| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | **ES-MC-FR-06** |
| | **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA** | **VERSIÓN** | **1** |
| | **ACTA DE REUNIÓN** | **FECHA** | **23/02/2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE REUNIÓN :** | 29-oct-25 | **ACTA No.** | **57** |
| **HORA DE INICIO:** | 10:00 a. m. | **HORA FINALIZACIÓN:** | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | Virtual | | |
| **DEPENDENCIA:** | Técnica | | |

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Seguimiento Contrato de obra 139-2025

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Compromisos del acta anterior

| | |
|---|---|
| Tramo piloto - Tausa - | Depende negociación con fabricante - estabilizante |
| Choconta y Manta - Inicio obras de drenaje | 20 de oct 2025 |

Se informa por el contratista que se iniciaron las obras, Manta se colocaron los 4 tubos de las 4 alcantarillas proyectadas se está figurando acero, Choconta igualmente se está figurando acero. En manta se realizó recorrido con la Interventoría y en choconta pte. reunion con la comunidad. Choconta se colocó un tubo de los 5 proyectados. Se informa que se suspendió actividad ya que la Alcaldia y la comunidad tenian diferenicas en cuanto a la priorización de alcantarillas. Se informa por Interventoría que la comunidad ha estado muy atenta a la priorización y aunque ya se habian definido los sitios habian inquietudes, la generalidad de la vía es que las distancias entre alcantarilas son amplias, el contratista ha manifestado que para las alcantarillas nuevas propuestas la comunidad no accede a dar permisos para descoles. existen dos alcantarillas que están en el mismo predio.

La Palma se informa por el contratista que se han instalado 4 tubos al día de hoy se está instlando el 4 tubo y el día de ayer se inició figuración de acero. Se informa que mañana se tienen reuniones con planeaciòn de Topaipi y Villagomez.

Alcantarillas a la fecha frentes:
-La Palma
-Susa
-Choconta
-Manta

Se informa por ICCU que el secretario de planeación de Topaipí estuvo ayer en las oficinas de la gobernación informando sobre perdidas de banca en

Se informa por Interventoría que no se cuenta con profesional social en campo (en provincia Río Negro), se indica por el contartista que ya fue vinculada y que desde el martes estara en campo. Se solicita por ICCU la presencia del profesional social en campo ya que se están presentando consultas por la comunidad y por la secretaria de planeación quien solicitó un cronograma.

Se informa por parte de Interventoría que existe un convenio en el sector de Topaipí segun lo informado por la Alcaldia.

Contratista informa que en La palma se tienen otros proyectos segun mencionado en reunion con planeación el día de ayer.

Por el momento los tramos donde se menciona que hay proyectos de placa huella son:
Chocontá
La Palma
Topaipí

Por parte del ICCU igualmente se está consultando con las diferentes secretarias de planeación y se informa que estos son convenios del 2024 que salieron antes del proyecto actual. Se remitirá por ICCU los KMZ. Por el moemnto se remite por ICCU el KMZ del convenio con Topaipi (el cual se adjunta a esta acta).
Compromiso:

Presentación hojas de vida del personal faltante
Personal pendiente:
- Profesional social - se informa por Interventoria que no se ha remitido HV de este profesional. por cual no se ha continuado con el contratista con actividades de actualización de puntos satelites entre otros. Se aclara por el contartista que la Hv ya se habia remitido y se habia aprobado, se informa por el contratista que la profesional ya fue vinculada se encuentra en actividades de oficina y el martes inicia en campo, Se solicita por Interventoría la presencia en campo lo antes posible de este personal.

Especialista hidráulico - Se informó que la HV presentada el profesional no cumple. Se informa por Interventoría que el día de ayer se hizo presencia del especialista del contratista pero no se ha remitido HV del mismo se solicita remisión de la misma

Especialista estructural - No se ha remitido HV - Se informa por el contratista que el día de mañana 30 oct remite las Hoja de vida.

Profesional SST: Se informa que solo se cuenta con este profesional en Río negro, se requiere con urgencia este personal en la provincia de Ubate y Almeidas. Se informa por Interventoria que no hay pendiente por aprobaciòn de hv. Compromiso: Ingreso del personal entre martes y miercoles del 4 al 5 de noviembre 2025.

Reunión martes o miercoles para cierres de temas de diseños con los especialistas. (Martes o miercoles 21 o 22 oct 2025)

Se informa por Interventoría que al respecto se remitió comunicado por el contratista indicando que su especialista no tenia disponibilidad para la fecha planteada, y que igualmente faltaban observaciones por parte de Interventoría de sus especialistas, asi mismo que se encuentra actualizando el informe con la nueva formula de trabajo. Se informa por Interventoría que se dió respuesta al comunicado indicando que desde la fecha 15 de octubre se ha informado que la observación principal es que los diseños remitidos no se encuentran actualizados con lo que se está trabajando en campo. Se informa por contratista que debido a que se recibieron observaciones adicionales al documento previamente remitido se encuentra ajustando el documento.

Compromiso entrega para el: martes 4 noviembre 2025

Caracterización material de relleno de alcantarillas La Palma región de Ubaté - Se informa por el contratista que el día 29 de octubre y 31 de octubre se está remitiendo la información.
yvy-314-2022 el día de hoy entrega de agregado provincia ubate - material de relleno alcantarillas

Verificación equipos de compactación alcantarillas, La Palma y región Ubaté
Susa - Se informa equipo en campo pero que sufrió un daño - Se informa por el contratista que en Susa se emitió soporte de de evidencia de uso de canguro aunque sufrio un daño la noche anterior, se informa que atualmente ya se esta trabajando con canguro.
La Palma - Se informa que ya se encuentra en camp el equipo.

Topografia - Entrega de información

Compromiso:
Provincia Río negro:
La palma 29 octubre 2025.
Topaipi :Ejecución semana del 10 al 14 de nov 2025
Yacopi: Ejecución semana del 13 al 21de nov 2025.
Villagomez : Ejecución semana del 3 al 7 de nov 2025.

Provincia Ubate:
Simijaca y Susa: Se ha entregado información
Tausa: Se revizara para dar la fecha de ejecución por el contratista
Ubate: Ejecución semana del 3 al 7 de nov 2025.

Provincia Almeidas:
No se ha tenido actividad de topografia. Se informa que el martes 4 estaría el topografo vinculado e iniciarian con Manta.

Interventoría solicita que se de prioridad a los tramos de intervención mas proximos. Se informa por el contratista que se planea ingresar otra comisión de topografia para Ríonegro para agilizar.

Presupuesto - revisión por parte de Interventoría

Se realizaron observaciones por parte de la Interventoría al contratista, se informa por el contratista que está atendiendo las observaciones incluyendo lo correspondiente a muros y se tiene un tema con los rendimientos ya que se solicita que se trabaje con los del APU inicial, pero se están tomando los correspondientes al tramo piloto.

Se informa por la supervisión que el tramo piloto inicial de simijaca tuvo algunos contratiempos en cuanto a experticia del operador, falla en el equipo, se informa por el contratista que se tomó los rendimientos del trabajo complementario de Simijaca con el día que se logró trabajar el día completo.

Compromiso: Entrega por parte del contartista entre 30 y 31 de octubre 2025.

| | FORMATO | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE REUNIÓN | FECHA | 23/02/2025 |

| | |
|---|---|
| Diseños estructuras de contención y diagnósticos sitios criticos<br>Compromiso: Entrega por parte del contartista 29 oct 2025 - | |
| Diseño de mezcla - encole y descole Alcantarillas: se espera entrega de provincia de ubate viernes 31 oct 2025 | |
| Tramo de prueba de Simijaca ensayos - Briqueta y ensayo de placa 29 oct 2025 | |
| Archivo incidencias con valores - avance etapa de ejecución | 4-nov-25 |
| Cuenta Segundo pago 25%: cuenta del segundo 25% por llegar al 50% de etapa de ejecución, se consulta por supervisión como está el tema ya que se evidenció que Interventoría solicitó soportes.<br><br>El contratista consulta sobre los documentos soporte ya que entiende que de acuerdo a lo contenido en el anexo técnico el pago sería por ejecución del plan de campo, el contratista entregará consulta formal se informa por ICCU que se remitirá rta a la misma. | 30 a 31 de oct 2025 |
| Proxima reunion viernes 7 nov 2025 10 am - Presencia oficinas Interventoría | |
| **CONCLUSIONES** | |
| Las mencionadas en el acta. | |
| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS:** | |
| **COMPROMISOS** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| Tramo piloto - Tausa | Depende negociación con proveedor estabilizante |
| Reunión con secretarios de planeación de Villagómez y de Topaipí | 30-oct-25 |
| Presentación de HV especialistas Hidráulico y Especialista estructural. | 30-oct-25 |
| Ingreso personal SST - Provincia Ubate y Almeidas | 4-nov-25 |
| Ingreso personal Social a La Palma | 4-nov-25 |
| Caracterización material de relleno de alcantarillas La Palma<br>Región de Ubaté | 29-oct-25 |
| Entrega actualización de diseños - atención de observaciones | 4-nov-25 |
| Entrega de información de topografía. | La Palma - 29/oct/2025<br>Villagómez 3/nov/2025 -7/nov/2025<br>Topaipí 10/nov/2025 – 14/nov/2025<br>Yacopí 13/nov/2025-21/nov/2025<br>Tausa – Por definir<br>Ubaté 3/nov/2025 -7/nov/2025<br>Manta 28/nov/2025<br>Chocontá – Por definir<br>Sesquilé – Por definir |
| Atención a las observaciones de presupuesto. Entrega de balance completo ajustado e inclusión de las cantidades de obras de contención. | 31-oct-25 |
| Entrega de propuesta de diseño de estructuras de contención y diagnóstico de sitios críticos. | 29-oct-25 |
| Entrega de diseño de mezcla de concreto para encole y descole alcantarillas. | Ubaté – 31/oct/2025 |
| Entrega de resultado de ensayos de placa y briquetas del tramo piloto de Simijaca | 29-oct-25 |
| Entrega archivo incidencias con valores y porcentajes de avance de etapa de ejecución | 4-nov-25 |
| Entregar a Interventoría de la Cuenta del 2do. 25%. | Contratista remitirá consulta |
| **ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión. (Imagen de asistentes a la reunión virtual)** | |

## Reunion de seguimiento Cto. obra 139-2025

miércoles, 29 de octubre de 2025 9:53 a. m. - 12:12 p. m.

Asistencia | Participación

**21**
Asistieron

**9:53 a. m. - 12:12 p. m.**
Hora de inicio y finalización

**2h 19m 11s**
Duración de la reunión

**1h 27m 6s**
Tiempo medio de asistencia

### Participantes

| Nombre | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Peña carolina.pena@tpfingenieria.com | 10:03 a. m. | 12:12 p. m. | 2h 9m 8s | Organizador |
| Andrés Camilo Cal... (No comprobado) | 10:03 a. m. | 10:57 a. m. | 54m 9s | Moderador |
| Armando Mendoza | 10:03 a. m. | 12:07 p. m. | 2h 4m 13s | Moderador |
| Juan Sebastian Cruz Acevedo | 10:03 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 54m 33s | Moderador |
| Edgar Mauricio Be... (No comprobado) | 10:03 a. m. | 11:58 a. m. | 1h 55m 28s | Moderador |
| Gustavo Mart... (No comprobado) | 10:03 a. m. | 10:35 a. m. | 31m 54s | Moderador |
| wasd20 wasd20@hotmail.com | 10:03 a. m. | 11:03 a. m. | 59m 42s | Moderador |
| W. SANTAND... (No comprobado) | 10:03 a. m. | 11:18 a. m. | 1h 14m 42s | Moderador |
| read.ai meeting ... (No comprobado) | 10:03 a. m. | 11:06 a. m. | 1h 2m 43s | Moderador |
| Mafe Armesto | 10:04 a. m. | 11:25 a. m. | 1h 21m 35s | Moderador |
| JONATHAN EDUARDO... (Externo) jecastaneda67@ucatolica.edu.co | 10:05 a. m. | 12:07 p. m. | 2h 2m 13s | Moderador |
| jaime amadeo | 10:05 a. m. | 12:07 p. m. | 2h 1m 51s | Moderador |


## Reunion de seguimiento Cto. obra 139-2025

miércoles, 29 de octubre de 2025 9:53 a. m. - 12:12 p. m.

Asistencia | Participación

**21**
Asistieron

**9:53 a. m. - 12:12 p. m.**
Hora de inicio y finalización

**2h 19m 11s**
Duración de la reunión

**1h 27m 6s**
Tiempo medio de asistencia

### Participantes


| Nombre | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol |
|---|---|---|---|---|
| Mafe Armesto | 10:04 a. m. | 11:25 a. m. | 1h 21m 35s | Moderador |
| JONATHAN EDUARDO... (Externo) jecastaneda67@ucatolica.edu.co | 10:05 a. m. | 12:07 p. m. | 2h 2m 13s | Moderador |
| jaime amadeo | 10:05 a. m. | 12:07 p. m. | 2h 1m 51s | Moderador |
| Edwin Vargas (No comprobado) | 10:08 a. m. | 10:56 a. m. | 47m 48s | Moderador |
| NICOLAS JESUS MAC... (Externo) nmachuc09990@universidadean.edu.co | 10:08 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 58m 41s | Moderador |
| Angela Sanabria | 10:14 a. m. | 12:12 p. m. | 1h 57m 24s | Moderador |
| Edwin Alexander Vargas | 10:15 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 51m 42s | Moderador |
| Consorcio YVY R... (No comprobado) | 10:24 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 42m 35s | Moderador |
| Gustavo Mart... (No comprobado) | 10:36 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 31m 29s | Moderador |
| wasd20 | 11:03 a. m. | 12:07 p. m. | 1h 3m 32s | Moderador |
| W. SANTAND... (No comprobado) | 11:23 a. m. | 12:07 p. m. | 43m 56s | Moderador |
| Maria Fernanda ... (No comprobado) | 11:27 a. m. | 12:07 p. m. | 39m 46s | Moderador |