Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-001437 Id: 685230
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 09-01-2026 12:50:37
Folios: 2

**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

**DE:** **ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

**ASUNTO:** REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor, me permito remitir a su dependencia los informes de supervisión correspondientes al mes de diciembre de 2025, para su conocimiento y trámite correspondiente.

| N°CONVENIO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | FOLIOS |
|---|---|---|---|
| 2297-22 | ARGELIA | CAUCA | 50 |
| 1313-23 | ARGELIA | CAUCA | 33 |
| 1767-24 | CHACHAGUI | NARIÑO | 22 |
| 2311-25 | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | 17 |
| 1470-24 | CONSACA | NARIÑO | 251 |
| 2323-25 | CUBARRAL | META | 43 |
| 2306-24 | DISTRISEGURIDAD | | 232 |
| 1619-23 | DOVIO | VALLE DEL CAUCA | 850 |
| 2307-25 | EL PEÑOL | NARIÑO | 86 |
| 1615-23 | EL TAMBO | NARIÑO | 45 |
| 1543-20 | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | 85 |
| 1819-22 | IPIALES | NARIÑO | 777 |
| 2180-25 | LA GLORIA | CESAR | 8 |
| 901-21 | LETICIA | AMAZONAS | 39 |
| 2345-25 | MANZANARES | CALDAS | 69 |
| 2314-25 | MORROA | SUCRE | 13 |
| 1540-20 | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 28 |



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2315-25 | POTOSÍ | NARIÑO | 57 |
| 1878-21 | RIONEGRO | ANTIOQUIA | 165 |
| 2299-25 | SAN MARTÍN DE LOS LLANOS | META | 60 |
| 888-19 | SAN MATEO | BOYACA | 30 |
| 2053-21 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 258 |
| 2175-25 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 36 |
| 2336-25 | SAPUYES | NARIÑO | 57 |
| 2311-22 | TIBACUY | CUNDINAMARCA | 95 |
| 2301-25 | TUCHÍN | CÓRDOBA | 23 |
| 2050-21 | TUMACO | NARIÑO | 77 |
| 1617-23 | VILLA RICA | CAUCA | 33 |
| 2331-25 | VISTAHERMOSA | META | 31 |

Cordialmente,

**ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**
Supervisor – Profesional Especializado – SPS

**Elaboró:** Alejandra Benavides Galviz – Apoyo a la supervisión - SPS



**Ministerio del Interior – Sede Correspondencia**
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
|---|
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2180 DE 2025**, MUNICIPIO DE **LA GLORIA (CESAR)** |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2025** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | *AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA – CESAR.* | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | Calle 2º. N° 4-07 | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR. | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450.000.000,00 |
| | **APORTES ENTIDADES PUBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | **$ 2.450.000.000,00** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24/10/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA | DESDE:13/11/2025 | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Tito Lorenzo Lovo Carretero | 24/10/2025 | 12/11/2025 |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Julián C. Hernández Cáceres | 14/11/2025 | Actual |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 31525 | 10/10/2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 54025 | 27/10/2025 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 2-2025-009332 | 14/02/2025 | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPAL** | N/A | N/A | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | N/A | N/A | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | 440-47-994000029941 | 24/10/2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 06/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAA (HASTA EL DD/MM/AAA |
| | PRIMERA ADICIÓN | | FECHA: DD/MM/AAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAA (HASTA EL DD/MM/AAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | POLIZA INICIAL FECHA: 31/01/2027 | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | N/A |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | N/A |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | N/A |
| **VALOR DE OBRA** | | | N/A |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | | | N/A |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | | | N/A |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | N/A |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | A. Suscripción del acta de inicio.<br>B. Aprobación de Póliza de Garantía.<br>C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ENTE TERRITORIAL.<br>D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 367.500.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP.<br>B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto.<br>C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado.<br>D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad.<br>E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 980.000.000,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños.<br>B. Estudio de suelos.<br>C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 50% de ejecución de la obra.<br>D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%.<br>E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%.<br>F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.<br>G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%.<br>H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio | 50% | DD/MM/AAAA | $ 857.500.000,00 |
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el ENTE TERRITORIAL que | 100% | DD/MM/AAAA | $ 245.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir:<br>1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos.<br>2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto.<br>3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.<br>4) Evidencia de la desinstalación de la valla.<br>B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva<br>C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el ENTE TERRITORIAL<br>D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26),<br>E. Entrega del segundo video<br>F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD)<br>G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $0,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora**: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 440-47-994000029941 | Cumplimiento | $ 490.000.000,00 | 24/10/2025 | 31/01/2027 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | | | |
| **LINK** | | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | | | |
| **Nombre contratista** | | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRIMERA MODIFICACION | DD/MM/AAAA | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | |
| **PÓLIZA No.** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | DD/MM/AAAA | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | | | |
| **LINK** | | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | | | |
| | | | |
| **Nombre contratista** | | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRIMERA MODIFICACION | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | | |
| **PÓLIZA No.** | | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | DD/MM/AAAA | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | No se ha realizado la contratación derivada |
| INFORME FINANCIERO | | El municipio no ha presentado informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2025. |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | El municipio no ha presentado informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2025. |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | No se ha realizado la contratación derivada |
| OTROS | | N/A |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

**PERIODO:** DICIEMBRE 2025
**PORCENTAJE EJECUCIÓN:** 0%
**VIGENCIA:** No se ha realizado la contratación derivada

**COMPONENTE TÉCNICO.**

Durante el mes de diciembre de 2025 no se registró avance en el componente técnico del proyecto, toda vez que, a la fecha del presente informe, el Municipio se encuentra adelantando la elaboración de los pliegos tipo y demás documentos precontractuales requeridos para la estructuración y puesta en marcha del proceso de contratación derivada. Dichas actuaciones resultan necesarias para garantizar la selección objetiva del contratista y la adecuada ejecución del objeto contractual, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

Por parte del Municipio de La Gloria, Cesar, no se ha remitido informe técnico de supervisión del mes de noviembre y diciembre de 2025.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

Durante el periodo de diciembre de 2025 se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 2180 de 2025:

- El 15 de diciembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de La Gloria, Cesar, el cual tiene como asunto: *"Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2180 de 2025, La Gloria, Cesar.".*

- Por parte del Municipio de La Gloria, Cesar, no se ha remitido informe técnico de supervisión del mes de noviembre y diciembre de 2025.

**COMPONENTE FINANCIERO.**

- La supervisión por parte del Ministerio del Interior no presenta informe financiero, dado que no hubo ejecución en el presente mes.

**COMPONENTE JURÍDICO.**

- El convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2180 de 2025, se encuentra vigente con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

**ANEXOS.**

A continuación, se enlistan los correos electrónico y documentos que fueron remitidos y recibidos durante el mes de diciembre de 2025:

- El 15 de diciembre de 2025, se remitió correo electrónico por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, a la supervisión del Municipio de La Gloria, Cesar, el cual tiene como asunto: *"Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2180 de 2025, La Gloria, Cesar.".*

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

En el mes de diciembre de 2025 no se presentó avance en el componente técnico del proyecto, en razón a que el Municipio se encontraba adelantando la elaboración de los pliegos tipo y de los demás documentos precontractuales necesarios para estructurar el proceso de contratación derivada. En este sentido, dichas actuaciones constituyen una etapa previa indispensable para garantizar la selección objetiva del contratista y la adecuada ejecución del objeto contractual, conforme a los principios y disposiciones que rigen la contratación estatal.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra soportado en los anexos del presente informe.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| IM-LaGloria-12-25<br>**ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA**<br>Supervisor convenio 2180 de 2025 | **JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES**<br>Proyectó - Apoyo a la supervisión SPS |

Outlook

**Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 2180 de 2025, La Gloria, Cesar.**

**Desde** Julian Camilo Hernandez Caceres <julian.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
**Fecha** Lun 15/12/2025 7:00
**Para** secretaria de planeacion lagloria-cesar <secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co>; 1330_FERMIN AUGUSTO CRUZ QUINTERO <alcaldia@lagloria-cesar.gov.co>
**CC** Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Jose Antonio Ahumada Soto <jose.ahumada@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el Ministerio del Interior-FONSECON suscribió con el municipio de La Gloria, Cesar, el convenio de la referencia, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA – CESAR.".*

Ahora bien, en virtud de las competencias de supervisión técnica, jurídica y financiera asignadas al Ministerio del Interior, y con el fin de realizar seguimiento y control a las obligaciones contractuales pactadas, en especial las establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL se recuerda lo siguiente:

*"(…) 9. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL . En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del ENTE TERRITORIAL , discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto (…)"*

*"(…) 10. Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON(…)"*

En ese sentido, se informa que, a la fecha del presente comunicado, el Municipio no ha remitido los informes técnico, administrativo y financiero correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2025, ni los documentos soporte requeridos tales como: anexos, extractos bancarios y comprobantes de egreso, entre otros.

Se recuerda que el plazo para la entrega de dichos informes venció el pasado **14 de noviembre de 2025 y 15 de diciembre de 2025**, conforme al término contractual de diez (10) días hábiles contados desde el

inicio del mes siguiente, por lo que se configura un incumplimiento en el deber de presentar la información periódica establecida en el contrato.

Por lo anterior, se requiere de manera inmediata la remisión de los informes mensuales de supervisión correspondiente al mes de octubre de 2025 y noviembre de 2025, así como de todos los documentos soporte exigidos en la cláusula contractual previamente citada, con el fin de evitar la apertura de un posible proceso por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Interior

Profesional - Supervisor de Apoyo
**ING. JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Correo: julian.hernandez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co