climatec INGENIERIA
Refrigeración Industrial
Aire Acondicionado
Diseño e Instalación
Mantenimiento Preventivo Correctivo
JOSE FREDY MAHECHA OSPINA
Ingeniero Industrial
Especialista en Refrigeración Industrial
Cra. 1E No. 72 - 86 Tel: 433 1163
Cel: 317 626 3515 - 316 478 4253 · climatecing.09@gmail.com

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARÓN
NIT: 805027641-9
DEBE A:
JOSE FREDY MAHECHA OSPINA
CC: 93.380.620

Cali, 27 octubre de 2025
LA SUMA DE $ 1.360.000.oo
POR CONCEPTO DE: Suministros de Aires Acondicionados así:

CANTIDAD	AIRES	REPUESTOS	ACTIVIDADES DE SOPORTE	TIPO EQUIPO A.A.	UBICACIÓN	VALOR TOTAL
3	2	Refrigerante 3 KILOS	- Se realizó recarga de gas refrigerante R-22 a los equipos de aire acondicionado tipo minisplit, debido a baja presión en el sistema. Se verificaron presiones de succión y descarga, confirmando el funcionamiento normal del compresor y la correcta temperatura de salida de aire.	Mini Split 24000 BTU	SEDE PANAMERICANA	330.000
1	1	1 KILOS Refrigerante R-22	- Se realizó suministro de gas refrigerante R-22 al sistema de aire acondicionado, restableciendo las presiones de operación y la capacidad de enfriamiento del equipo.	Minisplit inverter 12.000BTU	DISEÑO	$110.000

1	1	COMPRESOR LG 220 VOLTIOS	- Se realiza reemplazo del compresor en equipo de aire acondicionado tipo minisplit marca LG de 12,000 BTU, debido a fallas en el sistema de compresión que afectaban la capacidad de enfriamiento del equipo.	Mini split 12.000BTU	DISEÑO	$780.000
1	1	SET 4 ALMOHADILLAS	- Se instala set de 4 almohadillas antivibratorias, porque cuando se endurecen o rompen, transmiten vibración al chasis o pared generando mucho ruido	Minisplit 9.000btu	TESORERÍA	$140.000

ING. JOSE FREDY MAHECHA OSPINA

