SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LUIS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	**C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES ADECUADAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD**

CONTRATO DE OBRA No.	1736-2025		
CONTRATISTA	LYD INGENIERÍA SAS	NIT:	901431654-4
Objeto:	ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	22/10/2025	No. de Oficio:	2025S-VCAU-079838
Valor Inicial:	$ 48.229.171.00		
Valor Adiciones:	$ 11.769.329,00		
Adición 1:	$ 11.769.329,00		
Valor Actual:	$ 59.998.500.00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	DOS (2) MESES		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	22/12/2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
738625	2025	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$59.998.500,00	$59.998.500,00	$00,00
TOTAL				$59.998.500,00	$59.998.500,00	$00,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$11.862.274,00	$91.619,00	N/A	$11.953.893,00
Acta de modificación de cantidades de obra No. _	N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Total Meta Física programada: 100.0 %
% Total Meta Física ejecutada: 100.0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIONAL No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 4/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS: 4/11/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS Aseguradora: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.999.850.00	11-44-101267640 ANEXO 3	22/10/2025	26/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.999.700.00	11-44-101267640 ANEXO 3	22/10/2025	26/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 17.999.550.00	11-44-101267640 ANEXO 3	26/12/2025	26/12/2030
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Garantía de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y	$ 284,700,000.00	11-40-101084483	22/10/2025	26/12/2025

OPERACIONES		ANEXO 2		
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 284,700,000.00	11-40-101084483 ANEXO 2	22/10/2025	26/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 284,700,000.00	11-40-101084483 ANEXO 2	22/10/2025	26/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	15 de diciembre de 2025	LYD INGENIERIA SAS	Contrato No. 1736 de 2025_ Solicitud presentación acta parcial de obra

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

La información del contrato se encuentra cargada en el aplicativo SECOP II.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES

	
Instalación tablero de circuitos	Instalación tablero de circuitos

	
Red de alumbrado instalada	Red de alumbrado instalada

	
Red de alumbrado instalada	Red de alumbrado instalada

	
Canaleta instalada	Red de alumbrado instalada

	
Red de alumbrado instalada	Red de alumbrado instalada

Cordialmente,

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
C.C. No. 3.169.762
Supervisor del contrato 1736-2025