CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR SAS.
901.285.457-3

Bogotá D.C., Septiembre28 de 2020

Señor:
CARLOS MARTIN PATINO GRAJALES
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Ciudad

Ref: Solicitud de ampliación al tiempo del contrato No. FGN-RN-OCC-0013-2020

Cordial Saludo,
Sea esta la manera para saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias, así mismo solicito por favor ampliar el tiempo del contrato de la referencia debido a:

1. La imposibilidad de circulación en la zona donde se encuentra el EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO, UNIDAD UNICA DE FISCALIAS PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL por el aumento de posibles contagios.
2. Se realizó autorización de ingreso por parte del Grupo Servicios Administrativos de Edificio para el día 9 de septiembre de 2020.
3. Que las actividades relacionadas a la construcción, sus proveedores y la manufactura de elementos de acero y carpintería se normalizaron hasta el 15 de septiembre de 2020.
4. La ejecución real de obra va en 22 días de los 45 días programados para la ejecución de lo contractual.

PROYMAAR SAS. solicitarle por favor ajustar los tiempos al tiempo real de ejecución y modificar la fecha de recibo acorde al contrato. Prologándolo desde el día 1 de octubre hasta el 22 de octubre de 2020, con el compromiso de parte nuestra de hacerlo en el menor tiempo ya que el avance de la obra civil está muy adelantado y estaríamos pendientes del tema de suministro de carpintería de madera y acero.

Quedamos pendientes de su amable respuesta y continuamos agilizando la obra.

Cordialmente,

ING: **YEFFERSON ANDREY ARENAS A.**
RL **PROYMAAR SAS.**
Dirección de notificación: Cra 16C No. 164.70 int. 6 202 Bogotá.
Teléfono: CEL 314-4605185. Email: *proymaar@gmail.com*