INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)

Quincena Número: 3 Del: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 Al: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	25,00%	85,00%
Valor básico de la Obra	$ 36.439.298,00	$ 123.893.614,00

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	25,69%	61,67%
Valor básico de la Obra	$ 37.439.298,00	$ 89.893.614,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2025-12-31

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2025-12-31

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA






AVANCE

En este periodo se ha realizado principalmente actividades de desmonte de las siguientes actividades:

1. Finalizacion de fundición y desencofrado de columnas de reforzamiento en la estructura
2. Construccion de vigas de confinamiento en la cuchilla de los muros sobre los que se apoyara la cubierta
3. Instalacion de malla de seguridad eslabonada y cerchas metalicas sobre las cuales se instalara la cubierta.
3. Inicio de instalacion de cubierta conforme a las especificaciones establecidas en el contrato
4. Finalizacion de demolicion de enchape en muro y pisos de cocina y baño en la infraestructura

IMAGENES AVANCE





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Construccion de vigas de confinamiento en muros.









Comentario: Instalacion de malla eslabonada y estructura sobre la cual se apoyara la cubierta.

Comentario: Inicio de Instalacion de cubierta.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)

Quincena Número: 3 Del: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 Al: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**





Comentario: Inicio de Instalacion de cubierta.





Comentario: Finalizacion de demolicion de enchapes en baño y cocina.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades correspondientes a la finalizacion de la instalacion de la estructura sobre la que se colocara la cubierta. Por otra parte, se terminaron las actividades de demolicion de enchape en baños y cocina.	Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND