INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA ANA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GRUPO DE ARMAMENTO. (Bogotá)

Quincena Número:	3	Del:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025	Al:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	**15**		
ENTIDAD CONTRATANTE	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC**	SEDE	**GRUPO DE ARMAMENTO Carrera 56 No 18A -60**	SUPERVISOR	**ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

	QUINCENAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	25,00%		85,00%
Valor básico de la Obra	$ 41.005.121,00	$	$ 139.417.412,00
			0

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	27,44%	72,20%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 45.005.121,00	$ 118.417.412,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Contrato No.	232 DE 2025
Valor Inicial:	$ 1.994.081.233
Valor Actualizado:	$ 1.994.081.233
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2025-12-31

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO SANTA ANA
Contrato No.	237 DE 2025
Valor Inicial:	$ 198.297.614
Valor Actualizado:	$ 198.297.614
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	14/102025
Fecha de Vencimiento:	2025-12-31

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA






AVANCE

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Termiacion de instalacion de escalera metalica de acceso al segundo nivel
2. Adecuacion con estuco, pintura y acabados en muros del segundo nivel
3. Instalacion de baranda en la escalera de acceso al segundo nivel
4. Instalacion de caja de distribucion de red electrica, puntos electricos en el segundo nivel y puntos de luz para iluminacion
5. Instalacion de canales para recoleccion de aguas lluvias y bajantes en tuberia pvc
6. Terminacion de adecuación de baños

IMAGENES AVANCE



	QUINCENA No 1	QUINCENA No 2	QUINCENA No 3	QUINCENA No 4	QUINCENA No 5
Programado	15,00	60,00	85,00	100,00	
Ejecutado real	11,95	44,76	72,20		





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Instalacion de baranda en escaleras.





Comentario: Instalacion de baranda en escalera y terminacion de acabados en muros.





Comentario: Terminacion de acabados en muros.

INPEC	**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	CONSORCIO SANTA

INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GRUPO DE ARMAMENTO. (Bogotá)

Quincena Número: 3 Del: 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 Al: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **CARCELARIO- INPEC** SEDE **27-48** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**





Comentario: Instalacion de puntos electricos y puntos de luz.





Comentario: Instalacion de puntos electricos y caja de tacos.





Comentario: Instalacion de canal de aguas lluvias y bajante.





Comentario: Instalacion de canal de aguas lluvias y bajante, adecuacion de baño.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma.	Firma Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO Matrícula No.: 25700-38998 CND