| | | |
|---|---|---|
| INPEC | **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | CONSORCIO SANTA ANA |

**INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)**

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

**OBJETO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 15,00% | 86,28% |
| Valor básico de la Obra | $ 21.863.579,00 | $ 125.757.193,00 |

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 23,92% | 85,59% |
| Valor básico de la Obra | $ 34.863.579,00 | $ 124.757.193,00 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO |
| Contrato No. | 232 DE 2025 |
| Valor Inicial: | $ 1.994.081.233 |
| Valor Actualizado: | $ 1.994.081.233 |
| Plazo Inicial: | 2,5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 14/102025 |
| Fecha de Vencimiento: | 2026-02-15 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | CONSORCIO SANTA ANA |
| Contrato No. | 237 DE 2025 |
| Valor Inicial: | $ 198.297.614 |
| Valor Actualizado: | $ 198.297.614 |
| Plazo Inicial: | 2,5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 14/102025 |
| Fecha de Vencimiento: | 2026-02-15 |

**IMAGEN OFICINA**



**IMAGEN OFICINA**






**AVANCE**

En este periodo se ha realizado principalmente actividades de desmonte de las siguientes actividades:

1. Acabados en parte interior de la infraestructura.
2. Pintura y enchape de baños.
3. Instalacion de enchapes en cocina.
4. Apliacion de graniplas en fachada.

**IMAGENES AVANCE**




| | QUINCENA No 1 | QUINCENA No 2 | QUINCENA No 3 | QUINCENA No 4 | QUINCENA No 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado | 15,00 | 53,14 | 71,28 | 86,28 | |
| Ejecutado real | 4,71 | 35,99 | 61,67 | 85,59 | |



Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Apliacion de graniplas en fachada.







Comentario: Apliacion de graniplas en fachada.

Comentario: Apliacion de graniplas en fachada.

| | | |
|---|---|---|
| INPEC | **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | CONSORCIO SANTA |

**INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE CENTRAL (Picota)**

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE CENTRAL PICOTA Calle 51 sur No 5F -50** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| En este periodo se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma, teniendo en cuenta que se realizo un prorroga que permitira dar continuidad a los trabajos de obra hasta su terminacion. | <br>Firma<br>Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO<br>Matrícula No.: 25700-38998 CND |