| | | |
|---|---|---|
| INPEC | **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | CONSORCIO SANTA ANA |

**INFORME QUINCENAL INTERVENTORIA - GROPE SEDE NORTE (Barranquilla).**

Quincena Número: 4 Del: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Al: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días **15**

ENTIDAD CONTRATANTE **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC** SEDE **GROPE SEDE NORTE (Barranquilla).** SUPERVISOR **ARQ GILLAN LOPEZ SANTAMARIA**

**OBJETO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS ESPECIALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPEC A NIVEL NACIONAL

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 35,00% | 100,00% |
| Valor básico de la Obra | $ 8.355.121,00 | $ 23.871.774,00 |
| | | 0 |

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 49,24% | 100,00% |
| Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 11.755.121,60 | $ 23.871.774,60 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO |
| Contrato No. | 232 DE 2025 |
| Valor Inicial: | $ 1.994.081.233 |
| Valor Actualizado: | $ 1.994.081.233 |
| Plazo Inicial: | 2,5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 14/102025 |
| Fecha de Vencimiento: | 2026-02-15 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**


| | |
|---|---|
| **Interventor:** | CONSORCIO SANTA ANA |
| Contrato No. | 237 DE 2025 |
| Valor Inicial: | $ 198.297.614 |
| Valor Actualizado: | $ 198.297.614 |
| Plazo Inicial: | 2,5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 4 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 14/102025 |
| Fecha de Vencimiento: | 2026-02-15 |


**AVANCE**

En este periodo se ha realizado las siguientes actividades:

1. Se dio terminacion a las actvidades de obra del contrato.

**IMAGENES VISITA.**





Comentario: Grafica representativa de avance ejecutado real en obra y avance programado

Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.











Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.

Comentario: Adecuacion de muros mediante pintura, enchapes y acabados, adecuacion de pisos y terminacion de actividades.

**OBSERVACIONES**

En este periodo se terminaron las actividades establecidas en el cronograma.

**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

Firma

Nombre : ARQ JAIME MATEUS MORENO

Matrícula No.: 25700-38998 CND