FECHA PRESENTE ACTA	21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATO X CONVENIO __	NO. SA-0237-2025	FECHA	13 DE JUNIO DE 2025
OBJETO:	SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($345.253.467,96)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES		
CONTRATANTE__ PARTE _	ESE SANTIAGO DE TUNJA		
CONTRATISTA__X_ CONTRAPARTE __	CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS		
INTERVENTOR __x_ SUPERVISOR ___	UNIÓN TEMPORAL INTER CYO		
FECHA INICIO	13 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL N° ____ VALOR $	N/A		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	18 DÍAS		
PERIQDO TOTAL DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y 18 DÍAS		

CONSIDERANDO QUE

En la Ciudad de Tunja, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en las oficinas del área de Contratación de la ESE Santiago de Tunja, LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS gerente de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ como Supervisor del CONTRATO No. SA-0237-2025, CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INTER CYO como INTERVENTORÍA y EINER RIVERA GÓMEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.

Se firmó acta de terminación a fecha del 30 de septiembre de 2025 del contrato de obra No. SA-0237-2025, en donde se presentaron observaciones en obra.

Se subsanaron las observaciones por parte del contratista y se recibió la obra a satisfacción por parte de esta interventoría.

Por lo tanto,

ACUERDAN

Entregar a la ESE SANTIAGO DE TUNJA las obras ejecutadas en el marco del contrato de obra No. No. SA-0237-2025, de acuerdo con las cantidades y valores unitarios que se describen a continuación:

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,1	1,01,21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	$ 32.568,00	14,45	$ 470.607,60
1,2	1,01,63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	$ 13.493,00	35,81	$ 483.184,33
1,3	1,01,38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=10CM	M2	$ 55.208,00	27,98	$ 1.544.719,84
1,4	1,01,65	DESMONTE VIDRIO	M2	$ 3.015,00	28,78	$ 86.771,70
1,5	1,01,54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	$ 11.810,00	141,76	$ 1.674.185,60
1,6	1,01,59	DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	$ 9.802,00	131,28	$ 1.286.806,56
1,7		DESMONTE CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA	M2	$ 11.646,00	41,55	$ 483.891,30
1,8		DESMONTE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	M2	$ 6.057,00	83,36	$ 504.911,52
1,9	1,01,33	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO E= 015 CM	M2	$ 13.493,00	46,65	$ 629.448,45
1,10	1,01,26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	$ 2.388,00	86,04	$ 205.463,52
1,11		DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	$ 2.030,00	29,00	$ 58.870,00

1,12	1,01,24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	$ 9.453,00	139,42	$ 1.317.937,26
1,13	1,01,36	DEMOLICIÓN BALDOSA+MORTERO	M2	$ 3.104,00	127,30	$ 395.139,20
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 9.141.936,88
				A		$ 2.285.484,22
				I		$ 274.258,11
				U		$ 182.838,74

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
2	REALIZAR ACTIVIDADES CIMENTACIÓN			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,1	1,03,01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	$ 1.186.096,00	0,04	$ 45.546,09
2,2	1,03,24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	$ 1.059.481,00	0,31	$ 328.439,11
2,3	1,03,21	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	$ 337.307,00	80,16	$ 27.038.529,12
2,4	3,03,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	$ 788.017,00	1,14	$ 898.339,38
2,5	3,10,12	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000PSI 240 Mpa	KG	$ 6.932,00	73,56	$ 509.935,80

2,6	3,13,24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	$ 7.316,00	69,82	$ 510.803,12
2,7	1,04,05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	ML	$ 62.155,00	5,70	$ 354.283,50
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 29.685.876,12
				A		$ 7.421.469,03
				I		$ 890.576,28
				U		$ 593.717,52

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
3	REALIZAR ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
3,1	1,04,17	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	$ 76.776,00	28,69	$ 2.203.025,90
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 2.203.025,90
				A		$ 550.756,47
				I		$ 66.090,78
				U		$ 44.060,52

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
4	REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	

4,1	1,12,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	$ 57.649,00	0,00	$ -
4,2	1,09,06	ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	$ 5.925,00	0,00	$ -
4,3	1,12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	$ 16.964,00	1032,00	$ 17.506.890,41
4,4	1,12,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	$ 138.374,00	38,16	$ 5.280.351,84
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 22.787.242,25
				A		$ 5.696.810,56
				I		$ 683.617,27
				U		$ 455.744,85

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
5	REALIZAR ACTIVIDADES INSTALACIONES ELÉCTRICAS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
		ILUMINACION				$ -
5,1		S/I DE LUMINARIAS LED REDONDA 24W	UND	$ 91.202,00	22,00	$ 2.006.444,00

5,2		S/I DE LUMINARIAS EMERGENCIA	UND	$ 103.362,00	4,00	$ 413.448,00
5,3		S/I EXTRACTOR DE OLORES PARA BAÑO	UND	$ 94.988,00	5,00	$ 474.940,00
5,4		S/I DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	$ 71.534,00	6,00	$ 429.204,00
5,5		S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO LEVITON COLOR BLANCO.	UND	$ 57.487,00	14,00	$ 804.818,00
5,6		S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE LEVITON COLOR BLANCO .	UND	$ 91.455,00	2,00	$ 182.910,00
		TABLEROS				$ -
5,7		S/I DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X70 AMPERIOS 12 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TN1)	UND	$ 2.121.240,00	1,00	$ 2.121.240,00
5,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TAPA, PROTECCION PRINCIPAL DE 3X50 AMPERIOS 4 INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1X20 AMPERIOS. (TR1)	UND	$ 1.029.090,00	0,00	$ -
		ACOMETIDAS				
5,9		S/I DE ACOMETIDAS A TABLEROS RED NORMAL EN CABLE SINTOX 90°C 600V 3X6 F + 1x6N + 1X8 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	$ 189.086,00	19,90	$ 3.762.811,40

5,10		S/I DE ACOMETIDAS RED REGULADA EN CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 3X8 + 1X8 N + 1X10 T. INCLUYE BORNAS CALIBRE 6, FUNDA TERMOENCOGIBLE SEGÚN CODIGO DE COLORES RETIE Y CANALIZACION METALICA.	ML	$ 157.961,00	19,01	$ 3.002.838,61
		USO FINAL				
5,11		S/I DE TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO.	UND	$ 103.974,00	31,00	$ 3.223.194,00
5,12		S/I DE TOMACORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO.	UND	$ 131.187,00	11,00	$ 1.443.057,00
5,13		S/I DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA COLOR NARANJA GRADO HOSPITALARIO.	UND	$ 104.704,00	0,00	$ -
5,14		S/I TUBERIA METALICA EMT 3/4" PARA USO FINAL	ML	$ 35.797,00	471,10	$ 16.863.966,70
5,15		S/I CABLE SINTOX 90°C 600V PE LHFR- LS CT #12 AWG PARA CIRCUITOS DE USO FINAL	ML	$ 11.257,00	552,66	$ 6.221.293,62
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 40.950.165,33
				A		$ 10.237.541,33
				I		$ 1.228.504,96
				U		$ 819.003,31

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
6	REALIZAR ACTIVIDADES RED DE VOZ Y DATOS PRIMER PISO			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
6,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE RED INCLUYE CONECTOR RJ- 45	ML	$ 9.402,00	100,15	$ 941.610,30
6,2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO UTP CATEGORÍA 6 PARA PUNTO DE CÁMARA INCLUYE CONECTOR RJ 45	ML	$ 9.402,00	99,35	$ 934.088,70
6,3		S/I DE BANDEJA CABLOFIL ELECTROZINCADO 300MM X 54MM PARA ENERGIA NORMAL, ILUMINACIÓN Y COMUNICACIONES.	ML	$ 217.443,00	0,00	$ -
6,4		S/I DE CABLE DE COBRE DESNUDO No 8 PARA ATERRIZAJE DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL.	ML	$ 20.225,00	0,00	$ -
6,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CATEGORIA 6	UND	$ 80.841,00	12,00	$ 970.092,00
6,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN WIFI ROMPE MUROS	UND	$ 634.372,00	0,00	$ -
		CAMARAS				$ -
6,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TP-LINK VIGI C400HP-2.8 - 3MP - DOMO - LENTE FIJO	UND	$ 282.981,00	6,00	$ 1.697.886,00
6,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO NVR1016H 16 CANALES CON DISCO DURO 1 TB.	UND	$ 876.409,00	1,00	$ 876.409,00

6,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA CCTV, INCLUYE CONECTORES	ML	$ 25.592,00	12,00	$ 307.104,00
		RACK				
6,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PISO 180X60X90	UND	$ 1.654.363,00	0,00	$ -
6,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	$ 1.212.027,00	1,00	$ 1.212.027,00
6,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2UR PLASTICO	UND	$ 123.487,00	2,00	$ 246.974,00
6,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VENTILADA PORTAEQUIPO 1UR	UND	$ 123.487,00	2,00	$ 246.974,00
6,14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ADMINISTRADO FORTISWITCH 148 GIGABIT L2 + 24 PUERTOS	UND	$ 4.009.915,00	1,00	$ 4.009.915,00
6,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TPLINKSMB ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGA 12 PUERTOS L2+ CON 4 RANURAS SFP	UND	$ 3.103.720,00	1,00	$ 3.103.720,00
6,16		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MULTITOMA DE 12 SERVICIOS NARANJA	UND	$ 331.803,00	1,00	$ 331.803,00
6,17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD LONG= 2M CATEGORÍA 6	UND	$ 37.945,00	30,00	$ 1.138.350,00

	COSTO DIRECTO GRUPO	$ 16.016.953,00
	A	$ 4.004.238,25
	I	$ 480.508,59
	U	$ 320.339,06

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
7	REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES REDES HIDROSANITARIAS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
7,1	1,01,73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	$ 6.089,00	150,30	$ 915.176,70
7,2	1,01,71	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	$ 2.090,00	147,70	$ 308.693,00
7,3	1,06,11	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. REGISTRO	ML	$ 459.890,00	0,00	$ -
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 1.223.869,70
				A		$ 305.967,43
				I		$ 36.716,09
				U		$ 24.477,39

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
8	REALIZAR ACTIVIDADES DE REDES HIDRÁULICAS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	

8,1	2,01,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	$ 17.797,00	6,50	$ 115.680,50
8,2	2,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =1" RDE 21 E.L	ML	$ 16.087,00	0,00	$ -
8,3	2,01,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D =3/4" RDE 21 E.L	ML	$ 8.374,00	0,00	$ -
8,4	2,01,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" RDE 9	ML	$ 6.603,00	119,80	$ 791.039,40
8,5	2,04,56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	$ 111.451,00	19,00	$ 2.117.569,00
8,6	2,04,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	$ 22.377,00	5,00	$ 111.885,00
8,7	2,04,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	$ 28.039,00	1,00	$ 28.039,00
8,8	1,16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	$ 210.206,00	3,00	$ 630.618,00
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 3.794.830,90
				A		$ 948.707,73
				I		$ 113.844,93
				U		$ 75.896,62

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARI O	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
9	REALIZAR ACTIVIDADES SISTEMA SANITARIO			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
9,1	2,05,08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	$ 61.713,00	14,00	$ 863.982,00
9,2	2,05,09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	$ 111.828,00	11,00	$ 1.230.108,00
9,3	1,02,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	$ 29.963,00	46,80	$ 1.402.268,40
9,4	1,02,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	$ 54.386,00	65,82	$ 3.579.686,52
9,5	2,05,10	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	$ 8.063,00	0,00	$ -
9,6	2,05,12	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	$ 25.275,00	0,00	$ -
9,7	2,05,67	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	$ 11.590,00	3,00	$ 34.770,00
9,8	2,05,69	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	$ 36.921,00	10,00	$ 369.210,00
9,9	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 305.531,00	2,00	$ 611.062,00
9,10	1,06,27	REVENTILACION PVC 3"	ML	$ 33.365,00	0,00	$ -

9,11	2,05,66	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	$ 32.455,00	4,00	$ 129.820,00
9,12	1,16,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	$ 587.034,00	5,00	$ 2.935.170,00
9,13	1,16,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	$ 138.938,00	2,00	$ 277.876,00
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 11.433.952,92
				A		$ 2.858.488,23
				I		$ 343.018,59
				U		$ 228.679,06

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
10	REALIZAR ACTIVIDADES DE PISOS Y ENCHAPES			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
10,1	1,11,02	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	$ 29.930,00	144,79	$ 4.333.430,02
10,2	1,11,15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	$ 64.066,00	0,00	$ -

10,3	1,11,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	$ 45.172,90	105,72	$ 4.775.678,99
10,4	1,10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	$ 75.583,00	140,26	$ 10.601.271,58
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 19.710.380,58
				A		$ 4.927.595,15
				I		$ 591.311,42
				U		$ 394.207,61

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
11	REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
11,1	1,09,13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	$ 16.197,00	353,54	$ 5.726.287,38
11,2	1,09,17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	$ 17.400,00	153,77	$ 2.675.598,00
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 8.401.885,38
				A		$ 2.100.471,35
				I		$ 252.056,56
				U		$ 168.037,71

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
12	REALIZAR ACTIVIDADES PARA CIELO RASO Y PUERTAS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
12,1	1,13,06	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2	M2	$ 79.552,00	139,63	$ 11.107.845,76
12,2	1,14,17	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	$ 249.175,00	11,00	$ 2.740.925,00
12,3	1,17,02	CERRADURA BAÑO	UND	$ 61.675,00	11,00	$ 678.425,00
12,4	1,17,03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	$ 134.770,00	2,00	$ 269.540,00
12,5	1,17,04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	UND	$ 89.522,00	8,00	$ 716.176,00
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 15.512.911,76
				A		$ 3.878.227,94
				I		$ 465.387,35
				U		$ 310.258,24

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
13	REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
13,1	1,15,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	$ 127.366,00	13,00	$ 1.655.758,00
13,2	1,15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	$ 209.512,00	0,00	$ -

13,3	1,15,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	$ 238.754,00	4,42	$ 1.055.292,68
13,4	3,10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	$ 454.528,00	26,15	$ 11.886.457,55
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 14.597.508,23
				A		$ 3.649.377,06
				I		$ 437.925,25
				U		$ 291.950,16

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
14	OTROS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	
14,1	1,18,03	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	$ 7.068,00	251,75	$ 1.779.369,00
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 1.779.369,00
				A		$ 444.842,25
				I		$ 53.381,07
				U		*$ 35.587,38*

ITE M		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
NP	OTROS			TIPO:	OBRA PÚBLICA	

NP1	1.01.16	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	$ 17.772,00	56,27	$ 1.000.030,44
NP2	1.02.15	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.943,00	24,67	$ 1.281.381,87
NP3	1.04.15	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N5 E=12	M2	$ 51.834,00	60,46	$ 3.133.909,56
NP4	1.09.08	ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	$ 14.773,00	231,63	$ 3.421.869,99
NP5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 5.9X1.13 M	M2	$ 106.376,76	189,49	$ 20.157.013,12
NP6	1.01.34	DEMOLICIÓN DE PAÑETES	M2	$ 6.061,00	128,15	$ 776.705,03
NP7	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	$ 30.780,00	237,72	$ 7.317.021,60
NP8	7.01.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UND	$ 23.591,00	15,00	$ 353.865,00
NP9	1.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA	M2	$ 48.224,00	59,22	$ 2.855.825,28
NP10	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	$ 9.852,23	63,79	$ 628.473,75
NP11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	M2	$ 101.868,10	131,43	$ 13.388.524,38
NP12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC 1.05X0.60X2MM	ML	$ 76.950,84	10,60	$ 815.678,90
NP13	1.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALV. CAL. 22	ML	$ 117.117,01	10,60	$ 1.241.440,31
NP14		SUMIN ISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MIBOREAL GRABADO	M2	$ 104.948,53	37,92	$ 3.979.648,26
NP15	1.10.19	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	$ 11.347,81	7,00	$ 79.434,67
NP16		DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS	UND	$ 36.344,00	14,00	$ 508.816,00
NP17	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	$ 348.017,13	8,00	$ 2.784.137,04
NP18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK 9UR	UND	$ 704.581,62	1,00	$ 704.581,62

NP19	1.09.10	ESTUCO BAJO PLACA	M2	$ 19.412,88	139,63	$ 2.710.620,43
NP20	1.15.15	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 346.624,00	3,46	$ 1.200.705,54
				COSTO DIRECTO GRUPO		$ 68.339.682,78
				A		$ 17.084.920,70
				I		$ 2.050.190,48
				U		$ 1.366.793,66

COSTO DIRECTO	$ 265.579.590,74

Administración	$ 66.394.897,68
imprevistos	$ 7.967.387,72
Utilidad	$ 5.311.591,81
Total, AIU	$ 79.673.877,22

VALOR TOTAL	$ 345.253.467,96

Sin perjuicio del presente recibo y terminación, la ESE SANTIGO DE TUNJA se reserva el derecho de hacer seguimiento a las adecuaciones realizadas y diseños ejecutados, y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas por el contratista de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el contrato.

El contratista se compromete a hacer entrega de:

- Paz y Salvo de la Seguridad Social Integral del personal asociado al contrato
- Manual de operación y/o mantenimiento
- Planos récord
- Los demás documentos solicitados por el contrato.

Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta de este para tal fin, por ende, la interventoría verificará la información documental entregada por el contratista para realizar el cierre del contrato.

Con la presente Acta se solicita al contratista actualizar las pólizas que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución y que deberán estar vigentes durante todo el período de liquidación.

Se firma la presente acta del contrato por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2025.

EINER RIVERA GOMEZ
R/L. CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS
Contratista de obra

CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CYO
Interventoría

KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ
Subgerente Administrativa

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
Gerente

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Juan Pablo José Albarracín	Apoyo supervisión	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma.				