CONTRATO No:	**047 DE 2025.**
OBJETO:	**"RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**
VALOR:	**OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE ($8.111.095.014).**
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS.**
CONTRATANTE:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ARROYO CAROLINA**
INTERVENTOR:	**CONINARQ S.A.S.**
SUPERVISOR:	**ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LÓPEZ.**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**CUARENTA POR CIENTO (40%).**
VALOR DEL ANTICIPO:	**TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS M/CTE ($3.244.438.005).**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**29 DE OCTUBRE DE 2025.**
FECHA DE INICIO:	**15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

En Montería a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA** identificada con CC. No 30.685.544 de Cereté, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO ARROYO CAROLINA, YENIFER CASTRO MARTINEZ** identificada con CC. No 1.067.924.723 de Montería, quien actúa en calidad de representante legal de la firma interventora **CONINARQ S.A.S.** y **ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LÓPEZ** identificado con CC. No 10.784.277, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico reportado por la interventoría en su informe de avance quincenal N° 6, de conformidad con lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 86.39% a corte del 15 de diciembre de 2025.

2. Los productos recibidos a satisfacción por el interventor son los indicados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO	MODIFICACIONES		EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO
			CANTIDAD	+/-	CANTIDAD		CANTIDAD
1	Preliminares						
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	-	8,220.00	-	8,220.0
2	Movimientos de Tierra					-	0.0
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	146,804.43	-	146,804.43	57,254.00	130,656.0
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	103,553.56	-	103,553.56	40,386.00	86,985.0
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	56,226.13	-	56,226.13	21,929.00	50,042.0
3	Recuperación de bosque de galería					-	0.0
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	und	12,544.00	-	12,544.00	9,283.00	12,544.0
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.80	-	15.80	15.80	15.80
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	ha	15.80	-	15.80	-	0.0
4	Realizar actividades de sensibilización					-	
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10.00	-	10.00	6.00	6.00
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2.00	-	2.00	-	0.00

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	VALOR ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	26/08/2025	$ 8,111,095,014.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,111,095,014.00
ANTICIPO	29/10/2025	$ 0.00	$ 3,244,438,005.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,244,438,005.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,111,095,014.00
ACTA 1	2/12/2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,690,143,131.00	$ 1,476,057,252.00	$ 1,768,380,753.00	$ 0.00	$ 2,214,085,879.00	$ 4,420,951,883.00
ACTA 2	15/12/2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,316,844,622.00	$ 1,326,737,849.00	$ 441,642,904.00	$ 1,990,106,773.00	$ 0.00	$ 1,104,107,261.00
TOTAL		**$ 8,111,095,014.00**	**$ 3,244,438,005.00**	**$ 7,006,987,753.00**	**$ 2,802,795,101.00**	**$ 441,642,904.00**	**$ 1,990,106,773.00**	**$ 2,214,085,879.00**	**$ 1,104,107,261.00**

El valor bruto del acta parcial No. 2 es de **TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($3.316.844.622).**

El valor y porcentaje de amortización del anticipo es de **MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.326.737.849) - (40%).**

El valor neto a pagar del acta parcial No. 2 es **MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.990.106.773).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen manejo del anticipo	26/08/2025	16/07/2026	$3.244.438.005,60
Cumplimiento	26/08/2025	16/07/2026	$1.622.219.002,80
Prestaciones sociales	26/08/2025	15/01/2029	$811.109.501,40
Calidad y estabilidad de obra	26/08/2025	26/04/2027	$1.622.219.002,80
Responsabilidad civil extracontractual	26/08/2025	15/01/2026	$711.750.000,00

Para constancia se firma la presente acta en Montería a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
R. L. CONSORCIO ARROYO CAROLINA
Contratista

ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LÓPEZ
Subdirector de gestión ambiental CVS
Supervisor Contrato 047 de 2025

YENIFER CASTRO MARTÍNEZ
R. L. CONINARQ SAS
Interventoría

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-19
		Version: 02
	ACTA PARCIAL N° 2	Fecha: 20/02/2020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS	OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Contrato No. 047 de 2025
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA	Valor Total: 8,111,095,014
	INTERVENTOR:	CONINARQ SAS	Fecha Inicio: 15-sep-25
			Fecha Terminación: 30-dic-25
			Fecha Acta: 15-dic-25

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			MODIFICACIONES			ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	**Preliminares**													
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	$ 3,189.00	26,213,580.00	-	8,220.00	26,213,580.00	8,220.00	26,213,580.00	0.00	0.00	8,220.0	26,213,580.00
2	**Movimientos de Tierra**													
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	146,804.43	$ 17,225.00	2,528,706,307.00	-	146,804.43	2,528,706,307.00	73,402.00	1,264,349,450.00	57,254.00	986,200,150.00	130,656.0	2,250,549,600.00
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación (especificamente material arcilloso e impermeable debidamente compactado)	m3	103,553.56	$ 30,582.00	3,166,874,972.00	-	103,553.56	3,166,874,972.00	46,599.00	1,425,090,618.00	40,386.00	1,235,084,652.00	86,985.0	2,660,175,270.00
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	56,226.13	$ 2,967.00	166,822,928.00	-	56,226.13	166,822,928.00	28,113.00	83,411,271.00	21,929.00	65,063,343.00	50,042.0	148,474,614.00
3	**Recuperación de bosque de galería**												-	
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	und	12,544.00	$ 5,800.00	72,755,200.00	-	12,544.00	72,755,200.00	3,261.00	18,913,800.00	9,283.00	53,841,400.00	12,544.0	72,755,200.00
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.80	$ 11,470,639.00	181,236,096.00		15.80	181,236,096.00	0.00	0.00	15.80	181,236,096.00	15.8	181,236,096.00
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	ha	15.80	$ 1,801,486.00	28,463,479.00		15.80	28,463,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	COSTO DIRECTO RECUPERACION DEL CAUCE				**6,171,072,562.00**			**6,171,072,562.00**		**2,817,978,719.00**		**2,521,426,641.00**		**5,339,404,360.00**
	ADMINISTRACION (24%)				1,481,057,415.00			1,481,057,415.00		676,314,892.00		605,142,153.00		1,281,457,046.00
	UTILIDAD (5%)				308,553,628.00			308,553,628.00		140,898,935.00		126,071,282.00		266,970,218.00
	IMPREVISTO (1%)				61,710,726.00			61,710,726.00		28,179,787.00		25,214,256.00		53,394,044.00
	COSTOS INDIRECTOS (AUI)				**1,851,321,769.00**			**1,851,321,769.00**		**845,393,614.00**		**756,427,691.00**		**1,601,821,308.00**
	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				**58,625,189.00**			**58,625,189.00**		**26,770,797.65**		**23,953,543.58**		**50,724,341.00**
	COSTO TOTAL RECUPERACION DEL CAUCE				**8,081,019,520.00**			**8,081,019,520.00**		**3,690,143,131.00**		**3,301,806,875.00**		**6,991,950,009.00**
4	**Realizar actividades de sensibilización**													
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	TALLER	10.00	$ 2,106,127.00	21,061,270.00	-	10.00	21,061,270.00	0.00	0.00	6.00	12,636,762.00	6.00	12,636,762.00
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	TALLER	2.00	$ 2,106,127.00	4,212,254.00	-	2.00	4,212,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	COSTO DIRECTO SENSIBILIZACION				25,273,524.00			25,273,524.00		-		12,636,762.00		12,636,762.00
	IVA (19%)				4,801,970.00			4,801,970.00		-		2,400,984.78		2,400,984.78
	COSTO TOTAL SENSIBILIZACION				30,075,494.00			30,075,494.00		-		15,037,747.00		15,037,747.00
	COSTO TOTAL OBRAS + SENSIBILIZACION				**8,111,095,014.00**			**8,111,095,014.00**		**3,690,143,131.00**		**3,316,844,622.00**		**7,006,987,766.00**

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	86.39%
Valor no ejecutado ($)	1,104,107,258.00

TOTAL VALOR PRESENTE ACTA ($)	3,316,844,622.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ($)	1,326,737,849.00
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ($)	**1,990,106,773.00**

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.990.106.774,00)

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
Representante Legal CONINARQ SAS
Interventor

Claudia Carvajal P.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
Representante Legal CONSORCIO ARROYO CAROLINA
Contratista