INFORME 012 MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.° M-2044 MINISTERIO – MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO - BOLIVAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2019

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar.**"**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 3 No. 17 - 119 Talaigua Nuevo, Bolívar, Predio Urbano, Según Certificado de Matricula Inmobiliaria de No. 065-25875.		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$959.400.000
	APORTES MIN – FONSECON		$959.400.000
	APORTES MUNICIPIO		$
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2018		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	10 DE DICIEMBRE DE 2019		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	Arquitecta. Amileth Paola Arenilla Henríquez		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No.		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	Diciembre 31 de 2018		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$37.950.000		
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$11.300.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			

VALOR DE OBRA	$
VALOR INTERVENTORIA	$59.496.335,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➢ ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.** APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD	NO APLICA	19/02/2019	$ 143.910.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.**	NO APLICA		$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 143.910.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 49.250.000,00

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000008821	Cumplimiento	$191.880.000	27/12/2018	10/06/2020
	Calidad de servicio	$191.880.000	27/12/2018	10/06/2020

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. 001-2019	REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC DEL MUNICPIO DE TALAIGUA NUEVO		$ 37.950.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	ORLANDO JOSE RAMOS MARTINEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	20/03/2019		
DD/MM/AAAA	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	17/04/2019	
	REINICIO	03/05/2019	
Fecha de terminación del Contrato	**20/04/2019**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 37.950.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
POLIZA N°	BQ-1000200055
FECHA DE LA POLIZA	12/03/2019

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N° MINIMA CUANTIA 001-2019	CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC DEL MUNICPIO DE TALAIGUA NUEVO		$ 11.296.335,23
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**GERONIMO SILVA CASTRO**		
Fecha de Acta de inicio del contrato	20/03/2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	17/04/2019	
	REINICIO	03/05/2019	
Fecha de terminación del Contrato	**20/04/2019**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 11.296.335,23

COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A
POLIZA N°	N/A
FECHA DE LA POLIZA	N/A

- ***Contrato de Ejecución de obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N° LP 001-2019	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO –BOLÍVAR.		$ 1.013.010.142,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSTRUARQUING LIMITADA NIT 900.095.458 -1 Rep. Legal ALVARO BUSTAMANTE FACUNDO		
Fecha de Acta de inicio del contrato	23/09/2019		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	10/12/2019		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.013.010.142,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA N°	BQ-100023732
FECHA DE LA POLIZA	11/09/2019
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
POLIZA N°	BQ-100006057
FECHA DE LA POLIZA	11/09/2019

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N° 002-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO – BOLÍVAR.		$59.496.335,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JHON EDINSON MOLINA MERIÑO		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**23/09/2019**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**10/12/2019**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$59.496.335,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA N°	085-46-101013227
FECHA DE LA POLIZA	12/09/2019

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**30/09/2019**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	30/10/2019	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	N/A	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**74.31%**
% EJECUTADO DE OBRA	**16.67%**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA	**16.67 %**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE 2019
AVANCE: **16.67** %
ESTADO: EN EJECUCION
RECURSOS GIRADOS: $ 143.910.000,00
Pendiente por recibir: $ 815.490.000,00

INFORME DE ACTIVIDADES

- **Se presenta hasta la fecha de corte un avance general del 16,67% y un retraso de 74,31% de acuerdo programación. Por otra parte, la Interventoría le solicita al Contratista de obra que realice una reprogramación y un plan de contingencia, que permita un equilibrio en la ejecución de las actividades y de esta manera poder cumplir con los plazos establecidos.**

NOTA: Se adjunta anexo de toda la Documentación

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

19/06/2019	23/10/2019	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





	

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
Supervisor del Convenio N.° M-2044