SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 053 del 23/05/2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía 2503 Mojarras – Popayán: 120 km
Vía 25CCB Variante de Popayán: 16 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1696 de 2024		
CONTRATISTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR108+0000 - PR121+0000; 25CCB VARIANTE DE		

	POPAYÁN PR0+0000 A PR16+0000" LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01-junio -2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VCAU-035535	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.510.475.894,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN NN:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$1.510.475.894,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
445424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$484.798.510,00	$484.798.510,00	$0,00
156925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$623.884.290,00	$478.444.731,00	$145.439.559,00
TOTAL				$1.108.682.800,00	$963.243.241,00	$145.439.559,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$51.107.590,00	$882.767,00		$51.990.357,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de enero de 2026, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.484.828.850,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 946.887.910,00	63,77
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 946.887.910,00	63,77
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 946.887.910,00	63,77

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 63,77
Meta física ejecutada %: 63,77

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/mayo/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$151.047.590,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$302.095.180,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$453.142.770,00	40-44-101061423 anexo 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	40-40-101017027 anexo 0	14-05-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1799 de 2024			
CONTRATISTA:	ZONAFRO LA DEPRESION S.A.S	NIT:	900.949.451-7	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAY£N, PR 27+0000 - PR 54+000 LOTE 11.			
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035532	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$1.430.159.409,00			
VALOR ADICIONES:	$0,00			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$1.430.159.409,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			

PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$413.140.713,00	$413.140.713,00	$0,00
108425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$590.735.468,00	$453.021.901,00	$137.713.567,00
TOTAL				$1.003.876.181,00	$866.162.614,00	$137.713.567,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$41.368.030,00	$7.859.926,00		$49.227.956,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de enero de 2026, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.201.814.630	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 766.442.969,00	63,77
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 766.442.969,00	63,77
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 766.442.969,00	63,77

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 63,77
Meta física ejecutada %: 63,77

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$143.015.941,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$286.031.882,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$429.047.823,00	100030417 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se manejan archivos digitales			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	1791 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO	NIT:	800014744-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR54+0000 - PR81+0000 - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.251.461.793,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.251.461.793,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$365.042.521,00	$365.042.521,00	$0,00
102825	2025	20	C-2401-0600-103-	$520.795.153,00	$399.114.311,00	$121.680.842

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$885.837.674,00	$764.156.832,00	$121.680.842

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$42.662.695,00	$736.901,00		$43.399.596,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de enero de 2026, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.230.212.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 791.053.463,00	64,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 791.053.463,00	64,30
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 791.053.463,00	64,30

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 64,30
Meta física ejecutada %: 64,30

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$125.146.180,00	3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad		3148083148 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1801 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO	NIT:	900312110-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR81+0000 - PR108+0000 LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035531	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.202.342.244,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.202.342.244,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$350.714.884,00	$350.714.884,00	$0,00
112325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$500.354.075,00	$383.449.118,00	$116.904.957,00
TOTAL				$842.885.398,00	$734.164.002,00	$116.904.957,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$40.988.195,00	$707.978,00		$41.696.173,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de enero de 2026, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.181.927.139,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 760.004.967,00	64,30
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 760.004.967,00	64,30
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 760.004.967,00	64,30

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 64,30
Meta física ejecutada %: 64,30

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$120.234.225,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$240.468.450,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$360.702.675,00	CCS-100030418 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivo digitales.			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	3876 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUESTRO FUTURO	NIT:	901871463-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR0+0000(MOJARRAS) - PR 27+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-081455	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.131.794.185,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.131.794.185,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
975524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$133.499.829,00	$133.499.829,00	$0,00
131325	2025	20	C-2401-0600-103-	$573.837.373,00	$480.055.509,00	$93.781.864,00

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$707.337.202,00	$613.555.338,00	$93.781.864,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$40.184.690,00	$7.635.091,00		$47.819.781,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha 05 de enero de 2026, para el periodo diciembre 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$951.087.550,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 552.987.630,00	58,14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 552.987.630,00	58,14
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 552.987.630,00	58,14

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58,14
Meta física ejecutada %: 58,14

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Aseguradora solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$113.179.418,50	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$226.358.837,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$339.538.255,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1915 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE SAS	NIT:	860.009.250-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7.		
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-040890 de 24 de junio de 2024
VALOR INICIAL:	$4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		

ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN N:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$4.050.198.082,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	25,23 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	n/a
PRÓRROGA N:	n/a
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.284.209,00	1.405.284.209,00	0,00
147725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.589.794.423,00	$689.314.116,40	$ 900.480.306,60
TOTAL				2.995.078.632,00	2.094.598.325,40	$ 900.480.306,60

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 19	$ 127.266.966,00	$ 24.180.723,54	$0,00	$151.447.689,54

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 18 De fecha 05 de enero de 2026 para el período diciembre 2025 el contrato reporta un avance de 57,71% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.760.166.660,00 57,71%
Total inversión ejecutada: $ 1.760.166.660,00 57,71%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.808,20	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$810.039.616,40	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	$1.215.059.424,60	11-44-101227574 Anexo No. 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo Electrónico	01/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: ACTA 17 CTO 1915-2024 RESTREPO Y URIBE S.A.S
Correo Electrónico	01/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Aprobación Siniestro hurto de señales Vía 2503
Correo Electrónico	01/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Verificación Documentación EDS Gran Vía 25CCB
Correo Electrónico	02/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0702/25/4.2_ INV_INFORME_MENSUAL 17_01_30_ NOV_25 VF
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS-No. 17 Periodo OCTUBRE de 2025 - CTO 1915-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL 7 LOTE 7 CAUCA ; RESTREPO Y URIBE S.A.S.

Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO OCTUBRE 2025 - CTO 1801-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO OCTUBRE 2025 - CTO 1791-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO OCTUBRE 2025 - CTO 1696-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO OCTUBRE 2025 - CTO 1799-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA ZONAFRO LA DEPRESION SAS
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 12 PERIODO OCTUBRE 2025 - CTO 3876-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA CONSORCIO NUESTRO FUTURO
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS-No. 16 Periodo SEPTIEMBRE de 2025 - CTO 1915-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL 7 LOTE 7 CAUCA; RESTREPO Y URIBE S.A.S.
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 16 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - CTO 1696-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
Correo Electrónico	03/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RADICADO GENERADO DEL ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 16 PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - CTO 1801-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA; COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR
Correo Electrónico	05/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	URGENTE SOLICITUD INFORME DDA PERTENENCIA MARIA ALEJANDRA TRUJILLO - PREDIO UBICADO EN EL MUNICPIO DE TIMBIO CAUCA
Correo Electrónico	05/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	SOLICITUD CONCEPTO DDA PERTENENCIA VIA MOJARRAS POPAYAN
Correo Electrónico	10/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0711/25/5.3_ INV_INFORME_SEMANAL 56_1-7_DIC_25 VF
Correo Electrónico	11/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Comunicado C.2404/AV0710/25/5.3 Capacitación Diciembre 2025

Correo Electrónico	18/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Verificación Documentos proyecto PMT EDS Gran Vía, Popayán, Cauca
Correo Electrónico	18/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0720/25/5.3_ INV_INFORME_SEMANAL 57_8-14_DIC_25 VF
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0726/25/4.1_ INV_INFORME_SEMANAL 58_15-21_DIC_25
Correo Electrónico	/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0728/25/5.3_ INV_TRABAJOS_ALCANTARILLA_86+0560
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 13 PERIODO NOVIEMBRE 2025 - CTO 3876-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA CONSORCIO NUESTRO FUTURO
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud alcance informe
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud concepto AUGUSTO ORTIZ HERRERA
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 18 PERIODO NOVIEMBRE 2025 - CTO 1791-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 18 PERIODO NOVIEMBRE 2025 - CTO 1799-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA ZONAFRO LA DEPRESION SAS
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 18 PERIODO NIVIEMBRE 2025 - CTO 1801-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 18 PERIODO NOVIEMBRE 2025 - CTO 1696-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 14 PERIODO DICIEMBRE 2025 - CTO 3876-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA CONSORCIO NUESTRO FUTURO
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 19 PERIODO DICIEMBRE 2025 - CTO 1801-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR

Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 19 PERIODO DICIEMBRE 2025 - CTO 1799-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA ZONAFRO LA DEPRESION SAS
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 19 PERIODO DICIEMBRE 2025 - CTO 1791-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TERRITORIAL CAUCA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO
Correo Electrónico	29/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: AMV-SGI-ACTA DE COSTOS-No. 19 Periodo DICIEMBRE de 2025 - CTO 1915-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL 7 LOTE 7 CAUCA RESTREPO Y URIBE S.A.S.
Correo Electrónico	30/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0730/25/5.3_ CTA_DISPONIBILIDAD_PERSONAL_TOTAL ANTE EMERGENCIA
Correo Electrónico	30/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RV: AMV-SGI-ACTA DE COSTOS-No. 18 Periodo NOVIEMBRE de 2025 - CTO 1915-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL 7 LOTE 7 CAUCA; RESTREPO Y URIBE S.A.S.
Correo Electrónico	30/12/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	RE: COMUNICADO C. 2404/AV0723/25/7.5_INFORME_SST_NOVIEMBRE

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Conforme las instrucciones emitidas por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante memorando circular No. 2025I-VBOG-041150 de fecha 16 de junio de 2025, y memorando circular No. 2025I-VBOG-

052992 de fecha 23 de julio de 2025, se reitera la importancia de presentar correctamente los documentos que deben acompañar las cuentas de cobro relacionadas con los contratos de servicio de mantenimiento rutinario y suministro de mezcla asfáltica y/o afirmado. Adicionalmente desde la secretaria general mediante memorando circular No. 2025I-VBOG-078486 de fecha 08 de octubre de 2025, se informa de las fechas de CIERRE DE OPERACIONES PRESUPUESTALES, CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 2025 Y APERTURA VIGENCIA 2026, para dar el trámite de las cuentas de cooperativas y administraciones.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Para el periodo dentro del corredor se han presentado las siguientes situaciones:

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	12/12/2025	61+0300	El día 12 de diciembre de 2025, en el peaje del sector La Depresión, municipio de La Sierra, en el PR 61+0300 de la ruta 2503 Mojarras–Popayán, se presentó el cierre total de la vía por parte de un grupo de manifestantes, sin embargo, se permitió el tránsito en ambos sentidos cada media hora. La manifestación fue levantada en horas de la noche del 13 de diciembre de 2025.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	12/12/2025	54+0000	El día 13 de diciembre de 2025, a través de redes sociales, se tuvo conocimiento de un ataque con explosivos contra el puesto de Policía ubicado en el corregimiento de Piedra Sentada, PR 54+000 de la ruta 2503 Mojarras–Popayán. Los artefactos habrían sido lanzados desde drones, dejando como resultado varios policías heridos.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	14/12/2025	0+0000 al 121+0000	El grupo armado ilegal ELN decretó un paro armado de 72 horas a nivel nacional, el cual se desarrolló entre el 14 y el 17 de diciembre. Como consecuencia de esta situación, en la ruta 2503 Mojarras–Popayán se registró una disminución casi total del tránsito vehicular en ambos sentidos, desde el departamento de Nariño hacia el Cauca y viceversa. Esta medida también generó una afectación significativa en las actividades operativas de las cooperativas del Mantenimiento Rutinario que prestan servicio en el corredor vial, específicamente en el tramo

				comprendido entre el PR 0 Mojarras y el PR 121 Popayán.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	17/12/2025	61+0300	El día 17 de diciembre de 2025, en el peaje del sector La Depresión, municipio de La Sierra, en el PR 61+0300 de la ruta 2503 Mojarras–Popayán, se presentó el cierre total de la vía por parte de un grupo de manifestantes, sin embargo, se permitió el tránsito en ambos sentidos cada media hora; los manifestantes no dejan cobrar el peaje, pero solicitan aportes voluntarios a los conductores de los vehículos para poder pasar. La manifestación fue levantada en horas de la noche del 19 de diciembre de 2025.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento no se programa recorrido para este periodo.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin aporte al particular

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
CC 3169762
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca