INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONVENIO 2173 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARCASÍ Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Con toda atención me permito presentar informe parcial de supervisión actividades correspondientes al periodo del mes de NOVIEMBRE de 2025 en los siguientes términos:

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

NÚMERO DE CONVENIO	2173 DE 2025	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER.	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Corregimiento el Tobal, Carcasí.	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/07/2026	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.52625	24/10/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 25- 959	17/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400-47-994000110789	24/10/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	29/10/2025	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N°	FECHA:
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO		
PORCENTAJE DE ,EJECUCIÓN	FÍSICO: 0%	FINANCIERO: 0%
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		
VALOR DE OBRA		
VALOR INTERVENTORÍA		
VALOR ADICIONAL DE OBRA		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	NA	$ 367.500.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO				
TERCER DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400-47-994000110789	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	24/10/2025	31/0172027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			

FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		X
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		x
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	El convenio se encuentra en etapa inicial	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
Las actividades realizadas durante el periodo fueron: Se realizó el envío a través de correo electrónico de los requisitos documentales para el primer desembolso, tales fueron a) Cuenta de cobro 001 b) Acta de inicio c) Aprobación de Póliza de garantía	

d) Designación de supervisión del convenio
e) Cronograma del convenio
f) Certificado de parafiscales
g) Certificación bancaria

COMPONENTE TÉCNICO

A la fecha no se ha realizado avance en ninguna actividad ya que los contratos resultantes del convenio se encuentran en etapa precontractual.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

A la fecha se encuentra en proyección de documentos precontractuales

a) Estudio previo
b) Estudio del sector
c) Pre pliego
d) Anexo técnico
e) Documento base

COMPONENTE FINANCIERO

A la fecha no se ha realizado movimiento financiero, ni se ha recibido el primer desembolso.

COMPONENTE JURÍDICO

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el presente periodo de supervisión, la Entidad Territorial estuvo en comunicación permanente con el ministerio de l interior, logrando dar cumplimiento en el tiempo estipulado al envío de requisitos necesarios para la suscripción de acta de inicio y posterior solicitud de primer desembolso de recursos.

De igual forma, se ha venido trabajando en la proyección de los documentos precontractuales de los futuros contratos de obra e interventoría.

7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión del municipio ni de la supervisión de la subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio

Carcasí Santander, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ
Secretaria de Planeación Municipal.
Supervisora Convenio 2173 de 2025
Carcasí Santander.

juan.duque@mininterior.gov.co

Activo

5 de 5

DOCUMENTOS MUNICIPIO DE CARCASI PARA PROYECTO DE PAZ A LO BIEN

Resumir este correo

planeacion @carcasi-santander.gov.co <planeacion@carcasi-santander.gov.co>
para juan.duque

25 nov 2025, 11:49

Cordial saludo,
Mediante la presente adjunto documentos relacionados con el asunto.

Cordialmente.

DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ
Secretaria de Planeación.
3106956465 | planeacion@carcasi-santander.gov.co
www.carcasi-santander.gov.co
Calle 2 No 2 - 43 | Palacio Municipal
Carcasí | Santander | Colombia


7 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive


ACTA DE INICIO ...


DESIGNACION DE...


APROBACION PO...


CUENTA DE COB...


CRONOGRAMA P...


CERTIFICADO DE ...


CERTIFICACIÓN ...

Responder Reenviar Compartir en chat Nuevo

Carcasí, Santander 25 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FONSECON – MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT. 830.114.475-6

DEBE A:

ALCALDIA MUNICIPIO DE CARCASÍ
NIT: 890.210.933-7
DIRECCIÓN Calle 2 No. 2-43

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

($ 367.500.000,00)

POR CONCEPTO DE:

Primer desembolso CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2173 DE 2025, de acuerdo a la CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO, literal (1) Primer desembolso equivalente a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 367.500.000,00),** cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A L0 BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER

Atentamente,

GERARDO HARVEY DURAN
C.C 91.507.954 de Bucaramanga
Alcalde Municipal Carcasí-Santander

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 2. ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

FECHA	29/10/2025
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	2173 DE 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER.
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($ 2.450.000.000,0) MC/TE
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO HARVEY DURAN CACERES C.C. 91.507.954
C.C. O NIT	890210933-7
NOMBRE SUPERVISOR	TITO LORENZO LOVO CARRETERO
C.C.	79.629.281
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) meses
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE CARCASI – SANTANDER
FECHA DE INICIO	29/10/2025

Lo anterior atendiendo al certificado de aprobación de la póliza 400-47-994000110789 anexo 0, de fecha de 29 de octubre de 2025, constituidas para amparar el convenio interadministrativo No. 2173 de 2025.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

GERARDO HARVEY DURAN CACERES CONTRATISTA y/o CONVENIDO	**TITO LORENZO LOVO CARRETERO** SUPERVISOR

Elaboró: Andres Duran Douglas – Apoyo jurídico SPS

Archivar en: Donde ubicará el documento (Número y nombre de la Serie o Subserie documental de la TRD)

APROBACION DE POLIZA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2173 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CARCASI - SANTANDER

N° DE CONVENIO:	2173 DE 2025
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CARCASI NIT N° 890210933-7 R.L GERARDO HARVEY DURAN CACERES C.C N° 91.507.954 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER
VALOR DEL CONVENIO:	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONDA LEGAL Y CORRIENTE ($2.450.000.000)
FECHA SUSCRIPCION:	24 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA 31 DE JULIO DE 2026
SUPERVISORA:	DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANACION
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIAS EXIGIDAS		
AMPARO	**CUANTIA**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	20% del valor estimado del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del convenio y seis (06) meses más, contada a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución

Que según la póliza de cumplimiento N° 400-47-994000110789 Anexo 0, de Aseguradora Solidaria de Colombia aportada por el CONTRATISTA se verificó que amparan lo siguiente:

ASEGURADO:	LA NACION-MINISTERIO DL INTERIOR-FONSECON
BENEFICIARIO:	LA NACION-MINISTERIO DL INTERIOR-FONSECON
OBJETO DEL SEGURO:	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 2173 DE 2025 DE FECHA OCTUBRE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER

N° DE POLIZA	**ANEXO**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE EXPEDICION dd/mm/año**	**VIGENCIA**	
					Desde dd/mm/año	**Hasta dd/mm/año**
400-47-994000110789	0	Cumplimiento	$ 490.000.000	24/10/2025	24/10/2025	31/01/2027

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas, las mismas se ajustan a lo requerido por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON a través del convenio interadministrativo N° 2173 DE 2025 y en consecuencia se imparte la aprobación de la Póliza de cumplimiento N° 400-47-994000110789 a favor de entidades estatales de Aseguradora Solidaria de Colombia.

PARAGRAFO 1: La póliza deberá estar siempre vigente en el periodo de ejecución del convenio. Se expide en Carcasi, Santander a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2025.

En constancia firman,

DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ
Secretaria de Planeación

DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Carcasí, Veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Arquitecta:
DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ
Secretaria de Planeación
Carcasí, Santander

Asunto: Notificación de Designación Supervisora de un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2173 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CARCASI – SANTANDER.

De conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 83 y el artículo 84 de la ley 1474 de 2011, me permito designarla como Supervisora dentro del contrato de la referencia, cuyo objeto contractual es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER."**

Lo anterior, con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es necesario con las facultades para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a esta entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Cordialmente,

GERARDO HARVEY DURAN CACERES
ALCALDE MUNICIPAL

Constancia de recibido:

Quien Entrega;

Quien Recibe;

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE MÁLAGA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 1A DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

AÑO		2025									2026																													
MES	P	noviembre				diciembre					enero				febrero				marzo				abril					mayo				junio				julio					
	E																																							
SEMANA		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5
ACTIVIDADES																																								
	E																																							
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	P																																							
	E																																							
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	P																																							
	E																																							
RECIBO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	P																																							
	E																																							
ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR	P																																							
	E																																							
EJECUCIÓN DE OBRA	P																0%					20%	25%				45%							99%							
	E																																							
TRÁMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP	P																																							
	E																																							
CONEXIÓN DEFINITVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y RECIBO DE OBRA	P																																			100%				
	E																																							
ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR	P																																				100%			
	E																																							
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA	P																																							
	E																																							
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO									13%								33%									60%										100%				100%
AVANCE DE EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS									0%								100%									100%										100%				100%
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA									0%								0%									45%										100%				100%

NOMBRE
CARGO

GERARDO HARVEY DURAN CACERES
REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO DE CARCASÍ

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CARCASI-SANTANDER NIT 890.210.933-7

CERTIFICA

Que el Municipio de Carcasí con NIT. 890.210.933-7 se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en el Municipio de Carcasí a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025

Anderson Roa Aceros
Secretario de Hacienda
Municipio de Carcasí

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Nit. 800.037.800-8

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible
Nit. 800.037.800-8

Vicepresidencia Agropecuaria
Gerencia Regional Oriente
Área de oficina Carcasí

Carcasí Santander, 1 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN BANCARIA

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MUNICIPIO DE CARCASI identificado(a) con **NIT** No. 8902109337, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: **cta. cuenta ahorros,** número **460353001699,** denominada **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "PAZ ALO BIEN" TIPO 1, CORREGIMIENTO EL TOBAL MUNICIPIO DE CARCASI DEPARATAMENTO DE SANTANDER y** a la fecha se encuentra estado **ACTIVO.**

Se expide en Carcasí a los 01 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Banco Agrario de Colombia
OF. CARCASI - S/DER

SERGIO YOHANY GARCIA RANGEL
Director, oficina Carcasí