SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN No. 03

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL E INSTALACIÓN DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD PARA PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

PERIODO DEL INFORME MENSUAL 3
18 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

1.COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

El proyecto actualmente se encuentra en Ejecución, contando con fecha de inicio del 18 de septiembre de 2025 y fecha de finalización el 18 de diciembre de 2025. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto

CONTRATO	
No. PROCESO	ST-SAM-001-2025
MODALIDAD DE CONTRATO	Selección Abreviada de Menor Cuantía.
CONTRATO No.	ST-SAM-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de septiembre de 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DE CORDOBA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE S.A.S NIT 900.859.170-6
REPRESENTANTE LEGAL	R/L. JOSE JAVIER SALGADO OTERO CC. 1.067.942.369 DE MONTERIA-CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL E INSTALACIÓN DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD PARA PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($606.208.474,37),
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO	Finalizado

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

ACTAS DE CONTRATO	
No. COMITE	**FECHA SUSCRIPCIÓN**
ACTA DE INICIO	18 de septiembre de 2025

2. COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDADES ACUMULADAS**	
			PROGRAMADAS	**EJECUTADA**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO INCLUYE TABLERO DE 60X60CM LAMINA GALVANIZADA C. 16, ESTAMPADO PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV LAMINADO PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4 CON ANGULO HOTIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND		14,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE. INCLUYE TABLEROS DE 60X60CM LAMINA GALVANIZADA C. 16, ESTAMPADO PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV LAMINADO PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4 CON ANGULO HOTIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND		2,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO.	ML		56,60
1.4	BANDAS ALERTADORAS FABRICADAS CON MEZCLA EN AGREGADO GRUESO No2 Y KIT EPOXICO, CON ALTURA NO MAYOR A 2cm-PINTADAS EN PINTURA ACRILICA BLANCO REFLECTIVO (15cm x 2cm).	ML		0,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - TACHON PLÁSTICO DE 40X15X8CM CON REFLECTIVO.	UND		38,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - HITO FLEXIBLE 75 CM ALTO Y 8CM DIÁMETRO CON REFLECTIVOS.	UND		23,00
1.8	MARCAS VIALES EN PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS, ADEMAS DE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).	M2		0,00
1.9	DEMARCACION LINEAL EN PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - ML (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS, ADEMAS DE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).	ML		123,85

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

1.10	MARCA VIAL CON PINTURA PLASTICO EN FRIO APLICADA EN LLANA (INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).	M2		110,00
1.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA PARA PISOS INDUSTRIALES PINTURA PARA CANCHAS. (INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).	M2		0,00

DETALLE DE ACTIVIDADES:

Inicialmente, se asigna la actividad ítem 1.1 **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO INCLUYE TABLERO DE 60X60CM LAMINA GALVANIZADA C. 16, ESTAMPADO PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV LAMINADO PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4 CON ANGULO HOTIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.** Para las cuales se presentan las siguientes ubicaciones para su ejecución

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	TIPO DE SEÑAL	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	SR01- PARE	1,00
2.	SAHAGÚN	17 CON 10	SP25A - UBICACIÓN DE RESALTO	1,00
3.	SAHAGÚN	17 CON 10	SP25A - UBICACIÓN DE RESALTO	1,00
4.	SAHAGÚN	17 CON 10	SP25A - UBICACIÓN DE RESALTO	1,00
5.	SAHAGÚN	17 CON 10	SP25A - UBICACIÓN DE RESALTO	1,00
6.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	SR02 - CEDA EL PASO	1,00
7.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	SR02 - CEDA EL PASO	
8.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	SR01 - PARE	1,00
9.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	SR01 - PARE	1,00
10.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	SR01 - PARE	1,00
11.	PURÍSIMA	BARRIO SAN JUAN DE LAS PALMAS	SP03 – CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA	1,00
12.	PURÍSIMA	BARRIO VILLADIANA	SP03 – CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA	1,00
13.	PURÍSIMA	BARRIO VILLADIANA	SP10- CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADA PRIMERA A LA DERECHA	1,00
14.	SAN BERNARDO DEL VIENTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS	SP24 - SUPERFICIE RIZADA	1,00
		TOTAL		14,00

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE. INCLUYE TABLEROS DE 60X60CM LAMINA GALVANIZADA C. 16, ESTAMPADO PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV LAMINADO PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4 CON ANGULO HOTIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	TIPO DE SEÑAL	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	CL 16 CON 10	SR01 + SR08 - PARE + PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA	1,00
2.	SAHAGÚN	CL 16 CON 10	SR01 + SR06 - PARE + PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA	1,00
		TOTAL		2,00

1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ML
1.	SAHAGÚN	CRA 15 CON 5	RESALTO PLÁSTICO	6,00
2.	SAHAGÚN	CRA 10 #17-7	RESALTO PLÁSTICO	6,80
3.	SAHAGÚN	CRA 10 #17-7	RESALTO PLÁSTICO	6,80
4.	SAHAGÚN	CRA 10 #17-7	RESALTO PLÁSTICO	7,00
5.	SAHAGÚN	CL 17 #10-31	RESALTO PLÁSTICO	6,00
6.	SAHAGÚN	CL 18 #1B	RESALTO PLÁSTICO	6,00
7.	SAHAGÚN	CL 15 #11	RESALTO PLÁSTICO	6,00

8.	SAHAGÚN	CL 18 #6B	RESALTO PLÁSTICO	6,00
9.	SAHAGÚN	CL 14 #3C	RESALTO PLÁSTICO	6,00
		TOTAL		56,6

Ítem 1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - TACHON PLÁSTICO DE 40X15X8CM CON REFLECTIVO.

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	TACHÓN PLÁSTICO	35,00
2.	SAN BERNARDO DEL VIENTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS	TACHÓN PLÁSTICO	3,00
	TOTAL			38,00

Ítem 1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - HITO FLEXIBLE 75 CM ALTO Y 8CM DIÁMETRO CON REFLECTIVOS.

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	HITO FLEXIBLE	23,00
	TOTAL			23,00

Ítem 1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO - TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO.

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.	N.A.	N.A.	TACHA REFLECTIVA	0
	TOTAL			0

Ítem 1,8 MARCAS VIALES EN PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS, ADEMAS DE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	MARCA VIAL	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA IZQUIERDA	2,18
2.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
3.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
4.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
5.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
6.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
7.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA DERECHA	2,18
8.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 5	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
9.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA IZQUIERDA	2,18
10.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
11.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
12.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL DE FRENTE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
13.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
14.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
15.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA DERECHA	2,18
16.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 4	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
17.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

18.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
19.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
20.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
21.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
22.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
23.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
24.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
25.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
26.	SAHAGÚN	CALLE 15 CON 3	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
27.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
28.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA DERECHA	2,18
29.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
30.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
31.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE O A LA IZQUIERDA	2,18
32.	SAHAGÚN	17 CON 10	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
33.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
34.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE, A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
35.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
36.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE, A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
37.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
38.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE, A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
39.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	1,20
40.	SAHAGÚN	19 CON 11	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE, A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA	3,45
41.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	CEDA EL PASO	1,43
42.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN SEGMENTADA	0,75
43.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
44.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN SEGMENTADA	0,75
45.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	CRUCE PEATONAL: CEBRA	5,60
46.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN	1,75
47.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LEYENDA PARE	3,56
48.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
49.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN SEGMENTADA	0,75
50.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	CRUCE PEATONAL: CEBRA	5,60
51.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN	1,75
52.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LEYENDA PARE	3,56
53.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
54.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN SEGMENTADA	0,75
55.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	CRUCE PEATONAL: CEBRA	5,60
56.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	CEDA EL PASO	1,43
57.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
58.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA DE DETENCIÓN SEGMENTADA	0,75
59.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LEYENDA PARE	3,56
60.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	FLECHA DIRECCIONAL: DE FRENTE	2,40
		TOTAL		123,85

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

Ítem 1,9 DEMARCACION LINEAL EN PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - ML (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS, ADEMAS DE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DEMARCACIÓN LINEAL	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEAS DE CENTRO DE CALZADA	20
2.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEAS DE CENTRO DE CALZADA	20
3.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEAS DE CENTRO DE CALZADA	20
4.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEAS DE CENTRO DE CALZADA	20
5.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEAS DE CENTRO DE CALZADA	20
6.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	LINEA SEGMENTADA (CENTRO DE CARRIL)	10
		TOTAL		110,00

Ítem 1,10 MARCA VIAL CON PINTURA PLASTICO EN FRIO APLICADA EN LLANA (INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	MARCA VIAL	CANTIDAD
1.	N.A.	N.A.	N.A.	0
		TOTAL		0,00

Ítem 1,11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA PARA PISOS INDUSTRIALES PINTURA PARA CANCHAS. (INCLUYE ACTIVIDADES PREVIAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE PISO CON HIDROLAVADORA. INCLUYE SOLUCIÓN DE ACIDO NITRICO AL 10%, ESCOBON, SOPLADOR DE ESPALDA, HIDROLAVADORA Y GENERADOR ELECTRICO).

	MUNICIPIO	UBICACIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.	SAHAGÚN	INTERSECCIÓN REGISTRADURIA MUNICIPAL	URBANISMO	18,13
		TOTAL		18,13

RECURSOS HUMANO.

GRUPO DE TRABAJO				
CANT	**DESCRIPCION DEL CARGO**	**DEDICACIÓN**	**NOMBRE**	**CEDULA**
1	DIRECTOR DE OBRA	50%	JOSE DAVID DIAZ SOTOMAYOR	78.712.550
1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	100%	JOSE JAVIER SALGADO OTERO	1.067.942.369
1	PROFESIONAL SISO	100%	LUIS FERNANDO BERROCAL MONTERROSA	1.003.192.818

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	**NÚMERO**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR**
GOBERNACION DE CORDOBA	516	14 de julio de 2025	$ 606.293.878,00

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P.	**NÚMERO**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR**
GOBERNACION DE CORDOBA	4475	17 de septiembre de 2025	$ 606.208.474,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Con respecto al contrato, este no presenta pago de anticipo y a la fecha aún no se han cobrado actas parciales, en la tabla a continuación se muestra el detalle.

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EN TRAMITE	PAGADO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 606.208.474,37			
VALOR ANTICIPO	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 606.208.474,37			
ACTA PARCIAL 1			$524.322.709,00	18735 18738
ACTA 2 FINAL		$81.885.765,00		
TOTAL	**$ 606.208.474,37**	**$81.885.765,00**	**$524.322.709,00**	

4.COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
PRORROGAS	
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**
N.A.	N.A.
ADICIONES	
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**VALOR**
N.A.	N.A.
SUSPENSIONES / REINICIOS	
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**
N.A.	N.A.

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)	
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	**PLAZO/FECHA**
N.A.	N.A.
CESIONES	
CEDENTE	**CESIONARIO**
N.A.	N.A.

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	**ACTO ADMINISTRATIVO**	**(CLASE DE SANCIÓN)**
N.A.	N.A.	N.A.

PÓLIZAS

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO ST-SAM-001-2025			
GARANTIA DE SERIEDAD			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE PÓLIZA	**540 - 47 - 994000036572**		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
0	GARANTIA DE SERIEDAD		02/09/2025
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
SERIEDAD DE LA OFERTA	05/09/2025	05/01/2026	$60.629.387,80

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO ST-SAM-001-2025			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
EMPRESA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NUMERO DE PÓLIZA	540 47 994000036717		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
1	FIRMA DEL CONTRATO		10/11/2025
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	18/09/2025	30/06/2025	$ 60.620.847,44

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DEPARTAMENTAL

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINZACIONES LABORALES	18/09/2025	31/12/2028	$ 30.310.423.72
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/09/2025	30/06/2025	$ 60.620.847,44
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE RECIBO O ENTREGA FINAL DE LA OBRA A SATISFACCIÓN	CINCO (5) AÑOS	$ 60.620.847,44

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO - ST-SAM-001-2025			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
NUMERO DE PÓLIZA		540-47-9940006783	
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACION**		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
1	FIRMA DEL CONTRATO		03/10/2024
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR ASEGURADO**
	LIMITE POR EVENTO	**LIMITE POR VIGENCIA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00	$ 284.700.000,00

La obra presenta un avance de **13,51%** de ejecución para el presente periodo de informe de supervisión 3, con base al presupuesto oficial. Este porcentaje se determinó teniendo en cuenta la evolución del proyecto, con respecto a los valores parciales que representan las cantidades ejecutadas y presentadas en este informe

A corte del primer informe, se ejecutó un avance del **32,53%;** para el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de noviembre se ejecutó un **53,96%;** y que para el periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre se obtuvo un avance adicional del **13,51%,** se verifica que la obra alcanza un avance acumulado del **100%.**

REINALDO MARTINEZ TORRES
Secretario de tránsito y transporte
Departamento de Córdoba