402
509

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

E. S. P.

Designación de Supervisor de Contrato

Dirigido a	Jhessen Aldemar Villa Ramos C.C. 1.042.215.068 de Yondó

Información General

Tipo y no. De contrato	Contrato De Obra No. 058 de 2.024
Fecha del contrato	29/10/2024
Contratante	**Aguas Y Aseo De Yondó S.A E.S.P. NIT. 811.021.151-6**
Representante Legal Contratante	Evaristo Antonio Flórez Olivera C.C. 91.447.398
Contratista	SALUPAISMA S.A.S. NIT. 900.904.251-7
Representante legal Contratista	Carlos Emilio Díaz Tovar C.C. 1.042.211.306

Información Específica

Designación	Le informo que ha sido designado como SUPERVISOR del Contrato De Obra No. 058 de 2.024 de la referencia, de conformidad con lo establecido en los respectivos Estudios Previos, así como en el manual de contratación de la entidad.
Funciones	La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del CONTRATO. **Obligaciones generales**: Efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del CONTRATO para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista. **Obligaciones específicas**: • Gestionar de manera oportuna los requisitos que apliquen para la suscripción del Acta de Inicio (Registro Presupuestal, Aprobación de Pólizas) • Remitir a la Oficina Jurídica el Acta de Inicio con sus anexos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. • Remitir a la Oficina Jurídica todos los documentos elaborados durante la ejecución del CONTRATO, incluyendo modificatorios, actas, suspensiones, reanudaciones, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. • Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones o invitación y sus adendas (cuando aplique), propuesta, CONTRATO; e informar en caso de incumplimiento. • Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del CONTRATO y de los cronogramas previstos en el CONTRATO, gestionando oportunamente las modificaciones, prórrogas y ajustes necesarios para el cumplimiento de la finalidad del CONTRATO. • Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso. • Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del CONTRATO y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del proceso. • Verificar durante la ejecución del CONTRATO que el contratista mantenga el personal ofertado, incluyendo el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de su oferta (cuando aplique en procesos competitivos).

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

	• Identificar e informar a las partes las necesidades de cambio o ajuste. • Gestionar aprobación de las actualizaciones de las pólizas del CONTRATO sus modificaciones y prórrogas. • Las demás contenidas en el Manual de Contratación de la Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P., y la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales (expedido por Colombia Compra Eficiente), los cuales son conocidos y aplicados por el supervisor.

Evaristo Antonio Flórez Olivera
Gerente
Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P

Jhessen Aldemar Villa Ramos
Supervisor del contrato designado

404

511

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ACTA DE INICIO
Contrato De Obra No. 058 de 2.024

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD 014-2024.
VALOR:	Tres Mil Ochocientos Dieciséis Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos Con Quince Centavos M/CTE. ($3.816.848.175,15)
CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S. NIT. 900.904.251-7
INTERVENTOR:	MB Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT. 900.488.751-2
SUPERVISOR:	Jhessen Aldemar Villa Ramos
PLAZO:	Dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2024
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2024
FECHA FINAL:	30 de diciembre de 2024

El 31 de octubre de 2024, se reunieron:

NOMBRE	EN REPRESENTACIÓN DE	ROL/CARGO
Carlos Emilio Díaz Tovar	SALUPAISMA S.A.S.	CONTRATISTA
Luis Manuel Bustamante Romero	MB Servicios de Ingeniería S.A.S.	INTERVENTOR
Jhessen Aldemar Villa Ramos	Aguas & Aseo De Yondó S.A E.S.P.	SUPERVISOR DESIGNADO

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato, el cual debe concluir el 30 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Carlos Emilio Díaz Tovar
Representante Legal
SALUPAISMA S.A.S.
CONTRATISTA

Jhessen Aldemar Villa Ramos
SUPERVISOR DESIGNADO

Luis Manuel Bustamante Romero
Representante Legal
MB Servicios de Ingeniería S.A.S.
INTERVENTOR

Proyectó: Luis Manuel Bustamante Romero - Interventor
Revisó: Jhessen Aldemar Villa Ramos – Supervisor del contrato
Aprobó: Evaristo Antonio Flórez Olivera / Gerente

405
01

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Contrato De Interventoría No. 059 de 2024

CONTRATANTE	Aguas Y Aseo De Yondó S.A. E.S.P. **NIT.** 811.021.151-6
CONTRATISTA	MB Servicios de Ingeniería S.A.S. **NIT.** 900.488.751-2
DOMICILIO	Calle 63 # 19 – 17 Barrio El Parnaso, Barrancabermeja
OBJETO	**INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD 014-2024**
VALOR	Ciento Ochenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta Pesos Con Cero Centavos M/CTE. ($188.260.380,00).
DURACIÓN	Dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2024

Entre los suscritos a saber **Evaristo Antonio Flórez Olivera,** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 91.447.398 expedida en Barrancabermeja, obrando en calidad de representante legal de **Aguas & Aseo De Yondó S.A. E.S.P.** Con NIT. 811.021.151-6, Creada mediante Escritura Pública No 2205 de 17 de diciembre de 2015 de la Notaria Primera del Círculo de Barrancabermeja, nombrado mediante acta de junta directiva Numero 001 de 2024 y fecha de posesión de cinco (05) de enero de 2024 y que para efectos del presente Contrato se denominará **La Empresa**, quien obra como **Contratante** por una parte, y por la otra, **Luis Manuel Bustamante Romero**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.594.307, quien obra en este acto en nombre y representación de la sociedad **MB Servicios de Ingeniería S.A.S.** con **NIT.** 900.488.751-2 y matrícula mercantil 83253, domiciliada en Barrancabermeja, legalmente constituida mediante documento privado del 15 de diciembre de 2.011, registrada en la Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2.011 bajo el No 15493 del libro IX, en su calidad de Representante Legal, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y que en lo sucesivo se denominara **El Contratista**, hemos convenido celebrar el presente contrato de **INTERVENTORÍA**, Contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE:** el objeto del contrato corresponde a la INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD 014-2024. El alcance corresponde a: 1. Realizar Seguimiento técnico: Por medio de este seguimiento, el interventor deberá verificar que el contrato de obra se esté ejecutando en el marco de las especificaciones técnicas establecidas. 2. Realizar Seguimiento administrativo: En el marco de este seguimiento, el

interventor requerirá al contratista de la obra la información correspondiente a contratos, documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social, seguros requeridos para la ejecución del contrato, información de pagos de nómina, prestaciones sociales y demás conceptos a los que tengan derecho los trabajadores requeridos para la ejecución de la obra; este seguimiento se realizará durante la ejecución del contrato de obra y hasta antes de la liquidación. 3.Realizar Seguimiento financiero: La etapa de planeación del contrato de obra, implica la consolidación de presupuesto oficial que se confirma con la suscripción y perfeccionamiento de éste; de tal forma que corresponde al interventor realizar un acucioso seguimiento de las inversiones realizadas por el contratista de obra, de acuerdo con el presupuesto oficial, la necesidad de esta, y que estas atiendan a los principios de economía, eficiencia y efectividad; procurando que todas las gestiones presupuestales se atiendan en salvaguarda de los recursos públicos. 4. Realizar Seguimiento contable: El interventor deberá realizar un seguimiento de los registros contables derivados de la ejecución del contrato de obra; debiendo verificar los soportes contables y que estén debidamente documentados, que los informes contables reflejen la realidad de las actividades desarrolladas, que se cumplan con las normas y procedimientos contables establecidos, además del cumplimiento de las obligaciones fiscales a que haya lugar. 5. Realizar Seguimiento jurídico: El interventor deberá realizar la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales durante toda la ejecución del contrato. Esto implica asegurar que el contrato esté debidamente perfeccionado, es decir, que se hayan cumplido todos los requisitos legales para su validez, como la suscripción de las pólizas necesarias y su correspondiente aprobación. El interventor también debe verificar que cualquier modificación contractual esté legalmente justificada, y asegurar que los procedimientos y plazos establecidos por la ley se cumplan a cabalidad, minimizando así posibles riesgos legales. 6. Realizar Seguimiento ambiental: Dada la naturaleza del contrato de obra pretendido, es menester que el interventor realice un seguimiento ambiental, en el que se coordinen las actividades y mecanismos de control, tendientes a procurar que las obras y actividades planteadas, sean implementadas de tal forma que se minimicen los impactos ambientales negativos y se maximicen los positivos, en virtud de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia hayan impartidos las autoridades ambientales competentes. 7. Con el fin de cumplir con la entrega y precio final de las obras, además del acta de terminación y recibos final, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Actas de terminación y recibo final de los contratos derivados del contrato interadministrativo de administración delegada.
b) Copia de las licencias y permisos requeridos en el desarrollo del proyecto (cuando a ello hubiese lugar).
c) Copia de la planimetría inicial, durante la ejecución y final.
d) Actas de recibo de obra.
e) Garantías actualizadas y sus correspondientes actas de aprobación.
f) Pruebas de laboratorio (sí a ello hubiere lugar).
g) Certificados emitidos por el interventor, en donde conste el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la entidad para la ejecución del contrato de obra.

407
83

h) Actas o formularios de cantidades de obra.

SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **Ciento Ochenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta Pesos Con Cero Centavos M/CTE. ($188.260.380,00).** El presupuesto resumido se encuentra discriminado por los sectores, queda de la siguiente manera:

CANT	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	MESES	% DEDICACION	VALOR PARCIAL
A	COSTOS DE PERSONAL				
*	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoria .	$ 7.800.000,00	2,00	100,00%	$ 15.600.000,00
1	Residente de Interventoria	$ 6.600.000,00	2,00	100,00%	$ 13.200.000,00
1	Topografo	$ 5.500.000,00	2,00	100,00%	$ 11.000.000,00
1	Auxiliar de interventoria (Tecnico o Tecnologo)	$ 3.900.000,00	2,00	100,00%	$ 7.800.000,00
1	Profesional, Tecnico o Tecnologo HSE	$ 3.900.000,00	2,00	100,00%	$ 7.800.000,00
*	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO				
1	Auxiliar Administrativo	$3.300.000,00	2,00	100,00%	$ 6.600.000,00
1	Conductor	$3.600.000,00	2,00	100,00%	$ 7.200.000,00
				SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 69.200.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,00
				TOTAL COSTOS PERSONAL	$ 138.400.000,00

B	GASTOS REMMBOLSABLES APOYO A LA GESTION DE VIGILANCIA					
CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	% DEDICACION	TIEMPO DE EJECUCION	VALOR PARCIAL
1	Edición de Informes Incluye fotografias, papelería, cds, fotocopias, presentaciones	Mes	$ 1.000.000,00	100%	2,00	$ 2.000.000,00
1	Alquiler de camioneta 4x4	Mes	$ 5.500.000,00	100%	2,00	$ 11.000.000,00
1	Gastos combustible	Mes	$ 1.000.000,00	100%	2,00	$ 2.000.000,00
1	Alquiler de oficina	Mes	$ 1.000.000,00	100%	2,00	$ 2.000.000,00
1	Equipos y planes de comunicación (Voz y Datos)	Mes	$ 401.000,00	100%	2,00	$ 802.000,00
1	Equipos Y Mobiliario de oficina (Computadores, escritorios, archivadores etc)	Mes	$ 1.000.000,00	100%	2,00	$ 2.000.000,00
					SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 19.802.000,00
					SUB TOTAL COSTOS BASICOS	$ 158.202.000,00
					IVA 19%	$ 30.058.380,00
					COSTO TOTAL	$ 188.260.380,00

TERCERA. FORMA DE PAGO: La Empresa Aguas & Aseo de Yondó S.A. E.S.P., pagará el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente manera: El 100% del valor del contrato se pagará mediante la presentación de Actas y el respectivo informe recibido a satisfacción, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato objeto de la interventoría así: El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de Interventoría se cancelará mediante actas parciales según avance de obra del contrato objeto de interventoría. El diez por ciento (10%) restantes, se cancelará mediante la suscripción de acta de recibo final y liquidación del contrato de obra y de Interventoría, la cual deberá anexarse a la factura o cuenta de cobro o documento equivalente respectivo.

Nota 1. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que debe sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos de legalización, etc. Así como los costos administrativos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del interventor y el alcance específico de la

interventoría. En el evento de ampliarse el plazo inicial de la obra, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para el interventor, teniendo en cuenta la forma de pago, salvo que se trate de obras adicionales no previstas, que generen ampliación de plazo. En todo caso, la autorización de los pagos inicialmente pactados e imprevistos al contratista estarán supeditados a que los mismos sean aprobados, incluidos y girados por parte de la alcaldía en el marco del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No CD 014-2024. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: El presente contrato tendrá una duración de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio sin superar la vigencia 2024. **QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

1. Realizar Seguimiento técnico: Por medio de este seguimiento, el interventor deberá verificar que el contrato de obra se esté ejecutando en el marco de las especificaciones técnicas establecidas.
2. Realizar Seguimiento administrativo: En el marco de este seguimiento, el interventor requerirá al contratista de la obra la información correspondiente a contratos, documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social, seguros requeridos para la ejecución del contrato, información de pagos de nómina, prestaciones sociales y demás conceptos a los que tengan derecho los trabajadores requeridos para la ejecución de la obra; este seguimiento se realizará durante la ejecución del contrato de obra y hasta antes de la liquidación.
3. Realizar Seguimiento financiero: La etapa de planeación del contrato de obra, implica la consolidación de presupuesto oficial que se confirma con la suscripción y perfeccionamiento de éste; de tal forma que corresponde al interventor realizar un acucioso seguimiento de las inversiones realizadas por el contratista de obra, de acuerdo con el presupuesto oficial, la necesidad de esta, y que estas atiendan a los principios de economía, eficiencia y efectividad; procurando que todas las gestiones presupuestales se atiendan en salvaguarda de los recursos públicos.
4. Realizar Seguimiento contable: El interventor deberá realizar un seguimiento de los registros contables derivados de la ejecución del contrato de obra; debiendo verificar los soportes contables y que estén debidamente documentados, que los informes contables reflejen la realidad de las actividades desarrolladas, que se cumplan con las normas y procedimientos contables establecidos, además del cumplimiento de las obligaciones fiscales a que haya lugar.
5. Realizar Seguimiento jurídico: El interventor deberá realizar la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales durante toda la ejecución del contrato. Esto implica asegurar que el contrato esté debidamente perfeccionado, es decir, que se hayan cumplido todos los requisitos legales para su validez, como la suscripción de las pólizas necesarias y su correspondiente aprobación. El interventor también debe verificar que cualquier modificación contractual esté legalmente justificada, y asegurar que los procedimientos y plazos establecidos por la ley se cumplan a cabalidad, minimizando así posibles riesgos legales.
6. Realizar Seguimiento ambiental: Dada la naturaleza del contrato de obra pretendido, es menester que el interventor realice un seguimiento ambiental, en el que se coordinen las actividades y mecanismos de control, tendientes a procurar que las

obras y actividades planteadas, sean implementadas de tal forma que se minimicen los impactos ambientales negativos y se maximicen los positivos, en virtud de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia hayan impartidos las autoridades ambientales competentes.

7. Con el fin de cumplir con la entrega y precio final de las obras, además del acta de terminación y recibos final, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
   a) Actas de terminación y recibo final de los contratos derivados del contrato interadministrativo de administración delegada.
   b) Copia de las licencias y permisos requeridos en el desarrollo del proyecto (cuando a ello hubiese lugar).
   c) Copia de la planimetría inicial, durante la ejecución y final.
   d) Actas de recibo de obra.
   e) Garantías actualizadas y sus correspondientes actas de aprobación.
   f) Pruebas de laboratorio (sí a ello hubiere lugar).
   g) Certificados emitidos por el interventor, en donde conste el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la entidad para la ejecución del contrato de obra.
   h) Actas o formularios de cantidades de obra.
8. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.
9. Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la oferta presentada y el plan de trabajo.
10. Colaborar con EL CONTRATISTA para el éxito de los trabajos.
11. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y contables y del contrato en todas sus partes.
12. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración de LA EMPRESA.
13. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el CONTRATISTA.
14. Exigir al CONTRATISTA el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de LA EMPRESA.
15. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
16. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le asigne LA EMPRESA.
17. Tramitar y diligenciar la imposición de multas al CONTRATISTA, cuando a ello haya lugar.
18. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del CONTRATISTA.
19. Cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones y en normas concordantes.
20. Revisar y aprobar el programa de trabajo del CONTRATISTA.

21. Revisar y aprobar el plan de manejo ambiental del CONTRATISTA.
22. verificar la vinculación de población vulnerable dentro del personal de obra en el porcentaje indicado por la EMPRESA.
23. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes a partes de estos Pliegos de condiciones. EL CONTRATISTA deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el LA EMPRESA o la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra.
24. dar informe detallado a la Empresa respecto de los incumplimientos, mora, retrasos o situaciones que den pie a la imposición de multas al Contratista por parte de la Empresa.
25. Las demás que guarden directa relación con el objeto contractual y sean requeridas para el cumplimiento del mismo.
26. Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo con el siguiente personal:

Cantidad	Cargo	Dedicación	Tiempo
	Costos Directos De Personal		
	Personal Profesional		
1	Director De Interventoria	100%	2 meses
1	Residente De Interventoria	100%	2 meses
1	Topógrafo	100%	2 meses
1	Auxiliar de Interventoría	100%	2 meses
1	Profesional Técnico o Tecnólogo HSE	100%	
	Personal Técnico Administrativo		
1	Auxiliar Administrativo	100%	2 meses
1	Conductor	100%	2 meses

SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. Son obligaciones de la Empresa CONTRATANTE:

Generales:

1. Suministrar al contratista la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.
2. Realizar los pagos en los montos y fechas acordadas.
3. Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato, sus requisitos y especificaciones técnicas convenidas.

Específicas:

1. Realizar acompañamiento al contratista durante las actividades que requieran la presencia de un representante de LA EMPRESA.
2. Dar pronta respuesta a las solicitudes realizadas por el interventor concerniente a la obra.

SÉPTIMA. CESIÓN. Expresamente se prohíbe la cesión total o parcial del presente contrato a terceros, salvo autorización expresa por parte de LA EMPRESA. **OCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.** EL presente es un Contrato de Interventoría en tal virtud EL CONTRATISTA obrara con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, entre LA EMPRESA y el personal utilizado por aquel no se genera ninguna relación de carácter

laboral y la única obligación de pago que asume LA EMPRESA con EL CONTRATISTA como contraprestación es lo convenido en el presente contrato. **PARÁGRAFO: REPERCUSIONES LABORALES.** EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente. LA EMPRESA no adquiere con él ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo. Por lo tanto, LA EMPRESA sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son de cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores. **NOVENA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**: La cuantía y pago de este contrato está sujeto a las apropiaciones presupuestales contempladas en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP No. 00155 del 09 de octubre de 2024, Rubro 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**. **DÉCIMA: DOMICILIO** Para todos los efectos legales y administrativos, el domicilio contractual se establece en el Municipio de Yondó, Departamento de Antioquia, en el lugar donde LA EMPRESA preste sus servicios. **DÉCIMA PRIMERA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.:** El contratista declarará bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla inmerso en ninguna causal de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en la Ley, igualmente se compromete a favor de LA EMPRESA a avisarle inmediatamente en caso de que sobreviniere alguna de tales causales. **DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN**: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Gerente de La Empresa Aguas Y Aseo De Yondó S.A E.S.P. o a quien este delegue, con el fin de llevar seguimiento del presente contrato, Adicionalmente tendrá como funciones aquellas que considere pertinentes el representante legal de LA EMPRESA, las cuales deberán ser acatadas por el CONTRATISTA. **DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de Declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, LA EMPRESA cobrará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al 10% del valor del contrato; el valor, una vez hecho efectivo, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados. **DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**. En caso de presentarse controversias o diferencias, en la ejecución del presente contrato se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de controversias, y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdos, b) Conciliación, c) Transacción, d) Amigable Composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **DECIMA QUINTA**: **CONDICIONES**: **a)**. EL CONTRATISTA deberá efectuar los pagos que por concepto de Estampillas haya lugar de conformidad al valor del contrato y a su objeto, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia: Retención en la fuente: Se aplicará de acuerdo a la ley, respecto a las ESTAMPILLAS PRO CULTURA 2%, PRO ANCIANOS 4%, PRO HOSPITAL 1%, PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%, RETEICA 1%, PRO DEPORTE 2% Y JUSTIFICIA FAMILIAR 2%. **b)**. autorizar a LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P., para que, por conducto de la Tesorería, efectúe los descuentos de ley que deban realizarse. **DECIMA SEXTA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** Es obligación del contratista mantener a la Empresa libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de terceros, que se deriven de la ejecución del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecución o de las

actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes. **DECIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS.** El contratista deberá constituir a su costa y a favor de La Empresa Aguas Y Aseo De Yondó S.A E.S.P., por intermedio de una compañía de seguros constituida legalmente en el país, garantía única en que se aseguren:

- **CUMPLIMIENTO**: Ampara el riesgo de perjuicios económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales y comprende además las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se pacten en el contrato. Deberá constituirse por el 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y 6 meses más, debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**: ampara el riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son derivadas del contrato, deberá constituirse por el 5% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y de tres (3) años más, debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario.
- **CALIDAD DEL SERVICIO**: ampara el riesgo de que el servicio contratado no reúna las especificaciones y requisitos mínimos contemplados en el contrato su cuantía ha de determinarse en cada caso con sujeción a los términos del contrato con referencia al valor final u objeto del contrato; deberá constituirse por el 10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y de seis (6) meses más, debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario.

DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS: Forman parte del presente contrato, todos los documentos anexos exigidos para su validez (estudios previos – oferta), los cuales quedaran en depósito junto con el original en LA EMPRESA y se hace constar, que en el presente se observaron los trámites legales para contratar y se cuenta con la disponibilidad presupuestal. **DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y su respectivo Registro Presupuestal. En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en el Municipio de Yondó departamento de Antioquia a los 29 días del mes de octubre de 2024.

Evaristo Antonio Flórez Olivera
Gerente
Empresa Aguas & Aseo De Yondó S.A. E.S.P.

Luis Manuel Bustamante Romero
Representante Legal
MB Servicios de Ingeniería S.A.S.

Proyectó: *Magally Tarazona Niño - Asesor Juridico*
Aprobó: *Evaristo Antonio Flórez Olivera* /Gerente

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

Designación de Supervisor de Contrato

Dirigido a	Jhessen Aldemar Villa Ramos C.C. 1.042.215.068 de Yondó

Información General

Tipo y no. De contrato	Contrato De interventoria No. 059 de 2.024
Fecha del contrato	29/10/2024
Contratante	**Aguas Y Aseo De Yondó S.A E.S.P. NIT. 811.021.151-6**
Representante Legal Contratante	Evaristo Antonio Flórez Olivera C.C. 91.447.398
Contratista	MB Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT. 900.488.751-2
Representante legal Contratista	Luis Manuel Bustamante CC 5.594.307

Información Específica

Designación	Le informo que ha sido designado como SUPERVISOR del Contrato De interventoria No. 059 de 2.024 de la referencia, de conformidad con lo establecido en los respectivos Estudios Previos, asi como en el manual de contratación de la entidad.
Funciones	La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del CONTRATO. **Obligaciones generales**: Efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del CONTRATO para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista. **Obligaciones específicas**: • Gestionar de manera oportuna los requisitos que apliquen para la suscripción del Acta de Inicio (Registro Presupuestal, Aprobación de Pólizas) • Remitir a la Oficina Jurídica el Acta de Inicio con sus anexos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. • Remitir a la Oficina Jurídica todos los documentos elaborados durante la ejecución del CONTRATO, incluyendo modificatorios, actas, suspensiones, reanudaciones, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. • Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones contenidas en el pliego de condiciones o invitación y sus adendas (cuando aplique), propuesta, CONTRATO; e informar en caso de incumplimiento. • Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del CONTRATO y de los cronogramas previstos en el CONTRATO, gestionando oportunamente las modificaciones, prórrogas y ajustes necesarios para el cumplimiento de la finalidad del CONTRATO. • Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso. • Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del CONTRATO y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del proceso. • Verificar durante la ejecución del CONTRATO que el contratista mantenga el personal ofertado, incluyendo el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de su oferta (cuando aplique en procesos competitivos).

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

	• Identificar e informar a las partes las necesidades de cambio o ajuste. • Gestionar aprobación de las actualizaciones de las pólizas del CONTRATO sus modificaciones y prórrogas. • Las demás contenidas en el Manual de Contratación de la Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P., y la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales (expedido por Colombia Compra Eficiente), los cuales son conocidos y aplicados por el supervisor.

Evaristo Antonio Flórez Olivera
Gerente
Empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P

Jhessen Aldemar Villa Ramos
Supervisor del contrato designado

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P
811.021.151-6

ACTA DE INICIO

Contrato De Interventoría No. 059 de 2024

OBJETO:	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NO CD 014-2024.
VALOR:	Ciento Ochenta y Ocho Millones Doscientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta Pesos Con Cero Centavos M/CTE. ($188.260.380,00).
CONTRATISTA:	MB Servicios de Ingeniería S.A.S. NIT. 900.488.751-2
SUPERVISOR:	**Jhessen Aldemar Villa Ramos**
PLAZO:	Dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2024
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2024
FECHA FINAL:	30 de diciembre de 2024

El 31 de octubre de 2024, se reunieron:

NOMBRE	EN REPRESENTACIÓN DE	ROL/CARGO
Luis Manuel Bustamante Romero	MB Servicios de Ingeniería S.A.S.	CONTRATISTA
Jhessen Aldemar Villa Ramos	Aguas & Aseo De Yondó S.A E.S.P.	SUPERVISOR DESIGNADO

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato, el cual debe concluir el 30 de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

Luis Manuel Bustamante Romero
CONTRATISTA

Firma

Jhessen Aldemar Villa Ramos
SUPERVISOR DESIGNADO

Proyectó: Jhessen Aldemar Villa Ramos – Supervisor del contrato
Aprobó: Evaristo Antonio Flórez Olivera / Gerente

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P
811.021.151-6

- ***Relación hoja de vida personal obra***
  - ***Hoja de vida con soportes***
  - ***Examen médico ocupacional*** (No se anexo)
  - ***Afiliaciones***

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

Yondó Antioquia, 11 de noviembre de 2024

Señores:
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
Ant. SR EVARISTO ANTONIO FLOREZ.
GERENTE

Asunto: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE OBRA.

Ref. CONTRATO DE OBRA N°058 DE 2024.

Saludo respetuoso;

Me dirijo a usted con el fin de remitirle las hojas de vida del personal de obra, tanto administrativo, profesional, técnico y de obreros del personal objeto de la referencia, las cuales fueron revisadas y verificadas por la interventoría y cumplen con lo exigido en los pliegos de condiciones del contrato.

Anexamos las hojas de vida, contrato y entrega de dotación.

Sin otro particular.

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
CC. 5.594.307 De Barrancabermeja
R.L. MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
1	LINA MARIA SANCHEZ MURCIA	1.001.814.858,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
2	JAIDER ANDRES MORALES CASTRO	1.042.215.028,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
3	DIANA MARIA MEDINA INFANTE	1.042.211.429,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
4	ELBIA HERRERA GOMEZ	63.462.346,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
5	CARLOS JOSUE DIAZ MORALES	1.001.815.806,00	CADENERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
6	JANETH ZAPATA CANO	43.652.967,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
7	JEISON VARGAS PEREZ	1.005.177.155,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
8	EVANGELINA MARROQUIN CAICEDO	28.154.628,00	OBRERO	COOSALUD MOVILIDAD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
9	LILLETH ALEXANDRA LEON	1.001.815.791,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
10	BRANDON SMITH GUZMAN FUENTES	1.043.124.944,00	AYUDANTE DE VOLQUETA	FOSYGA	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
11	DANY MILENA SANCHEZ	1.042.212.671,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
12	LEANDRO ANDRES LOPEZ RODRIGUEZ	1.001.815.732,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
13	MARTHA CECILIA VANEGAS	21.950.152,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
14	KALED OCTAVIO OROZCO	1.096.191.351,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
15	AMALIA RODRIGUEZ TREJOS	1.042.212.903,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
16	MAIDIS SEIJA PIMIENTA	1.002.446.712,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
17	NEDER YENEVIS ARIAS CASTANEDA	1.096.228.829,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
18	YESSICA TATIANA GUERRERO BLANCO	1.001.815.926,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
19	JHON JAIRO LOPEZ HERRERA	1.126.126.332,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
20	JACKELINE JIMENEZ CARPIO	37.581.459,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
21	EDILMA MILENA RIANO LEON	28.070.089,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
22	EMELYS CASTRO SEIJA	1.042.212.312,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
23	LINEY DAYANA TELLEZ AGUIRRE	1.097.184.507,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
24	ROBER ANTONIO QUIROGA MORENO	1.050.544.332,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
25	LUIS FERNANDO AGUILAR CARRILLO	15.452.500,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
26	SAMUEL PALENCIA CASTRO	15.452.001,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
27	EVA SANDRID OROZCO MARTINEZ	1.005.189.008,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
28	YULIE FERNANDEZ ALMENDRALES	1.001.815.392,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
29	VIVIANA ESTHER GUERRERO	37.576.322,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
30	MARISOL CASTRO JARAMILLO	1.042.211.977,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES	
31	LILIA SUSANA VILLAR HERNANDEZ	1.148.944.064,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
32	GLORIA INES ENCISO CASTRO	1.096.221.078,00	ALMACENISTA	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
33	GLORIA AMPARO RODAS	28.336.158,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
34	JORGE LUIS FLOREZ MORATOS	1.042.212.258,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024	✓
35	KEVIN MANUEL RODRIGUEZ	1.007.567.729,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024	✓
36	EDWIN ANDRES JIMENEZ	1.042.210.290,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
37	ANGIE PAOLA VERGARA ESCOBAR	1.042.215.122,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
38	OSCAR DE JESUS CARDONA TABARES	13.892.791,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024	✓
39	LUCELY SAAVEDRA GIRALDO	1.042.212.425,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
40	TANIA ELVIRA THOMAS MARTINEZ	28.484.170,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024	✓
41	LIBIA GIRALDO HOYOS	21.949.968,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024	✓
42	PAOLA ANDREA MUNOZ BLANDON	1.001.814.730,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
43	JHAN CARLOS RUA RESTREPO	1.001.815.607,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
44	BETSABE RODRIGUEZ CASTRO	37.575.140,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
45	SEBASTIAN BERNAL VARGAS	1.001.815.512,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
46	LUZ AIDE COTERIO MONTOYA	1.042.213.893,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
47	YARILUZ BERMUDEZ BOHORQUEZ	1.042.211.341,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
48	YEIMI KATHERINE CASTELLANOS LUNA	1.005.289.808,00	OBRERO	COOSALUD EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
49	MIGUEL ANDRES SALCEDO	1.096.226.906,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024	✓
50	CARLOS GUALDRON AGUDELO	1.005.155.013,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
51	ANGELES DISNEY OSORIO CASTANEDA	1.056.768.193,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
52	ELIAS MORALES FLOREZ	3.557.595,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
53	GLORIA ESTER GARCIA VANEGAS	1.148.944.038,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024	✓
54	ROSA ELVIRA MOSQUERA	43.656.476,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
55	MERCEDES MARIA PALOMINO	1.126.121.871,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
56	MIGUEL ANGEL MORA	15.451.673,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024	✓
57	YISELA YULIETH MARTINEZ A	1.001.814.628,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
58	NATALIA BERRIO	1.042.211.595,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
59	JAROLD MARIA PENA	52.905.774,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024	✓
60	ANTONIO MURILLO MURILLO	13.881.219,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024	✓

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
61	ALDAIR VEGA BELENO	1.001.814.934,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
62	KARINA MARTINEZ LOPEZ	21.950.897,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
63	MARIA ISABEL SALGADO	63.459.623,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
64	MARIA ALEJANDRA AGREDO	1.096.253.602,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
65	ANDREA JULIETH HERNANDEZ	1.039.679.021,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
66	JAVIER SOLIS RIAÑO SALAZ	1.042.210.651,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
67	ELIANA RODRIGUEZ MORENO	1.042.210.855,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
68	LUIS FERNANDO RUIZ LEAL	1.104.094.396,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
69	YESENIA DIAZ CARDENAS	21.950.783,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
70	JOHANNA HERRERA MADRID	33.223.337,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
71	VICENTE HERNANDO SANTA	13.889.845,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
72	YURIAN ALEXANDRA MONTOYA	1.096.184.135,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
73	EDILMA MILENA RIAÑO LEON	37.925.342,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
74	AIDE DEL CARMELO COTERIO MONTOYA	42.937.786,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
75	BLANCA MARIA FUNEZ	37.575.102,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
76	JUAN DAVID RICARDO	1.042.210.521,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
77	YURLADIS AGUDELO	1.096.211.787,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
78	MAIRA PAEZ ZAPATA	1.001.815.812,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
79	ALEYDA GONZALEZ	1.096.190.651,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
80	ROSA MARIA SANCHEZ	63.462.513,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
81	DUBAN ALFREDO GIRALDO	1.001.815.643,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
82	LUIS OBED SOSA PEDROZO	1.005.180.011,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
83	CARLOS HELI DIAZ MELGAREJO	1.042.212.040,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
84	EMILCE GALVAN MANTILLA	21.950.123,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
85	SORANI ALEJANDRA FONCE POVEDA	1.005.190.659,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
86	KELLY SOLANY AGUIRRE POVEDA	1.096.248.472,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
87	DOMINGO MANUEL QUIROZ	3.806.527,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
88	INGRID LISBET RAMIREZ CASTELLANOS	1.096.261.512,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
89	ASTRID KATHERINE LOPEZ MURCIA	1.001.204.559,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
90	MARIA YULEINE MEZQUIDA PENATE	1.096.234.313,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
91	SANDRA PATRICIA CONTRERAS SERRANO	37.578.512,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
92	SONILDA ROBLES RENDON	1.042.212.666,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
93	ERICA MARCELA DURAN RUEDA	1.032.379.188,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
94	KAROL ANDREA RINCON AMARIS	1.097.182.252,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
95	ONIX DANIELA JIMENEZ PENA	1.005.182.654,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
96	YURLEIDIS CARDENAS CASTANEDA	1.001.815.666,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
97	MARIA CAMILA PENA CASTANEDA	1.001.815.658,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
98	RUBEN MACIAS RAMIREZ	15.452.205,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
99	MARTA LUZ MONTIEL ROJAS	21.950.224,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
100	CARLOS JULIO MIRANDA BETANCUR	1.096.230.911,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
101	CARLOS ALBERTO MONTESINO GUZMAN	12.503.344,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
102	MARIA CAROLINA RICARDO ARRIETA	1.042.214.981,00	PALETERA	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
103	KOREIMA OLAYA AGUDELO	1.001.815.196,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
104	ADRIAN MENDEZ CARPIO	1.001.815.785,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
105	LUIS FERNANDO ACONCHA NIETO	1.096.229.965,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
106	KAROL JISELA RODRIGUEZ JIMENEZ	1.042.210.904,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
107	KELLY VIVIANA GUERRERO FERNANDEZ	1.096.226.438,00	OBRERO	COOSALUD MOVILIDAD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
108	YOHANA MARCELA DUARTE VANEGAS	1.001.443.147,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
109	MARTHA CECILIA CARPIO RODRIGUEZ	21.950.297,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	PAO	30/12/2024
110	IVAN ENRIQUE PALLARES PALENCIA	1.003.267.413,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
111	LUDI ORQUIDIA MONSALVE SIERRA	1.005.181.787,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
112	ALEJANDRO FRAGOSO AGAMES	1.042.213.583,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
113	WILMAR URRUTIA CHACON	13.569.412,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
114	NORIDA MILEDYS ARCE CERVERA	1.042.212.453,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
115	EDGAR YESID CIFUENTES MENDOZA	1.005.184.816,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
116	MARITZA ALEJANDRA RAMOS CARDENAS	1.005.182.488,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
117	JHON ALEX GALVIS CARPIO	1.042.214.721,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
118	VALENTINA JARAMILLO MARIN	1.027.802.576,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
119	DIANA PAOLA LONDONO RINCON	21.950.793,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
120	OMAIRA DEL CARMEN MARTINEZ BALDOVINO	1.102.580.165,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
121	EFRAIN BENAVIDES	10.157.106,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
122	GLORIA ESTHER DURAN LORA	21.931.870,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
123	MARIA GABRIELA MORALES VASQUEZ	21.665.251,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
124	GERSON DANIEL ROJAS ROMERO	1.005.190.548,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
125	SOL MARINA ROJAS SIERRA	23.151.104,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
126	JOSE MIGUEL BETANCOURT VANEGAS	5.594.391,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
127	SOLANGEL NAYHOSCA GUARIA RODRIGUEZ	1.258.295,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
128	OMAIRA LOZANO MACHUCA	21.950.417,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
129	YULIER PAOLA MESTRA TORO	1.005.180.303,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
130	MARIA FABIOLA MACIAS PINEDA	21.950.238,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
131	NORELIA ENSUENO VILLA SUAREZ	21.950.114,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
132	IVETH KATHERINE LOPEZ HERNANDEZ	1.005.190.010,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
133	EVA LONEY YAIMA GARATEJO	52.455.196,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
134	MARELVIS PEDROZO CADAVID	37.577.419,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
135	BRENDA LITH ORTIZ CASTANO	1.096.183.607,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
136	JULIANA ANDREA AGUDELO GARCIA	1.193.413.272,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
137	AURA DAHYANA APONTE HERNANDEZ	1.096.248.599,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
138	ROMER CARDENAS AGUDELO	13.568.430,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
139	MARIO DE JESUS FRAGOSO LOPEZ	13.892.370,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
140	YULIETH TATIANA TEJADA ESPINOSA	1.005.182.963,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
141	SANDRA MILENA ORTEGA CELIS	40.051.319,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
142	DUBERNEY CARDONA	91.444.019,00	CAPATAZ	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
143	MARIA MARGARITA DELGADO SIERRA	21.950.263,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
144	LEIDY SULGEY PAEZ BERNAL	1.042.212.708,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
145	LUCY MARIN PULGARIN	52.222.368,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
146	WENDY DAYANA SUAREZ GIRALDO	1.005.182.624,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
147	KEVIN DANIEL RUIZ GENI	1.005.184.375,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
148	NULIALBA ZAPATA GRANADA	63.466.253,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
149	ADELA GONZALEZ SERNA	63.468.205,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
150	YAJAIRA PAOLA VARGAS MARTINEZ	1.065.592.685,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
151	DUVAN BRAVO JEREZ	1.001.814.876,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
152	GREIS PATRICIA RODRIGUEZ MORALES	1.042.212.524,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
153	SANDRA MILENA CIFUENTES PEDRAHITA	1.096.203.894,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
154	JUAN DIEGO MOREIRA AVILA	1.042.214.422,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
155	MAURICIO ALFONSO MANCIPE ARROLLAVE	13.568.357,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
156	ROSA MERY SERRANO CARDENA	60.383.628,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
157	TEOBALDO MARTINEZ GUZMAN	91.422.853,00	CAPATAZ	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
158	YINETH ISABEL MARTINEZ DURAN	1.042.214.848,00	PALETERA	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
159	AMBAR YARITZA MARTINEZ GUTIERREZ	1.042.214.346,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
160	MARIA JOBITA MORALES AGUIIRE	21.950.365,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
161	MAICKOL STUART CORREDOR JIMENEZ	1.039.679.222,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
162	JUAN LISANDRO VILLA JIMENEZ	15.452.335,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
163	OMAIRA CHACON RODRIGUEZ	21.950.408,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
164	YULDER RINCON AGUDELO	1.001.814.968,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
165	KENIA ALEJANDRA MUNETON GARCIA	1.039.686.203,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
166	LUISA FERNANDA NAVARRO GUERRA	1.148.685.200,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PROTECCION	1/11/20224	30/12/2024
167	STEFANY CARDONA AMAYA	1.036.220.470,00	PALETERA	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
168	HECTOR ARMANDO POSADA	71.181.354,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
169	FANY ORTIZ LOZANO	32.729.136,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
170	YURLADIS CABRALES MARROQUIN	1.001.814.758,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
171	LUDILVIA MEDINA CALERO	21.950.216,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
172	MANUEL ANDRES GIL ARIAS	1.094.832.086,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
173	IGNACIO SILVARA MEDINA	13.854.825,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
174	LEON JULIO ANAYA	91.440.800,00	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
175	YIMI ROY BENAVIDEZ JARAMILO	91.445.624,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
176	VICKI YURANY PATINO ESPITIA	1.054.543.056,00	DIRECTORA DE OBRA	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
177	KELLY JOHANA FARFAN BALLESTEROS	1.096.214.774,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
178	DULCINA RODRIGUEZ ROJAS	21.950.195,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
179	ANGELICA RODRIGUEZ ROJAS	1.042.212.057,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
180	JUAN DAVID LOPEZ SANTOS	1.082.351.523,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
181	SOLFANETH MENDOZA	1.042.211.511,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
182	ROCIO DE LA OSSA MORALES	63.465.590,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
183	ELIZABETH CASTRO OVIEDO	37.575.353,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
184	ERIKA TATIANA ANTOLINEZ BENAVIDES	1.042.214.005,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
185	ANA LUCIA RICO CRUZATE	1.096.234.778,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
186	DAMARIX ROSA RODRIGUEZ TREJOS	21.950.088,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
187	YAILETH HERNANDEZ JARAMILLO	1.005.180.731,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
188	DEIVIS LOPEZ MARTINEZ	80.022.053,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
189	ZHARICK XIBELLE CUERVO APARICIO	1.005.240.015,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
190	ELIZABETH ROMERO BALMACEDA	1.096.219.716,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
191	JOSE YIMMI MORENO BENITEZ	4.854.222,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
192	LIBORIO ORTEGA CANTILLO	3.557.880,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
193	LUIS FELIPE BELTRAN LOPEZ	1.063.959.626,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
194	YESICA PAOLA CARRILLO ARROYAVE	1.042.214.087,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
195	DIANA CAROLINA CHACON ECHAVARRIA	1.096.228.002,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
196	PAULA ANDREA ARRIETA RIVAS	1.042.214.382,00	OBRERO	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
197	ILVA MARIA NIETO RODRIGUEZ	21.949.422,00	OBRERO	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
198	ANDREA JOHANA DIAZ CASTELLANO	1.096.204.724,00	OBRERO	N/A	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
199	YUMNARA JAZBLEIDY GIL GONZALEZ	1.096.190.744,00	OBRERO	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
200	RUBIELA IZABEL GUERRERO ZULETA	28.488.406,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
201	NORIS JEREZ LOPEZ	21.950.434,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
202	JOSE LEONARDO FRANCO CAMPOS	1.096.207.153,00	VIGILANTE	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
203	ALLISON VALENTINA VEGA RAMOS	1.005.221.813,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
204	VICENTE ESCOLASTICO BENAVIDES ORTEGA	17.370.023,00	VIGILANTE	FAMISANAR	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
205	MAROLIZ ANDREA GUERRA RODRIGUEZ	1.042.210.074,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
206	ANDRES FELIPE GAMARRA HIGUINIO	1.005.188.000,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
207	LUZ ANDREA LOPEZ OROZCO	1.193.473.817,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
208	JUBY SMIT LONDOÑO GARZON	1.042.214.880,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
209	MARISOL RUIZ GIL	30.572.723,00	HSE	SANITAS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
210	ZENEIDA MORENO ALVARADO	1.085.171.327,00	VIGILANTE	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

ITEM	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	CCF	AFP	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACION DE LABORES
211	ROSELIA VILORIA LOPEZ	1.042.213.467,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLFONDOS	1/11/20224	30/12/2024
212	MARIA ALEJANDRA MORALES	1.001.815.165,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
213	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS	19.247.420,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	N/A	1/11/20224	30/12/2024
214	ROY CASTILLO ARDILA	91.424.510,00	TOPOGRAFO	COOSALUD MOVILIDAD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
215	KATERINE GUTIERREZ	1.001.815.273,00	RESIDENTE DE OBRA	SALUD TOTAL	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
216	DIEGO BELENO RODRIGUEZ	1.042.210.357,00	AYUDANTE DE VOLQUETA	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
217	DARCY CARDONA AMAYA	1.036.220.471,00	OBRERO	SAVIA SALUD	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024
218	FERNANDO PIÑERES LERMA	91.426.792,00	OBRERO	NUEVA EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	COLPENSIONES	1/11/20224	30/12/2024
219	JACKLYN KATERINE CARDENAS CAMPO	37.440.917,00	OBRERO	COOSALUD EPS	COLPATRIA	COMFENALCO	PORVENIR	1/11/20224	30/12/2024

- ***Programación general de obra administrativa.***

E. S. P.

AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

3.3. RESUMEN AVANCE FÍSICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos**									-	-		
1.1.1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00		28.561,50	28.561,50	-	2.436.438.757,50	2.436.438.757,50	3.173,50	270.715.417,50
1.1.2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetria Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00		28.561,50	28.561,50	-	133.553.574,00	133.553.574,00	3.173,50	14.839.286,00
1.1.3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00		1.260,00	1.260,00	-	92.925.000,00	92.925.000,00	140,00	10.325.000,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**2.958.797.035,00**				-	**2.662.917.331,50**	**2.662.917.331,50**		**295.879.703,50**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**858.051.140,15**				-	**772.246.026,13**	**772.246.026,13**		**85.805.114,03**
	ADMINISTRACIÓN	24%			710.111.288,40				-	639.100.159,56	639.100.159,56		71.011.128,84
	IMPREVISTOS				-				-	-	-		-
	UTILIDAD	5%			147.939.851,75				-	133.145.866,57	133.145.866,57		14.793.985,19
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				3.816.848.175,15				-	3.435.163.357,63	3.435.163.357,63		381.684.817,53
	INTERVENTORIA				188.260.380,00					94.130.190,00	188.260.380,00		-
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				4.005.108.555,15					3.529.293.547,63	3.623.423.737,63		381.684.817,53
	AGUAS Y ASEO DE YONDO E.S.P. 2% DEL PROYECTO	2%			80.102.171,10					72.091.953,99	72.091.953,99		8.010.217,11
	VALOR TOTAL DE LA OBRA, INTERVENTORIA Y AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A.E.S.P.				4.085.210.726,25					3.601.385.501,62	3.695.515.691,62		389.695.034,64

424

NUMERO DE CONTRATO	CD 014-2024
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA
EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P CD 014-2024
EMPRESA CONTRATISTA	SALIPAISMA S.A.S. CT.OB.058-2024
EMPRESA INTERVENTOR	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CT.IV.059-2024

ITEM	ACTIVIDAD	Unidad	Meta	V. Unitario	V. Parcial		MES 1				MES 2			
							31 DE OCTUBRE - 30 DE NOVIEMBRE				01 DE DICIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE			
	ACTIVIDADES DIRECTAS						SM 1 (31/10/2024 AL 07/11/2024)	SM 2 (08/11/2024 AL 15/11/2024)	SM 3 (16/11/2024 AL 22/11/2024)	SM 4 (23/11/2024 AL 30/11/2024)	SM 5 (01/12/2024 AL 07/12/2024)	SM 6 (08/12/2024 AL 15/12/2024)	SM 7 (16/12/2024 AL 23/12/2024)	SM 8 (24/12/2024 AL 31/12/2024)
1,1,1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	31.735,00	$ 85.305,00	$ 2.707.154.175,00	PROGRAMADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
						VALOR PROGRAMADO	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88
						EJECUTADO	-	18,00%	31,50%	40,50%				
						VALOR EECUTADO	$ -	$ 487.287.751,50	$ 852.753.565,13	$ 1.096.397.440,87				
1,1,2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	31.735,00	$ 4.676,00	$ 148.392.860,00	PROGRAMADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
						VALOR PROGRAMADO	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50
						EJECUTADO	0	18,00%	31,50%	40,50%				
						VALOR EECUTADO	0	$ 26.710.714,80	$ 46.743.750,90	$ 60.099.108,30				
	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.400,00	$ 73.750,00	$ 103.250.000,00	PROGRAMADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
						VALOR PROGRAMADO	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00
						EJECUTADO	-	18,00%	31,50%	40,50%				
						VALOR EECUTADO	-	$ 18.585.000,00	$ 32.523.750,00	$ 41.816.250,00				
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 2.958.797.035,00**		**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**	**$ 369.849.629,38**
	ADMINISTRACION	24%			**$ 710.111.288,40**		**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**	**$ 88.763.911,05**
	IMPREVISTO	0%			$ -									
	UTILIDAD	5%			$ 147.939.851,75		**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**	**$ 18.492.481,47**
	TOTAL PROGRAMADO DIRECTO+INDIRECTOS				**$ 3.816.848.175,15**		**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**	**477.106.021,89**
	TOTAL INTERVENTORIA				**$ 188.260.380,00**		**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**	**$ 23.532.547,50**
	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%			**$ 80.102.171,10**		**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**	**$ 10.012.771,39**
	TOTAL OBRA				**$ 4.085.210.726,25**	TOTAL OBRA ACUMULADA	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**	**$ 510.651.340,78**

TOTAL INTERVENTORIA		**$ 188.260.380,00**	% EJECUTADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
			V EJECUTADO	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50				
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%	**$ 85.469.422,13**	% EJECUTADO	21,09%	21,09%	21,09%	21,09%				
			V EJECUTADO	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50				

PROGRAMADO	VR AVANCE SEMANAL		510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78
	VR AVANCE ACUMULADO		510.651.340,78	1.021.302.681,56	1.531.954.022,34	2.042.605.363,13	2.553.256.703,91	3.063.908.044,69	3.574.559.385,47	4.085.210.726,25
	% AVANCE SEMANAL		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	% AVANCE ACUMULADO		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%
EJECUTADO	VR AVANCE SEMANAL		$ -	$ 532.583.466,30	$ 932.021.066,03	$ 1.198.312.799,17	$ -	$ -	$ -	$ -
	AIU	0,29	$ -	$ 154.449.205,23	$ 270.286.109,15	$ 347.510.711,76	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL EJECUTADO		$ -	$ 687.032.671,53	$ 1.202.307.175,17	$ 1.545.823.510,93	$ -	$ -	$ -	$ -
	VR AVANCE ACUMULADO		41.555.536,00	770.143.743,52	2.014.006.454,69	3.601.385.501,62	$ -	$ -	$ -	$ -
	% AVANCE SEMANAL		1,02%	17,83%	30,45%	38,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% AVANCE ACUMULADO		1,02%	18,85%	49,30%	88,16%	88,16%	88,16%	88,16%	88,16%

- ***Memorias de cálculo.***

MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,01 Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hidricos
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO





SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA CAÑO COLECTOR DEL K0+00 AL K 3 + 586,40	
AREA	M2
1	1330,73
2	8060,64
3	2134,05
4	2864,08
TOTAL CAÑO COLECTOR	14389,5

AREA LIMPIEZA SECTOR BOCATOMA LAGUNA DEL MIEDO	
AREA	M2
1	14172
TOTAL SECTOR BOCATOMA	14172

TOTAL	28561,50	M2


430

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,02 Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).
UNIDAD:	M2

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO







SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

DIMENSIONES (Si aplica)

AREA CAÑO COLECTOR DEL K0+00 AL K 3 + 586,40	
AREA	M2
1	1330,73
2	8060,64
3	2134,05
4	2864,08
TOTAL CAÑO COLECTOR	14389,5

AREA LIMPIEZA SECTOR BOCATOMA LAGUNA DEL MIEDO	
AREA	M2
1	14172
TOTAL SECTOR BOCATOMA	14172

TOTAL	28561,50

427

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-38	
	Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
MEMORIAS DE CALCULO	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA RUTH SEGURA URIBE SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
PERIODO:	DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ITEM:	1,03 Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo
UNIDAD:	M3

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES (Si aplica)

VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO
K0 + 00 AL K3 + 586,40

AREA	M2	ESPESOR	VOLUMEN M3
1	1330,73	0,0500	66,54
2	8060,64	0,0500	403,03
3	2134,05	0,0450	96,03
4	2864,08	0,04452	127,51
		TOTAL CAÑO COLECTOR	**693,12**

VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO
SECTOR BOCATOMA

AREA	M2	ESPESOR	VOLUMEN M3
1	14172	0,04	566,88
		TOTAL SECTOR BOCATOMA	**566,88**

TOTAL	1260,00	M3

SUPERVISOR

ADMINISTRADOR

424

- ***Informes semanales.***

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29
Fecha de Aprobación:	01/12/2014
Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	1	DEL	31-oct-24	AL	8-nov-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INCIAL:	$ 4.085.210.726,25
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.085.210.726,25
VALOR PAGADO	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 4.085.210.726,25
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:	059 DE 2024			
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			
PLAZO ACTUALIZADO:	60			
PLAZO TRANSCURRIDO:	8	EQUIV,	13,33%	
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	
VALOR ADICION(ES):	$		-	
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	
VALOR PAGADO:	$		-	
VALOR POR PAGAR:	$		188.260.380,00	
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.:	058 DE 2024			
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			
CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S			
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			
PLAZO ACTUALIZADO:	60			
PLAZO TRANSCURRIDO:	8	EQUIV.	13,33%	
VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15	
VALOR ADICION(ES):	$		-	
VALOR ACTUALIZADO:	$		3.816.848.175,15	
VALOR ANTICIPO:	$		1.908.424.087,58	
VALOR POR PAGAR:	$		1.908.424.087,58	
INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	12,50%	0,00%	-12,50%
Acumulado Actual	12,50%	0,00%	-12,50%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	8	52	-7,50

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1


FECHA		PERIODO No.	1	DEL	31-oct-24	AL	8-nov-24

2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	477.106.022	1.908.424.087,58	0,0%
TOTAL	477.106.022	-	0,0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Durante esta semana inicial, el contratista de obra no ejecuto actividades en campo debido a las fuertes lluvias en la region, se dedico a terminar actividades administrativa, entrega de dotacion

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con el pago anticipado del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

en la presente semana no ejecutaron actividades en campo, pero se adelantan compras de dotacion, herramienta y equipos según lo planteado en el pago anticipado.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

no se han iniciado trabajos en campo

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Sin novedad.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Sin novedad.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Sin novedad.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Sin novedad.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	1	DEL	31-oct-24	AL	8-nov-24

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldía. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aqui de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografias a color>






SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29 Fecha de Aprobación: 01/12/2014 Versión: 1 / Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	2	DEL	9-NOV-24	AL	15-nov-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INCIAL:	$ 4.085.210.726,25
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.085.210.726,25
VALOR PAGADO	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 4.085.210.726,25
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	15	EQUIV.	25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	15	EQUIV.	25%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		3.816.848.175,15
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		1.908.424.087,58
VALOR POR PAGAR:	$		188.260.380,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.908.424.087,58
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	12,50%	0,00%	-12,50%
Durante el periodo	12,50%	18,00%	5,50%
Acumulado Actual	25,00%	18,00%	-7,00%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	15	45	-4,20

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1


FECHA		PERIODO No.	2	DEL	9-NOV-24	AL	15-nov-24

2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	
2	$ 954.212.043,78	1.908.424.087,58	18,00%
TOTAL	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	200,0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se inician actividades fisicas del contrato de obra dese el dia 12 de noviambre se solicita al contratista de obra ajustar el cronograma de actividades

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con anticipo del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se inician actividades trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja el un buen porcentaje de ejecucion del 14,17% Vs el 25,0% programado, de continuar asi la proxima semana se alcanzara o se superara el avance programado inicialmente por el contratista de obra.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29	
Fecha de Aprobación:	01/12/2014	
Versión: 1		Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	2	DEL	9-NOV-24	AL	15-nov-24

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldia. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aqui de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografias a color>






SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29	
Fecha de Aprobación:	01/12/2014	
Versión: 1	Página: 1 de 1	

FECHA		PERIODO No.	3	DEL	16-nov-24	AL	22-nov-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INCIAL:	$ 4.085.210.726,25
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.085.210.726,25
VALOR PAGADO	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 4.085.210.726,25
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	22	EQUIV,	37%	PLAZO TRANSCURRIDO:	22	EQUIV.	37%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		3.816.848.175,15
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		1.908.424.087,58
VALOR POR PAGAR:	$		188.260.380,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.908.424.087,58
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	25,00%	18,00%	-7,00%
Durante el periodo	12,50%	31,50%	19,00%
Acumulado Actual	37,50%	49,50%	12,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	22	38	7,20

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29 Fecha de Aprobación: 01/12/2014 Versión: 1 | Página: 1 de 1


FECHA		PERIODO No.	3	DEL	16-nov-24	AL	22-nov-24

2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,00%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,50%
TOTAL	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	133,3%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se inician actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con anticipo del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se viene trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja el alto porcentaje de ejecucion del 49,58% Vs el 37,50% programado

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	3	DEL	16-nov-24	AL	22-nov-24

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldía. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color>






SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA

Código:	F-GPI-SIN-29	
Fecha de Aprobación:	01/12/2014	
Versión: 1	Página: 1 de 1	

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	23-nov-24	AL	30-nov-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024	
CONTRATISTA:	AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.	
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.	
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2024	
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR INCIAL:	$	4.085.210.726,25
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	4.085.210.726,25
VALOR PAGADO	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	4.085.210.726,25
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Yondó Antioquia	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
CONTRATO No.:	059 DE 2024			CONTRATO No.:	058 DE 2024		
PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción			PLAZO:	2 meses contados apartir de la fecha de suscripción		
CONTRATISTA:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S			CONTRATISTA:	SALUPAISMA S.A.S		
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	31 de octubre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	60			PLAZO ACTUALIZADO:	60		
PLAZO TRANSCURRIDO:	30	EQUIV,	50%	PLAZO TRANSCURRIDO:	30	EQUIV.	50%
VALOR INICIAL :	$		188.260.380,00	VALOR INICIAL :	$		3.816.848.175,15
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		188.260.380,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		3.816.848.175,15
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGO ANTICIPADO:	$		1.908.424.087,58
VALOR POR PAGAR:	$		188.260.380,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.908.424.087,58
SUPERVISOR:	ING. JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS			INTERVENTOR:	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.1. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	37,50%	49,50%	12,00%
Durante el periodo	12,50%	40,50%	28,00%
Acumulado Actual	50,00%	90,00%	40,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
60	30	30	24,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1


FECHA		PERIODO No.	4	DEL	23-nov-24	AL	30-nov-24

2.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

SEM	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	$ 477.106.021,89	1.908.424.087,58	0,0%
2	$ 954.212.043,78	$ 1.908.424.087,58	18,0%
3	$ 1.431.318.065,67	$ 1.908.424.087,58	31,5%
4	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.357,63	90,0%
TOTAL	$ 1.908.424.087,56	$ 3.435.163.357,63	180,0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se continuan las actividades en campo realizando la limpieza de los cuerpos hidricos del municipio logrando un avance significativo en respecto con lo programado

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el contratsita cuenta con anticipo del 50% del valor del contrato, con lo cual a adelantado las compras de las herramienta y equipos del proyecto.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se viene trabajando a un excelente ritmo de trabajo lo cual refleja el alto porcentaje de ejecucion del 85% Vs el 50% programado

1

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se iniciaron actividades de limpieza y retiro de maleza y basuras que se encuentran dentro de las fuentes hidricas

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se vienen desarrollando actividades cumpliendo y cuidando los recursos naturales existentes

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Los trabajadores cuentan con todos los elementos de seguridad industrial

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se realizaron examanes de ingreso a todo el personal.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Hasta el moemento no se han presentado incovenientes con la comunidad

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORIA	Código: F-GPI-SIN-29	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
		Versión: 1	Página: 1 de 1

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	23-nov-24	AL	30-nov-24

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A		

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de la Alcaldía. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

N/A


6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Todo se realizo bajo los criterios debidos ante contrato de obra.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

<Inserte aqui de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografias a color>






SUPERVISOR
Nombre: MARTHA RUTH SEGURA URIBE

ADMINISTRADOR
Nombre: EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA

- ***Bitácora de obra.***

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984266-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-03	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	APERTURA LIBRO DIARIO DE OBRA	Versión: 0	Página: 1 de 1

CONTRATO Nº :	CD 014 DE 2024
CONTRATANTE:	Municipio de Yondó
CONTRATISTA:	Empresa de aguas y aseo de Yondó S.A E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
OBJETO:	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
VALOR:	$ 4.085.210.726,25

En las Instalaciones de la Secretaria Agropecuaria y medio ambiente del Municipal se reunieron: en representación del Contratista el Doctor EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLIVERA en representación legal de la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P y en representación del Municipio, como supervisora la DOCTORA MARTHA RUTH SEGURA URIBE , Supervisor del Contrato, con el objeto de dar apertura al Libro Diario de Obra.

En esta bitácora se consignaran diariamente todas las actuaciones, actividades, informaciones, sucesos y todo lo concerniente al desarrollo de la obra: PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

El libro permanecerá en la obra y a el tendrán acceso los funcionarios de la entidad contratante, Contratista, los entidades de

Para la constancia de la presente acta, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2024, por los que en el acto intervinieron:

POR ENTIDAD CONTRATANTE

SUPERVISOR

POR CONTRATISTA

Gerente empresa de Aguas y aseo de Yondo S.A E.S.P

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 31 de octubre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X		1	Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se realizan labores administrativas y revisión de documentos.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

fecha:	viernes, 1 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X		1	Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y PLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIAL, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO.					

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se inician actividades administrativas y revision de documentacion para inicio del contrato de obra No. 058 del 2024.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

450

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 2 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se realizaron labores administrativas y revision de documentacion.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

fecha:	lunes, 4 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X		1	Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y PLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIAL, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO.					

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia festivo.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 5 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se efectuo la jornada de examenes preocupacionales de ingreso y se continua revision de documentacion.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

fecha:	domingo, 3 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X		1	Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y PLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIAL, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO.					

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 6 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniero Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se efectuo la jornada de examenes preocupacionales de ingreso y se continua revision de documentacion.

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 7 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se efectuo la jornada de examenes preocupacionales de ingreso y se continua revision de documentacion.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 8 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se ejecuto entrega de dotaciones y se continua revision de documentos.

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001
Fecha de Aprobación:
Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 9 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

Se ejecuto entrega de dotaciones y se continua revision de documentos.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 10 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 11 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia festivo.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

460

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 12 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1150			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1150			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES

Se finaliza entrega de dotaciones y se realiza inducción laboral. Dando continuidad en la revisión de documentos. Se realiza unicio de labores en el area de caño colector y bocatoma

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 13 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1260			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1260			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES

Se realiza jornada de limpieza en el area de boca toma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 14 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1458			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1458			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



OBSERVACIONES

se ejecutan labores de embellecimiento tramo vereda la condor. Sin novedad. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

463

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 15 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1548			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1548			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	211			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Limpieza y recolección tramo estación de servicio el paraiso. Sin novedad. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 / Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 16 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1784			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1784			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Aproximadamente a las 8:15 am se detiene labores por motivo de lluvias, se retomo nuevamente continuo a las 9:00 am. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**	
	REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001 Fecha de Aprobación: Versión: 0 | Página: 1 de 1

Fecha:	**domingo, 17 de noviembre de 2024**	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 18 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1897			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1897			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se inician labores aproximadamente a las 8 am por motivos de lluvias. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 19 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1772			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1772			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se inician loabores aproximadamente a las 8 am por motivos de lluvia. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 20 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1685			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1685			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Avance limpieza en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 21 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1755			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1755			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se inician labores aproximadamente a las 8:12 am por motivos de lluvias, tramo caño colector barrrio progreso. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

470

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA	Código: 001	
	Fecha de Aprobación:	
	Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 22 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1964			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1964			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Se realiza jornada de topografia via principal. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

477

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 23 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA



Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1744			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1744			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	196			

REGISTRO FOTOGRAFICO




OBSERVACIONES

Se realiza jornada de topografia caño colector. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	domingo, 24 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS					
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)					
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES

OBSERVACIONES

No se realizan labores por dia dominical.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	lunes, 25 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1873			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1873			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Se realiza jornada de topografia caño colector. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector. Sin novedades.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	martes, 26 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	LLUVIOSO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Pajarita	BUENO	1			
Volquetas	BUENO	2			

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		5	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1585			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1585			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	205			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Se realiza jornada de recoleccion de residuos organicos e inorganicos. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector. Sin novedades.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	miércoles, 27 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				

MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1850			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1850			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	225			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se ejecuta limpieza de fuente hidrica bocatoma laguna del miedo y el area del caño colector.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	jueves, 28 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1750			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1750			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	218			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

Se ejecuta limpieza caño colector sector planta inyección. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector. Sin novedades.

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código: 001	
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	sábado, 30 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				


MANO DE OBRA

Descripción	Dotación		Cant.	Descripción	Dotación		Cant.
	C	I			C	I	
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1966,5			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1966,5			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO					

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES

Se realiza jornada de topografía caño colector sector estación de servicio la condor. Intervencion en el area de bocatoma y caño colector

Elaborado por:	Aprobado por:
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

REGISTRO DIARIO DE OBRA

Código:	001
Fecha de Aprobación:	
Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha:	viernes, 29 de noviembre de 2024	
Estado del tiempo	Mañana	Tarde
	SOLEADO	SOLEADO

EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

Descripción	Estado	Cant.	Descripción	Estado	Cant.
Vehiculo Tipo turbo	BUENO	1			
vehiculo tipo furgon	BUENO	1			
Volquetas	BUENO				



MANO DE OBRA

Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.	Descripción	Dotación C	Dotación I	Cant.
Ingeniro Residente	X		1	Director de interventoria	X		1
HSE	X			Ingeniero Residente interventoria	X		1
Capataz	X		5	Topografo	X		1
Obreros	X		200	Auxiliar interventoria (Tecnologo)	X		1
Conductor	X		2	Tecnico HSE	X		1
				Auxiliar administrativo	X		1
				Conductor	X		1

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Descripción	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Cant.
1. REALIZAR LA LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS CUERPOS HIDRICOS	M2	1520			
2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL AREA A INTERVENIR (INCLUYE PLANIMETRIA INICIA, SEGUIMINETO AL AVANCE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PLANIMETRIA FINAL DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1520			
3. RETIRAR EL MATERIAL EXTRAIDO A PUNTOS PREVIAMENTE LOCALIZADOS PARA SU POSTERIOR MANEJO	M3	205			

REGISTRO FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES

Se realiza jornada de limpieza en el area de bocatoma y caño colector. Sin novedades.

Elaborado por:

ADMINISTRADOR

Aprobado por:


SUPERVISOR

- ***Registro Fotográfico.***

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 1 de 38

NOMBRE DEL PPROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**31 OCTUBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 1



DESCRIPCIÓN: Se realizaron labores administrativas y revisión de documentos.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 2 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 1



DESCRIPCIÓN: Se realizaron labores administrativas y revisión de documentos.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 3 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**02 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 2



DESCRIPCIÓN: Revisión de documentación.

FOTOGRAFÍA No. 3




DESCRIPCIÓN: Se realizaron labores administrativas.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 4 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**05 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 4



DESCRIPCIÓN: Jornada de exámenes preocupacionales se continua revisión de documentación.

FOTOGRAFÍA No. 5




DESCRIPCIÓN: Se efectuó la jornada de exámenes preocupacionales de ingreso.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 5 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**06 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 6



DESCRIPCIÓN: Se da continuidad a la ejecución de exámenes preocupacionales.

FOTOGRAFÍA No. 7




DESCRIPCIÓN: Ejecución exámenes preocupacionales.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 6 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**07 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 8



DESCRIPCIÓN: Se da continuidad a revisión de documentos y exámenes de ingreso.

FOTOGRAFÍA No. 9



DESCRIPCIÓN: Revisión de documentos.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 7 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**08 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 10



DESCRIPCIÓN: Se ejecuto entrega de dotaciones y se continua revisión de documentos.

FOTOGRAFÍA No. 11



DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de dotaciones.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 8 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**09 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 12



DESCRIPCIÓN: En compañia de la HSE se realizó entrega de dotaciones.

FOTOGRAFÍA No. 13



DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de dotaciones.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 9 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**12 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 14



DESCRIPCIÓN: SE realiza jornada de entrega de dotaciones y herramientas de trabajo.

FOTOGRAFÍA No. 15



DESCRIPCIÓN: Inducción a todo el personal proyecto plan avanza.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 10 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**13 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 16



DESCRIPCIÓN: Intervención vía principal, recolección de residuos.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 11 de 38

FOTOGRAFÍA No. 17



DESCRIPCIÓN: Jornada de limpieza y recolección de residuos para su destino final.

FOTOGRAFÍA No. 18



DESCRIPCIÓN: Se realiza jornada de recolección de residuos generados por la limpieza del caño colector vía principal.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 12 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**14 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 19



DESCRIPCIÓN: Inicio de intervención de la vía tramo la 15.

FOTOGRAFÍA No. 20



DESCRIPCIÓN: Obreros protegiendo la seguridad vial.

FOTOGRAFÍA No. 21



DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de Cuerpos hídricos.

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 14 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**15 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 22



DESCRIPCIÓN: Intervención tramo junto a la estación de servicio el paraíso.

FOTOGRAFÍA No. 23



DESCRIPCIÓN: Proceso de limpieza y deshierbe.

FOTOGRAFÍA No. 24



DESCRIPCIÓN: Recolección residuos dentro y fuera del caño colector junto a la estación de servicio el paraíso.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 16 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**16 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 25




DESCRIPCIÓN: Proceso de limpieza entrada al municipio de Yondó.

FOTOGRAFÍA No. 26



DESCRIPCIÓN: Proceso de embellecimiento sector entrada al municipio

FOTOGRAFÍA No. 27



DESCRIPCIÓN: Recolección residuos dentro y fuera del caño colector.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 18 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**18 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 28



DESCRIPCIÓN: Se realiza limpieza tramo vereda la cóndor.

FOTOGRAFÍA No. 29



DESCRIPCIÓN: Labores de embellecimiento tramo vereda la cóndor.

FOTOGRAFÍA No. 30



DESCRIPCIÓN: Se finaliza jornada de limpieza vereda la cóndor.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 20 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**19 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 31



DESCRIPCIÓN: Se inicia mantenimiento de limpieza al área de bocatoma vereda laguna del miedo


	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 21 de 38

FOTOGRAFÍA No. 32



DESCRIPCIÓN: Se inicia mantenimiento de limpieza al área de bocatoma vereda laguna del miedo

FOTOGRAFÍA No. 33




DESCRIPCIÓN: Se inicia mantenimiento de limpieza al área de bocatoma vereda laguna del miedo

	MUNICIPIO DE YONDO **NIT. 890984265-6**		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 22 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 NOVIEMBRE 2024**


FOTOGRAFÍA No. 34



DESCRIPCIÓN: Proceso de limpieza del tapón bocatoma.


	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 23 de 38

FOTOGRAFÍA No. 35



DESCRIPCIÓN: Avance de la limpieza y el mantenimiento bocatoma.

FOTOGRAFÍA No. 36



DESCRIPCIÓN: Finalización jornada laboral tapón bocatoma.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 24 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**21 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 37




DESCRIPCIÓN: Inicio de embellecimiento caño colector tramo barrio el progreso.

FOTOGRAFÍA No. 38



DESCRIPCIÓN: Avance de la limpieza y el mantenimiento caño colector tramo progreso.

FOTOGRAFÍA No. 39



DESCRIPCIÓN: Se culmina jornada laboral caño colector barrio el progreso.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 26 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**22 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 40



DESCRIPCIÓN: Se realiza jornada de topografía vía principal.

FOTOGRAFÍA No. 41



DESCRIPCIÓN: Avance de la jornada de topografía vía principal.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 27 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**23 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 42



DESCRIPCIÓN: Se realiza topografía tramo caño colector barrio progreso.


FOTOGRAFÍA No. 43



DESCRIPCIÓN: Se realiza topografía tramo caño colector.


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**25 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 44



DESCRIPCIÓN: Se da continuidad a la jornada de topografía.

FOTOGRAFÍA No. 45



DESCRIPCIÓN: Se da continuidad a la jornada de topografía sector puente baranda.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 29 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**26 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 46



DESCRIPCIÓN: Intervención vía principal, recolección de residuos.

FOTOGRAFÍA No. 47



DESCRIPCIÓN: Jornada de limpieza y recolección de residuos para su destino final.

FOTOGRAFÍA No. 48



DESCRIPCIÓN: Se realiza jornada de recolección de residuos generados por la limpieza del caño colector vía principal.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 31 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 49




DESCRIPCIÓN: Se ejecuta limpieza de la bocatoma laguna del miedo.

FOTOGRAFÍA No. 50



DESCRIPCIÓN: Se realiza limpieza de la bocatoma laguna del miedo.

FOTOGRAFÍA No. 51



DESCRIPCIÓN: Finaliza jornada de limpieza bocatoma laguna del miedo.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 33 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**28 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 52



DESCRIPCIÓN: Se realizan labores de limpieza caño colector frente a la planta inyección.

FOTOGRAFÍA No. 53



DESCRIPCIÓN: Obreros del plan avanza realizando jornada de limpieza caño colector.

FOTOGRAFÍA No. 54



DESCRIPCIÓN: Se finaliza jornada de limpieza caño colector frente a la planta inyección.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 35 de 38

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**29 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 55



DESCRIPCIÓN: Mantenimiento bocatoma vereda la laguna del miedo

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 36 de 38

FOTOGRAFÍA No. 56



DESCRIPCIÓN: Jornada de limpieza bocatoma.

FOTOGRAFÍA No. 57




DESCRIPCIÓN: Finaliza jornada de embellecimiento bocatoma.

	MUNICIPIO DE YONDO NIT. 890984265-6		
	GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código: F-GPI-SIN-21	
		Fecha de Aprobación: 01/12/2014	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	Versión: 1	Página: 37 de 38


NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE YONDÓ
CONTRATISTA:	**AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P.**
CONTRATO No.:	CD 014 DE 2024
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 NOVIEMBRE 2024**

FOTOGRAFÍA No. 58



DESCRIPCIÓN: Se ejecutan jornada de topografía sector invasión OPB casabe.

FOTOGRAFÍA No. 59



DESCRIPCIÓN: Se realiza topografía sector estación de servicio la cóndor.

FOTOGRAFÍA No. 60



DESCRIPCIÓN: Se ejecuta jornada de topografía sector la marranera.

- ***Copia informe de interventoría y obra.***

579

E. S. P.	LISTA DE CHEQUEO FORMATO LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL PARA LA PRESENTACION DEL INFORME PARA PAGO PARCIAL Y FINAL	Página 1 de 1

N° CONTRATO: 059 de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA: MB SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME PARA PAGO PARCIAL Y FINAL

ITEM	DOCUMENTO	SI	NO	APLICA SI	APLICA NO	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN REVISA
SUPERVISOR						
1	CUENTA DE COBRO	X				Jhessen Ramos
2	INFORME DE ACTIVIDADES	X				
3	SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO MES	X				
4	CERTIFICADO DE PARAFISCALES (PERSONA JURIDICA)	X				
5	ACTA FINALIZACION					
6	ACTA DE LIQUIDACION					
OBSERVACION:						
GERENCIA						
OBSERVACION:						
TESORERIA						E.S.P. YONDO Acueducto Alcantarillado Aseo TESORERO
7	COMPROBANTE DE EGRESO					
8	ORDEN DE PAGO					
OBSERVACION:						
ASISTENTE DE GERENCIA						
9	PANTALLAZO DE REGISTRO A GESTION TRANSPARENTE CGA					
OBSERVACION:						
ARCHIVO						
10	CHECKLIST COMPLETO					
OBSERVACION:						

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Obras civiles - Interventorías - Consultorías
Suministro de equipos y maquinaria
Químicos desinfectantes

www.mbservingenieria.com

520

Yondó, Antioquia 5 de diciembre de 2024

Señores
AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A ESP
ANT: ING JHESSEN ALDEMAR VILLA RAMOS
SUPERVISOR
L.C

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 059 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 1 Y ACTAS PARCIALES.

Cordial saludo,

Por medio del presente hacemos entrega de los siguientes documentos:

- INFORME MESUAL DE INTERVENTORIA No 1 TECNICO Y HSE del periodo comprendido del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2024, del contrato de obra No 058-2024.
- Acta de avance de obra No 1 del contrato de obra No 058-2024 con sus memorias de cálculo.
- Acta de avance de interventoría No 1 contrato de interventoría No 059-2024.

Esperamos su revisión y aprobación para realizar las respectivas facturas de cobro.

Sin otra novedad,

LUIS MANUEL BUSTAMANTE ROMERO
CC. 5.594.307 De Barrancabermeja
R.L. MB SERVICIOS DE INGENIERIA SAS