AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
811.021.151-6

- ***Programación general de obra administrativa***

General + adicional

CARRERA 53 # 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitán
Yondó -Antioquia

NUMERO DE CONTRATO	CD 014-2024
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA
EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P CD 014-2024
EMPRESA CONTRATISTA	SALIPAISMA S.A.S. CT.OB.058-2024
EMPRESA INTERVENTOR	MB SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. CT.IV.059-2024

ITEM	ACTIVIDAD	Unidad	Meta	V. Unitario	V. Parcial		MES 1				MES 2			
							31 DE OCTUBRE - 30 DE NOVIEMBRE				01 DE DICIEMBRE - 31 DE DICIEMBRE			
							SM 1 (31/10/2024 AL 07/11/2024)	SM 2 (08/11/2024 AL 15/11/2024)	SM 3 (16/11/2024 AL 22/11/2024)	SM 4 (23/11/2024 AL 30/11/2024)	SM 5 (01/12/2024 AL 07/12/2024)	SM 6 (08/12/2024 AL 15/12/2024)	SM 7 (16/12/2024 AL 23/12/2024)	SM 8 (24/12/2024 AL 31/12/2024)
	ACTIVIDADES DIRECTAS													
1,1,1	Realizar la Limpieza manual de material que se encuentre al interior de los Cuerpos Hídricos	M2	40.835,00	$ 85.305,00	$ 3.483.429.675,00	PROGRAMADO	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%
						VALOR PROGRAMADO	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 338.394.271,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88	$ 532.463.146,88
						EJECUTADO	-	14,0%	24%	31%	7%	7%	7%	10%
						VALOR EECUTADO	$ -	$ 487.287.751,50	$ 852.753.565,13	$ 1.096.397.440,88	$ 232.882.650,00	$ 232.882.650,00	$ 232.882.650,00	$ 348.342.967,50
1,1,2	Localización y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir).	M2	40.835,00	$ 4.676,00	$ 190.944.460,00	PROGRAMADO	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%
						VALOR PROGRAMADO	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 18.549.107,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50	$ 29.187.007,50
						EJECUTADO	-	14,0%	24%	31%	7%	7%	7%	10%
						VALOR EECUTADO	-	$ 26.710.714,80	$ 46.743.750,90	$ 60.099.108,30	12.765.480	12.765.480	12.765.480	19.094.446
1,1,3	Retirar el Material Extraido a Puntos Previamente Localizados para su Posterior Manejo	M3	1.680,00	$ 73.750,00	$ 123.900.000,00	PROGRAMADO	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%
						VALOR PROGRAMADO	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 12.906.250,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00	$ 18.068.750,00
						EJECUTADO	-	18,0%	32%	41%	5%	5%	5%	10%
						VALOR EECUTADO	-	$ 18.585.000,00	$ 32.523.750,00	$ 41.816.250,00	6.195.000	6.195.000	6.195.000	12.390.000
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3.798.274.135,00		$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 369.849.629,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,38	$ 579.718.904,39
	ADMINISTRACION	24%			$ 911.585.792,40		$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 88.763.911,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05	$ 139.132.537,05
	IMPREVISTO	0%			$ -									
	UTILIDAD	5%			$ 189.913.706,75		$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 18.492.481,47	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22	$ 28.985.945,22
	TOTAL PROGRAMADO DIRECTO+INDIRECTOS				$ 4.899.773.634,15		477.106.021,89	477.106.021,89	477.106.021,89	477.106.021,89	747.837.386,64	747.837.386,64	747.837.386,64	747.837.386,66
	TOTAL INTERVENTORIA				$ 188.260.380,00		$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50
	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%			$ 96.891.713,10		$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 10.012.771,39	$ 15.427.398,68	$ 15.427.398,68	$ 15.427.398,68	$ 15.427.398,68
	TOTAL OBRA				$ 5.184.925.727,25	TOTAL OBRA ACUMULADA	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 510.651.340,78	$ 786.797.332,82	$ 786.797.332,82	$ 786.797.332,82	$ 786.797.332,84
						% EJECUTADO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	TOTAL INTERVENTORIA				$ 188.260.380,00	V EJECUTADO	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50	$ 23.532.547,50
						% EJECUTADO	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	5,20%	5,20%	5,20%	10,00%
	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	2%			$ 96.891.713,10	V EJECUTADO	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 18.022.988,50	$ 5.036.862,60	$ 5.036.862,60	$ 5.036.862,60	$ 9.689.171,32
	PROGRAMADO	VR AVANCE SEMANAL					510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	510.651.340,78	786.797.332,82	786.797.332,82	786.797.332,82	786.797.332,84
		VR AVANCE ACUMULADO					510.651.340,78	1.021.302.681,56	1.531.954.022,34	2.042.605.363,13	2.829.402.695,95	3.616.200.028,77	4.402.997.361,59	5.189.794.694,43
		% AVANCE SEMANAL					9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%
		% AVANCE ACUMULADO					9,85%	19,70%	29,55%	39,40%	54,57%	69,74%	84,92%	100,09%
	EJECUTADO	VR AVANCE SEMANAL					$ -	$ 532.583.466,30	$ 932.021.066,03	$ 1.198.312.799,18	$ 251.843.130,00	$ 251.843.130,00	$ 251.843.130,00	$ 379.827.413,50
		AIU	0,29				$ -	$ 154.449.205,23	$ 270.286.109,15	$ 347.510.711,76	$ 73.034.507,70	$ 73.034.507,70	$ 73.034.507,70	$ 110.149.949,92
		TOTAL EJECUTADO					$ -	$ 687.032.671,53	$ 1.202.307.175,17	$ 1.545.823.510,94	$ 324.877.637,70	$ 324.877.637,70	$ 324.877.637,70	$ 489.977.363,42
		VR AVANCE ACUMULADO					41.555.536,00	770.143.743,52	2.014.006.454,69	3.601.385.501,62	3.954.832.549,42	4.308.279.597,22	4.661.726.645,02	5.184.925.727,25
		% AVANCE SEMANAL					0,80%	14,05%	23,99%	30,62%	6,82%	6,82%	6,82%	10,09%
		% AVANCE ACUMULADO					0,80%	14,85%	38,84%	69,00%	75,82%	82,63%	89,45%	100,00%

1631