GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ, en calidad de Supervisor saliente y ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ nuevo Supervisor designado respectivamente, para el CONVENIO 2592 DE 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, nos hemos reunido hoy 19 de enero de 2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo al oficio S-2026-000068-GENDTH de la aprobación de periodo de vacaciones que se anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONVENIO	2592 de 2024							
FECHA DE CONVENIO	5 de agosto de 2024							
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MUNICIPIO FIRAVITOBA NIT. 891.856.288-0							
VALOR	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75’000.000) M/CTE,							
PLAZO	TRES (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio y/o hasta el 100% de ejecución del objeto del presente convenio.							
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.							
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100 %							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	90 %							
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	$67’500.000,00							
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	25 de julio de 2025							
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI						NO	
	VALOR		PLAZO					
			6 meses de fecha 24/01/ 2025					
CESIONES HASTA LA FECHA	SI						NO	
	A NOMBRE DE: N/A						X	
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	Informe de Supervisión No. 1	17	9	2024	16	10	2024	
	Informe de Supervisión No. 2	17	10	2024	16	11	2024	
	Informe de Supervisión No. 3	17	11	2024	21	1	2025	

	Informe de Supervisión No. 4	21	1	2025	20	2	2025
	Informe de Supervisión No. 5	21	2	2025	20	3	2025
	Informe de Supervisión No. 6	21	3	2025	20	4	2025
	Informe de Supervisión No. 7	21	4	2025	20	5	2025
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A							
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	Se ha cumplido con el objeto del convenio de suministro mezcla asfáltica en las vías del municipio de Firavitoba, ejecutado por parte del municipio de mediante administración directa, con la contratación de cuadrillas de mano de obra y adquisición de la mezcla asfáltica.							
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	A la fecha el convenio se encuentra Terminado con acta de fecha 18 de septiembre de 2025. Se ha realizado requerimientos al municipio en la espera de entrega de informes parciales y final rectificado.							

Con el fin de continuar vigilando que el convenio 2592 de 2024 se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio 2592 de 2024; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la plataforma SECOP II, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 19 de enero de 2026.

Firmas,

MARCELA ELVIRA ROJAS GONZALEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 19/01/2026