Fecha: enero de 2026

Respetado subdirector:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ARQUITECTO WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2118 de 2024 Firmado con GOBERNACIÓN DEL CAUCA
PERIODO:	Del 05 de diciembre de 2025. Al 31 de diciembre de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 5295 del 04 de diciembre de 2025.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
PR21+0900 Rio Timba (Cauca) – Asnazú-Suarez PR0+0000 (código Vía 26CC01-1)	21,9

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	2118 de 2024		
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	NIT:	891.580.016-8

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DENTRO DE LA VÍA TIMBASUAREZ-MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.		
FECHA DE INICIO:	10 de julio de 2024.	No. de oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	10 de julio de 2024.
VALOR INICIAL:	$00,00		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
ADICIÓN 2:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$00,00		
DESEMBOLSO:	CUENTA X FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$00,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	17 meses y 20 días		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses y 0 días		
PRÓRROGA 2:	0 meses y 0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2026		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$0,00
						$0,00
TOTAL						$0,00

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
PAF-COLAVANZA-0-033-2025	PAF-COLAVANZA-I-039-2025

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025

Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__

Contrato por: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS COLOMBIA AVANZA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	PAF-COLAVANZA-O-033-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK	NIT:	901.970.444-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. (50.00%) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ (40.00%) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. (10.00%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL YDE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN ELDEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMACOLOMBIA AVANZA.		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de septiembre de 2026		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-COLAVANZA-I-039-2025

Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__

Contrato por: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS COLOMBIA AVANZA

Interventor: _____

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	PAF-COLAVANZA-I-039-2025		
INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES	NIT:	63.323.375

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA		
FECHA DE INICIO:	04 de noviembre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 de noviembre de 2026		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se establece la ejecución de los contratos de obra e interventoría derivados dentro del cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 4440-2024 suscrito con la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA, donde los trabajos se ejecutan en un vía de orden departamental, administrada por la Gobernación de Cauca, razón primordial que establece la suscripción del convenio, para la intervención del corredor antes citado.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se establece la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados de obra e interventoría desde el mes de noviembre de 2025.
Se establece la solicitud de prorroga del convenio, la cual queda avalada y formalizada en día 22 de diciembre de 2025, hasta el día 31 de diciembre de 2026, con el propósito de terminar los contratos derivados y agotar la etapa postcontractual correspondiente.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin comentarios en el periodo de reporte.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO X

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	DÍA de MES de AÑO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	DÍA de MES de AÑO
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI __ O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: _____
NOMBRE: _____
Póliza de Cumplimiento

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Buen Manejo Anticipo			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Estabilidad de la Obra			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO
Calidad			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

Garantía de RCE

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**

Predios, Labores y Operaciones			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18 de diciembre de 2025	N/A	Prorroga No. 01	Aprobado

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento, para este periodo por situaciones de orden público no se establece visitas.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Establecer con la gobernación del Cauca, canales de comunicación frente al desarrollo de los contratos derivados, que propendan en el cumplimiento del cronograma establecido, y del uso de los recursos que se encuentran adjudicados para la ejecución de las actividades del convenio.

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
CC 3169762
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca