Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:
Número orden de facturación 12
Orden de compra
Tipo de operación
Fecha de registro 27/11/2025
Número de contrato

Datos del emisor:
Razón social CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Nit del emisor: NIT 901476491-4
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección CR 48 48 SUR 75
Correo
Departamento Antioquia **Municipio** ENVIGADO

Datos del adquiriente:
Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit del adquiriente NIT 800215807-2
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección CR 59 26 60
Correo ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Departamento Bogotá D.C **Municipio** BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	ACTA DE OBRA 44 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2025	94	1,00	2.518.369.665,20	0	0	0	0	2.518.369.665,20
2	UTILIDAD 5%	94	1,00	100.734.785,80	0	19.139.609,30	0	0	119.874.395,10
3	ACTA No 4 PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL	94	1,00	353.851.230,00	0	67.231.733,70	0	0	421.082.963,70

Descripción

Observación

CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S 901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1 PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970 PARTICIPACIÓN 20%. #$24-02-00;1006-2021;ldiazp@invias.gov.co#$ CONTRATO 1006 DE 2021.

Valor total en letras

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Descuentos Globales

Anticipos

1	ANTICIPO	288.101.490,00

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	$454,586,015.80
Subtotal base no gravable	$2,518,369,665.20
Total Impuesto	$86,371,343.00
Total más impuestos	$3,059,327,024.00
Total Retenciones	$0.00
Descuentos globales	$0.00
Anticipos	$288,101,490.00
Retegarantías	$0.00
Valor total operación	$2,771,225,534.00

Sin valor fiscal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **CAUCA** — PERIODO MES: Noviembre de 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No- **44** (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.972.955.681,00

	Día/ Mes / Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/11/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elsa Campo Lopez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/12/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Elsa Campo Lopez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	3/12/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos Eduardo Rodriguez		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	4/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Richard Edward Jiménez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5/12/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Jaime Díaz Pérez		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA,

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 **NIT.** 901476491-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.771.225.534 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 44 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Noviembre de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. **19202-79853 CAU**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 3/dic/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. **19202-79853 CAU**
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 3/dic/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: _____
Nombre: **ING. RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA**
Matrícula No **22202-185911 COR**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 4/dic/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: _____
Nombre: **ING LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ**
MAT PROF **22202-273807**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA — **ACTA Nª** 44 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.972.955.681,00 — **FECHA** 27/11/2025 (Día / Mes / Año) — **MES** Noviembre de 2025

CONTRATO No : **1006 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **990 de 2021** — INTERVENTOR: **CONSORCIO ICAYECO 189**

PLAZO INICIAL: **110 MESES Y 3 DÍAS** — PLAZO ACUMULADO: **110 MESES Y 3 DÍAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **28/06/2021** — ACTUAL: **30/12/2030**

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** — FECHA DE REANUDACIÓN: **7/04/2022**

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: **22/04/2022** — FECHA DE REANUDACIÓN: **26/08/2022** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 300.149.391.398,00** — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N.A.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 300.149.391.398,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 02 de Octubre de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220,00	$ 1.129.859	$ 248.568.980,00	19,00	$ 21.467.321,00		$ -	0,1	$ 112.986,00
2	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13.700,00	$ 108.472	$ 1.486.066.400,00	6.909,00	$ 749.433.048,00	14,0	$ 1.518.608,00	4.052,4	$ 439.571.933,00
3	1-11601	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830,00	$ 39.957	$ 472.691.310,00	4.830,00	$ 192.992.310,00		$ -		$ -
4	1-11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	4.080,00	$ 66.266	$ 270.365.280,00	3.662,00	$ 242.666.092,00		$ -	958,8	$ 63.535.841,00
5	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7.875,00	$ 4.258	$ 33.531.750,00	2.875,00	$ 12.241.750,00	28,0	$ 119.224,00	1.968,0	$ 8.379.744,00
6	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000,00	$ 10.127	$ 3.554.577.000,00	109.147,00	$ 1.105.331.669,00	22,5	$ 227.858,00	56.189,5	$ 569.031.067,00
7	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308,00	$ 11.970	$ 1.847.066.760,00	5.000,00	$ 59.850.000,00		$ -		$ -
8	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400,00	$ 59.848	$ 3.734.515.200,00	16.430,00	$ 983.302.640,00		$ -	2.830,5	$ 169.399.764,00
9	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213.440,00	$ 9.275	$ 1.979.656.000,00	106.721,00	$ 989.837.275,00	276,0	$ 2.559.900,00	3.805,6	$ 35.296.940,00
10	1-11601	220.1		Terraplenes	m3	272.160,00	$ 12.484	$ 3.397.645.440,00	14.739,00	$ 184.001.676,00		$ -		$ -
11	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	60.840,00	$ 17.708	$ 1.077.354.720,00	5.567,00	$ 98.580.436,00		$ -	1.567,0	$ 27.748.436,00
12	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080,00	$ 9.890	$ 2.849.111.200,00	71.580,00	$ 707.926.200,00	432,3	$ 4.275.447,00	4.831,2	$ 47.780.568,00
13	8-11606	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000,00	$ 7.157	$ 1.130.806.000,00	158.000,00	$ 1.130.806.000,00		$ -	1.550,0	$ 11.093.350,00
SUBTOTAL EXPLANACION								**$ 22.081.956.040,00**		**$ 6.478.436.417,00**		**$ 8.701.037,00**		**$ 1.371.950.629,00**
14	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261.000,00	$ 882	$ 230.202.000,00	695.725,78	$ 613.630.138,00	780,0	$ 687.960,00	691.068,0	$ 609.521.976,00
15	2-11602	311-13		Afirmado	m3	42.000,00	$ 106.801	$ 4.485.642.000,00	20.500,00	$ 2.189.420.500,00		$ -	5.944,4	$ 634.867.864,00
16	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71.993,00	$ 160.824	$ 11.578.202.232,00	71.993,00	$ 11.578.202.232,00	191,4	$ 30.781.714,00	40.650,7	$ 6.537.608.177,00
17	2-11602	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000,00	$ 180.122	$ 3.782.562.000,00	11.000,00	$ 1.981.342.000,00		$ -		$ -
18	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	41.150,00	$ 177.851	$ 7.318.568.650,00	1.000,00	$ 177.851.000,00		$ -		$ -
19	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25.530,00	$ 192.987	$ 4.926.958.110,00	4.800,00	$ 926.337.600,00		$ -		$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 32.322.134.992,00**		**$ 17.466.783.470,00**		**$ 31.469.674,00**		**$ 7.781.998.017,00**
20	8-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256.000,00	$ 2.777	$ 710.912.000,00	97.230,00	$ 270.007.710,00		$ -	65,0	$ 180.505,00
21	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256.000,00	$ 1.760	$ 450.560.000,00	4.734,00	$ 8.331.840,00		$ -		$ -
22	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170,00	$ 787.009	$ 25.318.079.530,00	2.431,00	$ 1.913.218.879,00		$ -		$ -
23	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200,00	$ 814.383	$ 6.677.940.600,00	1.748,00	$ 1.423.541.484,00		$ -	147,2	$ 119.877.178,00
24	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	59.000,00	$ 69.297	$ 4.088.523.000,00	1.000,00	$ 69.297.000,00		$ -		$ -
25	1-11601	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100,00	$ 75.076	$ 1.208.723.600,00	2.535,00	$ 190.317.660,00		$ -	35,0	$ 2.627.660,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 38.454.738.730,00**		**$ 3.874.714.573,00**		**$ -**		**$ 122.685.343,00**

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA | **ACTA Nº** 44 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.972.955.681,00 | **FECHA** 27/11/2025 (Día / Mes / Año) | **MES** Noviembre de 2025

CONTRATO No : **1006 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **990 de 2021** | INTERVENTOR: **CONSORCIO ICAYECO 189**

PLAZO INICIAL:	**110 MESES Y 3 DÍAS**	PLAZO ACUMULADO:	**110 MESES Y 3 DÍAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**28/06/2021**	ACTUAL:	**30/12/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	**16/09/2021**	FECHA DE REANUDACIÓN:	**6/04/2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	**22/04/2022**	FECHA DE REANUDACIÓN:	**26/08/2022**
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$ 300.149.391.398,00**	**(B)**:	(Indique día/mes/año) N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$ 300.149.391.398,00**		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 02 de Octubre de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	6-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62.100,00	$ 775.551	$ 48.161.717.100,00	31.938,75	$ 24.770.129.501,00		$ -	4.022,4	$ 3.119.576.342,00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 48.161.717.100,00**		**$ 24.770.129.501,00**		**$ -**		**$ 3.119.576.342,00**
27	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174,00	$ 31.086	$ 6.315.866.964,00	167.699,00	$ 5.213.091.114,00	600,9	$ 18.679.577,00	38.257,7	$ 1.189.278.862,00
28	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386,00	$ 77.919	$ 3.848.107.734,00	2.667,00	$ 207.809.973,00		$ -	471,4	$ 36.731.017,00
29	6-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7.966,00	$ 24.702	$ 196.776.132,00	5.000,00	$ 123.510.000,00		$ -		$ -
30	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	21.962,00	$ 69.692	$ 1.530.575.704,00	13.446,00	$ 937.078.632,00		$ -	4.843,2	$ 337.532.294,00
31	6-11606		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892,00	$ 2.175.175	$ 6.290.606.100,00		$ -		$ -		$ -
32	6-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.746,00	$ 791.566	$ 3.756.772.236,00	13.070,60	$ 10.346.242.560,00	136,3	$ 107.890.446,00	4.903,8	$ 3.881.681.351,00
33	6-11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14.990,00	$ 672.973	$ 10.087.865.270,00	2.992,00	$ 2.013.535.216,00	46,5	$ 31.293.245,00	274,0	$ 184.394.602,00
34	6-11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.638,00	$ 471.638	$ 1.715.819.044,00	3.367,80	$ 1.588.382.456,00	9,5	$ 4.480.561,00	860,3	$ 405.750.171,00
35	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960,00	$ 5.118	$ 11.110.973.280,00	2.170.960,00	$ 11.110.973.280,00	31.354,0	$ 160.469.772,00	1.000.449,5	$ 5.120.300.541,00
36	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435,00	$ 610.011	$ 5.755.453.785,00	6.556,00	$ 3.999.232.116,00	1,1	$ 671.012,00	1.302,2	$ 794.356.324,00
37	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429,00	$ 772.444	$ 331.378.476,00	3.073,20	$ 2.373.874.901,00	40,2	$ 31.052.249,00	565,7	$ 436.971.571,00
38	6-11604		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10.800,00	$ 631.684	$ 6.822.187.200,00	20.523,70	$ 12.964.492.911,00	595,9	$ 376.420.496,00	10.374,3	$ 6.553.279.321,00
39	6-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5.620,00	$ 76.533	$ 430.115.460,00	4.094,00	$ 313.326.102,00		$ -	94,0	$ 7.194.102,00
40	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000,00	$ 6.666	$ 1.159.884.000,00	173.668,20	$ 1.157.672.221,00	407,0	$ 2.713.062,00	64.761,2	$ 431.698.159,00
41	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	38.400,00	$ 142.798	$ 5.483.443.200,00	32.043,80	$ 4.575.790.552,00	108,0	$ 15.422.184,00	14.788,8	$ 2.111.811.062,00
42	6-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7.680,00	$ 182.645	$ 1.402.713.600,00	6.403,80	$ 1.169.622.051,00		$ -	1.502,8	$ 274.478.906,00
43	6-11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.200,00	$ 180.296	$ 576.947.200,00	1.700,00	$ 306.503.200,00		$ -		$ -
44	6-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2.780,00	$ 261.046	$ 725.707.880,00	2.780,00	$ 725.707.880,00		$ -	1.071,0	$ 279.580.266,00
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 67.541.193.265,00**		**$ 59.126.845.165,00**		**$ 749.092.604,00**		**$ 22.045.038.549,00**
45	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	275.000,00	$ 1.889	$ 519.475.000,00	245.000,00	$ 462.805.000,00		$ -	44.255,0	$ 83.597.695,00
46	8-11607	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	22.982,00	$ 22.554	$ 518.336.028,00	6.982,00	$ 157.472.028,00		$ -		$ -
47	8-11607	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.178,00	$ 7.942	$ 231.731.676,00	25.000,00	$ 198.550.000,00		$ -		$ -
48	8-11607	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	729,00	$ 378.372	$ 275.833.188,00	185,00	$ 69.998.820,00	-185,0	-$ 69.998.820,00		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA | **ACTA Nª** 44 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.972.955.681,00 | **MES** FECHA 27/11/2025 (Día / Mes / Año) Noviembre de 2025

CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 | ACTUAL: 30/12/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021 | FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022 | FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 300.149.391.398,00 | **(B)**: N.A.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 300.149.391.398,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 02 de Octubre de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
49	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	360,00	$ 309.881	$ 111.557.160,00	513,00	$ 158.968.953,00	-508,0	-$ 157.419.548,00		$ -
50	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347,00	$ 530.830	$ 184.198.010,00	347,00	$ 184.198.010,00		$ -		$ -
51	8-11607	720-13		Poste de referencia	u	19,00	$ 242.517	$ 4.607.823,00	46,00	$ 11.155.782,00		$ -		$ -
52	8-11607	730-13		Defensa metalica	m	3.035,00	$ 219.374	$ 665.800.090,00	3.035,00	$ 665.800.090,00		$ -		$ -
53	8-11607	730-13		Sección final	u	478,00	$ 98.195	$ 46.937.210,00	1.094,00	$ 107.425.330,00		$ -		$ -
54	8-11607	740-13		Captafaros	u	2.023,00	$ 20.965	$ 42.412.195,00	2.023,00	$ 42.412.195,00		$ -		$ -
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ 2.600.888.380,00**		**$ 2.058.786.208,00**		**-$ 227.418.368,00**		**$ 83.597.695,00**
55	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19.000,00	$ 16.975	$ 322.525.000,00	7.972,00	$ 135.324.700,00	28,0	$ 475.300,00	1.947,0	$ 33.050.325,00
56	6-11606	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada	m2	19.800,00	$ 26.134	$ 517.453.200,00	19.800,00	$ 517.453.200,00		$ -	10.168,0	$ 265.730.512,00
57	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	150.000,00	$ 17.923	$ 2.688.450.000,00	1.000,00	$ 17.923.000,00		$ -		$ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								**$ 3.528.428.200,00**		**$ 670.700.900,00**		**$ 475.300,00**		**$ 298.780.837,00**
58	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	20.800,00	$ 1.006	$ 20.924.800,00	20.285,33	$ 20.407.041,00		$ -	16.356,4	$ 16.454.538,00
59	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.236.449,00	$ 1.118	$ 18.152.349.982,00	1.614.523,00	$ 1.805.036.714,00	1.514,3	$ 1.692.987,00	443.725,5	$ 496.085.109,00
60	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5.549.440,00	$ 1.118	$ 6.204.273.920,00	81.142,40	$ 90.717.203,00	6.226,1	$ 6.960.780,00	69.634,9	$ 77.851.818,00
SUBTOTAL TRANSPORTES								**$ 24.377.548.702,00**		**$ 1.916.160.958,00**		**$ 8.653.767,00**		**$ 590.391.465,00**
61	6-11603		500.1P-13	Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		$ 972.717		54.316,00	$ 52.834.096.572,00	597,0	$ 580.712.049,00	24.703,3	$ 24.029.319.866,00
62	2-11602		350.1P-13	Reciclado suelo cemento	m3		$ 203.876		44.813,00	$ 9.136.295.188,00	302,1	$ 61.590.940,00	22.176,9	$ 4.521.337.664,00
63	6-11606		663.1P-13	Tubería perforada para drenaje de 4"	m		$ 26.267		50.569,00	$ 1.328.295.923,00	83,0	$ 2.180.161,00	17.553,0	$ 461.064.651,00
64	6-11604		610-1P	Relleno para estructuras con subbase	m3		$ 108.562		6.558,00	$ 711.949.596,00	46,7	$ 5.069.845,00	6.199,3	$ 673.008.407,00
65	6-11604		630,7P-13	Concreto resistencia 14mpA (G) - Ciclópeo	m3		$ 400.932		2.097,00	$ 840.754.404,00	70,4	$ 28.225.613,00	1.211,4	$ 485.689.025,00
66	6-11606		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Purace.	m		$ 3.832.328		1.040,00	$ 3.985.621.120,00		$ -	992,0	$ 3.801.669.376,00
67	6-11604		670.5.1P	Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		$ 2.159.925		300,00	$ 647.977.500,00	4,5	$ 9.719.663,00	84,7	$ 182.945.648,00
68	6-11604		610.2P	Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		$ 13.869		6.018,20	$ 83.466.416,00		$ -	3.321,6	$ 46.067.270,00
69	1-11601		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		$ 90.881		36.577,00	$ 3.324.154.337,00	432,3	$ 39.287.856,00	4.831,2	$ 439.064.287,00
70	8-11607	710.1.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA (Actualizacion según Manual de Señalización Vial 2024	u		$ 464.935		2.110,00	$ 981.012.850,00	667,0	$ 310.111.645,00	667,0	$ 310.111.645,00
71	8-11607	710.1.5		Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tuberia de 2" x 2mm	u		$ 352.375		1.750,00	$ 616.656.250,00	758,0	$ 267.100.250,00	758,0	$ 267.100.250,00
72	6-11604		670.1.5 P	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO	m3		$ 2.275.325		436,52	$ 993.224.869,00	206,0	$ 468.716.950,00	206,0	$ 468.716.950,00
73	6-14103		632P	BARANDA METÁLICA PEATONAL	m		$ 730.545		377,00	$ 275.415.465,00	377,0	$ 275.415.465,00	377,0	$ 275.415.465,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS								**$ -**		**$ 75.758.920.490,00**		**$ 2.048.130.437,00**		**$ 35.961.510.504,00**
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION										**$ 82,00**				
AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO														
SUBTOTAL OBRAS								**$ 239.068.605.409,00**		**$ 192.121.477.764,00**		**$ 2.619.104.451,00**		**$ 71.375.529.381,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 35.510.276.968,00		$ 80.900.092.662,00				$ 16.068.747.534,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 1.100.000.000,00		$ 100.000.000,00				
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 275.678.882.377,00		$ 273.121.570.426,00		$ 2.619.104.451,00		$ 87.444.276.915,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)							$ 2.014.576.448,00		$ 1.995.888.399,00		$ 19.139.609,00		$ 639.015.869,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							**$ 277.693.458.825,00**		**$ 275.117.458.825,00**		**$ 2.638.244.060,00**		**$ 88.083.292.784,00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1.725.000.000,00		$ 1.725.000.000,00		-		$ 1.471.959.753,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 327.750.000,00		$ 327.750.000,00		$ -		$ 279.672.353,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$ 2.052.750.000,00**		**$ 2.052.750.000,00**		**$ -**		**$ 1.751.632.106,00**
	PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL							$ -		$ 2.436.974.790,00		353.851.230,00		$ 2.267.892.086,00
	IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL							$ -		$ 463.025.210,00		67.231.734,00		$ 430.899.496,00
	TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL							**$ -**		**$ 2.900.000.000,00**		**$ 421.082.964,00**		**$ 2.698.791.582,00**
	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)							$ 20.079.182.573,00		$ 20.079.182.573,00		-		$ 717.421.753,00
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							$ 324.000.000,00		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO							**$ 300.149.391.398,00**		**$ 300.149.391.398,00**		**$ 3.059.327.024,00**		**$ 93.251.138.225,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA | **ACTA Nª** 44 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.972.955.681,00 | **FECHA** 27/11/2025 (Día / Mes / Año) | **MES** Noviembre de 2025

CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	ACTUAL:	30/12/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	16/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	6/04/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	22/04/2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26/08/2022
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 300.149.391.398,00	**(B)**:	(Indique día/mes/año) N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 300.149.391.398,00		

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 15.188.235.294,00	5,10%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 288.101.490,00	11,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 9.476.336.784,00	62,39%
Valor Saldo por Amortizar	$ 5.711.898.510,00	37,61%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 47.988.893,00	$ 1.802.549.226,00
2 Sub-bases y bases	$ 93.060.614,00	$ 12.303.335.681,00
3 Transporte de materiales	$ 8.653.767,00	$ 590.391.465,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 160.469.772,00	$ 5.120.300.541,00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 1.956.424.816,00	$ 50.335.293.686,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 352.506.589,00	$ 1.223.658.782,00
TOTAL	$ 2.619.104.451,00	**$ 71.375.529.381,00**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2.619.104.451,00	$ 19.139.609,00	$ 2.638.244.060,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISION JORNADA 24/7	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	$ 353.851.230,00	$ 67.231.734,00	$ 421.082.964,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2.972.955.681,00	$ 86.371.343,00	$ 3.059.327.024,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 47.988.893,00	$ 1.811.014.916,00
SB	$ 93.060.614,00	$ 12.303.335.681,00
PA	$ -	$ 122.685.343,00
PC	$ 580.712.049,00	$ 27.148.896.208,00
OA	$ 1.538.420.301,00	$ 28.439.615.341,00
SCT	$ 349.793.527,00	$ 660.809.590,00
OV	$ 475.300,00	$ 298.780.837,00
T	$ 8.653.767,00	$ 590.391.465,00
TOTAL	**$ 2.619.104.451,00**	**$ 71.375.529.381,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	47.988.893,00	1.802.549.226,00
11602 Afirmados, subbases y bases	93.060.614,00	12.303.335.681,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	580.712.049,00	27.268.953.891,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	943.448.628,00	12.104.533.601,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	320.031.508,00	16.369.540.462,00
11607 Señalización y control de transito	349.793.527,00	660.809.590,00
11608 Transporte y sobre acarreos	8.653.767,00	590.391.465,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	275.415.465,00	275.415.465,00
TOTAL	**2.619.104.451,00**	**71.375.529.381,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 5	

FECHA: 27/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA | **ACTA Nª** 44 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.972.955.681,00 | **MES** Noviembre de 2025

CONTRATO No : **1006 de 2021** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **990 de 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO ICAYECO 189**

PLAZO INICIAL:	**110 MESES Y 3 DÍAS**	PLAZO ACUMULADO:	**110 MESES Y 3 DÍAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**28/06/2021**	ACTUAL:	**30/12/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	**16/09/2021**	FECHA DE REANUDACIÓN:	**6/04/2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	**22/04/2022**	FECHA DE REANUDACIÓN:	**26/08/2022** (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$ 300.149.391.398,00**	**(B)**:	N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$ 300.149.391.398,00**		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.972.955.681,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.684.854.191,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.771.225.534,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064
Contratista
Matricula No.: **05202128601 ANT**

Firma
Nombre: **VICTOR JUST GUERRA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Interventor
C.E No: 8101683

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Gestión Técnica.