INFORME DE SUPERVISOR
CONVENIO N° CIAD- 014-2025-MS

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	INV. CD. 010 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE SITIONUEVO MAGDALENA QUE COMPRENDE DEL SECTOR LOS COCOS Y LA TRINIDAD".
CONTRATISTA:	FUNDACION SOCIAL DIA FELIZ.
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN ENRRIQUE FONTALVO CHARRIZ. NIT. 900.625.957 -0
N° CONVENIO	CIAD – 014- 2025- MS
SUPERVISOR CONVENIO	EVA ESTELA LUNA CAÑAS.
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVO ($54.110.191.80)
ANTICIPO 40%	VEINTI UN MILLON SESISIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CERO SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS SENTAVOS. (21.644.076,72)
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA ES DE MÁXIMO UN MES (1) MESES.
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE TIEMPO DE INTERVENIDO

Tiempo planificado	Un mes de Ejecución / (30 Días)
Tiempo de ejecución transcurrido	1 meses de Ejecución
Tiempo de ejecución restante	0

2.0 DETALLE DEL AREA FINANCIERA DEL CONTRATO

EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA REALIZADA DENTRO DEL CONTRATO:

Se detalla la Inversión de desembolsos y pagos, anticipo y saldo por pagar.

CONCEPTO	VALOR	ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
Contrato Inicial	$ 54.110.191.80		
Total, Obras Contratadas	**$** 54.110.191.80	$21.644.076,72	
SALDO POR PAGAR,	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($32.466.114,20)		

3.0 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO: INV. CD. 010 2025
CONVENIO: CIAD – 014- 2025- MS
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE SITIONUEVO MAGDALENA QUE COMPRENDE DEL SECTOR LOS COCOS Y LA TRINIDAD.
ANTICIPO DE OBRA: $ 21.644.067.70
ADICIONAL: N/A
PÓLIZAS: responsabilidad civil - seguro de cumplimiento

Las pólizas de Seguros del estado con que cuenta el contrato se encuentran vigentes.

GARANTÍAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	N° DE PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento C.	Seguro del estado	85-44-101141752	31/10/2025	30/05/2026
Pagos salarios	Seguro del estado	85-44-101141752	31/10/2025	30/11/2028

Estabilidad de la obra**: SI AMPARA 3 AÑOS**

4.0 RESUMEN DE LA GESTIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas estipuladas en el contrato que tiene por objeto **MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE SITIONUEVO MAGDALENA QUE COMPRENDE DEL SECTOR LOS COCOS Y LA TRINIDAD"**

5.0 ACTIVIDADES TÉCNICAS.

el contrato el cual tiene por objeto **MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE SITIONUEVO MAGDALENA QUE COMPRENDE DEL SECTOR LOS COCOS Y LA TRINIDAD"** se pudieron contemplar las siguientes actividades.

Capítulos: preliminares

Ítems: 1.01

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.**

Actividad que se realizó para demarcar el terreno definiendo la ubicación exacta para el respectivo mejoramiento de la vía. Se utilizaron equipos topográficos, luego de haber implementado el trazado se realizaron las respectivas excavaciones y corte de materiales.





Ítems: 1.2

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN.

actividad que se realizó con máquina (pajarita) consiste en retirar la capa superficial de vegetación (yerba, maleza, raíces entre otros. Luego se procede con la nivelación del terreno.





Capítulos: **MOVIMIENTOS DE TIERRAS**.

excavaciones varias a máquina en material común (no incluye retiro)

corte en material común con maquina (no incluye retiro)

Actividad que se realizó con motoniveladora, realizando excavaciones y corte del material del sitio.





- **Capítulos**: **pavimentos**

Ítems: 3.01 – 3.02

BASE GRANULAR - CLASE C
SUB BASE GRANULAR

Actividad que se realizó con motoniveladora y vibro, esta actividad consiste en extender el material en el sitio de la obra, para darle una mayor estabilidad y resistencia a la vía.









- **Capítulos**: MAQUIMARIA

Ítems: 2-04

TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA-

Se utilizo una cama – baja para el transporte de maquina (motoniveladora) de característica NEW HOLLAND.





Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se da aprobación al siguiente informe a los veinte días (20) días del mes de diciembre del año 2025.

EVA ESTELA LUNAS CAÑAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA