ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2026-5595
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Fecha: 19-01-2026 - 19:10
Folios: 1 Anexos:
Radicador: DAVID ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: YYISC

Bogotá D.C., enero de 2026

MEMORANDO

PARA: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos

DE: **ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Asunto: **Remisión de Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 03 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 de 2023** cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y / O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A - DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B - SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 - TUNJUELITO."*

Proyecto: INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A - DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B - SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 – TUNJUELITO

Respetada Doctora:

Remito, para su trámite correspondiente y en ejercicio de su competencia, el Acta de Prórroga No. 3 de la Suspensión No. 03 del contrato señalado en el asunto. El presente trámite tiene por objeto formalizar la suspensión del contrato por un término de **dos (2) meses**, comprendido entre el **19 de enero de 2026** y el **18 de marzo de 2026**, estableciendo como fecha de reinicio el 20 de marzo de 2026, o antes, una vez se superen las causas que dieron origen a dicha suspensión.

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED.

Elaboró: Alejandro Muñoz Diaz - Contratista DCCEE
Revisó: Robin Daniel Ramírez Morales - DCCEE
Zelenia Herrera Rodríguez – Contratista DCCEE

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5359833 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA DE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3

En Bogotá D.C., a los **dieciséis (16) días del mes de enero del año 2026**, ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.070.546 de Manizales Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED como supervisor del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 de 2023, **DAVID ALEJANDRO MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.026.270.532 de Bogotá, como apoyo a la supervisión y **YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.742.098 de Bogotá D.C. en su calidad de Representante Legal de **IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 900.283.049-9 en su condición de **INTERVENTOR**, con el fin de suscribir el **Acta de prórroga No 3 a la Suspensión No. 3** del contrato arriba referido, el cual iniciará ejecución el día hábil siguiente y cuyas condiciones se transcriben a continuación:

OBJETO:	***INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A – DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B – SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 – TUNJUELITO***
PLAZO INICIAL:	9 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de noviembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	01 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN No. 1	14 de mayo de 2024
TIEMPO INICIAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1	**60 DÍAS CALENDARIO**
TIEMPO REAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1	**43 DÍAS CALENDARIO (REINICIO ANTICIPADO)**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de junio de 2024
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de junio de 2024
SUSPENSIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE REINICIO ANTICIPADO	**Suspensión No. 1 suscrita el 14 de mayo de 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO EN VIRTUD DEL PRESENTE REINICIO ANTICIPADO DE LA SUSPENSIÓN No. 1	13 de septiembre de 2024
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN No 2	16/07/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 2.	**90 DÍAS HÁBILES (131 DÍAS CALENDARIO).**
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 2	24 / 11 / 2024
TIEMPO DE LA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 2.	**67 DÍAS CALENDARIO**
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 2	30 / 01/2025
TIEMPO DE LA PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 2	**60 DÍAS CALENDARIO**
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 2	31 / 03/2025
TIEMPO DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 2	**60 DÍAS CALENDARIO**
TIEMPO REAL DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 2	**39 DÍAS CALENDARIO (REINICIO ANTICIPADO)**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADO DE LA PRORROGA No 3 SUSPENSIÓN No 2	9 mayo 2025)
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA SUSPENSIÓN No 2	9 mayo 2025

FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN No 3	19/06/2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 3.	**TRES (03) MESES**
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LASUSPENSIÓN No 3.	18/09/2025.
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3	19 / 09/2025
TIEMPO LA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3.	**DOS (02) MESES).**
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3.	18/11/2025.
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3	19 NOVIEMBRE 2025
TIEMPO LA PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3.	**DOS (02) MESES).**
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3.	18 ENERO 2026
FECHA INICIO DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 3	19 ENERO 2026
TIEMPO LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 3.	**DOS (02) MESES**
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No 3.	18 MARZO 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA PRESENTE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN N° 3	6 DE ABRIL 2026

FUNDAMENTOS DE LA PRORROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No. 03:	Durante la ejecución Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, cuyo objeto consiste en: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD SEDE A – DIANA TURBAY CPF 623 Y SEDE B – SAN BENITO CPF 616, UBICADOS EN LA LOCALIDAD 06 – TUNJUELITO**", se han realizado ajustes en el cronograma toda vez que se han presentado circunstancias que han afectado el desarrollo normal del proyecto, dando lugar a suspensiones y prórrogas a las suspensiones. A continuación, se presenta un resumen de las novedades contractuales que proceden a desarrollar los fundamentos que respaldan EL ACTA DE PRORROGA N. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3, en los siguientes términos: 1) **ACTA DE INICIO**: El día dos (02) de noviembre de 2023 se suscribió entre las partes acta de inicio del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, marcando el comienzo formal de la ejecución del contrato de Interventoría. 2) **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:** Mediante acta de fecha 14 de mayo del 2024, se suscribió Acta de suspensión No. 01 al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, por el término real de cuarenta y tres (43) días calendario. El Acta de suspensión se fundamentó en la radicación del proyecto arquitectónico ante el DADEP, actuación que quedó radicada en debida forma mediante los radicados No. 2024- 40000- 83442 (CPF 616) y No. 2024-4000084132 (CPF 623) del 24 y 25 de abril de 2024, previo aval del interventor. El término de suspensión que

se pactó fue de sesenta (60) días calendario, lo que generó una fecha de terminación inicial de la suspensión el día 12 de julio de 2024.

3) **ACTA DE REINICIO ANTICIPADO A LA SUSPENSIÓN No.1:** El 26 de junio de 2024, se suscribió reinicio anticipado al Acta de Suspensión No.1 al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, en ocasión a la notificación del pronunciamiento de anuencia por parte del DADEP para los proyectos San Benito Abad mediante los radicados No. 2024-20100-60591 Sede A (CPF 623) y No. 2024- 20100-56161 para la Sede B (CPF 616). En ese sentido, el tiempo real de la suspensión fue de cuarenta y tres (43) días calendario.

4) **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:** Mediante acta suscrita el 16 de julio del 2024, se llevó a cabo el acta de suspensión No. 2 al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, por el término de noventa (90) días hábiles equivalentes a ciento treinta y un (131) días calendario. La presente Acta se fundamenta en la radicación en debida forma ante la Curaduría Urbana No. 5 la solicitud de la licencia de construcción del colegio San Benito Abad sede A – Diana Turbay CPF 623 y sede B – San Benito CPF 616, ubicados en la localidad 06 – Tunjuelito, mediante expediente CU5:11001-5-24-0936 del 4 de julio de 2024.

5) **ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**: Mediante Acta suscrita el día 18 de noviembre del 2024, se formalizó el acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 2 al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, por un término de sesenta y siete (67) días calendario. La presente prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2 se fundamentó conforme al pronunciamiento emitido por la consultoría el 12 de noviembre del 2024, en respuesta a las observaciones realizadas por la Curaduría Urbana No. 5 las cuales fueron atendidas mediante los radicados No. U52418342 EXPEDIENTE 11001-5-24-0935 SEDE B y No. CU52418337 EXPEDIENTE 11001-5-24-0 936 SEDE A

6) **ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:** El 20 de enero del 2025, se suscribió el Acta de prórroga No. 2 a la suspensión No. 2 al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, por un término de DOS (02) MESES. La presente prórroga se fundamenta conforme al pronunciamiento emitido por la consultoría el 15 de enero del 2025, en donde se ratifica que se dio respuesta a las observaciones realizadas por la Curaduría Urbana No. 5 las cuales fueron atendidas mediante los radicados No. U52418342 EXPEDIENTE 11001-5-24-0935 SEDE B y No. CU52418337 EXPEDIENTE 11001-5-24-0 936 SEDE A, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta del trámite ni otorgamiento de la licencia de construcción por parte de la curaduría urbana 5.

7) **PRORROGA No 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:** Mediante acta del día 31 de marzo 2025, se suscribió Prorroga No. 3 al acta de Suspensión No. 2, por un periodo de DOS (02) MESES, con reinicio efectivo a partir del 29 de mayo del 2025, obedecido a que se encontraban en el proceso final para la obtención de las LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ante la Curaduría Urbana N° 5.

8) **ACTA DE REINICIO ANTICIPADO A LA SUSPENSIÓN No. 2**. Mediante documento de fecha 9 de mayo de 2025 se reinicia el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 del 18 de septiembre de 2023, toda vez que la Curaduría Urbana N° 5 concedió la licencia ejecutoriada del proyecto San Benito Abad No 11001- 5- 24-0936 de la sede A y 11001-5-24-0935 de la Sede B.

9) **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:** El 19 de junio de 2025 se formalizó el Acta de Suspensión No. 3, por un período de TRES (3) MESES o hasta que cesen las causas que motivaron la solicitud, lo que ocurra primero. La suspensión fue propuesta con fecha de inicio el 19 de junio de 2025 y una fecha estimada de reinicio el 19 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta los procesos necesarios para la obtención de las aprobaciones técnicas requeridas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos. 1.

10) **PRORROGA No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3** El 18 de septiembre del 2025, se suscribió el acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 3 por un término de sesenta (60) días calendario, obedeciendo a que se encontraba en el proceso final requeridos para la obtención de aprobaciones técnicas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos ACUEDUCTO, ENEL y VANTI.

11) **PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3:** El 18 de noviembre del 2025, se suscribió el acta de prórroga No. 2 a la suspensión No. 3 por un término de sesenta (60) días calendario, obedeciendo a que se encontraba en el proceso final requeridos para la obtención de aprobaciones técnicas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos ACUEDUCTO, ENEL y VANTI.

SOLICITUD DE ACTA DE PRÓRROGA No 3 A LA SUSPENSIÓN No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5359833 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, la firma IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventor, procedió a evaluar y analizar integralmente la solicitud de suspensión del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.5326135 del 11 de octubre de 2023. Con fundamento en su avala a la prórroga a la suspensión, a través del comunicado SED-2022-IA-224, solicitó se aplicara la misma novedad a su contrato bajo los siguientes argumentos:

"(...)

Nos dirigimos a usted en calidad de supervisor del contrato de consultoría CO1-PCCNTR.5326135, para remitir la solicitud de prórroga N° 3 a la suspensión No 3, del contrato interventoría No: CO1.PCCNTR.5359833, acorde a lo manifestado por nosotros en el oficio SED-2022-IA-223 donde se solicitó la prórroga N° 3 a la suspensión No 3 del contrato del consultor de diseño para el proyecto de la referencia de acuerdo a lo argumentado por el contratista de consultoría en los siguientes términos:

(…) Por medio del presente solicitamos la suspensión del contrato de consultoría No. 5326135 basados en qué: Si bien ya se cuenta con la aprobación de la EAAB y ENEL CODENSA de acuerdo a los soportes que se adjuntan, El trámite ante VANTI se inició el 29 de mayo de 2025 con radicados 005409-2025 y 005331-2025.

(...) el tiempo para su respuesta es de 15 días hábiles a partir de su radicación. Se han realizado 2 rondas de revisiones, una el 27 de noviembre de 2025 y otra el 27 de diciembre de 2025. La nueva cita después de emitir observaciones que se anexan es para el 9 de febrero de 2026, tiempo que supera la actual prorroga a la suspensión.

Por lo anterior, y sumados los plazos de respuesta de las empresas de servicios públicos, solicitamos la prórroga a de suspensión 3 del contrato por un término de 60 días calendario, iniciando el 19 de enero finalizando el 19 de marzo de 2026. Es importante agregar qué, en el caso de contar con las aprobaciones a los trámites en mención antes del plazo establecido se levantaría la suspensión y se reiniciará el contrato.

JUSTIFICACIÓN

1. *La presente situación de trámites ante terceros no depende de la voluntad ni gestión del presente consultor y las definiciones allí descritas requieren prorrogar la suspensión del presente contrato.*
2. *Solicitar la prórroga 3 a la suspensión por 60 días calendario a partir del 19 de enero de 2026 o hasta que se obtengan todos los permisos necesarios, es decir que pueda realizarse un reinicio anticipado o las prórrogas que sean necesarias a la presente suspensión.*

"(…) De conformidad con los argumentos presentados por el contratista del contrato de consultoría, y en atención a la evaluación realizada por la interventoría a cargo de IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S., se recomendó a la entidad contratante aprobar la prórroga

´N° 3 de la suspensión N° 3 del contrato de consultoría identificado con el número CO1-PCCNTR.5326135, por un término de sesenta (60) días calendario, comprendidos entre el 19 de enero 2026 y el 19 de marzo 2026, conforme a los términos solicitados.

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría mantiene una relación de dependencia funcional y operativa respecto del contrato principal de consultoría, y siendo responsabilidad de la interventoría efectuar el seguimiento integral a la ejecución del mismo, se considera procedente extender igualmente la prórroga N° 3 a la suspensión N° 3 del contrato de interventoría, por el mismo término, es decir, 19 de enero 2026 y finalizando el 19 de marzo 2026.

Se aclara que la solicitud de prórroga de la suspensión no modifica las condiciones generales del objeto contractual previamente establecido y no implica un mayor valor ni afecta el equilibrio económico del contrato inicialmente suscrito. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

En mérito de lo expuesto, resulta necesario suscribir el Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 3 del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833, por un término de **DOS (02) MESES**, es decir, desde el 19 de enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026, o antes, en caso de que se superen las condiciones que originaron la presente suspensión. Las partes consideran viable y pertinente la suspensión del contrato, dado que, para dar cumplimiento a las funciones asignadas a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Distrital 310 de 2022, es indispensable la obtención de todos los permisos y servicios requeridos para la construcción del nuevo Colegio Distrital en los predios identificados como **Colegio San Benito Abad Sede A – Diana Turbay CPF 623 y Sede B – San Benito CPF 616, ubicados en la Localidad 06 – Tunjuelito.**

En atención a lo estipulado en el ítem **SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL** del numeral **2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN del "DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO**" publicado como parte del proceso, que dio origen al Contrato de interventoría No: CO1.PCCNTR.5359833 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, por el cual se hace seguimiento y control al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.5326135 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023, se tiene que:

"(…) El plazo de ejecución del contrato deberá ser suspendido mediante suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse de manera clara y expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato. Además de las razones estipuladas en la normatividad aplicable para las suspensiones contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del presente proceso la Entidad prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en las siguientes etapas del desarrollo contractual: • Se reanudará para completar los estudios, diseños y la documentación para radicar en legal y debida forma ante la Curaduría Urbana y se suspenderá una vez sea radicada la solicitud de licencia de construcción, cuando aplique. (…)"

Lo anterior guarda consonancia con lo establecido en el numeral 7.**5.6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del "DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO"**, que señala:

"(…) 12. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial del contrato de Interventoría y de consultoría. (…)"

A su vez, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia proferida el 11 de abril de 2012, dentro del radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), al pronunciarse respecto a la suspensión de los contratos, determinó lo siguiente:

"(…) La Sala considera que la suspensión del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad excepcional que pueda ejercer la Administración, unilateralmente, salvo en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico; en efecto, la actividad del Estado, incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad, tal como lo ordena la Constitución Política en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de los órganos del Estado se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.

La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes55, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo. (…)".

Adicionalmente, la mencionada corporación, en sentencia proferida por el CP. Dr. Enrique Gil Botero del 28 de abril de 2010, se refirió a las causales que suspenden el contrato, en los siguientes términos:

"(…) En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes (…)"

De acuerdo con los ítems contractuales expuestos y en atención a la jurisprudencia mencionada, se colige que la suspensión del contrato se genera únicamente de conformidad con los términos, plazos y condiciones que se hubieren pactado en el contrato, es decir, que ninguna de las partes de manera UNILATERAL puede decretarla por fuera de lo allí suscrito. Es por ello que, la presente suspensión se suscribirá acorde al acuerdo de voluntades de las partes y se ciñe a las estipulaciones pactadas en el presente contrato, considerándose que resulta viable suscribirla.

En virtud de lo anterior, se requiere efectuar el Acta de prorroga No. 3 a la suspensión No. 3 del Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5359833 por el término de **DOS (02) MESES, es decir, desde el 19 de enero de 2026 y hasta el 18 de marzo de 2026**, o antes, en caso de superarse las condiciones que motivan la presente. En tal sentido, las partes, de común acuerdo, han pactado el reinicio automático del contrato a partir del **19 de enero de 2026**.

Una vez verificadas las garantías que respaldan la ejecución contractual, se confirma que estas se encuentran vigentes y adecuadamente constituidas. Asimismo, del análisis de la matriz de riesgos se concluye que las circunstancias que fundamentan la ampliación de la suspensión son ajenas a la voluntad de las partes, en tanto obedecen a trámites ante terceros, sin que se identifiquen riesgos previstos en la citada matriz que ameriten su activación.

La presente Acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 3, se suscribe con pleno conocimiento y voluntad de las partes, y no conlleva ningún reconocimiento económico adicional a favor de las partes ni implica costo adicional imputable a la Entidad.

	El interventor acepta un reinicio anticipado del contrato, en el escenario en que se obtenga un pronunciamiento anticipado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos. La solicitud la prórroga No. 3 a la suspensión No.3 del contrato de interentoría se presenta con pleno conocimiento y consentimiento de las partes involucradas, y no conlleva ningún reconocimiento económico a favor de estas. Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado. Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo. Nota 3: La suspensión podrá reactivarse antes del plazo previsto para su reactivación, cuando se superen las causas que dieron origen a la misma, mediante memorando suscrito por el supervisor dirigido a la Oficina de Contratos para adelantar el trámite respectivo y en caso de haber solicitado la modificación del plazo deberá indicar la nueva fecha prevista para la terminación del contrato. Nota 4: Si la suspensión excede la fecha prevista para su reactivación, el supervisor y el ordenador del gasto deberán previamente a esta fecha, informar mediante memorando a la Oficina de Contratos la nueva fecha de reactivación del contrato, señalando las causas que mantienen la suspensión de este; y en caso de haber solicitado la modificación del plazo deberá indicar la nueva fecha prevista para la terminación del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron

Supervisor Contrato de interventoría N° 5359833
ANDRES IVANNO GALEANO TORO
C.C. 16.070.546 de Manizales
Director de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista de Interventoría
IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.283.049-9
YAMIL FABIÁN CASTRILLÓN
CC. 79.742.098 de Bogotá D.C.

Apoyo a la Supervisión
DAVID ALEJANDRO MUÑOZ.
1.026.270.532 de Bogot**á**
Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos

Elaboró: Alejandro Muñoz Diaz - Contratista DCCEE
Revisó: Robin Daniel Ramírez Morales - DCCEE
Zelenia Herrera Rodríguez– Abg Contratista DCCEE
Paula Andrea Panesso Sánchez– Líder Jurídica contratista DCCEE