ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- La cuadrilla se encarga del traslado de cubierta desmontada desde el bloque de aulas al sitio de acopio
- Finaliza desmonte de teja para cambio de cubierta
- Continua instalación de cubierta UPVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**25**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

Personal 4 operario + CUADRILLA (1 OF+ 1 AY) + residente de obra + residente de interventoría

- La cuadrilla se encarga del traslado de cubierta desmontada desde el bloque de aulas al sitio de acopio
- Continua instalación de cubierta UPVC
- Se realiza recorrido al frente y se evidencia que durante la instalación de la cubierta fue afectado la estructura metálica (perfiles y correas) por lo que se solicita al contratista ajustar esta estructura garantizando los trabajos. Se requiere instalar cielo raso con el fin de mejorar los acabados de los salones y mejorar las condiciones acústicas y térmicas de los salones.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**26**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Continua instalación de cubierta UPVC
- Suministro de cielo raso PVC
- Se realiza retiro de escombro en viaje sencillo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
IA:	JUEVES	**FECHA:**	**27**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Continua instalación de cubierta UPVC
- Instalación de caballete 43
- Se realiza ajustes en la estructura de cubierta.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**28**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

Personal 4 operario + residente de obra

- Continua instalación de cubierta UPVC
- Continua instalación de caballete 43
- Se realiza retiro de viaje sencillo de escombro

OBSERVACIONES:

1000

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**29**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Continua instalación de cubierta UPVC
- Continua instalación de caballete 43

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**30**	**06**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**1**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- **Dia festivo**

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**2**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario + residente junior

- finaliza instalación de cubierta UPVC
- Continua instalación de caballete 43

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**3**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario + residente de obra

- Finaliza instalación de caballete 43
- Inicia instalación de estructura para cielo raso en pvc

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**4**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario + residente de obra

- Continua instalación de estructura para techo en pvc

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	5	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Continua instalación de estructura para techo en pvc

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	6	07	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario + residente junior

- Continua instalación de estructura para techo en pvc
-

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	7	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	8	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Finaliza instalación de estructura para techo en pvc
- Instalación de lamina de techo PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	9	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario + residente junior

- Instalación de lámina de techo PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	10	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 4 operario

- Finaliza la instalación de lámina de techo PVC
- Inicia actividad de aseo en las zonas intervenidas

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	11	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	ASEO

Personal 4 operario + residente de obra

- Se realiza aseo general en aulas para inicio de actividades
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79175581	**BITACORA DE OBRA** 78	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 75 No 59 - 45 Sur**		
Localidad:	**19-CIUDAD BOLIVAR**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CUBIERTA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA NUEVA**		
Duración:	**50 DIAS**	**Costo:**	**$44.949.912,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	21	06	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

Personal 3 operarios + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se inicia con instalación de señalización de las zonas a intervenir
- Se inicia con el desmonte de cubierta canaleta 90

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	22	06	2019	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

Personal 3 operarios + Residente junior

- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	23	06	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	24	06	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- FESTIVO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**25**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

Personal 4 operarios + Residente de obra

- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Se realiza desmonte de tanque aéreo

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**26**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 4 operarios**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Se realiza demolición de muro para la adecuación e instalación de cubierta

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**27**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 4 operarios**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Se realiza demolición de muro para la adecuación e instalación de cubierta

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**28**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 4 operarios+ residente de obra + residente de interventoría**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Finaliza demolición de muro para la adecuación e instalación de cubierta
- Se realiza suministro de estructura metálica de cubierta
- Se realiza visita por parte de la interventoría y se solicita el manejo correcto de cubierta desinstalada ya que se utilizara unas de estas para manejar humedades en otros salones

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**29**	**06**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 4 operarios**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Se realiza resane de muro para mejorar el acabado
- Se realiza aplicación de anticorrosivo y esmalte a estructura metálica

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	30	06	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	1	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- FESTIVO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	2	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 5 operarios**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Se realiza aplicación de anticorrosivo y esmalte a estructura metálica
- Se realiza resane de muro para mejorar el acabado

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	3	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 4 operarios+**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Finaliza aplicación de anticorrosivo y esmalte a estructura metálica
- Inicia instalación de estructura metálica
- Se realiza suministro de cubierta UPVC 2.5MM, este suministro lo realiza el colegio quien se hizo cargo desde el comienzo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	4	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Estructura

- **Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Continua instalación de estructura metálica
- La cuadrilla c se encarga de suministrar en los pisos el material para instalación de cubierta

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	5	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 4 operarios+ cuadrilla i (1of. Es + 1ay) + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Continua instalación de estructura metálica

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- La cuadrilla c se encarga de suministrar en los pisos el material para instalación de cubierta
- Inicia actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	6	07	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 4 operarios+ cuadrilla i (1of. Es + 1ay)**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Finaliza instalación de estructura metálica
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	7	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	8	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	

- **Personal 4 operarios+ cuadrilla i (1of. Es + 1ay)**
- Continuo desmonte de cubierta canaleta 90
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

OBSERVACIONES:

- Se realiza aseo debido a que la desinstalación de la canaleta 90 deja bastante escombro y basura, por lo cual se requiere limpiar la zona para seguir con las actividades.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	9	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Clasificación

- **Personal 4 operarios+ cuadrilla d (1of. + 2ay) + cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + residente de obra + residente de interventoria**
- Finaliza desmonte de cubierta canaleta 90
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- La cuadrilla d inicia actividad desmonto material provisional por filtración
- Se realiza visita por interventoría y se solicita mejora puntos de soldadura y aplicación de pintura y garantizar el asentamiento de la cubierta UPVC nueva

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	10	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Clasificación

- **Personal cuadrilla d (1of. + 2ay) + cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- La cuadrilla continua actividad desmonto material provisional por filtración.
- Se realizan ajustes en estructura y detalles de pintura en la misma.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**11**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla d (1of. + 2ay) + cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- La cuadrilla fiznaliza actividad desmonto material provisional por filtración
- Se realiza retiro de escombro en viaje sencillo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**12**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

- **Personal cuadrilla + cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + residente de obra**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**13**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**14**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**15**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Inicia clasificación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Planificación adecuada para trabajos de demolición, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**16**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua clasificación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**17**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Continua clasificación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**18**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Continua clasificación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Suministro por parte del contratista faltante de cubierta UPVC 2.5 MM Y flanche lámina galvanizada cl.20

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**19**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + cuadrilla c (1of. + 1ay)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Finaliza clasificación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- La cuadrilla c suministra el material necesario al área de acopio al área de intervención
- Se realiza aplicación de wash primer en flanche

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**20**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- FESTIVO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**21**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**22**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + cuadrilla c (1of. + 1ay) + residente de obra**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Inicia instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- La cuadrilla c suministra el material necesario al área de acopio al área de intervención

Se realiza aplicación de pintura en flanche

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**23**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Se realiza aplicación de pintura en flanche
- Instalación de tubería en PVC y accesorios para instalación de tanque aéreo

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**24**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Finaliza actividad de instalación de cubierta UPVC 2.5mm por cuadrilla i
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Se realiza aplicación de pintura en flanche

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**25**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Se realiza aplicación de pintura en flanche
- Se inicia con instalación de flanche en cubierta nueva

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**26**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra + residente de interventoría**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Continua con instalación de flanche en cubierta nueva
- Se realiza visita por interventoría y se solicita realizar los resanes a los filos que van contra la cubierta se le recuerda al contratista que los trabajos deben ser de calidad para la entrega final

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**27**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Continua con instalación de flanche en cubierta nueva

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	28	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	Instalación

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	29	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

Continua con instalación de flanche en cubiertas que no se cambiaron

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	30	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal cuadrilla i (1 of esp. + 1 ay) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e
- Finaliza con instalación de flanche en cubiertas antiguas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	31	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal cuadrilla CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	1	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal cuadrilla CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Finaliza instalación de teja canaleta 90 por cuadrilla e

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	2	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal cuadrilla CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Inicia instalación de flanche en cubierta

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**3**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal cuadrilla CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de flanche en cubierta

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**4**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**5**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

- **Personal 3 operarios + cuadrilla CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)**
- Continua instalación de flanche en cubierta
- Inicia aseo en zonas intervenidas
- Resanes en muros

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**6**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

- **Personal 3 operarios + cuadrilla E (1 OF + 3 AY)**
- Finaliza instalación de flanche en cubierta
- Continuo aseo en zonas intervenidas y resanes
- Inicio de pintura en muros internos

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**7**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **Personal 3 operarios**
- Finalizo aseo en zonas intervenidas y resanes
- Inicio de pintura en muros internos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**8**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- **Personal 3 operarios**
- Finalizo aseo en zonas intervenidas y resanes
- Continua actividad de pintura en muros internos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	9	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

- **Personal 3 operarios**
- Finalizo actividad de pintura en muros internos
- Inicio de aseo fino

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- **Personal 3 operarios**
- Inicio de pintura en muros internos
- Inicio de aseo fino
- Se inician labores de aseo y limpieza.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

2018

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 79	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**79-IED. MANUELA BELTRAN SEDE A Nal. De Comercio Manuela Beltrán**		
Dirección:	**CARRERA 14 A No.57 28**		
Localidad:	**13-TEUSAQUILLO**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANEAMIENTO BASICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**APLICACION DE PINTURA EN SALONES**		
Duración:	**13 DIAS**	**Costo:**	**$54.499.614,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	28	06	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

Personal 2 operario + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
  - Se instala señalización en áreas a intervenir
- Se inician actividades de retiro de pintura y resanes sobre muros en el area del pasillo del piso 1 (pasillo principal)

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	29	06	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	

Personal 2 operario

- Se continua las actividades de resanes sobre muro en el pasillo 1 y salones del piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	30	06	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	1	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **Dia festivo**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	2	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

- **Personal 3 operario + residente de obra + residente de interventoría**
- Se inicia actividades de resanes sobre muros en el punto fijo costado sur.
- Iniciamos labores de resane sobre muro en el punto fijo costado norte.
- Se realiza recorrido en conjunto con la interventoria y se solicita retirar bien la humedad y presencia de los hongos que se presentan en los muros esto con el fin de garantizar bien los trabajos.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilizacion sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	3	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

Personal 3 operario

- continuamos actividades de resanes sobre muros en el punto fijo costado sur.
- Finaliza labores de resane sobre muro en el punto fijo costado norte.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	4	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

Personal 3 operario

- Continuamos actividades de estuco sobre muro en salones del piso 1 y bloque antiguo.
- Finaliza actividades de resanes sobre muros en el punto fijo costado sur.
- actividad de filos y dilataciones en pasillos, salones y puntos fijos.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	5	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

Personal 3 operario + residente de obra

- finaliza actividad de resanes
- se realiza aplicación de bronco elastic en salones a impermeabilizar
- se realizan resanes y adecuaciones en puertas y ventanas para pintar

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	6	07	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	

Personal 2 operario

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- se realizan resanes y adecuaciones en puertas y ventanas para pintar

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	7	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilizacion sobre, manejo adecuado de recolección de escombros y limpieza de áreas de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	8	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Mantenimiento

Personal 3 operario + residente de junior

- se realizan resanes y adecuaciones en puertas y ventanas para pintar
- Se inicia actividad de pintura en muros de pasillo piso 1 y 2.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilizacion sobre, manejo adecuado de recolección de escombros y limpieza de áreas de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	9	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

Personal 3 operario

- Finalizan resanes y adecuaciones en puertas y ventanas para pintar
- Se inicia actividad de pintura en muros de salones

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	10	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

Personal 3 operario + residente junior

- Se inicia actividad de pintura en muros de salones y punto fijos
- Se inicia actividades de pintura esmalte en puertas de salones y ventanas del piso 1 y 2.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	11	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal 3 operario + residente de obra

- Finaliza de pintura en muros de salones y punto fijos
- finaliza actividades de pintura esmalte en puertas de salones y ventanas del piso 1 y 2.

2016

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79175581	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Iniciamos actividades de aseo y limpieza en salones y pasillos y puntos fijos
- Se termina las actividades autorizadas por la instalacion.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

2017

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7937558-1	**BITACORA DE OBRA** 80	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**435-80-IED. JUANA ESCOBAR SEDE A Juana Escobar**		
Dirección:	**CARRERA 15 A ESTE No. 57 A 16 SUR**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**IMPERMEABILIZACION DE PLACA**		
Duración:	**17 DIAS**	**Costo:**	**$32.338.618,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	15	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Inicio de obra

Personal 2 operario + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se realiza instalación de cerramiento provisional en repisa en lona verde para evitar el ingreso a personal no autorizado.
- Se establece área de acopio para material y escombros.
- Se inicia reconocimiento de actividades a realizar en el área.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	16	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

Personal 2 operarios

- Se hacen actividades de demoliciones losas de concreto existentes en el área.
- rampa en concreto se demuele debido a que era un foco de filtración, se instala cerramiento provisional.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	17	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

Personal 2 operarios

- Se sigue con la demolición de rampa y losas de concreto.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	18	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 2 operarios + residente de obra + residente de interventoria

- finaliza actividades de demolición de concreto.
- Inicia actividad de retiro de manto asfaltico
- Se realiza recorrido en conjunto, se solicita mejorar el acopio de los escombros y realizar el pronto retiro. Se recomienda que al finalizar la desinstalación del manto asfaltico se realice un aseo y adecuación del área para la nueva instalación.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	19	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Sondeo

Personal 2 operarios

- Continua actividad de retiro de manto asfaltico
- Inicio de actividad de sondeo de bajantes

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego debido al traslado de material producto del retiro del manto impermeabilizante de cubierta desde el área de trabajo (cubierta) hasta el sitio de acopio y cargue.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	20	07	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Sondeo

Personal 2 operarios

- Continua actividad de retiro de manto asfaltico
- Continua actividad de sondeo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	21	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	22	07	2019	HORARIO:	8AMA5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 2 operarios

- Continua actividad de retiro de manto asfaltico

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua actividad de sondeo

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	23	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Sondeo

Personal 3 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Finaliza actividad de retiro de manto asfaltico
- Inicia actividad de adecuación de piso y aseo para impermeabilizar
- Continua actividad de sondeo
- Suministro de manto asfaltico
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes con manto

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego debido al traslado de material producto del retiro del manto impermeabilizante de cubierta desde el área de trabajo (cubierta) hasta el sitio de acopio y cargue.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	24	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Adecuación

Personal 3 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Inicia actividad de adecuación de piso y aseo para poder impermeabilizar
- Finaliza actividad de sondeo
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	25	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Impermeabilización

Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Se inicia la impermeabilización del área, esta impermeabilización de manto asfaltico se hace en las vigas perimetrales y las existentes en el área con el fin de mitigar la filtración en el piso inferior
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	26	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua instalación de manto asfaltico
- Llega volqueta a las 2:00 p.m. para sacar el primer viaje de escombros.
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	27	07	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Sellamiento

Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua instalación de manto asfaltico
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	28	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- no se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	29	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua instalación de manto asfaltico
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	30	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Sellamiento

Personal 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Finaliza instalación de manto asfaltico
- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto
- Se hace el retiro de escombros faltantes en el colegio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	31	07	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Pruebas

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + interventoría + residente de obra

- La cuadrilla inicia actividades de sellamiento perimetral en bajantes, lucarnas, empalmes entre placa y muro con manto
- Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría y se realizan prueba de estanqueidad y no se observan goteras ni filtraciones en el primer piso – comedor. Comprobando el buen funcionamiento de la impermeabilización.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**01**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AMA5PM	**ACTIVIDAD:**	Entrega

- Se realiza la segunda prueba de estanqueidad después de los 15 días, no se observan goteras ni filtraciones en el piso inferior, se hace entrega al colegio.
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

2022

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 81	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1170-81-LOTE LOMBARDIA**		
Dirección:	**AVENIDA CALLE 145 CARRERA 111 A**		
Localidad:	**11-SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANEAMIENTO BÁSICO (PREDIOS EN DESCUIDO)**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**LIMPIEZA Y PODA DE ZONA VERDE**		
Duración:	**33 DIAS**	**Costo:**	**$31.407.923,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	5	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

Personal 3 operarios + interventoría + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inician labores de limpieza del terreno, recolección y acopio de basuras.
- Se identifica en diferentes sitios del predio la presencia de material de escombro depositado por la comunidad del sector donde se logró identificar madrigueras de roedores, se inicia el proceso de retiro de los mismo, el día de hoy se lograron sacar viajes de ese material

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	6	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	limpieza

Personal 3 operarios + RESIDENTE JUNIOR

- Se continúan labores de limpieza del terreno con equipos mecánicos, día normal sin complicaciones.
- Se continua con el retiro del material de escombro depositado en el lote el día de hoy se logra la evacuación de viajes incluido le cargue de los mismos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	Domingo	FECHA:	7	JULIO	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	8	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 3 operarios + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente junior

- Se inicia con las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se continua con el retiro del material de escombro depositado en el lote y respectivos viajes de retiro

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, control de plagas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	9	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 3 operarios + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra

- Continua las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se continua con el retiro del material de escombro depositado en el lote y respectivos viajes de retiro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	10	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 3 operarios + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Se inicia con las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se continua con el retiro del material de escombro depositado en el lote y respectivos viajes de retiro

OBSERVACIONES:

- Se realiza traslego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	11	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal 3 operarios + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Se inicia con las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Finaliza el retiro del material de escombro depositado en el lote y respectivos viajes de retiro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	12	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Maleza

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra

- Se inicia con las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza últimos viajes de escombro por basuras encontradas en el terreno

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	13	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Trasiego

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Finaliza las actividades de retiro de maleza en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	14	JULIO	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	15	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra

- Inicia actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	16	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, control de plagas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	17	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Poda

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917536-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**18**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza retiro de material vegetal

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**19**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza retiro de material vegetal

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**20**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**21**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**22**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-3	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	23	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra +residente de INTERVENTORIA

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza visita por parte de la interventoría y solicitan mejorar el acopio de material y retiro del mismo para no generar contaminación en las vigas perimetrales

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, control de plagas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	24	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Poda

Personal CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de poda de césped en forma manual por parte de la cuadrilla e
- Se realiza retiro de material vegetal
- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	25	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)

- Continua actividad de fumigación.
- Continua actividad de poda de césped
- Se realiza retiro de material vegetal

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	26	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + CUADRILLA E (1 OF + 3 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.
- Finaliza actividad de poda de césped

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**27**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**28**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**29**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Inicia actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**30**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**31**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**1**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.

2018

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**2**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**3**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**4**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**5**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, control de plagas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**6**	**AGOS**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A3PM	**ACTIVIDAD:**	Fumigación

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + residente de obra

- Continua actividad de fumigación.
- Inicia actividad de aseo en zonas de acopio y recorrido de trasiego
- Se realiza retiro de material vegetal

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MIERCOLES	**FECHA:**	7	agosto	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Entrega

Personal 1 operario + residente de obra + residente de interventoria

- El terreno queda listo para entrega.
- Se termina aseo y retiro de basura
- Se terminan las actividades autorizadas.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoria.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 82	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA CANDELARIA SEDE A La Concordia**		
Dirección:	**Calle 12 C No 1 A 24**		
Localidad:	**17-LA CANDELARIA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**BRINDAR SEGURIDAD POR CAIDA DE OBJETOS AL PERSONAL QUE TRANSITA POR LA ZONA Y RETIRO DEMOLICION PARCIAL DE ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA COLAPSADA.**		
Duración:	**95 DIAS**	**Costo:**	**$98.815.160,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	5	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY) + interventoría + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza suministro de canecas, rellenos triturados, lona verde, varas, concreto
- Se inicia con instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	6	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	cerramiento

Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)

- Se instala reforzamiento al cerramiento actual con canecas fundidas y varas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	**FECHA:**	7	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7517558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	8	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Cerramiento

Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY) + residente de obra + residente de interventoría

- Continua instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada
- Se solicita por parte de interventoría que el manejo de señalización sea óptimo para el manejo de peatones ya que no deben transitar sobre la acera del predio para evitar accidentes.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	9	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Reforzamiento

Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY) + residente junior

- Continua instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	10	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Reforzamiento

Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)

- Continua instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada
- Se instala lona verde para evitar que elementos caigan en la vía, como protección al peatón.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	11	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)**
- Continua instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada
- Se instala lona verde para evitar que elementos caigan en la vía, como protección al peatón.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	12	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada
- Se instala lona verde para evitar que elementos caigan en la vía, como protección al peatón

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	13	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Trasiego

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)**
- Finaliza instalación de canecas, instalación de varas y relleno para proceder a fundir para reforzamiento a cerramiento en fachada
- Inicia el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	14	JULIO	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	15	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios**
  Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	16	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

Personal 3 operarios + RESIDENTE JUNIOR

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	17	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

Personal 3 operarios

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- Se realiza un viaje de escombro

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**18**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

Personal 3 operarios

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego de mobiliario como pupitres y mesas desde la casa hasta un salón dispuesto por el colegio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**19**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

Personal 3 operarios + residente de obra

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa
- Se realizan retiro de escombro en viaje sencillo
- Continua el trasiego de mobiliario al salón dispuesto.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**20**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**21**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**22**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente de obra + residente de interventoria**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- Se realiza visita por parte de interventoría solicitando que se retire escombro para liberar espacio y poder realizar el acopio de material que no puede ser retirado de la institución.

OBSERVACIONES:

- Se realiza acopio de elementos desmontados
- Continua el trasiego de mobiliario a lugar dispuesto por el colegio

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**23**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**24**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY) + residente de obra**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

- Se realiza acopio de elementos desmontados
- Continua el trasiego de mobiliario a lugar dispuesto por el colegio

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**25**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**26**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

Personal 3 operarios

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa
- Se realizan retiro de escombro en viaje sencillo
- Continua el trasiego de mobiliario al salón dispuesto.

OBSERVACIONES:

- Paran actividades de retiro de elementos en madera debido a retiros de escombro y trasiego de mobiliario para poder tener mas espacio al realizar las actividades.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**27**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

Personal 3 operarios + residente de obra

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa
- Se realizan retiro de escombro en viaje sencillo
- Continua el trasiego de mobiliario al salón dispuesto.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	28	JULIO	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	29	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa.
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	30	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	31	JULIO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	1	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY) +RESIDENTE DE OBRA**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	2	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	3	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	4	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	5	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY) + RESIDENTE JUNIOR**
- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	6	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	7	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- Dia festivo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	8	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- Continua el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla D se encarga del retiro de elementos en madera en el primer nivel y las condiciones de protección que se deben dar a estos en el entendido que este predio corresponde a un bien de patrimonio arquitectónico.
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	9	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- finaliza el retiro de estructura colapsada al interior de la casa, se hace demolición de muros con peligro de colapsar
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY) + RESIDENTE JUNIOR**
- Inicia actividad de desmonte de teja
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	12	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- Continua actividad de desmonte de teja
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	13	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY) + RESIDENTE DE OBRA**
- Continua actividad de desmonte de teja
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**14**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA F (1 OF + 4 AY)**
- Continua actividad de desmonte de teja
- La cuadrilla F se encarga del desmonte, el acopio y condiciones de protección de elementos en madera del segundo piso.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

- **Personal 3 operarios + residente de obra**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza viaje de escombro
- Se realiza acopio de teja en barro.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**16**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + RESIDENTE DE OBRA**
- Continua actividad de desmonte de teja
-

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**17**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + residente JUNIOR**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.

-

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**18**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- Dia festivo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + residente de obra**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios + residente de obra + residente de interventoria**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.
- Se realiza visita en conjunto se solicita verificar las condiciones del predio vecino ya que se evidencia que las demoliciones afectan la estructura de la casa, se realiza recorrido con propietario dentro de la vivienda y se identifica que las vigas funcionan en homogenizad con la estructura del colegio, por lo que es necesario realizar cortes a la estructura donde no afecte el funcionamiento de la estructura de la casa contigua y se solicita al contratista realizar el apuntalamiento a la culata correspondiente al daño de la estructura con el fin de mitigar y prevenir nuevos colapsos.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**23**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **Personal 3 operarios**
- Continua actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	24	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- **Personal 3 operarios**
- Finaliza actividad de desmonte de teja
- Se realiza acopio de teja en barro.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	25	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	26	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Apuntalamiento

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- Debido al colapso de la estructura, la casa vecina se ve afectada y se realiza un apuntalamiento e instalación de polisombra negra sobre toda la culata para evitar el colapso y refuerzo de apoyo del mismo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	27	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Apuntalamiento

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	28	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Apuntalamiento

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**29**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Apuntalamiento

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + RESIDENTE JUNIOR**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**30**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Apuntalamiento

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.
- Se realiza suministro de lamina ondulada zinc, canecas y varas en madera

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**31**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Apuntalamiento

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.
- La cuadrilla h inicia actividad de sobre cubierta por protección a la estructura y a las zonas de acopio que se encuentran dentro del predio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**1**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**2**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.
- La cuadrilla h inicia actividad de sobre cubierta por protección a la estructura y a las zonas de acopio que se encuentran dentro del predio.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	3	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- Continua actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	4	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Apuntalamiento

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- Finaliza actividad de apuntalamiento e instalación de polisombra en culata por protección a casa vecina.
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	5	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	6	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	7	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra + residente de interventoría**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.
- Se solicita fijar la estructura que se realiza en madera ya que esta debe ser totalmente rígida para evitar el colapso de la sobre cubierta igualmente se solicita el amarre de las laminas para evitar accidentes a causa de las condiciones climáticas.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	8	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	9	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	10	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	11	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	12	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	13	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	14	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente JUNIOR**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	15	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	16	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se inicia actividad de limpieza para mejorar las zonas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	17	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Limpieza

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se inicia actividad de limpieza

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	18	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Limpieza

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se inicia actividad de limpieza

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**19**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Finaliza actividad de limpieza

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**20**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc

OBSERVACIONES:

- Se realiza trasiego para el traslado de material de poda desde las áreas intervenidas al sitio de evacuación correspondiente al acceso vehicular donde se realiza el acopio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**21**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**22**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**23**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Sobre cubierta

- **Personal cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	Martes	FECHA:	24	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado
- Se realiza visita de interventoría se solicita el manejo y traslado de material para su conservación y disposición del colegio, en lo posible mantenerlo en lugares cubiertos y secos.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	25	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	26	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Retiro

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	27	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	28	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Acopio

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	29	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	30	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Selección

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	1	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Selección

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	2	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Acopio

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	3	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Acopio

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	4	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente de obra**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado
- Se realiza ultima limpieza después de escoger los elementos a proteger.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	5	10	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado
- Se realiza ultima limpieza después de escoger los elementos a proteger.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	6	10	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	7	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) + residente JUNIOR**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza selección al material acopiado

Se realiza ultima limpieza después de escoger los elementos a proteger.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	8	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay)**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Finaliza selección al material acopiado
- Se realiza ultima limpieza después de escoger los elementos a proteger.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	9	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Sobre cubierta

- **Personal 2 operarios + cuadrilla h (2of+5ay) +RESIDENTE JUNIOR**
- La cuadrilla h realizan actividad de sobre cubierta instalación de teja zinc
- Se realiza ultima limpieza después de escoger los elementos a proteger.
- Se realiza retiro de sobrantes y escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	jueves	**FECHA:**	10	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	LIMPIEZA

Personal 2 operarios

- Se realiza limpieza en zonas intervenidas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	viernes	**FECHA:**	11	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

Personal 2 operarios + residente de obra

Se realiza limpieza en zonas intervenidas

Se deja la señalización para prevención al peatón

- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917556-1	**BITÁCORA DE OBRA** 83	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1123-83-IED. PRADO VERANIEGO SEDE B Prado Veraniego I**		
Dirección:	**CARRERA 53 A No. 128 51 INT 1**		
Localidad:	**11-SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELECTRICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LA AULA DE CLASE.**		
Duración:	**4 DIAS**	**Costo:**	**$4.953.727**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	6	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

- **Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) - residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se inicia con identificación de los circuitos eléctricos, mediante el uso de mano de obra de un oficial y un ayudante, en el tablero principal del colegio esta actividad se ejecuta desde las 8:00 am a 5:00 pm

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	7	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	8	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 2 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) - residente de obra**
- Suministro e instalación de lampara led características 0,60x 0,60 40 wts
- Se procede a desinstalar las luminarias existentes y se inicia con la instalación de canaleta plástica y verificación
- Derivación de circuitos e instalación de 8 lámparas y se limpia la zona.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continúa la identificación de circuitos eléctricos, mediante el uso de mano de obra de un oficial y un ayudante, en el tablero principal del colegio esta actividad de ejecuta desde las 8:00 am a 5:00 pm, en el área de salones teniendo en cuenta la dificultad en el trazado de las redes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	9	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Balanceo

- **Personal 2 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)**
- Finaliza instalación de canaleta y lámparas
- Inicia actividad de pintura en techo
- Acorde al desorden encontrado en el colegio se debe efectuar un balanceo de carga en tablero principal, mediante el uso de mano de obra de un oficial y un ayudante, esta actividad de ejecuta desde las 8:00 am a 5:00 pm.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	10	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **Personal 2 operarios + residente de obra**
- Se organiza y se realiza la limpieza aseo fino de todas las áreas intervenidas con el fin de retirar residuos peligroso producto de la manipulación de elementos eléctricos
- Se terminan las actividades autorizadas para la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoria.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 84	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1302-84-IED. MANUELA BELTRAN SEDE A Nal. De Comercio Manuela Beltrán**		
Dirección:	**CARRERA 14 A No. 57 28**		
Localidad:	**13-TEUSAQUILLO**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELECTRICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE RED ELECTRICA**		
Duración:	**13 DIAS**	**Costo:**	**$15.978.338,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	19	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- **Personal 2 operarios - residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Instalación de señalización en área de acopio de material
- Se programa a los oficiales desmonte de lámparas en salones y pasillo del bloque antiguo piso 1.

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	20	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **dia festivo**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	21	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No s realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	22	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **Personal 2 operarios - residente de obra**
- Suministro y acopio de tubería EMT ½" – ¾" y cableado #10
- Iniciamos actividad de independización de salida luminarias en salones y pasillos del bloque antiguo con tubería EMT.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**23**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios**
- Inicio instalación de tubería EMT

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**24**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

- **Personal 2 operarios - residente junior**
- CONTINUA instalación de tubería EMT
- Suministro de luminarias herméticas bajo placa 2x32 t8

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**25**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios**
- continua instalación de tubería EMT

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**26**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios – residente de obra + Residente de interventoría**
- Finaliza instalación de tubería EMT.
- La interventoría realiza visita en el frente y solicita hacer pruebas en nuevos puntos y conexiones para garantizar su buen funcionamiento.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**27**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Cableado

- **Personal 2 operarios**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- inicia actividad de cableado
- Suministro de luminarias faltantes y accesorios eléctricos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**28**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**29**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Revisión

- **Personal 2 operarios**
- Se realizan pruebas en conexiones y cableado
- Salida de interruptores sencillos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**30**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios**
- Inicia instalaciones de lámparas bajo placa

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**31**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios**
- Finaliza instalación de lámparas bajo placa
- Instalación de accesorios eléctricos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**01**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 85	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1076-85-IED. RODOLFO LLINAS CUBIERTA SEDE A Bolivia Oriental III Etapa**		
Dirección:	**CARRERA 103 D No. 86 A 72**		
Localidad:	**10-ENGATIVA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**2997627**

Actividad a realizar:	**CUBIERTA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**SE REALIZA LA ACCION DE MITIGAR LA EMERGENCIA EN LA CUBIERTA QUEDANDO SANADO GOTERAS HUMEDADES.**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$1.918.333,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	05	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Inicio

- **Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) - residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Instalación de señalización en área de acopio de material
- Inicia actividad de inspección en tuberías para reconocimiento de humedades o filtraciones en bajantes.

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	6	07	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Sondeo

- **Personal 2 operarios - residente junior**
- Inicia sondeo de bajantes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	7	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO MT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**8**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios - CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) - residente de obra + residente de interventoría**
- Finaliza sonde de bajantes e inicia resane de las mismas
- Finaliza actividad de inspección en tuberías para reconocimiento de humedades o filtraciones en bajantes.
- Se solicita retirar todo el material encontrado en las canales y bajantes y se solicita al colegio el mantenimiento periódico ya que esto es lo que genera los problemas de taponamiento de tubería.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**9**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **Personal 2 operarios**
- Inicia actividad de limpieza de bajantes y cajas de inspección

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**10**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **Personal 2 operarios**
- Continua actividad de limpieza de bajantes y cajas de inspección

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**11**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **Personal 2 operarios**
- Finaliza actividad de limpieza de bajantes y cajas de inspección
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 86	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Nombre del Colegio:	**FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 80 H No 68B - 63 Sur**		
Localidad:	**07-BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**HIDRAULICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**ADECUACION DE TUBERIA POR FUGAS**		
Duración:	**9 DIAS**	**Costo:**	**$12.929.490,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	12	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

- **Personal 2 operarios - residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se realiza la instalación de señalización en área a intervenir y se realiza aseo previo debido ya que el área se encuentra colmata y para realizar las actividades es necesario el aseo.
- Se inician labores desmonte de adoquín para ubicar la fuga de agua.

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	13	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

- **Personal 2 operarios - residente de obra**
- Demolición pisos en tablón y placa contrapiso de .10

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, TRABAJOS SEGUROS DE EXCAVACION, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	14	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIA:	LUNES	FECHA:	15	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Excavación

- **Personal 2 operarios**
- Se realiza excavación manual H=3.50-5.00 m
- Suministro de tubería de 4" y 3" para arreglos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	16	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Reparaciones

- **Personal 2 operarios**
- Se hacen las reparaciones hidráulicas de 3 ¨pulgadas
- Suministro de recebo común
- Inicia labores de relleno

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Trabajo seguro en redes hidráulicas, riesgos y controles, manejo y uso adecuado de equipos y herramientas requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	17	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Rellenos

- **Personal 2 operarios - residente de obra + residente de interventoría**
- Continuas labores de relleno sub base 200 y debida compactación
- Se realiza fundida de placa de .10cm en concreto de 3000 psi
- Se realiza visita por parte de interventoría y solicita la dosificación del concreto y certificado de los granulares utilizados para el pago de actividades.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	18	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Limpieza

- **Personal 2 operarios - residente de obra**
- Se realiza fundida de placa de .15cm en concreto de 3000 psi
- Se inicia limpieza y vaciado de pozo séptico 2

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	19	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 2 operarios - residente junior**
- Se inicia instalación de adoquín

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	20	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**21**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	22	07	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- Finaliza instalación de adoquín
- Aseo y limpieza de área intervenida.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como de las areas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 87	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**EL PORVENIR SEDE A**		
Dirección:	**Calle 51S # 91d – 56**		
Localidad:	**07 BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**BAÑOS PORTATILES**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES**		
Duración:	**20 DIAS**	**Costo:**	**$3.295.874,11**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 1	**FECHA:**	**12**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

- Se realiza reunion de iniciacion de obra con el personal responsable de la ejecucion del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificacion del proyecto a realizar, analisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluacion de areas de trabajo. (Reconocimiento areas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuacion en caso de emergencia).
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identifica el area donde seran instaladas las baterias de baño para la emergencia.
- Se realiza instalacion de bateria de baños portatiles dejandolos en optimas condicones de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las areas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- La empresa encargada del suministro de elementos de aseo para el uso de los mismos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 2	**FECHA:**	**19**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 9AM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- Personal residente junior de obra – inspector de inteventoria – 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoria, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portatiles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 3	**FECHA:**	**26**	**JULIO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 9PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- Personal residente junior de obra – inspector de inteventoria – 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoria, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portatiles.

OBSERVACIONES:

1064

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SEMANA 4	**FECHA:**	1	AGOSTO	**2019**	**HORARIO:**	8AM A11PM	**ACTIVIDAD:**	

- Se realiza la visita interventor y contratista, se realiza el retiro de las barerias de baño.
- Se realiza aseo fino a las areas de aferacion de las baterias portatiles, esto con el fin de retirar la contamiación proveniente de los aseos realizados y entregar al colegio en optimas condiciones.
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como de las areas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 68	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LA AMISTAD SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 78 No 35-30 Sur**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CONTINGENCIA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**DESMONTE Y RETIRO DE AULAS Y ADECUACION DE AULA**		
Duración:	**33 DIAS**	**Costo:**	**41.086.307,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	13	07	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia labores de adecuación de estructura para laminas en eterboard.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	14	07	2015	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	15	07	2015	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Adecuación

PERSONAL 2 operadores + residente Junior

- Continuamos la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Inicio de instalación de frescasa
- Suministro de frescasa y aislamiento acústico

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre Posiciones adecuadas de trabajo, riesgos por exposición de una postura corporal continua, por periodos de tiempo prolongado y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**16**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

PERSONAL 2 operadores

- Continuamos la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Inicio de instalación de frescasa
- Inicia instalación de estructura para cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**17**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- Continuamos la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Continua instalación de frescasa y aislamiento acústico
- Continua instalación de estructura para cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**18**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

PERSONAL 4 operadores

- Continuamos la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Continua instalación de frescasa y aislamiento acústico
- Continua instalación de estructura para cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**19**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 3 operadores + residente de obra

- Continuamos la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Continua instalación de frescasa y aislamiento acústico
- Inicio de instalación de lámina de Eternit
- Finaliza instalación de estructura para cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**20**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- DIA FESTIVO

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**21**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**22**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 3 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Finaliza la actividad de adecuación de estructura de paneles.
- Continua instalación de frescasa y aislamiento acústico en cielo raso
- Continua instalación de lámina de Eternit
- Se realiza visita por parte de la interventoría y se solicita reforzar el empalme entre la frescaza para garantizar el aislamiento acústico.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	23	**07**	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- Continua instalación de frescasa y aislamiento acústico
- Continua instalación de lámina de Eternit e inicia para cielo raso
- Se realizan resanes en laminas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**24**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- finaliza instalación de frescasa y aislamiento acústico
- Continua instalación de lámina de Eternit en cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**25**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

PERSONAL 4 operadores

- Continua instalación de lámina de Eternit en cielo raso y aislamiento acústico
- Se inicia con instalación de ventanas
- Se realiza acondicionamiento entre láminas de Eternit

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**26**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- finaliza instalación de lámina de Eternit
- continua con instalación de ventanas
- continuo acondicionamiento entre láminas de Eternit

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	27	**07**	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores + residente junior

- continua con instalación de ventanas
- finaliza acondicionamiento entre láminas de Eternit

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**28**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**29**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- continua con instalación de ventanas
- suministro de vidrio incoloro y silicona
- instalación de vidrios y en siliconada de ventanas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	30	**07**	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- continua con instalación de ventanas
- suministro de guardaescoba virola 6mm

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7517558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**31**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores + residente junior

- finaliza con instalación de ventanas
- inicia instalación guardescoba virola

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**1**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- instalación de vidrios 3 + 3M con película de seguridad.
- Continua instalación de guardescoba virola

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilizacion sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**2**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- Finaliza instalación guardescoba virola
- Se inicia actividad pintura vinilo en laminas muros

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**3**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- Continua actividad pintura vinilo en laminas muros y cielo raso

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**4**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **No se realizan actividades**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	5	**08**	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PERSONAL 4 operadores

- Continua actividad pintura vinilo en laminas muros y cielo raso
- Inicio de instalación de lámparas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	6	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

PERSONAL 4 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Continua actividad pintura vinilo en laminas muros y cielo raso
- Se realiza visita por interventoría y se solicita realizan bien los recortes de pintura y mejorar acabados en detalles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	7	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	8	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

PERSONAL 4 operadores

- Finaliza actividad pintura vinilo en laminas muros y cielo raso
- Finaliza instalación de lámparas
- Se realiza aseo fino al aula de música
- Inicia actividades de desmonte de aula provisional

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	9	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

PERSONAL 4 operadores

- Inicia actividades de desmonte de aula provisional
- Se realiza acopio de material a retirar en la zona del ingreso vehicular por lo cual se realiza trasiego desde la zona del desmonte de aula provisional hasta la zona de acopio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	10	08	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PERSONAL 4 operadores

- Continuas actividades de desmonte de aula provisional
- Se realiza acopio de material a retirar en la zona del ingreso vehicular por lo cual se realiza trasiego desde la zona del desmonte de aula provisional hasta la zona de acopio.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	12	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Acopio

PERSONAL 3 operadores + residente de obra

- Continuas actividades de desmonte de aula provisional y acopio
- se realiza retiro de material proveniente del desmonte del aula provisional

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	13	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

PERSONAL 3 operadores

- Continuas actividades de desmonte de aula provisional y acopio

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	14	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Resanes

PERSONAL 3 operadores + residente junior

- finaliza actividades de desmonte de aula provisional y acopio
- se realiza resanes en lugar del desmonte con cemento esmaltado en piso
- se realiza retiro de material y escombros

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIA:	Jueves	FECHA:	15	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

PERSONAL 3 operadores + residente de obra

- Finalizan resanes en lugar de desmonte
- Se realiza aseo a las zonas intervenidas y zona por donde se realizó el traslego
- Se realiza reunión de cierre


OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE INTERVENTOR:
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 89	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 9 B Este No 28-81 Sur**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ILUMINACION**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE RED ELECTRICA EN SALONES**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$30.316.870,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	12	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia desmonte de lámparas en pasillo y salones, desmonte de lámparas 2x32.
- Inicia adecuación para puntos de interruptores y salidas de lámparas
- Suministro de tubería EMT y cable

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	13	07	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Acometida

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Iniciamos actividad de instalación de acometida, tubería EMT en salones y pasillo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	14	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917358-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	15	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 2 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Continua instalación de tubería EMT
- Iniciamos instalación de cableado en la tubería de la acometida en salones y pasillo. Cable utp cat 6 tendido certificado
- Suministro de lámparas 2x32 T8, reflector de piso, breaker industrial 3 x 15/60 A y cable UTP
- Instalación de breaker
- Se realiza visita por parte de la interventoría y la institución manifiesta que desde la primera intervención (cubierta) se presentan fallas en la red de internet por lo que se solicita el cambio de cableado ya que puede ser un posible daño en el cable de conexión.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Trabajo seguro en redes eléctricas, riesgos y controles, manejo y uso adecuado de equipos y herramientas requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	16	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Adecuación de salidas para lámparas fluorescentes
- Finaliza instalación de tubería en horas de la mañana y continúo cableado el cual finalizo en la tarde.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	17	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Re realiza instalación de lámparas y accesorios
- Se realiza instalación de cable UTP por requerimiento del colegio para garantizar punto de internet

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	18	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se inicia actividad de instalación de reflectores en el costado sur del patio.
- Se realiza aseo en áreas de intervención para retirar residuos de materiales eléctricos.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:


- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

2045

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7913558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 90	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOS LIBERTADORES**		
Dirección:	**Carrera 24 B No 31 B 69 Sur**		
Localidad:	**18-RAFAEL URIBE**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SHUT DE BASURAS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE SHUT DE BASURAS**		
Duración:	**17 DIAS**	**Costo:**	**$4.383.123**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	15	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se debió efectuar aseo inicial al área como actividad adicional donde se desarrollará el depósito de basuras al ser un área abandonada por el colegio, donde existía presencia de basura y residuos orgánicos e inertes.
- Iniciación actividades de descapote en piso grama.
- Inicia actividad nueva excavación manual en tierra común H=2.50-3.50 m.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	16	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Acero

PERSONAL 3 operadores + residente junior

- Suministro de acero refuerzo 60000psi
- Iniciamos área compacta y finaliza el mismo día
- Instalación de acero de refuerzo

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, TRABAJOS SEGUROS DE EXCAVACIÓN, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	17	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Hidráulico

PERSONAL 4 operadores

- Finaliza actividad de acero de refuerzo
- Se realiza instalación de puntos sanitarios de 2" y red hidráulica

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917538-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**18**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Se inicia actividad se instalación de malla y se procede a fundir placa de .12 cm con concreto de 3000psi
- Se aplica vibrado en la placa contrapiso.
- Traslado y acopio de material de aula prefabricada.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**19**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Acopio

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- Continuación actividad de traslado y acopio de material de aula prefabricada.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**20**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- DIA FESTIVO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**21**	**07**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**22**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	estructura

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Se inicia con instalación de estructura de caseta proveniente de otra institución

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Trabajo seguro en redes hidraulicas, riesgos y controles, manejo y uso adecuado de equipos y herramientas requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**23**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PERSONAL 4 operadores

- Continua con instalación de estructura de caseta proveniente de otra institución
- Inicia actividad de instalación de lamina prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**24**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores + residente junior

- Finaliza con instalación de estructura de caseta proveniente de otra institución
- Continua actividad de instalación de lámina prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**25**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 4 operadores

- Continua actividad de instalación de lámina prefabricada
- Suministro de estuco plástico, pintura koraza, pintura epoxica, esmalte y cielo raso en PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**26**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

PERSONAL 4 operadores

- Finaliza actividad de instalación de lámina prefabricada
- Se realizan resanes sobre lamina

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**27**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Resane

PERSONAL 4 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Se realizan resanes sobre lamina
- Se inicia instalación de estructura para cielo raso
- Se realiza visita por parte de la interventoría y solicitan realizar los resanes pertinentes a las laminas instaladas con el fin de que el cuarto sea hermético y evitar posible ingreso de plagas o filtración de humedad.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	28	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	29	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Media caña

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- finaliza resanes sobre lamina
- continua instalación de estructura para cielo raso
- Se realiza instalación de media caña perimetral a lámina.
- Inicia instalación de cielo raso

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Trabajo seguro en redes hidráulicas, riesgos y controles, manejo y uso adecuado de equipos y herramientas requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	30	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Cielo raso

PERSONAL 4 operadores

- finaliza instalación de estructura para cielo raso
- finaliza instalación de media caña perimetral a lámina.
- Continua instalación de cielo raso
- Inicia pintura en puerta y fachada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	31	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Finaliza instalación de cielo raso
- continua pintura en fachada
- Inicia actividad de pintura epoxica en muros internos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	1	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Finaliza actividad de aplicación de pintura
- Se realiza aseo fino a las zonas de intervención para retirar sobrantes de material.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

1080

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 91	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LOTE SAN DIEGO**		
Dirección:	**Carrera 3 No 26-40**		
Localidad:	**03-SANTA FE**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoria:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANEAMIENTO BÁSICO (PREDIOS EN DESCUIDO)**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**ADECUACION DE CERRAMIENTO**		
Duración:	**13 DIAS**	**Costo:**	**$19.780.929**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	**FECHA:**	19	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.

- Se inicia actividad descapote en el perímetro del cerramiento, correspondiente a la actividad de descapote en todo el perímetro del lote para evitar daños en el cerramiento recuperado y evitar un daño prematuro a la reparación de la malla, disposición de escombros en el predio y mejorar la visibilidad de los vigilantes.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	**FECHA:**	20	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	**FECHA:**	21	07	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**22**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	RETIRO

PERSONAL 3 operadores + residente de junior

- continuamos la actividad del descapote sobre el perímetro del cerramiento.
- Se da inicio al retiro y cargue de escombros debido a que un área del predio había sido usada como área de disposición de escombros de habitantes de calle en horas de la noche, inclusive se presentó la disposición de un cuerpo humano muerto.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**23**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	DESCAPOTE

PERSONAL 3 operadores + residente DE OBRA + RESIDENTE DE OBRA

- Inicia instalación de alambre de púa en cerramiento.
- Se continua con descapote
- Se solicita al contratista colocar líneas de alambre con el fin de no permitir el ingreso de personal no autorizado o habitantes de calle, por lo cual la instalación de este alambre será tipo cuadricula.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**24**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	DESCAPOTE

PERSONAL 3 operadores

- Continuamos la actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento.
- Se continua con el retiro y cargue de escombros, se retiraron tres viajes
- Continua descapote

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**25**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

PERSONAL 3 operadores + residente de obra

- Continuamos la actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento
- Finaliza actividad de descapote
- se programa aseo y limpieza de las áreas intervenidas, como actividad adicional o complementaria un área del predio había sido invadida por habitantes de calle, área que debió ser aseada y desinfectada al ser inclusive baño publico donde se identificó materia fecal de ser humano

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**26**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

PERSONAL 3 operadores

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- inicia actividad de mampostería y arreglo de tramo de cerramiento
- Continuamos la actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento
- Inicia actividad aseo y limpieza
- Se realiza retiro de escombros encontrado en el lote

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**27**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

PERSONAL 4 operadores + residente de junior

- Continúan actividades de muro en mampostería y arreglo de tramo de cemento
- Continuamos la actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento
- Continua actividad aseo y limpieza

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**28**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**29**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Finaliza actividad de mampostería y arreglo de tramo de cerramiento
- Continuamos la actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento
- Continua actividad aseo y limpieza

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**30**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	LIMPIEZA

PERSONAL 4

- Finaliza actividad de instalación de alambre de púa en cerramiento
- Continua actividad aseo y limpieza
- Se realiza retiro de escombros encontrado en el lote

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**31**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Retiro

PERSONAL 4 operadores

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua actividad aseo y limpieza
- Se realiza retiro de escombros recolectado en actividades de aseo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	1	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Se efectúa la instalación de PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
- CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
- Finaliza aseo y limpieza de las áreas intervenidas, como actividad adicional o complementaria
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 92	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**JOSE ASUNCION SILVA SEDE B**		
Dirección:	**Calle 91 No. 89 A 10**		
Localidad:	**10-ENGATIVA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**MAMPOSTERIA POR COLAPSO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**CAMBIO DE MAMPOSTERIA**		
Duración:	**27 DIAS**	**Costo:**	**8.874.928,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	2	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Instalación de cerramiento provisional en madera vara de clavo y lamina ondulada de zinc tipo acesco h=2.15 m y cerramiento provisional h=2,00 m. en repisa y lona verde, esto para evitar el ingreso de personal no autorizado y por prevención a la comunidad estudiantil.
- inicia actividad desmonte de ventanas y rejas.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	3	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se continua actividad desmonte de elementos estructurales en pared y muro.
- Se inicia con desmonte de puertas y marcos
- Continuo desmonte de ventana y rejas

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Planificación adecuada para trabajos de demolición, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	4	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	5	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

PERSONAL 2 operadores + residente de obra + RESIDENTE DE INTERVENTORIA

- Finaliza desmonte de ventanas y rejas
- Finaliza actividad de desmonte de puertas y marcos
- Se realiza visita de interventoría y se solicita mejorara el acopio de material a retirar ya que la institución a manifestado que la intervención se encuentra en desorden.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	6	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Demolición

PERSONAL 2 operadores

- Inicia demolición de muro en mampostería
- Suministro de acero de refuerzo de 37000PSI y bloque # 4 y #5

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	7	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Estructura

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- Inicia armado en acero de refuerzo de 37000PSI para elementos estructurales horizontales
- Se programa actividad nueva instalación de davelon y grafiler

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	8	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

PERSONAL 2 operadores

- Inicia actividad de mampostería
- Se realizan alfajías en cemento

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	9	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

PERSONAL 2 operadores

- Continua actividad de mampostería

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realiza retiro de material desmontado y escombro.

OBSERVACIONES:

- Este retiro de escombro deberá pagarse por otro ítem ya que la actividad de demolición no incluye el retiro de este material.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Fundida

PERSONAL 2 operadores

- Continua actividad de mampostería
- Se realiza fundida de vigas y linteles en concreto de 3000psi

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	12	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Pañete

Personal 2 operarios + residente junior

- Finaliza actividad de mampostería
- Inicia actividad de pañete

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	13	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pañete

Personal 2 operarios

- Continua actividad de pañete

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	14	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Filos

Personal 2 operarios

Continua actividad de pañete e inician con filos y dilataciones

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	15	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Suministro

Personal 2 operarios + residente de obra

- Finaliza actividad de pañete e inician con filos y dilataciones
- Suministro de carpintería nueva

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	16	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

Personal 2 operarios

- Inicia instalación de nueva carpintería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	17	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Carpintería

Personal 2 operarios

- Continua instalación de carpintería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	18	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	19	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Carpintería

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Continúan actividades de carpintería
- Suministro de pintura vinilo y koraza

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	20	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

Personal 2 operarios

- Continua actividad
- Inicia actividad de pintura en muros internos en vinilo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	21	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

Personal 2 operarios

- Finaliza instalación de carpintería
- Continua aplicación de pintura en muros internos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	22	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

Personal 2 operarios + residente de obra

- Finaliza aplicación de pintura en muros.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	23	08	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Adecuación

Personal 2 operarios

- Se realizan adecuaciones e instalación de alfajías

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	24	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Instalación

Personal 2 operarios

- Se realizan adecuaciones e instalación de alfajías
- Se realiza instalación de reja

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	25	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	26	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

PERSONAL 2 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Inicia actividad de pintura en fachada
- Se realiza visita por interventoría y se solicita al contratista entregar la ficha técnica de la pintura aplicada ya que esta se nota que no cumple con una pintura koraza de primera calidad.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	27	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

PERSONAL 2 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Aplicación de pintura en fachada
- Se realiza visita por parte y se realiza pruebas a la pintura Koraza y se evidencia que la pintura absorbe mas de lo

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

normal, por lo que nuevamente se solicita al contratista la ficha técnica de la misma adicionalmente se solicita que la aplicación de la pintura sea uniforme ya que no se evidencia homogeneidad en su aplicación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**28**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- Continúa activada de aplicación de pintura en fachada
- Inicia actividad de aseo fino en áreas intervenidas
- Se realiza el retiro de cerramiento

OBSERVACIONES:

- Se realiza el aseo fino en aulas debido a que estas zonas se deben entregar en perfecto estado para la puesta en funcionamiento del mismo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**29**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

Finaliza actividad de pintura

Finaliza actividad de aseo fino en áreas intervenidas

- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.
- Retiramos herramientas mayores y menores

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79175581-1	**BITACORA DE OBRA** 93	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**CASTILLA SEDE A Nueva Castilla**		
Dirección:	**Carrera 78 C No 8 A 43**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**BLOQUE ESTRUCTURAL**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**REFUERZO ESTRUCTURAL**		
Duración:	**40 DIAS**	**Costo:**	**$43.403.024,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	03	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia actividad de cerramiento provisional en madera vara de clavo y lamina ondulada de zinc tipo acesco ó similar, h=2.15 m y cerramiento provisional h=2,00 m. en repisa y lona verde
- Desmonte de carpintería

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	04	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	FECHA:	05	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Desmonte de ventanas y vidrios
- Demolición de enchapes.
- Suspensión de salida sanitaria

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Suspensión de salida hidráulica
- Se programa actividad instalación puntales en piso.
- Revisiones en falla estructural

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, trabajos seguros de excavación, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	06	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

PERSONAL 4 operadores + residente de obra + residente interventoría

- se continúan actividades desmonte de elementos estructurales en muro.
- demolición de construcciones existentes
- demolición de muros tolete e=12 cm.
- Se programa actividad nueva desmonte de elementos de placa contra piso.
- Se realiza visita y al iniciar evidencia que la estructura vertical no presenta fallas en vigas ni columnas superiores por lo que no es necesario realizar ningún reforzamiento mayor solo el cambio de mampostería, se realizara reforzamiento solo en cimentación para el nuevo muro en mampostería.

OBSERVACIONES:

- se requirió andamio tubular para las actividades de desmonte de fachada afectada e instalación de mampostería y formaleta para actividad necesaria para el soporte temporal de las vigas de entrepiso

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	07	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Suministro

PERSONAL 4 operadores

- continua demolición de muros tolete e=12 cm.
- Suministro de acero para refuerzo estructural de 37000 PSI, anclajes 5/8"

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	08	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Acero

PERSONAL 4 operadores

- demolición de placa
- Se continua actividad desmonte de elementos estructurales en muro del piso 3.
- Inicia armado para viga de reforzamiento
- continua demolición de muros tolete e=12 cm.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	09	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

PERSONAL 4 operadores + residente junior

- continua demolición de muros tolete e=12 cm.
- Se continua actividad desmonte de elementos estructurales en muro del piso 3.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continúa armado para reforzamiento
- Suministro de recebo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	10	08	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

PERSONAL 4 operadores

- Continúa armado para reforzamiento
- Inicia excavación para zapata
- Relleno en recebo común
- Finaliza demolición de muros tolete e=12 cm.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, trabajo seguro en escaleras, trabajo seguro en alturas y el uso adecuado de epp´s, las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	11	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	12	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

PERSONAL 4 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Finaliza armado para reforzamiento
- Finaliza excavación para zapata
- Se realiza concreto de limpieza 1500psi
- Se realiza fundida de zapatas y viga para reforzamiento con concreto de 3000psi
- Se realiza acompañamiento por la interventoría y se revisa los anclajes realizados a la estructura de cimentación existente esto para cerciorar la homogeneidad de la nueva viga de cimentación realizada como refuerzo.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	13	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 2 operadores**
- Suministro de grafil, malla electrosoldada, tolete prensado e=12y tubería de 4"
- Se realiza retiro de escombro
- Se programa actividad de mampostería

OBSERVACIONES:

- Por motivos del horario y logística de las actividades académicas se hizo necesario el trasiego de escombros y materiales necesarios para la ejecución de la obra.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	14	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Dovelas

- **PERSONAL 3 operadores**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Inicia actividad de mampostería y anclajes para dovelas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Anclajes

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**16**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Dovelas

- **PERSONAL 3 operadores + residente junior**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**17**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**18**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- Dia festivo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra + residente de interventoría**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm
- Instalación de grouting concreto fluido
- Se realiza visita por parte de la interventoria y se realiza revisión en mamposteria instalada y se solicita al contratista mejorar el acabado en cremallera igualmente se requiere que se manipule el ladrillo de tal forma que no se vea afectado ya que este será ladrillo a la vista.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Dovelas

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm
- Suministro de malla para pañete

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Anclajes

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm
- Inicia actividad de enchape de ladrillo en vigas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**23**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**24**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Dovelas

- **PERSONAL 3 operadores + residentes de junior**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**25**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**26**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Concreto

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra**
- Continua anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm
- Instalación de grouting concreto fluido

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	27	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores**
- Finaliza anclajes para dovelas
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	28	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores + residente junior**
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	29	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	30	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Cárcamo

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra**
- Continua mampostería en ladrillo tolete e =12 cm.
- Se realiza cárcamo
- Instalación de tubería de 4"

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	31	08	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Construcción

- **PERSONAL 3 operadores**
- Se realizan remates en mampostería en ladrillo tolete e =12 cm.
- Continua construcción de cárcamo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	1	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	2	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra**
- Finalizan remates en mampostería
- Se instala la malla electrosoldada para iniciar fundida de anden en concreto escobeado de 3000psi

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua construcción de cárcamo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	3	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

- **PERSONAL 3 operadores**
- Continua construcción y se realiza fundida de cárcamo con concreto de 3000psi

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	4	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Remates

- **PERSONAL 3 operadores**
- Se realizan remates en cárcamo y en enchape de ladrillo prensado

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	5	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mamposteria

- **PERSONAL 3 operadores + residente junior**
- Se realizan alfajías en ladrillo prensado

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	6	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Alfajías

- **PERSONAL 3 operadores**
- Se realizan alfajías en ladrillo prensado

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	7	09	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Lavado

- **PERSONAL 3 operadores**
- Finaliza actividad alfajías en ladrillo prensado
- Se realizan anclajes e inicia actividad de lavado de fachada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	8	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	9	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fachada

- **PERSONAL 3 operadores+ residente junior**
- Se realizan anclajes e inicia actividad de lavado de fachada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	10	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Impermeabilización

- **PERSONAL 3 operadores+ residente de obra + residente de interventoría**
- Inicia actividad de impermeabilizado de fachada
- se realiza visita por parte de la interventoría y se realizan pruebas a la fachada se evidencia que la aplicación de la impermeabilización se encuentra en un estado regular y se le solicita al contratista que los trabajos deben ser de calidad e igualmente se solicita mejorar el lavado de fachada.
- Se realizan mejoras solicitadas por la interventoría

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	11	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Impermeabilización

- **PERSONAL 3 operadores**

  Continua actividad de impermeabilizado de fachada

  Inicia actividad de aseo en las zonas de intervención

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	12	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **PERSONAL 3 operadores + residente de obra**

  finaliza actividad de impermeabilizado de fachada
- Se ejecuta aseo y limpieza general en áreas del piso 1, 2 y 3.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 94	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**GABRIEL BETANCOURT MEJIA SEDE B La Magdalena**		
Dirección:	**Carrera 94 No 8 C 49**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EXTERIORES**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**ADECUACION DE SENDEROS EXTERIORES**		
Duración:	**15 DIAS**	**Costo:**	**$29.177.233,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	

PERSONAL 2 OPERARIO + RESIDENTE DE OBRA

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia actividad de cerramiento provisional en repisa y lona.
- Se realiza aseo previo debido a que se encontraba en estado calamitoso debido a la inundación, para iniciar con la adecuación de sendero

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDAS

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	12	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Descapote

PERSONAL 2 OPERARIO + RESIDENTE de obra

- Inicia actividad de descapote, el cual fue necesario para adecuación del sendero peatonal.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	13	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

PERSONAL 2 OPERARIO

- Inicia actividad de excavación manual
- Finaliza actividad de descapote

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, TRABAJOS SEGUROS DE EXCAVACION, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	14	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

PERSONAL 2 OPERARIO

- Continua actividad de excavación manual
- Desmonte de losetas
- Suministro de filtro geodren 45x45

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	15	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

PERSONAL 2 OPERARIO + residente junior

- Finaliza actividad de excavación manual

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	16	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 2 OPERARIO

- Instalación de filtros geodren

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	17	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Filtros

PERSONAL 2 OPERARIO + residente junior

- Continua instalación de filtros Geodren 45x45 + geotextil + gravilla

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**18**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDAS

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- DIA FESTIVO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Relleno

PERSONAL 2 OPERARIO + residente de obra + residente de obra

- Suministro de sub base granular B-200
- Finaliza instalación de filtro
- Inicia actividad de expendido de relleno con sub base granular

OBSERVACIONES:

- Se realiza vista de interventoría y se solicita certificado de material granular y se solicita mejorar compactación.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Relleno

PERSONAL 2 OPERARIO

- Continua actividad de nivelación de relleno con sub base granular para adecuación de sendero peatonal.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Compactación

PERSONAL 2 OPERARIO

- Continua actividad de compactación de relleno con sub base granular para adecuación de sendero peatonal y finaliza el mismo dia.
- Suministro de loseta prefabricada A50

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**23**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 2 OPERARIO + residente junior

- Instalación de loseta prefabricada
- Se realizan remates

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	24	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL 2 OPERARIO

- Finaliza instalación de loseta prefabricada + mortero y arena de sello

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	25	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

PERSONAL 2 OPERARIO + residente de obra

- Se realizan remates
- Se realiza aseo y limpieza en el área intervenida.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 95	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**742 - EL PORVENIR SEDE B EL RECUERDO**		
Dirección:	**Calle 58 Sur No 104 A 50**		
Localidad:	**07 BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS HIDRONEUMATICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**MANTENIMIENTO DE BOMBAS**		
Duración:	**3 DIAS**	**Costo:**	**$36.340.935,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	23	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Inicio de obra

- Personal 1 operario + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente de obra
- Se realiza reunión de iniciación de obra con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Se instala la respectiva señalización en las zonas de intervención
- La cuadrilla se encarga de realizar desmonte de tanques elevados
- En horas de la tarde la cuadrilla se encarga de revisión de puntos y salidas eléctricas e inician con el acordonamiento de los mismos.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- La empresa encargada del suministro de elementos de aseo para el uso de los mismos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	24	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal + 2 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente junior
- Finalizan adecuacion de puntos eléctricos
- Suministro de tubería y accesorios PVC, HG, tablero de automáticos de 12 circuitos, accesorios eléctricos, gabinete de 90x90 t, suministro de motobomba, gabinete eléctrico para control de bombas y lámparas herméticas.
- Aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte en gabinetes.
- Instalacion de gabinetes y acondicionamiento eléctrico en horas de la tarde
- Instalacion de motobomba y tubería HG y accesorios

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	25	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	26	AGOSTO	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pruebas

- Personal 2 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente de obra + residente de interventoría
- Se realiza instalación de tanque e instalacion de tubería PVC
- Instalación de lámparas y accesorios eléctricos
- Suministro e instalación de bombas centrifuga industrial
- Se realizan pruebas para verificar la instalación eléctrica e hidráulicas y se entregan equipos funcionando en perfecto estado.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7017558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 96	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**CHUNIZA SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 1 G Este No 89 A 40 Sur**		
Localidad:	**05-USME**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**COCINA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACION DE NICHO DE GAS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$1.380.580**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	09	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia instalando la señalización en la zona a intervenir
- Se inicia actividad de descapote.
- Se programa actividad de excavación manual en tierra, con el fin de encontrar la tubería de gas y realizar la debida verificación.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Excavación

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- excavación manual en tierra, con el fin de encontrar la tubería de gas y realizar la debida verificación.
- Se realizan pruebas en tubería para verificar escapes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**12**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Arreglo

personal 2 operadores + residente de obra + residente de obra

- Se realizan pruebas en tubería para verificar escapes
- Se realiza acompañamiento de interventoría a pruebas de gas y se determina que hay fuga por lo que es necesario el cambio de red de gas.
- Se realiza cambio de red ya que se encuentran ligeras fugas, actividad necesaria para atender la emergencia de falla en la tubería principal

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**13**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Relleno

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- Inicia actividad de relleno proveniente de la excavación rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**14**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Relleno

PERSONAL 3 operadores

- finaliza actividad de relleno proveniente de la excavación rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

personal 2 operadores + residente de obra + residente de obra

- Se hace aseo y limpieza general de las áreas intervenidas, como actividad adicional complementaria actividad de aseo fino posterior al desarrollo de actividades de gas, por el uso de productos químicos tóxicos y elementos corto punzantes
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917958-1	**BITACORA DE OBRA** 97	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**CALASANZ BUENAVISTA SEDE A Buenavista (Calasanz)**		
Dirección:	**Carrera 17 F No 77 A 13 Sur**		
Localidad:	**19-CIUDAD BOLIVAR**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS ELECTRICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACION DE ELECTRICIDAD EN CUARTO DE BOMBAS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$14.283.518,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	10	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

PERSONAL CUADRILLA C (1 OF. + 1 AY) + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se instala la señalización en zonas a intervenir
- Se programa actividad de arreglo de puente eléctrico en TGA y tablero secundario.
- Se realiza adecuaciones en salidas para alumbrado y tomas
- Se realiza caja inspección 60 x 60 x 60 cm

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	11	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	**FECHA:**	12	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

PERSONAL CUADRILLA (1 OF. + 1 AY) + residente de junior

- acometidas y conductores
- Se hace instalacion de tablero eléctrico para motobomba. Tierra tablero gral. dist. 1 varilla y cable 1/0
- Se instalación de tablero de 12c tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada.
- Suministro de tubería EMT, cableado, breakers, accesorios eléctricos y lámparas

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	13	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **PERSONAL CUADRILLA (1 OF. + 1 AY) + 2 operarios**
- Se hace actividad salida de luminarias en el cuarto de motobomba y se insta iluminación nueva.
- Instalacion de tuberia EMT de 1", ½"
- Inicia instalacion de cableado
- Instalacion de polo a triera tablero gral. dist. 1 varilla y cable 1/0

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	14	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

PERSONAL CUADRILLA (1 OF. + 1 AY) + CUADRILLA J (1 OF. ES) + residente de obra

- Instalación de breakers
- Instalación de aparatos eléctricos
- Instalación de lampara 4x20 t8
- Inicia balanceo de cargas al tablero de control del equipo de bombeo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	15	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Balanceo

PERSONAL CUADRILLA J (1 OF. ES) + residente de obra +

- balanceo de cargas al tablero de control del equipo de bombeo
- Se hacen pruebas en los tableros eléctricos.
- Se verifican las pruebas realizadas, se evidencia que todo está en funcionamiento y se autoriza la entrega

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	16	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

PERSONAL CUADRILLA J (1 OF. ES) + residente de obra


- balanceo de cargas al tablero de control del equipo de bombeo
- Se terminan las actividades programadas.
- Se hace aseo y limpieza en área intervenida
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoria.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

		
DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 98	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**HELADIA MEJIA SEDE A**		
Dirección:	**Calle 66 No 15-41**		
Localidad:	**12-BARRIOS UNIDOS**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS HIDRONEUMATICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE BOMBASHIDRONEUMATICAS**		
Duración:	**8 DIAS**	**Costo:**	**$34.770.640**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SÁBADO	**FECHA:**	**10**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- **PERSONAL** Cuadrilla C (1 OF + I AY) **+ RESIDENTE DE OBRA**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se realiza la señalización en zonas a intervenir
- La cuadrilla c se encarga del desmonte de equipos y elementos hidráulicos y eléctricos.
- Suministro de accesorios HG, cable #8 accesorios eléctricos, breakers, gabinete 90x90 y anticorrosivo

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**11**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	**12**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- **PERSONAL** Cuadrilla J (1 OF ESP) + Cuadrilla C (1 OF + I AY) **+ RESIDENTE DE OBRA**
- Se realiza cambio de accesorios HG para la adecuacion y mantenimiento de la red
- La cuadrilla ya finalizo el desmonte de equipos hidráulicos e inicia con desmonte de eléctricos
- Suministro de moto bombas 5HP con alternador

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**13**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **PERSONAL** 2 operarios + Cuadrilla J (1 OF ESP) + Cuadrilla C (1 OF + i AY) + **RESIDENTE DE OBRA**
- Se realiza cambio de accesorios HG para la adecuacion y mantenimiento de la red, Se hace cambio de HG tubería 3" pulgadas parte interna del tanque con accesorio y cheque de 3" pulgadas.
- La cuadrilla finaliza el desmonte de equipos hidráulicos y de eléctricos
- Se realiza la instalación de cableado e interruptores automáticos
- Se hace la instalación de tablero de automáticos
- Se hace la aplicación de anticorrosivo en gabinetes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIÉRCOLES	**FECHA:**	**14**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **PERSONAL** 2 operarios + Cuadrilla J (1 OF ESP) + residente de obra + residente de interventoría
- Se inicia instalacion de gabinete de 90x90, regulador trifásico
- Instalacion de gabinete eléctrico para control de bombas
- Se realiza instalacion de moto bombas 5HP
- Se realiza visita de interventoría y se solicita realizar las pruebas a los equipos instalados para verificar su buen funcionamiento y se requiere limpieza y desinfección a el tanque subterráneo para su debido funcionamiento.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **PERSONAL** 2 operarios + Cuadrilla J (1 OF ESP)
- se realizarán las pruebas necesarias para la verificación de su correcto funcionamiento durante un periodo de 8 horas, realizado por personal especializado.
- Se adelantaron actividades de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento existente.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**16**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalacion

- **PERSONAL** 2 operarios +residente junior
- Se realiza instalacion de lámparas de 2x32 y 4x20 T8 bajo placa
- Finaliza actividad de lavado de tanque
- se realiza pruebas en los equipos hidroneumáticos funcionando normalmente

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917556-1

BITÁCORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIA:	SÁBADO	FECHA:	17	08	2019	HORARIO:	8AM A 1PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- **PERSONAL** 2 operarios + residente de obra
- Se hace aseo y limpieza fino para entregar las zonas donde se realizaron las actividades y se retira todos los residuos de materiales.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	18	08	2019	HORARIO:	8AM A 11AM	ACTIVIDAD:	Entrega

- residente de obra
- El día de hoy se adelantaron actividades de aseo fino y recolección de elementos eléctricos metálicos y plásticos tales como Trozos de cable y demás elementos que puedan provocar lesiones.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE INTERVENTOR:
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 99	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**FERNANDO MAZUERA VILLEGAS SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 80H No 68B - 63 Sur**		
Localidad:	**07-BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS HIDRONEUMATICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICOS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**49.165.276**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	09	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

PERSONAL 2 operadores + residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza ala señalización correspondiente en las áreas a intervenir
- Suministro de accesorios de tubería HG de 1 ½" – 2" -3" – 4" y registro, tableros de automáticos, interruptor automático, breakers.
- Se realiza desmontes de equipos hidráulicos y aparatos eléctricos a cambiar

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SÁBADO	FECHA:	10	08	2019	HORARIO:	8AM A 3PM	ACTIVIDAD:	Eléctricos

PERSONAL 2 operadores + residente junior

- Inicia actividades de adecuación en instalaciones eléctricas
- Instalacion de tablero automático de 12 circuitos, breakers e interruptores automáticos y adecuacion de salida de lámparas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	11	08	2019	HORARIO:	8AM A 1PM	ACTIVIDAD:	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- NO SE REALIAZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**12**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalacion

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Suministro e instalacion de gabinete eléctrico para el control de 3 moto bombas
- Instalacion de tubería HG de 1 ½" – 2" -3" – 4" y registro
- Suministro de tanque hidroneumático, bombas centrifugas industrial y lámparas 2x32

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**13**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalacion

PERSONAL 4 operadores + residente de obra + residente de interventoría

- Instalacion de tanque hidroneumático y bombas centrifugas
- Instalacion de lámparas
- Inicia actividad de lavado y desinsectación de tanque subterráneo
- Se realiza visita de interventoría y solicita realizar pruebas a los equipos instalados para verificar el buen funcionamiento e instalacion, se requiere impermeabilización en tanque para prolongar la vida útil.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIÉRCOLES	**FECHA:**	**14**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Impermeabilización

PERSONAL 3 operadores

- Instalacion de presostatos
- Se realiza impermeabilización de tanque subterráneo
- Se hace pruebas en equipos y tablero eléctrico instalados.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

PERSONAL 4 operadores + residente de obra

- Se realiza aseo general y aseo fino para retirar residuos de material y entregar la zona en condiciones optimas
- Se retira la señalización
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.



DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 100	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**712-FRANCISCO DE PAULA SANATANDER SEDE A**		
Dirección:	**Calle 61 Sur No 80 I 40**		
Localidad:	**15-ANTONIO NARIÑO**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SHUT DE BASURAS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**GARANTIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL BUEN FUNCIONAMIENTO**		
Duración:	**21 DIAS**	**Costo:**	**$2.768.944,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	15	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

Personal 2 operarios + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se inicia con actividad de aseo previo para desinfección ya que este lugar se depositaba la basura y poder iniciar con las actividades requeridas.
- Se inicia con demolición de muro para conexión a al nuevo shut de basura y finaliza el mismo día

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	16	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Construcción

- **Personal 3 operarios – 1 residente de obra**
- Continua demolición de muro en bloque

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Sábado	**FECHA:**	17	08	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

- **Personal 3 operarios**
- Finaliza actividad de demolición
- Se inicia con actividad de construcción de rampa

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**18**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZAN ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **Dia festivo**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 3 operarios + Residente de obra

- Se realiza fundida de rampa en concreto 3000 PSI
- Suministro de cielo raso en PVC, pintura epoxica, estructura y lamina de Drywall Y tubería PVC

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios**
- Inicia instalación de estructura para muro en Drywall para división de shut de basura y almacén.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Cielo raso

Personal 2 operarios + Residente de obra

- Finaliza instalación de estructura e inicia instalación de lámina de Drywall

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**23**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Cielo raso

- **Personal 2 operarios**
- Inicia instalación de cielo raso PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**24**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios – 1 residente de obra**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua instalación de cielo raso PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**25**	**08**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZAN ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**26**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Media caña

Personal 4 operarios + Residente de obra

- Continua instalación de cielo raso
- Se inicia actividad de media caña en concreto cemento 1:3

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**27**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 4 operarios**
- finaliza instalación de cielo raso
- Continua actividad de media caña en concreto cemento 1:3

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**28**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 3 operarios – 1 residente de obra + residente de interventoría**
- Continua instalación de media caña
- Inicia instalación de punto hidráulico
- Se realiza vista por parte de la interventoría y solicita completar la mampostería de la cuchilla en la parte exterior del shut de basuras con el fin de evitar el ingreso de roedores o infección de plagas.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**29**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

Personal 2 operarios

- finaliza instalación de media caña
- Suministro de luminaria .60x.60 y bloque
- inicia actividad de mampostería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**30**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- **Personal 2 operarios**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua actividad de mampostería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**31**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Mampostería

- **Personal 2 operarios – 1 residente de obra**
- Finaliza mampostería y se realiza un aseo pertinente para iniciar actividad de acabados
- se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**1**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZAN ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**2**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

Personal 2 operarios + Residente de obra

- Inicia adecuación para aplicación de pintura epoxica

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Movimiento seguro de materiales y/o escombros y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**3**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	pintura

- **Personal 2 operarios**
- inicia aplicación de pintura epoxica

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**4**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- **Personal 2 operarios**
- Finaliza aplicación de pintura

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**05**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **Personal 2 operarios + residente de obra + residente de interventoría**
- Se realiza aseo fino en las áreas a intervenir
- Se termina las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79175581-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 101	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LUIS ANGEL ARANGO SEDE B La cabaña**		
Dirección:	**Avenida Calle 26 Sur No 52 C 60**		
Localidad:	**09-FONTIBON**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS HIDRONEUMATICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS**		
Duración:	**5 DIAS**	**Costo:**	**$651.821,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	10	08	2019	**HORARIO:**	8AM A11PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

Personal 1 operarios + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión

- se realiza visita para establecer el daño y proceder atender la emergencia. Se realiza conexión provisional y se dejan en operación.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	11	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	12	08	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Mantenimiento

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + Residente de obra

- Se realiza revisión a los equipos y se procede hacer mantenimiento.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Trabajo seguro en redes hidráulicas, riesgos y controles, manejo y uso adecuado de equipos y herramientas requeridos

D104

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**13**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Calibración

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + + residente de interventoría + residente de obra

- Inicia actividad de calibración de bombas
- se realiza visita por parte de la interventoría y se solicita hacer las pruebas respectivas a los equipos para el funcionamiento óptimo de los mismos.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**14**	**08**	**2018**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Mantenimiento

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + Residente de junior

- continua actividad de calibración de bombas
- inicia actividad de conexión de tablero
- finaliza actividades de mantenimiento de bombas
- se inician pruebas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**15**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + Residente de obra

- Se ejecutan pruebas en equipos hidroneumáticos finalizando las actividades solicitadas por la entidad.
- Se ejecuta aseo y limpieza.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 102	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**JULIO GARAVITO ARMERO SEDE A La Alquería**		
Dirección:	**Calle 40 B Sur No 52 C 60**		
Localidad:	**16-PUENTE ARANDA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELÉCTRICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACION DE RED PRINCIPAL ELECTRICA**		
Duración:	**3 DIAS**	**Costo:**	**$2.966.725.00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	05	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DEOBRA

- **Personal** CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY) **+ Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión, con la precaución de que mediante la ejecución de actividades de verificación de cargas y distribución previa con el objeto de desarrollar instalaciones eléctricas provisionales sin que estas afecten las instalaciones definitivas del colegio, Durante un período de 8 horas haciendo uso de mano de obra especializada.
- Suministro de cable, breakers y gabinete 30x20x20
- Iniciamos labores de instalación cableado desde el TGA eléctrico hasta los tableros eléctricos del 1 piso.
- Se programa actividad de cableado desde el tablero eléctrico del piso 1 hasta el piso 3.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	06	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Eléctrico

- **Personal** CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)
- se continúa con las actividades de mantenimiento y orden, tanto de cableado Breaker y gabinete eléctrico a instalar haciendo uso de mano de obra especializada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	07	09	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **Personal** CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY) + residente de obra

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Finaliza instalaciones eléctricas
- se realizaron las actividades de verificación del correcto funcionamiento tanto de gabinete como de componentes eléctricos instalados
- También se adelantaron las actividades de aseo fino en los espacios intervenidos con Especial cuidado en el retiro de elementos metálicos y plásticos cortopunzantes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**08**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 10AM	**ACTIVIDAD:**	Entrega

- **Personal 1** operario + residente de obra
- Finaliza aseo fino en las áreas intervenidas
- Se terminan actividades y se realiza entrega

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.



DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 103	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES SEDE C**		
Dirección:	**Calle 35 B Sur No 73 A 40 Int 1**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**COCINA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**REVISION DE RED DE GAS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$1.329.842,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	16	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Inicio de obra

Personal 2 operarios + Residente de obra

- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se programa actividades cambio de registro en cobre de 1" y accesorios de ¾" pulgada y de 1 ¼" pulgada.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	17	08	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Demolición

Personal 1 operario + Residente de obra + CUADRILLA (1 OF + 1 AY)

- Se inicia actividad de desmonte de elementos en muro y enchape. Demolición de enchapé y muro en tolete E=12CM
- Inicia actividad de cambio de accesorios en cobre 1" ¾ y de 1" pulgada.
- La cuadrilla se encarga de la adecuación para hacer la instalación de tapa registro de 40x40

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	18	08	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Instalación

Personal 2 operarios

Se inicia instalación de tubería PVC registros

Se realizan pruebas en tubería de cobre

ARQ. IVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operarios + Residente junior**
- El día de hoy se realizó verificación del correcto funcionamiento tanto de redes como de accesorios hidráulicos y de gas reemplazados o reparados.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

Personal 2 operarios

- Se realizan resanes en muros con pañete parare realizar el acabado
- suministra enchape pared egeo y win en aluminio

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Enchape

Personal 2 operarios

- Se realiza enchape en pared y emboquillado en actividades previamente pañetadas
- Se inicia el aseo en zonas intervenidas.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal 1 operario + RESIDENTE DE OBRA

- El día de hoy se adelantaron las actividades de aseo fino en las áreas intervenidas dentro de la cocina con Especial cuidado ya que dentro de este espacio se preparan alimentos que después serán consumidos por la población estudiantil, docente y administrativa.
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Se retiran herramientas menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT :917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA:	RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE INTERVENTOR:
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA DEBOYA	ING. CATALINA FUENTES

2130

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 104	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LAUREANO GÓMEZ SEDE FE Y ALEGRÍA**		
Dirección:	**Calle 90a #95f-32**		
Localidad:	**10-ENGATIVA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CONTINGENCIA AULAS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE MURO EN AULAS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$23.531.516,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	16	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal 2 operarios + residente de obra
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se instala la debida señalización a las áreas intervenidas
- Se inician actividades desmonte de láminas a cambiar

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	17	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Estructura

- Personal 2 operarios
- Suministro de lámina Eternit
- Se realizan adecuaciones en estructura para instalación de lamina

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	18	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal 2 operarios + residente junior
- Inician labores de instalación de láminas en Eternit.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**19**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

- Personal 2 operarios + residente de obra + residente de interventoría
- Se realizan adecuaciones a laminas instaladas
- Se realizan visita por parte de interventoría y solicita mejorar la unión entre laminas y la estabilidad de las mismas.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- Personal 2 operarios
- Se realizan adecuaciones a laminas instaladas y existentes e inician actividades de pintura

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- Personal 2 operarios + residente junior
- Se inician actividades de pintura vinilo en láminas Eternit.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**22**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- Personal 2 operarios + residente de obra
- Se terminan actividades y se realiza aseo y limpieza adicional actividad necesaria a desarrollar por elementos volátiles de los insumos de reparación de los muros, para minimizar brotes de enfermedades respiratorias
- Se retiran herramientas menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-2	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 105	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1130 - SIMON BOLIVAR SEDE A**		
Dirección:	**CARRERA 92 # 146 C - 36**		
Localidad:	**SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**HIDRAULICO**		
Realizado por:	**EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACION DE FILTRACIONES**		
Duración:	**2 DIAS**	**Costo:**	**$ 414.089,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	**20**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría – 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identificar las actividades a realizar, se realizan exploraciones para revisar de donde proviene la filtración
- Se inicia con aseo preliminar debido al estado de afectación en el área a intervenir por la ruptura de tubería.
- Se inicia actividad de demolición de enchape cerámico y muro tolete
- Desmonte de aparatos sanitarios

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**21**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Plomería

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realiza suministro de tubería PVC de ½"
- Se realiza cambio de tubería y se realizan pruebas para verificar que no quedaran filtraciones
- Se realiza resane en muro con ladrillo prensado

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	22	08	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios
- Se realiza instalación de aparatos sanitarios y grifería
- Se realiza aseo general de las zonas intervenidas
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-3	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA 106

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**USAQUEN SEDE A Colonia Vacacional de Usaquén**		
Dirección:	**CALLE 127 C No.9 A 03**		
Localidad:	**01-USAQUEN**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EXTERIORES**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALG2|ADO**		
Alcance:	**ADECUACION DE SENDEROS EXTERIORES**		
Duración:	**19 DIAS**	**Costo:**	**23.531.516,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	17	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE ACTIVIDADES

- **Personal 2 operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia con demolición de estructura existente

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	18	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZAN TRABAJOS**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	19	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **Dia festivo**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	20	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Demolición

- **Personal 2 operarios - Residente de obra**
- Finaliza actividad de demolición de estructura existente
- Demolición de placa maciza
- Suministro de caseta prefabricada proveniente de otra institución

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	21	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)**
- Inicia actividad de instalación de caseta prefabricada
- La cuadrilla es encargada de desinstalar mobiliario existente que consta por parqueadero de bicicletas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	22	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)**
- Continua actividad de instalación de caseta prefabricada
- La cuadrilla esta encargada de desinstalar mobiliario existente que consta de parqueadero de bicicletas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	23	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Reubicación

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)**
- Continua actividad de instalación de caseta prefabricada
- La cuadrilla esta encargada del arreglo y reubicación de mobiliario existente que consta de parqueadero de bicicletas
- Se realiza retiro de escombro debido a la adecuación de del acceso y la demolición

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	24	08	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Mobiliario

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente junior**
- Finaliza actividad de instalación de caseta prefabricada
- La cuadrilla esta encargada del arreglo y reubicación de mobiliario existente que consta de parqueadero de bicicletas
- Inicia actividad de descapote

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	25	08	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**26**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Descapote

- **Personal 3 operarios + CUADRILLA D (1 OF + 2 AY) + residente junior**
- La cuadrilla finaliza el arreglo y reubicación de mobiliario existente que consta de parqueadero de bicicletas
- Inicia actividad de descapote

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**27**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 4 operarios + residente de obra**
- Continua actividad de descapote
- Inicia actividad de excavación
- Suministro sub base granular B - 200

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**28**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 4 operarios**
- Continua actividad de descapote
- Finaliza actividad de excavación

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**29**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Rellenos

- **Personal 4 operarios + residente de obra + residente de interventoría**
- Finaliza actividad de descapote
- Inicia actividad de relleno y compactación de sub base B - 200
- Se realiza visita por parte de la interventoría y solicitan mejorar la compactación y se requiere la ficha de caracterización de material.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**30**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 4 operarios**
- Finaliza actividad de relleno y compactación de sub base B - 200
- Inicia instalación de loseta prefabricada
- Se realiza retiro de escombros y materiales sobrantes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**31**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 4 operarios - Residente junior**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79375581	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Continua instalación de loseta prefabricada
- Se realiza construcción de rampa

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	01	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	2	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Fundida

- **Personal 4 operarios – Residente de obra**
- Continua instalación de loseta prefabricada
- Se funde rampa con concreto de 3000 PSI
- Suministro de pintura vinilo y koraza fachadas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	FECHA:	3	04	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Cinta

- **Personal 5 operarios - Residente junior**
- Continua instalación de loseta prefabricada
- Se realiza la cinta de ajuste a las losetas ya instaladas con afinado endurecido mortero 1:3 H=4
- Se inician acabados para caseta prefabricada iniciando con aplicación de pintura vinilo en muros internos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	4	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

- **Personal 2 operarios**
- Finaliza instalación de loseta prefabricada
- Se realiza la cinta de ajuste a las losetas ya instaladas con afinado endurecido mortero 1:3 H=4
- Continúan acabados para caseta prefabricada con aplicación de pintura vinilo en muros internos e inicia aplicación de koraza en fachadas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	5	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- **Personal 2 operarios + residente de obra**
- Finaliza aplicación de pintura en caseta prefabricada
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Se realiza aseo y limpieza general en las zonas de intervención
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.



DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE JUNIOR:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

2139

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 107	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**728 - VILLAS DEL RPOGRESO SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 89 Bis A No 72 A 13 Sur**		
Localidad:	**BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**RESTITUCION PROVISIONAL**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**TRASLADO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS**		
Duración:	**20 DIAS**	**Costo:**	**$29.803.652,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	23	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente junior de obra – inspector de interventoria – 3 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.

  Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identificar las actividades a realizar.
- Se inicia con instalación de cerramiento provisional
- Inicia desmonte de casetas y demolición existente

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	24	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- Personal: residente junior de obra – 4 operarios
- Continuo desmonte de caseta, demoliciones existentes e inicia actividad de desmonte de cerramiento existente en el colegio.
- Inicia excavación para zapatas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	25	08	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	26	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- Personal: residente de obra – 4 operarios + residente de interventoria
- Finalizo desmonte de caseta, demoliciones existentes
- En horas de la tarde finaliza excavación de zapatas
- Suministro de sub base B-200 e inicio de relleno y compactación
- Suministro de casetas prefabricadas provenientes de otra institución
- Se realiza visita de la interventoría y se solicita al contratista hacer retiro de material con el fin de organizar e frente y o tener imprevistos en el desarrollo de las actividades.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	27	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: 4 operarios
- Finaliza compactación de relleno
- Inicia armado de zapatas y vigas de cimentación
- Se realiza retiro de escombro proveniente de la demolición y desmonte de caseta en mal estado.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	28	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Fundida

- Personal: residente de obra junior - 5 operarios
- Inicia fundida de zapatas y vigas de cimentación con concreto de 3000PSI
- Inicia instalación de loseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	29	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Construcción

- Personal: 5 operarios
- Continua instalación de loseta prefabricada y se realiza el correctivo sellamiento
- Se inicia construcción de caja de inspección 60x60x60

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	30	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Balanceo

- Personal: residente de obra junior - 5 operarios
- Finaliza instalación de loseta prefabricada y se realiza el correctivo sellamiento
- continua construcción de caja de inspección 60x60x60
- inicia actividad de instalación de estructura para caseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	31	08	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	

- Personal: residente de obra junior - 5 operarios
- Finaliza construcción de caja de inspección 60x60x60
- Continua actividad de instalación de estructura para caseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	1	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 79175558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	LUNES	FECHA:	2	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: residente de obra – 3 operarios +
- Se realiza adecuaciones a estructura para caseta prefabricada
- inicia instalación de cubierta
- se realiza recorrido en conjunto y se solicita mejora la aplicación de pintura en los perfiles metálicos y ajustar adecuadamente los amarres de la cubierta para prever posibles daños por condiciones climáticas.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	3	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Cubierta

- Personal: 5 operarios
- Continua instalación de cubierta en caseta prefabricada
- finaliza actividad de instalación de estructura para caseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	4	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Balanceo

- Personal: residente de obra junior – 5 operarios
- Continua instalación de cubierta en caseta prefabricada
- Inicia instalación de lamina de caseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	5	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: residente de obra - 5 operarios
- Finaliza instalación de cubierta en caseta prefabricada
- Continua instalación de lámina de caseta prefabricada
- Se realiza suministro de lámina flanche, pintura vinilo, koraza y cerraduras

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	6	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: 5 operarios
- Finaliza instalación de lámina de caseta prefabricada
- Inicia instalación de flanche en cubierta
- inicia actividad de desmonte de cerramiento existente en el colegio.
- Suministro de cielo raso PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	7	09	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Cielo raso

- Personal: 5 operarios + residente de obra + residente de interventoria
- Inicia instalación de cielo raso PVC
- Se realizan resanes en laminas prefabricadas
- Se realiza instalación de cerraduras
- Se realiza visita por la interventoria y se solicita realizar limpieza en redes teniendo en cuenta que las actividades

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

realizadas afectaron la vía perimetral la cual debe quedar en las condiciones encontradas o mejorar las condiciones.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	8	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	9	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra – 5 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Finaliza instalación de cielo raso PVC
- Continúan resanes en laminas prefabricadas
- Reconstrucción de ventanas en lamina C.R. cal 18
- La cuadrilla se encarga de la limpieza de redes de agua residuales sobre la calzada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	10	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra – 4 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Finaliza resanes en laminas prefabricadas
- Inicia actividad de pintura vinilo en muros internos
- Reconstrucción de ventanas en lamina C.R. cal 18
- Suministro de vidrios incoloro 4mm
- La cuadrilla se encarga de la limpieza de redes de agua residuales sobre la calzada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	11	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pintura

- Personal: residente de obra junior – 5 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Continua pintura en muros internos y se realiza aplicación de koraza en fachada
- Instalación de vidrios incoloros de 4mm en ventanearía
- La cuadrilla se encarga de la limpieza de redes de agua residuales sobre la calzada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	12	SEPTIEMBRE	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO ENTREGA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 3 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Se finalizan los trabajos de pintura y ventanearía
- La cuadrilla finaliza la limpieza de redes de agua residuales sobre la calzada
- Se desinstala el cerramiento para entrega y aseo
- Se realiza aseo en las zonas intervenidas teniendo en cuenta que este se debe entregar en óptimas condiciones.
- Retiramos herramientas mayores y menores

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verificar el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 108	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1130 - SIMON BOLIVAR SEDE A**		
Dirección:	**CARRERA 92 # 146 C - 36**		
Localidad:	**SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EQUIPOS HIDRONEUMATICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSÉ SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**MAMTENIIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$ 1.236.990,85**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	26	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría – CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- Se realiza reunión de iniciación de obra con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- se realiza instalación de señalización en zonas a intervenir
- se inicia con mantenimiento en bombas por personal especializado

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	27	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Calibración

- Personal: residente de obra - CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- Se realiza suministro de tubería HG y cableado
- Se realiza cambio de accesorios, continua mantenimiento y calibración

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	28	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Eléctrico

- Personal: CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- Se hace instalación de cableado y conexión de tablero eléctrico

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	29	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Pruebas

- Personal: residente de obra - CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- Finaliza mantenimiento y revisión de tablero
- Se inician pruebas para verificar el funcionamiento de equipos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	VIERNES	FECHA:	30	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pruebas

- Se realizan pruebas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	31	08	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Los equipos quedan en buen funcionamiento
- Se realiza aseo fino en las áreas intervenidas y se retira material eléctrico y oxido generado por las tuberías.
- Finalizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	1	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Entrega

- Personal: residente de obra – inspector de interventoria
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE INTERVENTOR:
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 109	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**CASTILLA (VENTANAS)**		
Dirección:	**Carrera 78 C No 8 A 43**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CARPINTERIA METALICA**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**CARPINTERIA METALICA**		
Duración:	**4 DIAS**	**Costo:**	**$18.410.706,94**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	**9**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra - residente de interventoria - 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se programa actividad nueva instalación de carpintería en aluminio en las áreas del piso 1,2, 3.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	**10**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACIONES

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se continua la actividad de instalación de carpintería en aluminio.
- VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO
- Se inicia actividad instalación de vidrios de seguridad 3 + 3
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, Manipulación adecuada de insumos y/o accesorios en vidrios y metales, riesgos de cortaduras y enfermedades por manejo inadecuado de materiales, riesgo por manejo inapropiado de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**11**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se termina la actividad instalación de vidrios de seguridad 3 + 3.
- Se termina actividad instalación de carpintería en aluminio.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	**12**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ENTREGA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios
- Se efectúa aseo y limpieza en las áreas de piso 1, 2, 3.
- Terminadas todas las actividades autorizadas por la entidad.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales e encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnostico

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 110	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A**		
Dirección:	**VIA LA CALERA**		
Localidad:	**CHAPINERO**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**TRATAMIENTO SILVICULTURAL- TALA**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**TRATAMIENTO SILVICULTURAL- TALA**		
Duración:	**11 DIAS**	**Costo:**	**$22.603.131,81**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**4**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente junior de obra – inspector de interventoria – 2 operarios.
- Se realiza reunion de iniciacion de obra con el personal responsable de la ejecucion del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificacion del proyecto a realizar, analisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluacion de areas de trabajo. (Reconocimiento areas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuacion en caso de emergencia).
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identificar los individuos arboreos que se requieren intervenir.
- Se da inicio a la tala de los individuos arboreos con altura entre 0 y 5m.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las areas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**5**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra – 2 operarios.
- Se continua la tala de los individuos arboreos garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**6**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra –inspector de interventoria - 2 operarios.
- Se finaliza la tala de los individuo arboreo de tamaños entre 0 y 5 m de altura, garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad, en total se talaron 8 arboles.

OBSERVACIONES:

- Se solicita al contratista un personal de apoyo para el manejo de residuos de la tala y proteccion de viviendas y cuerpos de agua aledaños a la zona de talas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	**7**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra – 2 operarios - 1 oficial – 2 ayudantes
- Se da inicio a las actividades de tala de individuos arboreos de alturas entre 15 y 20 metros, garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se ha necesitado personal de apoyo encargado de manejar residuos de tala y la protección de las viviendas aledañas y cuerpo de agua.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	8	**SEPTIEMBRE**	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	9	**SEPTIEMBRE**	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra – 2 operarios - 1 oficial – 2 ayudantes
- Se continuan con las actividades de tala de individuos arboreos de alturas entre 15 y 20 metros, garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad.

OBSERVACIONES:

- Se ha necesitado personal de apoyo encargado de manejar residuos de tala y la protección de las viviendas aledañas y cuerpo de agua

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	10	**SEPTIEMBRE**	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra – inspector de interventoria - 2 operarios - 1 oficial – 2 ayudantes
- Se finalizan las actividades de tala de individuos arboreos de alturas entre 15 y 20 metros, garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad. En total se talaron 8 arboles.

OBSERVACIONES:

- Se finalizaron los trabajos del personal de apoyo encargado de manejar residuos de tala y la protección de las viviendas aledañas y cuerpo de agua
- Se solicita al contratista el aseo fino del area en la cual se acopia el material proveniente del tratamiento silvicultural (ramas, troncos y aserrin) una vez finalizadas las actividades de tala.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	11	**SEPTIEMBRE**	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	PODA

- Personal: residente de obra – 2 operarios.
- Se realiza poda de un individuo arboreo de altura entre 10 y 15 metros garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad.
- Se realiza aseo general de las zonas donde se realizo la poda y tala de los individuos arboreos.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	12	**SEPTIEMBRE**	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TRASIEGO, CARGUE Y ASEO

- Personal: residente junior de obra – inspector de intervetoria - 2 operarios.
- Se inicia con el trasiego de de material sobrante proveniente de las talas y podas, este se acopia en un lugar donde se puede acceder con volquetas para el posterior cargue y retiro.
- Se reliza aseo de las zonas a medida que se retira el material sobrante.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Debido al estado de la via de acceso al colegio no podian llegar volquetas, por lo cual se hizo necesario el trasiego en carretilla, el cual implico una distancia superior a 100 ml.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	13	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	TRASIEGO, CARGUE Y ASEO

- Personal: residente junior de obra - 2 operarios.
- Se continua con el trasiego de de material sobrante proveniente de las talas y podas, este se acopia en un lugar donde se puede acceder con volquetas para el posterior cargue y retiro.
- Se reliza aseo de las zonas a medida que se retira el material sobrante.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante.

OBSERVACIONES:

- Debido al estado de la via de acceso al colegio no podian llegar volquetas, por lo cual se hizo necesario el trasiego en carretilla, el cual implico una distancia superior a 100 ml.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	14	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Personal residente de obra – residente de inteventoria – 2 operarios.
- Se finalizo con el trasiego de de material sobrante proveniente de las talas y podas, este se acopia en un lugar donde se puede acceder con volquetas para el posterior cargue y retiro
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante.
- Se realiza aseo fino del area en la cual se acopia el material proveniente del tratamiento silvicultural (ramas, troncos y aserrin) una vez finalizadas las actividades de tala y en el lugar donde se acopio el material para el cargue de volquetas.
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como de las areas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 111	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**LOS NARANJOS SEDE A**		
Dirección:	**CARRERA 80M #71C-31Sur**		
Localidad:	**BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**TRATAMIENTO SILVICULTURAL- TALA**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**TRATAMIENTO SILVICULTURAL- TALA**		
Duración:	**4 DIAS**	**Costo:**	**$2.524.986,25**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	**24**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente junior de obra – inspector de interventoria – 2 operarios.
- Se realiza reunion de iniciacion de obra con el personal responsable de la ejecucion del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificacion del proyecto a realizar, analisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluacion de areas de trabajo. (Reconocimiento areas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuacion en caso de emergencia).
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identificar el individuo arboreo que se requiere intervenir.
- Se da inicio a la tala del individuo arboreo el cual presenta riesgo de caida.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las areas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**25**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	**26**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	TALA

- Personal: residente junior de obra – 2 operarios.
- Se continua la tala del individuo arboreo garantizando que se subsane la emergencia por posibles caidas de ramas con riesgo de accidentalidad.

OBSERVACIONES:

-

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	**27**	AGOSTO	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- Personal residente de obra – residente de inteventoria – 2 operarios.
- Se finalizan las actividades de la tala de 1 individuo arboreo.
- Se realiza retiro de sobrantes a un sitio autorizado.
- Se realiza aseo fino a las areas de aferacion a la zona de intervencion donde se realizo el acopio de material provenente del tratamiento silvicultural.
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como de las areas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 112	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1829-112-IED JOSE MARTI A**		
Dirección:	**CARRERA 13 A No. 32 A 96 SUR**		
Localidad:	**18-RAFAEL URIBE**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**CERRAMIENTO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**BRINDAR UN CERRAMIENTO AL COLEGIO MURO CAÍDO.**		
Duración:	**11 DIAS**	**Costo:**	**$1.139.453**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	25	08	2019	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra + 2 OPERARIOS
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza instalación de cerramiento provisional debido a la demolición de muro de cerramiento del colegio para seguridad de la institución.
- Se realiza aseo previo y desinfección de las áreas a intervenir para iniciar actividades

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	26	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Demolición

- Personal: residente de obra – 2 operarios
- Se realiza retiro de basura y escombros encontrados en el lugar
- Inicia actividad de demolición muro cerramiento
- Suministro de acero de refuerzo de 37000PSI

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	27	08	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- Personal: residente de obra – 2 operarios
- Se realiza desmonte de rejas
- Se inician actividades de armado de columnas para refuerzo

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**28**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Estructural

- Personal: 2 operarios
- Continúa armado de columna y viga aérea con acero de refuerzo
- Suministro de tolete común

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**29**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Acero

- Personal: 2 operarios
- Finaliza acero de refuerzo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**30**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

- Personal: 2 operarios
- Se realiza fundida de columna en concreto de 3000psi

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**31**	**08**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

- Personal: residente de obra - 2 operarios + residente junior
- Inicia mampostería en tolete común E=15cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**1**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**2**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Fundida

- Se Personal: residente de obra - 2 operarios + residente de obra + residente de interventoría
- Se realiza fundida de viga aérea
- finaliza mampostería en tolete común E=15cm
- Suministro de pintura koraza fachada
- Se realiza verificación y se evidencia que la columna se encuentra hormigueada debido a falta de vibrador en el momento de la fundida por lo que se solicita hacer resanes en columna para adecuación de acabado.

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7912558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se programa y realiza por parte del personal SISO actividad física (1 hora), con el fin de socializar y cuidar la salud mental y física del personal involucrado en el proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	3	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realizan resanes en columna solicitado por interventoria
- Se realiza limpieza de limpieza de muro
- Inicia actividad de aplicación de koraza fachada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	04	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Pintura

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Finaliza actividad de aplicación de koraza fachada
- Instalación de reja

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	05	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- Personal: residente de obra - 2 operarios + residente de obra
- Se finaliza con pintura koraza
- Se terminan las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoria.

- El interventor verificó el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 113	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**451-113-SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A San Isidro**		
Dirección:	**CALLE 34 SUR No. 7 A 88**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**HIDRAULICO**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**BRINDAR AL COLEGIO EL ACOMPAÑAMIENTO PARA HABILITAR EL BAÑO DE DAMA PISO 3 CERRADO POR FUGAS.**		
Duración:	**4 DIAS**	**Costo:**	**$777.217,06**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	**27**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRAS

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realiza reunion de iniciacion de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecucion del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificacion del proyecto a realizar, analisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluacion de areas de trabajo. (Reconocimiento areas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuacion en caso de emergencia).
  - Asignacion de tareas y actividades especificas deacuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificacion de la Dotacion y los elementos de proteccion personal requeridos para la actividad.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervision.
- Se realiza una exploracion

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las areas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**28**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	EXPLORACION

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realiza una exploracion para saber donde es el daño ya que toda la fachada esta mojada.
- Se evidencian 2 tubos rotos.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**29**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	DEMOLICION

- Personal: residente de obra – inspector de interventoria - 2 operarios
- Se realiza la demolicion de enchapes
- Se hace cambio de registro paso de agua,
- se hace cambio de tuberia

OBSERVACIONES:

Se hace recorrido por parte de interventoria y se solicita un aseo detallado al área intervenida teniendo en cuenta que este se debe entregar en óptimas condiciones por el tipo de usos del espacio.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**30**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INSTALACION

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realiza la instalacion de baldosa

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**31**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ENTREGA

- Se termina las actividades autorizadas por la instalacion.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como d elas areas adyacentes las cuales e encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA :**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 114	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


Nombre del Colegio:	**1124-114-IED, PRADO VERANIEGO SEDE A Prado Veraniego II**		
Dirección:	**CARRERA 46 No. 130 65**		
Localidad:	**11-SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**HIDRAULICO**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**BRINDAR AL COLEGIO UN ADECUADO ESPACIO DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA BAÑOS PREESCOLAR.**		
Duración:	**5 DIAS**	**Costo:**	**$941.424,50**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	**FECHA:**	29	AGOSTO	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – residente de interventoría - 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Dia de verificación y reconocimiento.
- Se encuentra mucho material acopiado donde se realiza la instalación de los baños.
- Se inicia traslado de material hacia patio lugar dicho por la institución.



OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	30	AGOSTO	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ACOPIO

- Personal: residente de obra - 3 operarios
- Se continua el traslado de material acopiado a patio
- Se realiza cerramiento lugar de intervención y terminan de trasladar material acopiado en el baño.
- Realizan demolición de piso para realizar caja de aguas negras
- Realiza lavado de gravilla con dilataciones.
-

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**31**	**AGOSTO**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	DEMOLICION

- Personal: residente de obra - 3 operarios
- Iniciamos rampa de acceso a lavamanos ubicado en el exterior del baño y construcción de poceta lava traperos.
- Se realiza acometidas hidráulicas para lavamanos y lava traperos.
- Se hace armado para viga por donde para el tubo de desagüe

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**1**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	**2**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ENCHAPES

- Personal: residente de obra - 4 operarios
- Se funde "viga" tubería de desagüe se realiza instalación de divisiones.
- Se adecuación para fundida de lavamanos.
- Se realiza suministro e instalación de lavamanos se encuentra 1 sanitario roto.
- Se realiza enchape en área de lavamanos y se realiza media caña en muro occidental
- Se funde tapa de caja de inspección
- Se continúan instalaciones de divisiones y aparatos sanitarios.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**3**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- Personal: residente de obra – residente de interventoría - 3 operarios
- Finaliza actividades de enchape de lavamanos
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales e encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 115	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1114-115-IED. REPUBLICA DOMINICANA SEDE A Nueva Gaitana**		
Dirección:	**TRANSVERSAL 116 C No. 136 88**		
Localidad:	**11-SUBA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANITARIO**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**REALIZAR SONEO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION.**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$2.825.223,84**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	23	AGOSTO	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – residente de interventoría - 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se inicia con el sondeo y la identificación de las redes de aguas lluvias,
- Se procede a la limpieza de tuberías y se realiza apertura de las cajas de inspección.

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	24	AGOSTO	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	SONDEOS

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se continua con la limpieza y sondeo de las tuberías
- Se procede al lavado y limpieza de las cajas de inspección
- Se realiza demolición pisos en tablón

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	25	AGOSTO	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	26	AGOSTO	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Sondeo

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se continua con la limpieza y sondeo de las tuberías
- Continuo el lavado y limpieza de las cajas de inspección

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Instalación de TUBERIA PVC-P DE Ø 4" y accesorios
- excavación manual tierra h=2.50-3.50 m. (inc. cargue, transporte y disposición final)

OBSERVACIONES:

Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilizacion sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	27	AGOSTO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- finaliza con la limpieza y sondeo de las tuberías.
- Se procede al lavado y limpieza de las cajas de inspección.
- Instalación de REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	28	AGOSTO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Limpieza

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se procede al lavado y limpieza de las cajas de inspección.
- rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación (inc. manipulación, trasiego e instalación

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	29	AGOSTO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Se retira el lodo que salió de las tuberías y cajas de inspección,
- Se cierran las cajas de inspección y se realiza la correcta disposición de los residuos.
- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoria.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 116	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**878-116-HERNANDO DURAN DUSAN SEDE A Tintalito (Hernando Duran Dusan)**		
Dirección:	**CALLE 42 F SUR No. 88 A 25**		
Localidad:	**08-KENNEDY**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**HIDRAULICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**PROPORCIONAR A LA INSTITUCION UNA CORRECTA CONECCIONPARA FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE Y LAS MOTOBOMBAS.**		
Duración:	**17 DIAS**	**Costo:**	**6 .136.648,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	**FECHA:**	**1**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Inicio de obra

- Personal: residente de obra + 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza verificación de geomembrana existente hallando que tiene agua acumulada por el exterior. Estas aguas son producto de tuberías rotas. Se procede a iniciar cerramiento en lona verde.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Lunes	**FECHA:**	**2**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- Personal: residente de obra + 2 operarios
- Se inician actividades de demolición de placa y excavación
- Se solicita desocupar tanque subterráneo

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	**FECHA:**	**3**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- Personal: 3 operarios
- Continua actividad de excavación.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realizan actividades de desmonte de tuberias existentes, vaciado del tanque de agua potable.
- Suministro de tubería PVC de 2" – 3" – 1 ½" – y tubería HG2" y accesorios

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	FECHA:	4	09	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Construcción

- Personal: residente de obra + 3 operarios
- Finaliza excavación
- Se realiza cambio de tubería PVC
- Se inicia construcción de caja de inspección de 40x40x60

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	FECHA:	5	09	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Construcción

- Personal: residente junior + 3 operarios
- Continua construcción de caja de inspección de 40x40x60
- Se realiza adecuación en tubería y se funde para generar estabilidad con concreto 2500psi

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Viernes	FECHA:	6	09	2019	HORARIO:	8AM A5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- Personal: 3 operarios
- Finaliza construcción de caja de inspección de 40x40x60
- Se realiza instalación de redes de tuberías de acceso a agua y conexión de aguas subterráneas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	sábado	FECHA:	7	09	2019	HORARIO:	8AM A 12PM	ACTIVIDAD:	Relleno

- Personal: residente de obra + 4 operarios
- Se realiza relleno con material seleccionado de la excavación
- Se solicita a almacenista del colegio autorizacion de ingreso al cuarto de bombas ya que ella debe estar presente.
- Se realizan trabajos de acometidas acceso a motobombas.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	FECHA:	8	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	9	09	2019	**HORARIO:**	8AMA5PM	**ACTIVIDAD:**	relleno

- Personal: residente de obra + 4 operarios + interventoría
- Continuo relleno con material seleccionado de la excavación

- Se instala un registro y caja de paso y finaliza instalación
- Se verifica estado de tanque no presenta filtraciones.
- Se hace visita por parte de interventoría y solicitan que se compacte y nivele mejor el terreno ya que en la manipulación la tierra genera una expansión.

OBSERVACIONES:

- El colegio solicita a interventoría y secretaria el cambio de tubería galvanizada ubicada dentro del tanque de almacenamiento ya que se encuentra con oxido.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	10	09	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Compactación

Personal: 4 operarios

- Se realiza verificación de compactación y finaliza en la tarde
- Se verifica estado de tanque no presenta filtraciones.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	11	09	2019	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal: residente de obra + 2 operarios

- Se realiza aseo en las zonas intervenidas
- Finalizan actividades

OBSERVACIONES:

- Finalizan actividades y queda en espera el cambio de tubería en gres de tanque subterráneo debido a que no se ha recibido respuesta a la solicitud.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	12	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	13	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**14**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

Personal: residente de obra + 2 operarios

- Autorizan el cambio de tubería, se realiza corte de agua e instalación de la nueva tubería.
- Se realiza desmonte de tubería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Domingo	**FECHA:**	**15**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**16**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Plomería

Personal: residente de obra + 2 operarios

- Se realiza suministro de tubería para cambio
- Se inicia con la instalación de tubería

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**17**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Pruebas

Personal: 2 operarios

- Finalizan la instalación de tubería.
- Se realizan pruebas para verificar que no quede filtración

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**18**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal: residente de obra + 2 operarios

- Se termina las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se termina las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.







DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

2141

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 117	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**CRISTOBAL COLON SEDE A**		
Dirección:	**Calle 165 No 8 A 03**		
Localidad:	**USAQUEN**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**BAÑOS PORTATILES**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$3.027.446,50**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 1	FECHA:	30	AGOSTO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INSTALACION

- Se realiza reunion de iniciacion de obra con el personal responsable de la ejecucion del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificacion del proyecto a realizar, analisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluacion de areas de trabajo. (Reconocimiento areas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuacion en caso de emergencia).
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identifica el area donde seran instaladas las baterias de baño para la emergencia.
- Se realiza instalacion de bateria de baños portatiles dejandolos en optimas condicones de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoria, realiza acompañamiento para verificar el estado de las areas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- La empresa encargada del suministro de elementos de aseo para el uso de los mismos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 2	FECHA:	5	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A11PM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Se realiza la visita interventor y contratista, se realiza el retiro de las barerias de baño.
- Se realiza aseo fino a las areas de aferacion de las baterias portatiles, esto con el fin de retirar la contamiación proveniente de los aseos realizados y entregar al colegio en optimas condiciones.
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinacion de las actividades ejecutadas y concecuentemente se da el recibido a satisfaccion por parte de la interventoria.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciondes donde se ejecuto el proyecto, como de las areas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el dia de la visita de diagnostico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 118	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**JOSE JOAQUIN CASAS**		
Dirección:	**Carrera 56 No 15-41**		
Localidad:	**PUENTE ARANDA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**BAÑOS PORTATILES**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES**		
Duración:	**34 DIAS**	**Costo:**	**$5.901.993,50**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 1	FECHA:	30	AGOSTO	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INSTALACION

- Personal residente junior de obra – inspector de interventoría – 2 operarios de aseo.
- Se realiza reunión de iniciación de obra con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identifica el área donde serán instaladas las baterías de baño para la emergencia.
- Se realiza instalación de batería de baños portátiles dejándolos en optimas condiciones de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- La empresa encargada del suministro de elementos de aseo para el uso de los mismos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 2	FECHA:	6	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 9AM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Personal residente junior de obra– 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoría, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portátiles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 3	FECHA:	13	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 9AM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Personal residente junior de obra – inspector de interventoría – 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoría, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portátiles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SEMANA 4	FECHA:	20	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 9AM	ACTIVIDAD:	ASEO

- Personal residente junior de obra– 2 operarios de aseo.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoría, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portátiles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SEMANA 5	**FECHA:**	27	SEPTIEMBRE	2019	**HORARIO:**	8AM A 9AM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- Personal residente junior de obra– 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita en conjunto contratista e interventoría, se verifica en sitio entrega de dotación de limpieza y estado de los baños portátiles.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SEMANA 6	**FECHA:**	4	OCTUBRE	2019	**HORARIO:**	8AM A11PM	**ACTIVIDAD:**	RETIRO

- Personal residente junior de obra – inspector de interventoría – 2 operarios de aseo.
- Se realiza la visita interventor y contratista, se realiza el retiro de las baterías de baño.
- Se realiza aseo fino a las áreas de aceración de las baterías portátiles, esto con el fin de retirar la contaminación proveniente de los aseos realizados y entregar al colegio en óptimas condiciones.
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 119	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 9 B Este No 28-81 Sur**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELECTRICOS**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACIÓN DE RED ELECTRICA**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$6.721.378,327**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	12	07	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	DESMONTE

- Personal: residente de obra + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY) + 2 operadores
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se inicia actividad de exploraciones a la red eléctrica con personal especializado
- Iniciamos actividades de demolición de muro total
- Demolición de pido en baldosín y placa maciza.
- Se programa excavación manual en tierra común

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	13	07	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Desmonte

- Personal: residente de obra + 4 operadores
- Finaliza actividad de demolición
- Inicia actividad de excavación
- Desmonte de redes eléctricas existentes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	14	07	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**15**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra + 4 operarios
- Suministro de cableado #10 canaleta metálica de 10x4, breakers industrial, varilla y cable1/0, cámara de energía.
- Se realiza instalación de tablero de 18 automáticos y cable eléctrico
- instalación de canaleta metálica.
- Se programa actividad de polo a tierra con varilla cobre
- Se realiza vista por parte de interventoría y solicita realizar las pruebas y balanceo de cargas para garantizar el buen funcionamiento.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**16**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: 4 operarios
- Se realiza instalación de polo a tierra
- Instalación Caja de paso de 10x10
- Instalación de cámara de energía
- Se realiza retiro de escombros

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**17**	**07**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra + 2 operarios + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Se realizan revisión y reparación en puntos eléctricos
- Salidas para tomas
- Se realizan resanes generales
- La cuadrilla se encarga de realizar el balanceo de cargas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	18	07	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal: residente de obra + 2 operarios

- Se realizan pruebas y se verifica su buen funcionamiento
- Se termina las obras eléctricas, se hace aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales Se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

9177

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 120	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**COD.742 - EL PORVENIR SEDE B El Recuerdo**		
Dirección:	**CALLE 58 SUR No. 104 A 50**		
Localidad:	**07-BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ACOMETIDA**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**ACOMETIDA**		
Duración:	**6 DIAS**	**Costo:**	**$1.556.497,69**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**13**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
  - Se realiza exploración de la tuberia

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	**14**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	EXCAVACION

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se realiza demolición de placa maciza
- Se inician trabajos de excavación manual de material común.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	**FECHA:**	**15**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	**16**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	PLOMERIA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios
- Se finalizan los trabajos de excavación manual de material común.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se inicia con la instalación de tubería PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"

OBSERVACIONES:

Se realiza recorrido por parte de la interventoría y se solicita al contratista realizar cerramiento preventivo en la zona de trabajo con el fin de evitar un eventual accidente.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	17	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Compactación

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se finaliza con la instalación de tubería PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"
- Se realizan trabajos de compactación de material seleccionado proveniente de excavación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	18	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Aseo

- Personal: residente de obra - 2 operarios
- Se finalizan trabajos de compactación
- Aseo y limpieza general

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	19	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	ASEO ENTREGA

- Se termina las actividades autorizadas por la supervisión y la interventoría.
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.


OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 121	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**ALEMANIA UNIFICADA SEDE B**		
Dirección:	**CARRERA 2 L No. 38 A 11 SUR**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELECTRICO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACIION DE RED ELECTRICA**		
Duración:	**3 DIAS**	**Costo:**	**$3.377.508,17**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	lunes	**FECHA:**	**23**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza visita a cocina para revisar los conceptos a intervenir para el concepto favorable de secretaria de salud.
- Inicia con actividades de instalación de señalización en áreas a intervenir.
- Se inicia con demolición de muro, desmonte de baldosín e inicia excavación

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	**FECHA:**	**24**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Eléctricos

- **Personal 4 operarios - Residente de obra**
- Se realiza suministro de tubería EMT, CABLEADO #6 – 10, BREAKERS, TIERRA TABLERO varilla y cable 1/0, caja de paso 10x10, cámara de energía.
- Inicia instalación de tubería EMT
- Instalación de polo a tierra construcción de cámara de energía
- Instalación de cableado y breaker

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**25**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Resanes

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Finaliza instalación de tubería y cable

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Instalación de cajas de paso
- Se inician resanes en muro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Jueves	**FECHA:**	26	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Limpieza

- **Personal 2 operarios + residente de obra + interventoría**
- Se realiza aplicación de vinilo en muros
- Se realiza retiro de señalización e inicia aseo fino a zonas intervenidas para realizar el retiro de elementos cortopunzantes y tóxicos.
- Se retiran herramientas menores
- Finalizan actividades solicitadas
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA** 122	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**COD 415 - RAFAEL NUÑEZ SEDE B Andrés Rosillo y Moruelo**		
Dirección:	**CARRERA 9 A No. 22 B 30 SUR**		
Localidad:	**04-SAN CRISTOBAL**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELÉCTRICOS**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**ELÉCTRICOS**		
Duración:	**4 DIAS**	**Costo:**	**$4.041.132,19**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	**FECHA:**	6	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se programa actividad desmonte de elementos en placa maciza.
- Se inicia actividad nueva excavación manual en tierra común.
- Continuamos actividad desmonte de elementos en muro tolete de 12 cms.
- Se hace instalación de tubería PVC encontrada

OBSERVACIONES:

- EL Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	7	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ELECTRICO

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios 1 oficial 1 ayudante.
- se debe efectuar las actividades de exploraciones eléctricas mediante el uso de mano de obra de un oficial y un ayudante durante la totalidad de la jornada laboral para identificar posibles cortos en las redes
- Se programa actividad de instalación de tablero de 18 circuitos con todos sus elementos.
- Se inicia actividad nueva construcción de cámara de energía para polo a tierra.
-

OBSERVACIONES:

- Se realiza recorrido por parte de interventoría y se le solicita al contratista el aseo general retirar todo tipo de elementos corto punzantes, tóxicos con el fin de minimizar riegos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	8	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITÁCORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	9	SEPTIEMBRE	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	ASEO ENTREGA

- Personal: residente de obra – residente de interventoría - 2 operarios 1 oficial 1 ayudante.
- mediante uso de mano de obra de un oficial y un ayudante se efectúan las actividades balanceo de cargas
- Instalación de cableado eléctrico.
- Se terminan las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general, como actividad adicional correspondiente al aseo fino de la limpieza de elementos corto punzantes y tóxicos, para minimizar riesgos a los estudiantes
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.
- Se programa actividad pintura vinilo en muros interiores.
- Se hace aseo y limpieza en áreas intervenidas


OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.

- El interventor verificar el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.







DIRECTOR DE OBRA:	RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE INTERVENTOR:
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA 123

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**RODOLFO LLINAS CUBIERTA**		
Dirección:	**Carrera 103 D No 86 A 72**		
Localidad:	**ENGATIVA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANITARIO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACIÓN DE FILTRACIÓN EN COCINA**		
Duración:	**8 DIAS**	**Costo:**	**440.912,93**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	**10**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Inicio de obra

- Personal: residente de obra + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
  - Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
  - Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- La cuadrilla se encarga de la exploración en búsqueda de la fuente de contaminación.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignada

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Martes	**FECHA:**	**11**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Exploración

- Personal: residente de obra + CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)
  La cuadrilla se encarga de la exploración en búsqueda de la fuente de contaminación.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Miércoles	**FECHA:**	**12**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Desmonte

- Personal: residente de obra + 2 operarios + residente de interventoría
- Se realiza desmonte de lámparas y cielo raso
- Se encuentra filtración por cárcamos de cocina por lo que se procede a realizar aseo general por contaminación de lixiviados y grasas, ya que no se evidencian tuberías rotas. Se deja secar para revisar si se debe realizar mas actividades.

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP´s y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Jueves	**FECHA:**	**13**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan trabajos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 79175SS-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Viernes	**FECHA:**	**14**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Sábado	**FECHA:**	**15**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**16**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Lunes	**FECHA:**	**17**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- Personal: residente de obra + 2 operarios
- Se realiza visita para revisar la intervención y se encuentra en buen estado no se encuentra tuberías rotas ni humedades.
- Se realiza actividad de aseo y retiro de material y herramientas

OBSERVACIONES:

- Se realiza por parte del personal SISO charla de 40 min de sensibilización sobre, riesgos por mal manejo de equipos y herramientas y el uso adecuado de EPP's y las herramientas y los equipos requeridos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	Martes	**FECHA:**	**18**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

Personal: residente de obra + 2 operarios


- Se termina las actividades autorizadas por la institución.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se termina las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 124	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**719-FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A Francisco de Paula**		
Dirección:	**Calle 61 Sur No 80 I 40**		
Localidad:	**07-BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**EXTERIORES**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**ADECUACION DE EXTERIORES**		
Duración:	**41 DIAS**	**Costo:**	**51.639.779,56**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	13	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza visita a cocina para revisar los conceptos a intervenir para el concepto favorable de secretaria de salud.
- Inicia con actividades de instalación de señalización en áreas a intervenir.
- Se realiza aseo previo para retirar escombros hallados en el exterior del colegio

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	14	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	limpieza

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Se realiza retiro de escombro encontrados en el exterior del colegio
- Se continua con el aseo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	15	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	16	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Demolición

- **Personal 3 operarios + residente junior**

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- Se realiza retiro de escombro y aseo

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	**17**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 4 operarios**
- Se realiza retiro de escombro y finaliza aseo
- Inicia demolición de muro y placa de .10

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**18**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

- **Personal 4 operarios + residente de obra**
- Continua excavación manual
- Suministro de relleno granular B-200

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	**19**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 4 operarios**
- Continua excavación manual
- Suministro de relleno granular B-200

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	**20**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Se realiza retiro de escombro
- Continua excavación manual

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	**21**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A12PM	**ACTIVIDAD:**	Excavación

- **Personal 3 operarios + residente de obra**
- Continua excavación manual

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	**22**	**09**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	LUNES	FECHA:	23	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Nivelación

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Finaliza excavación manual
- Se realiza nivelación de terreno
- Suministro de relleno granular B-200

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	24	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Relleno

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Inicia relleno y compactación de relleno granular
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	25	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Relleno

- **Personal 3 operarios + residente de obra + residente de interventoría**
- Continua relleno y compactación de relleno
- Se realiza visita por la interventoría y solicita mejorar la compactación para garantizar los trabajos

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	26	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Relleno

- **Personal 4 operarios + residente junior**
- Se realiza suministro de loseta prefabricada tipo A30 de 60x40x6cm
- Continua relleno y compactación de relleno

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	27	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Compactación

- **Personal 4 operarios + residente junior**
- Finaliza relleno y compactación de relleno

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	28	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Inicia instalación de loseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	29	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	30	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Loseta

- **Personal 5 operarios + residente junior**
- Inicia adecuación y armado para fundir escalones
- Continua instalación de loseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	1	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Loseta

- **Personal 3 operarios + residente de obra + residente de obra**
- Continua instalación de loseta prefabricada
- Se realiza visita por parte de la interventoría y se requiere mejorar boquilla con arena ya que se observan imperfecciones.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	2	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Fundida

- **Personal 4 operarios**
- Continua instalación de loseta prefabricada
- Se funden escalones con concreto de 3000 psi y losa de .10 cm

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	3	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Plomeria

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Finaliza instalación de loseta prefabricada

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	4	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Construcción

- **Personal 2 operarios + residente junior**
- Se inicia construcción de caja de inspección

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	5	10	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Caja

- **Personal 2 operarios**
- Continua construcción de caja de inspección

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	6	09	2019	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	7	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Suministro

- **Personal 23 operarios + residente de obra**
- Finaliza construcción de caja
- Suministro de tubería en PVC y accesorios

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	8	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Plomería

- **Personal 3 operarios**
- Se realiza instalación de tubería y accesorios PVC

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	9	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	limpieza

- **Personal 3 operarios + residente junior**
- Se realiza aseo en zonas intervenidas
- Se realiza retiro de escombro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	10	10	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO

- **Personal 3 operarios + residente de obra**
- Se realiza aseo en las zonas intervenidas
- Se dan inicio de actividades de mejoramiento de cerramiento, con los que se finalizaran las actividades.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 79175581-1

BITACORA DE OBRA 125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1851-76-IED. RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE C ANTES Escuela Hogar Bravo Paez**		
Dirección:	**CARRERA 26 No. 35 A 38 SUR**		
Localidad:	**18-RAFAEL URIBE**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**SANITARIO**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**CONEXIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN**		
Duración:	**13 DIAS**	**Costo:**	**$1.458.184,79**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	20	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Se realiza visita a cocina para revisar los conceptos a intervenir para el concepto favorable de secretaria de salud.
- Inicia con actividades de instalación de señalización en áreas a intervenir.
- Se realiza evacuación de aguas
- Inicia demolición de placa H=,15

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	21	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Excavación

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza excavaciones a manual

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	22	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIA:	LUNES	FECHA:	23	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	suministro

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza suministro e inicia instalación de filtro Geodren

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	24	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 2operarios**
- Continua instalación de filtro Geodren, instalación de geotextil

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	25	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 2operarios**
- Continua instalación de filtro Geodren, instalación de gravilla

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	26	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Construcción

- **Personal 2operarios + residente de obra +residente de interventoría**
- Finaliza instalación de filtro Geodren, instalación de gravilla
- Se realiza visita de interventoría y solicita realizar pruebas para verificar el buen funcionamiento del filtro y establecer que no se encuentren filtraciones en el muro colindante de vecino donde inicialmente estaba el daño

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	27	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	

- **Personal 2operarios**

Inicia construcción de caja de inspección de 60x60x60
Continua construcción de caja de inspección de 60x60x60

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	28	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Cajas

- **Personal 2operarios**
- Se realizan conexiones aguas lluvias
- Se realizan pruebas a filtro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	29	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	30	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Conexiones

- **Personal 2operarios**
- Finaliza construcción de caja de inspección de 60x60x60
- Se realizan conexiones aguas lluvias

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	FECHA:	1	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	Resanes

- **Personal 2operarios**
- Se realizan resanes en la zona donde se instaló el filtro

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	FECHA:	2	10	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	aseo

- **Personal 2operarios**
- Se realizan aseo y adecuaciones finales

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	JUEVES	FECHA:	3	10	2019	HORARIO:	8AM A 10AM	ACTIVIDAD:	Entrega

- **Personal 1 operario + residente de obra + interventoría**
- Se termina las actividades autorizadas por la instalación.
- Aseo y limpieza general
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.
- Se finaliza actividades con aseo general.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT 7917558-1

BITACORA DE OBRA 126

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**1011-126-IED. NUEVA CONSTITUCION SEDE A Nueva Constitución**		
Dirección:	**CARRERA 107 B No. 74 B 31**		
Localidad:	**10-ENGATIVA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**COCINA**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**VERIFICACION DE RED ELECTRICA**		
Duración:	**13 DIAS**	**Costo:**	**$ 14.921.252,97**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	VIERNES	FECHA:	6	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	INICIO DE OBRA

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.
- Inicia con actividades de instalación de señalización en áreas a intervenir.
- Se inician las perforaciones de los anclajes de la tuberia EMT 2"
- Suministro de tuebria EMT y breakers

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	FECHA:	7	09	2019	HORARIO:	8AM A12PM	ACTIVIDAD:	Instalación

- **Personal 1 operario - Residente de obra**
- Inicia instalacion de tuberia EMT

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	FECHA:	8	09	2019	HORARIO:		ACTIVIDAD:	

- **NO SE REALIZANA ACTIVIDADES**

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	FECHA:	9	09	2019	HORARIO:	8AM A 5PM	ACTIVIDAD:	

- Se continua las actividad de instalacion de tuberia EMET 2"

OBSERVACIONES:

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	10	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Tubería

- **Personal 1 operario**
- finaliza las actividad de instalacion de tuberia EMET 2"
- Se reliza suministro de cable y gabinete electrico 30x20x20

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	11	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- **Personal 2 operario + residente de obra + residente de interventoría**
- Instalacion de gabinete electrico
- Inicia instalacion de cable
- Se realiza visita de interventoria y solicita realizar prueba a las instalaciones realizadas y revision d efuncionamiento al horno combi para garantizar el funcionamiento.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	12	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Cableado

- **Personal 1 operario**
- Finaliza instalacion de cable

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	VIERNES	**FECHA:**	13	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	

- **Personal 1 operario**
- Se realiza cambio de breakers
- Se realizan adecuaciones en gabinete

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	SABADO	**FECHA:**	14	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5 PM	**ACTIVIDAD:**	PRUEBAS

- **Personal CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY) + residente de obra**
- Se inician pruebas de funcionamiento a la red de alimentacion y el horno combi durante el fin de semana.

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	15	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5 PM	**ACTIVIDAD:**	PRUEBAS

- **Personal CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)**
- Continúan pruebas

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	LUNES	**FECHA:**	16	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	PRUEBAS

- **Personal CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY) + residente de obra**
  Finalizan pruebas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MARTES	**FECHA:**	17	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Adecuación

- **Personal 1 operario + residente de obra**
  Se realizan adecuaciones en la instalación e inicia actividad de aseo fino para entrega

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	18	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Aseo

- **Personal 1 operario + residente de obra**
- finaliza actividad de aseo fino para entrega

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	19	09	2019	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Entrega

residente de obra

- Se termina las actividades autorizadas por la instalacion.
- Se realiza reunion de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizo visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la terminación de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verifico el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. EVER SALGADO	**RESIDENTE DE OBRA:** ING. MARCELA BEDOYA	**RESIDENTE INTERVENTOR:** ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 127	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**728 - VILLAS DEL RPOGRESO SEDE A**		
Dirección:	**Carrera 89 Bis A No 72 A 13 Sur**		
Localidad:	**BOSA**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**ELECTRICO**		
Realizado por:	**Ever José Salgado Salgado**		
Alcance:	**ELECTRICO**		
Duración:	**5 DIAS**	**Costo:**	**$16.088.847,48**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	SABADO	**FECHA:**	7	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 12PM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- Personal: residente junior de obra – inspector de interventoría – 2 operarios
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
  - Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
  - Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
  - Asignación de tareas y actividades especificas de acuerdo al alcance del proyecto.
  - Realizar verificación de la dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.

  Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión
- Se Realiza la visita en conjunto contratista e interventor con el fin de identificar las actividades a realizar.
- Se realiza demolición de placa
- Instalación de tubería EMT de ½" y 1"

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	DOMINGO	**FECHA:**	8	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**		**ACTIVIDAD:**	

- No se realizan actividades

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	LUNES	**FECHA:**	9	**OCTUBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra – 3 operarios
- Se ejecuta actividad nueva instalación de tubería EMT y cableado eléctrico
- Instalación de tableros de 12 y 18 circuitos y breakes

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	10	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Instalación

- Personal: residente de obra - 2 operarios - CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- Instalación polo a tierra
- cámara energía con marco y tapa 71.5x71.5 cs 274
- Instalación de lampara y accesorios

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- la cuadrilla se encarga de exploración eléctricas y balanceo de cargas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**11**	**SEPTIEMBRE**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Balanceo

- Personal: residente de obra junior - residente de interventoría – 2 operarios + CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)
- la cuadrilla se encarga de exploración eléctricas y balanceo de cargas
- finaliza instalación de accesorios eléctricos

OBSERVACIONES:

Se solicita al contratista el aseo general de las zonas intervenidas
Se realiza aseo necesario para poder dar en funcionamiento el espacio intervenido en el entendido que este comprendido una cocina, en la cual se deben tener altos estándares de asepsia y aseo, y evitar la contaminación por material volátil que se encontraba y que no fue originado por las actividades de obra.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES									
DIA:	JUEVES	**FECHA:**	12	SEPTIEMBRE	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	ASEO ENTREGA

- Personal: residente de obra – inspector de interventoría - 2 operarios.
- Se finalizan los trabajos
- Se realiza aseo en las zonas intervenidas teniendo en cuenta que este se debe entregar en óptimas condiciones.
- Retiramos herramientas mayores y menores
- Se realiza reunión de cierre para validar el cumplimiento del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Se realizó visita conjunta por parte del Representante del Constructor y el Interventor de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento del alcance, la pertinencia de las actividades ejecutadas y consecuentemente se da el recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
- El interventor verificar el correcto estado de las instalaciones donde se ejecutó el proyecto, como de las áreas adyacentes las cuales se encuentran en condiciones similares a las establecidas el día de la visita de diagnóstico.

DIRECTOR DE OBRA:	**RESIDENTE DE OBRA:**	**RESIDENTE INTERVENTOR:**
ARQ. EVER SALGADO	ING. MARCELA BEDOYA	ING. CATALINA FUENTES

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO NIT 7917558-1	**BITACORA DE OBRA** 128	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del Colegio:	**611-128-IED. RUFINO JOSE CUERVO SEDE A Rufino José Cuervo**		
Dirección:	**CARRERA 12 No. 52 20**		
Localidad:	**06-TUNJUELITO**	**Contrato:**	**876470**
Empresa Contratista:	**R &M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA**	**Interventoría:**	**864705**

Actividad a realizar:	**PROTECCION**		
Realizado por:	**EVER JOSE SALGADO SALGADO**		
Alcance:	**INSTALACION DE BARANDA**		
Duración:	**16 DIAS**	**Costo:**	**$43.049.247,00**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	Domingo	**FECHA:**	**29**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 10AM	**ACTIVIDAD:**	INICIO DE OBRA

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se realiza reunión de iniciación de obra (40 min) con el personal responsable de la ejecución del proyecto con el fin de:
- Realizar verificación del proyecto a realizar, análisis de tareas, disposición de herramientas.
- Evaluación de áreas de trabajo. (Reconocimiento áreas de acceso, salidas de emergencia y ruta de evacuación en caso de emergencia).
- Asignación de tareas y actividades específicas de acuerdo al alcance del proyecto.
- Realizar verificación de la Dotación y los elementos de protección personal requeridos para la actividad.
- Verificación de Herramientas y equipos requeridos para los trabajos asignados por condición y estado de las mismas. Verificar cumplimiento de calibración de equipos en aquellos que sea requerido.
- Se da inicio a las actividades correspondientes bajo supervisión.

OBSERVACIONES:

- El Contratista junto con la interventoría, realiza acompañamiento para verificar el estado de las áreas adyacentes al proyecto y confirmar el alcance en el frente de trabajo.
- Se anexan documentos de soporte de las herramientas y equipos que requieren calibración para la tarea a realizar.
- Se anexa Formato de entrega de Dotación requerida para el desempeño seguro de las actividades asignadas
- Toda la información queda recopilada en los Formatos establecidos bajo la responsabilidad del personal SISO y Ambiental responsables del proyecto

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

IA:	LUNES	**FECHA:**	**30**	**09**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Anclajes

- **Personal 2operarios - Residente de obra**
- Se inicia con la actividad de anclajes para platinas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MARTES	**FECHA:**	**1**	**10**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Platinas

- **Personal 2operarios**
- Continua con la actividad de anclajes para platinas
- Inicia instalación de platinas

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DIA:	MIERCOLES	**FECHA:**	**2**	**10**	**2019**	**HORARIO:**	8AM A 5PM	**ACTIVIDAD:**	Platinas

- **Personal 2operarios**
- Continua con la actividad de anclajes para platinas