MEMORIAS DE CANTIDADES

SAN MIGUEL , BOYACA

OFERTA ECONÓMICA					
OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD (A)**	**VALOR UNITARIO (B)**	**VALOR TOTAL (AxB)**
1.	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**				
1.1	Replanteo manual de cimientos	M2	31.0	$ 1.243.00	$ 38.533.00
1.2	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	31.0	$ 8.402.00	$ 260.462.00
1.3	Instalación de Relleno tipo gravilla"	M3	1.7	$ 12.393.00	$ 21.415.00
1.4	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms	ML	22.0	$ 7.770.00	$ 170.940.00
	ADECUACION AULAS AMBIENTALES				**$ 491.350.00**
3.	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L**				
3.9	Instalación Tanque plástico 500 lt a nivel de piso	UN	1.0	$ 113.955.00	$ 113.955.00
3.10	Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque	ML	1.7	$ 17.266.00	$ 28.489.00
3.11	Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)	ML		$ 38.848.00	$ -
	ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L				**$ 142.444.00**
4	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**				
4.1	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	5.5	$ 8.402.00	$ 45.875.00
4.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M	M3	1.3	$ 56.333.00	$ 74.679.00
4.3	Replanteo manual de cimientos	M2	5.5	$ 1.243.00	$ 6.849.00
4.4	Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).	ML	4.0	$ 19.424.00	$ 77.696.00
4.5	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)	M2	2.3	$ 31.079.00	$ 70.705.00
4.6	Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto	KG	10.5	$ 3.885.00	$ 40.768.00
4.7	Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI	M2	5.5	$ 29.912.00	$ 164.815.00
4.8	Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla	M2	18.9	$ 5.180.00	$ 97.798.00
4.9	Instalación Tanque plástico 1000 lt a nivel de piso	UN	2.0	$ 170.932.00	$ 341.864.00
4.10	Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque	ML	5.5	$ 17.266.00	$ 94.445.00
4.11	Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)	ML	12.4	$ 38.848.00	$ 481.715.00
	ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L				**$ 1.497.209.00**
6	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**				
6.1	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1.0	$ 24.787.00	$ 24.787.00
6.2	Instalación aparato Sanitario	UN	1.0	$ 68.373.00	$ 68.373.00
	INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS,				**$ 93.160.00**
7	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE**				
7.1	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	2.1	$ 8.402.00	$ 17.770.00
7.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M	M3	0.1	$ 56.333.00	$ 5.309.00
7.3	Replanteo manual de cimientos	M2	2.1	$ 1.243.00	$ 2.629.00
7.4	Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).	ML	3.0	$ 19.424.00	$ 58.272.00
7.5	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)	M2	1.4	$ 31.079.00	$ 43.511.00
7.6	Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto	KG	3.8	$ 3.885.00	$ 14.820.00
7.7	Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI	M2	2.1	$ 29.912.00	$ 63.264.00
7.8	Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla	M2	11.6	$ 5.180.00	$ 60.295.00
7.9	Instalación estructura en madera (techo)	M2	2.8	$ 25.899.00	$ 72.517.00
7.10	Instalación Teja Termoacustica	M2	3.1	$ 19.424.00	$ 60.603.00
	ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y				**$ 398.990.00**
9	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**				
9.1	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	36.0	$ 8.402.00	$ 302.472.00
9.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M	M3	0.1	$ 56.333.00	$ 7.079.00
9.3	Replanteo manual de cimientos	M2	36.0	$ 1.243.00	$ 44.748.00
9.4	Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).	ML	4.0	$ 19.424.00	$ 77.696.00
9.5	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)	M2	1.1	$ 31.079.00	$ 34.249.00
9.6	Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla	M2	36.0	$ 5.180.00	$ 186.480.00
	HUERTA 3Mx3M MALLA GALLINERO				**$ 652.724.00**
17	**HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS**				
17.1	Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, retiro de escombros y transporte.	GL		$ 0.10	**$ 327.587.70**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 3.603.464.70**
	ADMINISTRACION			19%	$ 684.658.00
	IMPREVISTO			1%	$ 36.035.00
	UTILIDAD			5%	$ 172.966.00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 32.864.00
	VALOR OFERTA ECONOMICA				**$ 4.529.987.70**

NOTA 1: Cada uno de los items deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado
NOTA 2: En ningún caso el Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.
NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del

Nombre del Proponente CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.
Nombre del representante legal YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
C. C. 1.024.532.372 de BOGOTA

ÍTEM 1- ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1.1	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.2	5.0		1.00	31.0	1.1 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS MUNICIPIOS SAN MIGUEL (COLEGIO)
		SUB-TOTAL SAN MIGUEL				**31.0**	
OBSERVACIONES:							
						TOTAL	**31.00**

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1.1	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1.2	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.2	5.0		1.0	31.0	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**31.0**	1.2 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO SAN MIGUEL (COLEGIO)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**31.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1.2	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1.3	Instalación de Relleno tipo gravilla"					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.0	4.8	0.1	1.0	1.7	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.7**	1.3 INSTALACION DE RELLENO TIPO GRAVILLA SAN MIGUEL (COLEGIO)
OBSERVACIONES:							
TOTAL						**1.7**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1.3	**Instalación de Relleno tipo gravilla"**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1.4	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms
UNIDAD	ML	

MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.2	4.8		1.0	22.0
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**22.00**
OBSERVACIONES:						
TOTAL						**22.00**

ESQUEMA

1.4 INSTALACION DE LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM SAN MIGUEL (COLEGIO)

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1.00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1.4	**Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

ÍTEM 3- ADECUACIÓN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 500 L

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**3.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L**					
ITEM	3.1	**Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	CASA CURAL			1.7	1.0	1.7	
					1.0	0.0	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.7**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1.7**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**3.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L**
ITEM	3.9	**Instalación Tanque plástico 500 lt a nivel de piso**
UNIDAD	UN	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**3.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L**					
ITEM	3.9	**Instalación Tanque plástico 500 lt a nivel de piso**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	CASA CURAL				1.00	1.00	
						0.00	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1.00**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**3.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L**
ITEM	3.1	**Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque**
UNIDAD	UN	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

ÍTEM 4 -ADECUACIÓN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.1	Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.1	2.6		1.0	5.5	4.1 DECAPOTE MANUAL Y RETIRO SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA)
						0.0	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**5.5**	
OBSERVACIONES:							
TOTAL						**5.5**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.1	Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**
UNIDAD	M3	

MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^4/4**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	0.2	0.0	0.5	8.0	0.1	
		5.0	1.5	0.2	1.0	1.2	4.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**1.3**	
OBSERVACIONES: SE REALIZA EXCAVACION EN AULA AMBIENTAL							
					TOTAL	**1.3**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.3	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.1	2.6		1.0	5.5	
							4.3 REPLANTEO MANUAL DE SIMIENTOS SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**5.5**	
OBSERVACIONES:							
TOTAL						**5.5**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1


CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.3	Replanteo manual de cimientos
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.4	**Instalación Pilote de madera plastico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO			0.5	8.0	4.0	4.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO CUADRADO , EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE CIMENTACION D=0,2M(MICROPILOTE) MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**4.0**	
OBSERVACIONES:							
TOTAL						**4.0**	

FIRMA:  JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.4	Instalación Pilote de madera plastico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	0.0	1.3	1.8		2.3	
							4.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA (LATERALES , PUERTAS Y/O ACCESORIOS) MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**2.3**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2.3**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.5	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**					
UNIDAD	KG						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LONGITUD	**ANCHO**	**KG/M2**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.0	2.5	2.1	1.0	10.5	4.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA EN CONCRETO MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**10.5**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**10.5**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.6	Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.1	2.6		1.0	5.5	4.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO 0,15 M 2500 PSI MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**5.5**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**5.5**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.7	Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	4.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O PUNTILLA SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE TIMINGUITA) (SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) (SEDE MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL) YACOPI (IED TECNICO
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.1	2.6	2.0	1.0	18.9	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**18.9**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**18.9**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.8	Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.9	**Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO				1.0	1.0	
	ESCUELA				1.0	1.0	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**2.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.9	Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso
UNIDAD	M2	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.10	**Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO			3.0	1.0	3.0	
	ESCUELA			2.5	1.0	2.5	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**5.5**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**5.5**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.10	Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque
UNIDAD	M2	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**					
ITEM	4.11	**Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO		6.1		1.0	6.1	
	ESCUELA		6.3		1.0	6.3	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**12.4**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**12.4**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**4.00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L**
ITEM	4.11	Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)
UNIDAD	M2	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

ÍTEM 6 -INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6.00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6.1	**Desmonte Aparatos Sanitarios**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO				1.0	1.0	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6.00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6.1	**Desmonte Aparatos Sanitarios**
UNIDAD	UN	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6.00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6.2	**Instalación aparato Sanitario**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO				1.0	1.0	
						0.0	
					0.0	0.0	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.0**	
					TOTAL	**1.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6.00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6.2	**Instalación aparato Sanitario**
UNIDAD	UN	




FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

ÍTEM 7 -ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	1.5	1.4		1.0	2.1	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**2.1**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2.1**	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**
UNIDAD	M3	

MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^4/4**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	0.2	0.0	0.5	6.0	0.1	7.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENAVISTA(IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA) MESITAS (IED LA VICTORIA
		SUB-TOTAL SAN MIGUEL				**0.1**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**0.1**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.3	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	1.5	1.4		1.0	2.1	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**2.1**	7.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENAVISTA(IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA) MESITAS (IED LA VICTORIA)
OBSERVACIONES:							
						TOTAL	**2.1**

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	 JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO			0.5	6.0	3.0	7.4 INSTALACIÓN PILOTE DE MADERA PLASTICO CUADRADO , EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE CIMENTACION D=0,2M(MICROPILOTE) MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENAVISTA(IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA) MESITAS (IED LA VICTORIA
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**3.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**3.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	 JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO		0.8	1.8	1.0	1.4	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**1.4**	
							7.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA (LATERALES , PUERTAS Y/O ACCESORIOS) MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1.4**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**
UNIDAD	KG	

MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**KG/M2**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	1.4	1.3	2.1	1.0	3.8	7.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA EN CONCRETO MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENAVISTA(IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA) MESITAS (IED LA VICTORIA)
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**3.8**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**3.8**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			7.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO
SAN MIGUEL	COLEGIO	1.5	1.4		1.0	2.1	MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENAVISTA(IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**2.1**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2.1**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	1.5	1.4	2.0	1.0	11.6	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**11.6**	7.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O PUNTILLA MUNICIPIOS SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENA VISTA (IED JOSE MARIA SILVA)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**11.6**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.9	**Instalación estructura en madera (techo)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.0	1.4		1.0	2.8	7.9 INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA (TECHO) MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL(COLEGIO) BUENA VISTA (IED JOSE MARIA SILVA)
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**2.8**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2.8**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.9	**Instalación estructura en madera (techo)**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	 JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.10	**Instalación Teja Termoacustica**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	2.0	1.6		1.0	3.1	7.10 INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL(COLEGIO) BUENA VISTA (IED JOSE MARIA SILVA) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL) MESITAS (IED LA VICTORIA
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**3.1**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**3.1**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7.00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.10	**Instalación Teja Termoacustica**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	 JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

ÍTEM 9- ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 X 3

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**					
ITEM	9.1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.0	6.0		1.0	36.0	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**36.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36.0**	

9.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO
MUNICIPIOS
SUSA (IED LA GLORIETA) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL)
SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA
(IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA

FIRMA:  JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9.2	**Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M**					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^4/4**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	0.2	0.0	0.5	8.0	0.1	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**0.1**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**0.1**	

9.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
SUSA (IED LA GLORIETA) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMINIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA) YACOPI (IED TECNICO) MESITAS (IED LA VICTORIA)

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.2	**Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9.3	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.0	6.0		1.0	36.0	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**36.0**	9.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9.4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO			0.5	8.0	4.0	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**4.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**4.0**	

9.4 INSTALACION DE PILOTE MADERA PLATICO CUADRADO MUNICIPIOS SUSA (IED LA GLORIETA) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA

FIRMA:  JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9.5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO		0.8	1.5	1.0	1.1	
				SUB-TOTAL SAN MIGUEL		**1.1**	
							9.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA MUNICIPIOS CHOCONTA (HATOFIERO) SAN MIGUEL (COLEGIO) MESITAS (IED LA VICTORIA)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1.1**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9.6	**Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SAN MIGUEL	COLEGIO	6.0	6.0		1.0	36.0	
					SUB-TOTAL SAN MIGUEL	**36.0**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36.0**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9.00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6**
ITEM	9.6	**Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla**
UNIDAD	M2	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S