MEMORIAS DE CANTIDADES

PACHO (PASUNCHA)

PRESUPUESTO PACHO (PASUNCHA)						
OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO						
ÍTEM	**ÍTEM ICCU**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD (A)**	**VALOR UNITARIO (B)**	**VALOR TOTAL (AxB)**
1.	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
1.1	**1,42**	**Replanteo manual de cimientos**	**M2**	**30,00**	**$ 1.243,00**	**$ 37.290,00**
1.2	**1,31**	**Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m**	**M2**	**30,00**	**$ 8.402,00**	**$ 252.060,00**
1.3	**2,4**	**Instalación de Relleno tipo gravilla"**	**M3**	**1,67**	**$ 12.393,00**	**$ 20.701,00**
1.4	**5,1**	**Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms**	**ML**	**21,60**	**$ 7.770,00**	**$ 167.832,00**
	ADECUACION AULAS AMBIENTALES					**$ 477.883,00**
5	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
5,1	1,31	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	15,14	$ 8.402,00	$ 127.179,00
5,2	16,4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M	M3	3,69	$ 56.333,00	$ 207.750,00
5,3	1,42	Replanteo manual de cimientos	M2	15,14	$ 1.243,00	$ 18.815,00
5,4	2,11	Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).	ML	8,00	$ 19.424,00	$ 155.392,00
5,5	7,31	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)	M2	6,80	$ 31.079,00	$ 211.337,00
5,6	4,23	Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto	KG	29,23	$ 3.885,00	$ 113.558,00
5,7	13,14	Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI	M2	15,14	$ 29.912,00	$ 452.772,00

5,8	4,23	Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla	M2	44,16	$ 5.180,00	$ 228.749,00
5,9	11,45	Instalación Tanque plástico 2000 lt a nivel de piso	UN	2,00	$ 170.932,00	$ 341.864,00
5,10	7,3	Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque	ML	5,09	$ 17.266,00	$ 87.884,00
5,11	7,13	Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)	ML	14,60	$ 38.848,00	$ 567.181,00
	ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L					**$ 2.512.481,00**
6	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
6,1	1,32	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	26,00	$ 24.787,00	$ 644.462,00
6,2	11,9	Instalación aparato Sanitario	UN	11,00	$ 68.373,00	$ 752.103,00
6,3	17,6	Instalacion griferias	UN	15,00	$ 68.373,00	$ 1.025.595,00
	INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES					**$ 2.422.160,00**
7	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L**					
7,1	**1,31**	**Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m**	**M2**	**2,10**	**$ 8.402,00**	**$ 17.644,00**
7,2	**16,4**	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**	**M3**	**0,09**	**$ 56.333,00**	**$ 5.309,00**
7,3	**1,42**	**Replanteo manual de cimientos**	**M2**	**2,10**	**$ 1.243,00**	**$ 2.610,00**
7,4	**2,11**	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**	**ML**	**3,00**	**$ 19.424,00**	**$ 58.272,00**
7,5	**7,31**	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**	**M2**	**1,60**	**$ 31.079,00**	**$ 49.726,00**
7,6	**4,23**	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**	**KG**	**3,79**	**$ 3.885,00**	**$ 14.707,00**
7,7	**13,14**	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**	**M2**	**2,10**	**$ 29.912,00**	**$ 62.815,00**
7,8	**4,23**	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**	**M2**	**11,60**	**$ 5.180,00**	**$ 60.088,00**
7,9	**7,31**	**Instalación estructura en madera (techo)**	**M2**	**2,80**	**$ 25.899,00**	**$ 72.517,00**
7,10	**7,44**	**Instalación Teja Termoacustica**	**M2**	**3,12**	**$ 19.424,00**	**$ 60.603,00**
ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA						**$ 404.291,00**

CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L						
9						**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
9,1	1,31	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	36,00	$ 8.402,00	$ 302.472,00
9,2	16,4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M	M3	0,14	$ 56.333,00	$ 7.964,00
9,3	1,42	Replanteo manual de cimientos	M2	36,00	$ 1.243,00	$ 44.748,00
9,4	2,11	Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).	ML	4,50	$ 19.424,00	$ 87.408,00
9,5	1,8	Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)	M2	1,39	$ 31.079,00	$ 43.324,00
9,6	4,23	Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla	M2	36,00	$ 5.180,00	$ 186.480,00
HUERTA 3Mx3M MALLA GALLINERO						**$ 672.396,00**

17	**HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS**					
17,1	**6,6**	**Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, retiro de escombros y transporte.**	**GL**		**$ 0,10**	**$ 648.921,10**
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 7.138.132,10**
ADMINISTRACION					**19%**	**$ 1.356.245,00**
IMPREVISTO					**1%**	**$ 71.381,00**
UTILIDAD					**5%**	**$ 342.630,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD					**19%**	**$ 65.100,00**
VALOR OFERTA ECONOMICA						**$ 8.973.488,10**

NOTA 1: Cada uno de los items deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.

NOTA 2: En ningún caso el Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, así mismo, en Formato Excel con valores redondeados y sin decimales.

Nombre del Proponente	**CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.**
Nombre del representante legal	**YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA**
C. C.	**1.024.532.372 de BOGOTA**

ÍTEM 1-
ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,1	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00	5,00		1,00	30,00	VER ANEXO 1.1REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**30,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**30,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,10	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,2	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00	5,00		1,00	30,00	VER ANEXO: 1.2 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO
				SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)		**30,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**30,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,20	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,3	Instalación de Relleno tipo gravilla"					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	5,80	4,80	0,06	1,00	1,67	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**1,67**	
							VER ANEXO: 1.3 INSTALACION DE RELLENO TIPO GRAVILLA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1,67**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,30	Instalación de Relleno tipo gravilla"
UNIDAD	M3	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,4	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00			2,00	12,00	VER ANEXO 1.4 INSTALACION LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM
			4,80		2,00	9,60	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**21,60**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**21,60**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,40	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms
UNIDAD	ML	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

ÍTEM 5 - ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,1	Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	3,00	2,50		1,00	7,50	VER ANEXO 5.1 DECAPOTE MANUAL Y RETIRO
	IGLESIA	2,96	2,58		1,00	7,64	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**15,14**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**15,14**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,1	Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^2/4**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	0,20	0,03	0,50	8,00	0,13	
	IGLESIA	0,20	0,03	0,50	8,00	0,13	
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
	IGLESIA	2,96	2,58	0,45	1,00	3,44	
							VER ANEXO 5.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
				SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)		**3,69**	
OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de(0.0 - 2.0 m) se dejo de 0,5 m							
					TOTAL	**3,69**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**
UNIDAD	M3	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,3	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	3,00	2,50		1,00	7,50	
	IGLESIA	2,96	2,58		1,00	7,64	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**15,14**	VER ANEXO: 5.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**15,14**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**						
ITEM	5,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en**						
UNIDAD	ML							
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA	
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**				
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO			0,50	8,00	4,00		
	IGLESIA			0,50	8,00	4,00		
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**8,00**	VER ANEXO 5.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO CUADRADO, EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE CIMENTACION D=0,2M(MICROPILOTE)	
OBSERVACIONES:								
					TOTAL	**8,00**		

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en**
UNIDAD	ML	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO		1,70	2,00	1,00	3,40	
	IGLESIA		1,70	2,00	1,00	3,40	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**6,80**	VER ANEXO 5.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**6,80**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**					
UNIDAD	KG						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LONGITUD	**ANCHO**	**KG/M2**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	2,90	2,40	2,08	1,00	14,48	
	IGLESIA	2,86	2,48	2,08	1,00	14,75	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**29,23**	VER ANEXO 5.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA EN CONCRETO
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**29,23**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**
UNIDAD	KG	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No. 1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	3,00	2,50		1,00	7,50	
	IGLESIA	2,96	2,58		1,00	7,64	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**15,14**	VER ANEXO 5.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO 0,15 M 2500 PSI
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**15,14**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	3,00		2,00	2,00	12,00	VER ANEXO 5.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O PUNTILLA
			2,50	2,00	2,00	10,00	
	IGLESIA	2,96		2,00	2,00	11,84	
			2,58	2,00	2,00	10,32	
					SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)	**44,16**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**44,16**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No. 1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,9	**Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO				1,00	1,00	VER ANEXO 5.9 INSTALACION TANQUE PLASTICO 2000L AL NIVEL DEL PISO
	IGLESIA				1,00	1,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**2,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,9	**Instalación Tanque plástico12000 lt a nivel de piso**
UNIDAD	UN	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,10	**Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	2,63			1,00	2,63	
	IGLESIA	2,46			1,00	2,46	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**5,09**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**5,09**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,10	**Instalación Bajante PVC(Amazonas, Raingo) con acople a tanque**
UNIDAD	ML	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**					
ITEM	5,11	**Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,25			1,00	6,25	
	IGLESIA	8,35			1,00	8,35	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**14,60**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**14,60**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**5,00**	**ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 2000 L**
ITEM	5,11	**Instalación Canal PVC (Amazonas,Raingo)**
UNIDAD	ML	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

ÍTEM 6 -INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,10	**Desmonte Aparatos Sanitarios**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LUGAR	**ANCHO**	**ALTO**			
		DESMONTE GRIFERIAS LAVAMANOS					
NIMAIMA	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		BAÑO MUJERES			2,00	2,00	
		BAÑO RECTORIA			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES H.			1,00	1,00	
		PORTERIA			2,00	2,00	
		BAÑO PROFESORES M.			1,00	1,00	
	IGLESIA	BAÑO H. PRINC.			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 1			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 2			1,00	1,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MIXTO			1,00	1,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIAS LAVAMANOS				**13,00**	
		DESMONTE GRIFERIAS ORINALES					
	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA ORINALES				**2,00**	
		DESMONTE SANITARIOS					
	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		BAÑO MUJERES			3,00	3,00	
		BAÑO RECTORIA			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES H.			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES M.			1,00	1,00	
	IGLESIA	BAÑO H. PRINC.			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 1			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 2			1,00	1,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA SANITARIOS				**11,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**26,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,10	**Desmonte Aparatos Sanitarios**
UNIDAD	UN	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,20	**Instalación aparato Sanitario**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LUGAR	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		BAÑO MUJERES			3,00	3,00	
		BAÑO RECTORIA			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES H.			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES M.			1,00	1,00	
	IGLESIA	BAÑO H. PRINC.			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 1			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 2			1,00	1,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)NIMAIMA				**11,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**11,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,20	**Instalación aparato Sanitario**
UNIDAD	UN	



FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S


REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,30	**Instalcion de griferia**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LUGAR	**ANCHO**	**ALTO**			
		GRIFERIAS LAVAMANOS					
NIMAIMA	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		BAÑO MUJERES			2,00	2,00	
		BAÑO RECTORIA			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES H.			1,00	1,00	
		PORTERIA			2,00	2,00	
		BAÑO PROFESORES M.			1,00	1,00	
	IGLESIA	BAÑO H. PRINC.			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 1			1,00	1,00	
		BAÑO HAB. SALA 2			1,00	1,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MIXTO			1,00	1,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIAS LAVAMANOS				**13,00**	
		GRIFERIAS ORINALES					
	COLEGIO	BAÑO HOMBRES			2,00	2,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)GRIFERIA ORINALES				**2,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**15,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,30	**Instalcion de griferia**
UNIDAD	UN	



FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

ÍTEM 7 -ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	1,50	1,40		1,00	2,10	VER ANEXO 7.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2,10**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^2/4**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO (PILOTES)	0,20	0,03	0,50	6,00	0,09	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**0,09**	
							VER ANEXO 7.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de(0.0 - 2.0 m) se dejo de 0,50 m							
					TOTAL	**0,09**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,2	**Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M**
UNIDAD	M3	



FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	

MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	1,50	1,40		1,00	2,10	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**2,10**	
OBSERVACIONES:							VER ANEXO 7.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
					TOTAL	**2,10**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO			0,50	6,00	3,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**3,00**	
							VER ANEXO 7.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO CUADRADO EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE CIMENTACION D=0,2M(MICROPILOTE)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**3,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**
UNIDAD	ML	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	PUERTA		0,80	2,00	1,00	1,60	VER ANEXO 7.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA (LATERALES , PUERTAS Y/O ACCESORIOS)
				SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)		**1,60**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1,60**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**					
UNIDAD	KG						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LONGITUD	**ANCHO**	**KG/M2**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	1,40	1,30	2,08	1,00	3,79	VER ANEXO 7.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA EN CONCRETO
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**3,79**	
OBSERVACIONES: MALLE ELECTROSOLDADA DE 0,15*0,15 5MM							
					TOTAL	**3,79**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,6	**Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto**
UNIDAD	KG	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	1,50	1,40		1,00	2,10	VER ANEXO 7.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**2,10**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2,10**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,7	**Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI**
UNIDAD	M2	






FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	1,50		2,00	2,00	6,00	
			1,40	2,00	2,00	5,60	
					SUB-TOTAL	**11,60**	
							VER ANEXO 7.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O PUNTILLA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**11,60**	

FIRMA: 	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,8	**Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7,9	**Instalación estructura en madera (techo)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	2,00	1,40		1,00	2,80	
							VER ANEXO 7.9 INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA (TECHO)
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**2,80**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7,9	**Instalación estructura en madera (techo)**
UNIDAD	M2	





FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**					
ITEM	7.10	**Instalación Teja Termoacustica**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	2,00	1,56		1,00	3,12	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)NIMAIMA				**3,12**	
							VER ANEXO 7.10 INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**3,12**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**7,00**	**ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA**
ITEM	7.10	**Instalación Teja Termoacustica**
UNIDAD	M2	



FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

ÍTEM 9 - ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00	6,00		1,00	36,00	VER ANEXO 9.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**36,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,1	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,2	**Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M**					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		DIAMETRO	**AREA CILINDRO A=PI()*D^2/4**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	0,20	0,03	0,50	9,00	0,14	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**0,14**	
							VER ANEXO 9.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
OBSERVACIONES: Para calcular el volumen de excavación manual en material común con una profundidad de(0.0 - 2.0 m) se dejo de 1,0 m							
					TOTAL	**0,14**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,2	**Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M**
UNIDAD	M3	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,3	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00	6,00		1,00	36,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**36,00**	
							VER ANEXO 9.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,3	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO			0,50	9,00	4,50	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**4,50**	
							VER ANEXO 9.4 INSTALACION DE PILOTE MADERA PLATICO CUADRADO
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**4,50**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,4	**Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).**
UNIDAD	ML	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	PUERTA		0,82	1,70	1,00	1,39	VER ANEXO 9.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**1,39**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1,39**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,5	**Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**					
ITEM	9,6	**Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
PACHO (PASUNCHA)	COLEGIO	6,00		1,50	4,00	36,00	
		SUB-TOTAL PACHO (PASUNCHA)				**36,00**	
							VER ANEXO 9.6 INSTALACION MALLA DE GALLINERO CON GRAPA Y/O PUNTILLA
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**36,00**	

FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO	**9,00**	**ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3**
ITEM	9,6	**Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla**
UNIDAD	M2	







FIRMA:	FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S