8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021-1317-NT-POL-PISUS2R0000000059-00001
06/04/2021-1317-NT-POL-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100355905** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SANTA TERESA 28** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD / INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** , expedida por la Compañía en **15/11/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **15** dias del mes **NOVIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial
tu compañía siempre

Código de Seguridad: T2Rh1Dn8V3RotXnh3Qn2IQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CASA MATRIZ: CALLE 33 No. 6B - 24 PISOS 12, 13 Y 14 - BOGOTÁ
PÁGINA WEB: WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
CANCELACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 00-04-1021-1217-F-05-PPSCUL[redacted]

No. PÓLIZA	55-140355905	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72392451	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2024	24:00 Horas Del	14/08/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28	No. DOC. IDENTIDAD	901.883.441-1
DIRECCIÓN	CR 70 C NO 48 - 55	TELEFONO	7653016
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.861.099-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6016605400
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.861.099-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6016605400

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDRD-SG-4888-2024 , CUYO OBJETO ES

«EALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOTA SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO
DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/11/2024	24:00 Horas Del 14/11/2025	-421.421.960,00	-775.308,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/11/2024	24:00 Horas Del 14/08/2030	-105.355.491,95	-592.732,88
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/08/2025	24:00 Horas Del 14/08/2030	-421.421.960,00	-3.580.049,59
		TOTAL ASEGURADO	$ -948.199.424,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MORROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-4.952.083,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-4.952.083,36
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-941.845,83
TOTAL A PAGAR	$	-5.898.929,17

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ÉSTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los acuerdos de servicio establecidos en nuestra página web.
Protegemos el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2615660 FAX 2651220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-FPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100355985	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72192451	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/11/2024	24:00 Horas Del	14/08/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 SOLIUM SAS NIT: 900768458 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 SOLIUM INGENIERIA SAS - NIT: 901114547-5 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 INCOPLAN IN SAS NIT: 901472564-5 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SANTA TERESA 28)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274717 - (+601) 7274718 Nacional 018000111915"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta retribuyendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

Código de Seguridad: QRiE8QPKkVq/+u/YrJqpcA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 51 N 46 - 24 PISO 12 P.B. BOGOTÁ
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO

No. PÓLIZA	40-100355985	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72192459	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/11/2024	24:00 Horas Del	30/08/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SANTA TERESA 24	No. DOC. IDENTIDAD	901.868.461-1
DIRECCIÓN	CR 70 C NO 48 - 55	TELÉFONO	7053018
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.050-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6016605400
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD-	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.050-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6016605400

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO CON FECHA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
AFIANZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDRD-SG-4888-2024 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
.
NOTA SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO
DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/11/2024	24:00 Horas Del 28/11/2025	421.421.966,00	775.390,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/11/2024	24:00 Horas Del 28/08/2028	105.355.491,85	592.732,88
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/08/2027	24:00 Horas Del 28/08/2030	421.421.966,00	3.584.049,50
		TOTAL ASEGURADO	$ 948.199.424,85	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HENRRY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.952.083,34
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.952.083,34
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	941.895,83
TOTAL A PAGAR	$	5.898.929,17

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

FORMULA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS, LUEGO AL SEGURO CONSULTA, DIGITA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURIEL VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.846.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos las normas de nuestro sistema de gestión de calidad.
Recuerde planear el uso de papel y evitar la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN | AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 33 N. 6B- 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855660 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS28000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100355905	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72192459	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/11/2024	24:00 Horas Del	28/08/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 SOLIUN SAS NIT: 900768458 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 SOLIUN INGENIERIA SAS - NIT: 901114547-5 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 INCOPLAN IN SAS NIT: 901472564-5 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SANTA TERESA 28)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamado, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111915"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASARELAPSE

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100355905** y endoso, 2 cuyo afianzado es: **CONSORCIO SANTA TERESA 28** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD / INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** , expedida por la Compañía en **27/11/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 72 N 6A - 24 PISOS 1, 2 Y 8 - BOGOTÁ
TELÉFONO 3135400 FAX 3135401 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-04-2021-1217-P-05-PPSES0000000018-0001

Código de Seguridad: <<1011LBRorc-DCrrueIoo>>

No. PÓLIZA	NB-100355085	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72417553	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/11/2024	24:00 Horas Del	19/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SANTA TERESA 28	No. DOC. IDENTIDAD	901.888.461-1
DIRECCIÓN	CR 70 C NO 48 - 55	TELÉFONO	7853816
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.099-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 NO.59A-06	TELÉFONO	6605400
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.099-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 NO.59A-06	TELÉFONO	6605400

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION NO. 001 Y PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-SG-4088-2024 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDRD-SG-4088-2024 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/05/2025	24:00 Horas Del 19/05/2026	485.843.908,00	260.282,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/05/2025	00:00 Horas Del 19/11/2030	121.460.977,00	124.847,39
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 06/11/2025	24:00 Horas Del 19/11/2030	485.843.906,00	550.349,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.093.148.791,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ROBOY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	944.209,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	944.209,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	179.397,88
TOTAL A PAGAR	$	1.123.597,26

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSAHUMDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR AMPARADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONCIA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los mejores estándares postales internacionales y reportamos semanalmente nuestro cumplimiento ante la comunidad. Conozca el nivel de cumplimiento de esta aseguradora en www.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
NO ES GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851730 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	08 100355905	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72417593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/11/2024	24:00 Horas Del	19/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO
DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 SOLIUN SAS NIT: 900768458 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 SOLIUN INGENIERIA SAS - NIT: 901116547-5 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 INCOPLAN IN SAS NIT: 901472564-5 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SANTA TERESA 26)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000511935"

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

tu compañía siempre

GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA AMPE

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100355905** y endoso, 5 cuyo afianzado es: **CONSORCIO SANTA TERESA 28** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD / INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** , expedida por la Compañía en **21/05/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **21** días del mes **MAYO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 34 N 68 - 24 PBX 4 21 X 3, BOGOTÁ
TELEFONO 2 55 55 00 FAX 2 55 55 01 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 04-04-1021-1357-F-05-PPMS2000000005-2000

Código de Seguridad: wf9EIQa68yZqHd2LbxeI3A==

No. PÓLIZA	80-100355985	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72437572	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	10/11/2024	24:00 Horas Del	10/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SANTA TERESA 30	No. DOC. IDENTIDAD	901.088.491-1
DIRECCIÓN	CR 30 C NO 48 - 55	TELÉFONO	7651010
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.089-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6605400
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	No. DOC. IDENTIDAD	860.061.089-1
DIRECCIÓN	CALLE 63 # 59A - 06	TELÉFONO	6605400

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONDICIONES INICIALES AL CONTRATO NO.IDRD-SG-4888-2024 SE MODIFICAN LA VIGENCIAS DEL AMPARO DE UMPLIMIENTO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

DOOS LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDRD-SG-4888-2024 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/06/2025	24:00 Horas Del 10/01/2026	485.843.988,00	138.831,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/06/2025	24:00 Horas Del 10/11/2028	121.460.977,00	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 10/11/2030	485.843.988,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.093.148.793,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
HOWDY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERT#. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	138.831,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	138.831,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	26.228,27
TOTAL A PAGAR	$	164.259,27

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARNOS A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 | 327 4712/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recibiendo responsablemente. Recicla el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONOS 7455500 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-FPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	68-100355905	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72417572	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/11/2024	24:00 Horas Del	19/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO
DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 SOLIUN SAS NIT: 800768458 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 SOLIUN INGENIERIA SAS - NIT: 901114547-5 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 3 INCOPLAN IN SAS NIT: 901472564-5 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SANTA TERESA 28)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111919"

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100355905** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SANTA TERESA 28** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD / INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD** , expedida por la Compañía en **06/06/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **06** dias del mes **JUNIO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 26
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	20 de noviembre al 30 de noviembre del 2024
FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
miercoles 20 de noviembre del 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde
jueves 21 de noviembre del 2024	lloviznas en la mañana
viernes 22 de noviembre del 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde a partir de las 3 pm (granizo)
sabado 23 de noviembre del 2024	lloviznas en la mañana
domingo 24 de noviembre del 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde
lunes 25 de noviembre del 2024	sin lluvia en la jornada laboral
martes 26 de noviembre del 2024	sin lluvia en la jornada laboral
miercoles 27 de noviembre del 2024	mañana y tarde nublado
jueves 28 de noviembre del 2024	mañana y tarde nublado
viernes 29 de noviembre del 2024	mañana y tarde nublado
sabado 30 de noviembre del 2024	lluvias en la tarde desde las 3 pm

Observaciones

Firma:

Nombre: María Claudia Matiecha

Cargo: Residente

INTERVENTORÍA

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4060-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd". grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 – "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024

FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
domingo, 1 de diciembre de 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde
lunes, 2 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
martes, 3 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
miércoles, 4 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
jueves, 5 de diciembre de 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde
viernes, 6 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
sábado, 7 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
domingo, 8 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
lunes, 9 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
martes, 10 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
miércoles, 11 de diciembre de 2024	lluvias en la tarde desde las 3 pm
jueves, 12 de diciembre de 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias leves en la tarde
viernes, 13 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
sábado, 14 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
domingo, 15 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
lunes, 16 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
martes, 17 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
miércoles, 18 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
jueves, 19 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
viernes, 20 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral
sábado, 21 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
domingo, 22 de diciembre de 2024	lluvias en la tarde desde las 4 pm
lunes, 23 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
martes, 24 de diciembre de 2024	mañana y tarde nublado
miércoles, 25 de diciembre de 2024	lluvias en la tarde desde las 3 pm
jueves, 26 de diciembre de 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias fuertes en la tarde
viernes, 27 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
sábado, 28 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
domingo, 29 de diciembre de 2024	lloviznas en la mañana
lunes, 30 de diciembre de 2024	tiempo seco en la mañana, lluvias leves en la tarde
martes, 31 de diciembre de 2024	sin lluvia en la jornada laboral

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4005-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 24
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRT" grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y canchas deportivas administrados por el IDRT, Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, sintética y sintéticas"

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de enero al 31 de enero del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
miércoles, 1 de enero de 2025	soleado
jueves, 2 de enero de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en la ciudad. En el transcurso de la tarde se han presentado precipitaciones ligeras en gran parte de la ciudad.
viernes, 3 de enero de 2025	En el transcurso de la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, a excepción de lluvias ligeras en el nororiente de la ciudad. En el transcurso de la tarde se han registrado precipitaciones de variada intensidad en gran parte de la ciudad.
sábado, 4 de enero de 2025	En el transcurso del día se han presentado lluvias con intensidad moderada, sectorizadas en toda la ciudad.
domingo, 5 de enero de 2025	soleado - festivo sin labores
lunes, 6 de enero de 2025	soleado - festivo sin labores
martes, 7 de enero de 2025	En la mañana continuó el tiempo seco, no obstante, se observaron de nuevo precipitaciones en sectores de la localidad de Fontibón. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias ligeras a moderadas en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe.
miércoles, 8 de enero de 2025	En la mañana continuó el tiempo seco, pero se observaron de nuevo precipitaciones ligeras en sectores de la localidad de Fontibón. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias ligeras a moderadas en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Fontibón y Ciudad Bolívar.
jueves, 9 de enero de 2025	Se presentaron lluvias ligeras en sectores de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. En horas de la tarde, se presentaron lluvias ligeras y esporádicas en la localidad de San Cristóbal.
viernes, 10 de enero de 2025	soleado
sábado, 11 de enero de 2025	Durante la mañana continuaron las condiciones de tiempo seco en la ciudad. En la tarde, estas condiciones secas han persistido, con lluvias ligeras registradas en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Fontibón
domingo, 12 de enero de 2025	soleado - festivo sin labores
lunes, 13 de enero de 2025	Durante la mañana, continuaron predominando las condiciones de tiempo seco. En el transcurso de la tarde han continuado las condiciones secas en la ciudad.
martes, 14 de enero de 2025	En horas de la mañana, persistieron las condiciones de tiempo seco. Durante la tarde, estas condiciones se han mantenido en la ciudad.
miércoles, 15 de enero de 2025	Durante la tarde, persistieron las condiciones predominantes de tiempo seco, con lluvias ligeras y esporádicas en sectores de las localidades de Barrios Unidos y Engativá.
jueves, 16 de enero de 2025	Durante la tarde, persistieron las condiciones predominantes de tiempo seco, con lluvias ligeras y esporádicas en sectores de la localidad de San Cristóbal.
viernes, 17 de enero de 2025	En la mañana, las condiciones de tiempo seco se mantuvieron en toda la ciudad. Sin embargo, durante la tarde, se registraron lluvias ligeras en sectores de la ciudad.
sábado, 18 de enero de 2025	En la mañana, predominaron condiciones secas en la ciudad. Durante la tarde, se han mantenido condiciones de tiempo seco en la capital.
domingo, 19 de enero de 2025	soleado - festivo sin labores
lunes, 20 de enero de 2025	En la mañana de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han mantenido condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad se registran lluvias ligeras en el sector de la localidad de Usaquén.
martes, 21 de enero de 2025	En la mañana de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han mantenido condiciones de tiempo seco sin registro de lluvias en la ciudad.
miércoles, 22 de enero de 2025	En la madrugada de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han mantenido condiciones de tiempo seco sin registro de lluvias en la ciudad.
jueves, 23 de enero de 2025	En la madrugada y mañana de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han mantenido condiciones de tiempo seco sin registro de lluvias en la ciudad.
viernes, 24 de enero de 2025	En la madrugada y mañana de hoy han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han registrado lluvias ligeras leves en sectores del corredor de los cerros orientales y sector sur occidental de la ciudad.
sábado, 25 de enero de 2025	En la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en las localidades de Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco. Durante la tarde, se han registrado lluvias en la localidad de Sumapaz y Usme.
domingo, 26 de enero de 2025	soleado - festivo sin labores
lunes, 27 de enero de 2025	En la mañana predominó tiempo seco. Para la tarde, continuó predominio de tiempo seco salvo la localidad de Sumapaz, donde se registraron lluvias ligeras.
martes, 28 de enero de 2025	Durante mañana de hoy predominó tiempo seco. Para la tarde, se registraron algunas lluvias en sectores de las localidades de San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe.
miércoles, 29 de enero de 2025	Durante mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital, salvo algunas lloviznas registradas en la localidad de San Cristóbal. Para la tarde, ha continuado predominio de tiempo seco.
jueves, 30 de enero de 2025	Durante la mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital, salvo algunas lloviznas registradas en la localidad de Sumapaz y Usme. Para la tarde, se continuado predominio de tiempo seco.
viernes, 31 de enero de 2025	En el transcurso de la mañana se registraron lluvias ligeras en las localidades de Sumapaz y Usme y Ciudad Bolívar. Para la tarde, lluvias ligeras en las localidades de Sumapaz y Usme.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y juridica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de febrero al 28 de febrero del 2025

FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
sábado, 1 de febrero de 2025	En el transcurso de la mañana se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, prevalece el tiempo seco sobre la capital.
domingo, 2 de febrero de 2025	dia festivo sin actividad
lunes, 3 de febrero de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Usme, en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a lo largo de la capital.
martes, 4 de febrero de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Suba. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Suba, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
miércoles, 5 de febrero de 2025	Los sectores con más días sin lluvias en la ciudad se encuentran al sur occidente y norte occidente de la capital. En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Santa Fe, en las demás localidades ha prevalecido el tiempo seco.
jueves, 6 de febrero de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al norte, centro oriente y sur de la capital. Las precipitaciones mas altas se presentaron en la localidad de Usaquén.
viernes, 7 de febrero de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras al suroriente de la capital, en los otros sectores prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usaquén, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
sábado, 8 de febrero de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.
domingo, 9 de febrero de 2025	dia festivo sin actividad
lunes, 10 de febrero de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en las localidades de Kennedy, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad.
martes, 11 de febrero de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Kennedy y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad.
miércoles, 12 de febrero de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
jueves, 13 de febrero de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes en las localidades de Engativá, Suba y San Cristóbal.
viernes, 14 de febrero de 2025	En la mañana ha prevalecido el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Engativá y San Cristóbal. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en gran parte de la ciudad.
sábado, 15 de febrero de 2025	En el transcurso de la mañana, predominó el tiempo seco en la mayor parte del territorio, con excepción de algunas lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Usaquén y Usme. En la tarde, se han registrado lluvias de variada intensidad en amplios sectores del oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Chapinero, Usme, Usaquén y San Cristóbal.
domingo, 16 de febrero de 2025	dia festivo sin actividad
lunes, 17 de febrero de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a fuerte intensidad, con las mayores precipitaciones en las localidades de Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 2E
OBJETO:	realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 – "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de febrero al 28 de febrero del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
martes, 18 de febrero de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a moderada intensidad en amplios sectores del occidente de la ciudad, con los mayores acumulados en las localidades de Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Suba.
miércoles, 19 de febrero de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron las condiciones de tiempo seco en la ciudad, excepto en la localidad de San Cristóbal, donde se presentaron lluvias ligeras y aisladas. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad.
jueves, 20 de febrero de 2025	Durante la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en la ciudad; sin embargo, se registraron lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad.
viernes, 21 de febrero de 2025	Durante la mañana, prevalecieron condiciones de tiempo seco en la ciudad, salvo lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Santa Fe. En la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad.
sábado, 22 de febrero de 2025	Para la mañana, se mantuvieron las lluvias ligeras en varios sectores. Durante la tarde, se han registrado lluvias ligeras sectorizadas; las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Sumapaz, Usme, Chapinero y Santa Fe.
domingo, 23 de febrero de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 24 de febrero de 2025	En la mañana, han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en los cerros centro orientales de la ciudad. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Barrios Unidos, Sumapaz, Usme y Usaquén.
martes, 25 de febrero de 2025	Durante la mañana, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos y Chapinero; en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras al centro oriente y occidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.
miércoles, 26 de febrero de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al noroccidente, occidente y suroccidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos y Fontibón.
jueves, 27 de febrero de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al oriente, sur, norte y centro oriente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de San Cristóbal, Usme, y Ciudad Bolívar.
viernes, 28 de febrero de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 2[illegible]
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rulenado de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de marzo al 31 de marzo del 2025
FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
sábado, 1 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde prevalece el tiempo seco sobre la capital.
domingo, 2 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 3 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Usme, en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a lo largo de la capital.
martes, 4 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Suba. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Suba, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
miércoles, 5 de marzo de 2025	Los sectores con más días sin lluvias en la ciudad se encuentran al sur occidente y norte occidente de la capital. En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Santa Fe, en las demás localidades ha prevalecido el tiempo seco.
jueves, 6 de marzo de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al norte, centro oriente y sur de la capital. Las precipitaciones mas altas se presentaron en la localidad de Usaquén.
viernes, 7 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras al suroriente de la capital, en los otros sectores prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usaquén, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
sábado, 8 de marzo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Suba Engativá y Barrios Unidos.
domingo, 9 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 10 de marzo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en las localidades de Kennedy, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad.
martes, 11 de marzo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Kennedy y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad.
miércoles, 12 de marzo de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
jueves, 13 de marzo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes en las localidades de Engativá, Suba y San Cristóbal.
viernes, 14 de marzo de 2025	En la mañana ha prevalecido el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Engativá y San Cristóbal. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en gran parte de la ciudad.
sábado, 15 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominó el tiempo seco en la mayor parte del territorio, con excepción de algunas lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Usaquén y Usme. En la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en amplios sectores del oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Chapinero, Usme, Usaquén y San Cristóbal.
domingo, 16 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 17 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a fuerte intensidad, con las mayores precipitaciones en las localidades de Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4060-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 20
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de marzo al 31 de marzo del 2025
FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
martes, 18 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a moderada intensidad en amplios sectores del occidente de la ciudad, con los mayores acumulados en las localidades de Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Suba.
miércoles, 19 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron las condiciones de tiempo seco en la ciudad, excepto en la localidad de San Cristóbal, donde se presentaron lluvias ligeras y aisladas. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad;
jueves, 20 de marzo de 2025	Durante la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en la ciudad, sin embargo, se registraron lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad
viernes, 21 de marzo de 2025	Durante la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad, salvo lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Santa Fe. En la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad.
sábado, 22 de marzo de 2025	Para la mañana, se mantuvieron las lluvias ligeras en varios sectores. Durante la tarde, se han registrado lluvias ligeras sectorizadas, las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Sumapaz, Usme, Chapinero y Santa fe.
domingo, 23 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 24 de marzo de 2025	En la mañana, han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en los cerros centro orientales de la ciudad Las estaciones con mayor acumulado durame el día se encuentran en las localidades de Barrios Unidos, Sumapaz, Usme y Usaquén
martes, 25 de marzo de 2025	Durante la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos y Chapinero, en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras al centro oriente y occidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.
miércoles, 26 de marzo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al noroccidente, occidente y suroccidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos y Fontibón.
jueves, 27 de marzo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al oriente, sur, norte y centro oriente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de San Cristóbal, Usme, y Ciudad Bolívar.
viernes, 28 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén.
sábado, 29 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén
domingo, 30 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 31 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, est y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de marzo al 31 de marzo del 2025

FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
sábado, 1 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, prevalece el tiempo seco sobre la capital.
domingo, 2 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 3 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Usme, en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a lo largo de la capital.
martes, 4 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Suba. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Suba, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
miércoles, 5 de marzo de 2025	Los sectores con más días sin lluvias en la ciudad se encuentran al sur occidente y norte occidente de la capital. En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Santa Fe, en las demás localidades ha prevalecido el tiempo seco.
jueves, 6 de marzo de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al norte, centro oriente y sur de la capital. Las precipitaciones más altas se presentaron en la localidad de Usaquén.
viernes, 7 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras al suroriente de la capital, en los otros sectores prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usaquén, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
sábado, 8 de marzo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.
domingo, 9 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 10 de marzo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en las localidades de Kennedy, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad.
martes, 11 de marzo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Kennedy y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad.
miércoles, 12 de marzo de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
jueves, 13 de marzo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Usmé, San Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes en las localidades de Engativá, Suba y San Cristóbal.
viernes, 14 de marzo de 2025	En la mañana ha prevalecido el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Engativá y San Cristóbal. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en gran parte de la ciudad.
sábado, 15 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominó el tiempo seco en la mayor parte del territorio, con excepción de algunas lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Usaquén y Usme. En la tarde, se han registrado lluvias de variada intensidad en amplios sectores del oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Chapinero, Usme, Usaquén y San Cristóbal.
domingo, 16 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 17 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a fuerte intensidad, con las mayores precipitaciones en las localidades de Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-67
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 26
OBJETO:	"realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd" Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de marzo al 31 de marzo del 2025
FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
martes, 18 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a moderada intensidad en amplios sectores del occidente de la ciudad, con los mayores acumulados en las localidades de Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Suba.
miércoles, 19 de marzo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron las condiciones de tiempo seco en la ciudad, excepto en la localidad de San Cristobal, donde se presentaron lluvias ligeras y aisladas. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad;
jueves, 20 de marzo de 2025	Durante la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en la ciudad, sin embargo, se registraron lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad
viernes, 21 de marzo de 2025	Durante la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad, salvo lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Santa Fe. En la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad.
sábado, 22 de marzo de 2025	Para la mañana, se mantuvieron las lluvias ligeras en varios sectores. Durante la tarde, se han registrado lluvias igualmente sectorizadas. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Sumapaz, Usme, Chapinero y Santa fe.
domingo, 23 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
Lunes, 24 de marzo de 2025	En la mañana, han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en los cerros centro orientales de la ciudad Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Barrios Unidos, Sumapaz, Usme y Usaquén
martes, 25 de marzo de 2025	Durante la mañana, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos y Chapinero, en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras al centro oriente y occidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.
miércoles, 26 de marzo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al noroccidente, occidente y suroccidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos y Fontibón.
jueves, 27 de marzo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al oriente, sur, norte y centro oriente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de San Cristóbal, Usme, y Ciudad Bolívar
viernes, 28 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén
sábado, 29 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén
domingo, 30 de marzo de 2025	día festivo sin actividad
lunes, 31 de marzo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 26
OBJETO:	"realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y juridica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd". grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd" Grupo II - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de mayo al 31 de mayo del 2025
FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
jueves, 1 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Usme; en las demás localidades prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a lo largo de la capital.
viernes, 2 de mayo de 2025	Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a fuerte intensidad, con las mayores precipitaciones en las localidades de Chapinero, Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.
sábado, 3 de mayo de 2025	Los sectores con más días sin lluvias en la ciudad se encuentran al sur occidente y norte occidente de la capital. En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Santa Fe; en las demás localidades ha prevalecido el tiempo seco.
domingo, 4 de mayo de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 5 de mayo de 2025	En el transcurso de la mañana se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde prevalece el tiempo seco sobre la capital.
martes, 6 de mayo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a fuerte intensidad, con las mayores precipitaciones en las localidades de Chapinero, Engativá Fontibón, San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén.
miércoles, 7 de mayo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominó el tiempo seco en la mayor parte del territorio, con excepción de algunas lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Usaquén y Usme. En la tarde, se han registrado lluvias de variada intensidad en amplios sectores del oriente de la ciudad, principalmente en las localidades de Chapinero, Usme, Usaquén y San Cristóbal.
jueves, 8 de mayo de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al norte, centro oriente y sur de la capital. Las precipitaciones más altas se presentaron en la localidad de Usaquén.
viernes, 9 de mayo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la Capital, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en las localidades de Kennedy, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad.
sábado, 10 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras en la localidad de Suba. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Suba, en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
domingo, 11 de mayo de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 12 de mayo de 2025	En la mañana predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en la localidad de Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos.
martes, 13 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se presentaron lluvias ligeras al suroriente de la capital, en los otros sectores prevaleció el tiempo seco. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras en la localidad de Usaquén; en las demás localidades prevalece el tiempo seco.
miércoles, 14 de mayo de 2025	En la mañana ha prevalecido el tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en sectores de las localidades de Engativá y San Cristóbal. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en gran parte de la ciudad.
jueves, 15 de mayo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe y Ciudad Bolívar. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes en las localidades de Engativá, Suba y San Cristóbal.
viernes, 16 de mayo de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Kennedy y Usme. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-67
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de mayo al 31 de mayo del 2025
FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
sábado, 17 de mayo de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad. Para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
domingo, 18 de mayo de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 19 de mayo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se han registrado lluvias de ligera a moderada intensidad en algunos sectores del occidente de la ciudad, con los mayores acumulados en las localidades de Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Suba.
martes, 20 de mayo de 2025	En el transcurso de la mañana, predominaron las condiciones de tiempo seco en la ciudad, excepto en la localidad de San Cristóbal, donde se presentaron lluvias ligeras y aisladas. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad.
miércoles, 21 de mayo de 2025	Durante la mañana, predominaron condiciones de tiempo seco en la ciudad, salvo lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Santa Fe. En la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad
jueves, 22 de mayo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al noroccidente, occidente y suroccidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos y Fontibón.
viernes, 23 de mayo de 2025	Para la mañana, se mantuvieron las lluvias ligeras en varios sectores. Durante la tarde, se han registrado lluvias ligeras sectorizadas. las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Sumapaz, Usme, Chapinero y Santa fe.
sábado, 24 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén.
domingo, 25 de mayo de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 26 de mayo de 2025	Durante la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en la ciudad; sin embargo, se registraron lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Durante la tarde, se han mantenido las condiciones de tiempo seco en la ciudad
martes, 27 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá, y Usaquén.
miércoles, 28 de mayo de 2025	Durante la mañana, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos y Chapinero, en los demás localidades prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras al centro oriente y occidente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Santa Fe.
jueves, 29 de mayo de 2025	En la mañana, han predominado las condiciones de tiempo seco en la ciudad. Durante la tarde, se registraron lluvias ligeras sectorizadas en los cerros centro orientales de la ciudad Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Barrios Unidos, Sumapaz, Usme y Usaquén.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	4080-2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO SANTA TERESA 25
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 – "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de mayo al 31 de mayo del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
viernes, 30 de mayo de 2025	En las horas de la mañana se registraron lluvias ligeras sectorizadas al suroccidente de la ciudad, en los demás sectores prevaleció el tiempo seco. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá y Usaquén.
sábado, 31 de mayo de 2025	En las horas de la mañana prevaleció el tiempo seco sobre la capital. En las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes al oriente, sur, norte y centro oriente de la capital. Las estaciones con mayor acumulado durante el día se encuentran en las localidades de San Cristóbal, Usme, y Ciudad Bolívar.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de junio al 30 de junio del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
domingo, 1 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 2 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
martes, 3 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado.
miércoles, 4 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 5 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 6 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 7 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 8 de junio de 2025	Día festivo sin actividad.
lunes, 9 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias ligeras.
martes, 10 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 11 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias ligeras.
jueves, 12 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias ligeras.
viernes, 13 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es lluvioso y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias.
sábado, 14 de junio de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras y en el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes.
domingo, 15 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 16 de junio de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad y para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
martes, 17 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 18 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 19 de junio de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes.
viernes, 20 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 21 de junio de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad y para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
domingo, 22 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 23 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
martes, 24 de junio de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad y para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd". grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de junio al 30 de junio del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
miércoles, 25 de junio de 2025	En las horas de la mañana ha prevalecido el tiempo seco sobre la capital. Para las horas de la tarde, se registraron lluvias ligeras a fuertes.
jueves, 26 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 27 de junio de 2025	En la mañana de hoy se han registrado lluvias ligeras en gran parte de la ciudad y para las horas de la tarde, se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la ciudad, especialmente lluvias.
sábado, 28 de junio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 29 de junio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 30 de junio de 2025	Día festivo sin actividad

	REGISTRO DE CLIMA	CODIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd", grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd", Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de junio al 31 de julio del 2025

FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
martes, 1 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 2 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 3 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 4 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 5 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 6 de julio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 7 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
martes, 8 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 9 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 10 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 11 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 12 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 13 de julio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 14 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
martes, 15 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 16 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
jueves, 17 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 18 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 19 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
domingo, 20 de julio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 21 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
martes, 22 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 23 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 24 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 25 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 26 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 27 de julio de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 28 de julio de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras y en el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes.
martes, 29 de julio de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 30 de julio de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras y en el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes.
jueves, 31 de julio de 2025	En la mañana se registraron lluvias ligeras y en el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en la ciudad, con lluvias moderadas a fuertes.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd" grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de agosto al 31 de agosto del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
viernes, 1 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado.
sábado, 2 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 3 de agosto de 2025	Dia festivo sin actividad
lunes, 4 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
martes, 5 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 6 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
jueves, 7 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 8 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 9 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 10 de agosto de 2025	Dia festivo sin actividad
lunes, 11 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 12 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 13 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
jueves, 14 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 15 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias ligeras.
sábado, 16 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
domingo, 17 de agosto de 2025	Dia festivo sin actividad
lunes, 18 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias ligeras.
martes, 19 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 20 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 21 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 22 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 23 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 24 de agosto de 2025	Dia festivo sin actividad
lunes, 25 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 26 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 27 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es lluvioso y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias.
jueves, 28 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es lluvioso y en las horas de la tarde, el clima se han registrado lluvias.
viernes, 29 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 30 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 31 de agosto de 2025	Dia festivo sin actividad

	REGISTRO DE CLIMA	CODIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd". grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el idrd". Grupo 1 - "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025
FRENTE DE OBRA:	

FECHA	CLIMA
lunes, 1 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 2 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 3 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 4 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 5 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 6 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
domingo, 7 de septiembre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 8 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 9 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
miércoles, 10 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 11 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 12 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 13 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 14 de septiembre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 15 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 16 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 17 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 18 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
viernes, 19 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
sábado, 20 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
domingo, 21 de septiembre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 22 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 23 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
miércoles, 24 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
jueves, 25 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
viernes, 26 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado.
sábado, 27 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
domingo, 28 de septiembre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 29 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
martes, 30 de septiembre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.
domingo, 31 de agosto de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado.

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	4080-2024
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA TERESA 28
OBJETO:	"realizar la interventoria tecnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, sst y juridica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el idrd" grupo 1 y grupo 2"

CONTRATO DE OBRA No:	4041-2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
OBJETO:	Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD". Grupo 1 – "mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de octubre al 19 de octubre del 2025

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
miércoles, 1 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
jueves, 2 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
viernes, 3 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado
sábado, 4 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado
domingo, 5 de octubre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 6 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
martes, 7 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado
miércoles, 8 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado
jueves, 9 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado
viernes, 10 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
sábado, 11 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado
domingo, 12 de octubre de 2025	Día festivo sin actividad
lunes, 13 de octubre de 2025	Día festivo sin actividad
martes, 14 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es soleado
miércoles, 15 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado
jueves, 16 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
viernes, 17 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es nublado y en las horas de la tarde, el clima es nublado
sábado, 18 de octubre de 2025	En el transcurso de la mañana el clima es despejado y en las horas de la tarde, el clima es despejado
domingo, 19 de octubre de 2025	Día festivo sin actividad

ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Cto Obra 4041124 Cto Int 4080/24 - Comité de seguimiento # 1	DD	MM	AA
ACTA No.		25	11	2024

LUGAR: Instituto Distrital de Recreación y Deporte HORA DE INICIO: 2:30 pm HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Actas de inicio
2. Hojas de vida - personal mínimo
3. Planes y programas
4. APU's contractuales
5. Facturación
6. Diagnósticos / Varios.

TEMAS TRATADOS

1. Actas de inicio:

- Se informa por parte de la supervisión que el acta de inicio se encuentra suscrita, para actualización de garantías. Se allegarán el día de hoy por parte de IDRD.

2. Hojas de vida - personal mínimo requerido:

- Se aclara por parte de interventoría que se remitieron la totalidad de las hojas de vida para revisión.
- Se solicita por parte de la entidad informar en qué estado está la revisión de las hojas de vida de los profesionales de obra:
- Se informa por parte de interventoría que a la fecha el director de obra no se encuentra aprobado, como quiera que se aportaron autocertificaciones.
- El residente de obra no se encuentra aprobado pues no se aportó experiencia en campos deportivos en grama sintética y natural
- La interventoría solicita la entrega de la experiencia general

TEMAS TRATADOS
certificada, lo cual también se manifiesta por parte de IDRD.
El contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente y emitirá la respuesta. Se solicita realizar una mesa de trabajo para cerrar el tema.
Se recuerda que las hojas de vida deben quedar aprobadas a más tardar mañana, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
3. Planes y programas:
Se informa por parte de interventoría que el contratista allega plan SST, plan de calidad y plan de gestión RCD, al respecto se informa:
-La interventoría remite observaciones al plan SST
-La interventoría informa que se remitieron observaciones al plan de calidad.
-El plan de gestión RCD se encuentra en revisión
-En lo referente a los planes que se establecen en el anexo técnico, se aclara por parte de interventoría que es necesario allegar todos los planes que se enuncian, el contratista manifiesta que hay unos planes que no aplican pues la intervención planteada en el contrato es de mantenimiento. Se aclara por parte de interventoría que la etapa de observaciones al anexo técnico se surtió en la fase pre-contractual (proceso de selección), una vez revisada la plataforma Secop 2 no se evidencia observación alguna por parte de los oferentes, por ende, la entidad no se pronunció al respecto. En ese sentido, no se cuestionó la pertinencia de los planes y por ello reposan en el anexo técnico, se solicita la remisión de dichos documentos.
-El contratista manifiesta que no cuenta con los especialistas para realizar esos planes, no obstante, allegará los documentos correspondientes.
-Se verificará la apertura del PIN, pues este trámite se maneja desde IDRD.
4. Análisis de precios unitarios contractuales:
El contratista manifiesta que allegará los APU's el próximo

TEMAS TRATADOS

miercoles, se deben realizar en el formato IDRD pero inicialmente se realizaron en el formato de la licitación.

5. Facturación

- Se informa que el primer día hábil de cada mes se debe radicar el acta parcial en la entidad
- Se manifiesta que de ser viable pasar una segunda cuenta en diciembre, la misma entraría a cuentas por pagar, para pago en febrero aproximadamente, el contratista manifiesta que para cumplir con los compromisos de Pijaos y Palermo Sur, requiere apoyo financiero de la entidad (trámite oportuno de cuentas) pues el contrato no tiene anticipo, además, la cantidad de grama para Pijaos y Palermo Sur ya excede la inicialmente prevista en el proceso de selección, lo que genera variación en el flujo de caja.
- El contratista manifiesta que la intervención de Pijaos podría tardar 1 mes.
- Se proyecta una primera acta parcial de 200 millones y una segunda acta de 2.000 millones aproximadamente.

6. Fichas Diagnóstico:

- Se solicita por parte de IDRD la remisión del diagnóstico de las canchas que se visitaron.

7. Varios

- Se recuerda que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, entregar informes mensuales, hojas de vida, planes y programas, etc.
- Teniendo en cuenta que no está claro el precio de la Roleria, se solicita no realizar dicha actividad por el momento.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación hojas de vida	Contratista	26/11/24
Planes y programas	Contratista	2/12/24
Subsanación Plan SST	Contratista	26/11/24
Subsanación Plan Calidad	Contratista	27/11/24
Analisis de Precios Contractuales	Contratista	29/11/24
Certificaciones y ensayos calidad gruesos	Contratista	Por Definir
Diagnósticos canchas visitadas	Contratista	24/11/24
Informe mensual #1	Contratista	2/12/24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeeras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Algeeras	
CARGO		CARGO	Coordinación Interv.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeeras Costa.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento Nal Cto obra 409/24 FECHA: 23 11 2024

HORA INICIAL: 2:30 pm HORA FIN: 3:30pm LUGAR: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - Administración de escenarios.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Raúl D. Delgado C.	Director	Interventoría		CST 28		
2	Nancy Cristina Nuñez C.	Residente Interventoría	Interventoría		CST 28		
3	Diego Andrés Gale F.	Inspector Interventoría	Interventoría	Diego G.	CST 28		
4	Sergio Iván Pedraza G.	Inspector Interv.	Interventoría		CST 28		
5	JORGE MADERO	CONTRATISTA	STP		IDRD		
6	Liliana P. Barbosa	IDRD - Ap. Sup.	STP. Admón		IDRD		
7	Cristhian Correa N.	IDRD - Ap Sup.	Adm. Contrato		IDRD		
8	Oscar Velasquez	C. Innovaparques			C. Innovaparques		
9	Daniel Urueña	C. Innovaparques	Director		C. Innovaparques		
10	Kendy Cortés	C Innovaparques	Contratista	Kendy Cortés	Innovaparques		
11	Karen Adriana Algeures C	Coordinador	Interventoría	Karen A	CST 28		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD de forma irrevocable y sin ánimo de lucro, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a la normatividad vigente en materia de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-privacidad-web

GESTIÓN DOCUMENTAL 2024

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 2 COP 1091/24 Cto Int 1080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		3	12	2024

LUGAR: IDRD – Administración de escenarios HORA DE INICIO: 2:00 pm HORA FIN: 4:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4. Componente ambiental
2. Revisión compromisos pactados.	5. Componente calidad
3. Componente técnico.	6. Componente SST/ Componente social

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones

2. Revisión compromisos pactados:

2.1. Subsanación hojas de vida:

Se cumplió parcialmente el compromiso, el contratista allega subsanación. A la fecha se encuentra pendiente la subsanación de la hoja de vida del profesional agrónomo.

2.2. Planes y programas:

Se informa por parte de interventoría que a la fecha se encuentra aprobado el plan de calidad y el plan de gestión SST.

A la fecha el contratista no ha allegado los siguientes planes y programas para revisión y validación:

- Plan de gestión social
- Plan de geotecnia
- Plan estructural
- Plan de Topografía
- Plan hidrosanitario
- Plan de servicios públicos y energía.
- Plan de Manejo de Transito

TEMAS TRATADOS
- Plan de SUDS.
Se solicita cumplir con las fechas y entrega de los planes de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico del contrato.
2.3 Subsanación Plan SST:
Se cumplió el compromiso, se subsanó el documento por parte del contratista y se emitió la aprobación correspondiente. Se solicita radicar el archivo físico para posterior radicación en IDRD.
2.4. Subsanación plan de calidad:
Se cumplió el compromiso, se subsanó el documento por parte del contratista y se emitió la aprobación correspondiente Se solicita radicar el archivo físico para posterior radicación en IDRD
2.5. APU's contractuales:
No se cumplió el compromiso, a la fecha el contratista no ha remitido los APU's para revisión, se requiere la remisión como quiera que el plazo establecido en el anexo técnico se encuentra vencido. El contratista manifiesta que allegará lo correspondiente el día de mañana.
* Se informa que el PMA-RCD esta en proceso de subsanación de observaciones por parte del contratista, el plan de logística y gerencia se allegó por parte del contratista y se encuentra en revisión de interventoría.
2.6. Certificaciones y ensayos de calidad grama:
Se encuentra pendiente, se recuerda al contratista que debe solicitar al proveedor las certificaciones de calidad y los resultados de los ensayos realizados a la grama.
2.7. Diagnóstico canchas visitadas:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que allegará lo correspondiente el 9 de diciembre a la interventoría.
2.8. Informe mensual # 1:
- Se encuentra aprobado el informe mensual SST # 1
- los demás componentes se encuentran pendientes de remisión por parte del contratista.

TEMAS TRATADOS
3. Componente técnico:
- Se informa que no se ha reportado seguimiento a la programación como quiera que no hay cronograma aprobado.
- Se solicita remitir la programación de los mantenimientos rutinarios de grama natural, la cual debe coincidir con el cronograma del contrato.
- En los parques Normandía, Tabora, Parque Nacional, Lindaraja, Cometas, PRD, Burgos Britalia, Timiza y Tunal se realizó mantenimiento rutinario.
- En Tobérin se realizó reparación de la grama sintética, lijado y pintura de los arcos de fútbol y mantenimiento a la malla de cerramiento en Nylon.
- Se solicita al contratista cumplir con la especificación de pintura de arcos, pues se evidenció uso de pintura 3 en 1, la cual no cumple con el APU, por lo cual no es objeto de pago en el acta parcial.
- En los parques Normandía, se realizó mantenimiento rutinario.
- En Alameda se realizó mantenimiento de la guaya de soporte del Nylon, se iniciaron trabajos de reparación de la grama sintética y también se realizó lijado y pintura de los arcos.
- Se solicita la subsanación del presupuesto de Palermo, Pijaos, 4 canchas de Usaquén.
- En recorrido del sábado se evidenció que algunos campos requieren Roceria
- El IDRD manifiesta que se necesita iniciar el mantenimiento de los campos en grama natural.
- Se recuerda que se requiere con urgencia realizar el precio No previsto de Roceria para campo deportivo, acorde con la especificación requerido y recomendada por el especialista en agronomía.
- En cuanto a las solicitudes de poda adento y "afuera" (al rededor) de los campos deportivos se revisará cada caso puntual, como es el caso de la poda solicitada en

TEMAS TRATADOS
Alameda 170
- En cuanto al acta de recibo parcial, se está finalizando la conciliación de memorias de cuantificación, la supervisión requerido que el acta debe radicarse hoy para revisión y trámite.
- Respecto a la cancha Palermo Sur, el cerramiento contraimpacto será intervenido mediante el contrato de infraestructura en 10 días aproximadamente (inicio dentro de los próximos 10 a 15 días).
- Se requerido que en el cronograma de los campos en grama natural para Serena se debe priorizar 2 o 3 podas para darle forma a la grama.
- Se debe priorizar PRD, San Cristóbal y Tabora.
- Se aclara por parte del especialista agrónomo de IDRD que la Roceria no es aconsejable para ninguna grama, lamentablemente dado el tiempo transcurrido sin mantenimiento la grama está muy alta, sin embargo, se recomienda realizar varias podas de ser posible a fin de evitar la roceria.
- Se programará recorrido para verificar las gramas naturales.
- Se recomienda por parte de IDRD realizar las podas oportunamente en los campos para evitar el crecimiento y que después se deba realizar Roceria.
- El contratista manifiesta que hoy termina actividades en Toberín
- Se solicita revisar el punto penal y realizar registro fotográfico de lo que se entrega.
- Se requiere realizar el acta de puesta en servicio, dejar siempre en el acta la constancia de entrega de guayas de arcos móviles.
4. Componente ambiental:
- El contratista informa que emitió subsanación a las observaciones. En revisión de interventoría.
5. Componente Calidad:
- Pendiente entrega del reporte semanal de materiales, se

TEMAS TRATADOS

solicita allegar lo correspondiente el primer día hábil de cada semana.
Se solicita informe mensual # 1.

6. Componente SST:
- Se aprobo informe mensual SST # 1.
- Se aprobo plan SG-SST del contratista
- Se radicó a la entidad el plan SST de interventoría.

7. Componente social:
- Se realiza voz a voz de la intervención de Palermo Sur, por parte de IDRD, se realiza acompañamiento por parte de interventoria y contratista a la actualidad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación hoja de vida agrónomo	Contratista	4-12-24
Planes y programas pendientes	Contratista	4-12-24
Planes y programas en físico (aprobados)	Contratista	4-12-24
Diagnósticos canchas	Contratista	9-12-24
Informes mensuales mes 1	Contratista.	4-12-24
APU's contractuales	Contratista	4-12-24
Meso de trabajo APU Roceria	Contratista / Interv / IDRD	4-12-24 8:00 am
Subsanación presupuesto + cronograma	Contratista	4-12-24
Acta parcial 2	Contratista / Int	6-12-24
Certificaciones de calidad gramas	Contratista	Pendiente.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se nombró esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen A.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras C.

800

ANEXO 6

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento #2 – CCP 4091/24 FECHA: 3 12 2024

HORA INICIAL: 2:00 pm HORA FIN: _____ LUGAR: IDRD – Administración de escaramuza

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Diego Andres Cote	Inspector	Interventoria		CST-28		
2	Jorge Mosquera	Supervisor	STP		IDRD	—	—
3	Heidi Cortes	Ing. apoyo	Contratista		IDRD		
4	Johanna Cecilia Moreno	Ing. Apoyo	STP		IDRD	—	—
5	Camilo Andres Lopez	Ing Residente	Contratista		Circunvalcao	—	—
6	Oscar Velasquez	Rep legal	Contratista			—	—
7	Sergio Ivan Tellerias S	Insp Interv.	Interventoria		CST-28		
8	Maria Claudia Holguin M	Residente interv	Interventoria		CST-28	proyectos@cauvial.com	—
9	Raul D. Delgado C	Director	Interventoria		CST-28	rdd.delgado@outlook.es	3213780386
10	Liliana Bautista	Apoy Juridico	Contratista		IDU	liliana.bautista@idu.gov.co	3203118820
11	Karen Adriana Algeciras	Coordinadora	Interventoria		CST - 28	proyectos@schunval.com	7653966
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formato, suscribo el IDRD, así como a cualquier tercero(a) que éste designe, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a la autorización en la que Política de Protección de Datos Personales, garantizando a los Titulares en este referidos. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V.4

BOGOTÁ

El no manejo consecutivo obligará IVA	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 3 COP 4041/24 CTO Int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		10	12	2024

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 2:00 pm. HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Revisión compromisos pactados	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Aprobación acta anterior:

El contratista manifiesta que tiene un comentario al acta anterior, el cual será remitido por correo.

Se aclara que en cada comité se dará aprobación al acta anterior y es la oportunidad de plasmar las inquietudes y observaciones que se tengan por parte del contratista y de la entidad.

2. Revisión compromisos pactados.

2.1 Subsanación hojas de vida:

Se cumplió el compromiso, se remitió la subsanación a la hoja de vida del especialista agrónomo. A la fecha se encuentra avalado el personal mínimo requerido, se solicita radicar en físico la información a la entidad.

2.2. Planes y programas:

- A la fecha no se ha entregado el plan de manejo de tránsito (la metodología).

2.3. Plan ambiental y RCD:

Se informa por parte de interventoría que se revisó la versión

TEMAS TRATADOS
2 del documento el cual cuenta con observaciones. El día de hoy se remitió una nueva versión, la cual entro a revisión de la interventoría.
El contratista manifiesta que el PMA solicitado por la interventoría no se requiere para la ejecución del contrato, se aclara por parte de interventoría que lo requerido obedece a lo establecido en el anexo técnico acorde con el Manual de SDA, por lo cual se solicita realizar el documento pues es un requerimiento contractual, además se debe cumplir con lo requerido por la entidad y la SDA.
El contratista solicita evaluar la posibilidad de realizar una mesa de trabajo con el profesional ambiental de IDRD para llegar a un acuerdo, el IDRD aclara que el profesional está disponible, no obstante, la interventoría manifiesta que se puede convocar la mesa de trabajo, no obstante, se debe cumplir con lo requerido en el anexo técnico.
2.4. Social:
Se revisó el plan de gestión social y se remitieron las observaciones correspondientes al contratista.
2.5. Coordinación logística (gerencia): El contratista remitió el documento y se emitieron observaciones por parte de interventoría, se encuentra en subsanación por parte del contratista.
2.6 Plan de geotecnia:
Se remitieron observaciones al documento, se solicita por parte de interventoría que el documento esté suscrito por el profesional idóneo, el contratista manifiesta que dentro del AIU del contrato no se incluyen especialistas, por lo cual no se incurrirán en gastos no contemplados en el contrato. La interventoría manifiesta que la solicitud se enmarca en lo establecido en el anexo técnico, condición que se aceptó por parte del contratista con la presentación de la propuesta, se solicita nuevamente que se suscriba el documento por el personal idóneo.
2.7. Plan de servicios públicos, energía: No se cumplió el compromiso, no

TEMAS TRATADOS
se allegó por parte del contratista un plan sino un documento informativo, se soluta el ajuste correspondiente.
2.4. Plan de SUD's:
Se remitieron observaciones por parte de interventoría que se realice y suscriba por el profesional idóneo, el contratista manifiesta que la revisión realizada por la interventoría no la realizó un especialista a lo cual se aclara que, la interventoría cuenta con los profesionales idóneos y los pronunciamientos se enmarcan en lo requerido en el anexo técnico.
-Se soluta subsanación lo antes posible.
2.5. Plan estructural
Se recibió y se presentaron observaciones, en proceso de subsanación del contratista
2.6. Plan de Topografía:
Se recibió y se presentaron observaciones, en proceso de subsanación del contratista.
2.7. Plan hidrosanitario:
Se recibió el documento y se emitieron observaciones, en proceso de subsanación del contratista.
2.8. Planes y programas en físico:
A la fecha se han radicado en la entidad los planes SST y Calidad del contratista.
-Se radicó el plan SST y el plan de inspección y ensayos de interventoría.
2.9 Diagnóstico canchas.
-Se recibió el documento el día de hoy para revisión.
2.10. Informe mensual # 1:
-Ambiental Se recibió el informe y se emitieron observaciones, en proceso de subsanación del contratista. Técnico - No llegó
2.11. SST → Aprobado (informe mensual), pendiente radicación en físico.
2.12. Mesa de trabajo APU Rosario.
-El compromiso se cumplió, se realizó la mesa de trabajo en IDRD, se solicitó al contratista remitir la propuesta del APU, la cual se allegó a interventoría, una vez revisado se realiza la

TEMAS TRATADOS
revisión, se emiten observaciones, el APU carece del sustento del especialista solicitado en la mesa de trabajo.
El contratista socializa el APU propuesto, no obstante, se evidencia que los rendimientos no corresponden a la realidad de la actividad. Se solicita por parte del contratista que la interventoría allegue una contrapropuesta.
- De no llegar a acuerdo frente a los rendimientos propuestos, se realizará la medición en campo por las partes.
2.13. Subsanación presupuesto + cronograma:
- El presupuesto se encuentra avalado, se remitirá a la entidad.
- El cronograma presenta observaciones.
2.14. Acta parcial 2:
Se cumplió el compromiso, se entregó la cuenta pero fuera de tiempo, se solicita al contratista que las memorias se alleguen los 25 para el trámite de las cuentas oportunamente.
2.15. Certificaciones de calidad.
El compromiso continúa pendiente
3. Componente técnico:
- Se solicita por parte de IDRD el mantenimiento de los campos en grama natural.
- Corte de Césped alto
- Rotovactor en canchas en arena y suministro de arena.
- Se solicita revisar el precio para nivelación, si es contractual o requiere NP.
- Riego de arcos no corresponde a la especificación, pues se usó 3 en 1
4. Ambiental:
Se realizará mesa de trabajo para revisión de PMA.
5. Social
Se aclara que aunque no hay profesional el anexo técnico requiere el plan de gestión social, se recuerda que se deben atender PQR y atender a la comunidad, responder requerimientos oportunamente.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Memorias cuantificación AP 3	Contratista	25-01-25
Hojas de vida en físico	Contratista	11-12-24
Plan de manejo de tráfico.	Contratista	16-12-24
PMA	Contratista	Por Definir
Plan de gestión social	Contratista	18-12-24
Plan de coordinación y gestión logística	Contratista	16-12-24.
Subsanación planes y programas	Contratista	16-12-24
Mesa de trabajo planes y programas	Contratista /Interv	Por Definir
Presupuesto 33 canchas (25) Revisar.	Contratista	18-12-24.
socialización Pijaos	Contratista/Interv/IDRD	19-12-24
Informe mensual técnico	Contratista	13-12-24
Informe mensual de calidad	Contratista	16-12-24
APU's Contractuales	Contratista	10-12-24.
Visita proveedor gramas	Contratista /Interv	16-12-24.
Cronograma ajustado	Contratista	13-12-24
APU NP Berma.	Contratista	11-12-24
Actas de puesta en servicio	Contratista /Interven.	
Comentarios SST	Contratista	11-12-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si es la misma no se marca esta casilla y se coloca N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras.	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras	
CARGO		CARGO	Profesional interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE VISITANTES

ASUNTO: Comité de seguimiento #3 CDP 4091124 FECHA: 10 12 2024

HORA INICIO: 2:00 pm HORA FIN: _____ LUGAR: IDRD - Administración de siguamos

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Raul D. Delgado J. C.	Director CSTOLB	Interventoría		CSTOLB		
2	Keidy Marjori Cortés	Ing. auxiliar	C. Innovafase	Keidy Cortés	C. Innovafase		
3	Gabriela Andrea Rubio	Residente Obra	Construcciones		Construcciones		
4	Juan Lorenzo Yepes	Director	Construcciones		Construcciones		
5	[illegible] P. Bautista B	Apoyo Supervi.	IDRD-SIPI		IDRD		
6	Sergio Mauricio Pedroza G	Apoyo Interv.	Interventoría		CST 028		
7	Carlos Andres Forero Avila	Ordenador Gasto	Interventoría		CST 028	proyectos2@solucionesc.com	3195446
8	Yuranny [illegible] (COSTO)	Ing Residente	Interventoría		COSTO 28	proyectos2@solucionesc.com	3108319803
9	SOFIA FERNANDEZ.	SST	Interventoría		CSTOL8	proyectos2@solucionesc.com	3133246220
10	Maria Claudia Valencia	Ase Tecnologia	Interventoria		CST 28	proyectos2@solucionesc.com	3106073467
11	Karen Adriana Alguero L.	Apoyo Interv.	Interventoria	Karen A.	CST 28	proyectos2@solucionesc.com	7653016
12	Diego Andres Gil C.	Inspector Int.	Interventoria	Diego G.	CST 28	proyectos2@solucionesc.com	7653016
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la diligencia del presente documento, entrego al IDRD mi consentimiento para el uso de mis datos, y realizar el tratamiento de los mismos bajo las finalidades contenidas en la autorización en las Políticas de Protección de Datos Personales, establecidas en el documento en mi página de internet. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: www.idrd.gov.co/sitio/idrd/politica-proteccion-datos

VERSIÓN DOCUMENTAL V.1

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #1 COP 4041/24 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
		19	12	2024

LUGAR: IDRD - Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Revisión compromisos pactados.	5.
3	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior:
Se aprueba el acta anterior.
2. Revisión de compromisos pactados:
2.1. Radicación hojas de vida del contratista en Físico en la entidad.
- El compromiso se cumplió. Ya se radicaron las hojas de vida aprobadas.
2.2. Se revuelve al contratista que las memorias de cuantificación del acta de recibo parcial 3, deben estar concluidas el 23 de enero
- El contratista manifiesta que ya se encuentran trabajando en ello.
2.3. Plan de manejo de tráfico.
- Se recibió y entra a revisión.
2.4 Plan de Manejo Ambiental.
- Ya se encuentra avalado por parte de la interventoría. Está pendiente radicación en físico. Sin embargo, esta pendiente la aprobación por parte del IDRD, para imprimir y radicar en físico
- Se aclara al contratista que para la disposición de materiales y RCD, se debe hacer con el fin del contrato.

9a

TEMAS TRATADOS

- El contratista manifiesta que la comunidad hace solicitud de donar parte del tapete que se está retirando, sin embargo el IDRD y la Interventoría manifiestan que no es posible realizarlo de dicha manera, ya que el mismo se debe disponer debidamente de acuerdo a lo estipulado en el PMA
- Para la creación del pin ambiental, se realizará reunión en simultaneo para realizar la gestión y tenerlo creado lo mas pronto posible.

2.5. Plan de gestión social:

- El plan de gestión social del contratista ya se encuentra aprobado y se debe radicar en física a la interventoría.

2.6. Subsanación del plan de coordinación logística y gerencia.

- La subsanación del plan se encuentra pendiente y el contratista se compromete a remitir la subsanación el día lunes 23 de diciembre como fecha máxima.
- Se solicita al contratista que se deben actualizar todas las fotos de los diagnosticos de canchas sintéticas.
- El contratista manifiesta que ya se encuentran realizados los diagnosticos de goma natural.
- Se solicita al contratista almacenar en un Drive las fotos de los parques y ordenarlas por localidades, para tenerlas a disposición en caso de cualquier requerimiento. Sin embargo, dicho Drive será creado desde la Interventoría, para que todos tengan acceso.
- La entrega de los diagnosticos de las canchas sintéticas quedará como fecha máxima el 15 de enero, con el compromiso de que el contratista irá cargando en el Drive e informando a medida que vaya avanzando en la elaboración de cada diagnóstico.

2.7. Subsanacion de planes y Programas.

- Se recibió subsanación del plan de topografía, se encuentra en revisión.
- Se recibió subsanación del plan de geotécnia, ya se encuentra aprobado
- Se recibió hoy subsanación del plan de servicios públicos y energía, y se encuentra en revisión
- Se recibió el plan de SUD's, y entra a revisión.

TEMAS TRATADOS
- El plan estructural y elementos NE no llegó, sin embargo el contratista aclara que ya lo tienen listo para remitir a la Interventoría
- Se recibió observación del plan hidrosanitario y entra a revisión.
- Se tenía el compromiso de realizar una mesa de trabajo para la elaboración de los planes y programas, pero la misma no fue necesaria ya que se surtieron los temas que la requerían.
2.8. Presupuesto de las 33 canchas.
- El contratista manifiesta que requiere saber cuales de las canchas se encuentran en estabilidad, sin embargo el IDRD aclara que de las 33 canchas no se encuentran en estabilidad
- Se aclara que la Coruña si está en estabilidad
- Teniendo en cuenta que la cancha de Santa Lucía se encuentra construida sobre un relleno, se sugiere no hacer cualquier mantenimiento correctivo por ahora, solo rutinario.
- 2.9. Socialización en Pijaos
Se cumplió, se realizó el 16 de diciembre.
2.10 Remisión del Informe mensual técnico
- No se ha recibido el informe mensual del mes de noviembre (primeros 10 días del contrato), el contratista manifiesta que lo envían hoy al final de la tarde
2.11 Informe mensual de calidad
- El contratista manifiesta que lo envía el lunes 23 de diciembre
2.12 APU's contractuales
- Se aclara que está por fuera de los plazos contractuales.
- Se remitieron observaciones y se solicitaron el listado de insumos, pero no se han allegado.
- El contratista manifiesta que remitirá lo solicitado el sábado 21 de diciembre.
2.13. Visita al taller - fabrica del proveedor de gramas.
- Se cumplió y se evidencia que el 100% de las gramas ya están listas.
2.14. Remisión del cronograma ajustado.

TEMAS TRATADOS

- No llegó el cronograma, el contratista manifiesta que hoy lo envían.
- Los presupuestos ya se radicaron en la entidad.

2.15 Revisión del APU no previsto de Rocería
- Se dejará como último tema a tratar en la presente reunión

2.16. Actas de puesta en servicio de las canchas que ya se terminaron.
- Se deben ajustar a los formatos actualizados para el contrato.

2.17. Entrega de documentación SST.
- Se recibió documentación y se emitieron observaciones

3. Componente Calidad
- El contratista no ha remitido la caracterización inicial de los materiales de cantera (granulares)
- No se ha recibido el informe de calidad.
- No se ha recibido el soporte de los cheques de los equipos de topografía
- No se han entregado los documentos de acreditación del laboratorio que usará el contratista para los ensayos.
- Teniendo en cuenta el componente de adquisiciones, se solicita dentro del plan de coordinación logística, es necesario hacer seguimiento al plan de adquisiciones, para que sea evaluado y remitido por el contratista. El mismo será usado para insumos críticos y está incluido dentro del plan de calidad.

4. Componente ambiental:
- Durante la semana se revisó y aprobó el plan PMA-RCD
- Se recibió y aprobó la V2 del informe mensual #1.
- Se recibe el plan RCD y se remitió a la entidad para la gestión de apertura del PIN, y quedamos pendientes de revisión por parte de la entidad.
- Aclaración del tema de donación de grama por parte del IDRD.

TEMAS TRATADOS

5. Componente técnico:

- La interventoría plantea realizar mesa de trabajo para hacer seguimiento financiero del contrato.

- El contratista aclara que no se puede hacer la donación de la grama, para que dicha situación sea tenida en cuenta

- Frentes Finalizados:
  Taberna, Alameda 170, Cedritos.

- Pendientes por Iniciar:
  Verbenal

- En ejecución:
  Palermo.

- Seguridad no se ha intervenido, ya que se está llevando a cabo un torneo.
- El contratista manifiesta que enviará comunicado, aclarando que no se han podido hacer algunas intervenciones ya que en las canchas se están llevando a cabo actividades en algunos escenarios.
- La entidad y la interventoría recomiendan al contratista, dejar evidencia ante este tipo de situaciones cuando no se pueden realizar las intervenciones programadas.
- APU: Rocería: La interventoría recibió justificación técnica del contratista, sin embargo en el análisis financiero, teniendo en cuenta los precios del mercado y del IDRD, los rendimientos planteados están alejados de lo que corresponde a las condiciones del mercado. Estos rendimientos generan preocupación y se solicita evaluación de ellos, ya que se ven desproporcionados a dicha actividad.
- El contratista manifiesta que se encuentran presto a una negociación, llevando a cabo una mesa de trabajo que contemple los ítems que se deben tener en cuenta.

TEMAS TRATADOS

- La entidad y la interventoría recomiendan realizar mediciones en campo, para tener unos rendimientos conforme las actividades que se obtienen en tiempo real.
- La entidad recomienda que se realice una mesa de trabajo para revisar y definir el precio del APU de cerca. Si se llega a un acuerdo, se establecerá dicho precio, de lo contrario, se llevaran a cabo pruebas en campo para determinar dichas actividades y rendimientos, para estar a corde a los precios del mercado.
- Se cita reunión para revisión del NP a las 8:00 am.
- La entidad aclara de los requerimientos de contraloría, conforme hallazgos que deben ser atendidos:
  - Villas de Granada: Cal: 10-102.
    - Punto penal, portería, temas de levantamiento de granulo.
    - Una de las arcos se encuentra desnivelado.
    - Malla de impacto (Nylon) deteriorada.
  - Bondanza - 10-215
    - Iluminación (contrato infraestructura).
  - San Andres - Mallas rotas. 10-234.
  - Florencia - Los Tronquitos 10-028.
    - Accesos a la cancha con deterioro. y señalización (Infra).
  - Cancha Carmelo - 10-164
    - Punto penal y zona de portería: Se levanta el material.
    - Malla de impacto deteriorada
  - La Aurora : 05-002
    - Se evidencia desgaste en la grama sintética en la zona del punto penal y zonas continuas a portería
  - Villa Luz - Futbol 11 10-018
    - Futbol 11 y futbol 6 presentan huecos en el tapete sintético en punto penal y zona central de los arcos
  - Juan Amarillo: 10-171

TEMAS TRATADOS

- Deterioro en las canchas de futbol 5
- Deterioro en las mallas de los arcos

15-976 - Deterioro al no encender todas las luces (Infraestructura)

15-977. Deterioro en las mallas de los arcos
- Falla en encendido de las luces (Infraestructura)

15-978 - Deterioro mallas arcos
- falla en el encendido de todas las luces.

15-979: Igual que 15-978

15-980: Igual 15-978

15-981 - Igual 15-978

Parques Bavaria: 11-058
- Cancha sintetica costado occidental mas afectada
- Falta de pasto
- Mallas de cerramiento deterioradas
- No se observa iluminación funcionando (Infra)

Fontanar: 11-365
- Malla nylon
- Postura mallas en arcos futbol 11
- Iluminación (Infra)

Bilbao: (11-074.
- cancha sintetica malas condiciones, sector norte levantamiento de la grama.
- Mallas de porterias deterioradas
- Cambiar mallas de los arcos. y de cerramientos

TEMAS TRATADOS

- Castilla futbol 8 = 08 Zeo.
  - Linear de demarcación.
  - Mallas de los arcos
- Cayetano Cañizares 08-241.
  Nylon mayas de arcos.
- Marzella futbal 5: 08-066
  - Cerramiento con oxido (oxido, pintura con detenedor) mallas impacto
  - Revisar tubo desatado, faltar dos tubos del cerramiento
  - Mallas contra impacto rotas en varias zonas.
- Cancha Jazmin futbol 11.
- Cancha fragua futbol 11.
  - Levantamiento tripete.
  - Revisión arcos.
- Canchas llenas (Infra) 15-583
- Timiza: 08-119.
  Mallas de los arcos.
- Gilmo Jimenez: 08-552
  - Cerramiento perimetral y revisar mallas.
- Tunjuelito futbol 11:
  - Mallas Rotas.
  - Grama levantada en porteria
  - Ausencia de arco.
- Tibabuyes
  - Falta arco cancha.
- Nuevo Muzu: Hueco en area de tiro libre.

TEMAS TRATADOS
- Malla nylon y aros desgastados
- Tunal
- Luna Park
- Parque nacional.
- Gimnasio del Norte: Mallas de aros
- Porvenir: canchas sintéticas
- Bellavista - Jardalito: Cancha sintética
- Cefe San Cristobal mantenimiento cancha sintética
- Gaitan Cortes. Mantenimiento correctivo tapete cancha sintética
- La isla: Mantenimiento cancha sintética.
- Urb. La esperanza: cancha futbol sintética requiere mantenimiento.
- Villas de granada: mantenimiento futbol 11
- Meisson: Suministro mallas futbol 11
- Gaitan cortes: mallas
- Rotonda arena.
- Marruecos y Molinos - RUU!
- Molinos - General mantenimiento
- UDS - Atletismo

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación plan coordinación logistica	Contratista	23-12-24
Diagnósticos grama natural	Contratista	20-12-24.
Drive registro fotografico estado gramas	Contratista	20-12-24.
Diagnóstico subsanado	Contratista	Enero
Subsanación plan estructural	Contratista	19-12-24
Informe mensual técnico #1	Contratista	19-12-24
Informe mensual calidad #1	Contratista	23-12-24
Subsanación APU's Contractuales	Contratista	21-12-24.
Cronograma ajustado	Contratista	19-12-24
Actas de puesta en servicio	Contratista/Int	20-12-24.
Cambio HV residente de obra	Contratista	Próx Semana
Caracterización granulares	Contratista	23-12-24.
Documentos laboratorio	Contratista	26-12-24.
Plan de Adquisiciones	Contratista	27-12-24
Intervención correctivo Verbenal	Contratista	Pendiente
Mesa de trabajo APU - NP	Int/ Contratista/IDRD	23-12-24 9:00 cau

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE GRABACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 4 COP 4041/24 FECHA: 19 12 2024

HORA INICIAL: 9:00 am HORA FIN: _____ LUGAR: IDRD - Administración de Escenarios.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JORGE MORENO	DOO CONTRAT.	STF		IDRD	—	—
2	Sofia Fernandez	SST.	Interventoria		CST028	proyecto2@solucionesintegrales3d.com	3102673162
3	Maria Camila Malpica	Arq - Residente	Interventoria		CST029	proyectos2@solucionesintegrales3d.com	3102673162
4	Sergio Ivan Pedreros G	Insp. Interventor.	Interventoria		CST028	"	3102393759
5	José A. Conrado	Prof Técnico	Interventoría		CST024	"	3134832107
6	EDGAR BAQUERO ROJAS	APOYO TECNICO					
7	Kerdy Mayerli Cortes	Aux ingeniería	Contratista		C. Innova	Proyectos.innovaperiferia04@gmail.com	3118542161
8	Jenny Lindo S.	Director	Contratista		C. Innova	"	3197513074
9	Liliana P. Barbosa F.	Apoy a la SDP	STP Adm Esc		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	2031096 20
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o entidad del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales de conformidad a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política puedan ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/proteccion-seguridad-y-privacidad-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL v2.0

Bogota, D.C 17 de Diciembre del 2024

Señores: Junta de Accion Comunal Palermo Sur.

Asunto: Tapetes Sintéticos

Recibar un Cordial Saludo por medio de la presente Nosotros la Junta de Accion Comunal del barrio San Martin Arrayanes II Identificado con el No de personeria Juridica 18096 y la Resolución 810 del 11 de Noviembre del 2005 Nos dirigimos a Ustedes muy cordialmente para Solicitarles el Requerimiento de los tapetes Sintéticos para la J.A.C. del barrio San Martin II Arrayanes.

Agradeciendo Anticipadamente el Requerimiento

Muchas Gracias por Su colaboracion y Atención Prestada.

Atentamente:

Carlos Chilatra
c/c: 80.240.345
Presidente

Liliana Gonzalez
c/c: 53.066.030
Secretaria

J.A.C.
SAN MARTÍN
código de verificación
18096 de Bogotá

BOGOTÁ

(Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de Seguimiento #5	DD	MM	AA
ACTA No.	Cop 4041/24 Op int 4020/24	26	12	2024

LUGAR: Virtual - Plataforma Meet HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 10:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior	4.
2. Revisión de compromisos pactados.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Aprobación acta anterior

El acta se encuentra en elaboración, por lo tanto aun no se aprueba.

2. Revisión Compromisos pactados.

2.1. Subsanación del plan de coordinación logística.

- No se cumplió.

Se aclara que el compromiso está por fuera de los términos, teniendo en cuenta que el compromiso era para el lunes y se recuerda al contratista que los planes y programas se debían presentar los primeros 15 días despues de la firma del contrato.

2.2. Diagnosticos de grama natural:

- Se recibieron y se remitieron observaciones, ya que no tienen valores.
- El contratista manifiesta que se harán los presupuestos de acuerdo a las priorizaciones y dichos presupuestos se irán aprobando por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS

- El contratista manifiesta que enviarán los diagnosticos de los campos priorizados el día sabado.

2.3 Drive del registro fotográfico del estado de los gramas
- Se cumplió.

2.4. Subsanación de diagnosticos de canchas sinteticas:
- Se tiene plazo hasta enero.

2.5. Subsanación del plan estructural:
- Se recibió y se remitieron observaciones

2.6. Remisión informe tecnico mensual 1:
- Se recibió y se encuentra en revisión.

2.7. Informe mensual de calidad:
- Se recibió y se remitieron observaciones.
- El contratista manifiesta que remite subsanado el viernes de la proxima semana.

2.8 Subsanación de los APU's contractuales:
- Están en revisión.

2.9. Cronograma ajustado:
- No se cumplió.
- El contratista manifiesta que lo remitirá en la tarde

2.10. Actas de puesta en servicio:
- Ya se coordinó el formato para remitirlas al IDRD.
En la tarde se enviaran para firma.

2.11 Cambio de Hoja de Vida del Residente de Obra:
- Se recibió documentación, sin embargo, teniendo en cuenta que el inspector no cumple, no se puede dar aprobación del nuevo Residente, ya que quedaría sin un inspector aprobado, y por lo tanto se debe dar aprobación en simultanea.
- El contratista manifiesta que va a remitir la subsanacion la proxima semana.

2.12 Caracterización de los materiales granulares:
- No se cumplió.

2.13. Documentos del laboratorio.
- Se cumplió.

TEMAS TRATADOS

- Plan de adquisiciones:
  Se aclara al contratista que el plan de adquisiciones el plan de gerencia y debe ir alineado con el componente técnico y de calidad, y en resumen es el planteamiento que se realizará para ~~realizar~~ hacer las compras de los insumos críticos.

- Intervención correctiva verbal.
  - Pendiente por definir.
  - La intervención no se pudo realizar, ya que en el momento se está llevando a cabo un torneo allí.
  - La entidad va a confirmar lo del torneo e informará.
- Mesa de Trabajo: NP Rocería.
  - La entidad se encuentra revisando el APU y haciendo una evaluación económica del mismo
  - La interventoría está atenta al análisis emitido por la entidad y en función de eso, llevar a cabo la mesa de trabajo para tener una conclusión pertinente.

3. Componente Técnico:
   - Planes y programas:
     - Plan de topografía: Se encuentra ajustado a lo requerido en el anexo técnico y se solicita al contratista remisión de los certificados de los equipos que utilizarán.
       - El contratista aclara que dicha documentación ya fue remitida. La interventoría revisará lo indicado y dará aprobación del plan.
     - PMT: En revisión.
     - Plan de Gerencia: No se ha subsanado
     - Plan de servicios públicos y energía: Se remitieron observaciones
     - Plan estructural y elementos NE: Se remitieron observaciones.
   - Teniendo en cuenta que aún no se cuenta con programación ajustada, por parte del contratista, se realiza seguimiento

ETI

TEMAS TRATADOS

con programación hecha por la interventoría, y a la fecha a corte del 22 de diciembre se cuenta con un porcentaje programado del 11,56% vs ejecutado de 26,95%, con un avance del 17,39%, teniendo en cuenta lo incluido en las actas parciales.

- Para la cancha de Palermo, el día lunes se realizo visita al proveedor de la grama y se evidenció que ya se cuenta con el 100% de la grama para Palermo y Pijaos
- Se realizo nivelación de la grama y compactación, topografía y rectificación de los niveles y se acopio la grama desmontada de Palermo en la cancha de Pijaos, para la cancha de Pijaos se inició con el desmonte de la grama y se realizo socialización con la comunidad el día 16 de diciembre.
- En cuanto a los mantenimientos rutinarios, se siguen ejecutando las actividades de acuerdo a lo programado
- Se tiene un tema pendiente y urgente: PIN ambiental. La interventoría manifiesta que se remitió el plan PMA-RCD a la entidad y el profesional de la entidad, indica que realizara la revisión del documento y se va a plantear una reunión el día lunes 30 de diciembre para revisar el tema de los indicadores y cantidades de obra, ya que de acuerdo a revisión del profesional del IDRD, segun lo establecido en el plan, la cantidad de residuos que se van a generar producto de la ejecución del proyecto, no se ve conveniente abrir el pin ambiental. Y dicha determinación se establecerá en la mesa de trabajo que se llevará a cabo el lunes. Se aclara que en caso de realizarse la apertura del pin, la disposición se debe hacer con el gestor que tiene previsto el contratista y la certificación saldrá a nombre del consorcio al que la secretaria de ambiente le otorge el Pin. Si no se realiza apertura del PIN, el gestor debera emitir una certificación clara del tratamiento

TEMAS TRATADOS

y disposición final, con la diferencia de que la certificación no va a estar relacionada a un PIN ambiental, y dicho documento no va a ser objeto de verificación por parte de la secretaría de ambiente sino será objeto de verificación desde el contrato.

- Se solicita que para la reunión del lunes, del tema ambiental, tambien participen los profesionales del componente técnica, para tener la seguridad de que lo proyectado en el PMA-RCD corresponda a lo indicado por la profesional ambiental del contratista.
- La interventoria hace la precisión de que, teniendo en cuenta que el tipo de contrato que se esta ejecutando corresponde a obra pública, si es necesario sacar el PIN ambiental, sin embargo, si el IDRD lo considera que efectivamente es mejor no sacar el pin, será una decisión que toma el mismo IDRD.
- Y así las cosas, la interventoria recomienda que se saque el PIN ambiental y todos los desechos cumplan con todos los requerimientos que tiene el manejo de residuos de RCD para Proyecto.

- Respecto a la cancha de Palermo, el contratista solicita información de como se va a manejar la entrega luego de terminar su intervención, teniendo en cuenta que despues de finalizar los trabajos, quedaran pendientes actividades para realizar por parte del contrato de infraestructura, y se podrían presentar condiciones diferentes a las entregadas en este contrato.
La interventoria recomienda que una vez terminadas las actividades por parte del contratista y estas cumplan con todas las especificaciones técnicas, se realice el acta de entrega y puesta en servicio.
La entidad recomienda que la cancha permanezca cerrada una vez se cumplan las actividades allí programadas

TEMAS TRATADOS

hasta la fecha en que se programe la entrega a la comunidad.

4. Componente SST:

- Durante los recorridos se evidencia que los trabajadores continuan cumpliendo con el uso de la dotación institucional.
- Quedan pendientes los cambios finales de Residente e Inspector para que tambien remitan la documentación SST, para quedar con toda la documentación al día.
- Teniendo en cuenta que estamos a cierre de mes, queda pendiente para la proxima semana, la remisión por parte del contratista de la primera versión del informe número dos para su respectiva revisión.

5. Componente Calidad.

- Subsanaciones al informe de Calidad No. 1.
  - El contratista manifiesta que el viernes 3 de enero.
- Entrega de caracterización de los materiales petreos.
  - Contratista indica que el martes 31 de diciembre.
- Entrega del informe de calidad No. 2.
  - La entidad recuerda que los informes deben ser radicados los primeros 5 dias de cada mes y aclara que no se han recibido los informes del mes 1, y se solicita que para la remisión de los informes sean muy puntuales.

La interventoria reitera que, teniendo en cuenta que la proxima semana ya es la primera semana del mes de enero, los informes correspondientes al mes 2, ya deben estar siendo remitidos en su primera versión para la revisión por parte de la interventoría.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanacion del plan de coordinacion logistica	Contratista	26-12-24
Diagnosticos de grama natural	contratista	28-12-24
Subsanacion del plan estructural	Contratista	02-01-25
Informe mensual de calidad	contratista	03-01-25
Subsanación de los APU's contractales	Contratista	27-12-24
Hoja de vida Inspector	Contratista	03-01-25
Caracterización granulares	contratista	30-12-24
Plan de adquisiciones	Contratista	27-12-24
Intervencion Servitá		Pendiente
Certificación de equipos de Topografía	Contratista	27-12-24
Remision PMT	Contratista	27-12-24
Planes Servicios publicos - Plan Estructural	Contratista	28-12-24
Mesa de trabajo componente ambiental	Contratista - Interventoria - IDU	30-12-24
Atención observaciones informe calidad No. 1	Contratista	03-01-25
Entrega de la caracterización de materiales pétreos	Contratista	30-12-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: COMITE DE SEGUIMIENTO # 3 - COP 404/024 - CTO INT 408/024 FECHA: 22 17 2024

HORA INICIAL: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m. LUGAR: VIRTUAL - PLATAFORMA MEET

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	KEIDY CORTES	INGENIERA DE APOYO	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES	Keidy.Hoyos@ [illegible]	
2	BRIAN GARCIA	INSPECTOR DE OBRA	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES	[illegible]	3117960
3	OSCAR VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES	[illegible]	3857693
4	RAUL DELGADO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
5	CLAUDIA MAHECHA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
6	CARLOS FIGUEROA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28	Proyectos2@ [illegible]	3193179213
7	MARGARITA HERRERA	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
8	SERGIO PEDREROS	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
9	SOFIA FERNANDEZ	PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
10	DIANA LEON	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
11	ANDRES CORDOBA	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
12	DIEGO GALE	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
13	KAREN ALGECIRAS	PROFESIONAL DE APOYO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
14	LILIANA BARBOSA	APOYO A LA SUPERVISION	IDRD		IDRD		
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier representante por área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales aquí suministrados de conformidad a lo establecido en las Políticas de Protección de Datos Personales, almacenamiento y las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja conexión colocar N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de seguimiento # 6 COP 4041/24 Cto Int 4080/24	DD	MM	AA
		02	01	2025

LUGAR: Virtual - Plataforma Meet HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 10:00am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta anterior	4.
2. Revisión de compromisos pactados	5.
3	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior

El acta de seguimiento # 5 se encuentra en elaboración.

2. Revisión Compromisos pactados.

2.1. Subsanación del plan de operación logistica: Se encuentra en revisión.

2.2. Diagnósticos de los campos: Se ha cumplido parcialmente

2.3 Subsanación del plan estructural: Fecha de entrega: 02-01-2025

2.4. Entrega del informe mensual de calidad: 03-01-2025

2.5 Subsanación de APU's contractuales: No se cumplió.

2.6 Subsanación hoja de vida del Inspector: El contratista remite hoja de vida, sin embargo, la profesional propuesta no cuenta con la experiencia general solicitada.

2.7. Caracterización de materiales granulares: No se cumplió.

El contratista manifiesta que la caracterización de la arena ya la solicitaron. Sin embargo, indican que teniendo en cuenta que se requería poca cantidad de grava, esta la compraron en una ferretería y manifiesta que desea tener una hoja de ruta

TEMAS TRATADOS
para la caracterización de dicho material ya que según manifiesta, el depósito del barrio no cuenta con ese documento, y así mismo para actuar en caso de futuras ocasiones.
El contratista propone enviar muestras del material al laboratorio para verificar que cumple con las características solicitadas.
La interventoría aclara que se han solicitado la caracterización de los materiales desde el inicio de las actividades, previo a la recolección de muestras, y se aclara que se requieren la caracterización y los ensayos posteriores, para verificar que correspondan al material que nos suministraron.
Teniendo en cuenta que el material en mención se compró en una ferretería, se aclara que dicho material proviene de una cantera y lo que tiene la ferretería es un documento que autoriza su comercialización. Se sugiere al contratista consultar con la ferretería de que cantera proviene el material que les suministra para poder hacer la trazabilidad.
2.8. Subsanación de la Remisión del plan de adquisiciones: No se ha cumplido.
2.9. Intetvención del parque Servitá. Se cumplió.
2.10. Remisión de los equipos de Topografía: En revisión por parte de Interventoría
2.11. Subsanación del PMT: Se recibió y se remitieron observaciones
2.12. Mesa de Trabajo componente ambiental: Se realizó el 30 de diciembre
2.13. Entrega de caracterización de materiales petreos: No se ha cumplido.
3. Componente Técnico:
Planes y programas:
- Se revisaran los documentos de los equipos de topografía para aprobar el plan de Topografía
- PMT: Se remitieron observaciones
- PMA: Se recibieron subsanaciones y se encuentra en revisión.
- Plan de Logistica y Gerencia: Se recibió la versión 2, está en revisión.
- Plan de Servicios públicos y Energía: Entrega 03-01-2025

TEMAS TRATADOS

- Plan Estructural y Elementos NE: 03-01-2025

- El contratista remite programación el día de hoy.
- Cancha Palermo se realizó extendido de la grama y aplicación de arena y caucho, mantenimiento de arcos y mallas de naylon.
- Se realizó la entrega el día sabado en compañía de la entidad y del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega de la ficha técnica de la grama instalada, los ensayos granulometria del caucho y la arena con la verificación de su origen y los certificados de la cinta y el pegante.
- Cancha de Pijaos: Se continua con desmonte de grama sintética y acopio
- Los mantenimientos rutinarios se han hecho acorde a la programación.
- Precio NP de roceria: Se remitió la trazabilidad con respecto a la propuesta remitida por el contratista, para ser evaluada por la entidad y será atendida en el transcurso de la semana.
- El contratista debe ir haciendo entrega de los NP que vayan evidenciando, para revisión de la interventoria.
- La entidad solicita al contratista la evaluación de los mantenimientos correctivos de las canchas que se van a intervenir.

4. Componente Ambiental:

- Se cumplió con la mesa de trabajo realizada el día 30 de diciembre.
- Se concluyo que no se va a abrir PIN ambiental para la ejecución del contrato, conforme la directriz y sustentación dada por la supervisión ambiental de la entidad, manifestando que para los RCD que se tienen proyectados generar durante la ejecución del proyecto no son objeto de seguimiento por parte de la secretaria de ambiente
- Se recibieron subsanaciones a las observaciones al PMA.

TEMAS TRATADOS

- Se recuerda que todos los proveedores deben contar permisos ambientales.
- Se solicita cubrir el material que se ha retirado de las gramas, así mismo se debe contar con el cerramiento, señalización e identificación en los centros de acopio que se encuentren en obra y este se debe reportar por medio de registro fotográfico.
- Se remitió por parte de la entidad la aprobación del Plan PMA-RCD, y así las cosas el contratista ya puede radicar en físico en la Interventoría.

5. Componente Calidad:

- El contratista no ha remitido las subsanaciones de las observaciones del informe #1.
- Deben remitir informe #2.
- Entrega de pruebas de ensayos y certificados de grama sintética, arena sílice, granulo de caucho. A la fecha el contratista no ha enviado dicha documentación. El contratista manifiesta que han hecho la gestión correspondiente para que los proveedores remitan los certificados.
- El contratista manifiesta que reiterará la solicitud a los proveedores con copia a la interventoría.
- No han remitido caracterización de materiales pétreos.

6 Componente SST:

- Se tiene pendiente la aprobación de los cambios para la remisión de los documentos del nuevo personal.
- Se requiere que el contratista remita el informe SST #2.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación Plan Estructural	Contratista	02-01-2025
Entrega del Informe mensual #2 de Calidad	Contratista	04-01-2025
Subsanación APU's	Contratista	02-01-2025
Subsanación Hoja de Vida Inspector	Contratista	07-01-2025
Revisión de trazabilidad del material	contratista	Pendiente
Resultados de los ensayos de laboratorio	contratista	Pendiente
Subsanación Plan de Adquisiciones	Contratista	04-01-2025
Entrega acta parcial # 2	Contratista	24-01-2025
Subsanación PMT	contratista	04-01-2025
Entrega Subsanacion Plan Servicios Públicos Energ	Contratista	03-01-2025
Subsanación Plan Estructural y Elementos NE	Contratista	03-01-2025
Entrega de Certificados de Calidad Instalados en	Palermo - Contratista	Pendiente
Programación Enero	Contratista	02-01-2025
Respuesta NP Recería	IDRD	08-01-2025
Entrega de Items no Previstos	Contratista	09-01-2025
Evaluacion y programación de los mantenimientos	correctivos - Contratista	06-01-2025
Subsanación observaciones Informe Calidad No.1	- Contratista	07-01-2025
Entrega en Físico Informe técnico No 1.	- Contratista	04-01-2025
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		
- Entrega Informe #2 SST	Contratista	03-01-2025
- Entrega de caracterización de materiales pétreos	- Contratista	Pendiente
- Entrega de certificaciones y resultados de laboratorio y ensayos de los materiales	- Contratista.	Pendiente.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoría.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale Fuentes.

SDDOT

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: COMITE DE SEGUIMIENTO #6 - COP 4041/24 - CTO INT 4080/24 FECHA: 02 01 2025

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN 10:00 am LUGAR VIRTUAL - PLATAFORMA MEET

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIADO POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	OSCAR VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
2	BRIAN GARCIA	INSPECTOR DE OBRA	CONTRATISTA		CONSORCIO SANTA TERESA 20	[illegible]@gmail.com	3117818601
3	KEIDY CORTES	PROFESIONAL DE APOYO	CONTRATISTA		CONSORCIO SANTA TERESA 20	Keidy Hayeli Cortés	
4	CLAUDIA MAHECHA	RESIDENTE DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
5	MARGARITA HERRERA	COORDINADORA DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
6	SOFIA FERNANDEZ	PROFESIONAL SST DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
7	SERGIO IVAN PEDREROS	INSPECTOR DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
8	DIEGO GALE	INSPECTOR DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
9	KAREN ALGECIRAS	PROFESIONAL DE APOYO	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
10	NATALI ESPINOSA	PROFESIONAL AMBIENTAL	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
11	RAUL DELGADO	DIRECTOR DE INT.	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
12	LILIANA BARBOSA	APOYO A LA SUPERVISION	IDRD		IDRD		
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Si no maneja consecutivo indique N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #7	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 4041-24 Cto int 1080/24	08	01	2025

LUGAR: IDRD- Administración de escenarios HORA DE INICIO: 10:00 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.

1.1 Subsanación del Plan estructural: 02-01-2025
No se cumplió. Se llevan a cabo mesa de trabajo para subsanar.

1.2 Entrega informe mensual de calidad
No se cumplió

1.3 Subsanación APU's
No se cumplió.

1.4 Subsanación Hoja de Vida Inspector:
Se cumplió

1.5 Revisión de trazabilidad del material
Pendiente

1.6 Resultado de los ensayos de laboratorio.
Pendiente

1.7 Remisión Plan de Adquisiciones
No se cumplió.

TEMAS TRATADOS
1.8. Entrega del acta parcial #3. Se recuerda al contratista que para poder tramitar esta acta, se debe contar con todos los certificados de calidad.
1.9. Subsanacion del PMT. En revisión.
1.10. Plan de Servicios Públicos y energía: En revisión
1.11 Plan estructural No se cumplió.
1.12. Entrega de certificados de calidad del material instalado en Palesmo. Pendiente.
1.13. Programación de enero: - Se cumplió.
1.11. Respuesta del NP Rocería: - Se cumplió.
1.15. Entrega de los Item no previstos: - Se entregan el 13 de enero.
1.16. Evaluación y programación de los mantenimientos correctivos. - Se entregan el 10 de enero.
1.17. Subsanaciones de observaciones al informe de calidad #1: - No se cumplió.
1.18. Entrega en físico del informe técnico: - No se cumplió.

TEMAS TRATADOS
1.19. Entrega informe SST #2:
Se cumplió.
1.20. Entrega de caracterización de materiales pétreos:
- Pendiente por definir fecha entrega.
1.21. Entrega de certificaciones y resultados de laboratorio y ensayos de los materiales.
- Pendiente por definir fecha de entrega.
2. Componente técnico.
- Ejecución obra:
Programado: 20,16%
Ejecutado: 32,24%
- Se continua con el desmonte de la grama de Pisos
- La entidad va a remitir las priorizaciones de las intervenciones para el mes de febrero.
- La entidad indica que para marzo también se remitirán las priorizaciones, hasta finalizar las intervenciones.
- El contratista realiza la presentación de las intervenciones que se llevaran a cabo en las diferentes canchas, dependiendo de los diagnosticos que se tienen, para el mes de enero.
Se realizó la socialización de los presupuestos para cada una de las canchas que se intervendran durante enero:
- Miravalle F-B-1
- Miravalle F8-2
- Parque Miravalle F5-
- Parque Marruecos

TEMAS TRATADOS

- Parque Villa de los Sauces
- Parque Cultura Suba II
- Parque Burgos Britalia - 1
- Parque Burgos Britalia - 2
- Parque Tibabuyes 1
- Parque Tibabuyes 2.

- La entidad solicita el balance presupuestal del contrato para evaluar las intervenciones que se van a realizar.

- Se recomienda hacer dos intervenciones por semana en County. La recomendación es dada por la entidad.

Para el mes de febrero se intervendrán las siguientes canchas:

- Jazmin Cod 16-204 Puente Aranda
- Urbanización Chicalá 07-242. Bosa
- Santiago de Atalaya 07-321. Bosa
- Dindalito 05-144. Kennedy
- Urbanización Lombardía 1 etapa 11-052. Suba
- Molinos 18-055. Rafael Uribe Uribe
- Urbanizacion Hayuelos 1,2. 04-200 Fontibon

3. Componente SST

- Se recibió Informe SST #2.
  Se remitieron observaciones y el contratista subsanó. y está en revisión.
- No se ha recibido la documentación de ingreso del cambio de inspector aprobado.

4. Componente Ambiental.

- La profesional ambiental de interventoría solicita que se realice informe ambiental, para poder hacer

TEMAS TRATADOS
seguimiento a los planes formulados para el proyecto, que se incluyen en el anexo ambiental, tales como PMA-RCD y plan de manejo ambiental.
- Mañana se remiten observaciones al PMA. V2

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega especificaciones técnicas - NP-Parcela	IDRD	Pendiente.
Subsanación Plan estructural	Contratista - Interventoría	10-01-25
Entrega informe de calidad N. 2	Contratista	14-01-25
Subsanación de APU's	contratista	09-01-25
Revisión de trazabilidad del material	contratista	14-01-25
Resultado ensayos de laboratorio	contratista	11-01-25
Remisión del plan de adquisiciones	contratista	10-01-25
Entrega acta parcial No. 3	Contratista	24-01-25
Plan PMT, servicios públicos y Coordinación	Contratista	10-01-25
Entrega de certificados de materiales instalados	Paleimo - Contratista	14-01-25
Entrega de Items no previstos	Contratista	13-01-25
Evaluación y Programación contramedidas correctivas	Contratista	10-01-25
Subsanación observaciones Informe Calidad N.2	contratista	14-01-25
Entrega en físico Informe técnico 1	Contratista	10-01-25
Entrega caracterización materiales Aiteco	Contratista	12-01-25
Entrega de certificaciones y resultados de laboratorio, ensayos	- Contratista	14-01-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?	SI	[X]	NO [ ]
Observaciones			

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se cuenta con esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

IDRD

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

EVENTO: Comite de seguimiento # 7 - COP 4041/24 FECHA: 05 03 2025

HORA INICIAL: 10:00 HORA FIN: _____ LUGAR: IDRD - Administrador de escenarios

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1							
2	Juan Felipe Galvis Niño	Contratista	STP				
3	Carlos Felipe Lopez Ruiz	Contratista	STP				
4	Mario Palacio Herrera	Contratista	STP				
5	JAVIER LINARES G.	Arquitecto Diseño	Interventoría		Interventoría	javilinares@gmail	3112513574
6	Oscar Velasquez	Rep legal	Interventoría				
7	Margarita Ferrera Galvis	Coordinadora proyecto	Interventoría				
8	Mauricio Barbosa M.	Contratista apoyo	STP				
9	JORGE MORERO G.	CONTRATISTA	STP				
10	Nana Claudia Maldonado	Arq Residente	CST 28		Interventoría	proyecto28@solinsul.com	3102627167
11	Cristhian Camilo Noriega	Apoyo tecnico	STP				
12	Yamileth [illegible]	Ing Calidad	Interventoría		Interventoría	proyecto28@solinsul.com	3103299802
13	Sergio Ivan Pedraza G.	Insp. Interv.	Interventoría		CST 028	proyecto28@solinsul.com	3162393759
14	BRAYAN STICKEN GARCÍA	RESIDENTE	OBRA		[illegible]	[illegible]	3117186504
15	Kendy Maireth Cortés Rojo	Ing apoyo	Contratista		Interventoría	proyecto28@solinsul.com	3112548451
16	Diego Andres Gale F.	Inspector Int.	Interventoria	Diego Gale	CST 28	proyecto28@solinsul.com	—
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-protección-privacidad

GESTIÓN DOCUMENTAL V.4

BOGOTÁ

Si requiere apoyo para diligenciar el formato, consulte el Anexo No. 2	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 8 CoP 4091/24 CTO int 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No.		15	01	2025

LUGAR: IDRD – Administración de escenarios HORA DE INICIO: 2:00 pm HORA FIN: 3:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Aprobaciones actas anteriores.	4.
2. Verificación compromisos pactados	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Aprobaciones actas anteriores:

A la fecha se encuentran pendientes por aprobar las actas de comité de seguimiento # 5 y #6, se remitieron vía correo electrónico y se socializan en el presente comité para firma, pues se realizaron de forma virtual. El contratista manifiesta que revisará las actas y las allegará firmadas a la oficina de interventoría.

Se encuentra pendiente por remitir el acta de comité de seguimiento No 7.

2. Verificación compromisos pactados.

2.1. Entrega especificaciones técnicas NP – Roceria: El compromiso continúa pendiente.

2.2. Subsanación plan estructural:

Se cumplió el compromiso, se realizó mesa de trabajo y se visasará el plan

2.3. Entrega informe de calidad # 2:

No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que allegará el informe el próximo 16 de enero de 2025.

2.4. Subsanación APU's:

TEMAS TRATADOS
Se cumplió el compromiso. Se subsanaron las observaciones.
2.5 Revisión trabajabilidad del material:
· No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se radicó en el laboratorio para realizar la caracterización, se informará el resultado aprox en cada 8 días.
· Se realizará ensayo correspondiente a la grava.
· Continúa pendiente para el próximo comité.
2.6. Resultado ensayos de laboratorio:
· No se cumplió el compromiso, está pendiente para el proximo comité.
2.7. Remisión del plan de adquisiciones.
Se solicita remitir el plan, posterior a ello se solicita remitir el seguimiento.
Se solicita allegar el plan el dia de hoy.
2.8. Entrega del acta de recibo parcial #3:
Está pendiente para el próximo 29, se recuerda que se deben allegar todos los informes hasta el mes 3 para continuar con el tramite.
2.9. Plan PMT, Plan de servicios públicos, plan de construcción y coordinación logistica:
Se cumplió el compromiso, ya se cuenta con los planes aprobados
2.10. Entrega de certificados de materiales instalados en Palermo (concreto, pintura, mallas, arena, imprimante, cinta) Se cumplió parcialmente, no se han allegado todos los certificados.
2.11. Entrega items No previstos.
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que allegará la documentación el lunes 20.
2.12. Entrega evaluación y programación mantenimientos correctivos.
Se cumplió el compromiso, se allegó la documentación correspondiente.
2.13. Subsanación informe de calidad #1:
No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que le hacen falta algunas certificaciones para entregar la subsanación. Se solicita allegar la subsanación para revisión y de ser necesario, dar un alcance.
2.14. Entrega en físico informe técnico No. 1:
Se cumplió el compromiso.

TEMAS TRATADOS
2.15. Entrega caracterización materiales pétreos:
No se cumplió, pendiente para el próximo comité.
2.16 - Entrega de certificaciones, resultados de laboratorio y ensayos de materiales:
Se cumplió parcialmente, continúan pendientes algunos certificados para el próximo comité.
3 Componente SST:
Se allegó informe SST # 2, sin embargo, no se recibió con anexos, se solicita remitir el informe completo con los anexos impresos. Se hace entrega de lo correspondiente por parte del contratista en el comité.
4. Componente ambiental:
Se realizó revisión del informe # 2 del componente ambiental y se remitieron observaciones, pendiente subsanación.
5. Componente calidad
- No se ha realizado entrega de informe 1 ni de informe 2.
- No se cuenta aún con caracterizaciones de materiales dando cumplimiento a lo requerido en el anexo técnico.
- No se ha realizado entrega de documentos del laboratorio acreditado
- Pendiente entrega de plan de adquisiciones revisado en mesa de trabajo.
- Se solicita ejecución de auditoria interna, pendiente programación.
- Pendiente entrega de resultados de materiales instalados en Palermo (grava, arena sika, granulo de caucho) grama sintética.
- Se informa que se programará toma de muestra de granulares en Pijaos y Palermo, se informará la programación para que el contratista cuente con personal para el acompañamiento.
- El contratista aclara que el laboratorio a entregar es Concrelab.
6. Componente técnico:

TEMAS TRATADOS

- Para el acta parcial se aclara que a partir del próximo corte (4ª acta parcial) se deberá usar el nuevo formato de memoria de cuantificación.

- Se solicita excluir Labores de la programación y del presupuesto

- Para el último mes del contrato, se solicita incluir 1 solo cepillado

- Para Palermo Sur se recomienda realizar cepillado 1 día antes de la entrega.

- Para el acta parcial se deben entregar aporte el cuadro resumen de Diciembre y de enero.
- Las memorias de diciembre deben ir aporte de las de enero

- Se solicita remitir al IDRD el presupuesto y la programación socializados en el comité.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entregar especificaciones técnicas - NP Rocería	IDRD	Pendiente.
Revisión de trazabilidad del material	Contratista	Próx Comité.
Resultados ensayos laboratorio	Contratista	Próx Comité.
Subsanación informe mensual calidad #1	Contratista	15-01-25.
Certificados calidad Palermo Sur Faltantes	Contratista	Próx Semana
Radicado APU NP - 1	Contratista.	20-01-25
Informes mensuales mensuales mes 3	Contratista	27-01-25
Subsanación informe ambiental mes 2	Contratista	17-01-25
Hojas de vida auditor	Contratista.	16-01-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras C.	
CARGO		CARGO	Profesional de Apoyo	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

IDRD

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Seguimiento No. 5 COP 4041124 FECHA: 15 de 2023

HORA INICIAL: 2:00 pm HORA FIN: _____ LUGAR: IDRD - Área administrativa de Contratistas

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Mahecha	Arq. Residente	Interventoría		CST 28	proyectos2@solinsos.com	3102083167
2	Liliana Barbosa	Apoyo Apoyo	IDRD - STP		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3202109820
3	Sergio Ivan Pedreros G.	Insp Interventor.	Interventoría		CST 28	proyectos2@solinsos.com	3162393759
4	Cristhian Correa Moreno	Ing Ambiental	IDRD - STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017382404
5	Margarita Herrera Galvis	Coordinadora - proyec	Interventoría		CST 28		3143376020
6	Keidy Mayerli Cortes Reyd	Aux apoyo	Contratista		C. Innovadores	keidy.planning@gmail.com	3112541461
7	Brayan Steven Garcia E.	RESIDENTE	CONTRATISTA		INNOVA PROYECTOS	[illegible]	3017181601
8	Javier Linares Garcia	Director	Contratista		C. Innovadores	C.innovadores@	3142513079
9	Carlos Andres Figueroa Ayala	Profesional Técnico Apoyo	Interventoría		CST 28	proyectos2@solinsos.com	3143173826
10	Diego Andres Cole F.	Inspector Interventor	Interventoría	Diego Cole	CST 28	proyectos2@solinsos.com	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en las Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no tiene consecutivo asignado N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Comite seguimiento #9 CTO 4041-21	DD	MM	AA
ACTA No.		23	01	2023

LUGAR: IDRD HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4. Componente Calidad
2. Componente SST	5. Componente Técnico
3. Componente Ambiental	6. /

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de Compromisos pactados.

1.1. Revisión de trazabilidad del material.
- Se envían para pruebas a concrelab.

1.2. Revisión de resultados de ensayos de laboratorio.
- El contratista manifiesta que para el lunes 27 de enero tendrán los resultados.

1.3. Subsanación Informe de Callad #6.
- Se cumplió.

1.4. Certificados de calidad Faltantes de Palermo:
- El contratista manifiesta que los entregará la proxima semana.

1.5. Radicado NP1
- No se cumplió. El contratista manifiesta que los entregará el lunes 27 de enero.

1.6. Informes mensuales 3:
- Se recuerda al contratista que los informes mensuales correspondientes al mes de enero los deben entregar el lunes 27

TEMAS TRATADOS
1.7 Subsanación informe ambiental 2.
Se cumplió.
1.8. Remisión Hoja de vida Auditor.
Se cumplió.
2. Componente Técnico.
- Se deben presentar diagnósticos y presupuestos de las canchas de Engativa.
Para Engativa se tienen las siguientes canchas: (Sintéticas)
- Normandía.
- Europa
- Florencia
- Florencia Tronquitos
- Carmelo.
La entidad manifiesta que va a remitir la documentación que se ha radicado al IDRD, para que esta sea cargada tanto por interventoría y contratista, y la misma sea cargada en los respectivos usuarios de Secop.
De igual manera indican que una vez cargada dicha documentación, se carguen las planillas de aportes de seguridad social, de manera mensual.
A corte del 14 de enero:
Programado 45,13%
Ejecutado: 37,06%
Se termina intervención en la cancha de Palermo, sin embargo, no se instalan las mallas hasta que se haga la entrega a la alcaldía.
Se proyecta culminación de la intervención de la cancha de pisos para el 05 de febrero, y se plantea llenar

TEMAS TRATADOS

acta de recibido.
Están pendientes por retirar los arcos que se encuentran en Pisaos, los cuales se llevaran para Techo.

Se recuerda al contratista que a la fecha no han entregado ningun informe de imprevistos, los cuales están incluidos en las obligaciones del contrato y estos deben ser allegados en cada acta parcial, y si estos no llegan a ser justificados, se descontarán de las actas.
Capitulo 10 - obligación 64.
Se aprueba informe de calidad #1 del contratista.

3. Componente SST.
- Se valido la documentación del personal operativo que realizo actividades de impermeacion en Pisaos.
- Se solicita remitir los documentos de ingreso del inspector aprobado el 3 de enero. Sin embargo, se recibió solicitud de cambio del inspector, el cual está en revisión.

4. Componente Ambiental.
- Durante la semana se realizo la revisión y aprobación del informe 2 del contratista.
- Entrega del informe 2 de interventoría.
- El contratista solicita que las revisiones del componente sean mas agiles.

5. Componente Calidad.
- Se remite correo al apoyo a la supervisión con la trazabilidad del cumplimiento de compromisos del componente.
- El contratista presenta certificaciones del pegante instalado, a las canchas, las cuales fueron revisadas por interventoría y se remitieron observaciones.
- Se recibe Hoja de vida del Auditor.
- Se recibe informe de calidad #2 del contratista, y se remitieron observaciones.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Revisión de trazabilidad del material.	Contratista	27-01-2025
Resultado ensayos de laboratorio	Contratista	27-01-2025
Certificados de Calidad Talleres Palermo	contratista	27-01-2025
Radicado NP 1	Contratista	27-01-2025
Informes Mensuales mes 3	Contratista	27-01-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se necesita esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite seguimiento #9 Cto FECHA: 23 01 2025

HORA INICIAL: 8:00 HORA FIN: LUGAR: IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Muñoz	Arq. Residente	Interventoria		CST 28	proyecto32@solucsol.com	3107624967
2	Javier Ignacio García	Director	OBRA		Innovaperros	Ciinnovaperros@gmail.com	3142513079
3	Keidy Mayerli Cortés	AUX APOYO	Contratista		Innovaperros	contratacion.innovaperros@gmail.com	3118548161
4	Sergio Ivan Pedreros G.	Insp. Interventor	Interventoria		CST 28	proyectos2@solucsol.com	3102993759
5	Liliana T. Barbosa	Apoy Sup.	IDRD		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov	3203409620
6	Cristhian Correa Moriego	Ing. Agrónomo	IDRD		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017387120
7	Margarita Herrera Galvis	Gestor Predial	Intervenoria		CST 28	proyectos2@Solucsol.com	3143396020
8	JORGE MADERO G.	ADQ. CONTRAT.	STP		IDRD		
9	Braian Hoyos García	Residente Comte	Contratista		Innovaperros	consorcioinnovaperros2024@gmail.com	3171576071
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo colocar N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	DD	MM	AA
ACTA No. 10	Comité de seguimiento #10 cop 1041-24 clo int 4050/24	24	01	2025

LUGAR: recorrido canchas intervenidas HORA DE INICIO: 8:00 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Recorrido canchas intervenidas	4. Componente Calidad.
2. Revisión Compromisos	5. Componente SST
3. Componente Técnico	6. Componente ambiental.

TEMAS TRATADOS

1 Se realiza recorrido en las canchas que se han intervenido.

2 Revisión compromisos adquiridos.

2.1 Revisión de trazabilidad del material.
No se cumplio.

2.2 Resultados de ensayos de laboratorio
No se cumplió

2.3 Certificados de calidad faltantes: cintas, mallas, pintura.
No se cumplió

2.4. Radicado NP1.
No se cumplió.

2.5. Informes mensuales 3.
- Tecnico lo entregan hoy.
- Calidad 2 y 3 Mañana.
- Ambiental y SST estan en revisión.

TEMAS TRATADOS

3. Componente Técnico:

- Miravalle - Usme: Seguimos con mantenimientos correctivos.
  - Cancha futbol 5: Requiere revisión de cintas y ajuste de las bases de los arcos.
  - Cancha futbol 8: Requiere travezaño trasero en el arco oriental.
  - Pendiente por definir a quien se le entregan las mallas nuevas.

- La Aurora: Se hizo revisión de grama y requiere intervención integral, por lo cual no tenemos priorización.
  - Se van a revizar las luminarias en el contrato de infraestructura.

- Tunjuelito: Los arcos se encuentran vandalizados.

- Pijaos: - Se esta realizando la demarcación.
  - Retiro de los arcos mañana 30 de enero.
  - Se plantea terminar y recibir intervención de grama la proxima semana entre Jueves y Sábado.

- Se debe continuar con las podas de gramas naturales frente a mantenimientos rutinarios, zonas verdes.
- Continuar con demarcación y fumigación.
- Iniciar acciones de retiro en campos de arena.

- Florida: 4 campos está podándolos aguas de Bogotá.
  - Campo 4 y 5: Realizar demarcación y podar cada 8días.
  - Campo 1 y 2: Primero esperar recuperación de grama para poder intervenirlos.

- Se deben allegar las programaciones ajustadas de acuerdo a las solicitudes de la supervisión.

TEMAS TRATADOS

Avance: 47% Programado
43% Ejecutado

4. Componente Calidad:
- Se realiza aprobacion del informe de calidad #1 V2.
- Se aprobó la H.V del auditor. Queda pendiente el plan y programa de auditoria.
- Se presentan observaciones al informe de calidad #2.

5. Componente SST:
- Se recibió informe # 3, se encuentra en revision por parte de interventoria
- Se recibió documentacion de personal en obra.

6. Componente Ambiental:
- Se recibe por parte del contratista el informe No 3, el cual está en revisión. El dia de hoy se enviará concepto a la profesional
- Se solicita al contratista que se envíe informe semanal de las acciones de mitigación q.e se están implementando en los frentes de obra q.e están en ejecución las acciones deben estar acorde a lo formulado en el PMA aprobado para el contrato

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión trazabilidad del material	Contratista	3-02-2025
Resultados ensayos de laboratorio	Contratista	3-02-2025
Certificados de calidad fallantes de Aluminio	Contratista	3-02-2025
Cinta, mallas		
Radicado NP1	contratista	29-01-2025
Informe técnico #3	Contratista	29-01-2025
Informe calidad #2 y #3	Contratista	30-01-2025
Remisión Plan y Programa de auditorias	Contratista	Pendiente.
Remisión de Memorias informe 3 subsgandos	Contratista	29-01-2025
Entrega de informes de Imprevistos 3 meses	Contratista	3-02-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Seguimiento # 10 CDS 4241/24 - Radicado | RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 29 01 2025 | HORA INICIAL: | HORA FINAL: | LUGAR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yaneth Garcia P	52362741	Apoyo Tecnico					
2	Maria Claudia Mahecha	1710374599	Arq Residente	Interventoria		CSTC28	[illegible]	3107[illegible]
3	Liliana F. Barbosa B.	52.640.947	Apoyo Sup.	Obras Exp.		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	
4	Antonio Rojas L.	1010010990	Apoyo Sup.	STP		IDRD	[illegible]	3165772037
5	Cristhian Correa Noguera	1020739915	Ing. Apoyo Ma.	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	[illegible] 10
6	Keidy Mayori Cuiles	1144125099	Ing. Apoyo	Comunidad		[illegible]	[illegible]	3118254307
7	Brayan Hurtado Garcia	1010[illegible]	Residente	Interventoria		[illegible]	[illegible]	3[illegible]
8	Jorge Fernandez	1[illegible]	SST.	Interventoria		CSTC28	[illegible]	3139[illegible]
9	Edwin Alexander Rincon Ballen	52139797	[illegible]	Interventoria		CSTC28	[illegible]	3115396020
10	Jean Paul Reyes Morales	1030572178	Inspector Inte	Interventoria	Jean Reyes	CSTC28	[illegible]	3239195180
11	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Ing. Interv.	Interventoria		CSTC28	[illegible]	3102797259
12	Diego Andres Gale F.	1019049944	Ing. Inter.	Interventoria		CSTC25	[illegible]	
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD, así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, disponibles a los titulares en sitios habilitados. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/normatividad/acuerdos-internos-y-circulares-externas-0

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo colocar N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité seguimiento #19	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 4041-24 CIN 9080-24	05	02	2025

LUGAR: IDRD- Administración de escenario HORA DE INICIO: 9:00am HORA FIN: 9:40am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión compromisos
2. Componente técnico
3. Componente Calidad
4. Componente SST
5. Componente Ambiental
6. Otros temas.

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados:

1.1. Remisión de la trazabilidad del material.
- No se cumplió

1.2. Resultado de los ensayos de laboratorio
- No se cumplió

1.3. Certificados de calidad faltantes de Palermo. (cintas, mallas).
- No se cumplió.

1.4 Radicado NP1
- No se cumplió

1.5. Remisión informe técnico #3.
- En revisión, se cumplió.

1.6. Remisión informe 2 y 3 - Componente calidad.
- No se cumplió

1.7. Remisión plan y programa de auditoria
- No se cumplió

1.8. Remisión memorias acta parcial 3.
- Se cumplió.

TEMAS TRATADOS
1.9. Entrega de informes de Imprevistos - No se cumplió.
2. Componente Técnico:
Avance obra: Programado: 49,94 % Ejecutado: 46,27 %
- Ya se terminaron intervenciones en las canchas de Miravalle y Marruecos. - En Pijao está pendiente el cancho.
- Para las mallas se levantan actas de recibo en Miravalle y se toma la evidencia de que se instalaron.
- En Cedritos, revisar las mallas para dejarlas nuevamente en buen estado.
- La entidad solicita incluir en los mantenimientos rutinarios una cancha ubicada en Suba Bilbao. 11-607 - Desarrollo Bilbao Segundo sector - Secciones A, B, C y D.
- Se debe revisar el balance presupuestal, teniendo en cuenta las canchas que se van a incluir, para ajustar los presupuestos.
- La entidad solicita revisar la cancha de Gimnasio del Norte
- La entidad solicita revisar los sistemas de riego de las canchas de los campos naturales.

TEMAS TRATADOS

- Se deben revisar los presupuestos de las canchas que están pendientes, del total de las 33 canchas previstas.

- Está pendiente por definir donde se deben instalar los bicicleteros que fueron ofrecidos en la propuesta.

- Está pendiente el instructivo para realizar el cargue de la información del contrato a la plataforma SECOP II

- Teniendo en cuenta que el contratista manifiesta que va a terminar actividades en Pijaos el 6 de febrero, se recomienda que se haga acta de entrega y en ella se consignen las recomendaciones para el otro contrato que continúa realizando actividades.
- Se inician actividades en Burgos - Britalia el 06 de febrero de 2023.

3. Componente de Calidad

- Se solicita al contratista realizar entrega de informes 2 y 3.
- Se solicita la actualización del plan de inspección y ensayos.
- Se remitieron observaciones al plan de adquisiciones, sin embargo el contratista no ha subsanado.
- El contratista entrega el listado de materiales que ingresan a obra, sin embargo, no allegan los soportes de estos. Se solicita que se anexen las remisiones de los proveedores u ordenes de despacho, y ordenes de compra.

4. Componente SST.

- No se recibió subsanación al informe SST #3.
- El contratista manifiesta que hoy envían la documentación faltante.

TEMAS TRATADOS

5. Componente ambiental:

- Durante la semana se llevo a cabo la verificación en la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto por el contratista, evidenciando que estas se desarrollan a corde a lo programado sin novedades.
- Se realiza revisión y aprobación del informe mensual del componente. Queda pendiente la radicación en físico.

6. Otros temas:

- Se solicita al contratista ponerse al día con los temas administrativos, teniendo en cuenta que a la fecha no se han hecho entrega de los informes de calidad subsanados, incluyendo las certificaciones de los materiales.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión trazabilidad del material	Contratista	05-02-2025
Resultado de ensayos de laboratorio	Contratista	05-02-2025
Radicado NP1	Contratista	05-02-2025
Subsanación informe de calidad 2 y 3	Contratista	06-02-2025
Remisión plan y programa de auditoria	Contratista	antes del 19-02-25
Entrega de informes mensuales de imprevistos	Contratista	07-02-2025
Subsanación informe SST #3	Contratista	05-02-2025
Actualizacion plan de inspeccion y ensay	Contratista	07-02-2025
Subsanación del plan de adquisiciones	Contratista	07-02-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité seguimiento # 10 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 05 02 2025 HORA INICIAL: 7:00 HORA FINAL: LUGAR: IDRD Administración Escenarios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Brayan Steven García Garcia	1014883768	RESIDENTE	CONTRATISTA		INNOVAPORTALES	consorcioinnovaportales2024@gmail.com	3137819601
2	[illegible]	52690947	Apoyo Sup	STP Adu Fis		IDRD-STP		
3	Kelly Marcelli Cortes Roto	1192825099	Ing. Apoyo	contratista	KellyCortes	innovaportales	consorcio innovaportales2024@gmail.com	3112548461
4	Jairo Javier Garcia	1013623579	Director	Contratista		INNOVAPORTALES	D. INNOVAPORTALES@gmail	3012513794
5	JORGE MINERO G.	79424228	GINTREST.	STP		IDRD	-	-
6	JOSÉ ARMANDO ROJAS L	1010020390	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
7	Margarita Herrera Salinas	52539792	Coordinadora proyectos	CST 028		CST 028	Proyectos2@solucionescst.com	3143396028
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Sergio Ivan Pedreros G.	1010162283	Insp. Interv.	CST 028		Interventoria	proyectos2@solucionescst.com	3162993789
10	Maria Claudia Nahedra	1121934354	Residente	Interventoria		interventoria	proyectos2@solucionescst.com	3102623162
11	Diego Andres Gale	1019099999	Insp. Int.	Interventoria		CST 28	proyectos2@solucionescst.com	—
12	Cristhian Correa Noriega	1020739913	Ing Agrónomo	IDRD		Exgerente	cristhian.correa@idrd.gov.co	—
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, quienes en IDRD del cargo a cualquier requerimiento y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre sus datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, de conformidad a las finalidades en ella contenidas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/con-nuestra-informacion-publica-y-protegida/politica-tratamiento-datos-personales

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 12 contractual CDP-2041-25	DD	MM	AA
ACTA No. 12		12	02	2025

LUGAR: Virtual HORA DE INICIO: 8:00 HORA FIN: 9:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.

1.1 Remisión de trazabilidad del material

- No se cumplió

1.2 Resultados de ensayos de laboratorio

- Se cumplió, sin embargo, se solicita al contratista que remita la información de manera formal.

1.3 Radicado NP's

- Si se cumplió, y se remitieron observaciones. El contratista manifiesta que subsanará mañana 13 de febrero de 2025.

1.4. Subsanación de informe de Calidad 2 y 3.

- No se cumplió
- El contratista manifiesta que los subsanará el viernes de esta semana y solicita que se lleve a cabo una reunión con el componente para atender las observaciones.

TEMAS TRATADOS

- La interventoría aclara que para la caracterización del granulo de caucho y la arena no se recibió ningun ensayo por parte del contratista, razon por la cual como interventoría se tomaron muestras en presencia del contratista para tomar los ensayos directamente en campo. Se aclara que dicha documentación se ha solicitado desde el mes de noviembre desde el inicio del contrato.
- El contratista manifiesta que si cuenta con la granulometría de la grava y la arena, que remitirá la documentación.
- Teniendo en cuenta las observaciones a los informes de Calidad del contratista, la interventoría socializa y presenta el documento de observaciones que fue enviado al contratista con el oficio IDRD-4080-G1-2024-130 para el informe 2 y el oficio IDRD-1080-G1-2024-154 para el informe 3.

1.5. Remisión del Plan y Programa de auditoría

- Se aclara al contatista que el plan debe ser remitido para revisión y aprobación, antes de realizar la auditorías internas

1.6. Entrega de Informes de Imprevistos

- No se cumplió.
- Se aclara al contatista que teniendo en cuenta las obligaciones del contrato, los imprevistos se deben justificar y soportar, enmarcados en la matriz de riesgos.
  - Minuta del contrato 4041-2024

    Clausula 10:

    64. Presentar en cada acta parcial de pago a la interventoría para revisión, estudio y aprobación de esta los soportes y comprobantes que justifican el pago de imprevistos establecido en el contrato (sin que se supere el tope máximo fijado en la respectiva propuesta económica)

TEMAS TRATADOS

17 Subsanación Informe SST #3
-Se cumplió

18. Actualización del Plan de Inspección y Ensayos
-No se cumplio

19 Subsanación del Plan de Adquisiciones
-No se cumplió.

2. Componente Técnico:
-A corte del 9 de febrero
- Programado: 51,72%
- Ejecutado: 18,81%

- La semana pasada se completaron las actividades de mantenimiento de los arcos pendientes en Miravalle.
- En la cancha de Marruecos se completó el desmonte de la grama y reinstalación, descompactación y aplicación de caucho y mantenimiento de los arcos.
- Burgos Britalia se iniciaron actividades de desmonte de grama y reinstalación, mantenimientos de arcos.
- La entidad solicita que se instalen las mallas de Miravalle y se tome registro de la instalación, teniendo en cuenta que en la zona no serán hurtadas.
- Respecto a las mallas instaladas en cedritos, el contratista remite el diagnostico, donde se evidencia que las mismas se encuentran afectadas debido a vandalismo y por lo tanto no serán reparadas.
- Esta semana se iniciaron actividades en la cancha de Tibabuyes. Teniendo en cuenta el estado actual de las canchas de Tibabuyes, el contratista solicita una nueva evaluación de esas canchas para evaluar el alcance de las obras que se van a realizar, teniendo en cuenta las nuevas afectaciones.

TEMAS TRATADOS
- El contratista manifiesta que remitirá el presupuesto ajustado con las novedades de Tibabuyes, el día sábado 15 de febrero.
- Se aclara que las mallas de Miravalle fueron entregadas a la promotora Leidy Novoa, para tener en cuenta. Fueron entregadas el 01 de febrero.
- Se realiza presentación del balance presupuestal del contrato, con los presupuestos actualizados.
- El contratista manifiesta que para mañana 13 de febrero remite el reporte de las solicitudes de contraloría atendidas.
- La entidad debe remitir la documentación que se ha radicado, para proceder con el cargue de la información a Secop.
- La entidad solicita que toda la documentación para la facturación sea a fecha de corte.
- La Interventoría recomienda al contratista que sea remitida toda la documentación completa a la Interventoría, para que sea revisada y aprobada, previo a la remisión a la entidad para que toda la documentación de la cuenta sea revisada en debida forma, y se cuente con los tiempos para su revisión.
- Se recuerda al contratista que el formato de memoria de cuantificaciones cambió y para la siguiente acta deben presentar con el nuevo formato.
3. Componente SST:
- Se aprobó el informe SST #3.
- Se revisó documentación de operarios de pintura en Miravalle y Pinos

TEMAS TRATADOS

4. Componente Ambiental:

- Durante el periodo se realiza recorrido de obra, en el que se evidencia que el contratista mantiene el desarrollo de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto sin presentar novedades.

- Se realiza revisión del informe #3 en su segunda versión y se da aprobación del mismo.

- Se reitera al contratista la necesidad de tramitar los certificados de materiales e incluirlos en el informe #4.

5. Componente de Calidad

- No se han atendido observaciones al informe 2.
- Se remitieron observaciones al informe 3.
- No se han atendido observaciones al plan de adquisiciones
- No se ha hecho entrega de la actualización del plan de inspección y ensayos.
- No se ha entregado plan y programa de auditoria.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remisión trazabilidad del material	Contratista	11/02/2025
Resultado de ensayos de laboratorio	Contratista	11/02/2025
Subsanación NP's	Contratista	13/02/2025
Subsanación Informes de Calidad 2 y 3	Contratista	11/02/2025
Remisión Plan y programa de auditoria	contratista	14/02/2025
Entrega de informes de imprevistos	Contratista	12/02/2025
Radicación en física SST # 3	Contratista	12/02/2025
Actualización del plan de inspección y ensayos	Contratista	14/02/2025
Subsanación plan de adquisiciones	Contratista	11/02/2025
entrega de Presupuesto actualizados	Contratista	15/02/2025.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de Seguimiento #12 CDP 4041-2024 / CINI 4CC-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 12 02 2025 HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: 9:00 LUGAR: Virtual

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Liliana Barbosa		Apoyo a la Supervisión	IDRD		IDRD		
2	Bayron Garcia		Residente Obra	Contratista		C. Innovaciones		
3	Kaidy Cortes		Apoyo del Contratista	Contratista		C. Innovaciones		
4	Antonio Rojas		Apoyo a la Supervisión	IDRD		IDRD		
5	Javier Linares		Director Obra	Contratista		C. Innovaciones		
6	Claudia Malecha		Residente Interv.	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
7	Margarita Herrera		Coordinadora Proyectos	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
8	Raul Delgado		R.L. y Director Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
9	Karen Algecira		R.L. Suplente Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
10	Carlos Figueroa		Profesional Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
11	Diego Cruz		Inspector Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
12	Jorge Madero		Apoyo a la Supervisión	IDRD		IDRD		
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así mismo a recolectar cualquier información que tenga con relación al relacionamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, alojadas en sitios accesibles. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/lineamientos-politicas-lineamientos-y-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL V1

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 13 CDP 4041/24 CM 1055/24	DD	MM	AA
ACTA No. 13		19	02	2025

LUGAR: Virtual HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 10:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados

1.1 Remisión de trazabilidad del material
- Se cumplió, está en revisión

1.2. Resultado de ensayos de laboratorio.
- Se cumplió, están en revisión.

1.3. Subsanación de NP's
- Se cumplió, estan en revisión.

1.4. Subsanación de los informes de calidad. 2 y 3.
- El informe #2 se cumplió, en revisión
- El informe #3 No se cumplió.

1.5. Remisión plan y programa de auditoria.
- Se cumplió, esta en revisión.
- Se llevó a cabo la auditoria.

TEMAS TRATADOS

1.6. Entrega de informes de imprevistos
- Informe de Noviembre: Se cumplió. Se remitieron observaciones
- Informe de Diciembre: Se cumplió, está en revisión
- Informe de Enero: No se cumplió.

1.7. Radicación en física informe SST #3
- Se cumplió

1.8 Actualización del plan de inspección y ensayos
- Se cumplió, está en revisión.

1.9 Subsanación del plan de adquisiciones
- No se cumplió.

1.10. Entrega de presupuestos actualizados.
- Se cumplió.

2. Componente Técnico:
- A corte del 16 de febrero se tiene:
  Ejecutado: 51,17%
  Programado: 53,16%

- La semana pasada se realizaron las actividades en las canchas de Burgos Britalia 1, 2, se retiró la aplicación de caucho.
- Tibabuyes se realizo el desmonte y reinstalación de grama y aplicación de caucho.

-Se solicita al contratista que cuando se generen entrega de mallas, y no esté la interventoría, se levante un acta con la persona a la que se le realiza la entrega.
-Se trató de contactar a la señora Leidy Novoa, a quien se le entregaron las mallas de Miravalle, para levantar el

TEMAS TRATADOS
acta respectiva, pero no ha sido posible - El contratista informa que las actas de Burgos Bateau ya fueron instaladas, y se les solicita que levanten acta para dejar constancia de las entregas
- El contratista indica que la cancha de Tibabuyes se encuentra cerrada, ya que hace falta cambiar las mallas de cerramiento. De igual manera informan que continua cerrada para terminar con las acciones de mantenimiento.
- La interventoria recomienda el tema de las actas de entrega de las mallas.
3. Componente de Calidad. - La semana pasada se surtió una reunión con personal del contratista con el propósito de aclarar las observaciones emitidas en los informes 2 y 3, se llegó a compromisos que ya se surtieron. - Se recibió el informe #2, el cual se revisó y el día de hoy se enviaran observaciones. - Se recibió el plan de inspección y ensayes, que entra en revisión y en esta semana se remitiran observaciones o la respectiva aprobación. - Se recibió el plan de auditoria y se aclara que es necesario que el informe de la auditoria se incluya en el informe de calidad del mes de febrero. - Se recibieron oficios por parte del contratista, dando respuesta a solicitudes realizadas por parte de interventoria desde el mes de noviembre. - Se presentaron caracterizaciones iniciales de los materiales y fichas técnicas que estaban pendientes. - El contratista aclara que se realizó primera parte de la auditoria, de acuerdo al plan de auditoria, y que la otra visita a campo que se va a hacer la proxima

TEMAS TRATADOS
Semana a dos canchas se realizara durante todo el día el miercoles. Aclaran que si es posible, haran entrega del informe de auditoria en el mes de febrero sin embargo, si no alcanzan a consolidarlo, haran la entrega en el mes 5.
• La interventoria informa que no hay inconveniente que se incluya en el informe 5, pero solicita que si lo tienen antes, lo remitan para hacer seguimiento a los hallazgos y la información registrada durante el ejercicio de la auditoria
4. Componente SST
- Se recibió el informe SST #3 radicado en fisico en la interventoria, para radicación al IDRD.
- Se hizo control y verificación del personal operativo, aprobado por la interventoria.
5 Componente Ambiental:
- A la fecha se tienen entregados los informe 2 del contratista y la interventoria.
- Se ha realizado seguimiento a traves de registro fotográfico que comparte el componente técnico y con las visitas que se hicieron hace 15 días del cumplimiento de las acciones de mitigación ambiental en los frentes de obra, y hasta el momento se evidencia el cumplimiento por parte del contratista.
2. Tecnico:
- La semana pasada la interventoria estuvo con el contratista de infraestructura Contrato COP 4060-2024, en la cancha de Pijaos, la idea era que estuviera alguien del contratista de Innovaparques para tratar el tema del cerramiento que se va a mover, pero no hubo nadie. De igual forma se hizo registro filmico y se deja la anotación de que no hubo presencia por parte de Innovaparques.

TEMAS TRATADOS

-Se aclara al contratista que por parte del contrato de infraestructura se han realizado los cerramientos correspondientes para proteger las gramas.

- Marsella - Milenta Tejar

-El contratista indica que remitió el presupuesto e informa que remite oficio aclaratorio donde manifiesta que las actividades solicitadas no son las unicas que se requieren, teniendo en cuenta el estado del campo y se requieren intervenciones de mayor embergadura, tales como vertical, corte, aireación. Dichos presupuesto están en revisión por parte de la interventoria.

-El contratista indica que para la cancha de gimnasio del norte, teniendo en cuenta el estado de desgaste de la grama, requiere cambio total.

-El contratista presenta los presupuestos para las intervenciones en las canchas solicitadas por contraloría.

- Para los arcos de Tibabuyes el contratista manifiesta que se encuentra realizando estudio de mercado para tener arcos que cumplan con los ensayos de tintas, que se ajusten al valor de la propuesta economica.

-Se aclara al contratista que en la reunión que se tuvo con el contratista de Infraestructura quedó en acta que los arcos de la cancha de Pijaos se debían mover al centro de la cancha para evitar que sean afectados con las actividades que se desarrollan en el otro contrato. Para evitar el ingreso de personal del contrato de infraestructura al campo deportivo se solicita que los arcos sean movidos por personal del contrato de gramas.

TEMAS TRATADOS

- Se solicita al contratista revisar lo referente a la documentación del Plan de pagos y documentación contractual para que sea cargado en la plataforma.

- La proxima semana se inician actividades en la cancha de San Andres y las canchas de Engativa.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanacion informe de calidad #3.	Contratista	19-02-2025
Entrega de informe imprevistos de enero	Contratista	21-02-2025
Subsanación del plan de adquisiciones	Contratista	21-02-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cale	
CARGO		CARGO	Inspector de interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

CIN 4080-2024

EVENTO: Comite de seguimiento # 13 COP 4041-2024 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 19 02 2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 10 00 LUGAR: Virtual

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Oscar Velasquez		R.L. Contratista	Contratista		C. Innovaparques		
2	Keidy Cortes		Apoyo contratista	Contratista		C. Innovaparques		
3	Liliana Barbosa		Apoyo Supervisión	IDRD		IDRD		
4	Javier Linares		Director de obra	Contratista		C. Innovaparques		
5	Brayan Garcia		Residente obra	Contratista		C. Innovaparques		
6	Cristian Correa		Ing. Agronomo	IDRD		IDRD		
7	Margarita Herrera		Coordinadora proyectos	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
8	Claudia Mahecha		Residente Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
9	Vianney Leaño		Profesional de Calidad	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
10	Sofia Fernandez		Profesional SST	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
11	Sergio Pedreros		Inspector Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
12	Natali Espinosa		Profesional Ambiental	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
13	Diego Gaile		Inspector Interventoria	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD para recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir (incluyendo su transferencia y transmisión internacional) a cualquier dependencia de la entidad, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales que suministro en el establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a los lineamientos en ellas señalados. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/proceso-seleccion-publicaciones-ofertas/politicas-tratamiento-datos-personales

CÓDIGO DOCUMENTO: AC-V1

BOGOTÁ

Un nuevo contrato colectivo celebrado S.A. ACTA No. 15	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #15	COP 4041/24 CUN 4080/24	DD	MM	AA
			06	03	2025

LUGAR: Recorrido - Varios Parques HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FIN: 1:30pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados:

1.1 Subsanación de informes de imprevistos
- No se cumplió.

1.2 Subsanación NP's:
- Se va a realizar mesa de trabajo

1.3 Entrega del informe de imprevisto de enero
- No se cumplió.

1.4. Subsanación del plan de adquisiciones
- No se cumplió.

1.5 Subsanación del plan de inspección y ensayos.
- No se cumplió.

1.6 Realizar el reporte de ingreso del material.
- No se cumplió.

1.7 Presentar resultados de ensayos de arena y caucho que muestra el cumplimiento de las especificaciones IDRD
- No se cumplió

TEMAS TRATADOS

1.8. Entrega del informe de Calidad de Febrero.
- No se cumplió.

2. Componente tecnico.
- Avance:
  - Programado: 58,75%
  - Ejecutado: 55,60%
  - Diferencia: 3,15%

- Se realiza recorrido en las diferentes canchas intervenidas

- Alqueria: Sin novedades, el contratista manifiesta que tiene proyectado terminar la intervención en dos semanas.

- Marsella: Sin novedades, el contratista inicia actividades el viernes 7 de marzo.
  - El Presupuesto está bien y se requiere familiar la unidad para aprobación del ingeniero.
- El Carmelo: - El contratista se encuentra realizando colocación y conformación de capa de caucho sbr.
  - Se realizó la pintada de los arcos, adicionalmente se solicita evaluar la pintura de los parales para el arco de rugby.

- San Andres: - Se realiza inspección de las canchas intervenidas

- Burgos - Britalia: Se realiza visita y el contratista indica que ya finalizaron actividades.
  - El IDRD indica que la cancha se le realizará entrega formal a la comunidad la proxima semana.

- Se solicita al contratista remitir la entrega de la programación definitiva de las canchas priorizadas a fecha del 06 de marzo.

TEMAS TRATADOS

- La entidad solicita que se incluya dentro de las canchas a intervenir, la cancha de voley playa del Parque La Gaitana, realizando actividades de rotovo.
- Se recuerda al contratista que deben remitir la solicitud de la adición lo más pronto posible para iniciar el tramite.

3. Componente ambiental:

- Durante el periodo del reporte el contratista avanza en la ejecución de actividades, teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental como la segregación de residuos, disposición con gestores autorizados, manejo de materiales entre otras. Con base en lo anterior, se evidencia que el contratista cumple con lo establecido en el plan de manejo ambiental sin presentar novedades.
- Esta semana se han revisado dos versiones del informe mensual, las ultimas observaciones están relacionadas con ajustes en cantidades de materiales, ya que se presentó modificación por parte del contratista por lo que se solicitó aclaración
- Se recibe el informe en versión 3 y entra a revisión.

4. Componente SST:

- Se recibió informe SST N°4, el cual ya fue revisado por la interventoria y se enviaron Subsanaciones.

5. Componente Calidad:

- Se solicita atender las observaciones del plan de inspección y ensayos.
- No se ha realizado la actualización del plan de adquisiciones
- Se solicita realizar el reporte semanal de ingreso de materiales.
- Presentar los ensayos de arena y caucho que demuestren el cumplimiento de las especificaciones del IDRD.
- Establecer fecha de entrega del informe de febrero.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanacion informes de imprevistos	Contratista	12-03-2025
Subsanación NP's	Contratista	Por definir
Entrega imprevistos de Enero	Contratista	12-03-2025
Actualización del Plan de adquisiciones	Contratista	07-03-2025
Subsanacion del Plan de inspección y ensayos	Contratista	06-03-2025
Realizar el reporte de ingreso de material	Contratista	06-03-2025
Presentar ensayos de arena y caucho segun especificaciones	IDRD - Contratista	06-03-2025
Entrega del informe de calidad-febrero	Contratista	07-03-2025
Subsanación Informe SST	Contratista	06-03-2025
Entrega programación definitiva de las canchas priorizadas	Contratista	10-03-2025
Entrega Cronograma de marzo	Contratista	06-03-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

COP 4C41-24

EVENTO: Recorrido - Comité de seguimiento #15 CIN 4080-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 06 03 2025 HORA INICIAL: 8:30 HORA FINAL: LUGAR: Varias canchas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yolanda Rocio Galvis	52884792	Coordinadora proyectos	Interventoria		CST 28	proyectos@cstcol.com	3145396022
2	Maria Claudia Mahecha Martinez	1121934579	Residente	Interventoria		CST 28	Proyectos2@cstcol.com	3102870107
3	ANTONIO ROJAS L	1010020790	APOYO SUPER.	STP		IDRD	—	—
4	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Jefe Interv.	Interventoria		CST 28	proyectos2@cstcol.com	3162393759
5	Jhon Farney Diaz Daza	1013632556	Inspector Obra	C. Innovaparques		C Innovaparques	Ordenamientoparques@gmail.com	3197586215
6	Carol Giselle Lopez	1022443543	Inspector obra	C. Innovaparques	Carol Lopez	C Innovaparques	—	3108019211
7	Oscar Mauricio Acevedo	1154138000	Inspector obra	C. Innovaparques		C Innovaparques	Pacevedo645@hotmail.com	3112296601
8	Karla Mayeli Cortés Rojo	1192782849	Apoya contratista	C. Innovaparques	Karla Cortés	C Innovaparques	ordenamientoparques24@gmail.com	3132462461
9	Edwin Javier Linares Garcia	1098628599	Dirección obra	C. Innovaparques		C Innovaparques	consorcioinnovaparques24@gmail.com	3142581029
10	Brayan S. Garcia	1024683586	RESIDENTE	C. INNOVAP		C. Innovaparques	consorcioinnovaparques@gmail.com	3143191801
11	Cristhian Correa Noriega	1007973794	Agronomo	STP		IDRD	cristhiancorrea@idrd.gov.co	3017387434
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formato, autorizo al IDRD, de manera gratuita, irrevocable y permanente para que directamente o mediante terceros realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general el tratamiento de mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales, así mismo declaro que he sido informado sobre los derechos que me asisten como titular de la información, los cuales puedo consultar en la página web del IDRD (www.idrd.gov.co/politicadatospersonales) y que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada.

GESTIÓN CONTRACTUAL V2

BOGOTÁ

ACTA No. 16	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de seguimiento # 16 CIN 1020/24 COP ACA1/24	DD	MM	AA
		12	03	2025

LUGAR: Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 10:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4. Componente Calidad
2. Componente Tecnico	5. Componente SST
3. Componente Ambiental	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados:
   - 1.1 Subsanación de informes de imprevistos.
     - No se cumplió.
   - 1.2 Subsanación NP's
     - Por definir reunion entre interventoría y contratista.
   - 1.3 Entrega de imprevistos de enero
     - No se cumplió.
   - 1.4 Actualización del plan de adquisiciones.
     - No se cumplió.
   - 1.5 Subsanación del plan de inspección y ensayos.
     - Se cumplió.
   - 1.6 Realizar el reporte de ingreso del material
     - Se cumplió
   - 1.7 Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones
     - En revisión
   - 1.8 Entrega del informe de calidad de febrero
     - No se cumplió.

TEMAS TRATADOS
1.9 Subsanación informe SST
-Se cumplió
1.10 Entrega programación definitiva de las canchas priorizadas.
-No se cumplió.
1.11 Cronograma de marzo.
-Se cumplió.
2. Componente Tecnico:
-El contratista realiza presentación de las priorizaciones y el balance de las canchas intervenidas y presentes para intervenir, al igual que el balance presupuestal.
-Avance de obra.
- Programado: 61,71%
Ejecutado: 58,31%
-El contratista realiza sensibilización de la necesidad de la adición del contrato, para lograr ampliar la cantidad de canchas intervenidos, teniendo en cuenta las canchas que no se alcanzarian a incluir en el contrato a la fecha
-Se solicita al contratista ajustar la programación, conforme los escenarios que se estan interviniendo a la fecha.
3. Componente ambiental:
-El contratista indica que en la cancha de Marsella hizo presencia unos alcaravanes y pusieron huevos, razon por la cual se puso cerramiento para protegerlos y se informó al veterinario del IDRD, para verificar el manejo que se debe dar con acompañamiento de la secretaria de ambiente.
-Durante el periodo del reporte se realizo la revisión del informe ambiental 1 en su version 2, el cual se devuelve al contratista con observaciones, especificamente por el cambio en

las cantidades de materiales consolidados para los meses de ejecución.

- Respecto a la implementación de medidas de manejo ambiental, se verifica q~ el contratista avanza con normalidad en el desarrollo de las medidas de segregación en la fuente de residuos, manejo de sustancias químicas, acopio de materiales, entre otras.
- A la fecha de corte ya se encuentra aprobado el informe del contratista

4. Componente Calidad:

- Se da aprobación a plan de inspección y ensayos V5 para implementarlo en obra.
- No se ha realizado entrega del informe de febrero.
- No se han presentado ensayos de gránulo de caucho y arena de silice que presente cumplimiento de especificación.
- No se ha presentado la actualización del plan de adquisiciones.

5. Componente SST:

- Se revisó y aprobó el informe SST # 4 por parte del contratista
- Se recibió documento de ingreso del personal operativo.

2. Componente Técnico:

- Para los arcos de la cancha de tronquitos, se va a realizar reconstrucción de los existentes.
- Para la arena de los campos naturales, la aprobación se dará con los agrónomos.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación de informe de imprevistos	Contratista	11/03/2025
Subsanación de NP's	Contratista	11/03/2025
Entrega de imprevistos de enero	Contratista	11/03/2025
Actualización del plan de adquisiciones	Contratista	12/03/2025
Entrega informe de calidad febrero	Contratista	12/03/2025
Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones	Contratista	En revisión.
Entrega de la programación definitiva de cuadros pendientes	Contratista	13/marzo/2025
Remisión informe técnico Febrero	Contratista	12/marzo/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

OBJETO: Comité de seguimiento No. 16 — CCP #041/24 CIN #050/24 — RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 12 03 2025 — HORA INICIAL: 9:00am — HORA FINAL: — LUGAR: IDRD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Maheche Martinez	1121934579	Residente	Interventoría		CST 28	proyectos2@sdlm.com.co	3102673907
2	Jesús Alfonso Camacho Olmos	1143084752	Apoyo a Sup.	Interventoría		CST 28	"	3136495207
3	Fabian Steven Garcia Garcia	1033	RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORES	CONSORCIOINTERVENTORES@	3179
4	Keidy Maveli Cortes Reyo	1143265099	Apoyo contrato	Contratista		consorcio interventores	consorcio.interventores84@gmail.com	3112546101
5	Oscar Velasquez	79489768	Rep legal	Contratista		C		3172137
6	Javier Linares G.	1013623374	Director	Contratista		C. interventoría	C.interventoria@	3172137
7	JORGE MADERO S.	[illegible]	CONTRATISTA	STP				
8	Margarita Ferrera Galvis	52539792	Coordinadora proyectos	INTERVENTORIA		CST 28	Proyectos@sdlm.com.co	3143396020
9	William Daniel Ramirez	52699947	Apoyo Supervisión	Interventoría		IDRD	ingeniero.ramirezcontratista@idrd.gov.co	3205496220
10	Sergio Juan Pedreros G.	1010161293	Inge Interv.	Interventoría		CST C28	ingenieria@sdlm.com.co	3162053459
11	Diego Andres Gaile F	1019049949	Insp. Interv.	Interventoría	Diego Gaile	CST 28	proyectos2@sdlm.com.co	—
12	ANTONIO ROJAS Z	[illegible]	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier organización y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, manifestando a los Titulares mi libre autorización. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acerca-del-instituto/politicas-lineamientos-manuales

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #17 cep4001-24 CINA0680-24	DD	MM	AA
ACTA No.		20	03	2025

LUGAR: IDRD - Administración Escenarios HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 9:30 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4. Componente ambiental
2. Componente técnico.	5. Componente SST
3. Componente Calidad.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados

1.1 Subsanación informes de imprevistos:

- No se cumplió.

1.2 Subsanación NP's.

- Se llevó a cabo reunión entre Contratista e Interventoría.

1.3. Entrega de imprevista de enero:

- No se cumplió.

1.4. Actualización del plan de adquisiciones

- Se cumplió.

1.5 Entrega de informe de calidad de febrero

- Se cumplió

1.6 Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones IDRD.

- Se cumplió.

1.7 Entrega programación definitiva de campos priorizados

- No se cumplió.

1.8 Remisión del informe técnico de febrero.

- Se cumplió.

TEMAS TRATADOS

2. Componente Técnico:

- Avance de obra:

  Programado: 66,02 %

  Ejecutado: 62,10%

- El contratista debe remitir carta de compromiso, donde indique q' una vez sea firmada la adición del contrato y se realicen las priorizaciones, hará entrega del cronograma.

- Se avanzó en Florencia - Tramitillas, Europa y Villas de Madrigal. Pendiente arcos y mallas de los arcos, que se harán esta semana.

- La entidad solicita que durante las actividades de mantenimiento en las canchas, estas permanezcan cerradas hasta que se terminen las intervenciones y el campo no se habilite, y solo se abre hasta que se reciba por parte de la interventoría. Para informar a la comunidad, se debe instalar letrero indicando que se encuentra en mantenimiento.

- Se avanzó en retiro de la UDS: Softbol, beisbol, voleibol y complejo acuatico y PRD.
- Se avanzó en Alqueria y Gaitana.

3. Componente Calidad:

- El contratista remite documentacion de los compromisos y se encuentra en revisión.
- Se solicita entrega de listado de ingreso de materiales semanal para trazabilidad.

4. Componente Ambiental.

- Durante el periodo de reporte se lleva a cabo la revisión del informe ambiental 1 remitido por el contratista, evidenciando que se dio alcance a la totalidad de observaciones realizadas

TEMAS TRATADOS

Finalmente aprobado.

- Se verificó que el contratista mantiene las medidas de manejo relacionadas con el manejo de residuos, acopio de materiales y aseo de la obra.
- Adicionalmente durante el periodo se recibió reporte del contratista, informando la presencia de un nido activo de la especie Vanellus chilensis (Alcaraván), a partir de lo cual se le recomendó dejar el nido en el lugar para evitar interrumpir el procesa, permitiendo así la eclosión y desarrollo de los polluelos en el lugar hasta el inicio de vuelo de los parentales.

5. Componente SST:

- Durante la semana se valida personal operativo aprobado por la interventoría.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes de imprevistos	Contratista	20-Marzo-2025
Entrega de imprevistos de enero	Contratista	20-Marzo-2025
Entrega de programación definitiva de campos provisorios	Contratista	20-Marzo-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento # 17 CDP 4681-24 CTN 4696-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 20 03 2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: LUGAR: IDRD - Administración de Escenarios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Maharina Martinez	1171434579	Residente	Interventoria		CST 28	proyectos12@stjuniors	3107623107
2	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Inspector	Interventoria		CST 28	proyectos2@stjuniors	3163897359
3	Margarita Herrera Galvis	52134292	Coordinador proyecto	Interventoria		CST 28	proyectos2@stjuniors	3143814220
4	Keidy Marieli Castro Roto	1192726089	Apoyo contratista	Contratista		consorcio sprintpalmas	consorcio1novapalmas @gmail.com	3116544461
5	Brayan Stiven Garcia	1014883858	Residente	Contratista		consorcio sprintpalmas	" " "	3147381601
6	Jaime James Mena	1014273371	Director	Contratista		Interventoria	" " "	3142313574
7	Liliana T. Barbosa B.	52690947	Jefa Apoyo	STP - IDRD		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203409620
8	Antonio Rojas L.	1010020370	Contratista	STP - IDRD		IDRD	—	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD, así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, las cuales le son informadas por el(los) canal(es) de atención. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acerca-idrd/informacion-de-interes/tratamiento-datos-personales-manuales

VERSIÓN DOCUMENTO ACTUAL

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo indique N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #19 CCP-1041-24	DD	MM	AA
		03	04	2025

LUGAR: Virtual HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.
   1.1 Subsanación de informes de imprevistos: Noviembre y Diciembre.
   - No se cumplió
   1.2 Subsanación del informe técnico #4
   - Se cumplió.
   1.3 Radicación informe de calidad #4
   - No se cumplió
   1.4. Remisión informe SST #5:
   - Se cumplió
   1.5. Remisión informe técnico #5:
   - No se cumplió.
   1.6. Remisión informe de calidad # 5.
   - No llegó
   1.7 Remisión informe ambiental #5:
   - Se cumplió.

TEMAS TRATADOS

2. Componente Técnico:

- A corte del 30 de marzo se tiene:
  Programado: 65,1 Avance: 1,5%
  Ejecutado: 66,9

- Se remitieron observaciones a la programación del contratista. y en espera de la subsanación de la programación.
- La entidad solicita que sean radicadas las programaciones y presupuestos.

- Se avanza en intervenciones en Humedales 1, 2, y están pendiente las areas y las mallas.
- Se finaliza Marsella (cancha sintética), ciudad Montes (Playa, Softbol), Timiza (Softbol)
- Gramas Naturales: Gaitana y Alqueria: Se aplica fertilizante y la indicación dada fue esperar dos semanas para empezar el cortamiento de ese fertilizante.

- Avance en Villa de los Suecos, pendiente mallas y arcos
- Lombardía: Pendiente mallas y arcos.
- Colam Suba Gaviones: Pendiente mallas y arcos

La entidad solicita la radicación de las actas de puesta en servicio de las canchas terminadas.

3 Componente SST:

- Se revisó el informe SST #5 del contratista y se remitieron observaciones.
El contratista indica que hoy remite las subsanaciones.

4 Componente Ambiental:

- Durante el periodo del reporte se evidencia que el contratista mantiene la implementación de medidas ambientales con la instalación del punto ecológico, instalación de material durante la

TEMAS TRATADOS

Jornada para evitar el acopio en los frentes de obra e identificación de sustancias químicas

- El día de hoy, la profesional ambiental del contratista realizará visita al campo de Marcella para verificar el estado de los trabajos de Alcaraván.
- El día 30 de marzo el contratista remite el informe ambiental del mes de marzo. Está en revisión.

5. Componente Calidad:

- Se solicita la remisión del informe de calidad # 4.
- Se solicita programar las auditorías, teniendo en cuenta que se está cerca del 70% de avance de la obra.
- Se solicita al contratista realizar la entrega del reporte de materiales
- Se solicita programar la toma de muestra de materiales, de acuerdo a lo indicado en el plan de inspección y ensayos.
- Tener en cuenta las notas de la lista de chequeo del informe de calidad # 4, que se deben atender en el informe # 5.

6. Temas Varios:

- El día de ayer la entidad solicitó la aparición de un hueco en la cuneta del retiro y unos arreglos en Prados Sur, para que los mismos sean tenidos en cuenta y se incluyan en los presupuestos, y finalmente revisar el estado presupuestal del contrato.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes de imprevistos	Contratista	10-04-2025
Subsanación informe de calidad	contratista	04-04-2025
Remisión informe técnico # 5	Contratista	04-04-2025
Remisión informe Calidad # 5	Contratista	04-04-2025
Subsanación de programación y presupuesto	contratista	03-04-2025
Subsanación informe SST # 5	contratista	03-04-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cale	
CARGO		CARGO	Inspector interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento # 19 CO1-4041-2024/CINF-4EC-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 03 04 2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 9:30 LUGAR: Virtual - Plataforma

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Linares		Director Obra	Contratista		C. Innovation		
2	Reidy Carter		APOYO	Contratista		C. Innovation		
3	Jorge Madero		Subdirector	IDRD		IDRD		
4	Antonio Rojas		Supervisión	IDRD		IDRD.		
5	Claudia Machecha		Residente	Interventoría		CST 29		
6	Margarita Herrera		Coordinadora	Interventoría		CST 29		
7	Sergio Pedreros		Inspectos	Interventoría		CST 28		
8	Sofia Fernandez		SST.	Interventoría		CST 28		
9	Diego Gale		Inspectos	Interventoría		CST 28		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier persona natural o jurídica que actúe a nombre suyo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a los requisitos en ellas señalados. La Política se puede consultar en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/politica-tratamiento-proteccion-datos-personales-lineamientos-normativos

GESTIÓN DOCUMENTAL V.2

BOGOTÁ

Si no hay consecutivo indique N.A. ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #27 COD-1041-2024 / CIN-1060/24	DD	MM	AA
		25	04	2025

LUGAR: Administración de escenarios IDRD HORA DE INICIO: 9:30 am HORA FIN: 10:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de Compromisos	4. Componente Ambiental
2. Componente Tecnico	5. Componente Calidad.
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revision de compromisos pactados.
   1.1 Subsanacion de informes de imprevistos.
   - Se cumplió están en revisión.
   1.2 Definir donde instalar los baterias de orinales portatil.
   - Pendiente por definir.
   1.3 Remitir plan de auditoria al 70 %
   - Se cumplio.
   1.4 Justificación del Pozo de ladrillo.
   - No se cumplió.

2. Tecnico:
   A corte del 20/01/2025
   % Programado: 75,33%
   % Ejecutado: 74,47%
   A-traso: 0,86 %

- Se presento avances en las canchas Santa Isabel 1 y 2.

TEMAS TRATADOS

El Recreo, Nuevo Muzu, Pradera Sur, Gorgonzola, Jazmin y Carnaval.

- Se recibió el presupuesto de Pradera Sur corregido y el Recreo. Conforme el presupuesto radicado se tenia un saldo de 118 millones, que incluyendo la cancha de El Recreo, que tiene un valor de 70 millones, disminuiria a 48 millones el saldo.
- Tambien se ajustó el valor de Pradera Sur de 15 millones a 19 millones, porque se incluyó cambio de grama sintética que no estaba contemplado, restándole otros 4 millones al saldo, quedando en 44 millones aproximadamente.
- El Contratista aclara que, actualizando los presupuestos al actual, el saldo aproximado es de 119 millones, ya que hubo parches de grama que no se instalaron y se realizaron pegas que queda pendiente como se va a realizar el pago de esa actividad.

- Se remitieron a la Mg por correo las actas de puesta en servicio de:

- San Andres 1 y 2	- Marsella Sintetica
- Carmelo F5 y F11	- Normandia
- Florencia Transgutor	- Tibabuyes
- La Europa	- Villas de Madrigal

No se han recibido firmadas para hacer la radicación formal.

- Se tienen listas para entrega las canchas de:

- Villa de los Sauces	- Gorgonzola
- Nuevo Muzu	- Hayuelos F5 y F8
- Carnaval	- Lombardia
- Alqueria (Natural)	- Milenta Tejar
- Gaitana (Natural)	- Jazmin.
- Juan Amarillo (Natural)	

TEMAS TRATADOS

- Están en elaboración las actas de puesta en servicio de estas canchas para enviar para firma.

- La entidad aclara que la cancha de Alquería entra a ser usada para torneos, razón por la cual solicita al contratista disponer de una persona que se encuentre allí para realizar la demarcación los días sabados y domingos, hasta el 2 de junio. Se debe hacer demarcación de la cancha el día viernes.

- No se evidenció avance en la aplicación de polvo de ladrillo, ni se recibió la justificación respecto al precio de la actividad que había indicado el contratista.

- El contratista indica que tiene pendientes unas cotizaciones para remitir la justificación.

- La entidad solicita que la remisión de la justificación sea lo mas pronto posible, debido a la necesidad del uso de la cancha donde se requiere.

- Ya se radicaron ante el IDRD los diagnosticos de las canchas.

- Respecto a la adición, la entidad indica que posiblemente la proxima semana se tendra ya la adición. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al contratista realizar la proyección de las programaciones de las canchas a intervenir en la adición.

- De los informes de imprevistos se evidencia varias canchas donde no se han hecho los mantenimientos rutinarios, razón por la cual la entidad solicita la remisión de las canchas que no se han intervenido.

TEMAS TRATADOS

- Se deben remitir las actas de terminación de las canchas ejecutadas.
- Se solicita presupuesto para mantenimiento de las áreas de Rugby.

3. Componente SST:
   - En los frentes de obra activos se evidencia el uso de dotación institucional al personal operativo.
   - Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

4. Componente Ambiental:
   - Durante el periodo del reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, como la instalación de un punto ecológico, la identificación de sustancias químicas y suministro de hojas de seguridad. Con relación a la protección de sumideros e individuos arbóreos, se aclara que no se ha requerido su implementación debido a la ausencia de estos en los polígonos intervenidos a la fecha.

   - A la fecha no se ha allegado la certificación solicitada por la interventoría en el comité anterior.

5. Componente Calidad:
   - Se envían observaciones al informe 5, a la fecha no han sido atendidas.
   - No se realiza reporte semanal de materiales, lo que no permite realizar seguimiento y trazabilidad de los mismos de forma adecuada.
   - El contratista presenta plan de auditoría de avance al 70%, la cual se realizará el 29 de abril.

2. Técnico: La próxima semana se inicia Chicala y Alfonso Lopez.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Justificación del polvo de ladrillo	Contratista	28/04/25
Subsanación informe de calidad	contratista	30/04/25
Radicación acta parcial	Contratista	30/04/25
Definición donde instalar bicicleteros	IDRD	Pendiente
Certificación del Proveedor para seguimiento ambiental	Contratista	28/04/25
Reporte de ingreso de material	Contratista	28/04/25
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [ ]	NO [ ]
Observaciones		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cale.

LUGOTA

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento #21 CPD-4041-2024 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 25 04 2025 HORA INICIAL: 9:30 HORA FINAL: LUGAR: Administración de escenarios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Brayan Stiven Garcia	1024468878	Residente	Infraestructura		Contratista	consorcioinmovilpacific2024@gmail.com	3127131601
2	Koidy Mayerli Cortés Roto	1122925099	Apoyo	Consorcio Inmovil Pacific 5		contratista	consorcio.inmovilpacific24@gmail.com	5118542461
3	Cristhian Correa Noriega	1020737915	Apoyo a supervisión	IDRD-STP		Contratista	cristhian.correa@idrd.gov.co	3019387474
4	Liliana P. Bonilla R	52690947	Contratista	IDRD - STP		Contratista	lilipaola@gmail.com	3203409620
5	JORGE MADERO G.	79424228	CONTRATISTA	IDRD - STP		IDRD	—	—
6	Raul O Delgado C	79573492	Director	CST 02 Interventoría		Interventoría	—	—
7	Margarita Herrera Galvis	52539792	Coordinadora proyectos.	CST 02 Interventoría		Interventoría	proyectos2@sdlun.com	3143396020
8	Diego Andres Cole F	1019010019	Inspector Int.	CST - 2E		Interventoría	proyectos2@sdlun.com	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD (así como a cualquier representante que tenga dicho carácter), a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, almacenarlos y los tratamientos en ellas establecidos. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/politicas-publicas/tratamiento-datos-personales

GESTIÓN DOCUMENTAL

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #22.	DD	MM	AA
ACTA No.	COP-4041-2024 / CIN-4080-2024	30	04	2025.

LUGAR: IDRD - Administración de escenario HORA DE INICIO: 9:30 HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa lista de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados:

1.1. Definición donde instalar los bicicleteros ponderables.
- Pendiente por definir

1.2. Remitir justificación del polvo de ladrillo.
- No se cumplió.

1.3. Subsanación informe de calidad:
- No se cumplió

1.4. Realizar reporte de material
- Se cumplió, en revisión.

1.5. Remisión acta parcial.
- 30 de abril.

TEMAS TRATADOS

2. Componente técnico:
   - Programado: 79,85%
   - Ejecutado: 81,00% → De acuerdo al acta # 6.
   - Diferencia: 1,15%

- Se cuenta con intervenciones en Chicala, demarcación de Algueria para el viernes.
- Se recuerda al contratista que deben contar con una persona en Algueria los días sábado y domingo para el evento que se va a realizar allí.

La entidad solicita otra fertilización en Algueria. De igual manera solicita suspender el riego en esta cancha, desde el día jueves y se retome el domingo en la noche o lunes a primera hora. Las podas se realizaran martes y jueves.

- En Marsella los huecos siguen allí y a la fecha no han relacionado.

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente solicitó actividades de protección de los palmeros, se tuvieron en cuenta dichas recomendaciones y se han mantenido de acuerdo a lo solicitado.

La profesional ambiental va a realizar trazabilidad del estado de los palmeros (la ambiental del contratista).

De igual manera, interventoría va a ir a revisar si los huecos están allí dentro del cerramiento de la protección.

- Se recibieron presupuestos de Villa Plaza por $70' aprox. de malla y arcos. Se encuentran en revisión por parte de interventoría.
- De Américas occidental se despega uno de los pegues de grama y se tienen observaciones de los mantenimientos de los arcos. Hay fisuras en las esquinas de los arcos que se deben soldar, y dicha cancha está abierta porque el cerramiento está dañado.

La malla contra impacto se encuentra dañada y por esto es que la cancha se encuentra abierta.

TEMAS TRATADOS

- La entidad solicita que en las actas de recibo también se incluyan fotos de las actividades realizadas, garantizando que las actividades se realizaron en sitio.

- Respecto a la modificación, se envía a legalización y para la próxima semana se espera que ya esté listo.

3. Componente SST:

- Se recibió el informe SST # 6 del contratista, el cual está en revisión por parte de interventoría.
- El informe de interventoría se va a remitir la próxima semana.

4. Componente Ambiental:

- Durante el periodo de reporte, se realizo seguimiento a la implementación de medidas de manejo ambiental por parte del contratista, verificando que estas se desarrollan acorde a lo establecido en el plan
- Asi las cosas se mantienen la instalación del punto ecológico y segregación de residuos sólidos convencionales, identificación de sustancias químicas y capacitación del personal.
- Teniendo en cuenta los polígonos intervenidos, no se implementa la protección de individuos arbóreos ni de sumideros
- Se mantiene la protección del nido ubicado en la concha de Marsella.

5. Componente Calidad:

- A la fecha el contratista no ha subsanado el informe #5.
- No se realiza reporte semanal de materiales, lo que no permite realizar seguimiento y trazabilidad de los mismos de forma adecuada.
- El día de ayer se tenía programada la auditoria interna, la cual se realizó de forma adecuada, del cual el contratista remitirá el informe correspondiente.

Se realizará recorrido la proxima semana.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Definición donde instalar bicicleteros	IDRD	02-05-2025
Remitir justificación de polvo de ladrillo	Contratista	Pendiente
Subsanación informe de calidad	contratista	30-04-2025
Remisión acta parcial	Contratista	30-04-2025
Remitir programación de entregas de muro	Contratista	02-05-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale F.	
CARGO		CARGO	Inspector interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de Seguimiento # 22. RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 30 04 2025 HORA INICIAL: 9:30 HORA FINAL: LUGAR: IDRD- Administración de escenarios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Keidy Mayerli Cortés Pozo	1192725099	Apoyo Contractual	Consejo Innovapolis	Keidy Cortés	Consejo Innovapolis.	consejoinnovapolis-uol.24@gmail.com	3112542461
2	Bayan Jhuen Garcia	1024485908	PRESIDENTE	Consejeros Innovapolis		Consejo Innovapolis	" " "	3178601
3	JORGE MADERO G.	79424228	CONTRATISTA	STP		IDRD		
4	Liliana P. Barbosa B	52690947	Contratista	STP-EX		IDRD	liipaala@gmail.com	3202409628
5	Margarita Herrera Galvis	52539792	Coordinadora Proyectos	CST 28.		CST 28		3143960
6	Diego Andres Gale	1019049949	Inspector	Interventoria		CST 28	proyectos2@solingo.com	—
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, disponibles a los titulares en www.idrd.gov.co/politicasdeprotecciondedatospersonales y consultables en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/politicas-lineamientos-manuales/politica-tratamiento-proteccion

GESTIÓN DOCUMENTAL - F2

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Recorrido y Comité de Seguimiento #123	DD	MM	AA
ACTA No. 23		08	05	2025

LUGAR: Varios parques HORA DE INICIO: HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos.	4. Componente calidad
2. Componente técnico	5. Componente ambiental
3. Componente SST	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.

1.1. Remitir justificación de polvo de ladrillo

El contratista envio información para revisión por parte de la interventoria, sin embargo no se acuerda realizar pagos por encima de los precios contractuales.

La entidad es clara al indicar que es necesario ejecutar dicha actividad, de manera urgente, además de que ya van varios años donde no se ha realizado.

El contratista solicita realizar mesa de trabajo con interventoria para acordar el precio de la actividad

1.2. Subsanación del informe de calidad:

- No se cumplió, se le remitió reiteración al contratista para la subsanación.

1.3. Realizar reporte de material.

- Remitieron reporte del mes de abril.

TEMAS TRATADOS

1. Remisión del informe de auditoria:
   - Se realizó la auditoria, no han enviado el informe.
1.5- Definir donde instalar los bicicleteros de criterios ponderables.
   - La entidad ya envió la ubicación y tipo de bicicleteros a instalar. De igual manera, se le trasladó al contratista.

2. Componente técnico:
   - Programado: 81 %
     Ejecutado: 83%

   - Se están interviniendo las canchas de Chicala y están pendientes por terminar Alfonso Lopez y Chicala.

   - De Palermo está pendiente por aplicar la mitad de cuncha.

   - Esta a la espera el cargue de la modificación del contrato.

3. Componente SST:
   - Se recibió el informe SST N°6 del contratista, el cual fue revisado y aprobado por interventoría mediante el comunicado IDRD-1080-G1-2024-296 el día 30-04-2025.

4. Componente Calidad:
   - Se reiteró al contratista remitir la subsanación del informe de calidad #5.
   - Se requiere reporte semanal de materiales, lo cual no han reportado durante el mes de mayo
   - Se requiere la presentación del informe de calidad #6.

TEMAS TRATADOS

- Se requiere presentación del informe de auditoría, la cual ya se realizó.

5. Componente ambiental:
   - Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe ambiental, a partir de la cual se remiten observaciones pertinentes.
   - De igual manera se reitera la necesidad de presentar las certificaciones pendientes de materiales, específicamente grano de caucho y arena que se han utilizado para el proyecto hasta el corte.
   - Finalmente se realiza seguimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables al proyecto, evidenciando que el contratista ha dado cumplimiento a lo relacionado con el manejo de residuos, capacitaciones y manejo de sustancias químicas.
   - Respecto al nido de alcaraván, se evidencia que el contratista mantiene la protección acorde a lo requerido por la SDA, sin presentar eclosión de los huevos. No se presentan novedades en el periodo.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informe calidad #5	Contratista	08-05-2025
Radicación informe técnico #5	contratista	08-05-2025
Radicación informe SST #6	Contratista	08-05-2025.
Remisión informe de calidad #6	Contratista	09-05-2025
Presentación del informe de auditoría	Contratista	Pendiente.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale F.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

CIV - 4080-24
ASUNTO: Recorrido - Comité de seguimiento 23 CDD-4061-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 08 05 2025 HORA INICIAL: 8:00 HORA FINAL: LUGAR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cristhian Correa Noriega	1020927913	Auxiliar	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017336424
2	LILIANA P Barbosa B	52690944	Cont. Contratista	STP-IE		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3164130920
3	Hana Claudia Hernandez Nuñez	1121934579	Residente	Interventoría		CSTB	proyecto32@stbconsultores.com	3107677167
4	Brayan Guevara Garcés	1014883168	Residente	Infraestructura		CONTRATISTA	Coordinadorinfraestructura@stbconsultores.com	3124644
5	Kerly Maveli Cortés Ruiz	1192725099	Apoyo	Componente Ambiental		Contratista Interventoría	componenteambientalpalaguamail.com	3112543460
6	Diego Andres Gale F	1019049044	Inspector	CST 32		Interventoría	proyecto32@stbconsultores.com	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier persona(s) por él(los) designada(s), a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a las autorizaciones en que Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a los finalidades en ellas señaladas. La Política puede(n) consultarse en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normatividad/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento #27	DD	MM	AA
ACTA No. 27	IDRD- AD41 - 24 / IDRD-1080-24	05	06	2025

LUGAR:	HORA DE INICIO:	HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados	4.
2. Componente técnico	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados

1.1 Presentación informe de auditoria.
- No se cumplió

1.2. Remisión de programación de rutinares de junio
- Se cumplió

1.3 Entrega de cotizaciones para canchas de padel
- Viernes 06 de junio.

1.4. Realización de actividades de topografía.
- Se cumplió.

1.5. Programación laboratorio de suelos.
- Se cumplió

TEMAS TRATADOS
1.6 Radicación de la cuenta # 7. - Se cumplió
1.7 Remisión informe SST # 7. - Se cumplió
1.8 Subsanación informe calidad # 6. - Se cumplió en revisión
1.9 Reporte de material - Se cumplió
1.10. Remisión informe de calidad # 7 - No se cumplió.
1.11. Visitas de componente social en canchas intervenidas - Pendiente.
2. Componente técnico.
- Se inician intervenciones en Betsos y Victoria park. - Se realizan actividades de topografía en la cancha de Primavera, donde se identifica que las pendientes para el manejo de agua, son incorrectas. - Esta semana se inicia el desmonte de la la grama de la cancha de la Esperanza - Se realiza toma de niveles en las 3 canchas inicialmente mencionadas. - El martes se realizó visita a la fabrica de sopes, las gramas en fabricación las entregarán el viernes - Se dejaron los bultos de polvo de ladrillo en ciudad montes el martes. %Avance programado: 89,44% %Avance ejecutado: 57,62%

TEMAS TRATADOS

- Para la construcción de la cancha de padel, se le aclara al contratista que, teniendo en cuenta que el parque es cerrado, no se requiere certificación Retie y Retilap. Sin embargo, el proceso constructivo y los materiales si deben cumplir con las condiciones de Retie y Retilap.
- Durante la semana se van a realizar las actividades de reconocimiento del estado de las conexiones para el alumbrado.

- En la cancha de Primavera, se evidenciaron problemas de las pendientes existentes. Se van a mantener los niveles actuales, teniendo en cuenta que la cancha está drenando.

- Se va a realizar recorrido el próximo lunes, para verificar in sito el estado actual de los niveles de las pendientes de la cancha de Primavera.

- Se programa visita para reunión social en la cancha de Rebus.

- Respecto a la demarcación, se debe validar si se van a dejar las líneas amarillas en las canchas que se están construyendo, teniendo en cuenta que la demarcación de otros colores diferentes a las líneas blancas, tiene valores mas altos.

- Para las arcos de Rebus, el contratista debe radicar los NP

- Para las canchas de Cerros Lleras y La Esperanza, el contratista manifiesta que se requiere pago de trasiego. Se debe revisar en campo en la visita del lunes, para verificar las distancias que deben recorrer.

TEMAS TRATADOS

- Defiendo el tema de la demarcación, la entidad sugiere dejar solo líneas transversales, áreas y punto penal

- En el suministro de polvo de ladrillo el contratista indica que el administrador del Tunal manifestó que requieren limpieza y no recibieron el material (Cancha softbol). Ya se entregó el material en Ciudad Montes, Fontanar del Río.

- La programación se devolvió al contratista con observaciones y ellos indican que mañana dan respuesta.

- No han enviado los balances de Chicalá y Alfonso López

- En PRD el administrador solicita el arreglo de los puntos penal de las canchas de Futbol 8.

3. Componente Ambiental

- Durante el periodo de reporte, se verifica que el contratista mantiene la instalación del punto ecológico, Suministro de bolsas de seguridad de adhesivo y herbicida, desarrollo de charlas ambientales, e implementación de medidas para el acopio de material y residuos

- Se informa por parte del contratista a la interventoría que realizó una visita de seguimiento realizada por la SDA al nido que se había identificado en el parque Marsella, a partir de la cual se da la directriz de retirar el cerramiento debido a que los huevos fueron abandonados por los progenitores de igual manera se establece que los huevos no son viables.

4. Componente SST

- Se recibió el informe SST #7 del contratista, el cual fue revisado y se remitieron observaciones. El contratista indica que mañana subsanan.

TEMAS TRATADOS
5. Componente de Calidad.
- No se recibió la trazabilidad del cumplimiento del plan de inspección y ensayos, ya que se limitan a enviar remisión de envío de una muestra y esto no soporta lo solicitado.
- Se encuentra en revisión la versión 2 del informe 6, hoy se envían observaciones.
- No se ha realizado entrega del informe 7.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Presentacion informe de auditoria	Contratista	Pendiente
Entrega cotizaciones de Padel	Contratista	06-06-25
Remisión informe calidad # 7	Contratista	06-06-25
Visitas componente social Refax	IDRD	11-06-25
Entrega balance actualizado	Contratista	09-06-25
Entrega trazabilidad de cumplimiento	Contratista	06-06-25
de Plan de inspección y ensayos		
Subsanación informe SST	Contratista	06-06-25

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Cole	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Cole	
CARGO		CARGO	Diego Andres Cole	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Cole.

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento #27 IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 05 06 2025 HORA INICIAL: 2:30 HORA FINAL: LUGAR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cristhian Correa Manrique	1020733913	Ingeniero Agrónomo	STP		IDRD	cristhian.correa@gmail.com	3073867174
2	Juliana T. Barbosa B.	52690947	Dpvl. Sup	STP		IDRD	juliana.barbosa@	3202409620
3	Bayron Steven Garcia Ferro	[illegible]	Residente	Contratista		IDRD	consorciomovilidad	3174131401
4	Jelson Orlando Delgado	1015459148	Coordinador Interventoria	Interventoria		CST28		
5	Maria Claudia Maldonado M.	1121934574	Residente	Interventoria		CST28	proyecto12@sclimg.com	3107623467
6	Javier Linares G.	80823339	Director	Interventoria			Consorcio	3192336
7	Carolina Jimenez	1004086490	Apo. tecnico	Contratista		consorcio innovapuentes	consorciomovilidad	3141054935
8	Kelly Mayerli Cotes	1192385049	Apoyo contrat.	Contratista		consorcio innovapuentes	consorciomovilidad2@gmail.com	3119543461
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formato, autorizo al IDRD de forma irrevocable y sin ánima de lucro, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales, con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, disponible en la página web del IDRD: [illegible]

BOGOTÁ

Si es interés colectivo colocar N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	3-IPRD-2041-24	DD	MM	AA
ACTA No. 28	Comité de seguimiento #28		12	06	2025

LUGAR: Virtual Plataforma Meets HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 9:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos pactados.	4. Componente ambiental
2. Componente técnico	5. Componente Calidad
3. Componente SST	6. Temas varios

TEMAS TRATADOS

1 Revisión de compromisos pactados.

1.1 Revisión informe de auditoría

- El contratista aclara que se entregó con el informe de calidad del mes de abril

1.2. Entrega cotizaciones de cancha de padel.

- El contratista indica que han adelantado y tienen pendiente la cotización de la placa. Para mañana envían la información que tengan.

1.3 Remisión del informe de calidad #7.

- Se cumplió, está en revisión.

1.4. Visita de componente social del IPRD a las canchas que se están construyendo.

- Ayer se realizó la primera en la cancha de Refous. Para la siguiente semana se realiza en Victoria Norte

TEMAS TRATADOS

1.4 Entrega del balance actualizado.

. - Para el lunes el contratista remite el balance.

1.5. Entrega de trazabilidad del complimiento del plan de inspección y ensayos.

- El contratista indica que ayer enviaron resultados de laboratorio y dieron respuesta al oficio. Numero de rad: 203.

1.6. Subsanación informe SST.

- Se cumplió y está aprobado.

2 Componente técnico.

A corte del 6 de junio:

- Se cuenta con programación de obra aprobada y radicada en el IDRD.

% Programado: 58,78 teniendo en cuenta el valor de la grama.
% Ejecutado: 73,17 en el acta parcial.

-Actividades:

A corte del domingo 8 de junio:

- Retos: Se realizo imprimación y compactación, y se inició el extendido de la grama. y ayer se finalizó.
- La cancha de la Victoria tambien se realizó compactación, imprimación y ya están allí los rollos de grama. Y el día de ayer se inicio la instalación de la grama.
- Se solicita al contratista hacer entrega de los certificados de calidad de la grama que se está instalando, ya que se encuentran pendientes.

- En la cancha de la Esperanza, ya se realizo completamente

TEMAS TRATADOS

el desmonte de la grama y el día de ayer se inició la verificación de la topografía de la cancha para revisar las cantidades de los rellenos que se van a necesitar para nivelar al igual que en Primavera

- Se solicita al contratista la remisión a la Interventoría de las carteras de topografía, para verificar los llenos y se está a la espera de los presupuestos corregidos con lo hablado en recorrido que se realizó el lunes 04 de junio.
- El contratista indica que hoy entrega las carteras.

- Se realiza el mantenimiento de la malla de Nylon en la cancha Cotam Envilaje
- Se realiza suministro de polvo de ladrillo en UDS Softbol y beisbol.

3. Componente SST:

- El informe #7 ya se encuentra aprobado por parte de interventoría.
- Se revisa y valida durante la semana que el personal de obra sea el aprobado por la interventoría.

4 Componente ambiental:

- En los frentes de obra cumplen con la implementación de acciones ambientales
- El día de ayer se devolvió la segunda versión del informe ambiental #7. Se tienen dos observaciones por subsanar.
  a. Reporte de cantidades en el registro de cantidades de materiales que ingresan a obra.
  b. Registro de ejecución o desarrollo de las jornadas de capacitación

El contratista indica que hoy envían la subsanación del informe.

TEMAS TRATADOS

5. Componente Calidad:

- Se presenta el informe #7 de interventoría
- No se ha realizado la presentación del informe #6 del contratista atendiendo las observaciones emitidas mediante el oficio IDRD-ACEO-G1-2024-259-Observaciones Informe de Calidad N°6 V2
- No se cuenta aún con la trazabilidad de cumplimiento del plan de inspección y ensayos solicitado mediante oficio IDRD-ACEO-G1-2024-251-Respuesta CLINNOVAPARQUES-CE-189-Solicitud cumplir plan de Inspección y Ensayo.
- Se envía oficio IDRD-ACEO-G1-2024-266 a contratista solicitando presentación de informe de calidad #7.

- Se remitió la aprobación del informe técnico #7.

6. Temas Varios

- Se recuerda al contratista la remisión del balance presupuestal actualizado y las cotizaciones de la cancha de padel.

- Las cotizaciones de la cancha de padel, el contratista indica que el día de mañana las remite a interventoría.

- De imprevistos se encuentra aprobado el informe de noviembre, los informes de diciembre y enero se remitieron observaciones y, de los meses de febrero, marzo y abril se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

- La próxima semana se inicia intervención de la cancha de Carlos Lleras y se inicia desarrollo de la grama.

- La demarcación remitida por el contratista fue avalada por la entidad, para disminuir los cortes de la grama.

- Se deben hacer rellenos en la cancha de Pijaos en las juntas, en donde se hicieron las actividades de cosser el cerramiento se debe cuantificar y aplicar cuncho.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de cotizaciones de pudel	Contratista	13-06-2025
Remisión informe de calidad # 4	Contratista	13-06-2025
Visita social Parque La Victoria Norte	IDPD	Pendiente.
Entrega de balance actualizado	Contratista	16-06-2025
Remitir certificado de calidad de grama.	Contratista	12-06-2025
Entrega de carteras de topografía.	Contratista.	12-06-2025
Observaciones informe ambiental # 4	Contratista	12-06-2025
Informe de auditoria	Contratista	13-06-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	[X]	NO	[ ]
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale F.	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de Seguimiento # 20 IDRD-2021-2024 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA: 12-Jun.0-2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 9 30 LUGAR: Virtual - Plataforma Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	Heidy Cortes		Apoyo Contable	Contratista		Inversiones		
2	Liliana Barbosa		Apoyo Secretarial	IDRD		IDRD		
3	Claudia Mahecha		Residente	Interventora		C. Santa Teresa		
4	Sofia Fernandez		SST	Interventoria		C. Santa Teresa 25		
5	Diego Cole		Inspector	Interventoria		C. Santa Teresa 28		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD de forma a cualquier subsidiaria de este, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con relación a las actividades en sus Políticas de Protección de Datos Personales, aceptamos y declaramos en este formulario. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

Si no tiene información cargue N/A	COMITE/REUNION: Comité de seguimiento No. 29 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No.		25	6	2025

LUGAR:	IDRD	HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	HORA FIN:	10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión componente eléctrico para construcción de c	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1.Componente técnico:

1.1 El contratista socializa las actividades que viene realizando para tener las cotizaciones de las canchas de pedel, y nos indica las empresas que cuentan con la experiencia para ejecutar las actividades que se requieren.
Adicionalmente, manifiesta que podemos realizar visita algunos campos de pedel, para poder evidenciar en terreno el producto final de los proveedores existentes.
Se solicita al contratista remitir 3 cotizaciones para contar con una comparativa de los proveedores.

1.2 El contratista manifiesta que, de acuerdo a la visita electrica que se realizó, se encontraron cajas existentes y manifiesta que como se va a requerir cumplir con RETIE y RETILAP, se hace necesaria la construcción de cajas que cumplan con la normatividad vigente para el componente electrico.
La Interventoría y la entidad aclara que teniendo en cuenta que el parque es cerrado, no se debe contar con la certificación RETIE y RETILAP, sin embargo, se aclara que la obra si debe cumplir con la normatividad vigente. Es decir, el proceso constructivo, los materiales y la obra debe cumplir los parametros de la normatividad vigente
En las cajas existentes, se debe dejar la anotaciónde que los elementos nuvos cumplen con la normatividad vigente de RETIE y RETILAP
Desde el componente de calidad, se aclara que los materiales y el proceso constructivo de la cancha de pedel, debe cumplir con todos los criterios de calidad.

1.3 Se solicita a la entidad y al contratista realizar las consultas necesarias para determinar cuanto es el requerimiento que debe cumplir las luminarias en cuanto a los luxes necesarios en la cancha de padel.
Se plantea realizar una visita en la noche a alguna de las canchas existentes, con el objetivo de verificar los luxes en dichas canchas

1.4 Se determina que la iluminación que debe cumplir el campo de padel, es de 750 LUXES

- ILUMINACIÓN

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma

- Unión Europea: EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación (*Otros países: consultar normativas propias*):

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior)	Iluminación horizontal E med (lux)	Uniformidad E min/E med
Competiciones internacionales y nacionales	500	0,7
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo	200	0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior)	Iluminación horizontal E med (lux)	Uniformidad E min/E med
Competiciones internacionales y nacionales	750	0,7
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo	300	0,5

1.5 Para la construcción de la placa de la cancha de padel, se solicita al contratista realizar la remisión del NP de la misma. La Interventoría recomienda revisar si se va a aderir la placa al asfalto existente o si por el contrario se va separar con algun geotextil. Teniendo en cuenta que las estructuras tienen modulos diferentes, la recomendación se realiza para que no se calquen fisuras existentes y se mantenga la interfaz, ya que ambas capas funcionan diferente.
La entidad solicita que se realice un acta de vecindad interna en las canchas que se van a intervenir, para dejar claro el estado actual de las mismas.

1.6 Respecto al NP de los arcos de Refous, los cuales están en revisión por parte de la interventoría

1.7 Se debe revisar el NP de trasiego, teniendo en cuenta que la cantidad es alta

1.8 Para la cancha de Salitre el Greco, se solicita hacerle un mantenimiento rutinario.
Tambien se solicita que se lleve registro fotográfico del antes y despues de la intervención,

1.9 Se remitió informe 6 del contratista.

1.10 Se solicita al contraista la remisión del balance actualizado a la fecha

1.11 Respecto a la programación, se remitió a la entidad los presupuestos

1.12 Ya se terminó la intervención dela cancha de Victoria Norte, y solo hace falta la poda,

1.13 El contratista indica que mañana remite la programación de los rutinarios

1.14 De los rutinarios, se tiene programado uno mensual en las sintéticas, hasta finalizar el contrato

1.15 Del tema de los imprevistos, se tiene aprobado el informe de noviembre, se remitieron subsanaciones de diciembre y enero, y se remitieron al contratista las observaciones de los informes de febrero, marzo y abril. Se va a realizar mesa de trabajo para los informes de imprevistos.

1.16 Para trámite de la cuenta, se solicita al contratista remitir la cuenta máximo el 01 de julio. Indican que hoy entregan las memorias para revisión del contratista.

1.17 La entidad solicita una revisión de la cancha de Pavco, e indique cuanto cuesta una recuperación total de la cancha de grama Natural.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Visita social la victoria norte	IDRD	1/07/2025
Entrega balance actualizado	CONTRATISTA	4/07/2025
Entrega certificados de calidad gramas	CONTRATISTA	27/06/2025
Entrega carteras topográficas	CONTRATISTA	27/06/2025
Entrega cronograma mantenimientos rutinarios	CONTRATISTA	25/06/2025
Entrega memorias de cantidades	CONTRATISTA	25/06/2025
Reunión para conciliar NPs	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	1/07/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se designa esta delegación colocar N.A		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Comité de seguimiento #29 IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO: IDRD.

FECHA: 23-Junio-2025 HORA INICIAL: 10:00 HORA FINAL: _____ LUGAR: Administración de escenarios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Lopez Jaca	1013623779	Derecho	Interventoria				3172139875
2	Keidy Mayerli Cortés Roa	1192792509	Apoyo contractista	Interventoria	Keidy M Cortés	Consorcio Mantenimiento 24	consorciomantenimiento24@gmail.com	3138568161
3	Carolina Jimenez	1024088486	Contratista	Interventoria		Consorcio Mantenimiento 24	consorciomantenimiento24@gmail.com	3142650736
4	Brayan Stuard Garcia	1030633763	Contratista	Interventoria		" "	" "	3194136011
5	Cristian Correa	1660779415	Apoyo	IDRD		STP	cristian.correa@stp.co	3007324784
6	Liliana P. Barbosa F.	52640947	Cont. Apoyo	IDRD		STP-ISE	liliana.barbosa@stp.co	3203409620
7	Yanneth Cuervo	52175315	Ing. Civil	Interventoria		CST 28	[illegible]	[illegible]
8	Maria Claudia Valentina Martinez	1121934579	Residente	Interventoria		CST 28	proyectos28@solucionesyc.com	3107123167
9	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049624534	Director	Interventoría		CST 28	proyectos2@solucionesyc.com	3143432016
10	JOSE F MADERO G.	79924228	CONTRATISTA	STP	JFM	IDRD	—	—
11	Diego Andres Gale	1001049949	Inspector	Interventor...		CST 28	proyectos28@solucionesyc.com	—
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente documento, autorizo al IDRD en forma inequívoca, para que haga uso de mis datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales, contenida en el link publicado en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/politica_de_tratamiento_de_datos_personales_0.pdf

BOGOTÁ

Mas trabajo colaborativo ¡Hagamos IDRD!	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 30 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No.		4	7	2025

LUGAR:	IDRD	HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	HORA FIN:	10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Visita social la victoria norte (IDRD): No Cumplió, Se informa por parte de la entidad que se hará reunión de socialización con la comunidad el día de mañana 05/07/2025, sin embargo se hará una reunión posterior con comunicaciones como se ha venido manejando

1.2 Entrega balance actualizado (contratista): No cumplió, el contratista manifiesta que no se ha entregado teniendo en cuenta que no se ha cerrado los nps de pádel y demás nps, sin embargo, ya se cuenta con el presupuesto. Se hará la entrega del presupuesto de manera preliminar el día de hoy 04/07/2025.
En relación al nps de trasiego se solicita hacer una revisión del anexo técnico y especificaciones, debido a que todos los clos del IDRD incluyen un trasiego, en caso de que no se encuentre se podría revisar con el IDRD.

La entidad informa que se requiere de manera urgente la instalación de los arcos de Refous, ya que el cerramiento esta roto y la comunidad esta ingresando e informando que no se cumplió con la entrega de las obras. del mismo modo se informa que se hará el suministro de arcos que están en Techo, por aguas Bogotá, en caso de que no los lleven ellos, se solicita al contratista hacer ese traslado de esos arcos preliminares.

Se informa por el idrd que se debe separar los ítems de pádel en dos actas de fijación, un acta con los nps que necesiten cotización y un acta con los nps que están armados con base clo

1.3 Entrega certificados de calidad gramas (contratista): No cumplió, El contratista manifiesta que hará entrega de los certificados el día lunes 07/07/2025.

1.4 Entrega carteras topográficas (contratista): No cumplió, El contratista manifiesta que hará entrega de los certificados el día lunes 07/07/2025.

1.5 Entrega cronograma mantenimientos rutinarios (contratista): No cumplió, el contratista manifiesta que hará entrega el día de hoy viernes 04/07/2025

1.6 Entrega memorias de cantidades (contratista): Cumplió, se informa que se cumplió el compromiso y se tramito el acta en los tiempos definidos.

1.7 Reunión para conciliar NPs (contratista): Cumplió, se informa que se realizo la revisión de los nps y se remitieron observaciones, de pádel y de los demás nps, están en proceso de subsanación, sin embargo los de pádel están bien adelantados.

2. Componentes: 2.1 Técnico: Se informa que a corte del 29/06/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 74,59%, un porcentaje ejecutado de 76,52% con un avance del 1,93%.
* Se informa que ya se finalización obras de la cancha victoria norte y cancha Marsella natural; esta pendiente el suministro de arcos en Relous; en la cancha primavera se esta finalizando la instalación de la grama; en la cancha esperanza se esta haciendo la nivelación de gravilla y en la cancha Carlos lleras se realizo el desmonte de toda la grama.
* Para el tramite de los nps se requiere la entrega de la documentación complementaria que se solicito (actas de fijación, ampliar justificación y firmar nps), los cuales serán entregados el día de hoy viernes 04/07/2025. El IDRD solicita que se remitan hoy los documentos de Pádel previo a radicación para ir adelantando el tramite
* Se informa que pasa el nps de la placa de pádel se armó con todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de la placa con sus dilataciones, refuerzo y demás elementos, el ítem queda un poco mas caro, sin embargo se incluyo todo lo necesario. El contratista manifiesta que a pesar de que los rendimiento del cio no están de acuerdo a la realidad, realizo el ajuste del np de acuerdo a la recomendación de la interventoría.
* La entidad solicita que se informe en cuanto tiempo se ejecuta la cancha de pádel, el contratista informa que se hará en 45 días aproximadamente. En cuanto el tema eléctrico, el contratista manifiesta que se esta investigando respecto a la cantidad de luxes requeridos para el tipo de canchas de acuerdo a lo manifestado por la interventoría. La interventoría informa que es importante tener en cuenta si se hará torneos o trasmisiones para el tema de la iluminación, hay que medir la uniformidad y vertical.
* Se solicita que se incluya una fumigación mensual en el campo san Cristóbal de acuerdo a lo solicitado por el IDRD, ya que hay varios tipos de maleza.
* Se solicita la entrega del informe mensual No. 8 del componente técnico, el contratista informa que hará entrega el lunes 07/07/2025
* La entidad informa que se hizo el primer mitinsio de saltos el grecx, y se solicito que se debe hacer unas pegas de la grama, mientras se hace el cambio total de toda la grama de esta cancha por el contrato nuevo que saldrá.
* Se solicita a la entidad la revisión de las actas de puesta en servicio que fueron enviadas, para poder hacer la radicación.

2.2 Calidad: * Se informa que no se ha atendido la observación para aprobación del informe de calidad No 7, el contratista informa que se solicito la bitácora y entrega de resultados de ensayos realizados a mitad del mes que no podrán ser entregados el mismo mes, por ello se solicita que se dé visto bueno con la condición de entregarlo en el siguiente informe. La interventoría hará la revisión interna respecto a las observaciones y se revisara si es necesario la entrega de soporte dela entrega de estos resultados por parte del laboratorio.
* Se solicita la entrega del informe mensual No. 8, el contratista informa que hará la entrega el día lunes 07/07/2025
* Se recibe granulometría de caucho y arena, los cuales se revisan conforme la especificación y se encuentra dentro de los parámetros.
* Se solicita adjuntar la entrega del SBR realizado para la cancha de pádel, para el cual el contratista informa que hará la entrega con un concepto técnico.

2.3 SST: * Se informa que el informe mensual No. 8 ya fue remitido.

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se revise la primera versión del informe ambiental ocho, a partir de la cual se generan las respectivas observaciones, quedando el informe en estado de no aprobado. Adicional se verifico que el contratista adelanta las medidas de manejo ambiental formuladas por el proyecto sin presentar novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de balance presupuestal actualizado	Contratista	4/07/2025
Entrega certificados de calidad gramas	Contratista	7/07/2025
Entrega carteras topográficas	Contratista	7/07/2025
Entrega cronograma mantenimientos rutinarios	Contratista	4/07/2025
Propuesta de diseño eléctrico	Contratista	7/07/2025
Propuesta fotométrica	Contratista	11/07/2025
Entrega informe técnico No. 8 componente técnico	Contratista	7/07/2025
Entrega informe técnico No. 8 componente calidad	Contratista	7/07/2025
Resultado ensayos SBR	Contratista	7/07/2025
Complemento para el tramite de los rps	Contratista	4/07/2025
Solicita revisión de actas de puesta en servicio para radicación	IDRD	11/07/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se cuenta esta delegación coloque N.A.			
FIRMA		FIRMA			
NOMBRE		NOMBRE	Maria Claudia Mahecha		
CARGO		CARGO	Residente interventoria.		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Maria Claudia Mahecha

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento No. 30 ctto 4050- 2024 RESPONSABLE DEL EVENTO: Interventoria

FECHA: 04/07/2025 HORA INICIAL: 9:00am HORA FINAL: 10:00 am LUGAR: IDRD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Liliana P. Barbosa F.	52690947	Apoyo Apoyo	IDRD-STP		IDRD	liliana.barbosa@	
2	JOSE MADERO G	7183228	CONTRATISTA	IDRD-STP		IDRD	—	
3	Cristhian Correa Vasquez	1000737913	Apoyo Social	IDRD-STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	
4	Yeison Orlando Delgado	1014459148	Contratista Interventoria	Interventoria		CST 028	—	—
5	Raul Orlando Delgado C.	79573492	Abogado	Interventoria		CST 028	—	—
6	Sofia Fernandez	1030673336	SST Interventor	Interventoria		CST 28	proyectos2@subarquitectura.com	
7	Maria Claudia Naharro Martinez	1121934579	Residente	interventoria		CST28	proyectos2@subarquitectura.com	
8	Keidy Mayerli Cortes Rojo	1192818 5099	Apoyo contratista	contratista	Keidy Mayerli	consorcio inmaparques	cortescapinmayerli gles 24@gmail.com	
9	Cindy Andrea Figueroa Ayala	1098629534	Profesional Interventoria	Interventoria		CST 028	proyectos2@subarquitectura.com	
10	ANTONIO ROJAS L	1010070390	PONTRATISTA	IDRD - STP		IDRD	JOSE.A.ROJAS@IDRD.GOV	—
11	Javier Alvarez García	1013623379	Contratista	IDRD Practicas		Inmaparques		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Cada responsable del proceso, subproceso, instancia o área que cuente con información diligenciada por parte del público, debe realizar el tratamiento sobre más datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, accesible a los ciudadanos en sitio web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/politica-tratamiento-datos-personales-y-aviso-privacidad

GESTIÓN DOCUMENTAL V.3

BOGOTÁ

		DD	MM	AA
ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 31 Cto 4041 de 2024	10	7	2025

LUGAR: Parque Esperanza HORA DE INICIO: 8:00 a. m. HORA FIN: 12:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Entrega de NPs susbanados (contratista): Cumplio, el contratista remite 5 analisis de precios no previstos de los cuales se remitieron observaciones el 08 de julio de 2025, se esta a la espera de la subsancion El contratista manifiedta que hara entrega de los nps de arcos de F8 hoy 10/07/2025 y hara entrega de nuevos nps para arcos de F11 para cancha chicala el dia viernes 11/07/2025

1.2 Remision de diseño electrico (contratista): No cumplio, el contratista informa que hara la entrega de la propuesta el lunes 14/07/2025

1.3 Remision de simulacion fotometrica (contratista): No cumplio, el contratista informa que hara la entrega de la propuesta el lunes 14/07/2025

1.4 Entrega de balance presupuestal actualizado (contratista): No cumplio, el contratista informa que hara una entrega borrador del presupuesto con las deficniones que se tienen ala fecha el dia viernes 11/07/2025

1.5 Complementar informacion para radicacion de NPs de cancha de padel (contratista): Cumplio, se informe que se entrego la informaicon y esta fue radicada en el IDRD el 09/07/2025.

1.6 Remision informa mensual No. 8 componente tecnico (contratista): Cumplio, el contratista remitio el informe mensual No.8 el cual esta en revision por parte de la interventoria, se emitira concepto el dia lunes 14/07/2025.

1.7 Remision informa mensual No. 8 componente calidad (contratista): No cumplio, el contratista informa que hara entrega del informe el dia viernes 11/07/2025

1.8 Entrega de resultado de SBR realizado (contratista): No cumplio, el contratista manifiesta que hara la entrega del resultado del ensayo junto con un concepto geotecnico el cual esta en proceso de elaboracion y sera entregado el dia viernes 11/07/2025

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 06/07/2025 se cuenta con un porcentaj eprogramado de 76,97%, un porcentaj ejecutado de 78,74% con un avance del 2,77%. * El dia lunes 07 de julio de 2025 e realiza recibo parcual de las obras de las canchas refous y victoria norte, recibo final sujeto a pendientes establecidos en acta de reunion. * El dia de hoy 10/07/2025 se realiza recibo parcial de las obras de la cancha primavera, recibo final sujeto a pendientes establecidos en acta de reunion. * Se informa que las obras de mantenimiento correctivo para la cancha Serena seran intervenidas en el mes de agosto de 2025 por solicitud de la administraion * Se debe revisar el presupuesto actualizado, para revisar viabilad de intevencion de la cancha san cristobal, asi como otras pequeñas intervenciones que priorice el IDRD dependiente de los recursos. * Para la entrega de los nps pendientes se solicita separar las actas de fijacion en items que tiene cotizaciones e items que son con base CIO ya que lo revisan areas diferentes de costos del IDRD.
2.2 Calidad: * Se informa que esta pendiente la entrega del informe mensual No. 7 corregido, el contratista informa que se hara entrega del informe el dia de hoy 10/07/2025 * Se informa que no se ha entrega el informe mensual No. 8 de acuerdo al compromiso, el contratista manifiesta que hara entrega de este el dia viernes 11/07/2025.
2.3 SST: * La interventoria informa que ya se dio aprobacion del informe mensual No. 8, se esta a la espera de radicacion en fisico.
2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe ambiental ocho, a partir de lo cual se generan las respectivas observaciones, quedando el informe en estado de no aprobado. Adicional se verifica que el contratista adelanta las medidas de manejo ambiental formuladas por el proyecto sin presentar novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de los nps de arcos de F8	Contratista	10/07/2025
Entrega de nuevos nps para arcos de F11	Contratista	11/07/2025
Remision de diseño electrico	Contratista	14/07/2025
Remision de simulacion fotometrica	Contratista	14/07/2025
Entrega de balance presupuestal actualizado	Contratista	11/07/2025
Revision informe mensual No. 8 componente tecnico	Interventoria	14/07/2025
Remision informa mensual No. 8 componente calidad	Contratista	11/07/2025
Entrega de resultado de SBR realizado	Contratista	11/07/2025
Entrega informe mensual No. 7 componente calidad	Contratista	10/07/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	x	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja, esta delegación coloque N.A.			
FIRMA		FIRMA			
NOMBRE		NOMBRE	Maria Claudia Mahecha		
CARGO		CARGO	Residente Interventoria.		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Maria Claudia Mahecha

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento No. 31 ctto — RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 10 Julio 25 — HORA INICIAL: 8:00 m — HORA FINAL: 12:00 m — LUGAR: Parque Esperanza.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Sofía Fernández	1030673338	SST.	Interventoría	[illegible]	CS128	bnalvocks2@sutensus.com	
2	Keidy Mayoli Cortés Rojo	1192725099	Apoyo consorcio	Contratista	[illegible]	consorcio inmaipo1826	tramitesinmaipo1826al4@gmail.com	3113542461
3	Liliana P. Bulbosa B.	52690941	SIP-Ext Apoyo SIP	IDRD-SIP	[illegible]	IDRD	lbulbosa@gestionsocial.gov.co	3203407620
4	Yara Claudia Holguín Martínez	1121934579	Residente	Interventoría	[illegible]	CS128	proyectos2@esdumeuro.com	3102623167
5	JOSÉ ANTONIO ROJAS L	1010020390	CONTRATISTA	IDRD - SIP	[illegible]	IDRD	josea.rojas@gmail.com	3157729457
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la diligencia del presente formulario, acepta el IDRD así como la realización de tratamiento sobre los datos personales con sujeción a lo establecido en las Políticas de Protección de Datos Personales, establecidas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/protocolos-lineamientos-manuales-politicas

VISTOS DOCUMENTAL V.1

BOGOTÁ

☐ no cuenta con acta por ser una sesión informativa ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 32 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
		16	7	2025

LUGAR: IDRD-ADMINISTRACION DE ESCENARIOS HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 **Entrega de NPs F-II (contratista)**: Cumplio, se radicaron. Se tuvo reunión con el contratista

1.2 Entrega NPs F-11 (**contratista**): No cumplio, el contratista informa que hara la entrega de la propuesta el viernes 18/07/2025

1.3 Remision de diseño electrico (contratista): No cumplio, el contratista informa que se requiere aclaración de la ubicación de la cancha. Se le aclara al contratista que la ubicación de la cancha es sobre las canchas existentes. Indican que hacen entrega del diseño, el 22-07-2025

1.4 Remisión de simulación fotométrica (contratista): No cumplio, el contratista indica que realiza entrega de simulación fotométrica el 22-07-2025

1.5 Entrega del balance actualizado (contratista): No cumplio, se cuenta con un preliminar y el consolidado indica que hará entrega el 21-07-2025

1.6 Revision informa mensual No. 8 componente tecnico (contratista): Cumplio, se encuentra aprobado el informe y el contrtista indica que radica el dia 17/07/2025.

1.7 Remision informa mensual No. 8 componente calidad (contratista): No cumplio, el contratista indica que hoy remiten

1.8 Entrega de resultado de SBR realizado (contratista): No cumplio, el contratista manifiesta que hara la entrega del resultado el dia de hoy

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 13/07/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 77,22%, un porcentaj ejecutado de 80,27% con un avance del 3,05%.
* Victoria Norte OK, Reffous OK, Marsella OK, Primavera OK.
* En La Esperanza ya terminaron la intervención de la grama y está pendiente los arcos, al igual que los arcos de Reffous.
* En Carlos Lleras se tiene la grama desmontada y hoy nivelación, para luego iniciar la instalación del caucho.
* En Modelia se está realizando el levantamento de la grama, y para el viernes esperan culminar la actividad.
* Se va a iniciar la intervención en la cancha de La Serena la proxima semana.
* Se realizaron esta semana pruebas de rebote en Primavera.
* El contratista el dia de hoy, remitió la actualización de las pólizas de la adición.
* La entidad indica que se requiere una mantenimiento para la cancha de Salitre El Greco, para lo cual el contratista debe remitir el presupuesto de la intervención, para revisión por parte de interventoria
* Se recuerda al contratista realizar la instalación del caucho que está pendiente en Reffous, La Victoria Norte y Palermo
* Se realiza entrega de las llaves de la cancha de Japon al contratista para poder realzir los mantenimientos
* El contratista indica que los arcos de Reffous realzia entrega para finales de julio
* Para San Cristobal solo se va arealizar fumigación
* Se aclara al contratista el tipo de los bicicleteros que hacen parte del tema de calidad de la propuesta presentada como criterio ponderable, e indican que los entregarán en aproximadamente dos semanas.



2.2 Calidad: * No se ha realizado entrega de informe 8, se envió oficio reiterando compromiso del 11 de junio
*No se realiza reporte de materiales

2.3 SST: * Se recibio documentacion de nuevo personal operativo
* El contratista realizo la entrega de dotacion y epp, de acuerdo a observaciones de interventoria

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se recibe del contratista la segunda version del informe ocho, a partir de lo cual se verifica que el contratista subsana la totalidad de observaciones generadas a partir de la revisión a la primera versión. Se verifica el cumplimiento en la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, las cuales son ejecutadas por el contratista sin presentar novedades: en los frentes intervenidos no se encuentran individuos arbóreos, cuerpos de agua o sumideros que registraran protección. Asi mismo se aclara que no ha sido necesario el uso de instalaciones temporales como campamento o unidades sanitarias, debido al tiempo de las intervenciones y número de colaboradores en los frentes.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de nuevos rps para arcos de F11	Contratista	18/07/2025
Remision de diseño electrico	Contratista	22/07/2025
Remision de simulacion fotometrica	Contratista	22/07/2025
Entrega de balance presupuestal actualizado	Contratista	21/07/2025
Radicación informe mensual No. 8 componente tecnico	Contratista	17/07/2025
Remisión informe mensual No. 8 componente calidad	Contratista	16/07/2025
Entrega de CBR realizado	Contratista	16/07/2025
Radicación informe mensual No. 7 componente calidad	Contratista	17/07/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento #32 COP-9091-2024 RESPONSABLE DEL EVENTO: IDRD

FECHA: 16-Julio-2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: 10:00 LUGAR: IDRD - Administración Esperanza

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Maheche Martinez	1121934579	Residente	Interventoria		CST28	[illegible]	3102623167
2	Javier Linares Garcia	1015623379	Director	CBEA		[illegible]	[illegible]	3192313793
3	Dayana Cristina Jimenez	1.661.088.920	Apoyo tecnico	Obra		[illegible]	[illegible]	3143016919
4	Keidy Mayerli Cortes Roto	1.082.976.509	Arquitecta residente	OBRA		consolidado [illegible]	consolidado [illegible]	3112546485
5	Cristhian Correa Noriega	1.020.937.915	Apoyo a Supervisión	STP		IDRD	[illegible]	3017387474
6	Juan P. Bautista	526910997	Apoy Supervi	STP Ese		IDRD	[illegible]	3205409620
7	JOSE ANTONIO ROJAS L.	1010620390	[illegible]	STP-IDRD		IDRD	[illegible]	3159727432
8	Diego Andres Coca F	1019049940	Inspector	Interventoria		CST 28	[illegible]	[illegible]
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD, así como a cualquier dependencia de este Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales en concordancia con lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, disponible y los fundamentos de esta tratamiento. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/politicas-lineamientos-manuales-protocolos

GESTIÓN DOCUMENTAL-F-23

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 33 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 33		23	7	2025

LUGAR: IDRD-ADMINISTRACON DE ESCENARIOS HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. **Lectura de compromisos:** 1.1 **Entrega de NPs F-11 (contratista):** No cumplio, se reitera la importancia de la radicación de los NPs. Indican que entregan hoy 23/07/2025.

1.**2 Remisión del diseño electrico y simulación fotométrica (contratista):** Se cumplio, está en revisión por parte de la interventoria.

1.3 Entrega del balance actualizado **(contratista) (contratista):** Se cumplio, ya se radicó a la entidad.

1.4 **Remision informa mensual No. 8 componente calidad (contratista):** Se cumplio, se remitieron observaciones. El contratista indica que subsanarán el 25/07/2025

1.**5 Entrega de CBR actualizado:** Se cumplio, se cuenta en revisión por parte de interventoria

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 20/07/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 79,20%, un porcentaj ejecutado de 81,28% con un avance del 2,08%

* En Carlos Lleras ya hicieron imprimación, y están extendiendo la grama.
* En Modelia, ya terminaron de desmontar la grama y estan realizando nivelación.
* En La Serena ya iniciaron con poda y verticut
* Se reitera que deben realizar la instalación de caucho faltante en Reffous, Victoria Norte y Palermo. El contratista manifiesta que realizará la instalación la proxima semana
* En Reffous se presentaron unos empozamientos de agua, a lo que el contratista indica que van a revisar
* Nuevamente se solicita información sobre la instalación de los bicicleteros del componente de calidad de la propuesta, y el contratista manifiesta que realizará la actividad la proxima semana
* Se remitieron actas de terminación de las canchas intervenidas al contratista. Indica que están en revisión. Indica que entrega el 28/07/2025
* Se remitieron actas de puesta en servicio a la entidad para revisión y firma
* Se tienen pendientes remisiones de caucho por parte del contratista, y este indica que los van a remitir hoy mismo
* Para la construcción de la cancha de pádel, se establece que las lamparas deben ocntar con una intensidad de **500 luxes**
* La entidad aclara que para la construcción de la cancha de pádel, quedó un solo NP, y la entidad indica que remitirá el dia de hoy el acta de fijación de precios
* Se solicita al contratista la remisión de una programación estimada del cronograma para la construcción de la cancha de pádel.
* Se debe realizar el replanteo en sitio, antes de realizar la fundida de la placa.
* La entidad solicita que se radique al final, la fotometria, el CBR que se realizó in situ, los planos, los diseños, el manual de mantenimientos, las especificaciones técnicas, y todo lo relacionado a la construcción de la cancha de pádel.
* Se solicita al contratista remitir un consolidado de cuantas mallas, se han instalado y cuales estan pendientes, y de igual manera incluir la intervención que se realizó
* Para los campos de grama natural, la relación de cuales se han intervenido, y cules están pendientes por intervenir, y sacar cronograma. Incluir el riego de PAVCO, Juan Amarillo, San Cristobal.
* El contratista estimo el presupuesto del mantenimiento de Salitre el Greco, el cual estara en revisión por parte de interventoria y la entidad
* Se solicita al contratista suministrar un pedazo de demarcación en la cancha de Tunal
* El contratista indica que los arcos de Reffous están en construcción.

2.2 Calidad: * Se envian observaciones a informe 8.

2.3 SST: * Teniendo en cuenta la solicitud de cambio de residente, por favor remitir en el informe 9, paz y salvo de salida y documentos de ingreso de la persona aprobada para el cambio

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista continua con el desarrollo de actividades, e implementación de medidas correspondientes para la gestión de los impactos ambientales asociados, entre las cuales se encuentrar el manejo de sustancias quimicas, gestión de residuos y capacitación del personal. Asi mismo, teniendo en cuenta el número de personal en los frentes y ubicación de estos, no ha sido necesario el uso de instalaciones temporales como campamento o baterias sanitarias.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de nuevos NPs para arcos de F11	Contratista	23/07/2025
Subsnación informe de calidad No. 8	Contratista	25/07/2025
Entrega programación construcción de cancha de pádel	Contratista	30/07/2025
Entrega de actas de puesta en servicio	IDRD	28/07/2025
Remisión de actas de terminación	Contratista	28/07/2025
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	8/08/2025
Instalacion de caucho de Reffous, Victoria, Palermo	Contratista	8/08/2025
Remisión de entregables de calidad	Contratista	30/07/2025
Actualización de certificados de calidad	Contratista	Vence el 24/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: Comité de seguimiento # 33 — RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 23-Julio-2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: _____ LUGAR: Administración de escenarios - IDRD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Liliana P. Barbosa	52690947	Apoyo a la supervisión	STP - Dotación	[signature]	IDRD	liliana-barbosa@idrd.gov.co	
2	Keicy Mayerli Cortés Pato	1193496099	Apoyo administrativo	Consejería Innovación	[signature]	Consejería Innovación	consejeria.innovacionpolicia2@gmail.com	3165464651
3	Carolina Jiménez	1020[illegible]970	Contratista	Consejería Innovación	[signature]	Consejería Innovación	consejeria.innovacionpolicia2@gmail.com	3146356756
4	Cristhian Correa Noriega	1020733913	Apoyo a la supervisión	STP	[signature]	IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017387474
5	Maria Claudia Maheche Martinez	1171934519	Residente	Intervención	[signature]	CST 28	proyectos2@sdinnovacion.com	3102622162
6	José Antonio Rojas L	1010020970	Auxiliar	STP - IDRD	[signature]	IDRD	josearojas@idrd.gov.co	3157729432
7	Diego Andres Gale F	1019049949	Inspector	Interventoria	[signature]	CST 28	proyectos2@sdinnovacion.com	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente no imagino, autorizo al IDRD así como a contratar Supervisores de línea del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales, disponible para los titulares en sitio web. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: http://www.idrd.gov.co/transparencia/como-conocemos-y-protegemos-datos-personales-tratamiento-manuales

SIG-FOR-DOCUMENTAC-V1

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo: colocar N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 34 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 34		1	8	2025

LUGAR: VIRTUAL - MEET HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Compromisos	5
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Entrega de NPs F-11 **(contratista):** Se cumplio, junto con los NPs de F-8. Se solicitó la remisión del acta de fijación diligenciada. Adicionalmente, se revisaron otros NPs, y se remitieron observaciones, pero a la fecha no se han atendido dichas observaciones, ni el acta diligenciada. El contitista manifiesta que para el dia de hoy remite las subsanaciones y el acta de fijación de precios diligenciada.

1.2 Entrega de programación para la construcción de cancha de padel (contratista): No se cumplio, el contratista. El contratista manifiesta que ya cuentan con la programación, pero está a la espera del NP de la construcción de la placa, para poder remitirla.

1.3 Entrega de las actas de puesta en servicio (contratista): El IDRD remite 15, las cuales se enviaron al contratista para firma y proceder a radicarlas. De igual manera, el IDRD indica que cuenta con 3 mas, que tiene en revisión, y la proxima semana las remite.

1.4 Remision de actas de terminación (contratista): Se cumplio, se remitieron a la entidad, radicadas en fisico

1.5 Instalacion de los bicicleteros (contratista): No se cumplio, el contratista manifiesta que ya los compraron y estan en fabricación. Y manifiestan que los estarian instalando la semana del 15 de agosto

1.6 Instalacion de caucho en Reffous, La Victoria y Palermo (contratista): No se cumplio, el contratista manifiesta que lo instalará la proxima semana, 08/08/2025

1.7 Entregables de calidad (contratista): Se cumplio

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 27/07/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 80,63%, un porcentaj ejecutado de 85,06% con un avance del 4,43%.
* Se han venido adelantando actividades en Carlos Lleras, Modelia, La Serena.
* Ya se finalizó la instalación de la grama en Carlos Lleras, se aplicaron rellenos, mantenimiento de mallas nylon e instalando las mallas de los arcos y en Modelia estan realizando actividades de instalación de grama.
* En La serena se han venido realizando actividades de mantenimientos preventivos.
* Se reitera que deben realizar la instalación de caucho faltante en Reffous, Victoria Norte y Palermo. El contratista manifiesta que realizará la instalación la proxima semana. Se tiene instrucción de recoger el material que se encuentra allí.
* El contratista indica que han realizado actividades previas con los subcontratistas para la construcción de la cancha de pádel.
* El contratista plantea realizar replanteo el día lunes en sitio, y ese día realizar visita al lugar de donde se va a construir la cancha para definir definitivamente la ubicación de la misma.
* El contratista indica que posiblemente inicia la construcción de la placa para la cancha de pádel, el miercoles 06/08/2025.
* El contratista manifiesta que para el dia lunes se podria realizar revisión de los colores que se van a utilizar en la grama del campo de pádel.
* El contratista indica que el dia lúnes remite el cronograma para la construcción de la cancha de pádel.
* La entidad indica la importancia de la radicación del informe No. 8. A la fecha el contratista no ha remitido la subsanación del informe.
* Hoy se radicó la cuenta del contratista.
* Se revisó el presupuesto para las intervenciones de Salitre El Greco y la entidad aclara que se debe realizar con el presupuesto que presentó el contratista.
* Se reitera al contratista la relación de la cantidad de caucho que se ha instalado y la cantidad que está pendiente por instalar.
* De las canchas que ya se les realizó el mantenimiento correctivo, se solicita al contratista adelantar la elaboración de los manuales de mantenimiento y uso de las canchas.
* Se recuerda al contratista la actualización del certificado de personal en condicion de discapacidad, teniendo en cuenta que el que tienen está proximo a vencerse. El contratista indica que ya hicieron la solicitud.
* Para Carlos Lleras, el contratista indica que el dia de hoy remite presupuesto para realizar la poda de las zonas verdes, teniendo en cuenta que el pasto está muy alto.
* Para el dia lunes se tiene programada la actividad de rotovo en Plaza de Toros.

2.2 Calidad: * No se cuenta con la atención de las observaciones del informe N° 8.
* Se recibe por parte del contratista resultado de ensayo de granulo de caucho y arena silice, que cumple especificaciones de IDRD.
* Se encuentra pendiente la entrega del informe de calidad n° 9.

2.3 SST: * Hoy e recibió el informe SST No. 9, se encuentra en revisión por parte de interventoria.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Entrega programación construcción de cancha de pádel	Contratista	4/08/2025
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	15/08/2025
Instalacion de caucho de Reffous, Victoria, Palermo	Contratista	8/08/2025
Actualización de certificados de discapacitados	Contratista	Vence el 24/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta designación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO #34 CTO IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 1 8 2025 HORA INICIAL: 2:00 p. m. HORA FINAL: 3:00 p. m. LUGAR: VIRTUAL - PLATAFORMA Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JAVIER CAMPOS							
2	KEDY CORTES							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formato, autorizo al IDRD a un uso y tratamiento de mis datos personales con sujeción a lo establecido en su Política de Protección de Datos Personales, conforme a las finalidades en ella definidas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normatividad/politica-tratamiento-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V1

BOGOTÁ

ACTA No. 35	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 35 Cto 4041 de 2024	DD: 8	MM: 8	AA: 2025

LUGAR: ADMINISTRACION PRD HORA DE INICIO: 10:00 a. m. HORA FIN: 11:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de construcción de cancha de pádel	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

2. Supervisión: 2.1 Técnico: * El supervisor informa que se reunió con el proveedor de la placa de contrata y, tras revisar la topografía del terreno, se identificó una pendiente del 1%. Sin embargo, al consultar con el proveedor de la cancha, este indicó que se requiere una pendiente del 2.5%, ya que la cancha estará expuesta a la intemperie.

* Para garantizar la pendiente requerida, se sugiere ajustar las especificaciones de la placa, de modo que en los extremos de la cancha tenga un espesor aproximado de 15 cm y en el eje central, de 10 cm. Asimismo, se deberá dejar una franja de 20 cm de ancho a lo largo del eje del terreno de juego con un nivel 0, para permitir la correcta instalación de los perfiles.

* Teniendo en cuenta la nueva distribución de niveles, se aclara que la fundición de la placa se realizará en dos jornadas.

* Se solicita al contratista y a la interventoría remitir a la entidad, a través de correo electrónico, la información completa del personal y vehículos que participarán en las actividades programadas, con el fin de garantizar su ingreso oportuno al PRD.

* El contratista solicita apoyo a la administración del PRD para disponer de un espacio con llave, donde pueda almacenarse temporalmente el equipo que será utilizado por el proveedor de la placa.

* Asimismo, se solicita a la administración del PRD facilitar un punto eléctrico y un punto hidráulico, los cuales son necesarios durante la ejecución de la placa de concreto.

* El contratista deberá remitir el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), en el que se señale cómo se realizará el cerramiento de la zona durante la intervención.

* Dado que ingresarán vehículos de gran tamaño, el contratista solicita la asignación de un espacio adecuado para el estacionamiento de dichos vehículos (furgón, mixer, entre otros).

* Considerando el ingreso de vehículos pesados al PRD, se solicitará formalmente a la administración, mediante correo electrónico, la suspensión temporal de las actividades de entrenamiento de los ciclistas que utilizan el anillo vial, con el fin de prevenir posibles accidentes, ya que estos circulan a altas velocidades.

* De los IVP de los arcos, se remitieron observaciones al contratista.

* El contratista indica que la próxima semana realiza las intervenciones de Salitre el Greco y de igual manera, realizar la instalación del caucho pendiente por instalar.

* El lunes realizarán las actividades de poda de la cancha de Carlos Lleras.

* Se solicita al contratista la subsanación del informe de calidad, para el próximo miercoles 13/08/2025.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega programación construcción de cancha de pádel	Contratista	11/08/2025
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	15/08/2025
Instalacion de caucho de Reflous. Victoria, Palermo	Contratista	15/08/2025
Actualización de certificados de discapacitados	Contratista	Vence el 24/09/2025
Subsanación informe de calidad	Contratista	13/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se designa este delegado anotar N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Comité de seguimiento STD IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 08-Agosto-2025 HORA INICIAL: 10:00 HORA FINAL: LUGAR: PRE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Sofia Fernández	1030673336	SST	Interventoría		CST 25	proyectos2@cstlimpieza.com	
2	Laura Morales	1015459239	AUX TECNICA	ESQUARDO				
3	Keidy Mayerli Cortés	1192785099	Apoyo contratista	Contratista		Consorcio Innovadores	consorcio.innovadores2024@gmail.com	3045640401
4	Carina Cardina Jimenez	1030659940	Residente contratista	Contratista		consorcio innovadores	consorcio.innovadores2024@gmail.com	3145659538
5	Liliana Paola Barbosa B	52690947	Apoy Sup	Contratista		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203409620
6	Julián Alvarez García	1013623394	Director	IDRA		IDRA	C.interventoria	3197233699
7	Maira Claudia Maldonado Martinez	1121934574	Residente	Interventoría		CST25	proyectos2@cstlimpieza.com	3102693647
8	Diego Andres Gale Fuentes	1019049949	Inspector	Interventoría		CST 25	proyectos2@cstlimpieza.com	—
9	JOSE ANTONIO ROJAS L	10100 20390	CONTRATO	STP - IDRD		IDRD	—	—
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autoriza al IDRD así como a cualquiera de sus dependencias para que publique en medios electrónicos, en la página web del IDRD, https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-la-informacion-gestion-y-control/..., los datos personales suministrados en la presente hoja de asistencia. La Política para el tratamiento de datos personales se encuentra publicada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-la-informacion-gestion-y-control/... Tratamiento de datos personales

CÓDIGO DOCUMENTO:

		DD	MM	AA
ACTA No. 36	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 36 Cto 4041 de 2024	15	8	2025

LUGAR:	VIRTUAL – Meet	HORA DE INICIO:	2:30 p. m.	HORA FIN:	3:30 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4
2. Componentes	5
3	6

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Remisión de las actas de puesta en servicio (contratista): No se cumplio, el contratista manifiesta que hoy las remite

1.2 Instalación de los bicicleteros (contratista): No se cumplio, el contratista indica que el proveedor no ha realizado la entrega, a pesar de que ya están instalados. Se está generando presión para la entrega. Y nos indica que para el proximo viernes posiblemente los instala

1.3 Instalacion de caucho en Reffous, La Victoria y Palermo (contratista): No se cumplio, el contratista indica que tenian programado para realizar la instalación del caucho el día de hoy, sin embargo, indica que el proveedor no cuenta con la cantidad que se requiere y manifiesta que realizará la instalación el proximo 23/08/2025

1.4 Recordatorio para actualización del certificado de discapacitados (contratista): Se recuerda al contratista que se debe actualizar. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tramite tarda un tiempo prudente y que el contratista manifiesta que ya ha realizado las gestiones correspondeintes, la entidad indica que si a la fecha de la presentación de la cuenta no se cuenta con el certificado actualizado, se podrá realizar el trámite de esta, con el soporte de que dicha actualización se realizó dentro de los tiempos.

1.5 Subsanación informe de calidad No. 8 (contratista): No se cumplio, el contratista manifiesta entrega hoy 15/08/2025

1.6 Radicación en fisico de informes aprobados del mes 9 (contratista): El contratista indica que radica el martes 19/08/2025

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 10/08/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 86,98%, un porcentaje ejecutado de 89,23% con un avance del 2,25%.
* Se realizó la fundida de la placa para la cancha de pádel y el afinado. Se dió visto bueno del acabado de la placa por parte del instalador de la grama, quien estuvo en sitio el día martes 12/08/2025 y se cumplió la especificación técnica. Se está a la espera del proceso de fraguado para el sellado de las juntas, para poder continuar con las actividades de cerramiento de la cancha y la instalación de la grama.
* Se realizó el cerramiento de la zona con polisombra y se recibe perimetralmente la placa el día 21/08/2025
* Se remitió esta semana el acta de fijación de precios del acta No. 3, que corresponde a los arcos de F-8 y F-11, y el pague de gramas
* Se remitió la información en medio magnético, por medio de correo el día de ayer 21/08/2025
* Se revisó el presupuesto electrico y se remitieron observaciones
* Se revisó y aprobó el informe técnico No. 9
* Se realizó la revisión de los informes de imprevistos 3, 4, 5, y 6. Y del 7 y 8, hoy en la tarde se remiten observaciones
* Se radica hoy el acta de fijación de precios No. 4, que comprende los trasiegos
* Ya se subsanó el acta de fijación No. 2, y se remitió a la entidad para revisión y firma
* El contratista indica que el proveedor de los vidrios ya realizó el tramite de compra y la elaboración de los perfiles
* Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de calidad de los elementos que están pendientes, que se utilizarán durante el proceso constructivo de la placa de pádel (mallas, geotextil, sikadur, curante)
* El contratista indica que las actividades de los campos naturales que estaban pendientes, ya se realizaron. Solo están pendiente algunas actividades luego de que terminen un torneo
* En Carlos Lleras, el contratista manifiesta que ya está lista para entrega
* En Modelia, indican que ya terminaron, solo están pendiente las mallas de los arcos
* Se aclara al contratista que para la cancha de pádel, no se requiere la instalación del filtro en geodren
* La entidad solicita al contratista realizar la limpieza de las cajas que están al lado de la cancha de pádel
* Frente al tema de los arcos de Reffous, la entidad solicita que sean trasladados a Tibabuyes, a la cancha que no tiene arcos con las guayas que los sujetan
* El desmonte de los arcos de la cancha de pádel, el contratista indica que los retira cuando lleguen los cerramientos de la cancha. Se retiran solo los dos que están detras de la cancha de pádel
* Frente al mantenimiento del Salitre el Greco, el contratista indica que realizaran la instalación del caucho la proxima semana, junto con la instalación del caucho en las 3 canchas que hacen falta
* El contratista indica que la demarcación de la cancha de Medallistas realizó el lunes
* El contratista indica que la proxima semana remite el render de la cancha, para poderlo remitirlo a la entidad y así verificar el detalle que debe incluir
* El pague de los NP 3, ya se radico en la entidad
* Antes de instalar la grama el proveedor de la placa de concreto indica que se le debe informar 2 días de realizar la actividad para limpiar y aislar antes de las siguientes actividades
* El contratista indica que realizara el compilado de toda la información de la construccion de la cancha de pádel, para radicar a la entidad

2.2 Calidad: * Se realiza fundida de concreto en PRD para cancha de pádel solicitando la toma de muestras de concreto por parte del contratista
* Como interventoria se toma contramuestra de concreto para verificación de resistencia del concreto instalado
* Se recibe diseño de mezcla de concreto el cual entra a revisión por los profesionales técnicos del contrato
* Se realiza solicitud de entrega de certificado de malla electrosoldado y aditivos usados en la placa de PADEL
* Se verifica en obra el uso del NIVEL TOPCON AT-B4 serie 13622

2.3 SST: * Durante la semana se realizo la revision de la documentacion del personal que desarrollo actividades en la cancha de padel, asi mismo interventoria realizo el acompañamiento a dichas actividades

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental nueve en su primera versión, dando inicio con la revisión por parte esta interventoria, una vez se finalice con la revisión se procederá con el envio de las observaciones. De igual manera se verifica que el contratista mantiene la implementación de los programas aplicables como manejo de materiales, gestión de RCD, manejo de materiales, entre otros. Se recibe la certificación de disposición de grama sintética, la cual fue entregada durante los meses de mayo y junio al gestor Grupo Terraza, para su aprovechamiento en la elaboración de pellets.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	23/08/2025
Instalacion de caucho de Reffous, Victoria, Palermo	Contratista	23/08/2025
Actualización de certificados de discapacitados	Contratista	Vence el 24/08/2025
Radicación en fisico de los informes aprobados	Contratista	19/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO #36 CTO IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA 19 8 2025 HORA INICIAL 2:30 p. m. HORA FINAL 3:30 p. m LUGAR VIRTUAL - PLATAFORMA Meet

No	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: UNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JAVIER LINARES		DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES		
2	KEIDY CORTES		APOYO AL CONTRATISTA	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES		
3	ARQ. LILIANA BARBOSA		SUPERVISION	IDRD		IDRD		
4	JORGE MADERO		CONTRATISTA	IDRD		IDRD		
5	ANTONIO ROJAS		CONTRATISTA	IDRD		IDRD		
6	CLAUDIA MAHECHA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
7	DIEGO GALE		INSPECTOR	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 28		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario autorizo al IDRD sin costo a cualquier exclusividad y/o uso del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en su Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades previstas en ella, pudiendo ejercer mis derechos como titular de la información a través de los canales habilitados para tal fin. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acceso-informacion-publica/normatividad-politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL, V.6

BOGOTÁ

ACTA No. 37	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 37 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
		22	8	2025

LUGAR: VIRTUAL - Meet HORA DE INICIO: 2:00 p. m. HORA FIN: 3:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: **1.1 Instalación de bicicleteros ponderables (contratista):** No se cumplio, el contratista manifiesta quea la fecha el proveedor no ha realizado la instalación, y que esta semana realizará el seguimiento correspondiente para tener mayor información del estado de la elaboracion de los mismos. Indica que realizará la instalación el 29/08/2025

1.2 Instalacion de caucho de **Reflous, Victoria, Palermo (contratista):** No se cumplio, el contratista indica que ya tiene programadas esas actividades y las realizará el miercoles 27/08/2025.

1.3 Actualización de certificación de personal en condición de discapacidad (contratista): No se cumplio, El contratista indica que ya cuenta con los certificados actualizados

1.4 Radicación en fisico de informes aprobados del mes 9 (contratista): El contratista radicó en fisico en la oficina de interventoria informe técnico 9, ambiental 9 y SST 9.

1.5 Radicación de las actas de puesta en servicio (contratista): Se cumplio. se radicaron al IDRD el martes 19/08/2025

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 17/09/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 92,20%, un porcentaje ejecutado de 86,74%.
* Se finalizaron als actividades de mantenimiento correctivo de los campos de grama sintética
* Ayer se recibió por parte de interventoría de la cancha de La Esperanza, Modelia, y CArlos Lleras. De Modelia y CArlos Lleras, quedaron por el momento cerradas, mientras el día de hoy se iba a realizar una limpieza en Modelia, y en Carlos Lleras se le entregaron las llaves al Ingeniero Antonio.
* La Esperanza ya se entregó a disposición de la administración
* Se tienen pendientes las entregas de algunas certificaciones de los materiales de las canchas que se recibieron ayer, por parte del contratista. El contraistata tiene como compromiso entrega el día de hoy, pero a la hora no se tiene respuesta Contratista indica que en el transcurso de la tarde los remite.
* En la cancha de pádel se está a la espera de la finalización del fraguado para sellar las juntas e iniciar la instalación del cerramiento y la grama.Se tiene programado apra finales de agosto o inicios de septiembre
* Para la grama del exterior del campo de juego, se aclara que se debe radicar NP
* Del NP del componente electrico, se debe subsanar, y el contratista indica que hoy remite la subsanación
* El contratista indica que continua con la fecha de terminacion de la cancha para las dos primeras semanas de septiembre
* El contratista aclara que en septiembre se realizará un mantenimiento de rutinarios en septiembre y se realizaran hasta el 19 de octubre, conforme lo que esté programado
* Se tienen pendientes las firmas de cuatro actas de puesta en servicio por parte del contratista, indican que remiten hoy 22/09/2025
* El contratista indica que la cotización que presentará para la grama exterior del campo incluye los logos
* El retiro de los arcos existentes se realizara cuando se estén instalando los perfiles del cerramiento
* De los Imprevistos, se han remitido observaciones y el contratista manifiesta que remitirá las subsanaciones
* Para el tramite de los NP electricos, el contratista indica que remite las subsanaciones el lunes 25/08/2025
* Para la entrega de la cancha de La Serena, el Ing Agrónomo indicá que se encuentra en recuperación
* El contratista aclara que, teniendo en cuenta que el balance del contrato está tan ajustado que no es posible realizar el suministro de la manguera que se requería apra la cancha de La Serena.
* El contratista indica que el lunes realizará el movimeinto de los arcos y la grama que tienen pendiente.

2.2 Calidad: * Se aprueba informe de N° 9 y 2
* Se envían observaciones al Inf N° 9 y 1
* Se solicita reporte de materiales semana

2.3 SST: * Desde el componente SST se realiza el acompañamiento a las actividades en la cancha de padel - PRD
* Se valido el personal operativo de acuerdo a la documentación remitida por el contratista
* Se verifico el cumplimiento de medidas de orden y aseo en la cancha padel - PRD
* El contratista cumplió con la instalación del pendón informativo en obra

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se revisó el informe ambiental nuevo remitido por el contratista, quedando aprobada la versión tres (3) el día 14/08/2025. De igual manera se verificó que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental aplicables al proyecto, acorde a lo formulado sin presentar novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	29/08/2025
Instalacion de caucho de Reffous, Victoria, Palermo	Contratista	27/08/2025
Radicación en fisico del informe de calidad No. 8	Contratista	22/08/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja este delegación, coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO #37 CTO IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA 22 8 2025 HORA INICIAL 2:00 p. m. HORA FINAL 3:30 p. m. LUGAR VIRTUAL - PLATAFORMA Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	JAVIER LIBARES		DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA		
2	BENDY CORTES		APOYO AL CONTRATISTA	CONTRATISTA		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA		
3	ARQ. LILIANA BARRERA		SUPERVISOR	IDRD		IDRD		
4	ING. ANTONIO ROJAS		SUPERVISOR	IDRD		IDRD		
5	ING. CRISTHIAN CORREA		APOYO A LA SUPERVISION	IDRD		IDRD		
6	CLAUDIA MAISECHA		RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
7	DIEGO GALE		INSPECTOR	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 20		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD o/o quien a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normatividad/politicas-lineamientos-o-manuales

FT-GTH-V1.0 DOCUMENTAL - V1

BOGOTÁ

ACTA No. 38	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 38 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
		27	8	2025

LUGAR: IDRD - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS HORA DE INICIO: 2:00 p. m. HORA FIN: 3:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5
3	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Instalación de elementos ponderables **(contratista)**: NVigente, el contratista manifiesta que se comunicó el proveedor y ya se encuentran disponibles. Indica que realizará la instalación el 29/08/2025 o el 01/09/2025.
La entidad aclara al contratista que para la culminación de la ejecución del criterio ponderable, el contratista debe presentar el informe de cumplimiento.

1.2 Instalacion de caucho de Reflous, Victoria, Palermo (contratista): Se está llevando a cabo la actividad en Reflous, La Victoria y Salitre El Greco, el contratista indica que el dia viernes de la próxima semana instala el caucho de Palermo 05/09/2025

1.3 Radicación en fisico de informe de calidad No. 8 (contratista): No se cumplio. El contratista indica que hoy radica en ofician de la Interventoria

1.4 Entrega de certificados de calidad (contratista): Se cumplió.

1.5 Entrega de las actas de puesta en servicio (IDRD): Se encuentra pendiente la entrega de una de las actas

1.6 Entrega de los NP's eléctricos (contratista): Se cumplió. Hoy se radican a la entidad.

2. Componentes: 2.1 Tecnico: Se informa que a corte del 24/08/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 93,31%, un porcentaje ejecutado de 89,82%.
* Se tienen pendientes lo resultados de los cilindros de las muestras de la place de concreto, el contratista indica que hoy los remite
* Para el dia lunes se tiene programado el sello de las juntas de la placa 01/09/2025
* Las cuentas del mes se deben radicar el 01 de septiembre
* Teniendo en cuenta el balance actualizado, se tiene contemplado realizar un mantenimiento rutinario semanal en las gramas naturales, y y un rutinario mensual en las gramas sintéticas
* Esta semana se estaba ejecutando el mantenimiento correctivo de Alquería
* La entidad indica al contratista que se debe anexar un formato adicional, para los NP's con cotizaciones que están pendientes por radicar
* Para el trámite de los NP's, se aclara al contratista que los precios que se deben tener en cuenta son los insumos contractuales, y si no estan los contractuales, debe ser el valor del CIO. Y que debe tener en cuenta el valor del pdf. Se requiere una revisión para poder tramitar conforme la directriz de la entidad.
* De los informes de imprevistos, ya se encuentran aprobados el 1 y 2. El 3, 4, 5 y 6 se encuentran en revisión y subsanaciones.

2.2 Calidad: * Se solicita atención observaciones informe 9
* Se requiere establecer fecha entrega informe 10
* Se reitera entrega reporte semanal de materiales

2.3 SST: * El contratista indica que radica el informe SST No. 10 en su primera versión el día viernes 05/09/2025, para su revisión

2.4 Ambiental: * Se verifica que el contratista mantiene las medidas de manejo ambiental aplicables a las actividades desarrolladas como lo son la instalación de punto de acopio, kit para contención de derrames, suministro de hojas de seguridad y manejo de residuos y clasificaciones ambientales .No se presentan novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Instalación de bicicleteros ponderables	Contratista	29/08/2025
Instalacion de caucho de Palermo	Contratista	1/09/2025
Radicación en fisico del informe de calidad No. 8	Contratista	27/08/2025
Subsanación informe de calidad No. 9	Contratista	1/09/2025
Remisón informes mensuales No. 10	Contratista	5/09/2025
Entrega de la cuenta en físico a primera hora	Contratista	1/09/2025
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI [X]	NO [ ]
Observaciones		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Gale	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 39 CT= IDRD - Abril - 28 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 27 08 2025 HORA INICIAL: 2:00pm HORA FINAL: 3:00 pm LUGAR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Linares Garcia	1013623379	Director.	Interventoria				
2	Keidy Marcela Cortés	1192725099	Apoyo contratista	consorcio interventores		consorcio interventores	consorciointerventores@yahoo.com	3142542461
3	JORGE MORENO G.	79424228	NO. CONT	STP		IDRD	—	—
4	Cristhian Correa Noriega	1020737975	Apoyo a la supervision	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3019389474
5	Juan F. Barbosa	3269c947	Arquitecto	STP		IDRD	juan.barbosa@idrd.gov.co	3209409820
6	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049620534	Director	Interventoria		CST 28	proyectos2@cstlimpieza.com	
7	Yana Claudia Maldonado Martinez	1070934579	Residente ref.	interventoria.		CST 28	proyectos2@cstlimpieza.com	3107625167
8	Diego Andres Cala F	1019040014	Inspector	Interventoria		CST 28	proyectos2@cstlimpieza.com	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD, así como a cualquier tercero que en área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, accesibles a los titulares en otra dependencia. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/protocolos-lineamientos-manuales-politicas-informes-auditorias

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.2

BOGOTÁ

		DD	MM	AA
ACTA No. 39	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 38 Cto 4041 de 2024	3	9	2025

LUGAR: IDRD - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 **Instalación de bicicleteros ponderables (contratista):** Se realizó la instalación de los bicicleteros, y se indica al contratista que deben hacer entrega del informe de cumplimiento del criterio ponderable. Indican que lo radican en interventoría la próxima semana. (10/07/2025)

1.2 Instalacion de caucho de Palermo (contratista): Se está instalando el día de hoy.

1.3 Radicación en físico de informe de calidad No. 8 (contratista). Se cumplio, ya se radicó el informe No. 8 del contratista en la entidad

1.4 Subsanación informe de calidad No. 9 (contratista): No se cumplió. Radican el 05/09/2025

1.5 Entrega del acta parcial: Se cumplió

1.6 Remisión de los informes mensuales No. 10 (contratista): Vigente (05/09/2025).

1.7 Entrega de puesta en servicio Pradera Sur (IDRD): Se cumplió.

2. Componentes: 2.1 Tecnico: *Se informa que a corte del 31/08/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 94,23%, un porcentaje ejecutado de 91,96%. * El atraso corresponde a que ya se tiene incluida la construccion de la cancha de pádel que se está construyendo. * El contratista indica que se tiene proyectado terminar los cerramientos de la cancha de pádel, la proxima semana. * Se van a radicar los NP´s pendientes para poder firmar el acta de fijación de precios. * La entidad indica que ya se encuentran otros NP´s en revisión por parte del area de costos. * El contratista indica que ya se cuenta con el balance del contrato actualizado, y se dejaron programados los mantenimientos rutinarios hasta finalizar el contrato. * Teniendo en cuenta la obra que se está realizando en Pijaos y que no se puede realizar el mantenimiento rutinario, se debe tener presente que se deberá realizar una vez terminen dichas intervenciones. * La entidad indica que realizará la revisión del acta de puesta en servicio de Pradera sur para remitirla y poder tramitar. * En la cancha de pádel, el lunes realizaron el sello de las juntas. * Se solicita al contratista revisar las mallas para instalar en Villas de Madrigal.
2.2 Calidad: * No se han atendido las observaciones del informe 9, se reitera por oficio a la fecha no atendido. * No se ha presentado informe N° 10 * no se realiza reporte de materiales semanal. * No se han presentado los resultados a compresión del concreto instalado en cancha padel
2.3 SST: * Se válido personal en actividades cancha padel * Se está a la espera del informe del mes de agosto
2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista avanza en la implementación de medidas de manejo ambiental acorde a las actividades y frentes intervenidos. Dentro de estas se encuentran la gestión de residuos, manejo de sustancias químicas y jornadas de capacitación. Teniendo en cuenta las actividades y frentes intervenidos, no se hizo necesario la instalación de baterías sanitarias portátiles, cerramientos o protección de sumideros.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Remisión de informe de cumplimiento de instalación de bicicleteros	Contratista	12/09/2025
Instalacion de caucho de Palermo	Contratista	3/09/2025
Subsanación informe de calidad No. 9	Contratista	8/09/2025
Remisón informes mensuales No. 10	Contratista	5/09/2025
Entrega de acta de puesta en servicio Pradera Sur	IDRD	PENDIENTE

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se marca esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 39. IDRD-4C91-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 03 09 2025 HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: LUGAR: IDRD - Administración de escenarios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cristhian Correa Noriega	1026293190	Apoyo a la supervisión	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3019384944
2	JORGE MARIO G.	94474...	SUPERVISOR	STP		IDRD		
3	LILIANA BARBOSA B.	52690947	APOYO SUP	STP		IDRD	lilianabarbosae...	
4	ANTONIO ROJAS	1010020396	INGENIERO	STP		IDRD	...	
5	Jennifer Lorena Garcia	1013633794	Director	Interventoría		Interpat	...	3182...
6	Keidy Mayerli Cotes	1922650499	Profesional Apoyo Técnico	Consorcio Interventoría		Consorcio Interventoría	...	3112...
7	Maria Claudia Mahecha	1121934574	Residente	Interventoría		CST28	proyectos@solinsa.com	3102...
8	Diego Andres Gale F.	1019049044	Inspector	Interventoría		CST28	proyectos@solinsa.com	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier proveedor y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/transparencia/acceso-informacion-control/como-controlar/politicas-tratamiento-datos-personales

GESTIÓN DOCUMENTAL - V3

		DD	MM	AA
ACTA No. 40	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 40 Cto 4041 de 2024	10	9	2025

LUGAR: IDRD - ADMINISTRACION DE ESCENARIOS HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 10:00 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: **1.1 remision del informe de cumplimiento de instalación de bicicleteros ponderables** (contratista): Está vigente. El contratista indica que hoy entregan. (10/07/2025)

1.2 Subsanación del informe de calidad No. 9 (contratista): No se cumplió, remiten el viernes 12/09/2025.

1.3 Entrega de informes mensuales No. 10 (contratista): Se recibió el informe SST y se encuentra aprobado. El informe ambiental se encuentra aprobado, pendiente remitir en físico a la interventoría. Informe técnico se recibió y está en revisión. No se ha recibido el informe de calidad en la primera versión. El contratista indica que remite el informe de calidad el 17 de septiembre.

1.4 Entrega de NP de grama morada: Está en revisión por parte de la entidad.

2. Componentes: 2.1 Tecnico: *Se informa que a corte del 07/09/2025 se cuenta con un porcentaje programado de 95.12%, un porcentaje ejecutado de 93,36%. Diferencia de 1.76
* El atraso corresponde a actividades que son NP's: arcos de Chicalá, actividades eléctricas de pádel y la grama morada
* De los $62 millones a reconocer, ya se incluyó en avance los $34 millones que se pasó en acta, lo que falta reconocer es el adicional de la grama morada y las guayas en el avance
* Se realizó suministro y aplicación de caucho faltante en Palermo
* La semana pasada se realizó el sellado de las juntas en la placa de la cancha de pádel y esta semana se iniciaron las actividades electricas
* El contratista indica que ya cuenta con los elementos que se van a instalar para la cancha de pádel. Se recomienda al contratista realizar la logística para que se pueda instalar todo el mismo dia que se lleve la estructura al PRD.
* El contratista indica que ya cuenta con la grama azul lista, para realizar la instalación.
* Referente al tema electrico, aclara que entre jueves y viernes terminan las actividades para la acometida
* El contratista remite el cronograma de las actividades correspondientes a la cancha de pádel.
* Se indica a la entidad que se realizó cambio de inspector de interventoría.
* El contratista indica que realizó revisión de los pagos que se le han generado, y evidencia que se realizó un descuento correspondiente al impuesto de timbre. Se solicita a la entidad aclarar si ese descuento corresponde efectivamente al contrato, ya que se entiende que el impuesto de timbre es para contratos nuevos. Se solicita información de porque se realiza ese descuento, y cual es la base con la que están liquidando el impuesto.
* Se solicita al contratista realizar ajuste de los mantenimientos rutinarios, ya que se debe instalar la malla completamente en los mástiles que se instalaron en la cancha de Villas de Madrigal.
* Se solicita realizar revisión de las mallas de Villa Mayor, ya que se encuentran rotas. Y se ha presentado la situación de manera reiterativa.
* Se recuerda al contratista que deben hacer entrega de los manuales de mantenimientos de las canchas nuevas, incluyendo la cancha de pádel.
* Teniendo en cuenta que en Pijaos aún no se ha podido acceder a la cancha, se debe dejar programado mantenimiento para mas adelante.
* Se recuerda al contratista que deben realizar entrega de especificaciones de la cancha de pádel. (planos, render, esquemas entre otros).
* Se solicita al contratista realizar una revisión para limpieza de los cárcamos de la cancha de pádel.
* Para la apertura de la cancha de la semana, se estima que para recuperación completa de la grama, se va a revisar para cuando se puede realizar la apertura.

2.2 Calidad: * No se han atendido las observaciones del informe de calidad N°9 enviadas con el oficio 363
* No se ha realizado la presentación de la primera vesion del informe de calidad n° 10
* Se recibe el dia de ayer el reporte de materiales de junio, julio y agosto

2.3 SST: * Se recibió alcance a las observaciones del informe SST #10
* Se remite aprobación al informe SST #10

2.4 Ambiental: * Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental diez, a partir de lo cual se procede con la revisión, quedando a probada la versión uno el dia 05/09/2025. Respecto a las medidas de gestión ambiental en obra, se evidencia que el contratista mantiene su implementación acorde a lo formulado en el PMA del proyecto, sin presentar novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Remisión de informe de cumplimiento de instalación de bicicleteros	Contratista	10/09/2025
Subsanación informe de calidad No. 9	Contratista	12/09/2025
Remisión informe de calidad No. 10	Contratista	17/09/2025
Remisión en físico de los informes aprobados	Contratista	12/09/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento # 40 Ctto 4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 10 09 2025 HORA INICIAL: 9:00 HORA FINAL: LUGAR: IDRD - Administración - 4e Cancerbero

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Javier Linares García	1026273378	Dir Legal	[illegible]				
2	Keidy Mayerli Cortés Rojo	1192-765019	apoyo contractual	consorcio movilidad 2025		contratista arcadia parques	contactocormayerlicortes24@gmail.com	3182548181
3	Liliana P. Barbosa F.	53690947	Contratista	IDRD Externos		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203970920
4	JORGE MADERO G.	79474228	CONTRATISTA	STP		IDRD		3007212562
5	Cristhian Correa Noriega	1020737913	Apoyo Supervisión	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3073874434
6	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629534	Diseñador	Interventoría		Interv.	proyectos.ingenieria@interventoria.com	3143713025
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia de área del gestor, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, disponible a los Ciudadanos en otros soportes. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/proteccion-datos-personales/politicas-tratamiento-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL-V3

BOGOTÁ

Si no marca ninguna opción aplica N/A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 41 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 41		17	9	2025

LUGAR:	PRD	HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	HORA FIN:	10:00 a. m.

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA	
1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 remision del informe de cumplimiento de instalación de bicicleteros ponderables (contratista): El contratista ya remitió el informe a la interventoría y hoy se remite en físico a la entidad.

1.2 Subsanación del informe de calidad No. 9 (contratista): El contratista indica que remitió hoy en la mañana para revisión Entra a revisión

1.3 Entrega de informes mensuales No. 10 aprobados (contratista): No se han enviado a interventoría. Indican que el viernes remiten 19/09/2025

1.4 Remisión del informe de calidad No. 10: El contratista indica que remitió en la mañana, entra a revisión por parte de interventoría.

1.5 NP de grama morada: Ya se encuentra aprobado por la entidad y ya se puede realizar el acta de fijación de precios.

2. Componentes: 2.1 Tecnico: * Teniendo en cuenta la solicitud de la entidad de instalar grama en las gradas que se encuentran en la cancha de pádel, el contratista indica que se va a instalar. Sin embargo, aclara que para poder instalar la grama, se deben retirar algunos de los mantenimientos rutinarios. La grama en las gradas será verde * El contratista indica que para fijar la grama a las gradas existentes, utilizará un epoxi de dos componentes para mejorar la adherencia. * Se clara que la malla contra impacto que esta detras de la cancha de pádel, se va apintar de negro, y la actividad la va a realizar el contratista del contrato de infraestructura: Consorcio Belzcon. * La entidad aclara que ya están aprobados los NP s de los arcos y de los pegues de tapete. * El contratista indica que ya se instalaron las mallas de Villas de Madrigal. * Teniendo en cuenta que una vez revisada las cuentas de interventoria, se evidenció que tambien se realizó el descuento de timbre. Se solicita a la entidad realizar consulta para aclaración de a que corresponden dichos descuentos. * Se solicita al contratista realizar la remisión de los resultados de laboratorio del concreto a los 28 dias. * Se solicita al contratista remitir los certificados de calidad de los insumos utilizados para el componente electrico. * El contratista indica que la cancha de La Serena se podrá abrir finalizando el mes.
2.2 Calidad: * No se han atendido las observaciones del informe de calidad N°9 enviadas con el oficio 363. * No se ha realizado la presentación de la primera vesion del informe de calidad n° 10 * Se reciben resultados de ensayos realizados a granulo de caucho y arena que cumplen especificaciones. * Se recibe grama cancha padel pendiente entrega de certificación y remisión de entrega, y de la arena. * Está pendiente la remisión de los certificados de calidad de los insumos electricos que se instalaron.
2.3 SST: * Se recibio y se valido documentacion del personal operativo de la cancha padel para las actividades electricas, instalación de vidrios, estructura metalica e instalacion de grama.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Remisión en físico de los informes aprobados	Contratista	19/09/2025
Entrega de resultados de laborstorio de la placa de pádel.	Contratista	19/09/2025
Entrega de certificados de calidad de insumos electricos	Contratista	19/09/2025
Entrega de certificación y remisión de entrega de grama y arena de pádel	Contratista	19/09/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN						
¿Se logró el objetivo?		SI	X	NO		
Observaciones						

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se cuenta total delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento STD 2024-2028 — RESPONSABLE DEL EVENTO: NO APLICA

FECHA: 17 09 2025 — HORA INICIAL: 9:00 — HORA FINAL: 10:00 — LUGAR: PET - Sala de Paz

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Gesthian Correa Noriega	1000737915	Apoyo Supervisión	STP		IDRD	[illegible]	3017307474
2	JOSE MADERO G	79424228	DOCENTES	STP		IDRD	—	—
3	Yeimy Yaneth Cortés	1192782079	Apoyo contractual	Contractual		Contratista	[illegible]	3114058451
4	Javier Andres Forero	1136233879	[illegible]	"		IDRD		3133134774
5	JOSÉ ANTONIO ROJAS L.	1010120390	COMPENSADO	STP		IDRD	[illegible]	3137279437
6	Carlos Andres Figueroa Ayala	1049629534	Director Administrativo	Santa Teresa 28		Santa Teresa 28	[illegible]	3193773213
7	Jean Paul Reyes Morales	1030572178	Interventoria	Santa Teresa 28		ST 28	[illegible]	3234195620
8	Maria Claudia Mahecha Martinez	1121934579	Residente	CS12E		CS12E	—	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD a dar acceso a cualquier documentación y/o dato del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a sus finalidades en ellas señaladas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normatividad/politicas-lineamientos-manuales

CÓDIGO DOCUMENTAL: V1

897

BOGOTÁ

Este material contiene código N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 42 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 42		26	9	2025

LUGAR:	PRD	HORA DE INICIO:	12:30 p. m.	HORA FIN:	1:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3	6.

TEMAS TRATADOS

1. **Lectura de compromisos**: 1.1 remisión en físico de **los informes aprobados (contratista):** Llegaron hoy a al oficina de interventoría. Se radican en la entidad en la tarde

1.2 Entrega de informes de laboratorio de placa de pádel a los 28 días (contratista): El contratista remitió a interventoría, y están en revisión

1.3 Entrega de certificados de calidad de los insumos eléctricos (contratista): El contratista indica que ya los solicitó a en estos días los estará remitiendo. 19/09/2025

1.4 Remisión de los certificados y remisiones **de la entrega de la grama y arena de pádel:** El contratista indica que lo remitirá el martes. De igual manera, la entidad indica que el día de ayer remitió oficio solicitando la documentación pendiente por entregar por parte del contratista. La entidad indica que se requiere el presupuesto consolidado frente al costo de la cancha de pádel

2. Componentes: 2.1 Tecnico: * A corte del 21 de septiembre, se tiene un avance programado del 97.38% ejecutado 95.75%, con un atraso de 1.61% * Se tiene pendiente la revisión del balance del presupuesto, teniendo en cuenta la última actualización del presupuesto * El contratista indica que se realizó la compra de los arcos de F-11 móviles, de acuerdo a la solicitud realizada. Teniendo en cuenta que en Chicalá el riesgo de hurto es alto, los arcos se llevarán a otro escenario, conforme solicitud del IDRD * La entidad indica que las actas de fijación de precios de los NP's ya está lista para remitir para firmas del departamento de costos de la entidad.
2.2 Calidad: * No se realiza reporte de materiales de lo corrido del mes de septiembre * Se da aprobación a informe de calidad N°10 * Se encuentra pendiente la entrega de certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio de materiales enviados por oficio * Establecer fecha de presentacion de informe 11
2.3 SST: * Se recibio y se valido documentacion del personal operativo de la cancha padel para las actividades electricas, instalación de vidrios, estructura metalica e instalacion de grama
2.4 AMBIENTAL: Durante el periodo de reporte se realiza seguimiento a las medidas de manejo ambiental formuladas por el contratista, verificando que este da cumplimiento sin presentar novedades. No se ha requerido la implementación de campamento, unidades sanitarias móviles o manejo de flora, acorde a las actividades de mantenimiento adelantadas por el contratista.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Radicación en fisico al IDRD, informes mensuales del contratista de obra	Interventoría	26/09/2025
Entrega de resultados de la placa de la cancha de pádel a los 28 días	Contratista	26/09/2025
Entrega de certificados de calidad de los insumos electricos	Contratista	30/09/2025
Remisión de los certificados y remisiones de la entrega de la grama y arena de pádel	Contratista	30/09/2025
Entrega de balance actualizado	Contratista	30/09/2025
Definir donde llevar los arcos móviles de Chicalá	IDRD	PENDIENTE
Radicar presupuesto total de la cancha de pádel, incluyendo el manual de mantenimiento	Contratista	30/09/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento CTO 2021-24 +12 RESPONSABLE DEL EVENTO: IDRD -

FECHA: 26 09 2025 HORA INICIAL: 12:30 HORA FINAL: _____ LUGAR: PRD - Cancha de Fútbol

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Hora Claudia Valencia Martínez	1121034574	Residente	Interventoría		CST28	proyecto26@hotmail.com	3102671467
2	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629534	Director	Interventoría		CST 28	proyecto26@hotmail.com	3568379276
3	Juliana P. Barbosa B.	52690947	Apoy SUP	IDRD - STP		IDRD	juliana.barbosa@idrd.gov	3203409620
4	Cristian Correa Orjuela	1020779917	Apoy SUP	STP		IDRD	cristian.correa@idrd.gov.co	3017881304
5	ANTONIO ROJAS LI	1140828340	Contratista	STP - IDRD		IDRD	JOSEROJAS@hotmail.com	3159872
6	Yaidy Mayori Toltés	1042780290	Apoyo monitoreo	Interventoría		contratista interventoría	yaidymayori@hotmail.com	3182542461
7	Julián Linares B.	1013603394	Residente					3012
8	Diego Andres Gale F.	1019049914	Inspector	Interventoría		CST-28	proyecto28@hotmail.com	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD del uso y tratamiento de mis datos personales con sujeción a la establecida en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades previstas en las mismas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acerca-instalaciones-politicaslineamientos/politicas-lineamientos-y-manuales

CÓDIGO: SEGUIMIENTO-V.2

BOGOTÁ

Si no marca ninguna casilla es N.A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 43 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 43		1	10	2025

LUGAR:	PRD	HORA DE INICIO:	12:30 p. m.	HORA FIN:	1:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos. 1.1 Radicación al IDRD de informes aprobados del contratista (interventoría): Se cumplió. Se radicaron el viernes 26 de septiembre de 2025

1.2 Entrega de resultados de placa de cancha de pádel a los 28 días: Se cumplió

1.3 Entrega de certificados de calidad de los insumos electricos (contratista): No se cumplió, el contratista indica que los remitirá el 03-10-2025

1.4 Remisión de los certificados y remisiones de la entrega de la grama y arena de pádel: No se cumplió, el contratista indica que los remitirá el 03-10-2025

1.5 Entrega de balance actualizado: El contratista indica que lo remitirá el viernes 03-10-2025

2. Componentes: 2.1 Tecnico: * A corte del 28 de septiembre, se tiene un avance programado del 98.02%, ejecutado 96.84%, con un atraso de 1.18% * El contratista solicita que la cancha sea recibida con prontitud. Se le aclara al contratista que para poder recibir la cancha, se requiere que se atiendan las observaciones que se le han solicitado * La entidad solicita que como máximo, se radiquen las cuentas del acta parcial el día 06 de octubre de 2025 * El contratista aclara que el día de hoy, realizaron cepillado de la cancha de La Esperanza. * Se tiene pendiente definir donde llevar los arcos de F-11 móviles. * La entidad solicita la remisión del manual de mantenimiento de la cancha de pádel, con toda la información del presupuesto de la misma *La entidad solicita armar un CD con toda la información de la cancha de padel (fichas, especificaciones, presupuesto, fotos, entre otros) * Se solicita al contratista ir adelantando el acta final de obra
2.2 Calidad: * No se realiza reporte de materiales de lo corrido del mes de septiembre * Se da aprobación a informe de calidad N°10 * Se encuentra pendiente la entrega de certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio de materiales enviados por oficio * Establecer fecha de presentacion de informe 11
2.3 SST: * Se recibio y se valido documentacion del personal operativo
2.4 AMBIENTAL: Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista avanza en la implementación de medidas de manejo ambiental para el proyecto, como lo son el manejo de sustancias químicas, gestión de RCD y capacitación ambiental, encontrando que estas se desarrollan acorde al PMA sin presentar novedades.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Entrega de certificados de calidad de los insumos electricos	Contratista	3/10/2025
Remisión de los certificados y remisiones de la entrega de la grama y arena de pádel	Contratista	3/10/2025
Entrega de balance actualizado	Contratista	3/10/2025
Definir donde llevar los arcos móviles de Chicalá	IDRD	PENDIENTE
Radicar presupuesto total de la cancha de pádel, incluyendo el manual de mantenimiento	Contratista	3/10/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se nombra esta designación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de seguimiento 43 CTO ACUERDO 4 — RESPONSABLE DEL EVENTO: IDRD - Interventoría

FECHA: 01 10 2025 — HORA INICIAL: 5 [illegible] — HORA FINAL: 5 30 — LUGAR: PET - Cerro Pedal.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	RESPONSABLE	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Liliana P. Barbosa B.	52670747	Apoy. Interv.	IDRD-Ese	[signature]	IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	
2	Carlos Andrés Figueroa Ayala	1049629534	Director Interventoría	Interventoría	[signature]	CST 06	proyectos2@solingeniería.com	314 377 22 [illegible]
3	María Claudia Valbuena Martínez	1121834574	Residente	Interventoría	[signature]	CST 28	proyectos2@solingeniería.com	3102673457
4	ANDRÉS ROJAS L	1090020390	[illegible]	STA-IDRD	[signature]	IDRD	[illegible]	3[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]	[illegible]		3[illegible]
6	Keidy Mayerli Cortés Ortiz	1192745099	Residente Ambiental	Interventoría Ambiental	[signature]	Interventoría Ambiental	residente.ambiental2@gmail.com	3160542681
7	Diego Andres Gale F.	1019049969	Inspector	Interventoría	Diego G.	CST 28	proyectos2@solingeniería.com	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier organismo y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en su Política de Protección de Datos Personales, aplicable así, a los titulares en sitios web/redes. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia/acceso-informacion/lineamientos-politicas-manuales-protocolos-planeamiento-control

LISTADO DOCUMENTAL-V3

Si no maneja consecutivo, coloque N/A	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 44 Cto 4041 de 2024	DD	MM	AA
ACTA No. 44		9	10	2025

LUGAR:	PRD	HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	HORA FIN:	3:00 p. m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3	6.

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos: 1.1 Entrega de certificados de calidad a insumos de pádel (electricos, grama, arena) (Contratista): No se cumplió. El contratista indica que remite el martes 14 de octubre de 2025

1.2 Entrega del balance actualizado: Se cumplió. Está en revision por parte de interventoria

1.3 Radicación de la cuenta del acta parcial: Se cumplió.

1.4 Definición de donde instalar los arcos nuevos de F-11 móviles: Pendiente conformar por parte de la entidad

1.5 Radicación de presupuesto de la cancha de pádel con manual de mantenimiento: No se cumplio. La entidad solicita que con la información de la cancha de pádel, se remita toda la información realcionada con la construcción de la misma: Planos, render, diseño electrico, presupuestos, lo anterior teniendo en cuenta que está siendo requerido por personal del IDRD. Se recuerda al contratista que la información se solicitó para que la remitan por algun medio magnético. El contratista indica que ya le solicitó la información al proveedor, y van a revisar que información puede entregar el proveedor. Se aclara al contratista que dicha documentación es un insumo que se debe remitir a la entidad.

2. Componentes: 2.1 Tecnico: * A corte del 05 de octubre, se tiene un avance programado del 98.69%, ejecutado 97.03%.
* El dia de hoy, la Interventoria realizará la revisión del balance remitido, para cotejar con lo cobrado y ejecutado del proyecto.
* Se tendrán remitidas las actas de terminación y puesta en servicio de las canchas pendientes, para antes del siguiente comité.
* Se solicita al contratista aclaración de para cuando realizaran las atención de las observaciones presentadas en la cancha de pádel. El contratista manifiesta que para el martes 14 de octubre el personal del proveedor estará en el PRD realizando la atención de dichas observaciones. Se recuerda al contratista que se debe realizar el cambio del vidrio que tuvo inconveniente durante la actividad de inauguración de la cancha de pádel
* El contratista realiza socialización del balance a la fecha, para aclarar que actividades se realizarán en lo que queda del contrato
* Teniendo en cuenta que la entidad solicitó la instalación de la malla de protección, el contratista incluyó en el presupuesto dicha actividad
* El contratista indica que el día de hoy realizó las actividades de poda solicitadas por la entidad en el campo cerca de la UDS
* La entidad manifiesta que los arcos de F-11 móviles que estaban pendientes por definir donde llevarlos, se pueden llevar a la cancha de Gaitan Cortes. Se solicita que se dejen hacia la parte sur de la cancha, para moverlos lo menos posible, ya que pronto se realizará poda de la cancha.
* La entidad solicitó revisar temas de calidad en la canchas de Villas de Madrigal, en punto penal y esquinas.

2.2 Calidad: * Entrega informe 11. El contratista indica que remiten el miercoles 15 de octubre
* No realizan reporte materiales. El contratista indica que remiten el martes 14 de octubre
* Remitir certificados de calidad pendientes. El contratista remite hoy reporte de septiembre

2.3 SST: * Se recibio y seaprobó el informe SST No. 11. El contratista indica que hará la entrega del informe en fisico el martes 14 de octubre
* Se valida en obra, personal operativo de los mantenimientos rutinarios

2.4 AMBIENTAL: Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental correspondiente al mes de septiembre. Se verifica que el contratista continúa dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental formuladas entre las que se encuentran la gestion de residuos, control de materiales, verificación de mantenimiento de vehículos y equipos especializados, entre otras. No se presentan novedades en el periodo.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de certificados de calidad de los insumos electricos	Contratista	3/10/2025
Remisión de los certificados y remisiones de la entrega de la grama y arena de pádel	Contratista	3/10/2025
Entrega de balance actualizado	Contratista	3/10/2025
Definir donde llevar los arcos móviles de Chicalá	IDRD	PENDIENTE
Radicar presupuesto total de la cancha de pádel, incluyendo el manual de mantenimiento	Contratista	3/10/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N A		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 44 CTO IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: 9 10 2025 HORA INICIAL: 2:00 p. m. HORA FINAL: 3:00 p. m. LUGAR: VIRTUAL - PLATAFORMA Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JAVIER LINARES		DIRECTOR DE OBRA	[illegible]		CONSORCIO NUEVA PARQUES		
2	KEIBY CORTES		APOYO AL CONTRATISTA	CONTRATISTA		CONSORCIO NUEVA PARQUES		
3	ING. LILIANA BARBOSA		APOYO A LA SUPERVISION	IDRD		IDRD		
4	ING. ANTONIO ROJAS		CONTRATISTA	IDRD		IDRD		
5	CLAUDIA MAHECHA		RESIDENTE	RESIDENTE OBRA		CONSORCIO SANTA TERESA 25		
6	DIEGO GALE		INSPECTOR	INSPECCION		CONSORCIO SANTA TERESA 25		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a la establecido en la Política de Protección de Datos Personales, atendiendo a los lineamientos en ella contenidos. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/politicas-lineamientos-y-manuales

[illegible] V.8

4803

BOGOTÁ

		DD	MM	AA
ACTA No. 45	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 45 Cto 4041 de 2024	17	10	2025

LUGAR: VIRTUAL HORA DE INICIO: 2:00 p. m. HORA FIN: 3:00 p. m

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
	Se anexa listado de asistencia	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de compromisos	4.
2. Componentes	5.
3.	6

TEMAS TRATADOS

1. Lectura de compromisos. 1.1 Entrega de certificados de calidad e insumos de pádel (electricos, grama, arena) (Contratista): Se cumplió parcialmente hacen falta algunos certificados. El día de ayer se les remitió oficio requiriendo. El contratista indica que hoy remite ensayos y remisión de arena. Quedan pendiente remisión de arena, grama e información de la estructura. Indican que máximo remiten el martes 21-10-2025
Indican que hoy remiten manual de mantenimiento de la cancha de pádel

1.2 Entrega del balance actualizado: Se cumplió. Se remitieron observaciones al contratista. Indican que se están realizando revision de memorias entre interventoría y contratista. Contratista indica que remite subsanación para el martes 21-10-2025

1.3 Radicación de documentación de cancha de pádel (Presupuesto, memorias con información, manual de mantenimiento, planos record, presupuesto): Se remitió oficio solicitando planos record y la demás información. Se aclara al contratista que se requiere un plano record de la cancha, con los elementos instalados durante el proceso constructivo, incluyendo las especificaciones. El contratista indica que entrega el 24-10-2025.

1.4 Reparación de desperfectos y cambio de vidrio cancha de pádel: No se cumplió. Se requirió al contratista por medio de oficio, atender las observaciones que se presentaron, y se solicita realzair el cambio del vidrio que tuvo incidente durante la innauguración de la cancha de pádel. Se le indica al contratista que remita a la Interventoría información de como realizarán la atención de las observaciones. El contratista indica que remitirá pronunciamiento de la garantía el día lunes 21-10-2025
Lo anterior, para dejar trazabilidad ya que el vidrio tarda aproximadamente 2 semanas en ser elaborado.
Respecto al tablero que presenta deformación, el contratista indica que el daño no corresponde a actividades propias de la construcción, sino a un mal uso por alguno de los usuarios.
El contratista resalta la importancia de que desde la administración del PRD se realice seguimiento sobre el uso adecuado de la cancha de pádel

1.5 Radicación de informes aprobadosa interventoría: Se cumplio. Se tiene pendiente la remición del informe de calidad para revisión por parte de interventoría. El contratista indica que remite el lunes 21-10-2025

1.6 Atención de solicitud de garantía de Villas de Madrigal: Se cumplio.

1.7 Entrega de manuales de mantenimiento: Se cumplio

2. Componentes: 2.1 Tecnico: * A corte del 12 de octubre, se tiene un avance programado del 93.35%, ejecutado 97.75%.
* Se remitieron al contratista las actas de recibo de las cinchas para revisión y firma.
* Se han radicado varias actas de terminación de las canchas intervenidas.
* Se envaron al contratista actas de puesta en servicio para revisión y firma.
* Se realizó la revisión del presupuesto general y del presupuesto electrico de pádel y se remitieron observaciones. El contratista envió las memorias electricas de pádel, para realizar un chequeo del presupuesto final.
* Se recibieron algunos certificados de calidad de algunos materiales de la cancha de pádel. Se tienen pendientes otros, entre silos, insumos electricos, grama, arene, estructura, vidrio.
* Se remitió aprobación del informe técnico mensual N. 11.
* Se enviaron todas las actas de puesta en servicio al contratista, se esta a la espera de que las remitan firmadas a la interventoría.
* Se llevaron los arcos de F-11 moviles, a la cancha de Getsan Cortes.
* Se solicita al contratista ir realizando la proyección del acta de recibo final de obra.
Se recuerda al contratista que deben realziar la entrega de los manuales de mantenimiento de las canchas intervenidas
* El contratista indica que los informes N. 12 los radicará la próxima semana y, el final de cada uno de los componentes a final de mes.
* La entidad solicita al contratista, crear una carpeta en Secop, donde carguen soporte de todos los pagos de planillas realizadas durante el contrato.
* El contratista manifiesta que la proxima semana inician el consolidado del acta derecibo final del contrato.

2.2 Calidad: * No entregan reporte de materiales de lo corrido octubre.
* No se ha realizado entrega de informe 11.

2.3 SST:
* Se realizó en obra, personal operativo de los mantenimientos rutinarios.

2.4 AMBIENTAL: Durante el periodo de reporte se envía al contratista las observaciones del informe once en su versión uno, las cuales son atendidas mediante la segunda versión el informe enviado por el contratista el día siete de octubre, quedando aprobada por parte de la interventoría la segunda version el día diez de octubre. Respecto a la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, se evidencia que estas se implementan acorde a las actividades adelantadas en cada uno de los frentes, sin presentar afectaciones.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Entrega de certificados de calidad de los insumos electricos	Contratista	21/10/2025
Remisión de los certificados y remisiones de la entrega de la grama y arena de pádel	Contratista	21/10/2025
Entrega de balance actualizado	Contratista	21/10/2025
Radicar presupuesto total de la cancha de pádel, incluyendo el manual de mantenimiento	Contratista	24/10/2025
Radciación de informe de calidad No 11	Contratista	21/10/2025
Radicación de informes 12 y final	Contratista	FIN DE MES
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	SI: X	NO:
Observaciones		

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) (Si en la reunión no se designa este delegación indique N.A.		
FIRMA		FIRMA	DIEGO GALE	
NOMBRE		NOMBRE	DIEGO GALE	
CARGO		CARGO	Inspector de Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

SOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 45 CTO IDRD-4041-24 RESPONSABLE DEL EVENTO:

FECHA: / / 2026 HORA INICIAL: 2:00 p. m. HORA FINAL: 3:00 p. m. LUGAR: VIRTUAL - PLATAFORMA Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	JAVIER LINARES		DIRECTOR DE OBRA	COORDINACIÓN		CONSORCIO MAGNA PARQUES		
2	KREDY CORTES		APOYO AL CONTRATISTA	CONTRATISTA		CONSORCIO MAGNA PARQUES		
3	ARQ. LILIANA KARKOSA		APOYO A LA SUPERVISION	IDRD		IDRD		
4	Ing. ANTONIO ROJAS		CONTRATISTA	IDRD		IDRD		
5	CARLOS FIGUEROA		OBRA TIC	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 19		
6	CLAUDIA MAHECHA		RESIDENTE	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 19		
7	DIEGO GALE		INSPECTOR	INTERVENTORIA		CONSORCIO SANTA TERESA 19		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción y lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-y-publicacion-actos/publicar-ley-transparencia-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

4-08

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-037

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2024

No. 20242100420852 Código Web: LThz+6
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA:09-12-2024 18:29:51 FOLIOS: 4
RADICADOR: ERICA VANESSA VANEGAS NATEUS
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 24 de noviembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

noviembre 25, 2024 al diciembre 1, 2024

Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

Nombre:	VIAJES PARQUES	Código:	VARIOS	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección:				Barrio:	

2. Contrato de Obra — CDP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 – MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS",

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	Plazo	F.T	Modalidad	F.I	Suspensión (días)	F.S. ACT	F.R.C	F.T
3-dic.-24	210 DIAS	1-jul-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Copia Directa		$ 729.133.000						
A I.V.A (19 %)		$ 471.967.934						
Total		$ 200.000.000						
Adición No. 01		-						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
	Nota Acta		$ 0,00					
	Amortización		$ 0,00	$ 0,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4083-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I	Plazo	F.T	Modalidad	F.I	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T
25-nov-24	6 MESES	25-jun-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Contratación		$ 270.000.532						
Iva (19%)		$ 51.300.101						
Total		$ 321.300.633						
Adición		-						
Anticipo		-						
Retegarantía		-	-	-	-	-	-	-
	Nota Acta		-	-	-	-	-	-
	Amortización		-	-	-	-	-	-

4. Programación: (Hito) El Contratista no ha entregado nuevamente la programación en project para su respectiva revisión y aprobación

Semana N°: 2 — Fecha de corte: 01-dic-24

Datos Generales Por parte Contratistas	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 9.300.000.000,00	$ 102.693.149,02	$ 112.729.653,83	0,31%	La medición del avance se cierra se verifica con una programación hecha por la interventoría ya que el contratista aún no allega este documento
	TOTAL	Programado MENSUAL	1,97%	2,24%		

11. Informe Jurídico

- Se realiza mesa de trabajo conjunta en la Carrera 5a Tolvera, Cra. 5H-678, Av. Carrera 9 y Carrera 11 con sus vías Calle 148 y Calle 149
- Mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-911 Se remiten por correo electrónico, las observaciones de los presupuestos entregados por el contratista
- Mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-917 Se remiten por correo electrónico, las observaciones del cronograma de obra
- Mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-918 remitido por correo electrónico al contratista, se realiza la solicitud radicados de APU's convencionales
- Mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-921 remitido por correo electrónico, se le realiza al contratista OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO DE ARCOS
- Se realiza recorrido y diagnóstico de los canchas que se han intervenido junto con los especialistas ingenieros de Contratista, Interventoría e IDRD

12. Informe de Calidad

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4083-GI-2024-897 del 29/11/24 la presentación del listado semanal de materiales por frente de obra al primer día hábil de cada semana
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-001 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4083-GI-2024-908 del 29/11/24, Observaciones PLAN DE CALIDAD
- Se remite por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de calidad mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-000 del 29/11/24.
- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-908 del 29/11/24, la acreditación y certificados de calibración del laboratorio movistado y la caracterización inicial de materiales de cantera

13. Informe Social



- En el periodo no se presentan oficios administrativos en relación al componente social. Se continua pendiente la entrega del plan de gestión social por parte del contratista

15. Informe Ambiental

- No se evidencia incidencias ocasionadas del componente en el periodo

16. Informe SST

- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-001 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4083-GI-2024-908 del 29/11/24 Observaciones PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Se remite por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de gestión SST, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-000 del 29/11/24.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-004 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-915 del 29/11/24 Aprobación Plan de gestión SST.
- Se remite por la Interventoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, mediante comunicado IDRD-4080-GI-2024-916 del 29/11/24, Remite el Plan de Gestión SST Interventoría grupo 1 y 2 firmado.

19. Registro Fotográfico			
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda	Tobera 01-079 Izquierda
			
PPO Allanga 12-001 Bombas Lisas	Tobera 02-133 Izquierda	Tobera 08-082 Izquierda	Tobera 08-082 Izquierda

Arq. Mario Orlando Maldonado
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS ...VI

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.061-1

IDRD-4080-G1-2024-043

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2024

No. 20242100421872 Código Web #71su8
FECHA:10-12-2024 09:35:14 FOLIOS: 6
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoria No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 2**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2024 y el 01 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la refererncia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (04) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

octubre 25, 2024 al octubre 1, 2024 # Interventoría: CONSORCIO SANTA TERESA 20

1. Datos Generales	Nombre: VARIOS PARQUES	Código	VARIOS	Localidad	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	Descripción:			Barrio	

2. Contrato de Obra — CDP No: 4901-2024

Objeto: "Ejecutar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el inventario distrital de parques administrados por el IDRD" CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

ID	PLAZO	FF	Acta de Inicio	FT	Suscripción Acta	F.S. ACT	I. Ext	FT
20-nov-24	5 meses	19-abr-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		$ 728.133.696					
A.I.U. (19,48 %)		$ 271.243.151					
Total		$ 999.999.999					
Acta o No. $							
Anticipo							
Retegarantía							
	Vlor. Acta	0,00					
	Acumulado	0,00	0,00				

3. Ejecución de Interventoría — CI No: 3995-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE [illegible] DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, GRUPO 1 Y GRUPO 2"

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 20

ID	PLAZO	FF	Acta de Inicio	FT	Suscripción Acta	F.S.	F.A.	FT
[illegible] 24	[illegible]	19-abr-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		$ 1.170.643.537					
I.v.a. (19,48 %)		$ 228.156.363					
Total		$ 1.398.799.900					
Anticipo							
Amortiz.		-					
Retegarantía		-	-	-	-	-	-
	Vlor. Acta	-	-	-	-	-	-
	Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación Ins. (DIA): El Contratista en la entrega inicial de la programación no presentó para correspondiente revisión y aprobación

Semana Nº 3	Fecha de corte: 01-nov-24

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4901-2024	$ 6.000.000.000,00	$ 592.593.185,02	$ 119.719.852,57	0,31%	La viabilidad del avance no solo se realiza con una programación hecha por la interventoría ya que el contratista aún no allega este documento
	TOTAL	programado semanal	1,51%	2,29%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento correctivo en la cancha de Bolsillo, Cod. 51-570, Av. Carrera 9 y Carrera 11 vía entre Calle 163 y Calle 160
- Mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-911 Se remiten por correo electrónico, las observaciones de los entregables entregados por el contratista
- Mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-917 Se remiten por correo electrónico, las observaciones del cronograma de obra
- Mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-918 enviado por correo electrónico se remite la solicitud con ocho (8) APU´s nuevos/ajustados
- Mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-941 enviado por correo electrónico, se re ratifica el cumplimiento OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO DE ARCOS
- Se cotiza incorrecta y diagnóstico de las canchas que en sitio interventor junto con los especialistas agrónomo de Contratista, Interventoría e IDRD

12. Informe de Calidad

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-937 del 25/11/24, la presentación del listado mensual de materiales por tramo de cinco (5) horas día cada semana.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con número CINNOVAPARQUES-CE-901 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-966 del 29/11/24, Observaciones PLAN DE CALIDAD.
- Se remite por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de calidad mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-915 del 29/11/24.

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-939 del 25/11/24, la acreditación y certificados de calibración de laboratorio contratado y la caracterización inicial de materiales de cantera.

13. Informe Social

- En el periodo no se ejecutaron labores asociadas al componente social. Se continua pendiente la entrega del plan de gestión social por parte del contratista

14. Informe Ambiental

- No se evidencia o suministra documental del componente en el periodo.


15. Informe SST

- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con número CINNOVAPARQUES-CE-901 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-966 del 29/11/24, Observaciones PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de gestión SST, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-904 del 29/11/24.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con número CINNOVAPARQUES-CE-904 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-919 del 29/11/24, Aprobación Plan de gestión SST.
- Se remite por la interventoría al instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, mediante comunicado IDRD-4395-GI-2024-936 del 29/11/24, Revisión Plan de Gestión SST Interventoría grupo 1 – Grama.

19. Registro Fotográfico			
			
Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo
			
Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo	Talavera 01-079 Usuagulo
			
Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila
			
Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila	Torre 06-063 Tuquipila
			
Parque 07-10 Quito	Torre 06-063 Tuquipila	Arqueología (Catalog 05-104 Pumapillo	Arqueología (Catalog 05-104 Pumapillo
			
PRO Talavera 10-061 Buenos Vecinos	Talavera 01-192 Ecuatoral	Talavera 10-192 Ecuatoral	Talavera 10-192 Ecuatoral

Arq. Diego Zúñiga Heredia
Residente Universitario

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -VI



CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-059

Bogotá D. C., 19 de diciembre de 2024

No. 20242100432982 Código Web virtV0
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
IDRD
FECHA:19-12-2024 14:53:26 FOLIOS: 1
RADICADOR: ERICA VANESSA VANEGAS MATEUS
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEM ANAL
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3**
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoria No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de diciembre de 2024 y el 08 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoria 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en 1049 folios
Con copia: N/A
Elaboró: GD
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

viernes 29, 2024 al 3 diciembre 1, 2024 CONSORCIO SANTA TERESA 24

1.	Nombre: VARIOS PARQUES	Código: VARIOS	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	
	Dirección:		Barrio:		

2. Contrato de Obra — CDP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F	Plazo	F.I	Actividades	F.T	Responsable obra	F.S. acc	F.S.el	F.T

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Inicial:	3.729.133.056						
5.131.105.475%	1.471.840.024						
Total	5.200.000.000						
Adición No. 1 =	-						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Valor Acta		0,00					
Acumulado		0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría — CD No. 4082-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2.

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F	Plazo	F.I	Actividades	F.T	Responsable obra	F.S.	F.S.	F.T.
	180 DIAS	18-jul-24						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor inicial	1.728.840.832						
5.131.105.475%	538.425.801						
Total	2.197.166.633						
Adición	-						
Anticipo	-						
Retegarantía	-	-	-	-	-	-	-
Valor Acta		-	-	-	-	-	-
Acumulado		-	-	-	-	-	-

4. Programación. (Cód) El Contratista es la encargada de cumplir la programación en project para su respectiva revisión y aprobación.

Semana N° 0 — Fecha de corte: 01-dic-24

Datos Generales Parques Contratistas	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada Prog.	% Ejecución Acumulada Real	+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
	CDP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 102.603.765,02	$ 118.720.488,61	0,31%	La medición del avance en obra se realiza con una programación hecha por la interventoría ya que el contratista aún no allega este documento
	TOTAL	programado general	0,97%	1,28%		

11. Informe Jurídico

- Se realizo mantenimiento correctivo en la cancha de Tobera, Cod. 11-078, Av. Carrera 9 y Carrera 11 con nomenclatura Calle 140 a Calle 140
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-913 Se remitan por correo electrónico, las observaciones de los presupuestos actualizados por el contratista
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-917 Se remitan por correo electrónico, las observaciones del cronograma de obra.
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-918 remitido por correo electrónico el contratista, se realiza la solicitud radicación de APU's consecutivos
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-913 remitido por correo electrónico, se la realizo al contratista OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO DE ARCOS
- Se realiza reunión y diagnóstico de las canchas que se van a intervenir junto con los especialistas agrónomos de Jardinería, Interventoría e IDRD

12. Informe de Calidad

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-897 del 29/11/24, la presentación del informe semanal de materiales por fuera de obra el primer día hábil de cada semana.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES CE 081 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-906 del 29/11/24, Observaciones PLAN DE CALIDAD.
- Se remite por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de calidad mediante comunicado CINNOVAPARQUES CE 010 del 29/11/24

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-909 del 29/11/24, la remisión de los certificados de calibración del laboratorio contratado y la conciliación inicial de materiales de cantera.

13. Informe Social

- En el periodo no se generan no oficios administrativos en relación al componente social. Se continua pendiente la entrega del plan de gestión social por parte del contratista

14. Informe Ambiental

- No se evidencia inestabilidad ocasionada del campamento en el periodo.

15. Informe SST

- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES CE 081 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-908 del 29/11/24, Observaciones PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- Se remite por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de gestión SST mediante comunicado CINNOVAPARQUES CE-009 del 29/11/24.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES CE 081 del 29/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-915 del 29/11/24, Aprobación Plan de gestión SST.
- Se remite por la interventoría a Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-916 del 29/11/24, Remisión Plan de Gestión SST Interventoría grupo 1 – Grupo 2.

19. Registro Fotográfico



Tubería 01-072 Instalada



Tubería 01-078 Instalada



Tubería 01-079 Instalada



Tubería 01-079 Instalada



Tubería 01-070 Instalada



Tubería 01-072 Instalada



Tubería 01-073 Instalada



Tubería 01-070 Instalada



Tubería 06-061 Instalada



Tubería 06-061 Instalada



Tubería 06-062 Instalada



Tubería 06-063 Instalada



Tubería 01-063 Instalada



Tubería 06-218 Instalada



Tubería 06-218 Instalada



Tubería 06-218 Instalada



Pozo 01-192 Instalado



Tubería 02-218 Instalada



Alcantarilla Existente 05-194 Instalada



Alcantarilla Cabezal 05-194 Instalada



PAD Abierto 12-001 Bermas Laterales



Tubería 10-192 Existente



Tubería 10-192 Existente



Tubería 10-192 Existente

Arq. [illegible]
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - VI














DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-060

Bogotá D. C., 19 de diciembre de 2024



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 4**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en 109 folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

Informe No. 4 del contrato: CONSORCIO SANTA TERESA 24

Diciembre 9, 2024 al diciembre 13, 2024

1. Zona/Localidad

Nombre:	VARIOS PARQUES	Código:	VARIOS	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección:				Barrio:	

2. Contrato de Obra

Objeto	COP No. 1041-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los componentes de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y BUSHARRO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
Contratista	CONSORCIO SANTA TERESA 24

Cl	PLAZO	F.I	Adiciones	F.T.	Suspensiones	F.A. ACT	F.A.M.	F.C.
Acta 11	6 MESES	15-abr-24						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		$ 724.131.068	$4.963.938.60	$ 29.531.818,60			
A.I.U (19,48%)		$ 141.065.824	$ 967.028,90	$ 5.752.980,00			
Total		$ 865.196.892	$ 5.930.967,50	$ 35.284.798,60			
Adición No. 01 -							
Adición		-					
Reajuste/IVA							
	Valor Acta	$ 865.196.892	$ 5.930.967,50	$ 35.284.798,60			
	Acumulado	$ 865.196.892	$ 871.127.859,50	$ 906.412.658,10			

3. Contrato de Interventoría

Objeto	ID No. 4065-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2
Contratista	CONSORCIO SANTA TERESA 24

Cl	PLAZO	F.I	Suspensiones	F.T.	Suspensiones	F.A.	F.A.M.	F.C.
Acta mes 01	6 MESES	15-abr-24						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		$ 29.697.700	$ 187.700	$ 187.700			
I.V.A (19%)		$ 3.424.421	$ 36.481	$ 36.481			
Total		$ 33.122.121	$ 224.181	$ 224.181			
Adición							
Reajuste		-					
Reajuste IVA							
	Valor Acta	$ 33.122.121	$ 224.181	$ 224.181	-	-	-
	Acumulado	$ 33.122.121	$ 33.346.302	$ 33.570.483			

4. Programación. [EVA] La programación de obra entregada por el contratista de obra presenta observaciones, y ha sido devuelto para revisión y validación de la interventoría

Entrega N° 4	Fecha de corte:	13-dic-24

Zona/ Localidad	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		% avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 1041-2024	$ 5.930.967.859,60	$ 387.981.857,88	$ 1.426.306.765,83	20,74%	La medición del avance se hizo se realizo con una programación hecha por la interventoría ya que el contratista aún no allega esta información
	TOTAL	programación mensual	6,54%	27,82%		

5. Trabajos Iniciados

- Se realizo aprovechamiento arbustivo en la cancha Nueva Urbanización Cedritos Cod. 8-1-01 Av. Carrera 9 # Calles 11 con inicio Calle 140 a Calle 146
- Se realizo mantenimiento con retiro de maleza en la cancha Democracia Palermo Sur Cod. 16-035 Calle 58 S a Calle 59A # entre Carrera 18C a Transversal 20 BIS
- Se inicio trabajos de material granular para poder ser retirados y almacenado en la cancha Democracia Palermo Sur Cod. 16-035 Calle 58 S a Calle 57A # entre Carrera 18C a Transversal 20 BIS
- Mediante comunicación IDRD-4040-01-2024-001 se le solicita al contratista el ajuste del cronogramas de las canchas
- Se continúa realizando las mantenimientos correctivos en las diferentes canchas

6. Informe de Cantidades

- Se realiza solicitud por la interventoría al contratista CONSTRUCTORA INNOVAPARQUES 2 mediante comunicación IDRD-4080-01-2024-035 del 9/12/24, Cumplimiento obligaciones contractuales entrega informe mensual cantidades

7. Informe Social


- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES 2 a la interventoría Subsanación plan de gestión social, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-31 del 9/01/2024

8. Informe Ambiental

- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES 2, a la interventoría Respuesta a solicitud de PMA, mediante radicado CINNOVAPARQUES-CE-28 del 19/12/24
- Se remite por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES 2, mediante radicado IDRD 4080-01-2024-048 del 11/01/24, observación cumplimiento ambiental
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con número CINNOVAPARQUES-CE-026 de 19/12/24, mediante comunicado IDRD-4080-01-2024-044 del 19/12/24, Respuesta PMA
- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES 2 a la interventoría Respuesta a oficio IDRD 4080-01-2024-038 del 13/12/24, Mediante documento CINNOVAPARQUES-CE-030 del 13/12/24

9. Informe SST

- No se evidencia incapacidad ocasionada en el periodo



CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100004882 Código Web The3B/
FECHA 08-01-2025 16:12:16 FOLIOS: 2
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ADJUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Su punto de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-091

Bogotá D. C., 08 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD***".

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 5**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 y el 22 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

Noviembre 18, 2024 al Noviembre 22, 2024

CONSORCIO SANTA TERESA 20

1. Datos Generales

Nombre		Código	Localidad
Dirección			Barrio

2. Contrato de Obra

CONTRATO No. 4661-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO RENOVAPARQUES

FI	PLAZO	FT	Adición	FT	Suspensión	FR	FRE	FT
20-nov-24	5 MESES	19-abr-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		2.726.133.000	$4.683.838,00					
A.I.U. (18,48%)		1.473.866.934	$7.425.323,00					
Total		$ 200.000.000	119.089.261,00					
Adición No. 01								
Adición		-						
Reducción		-						
		Neto Acta	119.089.261,00					
		Acumulado	119.089.261,00					

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO No. 4960-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 20

FI	PLAZO	FT	Adición	FT	Suspensión	FR	FRE	FT
20-nov-24	5 MESES	19-abr-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.793.684.539	$7.631.950					
IVA (19%)		340.474.261	$ 366.493					
Total		2.197.189.513	15.122.193					
Adición								
Adición								
Reducción								
		Neto Acta	15.122.193					
		Acumulado	15.122.193					

4. Programación. (PAA) La programación de obra entregada por el contratista de obra presenta observaciones, y se ha sido solicitado para revisión y validación de la interventoría

Versión N° 5 — Fecha de corte: 22-nov-24

Obras Generales Parques Construcción	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4661-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 661.213.693,73	$ 1.524.090.903,55	17,76%	La revisión del avance en obra se realiza con una programación fecha por la interventoría ya que el contratista allí no allega esta información
	TOTAL	programado vigente	11,88%	29,32%		

11. Informe técnico

- Se realiza recorrido de diagnóstico a la cancha de Pijaos Cod. 18 049 Rafael Uribe para realizar apoyo técnico
- Se gesta con el diseñador de la grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 18-049 Rafael Uribe
- Se realiza recorrido de la grama en la cancha de Pijaos Cod. 18-049 Rafael Uribe
- Se realiza inspección sobre la grama y acta sobre la instalación de grama sintética en la cancha de Pijaos, Cod. 18-049 Rafael Uribe
- Se continua con el cargue de las especificaciones técnicas en la plataforma

12. Informe de Calidad

- Se realiza la solicitud de entrega del informe de calidad N°1
- Se solicita la presentación del plan de capacitaciones
- Se verifican ph-agua y conductividad de los cuerpos de inspección existentes en el proyecto
- Se solicita solicitud de entrega de la acreditación de laboratorio y certificados de calibración de los equipos del mismo
- Se realiza la socialización de los materiales granulares a usar en obra

13. Informe Social

- Se realiza socialización previa a gestión con la comunidad del parque Pijaos Cod. 18-049, Localidad: Rafael Uribe, por parte de los profesionales del IDRD
- Se hace entrega por parte del contratista Consorcio Renova Parques Plan de Gestión Social de manera física a la interventoría, mediante oficio CR-RENOVAPARQUES -CE-039 del 18/11/24.

14. Informe Ambiental

- Durante la semana se realizó la revisión del PMA-SCO entregado por la contratista, se ajustó y envió el 17 de diciembre al IDRD con el solicitud y aprobación

15. Informe SST

- Se recibió y se aprobó documentación de ingreso del personal interno contratista aprobado.
- Se verifica el uso de dotación institucional y uso de epp por parte del personal operativo
- Se da respuesta por la interventoría con oficio IDRD-4661-01-2024-054 del 17/12/24. Observaciones personal aportado el comunicado remitido por el contratista Consorcio Renova Parques CR-RENOVAPARQUES-CE-037 del 13/12/24.

































































Arq. Mirtha Olavarría Mirecki
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

IDRD
No. 20252100008202 Clave Web vJ5177
FECHA:08-01-2025 14:18:51 FOLIOS: 3
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTOR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.888.461-[illegible]

IDRD-4080-G1-2024-103

Bogotá D. C., 09 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 6**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2024 y el 29 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A



Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

Del Viernes 22, 2024 al Sabado 28, 2024

Interventor: CONSORCIO OBRAS TERRA 25

Obra Numero:	Nombre: MARCO PARQUES	Codigo:	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	Direccion:		Barrio:	

Contrato de Obra: CDP No 1221 2024

Objeto: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, construcción, recuperación y reclamación de los campos de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AMBIENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

Contratista: CONSORCIO OBRAS PARQUES

Ítem	Unidad	P.U.	Mes Ant	P.U.	Diferencia Valor	P.U. act	Mes Act	+ / -
Directo								

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo							
AIU (29.48%)							
Total							
Anticipo No. 30 %							
Amortizacion							
Retegarantia							
	Mes Acta						
	Acumulado						

Contrato de Interventoría: CO1.PCCNTR.6243.2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, GRUPO 1 Y GRUPO 2.

Contratista: ACUERDO 30 BARRIO TERRA 25

Ítem	Unidad	P.U.	Mes Ant	P.U.	Diferencia Valor	P.U. act	Mes Act	+ / -
Directo								

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo							
AIU (29.48%)							
Total							
Anticipo							
Amortizacion							
Retegarantia							
	Mes Acta						
	Acumulado						

Programación, plazo: El Interventor con su colaborador realizara la programación de proyecto para su respectivo monitoreo y aprobación

Numero de P.I:	Fecha de Inicio:	Dias de P.I:

Rubro Disponible Asignado Contratación	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Proy.	Real		
	CDP 4911-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 938.500.120,44	$ 1.625.331.700,00	15,35%	La ejecución del acuerdo se viene realizando con una programación lenta por la interventoría ya que el contratista aún no ha dado este documento
	TOTAL	programado proyec	15,04%	31,26%		

12. Informe Ingenieria

- Se trabaja con la ejecución de grama sintética en la cancha de Desarrollo Palermo Sur. Cod. 19-030. Calle 55 B y Calle 52A B entre Carrera 14E y Transversal 20 BIS
- Se realizan actividades de mantenimiento de grama, retiro de contenedor en obra e instalación de mallas en arcos en la cancha de Desarrollo Palermo Sur. Cod. 19-030. Calle 55 B y Calle 52A B entre Carrera 14E y Transversal 20 BIS
- Se realiza suministro e instalación de malla de arcos en Cultivo en el parque Fontanar del Río Cod. 11-008 Av. Calle 145 y Calle 144 con carrera Diagonal 147 y Carrera 139A
- Se evidencia que el desarrollo de grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 19-056 Av Cra 30 Calle 33 sur
- Se evidencia realizando los mantenimientos rutinarios en los diferentes sectores, de acuerdo a cronograma

13. Informe de Calidad

- Se realizo recibido y entrega de correspondencia al referente con consecutivo 1, mediante memorando 20251-0001-01-2025-347 del 29/1/2025, generado por el contratista emitido al consultor con CONSORCIO OBRAS TERRA 25 con fecha del 29/1/2025
- Se evidencia que acta de vecindad predispone la entrega en las caracteristicas en las materiales utilizados a usar en el proyecto
- Se solicita la entrega del informe mensual IP 2

- De acuerdo a la visita realizada en la cancha sintética de Palermo sur. Cod. 19-030. Calle 55 B y Calle 52A B entre Carrera 14E y Transversal 20 BIS, se registra en acta la solicitud de entrega de la ficha técnica de la grama instalada, certificado de garantía de calidad y ficha técnica de registro antes y después, resultados de laboratorio de análisis granulométrico realizado a cada sitio y a granel de caucho.
- Se permite por el contratista Consorcio Obras parques , comunicado CONSORCIO OBRAS 25-2025 - Entrega registro de material de proveedor

14. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana
- Se permite por la interventoría Plan social del contratista el IDRD mediante comunicado IDRD-20251-01-2024-340 del 29/1/25

15. Informe Ambiental

No para la semana de reporte se participa de reunión virtual en el comité de obra, durante el mes se acuerda que en reunión de cierre del componente ambiental para la semana 5 del PI 2 ambiental

16. Informe SST

- Se realiza actividad en obra en horario de seguimiento del día 28/1/2025 la revisión de los documentos se observa de manera virtual para verificar el de cierre ó cambio
- En las visitas de obra se hace el seguimiento correcto cumpliendo la afiliación (ambulancia y EPP)

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-120

Bogotá D. C., 17 de enero de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100016402 Código Web: IC&xBT
FECHA:17-01-2025 11:03:32 FOLIOS: 3
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 7**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 7 correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 05 de enero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DGI
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

diciembre 30, 2024 al enero 6, 2025

1. Datos Generales — Nombre: PARQUES PARQUES — Código — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — COP No. 4945-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reposición, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		$ 726.533.000	$4.453.834,00	$15.571.916,00			
A / U (35,49%)		$ 471.866.934	$2.425.328,00	$61.452.000,00			
Total		$ 2.0.0.000.000	$16.089.261,00	$ 278.993.916,00			
Adición No. 01							
Anticipo							
Amortización							
	Neto Acta		$16.089.261,00	$ 276.653.916,00			
	Acumulado		$16.089.261,00	$ 292.573.177,00			

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4060-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERV... ITORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 Y GRUPO 2 CAMPO BOGOTÁ SANTA TERESA 20"

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		$ 733.000.000	$7.533.700	$65.987.000			
IVA (19%)		$ 139.329.000	$ 1.299.480	$ 12.537.691			
Total		$ 2.187.100.000	$ 13.132.180				
Adición							
Anticipo							
Amortización							
	Neto Acta		$ 13.132.180	$ 126.124.640			
	Acumulado		$ 13.132.180	$ 139.246.820			

4. Programación. (Diligenciado por el Contratista con los entregables incluyendo la programación en project para su respectiva revisión y aprobación)

Semana N° 1	Fecha de corte	5-ene-25

Datos Generales Parques Complementarios	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4945-2024	$ 5.926.000.000,00	$ 1.048.157.756,80	$ 1.692.904.377,71	12,34%	La medición del avance de obra se realiza con una programación hecha por la interventoría ya que el contratista aún no allega este documento
	TOTAL	avance general	28,16%	30,54%		

11. Informe técnico

- Se realiza el ensaye de Textiles en la grama sintética en la cancha 24 Deportivo Palermo Mz. Cod. 19-035 Calle 50 S y Calle 50A A entre Carrera 38E y Transversal 20 BIS
- Mediante comunicado IDRD-4060-G1-2024-078 del 30-12-2024 con radicado No. 20241000411323, se remiten actas de terminación de los parques Tabario, Verbenal, Alcalá y Cedros
- Se confirma con el ensayo de grama sintética en la cancha de Ricaurte Cod. 15-080 Av Cra 68 Calle 29 sur
- Se continúa realizando los mantenimientos rutinarios en los diferentes canchas, de acuerdo a programa

12. Informe de Calidad

- El 26 de diciembre de 2024 por medio del oficio IDRD-4060-G1-2024-067, se da respuesta al consecutivo CINNOVAPARQUES CE-043 ENTREGA INFORME DE CALIDAD, los cuales no han sido aprobados por parte del contratista.
- Se reitera en comité de obra y por medio oficio IDRD-4060-G1-2024-074 del 30 de diciembre de 2024 la entrega de caracterizaciones y ensayos
- Se solicita la entrega de ensayos, certificaciones y fichas técnicas de grama, granulo de caucho, arena silica por medio de oficio IDRD-4060-G1-2024-074 del 30 de diciembre de 2024 Pendiente solicitud caracterizaciones y ensayos.
- Se realiza solicitud de entrega del informe de calidad N°3 en comité de revisión a cabo el jueves 2 de enero de 2024.

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Se radican observaciones al PMA en el cual el mismo fue NO APROBADO el día 30/12/2024
- Se recibe por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-057 del 2024-01-02 el PMA, sobreacion a las observaciones.

15. Informe SST

- Se solicito al contratista de obra en comité de seguimiento del día 30/12/2024 la remisión de los documentos de ingreso de los nuevos trabajadores para realizar de obra e inspección
- Igualmente se refiere la documentación de ingreso del personal que hace cambio de hoja de vida
- Inducción en el sitio de trabajo institucional y epp por parte del personal operativo

III. Registro Fotográfico

































































Ana Lilia Pinillos Valencia
Presidenta Interventora

DIVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CALLES MANUEL -11-

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.889.461-1

IDRD-4080-G1-2024-120

Bogotá D. C., 17 de enero de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 8
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 8 correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de enero de 2025 y el 12 de enero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Entidad Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

[illegible] | [illegible] | [illegible] | CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. [illegible]

	Nombre:	VARIOS PARQUES	Código	Localidad	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	Dirección:			Barrio:	

2. Contrato de Obra

CDP No:	4041-2024
Objeto:	"Construir mediante el sistema de precios unitarios y a costo global, el cual incluirá, administre, mantenga, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ANUAL Y SINTÉTICAS".
Contratista:	CONSORCIO PISCINAS PARQUES

F.I	Plazo	F.T	Adición	F.I	Suspensión (Días)	F.R	F.R.I	F.I
[illegible]	[illegible]	Acta 28						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
[illegible]		$ 736.153.008	$0.664.938.00	$10.321.818.80				
[illegible]		$ 471.863.024	$7.455.323.00	$04.450.500.00				
Total		$ 260.000.000	$ 18.089.261.80	$ 276.884.318.80				
Anticipo			-					
Amortización			-					
Retenciones			-					
		Total Acta	$ 18.089.261.80	$ 276.884.318.80				
		Acumulado	$ 18.089.261.80	$ 294.973.580.60				

3. Contrato de Interventoría

CI No:	4089-2024
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y AMD/CA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2
Contratista:	CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I	Plazo	F.T	Fecha Acta	F.I	Suspensión (Días)	F.R	F.R.I	F.I
[illegible]	3 MESES 0	13 - agosto 25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
[illegible]		$ 119.689.333	$7.655.360	$13.942.309				
[illegible]		$ 98.406.261	$ 2.969.062	$ 10.121.950				
Total		$ 197.199.533	$ 10.123.962					
Anticipo			-					
Amortización			-					
Retenciones			-					
		Total Acta	$ 10.123.962	$ 186.134.870	-	-	-	-
		Acumulado	$ 10.123.962	$ 196.248.833				

4. Programación (SIAC)

Versión del P. I		Fecha de corte:	12-ene-25

Obra Gerencia Parques Administrados	PARQUES	VALOR	% Ejecución Acumulada		+ Ejecución - Mes a la	OBSERVACIONES
			Proy.	Real		
	CDP 4041-2024	$ 2.040.000.000,00	$ 1.765.230.854,00	$ 1.771.915.953,21	13,65%	El link de entrega de la propuesta de oferta económica, la cual es excluido por inhabilidad y radicado en el IDRD con radicado No. 20252000213012
	TOTAL	presupuesto general	22,00%	24,00%		

11. Informe Jurídico

- Mediante el memorando No. IDRD-4040-01-2024-660 y radicado No. 20251000282583 del día 22-01-2025 a las 14:23 p.m. No Reposa Hojas de vida en Medios - Carpeta de profesionales contratista de obra.
- Se anexa el paquete de soportes con copias de topografía a la hora en punto de la pagina de Pipes Civil 18.000 Av Cra 10 Calle 26 sur
- Se anexa la póliza global sísmica en la pagina de Pipes Civil 18.000 Av Cra 10 Calle 26 sur
- Copia la hora a gorma sísmica en la pagina de Pipes Civil 18.000 Av Cra 10 Calle 26 sur
- Se anexan soportes de los mantenimientos rutinarios en las diferentes canchas, de acuerdo a cronograma

12. Informe de Calidad

- No se da la atención de las observaciones emitidas por interventoría al informe de calidad N°1 dentro a corte desde el 28 de diciembre de 2024 con el oficio IDRD-4040-01-2024-947
- No se indica la entrega de un certificado anterior y Polar Mezcla correspondiente a la grama instalada en Palermo, ni la que se encuentra en obras, por lo cual debe mantener cumplimiento a las especificaciones de IDRD
- No anexa a cumplido por medio de planos explicativos, guía de uso, ficha de especificación para la no documentación a entrega
- No se ha radicado la entrega de las no conformidades técnicas correspondientes a los elementos públicos a instalar en obra de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico, además sido reportado por parte de interventoría al contratista por medio de los oficios: IDRD-4040-01-2024-874 del 09-12-24, IDRD-4040-01-2024-947 del 20-12-24, IDRD-4040-01-2024-608 del 29-10-24 y IDRD-4040-01-2024-107 del 29-1-25.
- Por medio del oficio IDRD-4040-01-2024-102 del 29 de enero de 2025, se remite el cronograma de actividades para la programación de actividades diarias correspondiente al 30% de avance
- No anexan observaciones con oficio IDRD-4040-01-2024-107 del 29-01-2025, a los documentos de gestión, ajustes de cantidad y actualización presentados por con su cronograma
- No remite por la interventoría el (GRD) Plan de Calidad, del contratista mediante comunicado IDRD-4040-01-2024-530 del 20/01/25
- No remite por la interventoría a contratista mediante comunicado IDRD-4040-01-2024-102 del 29/01/25, ejecución Audiencia Interna
- No mencionan la trazabilidad, certificados, documentos materiales, las cuales presentan observaciones, mediante el comunicado interventoría contratista IDRD-4040-01-2024-107 del 29/01/25

13. Informe Social

- No se adelantan actividades con la comunidad social durante la semana
- No remite por la interventoría el (GRD) Plan Social, del contratista mediante comunicado IDRD-4040-01-2024-181 de 29/01/25

14. Informe Ambiental

- No anexan soportes hora 12 PGA, el cual aporte no aprobado 2024/2024
- No remite por el contratista Interventoría, 12 PGA, para cambio de proveedores

15. Informe SST

- No anexan por la contratista Interventoría el Informe SST N°1 en físico, mediante comunicado CONSORCIO INTERVENTORÍA 2-23-315 del 30/01/25
- No remiten la revisión del informe SST N°1 en cual se contienen observaciones al cronograma de obras
- No hacen se evidencia el uso de agua a relación trabajadores por parte de los trabajadores
- No remite por la interventoría el (GRD) Plan SST del contratista mediante comunicado IDRD-4040-01-2024-460 del 09/01/25



CONSORCIO
SANTA TERESA 2B

IDRD
No. 20252100028262 Código Web 7wkN&I
FECHA:27-01-2025 15:20:36 FOLIOS: 3
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 2B RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

NIT. 901.888.463-1

IDRD-4080-G1-2024-134

Bogotá D. C, 24 de enero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-5G-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 9**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 9 correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Reporte Semanal

semana 13 2025 al semana 18 2025

1. Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra — CDP No. 6041-2024
Objeto: "Contrato incluirá el suministro de puertas metálicas y el suelo sintético, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y BARRIDO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Contratista: CONSORCIO BIRDS/PARQUES

F.I. (Directo)	PLAZO (MESES)	F.T. (Ejec)	Adición (Acta)	F.C.	Reducción (Acta)	F.S. (CC)	F.M. (C)	F.I.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.725.130.000	84.602.935,50	845.531.045,00				
A.I.U. (20,45%)		1.471.869.000	33.495.323,01	301.452.000,00				
Total		5.200.000.000	118.098.261,00	1.270.983.045,00				
Adición No. 01 =								
Adición:								
Reingreso:								
		Valor Acta	118.098.261,00	1.270.983.045,00				
		Acumulado	118.098.261,00	1.389.081.306,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. 6059-2024
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN/REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 Y GRUPO 3"

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I. (Directo)	PLAZO (MESES)	F.T. (Ejec)	Adición (Acta)	F.C.	Reducción (Acta)	F.S.	F.M.	F.I.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.771.000.512	27.433.720	120.081.000				
A.I.U. (18 %)		318.420.311	5.688.405	25.137.591				
Total		2.107.976.823	33.122.125					
Adición:		-						
Anticipo:		-						
Reingresos:								
		Valor Acta	33.122.125	138.104.000				
		Acumulado	33.122.125	138.246.953				

4. Programación. (PEV)

Avance FF.S: Fecha de corte: 29-abril-25

Obras Distritales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Avance / - ahora	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.045.915.478,00	$ 1.493.244.844,00	-7,53%	En base amigo de la programación de obra vía cerro electrónico, la cual se validará por interventoría y cuidado en el IDRD con radicado No. 20252100013912
	TOTAL	programado pasado	45,13%	37,88%		

11. Informe Técnico

- Se realiza recorrido a la obra en grupo de la cancha de Pijaos Cod. 18-094 Av. Cra 10 Calle 35 sur
- Se realiza recorrido a la obra en grupo de la cancha de Pijaos Cod. 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur
- Se da inicio a la intervención de la grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur
- Mediante comunicado No IDRD-4090-G1-2024-117 y radicado No 20251000133012 del día 15-01-2025 a las 14:38. Se remite programación validada
- Se continúa realizando las mantenimientos rutinarios en los diferentes canchas, de acuerdo a cronograma.

12. Informe de Calidad

- Se envía por correo electrónico el apoyo de la suspensión N°03 Liliana Bocanegra la inexistencia de cumplimiento a compromisos relevante con el cumplimiento de calidad
- El contratista presenta certificaciones de pegante instalado a las canchas sintéticas, la cual revisado por interventoría se emiten observaciones por medio del oficio IDR-4090-G1-2024-125
- Se radica por medio del oficio CONSORVARQUES-CE-008 el 17 de enero de 2025, la hoja de vida del auditor propuesto por el contratista para ejecutar la primera auditoria al proyecto, la cual esta a revisión por parte de Interventoría

- Con el oficio CONSORVARQUES-CE-006 del 17 de enero de 2025 se presentó el digital del informe de calidad N°1 versión 2 del contratista, el cual entra a revisión por parte de Interventoría
- Con oficio CONSORVARQUES-CE-007 del 17 de enero de 2025 se recibe versión inicial del informe de calidad N°2 del contratista el cual entra a revisión por Interventoría

13. Informe Social




- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Se realiza la revisión del informe Int. 2 entregado por parte del contratista el cual queda con observaciones y se remiten las mismas mediante correo electrónico

15. Informe SST

- Se realiza atención al informe SST N°2 por medio del comunicado IDRD-4090-G1-2024-111 el día 13-01-2025
- Se revisa y se valida la documentación del personal operativo que realiza la intervención en la cancha Pijaos.

Arq. Nancy Escobar Maldonado
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - VI

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT: 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-146

Bogotá D. C., 06 de febrero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD***".

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 10**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 10 correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100048012 Código Web U9DIJk
FECHA:06-02-2025 16:00:38 FOLIOS: 2
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 5400

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: enero 20, 2025 al 10 enero 26, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales — Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra — COP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a precio agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO"

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R #2	F.T
26-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.726.133.066	84.660.938,00	915.501.916,00				
A.I.U. (39,48%)	1.471.866.934	33.428.323,00	361.402.000,00				
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.903.916,00				
Adición No. 01 -	-						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.903.916,00				
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.071.177,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4080-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.090.532	27.833.700	105.997.209				
tos (19%)	336.429.301	5.288.403	20.139.661				
Total	2.107.109.833	33.122.103					
Adición	-						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
	Neto Acta	33.122.103	126.124.850				
	Acumulado	33.122.103	159.246.953				

4. Programación, (link)

Semana N° 10	Fecha de corte	26-ene-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 2.487.700.272,87	$ 2.280.802.727,13	-6,66%	Se hace entrega de la programación de obra vía correo electrónico, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con
	TOTAL	programado genera	47,84%	43,28%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento correctivo en la cancha Servitá Cod. 01-023 Carrera 7H Calle 165
- Se realiza mantenimiento correctivo en la cancha Maravalle Cod. 05-042 Carrera 14 H Bis Calle 74 C sur
- Se continúa con la instalación de la grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 16-090 Av Cra 10 Calle 35 sur
- Mediante comunicado No IDRD-4080-G1-2024-127, se remite vía correo el día 20-01-2025 a las 8:35 pm la aprobación de la hoja de vida del auditor de calidad
- Se continúa realizando los mantenimientos rutinarios en las diferentes canchas, de acuerdo a cronograma
- Se remite por el contratista Innovaparques a la interventoría , mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-090 del 21/01/25 informe mensual técnico N°2
- Mediante comunicado No IDRD-4080-G1-2024-126 del 21/01/25 , se remite al IDRD informe mensual N°3 interventoría
- Mediante comunicado No IDRD-4080-G1-2024-133 del 23/01/25 , se remite al IDRD informe mensual N°1 Contratista

12. Informe de Calidad

- IDRD-4080-G1-2024-126 del 20 de enero de 2025, se emite aprobación por interventoría al informe de calidad N°1 v.2 del contratista
- IDRD-4080-G1-2024-127 del 20 de enero de 2025, se emite concepto de aprobación de hoja de vida de auditor, aclarando que se encuentra pendiente el plan y programa de auditoría a desarrollar
- Se envían observaciones al informe de calidad N°2 v.1 con el oficio IDRD-4080-G1-2024-130 el día 22 de enero DE 2025
- Se remite por el contratista Innovaparques a la interventoría , mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-088 del 21/01/25 informe mensual de calidad N°1, archivo físico

13. Informe Social
- No se realizaron actividades del componente social durante la semana
14. Informe Ambiental
- Durante la semana de reporte se realizo la revisión y aprobación del informe No.2 de contratista en la version 3 y la entrega del informe No. 2 de la interventoria.
- Se remite por el contratista Innovaparques a la interventoria , mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-089 del 21/01/25 informe mensual ambiental. N°2, archivo fisico
15. Informe SST
- Se recibió documentación para el ingreso de nuevo personal operativo el dia 21-01-2025.
- Se solicitó la entrega de dotación al personal nuevo que ejerció labores en la cancha Miravalle
16. Registro Fotográfico



Eduardo Santos 14-030 Mártires



Eduardo Santos 14-030 Mártires



PRO Altamira 12-001 Barrios Unidos



PRO Altamira 12-001 Barrios Unidos



Cabrera (Jardín) 02-007 Chapinero



La Cabrera (Jardín) 02-007 Chapinero



San Andrés 10-234 Engativá



San Andrés 10-234 Engativá



COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén



EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén



Barrió 01-023 Usaquén



Barrió 01-023 Usaquén



Clarisentia 02-163 Bosa



Clarisentia 02-163 Bosa



LA FLORIDA 1 10-311 Engativá



LA FLORIDA 1 10-311 Engativá



b Lombardía (1 Etapa) 11-032 Sut



Urb Lombardía (1 Etapa) 11-032 Suba



Lindaraja 11-309 suba



Lindaraja 11-309 suba



Parque Nacional 02-035 Santa Fé



Parque Nacional 02-035 Santa Fé



Milenta bajar con cuestión 16-099 Pte Aranda



nta bajar con cuestión 16-099 Pte Ar



Miravalle 05-042 Usme



Miravalle 05-042 Usme



Plaza 18-090 Rafael Uribe



Plaza 18-090 Rafael Uribe

Arq María Clemencia Mancha
Residente interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

No. 20252100045022 Código Web: &eloT4
IDRD
FECHA:06-02-2025 16:34:14 FOLIOS: 4
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 6400

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-148

Bogotá D. C., 06 de febrero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. **RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 11 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de enero de 2025 y el 02 de febrero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal enero 27, 2025 al 16 febrero 2, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. **Datos Generales** — Nombre: VARIOS PARQUES Código: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Dirección: — Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto: OD° No 4041-2024
"Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. Act	F.R.Act	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.729.133.066	84.663.935,00	915.631.916,00			
A.I.U. (30,48%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00			
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.278.983.916,00			
Adición No. 01 =	-					
Anticipo:	-					
Retegarantía:	-					
Neto Acta	118.089.261,00	1.278.983.916,00				
Acumulado	118.089.261,00	1.396.073.177,00				

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: CI No. 4080-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
31-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.880.532	27.833.700	105.987.299			
Iva (19%)	336.429.301	5.288.403	20.137.561			
Total	2.107.106.833	33.122.103				
Adición:	-					
Anticipo:	-					
Retegarantía:	-					
Neto Acta	33.122.103	126.124.860	-	-	-	-
Acumulado	33.122.103	159.246.963				

4. **Programación. (PAA)**

Semana Nº.11 Fecha de corte: 2-feb-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	OOP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 2.536.037.421,66	$ 2.405.332.912,77	-3,87%	Se hace entrega de la programación de obra vía correo electrónico, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20252000132812
	TOTAL	progresado general	49,04%	46,27%		

11. **Informe técnico**

- Se realiza mantenimiento a las arcos en la cancha Servás Cod. 01-023 Carrera 7H Calle 68I
- Se realiza mantenimiento correctivo a los arcos en la cancha Miravelle Cod. 03-040 Carrera 14 II Bis Calle 74 D sur
- Se continua con la instalación de la grama sintetica en la cancha de Pijaos Cod. 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur
- Mediante comunicado No IDRD-4080-G1-2024-135, se remite via correo el dia 27-01-2025 a las 10:33 am la solicitud mantenimiento sintetico Campos naturales y de arena
- Se continúa realizando los mantenimientos rutinarios en las diferentes canchas, de acuerdo a cronograma
- Se remite por el contratista Innovaparques a la interventoria, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-007 del 28/01/25 el presupuesto para el mantenimiento correctivo de las canchas en la localidad de Engativá manifestadas por la entidad

12. **Informe de Calidad**

- Se envia oficio IDRD-4080-G1-2024-135 adicionando la acreditación portática del plan de adquisiciones incluyendo las proyecciones por periodo establecidas por el IDRD y la presentación del seguimiento y documentos de cumplimiento en informes mensuales de calidad
- Se envia oficio IDRD-4080-G1-2024-136 SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
- Se realiza toma de contramuestra de arena silica y granulo de caucho ingresado a Cancha Pijaos el cual se realizarán pruebas por parte de interventoria, de igual forma se solicita al contratista presente los ensayos correspondientes realizados con el laboratorio aprobado y acreditado
- Se recibe por parte del contratista el oficio CINNOVAPARQUES-CE-056, el cual cuenta con observaciones por parte de la interventoria las cuales se informan por medio del oficio IDRD-4080-G1-2024-139 el dia 30 de enero de 2025
- Se aplaza la comité la entrega de informe de interventoria intermedio

13. Informe Social

- Se realiza entrega de las canchas Verbenal Cod. 01-313, Alameda 178 Cod. 01-340, Bosenn Cod. 01-078, Servitá Cod. 01-023 y Cedritos Cod. 01-031 a la comunidad con compañía de la dirección y subdirección del IDRD

14. Informe Ambiental

- Durante la semana se llevo a cabo la verificación en la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto por el contratista, evidenciando que estas se desarrollan acorde a lo programado sin novedades. Adicionalmente se recibe la versión uno del informe de enero, el cual queda en estado de no aprobado, enviando las observaciones al contratista para la subsanación.

15. Informe SST

- Se recibió mediante correo electrónico el día 27-01-2025 el informe SST N°3, del cual se realizaron observaciones y se esta a la espera de su subsanación.
- En obra se evidencio el uso de epp y dotación institucional por parte de los trabajadores.

16. Registro Fotográfico

			
Aurora 05-002 USME	Aurora 05-002 USME	Molinos 19-035 Rafael Uribe	Molinos 19-035 Rafael Uribe
			
El Tunal 06-043 Tunjuelito	El Tunal 06-043 Tunjuelito	El Talle- El Ensueño 19-349 Ciudad Bolívar	El Talle- El Ensueño 19-349 Ciudad Bolívar
			
Calden cortes 04-103 San Cristobal	Calden cortes 04-103 San Cristobal	Servitá 01-023 Usaquén	Servitá 01-023 Usaquén
			
Castilla 06-200 Kennedy	Castilla 06-200 Kennedy	LA FLORIDA I 10-311 Engativá	LA FLORIDA I 10-311 Engativá
			
Villa Alsacia 08-093 Kennedy	Villa Alsacia 08-093 Kennedy	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén
			
CIUDAD MONTES 16-112 Puente Aranda	CIUDAD MONTES 16-112 Puente Aranda	EL TUNAL (Softbol) 06-053 Tunjuelito	EL TUNAL (Softbol) 06-053 Tunjuelito

			
Servilla 01-023 Llegada	Servilla 01-023 Llegada	Ninavilla 05-042 Llegada	Ninavilla 05-042 Llegada

Arq María Daniela Maldonado
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-156

Bogotá D. C., 13 de febrero de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 12**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 12 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de febrero de 2025 y el 09 de febrero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Unidad Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal — Informe 3, 2025 — 12 — Febrero 6, 2025 — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Obra Contratada: — Nombre: — Dirección: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: — Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

2. Contrato de Obra — Objeto: — CDP No. 4041-2024

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS CONSORCIO INNOVAPARQUES

Contratista:

P.T.	PLAZO	F.T.	Adición días	P.T.	Suspensión (días)	P.S. #02	P.R.#2	P.T.
	8 MESES	19-jul-25						
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		$ 5.128.133.000	$4.893.938,00	$16.531.916,00	$45.430.613,00			
A.I.U. (29,44%)		$ 1.471.866.934	$1.425.933,00	$81.452.006,00	$204.815.749,00			
Total		$ 6.600.000.000	$6.319.871,00	$97.983.922,00	$250.246.362,00			
Adición No. 01		-						
Adición		-						
Prorroga(s)		-						
		Valor Acta	$ 6.319.871,00	$ 97.983.922,00	$ 250.246.362,00			
		Acumulado	$ 6.319.871,00	$ 104.303.793,00	$ 354.550.155,00			

3. Contrato de Interventoría — Objeto: — CI No. 4800-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL CONSORCIO SANTA TERESA 25

Ref.: [illegible]

P.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	P.T.	Suspensión (días)	P.S.	P.R.	P.T.
	8 MESES	17-ago-25						
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.775.000.533	27.033.706	199.997.269	252.368.620			
Iva (19%)		334.439.391	5.088.403	25.127.361	40.350.040			
Total		2.107.105.533	33.122.193	126.124.630	292.718.660			
Adición		-						
Adición		-						
Prorroga(s)		-						
		Valor Acta	33.122.193	126.124.630	292.718.660			
		Acumulado	33.122.193	159.246.823	411.965.483			

4. Programación (Ítem)

Semana N°:12 — Fecha de corte: 9-feb-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Variación / atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4041-2024	$ 6.300.000.000,00	$ 2.483.359.419,36	$ 2.339.806.836,58	-2,69%	Se hace entrega de la programación de obra V03 ajustada de acuerdo a priorizaciones del IDRD, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20252000420322
	TOTAL	programado general	51,72%	48,44%		

11. Informe técnico

- Se realiza la intervención de zona dura y gramón en cancha SER en la grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 19-680 Av Cra 16 Calle 35 sur
- Se realiza mantenimiento correctivo a la grama sintética de la cancha Mercedes Cod. 19-841 Calle 48 P sur Carrera 3L
- Se realiza mantenimiento correctivo a las áreas de fut 11 en la cancha de Pijaos Cod. 19-680 Av Cra 16 Calle 35 sur
- Se realiza mantenimiento correctivo a la grama sintética de la cancha occidental de Burgos Bilardo Cod. 11-058 Carrera 73 Calle 180
- Se realiza mantenimiento correctivo a las áreas de fútbol de la cancha occidental de Burgos Bilardo Cod. 11-058 Carrera 73 Calle 180
- Se remite por la interventoría a la entidad, mediante comunicado IDRD-4800-GI-2024-141 del 03/02/25 el acta de recibo parcial de obra No. 2 del contratista
- Se remite por la interventoría a la entidad, mediante comunicado IDRD-4800-GI-2024-149 del 05/02/25 el acta de recibo parcial de interventoría No. 1

12. Informe de Calidad

- No se ha realizado la presentación de la corrección del informe N°2 del mes de diciembre 2024, compromiso acordado desde el 20 de enero de 2025, se espera esta semana para el 6 de febrero, el cual ha sido entregado
- El contratista informa en comité de seguimiento del 4 de febrero de 2025 que programa auditoria interna para el día 18 de febrero de 2025
- No se realiza reunión semanal de residentes la cual es reiterada en comité de 4 de febrero de 2025
- Se realiza la toma de reforzamientos en grama del cancha contra Simón y otra otra cancha Pijaos para revisión e intervención de interventoría

13. Informe Social


- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo se realiza revisión de obra en el que se evidencia que el contratista mantiene el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto sin presentar novedades. Se realiza la revisión del informe ambiental con corte segundo periodo, en el cual se aprueba el mismo, no obstante, se reitera al contratista la necesidad de diligenciar las actividades de manera completa en el informe.

15. Informe SST

- Se realizó seguimiento mensual mediante el Acta 03-01-2025 el informe SST N°3, el mismo a las observaciones realizadas a este informe, las cuales están en ejecución de interventoría.
- Se valida seguridad social del personal que ejecuta actividades de picture en las canchas Alvarado y Pijaos.



Arq. Mario Ramírez Manzano
Presidente Interventor

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -VI-

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.388.461-1

IDRD-4080-G1-2024-167

Bogotá D. C., 21 de febrero de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD***".

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 13 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2025 y el 16 de febrero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: La referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal | Semana 13 | Numero: CONSORCIO SANTA TERESA 23

Fecha: 13 2025 | Hasta: 19 2025

Zona: Generales	Nombre Proyecto:	VARIOS PARQUES	Código:	Localidad: Barrio:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contrato de Obra

Objeto: CDP No. 4841-2024

"Construir, reponer o mejorar los pisos utilizados y a estos aquellos, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD , GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA PARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. Vol.	F.R.Vol.	F.T.
30-may-24	9 MESES	19-ago-25						
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		2.728.133.040	80.093.039,00	618.531.619,00	845.410.913,00			
A.I.U. (30.46%)		1.471.866.960	33.429.223,00	381.592.050,00	254.818.168,00			
Total		5.200.000.000	113.522.262,00	1.000.123.669,00	900.229.082,00			
Adición No. 01		-						
Adición		-						
Reajuste		-						
		Valor Acta	113.522.262,00	1.000.123.669,00	900.229.082,00			
		Acumulado	113.522.262,00	1.113.645.931,00	2.013.875.013,00			

Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4888-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURIDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL CONSORCIO SANTA TERESA 23

Contratista:

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-may-24	9 MESES	19-ago-25						
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.230.680,52	27.833.700	165.857.268	212.369.629			
A.I.U. (33.1)		336.420.331	5.688.463	26.157.591	40.350.046			
Total		2.167.108.836	33.122.163	192.124.859	252.719.675			
Adición		-						
Adición								
Reajuste								
		Valor Acta	33.122.163	159.124.859	252.719.675			
		Acumulado	33.122.163	192.246.022	411.965.697			

4. Programación (P.P.):

Semana N°: 13 Fecha de corte: 19-feb-25

Obras Generales Parques Concesionados	PERIODO	VALOR	% Ejecución acumulada		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4841-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 2.706.117.302,62	$ 2.680.234.874,34	-2,36%	Se inicia entrega de la programación de obra VALI, ejecutar de acuerdo a procedimiento del IDRD, la cual es validada por interventoría y modificada en el (IDRD con radicado No. 20252000042932
	TOTAL	Programado general	51,48%	51,13%		

11. Informe técnico

- Se realiza entrega de elementos, retiro y traslado a la bodega definida por la Unidad de Pijaos Cod. 01-060 Av Cra 30 Calle 39 sur
- Se realiza mantenimiento e instalación de cubierta SIPA a la cancha sintética de Burgos Bolaria Cod. 11-098 Carrera 77 Calle 161
- Se realiza mantenimiento a la malla de cerramiento en Nylon a las canchas de Burgos Bolaria Cod. 11-098 Carrera 73 Calle 161
- Se realiza suministro e instalación de mallas poliseombra a las aulas de las canchas de Burgos Bolaria Cod. 11-098 Carrera 73 Calle 161
- Se realiza mantenimiento correctivo a la gramilla sintetica de la cancha Oficial de Tibabuyes Cod. 11-084 Carrera 131 C Calle 133 C
- Se realiza acompañamiento e instalación de cubierta SIPA a la cancha Oficial de Tibabuyes Cod. 11-084 Carrera 131 C Calle 130 C.
- Se continua realizando los mantenimientos rutinarios en los diferentes puntos, de acuerdo a cronograma.

12. Informe de Calidad

- Se realizo seguimiento de granulometria de arena silica y granulos de caucho IVA cuales reflejan que los materiales no cumplen especificaciones, se emite oficio a contratista para que lleve los ensayos correctivos. IDRD-4888-GI-2024-151 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES del 10 de febrero de 2025

- Con oficio IDRD-4888-GI-2025- 104 del 11 de febrero de 2025, se Envian los observaciones al informe N° 2 en su primera revisión

- El dia 11 de febrero de 2025, se programo reunión virtual con el contratista y los profesionales técnicos y de campo para revisar marco de calidad y definir las observaciones emitidas a los informes de calidad presentados N°2 y N°3

13. Informe Social

- Se realizo la entrega a la comunidad del parque variante Palermo Sur en compañía de la Directora y subdirector del IDRD y el alcalde mayor de Bogotá.

14. Informes Ambientales

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene los protocolos de manejo ambiental como acopio de materiales, gestión de residuos sólidos y uso eficiente de agua. Teniendo en cuenta la fecha intervalos - no se hace necesaria la protección de sumideros o de individuos arbóreos, el no están presentes dentro de los polígonos

15. Informe SST

- Mediante el consecutivo IDRD-4888-GI-2025-156 el dia 19-02-2025, se remitió la aprobación al informe SST N°3.
- En obra se evidencia el uso de epp y señalización implementada por parte de los trabajadores

			
Parque infantil 11-035 Bajo	Parque infantil 11-035 Bajo	Parque infantil 11-035 Bajo	Parque infantil 11-035 Bajo
			
Parque infantil 11-035 Bajo	Parque infantil 11-035 Bajo	Tobogan 11-035 Bajo	Tobogan 11-035 Bajo
			
Tobogan 11-035 Bajo	Tobogan 11-035 Bajo	Tobogan 11-035 Bajo	Tobogan 11-035 Bajo
			
Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe
			
Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe
			
Pista 18-035 Rafael Uribe	Pista 18-035 Rafael Uribe	Salida bodega 04-105 Bajo Occidente	Salida bodega 04-105 Bajo Occidente
			
San Jose Manzana 07-164 Bajo	San Jose Manzana 07-164 Bajo	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Unicentro	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Unicentro
			
CIUDAD MONTES 18-113 Puente Aereo	CIUDAD MONTES 18-113 Puente Aereo	SAN CRISTOBAL (Estadio) 04-107 Sur Occidente	SAN CRISTOBAL (Estadio) 04-107 Sur Occidente

Arq Maribe Cardona Maldonado
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS VII

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.880.461-1

IDRD-4080-G1-2024-174

Bogotá D. C., 28 de febrero de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"***.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el Informe semanal de interventoria No. 14 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de febrero de 2025 y el 23 de febrero de 2025, para el contrato de interventoria que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoria 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: febrero 17, 2025 al 14 febrero 23, 2025 — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

Nombre:	VARIOS PARQUES	Código:		Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección				Barrio:	

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 4041-2024

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integren el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 802	F.R.#2	F.T
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.098	84.663.036,00	915.831.816,00	645.430.013,00			
A.I.U. (38,48%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00			
Total	5.200.000.000	118.088.261,00	1.278.983.816,00	900.245.782,00			
Adición No. 01 >	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	118.088.261,00	1.278.983.816,00	900.245.782,00			
	Acumulado	118.088.261,00	1.305.073.177,00	2.295.318.959,00			

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4080-2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.880.832	27.833.700	105.967.269	212.368.829			
iva (19%)	336.429.301	5.288.403	20.137.581	40.350.040			
Total	2.107.100.133	33.122.103	126.124.850	252.718.869			
Adición	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:							
	Neto Acta	33.122.103	126.124.850	252.718.869	-		-
	Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.822			

4. Programación. (N/A)

Semana Nº.14 — Fecha de corte: 23-feb-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 2.831.727.209,83	$ 2.743.059.974,66	-3,63%	Se hace entrega de la programación de obra V52, ajustada de acuerdo a priorizaciones del IDRD, la cual es validada por Interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20252100042032
	TOTAL	programado general	86,38%	82,75%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento a la malla nylon del cerramiento en la cancha Oriental de Tabaquera Cod. 11-064 Carrera 121 C Calle 130 C
- Se remite por la Interventoría al IDRD el informe semanal de Interventoría No. 13 mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-167 del 21/02/25.
- Se remite por el contratista a la Interventoría el informe de Imprevistos No 1 mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-114 del 17/02/25, se da respuesta por la Interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-159 del 18/02/25.
- Se remite por el contratista a la Interventoría el informe de Imprevistos No 2 mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-124 del 18/02/25, se da respuesta por la Interventoría mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-160 del 21/02/25.
- Se continúa realizando los mantenimientos rutinarios en las diferentes canchas, de acuerdo a cronograma.

12. Informe de Calidad

- Se recibe información correspondiente a caracterización de arena silice, grava, granulo de caucho, ficha técnica de cinta de unión, ficha técnica de grama sintética, el día 17 de febrero de 2025 con oficios CINNOVAPARQUES-CE-117 y CINNOVAPARQUES-CE-118, por ese día de los cuales se da atención a las solicitudes realizadas por interventoría al inicio del contrato.
- Se recibe certificado de acreditación del laboratorio CONCRELAB y certificado de equipo de topografía usado en obra por medio de los oficios CINNOVAPARQUES-CE-115 y CINNOVAPARQUES-CE-116 del 17 de febrero de 2025.
- El contratista hace entrega del plan y programa de auditoria por medio de oficio CINNOVAPARQUES-CE-121, del 18 de febrero de 2025, la cual se ejecuta el 19 de febrero de 2025, se solicita que el informe sea presentado en el informe mensual de calidad N° 4
- Se recibe por medio del oficio CINNOVAPARQUES-CE-119 del 17 de febrero de 2025 el informe N°2 V 2 para revisión por interventoría, el cual es aprobado el día 20 de febrero de 2025 con el oficio IDRD-4083-G1-2024-152, se solicita realizar la radicación del documento aprobado para cargar a la entidad
- Se hace entrega con oficio CINNOVAPARQUES-CE-122, la actualización del Plan de Inspección y ensayo el cual entra a revisión por interventoría el día 19 de febrero de 2025.
- Si valiera es comité realizado el 19 de febrero de 2025 presentar la actualización del plan de inspecciones

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo se evidencio el desarrollo de actividades teniendo en cuenta el cumplimiento de medidas ambientales formuladas para el proyecto. No presentó novedades desde el componente ambiental.

Informe SST

- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.
- El contratista realiza actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST.

16. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PRD Alberra 12-091 Barrios Unidos</td><td>PRD Alberra 12-091 Barrios Unidos</td><td>Verbenal 01-313 Usaquén</td><td>Verbenal 01-313 Usaquén</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Prado Pinzón 11-109 Suba</td><td>Prado Pinzón 11-109 Suba</td><td>San Andrés 10-224 Engativá</td><td>San Andrés 10-224 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Autopista sur (Pavco) 07-152 Bosa</td><td>Autopista sur (Pavco) 07-152 Bosa</td><td>Juan Amarillo 10-171 Engativá</td><td>Juan Amarillo 10-171 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Clarelandia 07-163 Bosa</td><td>Clarelandia 07-163 Bosa</td><td>LA FLORIDA 4 10-311 Engativá</td><td>LA FLORIDA 4 10-311 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Marsella 08-096 Kennedy</td><td>Marsella 08-096 Kennedy</td><td>Villa Helena Villamar 09-026 Fontibón</td><td>Villa Helena Villamar 09-026 Fontibón</td></tr>
</table>

			
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 15-039 Puente Aranda	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO 15-039 Puente Aranda	Burgos bitalia 2 11-058 Suba	Burgos bitalia 2 11-058 Suba
			
Tibabuyes 11-004 Suba	Tibabuyes 11-004 Suba	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén

Arq María Cecilia Maldonado
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-184

Bogotá D. C., 12 de marzo de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD***".

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 15 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2025 y el 02 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: La referida en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal Número 24, 2025 **al** 15 marzo 2, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales

Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 4041-2024

"Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD/CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 902	F.R.902	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	2.728.133.989	64.665.536,00	815.551.916,00	845.420.013,00			
A.I.U. (36,46%)	1.471.866.011	53.426.323,00	461.452.000,00	254.818.769,00			
Total	4.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00			
Adición No. 01 =	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
		Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00		
		Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.319.059,00		

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4080-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.840.532	27.633.100	105.987.209	212.369.629			
Iva (19%)	336.459.701	5.250.289	20.137.591	40.350.040			
Total	2.107.126.833	33.122.103	126.124.850	252.719.669			
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
		Neto Acta	33.122.103	126.124.850	252.719.669		
		Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.966.622		

4. Programación. (NA)

Semana N°: 11 Fecha de corte: 2-mar-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 4.200.000.000,00	$ 3.558.174.418,84	$ 2.860.987.146,76	-3,18%	Se hace entrega de la programación de obra V52, ajustada de acuerdo a planteadones del IDRD, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20252100042032
	TOTAL	programado general	55,78%	55,60%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento a los arcos auxiliares y se instala las mallas a los mismos en la cancha Orlesial de Tibabuyes Cod. 11-084 Carrera 121 C Calle 130 C
- Se inicia con el cuercimiento de la grama realizando pegues de zonas que se encuentran suelta de la cancha de fut 11 en el parque San Andrés Cod. 10-234 Carrera 102 con Calle 79
- Se realiza mantenimiento a los arcos y descompactación del caucho de la cancha de fut 11 en el parque San Andrés Cod. 10-234 Carrera 102 con Calle 79
- Se realizan labores de descompactación y mantenimiento de arcos a instalación de mallas a los mismos de la cancha de fut 8 en el parque San Andrés Cod. 10-234 Carrera 102 con Calle 79
- Se realiza Top Dressing y mantenimiento a la malla en nylon de las canchas de fut 8 y fut 11 en el parque San Andrés Cod. 10-234 Carrera 102 con Calle 79
- Se realiza descompactación y Top Dressing a la cancha de fut 11 en el parque CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES) Calle 142F y Calle 142A con entre Carrera 146 y Carrera 141
- Se remite por la interventoría el Consorcio la aprobación del presupuesto para la intervención de la cancha de La Gaitana mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-174 del 27/02/25.

12. Informe de Calidad

- Se realiza revisión del informe N°3 V.2 presentado con el radicado CINROVIAPARQUES-CE125 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025 y es da aprobación con el oficio (IDRD-4048-G1-2024-170 El, 24 DE FEBRERO DE 2025
- Se realiza revisión del plan de inspección y ensaye el cual se devuelve con observaciones IDRD-4048-G1-2024-171 EL 24 DE FEBRERO DE 2025
- No se ha realizado la presentación de la atención de las observaciones generadas al plan de adquisiciones
- No se presenta por parte del contratista el reporte semanal de materiales por frente de obra

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte el contratista avanza en la ejecución de actividades teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental como la segregación de residuos, disposición con gestores autorizados, manejo de materiales, entre otros. Con base en lo anterior, se evidencia que el contratista cumple con lo establecido en el plan de manejo ambiental sin presentar novedades.

- Esta semana se han revisado dos versiones del informe mensual, las últimas observaciones están relacionadas con ajustes en cantidades de materiales, ya que se presento modificación por parte del contratista por lo que se solicitó aclaración.
- Se recibe el informe en versión 3, entra en revisión por parte de la interventoría

16. Informe SST

- Se solicita al contratista de obra la entrega del informe SST N°4 para revisión y aprobación.
- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

18. Registro Fotográfico

			
Tibabuyes 11-084 Suba	Tibabuyes 11-084 Suba	Tibabuyes 11-084 Suba	Tibabuyes 11-084 Suba
			
San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá
			
San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá
			
San Andrés 10-234 Engativá	San Andrés 10-234 Engativá	Calem Suba II (Los Gavilanes) 11-1101 Suba	Calem Suba II (Los Gavilanes) 11-1101 Suba
			
Calem Suba II (Los Gavilanes) 11-1101 Suba	Calem Suba II (Los Gavilanes) 11-1101 Suba	Nuevo Muzu 06-017 Tunjuelito	Nuevo Muzu 06-017 Tunjuelito

			
La Gaitana 11-205 SUBA	La Gaitana 11-205 SUBA	LA FLORIDA 1 10-311 Engativá	LA FLORIDA 1 10-311 Engativá
			
Cayetano Cañizares 08-241 Kennedy	Cayetano Cañizares 08-241 Kennedy	EL TUNAL (Estadio) 08-063 Tunjuelito	EL TUNAL (Estadio) 08-063 Tunjuelito

Arq Maria Claudia Malnacha
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100112062 Código Web 81(8p7
FECHA:27-03-2025 14:58:44 FOLIOS 6
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.828.461-4

IDRD-4080-GI-2024-196

Bogotá D. C., 27 de marzo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto. **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 16 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de marzo de 2025 y el 09 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (20) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal marzo 3, 2025 al marzo 9, 2025 **Interventor:** CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. **Datos Generales** — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Dirección: — Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto: COP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R #2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	5.728.133.000	84.663.956,00	915.531.916,00	645.430.013,00	306.837.300,00		
A.I.U. (38,46%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	153.511.078,00		
Total	8.200.000.000	118.089.281,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00		
Adición No. 01 >							
Anticipo							
Retegarantía		-					
	Neto Acta	118.089.281,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00		
	Acumulado	118.089.281,00	1.395.073.177,00	2.295.318.958,00	2.847.767.344,00		

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: CI No. 4080-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.650.332	27.832.700	985.997.269	212.955.629	149.501.719		
Ica (18%)	336.429.301	5.288.403	20.137.581	40.950.040	28.215.327		
Total	2.107.109.633	33.122.103	126.124.850	252.710.669	179.717.046		
Adición	-						
Anticipo	-						
Retegarantía			-				
	Neto Acta	33.122.103	126.124.850	252.710.669	179.717.046		
	Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.622	591.682.669		

4. **Programación, (Kr/h)**

Semana Nº. 10 — Fecha de corte: 9-mar-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 8.200.000.000,00	$ 3.210.726.714,19	$ 3.032.194.043,44	-3,49%	Se hace entrega de la programación de obra V02, ajustada de acuerdo a precisiones del IDRD, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20253100043033
	TOTAL	programado general	41,74%	39,31%		

11. **Informe técnico**

- Se inicia con el mantenimiento correctivo realizando poda a la cancha de grama natural de La Alquería Cod. 15-024 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
- Se inicia con el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de fut 11 en el parque El Carmelo Cód. 10-169 Carrera 101 A Calle 71B
- Se realiza instalación parcial de la grama nueva y se aplica arena sílice en la cancha de fut 11 en el parque El Carmelo Cód. 10-169 Carrera 101 A Calle 71B
- Se realiza descompactación, Top Dressing y capitado en las canchas de fut 11 y fut 6 del parque El Carmelo Cód. 10-169 Carrera 101 A Calle 71B
- Se comienza a realizar vertical a la cancha de grama natural de La Alquería Cod. 15-024 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
- Se revisa por la interventoría a la entidad, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-178 del 06/03/25 el acta de recibo parcial de obra No. 4
- Se revisa por la interventoría a la entidad, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-178 del 06/03/25 el acta de recibo parcial de interventoría No. 4

12. **Informe de Calidad**

- Se solicita atender las observaciones del plan de inspección y ensayos (establecer fecha de entrega)
- No se ha realizado la actualización del plan de asignaciones (establecer fecha de entrega)

- Se solicita realizar el reporte semanal de ingreso de materiales. (establecer fecha de entrega)
- Presentar los ensayos de arena y caucho que demuestren cumplimiento de las especificaciones de IDRD. (establecer fecha de entrega)
- Establecer fecha de entrega del informe de febrero

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se realizo la revisión del informe ambiental II en su versión 2, el cual se devuelve al contratista con observaciones, especificamente por el cambio en las cantidades de materiales consolidados para los meses de ejecución.
- Respecto a la implementación de medidas de manejo ambiental, se verifica que el contratista avanza con normalidad en el desarrollo de las medidas como segregación en la fuente de residuos, manejo de sustancias químicas, acopio de materiales, entre otras.

15. Informe SST

- El contratista de obra realizo la entrega del informe SST N°4, el cual fue revisado y aprobado por interventoría mediante el comunicado IDRD-4060-01-2024-160
- Se recibió documentación de ingreso de nuevo personal operativo.

16. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td><td>El Carmelo 10-169 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>La Cabrera (Japón) 02-007 Chapinero</td><td>La Cabrera (Japón) 02-007 Chapinero</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(JCS Alfaterno) MARTE 10-280 Engativá</td><td>(JCS Alfaterno) MARTE 10-280 Engativá</td><td>LA SERENA 10-223 Engativá</td><td>LA SERENA 10-223 Engativá</td></tr>
</table>

			
Clarelandia 01-163 Bosa	Clarelandia 07-163 Bosa	LA FLORIDA S 10-311 Engativá	LA FLORIDA S 10-311 Engativá
			
Urb. Calle 170 / Alameda 01-540 Usaquén	Urb. Calle 170 / Alameda 01-540 Usaquén	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén

Arq María Claudia Maldonado
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -VT

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.401-1

IDRD-4080-G1-2024-197

Bogotá D. C., 27 de marzo de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
REMITENTE:
ASUNTO:
No. 20252100112042 Código Web: MM|0eu
FECHA:27-03-2025 14:54:28 FOLIOS: 4
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 6460

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 17**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoria No. 17 correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2025 y el 16 de marzo de 2025, para el contrato de interventoria que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoria 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: La referida en (06) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: marzo 10, 2025 al 17 marzo 16, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 26

1. **Datos Generales** — Nombre: VARIOS PARQUES — Código — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Dirección — Barrio

2. **Contrato de Obra** — CCP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN

Contratista: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R #2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.726.133.066	84.883.938,00	915.581.916,00	645.430.013,00	369.937.300,00		
A.I.U. (39,45%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	183.511.078,00		
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00		
Adición No. 01 >		-					
Anticipo		-					
ReAgarantía		-					
		Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	
		Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	

3. **Contrato de Interventoría** — CI No. 4063-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL

Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 26**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.680.532	27.833.700	105.967.369	212.368.629	148.501.719		
Iva (19%)	336.429.301	5.288.403	20.137.581	40.350.040	28.215.327		
Total	2.107.109.833	33.122.103	126.104.950	252.718.669	176.717.046		
Adición		-					
Anticipo		-					
Reagarantía							
	Neto Acta	33.122.103	126.104.950	252.718.669	176.717.046	-	-
	Acumulado	33.122.103	159.248.953	411.965.622	588.682.668		

4. **Programación, (MIA)** — Semana Nº.17 — Fecha de corte: 16-mar-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CCP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.433.133.861,88	$ 3.226.384.086,92	-3,82%	Se hace entrega de la programación de obra V02, ajustada de acuerdo a precisiones del IDRD, la cual es radicada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No 20253100043032
	TOTAL	programado general	66,02%	62,19%		

11. **Informe técnico**

- Se inicia con el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Europa Cód. 10-045 Carrera 71 D Calle 67
- Se inicia con el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Florencia Los Troncales Cód. 10-029 Carrera 91 A Calle 78 C
- Se inicia con el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Villas de Madrigal Cód. 10-002 Calle 78 C Carrera 99 B
- Se da inicio a la actividad de Rotovo en las distintas pistas y canchas en arena
- Se realiza Aireación y Top Dressing a la cancha de grama natural de La Alquería Cód. 16-024 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
- Se remite por la interventoría a la entidad, mediante comunicado IDRD-4060-G1-2024-185 del 14/03/25 la Solicitud de adición y prorroga No. 1 contrato de obra

12. **Informe de Calidad**

- Se da aprobación a plan de inspección y ensayo v.5 para implementado en obra
- No se ha realizado entrega de informe de febrero
- No se han presentado ensayos de gránulo de caucho y arena sílica que presente cumplimiento de especificación
- No se ha presentado la actualización de plan de adquisiciones

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se llevo a cabo la revisión del informe ambiental cuarto (4) en su versión cuatro (4), remitido por el contratista, evidenciando que se dio alcance a la totalidad de observaciones realizadas la revisión de las tres versiones anteriores, quedando finalmente aprobado. De igual manera se verificó que el contratista mantiene las medidas de manejo relacionadas con el manejo de residuos, acopio de materiales y aseo de la obra. Adicionalmente durante el periodo se recibió reporte del contratista informando la presencia de un nido activo de la especie Vanellus chilensis (Alcaraván), a partir de lo cual se le recomendó dejar el nido en el lugar para evitar interrumpir el proceso, permitiendo así la eclosionamiento y desarrollo de los pollitos durante en el lugar hasta inicio de vuelo con los parentales.

15. Informe SST

- Se valido documentación de ingreso de nuevo personal operativo.
- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

16. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>La Europa 10-045 Engativá</td><td>La Europa 10-045 Engativá</td><td>La Europa 10-045 Engativá</td><td>La Europa 10-045 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>La Europa 10-045 Engativá</td><td>La Europa 10-045 Engativá</td><td>Floresta Los Tranquilos 10-028 Engativá</td><td>Floresta Los Tranquilos 10-028 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Floresta Los Tranquilos 10-028 Engativá</td><td>Floresta Los Tranquilos 10-028 Engativá</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>LA ALQUERIA 16-024 Puente Aranda</td><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td><td>Villas del Madrigal 10-002 Engativá</td></tr>
</table>

			
Villas del Madrigal 10-002 Engativá	Villas del Madrigal 10-002 Engativá	Villas del Madrigal 10-002 Engativá	Villas del Madrigal 10-002 Engativá
			
UDS (Softbol) 12-001 Barrios Unidos	UDS (Softbol) 12-001 Barrios Unidos	UDS (Voleyplaya) 12-001 Barrios Unidos	UDS (Voleyplaya) 12-001 Barrios Unidos

Arq. María Cristina Malhecha
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V-

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.088.461-1

IDRD-4080-G1-2024-209

Bogotá D. C., 15 de abril de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 18**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el Informe semanal de Interventoría No. 18 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2025 y el 23 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (09) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal marzo 17, 2025 a **18** marzo 23, 2025 Interventor: **CONSORCIO SANTA TERESA 23**

1. Datos Generales Nombre: **VARIOS PARQUES** Código: Localidad: **CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. **4041-2024**

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 / "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN

Contratista: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.066	84.663.936,00	915.531.918,00	645.430.013,00	368.637.359,00		
A.I.U. (30,45%)	1.471.866.934	33.425.325,00	361.452.000,00	254.815.789,00	183.811.076,00		
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.918,00	900.245.782,00	552.448.385,00		
Adición No. 01 +							
Anticipo							
Retegarantía							
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.918,00	900.245.782,00	552.448.385,00		
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.319.958,00	2.847.767.344,00		

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. **4060-2024**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL

Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 29**

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T
25-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	1.770.660.532	27.832.700	105.957.209	212.368.629	149.501.719		
IVA (19%)	336.429.901	5.288.403	20.137.341	40.350.040	28.215.327		
Total	2.107.109.833	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046		
Adición							
Anticipo							
Retegarantía							
	Neto Acta	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.046		
	Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.622	588.682.668		

4. Programación. (N/A)

Semana N°: 18 Fecha de corte: 23-mar-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 4.300.000.000,00	$ 3.239.672.979,81	$ 3.371.102.666,52	2,88%	Se hace entrega de la programación de obra VES, ajustada de acuerdo a priorizaciones del IDRD, la cual esta en proceso de ratificación y la enviará.
	TOTAL	programado general	82,25%	84,53%		

11. Informe técnico

- Se realiza el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Normandía Cód. 10-190 Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 32A y Calle 31
- Se realiza el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Hayuelos Cód. 09-200 Carrera 91B y Carrera 90A con entre Calle 19A y Av. Calle 22
- Se realiza instalación de mallas de arcos y mantenimiento de cerramiento nylon en la cancha de Villas de Madrigal Cód. 10-002 Calle 75 C Carrera 99 B
- Se realiza el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Marsella Cód. 08-066 Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 69D
- Se realiza el mantenimiento correctivo de la grama en la cancha de Villa de los Sauces Cód. 08-180 Carrera 78 y Carrera 77H BIS con entre Calle 56C S y Calle 56B BIS S
- Se inicia con el mantenimiento correctivo de la cancha de grama natural de La Gaitana Cód. 11-205 Transversal 128 y Carrera 124C con entre Diagonal 138B y Calle 132B
- Se realiza fumigación y fertilización a la cancha de grama natural de La Alquería Cod. 16-024 Carrera 14 H Bis Calle 74 G sur

12. Informe de Calidad

- Se recibe para revisión el informe de mes de febrero plan de adquisiciones
- Se da aprobación de plan de inspección y ensayo
- Se reciben resultados de arena y caucho para revisión

- Se solicita la entrega de listado de materiales ingresados por frente de obra

12. Informe Social

No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se realiza seguimiento a la implementación de medidas de manejo ambiental que incluyen manejo de campamentos de obra y materiales, gestión de residuos ordinarios convencionales y especiales, manejo de maquinaria y equipos, entre otras; encontrando que el contratista da cumplimiento a lo formulado en el plan de manejo de la obra, se resalta que durante el periodo no se realizó intervención de árboles que presentaran individuos arbóreos o similares. Así mismo, no se requirió la instalación de campamentos temporales o baños en los frentes.

15. Informe SST

- Se realiza seguimiento y validacion de personal operativo en obra.
- En obra se evidencia el uso de epp y votación institucional por parte de los trabajadores

16. Registro Fotográfico



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Normandía 10-160 Engativá



Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón



Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón



Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón



Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón



Villas del Madrigal 10-002 Engativá



Villas del Madrigal 10-002 Engativá



Villas del Madrigal 10-002 Engativá



Villas del Madrigal 10-002 Engativá



Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy



Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy



Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy



Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy

			
Villa de los Sauces 08-160 Kennedy	Villa de los Sauces 08-160 Kennedy	Villa de los Sauces 08-160 Kennedy	Villa de los Sauces 08-160 Kennedy
			
LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba

Arq Maria Claudia Maheche
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 20

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-210

Bogotá D. C., 15 de abril de 2025

No. 20252100141002 Código Web: F8Negv
FECHA:15-04-2025 16:38:26 FOLIOS: 4
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 20 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"***.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 19 correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2025 y el 30 de marzo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal | marzo 24, 2025 | al | marzo 30, 2025 | Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. **Datos Generales:** Nombre: VARIOS PARQUES | Código: | Localidad: Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. **Contrato de Obra**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES | COP No. 4041-2024

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	4 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.724.123.066	64.853.938,00	815.551.915,00	649.430.013,00	366.937.339,00	
A I U. (38,46%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.818.769,00	163.511.076,00	
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	906.248.782,00	552.448.385,00	
Adición No. 01 >	-					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	906.248.782,00	552.448.385,00		
Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.296.318.958,00	2.847.767.344,00		

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25 | CI No. 4080-2024

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.486.133	27.633.700	95.987.260	212.368.629	146.561.218	
I.v.a (19%)	336.429.911	5.250.403	20.137.881	40.350.240	28.215.327	
Total	2.107.109.833	33.122.103	126.124.650	252.718.869	176.717.045	
Adición						
Anticipo						
Retegarantía			-			
Neto Acta	33.122.103	126.124.650	252.718.869	176.717.045	-	-
Acumulado	33.122.103	159.246.753	411.965.622	588.682.668		

4. **Programación (N/A)**

Semana N°: 13 | Fecha de corte: 30-mar-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.589.082.532,27	$ 3.491.833.998,31	-1,88%	Se hace entrega de la programación de obra V53, ajustada de acuerdo a prorrogaciones del IDRD, la cual esta en proceso de radicacion a la entrega.
	TOTAL	programado general	69,03%	67,16%		

11. **Informe técnico**

- Se realiza instalación de malla de arcos y mantenimiento de cerramiento nylon en la cancha de Normandía Cód. 10-190 Carrera 73A y Carrera 73 con entre Calle 52A y Calle 51
- Se realiza pegue de grama, demarcación y mantenimiento de arcos en la cancha de Hayuelos Cód. 09-200 Carrera 61B y Carrera 60A con entre Calle 10A y Av. Calle 22
- Se realiza el mantenimiento y reconstrucción de arcos en la cancha del Carvajal Cód. 08-040 Cra 70 B Calle 24 A sur
- Se realiza instalación de malla a los arcos y mantenimiento de malla nylon de cerramiento en la cancha de Marsella Cód. 09-098 Av. Calle 6 y Calle 9C con entre Carrera 69 y Carrera 68Q
- Se realizó Descompactacion, Pegue demarcación y grama, top-dressing y Cepillado en la cancha de Lombardía Cód. 11-052 Calle 143 y Calle 142A con entre Carrera 108B y Av. Carrera 104
- Semalliza fumigación y fertilización de la cancha de grama natural de La Gaitana Cód. 11-205 Transversal 126 y Carrera 124C con entre Diagonal 130B y Calle 132B

12. **Informe de Calidad**

- Se solicita presentación del informe de calidad #5
- Programar auditoria de avance al 70%.
- Entrega reporte materiales
- Programar toma de muestras de materiales de acuerdo a frecuencia aprobada en el plan de inspección.

- Tener en cuenta las notas de la lista de chequeo de informe 4 que requiere sean atendidas en informe 5

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantenga la implementación de medidas ambientales como instalación del punto ecológico, instalación de materiales durante la jornada para evitar el acopio en los frentes de obra, e identificación de sustancias químicas. El día 30/03/2025 el contratista realiza entrega del informe mensual ambiental correspondiente al mes de marzo, a partir de lo cual se procederá con la revisión y retroalimentación de observaciones en caso que surjan.

15. Informe SST

- El día 29-03-2025, se recibió el informe SST N °3 por parte del contratista de obra, el cual entra en revisión por parte de interventoría.

16. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Normandía 10-190 Engativá</td><td>Normandía 10-190 Engativá</td><td>Normandía 10-190 Engativá</td><td>Normandía 10-190 Engativá</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón</td><td>Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón</td><td>Carvajal 08-040 Kennedy</td><td>Carvajal 08-040 Kennedy</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón</td><td>Urb. Ciudad Hayuelos 09-200 Fontibón</td><td>Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy</td><td>Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy</td><td>Marsella Sector Norte I Etapa 08-066 Kennedy</td><td>Urb Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td><td>Urb. Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Urb Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td><td>Urb Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td><td>Urb Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td><td>Urb Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba</td></tr>
</table>

			
Urb Lombardia (1 Etapa) 11-052 Suba	Urb Lombardia (1 Etapa) 11-052 Suba	Urb Lombardia (1 Etapa) 11-052 Suba	Urb Lombardia (1 Etapa) 11-052 Suba
			
LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba	LA GAITANA 11-205 Suba

Arq María Claudia Madrazo
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.061-3

IDRD-4080-G1-2024-223

Bogotá D. C., 05 de mayo de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 20 correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2025 y el 06 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: marzo 31, 2025 al 28 abril 6, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales — Nombre/Dirección: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad/Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

2. Contrato de Obra
Objeto: COP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. ######	F.R.###	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.066	84.883.936,00	915.531.916,00	646.450.013,00	508.937.300,00	450.901.737,00	
A.U. (30,48%)	1.471.866.934	33.425.325,00	361.452.000,00	254.815.769,00	153.511.070,00	178.585.396,00	
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	662.448.370,00	629.487.133,00	
Adición No. 01 =	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	662.448.366,00	629.487.153,00	
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.957.767.349,00	3.587.254.482,00	

3. Contrato de Interventoría
Objeto: CI No. 4065-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.995.825	27.930.700	169.987.269	212.366.029	148.801.715	160.477.231	
Iva (19%)	336.429.901	5.306.823	32.297.581	40.349.545	28.272.327	34.290.768	
Total	2.107.103.833	33.123.103	126.124.850	252.715.669	176.717.046	214.768.000	
Anticipo	-						
Anticipo							
Retegarantía							
	Neto Acta	33.123.103	126.124.850	252.715.669	176.717.046	429.537.000	
	Acumulado	33.123.103	159.246.953	411.965.622	588.682.668	1.018.219.668	

4. Programación. (Mes)
Semana Nº.20 Fecha de corte: 6-abr-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.718.530.000,00	$ 3.640.969.060,00	-1,81%	Se hace entrega de la programación de obra V83, ajustada de acuerdo a observaciones del IDRD, la cual esta en proceso de radicación a la entidad
	TOTAL	programado general	71,51%	70,36%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento correctivo con poda gire vero y acopio del material y se realiza arreglos en la cancha Juan amarillo Cod. 10-171 Calle 80 A31 con carrera 110-09
- Se realiza pegue de grama sintética aplicación de granulo de caucho y aplicación de arena sílice y mantenimiento de arcos de futbol en la cancha Jazmín Cod. 10 324 Av. Carrera 60 Calle 1 D
- Se realiza mantenimiento de arcos en la cancha Lombardía Cod 11-052 Calle 143 Carrera 107B
- Se realiza mantenimiento de arcos en la cancha gorgonda Cod 10-126 Carrera 41 A Calle 3
- Se realiza desmonte de grama sintética e instalación de grama nueva en la cancha pradera sur Cod. 10-153 Av. calle 3 Carrera 66

12. Informe de Calidad

- No se realiza la entrega del informe de calidad #5
- No se programa auditoria de avance al 70%
- No se entrega reportes mensuales

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de espera se verifica que el contratista mantiene las medidas de manejo como lo son la instalación del punto ecológico para la segregación de los residuos sólidos convencionales, al igual que la identificación de sustancias químicas (pegante y compuesto para fumigación) y suministro de fichas de seguridad. De igual manera se verifica que el contratista avanza en la ejecución de capacitaciones y charlas ambientales.

15. Informe SST

Se emitieron observaciones al informe SST N°5 del contratista, dichas observaciones se recibieron y fueron subsanadas.
El día 01-04-2025, se aprobó el informe SST N°5 mediante el comunicado ICRD-4080-G1-2024-300.

16. Registro Fotográfico

			
Juan amarillo 16-171 Engativá	Juan amarillo 16-171 Engativá	Juan amarillo 16-171 Engativá	Juan amarillo 16-171 Engativá
			
Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda
			
Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda	Jazmín 16-204 Puente Aranda
			
Lisboa Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba	Lisboa Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba	Lisboa Lombardía (1 Etapa) 11-052 Suba	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda
			
Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda

			
Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda
			
Pradera sur 16-153 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda	Pradera sur 16-153 Puente Aranda

Arq María Claudia Maheche
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-225

Bogotá D. C., 05 de mayo de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 21 correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de abril de 2025 y el 13 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: La relacionado en (06) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: del 7, 2025 al 21 del 13, 2025 — Interventoría: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales — Nombre: VARIOS PARQUES — Direccion: — Cargo: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Barrio:

2. Contrato de Obra — CDP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I 30-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T 19-jul-25	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S 9/02	F.R 82	F.T
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.720.133.066	84.663.936,00	916.531.916,00	646.430.013,00	388.037.309,00	466.901.757,00	
A.I.U. (30,48%)		1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	153.511.076,00	176.585.396,00	
Total		5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
Adición No. 01 – Anticipo		-						
Reajuste		-						
		Nueva Acta	118.089.261,00	1.270.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
		Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	[illegible]	

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4050-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I 20-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T 19-jul-25	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S	F.R.	F.T
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.719.680.532	27.833.700	105.987.259	212.368.629	148.501.716	160.477.731	
IVA (19%)		326.439.301	5.288.403	20.137.581	40.350.040	28.215.327	34.290.769	
Total		2.107.109.833	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.043	214.768.500	
Adición								
Anticipo								
Reajuste								
		Nueva Acta	33.122.103	126.124.850	252.718.669	176.717.043	429.537.000	-
		Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.622	588.682.665	1.018.219.664	

4. Programación. (RW) — Semana N° 21 — Fecha de corte: 13-abr-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.817.407.611,04	$ 3.801.191.843,00	-0,51%	Se hace entrega de la programación de obra V53, ajustada de acuerdo a priorizaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4060-01-2024-304 con radicado No. 20252100134742
	TOTAL	programado general	73,41%	73,19%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento de arcos de Alcal en la cancha Pradera Sur Cod 16-153 Av. calle 2 Carrera 68
- Se realiza el desarrollo de grama sintética, llega a campo granulo de caucho SBR, se realiza mantenimiento de arcos, dos compactación de granulo de caucho, top dressing y aplicación de caucho y mantenimiento de mallas de nylon en la cancha Milenio Tejar Cod. 16-099 Carrera 52 B Calle 20 sur
- Se realiza el mantenimiento de malla de nylon y suministro e instalación de mallas para arcos en la cancha Carvajal 09-040 Cra 70 B Calle 24 A sur
- Se realiza mantenimiento de arcos de Alfol, descompactacion de granulo de caucho en la cancha Santa Isabel la Fragua Cod 15-021 Calle 8 Sur con Carrera 23
- Se realiza instalación de mallas para arcos en la cancha de Hayuelos Cod 09-200 Calle 19 A Carrera 80 A
- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon y suministro e instalación de mallas para arcos en la cancha Lombardía Cod. 11-053 Calle 143 Carrera 107B
- Se realiza mantenimiento de arcos en la cancha Nuevo Muzu Cod. 8-017 Diagonal 52 B sur Cra 61B
- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon y suministro e instalación de mallas para arcos en la cancha Jazmín Cod 16-204
- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon y suministro e instalación de mallas de arcos en la cancha Gorgonzola Cod. 10-126 Carrera 41 A Calle 1

12. Informe de Calidad

- Se entrega para revision el dia 9 de abril informe 5 de calidad del contratista
- No se ha formalizado la programación de auditoria al 70%

- No se presentó control de reservas por parte semanalmente

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista da cumplimiento a la implementación de medidas de manejo ambiental sin presentar novedades. Se evidencia que en los polígonos objeto de intervención no se presentan individuos arbóreos objeto de protección, o cuerpos de agua. Finalmente se realiza la revisión y aprobación del informe cinco (5)

15. Informe SST

- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en sitio.
- En obra se evidencia el uso de epp y dotación institucional por parte de los trabajadores.

16. Registro Fotográfico

			
Pradera Sur Cod 16-153 Puente Aranda	Pradera Sur Cod 16-153 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda
			
Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda
			
Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Milenta Tejar Cod. 16-099 Puente Aranda	Carvajal 09-040 Kennedy
			
Carvajal 09 040 Kennedy	Santa Isabel la Fragua Cod 15-021 Antonio Nariño	Santa Isabel la Fragua Cod 15-021 Antonio Nariño	Santa Isabel la Fragua Cod 15-021 Antonio Nariño
			
Hayuelos Cod 09 200 Fontibón	Hayuelos Cod 09-200 Fontibón	Hayuelos Cod 09-200 Fontibón	Nuevo Muzu 09-017 Tunjuelito

			
Nuevo Moza 06-017 Tradicional	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda
			
Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Gorgonzola 16-126 Puente Aranda	Jazmin Cod 16-204 Puente Aranda	Jazmin Cod 16-204 Puente Aranda

Arq María Cecilia Maheche
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-3

IDRD-4080-G1-2024-226

Bogotá D. C., 06 de mayo de 2025

No. 20252100165382 Código Veri: 5Ya1+M
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA:06-05-2025 10:18:41 FOLIOS: 3
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PEÑA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-5G-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"***.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoria No. 22 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de abril de 7025 y el 20 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MDMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal del 14, 2025 al 27 abril 20, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales

Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: CDP No. 4041-2024
"Contratar bajo el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y AUTOMANO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adiciones	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
29-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.000	66.883.938,00	915.531.810,00	648.430.013,00	396.937.388,00	456.961.757,00
A.I.U. (30,40%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.006,00	254.815.766,00	153.511.078,00	178.885.926,00
Total	5.200.000.000	119.589.261,00	1.276.983.816,00	900.245.782,00	552.448.365,00	635.487.183,00
Adición No. 01 >	-					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
Neto Acta		119.589.261,00	1.276.983.816,00	900.245.782,00	552.448.365,00	635.487.183,00
Acumulado		119.589.261,00	1.396.573.177,00	2.296.818.959,00	2.847.267.344,00	3.483.254.497,00

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CDP No. 4080-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
29-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.693.832	27.833.308	105.057.289	212.368.820	148.501.719	180.477.731
Iva (19%)	336.429.201	5.288.403	20.107.891	40.350.046	28.215.327	34.290.769
Total	2.107.109.033	33.122.152	126.126.650	252.718.869	176.717.046	214.768.500
Adición	-					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
Neto Acta		33.122.152	126.126.650	252.718.869	176.717.046	220.532.000
Acumulado		33.122.152	159.248.802	411.967.672	588.682.666	1.319.210.666

4. Programación (SIM)

Semana N°:23 Fecha de corte: 20-abr-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Avanza / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 3.817.338.888,84	$ 3.872.695.302,80	-0,86%	Se hace entrega de la programación de obra V03, ajustada de acuerdo a observaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el consecutivo IDRD-4080-G1-2024-204 con radicado No. 20252300134743
	TOTAL	Programado general	78,33%	74,47%		

11. Informe técnico

- Se realiza el suministro e instalación de mallas de nylon y malla para arcos de futbol en la cancha 182 Diagonal 52 B sur Cra 61B
- Se realiza desarme de grama, instalación y pegue de grama sintética nueva, mantenimiento de arcos de futbol, se regresa llegada al campo de granulo de caucho, se realiza descompactacion, nivelacion, y cepillado en la cancha El Recuro Cod. 97-260 Calle 69 A Sur 90D - 45
- Se realiza abrasión en la cancha Gallarta natural Cod. 11-205 Carrera 125 B 131 A -15
- Se realiza fertigación del campo en la cancha Alquería natural Cod. 19-024 Calle 43 sur N 52 20

12. Informe de Calidad

- Revisión y envío de observaciones al informe n° 5 presentado por el consorcio IDRD-4080-G1-2024-200

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, como la instalación del punto ecológico, la identificación de sumideros y canaletas de baja de seguridad. Con relación a la protección de sumideros e individuos arbóreos, se aclara que no se ha requerido su implementación dentro o la ausencia de ellos en los polígonos intervenidos a la fecha.

15. Informe SST

- En los frentes de obra activos se evidencia el uso de dotación institucional al personal operativo.
- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.

16. Registro Fotográfico



Nueva Muisca Cod. 08-017 Tunjuelito



Nueva Muisca Cod. 08-017 Tunjuelito



Nueva Muisca Cod. 08-017 Tunjuelito



Nueva Muisca Cod. 08-017 Tunjuelito



Nueva Muisca Cod. 08-017 Tunjuelito



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



El Recreo Cod. 07-260 Bosa



Alqueria Cod. 10-024 Puente Aranda



Alqueria Cod. 10-024 Puente Aranda



Alqueria Cod. 10-024 Puente Aranda



LA GAITANA 11-205 Suba



LA GAITANA 11-205 Suba



LA GAITANA 11-205 Suba

Arq Maria Otilda Blanche
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-227

Bogotá D. C., 06 de mayo de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD***".

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 23**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 23 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de abril de 2025 y el 27 de abril de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (01) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	MCMM
Revisó:	N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal abril 21, 2025 al 23 abril 27, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Dirección: — Barrio:

2. Contrato de Obra — CCP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S./R/D	F.R.R/	F.T.
29-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.068	84.663.938,00	915.551.016,00	645.430.613,00	398.937.938,00	458.901.757,00	
A.I.U. (39,40%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.789,00	169.511.076,00	176.565.396,00	
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.016,00	900.245.782,00	552.448.395,00	635.467.153,00	
Adición No. 01 +:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neta Acta	118.089.261,00	1.276.983.016,00	900.245.782,00	552.448.395,00	635.467.153,00	
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.072.277,00	2.295.318.059,00	2.847.767.344,00	3.483.234.497,00	

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4080-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
29-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.585.532	27.663.700	105.867.256	212.368.624	126.501.719	160.472.731	
Iva (19%)	336.429.301	5.256.403	20.137.581	40.350.040	24.215.327	34.289.769	
Total	2.107.108.833	33.122.103	126.124.850	252.718.669	(36.717.046	214.288.000	
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neta Acta	33.122.103	126.124.850	252.718.669	(36.717.046	429.537.000	-
	Acumulado	33.122.103	159.246.953	411.965.622	388.682.969	1.018.219.580	

4. Programación. (N/A) — Semana N°.23 — Fecha de corte: 27-abr-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CCP 4041-2024	$ 6.380.000.000,00	$ 4.152.337.836,92	$ 4.219.174.475,10	1,59%	Se hace entrega de la programación de obra V83, ajustada de acuerdo a observaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-904 con radicado No. 20252100124743
	TOTAL	programación general	79,69%	81,14%		

11. Informe técnico:

- Se realiza el desmonte de grama sintética para cambio, instalación y pegue de grama sintética, se realiza descompactacion, top-dressing y cepillado y se realiza mantenimiento de arco de fútbol en la cancha Américas Occidental Cod. 8-127 Av. Boyacá Calle 2 sur
- Se realiza la instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de mallas de nylon en cerramiento perimetral en la cancha Hayuelos Cod. 8-200 Calle 19 A Carrera 80 A
- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon en cerramiento perimetral y suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol en la cancha Pradera Sur Cod. 16-155 Av calle 3 Carrera 86
- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon en cerramiento perimetral y suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol en la cancha Villa de los Sauces Cod. 16-155 Av calle 3 Carrera 86
- Se realiza pegue de grama sintética en punto penal, se registra llegada de granulo de caucho, se realiza descompactacion, top-dressing y cepillado y mantenimiento de arcos en la cancha Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Carrera 77 H Calle 82 A sur

12. Informe de Calidad:

- Se envían observaciones informe 5 a la fecha no atendidas.
- No se realiza reporte semanal de materiales lo que no permite realizar seguimiento y trazabilidad de los insumos de forma adecuada.
- Se presenta plan de auditoria de avance 70% la cual se realiza el 29 de abril.

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, como la instalación del punto ecológico, la identificación de sustancias químicas y suministro de hojas de seguridad. Con relación a la protección de sumideros e individuos arbóreos, se aclara que no se ha requerido su implementación debido a la ausencia de estos en los polígonos intervenidos a la fecha.

15. Informe SST

- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.
- Se solicita al contratista de obra la entrega del informe SST #5 para revisión y aprobación

16. Registro Fotográfico

			
Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy
			
Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy
			
Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy	Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy
			
Hayuelos 09-200 Fontibón	Hayuelos 09-200 Fontibón	Hayuelos 09-200 Fontibón	Hayuelos 09-200 Fontibón
			
Pradera Sur Cod. 16-153 Puente Aranda	Pradera Sur Cod. 16-153 Puente Aranda	Pradera Sur Cod. 16-153 Puente Aranda	Pradera Sur Cod. 16-153 Puente Aranda

			
Villa de los Sauces Cod. 16-153 Kennedy	Villa de los Sauces Cod. 16-153 Kennedy	Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy	Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy
			
Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy	Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy	Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy	Lucas Villa Rica Cod. 08-533 Kennedy


Arq Marta Claudia Maheche
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.808.461-1

IDRD-4080-G1-2024-241

Bogotá D. C., 16 de mayo de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. **RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 24**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 24 correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de abril de 2025 y el 04 de mayo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: abril 24, 2026 al: 24 mayo 4, 2026 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales

Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO 1.- "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 852	F.R.#2	F.T.
30-nov-24	9 MESES	19-jul-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.726.133.686	14.863.938,00	918.531.916,00	645.433.013,00	398.437.309,00	418.851.757,00
A.I.U. (30,48%)	1.471.866.934	23.425.353,00	361.452.000,00	254.815.298,00	155.511.670,00	174.685.396,00
Total	5.200.000.000	38.289.291,00	1.279.983.916,00	900.248.782,00	553.448.385,00	593.487.153,00
Adición No. 01 =	-					
Anticipo:	-					
Retegarantía:						
Neto Acta		38.289.291,00	1.279.983.916,00	900.248.782,00	553.448.385,00	593.487.153,00
Acumulado		38.289.291,00	1.318.273.177,00	2.218.521.959,00	2.771.970.344,00	3.365.457.497,00

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4009-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO 1 Y

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
25-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.680.637	27.031.700	105.867.360	212.359.626	149.901.719	180.417.761
Iva (19%)	336.429.321	5.136.462	20.132.581	40.353.042	28.215.327	34.200.188
Total	2.107.109.833	32.122.162	126.124.890	252.718.669	176.717.046	214.766.200
Adición:	-					
Anticipo:	-					
Retegarantía:						
Neto Acta		32.122.162	126.124.890	252.718.669	176.717.046	428.533.000
Acumulado		32.122.162	158.246.053	411.065.822	588.082.868	1.016.319.868

4. Programación, (WA)

Semana N° 24 Fecha de corte: 4-may-26

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 4.232.319.891,81	$ 4.232.810.129,33	1,93%	Se hace entrega de la programación de obra V03, ajustada de acuerdo a priorizaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-GI-2026-204 con radicado No. 20265100134742
	TOTAL	programado general	81,39%	83,32%		

11. Informe técnico

- Se realiza descompactacion de caucho, top dressing, cepillado y pegue de grass sintetico en la cancha Cdicals Cod. 07-292 Av Carrera 86 Calle 53 sur
- Se realiza mantenimiento de malla de cerramiento perimetral y malla de arcos en la cancha Arborloes Occidental Cod. 8-127 Av. Boyacá Calle 2 sur
- Se realiza instalacion de mallas para arcos de futbol en la cancha parque industrial Ejidos Cod. 10-4 16 Cll 10 AV Cra 38

12. Informe de Calidad:

- No se ha realizado atención de las observaciones emitidas el informe 5.
- No se realiza reporte semanal de materiales ni que no permita realizar seguimiento y trazabilidad de los precios de ítems adicionales.
- Se presenta plan de auditoría de avance 76% la cual se realiza el 29 de abril.
- Se recibe por oficio el registro de novedades correspondiente al mes de abril de 2026, como control interno de contratista, este no se firma por interventoría dado a que no se cuenta con los soportes, revisiones y cruce de cual fue informado en el mes de enero, también en mesas de trabajo con el profesional a cargo y se responde por medio del oficio: IDRD-4080-GI-2026-218

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe ambiental, a parte de lo cual se envían las observaciones pertinentes, de igual manera se refiere la necesidad de presentar las certificaciones pendientes de materiales, especificamente grava de cascajo y arena que se han utilizado para el proyecto hasta el corte. Finalmente se realiza seguimiento a las medidas de manejo ambiental aplicables al proyecto, evidenciando que el contratista ha dado cumplimiento a lo relacionado con el manejo de residuos, capacitaciones y manejo de sustancias químicas. Respecto al plan de abastecido, se evidencia que el contratista mantiene la protección acorde a lo requerido por la GDA, sin presentar afectación de los taxones. No se presentan novedades en el periodo.

15. Informe SST

- Se recibió el informe SST N°6 del contratista, el cual fue revisado ya aprobado por esta interventoría mediante el comunicado EIRD-GI-2024-216 del día 30-04-2024

16. Registro Fotográfico



Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy



Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy



Américas Occidental Cod. 8-127 Kennedy



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Chicala Cod. 7-202 Base



Ejidos Cod. 10-416 Puente Aranda



Ejidos Cod. 10-416 Puente Aranda



Ejidos Cod. 10-416 Puente Aranda



Ejidos Cod. 10-416 Puente Aranda

Arq María Claudia Mahecha
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-242

Bogotá D. C., 16 de mayo de 2025

No. 20252100186732 Código Web H8e7N8
FECHA 16-05-2025 16:39:37 FOLIOS: 3
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MERA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 25**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 25 correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de mayo de 2025 y el 11 de mayo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: mayo 5, 2025 al 25 mayo 11, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales: Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: Barrio:

2. Contrato de Obra
Objeto: CDP No. 4641-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ÑUTIVARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.F.
20-nov-24	6 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.736.133.000	84.663.936,00	915.531.915,00	645.430.018,00	398.957.309,00	468.903.757,00	
A.I.U. (38,46%)	1.471.866.954	33.425.323,00	361.452.000,00	254.815.768,00	153.511.076,00	176.585.396,00	
Total	5.208.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
Adicional: 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Reorganización:	-						
		Neto Acta: 118.089.261,00	1.276.983.916,00	630.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	
		Acumulado: 118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.385.318.959,00	2.847.767.344,00	3.483.254.497,00	

3. Contrato de Interventoría
Objeto: CI No. 4666-2024
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.F.
26-nov-24	8 MESES	15-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.660.532	27.653.709	105.987.209	212.360.629	148.501.719	180.477.731	
Iva (19%)	336.429.501	5.256.204	20.137.561	40.350.040	28.215.327	34.290.769	
Total	2.107.090.033	32.909.913	126.124.850	252.710.669	176.717.046	214.768.500	
Adición:							
Anticipo:							
Reorganización:							
		Neto Acta: 32.909.913	126.124.850	252.710.669	176.717.046	428.537.000	-
		Acumulado: 32.909.913	159.246.853	411.965.622	588.682.668	1.017.219.668	

4. Programación (PIA)

Semana N°.25 Fecha de corte: 11-may-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4641-2024	$ 5.208.000.000,00	$ 4.392.830.953,48	$ 4.489.337.988,48	0,68%	Se hace entrega de la programación de obra VS3, ajustada de acuerdo a observaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4666-G1-2024-204 con radicado No. 20252100134742
	TOTAL	programado general	83,86%	84,78%		

11. Informe de avance

- Se realiza mantenimiento de mallas de nylon en cerramiento perimetral en la cancha Chicala Cod. 7-292 Av Carrera 98 Calle 55 sur
- Se realiza la instalación de mallas para arcos de futbol y mantenimiento de mallas de nylon en cerramiento perimetral en la cancha Las lucas Villa Rica Cod. 9-533 Carrera 77 H Calle 52 A sur
- Se realiza desarrollo e instalación de grama sintetica, aplicación de arena, descompactacion, top-dressing y cepillado en la cancha Alfonso Lopez Cod. 16-153 Carrera 5 G Calle 93 sur

12. Informe de Calidad

- No se ha realizado atención de las observaciones emitidas al informe 5
- Se requiere el reporte semanal de materiales, no cual no se ha reportado lo corrido del mes de mayo.
- Se requiere la presentación del informe N°6.

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se revisa la segunda versión del informe ambiental sem. a partir de lo cual se verifica que el contratista atendió la totalidad de observaciones realizadas a la primera versión. No obstante, se deja la observación que La certificación de caucho remitida como anexo del informe sem (60 indica el suministro de 45.000 kilos (45 toneladas) de GCP, no obstante, hasta la fecha se ha reportado el uso de 170,77 toneladas de grano de caucho, por lo que sigue pendiente certificar 125,77 toneladas. Con relación a la implementación de medidas de manejo ambiental, no se presentan novedades.

15. Informe SST

- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.
- En obra se evidencia el uso de epp y dotación institucional por parte de los trabajadores.

16. Registro Fotográfico



Chicala Cod. T-282 Boss



Chicala Cod. T-282 Boss



Chicala Cod. T-282 Boss



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Chicala Cod. T-282 Boss



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Las luces Villa Rica Cod. 8-533 Kennedy



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme



Alonso Lopez Cod. 16-153 Usme

Arq Maria Clicidid Mahecha
Residente Interventoria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.080.462-1

IDRD-4080-G1-2024-261

Bogotá D. C., 06 de junio de 2025



Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 26**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 26 correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 18 de mayo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

SOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: mayo 12, 2025 al 18 mayo 18, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: VARIAS — Direcc: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — Objeto: CDP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y
Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R #2	F.T.
29-feb-24	6 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.193.056	84.063.838,00	315.031.916,00	645.490.013,00	288.937.338,00	400.931.157,00	
AIU (30,69%)	1.471.806.944	33.425.333,00	961.452.000,00	254.815.789,00	153.511.076,00	178.585.996,00	
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	535.497.153,00	
Adición No. 01	2.647.000.000						
Total Actualizado	5.647.000.000						
Anticipo							
Retegarantía							
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	535.497.153,00	
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	3.383.264.497,00	

3. Contrato de Interventoría — Objeto: CDP No. 4040-2024
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJO[illegible]CIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I	PLAZO	F.T	Adición días	F.T	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
29-may-24	8 MESES	15-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.980.030	27.933.700	105.967.260	212.368.629	146.931.719	180.477.731	
Iva (19%)	336.925.201	5.298.400	20.161.581	40.350.040	28.215.327	34.290.766	
Total	2.107.109.833	33.122.100	126.128.850	252.718.669	175.717.046	214.768.530	
Adición	322.109.701						
Total Actualizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Retegarantía							
	Neto Acta	33.122.100	126.128.850	252.718.669	175.717.046	429.937.000	-
	Acumulado	33.122.100	159.249.953	411.968.622	587.685.668	1.017.219.668	

4. Programación (NIA)

Semana Nº 20 — Fecha de corte: 18-may-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		% avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 4.467.059.728,58	$ 4.476.036.691,23	0,19%	Se hace entrega de la programación de obra V53 ajustada de acuerdo a proyecciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el memorando IDRD-4080-01-2024-234 con radicado No. 20251001034742
	TOTAL	programado general	85,92%	86,09%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento de arcos en la cancha Villa de los sauces Cod.28-162 Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
- Se realiza mantenimiento de arcos en la cancha Villa Mayor Cod. 13-038 Calle 33 A sur Carrera 34 C
- Se continua con las actividades de mantenimientos rutinarios en los diferentes frentes

12. Informe de Calidad

- Se emite aprobación el informe N° 5 presentado por el contratista con el oficio IDRD-4080-01-2024-231
- Se realiza solicitud del informe N° 6 con oficio IDRD-4080-01-2024-238 el 14 de mayo de 2025
- Se recibe para revisión, informe N° 6 presentado por el contratista el día 15 de mayo 2025
- Se solicita al contratista presentar los ensayos de acuerdo a las frecuencias del plan de inspección quedando como compromiso de entrega el día lunes 19 de mayo
- El contratista se compromete a entregar informe de auditoria el lunes 19 de mayo
- Teniendo en cuenta que se presentan ensayos del laboratorio PS, se informa al contratista que este es el laboratorio aprobado para intervención, por tanto, los ensayos que presenten deben ser realizados con el laboratorio presentado y aprobado por el consorcio INNOVAPARQUES, que es Conorlab

13. **Informe Social**

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. **Informe Ambiental**

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene las medidas ambientales formuladas para el proyecto sin presentar novedades. Estas incluyen instalación de punto ecológico, gestión de residuos, manejo de sustancias químicas y capacitaciones. Respecto a la protección de sumideros e individuos arbóreos, no se aplica debido a que en los polígonos intervenidos no se presentan.

15. **Informe SST**

- Se solicito al contratista de obra teniendo en cuenta la prórroga del contrato realizar los ajustes necesarios al plan SST y cronograma de actividades. Estos ajustes deben de estar incluidos en el informe mensual N°7.

16. **Registro Fotográfico**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>la de los sauces Cod 15-00 Kennedy</td><td>Villa en los sauces Cod 08-180 Kennedy</td><td>Villa de los sauces Cod 08-180 Kennedy</td><td>Villa de los sauces Cod 08-180 Kennedy</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Villa de los sauces Cod 08-180 Kennedy</td><td>Villa de los sauces Cod 08-180 Kennedy</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Villa Mayor Cod. 15-036 Antonio Nariño</td><td>Parque Nacional 03-035</td><td>La aguera 15-024</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tintsa Villa del rio 07-036</td><td>Naranjos 07-035</td><td>La alejandra 06-566</td><td>Nuevo Milenio 03-476</td></tr>
</table>

Arq Maria Claudia Maheca
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 2R

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-262

Bogotá D. C., 06 de junio de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 27**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 27 correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2025 y el 25 de mayo de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: mayo 19, 2025 al 27 mayo 25, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. **Datos Generales** — Nombre: **VARIOS PARQUES** — Código: — Localidad: Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — CDP No. **4041-2024**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y

Contratista: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
23-nov-24	6 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	2.726.122.066	94.663.938,00	915.531.616,00	645.430.013,00	396.857.306,00	436.951.797,00	
A I U (39,40%)	1.471.866.934	53.425.323,00	361.452.000,00	254.815.769,00	156.611.076,00	176.585.396,00	
Total	5.200.000.000	148.089.261,00	1.276.983.616,00	900.245.782,00	553.468.385,00	635.467.153,00	
Adición No. 01 >	2.847.000.000						
Total Actualizado	8.047.000.000						
Anticipo	-						
Relegarantía	-						
		Neto Acta	148.089.261,00	1.276.983.616,00	900.245.782,00	553.468.385,00	635.467.153,00
		Acumulado	148.089.261,00	1.425.072.877,00	2.325.318.659,00	2.847.787.044,00	3.483.254.497,00

3. Contrato de Interventoría — CI No. **4080-2024**

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 25**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
29-nov-24	7 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	370.689.612	27.614.700	106.907.288	212.268.529	146.561.719	150.477.731	
(IVA 19%)	350.439.301	5.249.400	20.137.581	40.330.040	28.215.327	34.290.768	
Total	1.107.104.600	32.722.100	126.124.850	252.718.569	174.717.046	214.768.500	
Adición	922.159.701						
Total actualizado	2.429.218.594						
Anticipo	-						
Relegarantía	-						
	Neto Acta	32.722.100	126.124.850	252.718.569	174.717.046	428.537.000	-
	Acumulado	32.722.100	158.846.953	411.565.522	586.282.568	1.014.819.568	-

4. Programación (Rel.) — Semana N°.27 — Fecha de corte: 25-may-25

Datos Generales Parques Contratistas	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 4.544.842.045,02	$ 4.512.934.636,87	-0,61%	Se hace entrega de la programación de obra V03, ajustada de acuerdo a observaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el consecutivo IDRD-4080-G1-2024-204 con radicado No. 20252100134742
	TOTAL	programado general	87,40%	86,79%		

11. **Informe técnico**

- Se realiza fertilización con químico granular en la cancha Alqueria Cod. 16-024 Cra. 52b No. 42B-56 sur.
- Se inicia con el corte y desmonte de grama sintética en la cancha Valles de Refoua 11-668 Cra 101 calle 132a
- Se continua con la ejecución de mantenimientos rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

12. **Informe de Calidad**

- Se envían observaciones al informe de calidad N° 6 del contratista, establecer fecha de atención de observaciones.
- No se cumple el compromiso de la presentación de la respuesta a la solicitud de los analysis que demuestren cumplimiento al plan de inspección y ensayo.

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista continua el desarrollo de actividades e implementación de medidas de manejo ambiental aplicables en cunetadas. Teniendo en cuenta las actividades y frentes intervenidos, no ha sido necesario la instalación de cerramiento perimetral, protección de individuos arbóreos y sumideros.

15. Informe SST

- Se realiza seguimiento y validación de personal operativo en obra.
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal de obra.

16. Registro Fotográfico

			
Alcantarilla 16-024 Puente Aranda	Alcantarilla 16-024 Puente Aranda	Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba
			
Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba
			
Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba	Valles de Refocus 11-686 Suba

Arq María Claudia Malvecino
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-263

Bogotá D. C., 06 de junio de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100227202 Código Web: WU6Z&a
FECHA: 06-06-2025 14:47:27 FOLIOS: 3
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #28
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 28**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoria No. 28 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2025 y el 01 de junio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: La referida en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: mayo 26, 2025 al 28 junio 1, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. **Datos Generales** — Nombre Operación: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contratos de Obra — Objeto: CDP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y CONSORCIO INNOVAPARQUES

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 902	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.066	84.863.936,00	913.031.515,00	643.420.013,00	399.837.309,00	466.951.787,00	
A.I.U. (38.46%)	1.471.869.934	33.425.325,00	361.452.000,00	254.815.709,00	183.511.076,00	176.985.366,00	
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.083.916,00	900.245.782,00	552.446.385,00	655.487.153,00	
Adición No. 01 a	2.847.000.000						
Total Actualizado	8.047.000.000						
Anticipo	-						
Reaseguros	-						
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.083.916,00	900.245.782,00	552.446.385,00	655.487.153,00	
	Acumulado	118.089.261,00	1.394.073.177,00	2.295.319.959,00	2.847.767.344,00	3.503.254.497,00	

3. Interventoría — Objeto: CI No. 4060-2024
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.778.960.533	37.833.700	105.697.269	212.388.629	148.501.719	180.477.731	
Iva (16%)	336.109.323	5.288.403	20.137.281	40.350.040	28.215.327	34.290.709	
Total	2.107.109.833	33.122.103	120.124.650	252.738.669	176.717.046	214.768.509	
Adición	322.109.701						
Total Actualizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Reaseguros	-						
	Neto Acta	33.122.103	120.124.650	252.738.669	176.717.046	429.537.009	-
	Acumulado	33.122.103	153.246.753	405.985.422	582.682.468	1.012.219.656	

4. **Programación (Mil)** — Semana N°: 26 — Fecha de corte: 1-jun-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Proy	Real		
	CDP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 4.643.202.220,48	$ 5.576.143.533,00	11,09%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a la adición y prorroga No. 1, la cual se encuentra en proceso de radicación al IDRD.
	TOTAL	programado general	57,70%	69,29%		

Teniendo en cuenta que se realizo la adición y prorroga al contrato de obra No. 4041 de 2024, se cuenta con un ajuste en las cantidades programadas y ejecutadas, debido a que las labores totales del contrato cambiaron.

11. **Informe técnico**

- Se realiza mantenimiento de malla de nylon en cerramiento perimetral en la cancha Fortaleza del Río Bosque Cod. 11-668 Diagonal 145 Carrera 122
- Se realiza mantenimiento a malla de nylon perimetral de la cancha Fortaleza F11 Cod. 11-668 Diagonal 145 Carrera 122
- Se realiza mantenimiento de grama sintética en la cancha Américas occidental Cod. 8-127 Av. Boyacá Calle 2 sur
- Se realiza corte y desmonte de grama sintética en la cancha Victoria Norte Cod. 11-162 Calle 150 Carrera 54
- Se realiza levantamiento topográfico de la ubicación de la cancha de Padel en el PRD
- Se continua con corte y desmonte de grama sintética y toma de niveles con topografía en la cancha Valles de Relleu Cod. 11-666 Cra 101 calle 153a
- Se realiza corte y desmonte de grama sintética y toma de niveles con topografía en la cancha Primavera Cod. 08-770 Calle 2 Carrera 31 C

12. **Informe de Calidad**

- Se envian observaciones a informe 6, Se atienen observaciones emitidas al profesional del proyecto, pendiente visita de atención de las mismas
- No se realiza reporte de ingreso de materiales por fuerte sobrecupamiento, no se cuenta con la información del mes de mayo
- Se recibe oficio con respuesta de solicitud e inestabilidad de cumplimiento del plan de inspección y ensayo el cual se encuentra en revisión
- Establecer fecha de presentación del informe de mayo (7)

13. Informe Social

No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista mantiene la instalación de punto ecológico, suministro de fichas de seguridad de aislamiento y restricción, desarrollo de charlas ambientales, e implementación de medidas para el acopio de materiales y residuos. Se informa por parte del contratista e la interventoría una visita de seguimiento realizada por la SDA al nido que se había identificado en el parque Marsella, a partir de la cual se da la directriz de retirar el cerramiento debido a que los huevos fueron abandonados por los parentales, de igual manera establecen que los huevos no son viables.

15. Informe SST

Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal de obra.
Se realiza la reconocimiento al contratista de obra de realizar las entregas de afiliación institucional al personal nuevo en obra.

16. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fortalenar de Río Bestial Cod. 11-668 Suba</td><td>Fortalenar del Río Bestial Cod. 11-668 Suba</td><td>Fortalenar F11 Cod. 11-668 Suba</td><td>Fortalenar F11 Cod. 11-668 Suba</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fortalenar F11 Cod. 11-668 Suba</td><td>Américas occidental Cod. 8-127 Kennedy</td><td>Américas occidental Cod. 8-127 Kennedy</td><td>Américas occidental Cod. 8-127 Kennedy</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Paidel - PRD Barrios Unidos</td><td>Paidel - PRD Barrios Unidos</td><td>Paidel - PRD Barrios Unidos</td><td>Victoria Norte Cod. 11-162 Suba</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Victoria Norte Cod. 11-162 Suba</td><td>Victoria Norte Cod. 11-162 Suba</td><td>Victoria Norte Cod. 11-162 Suba</td><td>Victoria Norte Cod. 11-162 Suba</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Primavera Cod. 99-770 Kennedy</td><td>Primavera Cod. 99-770 Kennedy</td><td>Primavera Cod. 99-770 Kennedy</td><td>Valles de Reloj Cod. 11-666 Suba</td></tr>
</table>

			
Valles de Refoua Cod. 11-666 Suba	Valles de Refoua Cod. 11-666 Suba	Valles de Refoua Cod. 11-666 Suba	Valles de Refoua-Cod. 11-666 Suba

Arq. María Cecilia Maldonado
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20252100239212 Código Web 2.41br
FECHA:13-06-2025 14:55:03 FOLIOS: 4
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A -06 PBX: 660 5400

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-GI-2024-269

Bogotá D. C., 13 de junio de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 29**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 29 correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de junio de 2025 y el 08 de junio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

Junio 2, 2025 al Junio 8, 2025

1. **Datos Generales** — Nombre Dirección: **VARIOS PARQUES** — Código: — Localidad/Barrio: **CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

2. **Contrato de Obra** — Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques a cargo y/o bajo el sistema distrital de parques administrados por el IDRD/CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS" — Contratista: **CONSORCIO INNOVAPARQUES** — COP No. **4061-2024**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S. acc	F.R.a.c	F.T.
23-ene-24	8 MESES	19-sep-25	3 MESES	19-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.720.133.066	88.665.838,00	915.831.816,00	645.420.013,00	388.027.306,00	428.881.757,00	520.815.471,00
A.I.U. (19,48%)	1.471.866.934	23.425.323,00	281.452.000,00	254.815.188,00	153.511.019,00	170.585.296,00	200.253.949,00
Total	5.200.000.000	112.091.161,00	1.197.283.816,00	900.245.782,00	542.448.325,00	599.467.053,00	721.069.420,00
Adición No. 01 =	2.847.000.000						
Total Actualizado	8.047.000.000						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
	Neto Acta	112.091.161,00	1.197.283.816,00	900.245.782,00	542.448.325,00	599.467.053,00	721.069.420,00
	Acumulado	112.091.161,00	1.309.374.977,00	2.209.618.659,00	2.752.067.044,00	3.351.534.097,00	4.072.603.517,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo Directo	3.720.133.066	680.818.868,00				
A.I.U. (19,48%)	1.471.866.934	281.305.827,00				
Total	5.200.000.000	962.124.695,00				
Adición No. 01 =	2.847.000.000					
Total Actualizado	8.047.000.000					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
	Neto Acta	962.124.695,00				
	Acumulado	5.034.145.091,00				

3. **Contrato de Interventoría** — Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y — Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 25** — CI No. **4061-2024**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
23-ene-24	8 MESES	19-sep-25	3 MES	19-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.778.890.532	27.653.700	105.867.288	212.366.628	146.591.719	160.477.736	166.836.780
Iva (19%)	328.429.301	5.255.403	20.117.081	40.350.043	28.215.327	34.260.769	39.678.984
Total	2.107.319.833	32.909.103	125.984.369	252.716.669	174.807.046	194.738.505	206.515.764
Adición	322.109.701						
Total Actualizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
	Neto Acta	32.909.103	125.984.369	252.716.669	174.807.046	194.738.505	206.515.764
	Acumulado	32.909.103	158.893.472	411.610.141	586.417.187	781.155.692	987.671.456

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo directo	1.778.890.532	276.700.056				
Iva (19%)	328.429.301	52.573.064				
Total	2.107.319.833	329.273.120				
Adición	322.109.701					
Total Actualizado	2.429.219.534					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
	Neto Acta	329.273.120				
	Acumulado	1.317.440.314				

4. **Programación (IRA)** — Semana N°: 26 — Fecha de corte: 8-jun-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4061-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 4.729.590.078,22	$ 5.887.346.562,50	14,28%	Se hace entrega de la programación de obra VSA, ajustada de acuerdo a actividades y prórroga y aclaraciones del IDRD, la cual es radicado al IDRD mediante el memorando IDRD-4061-01-2024-268 con radicado No. 20252100233572
	TOTAL	(programado general)	58,78%	73,17%		

11. Informe técnico

- Se realiza el suministro de polvo de ladrillo en la cancha Ciudad Montes Softball Cod. 16-112
- Se finaliza el desmonte de grama sintética, nivelación, compactación de gravilla y aplicación de imprimación en frío en la cancha Victoria Norte Cod. 11-152
- Se finaliza el desmonte de grama sintética, nivelación, compactación de gravilla y aplicación de imprimación en frío en la cancha Valle de Reyes Cod. 11-688
- Se inicia con el corte y desmonte de grama sintética de la cancha Urbanización la Esquerdia Cod. 7-373
- Se realiza actividad de poda y vertour en la cancha natural Marsella Cod. 6-366
- Se realiza el suministro de polvo de ladrillo en la cancha UDS Softball Cod. 10-250
- Se realiza el suministro de polvo de ladrillo en la cancha UDS Beisbol Cod. 10-260
- Se realiza mantenimiento de cerramiento de malla de nylon en la cancha Cafam Suba Gaviotas Cod. 11-1101

12. Informe de Calidad

- No se presenta la movilidad de cumplimiento del plan de inspección ensayo, dado a que se limita a presentar remisión de envió de una muestra y con no soporta lo solicitado
- Se encuentra en revisión la version 2 del informe 6 se envia relacionado las observaciones
- No se ha realizado entrega de informe No. 7 del componente de calidad

13 Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

Durante el periodo de reporte se verifico que el contratista mantiene la instalación de punto ecológico, suministro de fichas de seguridad de asfaltos y residuos, presencia de charla ambientales, e implementación de planillas para el acopio de materiales y residuos. Se informa por parte del contratista e la interventoria Una visita de seguimiento realizada por la SDA al sitio que se habia identificado en el parque Marsella, a partir de lo cual se da la directriz de retirar el cerramiento debido a que los troncos fueron aprovechados por los parceleros, de igual manera establecio que los huecos no son viables.

Informe SST

Sobre el informe SST N°7 no pone sin contratista observ. el cual fue revisado y se aprobó mediante el comunicado EMC-4083-G1-2024-290 el día 06-05-2025

16. Registro Fotográfico



Cancha Victoria Norte Cod. 11-152



Ciudad Montes Softball Cod. 16-112



Marsella Cod. 6-366



Marsella Cod. 6-366



Marsella Cod. 6-366



UDS Softball y beisbol Cod. 10-260



UDS Softball y beisbol Cod. 10-260



Avenidas occidental Cod. 8-127 Kennedy



Cafam Suba Gaviotas Cod. 11-1101



Cafam Suba Gaviotas Cod. 11-1101



Valle de Reyes Cod. 11-688



Valle de Reyes Cod. 11-688



Valle de Reyes Cod. 11-688



Victoria Norte Cod. 11-152



Victoria Norte Cod. 11-152



Victoria Norte Cod. 11-152

			
Urbanizacion la Esperanza Cod. 7-273	Urbanizacion la Esperanza Cod. 7-273	Urbanizacion la Esperanza Cod. 7-273	Urbanizacion la Esperanza Cod. 7-273

Arq. [redacted]
Residente Interventoria

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-288

Bogotá D. C., 03 de Julio de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 30**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 30 correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: La referida en 888 folios
Con copia: N/A
Elaboró: MDMM
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

Datos Generales: Nombre: VAMOS PARQUES — Código: — Localidad / Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 4041-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 20-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R.02	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.128.133.066	(4.453.636,00)	815.521.016,00	845.420.013,00	396.602.369,00	490.951.757,00	529.119.471,00
A.I.U. (29,48%)		1.471.866.934	22.435.220,00	264.450.000,00	251.815.705,00	163.514.576,00	179.565.956,00	206.353.649,00
Total		5.200.000.000	18.981.584,00	1.079.963.016,00	930.245.762,00	682.446.385,00	670.467.153,00	735.644.420,00
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
			Nota Acta	118.980.584,00	1.079.963.016,00	930.245.762,00	682.446.385,00	670.467.153,00	735.644.420,00
			Acumulado	118.980.584,00	1.398.873.177,00	3.398.319.939,00	3.847.767.344,00	5.483.254.497,00	6.253.910.917,00
			Acta 7	Acta 8				
Costo Directo		3.780.133.066	650.816.609,00					
A.I.U. (29,48%)		1.471.866.934	361.365.677,00					
Total		5.200.000.000	1.012.234.636,00					
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
			Nota Acta	1.012.234.636,00					
			Acumulado	7.265.745.553,00					

3. Contrato de Interventoría

Objeto: O. No. 4080-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 20-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.710.000.532	27.831.700	105.997.200	212.368.839	148.501.710	180.477.721	196.836.790
Iva (19%)		336.429.301	5.288.623	20.137.668	40.350.049	28.215.327	34.290.767	35.070.954
Total		2.197.109.833	33.122.103	126.134.868	252.718.888	176.717.036	214.768.500	224.715.744
Adición		222.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
			Nota Acta	33.122.103	126.134.868	252.718.888	176.717.036	214.768.500	224.715.744
			Acumulado	33.122.103	159.256.971	411.985.822	588.692.858	803.461.358	1.028.186.91
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.710.000.532	376.700.350					
Iva (19%)		336.429.301	62.573.064					
Total		2.197.109.833	326.273.402					
Adición		222.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
			Nota Acta	326.273.402					
			Acumulado	1.357.445.314					

4. Programación (IVA)

Semana Nº 30 — Fecha de corte: 18-jun-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 5.089.429.370,00	$ 5.993.178.466,00	11,11%	De base entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y protocolos del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4060-01-2024-365 con radicado No. 20257100233572
	TOTAL	programación general	63,25%	74,48%		

11. **Informe técnico**

- Se finaliza el suministro de la grama sintética y se realiza extensión de granulado y nivelación de la misma en la cancha Esperanza Cod. 01-273
- Se instala la llegada de grama sintética y se inicia con la instalación mediante costuras en la cancha Refsur Cod. 11-606
- Se instala la llegada de grama sintética y se inicia con la instalación mediante costuras y demarcación en la cancha Victoria Norte Cod.11-102
- Se realiza rectificación de áreas de retiro de gravilla en la cancha Victoria Norte Cod. 11-102.
- Se realiza mantenimiento de arena de fulbol en la cancha Victoria norte Cod. 11-102
- Se realiza aireacion, top-dressing, en la cancha natural Marsella Cod. 09-090
- Se realiza limpieza de cerramiento en la cancha Primavera Cod. 68-770
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. **Informe de Calidad**

- Se presenta informe N° 7 de interventoría
- Hasta ha realizado la presentación del informe n° 6 del contratista atendiendo las observaciones emitidas IDRD 4060-G-I-2024-259 - Observaciones Informe de Calidad N° 6 V 2
- Hasta cuenta aun con la inasbilidad de cumplimiento del plan de inspección y ensayo aprobado IDRD-4060-G1-2024-251 - Respuesta CIMNOVAPARQUES-CE-199 Solicitud Soportes Plan de Inspección y Ensayo
- Solicitud oficio IDRD-4060-G1-2024-268 a interventoría solicitando presentación de informe de calidad N° 7.

13. **Informe Social**

- Realizamos reunión de socialización de obras a ejecutar en la cancha Primera Cod. 11-606

14. **Informe Ambiental**

- Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental ejecutivo No 6 en su versión final (V), a partir de la cual se evidencia la subsanación total de las observaciones, quedando aprobado.

15. **Informe SST**

- El contratista ha cumplido el personal operativo en obra de acuerdo a los cumplimientos de intervención.
- Se evidencia el uso de epp y dotación institucional por parte de los trabajadores.

16. **Registro Fotográfico**



Esperanza Cod. 01-273



Esperanza Cod. 01-273



Esperanza Cod. 01-273



Refsur Cod. 11-606



Refsur Cod. 11-606



Refsur Cod. 11-606



Refsur Cod. 11-606



Refsur Cod. 11-606



Colsubsidio Cod. 11-1101



Colsubsidio Cod. 11-1101



Valle de Hesus Cod. 11-606



Valle de Hesus Cod. 11-606



Valle de Hesus Cod. 11-606



Victoria Norte Cod. 11-102



Victoria Norte Cod. 11-102



Victoria Norte Cod. 11-102

			
Victoria Norte Cod. 11-162	Victoria Norte Cod. 11-162	Primavera Cod. 08-770	Primavera Cod. 08-770
			
Primavera Cod. 08-735	Marcello Cod. 08-060	Marcello Cod. 08-608	Marcello Cod. 08-608

Ing. Maria Claudia Maturana
Residente de Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -01

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.463-1

IDRD-4080-G1-2024-289

Bogotá D. C., 03 de julio de 2025

No. 20252100267322 Código Web A+8plf
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA: 03-07-2025 14:41:47 FOLIOS: 4
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 31**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 31 correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de junio de 2025 y el 22 de junio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (03) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	MCMM
Revisó:	N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Avanzado | junio 18, 2025 | 31 | junio 22, 2025 | Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

Datos Generales	Nombre: VARIOS PARQUES	Código:	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	Dirección:		Barrio:	

Contrato de Obra — COP No. 4841-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO 1 - 'MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS'.

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 29-may-25	PLAZO 3 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.725.133.056	84.083.536,00	915.531.916,00	485.430.013,00	308.597.323,00	466.891.757,00	520.410.431,00
A.I.U. (30.46%)	1.471.866.934	33.425.373,00	361.452.000,00	251.915.788,00	123.811.070,00	178.585.306,00	200.253.949,00
Total	5.200.000.000	118.080.261,00	1.276.983.916,00	906.245.762,00	552.448.365,00	635.497.183,00	720.664.430,00
Adición No. 01 a:	2.847.000.000						
Total Actualizado:	8.047.000.000						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
		Neto Acta	118.080.261,00	1.276.983.916,00	906.245.762,00	552.448.365,00	635.497.183,00	720.664.430,00
		Acumulado	118.080.261,00	1.395.064.177,00	2.295.310.939,00	2.847.707.244,00	3.483.204.487,00	4.203.918.917,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo Directo	3.725.133.056	660.016.660,00				
A.I.U. (30.46%)	1.471.866.934	261.308.627,00				
Total	5.200.000.000	1.372.224.816,00				
Adición No. 01 a:	2.847.000.000					
Total Actualizado:	8.047.000.000					
Anticipo:	-					
Retegarantía:	-					
	Neto Acta	1.372.224.816,00				
	Acumulado	5.575.143.551,00				

Contrato de Interventoría — CTto. 4980-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 29-may-25	PLAZO 9 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.680.532	27.653.709	105.987.260	213.398.029	146.061.710	105.477.731	165.636.700
Iva (19%)	336.429.301	5.254.203	20.137.581	40.550.063	26.715.327	34.590.769	35.674.884
Total	2.107.109.833	33.122.153	126.124.850	253.718.688	170.717.045	214.788.500	234.718.744
Adición:	322.109.701						
Total Actualizado:	2.429.219.534						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	33.122.153	126.124.850	253.718.688	170.717.045	214.788.500	234.718.744
	Acumulado	33.122.153	159.246.953	611.965.623	806.683.668	803.451.168	1.038.169.912

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo directo	1.770.680.532	276.700.336				
Iva (19%)	336.429.301	52.573.064				
Total	2.107.109.833	329.273.400				
Adición:	322.109.701					
Total Actualizado:	2.429.219.534					
Anticipo:	-					
Retegarantía:	-					
	Neto Acta	329.273.400				
	Acumulado	1.367.442.314				

Programación. (ISA) — Reunión N°:31 — Fecha de corte: 22-jun-25

Datos Generales Parques Contratistas	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ balance / - déficit	OBSERVACIONES
			Proy.	Real		
	COP 4841-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 5.716.533.121,14	$ 5.938.379.936,68	4,22%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a prórroga y periodos del IDRD, lo cual es radicado al IDRD mediante el pantallazo IDRD-4980-01-0034-363 con radicado No. 20252100233672
	TOTAL	programado general	71,00%	73,81%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento del campo, consistió la aplicación de relleno arena silica y granulo de caucho y mantenimiento de malla nylon y suministro de madera para pintar en la cancha Victoria Norte Cod. 11-142
- Se continua con el corte, mantenimiento y pintura, se realiza aplicación de rellenos caucho y arena silica y se realiza mantenimiento de malla nylon en la cancha Relleno Cod. 11-849
- Se realiza el levantamiento de cajas de paso para conexión eléctrica de cancha de Padel en el PRD Cod. 12-931
- Se realiza el mantenimiento de los arcos de futbol y mantenimiento de malla de nylon en la cancha Villarrica Cod. 11-848
- Se realiza el suministro y aplicación de granulo de SBR en la cancha Primavera Cod. 8-720
- Se realiza fertilizacion en la cancha natural Marsella Cod. 08-068
- Se realiza el mantenimiento de los arcos de futbol en la cancha Gilles Jimenez Cod. 08-882
- Se continua con la aplicación semanal de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. Informe de Calidad

- Se realiza la aplicación del Informe N° 6 V.2
- Se recibe Informe N° 7 V.1 el cual cuenta con observaciones, los cuales son enviados al laboratorio para envio del mismo IDIEM 4008 GI-2324-Z14 el dia 17 Junio 2016

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del cronograma social durante la semana

14. Informe Ambiental

Durante el periodo del informe se verifica que el contratista continua con el desarrollo de actividades de mantenimiento teniendo en cuenta los aspectos de manejo ambiental determinados para el contrato, entre las cuales se encuentra el manejo a las emisiones de materiales gaseosos, instalación de un pozon septicos y control de materiales que ingresan al proyecto. No se presentan novedades.

15. Informe SST

El contratista realizo actividades de acuerdo a su cronograma de Plan SST
referente al uso de protección visible facial y cambio cada por parte del personal operativo.

16. Registro Fotográfico



Victoria Norte Cod. 11-142



Victoria Norte Cod. 11-142



Victoria Norte Cod. 11-142



Victoria Norte Cod. 11-142



Victoria Norte Cod. 11-142



Relleno Cod. 11-849



Relleno Cod. 11-849



Relleno Cod. 11-849



Relleno Cod. 11-849



Relleno Cod. 11-849



Relleno Cod. 11-849



Villarrica Cod. 11-848



Villarrica Cod. 11-848



Villarrica Cod. 11-848



PRD Padel Cod. 12-931



PRD Padel Cod. 12-931

			
PRD Pedal Coil. (2/92)	Pinkaveli Coil. 8-770	Pinkaveli Coil. 8-770	Pinkaveli Coil. 8-770
			
Manuela Coil. 03-564	Manuela Coil. 08-990	Obra Jimenez Coil. 08-553	Obra Jimenez Coil. 08-562

Arq. Maria Chiabai Maldonado
Residente Independiente

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -Y1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-290

Bogotá D. C., 03 de julio de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"***.

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 32
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 32 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de junio de 2025 y el 29 de junio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: La referida en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MDMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte General — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

Fecha: junio 23, 2025 — a: julio 29, 2025

1. Barra Gestionada — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Barrio:

2. Contrato de Obra — Objeto: OCP No. 4041-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD "IDRD CONSERVAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS". — Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 30-dic-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S. #22	F.R 02	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		2.726.123.000	84.653.535,00	515.531.916,00	845.426.013,00	306.037.309,00	458.991.757,00	593.410.471,00
A.I.U. (31,40%)		1.471.868.934	33.436.323,00	365.452.060,00	294.819.789,00	152.511.976,00	179.585.306,00	230.253.949,00
Total		5.200.000.000	118.089.381,00	(270.983.976,00	956.245.782,00	553.449.285,00	638.497.153,00	720.664.420,00
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actual vado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	118.089.381,00	1.270.883.016,00	956.245.782,00	553.449.285,00	835.497.153,00	720.664.420,00
		Acumulado	118.089.381,00	1.388.973.177,00	2.295.318.958,00	2.847.787.344,00	3.683.284.497,00	4.203.918.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		2.726.123.000	980.918.199,00					
A.I.U. (31,40%)		1.471.868.934	391.306.027,00					
Total		5.200.000.000	1.372.224.616,00					
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	1.372.224.616,00					
		Acumulado	5.576.143.533,01					

3. Contrato de Interventoría — Objeto: OCP No. 4080-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y — Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 13-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 13-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 13-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.680.532	27.910.000	109.997.000	212.368.629	146.501.710	180.477.721	189.835.760
Iva (19%)		336.429.301	5.299.900	21.127.551	40.350.040	28.215.327	34.290.767	35.870.984
Total		2.107.109.833	33.422.103	131.124.551	252.718.669	174.717.045	214.768.500	224.715.744
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	33.422.103	131.124.551	252.718.669	174.717.045	214.768.500	224.715.744
		Acumulado	33.422.103	165.546.653	418.265.322	592.982.368	807.750.868	1.032.466.612
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.770.680.532	376.705.338					
Iva (19%)		336.429.301	52.573.064					
Total		2.107.109.833	329.273.402					
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	329.273.402					
		Acumulado	1.357.440.314					

4. Programación. (Mir)

Sabana N° 32 — Fecha de corte: 23-jun-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 6.602.268.188,83	$ 6.157.517.473,02	1,63%	Se hace entrega de la programación en obra V54, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y prelaciones del IDRD, lo cual es radicado al IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-01-0324-365 con radicado No. 20252100323372
	TOTAL	programación general	74,56%	70,53%		

11. Informe técnico

- Se inició la construcción de la obra de arte en la cuneta sintética Cadex Líneas Cód. 08-048
- Se inició el mantenimiento de zanjas de tierra, mantenimiento de pistas de tierra y se inició con el suministro y transporte de grava A2 de 3/4" en la cuneta Esperanza Cód. 7-273
- Se inició el mantenimiento de zanjas de tierra, revestidas y compactadas, empezando actualmente la cuneta Primavera Cód. 6-770
- Se continúa con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en cunetas sintéticas y cuneta, asfaltos

12. Informe de Calidad

- Se encuentra pendiente la absolución de las observaciones realizada al Informe N° 7 y 8 emitidos el 17 de junio.
- Se continúa con el control de calidad a los procesos constructivos y entrega de certificaciones a los subcontratistas de acuerdo a lo establecido en la norma de pistas.
- Se continúa hasta la entrega del informe correspondiente al periodo N° 8

13. Informe Social

- Se realizaron charlas de seguridad y capacitación a los trabajadores.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verificó la implementación de los medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. Dentro de las actividades implementadas en el periodo se tiene la disposición del personal encargado a fin de segregación de residuos en la fuente, gestión de residuos peligrosos y no peligrosos mediante la empresa EPS y capacitaciones periódicas de concientización hacia los trabajadores en temas ambientales.

15. Informe SST

- Durante la semana se realizó el pertinente seguimiento diario de acuerdo a los lineamientos de seguridad.
- El contratista realizó actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST.

Registro Fotográfico

			
Cadex Líneas Cód. 08-048	Cadex Líneas Cód. 08-048	Cadex Líneas Cód. 08-048	Cadex Líneas Cód. 08-048
			
Esperanza Cód. 7-273	Esperanza Cód. 7-273	Esperanza Cód. 7-273	Esperanza Cód. 7-273
			
Esperanza Cód. 7-273	Esperanza Cód. 7-273	Esperanza Cód. 7-273	Primavera Cód. 6-770
			
Primavera Cód. 6-770	Primavera Cód. 6-770	Primavera Cód. 6-770	Primavera Cód. 6-770

			
Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770

Arq. María Claudia Maiocchi

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1-

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-295

Bogotá D. C., 09 de julio de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 33**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 33 correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de junio de 2025 y el 06 de julio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOM&I
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal — 23 — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 20

junio 02, 2025 — julio 8, 2025

1. **Datos Generales** — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: — Barrio: — DAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

2. **Contrato de Obra** — Objeto: — Contratista:

COP No. 4561-2024

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, readecuación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R #2	F.T.
22-nov-24	8 MESES	19-jul-25	3 MESES	9-oct-25				

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.726.133.360	$4.665.618.80	$15.531.618.00	$43.436.513.00	$66.837.368.00	$58.811.757.00
A.I.U. (28,48%)	1.471.866.834	33.425.323.00	361.452.700.00	254.813.780.00	133.511.038.00	178.685.506.00
Total	5.200.000.000	118.089.261.00	1.270.983.918.00	908.245.782.00	552.448.385.00	835.497.153.00
Adición No. 01 =	2.647.000.000					
Total Actualizado	8.847.000.000					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
	Neto Acta	118.089.261.00	1.270.983.918.00	908.245.782.00	552.448.385.00	835.497.153.00
	Acumulado	118.089.261.00	1.389.073.179.00	2.298.318.959.00	2.847.767.344.00	3.683.264.497.00

	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo Directo	3.726.133.360	$60.618.609.00	413.289.704.00		
A.I.U. (28,48%)	1.471.866.834	201.265.827.00	158.597.726.00		
Total	5.200.000.000	1.372.224.896.00	572.337.430.00		
Adición No. 01 =	2.647.000.000				
Total Actualizado	8.847.000.000				
Anticipo	-				
Retegarantía	-				
	Neto Acta	1.372.224.896.00	572.337.430.00		
	Acumulado	5.576.141.513.00	6.148.480.963.00		

3. **Contrato de Interventoría** — Objeto: — Contratista:

CI No. 4054-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y

CONSORCIO SANTA TERESA 20

F.I	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25	3 MESES	9-oct-25				

	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.866.532	27.833.008	185.867.268	212.369.828	148.501.719	180.477.731
Iva (19%)	336.428.301	5.288.463	35.137.561	40.350.540	28.215.327	34.290.769
Total	2.107.108.833	33.122.103	136.124.850	252.718.868	176.717.046	214.768.500
Anticipo	322.109.701					
Total Actualizado	2.429.218.534					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
	Neto Acta	33.122.103	136.124.850	252.718.868	176.717.046	214.768.500
	Acumulado	33.122.103	169.246.953	421.965.820	598.682.866	813.451.366

	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo directo	1.770.866.532	276.703.336	177.626.336		
Iva (19%)	336.428.301	52.573.634	33.749.034		
Total	2.107.108.833	329.276.402	211.375.340		
Anticipo	322.109.701				
Total Actualizado	2.429.218.534				
Anticipo	-				
Retegarantía	-				
	Neto Acta	329.276.402	211.375.340		
	Acumulado	1.357.442.314	1.568.815.654		

4. **Programación. (IVA)** — Semana (N°): 23 — Fecha de corte: Abril-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	COP 4561-2024	$ 8.847.000.000,00	$ 6.113.315.839,60	$ 6.339.897.304,23	3,77%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y plataformas del IDRD, la cual es radicada el IDRD mediante el comunicado IDRD-4000-G1-2024-283 con radicado No. 20252100232572
	TOTAL	programado general	76,97%	79,74%		

1. Informe Técnico

Se realiza extensión de la grama, corte y demarcación, aplicación de abono 40ds y granulol de caucho en la cancha Primavera Cód. 8-770
Se realiza suministro e instalación de gravilla de 3/4", compactador e implantación en la cancha Urb. Esperanza Cod. 7-273
Se realiza mantenimiento de arcilla de futbol en la cancha Carlos Llanos Cod. 08-049
Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

2. Informe de Calidad

No se ha dado atención a las observaciones generales al informe 7 de contratista, ni se ha entregado informe N° 8 en su primera versión para revisión, se solicita en comité la información
Se realizo por parte del usm ajuste resultados de granulometría de arena y caucho recibidos los cuales cumplen con las especificaciones
No se realiza reporte semanal de materiales por parte del contratista

3. Informe Social

No se realizaron actividades del componente social durante la semana

4. Informe Ambiental

Durante el periodo de reporte se revisa la primera versión del informe ambiental ocho, a partir de la cual se generan las respectivas observaciones, quedando el informe en estado de no aprobado. Adicional se verifica que el contratista adelanta las medidas de manejo ambiental formuladas por el proyecto sin presentar novedades

5. Informe SST

Se revisó el informe SST N°8, para revisión de interventoría.
Se solicita en comité de seguimiento a obra revisar el tema de cambios de relación institucional de acuerdo a la normatividad

Registro Fotográfico



Carlos Llanos Cod. 08-049



Carlos Llanos Cod. 08-049



Carlos Llanos Cod. 08-049



Carlos Llanos Cod. 08-049



Carlos Llanos Cod. 08-049



Carlos Llanos Cod. 08-049



Esperanza Cod. 7-273



Esperanza Cod. 7-273



Esperanza Cod. 7-273



Esperanza Cod. 7-273



Esperanza Cod. 7-273



Esperanza Cod. 7-273



Primavera Cod. 8-770



Primavera Cod. 8-770



Primavera Cod. 8-770



Primavera Cod. 8-770

			
Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770	Primavera Cod. 8-770

Arq. María [redacted]
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.080.461-1

IDRD-4080-G1-2024-301

Bogotá D. C., 18 de julio de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100283722 Código Web: lr8SUx
FECHA: 18-07-2025 16:54:33 FOLIOS: 4
RADICADOR: SERVIO ALEJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 34**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 34 correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de julio de 2025 y el 13 de julio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal julio 7, 2025 al 34 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. **Datos Generales** Nombre: VAMOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Dirección: Barrio:

2. **Contrato de Obra** Objeto: CDP No. 4041-2024
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques con integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S. ##2	F.R.##	F.T.
25-nov-24	8 MESES	19-jul-25	3 MESES	19-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.388	84.663.038,00	815.531.918,00	648.430.313,00	296.937.339,00	459.901.787,40	338.410.471,00
A.I.U. (28,48%)	1.471.866.934	33.425.553,00	321.452.000,00	254.815.700,00	163.511.205,00	176.565.365,60	265.253.949,00
Total	5.200.000.000	118.088.591,00	1.270.983.918,00	903.245.782,00	532.448.369,00	636.467.153,00	720.664.420,00
Adición No. 01 =	2.847.000.000						
Total Actualizado	8.047.000.000						
Anticipo:	-						
Rolegarantía	-						
	Neto Acta	118.088.591,00	1.270.983.918,00	903.245.782,00	532.448.369,00	636.467.153,00	720.664.420,00
	Acumulado	118.088.591,00	1.389.072.177,00	2.293.318.029,00	2.847.787.344,00	3.483.254.497,00	4.203.918.917,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo Directo	3.728.132.061	660.018.680,00	413.758.704,00			
A.I.U. (28,48%)	1.471.866.934	261.005.827,00	158.047.726,00			
Total	5.200.000.000	1.372.224.816,00	572.237.430,00			
Adición No. 01 =	2.847.000.000					
Total Actualizado	8.047.000.000					
Anticipo	-					
Rolegarantía	-					
	Neto Acta	1.372.224.816,00	572.237.430,00			
	Acumulado	5.575.143.093,00	6.148.480.895,00			

3. **Contrato de Interventoría** Objeto: CI No. 4039-2024
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 "
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
26-nov-24	8 MESES	19-ago-25	3 MESES	19-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.650.532	37.[illegible]759	155.897.209	112.348.626	148.901.716	180.477.731	155.636.760
Iva (19%)	336.429.601	5.285.403	22.137.561	40.350.043	28.215.327	34.290.769	30.876.984
Total	2.107.108.833	33.122.163	138.134.850	252.318.669	176.717.048	214.768.500	224.715.744
Adición	322.106.701						
Total Actualizado	2.429.215.534						
Anticipo	-						
Rolegarantía	-						
	Neto Acta	33.122.163	138.134.850	252.318.669	176.717.048	214.768.500	224.715.744
	Acumulado	33.122.163	138.248.853	611.065.522	966.662.668	903.451.168	1.220.166.912

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo directo	1.770.650.532	219.750.338	177.626.336			
Iva (19%)	336.429.501	52.572.064	33.749.004			
Total	2.107.109.833	209.273.402	211.375.340			
Adición	322.109.701					
Total Actualizado	2.429.219.534					
Anticipo	-					
Rolegarantía	-					
	Neto Acta	209.273.402	211.375.340			
	Acumulado	1.357.445.314	1.568.815.654			

4. **Programación, (SIA)** Semana N°:34 Fecha de corte: 13-jul-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	CDP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 6.213.709.394,01	$ 6.458.980.933,00	3,95%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a adición y prórroga y aclaraciones del IDRD, la cual se radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4000-G1-2024-285 con radicado No. 20252100233572
	TOTAL:	progresado general	77,23%	80,27%		

11. **Informe técnico**

- Se realiza recibo parcial de las obras ejecutadas en la cancha Victoria Norte Cod. 11-182, cada vez que esta pendiente la entrega de certificaciones de calidad.
- Se realiza recibo parcial de las obras ejecutadas en la cancha Refous Cod. 11-585, toda vez que esta pendiente la instalación de arcos de fútbol.
- Se realiza cosido e instalación de grama sintética , se realiza la retirar para corte y demarcación y suministro de mallas para arcos en la cancha Esperanza Cod. 7-273.
- Se realiza recibo parcial de las obras ejecutadas en la cancha Primavera Cod. 9-770, toda vez que esta pendiente la instalación de arcos de fútbol.
- Se realiza el traslado temporal de arcos de fútbol a la cancha Refous Cod. 11-585 los cuales fueron suministrados por el IDRD.
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

12. **Informe de Calidad**

- Se recibe el 10 de julio informe N° 7 v.3 para revisión por interventoria.
- No se ha realizado la entrega del informe N° 8.
- No se presenta aun la trazabilidad de cumplimiento del plan de inspección y ensayo establecido.

13. **Informe Social**

- No se realizaron actividades con comunidad vecina durante la semana.

14. **Informes Ambiental**

- Durante el periodo de reporte se recibe del contratista la segunda versión del informe ccho, a partir de la cual se verifica que el contratista subsanó la totalidad de observaciones generadas a partir de la versión y la primera.

15. **Informe SST**

- Se realiza ejecución al informe SST N°8 el día 08-07-2025, mediante el comunicado IDRD-4680-01-2024-283.
- El día 10-07-2025, mediante el comunicado IDRD-4680-01-2024-287, se remiten observaciones relacionadas con el cumplimiento SST de acuerdo a la evidenciado en obra.

Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valle de Refous 11-585</td><td>Valle de Refous 11-585</td><td>Valle de Refous 11-585</td><td>Valle de Refous 11-585</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Valle de Refous 11-585</td><td>Valle de Refous 11-585</td><td>Victoria Norte 11-182</td><td>Victoria Norte 11-182</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Victoria Norte 11-182</td><td>Victoria Norte 11-182</td><td>Victoria Norte 11-182</td><td>Victoria Norte 11-182</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Esperanza Cod. 7-273</td><td>Esperanza Cod. 7-273</td><td>Esperanza Cod. 7-273</td><td>Esperanza Cod. 7-273</td></tr>
</table>

			
Sobrante Cod. 7-273	Espesante Cod. 7-273	Sobrante Cod. 7-275	Primavera 8-770
			
Primavera 8-272	Primavera 8-770	Primavera 8-770	Primavera 8-770

Arq Marly Cecilia Valencia
Residente Interventoria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS (U)

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.808.461-1

IDRD-4080-G1-2024-320

Bogotá D. C., 01 de agosto de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 35**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 35 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de julio de 2025 y el 20 de julio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100316112 Código Web: 2F5a+5
FECHA: 01-08-2025 11:28:13 FOLIOS: 3
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PEÑA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: Junio 14, 2025 al 20 Junio 20, 2025 Interventoría: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Sitio/s Generales: VARIOS PARQUES Ejecutor: Dirección: Código: Localidad: Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra (Plan): DCP No. 6041-2024
Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO I: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTO PARQUES

F.I. 20-ene-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R.02	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.088	84.693.858,00	915.531.816,00	949.420.013,00	308.937.389,00	458.661.752,00	650.410.471,00
A.I.U. (38.48%)		1.471.866.934	35.435.322,00	381.452.808,00	254.868.368,00	153.511.676,00	176.585.398,00	280.253.849,00
Total		5.200.000.000	119.089.201,00	1.296.983.818,00	900.248.782,00	552.449.385,00	635.487.153,00	730.664.420,00
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actualizado:		8.047.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	119.089.201,00	1.296.983.818,00	900.248.782,00	552.449.385,00	635.487.153,00	730.664.420,00
		Acumulado	119.089.201,00	1.385.072.177,00	2.290.319.059,00	2.847.707.544,00	3.483.294.697,00	4.203.916.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.088	880.018.800,00	612.399.204,00				
A.I.U. (38.48%)		1.471.866.934	351.335.837,00	168.827.726,00				
Total		5.200.000.000	1.372.274.918,00	572.337.430,00				
Adición No. 01 =		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	1.372.274.918,00	572.337.430,00				
		Acumulado	5.576.141.133,00	6.148.488.563,00				

3. Contrato de Interventoría (Plan): CI No. 4066-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I Y
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 30-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.880.522	27.833.700	185.667.300	212.300.520	148.501.710	160.477.731	188.830.300
los (19%)		336.420.301	5.288.403	20.127.501	40.350.240	28.215.327	34.390.769	35.875.661
Total		2.107.300.823	33.122.103	126.134.850	252.716.809	176.717.040	214.868.500	224.716.761
Adición		322.109.701						
Total Actualizad		2.429.310.524						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	33.122.103	126.134.850	252.716.809	176.717.040	214.868.500	224.716.761
		Acumulado	33.122.103	159.256.953	411.973.822	588.690.862	803.451.168	1.028.168.012
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.770.880.522	278.760.538	127.826.339				
los (19%)		336.420.301	52.973.084	33.740.004				
Total		2.107.300.823	326.373.462	211.376.343				
Adición		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.310.524						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	326.373.462	211.376.343				
		Acumulado	1.357.449.314	1.568.825.658				

4. Programación, (Plan): Semana N° 29 Fecha de corte: 20-jul-25

Sitios Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 6041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 6.372.545.135,41	$ 6.540.320.495,79	2,63%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y priorizaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4066-01-3024-355 con radicado No. 20252100233472
	TOTAL	proyecto de general	79,20%	81,26%		

11. Informe técnico
- Se realiza corte y desmonte de grama sintética y desalojo de malla de aislamiento de la cancha Modelo Cod. 9-018
- Se realiza trabajo y suministro de gasolina para limpieza del campo y se realiza compactación del material de la cancha Carlos Llanos Cod. 9-049
- Se continua con la ejecución sistemática con mantenimiento Rutinario en canchas sintéticas y canchas naturales

12. Informe de Calidad
- No se ha realizado entrega de informe 8, se envió el Oficio EDRD -086-01-2024-380 del 15/07/2025 informando compromiso del 11 de junio
- No se realiza reporte de materiales
- Se realiza entrega de informe 8 mediante comunicado CENACOVAPARQUES-CE-228 del 11/07/2025 presentado por la encargada general y suscrito y radicado

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista cumple con el desarrollo de actividades, e implementación de medidas correspondientes para la gestión de los impactos ambientales encontrados, entre los cuales se encuentran el manejo de sustancias químicas, gestión de residuos y capacitación del personal. Asimismo, teniendo en cuenta el informe de actividad en los frentes y utilización de aceite, se ha implementado el uso de establecimientos temporales como campamentos o baterías sanitarias.

15. Informe SST
- Se realizó documentación de acuerdo con el cronograma de seguridad presentado CENACOVAPARQUES-CE-228 del 11/07/2025
- El contratista realiza la entrega de dotación y epp, mediante memorando CENACOVAPARQUES-CE-224 del 15/07/2025, de acuerdo a observaciones de interventoría

16 Registro Fotográfico



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Modelo 9-018



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048



Carlos Llanos 9-048

Ing. Mario Bautista Holguin
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -VI

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.388.461-1

IDRD-4080-G1-2024-321

Bogotá D. C., 01 de agosto de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 36**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de Interventoría No. 36 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio de 2025 y el 27 de julio de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MDMM
Revisó: N/A

No. 20252100316082 Código Web: 8+ZCir
FOLIOS: 3
FECHA:01-08-2025 11:36:10
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PEÑA
IDRD
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTOR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Cra 5 No. 68A - 06 PBX: 660 5600

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: julio 21, 2025 al 25 julio 21, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales

Nombre:	PARQUES PARQUES	Código:		Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección:				Barrio:	

2. Contrato de Obra — CDP No: 4841-2024

Objeto: "Contratar bajo la modalidad de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques de la ciudad de Bogotá, el sistema nacional de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO I: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y ARTIFICIALES".

Contratista: CONSORCIO INTERPARQUES

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T	Suspensión (Días)	F.S. ROJ	F.R. ROJ	F.T.
28-nov-24	8 MESES	19-jun-25	3 MESES	18-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	5.726.133.696	66.663.828,07	215.831.916,00	845.420.813,00	690.947.306,00	428.901.247,00	329.410.471,00
A.I.U. (30,48%)	1.471.866.934	22.435.323,00	361.452.800,00	334.813.749,00	197.917.078,00	126.585.206,00	209.253.949,00
Total	8.200.000.000	116.099.301,00	1.278.963.816,00	880.233.262,00	552.449.385,00	636.487.153,00	700.664.420,00
Adición No. 01 >	3.647.000.000						
Total Acumulado	8.847.000.000						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Neto Acta		116.099.301,00	1.278.963.816,00	880.233.262,00	552.449.385,00	636.487.153,00	700.664.420,00
Acumulado		116.099.301,00	1.395.063.117,00	2.275.296.379,00	2.827.745.764,00	3.464.232.917,00	4.164.897.337,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo	5.726.133.696	540.019.693,00	153.205.703,00				
A.I.U. (30,48%)	1.471.866.934	391.365.027,00	109.031.728,00				
Total	8.200.000.000	1.372.224.836,00	372.237.430,00				
Adición No. 01 >	3.647.000.000						
Total Acumulado	8.847.000.000						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Neto Acta		1.372.224.836,00	372.237.430,00				
Acumulado		5.576.512.833,00	5.948.490.693,00				

3. Contrato de Interventoría — ID No: 4866-2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO I Y GRUPO 2.

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición	F.T	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
28-nov-24	8 MESES	19-jun-25	3 MESES	18-oct-25				

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.680.532	27.813.708	106.487.268	312.388.629	146.561.714	169.417.721	108.636.293
Iva (19%)	336.429.301	5.284.603	20.232.581	59.353.840	27.846.727	32.189.367	20.640.896
Total	2.107.109.833	33.132.103	126.124.833	352.738.469	170.717.648	214.769.926	224.715.744
Adición	322.109.701						
Total Autorizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Neto Acta		33.132.103	126.124.833	352.738.469	170.717.648	214.769.926	224.715.744
Acumulado		33.132.103	159.256.937	511.995.406	682.713.054	897.482.980	1.122.198.724

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo	1.770.680.532	376.700.339	117.826.795				
Iva (19%)	336.429.301	52.573.964	33.749.084				
Total	2.107.109.833	329.273.402	311.575.879				
Adición	322.109.701						
Total Autorizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Neto Acta		329.273.402	311.575.879				
Acumulado		1.937.440.314	2.248.916.093				

4. Programación (ROJ)

Semana Nº 30	Fecha de corte: 27-jul-25

Obras Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada		+ menos / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4841-2024	$ 8.847.000.000,00	$ 8.409.614.512,34	$ 8.044.963.870,43	-5,62%	Se hace entrega de la programación de obra Vía: ajustada de acuerdo a adición y prorroga y prioridades del IDRD, lo cual es indicado el IDRD mediante el comunicado IDRD-4680 G1-2024-285 con radicado No. 20252100230572
	TOTAL -	programación general	95,03%	89,04%		

11. Informe técnico

- Se realiza el cambio de grama sintética al sitio de instalación y se retira implementación pública en la cancha Carlos Llanos Cod. 9-049
- Se realiza poda de zonas verdes, semilados, arqueos y las mismas de raíz en la cancha exterior Bavaria Cod. 10-223
- Se realiza entrenido e instalación de grama sintética en la cancha Carlos Llanos Cod. 9-049
- Se realiza nivelación y extendido de grama y compactación en la cancha Alejandría Cod. 9-018
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. Informe de Calidad

- No se ha realizado entrega de informe a atendiendo observaciones realizadas por interventoría, observaciones emitidas mediante comunicado IDRD-4063-01-3851-307 el 22 de julio de 2025
- No se realiza captura de materiales

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista cumpla con el desarrollo de actividades, e implementación de medidas correspondientes para la gestión de los impactos ambientales asociados, entre las cuales se encuentran el manejo de residuos ordinarios, gestión de residuos y capacitación del personal. Así mismo, teniendo en cuenta el número de personal en los frentes y ubicación de estos, no se ubica necesario el uso de instalaciones temporales como campamento o bodegas auxiliares.

15. Informe SST

- Teniendo en cuenta la solicitud de cambio de residente, por favor validar en el informe 8, paz y salvo del exfisi y documentos de ingreso de la persona asociada para el cambio.
- El contratista cumple actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST

16. Registro Fotográfico



Modelia 9-018



Modelia 9-018



Modelia 9-018



Modelia 9-018



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Bavaria 10-223



Carlos Llanos 9-049



Carlos Llanos 9-049



Carlos Llanos 9-049



Carlos Llanos 9-049



Carlos Llanos 9-049

Arq. Martha Cabello Gutiérrez
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.861-1

IDRD-4080-G1-2024-348

Bogotá D. C., 19 de agosto de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 37**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 37 correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de julio de 2025 y el 03 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (09) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: julio 26, 2025 al agosto 3, 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales — Alcaldía: VARIOS PARQUES — Dirección: — Código: — Localidad: — Barrio: CUERPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra

Objeto: CD No. 4041-2024

"Construir, mantener, adecuar, reparar y recuperar los parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD, CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ACECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO SINOVA PARQUES

F.I. 29-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S. #12	F.R #2	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.000	84.663.938,00	910.531.910,00	645.458.613,00	395.037.000,00	458.991.757,00	528.418.671,00
A.I.U. (34,00%)		1.471.868.934	33.426.323,00	361.453.090,00	314.815.700,00	153.511.036,00	178.085.706,00	205.253.949,00
Total		5.200.000.000	118.088.261,00	1.276.083.910,00	960.245.782,00	552.448.036,00	635.467.153,00	733.684.620,00
Adición No. 01		2.647.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo:		-						
Reintegros		-						
		Valor Acta	118.088.261,00	1.276.083.910,00	960.245.782,00	552.448.036,00	635.467.153,00	733.684.620,00
		Acumulado	118.088.261,00	1.394.072.177,00	2.354.318.058,00	2.847.787.344,00	3.483.254.497,00	4.203.818.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.000	892.918.668,00	612.250.704,00	483.044.753,00			
A.I.U. (35,00%)		1.471.866.934	361.385.837,00	168.693.726,00	190.383.461,00			
Total		5.200.000.000	1.372.224.816,00	972.337.430,00	870.028.214,00			
Adición No. 01		2.647.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo								
Reintegros								
		Valor Acta	1.372.224.816,00	972.337.430,00	870.028.214,00			
		Acumulado	5.576.143.993,00	6.548.480.083,00	7.418.508.177,00			

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 4066-2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN/REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 29-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.860.032	37.933.709	105.857.358	313.389.636	148.921.718	165.477.731	198.836.769
Iva (18%)		336.426.361	8.200.483	25.137.581	49.393.940	28.215.327	31.350.709	35.970.984
Total		2.107.286.833	33.122.193	130.994.939	362.799.606	176.717.045	214.788.509	234.715.744
Adición		322.909.701						
Total Actualizado		2.430.316.534						
Anticipo:		-						
Reintegros		-						
		Valor Acta	33.122.193	130.994.939	362.799.606	176.717.045	214.788.509	234.715.744
		Acumulado	33.122.193	164.046.853	411.993.023	588.693.696	803.481.189	1.038.168.813
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.770.860.032	276.700.338	177.826.330	198.289.442			
Iva (18%)		336.426.361	52.573.064	33.786.994	38.057.394			
Total		2.107.286.833	329.273.402	211.375.343	168.316.836			
Adición		322.909.701						
Total Actualizado		2.430.316.534						
Anticipo:		-						
Reintegros		-						
		Valor Acta	329.273.402	211.375.343	198.316.836			
		Acumulado	1.367.440.314	1.578.815.658	1.767.132.493			

4. Programación (PIA)

Semana N°:27 Fecha de corte: 3-ago-25

Datos Generales Parques Contratados	PERIODO	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	CDP 4041-2024	$ 8.847.000.000,00	$ 4.757.125.383,55	$ 8.691.731.287,63	1,47%	No hace entrega de la programación de obra WEB, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y aclaraciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4066-CI-2024-282 con radicado No. 20252100033572
	TOTAL	programado general	53,82%	95,61%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento rutinario en grama sintética, aplicación de Top-dressing con arena silica y caucho granular, se realiza mantenimiento a la malla perimetral en aplicación de pintura en la cancha Estadio Manuel Cod. 05-014
- Se realiza la aplicación de pegamento en sintética en línea con el entretido y cosido de piezas sintéticas en la cancha Modelia Cod. 05-018
- Se realiza actividad de poda en área afectada para cepillado, se realiza fumigación y fertilización en la cancha natural Bacoa Cod. 10-223
- Se continua con la ejecución anualizada de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. Informe de Calidad

- No se realiza la presentación por parte del contratista del reporte de contratista
- No se ha recibido por parte del contratista las observaciones del informe mensual N° 8 y 9

13. Informe Social

[illegible]

14. Informe Ambiental

Durante el periodo del reporte se realizaron las actividades de [illegible] a los residuos de campo ambiental aplicables como la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] para sintética. Fichas generadas consolidadas en el archivo

15. Informe SST

- Se recibió por parte del contratista el informe SST N° 8, sin observaciones para dar mismo visto bueno
- El contratista realiza actividades de acuerdo a su compromiso con Plan SST.

16. Registro Fotográfico



Cedes Bosa 4-018



Cedes Bosa 8-048



Cedes Bosa 8-048



Cedes Bosa 8-048



Cedes Bosa 8-048



Cedes Bosa 8-048



Cedes Bosa 8-048



Modelia 05-048



Modelia 05-048



Modelia 05-048



Modelia 05-048



Modelia 05-048



Bacoa natural 10-223



Bacoa natural 10-223



Bacoa natural 10-223



Bacoa natural 10-223

			
Señalización (1-22)	Señalización (1-22)	Señalización (1-22)	Señalización (1-22)

Arq. Ma[illegible]
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS (V)

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.061-1

IDRD-4080-G1-2024-349

Bogotá D. C., 19 de agosto de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 38**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 38 correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de agosto de 2025 y el 10 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Informe Semanal: agosto 4, 2025 al 30 agosto 10, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

Datos Generales: Nombre: VARIOS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1. Convenio de Obra: COP No. 4041-2024
Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I – MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 20-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R 02	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.000	84.683.908,00	810.831.916,00	646.409.013,00	386.937.308,00	459.985.757,00	520.410.471,00
A.I.U. (39,48%)		1.471.868.934	33.435.323,00	361.452.000,00	254.815.260,00	153.371.035,00	176.585.398,00	200.253.948,00
Total		5.200.000.000	118.099.231,00	1.270.683.916,00	900.243.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	720.664.420,00
Adición No. 01 =		2.647.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	118.099.231,00	1.270.683.916,00	900.243.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	720.664.420,00
		Acumulado	118.099.231,00	1.388.673.177,00	2.295.316.959,00	2.847.767.344,00	3.483.254.497,00	4.203.918.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.000	680.918.988,00	412.210.704,00	483.844.753,00			
A.I.U. (39,48%)		1.471.866.934	268.388.827,00	159.837.726,00	186.183.661,00			
Total		5.200.000.000	1.372.224.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00			
Adición No. 01 =		2.647.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	1.372.224.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00			
		Acumulado	5.576.143.533,00	6.148.480.963,00	6.818.509.177,00			

2. Contrato de Interventoría: CI No. 6080-2024
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I Y
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 20-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 2 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.728.666.532	27.833.700	185.987.200	212.388.603	149.501.210	160.477.731	168.836.260
Iva (19%)		328.426.501	5.288.403	35.337.561	40.353.835	28.215.327	34.290.169	35.875.884
Total		2.197.108.033	33.122.103	128.124.850	252.716.089	178.717.046	214.768.900	224.715.744
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.218.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	33.122.103	128.124.850	252.716.089	178.717.046	214.768.900	224.715.744
		Acumulado	33.122.103	158.246.953	411.963.022	590.682.068	805.451.168	1.030.166.912
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.728.666.532	226.708.338	177.820.336	156.218.443			
Iva (19%)		328.426.501	62.573.064	33.748.864	29.667.304			
Total		2.197.108.033	329.373.402	211.375.349	185.318.839			
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.218.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	329.373.402	211.375.349	185.318.839			
		Acumulado	1.357.493.314	1.568.815.654	1.757.132.496			

4. Programación. (Mes): Semana Nº 36 Fecha de corte: 10-ago-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 8.847.000.000,00	$ 7.168.295.364,39	$ 6.995.521.469,77	-2,37%	Se hace entrega de la programación de obra V04, ajustada de acuerdo a alcides y prorroga y prioridades del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4000-01-2024-284 con radicado No. 20252100233172
	TOTAL	programación general	99,23%	96,84%		

11. Informe técnico

- Se realiza el levantamiento topográfico y catastro de la ubicación propuesta para la cancha de Pádel, se replantean 14x21 mts y se realiza instalación de cerramiento provisional provisional en el PRD Cod. 12-006
- Se realiza mantenimiento cada quince días de la cancha Modelo Cod. 09-048
- Se realiza Retiro en placa de loza Cod. 83-003
- Se realiza la fumigación del campo San Cristóbal Cod. 04-127
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. Informe de Calidad

- No se realiza la presentación por parte del contratista del reporte de resistencia
- No se ha recibido por parte del contratista las observaciones del informe mensual N° 8 v.2

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental mismo en su primera versión, cuando inicia con la revisión por parte interventoría, una vez se finaliza con la revisión se procederá con el envío de las observaciones. De igual manera se verifica que el contratista mantiene la implementación de los programas aplicables como manejo de materiales, gestión de RCD, manejo de sustancias, entre otros. Se recibe la certificación de disposición de gases vitrificados, la cual fue entregada durante los meses de mayo y junio al gestor Grupo Ternium, para su aprovechamiento en la elaboración de pellets.

15. Informe SST

- Se recibió aprobación al informe SST N°5, mediante el comunicado EXEC-4960-01-0624-332 el día 06-06-2024.
- Se recibió documentación del proceso operativo que desarrollan actividades en la cancha pádel-PRD.
- Se recibió plan de señalización y plan de trabajo SST para actividades en la cancha pádel- PRD

16. Registro Fotográfico

			
Plaza de toros 83-003	Plaza de toros 83-003	San Cristóbal 04-127	San Cristóbal 04-127
			
San Cristóbal 04-127	PRD Pádel 06-010	PRD Pádel 06-010	PRD Pádel 06-010
			
Modelo 09-048	Modelo 09-048	Modelo 09-048	Modelo 09-048

Arq. Mario Chirolla Barbosa
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS - IPI

CONSORCIO
SANTA TERESA 2B

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-368

Bogotá D. C., 05 de septiembre de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 39**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de Interventoría No. 39 correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2025 y el 17 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de Interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

(Reporte Semanal) agosto 11, 2025 al 18 agosto 17, 2025 (Intervención: CONSORCIO BANOS VENUS 2025)

1. Datos Generales — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: — Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — Objeto: COP No. 4041-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CORPORATIVA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS". — Contratista: CONSORCIO HANGAR PARQUES

F.I 30-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 16-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 15-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R.02	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.068	64.663.935,00	815.531.936,00	640.439.013,00	389.937.708,00	458.861.257,00	520.616.471,00
A.I.U. (28,49%)		1.471.866.934	23.420.333,00	301.452.000,00	254.815.706,00	153.571.098,00	176.585.396,00	200.253.949,00
Total		5.200.000.000	116.999.261,00	1.226.983.916,00	905.245.782,00	552.446.389,00	635.487.153,00	720.864.420,00
Adición No. 01 x:		2.647.000.000						
Total Actualizado:		8.047.000.000						
Anticipo:								
Retegarantía:								
		Neto Acta	116.999.261,00	1.226.983.916,00	905.245.782,00	552.446.389,00	635.487.153,00	720.864.420,00
		Acumulado	116.999.261,00	1.343.983.177,00	2.249.228.959,00	2.801.675.348,00	3.437.162.501,00	4.158.026.921,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.068	600.616.599,00	413.389.704,00	483.645.783,00			
A.I.U. (28,49%)		1.471.866.932	281.305.627,00	180.017.726,00	188.153.491,00			
Total		5.200.000.000	1.372.224.616,00	572.337.430,00	670.020.274,00			
Adición No. 01 x:		2.647.000.000						
Total Actualizado:		8.047.000.000						
Anticipo:								
Retegarantía:								
		Neto Acta	1.372.224.616,00	572.337.430,00	670.020.274,00			
		Acumulado	5.576.163.533,00	6.148.500.963,00	6.818.521.237,00			

3. Contrato de Interventoría — Objeto: CI No. 4856-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y — Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I 28-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 16-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 15-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.710.680.532	27.933.700	508.687.268	212.908.829	144.501.719	165.427.331	189.858.783
Iva (19%)		326.429.301	5.308.403	96.137.581	40.452.642	28.215.327	34.200.769	35.918.894
Total		2.107.109.833	43.132.103	126.124.850	253.718.868	178.717.046	214.708.500	224.715.744
Adición		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo		-						
Retegarantía								
		Neto Acta	43.132.103	126.124.850	253.718.868	178.717.046	214.708.500	224.715.744
		Acumulado	43.132.103	169.246.953	411.965.822	590.682.868	805.391.368	1.030.106.912
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.710.680.532	276.700.536	172.828.336	186.249.642			
Iva (19%)		326.429.301	52.573.064	32.748.094	20.067.264			
Total		2.107.109.833	329.273.602	211.379.340	166.316.936			
Adición		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo		-						
Retegarantía								
		Neto Acta	329.273.602	211.379.340	166.316.936			
		Acumulado	1.357.440.314	1.568.819.654	1.757.132.469			

4. Programación (Mill) — Semana N°:34 — Fecha de corte: 17-ago-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		% avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.428.174.238,10	$ 7.164.167.288,10	-0,03%	De bues ontrga de la programación de obra 054, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y afectaciones del IDRD, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4068-01-2024-345 con radicado No. 20252100231572
	TOTAL	programado general	92,31%	89,00%		

11. **Informe técnico**

- Se realiza la fundida de placa de concreto y alisado del piso para pádel, la cual cumple la instalación de geotextil, malla electrosoldada, y cintado para posterior pulido con helicóptero y corte de juntas. Se verifico el cumplimiento del proceso final con el personal asistente de la grama y ensamblaje de la cancha y se dio cumplimiento con las estándares y niveles requeridos, a los cuales se les realizo la visita están incorporados a lo largo de la ejecución de la actividad. Estas actividades se encuentran en el PRD Cod. 12-001

- Se realiza mantenimiento de malla de nylon en la cancha Modulo Cod. 9-010
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales

12. **Informe de Calidad**

- Se realiza fundida de concreto en PRD para manejo de pendientes tomando la toma de muestras de concreto por parte del contratista.
- Como Interventoría se toma contramuestra de concreto para verificación de resistencia del concreto fundido.
- Se recibe ficha de mezcla de concreto al visto bueno por los profesionales técnicos del contrato.
- Se realiza solicitud de entrega de certificado de malla electrosoldada y activos usados en la plaza de PADEL.
- Se verifica en sitio el uso del NIVEL TOPCON AT-B4 code 13622.

13. **Informe Social**

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. **Informe Ambiental**

-Durante el periodo de reporte se radicó el informe ambiental nuevo remitido por el contratista, quedando aprobada la versión cero (0) el día 14/10/2025, Cra. (para revisar se evidencia que el contratista continua la implementación de medidas de manejo ambiental establecidas en el proyecto, acorde a lo formulado sin presentar novedades.

15. **Informe SST**

- Durante el componente SST se realiza el acompañamiento a las actividades en la cancha pádel PRD
- Se valido el personal operativo de acuerdo a la documentación remitida por el contratista.
- Se realiza el cumplimiento de medidas de orden y aseo en la cancha pádel PRD
- El contratista cumplió con la instalación del pendón informativo en obra.

16. **Registro Fotografico**



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



PRD Pádel 12-001



Modulo 09-010



Modulo 09-010

			
Modelo 05-010	Modelo 05-010	Modelo 05-010	Modelo 05-010

Arq. Modelo Modelo Modelo
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -01

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-369

Bogotá D. C., 05 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100381632 Código Web: Nyr+7A
FECHA:08-09-2025 14:55:33 FOLIOS: 3
RADICADOR: ROOSEVELT BERRIOS PAEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISION DE INFORME SEMANAL DE INTERVENT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 0400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 40**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 40 correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de agosto de 2025 y el 24 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: La referida en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Informe Semanal — agosto 18, 2025 — al — agosto 24, 2025 — CONSORCIO SANTA TERESA 24

1. Datos Generales — Nombre Proyecto: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad / Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — CDP No. 4841-2024

Objeto: "Diseñar, ejecutar el suministro de predios, urbanos y a monto agotable, el construir, diseño, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 25-ene-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 18-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 18-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 4(1)	F.S. 5(2)	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.339.133.000	84.683.938,00	915.531.016,00	645.430.613,00	386.937.309,00	458.901.757,00	538.410.431,00
A.I.U. (28.46%)		1.471.866.934	33.435.333,00	361.452.004,00	254.815.366,00	153.511.076,00	176.585.306,00	208.255.649,00
Total		5.200.000.000	118.089.341,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	540.448.385,00	635.487.163,00	750.666.420,00
Adición No. 01 =		2.647.000.000						
Total Actualizado		5.847.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	118.089.341,00	1.276.983.916,00	900.245.782,00	552.448.385,00	635.487.163,00	750.666.420,00
		Acumulado	118.089.341,00	1.395.073.177,00	2.295.318.959,00	2.847.767.344,00	3.483.254.497,00	4.233.919.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.339.133.000	960.918.000,00	613.388.704,00	483.844.353,00			
A.I.U. (28.46%)		1.471.866.934	381.505.827,00	159.837.726,00	188.102.491,00			
Total		5.200.000.000	1.372.324.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00			
Adición No. 01 =		2.647.000.000						
Total Actualizado		5.847.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	1.372.324.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00			
		Acumulado	5.576.545.533,00	6.148.883.063,79	6.818.895 177,00			

3. Contrato de Interventoría — CD No. 4858-2024

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO I Y CONSORCIO SANTA TERESA 24

Contratista:

F.I. 25-ene-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 18-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 18-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.S.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.680.532	27.633.769	805.867.306	312.305.628	140.501.719	180.477.731	180.559.380
Iva (19%)		336.429.301	5.250.416	20.137.501	43.358.540	20.215.327	34.290.769	35.076.884
Total		2.107.109.833	33.132.185	126.124.858	252.718.868	170.717.046	214.768.500	224.715.244
Adición		322.108.701						
Total Actualizado		2.429.218.534						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	33.132.185	126.124.858	252.718.868	170.717.046	214.768.500	224.715.244
		Acumulado	33.132.185	159.249.043	411.985.922	582.682.968	805.451.468	1.030.166.912
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.770.680.532	376.780.338	177.826.338	158.249.442			
Iva (19%)		336.429.301	52.513.084	33.749.004	30.067.394			
Total		2.107.109.833	329.273.482	211.575.340	188.316.836			
Adición		322.108,701						
Total Actualizado		2.429.218.534						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Neto Acta	329.273.482	211.575.340	188.316.836			
		Acumulado	1.357.440.516	1.568.015.854	1.757.132.690			

4. Programación (PAA) — Reserva (#1.6): — Fecha de corte: 24-ago-25

Datos Generales Parques Concesionales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4841-2024	$ 5.847.000.000,00	$ 7.356.287.700,61	$ 7.263.439.676,79	-1,26%	Se hace salvedad en la programación de giros V24, ajustada de acuerdo a adición y prorroga y prioritaciones del IDRD, la cual se radicado el IDRD mediante el comunicado IDRD-4000-G1-2024-203 con radicado No. 20252000235172
	TOTAL	promedio general	93,31%	92,25%		

11. Informe técnico

- Se realiza el riego de las áreas afectadas por la comunidad en la cancha Victoria Norte Cod. 11-162
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas típicas y canchas sintéticas

12. Informe de Calidad

- Se aprueba informe de N° 8 V.2, mediante el comunicado EIRD-4068-01-2024-591 del 22/08/2024
- Se envían observaciones al Inf N° 9 V.1 mediante el comunicado EIRD-4068-01-2024-512 del 23/08/2024.
- Se solicita reporte de actividades semana

13. Informe Social

No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Se verifica que el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental aplicables a las actividades desarrolladas como la uso de limitación de punto de riesgo, El uso inconveniente de desechos, correctos de hojas de seguridad y manejo de residuos y especificaciones ambientales. No se presentan novedades.

15. Informe SST

- El contratista realiza actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST.
- Durante la semana se valida al personal ejecutor en obra de acuerdo a las aperturas de intervención.

16. Registro Fotográfico

			
Victoria Norte 11-162	Victoria Norte 11-162	Victoria Norte 11-162	Victoria Norte 11-162
			
Victoria Norte 11-162	Victoria Norte 11-162	Floida 03-511	Villa Arauca 09-040
			
Cevipol 09-040	Lago Tesino 05-038	Vía ra los Sauces 09-100	Villa Rica 05-032
			
Marsella 09-009	Galicia 11-203	Galicia 11-205	Gloria Jiménez 08-032

Arq. Maria Camila Maheca
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901088483-1

IDRD-4080-G1-2024-370

Bogotá D. C., 08 de septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20262100382892 Código Web 8wCB8+
FECHA:09-09-2025 10:04:11 FOLIOS: 4
RADICADOR: KATHERINE VANESSA CERON AVILA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 41**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 41 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCAM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: agosto 25, 2025 al agosto 31, 2025 — 45 — CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales — Unidad: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. — Dirección: — Barrio:

2. Contrato de Obra — DCP No. 4041-2024

Objeto: "Construir mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de los diferentes escenarios de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO PARQUES 6

F.I: 20-nov-24	PLAZO: 9 MESES	F.T: 19-jul-25	Adición: 9 MESES	F.T: 19-oct-25	Suspensión (días)	F.P. Mes	F.P.#2	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.720.133.068	84.663.895,00	913.531.818,00	845.430.010,00	268.937.308,00	158.831.757,00	326.410.671,00
A.I.U. (39,48%)		1.471.690.934	33.425.323,00	361.482.990,00	334.815.780,00	153.511.978,00	136.565.308,00	209.253.049,00
Total		5.200.800.000	118.089.201,00	1.276.063.818,00	908.245.782,00	552.448.286,00	535.487.153,00	735.664.430,00
Adición No. 01 =		2.847.200.000						
Total Actualizado		8.047.800.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Nota Acta	118.089.201,00	1.276.063.818,00	908.245.782,00	552.448.286,00	535.487.153,00	735.664.430,00
		Acumulado	118.089.201,00	1.395.073.177,00	2.295.319.959,00	2.847.767.545,00	3.383.254.697,00	4.203.919.847,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.720.133.068	836.810.695,00	413.208.704,00	493.844.753,00	343.837.250,00		
A.I.U. (39,48%)		1.471.806.934	301.305.627,00	159.037.726,00	168.153.461,00	149.014.110,00		
Total		5.200.800.000	1.373.224.810,00	572.337.430,00	678.078.214,00	499.651.360,00		
Adición No. 01 =		2.847.200.000						
Total Actualizado		8.047.800.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Nota Acta	1.373.224.810,00	572.337.430,00	678.078.214,00	499.651.360,00		
		Acumulado	5.376.143.513,00	6.148.480.683,00	6.818.108.177,00	7.305.165.537,00		

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4089-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I: 26-nov-24	PLAZO: 9 MESES	F.T: 19-ago-25	Adición: 3 MESES	F.T: 19-nov-25	Suspensión (días)	F.P.	F.P.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.778.680.533	27.833.780	165.891.380	912.389.639	168.931.718	169.427.731	185.836.766
Iva (19%)		338.429.501	5.288.418	29.157.881	49.250.040	28.215.527	34.290.768	35.579.884
Total		2.107.100.033	33.122.193	139.524.850	952.710.669	175.717.645	214.388.500	224.715.744
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.210.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Nota Acta	33.122.193	139.524.850	252.710.669	139.717.640	214.388.500	224.715.744
		Acumulado	33.122.193	199.269.593	611.905.622	888.803.888	903.651.188	1.028.108.612
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.778.680.533	376.700.153	177.628.256	158.249.442	155.743.249		
Iva (19%)		338.429.501	32.573.864	33.749.004	30.067.394	29.591.217		
Total		2.107.100.033	328.273.482	211.375.340	188.316.836	185.334.465		
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.210.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Nota Acta	328.273.482	211.375.340	188.316.836	185.334.465		
		Acumulado	1.357.440.314	1.568.815.654	1.757.132.490	1.942.466.954		

4. Programación (MA) — Semana N°: 41 — Fecha de corte: 31-ago-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ Normal / - Atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	DCP 4041-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.883.441.044,49	$ 7.405.172.293,84	-2,33%	Se hace entrega de la programación de las UES, atendida de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es radicada el IDRD mediante el comunicado IDRD-4089-01-2024-193 con radicado No. 20252100103782
	TOTAL	programado general	98,33%	91,96%		

11. Informe técnico

- Se realiza el tendido de cerca de fábol desmontados de la cancha Primavera Cod.06-770 a la cancha Tactic.
- Se realiza el cambio de postes de fábol plastificado de la cancha Relax Cod. 11-666 a la cancha Trabayes.
- Se realiza el desmonte de cerca, alambre, refrigidor, Top-threading, capillado y fortificación en la cancha Alqueria Cod. 16-624.
- Se realiza la aplicación de cancha grande fabricio en la cancha Michelle Kurta Cod. 11-552.
- Se realiza la aplicación de cancha grande fabricio en la cancha Relax Cod. 11-666.
- Se continua con la atención oportuna de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

10. Informe de Calidad

- Se solicita atención observaciones informe fi mantenido al consolidado [OMO-4080-01-2024-083.
- Se requiere establecer hecho consigo informe fi mantenido al consolidado [OMO-4080-01-2024-083.
- Se reflare entrega reporte semanal de materiales.

12. Informe Social

- No se realizaron actividades con componente social durante la semana.

13. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifico que el contratista asumio en la implementación de medidas de manejo ambiental acorde a las actividades y frentes encontrados. Dentro de estas se encuentran la gestión de residuos, manejo de sustancias químicas y jornadas de capacitación. Teniendo en cuenta las actividades a limpiar implementadas, no ha sido necesario la instalación de baterías sanitarias portátiles, mantenimiento o protección de cuerpos hídricos.

14. Informe SST

- El contratista realizó actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST.
- Se recibió documentación de personal nuevo para el desarrollo de actividades en la cancha sintética.

15. Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Primavera Cod.06-770</td><td>Primavera Cod.06-770</td><td>Primavera Cod.06-770</td><td>Primavera Cod.06-770</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Primavera Cod.06-770</td><td>Primavera Cod.06-770</td><td>Relax Cod. 11-666</td><td>Relax Cod. 11-666</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Relax Cod. 11-666</td><td>Relax Cod. 11-666</td><td>Relax Cod. 11-666</td><td>Relax Cod. 11-666</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Alqueria Cod. 16-624</td><td>Alqueria Cod. 16-624</td><td>Alqueria Cod. 16-624</td><td>Alqueria Cod. 16-624</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Alcorque Cod. 10-024	Victoria Norte Cod. 11-182	Victoria Norte Cod. 11-183	Victoria Norte Cod. 11-182
			
Victoria Norte Cod. 11-18	Refuse Cod. 11-686	Refuse Cod. 11-686	Refuse Cod. 11-686

Arq. Mirtha Cecilia Maracos
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.402-1

IDRD-4080-G1-2024-384

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2025

No. 20252100417102 Código Web: w5+NbC
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA:22-09-2025 15:21:22 FOLIOS: 4
RADICADOR: SIERVO ALEJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 42**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 42 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 y el 07 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lo referido en (01) folios
Con copia:	N/A
Elaboró:	MCMM
Revisó:	N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: septiembre 1, 2025 al 42 septiembre 7, 2025 Intervención: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1. Datos Generales — Nombre, Dirección: MEGA PARQUES — Código: — Localidad: Barrio: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — CDP No. 4643-2024
Objeto: "Realizar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y REPARARO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICA".
Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 20-may-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 5 MESES	F.T. 19-oct-25	Ampliación (días)	F.S. 972	F.R.82	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.080	84.883.836,00	822.531.918,80	615.495.063,00	349.032.300,00	458.801.357,00	530.410.471,00
A.I.U. (30,48%)		1.471.868.934	25.635.321,63	301.453.000,00	294.818.799,00	155.611.078,00	176.855.336,00	203.253.949,00
Total		5.200.000.000	110.550.381,00	1.276.983.918,80	900.245.762,00	552.440.385,00	635.457.153,00	733.664.420,00
Adición No. 01		2.647.000.000						
Total Actualizado		6.647.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	110.550.381,00	1.276.983.918,80	900.245.762,00	552.440.385,00	635.457.153,00	733.664.420,00
		Acumulado	110.550.381,00	1.387.534.299,80	2.287.780.061,80	2.840.220.446,80	3.475.677.599,80	4.209.342.019,80
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.728.133.080	800.916.960,00	413.269.704,80	662.864.153,00	343.637.350,00		
A.I.U. (30,48%)		1.471.868.934	301.935.627,00	166.657.726,00	266.583.481,00	140.014.100,00		
Total		5.200.000.000	1.372.224.816,00	572.337.430,80	870.938.214,00	483.651.300,00		
Adición No. 01		2.647.000.000						
Total Actualizado		6.647.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	1.372.224.816,00	572.337.430,80	870.938.214,00	483.651.300,00		
		Acumulado	5.576.143.523,80	6.148.480.963,00	7.019.569.177,00	7.503.180.517,00		

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4646-2024
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 28-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 5 MESES	F.T. 19-oct-25	Ampliación (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.778.890.832	23.833.700	165.807.280	212.585.828	146.031.718	189.477.231	168.856.760
Iva (16%)		328.429.301	5.296.493	36.157.581	46.393.049	30.215.327	34.293.268	35.876.984
Total		2.107.188.833	29.122.193	189.124.850	252.718.868	176.717.048	214.790.500	234.715.744
Adición		322.189.781						
Total Actualizado		2.429.218.614						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	29.122.193	189.124.850	252.718.868	176.717.048	214.790.500	234.715.744
		Acumulado	29.122.193	189.248.893	441.967.922	618.685.966	833.457.189	1.068.000.613
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.778.890.832	220.700.338	177.828.338	148.248.442	155.743.248		
Iva (16%)		328.429.301	32.573.664	33.748.004	30.007.394	29.581.217		
Total		2.107.188.833	326.274.002	211.576.349	180.316.836	185.324.465		
Adición		322.189.781						
Total Actualizado		2.429.218.614						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	326.274.002	211.576.349	180.316.836	185.324.465		
		Acumulado	1.352.449.514	1.564.025.864	1.741.152.400	1.927.486.865		

4. Programación (Gráfica)

Semana N° 42 — Fecha de corte: 7-sep-25

Datos Generales Parques Concesionados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4643-2024	$ 6.647.000.000,00	$ 7.851.861.130,18	$ 7.613.489.099,53	-3,79%	Se hace entrega de la programación de obra V53, ajustada de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es radicada el IDRD mediante el comunicado IDRD-4650-G1-2024-353 con radicado No. 20252160353782
	TOTAL	programado general	80,12%	83,34%		

11. Informe Medico
- Se realiza la aplicación de silicosil y sikaflex en juntas de la placa de concreto en la cancha en pasto en el PRD Cod. 12-001
- Se realiza fumigación de áreas empradizadas en la cancha Banca natural Cod. 10-223
- Se realiza aplicación de guarda de cancha que estaba perdiendo por humedad en la cancha Palermo Bar Cod. 18-035
- Se evidencia con la aplicación manual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas sociales.

12. Informe de Calidad
- Se refiere por medio de oficio IDRD-4069-01-2024-2024 en atención de las observaciones del Informe No.9 y la presentación del informe No 10
- Se relaza entrega reporte semanal de materiales a través de correo de seguimiento semanal

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental dos, a partir de lo cual se procede con la revisión, quedando a periodo la verificación el día 07/07/2025. Respecto a las novedades de gestión ambiental en obra, se evidencia que el contratista mantiene su implementación acorde a lo formulado en el PMA del proyecto, sin presentar novedades.

15. Informe SST
- Se recibió por parte del contratista el informe SST N°10, del cual interventoría remitió observaciones para ser subsanadas.
- El contratista realiza actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST.

16. Registro Fotográfico



Banca natural Cod. 10-223



Banca natural Cod. 10-223



Palermo Bar Cod. 18-035



Palermo Bar Cod. 18-035



Palermo Bar Cod. 18-035



Palermo Bar Cod. 18-035



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001

Arq. Linda Claudia Valencia
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.000.463-1

IDRD-4080-G1-2024-385

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 43**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 43 correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de septiembre de 2025 y el 14 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal | 43 | Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25
septiembre 8, 2025 al septiembre 14, 2025

Diana Hernandez	Nombre Director:	VARIOS PARQUES	Código:	Localidad Barrio:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contrato de Obra — CDP No. 4661-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I. 29-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S. 802	F.R.82	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.798.133.066	84.693.838,00	815.931.915,00	583.450.013,00	398.837.308,00	490.901.713,00	529.410.671,00
A.I.U. (30,48%)		1.471.866.934	33.425.323,00	301.492.085,00	254.818.799,00	153.561.070,00	170.585.356,00	206.253.049,00
Total		5.269.000.000	118.089.261,00	1.276.803.910,00	908.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	735.663.720,00
Adición No. 01 >		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Rete Acta	118.089.261,00	1.276.803.910,00	908.245.782,00	552.448.385,00	635.487.153,00	735.663.720,00
		Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.577,00	2.295.319.958,00	2.847.787.344,00	3.483.274.497,00	4.208.918.217,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.328.133.066	980.618.860,00	613.399.704,00	483.841.753,00	343.837.250,00		
A.I.U. (30,48%)		1.471.866.934	381.505.837,00	158.837.736,00	165.161.461,00	148.914.110,00		
Total		5.269.000.066	1.373.224.616,00	572.537.439,00	678.026.214,00	469.651.360,00		
Adición No. 01 >		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Rete Acta	1.373.224.616,00	572.537.439,00	678.026.214,00	469.651.360,00		
		Acumulado	5.576.143.533,00	6.148.680.953,00	6.818.529.177,00	7.288.180.537,00		

Contrato de Interventoría — CI No. 4660-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 25

F.I. 29-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.770.880.532	37.833.700	908.857.968	212.368.829	148.691.716	180.477.731	180.859.366
Iva (19%)		336.429.301	8.386.463	25.737.081	40.390.048	28.215.327	34.290.769	35.973.664
Total		2.107.309.833	46.220.163	626.124.850	252.758.869	176.717.048	214.768.500	224.718.744
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:								
Retegarantía:								
		Rete Acta	46.220.163	626.124.850	252.758.869	176.717.048	214.768.500	224.718.744
		Acumulado	46.220.163	672.345.013	925.103.882	1.101.820.930	1.316.589.430	1.541.308.174
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		1.770.880.532	278.799.338	177.626.336	156.249.442	165.743.248		
Iva (19%)		336.429.301	52.972.074	33.749.004	29.687.394	28.991.217		
Total		2.107.309.833	329.373.402	211.375.340	185.936.836	165.334.465		
Adición:		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.219.534						
Anticipo:		-						
Retegarantía:								
		Rete Acta	329.373.402	211.375.340	185.936.836	165.334.465		
		Acumulado	1.257.440.314	1.568.815.654	1.757.132.490	1.942.466.955		

Programación, (%M) — Semana Nº 43 — Fecha de corte: 14-sep-25

Datos Generales Parques Convencionales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ ganancia / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4661-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.761.186.257,24	$ 7.585.150.833,61	-2,31%	Se tiene ganancia de la programación de obra VSS, ajustada de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es radicada el IDRD mediante el comunicado IDRD-4080-G1-2024-053 con radicado No. 20252100353782
	TOTAL	programado general	96,75%	94,39%		

11. Informe Técnico

- Se realiza la instalación de luces y las instalaciones eléctricas y se avanza en actividades de este componente en la cancha de pádel en el PRD Cod. 12-001.
- Se registra la llegada de materiales para la instalación de la cancha de pádel como pastillas, mallas, vidrios y se inicia con la instalación de varios de los elementos metálicos en la cancha de pádel Cod. 12-001
- Se continúa con la ejecución y control de los mantenimientos Rutinarios en cuerpos de agua y canchas existentes.

12. Informe de Calidad

- No se han atendido las observaciones del informe de calidad N°9 emitidas con el oficio IDRD-4580-01-2024-362
- No se ha realizado la presentación de la primera versión del informe de calidad N° 10
- Se recibe el día 06-09-2024 el reporte de materiales de junio, julio y agosto

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se realiza seguimiento a las medidas de manejo ambiental impuestas por el contratista, verificando que estas se cumplieran sin presentar novedades. No se ha requerido la implementación de componentes adicionales asociados al manejo de flora, acorde a las actividades de mantenimiento adelantadas por el contratista.

15. Informe SST

- El día 09-09-2024 mediante el comunicado IDRD-4580-01-0824-372 se da aprobación al informe SST N°10
- Se revisa y se valida documentación de personal operativo para actividades en la cancha pádel PRD.

16. Registro Fotográfico



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001

Arq. María Camila Malpica
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-386

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100417092 Código Web: 7zSIRS
FECHA:22-09-2025 15:20:17 FOLIOS: 3
RADICADOR: SERVIO ALEJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO C
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. **RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 44**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 44 correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2025 y el 21 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4060 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Radicó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal | 44 | Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 24
septiembre 15, 2025 al septiembre 21, 2025

1. Datos Generales | Nombre: VARIOS PARQUES | Código: | Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección: | Barrio:

2. Contrato de Obra | COP No. 4641-2024
Objeto: "Construir mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques y bienes del sistema distrital de parques administrados por el IDRD CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y AUTOMIRO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Contratista: CONSORCIO UNOVAPARQUES

F.I. 20-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 19-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S. 0/0	F.R 0/0	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		5.726.133.069	84.853.038,00	615.531.916,00	648.430.013,00	308.937.508,00	458.081.757,00	520.410.471,00
A.I.U. (28,49%)		1.471.866.934	33.435.223,00	381.452.000,00	254.815.769,00	153.511.675,00	178.585.185,00	200.353.918,00
Total		5.200.000.000	118.288.261,00	1.226.983.916,00	900.245.782,00	552.449.183,00	636.667.153,00	720.804.420,00
Adición no. 01		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Reorganización		-						
		Valor Acta	118.088.261,00	1.278.983.916,00	900.245.782,00	552.449.183,00	935.667.153,00	720.804.420,00
		Acumulado	118.088.261,00	1.385.072.177,00	2.285.318.958,00	2.837.767.344,00	3.473.234.497,00	4.203.038.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.726.133.069	900.818.889,00	413.288.704,00	493.844.753,00	343.837.248,00		
A.I.U. (28,49%)		1.471.866.934	381.300.827,00	166.037.736,00	198.183.483,00	148.014.318,00		
Total		5.200.000.000	1.372.224.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00	490.851.566,00		
Adición No. 01		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Reorganización		-						
		Valor Acta	1.372.224.816,00	572.337.430,00	670.028.214,00	490.851.566,00		
		Acumulado	5.576.143.533,00	6.143.480.962,00	6.818.509.177,00	7.309.360.737,00		

3. Contrato de Interventoría | CI No. 4696-2024
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CO[illegible]BLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD', GRUPO 1 Y GRUPO 2
Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I. 20-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T. 19-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 19-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.880.512	27.850.200	185.987.260	212.308.020	148.331.210	180.477.721	160.835.769
Iva (19%)		336.470.301	5.268.453	35.137.581	40.350.840	28.215.327	34.290.768	33.870.584
Total		2.107.106.813	33.122.653	126.124.850	252.716.860	176.717.846	214.768.488	224.716.744
Adición		972.109.701						
Total Actualizado		2.429.216.514						
Anticipo		-						
Reorganización		-						
		Valor Acta	33.122.653	126.124.850	252.716.860	176.717.846	214.768.488	224.716.744
		Acumulado	33.122.653	159.248.852	411.965.823	588.683.668	803.451.156	1.028.166.012
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.770.880.512	210.706.336	177.826.336	158.248.442	155.782.216		
Iva (19%)		336.420.301	52.573.664	33.748.304	30.067.204	29.581.217		
Total		2.107.106.813	328.273.452	211.518.340	188.315.858	185.334.465		
Adición		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.216.514						
Anticipo								
Reorganización								
		Valor Acta	328.273.452	211.518.340	188.315.858	185.334.465		
		Acumulado	1.357.440.304	1.568.815.854	1.757.132.490	1.942.466.955		

4. Programación. (IMP) | Semana I.P.44 | Fecha de corte: 21-sep-25

Datos Generales Parques Comprometidos	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		% avance / - diferencia	OBSERVACIONES
			Prog	Real		
	COP 4641-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.434.573.116,21	$ 7.769.068.858,29	-4,01%	Se hace entrega de la programación de obra VSS, ajustado de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es radicada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4960-G1-2024-353 con radicado No. 20252100353382
	TOTAL	programado general	87,26%	95,75%		

11. Informe técnico

- Se continua con la ejecución de las instalación eléctricas, se realiza la instalación del cableado por los ejes verticales en la cancha de pádel en el PRD Cod. 12-091
- Se registra la llegada de grama sintética sucly se inicia con la instalación de esta en la cancha de pádel el PRD Cod. 12-091
- Se registra la llegada de grama sintética viamole para el atendiendo de la cancha, junto con las logos de Bogotá e ICRD, y se inicia con la instalación de la cancha de pádel en el PRD Cod. 12-091
- Se realiza aplicación de vidrios y aplicación de silicona en el cerramiento de la cancha de pádel del PRD Cod. 12-091
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en sitenes sintéticos y canchas naturales.

12. Informe de Calidad

- Se realiza la entrega de los informes de calidad IVB V.2 y la primera versión del N°10, para revisión por parte de interventoría
- No se realiza reporte de resistencia de la cancha del mes de septiembre.
- Se realizan resultados de muestra de concreto instalado en PRD – Pádel el cual cumple con el propósito de diseño requerido para su instalación
- Se realizan ensayos de granulometría de caucho y arena silica que cumple especificación
- Se encuentra pendiente la entrega de los certificados de calidad correspondientes a la grama sintética en la cancha de pádel

13. Informe Social

-No se realizan actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

-Durante el periodo de reporte se realiza seguimiento a las medidas de manejo ambiental formuladas por el contratista, verificando que sean de cumplimiento una persona entrevistada. No se ha requerido la implementación de campamento, unidades sanitarias móviles o manejo de flora, aunado a las actividades de mantenimiento adelantadas por el contratista.

15. Informe SST

- No hemos y se realizó debidamente el personal operativo para socialización de instalación de grama en la cancha pádel PRD.

16. Registro Fotográfico

			
Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091
			
Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091
			
Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091
			
Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091	Pádel PRD Cod. 12-091

			
Pádel PRO Cod. 12-051	Pádel PRO Cod. 12-053	Pádel PRO Cod. 12-051	Pádel PRO Cod. 12-051

Arq. María Claudia Maravilla
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.800.461-1

IDRD-4080-G1-2024-400

Bogotá D. C., 07 de octubre de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 45**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 45 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 y el 28 de septiembre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (02) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal: septiembre 22, 2025 al: septiembre 26, 2025 — Semana: 42 — CONSORCIO SANTA TERESA 21

1. Datos Generales: — Nombre: VARIOS PARQUES — Código: — Localidad: — Barrio: — CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

2. Contrato de Obra — Objeto: COP No. 4861-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques con imagen y distrito diversión de parques administrados por el IDRD CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS" — Contratista: CONSORCIO PARQUES

F.I. 26-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 18-jul-25	Adición 3 MESES	F.T. 18-oct-25	Suspensión (días)	F.S. ACT	F.R. (s)	F.T.

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.729.133.856	84.882.938,00	815.531.409,00	845.470.613,00	299.937.309,00	450.665.757,00	328.416.471,00
A.I.U. (35,49%)	1.471.865.834	33.435.393,00	361.457.693,00	224.815.788,00	103.511.670,00	176.585.580,00	209.293.649,00
Total	5.200.999.690	118.088.261,00	1.270.981.810,00	900.245.762,00	552.449.385,00	835.487.193,00	720.664.420,00
Adición No. 01	2.847.000.000						
Total Actualizado	8.047.000.000						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
		Neto Acta 118.088.261,00	1.270.981.810,00	900.245.762,00	552.449.385,00	835.487.193,00	720.664.420,00
		Acumulado 118.088.261,00	1.389.070.071,00	2.289.315.833,00	2.841.765.218,00	3.677.252.411,00	4.397.916.831,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo Directo	3.729.133.856	980.518.859,00	413.269.704,00	483.844.753,00	343.837.280,00	
A.I.U. (35,49%)	1.471.865.834	381.305.827,00	160.657.726,00	188.153.461,00	146.614.130,00	
Total	5.200.999.690	1.372.231.618,00	573.237.430,00	670.026.214,00	489.651.360,00	
Adición No. 01	2.847.000.000					
Total Actualizado	8.047.000.000					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
		Neto Acta 1.372.224.618,00	573.237.430,00	670.026.214,00	489.651.360,00	
		Acumulado 5.570.143.833,00	6.143.480.063,00	6.813.506.177,00	7.303.166.537,00	

3. Contrato de Interventoría — Objeto: CI No. 4896-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2 — Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I. 30-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T. 18-ago-25	Adición 3 MESES	F.T. 18-oct-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.270.680.532	27.653.708	195.967.268	212.365.520	145.533.210	188.477.351	188.934.700
Iva (19%)	336.429.301	5.286.160	20.137.561	40.308.340	28.215.327	84.288.705	35.929.684
Total	2.107.109.833	33.122.103	126.124.829	252.718.859	176.717.548	214.765.503	224.715.744
Adición:	322.109.701						
Total Actualizado	2.429.219.534						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
		Neto Acta 33.122.103	126.124.829	252.718.859	176.717.548	214.765.503	224.715.744
		Acumulado 33.122.103	159.246.931	411.965.822	588.683.368	803.451.189	1.028.166.933

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11
Costo directo	1.270.680.532	278.298.338	177.630.536	158.248.642	155.743.248	
Iva (19%)	336.429.301	52.973.981	33.749.802	30.067.241	29.591.217	
Total	2.107.109.833	326.273.400	211.379.348	188.315.883	185.334.465	
Adición:	322.109.701					
Total Actualizado	2.429.219.534					
Anticipo	-					
Retegarantía	-					
		Neto Acta 326.273.400	211.379.348	188.315.883	185.334.465	
		Acumulado 1.357.440.314	1.568.819.662	1.757.133.496	1.942.468.861	

4. Programación (SIPI) — Semana N°: 45 — Fecha de corte: 26-sep-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4861-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.647.650.000,00	$ 7.752.764.113,92	-1,19%	Se hace entrega de la programación de obra VRS, ajustada de acuerdo a actividades de cierre de obra. Se anexa oficio el IDRD mediante el comunicado IDRD-4861-2024-313 con radicado No. 20257000161793
	TOTAL	(programado general)	96,82%	96,94%		

11. Informe técnico

- Se realiza la instalación de grama sintética pendiente y grama sintética para gradas, así como los pendientes no ejecutados en Concha de pádel en el PRD Cod. 12-001
- Se continúa con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en zonas verdes y canchas sintéticas

12. Informe de Calidad

- No se realiza reporte de actividades de la visita del mes de septiembre
- Se da aprobación a informe mensual del componente de calidad N°10
- Se encuentra pendiente la entrega de certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio de materiales enviados por oficio (CRD-4064-01-2016 (82 del 25/08/2016
- Se adjunta un correo de comentario establecer fecha de presentación de informe mensual N°11

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se verifica que el contratista aseegra en la implementación de medidas de manejo ambiental para el proyecto, como lo son el manejo de materiales químicos, gestión de RCD y disposición de residuos ordinarios generados, que estos se desarrollen acorde al PMA ala presente revisadas.

15. Informe SST

- El contratista realiza actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST,
- Se valida el personal operativo de acuerdo a la documentación remitida por el contratista

16. Registro Fotográfico

			
Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001
			
Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001
			
Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001	Pádel PRD Cod. 12-001

Arq. [redacted]
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.228.663-4

IDRD-4080-G1-2024-413

Bogotá D. C., 12 de octubre de 2025



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 46**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 46 correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2025 y el 05 de octubre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal
septiembre 24, 2025 al octubre 3, 2025

Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 25

1.	Datos Generales	Nombre Parque: VARIOS PARQUES	Código:	Localidad: Barrio:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

	Contrato de Obra:		CDP No	4681-2024				
	Objeto:	Construir mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reposición, y recuperación de los campos que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR BAJO/MIXTO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"					
	Contratista:	CONSORCIO INNOVAPARQUES						

F.I 23-nov-24	PLAZO 8 MESES	F.T 18-jul-25	Adición 2 MESES	F.T 19-sep-25	Suspensión (días)	F.S. INT	F.R. IC	F.T
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.720.133.000	84.080.808,00	815.551.916,80	645.436.843,00	388.937.399,00	458.961.757,00	532.410.471,00
AIU (28,45%)		1.471.666.934	33.435.223,00	301.452.083,00	234.915.709,00	153.511.676,00	176.885.396,00	205.253.949,00
Total		5.200.000.000	118.000.261,00	1.278.953.016,80	880.245.782,00	552.449.385,00	635.847.153,00	738.664.420,00
Adición No. 01		2.947.000.000						
Total Acumulado		8.047.000.000						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	118.000.261,00	1.396.953.016,80	880.245.782,00	552.449.385,00	635.847.153,00	738.664.420,00
		Acumulado	118.000.261,00	1.396.953.277,80	2.275.199.059,80	2.827.648.444,80	3.463.495.597,80	4.202.159.017,80

	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11		
Costo Directo	3.720.133.000	892.018.800,00	413.299.704,80	491.814.743,00	541.837.350,00	368.164.673,00	
AIU (28,45%)	1.471.866.934	331.300.927,00	153.837.120,00	185.181.461,00	140.014.110,00	153.075.416,00	
Total	5.200.000.000	1.372.224.616,00	637.730.430,00	676.036.214,00	681.851.360,00	521.170.089,00	
Adición No. 01	2.947.000.000						
Total Acumulado	8.047.000.000						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Valor Acta	1.372.224.616,00	637.730.430,00	676.036.214,00	681.851.360,00	521.170.089,00		
Acumulado	3.675.183.533,00	4.312.913.963,00	4.988.950.177,00	5.670.801.537,00	6.191.971.626,00		

	Contrato de Interventoría y Objeto:		CI No.	4869-2024				
		OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2						
	Contratista:	CONSORCIO SANTA TERESA 25						

F.I 28-nov-24	PLAZO 9 MESES	F.T 19-sep-25	Adición 2 MESES	F.T 19-nov-25	Suspensión (días)	F.S.	F.R	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.718.650.532	21.833.784	109.667.295	212.358.528	148.591.119	180.471.231	168.830.768
IVA (19%)		345.620.781	5.218.469	26.137.581	40.350.840	28.215.327	34.290.769	32.078.064
Total		2.167.106.613	27.122.163	135.184.868	252.718.809	176.717.046	214.708.000	224.715.744
Adición		322.103.701						
Total Acumulado		2.439.210.314						
Anticipo		-						
Retegarantía		-						
		Valor Acta	27.122.163	135.184.868	252.718.809	176.717.046	214.708.000	224.715.744
		Acumulado	27.122.163	162.306.953	415.025.822	591.742.868	806.450.868	1.031.166.612

	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11		
Costo directo	1.718.650.532	276.700.338	177.620.330	156.249.442	155.743.248	204.855.760	
IVA (19%)	326.626.601	52.573.064	33.749.863	29.687.394	29.591.217	38.941.526	
Total	2.167.106.633	329.273.402	211.370.193	185.936.836	185.334.465	243.797.286	
Adición	322.103.701						
Total Acumulado	2.439.210.334						
Anticipo	-						
Retegarantía	-						
Valor Acta		329.273.402	211.370.193	185.936.836	185.334.465	243.797.286	
Acumulado		1.357.440.314	1.568.810.664	1.757.122.408	1.942.468.955	2.293.466.937	

4.	Programación (PAA)	Semana N° 40	Fecha de corte:	Sept-25	

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ Avance / - Atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4681-2024	$ 8.047.000.000,00	$ 7.301.263.966,91	$ 7.806.735.179,17	-1,57%	En fuca ahlogo de la programación de obra VSG, ajustada de acuerdo a actividades de cancha sintética, la cual es asignada al IDRD mediante el comunicado IDRD-4680-G1-2024-233 con radicado No. 20252100253762
	TOTAL	programado general	90,68%	97,01%		

11. Informe técnico

- No se avanza en la atención de las observaciones en cuanto de pádel en el PRD Cod. 12-001
- Se continua con la ejecución normal de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

12. Informe de Calidad

- No se reciben reporte de materiales de la cantera del mes de septiembre
- Se encuentra pendiente la entrega de certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio de materiales enviados por oficio
- Se solicita establecer fecha de presentación de informe Entregado No.11

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se recibe del contratista el informe ambiental correspondiente al mes de septiembre. Se verifica que el contratista continúa dando cumplimiento a los lineamientos de manejo ambiental establecidos entre los que se encuentran la gestión de residuos, control de materiales, verificación de mantenimiento de vehículos y equipos especializados, entre otros. No se presentan novedades en el periodo.

15. Informe SST

- El contratista remitió el informe SST N°11 para revisión y no intervención.
- El contratista realiza actividades de acuerdo a su cronograma del Plan SST
- Se valida el personal operativo de acuerdo a la documentación remitida por el contratista.

16. Registro Fotográfico



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001



Pádel PRD Cod. 12-001

Arq. Maria Claudia Valbuena
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-6

IDRD-4080-G1-2024-414

Bogotá D. C., 17 de octubre de 2025

No. 20252100481812 Código Web: XeQIID
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA:17-10-2025 09:48:01 FOLIOS: 3
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PENA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTOR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 47
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 47 correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2025 y el 12 de octubre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MDMM
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Bimensual — octubre 6, 2025 — al — 47 — octubre 13, 2025

Datos Generales	Nombre Diversión:	VARIOS PARQUES	Código:	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contratista: Consorcio de Obra — **Objeto:** CDP No. 4041-2024 "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE "PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS". — **Contratista:** CONSORCIO INNOVA PARQUES II

F.I. (Acorn-24)	PLAZO (MESES)	F.T. (Ago-25)	Adición	F.T. (9-oct-25)	Suspensión (días)	F.S. (oct)	F.R. (c)	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.722.133.000	84.083.810,00	855.431.810,00	845.436.843,00	388.937.330,00	456.061.757,00	540.616.671,00
A.I.U. (19.43%)		1.471.866.800	33.429.327,00	341.452.000,00	354.615.760,00	153.513.870,00	179.585.190,00	190.267.849,00
Total		5.193.999.800	118.068.261,00	1.370.093.810,00	900.249.762,00	542.441.200,00	635.487.153,00	730.884.420,00
Adición No. 01 a:		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo		-						
Reingresos		-						
		Mes Acta	118.068.261,00	1.370.093.810,00	900.249.762,00	542.441.200,00	635.487.153,00	730.884.420,00
		Acumulado	118.068.261,00	1.365.873.177,00	2.266.316.939,00	2.817.297.345,00	3.452.284.497,00	4.203.168.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo Directo		3.722.133.000	680.818.885,00	451.999.704,00	483.844.313,00	348.837.350,00	389.140.873,00	
A.I.U. (19.43%)		1.471.866.800	281.385.827,00	199.697.746,00	196.193.461,00	140.814.150,00	151.373.456,00	
Total		5.193.999.800	1.372.234.870,00	572.737.450,00	870.038.214,00	489.651.350,00	521.170.329,00	
Adición No. 01 a:		2.847.000.000						
Total Actualizado		8.847.000.000						
Anticipo		-						
Reingresos		-						
		Mes Acta	1.372.234.870,00	512.231.450,00	670.038.214,00	480.651.360,00	521.170.329,00	
		Acumulado	5.578.143.533,00	6.148.480.983,00	6.818.500.177,00	7.308.165.527,00	7.829.335.826,00	

Contratista: Consorcio de Interventoría — **Objeto:** CTto. 4880-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2 — **Contratista:** CONSORCIO SANTA TERESA 24

F.I. (20-nov-24)	PLAZO (6 MESES)	F.T. (31-ago-25)	Adición	F.T. (9-oct-25)	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		1.739.089.512	39.853.700	185.901.280	212.305.029	168.931.710	180.477.721	188.830.393
Iva (19%)		330.429.007	5.295.653	29.157.231	40.350.049	26.215.327	34.290.767	35.875.984
Total		2.107.669.833	33.122.183	124.124.850	252.710.689	178.717.846	214.768.500	224.715.743
Adición		332.109.701						
Total Actualizado		2.439.218.534						
Anticipo								
Reingresos								
		Mes Acta	33.122.183	124.124.850	252.710.689	178.717.846	214.768.500	224.715.743
		Acumulado	33.122.183	159.248.953	411.959.622	590.652.978	805.451.168	1.030.166.912
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Costo directo		1.170.868.512	296.206.398	177.838.316	158.340.443	155.743.348	204.855.763	
Iva (19%)		336.405.301	52.573.894	33.719.894	30.057.384	29.591.317	38.941.509	
Total		2.107.169.833	328.273.482	211.313.310	188.310.830	185.334.665	243.997.272	
Adición		322.109.701						
Total Actualizado		2.429.218.534						
Anticipo								
Reingresos								
		Mes Acta	328.273.482	211.313.310	188.310.830	185.334.665	243.997.272	
		Acumulado	1.357.440.394	1.568.815.834	1.757.132.490	1.942.466.955	2.263.464.330	

Programación (014): — Semana N°: 40 — Fecha de corte: 13-oct-25

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Variación / Atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 4041-2024	$ 8.847.000.000,00	$ 7.194.857.265,15	$ 7.992.211.618,65	-0,53%	Se hace entrega de la programación en Libro VSS, ajustada de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual es cubierta el IDRD mediante el convenio IDRD-4880-01-2024-153 con radicado No. 20251010033982
	TOTAL	programación general	39,35%	90,83%		

11. Informe técnico

- Se avanza en la atención de algunas de las observaciones de la cancha de pádel, sin embargo, aun se encuentran pendientes otras por atender por parte del contratista.
- Se continua con la ejecución mensual de los mantenimientos Rutinarios en canchas sintéticas y canchas naturales.

12. Informe de Calidad

- Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual No. 11, por parte del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega del reporte de materiales por parte del contratista
- Se encuentra pendiente la entrega certificados por parte del contratista

13. Informe Social

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. Informe Ambiental

- Durante el periodo de reporte se envío el contratista las observaciones del informe once en su versión uno, las cuales son atendidas mediante la segunda versión el informe enviado por el contratista el día siete de octubre, quedando aprobado por parte de la interventoría la segunda versión el día diez de octubre. Respecto a la implementación de medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto, se evidencia que estas se implementan acorde a las actividades adelantadas en cada una de las frentes, sin presentar afectaciones.

15. Informe SST

- El día 06-10-2025 mediante el comunicado [DRD-4080-G1-2024-402 se dio aprobación al informe SST N°11 del contratista de obra.
- Durante la semana se valida el personal operativo en obra de acuerdo a las aprobaciones de interventoría.

Arq. Jessica Cavadia Hinestroza
Residente Interventoría

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20252100466922 Código Web: +8N07u
FECHA:20-10-2025 16:40:23 FOLIOS: 3
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTOR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.883.461-1

IDRD-4080-G1-2024-416

Bogotá D. C., 20 de octubre de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"*.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 48**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 48 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2025 y el 19 de octubre de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Objeto Semanal
Enero 13 2025 al Enero 19 2025

CONSORCIO SANTA TERESA 24

Estado Contractual: OBRAS PARQUES Código: Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contratista Obra: CONTRATO No. 4641-2024
Objeto: CONSULTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ROTATIVO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAVA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
Consorcio: CONSORCIO BOGOTÁ PARQUES

CT: 22-nov-24	PLAZO: 8 MESES	F.T.: 19-dic-25	Anticipo: 3 MESES	F.T.: 19-mar-26	Suspensión (días):	F.S. inic:	F.R. fin:	F.T.:
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Obra inic:		3.728.133.088	81.602.500,00	510.191.910,00	645.435.813,00	388.937.300,00	458.861.752,00	530.218.417,00
Adic 1 (18,00%):		1.471.662.934	33.425.343,00	401.192.800,00	254.815.209,00	153.511.075,00	176.535.586,00	203.263.918,00
Adic 2:		5.200.660.000	100.809.281,00	1.279.993.910,00	900.245.702,00	552.448.365,00	635.687.183,00	728.664.470,00
Adición No. 3:		2.847.000.000						
Total Adiciones:		8.047.800.000						
Anticipo:								
Rendimientos:								
		Mes Acta:	118.883.261,00	1.274.983.918,00	900.245.702,00	552.448.365,00	635.687.183,00	730.664.470,00
		Acumulado:	118.809.261,00	1.393.875.117,00	2.293.518.859,00	2.847.767.344,00	3.483.354.492,00	4.203.918.917,00
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Valor Obra inic:		3.728.133.088	809.618.686,00	513.799.419,00	183.044.753,00	343.632.259,00	368.091.672,00	
Adic 1 (18,00%):		1.471.662.934	201.105.827,00	153.337.705,00	105.183.481,00	168.016.178,00	151.875.456,00	
Adic 2:		5.200.660.000	1.117.224.418,00	527.137.419,00	170.029.214,00	498.651.369,00	521.170.399,00	
Adición No. 3:		2.847.000.000						
Total Adiciones:		8.047.800.000						
Anticipo:								
Rendimientos:								
		Mes Acta:	1.372.224.676,00	572.137.436,00	170.029.214,00	498.651.369,00	521.170.399,00	
		Acumulado:	7.830.441.113,00	8.738.499.993,00	8.908.529.177,00	9.383.180.537,00	9.828.350.935,00	

Contratista Interventoría: CT No. 4680-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD, GRUPO 1 Y GRUPO 2
Consorcio: CONSORCIO SANTA TERESA 24

CT: 20-nov-24	PLAZO: 8 MESES	F.T.: 19-jul-25	Anticipo: 3 MESES	F.T.: 19-nov-25	Suspensión (días):	F.S.	F.R.	F.T.:
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Contratista:		1.770.088.538	21.651.100	185.931.564	312.388.620	168.501.716	183.477.251	196.936.200
Int. (18%):		330.429.301	5.298.001	49.137.751	49.939.940	26.219.327	34.256.760	25.670.604
Total:		2.167.166.833	33.177.101	139.524.853	292.718.869	170.737.048	214.788.500	224.715.744
Anticipo:		322.168.701						
Total Acumulado:		2.439.319.534						
Anticipo:								
Rendimientos:								
		Mes Acta:	33.192.101	138.524.853	292.718.869	170.737.048	214.788.500	224.715.744
		Acumulado:	33.192.101	159.348.853	411.068.822	588.442.869	803.131.168	1.027.346.912
			Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	Acta 11	
Contratista:		1.770.088.538	876.740.538	177.626.236	158.249.442	155.743.248	294.955.784	
Int. (18%):		330.429.301	92.573.084	33.748.084	30.067.264	28.591.217	56.041.588	
Total:		2.167.166.833	329.373.452	211.375.349	188.316.656	185.334.465	350.997.382	
Anticipo:		322.168.701						
Total Acumulado:		2.439.319.534						
Anticipo:								
Rendimientos:								
		Mes Acta:	329.373.452	211.375.349	188.316.656	185.334.465	350.997.382	
		Acumulado:	1.357.445.514	1.568.815.864	1.757.132.488	1.942.466.953	2.293.464.317	

Programación (IRD):

Semana 47 de: Fecha de corte: Enero 20

Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	V. Ejecución Acumulada		Avance / Atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	CDP 8851 2024	$ 8.847.800.000,00	$ 8.847.800.000,00	$ 7.941.182.344,28	-9,82%	Se hace entrega de la programación de obra VBS, ajustada de acuerdo a actividades de cancha de pádel, la cual se radicado al IDRD mediante el comunicado IDRD-4680-G1-0024-353 con radicado No. 20253100353782
	TOTAL	programando general	100,00%	90,18%		

11. **Informe Técnico**

12. **Informe de Calidad**

- Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual No. 11, por parte del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega del soporte de entradas por parte del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega certificados por parte del contratista.

13. **Informe Social**

- No se realizaron actividades del componente social durante la semana.

14. **Informe Ambiental**

15. **Informe SST**

- Se solicita al contratista de obra realizar la entrega del informe SST 11-12.

16. **Registro Fotográfico**

			
Pedal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)
			
Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)
			
Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)	Pédal PRD Cod. 12-09)

Ing. Maria Camila Salcedo
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS. A1

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (1)

	
CANCHA TOBERÍN: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA TOBERÍN: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No..	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (2)

	
CANCHA CEDRITOS: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA CEDRITOS: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (3)

	
CANCHA ALAMEDA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA ALAMEDA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (4)

	
CANCHA VERBENAL: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA VERBENAL: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (5)

	
CANCHA PVC: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PVC: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (6)

	
CANCHA TIMIZA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA TIMIZA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4060 2024
MES DEL REPORTE:	20:30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (7)

	
CANCHA ATAHUALPA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA ATAHUALPA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE


FOTOGRAFÍA (8)

	
CANCHA EL CAION: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA EL CAION: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (9)

	
CANCHA PRD ESTADIO: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PRD ESTADIO: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (10)

	
CANCHA PRD ALTERNA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PRD ALTERNA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (11)

	
CANCHA PRD SINTÉTICA 1: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PRD SINTÉTICA 1: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (12)

	
CANCHA PRD SINTÉTICA 2: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PRD SINTÉTICA 2: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (13)

	
ESTADIO TABORA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	ESTADIO TABORA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (14)

	
CANCHA SERENA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA SERENA: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (15)

	
CANCHA JUAN AMARILLO; SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA JUAN AMARILLO; SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (16)

	
LOS MÁRTIRES: SE REALIZA CEPILLADO EN LA CANCHA SINTETICA	LOS MÁRTIRES: SE REALIZA CEPILLADO EN LA CANCHA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (17)

	
CANCHA TOBERIN: SE REALIZA CAMBIO PARCIAL DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA TOBERIN. SE REALIZA CAMBIO PARCIAL DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (18)

	
CANCHA TOBERIN: SE APLICA GRANULO DE CAUCHO SBR	CANCHA TOBERIN: SE APLICA GRANULO DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (19)

	
ESTADIO TUNAL: SE REALIZA LA PODA DE LA CANCHA	ESTADIO TUNAL: SE REALIZA LA PODA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (20)

	
ESTADIO TUNAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE LA CANCHA	ESTADIO TUNAL: SE REALIZA DEMARCACIÓN DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (21)

	
PARQUE ALAMEDA: SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE FÚTBOL	PARQUE ALAMEDA: SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (22)

	
PARQUE NACIONAL: SE REALIZA LA PODA DE LA CANCHA	PARQUE NACIONAL: SE REALIZA LA PODA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-30 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (23)

	
CANCHA NORMANDÍA: SE REALIZA CEPILLADO EN LA CANCHA SINTÉTICA	CANCHA NORMANDÍA: SE REALIZA CEPILLADO EN LA CANCHA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (1)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: DESMONTE DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: DESMONTE DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFIA (2)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (3)

	
COUNTRY COD. 01-1000: SE REALIZA PODA	COUNTRY COD. 01-1000: SE REALIZA PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (4)

	
CANCHA ALAMEDA COD. 01-540: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAUCHO GRANULADO SBR	CANCHA ALAMEDA COD. 01-540: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAUCHO GRANULADO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (5)

	
CANCHA ALAMEDA COD. 01-540: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS PARA ARCOS	CANCHA ALAMEDA COD. 01-540: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS PARA ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (6)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: CHEQUEO DE NIVELES A CAPA DE GRAVA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: CHEQUEO DE NIVELES A CAPA DE GRAVA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28
NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (7)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: TAMIZAJE A GRAVA EXISTENTE	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: TAMIZAJE A GRAVA EXISTENTE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (8)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: ADECUACIÓN DE SUBRASANTE PARA INSTALACIÓN DE GRAVA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: ADECUACIÓN DE SUBRASANTE PARA INSTALACIÓN DE GRAVA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (9)

	
CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: SE REALIZA MANTENIMIENTO A ARCOS DE FÚTBOL	CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: SE REALIZA MANTENIMIENTO A ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (10)

	
CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: DESMONTE PARCIAL DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: DESMONTE PARCIAL DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (11)

	
CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAUCHO GRANULADO SBR	CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAUCHO GRANULADO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (12)

	
CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS PARA ARCOS	CANCHA CEDRITOS COD. 01-031: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS PARA ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (13)

	
ESTADIO TUNAL COD. 06-063: SE REALIZA PODA, FUMIGACIÓN Y DEMARCACIÓN	ESTADIO TUNAL COD. 06-063: SE REALIZA PODA, FUMIGACIÓN Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (14)

	
CAMPO VERDE COD. 07-436: FUMIGACIÓN Y CEPILLADO	CAMPO VERDE COD. 07-436: FUMIGACIÓN Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (15)

	
CUPERZ: SE REALIZA VISITA TÉCNICA A LA FABRICACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA	CUPERZ: SE REALIZA VISITA TÉCNICA A LA FABRICACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (16)

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: SE REALIZA VISITA DE DIAGNOSTICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (17)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: NIVELACIÓN CAPA BASE DE GRAVA ¾"	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: NIVELACIÓN CAPA BASE DE GRAVA ¾"

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (18)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: IMPRIMACIÓN CAPA BASE DE GRAVA ¾"	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: IMPRIMACIÓN CAPA BASE DE GRAVA ¾"

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (19)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (20)

	
CANCHA PUAOS COD. 18-090: SE INICIA CON EL DESMONTE DE LA GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PUAOS COD. 18-090: SE INICIA CON EL DESMONTE DE LA GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (21)

	
TIMIZA ESTADIO COD. 08-219: CAMBIO DE ASPERSOR DAÑADO	TIMIZA ESTADIO COD. 08-219: CAMBIO DE ASPERSOR DAÑADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (22)

	
TIMIZA ESTADIO COD. 08-219: ARREGLO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE BOMBEO	TIMIZA ESTADIO COD. 08-219: ARREGLO ELÉCTRICO AL SISTEMA DE BOMBEO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (23)

	
CANCHA GAITÁN CORTES COD. 04-103: PODA, BORDEO Y CEPILLADO	CANCHA GAITÁN CORTES COD. 04-103: PODA, BORDEO Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (24)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: REPLANTEO PARA DEMARCACIÓN	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: REPLANTEO PARA DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (25)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: REPLANTEO PARA DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (26)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (27)

	
FONTANAR DEL RIO COD. 11-368: CAMBIO DE MALLAS DE ARCOS DE FÚTBOL	FONTANAR DEL RIO COD. 11-368: CAMBIO DE MALLAS DE ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (28)

	
TIBABUYES COD. 11-084: CEPILLADO DE GRAMA SINTÉTICA	TIBABUYES COD. 11-084: CEPILLADO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (29)

	
CANCHA LINDARAJA COD. 11-309: CEPILLADO DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA LINDARAJA COD. 11-309: CEPILLADO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (30)

	
CANCHA CAJÓN COD. 09-024: PODA Y DEMARCACIÓN	CANCHA CAJÓN COD. 09-024: PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 DICIEMBRE

FOTOGRAFÍA (31)

	
ESTADIO TABORA COD. 10-192: PODA Y DEMARCACIÓN	ESTADIO TABORA COD. 10-192: PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (1)

	
CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: ENSAYO DE TESTFLOOR A GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PALERMO SUR COD. 18-035: ENSAYO DE TESTFLOOR A GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (2)

	
CANCHA PIJAOS 18-090: SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PIJAOS 18-090: SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (3)

	
CANCHA PIJAOS 18-090: IMPRIMACIÓN A BASE DE GRAVA	CANCHA PIJAOS 18-090: IMPRIMACIÓN A BASE DE GRAVA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (4)

	
CANCHA PIJAOS 18-090: INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PIJAOS 18-090: INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (5)

	
CANCHA SERVITÁ COD. 01-023: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CANCHA SERVITÁ COD. 01-023: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (6)

	
MIRAVALLE COD. 05-042: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MIRAVALLE COD. 05-042: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (7)

	
MIRAVALLE COD. 05-042: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	MIRAVALLE COD. 05-042: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (8)

	
CANCHA SERVITÁ COD. 01-023: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCOS DE FÚTBOL	CANCHA SERVITÁ COD. 01-023: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (9)

	
MIRAVALLE COD. 05-042: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCOS DE FÚTBOL	MIRAVALLE COD. 05-042: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (10)

	
TIMIZA COD. 08-219: PODA Y BORDEO A GRAMA NATURAL	TIMIZA COD. 08-219: PODA Y BORDEO A GRAMA NATURAL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (11)

	
COUNTRY COD. 01-1000: PODA	COUNTRY COD. 01-1000: PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (12)

	
MARSELLA COD. 08-066: CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	MARSELLA COD. 08-066: CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (13)

	
SAN CRISTÓBAL (ESTADIO) COD. 04-127: SE REALIZA PODA, FUMIGACIÓN Y DEMARCACIÓN	SAN CRISTÓBAL (ESTADIO) COD. 04-127: SE REALIZA PODA, FUMIGACIÓN Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (14)

	
SAN ANDRES COD. 10-234: FUMIGACIÓN Y CEPILLADO	SAN ANDRES COD. 10-234: FUMIGACIÓN Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (15)

	
LA SERENA COD. 10-223: PODA Y DEMARCACIÓN	LA SERENA COD. 10-223: PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (16)

	
FONTANAR DEL RIO COD. 11-368: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	FONTANAR DEL RIO COD. 11-368: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (17)

	
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO COD. 16-099: PODA Y DEMARCACIÓN	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO COD. 16-099: PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (18)

	
URB. CIUDAD HAYUELOS COD. 09-200: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	URB. CIUDAD HAYUELOS COD. 09-200: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (19)

	
PARQUE NACIONAL COD. 03-035: PODA Y DEMARCACIÓN	PARQUE NACIONAL COD. 03-035: PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (20)

	
AURORA COD. 05-002: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA	AURORA COD. 05-002: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025


FOTOGRAFÍA (21)

	
EL TUNAL COD. 06-063: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	EL TUNAL COD. 06-063: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERIA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (22)

	
MIRADOR ILLIMANI COD. 19-788: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	MIRADOR ILLIMANI COD. 19-788: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (23)

	
LA TINGUA TIBANICA COD. 07-274: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	CANCHA GAITÁN CORTES COD. 04-103: PODA, BORDEO Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (24)

	
CAYETANO CAÑIZARES COD. 08-241: SE REALIZA CEPILLADO Y BORDEO	CAYETANO CAÑIZARES COD. 08-241: SE REALIZA CEPILLADO Y BORDEO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (25)

	
PRD ALTERNA COD. 12-091: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN	PRD ALTERNA COD. 12-091: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (26)

	
SAN ANDRÉS SUR COD. 10-234: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	SAN ANDRÉS SUR COD. 10-234: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (27)

	
LA FLORIDA 1 COD. 10-311: SE REALIZA PODA	LA FLORIDA 1 COD. 10-311: SE REALIZA PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (28)

	
MOLINOS COD. 18-055: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA	MOLINOS COD. 18-055: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (29)

	
EL TUNAL (Softbol) COD. 06-063: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN	EL TUNAL (Softbol) COD. 06-063: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 ENERO 2025

FOTOGRAFÍA (30)

	
VILLA ALSACIA COD. 08-065: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	VILLA ALSACIA COD. 08-065: SE REALIZA CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA [1]

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: APLICACIÓN DE ARENA SÍLICE	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: APLICACIÓN DE ARENA SÍLICE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (2)

	
MARRUECOS 18-041: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	MARRUECOS 18-041: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (3)



MIRAVALLE 05-042: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL



MIRAVALLE 05-042: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (4)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (5)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL	BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (6)

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (7)

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (8)

	
MARRUECOS 18-041: APLICACIÓN DE ARENA SÍLICE	MARRUECOS 18-041: APLICACIÓN DE ARENA SÍLICE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (9)

	
MARRUECOS 18-041: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	MARRUECOS 18-041: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (10)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025


FOTOGRAFÍA (11)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	BURGOS BRITALIA 11-058: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (12)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS	BURGOS BRITALIA 11-058: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (13)

	
BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO NYLON	BURGOS BRITALIA 11-058: MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (14)

	
TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (15)

	
TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (16)

	
TIBABUYES 11-084: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	TIBABUYES 11-084: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (17)

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: ENSAYOS A LA GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: ENSAYOS A LA GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (18)

	
CANCHA PIJAOS COD. 18-090: ENSAYOS A LA GRAMA SINTÉTICA	CANCHA PIJAOS COD. 18-090: ENSAYOS A LA GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (19)

	
TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO NYLON	TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (20)

	
TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL	TIBABUYES 11-084: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (21)

	
TIBABUYES 11-084: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS	TIBABUYES 11-084: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (22)

	
SAN ANDRÉS COD. 10-234: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	SAN ANDRÉS COD. 10-234: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (23)

	
SAN ANDRÉS COD. 10-234: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL	SAN ANDRÉS COD. 10-234: MANTENIMIENTO ARCOS DE FÚTBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (24)

	
SAN ANDRÉS COD. 10-234: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	SAN ANDRÉS COD. 10-234: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (25)

	
CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD. 11-1101: DESCOMPACTACIÓN CAUCHO	CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD. 11-1101: DESCOMPACTACIÓN CAUCHO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (26)

	
CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD. 11-1101: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR	CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD. 11-1101: INSTALACIÓN DE CAUCHO SBR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (27)

	
LA FLORIDA 4 COD. 10-311: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN	LA FLORIDA 4 COD. 10-311: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (28)

	
GAITÁN CORTES COD. 04-103: SE REALIZA CEPILLADO Y BORDEO	GAITÁN CORTES COD. 04-103: SE REALIZA CEPILLADO Y BORDEO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LCCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (29)

	
MARSELLA COD. 08-066: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN	MARSELLA COD. 08-066: SE REALIZA PODA Y DEMARCACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-28 FEBRERO 2025

FOTOGRAFÍA (30)

	
NUEVO MUZU COD. 06-017: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA	NUEVO MUZU COD. 06-017: SE REALIZA CEPILLADO Y PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (1)

	
LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: PODA GIRO CERO	LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: PODA GIRO CERO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (2)

	
EL CARMELO 10-169 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA	EL CARMELO 10-169 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRAMA SINTÉTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (3)

	
EL CARMELO 10-169 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO	EL CARMELO 10-169 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (4)

	
LA CABRERA (JAPÓN) 02-007 CHAPINERO: CEPILLADO Y FUMIGACIÓN	LA CABRERA (JAPÓN) 02-007 CHAPINERO: CEPILLADO Y FUMIGACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (5)

	
LA EUROPA 10-045 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO	LA EUROPA 10-045 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (6)

	
FLORENCIA LOS TRONQUITOS 10-028 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO	FLORENCIA LOS TRONQUITOS 10-028 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (7)

	
LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: AIREACIÓN	LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: AIREACIÓN

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (8)

	
LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: APLICACIÓN DE ARENA	LA ALQUERIA 16-024 PUENTE ARANDA: APLICACIÓN DE ARENA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (9)

	
VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (10)

	
VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO	VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (11)

	
VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ. MANTENIMIENTO DE ARCOS	VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ. MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (12)

	
UDS (SOFTBOL) 12-091 BARRIOS UNIDOS: ROTOVO	UDS (SOFTBOL) 12-091 BARRIOS UNIDOS: ROTOVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (13)

	
UDS (VOLEYPLAYA) 12-091 BARRIOS UNIDOS: ROTOVO	UDS (VOLEYPLAYA) 12-091 BARRIOS UNIDOS: ROTOVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (14)

	
NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (15)

	
NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO DE ARCOS	NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (16)

	
URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: TOP DRESSING Y CEPILLADO	URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (17)

	
VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO MALLA NYLON	VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERIA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (18)

	
VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLAS DE ARCOS	VILLAS DEL MADRIGAL 10-002 ENGATIVÁ: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (19)

	
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (20)

	
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: TOP DRESSING Y CEPILLADO	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFIA (21)

	
VILLA DE LOS SAUCES 08-180 KENNEDY: TOP DRESSING Y CEPILLADO	VILLA DE LOS SAUCES 08-180 KENNEDY: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (22)

	
LA GAITANA 11-205 SUBA: APLICACIÓN DE ARENA	LA GAITANA 11-205 SUBA: APLICACIÓN DE ARENA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (23)

	
NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS	NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (24)

	
NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO MALLA NYLON	NORMANDÍA 10-190 ENGATIVÁ: MANTENIMIENTO MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (25)

	
URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (26)

	
CARVAJAL 08-040 KENNEDY: MANTENIMIENTO DE ARCOS	CARVAJAL 08-040 KENNEDY: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (27)

	
URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: MANTENIMIENTO DE ARCOS	URB. CIUDAD HAYUELOS 09-200 FONTIBÓN: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (28)

	
URB LOMBARDÍA (1 ETAPA) 11-052 SUBA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	URB LOMBARDÍA (1 ETAPA) 11-052 SUBA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (29)

	
URB LOMBARDÍA (1 ETAPA) 11-052 SUBA: TOP DRESSING Y CEPILLADO	URB LOMBARDÍA (1 ETAPA) 11-052 SUBA: TOP DRESSING Y CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	01-31 MARZO 2025

FOTOGRAFÍA (30)

	
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: MANTENIMIENTO MALLA NYLON	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA 08-066 KENNEDY: MANTENIMIENTO MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
JAZMIN 16-204: INSTALACION Y PEGUE DE GRAMA SINTETICA	JAZMIN 16-204: INSTALACION Y PEGUE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFÍA 2

	
JAZMIN 16-204: TOPDRESSING SUMINISTRO DE CAUCHO	JAZMIN 16-204: CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 3

	
GORGONZOLA 16-126: DESCOMPACTACION DE CAUCHO	GORGONZOLA 16-126: TOPDRESSING SUMINISTRO DE CAUCHO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
PRADERA SUR 16-153: DESCOMPACTACION DE CAUCHO	PRADERA SUR 16-153: CORTE Y DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 5



PRADERA SUR 16-153: CAMBIO DE GRAMA SINTETICA



JAZMIN 16-204: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
MILENTA TEJAR 16-099: CORTE Y DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	MILENTA TEJAR 16-099: CAMBIO DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 7

	
MILENTA TEJAR 16-099: MANTENIMIENTO DE ARCOS	MILENTA TEJAR 16-099: TOP DRESSING

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
HAYUELOS FS 09-200: INSTALACION DE MALLAS DE ARCOS	LOMBARDIA 11-052: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 2B

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 21
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 3



LOMBARDIA 11-052: MANTENIMIENTO MALLAS DE NYLON



LOMBARDIA 11-052: INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	'REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD' GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
NUEVO MUZU 06-017: MANTENIMIENTO DE ARCOS	SANTA ISABEL FRAGUA 15-021: DESCOMPACTACION GRANULO DE CAUCHO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 11



SANTA ISABEL FRAGUA 15-021: MANTENIMIENTO DE ARCOS



SANTA ISABEL FRAGUA 15-021: TOP DRESSING

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
GORGONZOLA 16-136: MANTENIMIENTO MALLAS NYLON	JAZMIN 16-204: INTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.)	4080-2024

FOTOGRAFIA 13



(AZMIN 16-204) MANTENIMIENTO MALLAS DE NYLON



MILENTA TEJAR 16-099: INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 14

	
RECREO 07-260: CEPILLADO	RECREO 07-260: CORTE Y DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	1080-2024

FOTOGRAFIA 15

	
RECREO 07-260: CAMBIO DE GRAMA SINTETICA	RECREO 07-260: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 16

	
AMERICAS OCCIDENTAL 08-127: DESCOMPACTACION GRANULO DE CAUCHO	AMERICAS OCCIDENTAL 08-127: CORTE Y DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 17

	
AMERICAS OCCIDENTAL 08-127: CAMBIO DE GRAMA SINTETICA	HAYUELO FS 09-200: INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
PRADERA SUR 16-153: MANTENIMIENTO MALLA NYLON	VILLA DE LOS SAUCES 08-180: INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 19

	
VILLA DE LOS SAUCES 08-180: MANTENIMIENTO MALLAS NYLON	LUCES VILLA RICA 08-533: CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 20

	
LUCES VILLA RICA 08-533: TOPDRESSING	LUCES VILLA RICA 08-533: MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 23

	
LUCES VILLA RICA 08-533: MANTENIMIENTO PUNTO PENAL	SERVITA FS 01-023: CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 22

	
PRADO PNZON 11-109: CEPILLADO	ESTANCIA 19-231: CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 23

	
VILLA HELENA VILLEMAR 09-026:CEPILLADO	CAMPO VERDE 07-436 : CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 24

	
EL PORVENIR 07-391: CEPILLADO	MARRUECOS 18-041: CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4060-2024

FOTOGRAFIA 25

	
ALQUERIA 16-024: FUMIGACION	ALQUERIA 16-024: FERTILIZACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 26

	
GAITANA 11-205: TOPORESSING	JUAN AMARILLO 10-171: VERTICUTTER

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 27

	
JUAN AMARILLO 10-171: AIREACION	JUAN AMARILLO 10-171: PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 28

	
COUNTRY 01-1000: PODA	LA SERENA 10-223: DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 3)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 29

	
ESTRELLA NORTE 01-189: FUMIGACION	VILLA MAYOR 15-036: FUMIGACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 30

	
PRD 2 12-091: BORDEO	CEDRITOS 01-031: FUMIGACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
LUCES VILLA RICA 08-533 INSTALACION DE MALLAS DE ARCOS	LUCES VILLA RICA 08-533 INSTALACION DE MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
ALFONSO LOPEZ 05-141 CORTE Y DESMONTE DE GRAMA	ALFONSO LOPEZ 05-141 INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 3

	
ALFONSO LOPEZ 05-141 TOP-DRESSING CAUCHO GRANULAR	ALFONSO LOPEZ 05-141 DESCOMPACTACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
CHICALA 07-292 MANTENIMIENTO DE MALLAS NYLON	VILLA DE LOS SACUES 08-180 MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 5

	
VILLA MAYOR 15-036 MANTENIMIENTO DE ARCOS	VILLA MAYOR 15-036 MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
VILLA MAYOR 15-036 INSTALACION MALLAS DE ARCOS	VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4090-2024

FOTOGRAFIA 7

	
VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4000-2024

FOTOGRAFIA 9

	
VICTORIA NORTE 11-162 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	VICTORIA NORTE 11-162 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
VICTORIA NORTE 11-162 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	VICTORIA NORTE 11-162 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 11

	
FONTANAR DEL RIO 11-368 MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON F11	FONTANAR DEL RIO 11-368 MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON F11

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
FONTANAR DEL RIO 11-368 MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON BEISBOL	FONTANAR DEL RIO 11-368 MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON BEISBOL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 3)
UBICACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 13



AMERICAS OCCIDENTAL 8-127 PEGUE DE GRAMA Y APLICACIÓN DE RELLENOS



AMERICAS OCCIDENTAL 8-127 PEGUE DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024


FOTOGRAFIA 14

	
PRD 12-091 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PADEL	PRD 12-091 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PADEL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 15

	
PRIMAVERA B-770 DESMONTE DE GRAMA SNTETICA	PRIMAVERA B-770 DESMONTE DE GRAMA SNTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 16

	
PRIMAVERA 8-770 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	VALLES DE REFOUS 11-686 TOMA DE NIVELES PARA PENDIENTADO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2014

FOTOGRAFIA 17

	
VALLES DE REFOUS 11-686 TOMA DE NIVELES PARA PENDIENTADO DE CANCHA	VALLES DE REFOUS 11-686 TOMA DE NIVELES PARA PENDIENTADO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
VICTORIA NORTE 11-162 TOMA DE NIVELES PARA PENDIENTADO DE CANCHA	VICTORIA NORTE 11-162 TOMA DE NIVELES PARA PENDIENTADO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
CIUDAD MONTES 16-112 - POLVO DE LADRILLO	CIUDAD MONTES 16-112 - POLVO DE LADRILLO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
ESPERANZA 7-273 - DESMONTE DE GRAMA	ESPERANZA 7-273 - DESMONTE DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 3

	
MARSELLA 8-066 - PODA	MARSELLA 8-066 - PODA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
UDS SOFTBOL Y BEISBOL 10-290- POLVO DE LADRILLO	UDS SOFTBOL Y BEISBOL 10-290 - POLVO DE LADRILLO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA NO:	4060-2024

FOTOGRAFIAS

	
SUBSA CAFAM GAVILANES 11-1101- MANTENIMIENTO MALLA NYLON	SUBA CAFAM GAVILANES 11-1101- MANTENIMIENTO MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
VILLA MAYOR 15-036 INSTALACION MALLAS DE ARCOS	VALLES DE REFOUS 11-686 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 7)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 7

	
VICTORIA NORTE 11-162 COMPACTACION GRAVILLA	VICTORIA NORTE 11-162 - COMPACTACION GRAVILLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
VICTORIA NORTE 11-162 - IMPRIMACION ASFALTICA	VICTORIA NORTE 11-162 - IMPRIMACION ASFALTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 9

	
VALLE DE REFOUS 11-686 - COMPACTACION GRAVILLA	VALLE DE REFOUS 11-686 - COMPACTACION GRAVILLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
VALLE DE REFOUS 11-686 – IMPRIMACION ASFALTICA	VALLE DE REFOUS 11-686 - IMPRIMACION ASFALTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 11

	
VALLE DE REFOUS 11-686 – LLEGADA GRAMA SINTETICA	VALLE DE REFOUS 11-686 - LLEGADA GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
VALLE DE REFOUS 11-686 - EXTENDIDO E INSTALACION DE GRAMA	VALLE DE REFOUS 11-686 - EXTENDIDO E INSTALACION DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 13



VICTORIA NORTE 11-162 - LLEGADA GRAMA SINTETICA



VICTORIA NORTE 11-162 - LLEGADA GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFÍA 14

	
VICTORIA NORTE 11-162 - EXTENDIDO E INSTALACION DE GRAMA	VICTORIA NORTE 11-162 - EXTENDIDO E INSTALACION DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA **15**



VICTORIA NORTE 11-162 - CORTE Y DEMARCACION



VICTORIA NORTE 11-162 - CORTE Y DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 16

	
VICTORIA NORTE 11-162 - CORTE Y DEMARCACION	VICTORIA NORTE 11-162 - CORTE Y DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 17

	
MARSELLA 8-066 -VERTICUTTER	MARSELLA 8-066 -VERTICUTTER

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
MARSELLA 8-066 - TOPDRESSING	MARSELLA 8-066 - TOP-DRESSING

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4089-2021

FOTOGRAFIA 18



PRIMAVERA 8-770 - LIMPIEZA DE CARCAMO



PRIMAVERA 8-770 - LIMPIEZA DE CARCAMO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 20

	
VICOTRIA NORTE 11-162 - MANTENIMIENTO DE ARCOS	VICOTRIA NORTE 11-162 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 21

	
REFOUS 11-686 - CORTE Y DEMARCACION	REFOUS 11-686 - CORTE Y DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 22

	
REFOUS 11-686 - APLICACIÓN DE RELLENOS	REFOUS 11-686 - APLICACIÓN DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO MINOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4880-2024

FOTOGRAFIA 23



VILANOVA 11-668 – MANTENIMIENTO DE MALLAS DE NYLON



VILANOVA 11-668 - MANTENIMIENTO DE MALLAS DE NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 24

	
VILANOVA 11-668 - MANTENIMIENTO DE ARCOS	VILANOVA 11-668 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 25

	
PRIMAVERA 8-770 - SUMINISTRO Y NIVELACION DE GRAVILLA	PRIMAVERA 8-770 - SUMINISTRO Y NIVELACION DE GRAVILLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 26

	
PRIMAVERA 8-770 - MANTENIMIENTO MALLAS NYLON	PRIMAVERA 8-770 - MANTENIMIENTO MALLAS NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 27



GILMA JIMENEZ 08-552 - MANTENIMIENTO DE ARCOS



GILMA JIMENEZ 08-552 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 28

	
CARLOS LLERAS 09-048 - DESMONTE DE GRAMA	CARLOS LLERAS 09-048- DESMONTE DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 39



ESPERANZA 7-273 - MANTENIMIENTO DE ARCOS



ESPERANZA 7-273 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 30

	
ESPERANZA 7-273 - MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON	ESPERANZA 7-273 - MANTENIMIENTO DE MALLA NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
PRIMAVERA 08-770 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	PRIMAVERA 08-770 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
PRIMAVERA 08-770 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	PRIMAVERA 08-770 - DEMARCACION DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 7)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4060-2024

FOTOGRAFIA 3

	
PRIMAVERA 08-770 - DEMARCACION DE GRAMA SINTETICA	PRIMAVERA 08-770 - DEMARCACION DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
ESPERANZA 07-273 - EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVILLA	ESPERANZA 07-273 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4060-2024

FOTOGRAFIA 5



ESPERANZA 07-273 - EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVILLA



ESPERANZA 07-273 - EXTENDIDO Y NIVELACION DE GRAVILLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
ESPERANZA 07-273 - COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR	ESPERANZA 07-273 - COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 7

	
CARLOS LLERAS 09-048 - TOMA DE NIVELES CON TOPOGRAFIA	CARLOS LLERAS 09-048 - TOMA DE NIVELES CON TOPOGRAFIA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO DE ARCOS	CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 9

	
CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO DE ARCOS	CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
ESPERANZA 07-273 - APLICACIÓN IMPRIMACION ASFALTICA	ESPERANZA 07-273 - APLICACIÓN IMPRIMACION ASFÁLTICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 11

	
PRIMAVERA 08-770 - TOP-DRESSING, APLICACIÓN DE RELLENOS	PRIMAVERA 08-770 - TOP-DRESSING, APLICACIÓN DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
PRIMAVERA 08-770 - CEPILLADO	PRIMAVERA 08-770 - CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 3)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	4080-2024

FOTOGRAFIA 13

	
VICTORIA NORTE 11-162 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE RELLENOS	VICTORIA NORTE 11-162 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 14

	
VICTORIA NORTE 11-162 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE LONGITUD DE FIBRA	VICTORIA NORTE 11-162 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, PRUEBA RODAMIENTO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	No. 2024

FOTOGRAFIA 15



REFOUS 11-686 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE RELLENOS



REFOUS 11-686 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 16

	
REFOUS 11-686 - RECIBO PACIAL DE OBRAS, VERIFICACION DE LONGITUD DE FIBRA	REFOUS 11-686- RECIBO PACIAL DE OBRAS, PRUEBA RODAMIENTO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 17



ESPERANZA 07-273 - EXTENDIDO Y COSIDO DE GRAMA



ESPERANZA 07-273 - EXTENDIDO Y COSIDO DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
ESPERANZA 07-273 - INSTALACION GRAMA SINTETICA	ESPERANZA 07-273 - INSTALACION GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA NO:	4050-2024

FOTOGRAFIA 19



ESPERANZA 07-273 - CORTE Y DEMARCACION



ESPERANZA 07-273 - CORTE Y DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 20

	
ESPERANZA 07-273 - INSTALACION MALLAS DE ARCOS	ESPERANZA 07-273 - INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4680-2024

FOTOGRAFIA 21.



MODELIA 09-016 - DESMONTE DE GRAMA



MODELIA 09-016 - DESMONTE DE GRAMA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 22

	
CARLOS LLERAS 05-078 - SUMINISTRO DE GRAVILLA	CARLOS LLERAS 05-078 - SUMINISTRO DE GRAVILLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO NUEVA PARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	IDRD-2024

FOTOGRAFIA 28



CARLOS LLERAS - 09-048 - COMPACTACION MATERIAL GRANULAR



CARLOS LLERAS - 09-048 - MANTENIMIENTO DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 24

	
SERENA NATURAL 10-223 - VERTICUTTER	SERENA NATURAL 10-223 - PODA DE ZONAS VERDES

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 25

	
CARLOS LLERAS 09-048 - EXTENDIDO Y COSIDO DE GRAMA SINTETICA	CARLOS LLERAS 09-048 - EXTENDIDO Y COSIDO DE GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 26

	
CARLOS LLERAS 09-048 - CORTE Y PEGUE DE DEMARCACION	CARLOS LLERAS 09-048 - CORTE Y PEGUE DE DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA N.U.	4080-2024

FOTOGRAFIA 27

	
CARLOS LLERAS 09-048 - TOP-DRESSING	CARLOS LLERAS 09-048 - CEPILLADO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 28

	
SERENA NATURAL 10-223 - AIREACION	SERENA NATURAL 10-223 - TOP-DRESSING ARENA DE RIO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATO DE OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORIA No.	4080-2024

FOTOGRAFIA 29



MODELIA 09-016 - EXTENDIDO DE GRAVILLA



MODELIA 09-016 - COMPACTACION MATERIAL GRANULAR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 30

	
MODELIA 09-016 - IMPRIMACION ASFALTICA	MODELIA 09-016 - INSTALACION GRAMA SINTETICA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
ALQUERIA 10-223- FERTILIZACIÓN	ALQUERIA 10-223 - FERTILIZACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
ALQUERIA 10-223- FUMIGACION	ALQUERIA 10-223- FUMIGACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 3



PRD PADEL 12-091 - REPLANTEO CANCHADE PADEL



PRD PADEL 12-091 - REPLANTEO CANCHADE PADEL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
PRO PADEL 12-091 - INSTALACION GEOTEXTIL	PRO PADEL 12-091 - INSTALACION GEOTEXTIL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4083-2024

FOTOGRAFIA 5

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA	PRD PADEL 12-091 – INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 5

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
PRD PADEL 12-091 - VACIADO DE CONCRETO	PRD PADEL 12-091 - VACIADO DE CONCRETO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3040-2024

FOTOGRAFIA 7

	
IRD PADEL 12-091 - TOMA DE ENSAYOS	PRO PADEL 12-091 - ASENTAMIENTO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
PRD PADEL 12-091 - AFINADO DE CONCRETO	PRD PADEL 12-091 - AFINADO DE CONCRETO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4090-2024

FOTOGRAFIA 3

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA PLACA PERIMATRAL	PRD PADEL 12-PRD PADEL 12-091 - INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA PLACA PERIMATRAL - ASENTAMIENTO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
PRO PADEL 12-091 - VACIADO DE CONCRETO PLACA PERIMETRAL	PRO PADEL 12-091 - VACIADO DE CONCRETO PLACA PERIMETRAL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVADORES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4090-2021

FOTOGRAFIA 11

	
PRD PADEL 12-091 - AFINADO DE PLACA PERIMETRAL	PRD PADEL 12-091 - AFINADO DE PLACA PERIMETRAL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
PRD PADEL 12-091 - CORTE DE JUNTAS	PRD PADEL 12-091 - CORTE DE JUNTAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO UNO/APARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4050-2021

FOTOGRAFIA 13



CARLOS LLERAS 09-048 - INSTALACION MALLAS ARCOS



CARLOS LLERAS 09-048 - INSTALACION MALLAS ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 14

	
CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO MALLAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	CARLOS LLERAS 09-048 - MANTENIMIENTO MALLAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 15

	
CARLOS LLERAS 09-048 - PODA CESPED	CARLOS LLERAS 09-048 - PODA CESPED

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 15

	
CARLOS LLERAS 09-048 - PODA CESPED	CARLOS LLERAS 09-048 - PODA CESPED

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO [illegible] ARQUIES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	1020 2024

FOTOGRAFIA 1.



CARLOS LLERAS 09-048 - PRUEBA DE FIBRA



CARLOS LLERAS 09-048 - PRUEBA DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
MODELIA 09-016 - TOPDRESSING ARENA SILICE	MODELIA 09-016 - TOPDRESSING ARENA SILICE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 19

	
MODELIA 09-016 - MANTENIMIENTO MALLAS NYLON	MODELIA 09-016 - MANTENIMIENTO MALLAS NYLON

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 20

	
MODELIA 09-016 - SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS DE ARCOS	MODELIA 09-016 - SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS DE ARCOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVA MEGA
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4020 2024

FOTOGRAFIA 21

	
MODELIA 09-016 -PRUEBA DE FIBRA	MODELIA 09-016 - PRUEBA DE RELLENOS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 22

	
SERENA 10-223 - FUMIGACION Y FERTILIZACION	SERENA 10-223 - FUMIGACION Y FERTILIZACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 23

	
SERENA 10-223 - EMPRADIZACION	SERENA 10-223 - EMPRADIZACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 24

	
SERENA 10-223 - FUMIGACION Y FERTILIZACION	SERENA 10-223 - FUMIGACION Y FERTILIZACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
PRD PADEL 12-091 - SELLADO DE JUNTAS	PRD PADEL 12-091 - SELLADO DE JUNTAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
PRD PADEL 12-091 - SELLADO DE JUNTAS	PRD PADEL 12-091 - SELLADO DE JUNTAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2|
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4080-2024

FOTOGRAFÍA 3

	
PRD PADEL 12-091 - ACTIVIDADES ELECTRICAS	PRD PADEL 12-091 - ACTIVIDADES ELECTRICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
PRD PADEL 12-091 - ACTIVIDADES ELECTRICAS	PRD PADEL 12-091 - ACTIVIDADES ELECTRICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	1060-2024

FOTOGRAFIA 5

	
PRD PADEL 12-091 - LLEGADA DE VIDRIERIA Y PERFILERIA PARA CERRAMIENTO	PRD PADEL 12-091 - LLEGADA DE VIDRIERIA Y PERFILERIA PARA CERRAMIENTO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA	PRD PADEL 12-091 – INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 7

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZAOIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
PRE PADEL 12-091 - INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA	PRO PADEL 12-091 - INSTALACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 9

	
PRD PADEL 12 091 - PRUEBA DE ILUMINACION	PRD PADEL 12-091 - PRUEBA DE ILUMINACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 11

	
PRO PADEL 12-091 - TINSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA	PRO PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
PRD PADEL 12-091 - SUMINISTRO DE POSTERIA DE LA MALLA	PRD PADEL 12-091 - SUMINISTRO DE POSTERIA DE LA MALLA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024


FOTOGRAFIA 13

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 14

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 15

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 16

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 17

	
PRO PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR	PRO PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EXTERIOR

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 18

	
PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA GRADERIA	PRD PADEL 12-091 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA GRADERIA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 19

	
PRD PADEL 12-091 - ESTADO FINAL CANCHA DE PADEL	PRD PADEL 12-091 - ESTADO FINAL CANCHA DE PADEL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 20

	
PRD PADEL 12-091 - ESTADO FINAL CANCHA DE PADEL	PRD PADEL 12-091 - ESTADO FINAL CANCHA DE PADEL

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 1

	
PRD PADEL 12-091 - DETALLES FINALES	PRD PADEL 12-091 - DETALLES FINALES

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 2

	
PRD PADEL 12-091 - FIJACION DE PLATINAS EN GRADERIA	PRD PADEL 12-091 - INAUGURACION CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 3

	
PRD PADEL 12-091 - INAUGURACION CANCHA	PRD PADEL 12-091 - INAUGURACION CANCHA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 4

	
GAITAN CORTES 04-103 SUMINISTRO DE ARCOS DE F11	GAITAN CORTES 04-103 SUMINISTRO DE ARCOS DE F11

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 5

	
COUNTRY 01-1000 PODA DE CESPED	COUNTRY 01-1000 PODA DE CESPED

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 6

	
PRD PLAYA 12-091 BORDEO	FLORIDA 10-311 BORDEO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 7

	
MAZUREN 11-161 CEPILLADO	VILLAS DEL MADRIGAL 10-022 CEPILLADO

SOLIUN INGENIERIA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 8

	
VERBENAL 01-189 FUMIGACION	SALITRE EL GRECO 13-016 FUMIGACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 9

	
CARMELO 10-169 PODA	CAYETANO CANIZARES 08-241 PODA

SOLIUN INGENIERIA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 10

	
NUEVO MUZU 06-017 DEMARCACION	SAN CRISTOBAL 04-127 DEMARCACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 11

	
CIUDAD MONTES PLAYA 16-112 FUMIGACION	TUNAL SOFTBOL 06-053 FUMIGACION

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRAFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024

FOTOGRAFIA 12

	
RINCON LOS ANGELES 08-108 BORDEO	SERENA 10 223 BORDEO

ANEXO 6. BITÁCORA DE OBRA

Bitácora de obra contratos: Semana, Vadeval, Tolsem
Cedritos y Alameda (correctivo)

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos administrados por el IDRD"
Grupo 2: "Mantenimiento correctivo, preventivo y rehabilitación de las canchas deportivas en grama natural, sintética y sintéticas"

Contratista: Consorcio Renovaparques
Interventoría: Consorcio Santa Teresa 28
Supervisor del contrato interventoría: Rodrigo Manrique

Contrato de Obra No. 1091 de 2024
Valor del contrato de obra: $ 3.200.000.000
IVA: 19%

Contrato de interventoría No. 1080 de 2024
Valor del contrato de interventoría: $ 2.107.109.835

Inicio de actividades

Martes 10 de noviembre de 2020

Notas: Personal de obra: residente, 1 inspector (part set), 2 ope...
Personal intervinientes: residente, inspector
clima: soleado

Notas: Actividades ejecutadas: Tareas: se inicia el desvarte de grama sintetica y se realiza limpieza de grama para posterior instalacion de nueva grama

Mgtr. Claudia Palacios
Residente interventoria

Miercoles 24 de noviembre de 2020

Notas: Personal de obra: residente, 1 inspector, 1 profesional, 3 operarios
Personal intervinientes: residente, inspector
clima: soleado

Notas: Actividades ejecutadas: Tareas: se realiza instalacion del desvarte de grama y se inicia con instalacion de grama nueva se instala y continua aplicacion de antibacterial granulle ecuador en el aplanchado, realizando la aplicacion de granulle a 3 aplicaciones

Mgtr. Claudia Palacios
Residente de interventoria

Jueves 26 de noviembre de 2020

Notas: Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 inspector, 1 profesional, 3 operarios

Personal interviniente: 1 residente, 1 inspector
Clima: soleado

Nota 11: Actividades ejecutadas: Se realizo la aplicacion de grouting de cuadro, se coloco el contrafuerte de grouting de cuadro.

Mario Claudio Maldonado
Residente de obra

Viernes 29 de noviembre de 2024

Nota 12: Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos.

Mario Claudio Maldonado
Residente de obra

Lunes 02 de Diciembre de 2024

Nota 13: Personal de laboratorio: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 14: Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos.

Martes 03 de Diciembre de 2024

Nota 15: Personal de laboratorio: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 16: Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos.

Miercoles 04 de Diciembre de 2024

Nota 17: Personal de obra: 1 residente, 3 operadores
Personal de laboratorio: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 18: Actividades ejecutadas: Alcantarilla 170 ingresa a obra 2000 kg de concreto premezclado SBR, se realizo

Bitacora de Obra Cancha Pijaos.

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
Grupo 1: "mantenimiento correctivo, preventivo, rutinario de las canchas deportivas en grama natural, sintetica y arena"

Contrato de obra No.: 4041 de 2024
Contratista de obra: consorcio innovaparques
Valor: $ 5.200.000.000
AIU: 39.48%.

Contrato de interventoria No. 4048 de 2024
Contratista de interventoria: Consorcio Santa Teresa 28
Valor: $ 2.107.109.833
Supervisor cto interventoria: Rodigo Alberto Manrique.

Powered by CamScanner

Inicio de actividades

lunes 16 de diciembre de 2024.

Nota 1 Personal de obra: 2 ayudantes

Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector, 1 profesional SST

clima: soleado

Nota 2 actividades ejecutadas: se realiza recorrido en compañia de la supervision del contrato, administracion del parque, contratista e interventoria con el fin de dar inicio a las obras y socializacion con la comunidad, para lo cual se contó con el apoyo de los profesionales sociales del IDRD.

Nota 3 Se inicia con el corte de la grama para el desmonte.

Nancy Claudia Valencia

Residente de interventoria

Martes 17 de diciembre de 2024

Nota 4 Personal de obra: 05 operativos

Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector

clima: soleado

Actividades ejecutadas: Se inicia el desmonte de la grama existente, corte de la misma.

Nancy Valencia INGENIERA INTERVENTORIA

NOTA 5 Miercoles 18 de diciembre de 2024

Personal de obra: 05 operativos, Clima soleado

Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector

Actividades: Se continua con el corte y desmonte de la grama

Powered by CamScanner

Nota 6 Jueves 19 de diciembre de 2024
Personal de obra: 05 operativos
Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: soleado
Actividades: Se continua con el retiro de la grama existente.
Ing. Interventoría

Nota 7. Viernes 20 de diciembre de 2024
Personal de obra: 07 operativos
Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: soleado
Actividades: Se continua con el corte y retiro de la grama existente.
Ing. Interventoría

Nota 8. sábado 21 de diciembre de 2024
Personal de obra: 07 operativos
Personal de interventoría 1 residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con el corte y retiro de la grama existente
Lunes 23 de diciembre 2024
Ing. Interventoría

Nota 9 Personal de obra: 4 operativos
Personal de interventoría residente inspector tpoyESST

Clima: nublado
Nota 10 Actividades ejecutadas: continua la actividad de desarrollo de grama sintética y cepeo de la misma existente en la cancha
Residente interventoría

Nota 11 Martes 24 diciembre 2024
Personal de obra: 1 Inspector, 5 operativos
Personal interventoría: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: soleado
Actividades ejecutadas Se continua con el retiro de grama sintética existente, acopio de la misma en área de la cancha existente
Ing. Interventoría

Nota 12 Jueves 26 diciembre 2024
Personal de obra 1 Inspector, 5 operativos
Personal de interventoría: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades ejecutadas. Se continua con el retiro de grama existente, acopio de la misma en el área de la cancha, se encuentra 1 encargado en obra
Ing. Interventoría

Powered by CamScanner

Nota 12 Viernes 27 de diciembre 2024
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 mensajero
Personal de ingeniería: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado en la mañana, nublado en la tarde
Actividades ejecutadas: Se continua con el corte y retiro de grama existente y el acopio de la misma
Ing. Ingeniería

Nota 13 Sábado 28 de diciembre 2024
Personal de obra 1 oficial, 2 ayudantes, 1 mensajero
Personal de ingeniería: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Nublado y lluvia moderada
Actividades de obra: Se continua con el corte y retiro de grama sintetica existente y el acopio de la misma
Ing. Ingeniería

Nota 14 Lunes 30 de diciembre 2024
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 mensajero
Personal de ingeniería: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: lluvias moderadas aporte de medio día
Actividades de obra: Se continua con el corte y retiro de grama sintetica existente y el acopio de la misma
Ing. Ingeniería

Nota 15 Martes 31 de diciembre de 2024
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 mensajero
Personal de ingeniería: 1 Residente, 1 Inspector ingeniería
Clima: Soleado
Actividades de obra: Se continua con el corte y retiro de grama sintetica existente y el acopio de la misma
Ing. Ingeniería

Nota 16 Jueves 02 de enero de 2025
Personal de obra 1 oficial, 2 ayudantes, 1 mensajero
Personal de ingeniería: 1 residente, 1 Inspector
Clima: soleado
Actividades de obra: Se continua con el corte y retiro de grama sintetica existente y el acopio de la misma
Ing. Ingeniería

Powered by CamScanner

Bitacora de Obra Cancha Palermo

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
Grupo 1 - "Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sinteticas"

Contratista : Consorcio Innovaparques
Interventoria : Consorao Santa Teresa 28
Supervisor del contrato interventoria : Rodrigo Henrique

Contrato de obra No 4041 de 2024
Valor del contrato de obra : $ 5.200'000.000
AIU : 39.48%.

Contrato de interventoria No. 4080 de 2024
Valor del contrato de interventoria : $ 2.107'109.833

Powered by CamScanner

Inicio de actividades

Martes 3 de diciembre de 2024

Nota 01 Personal de obra: 2 operativos

Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector

clima: sabado.

Nota 02 Actividades ejecutadas: Se inician las obras con la instalacion de cerramiento

Nota 03 Miercoles 4 diciembre de 2024

Personal de obra: 2 operativos

Personal de Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Soleado

Nota 04 Actividades ejecutadas: Se inician labores de retiro de la grama sintetica, y corte de grama

Nota 05 Jueves 5 diciembre de 2024

Personal de obra: 05 operativos

Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector

Clima: Sabado

Nota 06 Actividades ejecutadas, se continuan actividades de corte de grama y retiro de la misma

Nota Se solicita al contratista realizar el chequeo de niveles de la capa filtrante

Powered by CamScanner

(triturado) para verificar que areas presentan hundimientos y asi mismo realizar la demarcacion o colocacion de referencias para verificar los niveles de terminado de la capa de triturado y su correcta nivelacion e instalacion, del mismo modo se recuerda al contratista que se deben realizar la señalizacion de los acopios durante la permanencia en obra y en casos de realizar la disposicion en el menor tiempo posible para evitar afectaciones en las actividades y su ejecucion

Nota07 Viernes 06 de Diciembre de 2024
Nat Personal de obra: 4 Operativos
Clima: soleado
Nota08 Actividades ejecutadas: se continua actividades de corte de grama y retiro de la misma.
Nota09 Sabado 7 de diciembre de 2024
Personal de obra: 4 operativos
Clima: soleado
Nota10 Actividades ejecutadas, Finalizacion del retiro de grama y corte de la misma
Nota11 lunes 09 diciembre de 2024
Personal de obra: 3 operativos
Actividades ejecutadas: Dispersion en lonas del material durante toda la jornada
Clima: Nublado

Nota 12. Martes 10 de diciembre de 2024
Personal: 2 ayudantes
Clima: nublado
Actividades: Continua la dispersion y acopio de material en lonas.


Escaneado con CamScanner

Nota 13 Se recomienda al contratista realizar el suministro de los materiales y continuar con las actividades programadas para no llegar a presentar atrasos en la programación.

Nota 14 Desde el componente SST, se solicita continuar con las medidas preventivas y de seguridad propuestas. Continuar con el uso adecuado de EPP para todo el personal operativo. Se evidencia cartelera informativa para el proyecto y cerramiento de obra delimitado.

Nota 15 Desde el componente ambiental es importante continuar manteniendo en condiciones optimas el cerramiento de obra, se debe realizar la instalación del punto ecologico y señalización de equipos

NOTA 16 SE REALIZA VISITA DE LA REVISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA, EN CONJUNTO CON LA TOPOGRAFIA DE LA INTERVENTORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS NIVELES ESTIPULADOS DE LA CANCHA, SE EVIDENCIA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.



SE MATERIALIZAN NIVELETAS EN LOS PICOS EXISTENTES, REFERENCIADOS PARA LA ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN DE LA CAPA DE TRITURADO, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de diciembre 2024

Nota 17 Personal obra: 2 ayudante
Personal intervención: arquitecto, ingeniero, profesional SST
Clima: soleado.

Nota 18 Actividades ejecutadas: se continua con la disposición de acero y guarda de concreto y empalme del material en general

Mercedes Valderrama
residente interventoria


Nota 19 Desde el componente SST, se solicita al contratista de obra dotar el espacio asignado para los trabajadores con los elementos de atención para emergencias (extintor, botiquín y camilla). Así mismo se solicita contar con punto de hidratación para el personal operativo.

Sofia Fernandez
SST interventoría

Nota 20 Desde la interventoría se recomienda el incremento de personal, toda vez puesto se cuenta con 2 trabajadores, y se requiere la entrega de las obras pronto dando cumplimiento programación de obra.

Mercedes Valderrama
residente interventoría

Nota 21 Jueves 12 de diciembre 2024
Personal: 2 ayudante + 2 inspectores
Clima: Nublado
Actividades: Se realiza el retiro del triturado frente a los ejes y a que presenta deficiencias y material particulado sujeto a hundimientos y desmoronamientos para su reutilización en un área de 5m x 5m realizando la utilización y nivelación de este material sin residuos y suministrando únicamente el material para completar la nivelación



Nota 22 Viernes 13 de diciembre de 2024
Personal: 2 ayudantes + 1 inspector
Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Actividades: Se continua con el retiro de triturado frente a las arcas, para luego recoger el material triturado, reutilizarlo, se suministrara mas triturado para ajustar las nivelaciones pendientes.

Marcela León
Insp. Estructuras

NOTA 23 Sabado 14 de diciembre 2024
Personal 3 ayudantes + 1 inspector
Clima Soleado
Actividades Se termina retiro de triturado frente a las arcas, se inicia nivelación en costado norte,

Marcela León
Insp. Estructuras

NOTA 24 Lunes 16 de diciembre 2024
Personal 2 ayudantes + 1 inspector
Clima: soleado
Actividades: Se continua con actividades de retiro del material de triturado retirado.

Marcela León
Insp. Estructuras

Nota 25. Se realiza visita de la supervisora del area, y externa general contratista geol. Andrés y se realiza la entrega de la compactación con rodillo y el día jueves 19 se realiza la inspección para proceder con la nivelación de grava la próxima semana.

Marcela León
Residente Infraestructura

Nota 26 Martes 17 de diciembre de 2024
Personal: 2 ayudas + 1 operador + 1 inspector
Clima: Soleado en la mañana
Nublado en la tarde
Actividades: Se realiza la compactación de la capa de triturado. Se realiza la verificación de niveles con topografía los cuales cumplen segun los niveles iniciales, se solicita realizar el retiro de basura y materia organica para minimizar la posible aparición de maleza bajo grama sintetica

Nota 27. Se solicita señalizar los accesos de materiales que se tienen temporales

Powered by CamScanner

fuera del cerramiento de la cancha

Nota 27 Una vez verificada el area de donde de la grama sintetica por un area de 700 m² dando por liberada esta actividad una vez se realice el respectivo retiro y disposición ya que se realiza el retiro a la cancha de pisos para acopio, mientras se realizan los tramites del pin ambiental

Nota 28 Miercoles 18 de diciembre de 2024
Personal: 1 ayudante
Clima: soleado
Actividades: Se realiza la recoleccion de material organico y basura de la capa de triturado, se realiza el retiro de la grama, para acopio en la cancha de pisos

Nota 29 Una vez verificados los niveles y el estado de compactación y distribucion de la capa de triturado, esta interventoria libera esta actividad ya que cumple con las especificaciones requeridas

Nota 30 Jueves 19 de diciembre 2024
Personal: 2 ayudante + 1 inspector + 2 operarios
Actividades: Se inicia la actividad de impermeación en la capa de triturado.

Nota 31 Se recomienda continuar con el retiro de basura y material organico para evitar posibles afectaciones o posibles aparicionares de roba
Se recomienda mantener los pisos de acopio señalizadas y organizadas asi mismo obstruir los senderos de circulación

Nota 32 Viernes 20 de diciembre de 2024
Personal: 2 operarios
Clima: Nublado
Actividades: No se realizan actividades, se esta a la espera de la llegada del personal de sigtema para retirar su

Powered by CamScanner

Instalación.

Nota 33 (Lunes) 23 de diciembre de 2024
personal: 2 operativos
personal de inventario: residente, inspector, maestro
Actividades ejecutadas: se realiza alistamiento de la bodega y se realiza con la cuadrilla de izaje de la grúa sintética se inicia con la cuadrilla de izaje de la grúa

Nota 34 Se recomienda al contratista realizar el retiro del material sobrante y arena depositado, al igual se encuentra empacado alrededores de la cancha.
Mario Alberto Rubiano
residente de inventario.

Nota 35 El personal operativo ya cuenta con la inducción institucional; se recomienda continuar usando la de manera correcta; al igual que todos los EPP.

Nota 36 : esta a la espera de apertura del PIN ambiental por parte del IDED, para la disposición del material encapado de cancha y arena.

Nota 37 se solicita al contratista realizar limpieza de la grama, ya que se encuentra con

Grido.

Nota 38 Martes 24 de diciembre 2024 Soleado
Personal: 1 maestro + 1 oficial + 1 ayudante
Actividades: Se realiza instalación de demarcación de cancha y se realiza corte para la instalación de la misma

Nota 39 Jueves 26 de diciembre 2024 Nubosidad
Personal: 1 maestro + 1 oficial + 1 ayudante
Actividades: Se realiza la instalación de la demarcación

Nota 40 Se solicita al contratista realizar acopios de materiales y las condiciones de orden y aseo
Se realizan reparaciones malla Nylon

Nota 41 Viernes 27. diciembre 2024
Personal: 2 soldadores + 1 encargado + 2 oficiales + 2 ayudantes
clima: Soleado
Actividades: Se realiza mantenimiento de arcos y ligado y aplicación de anticorrosivo
Se instalación de soporte al respaldo de la

Powered by CamScanner

arcos, ya se cuenta con las mallas para los arcos, se realizo la aplicacion de la arena silice y el barrido de la misma

Nota 42 Sabado 28 de diciembre 2024,

Personal de obra: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes
Personal de interventoria: 1 residente, 2 inspectores
Clima: lluvia moderada
Actividades de obra: Se hace la aplicacion, por parte del 2 oficial las obras ejecutadas en la semana de reforma, sin embargo, se deja claridad que se encuentra pendiente el suministro de 1000 kilos de granulo de caucho, el cual sera suministrado luego de que se compacte con el uso de el caucho ya suministrado, el contratista informa que ya cuenta con el material para esta actividad.

Se entrega las llaves del cerramiento de la cancha al contratista del contrato 4060 de 2024, las cuales realizaron obas en el cerramiento como impacto y seran responsables cualquier afectacion a la obra ejecutada en el contrato 4041 de 2024.

Se solicita al contratista la entrega de la ficha tecnica de la grama que evidencie el cumplimiento de la especificacion del 3080, presentar ensayos de granulometria correspondiente a granulo caucho y arena silice con verificacion de origen y tamaños, la entrega del certificado de calidad y reporte para el arrido y pegado de la grama sintetica

Nombre Inspector Interventoria

Nota 43 Lunes 30 de diciembre 2024,

Personal

Powered by CamScanner

Nota 12 Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimiento correctivos

Nana claudia Muleche

Residente de interventoria

Lunes 02 de Diciembre de 2024

Nota 13 Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector

Clima: Soleado

Nota 14 Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos. Ing Interv.

Martes 03 de Diciembre de 2024

Nota 15: Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector

Clima: Soleado

Nota 16: Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos. Ing Interv.

Miercoles 04 de Diciembre de 2024.

Nota 17: Personal de obra: 1 residente, 3 operativos

Personal de Interventorio: 1 residente, 1 inspector

Clima: Soleado

Nota 18 Actividades ejecutadas: Alameda 170: ingresa a obra 2000 kg de caucho granulado SBR, se realiza

descompactacion mecánica del gránulo de caucho de toda la cancha para posteriormente realizar extendido y compactación del granulo de caucho SBR "

Insp. Interv.

Nota 19: Jueves 05 de Diciembre de 2024
Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 20: Actividades ejecutadas: No se reportan actividades de mantenimientos correctivos. "

Insp. Interv.

Nota 21: Viernes 06 de Diciembre de 2024
Personal de obra: 1 residente, 1 operativo
Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector.
Clima: Soleado

Nota 22: Actividades ejecutadas: Alameda 170: Se realizo la instalación de los dos mallas semiprofesionales Cal. 4 en los dos arcos de fútbol. "

Insp. Interv.

Nota 23: Lunes 09 de Diciembre de 2024
Personal de obra: 1 residente, 5 operativos
Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector.

Clima: Soleado.

Nota 24: Actividades ejecutadas: Cedritos: Se realizo el desmonte de grama sintética de un cuadro de medidos 4m x 5m en el costado norte de la cancha, seguido a ello se limpia la superficie y se procede a instalar la nueva grama con las mismos medidos, a la vez se realiza el lijado de los dos arcos principales junto con los arcos auxiliares y posteriormente son pintados con compresor y pintura esmalte sintético 3 en 1 tipo 1. "

Insp. Interv.

Nota 25: Se le reitera al contratista que el mantenimiento de los arcos se debe realizar de acuerdo al ítem contemplado para esta actividad en donde se debe aplicar anticorrosivo y posteriormente aplicar esmalte blanco, la interventoria no avala la sóla aplicación del esmalte sintético 3 en 1 y por ende no se libera esta actividad ni será paga hasta tanto no se realice el ítem en su totalidad. "

Insp. Interv.

Nota 26: Martes 10 de Diciembre de 2024
Personal de obra: 1 residente, 3 operativos
Personal de Interventoría: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 27: Actividades ejecutadas: Cedritos: ingresa a obra 3000 kg de caucho granulado SBR, se realiza la descompactacion mecánica del gránulo de caucho de toda la rancha y posteriormente se hace estendido y compactacion junto con el material nuevo.

Insp Interv.

Nota 28: Miércoles 11 de Diciembre de 2024
Personal de obra: 1 residente, 2 operativos
Personal de Interventoría: 1 residente, 1 inspector
Clima: Soleado

Nota 29: Actividades ejecutadas: Cedritos: Se realiza el suministro e instalación de mallas para los arcos de futbol principales y auxiliares, se le recuerda al contratista entregar a esta interventoría los certificados de calidad y/o ensayos de todos los materiales suministrados.

Insp. Interv.

Bitacora de Obra Cancha Pijaos.

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por el IDRD"
Grupo 1: "mantenimiento correctivo, preventivo, rutinario de las canchas deportivas en grama natural, sintetica y arena"

Contrato de obra No.: 4041 de 2024
Contratista de obra: consorcio innovaparques
Valor: $ 5.200.000.000
AIU: 39.48%.

Contrato de interventoria No. 4048 de 2024
Contratista de interventoria: Consorcio Santa Teresa 28
Valor: $ 2.107.109.833
Supervisor cto interventoria: Rodigo Alberto Manrique.

Norma
TST
Powered by CamScanner

corte y retiro de grama sintetica existente
y el acopio de la misma. Ing Interventoria
Inp Obra

Nota 16 Martes 31 de diciembre de 2024
Personal de obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 minicargador
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades de obra: Se continua con el
corte y retiro de grama sintetica existente
y el acopio de la misma. Ing Interventoria
Inp Obra

Nota 17 Jueves 02 de enero de 2025
Personal de obra 1 oficial, 2 ayudantes, 1 minicargador
Personal de interventoria: 1 Residente, 1 Inspector
Clima: Soleado
Actividades de obra: Se continua con el
corte y retiro de grama sintetica existente
y el acopio de la misma Ing Interventoria
Inp Obra

Nota 18 Viernes 03 de enero de 2025
Personal de obra = 1 oficial, 2 ayudantes y
1 operario de minicargador.

Clima: Nublado con lloviznas intermitentes
Actividades de obra: Se continúa con el corte y retiro de la grama sintética, además se realiza el acopio de la grama y del granulo de caucho extraido de la misma

Insp Interv

Residente

Nota 19 Martes 07 de enero 2025
Personal obra: 5 operativos.
Personal interventoria: 1 residente.
Clima: Soleado.

Nota 20 Actividades ejecutadas: continua corte y desmonte de grama sintetica, se continua con acopio dela misma al interior del campo y una parte al exterior. Se recomienda mantener la señalizacion y cerramiento adecuado para la grama acopiada al exterior del campo.

Hans Claudio M
residente interventoria

Residente.


NOTA 21 MIERCOLES 08 DE ENERO 2025

PERSONAL OBRA: 3 OPERATIVOS + 1 ALMACENISTA HSM ORGANIZADOR
PERSONAL INTER: 1 Residente + 1 Inspector

Clima Variable Lluvioso.
Se finalizó corte y demonte de cancha y
se dió inicio de cargue de material sobrante
para su disposición se presenta contratista
grupo 1 de infraestructura para tratamiento
de luminaria.

Nota 22 Jueves 01 de mayo de 2025
Personal de obra: 1 encargado, 2 oficial, 3 operativos, 1 topografo
Personal de interventoria: 1 Residente + 1 Inspectora
Clima: Soleado.
Actividades ejecutadas: se continua con el ~~demonte~~
de la grama existente, acopio de la misma,
retiro de caucho, se realizan actividades
de revision de niveles actuales con equipo
de topografia.

NOTA 23 SE REALIZA LA NIVELACIÓN TOPOGRAFICA
DE TODA LA CANCHA EVIDENCIANDO
QUE ESTA TIENE UN MANEJO DE DOS AGUAS
Y UNA PENDIENTE MINIMA DE LA SIGUIENTE MANERA



ACORDANDO LO ANTERIOR LAS PENDIENTES SUPERFICIALES CORRESPONDEN Y FUNCIONAN BIEN EL SISTEMA DE DRENAJE INTERNO SE REFIERE SE NIVELAN Y COMPACTEN UNOS SITIOS PUNTUALES DONDE EL MATERIAL ESTA SUELTO POR PASO DEL MINICARGADOR, POR TAL RAZÓN ES IMPORTANTE QUE RECORDEMOS ESTAS ZONAS NIVELADAS PARA QUIEN INICIAN CON LA ACTIVIDAD DE LA IMPRIMACIÓN.

Nota 29 Viernes 30 de enero de 2025

Personal de obra 1 oficial, 4 operarios, 1 operario minicargador

Personal de interventoría

Clima soleado

Actividades ejecutadas se continua con el retiro de la grama existente, aparte del mismo, llega grama nueva para su instalación del contrato de grupo 1 de infraestructura para el retiro de luminarias.

Inspector

SÁBADO. 11 DE ENERO 2024

Nota 25 1. INSPECTOR; 3 OPERATIVOS.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (GRAMA Y CASCHO)
NIVELACION MANUAL DEL TERRENO. SE TRABAJO HASTE MEDIO DÍA

JUEVES 15 ENERO 2024.

Nota 26 1. INSPECTOR; 3 OPERARIOS
DESPLAZAMIENTO Y TRASLEGO DE TAPETES DE GRAMA A LOS BORDES DE LA CANCHA PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN; CADA UNO PESA APROXIMADAMENTE 800 kg; SE CONTINUA CON NIVELACIÓN DE SUPERFICIE.

MARTES 14 DE ENERO 2025

J. INSPECTOR, 4 TRABAJADORES. DIA SOLEADO.

fa 27 NIVELACION MANUAL CON GRAVILLA, ACOMODACION DE MATERIAL Y GRAMA SINTETICA EN LOS BORDES DE CANCHA PARA SU POSTERIOR EXTENDIDO.

Buffet

MIERCOLES 15 DE FEBRERO DE 2025

1 INSPECTOR 4 TRABAJADORES

Nota 28 SE CONTINÚA CON ACTIVIDAD DE NIVELACION MANUAL DE SUSTRATO DE GRAMA, SE LLENAN VACIOS CON MATERIAL NUEVO, SE PROGRAMA TRABAJOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA COMPACTACION DE SUPERFICIE Y NIVELACION A LOS PENDIENTES Y COTAS REQUERIDAS

Buffet

Jueves 16 de enero de 2025

Nota 29 1 inspector 4 trabajadores

se realiza liberacion de la grava y se recibe a satisfaccion por parte de la interventoria nivelación y compactacion se da aval para realizar la siguiente actividad de imprimacion la cual se ejecuta el dia de hoy

Viernes 17 de enero 2025

Nota 30 Personal obra 1 residente, 4 trabajadores
Personal interventoria 1 inspector, 1 residente.
Clima soleado

Nota 31 Actividades ejecutadas: se finaliza la actividad de imprimacion la cual se libera a satisfacion por interventoria, todavez que se hizo entrega de certificado del imprimante aplicado, se da aval para inicio de extendido de la gramma sintetica.

Maria Isabel Echeverri
Residente interventoria

Sabado 18 de enero de 2025

Nota 32 Personal obra residente, 3 operativos
Personal interventoria inspector, residente
clima soleado

Nota 33 Actividades ejecutadas se continua con el extendido de la grama sintetica.

Mauricio Valencia
Residente de interventoria.

Jueves 30 de enero de 2025

Nota 34 Personal obra residente, 3 operativos
Personal interventoria residente, inspector.
clima soleado.

Nota 35 Actividades ejecutadas se continua con la actividad de extendido de la grama sintetica. se recomienda informar a la administracion al dia del retiro de los otros (4) para no tener inconvenientes con el retiro

Mauricio Valencia
Residente de interventoria.

Nota 36 Martes 21 de enero de 2025

Personal de obra: 4 Residente - 4 inspectores y ayudantes

Clima: soleado

Nota 37 Actividades ejecutada: se continua con el extendido de la grama sintetica, se solicita al contratista remitir los certificados de calidad de las cintas que se van a utiliza en la grama Jean Reyes

Insp Interventoria

Nota 38 Miercoles 22 de enero de 2025

Clima: soleado

Personal de obra: 4 Residente - 4 inspectores y ayudantes

Detalle actividades ejecutadas: se inicia con el corte para los translapos de la grama sintetica. el contratista remite certificados de adhesivos, y cinta de la grama los cuales se reciben a satisfaccion para dar inicio al pegue de la grama Jean Reyes

Insp interventoria

Nota 40 Jueves 23 de enero de 2025
Clima: Soleado
Personal obra: 1 oficial - 4 ayudantes
Personal Interventoria: 1 Residente - 1 Inspector
Nota 41 actividades ejecutadas: El contratista inicia
trabajos de pega de grama se instala un total
de 174 mL el dia de hoy. Jean Reyes
Insp interventoria

Nota 42 Viernes 24 de enero de 2025
Clima: soleado
Personal obra: 1 oficial - 4 ayudantes
Personal interventoria. 1 Inspector - 1 Residente

Nota 43 Actividades de obra: el contratista continua con
actividades de pegue de grama 484 M1 en el
dia de hoy Jean Reyes
Insp interventoria
Nota 44 Sabado 25 de enero de 2025
Clima nublado
Personal de obra - 1 oficial - 4 ayudantes
Personal de interventoria: 1 Residente - 1 Inspector

Nota 45 actividades de obra: el contratista continua con pegue de grama un total de 290 ML en el de de hoy Jean Reyes
inse interventoria

Nota 46 lunes 27 de enero de 2025
Clima: Mañana lluvias leves - Tarde Soleado-nublado
personal de obra: 1 oficial - 7 ayudantes
personal de interventoria: 4 Residente - 1 inspector

Nota 47 actividades de obra: El contratista continua con pegue de grama 116 ML el dia de hoy Jean Reyes
INSP interventoria

Nota 48 Martes 28 de enero de 2025
Clima: Nublado
Personal de obra. 1 Residente - 1 oficial - 7 ayudantes
personal interventoria: 4 Residente - 1 inspector

Nota 49 actividades de obra: se inicia con levantamiento para demarcaciones de la cancha y se continua con pegue de grama Jean Reyes
inse interventoria

Nota 50 Miercoles 29 de enero de 2025
Clima soleado
Personal de obra: 1 Residente, 16 capataces, 1 cadenero,
Personal Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST

Nota 51 Desde el componente SST se realiza verificación de personal operativo aprobado sin embargo se solicita al contratista cumplir con la entrega de dotación institucional (Chaqueta overol con viñeta de contratista).

Stefanny Saavedra
SST Interventoria

Nota 52 Se evidencia por la interventoria la ausencia del inspector de obra del contratista de obra aprobado para el proyecto.

Stefanny Saavedra
SST Interventoria
Coordinadora proy.

Nota 53 Se continua con instalación de demarcación de la grama, el dia de hoy llega 57 toneladas de arena silice se solicita al contratista realizar los ensayos requeridos de acuerdo a lo establecido por la norma por el laboratorio aprobado

7157

por el componente de calidad de interventoría
Jean Reyes
Insp interventoría

Nota 54 Jueves 30 de enero de 2025
Clima: Soleado
Personal de obra: (1) oficial - (7) ayudantes
Personal interventoría: 1 Residente - 1 inspector

Nota 55 actividades de obra: el día de hoy se realiza el retiro de 4 arcos de 5mts, se continua con pegue de demarcación y grama Jean Reyes
Insp interventoría

Nota 56 viernes 31 de enero de 2025
Clima: nublado
Personal de obra: (1) oficial - (7) ayudantes
Personal de interventoría - 1 Residente - 1 inspector

Nota 57 actividades de obra: se continua con pegue de demarcación y pegue de grama, el día de hoy llegan 33 toneladas de arena Silice para relleno de grama Jean Reyes
Insp interventoría

Nota 30 lunes 20 de enero de 2025
Se aclara que entre el 11 de diciembre y el 19 de enero de 2025 no se realizaron actividades de mantenimiento correctivo.

Nota 31 Miravalle FB-2 Personal de obra: 1 residente, 2 operativos
Personal de interventoria: 1 residente, 1 inspector, clima soleado.
Actividades ejecutadas: se continuo con el corte y desmonte manual de grama sintetica.

Mario Daniel Valencia
Residente interventoria.

Nota 32 Martes 21 de enero de 2025.
Miravalle FB-2: Personal de obra: 1 residente, 2 operativos.
Personal interventoria: 1 residente, 1 inspector.
Clima: soleado.

Nota 33 Actividades ejecutadas: se continua con la corte y desmonte de la grama sintetica con un area aproximada de 19,02 m2, se riega con liquido de cocos.

Nota 34 Servita: Mantenimiento a la malla nylon de cerramiento, se desmonto grama en la zona penal 4x4 mts del costado sur, instalacion de grama nueva, descompactacion de grama

Nota 35 Miercoles 22 de enero de 2025

Clima: Soleado

Personal de obra:

Personal de interventoria: 1 residente - 1 inspector

Nota 36 Miravalle actividades de obra: se descompacta y recompacta el area de 19.02 mts², se instala la grama y se inicia extendido de arena Silice y caucho SBR

Nota 37 Parque servita

Personal de obra:

Personal interventoria: 1 Residente - 1 inspector

Nota 38 actividades de obra: llega a obra 5 toneladas de caucho, se continuo con el alleglo de Nylon, se inicia descompactacion de la grama y la instalacion de caucho SBR con estas actividades se da por terminada la intervencion en este frente de obra

Nota 39 Entre los dias 22 de enero al 30 de enero no se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo

Nota 40 31 de enero de 2025

Clima: Nublado - lluvias intermitentes

Personal Obra: (7) trabajadores

Personal interventoria: (1) Residente - (1) inspectores

Nota 41 Miravalle actividades de obra: se inicia con lijado y pintura de arcos en cancha #5, se realiza el cambio de grama en area de demarcacion solicitado en comite

Nota 42 Sabado 09 de febrero de 2025

Clima. Soleado

Personal obra: 2 trabajadores

Personal interventoria: 1 Residente - 1 inspector

Nota 43 Miravalle actividades de obra: Se continua con lijado de arcos en cancha futbol #8, se solicita al contratista remitir los certificados de calidad del anticorrosivo y pintura que se esta utilizando para las actividades ejecutadas

Bitácora de Obra Contrato Mayor

"Contribuir mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reposición y reparación de parques y zonas deportivas administradas por el IDRD"
Objeto 2: "mantenimiento correctivo, preventivo y atención de las zonas deportivas en grama natural, sintética y duela"

Contrato de obra No.: 4041 de 2024
Contratista de obra: consorcio innovadores
Valor: $ 5.200.000.000
Año: 2024

Contrato de interventoría No. 4045 de 2024
Contratista de interventoría: Consorcio Santa Teresa 18
Valor: $ 2.107.109.633
Supervisor de interventoría: Rodigo Alberto Manrique.

Nota 58 Sabado 1 de Febrero de 2025
Clima: Nublado
Personal: (1) oficial - (4) ayudantes
Personal intervendoña: 1 Residente 1 rastedos

Nota 59 actividades de obra: se continua con pegue de grama se termina la actividad de pegue de demarcación

Nota 60 MAES 03 de Febrero
Clima: Nublado
Personal de obra: (1) oficial - 5 ayudantes
Personal de intervendoña: (1) Residente - 1 inspector 1
Nota 61 actividades de obra: se inicia extendido de arena Silice en cancha y se termina pegue de grama. Jean Reyes
Inst intervendoña

Nota 62 Martes 04 de Febrero
Clima: Nublado
Personal de obra: (1) oficial (3) ayudantes
Personas intervendoña: 1 Residente - 1 inspector

Nota 63 actividades de obra: el día de hoy llegan 20 toneladas de cancha SBR; se retira por parte de intervendoña realizan los ensayos de acuerdo a especificaciones IDED, se continua con extendido de arena Silice Jean Reyes
Inst intervendoña

Nota 64 Miercoles 05 de Febrero
Clima: Nublado
Personal obra
Personal intervendoria

Nota 65 Desde el componente SST, se evidencia el personal operativo capacitado permanente y la validez seguridad social del personal que desarrolla actividades de patios. (Sin Firma)

Nota 66 Se evidencia por la interventoria la ausencia del inspector de obra del contratista de obra aprobado para el proyecto. Sin Firma

Nota 67 Jueves 06 de Febrero de 2025
Clima - nublado
Personal obra: (1) oficial (3) ayudantes
Personal interventoría: (1) Residente - (1) inspector

Nota 68 Actividades de obra: Se continua con extendido de concreto SBR en grama
Jean Reyes
Insp. interventoría

Nota 69 Se evidencia por parte de interventoría la ausencia constante de personal técnico del contratista aprobado para el proyecto
Jean Reyes
Insp. interventoría

Nota 70 Viernes 07 de Febrero de 2025
Clima: nublado
Personal Obra: (1) oficial (3) ayudantes
Personal interventoría: 1 inspector - 1 Residente

Nota 71 Actividades de obra: Se continua con extendido de concreto SBR en grama

Nota 71 Sabado 08 de Febrero de 2025
Clima: nublado
Personal obra: (1) oficial - (3) ayudantes
Personal interventoría: 1 Residente - 1 inspector

Nota 72 Actividades de obra: se continua con extendido de concreto SBR, se inician actividades de cerramiento para ejecución de concreto SBR
Jean Reyes
Insp. interventoría

Nota 73 lunes 10 de febrero de 2025
Clima: nublado
Personal Obra: (1) oficial (3) ayudantes - 1 Residente
Personal interventoría: (1) Residente - (1) inspector

Nota 74 actividades de obra: El dia de hoy el contratista hace entrega de la grama del buque se realizan los ensayos y verificacion pertinentes para su aceptación
Jean Reyes
Insp. interventoría

Nv 5 Se reciben ensayos y resultados de
avena Stiire y cacho SBR de la grama
resultado que estan En fuera de los límites
de la especificación del IDEd para los dos
materiales Jean Perez
Jose Valenzuela

Nota 16 La intersección solicita la instalación de
Flotinas en los arcos de minifutbol Jean Perez
Jose Valenzuela

Bitácora 40 31 de enero de 2025

Clima: Nublado - lluvias intermitentes

Personal Obra: (2) trabajadores

Personal interventoría: (1) Residente - (1) inspectores

Bitácora 41 Miravalle actividades de obra: se inicia con limpieza y pintura de arcos en cancha #5, se realiza el cambio de grama en area de demarcacion solicitado en comite

Manuel Andrés Peñaloza
Residente interventoría.

Bitácora 42 Sabado 01 de Febrero de 2025

Clima: Soleado

Personal obra: 2 trabajadores

Personal interventoría: 1 Residente - 1 inspector

Bitácora 43 Miravalle actividades de obra: Se continua con limpieza de arcos en cancha futbol #8, se solicita al contratista remitir los certificados de calidad del anticorrosivo y pintura que se esta utilizando. Para las actividades ejecutadas

Manuel Andrés Peñaloza
Residente interventoría.

Nota 44 lunes 03 de febrero de 2025

clima: Nublado

Nota 45 Mravalle: 3 trabajadores

actividades de obra: se continua con Pulido y se inicia Pintura en 6 arcos

Nota 46 Marruecos: 4 trabajadores actividades de obra se realisa mantenimiento a la Malla tipo Nylon, se realiza cambio de grama en areas de 20m² y se realiza extendida de arena Silice en donde se cambio la grama

Mary Claudia Medrano
Residente interventoria.

Not- 47 los dias 4 y 5 de febrero no se ejecutaron actividades de mantenimiento

Nota 48 Jueves 06 de febrero 2025

Burgos Britania Cod 11058

1 oficial, 4 trabajadores

se da inicio al mantenimiento correctivo de la cancha costado occidental realizando el replanteo y posteriormente cortes en la grama en las zonas que se encuentran afectadas, se registran fuentes

T162

lluvias a las 4 de la tarde lo que implica el cese de actividades

Insp. Interv.

Nota 49 viernes 07 de febrero 2025
Burgos Britania Cod 11058
2 Pintores, 1 oficial, 4 trabajadores
se realiza desmonte de las antiguas mallas de los arcos y se procede a realizar el mantenimiento y pintura en las dos canchas, adicionalmente se continua con el corte y retiro parcial de la grama sintetica y en horas de la tarde se da inicio a la instalacion de la nueva grama en las zonas afectadas de la cancha del costado occidental

Insp. Interv.

Nota 50 lunes 10 de febrero de 2025
Burgos Britania Cod. 11058
4 oficial, 6 trabajadores, 2 instaladores Malla nylon

Nota 51 se continua con la instalacion de la nueva grama en las zonas afectadas de la cancha del costado occidental, tambien se encuentran personal realizando mantenimiento a la malla Nylon del cerramiento

Perimetral de la cancha occidental y oriental, en horas de la tarde llega 2500 Kg de arena silice y 6500 Kg de caucho SBR mediante remision REM_4140_INN 05 y REM_4140_INN 06

Insp. Interv.

Nota 52 la interventoria le reitera al contratista realizar la toma de muestra de la arena Silice y caucho SBR y Presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificacion tecnica del IDRD Pagina 694

Insp Interv

Nota 53 Martes 11 de febrero de 2025
Burgos Britania Cod 11-058
1 oficial, 6 trabajadores, 2 instaladores malla Nylon

Nota 54 se realizan actividades de instalacion de arena silice y granulo de caucho SBR en las zonas donde la grama sintetica fue reemplazada en la cancha occidental, tambien se realiza descomeactación y toe dressing en las dos canchas, de igual manera se continua con el mantenimiento de la malla nylon y se realiza el suministro e instalacion

de mallas para los arcos de futbol.

Insp. Interv.

Nota 55 Miercoles 12 de febrero de 2025

Burgos Britania Cod 11-058

2 instraiadores malla NYlon

Nota 56 se finaliza con las actividades de mantenimiento correctivo a la grama, arcos de futbol y cerramiento de malla en NYlon, se les solicita al contratista realizar disposicion del material sobrante producto de la intervencion.

Insp. Interv.

Nota 57 Tibabuyes Cod 11-084

1 oficial - 6 trabajadores

Nota 58 Se da inicio con la intervención de la cancha de futbol 8 para mantenimiento correctivo en donde se comienza por el reelanteo y posteriormente cortes en la grama en las zonas que se encuentran afectadas, en horas de la tarde se da inicio a la instalacion de la nueva grama en las zonas afectadas.

Insp. Interv.

Nota 59 Jueves 13 de febrero 2025
Tibabuyes Cod 11-084
1 oficial - 6 trabajadores

Nota 60 Se da inicio al mantenimiento correctivo de la cancha del costado oriental realizando el replanteo y posteriormente cortes en las zonas que se encuentran afectadas al sitio llega 1050 kg de arena sílice y 1050 Kg de caucho SBR mediante remisión REM_4140_INN 07 Y REM_4140_INN 08 para instalarlo en las areas concertadas, a partir de las 2:00 pm. se presentan fuertes lluvias lo que obliga a suspender labores Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 61 la interventoria le reitera al contratista la toma de muestras de arena sílice y caucho SBR y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificacion tecnica del IDRD pagina 694 Jean Reyes
Inspector interventoria

Nota 62 Viernes 14 de febrero de 2025
Tibabuyes Cod 11-084
1 oficial - 6 trabajadores

Nota 63 Se termina de instalar la nueva grama sintetica y posteriormente se aplica la arena silice y el granulo de caucho SBR en las zonas intervenidas, se encuentra pendiente la descompactacion general de la cancha, top Dressing, mantenimiento malla de Nylon y mantenimientos arcos Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 64 15 de febrero de 2025
tibabuyes Cod 11-084
(1) oficial - 6 trabajadores

Nota 65 Al sitio llega 4000 kg de caucho SBR mediante remision REM_4140_INN 09 para realizar descompactacion y top dressing en la cancha del costado oriental Jean Reyes
Inse interventoria

Nota 66 la interventoria le reitera al contratista realizar la toma de muestra del caucho SBR

y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación Tecnica del IDRD pagina 694 "

Insp. Interv.

Nota 67: Lunes 24 de Febrero de 2025
Tibabuyes cod. 11-084
5 Trabajadores

Nota 68: Se realiza mantenimiento correctivo a la malla nylon de cerramiento, tambien se realiza el mantenimiento a los arcos auxiliares y se Suministra e instala los mallas de la mismas "

Insp. Interv.

Nota 69: Martes 25 de Febrero de 2025
San Andres. Cód. 10-234
5 trabajadores

Nota 70: Se da inicio al mantenimiento correctivo de la grama sintética de la cancha de fútbol 7, se realiza registro fotográfico del estado inicial de la misma y posteriormente se realiza el pegue de la grama en las zonas en donde se encuentran sueltas.

Insp. Interv.

Nota 71= Miércoles 26 de Febrero de 2025
7 Trabajadores
San Andrés Cód. 10-234

Nota 72= Se realiza el mantenimiento a los arcos de fútbol en la cancha de fútbol 11, también se realiza la descompactación del gránulo de caucho SBR en la grama sintética.
Insp. Interv.

Nota 73= Al lugar llegan dos camiones con bultos de gránulo de caucho SBR con 8000 Kg y 5000 Kg mediante remisiones REM_4140_INN 0225-14 y REM_4140_INN0225-13 respectivamente para realizar Top dressing en las canchas de grama sintética de fútbol 11 y fútbol 8.
Insp. Interv.

Nota 74= La interventoria le reitera al contratista realizar la toma de muestras del caucho SBR y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD pág. 699.
Insp. Interv.

Nota 75: Jueves 27 de Febrero de 2025
San Andrés Cód. 10-234
7 Trabajadores

Nota 76: Se realiza la instalación de caucho SBR y cepillado en la cancha de fútbol 11, también se hacen labores de mantenimiento de arcos, descompactación y Top dressing en la cancha de fútbol 8. "
Insp. Interv.

Nota 77: Viernes 28 de Febrero de 2025.
Cafam Los Gaviones Cód. 11-1101
4 Trabajadores.

Nota 78: Se realiza mantenimiento correctivo con la descompactación del gránulo de caucho, aplicación del nuevo caucho SBR y cepillado del mismo, al sitio llega 6000 Kg de gránulo de caucho SBR mediante remisión No. RGM_4140_INN0225-15 para Top dressing. "
Insp. Interv.

Nota 79: La interventoria le reitera al contratista realizar la toma de muestras del caucho SBR y presentar los resultados que

demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD pág 694.

Insp. Interv.

Nota 76: Jueves 27 de Febrero de 2025
San Andrés Cód. 10-234
7 Trabajadores
Se realiza la colocación de concreto 60R y curado en la cancha de futbol 7's, también se hacen labores de mantenimiento de arcos desempotrados y [illegible] en la cancha de futbol 8. Jefe Interv

Nota 77: Viernes 28 de Febrero de 2025
Cafam Los Cayetanos Cód. 11-101
4 Trabajadores
Nota 78: Se realiza mantenimiento correctivo con la descompactación del granulo de caucho, aplicación del nuevo caucho SBR y esparcido del mismo, al sitio llega 6000 Kg de granulo de caucho SBR mediante remisión No. BGM_4180_2NN-0425-15 para Top dressing Jefe Interv.

Nota 79: La interventoria le reitero al contratista realizar la toma de muestras del caucho SBR y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD pag 694. Jefe Interv

Nota 80: Jueves 03 de Marzo de 2025
Estadio Nemesio Camacho El Campin Cód. 08-066
1 Trabajador
Nota 81: Al sitio llega 30 Mts de arena guarnio para ser esparcida ya que este campo se tiene programado varios trabajos de mantenimiento dentro de dos semanas, el material llega mediante la remisión JM 664.
Nota 82: La interventoria le solicita al contratista realizar la toma de muestras de este material y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD

Nota 83: Martes 04 de Marzo de 2025
El Carmelo Cód. 10-189
5 Trabajadores
Nota 84: Se da inicio al mantenimiento correctivo de la grama sintetica de las canchas de futbol 7's y 8, se realiza el replanteo de la grama que necesita ser remplazada en la cancha de

futbol 11 y se procede a retirar y hacer el retiro de la misma.

Nota 85: Miércoles 05 de Marzo de 2025
El carmelo Cod 16-169
7 Trabajadores

Nota 86: Se continua realizando retiro y retiro de la grama en la cancha de futbol 11, al sitio llega 720 kg de grama sobrante y un total de 7720 kg de cancha SBR los cuales se reparten asi: 720kg para canchas, 5000kg para Top Dressing cancha futbol 11 y 2000kg para cancha futbol 8.

Nota 87: La intervención la supervisa el contratista realizar la toma de muestras del cancha SBR y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD pag 64% la revisión del material registrado en la nota anterior es RGM-FIVE-INF-0032-002

Nota 88: Estadio La Algeria Cod 16-028
5 Trabajadores

Nota 89: Se da inicio al mantenimiento correctivo de la grama natural realizando poda con giro cero y acopiando el material de corte

Nota 90: Jueves 06 de Marzo de 2025
El carmelo Cod 16-169
7 Trabajadores

Nota 91: Se realiza nivelación y pegue de grama en la cancha de futbol 11 en las zonas rebajadas y demitadas anteriormente, junto a esto se aplica la arena silice y caucho SBR, adicionalmente tanto para la cancha de futbol 11 y futbol 8 se realizan las actividades de descompactacion, Top Dressing y capillado.

Nota 92: Estadio La Algeria Cod 16-042
5 Trabajadores
Se continua realizando trabajos de poda con giro cero y acopio del material de corte

Nota 93: Viernes 07 de Marzo de 2025
Estadio La Algeria Cod 16-042
7 Trabajadores
Se continua realizando poda con giro cero y realizando el acopio y evacuación del material

producto del corte.

Nota 91: Sabado 08 de Marzo de 2025
Estadio La Alqueria Cad 16-042
7 Trabajadores
Nota 95: Se procede a realizar la poda con que cuenta el relleno del material producto de la poda realizada al campo para posteriormente ser usado en la actividad de Vertical.

Nota 96: Lunes 10 de Marzo de 2025
Estadio La Alqueria Cad 16-042
7 Trabajadores
Nota 97: Se continua con la actividad de Vertical y la cancha de grama natural de Cad 12,

Nota 98: Martes 11 de Marzo de 2025
Estadio La Alqueria Cad 16-042
8 Trabajadores
Nota 99: Se termina de ejecutar la actividad de Vertical y se da paso para iniciar la actividad de extracción.

Nota 100: Al sitio llega 36 M3 de Arena Cuarzo mediante remision IM 762 la cual esta aplicada en la cancha mencionada, la interventoria le solicita al contratista realizar la toma de muestras de este material y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación tecnica del IDRD.

Nota 101: Villas de Madrigal Cad 16-042
5 Trabajadores
Se realiza mantenimiento correctivo a la grama sintetica de esta cancha donde se realizan actividades de desmonte de grama, instalacion de grama, instalacion de arena silice, descompactacion, aplicacion de caucho y mantenimiento de juntas, al sitio llega 2072 Kg de caucho SBR y 72 Kg de arena silice mediante remision No RM-0140-INVERSIONES-CM

Nota 102: Florencia Tranquilo Cad 10-028
5 Trabajadores
Se realiza mantenimiento correctivo a la grama sintetica de esta cancha donde se realizan actividades de desmonte de grama, instalacion de grama, instalacion de arena silice, descompactacion, Top Dressing y cepillado, al sitio llega 2050 Kg de caucho SBR y 50 Kg de arena silice mediante

proveedor NO. RSM-4142 INN 0325-06

Nota 103: Cancha Europa Cód 10-045
5 Trabajadores
Se realiza mantenimiento correctivo a la grama sintética de la cancha de futbol 5 en donde se realizan actividades de Remonte de grama, instalación de grama, instalación de grama desacompactación, Top Dressing y cepillado, el sitio llega con 45 kg de caucho SBR y 30 kg de arena sílice con proveedor RSM-4142-INN0325-06

Nota 104: La interventoría le informa al contratista realizar la toma de muestras del caucho SBR y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD pág 044

Nota 105: Miércoles 12 de Marzo de 2025
Estadio La Alquería Cód 16-042
5 Trabajadores

Nota 106: Se termina de realizar la actividad de aireación y se da inicio a la aplicación de arena grafilla natural Top Dressing

Nota 107: Lunes 17 de Marzo de 2025
Estadio La Gaitana Cód 11-005
5 Trabajadores

Nota 108: Se da inicio al mantenimiento correctivo de la grama natural realizando poda con giro cero y acopiando el material de corte

Nota 109: Martes 18 de Marzo de 2025
Estadio La Gaitana Cód 11-005
5 Trabajadores

Nota 110: Se finaliza con la actividad de poda con giro cero y se procede a realizar Vertical en toda la cancha, también se acopia todo el material producto de la poda para su debida disposición

Nota 111: El sitio llega 30 m3 de arena de Cuarzo ambiente proveedor JM 854 la cual será aplicada en la cancha, la interventoría le solicita al contratista realizar la toma de muestras de este material y presentar los resultados que demuestren el cumplimiento de la especificación técnica del IDRD

Nota : Miércoles 19 de Marzo de 2025
Estado la Galana Cod 11-205
5 Trabajadores
Nota 115: El día de hoy se realiza la actividad de
arreglos en la cancha, primero a ella se
cepillaron las mallas la grama en todo la
extensión de la cancha
Nota : Jueves 20 de Marzo de 2025
Estadio la Galana cod 11-205
5 Trabajadores
Nota 115: Se procede con la colocación de arena sobre
la cancha y se procede a realizar el
cepillado de la misma
Nota 116: Normandía Cod 10-190
3 Trabajadores
Al sitio llega 3050 kg de caucho SBR y
50 kg de arena silice mediante remisión No
REM_4146_INN 0325-11, se inicia con el
mantenimiento correctivo de esta cancha en
donde se realiza el pegue de grama suelta
y de demarcación faltante, también se
realiza la aplicación del material mencionado,
Top dressing y cepillado.

Nota 117: La interventoría le solicita al contratista realizar
la toma de muestras del material y presentar los
ensayos del laboratorio correspondientes al
cumplimiento de las especificaciones de acuerdo
a la normativa aplicada en el plan de inspección
de ensayos.
Nota 118: Valle del Halcón Cod 10-002
2 Trabajadores
Se realiza mantenimiento a la malla de cerra-
miento perimetral en nylon, también se realiza
suministro e instalación de las mallas de los
arcos de futbol
Nota : Marsella Cod 08-066
4 Trabajadores
Al sitio llega 2000 kg de caucho SBR mediante
remisión No REM_4146_INN 0325-13, se inicia con
el mantenimiento correctivo de esta cancha en donde se
realiza el pegue de grama suelta y de demarcación
faltante, también se realiza la aplicación del material
mencionado, Top dressing y cepillado.

Nota 120: Viernes 21 de Marzo de 2025.
5 Trabajadores
Villa de las aves Cód 08-180

Nota 121: Al silo Vega 3000 kg de roundup SBR mediante remisión No REM-4140-1810 2025 19, en esta ruta se realizo mantenimiento manual eliminando actividades de descompactamiento superficial de surcos Top dressing y capillado de la grama

Nota 122: La laboratorista le solicita al contratista pedirle la hoja de seguridad del material y presentar los reportes de laboratorio antes pedidos al cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la muestra aprobada en el plan de siembra y manejo

Nota 123: Normandía Cód 10-190
2 Trabajadores
Se realiza mantenimiento de los arcos en donde se realizo ligado para la aplicación de antiincrustante y posteriormente la aplicación de pintura blanca

Nota 124: Hayuelos Cód 09-200
6 trabajadores
Se da inicio al mantenimiento correctivo de la cancha de FS en donde llego 2050 kg de roundup SBR y 50 kg de arena silice mediante remisión No REM-4140-INV0525-15, en esta cancha se realizan actividades de pegue de grama suelta y de demarcación faltante, también se realiza la aplicación del material mencionado, top dressing y capillado, en horas de la tarde se realiza el mismo trato a los arcos

Nota 125: Castilla Cód 08-050
2 trabajadores
Se realiza mantenimiento a los arcos en donde se hace el ligado para la aplicación de antiincrustante y posteriormente la aplicación de pintura blanca

Nota 126: Sábado 22 de Marzo de 2025
Bolaño la alquería Cód 10-042
5 trabajadores

Nota 127: Se realiza actividades de fumigación y fertilización sobre la grama de la cancha

Nota 131: Martes 25 de Marzo de 2025
Normandia Cdd. 10-190
2 Trabajadores
Se realiza mantenimiento a la malla de cerramiento por medio de eslingas, también se realiza suministro e instalación de las mallas de los arcos de futbol.

Nota 132: Miercoles 26 de Marzo de 2025
Marsella Cdd 08-060
2 Trabajadores
Se realiza mantenimiento a la malla de cerramiento por medio de eslingas, también se realiza suministro e instalación de las mallas de los arcos de futbol de la cancha de FS.

Nota 133: Hayuelos Cdd. 09-200
6 Trabajadores
En la cancha de FB llega 5000 kg para realizar mantenimiento correctivo mediante revisión No. REM_0140_INN 0325-19, las actividades que se ejecutaron fueron descompactacion, pegue de grama suelta, top dressing y cepillado; en la cancha de FS se realizo pegue de grama suelta y demarcacion.

Nota 134: Carvagal Cdd 08-040
2 Trabajadores
Se realizo mantenimiento a los arcos en donde se hizo reconstruccion, lijado, aplicacion de anticorrosivo y pintura blanca.

Nota 135: Jueves 27 de Marzo de 2025
Lombardia 11-052
4 Trabajadores
Al sitio llega 1000 Kg de caucho SBR mediante remision REM_0140_INN 0325-20 para realizar el mantenimiento correctivo de la cancha, se hace descompactacion, pegue de grama suelta y de demarcacion, top dressing y cepillado.

Nota 136: La interventoria le solicito al contratista realizar la toma de muestras del material y presentar los ensayos de laboratorio correspondientes al cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la frecuencia aprobada en el plan de inspección y ensayos.

Nota 136: Hayuelos Cód. 09-200

2 Trabajadores

Se realiza mantenimiento a los arcos en donde se hace uso para posteriormente aplicar anticorrosivo y pintura blanca.

Nota 137: Usaquén Cód. 01-200

Estación La Galaxia Cód. 01-201

3 Trabajadores

Se realiza actividades de mantenimiento y limpieza en la zona de la estación.

Nota 138: Lunes 31 de Marzo de 2025

Concha natural Juan Amarillo Cód 10-171

2 Trabajadores

Se inicia con el mantenimiento correctivo de esta concha realizando poda con guadaña y recogiendo el material producto de esta actividad.

Nota 139: Jazmín Cód 18-204

5 Trabajadores

Se inicia con el mantenimiento correctivo de esta ranchera en donde se realiza la localización y replanteo de la zona de grama que se va a cambiar para posteriormente hacer el corte retiro de la misma, al sitio llega 750 kg de concreto 5BR y 750 kg de arena silice que serán aplicadas en la zona requerida, el material llega mediante la remisión No RGM-4160-18Nov25-

Nota 140: La interventoría solicita al contratista realizar la toma de muestras del material y presenta los ensayos de laboratorio correspondientes al cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la previamente acordado en el plan de inspección y ensayos.

Nota 141: Martes 01 de Abril de 2025

Jazmín Cód. 18-204

1 Trabajadores

Se realiza el pique de la grama sintética intervenida y posteriormente se le aplica la arena silice y el concreto 5BR destinado para esta zona.

Nota 142: Concha natural Juan Amarillo Cód. 10-171

2 Trabajadores

Se termina las actividades de corte de

Ve : Naguelos Cód. 09-200
2 Trabajadores
Se realiza mantenimiento a las áreas en donde se hizo ligado para posteriormente aplicar enfermedad y pintura blanca.

Nota 137: Viernes 28 de Marzo de 2025
Estadio La Galana Cód (...)
2 Trabajadores
Se realiza actividad de segregación y retiro sobre la zona de la cancha

Nota 138: Lunes 31 de Marzo de 2025
Cancha natural Juan Anacilla Cód 10-171
2 Trabajadores
Se inicia con el mantenimiento correctivo de esta cancha realizando poda con guadaña y arrojando el material producto de esta actividad

Nota 139: Jazmin Cód 18-204
5 Trabajadores
Se inicia con el mantenimiento correctivo de esta cancha en donde se realiza la levantada y replanteo de la zona de grama que se va a cambiar para posteriormente hacer el corte y retiro de la misma, al sitio llega 700 kg de sendre SBR y 750 kg de arena silice que serán aplicados en la zona requerida, el material llega mediante la remisión No REM_9140_18Nov25-001

Nota 140: Los interventores asisten al radiotista realizar la toma de niveles del material y presentar los resagos de laboratorio correspondientes al cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la granulometría aprobada en el plan de inspección y ensayos

Nota 141: Martes 01 de Abril de 2025.
Jazmin Cód 18-204
1 Trabajadores
Se realiza el pegue de la grama sintetica intervenida y posteriormente se le aplica la arena silice y el caucho SBR destinado para esta zona

Nota 142: Cancha natural Juan Anacilla Cód. 10-171
2 Trabajadores
Se termina las actividades de corte de

ctapad ren gue cris y virtuvT y se da
inicio con la actividad de cimentación.

Nota 103: Lunes 7 de abril 2025
Cuadrilla Cod 16-126
2 trabajadores
Se realizo mantenimiento a las áreas verdes se cortó el pasto, regado, retiro de material vegetal y podas. Hora a

Nota 104 Martes 8 de abril 2025
Cuadrilla cod 16-126
Llega a obra 2500 kg de grava de cuarzo SBR para realizar el mantenimiento canchas de arena, se realiza descripción y aplicación de grava de cuarzo SBR. Finaliza

Nota 105 Jueves cod 16-126
Se registra llegada de 2500 kg de grava de cuarzo SBR, se realiza mantenimiento, se realiza descripción, aplicación y capilado de grava de cuarzo SBR

Nota 106 Profesor cod 16-153
se registra llegada de 1500 kg de grava de cuarzo SBR, se realiza descripción, aplicación y capilado de grava de cuarzo SBR

Nota 107 Jueves 7 de abril de 2025
Cuadrilla cod 16-126
2 trabajadores
se realizo mantenimiento a las áreas verdes se cortó el pasto, regado, aplicación fertilizante y podas varias. Hora

Nota 108 Jueves cod 16-126
2 trabajadores
se realizo mantenimiento a áreas de futbol y multifutbol, corte, aplicación de poda, deshierbe y fertilizante.
Nota 109 Profesor cod 16-153
2 trabajadores
se realizo demarde de 19,65 m² de grama sintética, para cambio, se realizo instalacion de 19,65 m² de grama sintética.
Nota 110 la solicitud solicita al contratista realizar la toma de muestras del material y presentar los ensayos del laboratorio correspondiente al cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la presente aprobado en el plan de inspección y ensayo

Viernes 4 de abril de 2025

Natura [illegible] Pradera sol cod 16-153
2 trabajadores
se realiza instalacion de grama sintetica y servicios
Capitado. Mantenimiento

Natura 124 Lunes 7 de abril de 2025
Pradera sol cod 16-153
2 trabajadores
se realiza mantenimiento de areas donde existen
soldaduras, lijado, aplicacion de antihumedad y pintura blanca
Mantenimiento

Natura 126 Miercoles 9 de abril de 2025
Tejar cod 10-044
4 trabajadores
se realiza el desmonte de 444 m² de grama sintetica para cambio y llega al campo 6000 kg de caucho SBR para realizar el mantenimiento. se realiza el mantenimiento de areas donde se realizo soldaduras, lijado, aplicacion de antihumedad y pintura. Mantenimiento - Desmonte

Natura 134 Concepcion cod 8-040
4 trabajadores
se realiza el mantenimiento de las mallas de nylon y se realiza la instalacion de 1 paño de malla profesional para arcos. Mantenimiento - Instalacion

Natura 155 Martes 8 de abril 2025
Molinos tejar cod 10-044
Se continua con el desarme de grama sintetica para cambio
Mantenimiento - Desmonte

Natura 156 Miercoles 9 de abril de 2025
Santa Isabel parque cod 15-021
3 trabajadores
se realiza mantenimiento de areas donde se realiza soldadura, lijado, aplicacion de antihumedo y pintura plumica, lo cual se realiza en la cancha FB y FS. Mantenimiento

Natura 158 Hangares 89-200 FS
4 trabajadores
se realiza instalacion de mallas panoramicas de futbol 5
Mantenimiento - Instalacion

Natura 159 Lombardia cod 11-052
3 trabajadores
se realiza mantenimiento de mallas de nylon y se realiza instalacion de mallas de arcos profesionales
Mantenimiento - Instalacion

Natura 154 Nuevo Mayu cod 6-019
se realiza el mantenimiento de las areas de FS y FB donde se hace soldaduras, lijado, aplicacion de

7172

enfuerzo y patrón floral
trabajadores: Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Wendy Lopez col 15-021
trabajadores:
- venta de yeso y pintura sintética - Mano de obra - Subcontrato

Nombre: [illegible]
Wendy Lopez col 15-021
trabajadores:
servicio de instalación de malla sintética [illegible]
drenaje y protección de pared de concreto

Nombre: instalación colocación sombrilla reforzar la base de concreto
drenaje y proteger las varillas de acero compactado
el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a los requisitos
aprobado por el jefe de ingeniería y consejo Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Suyapa col 15-021
trabajadores:
se realizo el suministro de malla sintética. Mano de obra

Nombre: Viena Wendy Lopez
Santa Isabel Fuga FS col 15-021
trabajadores:
Se realizo descompactación del grueso de concreto para
reparación. Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Santa Isabel Fuga FS col 15-021
trabajadores:
se realizo descompactación de grueso de concreto con y aplicado
Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Soyapa col 15-021
trabajadores:
se realizo el suministro de malla sintética y suministro
instalación de mallas para cancha de fútbol. Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Suyapa col 15-021
trabajadores:
se realizo la suministro instalación de mallas para cancha
de fútbol. Mano de obra - Subcontrato

Nombre: Wendy Lopez
trabajadores:
se realizo el suministro de malla sintética y mantenimiento
suministro instalación de mallas para cancha de fútbol Mano de obra
- Subcontrato

Nombre: lunes 14 de abril de 2025
Mano de obra col 15-021
trabajadores:
se realizo el suministro instalación de mallas para cancha de
fútbol Mano de obra - Subcontrato

Nota 175 Huver 21 de abril de 2023
Maquilla Profesional
2 trabajadores
se realiza la instalación de malla de arco de futbol Huver
Club 2021 - Residencial.

Nota 176 se realiza mantenimiento de cancha de grama natural
comunidad. Maria Claudia M - Residencial

Nota 177 Avenida occidental casa 08-127
4 trabajadores
se realiza instalación y pegue de grama sintética con un área aproximada de 81,99 m², se realiza desempacada de grama, top dressing y replanteo. se regala llegada al capo de secretaria ganado de cancha sola.
Maria Claudia M - Residencial.

Nota 178 Martes 25 de abril de 2023
Avenida Occidental casa 08-127
2 trabajadores
se realiza mantenimiento de cancha de futbol con la soldadura, lijadas, aplicación de anticorrosivo y pintura.
Maria Claudia M - Residencial

Nota 179 Residencial 18-153
4 trabajadores

Nota 172 Miércoles 19 de abril 2023
4 trabajadores
se realiza instalación y pegue de grama sintética con un área aproximada de 81,99 m², se realiza desempacada de grama, top dressing y replanteo
Maria Claudia M - Residencial

Nota 173 Jueves 20 de abril 2023
Mantenimiento cancha de futbol

Nota 174 Viernes 21 de abril 2023
Mantenimiento cancha de futbol

N Lunes 24 de abril de 2023
4 trabajadores - Avenida occidental 8-127
se realiza el desmonte de grama sintética, para una cantidad de 81,99 m², para cambio de grama.
Maria Claudia M - Residencial.

se realiza montaje y suministro de malla y elementos
para el refuerzo de pilar. Nave Obradoiro - Pontevedra

Nota 190 Villagarcía, 08-180
3 trabajadores
se realiza instalación de malla para refuerzo de pilar y se
realiza desplazamiento de malla de refuerzo para siguiente
pilar. Nave Obradoiro - Pontevedra

Nota 191 Jueves 24 de abril de 2025
Nave Vilagarcía cod 8-553
3 trabajadores
se realiza pegado de malla de refuerzo para en P5 y P4
se realiza pegado de malla de refuerzo para el cargo se
realiza preparación de zona, top dressing y capitulo
Nave Obradoiro/Vilagarcía - Pontevedra

Nota 192 Viernes 25 de abril 2025
Nave Vilagarcía cod 8-553
2 trabajadores
se realiza montaje de anclaje de pilar, donde se une
soldadura, aplicación de anticorrosivo, hormigón y pintura plástica.
Nave Obradoiro - Pontevedra

Nota 193 Lunes 28 de abril de 2025
Orcalia cod 2-792
4 trabajadores
se inicia con el desmonte de la pérgola existente para reutilizar
Nave Obradoiro - Pontevedra

Nota 194 Martes 29 de abril de 2025
Orcalia cod 2-792
4 trabajadores
se realiza pegado de malla de refuerzo para seguir
desencofrando top-dressing y capitulo de cuadro
Nave Obradoiro - Pontevedra

servicio mantenimiento de malla anti-impacto perimetral y se realiza cambio de malla para unos de futbol. Nueva Ciudad - Residente

Nota 180 Viernes 25 de abril de 2025
2 trabajadores
se realiza cambio de malla para unos de futbol y se realiza mantenimiento de malla lateral para servicio perimetral. Nueva Ciudad - Residente

Nota 181 Lunes 28 de abril de 2025
Lagunilla Real casa # 533
2 trabajadores
se realiza pago de quincena cubierta perimetral en FB y FM
se realiza llegada de material cemento arena al campo se realiza construcción de gramas, top dressing y capillado
Nueva Ciudad/Lagunilla - Residente

Nota 182 Viernes 25 de abril 2025
Las Villas Real casa # 533
2 trabajadores
Se realiza mantenimiento de unos de futbol, donde se hace soldadura, aplicación de anticorrosivo, lijado y pintura blanca.
Nueva Ciudad - Residente

Nota 183 Lunes 28 de abril de 2025
Cercados casa # 192
2 trabajadores
se realiza cambio de la grama sintetica para cambio
Nueva Ciudad - Residente

Nota 184 Martes 29 de abril de 2025
Cercados casa # 192
2 trabajadores
se realiza llegada de granulo de caucho SBR, arenilla, construcción top-dressing y capillado de caucho
Nueva Ciudad - Residente

Nota 185 Martes 30 de abril de 2025
Novedades encontradas durante la jornada (ninguna)
Nueva Ciudad - Residente

Nota 186 Jueves 1 de mayo de 2025
No se realizan actividades deportivo

Nota 187 Viernes 2 de mayo de 2025
Nos cruza ninguna novedad cancha

Nota 188 Lunes 5 de mayo de 2025
Las Villas Real casa # 533
2 trabajadores
Se realiza mantenimiento en cerramiento malla de nylon y

se realiza mantenimiento de malla de cerco perimetral
Nancy Escudero M. - Residente int.

Nota 190 Martes 6 de mayo de 2025
Hoy se inicia el mantenimiento correctivo de la cerca perimetral
Nancy Escudero - Residente

Nota 191 Martes 6 de mayo de 2025 - Hoy se inicia el mantenimiento correctivo de la cerca perimetral
Nancy Escudero Residente int

Nota 192 Miércoles 7 de mayo de 2025
Alfonso Lopez cod 05-01
Se realiza instalación y pega de cerca eléctrica y aislantes
Nancy Escudero - Residente int

Nota 192 Viernes 7-282 - Viernes 9 de mayo de 2025
se realiza mantenimiento de malla divisoria en el cerramiento perimetral de la cancha
Nancy Escudero - Residente interventoría

Nota 193 Viernes 9 de mayo de 2025
Alfonso Lopez cod 05-191
3 trabajadores
se realiza la desencapotada, top-dressing y pelado del cerco deportivo. Nancy Escudero - Residente int

Nota 194 Viernes 09-2025
2 trabajadores
Se realiza limpieza Nancy Escudero - Residente int

Nota 195 lunes 12 de mayo de 2025
Se realiza mantenimiento correctivo cerca deportiva
visita: se evidencia sobre el costado oriental de la cancha de material y escombros, se solicita al contratista realizar el retiro de material y escombros para el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la propuesta aprobada en el plan de inversión y ensayo
Nancy Escudero Residente

Nota 197 Martes 13 de mayo de 2025
Viviendas casas 6-180
3 trabajadores
Se realiza el mantenimiento de cerca, donde se realiza el suministro de bolsas donde a que el vecino existente se encuentra cercado, lo que genera cambio en el vecino
Nancy Escudero - Residente int

Nota 198 Miercoles 14 de mayo de 2025
Villa mayor 15-036
3 trabajadores
Se realiza el mantenimiento de cerca, Se realiza el retiro y cambio de bolsas de

[illegible] Nuevo Laredo, Tam. [illegible]

Nuevo Laredo, Tam. Jueves 15 de mayo de 2025.

Desde el 15 de mayo hasta el 21 de mayo no se aceptará ningún [illegible] de combustible, ya que durante dicho [illegible] se realizará [illegible] de tanques de [illegible] [illegible] con el fin de [illegible] Nuevo Laredo H. Ayuntamiento

[illegible] Jueves 22 de mayo de 2025

[illegible] de Negocios [illegible]

5 trabajadores

Clima: [illegible] soleado

Se nos [illegible] el domingo pasado quería saber, ¿cuál [illegible] después [illegible] [illegible] [illegible] solicitado por el mismo.

Nuevo Laredo, Tam. Se recuerda al contribuyente que el material demandado debe ser dispuesto en sitios autorizados.

Nuevo Laredo H. Ayuntamiento

Nuevo Laredo, Tam. Viernes 23 de mayo de 2025

Valles de Negocios 11:08 hrs

5 trabajadores

Clima: soleado y [illegible]

Se confirma [illegible] [illegible] [illegible]

Nubarrón — donde se realice el cambio de grupo silábico (tras/pues/bajo) se resuelva al contraste lateral de mucha del material ... presentes los mismos de laboratorio correspondiente al ... de acuerdo a la presencia ... [illegible]

Nubarrón — (Nombre de mayúsculas)
Volcán Nubarrón (1-6)
Triángulo
Llano - Sólido exhalación
Se combina con el cubo y elimina el grupo silábico.
Nombre del Nubarrón

Nubarrón — Juego Nubarrón (1-6)
PAO (dado)
Hipogeo, empuje, cubo, hipogeo volcán, nubarrón
volcán
Llano sólido
Se realiza el lanzamiento hipogeo, identificando las ondas de la cenizas volcán tendrá realizar la creación del ... nubarrón. Se expone la ceniza del lanzamiento correspondiente
Nombre del Nubarrón - Rendimiento

Nubarrón — Volcán Nubarrón (1-6).
Hipogeo
Llano sólido exhalación
Se combina correctamente el elemento de grupo silábico, retirado ... la ceniza grupo, y expresa la misma exhalación del ... (Nombre del Nubarrón)

Nubarrón — ... el cubo del volcán hipogeo con ... cubo correcto del grupo silábico desarrollado. Se resuelve ... grupo silábico dejando ... los otros volcanes. Nombre del Nubarrón - Rendimiento

Nubarrón — Valle de Pueblo (1-6)
Triángulo
Llano sólido exhalación
Se combina con el cubo elemento de grupo silábico, retirado cenizas, grupo y expresa la misma exhalación del ... Nombre del Nubarrón

Nubarrón — Pueblo (1-6)
Hipogeo
Llano sólido exhalación
Se realiza el lanzamiento del grupo silábico, ... la identificación de la ... para continuar con el ... de nubarrón.

Nubarrón — Se realiza multiplicación de ... hipogeo.
Nombre del Nubarrón. Rendimiento

Nota 217 Viernes 16 de mayo de 2025
Universidad Rey Bastal 11-362
¿Adaptación?
Se realiza monitoreo de [illegible] en [illegible]
de bastal mm.
Nombre Unidad - Rendimiento

Nota 218 [illegible] 11-362
[illegible] bastal mm
se realiza [illegible] de [illegible]

Nota 219 Lunes 19 de mayo de 2025
Se realiza visita de seguimiento a la planta piloto para probar de
[illegible] se evidencia que [illegible] de [illegible] una
cantidad de [illegible] aproximadamente [illegible] las primeras
semanas, las cuales eran [illegible] el mismo [illegible] de
[illegible] de 2025.
Nombre Unidad - Rendimiento

Nota 220 Ciudad Montes sastbol 13-412
Se realiza aplicación de polvo de [illegible] en cancha disciplina
Nombre Unidad - Rendimiento

Nota 221 Viernes 16 de mayo de 2025
Se realiza el diseño de [illegible] para evaluar
Nota 222 Valle de [illegible] 11-686
Se realiza el diseño de [illegible] para evaluar
Nota 223 Los [illegible] 7-235
¿Adaptación?
Bien [illegible] y [illegible]
Se inicia canal [illegible] y diseño de [illegible]
[illegible] de [illegible]
Nombre Unidad - Rendimiento

Nota 224 Viernes 16 de mayo 2025
Planilla natural 8-066
¿Adaptación?
Diseño = adecuado [illegible]
se realiza [illegible] verde, se [illegible] que el [illegible]
del [illegible] [illegible] cm, pero [illegible] [illegible]
[illegible], por lo que se [illegible] más de 4 [illegible].
Nombre Unidad - Rendimiento

Nota 225 Jueves 5 de mayo 2025
Planilla natural 8-066
¿Adaptación?
Se continua con [illegible] [illegible] [illegible]
Nombre Unidad - Rendimiento

77-76

Nota 1: Lunes 28 de julio 2025
Carlos Nevas 9:00
Se continua con la notación de quien se demoraron en el campo.
Novedades-Resultados

Nota 2: Martes 9:00
se realiza registro de pelotas, colocación y cantidad de quien asistió. Se coloca al costado la categoría y número de nadal

Nota 3: Martes 29 de julio de 2025
Carlos Nevas 9:00
se realiza toplineing de cada cancha y se coloca en el costado izquierdo número de nadal
Novedades-Resultados

Nota 4: Sevens Nadal 10:00
se realiza retiro y se colocan arcos y se coloca en el campo Novedades-Resultados.

Nota 5: Miercoles 30 de julio 2025
Carlos Nevas 9:00
se realiza toplineing de cada cancha, SAZ
Novedades-Resultados

Nota 6: Jueves 31 de julio 2025

Nadalia 9:00
se realiza entrada y cada alumno se coloca su número correspondiente entrega de los premios y cantidad de alumnos
Novedades-Resultados

Nota 7: Viernes 1 agosto 2025
Sevens Nadal 10:00
Se realiza marcación y colocación con pinpeds y pintura nuevo y pintado
Novedades-Resultados

Nota 8: Carlos Nevas 9:00
Saludos
se realiza el mantenimiento de cancha pendiente en media cancha y colocación de mallas nuevas de futbol pequeño y semipequeño
Novedades-Resultados.

Nota 9: Lunes 4 de agosto 2025
PRO Cancha Fútbol 12:00
se realiza el levantamiento topográfico y replanteo de la locación propuesta para la cancha de futbol, se replantean los vértices de la cancha y arcos exterior de manera donde se ubicara el cerramiento y luego colocar a las medidas reglamentarias al exterior del campo de juego.

Nota 344 [illegible]

Nota 345 [illegible]

Nota 346 [illegible]

Nota 347 Se realiza votación de [illegible] para [illegible] y [illegible] votan [illegible] [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible]

Nota 368 Se solicita al centro de salud [illegible] de [illegible] el día siguiente y presenta [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

Nota 211 Viernes 20 de marzo de 2025
Polideportivo Río Bermejo 11-36H
Observaciones:
Se observa mantenimiento de cancha pero faltan redes
de básquet y vóley.
Responsable: Coordinación

Nota 212 Valle de Retamo 11-16
Observaciones: Faltan redes y pelotas
se realizan entrenamientos libremente
Nota 213 Valle de Retamo 11-16
Observaciones: Faltan redes y pelotas
se realizan entrenamientos libremente
Nombre y Apellido

Nota 214 Martes 3 de junio de 2025
Se realiza visita de seguimiento a la cancha cubierta proveedora de
hipoclorito semanal, se detecta que el cerramiento de tejido ya
cumplió la vida útil aproximadamente, particular las primeras
secciones, la malla ya no protege el acceso visual a la
zona de pozos.
Nombre y Apellido

Nota 215 Ciudad Norte softball 16-112
Se realiza aplicación de polvo de ladrillo en cancha chica total
Nombre y Apellido

Nota 211 Valle de Retamo 11-16
Observaciones: Faltan redes y pelotas
se realizan entrenamientos libremente
Nombre y Apellido

Nota 212 Valle de Retamo 11-16
Se realiza el cambio de pelotas, redes para vóley
Nombre y Apellido

Nota 213 Río Bermejo 11-36H
Observaciones:
Observaciones: Faltan redes y pelotas de básquet
Se realiza cambio de pelotas de básquet y vóley
Faltan redes de básquet y pelotas de vóley
Nombre y Apellido

Nota 214 Martes 3 de junio 2025
Hospital Central 8-006
Observaciones:
Observaciones: Faltan colchonetas
se realizan pedidos de reposición que el colchón central
del campo esquina arriba izquierda se rompió el
resto, pelotas se realizan uno de 2 pedidos.
Nombre y Apellido

Nota 215 Jueves 5 de junio 10:15
Hospital Central 8-006
Observaciones:
Se confirma la conectividad de pozo restauro de pelotas
Nombre y Apellido

Vienes 6 de junio 2025
Voleibol y Voleibol 10 a 12
se realizo el torneo de voleibol donde participo gente conocida
cultural y barrial jugo el segundo equipo
Municipalidad Pedernal

Nahuel - Juego quedo 0 a 0
Voleibol
Buena - Actividad entretenida
se realizo nuevamente el torneo de futbol con el torneo
convocado Municipalidad Pedernal

Nahuel Nacho Voleibol 12 a 10
Voleibol
Buena actividad entretenida
se realizo el juego quedo 0 a 0 el segundo partido del juego
deportivo. Municipalidad - Pedernal

Nahuel Nahuel Nacho 9-10-2
Voleibol
Buena actividad en la tarde
se realizo competencia de voleibol con abrocompañador
quedando la competencia de la tercera y finalizo de
los independientes y otros requerido.

Nahuel se realizo libertad para terminar de la competencia,

se dio final para realizar la siguiente actividad de inmersion.
Pendiente - Municipalidad

Nahuel se realizo actividad de inmersion acuatica externa para local
se entrego remera N.O. REA_MUD_INU-003 con comercialidad
de 2025 mt. se hizo actividad para realizar competencia
de gomas inflables

Nahuel Voleibol de Playa 11 a 8
Voleibol
Buena actividad entretenida
se realizo competencia de juego con abrocompañador quedando
la competencia de la tercera y finalizo de los pendientes y
otros requeridos se realizo temas en casa requerido del campo.

Nahuel se realizo libertad para terminar de la competencia, se dio final
para realizar inmersion

Municipalidad - Pedernal

Nahuel se realizo actividad de inmersion acuatica externa, para luego se
entrego remera N.O. REA_MUD_INU-003 comercialidad de
2025 mt. se hizo actividad para realizar competencia de
gomas inflables. Municipalidad - Pedernal

Nahuel Juego 4 de junio de 2025
Voleibol equipo 67 a 739
se realizo el segundo de gomas inflables local continuo

ocupado anteriormente dicha cancha, se realizo
revision evaluando se se siguen formulas y valores
analizados segun del campo Mesa Ejidal - Residente

Nahuatzen [illegible] 11-686
[illegible]
[illegible]
[illegible]
se registra [illegible] siguiendo [illegible] se [illegible]
[illegible] , [illegible] [illegible] a [illegible]
[illegible] Mesa Ejidal - Residente

Nahuatzen Se validado y contabilizado la entrega de calidad [illegible]
entregadas Mesa Ejidal - Residente

Nahuatzen Victoria Morales 11-682
[illegible]
[illegible]
se registra [illegible] siguiendo [illegible] se [illegible]
un total de 4 rollos correspondientes a m2. Se validado
al contabilizar la entrega de transparencia de calidad de los
rollos entregados.

Nahuatzen Martes 10 junio de 2025
Yalesca Reyes 11-686
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]

Se monitorean actividades [illegible] de grama sintética, analizando
[illegible] [illegible] [illegible].

Nahuatzen Se validado al contabilizar la entrega de calidad de [illegible]
del equipo [illegible] para realizar las [illegible] de la grama
[illegible] [illegible] del lote.

Nahuatzen Martes 10 junio 2025 Mesa Ejidal - Residente
Victoria Morales 11-682
[illegible]
[illegible]
se [illegible] al contabilizar [illegible] de la grama, [illegible]
el rollo de rama que [illegible] con [illegible] [illegible]
[illegible] y [illegible]

Nahuatzen Se [illegible] [illegible] de grama sintética [illegible] de los [illegible]
realizara [illegible] [illegible].

Nahuatzen Se realiza [illegible] de [illegible] a la comunidad con [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] en la
cancha Pirecuas 11-686

Mesa Ejidal - Residente

Nahuatzen Jueves 12 junio 2025 - Victoria Morales 11-682
[illegible]
[illegible]
se continua con [illegible] de [illegible] de grama sintética, cepillado

dirigentes y semana con el colectivo la agenda para la democracia
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 245 Mesa de trabajo Nº 666
2 trabajadores
se entra en calidad de asesores
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 246 Viernes 10 para las 9
Victoria Noble Uruguay
2 trabajadores
Se continua con actividad de cierre para la democracia
se realiza corte, chocolate y pague de tres de democracia
durante a dentro alegado y validado por el voto
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 247 Primavera 6-762
2 trabajadores
se realiza limpieza de cacao durante en todo el puerto de
la cancha soleada
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 248 Mesa de trabajo 08-666
2 trabajadores
Se realiza actividad de top de mayo donde hace el
conteo de votos dentro en el aula.
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 249 Sábado 14 de junio 2025 - Mesa de trabajo 08-666
2 trabajadores
se realiza el retiro del papel cortado donde se encuentra los votos
realizados, y se realiza cortado del cargo.
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 250 Primavera 6-762
2 trabajadores
se continua con la gente de cacao donde entro el pueblo de
la cancha soleada.
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 251 Victoria Noble 11-762
2 trabajadores
Cima: saludo en la mañana
se realiza mantenimiento de cacao, cosecha, apertura de
cacao cerrado, y pelado se realiza pago de cacao a hombres
cacaoteros
Maria Eugenia M - Presidenta

Nota 252 Victoria Noble 11-762
2 trabajadores
Cima: saludo en la mañana.
Se continua con elaboración del cacao, corte y pague de tres
se realiza mantenimiento a la mesa de acuerdo en el puerto


del campo, vaciarlos cuando estén llenos de residuos para evitar...

Nota 254 Pádel 17-686
Hola buenas
Quería saber si la pista
de padel se encuentra en buen estado
ya que hay bastantes desperfectos en la valla
Muchas gracias

Nombre Pádel

Nota 254 Victoria Nieto 17-10
Me gustaría hacer una sugerencia relacionada con el mantenimiento de las pistas de pádel.
Sería muy útil contar con un espacio para almacenar el material de limpieza, como escobas y recogedores, cerca de las pistas. Actualmente, a veces hay que buscar estas herramientas en otras zonas del polideportivo, lo que puede retrasar el mantenimiento diario.
Tener un punto de limpieza accesible ayudaría a mantener las pistas en mejores condiciones y facilitaría el trabajo del personal encargado.
Muchas gracias.

Nota 255 Pádel PRO 17-001
Sería interesante instalar en las pistas de padel un cargador de móviles para poder escuchar música mientras se juega.
Además, sería útil contar con un espacio para almacenar las palas de forma segura.
Muchas gracias.


Luz exterior
Luz interior
Luz interior
Luz inter

se coloca material de sobre con soldadura, manilla, carburante y pintura.

Nota 240 Naucalpan, 18 de junio de 2025

Reporte U-886

Se registra la llegada de grava de 1/4" que se encuentra en buenas condiciones, no presenta alteraciones. Se recibe 1 tonelada de grava de 1/4" y queda de existencia 3 toneladas.

Nota 241 Se realiza la aplicación de pintura y queda de color rojo en el riego.

Nota 242 Se realiza la aplicación de pintura y queda de color rojo en el riego.

Nota 243 Reporte U-990

Se registra la llegada de grava de 1-3/4", aproximadamente 4 m³, sin embargo se observa que el material suministrado contiene demasiados materiales arcillosos y finos con arcilla, por ello se solicita al contratista remover los residuos contrarios y suministrar material limpio.

Nombre: Victoria Alcalá U-162

Se registra la llegada de grava de 1/2" al campo, se muestra conforme la entrega de la cantidad pedida solicitada.

Nombre: Mariana Sánchez U-445

Se realiza fertilización con fertilizantes granulados.

Nombre: Diana Jiménez 18 de junio de 2025

Reporte U-888

Se realiza el mantenimiento correctivo del aspersor en taller general y se realiza limpieza de residuos de tierra y arcilla.

Nombre: Reporte U-886

Se finaliza la aplicación de pintura color rojo y grava de 1/2" en el riego, la cantidad de esta actividad está dentro de las tolerancias de variación y cantidad de riego de grava del material.

Nombre: Victoria Alcalá U-162

Se realiza la aplicación de pintura color rojo y grava de 1/2" en el riego.

Nota 269 Se realiza el cambio y la toma de muestras para resguardo

granel cumbia de venida ala especialidad en el plan de imprevisto y mismo cubierto
Novedades - Ocultas

Nota 280 Gloria presente 9H
2 trabajadores
se realizo el mantenimiento de cesar con todos y cumplio cabalmente y puntual
Novedades Ocultas Resultado

Nota 281 Viernes 20 de junio de 2025
Villena noche 0-182
Se contaron con un apoyamiento para ese día y cumplio de cumplio 580 mil cargo
Novedades - Resultado

Nota 282 Primavera 8-730
2 trabajadores
se registra llegada de granel de 3/4", anteriormente se informo que el material suministrado venia con material pulverizado (arena) que podria generar taponamiento en el pito del agua se solicita al contratista realizar la limpieza respectiva del material antes de la aplicacion.
Novedades Resultado

Nota 283 Pepsi 11-886
3 trabajadores
se realiza el mantenimiento de malla de empaque con el cemento cumplio de la cancha
Novedades Resultado

Nota 284 Se dejo al contratista realizar la limpieza de granel existente para realizar pruebas antes de descargar y las adiciones del mismo
Novedades Resultado

Nota 285 Hoy 20 de junio de 2025
Primavera 3-730
2 trabajadores
se inicia con la inducion y capacitacion de granel y bachilla se verificando contenido
Novedades Resultado

Nota 286 Cartagena 09-048
5 trabajadores
se mezcla con la y diluyente de la pintura anterior, se entregando cupo al valor de la cancha
Novedades Resultado

Nota 287 Miercoles 25 de junio de 2025
Carlos Jesus 09-846

1 trabajadores
Se continua con la actividad de corte y demonte de gramineas hasta
se acopia el material al retirar del campo se deja todo limpio
sin ningun residuo para continuar con la actividad
Universidad Bolivariana

Nota 279 Vie Eyeramo 7-13
3 trabajadores
Continua mantenimiento de area de virtual con pica eyeramo
de campus ayacucho

Nota 280 se realiza mantenimiento de malla de valla con el cercenado
perimetral
Universidad-Bolivariana

Nota 280 Primavera 8-7m
3 trabajadores
se realiza mantenimiento de malla de valla con el cercenado
perimetral
Universidad-Bolivariana

Nota 281 Jueves 26 de junio de 2025
Primavera 8-7m
3 trabajadores
Se realiza la impresion en pvc, para lo cual se envia
pendiente la entrega de la version y configuracion de calidad.

Nota 282 Viernes 27 de junio 2025 - Vie Eyeramo 7-13
3 trabajadores
Se realiza cambio de grafica de pvc para instalacion de
la misma se realiza traslado al sitio de ejecucion.

Nota 283 se realiza el cambio y instalacion del grafico de la grama
sintetica se toma las medidas, el grafico queda instalado
la entrega de la version del material definitiva
fue impresa para ampliacion de cantidad. Universidad-Bolivariana

Nota 284 Sabado 28 de junio 2025
Vie Eyeramo 7-13
se continua con el trabajo y cambio pendiente de
grama de 3M ayacucho
Universidad Bolivariana

Nota 285 Martes 01 de julio de 2025
Primavera 8-7m
6 trabajadores
se reune con el cliente y cuadra de forma sintetica se
deja al contratista la entrega de las cantidades definitivas
de la grama y remesas atrasadas
Universidad-Bolivariana

Nota 286 Vie Eyeramo
3 trabajadores

Trabajadores
Se continua con la actividad de corte y doblado de geomembrana
se coloca el material al rededor del campo sechado el relleno
a los alrededores para la ejecución de la actividad
Residente-Practicante

Nota 189 Día Especial 7-193
Trabajadores
Se realiza mantenimiento de vías de patio con la ejecución
de cunetas y gaviones

Nota 237 se realiza mantenimiento de vías de patio con la ejecución
perimetral
Residente-Practicante

Nota 190 Primavera 8-190
Trabajadores
se realiza mantenimiento de vías de patio con la ejecución
perimetral
Residente-Practicante

Nota 281 Jueves 26 de junio de 2025
Primavera 8-190
Trabajadores
se realiza la impermeabilización en punto del se encuentra
pendiente la entrega de la remisión y certificación de calidad.

Nota 192 Viernes 27 de junio 2025 - Día Especial 7-192
Trabajadores
Se realiza suministro de grava de 2" para mejoramiento de
la cuneta se realiza traslado al sitio de almacen
Nota 128 cuneta el cubierta realizo el suministro de la grava
cuneta se pone con cuneta, el primer apoyo se cubrio
la entrega de la remisión del material se realiza mantenimiento
topográfico para verificar la cantidad. Residente Practicante
Nota 239 Sábado 28 de junio 2025
Día Especial 7-193
se continua con el trabajo y suministro y colocado de
grava de 3/4" a la cuneta.
Residente Practicante

Nota 205 Martes 01 de julio de 2025
Primavera 8-190
Trabajadores
se inicia con el extendido y cosido de geomembrana
solicita al contratista la entrega de los certificados de calidad
de la geomembrana y remisiones correspondientes.
Residente-Practicante

Nota 128 Día Especial
Trabajadores

Se continua con el trabajo, suministro y colocado de grava de 3/4" para la instalacion de la cancha

Nota 289 Se realiza [illegible] de los [illegible] del material suministrado [illegible]

Nota 290 Se realiza el suministro el transporte de la grava de 3/4", ya que esta con otras actividades quedan atrasadas el dia debido que no habia [illegible] para la instalacion del material se cree de que se prorrogue.

Nota 291 Horario 8 dias laborados
Un Ejercicio 7-23
4 trabajadores
Se continua con el trabajo suministro y colocado de la grava de 3/4" para la instalacion de la cancha Se realiza la entrega de las remesas del material suministrado.

Nota 292 Prorroga 8-22
4 trabajadores
Se continuan el colocado y colocado de ultima capa base. Se realiza la entrega de las certificaciones de calidad de la grava suministrada en el campo.

Nota 293 Se realiza [illegible] el transporte de la grava de 3/4", ya que el material suministrado viene con arena y se podrian generar [illegible] del pito deportivo, generando posibles inundaciones en la cancha, lo cual seria responsabilidad del contratista y deberia realizar las [illegible] para la solucion del problema [illegible] de que se prorrogue.

Nota 294 Horario 8 dias laborados
Un Ejercicio 7-23
3 trabajadores
Se realiza la instalacion del material [illegible] y se realiza la compactacion del mismo.

Nota 295 Se realiza [illegible] la entrega de las remesas del material y Certificaciones topograficas

Nota 296 Cerdas Horas 7-06
2 trabajadores
se realiza mantenimiento de cesped de futbol hierba poda y enhierbamiento

Nota 845 Primavera 8-7°C
5 trabajadores
se realiza replanteo de la demolición, se inicia con el corte y poja de demolición.
Maestro de obra - Residente

Nota 846 Viernes 7 de julio de 2023
Soleado 8-7°C
5 trabajadores
Se realiza aplicación de impermeabilizante en viga se concluye la entrega de la semana y retiro de herramientas.
Maestro de obra - Residente

Nota 847 Primavera 8-7°C
5 trabajadores
se realiza picado de demolición y se inicia con aplicación de tapaporosidad de arena sika. Se saluda al contratista la semana del material semanal.
Maestro de obra - Residente

Nota 848 Sabado 8 de julio de 2023
Primavera 8-7°C
5 trabajadores
se continua con la aplicación de arena sika y picado de muro y apilado del campo. se saluda al contratista la entrega

de las semanas de la entrega de este material (cemento y grava de concreto)

Nota 849 Lunes 3 de julio de 2023
Valeria Niebla 11-10°C
Se realiza el resto punzado de la viga de la cuenta, donde se aplican pintas de alberca, retamento rebote y retiro de la pinta, se limpia todo y se deja cerrado el campo por seguridad del cliente.
Maestro de obra - Residente

Nota 850 Primavera 11-6°C
se realiza el resto punzado de la viga de la cuenta, donde se hacen pintas de alberca, retamento, rebote y retiro de la pinta, se limpia todo y se deja cerrado el campo por seguridad, se avanza que el concreto cuenta con un mes (contando ingreso la comunidad)
Maestro de obra - Residente

Nota 851 Primavera 8-7°C
se continua la aplicación de retiros y arena sika y picado de muro, se sobra y picado actualmente de agua
Maestro de obra - Residente

Nota 852 Martes 6 de julio de 2023
Esperanza 7-2°C

se registra la llegada de ganso sinteticos y se realiza control estado y calidad de los mismos. Se deja constancia de la entrega de la cantidad de la orden requerida.

Nombre Responsable

Nota 308 Miercoles 9 de julio de 2025
Ejemplar 8-293
Observaciones
Se realiza control de calidad y cantidad de ganso sintetico. Se deja constancia de la entrega de la cantidad de la orden requerida.

Nombre Responsable

Nota 309 Jueves 10 de julio de 2025
Ejemplar 8-290
Se realiza entrega parcial de las aves de la cantidad, se realizan pesajes de aves en el galpon, retiro del galpon y el resto de las aves, se lavan y se deja constancia de las aves pendientes. Se deja el campo cerrado, sin embargo, el cronograma general queda con una abierta.

Nombre Responsable

Nota 310 Ejemplar 8-293
Se realiza la quinta toma de muestra de la cantidad y se realiza control de mortalidad.

Nombre Responsable

Nota 306 Viernes 11 de julio de 2025
Ejemplar 8-293
Se realiza control de calidad de la alimentación y se registra la llegada de aves y cantidad para validar diferencias.

Nota 307 Se realiza el control de la recepción del material requerido

Nombre Responsable

Nota 308 Sabado 12 de julio de 2025
Ejemplar
Se realiza el control y recepción provisional de las aves en la cantidad acordada en la solicitud de la entidad, mientras se realiza el llenado de actividades no previstas.

Nombre Responsable

Nota 309 Lunes 14 de julio de 2025
Modelo 8-296
2 trabajadores
Se realiza control calidad y llenado de ganso sintetico, validando de la manera correcta.

Nombre Responsable

Nota 310 Martes 15 de julio de 2025
Modelo 8-210
4 trabajadores

Se continua con el desarrollo de la rutina semanal, se observa el material en el aula.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 31: Martes 14 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
Se continua con el desarrollo de la rutina semanal, se observa material en el salón del juego, y material diferente para trabajar.

Manuela M - Practicante

Nota 32: Lunes 20 de julio de 2015
4 Estudiantes
Se realiza el trabajo y se explica la guía para realizar en la casa.

Nota 33: El sábado el contenido anterior fue con material, porque se evidencia material diferente, las niñas ayudan de que se encuentra desordenado y sin señalar.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 34: Jueves 17 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
Se continua con el desarrollo de la rutina semanal

Nota 35: Martes 21 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
se realiza el trabajo y entrega de la guía para realizar en la casa.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 36: Jueves 16 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
se realiza el trabajo y entrega de la guía para realizar en la casa.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 37: Martes 14 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
se realiza el trabajo y entrega de la guía para realizar en la casa.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 38: Lunes 20 de julio de 2015
Hora: 9:00
4 Estudiantes
se realiza el trabajo y entrega de la guía para realizar en la casa.

Manuela Isabel - Practicante

Nota 325 Martes 8-ene

Se realiza la medición de grava de 3/4" para tomar cantidad relleno de material granular

Nombre - Residente

Nota 326 Sabado 25 de julio de 2025

Cuadrilla 4 pax

Se realiza el vaciado de concreto de 210 kg/cm2 de la zapata

Nombre - Residente

Nota 327 Martes 5 ene

Se continua con la medición y colocado de grava de 3/4"

Nombre - Residente

Nota 328 Viernes 25 de julio de 2025

Cuadrilla 4 pax

Se realiza el replanteo de la demarcación y se inicia con la excavación de la demarcación

Nombre - Residente

Nota 329 Martes 8-ene

Se realiza compactación de material granular con bailarina

Nombre - Residente

Nota 330 Sabado 26 de julio 2025

Se realiza top firming de area de vivo y capilla

Nombre - Residente

Nota 301 lunes 28 de julio 2025
Cielos llenos 9:048
Se continúa con la visitación de grama de demarcación en el campo.
Mundialista Nacional

Nota 302 Martes 29 de julio 2025
Cielos llenos 9:045
se realiza reglamento oficial sobre el campo y mundial delicado de grama artificial se coloca el marcador la entrada de la cancha del mundial

Nota 303 Martes 29 de julio de 2025
Cielos llenos 9:045
se realiza reglamento de cancha oficial y capitalidad del campo para entrada del mundial
Mundialista Nacional

Nota 304 Sereno Nacional 10:225
se realiza retiro y engordamiento de cama ubicada en el campo Mundialista Nacional.

Nota 305 Miercoles 30 julio de 2025
Cielos llenos 9:019
se realiza reglamento de cancha quedar 5:00
Mundialista Nacional

Nota 306 Jueves 31 julio 2025

Nublado 9:016
se realiza estadio y cada diagrama sintetico se coloca marcador en lugar del remolino y cantidad de cantidad de lugares
Mundialista Nacional

Nota 307 Viernes 1 agosto 2025
Sereno nublado 10:225
Se realiza campeonato oficial con jugadores y público para apertura.
Mundialista Nacional

Nota 308 Caballeros 9:015
Nublado
se realiza el mantenimiento de cancha oficial en malla olímpica cantidad de malla para cancha oficial profesional y semiprofesional
Mundialista Nacional

Nota 309 Lunes 4 agosto 2025
PFD Cielos Nublados
Se realiza el levantamiento topográfico y reglamento de la cancha propia para la cancha de pasto, se reglamenta con conos para la cancha y vayas exterior de la cancha donde se juega el encuentro y la ubicación de las medidas reglamentarias al exterior del campo de juego.

Nota 384 No se pueden actividades solo jueves 4 y 5 de septiembre de 2025

Nota 385 Martes 2 de septiembre 2025
4 Delegaciones - PRD Pudal 17-041
Se nos recomienda [illegible] de este distrito y realizar talleres de derecho [illegible] adquirir cada vez más experiencia [illegible] se nos [illegible] con conocidos [illegible]
Nombre Pudal Presidente

Nota 386 Martes 2 de septiembre 2025
PRD Pudal 17-041
4 Delegaciones
Continuar [illegible] [illegible] [illegible] para [illegible] de la comisión de la cancha
Nombre Presidente

Nota 387 Jueves 4 de septiembre 2025
PRD Pudal 17-041
4 Delegaciones
Continuar talleres de educación de [illegible] para [illegible] de la comisión de la cancha
Nombre Presidente

Nota 388 Viernes 12 de septiembre 2025
PRD Pudal 17-041
Se registra la llegada de materiales para la instalación de la cancha de pudel, [illegible] para realizar actividades [illegible] se continúa con actividades [illegible] [illegible] [illegible]

Se registra llegada de goma sintética verde y elevación
[illegible] con 498691, se observa pendiente el uso de
la cinta [illegible] se [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Nota 394 Martes 9 de septiembre 2025
PRO Pedal 12-011
Se realiza la aplicación de silicona en pequeña cantidad y
correcto material y aplicación decorativa sobre y se realiza
la limpieza de restos para medir, el cual fue pegado
correctamente

Nota 395 Se realiza de nuevo limpieza de la goma sintética para
medir [illegible] se utilizando alcohol isopropílico mediante pegante.
Hora finalizada
Resultado

Nota 396 Martes 16 de septiembre 2025
PRO Pedal 12-011

Se retira con la ayuda de goma sintética para cinta
de pedal [illegible] capa completa de silicona.

Nota 397 Se realiza el relleno de imperfecciones existentes en la placa
para pedal de pendiente y uso digital [illegible] demasiado
de cinta de pedal, esto se retiran con acetona
Hora finalizada
Resultado

Nota 398 Jueves 18 de septiembre 2025
PRO Pedal 12-011
Se registra llegada de goma sintética verde, [illegible] en
el exterior de la cuerda y goma sintética verde para
[illegible] en la garganta. Se colaga dentro de la goma [illegible]
de llegada e IDCO [illegible] Glenn

Nota 399 se procede el pegado de la goma sintética verde en el interior
de la cuerda y se [illegible] con el pegue de la goma [illegible].
Hora finalizada
Resultado

Nota 400 Se realiza aplicación de silicona en video para retener las partes,
se evidencia pocas burbujas y [illegible] entre cada uno
no es necesario.
Hora finalizada
Resultado

Nota 401 Jueves 18 de septiembre 2025.
PRO Pedal 12-011
Se realiza la aplicación de goma sobre [illegible] [illegible]

Nahuatl [illegible] [illegible] [illegible]

- Realizar intervenciones educativas de salud y seguir
Ingreso: [illegible] observar signos [illegible] para evitar
[illegible] de la comida.

Nombre: [illegible] de septiembre 2025.
HCD: [illegible] 12-091
se realiza examen por el cabello [illegible] se
dejan [illegible] se explica [illegible] de peine [illegible]
y cuidado de [illegible]

Nombre: se realiza el cepillado [illegible] se observa [illegible]
[illegible] se explica [illegible] del cabello.

Nombre: Nueve [illegible] de septiembre 2025
HCD: [illegible] 12-091
Se contacta la [illegible] que durante los días previstos
[illegible] para [illegible] y
prevenir [illegible] se realiza la atención de
[illegible] volver al día siguiente [illegible]

Se realiza aplicación parcial vacuna antitetánica del esquema
completo el resultado dicha vacuna alas personas
programadas realizadas

Nombre del Responsable

Nota 374 Cabral 29 de 25 de agosto del 2015 se realiza la aplicación
vacuna

Nota 375 Pamplona 25 de agosto del 2015
Se realiza aplicación de vacuna antitetánica esquema completo
a la señora [illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 376 Pamplona 25 de agosto del 2015
Se realiza aplicación de vacuna antitetánica esquema completo a
la señora [illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 377 Pamplona 26 de agosto del 2015
Se realiza aplicación de vacuna antitetánica esquema completo a la señora
[illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 378 Pamplona 27 de agosto del 2015
Pamplona 26 de agosto del 2015
Se realiza la aplicación de segunda dosis esquema completo a la señora
[illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 379 Pamplona 27 de agosto del 2015
Se realiza aplicación de segunda dosis esquema completo a la señora
[illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 380 Pamplona 27 de agosto del 2015
Se realiza aplicación de segunda dosis esquema completo a la señora
[illegible] de acuerdo a solicitud del IDRD

Nombre del Responsable

Nota 381 1 de septiembre 2015
Cancha Nodal PRO 42-041
Se realiza limpieza de zonas contaminadas manual y suplida,
retiro de [illegible] y residuos de concreto. Se aplica insecticida
solido de pulga residual aplicando siguiendo y cumpliendo.

Nombre del Responsable

Nota 382 2 de septiembre 2015
Salitre Natural 10-033
Se realiza fertilización dialogico

Nombre del Responsable

Nota 383 3 de septiembre 2015
Palermo Sur 08-035
Se realiza la aplicación de segunda dosis esquema completo a la señora
[illegible] [illegible] recibe dosis completa [illegible] ya indicado

Nombre del Responsable

[redacted] No se realizó actividad en la fecha 4,5 y 6 de septiembre de 2025

Folio 385 Martes 9 de septiembre 2025
9 trabajadores - PRO Padel 12-041
Se inicia jornada laboral a las 8:00 horas de este día, se realizan labores de limpieza en general en áreas comunes, oficinas, baños, pasillos y canchas de padel.
Novedad Ninguna

Folio 386 Martes 9 de septiembre 2025
PRO Padel 12-041
9 trabajadores
Se termina labores de limpieza en general en áreas comunes, oficinas, baños, pasillos y canchas de padel.
Novedad Ninguna

Folio 387 Martes 9 de septiembre 2025
PRO Padel 12-041
9 trabajadores
Se termina labores de limpieza en general en áreas comunes, oficinas, baños, pasillos y canchas de padel.
Novedad Ninguna

Folio 388 Viernes 12 de septiembre 2025
PRO Padel 12-041
Se recibe la orden de retirar cuarto de limpieza de piso, vigas, pesas, mallas, cubos, para realizar adecuación de cuarto de basuras.
Novedad Ninguna

Folio 389 Se recibe orden de retirar cuarto de limpieza de piso, vigas, pesas, mallas, cubos, para realizar adecuación de cuarto de basuras.
Novedad Ninguna

Folio 390 No se observa la salida de bolsas de basura hacia el cuarto de almacenamiento, toda vez que no se encuentran en el cuarto destinado para tal fin.
Novedad Ninguna

Folio 391 Sábado 13 de septiembre 2025
PRO Padel 12-041
Se realiza limpieza en general en áreas comunes, oficinas, baños, pasillos y canchas de padel.
Novedad Ninguna

Folio 392 Lunes 15 de septiembre 2025
PRO Padel 12-041
Se realizan las actividades diarias, se registra bitácora diligenciada y emitida correctamente. Se firma con la

7190

[illegible] de cable coaxial [illegible]

Nota 96 Se agrega tapete de goma sintética gris y colocación [illegible] tensión No. 4944-61, se encuentra faltante el resto de la colocación donde se debe colocar tapete de goma [illegible]

[illegible]

Nota 97 Martes 12 de septiembre 2023.
PRO Pedal 12-091
Se realiza la aplicación de silicona neopreno entre placa y concreto metálico y aplicación diagonal sobre la unión de la instalación de cables para malla de puesta a tierra.

Nota 98 Se realiza la instalación de las gomas sintéticas para pedal lateral en adelante a la siguiente medida según [illegible]

Nota 99 Miércoles 13 de septiembre 2023
PRO Pedal 12-091
Se continua con la instalación de goma sintética para cada pedal lateral según [illegible]

Nota 99 Se realiza el relleno de separaciones realizadas entre placa [illegible] de pomelelo y goma [illegible] pedal lateral, relleno [illegible]

Nota [illegible] Jueves 14 de septiembre 2023.
PRO Pedal 12-091
Se reporta tapete de goma sintética [illegible] instalación al exterior de la cancha y goma sintética verde para instalación en la gradería Sección donde delegamos tartagal de Bogotá e IDRD ciudad Blanca

Nota [illegible] Se procede el pegue de la goma sintética color gris al exterior de la cancha y semana con el pegue de la goma gradería

Nota [illegible] Se realiza aplicación de silicona en rodas para retener la junta, se evidencia pocas distancias y faltantes entre cada uno de los tapetes.

Nota [illegible] Viernes 15 de septiembre 2023.
PRO Pedal 12-091
Se realiza la aplicación de goma sika en el [illegible]

calaveras y creativa su disfraz mediante capitulo

Nota: Se continua con la actividad de pena sobre la novela el alcalde de la ronda

Nota 405 Lunes 22 de septiembre 2025

PPD - Pedal 12-041

Se observa en el salón de clases, donde se ve como los alumnos se saludan y platican entre si, en este momento se observa que la docente, ingresa al salón de clases

Nota: Martes 23 de septiembre 2025

PPD - Pedal 12-041

Se observa que la docente pasa lista a sus alumnos, en la cual se encuentran todos presentes

Nota: Miércoles 24 de septiembre 2025

PPD Pedal 12-041

Se observa que la docente continua con la actividad de pena sobre la novela el alcalde de la ronda, en donde los alumnos deben de estar atentos a la lectura y participar

Nota: Jueves 25 de septiembre 2025

PPD - Pedal 12-041

Se observa también que la docente continua con la actividad de pena sobre la novela

Nota: Se observa el trabajo docente en el desarrollo de calidad y creatividad al momento de la clase de pena sobre la novela

Nota: Viernes 26 de septiembre 2025

PPD - Pedal 12-041

Se observa nuevamente en el salón de clases donde la docente da indicaciones a sus alumnos para la actividad de pena sobre la novela

- Realizar pagos en grupos en el patio de atrás
- Pagar de forma ordenada
- Cuidar la limpieza del lugar
- Regresar al salón de clases en orden

- Realizar inspección visual de vehículos y equipos

Viernes Solo alcoholes deben quedar almacenados para la entrega y recibo de la cancha.

Sábado 12 [illegible]

Lunes 14 de septiembre 2015

PRD-Fidel 12-041

se realizo recorrido de la cancha verificando que todos los alcoholes de la cancha estuvieran almacenados, verificando el estado de los equipos, verificando el estado de la cancha y pendiente de evento del viernes.

Viernes Se solicita el contenido de alcohol de los cinco alcoholes para la entrega posterior de la cancha.

Sábado 19 Martes 29 de septiembre 2015

PRD-Fidel 12-041

El contratista manifiesta que debido a las lluvias presentadas no pudo preparar (1 octubre 2015) para la entrega y presentan solicitud digital y realizan la aleación de los alcoholes faltantes el día miércoles 1 de octubre 2015

Sábado 26 Miercoles 1 de octubre 2015

PRD-Fidel 12-041

Se verificado la aleación de los alcoholes por parte del contratista, continua pendiente

- Pegue de pinos de grama en la parte interior
- Limpieza alcoholes
- mejor para visitantes que los bajos
- Cubrir gradas donde explota
- Limpieza de vidrios

Sábado 3 Se realizo el contenido de la entrega de los cinco alcoholes faltantes suministrados

Viernes Jueves 8 de octubre 15

PRD-Fidel 12-041

Continua pendiente la aleación de los alcoholes

Sábado 10 Viernes 9 de octubre 15

PRD-Fidel 12-041

Continua pendiente la aleación de los alcoholes

Sábado 17 Lunes 6 de octubre 15

PRD-Fidel 12-041

Continua pendiente la aleación de los alcoholes

N. [illegible] Martes 7 de octubre 2025
PRO-Padel 12-041
Continua pendiente la atencion de [illegible]

Nota 023 [illegible]

Nota 022 Miercoles 8 de octubre 2025
PRO-Padel 12-041
Continua pendiente la atencion de [illegible]

Nota 023 Jueves 9 de octubre 2025
PRO-Padel 12-041
Continua pendiente la atencion de clientes

Nota 024 Viernes 10 de octubre 2025.
PRO-Padel 12-041
Continua pendiente la atencion de clientes

Nota 025 Martes 14 de octubre 2025
PRO-Padel 12-041
Continua pendiente la atencion de clientes

Nota 026 Miercoles 15 de octubre 2025
PRO-Padel - 12-041
Se realiza la revisa en cajas de clientes de los clientes que ocupan el casillero, se indica que se le da el casillero al caja cuando los clientes pagan el importe de las gorras para el cual sean asignado. Se le dan clientes ejemplo con
- Comision de ventas envios
- Falta de pelotas cilindro
- Importe de gorras

Nota 027 Se realiza la atencion de prueba de la nueva caja cuando se "bloquea" comunicacion, [illegible] se golpea y debe cerrar y abrir de nuevo.

Nota 028 Se realiza atencion cliente del comercio caja verificada, cuadrando lo vendido para el cierre del dia del comercio el 10/10/25. Se deja al cliente el centro del cajo.

Nota 029 Jueves 16 de octubre 2025.
PRO Padel 12-041
Nos vamos en la atencion de clientes pendiente

7792

Nota 439 Viernes 17 de octubre 2025

PED Rdal 12-041

Urge cambio en la ubicación de los alumnos [illegible]

ANEXO 7. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
(SE ANEXA MEDIO MAGNETICO CON LA INFORMACION)

ANEXO 8: CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	Código	DESCRIPCIÓN	ACUMULADO		
		PARQUE PIÍAOS COD: 18-090	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
01.01.03	12462	03 Mantenimiento estático en Frío (Equipo de Bombeo)**	5276,88	$ 65.038.461,60	
01.02.09	12440	09 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	0,00	$ -	
01.03.03	101048	03 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$ 759.136,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$ 534.072,00	
01.03.08	12460	08 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.03	13561	03 Estruc. minifutbol con malla (Suministro)**	1,00	$ 8.445.422,00	
01.05.04	13549	04 Mallas Semiprofes.Cal.4 Fútbol (Suministro e Instal)	0,00	$ -	
01.05.05	13549	04 Mallas profesionales Cal.6 Fútbol (Suministro e Instal)	1,00	$ 2.480.501,00	
01.05.06	13559	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.05.08	10237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Aldc)	146,25	$ 2.758.584,75	
01.17.02.02.03	10256	01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	0,00	$ -	
01.17.02.02.03	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-PIPÁPRIc.arena+caucho+ins	5276,88	$ 809.507.068,16	
01.17.02.02.06	10909	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	5276,88	$ 138.201.799,60	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 1.645.842.315,35
		PARQUE PALERMO SUR COD: 18-035	0,00	$ -	
01.01.09	12462	09 Instalacion estatica en Frio (Equipo de Bombeo)**	714,61	$ 6.970.059,49	
01.02.06	12445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	0,00	$ -	
01.03.03	101048	03 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$ 534.072,00	
01.03.08	12460	08 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Fútbol (Suministro e Instal)	1,00	$ 2.894.922,00	
01.05.06	13559	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.05.08	10237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Aldc)	84,00	$ 1.584.324,00	
01.17.02.02.03	10256	01 GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	0,00	$ -	
01.17.02.02.03	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-PIPÁPRIc.arena+caucho+ins	714,61	$ 117.108.772,77	
01.17.02.02.06	10909	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	714,61	$ 17.101.358,07	
01.03.05	12462	05 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	0,00	$ 820.616,00	
08-10	08-10	Limpieza m3 (2 kilometros) ** = 25.00 M	92,75	$ [illegible]	
[illegible]	MP-07	PARQUE DE TARDES EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA, INCLUYE LIMPIEZA ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE GRAMA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, UNIFORMIDAD E ICOMPONENTE, ORGANIZACION DE RELLENOS EXISTENTES CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	4,00	$ 404.813,00	
[illegible]	[illegible]	PARQUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, MONTAJE DE DEMARCACION BLANCA Y AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE GRAMA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, GRAMA Y RELLENANTE SI COMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA.	4,00	$ 404.304,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 309.294.020,90
		PARQUE SERVITA F11 COD: 01-023	0,00	$ -	
01.01.03	12462	03 Enfriado en Campo Sintetico**	3,00	$ 1.368.251,00	
01.03.03	101048	03 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.03.04	10734	04 Aireacion de cancha con perforadora marca caida 7 cm **	8267,20	$ 10.209.952,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	8267,20	$ 7.016.654,40	
01.05.08	12460	08 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.04	13548	04 Mallas profesionales Cal.6 Fútbol (Suministro e Instal)	0,00	$ -	
01.05.06	13559	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.05.08	10237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Aldc)	280,50	$ 5.292.451,50	
01.17.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.5mm (Suministro+Instalación) Mantenimiento correctivo	5000,00	$ 12.500.500,00	
01.17.02.02.03	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-PIPÁPRIc.arena+caucho+ins	16,00	$ 2.513.111,00	
01.17.02.02.06	10909	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	16,00	$ 436.720,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 54.005.213,91
		PARQUE VERBENAL COD: 01-013	0,00	$ -	
01.03.03	101048	03 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.03.04	10734	04 Aireacion de cancha con perforadora marca caida 7 cm **	676,16	$ 837.527,60	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	676,16	$ 577.760,31	
01.05.08	12460	08 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.04	13548	04 Mallas Semiprofes.Cal.4 Fútbol (Suministro e Instal)	1,00	$ 1.194.312,00	
01.05.06	13559	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.05.08	10237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Aldc)	84,25	$ 1.589.997,75	
01.17.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.5mm (Suministro+Instalación) Mantenimiento correctivo	2000,00	$ 5.316.000,00	
01.17.02.02.03	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-PIPÁPRIc.arena+caucho+ins	41,20	$ 6.787.702,40	
01.17.02.02.06	10909	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	41,20	$ 1.049.584,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 24.845.920,26
		PARQUE TOBERIN COD: 01-029	0,00	$ -	
01.03.03	101048	03 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.03	10734	04 Aireacion de cancha con perforadora marca caida 7 cm **	4191,20	$ 5.176.132,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	4191,20	$ 3.570.903,40	
01.05.03	13561	03 Estruc. minifutbol con malla (Suministro)**	1,00	$ 8.445.477,00	
01.05.08	12460	08 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.6 Fútbol (Suministro e Instal)	1,00	$ 2.480.501,00	
01.05.06	13559	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	1,00	$ 242.907,00	

01.05.04	13520	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	111,05	$	1.839.154,15	
01.13.02.02	10838	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Suministro+tasado) Mantenimiento correctivo	5000,00	$	13.200.000,00	
01.13.02.07.02	18812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Pro arena+caucho+tira	40,00	$	6.880.880,00	
01.13.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	40,00	$	571.600,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 105.292.727,81
		PARQUE CEDRITOS COD: 01-031	0,00	$	-	
01.01.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	879.588,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	2253,30	$	3.780.825,60	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2253,30	$	1.515.513,60	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	1.386.630,60	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	3.480.501,00	
01.05.08	13859	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	80,50	$	666.838,20	
01.13.02.05	10838	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Suministro+tasado) Mantenimiento correctivo	3900,00	$	10.674.000,00	
01.13.02.07.02	18812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Pro arena+caucho+tira	22,00	$	3.818.104,00	
01.13.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	22,00	$	314.490,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 38.811.518,80
		PARQUE ALAMEDA CALLE 170 COD: 01-540	0,00	$	-	
01.01.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	879.588,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	961,85	$	1.187.897,60	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	961,85	$	646.594,72	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.394.322,00	
01.05.08	13859	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	108,50	$	1.304.485,50	
01.13.02.05	10838	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Suministro+tasado) Mantenimiento correctivo	2800,00	$	9.016.000,00	
01.13.02.07.02	18812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Pro arena+caucho+tira	46,51	$	12.994.182,88	
01.13.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	46,51	$	6.917.843,90	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 35.219.453,00
		PARQUE FONTANAR F11 COD: 11-368	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.394.322,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	3.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	80,50	$	666.838,20	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 10.242.746,14
		PARQUE FONTANAR F5 COD: 11-368	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.394.322,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 1.944.800,93
		PARQUE FRAGUA COD: 13-040	0,00	$	-	
01.01.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	2,00	$	1.108.644,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.480.501,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 5.954.803,45
		PARQUE TABORA	0,00	$	-	
01.01.03	12470	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2,00	$	1.239.532,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 1.550.040,87
		PARQUE MIRAVALLE F8-1 COD: 05-042 (2) poda	0,00	$	-	
01.01.01	12466	01 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.01.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	654,95	$	1.053.671,60	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	654,95	$	728.425,93	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.394.322,00	
01.05.08	13859	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	82,00	$	951.680,00	
01.13.02.01.03	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Suministro+tasado) Mantenimiento correctivo	7000,00	$	5.810.000,00	
01.13.02.07.02	18812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Pro arena+caucho+tira	2,00	$	157.080,00	
01.13.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	2,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 15.517.247,26
		PARQUE MIRAVALLE F8-2 COD: 05-042 (1)	0,00	$	-	
01.01.01	12467	01 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.01.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	879.588,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1350,00	$	1.667.250,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1350,00	$	1.150.300,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	3.480.501,00	
01.05.08	13859	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtec Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	318,50	$	1.436.748,50	
01.12.01.05	10838	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Suministro+tasado) Mantenimiento correctivo	1500,00	$	7.987.000,00	
01.12.02.07.02	18812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFA Pro arena+caucho+tira	20,00	$	1.140.140,00	
01.12.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	20,00	$	400.900,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 25.448.858,72
		PARQUE MIRAVALLE F5 COD: 05-042	0,00	$	-	
01.01.01	12462	01 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.01.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	600,00	$	741.000,00	
01.04.03	12462	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	600,00	$	511.200,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	2,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporfes Cal.4 Futbol (Suinin e instal)	1,00	$	1.394.322,00	

01.03.09	13669	09 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=35 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	80,00	$	961.840,00	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Instalación) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.316.000,00	
NP-07	NP-07	PEQUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	3,50	$	314.270,00	
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)						$ 11.357.603,13
PARQUE MARRUECOS COD: 10-041			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireación de cancha con perfora mecá cada 7 cm **	1315,84	$	1.625.062,40	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1315,84	$	1.183.095,60	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiporte Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	1,00	$	1.364.922,00	
01.03.09	13669	09 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	80,00	$	961.840,00	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Instalación) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.316.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.(9MM-FIFA)Rino arena+caucho+tira	20,00	$	9.240.144,00	
01.12.02.07.06	16906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	20,00	$	488.700,00	
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)						$ 23.342.023,40
PARQUE BURGOS BRITALIA - 1 COD: 11-058			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireación de cancha con perfora mecá cada 7 cm **	1050,00	$	1.296.750,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1050,00	$	894.690,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiporte Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	1,00	$	1.364.922,00	
01.03.09	13669	09 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	172,93	$	2.078.033,51	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Instalación) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.316.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.(9MM-FIFA)Rino arena+caucho+tira	241,74	$	2.790.144,00	
01.12.02.07.06	16906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	141,78	$	3.443.545,20	
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)						$ 44.648.467,60
PARQUE BURGOS BRITALIA - 2 COD: 11-058			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireación de cancha con perfora mecá cada 7 cm **	1050,00	$	1.296.750,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1050,00	$	894.690,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiporte Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	1,00	$	1.364.922,00	
01.03.09	13669	09 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	170,50	$	1.448.771,50	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Instalación) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.316.000,00	
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)						$ 16.930.127,10
PARQUE TIBABUYES 2 COD: 11-084			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireación de cancha con perfora mecá cada 7 cm **	2450,00	$	3.024.080,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2450,00	$	2.044.808,00	
01.05.01	10961	01 Estruc.sin-fútbol con malla (Sum+Inst)**	0,00	$	-	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2,00	$	924.420,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiporte Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	2,00	$	2.729.844,00	
01.05.08	13659	09 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	12,00	$	971.628,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	161,50	$	1.373.737,50	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,6 a 2,0mm (Sum+Instalación) Mantenimiento correctivo	4000,00	$	10.633.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.(9MM-FIFA)Rino arena+caucho+tira	60,00	$	9.420.420,00	
01.12.02.07.06	16906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	60,00	$	1.467.780,00	
NP-08	NP-08	PEQUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	5,60	$	658.429,60	
VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)						$ 48.574.565,68
PARQUE SAN ANDRES F11 COD: 10-234			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireación de cancha con perfora mecá cada 7 cm **	7200,00	$	8.892.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	7200,00	$	6.134.400,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiporte Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	0,00	$	-	
01.05.04	13549	04 Mallas porteria pos Cal 6 Futbol (Sum n e Instal)	1,00	$	3.480.901,00	
01.05.08	13659	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	349,00	$	2.969.427,00	

01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.5 a 2.0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	15000,00	$ 36.180.000,00	
01.12.02.07.02	18612	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFA PRno arena+caucho+lin	0,00	$ -	
01.12.02.07.06	10603	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$ -	
NP-07	NP-07	PEQUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE INCOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	39,02	$ 7.074.680,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 56.972.400,02
		PARQUE SAN ANDRES F5 COD: 10-234	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.060.251,00	
01.01.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$ -	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora mecs cada 7 cm **	1515,00	$ 2.871.025,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1515,00	$ 1.380.780,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	3,00	$ 662.220,00	
01.05.03	13648	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	3,00	$ 1.394.322,00	
01.05.05	13659	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	81,75	$ 962.680,25	
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.5 a 2.0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1000,00	$ 7.974.000,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 30.971.471,12
		PARQUE GAITANA NATURAL COD: 11-205	0,00	$ -	
01.02.03	10703	03 Relleno de arena de rio suelta**	36,00	$ 10.037.592,00	
01.01.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,20	$ 379.548,00	
01.03.06	12469	06 Verticutter + ayudante **	2533,00	$ 7.337.402,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora mecs cada 7 cm **	2533,00	$ 6.280.905,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2533,00	$ 2.409.396,00	
01.04.04	12454	Transporte Equipo Aireacion**	2533,00	$ 1.331.571,00	
01.04.08	10154	SUMINISTRO FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	350,00	$ 1.213.000,00	
01.04.09	12452	Aireacion Profunda (Cepillado)**	2533,00	$ 4.179.848,00	
01.05.02	13648	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$ -	
01.05.03	13648	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	0,00	$ -	
01.05.04	13648	04 Mallas Profesionales Cal.8 Futbol (Suministro e Instal)	0,00	$ -	
01.05.05	13659	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 56.485.972,55
		PARQUE ESTADIO LA AQUERIA, COD: 15-024	0,00	$ -	
01.02.03	10703	03 Relleno en arena de rio suelta**	36,00	$ 10.037.592,00	
01.01.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$ 759.096,00	
01.03.06	12469	06 Verticutter + ayudante **	15140,00	$ 44.746.360,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora mecs cada 7 cm **	16000,00	$ 39.760.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	15140,00	$ 12.899.280,00	
01.04.04	12454	Transporte Equipo Aireacion**	16000,00	$ 2.832.000,00	
01.04.08	10154	SUMINISTRO FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	900,00	$ 3.093.000,00	
01.04.09	12452	Aireacion Profunda (Cepillado)**	8000,00	$ 4.015.680,00	
01.05.05	13659	05 Reparacion Malla Arco (Incluye cambio red de U/D)**	700,00	$ 4.515.480,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 162.144.774,17
		PARQUE VILLA DE LOS SAUCES COD: 08-180	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.060.251,00	
01.01.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.548,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora mecs cada 7 cm **	1520,00	$ 3.853.200,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1520,00	$ 1.378.080,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	3,00	$ 1.388.430,00	
01.05.04	13649	04 Mallas Profesionales Cal.8 Futbol (Suministro e Instal)	3,00	$ 3.480.571,00	
01.05.03	13648	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	0,00	$ -	
01.05.05	13659	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	102,50	$ 1.293.757,50	
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.5 a 2.0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	3500,00	$ 7.974.000,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 23.314.782,70
		PARQUE LA EUROPA COD: 10-045	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.060.251,00	
01.01.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.548,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora mecs cada 7 cm **	840,00	$ 1.987.400,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	840,00	$ 715.680,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1,00	$ 462.210,00	
01.05.03	13648	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Suministro e Instal)	3,00	$ 1.394.322,00	
01.05.05	13659	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	122,50	$ 1.472.817,50	
01.12.01.05	10639	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.5 a 2.0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1500,00	$ 5.967.000,00	
01.12.02.07.02	18612	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFA PR no arena+caucho+lin	0,00	$ -	
01.12.02.07.06	10606	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$ -	
NP-09	NP-09	PEQUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE INCOMPONENTE, ORGANIZACION DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	2,00	$ 189.121,60	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 14.970.591,82

PARQUE VILLAS DE MADRIGAL COD: 10-002			0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1200,00	$	5.493.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1200,00	$	1.022.400,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.216,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.394.522,00	
01.05.05	13559	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	16237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Ace)	243,50	$	2.927.880,00	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.318.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.60MM-FIFAPRino arena+caucho+ re	5,00	$	785.080,00	
01.12.02.07.06	10606	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	4,00	$	97.180,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 82.613.674,00
PARQUE CAFAM SUBA II (LOS GAVILANES) COD: 11-1101			0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	3600,00	$	6.176.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	3000,00	$	4.260.000,00	
01.05.01	10661	01 Retruc. minitotal con malla (Sum+Inst)**	0,00	$	-	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.216,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	2.480.901,00	
01.06.04	16237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Ace)	88,75	$	1.067.271,25	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	8980,00	$	15.948.040,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 83.170.867,25
PARQUE NORMANDIA COD: 10-190			0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	5000,00	$	6.175.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	5000,00	$	4.260.000,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.216,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	2.480.901,00	
01.05.05	13559	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	16237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Ace)	95,00	$	1.142.195,00	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	2400,00	$	12.758.400,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.60MM-FIFAPRino arena+caucho+re	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10606	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
RR.06	RR.06	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE EL SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, MEJORAMIENTO DE DEMARCACION BLANCO AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE RECOMPONENTE, ORGANIZACION DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	2,00	$	105.847,60	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 80.083.613,60
PARQUE MARSELLA FS COD: 08-006			0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1505,00	$	3.556.615,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1505,00	$	1.115.268,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.216,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.394.522,00	
01.05.05	13559	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	16237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Ace)	194,00	$	2.332.462,00	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.318.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.60MM-FIFAPRino arena+caucho+re	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10606	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 19.076.202,00
PARQUE LOMBARDIA COD: 11-052			0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	1,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	600,00	$	741.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	600,00	$	511.200,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.216,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.394.522,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.05.05	13559	05 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	16237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Ace)	120,00	$	1.442.760,00	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	1000,00	$	5.668.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT.MONOFIL.60MM-FIFAPRino arena+caucho+re	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10606	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
RR.07	RR.07	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE RECOMPONENTE, ORGANIZACION DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	2,00	$	102.406,00	

NP-08	NP-08	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	5,80	$	424.273,60	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 12.939.356,80
		PARQUE HAYUELOS F8 COD: 11-084	0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm**	2947,58	$	1.640.301,90	
01.04.03	12489	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2947,58	$	2.531.838,15	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	1.386.660,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.05.06	13659	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (+35 cm)	0,00	$	-	
01.05.04	15237	04 MallaProtect Mytex Imperm (Andamios+ Guaya+ Acc)	341,15	$	1.704.240,35	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	3000,00	$	15.280.000,00	
01.12.02.07.02	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRint arena+caucho+tra	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10806	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
NP-07	NP-07	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	2,37	$	212.626,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 39.667.431,92
		PARQUE HAYUELOS F5 COD: 11-084	0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm**	1374,57	$	1.140.509,43	
01.04.03	12489	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1374,57	$	396.649,74	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.394.322,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.05.06	13659	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (+35 cm)	0,00	$	-	
01.05.04	15237	04 MallaProtect Mytex Imperm (Andamios+ Guaya+ Acc)	462,00	$	5.915.616,00	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	2000,00	$	5.316.000,00	
01.12.02.07.02	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRint arena+caucho+tra	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10806	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
NP-08	NP-08	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	2,00	$	713.152,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 19.899.884,17
		PARQUE FLORENCIA TRONQUITOS COD: 10-028	0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintetico**	3,00	$	1.060.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm**	1008,00	$	1.344.880,00	
01.04.03	12489	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1008,00	$	858.816,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.394.322,00	
01.05.06	13659	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (+35 cm)	0,00	$	-	
01.05.04	15237	04 MallaProtect Mytex Imperm (Andamios+ Guaya+ Acc)	199,50	$	2.990.686,50	
01.12.01.03	10839	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalacion) Mantenimiento correctivo	2000,00	$	5.316.000,00	
01.12.02.07.02	10812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRint arena+caucho+tra	0,00	$	-	
01.12.02.07.06	10806	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$	-	
NP-08	NP-08	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	1,00	$	356.784,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 19.014.695,00
		PARQUE CIUDAD MONTES SOFTBOL COD: 16-112	0,00	$	-	
01.02.10	780	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	3,00	$	2.640.960,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	5,00	$	531.399,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 4.594.232,30
		PARQUE CIUDAD MONTES PLAYA COD: 16-112	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	4,00	$	425.119,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 192.951,80

		CARMELO F11 COD: 10-169	0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$	1.080.351,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	8750,00	$	10.806.250,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	8750,00	$	9.453.000,00	
01.05.02	12460	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	463.210,00	
01.05.04	13540	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Suminis e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.05.06	13656	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	213,27	$	2.597.992,79	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalac) Mantenimiento correctivo	5000,00	$	14.290.000,00	
01.13.02.07.02	16612	02 GRAMA SINT.MONOFILAMENTO+FIBRA(Suministro+colocacion)	33,96	$	6.273.880,72	
01.13.02.07.06	10906	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	33,96	$	970.618,20	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 67.440.246,03
		PARQUE CARMELO F5 COD: 10-169	0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$	1.080.351,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1433,71	$	1.770.631,85	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1433,71	$	1.771.520,83	
01.05.02	12460	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	1,00	$	463.210,00	
01.05.04	13540	04 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Suminis e Instal)	1,00	$	1.384.333,00	
01.05.06	13656	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	83,50	$	931.837,50	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalac) Mantenimiento correctivo	2000,00	$	5.714.000,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 17.040.059,04
		PARQUE FRD PLAYA COD: 12-081	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.04.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	4,00	$	569.232,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	799,40	$	28.299,20	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 1.215.395,58
		PARQUE COMPLEJO ACUATICO COD: 12-1000	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	4,00	$	615.116,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	89,50	$	15.008,60	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 918.947,19
		PARQUE SAITAMA PLAYA COD: 10-290	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	5,00	$	531.395,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 791.199,71
		PARQUE UDS SOFTBOL COD: 10-290	0,00	$	-	
01.02.10	790	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	8,00	$	3.640.560,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	5,00	$	331.395,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	370,80	$	661.936,80	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 5.208.491,49
		PARQUE UDS PLAYA VOLEIBOL COD: 10-290	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	5,00	$	531.395,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	61,20	$	14.726,40	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 791.199,71
		PARQUE UDS BEISBOL COD: 10-290	0,00	$	-	
01.02.10	790	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	8,00	$	3.640.560,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	6,00	$	637.674,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	8413,56	$	1.316.221,56	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 6.685.866,50
		PARQUE TUNAL SOFTBOL COD: 06-063	0,00	$	-	
01.02.10	790	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.03	102529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	5,00	$	531.395,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 741.169,75
		PARQUE SANTA ISABEL 1 F8 COD: 15-023	0,00	$	-	
01.01.05	12462	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$	1.080.351,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$	379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	1500,00	$	1.852.500,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1500,00	$	1.219.500,00	
01.05.02	12460	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	$	1.389.630,00	
01.05.03	13549	03 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Suminis e Instal)	2,00	$	2.768.644,00	
01.05.04	13540	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Suminis e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.05.06	13656	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtect.Nylon Imperm.(Andamios+Guayas+Acc)	998,75	$	4.784.171,25	
01.12.01.05	10638	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalac) Mantenimiento correctivo	9000,00	$	7.974.000,00	
MM-07	MP-07	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	3,60	$	204.091,70	

		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 32.622.917,15
		PARQUE SANTA ISABEL 2 F5 COD: 15-021	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.080.251,00	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	0,00	$ -	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perforadora maxi cada 7 cm **	600,00	$ 141.000,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	600,00	$ 513.200,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 463.250,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.394.322,00	
01.05.04	13549	04 MALLAS PROFESIONALES CAL 6 FUTBOL (SUMIN E INSTAL)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	135,00	$ 1.623.105,00	
01.12.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1000,00	$ 2.658.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc sintet+caucho+ms	0,00	$ -	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$ -	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 33.788.183,74
		PARQUE RECREO COD: 07-260	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.080.251,00	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	3,00	$ 979.968,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perforadora maxi cada 7 cm **	4123,00	$ 9.694.875,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	4123,00	$ 9.514.500,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	263,75	$ 3.171.046,75	
01.12.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	7000,00	$ 18.606.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc sintet+caucho+ms	79,99	$ 22.556.869,93	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	79,99	$ 1.943.357,05	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 72.507.114,93
		PARQUE NUEVO MUZU COD: 06-017	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.388.630,00	
01.03.03	12482	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.04.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	146,75	$ 1.800.444,25	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 10.199.914,61
		PARQUE PRADERA SUR COD: 16-153	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.080.251,00	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$ 979.968,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perforadora maxi cada 7 cm **	1127,14	$ 1.803.598,05	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1127,14	$ 635.958,76	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	$ 463.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.394.322,00	
01.05.04	13549	04 MALLAS PROFESIONALES CAL 6 FUTBOL (SUMIN E INSTAL)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	154,75	$ 1.844.676,25	
01.12.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	1500,00	$ 3.987.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc sintet+caucho+ms	68,85	$ 2.457.159,57	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	14,45	$ 359.921,25	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 19.046.809,17
		PARQUE CORGONZOLA COD: 16-126	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.080.251,00	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 979.968,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perforadora maxi cada 7 cm **	1394,76	$ 2.685.478,80	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	1394,76	$ 1.162.778,52	
01.05.02	12482	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.388.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	13839	06 CORDON DE SOLDADURA 60/13 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	191,00	$ 2.296.311,00	
01.12.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	2500,00	$ 6.645.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc sintet+caucho+ms	0,00	$ -	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$ -	
09-07	09-07	RETIRO DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE RECOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	5,00	$ 506.016,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 27.049.324,04
		PARQUE JAZMIN SINT COD: 16-204	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.080.251,00	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 979.968,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perforadora maxi cada 7 cm **	6032,00	$ 7.449.520,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	6032,00	$ 5.139.164,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2,00	$ 974.420,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semisonstes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.394.322,00	
01.05.04	13549	04 Mallas sintes sinales Cal 6 Futbol (Sumin e Instal)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Andamios+Guayas+Acc)	280,75	$ 3.375.457,75	
01.12.01.05	10839	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	8000,00	$ 21.264.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc sintet+caucho+ms	40,70	$ 1.359.184,30	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	40,70	$ 908.806,30	

NF-07	NP-07	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE (COMPONENTE), ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	3,00	$ 105.629,00	
			VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)		$ 97.694.032,67
		PARQUE CARVAJAL COD: 08-040	0,00	$ -	
01.05.02	12482	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	0,00	$ -	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 8 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	347,00	$ 4.171.981,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 9.613.153,42
		PARQUE MILENTA TEJAR SINT COD: 16-099	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.040.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	5520,00	$ 6.817.701,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	5520,00	$ 4.703.040,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	272,00	$ 3.270.250,00	
01.12.01.03	10935	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sumi+instalac) Mantenimiento correctivo	4000,00	$ 15.948.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFILSOMM-FIFAPRmc arena+caucho+ins	99,90	$ 15.684.399,30	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	99,90	$ 2.427.070,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 78.702.708,80
		PARQUE JUAN AMARILLO NATURAL COD:	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.040.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	7883,00	$ 9.682.912,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	7883,00	$ 6.741.680,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	0,00	$ -	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	7883,00	$ 1.396.276,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	1001,00	$ 12.312.000,00	
01.12.01.03	10935	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sumi+instalac) Mantenimiento correctivo	7883,00	$ 4.748.516,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 85.094.440,09
		PARQUE AMERICAS OCCIDENTAL COD: 08-127	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.040.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	2850,00	$ 3.519.004,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	2850,00	$ 2.389.600,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	272,00	$ 3.270.250,00	
01.12.01.03	10935	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sumi+instalac) Mantenimiento correctivo	5000,00	$ 21.290.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFILSOMM-FIFAPRmc arena+caucho+ins	106,45	$ 16.713.399,15	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	106,45	$ 2.586.202,73	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 67.045.673,52
		PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS COD:	0,00	$ -	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	180,00	$ 2.164.340,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 10.907.312,64
		PARQUE LUCES VILLA RICA COD: 08-533	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.040.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	3297,00	$ 4.071.196,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	3297,00	$ 2.809.044,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$ 1.386.630,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	$ 2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cal 8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	$ 1.480.501,00	
01.05.06	13650	06 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	384,89	$ 4.439.837,67	
01.12.01.03	10935	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sumi+instalac) Mantenimiento correctivo	4000,00	$ 10.632.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFILSOMM-FIFAPRmc arena+caucho+ins	2,00	$ 314.014,00	
01.12.02.07.06	10908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	0,00	$ -	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 31.120.685,36
		PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 05-141	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$ 1.040.251,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	812,59	$ 1.003.301,56	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	812,59	$ 692.156,09	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	0,00	$ -	
01.05.03	13568	03 Mallas Semiprofes Cal 4 Futbol (Sumin e Instal)	0,00	$ -	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Importa (Antiamico+Guaya+Acc)	487,77	$ 5.604.458,71	
01.12.01.03	10935	03 CAUCHO GRANULADO SBR 0.8 a 2.0mm (Sumi+instalac) Mantenimiento correctivo	1000,00	$ 2.974.000,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFILSOMM-FIFAPRmc arena+caucho+ins	91,05	$ 9.569.277,35	

01.12.02.07.06	10808	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	61,05	$	1.485.209,75	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 39.214.394,29
		PARQUE CHICALÁ COD: 07-282	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capitado de Campo Sintético**	3,00	$	3.080.253,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	378.568,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	3910,00	$	4.078.850,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	3910,00	$	4.370.930,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat 8 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	223,25	$	2.684.284,75	
01.12.01.08	13539	08 CAUCHO GRANUL ADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+Instalago) Mantenimiento correctivo	3910,00	$	13.290.090,90	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRmi sirena+caucho+ins	59,84	$	9.410.999,59	
01.12.02.07.06	10808	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	61,04	$	1.456.242,30	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 50.670.416,78
		PARQUE MARSELLA F11 NATURAL COD: 08-066	0,00	$	-	
01.02.05	10723	05 Relleno en arena de rio suelta**	83,00	$	10.027.692,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	378.568,00	
01.03.08	12488	08 Vertcutter + ayudante **	16090,00	$	15.671.660,00	
01.04.02	10734	02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	8045,00	$	8.393.575,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	8045,00	$	8.954.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	8045,00	$	1.423.965,00	
01.04.06	17104	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO FOLIAR Y ORGANICO	600,00	$	1.913.400,00	
01.04.08	12513	Riego de Semillamiento (Cargue y Riego) **	8045,00	$	6.843.090,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 70.225.239,97
		PARQUE PORVENIR 1 COD: 07-391	0,00	$	-	
01.05.13	12480	07 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.364.443,90	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat 8 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	219,60	$	2.640.010,90	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 5.027.402,14
		PARQUE PORVENIR MINI COD: 07-391	0,00	$	-	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	1,00	$	2.799.648,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat 8 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	61,60	$	740.436,85	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 4.023.613,86
		PARQUE VILLA MAYOR MINI COD: 15-030	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	2.386.510,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	2,00	$	2.799.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat 8 Fútbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	332,50	$	4.877.417,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 13.296.990,90
		PARQUE VALLE DE REFOUS 11-606	0,00	$	-	
01.01.03		03 Descapote arbust. de raiz (Cargue y Retiro)**	1,00	$	289.964,00	
01.01.06	13492	06 Impregnacion asfaltica en Frio (Equipo de Bombeo)**	1055,00	$	13.196.995,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$	756.136,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENTIN 1.5TON(Oper+Comb)**	5,00	$	534.073,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	
01.05.08	13668	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	733,25	$	8.804.364,75	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRmi sirena+caucho+ins	3055,00	$	165.941.385,00	
01.12.02.07.06	10808	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	3055,00	$	75.681.235,00	
01.12.02.07.05	16457	05 Jornal Cuadrilla (Mano de Obra+Herramienta)**	1,00	$	153.867,00	
01.03.05		05 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	2,50	$	484.536,00	
NP-25	NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	1,00	$	7.100.634,00	
NP-10	NP-10	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 M	88,43	$	1.361.518,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 304.097.021,24
		PARQUE VICTORIA NORTE 11-162	0,00	$	-	
01.01.06	13492	06 Impregnacion asfaltica en Frio (Equipo de Bombeo)**	805,92	$	10.081.253,28	
01.02.06	12445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	0,00	$	-	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	378.568,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENTIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$	534.072,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1,00	$	462.210,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	1,00	$	1.399.822,00	
01.05.08	13668	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guayas+Acc)	284,75	$	3.417.597,75	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRmi sirena+caucho+ins	805,92	$	125.535.081,44	
01.12.02.07.06	10808	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	805,92	$	19.579.938,60	
01.04.08		Riego de Semillamiento (Cargue y Retiro) **	459,20	$	276.458,40	
01.02.05		05 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	1,50	$	484.536,00	
NP-10	NP-10	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 M	85,37	$	1.089.842,32	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 175.848.383,09
		PARQUE PRIMAVERA 08-770	0,00	$	-	
01.01.06	13492	06 Impregnacion asfaltica en Frio (Equipo de Bombeo)**	989,00	$	12.379.460,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$	756.136,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENTIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$	534.072,00	
01.05.02	12480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	0,00	$	-	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiporlles Cat 4 Fútbol (Sumin e Instal)	0,00	$	-	

01.05.08	13669	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	158,25	$	1.900.609,75	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRO (cama+caucho+re	989,00	$	265.730.903,00	
01.12.02.07.06	15908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	989,00	$	74.077.755,00	
01.05.07		07 Lámpara Camalmo (1*0.20M) (Uso+Cargue y Retiro)	133,60	$	2.189.504,00	
01.12.02.07.08	12457	08 Jornal Cuadrilla (Mde/D) 2 Ayud Obra/Negra **	1,00	$	155.667,00	
01.02.06		06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	22,00	$	1.045.991,00	
NR-01	NR-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MOVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	1,00	$	7.100.434,00	
NR-10	NR-10	Traslados m3 (2 Ayudantes) ** - 50.05.6N	97,92	$	1.601.937,70	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 391.467.233,96
		PARQUE LA ESPERANZA 07-273	0,00	$	-	
01.01.09	12492	09 Instalación estética en Pvc (Equipo de Bombeo)**	1354,08	$	19.938.186,72	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$	659.136,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$	534.072,00	
01.05.02	12493	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$	1.386.660,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.03.08	13669	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	144,00	$	1.731.312,00	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRO (cama+caucho+re	1354,08	$	217.600.038,56	
01.12.02.07.06	15908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1354,08	$	32.897.375,40	
01.02.06		06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	21,00	$	1.045.991,00	
NR-9	NR-9	Traslados m3 (2 Ayudantes)** a 100 mts	125,95	$	1.306.431,20	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 166.672.756,80
		PARQUE CARLOS LLERAS EL FUEGO 09-048	0,00	$	-	
01.01.09	12492	09 Instalación estética en Pvc (Equipo de Bombeo)**	1455,53	$	18.207.924,77	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	$	719.136,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$	534.072,00	
01.05.02	12493	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$	1.386.660,00	
01.05.05	13549	05 Mallas Semiprofes Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.03.08	13669	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	155,00	$	1.861.861,50	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRO (cama+caucho+re	1455,53	$	238.628.368,71	
01.12.02.07.06	15908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1455,53	$	35.362.101,55	
01.02.06		06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	11,00	$	1.384.660,00	
01.12.06		Andenes Demolición Concreto (Hand)**	1806,90	$	7.231.761,60	
NR-9	NR-9	Traslados m3 (2 Ayudantes)** a 100 mts	315,13	$	3.085.948,16	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 415.313.793,43
		PARQUE NUEVA SUIZA 09-016	0,00	$	-	
01.01.09	12492	09 Instalación estética en Pvc (Equipo de Bombeo)**	963,10	$	12.048.598,60	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$	329.568,00	
01.03.04	101784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	$	534.072,00	
01.05.02	12493	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$	1.386.660,00	
01.05.05	13549	05 Mallas Semiprofes Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	158,10	$	1.900.609,75	
01.03.08	13669	08 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	0,00	$	-	
01.12.02.07.02	16812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRO (cama+caucho+re	963,10	$	157.729.751,40	
01.12.02.07.06	15908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	963,10	$	23.610.644,50	
01.02.06		06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	5,00	$	653.183,00	
NR-9	NR-9	Traslados m3 (2 Ayudantes)** a 100 mts	61,43	$	601.343,68	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 278.182.809,43
		PARQUE FONTANAR DEL RIO MINI BEISBOL SINT COD: 11-368	0,00	$	-	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	801,75	$	9.634.463,25	
01.02.10	760	10 Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	2,00	$	650.200,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 13.469.278,09
		PARQUE GILMA F11 SINT COD: 08-552	0,00	$	-	
01.05.02	12493	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	3,00	$	1.386.660,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	2,00	$	2.788.644,00	
01.05.04	13549	04 Mallas profesionales Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	1,00	$	1.480.501,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	711,50	$	2.542.864,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 11.495.462,87
		PARQUE VILANOVA COD. 11-668	0,00	$	-	
01.05.02	12493	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	2,00	$	862.200,00	
01.05.03	13548	03 Mallas Semiprofes Cat.4 Fútbol (Sumin.e Instal)	2,00	$	2.894.322,00	
01.06.04	15237	04 MallaProtecc Nylon Implem (Andamios+Guaya+Acc)	132,50	$	1.801.070,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 4.838.240,17
		PARQUE SAN CRISTOBAL NATURAL COD: 08-065	0,00	$	-	
01.06.04	12454	Demolición (Ungido+adherente) **	1578,90	$	2.491.785,36	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)				$ 3.591.854,14
		PARQUE LA SERENA NATURAL COD: 10-223	0,00	$	-	
01.03.03	10725	03 Relleno en arena de río suelta**	36,00	$	10.037.592,00	
01.03.02	101046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	0,00	$	-	
01.03.05	100529	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	6,00	$	831.414,00	
01.05.06	12468	06 Vertedor + ayudante **	5510,00	$	1.386.740,00	
01.04.01	12455	01 Empradización (Césped sacaparras) N.C. Hornito	35,00	$	210.000,00	
01.04.02	50734	02 Arreación de semilla con perfora media-cada 7 cm **	5510,00	$	6.894.650,00	
01.04.03	12469	03 Equipo Top-dressing + ayudante **	5510,00	$	4.684.650,00	
01.04.04	12454	Demolición (Ungido+adherente) **	5510,00	$	316.290,00	
01.04.06	12184	06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	300,00	$	1.212.000,00	
01.04.08	12352	Podas de Arbol simple (Cargue y Retiro) **	5510,00	$	9.317.020,00	

		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 46.300.143,20
		PARQUE PLAZA DE TOROS COD: 03-093	0,00	$ -	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	$ 379.568,00	
01.03.03	102629	03 ROTOVACTOR (OPER+COMB)	10,00	$ 1.052.750,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 2.011.500,94
		PADEL PRD 12-091	0,00	$ -	
NP-09	NP-09	PLACA CONTRAPISO 0.15 M 3000 PSI REFORZ + BOMBEO, CORTE Y DILATACION DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA CAMPO DE PADEL	224,00	$ 77.939.596,00	
NP-04	NP-04	AFINADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE PADEL	294,00	$ 9.745.953,00	
NP-01	NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA DE PADEL DE 20 M DE LARGO POR 10 M DE ANCHO, INCLUYE TRANSPORTE	1,00	$ 149.811.365,01	
01.05.06		06 Desmonte estruct. de futbol (Cargue y Retiro) **	1,00	$ 288.964,00	
NP-11	NP-11	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA CURLY WORACA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 730gr/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm	274,50	$ 44.576.329,50	
NP-12	13337	VARIAUE (NICTO ELECT PVC - 1 @ 2"(Inc Elb)	14,48	$ 1.224.226,08	
NP-14	13587	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación)	40,00	$ 577.280,00	
NP-15	13702	Cable Cu 1/0 AWG (Suministro)	83,00	$ 664.608,00	
NP-16	16585	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	332,00	$ 2.731.032,00	
NP-17	14925	Breaker industrial 40 Amp (para 25 KA)(Suministro) **	1,00	$ 147.757,00	
NP-18	13754	Concreto Alumbrado Publico (1/2 Bag+Und)	1,00	$ 5.998.165,00	
NP-19	15440	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" x 2.4 m	2,00	$ 1.014.164,00	
NP-20	14122	Empalme en Derivación (Und) Juego x 2 unidades	8,50	$ 1.248.034,50	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 401.644.268,67
		PARQUE SALITRE GRECO SINT COD: 13-016	0,00	$	
01.01.06	12482	05 Capitado de Campo Sintético**	0,00	$	
01.03.02	101048	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	0,00	$	
01.04.02	10704	02 Aireacion de cancha [illegible] perforadora metro cubo 7 cm **	1390,01	$ 1.716.663,75	
01.04.03	12489	03 Equipo Top-Dressing [illegible] **	1390,01	$ 1.184.288,53	
01.12.01.03	10698	03 CAUCHO GRANULADO SBR [illegible] (Suministro) Mantenimiento correctivo	4000,00	$ 30.612.000,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 18.675.259,82
		PARQUE GAITAN CORTES 04-093			
07.01	14.08	[illegible] Suministro e instalación [illegible] Incluye: [illegible] Cinta de fijación	1,00	$ 1.949.000,00	
		VALOR OFERTA ECONÓMICA (Incluye A.I.U.)			$ 12.459.980,01
		MURO PARCIAL CORRECTIVO		$ -	
[illegible]					
01.01.14	[illegible]	[illegible] Retiro	35,00	$ 19.821.765,00	
01.01.04	[illegible]	[illegible] CAMPO DEPORTIVO	14,00	$ 265.472,00	
01.01.02	[illegible]	[illegible] **	80,00	$ 6.530.010,00	
01.04.04	[illegible]	[illegible]	0,00	$ -	
01.04.02	[illegible]	[illegible] **	40894,50	$ 28.290.640,00	
					$ 68.765.282,75
[illegible]					
03.01.14	[illegible]	[illegible] Retiro	29,00	$ 8.200.991,00	
03.01.04	[illegible]	[illegible] CAMPO DEPORTIVO	73,00	$ 255.369,00	
03.01.02	12493	[illegible] **	73,00	$ 1.010.941,00	
01.04.04	[illegible]	[illegible] **	1844,80	$ 1.176.529,80	
01.04.02	12352	Poda de zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 11.251.397,57
[illegible]					
03.01.14	16225	Corte césped canchas futbol	11,00	$ 9.338.249,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	14,00	$ 155.442,00	
03.01.02	12532	Demarcación con [illegible] cancha futbol **	8,00	$ 1.307.202,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.02	12352	Poda de zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 6.998.313,45
[illegible]					
05.01.14	16225	Corte césped canchas futbol	1,00	$ 309.479,00	
05.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
05.01.02	12532	Demarcación con [illegible] tipo 2 cancha futbol **	1,00	$ 317.867,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.02	12352	Poda de zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 227.179,45
[illegible]					
03.01.14	16225	Corte césped canchas futbol	24,00	$ 4.248.708,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	11,00	$ 122.133,00	
03.01.02	12532	Demarcación con [illegible] tipo 2 cancha futbol **	7,00	$ 1.525.069,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.02	12352	Poda de zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 6.233.611,48
[illegible]					
03.01.14	16225	Corte césped cancha futbol	27,00	$ 8.189.833,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	26,00	$ 288.676,00	
03.01.02	12532	Demarcación con [illegible] tipo 2 cancha futbol **	25,00	$ 3.446.675,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.02	12352	Poda de zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 19.428.508,18
[illegible]					
03.01.14	16225	Corte césped cancha futbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	86,00	$ 399.708,00	
03.01.02	12532	Demarcación con [illegible] tipo 2 cancha futbol **	0,00	$ -	

01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	981,93	$ 173.801,61	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 789.931,20
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	12,00	$ 3.641.748,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	13,00	$ 144.339,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha Fútbol **	8,00	$ 1.742.996,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 7.713.881,28
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
03.01.13	12488	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100MB **	99,00	$ 160.844.211,00	
					$ 114.845.506,50
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	23,00	$ 6.980.017,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	23,00	$ 255.369,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	22,00	$ 4.793.074,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	19845,04	$ 3.405.664,08	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 21.637.516,27
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	14,00	$ 5.462.672,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	14,00	$ 199.854,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	105,00	$ 18.585,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 7.621.543,01
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	23,00	$ 6.980.017,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	23,00	$ 255.369,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	22,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 10.045.407,00
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	23,00	$ 6.676.518,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	23,00	$ 244.266,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	21,00	$ 4.575.207,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	9523,20	$ 1.665.696,40	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 18.385.769,95
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	19,00	$ 210.957,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	349,60	$ 44.175,30	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 355.883,97
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	39,00	$ 10.614.807,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	29,00	$ 321.987,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	29,00	$ 6.318.143,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 23.330.509,13
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	30,00	$ 8.164.370,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	28,00	$ 310.884,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	27,00	$ 5.882.409,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 14.357.180,35
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	30,00	$ 8.164.370,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	25,00	$ 277.575,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	20,00	$ 4.357.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 14.163.354,72
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	34,00	$ 7.285.496,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	19,00	$ 210.957,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	17,00	$ 3.700.739,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1000,00	$ 1.339.000,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 17.347.819,40
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	21,00	$ 233.163,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha Fútbol **	0,00	$ -	

01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	201,60	$ 99.683,30	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 374.989,68
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	66,00	$ 20.029.614,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	55,00	$ 830.965,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	30,00	$ 6.536.010,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 37.906.467,30
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	28,00	$ 8.497.452,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	23,00	$ 255.369,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	21,00	$ 4.575.207,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 13.328.028,00
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	18,00	$ 5.462.622,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$ 188.751,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha Fútbol **	17,00	$ 3.703.739,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 19.049.610,22
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	30,00	$ 9.104.370,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	28,00	$ 310.884,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	21,00	$ 4.575.207,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 19.513.805,00
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	23,00	$ 6.766.101,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	19,00	$ 210.957,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	18,00	$ 3.921.606,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 13.426.656,55
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	14,00	$ 4.248.706,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	12,00	$ 133.236,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	12,00	$ 2.614.404,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 6.716.606,40
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	36,00	$ 10.923.244,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	31,00	$ 383.605,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	30,00	$ 6.536.010,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 25.838.026,01
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	36,00	$ 8.104.370,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	31,00	$ 344.178,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	30,00	$ 6.536.010,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 22.295.282,42
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	33,00	$ 10.014.807,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	32,00	$ 355.296,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	14,00	$ 3.050.136,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 18.718.552,13
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	18,00	$ 210.957,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	354,40	$ 46.038,80	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 257.048,80
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	36,00	$ 10.925.244,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	34,00	$ 377.601,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	32,00	$ 6.971.744,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	
					$ 25.482.238,85
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ -

03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	39,00	$	11.835.681,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	38,00	$	421.914,00	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	28,00	$	6.100.276,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 25.673.558,47
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	39,00	$	11.835.681,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	38,00	$	421.914,00	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	28,00	$	6.100.276,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 25.673.558,47
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	35,00	$	10.621.785,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	34,00	$	377.502,00	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	28,00	$	6.100.276,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 23.850.443,38
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	38,00	$	11.532.202,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	37,00	$	410.811,00	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	27,00	$	5.881.079,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 27.805.707,52
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	38,00	$	11.532.202,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	37,00	$	410.811,00	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	27,00	$	5.881.079,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 27.805.707,52
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
			0,00	$	-	
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
03.01.14	16225	Corte césped canchas fútbol	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
03.01.02	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -

03.01.14	16029	Corte césped canchas fútbol	0,00	$ -	
03.01.04	12483	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$
03.01.14	16029	Corte césped canchas fútbol	22,00	$ 6.676.538,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	22,00	$ 244.366,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.653.187,42
03.01.14	16029	Corte césped canchas fútbol	2,00	$ 606.958,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	1,00	$ 11.103,00	
03.01.02	12522	Demarcación con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 662.071,48
		VALOR PARCIAL RUTINARIOS NATURALES	0,00	$ -	
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	18,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	12,00	$ 133.236,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	12,00	$ 133.236,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1030,00	$ 3.814.272,00	$ 13.657.084,31
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	18,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	208,00	$ 53.456,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.017.469,31
			0,00	$	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	18,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$ 58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.968.606,77
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1148,00	$ 197.332,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.691.900,17
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	696,80	$ 97.933,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	55,00	$ 166.545,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	696,07	$ 413.014,14	$ 8.811.101,41
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1148,40	$ 203.266,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	12,00	$ 133.236,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	3729,60	$ 2.343.219,20	$ 11.481.060,28
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1267,20	$ 224.294,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	10,00	$ 111.030,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.994.846,88
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	208,00	$ 70.092,00	

03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.984.600,88
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	440,00	$ 77.880,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	5687,00	$ 9.423.574,00	$ 28.018.747,98
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	957,00	$ 169.369,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.371.183,71
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	442,20	$ 78.269,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	14,00	$ 155.442,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.713.117,17
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 6.714.923,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	528,00	$ 93.496,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.496.317,04
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 6.714.923,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	528,00	$ 93.496,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.496.327,03
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 6.714.923,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	528,00	$ 93.496,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.496.327,03
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 6.714.923,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	418,44	$ 74.053,88	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.496.272,80
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	18,00	$ 8.361.016,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	418,44	$ 74.053,88	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.576.592,87
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 6.714.923,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	176,80	$ 22.027,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.368.308,90
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	858,00	$ 151.866,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.608.013,17
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	441,20	$ 78.081,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.498.176,19
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	868,00	$ 153.866,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.098.959,20
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	983,40	$ 174.061,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.377.751,31
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	705,60	$ 124.881,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas Verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.664.180,78

T603

	21	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	676,80	$	119.793,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.547.170,65
	11	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	352,80	$	62.445,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.467.181,60
	15	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	14,00	$	4.947.838,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	924,00	$	163.548,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.329.941,20
	17	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	734,10	$	129.995,70	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.510.139,26
	19	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	668,80	$	118.391,76	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.545.214,36
	21	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1217,50	$	217.385,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.697.709,87
	23	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	786,00	$	139.132,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.588.237,64
	25	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	4.594.421,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	340,00	$	43.480,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 6.467.849,51
	27	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	376,00	$	48.853,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.462.319,24
	29	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	376,00	$	48.853,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.462.319,24
	31	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	337,60	$	43.868,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.945.795,10
	33	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	409,20	$	72.429,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.589.159,64
	35	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
	37	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	333,00	$	59.753,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 6.471.357,55
	39	[illegible]	0,00	$	-	

01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.501.355,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	297,60	$ 42.055,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.452.849,07
	45	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	504,90	$ 89.967,30	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.011.789,01
	46	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	468,60	$ 82.942,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.002.834,79
	47	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	972,84	$ 172.192,68	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	6854,10	$ 4.126.168,20	$ 14.130.273,69
	48	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$ 58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.908.606,77
	49	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	0,00	$ -	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$ -	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ -
	50	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	296,00	$ 70.892,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.984.900,83
	51	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	197,60	$ 42.055,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.845.793,10
	52	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	300,00	$ 53.100,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.961.200,39
	53	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	300,00	$ 53.100,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.961.200,39
	54	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1245,60	$ 220.471,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.134.849,24
	55	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1176,94	$ 208.312,18	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.177.550,85
	56	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	12,00	$ 4.241.004,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	254,40	$ 45.028,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	11,00	$ 144.399,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1761,20	$ 1.060.242,40	$ 7.658.309,68
	57	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1404,00	$ 248.508,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	7185,60	$ 4.335.731,20	$ 14.515.068,77
	58	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	556,84	$ 98.583,68	

03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.517.309,09
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	216,00	$	130.068,13	$ 181.419,01
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	13,00	$	4.594.421,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	471,00	$	83.357,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.534.578,70
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	20,00	$	7.068.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	576,00	$	101.952,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 10.001.139,28
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	20,00	$	7.068.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	576,00	$	101.952,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 10.001.139,28
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	20,00	$	7.068.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	338,40	$	59.896,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 9.942.464,69
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	20,00	$	7.068.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	338,40	$	59.896,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 9.942.464,69
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	20,00	$	7.068.340,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	338,40	$	59.896,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 9.942.464,69
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	13,00	$	4.594.421,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	360,00	$	63.720,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 6.497.175,07
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	10,00	$	3.534.170,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	120,00	$	21.240,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 4.998.085,87
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	976,80	$	172.893,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.635.343,47
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1252,80	$	221.745,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.688.375,10
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1122,36	$	198.667,72	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.657.170,38
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintetico**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	687,00	$	121.599,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.549.688,82

			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	570,00	$	101.992,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$	188.751,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	6634,68	$	3.994.077,36	$ 14.356.484,16
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$
			0,00	$		
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	980,46	$	173.641,42	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.612.138,11
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	710,82	$	125.815,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.555.569,49
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.972,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	504,00	$	89.208,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 3.111.313,97
			0,00	$		
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	2,00	$	706.884,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	58,50	$	10.807,92	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	2,00	$	37.750,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	701,18	$	458.350,76	$ 1.679.614,37
			0,00	$		
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	2,00	$	706.884,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	70,86	$	13.091,92	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	2,00	$	37.750,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 1.045.864,83
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	722,37	$	127.859,49	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.665.474,92
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	482,10	$	85.331,70	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.406.157,16
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1003,20	$	177.566,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$	486.545,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	4270,00	$	3.774.340,00	$ 13.691.895,48
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	726,00	$	128.503,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.573.425,06
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1003,20	$	177.566,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.641.960,06
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	613,80	$	108.642,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$	188.751,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.321.941,10
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1188,00	$	210.276,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$	188.751,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	10378,40	$	5.488.516,80	$ 17.966.940,31
			0,00	$	-	

01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	14,00	$ 4.947.838,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente)**	615,60	$ 108.961,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.033.723,57
			0,00	$	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1116,00	$ 197.532,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.031.803,17
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	424,80	$ 75.189,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.484.556,89
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	424,80	$ 75.189,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.484.556,89
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	583,20	$ 103.226,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.524.083,72
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	115,20	$ 20.390,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.409.523,07
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	13,00	$ 4.594.431,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	372,60	$ 65.950,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.900.295,75
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1072,50	$ 189.832,50	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.151.914,68
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	198,00	$ 35.051,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.519.654,69
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	723,00	$ 127.971,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.572.694,42
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	924,00	$ 163.548,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.608.139,29
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	510,93	$ 90.379,74	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.526.144,20
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	2,00	$ 706.834,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	79,20	$ 14.018,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 1.005.444,93
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1341,80	$ 237.438,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.169.023,63
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	538,00	$ 95.456,00	

03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.017.487,93
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	518,00	$	83.456,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.017.487,93
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	442,20	$	78.289,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.996.306,86
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	332,42	$	58.858,34	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.995.204,72
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	495,32	$	87.848,64	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.009.867,79
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	481,20	$	189.248,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.858.154,14
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1094,40	$	193.708,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.053.367,57
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	231,00	$	40.887,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.944.165,69
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	231,00	$	40.887,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.944.165,69
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	14,00	$	4.947.838,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	864,00	$	152.928,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.114.548,42
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	402,60	$	71.280,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.980.590,78
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	13,00	$	4.594.421,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	276,78	$	48.990,06	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	12,00	$	133.236,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	612,00	$	368.424,00	$ 7.178.949,15
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	0,00	$	-	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	0,00	$	-	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ -
			0,00	$	-	
03.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	508,20	$	89.555,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.013.600,72

			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	770,64	$	136.403,28	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	15,00	$	166.545,00	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	8791,20	$	3.291.301,40	$ 15.198.446,12
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	14,00	$	4.947.838,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	268,68	$	53.959,48	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 5.975.046,51
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1135,98	$	199.294,92	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.165.113,05
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	3,00	$	1.060.251,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	88,88	$	15.731,76	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 1.300.280,76
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	246,00	$	43.542,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.454.927,69
			0,00	$	-	
01.01.05	12487	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.085,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	810,36	$	159.058,56	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.530.802,81
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.085,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	720,30	$	139.086,10	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.530.731,88
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$	58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.968.426,77
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	4.594.421,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	930,00	$	164.610,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	15,00	$	144.339,00	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	8100,00	$	1.672.200,00	$ 11.981.305,04
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	280,40	$	51.400,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.958.810,34
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	280,40	$	51.400,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.958.810,34
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.085,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1002,18	$	177.385,86	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.627.500,33
			0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.085,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1014,12	$	179.499,24	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.630.448,08
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	264,00	$	46.728,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Carpue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.952.317,72
			0,00	$	-	

01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	462,00	$ 81.774,00	
04.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.494.140,91
	127	Guarnizo Ignacio	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	231,00	$ 40.887,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.437.111,71
	128	Sanhez la Rosa	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	726,00	$ 128.502,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.559.917,19
	129	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1196,20	$ 211.550,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.075.163,04
	130	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	388,80	$ 68.817,60	
04.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.476.906,93
	131	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	388,80	$ 68.817,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.476.906,93
	132	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.670,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	422,40	$ 74.764,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.981.418,45
	134	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	30,00	$ 9.534.570,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	155,10	$ 28.236,24	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	123,00	$ 74.046,00	$ 15.079.504,44
	135	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	442,20	$ 78.269,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	18,00	$ 193.854,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	2634,80	$ 1.588.149,03	$ 10.680.370,63
	136	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	442,20	$ 78.269,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	18,00	$ 193.854,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	3229,52	$ 1.948.171,04	$ 11.479.710,82
	138	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	13,00	$ 4.594.431,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	492,00	$ 76.854,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 6.514.950,40
	139	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.670,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	752,40	$ 133.574,88	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.072.868,72
	140	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	38,00	$ 6.361.506,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	380,00	$ 63.710,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.961.805,22
	141	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	612,00	$ 108.324,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$ 188.751,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Corgue y Retiro) **	1854,72	$ 1.116.541,44	$ 10.831.794,75
	142	[illegible]	0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	554,40	$ 98.128,80	

720

03.02.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.592.080,52
	1K		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	660,00	$	116.820,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.559.181,03
	1M		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	2,00	$	706.834,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	34,82	$	6.163,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 594.488,41
	1N		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	2,00	$	706.834,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	76,96	$	13.621,92	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	1,00	$	11.109,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	102,80	$	81.885,00	$ 1.126.836,43
	1Ñ		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	550,00	$	63.720,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 3.469.119,19
	1O		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	12,00	$	4.241.003,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	880,00	$	175.230,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 4.153.763,18
	1P		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	396,30	$	52.449,10	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.407.340,90
	1Q		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	600,60	$	106.306,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.035.417,90
	1R		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	475,20	$	84.110,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.511.507,68
	1S		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	760,56	$	134.733,12	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.072.171,17
	1T		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	996,60	$	176.599,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.133.171,71
	1U		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$	58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.963.670,72
	1V		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$	58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.475.610,74
	1W		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	468,00	$	82.836,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.466.672,19
	1X		0,00	$	-	
01.01.05	12482	05 Capillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	553,18	$	97.912,86	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.580.759,03

	[illegible]	[illegible]	0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	710,82	$	125.815,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.135.349,48
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	710,82	$	125.815,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.133.904,48
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	811,82	$	108.292,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.131.129,41
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	580,80	$	102.802,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.030.524,21
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	739,20	$	130.938,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	15,00	$	166.545,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1680,00	$	6.555.780,00	$ 17.988.874,85
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	710,82	$	125.815,14	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.134.716,91
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	349,80	$	61.934,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.973.694,99
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$	5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	349,80	$	61.934,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 7.973.694,99
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	831,00	$	147.197,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.601.052,90
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	648,14	$	114.368,78	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	15,80	$	166.545,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	9090,25	$	3.666.170,50	$ 12.899.780,04
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	567,81	$	100.597,57	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$	188.751,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1673,04	$	1.007.170,08	$ 10.188.393,97
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1383,60	$	239.587,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.714.258,78
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$	6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	324,00	$	57.348,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$	-	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$	-	$ 8.460.071,53
			0,00	$	-	
01.01.05	12483	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$	5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	885,06	$	156.855,52	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	15,00	$	166.545,00	
01.04.08	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	9194,76	$	6.127.248,56	$ 12.205.876,99
			0,00	$	-	

01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	495,60	$ 77.101,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1597,80	$ 961.911,72	$ 9.584.139,16
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	396,00	$ 70.092,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.477.800,00
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	387,64	$ 68.613,28	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.481.890,88
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	924,00	$ 163.548,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	17,00	$ 188.755,00	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	10469,80	$ 6.302.819,60	$ 17.169.619,91
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	249,20	$ 44.108,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	16,00	$ 177.648,00	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	923,89	$ 556.181,78	$ 8.973.254,68
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	11,00	$ 3.887.587,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	521,40	$ 92.287,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 3.951.129,37
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	111,20	$ 19.682,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.671.019,41
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	323,40	$ 57.241,80	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.459.921,40
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	17,00	$ 6.008.089,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	283,80	$ 50.232,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 8.450.146,97
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	330,00	$ 58.410,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.968.608,77
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	442,20	$ 78.269,40	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.595.308,66
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	16,00	$ 5.654.672,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	349,80	$ 61.914,60	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.973.434,99
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	6,00	$ 3.180.753,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	117,60	$ 20.813,20	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 4.465.547,35
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	11,00	$ 3.887.587,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	804,00	$ 142.308,00	
03.01.04	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.05	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	0,00	$ -	$ 9.635.710,33
			0,00	$ -	
01.01.05	12482	05 Cepillado de Campo Sintético**	15,00	$ 5.301.255,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	300,00	$ 53.100,00	

01.03.04	12464	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	0,00	$ -	
01.04.08	12353	Poda de Zonas verdes (Carpa y Retiro) **	0,00	$ -	$ 7.408.254,35
	[redacted]		0,00	$ -	
01.02.08	12482	05 Desalojo de Campo Existente**	4,00	$ 1.413.668,00	
01.04.04	12454	Fumigación (Fungicida+Insecticida+Herbicida) **	130,30	$ 23.045,40	
03.01.04	12464	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	3,00	$ 33.305,00	
01.04.08	12353	Poda de Zonas verdes (Carpa y Retiro) **	354,00	$ 213.108,00	$ 2.847.650,28
		COSTO DIRECTO		**$ 5.769.285.919,00**	
		AIU		**$ 2.277.714.081,00**	
		VALOR TOTAL		**$ 8.047.000.000,00**	

7209

CUADRO RESUMEN FECHAS DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN CADA UNA DE LAS MANZANAS IDENTIFICADAS

1	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

021

	PARADA	CÓDIGO	DIRECCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	32-111	Carrera 99b y Carrera 100 con esquina Calle 54A 5 y Calle 55 5	21-11-2024 Explotado Fumigadores	13-12-2024 [illegible] Fumigadores 18-12-2024 [illegible]	[illegible] Fumigadores	[illegible]	11-02-2025 Explotado, Fumigadores 24-01-2025 Explotado	03-04-2025 explotado y fumigadores 02-04-2025 explotado
33	TIENDA LUXURY BOUTIQUE SAS	33-333	[illegible]	[illegible]	06-12-2024 [illegible] Fumigadores 18-12-2024 [illegible]	[illegible]	[illegible]	11-02-2025 Explotado, Fumigadores [illegible]	03-04-2025 explotado y fumigadores 03-04-2025 explotado
34	URBANIZACION CIUDELA LOTE 4	34-344	Calle 54A 5 y Calle 55 5 con esquina Carrera 99 y Carrera 99b	[illegible]	13-12-2024 [illegible] Fumigadores 18-12-2024 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores 19-02-2025 Explotado	03-04-2025 explotado y fumigadores 02-04-2025 explotado 03-04-2025 Desconocimiento, cambio, nos mirang explotado segun de guara
35	URBANIZACION CABRERA Empire	35-467	Av. Carrera 11 y Carrera 11A con esquina Calle 86A y Cra 11	19-12-2024 Explotado Fumigadores 13-12-2024 Explotado	[illegible] Fumigadores y explotado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado y fumigadores 08-04-2025 explotado
36	BARRIO DE LA ESTANCIA 3	36-356	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible] Fumigadores [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 no se realiza mantenimiento por fuerza 11-04-2025 explotado
37	BARRIO DE LA ESTANCIA 3	36-356	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible] Fumigadores [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 no se realiza mantenimiento por fuerza 17-04-2025 explotado
38	DESARROLLO RESIDENCIAL ALTA	38-458	[illegible]	03-12-2024 Explotado Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible] Fumigadores y explotado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	09-04-2025 explotado y fumigadores 12-04-2025 explotado
39	URBANIZACION RESIDENCIAL CIUDAD CLARA LUZ	39-556	[illegible]	20-12-2024 Explotado y fumigadores 12-12-2024 Explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
40	RESTAURANTE EL FOGONCITO	40-321	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	DESARROLLO COMERCIAL	41-770	Calle 115 y Calle 116 con esquina Carrera 54B y Carrera 54B	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores
42	RESIDENCIAL EL DORADO LAGOS II CONDOMINIO 43, TORRE 23	42-823	Calle 64A 5 y Calle 64 A entre Carrera 53c y Transversal 174	20-12-2024 Explotado Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores
43	EL TALLER DEL ENGRANE	43-648	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
44	URBANIZACION LA ESTANCIA	44-221	[illegible]	20-12-2024 Explotado Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado
45	KUMARI (PARADA 1)	45-345	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado, fumigadores, pasto y bombeo
46	KUMARI (PARADA 2)	45-346	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores
47	MIRADOR DUMARI	47-784	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores
48	URBANIZACION LA CORONA	48-230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	LA ESPIA	49-349	[illegible]	20-12-2024 Explotado, Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	08-04-2025 explotado y fumigadores 10-04-2025 explotado
50	TERRAZAS EL PARAISO	50-460	[illegible]	20-12-2024 Explotado Fumigadores 17-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado
51	OFERTA MORENA	51-798	[illegible]	06-12-2024 Explotado Fumigadores 14-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	10-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
52	SIERRA MORENA 2	52-890	[illegible]	06-12-2024 Explotado Fumigadores 14-12-2024 explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	10-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
53	URBANIZACION BALCON PRIMERA ETAPA	53-111	Calle 40A y Calle 41A con esquina Carrera 85Z y Carrera 85	18-12-2024 Explotado Fumigadores 09-02-2025 Explotado	[illegible] Fumigadores [illegible] bici se junta analizar mantenimiento, [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
54	URBANIZACION LA ROMANZA	54-115	[illegible]	12-12-2024 Explotado Fumigadores [illegible] Explotado	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
55	URBANIZACION CIUDAD DE CHACRA	55-555	Carrera 54B y Carrera 54B con esquina Calle 54A y Calle 55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	EL CAMPESINO 1	56-560	Av. Calle 31 y Calle 29 con esquina Carrera 106A y Carrera 106B	19-12-2024 Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	[illegible] Fumigadores, bombeo y explotado [illegible] Explotado y bombeo	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores, pasto, bombeo y encuesta de pasto [illegible] [illegible] Explotado, Bombeo	11-04-2025 explotado, pasto, bombeo y encuesta de pasto [illegible] 11-04-2025 explotado, fumigadores y bombeo
57	EL CAMPESINO 2	57-570	Av. Calle 31 y Calle 29 con esquina Carrera 106A y Carrera 106B	20-12-2024 Explotado Fumigadores 19-12-2024 Explotado, Bombeo	[illegible] Fumigadores [illegible] Explotado y bombeo	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	11-04-2025 explotado y fumigadores 11-04-2025 explotado
58	[illegible]	58-658	[illegible]	18-12-2024 Explotado Fumigadores [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	59-659	[illegible]	19-12-2024 Explotado Fumigadores [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	Av. Calle 76 entre Carrera [illegible]	20-12-2024 Explotado Fumigadores [illegible]	[illegible] Fumigadores [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Explotado, Fumigadores [illegible] Explotado	[illegible]

	BARRIO	UNIDAD	DIRECCION						
			135 y Carrera 7 C						
59	PARQUE JUAN MARRUGO (T)	10-111	Av. Calle 96 con entre Carrera 134 y Carrera 132						
60	PARQUE JUAN MARRUGO (T)	10-111	Av. Calle 90 con entre Carrera 134 y Carrera 132						
61	PARQUE JUAN MARRUGO (T)	10-111	Av. Calle 90 con entre Carrera 130 y Carrera 132						
62	PARQUE JUAN MARRUGO (T)	10-111	Av. Calle 90 con entre Carrera 128 y Carrera 130						
63	PARQUE JUAN MARRUGO (T)	10-111	Av. Calle 90 con entre Carrera 126 y Carrera 128						
64	URBANIZACION LA CAROLINA (C)	10-095	Carrera 7C1 B Este con E entre Calle 68B y Calle 69						
65	URBANIZACION LA EUROPA (M)	10-095	Carrera 7C1 B Este con E entre Calle 68B y Calle 69						
66	ORGANIZACION NORMANDIA (C.C.Y.Y) LOTES	10-100	Carrera 7A1 - 11 Carrera 7 Este entre Calle 64A y Calle 64						
67	PUERTA DE HIERRO II (CASAS)	10-011	Carrera 11 Y la diagonal con entre Calle 80A 80 y Calle 80						
68	[illegible]	10-134	Calle 81 y Calle 80A con entre Carrera 132 y Carrera 130A						
69	[illegible]	10-134	Calle 81 y Calle 80A con entre Carrera 132 y Carrera 130A						
70	[illegible]	10-100	Av. Circunvalar y con entre la Calle 82 [illegible]						
71	[illegible]	10-102	82 con entre Calle 78 y Calle [illegible]						
72	[illegible]	10-068	Carrera 15A y Carrera 80A con entre Calle 81F 80 y Calle 80						
73	[illegible]	10-095	Carrera 11A y Carrera 80A con entre Calle 81F 80 y Calle 80						
74	[illegible]	10-111	Calle 21 I Carrera 99 A						
75	ORGANIZACION CARIBE EQUAL (EXTENSO)	09-068	Av. Carrera 11 y Carrera 8PE con entre Av. Calle 21 y la Calle 24						
76	[illegible]	09-015	Carrera 81C y Carrera 81 con entre Calle 24C y Calle 24H						
77	[illegible]	09-105	Carrera 81B y Carrera 80A con entre Calle 25A y con Calle 25						
78	[illegible]	09-105	Carrera 81B y Carrera 80A con entre Calle 28A y la Calle 30						
79	[illegible]	09-105	Carrera 80A 80B y Carrera 79D con entre Calle 30A y Calle 30C						

50	LAS MARIAS (CIUDADELA) (3 ETAPA	MZ 53	Calle 26 Y 27 por Calle 9 entre Carrera 32C y la Carrera 33		18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado	22-04-2025 Documentación Saldos, Bancarización y Cesiones pagos de gravamen arrendat. 06-06-2025 capitulado y Pavimentado 13-04-2025 Capitulado 13-04-2025 Mantenimiento vía verde 18-04-2025 Mantenimiento vía verde con Lavado, levantamiento y retiro de arena
51	LAVANDA	MZ 54A	Carrera 30B y Calle 9 por Calle 9 entre Calle 29B y Calle 31		08-12-2024 Capitulado 18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado	07-04-2025 mantenimiento vía verde 09-04-2025 capitulado y Pavimentado 22-04-2025 capitulado
52	CHORELA	MZ 55B	Calle 44 y Calle 46 del con entre Carrera 15 y Carrera 17		04-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado 12-03-2025 Capitulado y bordeo	12-03-2025 Capitulado Pavimentado Vista Bordeo 12-03-2025 Capitulado y bordeo	09-04-2025 Capitulado, Junta, bordeo y Pavimentado 10-04-2025 capitulado y cuneteo
53	CAFETAIRO Y MOSQUERA	MZ 56A	Av. Calle 46 del y Carrera 16A del entre Calle 45 y la Carrera 16A	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	05-12-2024 Capitulado Pavimentado Vista Bordeo 27-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado Pavimentado Vista Bordeo 12-03-2025 Capitulado y bordeo	12-03-2025 Capitulado Pavimentado Vista Bordeo 12-03-2025 Capitulado y bordeo	10-04-2025 junta, bordeo y Pavimentado 14-04-2025 cuneteo y Zanjeo
54	SALAMANCA CHICALIPE	MZ 54A	Calle 45B y Calle 45A 3 con entre Carrera 9A y Carrera 14C		05-12-2024 Capitulado Demolición 24-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 vía en tierra 14-04-2025 capitulado
55	LA ARBOLEDA (Etapa Reversa) (11	MZ 55D	Calle 49 y Calle 51A 5 entre Transversal 85A y Carrera 85B	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	06-12-2024 Capitulado Pavimentado 19-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 Capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
56	LA MARGARITA (Etapa Reversa) (9	MZ 55C	Calle 49 y Calle 51A 5 entre Transversal 85A y Carrera 85B	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	06-12-2024 Capitulado y Pavimentado 19-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 Capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
57	LA MARGARITA (Etapa Reversa) (4A	MZ 55C	Calle 49 y Calle 51A 5 entre Transversal 85A y Carrera 85B	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	06-12-2024 Capitulado y Pavimentado 19-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
58	LA MARGARITA (Etapa Reversa) (3	MZ 55C	Calle 49 y Calle 51A 5 con entre Transversal 85A y Carrera 85B	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	06-12-2024 Capitulado y Pavimentado 19-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
59	LA MARGARITA (Etapa Reversa) (1	MZ 55C	Calle 49 y Calle 51A 5 entre Transversal 85A y Carrera 85B	21-12-2024 Capitulado Pavimentado	06-12-2024 Capitulado Pavimentado 19-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
60	LA HACIENDA	MZ 56B	Carrera 71 y Carrera 73 con entre Calle 43B Y 43 y 44 43 Y		18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	10-04-2025 capitulado y Pavimentado 15-04-2025 capitulado
61	LA ISABELINA	MZ 61F	Carrera 86B 85 y Carrer 2 con entre Av. Calle 6 y Calle 2		04-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	09-04-2025 capitulado y Pavimentado 15-04-2025 capitulado
62	JAIME PARDO LEIVA	MZ 61H	Calle 43 entre Carrera 73B y Carrera 73		18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 29-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 29-03-2025 Capitulado	09-04-2025 capitulado y Pavimentado 23-04-2025 capitulado
63	LOS ALTOS DE LA RIVA	MZ 61I	Carrera 23A 80 y Carrera 23 entre Calle 62A y Calle 63A		04-12-2024 Capitulado 18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 12-03-2025 Capitulado	11-04-2025 capitulado y Pavimentado 14-04-2025 vías levantadas con Lupa demolida 15-04-2025 mantenimiento de arena
64	MANSIÓN SECTOR NORTE (ETAPA PASO DE MANSIÓN (1)	MZ 65E	Av. Calle 6 y Calle 7C con entre Carrera 6D y Carrera 6Bis	21-11-2024 Capitulado Pavimentado	05-12-2024 Capitulado 27-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 26-03-2025 Saneamiento mallas de acero y mantenimiento a mallas rotas	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 26-03-2025 Saneamiento mallas de acero y mantenimiento a mallas rotas	10-04-2025 Capitulado y Pavimentado 15-04-2025 capitulado
65	MANSIÓN SECTOR NORTE (ETAPA PASO DE MANSIÓN (1)	MZ 65E	Av. Calle 6 y Calle 7C con entre Carrera 6D y Carrera 6Bis	01-11-2024 Capitulado Pavimentado	08-12-2024 Capitulado 19-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 20-03-2025 Desarrollamientos, zanjas grietas y cunetas cerradas destapadas con tierra blanqueal, empiladas 15-04-2025 Mantenimiento de arena 17-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 20-03-2025 Desarrollamientos, zanjas grietas y cunetas cerradas destapadas con tierra blanqueal, empiladas 15-04-2025 Mantenimiento de arena 17-03-2025 Capitulado	10-04-2025 capitulado y Pavimentado 14-04-2025 capitulado
66	LAMARCHINA (ETA PAVIMENTA	MZ 71A	Carrera 30 y Carrera 30Bis con entre Calle 2 y Calle 4						
67	TRIADA (1)	MZ 71C	Carrera 30 y Carrera 30Bis con entre Calle 3A y Carrera 31		04-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 28-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado Vivas 2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado Vivas 2025 Capitulado	09-04-2025 capitulado y Pavimentado 23-04-2025 capitulado
68	TRIADA (2)	MZ 71D	Carrera 30 y Carrera 30Bis con entre Carrera 31A y Carrera 31		04-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 28-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado Vivas 2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado Vivas 2025 Capitulado	09-04-2025 capitulado y Pavimentado 23-04-2025 capitulado
69	VILLA DE LOS VALLES	MZ 72C	Carrera 30 y Carrera 31 con entre Calle 58C 5 y Calle 58B 03		06-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 Capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 29-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 29-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 29-03-2025 Capitulado	11-04-2025 capitulado y Pavimentado 23-04-2025 capitulado
70	EDUARDO GARCÍA	MZ 73E	Carrera 28 y Carrera 28B con entre Calle 56 y Calle 59 BIS	25-11-2024 Capitulado Pavimentado	04-12-2024 Capitulado Pavimentado 18-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 17-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 17-03-2025 Capitulado	14-04-2025 capitulado y Pavimentado 18-04-2025 capitulado
71	ANDRÉS LA PEPELA	MZ 73F	Carrera 28 y Carrera 29A con entre Calle 57 y Calle 58	26-11-2024 Capitulado Pavimentado	10-12-2024 Capitulado Pavimentado 15-12-2024 Capitulado	17-01-2025 Capitulado Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	29-03-2025 Capitulado, Pavimentado 18-03-2025 Capitulado	29-03-2025 Capitulado, Pavimentado 29-03-2025 Capitulado	11-04-2025 capitulado, Pavimentado 15-04-2025 capitulado
72	[illegible]	MZ 73J	Carrera 4 BIS y Transversal 42A entre Calle 58 y Calle 59						
73	ADMONDRIGUA	MZ 73H	Carrera 30A y Carrera 30 con entre Calle 5 y Calle 9	21-11-2024 Capitulado Pavimentado	05-12-2024 Capitulado 19-12-2024 capitulado	15-01-2025 Capitulado y Pavimentado 15-01-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 17-03-2025 Capitulado	12-03-2025 Capitulado, Pavimentado 17-03-2025 Capitulado	07-04-2025 documentación, Levantamiento de Cuneta, bancarización 04-04-2025 mantenimiento de tierra 11-04-2025 mantenimiento a malla verde, cuneteo y malla verde 10-04-2025 capitulado y Pavimentado 24-04-2025 de un módulo mantenimiento

104	EL JARDÍN	16-054	Av. Carrera 30 n. 5 a-Este 1-409 con acceso Calle 12 y Calle 13						
105	HACIENDA TORRE SAN ESTEBAN	11-084	Transversal 12 y Carrera 1 con acceso Calle 78b y Calle 12						
106	CIUDAD ARENAS 1	16-012	Carrera 46 y Carrera 48 con acceso Calle 20b y Diagonal 20c						
107	CIUDAD ARENAS 2	16-013	Carrera 48 y Carrera 50 con acceso Calle 19b y Diagonal 20c						
108	PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO	16-003	Calle 12 y Calle Cafetero con Av. Carrera 40a y Carrera 42						
109	PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN (Ampliación)	16-041	Av. Carrera 40a Carrera 42b con acceso Calle 18a y Calle 9						
110	URBANIZACIÓN LA PRADERA SUR (Etapa Sabalar Verde)	13-111	Av. Calle 15 y Calle 40con acceso Carrera 46 y Carrera 44						
111	MANSIÓN LAS CAMELIAS	11-079	Calle 124 y Calle 100 y entre Carrera 15b a Carrera 18b						
112	URBANIZACIÓN JARDINES DEL NORTE	13-041	Calle 68 A y Calle 68D y con acceso Carrera 51 y Carrera 50						
113	MORRO	11-001	Transversal 1 Calle 845 mt						
114	ASENTAMIENTO PASTORES SUR	13-065	Calle 56 A y Calle 52A Carrera Carrera 58b y Transversal 60 AA						
115	PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD NORTE	16-002	Carrera 29 y Carrera 31 entre Calle 13 A y Calle 17 A						
116	MANSIÓN	12-006	Avenida Calle 50 Mar						
117	SAN JOSÉ	16-039	Calle 23 A y Calle 20A Y entre Carrera 18D A y Carrera 17						
118	SANTA LUCÍA 2	16-023	entre Diagonal 45 Mz 6 y Calle						
119	SANTA LUCÍA 3	16-024	entre Diagonal 45 Mz 6 y Calle						
120	URBANIZACIÓN ALTOS DEL BOSQUE	14-009	Calle 18C 1 y Calle 18C 80 A entre Carrera 108 y Carrera 79	25-11-2013 Level Data Corregidora					
121	VILLAS DEL CENTRO	16-130	Calle 11A 1 y Diagonal 70 A con acceso Carrera 71 y Carrera 70						
122	LA VICTORIA 1	08-122	entre Carrera 3A y Carrera						
123	LA VICTORIA 2	08-123	con acceso Carrera 3A y carrera						
124	VILLA CRISTOBAL 1	08-127	Carrera 4 y Carrera 5 con entre Calle 17A 5 y Calle 14 5						
125	VILLA CRISTOBAL 2	08-127	Carrera 4 y Carrera 5 con entre Calle 17A 5 y Calle 14 5						
126	URBANIZACIÓN ANTIOQUIA	08-068	Carrera 6 y Diagonal 8B 1 con sobre Calle 18B 5 y Calle 18B 5						
127	LAS DELICIAS	15-096	con acceso Calle 19-05 y Calle 20	21-11-2013 Level Data Corregidora					
128	RESIDENCIAL LOS CAMPOS	16-132	Calle 9 y Calle 28 con entre Carrera 26 y Carrera 24	21-11-2013 Level Data Corregidora					
129	RESIDENCIAL LA VILLA DE LOS ALAMOS (Ampliación)	07-148	con acceso Diagonal 6 a	21-11-2013 Level Data Corregidora					

130	[illegible]	[illegible]	Carrera 96 y carrera [illegible] con calle [illegible] y Calle 9	31-12-2024 Capilla [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11-04-2025 Capilla, Fumigación	11-04-2025 capillado y fumigación
					19-12-2024 Capilla			17-02-2025 Capilla	01-04-2025 capillado
131	[illegible]	[illegible]	Carrera 79 y Carrera 78 con cruce Calle 8 y Calle 9	31-12-2024 Capilla [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11-04-2025 Capilla, Fumigación	11-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			17-04-2025 Capilla	16-04-2025 capillado
132	[illegible]	[illegible]	Carrera 96 y Carrera 95 con cruce calle 8 y Calle 9	31-12-2024 Capilla [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11-04-2025 Capilla, Fumigación	11-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			17-04-2025 Capillado	16-04-2025 capillado
133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27-12-2024 Capilla [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-04-2025 Capillado, Fumigación	17-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			18-04-2025 Capillado	16-04-2025 capillado
134	[illegible]	[illegible]	Calle 140B y calle 144c con carrera 111 Costado occidental	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 72 y Carrera 71 B con cruce Calle 182 y Calle 183	28-12-2024 Capilla [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06-05-2025 Capillado, Fumigación, pesti y barrido	13-04-2025 capillado, pesti y, barrido y fumigación
					[illegible]			22-04-2025 Capillado Pesti y Barrido	17-04-2025 capillado y barrido
137	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 72 y Carrera 74 con cruce Calle 182 y Calle 183	28-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06-05-2025 Capillado, Fumigación, pesti y barrido	13-04-2025 capillado, pesti y, barrido y fumigación
					[illegible]			22-04-2025 Capillado Pesti y Barrido	17-04-2025 capillado y barrido
138	[illegible]	[illegible]	Calle 131C y Calle 132A con cruce Carrera 81 y Carrera 81A	28-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16-04-2025 Capillado, Fumigación	10-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			23-04-2025 Capillado	[illegible]
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16-04-2025 Capillado, Fumigación	10-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			17-04-2025 Capillado	16-04-2025 capillado
140	[illegible]	[illegible]	Calle 131C y Calle 132A con cruce Carrera 81 y Carrera 81A	28-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16-04-2025 Capillado, Fumigación	10-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			23-04-2025 Capillado	[illegible]
141	[illegible]	[illegible]	Calle 134 y Calle 141 con cruce Carrera 90 y Carrera 89	29-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16-04-2025 Capillado, fumigación, pesti y barrido	14-04-2025 capillado, pesti, barrido y fumigación
					[illegible]			17-04-2025 Capillado y barrido	16-04-2025 capillado y barrido
142	[illegible]	[illegible]	Calle 140C y Calle 139D con cruce Carrera 103 y Carrera 102C	27-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25-04-2025 Capillado, Fumigación	22-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			23-04-2025 Capillado	16-04-2025 capillado
143	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144	[illegible]	[illegible]	Calle 140A con cruce Carrera 103B y Carrera 103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145	[illegible]	[illegible]	Carrera 94 y Carrera 93 con cruce Calle 138 y Calle 139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146	[illegible]	[illegible]	Av. Calle 183 y Calle 182 con cruce Carrera 108 y Carrera 110	27-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23-05-2025 Capillado, Fumigación	19-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]			17-05-2025 Capillado	30-04-2025 capillado
147	[illegible]	[illegible]	Calle 140F y Calle 140N con cruce Carrera 104 y Carrera 103	31-12-2024 Capillado [illegible]	29-12-2024 Capillado [illegible]	08-01-2025 Capillado y fumigación	[illegible]	29-05-2025 Capillado, Fumigación	22-04-2025 capillado y fumigación
						[illegible]	[illegible]	27-05-2025 La comunidad no permite el mantenimiento, cubierta	30-04-2025 no se realizo mantenimiento por pesticida, maleza creciendo
						08-01-2025 Capillado y fumigación	[illegible]		
148	[illegible]	[illegible]	Calle 142 y Calle 140 con cruce Carrera 102 y Carrera 101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-05-2025 Capillado	30-04-2025 capillado
149	[illegible]	[illegible]	Calle 140A con cruce Carrera 96 y Carrera 96	31-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29-05-2025 Capillado, Fumigación	22-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-05-2025 Capillado	30-04-2025 capillado
150	[illegible]	[illegible]	Carrera 122C con cruce Calle 142 y Calle 142A	31-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29-05-2025 Capillado, Fumigación	22-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-05-2025 Capillado	30-04-2025 capillado
151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27-12-2024 Capillado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29-05-2025 Capillado, Fumigación	22-04-2025 capillado y fumigación
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	17-05-2025 Capillado	30-04-2025 capillado

151			Av. Calle 170 y Calle 145 con avenida Diagonal 147 y Carrera Lilas	23-11-2024 Expedido Fumigación				10-05-2025 Emitido	10-08-2025 expirado y fumigación 10-08-2025 expirado
152				21-11-2024 Expedido					02-08-2025 expirado y fumigación 02-08-2025 expirado
153	Urb. Campanela	11-052	Calle 145 y Calle 151A con carrera 104B y Av. Carrera 104	27-11-2024 Expedido y fumigación				15-05-2025 Emitido 27-05-2025 Emitido, Fumigación, Impermeabilización y sellamiento de juntas, hojalatería y pintura	15-08-2025 mantenimiento no aplica 27-08-2025 expirado y fumigación 06-06-2025 mantenimiento media altura, medias aguas 30-06-2025 no se realizo mantenimiento la cancha y medio techado
154	[illegible]	11-060	Calle 151 con entre Carrera 53A y Carrera 58	25-11-2024 Expedido Fumigación				02-05-2025 Expedido, Fumigación 1-05-2025 Expedido	02-08-2025 expirado y fumigación 25-04-2025 expirado
155	[illegible]	11-063	Carrera 67 y Carrera 68 con entre Calle 154 y Calle 153D					06-05-2025 Expedido, Fumigación Abril-2025 Expedido	02-08-2025 expirado y fumigación 21-04-2025 expirado
156	[illegible]	08-061	Carrera 54 y Carrera 53F con entre Calle 46C 1 y Calle 56A 1					30-05-2025 Expedido y fumigación 21-05-2025 Expedido	07-08-2025 expirado y fumigación 21-08-2025 expirado
157	[illegible]	08-062	Carrera 54 y Carrera 53F con entre Calle 46C 1 y Calle 56A 1					31-04-2025 Expedido y fumigación 31-04-2025 Expedido	07-08-2025 expirado y fumigación 31-08-2025 expirado
158	[illegible]	08-063	Carrera 54 y Carrera 53F con entre Calle 46C 1 y Calle 56A 1					30-04-2025 Expedido y fumigación 30-04-2025 Expedido	07-08-2025 expirado y fumigación 31-08-2025 expirado
159	[illegible]	08-064	Carrera 54 y Carrera 53F con entre Calle 46C 1 y Calle 56A 1					30-04-2025 Expedido y fumigación 30-04-2025 Expedido	07-08-2025 expirado y fumigación 31-08-2025 expirado
160	[illegible]	08-065	Carrera 54 y Carrera 53F con entre Diagonal 46A y Diagonal 46A	27-11-2024 Expedido Fumigación				15-05-2025 Expedido, Fumigación 1-05-2025 Expedido	03-08-2025 expirado y fumigación 03-08-2025 expirado
161	[illegible]	08-017	Transversal 60A Carrera 62D con entre Diagonal 51A y Carrera 61A					(2-05-2025 Expedido, Fumigación Pinda Jardín)	05-08-2025 mantenimiento de techo 07-08-2025 expirado, poda Jardín y fumigación 21-05-2025 expirado y Jardín
162	[illegible]	08-062	Carrera 54 y carrera 53F con entre Calle 46C 1 y Calle 56A 1					21-11-2025 Expedido, Jardín	14-04-2025 mantenimiento techo de techo, mantenimiento techo techo
163	[illegible]	08-066	Carrera 54A y Carrera 53A con entre Diagonal 47A 1 y Diagonal 48 1	28-11-2024 Expedido Fumigación				03-05-2025 Expedido y Fumigación 21-07-2025 Expedido	07-08-2025 expirado y fumigación 31-04-2025 expirado
164	[illegible]	08-059	Carrera 54A y Carrera 53A con entre Diagonal 47A y Diagonal 48 1	25-11-2024 Expedido Fumigación				04-05-2025 Expedido, Fumigación 11-05-2025 Expedido	31-04-2025 expirado y fumigación 28-04-2025 expirado
165	[illegible]	08-057	Transversal 53A Carrera 53C con entre Calle 58A 1 y Calle [illegible]					12-04-2025 Expirado y fumigación 25-05-2025 Expirado	07-08-2025 expirado y fumigación 21-08-2025 expirado
166	[illegible]	11-065	Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 131 y Calle 140					26-11-2025 Expedido, Fumigación, poda y Jardín 10-12-2025 Expedido, Jardín	03-04-2025 mantenimiento techo, Jardín y fumigación 1-04-2025 expirado y Jardín
167	[illegible]	11-069	Calle 140 y Calle 139A con entre Carrera 11 y Carrera 19B	28-11-2024 Expedido Fumigación				26-11-2025 Expedido, fumigación, poda y Jardín 10-12-2025 Expedido, Jardín	03-04-2025 mantenimiento techo, Jardín y fumigación 1-04-2025 expirado y Jardín
168	[illegible]	11-071	Calle 140 con entre Carrera 19	21-11-2024 Expedido Fumigación				03-05-2025 Expedido, Fumigación 27-05-2025 Expedido	14-04-2025 mantenimiento techo 28-04-2025 expirado
169	[illegible]	11-072	Calle 140 con entre Carrera 19	29-11-2024 Expedido Fumigación				03-05-2025 Expedido, Fumigación Abril-2025 Expedido	14-04-2025 mantenimiento techo 28-04-2025 expirado
170	[illegible]	11-079	Av. Carrera 9 y carrera 11 con entre Calle 141 y Calle 148	29-11-2024 mantenimiento techo de Kiosco y Malla 27-11-2024 mantenimiento techo de grama 28-11-2024 poda de arboles, fumigación 29-11-2024 mantenimiento malla				26-11-2025 Expedido, fumigación, poda y Jardín 10-12-2025 Expedido, Jardín	14-04-2025 mantenimiento techo, poda Jardín y fumigación 21-04-2025 expirado y Jardín
171	[illegible]	11-078	Calle 147 Transversal 141A	25-11-2024 Expedido Fumigación				03-05-2025 Expedido y Fumigación Abril-2025 Expedido	14-04-2025 expirado y fumigación 28-04-2025 expirado

177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								

CUADRO REQUERIDO FECHAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CASO UNA IDENTIFICAR

	PARQUE	CODIGO	UBICACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

50	[illegible]	[illegible]	Calle 142 Sur y Calle 147 entre Av. Caracolí y Carrera 80C	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 72 y Carrera 72A con costado Calle 80A y Calle 81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

64		10-061							
65		10-061							
66		10-090							
67		10-121							
68		10-134							
69		10-134							
70		10-150							
71		10-161							
72		10-168							
73		10-168							
74		10-181							
75		10-181							
76		10-181							
77		10-181							
78		10-181							
79		10-181							
80		10-181							
81		10-181							
82		10-181							
83		10-181							
84		10-181							

92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									

109	[illegible]	24-427	Av. Carrera 30 y Carrera 33 con entre Calle 35 y Calle 9	02-05-2024 expedido y fumigado	15-06-2024 expedido y fumigado	17-07-2024 expedido y fumigado	14-08-2024 expedido y fumigado	21-09-2024 expedido y fumigado	
110	[illegible]	19-121	Av. Calle 3 y Calle 30 con entre Carrera 69 y Carrera 65	04-05-2021 expedido y fumigado	19-06-2021 expedido y fumigado	21-07-2021 expedido y fumigado	14-08-2021 expedido y fumigado	17-09-2021 expedido y fumigado, se realizó limpieza y cambio de gravilla en el patio afectado por plantas para que tenga mejor salida	
111	[illegible]	18-203	Calle 50 y Calle 50A entre Carrera 1 Este y Carrera						
112	[illegible]	18-041	Calle 46A y Calle 46A Sur con entre Carrera 81 y Carrera 78	12-05-2021 expedido y fumigado	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	11-08-2021 expedido y fumigado	08-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado
113	[illegible]	18-201	Transversal 1 Calle 48 Este	12-05-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	09-09-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	08-10-2021 expedido, pulir, pintura y fumigado
114	[illegible]	18-061	Calle 50A y Calle 52A Sur entre Carrera 68F y Transversal 73 Bis	05-06-2021 Pintura de puertas, ventanas y rejas con 2 manos de pintura anticorrosiva 12-05-2021 expedido y fumigado	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	11-08-2021 expedido y fumigado	13-09-2021 aplicación de vaselina industrial y expedido 08-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado
115	[illegible]	18-061	Carrera 1 A y Carrera 3 entre Calle 37 y Calle 1 Vía	12-05-2021 expedido y fumigado	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	19-08-2021 expedido y fumigado	22-09-2021 expedido y fumigado	
116	[illegible]	18-060	Av. Las Villas 32 con	12-05-2021 expedido	28-06-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	16-07-2021 expedido y fumigado	14-08-2021 se realizó limpieza de tanque y se pintó por dentro y fuera con anticorrosivo y se dio por terminado		
117	[illegible]	18-029	Calle 13 y Calle 26A Sur entre Carrera 1 Este y Carrera 1 Oeste	05-05-2021 expedido y fumigado 19-05-2021 expedido y fumigado	15-06-2021 expedido y fumigado 16-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	17-09-2021 expedido y fumigado	
118	[illegible]	18-071	Calle 1 Sur y Calle 3 Sur entre Diagonal 43 BIS 1 y	12-05-2021 expedido y fumigado	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	13-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
119	[illegible]	18-061	Calle 1 Sur y Calle 3 Sur entre Diagonal 43 BIS 1 y	14-05-2021 expedido y fumigado	14-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	14-08-2021 expedido y fumigado	13-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
120	[illegible]	18-059	Carrera 1 y Carrera 1 M entre Carrera 1 M y Carrera	12-05-2021 expedido y fumigado	11-06-2021 expedido y fumigado	16-07-2021 expedido y fumigado	19-08-2021 expedido y fumigado	15-09-2021 expedido y fumigado	
121	[illegible]	19-101	Calle 16A 1 Diagonal 22D 1 con entre Carrera 79 y Carrera 81	11-05-2021 expedido, lavado, limpieza y fumigación	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	12-08-2021 expedido y fumigado	13-09-2021 se lavó el tanque con hipoclorito y se dio terminado	08-10-2021 expedido, fumigación, pulido y lavado 08-10-2021
122	[illegible]	19-111	Carrera 1A y Carrera 1A con entre Carrera 1A y	12-05-2021 expedido y fumigación	17-06-2021 expedido y fumigación	15-07-2021 expedido y fumigación	12-08-2021 expedido y fumigación	13-09-2021 expedido y fumigación	08-10-2021 expedido y fumigación
123	[illegible]	19-111	Carrera 1A y Carrera 1A con entre Carrera 1A y	12-05-2021 expedido y fumigación	17-06-2021 expedido y fumigación	15-07-2021 expedido y fumigación	14-08-2021 expedido y fumigación	16-09-2021 expedido y fumigación	08-10-2021 expedido y fumigación
124	[illegible]	19-111	Carrera 4 y Carrera 4 B con entre Calle 13A Y y Calle 14A	14-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
125	[illegible]	19-111	Carrera 4 y Carrera 4 E con entre Calle 13A Y y Calle 14A	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
126	[illegible]	19-111	Carrera 4 C y Carrera 4E con entre Calle 13A y Calle 14A	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
127	[illegible]	19-101	Carrera 1 y Carrera 1 con entre Calle 1A y Calle 1C	14-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado
128	[illegible]	19-121	Calle 3 y Calle 3A con entre Carrera 81 y Carrera 1A	14-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado
129	[illegible]	19-121	Carrera 1 y Carrera 1 con entre Diagonal 6 y	14-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado
130	[illegible]	19-101	Carrera 4 y Carrera 4 con entre Calle 1A y Calle 1C	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
131	[illegible]	19-061	Carrera 1A y Carrera 3 con entre Calle 6 y Calle 8	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
132	[illegible]	19-061	Carrera 1 y Carrera 3 con entre Calle 6 y Calle 8	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	08-10-2021 expedido y fumigado 08-10-2021 expedido
133	[illegible]	19-071	Carrera 1 y Carrera 3 con entre Calle 1 y Calle 3	12-05-2021 expedido y fumigado	17-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado	16-09-2021 expedido y fumigado	
134	[illegible]	19-051	Entre Calle 24A y calle 24A con carrera 27A entre [illegible]	12-05-2021 expedido y fumigado	08-06-2021 expedido y fumigado	15-07-2021 expedido y fumigado	17-08-2021 expedido y fumigado		
135	[illegible]	19-111	Calle 1 y Calle 1A entre Carrera 3 Este y Carrera					19-09-2021 expedido y fumigado	
136	[illegible]	19-101	Av. Carrera 3 y Carrera 7 con entre Calle 1A y Calle 3A	12-05-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	15-06-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	16-07-2021 Pintura exterior con tanque con pintura anticorrosiva y se dio por terminado el proceso para segunda mano 13-07-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	19-08-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	16-09-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	08-10-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura
137	[illegible]	19-101	Av. Carrera 3 y Carrera 7 con entre Calle 1A y Calle 3A	12-05-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	15-06-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	16-07-2021 Pintura exterior con tanque con pintura anticorrosiva y se dio por terminado el proceso para segunda mano 13-07-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	19-08-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	16-09-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura	08-10-2021 expedido, fumigado, pulir y pintura

9124

138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									

163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									

144	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13-06-2023 recibido y foliado en	04-08-2023 recibido y foliado en
145	VILLA ALLADA	38 065	calle [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25-08-2023 recibido y foliado en
146	[illegible]		Av. [illegible]	25-05-2023 [illegible]			[illegible]	[illegible]	15-06-2023 [illegible]	
147	SALAZAR ELIMEDES	[illegible]	[illegible]	23-05-2023 [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	13-06-2023 recibido, foliado y [illegible]	01-08-2023 recibido [illegible]

CUADRO RESUMEN FECHAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CANCHAS NATURALES

	PARQUE	CÓDIGO	DIRECCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				28-11-2024 Bordeo, poda y demarcación					
1	EL TUNAL (Estadio)	05-063	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 49C S y Calle 50A S		06-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	07-03-2025 Bordeo, poda y demarcación	07-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	11-04-2025 Poda, bordeo y demarcación	
					13-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	11-03-2025 Bordeo, poda y demarcación	14-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	29-04-2025 Poda, bordeo y demarcación	
					20-12-2024 Bordeo, poda y demarcación		28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación		
					27-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
					13-01-2025 Poda, bordeo y demarcación	13-03-2025 Bordeo, poda y demarcación			
2	EL TUNAL (Softbol)	05-067	Carrera 24 y Carrera 19C con entre Calle 49C S y Calle 50A S		24-01-2025 Poda, bordeo y demarcación	11-03-2025 Bordeo, poda, mantenimiento y demarcación			
						25-03-2025 Bordeo, poda, mantenimiento y demarcación	12-03-2025 Bordeo	11-04-2025 Bordeo	
						31-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	28-04-2025 Poda, bordeo y demarcación	
				28-11-2024 Bordeo, poda y demarcación	06-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
					09-12-2024 Bordeo, poda				
					13-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
					16-12-2024 Bordeo, poda				
					20-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
					27-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
3	TIBEZA (Estadio)	05-218	Calle 45 S y Call 40S S con entre Cabrera 7A y Cabrera 10a 80						
4	ATAHUALPA (Estadio)	05-104	Av. Carrera 13B y Carrera 17A con entre Av. Calle 24 y Calle 26B						
				27-11-2024 Bordeo, poda y Demarcación	03-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
				28-11-2024 Bordeo, poda y Demarcación	09-12-2024 Bordeo, poda				
					13/12/2024 Bordeo, poda y demarcación				
					16-12-2024 Bordeo, poda, demarcación				
					19-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				
5	SIMÓN BOLÍVAR - Sector Parque	[illegible]	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 70 con entre Av.		03-12-2024 Bordeo, poda y demarcación				

8421

-	Deportivo el Salitre (Estadio) PRC	-	Calle 63		20-12-2024 Bordeo, poda y demarcacion		
6	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Malecon 3)	13-001	Av. Carrera 59 y Av. Carrera 68 con entre Av. Calle 63		04-12-2024 Bordeo, poda y demarcacion 07-01-2025 Poda, bordeo y demarcacion 10-12-2024 Bordeo, poda y demarcacion 13-01-2025 Poda, bordeo y demarcacion 20-12-2024 Bordeo, poda y demarcacion 23-01-2025 Poda, bordeo y demarcacion	03-02-2025 Poda, bordeo y demarcacion 17-02-2025 Poda, bordeo y demarcacion	14-04-2025 Poda, bordeo y demarcacion 28-04-2025 Poda, bordeo y demarcacion
7	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	13-001	Av. Carrera 59 y Av. Carrera 68 con entre Av. Calle 63		04-12-2025 Bordeo 11-12-2025 Bordeo	03-03-2025 Bordeo, Fumigacion	14-04-2025 Bordeo 28-04-2025 Bordeo
8	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 2)	13-001	Av. Carrera 59 y Av. Carrera 68 con entre Av. Calle 63		12-12-2025 Bordeo		
				21-12-24 poda, bordeo y demarcacion 28-12-24 poda, bordeo y demarcacion	03-12-2024 poda, bordeo y demarcacion 10-12-24 poda y bordeo 11-12-2024 corte, desbio y demarcacion 13-12-2024 bordeo y poda 19-12-2024 poda y bordeo 19-12-2024 poda, bordeo y demarcacion 24-12-2024 poda y bordeo 26-12-2024 poda, bordeo y demarcacion		
9	CAMERA	13-002	Carrera 70 y Carrera 71A con entre Calle 71 y Calle 71A				

10	EL CENTRO (Olla)	11-100	Av. Calle 127 con antes Carrera 111	28-12-2024 Poda	31-12-2024 Poda 02-01-2025 Poda 10-01-2025 Poda 16-01-2025 Poda 24-01-2025 Poda 31-01-2025 Poda 07-02-2025 Poda 15-02-2025 Poda	02-01-2025 Poda 10-01-2025 Poda 16-01-2025 Poda 24-01-2025 Poda 31-01-2025 Poda 07-02-2025 Poda 15-02-2025 Poda 21-02-2025 Poda 28-02-2025 Poda	03-03-2025 Poda 07-03-2025 Poda 10-03-2025 Poda 13-03-2025 Poda 18-03-2025 Poda 21-03-2025 Poda 25-03-2025 Poda 28-03-2025 Poda 28-04-25 Se reportan que el campo sigue presentando excesivamente pastizales y alto nivel de humedad superficial en la totalidad del campo	04-04-2025 Poda 07-04-2025 Poda 11-04-2025 Poda 14-04-2025 Poda 18-04-2025 Poda 22-04-2025 Poda 25-04-2025 Poda 28-04-2025 Poda
11	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (CAMPO ADICIONAL)	15-200	Av. Carrera 68 y con antes Av Calle 63						
12	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (UDS Bordes)	15-260	Av. Carrera 68 y con antes Av Calle 63	28-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	02-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 10-01-2025 Poda, bordeo y demarcación	17-01-2025 Poda, bordeo y demarcación 31-01-2025 Poda, bordeo y demarcación	03-03-2025 Poda, bordeo, demarcación y fumigación 17-03-2025 Fumigación, retoque, poda, bordeo y demarcación	14-04-2025 Poda, bordeo, demarcación 28-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
13	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (UDS Atletismo)	15-260	Av. Carrera 68 y con antes Av Calle 63				03-03-2025 Bordeo, poda 17-03-2025 Bordeo, poda	14-04-2025 Poda, bordeo 28-04-2025 Poda, bordeo
14	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (UDS Atletismo MASTE)	15-260	Av. Carrera 68 y con antes Av Calle 64	28-12-2024 Bordeo, poda	02-01-2025 Bordeo, poda 10-01-2025 Poda	03-01-2025 Deshoje, poda 11-01-2025 Deshoje, poda	03-03-2025 Bordeo, poda 17-03-2025 Bordeo, poda	14-04-2025 Poda, bordeo 28-04-2025 Poda, bordeo
15	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (UDS Softbol)	15-260	Av. Carrera 64y con antes Av Calle 63	28-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	02-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 10-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	03-01-2025 Poda, bordeo y demarcación 17-01-2025 Poda, bordeo y demarcación	03-03-2025 Poda, bordeo, demarcación y fumigación 14-03-2025 Fumigación y Poda 17-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	14-04-2025 Poda, bordeo, demarcación 28-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
16	SIMON BOLIVAR – Sector Unidad Deportiva el Salitre (UDS Voleibol)	15-260	Av. Carrera 64y con antes Av Calle 63			03-01-2025 Bordeo 11-01-2025 Bordeo, poda	03-03-2025 Bordeo, Fumigación 14-03-2025 Fumigación, Retoque y poda	14-04-2025 bordeo 28-04-2025 bordeo
17	SAN CRISTOBAL (Estadio)	54-121	Carrera 4 y Carrera 6 E con antes Calle 101A Sur y Calle 14 Sur	22-11-2024 Bordeo, poda y demarcación 28-11-2024 Bordeo, poda y demarcación	28-12-2024 Bordeo, poda y demarcación 10-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 17-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 24-01-2025 Demarcación 31-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	04-02-2025 Bordeo, poda y demarcación 25-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	14-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	11-04-2025 Poda, bordeo, demarcación 25-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
18	PARQUE NACIONAL (PALOS) ENRIQUE OLAYA HERRERA (Sector Histórico)	53-035	Av. Carrera 1 y Carrera 1 con antes Calle 46A BIS y Calle 30	22-11-2024 Bordeo, poda y demarcación 28-11-2024 Bordeo, poda y demarcación	28-12-2024 Bordeo, poda y demarcación 31-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	10-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 24-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	07-02-2025 Bordeo, poda y demarcación 21-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	03-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 21-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	04-04-2025 Poda, bordeo, demarcación 22-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
19	CAMPO MONTES	54-112	Carrera 49 y Carrera 50 con antes Calle 105 y Diagonal 100	30-12-2024 Bordeo y poda	17-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 31-01-2025 Bordeo y poda	14-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 28-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	14-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	11-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 25-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
20	CAMPO ARGENTINA (Softbol)	54-112	Carrera 49 y Carrera 50 con antes Calle 105 y Diagonal 100		17-01-2025 Bordeo y demarcación 31-01-2025 Bordeo	14-01-2025 Bordeo 28-01-2025 Bordeo, poda y demarcación	14-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 25-03-2025 Bordeo 28-03-2025 Bordeo	11-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 25-04-2025 Poda, bordeo y demarcación

21	CIUDAD MONTES II de Plaza	Vía 21	Carrera 40 y Carrera 39 con entre Calle 169 y Diagonal 168		25-03-2025 Bordeo	14-03-2025 Bordeo y fumigación 28-03-2025 Retiro	1-04-2025 bordeo 28-04-2025 bordeo
22	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	19-024	Carrera 53C a Carrera 47 con entre Calle 43A y Calle 42 A		06-02-2025 Retiro, poda y demarcación 20-02-2025 Bordeo, poda y demarcación 27-02-2025 Retiro, poda y demarcación	06-03-2025 Poda 08-03-2025 Bordeo 11-03-2025 Arreglos 12-03-2025 Top dressing 13-03-2025 Poda y bordeo 28-03-2025 Poda y bordeo 27-03-2025 Fumigación y fertilización 25-03-2025 Poda 20-03-2025 Poda y bordeo	01-04-2025 Poda 07-04-2025 Poda y Bordeo 07-04-2025 Poda 15-04-2025 Poda Y Bordeo 14-04-2025 Poda 10-04-2025 Poda 23-04-2025 Poda 28-04-2025 Poda y Bordeo 28-04-2025 Poda
23	MELINTA TEJAR DANESUSMAC	19-050	Transversal 53 y Carrera 52 con entre Calle 104 y Calle 115	12-12-2024 Bordeo, poda y demarcación QM-01 30-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	06-03-2025 Bordeo, poda y demarcación 28-03-2025 Bordeo, poda y demarcación	06-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	03-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 21-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
24	NUEVO MAZU	19-017	Diagonal 53 B y Diagonal 51A B con entre Carrera 47D y Carrera 80		06-03-2025 Bordeo, poda y demarcación 28-03-2025 Bordeo, poda y demarcación	06-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	03-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 21-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
25	LA ASTERIA	19-233	Av. Carrera 86 y Carrera 78 con entre Calle 95A y Calle 91	07-01-2025 Retiro, poda y demarcación 05-12-2024 Poda, bordeo y demarcación 21-01-2025 Bordeo, poda y demarcación 01-12-2024 Poda, bordeo y demarcación 24-12-2024 Poda, bordeo y demarcación	04-02-2025 Bordeo, poda y demarcación 18-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	04-03-2025 Poda, bordeo y demarcación 25-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	01-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 18-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 28/04/202 Poda bordeo demarcación
26	URBANIZACION BOCHICA	19-097	Av. Carrera 38 y Carrera 37 con entre Calle 111 y Calle 26		19-02-2025 Bordeo, poda y demarcación 24-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	18-03-2025 Bordeo, poda y demarcación 28-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	07-04-2025 Poda, bordeo y demarcación 21-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
27	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	19-168	Carrera 101 y Carrera 99B con entre Calle 73 y Calle 69A				

29	PARQUE JUAN AMARILLO	13-171	Av. Calle 92 con entre Carrera 116 y Carrera 115		[illegible] Poda, bordeo y demarcación	04-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	08-04-2025 Poda, bordeo
					[illegible] Poda, bordeo y demarcación	11-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	16-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
					[illegible] Poda, bordeo y demarcación	18-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	24-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						25-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	29-04-2025 Poda, bordeo, demarcación y fumigación correcta
28	ATAHUALPA I PRADO – El Cajon Sector I	85-004	Av. Carrera 116 y Carrera 114A con entre Calle 20J y Calle 22I	05-12-2024 [illegible] Poda, bordeo y demarcación	[illegible] Demarcación	01-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	04-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
				[illegible] Bordeo, poda y demarcación	[illegible] Bordeo, poda y demarcación	13-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	16-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
				18-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	[illegible] Bordeo, poda y demarcación	21-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	18-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
				28-12-2024 Bordeo, poda y demarcación	21-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	27-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	
					11-03-2025 Bordeo, poda y demarcación		
30	MANGILLA SECTOR NORTE y ESPAÑA – Viñas de Mangilla	09-094	Av. Calle E y Calle 9C con entre Carrera E8 y Carrera E8G		[illegible] Bordeo, poda y demarcación	06-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	01-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
					24-02-2025 Bordeo, poda y demarcación	10-03-2025 Poda, bordeo y cerramiento, más Alcantarilla	11-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						19-03-2025 Poda y bordeo	21-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
							24-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						31-03-2025 Poda y bordeo	28-04-2025 Poda y bordeo
					[illegible] Bordeo, poda y demarcación		30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
31	[illegible] SOLIVAR – Sector Oswaldo Hurtado (1, 2,3 Playa)	12-1000	Av. Calle E9 con entre Av. Carrera 90	[illegible] Bordeo	[illegible] Bordeo	03-03-2025 Bordeo, Fumigacion	10-04-2025 bordeo
				[illegible] Bordeo	[illegible] Bordeo	17-03-2025 Fumigación, retiro, bordeo y fumigación	28-04-2025 bordeo
32	LA GASTANA	11-200	Diagonal 120 y Carrera 124C con entre Diagonal 118B y Calle 122B	28-02-2025 Poda, bordeo y demarcación	05-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	01-04-2025 Poda, bordeo	
				18-02-2025 Poda, bordeo y demarcación	11-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	08-04-2025 Poda, bordeo	
					17-03-2025 Poda	15-04-2025 Poda, bordeo	
					19-03-2025 Ventaxil	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación	
					19-03-2025 Se realiza levantamiento de arena, Aireación y aplicación de yeso	29-04-2025 Poda, bordeo y demarcación	
					20-03-2025 Cepillado		
					25-03-2025 Poda, bordeo		
				25-02-2025 Poda, bordeo y demarcación	26-03-2025 Fumigación y fertilización		
33	LA GASTANA (ADULTO PLAYA)	11-200	Diagonal 120 y Carrera 124C con entre Diagonal 118B y Calle 122B		20-03-2025 Bordeo		
				18-02-2025 Bordeo y poda	05-03-2025 Bordeo, poda	02-04-2025 Poda, bordeo	

36	LA FLORIDA 1	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo	[illegible] Bordeo y poda	12-03-2025 Bordeo, poda	08-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible] Bordeo y poda	19-03-2025 Bordeo, poda	15-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				26-03-2025 Bordeo y poda	26-03-2025 Bordeo, poda	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
35	LA FLORIDA 2	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo	[illegible] Bordeo y poda	05-03-2025 Bordeo, poda	02-04-2025 Poda, bordeo
				[illegible] Bordeo y poda	12-03-2025 Bordeo, poda	08-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible] Bordeo y poda	19-03-2025 Poda	15-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
					26-03-2025 Bordeo, poda	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
				26-[illegible] Bordeo y poda		30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
34	LA FLORIDA 3	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo		05-03-2025 Bordeo, poda	02-04-2025 Poda, bordeo
					12-03-2025 Bordeo, poda	08-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
					19-03-2025 Bordeo, poda	15-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
					26-03-2025 Bordeo, poda	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
37	LA FLORIDA 4	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo	[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	05-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	02-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	12-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	08-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	19-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	15-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	26-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación		30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
38	LA FLORIDA 5	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo	[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	05-04-2025 Bordeo, poda y demarcación	02-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	12-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	08-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	19-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	15-04-2025 Poda, bordeo, demarcación
				[illegible]2025 Bordeo, poda y demarcación	26-03-2025 Poda, bordeo y demarcación	23-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
						30-04-2025 Poda, bordeo y demarcación
39	LA FLORIDA 6	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			
40	LA FLORIDA 7	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			
41	LA FLORIDA 8	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			
42	LA FLORIDA 9	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			
43	LA FLORIDA MARIANÍTA 1	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			
44	LA FLORIDA MARIANÍTA 2	18-011	Calle 78C y Cuarl Marianita con orilla al Río Juan Amarillo			

45	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Calle 75C 6 y Calle 74C 5, con entre Carrera 6 D y Av. Tarqueña					
46	AUTOPISTA SUR (Perim)	07-102	Av. Calle 57R b y Calle 27A Sur entre Carrera 72A y Av. Carrera 710	[illegible] Bordeo y poda 27-02-2024 Bordeo y poda	29-01-2025 Poda y bordeo 24-01-2025 Poda y bordeo	26-02-2025 Bordeo y poda 26-02-2025 Bordeo y poda	05-03-2025 Bordeo, poda 20-03-2025 Bordeo, poda	03-04-2025 Bordeo, poda 21-04-2025 Bordeo, poda 28/04/2025 poda bordeo
47	URB EL RINCON DE LOS ANDES	08-168	Tv. 78c 33J 49					24-04-2025 Bordeo, poda y Demarcacion
48	PLAZA DE TOROS		Tv. 78c 29J 49					24-04-2025 Bordeo, poda y Demarcacion

7227

CUADRO RESUMEN FECHAS DE ACTIVIDADES EN CANCHAS NATURALES

1									
2									
3									
4									
5									

7222

6	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 68 con calle Av. Calle 63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 68 con calle Av. Calle 64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 68 y Av. Carrera 68 con calle Av. Calle 65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	Carrera 70 y Carrera 71A con calle Calle 74 y Calle 72A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10	[illegible]	01-1000	Av. Calle 157 con vereda Carrera 112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	02-250	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 63					09/10/2025 jueves y viernes
12	[illegible]	03-300	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 63	11/05/2025 jueves, domingo y domingo festivo 21/05/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	09/06/2025 jueves y viernes 21/06/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	[illegible]	04/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 13/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves festivo domingo festivo y lunes festivo	14/10/2025 jueves festivo domingo festivo y lunes festivo 19/10/2025 festivo y jueves
13	[illegible]	03-300	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 63	12/05/2025 jueves y festivo 24/05/2025 jueves	09/06/2025 jueves y festivo 21/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	[illegible]	04/06/2025 jueves y festivo 13/06/2025 jueves y festivo 23/06/2025 jueves y festivo	14/10/2025 jueves y festivo 19/10/2025 festivo y jueves
14	[illegible]	03-300	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 64	11/05/2025 jueves y festivo 21/05/2025 jueves y festivo	09/06/2025 jueves y festivo 21/06/2025 jueves	[illegible]	04/06/2025 jueves y festivo 13/06/2025 jueves y festivo 23/06/2025 festivo y festivo	14/10/2025 jueves festivo y domingo festivo 19/10/2025 festivo y jueves
15	[illegible]	03-300	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 63	12/05/2025 jueves y festivo 25/05/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	09/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/06/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	[illegible]	04/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	14/10/2025 jueves, festivo y domingo festivo 19/10/2025 festivo y jueves
16	[illegible]	03-300	Av. Carrera 58 y con vereda Av. Calle 63	12/05/2025 jueves y festivo 21/05/2025 jueves y domingo festivo	09/06/2025 jueves y festivo 21/06/2025 jueves y domingo festivo	[illegible]	04/06/2025 jueves y festivo 13/06/2025 jueves y festivo 23/06/2025 festivo y festivo	14/10/2025 festivo y domingo festivo 19/10/2025 festivo y jueves
17	[illegible]	05-177	Carrera 4 a 1 lateral E.P. con vereda Calle 170 A y Calle 14 A	09/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo	09/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves y domingo festivo	[illegible]	12/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	19/10/2025 jueves, festivo y domingo festivo
18	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 7 a Carrera 1 con vereda Calle 409 BIS a Calle 39	10/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo 30/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo	11/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	[illegible]	05/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	23/10/2025 jueves, festivo y domingo festivo 31/10/2025 festivo y jueves 17/11/2025 jueves festivo y domingo festivo
19	CIUDAD MONTES	16-117	Carrera 48 a Carrera 38 con vereda Calle 10A a Diagonal 19D	09/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/05/2025 jueves festivo y domingo festivo	09/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	[illegible]	11/06/2025 festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	09/10/2025 festivo y jueves 20/10/2025 jueves, festivo y domingo festivo 19/10/2025 festivo 31/10/2025 jueves 23/10/2025 jueves y festivo
20	CIUDAD MONTES (Sentido)	16-117	Carrera 48 a Carrera 38 con vereda Calle 10A a Diagonal 19D	09/05/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/05/2025 jueves festivo y domingo festivo	09/06/2025 jueves en sentido 20/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo 21/06/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo	[illegible]	11/06/2025 festivo y domingo festivo 23/06/2025 jueves, festivo y domingo festivo	09/10/2025 festivo y jueves 20/10/2025 jueves, festivo, domingo festivo y lunes festivo 19/10/2025 festivo 31/10/2025 jueves 23/10/2025 jueves y festivo
21	CIUDAD MONTES (2 de Mayo)	16-117	Carrera 48 a Carrera 38 con vereda Calle 10A a Diagonal 19D	10/05/2025 festivo y domingo festivo	09/06/2025 festivo 19/06/2025 festivo y domingo festivo	[illegible]	[illegible]	09/10/2025 festivo 19/10/2025 festivo y domingo festivo 31/10/2025 jueves
				10/05/2025 festivo 18/05/2025 Pascua y lunes festivo 30/05/2025 Ascensión	09/06/2025 jueves y festivo 21/06/2025 jueves y festivo 29/06/2025 jueves y festivo	[illegible]	11/06/2025 jueves y festivo 23/06/2025 jueves y festivo 30/06/2025 jueves y festivo	13/10/2025 jueves 20/10/2025 festivo y domingo festivo 31/10/2025 jueves y festivo 03/11/2025 festivo y lunes festivo

17	[illegible]	[illegible]	Carrera 22C y Carrera 32 con esina Calle 43A y Calle 42 S	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
18	[illegible]	[illegible]	Transversal 53 y Carrera 32 con esina Calle 38C y Calle 37A	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
19	[illegible]	[illegible]	Diagonal 50 y Diagonal 51 B con esina Carrera 31D y Carrera 30	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
20	[illegible]	[illegible]	Carrera 36 y Carrera 35 con esina Calle 46A y Calle 43	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
21	[illegible]	[illegible]	Av. Carrera 36 y Carrera 37 con esina Calle 31A y Calle 30	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
22	[illegible]	[illegible]	Carrera 31A y Carrera 30A con esina Calle 70 y Calle 69A						

18	PARQUE JUAN MARISELLO	10-171	Av. Calle 80 con entre Carrera 17A y Carrera 17C	[illegible] Poda, limpieza y mantenimiento 13-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 22-05-2023 no se realizo el mantenimiento y retiro, esta encontrando la maleza por encima del parque co... 13-05-2025 poda y limpieza 21-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento	[illegible] poda, limpieza y mantenimiento 11-09-2023 poda, limpieza y mantenimiento 11-09-2023 poda, limpieza y mantenimiento [illegible] poda, limpieza y mantenimiento	[illegible] poda, limpieza y mantenimiento 11-07-2023 poda, limpieza y mantenimiento 11-07-2023 poda, limpieza y mantenimiento 11-07-2023 poda, limpieza y mantenimiento	23-06-2023 limpieza y mantenimiento 06-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 13-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 11-06-2025 poda, limpieza y mantenimiento 24-06-24 poda, limpieza y mantenimiento	23-06-2023 poda, limpieza y mantenimiento 19-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 19-06-2025 poda, limpieza y mantenimiento 23-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 30-06-2023 poda limpieza y mantenimiento	23-10-2023 poda 01-10-2025 poda, limpieza y mantenimiento 15-10-2024 poda limpieza y mantenimiento 23-10-2024 poda
19	[illegible] (PRADO - El Cacique Garabo)	10-024	Av. Carrera 17A y Carrera 114A con entre Calle 82A y Calle 83	[illegible] Poda, limpieza y mantenimiento 16-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento 30-04-2025 poda, limpieza y mantenimiento	[illegible] poda, limpieza y mantenimiento 11-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento	[illegible] poda, limpieza y mantenimiento 24-07-2023 poda, limpieza y mantenimiento	[illegible] poda, limpieza y mantenimiento [illegible] poda, limpieza y mantenimiento	09-06-2025 poda, limpieza y mantenimiento 09-06-2024 poda, limpieza y mantenimiento	09-10-2025 poda, limpieza y mantenimiento 30-10-2024 limpieza y poda 11-10-2024 poda limpieza y mantenimiento
20	MANZANILLA SECTOR NORTE I (PARK - Plaza de Mercado)	20-280	Av. Calle 8 y Calle 9A con entre Carrera 9A y Carrera 9AA	[illegible] Poda y limpieza 14-06-2025 poda y limpieza 16-06-2025 poda y limpieza 26-05-2025 poda y limpieza	23-06-2025 poda 03-06-2023 poda [illegible] limpieza y mantenimiento 03-06-2025 limpieza y mantenimiento 14-06-2025 poda y limpieza 16-06-2025 limpieza y mantenimiento [illegible] limpieza y mantenimiento [illegible] limpieza y mantenimiento [illegible]

40	LA FLORIDA 2	19-211	[illegible] con calle el Río Juan Arvello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	LA FLORIDA 3	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	LA FLORIDA 4	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	LA FLORIDA 5	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	LA FLORIDA 6	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							
40	LA FLORIDA 7	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							
41	LA FLORIDA 8	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							
42	LA FLORIDA 9	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							
43	LA FLORIDA MANACAIAS 1	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							
44	LA FLORIDA MANACAIAS 2	19-211	Calle 19C y Canal Maranti con calle el Río Juan Arvello							

46	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARIYLAND)	01-044	Calle 150 C b y Calle 150 C 3 con poste Carrera 47B a Via Tuquerres						
46	ALT.CARRERA 61B (Parque)	01-101	Av. Calle 129 C y Calle 127 C con poste Carrera 119 a Av. Cordoba 119	13-08-2020 poste y bombillo 20-05-2019 poste y bombillo	21-04-2020 poste y bombillo 19-05-2019 poste y bombillo	11-07-2020 poste y bombillo 11-07-2020 poste y bombillo	14-04-20 poste y bombillo poste y bombillo	11-09-2020 poste y bombillo 05-09-2020 poste, bombillo y luminaria	20-10-2020 poste y bombillo
47	CIRCULO VIAL CALLE 150	06-048	11. Mx 240 W	21-05-2021 con un poste y bombillo cerca, placa sola sin luminaria 26-05-2021 poste, bombillo y luminaria	13-06-2021 poste y bombillo 26-06-2021 poste, bombillo y luminaria	6-07-2021 poste, bombillo y luminaria 12-07-2020 poste, bombillo y luminaria	poste, bombillo y luminaria poste, bombillo y luminaria	11-09-2020 poste, bombillo y luminaria 23-9-2020 poste, bombillo y luminaria	09-10-2020 poste, bombillo y luminaria 15-10-2020 bombillo y poste
48	PLAZA DE TOROS		11. Mx 240 W	21-05-2021 con un poste y bombillo cerca, poste solo sin luminaria 26-05-2021 poste, bombillo y luminaria	13-06-2021 poste y bombillo 26-06-2021 poste, bombillo y luminaria	6-07-2021 poste, bombillo y luminaria 12-07-2020 poste, bombillo y luminaria	poste y bombillo		

ANEXO 9. ACTAS DE FIJACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

BOGOTÁ

FECHA		
22	JULIO	2025
DD	MM	AAAA
Página		

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 1

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No IDRD-SG-4841 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):	CONSORCIO SANTA TERESA 28				
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO INNOVAPARQUES				
SUPERVISOR:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO				
APOYO A LA SUPERVISION:	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA				
ZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA				
PLAZO TOTAL INICIAL:	OCHO (8) MESES				
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20)	DE	NOVIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	DIECINUEVE (19)	DE	JULIO	DE	2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ 3.728.133.055,00	39,48%	$ 1.471.866.934,00	$ 5.200.000.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.200.000.000,00

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE [illegible] SALITRE	15018	BARRIOS UNIDOS	Av. La Esmeralda No. 63-63		X	

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N:	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
SUSPENSION 1						1	19/05/2025	$ 2.847.000.000,00
SUSPENSION 2								
SUSPENSION 3								
PRORROGA 1	3 MESES	19/06/2025	20 DE JULIO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025			
PRORROGA 2								
PRORROGA 3								
						TOTAL ADICIONES:		$ 2.847.000.000,00

122

BOGOTÁ

FECHA		
22	JULIO	2025
DÍA	MES	AÑO

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 1

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No IDRD-SG-4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: ONCE (11) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (días o meses de ampliación) NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 6.769.285.919,46	39,48%	$ 2.277.714.081,00	$ 9.047.000.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 9.047.000.000,00

(Valor en letras y con moneda nacional)

OCHO MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE

En Bogotá D.C. a los veinti dos (22) días del mes de JULIO de 2025 se reunieron:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CAMBATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

Con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se preveen técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, realizados los APU's (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas

Producen incremento en el valor del contrato SI ☐ NO ☑

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-3	PLACA CONTRAPISO 0.15 M 3000 PSI REFORZ + BOMBEO, CORTE Y DILATACION DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA CAMPO DE PÁDEL	M2	231,00	$ 263.634,00	$ 60.958.754,00
NP-4	AFINADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE PADEL	M2	200,00	$ 33.148,00	$ 6.629.600,00

(Nota: Aplica para actividades no previstas y complementarias al presupuesto. Incluir el análisis de precios unitarios y el presupuesto detallado de la actividad no prevista o complementaria al presupuesto. Incluir el análisis de precios unitarios y el presupuesto detallado de la actividad no prevista o complementaria al presupuesto.)

METODOS CONSTRUCTIVOS (No aplica a Consultoría)

NP-3. PLACA CONTRAPISO 0.15 M 3000 PSI REFORZ + BOMBEO, CORTE Y DILATACION DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA CAMPO DE PÁDEL

- Se realiza la limpieza superficial de la carpeta asfáltica existente, eliminando polvo, residuos y materiales sueltos. Sobre esta superficie se instala un geotextil no tejido, extendido sin pliegues y fijado según recomendación del fabricante.
- Posteriormente, se colocan las formaletas perimetrales y la malla electrosoldada de refuerzo.
- El concreto estructural de resistencia 3000 psi se vierte mediante bombeo, con un espesor constante de 0,15 m.

NP-4. AFINADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE PADEL

- Se realiza allanado mecánico con helicóptero para asegurar acabado liso y compacto

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
NP-3. PLACA CONTRAPISO 0.15 M 3000 PSI REFORZ + BOMBEO, CORTE Y DILATACION DE JUNTAS PARA ESTRUCTURA CAMPO DE PÁDEL	Ensayo de asentamiento (slump), revisión de resistencia del concreto, posición de la malla y toma de muestras de cilindro de concreto	Durante vaciado del concreto	Cumplimiento resistencia de 3000 PSI	Placa de 15 cm en concreto 3000 psi sobre carpeta asfáltica, con geotextil como capa de separación y refuerzo en malla electrosoldada. Concreto premezclado

BOGOTÁ

FECHA		
22	JULIO	2025
Página	3 de	

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 1

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No. IDRD-SG-4041 DE [illegible] TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

NP-4. APIQUE SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE PADEL	Impacto visual de intervención y acabado superficial	Una vez finalizada el acabado superficial	Superficie nivelada, lisa y sin fisuras visibles ni irregularidades	Aceptado mecánico con Helicopter

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

LOS ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA FUERON VERIFICADOS Y AVALADOS DE MANERA PREVIA, LOS CUALES ESTAN SOPORTADOS CON LISTADO DE INSUMOS,CIOS DE REFERENCIA IDRD.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA (Dd/mm/aaaa)
Análisis de precios Unitarios	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-213 / CINNOVAPARQUES-CE-215	19/06/2025 - 24/06/2025
Solicitud	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-213 / CINNOVAPARQUES-CE-215	19/06/2025 - 24/06/2025
AFU	Contratista e Interventoría	IDRD-4080-G1-2024-275 / IDRD-4080-G1-2024-283	19/06/2025 - 1/07/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoría	IDRD-4080-G1-2024-282	9/07/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión	Rad.IDRD No.20252100274302 verificación NP3 y NP4 por parte del profesional Ing. Andrés Toquica de la STP, se anexa correo correspondiente del asunto	22/07/2025

Es responsabilidad de la interventoría del contrato revisar y aprobar los AFU que se aprueben en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando el o los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este AFU debe ser aprobado de conformidad a lo estipulado contractualmente respecto a el o los rendimientos, la interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los VEINTIDOS (22) días del mes de JULIO de 2025

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIBORA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISION

V.B.

BOGOTÁ

FECHA		
12	AGOSTO	2025
DÍA	MES	AÑO
Página	1	de

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 2

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No. 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

CONTRATISTA INTERVENTORÍA (INTERVENTOR):	CONSORCIO SANTA TERESA 25
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO HANOVA PARQUES
SUPERVISOR:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA
PLAZO TOTAL INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2026

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ 3.726.130.065,00	30,45%	$ 1.471.869.934,00	$ 5.200.000.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$	5.200.000.000,00

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE	13-071	ENGATIVÁ-LADO E	Av. La Conejera Cra. 97-01		X	

MODIFICACIONES

	PLAZO							
TIPO # AL	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	#	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
ADICIÓN 1								
ADICIÓN/OTRO 2								
ADICIÓN/OTRO 3								
PRÓRROGA 1	3 MESES	10/07/2026	20 DE JULIO DE 2026	19 DE OCTUBRE DE 2026	19 DE OCTUBRE DE 2026	1	10/07/2026	$ 2.642.000.000,00
PRÓRROGA 2								
PRÓRROGA 3								
							TOTAL ADICIONES:	$ 2.642.000.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO:	ONCE (11) MESES				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	DIECINUEVE (19)	DE	OCTUBRE	DE	2026

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 5.189.284.913,40	30,45%	$ 2.057.714.091,00	$ 6.847.000.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$	6.847.000.000,00

OCHO MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

En Bogotá D.C. a los DOCE (12) días del mes de AGOSTO de 2025 se reunieron

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIDOYA actuando en representación del CONTRATISTA

GUILLERMO ORLANDO DIAZ GRANADOS actuando en representación del INTERVENTOR

Con el fin de evaluar y conocer el estudio del ITEM de ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se presenta técnicamente necesario para la correcta ejecución del contrato. Las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, realizados los APU a los que son necesarios y presentados por el contratista. La representante hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación del perfil de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

(Previstas / Imprevistas en el objeto del contrato) SI ☐ NO ☑

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APU-ESPAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA DE PADEL DE 20 M DE LARGO POR 10 M DE ANCHO, INCLUYE TRANSPORTE	UN	1.00	$ 143.611.365,01	$ 143.611.365,01

METODOS CONSTRUCTIVOS (en ejecución)

MP-1, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA DE PÁDEL DE 20 M DE LARGO POR 10 M DE ANCHO, INCLUYE TRANSPORTE

- La instalación se realizará sobre una base de concreto previamente construida, nivelada y con pendientes mínimas de drenaje. Se inicia con el replanteo de anclajes, seguido por el montaje de la estructura metálica prefabricada, fabricada en tubo estructural galvanizado, conforme a la norma ASTM A-500 Grado C, con recubrimiento anticorrosivo mediante pintura electrostática.
- Se instalan los marcos metálicos reforzados y la malla electrosoldada de 7 mm. Posteriormente, se fijan las vidrios templados de 12 mm, tipo 5 (ANSI Z97.1-2004), reacios de fuentes especificaciones.
- La superficie de juego se conforma con grama sintética en polietileno, con relleno de arena de sílice granulometría 0,5–0,8 mm, garantizando nivelación, absorción y drenaje. Finalmente, se instalan los cercos de delimitación (Art. 200-20(4)) y accesorios reglamentarios.

Se realizan pruebas de nivelación, fijación y funcionamiento, asegurando la correcta compactación de concretos y en condiciones optimas de uso.

- El mobiliario se instala conforme a las especificaciones del proveedor.
- Se realiza carga y descarga de los materiales con personal capacitado.
- La estructura metálica se ajustan por medidas y se entrega con protectores plásticos, esponjas o cartón corrugado en los puntos de contacto para evitar rayaduras o deformaciones.
- Los vidrios templados de seguridad se embalan en estructuras tipo guacal de madera, esponja o láminas de cartón, con protección en esquinas y separación entre unidades, asegurando estabilidad durante el transporte.
- La grama sintética se enrolla en plástico y se asegura firmemente para evitar desplazamientos o deformaciones.
- La arena fluvial se extiende en capas o bultos resistentes, debidamente sellados.

PLAN INSPECCION Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
SUMINISTRO INSTALACION DE CANCHA DE PADEL DE 20 M DE LARGO POR 10 M DE ANCHO, INCLUYE TRANSPORTE	SUMINISTRO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS	1 vez terminada la actividad	• Materiales: Verificar funcionalidad de cada elemento instalado. • Prueba de nivelación de la superficie de juego. • Control de procesos de fundición y verificación de cobertura. • Revisión de soldaduras, uniones y seguridad estructural. • Limpieza de escombros y residuos. • Limpieza y descarga de vidrios en los sitios de instalación. • Entrega de las viviendas en sitio en condiciones. • Cumplimiento del cronograma de ejecución. • Verificación del estado físico de los materiales antes y después del transporte.	Cumplimiento especificaciones técnicas establecidas

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

De acuerdo revisión por parte de La Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, basados en los precios del mercado indicado por el CONSORCIO PANCHA PARQUES y aprobados CPO para el análisis de precios unitarios no previstos Radicación No. 20252100274502 del 04/07/2025, el CONSORCIO SANTA TERESA 28 por de Interventoría No.4380-2024-01 da la revisión y aceptación del precio no previsto complementario al presupuesto base del Contrato de obra No.484-2024.

Partiendo de lo relacionado el plan de inspección y ensayo y una vez verificada la información relacionada en observación indicadas como items no previstos, esta interventoría considera que el documento inicialmente presentado por el Contratista de Obra Concepto Ingenieria no asegura la ejecución de la actividad propuesta y se encuentra dentro del plan de inspección y ensayo vigente, el cual fue presentado por el mismo dentro del plan de calidad y radicado en la entidad en su momento.

Así mismo, no asegura y confirma que, para el plan de inspección y ensayo de la interventoría en el cual de sus obligaciones legales y contractuales enmarcadas en el contrato y seguimiento a las obras a ejecutar y/o en ejecución tendrán la calificación a las que se presenta en la misma.

7229

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA
Análisis de precios Unitarios	Contratista	CIVMYAMPARQUES-CC-213 / CIVMYAMPARQUES-CE-215	03/09/25 - 24/09/25
Rentabilidad	Contratista	CIVMYAMPARQUES-CC-213 / CIVMYAMPARQUES-CE-215	03/09/25 - 24/09/25
APU	Contratista e Interventoría	IDRD-4680-01-804-275 / IDRD-4680-01-1034-280	19/09/25 - 17/10/25
Documento de aprobación de no previstos y actividades complementarias	Interventoría	IDRD-4680-01-1034-282	4/11/25
Documento de aprobación de no previstos y actividades complementarias	Supervisión	Memorando IDRD Radicado No.20252000308779 - Área de Costos y Estudios Económicos	13-ago-26

Es responsabilidad de la interventoría del contrato revisar y aprobar los APU que se ejecutan en la presente acta y verificar que corresponden a los insumos contractuales previstos en la etapa contractual del contrato. Cualquier ítem de insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa Ejecutoria del contrato, este APU debe ser aprobado, de conformidad a lo estipulado contractualmente respecto a ello o los ajustes, la interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los DOCE

31 días del mes de AGOSTO de 2026

Nombre: OSCAR FERNAN VELASQUEZ MEDINA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: CONTRATISTA

Nombre: RAUL ORLANDO OLAGO CARATIVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: INTERVENTOR

Nombre: RODRIGO ALBERTO MAHECHE CORREA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUZ AYDA PAOLA BARBOSA BARRERA
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION

Nombre:
Cargo:

BOGOTÁ

FECHA		
19	SEPTIEMBRE	2025
D	MES	AÑO
Página	1 de	8

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 3

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

CONTRATISTA INTERVENTORÍA / INTERVENTOR):	CONSORCIO SANTA TERESA 24				
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO INNOVAPARQUES				
SUPERVISOR:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES				
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA				
PLAZO TOTAL INICIAL:	OCHO (8) MESES				
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20)	DE	NOVIEMBRE	DE	2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19)	DE	JULIO	DE	2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 3.728.133.065,97	39,48%	$ 1.471.866.934,03	$ 5.200.000.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$	5.200.000.000,00

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
YMCA	13-061	Suba y Usaquén	Transversal 88 N°83-45		X	

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
SUSPENSION 1						1	19/09/2025	$ 2.847.000.000,00
SUSPENSION 2								
SUSPENSION 3								
PRORROGA 1	3 MESES	19/09/2025	20 DE JULIO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025			
PRORROGA 2								
PRORROGA 3								
							TOTAL ADICIONES:	$ 2.847.000.000,00

7230

BOGOTÁ

FECHA		
DD	SEPTIEMBRE	2025
Página	2 de	4

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 3

NO PREVISTAS ☒ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No: 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: ONCE (11) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: (Para contratos de ejecución) NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 6.769.285.919,13	33,48%	$ 2.277.714.080,87	$ 9.047.000.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 9.047.000.000,00

NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

En Bogotá D.C. a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025 se reunieron:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIDOYA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABRATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se prevén técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato,

las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificado, realizados los APU's (si son necesarios) y presupuestado por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones plenteadas:

Producen incremento en el valor del contrato? SI ☐ NO ☒

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-09	TRASIEGO DE SUMINISTROS PARA INGRESO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS POR ACCESO LIMITADO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DISTANCIA MAYOR A 50 ML	M3	437,5	$ 29.408,00	$ 11.142.850,00
NP-10	TRASIEGO DE SUMINISTROS PARA INGRESO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS POR ACCESO LIMITADO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DISTANCIA MENOR A 50 ML	M3	270,2	$ 16.363,00	$ 4.422.464,50
NP-12	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Incl. Excav**	ML	90	$ 84.546,00	$ 2.536.380,00
NP-13	CAJA PASO 30x 30x30 Control Tenis	UNO	2	$ 500.114,00	$ 900.228,00
NP-14	Cable Encauchetado 3 x12 (Suministro Instalación)	ML	60	$ 14.432,00	$ 1.038.960,00
NP-15	Cable Cu 1/0 AWG (Suministro)	ML	10	$ 10.178,00	$ 152.940,00
NP-16	Cable Aluminio N°6 (Suministro Instalación)	ML	160	$ 9.226,00	$ 2.961.360,00
NP-17	Breaker Industrial 40 Amp (para 25 KA)(Suministro)	UNO	1	$ 347.737,00	$ 297.737,00
NP-18	Control Alumbrado Público (SVDigi Unit) Suministro	UNO	1	$ 3.908.165,00	$ 3.908.165,00
NP-19	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m	UNO	1	$ 507.092,00	$ 507.092,00
NP-20	Fotocelda en Retención (3180) Juego x 2 unidades	JGO	4	$ 277.041,00	$ 1.193.164,00
NP-21	INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UNO	8	$ 980.547,00	$ 2.684.376,00

METODOS CONSTRUCTIVOS (No aplica a Consultoría)

NP-09 Transporte, manipulación y acopio de materiales y suministros necesarios para la construcción del campo sintético, en un distancia igual o superior a 100 metros.
NP-10 Transporte, manipulación y acopio de materiales y suministros necesarios para la construcción del campo sintético, en un distancia igual o inferior a 50 metros.
NP-12 Realizar la excavación, instalar el ducto PVC 2" eléctrico con la pendiente mínima hacia cajas de paso, rellenar y compactar.
NP-13 Excavación, colocar caja prefabricada en concreto, instalar los ductos de entrada y salida y finalmente rellenar y nivelar a la rasante del terreno.
NP-14 Introducir el cableado dentro de los ductos instalados, conectar en tableros y puntos de consumo.
NP-15 Instalar el cable para sistemas de puesta a tierra, pasar el conductor por ductos hasta la caja de tierra, conectar con terminales y fijar.
NP-16 Pasar por ductos, realizar conexiones.
NP-17 Montar el breaker en el tablero eléctrico según RETIE, conectar con líneas de alimentación y salida con terminales, verificar ajuste de torque de conexiones.
NP-18 Conectar circuitos de alumbrado, probar funcionamiento.
NP-19 Hincar varilla hasta profundidad requerida, conectar conductor, medir resistencia de puesta a tierra.

BOGOTÁ

FECHA		
11	SEPTIEMBRE	2025
DÍA	MES	AÑO
Página	3 de	4

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 3

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

NP-20 Conectar conector S(6)1, aislar con cinta

NP-21 Subir la luminaria, conectar el cableado, fijar el elemento a la estructura metálica, realizar pruebas de encendido

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
NP-08 Traslado m3 (2 Ayudantes) a 100 mts	Verificacion visual de la actividad y garantia del transporte total de los elementos	100% durante la ejecucion de la actividad	Se debe transportar la totalidad de los materiales y/o suministros en la distancia registrada	La correspondiente incidencia en el APU del NP-9 conforme a la herramienta menor y mano de obra a disponer para el desarrollo de la actividad
NP-10 Traslado m3 (2 Ayudantes) < 50.00 Mt	Verificacion visual de la actividad y garantia del transporte total de los elementos	100% durante la ejecucion de la actividad	Se debe transportar la totalidad de los materiales y/o suministros en la distancia registrada	La correspondiente incidencia en el APU del NP-10 conforme a la herramienta menor y mano de obra a disponer para el desarrollo de la actividad
NP-12 CANALIZ. DUCTO EJECT. PVC - 1 Ø 2"(Ine Exc)"	Verificación visual de alineación, pendiente y profundidad de zanja	100% instalación	Ductos continuos y sin obstrucciones	RETIE - Planos eléctricos
NP-13 CAJA PASO(30x 30x 30) Conex Tierra	Inspección y ubicación	Cada caja instalada	Medidas segun planos y ubicación	RETIE - Planos eléctricos
NP-14 Cable Encauchetado 3 x 12 (Suministro Instalación)	Continuidad electrica	100% instalación	Medidas segun planos y ubicación	RETIE - Planos eléctricos
NP-15 Cable Cu 1/0 AWG (Suministro)	Inspección conexión a tierra	100% instalación	Conexión firme y sin contactos	RETIE - Planos eléctricos
NP-16 Cable Aluminio N°8 (Suministro e Instalación)	Tendido sin aplastamiento y curvatura	100% instalación	Sin cortes ni daños	RETIE - Planos eléctricos
NP-17 Breaker 3 Polos 60 Amp (Suministro e Instalación)	Ensayo de funcionamiento	Cada breaker instalado	Correcta operación	RETIE - Planos eléctricos
NP-18 Control + contactor 3 polos (Suministro e Instalación)	Prueba de funcionamiento	100% instalación	Encendido / apagado correctamente	RETIE - Planos eléctricos
NP-19 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 3/8" X 2.4 m	Medición de resistencia de puesta a tierra	100% instalación	Correcta operación	RETIE - Planos eléctricos
NP-20 Empalme en Derivación (S1)(1) Juego x 2 unidades	Inspección visual y prueba de continuidad	100% instalación	Empalme firme	RETIE - Planos eléctricos
NP-21 INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	Verificación fijación mecánica y prueba encendido	Cada luminaria instalada	Luminaria bien fija, encendido correcto	RETIE, Planos eléctricos y manual del fabricante

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Se realiza revisión por parte de la interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, basados en los precios del mercado indicado por el CONSORCIO INNOVAPARQUES y aprobación IDRD para el análisis de precios unitarios no previstos Radicado IDRD No. 20252100941932 del 15/08/2025, Radicado IDRD No. 20252100398852 del 01/03/2025 y Radicado IDRD No. 20252100090342 del 10/09/2025, el CONSORCIO SANTA TERESA 28 cita de interventoría No 4080-2024-G1 da la revisión y aceptación del precio no previsto complementarios al presupuesto para el desarrollo del Cto de obra No 4041-2024.

Partiendo de lo relacionado al plan de inspección y ensayos y una vez verificada la información relacionada de actividades indicadas como items no previstos, esta interventoría considera que el documento inicialmente presentado por el Contratista de Obra Consorcio Innovaparques asegura la cobertura de la actividad propuesta y se encuentra dentro del plan de inspección y ensayos vigente, el cual fue presentado por el mismo dentro del plan de calidad y radicado a la entidad en su momento.

Así mismo, se asegura y confirma que, para el plan de inspección y ensayos de la interventoría a la luz de sus obligaciones legales y contractuales enmarcadas en el control y seguimiento a las obras a ejecutar y/o en ejecución también da cobertura a las tareas propias de la misma.

BOGOTÁ

FECHA		
10	SEPTIEMBRE	2025
DÍA	MES	AÑO
Página	de	4

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 3

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No: 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA (DD/MM/AAAA)
Análisis de precios Unitarios	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-240 / Correo electrónico / CINNOVAPARQUES-CE-251 / CINNOVAPARQUES-CE-268	23/07/2025 - 06/08/2025 - 06/08/2025 - 27/08/2025
Solicitud	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-240 / Correo electrónico / CINNOVAPARQUES-CE-240 / CINNOVAPARQUES-CE-268	23/07/2025 - 06/08/2025 - 06/08/2025 - 27/08/2025
APU	Interventoría	IDRD-4060-GI-2024-316 / IDRD-4060-GI-2024-340	29/07/2025 - 15/08/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoría	IDRD-4060-GI-2024-343 IDRD-4060-GI-2024-357 IDRD-4060-GI-2024-373	15/08/2025 01/09/2025 05/09/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión	Rad IDRD No 20252100341832- Verificación NP9 y NP10 por parte del profesional del IDRD de la STP-Eduardo Gómez, se emite correo correspondiente del asunto.	3/09/2025
		Rad IDRD No 20252100368852 20252100360342 - Verificación NP12, NP13, NP14, NP15, NP16, NP17, NP18, NP19, NP20 y NP21 por parte del profesional del IDRD de la STP-Eduardo Gómez, se emite correo correspondiente del asunto	8/09/2025 8/09/2025

El responsable(s) de la interventoría del contrato revisó y aprobó los APU que se proponen en la presente acta y verificó que corresponden a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando alguno de los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado, de conformidad a lo establecido contractualmente respecto a precios insumos, la interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad jurídica de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. a los DIEZ

10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

OSCAR RENAN VELASQUEZ YEPES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INNOVAPARQUES

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANTA TERESA 25
INTERVENTOR

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISION

BOGOTÁ

FECHA			
11	SEPTIEMBRE	2025	
DIA	MES	AÑO	
Página	1	de	3

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 4

NO PREVISTAS ☒ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

CONTRATISTA INTERVENTORIA / INTERVENTOR):	CONSORCIO SANTA TERESA 25
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO INNOVAPARQUES
SUPERVISOR:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA
PLAZO TOTAL INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 3.728.133.065,67	39,49%	$ 1.471.866.934,33	$ 5.200.000.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.200.000.000,00

CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	

MODIFICACIONES

	PLAZO					ADICIONES		
TIPO Y N	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
SUSPENSION 1						1	19/05/2025	$ 2.947.800.000,00
SUSPENSION 2								
SUSPENSION 3								
PRORROGA 1	3 MESES	19/05/2025	20 DE JULIO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025			
PRORROGA 2								
PRORROGA 3								
						TOTAL ADICIONES:	$	2.947.800.000,00

BOGOTÁ

FECHA		
Día	SEPTIEMBRE	2025
Página	1 de 3	

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 4

NO PREVISTAS ☐ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2025 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: ONCE (11) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 5.769.285.916,13	39,48%	$ 2.277.714.083,87	$ 8.047.000.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 8.047.000.000,00

OCHO MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

En Bogotá D.C. a los DIECISEIS 15 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025 se reunieron:

OSCAR RENAN VELÁSQUEZ YIGOYA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se previeron técnicamente necesarios para una correcta ejecución del objeto, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, realizados los APU s (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

Producen incremento en el valor del contrato? SI ☐ NO ☒

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-11	SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY MONTADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 75Og/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm	M2	183,6	$ 162.391,00	$ 29.818.992,60

METODOS CONSTRUCTIVOS (Mx aplica a Complementos)

- La superficie de juego consta de una alfombra sintética tipo curly de poliestileno, de color inmune para paisajismo.
- Se realiza cargue y descargue de los materiales con personal capacitado.
- La grama sintetica se enrolla, se protege con plástico y se amarra firmemente para evitar desplazamientos o deformaciones.
- El transporte se realiza conforme a las instrucciones del proveedor.

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACION	ESPECIFICACION TECNICA
NP-11 SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY MONTADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 75Og/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm	Suministro de certificados de calidad de todos los materiales entregados	Una vez terminada la actividad	• Inspección visual y funcional • Prueba de resistencia • Revisión de acabados • Entrega de manuales y certificados • Cargue y descargue sin afectación de los elementos transportados. • Entrega de los elementos en sitio sin novedades • Cumplimiento del cronograma de transporte • Verificación del estado físico de los materiales antes y después del transporte.	Cumplimiento especificaciones técnicas/normativas

BOGOTÁ

FECHA		
DÍA	SEPTIEMBRE	AÑO
Página	1 de	2

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 4

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Se realiza revisión por parte de la interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, basados en los precios del mercado indicado por el CONSORCIO INNOVAPARQUES y verificados IDRD para el análisis de precios unitarios no previstos Radicado IDRD No. 20252100354052 del 20/08/2025, el CONSORCIO SANTA TERESA 28 da la interventoría No. 4080-2024-G1 da la revisión y aceptación del precio no previsto complementario al presupuesto para el reconocido del Otro sí No 4041-2024.

Partiendo de lo relacionado al plan de inspección y ensayos y una vez ratificada la información relacionada de actividades indicadas como ítems no previstos, esta interventoría considera que el documento inicialmente presentado por el Contratista de Obra Concreto Innovaparques asegura la cobertura de la actividad propuesta y se encuentra dentro del plan de ejecución y ensayos siguiendo el cual fue presentado por el mismo dentro del plan de calidad y radicado a la entidad en su momento.

Así mismo, se asegura y confirma que, para el plan de inspección y ensayos de la interventoría a lo lo do sus obligaciones legales y contractuales en marcadas en el control y suplemento a las obras a ejecutar y la en ejecución tendrán da cobertura a las tareas propias de la misma.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA
Análisis de precios Unitarios	Contratista	CINNOVAPARQUES CE-262	22/08/2025
Solicitud	Contratista	CINNOVAPARQUES CE-262	22/08/2025
APU	Interventoría	IDRD-4080-G1-2024-355 IDRD-4080-G1-2024-387	25/08/2025 24/09/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoría	IDRD-4080-G1-2024-355 IDRD-4080-G1-2024-387	25/08/2025 24/09/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión	Memorando IDRD Radicado No.20252000356073 - Área de Costos y Estudios Económicos	18/09/2025

Es responsabilidad de la interventoría del contrato revisar y aprobar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando el o los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado de conformidad a lo estipulado contractualmente respecto a él o los insumos, la interventoría debe revisar y aprobar los soportes y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABRATIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANTA TERESA 28
INTERVENTOR

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISION

Copia:
Archivo:

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	N.REVID		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE	CÓDIGO DEL PARQUE	3015
CONSORCIO/UNION	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS.
NIT	901089530-2		
DIRECCIÓN	CARRERA 20A No. 125-01		
TELEFONO	(601) 437 56 78		

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU Nº	NP-13
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	283.9	SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY MORADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PÁDEL DE 750g/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm			
FECHA BASE DE DATOS CID	CID ENERO 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	22/08/2025				

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1024ET		HERRAMIENTA MENOR	%I	0.03	$ 52.213,33	$ 1.044,00
					SUBTOTAL	$ 1.044,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	1934	GRAMA SINTETICA CURLY MORADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 750g/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm	M2	1	5.00%	$ 93.060,75	$ 97.742,03
	1006G1	PEGANTE ADHESIVO 1D	GLN	0.100	2.00%	$ 101.457,00	$ 10.355,00
						SUBTOTAL	$ 108.097,00

TIPO INSUMO		3.-TRANSPORTE					
CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1009MO		CAMIONETA PICKUP	DIA	0.005	0.00%	$ 419.592,00	$ 2.098,00
						SUBTOTAL	$ 2.098,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2205J		CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1-2 +PREST. ***	DIA	1	0.172	$ 303.565,00	$ 52.213,00
						SUBTOTAL	$ 52.213,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 162.981,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
El presente ítem no previsto se incorpora en atención a un requerimiento específico formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), esta actividad resulta indispensable para el uso de juego de la cancha de padel. Para su ejecución, se hace uso de los códigos de Ítems de Obra (CIDS) **103621** pertenecientes a la base de datos oficial y actualizada del IDRD con corte a enero de 2025, y códigos contractuales los cuales resultan técnicamente la derivación de cantidades y costos asociados.

CONTRATISTA ING. JAVIER LIMARIS GARCIA DIRECTOR	INTERVENTORÍA ING. CARLOS ANDRES FIGUEROA DIRECTOR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE	CODIGO DEL PARQUE	N/A
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO INVERSIONES ARGUS	CONTRATO Nº Y OBJETO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y
NIT	901085595-2		
DIRECCIÓN	CARRERA 7 69 No. 25-51		
TELÉFONO	(601) 450 58 78		

NÚMERO DE CAPÍTULO		ITEM	1	APU Nº	INF-12
UNIDAD DEL UNITARIO	M2	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	84	SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY MORADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 25Kg/m2 ALTURA FIBRA 12-14 mm			
FECHA BASE DE DATOS IDU	DICIEMBRE 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	22/01/2026				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

Se toma como referencia la base de datos DO IDRD enero 2026

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA 12Kg/m2 Diseño Libre	UN	Grupo GRAMAS SINTETICAS			Valor Unitario	$ 140.748,87
	Estudios Relevancias Técnicas						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Se toma como referencia la base de datos contractual:

	MO0163	CAPATAZ PARQUE	DIA	0.0600	0.00%	$ 413,301.00
11053	Cuadrilla de instalación grama sintética	DIA	1	0.060344111		$ 413,301.00


GRAMA
PARA PADEL
DEPORTIVA
CO
COLOMBIA
ZURICH
cuperz

Te ofrecemos las mejores soluciones de césped sintético combinadas con instalaciones de última generación para campos de pádel. La mejor opción para optimizar cada dinámica de juego, así como el mantenimiento y la durabilidad del campo, colores y estructuras específicas hacen que nuestro césped para pádel sea su mejor alternativa para un sistema funcional y larga resistencia.



AHORRO EN MANTENIMIENTO | PROTECCIÓN UV | [illegible] | PRESURIZACIÓN ROLLO | TRÁFICO INTENSIVO | PRODUCTO EN KIT



Curly Grass

Césped fabricado en fibra de PE, 100% texturizado, con un aspecto más uniforme y de fácil mantenimiento. Utilizado en espacios de alto tráfico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CURLY COLORS 750 gr/m²

LÁTEX DEPORTIVO DE ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMO ANCLAJE

COMPONENTE DE FIBRA	Texturizado	
TIPO	Recortada	DIN 6151
DTEX	8700	
COLOR	Fucsia, negro, verde, rosa, azul	
PESO DE FIBRA g/m²	750	ASTM 3776
PESO TOTAL g/m²	1480	ASTM 3776

TELA BASE	100% polipropileno tejido	
COLOR TELA BASE	Negro	DIN 6151
PERFORACIONES DRENAJE M2	100	
RECUBRIMIENTO	Latex resistente a humedad	DIN 6151

CALIDAD HILO	Amigable al medio ambiente, libre de plomo cadmio.
CALGA	5/16"
ALTURA FIBRA	12-14 mm
GARANTÍA INSTALACIÓN	1 año
GARANTÍA RAYOS UV	3 años
ANCHO TOTAL	4 mts
LONGITUD TOTAL	Según requerimiento del cliente

Tener en cuenta antes de la instalación.

Los rollos sin instalar no se deben almacenar directamente bajo la luz del sol. El material debe ser almacenado hasta su instalación únicamente bajo a sombra.

Suministro Grama Curly Color Grass

cuperz

ITEM	Cantidad M^2	Precio U.	Subtotal
GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750g/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTÀ EN GRAMA CURLY	94.00	$ 78.225	$ 7.353.150
		Valor Total	$ 7.353.150
		IVA 19%	$ 1.397.099
		Valor Total	**$ 8.750.249**



Forma de pago

Suministro de grama: 50% anticipo - 50% antes del despacho

Tiempo de entrega

15 días a partir del pago de anticipo

Condiciones no incluidas

- Construcción de la base y filtros
- Instalación grama paisajismo
- Transporte de la grama al sitio de la obra
- Grama para Padel
- Kit de Mantenimiento
- Implementos y/o Accesorios para juego de padel








padel






ZURICH




Patrocinadores oficiales
de la cancha para
PADEL
ZURICH


ULTIMATE
PADEL


FACTORY
GROUP

NUESTROS CLIENTES




cuperz
DISEÑO PARA TUS ESPACIOS

IDRD
IDRD
IDRD
BOGOTA

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2025

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES IDRD
Ciudad

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

El suscrito, en calidad de representante legal de CUPERZ S.A.S., se permite CERTIFICAR que el producto ofertado dentro del trámite del ítem NP-013 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PÁDEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750 g/m² – INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTÁ EN GRAMA CURLY, cumple con las siguientes especificaciones técnicas y condiciones:

Tipo de grama: Curly.
Altura de fibra: 14 mm.
Galga: 5/16.
Peso: 750 g/m².
Color: Morado.
Inclusión de logos: 2 logos IDRD y 2 logos Bogotá en color blanco, elaborados en grama Curly conforme al diseño suministrado.
Tiempo de entrega: ocho (8) días calendario a partir de la aceptación de la orden.

En relación con otros posibles proveedores, CUPERZ S.A.S. no se encuentra en capacidad de certificar la disponibilidad o cumplimiento de terceros. No obstante, es importante señalar que nuestra compañía es líder en el mercado nacional en el suministro de gramas sintéticas deportivas, contando con la más amplia gama de colores, diseños y productos certificados, lo que nos permite garantizar que el material ofertado cumple con la normatividad aplicable y con los requerimientos específicos de la entidad contratante.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines pertinentes.

Cordialmente,



LINA MARÍA CURREA OSPINA
Representante Legal
CUPERZ S.A.S.

PBX: 57 268 0000 - FAX: 57 1 268 0342
Transv. 32C No. 32B - 54 / 64 Bogotá, Colombia
www.cuperz.com

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

CINNOVAPARQUES-CE-262 - Concepto aclaración cotizacionestramite NP-013 GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTA EN GRAMA CURLY

consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com> 22 de agosto de 2025, 16:06
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2025

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-262
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Concepto aclaración cotizaciones trámite NP-013 *GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTÁ EN GRAMA CURLY*

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.969.768**, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO INNOVAPARQUES**, con facultades suficientes para el efecto, hace aclaración frente al trámite del NP-013 *GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTA EN GRAMA CURLY.*

1. El presupuesto presentado por el proveedor **CUPERZ SAS** incluye las especificaciones técnicas del material, las cuales cumplen con las necesidades y requerimientos realizados por la entidad contratante, así como la normatividad aplicable para grama exterior en canchas de pádel.
2. Dentro del precio ofertado, dicho proveedor garantiza las condiciones exigidas en cuanto al color (morado) y la ejecución de los logos (IDRD y Bogotá), conforme al diseño adjunto (Anexo 1).
3. El **CONSORCIO INNOVAPARQUES** adelanto búsqueda de cotizaciones con la misma especificación técnica o producto de características similares, incluyendo logos y tiempos de entrega menores a 15 días calendario.
4. No obstante, se verificó que los proveedores consultados no pueden garantizar simultáneamente las siguientes condiciones:
   - Color morado

- Grama tipo Curly
- Altura: 14mm
- Galga: 5/16
- Peso: 750 g/m2
- Logos IDRD (2) y Bogotá (2) en color blanco
- Tiempo de entrega, 8 días

5. En este sentido, nos permitimos allegar a ustedes la cotización presentada por el proveedor **CUPERZ SAS** (Anexo 2).
6. Con base en dicha cotización, se elaboró el APU para el ítem no previsto ***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTÁ EN GRAMA CURLY***, tomando como referencia los CIOS 102467, 103621, 13297 y 100943 del APU 20858 "*SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA 1500 gr/m2 Espesor 30mm*".

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:

1. Diseño urbanístico cancha Pádel
2. PROPUESTA GRAMA EXTERIOR PADEL CON LOGOS – NL-AGO21 2025
3. ESTUDIO MERCADO GRAMA MORADA
4. APU NP GRAMA PAISAJISMO

5 adjuntos

262-CE-CINNOVAPARQUES - Concepto grama morada Padel.pdf
273K

PROPUESTA GRAMA EXTERIOR PADEL CON LOGOS - NL-AGO21 2025[1].pdf
21957K

DISENO URBANISTICO CANCHA PADEL.docx
486K

4. APU NP GRAMA PAISAJISMO.pdf
215K

ESTUDIO MERCADO GRAMA MORADA.xlsx
1977K

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2025

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@solucsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-262
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Concepto aclaración cotizaciones tramite NP-013 *GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTA EN GRAMA CURLY*

Respetado(a) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELÁSQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.969.768, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO INNOVAPARQUES**, con facultades suficientes para el efecto, hace aclaración frente al tramite del NP-013 *GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTA EN GRAMA CURLY*.

1. El presupuesto presentado por el proveedor **CUPERZ SAS** incluye las especificaciones técnicas del material, las cuales cumplen con las necesidades y requerimientos realizados por la entidad contratante, así como la normatividad aplicable para grama exterior en canchas de pádel.
2. Dentro del precio ofertado, dicho proveedor garantiza las condiciones exigidas en cuanto al color (morado) y la ejecución de los logos (IDRD y Bogotá), conforme al diseño adjunto (Anexo 1).
3. El **CONSORCIO INNOVAPARQUES** adelanto búsqueda de cotizaciones con la misma especificación técnica o producto de características similares, incluyendo logos y tiempos de entrega menores a 15 días calendario.
4. No obstante, se verifico que los proveedores consultados no pueden garantizar simultáneamente las siguientes condiciones:
   - Color morado
   - Grama tipo Curly
   - Altura: 14mm
   - Galga: 5/16
   - Peso: 750 g/m2
   - Logos IDRD (2) y Bogotá (2) en color blanco

- Tiempo de entrega, 8 días

5. En este sentido, nos permitimos allegar a ustedes la cotización presentada por el proveedor **CUPERZ SAS** (Anexo 2).
6. Con base en dicha cotización, se elaboró el APU para el ítem no previsto ***SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750G/m2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTA EN GRAMA CURLY***, tomando como referencia los CIOS 102487, 103621, 13297 y 100943 del APU 20858 "*SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA 1500 gr/m2 Espesor 30mm*".

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:
1. Diseño urbanístico cancha Pádel
2. PROPUESTA GRAMA EXTERIOR PADEL CON LOGOS – NL-AG021 2025

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT: 901.005.002-1

IDRD-4080-G1-2024-355

Bogotá D. C., 25 de agosto de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100354092 Código Web:[3YICT
FECHA:26-08-2025 09:43:42 FOLIOS: 22
RADICADOR: SIERVO ALBJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO O
ASUNTO: REMISION ACTA DE FIJACION DE ACTIVIDADES
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 5

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta de fijación de precios no previstos No. 5 del contrato de obra descrito en la referencia, debidamente verificada y avalada por esta interventoría.

El Análisis de precio unitario no previstos mencionado anteriormente, se encuentran relacionados en los documentos anexos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP – 11	SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SINTETICA CURLY MORADA PARA PAISAJISMO CANCHA DE PADEL DE 700g/m2 ESPESOR 12-14 mm	M2	$ 162.391,00

Es pertinente mencionar que el presente ítem no previsto solo cuenta con una cotización de un único proveedor de grama, lo cual esta soportado en las necesidades particulares de la ejecución de la actividad, que se mencionan a continuación:

1. **Color de la grama:** En visita de obra el 05 de agosto de 2025 se establecido por la supervisión del IDRD color morado para la grama de paisajismo.
2. **Especificaciones de la grama:** Teniendo en cuenta que las reglas de juego establecen la necesidad de contar con un área de seguridad en los accesos de la cancha, es necesario que este espacio cuente con las mismas características de la grama del interior del campo.

3. **Logos del IDRD:** Teniendo en cuenta que se solicitó y se aprobó por la supervisión **la** Identidad de la IDRD (Logos) sobre el campo, el proveedor seleccionado es el único que proporciona este servicio, para dar cumplimiento.
4. **Tiempos de entrega:** El proveedor seleccionado es el único que realiza el suministro de la grama en tiempos cortos versus la fecha de entrega final de la cancha.

Conforme a lo anterior se elaboró el APU-NP y se remite el ítem con los soportes para su revisión y aprobación.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (2) folios
Con copia: N/A.
Elaboró: MCHM
Radicó: N/A.

BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20252500356373

Bogotá D.C. 16-09-2025

PARA: **RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**
Subdirección Técnica de Parques

DE: ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - ACEE

ASUNTO: Respuesta a memorando 20256000337443 de 03/09/25. "*Documentación solicitud creación CIO para el NP-11 Grama Sintética Curly Morada para el Contrato de Obra No.4041-2024. Mantenimiento de campos deportivos sintéticos, naturales y de arena. Expediente Virtual 20248007016054 76E*"

En atención al memorando del asunto, donde se solicita la "*creación de CIO para el NP-11 grama sintética curly morada para paisajismo cancha de padel de 700g/m2 espesor 12-14 mm para el Contrato de Obra No.4041-2024 Consorcio Innovaparques*", se informa que:

Se obtuvieron y confirmaron cotizaciones del ítem inexistente en CIO, se adelantó el análisis de precios y se revisó el valor en el mercado del insumo solicitado.

Con fundamento en lo anterior, se procedió a realizar la confirmación del valor de referencia en el mercado del insumo y se creó con código CIO 14324, quedando de la siguiente manera:

No.	Código creado	DESCRIPCIÓN	UN	COSTO DIRECTO PRESENTADO	COSTO DIRECTO REVISADO
1	14324	GRAMA CURLY MONOFIL 14MM 5/16 750 G/M2 COLOR + 4 LOGOS - Suministro	M2	$ 93.087,75	$ 93.087,75

Es de aclarar que, se encontró que el nombre del APU y del insumo no coinciden con la ficha técnica del insumo presentada por la STP, ya que, el peso no es 700 g/m2 sino de 750 g/m2 y la especificación de 12-14 mm no corresponde al espesor sino a la altura de la fibra, como se observa en la siguiente imagen:



Fecha de firmado: 2025.09.16 17:12:14 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo


De otra parte, en el NP se encontró que el insumo 10094 CAMIONETA PICKUP se relaciona como un insumo CIO, sin embargo, se encontró en el listado de insumos contractuales.

Por consiguiente, se recomienda ajustar el APU NP para que indique de manera correcta la especificación en el nombre de este y la del insumo y, relacionar bien el insumo 10094 CAMIONETA PICKUP como insumo contractual.

Se adjunta el formato de REVISIÓN DE COSTOS DE INSUMOS Y/O UNITARIOS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU – NP) y APU NP en pdf con Notas.

Cabe resaltar, que la función de costos es verificar si determinados bienes o servicios están dentro del rango del mercado, en este sentido, en nada interfiere con la función propia de la supervisión y la interventoria de los contratos, que es a quienes corresponde revisar que todos los datos, valores y cálculos se encuentren correctos y adoptar las decisiones a que haya lugar en el marco del contrato y la normatividad vigente.

Cordialmente,



DANIELA BARRERA PEDRAZA
Responsable Área de Costos y Estudios Económicos

Anexos: REVISION DE COSTOS DE INSUMOS Y/O APU – NP (1 folio en pdf)
APU NP en pdf con Notas. (1 folio en pdf)
Copia: NA

Elaboró: Nancy Diaz - Profesional Especializado 222-06 - ACEE
Proyectó: Nancy Diaz – Profesional Especializado 222-06 - ACEE
Revisó: DANIELA BARRERA PEDRAZA - Responsable ACEE
Aprobó: DANIELA BARRERA PEDRAZA - Responsable ACEE

Instituto Distrital de Recreación y ...
Dirección
Calle 63 No. XX - XX
Tel: 000 0000
www.idrd.gov.co
NIT: 0000 000

7245

BOGOTÁ

FECHA		
16	SEPTIEMBRE	2025
de	[illegible]	[illegible]
Página	1	de 3

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 5

NO PREVISTAS (x) COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No: 4041 DE 2025 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

CONTRATISTA INTERVENTORÍA (INTERVENTOR):	CONSORCIO SANTA TERESA 26
CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA):	CONSORCIO INNOVAPARQUES
SUPERVISOR:	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	NO APLICA
PLAZO TOTAL INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 3.728.133.065,67	39,96%	$ 1.471.866.934,33	$ 5.200.000.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.200.000.000,00

CINCO Mil DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	COSTO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		X	

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
SUSPENSION 1						1	19/05/2025	$ 2.847.000.000,00
SUSPENSION 2								
SUSPENSION 3								
PRORROGA 1	3 MESES	19/05/2025	20 DE JULIO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025			
PRORROGA 2								
PRORROGA 3								
							TOTAL ADICIONES:	$ 2.847.000.000,00

BOGOTÁ

FECHA		
16	SEPTIEMBRE	2025
D	M	A
Página	1	de 3

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 5

NO PREVISTAS [x] COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO [ ]

CONTRATO No. 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: ONCE (11) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2025

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA					
	COSTO DIRECTO		%AIU	VALOR AIU		VALOR TOTAL OBRA
	$	5.769.285.919,13	39,48%	$ 2.277.714.080,87	$	8.047.000.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 8.047.000.000,00

OCHO MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

En Bogotá D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025 se reunieron:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de analizar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se previeron técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la Interventoría una vez cuantificadas, realizados los APUS (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes, para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

Producen incidencia en el valor del contrato? SI [ ] NO [x]

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION LIBRO DE ARCOS FUTBOL 5 TIPO CABAÑA MOVIL EN TUBO CUADRADO INCLUYE PINTURA DE TINTAS	UND	2	$ 7.000.434,00	$ 14.000.868,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION ARCO DE ARCO FUTBOL 11 MÓVILES INCLUYE PINTURA DE TINTAS	UND	1	$ 9.649.691,00	$ 9.649.691,00
NP-07	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACION DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	ML	43,0	$ 101.203,00	$ 4.402.330,50
NP-08	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, MONTAJE Y AMARRE DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	ML	171,00	$ 117.676,00	$ 20.109.496,00

METODOS CONSTRUCTIVOS (No aplica a Convencional)

NP-05 - Ensamblaje y ubicación en el área de juego. Aplicación y prueba de tintas (pinturas) sobre la superficie del arco, evaluando uniformidad y adherencia.

NP-06 - Ensamblaje y ubicación en el área de juego. Aplicación y prueba de tintas (pinturas) sobre la superficie del arco, evaluando uniformidad y adherencia.

NP-07 - Pegue de tapete en grama sintética o sistema Ambiental y adecuación del área a intervenir, asegurando superficie seca y libre de residuos. Preparación de bordes y alineación con el nuevo tapete. Aplicación de cinta de unión y pegante bicomponente según recomendaciones del fabricante. Colocación del nuevo tapete, alineado y adherido.

NP-08 - Corte preciso del tapete en las áreas de demarcación. Aplicación de cinta de unión y pegante bicomponente en los bordes. Instalación, fijado y alineación de la grama. Pegue de grama de demarcación.

7246

BOGOTÁ

FECHA		
16	SEPTIEMBRE	2025
DD	MM	AAAA
Página	1	de 3

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 5

NO PREVISTAS ☒ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES. INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	Verificacion del estado y dimensiones de los arcos Prueba de tintas	100% durante la instalación y prueba	Los arcos deben cumplir con dimensiones reglamentarias estabilidad y correcta aplicación de pintura (tintas) sin desprendimientos.	Ficha técnica del proveedor
NP-06 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE ARCOS FUTBOL 11 MÓVILES. INCLUYE PRUEBA DE TINTAS.	Verificacion visual del estado físico y dimensiones de los arcos Revisión de instalación conforme a diseño Prueba de tintas	100% durante la instalación y prueba	Los arcos deben cumplir con dimensiones reglamentarios estabilidad y correcta aplicacion de pintura (tintas) sin desprendimientos	Ficha técnica del proveedor
NP-07 PEQUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE, SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA.	Inspección del área a intervenir Verificación del pegante bicomponente Revisión del empalme y alineación Prueba de adherencia	Durante la ejecución (cuatro sitrasico) de la actividad	Unión homogénea sin sobresalidos ni levantamientos. Correcto uso de cinta y pegante. Alineación continua.	Manual del fabricante de Tapetes sintéticos
NP-08 PEQUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE, SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGÁNIZACION DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	Inspección del área a intervenir Verificación del pegante bicomponente Revisión del empalme y alineación Prueba de adherencia Verificación de alineación	Inspección continua durante instalación y revisión final 100%	Correcto contraste de color; línea recta, adhesión completa las ondulaciones	Manual de instalación del fabricante

BOGOTÁ

FECHA		
16	SEPTIEMBRE	2025
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 5

NO PREVISTAS [x] COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO [ ]

CONTRATO No. 4041 DE 2024 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

En realize revisión por parte de la interventoria CONSORCIO SANTA TERESA 28 basados en los precios del mercado indicado por el CONSORCIO INNOVAPARQUES y aprobados IDRD para el análisis de precios unitarios no previstos Radicado IDRD No. 20252100332702 del 12/08/2025, el CONSORCIO SANTA TERESA 28 cita de interventoria No. 4080-2024-G1 da la revisión y aceptación del precio no previsto complementario al presupuesto entre el desarrollo del Cto de obra No.4041-2024

Partiendo de lo relacionado al plan de inspección y ensayos y una vez verificada la información relacionada de actividades incluidas como ítems no previstos, esta interventoria considera que el documento técnicamente presentado por el Contratista de Obra Contratista (Innovaparques) que asegura el cumplimiento de la actividad propuesta y se encuentra dentro del plan de inspección y ensayos vigente, el cual fue presentado por el mismo dentro del plan de calidad y radicado a la entidad en su momento.

Así mismo, se asegura y confirma que, para el plan de inspección y ensayos de la interventoria a lo lucro de sus obligaciones legales y contractuales en mencionan en el control y seguimiento a las obras a ejecutar y/o en ejecución también de cobertura a las tareas propias de la misma.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA (DÍAS HÁBILES)
Análisis de precios Unitarios	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-221 / CINNOVAPARQUES-CE-240 / Correo electronico	07/07/2025 - 23/07/2025 - 05/08/2025
Soportes	Contratista	CINNOVAPARQUES-CE-221 / CINNOVAPARQUES-CE-240 / Correo electronico	07/07/2025 - 23/07/2025 - 05/08/2025
APU	Interventoria	IDRD-4080-G1-2024-294 / IDRD-4080-G1-2024-316	08/07/2025 - 29/07/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoria	IDRD-4080-G1-2024-308 IDRD-4080-G1-2024-368	5/08/2025 - 24/09/2025
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión	Memorando IDRD Radicado No.20252100355293 - Area de Costos y Estudios Económicos	16/09/2025

En concordancia de la aprobación de los precios revisión y acordar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Durante la [illegible] Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado [illegible] con observaciones. Respecto a lo los mismos la interventoria debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta hasta la culminación y entrega de los que intervinieron en ella en Bogotá D.C., a los DIECISEIS

16 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

OSCAR HERNAN VELASQUEZ MOJOYA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INNOVAPARQUES
CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABRITIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANTA TERESA 28
INTERVENTOR

RODRIGO ALBERTO MARRIQUE ROMERO
SUPERVISOR

LILIANA PAOLA BARBOSA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISION

7247

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UNIDADES EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	N/A
[illegible] CONTRATISTA	CONSORCIO RENOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
NIT	901880609-2		
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 12S-69		
TELEFONO	(601) 602 58 70		

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU N°	AIP-003
UNIDAD DEL UNITARIO	IGO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS			
FECHA BASE DE DATOS IDU	00 ENERO 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	11/07/2025				

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
103487		HERRAMIENTA MENOR	%A	10%	$ 16.123,00	$ 1.612,00
					SUBTOTAL	$ 1.612,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	14275	ARCOS DE FUTBOL 8 MOVILES TIPO CABAÑA	IGO	1	0,000	$ 6.703.134,00	$ 6.703.134,00
						SUBTOTAL	$ 6.703.134,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
203048		TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (ida y regreso)	VI	1,0000	0,00%	$ 379.567,68	$ 379.568,00
						SUBTOTAL	$ 379.568,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
12508		Dot de Trasiego con 3 ayudantes**	JRN	1	0,10000	$ 141.301,00	$ 14.130,00
						SUBTOTAL	$ 14.130,00

	TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.100.434,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
El presente ítem no previsto se incorpora en atención a un requerimiento específico formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual responde a las necesidades funcionales y operativas del parque, orientadas a fortalecer la práctica deportiva y recreativa de la comunidad. Su inclusión obedece a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de uso, seguridad y accesibilidad en las áreas destinadas al desarrollo de actividades físicas. Para ello, se hace uso de los códigos de ítems de obra (COD) 102487, 103048 y 12508 pertenecientes a la base de datos contractual, los cuales resultan técnicamente la información de cantidades y costos asociados.

EDWIN XAVIER LINARES
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS ANDRES FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	N/A
	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS
NIT	901885613-2		
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-00		
TELEFONO	(601) 432 58 78		

VARIABLE DE CANTIDAD		ITEM	1	APU N°	N/A-001
UNIDAD DEL USUARIO	GLO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS			
FECHA BASE DE DATIFICO	CID ENERO 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	11/07/2025				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

(si toma el costo directo)

	1	ITEM		APU N°	
	GL	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
	2	GLOtransporte en grua plataforma (ida y regreso)			
	11/07/2025				

		1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Transporte de arcos plataforma (ida y regreso)	Unidad	1	$ 170.000	$ 170.000
					SUBTOTAL	$ 170.000

12408 Grúa de 3 toneladas con 2 ayudantes	DIA	0.0200	$ 181.301	$ 3.626

PINTORAMA SAS NIT No. 901,528,609-0

Bogotá D.C. 10 de Julio de 2025

Señores: **CONSORCIO INNOVA PARQUES**
Nit No. 901885635-2
Ciudad

Ref. COTIZACIÓN ARCOS INNOVA-2025-2

Respetados señores,

A continuación, relaciono el valor de las porterías solicitadas, estas no incluyen transporte al sitio de entrega.

ESTRUCTURAS PARA CAMPOS DE FUTBOL 10/07/2025				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1-001	Estructura Arcos Futbol 8 estructura movil tipo cabaña + prueba de tintas para soldaduras 1 JG	1	JG	$ 6,892,500.00
TOTAL				$ 6,892,500.00

Atento a su pronta respuesta

Atentamente,

GUSTAVO CARRANZA
Gerente General
Cel. 3143911101

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos
NIT. 901.087.132-6

Bogotá D.C Julio 10 de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVA PARQUES
Ciudad

CMC-COT-CIP-022525-02

De acuerdo con su solicitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta económica para el suministro de porterías según lo solicitado.

PORTERIAS PARA CAMPOS DE FUTBOL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL+IVA
1	Porteria Arcos Futbol 8 estructura movil tipo cabaña, Incluye prueba de tintas para soldaduras	1.00	JG	$ 6.066.000.00	$ 7.218.540
TOTAL					$ 7.218.540

NOTA: EL VALOR DEL TRANSPORTE NO INCLUIDO DEPENDE LA UBICACIÓN A SUMINISTRAR. LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE TINTA PARA SOLDADURAS SE ENTREGAN POR MEDIO DE UN CERTIFICADOR EXTERNO

Condiciones comerciales: Anticipo 60 %
Entrega: Tiempo 10 hábiles.

Cordialmente,

Juan Manuel Sabogal
Director de Proyectos

CONSTRUMAT FL SAS

Bogotá. 24 de junio del 2025

COTIZACIÓN

01225

Señores

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Nit: 901.885.635 – 2

OBJETO: Suministro de arcos de futbol

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arcos de canchas para futbol 8	JGO	1	$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00
2	Prueba de tintas penetrantes	JGO	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
TOTAL:					$ 6.100.000,00

CONDICIONES DE PAGO

50% ANTICIPO

No incluye transporte ni instalación

Cordialmente,

Nicol Mesa

Nicol Dayana Mesa Lopez
Gerente de ventas
3203668989

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	MAYOR		CONTRACTUAL	COMPLEMENTARIO	X NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	N/A
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVA PARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS
NIT	901885935-7		
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-03		
TELEFONO	(602) 432 58 78		

NUMERO DE CONTRATO		ITEM	1	APU N°	MP-005
UNIDAD DEL UNITARIO	JUD	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PRESUPUESTO	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 11 MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS			
FECHA BASE DE DATOS APU	CIO ENERO 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	21/07/2025				

TIPO INSUMO		1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102407		HERRAMIENTA MENOR	%I	10%	$ 10.120,00	$ 1.012,00
					SUBTOTAL	$ 1.012,00

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	14716	ARCOS DE FUTBOL 11 MOVILES TIPO CABAÑA	JUD	1	0,000	$ 9.252.391,00	$ 9.252.391,00
						SUBTOTAL	$ 9.252.391,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
123161		TRANSPORTE DE CARGA PLANCHÓN (Ida) - (regreso)	VI	1,0000	0,00%	$ 379.567,68	$ 379.568,00
						SUBTOTAL	$ 379.568,00

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
13104		Cuadrilla de Trabajo con 2 oyudantes**	HH	1	0,10000	$ 161.201,00	$ 16.120,00
						SUBTOTAL	$ 16.120,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.649.691,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
El presente ítem no previsto se incorpora en atención a un requerimiento específico formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual responde a las necesidades funcionales y operativas del parque, orientadas a fomentar la práctica deportiva y recreativa de la comunidad. Su inclusión obedece a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de uso, seguridad y accesibilidad en las áreas destinadas al desarrollo de actividades físicas. Para ello, se hace uso de los códigos de ítem de obra (ODS) 102407, 101049 y 12508 correspondientes a la base de datos contractual, los cuales regulan técnicamente la estimación de cantidades y costos asociados.

EDWIN JAVIER LINARES
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS ANDRES FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL	COMPLEMENTARIO	1 NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	VAL

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901085933-2	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ROTIVARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS		
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-05		
TELEFONO	(601) 432 58 78		

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU Nº	AM-003
UNIDAD DEL UNITARIO	UN	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO	1	SUMINISTRO ARCOS F11 MOVILES			
FECHA BASE DE DATOS CID	CID ENERO 2025				
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	23/07/2025				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

De forma virtual y confidencial

		1 - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos
NIT. 901.087.132-6

Bogotá D.C Julio 22 de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVA PARQUES
Ciudad

CMC-COT-CIP-022525-04

De acuerdo con su solicitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta económica para el suministro de porterías según lo solicitado.

PORTERIAS PARA CAMPOS DE FUTBOL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL+IVA
1	Portería Arcos Futbol II estructura fija. Incluye pruebs de tintas para soldaduras	100	UD	$ 7.054.000,00	$ 8.405.160
TOTAL					$ 8.405.160

NOTA: EL VALOR DEL TRANSPORTE NO INCLUIDO DEPENDE LA UBICACIÓN A SUMINISTRAR. LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE TINTA PARA SOLDADURAS SE ENTREGAN POR MEDIO DE UN CERTIFICADOR EXTERNO

PORTERIAS PARA CAMPOS DE FUTBOL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL+IVA
1	Portería Arcos Futbol II estructura movil. Incluye pruebs de tintas para soldaduras	100	UD	$ 8.706.000,00	$ 10.369.660
TOTAL					$ 10.369.660

NOTA: EL VALOR DEL TRANSPORTE NO INCLUIDO DEPENDE LA UBICACIÓN A SUMINISTRAR. LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS DE TINTA PARA SOLDADURAS SE ENTREGAN POR MEDIO DE UN CERTIFICADOR EXTERNO

Condiciones comerciales: Anticipo 60 %
Entrega: Tiempo 10 hábiles.

Cordialmente,

Juan Manuel Sabogal
Director de Proyectos

PINTORAMA SAS

NIT No. 901.528.609-0

Bogotá D.C. 21 de Julio de 2025

Señores: CONSORCIO INNOVA PARQUES
Nit No. 901885635-2
Ciudad

Ref. COTIZACIÓN ARCOS INNOVA-2025-**3**

Respetados señores,

A continuación, relaciono el valor de las porterias solicitadas, estas no incluyen transporte al sitio de entrega.

ESTRUCTURAS PARA CAMPOS DE FUTBOL 21/07/2025				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1-001	Estructura Arcos Futbol 11 estructura fija + prueba de tintas para soldaduras 1JG	1	JG	$ 8.026.400,00
TOTAL				$ 8.026.400,00

ESTRUCTURAS PARA CAMPOS DE FUTBOL 21/07/2025				
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1-001	Estructura Arcos Futbol 11 estructura movil + prueba de tintas para soldaduras 1JG	1	JG	$ 9.079.400,00
TOTAL				$ 9.079.400,00

Atento a su pronta respuesta

Atentamente,

GUSTAVO CARRANZA
Gerente General
Cel. 3143911101

Bogotá, 23 de julio del 2025

COTIZACIÓN

01294

Señores

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT: 901.885.635 – 2

OBJETO: Suministro de arcos de futbol móviles F11

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arcos móviles tipo cabaña de canchas para futbol 11, incluye prueba de tintas	JGO	1	$ 11.200.000,00	$ 11.200.000,00
TOTAL:					**$ 11.200.000,00**

CONDICIONES DE PAGO

50% ANTICIPO

No incluye transporte ni instalación

Cordialmente,

Nicol Mesa

Nicol Dayana Mesa Lopez
Gerente de ventas
3203668989

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CODIGO DEL PARQUE	N/D
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO:	
NIT	901886635-2	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS	
DIRECCIÓN	CARRERA 70E No. 125-03		
TELEFONO	(601) 432 58 78		
NUMERO DE CAPITULO		ITEM 1	APU N° NP-027
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	
CANTIDAD EN EL PROYECTO		PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRANULADO) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y VIGENTE NIVELAMIENTO, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CONSOLIDACIÓN(ES) ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	
FECHA BASE DE DATOS DD			
FECHA DE ELABORACION DEL APU	11/07/2025		

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
					SUBTOTAL	$

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	14300	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE LA ZONA Y SUMINISTROS	ML	1	0,000	$ 101.203,00	$ 101.203,00
						SUBTOTAL	$ 101.203,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 101.203,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

El presente ítem no previsto se incorpora en atención a un requerimiento específico formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual responde a las necesidades funcionales y operativas del parque, orientadas a fortalecer la práctica deportiva y recreativa de la comunidad. Su inclusión obedece a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de uso, seguridad y accesibilidad en las áreas destinadas al desarrollo de actividades físicas. Para ello, se presentan las cotizaciones correspondientes, las cuales respaldan técnicamente la estimación de cantidades y costos asociados.

EDWIN JAVIER LINARES
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS ANDRES FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE:	N/A

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO	
NIT	901858635-2	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO E MAITENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS.	
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-09		
TELEFONO	(601) 432 58 78		

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU Nº	NP-007
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO		SUMINISTRO DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE EMPATES CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA		
FECHA BASE DE DATOS CDO					
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	11/07/2025				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS



PASO 1: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ZONA Y RETIRO DE RELLENOS.



PASO 2: RECORTE DEL ÁREA Y RETIRO DE CINTA EXISTENTE.



PASO 3: ADECUACIÓN DE TAPETES E INSERTADO DE CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE



PASO 4: ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DE RELLENOS (ARENA Y CAUCHO) Y CEPILLADO.

ASSERING

Bogotá, Julio 6 de 2025

Señores: **CONSORCIO INNOVAPARQUES 2024 - INGE. JAVIER LINARES**

COTIZACIÓN ASS284-072025

Atendiendo a su solicitud me permito presentar nuestra propuesta económica:

- **SIN SUMINISTRO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE	ML	1.00	$ 104.352,90	$ 104.352,90

- **CON SUMINISTRO DEMARCACIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PEGUE DE DEMARCACION GRAMA SINTETICA	ML	1.00	$ 117.428,75	$ 117.428,75

- Consta de limpieza y adecuación de la zona, pegante tipo bi-componente, orden y aseo de la zona.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

GILDARDO LLANO
Gerente General
ASSERING SAS

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos
NIT. 901.087.132-6

Bogotá D.C Julio 10 de 2025

Señores:
Consorcio Innova parques 2024
Ing. Javier Linares
Ciudad

CMC-COT-J-INN-100725-01

De acuerdo con su solicitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta económica para su validación:

MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PERJE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE: LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA.	1.00	ML	$ 101.203,46	$ 101.203,46

Condiciones comerciales: A convenir

Notas:

- La presente incluye, limpieza y adecuación de la zona, recorte y retiro de cinta existente, adecuación de tapetes, cinta y pegante bi-componente, organización de rellenos existentes, cepillado manual, orden y aseo de la zona.
- La propuesta se contempla para arreglos dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá.
- Los arreglos dependen de estado del clima y programacion del campo.
- Enviar orden de servicio para programar el mantenimiento, a los correos: directorop@ingenieriacmc.com.co - Ingresidente@Ingenieriacmc.com.co

Cordialmente,

Juan Manuel Sabogal
Director de Proyectos

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atn. Sr. Pablo Palacio Hoyos
Ciudad

Asunto: Suministro e instalación lineas demarcacion

CUPERZ S.A.S., se especializa en la fabricación y comercialización de grama sintética deportiva en componente monofilamento, la primera de productor preferido FIFA hecha en Colombia. Realizamos la producción de grama sintética con los más altos estándares de calidad, para suplir el mercado colombiano y de Latinoamérica, en asociación con Productores Preferenciales de la FIFA, y expertos en el diseño e instalación de superficies deportivas sintéticas

Actualmente, CUPERZ es fabricante y distribuidor oficial en Colombia y Latino América de la marca EDEL GRASS. Las referencias de grama monofilamento fabricadas en nuestra planta cuentan con el sello de calidad para campos de deportivos.

- Geometria especial que permiten que las fibras permanezcan erguidas.
- Resiliencia bidireccional y desgaste perfecto.
- Sistemas certificados
- Proporciona un campo de fútbol duradero
- Excelentes propiedades de agarre y torsión



VEDELGRASS by cuperz

cuperz

COTIZACIÓN PEGUE DE TAPETE GRAMA EXISTENTE

Se presenta cotización correspondiente al mantenimiento correctivo de gramas sintéticas, la cual incluye:

- Pegue de tapete en grama sintética existente, no incluye suministro de la misma
- Adecuación y limpieza del terreno y tapetes de grama sintética
- Suministro de cinta de unión y pegante bicomponente
- Suministro y organización de rellenos existentes: arena y caucho
- Orden y aseo de la zona del campo deportivo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pegue de tapete en grama sintética (no suministro), incluye adecuación de la zona, suministro de pegante bicomponente y cinta de unión, limpieza, orden y suministro de los rellenos arena y caucho.	ML	1	$ 98.377,78	$ 98.377,78

Cotización valida por 15 dias

Formas de pago: 50% anticipo - 50% al finalizar la obra

Cordialmente,

Lina María Currea O

cuperz

LINA MARÍA CURREA OSPINA
GERENTE GENERAL

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CÓDIGO DEL PARQUE	n/a

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
NIT	901885635-2
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-08
TELEFONO	(601) 432 58 78

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PROFINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS.

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU Nº	NP-001
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO		PEGUE DE GRAMA, DE DEMARCACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACIÓN BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TRAZOS, CINTA Y PIGMENTO RECOMENDADO EL ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA			
FECHA BASE DE DATOS CIU					
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	12/06/2025				

TIPO INSUMO		1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
					SUBTOTAL	$

TIPO INSUMO		2-MATERIALES					
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	14830	PEGUE DE DEMARCACIÓN, SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACION DE LA ZONA Y SUMINISTROS	ML	1	0.000	$ 117.576,00	$ 117.576,00
						SUBTOTAL	$ 117.576,00

TIPO INSUMO		3-TRANSPORTE					
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$

TIPO INSUMO		4-MANO DE OBRA					
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$

TOTAL COSTO DIRECTO $ 117.576,00

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

El presente ítem no previsto se incorpora en atención a un requerimiento específico formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el cual responde a las necesidades funcionales y operativas del parque, orientadas a fomentar la práctica deportiva y recreativa de la comunidad. Su inclusión obedece a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de uso, seguridad y accesibilidad en las áreas destinadas al desarrollo de actividades físicas. Para ello, se cotizaron las cotizaciones correspondientes, las cuales resultan técnicamente la estimación de cantidades y costos asociados.

EDWIN JAVIER LINARES
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS ANDRES FIGUEROA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO

BOGOTÁ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

	NUEVO		CONTRACTUAL		COMPLEMENTARIO	X	NO PREVISTO

NOMBRE DEL PARQUE	UBICADOS EN VARIAS LOCALIDADES	CODIGO DEL PARQUE	N/A

EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATO N° Y OBJETO
NIT	901885583-2	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS
DIRECCIÓN	CARRERA 70B No. 125-03	
TELEFONO	(601) 432 58 78	

NUMERO DE CAPITULO		ITEM	1	APU N°	NP-002
UNIDAD DEL UNITARIO	ML	DESCRIPCIÓN DEL ITEM			
CANTIDAD EN EL PROYECTO		PISTA DE GRAMA DE DEMARCACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA MONTAJE Y AMARRE DE DEMARCACIÓN BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE EMPATES, CINTA Y PEGANTE RECOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA			
FECHA BASE DE DATOS (DD)					
FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU	12/06/2023				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS



PASO 1: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ZONA Y RETIRO DE RELLENOS.



PASO 2: SUMINISTRO DE GRAMA DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA



PASO 3: RECORTE DEL ÁREA Y RETIRO DE CINTA EXISTENTE



PASO 4: ADECUACIÓN DE EMPATES E INSERTADO DE CINTA Y PEGANTE RECOMPONENTE



PASO 5: ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DE RELLENOS (ARENA Y CAUCHO) Y CEPILLADO.

ASSERING

Bogotá, Julio 6 de 2025

Señores: **CONSORCIO INNOVAPARQUES 2024 - INGE. JAVIER LINARES**

COTIZACIÓN ASS284-072025

Atendiendo a su solicitud me permito presentar nuestra propuesta económica:

- **SIN SUMINISTRO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE	ML	1,00	$ 104.352,90	$ 104.352,90

- **CON SUMINISTRO DEMARCACIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PEGUE DE DEMARCACION/GRAMA SINTETICA	ML	1,00	$ 117.428,75	$ 117.428,75

- Consta de limpieza y adecuación de la zona, pegante tipo bi-componente, orden y aseo de la zona.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

GILDARDO LLANO
Gerente General
ASSERING SAS

INGENIERIA
CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos
NIT. 901.087.132-6

Bogotá D.C Julio 10 de 2025

Señores:
Consorcio Innova parques 2024
Ing. Javier Linares
Ciudad

CMC-COT-J-INN-100725-02

De acuerdo con su solicitud me permito poner a su disposición nuestra propuesta económica para su validación:

MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA					
	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACION INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACION BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECUACION DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACION DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL ORDEN Y ASEO	1.00	ML	$ 117.576,46	$ 117.576,46

Condiciones comerciales: A convenir

Notas:

- La presente incluye, limpieza y adecuación de la zona, recorte y retiro de cinta existente, adecuación de tapetes, cinta y pegante bi-componente, organización de rellenos, cepillado manual, orden y aseo de la zona.
- La propuesta se contempla para arreglos dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá.
- Los arreglos dependen de estado del clima y programación del campo.
- Enviar orden de servicio para programar el mantenimiento, a los correos: directorep@ingenieriacmc.com.co – Ingresidente1@ingenieriacmc.com.co

Cordialmente,

Juan Manuel Sabogal
Director de Proyectos

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025


Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atn. Sr. Pablo Palacio Hoyos
Ciudad

Asunto: Suministro e instalación lineas demarcación

CUPERZ S.A.S., se especializa en la fabricación y comercialización de grama sintética deportiva en componente monofilamento, la primera de productor preferido FIFA hecha en Colombia. Realizamos la producción de grama sintética con los más altos estándares de calidad, para suplir el mercado colombiano y de Latinoamérica, en asociación con Productores Preferenciales de la FIFA, y expertos en el diseño e instalación de superficies deportivas sintéticas

Actualmente, CUPERZ es fabricante y distribuidor oficial en Colombia y Latino América de la marca EDEL GRASS. Las referencias de grama monofilamento fabricadas en nuestra planta cuentan con el sello de calidad para campos de deportivos.

- Geometria especial que permiten que las fibras permanezcan erguidas.
- Resiliencia bidireccional y desgaste perfecto.
- Sistemas certificados
- Proporciona un campo de fútbol duradero
- Excelentes propiedades de agarre y torsión



COTIZACIÓN PEGUE Y SUMINISTRO DEMARCACIÓN

Se presenta cotización correspondiente al mantenimiento correctivo de gramas sintéticas, la cual incluye:

- Pegue de demarcación en grama sintética existente, incluye suministro de la misma, en colores amarillo y/o blanco.
- Adecuación y limpieza del terreno y tapetes de grama sintética
- Suministro de cinta de unión y pegante bicomponente
- Suministro y organización de rellenos existentes: arena y caucho.
- Orden y aseo de la zona del campo deportivo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pegue de demarcación de grama sintética, incluye suministro de grama monofilamento, adecuación de la zona, suministro de pegante bicomponente y cinta de unión, limpieza, orden y suministro de los rellenos arena y caucho.	ML	1	$123.558,64	$ 123.558,64

Cotización valida por 15 dias

Formas de pago: 50% anticipo - 50% al finalizar la obra

COTIZACIÓN PEGUE DE TAPETE GRAMA EXISTENTE

Se presenta cotización correspondiente al mantenimiento correctivo de gramas sintéticas, la cual incluye:

- Pegue de tapete en grama sintética existente, no incluye suministro de la misma
- Adecuación y limpieza del terreno y tapetes de grama sintética
- Suministro de cinta de unión y pegante bicomponente
- Suministro y organización de rellenos existentes: arena y caucho.
- Orden y aseo de la zona del campo deportivo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pegue de tapete en grama sintética (no suministro), incluye adecuación de la zona, suministro de pegante bicomponente y cinta de unión, limpieza, orden y suministro de los rellenos arena y caucho.	ML	1	$ 98.377,78	$ 98.377,78

Cotización valida por 15 dias

Formas de pago: 50% anticipo - 50% al finalizar la obra

Cordialmente,

LINA MARÍA CURREA OSPINA
GERENTE GENERAL

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

CINNOVAPARQUES-CE-221 - Subsanación de items no previstos

consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com> 7 de julio de 2025, 8:00
Para: Liliana Paola Barbosa Barrera <liliana.barbosa@idrd.gov.co>, Proyectos 3 <proyectos2@soliunsas.com>

Bogotá D.C., 07 de julio de 2025

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 – 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-221
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Subsanación de items no previstos

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES** por medio del presente comunicado se permite hacer entrega de los Items no previstos subsanados correspondientes a actividades extraordinarias presentadas en obra, para su respectiva revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:

1. APUS NPS 24052025 v2
2. Estudio de mercado arcos
3. Acta de aprobación de actividades no previstas

1259

Bogotá D.C., 07 de julio de 2025

Señor(es).
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@solunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-221
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Subsanación de ítems no previstos

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES** por medio del presente comunicado se permite hacer entrega de los ítems no previstos subsanados correspondientes a actividades extraordinarias presentadas en obra, para su respectiva revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier observación.

Atentamente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:

1. APUS NPS 24052025 v2
2. Estudio de mercado arcos
3. Acta de aprobación de actividades no previstas

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

CINNOVAPARQUES-CE-240 - Entrega documentación ítems no previstos

consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com> 23 de julio de 2025, 16:33
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>, Liliana Paola Barbosa Barrera <liliana.barbosa@idrd.gov.co>

Bogotá D.C., 23 de julio de 2025.

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-240
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Entrega documentación ítems no previstos

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal (), con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**. A través del presente comunicado, se permite remitir la documentación correspondiente para el trámite de los ítems no previstos que se han presentado en el contrato de obra, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:

- Pegue de losetas y demarcación.zip
- Arcos F11.zip
- Arcos F8.zip
- Filtro.zip

260

Bogotá D.C., 23 de julio de 2025

Señor(es),
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@solunsas.com
Teléfono: 6017553016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-240
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Entrega documentación ítems no previstos

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal (), con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**. A través del presente comunicado, se permite remitir la documentación correspondiente para el trámite de los ítems no previstos que se han presentado en el contrato de obra, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Anexos:

- Pegue de tapete y demarcación.zip
- Arcos F11.zip
- Arcos F8.zip
- Filtro.zip
- Traslapo.zip
- Estudio de mercado

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

IDRD-4080-G1-2024-316 - Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-240 entrega documentacion items no previstos

5 mensajes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 29 de julio de 2025, 14:27
Para: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo,

Se remite comunicado del asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

--
CORDIALMENTE

SOLIUN

MARIA CLAUDIA MARECHA
ARQUITECTA / DEP. PROYECTOS

tel: (031) 766 3068 Cel: 301 3942354
Cra 70 C # 46-55 Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

7 adjuntos

- **IDRD-4080-G1-2024-316 - Rta CINNOVAPARQUES-CE-240 entrega documentacion items no previstos.pdf** 126K
- **NP-10.pdf** 76K
- **NP-06.pdf** 122K
- **NP-11.pdf** 88K
- **NP-05.pdf** 123K
- **NP- CIO.xlsx** 6925K
- **NP - COTIZACIONES.xlsx** 2848K

consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com> 5 de agosto de 2025, 8:44
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo, se remiten documentos ajustados
[El texto citado está oculto]

8 adjuntos

NP-10.pdf
88K

NP-11.pdf
101K

NP-05.pdf
135K

NP-06.pdf
134K

NP- 09.pdf
304K

NP - 07.pdf
244K

NP - 08.pdf
220K

ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_ V1.xls
141K

---

consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com> 6 de agosto de 2025, 9:20
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial saludo, se remiten cotizaciones ajustadas de los NP-007 y NP-008.
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COTIZ INNOVAPARQUES ASSERING v2.pdf
830K

COTIZ INNOVAPARQUES CMC V2 - GRAMAS v2.pdf
2000K

Oferta Cesped Sintetico Instalación Demarcación - IDRD cuperza v2.pdf
352K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 6 de agosto de 2025, 11:30
Para: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo,

Se realizan ajustes del acta de fijacion, por favor complementar areas marcadas en amarillo correspondientes al metodo constructivo y plan de inspeccion y ensayo y remitir en excel y pdf, firmado para el tramite.
[El texto citado está oculto]

ACTA_DE_APROBACION_ACTIVIDADES_NO_PREVISTAS_ V1(3).xls
103K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 6 de agosto de 2025, 11:46
Para: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

favor remitir formato de estudio de mercado firmado
[El texto citado está oculto]

ESTUDIO MERCADO.pdf
50K

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

IDRD-4080-G1-2024-294 - Rta CINNOVAPARQUES-CE-221 Remision de observaciones NPS

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 8 de julio de 2025, 20:54
Para: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

Cordial saludo,

se remite lo referido del asunto

—

CORDIALMENTE

SOLIUN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3912384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgada por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

IDRD-4080-G1-2024-294 - Rta CINNOVAPARQUES-CE-221 Remision de observaciones NPS.pdf
114K

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-290

Bogotá D. C., 08 de julio de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-221 Remisión de observaciones NPS

Cordial saludo

Luego de hacer revisión de los análisis de precios unitarios no previstos remitidos mediante el comunicado del asunto, por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

NP-4 - DEMARCACIÓN GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins COLOR AMARILLO Y/O BLANCO

1. Revisar el valor unitario del insumo "Grama sint monofil. 60mm-FIFAPRinc arena+caucho+ins" no concuerda con el valor del ítems contractual adjunto en el pantallazo.
2. Se requiere diligenciar el campo de "JUSTIFICACION" donde se indiquen la necesidad del ítem y los números del CIO utilizados.
3. Se requiere diligenciar el campo de "DIAGRAMAS EXPLICATIVOS" donde se indiquen todos los pantallazos del CIO o ítems contractuales de donde se armó el ítem.
4. Se da visto bueno del rendimiento, toda vez que se hará el descuento del área cobrada de grama sintetica.

NP-5 – TRASIEGO DE SUMINISTROS PARA INGRESO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS POR ACCESO LIMITADO A EQUIPOS DE TRANSPORTES

1. Se esta haciendo revisión detallada de la tabla presentada. Se emitirá respuesta el dia de mañana.

NP-6 – SUMINISTRO ARCOS F8 ANCLADOS AL TERRENO

1. De acuerdo a lo conversado se debe retirar la cimentación del ítem, ya que iran móviles.
2. Se debe cambiar la cuadrilla en la mano de obra ya que no se harán actividades de excavación ni cimentación.
3. Se requiere diligenciar el campo de "JUSTIFICACION" donde se indiquen la necesidad del ítem y los números del CIO utilizados.
4. Se requiere diligenciar el campo de "DIAGRAMAS EXPLICATIVOS" donde se indiquen todos los pantallazos del CIO o ítems contractuales de donde se armó el ítem.

NP-7 - 13813 Limpieza Carcamo H=0.20M [Limp+Cargue y Retiro]

1. Se requiere diligenciar el campo de "JUSTIFICACION" donde se indiquen la necesidad del item y los numeros del CIO utilizados.
2. Se requiere diligenciar el campo de "DIAGRAMAS EXPLICATIVOS" donde se indiquen todos los pantallazos del CIO o items contractuales de donde se armó el item.
3. Se da visto bueno al precio del item.

Quedamos atentos a la subsanación para el tramite correspondiente.

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: MCMM
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

IDRD-4080-G1-2024-316 – Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-240 entrega documentacion items no previstos

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>
Para: consorcio innovaparques <consorcioinnovaparques24@gmail.com>

29 de julio de 2025, 14:27

Cordial saludo,

Se remite comunicado del asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

MARIA CLAUDIA MAHECHA
ARQUITECTA / DEP. PROYECTOS

tel (601) 705 3015 Cel. 301 3942384.
Cra. 20 D # 46-55. Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

7 adjuntos

- **IDRD-4080-G1-2024-316 - Rta CINNOVAPARQUES-CE-240 entrega documentacion items no previstos.pdf** 126K
- **NP-10.pdf** 76K
- **NP-06.pdf** 122K
- **NP-11.pdf** 88K
- **NP-05.pdf** 123K
- **NP- CIO.xlsx** 6925K
- **NP - COTIZACIONES.xlsx** 2848K

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.688.461-1

IDRD-4080-G1-2024-316

Bogotá D. C., 29 de julio de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-240 Entrega documentación ítems no previstos**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y luego de hacer revisión de la información relacionada a los análisis de precios unitarios no previstos, remitida mediante el comunicado del asunto, por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

NP-005 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS

1. Se realizan ajustes de forma, se da visto bueno y se remite para firma

NP-006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 11 MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS

1. Se realizan ajuste de forma, se da visto bueno y se remite para firma

NP-007 PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA

1. Se requiere la inclusión de un esquema o especificación de la ejecución de la actividad en la segunda hoja del formato.

NP-008 PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACIÓN BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA

1. Se requiere la inclusión de un esquema o especificación de la ejecución de la actividad en la segunda hoja del formato.

NP-009 INSTALACIÓN DE FILTRO CON GEODREN H =1.0 m CON TUBERIA DE 4"

1. Se recomienda realizar la utilización del **CIO 16757 FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax= 1.20m(tub100mm**, el cual incluye todo lo necesario para el filtro en la cancha de pádel.

NP-010 TRASIEGO DE SUMINISTROS PARA INGRESO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS POR ACCESO LIMITADO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DISTANCIA MAYOR A 50 ML

1. Teniendo en cuenta que se está tomando el 100% de los insumos del CIO 13453, el nombre del ítem debe ser igual, se corrige el nombre, se da visto bueno y se remite para firma.

NP-011 TRASIEGO DE SUMINISTROS PARA INGRESO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS POR ACCESO LIMITADO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DISTANCIA MENOR A 50 ML

1. Teniendo en cuenta que se está tomando el 100% de los insumos del CIO 10210, el nombre del ítem debe ser igual, se corrige el nombre, se da visto bueno y se remite para firma.

Finalmente se solicita la entrega de las actas de aprobación de actividades no previstas, las cuales deben ser dos, en la primera ítems 5, 6, 7 y 8 los cuales incluyen cotizaciones y en la segunda ítems 9, 10 y 11, las cuales esta armado con códigos CIO.

Nota: Se realiza numeración organizada de los nps

Cordialmente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (01) PDF's y (01) archivo Excel
Consecutivo: N/A
Elaboró: MOMM
Revisó: N/A

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT: 901.[illegible]-1

IDRD-4080-G1-2024-328

Bogotá D. C., 11 de agosto de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
IDRD
No. 20252100332702 Código Web: 106611
FECHA: 12-08-2025 10:11:00 FOLIOS: 04
RADICADOR: LAURA NATALIA MANCHA QUINTERO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN ACTA DE FIJACIÓN DE ACTIVIDADES
Seguimiento de remite consulte www.idrd.gov.co
Calle 67 No. 69A - 05 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La Ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4043-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."

Asunto: Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 3

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el acta de fijación de precios no previstos No. 3 del contrato de obra descrito en la referencia, debidamente verificados y avalados por esta interventoría.

Los Análisis de precios unitarios no previstos mencionados anteriormente, se encuentran relacionados en los documentos anexos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP - 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	JGO	$ 7.120.866,00
NP - 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 11 MÓVILES, INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	JGO	$ 10.557.652,00
NP - 7	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	ML	$ 101.203,00
NP - 8	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACIÓN BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE	ML	$ 117.576,00

CORRESPONDENCIA: CARRERA 7BIS No. 56 - Bogotá D.C. TELEFONO: 3143016 - 3133990386.
Email: proyectos2@colinmas.com

	TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA		

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexo: Conformado en [illegible] folios + [illegible]
Con copia: [illegible]
Elaboró: [illegible]
Revisó: [illegible]

BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20252500355293

Bogotá D.C. 16-09-2025

PARA: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de Parques

DE: ÁREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - ACEE

ASUNTO: Respuesta a memorando 20256000325423 de 21Ago25 *"Documentación solicitud creación CIO para los NPS 5, 6, 7 y 8 para el Contrato de Obra No.4041-2024. Mantenimiento de campos deportivos sintéticos, naturales y de arena. Expediente Virtual 2024800701605476E"*.

Respetado Rodrigo Manrique,

En atención al memorando con asunto, *"Documentación solicitud creación CIO para los NPS 5, 6, 7 y 8 para el Contrato de Obra No.4041-2024. Mantenimiento de campos deportivos sintéticos, naturales y de arena. Expediente Virtual 2024800701605476E."*. Donde se solicita la revisión a Análisis de Precios Unitarios – APU NP y creación de insumos en base CIO del memorando con radicado 20256000325423 con fecha 21/08/2024 se informa que:

De los (4) insumos solicitados en el memorando se realizó el estudio de mercado correspondiente para cada uno de ellos teniendo en cuenta la información suministrada en el documento *"FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIÓN PARA CREACIÓN DE INSUMOS DE OBRA"* y se crearon en el juego de precios IDRD/2025/03/MARZO.

A continuación, se muestra el valor de mercado revisado para los (4) insumos:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR PRESENTADO	VALOR REVISADO	CODIGO CIO	JUEGO DE PRECIOS
1	ARCOS DE FUTBOL 8 MOVILES TIPO CABAÑA	JGO	$ 6.703.134,00	$ 6.703.134,00	14276	IDRD/2025/03/MARZO
2	ARCOS DE FUTBOL 11 MOVILES TIPO CABAÑA	JGO	$ 10.139.020,00	$ 9.252.391,00	14275	IDRD/2025/03/MARZO
3	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTETICA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE LA ZONA Y SUMINISTROS	ML	$ 101.703,00	$ 101.703,00	14309	IDRD/2025/03/MARZO
4	PEGUE DE DEMARCACION, SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA, INCLUYE LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE LA ZONA Y SUMINISTROS	ML	$ 117.575,00	$ 117.575,00	14310	IDRD/2025/03/MARZO

De los (4) APU NP solicitados para revisión se realizó el mismo trabajo para cada uno de los insumos mencionados en ellos, haciendo uso de la base de datos CIO y el estudio de

mercado realizado, para esta revisión, avanzando en la revisión de (4) APU NP teniendo en cuenta la información anexada en el memorando.

APU NP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR PRESENTADO	VALOR REVISADO
NP - 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 8 TIPO CABAÑA MOVILES INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	JGO	$ 7.100.434.00	$ 7.100.434.00
NP - 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE ARCOS FUTBOL 11 MOVILES INCLUYE PRUEBA DE TINTAS	JGO	$ 10.537.220.00	$ 9.649.091.00
NP - 007	PEGUE DE TAPETE EN GRAMA SINTÉTICA EXISTENTE (NO INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA) INCLUYE LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES. CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	ML	$ 101.203.00	$ 101.203.00
NP - 008	PEGUE DE GRAMA DE DEMARCACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE DEMARCACIÓN BLANCA O AMARILLA, LIMPIEZA, ADECAUCIÓN DE ZONA, RECORTE, RETIRO DE CINTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DE TAPETES, CINTA Y PEGANTE BICOMPONENTE, ORGANIZACIÓN DE RELLENOS EXISTENTES, CEPILLADO MANUAL, ORDEN Y ASEO DE LA ZONA	ML	$ 117.576.00	$ 117.576.00

Esta revisión se anexa a la respuesta en el documento en PDF con notas *"Revisión de APU NP"*.

Se requiere que sean revisados todos los insumos y APU e informen si se realizara algún ajuste. De no informar alguna observación oportunamente se entenderá que los datos se encuentran conformes.

Cordialmente

DANIELA BARRERA PEDRAZA
Responsable Área de Costos y Estudios Económicos

Anexos: Revisión y corrección APU en formato PDF (5 folios), Formato de revisión APU PDF (1 folio), Formato de revisión insumos PDF (1 folio).
Copia: N/A
Elaboró: Julián Beltrán - Ingeniero Civil - contratista - ACEE.
Proyectó: Julián Beltrán - Ingeniero Civil - contratista - ACEE.
Revisó:
Aprobó: Daniela Barrera Pedraza - Responsable ACEE.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 3600460
www.idrd.gov.co
Línea 195

ANEXO 10 MANUALES DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: PIJAOS CODIGO: 18-090

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1, "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	19-10-2025	Emisión del documento
1	11-12-2025	Subsanación de observaciones
2	22-12-205	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoria:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4 ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 6
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 6
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTABILIDAD - ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1 GRAMA SINTÉTICA 12
4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 13
4.2.4. CORRECTIVO 13
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1. UBICACIÓN CAMPO 13
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3 IMPRIMACIÓN 14
5.3.4 INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 18
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 18
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1 Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 20
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 21
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 22
6.2.9. FUMIGACIÓN 22
6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22
6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2. ACCIONES MITIGANTES 22

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 23
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 24
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 24
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 25
6.4.4. DRENAJES 25
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 26
9. PROVEEDORES 27
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHA TECNICA 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama. 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodacion lecho filtrante. 14
Ilustración 6 Imprimación 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 9: Pegue demarcación. 16
Ilustración 10: Pegue demarcación. 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice. 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular. 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos. 17
Ilustración 14: Cepillado del campo. 19
Ilustración 15:Cepillado del campo. 19
Ilustración 16: Medición de rellenos. 20
Ilustración 17: Medición de rellenos. 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético. 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal. 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético. 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético. 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético. 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular. 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato. 8
Tabla 3: Pólizas del contrato. 10

Tabla 4: Cantidades cancha 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 27
Tabla 7: Listado de proveedores 27

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor, siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".**

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTÉTICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)

1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963,20

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos.

3. ASPECTOS TECNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1 Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas.

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2. Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas y avaladas por la interventoria, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1 Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035972	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/07/2025	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000039008	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035972	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento	360-47-994000035972	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2025	20/04/2026	$1.609.400.000	3

	entidad estatal - Prórroga			Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2026	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009808	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000038672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2026	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	19/10/2025	19/10/2027	$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato.

3.8. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.

5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	05 Impermeabilización cubierta en Fibra (Equipo de Bombeo) *	(1) Un Operario bomba tipo manguera (2) Dos Ayudantes de obra
2	01 Retiro material sobrante (Suministro) *	(1) Un Oficial (2) Dos Ayudantes de obra
3	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol *	(1) Un Oficial (2) Dos Ayudantes de obra
4	04 Mallas profesionales Cal.8 o 4 Futbol (Suministro)	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
5	04 Malla Protec.Nylon Impermeable (Ojalillos+Guaya+Arco)	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
6	02 GRAMA SINT. MONTAJE GRAMA+ARENA+caucho+lineas	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra
7	06 GRAMA SINT. DESHIGUTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	HIDRATACIÓN PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOP-DRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4: Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones

dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de manutención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD.

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Pijaos, identificado con el Código de parques numero 18-090, localizado en la localidad Rafael Uribe Uribe.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de

aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar

movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6:Imprimación

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al pegue de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la

demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar



Ilustración 11: Aplicación Arena Silice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular




Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO PIJAOS CODIGO: 18-090			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.492	08 Imprimación asfáltica en Frio (Equip.de Bomba)**	5.276,88	M2
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
10.561	01 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	2,00	JGO
12.480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	1,00	JGO
13.549	04 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	JGO
15.237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	146,25	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	5.276,88	M2
10.908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	5.276,88	M2

Tabla 5: Cantidades cancha

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial ésta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena sílice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la

presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14. Cepillado del campo.



Ilustración 15.Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías, pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento especifico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas particulas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)

- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el techo filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos.



Ilustración 17: Medición de rellenos.

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal.

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros

para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede lograrse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y

no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto interior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22: Descompactación campo sintético.



Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular.

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar

afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio generá una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos. un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos; provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá concertar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretín y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha.
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee

- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones optimas de juego

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	TODO EL AREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR LO MAS POSIBLE EL BUEN ESTADO DEL CAMPO
2	[illegible]	PERIMETRO DEL CAMPO Y ALREDEDORES	TRIMESTRAL (1 VEZ AL MES)	NECESARIO PARA MANTENER EL CRECIMIENTO DE MALEZAS Y MATERIAL VEGETAL EN EL PERIMETRO DEL CAMPO LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO LA CANTIDAD DE MATERIAL DEPOSITADO DURANTE LOS PERIODOS Y SE RECOMIENDA POR LO MENOS EN LAS ZONAS MAS CRITICAS
3	[illegible]	TODA EL AREA DEL CAMPO Y PERIMETRO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	MANTENIMIENTO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL ORGANICO ENTRE LAS FIBRAS Y DESINFECCIÓN DE TODA LA ZONA DE JUEGO REALIZAR MINIMO 1 VEZ POR SEMANA
4	[illegible]	TODA EL AREA DEL CAMPO Y PERIMETRO	DIARIA	SE DEBE REALIZAR INSPECCIÓN A TODO EL CAMPO DIARIAMENTE IDENTIFICANDO PUNTOS CRITICOS Y EVITAR CUALQUIER CONVIVENCIA EN LA ZONA DE JUEGO

Tabla 6. Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCOMPACTACION	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	PROCESO NECESARIO PARA EVITAR LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL POR USO Y FATIGA EJERCIDA POR EL MATERIAL
2	SUPERVISIÓN CAUCHO GRANULADO	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	EN CONJUNTO CON LA DESCOMPACTACION ESTE PROCESO ARTICULA EL RELLENO QUE SE HAYA PERDIDO CONSTANTEMENTE, ESTO SE IMPLEMENTARA MEDIANTE EL CAMPO SOPLADOR CON LA MAYOR PRESIÓN POSIBLE, ASI MISMO UNA VEZ RELLENO MANTENER EL VEST ADECUADO PARA QUE LA FIBRA CON ENTRE EL CAUCHO FLEXANTE Y EL BACKING DEL TAPIZ SINTÉTICO AL HAYA EL PARA QUE NO QUEDE EXPUESTO ACCIDENTES O BLASHES Y PONGA EN RIESGO EL DESEMPEÑO/MANTENIMIENTO DE LA FIBRA SINTÉTICA
3	TOTAL REEMPLAZO	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	
4	REPOSICIÓN DE FIBRA Y RELLENOS	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	CUANDO SEA NECESARIA (CADA CUATRO AÑOS)	SE REALIZARA UNA REPOSICIÓN DE FIBRA Y RELLENO CUANDO ESTE PRESENTE UN DAÑO ESTRUCTURAL (VERTICAL) Y COMO MÍNIMO DE 3 CM A LA VISTA, PARA ESTO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTE DAÑO NO SE APRECIARA EN TODO EL CAMPO SINO EN UNA O DOS ZONAS DE MAYOR USO, PARA ESTO SE DEBE REALIZAR UNA VISITA MENSUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL CAMPO Y ASÍ MISMO DAR EL CALIFICATIVO CORRESPONDIENTE

Tabla 7: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Caucho granulados	Caucho granulado	Cra 97 No. 30 -113 sur	3178413523	comercial@cauchosgranulados.com
Cuperz Sas	Sistema sintético	Tv 32c # 22b 84	3122974063	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silice	Cra 69 6A-59	3112226844	bepe_sas@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-78 sur	3008124225	ventas@multiasfaltos.com
Pedro Elio Molina	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821595	josel.molina305@gmail.com
Mallas deportivas SYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dotaquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	servicioalcliente@dotaquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: PALERMO SUR CODIGO: 18-035

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoría:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 6
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 6
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6. ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4. CORRECTIVO 13
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1. UBICACIÓN CAMPO 13
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3. IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 18
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 18
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 20
6.2.5 TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 21
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7 VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 22
6.2.9 FUMIGACIÓN 22
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2 ACCIONES MITIGANTES 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 23
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 24
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 24
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 25
6.4.4. DRENAJES 25
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 26
9. PROVEEDORES 27
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3 ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracion 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustracion 6: Imprimación 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 9: Pegue demarcación 16
Ilustración 10: Pegue demarcación 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos 17
Ilustración 14: Cepillado del campo 19
Ilustración 15:Cepillado del campo 19
Ilustración 16: Medición de rellenos 20
Ilustración 17: Medición de rellenos 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato 8

Tabla 3: Pólizas del contrato. 10
Tabla 4: Cantidades cancha. 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario. 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 27
Tabla 7: Listado de proveedores 27

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintetica adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periodico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leido y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".**

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTETICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 a 50	963.20

Table 1 Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos.

3 ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORIA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACION	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRORROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2: Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas

y avaladas por la interventoría, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Apren.
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035677	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009808	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2025	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2028	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009809	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Contratistas y subcontratistas	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3

				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000036672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2026	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el período de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- Grupo 1: Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. **Metodología para la gestión de reclamaciones**

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones**: A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	05 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombeo) * *	(1) Un Operario bomba tipo manmita (2) Dos Ayudantes de obra
2	03 Estruc. minifutbol con malla (Suministro) * *	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
3	02 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol * *	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
4	04 Mallas protectoras Cat 3 a 4 Futbol (Suministro)	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
5	04 Malla Protectora (Valor Unitario) Andamios+Guarnicion	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
6	02 GRAMA SINT MONOFILCOMP RELLENO+CAUCHO+ARE	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra
7	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	(1) Un Inspector Residente (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTETICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	FUMIGACION PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOP-DRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4: Personal para mantenimiento

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y

caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de mantención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD.

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Palermo Sur, identificado con el Código de parques numero 18-035, localizado en la localidad Rafael Uribe Uribe.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6:Imprimación

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al pegue de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena silice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar.



Ilustración 11: Aplicación Arena Silice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO PALERMO SUR CODIGO: 18-035			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bomba)**	714,61	M2
12.445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	6,00	M3
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
12.480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1,00	JGO
13.548	03 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	JGO
15.237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	88,00	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	714,61	M2
10.908	08 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	714,61	M2

Tabla 5: Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que pueda causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena sílice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la

presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14. Cepillado del campo.



Ilustración 15:Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías: pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento especifico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIÁRIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas partículas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)

- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos.



Ilustración 17: Medición de rellenos.

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros

para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético



Ilustración 21: Fumigación campo sintético

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede lograrse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y

no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical. y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22: Descompactación campo sintético.



Ilustración 23: Aplicación rellenos caucho granular.

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar

afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rapidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se deba evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapeto tipo tortetin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha.
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee

- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podria ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN
1	[illegible]	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	[illegible]
2	[illegible]	PERIMETRO DEL CAMPO Y SECTORIZADO	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	[illegible]
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	DIARIA	SE DEBERA REALIZAR INSPECCION A TODO EL CAMPO PARA ASI NOTIFICAR, MANTENER Y REPARAR CUALQUIER DIFERENCIA EN LA GRAMA SINTETICA Y/O ALREDEDORES

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ÍTEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCOMPACTACION	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	PROCESO NECESARIO PARA AUTAR LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE Y MEJORA EL ESPACIO PARA EL MATERIAL
2	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	EN CONJUNTO CON LA DESCOMPACTACION ES NECESARIO REMOVER EL RELLENO QUE EL CAMPO PIERDE CONSTANTEMENTE, ESTO ES IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR EL LAVADO Y SUS LABORES CON LA MAYOR PROTECCION POSIBLE, AL HACER LOS NUEVOS RELLENOS PARA EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN ENTRE EL CESPED ESTANTE Y EL RASTRILLO DEL TIRANTE MATEMÁTICA NO EXISTA, PARA EVITAR EL DESGASTE ACELERADO DEL PASTO Y POR ENDE EL FACIL DESPRENDIMIENTO DE LA FIBRA ARTIFICIAL
3	CONCRETADO	TODA EL AREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	
4	INSPECCION DE FIBRA Y RELLENOS	TODA EL AREA DEL CAMPO	QUINCENAL (CADA QUINCE DIAS)	ES NECESARIO REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PELO O FIBRA SINTETICA Y VERIFICAR QUE ESTE PERMANEZCA EN DERECHO (VERTICAL) Y CON LA ALTURA ESTABLECIDA POR LA MARCA Y SE APLIQUE EN TODO EL RECINTO ADEMAS HACER UNA INSPECCIÓN DE REPETICIÓN POR EL DESGASTE, ASI MISMO REALIZAR EL CAUCHO GRANULADO (NIVELADO)

Tabla 7: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Caucho de Bogotá	Caucho granulado	Cra 17 No. 30 - 112 sur	3176413523	comercial@cauchosdebogota.com
Cuperz SAS	Caucho sintetico	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros SERPE	Arena silice	Cra 69 6ª-59	3112226644	Rene_serpe@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfaltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124226	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821585	josel.molina376@gmail.com
Mallas deportivas SYC	Malla de nylon	Calle 36 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dicamplex	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	serviciosalcliente@dotenquick.com

Tabla 8. Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: VALLE DE REFOUS CODIGO: 11-686

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – **GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"**

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoría:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 7
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 7
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6. ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1 RUTINARIO 12
4.2.2 PREVENTIVO 12
4.2.3 PREDICTIVO 12
4.2.4 CORRECTIVO 12
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1. UBICACIÓN CAMPO 13
5.2 ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3. IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 20
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 21
6.2.9. FUMIGACIÓN 21
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2. *ACCIONES MITIGANTES* 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 22
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4. *MANTENIMIENTO CORRECTIVO* 23
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 23
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 24
6.4.4. DRENAJES 24
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 25
9. PROVEEDORES 26
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2 ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACION 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades. 6
Ilustración 2. Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 6:Imprimación. 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 9: Pegue demarcación 16
Ilustración 10: Pegue demarcación 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Silice 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular. 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos. 16
Ilustración 14: Cepillado del campo. 18
Ilustración 15:Cepillado del campo. 18
Ilustración 16: Medición de rellenos. 20
Ilustración 17: Medición de rellenos. 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético. 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal. 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético. 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético. 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular. 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2. Información general del contrato. 8
Tabla 3. Pólizas del contrato. 10
Tabla 4. Cantidades cancha. 17
Tabla 5. Cronograma de mantenimiento rutinario. 26
Tabla 6. Cronograma de mantenimiento correctivo. 26

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cuál requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periodico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leido y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.**

PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024,** suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTETICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963.20

Tabla 1. Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos.

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2. Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas

y avaladas por la interventoria, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora Solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	18-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009808	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2028	20/10/2028	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad	360-74-994000009808	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3

	civil extracontractual			Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2028	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3. Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo.

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	[9] Impermeabilización asfaltica en Frio (Equipo de Bombeo)**	(1) Un Operario Soldador tipo manilla (2) Dos Ayudantes de obra
2	[6] Filtros, (ventilación) concreto (Semiforma)**	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
3	[2] Mantenimiento anual (preventivo) de futbol **	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
4	[4] Mallas y protectores Cal 8 x 8 Futbol (Semiforma)	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
5	[3] Malla Protect. Nylon Impermeable (Anclaje Lateral Cancha)	(1) Un Tejedor trabajo en alturas (2) Auxiliares
6	[2] GRAMA SINTETICA [6] [9] [4] [3] (Mantenimiento Anual)	(1) Un Inspector/ Fumigador (5) Cinco Ayudantes de obra
7	[8] GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	(1) Un Inspector/ Fumigador (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOPODRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4: Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de mantención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte

trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD:

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Valle de refous, identificado con el Código de parques numero 11-686, localizado en la localidad Suba.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética



Ilustración 6:Imprimación.

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar.



Ilustración 11: Aplicación Arena Silice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO VALLE DE REFOUS CODIGO: 11-686			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bomba)**	1.055,00	M2
12.445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	3,50	M3
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
14.075	06 Desmonte estruct. de futbol(Cargue y Retiro)**	1,00	JGO
15.237	94 MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guaya+Acc)	233,25	M2
18.812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM-FIFAPRinc inerte+caucho+ins	1.055,00	M2
18.900	05 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1.055,00	M2
NP - 05	Suministro e instalacion juego de arcos futbol 8 foo rabeña moviles, incluye prueba de lineas	1,00	JGO

Tabla 4. Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCION Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÈTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milimetros de altura, con un relleno en capas de arena silica y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como humedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea minima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14: Cepillado del campo.



Ilustración 15:Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías. pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento específico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento específico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas partículas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevara a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo; la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos.



Ilustración 17: Medición de rellenos.

5.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético.



Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal.

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético.



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede logarse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22: Descompactación campo sintético



Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular.

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACION

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se

debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha
- Abstengase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No esté permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO				
MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR UNIFORMEMENTE LOS RELLENOS DENTRO DEL CAMPO
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	PERÍMETRO DEL CAMPO Y SECTORIZADO	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	RECOMENDADO PARA EVITAR EL ESTABLECIMIENTO DE HALEZAS Y/O MALEZAS ALREDEDOR DEL PERÍMETRO DEL CAMPO. LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR DE ACUERDO A CONDICIONES EN TIEMPO O DESEO DE QUIEN LO CONTRATA O LO REQUIERA Y SE RECOMIENDA REALIZAR EN LAS ÉPOCAS DE LLUVIAS
3	ASEO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y ALREDEDORES	SEMANAL (1 VEZ A LA SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURAS Y/O MALEZAS ALREDEDORES. SE DEBE REALIZAR MÍNIMO 1 VEZ POR SEMANA
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERÍMETRO	DIARIA	SE DEBE REALIZAR INSPECCIÓN VISUAL A TODO EL CAMPO PARA ASÍ IDENTIFICAR, MANTENER Y REPARAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA GRAMA SINTÉTICA Y/O SUBBASE GRANULAR

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCOMPACTACIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA 6 MESES)	PROCESO MECÁNICO QUE SE REALIZA PARA DESCOMPACTAR EL MATERIAL POR USO Y PRESIÓN. GENERADO POR EL PEATONAL
2	SUPLEMENTO RELLENO GRANULAR	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA 6 MESES)	EN CONJUNTO CON LA DESCOMPACTACIÓN ES NECESARIO APLICAR EL RELLENO QUE EL CAMPO PIERDE CONSTANTEMENTE. ESTO ES PARA RECONFIGURAR Y MANTENER EL CAMPO Y SUPERFICIE CON LA MAYOR PROTECCIÓN POSIBLE. ASÍ MISMO LOS BUEN RELLENO MANTIENE EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN ENTRE EL CÉSPED FIBRILANTE Y EL BASE/SUBBASE DEL TAPETE, IDENTIFICAR MÍN-MÁX PARA EVITAR EL DESGASTE ACELERADO DEL MISMO Y POR ENDE EL MAL DESEMPEÑO Y VIDA DE LA GRAMA SINTÉTICA
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	APLICACIÓN DE RELLENOS	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	CUANDO SEA NECESARIO (CADA 30 DÍAS)	CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL PELO O FIBRA SINTÉTICA Y VERIFICAR QUE ESTÉ HERMÉTICAMENTE CERRADO Y CERTIFICADO Y CONTENIDO DE E.COLI A LA VISTA. PARA EVITAR QUE ESTÉ CAUSA Y SE PRESENCIE EN CÉSPED RECIBIR ALGUNAS POSIBLES FUENTES DE REPRODUCCIÓN POR ENTE HUMANO DESPUÉS DE HABER USADO EL CALZADO ADECUADO (HOMBRES)

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecobra Green SAS	Caucho granulado	Cll 22 I No. 108-51	3124557407	luisfumpa@comercialmecanica.com
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silica	Cra 69 B#-59	3112226644	Bepe_san@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124225	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molins	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821595	Josefmolina305@gmail.com
Mallas deportivas GYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-60	3107932660	N.A
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057536	servicioalcliente6@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: VICTORIA NORTE CODIGO: 11-162

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1, "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	19-10-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoría:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 7
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama. 7
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6. ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 12
4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 13
4.2.4. CORRECTIVO 13
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1. UBICACIÓN CAMPO 13
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3. IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 20
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 21
6.2.9. FUMIGACIÓN 21
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2 ACCIONES MITIGANTES 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 22
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 23
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 23
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 24
6.4.4. DRENAJES 24
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 25
9. PROVEEDORES 26
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2. Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustración 6 Imprimación 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 9: Pegue demarcación 16
Ilustración 10: Pegue demarcación 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Silice 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos 16
Ilustración 14: Cepillado del campo 18
Ilustración 15:Cepillado del campo 18
Ilustración 16: Medición de rellenos 20
Ilustración 17: Medición de rellenos 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato 8
Tabla 3: Pólizas del contrato. 10
Tabla 4: Cantidades cancha 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 26

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,**

PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibon
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1. Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTÉTICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1056.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-272	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963.20

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos.

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campoe deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2: Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio

Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas y avaladas por la interventoria, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De poliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000038672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2029	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000039608	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035572	29-09-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2029	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2

	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035872	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2028	20/10/2028	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000036608	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035872	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2028	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.

4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.

5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	[illegible]	(1) Un Operario bombero tipo marinero (2) Dos Ayudantes de obra
2	[illegible]	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
3	[illegible]	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
4	[illegible]	(1) Un Tejedor trabajo en grama (2) Auxiliares
5	[illegible]	(1) Un Tejedor trabajo en grama (2) Auxiliares
6	[illegible]	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra
7	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	(1) Un Inspector Residente (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTETICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACIÓN	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOP DRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4: Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones

dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecucion de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de manutención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo: como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD:

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Victoria Norte, identificado con el Código de parques numero 11-162, localizado en la localidad Suba.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de

aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACION LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6.Imprimación.

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar



Ilustración 11: Aplicación Arena Silice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO VICTORIA NORTE CODIGO: 11-162			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	805,92	M2
12.445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	3,50	M3
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	1,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1,5TON(Oper+Comb)**	6,00	HR
12.480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1,00	JGO
13.548	03 Mallas Semporcias Cal 4 Fútbol (Sumin e Instal)	1,00	JGO
15.237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm (Andamios+Guaya+Arco)	284,25	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM FIFAPRinc INSTALACIÓN+Inc	805,92	M2
16.908	05 GRAMA SINT DESMONTE+RETIRO+DISPOSICIÓN FINAL	805,92	M2

Tabla 4: Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milimetros de altura, con un relleno en capas de arena silice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14: Cepillado del campo



Ilustración 15:Cepillado del campo

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías. pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento específico Realizado por personal especializado

- Comprobacion del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas particulas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos.



Ilustración 17: Medición de rellenos.

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada" las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal

6.2.7. VEHICULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0.75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas deberia realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena silice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perimetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalia de maleza que surgiera en el campo. Asi mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético.



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede lograrse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22. Descompactación campo sintético.



Ilustración 23. Aplicación rellenos, caucho granular.

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes mas debiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se

debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	USO DE MAQUINARIA PARA MANTENER Y PREPARAR LO MAS POSIBLE LOS RELLENOS DENTRO DEL CAMPO
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	PERIMETRO DEL CAMPO Y ALREDEDORES	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZAS Y/O MATERIAL VEGETAL EN EL PERIMETRO DE CAMPO (LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR SI SE DETECTA CRECIMIENTO NO DESEADO DURANTE LOS PERIODOS Y SE RECOMIENDA ELIMINAR EN LA ZONA NECESARIA)
3	RIEGO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CARGAS Y/O MATERIAL SÓLIDO, SE DEBE REALIZAR MINIMO 1 VEZ POR SEMANA
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	DIARIA	SE DEBE REALIZAR INSPECCIÓN A TODO EL CAMPO PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y PREPARAR CUALQUIER FOCO DE PELIGRO EN LA GRAMA SINTÉTICA Y/O SUMIDEROS

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCONTAMINACIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	
2	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	EN CONJUNTO CON LA DESCONTAMINACIÓN ES NECESARIO APLICAR EL RELLENO QUE EL CAMPO REQUIERE CONSTANTEMENTE, ESTO ES IMPRESCINDIBLE PARA MANTENER EL CAMPO EN LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN POSIBLE, ASÍ MISMO UN BUEN RELLENO MANTIENE EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN ENTRE EL CESPED ARTIFICIAL Y EL CALZADO SEA LA ADECUADA, EVITANDO EL DESGASTE ACELERADO DEL HILO Y PERMITIENDO EL FÁCIL DESPRENDIMIENTO DE LA FIBRA SINTÉTICA
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ES NECESARIO REALIZAR LA MEDICIÓN DEL PELO O FIBRA SINTÉTICA Y VERIFICAR QUE ESTE PERMANEZCA DERECHO O VERTICAL Y COMO MÁXIMO DE 5 CM ALTURA, PARA EVITAR QUE ESTE CAIGA Y DE ACUERDO A LA ZONA DE MAYOR DESGASTE SE DEBE REALIZAR UN MAYOR PORCENTAJE DE REPOSICIÓN POR ENDE MAYOR DESGASTE, ASÍ MISMO USAR EL CALZADO ADECUADO (NO GUAYOS)

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecotire Green SAS	Caucho granulado	Cll 22 I No. 106-51	3124657407	luztuirgos@crmetalmecanica.com
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silice	Cra 69 6ª-69	3112226844	Bepe_sas@yahoo.es
Mu/s Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124225	ventas@mvallasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821695	Josef.molina1005@gmail.com
Mallas deportivas GYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	servicioalcliente@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: PRIMAVERA CODIGO: 08-770

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por Interventoria:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 7
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 7
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6. ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4. CORRECTIVO 12
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1. UBICACIÓN CAMPO 13
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3. IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 20
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 21
6.2.9. FUMIGACIÓN 21
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2. *ACCIONES MITIGANTES* 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 22
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4. *MANTENIMIENTO CORRECTIVO* 23
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 23
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 24
6.4.4. DRENAJES 24
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 25
9. PROVEEDORES 26
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustración 6 Imprimación. 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 9: Pegue demarcación. 16
Ilustración 10: Pegue demarcación. 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Silice. 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular. 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos. 17
Ilustración 14: Cepillado del campo. 18
Ilustración 15:Cepillado del campo. 18
Ilustración 16: Medición de rellenos. 20
Ilustración 17: Medición de rellenos. 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético. 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético. 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato. 8
Tabla 3: Pólizas del contrato 10
Tabla 4: Cantidades cancha 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 28

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor, siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,**

PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTÉTICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963.20

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos.

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y juridica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2. Información general del contrato

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas

y avaladas por la interventoría, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009808	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2028	20/10/2028	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad	360-74-994000009808	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2026	$520.000.000	3

	civil extracontractual			Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal – Terminación	360-47-994000035672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2028	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el período de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. **Vigencia de la garantía**

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. **Metodología para la gestión de reclamaciones**

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	08 Impresión asfáltica en Fricción de Fútbol **	(1) Un Operario bomba tipo marmita (2) Dos Ayudantes de obra
2	01 Extracción de material con Maquina (Suministro) **	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
3	02 Mantenimiento de vías (pomposas) de futbol **	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
4	04 Mallas profesionales Cancha de Fútbol (Suministro e instal	(1) Un Fajador trabajo en altura (2) Auxiliares
5	04 Malla Protección Nylon Impermeable Antiemisos+Guaya+Alambre	(1) Un Fajador trabajo en altura (2) Auxiliares
6	02 GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO FIFA [illegible]	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra
7	04 GRAMA SINTÉTICA DESMONTE VIEJO+DISPOSICIÓN Final	(1) Un Inspector / Residente (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	01 RIEGO CAPPO SINTÉTICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	11 RIEGO CAPPO PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOP-DRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4. Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de manutención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idónec según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte

trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD:

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Primavera, identificado con el Código de parques numero 08-770, localizado en la localidad Kennedy.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaran las siguientes actividades descritas en el numeral 5.3 *Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6:Imprimación.

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar.



Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO PRIMAVERA CODIGO: 11-162			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bombeo)**	989,00	M2
12.446	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	22,00	M3
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso).	2,00	UN
10.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
16.237	04 MallaProtect. Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	158,25	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL.50MM FIFA PRO (Inc. alistamiento)	989,00	M2
10.008	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	989,00	M2
NP_05	Suministro e instalacion juego de arcos futbol 8 top cabaña moviles. Incluye pintura de lineas	1,00	JGO

Tabla 4: Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena sílice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y pérdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14: Cepillado del campo



Ilustración 15:Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías: pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego

Mantenimiento especifico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas ramas, pequeñas particulas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos.



Ilustración 17: Medición de rellenos.

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal.

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético.



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede logarse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22: Descompactación campo sintético.



Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular.

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse

posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tacho metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha
- Abstenigase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR LOS HABITOS DE LOS BELLOS DEL CAMPO
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	PERÍMETRO DEL CAMPO Y SECTORIZADO	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA Y/O MATERIAL VEGETAL EN EL PERÍMETRO DEL CAMPO (LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR SI SE DETECTA CRECIMIENTO NO DESEADO O SI HAY CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE LO REQUIERAN)
3	ASEO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERÍMETROS	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURA Y/O MATERIALES NO DESEADOS (SE DEBE REALIZAR MÍNIMO 1 VEZ POR SEMANA)
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERÍMETROS	DIARIA	SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCIÓN A TODO EL CAMPO PARA IDENTIFICAR, PLANEAR Y REPARAR CUALQUIER OCURRENCIA EN LA GRAMA SINTÉTICA Y/O EN EL CAUCHO

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCOMPACTACIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	NO OBSTANTE, SE DEBE REALIZAR PARA EVITAR LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL POR USO Y PRESIÓN EJERCIDA POR EL MATERIAL
2	ADICIONAR CAUCHO GRANULADO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	EN CONJUNTO CON LA DESCOMPACTACIÓN ES NECESARIO AÑADIR EL RELLENO QUE EL CAMPO PIERDE CONSTANTEMENTE, ESTO ES IMPRESCINDIBLE PARA MANTENER EL CAMPO Y SU FIBRA CON LA MAYOR PROTECCIÓN POSIBLE, ASÍ MISMO UN BUEN RELLENO MANTIENE EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN ENTRE EL LECHO FLOTANTE Y EL BACKING DEL TAPETE SINTÉTICO SE MANTENGA PARA EVITAR EL DESMEDRO DEL MISMO Y POR ENDE LA PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES DE LA FIBRA SINTÉTICA
3	[illegible]	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	[illegible]	
4	VERIFICACIÓN DE FIBRA Y RELLENO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	QUINCENAL (CADA 15 DÍAS)	ES NECESARIO REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL PELO O FIBRA SINTÉTICA Y VERIFICAR QUE ESTE SE ENCUENTRE EN POSICIÓN VERTICAL Y COMO HABÍAMOS DICHO CON ANTERIORIDAD, CADA VEZ QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN SE DEBERÁN REALIZAR LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES POR MEDIO MANUAL O MECÁNICO, ASÍ MISMO VERIFICAR QUE EL CAUCHO ESTÉ DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecotire Green SAS	Caucho granulado	Cl 22 I No. 108-51	3124557407	Lizburgos@cometalmecanica.com
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silice	Cra 69 6ª-59	3112226644	Bepe_sas@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124225	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de futbol	Cra 87J #78-82	3227821595	Josef.molina305@gmail.com
Mallas deportivas GYD	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	servicioalcliente@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato

7332

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: LA ESPERANZA CODIGO: 07-273

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoría:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER** LINARES GARCIA Director de obra	**OSCAR RENAN** VELASQUEZ VIGOYA Representante legal	**RAUL ORLANDO** DELGADO CABIATIVA Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 7
2.4.1 Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 7
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2 CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6. ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4. CORRECTIVO 12
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1 UBICACION CAMPO 13
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3. IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrido 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 20
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7 VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8 VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 21
6.2.9 FUMIGACIÓN 21
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2. *ACCIONES MITIGANTES* 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 22
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4. *MANTENIMIENTO CORRECTIVO* 23
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 23
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 24
6.4.4. DRENAJES 24
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 25
9. PROVEEDORES 26
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3 ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 6 Imprimación 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 15
Ilustración 9: Pegue demarcación 16
Ilustración 10: Pegue demarcación 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos 16
Ilustración 14: Cepillado del campo 18
Ilustración 15:Cepillado del campo 18
Ilustración 16: Medición de rellenos 20
Ilustración 17: Medición de rellenos 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato 8
Tabla 3: Pólizas del contrato. 10
Tabla 4: Cantidades cancha 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 26

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,**

PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratanta se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÒN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTÉTICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	983.20

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos

3. ASPECTOS TÈCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2 Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas

y avaladas por la interventoria, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantia de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora Solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009609	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2026	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad	360-74-994000009609	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3

	civil extracontractual			Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035872	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2026	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACIÓN CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	03 Impermeabilización asfáltica en frío (Incluye lote Bombeo) **	(1) Un Operario Bombeo tipo maxima (2) Dos Ayudantes de obra
2	01 Estruc. mi futbol con malla (Semi-rigid) **	(1) Un Oficial (2) Dos Ayudantes de obra
3	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	(1) Un Oficial (2) Dos Ayudantes de obra
4	04 Mobiliario y señalización Cat.B y 4 Fútbol (Suministro e instal	(1) Un Tecnico trabajo en altura (2) Auxiliares
5	04 Mobiliario y señal. N/Art.Implemo.(Arquimidas+Guaya+Arc)	(1) Un Tecnico trabajo en altura (2) Auxiliares
6	02 GRAMA SINT MONOFILAMENTO PARA [illegible]	(1) Un Ingeniero Residente (1) Un Auxiliar de obra
7	01 GRAMA SINT MONOFILAMENTO+RELLENO+DISPOSICIÓN FINAL	(1) Un Ingeniero Residente (1) Un Auxiliar de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	(1) Un Operario mantenimiento (1) Un Ayudante
2	LIMPIEZA PERIMETRAL	(1) Un Operario mantenimiento (1) Un Ayudante
3	DESCOMPACTACIÓN	(1) Un Operario mantenimiento (3) Tres Ayudantes
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario mantenimiento (3) Tres Ayudantes
5	TOP DRESSING	(1) Un Operario mantenimiento (3) Tres Ayudantes

Tabla 4. Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de mantención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservacion de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte

trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD:

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo La Esperanza, identificado con el Código de parques numero 07-273, localizado en la localidad Bosa.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6:Imprimación

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar.



Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO LA ESPERANZA CODIGO: 07-273			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.402	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bombeo)**	1.354,08	M2
12.445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	22,00	M3
101.040	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHON (Ida y regreso)	2,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENTIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
12.480	07 Mantenimiento arcos (porterias) de futbol **	3,00	JGO
13.648	03 Mallas Semiprofes Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	2,00	JGO
13.649	04 Mallas profesionales Cal.6 Futbol (Sumin e Instal)	1,00	JGO
15.237	04 MallaPortepc Nylon empern./Andamios+Guaya+Acc)	144,00	M2
16.612	02 GRAMA SINT MONOFIL 60MM FIFAPRo areas canchas	1.354,08	M2
30.505	05 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1.354,08	M2

Tabla 4. Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caida de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena sílice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Esta cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo



Ilustración 14. Cepillado del campo.



Ilustración 15:Cepillado del campo

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías: pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento específico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO)
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento específico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas partículas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos



Ilustración 17: Medición de rellenos.

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18. Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19. Aseo y recolección material vegetal.

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético.



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede logarse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22 Descompactación campo sintético.



Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más debiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se

debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha.
- Abstèngase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR LO MAS POSIBLE LOS RELLENOS DENTRO DEL CAMPO
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	PERIMETRO DEL CAMPO Y SECTORIZADO	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	RECOMIENDA PARA EVITAR EL DESCHEVAMIENTO DE HALIZAS Y/O MATERIAL VEGETAL EN EL PERIMETRO DEL CAMPO, LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR SI SE DETECTA CRECIMIENTO NO DESEADO DURANTE LOS PERIODOS Y SE RECOMIENDA FUMIGAR EN LAS ZONAS NECESARIAS
3	ASEO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	SEMANAL (3 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURAS Y/O MATERIALES VEGETALES, SE DEBE REALIZAR MINIMO 3 VECES POR SEMANA
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	DIARIA	SE DEBE REALIZAR INSPECCIÓN A TODO EL CAMPO EVALUANDO VISUALMENTE, HUMEDAD Y VERIFICAR CUALQUIER OCURRENCIA EN LA GRAMA SINTÉTICA Y/O SUS BORDILLOS

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	DESCOMPACTACIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	REALIZAR PREVIAMENTE PARA FACILITAR LA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL POR USO Y PRESIÓN EJERCIDA POR EL MATERIAL
2	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	ES COMPLEMENTO CON LA DESCOMPACTACIÓN ES NECESARIO APLICAR EL RELLENO QUE EL CAMPO REQUIERA DEPENDIENDO DEL USO, ES IMPRESCINDIBLE PARA MANTENER EL CAMPO Y CUIDARLO CON LA MAYOR PROTECCIÓN POSIBLE, ASÍ MISMO EL BUEN RELLENO MANTIENE EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN EVITE EL LECHO PLANTANTE Y EL GRADIENTE DEL TAPETE SINTÉTICO AL MISMO TIEMPO EVITAR EL CEPILLADO ACELERADO DEL HUMEDO Y POR ENDE EL RACK O DESPRENDIMIENTO DE LA HIERBA SINTÉTICA
3	TOP DRESSING	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMESTRAL (1 VEZ CADA SEIS MESES)	
4	REPOSICIÓN DE FIBRA Y RELLENOS	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	QUINCENAL (CADA QUINCE DIAS)	ES NECESARIO REALIZAR LA MEDICIÓN DEL PELO O FIBRA SINTÉTICA Y VERIFICAR QUE ESTE PERMANEZCA DERECHO VERTICAL Y COMO MÍNIMO DE 5 CM A LA VISTA, PARA EVITAR QUE ESTO CAIGA Y SE APOMACE EN EXCESO ARCHIVAR CADA VEZ MAS RÁPIDO EL RELLENO Y/O FIBRA O HASTA LOS BORDES, ADEMÁS QUE EL CALZADO NO QUEDE EXPUESTO

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecotire Green SAS	Caucho granulado	Cll 22 I No. 108-51	3124557407	lizburgos@cmetalmecanica.com
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silice	Cra 69 8°-59	3112226644	Bepe_sas@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124225	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821595	Josel.molina305@gmail.com
Mallas deportivas GYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	servicioalcliente@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: CARLOS LLERAS CODIGO: 09-048

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoria:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 7
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 7
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2 CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 8
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5 ESTABILIDAD - ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 9
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 9
3.6 ESTABILIDAD DE OBRA 10
3.7. PERSONAL 11
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4 CORRECTIVO 12
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1 UBICACIÓN CAMPO 13
5.2 ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1 DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 13
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 14
5.3.3 IMPRIMACIÓN 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. Cepillado o barrida 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 19
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 19
6.2.4 COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 20
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 21
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 21
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 21
6.2.9. FUMIGACIÓN 21
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 22

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 22
6.3.2. *ACCIONES MITIGANTES* 22
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 22
6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 23
6.4 *MANTENIMIENTO CORRECTIVO* 23
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 23
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 24
6.4.3. PORTERIAS 24
6.4.4. DRENAJES 24
7. RECOMENDACIONES GENERALES 25
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 25
9. PROVEEDORES 26
10. ANEXOS 27
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 27
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 27
10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 27

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama. 14
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama. 14
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante. 14
Ilustración 6:Imprimación. 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética. 15
Ilustración 9: Pegue demarcación. 16
Ilustración 10: Pegue demarcación. 16
Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice. 16
Ilustración 12: Aplicación caucho granular. 16
Ilustración 13: Aplicación de rellenos. 16
Ilustración 14: Cepillado del campo. 18
Ilustración 15:Cepillado del campo. 18
Ilustración 16: Medición de rellenos. 20
Ilustración 17: Medición de rellenos. 20
Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético. 21
Ilustración 19: Aseo y recolección material vegetal. 21
Ilustración 20: Fumigación campo sintético. 22
Ilustración 21: Fumigación campo sintético. 22
Ilustración 22: Descompactación campo sintético. 23
Ilustración 23: Aplicación rellenos, caucho granular. 23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato 8
Tabla 3: Pólizas del contrato 10
Tabla 4: Cantidades cancha 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 26
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 26

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,**

REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTETICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.06
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963.20

Tabla 1. Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NÚMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORIA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRORROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2. Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas

y avaladas por la interventoria, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTABILIDAD - ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2026	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009806	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2026	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2026	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad	360-74-994000009806	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3

	civil extracontractual			Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2028	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. **Vigencia de la garantía**

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. **Metodología para la gestión de reclamaciones**

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	09 Impermeación asfaltica con Fibra (Equip de Bombeo) *	(1) Un Operario bomba tipo manguera (2) Dos Ayudantes de obra
1	10 Estruc. mixtaAutbol con malla (Suministro) *	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
1	11 Mantenimiento arcos (portatiles) en Acero *	(1) Un Ornamentador (2) Dos Ayudantes de obra
1	12 Malla protectora Cerr B-64 futbol (Suministro e instal)	(1) Un Tecnico trabajo en alturas (2) Ayudantes
1	13 Malla Protectora Cerr Deportivo (Suministro e instalación)	(1) Un Tecnico trabajo en alturas (2) Ayudantes
1	14 GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (suministro e instalación)	(1) Un Inspector/ Residente (3) Cinco Ayudantes de obra
1	15 GRAMA SINTETICA DEPORTIVA (SUMINISTRO E INSTALACION)	(1) Un Inspector/ Residente (3) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTETICO	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
2	FUMIGACION PERIMETRAL	(1) Un Operario maquinaria (1) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares
5	TOP DRESSING	(1) Un Operario maquinaria (3) Tres Auxiliares

Tabla 4: Personal para mantenimiento.

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periodicas de manutención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte

trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD.

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Carlos Lleras, identificado con el Código de parques numero 09-048, localizado en la localidad Fontibón

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3. Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética



Ilustración 6:Imprimación.

5.3.4 INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho. previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar



Ilustración 11: Aplicación Arena Sílice



Ilustración 12: Aplicación caucho granular



Ilustración 13: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros.

CAMPO CARLOS LLERAS CODIGO: 09-048			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
12.462	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bombe)**	1.455,53	M2
12.445	08 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	10,00	M3
101.040	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	2,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
12.480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	3,00	JGO
13.548	03 Mallas Semiprofes Cal.II Futbol (Sumin e Instal)	2,00	JGO
13.549	04 Mallas profesionales Cal.II Futbol (Sumin e Instal)	1,00	JGO
15.237	04 MallaProtecc Nylon Imperm (Andamios+Guaya+Acc)	160,60	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL 50MM FIFAPRinc arena+caucho+lns	1.455,53	M2
10.909	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	1.455,53	M2

Table 4: Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible, dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena sílice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 14: Cepillado del campo.



Ilustración 15:Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias.

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías: pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento especifico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo.
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas particulas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 16: Medición de rellenos



Ilustración 17: Medición de rellenos

6.2.5 TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad en la capa superior. Las caracteristicas técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 18: Poda - bordeo zona verde en campo sintético



Ilustración 19. Aseo y recolección material vegetal

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena sílice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 20: Fumigación campo sintético.



Ilustración 21: Fumigación campo sintético.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede lograrse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 22. Descompactación campo sintético



Ilustración 23. Aplicación rellenos caucho granular

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES

Este campo fue intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se

debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR LO MAS POSIBLE LOS RELLENOS DENTRO DEL CAMPO
2	DUNIGACIÓN PERIMETRAL	PERIMETRO DEL CAMPO Y SECCIONADO	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZAS Y OTRAS PLANTAS NOCIVAS EN EL PERIMETRO DEL CAMPO Y LA PRECLIMPIEZA DE ESTA PUEDE VARIAR SI SE DETECTA CRECIMIENTO NO DESEADO DURANTE LOS PERIODOS Y SE RECOMIENDA REALIZAR EN LAS ZONAS NECESARIAS
3	ASEO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURAS INCINERABLES NO DESEADOS, SE DEBE REALIZAR MINIMO 1 VEZ POR SEMANA
4	INSPECCIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERIMETROS	DIARIA	SE DEBE REALIZAR INSPECCIÓN A TODO EL CAMPO PARA ASI NOTIFICAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CUALQUIER OCURRENCIA EN LA BITACORA SINTETICA Y/O SU HERRAMIENTA

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EN CONSENTIDO CON LA DESCOMPACTACIÓN ES NECESARIO APLICAR EL RELLENO QUE ES CAMPO PERDIDO CONSTANTEMENTE, ESTO ES IMPRESCINDIBLE PARA MANTENER EL CAMPO Y SUFRIDA CON LA MAYOR PROTECCIÓN POSIBLE, ASÍ MISMO UN BUEN RELLENO MANTIENE EL PESO ADECUADO PARA QUE LA FRICCIÓN DE PIES Y LUCHA FILTRANTE Y EL BACKING DEL TAPETE [illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecotire Green SAS	Caucho granulado	Cl 22 I No. 108-51	3124557407	[illegible]
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena sílice	Cra 69 6ª-59	3112226644	Bepe_sas@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #80G-79 sur	3009124225	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de futbol	Cra 87j #78-82	3227821595	Josef.molina305@gmail.com
Mallas deportivas GYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A.
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057638	servicioniniente@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

365

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: MODELIA CODIGO: 09-016

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	11-12-2025	Emisión del documento
1	22-12-2025	Subsanación de observaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoria:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 5
2.1 OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
2.3 LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 6
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 6
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 7
3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5 ESTABILIDAD - ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 8
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 8
3.6 ESTABILIDAD DE OBRA 9
3.7 PERSONAL 10
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1 GRAMA SINTETICA 11
4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO 11
4.2.1. RUTINARIO 11
4.2.2. PREVENTIVO 11
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4. CORRECTIVO 12
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 12
5.1 UBICACIÓN CAMPO 12
5.2. ZONAS INTERVENIDAS 12
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
5.3.1 DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO 12
5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE 13
5.3.3. IMPRIMACIÓN 13
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS 14
5.4. CANTIDADES 15
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 16
6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA 16
6.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 16
6.2.1. Cepillado o barrido 16
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS 17
6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL 17
6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 18
6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO 18
6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 19
6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 19
6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO 19
6.2.9. FUMIGACIÓN 20
6.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20
6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 20
6.3.2. ACCIONES MITIGANTES 20
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 20

6.3.4. COMPROBACIÓN DRENAJES 21
6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 21
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 21
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 22
6.4.3. PORTERIAS 22
6.4.4. DRENAJES 22
7. RECOMENDACIONES GENERALES 23
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 23
9. PROVEEDORES 24
10. ANEXOS 24
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 24
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 25
10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN 25

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama 13
Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama 13
Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante 13
Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante 13
Ilustración 6 Imprimación 14
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética 14
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 14
Ilustración 9: Pegue demarcación 15
Ilustracion 10: Pegue demarcación 15
Ilustración 11: Cepillado del campo 17
Ilustración 12:Cepillado del campo 17
Ilustración 13: Medición de rellenos 18
Ilustración 14: Medición de rellenos 18
Ilustración 15: Poda - bordeo zona verde en campo sintético 19
Ilustración 16: Aseo y recolección material vegetal 19
Ilustración 17: Fumigación campo sintético 20
Ilustración 18: Fumigación campo sintético 20
Ilustración 19: Descompactación campo sintético 21
Ilustración 20: Aplicación rellenos, caucho granular 21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos 7
Tabla 2: Información general del contrato 8
Tabla 3: Pólizas del contrato 9
Tabla 4: Cantidades cancha 15
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 24
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 24

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo de los espacios de las canchas en grama sintética adecuadas mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que estos escenarios operen adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"**.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes a los campos intervenidor para cambio del tapete sintético realizados durante el **Contrato de obra 4041 de 2024**, suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES**.

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las canchas deportivas en grama sintética intervenidas se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE PARQUES EN GRAMA SINTÉTICA					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53

8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 60	963.20

Tabla 1. Listado de campos deportivos en grama sintética a intervenidos:

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD.

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	'Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas'.
NUMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2: Información general del contrato.

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses, con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas y avaladas por la Interventoría, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTABILIDAD - ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2026	$260.000.000	0

				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009608	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2026	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prorroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2026	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009608	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3
				Contratistas y subcontratistas	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2026	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2026	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2026	20/10/2026	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	4

Tabla 3: Pólizas del contrato

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente. Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. **Incumplimiento del contratista:** Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO ADECUACION CANCHA SINTETICA		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	01 Impermeabilización [illegible]	(1) Un Operario bomba tipo martillo (1) Dos Ayudantes de obra
2	01 Base, mejoramiento [illegible]	(1) Un Operario tractor (2) Dos Ayudantes de obra
3	02 Mantenimiento [illegible]	(1) Un Operario tractor (2) Dos Ayudantes de obra
4	04 Malla [illegible]	(1) Un Tejedor trabajos en altura (2) Ayudantes
5	04 Huella [illegible]	(1) Un Tejedor trabajos en altura (2) Ayudantes
6	02 GRAMA SINT MONOFILAMENTO [illegible]	(1) Un Instalador Residente (5) Cinco Ayudantes de obra
7	06 GRAMA SINT. MEDIA ALTURA RETIRO DISPOSICION FINAL	(1) Un Instalador Residente (5) Cinco Ayudantes de obra

PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO		
No.	ACTIVIDAD	PERFIL PERSONAL
1	CEPILLADO CAMPO SINTETICO	(1) Un Operario especializado (1) Un Auxiliar
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	(1) Un Operario especializado (2) Un Auxiliar
3	DESCOMPACTACION	(1) Un Operario especializado (3) Tres Auxiliares
4	SUMINISTRO CAUCHO GRANULADO	(1) Un Operario especializado (3) Tres Auxiliares
5	TOP-DRESSING	(1) Un Operario especializado (3) Tres Auxiliares

Tabla 4. Personal para mantenimiento

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de futbol.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética Monofilamento con una fibra de 60 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD.

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de futbol, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación.

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de manutención del campo, como cepillado de los rellenos, fumigación y limpieza.

4.2.2. PREVENTIVO

Está enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo: como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y demás.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos. Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD.

5.1 UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Modelia, identificado con el Código de parques numero 09-016, localizado en la localidad Fontibón.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre un lecho filtrante y grama sintética monofilamento, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca el campo sintético, perimetralmente confinado por vigas y/o prefabricados, es decir solo el tapete sintético. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*.

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA MONOFILAMENTO

Consiste en desmontar y retirar el tapete de grama sintética existente en piezas manejables para su cargue, esto se retira, carga y dispone en conjunto con los rellenos existentes del tapete. En los mobiliarios como arcos fijos y/o bastidores, se recorta de manera manual para evitar dañar y/o afectar el elemento. Esto realizado en el sentido de los tapetes de aproximadamente 4 metros de ancho para no afectar o mover el material granular, de la capa inferior.



Ilustración 2: Desmonte y retiro de Grama.



Ilustración 3: Desmonte y retiro de grama.

5.3.2. NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN LECHO FILTRANTE

Posterior al retiro del tapete sintético se realiza una nivelación topográfica, esto con el fin de adecuar el lecho filtrante existente y verificar su correcto bombeo y funcionamiento, se realizan arreglos puntuales en donde se requiera, posterior a ello se interviene todo el campo con una acomodación mecánica del material granulado, esto con un vibro compactador de mínimo 1.5 toneladas, esto a lo largo y ancho del campo, para evitar imperfecciones sobre el tapete nuevo.



Ilustración 4: Nivelación y acomodación lecho filtrante.



Ilustración 5: Nivelación y acomodación lecho filtrante.

5.3.3. IMPRIMACIÓN

Este proceso es realizado mediante un equipo/vehículo de compresión pequeño y liviano que no marque o desacomode el triturado existente, mediante el cual se presuriza o bombea emulsión asfáltica, aplicada directamente sobre el material granulado para evitar movimientos pequeños del triturado y así conservar su nivel dado, así mismo esto evita un desgaste progresivo en el backing o soporte de la fibra sintética.



Ilustración 6:Imprimación.

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO Y RELLENOS

Posterior a la aplicación de la imprimación, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama sintética de 4 metros de ancho, previo al despiece, la instalación se realiza en sentido transversal, al ancho del campo, este consiste en presentar los rollos acomodados y proceder al cosido de los tapetes principales en grama monofilamento de 60 mm color verde, adheridos mediante hilo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética

Posterior al pegue y correcto secado del tapete general, se replantean y cortan la demarcación correspondiente ajustada y aprobada, esto en grama blanca monofilamento de 60 mm y adheridos mediante pegante bi-componente y cinta de unión. Esto para la demarcación blanca y amarilla, ya que este campo se adecua con demarcación auxiliar en los costados del campo.



Ilustración 9: Pegue demarcación.



Ilustración 10: Pegue demarcación

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos iniciando con la capa de arena silice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea, se procede a la aplicación del caucho granulado con una proporción de 15-17 Kg por metro cuadrado y su posterior cepillado y correcciones puntuales a donde de lugar.



Ilustración 11: Aplicación Arena Silice



Ilustración 12: Aplicación de rellenos

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros

CAMPO MODELIA CODIGO: 09-016			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
13.492	09 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip de Bomba)**	963,20	M2
12.445	06 Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	5,00	M3
101.046	02 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso)	1,00	UN
101.784	04 VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	8,00	HR
12.480	02 Mantenimiento arcos (porterias) de fútbol **	1,00	JGO
13.548	03 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Install	1,00	JGO
15.237	04 MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	188,50	M2
16.812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc. arena+caucho+ins	963,20	M2
10.908	06 GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	963,20	M2

Tabla 4: Cantidades cancha.

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DIARIA

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el áres de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Al utilizar maquinas con motores, asegúrese de usar la maquinaria indicada, que no tenga fugas de aceite y combustible dado que resulta muy difícil eliminar del césped artificial, los goteos de aceite pueden dañar el soporte del césped, lo que puede causar que las fibras se vuelvan fáciles de desprender.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación circundante. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. Cepillado o barrido

El campo fue provisto de una grama monofilamento con fibras de 60 milímetros de altura, con un relleno en capas de arena silice y caucho granulado como acabado final.

Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución del caucho granulado, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular propulsado con vehículo de tracción liviano. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Si se utiliza un tractor, asegúrese de que la presión de los neumáticos es inferior a los 0,75 kg/cm2. Este trabajo puede llevarse a cabo tanto en condiciones secas como húmedas.

El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno en caucho granular, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esté perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo.



Ilustración 11: Cepillado del campo



Ilustración 12:Cepillado del campo.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS Y JUNTAS

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0,20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias

6.2.3. VIGILANCIA DEL PUNTO DE PENALTI Y DEL ÁREA DE GOL

Debe prestarse especial atención al punto de penalti, área de saque central, y zona de porterías pueden requerir una pronta sustitución. El Debido al elevado porcentaje de repetición sobre estas áreas y sobre el eje longitudinal del campo, en donde se concentra la mayor parte del juego.

Mantenimiento especifico Realizado por personal especializado

- Comprobación del relleno, juntas, líneas y accesorios (DIARIO).
- Tratamiento con maquinaria de mantenimiento especifico
- Mantenimiento de los alrededores del campo
- Eliminar todos los escombros sueltos con un cepillo – unidad de limpieza (papel, hojas, ramas, pequeñas partículas)
- Descompactar el campo de forma intensiva (SEMESTRAL)
- Agregado de relleno Caucho granulado-Top-dressing (SEMESTRAL)
- Fumigación con herbicidas/fungicidas (MENSUAL – criterio de cantidad de maleza y clima)
- Cepillado (SEMANAL)

6.2.4. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de caucho a reponer, este desplazamiento y perdida de caucho es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo cada seis meses, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas de porterías, puntos penal y eje longitudinal del campo, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo, ¾ de la altura total de la fibra o de 45 a 50 mm con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado que previene la fricción constante del backing con el lecho filtrante, el cual causa un desgaste prematuro y desprendimiento de fibra que termina en parches y huecos en el tapete sintético.

Se comprobarán los accesorios tales como porterías, banquillos, banderines de córner, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.



Ilustración 13: Medición de rellenos



Ilustración 14: Medición de rellenos

6.2.5. TRATAMIENTO CON MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO

Tras eliminar todos los escombros sueltos, el terreno se encontrará ahora preparado para el próximo tratamiento que consistirá en la descompactación a lo largo y ancho del terreno si fuera necesario. Este tratamiento presenta las siguientes ventajas: permite que la estructura de la arena/caucho granulado permanezca suelta, lo que hará que el terreno resulte más agradable para jugar y óptimo para el rebote y rodar del balón. La arena estará "aireada", las malas hierbas tendrán menos oportunidades para crecer. La permeabilidad continuara en condiciones óptimas, lo que ayudara a evitar la suciedad

en la capa superior. Las características técnicas de juego tales como absorción de choque, torsión y restitución de energía se restauran hasta niveles óptimos.

Posterior a esto debe aplicarse los rellenos de manera uniforme en todo el campo y repasando las zonas centrales y donde sea necesario, se recomienda que sea realizado con una recebadora o equipo top dressing, que mantiene una distribución uniforme y constante.

Las actividades de descompactación y aplicación de rellenos deben hacerse como mínimo cada seis (6) meses.

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de la grama sintética



Ilustración 15: Poda - bordeo zona verde en campo sintético.



Ilustración 16: Aseo y recolección material vegetal

6.2.7. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas o gomas estrechas habrá de desplazarse por la superficie del terreno. Todos los vehículos habrán de ser ligeros para no causar la aparición de surcos en la superficie y para no compactar la formación de la subcapa. Al realizar trabajos de mantenimiento con un vehículo habrá de manejarlo con lentitud y realizando largos giros para evitar que las ruedas/gomas provoquen hendiduras en el terreno. Se sugiere que los círculos de giro no sean inferiores a 6 metros ni superiores a 10 metros de diámetro. La presión de las ruedas debe ser inferior a los 0,75 kg/cm2.

6.2.8. VEGETACIÓN SOBRE EL TERRENO DE JUEGO

La eliminación de hierbas debería realizarse periódicamente durante el año para asegurar que la vegetación no se acumule sobre el terreno. Para este fin se pueden emplear herbicidas, pesticidas y/o fungicidas, esto deberá consultarse seleccionando productos según su uso y que no afecten a la grama sintética.

6.2.9. FUMIGACIÓN

El campo fue elaborado con un relleno en arena silice y caucho granulado seleccionado, por ello debe realizarse una fumigación con herbicidas mensual para todo el perímetro del campo y zonas puntales si se requiere, realizando énfasis en cualquier anomalía de maleza que surgiera en el campo. Así mismo de no observar avances en la erradicación de la maleza aumentar la frecuencia de aplicación del producto o evaluar su cambio.



Ilustración 17. Fumigación campo sintético



Ilustración 18. Fumigación campo sintético

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede lograse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

En base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos a una altura superior a ¾ de la altura total mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada semestre, y puntualmente según inspección realizada mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento acorta la vida útil de la grama sintética significativamente, evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

Previo a la aplicación de rellenos debe realizarse una descompactación, permitiendo que el material compacto inferior sobresalga, dando como resultado una superficie optima para el juego y manteniendo la permeabilidad del escenario, esto deberá realizarse cada semestre como mínimo.



Ilustración 19: Descompactación campo sintético.



Ilustración 20: Aplicación rellenos, caucho granular.

6.3.4. COMPROBACION DRENAJES

Este campo fué intervenido sobre una capa de lecho filtrante existente y una tubería de drenaje ya construida que canaliza y descola los correspondientes caudales recogidos por el área del campo, se deben evitar el acceso de sedimentos y limos externos al confinamiento de la cancha que pudieran tapar los poros del tapete sintético o backing, así como de la contaminación de los rellenos filtrantes sobre este, que pudieran generar afectaciones a la correcta permeabilidad e infiltración general del campo. Las zonas de acceso para el personal, las cajas de inspección, las canaletas de drenaje deben limpiarse de forma regular. Se recomienda que esta tarea la lleve a cabo regularmente.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción entre el lecho filtrante en material granulado y el backing que es la capa que sostiene la fibra sintética, generando que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de mas frecuencia de uso como porterías y puntos penal se generan huecos en donde el desprendimiento de la fibra es avanzado dejando ver el backing y/o el lecho filtrante.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 4 metros aproximadamente, y preferiblemente 4 o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta última esta desgastada.

Por ende, se advierte la periodicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente sri metros en poco tiempo.

6.4.3. PORTERIAS

Las porterías de los escenarios están en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, debe realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de soldaduras por impactos. Los arcos y sus mallas están diseñados para la contención y delimitación de la zona de gol y el balón, se prohíbe que el usuario haga uso distinto de estos como colgar o amarrar maletas, chaquetas y demás elementos en la malla o travesaños y que se suban o intenten manipular los arcos, provocando volcamientos y daños a la integridad del usuario y a la estructura.

6.4.4. DRENAJES

El tapete sintético cuenta con huecos drenantes que permiten el paso del agua lluvia, al igual que sus rellenos permiten el paso regulado del líquido, por ende debe verificarse posterior a las precipitaciones que el agua filtre de manera oportuna teniendo como máximo 45 min al parar las precipitaciones para que el agua se filtre completamente, así mismo se debe evitar que los sedimentos como tierra o barro lleguen al tapete

sintético, ya que pueden tapar los pasos del tapete sintético y generar zonas de agua retenida, se deberá consultar con un especialista para evaluar sus causas y posibles soluciones, un mantenimiento incorrecto como la no descompactación y aplicación de rellenos inadecuados puede causar problemas de permeabilidad.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Vegetación sobre el terreno de juego
- Retención de agua
- Utilizar zapato tipo torretin y de ninguna manera entrar a la grama con guayo de tacón o tache metálico o calzado no deportivo, esto puede ocasionar lesiones, incomodidades, etc.
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha.
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No está permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- No utilizar los arcos para colgar y/o sostener estructuras o materiales externos al campo
- No colgase de los arcos o incurrir en una acción que ponga en peligro su integridad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego.

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO RUTINARIO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	CEPILLADO CAMPO SINTÉTICO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA MANTENER Y PRESERVAR LO MÁS POSIBLE LOS FIBRILOS DENTRO DEL CAMPO
2	FUMIGACIÓN PERIMETRAL	PERÍMETRO DEL CAMPO Y SECTORIZADO	MENSUAL (1 VEZ AL MES)	NECESARIO PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA EN EL PERÍMETRO DEL CAMPO (LA FRECUENCIA DE ESTA PUEDE VARIAR SI SE DETECTA CRECIMIENTO EXCESIVO DURANTE LOS PERIODOS Y SE RECOMIENDA REPETIR EN LAS ZONAS MÁS CRÍTICAS)
3	ASEO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERÍMETROS	SEMANAL (1 VEZ POR SEMANA)	NECESARIO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURA Y/O MATERIALES NO ORGÁNICOS. SE DEBE REALIZAR MÍNIMO 1 VEZ POR SEMANA
4	IRRIGACIÓN	TODA EL ÁREA DEL CAMPO Y PERÍMETROS	DIARIA	SE DEBE REALIZAR IRRIGACIÓN A TODO EL CAMPO PARA ASÍ HIDRATAR, MANTENER Y REPARAR CUALQUIER OCURRENCIA EN LA GRAMA SINTÉTICA Y/O GRANULADO

Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
ITEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	[illegible]	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	TRIMESTRAL (1 VEZ CADA TRIMESTRE)	[illegible]
2	[illegible] GRANULADO	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	[illegible]	
4	[illegible]	TODA EL ÁREA DEL CAMPO	QUINCENAL (CADA QUINCE DÍAS)	[illegible]

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Ecobre Green SAS	Caucho granulado	Dl 22 I No. 108-51	3124557407	[illegible]
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 64	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena sílice	Cra 69 6ª-59	3112226644	Bepe_sas@yahoo.es
Multi Asfaltos	Emulsión asfáltica	Cra 18 Bis #60G-79 sur	3009124225	ventas@multiasfaltos.com
Fernando Molina	Arcos de fútbol	Cra 87J #78-82	3227821595	Josef.molina305@gmail.com
Mallas deportivas GYO	Malla de nylon	Calle 35 sur #14C-80	3107932660	N.A
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057638	servicioalcliente@dotarquick.com

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.

10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

MANUAL DE MANTENIMIENTOS CAMPO EN GRAMA SINTETICA

CAMPO: PADEL PRD CODIGO: 12-091

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD

CONTRATAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTEINIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADIMINSTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA TERESA 28

SUPERVISOR: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

CONSORCIO INNOVAPARQUES

VERSIÓN 0

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	19-10-2025	Emisión del documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Aprobado por interventoría:
BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA Residente de obra	**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA** Director de obra	**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** Representante legal	**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. GENERALIDADES 5
2.1. OBJETIVOS GENERALES 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN 6
2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama 6
3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES 7
3.1 INFORMACIÓN CONTRATOS 7
3.1.1. CONTRATISTA 7
3.1.2. INTERVENTORIA 7
3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO 7
3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO 8
3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 8
3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 8
3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato 8
4. COMPONENTES MANTENIMIENTO 11
4.1. GRAMA SINTÉTICA 11
4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO 12
4.2.1. RUTINARIO 12
4.2.2. PREVENTIVO 12
4.2.3. PREDICTIVO 12
4.2.4. CORRECTIVO 13
5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO 13
5.1 UBICACIÓN CAMPO 13
5.2 ZONAS INTERVENIDAS 13
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
5.3.1. FUNDICIÓN PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI 13
5.3.2. AFINADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL 14
5.3.3. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PROFESIONAL CANCHA DE PÁDEL 14
5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA PÁDEL PRO Y DE PAISAJISMO 15
5.4. CANTIDADES 17
6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 17
6.1. LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MALAS HIERBAS 17
6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA 18
6.2.1. CEPILLADO O BARRIDO 18
6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS, JUNTAS Y ESTRUCTURA 19
6.2.3. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS 19
6.2.4. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO 19
6.2.5. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO 20
6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20
6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR 20
6.3.2. ACCIONES MITIGANTES 20
6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS 20
6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 21
6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA 21
6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN 21

6.4.3. MALLA DE JUEGO 22
6.4.4. DRENAJES 22
7. RECOMENDACIONES GENERALES 22
8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 22
9. PROVEEDORES 23
10. ANEXOS 24
10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD 24
10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS 24

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de Bogotá distribuido por localidades 6
Ilustración 2: Fundición placa contrapiso 14
Ilustración 3 Acabado en placa contrapiso 14
Ilustración 4: Afinado y pulido de la placa 14
Ilustración 5: Resultado final afinado 14
Ilustración 6:Instalación de estructura 15
Ilustración 7: Instalación Grama Sintética. 16
Ilustración 8: Instalación Grama Sintética 16
Ilustración 9: Aplicación Arena Silice 16
Ilustración 10: Aplicación arena silice 16
Ilustración 11: Instalación letras IDRD 17
Ilustración 12: Instalación grama graderia 17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Listado de escenarios deportivos 6
Tabla 2: Información general del contrato 8
Tabla 3: Pólizas del contrato 9
Tabla 4: Cantidades cancha. 17
Tabla 5: Cronograma de mantenimiento rutinario 23
Tabla 6: Cronograma de mantenimiento correctivo 23
Tabla 7: Listado de proveedores 23

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**, como entidad contratante, tiene como objetivo principal con este contrato adjudicado al **CONSORCIO INNOVAPARQUES** fomentar las actividades recreativas en los parques zonales, vecinales y metropolitanos. Asimismo, busca garantizar la seguridad y protección necesarias para prevenir accidentes, mediante labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, tanto preventivo como correctivo, de los campos deportivos con superficies de grama sintética y natural.

El presente manual tiene como objetivo facilitar el manejo del espacio de la cancha de pádel construida mediante el contrato 4041 de 2024 y asegurar su correcto funcionamiento a corto y largo plazo.

Se entiende por MANTENIMIENTO la necesidad de conservar todos los elementos arquitectónicos y mobiliario del parque, en el estado en el cual se reciben para su uso, lo cual requiere su correcta utilización, su protección de factores externos que puedan deteriorarlos y la ejecución de todas las actividades recomendadas en este documento para su mantenimiento.

Para que este escenario opere adecuadamente, se debe garantizar su mantenimiento oportuno y periódico de tal manera que el desgaste por el uso u otros agentes externos no deteriore ni lleve a un inadecuado funcionamiento de las instalaciones. Por esta razón se considera de primordial importancia que este documento sea leído y aplicado al proyecto en gran parte de la comunidad, y en segunda instancia por el personal de la institución, y el que el Instituto Distrital Para la Recreación y el Deporte designe para esta labor; siempre y cuando los desgastes generados no sean ocasionados por vandalismo, en este caso será la comunidad quien deberá generar el mantenimiento.

2. GENERALIDADES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo del presente contrato es la **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".**

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El presente manual describe los mantenimientos, uso y recomendaciones correspondientes al campo deportivo de pádel ejecutado durante el **Contrato de obra 4041 de 2024,** suscrito entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD** y el **CONSORCIO INNOVAPARQUES.**

2.3. LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los campos deportivos en grama sintética intervenidos se encuentran en los diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de la ciudad de Bogotá. Los campos deportivos intervenidos por parte de contratante se ubican en las siguientes localidades:

- Bosa
- Fontibón
- Kennedy
- Rafael Uribe
- Suba




Ilustración 1: Mapa de Bogotá distribuido por localidades

2.4. ALCANCE ESPECÍFICO DE PARQUES OBJETO DE INTERVENCIÓN

2.4.1. Lista de Campos Deportivos en Grama Sintética Intervenidos Para Cambio Total De Grama

LISTADO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS INTERVENIDOS					
ITEM	PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	AREA (M2)
1	PIJAOS	18-090	Rafael Uribe	Av. Cra 10 Calle 35 sur	5276.88
2	PALERMO SUR	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur	714.61
3	VALLE DE REFOUS	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a	1055.00
4	VICTORIA NORTE	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54	805.92
5	PRIMAVERA	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C	989.00
6	LA ESPERANZA	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J	1354.08
7	CARLOS LLERAS	09-048	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C	1455.53
8	MODELIA	09-016	Fontibón	Carrera 81 C N°24 c 50	963.20
9	PÁDEL PRD	12-091	Barrios Unidos	Carrera 60 No. 63-75	294.00

Tabla 1: Listado de escenarios deportivos intervenidos.

3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES

3.1. INFORMACIÓN CONTRATOS

3.1.1. CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO INNOVAPARQUES

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4041-2024

OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas

3.1.2. INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL: CONSORCIO SANTA TERESA 28

NUMERO DE CONTRATO: IDRD-SG-4080-2024

OBJETO: Realizar la interventoria técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD

3.2. CONDICIONES INICIALES ALCANCE DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el IDRD – GRUPO 1. Mantenimiento correctivo, preventivo y rutinario de las canchas deportivas en grama natural, arena y sintéticas".
NUMERO DE CONTRATO	4041 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$2.847.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.047.000.000,00
CONTRATISTA	Consorcio Innovaparques
INTERVENTORÍA	Consorcio Santa Teresa 28
ENTIDAD CONTRATANTE	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	20 de noviembre de 2024
FECHA FINAL INICIAL	19 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 de julio de 2025

PRÓRROGA	Tres (3) meses
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de octubre de 2025

Tabla 2. Información general del contrato

3.3. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES DEL CONTRATO

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó la adición al contrato por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.847.000.000,00) correspondientes a doscientos (200) SMMLV y una prórroga en tiempo de tres (3) meses, siendo un valor total del contrato de OCHOMIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.047.000.000,00) y un plazo total de once (11) meses con fecha de terminación final al 19 de octubre del 2025.

3.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Durante el periodo de ejecución contractual, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 4041 de 2024, realizó un total de doce (12) desembolsos al Consorcio Innovaparques, correspondientes a los avances de obra ejecutados en cada periodo mensual.

De acuerdo con lo estipulado contractualmente, el valor de la ejecución fue cancelado mediante pagos parciales mensuales, los cuales se efectuaron con base en las cantidades de obra realmente ejecutadas, debidamente medidas, verificadas y avaladas por la interventoría, y calculadas conforme a los precios unitarios fijos establecidos para cada ítem del presupuesto aprobado.

Cada desembolso fue procesado una vez se contó con la certificación de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción de los trabajos desarrollados durante el periodo correspondiente, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los lineamientos financieros del contrato.

Cabe resaltar que en ningún momento se superó el valor total asignado al contrato, cumpliendo estrictamente con los límites presupuestales definidos por la entidad contratante, en concordancia con lo dispuesto en las cláusulas económicas y de ejecución del contrato.

3.5. ESTADO DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.5.1. Garantía de acuerdo con el contrato

Aseguradora	Tipo de póliza	No. De póliza	Fecha de expedición	Cobertura/ Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Anexo
Aseguradora solidaria de Colombia	Seguro de cumplimiento entidad estatal	360-47-994000035672	15-11-2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/01/2026	$1.040.000.000	0
				Pago de salarios, prestaciones sociales	12/11/2024	12/07/2028	$260.000.000	0
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.040.000.000	0
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009606	19-11-2024 28-11-2024	Predios, labores y operaciones	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Contratistas y subcontratistas	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Vehículos propios y no propios	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Patronal	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Gastos médicos	19/11/2024	20/07/2025	$104.000.000	1 - 2
				Gastos de defensa	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Perjuicios extrapatrimoniales	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
				Daño emergente y lucro cesante	19/11/2024	20/07/2025	$520.000.000	1 - 2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Adición	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	13/05/2025	20/01/2026	$1.609.400.000	2
				Pago de salarios, prestaciones sociales	13/05/2025	20/07/2028	$402.350.000	2
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	2
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Prórroga	360-47-994000035672	29-05-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	3
				Pago de salarios prestaciones sociales	20/07/2028	20/10/2028	$402.350.000	3
				Estabilidad y calidad de la obra	2 años a partir de entrega y recibo		$1.609.400.000	3
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	360-74-994000009606	29-05-2025	Predios, labores y operaciones	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Contratistas y subcontratistas	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Vehículos propios y no propios	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				RCE Patronal	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
				Gastos médicos	20/07/2025	20/10/2025	$104.000.000	3
				Responsabilidad civil cruzada	20/07/2025	20/10/2025	$520.000.000	3
	Seguro de cumplimiento entidad estatal - Terminación	360-47-994000035672	06-11-2025	Cumplimiento del contrato	20/01/2026	20/04/2026	$1.609.400.000	4
				Pago de salarios, prestaciones sociales	20/07/2025	20/10/2028	$402.350.000	4
				Estabilidad y calidad de la obra	19/10/2025	19/10/2027	$1.609.400.000	4

Tabla 3. Pólizas del contrato.

3.6. ESTABILIDAD DE OBRA

El contratista será responsable de atender y corregir cualquier defecto que se presente durante el periodo de garantía, siempre que dicho defecto sea atribuible a procesos constructivos, fabricación, replanteo, montaje, uso de materiales o mano de obra deficiente.

Esta obligación aplica igualmente si la obra presenta condiciones que indiquen amenaza de ruina total o parcial.

1. Vigencia de la garantía

- **Grupo 1:** Dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.
- **Grupo 2:** Cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

2. Metodología para la gestión de reclamaciones

1. **Recepción de la notificación:** La entidad remitirá una comunicación escrita al contratista informando el defecto, falla o condición de inestabilidad identificada.
2. **Análisis y programación de acciones:** A partir de la notificación, el contratista deberá evaluar la situación, definir las actividades correctivas necesarias y programar su ejecución dentro del plazo establecido por la entidad.
3. **Ejecución de reparaciones:** El contratista realizará, a su costo exclusivo, las reparaciones, reemplazos o ajustes requeridos para restablecer la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la obra.
4. **Entrega de reparaciones e informe técnico:** Una vez ejecutadas las acciones correctivas, el contratista deberá entregar la reparación a conformidad y presentar un informe técnico que evidencie los trabajos realizados.
5. **Pruebas adicionales (si aplica):** Si las reparaciones afectan o pueden afectar el desempeño de la obra, o si existe duda razonable sobre su eficacia, la entidad podrá solicitar la realización de nuevas pruebas, las cuales serán asumidas por el contratista. Esta solicitud se notificará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega de las reparaciones.

3. Incumplimiento del contratista: Si el contratista no ejecuta las reparaciones en los plazos establecidos, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad prevista en el contrato.

3.7. PERSONAL

A continuación, se relacionan los profesionales necesarios para la adecuación y mantenimiento del campo deportivo:

No.	PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO PARA ADECUACIÓN CANCHA PÁDEL ACTIVIDAD	PERFIL PROFESIONAL
1	Suministro e instalación de cancha de Pádel de 20 m de largo por 10 m de ancho. Incluye transporte	(1) Operario maquinaria (2) Auxiliares (3) Auxiliares trabajo en alturas (1) Residente de obra (1) Profesional SST
2	Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi refuerz+bombeo, corte y dilatación de juntas para estructura de campo Pádel	(6) Auxiliares de obra (3) Operario (1) Residente de obra (1) Profesional SST

3	Afinado sobre placa de concreto estructural para cancha de pádel	(6) Auxiliares de obra (1) Conductor (3) Operario (1) Residente de obra (1) Profesional SST
4	Suministro e instalación de grama sintética curly morada plata paisajismo cancha de pádel de 700gr/m2 espesor 12-14 mm	(2) Instaladores (1) Residente de obra
5	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc)**	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
6	Cable Encauchetado 3 x 12 (Sum e Instalación)	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
7	Cable Cu 1#6 AWG (Sum+Inst)	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
8	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
9	Breaker Industrial40 Amp para 25 kA(Sum+Inst)	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
10	Control Alumbrado Público (S/Dispr Und) Sum+Instal	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
11	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra
12	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	(2) Auxiliares de obra (1) Ingeniero eléctrico (1) Residente de obra

Tabla 4. Personal para adecuación campo deportivo

No.	PERFIL DE PERSONAL UTILIZADO PARA ADECUACIÓN CANCHA PÁDEL ACTIVIDAD	PERFIL PROFESIONAL
1	Limpieza, recolección y disposición de malas hierbas	(2) Auxiliares (2) Operario de maquinaria
2	Retiro de residuos	(1) Auxiliar
3	Inspección de rellenos	(1) Auxiliar
4	Cepillado	(1) Auxiliar (2) Operario maquinaria
5	Revisión de juntas en áreas de juego críticas	(1) Auxiliar
6	Limpieza de las canaletas de desagüe	(2) Auxiliares

Tabla 5: Personal para mantenimiento

4. COMPONENTES MANTENIMIENTO

Las canchas deberán ser inspeccionadas por personal calificado en la construcción de obras civiles y/o arquitectónicas. La frecuencia con que se realicen dichas inspecciones dependerá de factores tales como tipo de estructura, estado de conservación y fallas detectadas.

4.1. GRAMA SINTÉTICA

Este es un tapete de césped artificial en fibras individuales de polietileno y base primaria en Polipropileno el cual simula una superficie deportiva, en conjunto con los rellenos, arena y

caucho granulado, presenta condiciones óptimas para el desarrollo de actividades propias de un campo de padel.

Para los campos contenidos en el presente documento se utilizó Grama Sintética pádel pro de 5/16 con una fibra de 12 milímetros de altura, según especificaciones del IDRD

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

La implementación de un correcto mantenimiento evita daños y desgastes acelerados a las estructuras y componentes de un campo de pádel, en conjunto con inspecciones diarias y ejecución de las reparaciones por personal capacitado, dan como resultado un cumplimiento de la vida útil y correcto aprovechamiento de las instalaciones entregadas. Para ello se tienen diferentes etapas de mantenimiento según su avance de deterioro y/o implementación

4.2.1. RUTINARIO

Comprende las labores de revisión, observación y limpieza realizadas en forma diaria y dentro de periodos de tiempo cercanos. Este proceso da como resultado la realización o ejecución de reparaciones menores. El mantenimiento rutinario puede realizarse con miembros de la comunidad, supervisando la labor y los productos utilizados. En esta se realizan actividades periódicas de manutención del campo, como limpieza y retiro de malas hierbas, cepillado de los rellenos fumigación y limpieza de las canaletas de desagüe.

4.2.2. PREVENTIVO

Esta enfocado a la conservación de todas las zonas que conforman el parque y los elementos de mobiliario (canecas, señales informativas, raquetas, pelotas). Se logra mediante el análisis de los registros de inspección. El mantenimiento preventivo requiere de un nivel de observación mayor. Corresponden a acciones menores dentro de los elementos del campo, como aplicaciones puntuales de relleno, revisión y corrección de pegues y uniones, desgaste en mallas y revisión de juntas en áreas de juego críticas.

4.2.3. PREDICTIVO

Se aplica para todo el mobiliario, en cuando se detectan posibles daños y es requerido realizar su pronta atención, así como acciones mitigantes al desgaste del campo, como aplicación de rellenos.

4.2.4. CORRECTIVO

Es producto de la no aplicación del mantenimiento preventivo, predictivo o rutinario se presenta por fallas en los materiales especificados e instalados, o por mal uso de estos Para el mantenimiento correctivo es indispensable que sea realizado por personal idóneo según el caso. Son mantenimientos que requieren un mayor volumen y acción por parte trabajo humano, se aplican con un deterioro avanzado del campo y debe evitar llegar a estas acciones en conjunto con los mantenimientos anteriores.

5. LOCALIZACION Y CAMPO INTERVENIDO

Dado el alcance del mencionado contrato, los campos ejecutados están ubicados dentro de la ciudad de Bogotá y hacen parte de los campos deportivos administrados por el IDRD:

5.1. UBICACIÓN CAMPO

El campo deportivo Pádel, identificado con el Código de parques numero 12-091, se encuentra localizado en el parque recreo deportivo El Salitre, en la localidad de Barrios Unidos.

5.2. ZONAS INTERVENIDAS

Para estos campos se realiza el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación del escenario deportivo, este campo construido sobre una placa en concreto con acabado semi pulido y grama sintética pádel pro, para el alcance del presente contrato se interviene el área que abarca la totalidad del espacio deportivo, perimetralmente confinado por cerramiento metálico. Con base en esto se ejecutaron las siguientes actividades descritas en el numeral *5.3 Actividades ejecutadas*

5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.3.1. FUNDICIÓN PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI

Consiste en la preparación de la placa existente, instalación de geotextil como base de la estructura, fundición por módulos de una placa contrapiso con un área de 14 metros x 21 metros, con una altura de 0.15 metros en concreto reforzado de 3000 PSI, corte con pulidora y dilatación de juntas con Sikarod y Sikaflex.



Ilustración 2: Fundición placa contrapiso



Ilustración 3:Acabado en placa contrapiso

5.3.2. AFINADO SOBRE PLACA DE CONCRETO ESTRUCTURAL

Posterior a la fundición de la placa se realiza una nivelación topográfica, con el fin de verificar las dimensiones exactas de la placa, se procede a realizar el acabado de la placa con una allanadora de concreto o helicóptero para alisar y darle un semi pulido a la placa y con esto poder generar una adecuada superficie de adherencia a la grama pro pádel a instalar.



Ilustración 4: Afinado y pulido de la placa



Ilustración 5: Resultado final afinado

5.3.3. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PROFESIONAL CANCHA DE PÁDEL

Se procede en la instalación de la estructura metálica y paneles de vidrio de la cancha profesional superpanorámica. Se descargan los elementos cuidadosamente para evitar el raye de la pintura mediante minicargador, y se disponen en un costado del perímetro de la placa, para proceder con la perforación de la misma sobre el perímetro de juego (10mX20m) para continuar con la instalación de los postes principales de soporte de la estructura. Se continua con la instalación de (18) paneles de vidrio y asegurados mediante anclaje con pernos. Finalmente, se instalan las carcasas y postes de iluminación sobre la estructura



Ilustración 6:Instalación de estructura



Ilustración 7. Instalación de estructura

5.3.4. INSTALACIÓN GRAMA SINTÉTICA PÁDEL PRO Y DE PAISAJISMO

Posterior a la instalación de la estructura, se procede al descargue e instalación de los rollos en grama, se procede a limpiar y adecuar la placa para proceder con el corte y pegue de la grama sintética pádel pro. Previo al despiece se colocan los rollos y se empieza a esparcir pegante de contacto PL285 en la placa para proceder con el pegue de los rollos y demarcación del campo deportivo.



Ilustración 7: Instalación Grama Sintética.



Ilustración 8: Instalación Grama Sintética.

La aplicación de rellenos se realiza una vez verificado y finalizado el pegue de las demarcaciones y tapetes de grama, se continua con la aplicación homogénea de rellenos, iniciando con la capa de arena sílice 15-17 Kg por metro cuadrado, posterior a esto el cepillado y verificación de una capa homogénea.



Ilustración 9: Aplicación Arena Silice



Ilustración 10: Aplicación arena silice

Finalmente, se procede con la limpieza, corte, pegado e instalación de la grama curly morada para paisajismo sobre el perímetro de la pista de pádel con las letras "Bogotá" e "IDRD" y en la graderia adyacente al campo deportivo.





392

Ilustración 11: Instalación letras IDRD

Ilustración 12: Instalación grama graderia

5.4. CANTIDADES

En el marco del presente contrato y mediante sistema de precios unitarios se ejecutaron las siguientes actividades y su cantidad correspondiente verificada. Todo ejecutado bajo los lineamientos y especificaciones técnicas del DRD y cumpliendo con las exigencias y parámetros.

CAMPO PADEL CODIGO: 12-091			
COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
NP-001	Suministro e instalación de cancha de Pádel de 20 m de largo por 10 m de ancho, incluye transporte	1	GL
NP-003	Placa contrapiso 0.15 m 3000 psi reforz+bombeo, corte y dilatación de juntas para estructura de campo Pádel	294	M2
NP-004	Afinado sobre placa de concreto estructural para cancha de pádel	294	M2
NP-011	Suministro e instalación de grama sintética curly rizada para paisajismo cancha de pádel de 700g/m2 espesor 12-14 mm	274,5	M2
NP-012	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc)**	14,48	ML
NP-014	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación)	40	ML
NP-015	Cable Cu 1#8 AWG (Sum+Inst)	83	ML
NP-016	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	332	ML
NP-017	Breaker Industrial40 Amp para 25 kA(Sum+Inst.)	1	UN
NP-018	Control Alumbrado Público (S/Diagr Lmd) Sum+Instal	1	UN
NP-019	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2.4 m	2	UN
NP-020	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	4,5	JGO

Tabla 5: Cantidades instaladas

6. MANTENIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

6.1. LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MALAS HIERBAS

Normalmente se presenta caída de hojas, estas deben retirarse rápidamente, ya que dichas hojas se irán introduciendo en el césped artificial, esto puede afectar a la permeabilidad del campo, dado que generara la aparición de suciedad y musgo en el área de la cancha.

Es muy importante retirar todo tipo de elementos ajenos al campo lo antes posible, lo cual puede hacerse utilizando un rastrillo de plástico, un cepillo o un soplador. El soplador proporciona el mejor resultado: las hojas se soplan a un lado del terreno donde pueden recogerse con un rastrillo de césped y posteriormente eliminarse. Tenga cuidado de no

introducir la boquilla del soplador demasiado hondo en el interior del césped, ya que esto lleva a la remoción puntual de los rellenos.

Se debe tener especial cuidado con las "basuras o desechos" como por ejemplo cristales, latas, vasos, cigarrillos, petardos, chicles, etc. La mejor forma de eliminar el chicle de la hierba sintética es usando un aerosol congelante o frotar hielo para cristalizarlo y poderlo retirar sin dañar el césped.

La mayor parte de la suciedad del césped artificial esta principalmente causada por los propios jugadores y vegetación aledaña. Para evitarla, es deseable que los jugadores se limpien completamente el calzado antes de acceder al terreno. Esto puede hacerse de distintos modos, por ejemplo:

- Un canal de rejillas para la suciedad
- Cepillos
- Una caja con gravilla combinada con una alfombrilla
- Publicar las recomendaciones más importantes para el uso del campo

6.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO GRAMA SINTÉTICA

6.2.1. CEPILLADO O BARRIDO

El campo fue provisto de una grama con fibras de 12 milímetros de altura, con un relleno de arena sílice como acabado final. Para mantener en condiciones óptimas la cantidad y la distribución de la arena, del terreno de césped artificial, cepille regularmente con un cepillo triangular/rectangular manualmente. Este cepillado o barrido habrá de realizarse de forma regular, comenzando por hacerlo como mínimo una vez por semana o más, si el uso del campo lo amerita.

La superficie debe cepillarse alternando la dirección del cepillado. No se recomienda hacer giros bruscos ni pararse de forma repentina. Este trabajo debe llevarse a cabo preferiblemente en condiciones secas del campo deportivo. El cepillado continuo mantiene una distribución uniforme y ayuda a controlar el desplazamiento y perdida del relleno, el cual se pierde de manera progresiva, un cepillado constante y bien ejecutado hace que esta perdida sea mínima y regulada. Esto debe realizarse teniendo en cuenta el bombeo o pendiente del campo, ya que el uso constante y los agentes naturales (viento/precipitación) trasladan los rellenos a los puntos más bajos del campo, especialmente a los bordes de la estructura debido al sistema de drenaje de la pista de pádel, además, esto también permitirá que no queden zonas del césped sintético sin el relleno, de esta manera se equilibra toda la zona. Finalmente, se destaca que una mala distribución del relleno puede afectar tanto al desgaste de la pista como al juego, ya que un comportamiento no adecuado de la pelota al interaccionar con la superficie de juego.

6.2.2. VIGILANCIA DE LÍNEAS, JUNTAS Y ESTRUCTURA

En caso de que las líneas/demarcaciones o uniones/juntas del tapete sintético se vean afectadas, deben reparase lo antes posible. Una unión suelta de aproximadamente 0.20 metros puede convertirse rápidamente en varios metros a menos que se tomen de inmediato las medidas necesarias. Por lo tanto, debe hacerse una inspección y evaluación profunda del estado de las juntas de unión de la pista regularmente, y deberá ser reparada con el fin de no llegar a un cambio de la totalidad del césped sintético.

Por otra parte, es importante también revisar el estado de la estructura que compone la pista de pádel, ya que, al incorporar paneles de vidrio templado, los cuales se encuentran sometidos constantemente a golpes propios del juego, por lo tanto, su mal uso o desgaste puede llevar a fractura parcial o total de las estructuras. Es importante tener precaución si llega a ocurrir este hecho, debido a que puede llegar a poner en riesgo la integridad de los jugadores.

6.2.3. COMPROBACIÓN DEL RELLENO, JUNTAS, LÍNEAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, se realizará una comprobación de la cantidad de relleno y luego se llevará a cabo una inspección sistemática a lo ancho del terreno de todas las uniones y líneas insertadas en el césped se inspeccionarán para comprobar su estabilidad.

En base a la medición de rellenos se establecerá la cantidad de arena a reponer, este desplazamiento y perdida de relleno es normal debido al uso continuo y a causa de agentes naturales externos que movilizan el material particulado acorde a las pendientes del campo, la reposición del material deberá hacerse mínimo **dos veces al mes**, la medición de rellenos debe realizarse en distintas partes del campo con énfasis en las áreas más críticas de juego, es fundamental preservar el relleno en un nivel óptimo de 10 mm, dejando 2 mm de fibra sobresaliente, con esto la fibra sintética se mantienen vertical y protegidas con el relleno, evitando su desprendimiento, así mismo mantener un correcto nivel de relleno conserva el peso mínimo por metro cuadrado.

Se comprobarán los accesorios tales como raquetas, pelotas, malla de división, etc. Si necesitan reparaciones (o sustitución) se deben realizar los preparativos necesarios. Se realizarán preparativos independientes para las reparaciones de mayor importancia.

6.2.4. MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DEL CAMPO

Se barrera cualquier porción de pavimento adyacente al terreno y si es necesario se debe podar o bordear con guadaña o podadora las zonas verdes perimetrales para evitar la contaminación de del campo, así como también la limpieza de las canaletas de desagüe adyacentes al campo deportivo, ya que, si llega a incurrir en su taponamiento y posterior inundación, puede verse afectado el desprendimiento de la grama tanto de paisajismo como

de la pista de pádel. Por otra parte, se recomienda realizar una limpieza constante al campo deportivo, ya que, al encontrarse totalmente descubierto a la intemperie, la clorofila de las hojas de los individuos arbóreos de los alrededores puede llegar a manchar los tapetes sintéticos, además, estos residuos afectan las condiciones de juego y generan un impacto visual de suciedad al campo.

6.2.5. VEHÍCULOS SOBRE EL TERRENO

Ningún vehículo con ruedas habrá de desplazarse por la superficie del terreno, ya que su ingreso podría causar la aparición de surcos en la superficie y generar una compactación en el relleno. Al realizar trabajos de mantenimiento se deben implementar los cepillos adecuados y ser usados de forma manual, con el fin de evitar el daño de la pista.

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.3.1. INSPECCIÓN REGULAR

Una correcta y frecuente inspección de los elementos de campo sintético conllevan a una información constante de su aspecto y necesidades. Debe realizarse de manera diaria y llevar un control de cambios, con esto puede logarse una mejor identificación de las acciones a tomar.

6.3.2. ACCIONES MITIGANTES

Con base a las inspecciones se pueden organizar la prioridad de las tareas a realizar y su tiempo de inicio de mantenimiento, con ello se puede frenar el avance de los deterioros y no acortar la vida útil de los elementos del campo, a su vez pequeños y constantes arreglos preservan la integridad del campo y el buen uso del usuario.

6.3.3. APLICACIÓN DE RELLENOS

La grama sintética se compone de múltiples filamentos sintéticos individuales que se extienden desde el backing de manera vertical, estos son diseñados para que en conjunto con los rellenos mantengan una fracción de la fibra a la vista dando el aspecto de césped, a su vez los rellenos mantienen la fibra vertical, y minimizan el área transversal de contacto, por ende, minoriza la fricción que puede sufrir el monofilamento. Por ello cuando el relleno es inferior se aumenta el área en contacto con la fricción y el filamento se acuesta por gravedad y falta de sustento, provocando un desgaste que se refleja en adelgazamiento acelerado de la fibra, encogimiento de las fibras y desprendimiento de esta.

La correcta y oportuna aplicación de rellenos, mínimo cada dos meses, y puntualmente según inspección realizada, mantiene la vida útil del producto, el no riguroso mantenimiento

acorta la vida útil de la grama sintética significativamente. evidenciando zonas de fatiga aceleradas.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.4.1. REPARCHEO DE GRAMA

Este consiste en el reemplazo parcial de una zona del tapete sintético, el deterioro avanzado de la grama sintética se debe a un uso continuo y la no correcta aplicación del mantenimiento rutinario y preventivo estos deterioros por uso normalmente se presentan por la no oportuna aplicación de los rellenos y su proceso previo, la pérdida del relleno causa que el peso de la grama sea insuficiente y sufra micro desplazamientos generando fricción, lo que puede ocasionar que la fibra se caiga fácilmente y que con su uso aparezcan fibras sueltas encima del campo, en las zonas de más frecuencia de uso.

Se debe prohibir la entrada de mascotas a los escenarios, ya que generan un daño mucho mayor generando huecos rápidamente en la grama, así como contaminación de la cancha con los posibles residuos.

Se recomienda que los cambios sean mucho mayores al área afectada utilizando el ancho útil del tapete sintético 5 metros aproximadamente, y preferiblemente 5 metros o más metros de largo, un cambio pequeño carece del peso y la adherencia suficiente para una duración prolongada, estos recambios suelen ser infructuosos si la grama colindante o existente tiene un deterioro avanzado o su fibra esta horizontal o encogida y por consiguiente este falto de rellenos. Adicional que se produce un micro desnivel entre la grama nueva y la existente si esta ultima esta desgastada.

Por ende, se advierte la penudicidad y rigurosidad en la aplicación de rellenos, ya que un recambio genera una apariencia antiestética y no es un arreglo definitivo, que genera un punto frágil en la grama.

6.4.2. RECAMBIO DEMARCACIÓN

Las uniones y demarcaciones en el tapete sintético son zonas frágiles en la grama sintética y por ende las partes más débiles del conjunto, se pueden llegar a presentar desprendimientos en la demarcación y/o uniones en la grama sintética, por ende, debe realizarse una inspección diaria en busca de irregularidades en la grama.

En caso de detectar desprendimiento de la demarcación debe informarse y parar actividades para su pronto arreglo, evaluarse si es necesario su cambio o no, y realizar nuevamente la aplicación de rellenos, un desprendimiento de 20 cm puede avanzar rápidamente en metros en poco tiempo.

6.4.3. MALLA DE JUEGO

La malla de juego del escenario está en constante colisión y bajo las implicaciones del medio ambiente, deben realizarse inspecciones constantes para informar y evitar así la prolongación de corrección y rotura de los portes por impactos. Por lo tanto, se recomienda revisar constantemente la guaya de tensión de la malla diariamente o antes de cada juego, teniendo en cuenta no sobrepasar de la tensión máxima permitida por la malla, es decir se debe tensionar la guaya y no sobre esforzar la malla.

6.4.4. DRENAJES

En el perímetro inferior de la estructura metálica de la cancha se encuentran unas pequeñas ranuras que permiten el correcto drenaje del agua pluvial, se recomienda realizar constante revisión de los drenajes, teniendo en cuenta que pueden llegar a saturarse de las partículas de arena sílice, conllevando al taponamiento y posterior inundación de la pista deportiva.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Comprobación del drenaje
- Retención de agua
- Utilizar zapato adecuado para el juego
- Arrojar las basuras en las canecas correspondientes, no se deben arrojar ningún tipo de basura, chicles, ni líquidos en la cancha.
- Absténgase de jugar con lluvias y/o tormentas eléctricas
- No consumir alimentos, ni bebidas dentro de la cancha
- No esta permitido el ingreso de animales
- Use la cancha bajo su propia responsabilidad
- Hacer buen uso del servicio que el campo provee
- Informar al personal encargado del mantenimiento cualquier deterioro o mal uso del campo
- No colocar o disponer del espacio de traslado y/o zona de juego de la grama sintética para colocar objetos que pudieran interferir con los jugadores y/o afecten la misma.
- Dependiendo del clima, el alto contenido de humedad podría ser vulnerable a congelación debido a los cambios de temperatura ambiente.

8. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

Es de aclarar que el no seguimiento de estas acciones mitigantes y correctivas pueden llevar a daños acelerados al campo sintético y no contemplados como una garantía, del riguroso cuidado y seguimiento de lo establecido en el manual depende el tiempo de vida del campo y su buen juego a la comunidad. Recalcamos que permitir la entrada de animales

al campo es perjudicial por el daño que pueden producir al interactuar con el campo, adicional a no ser el destino final para el cual fue diseñado el escenario.

Conforme a lo recomendado anteriormente descrito, a continuación, exponemos el cronograma de mantenimientos recomendado, esto con el fin de preservar y mantener el campo en condiciones óptimas de juego:

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO				
ÍTEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	Cepillado campo sintético	Toda el área del campo	Semanal (1)	Necesario para mantener y preservar lo mas posible los rellenos dentro del campo
2	Aseo	Toda el área del campo	Mensual (1)	Necesario para evitar el crecimiento de malezas y/o material vegetal en el perímetro del campo
3	Inspección	Toda el área del campo	Diaria	Se debe realizar inspección a todo el campo para así notificar, mantener y reparar cualquier ocurrencia en la grama y/o su mobiliario.

Tabla 6: Cronograma de mantenimiento rutinario

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO				
ÍTEM	ACTIVIDAD	ZONA	FRECUENCIA	OBSERVACIÓN
1	Suministro arena silice	Toda el área del campo	Bimestral (1)	En conjunto con la descompactación es necesario aplicar el relleno que el campo pierda constantemente, esto es imprescindible para mantener el campo y su fibra con la mayor protección posible; así mismo con un buen relleno mantiene el peso adecuado para que la fricción al mínimo, para evitar el desgaste acelerado del mismo y por ende el facil desprendimiento de la fibra sintética.
2	Top-dressing	Toda el área del campo	Bimestral (1)	
3	Inspeccion de fibra y rellenos	Toda el área del campo	Quincenal (1)	Es necesario realizar la medición de fibra expuesta y rellenos aplicados, con el fin de evitar que se caigan las fibras, y con ello el desgaste del tapete sintético

Tabla 7: Cronograma de mantenimiento correctivo

9. PROVEEDORES

A continuación, se presenta el listado de proveedores y su contacto, para cada uno de los insumos implementados en el mantenimiento correctivo del campo deportivo:

PROVEEDOR	INSUMO	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
Cuperz SAS	Grama sintética	Tv 32c # 22b 84	3122974053	servicio.cliente@cuperz.com
Materiales y suministros BEPE	Arena silice	Cra 89 6ª-59	3112226844	[illegible]
Throne	Estructura pádel	Cra 56 #145-51	3057055125	[illegible]
Pisos industriales JCR	Placa en concreto armado	Cra 100ª No.132B-86	3115991192	[illegible]
Padel Planet SAS	Raquetas y pelotas	Cl150 No. 16-56	3103440276	[illegible]
Dotarquick	Dotación	Cra 52ª #132-25	3167057538	[illegible]

Tabla 8: Listado de proveedores

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PLANO RECORD

Se adjunta plano récord del campo deportivo.


10.2. ANEXO 2: CERTIFICACIONES Y FICHAS TECNICAS

Se adjuntan las certificaciones y fichas técnicas de los insumos implementados para el mantenimiento correctivo del campo deportivo.

10.3. ANEXO 3: PÓLIZA DE TERMINACIÓN

Como soporte para la estabilidad de obra, se anexa la póliza de terminación del contrato.

ANEXO 11. PLANOS RECORD



CONVENCIONES

CUADRO DE ARBOLES EXIST.

ARBOLES PROPUESTOS

CUADRO DE AREAS


COORDENADAS PLANCHA I.G.A.C.

LOCALIZACION


ESCALA: 1:75

PLANO 1 DE 1

08-770



7401



CONVENCIONES

CUADRO DE ARBOLES EXIST.

ARBOLES PROPUESTOS

CUADRO DE AREAS

CONFORMACION PLACAS I.S.A.E.


LOCALIZACION




ESCALA: 1:75

PLANO: 1 DE 1

1402



7403



CONVENCIONES

CUADRO DE ARBOLES EXIST.

ARBOLES PROPUESTOS


CUADRO DE ÁREAS

COORDENADAS PLACAS U.C.A.C

LOCALIZACIÓN



				ESCALA: 1:75	PLANO: 1 DE 1



CONVENCIONES

CUADRO DE ÁRBOLES EXIST.

ÁRBOLES PROPUESTOS

CUADRO DE ÁREAS


COORDENADAS PLACAS I.S.A.C.

LOCALIZACIÓN

ESCALA: 1:25

PLANO 1 DE 1

7405



CONVENCIONES

CUADRO DE ÁREAS PROPUESTAS

ARBOLES PROPUESTOS


CUADRO DE ÁREAS

LOCALIZACIÓN

ESCALA:
1:75

PLANO:
1 DE 1

7406



CONVENCIONES

CUADRO DE ÁRBOLES EXIST.

ÁRBOLES PROPUESTOS

CUADRO DE ÁREAS

COORDENADAS PLACAS S.G.R.C.


LOCALIZACIÓN



ESCALA 1:75

PLANO 1 DE 1

740




CONVENCIONES - PLANTA


- CERRAMIENTO
- ARBOLES
- GRADERIAS
- ESTRUCTURA DE LA CANCHA
- ZONA VERDE
- VIDRIERIA
- MALLA ELECTROSOLDADA
- LOSA DE CONCRETO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MALLA
   Malla electrosoldada de 3 mm.
   Cuadrícula de 2"
   Opcional: malla en perfil C con igual especificación.
   Marcos en tubo estructural calibre 15 con refuerzos.
   Acatando las políticas administrativas
2. GRAMA
   Tipo: Kikuyo natural sembrado en adobillos.
   Altura: 12-15 cms.
   Densidad: 27.000-32.400 puntos/mt².
   Olor: 8700-9000.
   Material: arena de sílice 0.3-0.8 mm.
   Riego: de tubo con difusor.
3. VIDRIOS
   Vidrio templado de 12 mm.
   Dimensiones aprox.: 1865 x 2982 mm
   Bordes pulidos.
   Cumple norma ENV1096-2:2004



Corte Lateral: A-B



Corte Frontal: 1-2

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1. "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y MUTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL ANDEN Y EMPEDRADA"

PLANTA PERFIL CANCHA DE FUTBOL 11

NOVIEMBRE 2009


1:75

1 DE 1

PLANTA PERFIL CANCHA

7408


DISEÑO ELÉCTRICO





CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES	PROPIETARIO: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD)	BARRIO / SECTOR: PARQUES RECREODEPORTIVO EL SALITRE BARRIOS UNIDOS	DISEÑADOR:
	CONTRATO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD INCLUIDO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ESTRATEGICO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS	MUNICIPIO: BOGOTÁ	ESCALA: INDICADAS	Vo. Bo INTERVENTORIA
		FECHA: 21-07-2023		Vo. Bo SUPERVISOR:

DIAGRAMA UNIFILAR





CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

PROPIETARIO: INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

BARRIO / SECTOR: PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE BARRIO UNIDO

RESPONSABLE:

CONTRATO CONTRATADA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO ADJUDICABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL ARENA Y SINTETICAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ

FECHA: 21-07-2025

ESCALA: INDICADAS

Vo. Bo. SUPERVISOR:

OBSERVACIONES:

CLH1

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4080 DE 2024
CONSORCIO SANTA TERESA 28
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - CAMPOS DEPORTIVOS"

INFORME FINAL – COMPONENTE CALIDAD

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X		COPIA NO CONTROLADA		
	Nombre		**Cargo**	**Firma**
ELABORÓ	Vianney Leaño Urrego		Ingeniera Especialista en Calidad Interventoría	
APROBÓ	Carlos Andres Figueroa		Director de Interventoría	

SEPTIEMBRE DE 2025 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 11
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: 12
3.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 12
3.2. PERSONAL DE CONTRATISTA 12
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 13
4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA 13
4.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA 13
5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES: 14
5.1. ACTAS DE COMITÉ 14
5.2. CORRESPONDENCIA 14
5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA 14
5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA 36
5.2.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA 47
5.3. BITÁCORA: 47
6. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 47
7. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 48
7.1. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA 48
7.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA 48
8. MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO 49
9. PLANOS RÉCORD 49
10. CONTROL DE CAMBIOS 49
11. SALIDAS NO CONFORMES 49
12. AUDITORIAS INTERNAS 49

LISTA DE ANEXOS

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CONTRATISTA 47
VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA 48
VER ANEXO 3. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA 48
VER ANEXO 4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO INTERVENTORIA 48
VER ANEXO 5. ENSAYOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA 48
VER ANEXO 6. PLANOS RÉCORD 49
VER ANEXO 7. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA 49
VER ANEXO 8. INFORMES AUDITORIA INTERVENTORÍA 49
VER ANEXO 9. INFORMES AUDITORIA CONTRATISTA 49

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta interventoría en cumplimiento del contrato No. 4080 de 2024 suscrito entre CONSORCIO SANTA TERESA 28 y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO INNOVAPARQUES de acuerdo con el contrato No. 4041 de 2024.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al periodo de ejecución del contrato de obra definido desde el **20 DE NOVIEMBRE DE 2024 hasta el 19 de OCTUBRE del 2025**, donde se tuvieron en cuentas los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

1.2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los contratos objeto de interventoria son dos, considerando que la licitación pública para la adjudicación de las obras fue diseñada para la adjudicación en dos grupos, como se describe a continuación:

GRUPO 01: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".***

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en varios campos deportivos, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., los cuales se enuncian a continuación:

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA SINTÉTICA:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
2	SINTETICA	Servitá	01-023	Usaquén	Carrera 7H Calle 165
3	SINTETICA	Cedritos	01-031	Usaquén	Carrera 9 Calle 145
4	SINTETICA	Toberín	01-079	Usaquén	Calle 164 Carrera 16 C
5	SINTETICA	Estrella norte	01-189	Usaquén	Calle 160 Carrera 19 B
6	SINTETICA	Verbenal	01-313	Usaquén	Calle 127 Transversal 18 B
7	SINTETICA	Urb. Calle 170 / Alameda	01-540	Usaquén	Carrera 17 Calle 175
8	SINTETICA	La Cabrera (Japón)	02-007	Chapinero	Av Carrera 11 Calle 87
9	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
10	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
11	SINTETICA	Tercer milenio	03-085	Santafé	Carrera 14 Calle 7
12	SINTETICA	Desarrollo Lourdes	03-122	Santafé	Carrera 1A Este Calle 3
13	SINTETICA	Laches la mina	03-148	Santafé	Diagonal 4B Cra 8 E
14	SINTETICA	Urb. Antioquia	04-038	San Cristóbal	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	SINTETICA	Gaitán cortes	04-103	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 C sur
16	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
17	SINTETICA	La Victoria	04-122	San Cristóbal	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	SINTETICA	San Cristóbal 2	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	SINTETICA	San Cristobal1	04-127	San Cristóbal	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	SINTETICA	Miravalle	05-042	Usme	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
23	SINTETICA	Alfonso López	05-141	Usme	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	SINTETICA	Nuevo Usme	05-459	Usme	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	SINTETICA	Nuevo milenio	05-476	Usme	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	SINTETICA	Lagunera	06-005	Tunjuelito	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	SINTETICA	Urb. Tunjuelito	06-012	Tunjuelito	Cra 12 Calle 59 sur
29	SINTETICA	Nuevo Mazu	06-017	Tunjuelito	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
31	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
32	SINTETICA	El Tunal	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
33	SINTETICA	Tunal Alterna	06-063	Tunjuelito	Cra 24 A Cll 4B Sur Av Boyacá
34	SINTETICA	Naranjos	07-035	Bosa	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	SINTETICA	Timiza Villa del rio	07-036	Bosa	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	SINTETICA	Autopista Sur (Pavco)	07-152	Bosa	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	SINTETICA	Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	SINTETICA	Clarelandia mini	07-163	Bosa	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	SINTETICA	El Recreo	07-260	Bosa	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	SINTETICA	La Esperanza	07-273	Bosa	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J
41	SINTETICA	La Lengua Tibanica	07-274	Bosa	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	SINTETICA	Urb. Chicala	07-292	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	SINTETICA	Santiago de Atalaya	07-321	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur
44	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
45	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
46	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
47	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
48	SINTETICA	El Porvenir	07-391	Bosa	Av 1° de Mayo con Av Long de Occ
49	SINTETICA	Portal del Sol	07-403	Bosa	Carrera 95 A Calle 73 sur
50	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
51	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
52	SINTETICA	Ciudadela Campo Verde	07-436	Bosa	Carrera 95 A Calle 75 sur
53	SINTETICA	Carvajal	08-040	Kennedy	Cra 70 B Calle 24 A sur
54	SINTETICA	Villa Alsacia	08-065	Kennedy	Carrera 72 B Calle 11 A BIS
55	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
56	SINTETICA	Marsella Sector Norte I Etapa	08-066	Kennedy	Carrera 69 Calle 8
57	SINTETICA	Américas Occidental	08-127	Kennedy	Av. Boyacá Calle 2 sur
58	SINTETICA	Villa de los Sauces	08-180	Kennedy	Carrera 77 Bis Calle 58 C sur
59	SINTETICA	La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68A entre Calle 2
60	SINTETICA	Timiza	08-219	Kennedy	Carrera 72 P Calle 40 H sur

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
61	SINTETICA	Timiza	08-219	KENNEDY	Carrera 72 P Calle 40 H sur
62	SINTETICA	Las Luces y Villa Rica	08-533	Kennedy	Carrera 77 H Calle 52 A sur
63	SINTETICA	Gilma f11	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
64	SINTETICA	Gilma f8	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
65	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
66	SINTETICA	Gilma f5	08-552	Kennedy	Transversal 85 A Calle 49 sur
67	SINTETICA	La Alejandra	08-568	Kennedy	Carrera 72 I Diagonal 40 a sur
68	SINTETICA	Lago Timiza I Etapa	08-626	Kennedy	Carrera 73 Calle 43 sur
69	SINTETICA	Primavera	08-770	Kennedy	Calle 2 Carrera 91 C
70	SINTETICA	Modelia	09-016	Fontibon	Carrera 81 C N°24 c 50
71	SINTETICA	Villa Helena Villemar	09-026	Fontibón	Carrera 96 G N°20 A 35
72	SINTETICA	Carlos Lleras (El Fuego)	09-046	Fontibón	Carrera 70 Calle 23 C
73	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
74	SINTETICA	Urb. Ciudad Hayuelos	09-200	Fontibón	Calle 19 A Carrera 80 A
75	SINTETICA	Villas del Madrigal	10-002	Engativá	Calle 75 C Carrera 99 B
76	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
77	SINTETICA	Villa Luz	10-018	Engativá	Carrera 77A 64B - 03
78	SINTETICA	Florencia Los Tronquitos	10-028	Engativá	Carrera 91 A Calle 75 C
79	SINTETICA	La Europa	10-045	Engativá	Carrera 71 D Calle 67
80	SINTETICA	Villa de Granada	10-102	Engativá	Cra 111A Calle 75D
81	SINTETICA	Bachué	10-117	Engativá	Carrera 95 Calle 90 A
82	SINTETICA	Ciudad Honda	10-153	Engativá	Carrera 68 G Calle 64 H
83	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
84	SINTETICA	El Carmelo	10-169	Engativá	Carrera 101 A Calle 71B
85	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
86	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
87	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
88	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
89	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
90	SINTETICA	Juan Amarillo	10-171	Engativá	Carrera 111A Av Calle 90
91	SINTETICA	Normandia	10-190	Engativá	Carrera 73 Calle 51
92	SINTETICA	Bonanza	10-215	Engativá	Carrera 70 F Calle 75
93	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	Carrera 102 con Calle 79
94	SINTETICA	San Andrés	10-234	Engativá	CALLE 82 CARRARA 102
95	SINTETICA	Florencia	10-249	Engativá	Carrera 88 Calle 75
96	SINTETICA	UDS Unidad Deportiva El Salitre	10-290	Engativa	CALLE63 CARERA AV 68
97	SINTETICA	Petar Salitre	10-531	Engativá	Carrera 120 Calle 80 A Bis
98	SINTETICA	Ciudadela Cafam	11-008	Suba	Cra 113 C Calle 142 A
99	SINTETICA	Berlín	11-015	Suba	Calle 142 Carrera 145 B
100	SINTETICA	Cantalejo	11-036	Suba	Carrera 55 Calle 160
101	SINTETICA	Urb Lombardía (1 Etapa)	11-052	Suba	Calle 143 Carrera 107B
102	SINTETICA	Burgos britalia1	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
103	SINTETICA	Burgos britalia2	11-058	Suba	Carrera 73 Calle 160
104	SINTETICA	Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 68 entre Calles 140 Y 141
105	SINTETICA	Bilbao	11-074	Suba	Calle 142 C Carrera 151 A
106	SINTETICA	Tibabuyes1	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
107	SINTETICA	Tibabuyes2	11-084	Suba	Carrera 121 C Calle 130 C
108	SINTETICA	Prado Pinzón	11-109	Suba	Calle 143 Carrera 49
109	SINTETICA	Cafam Suba II (Los Gavilanes)	11-1101	Suba	Carrera 143 Calle 142 A
110	SINTETICA	Urb. Mazurén I Sector	11-161	Suba	Calle 152 Carrera 50
111	SINTETICA	Victoria norte	11-162	Suba	Calle 150 Carrera 54
112	SINTETICA	Cometas	11-204	suba	Av Calle 127 Carrera 87 A
113	SINTETICA	Lindaraja	11-309	suba	Carrera 78 Calle 127 D
114	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
115	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
116	SINTETICA	Fontanar del Rio	11-368	Suba	Diagonal 145 Carrera 122
117	SINTETICA	Vilanova	11-668	suba	Carrera 54 D Calle 186
118	SINTETICA	Valle de Refous	11-686	Suba	Cra 101 calle 150a
119	SINTETICA	PRD 1	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
120	SINTETICA	PRD 2	12-091	Barrios Unidos	Transversal 48 N°63-65
121	SINTETICA	Santa Clara	13-015	Teusaquillo	Carrera 46 Calle 22 A
122	SINTETICA	Urb Salitre (Greco)	13-016	Teusaquillo	Carrera 66 B Calle 43
123	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
124	SINTETICA	Arena Movistar	13-128	Teusaquillo	Av Carrera 30 Diagonal 61 C
125	SINTETICA	La pepita	14-008	Mártires	Calle 10 Carrera 26
126	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
127	SINTETICA	Santa Isabel La Fragua	15-021	Antonio Nariño	Calle 8 Sur con Carrera 27
128	SINTETICA	Luna Park	15-029	Antonio Nariño	Carrera 14 Calle 13 sur
129	SINTETICA	Villa Mayor	15-036	Antonio Nariño	Calle 32 A sur Carrera 34 C
130	SINTETICA	Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 31 N.º 14 B 57 sur
131	SINTETICA	Champion Primavera	16-012	Pte Aranda	Transv 42 A Calle 5A
132	SINTETICA	Milenta tejar san eusebio	16-099	Pte Aranda	Carrera 52 B Calle 20 sur
133	SINTETICA	Montes 1	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
134	SINTETICA	Montes2	16-112	Pte Aranda	Calle 10 sur N°39 - 29
135	SINTETICA	Gorgonzola	16-126	Pte Aranda	Carrera 41 A Calle 5
136	SINTETICA	Pradera sur	16-153	Pte Aranda	Av calle 3 Carrera 66
137	SINTETICA	Jazmín	16-204	Pte Aranda	Av. Carrera 50 Calle 1 D
138	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar)	16-415	Pte Aranda	Cl 10 AV Cra 36

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
139	SINTETICA	Parque Industrial (El Nectar Polideportivo)	16-416	Pte Aranda	Cl 11 A AV Cra 36
140	SINTETICA	La Catedral - Candelaria	17-028	La Candelaria	Calle 12f No 3-27
141	SINTETICA	Urb. Gustavo Restrepo	18-009	Rafael Uribe	Calle 28 Sur Carrera 15A
142	SINTETICA	Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 Bis
143	SINTETICA	Palermo Sur	18-035	Rafael Uribe	Carrera 1 Este Calle 49 C sur
144	SINTETICA	Marruecos	18-041	Rafael Uribe	Calle 48 P sur Carrera 5L
145	SINTETICA	Molinos	18-055	Rafael Uribe	Transversal 5 Calle 48 L sur
146	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
147	SINTETICA	Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Carrera 14 Calle 41 B sur
148	SINTETICA	Parque Olaya Herrera	18-207	Rafael Uribe	Carrera 21 25-35 Sur
149	SINTETICA	San José	18-425	Rafael Uribe	Calle 26 Sur y Av 1 de Mayo con Cra 12 D
150	SINTETICA	Domingo Lain	19-032	Ciudad Bolívar	Calle 64 C sur Transv 17N
151	SINTETICA	Arborizadora Alta	19-058	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A sur Transversal 36 B
152	SINTETICA	La Coruña	19-115	Ciudad Bolívar	Calle 58 Bsur Carrera 47
153	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
154	SINTETICA	Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolívar	Transversal 73 B Calle 75A sur
155	SINTETICA	Illimani (Paraíso)	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
156	SINTETICA	Ilimani	19-346	Ciudad Bolívar	Calles 71 P Sur Transversal 27 H
157	SINTETICA	Buenavista- Porvenir	19-347	Ciudad Bolívar	Carrera 17 F Calle 76 A sur
158	SINTETICA	El Taller- El Ensueño	19-348	Ciudad Bolívar	Carrera 75A Diagonal 68 A
159	SINTETICA	Paraíso	19-490	Ciudad Bolívar	Cra 27 Q Calle 71 K sur
160	SINTETICA	Caracolí	19-710	Ciudad Bolívar	Carrera 74 B Calle 77 sur
161	SINTETICA	Balmoral Guadalupe	19-750	Ciudad Bolívar	Autopista sur Carrera 71
162	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
163	SINTETICA	Altos de la Estancia	19-756	Ciudad Bolívar	Carrera 76 C Diagonal 67 a sur
164	SINTETICA	Mirador Illimani	19-788	Ciudad Bolívar	Carrera 27 C Diagonal 70 U Bis sur
165	SINTETICA	San José Maryland	07-164	Bosa	Carrera 86 Calle 73 G sur
166	SINTETICA	Aurora	05-002	USME	Calle 71 F sur Carrera 14 V (Av Boyacá)
167	SINTETICA	Valles de Cafam	05-003	USME	Calle 92 sur Carrera 14 I
168	SINTETICA	Villa Alemana	05-087	USME	Carrera 5 este (Aup Llano) Calle 100 sur
169	SINTETICA	Pijaos	18-090	Rafael Uribe	Av Cra 10 Calle 35 sur
170	SINTETICA	Cruces	03-036	Santafé	Carrera 5 A Calle 1 B
171	SINTETICA	La Gaitana	11-205	SUBA	Carrera 125 B Calle 131 A
172	SINTETICA	Gimnasio del Norte	12-023	Barrios Unidos	Carrera 28 Calle 63 B
173	SINTETICA	Eduardo Santos	14-030	Mártires	Carrera 18 C Calle 4 A
174	SINTETICA	Dindalito	08-144	Kennedy	Carrera 94 C Calle 42 sur
175	SINTETICA	Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 74 Calle 8A Bis
176	SINTETICA	Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 Calle 40 C sur
177	SINTETICA	Estancia	19-231	Ciudad Bolívar	Calle 58 C sur Carrera 74 C

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
178	SINTETICA	La Joya	19-349	Ciudad Bolivar	Carrera 18 I Calle 80 B sur
179	SINTETICA	Urb Metrópolis	12-035	Barrios Unidos	Carrera 66 Calle 84
180	SINTETICA	Urb La Laguna 1 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur
181	SINTETICA	Urb La Laguna 2 (Venecia)	06-006	Tunjuelito	Carrera 53 A Diagonal 47 A sur

CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL:

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	NATURAL	EL TUNAL (Estadio)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
2	NATURAL	EL TUNAL (Softbol)	06-063	Tunjuelito	Carrera 7H Calle 165
3	NATURAL	TIMIZA (Estadio)	08-219	Kennedy	Carrera 9 Calle 145
4	NATURAL	ATAHUALPA (Estadio)	09-104	Fontibón	Calle 164 Carrera 16 C
5	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Estadio)	12-091	Barrios Unidos	Calle 160 Carrera 19 B
6	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Alterna 3)	12-091	Barrios Unidos	Calle 187 Transversal 18 B
7	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Parque Deportivo el Salitre (Playa - 1)	12-091	Barrios Unidos	Carrera 17 Calle 175
8	NATURAL	TABORA	10-192	Engativá	Av Carrera 11 Calle 87
9	NATURAL	EL COUNTRY (Club)	01-1000	Usaquén	Carrera 14 Calle 7
10	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Beisbol)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
11	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo)	10-290	Engativá	Carrera 14 Calle 7
12	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Atletismo) MARTE	10-290	Engativá	Carrera 1A Este Calle 3
13	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Sotfbol)	10-290	Engativá	Diagonal 48 Cra 8 E
14	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Unidad Deportivo el Salitre (UDS Voleibol)	10-290	Engativá	Transversal 8a este Calle 50 b sur
15	NATURAL	SAN CRISTOBAL (Estadio)	04-127	San Cristóbal	Carrera 5 a este Diagonal 31 E sur
16	NATURAL	PARQUE NACIONAL (PM-ZA) ENRIQUE OLAYA	03-035	Santa Fé	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
		HERRERA (Sector Historico)			
17	NATURAL	CIUDAD MONTES	16-112	Puente Aranda	Diagonal 38 Sur No. 1F - 05
18	NATURAL	CIUDAD MONTES (Softbol)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
19	NATURAL	CIUDAD MONTES (2 de Playa)	16-112	Puente Aranda	Calle 13 sur N.º 2- 50 este
20	NATURAL	UNIDAD DEPORTIVA LA ALQUERIA	16-024	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
21	NATURAL	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	Puente Aranda	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
22	NATURAL	NUEVO MUZU	06-017	Tunjuelito	Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
23	NATURAL	LA SERENA	10-223	Engativá	Carrera 5 G Calle 93 sur
24	NATURAL	URBANIZACION BOCHICA	16-037	Puente Aranda	Carrera 14 A Calle 137 B sur
25	NATURAL	URBANIZACION LOS ANGELES PRIMER SECTOR	10-186	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
26	NATURAL	PARQUE JUAN AMARILLO	10-171	Engativá	Carrera 11 Calle 67 A Bis sur
27	NATURAL	ATAHUALPA I PREDIO - El Cajon Sector I	09-024	Fontibón	Cra 55 Diagonal 49 sur
28	NATURAL	MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA - Pinos de Marsella	08-066	Kennedy	Cra 12 Calle 59 sur
29	NATURAL	SIMON BOLIVAR - Sector Complejo Acuatico (1, 2,3 Playa)	12-1000	Barrios Unidos	Diagonal 52 B sur Cra 61B
30	NATURAL	LA GAITANA	11-205	Suba	Cra 24 A Cll 48 Sur Av Boyacá
31	NATURAL	LA FLORIDA 1	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 48 Sur Av Boyacá
32	NATURAL	LA FLORIDA 2	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 48 Sur Av Boyacá
33	NATURAL	LA FLORIDA 3	10-311	Engativá	Cra 24 A Cll 48 Sur Av Boyacá
34	NATURAL	LA FLORIDA 4	10-311	Engativá	Carrera 80 J Calle 70 A sur
35	NATURAL	LA FLORIDA 5	10-311	Engativá	Carrera 65 Calle 55 A sur
36	NATURAL	LA FLORIDA 6	10-311	Engativá	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72
37	NATURAL	LA FLORIDA 7	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
38	NATURAL	LA FLORIDA 8	10-311	Engativá	Calle 58 J sur Cra 80 G
39	NATURAL	LA FLORIDA 9	10-311	Engativá	Calle 69 A Sur 93D - 45
40	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 1	10-311	Engativá	Calle 75 BIS Sur (Av. C de Cali) Cra 80J

ITEM	TIPO DE CANCHA	PARQUE	CÓDIGO IDRD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
41	NATURAL	LA FLORIDA MARACANA 2	10-311	Engativá	Calle 73 D Sur Carrera 78 A hasta la 82 A Bis
42	NATURAL	PARQUE DEL RIO (SAN JOSE DE MARYLAND)	07-164	Bosa	Av Carrera 86 Calle 55 sur
43	NATURAL	AUTOPISTA SUR (Pavco)	07-152	Bosa	Carrera 98 B Calle 61 A sur

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	4041 DE 2024
Contratista Consultoria y/obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
Objeto	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".
Plazo de la ejecución etapa de obra	OCHO (08) MESES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES
Valor etapa de obra	$ 5.200.000.000 00
Valor adición No. 1	$ 2.847.000.000,00
Valor total del contrato	$ 8.047.000.000,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación del actualizada:	19 de octubre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	4080 DE 2024
Contratista de Interventoria	CONSORCIO SANTA TERESA 28
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2"
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Prorroga No. 1	TRES (03) MESES
Plazo total del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Adición No. 1	$ 322.109.701,00
Valor total del contrato	$ 2.429.219.534,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024

Fecha de terminación actualizada: 19 de noviembre de 2025

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS:

3.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA:

Se relaciona en la siguiente tabla los profesionales correspondientes al contrato de interventoría, teniendo en cuenta que los resaltados en rojo salieron del proyecto:

PERSONAL INTERVENTORÍA			
CARGO A DESEMPEÑAR	**NOMBRE**	**% DEDICACIÓN**	**RADICADO IDRD**
DIRECTOR DE OBRA	RAUL ORLANDO DELGADO	72%	IDRD-4080-G1-2024-004
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES FIGUEROA	72%	IDRD-4080-G1-2024-272
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARIA CLAUDIA MAHECHA	80%	IDRD-4080-G1-2024-004
PROFESIONAL SST	LAURA SOFIA FERNANDEZ	92%	IDRD-4080-G1-2024-004
TOPOGRAFO	JUAN CARLOS RAMIREZ	33%	IDRD-4080-G1-2024-004
CADENERO I	RUBEN DARIO MARQUEZ	33%	IDRD-4080-G1-2024-004
CADENERO II	RAFAEL SANABRIA PIÑEROS	20%	IDRD-4080-G1-2024-004
ABOGADA	UNA DEL PILAR RODRIGUEZ	3%	IDRD-4080-G1-2024-004
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE	3%	IDRD-4080-G1-2024-
SECRETARIA	LIZETH AREVA CASTILLO	8%	IDRD-4080-G1-2024-004
SECRETARIA	ANGIE BOTERO	8%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 1	ANDRES GIOVANNY CONCHA	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 2	DIEGO ANDRES GALE	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 3	SERGIO ANDRES PEDREROS	100%	IDRD-4080-G1-2024-004
INSPECTOR 3	ELIZABETH MELO	100%	IDRD-4080-G1-2024-
ASESOR AGRONOMO	HENRY ANANIAS CABEZA CEPEDA	60%	IDRD-4080-G1-2024-004

Tabla 1. Personal de interventoría

3.2. PERSONAL DE CONTRATISTA

Durante el periodo del presente informe, no se cuenta con cambios en los profesionales de contratista, lo cuales se encuentran descritos en la siguiente tabla:

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22.4%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	50%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ BONILLERO	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Ambiental	34%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.052.033.595	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	1.022.443.543	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-132
7	ALEJANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografía	12%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA MANZABA	79.516.878	CADENERO	NA	12%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
9	DIANA MARCELA VELASQUEZ QUINTERO	1.023.868.909	SECRETARIA	Técnico en gestion de archivos y documentos	6%	CIIBIOVAPARQUES-CE-001	IDRD-4060-G1-2024-030
10	DAYANA CAROLINA [illegible]	1.014.[illegible]	RESIDENTE DE OBRA	Ing. Civil	50%	CIIBIOVAPARQUES-CE-207	IDRD-4060-G1-2024-312

Tabla 2. Personal de Contratista

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

4.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Calidad de Interventoria aprobado por la entidad y el seguimiento realizado en obra, como Interventoria se da cumplimiento a los requisitos establecidos, evidencia de esto se presentó durante el desarrollo del contrato en los informes mensuales correspondientes a cada periodo de evaluacion, los cuales fueron revisados y aprobados por la entidad.

Por lo anterior, esta Interventoria da cumplimiento a lo ofrecido y aprobado en el plan de calidad.

4.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el documento aprobado y las gestiones realizadas por el contratista en el desarrollo del contrato se cuenta con las evidencias de cumplimiento del plan de calidad v.2 propuesto, y los soportes de seguimiento y cumplimiento del Plan de Inspección y ensayo. Como soporte de cumplimiento se cuenta con cada uno de los anexos del presente informe, los cuales demuestran el seguimiento al plan de calidad aprobado por parte de interventoria y al cumplimiento del mismo por parte del contratista.

5. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES:

Los mecanismos de comunicación con el cliente y el contratista son realizados por medio de actas de comité de obra, correspondencia enviada y recibida, correo electrónico y bitácora de obra.

Toda la correspondencia fue controlada de tal forma que su trazabilidad y seguimiento se realizó de forma adecuada y dentro de los tiempos requeridos por la entidad, para esto la interventoría cuenta.

5.1. ACTAS DE COMITÉ

El control de las actas de comité se realiza por medio del seguimiento de los compromisos los cuales son consolidados por la interventoría para seguimiento en cada comité. **Anexo 3 Informe Técnico**

5.2. CORRESPONDENCIA

El control de la correspondencia enviada y recibida durante el contrato se realizó por medio del cuadro de control de correspondencia a cada uno de los contratos.

5.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-001	jueves, 21 de noviembre de 2024	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO REQUERIDO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-002	jueves, 21 de noviembre de 2024	SOLICITUD REMISIÓN DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SST	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-003	martes, 26 de noviembre de 2024	Solicitud remisión documentación contractual una vez suscrita el acta de inicio	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-004	viernes, 22 de noviembre de 2024	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-005	viernes, 22 de noviembre de 2024	IDRD-4080-G1-2024-005 - RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-001 - REVISION HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO DE OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-006	lunes, 25 de noviembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-001-Observaciones plan de seguridad y salud en el trabajo	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-007	lunes, 25 de noviembre de 2024	SOLICITUD REPORTE DE MATERIALES	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-008	lunes, 25 de noviembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-001-Observaciones PLAN DE CALIDAD	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-009	lunes, 25 de noviembre de 2024	Solicitud informacion para controles de actividades	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-010	martes, 26 de noviembre de 2024	Solicitud actualización garantías acorde con el acta de inicio	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD– 4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-011	martes, 26 de noviembre de 2024	Revision presupuestos entregados	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-012	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-007 Presupuesto alreación campo deportivo Tabora	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-013	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-006 subsanación hojas de vida	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-014	jueves, 28 de noviembre de 2024	Remisión garantías actualizadas contrato de interventoría	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-015	jueves, 28 de noviembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-004- Aprobación plan de gestion SST	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-016	jueves, 28 de noviembre de 2024	Remisión plan SST Interventoría	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-017	jueves, 28 de noviembre de 2024	Revisión cronogramas remitidos en comunicado CINNOVAPARQUES-CE-005	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-018	viernes, 29 de noviembre de 2024	Reiteración comunicado IDRD-4080-G1 2024-013 Hojas de vida	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-019	viernes, 29 de noviembre de 2024	Solicitud remisión APU's contractuales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-020	viernes, 29 de noviembre de 2024	Solicitud remisión APU NP - Rocaría	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-021	lunes, 2 de diciembre de 2024	Observaciones procedimiento constructivo arcos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-022	lunes, 2 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-012 - SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-023	lunes, 2 de diciembre de 2024	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST - NOVIEMBRE 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-024	lunes, 2 de diciembre de 2024	Apremio por el presunto Incumplimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-025	lunes, 2 de diciembre de 2024	APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-026	jueves, 5 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-019 - SUBSANACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AGRONOMO	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-027	jueves, 5 de diciembre de 2024	Remisión plan SSTcontratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-028	jueves, 5 de diciembre de 2024	Remisión plan Calidad contratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-029	lunes, 9 de diciembre de 2024	REMISION ACTA PARCIAL No. 1 - NOVIEMBRE	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-030	viernes, 6 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-023 -	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD –4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
		ENTREGA SUBSANACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO AGRÓNOMO	
IDRD-4080-G1-2024-031	lunes, 9 de diciembre de 2024	REMISION ACTA PARCIAL No. 1 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-032	lunes, 9 de diciembre de 2024	REMISION PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-033	viernes, 6 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-015 - PLAN DE COORDINACIÓN LOGÍSITCA Y PLAN DE GERENCIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-034	viernes, 6 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL CORREO ELECTRONICO CON FECHA 05-12-2024 ASUNTO NP-1 DESBROCE PARA CAMPOS DEPORTIVOS MAYOR A 2 INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL Y TRASCIEGO	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-035	lunes, 9 de diciembre de 2024	Revision Cronograma de obra VS2 06_12_24	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-036	lunes, 9 de diciembre de 2024	Reiteracion apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas y los compromisos adquiridos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-037	lunes, 9 de diciembre de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 1	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-038	lunes, 9 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al plan Hidrosanitario	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-039	lunes, 9 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al Plan de Topografia	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-040	lunes, 9 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al plan SUD's	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-041	lunes, 9 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al plan estructural y elementos no estructurales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-042	lunes, 9 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al plan de Geotecnia	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-043	lunes, 9 de diciembre de 2024	Remisión informe semanal de interventoría No. 2	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-044	martes, 10 de diciembre de 2024	Solicitud entrega diagnosticos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-045	martes, 10 de diciembre de 2024	Respuesta al oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 - Observaciones al plan servicios públicos y energía	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-046	miercoles, 11 de diciembre de 2024	Observaciones Componente Ambiental	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-047	miercoles, 11 de diciembre de 2024	Reiterada solicitud información para control actividaes	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD– 4080-2024 – INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-048	jueves, 12 de diciembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-26 PMA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-049	viernes, 13 de diciembre de 2024	Remisión hojas de vida personal de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-050	viernes, 13 de diciembre de 2024	Remisión APU Roceria y desmalezado en cancha (Incluye poda y retiro) propuesto por Interventoria	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-051	viernes, 13 de diciembre de 2024	Rta CINNOVAPARQUES-CE-025 diagnostico canchas	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-052	viernes, 13 de diciembre de 2024	Rta CINNOVAPARQUES-CE-030 - ENTREGA APU'S	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-053	lunes, 16 de diciembre de 2024	Alcance comunicado IDRD-4080-G1-2024-052 Rta 030	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-054	martes, 17 de diciembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-037-Observaciones documentación personal aprobado	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-055	martes, 17 de diciembre de 2024	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-033 Aclaración técnica de actividades del APU	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-056	miércoles, 18 de diciembre de 2024	Reiteracion revision Cronograma de obra VS2 06_12_24	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-057	miércoles, 18 de diciembre de 2024	Solicitud presupuesto parque la estancia parte alta	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-058	jueves, 19 de diciembre de 2024	Remision de presupuestos rutinarios	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-059	jueves, 19 de diciembre de 2024	Remisión informe semanal de interventoria No. 3	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-060	jueves, 19 de diciembre de 2024	Remisión informe semanal de interventoria No. 4	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-061	lunes, 23 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-038 APROBACION PLAN DE GEOTECNIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-062	lunes, 23 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-038 RESPUESTA AL PLAN DE TOPOGRAFIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-063	lunes, 23 de diciembre de 2024	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 1 - NOVIEMBRE	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-064	martes, 24 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-042 OBSERVACIONES AL PLAN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-065	jueves, 26 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-042 Plan de Servicios Públicos y Energía	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-066	jueves, 26 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-045 Entrega	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
		diagnóstico campos deportivos grama natural	
IDRD-4080-G1-2024-067	jueves, 26 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-049 ENTREGA INFORME DE CALIDAD	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-068	jueves, 26 de diciembre de 2024	REMISIÓN PLAN SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-069	jueves, 26 de diciembre de 2024	REMISION ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATISTA DE OBRA - DICIEMBRE	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-070	jueves, 26 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-043 Entrega Plan Elementos Estructural y No Estructurales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-071	jueves, 26 de diciembre de 2024	Rta CINNOVAPARQUES-CE-046 revision analisis de precios contractuales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-072	viernes, 27 de diciembre de 2024	REMISION ACTA PARCIAL No. 2 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-073	viernes, 27 de diciembre de 2024	SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA CON RELACIÓN AL NO PREVISTO REQUERIDO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-074	lunes, 30 de diciembre de 2024	Reiterada solicitud caracterizaciones y ensayos	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-075	lunes, 30 de diciembre de 2024	Remision actas de terminacion (toberin,verbenal,alamenda y cedritos)	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-076	lunes, 30 de diciembre de 2024	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-041 ENTREGA PMT	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-077	jueves, 2 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-053 ENTREGA HOJA DE VIDA INSPECTOR	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-078	jueves, 2 de enero de 2025	Aprobacion informe mensual No. 1 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-079	jueves, 2 de enero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-055 Programacion de obra subsanada	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-080	jueves, 2 de enero de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-045 DIAGNOSTICOS GRAMAS NATURALES	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-081	viernes, 3 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-061 SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL - RESIDENTE	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-082	viernes, 3 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-062 SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL - INSPECTOR III	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-083	viernes, 3 de enero de 2025	Alcance comunicado IDRD-4080-G1-2024-065 Plan de servicios publicos y energia	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-084	viernes, 3 de enero de 2025	Remisión plan geotecnia contratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-085	viernes, 3 de enero de 2025	Remisión plan PMA-RCD contratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-086	viernes, 3 de enero de 2025	Remisión plan SUD´S contratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-087	viernes, 3 de enero de 2025	Remisión plan hidrosanitario contratista obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-088	martes, 7 de enero de 2025	Remision actas de puestas en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-089	martes, 7 de enero de 2025	Alcance al comunicado IDRD-4080-G1-2024-49 Remision Hojas de Vida - Contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-090	martes, 7 de enero de 2025	Remisión Hojas de vida aprobadas - Cambio de profesionales contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-091	miércoles, 8 de enero de 2025	Remision informe semanal 5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-092	miércoles, 8 de enero de 2025	Remision de mantenimientos rutinarios	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-093	miércoles, 8 de enero de 2025	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-067 y CINNOVAPARQUES-CE-068 presupuestos correctivos enero	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-094	miércoles, 8 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-038 APROBACIÓN PLAN DE TOPOGRAFIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-095	miércoles, 8 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-064 APROBACIÓN PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-096	jueves, 9 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-070 APROBACION PLAN ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS NE	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-097	jueves, 9 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-054 Entrega Plan de Coordinación Logística V2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-098	jueves, 9 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-063 ENTREGA DEL PMT SUBSANADO	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-099	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN SST DEL CONTRATISTA DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-100	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-101	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-102	jueves, 9 de enero de 2025	SOLICITUD EJECUCION AUDITORIA INTERNA	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD – 4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-103	jueves, 9 de enero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 6	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-104	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-105	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN DE TOPOGRAFIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-106	jueves, 9 de enero de 2025	REMISION PLAN DE SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-107	viernes, 10 de enero de 2025	Revisión documentos materiales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-108	viernes, 10 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-069 - APROBACION APU'S	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-109	viernes, 10 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-076 APROBACIÓN PLAN DE CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-110	viernes, 10 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-076 APROBACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-111	lunes, 13 de enero de 2025	APROBACIÓN INFORME SST N°2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-112	lunes, 13 de enero de 2025	Observaciones informe mensual No. 2 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-113	miércoles, 15 de enero de 2025	REMISION APU´s APROBADOS DEL CONTRATISTA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-114	miércoles, 15 de enero de 2025	REMISION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-115	miércoles, 15 de enero de 2025	REMISION PLAN PMT DEL CONTRATISTA DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-116	miércoles, 15 de enero de 2025	REMISION PLAN CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-117	miércoles, 15 de enero de 2025	Remision programacion de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-118	miércoles, 15 de enero de 2025	Remision protocolo de radicacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-119	Viernes, 17 de enero de 2025	Solicitud informe mensual de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-120	viernes, 17 de enero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 7	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-121	viernes, 17 de enero de 2025	Remision de presupuestos de mantenimientos correctivos	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-122	viernes, 17 de enero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 8	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-123	viernes, 17 de enero de 2025	OBSERVACIONES A CERTIFICADO DE CALIDAD Y ENSAYOS PEGANTE	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-124	viernes, 17 de enero de 2025	Observaciones diagnosticos canchas sinteticas	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-125	viernes, 17 de enero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-084 presupuestos correctivos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-126	lunes, 20 de enero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-086 APROBACION INFORME CALIDAD N° 1.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-127	lunes, 20 de enero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-085 Aprobación hoja de vida auditor de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-128	martes, 21 de enero de 2025	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 2 - DICIEMBRE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-129	miércoles, 22 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-091 CAMBIO DE HOJA DE VIDA INSPECTOR III	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-130	miércoles, 22 de enero de 2025	RESPUESTA CINNOVAPARQUES-CE-085 – OBSERVACIONES INFORME DE CALIDAD N°2 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-131	miércoles, 22 de enero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-084 presupuestos priorizaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-132	jueves, 23 de enero de 2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-093 SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL – INSPECTOR III	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-133	jueves, 23 de enero de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No.1 - DICIEMBRE - CONTRATISTA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-134	viernes, 24 de enero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 9	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-135	lunes, 27 de enero de 2025	Solicitud mantenimiento rutinarios campos naturales y de arena	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-136	lunes, 27 de enero de 2025	RESPUESTA CINNOVAPARQUES-CE-092 PLAN DE ADQUISICIONES	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-137	sábado, 27 de enero de 2024	Observaciones informe mensual No. 2 VS2 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-138	miércoles, 29 de enero de 2025	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS	CONSORCIO INNOVAPARQUES / IDRD
IDRD-4080-G1-2024-139	viernes, 31 de enero de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-096 - Solicitud soportes reporte materiales	CONSORCIO INNOVAPARQUES / IDRD
IDRD-4080-G1-2024-140	lunes, 3 de febrero de 2025	Solicitud atencion mallas instaladas cedritos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-141	lunes, 3 de febrero de 2025	Remisión acta de recibo parcial de obra No. 3 cta	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-142	lunes, 3 de febrero de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-097 presupuestos priorizados engativa	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-143	lunes, 3 de febrero de 2025	Solicitud programación	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-144	miércoles, 5 de febrero de 2025	Aprobación programación de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-145	miércoles, 5 de febrero de 2025	Remisión programación	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-146	jueves, 6 de febrero de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 10	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-147	jueves, 6 de febrero de 2025	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-148	jueves, 6 de febrero de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 11	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-149	viernes, 7 de febrero de 2025	Remisión acta de recibo parcial de obra No. 3 - Interv.	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-150	lunes, 10 de febrero de 2025	Aprobacion informe mensual SST N°3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-151	lunes, 10 de febrero de 2025	Solicitud cumplimiento especificaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-152	lunes, 10 de febrero de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-102 APU's NP	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-153	martes, 11 de febrero de 2025	Remisión cronograma mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-154	martes, 11 de febrero de 2025	Rta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-104 - Observaciones Informe Calidad N°3 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-155	miércoles, 12 de febrero de 2025	Aval Informe técnico 2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-156	jueves, 13 de febrero de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 12	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-157	viernes, 14 de febrero de 2025	Requerimiento remisión soportes y comprobantes de los imprevistos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-158	viernes, 14 de febrero de 2025	RECORDATORIO - SOLICITUD REALIZACIÓN VIDEO DOCUMENTAL	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-159	martes, 18 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-114 informe de imprevistos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-160	miércoles, 19 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-119 Informe Calidad N°2 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-161	jueves, 20 de febrero de 2025	Remisión informe mensual No 3. Enero Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-162	jueves, 20 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-119 informe Calidad N°2 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-163	jueves, 20 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-116 presupuestos contraloría	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-164	viernes, 21 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-120 presupuesto mineta tejas	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-165	viernes, 21 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-126 presupuesto Jazmin	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-166	Viernes, 21 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-124 informe de imprevistos No. 2 - diciembre de 2024.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-167	viernes, 21 de febrero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 13	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-168	viernes, 21 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-123 analisis de precios no previstos vs2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-169	viernes, 21 de febrero de 2025	Solicitud presencia personal de obra contractual	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-170	lunes, 24 de febrero de 2025	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-125- informe Calidad N°3 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-171	lunes, 24 de febrero de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-122 - Observaciones Plan de Inspeccion y Ensayos V.4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-172	martes, 25 de febrero de 2025	Observaciones informe mensual No. componente ténico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-173	miércoles, 26 de febrero de 2025	remision informe mensual 2 contratista	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-174	jueves, 27 de febrero de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-131 presupuestos Gaitaria natural	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-174	viernes, 28 de febrero de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 14	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-175	martes, 4 de marzo de 2025	Devolución y remisión de observaciones acta de recibo parcial No. 4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-176	miércoles, 5 de marzo de 2025	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-133 Entrega acta parcial No.4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-177	miércoles, 5 de marzo de 2025	Observaciones informe mensual No. 3 vs2 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-178	miercoles, 5 de marzo de 2025	remision acta parcial 4 de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-179	jueves, 6 de marzo de 2025	Remisión acta de recibo parcial de obra No. 4 - Interv	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-180	viernes, 7 de marzo de 2025	Aprobacion informe mensual SST N°4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-181	lunes, 10 de marzo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-136 - Aprobación Plan de Inspección y Ensayo V.5	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-182	martes, 11 de marzo de 2025	Remision cronograma mantenimientos rutinarios mes de marzo	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-183	martes, 11 de marzo de 2025	Remisión informe mensual del contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-184	miércoles, 12 de marzo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 15	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-185	viernes, 14 de marzo de 2025	Solicitud de adicion y prorroga No. 1 contrato de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-186	lunes, 17 de marzo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-139 -Solicitud de adicion y prorroga	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-187	martes, 18 de marzo de 2025	Remisión informe mensual No 4. Febrero Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-188	miércoles, 19 de marzo de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-189	miércoles, 19 de marzo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-147 balances del contrato de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-190	miércoles, 19 de marzo de 2025	REMISIÓN SOLICITUD ACEPTACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4041-24	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-191	jueves, 20 de marzo de 2025	RESPUESTA COMUNICADO IDRD 20256100072501 aceptacion adicion	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-192	miércoles, 26 de marzo de 2025	Solicitud adicion y prorroga contrato de interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-193	viernes, 21 de marzo de 2025	Observaciones informe mensual No. 4 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-194	viernes, 21 de marzo de 2025	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-143- informe Calidad N°4 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-195	miércoles, 26 de marzo de 2025	Solicitud entrega programacion de obra frentes priorizados	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-196	jueves, 27 de marzo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 16	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-197	jueves, 27 de marzo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 17	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-198	miércoles, 2 de abril de 2025	Observaciones informe mensual No. 4 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-199	jueves, 3 de abril de 2025	Remisión cronograma mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-200	jueves, 3 de abril de 2025	Aprobacion informe SST N°5	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-201	jueves, 3 de abril de 2025	REMISION ACTA PARCIAL No. 5 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-202	miércoles, 9 de abril de 2025	Alcance al comunicado IDRD-4080-G1-2024-188 - Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-203	miércoles, 9 de abril de 2025	REMISION BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO CONTRATO IDRD-SG-4041-2024	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-204	jueves, 10 de abril de 2025	REMISION PROGRAMACION CONTRATO 4041	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-205	jueves, 10 de abril de 2025	Aprobacion informe mensual No. 4 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-206	viernes, 11 de abril de 2025	Observaciones informe mensual No. 5 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-207	lunes, 14 de abril de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No.5 - marzo	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-208	lunes, 14 de abril de 2025	Remisión informe mensual del contratista de obra	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-209	miércoles, 16 de abril de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 18	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-210	miércoles, 16 de abril de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 19	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-211	miércoles, 16 de abril de 2025	ALCANCE AL COMUNICADO IDRD-4080-G1-2024-191	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-212	lunes, 21 de abril de 2025	Remisión informe diagnóstico canchas sintéticas	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-213	martes, 22 de abril de 2025	Remision diagnosticos canchas naturales	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-214	viernes, 25 de abril de 2025	Aprobacion informe mensual No. 4 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-215	lunes, 28 de abril de 2025	Remisión informe mensual No 4. Febrero Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-216	miércoles, 30 de abril de 2025	Aprobacion informe SST N°8	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-217	viernes, 2 de mayo de 2025	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-165 OBSERVACIONES INFORME DE IMPREVISTOS No. 1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-218	viernes, 2 de mayo de 2025	Remisión cronograma mantenimiento	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-219	viernes, 2 de mayo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-173 – Reporte materiales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-219	viernes, 2 de mayo de 2025	Remision cumplimiento criterios ponderables consorcio INNOVAPARQUES	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-220	lunes, 5 de mayo de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-221	viernes, 2 de mayo de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-153 presupuestos recreo y pradera sur	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-222	viernes, 2 de mayo de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-171 presupuestos villa mayor	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-223	lunes, 5 de mayo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 20	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-224	lunes, 5 de mayo de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 6	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-225	lunes, 5 de mayo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 21	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-226	martes, 6 de mayo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 22	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-227	martes, 6 de mayo de 2025	Remision informe semanal de interventoria No. 23	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-228	miércoles, 7 de mayo de 2025	RESPUESTA SOBRE UBICACIÓN INSTALACIÓN DE BICICLETEROS OFERTA CTO 4041-2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-229	miércoles, 7 de mayo de 2025	Remision actas de terminacion por parque	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-230	miércoles, 7 de mayo de 2025	Reiteración comunicado IDRD-4080-G1-2024-207-Revisión Informe Calidad N°5 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-231	miércoles, 7 de mayo de 2025	REMISION ACTA PARCIAL No. 6 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-232	lunes, 12 de mayo de 2025	Revisión Informe Calidad N°5 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-233	martes, 13 de mayo de 2025	Remisión cambio de inspector de Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-234	martes, 13 de mayo de 2025	Solicitud Soportes Plan de Inspeccion y Ensayo	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-235	martes, 13 de mayo de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-177 Revision presupuestos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-236	martes, 13 de mayo de 2025	Solicitud ejecucion actividad polvo de ladrillo	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-237	miércoles, 14 de mayo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-175 - Revisión informe mensual componente técnico No. 6 contratista	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-238	miércoles, 14 de mayo de 2025	Requerimiento remisión informe mensual de calidad No. 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-239	jueves, 15 de mayo de 2025	Remisión informe mensual del contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-240	viernes, 16 de mayo de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-184 Revision presupuestos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-241	viernes, 16 de mayo de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 24	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-242	viernes, 16 de mayo de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 25	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-243	viernes, 16 de mayo de 2025	Solicitud presupuestos y programacion adicion y prorroga	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-244	lunes, 19 de mayo de 2025	Observaciones Informe de Calidad N° 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-245	miércoles, 21 de mayo de 2025	Reiteracion Soportes Plan de Inspeccion y Ensayo	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-246	jueves, 22 de mayo de 2025	Revision Informe de Imprevistos No. 2 y No. 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-247	jueves, 22 de mayo de 2025	Rta INNOVAPARQUES-CE-187 Revision informe de imprevistos No. 1 subsanado	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-248	martes, 27 de mayo de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-188 Revision presupuestos PRD y vitanova	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-249	martes, 27 de mayo de 2025	Concepto informe de Presencia de Aves Migratorias Tipo Alcaraván en el Parque Marsella	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-250	miércoles, 28 de mayo de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. 5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-251	viernes, 30 de mayo de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-189 Solicitud Soportes Plan de Inspeccion y Ensayo	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD—4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-252	martes, 3 de junio de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 7 - OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-253	martes, 3 de junio de 2025	Remision cronograma mantenimientos rutinarios mes de junio 2025	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-254	miércoles, 4 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-190 Informe de imprevistos No. 1.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-255	miércoles, 4 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-191 Informe de imprevistos No. 2 y 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-256	miércoles, 4 de junio de 2025	REMISION ACTA PARCIAL No. 7 DE INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-257	miércoles, 4 de junio de 2025	TRASLADO COMUNICADO CINNOVAPARQUES-CE-197 - Notificación de medidas preventivas durante labores de mantenimiento en el Parque La Victoria Norte	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-258	jueves, 5 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-192 Revision programacion de obra adicion	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-259	jueves, 5 de junio de 2025	IDRD-4080-G1-2024-259 - Observaciones Informe de Calidad N° 6 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-260	jueves, 6 de junio de 2025	Aprobacion informe SST N°7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-261	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 26	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-262	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 27	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-263	viernes, 6 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 28	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-264	martes, 10 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-201 informe de imprevistos No. 1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-265	miércoles, 11 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-202 Programacion de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-266	miércoles, 11 de junio de 2025	REMISION PROGRAMACION CONTRATO 4041 VS4 Adicion	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-267	martes, 10 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-200 revision Informe Tecnico No. 7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-268	miércoles, 11 de junio de 2025	Requerimiento informes mensuales de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-269	viernes, 13 de junio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 29	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-270	viernes, 13 de junio de 2025	Requerimiento entrega carteras topograficas cancha primavera y cancha esperanza	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-271	lunes, 16 de junio de 2025	Aprobación Informe de Calidad N° 6 V.3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-272	lunes, 16 de junio de 2025	Remision cambio Director de Interventoria	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD--4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-273	lunes, 16 de junio de 2025	SOLICITUD DE PRESUPUESTOS CON LAS COTIZACIONES CANCHA DE PADEL	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-274	lunes, 16 de junio de 2025	Observaciones Informe de Calidad N° 7 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-275	miércoles, 18 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-206 Observaciones cotizaciones cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-276	miércoles, 18 de junio de 2025	REMISION BALANCE PRESUPUESTAL MODIFICATORIO No.1 CONTRATO IDRD-SG-4041-2024	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-277	miércoles, 18 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-192 Informe de imprevistos No. 4, 5 y 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-278	jueves, 19 de junio de 2025	Solicitud entrega presupuestos actualizados conforme a solicitudes en recorrido de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-279	jueves, 19 de junio de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. 6 - MARZO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-280	jueves, 19 de junio de 2025	Solicitud toma de ensayos de granulometria	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-281	martes, 24 de junio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-213 Observaciones cotizaciones placa de concreto cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-282	miércoles, 25 de junio de 2025	Remisión informe mensual No 7. mayo Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-283	martes, 1 de julio de 2025	Remision de observaciones APU cancha y APU placa	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-284	martes, 1 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-218 Remision de observaciones NPS	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-285	miércoles, 2 de julio de 2025	Solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-286	miércoles, 2 de julio de 2025	remision acta parcial 8 interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-287	miércoles, 2 de julio de 2025	remision acta parcial 8 obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-288	jueves, 3 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 30	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-289	jueves, 3 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 31	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-290	jueves, 3 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 32	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-291	viernes, 4 de julio de 2025	Remision cronograma mantenimientos rutinarios mes de julio 2025	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-292	martes, 8 de julio de 2025	Remision acta de fijacion de actividades no previstas	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-293	martes, 8 de julio de 2025	Aprobacion informe mensual SST N°8	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-294	martes, 8 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-221 Remision de observaciones NPS	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-295	miércoles, 9 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 33	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-296	jueves, 10 de julio de 2025	Reiteracion solicitud entrega presupuestos actualizados conforme a solicitudes en recorrido de obra.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-297	jueves, 10 de julio de 2025	Observaciones componente SST	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-298	lunes, 14 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-223 Aprobacion informe mensual tecnico No. 6 tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-299	lunes, 14 de julio de 2025	Aprobacion informe mensual Calidad No. 7 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-300	martes, 15 de julio de 2025	Reiterado requerimiento informes mensuales de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-301	viernes, 18 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 34	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-302	lunes, 21 de julio de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. 7 MAYO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-303	lunes, 21 de julio de 2025	REMISION INFORME DE IMPREVISTOS No. 1 - NOVIEMBRE	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-304	lunes, 21 de julio de 2025	REMISION BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO CONTRATO IDRD-SG-4041-2024	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-305	lunes, 21 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-227 Pendientes de materiales.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-306	lunes, 21 de julio de 2025	REMISION INFORME No. 8 – JUNIO interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-307	martes, 22 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-228 Informe de Calidad N° 8 V.1.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-308	miercoles, 23 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-229 presupuesto fumigacion san cristobal	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-309	miércoles, 23 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-234 requerimiento luxes cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-310	miércoles, 23 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-237 Solicitud cambio de personal	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-311	viernes, 25 de julio de 2025	Remision acta de fijacion de precios no previstos No. 1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-312	viernes, 25 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-237 Solicitud cambio de personal	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-313	lunes, 28 de julio de 2025	Remision cumplimiento criterios ponderables consorcio INNOVAPARQUES	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-314	lunes, 28 de julio de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-233 Concepto Técnico Losa De Reforzamiento En Pavimento Rígido Para Cancha De Pádel PRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-315	lunes, 28 de julio de 2025	Remisión actas de terminación por parque	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD– 4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-316	martes, 29 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-240 entrega documentacion items no previstos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-317	martes, 29 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-238 Diseño electrico y fotometrico padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-318	martes, 29 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-243 informe de imprevistos No.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-319	martes, 29 de julio de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-246 presupuesto plaza de toros	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-320	jueves, 31 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 35	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-321	jueves, 31 de julio de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 36	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-322	jueves, 31 de julio de 2025	Solicitud programacion de obra actividades cancha padel.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-323	viernes, 1 de agosto de 2025	REMISION ACTA PARCIAL 9 DEL CONTRATISTA DE OBRA - JULIO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-324	viernes, 1 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-242 presupuesto Salitre el greco	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-325	lunes, 4 de agosto de 2025	Remision cronograma matenimientos rutinarios mes de agosto 2025	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-326	lunes, 4 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-247 presupuesto cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-327	lunes, 4 de agosto de 2025	Remisión acta parcial 9 Interventoría	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-328	viernes, 8 de agosto de 2025	Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 3	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-329	viernes, 8 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-255 aprobacion informe mensual No.9 tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-330	viernes, 8 de agosto de 2025	Remision personal obra e interventoria Cancha Padel-PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-331	viernes, 8 de agosto de 2025	Remision plan de señalizacion Cancha Padel-PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-332	sábado, 9 de agosto de 2025	Aprobacion informe mensual SST N°9	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-333	lunes, 11 de agosto de 2025	Solicitud suspension de actividades circuito ciclismo PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-334	lunes, 11 de agosto de 2025	Remision personal electrico y bombeo Cancha Padel-PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-335	martes, 12 de agosto de 2025	Remision programacion contrato 4041 Vs5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-336	miércoles, 13 de agosto de 2025	Requerimiento informes mensuales de calidad N°8 y N°9	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-337	jueves, 14 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-253 diseño de mezcla.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-338	jueves, 14 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-254 Subsanacion diseño electrico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-339	jueves, 14 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No. 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORIA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-340	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-251 Revision presupuesto electrico.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-341	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No. 4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-342	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No. 5	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-343	viernes, 15 de agosto de 2025	Remision acta de fijacion de actividades no previstas No.4	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-344	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No. 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-345	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No.7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-346	viernes, 15 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-244 Revision informe de imprevistos No.8	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-347	martes, 19 de agosto de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-348	martes, 19 de agosto de 2025	Remisión informe semanal de interventoría No. 37	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-349	martes, 19 de agosto de 2025	Remision informe semanal de interventoría No. 38	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-350	viernes, 22 de agosto de 2025	Remisión informe mensual 9 Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-351	viernes, 22 de agosto de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-258 Revisión informe de Calidad No. 8 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-352	viernes, 22 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-261 Informe de Calidad N° 9 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-353	lunes, 25 de agosto de 2025	ALCANCE RAD 20252100335712 PROGRAMACION CONTRATO 4041 VS5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-354	lunes, 25 de agosto de 2025	Solicitud de resulados de ensayo de resistencia a la compresion – concreto 7 dias	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-355	lunes, 25 de agosto de 2025	Remision acta de fijacion de actividades no previstas N.5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-356	miercoles, 27 de agosto de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-357	jueves, 28 de agosto de 2025	Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 6	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-358	jueves, 28 de agosto de 2025	Remisión informe mensual 8 - Contratista	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-359	jueves, 28 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-264 Informe de imprevistos No. 4	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-360	jueves, 28 de agosto de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-265 Informe de imprevistos No. 5	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-361	jueves, 28 de agosto de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-266 Informe de imprevistos No. 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-362	lunes, 1 de septiembre de 2025	Remision ingreso personal cancha padel-PRD	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD – 4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-363	martes, 2 de septiembre de 2025	Requerimiento informes mensuales de calidad N°9 y N°10	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-364	martes, 2 de septiembre de 2025	REMISION ACTA PARCIAL 10 DEL CONTRATISTA DE OBRA - AGOSTO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-365	martes, 2 de septiembre de 2025	Remision acta de fijacion de precios no previstos No. 2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-366	miércoles, 3 de septiembre de 2025	Remision cronograma mantenimientos rutinarios mes de septiembre	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-367	jueves, 4 de septiembre de 2025	Remision acta parcial No. 10 Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-368	viernes, 5 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 39	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-369	viernes, 5 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 40	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-370	lunes, 8 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 41	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-371	lunes, 8 de septiembre de 2025	Remision cambio hoja de vida inspector	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-372	martes, 9 de septiembre de 2025	Aprobacion informe SST N°10	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-373	miércoles, 10 de septiembre de 2025	Remision acta de fijacion de precios no previstos No. 6	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-374	jueves, 11 de septiembre de 2025	Remision ingreso personal de obra cancha padel- PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-375	viernes, 12 de septiembre de 2025	Remision ingreso montacarga cancha Padel- PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-376	viernes, 12 de septiembre de 2025	Remision acta de fijacion de precios no previstos No. 5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-377	lunes, 15 de septiembre de 2025	Remision ingreso personal instalacion grama cancha Padel- PRD	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-378	martes, 16 de septiembre de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-379	miércoles, 17 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-273 revision informe mensual N. 10	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-380	miércoles, 17 de septiembre de 2025	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 10 - AGOSTO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-381	viernes, 19 de septiembre de 2025	Remision informe de cumplimiento factor ponderable	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-382	viernes, 19 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-279 Aprobacion informe mensual tecnico No. 10 tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-383	lunes, 22 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-277 Aprobación informe mensual de Calidad No. 9 V.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-384	lunes, 22 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 42	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-385	lunes, 22 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 43	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD – 4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A:
IDRD-4080-G1-2024-386	lunes, 22 de septiembre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 44	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-387	miércoles, 24 de septiembre de 2025	Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 4	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-388	miércoles, 24 de septiembre de 2025	Remisión acta de fijación de actividades no previstas No. 5	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-389	miércoles, 24 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-267 Revision subsanación informe de imprevistos No. 7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-390	miercoles, 24 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-263 y correo alcance del 28-08-25 Revision subsanación informe de imprevistos No. 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-391	jueves, 25 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-278 Aprobacion informe mensual de Calidad No. 10	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-392	jueves, 25 de septiembre de 2025	Solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-393	jueves, 25 de septiembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-281 informe de imprevistos No.7	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-394	viernes, 26 de septiembre de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. 9 - JULIO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-395	viernes, 26 de septiembre de 2025	REMISION INFORME MENSUAL No. - AGOSTO	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-396	jueves, 2 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-289 Solicitud cambio de personal	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-397	lunes, 6 de octubre de 2025	Remision acta parcial No. 11 Contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-398	martes, 7 de octubre de 2025	Remision cronograma mantenimientos rutinarios mes de octubre 2025	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-399	lunes, 6 de octubre de 2025	Solicitud entrega balance presupuestal actualizado	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-400	martes, 7 de octubre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 45	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-401	martes, 7 de octubre de 2025	Remisión acta de recibo parcial No. 11 - Interv	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-402	miércoles, 8 de octubre de 2025	Agrobacion informe SST N°11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-403	jueves, 9 de octubre de 2025	Solicitud entrega informe técnico No. 11 y calidad No. 11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-404	martes, 14 de octubre de 2025	Remision informe mensual No 11. Septiembre Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-405	miércoles, 15 de octubre de 2025	Reiteración solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-406	miércoles, 15 de octubre de 2025	Solicitud entrega de certificados de calidad componente electrico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-407	miércoles, 15 de octubre de 2025	Solicitud entrega planos record cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-408	miércoles, 15 de octubre de 2025	Revision presupuesto electrico cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-409	jueves, 16 de octubre de 2025	Solicitud subsanacion observaciones cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-410	jueves, 16 de octubre de 2025	Revision presupuesto final	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-411	jueves, 16 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-295 Entrega documentación materiales cancha de pádel PRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-412	jueves, 16 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-292 Aprobacion informe mensual tecnico No. 11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-413	jueves, 16 de octubre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 46	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-414	jueves, 16 de octubre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 47	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-415	viernes, 17 de octubre de 2025	Remisión cambio hoja de vida residente de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-416	lunes, 20 de octubre de 2025	Remisión informe semanal de interventoria No. 48	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-417	lunes, 20 de octubre de 2025	ALCANCE AL COMUNICADO IDRD-4080-G1-2024-415 REMISIÓN CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-418	ANULADO		
IDRD-4080-G1-2024-419	ANULADO		
IDRD-4080-G1-2024-420	lunes, 20 de octubre de 2025	Solicitud manuales de mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-421	lunes, 20 de octubre de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-301 Solicitud manuales de mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-422	martes, 21 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-287 Revision informe de imprevistos No.8VS2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-423	martes, 21 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-288 Revision informe de imprevistos No.8	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-424	martes, 21 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-300 Revision informe de imprevistos No.10	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-425	jueves, 23 de octubre de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-426	jueves, 23 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-304 Revision manuales de mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-427	jueves, 23 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-306 informe de imprevistos No. 8 vs3	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-428	jueves, 23 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-307 informe de imprevistos No. 9 VS2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-429	jueves, 23 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-308 informe de imprevistos No. 10 VS2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-430	viernes, 24 de octubre de 2025	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-303 - Solicitud informe Calidad N° 11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-431	viernes, 24 de octubre de 2025	IDRD-4080-G1-2024-431 - Remision acta de terminacion contrato de obra 4041	IDRD

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD – 4080 2024 INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-432	viernes, 24 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-306 Entrega documentación materiales cancha de pádel PRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-433	viernes, 24 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-303 - Observaciones Informe de Calidad N° 11 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-434	martes, 28 de octubre de 2025	Aprobacion informe SST N°12	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-435	viernes, 31 de octubre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-309 Revision informe de imprevistos No.11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-436	martes, 4 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-310 Revision informe de imprevistos No.12	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-437	martes, 4 de noviembre de 2025	Solicitud entrega de pendientes para tramite de acta final de obra.	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-438	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Solicitud actualizacion de garantias acta de terminacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-439	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-313 - Revision informe mensual No. 12 componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-440	jueves, 6 de noviembre de 2025	Remision acta parcial No. 12 Contratista de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-441	jueves, 6 de noviembre de 2025	Remision acta parcial No. 12 Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-442	martes, 7 de octubre de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-443	martes, 11 de noviembre de 2025	Aprobacion informe mensual tecnico N°12	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-444	martes, 11 de noviembre de 2025	Remisión informe mensual No 12. Octubre Interventoria	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-445	martes, 11 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-314 Revision informe de imprevistos No. 12	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-446	martes, 11 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-319 Revision garantias actualizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-447	martes, 11 de noviembre de 2025	Remision actas de puesta en servicio	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-448	jueves, 13 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-320 Solicitud presentación informe calidad N° 11	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-449	jueves, 20 de noviembre de 2025	Aprobacion informe de calidad N° 11 v.2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-450	jueves, 20 de noviembre de 2025	Observaciones Informe de Calidad N° 12 V.1	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-451	viernes, 21 de noviembre de 2025	Aprobacion informe SST final	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-452	viernes, 21 de noviembre de 2025	Alcance rad 20252100475212 remision acta de terminacion contrato de obra 4041	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-453	jueves, 27 de noviembre de 2025	Aprobacion informe de calidad N° 12 V.2 Contratista	CONSORCIO INNOVAPARQUES

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD–4080-2024 – INTERVENTORIA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
IDRD-4080-G1-2024-454	viernes, 28 de noviembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-326 revision planos record	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-455	viernes, 28 de noviembre de 2025	Revision manual de mantenimiento Pjaos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-456	lunes, 1 de diciembre de 2025	Remision informe mensual 11 contrato de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-457	lunes, 1 de diciembre de 2025	Remision informe mensual 12 contrato de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-458	viernes, 5 de diciembre de 2025	Remision acta de recibo final contrato de obra	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-459	martes, 9 de diciembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-329 Revision informe final componente tecnico	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-460	miércoles, 17 de diciembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-335 Revision manual de mantenimiento Pjaos	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-461	miércoles, 17 de diciembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-333 - Observaciones informe final de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-462	miércoles, 17 de diciembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-336 Revision manuales de mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-463	viernes, 19 de diciembre de 2025	Rta CINNOVAPARQUES-CE-337 Revision informe final componente tecnico VS2	CONSORCIO INNOVAPARQUES
IDRD-4080-G1-2024-464	martes, 23 de diciembre de 2025	Remision actas de terminacion por parque	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-465	lunes, 29 de diciembre de 2025	Remision acta de recibo final contrato de interventoria grupo 1	IDRD
IDRD-4080-G1-2024-466	lunes, 5 de enero de 2026	Rta CINNOVAPARQUES-CE-338 Aprobacion manuales de mantenimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES

Tabla 3. Correspondencia enviada Interventoría

5.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-054	2/1/2025	Entrega plan de coordinacion logistica V2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-055	2/1/2025	Entrega programacion subsanada	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-056	2/1/2025	Entrega plan hidrosanitario arobado	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-057	2/1/2025	Entrega plan de manejo ambiental RCD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-058	2/1/2025	Entrega plan de geotecnia	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-059	2/1/2025	Entrega plan de sistemas urbanos de drenaje sostenible	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-060	3/1/2025	Envio programacion ejecucion enero	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-061	3/1/2025	Solicitud cambio de personal	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4060-2024 – INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-062	3/1/2025	Solicitud cambio de personal	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-063	7/1/2025	Entrega PMT subsanado	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-064	7/1/2025	Entrega plan de servicios publicos subsanado	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-066	7/1/2025	Entrega hojas de vida aprobadas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-067	7/1/2025	Ppto obra canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-68	8/1/2025	Ppto obra cancha fabora	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-69	8/1/2025	Apu´s Subsanados	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-070	8/1/2025	Apu´s Subsanados	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-071	9/1/2025	Plan estructuras	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-072	9/1/2025	Plan servicios publicos	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-072	9/1/2025	Plan Topografia	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-074	9/1/2025	Inf Técnico 1	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-075	9/1/2025	Informe SST 1	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-065	9/1/2025	Inf Técnico No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-077	13/1/2025	Plan manejo ambiental	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-078	13/1/2025	Plan construcción	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-079	13/1/2025	PMT	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-080	13/1/2025	APU´S	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-081	13/1/2025	Inf SST 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-082	13/1/2025	Cronograma de obra	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-083	13/1/2025	Inf ambiental No. 1	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-084	16/1/2025	Entrega ppto canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-085	17/1/2025	H.V auditor calidad	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-086	17/1/2025	Inf calidad N1 V. 2 digital	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-087	17/1/2025	Inf calidad N2 v.1 digital	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-088	21/1/2025	Inf calidad 1	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-089	21/1/2025	Inf ambiental 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-090	21/1/2025	Subsan inf tec 2 digital	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-092	22/1/2025	Plan adquisiciones	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-093	23/1/2025	Cambio H.V inspector III	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-095	27/1/2025	Inf amb enero 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-096	28/1/2025	Registro cantidad materiales	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-097	28/1/2025	Ppto canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-101	5/2/2025	Acta pago 3	Se remite acta con la documentación correspondiente
CINNOVAPARQUES-CE-103	6/2/2025	Doc subsan acta pago 3	Se remite documentación ajustada
CINNOVAPARQUES-CE-108	13/2/2025	Inf Técnico 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-109	13/2/2025	Inf SST No. 3	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-110	13/2/2025	Inf ambiental 3	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-111	17/2/2025	Recomendación mantenimientos	Se recomienda realizar un cepillado
CINNOVAPARQUES-CE-113	17/2/2025	Rta 047 certificaciones	Se remite documentación ajustada
CINNOVAPARQUES-CE-114	17/2/2025	Informe imprevistos No. 1	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-115	17/2/2025	Rta 009 certificados	Se remite documentación ajustada
CINNOVAPARQUES-CE-116	17/2/2025	Ppto contraloria	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-117	17/2/2025	Rta 074 caracterización	Se remite documentación ajustada
CINNOVAPARQUES-CE-118	17/2/2025	Rta 107 caracterización	Se remite documentación ajustada

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-119	17/2/2025	Subsan inf calidad 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-120	18/2/2025	Ppto campos deportivos	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-121	18/2/2025	Programa y plan estudios	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-122	18/2/2025	Actualización PIE	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-124	18/2/2025	Inf imprevistos 2 dic 2024	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-123	19/2/2025	Subsan items NP	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-125	20/2/2025	Subsan inf calidad No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-126	20/2/2025	Ppto campo Jazmin	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-127	20/2/2025	Programación PAC	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-129	25/2/2025	Inf Calidad No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-130	25/2/2025	Inf Calidad No. 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-131	25/2/2025	Presupuestos cancha Gaitana	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-133	5/3/2025	Acta parcial 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-134	5/3/2025	Subsanación inf téc 3	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-135	6/3/2025	Envío programación	Se realiza entrega de programación
CINNOVAPARQUES-CE-136	6/3/2025	Rta 171 subsan PIE	Se dá respuesta a las observaciones realizadas
CINNOVAPARQUES-CE-137	10/3/2025	Inf técnico 3 físico	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-139	13/2/2025	Solicitud adición cto	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-140	13/2/2025	Inf técnico 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-141	14/3/2025	Inf SST No. 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-142	14/3/2025	Inf Ambiental 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-143	14/3/2025	Inf calidad 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-144	14/3/2025	Rta 136 actualización plan adquisiciones	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-145	17/3/2025	Ensayos laboratorio	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-147	18/3/2025	Balance controlo	Se entrega balance actualizado
IDRD No. 20258100072501	19/3/2025	Solicitud aceptación adición	Se solicita se emita programación
CINNOVAPARQUES-CE-146	20/3/2025	Aceptación solicitud adición	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-148	20/3/2025	Rta 186 solicitud prórroga	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-149	25/3/2025	Ppto campos deportivos	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-150	28/3/2025	Subsan Inf Técnico 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-152	3/4/2025	Acta parcial 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-153	7/4/2025	Presupuesto Praderz Sur y El Recre	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-155	7/4/2025	Subsanación Inf Técnico 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-156	8/4/2025	Inf Técnico 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-157	9/4/2025	Ppto campo danelandia	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-158	9/4/2025	Inf Calidad No. 5 Marzo	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-159	11/4/2025	Inf Calidad No. 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-160	11/4/2025	Inf Técnico No. 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-161	11/4/2025	Inf Ambiental No. 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-162	11/4/2025	Inf SST No. 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-154	14/4/2025	Cumplimiento acreditación	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-163	14/4/2025	Entrega ppto adición	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-164	15/4/2025	Rta 124 observ canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-165	16/4/2025	Rta 157 req soportes	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-166	16/4/2025	Solicitud adición cto	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-167	21/4/2025	Rta 186 rta 124 imprevistos	Se da claridad
CINNOVAPARQUES-CE-168	21/4/2025	Inf imprevistos 3	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-169	21/4/2025	Subsan inf téc 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-170	21/4/2025	Rta 080 diagnóstico	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-171	28/4/2025	Ppto cancha Villa Mayor	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-172	28/4/2025	Concepto arena no	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-173	30/4/2025	Cantidad materiales abril	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-174	25/4/2025	Acta pago 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-175	2/5/2025	Programación mto rutinarios	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-176	5/5/2025	Inf Técnico 6 digital	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-177	7/5/2025	Pptos canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-178	9/5/2025	Inf Técnico 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-179	9/5/2025	Inf SST 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-180	9/5/2025	Inf Amb 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-181	8/5/2025	Subsan inf Calidad 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-182	14/5/2025	Inf Calidad 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-183	14/5/2025	Inf Calidad No. 5	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-184	14/5/2025	Ppto canchas	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-186	20/5/2025	Inf Técnico No. 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-185	20/5/2025	Presencia Aves migratorias	Se informan acciones ejecutadas
CINNOVAPARQUES-CE-187	20/5/2025	Rta 217 inf imprevistos No. 1	Se solicita atender las observaciones
CINNOVAPARQUES-CE-188	22/5/2025	Ppto canchas Villanova y PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-189	23/5/2025	Rta 234 solicitud soportes PIE	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-190	28/5/2025	Rta 247 inf imprevistos	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-191	28/5/2025	Rta 246 inf imprevistos 2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-192	28/5/2025	Inf imprevistos 4	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-192	28/5/2025	Entrega programación obra	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-194	29/5/2025	Subsanación inf calidad 6	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-195	30/5/2025	Acta pago No. 7	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-196	31/5/2025	Mantenimientos rutinarios mes de junio	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-197	4/6/2025	Notificacion medidas preventivas	Se informan acciones ejecutadas
CINNOVAPARQUES-CE-198	4/6/2025	Reporte cantidades semanales	Se remite reporte
CINNOVAPARQUES-CE-200	9/6/2025	Envio informe tecnico 7 – mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-201	9/6/2025	Respuesta IDRD-406-G1-2024-254	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-202	11/6/2025	Entrega programacion de obra para adicion	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-208	18/6/2025	Entrega fisica informe de calidad N.6 abril 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-213	18/6/2025	Entrega de cotizaciones construcción placa de concreto para cancha de Pádel - PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-209	19/6/2025	Entrega fisica informe tecnico No 7- mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-210	19/6/2025	Entrega física informe ambiental No 7- mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-211	19/6/2025	Entrega física informe SST No 7- mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-212	19/6/2025	Entrega física informe de previstos No 1- noviembre 2024	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-214	19/6/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-255	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-216	24/6/2025	Entrega NP'S	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-217	2/7/2025	Entrega aca de pagop N.8 junio 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-218	3/7/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-280 Solicitud entrega ensayos de granulometria	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-219	2/7/2025	Respuesta Oficio IDRD-4080-G1-2024-283 – Subsanación de observaciones APU Cancha y APUS Placa	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-220	4/7/2025	ENVIO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MANTENIMIENTOS RUTINARIOS MES DE JULIO DEL 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-221	7/7/2025	subsanación de ítems no previstos	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-222	7/7/2025	Entrega certificados de calidad grama sintética canchas Victoria Norte, Valle de Refous y Primavera	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-223	8/7/2025	Entrega física Informe técnico No. 8 – Junio 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-224	10/7/2025	Subsanación Informe de calidad No. 6 v2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-225	10/7/2025	Entrega carteras topografia canchas La Esperanza, Primavera y levantamiento cancha de Pádel PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-226	14/7/2025	Respuesta a observaciones componente SST oficio IDRD-4080G1-2024-297	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-227	15/7/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-285 Solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-228	17/7/2025	Entrega informe mensual de calidad #8- junio 2025	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-229	18/7/2025	Entrega fisica informe de Calidad N.7 - Mayo 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-230	18/7/2025	Entrega fisica informe de Tecnico N.8 - Junio 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-231	18/7/2025	Entrega fisica informe de Ambiental N.8 - Junio 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-232	18/7/2025	Entrega fisica informe SST N.8 - Junio 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-233	18/7/2025	Concepto Técnico Losa De Reforzamiento En Pavimento Rigido Para Cancha De Pádel PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-234	21/7/2025	Aclaración sobre requerimiento de niveles de iluminación (luxes) para cancha de pádel – PRD	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-235	18/7/2025	Balance del contrato de obra No. 4041 de 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-236	21/7/2025	cumplimiento de acreditación de emprendimiento y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad	Cumplimiento de acreditacion
CINNOVAPARQUES-CE-237	21/7/2025	Solicitud cambio de personal	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-238	22/7/2025	Entrega de diseño eléctrico y fotométrico cancha de Pádel PRD	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-239	23/7/2025	Entrega de presupuesto fumigacion campo san cristobal	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-240	23/7/2025	Entrega documentacion items no previstos	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-241	23/7/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-305 pendientes de materiales	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-242	24/7/2025	Entrega de presupuesto sellire el graco	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-243	24/7/2025	Entrega de informe imprevistos N.2 v4 diciembre 2024	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-244	25/7/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-277 y Entrega informe de imprevistos No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 y No. 8	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-245	28/7/2025	Entrega resultados de laboratorio arena silice y caucho granulado	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-246	28/7/2025	Entrega de presupuesto plaza de toros santamaria	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-247	30/8/2025	Entrega de presupuesto para la construccion de la placa de concreto - cancha de padel PDR	Entrega de informacion

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-248	31/7/2025	Entrega acta de pago N.09 julio 2025	Entrega de información
CINNOVAPARQUES-CE-249	4/8/2025	Envio de programacion ejecucion mantenimientos rutinarios agosto del 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-250	5/8/2025	Envio resupuesto poda areas verdes campo deportivo carlos lleras el fuego	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-251	8/8/2025	Entrega de presupuesto y NPS - obra civil del sistema electrico para la instalacion de la cancha de padel en el parque recreo deportivo el salitre PDR	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-252	8/8/2025	Solicitud de suspension temporal de actividad de circuito, parque metropolitano recreo deportivo el salitre	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-253	8/8/2025	Entrega de programacion procesos constructivo, presupuesto y diseño de mezcla - proyecto cancha de padel parque recreo deportivo el salitre	Entrega de información
CINNOVAPARQUES-CE-254	11/8/2025	Subsanacion observaciones diseño electrico fotometrico cancha de padel PRD según oficio IDRD-4080-G1-2024-317	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-255	13/8/2025	Entrega fisica informe tecnico N.9 julio 2025	Entrega de información
CINNOVAPARQUES-CE-256	15/8/2025	Subsanacion informe de calidad N.8 v2	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-257	22/8/2025	Entrega fisica informe tecnico # 9 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-258	22/8/2025	Entrega fisica informe SST # 9 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-259	20/8/2025	entrega de certificados de calidad placa de PDR	Entrega de información
CINNOVAPARQUES-CE-259	22/8/2025	Entrega fisica informe ambiental # 9 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-261	22/8/2025	Entrega Informe mensual de calidad No. 9 – Julio 2025	Entrega de información
CINNOVAPARQUES-CE-262	22/8/2025	Concepto aclaración cotizaciones trámite NP-013 GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO CURLY COLOR GRASS 14mm 5/16 750Gm2 INCLUYE 2 LOGOS IDRD Y 2 LOGOS BOGOTÁ EN GRAMA CURLY	Se remite para revisión y aprobación

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-263	25/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-339 Subsanación informe de imprevistos No. 3	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-264	25/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-341 Subsanación informe de imprevistos No. 4	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-265	25/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-342 Subsanación informe de imprevistos No. 5	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-266	25/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-344 Subsanación informe de imprevistos No. 6	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-267	19/9/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-345 subsanacion informe de imprevistos N.7	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-268	27/8/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-340 revis presup elect	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-270	1/9/2025	Entrega acta de pago N.10 agosto 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-271	3/9/2025	ENVIO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MANTENIMIENTOS RUTINARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Programacion de mantenimiento
CINNOVAPARQUES-CE-272	3/9/2025	Entrega resultados de laboratorio ensayos resistencia a la compresión para placa en concreto del campo deportivo Pádel PRD	Se remite para revision y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-273	8/9/2025	Entrega física informe técnico No. 10 – Agosto 2025	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-274	9/9/2025	Entrega reporte de cantidades semanales junio, julio y agosto del 2025	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-275	12/9/2025	Entrega informe factor de cumplimiento	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-279	19/9/2025	Subsanacion informe tecnico N.10 - agosto 2025	Entrega de informacion
CINNOVAPARQUES-CE-280	19/9/2025	Entrega de resultados de laboratorio ensayos resistencias a la compresion para placa en concreto del campo deportivo padel PRD a los 28 años	Entrega de resultados
CINNOVAPARQUES-CE-281	25/9/2025	Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN	contrato de obra

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
		GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS"	
CINNOVAPARQUES-CE-282	26/9/2025	Entrega fisica informe de calidad # 10 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-283	26/9/2025	Entrega fisica informe de SST # 10 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-284	26/9/2025	Entrega fisica informe de ambiental # 10 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-285	26/9/2025	Entrega fisica informe de calidad # 9 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-286	26/9/2025	Entrega fisica informe de calidad # 10 julio 2025	Informe fisico
CINNOVAPARQUES-CE-287	26/9/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-346 subsanacion informe de Inprevistos N.8	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-288	26/9/2025	Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".	contrato de obra
CINNOVAPARQUES-CE-288	26/9/2025	entrega informe de imprevistos N.9 julio 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-289	29/9/2025	Solicitud de personal	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-290	3/10/2025	Entrega acta de pago N.11 septiembre 2025	Se remite para revisión y aprobación
CINNOVAPARQUES-CE-291	6/10/2025	ENVIO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MANTENIMIENTOS RUTINARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	
CINNOVAPARQUES-CE-292	9/10/2025	Entrega fisica informe técnico No. 11 – Septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-293	9/10/2025	ENTREGA REPORTE DE CANTIDADES SEMANALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-294	9/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-399 Balance del contrato de obra No. 4041 de 2024 versión final	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-295	15/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-392 e IDRD-4080-G1-2024-405 Entrega	Se da respuesta a lo solicitado

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
		documentación materiales cancha de pádel PRD	
CINNOVAPARQUES-CE-296	17/10/2025	Radicacion hojas de vida residente de obra	radicacion fisica
CINNOVAPARQUES-CE-297	17/10/2025	Entrega fisica informe SST 11 septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-298	17/10/2025	Entrega fisica informe ambiental 11 septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-299	17/10/2025	Entrega fisica informe tecnico 11 septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-300	17/10/2025	Entrega informe de imprevistos No. 10 – Agosto 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-301	20/10/2025	Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".	contrato de obra
CINNOVAPARQUES-CE-302	22/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-409 Solicitud subsanación observaciones cancha de pádel	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-303	21/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-403 y Entrega Informe mensual de calidad No.11 – Septiembre 2025	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-304	21/10/2025	Entrega Manual de Uso y Mantenimiento campos deportivos en grama sintética	Entrega de manual
CINNOVAPARQUES-CE-305	21/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-411 Entrega documentación materiales cancha de pádel PRD	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-306	23/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-422 Subsanación informe de imprevistos No. 8 v2	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-307	23/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-423 Subsanación informe de imprevistos No. 9 – Julio 2025	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-308	23/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-424 Subsanación informe de imprevistos No.10 – Agosto 2025	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-309	23/10/2025	Entrega informe de imprevistos No. 11 – Septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-310	23/10/2025	Entrega informe de imprevistos No. 12 – Octubre 2025	Entrega informe

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-311	30/10/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-432 e IDRD-4080-G1-2024-406 Entrega documentación materiales cancha de pádel PRD	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-312	4/11/2025	Entrega acta de pago N.12 octubre 2025	Entrega acta
CINNOVAPARQUES-CE-313	4/11/2025	Entrega Informe técnico No. 12 – Octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-314	7/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-436 Subsanación informe de imprevistos No.12 – Octubre 2025	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-315	7/11/2025	Subsanación informe técnico No. 12 – Octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-316	10/11/2025	Entrega documentación materiales cancha de pádel PRD	Entrega de documentacion
CINNOVAPARQUES-CE-317	10/11/2025	Entrega acta de recibo final V1	Entrega acta
CINNOVAPARQUES-CE-318	10/11/2025	Entrega balance final V1	Entrega de documentacion
CINNOVAPARQUES-CE-319	10/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-437 Entrega garantias actualizadas	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-320	10/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-433 Observaciones Informe de calidad No. 11 V1	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-321	11/11/2025	Entrega fisica informe tenico 12 octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-322	11/11/2025	Entrega fisica informe ambiental 12 octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-323	11/11/2025	Entrega fisica informe SST 12 octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-324	19/11/2025	Entrega Informe mensual de calidad No. 12 – Octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-325	20/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-448 Solicitud presentación informe calidad No.11	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-326	24/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-449 Subsanación plano récord arquitectónico Pádel	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-327	24/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-390 Subsanación informe de imprevistos No. 3 – Enero 2025	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-328	24/11/2025	Entrega fisica informe calidad 11 septiembre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-329	24/11/2025	Entrega informe técnico final	Entrega informe

CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA IDRD-4080-2024 - INTERVENTORÍA			
No. CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	OBSERVACIONES
CINNOVAPARQUES-CE-330	27/11/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-450 Observaciones informe de calidad No. 12 V1	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-331	28/11/2025	Entrega física informe calidad 12 octubre 2025	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-332	1/12/2025	Radicación acta de entrega y recibo final contrato 4041 de 2024	Entrega acta
CINNOVAPARQUES-CE-333	4/12/2026	Entrega informe de calidad final	Entrega informe
CINNOVAPARQUES-CE-335	10/12/2026	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-455 Subsanación Manual de Uso y Mantenimiento Pijaos	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-336	11/12/2026	Entrega de manuales de mantenimiento	Manuales de mantenimiento
CINNOVAPARQUES-CE-337	11/12/2026	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-459 Subsanación informe final componente técnico	Se da respuesta a lo solicitado
CINNOVAPARQUES-CE-338	22/12/2026	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-460 e IDRD-4080-G1-2024-462 Manuales de mantenimiento	Se da respuesta a lo solicitado

Tabla 4. Correspondencia recibida interventoría

5.2.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA

El contratista realiza la implementación en obra de los formatos de control de la correspondencia enviada y recibida, lo cual permite se realice la trazabilidad de las comunicaciones enviadas y recibidas.

VER ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CONTRATISTA

5.3. BITÁCORA:

El control y seguimiento de las actividades y registros de obra se encuentran registrados en el libro de obra, la copia del mismo se encuentra en el informe técnico de interventoría, en el cual se evidencia el registro de la información diariamente **(ANEXO 07 del Informe Técnico)**

6. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El control de la información documentada se realiza por medio del listado documentos, este permite establecer la vigencia y cambios realizados a cada uno de los documentos que afectan e inciden en el proyecto.

Durante el desarrollo del contrato no se realizó actualización o cambio de algún documento relacionado con el proyecto, por tanto, el listado adjunto corresponde a los incluidos en el plan de calidad del proyecto.

VER ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA

El contratista realizó la presentación del control de la información documentada relacionada con el contrato de obra, en el que se incluye la información requerida por el cliente.

VER ANEXO 3. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

7. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

7.1. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - INTERVENTORÍA

El Plan de Inspección y ensayo presentado al cliente como adjunto al Plan de Calidad, el cual fue aprobado, conto con el seguimiento y control semanal por parte de la interventoria, por medio de la verificación de ingreso de materiales a obra y la programación de toma de contramuestra y ejecución de los ensayos; con base a las especificaciones técnicas exigidas por el IDRD descritas en el plan de inspección está interventoria verifico el cumplimiento de los materiales e insumos instalados.

Los resultados de laboratorio correspondientes a las contramuestras realizada a los materiales por esta interventoría son incluidos en este informe.

El control de las actividades se realizó en campo con el registro de notas de bitácora consecutivas y el registro de la trazabilidad de materiales y actividades por periodo de seguimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior descrito y las evidencias presentadas en el siguiente anexo, esta interventoría da cumplimiento a lo ofrecido al cliente IDRD en el plan de inspección y ensayo especifico para el proyecto.

VER ANEXO 4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO INTERVENTORIA

7.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO - CONTRATISTA

De acuerdo al plan de inspección y ensayo aprobado al contratista, se realiza seguimiento al cumplimiento del mismo de acuerdo a las frecuencias de ensayos realizados y a los resultados de laboratorio y certificados de calidad aportados como evidencia de conformidad de las especificaciones técnicas particulares o generales y a las especificaciones técnicas del IDRD.

Por parte de la interventoría se realizó la verificación del cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayo del contratista, por medio de la medición de las frecuencias de ensayos y resultados presentados, con base a esto el contratista realiza durante la ejecución del contrato de obra, los ensayos de laboratorio requeridos y presenta los certificados de calidad de los materiales que inciden en la calidad del mismo.

VER ANEXO 5. ENSAYOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

8. MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

El contratista realiza la documentación de los Manuales de Mantenimiento y uso de cada uno de los escenarios deportivos intervenidos teniendo como base la lista de chequeo de interventoría para revisión del mismo, partiendo de esta se realizaron las revisiones previas y emisión de observaciones hasta su aprobación. Estos manuales son radicados a la entidad por la interventoría de acuerdo a los lineamientos de la supervisión.

9. PLANOS RÉCORD

Los planos récord, también conocidos como planos "as-built" o "conforme a obra", son documentos técnicos que reflejan la realidad exacta y final de una construcción o instalación una vez que se ha completado, incluyendo todas las modificaciones realizadas durante el proceso de obra. Para nuestro caso, los planos récord que se relacionan en este informe corresponden a los realizados en los parques de Pijao, Palermo SUR, Valle de Refous, Victoria Norte, primavera, La esperanza, Carlos Lleras y Modelia los cuales están disponibles

VER ANEXO 6. PLANOS RÉCORD

10. CONTROL DE CAMBIOS

Durante el desarrollo del contrato no se realiza el registro de control de cambios por parte del contratista, por lo cual para el contrato no se presenta información correspondiente.

11. SALIDAS NO CONFORMES

Durante el desarrollo del contrato, no se registraron salidas no conformes correspondientes al proceso de interventoría.

En el proceso de seguimiento del contrato de obra, se han identificado por parte de interventoría SNC las cuales son documentadas y registradas por el contratista, su seguimiento y soportes se encuentra en el siguiente anexo

VER ANEXO 7. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA

12. AUDITORIAS INTERNAS

Se da cumplimiento a la ejecución de las auditorias por parte del contratista y de interventoría, para el avance de 30% y 70% del contrato, informes que fueron presentados en periodo anterior.

VER ANEXO 8. INFORMES AUDITORIA INTERVENTORÍA

VER ANEXO 9. INFORMES AUDITORIA CONTRATISTA

ANEXO 1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CONTRATISTA

Gobernación de Cundinamarca INNOVAPARQUES	**CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024**

ITEM	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO
1	30/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-001	Entrega documentación fase contractual	Entrega de: hojas de vida, PMA, Plan SST, PMT, Plan de calidad y relación de equipo mínimo	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
2	30/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-002	Entrega cronograma intervención mantenimiento	Entrega el cronograma de intervenciones de mantenimiento del 21 al 29 de noviembre	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
3	28/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-003	Entrega presupuestos de campos deportivos	Entrega presupuestos de los campos deportivos Usaquén, Fiscal, Palermo Sur y mantenimientos rutinarios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
4	30/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-004	Respuesta a subsanaciones relacionadas con hallazgos en el plan de gestión SST	Se mencionan acciones realizadas para subsanar los hallazgos evidenciados en el formato de la revisión el plan de gestion SST	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
5	30/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-005	Entrega cronograma campos Usaquén y Palermo Sur	Se realiza entrega del cronograma los campos Tobalá, Alameda calle 170, Verbenal, Cedritos, Serrito y Palermo Sur.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
6	30/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-006	Subsanación hojas de vida personal mínimo requerido	Se realiza entrega de las hojas de vida subsanadas y se realizan aclaraciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
7	28/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-007	Presupuesto actividad de alineación cancha deportiva Cabrera	Se solicita aprobación del presupuesto anexo para la actividad de alineación de concha con perforación mecánica cada 7 cm	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
8	28/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-008	Programación PAC noviembre 2024, diciembre 2024 y enero 2025	Se envía programación PAC de los meses de noviembre 2024, diciembre 2024 y enero 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
9	28/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-009	Entrega garantías acta de inicio	Entrega pólizas de responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento, pago de salarios y estabilidad y calidad de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
10	29/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-010	Subsanación plan de calidad	Entrega plan de calidad V 2.0 subsanado de acuerdo a las observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
11	29/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-011	Programación ejecución diciembre	Entrega de programación de los mantenimientos a realizar durante el mes de diciembre	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
12	29/11/2024	CINNOVAPARQUES-CE-012	Subsanación hoja de vida	Entrega de hojas de vida subsanadas de Asesor Agrónomo, Inspector I, Inspector II	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
13	2/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-013	Entrega cálculos de cantidades y memoria de cálculo	Se realiza entrega de los cálculos de cantidades y memorias de cálculo para revisión y firma	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
14	2/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-014	Respuesta a hallazgos informe SST noviembre 2024	En atención a los hallazgos enviados, se presentan las respectivas respuestas y acciones realizadas para subsanar dichas observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
15	2/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-015	Entrega plan de coordinación logística y plan de gerencia	Se realiza entrega del plan de coordinación logística y plan de gerencia para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
16	3/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-016	Remisión pagaré actual	Se remite pagaré No 350P0001701 y carta de instrucciones debidamente diligenciado y firmado para el expediente del consorcio	CONSORCIO INNOVAPARQUES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
17	4/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-017	Entrega plan de calidad	Se realiza entrega física del plan de calidad para radicación, con 58 folios y un CD de anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
18	4/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-018	Entrega plan SST	Se realiza entrega física del plan SST para radicación, con 52 folios y un CD de anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
19	5/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-019	Subsanación hoja de vida profesional agrónomo	Se realiza entrega de la hoja de vida del profesional agrónomo subsanada de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
20	5/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-020	Entrega acta de pago No. 1 - Noviembre	Se realiza entrega física del acta No. 1 de pago correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre, con 896 folios y un CD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
21	6/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-021	Entrega planos	Se realiza entrega de los planos: Geotecnia, Servicios públicos, SUDS, Topografía, Estructural y ERE e Hidrosanitario	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
22	6/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-022	Entrega cronograma y presupuestos	Se realiza entrega de cronograma y presupuestos subsanados de acuerdo a observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
23	6/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-023	Entrega subsanación hoja de vida profesional agrónomo	Se realiza entrega de la hoja de vida del profesional agrónomo subsanada de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
24	6/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-024	Entrega plan de gestión social	Se realiza entrega del plan de gestión social para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
25	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-025	Entrega diagnosticos de canchas	Se realiza entrega de los diagnósticos de los campos deportivos de grama sintética para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24
26	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-026	Respuesta a solicitud de PMA	A partir de revisión de normatividad vigente y los requisitos aplicables al proyecto, se realizan aclaraciones para el PMA	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 24

27	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-027	Entrega plan de estructurales y ENE	Se realiza entrega del plan de estructuras y ENE en su primera versión, aclarando que se cumple con el requerimiento, sin embargo, no se descarta la implementación de un plan estructural para la ejecución del contrato	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
28	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-028	Entrega plan de gestión social subsanado	Se realiza entrega de plan de gestión social atendiendo las observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
29	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-029	Respuesta solicitud PMA	Se realizan aclaraciones técnicas de acuerdo a la solicitud de la interventoría de entregar e implementar un Plan de Manejo Ambiental	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
30	11/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-030	Entrega APU 3	Se realiza entrega de los análisis de precios unitarios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
31	12/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-031	Entrega acta de pago No. 2 - 01 a 09 de diciembre	Se realiza entrega física del acta No. 2 de pago correspondiente al periodo del 01 al 09 de diciembre, con 961 folios y un CD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
32	12/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-032	Entrega fichas de Vida Aprobadas	Se realiza entrega física de las fichas de vida del personal previamente aprobado. Se radican 120 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
33	12/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-033	Aprobación técnica para actividades del APU "Cerramos para campos deportivos mayor a 2"	Se realiza aclaración técnica para el item 9P-1 "Cerramos para campos deportivos mayor a 2", incluye actividad fiscal y trabajo nocturno	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
34	10/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-034	Elaboración solicitud de información para control de actividades	Se realiza entrega de documentación solicitada y se realizan aclaraciones técnicas de acuerdo al plan de topografía y metodología de trabajo	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
35	12/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-035	Subsanación plan de gestión social	Se realiza entrega del plan de gestión social subsanado de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
36	13/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-036	Respuesta oficio 0280-4880-01-2024 CAR	Se realiza entrega del plan de manejo ambiental requerido, y ubicación de acuerdo a lo establecido en los términos del contrato	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
37	13/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-037	Presentación de documentos del personal aprobado contractualmente	Se realiza entrega de HV, seguridad social, examen médico ocupacional, Constancia de inducción y registro de entrega de EPP para el personal aprobado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
38	16/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-038	Subsanación planos	Se realiza entrega de los planos Topografía y geotecnia, subsanados de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
39	17/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-039	Entrega plan de gestión social	Se realiza entrega en físico del plan de gestion social con 93 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
40	17/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-040	Entrega registro de cantidad de materiales	Se realiza entrega del registro de cantidad de materiales semanal, del periodo del 02 al 06 de diciembre de 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
41	18/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-041	Entrega PMT	Se realiza entrega del plan de manejo de transito subsanado de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
42	18/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-042	Entrega diseños subsanados	Se realiza entrega del Plan de Servicios Públicos Energía, Plan Hidrosanitario y Plan de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
43	19/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-043	Entrega plan de elementos estructurales y no estructurales	Se realiza entrega del plan estructural y de elementos no estructurales subsanado de acuerdo a observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
44	19/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-044	Entrega informe técnico mensual	Se realiza entrega del primer informe mensual técnico correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
45	19/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-045	Entrega diagnosticos campos deportivos grama natural	Se realiza entrega de los diagnosticos de los campos deportivos en grama natural para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
46	20/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-046	Entrega subsanación APU'S	Se realiza entrega de los análisis de precios unitarios subsanados de acuerdo a las observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
47	20/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-047	Solicitud cambio de personal	Se solicita cambio del residente de obra CAMILO ROJAS por el ingeniero BRAYAN GARCIA y cambio del inspector Lil BRAYAN GARCIA por la ingeniera CAROL LOPEZ	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
48	23/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-048	Autorización ingreso de terceros	Se autoriza a JEFFERSON JAIR CORREA BLANCO para ingresar a los campos deportivos del contrato 4041 de 2024 para realizar diagnosticos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	A quien interesa
49	23/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-049	Envio informe de calidad	Se realiza envio del primer informe mensual de calidad para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
50	26/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-050	Entrega registro de cantidad de materiales	Se realiza entrega del registro de cantidad de materiales semanal, del periodo del 10 al 13 de diciembre de 2024 y del 16 al 20 de diciembre	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
51	28/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-052	Entrega de actas de entrega y puesta en servicio	Se realiza entrega de las actas de puesta en servicio y de entrega de los campos Cedritos, Alameda, Tolerin y Veintenal	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
52	30/12/2024	CINNOVAPARQUES-CE-053	Entrega hoja de vida del residente	Se realiza entrega de la hoja de vida de TATIANA CAROLINA JIMENEZ con el cargo del inspector II	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

52	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-054	Entrega plan de construcción logística V2	Se realiza entrega del plan de construcción y coordinación logística subsanado para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
54	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-055	Entrega programación subsanada	Se realiza entrega de la programación ajustada de acuerdo a observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
55	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-056	Entrega plan hidrosanitario subsanado	Se realiza entrega física del plan hidrosanitario con 6 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
56	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-057	Entrega plan de manejo ambiental RCD	Se realiza entrega física del plan de manejo ambiental RCD con 17 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
57	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-058	Entrega plan de gestión r	Se realiza entrega física del plan de gestión r con 6 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
58	2/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-059	Entrega plan de alcances urbanos de manejo sostenible	Se realiza entrega física del plan de alcances urbanos de manejo sostenible- SUDS con 5 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
59	6/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-060	Envío cronograma ejecución enero	Se realiza entrega de la programación de mantenimiento a ejecutar en el mes de enero de 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
60	3/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-061	Solicitud cambio de personal	Se realiza entrega de la hoja de vida de BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA para cambio del cargo de Inspector II a Residente de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
61	3/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-062	Solicitud cambio de personal	Se realiza entrega de la hoja de vida de JEFER YESID RUIZ ARONTE para cambio del profesional BRAYAN STIVENS GARCIA quien desempeñó el cargo de Inspector II actualmente	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
62	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-063	Entrega PMT subsanado	Se realiza entrega del plan de manejo de tránsito subsanado para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
63	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-064	Entrega plan de servicios públicos subsanado	Se realiza entrega del plan de servicios públicos y energía subsanado para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
64	8/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-065	Entrega Informe técnico No. 2 - Diciembre	Se realiza entrega del Informe técnico No. 2 correspondiente al periodo del 01 al 05 de diciembre del 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
65	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-066	Entrega Hojas de Vida Aprobadas	Se realiza entrega física de las hojas de vida de los profesionales residente de obra e inspector II previamente aprobados. Se radican 37 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
66	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-067	Entrega de presupuesto de obra de cerchas prioritarias	Se realiza entrega de los presupuestos de obra de las cerchas prioritarias de Minuvitas, Nazareno, Villa Sousa, Cafam Bosa, Bungo, Brisas y Tibaquyes	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
67	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-068	Entrega presupuesto cerchas Tabora	Se realiza entrega del presupuesto de la cerchas Tabora por un total de $65.269.362,00	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
68	7/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-069	Entrega APUS subsanados	Se da respuesta a las observaciones emitidas a la entrega de los Análisis de precios unitarios y es subsanan	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
69	8/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-070	Entrega plan estructural y de elementos no estructurales	Se realiza entrega del plan estructural y de elementos no estructurales subsanado de acuerdo a observaciones y dudas resueltas en el comité del 8 de enero	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
70	9/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-071	Entrega plan estructural y de elementos no estructurales	Se realiza entrega física del plan estructural y de elementos no estructurales. Se radican 6 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
71	9/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-072	Entrega plan de topografía	Se realiza entrega física del plan de topografía. Se radican 10 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
72	9/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-073	Entrega plan de servicios públicos y de energía	Se realiza entrega física del plan de servicios públicos y energía. Se radican 13 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
73	9/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-074	Entrega informe técnico No. 1 mes de noviembre 2024	Se realiza entrega física del Informe técnico No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024. Se radican 60 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
74	9/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-075	Entrega informe SST No. 1 mes de noviembre 2024	Se realiza entrega física del informe SST No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024. Se radican 11 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
75	10/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-076	Subsanación plan de construcción y coordinación logística y plan de manejo de tránsito	Se realiza entrega de la subsanación del plan de construcción y coordinación logística y plan de manejo de tránsito (PMT) para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
76	13/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-077	Radicado de plan de manejo ambiental	Se realiza entrega física del plan de manejo ambiental. Se radican 50 folios y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
77	15/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-078	Radicación plan de construcción y coordinación logística	Se realiza entrega física del plan de construcción y coordinación logística. Se radican 12 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
78	15/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-079	Radicación plan de manejo de tráfico	Se realiza entrega física del plan de construcción y coordinación logística. Se radican 12 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
79	15/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-080	Radicación análisis de precios unitarios - APUS	Se realiza entrega física de los análisis de precios unitarios. Se radican 100 folios	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

80	14/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-081	Radicación informe SST No. 2	Se realiza entrega física del informe SST No. 2 correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024. Se radican 12 folios y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
81	14/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-082	Radicación cronograma de obra	Se realiza entrega del cronograma de obra ajustado a los requerimientos de la interventoría incluyendo cambios generados por parte de la supervisión	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
82	14/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-083	Radicación informe ambiental No.1	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 1 correspondiente al periodo del 30 al 30 de noviembre. Se radican 7 folios y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
83	14/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-084	Entrega presupuestos canchas priorizadas	Se realiza entrega de los presupuestos de los campos deportivos priorizados	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
84	17/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-085	Entrega hoja de vida profesional auditor	Se realiza entrega de la hoja de vida del profesional propuesto para realizar la auditoria interna de calidad, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
85	17/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-086	Entrega informe mensual de calidad No. 1 subsanado	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 1 subsanado de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
86	17/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-087	Entrega informe mensual de calidad 2 V2.0	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 1 subsanado de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
87	21/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-088	Radicación informe mensual de calidad No. 1	Se realiza entrega física del informe mensual de calidad No. 1 correspondiente al periodo del 30 al 30 de noviembre del 2024, se radican folios del 320 al 407	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
88	21/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-089	Radicación informe mensual ambiental No. 2	Se realiza entrega física del informe ambiental mensual No. 2 correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre del 2024, se radican folios del 110 al 232	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
89	21/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-090	Subsanación informe técnico mensual No. 2	Se realiza entrega del informe técnico mensual No. 2 subsanado de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
90	21/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-091	Cambio de hoja de vida inspector 4)	Se solicita el cambio del profesional DIEGO HUGO APONTE por la profesional CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA para desempeñar el cargo de inspector 4)	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
91	22/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-092	Plan de adquisiciones	Se realiza entrega del plan de adquisiciones en su primera versión para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
92	23/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-093	Cambio de hoja de vida inspector 6)	Se solicita el cambio del profesional DIEGO HUGO RUIZ APONTE por la profesional CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA para desempeñar el cargo de inspector 6), se envía hoja de vida subsanada para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
93	27/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-094	Entrega de informe mensual de SST - Enero 2025	Se realiza entrega del informe mensual de seguridad y salud en el trabajo (SST) correspondiente al mes de enero de 2025, junio con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
94	28/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-095	Entrega registro de cantidades de materiales	Se hace entrega de los registros de cantidad de materiales de las semanas cuatro, cinco, seis y siete para revisión y firma	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
95	28/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-097	Entrega presupuesto canchas Engativá	Se hace entrega del presupuesto para mantenimientos correctivos en las canchas: Florencia Tronquitos, Normandía, La Europa, Carmelo F11, Carmelo F5, Villas del Madrigal y Marsella F3, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
96	28/01/2025	CINNOVAPARQUES-CE-098	Entrega informe técnico No. 3 - Enero 2025	Se hace entrega del informe técnico No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025 para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
97	5/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-099	Entrega programación unificada	Se realiza entrega de la programación unificada incluyendo las priorizaciones de canchas de la localidad de Engativá para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
98	5/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-100	Entrega informe técnico No. 2 V3.0	Se realiza entrega del informe técnico No. 2 V3.0 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
99	5/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-101	Entrega acta de pago No. 3	Se realiza entrega física del acta de pago No. 3 correspondiente al periodo del 16 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
100	6/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-102	Entrega APU de ítems no previstos	Se realiza entrega de los Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos encontrados en obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
101	6/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-103	Radicación documentos subsanados acta de pago No. 3	Se realiza entrega física de los documentos subsanados de acuerdo a observaciones para el trámite del acta de pago No. 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
102	6/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-104	Entrega informe de calidad No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025, para correspondiente revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

105	10/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-105	Estado de las mallas campo deportivo Centro	Se informa el estado de las mallas del arco de F11 del campo deportivo Centro y se advierte que el estado de las mismas se debido a actos de vandalismo y no a afectaciones de problemas de calidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
106	14/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-106	Derecho de petición información pada campos deportivos naturales	En ejercicio del derecho de petición, se solicita información de contrato, entidad, costo, fecha y lugar de las actividades de poda de los campos deportivos de Gaitana, Juan Amarillo, Alquería, La Florida, Nuevo Muzu, Bochica, Marsella y Angeles	CONSORCIO INNOVAPARQUES	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
107	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-107	Diagnóstico de necesidad de intervención	Se presenta e interventoría los cambios en las especialidades de intervención de la cancha Tibabuyes futbol 8 y Tibabuyes futbol 11, debido a cambios en el estado de conservación de los mismos desde la etapa del primer diagnóstico presupuestado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
108	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-108	Radicación informe técnico No. 2 – Noviembre 2024	Se realiza entrega física del informe mensual técnico No. 2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
109	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-109	Radicación Informe SST No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega física del informe mensual SST No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
110	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-110	Radicación informe ambiental No. 3 Enero 2025	Se realiza entrega física del informe mensual ambiental No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
111	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-111	Recomendación mantenimientos rutinarios	De acuerdo al ajuste presupuestario de los mantenimientos rutinarios, realizado para reducir la frecuencia de ejecución de los mismos en los meses de mayo, junio y julio, sin embargo, se realiza la recomendación y necesidad de no disminuir dicha frecuencia	CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
112	14/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-112	Derecho de petición información poda campos deportivos naturales	En ejercicio del derecho de petición, se solicita información de contrato, entidad, costo, fecha y lugar de las actividades de poda de los campos deportivos de Gaitana, Juan Amarillo, Alquería, La Florida, Nuevo Muzu, Bochica, Marsella y Angeles	CONSORCIO INNOVAPARQUES	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
113	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-113	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-069 del 25 de noviembre del 2024	Se realiza entrega de los documentos: Acreditación del laboratorio CONCRELAB y certificado de calibración vigentes de los equipos de calibración, certificados equipos de topografía y caracterización inicial de los materiales granulares	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
114	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-114	Informe de imprevistos No. 1	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
115	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-115	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-042 del 11 de diciembre del 2024.	Se realiza entrega de los documentos: Acreditación del laboratorio CONCRELAB y certificado de calibración vigentes de los equipos de calibración, certificados equipos de topografía y caracterización inicial de los materiales granulares	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
116	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-116	Entrega presupuestos contratistas y priorizaciones	Se realiza entrega de los presupuestos de los campos deportivos: Marsella P5, Gimnasio de Norte, Porvenir 1, Porvenir 2, Porvenir 3, Porvenir 5, Porvenir Mini, Bindalito, San Cristobal 1, San Cristobal 2, Cotidir Conde, entre otros.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
117	17/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-117	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-074 del 30 de diciembre del 2024.	Se realiza entrega de la caracterización inicial de los materiales, certificados de calidad del grano de caucho y grama, y fichas técnicas de grano de caucho y grama sintética	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
118	27/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-118	Respuesta comunicado IDRD-4080-2024-197 del 10 de enero del 2025	Se realiza entrega ficha técnica instalación de valla de Malla y Grama, caracterización de la arena silica suministrada por IDRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
119	27/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-119	Subsanación informe de calidad No. 2	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 2 subsanado de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
120	28/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-120	Presupuestos campos deportivos Marsella y Milenio Tejar	Se realiza entrega de los presupuestos de los campos deportivos de Marsella y Milenio Tejar, teniendo en cuenta los procesos de arenación, vertical, topi-dressing para garantizar el éxito del proceso de arenación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
121	28/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-121	Programa y plan de auditorías	Se realiza entrega del programa y plan de auditorías del convenio para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
122	28/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-122	Actualización plan de inspección y ensayos	Se realiza entrega del plan de inspección y ensayos actualizado en su versión cuatro, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B
123	28/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-123	Subsanación ítems no previstos	Se realiza entrega de los ítems no previstos subsanados de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 2B

122	19/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-123	Informes de cumplimiento Nov. - Diciembre 2024	Se realiza entrega del informe de supervision No. 2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
123	20/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-125	Entrega subsanación informe mensual de calidad No. 3 Enero 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025, subsanado de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
124	20/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-126	Entrega presupuestos campo deportivo Jazmin	Se realiza entrega del presupuesto del campo deportivo Jazmin para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
125	20/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-127	Programación PAC marzo abril y mayo 2025	Se realiza entrega de la programación PAC de los meses correspondientes a marzo, abril y mayo del presente año	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
126	20/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-129	Radicación informe de calidad No. 2 - Diciembre 2024	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
127	25/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-130	Radicación informe de calidad No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
128	25/02/2025	CINNOVAPARQUES-CE-131	Presupuestos cancha Caldana	Se realiza entrega del presupuesto del campo deportivo Tabora para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
129	5/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-133	Entrega acta de pago No. 4	Se realiza entrega física del acta de pago No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, se radican 1061 folios en 8 carpetas y CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
130	5/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-134	Subsanación informe técnico mensual No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega de la subsanación del informe mensual técnico No. 3 correspondiente al mes de enero del 2025, de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
131	6/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-135	Envio programación ejecución marzo	Se realiza entrega de la programación de los mantenimientos a ejecutar en el mes de marzo del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
132	6/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-136	Respuesta 0910-6000-61-2006-171 Subsanación plan de inspección y ensayos V5.0	Se realiza entrega del plan de inspección y ensayos subsanado en su versión cinco, para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
133	10/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-137	Radicación informe técnico No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega física del informe mensual técnico No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025. Se radican folios del 545 al 620 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
134	10/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-138	Entrega registro de cantidad de materiales	Se realiza entrega del registro de cantidad de material de las semanas ocho, nueve, diez y once, correspondientes al registro del mes de febrero del 2025, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
135	21/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-139	Solicitud de prórroga contrato de obra No. 4041 de 2024	Se realiza solicitud de adición al contrato de obra, enfocándolo en el estado de los campos deportivo y la movilidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
136	14/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-140	Entrega informe técnico No. 4 - Febrero 2025	Se realiza entrega del informe mensual técnico No. 4 correspondiente al mes de febrero del 2025, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
137	14/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-141	Radicación informe SST No. 4 - Febrero del 2025	Se realiza entrega del informe mensual SST No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025. Se radican los folios del 1 al 188 y CD con los documentos escaneados	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
138	14/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-142	Radicación informe ambiental No. 4 - Febrero del 2025	Se realiza entrega del informe mensual ambiental No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025. Se radican los folios del 184 al 328 y CD con los documentos escaneados	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
139	14/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-143	Entrega informe de calidad No. 4 - Febrero del 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
140	14/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-144	Respuesta comunicado 0910-6000-61-2024-196 - Actualización plan de adquisiciones	De acuerdo al comunicado referido, se informa que el plan de adquisiciones se encuentra ajustado en el informe de calidad No. 4	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
141	17/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-145	Entrega ensayos de laboratorio arena silice y caucho granulado	Se realiza entrega de los ensayos de laboratorio de arena silice y caucho granulado, y se realiza aclaración del cumplimiento de los mismos frente a las especificaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
142	20/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-146	Aceptación de solicitud de adición de valor y plazo de ejecución al contrato de obra No. 4041 de 2024	Se manifiesta aceptar la adición al presupuesto y plazo de ejecución al contrato 4041 del 2024, por la suma de 2.647.000.000 y tres meses de prorroga	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
143	28/03/2025	CINNOVAPARQUES-CE-147	Balance del contrato de obra No. 4041 del 2025	Se realiza entrega del balance del contrato actualizado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

144	2/04/2025	CINNOVAPARQUES CE-148	Respuesta oficio IDRD-4080-G1-2024-196	Se informa que de acuerdo a la solicitud realizada de enviar programación para la solicitud de adición, esta será entregada una vez se prioricen los campos a intervenir.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
145	2/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-149	Presupuesto Campos deportivos - Respuesta IDRD-4080-G1-2024-196	Se realiza entrega de los presupuestos de los campos deportivos intervenidos y por intervenir durante la ejecución del contrato	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
146	2/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-150	Subsanación Informe técnico No. 4 - Febrero del 2025	Se realiza entrega de la subsanación del informe técnico No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, de acuerdo a las observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
147	2/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-151	Envío cronograma de ejecución mantenimientos rutinarios mes de abril del 2025	Se realiza entrega de la programación de los mantenimientos rutinarios a ejecutar en los campos peatonales y sintéticos durante el mes de abril del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
148	3/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-152	Entrega acta de pago No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega física del acta de pago No. 5 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2025, así radican 1107 folios.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
149	7/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-153	Entrega presupuestos campos Fredeni Sur y El Recreo	Se hace entrega de los presupuestos de los campos deportivos de Fredeni Sur y El Recreo, de acuerdo a solicitud para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
150	8/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-154	Cumplimiento de acreditación de empresa/mipymes y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad	Se realiza envío de los documentos de acreditación de empredimiento y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
151	7/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-155	Subsanación informe mensual técnico No. 4 V2.0 - Febrero 2025	Se hace entrega de la subsanación del informe mensual técnico No. 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
152	9/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-156	Envío informe técnico No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega del informe mensual técnico No. 5 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
153	9/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-157	Envío presupuesto campo Ciudadela F11	Se realiza entrega del presupuesto del campo Ciudadela F11 conforme a la solicitud realizada, y se señala que el valor disponible en el balance aprobado es suficiente para subir dicho presupuesto adjunto	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
154	9/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-158	Informe de calidad No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 5 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
155	11/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-159	Entrega física informe de calidad No. 4 - Febrero 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 4 del mes de febrero del 2025. Se radican folios del 324 al 675	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
156	11/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-160	Entrega física informe mensual técnico No. 4 - Febrero 2025	Se realiza entrega física del informe mensual técnico No. 4 del mes de febrero del 2025. Se radican folios del 670 al 736	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
157	11/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-161	Entrega física informe mensual ambiental No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 5 del mes de marzo de 2025. Se radican folios del 01 al 343	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
158	11/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-162	Entrega física informe mensual SST No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 5 del mes de marzo del 2025. Se radican folios del 349 al 364	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
159	14/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-163	Entrega de presupuesto para trámite de adición contrato 4041 de 2024	Se realiza entrega del presupuesto para el trámite de adición al contrato 4041 de 2024 para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
160	15/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-164	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-124 Observaciones diagnósticos canchas sintéticas	Se da alcance al comunicado, se solventan las observaciones y se remite documento en formato excel de los diagnósticos de las canchas sintéticas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
161	15/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-165	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-157 Requerimiento remisión soportes y comprobantes de los imprevistos a IDRD-4080-G1-2024-159 Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-114 Informe de imprevistos	Se da alcance a los comunicados IDRD-4080-G1-2024-157 e IDRD-4080-G1-2024-159, se realiza entrega del informe de imprevistos No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024, y se da claridad en los puntos señalados en los comunicados	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
162	15/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-166	Solicitud de adición contrato de obra No. 4041 de 2024 v3	Se realiza solicitud de adición al contrato de obra, enfatizando en el estado de los campos deportivos y la necesidad. Se anexan presupuestos de cantidades de obra y de ítems descritivos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
163	21/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-167	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-160 Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-124 Informe de imprevistos No. 2 diciembre 2024	Se da alcance al comunicado, se atienden las observaciones y se remite informe de imprevistos No. 2 subsanado, se da claridad en los puntos en desacuerdo señalados en el comunicado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
164	22/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-168	Entrega informe e imprevistos No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
165	24/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-169	Subsanación informe técnico No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega del informe técnico No. 5 subsanado de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

166	11/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-170	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-080 Recuesta CINNOVAPARQUES-CE-045 Diagnósticos gramas naturales	Se da alcance al comunicado, se atienden las observaciones y se remite documento solucionado en formato excel de los diagnósticos de los campos naturales	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
167	28/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-171	Presupuestos cancha Villa Mayor	Se remite presupuesto para el mantenimiento correctivo del campo deportivo Villa Mayor, de acuerdo a solicitud realizada por supervisión	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
168	29/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-172	Envío comercio arena de río y avances de laboratorio	Se realiza entrega del comercio técnico de la arena de río elaborado por el ingeniero agrónomo Javier Gutiérrez y los ensayos de laboratorio para análisis y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
169	30/04/2025	CINNOVAPARQUES-CE-173	Reporte de control de materiales mes de Abril del 2025.	Se realiza entrega de los formatos de registro de cantidad de materiales del mes de abril de 2025, para revisión, aprobación y firmas.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
170	2/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-174	Entrega acta de pago No. 6 - Abril 2025	Se hace entrega física del acta de pago No. 6 correspondiente al mes de abril de 2025. Se radican 1087 folios en 8 carpetas y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
171	2/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-175	Envío programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de mayo del 2025	Se realiza entrega de la programación de los mantenimientos rutinarios a ejecutar en los campos naturales y sintéticos durante el mes de mayo de 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
172	5/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-176	Envío informe técnico No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega del informe técnico No. 6 correspondiente al mes de abril del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
173	7/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-177	Presupuestos canchas Alcadía, Chapitá, Serena, La Igualdad, Gloria Jiménez y Alfonso Lopez	Se realiza entrega del presupuesto del mantenimiento correctivo a las canchas Alcadía, Chapitá, Serena, La Igualdad, Gloria Jiménez y Alfonso Lopez, donde se incluyen ajustes y solicitudes de supervisión, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
174	8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-178	Entrega física informe técnico No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega física del informe técnico No. 5 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2025. Se radican folios del 345 al 421 y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
175	8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-179	Entrega física informe mensual SST No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2025. Se radican folios del 01 al 187 y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
176	8/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-180	Entrega física informe mensual ambiental No. 6 – Abril 2025	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2025. Se radican folios del 188 al 332 y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
177	9/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-181	Entrega subsanación informe mensual de calidad No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega de la subsanación del informe mensual de calidad No. 5 correspondiente al mes de marzo del 2025, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
178	14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-182	Entrega informe de calidad No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega del informe mensual de calidad No. 6 correspondiente del 01 al 30 de abril del 2025 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
179	14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-183	Entrega física informe de calidad No. 5 - Marzo 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 5 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del 2025. Se radican folios del 422 al 454 y un CD con anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
180	14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-184	Presupuestos canchas Nuevo Mayo, América Occidental, Fontanar F5, Fontanar F11, Fontanar Mini Beisbol, Villas del Madrigal y Cafam Suba Gaviotas	Se realiza entrega de los presupuestos para mantenimientos correctivos de las canchas Nuevo Mayo, América Occidental, Fontanar F5, Fontanar F11, Fontanar Mini Beisbol, Villas del Madrigal y Cafam Suba Gaviotas, ajustados y con solicitudes de supervisión, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
181	14/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-185	Presencia aves migratorias tipo Alcaravan en el parque Marsella - Linea de tiempo y acciones ejecutadas	Se reporta linea de tiempo y acciones ejecutadas en relación con la presencia de aves migratorias tipo Alcaraván en el parque Marsella, así como las gestiones realizadas con las autoridades ambientales competentes.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
182	20/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-186	Entrega física informe técnico No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega física del INFORME TÉCNICO No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2025. Se radican los folios del 333 al 418 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
183	20/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-187	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-217 Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-160 INFORME DE IMPREVISTOS No. 1	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 1, atendiendo las observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
184	22/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-188	Presupuestos canchas Villaluna y PPD	Se realiza entrega de los presupuestos para el mantenimiento correctivo de las canchas Villaluna y PPD, de acuerdo a solicitud, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

185	23/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-183	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-248 Solicitud,reporta plan de inspección y ensayos y certificaciones de materiales + IDRD-4080-G1-2024-245 Reiteración soportes plan de inspección y ensayos y certificaciones de materiales	Por medio de la presente se da respuesta a los comunicados mencionados en el asunto, y hace entrega de la orden de trabajo, aclarando que la entrega estimada de los resultados de laboratorio corresponde a 5 a 10 días hábiles	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
186	28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-186	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-247 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-183- Revisión informe de Imprevistos No. 3 subsanado	Se da respuesta al comunicado mencionado, se ajustan las observaciones al informe de imprevistos y se aclara que en cuanto al ítem no autorizado de cobro de horizontal para el personal de calidad, el consorcio no está de acuerdo y se reserva el derecho a realizar futuras reclamaciones correspondientes al cobro de este ítem	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
187	28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-191	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-244 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-187- Entrega informe de Imprevistos No. 2 diciembre 2024 Y CINNOVAPARQUES-CE-188 Entrega de imprevistos No. 3 - Enero 2025	Se realiza entrega de la subsanación de los informes de Imprevistos No. 2 del mes de diciembre del 2024 y No. 3 del mes de enero del 2025, atendiendo las observaciones realizadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
188	28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-192	Entrega informes de Imprevistos No. 4 - Febrero 2025, No. 5 - Marzo 2025 y No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega de los informes de Imprevistos No. 4 correspondiente al mes de febrero del 2024, No. 5 correspondiente al mes de marzo del 2025 y No. 6 correspondiente al mes de abril del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
189	28/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-193	Entrega programación frentes de obra priorizados subsidio	Se realiza entrega de la programación de obra de los frentes priorizados para la adición, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
190	29/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-194	Subsanación informe de calidad No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 6 subsanado, correspondiente al mes de abril del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
191	30/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-195	Entrega acta de pago No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega física del acta de pago No. 7 correspondiente al mes de mayo del 2025; con 1084 folios en 6 carpetas y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
192	31/05/2025	CINNOVAPARQUES-CE-196	Envío programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de junio 2025	Se realiza entrega de la programación de los mantenimientos rutinarios del mes de junio del 2025, y se aclara que cualquier mantenimiento que no pueda ejecutarse en la fecha establecida será reprogramado para la tercera semana del mes	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
193	3/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-197	Notificación de medidas preventivas Parque Urbano: Mantenimiento en el Parque La Victoria Norte – Solicitud de cerramiento	Se notifica el desarrollo de las actividades de mantenimiento en el parque La Victoria Norte, con duración estimada de un mes, y se resalta que la zona intervenida se encuentra ubicada dentro de una pista de patinaje, por lo cual se implementa el cerramiento del sector el para el ingreso del personal y materiales	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDR)
194	4/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-198	Entrega reporte de cantidades semanales mes de mayo del 2025	Se realiza entrega del reporte semanal de cantidades del mes de mayo del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
195	5/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-199	Entrega presupuestos desglosados arcos alfonso lopez y chicala	Se realiza entrega de los presupuesto de alfonso lopez y chicala donde se desglosan los ítems para mantenimiento de arcos de usaquén en solicitud	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
196	5/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-200	Envío informe técnico No. 7 - Mayo 2025	Se entrega informe técnico No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
197	10/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-201	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-250 Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-196 informe de imprevistos No. 3	Se realiza entrega del informe de Imprevistos No. 3 correspondiente al periodo del 10 al 30 de noviembre del 2024, subsanado de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
198	11/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-202	Entrega programación frentes de obra para adición	Se realiza entrega de la programación de obra ratificada incluyendo los frentes de obra priorizados para la adición firmada, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
199	11/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-203	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-252 Solicitud soportes plan de inspección y ensayo	Se remiten resultados de ensayos de laboratorio de granulometría para los materiales arena sílice y caucho granulado dando cumplimiento al plan de inspección y ensayos, adicional, se entregan laboratorios y concepto técnico de la arena de río	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
200	12/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-204	Subsanación informe de calidad No. 6 V3	Se realiza entrega del informe de calidad No. 6 en su versión 3, subsanado de acuerdo a sus observaciones, para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
201	12/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-205	Entrega informe mensual de calidad No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

1940

203	04/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-206	Entrega Cotizaciones cancha de pádel PRD	De acuerdo a compromisos adquiridos en comité se realiza entrega de las cotizaciones y compromiso de las especificaciones técnicas que comprende la ejecución de la cancha de pádel contemplada en el PRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
204	04/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-207	Entrega cotizaciones y visita de diagnostico, diseño eléctrico y fotométrico, cancha de pádel PRD	Se realiza entrega de cotizaciones de visita diagnóstico eléctrico, propuestas técnicas y económicas para la elaboración del diseño eléctrico y fotométrico PRD, soliciones certificaciones RETIE y RETILAP, entre otras	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
205	07/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-208	Entrega física informe de calidad No. 6 - Abril 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2025, se radican folios del 410 al 608 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
206	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-209	Entrega física informe técnico No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega física del informe técnico No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, se radican folios del 01 al 73 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
207	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-210	Entrega física informe ambiental No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, se radican folios del 79 al 197 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
208	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-211	Entrega física informe SST No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, se radican folios del 198 al 424 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
209	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-212	Entrega física informe de imprevistos No. 1 - Noviembre 2024	Se realiza entrega física del informe de imprevistos No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 30 de noviembre del 2024, se radican folios del 01 al 92 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
210	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-213	Entrega cotizaciones construcción placa de concreto para cancha de pádel PRD	Se realiza entrega de las cotizaciones correspondientes a la construcción de la placa de concreto para la instalación de la cancha de pádel, de acuerdo a lo solicitado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
211	14/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-214	Respuesta IORD-4080-01-2024-255	Se realiza entrega de los informes de imprevistos NO. 2 y No. 3 correspondientes a los meses de diciembre y enero, subsanados de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
212	14/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-215	Respuesta oficio IORD-4080-01-2024-275 Subsanación de observaciones cotizaciones cancha de pádel	Se da respuesta al oficio, se realizan aclaraciones y se adjuntan especificaciones técnicas, APU y presupuesto de la cancha de pádel	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
213	24/06/2025	CINNOVAPARQUES-CE-216	Entrega APU	Se realiza entrega de los APUS de los items no previstos correspondientes a actividades extraordinarias presentadas en obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
214	2/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-217	Entrega acta de pago No. 3 - Junio 2025	Se realiza entrega física del acta de pago No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025. Se radican 1053 folios en 6 carpetas y anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
215	2/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-218	Respuesta IORD-4080-01-2024-280 Solicitud entrega ensayos de granulometría	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS, se remiten resultados de ensayos de laboratorio de granulometría para el caucho granulado y la arena sílice	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
216	2/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-219	Respuesta IORD-4080-01-2024-282 Subsanacion observaciones APU cancha y APUS placa	Por medio de la presente se da respuesta al oficio de referencia, mediante subsanación a las observaciones formuladas de acuerdo a los APU para la cancha de Padel y la placa de la misma	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
217	4/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-220	Envio programacion mantenimientos rutinarios mes de julio del 2025	Se realiza entrega de la programacion de los mantenimientos rutinarios para los campos deportivos sinteticos y naturales correspondiente al mes de Julio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
218	7/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-221	Subsanacion de items no previstos	Se realiza entrega de los items no previstos, subsanación correspondientes a actividades extraordinarias presentadas	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
219	7/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-222	Entrega certificados de calidad grama sintetica canchas Victoria Norte, Valle de Tetuan y Primavera	Se realiza entrega de los certificados de calidad de la grama sintetica instalada en los campos deportivos de Victoria Norte, Valle de Tetuan y Primavera	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
220	9/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-223	Entrega informe técnico No. 6 - Junio 2025	Se entrega informe técnico No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
221	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-224	Subsanacion informe de calidad No. 7 V2	Se realiza entrega de la subsanación del informe de calidad No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

221	10/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-225	Entrega cartillas de topografía canchas La Esperanza, Primavera y levantamiento cancha de Padel PRD	Se realiza entrega de las cartillas topográficas de los levantamientos realizados en los campos deportivos La Esperanza, Primavera y PRD para la construcción de la cancha de padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
222	14/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-226	Respuesta observaciones componente SST oficio IDRD-4080-G1-2024-297	En atención al oficio mencionado remitido el 10 de julio del 2025, se da respuesta, se adjunta documentación requerida y se aplicaron acciones de corrección	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
223	15/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-227	Respuesta IDRD 4080 G1-2024-299 Solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales	Se remiten las remisiones de la impresión del campo Primavera, las especificaciones de la impresión asfáltica, remisiones de grama de Primavera, remisiones de grava y cortanal de topografía de Carlos Lleras	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
224	17/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-228	Entrega informe mensual de calidad No. 8 – Junio 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025, para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
225	18/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-229	Entrega física informe de calidad No. 7 - Mayo 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, se radican folios del 425 al 867 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
226	18/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-230	Entrega física informe técnico No. 8 – Junio 2025	Se realiza entrega física del informe técnico No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025, se radican folios del 01 al 161 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
227	18/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-231	Entrega física informe ambiental No. 8 - Junio 2025	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025, se radican folios del 102 al 225 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
228	18/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-232	Entrega física informe SST No. 8 – Junio 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025, se radican folios del 226 al 992 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
229	28/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-233	Concepto técnico losa de reforzamiento en pavimento rígido para cancha de padel PRD	Se realiza entrega del concepto técnico referente a la losa de reforzamiento en pavimento rígido para la instalación de una cancha de padel dentro del parque PRD en el marco del proyecto de referencia	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
230	28/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-234	Relación sobre requerimiento de niveles de iluminación (lúxes) para cancha de padel - PRD	En atención al requerimiento sugerido por la interventoría durante el comité técnico realizado el día 23 de junio, donde se revisó el nivel de iluminación exigido para la instalación de la cancha de padel, se solicita corroborar la clasificación funcional de la cancha de padel proyectada y ajustar el requerimiento de lux en relación a los niveles especificados según la norma	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
231	28/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-235	Balance del contrato de obra No. 4041 del 2025	Se realiza entrega del balance del contrato actualizado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
232	24/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-236	Cumplimiento deuda dirección de emprendimiento y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad	Se realiza envío de los documentos de acreditación de emprendimiento y empresas de mujeres y vinculación de personas con discapacidad, correspondientes a los meses de mayo y junio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
233	23/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-237	Solicitud cambio de personal	Se solicita aprobación del cambio del profesional BRAYAN GARCIA quien figura como residente de obra, para que la Ingeniera CAROLINA JIMENEZ desempeñe el cargo asumiendo una dedicación del 60%	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
234	23/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-238	Entrega de diseño eléctrico y fotométrico cancha de padel PRD	Se recibe el diseño eléctrico y fotométrico correspondiente a la propuesta para la instalación de la cancha de padel en el parque recreodeportivo el salitre (PRD)	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
235	23/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-239	Entrega presupuesto fumigación canal San Cristobal	Se remite el presupuesto correspondiente a la fumigación del campo deportivo natural San Cristobal, de acuerdo a solicitud de supervisión	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
236	23/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-240	Entrega documentación ítems no previstos	Se remite la documentación correspondiente para el trámite de los ítems no previstos que se han presentado en el desarrollo del contrato de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
237	23/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-241	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-305 Pendientes de materiales	Se hace entrega de remisiones de caucho, de arena, grasa cemento, ficha tecnica de impresiones, certificado de calidad de imprimación, y remisiones de imprimación correspondientes a los campos de Valle de Refous, Victoria Norte, Carlos Lleras, Esperanza y Primavera	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

238	24/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-242	Entrega de presupuesto Salitre El Greco	Se realiza entrega del presupuesto para el mantenimiento correctivo del campo sintetico Salitre el Greco, de acuerdo a solicitud de supervision	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
239	24/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-243	Entrega informe de Interventoria No. 2 Mes - Diciembre 2024	Se realiza entrega del informe de Interventoria No. 2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2024, subsanado de acuerdo a observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
240	24/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-244	Respuesta IDRD-4080-01-2024-277 y entrega informe de interventoria No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 y No. 8	Se realiza entrega de los informes de interventoria No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7 y No.8 para revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
241	25/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-245	Entrega resultados de laboratorio arena silica y caucho granulado	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS, se remiten resultados de ensayos de laboratorio de granulometria para el caucho granulado y la arena silica	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
242	25/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-246	Entrega presupuesto poda de arbol Santamaria	Se realiza entrega del presupuesto para el mantenimiento correctivo del campo deportivo Plaza de Toros Santamaria, de acuerdo a requerimiento de supervision	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
243	30/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-247	Entrega de presupuesto para la construccion de la placa de concreto - Cancha de padel PRD	Se remite presupuesto correspondiente a la construccion de la placa de concreto para la instalacion de la cancha de padel, de acuerdo a solicitud de supervision	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
244	31/07/2025	CINNOVAPARQUES-CE-248	Entrega acta de pago No. 6 - Julio 2025	Se realiza entrega física del acta de pago No. 6 correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio del 2025. Se radican 1068 folios en 6 carpetas y anexos.	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
245	4/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-249	Envio programacion mantenimientos naturales mes de Agosto del 2025	Se realiza entrega de la programacion de los mantenimientos naturales para los campos deportivos (cesped y naturales) correspondiente al mes de Agosto del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
246	5/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-250	Envio presupuesto poda arbol verdes campo deportivo Carlos Lleras	Se realiza entrega del presupuesto de poda para arboles verdes a ejecutar en el campo deportivo Carlos Lleras, para revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
247	6/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-251	Entrega presupuesto y NP 5 - Obra civil de sistema eléctrico para la instalación de la cancha de pádel en el Parque Recreodeportivo el Salitre (PRD)	Se realiza entrega del presupuesto y NP's correspondientes a la obra civil del sistema eléctrico para la instalación de la cancha Padel, para su respectiva revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
248	6/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-252	Solicitud de suspensión temporal de actividad de circuito de ciclismo - Parque Metropolitano Recreo Deportivo El Salitre	En atención a las actividades que se adelantarán en el parque recreodeportivo el salitre, en el marco del proyecto indicado en el plan de afectaciones que se adjunta, con lo cual se recomienda que durante el periodo comprendido entre el 11 y 15 de agosto no se utilice el circuito de ciclismo ubicado dentro del parque mientras se desarrollan las labores	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
249	6/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-253	Entrega programacion, proceso constructivo, presupuesto y diseño de malla - proyecto cancha de padel parque recreodeportivo el salitre	Se remite programacion, proceso constructivo, presupuesto y diseño de malla correspondientes al proyecto de construccion de la cancha de padel parque recreodeportivo el salitre, para revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
250	11/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-254	Subsanacion observaciones diseño electrico - fotometrico cancha de padel PRD segun oficio IDRD-4080-GI-2024-317	Se remiten subsanaciones a las observaciones realizadas sobre el diseño electrico y fotometrico correspondientes a la propuesta para la instalacion de la cancha de padel PRD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
251	11/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-255	Entrega informe tecnico No. 9 - Julio 2025	Se entrega informe técnico No. 9 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2025 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
252	13/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-256	Subsanación informe de calidad No. 6 y 7	Se realiza entrega de la subsanación del informe de calidad No. 7 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2025, de acuerdo a sus observaciones	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
253	20/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-257	Entrega física informe tecnico No. 9 - Julio 2025	Se realiza entrega del informe técnico No. 9 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2025. Se radica una carpeta con los folios del 63 al 101 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
254	20/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-258	Entrega física informe SST No. 9 Julio 2025	Se realiza entrega del informe SST No. 9 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2025. Se radica una carpeta con los folios del 102 al 254 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
255	20/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-259	Entrega física informes ambientales No. 9 julio 2025	Se realiza entrega del informe ambiental No. 9 correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025. Se radica una carpeta con los folios del 255 al 280 y un CD con el documento escaneado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

256	20/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-260	Entrega de certificados de calidad placa de pádel PAD	Se realiza entrega de los certificados de calidad de malla electrosoldada, alkafloor, estacionador y ficha tecnica del estacionador, para su revision	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
257	22/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-261	Entrega informe mensual de calidad No. 9 - Julio 2025	Se realiza entrega del informe mensual de calidad correspondiente al periodo 01 al 31 de julio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
258	22/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-262	Concepto emitido en tramite NP-015 GRAMA PARA EXTERIOR CANCHA PADEL TIPO DURLY COLOR GRASS 14mm h/16 750 g/m2 N21 UNI 2 LOGOS (ORO Y 3 LOGOS BOGOTA EN GRAMA (ORO	Se Rane Aclaracion frente al trámite del NP-015 correspondiente a la grama para exterior cancha padel, se presenta al proveedor DURFUTBAS el cual cumple con todas las especificaciones tecnicas requeridas para cumplir con el requerimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
259	25/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-263	Respuesta IDRD-4080-01-2024-339 Subsanacion informe de Imprevistos No. 3	De acuerdo al comunicado IDRD-4080-01-2024-339 se da atencion a las observaciones para el informe de imprevistos No. 3	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
260	25/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-264	Respuesta IDRD-4080-01-2024-341 Subsanacion informe de Imprevistos No. 4	De acuerdo al comunicado IDRD-4080-01-2024-341 se da atencion a las observaciones para el informe de imprevistos No. 4	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
261	25/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-265	Respuesta IDRD-4080-01-2024-342 Subsanacion informe de Imprevistos No. 5	De acuerdo al comunicado IDRD-4080-01-2024-342 se da atencion a las observaciones para el informe de imprevistos No. 5	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
262	25/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-266	Respuesta IDRD-4080-01-2024-344 Subsanacion informe de imprevistos No. 6	De acuerdo al comunicado IDRD-4080-01-2024-344 se da atencion a las observaciones para el informe de Imprevistos No. 6	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
263	25/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-267	Respuesta IDRD-4080-01-2024-345 Subsanacion informe de imprevistos No. 7	De acuerdo al comunicado IDRD-4080-01-2024-345 se da atencion a las observaciones para el informe de imprevistos No. 7	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
264	27/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-268	Respuesta IDRD-4080-01-2024-340 Rechazo presupuesto electrico	Se adjunta APU del presupuesto electrico subsanado de acuerdo a observaciones del comunicado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
265	27/08/2025	CINNOVAPARQUES-CE-269	Entrega física informe de calidad No. 8 - Junio 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025. Se radican físico del 393 al 810 y un CD con el documento adjuntado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
266	1/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-270	Entrega acta de pago No. 10 - Agosto 2025	Se hace entrega física del acta de pago No. 10 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. Se radican 1074 folios en 3 carpetas y CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
267	3/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-271	Entrega programacion mantenimiento Septiembre	Se realiza entrega de la programacion de los mantenimientos culturales para los campos naturales y sinteticos a realizar durante el mes de septiembre del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
268	3/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-272	Entrega resultados de laboratorio ensayos resistencia a la compresion para placa en concreto del campo deportivo padel PAD	Se realiza entrega de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion realizados a los 7 y 14 dias, a los cilindros de concreto obtenidos en la fundicion de la placa para el campo deportivo padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
269	3/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-273	Entrega informe tecnico No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega del informe tecnico No. 10 correspondiente al mes de agosto del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
270	8/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-274	Entrega reporte de unidades semanales Junio, Julio y Agosto	Se realiza entrega del reporte semanal de unidades de los meses junio, julio y agosto para revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
271	12/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-275	Entrega informe factor de cumplimiento	Se realiza entrega del informe de factor de cumplimiento	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
272	15/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-276	Entrega resultados de laboratorio arena silica y caucho granulado	Se realiza entrega de los resultados de ensayos de granulometria para las muestras de arena silica y caucho granulado	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
273	17/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-277	Subsanacion informe de calidad No. 9 V2	Se realiza subsanacion del informe de calidad No. 9 V2.0 correspondiente al mes de julio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
274	17/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-278	Entrega informe de calidad No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega del informe de calidad No. 10 correspondiente al mes de agosto del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
275	19/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-279	Subsanacion informe tecnico No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega de la subsanacion del informe tecnico No. 10 para el periodo de agosto del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
276	19/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-280	Entrega de resultados de laboratorio ensayos resistencia a la compresion para placa en concreto del campo deportivo Padel a los 28 dias	Se realiza entrega de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion realizados a los 28 dias, a los cilindros de concreto obtenidos en la fundicion de la placa para el campo deportivo padel	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
277	19/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-281	Respuesta IDRD-4080-01-2024-338 Subsanacion informe de Imprevistos No. 7	En respuesta al comunicado mencionado se entrega subsanacion del informe de Imprevistos No. 7 del mes de mayo del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

278	24/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-282	Entrega física informe técnico No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega física del informe técnico No. 10 - Agosto 2025, se radican los folios del 01 al 92 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
279	25/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-285	Entrega física informe SST No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 10 - Agosto 2025, se radican los folios del 93 al 345 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
280	25/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-284	Entrega física informe ambiental No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega física del informe ambiental No. 10 - Agosto 2025, se radican los folios del 346 al 658 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
281	26/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-285	Entrega física informe de calidad No. 9 - Julio 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 9 - Julio 2025, se radican los folios del 390 al 670 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
282	26/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-286	Entrega física informe de calidad No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega física del informe de calidad No. 10 - Agosto 2025, se radican los folios del 459 al 725 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
283	29/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-287	Respuesta IORD-4080-G1-2024-358 Subsanación informe de imprevistos No. 8	En respuesta al comunicado mencionado se entrega subsanación del informe de imprevistos No. 8 del mes de junio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
284	29/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-288	Entrega informe de imprevistos No. 9 (julio) 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 9 correspondiente al mes de julio del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
285	29/09/2025	CINNOVAPARQUES-CE-289	Solicitud cambio de personal	Se solicita aprobación del cambio del profesional CAROLINA RAMIREZ quien figura como residente de obra, para ser ya el ingeniero BRAYAN GARCIA asumiendo el cargo asumiendo una dedicación del 60%	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
286	1/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-290	Entrega acta de pago No. 11 - Septiembre 2025	Se remite acta de pago No. 11 del periodo del 01 al 30 de septiembre. Se radican 1044 folios en 6 carpetas y anexos en CD	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
287	6/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-291	Envío programación ejecución mantenimientos rutinarios mes de octubre del 2025	Se remite la programación de los mantenimientos rutinarios a ejecutar del 01 al 19 de octubre del presente año	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
288	9/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-292	Entrega informe técnico No. 11 - Septiembre 2025	Se realiza entrega del informe técnico No. 11 - Septiembre 2025 para revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
289	9/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-293	Entrega reporte de cantidades preliminar mes de septiembre del 2025	Se realiza entrega del reporte de cantidades preliminar del mes de septiembre del 2025 para revisión y validación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
290	9/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-294	Respuesta IORD-4080-G1-2024-339 Balance del contrato de obra No. 4041 de 2024 versión final	Se realiza entrega del balance del contrato actualizado en su última versión para revisión	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
291	17/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-295	Respuesta IORD-4080-G1-2024-382 e IORD-4080-G1-2024-409 Entrega documentación materiales cancha de padel PRO	Se remite la documentación correspondiente a soporte de materiales de la cancha de padel PRO	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
292	17/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-296	Radicación hoja de vida residente de obra	Se radica en físico la hoja de vida del ingeniero BRAYAN STIVENS GARCIA OJEDA figurante como residente de obra	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
293	18/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-297	Entrega Física Informe SST No. 11 - Septiembre 2025	Se realiza entrega física del informe SST No. 11 - Septiembre 2025, se radican los folios del 05 al 138 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
294	18/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-298	Entrega física informe ambiental No. 11 - Septiembre 2025	Se radica entrega física del informe ambiental No. 11 - Septiembre 2025, se radican los folios del 134 al 238 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
295	18/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-299	Entrega física informe tecnico No. 11 Septiembre 2025	Se realiza entrega física del informe técnico No. 11 - Septiembre 2025, se radican los folios del 239 al 927 y un CD con anexos	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
296	17/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-300	Entrega informe de imprevistos No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 10 correspondiente al mes de agosto del 2025 para su revisión y aprobación	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
297	20/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-301	Entrega manual de uso y mantenimiento cancha Padel PRO	Se realiza entrega del manual de uso y mantenimiento con recomendaciones a seguir para realizar el mantenimiento de la cancha de padel PRO	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
298	22/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-302	Respuesta IORD-4080-G1-2024-435 Solicitud subsanación observaciones cancha de padel	Se realiza aclaración a la subsanación de observaciones de la cancha de padel, y se realizara el cambio del vidrio y lamina de la estructura de la cancha de padel PRO	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
299	21/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-303	Respuesta IORD-4080-G1-2024-401 Entrega informe mensual de calidad No. 11 - Septiembre 2025	En respuesta al comunicado mencionado se realiza entrega del informe mensual del area de calidad No. 11 correspondiente al mes de septiembre del 2025	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
300	21/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-304	Respuesta IORD-4080-G1-2024-416 y entrega manual de uso y mantenimiento canchas deportivas en grama sintetica	Se realiza entrega del manual de uso y mantenimiento con recomendaciones a seguir para realizar el mantenimiento de los campos deportivos en grama sintetica, relacionados con el contrato en mención	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
301	22/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-305	Respuesta IORD-4080-G1-2024-413 Entrega documentación materiales cancha de padel PRO	Se realiza entrega de documentación soporte correspondiente a la construcción de la cancha de padel PRO	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

902	23/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-906	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-422 Subsanación Informe de imprevistos No. 8 V2	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 8 correspondiente al mes de junio del 2025 en su segunda version para su revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
905	23/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-907	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-428 Subsanación Informe de imprevistos No.9 - Julio 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 9 correspondiente al mes de julio del 2025 en su segunda version para su revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
904	23/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-908	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-429 Subsanación informe de imprevistos No. 10 - Agosto 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 10 correspondiente al mes de agosto del 2025 para su revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
903	23/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-909	Entrega Informe de Imprevistos No. 11 - Septiembre 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 11 correspondiente al mes de septiembre del 2025 para su revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
906	23/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-910	Entrega Informe de imprevistos No. 12 - Octubre 2025	Se realiza entrega del informe de imprevistos No. 12 correspondiente al mes de octubre del 2025 para su revision y aprobacion	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28
907	30/10/2025	CINNOVAPARQUES-CE-911	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-432 a IDRD-4080-G1-2024-400 Entrega documentación materiales concha de pista PAD	Se realiza entrega de documentacion soporte correspondiente a la construccion de la concha de pista PAD y a la obra del electrico	CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONSORCIO SANTA TERESA 28

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024

ITEM	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	REMITENTE	DESTINATARIO
1	27/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-001	Solicitud revisión documentación y requerimientos SST	Se solicita la remisión de afiliación a EPS, afiliación a ATL, afiliación a pensiones, exámenes médicos vigentes y copia de cédula de ciudadanía del personal operativo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
2	28/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-002	Solicitud remisión documentación contractual y requerimiento plazo de inicio	Se solicitan los documentos contractuales de acuerdo al punto 1 y se establecen plazos para entrega de la misma	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
3	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-003	Requerimiento comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-001 - Hojas de vida	Se realiza verificación de las hojas de vida presentadas por el contratista y se dieron observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
4	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-004	Respuesta comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-001 - Plan SST	Se realizan observaciones al plan SST entregado por el contratista	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
5	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-005	Solicitud soporte de matrimonio	Se solicita la remisión personal de registro de matrimonio legalizado y certificados de los matrimonios adjuntando con fotocopia de cédula de los matrimoniados.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
6	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-006	Observaciones plan de calidad	Se remiten observaciones realizadas al plan de calidad de acuerdo al sistema de gestión de calidad del CRMO	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
7	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-007	Solicitud información personal de actividades	Se solicitan certificados de calificación de los montos, documentación de materiales granulares y documentación de equipos de topografía	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
8	30/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-008	Solicitud actualización garantías acorde con el acta de inicio	Se solicita la remisión de las garantías actualizadas con el acta de inicio y el cargue en el SECOP	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
9	28/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-011	Revisión y firma acta de inicio comunicado CRMNOVAPARQUES -CE-011	Se realizan observaciones a los presupuestos entregados y se propone mesa de trabajo para resolver observaciones y proceder a aprobación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
10	27/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-012	Respuesta comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-007 Presupuesto Ubicación Tabora	De acuerdo al presupuesto allegado se aprueba la actividad solicitada en el campo deportivo Tabora y se incita la verificación y medición en campo para determinar el valor final de la intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
11	27/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-013	Respuesta comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-006 Subsanación hojas de vida	Se remiten observaciones realizadas a las hojas de vida del personal	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
12	28/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-015	Respuesta comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-004 Plan SST	De acuerdo al plan SST recibido el 26 de noviembre, se da aprobación al mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
13	28/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-017	Revisión cronogramas remitidos CRMNOVAPARQUES-CE-005	De acuerdo a los cronogramas remitidos se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
14	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-018	Reiteración comunicado CRMO-4080-G1-2024-01 Hojas de vida personal mínimo requerido	Se reiteran las observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido debido a que a fecha no se han atendido, y se requiere el lapso para comentación de dichas hojas de vida	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
15	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-019	Solicitud radicación APUS contractuales	Se remiten los compromisos establecidos en el comité de obra del 26 de noviembre y se solicita el envío de los APUS contractuales de acuerdo a los plazos establecidos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
16	29/11/2024	CRMO-4080-G1-2024-020	Solicitud revisión análisis de precio unitario no previsto - Ajuste de campos deportivos	Se solicita la revisión del APU del ítem no previsto ROCERIA, debido a que el presentado por la entidad no atiende a la actividad a realizar	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
17	2/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-021	Observaciones procedimiento constructivo mantenimiento de arcos	Se solicita subsanación al ítem de mantenimiento de arcos, debido a que no se cumple con la correcta aplicación de los productos anticorrosivo y asfaltico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
18	2/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-022	Respuesta a comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-012 - SUBSANACIÓN DE HOJAS DE VIDA	Se remiten observaciones a las hojas de vida presentadas y se solicita subsanación y documentación previo al ingreso del personal	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
19	2/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-023	Observaciones al informe mensual SST - noviembre 2024	De acuerdo a la revisión del informe se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
20	5/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-024	Aprobación por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas y las consecuencias derivadas	Acorde a las obligaciones contractuales para el desarrollo del contrato, se recuerdan los plazos de entrega de la documentación previa. Se evidencia atrasos en la entrega de documentos y posterior incumplimiento, por tanto, de no cumplir con los compromisos la interventoría se permite aplicar el contenido	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
21	2/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-025	Respuesta CRMNOVAPARQUES-CE-010 Aprobación plan de calidad	Se emite aprobación del plan de calidad V2 ya que cumple con los requisitos exigidos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
22	3/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-026	Respuesta CRMNOVAPARQUES-CE-013 Subsanación hoja de vida profesional agrónomo	Se remiten observaciones a la hoja de vida del profesional agrónomo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
23	3/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-027	Respuesta CRMNOVAPARQUES-CE-013 entrega hoja de vida ingeniero agrónomo	Se emite aprobación de la hoja de vida del profesional agrónomo, y se provista el resto de personal contractual	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
24	4/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-028	Respuesta al comunicado CRMNOVAPARQUES-CE-015 Plan de coordinación logística y plan de gerencia	De acuerdo a la revisión de la información presentada se realizan observaciones y se solicita subsanación en un plazo de 3 días hábiles	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
25	4/12/2024	CRMO-4080-G1-2024-029	Respuesta correo RV: Cerramos para campos deportivos mayor a 2, incluye disposición final y traslado	De acuerdo a la información radicada mediante el correo, se remiten observaciones y se realizan aclaraciones. Se solicita subsanación en un plazo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

29	9/12/2024	RDEO-4060-01-2024-058	Revisión cronograma remitidos CINNOVAPARQUES-CE-037 v12 06 de diciembre de 2024	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
30	9/12/2024	RPD-4060-01-2024-059	Reclamación apremio por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de garantías y los compromisos adquiridos	De acuerdo a las obligaciones contractuales del contratista se informa el retraso que se tiene en los documentos contractuales que el contratista debe entregar, se cometa al contratista a entregar la documentación en 1 día hábil	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
31	9/12/2024	RPD-4070-01-2024-060	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-021 Plan hídrico Fase	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones al plan hidrológico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
32	9/12/2024	RPD-4060-01-2024-061	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-021 Plan topografía	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones al plan de topografía	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
33	9/12/2024	RPD-4060-01-2024-062	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-021 Fase SUDS	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones al plan de sistemas urbanos de drenaje sostenibles	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
34	9/12/2024	RPD-4060-01-2024-063	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-021 Plan estructural y de elementos no estructurales	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones al plan estructural y de elementos no estructurales	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
35	9/12/2024	RPD-4060-01-2024-064	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-021 Plan de gestión	De acuerdo a la revisión realizada se remiten observaciones al plan de gestión	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
36	10/12/2024	RPD-4060-01-2024-065	Solicitud entrega de diagnósticos	Se solicita la entrega de los diagnósticos de los campos deportivos establecidos dentro del acuerdo técnico conforme a las visitas realizadas e previamente programadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
37	10/12/2024	RPD-4060-01-2024-066	Respuesta a oficio CINNOVAPARQUES-CE-021 Observaciones al plan de servicios públicos y energía	De acuerdo a la revisión realizada al plan de servicios públicos y energía se realizan observaciones y se solicita la subsanación en 1 día hábil	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
38	11/12/2024	RPD-4060-01-2024-067	Observación componente ambiental	De acuerdo con la evidenciado en obra, se solicita a contratista realizar instalación de puntos ecológicos en los frentes de obra en intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
39	25/11/2024	RPD-4060-01-2024-068	Reiterada solicitud para control de actividades	Teniendo en cuenta lo solicitado el pasado 26 de noviembre, se reitera la solicitud de documentos de soportes topográficos y caracterización de lo sembrado en	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
40	12/12/2024	RPD-4060-01-2024-069	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-26 PMA	De acuerdo al comunicado recibido en cuanto al plan de manejo ambiental, se remiten observaciones y se solicita la remisión del plan debidamente ajustado en un plazo de 2 días	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
41	12/12/2024	RPD-4060-01-2024-070	Remisión APU Rocería y demolizado en cuadrilla (incluye poda y retiro) propuesto por interventoría	Se remite el APU de Rocería y demolizado en cuadrilla (incluye poda y retiro) propuesto por la interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
42	13/12/2024	RPD-4060-01-2024-071	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-025 Diagnóstico canchas	De acuerdo a la revisión realizada se solicita ajuste y entrega de los diagnósticos, todo vez que los entregados no se encuentran actualizados y corresponden a un contrato del año 2023	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
43	13/12/2024	RPD-4060-01-2024-072	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-030 Entrega APUS	De acuerdo a la revisión realizada, se remiten observaciones a los análisis de precios unitarios	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
44	16/12/2024	RPD-4060-01-2024-073	Alcance comunicado RPD-4060-01-2024-072	Se solicita la remisión de los insumos contractuales, que hacen parte integral de los análisis de precios unitarios	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
45	17/12/2024	RPD-4060-01-2024-074	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-037 Remisión hoja de vida personal apoyado	De acuerdo a la revisión realizada a la documentación del ingreso del personal mediante contractual aportado se generan observaciones, y se solicita remitir la documentación subsanada	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
46	17/12/2024	RPD-4060-01-2024-075	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-032 Aclaración técnica actividades del APU	De acuerdo a las justificaciones presentadas se remiten observaciones puntuales de rendimientos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
47	18/12/2024	RPD-4060-01-2024-076	Reiteración subsanación cronogramas remitidos en comunicado CINNOVAPARQUES-CE-022 V12 6 de diciembre	De acuerdo a los cronogramas emitidos que el contratista el 6 de diciembre, se realizan observaciones y se solicita un valor global de las actividades ejecutadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
48	18/12/2024	RPD-4060-01-2024-077	Solicitud presupuesto concha altos de la estancia	De acuerdo a recorridos realizados, se evidencia afectación en la grama del campo deportivo Altos de la Estancia, por tanto se requiere presupuesto para la intervención de la misma	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
49	19/12/2024	RPD-4060-01-2024-078	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-038 Aprobación plan de gestión sa	De acuerdo al plan de gestión recibido, se emite aprobación del mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
50	19/12/2024	RPD-4060-01-2024-079	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-038 Aprobación plan de topografía	De acuerdo al plan de topografía recibido, se emite aprobación del mismo y se solicita adjuntar certificados de los equipos a utilizar	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
51	20/12/2024	RPD-4060-01-2024-080	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-047 Solicitud cambio de personal	De acuerdo a las hojas de vida recibidas por el contratista para los perfiles de residente e inspector, se aclara que deben ser subsanadas y reenviadas a esta partes, teniendo en cuenta que se incluya la modificación del perfil de la profesional aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
52	20/12/2024	RPD-4060-01-2024-081	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-042 Observaciones Plan de servicios públicos	De acuerdo al plan de servicios públicos y energía recibido, se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

50	31/12/2024	UAD-(GB)-G1-2024-065	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-045 Entrega logistico parques deportivos grama natural	Se solicita revisión técnica de los diagnósticos así como de cada uno de los parques a intervenir	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
51	30/12/2024	EPD-4080-G1-2024-063	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-059 Entrega informe de calidad	De acuerdo a informe de calidad No.1 se emiten observaciones y no se otorga aprobación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
52	30/12/2024	EPD-4080-G1-2024-071	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-045 Entrega plan de elementos estructurales y ENS	De acuerdo a plan de estructural y de elementos no estructurales recibido, se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
53	28/12/2024	EPD-4080-G1-2024-073	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-045 Entrega EMT	De acuerdo al plan de manejo de tránsito recibido, se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
54	28/12/2024	EPD-4080-G1-2024-073	Solicitud de resolución de diferencias entre contratista e interventoría con relación a EMT recibido	Se solicita definir las diferencias entre la interventoría y el contratista, debido a que no se ha llegado a ningún acuerdo en relación con el IMPROCEDERÁ PARA CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL	CONSORCIO SANTA TERESA 28	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
55	30/12/2024	EPD-4080-G1-2024-074	Respuesta solicitud de caracterizaciones y ensayos	Se retorna la solicitud de pretender la caracterización, ensayos, certificados de calidad y fichas técnicas de los materiales instalados	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
56	31/12/2024	EPD-4080-G1-2024-076	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-045 Entrega EMT	De acuerdo al plan de manejo de tránsito recibido, se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
57	07/01/2025	EPD-4080-G1-2024-077	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-005 entrega ficha de aislamiento	De acuerdo a la información recibida mediante el correo se emiten observaciones y se solicitan aclaraciones. Se solicita subsanación de carácter urgente	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
58	2/01/2025	EPD-4080-G1-2024-078	Aprobación informe mensual No. 1 Componente técnico	De acuerdo a revisión se aprueba el informe mensual No. 1 del componente técnico para ser entregado en formato físico para radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
59	2/01/2025	EPD-4080-G1-2024-079	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-055 Programación de obra subsanada	De acuerdo a lo programación de obra presentada se remiten observaciones y se solicita subsanación en su mayor alcance de acuerdo al inicio de la ejecución de obras	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
60	3/01/2025	EPD-4080-G1-2024-080	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-045 Diagnóstico arbustos naturales	De acuerdo a los diagnósticos remitidos se solicita presentar el informe forestal de granulo estéticas, ampliar las descripciones, y presentar diagnóstico de todos los parques intervenidos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
61	3/01/2025	EPD-4080-G1-2024-081	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-061 Solicitud cambio de personal - Residente	Una vez revisada la documentación suministrada, se señala que el profesional GRAHAM STIVENS GARCIA GARCIA cumple con lo solicitado, se solicita allegar la hoja de vida en físico con los soportes respectivos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
62	6/01/2025	EPD-4080-G1-2024-082	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-061 Solicitud cambio de personal - Inspector	Una vez revisada la documentación suministrada, se señala que el profesional DIFER YSED RUIZ APUNTE cumple con lo solicitado, se solicita allegar la hoja de vida en físico con los soportes respectivos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
63	6/01/2025	EPD-4080-G1-2024-083	Alcance comunicado EPD-4080-G1-2024-065 Remisión observaciones plan de servicios públicos y energía	Dando alcance a comunicado del asunto, se aclaran observaciones y la información que debe contener el plan de servicios públicos y energía	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
64	8/01/2025	EPD-4080-G1-2024-035	Respuesta comunicados CINNOVAPARQUES-CE-067 y CINNOVAPARQUES-CE-068 presupuesto corregidos enero	Se aprueban los presupuestos de para las intervenciones de los campos de Mirawalle, Marruecos, Villa de los Sauces, Cuiden Sobre Ruedas, Burgos Bertania, Tibabuyes y Tabora, y se aclara que las cantidades ejecutadas serán revisadas al momento de la ejecución de cada una de ellas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
65	8/01/2025	EPD-4080-G1-2024-084	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-068 aprobación del plan de topografía	De acuerdo a la revisión del plan de topografía se emite aprobación del mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
66	8/01/2025	EPD-4080-G1-2024-085	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-064 Aprobación plan de servicios públicos	De acuerdo a la revisión del plan de servicios públicos y energía se emite aprobación del mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
67	9/01/2025	EPD-4080-G1-2024-086	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-070 cambio de plan estructural y elementos no estructurales	De acuerdo a la revisión del plan estructural y elementos no estructurales se emite aprobación del mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
68	9/01/2025	EPD-4080-G1-2024-087	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-058 entrega plan de coordinación logística V2	De acuerdo a la revisión realizada se establecen las obligaciones, se emiten observaciones y se acuerda realizar mesa de trabajo el día 9 de enero para realizar los ajustes correspondientes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
69	9/01/2025	EPD-4080-G1-2024-088	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-063 entrega del PMT subsanado	De acuerdo a la revisión realizada se establecen las obligaciones, se emiten observaciones y se acuerda realizar mesa de trabajo el día 9 de enero para realizar los ajustes correspondientes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
70	9/01/2025	EPD-4080-G1-2024-122	Solicitud aprobación auditoria interna	Con el fin de cumplir con los requisitos contractuales se solicita la presentación de la hoja de vida del auditor que realizará el proceso, programa de auditorías y plan de auditoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
71	10/01/2025	EPD-4080-G1-2024-130	Revisión documentación radicada	Dando alcance a la información presentada y revisados los documentos entregados se realizan observaciones y se solicita que se presente la información dentro de los siguientes 3 días	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
72	10/01/2025	EPD-4080-G1-2024-108	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-069 Aprobación APUS	Se aprueban los análisis de precios unitarios y se remiten aprobados y firmados para su radicación en físico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

77	16/01/2025	[illegible]	Respuesta remisión CINNOVAPARQUES-CE-075 adjuntando plan de construcción y coordinación logística	Se aprueba el plan de construcción y coordinación logística para realizar de forma segura la intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
78	16/01/2025	[illegible]	Respuesta remisión [illegible] CINNOVAPARQUES-CE-076 aprobación plan de manejo de tráfico	Se aprueba el plan de manejo de tráfico para realizar la intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
79	16/01/2025	[illegible]	Aprobación informe SST No. 2	Se aprueba el informe SST No. 2 para realizar en Toldo ante la intervención	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
80	16/01/2025	[illegible]	Observaciones informe mensual No. 2 componente técnico	De acuerdo a la revisión del informe técnico mensual No. 2 del periodo del 01 al 31 de diciembre, se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
81	16/01/2025	[illegible]	Remisión protocolo de radicación	Se remite el procedimiento que se tendrá en cuenta para la radicación de los documentos y se establece horario de radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
82	17/01/2025	[illegible]	Solicitud informe mensual de calidad	De acuerdo a las obligaciones se recuerda el cumplimiento de entrega del informe de calidad del mes 1 (diciembre) adicional, se recuerda el compromiso de entrega de la hoja de vida del profesional encargado de realizar la auditoría interna	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
83	17/01/2025	[illegible]	Observaciones a certificado de calidad y informe pagaré	De acuerdo a la revisión de los certificados adjuntos, se solicita la ficha técnica del material, remitirlos de ingreso a obra y Ficha de plena Liberi	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
84	17/01/2025	[illegible]	Observaciones alegoritmos canchas sintéticas	De acuerdo a la revisión de los diagnósticos de las canchas sintéticas, se manifiesta que se encuentra pendiente la entrega de diagnósticos de algunas canchas sintéticas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
85	17/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-084 Presupuestos correctivos	De acuerdo a la revisión de los presupuestos de los mantenimientos correctivos, se solicita la remisión de los presupuestos corregidos de acuerdo a observaciones realizadas en el comité del 15 de enero de 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
86	18/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-084 ejecución informe de calidad No. 1	De acuerdo a la revisión del informe de calidad No. 1 se emite aprobación y se solicita la revisión en Plano	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
87	20/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-085 Aprobación Hoja de vida auditor de calidad	Por medio de la presente se de aprobación a la hoja de vida del auditor de calidad presentada	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
88	20/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-086 Cambio de hoja de vida inspector 11	De acuerdo a la hoja de vida remitida se realizan observaciones, por lo que el cambio propuesto por el interventor no cumple con lo solicitado en el anexo técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
89	22/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-085 Observaciones informe de calidad No. 2 V1.0	De acuerdo al informe presentado se comunica que el informe no cuenta con los criterios mínimos, por lo tanto no es aprobado, se solicita presentar el informe dentro de los 3 días calendario posteriores	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
90	22/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-088 presupuestos y observaciones	De acuerdo a los presupuestos remitidos se da visto bueno y se solicitan los presupuestos de las canchas Barrio, Carmelo, La Aurora, Villa Luz F11, Castilla F8, Cayetano Califaxes F11, Marsella F5, Morosilo F11 y Tunjuelito	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
91	23/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-090 solicitud cambio de auxiliar inspector	Revisada la documentación enviada se informa que la hoja de vida de la profesional CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA, cumple con lo solicitado en el anexo 1	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
92	23/01/2025	[illegible]	Solicitud mantenimiento rutinarios campos sintéticos y de arena	Se solicita iniciar actividades correspondientes a los mantenimientos rutinarios de las graminas naturales (corte de césped, bordeo, demarcación,) y mantenimiento de campos de arena, se solicita inicio de manera inmediata	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
93	23/01/2025	[illegible]	Solicitud mantenimiento rutinarios campos sintéticos y de arena	Se solicita iniciar actividades correspondientes a los mantenimientos rutinarios de las graminas naturales (corte de césped, bordeo, demarcación,) y mantenimiento de campos de arena, se solicita inicio de manera inmediata	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
94	23/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-092 Plan de adquisiciones	De acuerdo al plan presentado se evidencia la información necesaria, por tanto se solicita presentar el seguimiento y documentos que permitan evidenciar su cumplimiento de el informe 8	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
95	23/01/2025	[illegible]	Observaciones informe mensual No. 2 V02 componente técnico	De acuerdo a la revisión del informe técnico mensual No. 2 del periodo del 01 al 31 de diciembre, se remiten observaciones al informe en V02, observaciones se presentan a razón de comentarios demarcados en amarillo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
96	23/01/2025	[illegible]	Solicitud actualización plan de inversión y anexos	De acuerdo al plan de inspección y anexos presentado como parte integral del plan de calidad, se solicita su actualización.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
97	28/01/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-095 solicitud soportes reportes materiales	Dando alcance al comunicado, se solicitan los remisiones de recibo de los materiales diariamente en registros de cantidades de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
98	3/02/2025	[illegible]	Solicitud aprobación mallas instaladas canchas	De acuerdo al recorrido realizado el pasado 31 de enero en la canchas de Usaquen, se solicita el ajuste de las canchas de F11 de la cancha de Cedritos que se encuentran rotas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
99	3/02/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-097 presupuestos construcciones Engativá	Luego de hacer revisión de los presupuestos remitidos de las tres canchas solicitadas de la localidad de Engativa, por solicitud de Supervisión, se ajustaron los presupuestos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

96	2/05/2025	CRD-4080-G1-2024-140	Solicitud de aclaraciones observaciones revisión técnica contractual y programación de mantenimientos rutinarios	Se solicita la entrega de la programación de obra de las intervenciones priorizadas de acuerdo con lo establecido por el IDRD	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
97	2/05/2025	CRD-4080-G1-2024-144	Aprobación programación de obra VF2	De manera de la presente se da aprobación a las observaciones realizadas por la interventoría y cumple con las prioridades requeridas por el IDRD	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
98	6/05/2025	CRD-4080-G1-2024-147	Solicito el de conformidad se certificado de vacunación de vacunación en influenza de prospectiva	Se solicita aprobar los formatos de consentimiento informado para trabajadores en situación de discapacidad emitido por el ministerio de trabajo, de las empresas que conforman el consorcio	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
99	6/05/2025	CRD-4080-G1-2024-151	Aprobación Informe 007 No. 2	De acuerdo a la revisión del informe 007 No. 2 se evidencia el cumplimiento y se aprueba	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
100	6/05/2025	CRD-4080-G1-2024-151	Solicitud aprobación de especificaciones	De acuerdo a la entrega de muestra de laboratorio, se requiere aclarar las especificaciones de los materiales descritos en el anexo técnico y se solicita realizar entre del material evaluado en campo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
101	6/05/2025	CRD-4080-G1-2024-152	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-102 aval de precios unitarios	De acuerdo a la revisión de los análisis se precisan varias observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
102	12/05/2025	CRD-4080-G1-2024-154	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-104 Observaciones informe de calidad No. 3 V.1	De acuerdo a la revisión del informe de calidad No. 3 V.1 se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
103	12/05/2025	CRD-4080-G1-2024-156	Aprobación informe mensual No. 2 (observaciones menor)	De acuerdo a la revisión del informe mensual No. 2 se evidencia el avance y se aprueba	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
104	12/05/2025	CRD-4080-G1-2024-157	Requerimiento remisión soportes y comprobantes de los imprevistos	De acuerdo al a revisión del informe de interventoría se solicita la remisión de soportes y comprobantes que justifiquen el pago de imprevistos de las actas de reinicio de pagos 1, 2 y 3	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
105	14/05/2025	CRD-4080-G1-2024-158	Reconocimiento - vocalía al mobiliario Video documental	Se requiere el contratista el compromiso de realizar un video documental donde se recojan las memorias de las obras realizadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
106	16/05/2025	CRD-4080-G1-2024-159	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-114 Informe de imprevistos	De acuerdo al informe de imprevistos presentado se emiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
107	19/05/2025	CRD-4080-G1-2024-160	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-118 Informe de calidad No. 2 V.2	De acuerdo a la revisión del informe calidad No. 2 v2 se remite lista de chequeo con observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
108	20/05/2025	CRD-4080-G1-2024-162	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 Informe de calidad No. 3 V.2	De acuerdo a la revisión del informe calidad No. 2 v2 se remite aprobación y se solicita radicación del documento	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
109	20/05/2025	CRD-4080-G1-2024-163	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-116 Presupuestos radicados	De acuerdo a la revisión de los presupuestos entregados, se da visto bueno y se solicita adjuntar presupuestos de tiempos faltantes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
110	21/05/2025	CRD-4080-G1-2024-164	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-120 Presupuestos Milenta-Tejar y Marsella	De acuerdo a la revisión de los presupuestos se da visto bueno al presupuesto de Milenta Tejar y se solicita ajustar el presupuesto de Marsella	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
111	21/05/2025	CRD-4080-G1-2024-165	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-126 Presupuestos Jarron	De acuerdo a la revisión del presupuesto se da visto bueno por parte de la interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
112	21/05/2025	CRD-4080-G1-2024-166	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-124 Informe de imprevistos No. 2 diciembre de 2024	De acuerdo a la revisión del informe de imprevistos se presentan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
113	21/05/2025	CRD-4080-G1-2024-168	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-122 Análisis de precios no previstos VF2	De acuerdo a la revisión de precios no previstos se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
114	25/05/2025	CRD-4080-G1-2024-169	Solicitud presencia personal técnico contractual (Inspector de obra)	De acuerdo a las tipologías de obra firmadas y el no cumplimiento de la presencia de inspectores de obra en los campos deportivos, se solicita se disponga del personal contractual establecido en los pliegos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
115	26/05/2025	CRD-4080-G1-2024-170	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-125 Informe calidad No. 3 V3	De acuerdo a la revisión del informe calidad No. 3 v2 se remite aprobación y se solicita radicación del documento	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
116	26/05/2025	CRD-4080-G1-2024-171	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-123 Observaciones planilla inspección y ensayos VF	De acuerdo al plan de inspección y ensayos remitido, se presentan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
117	29/05/2025	CRD-4080-G1-2024-172	Observaciones informe mensual No. 3 y soportes técnicos	De acuerdo a la revisión del informe mensual tercio No. 3 se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
118	27/05/2025	CRD-4080-G1-2024-173	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-121 Presupuestos Cultura Natural	De acuerdo a la revisión del presupuesto se da visto bueno por parte de la interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
119	4/06/2025	CRD-4080-G1-2024-175	Devolución y remisión de observaciones acta de inicio parcial No. 4	En atención a la documentación enviada el 03 de marzo por el consorcio, se realiza devolución de la documentación y se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
120	4/06/2025	CRD-4080-G1-2024-176	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-133 entrega acta parcial No. 4	En atención a la documentación enviada el 03 de marzo por el consorcio, se realiza devolución de la documentación y se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
121	5/06/2025	CRD-4080-G1-2024-177	Observaciones informe mensual No. 3 V02 componente técnico	De acuerdo a la revisión del informe técnico mensual No. 3 V02 se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
122	7/06/2025	CRD-4080-G1-2024-180	Aprobación informe 007 No. 4	De acuerdo a la revisión del informe 007 No. 4 correspondiente al mes de febrero, se aprueba el informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
123	10/06/2025	CRD-4080-G1-2024-181	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-136 Aprobación plan de inspección y ensayos VF.0	De acuerdo a la revisión del plan de inspección y ensayos VF.0, se evidencia alguno a las observaciones y se aprueba	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
124	11/06/2025	CRD-4080-G1-2024-186	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-139 solicitud de solicitar y prorroga	Se solicita la programación de ejecución de los parques faltantes, en cuanto al soporte de los proveedores en relación a los tiempos de entrega del cuarto y la grama	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

129	19/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-147 Radicado del concepto de obra	Se solicita la entrega de los componentes de todos los diseños en formato pdf y dwf. Estudio para convertirlo a la entidad	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
130	18/07/2025	[illegible]	Respuesta solicitud autorización de solicitud contrato de obra público 4041/24	En atención al comunicado radicado 20256100073502 del IDRD, se solicita que el consorcio dé respuesta de la aceptación o no de dicha solicitud al contrato	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
127	17/07/2025	[illegible]	Observaciones informe mensual No. 4 componente técnico	Se remiten observaciones al informe técnico mensual No 4 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
126	17/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-143 Informe de calidad No. 4 V 1	Se adjunta la lista de chequeo correspondiente a la revisión del informe de calidad No. 3 donde se describen las observaciones que requieren ser atendidas por el informe No. 5, y se adjunta la indicación del documento	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
125	28/05/2025	[illegible]	Solicito entrega programación de obra frente construido	Se solicita la entrega de la programación de diseños todas las intervenciones priorizadas con el IDRD para el año vigente	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
124	2/04/2025	[illegible]	Observaciones al informe mensual No. 4 componente técnico	Se envían observaciones al informe mensual No. 4 del componente técnico, del periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 28 de febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
123	31/03/2025	[illegible]	Observaciones informe mensual No. 4 componente técnico	De acuerdo a la revisión del informe IGT No. 5 e evidencia el cierre a las observaciones realizadas, por lo tanto es aprobado, se solicita radicación en físico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
122	31/03/2025	[illegible]	Aprobación informe IGT No. 5	De acuerdo a la revisión del informe mensual No. 4 del componente técnico, para el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero del 2025, por medio de la presente se aprueba el informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
121	27/03/2025	[illegible]	Observaciones informe mensual No. 3 componente técnico	Se envían observaciones al informe mensual No. 3 del componente técnico, del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
120	24/03/2025	[illegible]	Revisión informe de calidad No. 5 V1	Se remiten observaciones al informe de calidad No. 5 por medio de la lista de chequeo, se espera subsanación del informe en el menor tiempo posible	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
119	21/03/2025	[illegible]	Aprobación informe mensual No. 3 componente técnico	De acuerdo a la revisión del informe mensual No. 3 V02 del componente técnico, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de enero del 2025, por medio de la presente se aprueba el informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
118	19/03/2025	[illegible]	Aprobación informe IGT No. 4	De acuerdo a la revisión del informe IGT No. 4 se evidencia el cierre de las observaciones realizadas, por lo tanto es aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
117	3/03/2025	[illegible]	Respuesta al comunicado CINNOVAPARQUES-CE-105 Observaciones informe de interventoría No. 2	Por medio de la presente se dan observaciones al informe de interventoría No. 2 correspondiente al mes de noviembre de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
116	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-173 Reporte de materiales	Se informa la recepción del reporte de materiales ingresados en obra durante el mes de abril del 2025 y se aclara que dicho formato es de manejo interno del consorcio, por lo tanto no cursará con la firma del director de interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
115	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-153 Presupuestos Nuevo y Pradera Sur	Por medio de la presente se aprueban los presupuestos de los campos Nuevo y Pradera Sur y se aclara que las cantidades realmente ejecutadas serán revisadas en obra por la interventoría al momento de ejecución de cada una de ellas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
114	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-171 Presupuestos Villa Mayor	Por medio de la presente se aprueba el presupuesto del campo Villa Mayor y se aclara que las cantidades realmente ejecutadas serán revisadas en obra por la interventoría al momento de ejecución de cada una de ellas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
113	7/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-328	IDRD-4080-G1-2024-328 Respuesta sobre solicitud instalación de señalética cliente ctto 4041-2024	De acuerdo al cronograma adjuntado en la oferta de señalética, se invita a la próxima comunicación con el fin de informar el tipo de elementos a instalar así como su ubicación específica	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
112	7/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-292	Radicación comunicado IDRD-4080-G1-2024-207 Revisión informe de calidad No. 5 V1	Se solicita la subsanación del informe de calidad No. 5 de acuerdo a las observaciones remitidas bajo el comunicado IDRD-4080-G1-2024-207, a más tardar el 28 de abril	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
111	12/02/2025	IDRD-4080-G1-2024-292	Revisión informe de calidad No. 5 V2	Se comunica que el informe de calidad No. 5 es aprobado en su segunda versión, se adjunta lista de chequeo con la aprobación de dicho informe y se solicita radicar el documento en físico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
144	03/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-234	Solicitud suspensión obra intervención y ensayos y certificaciones de materiales	Se solicita presentar los resultados de laboratorio de los materiales Arena sílica y caucho granulado, teniendo en cuenta que de acuerdo a los reportes de materiales presentados, dicho material ya sobre pasó las cantidades cuantificadas, además, se solicita presentar la certificación y ensayos de la arena de río	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
145	12/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-318	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-177 Revisión de presupuestos	Se manifiesta que se aprueban los presupuestos de Alquería, La Sevillana, se solicita retirar los presupuestos de La Igualdad y Alianza Fitness, se solicita desglosar los presupuestos de Chicalá y Alfonso Lopez	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
146	13/05/2025	IDRD-4080-G1-2024-358	Solicitud ejecución actividad juicio de habilidad en campos de arena	En cumplimiento de las obligaciones, se solicita iniciar las actividades correspondientes al ítem "Piso en polvo de caucho (5 cm mín)" teniendo en cuenta que dicho ítem fue cotizado por el contratista en el proceso de licitación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

147	14/05/2025	CTO-4080-G1-2024-237	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-176 Relativo a informe mensual componente técnico No. 6	Por medio de la presente se realizan observaciones al informe técnico, se solicita ajustar y radicar el documento en físico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
148	15/05/2025	CTO-4080-G1-2024-238	Requerimiento recibido informe mensual de calidad No. 6	Por medio de la presente y de acuerdo al anexo técnico del contrato de obra pública 4080 de 2024, se solicita cumplir con las obligaciones y remitir el informe de calidad No. 6	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
149	16/05/2025	CTO-4080-G1-2024-240	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-184 Revisión de presupuesto	Por medio de la presente se da aprobación a los presupuestos presentados y se solicita ajustar los presupuestos de Nuevo Mirto, Chivolo y Olivo viejo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
150	16/05/2025	CTO-4080-G1-2024-241	Solicitud entrega presupuesto y programación cámara e intervenir con [illegible] No. 7	De acuerdo a la modificación contractual, se solicita la entrega de los presupuestos y programación de las obras faltantes prioritarias	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
151	19/05/2025	CTO-4080-G1-2024-244	Observaciones informe de calidad No. 6 V1	De acuerdo al informe presentado, se informa que no cuenta con las evidencias por lo tanto no es aprobado, se queda a la espera del (reporte) con las observaciones correspondientes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
152	21/05/2025	CTO-4080-G1-2024-245	Respuesta soportes plan de inversión y pruebas certificaciones de materiales	Dando el alcance al compromiso adquirido de acuerdo al plan de inversión y anexo aplicado al proyecto, se solicita la presentación de los ensayos de laboratorio y certificaciones correspondientes a la cantidad ingresada en cada semana en cuanto los reportes mensuales realizados	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
153	22/05/2025	CTO-4080-G1-2024-246	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-187 Informe de Imprevistos No. 2 - Diciembre 2024 y CINNOVAPARQUES-CE-188 Entrega Informe de Imprevistos No. 3 - Enero 2025	Luego de hacer revisión de los informes de imprevistos encontrados, se manifiestan que se evidencian algunos errores en los documentos, los cuales fueron mencionados oralmente y se remiten para su corrección	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
154	22/05/2025	CTO-4080-G1-2024-247	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-187 Revisión informe de imprevistos No. 3 solicitado	Se emiten observaciones al informe de imprevistos No. 3 de acuerdo al anexo técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
155	27/05/2025	CTO-4080-G1-2024-248	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-189 Revisión de presupuestos PRD y Vitrinas	Por medio de la presente se aprueba el presupuesto del carrito Vitrinas, y se solicita ajustar el presupuesto del campo PRD a las cantidades solicitadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
156	30/05/2025	CTO-4080-G1-2024-251	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-193 Solicitud planos de inspección y estados	Teniendo en cuenta la revisión a la carpeta en el comunicado mencionado, donde no se evidencia la totalidad de los soportes solicitados que demuestren el cumplimiento al plan aprobado, por lo tanto, se solicita presentar los soportados de los faltantes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
157	3/06/2025	CTO-4080-G1-2024-254	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-190 Informe de imprevistos No. 1	Se solicita la aclaración respecto al numeral 5. Tramites de imprevistos, debido a que no se refiere al porcentaje reducido o a que corresponden los valores reportados para cada actividad colocada	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
158	3/06/2025	CTO-4080-G1-2024-255	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-191 Informe de imprevistos No. 2 e Informe de imprevistos No. 3	Se realizan observaciones de acuerdo a los informes y se solicita aclaración de los ítems observados	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
159	5/06/2025	CTO-4080-G1-2024-258	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-192 Revisión programación de obra adición	Se realizan observaciones y se adjunta programación con marcas en amarillo para las cuales debe corregirse de acuerdo a lo manifestado en el comunicado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
160	6/06/2025	CTO-4080-G1-2024-259	Observaciones informe de calidad No. 6 V2	De acuerdo al informe presentado bajo el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-194 se informa que no cuenta con las evidencias por lo tanto no es aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
161	9/06/2025	CTO-4080-G1-2024-260	Aprobación informe mensual SST No. 7		CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
162	10/06/2025	CTO-4080-G1-2024-264	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-201 Informe de Imprevistos No. 1	De acuerdo a la revisión del informe de imprevistos No. 1 se informa que cumplió con lo requerido y se da visto bueno por Interventoría.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
163	10/06/2025	CTO-4080-G1-2024-265	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-202 Aprobación programación de obra V5A	De acuerdo a la programación de obra presentada mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-202 se informa que se atendieron las observaciones y se da visto bueno para la implementación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
164	10/06/2025	CTO-4080-G1-2024-267	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-200 Aprobación informe técnico No. 7	De acuerdo a revisión del informe No. 7 del componente técnico se da aprobación de este para su radicación en físico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
165	11/06/2025	CTO-4080-G1-2024-268	Requerimiento informes mensuales de calidad	Se informa la entrega de los informes mensuales de calidad teniendo en cuenta que es un requerimiento contractual establecido en el anexo técnico del contrato	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
166	13/06/2025	CTO-4080-G1-2024-270	Requerimiento entrega de carteras topográficas cancha principal y cancha secundaria, y levantamiento canchas de padel	Se solicita la entrega de las carteras topográficas y/o verificación realizada de los puntos críticos necesarios para la elevación de estos campos, para realizar verificación, también se solicita la entrega del levantamiento topográfico realizado en el parque PRD	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
167	16/06/2025	CTO-4080-G1-2024-271	Aprobación informe de calidad No. 6 V3	De acuerdo al informe presentado bajo el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-204 se informa que cuenta con las evidencias por lo tanto es aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
168	16/06/2025	CTO-4080-G1-2024-272	Solicitud presupuesto con las cotizaciones para construcción de cancha de padel	Se retira la solicitud de presentar la revisión de los presupuestos con las cotizaciones requeridas para adelantar la construcción de la cancha de padel	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
169	16/06/2025	CTO-4080-G1-2024-274	Observaciones informe de calidad No. 7 v1	De acuerdo al informe presentado bajo el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-205 se informa que no cuenta con las evidencias por lo tanto no es aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
170	19/06/2025	CTO-4080-G1-2024-275	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-208 Observaciones cotizaciones cancha de padel	De acuerdo a la revisión de las cotizaciones para la construcción de la cancha de pádel, con miras de la presente se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

177	18/06/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-192 informe de respaldos No. 4, No. 5 y No. 6	De acuerdo a los informes de respaldos presentados para los meses de febrero, marzo y abril de revisar observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
178	19/06/2025	[illegible]	Solicitud entrega presupuesto actualizado conforme a actividades en recorrido de obra	De acuerdo a lo recorrido realizado se solicita la entrega de los presupuestos actualizados conforme a las actividades y cantidades no contempladas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
179	19/06/2025	[illegible]	Solicitud entrega de informe de procedimiento	De acuerdo a las cantidades de los muros laterales instalados y el cumplimiento del plan de inspección y ensayos se solicita la entrega de los resultados de laboratorio y certificaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
180	19/06/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-213 Observaciones contratistas placa de concreto - cancha de padel	De acuerdo a entrega de las observaciones para la construcción de la placa de concreto de padel, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
181	18/06/2025	[illegible]	Remisión observaciones APU cancha y APUS Placa	Luego de revisión de los APU's presentados para la cancha de padel, placa de concreto para padel y alivado para cancha de padel, se remiten observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
182	18/06/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-216 Remisión de observaciones APS	Luego de revisión de la acta de precios unitarios no previstos remitidos, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
183	18/06/2025	[illegible]	Solicitud entrega de parámetros seguimiento materiales	Se solicita la entrega de la información cuanto del suministro de los materiales de los cuales con se encuentra pendiente	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
184	18/06/2025	[illegible]	Aprobación informe SST No. 8	Se da aprobación al informe SST No. 8 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
185	18/06/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-221 Remisión de observaciones APS	Luego de revisión de los análisis de precios unitarios no previstos remitidos, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
186	18/06/2025	[illegible]	Reiteración solicitud entrega presupuesto actualizados conforme a actividades en recorrido de obra	Teniendo en cuenta el memorando llevado a cabo el pasado 04 de junio de 2025, donde se establecieron cantidades y actividades adicionales no contempladas en el presupuesto inicial de la unión, se reitera la solicitud de entrega de los presupuestos, incluyendo presupuesto de cancha de padel	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
187	02/07/2025	[illegible]	Observaciones componente SST	De acuerdo a lo recorrido en la obra, se remiten observaciones relacionadas al componente de seguridad y salud en el trabajo, se solicita documentos de ingreso de personal y uso de los elementos de protección personal por los trabajadores del consorcio	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
188	02/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-223 Aprobación informe mensual técnico No. 6 técnico	Luego de revisión del informe técnico mensual No. 6 para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2025, se da visto bueno para su radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
189	[illegible]	[illegible]	Aprobación informe mensual de calidad No. 7 V1	Luego de revisión del informe mensual de calidad No. 7 V1 para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo del 2025, se da aprobación para radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
190	03/07/2025	[illegible]	Solicitud requerimiento informes mensuales de calidad	Se informa la necesidad de dar cumplimiento a la entrega de los informes mensuales de calidad, mediante que es un requerimiento contractual establecido en el anexo técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
191	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-227 Planchas de materiales	De acuerdo a la información recibida en comisionados CINNOVAPARQUES-CE-227 Y CINNOVAPARQUES-CE-225, se realizan observaciones y se solicita entrega de documentación pendiente	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
192	03/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-229 Informe de calidad No. 8 V1	Se informa que se cargaron con observaciones el informe de calidad No. 8 en su primera versión y se da aprobación dado que se cumple con los requisitos mínimos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
193	03/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-231 Presupuesto fumigación Sala Comercial	Luego de revisión se da aprobación al presupuesto presentado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
194	21/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-233 Requerimiento luces cancha de padel	De respuesta al comunicado se informa que las luces que se compraron para la cancha de padel entregan 6.00 lúmenes, por ende, se mantiene lo indicado en el comunicado allegado por usted(es)	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
195	23/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-237 Solicitud cambio de personal	Se solicita copia del documento de identidad de la profesional propuesta para aprobación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
196	25/07/2025	[illegible]	Remisión acta de aprobación de precios unitarios no previstos No. 2 - concreto	Teniendo en cuenta el acta de aprobación de actividades No. 2 allegado por el CPD debidamente firmado por todas las partes, se remite acta e inicio de actividades relacionadas a las actividades aprobadas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
197	25/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-237 Solicitud cambio de personal	Revisada la información remitida para el cambio de la profesional propuesta, se aprueba y se solicita radicar en físico los documentos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
198	28/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-233 Concepto técnico base de reforzamiento en pavimento rígido para cancha de padel PR11	Luego de revisión de la información relacionada a los resultados de ensayo CBR y concepto para la construcción de la placa para cancha de padel, se realizan observaciones y recomendaciones técnicas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
199	29/07/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-240 Entrega documentos luces no previstos	Luego de revisión de la información de los análisis de precios unitarios no previstos, se realizan las siguientes observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

194	25/07/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-228 Diseño eléctrico y Subsistema pedal	Se manifiesta que la información presentada es viable para la implementación en campo y la ejecución. Adicionalmente cumple con los parámetros, y se aprueba. Agradecemos tu información.	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
195	29/07/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-241 informe de ingenieros No. 2	Se da aprobación al informe de ingenieros No. 2 correspondiente al mes de diciembre de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
196	29/07/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-245 Presupuesto obra de torre	Luego de revisión del presupuesto entregado, se da visto bueno para su ejecución	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
197	31/07/2024	[illegible]	Solicitud programación de obra actividades cancha de padel	Se solicita la entrega de la programación de obra para las actividades desglosadas de todas las actividades a ejecutar para la cancha de padel	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
198	1/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-242 Presupuesto cancha de padel	Luego de revisión al presupuesto, se permite dar visto bueno para su ejecución	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
199	1/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-247 Presupuesto cancha de padel	Se presentan observaciones al presupuesto entregado y se solicita la entrega de la programación de obra, la cual debe ir desglosada con las actividades fuera de la construcción de la cancha	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
200	14/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-225 Aprobación informe mensual técnico No. 5	Luego de revisión al informe mensual No. 5 del componente técnico para el periodo comprendido entre el día y el 31 de julio del 2024, se da visto bueno para su radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
201	8/08/2024	[illegible]	Remisión personal obra e herramienta cancha padel PTO	Se remite relación del personal de obra e interventoría que estará presente en las actividades de la cancha padel PTO, lo anterior para la gestión de autorización de ingreso al parque desde el día lunes 11 de agosto al viernes 15 de agosto	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
202	8/08/2024	[illegible]	Aprobacion informe SST No. 8	De acuerdo a la revisión del Informe SST No. 8 se evidencia el alcance a las observaciones realizadas, por lo tanto se aprueba	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
203	14/08/2024	[illegible]	Requerimiento informes mensuales de calidad No. 8 y No. 9	Se informa la necesidad de dar cumplimiento a la entrega de los informes mensuales de calidad, resaltando que en los requerimiento contractual establecido en el anexo técnico, se solicita presentar los informes de calidad No. 8 y No. 9	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
204	14/08/2024	[illegible]	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-253 diseño de receta de concreto de 3000 Psi	Se manifiesta que el diseño de mezcla entregado corresponde al listado de materiales con proporciones, mas no a una formula de dosificación concreta y definida, por lo tanto, se valida el diseño presentado y queda indispensable la realización de ensayos de compresión de las diferentes con edades correspondientes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
205	14/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-254 Subsanación observaciones diseño eléctrico - Subsistema cancha de padel PTO	Se manifiesta que la información recibida de cumplimiento a la información faltante de la comunicación anteriormente y se puede ejecutar la obra contemplando este tipo de luminarias, con la calidad y en la ubicación propuesta	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
206	14/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 3	De acuerdo al informe de ingenieros No. 3 V4 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
207	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-251 Revision presupuesto electrico	Luego de revisión del presupuesto y APU del diseño eléctrico, se manifiesta que el presupuesto se encuentra acorde con lo proyectado en el plano de diseño y se realizan observaciones al APU	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
208	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 4	De acuerdo al informe de ingenieros No. 4 V1 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
209	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 5	De acuerdo al informe de ingenieros No. 5 V2 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
210	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 6	De acuerdo al informe de ingenieros No. 6 V2 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
211	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 7	De acuerdo al informe de ingenieros No. 7 V1 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
212	15/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-244 revision informe de ingenieros No. 8	De acuerdo al informe de ingenieros No. 8 V1 presentado, se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
213	22/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-256 revision informe de calidad No. 8 v1	Luego de revisión del informe se comunica que este no cumple con los requerimientos mínimos para su aprobación y se solicita radicación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
214	22/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-251 revision informe de calidad No. 9 v1	Luego de revisión del informe se comunica que este no cumple con los requerimientos mínimos para su aprobación y se realizan observaciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
215	22/08/2024	[illegible]	Solicitud de resultados ensayos de resistencia a la compresion - Concreto 7 dias	Se solicita el envío de los resultados de ensayos de resistencia a la compresión del concreto correspondientes a la fundida realizada el día 12 de agosto de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
216	26/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-264 informe de ingenieros No. 9	Luego de revisión de la subsanación del informe, se permite dar visto bueno	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
217	28/08/2024	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-266 informe de ingenieros No. 0	Luego de revisión de la subsanación del informe, se permite dar visto bueno	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
218	30/08/2024	[illegible]	Requerimiento informes mensuales de calidad No. 9 y No. 10	Se informa la necesidad de dar cumplimiento a la entrega de los informes mensuales de calidad, resaltando que en un requerimiento contractual establecido en el anexo técnico, se solicita presentar los informes de calidad No. 9 y No. 10	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

229	[illegible]	[illegible]	Terminación de suspensión de precios unitarios no pactados No. 2 SUSTA	Se remite acta de suspensión de precios unitarios no pactados No. 2 para su conocimiento y firma de actuaciones administrativas	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
230	04/07/2025	[illegible]	Aprobación Informe VET No. 10	Se remite la informe a las observaciones, por tanto se aprueba el informe mensual	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
231	11/08/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-271 Revisión informe mensual No. 10	Luego de revisión del informe mensual No. 10 se realizan observaciones a diferentes capítulos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
232	13/08/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-279 Aprobación informe mensual técnico No. 10	Luego de revisión del informe adjunto al comunicado del asunto, se da aprobación al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
233	28/08/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-277 Aprobación informe mensual de calidad No. 9	Luego de revisión del informe adjunto al comunicado del asunto, se da aprobación al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
234	04/09/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-267 Revisión subsanación informe de imprevistos No. 7	Se remiten observaciones para ser subsanadas, APUS validados y anexos de las actividades respectivas en borrador	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
235	04/09/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-265 y comunicado del 26/08/2025 Revisión subsanación informe de imprevistos No. 8	De acuerdo al informe recibido, se solicita finalizar el pago del jornal con transporte y ajustar el numero de cuadrilla	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
236	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-276 Aprobación informe mensual de calidad No. 10	Luego de revisión del informe adjunto al comunicado del asunto, se da aprobación al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
237	[illegible]	[illegible]	Solicitud entrega de pendientes seguimiento materiales cancha de padel	Se solicita entrega de soportes de documentación de calidad para iniciar con la construcción de la cancha de padel PRO	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
238	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-281 Informe de imprevistos No. 7	Se remite aprobación del informe en su versión final	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
239	[illegible]	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-292 Solicitud de cambio de personal	Revisada la información remitida para el cambio del profesional propuesto, se aprueba y se solicita realizar en físico los documentos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
240	8/08/2025	[illegible]	Solicitud entrega Balance presupuesto actualizado	Se solicita la entrega de los presupuestos actualizados a la fecha para revisión y validación por interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
241	8/08/2025	[illegible]	Aprobación informe SST No. 11	De acuerdo a la revisión del informe se evidencia el alcance a las observaciones y se da aprobación	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
242	8/08/2025	[illegible]	Solicitud entrega informes No. 11 técnico y calidad	Se solicita la entrega de los informes No. 11 del componente técnico y del componente de calidad para revisión y validación por interventoría	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
243	15/07/2025	[illegible]	Reiteración solicitud entrega de pendientes según lo establecido materiales cancha de padel	Se reitera la solicitud de acuerdo a la documentación soporte del suministro de los materiales de la cancha hay que se encuentran pendientes	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
244	15/10/2025	[illegible]	Solicitud entrega certificados de calidad componente eléctrico cancha de padel	Se solicita la entrega de documentación soporte del suministro de materiales eléctricos de la cancha de padel PRO	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
245	15/10/2025	[illegible]	Solicitud entrega planos record cancha de padel	Se solicita la entrega de los planos record arquitectónicos y eléctricos de la cancha de padel, presentados los archivos en DWG y PDF dentro de los siguientes cinco días hábiles	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
246	15/10/2025	[illegible]	Revisión presupuesto definitivo cancha de padel	Se remiten observaciones al presupuesto correspondiente a ajuste de cantidades y precios unitarios nuevos ejecutados en campo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
247	16/10/2025	[illegible]	Solicitud subsanación observaciones cancha definitiva	En revisión de los pendientes definidos, se manifiesta el cumplimiento de algunos y se solicita el cambio de una unidad de vidrio templado de la cancha de padel PRO a	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
248	16/10/2025	[illegible]	Revisión presupuesto final	Se remiten observaciones respectivas registradas en el acta con respecto a la revisión del presupuesto final	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
249	16/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-290 Entrega documentación materiales cancha de padel PRO	Se solicita la entrega de documentación soporte pendiente correspondiente a la cancha de padel PRO	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
250	16/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-292 aprobación informe mensual técnico No. 11	Luego de la revisión del informe del componente técnico para el periodo del 01 al 30 de septiembre del presente año, se da aprobación al mismo	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
251	20/10/2025	[illegible]	Solicitud manuales de uso y mantenimiento	Conforme a lo ejecutado en el avance técnico se permite la revisión de los manuales de uso y mantenimiento correspondientes a los equipos intervenidos durante la ejecución del contrato	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
252	20/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-301 Solicitud manuales de mantenimiento	De acuerdo a la revisión de los manuales de uso y mantenimiento entregados, se realiza la verificación de la información y se remite formato de verificación de manuales	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
253	21/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-297 Revisión informe de imprevistos No. 8 -2	Se remiten observaciones en forma de comentarios al documento adjunto	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
254	21/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-298 Revisión informe de imprevistos No. 9	Se remiten observaciones en forma de comentarios al documento adjunto	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
255	21/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-300 Revisión informe de imprevistos No. 10	Se remiten observaciones en forma de comentarios al documento adjunto	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
256	29/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-304 Revisión manuales de mantenimiento	Se remiten observaciones a los manuales de mantenimiento radicados por el contratista, y se solicita la presentación de los mismos	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
257	30/10/2025	[illegible]	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-306 Informe de imprevistos No. 8 V03	De acuerdo a la revisión de la subsanación y en alcance a las observaciones, se da aprobación al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

7448

348	16/10/2025	0080-4080-01-2024-428	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-307 Informe de interventoria No. 9 V02	De acuerdo a la revision de la subsanación y el alcance a las observaciones, se da visto bueno al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
349	16/10/2025	0080-4080-01-2024-429	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-308 Informe de interventoria No. 10 V02	De acuerdo a la revision de la subsanación y el alcance a las observaciones, se da visto bueno al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
350	16/10/2025	0080-4080-01-2024-430	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-309 Solicitud informe de calidad No. 11	Luego de la revision de los documentos entregados se evidencia la falta de cargue del informe de calidad, puesto que se entregan solamente los anexos. Por lo anterior, se solicita la entrega del mismo para poder realizar la respectiva revisión	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
351	16/10/2025	0080-4080-01-2024-431	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-310 Entrega documentación nuevamente Cuenta de pedal PAD	Luego de realizar la revision a la documentacion entregada, se dan observaciones y se remite la entrega del resto de documentacion pendiente de entrega	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
352	16/10/2025	0080-4080-01-2024-432	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-311 Observaciones informe de calidad No. 11 V1	De acuerdo a la revision del informe, se evidencia que si cumple con los requisitos minimos, por lo tanto no es aprobado	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
353	16/10/2025	0080-4080-01-2024-433	Aprobación Informe SST No. 12	De acuerdo a la revision de la subsanación a el alcance a las observaciones, se da visto bueno al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES
354	17/10/2025	0080-4080-01-2024-434	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-309 Revision informe de interventoria No. 12	De acuerdo a la revision de la subsanación y el alcance a las observaciones, se da visto bueno al informe	CONSORCIO SANTA TERESA 28	CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS DE INTERVENTORÍA

	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CÓDIGO	SGC-FR-03
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ELABORACIÓN	1/07/2023

Actualizado por: VIANNEY LEAÑO

Fecha Actualización: 12/12/2024

Cargo: PROFESIONAL DE CALIDAD

CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	ALMACENAMIENTO	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE CONSERVACION
SGC-FR-01	TRATAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS O DE MEJORA	FORMATO	1	10/11/2022	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-02	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	FORMATO	2	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-03	LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	FORMATO	3	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-04	INFORME DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-05	PLAN DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/04/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO
SGC-FR-06	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	FORMATO	1	1/07/2023	G:\Mi unidad\1. SIG - DOCUMENTOS\2. SIG\FORMATOS	N/A	DURACION DEL PROYECTO

ANEXO 3. LISTADO DE DOCUMENTOS DE CONTRATISTA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS

CODIGO	[illegible]
VERSIÓN	[illegible]
FECHA	[illegible]

Fecha de actualización: Un (1) mes después de la última fecha de aprobación

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS					CONTROL DE REGISTROS			
#	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Responsable	Ubicación Física	Retención	Disposición
	GESTIÓN SG SST							
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	2 años	Destrucción
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SG-SST	[illegible]	Por vigencia	10 años	Destrucción
	GESTIÓN AMBIENTAL							
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción
	GESTIÓN SOCIAL							
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROFESIONAL SOCIAL	[illegible]	Por vigencia	1 año	Destrucción

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	CODIGO	
		VERSION	
		FECHA	

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Aprobación	Responsable	Almacenamiento, protección	Recuperación	Retención	Disposición
	MANUALES DEL SISTEMA								
1									
2									
3									
4		N/A	N/A	N/A	N/A				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
	DOCUMENTACIÓN EXTERNA								
1				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2									
3									

ANEXO 4. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO INTERVENTORÍA

PSI INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO
NTC 673 - 2023

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com


F-T-6.18
Revisión 06
2024-11-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Identificación Informe	
Compañía	SOLIUN S.A.S	Dirección	Carrera 70 C No.48- 55, Bogotá	CON-2560-25-CCC-001	
Obra	GRAMAS CANCHAS IDRD	Dirigido a	Ing. Vianney Leaño	Fecha de emisión	2025-08-20


RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO

Identificación Muestra	und	1					
Localización		Cancha Padel PRO Plata principal ICR					
Fuente		No suministrada					
Resistencia Nominal	MPa	21					
Fecha de toma		2025-08-12					
Orden de trabajo		24367					
Fecha de recepcion		2025-08-13					
Fecha de ensayo		2025-08-19					
Edad	Días	7	7				
Diametro	mm	152,5	152,2				
Longitud	mm	302,5	302,7				
Area	mm²	18259,4	18186,5				
Relación L/D		2,0	2,0				
Factor de corrección		1,00	1,00				
Carga	kN	318,1	323,0				
Tipo de falla		5	6				
Resistencia a la compresión	MPa	17,4	17,8				
	kg/cm²	2526	2576				
Porcentaje de desarrollo	%	82,9	84,6				
Observaciones	-						

TIPO DE FALLA



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos; fisuras verticales. Se ve a través del especimen



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo; fisuras verticales a través del especimen; cono no bien definido en el otro extremo



Tipo 3
Fisuras verticales columnares a través de ambos extremos; conos mal formados



Tipo 4
Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos; aplastamiento con astillamiento para descripción de Tipo 1



Tipo 5
Fisuras en los lados en los platos superior e inferior (ocurre comúnmente con refrentado no adherido)



Tipo 6
Similar a Tipo 5 pero el exterior del cilindro se desprende

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

Comentarios:

Datos suministrados por el Cliente: Identificación muestra, Localización, Fuente, Resistencia Nominal, Fecha de toma y Edad.

El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos.

Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.

Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

FIN DEL INFORME

7452

PSI INGENIERÍA Y LABORATORIO

ONAC ACREDITADO

ISO / IEC 17025:2017
20 - LAB - 008

INFORME DE RESULTADOS
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673 - 2021

Teléfono 6750915
Calle 72A No. 69-31
Bogotá D.C. Colombia

www.psiingeniera.com

F-T-018
Revisión 06
2023-11-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Identificación informe	
Compañía	SOLIUN S.A.S	Dirección	Carrera 70 C No.48- 55, Bogotá	CON-2560-25-CCC-002	
Obra	GRAMAS CANCHAS IORD	Dirigido a	Ing. Vianney Leaño	Fecha de emisión	2025-09-10


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

Identificación Muestra	Und	1					
Localización		Cancha Padel PRO Placa principal ICR					
Fuente		No suministrada					
Resistencia Nominal	MPa	21					
Fecha de toma		2025-08-12					
Orden de trabajo		24367					
Fecha de recepción		2025-08-13					
Fecha de ensayo		2025-09-09					
Edad	Días	28	28				
Diámetro	mm	152,4	152,3				
Longitud	mm	302,3	301,3				
Área	mm^2	18230,7	18223,5				
Relación L/D		2,0	2,0				
Factor de corrección		1,00	1,00				
Carga	kN	360,3	368,3				
Tipo de falla	-	4	2				
Resistencia a la compresión	MPa	**19,8**	**20,2**				
	PSI	2866	2931				
Porcentaje de desarrollo	%	**94,1**	**96,2**				
Observaciones	-						

TIPO DE FALLA



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos; fisuras menores de 25 mm a través del refrentado




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo; fisuras verticales a través del refrentado, cono no bien definido en el otro extremo



Tipo 3
Fisuras verticales columnares a través de ambos extremos; conos mal formados



Tipo 4
Fractura diagonal en fisuras a través de los extremos; golpeo ocasionalmente con un martillo para distinguirla del Tipo 1



Tipo 5
Fracturas en los lados en las partes superior e inferior (bloque cónico roto; refrentado no adherido)



Tipo 6
Similar a Tipo 5 pero el extremo del cilindro es puntiagudo

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Identificación muestra, Localización, Fuente, Resistencia Nominal, Fecha de toma y Edad.

El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos

-Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.

-Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresó al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

FIN DEL INFORME

NIT: 900.824.715-9

Bogotá, 27 de junio de 2025
SA-2552-25-003.

Señores:
SOLIUN S.A.S.
Obra: Infraestructura parques
Atn. Ing. Vianney Leaño.
Ciudad

Ref.: Entrega informe de resultados

Cordial saludo

Anexo a la presente hacemos entrega de un total de un (01) folio, el cual contiene el resultado obtenido del ensayo efectuado a la muestra relacionada a continuación:

- Muestra 1: Arena tipo Silice. Fuente: No suministrada

Los ensayos se efectuaron de acuerdo con los procedimientos indicados en las normas de ensayo INVIAS 2013.

Cordialmente

NELSON JAVIER MENDEZ
Dirección Técnica
direcciontecnica@psiingenieria.com

Teléfono: 6750813
Calle 72A No. 86-11
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE RESULTADOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E 213 - 13

F-T-016

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Compañía	SOLIUN S.A.S.	Dirección	Carrera 70C No. 48-55, Bogotá
Obra	INFRAESTRUCTURA PARQUES.	Dirigido a:	Ing. Vianney Leaño.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Descripción	Arena silice, color amarillo.	Tipo de muestra	Arena tipo Silice.
Localización	Cancha Refous. Solium: Grama Canchas 2560. Fecha de toma: 2025-06-18.	Fuente	Materiales y Suministros Bepe S.A.S.

Identificación informe	Orden de trabajo No.	Muestra No.	Fecha de recepción	Fecha de ejecución	Fecha de emisión
SA-2552 -2S-GRADA- 003 -1	12497	1	2025-06-19	2025-06-21	2025-06-27

Masa inicial (g)			501,0
Tamiz	Masa retenida (g)	% Retenido	% Pasa
3"	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	0,0	0,0	100,0
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	0,0	0,0	100,0
3/8"	0,0	0,0	100,0
No. 4	0,0	0,0	100,0
No. 8	0,0	0,0	100,0
No. 10	0,0	0,0	100,0
No. 16	0,0	0,0	100,0
No. 30	121,5	24,3	75,7
No. 40	120,5	24,1	51,7
No. 50	110,5	22,1	29,6
No. 100	73,5	14,7	15,0
No. 200	22,5	4,5	10,5

CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR TAMIZADO (SUCS) INV. 181-13

Grava (Pasa 3" - Ret. No.4)			
Arena (Pasa No.4 - Ret. No.200)		Arena gruesa (Pasa No.4 - Ret. No.10)	
		Arena media (Pasa No.10 - Ret. No.40)	
90%		Arena fina (Pasa No.40 - Ret. No.200)	41%
Limo y Arcilla combinados (Pasa No. 200)			10%

OBSERVACIONES:

Especificación IDRD. Grama sintética FIFA Prefer.

Granulometría entre 0,5 y 0,8 mm.

CLIENTE SOLICITA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	NO

CURVA GRANULOMETRICA



Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Localización, Tipo de Muestra, Fuente y Especificación.
- El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos.
- Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
- Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

FIN DEL INFORME

NIT 900.824.715-9

Bogotá, 27 de junio de 2025
SA-2412-25-004.

Señores:
SOLIUN S.A.S.
Obra: Infraestructura Parques
Atn. Ing. Vianney Leaño.
Ciudad

Ref.: Entrega informe de resultados

Cordial saludo

Anexo a la presente hacemos entrega de un total de un (01) folio, el cual contiene lo resultados obtenidos del ensayo efectuado a la muestra relacionada a continuación:

- Muestra 2: Caucho. Fuente: Ecotire Green.

Los ensayos se efectuaron de acuerdo con los procedimientos indicados en las normas de ensayo INVIAS 2013.

Cordialmente

NELSON JAVIER MENDEZ
Dirección Técnica
direcciontecnica@psiingenieria.com

PSI
INGENIERÍA & LABORATORIOS

ONAC
ACREDITACIÓN

RIC / RC 17025-2017
CO - Lab - 902

INFORME DE RESULTADOS
ANALISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E 213 - 13

Teléfono 6750815
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia

F-T-015

INFORMACION DEL CLIENTE

Compañía	SOLIUN S.A.S.	Dirección	Carrera 70C No. 48-55, Bogotá.
Obra	INFRAESTRUCTURA PARQUES.	Dirigido a:	Ing. Vianney Leaño.

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Descripción	Caucho sintético, color negro.	Tipo de muestra	Caucho Molido tipo SBR
Localización	Cancha Refous. Solíun: Gramas Canchas 2560. Fecha de toma: 2025-06-18.	Fuente	Ecotire Green.

Identificación informe	Orden de trabajo No.	Muestra No.	Fecha de recepción	Fecha de ejecución	Fecha de emisión
SA-2552 -25-GRADA- 003 -1	12497	2	2025-06-19	2025-06-21	2025-06-27

Masa inicial (g)			307,0
Tamiz	Masa retenida (g)	% Retenido	% Pasa
3"	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	0,0	0,0	100,0
2"	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	100,0
3/4"	0,0	0,0	100,0
1/2"	0,0	0,0	100,0
3/8"	0,0	0,0	100,0
No. 4	0,0	0,0	100,0
No. 8	0,0	0,0	100,0
No. 10	56,5	18,4	81,6
No. 16	166,5	54,2	27,4
No. 30	59,5	19,4	8,0
No. 40	10,0	3,3	4,7
No. 50	5,5	1,8	2,9
No. 100	6,5	2,1	0,8
No. 200	2,5	0,8	0,0

CLASIFICACION DE SUELOS POR TAMIZADO (SUCS) INV 181 13

Grava (Pasa 3"- Ret. No.4)		
Arena (Pasa No.4 - Ret. No.200)	Arena gruesa (Pasa No.4 - Ret. No.10)	
	Arena media (Pasa No.10 - Ret. No.40)	77%
100%	Arena Fina (Pasa No.40 - Ret. No.200)	5%
Limo y Arcilla combinados (Pasa No.200)		0%


OBSERVACIONES:

Especificación IDRD. Grama sintética FIFA Prefer.

Granulometría entre 0,5 y 2,0 mm

CLIENTE SOLICITA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:	NO

CURVA GRANULOMETRICA



Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Localización, Tipo de Muestra, Fuente y Especificación.
- El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos.
- Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
- Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

APROBADO POR

NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

FIN DEL INFORME

ANEXO 5. ENSAYOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

MATERIALES				CANTIDADES INSTALADAS											
MATERIAL		Descripción	UNIDAD	Cantidad instalada 1° corte	Cantidad instalada 2° corte	Cantidad instalada 3° corte	Cantidad instalada 4° corte	Cantidad instalada 5° corte	Cantidad instalada 6° corte	Cantidad instalada 7° corte	Cantidad instalada 8° corte	Cantidad instalada 9° corte	Cantidad instalada 10° corte	Cantidad instalada 11° corte	Cantidad instalada 12° corte
Grava	Costa 180 m 3		m3		0						451	77			
Arena SILICE (Campo sintético)	Costa 60 t	17 Kg/cm2(Arena)	Kg	6870	99184,0	17043,0	4188,5	284,0	3427,0	20132,0	6962,0	54000			
Arena de río (Campo natural)	No especificado		m3					12,0	39,0						
RESIDUO DE CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Semillas de césped) Mantenimiento preventivo	Costa 60 t		Kg	2.600	93.354	17.041	36.800	11.500	47.475	86.731	0.943	63.243			

MATERIAL	FECUENCIA DE ENSAYOS	Parámetros	Ensayo 1 Granulométricos		Ensayo 2 Granulométricos		Ensayo 3 Granulométricos		Ensayo 4 Granulométricos		Ensayo 5 Granulométricos		Ensayo 6 Granulométricos		Ensayo 7 Granulométricos	
			Fechas	Nombre del Laboratorio y Nro de informe	Fechas	Nombre del Laboratorio y Nro de informe	Fechas	Nombre del Laboratorio	Fechas	Nombre del Laboratorio	Fechas	Nombre del Laboratorio	Fechas	Nombre del Laboratorio	Fechas	Nombre del Laboratorio
Grava	Cada 180 m [illegible]	Fecha de ensayo del informe	2-feb-22													
Arena SILICE (Campo sintético) Análisis por tamizado del agregado fino y grueso para agregados	Cada 60 t	Fecha de ensayo del informe	21-dic-21													
Arena [illegible] (Campo sintético)	No especificado	Fecha de ensayo del informe	19-dic-21													
RESIDUO DE CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Semillas de césped) Mantenimiento preventivo	Cada 60 t	Fecha de ensayo del informe	3-feb-22													

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 septiembre 10.

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 4324-25-1 al DGP 4324-25-4 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
1	Arena, junio.
2	Caucho, junio.
3	Arena, julio.
4	Caucho, julio.

Geotecnia
Sede Bogotá | Calle 63D No 71A - 70 | PBX: (571) 223 5656 | www.concrelab.com

7406

Concrelab
INGENIERÍA CONFIABLE

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Ing. Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 169048 – DT. 81328
R. NIÑO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA JUNIO
DESCRIPCION LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL ARENOSO, COLOR, MARRÓN PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD, HUMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-08-28
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-09-08
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-09-10
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. REYES
ORDEN DE TRABAJO N°:	61823 - OV 169048
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Ing. Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-1

Masa total seca (g):		2426		Tamaño maximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	131,3	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Limite Inferior	* Limite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	0,1	0		100	100		
0,43	No. 40	46,5	35		65	65		
0,30	No. 50	84,8	65		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CODIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 57 A 77 A 75
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO, JUNIO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO TROZADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-09-28
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-09-08
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-09-10
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. REYES
ORDEN DE TRABAJO N°:	81928 - OV 169045
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Ing. Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

7498


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS.
(ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-2

Masa total seca (g):		810,1		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	131,3	
Tamiz		Masa retenida	%	%	% Que pasa N°		* Límite	* Límite
mm	Alterno	(g)	Retenido	Que pasa	10	% Pasa unificado	Inferior	Superior
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,36	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100	100	100		
1,19	No. 16	56,6	43		57	57		
0,60	No. 30	70,4	54		3	3		
0,43	No. 40	4,3	3		0	0		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-3

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A-18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA, JULIO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	3
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-08-28
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-09-08
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-09-10
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. REYES
ORDEN DE TRABAJO N°:	81328 - OV 169048
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio (que lo emite) no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Ing. Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

1459

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-3

Masa total seca (g):		2316,0		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	125,1	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0	0		100	100		
0,60	No. 30	0,1	0		100	100		
0,43	No. 40	67,7	54		46	46		
0,30	No. 50	57,3	46		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-4

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 #71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO JULIO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO TRITURADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-09-28
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-09-08
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-09-10
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. REYES
ORDEN DE TRABAJO N°:	15328 - OV 169048
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando esta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
(*) La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Ing. Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS.
(ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-4324-25-4

Masa total seca (g):		622,2		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	126,0	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	97,9	78		100	100		
0,60	No. 30	27,5	22		22	22		
0,43	No. 40	0,6	0		0	0		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.




OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

ACOUSTOSCAN

NUMERO DE REPORTE
24060ASA-A1



PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RELLENOS

Los ensayos han sido realizados según los requerimientos para futbol.

IDENTIFICACIÓN DE CAUCHO

Este informe se compone de 4 páginas en su totalidad. Los resultados son válidos solo para la muestra evaluada sometida a pruebas. Para declarar la conformidad (o no), no fue considerado la incertidumbre asociada a los resultados.

Cali, 11 de julio de 2024.

ACOUSTOSCAN LATAM ha sido encargado para realizar el proceso de identificación de relleno: Caucho.

Estas pruebas se llevaron a cabo bajo las condiciones especificadas en laboratorio y en el estado que prevalecían el día de las pruebas. En consecuencia, no se debe considerar que los resultados tengan una reproducibilidad comparable a las pruebas realizadas en laboratorio.

REPORTADO POR:



Jhon Cajiao
Operations Manager LATAM
AcoustoScan LATAM
jhon.cajiao@acousto.co

REVISADO POR:




David Rengifo
Director LATAM
AcoustoScan LATAM
david.rengifo@acousto.co

Encargado en laboratorio	Jhon Caiao
Cliente	Cauchos Dinámicos S.A.S
Tipo de superficie	Campo de futbol
Fecha de prueba	Julio 08 de 2024


Resultados

Parámetros	Unidades	Método de prueba	Resultados
	mm	EN 933-1	**0.8 – 3.15**
	kg/m³	EN 1097-3	**0.49**
	-	EN 14955	**Angular**



7462

CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO



Tamiz	0	0.2	0.315	0.5	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0
% pasante	0%	1%	1%	1%	1%	5%	14%	25%	34%	45%	66%	95%	100%

--- END OF THE REPORT ---

--- THERE IS NOT TEXT BELOW THIS LINE ---

INFORME DE ANÁLISIS

N°.CDT-IA-42244

ANÁLISIS SOLICITADO POR: **MATERIALES Y SUMINISTROS BEPE SAS**
CL 64 A 52 53 IN 7 AP 903 BOGOTÁ

ORDEN DE SERVICIO N°: CDT 18849
TIPO DE MATERIAL: Otros
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 2024-21-11 04:32 PM
FECHA Y HORA DE ANÁLISIS: 2024-21-11 05:21 PM
RESPONSABLE DEL MUESTREO: CLIENTE

CÓDIGO EXTERNO: ARENA SÍLICE

Análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados* NTC-77

Retenido Tamiz No.	Abertura en mm	Fracción Retenida en g	Fracción Retenida en %	Fracción Pasante Acumulada en %
12	1.68	0.00	0.00	100.00
20	0.85	2.40	0.14	99.86
30	0.60	934.70	55.44	44.42
40	0.43	437.20	25.93	18.49
50	0.30	283.10	16.79	1.70
100	0.15	13.20	0.78	0.92
Fondo		15.50	0.92	0.00

El CDT Minero SAS cuenta con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 14-LAB-061, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Nuestro certificado se encuentra disponible en la página web (https://onac.org.co/certificados/14-LAB-061.pdf)

Sogamoso, Colombia
Fecha de Emisión: 2024-21-11

Elaboró: Xiomara Hernández A.
Ingeniera Geóloga
M.P.041232-0690021 BYC
Jefe Técnica

Revisó: Laura F. Pedraza
Ingeniera Geóloga
M.P.041232-0577764 BYC
Jefe de Calidad

Nota 1: El informe original contiene la firma y sello del laboratorio. Las consultas sobre la validez de este informe de análisis podrán ser enviadas al correo técnico sogamoso@cdtmineral.com
Nota 2: Los resultados de análisis tienen validez con referencia única y exclusiva sobre el ítem de ensayo que fue recibido en el laboratorio. El tipo de material ha sido referenciado por el cliente. El(los) ítem de ensayo aquí(os) que se refieren los datos reportados en este informe ha(n) sido proporcionados por el Cliente o un tercero de conformidad a las directrices del Cliente. CDT MINERAL no es responsable del origen o fuente de donde ha(n) sido extraído(s) el(los) ítem de ensayo.
Nota 3: Está prohibida sin la aprobación escrita del laboratorio, cualquier alteración del contenido de este documento y/o reproducción, excepto en su totalidad.
Nota 4: En el ANEXO_CLAUSULAS COMERCIALES, se establecen las demás condiciones generales del servicio dadas a conocer durante la solicitud y prestación del servicio, en los documentos de cotización y orden de servicio emitidos por CDT MINERAL.
Nota 5: Los ensayos relacionados con (*) no se encuentran bajo el alcance de acreditación de ONAC.

INFORME DE ANÁLISIS

N°.CDT-IA-42244

ANEXO CURVA GRANULOMÉTRICA



FIN DEL INFORME

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 marzo 05

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de Informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 1086-25-1 al DGP 1086-25-3 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición.	INV E 121:2013
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	Arena Peña
M2	Caucho

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de la muestra ensayada.

Cordialmente;

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV 144829 – OT 75304.
E NUÑEZ

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PISÓ
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	75304 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la evidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-1

Masa total seca (g):		4429		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	120,1	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Paso unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	30,5	25		75	75		
0,43	No. 40	43,3	36		38	38		
0,30	No. 50	19,8	16		22	22		
0,15	No. 100	16,4	14		8	8		
0,08	No. 200	2,2	2		7	6,5		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente; se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	2560
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 - A 10
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PEÑA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO. COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	75306 - OV 144823
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Uno (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
*La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-2
PÁGINAS: 2 DE 2

MUESTRA	N° 1
* Procedencia de la Muestra:	NO SUMINISTRADA
Clasificación:	N/A
* Utilización Resultado del Ensayo:	N/A
Crisol de evaporación número:	1
C: Masa crisol de evaporación. (g)	30,66
A: Masa crisol + suelo seco antes de ignición. (g)	66,25
B: Masa crisol + suelo seco después de ignición. (g)	66,19
Contenido de materia orgánica. (%)	**0,2**

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NUMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25007
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO TRITURADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECIACIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	75804 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio queda exento no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS.
(ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3

Masa total seca (g):		2952		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	1153	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	470	41		59	59		
0,60	No. 30	516	45		14	14		
0,43	No. 40	144	12		2	2		
0,30	No. 50	14	1		1	1		
0,15	No. 100	03	0		1	1		
0,08	No. 200	02	0		0	0,3		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 junio 05

Ingeniero
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 2564-25-1 al DGP 2564-25-3 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
1	Arena silice
2	Caucho granulado
3	Arena rio

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Nota: Este consolidado de informes DGP 2564-25-1 a DGP 2564-25-3, anula y reemplaza el consolidado de informes DGP 2333-25-1 a DGP 2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.06.05 10:54:31 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 154088 – OT. 79520
E. PALACIOS

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP 2564-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA SILICE
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HUMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	J. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	79520 - OV: 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso indebido de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando esta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRILAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
*La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrilab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-1

Masa total seca (g):		270.7		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca para tamiz 2 mm (N°10) (g):	218.2	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0	0		100	100		
0,60	No. 30	0	0		100	100		
0,43	No. 40	72,3	61,2		38,8	38,8		
0,30	No. 50	45,9	38,8		0	0		
0,18	No.80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP-2564-25-1, anula y reemplaza el informe DGP-2333-25-1, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-2

*CLIENTE:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
*CÓDIGO DE OBRA:	25607
*OBRA:	CANCHAS SINTÉTICAS
*DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 51 A 71 A 18
*DESCRIPCIÓN CLIENTE:	CAUCHO GRANULADO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL CAUCHO GRANULADO, COLOR: NEGRO, CONDICION DE HUMEDAD: SECA
*NÚMERO DE LA MUESTRA:	2
*PROCEDENCIA:	NO SUMINISTRADA
*LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCION DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S.QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	29520 - OV 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

T464

INFORME DE ENSAYO


DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-2

PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca (g):	1022		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca total tamiz 2 mm (N°10) (g):	1112	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa ref/cado	* Límite inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	54,5	49		51	51		
0,60	No. 30	47,7	43		8	8		
0,43	No. 40	7,2	6		2	2		
0,30	No. 50	1,5	2		2	2		
0,15	No. 80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-2, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-2, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría – muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123-2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-I

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	IS607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 31 A 71 A 16
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA N°3
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL ARENOSO, COLOR: GRIS, CONDICION DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	3
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S.QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	79520 - OV: 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-3

PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca (g):	3281		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	117,0	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Quepasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
6,35	1/4"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	0,8	1		99	99		
0,43	No. 40	11,9	10		89	89		
0,30	No. 50	41,6	36		54	54		
0,16	No. 80	28,8	25		29	29		
0,15	No. 100	5,4	5		24	24		
0,08	No. 200	20,1	17		7	7,1		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-3, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 junio 26

Ingeniero
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 2904-25-1 al DGP 2904-25-2 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	Grano caucho
M2	Arena

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.06.26 15:11:38 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 157447 - OT. 80216
I: PALACIOS

7497

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123-2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	GRANO CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO GRANULADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-17
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-20
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-26
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	80216 - OV. 15/947
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-1

Masa total seca (g):		115,4		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca para tamiz 2 mm (N°10) (g):	115,4	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	56,9	49		51	51		
0,60	No. 30	58,8	51		0	0		
0,43	No. 40	0	0		0	0		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,15	No. 100							
0,08	No. 200							

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: OGP-2904-25-2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25107
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRON MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYO
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-17
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-06-20
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-26
ENSAYO EJECUTADO POR:	E. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	80216 - OV 157447
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2904-25-2

Masa total seca (g):		121,6		Tamaño máximo:	No. 16	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	121,6	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16				100	100		
0,60	No 30	0	0		100	100		
0,43	No. 40	75,2	62		38	38		
0,30	No. 50	46,4	38		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 julio 09

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 3135-25-1 al DGP 3135-25-2 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición.	INV E 121:2013

Muestra No.	Descripción del material
2	Arena, Fecha de toma (2025-06-05)

El ensayo se realizó conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de la muestra ensayada.

Cordialmente:

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.07.09 16:22:27 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 158617 – OT. 80355
K.COY

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-3135-25-1

PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA, FECHA DE TOMA (2025 -06-05)
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA.
***NUMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADO
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADO
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-26
FECHA DE EJECUCION DE ENSAYO:	2025-07-04
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-07-09
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. HERNÁNDEZ
ORDEN DE TRABAJO Nº:	40355 - OV 158617
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente; el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-3135-25-1

Masa total seca (g):		1957,8		Tamaño máximo:	No. 16	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	118,2	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16				100	100		
0,60	No. 30	69,6	59		100	100		
0,43	No. 40	48,6	41		41	41		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121 :2013

NÚMERO DE INFORME: OGP-3135-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	35607
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA, FECHA DE TOMA: (2025 -06-05)
DESCRIPCION LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PALIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NUMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADO
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADO
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025 06-26
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-07-04
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-07-09
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. HERNÁNDEZ
ORDEN DE TRABAJO Nº:	50355 - OV 150617
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-3135-25-2
PÁGINAS: 2 DE 2

MUESTRA	N° 1
* Procedencia de la Muestra:	NO SUMINISTRADO
Clasificación:	N/A
* Utilización Resultado del Ensayo:	N/A
Crisol de evaporación número:	6
C: Masa crisol de evaporación (g)	33,49
A: Masa crisol + suelo seco antes de ignición (g)	67,88
B: Masa crisol + suelo seco después de ignición (g)	67,79
Contenido de materia orgánica. (%)	**0,3**

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
INGENIERÍA SOSTENIBLE

Bogotá D.C., 2025 julio 09

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega del informe con referencia DGP 3137-25-1 en el cual se presenta el resultado del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
1	Caucho

El ensayo se realizo conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las caracteristicas de la muestra ensayada.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.07.09 16:23:57 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV. 158617 - OT. 80355
F. COV

1436

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGF-3197-25-1

***CLIENTE:**	CONSORCIOINNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	2507
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 # 71 # 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL CAUCHO TRITURADO, COLOR NEGRO, CONDICION DE HUMEDAD HUMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	4
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINSITRADO
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINSITRADO
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-06-26
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-07-04
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-07-09
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. HERNANDEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	80355 – OV 159617
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123-2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-3137-25-1

Masa total seca (g):		900.9		Tamaño máximo:	No 4	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	123.3	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Paso unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8	0	0	100		100		
2,00	No. 10	2,5	2			100		
1,19	No. 16	76,9	62		98	98		
0,60	No. 30	43,9	44		36	36		
0,43	No. 40	0	0		0	0		
0,30	No. 50	0	0		0	0		
0,18	No. 80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la calidad de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-14853-2022/044

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
LUMINARIAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

DUMALUX S.A.S

Carrera 58 A # 29- 90, Medellín (Antioquia)
IMPORTADOR
NIT: 900.518.730-8

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013, Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016. Numeral 320

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 26 de Enero de 2023
Fecha próximo seguimiento: 25 de Enero de 2024**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

ISO/IEC 17065/2012
17-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14653-2022/044
LUMINARIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Reflector/Proyector LED 30W	DX-REF-30W
2	Reflector/Proyector LED 50W	DX-REF-50W
3	Reflector/Proyector LED 100W	DX-REF-100W
4	Reflector/Proyector LED 150W	DX-REF-150W
5	Reflector/Proyector LED 200W	DX-REF-200W
6	Reflector/Proyector LED 300W	DX-REF-300W
7	Reflector/Proyector LED 320W	DX-REF-320W
8	Reflector/Proyector LED 400W	DX-REF-400W
9	Reflector/Proyector LED 480W	DX-REF-480W
10	Reflector/Proyector LED 600W	DX-REF-600W
11	Reflector/Proyector LED 900W	DX-REF-900W
12	Reflector/Proyector LED 1000W	DX-REF-1000W
13	Reflector/Proyector LED 1200W	DX-REF-1200W
14	Luminaria LED Tipo High Bay 100W	ZR-TG060
15	Luminaria LED Tipo High Bay 150W	ZR-TG061
16	Luminaria LED Tipo High Bay 200W	ZR-TG063
17	Luminaria LED Tipo High Bay Lineal 100W	ZR-TG090
18	Luminaria LED Tipo High Bay Lineal 150W	ZR-TG091
19	Luminaria LED Tipo High Bay Lineal 200W	ZR-TG092

FIN DEL ANEXO No. 1

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013/04/11
Fecha de Actualización: 2023/05/02
Fecha de Vencimiento: 2025/04/26

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2024/04/26

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a este certificado.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/05/02
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Alambres y cables termoplásticos				
Referencia	Cobre. Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000. Calibres 12 AWG al 1000 kcmil				Calibres desde 6 mm² hasta 240 mm²
Marca	PROCABLES				
Voltaje	600 V				
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000				Cobre suave
Cableado	Concéntrico, comprimido, compactado o flexible, clases AA, B, C, D, J o K Construcciones UDC y SW No aplica para alambres de cobre.				Compactado, clase 2
Designación	THW	THHW	THWN/THHN	THWN-2	
Aislamiento	PVC				
Máxima Temperatura	75°C Seco o mojado	90°C Seco, 75°C mojado		90°C Seco o mojado	
Cubierta	No aplica		Nylon		
Marcación adicional aprobado	Apto adicional en bandeja portacable: "Use CT" para THW		Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT" Resistente a la intempere: "SR"; Resistente a gasolina y aceite: "GR II" para THHN/THWN-2; Resistente al fuego: "VW-1" para THHN/THWN-2		
Norma	UL 83		UL 83 o ET-116	UL 83	E-BT-001
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050, o NEC (National Electrical Code)				
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)				

Notas:

- Este certificado unifica los certificados 02808, 02809, 03330, 03331 y 04808
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011, UL 83/2017, CODENSA ET-116/2019 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011 con sello ANAB

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/05/02
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

QCERT
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

No. de Certificado de producto
3538
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2024)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **3M COLOMBIA SA** con identificacion **860002693** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V

Descripción cualitativa del producto: Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V en materiales: PVC

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título 2 Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2 y Artículo 2.3.7 Cintas aislantes eléctricas Artículo 2.3.7.1 Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certicadas. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2025-09-19
Fecha de vencimiento: 2030-09-18

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2026-09-19
Seguimiento 2: 2028-05-19

Especialista de Certificación

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3538	**Fecha de Emisión**	2025-09-19
Dirección	Avenida El Dorado # 75-93	**Ciudad**	Bogotá, Colombia

Aspecto	Descripción
Producto	Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V
Descripción cualitativa de producto	Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V en materiales: PVC
Referente reglamentario y normativo	Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numeral(es) Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.7 Cintas aislantes eléctricas Artículo 2.3.7.1 Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V
Fabricante	3M Poland Sp. Z.o.o Al.
País de origen	Polonia
Planta de fabricación (nombre y dirección)	Katowicka 117 Nadarzyn 05-830 Poland
Marca	3M
Exclusiones (*)	"Este certificado solo cubre el producto Cintas aislantes eléctricas para tensiones de hasta 600V"
Usos Cinta Temflex 165 (PVC)	Como aislamiento primario en aplicaciones de hasta 600 V a una temperatura máxima de 80 °C
Tensión nominal	Hasta 600V

REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)

CODIGO/IDENTIFICACIÓN	LABORATORIO
RP 29893HI	LABORATORIO ELECTROMECANICO QTEST S.A.S.

No de certificado	3538	**Fecha de Emisión**	2025-09-19
Dirección	Avenida El Dorado # 75-93	**Ciudad**	Bogotá, Colombia

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA/ CATEGORIA	SUB FAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
1	Temflex 165 Negro	Cinta Temflex 165 Negro	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
2	Temflex 165 Rojo	Cinta Temflex 165 Rojo	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
3	Temflex 165 Amarillo	Cinta Temflex 165 Amarillo	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
4	Temflex 165 Azul	Cinta Temflex 165 Azul	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
5	Temflex 165 Naranja	Cinta Temflex 165 Naranja	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
6	Temflex 165 Verde	Cinta Temflex 165 Verde	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
7	Temflex 165 Blanco	Cinta Temflex 165 Blanco	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
8	Temflex 165 Violeta	Cinta Temflex 165 Violeta	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
9	Temflex 165 Marron	Cinta Temflex 165 Marron	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA
10	Temflex 165 Gris	Cinta Temflex 165 Gris	3M	Cinta aislante eléctrica	PVC	NA

Especialista de certificación

No de certificado	3538	**Fecha de Emision**	2025-09-19
Dirección	Avenida El Dorado # 75-93	**Ciudad**	Bogotá, Colombia

Aspecto	Descripción
Fabricante	3M Poland Sp. Z.o.o Al.
Planta de fabricación	Katowicka 117 Nadarzyn 05-830 Poland
Pais de origen	Polonia
Denominación por marca	3M
Numero de reportes de ensayo y fecha del reporte de la ultima evaluación.	RP 29893HI, Fecha: 04/04/2025
Usos Cinta Temflex 165 (PVC)	Como aislamiento primario en aplicaciones de hasta 600 V a una temperatura máxima de 80 °C
Prohibiciones	No usar en tensiones mayores a 600V y en los usos que no estan permitidos (ver usos cinta)

Especialista de certificación

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

EMPALMES DE MEDIA TENSIÓN - TERMINALES DE MEDIA TENSIÓN

Comercializado por **3M COLOMBIA S.A.**, en la **Avenida el Dorado No. 75-93, Bogotá D.C.; Celta Trade Park- Autopista Medellín Kilometro 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia,**
Identificada con **número de NIT 860.002.693-3**

Trader by **3M COLOMBIA S.A.** in the **Avenida el Dorado No. 75-93, Bogotá D.C.; Celta Trade Park- Autopista Medellín Kilometro 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 860.002.693-3**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"
Manufactured in described plants on the annex:

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia Capitulo 3, Articulo 20.12.1

Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Articulo 20.12.1
Technical Regulations of Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Article 20.12.1.

SECTOR ICS 29.240.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y anal documento "R-PS-018 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-018 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The references entitled to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado CSR -CER954686
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2022-09-23	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2025-09-22

La autenticidad del certificado y su alcance puede consultar al correo electrónico clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17065: 2012
29-CPR-002

icontec

ANSI

7482

No. de Certificado
1460
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **CILES SAS** con identificación **800212345** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Interruptores automáticos de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Interruptores automáticos de baja tensión tipo enchufable

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE ; Resolución 90709 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 29 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.10.3

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como establece en el Reglamento RG-CT

Anexo: A este certificado se entrega un documento que contiene el alcance donde se describen las características técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com. Este certificado es propiedad exclusiva de CILES.

Fecha de otorgamiento: 2019-11-22
Fecha de vencimiento: 2025-05-23
Fecha de renovación: 2022-05-24
Fecha de última modificación: 2023-05-25

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2023-05-24
Seguimiento 2: 2024-05-24

LINA MARGARITA CALLE ARIAS

Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2023-05-25 13:05:48 -05'00'

Directora de acreditación y gestión

La Calidad es nuestro sello.

No de certificado 1460 **Fecha última modificación** 2023-05-25
Dirección Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Interruptores automaticos de baja tensión tipo enchufable
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	CILES
Tipos	ETM12-L
	ETM12-M
	ETM2-L
	ETM2-M
Tensión nominal	120 / 240 / 415 V
Capacidad de corriente	16 - 20 - 32 - 40 - 50 - 63 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
No. polos	1, 2 y 3
Capacidad de cortocircuito	4-5-6 - 10 kA
Clase de disparo	C
Límite de temperatura	/-5 a 40°C
Grado de protección IP	IP20
Clase de limitación de energía	3
Tipo de montaje	Enchufable
Indicador de estado de operación	Si
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Dispositivo de protección de circuitos eléctricos en baja tensión

No de certificado 1400 Fecha última modificación 2023 01 25
Dirección Calle 17 NF 43 F - 165, Medellín

REFERENCIAS PARTICULARES

Item	Referencia (Código CLES)	Código Proveedor	Descripción
1	PT349306	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-6KA - ETM2-L
2	PT349307	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-6KA - ETM2-L
3	PT349308	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-6KA - ETM2-L
4	PT349309	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-6KA - ETM2-L
5	PT349310	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-6KA - ETM2-L
6	PT349311	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-6KA - ETM2-L
7	PT349312	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 16A-6KA - ETM2-L
8	PT349313	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 20A-6KA - ETM2-L
9	PT349314	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 32A-6KA - ETM2-L
10	PT349315	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 40A-6KA - ETM2-L
11	PT349316	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 50A-6KA - ETM2-L
12	PT349317	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 63A-6KA - ETM2-L
13	PT349320	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-10KA - ETM2-M
14	PT349321	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-10KA - ETM2-M
15	PT349322	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-10KA - ETM2-M
16	PT349323	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-10KA - ETM2-M
17	PT349324	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-10KA - ETM2-M
18	PT349325	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-10KA - ETM2-M
19	PT349326	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 16A-10KA - ETM2-M
20	PT349327	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 20A-10KA - ETM2-M
21	PT349328	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 32A-10KA - ETM2-M
22	PT349329	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 40A-10KA - ETM2-M
23	PT349330	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 50A-10KA - ETM2-M
24	PT349331	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 63A-10KA - ETM2-M
25	PT349333	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 20A-10KA - ETM2-M
26	PT349334	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 32A-10KA - ETM2-M
27	PT349335	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 40A-10KA - ETM2-M
28	PT349336	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 50A-10KA - ETM2-M
29	PT349337	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 63A-10KA - ETM2-M
30	PT349306E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-10KA/6KA - ETM12-L
31	PT349307E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-10KA/6KA - ETM12-L
32	PT349308E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-10KA/6KA - ETM12-L
33	PT349309E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-10KA/6KA - ETM12-M
34	PT349310E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-10KA/6KA - ETM12-M
35	PT349311E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-10KA/6KA - ETM12-M
36	PT349312E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 16A-10KA/6KA - ETM12-L
37	PT349313E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 20A-10KA/6KA - ETM12-L

No de certificado 1460 **Fecha última modificación** 2023-05-25
Dirección Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín

REFERENCIAS PARTICULARES

Item	Referencia (Código CILES)	Código Proveedor	Descripción
38	PT349314E	ETM12-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 32A-10KA/6KA - ETM12-L
39	PT349315E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 40A-10KA/6KA - ETM12-M
40	PT349316E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 50A-10KA/6KA - ETM12-M
41	PT349317E	ETM12-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 63A-10KA/6KA - ETM12-M

LINA MARGARITA CALLE ARIAS

Firmado digitalmente por LINA MARGARITA CALLE ARIAS
Fecha: 2023.05.25 12:08:10 -05'00'

Directora de Certificación y Gestión

No. de Certificado
3138
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **TODO HERRAJES SAS** con identificacion **830503243** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Electrodos de puesta a tierra

Descripción cualitativa del producto: Varilla de puesta a tierra

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE , Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013. Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 15.3.1

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certicados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en ww.icqcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2023-08-01
Fecha de vencimiento: 2026-07-31
Fecha de última modificación: 2024-02-16

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2024-08-01
Seguimiento 2: 2025-08-01

Directora de acreditación y gestión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3138	Fecha última modificación	2024-02-16
Dirección	Calle 103 No. 46-393, Vereda Ancon, Via Procopal, Copacabana, Antioquia, Colombia		

Aspecto	Descripción
Producto	Electrodos de puesta a tierra
Descripción cualitativa del producto	Varilla de puesta a tierra
Referente reglamentario	Numeral 15.3.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Documento normativo de apoyo (RETIE Numeral 33.1.e)	NTC 2206/2001
Fabricante	Todo Herrajes S.A.S
Planta de fabricación	Calle 103 No. 46-393. Vereda Ancon, Via Procopal, Copacabana, Antioquia, Colombia
Marca	Todo Herrajes
Material	Acero recubierto de cobre con mínimo 254 micras de espesor
Longitud de la varilla	2400 mm min.
Diámetro	Designación 5/8", Designación 9/16", Designación 3/4", Designación 1".
Referencias	Ver anexo del certificado
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Conexiones eléctricas de puesta a tierra
Corrosión	1000h
Accesorios	Acople roscado en bronce


ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3138	**Fecha última modificación**	2024-02-16
Dirección	Calle 103 No. 46-393, Vereda Ancon, Vía Procopal, Copacabana, Antioquia, Colombia		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	Varilla de puesta a tierra
1	71N	Varilla de puesta a tierra de acero recubierto de cobre de 9/16 x 2,40; 5/8 x 2,40; ¾ x 2,40 y 1

Directora de acreditación y gestión



S0 - SELECTOR 3 POSICIONES
S1 - PULSADOR START - STOP
H0 - PILOTO ELECTRONICO VERDE 22mm
T1 - TEMPORIZADOR SEMANARIO
KM1 - CONTACTOR DE 40AMP A 220V

FIRMA DE QUIEN APRUEBA
NOMBRE
FECHA

		FECHA	NOMBRE	ENTIDAD:	TABLERO CONTROL ILUMINACIÓN CANCHA PÁDEL 40AMP - 220V	
	DIBUJADO	15/09/2025	N. T.	PÁDEL PRD	PAG.1-1	P.No. EYA575
	COMPROBADO	15/09/2025	S. P.			

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

No. 1816 V:0

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto

TABLEROS DE BAJA TENSIóN

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado, Importado, Comercializado por:

SUMMA ENERGY GROUP S.A.S.

NIT 901217476-8

Carrera 12 No 17-95 Bogotá

Es conforme con los requisitos de:

Resolución 90708 del 30 de agosto del 2013 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE así como sus actualizaciones y modificaciones. Artículo 20. 20.2.3.1 TABLEROS DE BAJA TENSIóN. 20.2.3.3 CERTIFICACIÓN DE TABLEROS Y CELDAS. 20.24 TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 20.28 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES bajo el cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma técnica internacional NFPA 20 2016 capitulo 10

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163

Nota:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. Para verificar la validez y vigencia del presente certificado puede consultar la página [illegible]
7. [illegible]
8. La norma NFPA 20 2016 [illegible]
9. [illegible] NFPA 20 2016, capitulo 10
10. [illegible]

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2023
Fecha del primer seguimiento: Antes de 21 de diciembre de 2024
Fecha del segundo seguimiento: Antes de 21 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2026

Autorizado por:

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 97A-45, Bogotá D.C., Colombia

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163
PROYECTO: PADEL PRO
TIPO DE TABLERO: ALUMBRADO

IAF ONAC CERTECNICA

TABLERO SERIE:	SUM-TPA 3163	No FASES	3
TENSION NOMINAL:	220v	No HILOS	5
INTENSIDAD NOMINAL:	40A	IP	55
INTENSIDAD CC:	10KA	IK	10
No CUENTAS	0		
TIPO DE TABLERO:	ALUMBRADO		
PROYECTO:	PADEL PRO		
COMERCIALIZADOR:	ELECTRODINAMICA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.		

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Tableros electricos de baja tension	Tableros de Distribución y Potencia. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TDP
2		Tableros General de Acometidas. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC -DC	SUM-TGA
3		Tableros Regulados. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TR
4		Tableros para móvil de obra. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC -DC	SUM -TMO
5		Tableros para transferencias automáticas. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC -DC	SUM -TTA
6		Tableros de control de Motores (Directo, Estrella Triangulo, Arrancador suave, arrancador magnético y variadores de velocidad.) intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-CCM
7		Tableros de Sincronismos. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC -DC	SUM-TDS
8		Tableros para corrección de factor de potencia. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TCFP
9		Tableros de medida directa e indirecta. Monofasicos, bifásicos y Trifasicos. De una (1) hasta veinticuatro (24) Cuentas, intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC -DC	SUM-TDM
10		Tableros para automatizacion control y proteccion. Intensidad	SUM-TAC

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163

TABLERO SERIE:	SUM-TPA 3163	No FASES	3
TENSION NOMINAL:	220v	No HILOS	5
INTENSIDAD NOMINAL:	40A	IP	55
INTENSIDAD CC:	10KA	IK	10
No CUENTAS	0		
TIPO DE TABLERO:	ALUMBRADO		
PROYECTO:	PADEL PRD		
COMERCIALIZADOR:	ELECTRODINAMICA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.		

7487

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIóN	REFERENCIA
		3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	
11		Tableros para alumbrado. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TPA
12		Tableros de control, transformacion y distribucion de energias renovables. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TER
13		Skid/Shelters tipo malla para equipos de superficies.	SUM-SKID
14		Tableros electricos a prueba de explosion. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-EXP
15		Tableros para bombas contra incendio NFPA 20. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TBCI

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A-05. Bogotá D.C., Colombia

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163

TABLERO SERIE: SUM-TPA 3163 No FASES:

TENSION NOMINLA:	220v	No HILOS	5
INTENSIDAD NOMINAL:	40A	IP	55
INTENSIDAD CC:	10KA	IK	10
No CUENTAS	0		
TIPO DE TABLERO:	ALUMBRADO		
PROYECTO:	PADEL PRO		
COMERCIALIZADOR:	ELECTRODINAMICA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S.		

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Model(s):
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. **02550**

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS	EN CAJA MOLDEADA DESDE 10 HASTA 1250 A	NM1

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 8 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

ELÈCTRICAS BOGOTÁ LTDA.

Calle 16 No. 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of:

IEC 60947-2/2016, RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE **(Numeral 20.16.2)**

Fecha de Certificación: 2007/01/26
Fecha de Renovación: 2024/02/14
Fecha de Vencimiento: 2027/02/13

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/02/13 y 2026/02/13

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02550

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2007/01/26
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo		En caja moldeada desde 10 hasta 1250A		
Referencia		NM1		
Marca		CHINT		
Designación		NM1-63		
Corriente Nominal (Amperios)		10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63		
Tensión Nominal de Operación		220/230/240/380/400/415 VAC		
Tensión Nominal de Aislamiento		500 VAC		
Distancia de arco (mm)		≤ 50		
Número de Polos		3		4
Código para capacidad de Ruptura		S	H	H
Capacidad última de corte de cortocircuito Icu (kA, rms) secuencia de ensayo O-t-CO (AC)	220V/230V/240V	20	42	42
	380V/400V/415V	10	35	35
Capacidad última de corte de cortocircuito en servicio Ics (kA, rms) secuencia de ensayo O-t-CO-t-CO (AC)	220V/230V/240V	50% (Icu)		
	380V/400V/415V			
Características		Tipo Fijo, Forma posterior, instalación extraible, disparo por shunt, disparo por mínima tensión, contacto auxiliar, contacto de alarma		
Referencial		IEC 60947-2/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16.3)		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a este certificado.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04446

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONTACTOR	BIPOLARES Y TRIPOLARES PARA AIRE ACONDICIONADO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 6 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA.

Calle 16 No. 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of:

IEC 60947-4-1/2012 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.13)

Fecha de Certificación: 2012/01/16
Fecha de Renovación: 2024/03/01
Fecha de Actualización: 2024/03/05
Fecha de Vencimiento: 2027/02/26
Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/02/26 y 2026/02/26

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04446

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/01/16
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/03/01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/03/05
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/28

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOR

Tipo	Electromecánico		
Referencia	NC2-115, NC2-150, NC2-185, NC2-330, NC2-500, NC2-630, NC1-0910, NC1-1810, NC1-3210, NC1-4011, NC1-6011, NC1-9511		
	Corriente 3 (A)	Voltaje Bobina	Frecuencia (Hz)
Marca	NOARK, CHINT		
00869/NC2-115	115	110	50/60
00870/NC2-115		220	50/60
00871/NC2-150	150	110	50/60
00872/NC2-150		220	50/60
00873/NC2-185	185	110	50/60
00874/NC2-185		220	50/60
00876/NC2-225	225	110	50/60
00877/NC2-225		220	50/60
00880/NC2-265	265		50/60
00883/NC2-330	330		50/60
00886/NC2-400	400		50/60
00889/NC2-500	500		50/60
00892/NC2-630	630		50/60
00894/NC2-800	800		50/60
00905/NC1-0910	9	110	50/60
00907/NC1-0910		220	50/60
00910/NC1-1210	12	24	50/60
00913/NC1-1210		110	50/60
00915/NC1-1210		220	50/60
00916/NC1-1810	18	24	50/60
00919/NC1-1810		110	50/60
00922/NC1-1810		220	50/60
00923/NC1-2510	25	24	50/60
00926/NC1-2510		110	50/60
00929/NC1-2510		220	50/60
00930/NC1-3210	32	24	50/60
00933/NC1-3210		110	50/60
00936/NC1-3210		220	50/60
00941/NC1-4011	40	110	50/60
00944/NC1-4011		220	50/60

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL-CS-230327

Expedido 22/04/2024

ELECTRODINAMICA Y AUTOMATIZACION SAS

Registro # 21057

Intertek Colombia S.A certifica el Producto:

Nombre (s)	Descripción
BARRAS DE COBRE RIGIDAS MARCA VCP ELECTRIC	**Ver anexo 1**

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067:2013

Todas las características e identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 3 página(s).

Titular del Certificado	Laumayer Colombiana Comercializadora S.A.S.
NIT	890921335-3
Dirección	Carrera 50C N° 10 Sur - 61
Ciudad y departamento	Medellín - Colombia
Registro Nacional de turismo (RNT)	-
Ciudad y departamento del RNT	-

Satisface los requisitos del referente regulatorio:

Numeral 20.23.1.2 de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - por el cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE (Colombia)

Los ensayos de laboratorio fueron realizados bajo la(s) norma(s):

INTERTEK COLOMBIA S.A

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable:
Nombre: David Ramirez

Fecha de toma de decisión	2023-11-29
Fecha de impresión/emisión	2023-12-02
Fecha de vencimiento	2026-12-01
Fecha última modificación	2024-05-07

Intertek Colombia S.A.
Calle 127A No. 53A-45 Torre 1 Of. 1501
Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Este certificado tiene una vigencia de
3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado no puede ser modificado sin el consentimiento escrito y previa aprobación de Intertek Certification S.A. Cualquier uso indebido de la marca o información relacionada con el Certificado, incluyendo el uso engañoso o fraudulento, dará lugar a acciones legales apropiadas. Para verificar la validez de este Certificado, visite www.intertek.com.co/certificados. El titular de la concesión de la Certificación de Intertek se compromete a cumplir con los requisitos de Intertek y de este Certificado. Intertek no será responsable por ningún daño o pérdida que surja del uso de este Certificado o de la información contenida en el mismo. La validez de este certificado se puede validar a través de www.intertek.com.co

1490

Expedido 22/09/2014

ELECTRODINÁMICA Y AUTOMATIZACIONES SAS

Factura # 22657

ANEXO 1

Certificado de conformidad

EL-CS-230327

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Barra de cobre rígida 10x120x5700 mm	VRB 10x120
2	Barra de cobre rígida 10x30x5700 mm	VRB 10x30
3	Barra de cobre rígida 5x80x5700 mm	VRB 5x80
4	Barra de cobre rígida 10x40x5700 mm	VRB 10x40
5	Barra de cobre rígida 3x20x5700 mm	VRB 5x20
6	Barra de cobre rígida 3x100x5700 mm	VRB 3x100
7	Barra de cobre rígida 3x15x5700 mm	VRB 3x15
8	Barra de cobre rígida 5x60x5700 mm	VRB 5x60
9	Barra de cobre rígida 10x60x5700 mm	VRB 10x60
10	Barra de cobre rígida 10x100x5700 mm	VRB 10x100
11	Barra de cobre rígida 5x40x5700 mm	VRB 5x40
12	Barra de cobre rígida 10x80x5700 mm	VRB 10x80
13	Barra de cobre rígida 5x16x5700 mm	VRB 5x16
14	Barra de cobre rígida 5x30x5700 mm	VRB 5x30
15	Barra de cobre rígida 5x25x5700 mm	VRB 5x25
16	Barra de cobre rígida 10x50x5700 mm	VRB 10x50
17	Barra de cobre rígida 10x20x5700 mm	VRB 10x20
18	Barra de cobre rígida 5x50x5700 mm	VRB 5x50
19	Barra de cobre rígida 3x20x5700 mm	VRB 3x20

FIN DEL ANEXO

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC ACREDITADO

Expedido: 22/04/2020 ISO/IEC 17065:2012
ELECTROMANIA Y AUTOMATIZACION SAS 11-CPR-002
Revisión # 02/07

ANEXO 2

Certificado de conformidad

EL-CS-230827

Titular certificado	Fabricante
Laumayer Colombiana Comercializadora S.A.S 890921335-3 Carrera 50C N° 10 Sur - 61 Medellín - Colombia	

Alcance de la Certificación Aprobado

CERTIFICACIÓN BAJO REGLAMENTO TÉCNICO	Numeral 20.23.1.2 de la Resolucion 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - por el cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE (Colombia)
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN:	Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067:2013
CODIGO NACE:	27
Producto:	BARRAS DE COBRE RIGIDAS MARCA VCP ELECTRIC

CRITERIO DE EVALUACIÓN	
Inspección y/o auditoria del producto	Cumple
Ensayos de laboratorio acorde a la norma aplicable	Cumple
Evaluación del sistema de gestion de calidad y/o evaluación del proceso productivo del fabricante	Cumple

Este certificado tiene una vigencia de
3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

El presente certificado tiene una validez solamente en original a partir de la fecha de expedición sobre el producto descrito en la certificación adjunta y el anexo A según Documento normativo en el presente anexo y no implica juicio sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe la empresa titular del certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular realiza modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, caso en el cual se suspende la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según procedimiento WG-CP-02.

El alcance de este certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Fecha de toma de decisión 2023-11-29
Fecha de emisión: 2023-12-01
Fecha de vencimiento: 2026-12-01
Fecha ultima modificación 2024-03-07

Responsable
David Ramirez
Director Líneas de Negocio Electrical & Hardlines

Intertek Colombia S.A. Oficina Principal Bogotá: Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá - Colombia
Tel. +57 (1) 7450840 – Fax: 103 info.colombia@intertek.com - calidad.colombia@intertek.com

7491

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 05687

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
AISLADORES	BARRAJE Y BARRAJE ESCALONADO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA.

Calle 16 12 – 56, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.1.2.b)

Fecha de Certificación: 2014/11/12
Fecha de Renovación: 2024/04/18
Fecha de Vencimiento: 2027/04/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/04/17 y 2026/04/17

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05687

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/11/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/04/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/04/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE AISLADORES

Tipo	BARRAJE				
Referencia	SM-25 (34025)	SM-35 (34035)	SM-40 (34040)	SM-51 (34051)	SM-76 (34076)
Material constructivo	Resina compuesta moldeada y roscas en Bronce				
Tensión nominal (Un)	110 / 220 / 440 / 600 VAC				
Tensión a frecuencia industrial	50/60 Hz				
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	6 kV	10 kV	12 kV	15 kV	25 kV
Resistencia mecánica (kN)	32	39	47	58	91
Distancia de fuga / Distancia de arco (mm)	2.2	2.6	2.9	4.4	6.7
Terminales de fijación	M6	M8	M8	M8	M10
Tamaño	25mm	35mm	40mm	51mm	76mm
Usos	Soporte de barrajes en tableros de baja tensión inferior a 1000V				
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (RETIE (Numeral 20.1.2.b)				

Tipo	BARRAJE ESCALONADO				
Referencia	CT4-20 (34085)	CT4-30 (34087)	CT4-40 (34090)	CJ4-30 (34092)	CJ4-40 (34094)
Material constructivo	Resina compuesta moldeada y roscas en Bronce				
Tensión nominal (Un)	110 / 220 / 440 / 600 VAC				
Tensión a frecuencia industrial	50/60 Hz				
Tensión asignada de aislamiento (Ui)	6 kV	9 kV	12 kV	15 kV	18 kV
Resistencia mecánica (kN)	16	33	37	60	60
Distancia de fuga / Distancia de arco (mm)	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6
Terminales de fijación	M6	M8	M8	M8	M10
Pasos	4(20x21mm)	4(30x33mm)	4(30x41.2mm)	4(33x30mm)	4(30x40mm)
Tamaño (mm)	60x100x20	132x132x30	148x165x30	100x230x30	100x230x30
Usos	Soporte de barrajes en tableros de baja tensión inferior a 1000V				
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.1.2.b)				

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05687

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/11/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/04/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/04/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE AISLADORES

Fábrica	Planta
YUEQING CEJIE ELECTRIC CO., LTD.	ZHEJIANG, CHINA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00410

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CONDUCTORES DE COBRE, SUAVE, SEMIDURO Y DURO, CABLEADO CONCÉNTRICO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s)

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE. This document contains 2 page(s)

Comercializado por
Commercialized by

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 307/2012, ASTM B8/2011 Rev. 2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/06/01
Fecha de Renovación: 2022/09/16
Fecha de Vencimiento: 2025/09/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/16 y 2024/09/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultados en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-006

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00410

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Conductores de cobre, suave, semiduro y duro, cableado concéntrico
Referencia	Cobre suave calibres desde 24 AWG hasta 2000 kcmil Cobre semiduro o duro hasta calibre 300 kcmil
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS
Conductor	Conductores de cobre, suave, semiduro y duro
Cableado	Cableado concéntrico Clases AA, A, B, o C
Aplicación	Conductores utilizados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas y en sistemas de puesta a tierra
Referencial	NTC 307/2012, ASTM 88/2011 Rev. 2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 06398

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CANALETAS PLÁSTICAS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 6 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S

Calle 127A No. 53A – 45 Torre 3, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

EC 61084-1/2017 , IEC 61084-2-1/2017, IEC 61084-2-2:2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6)

Fecha de Certificación: 2014/01/24
Fecha de Renovación: 2023/07/14
Fecha de Vencimiento: 2026/07/13

Fecha maxima para la finalización de las proximas auditorias de seguimiento: 2024/07/13 y 2025/07/13

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2023.07.14 07:21:46 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consultas-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

www.cidet.org.co/consulta-certificados

ISO/IEC 17065:2012
PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05398

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/01/24
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/07/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/07/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CANALETAS PLÁSTICAS

DXN10211	Canaleta Blanca 60x40mm
DXN10391	Canaleta Blanca 60x40mm Con Adhesivo
DXN10221	Canaleta Blanca 60x40mm Con Division
DXN10381	Canaleta Blanca 60x40mm Division Adhesivo
DXN10221P	Canaleta Blanca 60x40mm Con Division P
DXN10211P	Canaleta Blanca 60x40mm P
DXN10231	Canaleta Blanca Lisa 60x60mm
DXN10411	Canaleta ovalada blanca 60x13mm Con Adhesivo
DXN10411P	Canaleta ovalada blanca 60x13mm Con Adhesivo P
DXN10014	Canaleta Gas Blanca 25x25mm
DXN10013	Canaleta Gris Piso 60x13mm
DXN10023	Canaleta Gris Piso 60x13mm Con Adhesivo
DXN10023P	Canaleta Gris Piso 60x13mm Con Adhesivo P
DXN10013P	Canaleta Gris Piso 60x13mm P
DXN10491	Canaleta Gris 22x10mm Con Adhesivo
DXN10491P	Canaleta Gris 22x10mm Con Adhesivo P
DXN10511	Canaleta Gris 40x12mm con Adhesivo
DXN10511P	Canaleta Gris 40x12mm division Adhesivo P
DXN10341	Canaleta Marfil 100x45mm
DXN10251	Canaleta Marfil 10x10mm Con Adhesivo
DXN10261	Canaleta Marfil 13x7mm Con Adhesivo
DXN10271	Canaleta Marfil 20x12mm
DXN10281	Canaleta Marfil 20x12mm Con Adhesivo
DXN10291	Canaleta Marfil 25x25mm
DXN10301	Canaleta Marfil 32x12mm
DXN10311	Canaleta Marfil 32x12mm Con Adhesivo
DXN10321	Canaleta Marfil 32x12mm Con División
DXN10331	Canaleta Marfil 40x25mm
DXN10341	Canaleta Marfil 40x25mm Con Adhesivo
DXN10351	Canaleta Marfil 40x25mm Con División
DXN10361	Canaleta Marfil 60x40mm
DXN10371	Canaleta Marfil 60x40mm Con División
DXN10481	Canaleta Negro 22x10mm Con Adhesivo
DXN10481P	Canaleta Negra 22x10mm Con Adhesivo P
DXN10501	Canaleta Negra 40x12mm División con Adhesivo
DXN10501P	Canaleta Negra 40x12mm División Con Adhesivo P
DXN10012	Canaleta Ranurada Gris 100x100mm
DXN10022	Canaleta Ranurada Gris 120x60mm
DXN10032	Canaleta Ranurada Gris 25x25mm
DXN10042	Canaleta Ranurada Gris 25x40mm
DXN10052	Canaleta Ranurada Gris 25x60mm
DXN10202	Canaleta Ranurada Gris 30x60mm
DXN10062	Canaleta Ranurada Gris 40x40mm
DXN10072	Canaleta Ranurada Gris 40x60mm
DXN10182	Canaleta Ranurada Gris 60x60mm

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.com.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02599

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS	MONOPOLARES, BIPOLARES Y TRIPOLARES DESDE 1 HASTA 63 A	NB1-63

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document which is an integral part of this CERTIFICATE.

Comercializado por
Commercialized by:
ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA
Calle 16 No. 12-56, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of:
NTC 2116/1998, IEC 60947-2/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.2)

Fecha de Certificación: 2007/01/26
Fecha de Renovación: 2024/04/09
Fecha de Vencimiento: 2027/04/08

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/04/08 y 2026/04/08

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02599

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2007/01/26
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/04/09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/04/08

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Tipo	Monopolares, bipolares y tripolares desde 1 hasta 63 A
Referencia	NB1-63
Marca	CHINT
Corriente nominal (A)	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Polos	1, 2, 3
Voltaje nominal (V)	230/400
Característica de disparo	B, C, D
Capacidad nominal de cortocircuito (kA)	6
Referencial	NTC 2116/1998 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.2)

	ACCESORIOS
NB1-63	XF9 / XF9J / SP / V9
Referencial	IEC 60947-2/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16)

Nota: Este certificado se unifica con el certificado 02600

Fábrica	Planta
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.	ZHEJIANG, CHINA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04453

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of the CERTIFICATE.

Comercializado por
Commercialized by:

ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA

Calle 16 No. 12-55, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of:

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.3)

Fecha de Certificación: 2012/02/06
Fecha de Renovación: 2024/02/14
Fecha de Vencimiento: 2027/02/13

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/02/13 y 2026/02/13

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

T496

www.cidet.org.co/consulta-certificados

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04453

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/02/06
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES

Tipo	SERIE NP2 (PULSADORES, SELECTORES DE MULETILLA, PULSADORES DE EMERGENCIA, PULSADORES LUMINOSOS, BLOQUES DE CONTACTO) LÍNEA 22 mm					
Referencia	Descripción	Color	Base	Tensión	Amperios	Contacto
18702 / NP2-BS542	Pulsador de Emergencia Æ22mm Hongo Æ 40mm	Rojo	Metálica	240VAC	3A	1NC
18801 / NP2-BA42	Pulsador de Æ22mm	Rojo	Metálica	240VAC	3A	1NC
18803 / NP2-BW3462 (LED)	Pulsador con Lámpara tipo LED Æ22mm	Rojo	Metálica	240VAC	3A	1NC
18901 / NP2-BA31	Pulsador de Æ22mm	Verde	Metálica	240VAC	3A	1NA
18903 / NP2-BW3361 (LED)	Pulsador con Lámpara tipo LED Æ22mm	Verde	Metálica	240VAC	3A	1NA
18920 / NP2-BW3661 (LED)	Pulsador con Lámpara tipo LED Æ22mm	Azul	Metálica	240VAC	3A	1NA
18922 / NP2-BW3561 (LED)	Pulsador con Lámpara tipo LED Æ22mm	Amarillo	Metálica	240VAC	3A	1NA
18924 / NP2-BW3161 (LED)	Pulsador con Lámpara tipo LED Æ22mm	Blanco	Metálica	240VAC	3A	1NA
19001 / NP2-BL8425	Pulsador Æ22mm Doble (Start-Stop)	Rojo - Verde	Metálica	240VAC	3A	1NA+1NC
19101 / NP2-BW8465	Pulsador Æ22mm Doble (Start-Stop) + Lámpara tipo LED Amarilla	Rojo - Verde	Metálica	240VAC	3A	1NA+1NC
19202 / NP2-BD21	Selector de Muletilla Æ22mm, 2 posiciones	Negro	Metálica	240VAC	3A	1NA
19301 / NP2-BD33	Selector de Muletilla Æ22mm, 3 posiciones	Negro	Metálica	240VAC	3A	1NA
19401 / NP2-BG21	Selector de Muletilla Æ22mm con Llave, 2 posiciones	Negro	Metálica	240VAC	3A	1NA
20103 / NP2-BE101	Bloque de Contacto para Pulsador serie NP2 actuador color Verde	Negro		240VAC	3A	1NA
20104 / NP2-BE102	Bloque de Contacto para Pulsador serie NP2 actuador color Rojo	Negro		240VAC	3A	1NC
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE(Numeral 20.15.3)					

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04453

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/02/06
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/13

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES

Fábrica	Planta
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.	ZHEJIANG, CHINA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

FABRICA DE PINTURAS
Y REVESTIMIENTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO [illegible]

LOTE No: 0468

FECHA DE FABRICACION: 05/07/23

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
VISCOSIDAD	[illegible]	[illegible]
PINTURA DENSIDAD	COPA DIN 4 4.5 – 4.9 Kg/gal	[illegible]

[illegible] garantiza que el vinilo Profesional [illegible] fue [illegible] bajo [illegible] resinas alquídicas y aditivos anticorrosivos para superficies metálicas [illegible] de oxidación por corrosión.

Las características del producto en el envase durante un periodo [illegible] a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se [illegible] mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco con los recipientes herméticamente cerrados, pero no puede garantizar las condiciones de aplicación pues dependen de factores ajenos a la fabricante como el tipo de sustrato y su acondicionamiento, manipulación, dilución de ser necesaria, formas de aplicación, experiencia del aplicador, entre otros. Además, es necesario tener en cuenta factores ambientales en el momento de realizar la aplicación del producto, como la [illegible] entre otros, ya que se pueden afectar las propiedades fisicoquímicas y desempeño del mismo.

Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso con los mas altos estándares de calidad.

Atentamente,

ANGEL ISABEL LUIS RODRIGUEZ SAAVEDRA
Directora de Calidad
ULTRAPINTURAS S.A.S

ULTRA pinturas®

Powered by CamScanner

CAUCHOS DINAMICOS

NIT 900.776.838-1

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESTINO: CONSORCIO INNOVAPARQUES

PRODUCTO: CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA

FABRICANTE: CAUCHOS DINAMICOS S.A.S

CANTIDAD ANALIZADA: 1.000 Kg

ANALISIS

En nuestros procesos en los resultados son los siguientes:

PROPIEDADES	
COMPOSICION:	ESTIRENO - BUTADIENO
COLOR:	NEGRO 100%
TAMAÑO DE PARTICULA:	(0,8 – 2,0mm Ø sum + trasiego) EN 933 - 1
DENSIDAD:	(0,52) Kg/cm³ ± 5% EN 1097 - 3
FORMA:	ANGULOSO EN 14955
DUREZA:	70 ± 5 SHORE A
FISICO QUIMICAS	
% PRESENCIA DE FERROSOS	0,00%
% PRESENCIA DE LONA	0,01%
OLOR	LIBRE DE OLORES
EMPAQUE Y PRESENTACION:	Lonas 40 Kg debidamente cosidas

Este producto está avalado por el laboratorio // ACOUSTOSCAN // Cali – Colombia

Cordialmente,

JAIRO CHINCHILLA
INGENIERO INDUSTRIAL

CARRERA 17 No 30 – 112 CIUDAD LATINA / SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
CEL: 313 318 16 57 o 317 641 35 23
PÁGINA WEB: www.cauchosdinamicos.com EMAIL: cauchosdinamicos@hotmail.com

7478

Interlabco S.A.S.

LABORATORIO QUIMICO INTERNACIONAL

Codigo: F3034VIII
Pagina: 1 de 1
Vigente desde: 16 - Nov - 17

Villa de San Diego de Ubate, 29 de Julio de 2025

Ref: 194449
O.T. 35404

Señores,
ECO TIRE GREEN S.A.S
Ciudad

CERTIFICADO DE CALIDAD

¡Mejorando continuamente
Conocimiento, Información e Inteligencia
al servicio de nuestros Clientes

Nosotros, INTERLABCO S.A.S., certificamos que hemos PREPARADO y ANALIZADO
una (1) muestra(s) de GRANULO , recibida(s) el dia 24 deJUNIO de 2025, a las 8:00 horas,
y los resultados obtenidos son los siguientes segun normas ASTM

IDENTIFICACIÓN: **GRANULO ECO T4**
FECHA DE ANÁLISIS: **julio 29 de 2025**

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	RESULTADOS	NORMA DE ENSAYO	REQUISITOS
HUMEDAD	%	0,64	ASTM D1864	0,75
GRAVEDAD ESPECÍFICA	-	1,19	ASTM 1817	1,10 - 1,20
LONGITUD PARTICULAS ALARGADAS	mm	4,3		4,7
CONTENIDO DE MATERIAL NO FERROSO	-	NO VISIBLE		NO VISIBLE
CONTENIDO DE MATERIAL FERROSO	%	0,003	ASTM D5603	0,01
CONTENIDO DE FIBRAS TEXTILES	%	0,01	ASTM D5603	0,50
CONTENIDO DE POLVO MINERAL	%	1,60		4,00
CONTENIDO DE OTROS MATERIALES EXTRAÑOS	%	0,00		0,25

APROBADO POR

LUZ DARY ORTIZ RODRIGUEZ
Auxiliar Operativo
Revisado

Ing. Q. EDELMIRA PEÑA DE ARDO
Gerente General y Operativa
M.P. 1354

JUAN PABLO POVEDA REYES
Certificador

NOTA 1: Los resultados analíticos corresponden única y exclusivamente a la(s) muestra(s) tomada(s) por el LABORATORIO y no a otras de la misma procedencia.
NOTA 2: Los resultados consignados en el certificado corresponden a las circunstancias y condiciones particulares del momento en que se analizó la muestra.
NOTA 3: INTERLABCO S. A. S. no se hace responsable por los perjuicios derivados del uso indebido del presente certificado por parte del cliente.
NOTA 4: La muestra de referencia se conserva en INTERLABCO S. A. S. durante 30 días calendario, después de los cuales será desechada, igualmente los análisis químicos realizados serán archivados por un periodo de un año calendario y posteriormente dados de baja.
NOTA 5: Si no estamos de acuerdo con alguno de resultados, tiene derecho a una aclaración, cuando usted (INTERLABCO S. A. S. para realizar posteriormente.
NOTA 6: El laboratorio no se responsabiliza de los posibles incumplimientos surgidos por la comunicación parcial del presente certificado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. **FOTOS DEL PRODUCTO**






2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. **CARACTERÍSTICAS**

- Cinta de Polipropileno (PP): Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

7499

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m²	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.

Expedido el 02 de diciembre de 2024.

Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente

Mallas y Gramas / Teléfonos (604)8899130 - 3175670840 - 3136706125 / Correo: mallasygramasmzls@gmail.com - mallasygramasmzls@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Unibe, Bilometro 2, Via Panamericana – Bogotá: Carrera 58 # 119 A 49

INFORME DE ENSAYO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
INV E 213-2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-1873-24-5
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSTRUTURA S.A.S
***CÓDIGO DE OBRA:**	24006-1
***OBRA:**	PLANTA_CONSTRUTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CARRERA BUGAVISTA - USME
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	TRITURADO 3/4"
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICION DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CONSTRUTURA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS:	2024-05-08
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2024-05-16
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2024-05-17
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. TIBITA
ORDEN DE TRABAJO N°:	69809 -(OV 11960)
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem solicitado a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO.
INV E 213:2013.

NÚMERO DE INFORME: DGP-1873-24-5
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca g		6331	M1: Masa de la muestra total que pasa el tamiz No. 4. g		37		
Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200. g		6101	M2: Masa de la porción reducida ensayada del material pasa tamiz No. 4. g				
Tamiz		B: Masa Retenida (g)	Masa retenida corregida de la fracción (g)	Porcentaje retenido (%)	Porcentaje que pasa (%)	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	alterno						
125,00	5"				100		
100,00	4"				100		
75,00	3"				100		
63,00	2½"				100		
50,00	2"				100		
37,50	1½"				100		
25,00	1"	195,0	195,0	3	97		
19,00	3/4"	2159,6	2159,6	34	63		
12,70	1/2"	3404,5	3404,5	54	9		
9,50	3/8"	273,7	273,7	4	5		
4,75	No 4	31,4	31,4	0	4		
2,38	No 8						
2,00	No. 10						
1,19	No. 16						
0,60	No. 30						
0,43	No. 40						
0,30	No. 50						
0,15	No. 100						
0,08	No. 200						



Nota: * La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.
INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP 1873-24-6
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSTRITURAR S.A.S.
***CÓDIGO DE OBRA:**	24056
***OBRA:**	PLANTA CONSTRITURAR
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CANTERA BELLAVISTA - USME
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	TRITURADO 3/4"
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL GRANULAR ANGULOSO, COLOR MARRÓN MUY PÁLIDO CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	CONSTRITURAR
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2024-05-03
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2024-05-13
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2024-05-17
ENSAYO EJECUTADO POR:	D. TEUTA
ORDEN DE TRABAJO N°:	88808 - OV 119601
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.

INV E 218:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1873-24-6
PÁGINAS: 2 DE 2

Tamaño máximo nominal:		1"	
Gradación empleada:		A	
N° de esferas:		12	
Estado de la muestra:		**SECA**	**HUMEDA**
Masa muestra antes del ensayo.	g	5001	
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 100 Revoluciones:	g		
Masa muestra seca y después de lavado tamiz N° 12 después del ensayo a 500 Revoluciones:	g	3210	
Porcentaje de desgaste a 100 Revoluciones:	%		
Porcentaje desgaste a 500 Revoluciones:	%	**36**	
Relación húmedo / Seco. 500 Revoluciones:			

GRADACIÓN UTILIZADA (masa fracciones)					
Pasa	Retiene	A	B	C	D
1 1/2"	1"	1250 ± 25			
1"	3/4"	1250 ± 25			
3/4"	1/2"	1250 ± 10	2500 ± 10		
1/2"	3/8"	1250 ± 10	2500 ± 10		
3/8"	1/4"			2500 ± 10	
1/4"	No. 4			2500 ± 10	
3/8"	No. 8				5000 ± 10

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

FABRICA DE PINTURAS
Y REVESTIMIENTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: ULTRALUX

LOTE No: 94150

FECHA DE FABRICACIÓN: 09/2024

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
VISCOSIDAD	80.0-90.0 KU	81.0 KU
PINTURA	MINIMO 4	4.5
DENSIDAD	4.6-4.9 Kg/gal	4.6 Kg/gal

ULTRAPINTURAS garantiza que el Ultralux es un Esmalte sintético brillante Tipo 1, formulado a base de resinas alquídicas y aditivos para proteger las superficies metálicas del proceso de degradación por corrosión. De fácil aplicación, rápido secamiento al aire y máximo cubrimiento

Se asegura las especificaciones del producto en el envase durante un periodo de un (1) año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco con los recipientes herméticamente cerrados; pero no puede garantizar las condiciones de aplicación pues dependen de factores ajenos a la compañía como el tipo de sustrato y su acondicionamiento, manipulación, dilución de ser necesaria, forma de aplicación, experiencia del aplicador, entre otros. Además, es necesario tener en cuenta tanto las condiciones ambientales en el momento de realizar la aplicación del producto, como la mezcla con otros materiales ya que se pueden afectar las propiedades fisicoquímicas y desempeño del mismo.

Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad.

Atentamente,

ANGEE HASBLEIDY RODRIGUEZ SANABRIA
Directora de Calidad
ULTRAPINTURAS S.A.S.

Powered by CamScanner

	FICHA TÉCNICA **ULTRAPINTURAS®** **ULTRALUX**	**VERSIÓN:** 1	**CÓDIGO:** FTU-108-18
		FECHA DE VIGENCIA: 17-06-2015	Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS® ULTRALUX es un Esmalte sintético brillante Tipo 1, formulado a base de resinas alquídicas y aditivos para proteger las superficies metálicas del proceso de degradación por corrosión. De fácil aplicación, rápido secamiento al aire y máximo cubrimiento, puede ser utilizado en todo tipo de clima, en ambientes de agresividad intermedia, en áreas interiores o exteriores. Nuestra formulación no incluye plomo.

ULTRAPINTURAS® ULTRALUX es ideal para ventanas, puertas, rejas, pasamanos, estructuras, tuberías, tanques, maquinaria y cualquier superficie metálica que requiera protección. También brinda un gran aspecto y belleza a superficies diversas tales como concreto, ladrillo y madera.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superfice debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, óxido y agentes contaminantes o particulas sueltas. Se debe eliminar toda la pintura suelta o en mal estado.
- Para superficies metálicas nuevas o sin pintar, debe eliminarse la grasa y óxido presentes y deben haber sido imprimadas previamente con **ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO.**
  Las superficies metálicas no ferrosas deben acondicionarse previamente con wash primer y a continuación aplicar **ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO.**
- Las superficies brillantes deben lijarse previamente (No. 180).

3. APLICACIÓN

- Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Use brocha, rodillo, pistola, pistola airless.
- Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con varsol o thinner.

Tabla de dilución para acabado:

Brocha :	10% Varsol/Galón
Rodillo :	10% Varsol/Galón
Pistola :	15 a 20% Varsol/Galón
Pistola airless :	15 a 20% Varsol/Galón

4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 25ºC, en unidades Krebs	110 U.K. máximo
Finura de dispersión, en unidades Hegman	6,5 U.H. mínimo
Densidad a 25ºC (según color)	3.7 Kg/Gal ± 0.4 Kg/Gal
Contenido de sólidos v/v	35 % mínimo

COPIA CONTROLADA

5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento al tacto:	1 hora mínimo
Tiempo de secamiento para el manejo:	8 horas máximo
Tiempo de secamiento para repintar:	12 horas mínimo

Para un espesor de película de 25µm± 2µm

6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre **ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO**	20 a 24 m^2/Galón a 2 manos
Sobre color similar	22 a 26 m^2/Galón a 2 manos
Sobre color diferente	18 a 22 m^2/Galón a 2 manos

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura.

7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® ULTRALUX está disponible en 19 colores: aluminio, amarillo, anoloc bronce, azul español, blanco brillante, blanco mate, blanco almendra, caoba, gold tonner, Gris, Negro brillante, negro mate, ocre, rojo, rojo vivo, rojo colonial, tabaco, verde esmeralda y verde primaveral. El producto es entregado en Octavo de galón, Cuarto de galón, Medio galón, Galón, Balde por 2,5 galones, Cuñete por 5 galones y Tambor por 50 galones.

8. RECOMENDACIONES

- La aplicación de la pintura debe posponerse si existen predicciones de lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- Diluya únicamente la cantidad de pintura que va a utilizar.

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El Esmalte **ULTRAPINTURAS® ULTRALUX** tiene una estabilidad en el envase por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.

Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar la inhalación de sus vapores o el contacto con los ojos y la piel. Garantizar buena ventilación en el sitio de aplicación.

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.

No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica.

Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, agregando lentamente y sin agitar una pequeña cantidad de varsol para que se deposite en la superficie, previniéndose así la formación de nata. A continuación cerrarlo herméticamente. Se recomienda utilizar el producto en el menor tiempo posible.

Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto inflamable. Manténgase alejado de fuentes de calor, llama directa o chispas. En caso de incendio, combata el fuego con extintores de polvo químico seco.

Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos, para no contaminar el alcantarillado, fuentes de agua ó ríos. No los incinere.

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA

FIFA PREFERRED PROVIDER FOOTBALL TURF

EDELGRASS

PREFERRED PROVIDER DE CÉSPED ARTIFICIAL

CERTIFICADO

La FIFA confirma que

Edel Grass B.V.

está catalogado como PREFERRED PROVIDER de césped artificial

Validez :

de 09/01/2023 a 08/01/2025

Queda garantizado el servicio de máxima calidad mediante

Gianni Infantino
Presidente de la Federation Internationale de Football Association

www.FIFA.com/footballturf

cuperz

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1405	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE PALERMO SUR: 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B			

APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		23/12/2024

1505

cuperz

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE INGENIERIA CMC SAS: 24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB			

APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		16/08/2024

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2,5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67,5 % (+/- 2,5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32.5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

347

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/- 2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp. 6): .....11.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s.

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

1509

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) : ..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: Maria Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) : ..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: Maria Murcia Caracena

This information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 29648.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	700-600 g/m² (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 29648, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s/20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 29648
Proporción mezcla Neopur 2964 / Adiflex 29648	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción; pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

FICHA TECNICA
VINILO TIPO 2 BASICO
D-DES-014 (V_02)

Descripción
Producto vinilacrílico modificado con viaova con acabado mate especialmente diseñado para aplicaciones sobre drywall debido a su acabado mate, el cual cubre los imperfectos de las uniones de las láminas. También se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y uniformidad en la aplicación.
Este producto es de fácil manejo y se encuentra únicamente en blanco.
Pintura al agua, tipo emulsión, Tipo 2.
Pintura Ecológica No Contiene Plomo ni Cromo, Baja VOC, Viscosidad (≤120KU)
Contenido: 1 Galón de Pintura – 3.785 litros
Consultar la Ficha Técnica del Producto antes de su Uso

Uso
Además del uso recomendado para drywall, es ideal para techos.

Preparación de la superficie
La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.
Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados, ceras, carburos y humedades se deben eliminar completamente.
Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.
Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

Preparación y Aplicación
Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa.
Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para Acabado con	Preparación		N° de Manos	Tiempo de secado
	Tipo 2 Basico	Agua		
Brocha o Rodillo	1 galón	1ª. Mano 10 – 15% 2ª. Mano 5 – 10%	Mínimo 2 Manos	Entre manos 1 hora. Para 2da. Mano 2 horas. Para limpar con jabón de tocador 20 a 30 días. Condiciones ambientales: 25°C y 60% de humedad relativa
Pistola convencional	1 galón	20 – 25%	Mínimo 2 Manos	
Pistola Airless	1 galón	7 al 10%	Mínimo 2 Manos	

Después de usar lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura.

Almacenamiento
Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones y deben reposar preferiblemente sobre una plataforma de madera. Debe almacenarlo bajo techo, a temperatura entre 4 °C y 35 °C por período no superior a un año.

Rendimientos aproximados:	
En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m² por galón.
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m² por galón.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m² por galón.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

Precauciones
Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados.
Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto.
Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
En caso de escape o derrame recoja el material en recipiente para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

El Vinilo Tipo 2 básico como pintura al agua, ha sido evaluado y controlado en laboratorio para garantizar la información técnica y sugerencias de uso, preparación, aplicación y precauciones.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Carrera 27 N°78 – 44 Telefono: 8606631 - 3115917
www.pinturastitopabon.com

	CERTIFICADO DE CALIDAD	CODIGO: F-QAQC-018 FECHA: 15-04-2024 VERSION: 00 PAGINA: 1 De 1

PINTURAS TITO PABON SAS
NIT: 830075451-1

RESULTADOS DE ANALISIS

PRODUCTO: Vinilo Básico Tipo 2 Blanco
FECHA FAB: 05 Noviembre 2024
LOTE: 1561
ANALISTA: Brian Cuellar – Diana Velosa

PRUEBA	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR REAL	METODO DE ANALISIS
VISCOSIDAD KU	MIN 125.0 - MAX 130.0	125.1 KU	NTC 559
pH	MIN 8.5 – MAX 9.5	9.12	CRITERIO DE ACEPTACION
PODER DE CUBRIMIENTO	MIN 97%	98.46 %	NTC 4974
BLANCURA	MIN 80.00	82.39	CRITERIO DE ACEPTACION
AMARILLAMIENTO	MAX 5.00	2.85	CRITERIO DE ACEPTACION
DELTA E* Δ	MAX 1.00	0.12	ASTM D224
FINURA DE DISPERSIÓN Hg	MIN 4 Hg	4 Hg	NTC 557
BRILLO ESPECULAR 60°	MAX 10.0	2.5	NTC 592
DENSIDAD	5.10 – 5.50 Kg/g	5.46 kg/g	CRITERIO DE ACEPTACION
TIEMPO DE SECADO	MAX 4 HORAS	4 Horas	NTC 598

ELABORO	REVISO	APROBO	PRODUCTO LIBERADO
Dcuellar	CarolinaT	CarolinaT	

Fin de informe

Escaneado con CamScanner

VITELSA S.A

Bogotá D.C., Noviembre 21 de 2025

SRES. MACRONIMO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS
La ciudad

CERTIFICACION DE CALIDAD VIDRIO DE SEGURIDAD VITELSA (21112025)

Apreciado cliente,

De acuerdo con su solicitud me permito confirmar que los vidrios de seguridad templados son procesados en VITELSA, de acuerdo con los parámetros de las siguientes normas técnicas:

- NTC 1578 VIDRIOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN CONSTRUCCIONES
- NTC 5756 VIDRIO PLANO TRATADO CON CALOR, CATEGORIA TEMPLADO
- NTC 5783 VIDRIO PLANO LAMINADO

Adicionalmente nos permitimos certificar que en nuestros procesos utilizamos vidrio flotado de proveedores como Vidrio Andino (Colombia), PPG (México) y, Ceb·ace (Brasil), los cuales nos garantizan el cumplimento de la norma NTC 1909 VIDRIO PLANO FLOTADO.

Adjunto detalle de la **OP: 272511**

FECHA	OP	CANTIDAD	PESO KG	ÁREA M2	COMPOSICION
21/10/2025	272511	1	178.92	5.98	V.T INC 12 MM

Los vidrios suministrados a **MACRONIMO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS.**, se someteron a un tratamiento térmico y se identificaron en el canto con el sello de vidrio templado, en nuestra planta de producción de Vitelsa Mosquera S.A.


Para cualquier información adicional relacionada con temas de calidad por favor comunicarse con la Coordinación de calidad al siguiente correo: coordinadorcalidadmosquera@vitelsa.com.co.

Sin otro particular me subscribo de usted.


Atentamente:


JOHN LOPEZ
JEFE DE CALIDAD
VITELSA S.A

ANEXO 6. PLANOS RÉCORD



1513


N
50,07
7,25
29,07
17
27
47
7
6
9
PA



CUADRO DE ÁREAS DE PATIO

ARBOLES PROPUESTOS


CUADRO DE AREAS


COORDENADAS PUNTAS U.G.A.C.


UBICACION

ESCALA
1:75


PLANO
1 DE 1


40,05
24,05
22
38


34,91
32,97
20,47
18,47
13
18,59
2,85
32,77



1576


42
40
B
13
23
25

ANEXO 7. SALIDAS NO CONFORMES CONTRATISTA

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÒN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
16/1/2025	8:00 a. m.	9:00 a. m.	Oficna Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Javier Linares	C. Innovaparques	Director de Obra	
Brayan Stivens García	C. Innovaparques	Ing. Residente	
John Jairo Marin Lopez	IES INGENIEROS	P. Calidad	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No conforme Materiales

Temas a tratar

Cierre Plan de Accion Salida No conforme Materiales

Desarrollo

El Ing Javier Linares , indica que dado la premura de iniciar el proyecto , no se coordino oportunamente la realizacion de los ensayos de materiales como la arena (granulometria) y gravilla , lo cual era requisito contractual , incumpliendo con el anexo tecnico de la entidad contratante

El ing Brayan , determina que se coordino con compras , la contatacion de los ensayos con CONCRELAB , pero que hubo demora en el proceso de compras para la eleccion del proveedor mas pertinente

John Mann recomienda que los materiales deben contar con sus certificados de conformidad , asi como los ensayos resepectivos de los materiales sencibles en la ejecucion del proyecto.

Por ultimo Javier Linares indica , que la accion de mejora esta siendo tratada para subsanar y cerrar la no conformidad.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Coordinar la recolección de los materiales para entrega a laboratorio	Brayan Stivens Garcia	21/01/2025
Realizar el sguimiento y documentar el cierre de la no conformidad	John Marin	29/01/2025
Aprobar la orden de compra	Javier Linares	16/01/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025.

Señor(es).
CONSORCIO SANTA TERESA 28
R.L. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Proyectos2@sellunsas.com
Teléfono: 6017653016
Carrera 70 C 48 - 55
Bogotá, D.C.

CINNOVAPARQUES-CE-145
Al responder cite este consecutivo

Referencia: Contrato de Obra No. 4041 de 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Asunto: Entrega ensayos de laboratorio arena sílice y caucho granulado

Respetado(s) Señor(es),

El suscrito, **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.969.768, obrando en su calidad de representante legal, con amplias atribuciones al efecto, de **CONSORCIO INNOVAPARQUES**. Por medio de la presente se realiza entrega de los resultados de laboratorio de análisis granulométrico para la arena sílice y el granulo de caucho. Se aclara que tanto los resultados de arena como de caucho se encuentran dentro de los límites establecidos en las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IDRD** ítem Nuevas dotaciones complementarias deportivas, numeral 2. Canchas de grama sintética, dentro el apartado *grama sintética FIFA prefer* donde se establece ".. Arena tipo silice con granulometria entre 0.2mm y 0.8mm, en cantidad de 15 – 17kg/m2. Caucho molido tipo SBR, con granulometria de 0.5-2.0mm en cantidad de 15 – 17kg/m2...". Sin embargo, se evidencia que para el ensayo del caucho granulado no se dispone de un tamiz especifico que se ajuste a los parámetros para la fracción de 0.5 mm, lo que genera una leve discontinuidad en la curva granulométrica.

Para cerrar la curva de distribución de partículas en la gráfica, se observa un pequeño porcentaje de material retenido en el tamiz No. 4. No obstante, este material no logra pasar dicho tamiz, lo que indica que la granulometria del caucho

mantiene su coherencia dentro de los parámetros esperados y no representa una desviación significativa respecto a los requisitos técnicos del proyecto. En conclusión, la distribución de tamaños de partículas del caucho es adecuada y cumple con las especificaciones establecidas, a pesar de la ausencia del tamiz de 0.5 mm en el análisis, sin embargo, para los futuros ensayos nos encontramos en la búsqueda de un laboratorio que cuente con el tamiz No. 35, con el fin de evitar esta desviación.

Cabe resaltar que los resultados de nuestro ensayo difieren de los obtenidos por la interventoría, debido a que realizamos las pruebas directamente sobre el caucho aplicado en los campos deportivos, mientras que la interventoría efectuó el análisis sobre el material contenido en los bultos. A pesar de esta diferencia en el muestreo, nuestros ensayos cumplen con las especificaciones técnicas y coinciden con la inspección visual realizada tanto por la interventoría como por la supervisión del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/o solicitud adicional. Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente,

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INNOVAPARQUES

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 marzo 05

Señor
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Señor

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 1086-25-1 al DGP 1086-25-3 en los cuales se presentan los resultados de los ensayos relacionados a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición.	INV E 121:2013
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	Descripción del material
M1	Arena Peña
M2	Caucho

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas relacionadas; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de la muestra ensayada.

Cordialmente;

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
OV 144829. - OT 75304.
E. NUÑEZ

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NUMERO DE INFORME: DGP-1086-25-1
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 31 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PEÑA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PAUDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-03
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	7s304 - OV 144829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos(2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
(*) La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la evidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:


Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

Masa total seca (g):	4429		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	120,1	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
75,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	30,5	25		75	75		
0,43	No. 40	43,3	36		38	38		
0,30	No. 50	19,8	16		22	22		
0,15	No. 100	16,4	14		8	8		
0,08	No. 200	2,2	2		7	6,5		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121-2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-2
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	IS607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA PEÑA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRON MUY PALIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	15304 - OV-14829
NUMERO DE PAGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN. INV E 121:2013

MUESTRA	N° 1
* Procedencia de la Muestra:	NO SUMINISTRADA
Clasificación:	N/A
* Utilización Resultado del Ensayo:	N/A
Crisol de evaporación número:	T
C: Masa crisol de evaporación. (g)	30,66
A: Masa crisol + suelo seco antes de ignición. (g)	66,25
B: Masa crisol + suelo seco después de ignición. (g)	66,19
Contenido de materia orgánica. (%)	**0,2**

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3

PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	23607
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	CAUCHO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: CAUCHO TRITURADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	2
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-02-27
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-03-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	H. RODRIGUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	[illegible] OV 184829
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos pueden ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO


DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-1086-25-3

PÁGINAS: 2 DE 2

Masa total seca (g):		2952		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	1153	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	47,0	41		59	59		
0,60	No. 30	51,6	45		14	14		
0,43	No. 40	14,4	12		2	2		
0,30	No. 50	1,4	1		1	1		
0,15	No. 100	0,3	0		1	1		
0,08	No. 200	0,2	0		0	0,3		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.088.461-1

IDRD-4080-G1-2024-170

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es "**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.**"

Asunto: **Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-125- informe Calidad N°3 V.2**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y luego de hacer revisión del **Informe Calidad N°3 V.2** remitido mediante el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-125 del 20 de febrero de 2025 por medio de la presente nos permitimos adjuntar la lista de chequeo correspondiente a la revisión de dicho informe, dado lo anterior solicitamos se realice la radicación del documento aprobado.

Atentamente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lista de Chequeo (un (1) folio)
Con copia: N/A
Elaboró: GEU
Revisó: N/A

7523

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N:	4041-2024	*Parque:*	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD; GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS"		
Revisa:	ING.YIANNET LEAÑO	N° Informe: 3	Version: 2.0 Revision: 2
Periodo del informe:	Entre: 1-ene-25 al 31-ene-25	Fecha Revision:	Lunes, 24 de febrero de 2025
Concepto de revisión:	FUE APROBADO	APROBADO X	NO APROBADO

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado del contrato Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**: consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**: consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**: consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO Fecha de Inicio: miércoles, 20 de noviembre de 2024 Fecha Final: viernes, 19 de julio de 2024 Plazo Actual: 8 meses Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES Interventoria: CONSORCIO SANTA TERESA 23
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales. Incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción.				X	Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	***Personal mínimo OBRA*** Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad Describir actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan de Calidad propuesto y aprobado por la interventoría				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ**: Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**: Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. **BITÁCORA**: Anexar registro de bitácora con número de consecutivo e información aplicada entre el primer y último día del periodo informado.				X	***Seguimiento a Actas de Comité*** Cumple lo mínimo requerido ***Correspondencia enviada y recibida*** Cumple lo mínimo requerido ***Bitácora de obra*** Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balances, etc., según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X	Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balances etc., según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado. No se cuenta con el registro de la información (programación, balances en el listado) de documentos y registros presentado
Seguimiento al Plan de adquisiciones Evidenciar el cumplimiento de lo propuesto en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X	No se presenta el plan de adquisiciones revisado y aprobado para el periodo por interventoría, en el cual se evidencie su implementación y seguimiento con los documentos que lo soporte
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para la desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista según lo establecido en cada plan de calidad.				X	Cumple lo mínimo requerido

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N: 4041-2024 **Parque:** CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD. GRUPO 1 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS"

Revisa: ING VIANNEY LEAÑO **N° Informe:** 3 **Versión:** 2.0 **Revisión:** 2

Periodo del Informe: Entre 1-ene-25 al 31-ene-25 **Fecha Revisión:** lunes, 24 de febrero de 2025

Concepto de revisión: PRE APROBADO | APROBADO X | NO APROBADO

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos				X	*Plan de Inspección y ensayo OBRA* Pendiente la entrega de resultados de laboratorio, de acuerdo a las muestras entregadas a Constata
Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad aprobado				X	*Equipos de medición y ensayo OBRA* Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes y registros de liberación por parte de interventoría.				X	cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento asociado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de Inspección de las actividades ejecutadas				X	cumple lo mínimo requerido
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soportan y relacionando los documentos que cambian de versión.	X				No aplica
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (Informes, productos, planos, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplen con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (Indicar fecha, componente, tratamiento y cierre)				X	*SNC. PROYECTO* Cumple lo mínimo requerido
Auditorías Internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.				X	*Auditoría Interna OBRA* Cumple lo mínimo requerido

1524

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	**Parque:**	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEIVA	**N° Informe:**	9 | **Versión:** 2.0 | **Revisión:** 2
Periodo del Informe:	Entre: 1ene.-25 al 31 ene.-25	**Fecha Revisión:**	lunes, 24 de febrero de 2025

Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO	

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	50%	100%	
ANEXOS (Copias y Originales)					
Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:					
AA Actividades Periodo					
AB Control actividades					
AC Actas de Comite					
AD Bitacora					
AE Control de Documentos					
AF Compras					
AG Certificados de Calidad					
AH Inspeccion y Ensayos					
AI Medicion					
AJ Salidas no Conformes					
AK Auditoria					



Unirse con Google Meet

Enlace de la reunión

Unirse por teléfono

Ver más números de teléfono

Cuándo

Invitados

Para ayudarte a mantener tu información segura, Gmail ha bloqueado el contenido externo en este mensaje.

Mostrar contenido bloqueado



REVISIÓN OBSERVACIONES
INFORMES DE CALIDAD
CONTRATISTA

February 14, 2025

Se abordaron las observaciones a los informes de calidad presentados por el contratista, centrándose en la necesidad de un control más riguroso de las actividades y materiales. Se revisaron los ajustes en los indicadores de gestión y se enfatizó la importancia de incluir registros específicos en los informes, así como

Acceder a esta página de la reunión

Resumen

Resumen

Capítulos & Temas

- Revisión de Observaciones a Informes de Calidad del Consultor
  - Revisión de las observaciones de los informes anteriores
  - Tema de seguimiento a los informes de calidad
- Ver todos los 5 capítulos →

Tareas

- Clau grabará la reunión para dejar trazabilidad a la información revisada.
- Sin comentar Ricardo enviará el informe número 2 y su informe número 3 en breve.

Ver todos los 5 capítulos →

Preguntas clave

- ¿Qué registros se deben incluir para cumplir con el numeral 5 del informe?
- ¿Donde se encuentran las especificaciones técnicas de los materiales?

Ver todas las 3 preguntas clave →

Revisar notas

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.467-1

IDRD-4080-G1-2024-162

Bogotá D. C., 20 febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 - Informe Calidad N°2 V.2**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y luego de hacer revisión del **Informe Calidad N°2 V.2** remitido mediante el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-119 del 17 de febrero de 2025 por medio de la presente nos permitimos adjuntar la lista de chequeo correspondiente a la revisión de dicho informe, dado lo anterior solicitamos se realice la radicación del documento aprobado.

Atentamente,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	Lista de chequeo (1 folio)
Copia a:	N/A
Folios:	N/A
Anexos:	N/A

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N:	4011-2024	Parque:	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD GRUPO I - MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS"		
Revisa:	ING VIANNEY LEAÑO	N° Informe: 2	Version: 2.0 Revisión: 2
Periodo del informe:	Entre 1-dic-25 al 31-dic-25	Fecha Revisión:	Jueves, 29 de febrero de 2026
Concepto de revisión:	PRE APROBADO	APROBADO X	NO APROBADO

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado del contrato Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de ampliación * Cesión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* miercoles, 20 de noviembre de 2024 *Fecha Final:* viernes, 18 de julio de 2025 *Plazo Actual:* 8 meses *Contratista:* CONSORCIO INNOVAPARQUES *Interventoria:* CONSORCIO SANTA TERESA 25
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción.				X	Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los perfiles/roles (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % participación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato ejecutado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	*Personal mínimo OBRA* Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad Describir actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan de Calidad propuesto y acordado por la interventoría				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ**: Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**: Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo de ejecución. **BITÁCORA**: Anexar registro de bitácora con número de consecutivo e numeración ordenada entre el primero y último día del periodo reportado.				X	*Seguimiento a Actas de Comité* Cumple lo mínimo requerido *Correspondencia enviada y recibida* Cumple lo mínimo requerido *Bitácora de obra* Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales: planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc. según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X	Cumple lo mínimo requerido
Seguimiento al Plan de adquisiciones Evidenciar el cumplimiento de lo propuesto en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X	Cumple lo mínimo requerido
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista según lo establecido en todo plan de calidad.				X	Cumple lo mínimo requerido

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N: 4041-2024 Parque: CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS

Objeto contractual: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO 1: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Revisa:	INGVIANNEY LEAÑO			N° Informe:	2	Version:	2,0	Revisión:	2
Periodo del Informe:	Entre: 1-dic-25	al	31-dic-25	Fecha Revisión:	jueves, 26 de febrero de 2026				
Concepto de revisión:	PRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO				

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
Cumplimiento al Plan de inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia del cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos				X	**Plan de inspección y ensayo OBRA** Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de los Equipos de inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad aprobado				X	**Equipos de medición y ensayo OBRA** Cumple lo mínimo requerido
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de interventoría.				X	Se presenta en anexo AB listado de materiales del periodo
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de inspección de las actividades ejecutadas				X	Cumple lo mínimo requerido
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los lineamientos para su aprobación y relacionando los documentos que cambian de versión.	X				No aplica
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).				X	**SNC. PROYECTO** Cumple lo mínimo requerido
Auditorías internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.	X				**Auditoría interna OBRA** No aplica

1324

LISTA DE CHEQUEO INFORME
COMPONENTE DE CALIDAD - CONTRATISTA
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	4041-2024	Parque:	CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS				
Objeto contractual:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS"						
Revisa:	ING.YANNEY LEAÑO			N° Informe:	2	Versión: 2.0	Revisión: 2
Periodo del Informe:	Entre: 1-dic-25	a:	31-dic-25	Fecha Revisión:	jueves, 20 de febrero de 2026		
Concepto de revisión:	FIRE APROBADO		APROBADO	X	NO APROBADO		

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ANEXOS (Copias y Originales)					
Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:					
AA Actividades Periodo					
AB Control actividades					
AC Actas de Comite					
AD Bitacora					
AE Control de Documentos					
AF Compras					
AG Certificados de Calidad					
AH Inspeccion y Ensayos					
AI Medicion					
AJ Salidas no Conformes					

FONDECIDO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: [illegible]

FORMATO INSPECCIONES PRECONDUCCIONALES

Fecha: [illegible] de 2025

Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO

Hrs Inicial: 94547 Hrs Final: 94687

PLACA VEHÍCULO: EXQ 717 Marca: FOTON Serie No.: LJ1C3PEB3D0-1 Fabricado: MOVIL 2

Dependencia: CAMPOS NATURALES Servicio: RTO Contrato No: 24 Al: 28 Mes y Año: Febrero 2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos mapas rutas, etc	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Botiquín con pinzas	Fijo (con soporte)	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Cargado	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Kit de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales	X		X		X		X		X		X					
Luces	Luces de reversa y sin obstáculo incluido	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Lamparas Luces antiniebla	Luces sin roturas funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de cuneta	Mínimo dos / funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / asegurado / con tapa original y asegurada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERÍA)	En operación/ Ajustes adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Limpias y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las correas fluctuadoras	Limpias sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Tapones del aceite motor / hidráulico	Tuvieras de aceite al tanque	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Ajustado, sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Nivel de refrigerante en el radiador	Sin fugas, con refrigerante / nivel de líquido a rebosar	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Cinturones de seguridad	Sin roturas / sin fracturas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Asiento conductor / con graduación	Sin roturas / fracturas / ocasionen	X		X		X		X		X		X					
Parabrisas / limpiabrisas / espejos retrovisores	Vidrios sin roturas, limpiabrisas / funcionando / espejos sin roturas	X		X		X		X		X		X					
Tablero de la cabina	Limpio y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La cabina indicador debe marcar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Interruptor general de baterías	Que se encuentre activado el mismo	X		X		X		X		X		X					
Botiquín, extintor, señales	Adecuadamente dentro, provisto con el debido seguridad	X		X		X		X		X		X					
Pedales / pisos / cauchos / antideslizantes	Con tapa del pedalero / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Equipo de Carretera	Debe con capacidad para elevar el vehículo una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocados en forma vertical o tendidas de señal de luz amarilla intermitente o de peligro, dos tacos para bloquear el vehículo, kit de herramientas básicas que como mínimo deberá contener pinzas, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, vrs/ma 1 Art 10 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002	X		X		X		X		X		X					
Extintores de seguridad	De 1 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	El cilindro en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con amplio recorrido nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones:

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

1562

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO Nº:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Duvan Lasso.			HRS Inicial	3355,8	HRS Final	3355,8.
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X			Marca: HUSQVARNA		Seria No: 96766970301	Función: PODADORA
Ubicación: Campos	Sección:	Semana de: 24	Al: 28	Mes de:	Febrero del 2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		-		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 18 de 2019 Versión 002 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Yeferson Ovalle

Marca: Husqvarna | Serie No: 202222209242

Ubicación: Canchas deportivas | Semana de: 24 al 28 de febrero

INSPECCIÓN

Marque con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X				X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Yefferson O.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

1529

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 16 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	11	1	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion - Reinduccion		Importancia y Uso de los Preoperacionales
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1000159388	OPERARIO	David Campos
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson L.
5	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M
6	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
7	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	Hilario
8	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson
9	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel SC
11	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson
12	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad:

Nombre: ANDRSA LOPEZ	Firma

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
11/3/2025	9:00 a. m.	10:30 a. m.	Oficina Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Andrea Lopez	C. Innovaparques	Profesional SST	
Yurany Sabogal	CMC	Aux. Administrativa	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No conforme pre operacional vehiculo

Temas a tratar

Socializar y formalizar la obligatoriedad del diligenciamiento de los pre-operacionales de equipos, vehiculos y maquinaria como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su implementación continua durante la ejecución del contrato.

Desarrollo

En el marco de la auditoria realizada recientemente, se identificó una no conformidad relacionada con la operacion de un vehiculo sin el diligenciamiento del formato pre-operacional correspondiente. Este hallazgo evidencia la necesidad de reforzar el cumplimiento de este procedimiento dentro del SG-SST.

Por lo anterior, INOVAPARQUES S.A.S. ha reiterado a CMC (Subcontratista) que el diligenciamiento de las pre-operacionales de todos los equipos, vehiculos y maquinaria es un requisito obligatorio dentro del sistema de gestión, y su cumplimiento debe ser continuo durante toda la ejecución del contrato.

En consecuencia, las partes acuerdan lo siguiente:

Obligatoriedad. CMC se compromete a diligenciar los formatos pre-operacionales de todos los equipos y vehiculos antes de su uso diario, como parte de los procedimientos de seguridad establecidos en el SG-SST.

Supervisión y control: INOVAPARQUES S.A.S. implementará controles periódicos para verificar el cumplimiento de esta actividad y reportar cualquier incumplimiento.

Capacitación. Se realizara una sensitilización dirigida a los operarios y responsables de los equipos para reforzar la importancia y el impacto del diligenciamiento de los formatos pre-operacionales.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Diligenciamiento inmediato del pre-operacional del vehiculo en el momento de la auditoria.	Conductor del vehiculo DAWSON LASSO	26/02/2025
Socialización de la importancia de realizar pre-operacionales previo al inicio de la jornada laboral con el personal operativo.	Profesional SST Andrea Lopez	11/03/2025
Reunión con el subcontratista CMC para formalizar el compromiso de cumplimiento del procedimiento de pre-operacionales.	Profesional SST andrea lopez (Innovaparques)- Yuranny Sabogal Aux. Admiistrativa (CMC)	11/03/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.838.461-1

IDRD-4080-G1-2024-265

Bogotá D. C., 10 junio de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Atn. OSCAR RENÁN VELÁSQUEZ VIGOYA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4041-2024, cuyo objeto es **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-202 Aprobación programación de obra V5ª.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, y teniendo en cuenta la programación de obra V5ª remitida mediante el comunicado CINNOVAPARQUES-CE-202 del 11 de junio de 2025, por medio de la presente nos permitimos informa que se atendieron las observaciones realizadas por la interventoría y cumple con las priorizaciones requeridas por el IDRD, por ello se da visto bueno para su implementación en el seguimiento de la obra.

Sin otro particular,

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos:	N/A
Copia(s):	N/A
Elaboró:	MCMM
Revisó:	N/A

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
2/5/2025	8:00 a. m.	9:00 a. m.	Oficina Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Javier Linares	C. Innovaparques	Director de Obra	
Keidy Cortes	C. Innovaparques	Auxiliar de Ingenieria	
Brayan Stivens Garcia	C. Innovaparques	Ing. Residente	
John Jairo Marin Lopez	IES INGENIEROS	P. Calidad	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No conforme

Temas a tratar

Cierre Plan de Accion Salida No conforme aprobacion de Programacion.

Desarrollo

El Ing Javier Linares , indica que las programaciones son enviadas a la interventoria para su aprobacion , pero en oportunidades no hay una aprobacion oficial, asumiendose que es aprobada sin conscuencias qu afecten el contrato.

John Marin socializa al numeral 7.CONTROLDEDOCUMENTOS,DATOSYREGISTROS y numeral 10.PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad (Comunicaciones con el cliente , Aprobación de recursos e insumos, Revisión de cambios en diseños u otros aspectos, asi como pendientes si se presentan) y expone que es necesario que este tipo de documentos , como programacion , balances entre otros , deben de disponer de aprobacion respectiva , dado que esto puede ser sujeto a revisiones por entes de control , ademas de que es un elemento contenido en un requisito de la norma , que de igual manera puede quedar evidenciado en las actas de comite
De igual manera indica que asi no haya respuesta , se debe al menos dejar eviencia atraves de un nuevo comunicado o email para dejar la trazabilidad.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Enviar el correo solicitando la aprobacion o correspondencia	Kaidy Cortes	3/05/2025
Realizar el seguimiento y documentar el cierre de la no conformidad	John Marin	15/05/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 2025 junio 05

Ingeniero
BRAYAN GARCIA
CONSORCIO INNOVAPARQUES
Obra: CANCHAS SINTÉTICAS
Código de obra: 25607
Bogotá D.C

Asunto: Entrega de informes de resultados.

Apreciado Ingeniero

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de los informes con referencia DGP 2564-25-1 al DGP 2564-25-3 en los cuales se presentan los resultados del ensayo relacionado a continuación:

NORMA DE ENSAYO	
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos.	INV E 123:2013

Muestra No.	**Descripción del material**
1	Arena silice
2	Caucho granulado
3	Arena rio

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma relacionada; los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Nota: Este consolidado de informes DGP 2564-25-1 a DGP 2564-25-3, anula y reemplaza el consolidado de informes DGP 2333-25-1 a DGP 2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometria - muestra #2.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2025.06.05 10:54:31 -05'00'

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com
DV. 154088 – OT. 79520
E. PALACIOS

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NUMERO DE INFORME: DGP-2564-25-1

PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25607
***OBRA:**	CANCHAS SINTÉTICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA SILICE
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: MARRÓN MUY PÁLIDO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	1
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO Nº:	79520 - OV 1168068
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados consignados en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS.
(ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-1

Masa total seca (g):		270,7		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca total tamiz 2 mm (N°10) (g):	118,2	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0	0		100	100		
0,60	No. 30	0	0		100	100		
0,43	No. 40	72,3	61,2		38,8	38,8		
0,30	No. 50	45,9	38,8		0	0		
0,18	No.80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-1, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-1, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NUMERO DE INFORME: DGP-2564-25-Z

*CLIENTE:	CONSORCIO INNOVAPARQUES
*CÓDIGO DE OBRA:	25017
*OBRA:	CANCHAS SINTETICAS
*DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 51 A 71 A 18
*DESCRIPCIÓN CLIENTE:	CAUCHO GRANULADO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL MATERIAL CAUCHO GRANULADO, COLOR: NEGRO, CONDICIÓN DE HUMEDAD: SECA
*NÚMERO DE LA MUESTRA:	2
*PROCEDENCIA:	NO SUMINISTRADA
*LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S. QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO N°:	79560 - OV. 164088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-2

Masa total seca (g):	1002		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	1112	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite Inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 ½"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 ½"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,36	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	54,5	49		51	51		
0,60	No. 30	47,7	43		8	8		
0,43	No. 40	7,2	6		2	2		
0,30	No. 50	1,5	2		2	2		
0,18	No. 80	0	0		0	0		
0,15	No. 100	0	0		0	0		
0,08	No. 200	0	0		0	0		

Nota: La información registrada en las campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan presentar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP 2564-25-2, anula y reemplaza el informe DGP 2333-25-2, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123:2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2584-25-I

***CLIENTE:**	CONSORCIO INNOVAPARQUES
***CÓDIGO DE OBRA:**	25017
***OBRA:**	CANCHAS SINTETICAS
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	CL 51 A 71 A 18
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA RIO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: MATERIAL ARENOSO, COLOR: GRIS, CONDICION DE HUMEDAD: HÚMEDA
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	3
***PROCEDENCIA:**	NO SUMINISTRADA
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	NO SUMINISTRADA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2025-05-19
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2025-05-26
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2025-06-05
ENSAYO EJECUTADO POR:	S.QUINTERO
ORDEN DE TRABAJO Nº:	79520 - OV 154088
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando esta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que ninguna parte del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:

Laura Cuervo Giraldo
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com


INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO) INV E 123-2013

NÚMERO DE INFORME: DGP-2564-25-3

Masa total seca (g):	328,8		Tamaño máximo:	No. 10	Masa seca pasa tamiz 2 mm (N°10) (g):	117,0	
Tamiz		Masa retenida (g)	% Retenido	% Que pasa	% Que pasa N° 10	% Pasa unificado	* Límite inferior	* Límite Superior
mm	Alterno							
125,00	5"			100		100		
100,00	4"			100		100		
76,20	3"			100		100		
64,00	2 1/2"			100		100		
50,00	2"			100		100		
37,50	1 1/2"			100		100		
25,40	1"			100		100		
19,00	3/4"			100		100		
12,70	1/2"			100		100		
9,52	3/8"			100		100		
6,35	1/4"			100		100		
4,75	No 4			100		100		
2,38	No 8			100		100		
2,00	No. 10			100		100		
1,19	No. 16	0,1	0		100	100		
0,60	No. 30	0,8	1		99	99		
0,43	No. 40	11,9	10		89	89		
0,30	No. 50	41,6	36		54	54		
0,18	No. 80	28,8	25		29	29		
0,15	No. 100	5,4	5		24	24		
0,08	No. 200	20,1	17		7	7,1		

Nota: La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.



OBSERVACIONES:

"De acuerdo al servicio aprobado por el cliente, se realiza únicamente el ensayo de granulometría por tamizado y se excluye el ensayo por sedimentación (Hidrometría)"

Este informe DGP-2564-25-3, anula y reemplaza el informe DGP-2333-25-3, emitido el 29 de mayo del 2025, debido al ajuste en la gráfica de la granulometría - muestra #2.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalización	Lugar
20/6/2025	2.30 p. m.	3.30 p. m	Oficina Consorcio Innovaparques

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Javier Linares	C. Innovaparques	Director de Obra	
Brayan Stivens García	C. Innovaparques	Ing. Residente	
John Jairo Marín López	IES INGENIEROS	P. Calidad	

Objetivo de la reunión:	Cierre Plan de Acción Salida No conforme NRO 5

Temas a tratar

Cierre Plan de Acción Salida No conforme frecuencia de ensayos de Materiales

Desarrollo

John Marín comenta que ninguna de las partes interesadas del CONSORCIO , informo de que no se podian realizar laboratorios a materiales Granulares en el mismo laboratorio usado por la interventoria , motivo por el cual la interventoria no acepta los ensayos realizados en el mes de abril , afectando la frecuencia de realización de los mismos , según lo estipulado en el CI-PS-F-06 Plan de inspección y ensayos v5.

Brya García comenta que no conocía de la restricción y que era imperativo volver al laboratorio utilizado por el consorcio CONCRELAB , motivo por el cual , se adelantaron ensayos con informe del mes de junio.
Así mismo se establece que una vez se haya llegado a 80 toneladas de instalación del caucho y 48 toneladas de arena , se envíen a realizar los ensayos respectivos , es decir cuando se llegue a un 80%

Javier Linares , indica al Ing. Residente de estar pendiente de esta situación para poder dar cumplimiento al plan de ensayos.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Informar cuando se este llegando al 80 % de la instalación de los materiales enunciados.	Brayan Stivens García	Actividad permanente
Realizar el seguimiento y documentar el cierre de la no conformidad	John Marín	26/06/2025
Aprobar las ordenes de compra respectivas	Javier Linares	Actividad permanente

Compromisos

Los establecidos en el acta

	CONTROL FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CODIGO: RH-F-02
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 4/11/2020

LUGAR	OFICINA OPERATIVA CONSORCIO INNOVAPARQUES	FECHA	20/06/2025	DURACIÓN	0,5

TEMA DE CAPACITACION	"Cierre Plan de accion Salida no Conforme Frecuencia de ensayos" Responsabilidad del Contrato y Parametros Plan de Calidad

SUBTEMAS	CI-PS-F-06 Plan de inspección y ensayos v5. Alencion al Cliente y la importacion de la satisfaccion del mismo Revision y comunicacion sobre los ensayos establecidos en el Plan Coordinacion y Logistica. Salidas No conformes

PERSONAL CAPACITADO

N.º	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Linares	1.013.623.379	Director de Obra	
2	Brayan Stivens Garcia	1.024.488.768	Ing. Residente	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN		
NOMBRE	ÁREA	FIRMA
John Jair Marin Lopez	Calidad	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	CONTROL FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: RH-F-02
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 4/11/2020

LUGAR	OFICINA CONSORCIO	FECHA	2/05/2025	DURACIÓN	1 HORA

TEMA DE CAPACITACIÓN	Plan de Calidad Consorcio Innovaparques

SUBTEMAS	7.CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS y numeral 10.PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad (Comunicaciones con el cliente , Aprobación de recursos e insumos, Revisión de cambios en diseños u otros aspectos, así como pendientes si se presentan)

PERSONAL CAPACITADO				
N.º	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Linares	1.018.603.379	Director de obra	
2	Keidy Cortes	1.192.725.099	Auxiliar de Ingeniería	
3	Brayan Stivens García	1.024.488.768	Ing Residente	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN		
NOMBRE	ÁREA	FIRMA
John Jairo Marín López	Calidad	

T330

ANEXO 8. INFORMES AUDITORIA INTERVENTORÍA

	PLAN DE AUDITORIA	CÓDIGO:	SGC-FR-05
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

Objetivos de la Auditoria	Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoría 4080 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024
Alcance de la Auditoria	Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."
Criterios de Auditoria	Los criterios para la realizacion de estas auditorias incluyen: Documentos como registros, informes, listas de verificacion, requisitos legales y en general requisitos contractuales propios del contrato en ejecucion
Riesgos de Auditoria	Riesgos documentales y de informacion, uso de version obsoletas, errores en control de cambios

CRONORAMA DE EJECUCIÓN

REUNIÓN DE APERTURA	8:00 a. m.	REUNION DE CIERRE	4:00 p. m.

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente tecnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/05/2025	9:30 a. m.
Componente calidad	Vivinney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/05/2025	11:00 a. m.
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24/05/2025	2:00 p. m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN	Recursos humanos, recursos tecnologicos				

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	SGC-FR-04
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

CONTRATO: IDRD 4080 DE 2024

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoria 4080 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024

1. *Cronograma de ejecución de auditoria*

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente Técnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**9:30 am**
Componente calidad	Vianney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**11:00 am**
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	24-06-2025	**3:00 pm**

2. *Fortalezas:*

- Se evidenció un alto nivel de compromiso y conocimiento del personal sobre los procesos y sus responsabilidades.
- Gestión documental eficaz, se evidenció un adecuado control de versiones de documentos y registros.
- La documentación del sistema de gestión de calidad se encuentra organizada, actualizada y disponible para los usuarios.
- La organización realiza un seguimiento constante y estructurado a los indicadores de calidad, lo que permite una adecuada toma de decisiones.
- La organización realiza controles de calidad eficaces durante las etapas del proceso, las cuales están alineadas al plan de calidad.

3. *Observaciones*

- Aunque los registros están disponibles, algunos formatos presentados por el contratista tienen enmendaduras sin justificación.

- Se recomienda tener actualizados los certificados de calidad de los materiales y juegos suministrados en el contrato.

4. *No Conformidades:*
   - No *se evidenciaron no conformidades por parte del auditoria.*

5. *Equipo auditor*

NOMBRE	***FIRMA***
Laura Sofia Fernández Flechas	

	PLAN DE AUDITORIA	CÓDIGO:	SGC-FR-05
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

Objetivos de la Auditoria	Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoría 4060 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024 . De acuerdo al avance del 70% de ejecucion del contrato.
Alcance de la Auditoria	Contrato de interventoria No. IDRD-SG-4060-2024, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."
Criterios de Auditoria	Los criterios para la realizacion de estas auditorias incluyen: Documentos como registros, informes, listas de verificacion, requisitos legales y en general requisitos contractuales propios del contrato en ejecucion
Riesgos de Auditoria	Riesgos documentales y de informacion, uso de version obsoletas, errores en control de cambios.

CRONORAMA DE EJECUCION

REUNIÓN DE APERTURA	9:00 a. m.	REUNION DE CIERRE	4:00 p. m.

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente tecnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Centro de Santa Teresa 28	31/07/2023	9:30 a. m.
Componente calidad	Vianney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Centro de Santa Teresa 28	31/07/2023	11:00 a. m.
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Centro de Santa Teresa 28	31/07/2023	3:00 p. m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN	Recursos humanos, recursos tecnologicos.				

	INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	SGC-FR-04
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE ELABORACIÓN	01/04/2023

CONTRATO: IDRD 4080 DE 2024

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Conocer el grado de conformidad y cumplimiento de obligaciones contractuales de acuerdo al desarrollo del contrato de interventoria 4080 de 2024, el cual supervisa la ejecución de actividades de los contratos de obra IDRD 4041 de 2024 y IDRD 4060 de 2024

1. *Cronograma de ejecución de auditoria*

PROCESO A AUDITAR	AUDITADO(S)	AUDITOR(ES) DESIGNADO(S)	LUGAR	FECHA	HORA
Componente Técnico	Ronald Lozano	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	31-07-2025	**9:30 am**
Componente calidad	Vianney Leaño	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	31-07-2025	**11:00 am**
Componente ambiental	Natali Espinosa	Sofia Fernández	Oficina principal Consorcio Santa Teresa 28	31-07-2025	**3:00 pm**

2. *Fortalezas:*
   - Alta participación de los colaboradores durante la auditoria.
   - Se evidenciaron registros completos y trazables que facilitan la verificación.
   - Se evidencian planes por componentes implementados y con resultados medibles.
   - Se cuentan con canales de comunicación que aseguran la fluidez de la información interna

3. *Observaciones*

   - La retroalimentación entre áreas se realiza principalmente de manera verbal, lo que podría dificultar el seguimiento formal de las acciones acordadas. Se recomienda dejar soportes documentales.

4. *No Conformidades:*
   - *No se evidenciaron no conformidades por parte del auditoria.*

5. *Equipo auditor*

NOMBRE	***FIRMA***
Laura Sofia Fernández Flechas	

ANEXO 9. INFORMES AUDITORIA CONTRATISTA

CONSORCIO INNOVAPARQUES	**PLAN DE AUDITORÍAS**	CODIGO: HSEQ - F - 30
		VERSION: 01
		FECHA: 10/04/2017

EMPRESA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

Fase de Auditoria No:2	Auditoria No:	Fecha elaboración:
1	1	**11/02/2025**

Objetivo:

Determinar la conformidad del Plan de Calidad HSEQ-P-01, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo , Plan Ambiental del Consorcio INNOVAPARQUES v2

Alcance:

Aplica para el proceso de Prestacion de servicios

Áreas a auditar (Responsable):

Prestacion del Servicio / Brayan Garcia - Ing Residente
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo / Andrea Lopez

Criterios de la auditoria


ISO 9001:2015, requisitos contractuales y del cliente, manuales procedimientos e instructivos del Consorcio INNOVAPARQUES

Equipo Auditor:

John Jairo Marin Lopez

Reunión de apertura (Dia/Mes/Año)	Reunión de cierre (Dia/Mes/Año)	Fecha entrega informe final:
18/02/2025	18/02/2025	26/02/2025

TIPO DE ACTIVIDAD	REQUISITO	FECHA			HORA		AUDITADO	AUDITOR
		Dia	Mes	Año	Inicia	Final		
Reunión de apertura		18	02	25	7:00	8:00	Todos	John Jairo Marin Lopez
Programación Plan de Inspección y ensayos Plan de adquisiciones	13.1 13.2 13.3 Plan de Calidad	18	02	25	8:00	13:00	Brayan Garzon	John Jairo Marin Lopez
TIPO DE ACTIVIDAD	**REQUISITO**	**FECHA**			**HORA**		**AUDITADO**	**AUDITOR**
		Dia	**Mes**	**Año**	**Inicia**	**Final**		
Visita Parques de ejecucion	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo Plan de Manejo Ambiental	26	2	25	7:00	13:00	Todos	John Jairo Marin Lopez
Tiempo auditor		26	2	25	14:00	15:00	NA	John Jairo Marin Lopez
Reunión cierre		26	2	25	15:00	16:00	Todos	John Jairo Marin Lopez
Fin auditoria					17:00			

Firma Auditor Lider: John Jairo Marin Lopez	Firma Director de Obra / Javier Linares
	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	PLAN DE AUDITORÍAS	CODIGO: HSEQ - F - 39
		VERSION: 01
		FECHA: 10/04/2017

EMPRESA: CONSORCIO INNOVAPARQUES

Fase de Auditoria No:2	Auditoria No:	Fecha elaboracion:
1	1	2/04/2025

Objetivo:

Determinar la conformidad del Plan de Calidad HSEQ-P-01, Consorcio INNOVAPARQUES v2

Alcance:

Aplica para el proceso de Prestacion de servicios

Areas a auditar (Responsable):

Prestacion del Servicio / Brayan Garcia - Ing Residente

Criterios de la auditoria:

ISO 9001:2015, requisitos contractuales y del cliente, manuales, procedimientos e instructivos del Consorcio INNOVAPARQUES

Equipo Auditor:

John Jairo Marin Lopez

Reunión de apertura (Dia/Mes/Año)	Reunión de cierre (Dia/Mes/Año)	Fecha entrega informe final:
29/04/2025	29/04/2025	8/05/2025

TIPO DE ACTIVIDAD	REQUISITO	FECHA			HORA		AUDITADO	AUDITOR
		Dia	Mes	Año	Inicia	Final		
Reunión de apertura		29	04	25	7:00	8:00	Todos	John Jairo Marin Lopez
Programación V5 Plan de Inspección y ensayos Plan de adquisiciones Proceso de Mantenimiento	13.1 13.2 13.3 Plan de Calidad	29	04	25	8:00	13:00	Brayan Garzon	John Jairo Marin Lopez
Tiempo auditor		29	04	25	14:00	15:00	NA	John Jairo Marin Lopez
Reunión cierre		29	04	25	15:00	16:00	Todos	John Jairo Marin Lopez
Fin auditoria					17:00			

Firma Auditor Lider: John Jairo Marin Lopez	Firma Director de Obra / Javier Alvarez

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CODIGO: HSEQ-F-08
		VERSION: 01
		FECHA: 10/04/2017

Empresa:	**CONSORCIO IMNOVAPARQUES**
Fecha de actualización:	**11/02/2025**

FASE	No.	ALCANCE	PROYECTO A AUDITAR	PROCESOS A AUDITAR	RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES	FECHA						AUDITORES
						Inicia			Termina			
						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
2	1	Plan de calidad v2 en el numeral 13. prestacion del servicio (programacion, plan de adquisiones, inspeccion y ensayos.) 10. Plan de Comunicaciones	CONSORCIO IMNOVAPARQUES	Prestacion del Servicio.	n/a	18	02	2025	18	02	2025	Auditor HSEQ asignado Consorcio
2	1	Control operativo del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo y y Plan de Manejo Ambiental	CONSORCIO IMNOVAPARQUES	Seguridad y Salud en el trabajo	Mecanicos Fisicos x Ruido Quimicos	26	02	2025	26	02	2025	Auditor HSEQ asignado Consorcio
2	2	Plan de calidad v2 en el numeral 7. CONTROL DE DECUMENTOS. 15. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO	CONSORCIO IMNOVAPARQUES	Prestacion del Servicio.	n/a	29	04	2025	29	02	2025	Auditor HSEQ asignado Consorcio
2	2	Seguimiento al Control operativo del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo y Plan de Manejo Ambiental.	CONSORCIO IMNOVAPARQUES	Seguridad y Salud en el trabajo	Mecanicos Fisicos x Ruido, Quimicos	26	02	2025	26	02	2025	Auditor HSEQ asignado Consorcio

Coordinador de HSEQ JJM L	**Director de Obra** Ing Javier Linares

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/Grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS. Sobre el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"					
PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO						
NOMBRE:	JOHN JAIRO MARIN LOPEZ			PROFESIÓN:	INGENIERO INDUSTRIAL	
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	93.383.917					
CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO:	AUDITOR INTERNO HSEQ			PORCENTAJE DE DEDICACIÓN:	NO APLICA	
4. FORMACIÓN ACADÉMICA Y ESPECIALIZACIONES						
PREGRADO						
ENTIDAD EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (día - mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL			
			NO.		FECHA EXPEDICIÓN MATRÍCULA	
[illegible]	[illegible] INDUSTRIAL	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
POSTGRADOS O CURSOS						
ENTIDAD EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Curso, Especialización, Maestría, Doctorado o según sea)				FECHA DE GRADO (día - mes - año)	
ARCANDINA	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL				[illegible]	
CUNDINAMARCA	ESPECIALISTA EN GESTION DE LAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				[illegible]	
[illegible]	CEN-SUS – Certificación Certify Resources S.A.S				[illegible]	

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Ley 52 de 1981, Ley 396 de 1997 y Decreto 2770 de 2006

Teniendo en cuenta que

John Jairo Marín López

C.C. No 93383917 de Ibagué

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, le otorga el título de

Ingeniero Industrial

Registro M.E.N. 51731

Dado en Bogotá, D.C., el día 28 del mes de Septiembre de 2012

Rector

Decano Escuela

Acta de Grado N° 2127 Fecha 28 de Septiembre de 2012 Registro de Diploma N° 56617 , Libro 15 , Folio 122

Secretario General

57560

TERESA PAVA SANTOS

27 NOV 2012

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional y con autoridad de la ley, la

Corporación Universitaria Uniter

Teniendo en cuenta que

John Jairo Marín López

C.C. 93.121.817 de Ibagué

ha terminado satisfactoriamente los estudios y cumplido las pruebas reglamentarias, le confiere el título de:

Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

En constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 28 días del mes de Septiembre del año 2019

Rector

Secretaria General

Jefe de Programa Académico

Acordado el Acta No. 33 del Folio No. 1 Registro No. 1185
de la Corporación Universitaria Uniter

Bogotá, D.C. a 28 de Septiembre de 2019

22587

NOTARÍA CUARENTA Y CINCO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
45
03 DIC. 2019
ESTA HOJA DE PAPEL CONTIENE COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE Y LA MISMA ESTÁ AUTENTICADA CON EL NÚMERO 45 DE LA HOJA DE PAPEL NOTARIAL
NOTARÍA 45

República de Colombia

AREANDINA

Fundación Universitaria del Área Andina

Personería Jurídica Res. 2215 Mineducación D. 845

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional,
teniendo en cuenta que

JOHN JAIRO MARÍN LOPEZ

C. C. No. 97.081.917 de Ibagué

Aprobó los estudios de formación avanzada, programados por la Fundación y cumplió los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos, le confiere el título de

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma que así lo acredita

Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2017

Rector

Secretario General

Decano

Serie: 9 Folio: 154 Registro: 53477 Fecha: 08 de septiembre de 2017

Scanned by CamScanner

CIENCIA Y TECNOLOGIA

INSUTEC

Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas

INSUTEC

El Consejo de Fundadores, el Consejo Directivo
y el Rector le confieren a:

John Jairo Marin López

C. C. No. 93.383.917 de Ibagué - Tolima

El Título de Técnico Profesional en:

Seguridad e Higiene Industrial

Por haber cursado y aprobado los estudios programados por la Institución y cumplidas las demás normas legales, lo declara idóneo para el ejercicio de su profesión, con todos los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes.

Ibagué, Tolima, C. C. 23 de Julio de 1999

Registro No. 382 Libro 1 Folio 9 Fecha de Ibagué, D. C. a los 23 Días del Mes de Julio de 1999

>CQR

Certificate of Successful Completion

This is to certify that

John Jairo Marin Lopez

Has successfully completed the training as

Lead Auditor CQR

based on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018
Quality Management Systems, Environmental Management Systems, Occupational Health & Safety Management Systems, Guidelines for Audit Management, Team Leader

Training dates: 2022-05-25 - 2022-06-30 at: Bogotá D.C., Colombia

Signed: SARITA GUZMAN MARTINEZ
GERENTE DE CERTIFICACIÓN & AQ

Certificate Serial No: CAP2022-00960

Date of issue of the certificate: 2022/08/16

El presente documento contiene un código QR que permite validar su autenticidad. Una vez entregado al titular toda la información contenida en el documento Original es propiedad del titular de la misma, por tal razon las modificaciones enmendaduras o adulteraciones posteriores a la entrega son de entera y unica responsabilidad del Titular de dicha información. CQR se reserva el derecho a emitir nuevas comunicaciones o documentos validadores adicionales al presente documento, salvo orden Judicial, o mandato de autoridad competente.

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Organización: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

Dirección:

Líder del Equipo: Ing. John Jairo Marin Lopez
E-mail: sstq@iesingenieros.com

Miembro(s) del Equipo: N/A

Norma(s) o Documento: Plan de Calidad, Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, plan de Manejo Ambiental

Idioma de Auditoria: Español

Registro de Asistencia para Reuniones de Apertura y Cierre				**Fecha Reunión Apertura:** 20245-feb-18	**Fecha Reunión Cierre:** 2025-Feb-25
Nombre	***Puesto en la organización***	Participación como vocero o líder de Organización Responsable en SST		Indicar los asistentes de la reunión de apertura (firma)	Indicar los asistentes de la reunión de cierre (firma)
		Responsable de el cumplimiento de los requisitos legales y vigilancia SST	Representante de los trabajadores en COPASST		
[illegible]	Prof. SST - H.A.	X			
[illegible]	RESIDENTE				
[illegible]	DIRECTOR				

Justificación en caso de ausencia del personal clave del responsable del cumplimiento de requisitos legales SST, vigilancia de salud de los trabajadores y el representante de los trabajadores en el COPASST:

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: HSEQ-F-39
		VERSION: 01
		FECHA: 10/04/2017

EMPRESA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES

Fase de Auditoria No: 2	Auditoria No: 1	Fecha: 18 y 26 de febrero de 2025

Proceso: Calle 51 No. 71a-18 oficina 201
Parque Sandres
Parque Florida.

AREA AUDITADA

1	Prestacion del Servicio
2	Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
3	Gestion Ambiental

PERSONAS AUDITADAS

1	Brayan Garcia
2	Andrea Lopez
3	

Auditor: John Jairo Marin Lopez

FORTALEZAS

1	Las areas auditadas tienen clara sus responsabilidades y funciones frente al proyecto en la parte administrativa y en obra.
2	Buena receptividad y actitud de los entrevistados en cada uno de los procesos, durante la ejecución de la auditoria.
3	Accesibilidad a la informacion y documentacion correspondiente a los procesos.
4	Digitalizacion de la documentacion y registros en la RED.

NOTAS DE LA AUDITORIA PRESTACION DEL SERVICIO.

Indicadores: Se observa que el indicador del avance fisico a corte de 31 de enero en el documento programacion unificada v4 030525 el cual presenta un avance del 32% , y tendiendo en cuenta que el contrato inicio el 20 de Noviembre se tenia un estimado de avance de 29.16 % cumpliendo por encima de la meta. Este indicador es variable pues se evidencia que el cliente ordena la inclusion de nuevos parques como se observa en el acta nro 7 (formato del IDRD Gestion documental v2), del 8 de enero de 2025 , de los parques de Miravalle F-8-1 , F-8-2 ,F5 parque matruecos , Villa de los sauces ,Cafam SUBA II, parque Burgos Britalia , Burgos Britalia 2, Tibabuyes , 1 , Tibabuyes 2

Riesgos : Se observa la matriz Matriz 2 - Riesgos CCE-EICP-FM-118 ENTREGADA por el cliente en el proceso de la licitacion , y se observa que el riesgo 12 concerniente a " Incumplimiento del cronograma establecido con los proveedores para la entrega de insumos y/o equipos" se encuentra mitigado con la compra de volumenes de cantidad grandes.

Salidas no Conformes: Se observan 2 salidas no conformes las cuales estan documentadas con sus planes de accion , relacionadas con la caracterizacion de materiales (arena y caucho) e incumplimiento del indicador de planes aprobados , comunicadas a las partes interesadas , a las cuales se les esta haciendo el seguimiento.

Comunicaciones: Se observan acta de comite semanales , donde se establecen compromisos y seguimiento a los mismos . Asi mismo se observa en los informes de calidad un consolidado de compromisos y seguimiento .
Se observa un registro consolidado de comunicaciones recibidas y enviadas.

NOTAS DE LA AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Politica de Seguridad y Salud en el trabajo: Se evidencia la Politica Integral de Seguridad Salud en el trabajo Medio ambiente y Calidad con codigo PL-SST-01 firmada por el representante legal Oscar Renan Velasquz Vigoya el 12 de Noviembre de 2024 y esta es concordante con el compromiso del Consorcio en la implementacion del SG SST especifica con la actividad a desarrollar Se observa su difucion el 21 de Noviembre de 2024 en formato FT-SSI-014. Se observa para el Ing. Residente Brayan Garcia el registro de Induccion el 11/12/2024 en FT-SST-07 el cual verifica aparte de la politica, otros elementos del SG SST como responsabilidades , plan de Emergencias , uso de EPP entre otros **Elementos de Proteccion Personal:** Se evidencia la entrega de EPP (botas , casco ,chaqueta , guaantes) al Ing. Brayan Garzon el 1/12/2024 en Formato FT-SST-08. En campo se observa su uso adecuado. **Notificacion de Riesgos:** Se observa en Formato FT-SST-07 la confirmacion de la notificacion de los riesgos. **Matriz de Peligros: Se evidencia la matriz de peligros MT-SST-01v2 ,** la cual tiene valorado todos los riesgos como aceptable con control especifico Dentro de los factores de riesgo mas relevantes se enuncian por el lider del proceso el Riesgo publico , el Biomecanico. En el riesgo Publico se evidencia como control administrativo , de capacitacion de Riesgo Publico.Se evidencia la actividad de capacitacion el 7/02/2025 Se evidencia el control de trabajo en alturas para la instalacion de las mallas perifericas de la canchas con permiso de trabajo Seguro en Alturas TS-AL-001del trabajador Harold Arboleda con curso de Alturas en el centro de entrenamiento AUTOMAT con vigencia desde el 19/05/2024 , firmado por la Ing Andrea Lopez quien tiene la formacion como coordinador de trabajo en alturas con vigencia desde **el 16 de febrero de 2023 de acuerdo a la actualizacion de la resolucion 4272 de 2021.** En recorrido al parque San Andres y parque la Florida se evidencia que los trabajadores identifican los riesgos a los que estan uestos de acuerdo a su cargo La identificacion de los riesgos y sus controles en el trabajo son evidenciados por 2 ayudantes y , Inspector .Dentro de los controles dell Riesgo Mecanico , se observa en los parques la inspeccion Pre Operacional del Tractor KABOTA B2330 en registro FT-SST-065 el cual registra la firma del operador , el area del visto del visto bueno del supervisor no se encuentra registrada. No se observa en el parque la Florida la inspeccion Pre Operacional de la Guadaña y Camion de placas EXZ 737.
Plan de Emergencias: El personal operativo de la empresa CMC contratista del consorcio , evidencia la disponiblidad de camilla de emergencias , extintor Multiproposito con fecha de vigencia hasta noviembre de 2025. Se evidencia la disponibilidad de un Botiquin de primeros auxilios con todos sus elementos vigentes como inmovilizadores , , alcohol ,vendas , apositos ,solucion slina ,desinfectantes Se evidencia el brigadista quien aporta conocimientos de Primeros auxilios. En la cuadrilla del parque Florida ,se evidencia brigadista con aporte de conocimientos de primeros auxilios. Se evidencia conocimiento de la cadena de llamadas en caso de un accidente de trabajo entre el encargado de la cuadrilla , talento humano y profesional SG SST.
NOTAS DE LA AUDITORIA GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE VEGETACION Y FLORA: En el parque la florida se observa que el personal dispone de su vestimenta , lejos de individuos arbores.No se observa ocopio en las zonas intervenidas. **MANEJO DE CAMPAMENTOS Y MANEJO DE MATERIALES:** Si bien es cierto que campamentos como tal no hay, se observa el acopio de materiales como el caucho , de manera adecuada sobre la grama sintetica lugar donde sera aplicada la misma y no sobre pasa 1 dia la actividad. **GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS:** Se evidencia la disposicion de un punto ecologico para la segregacion adecuada de residuos aprobechables , no aprovechables y y organicos .Se evidencia que el personal entiende los impactos que puede generar la actividad y entiende los controles establecidos. **OPERACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS:**Se dispone en el Parque San Andres un Kit Ambiental que contiene material absorbente , pala barrera absorbente , bolsa roja , martillo antichispa , guantes , tapaboca. Se activa el palin de emergencia , simulando un derrame observandose capacidad de respuesta en el personal de la cuadrilla.

ACCIONES CORRECTIVAS	
1	**SG SST :** Implementar el control operativo con Inspeccion Pre Operacional de todos los equipos que se utilizan para el desarrollo del contrato

OBSERVACIONES
Reforzar el control de documentos al inicio y en el transcurso de las etapas del proyecto, con el fin de garantizar el control estructural de los formatos que se diligencian y la actualización.

Firma:
John Jairo Marin Lopez

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°:

FORMATO INSPECCIONES PREVENTIVAS MENSUALES

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DAWSON LASSO — HRS Inicial: 94547 — HRS Final: 94687

PLACA VEHICULO: [illegible] — Marca: FOTON — Serie No: [illegible] — Kilometraje: [illegible]

Ubicación: CAMPOS MAYORALES — Sección: RTO — Semana de: 24 al 28 — Mes de: Febrero 2025

INSPECCIÓN

Item	Evaluar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Jue		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		√					
Revisión técnico mecánica	En Regla	X		X		√		√		X		√					
Seguro obligatorio	En Regla	X		√		√		√		√		√					
Seguro contractual	Vigente	X		X		√		√		√		√					
Tarjeta extracontractual	En Regla	X		X		√		X		X		√					
Cuentas de combustible	En Regla	X		X		X		X		√		√					
Planilla Trabajo Cielo Abierto	En Regla	X		X		X		X		X		√					
Certificado de Emergencias	En Regla	X		X		√		√		√		√					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Extintor(En piso)	En buen estado	X		X		X		X		X		√					
Botiquín	Completo	X		X		√		X		√		√					
Extintor	Por de seguridad, Cargado, vigente	√		√		X		X		X		√					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin rajaduras, son inastillables y ajustados	X		X		X		X		X		√					
Luces traseras	De freno, reversa, pos y de color rojo / Direccionales	X		X		X		√		√		√					
Lámparas	Lentes de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		√		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mismo size funcionando correctamente	X		X		X		X		X		√					
Lamparas Luces reversa	Lentes sin roturas/funcionando / de color blanco / amarillo	X		√		√		√		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mismo size / funcionando correctamente	X		X		√		√		X		√					
Tapoco de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y asegurada	X		X		√		X		√		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERÍA)	Sin repujados/ Anclado adecuadamente	X		X		√		X		√		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		√		X		X		√					
Nivel aceite refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras en buen estado	X		X		√		√		X		√					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		√		X		X		X					
Nivelles de aceite motor / transmisión	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Asilado / sin roturas / ajustados	X		√		X		X		√		√					
Bateria de arranque / nivel alcalino	Sin fugas, bien sujetados / nivel de acuerdo al fabricante	√		X		√		√		√		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Tapizado interior del vehículo	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		√		X		X		X					
Vidrio parabrisas / vidrios laterales	Sin fisuras / rajaduras / deformaciones	X		X		X		X		X		√					
Limpia parabrisas / vidrio trasero / retrovisores	Mismo size / limpiando sin obstáculos / funcionando correctamente	X		X		√		√		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	√		X		X		X		X		√					
Extintor de combustible	La bomba indicada debe estar en nivel de combustible	X		√		X		X		X		X					
Interruptor master de bajo de motor	Que se cumpla al desarrollar el motor	X		√		X		X		X		√					
Palanca Apoya para la cabeza	Acomodada al piso apoya para la cabeza asegurada	X		√		X		√		X		X					
Pedales Freno / embrague / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		√		√		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente	X		√		√		X		√		√					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo alta, cruceta, dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivo y paletas de soporte para ser colocadas en forma vertical o lámpara de señal de luz amarilla intermitente y de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto. (Inciso 1 Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		√		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m	X		√		X		√		X		X					
Tercer stop visible	Funcionando en perfectas condiciones	X		√		X		√		X		√					
Frenos	Pedales con amablecuando nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		√		√		√		√					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

7547

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Dawson Lasso.		HRS Inicial	3355,8	HRS Final	3355,8.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X		Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: Campos	Sección:	Semana de: 24	Al: 28	Mes de:	Febrero del 2025.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X		—		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X					
	FRENOS	X		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X					
	BATERIA	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	X		X		X		X		2		2					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2018
	Version:	002
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Yeferson Ovalle

Marca: Husqvarna | Serie No: 202222209242

Ubicación: Canchas deportivas | Semana de: 24 al 28 de febrero

INSPECCIÓN

Marcar con un X según corresponda C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

GUADAÑADORA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALVULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	CORREA DECK	X		X		X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X		X		X		X		X		X					

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Yeferson O.

Nombre y Firma del Tecnico Operador

FUNDACIÓN INNOVAPARQUES	Sistema de Gestion de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO: FT-SST-014	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	11	3	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Induccion - Reinduccion		Importancia y Uso de los Preperacionales
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel A
2	ARIAS PERALTA ANDERSON MAURICIO	1005726820	OPERARIO	Anderson
3	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	10006159388	OPERARIO	David Campos
4	LASSO CORTES DAWSON	80763102	CONDUCTOR	Dawson L.
5	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis M
6	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
7	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	H. Cardenas
8	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson
9	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
10	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	Daniel S.
11	RONDON FABERSON RONDON	1005848699	OPERARIO	Faberson
12	GARZON PINEDA JOSE ALEJADRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma:

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
11/3/2025	9:00 a. m.	10:30 a. m.	Oficina Consorcio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Andrea Lopez	C. Innovaparques	Profesional SST	
Yuranny Sabogal	CMC	Aux. Admin strativa	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No conforme pre operacional vehículo

Temas a tratar

Socializar y formalizar la obligatoriedad del diligenciamiento de los pre-operacionales de equipos, vehículos y maquinaria como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su implementación continua durante la ejecución del contrato.

Desarrollo

En el marco de la auditoria realizada recientemente, se identificó una no conformidad relacionada con la operación de un vehículo sin el diligenciamiento del formato pre-operacional correspondiente. Este hallazgo evidencia la necesidad de reforzar el cumplimiento de este procedimiento dentro del SG-SST.

Por lo anterior, INOVAPARQUES S.A.S. ha reiterado a CMC (Subcontratista) que el diligenciamiento de los pre-operacionales de todos los equipos, vehículos y maquinaria es un requisito obligatorio dentro del sistema de gestión, y su cumplimiento debe ser continuo durante toda la ejecución del contrato.

En consecuencia, las partes acuerdan lo siguiente:

Obligatoriedad: CMC se compromete a diligenciar los formatos pre-operacionales de todos los equipos y vehículos antes de su uso diario, como parte de los procedimientos de seguridad establecidos en el SG-SST.

Supervisión y control: INOVAPARQUES S.A.S. implementará controles periódicos para verificar el cumplimiento de esta actividad y reportar cualquier incumplimiento.

Capacitacion: Se realizara una sensibilización dirigida a los operarios y responsables de los equipos para reforzar la importancia y el impacto del diligenciamiento de los formatos pre-operacionales.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Diligenciamiento inmediato del pre-operacional del vehículo en el momento de la auditoria	Conductor del vehículo DAWSON LASSO	26/02/2025
Socialización de la importancia de realizar pre-operacionales previo al inicio de la jornada laboral con el personal operativo.	Profesional SST Andrea Lopez	11/03/2025
Reunión con el subcontratista CMC para formalizar el compromiso de cumplimiento del procedimiento de pre-operacionales	Profesional SST andrea lopez (Innovaparques)- Yuranny Sabogal Aux. Administrativa (CMC)	11/03/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

7547

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

	INFORME DE AUDITORIA	CÓDIGO: HSEQ-F-39
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/04/2017

EMPRESA:	CONSORCIO INNOVAPARQUES

Fase de Auditoria No: 2	Auditoria No: 2	Fecha: martes, 29 de abril de 2025

Proceso: Prestacion del Servicio
Calle 51 No. 71a-18 oficina 201.

AREA AUDITADA

1	Prestacion del Servicio
2	
3	

PERSONAS AUDITADAS

1	Brayan Garcia
3	

Auditor: John Jairo Marin Lopez

FORTALEZAS

1	El proceso auditado tiene claro sus responsabilidades y funciones frente al proyecto en la parte administrativa y en obra.
2	Buena receptividad y actitud del entrevistado, durante la ejecucion de la auditoria.
3	Accesibilidad a la informacion y documentacion correspondiente al proceso.
4	Digitalizacion de la documentacion y registros en la RED

NOTAS DE LA AUDITORIA PRESTACION DEL SERVICIO.

Plan de Ensayos : Se verifica la frecuencia de los ensayos de grava , arena y caucho en el documento CI-PS-F-06 Plan de inspeccion y ensayos v5 con fecha del 3/03/2025 aprobado mediante comunicado IDRD-4060-G1- 2024-161 de la interventoria CONSORCIO SANTA TERESA 28 . La frecuencia del ensayo para la grava es cada 100m3 y este se encuentra realizado en el informe :DGP-0519-25 1 de concrelab con fecha 3 de febrero cumpliendo con las especificaciones del cliente Este ensayo cumple con la frecuencia dado , que no se ha sobrepasado los 100m3 instalados

ogramacion: Se verifica la programacion V5 la cual se adicionan las canchas de UDS playa, UDS Softbol, PRD playa, Complejo Acuático, UDS Beisbol, Gaitana voley playa, Ciudad Montes vóley playa, Ciudad Montes Softbol, Tunal Softbol, Hayuelos, Carvajal, Nuevo Muzu, Porvenir, Lombardia, Jazmin, Gorgonzola, Pradera sur, Parque Industrial Los Ejidos, Milenta Tejar, Santa Isabel, Americas Occidental, Fontanar mini Beisbol, Luces Villa Rica, Chicala y Alfonso Lopez , el cual no se le observa una trazabilidad objetiva del envio mediante comunicado a la interventoria , ni con fecha que identifique su elaboracion

NOTAS DE LA AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
NOTAS DE LA AUDITORIA GESTION AMBIENTAL	
ACCIONES CORRECTIVAS	
1	**PRESTACION DEL SERVICIO:** Dejar trazabilidad de los envios de documentos que cambian de versión a traves de correspondencia según lo estipulado en el numeral "7. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS" **y 10. PLAN DE COMUNICACIONES** del Plan de Calidad v2

OBSERVACIONES
Firma: John Jairo Marin Lopez

7557

	CONTROL FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: RH-F-02
		VERSION: 02
		FECHA: 4/11/2020

LUGAR	OFICINA CONSORCIO	FECHA	2/06/2025	DURACIÓN	1 HORA

TEMA DE CAPACITACIÓN	Plan de Calidad Consorcio Innovaparques

SUBTEMAS	7 CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS y numeral 10.PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad (Comunicaciones con el cliente , Aprobación de recursos e insumos, Revisión de cambios en diseños u otros aspectos, así como pendientes si se presentan)

PERSONAL CAPACITADO				
N.º	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Linares	1.013.623.379	Director de obra	
2	Keydi Cortes	1.193.725.099	Auxiliar de Ingeniería	
3	Brayan Stivens García	1.024.488.758	Ing Residente	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN		
NOMBRE	ÁREA	FIRMA
John Jairo Marín Lopez	Calidad	

	ACTA DE REUNION	CODIGO:GG-F-03
		VERSIÓN:01
		FECHA: 15/01/2010

NOMBRE EMPRESA / CONSORCIO:	INNOVAPARQUES

Fecha	Hora Inicio	Hora Finalizacion	Lugar
2/5/2025	8:00 a. m.	9:00 a. m.	Oficina Consordio

Participantes	Empresa	Cargos	Firma
Javier Linares	C. Innovaparques	Director de Obra	
Keydi Cortes	C. Innovaparques	Auxiliar de Ingenieria	
Brayan Stivens Garcia	C. Innovaparques	Ing. Residente	
John Jairo Marin Lopez	IES INGENIEROS	P. Calidad	

Objetivo de la reunion:	Cierre Plan de Accion Salida No confome

Temas a tratar

Cierre Plan de Accion Salida No conforme aprobacion de Programacion

Desarrollo

El Ing Javier Linares , indica que las programaciones son enviadas a la interventoria para su aprobacion , pero en oportunidades no hay una aprobacion oficial, asumiendose que es aprobada sin conscuencias qu afecten el contrato

John Marin socializa al numeral 7.CONTROLDEDOCUMENTOS,DATOSYREGISTROS y numeral 10.PLAN DE COMUNICACIONES del Plan de Calidad (Comunicaciones con el cliente , Aprobación de recursos e insumos, Revisión de cambios en diseños u otros aspectos, así como pendientes si se presentan) y expone que es necesario que este tipo de documentos , como programacion , balances entre otros , deben de disponer de aprobacion respectiva , dado que esto puede ser sujeto a revisiones por entes de control , ademas de que es un elemento contenido en un requisito de la norma , que de igual manera puede quedar evidenciado en las actas de comite

De igual manera indica que asi no haya respuesta , se debe al menos dejar evencia atraves de un nuevo comunicado o email para dejar la trazabilidad.

PLAN DE ACCION

Actividad a desarrollar	Responsable	Fecha propuesta
Enviar el correo solicitando la aprobacion o correspondencia	Kaidy Cortes	3/05/2025
Realizar el seguimiento y documentar el cierre de la no conformidad	John Marin	15/05/2025

Compromisos

Los establecidos en el acta

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.838.461-1

IDRD-4080-G1-2024-470

Bogotá D. C., 14 de enero de 2026



Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoria No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME FINAL**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes finales de interventoria, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 al 19 de noviembre de 2025 para el contrato descrito en la referencia, lo cuales se relacionan a continuación:

INFORME	FOLIOS
COMPONENTE SST	1 – 589
COMPONENTE AMBIENTAL	590 – 713
COMPONENTE TECNICO	714 – 1410
COMPONENTE CALIDAD	1411 – 1552

Lo anterior para su revisión y aprobación,

CARLOS ANDRES FIGUEROA AYALA
Director de Interventoria

Anexos: un informe en (1552) folios + (01) CD o (1) Memoria
Con copia: N/A
Elaboró: SISTEMA
Revisó: N/A