Rdo. 19-ene-2026

Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

*REPUBLICA DE COLOMBIA*
*DEPARTAMENTO DEL META*
***MUNICIPIO DE MESETAS***
*NIT.892099317-1*

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

MESETAS – META, 09 de enero de 2026

Doctor:
**CAMILO ANTONIO PULGARIN SUAREZ**
Alcalde Municipal

**ASUNTO: INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR LA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2026.**

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2026, con objeto "PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META", dispongo ante su despacho las consideraciones presentadas mediante solicitud por parte del contratista INNOVA TRADE R&G SAS para solicitar la prórroga No. 01, solicitud realizada el día 09 de enero de 2026 donde se argumenta:

1. *"Condiciones climáticas adversas que, por estas fechas, caracterizadas por lluvias persistentes, las cuales han dificultado el acceso al predio y la ejecución de labores de instalación del cerramiento, generando retrasos en actividades que requieren terreno seco y condiciones de estabilidad del suelo."*
2. *"Dificultades logísticas en el transporte y suministro de materiales, dadas las condiciones de descanso vacaciones colectivas de fin de año de las empresas que fabrican los parques, lo que ha implicado reprogramaciones en la entrega los mismos para continuar con las obras."*
3. *"La necesidad de garantizar la correcta instalación y seguridad de los juegos infantiles, los cuales deben cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas y condiciones de estabilidad, para evitar riesgos a los niños y usuarios, lo que exige tiempos adicionales de verificación y ajuste."*

Lo anterior representa las causales de retrasos en la ejecución expuestas por el contratista, es por ello por lo que esta supervisión considera viable una ampliación del plazo contractual debido a que se denota inconvenientes que han afectado a la ejecución y cumplimiento dentro de los términos del contrato, es por ello que desde mi despacho se presenta la viabilidad y se solicita sea prorrogado el contrato de obra 425 de 2025 a partir del 09 de enero de 2026 por un término de veinte (20) días teniendo en cuenta que se requiere cumplir con el alcance y las actividades contempladas en el contrato de obra.

Cordialmente,

**ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura

# INFORME DE SUPERVISIÓN DE PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 425 de 2025

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MESETAS – META<br>892.099.317-1 |
| **CONTRATISTA** | INNOVA TRADE R&G SAS<br>R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO |
| **NIT** | 901.086.642-7 |
| **OBJETO** | "PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META". |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONDICIONES INICIALES** | |
| **SUPERVISOR** | SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ<br>Secretario de planeación e infraestructura |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | QUINCE (15) DIAS |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($200'758.331,00) M/CTE |
| **FECHA DE INICIO** | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **MODIFICACIONES** | |
| **CESIÓN** | N/A |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **PRORROGA** | N/A |
| **MODIFICATORIA** | N/A |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 01** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 01** | QUINCE (15) DIAS |
| **ACTA DE REINICIO No 01** | 09 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DEL PRESENTE INFORME** | 09 DE ENERO DE 2026 |

## ESTADO ACTUAL

| | |
|---|---|
| ESTADO | EN EJECUCIÓN |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $200.758.331,00 |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN | $ 0,00 |
| VALOR PAGADO | $ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | $200.758.331,00 |
| VALOR TOTAL | $200.758.331,00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | **0.00 %** |

La Secretaría de Planeación e Infraestructura, anexa a este informe la justificación por el cual es necesario realizar la prórroga No. 01 al contrato de obra de No. 425 de 2025, la solicitud es realizada por el contratista de obra.

**CRONOGRAMA:** Se anexa la justificación la prórroga No 01 por un término de VEINTE (20) DIAS a partir del 09 de enero de 2026 al contrato No. 425 de 2025 a fin de cumplir con la entrega de las actividades contempladas en cada una de las obligaciones del contrato.

La presente se expide en el Municipio de Mesetas a los nueve (09) días del mes de enero de 2026

**SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura