	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7972737
CONTRATISTA	SGIN SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA EL BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO REGIONAL GUAINÍA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
INTERVENTOR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	DOS (02) MESES QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	15/09/2025
VALOR EJECUTADO	**$ 116.036.760,79 SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**DIA**		**MES**	**AÑO**
EL DIA	**10**		**9**	**2025**

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES						
1	**CIELO RASO**					
1.1	Suministro e instalación de cieloraso en PVC blanco brillante.	m2	428,43	426,20	$ 71.500,00	$ 30.473.300,00
CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON BIBLIOTECA						
1	**EXCAVACIONES**					
1.1	excavación manual en material común, incluye retiro.	m3	7,12	7,91	$ 60.692,00	$ 480.073,72
2	**CIMENTACIÓN**					
2.2	concreto zapata 20.7 mpa (3000 psi) incluye acero	m3	1,98	2,33	$ 1.075.287,00	$ 2.505.418,71
2.3	Pedestal 0.25 m x 0.25 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado pdr 60.	ML	22,00	19,00	$ 81.250,00	$ 1.543.750,00
3	**CUBIERTA**					
3.1	Suministro e instalación de cubierta en Policarbonato Alveolar elaborado con materias primas 100% vírgenes. Resistentes al impacto, con protección UV, extra fuerte de 6mm incluye accesorios para su instalación	M2	126,88	132,64	$ 72.800,00	$ 9.656.192,00
4	**ESTRUCTURA METÁLICA**					
4.1	acero estructural astm a-500 grado c. (incluye suministro montaje y pintura).	kg	1248,16	1248,16	$ 18.525,00	$ 23.122.164,00
ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)						

NP-01	Muro superboard, calibre 6 mm, doble cara con un ancho entre 15 y 20 cm incluye estructura, estuco y pintura		ml		30,00	$ 140.000,00	$ 4.200.000,00
NP-02	Desmonte,montaje y reubicación de luminarias existentes tipo panel led cuadrado de 60x60 y circulares incluye Perforación de cielo raso en PVC		und		78,00	$ 67.937,00	$ 5.299.086,00
NP-03	Suministro e instalación de marco para luminarias LED tipo panel o plafón de 60x60 cm, fabricado en aluminio color blanco, resistente a la corrosión y de alta durabilidad, con dimensiones exactas para empotramiento en el cielo raso tipo PVC, Incluye soportes de fijación		und		61,00	$ 55.000,00	$ 3.355.000,00
NP-04	Suministro e instalación canal en lámina galvanizada calibre 24		ml		115,34	$ 91.222,00	$ 10.521.545,48
NP-05	Bajante de aguas lluvias pvc 3" (incluye abrazaderas y soportes)		ML		18,00	$ 32.750,00	$ 589.500,00
NP-06	Placa contrapiso e = 0.08 m, 20.7 mpa (3000psi) incluye malla electrosoldada en grafil de 4,0 mm, hueco de 15 cm x 15 cm.		M2		18,52	$ 140.000,00	$ 2.592.800,00
						SUBTOTAL	$ 94.338.829,91
						ADMINISTRACION 18%	$ 16.980.989,38
						IMPREVISTOS 0%	$ -
						UTILIDAD 5%	$ 4.716.941,50
						IVA/UTILIDAD	$ 896.218,88
						VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 116.932.980,00
						VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
						VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	**$ 116.932.980,00**

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	 Firmado digitalmente por Hector Mauricio Paez Fecha: 2025.09.11 10:08:48 -05'00'
NOMBRE	**MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA**	**NOMBRE**	**HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	