INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	x	CONVENIO	
Número:	433	de	2025
Objeto: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020			
Contratista:	IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA SAS (IRAMCOL SAS)	**NIT o CC**	900.906.241-2

INFORME NUMERO: 2						
PERIODO QUE CON ESTE INFORME SE REPORTA: Desde 1/11/2025 Hasta 30/11/2025						
DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE HA SUSCRITO ACTAS DE RECIBO PARCIAL O FINAL(SIx NO_):						
Relación de actas de recibos parcial y final suscritas durante el periodo reportado (si aplica):						
No. de acta	**Valor**	**Fecha**				
3	**$221.470.900**	**3 de diciembre de 2025**				
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
		Dia		**Mes**		**Año**
Número de Registro Presupuestal	**6525**	**11**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2025**
Fecha aprobación de Pólizas/ Garantías: (la señalada en el Secop)		**17**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2025**
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)		**18**	**de**	**JULIO**	**de**	**2025**
Duración total del contrato: (incluidas prorrogas)		**Cinco meses**				
Fecha de terminación del contrato:		**17**	**de**	**diciembre**	**de**	**2025**

Prórrogas						
Contrato adicional No.		**Tiempo prorrogado de acuerdo con lo que indica cada prórroga**				
1	**N/A**	**N/A**				
2	**N/A**	**N/A**				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		**17**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2025**

Adiciones y/o reducciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	**N/A**

Valor total del contrato: (sumado valor inicial y las adiciones restando reducciones si las hay)	**$ 1.899.999.213**

Suspensiones

	Acta No.	**Tiempo de la suspensión de acuerdo con lo que indica el acta**
1	**N/A**	**N/A**
2	**N/A**	**N/A**

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Modificaciones

	No. De Cláusula que fue modificada	**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	**N/A**
2	**N/A**	**N/A**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__x___
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor o supervisor según sea el caso, deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo (marque con una X el documento que anexa)

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 1.899.999.213
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 1.899.999.213
Valor pagado (12)	$ 231.858.000
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 221.470.900
Valor total ejecutado (14)	$ 453.328.900
Valor por ejecutar (15)	$ 1.446.670.313

Pagos realizados al contratista

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	210933125	6/11/2025	$ 231.858.000	$ -	$ 231.858.000	12%
2do pago			$ -	$ -	$ -	0%
3er pago			$ -	$ -	$ -	0%
4to pago			$ -	$ -	$ -	0%
5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 231.858.000	$ -	$ 231.858.000	12%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No__x___ (marque con una X la alternativa que corresponde)

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)

de Inicio – Fecha de corte)			

Nota: Remitir las constancias de consignación a la Gerencia Administrativa y Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor o supervisor según sea el caso verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para esto en el caso de personas jurídicas solicitó la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a ello, y en el caso de personas naturales verificó en las planillas respectivas la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO			
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)			23,86%
Formula: **a) Para contratos de obra:** X%= Cantidades de obra recibida y aprobada x 100/ la cantidad total de obra pactada **b) Para contratos de prestación de servicios** **X%= Plazo transcurrido x 100** / total plazo pactado contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.			
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):			
Nº	**Obligaciones del Contratista - Generales y Especificas**	**Estado de avance de la obligación**	
1	Para la suscrición del acta de inicio, el contratista deberá entregar la siguiente documentación y/o certificaciones: **(i)** Esquema de Costos Directos, Costos Indirectos, Materiales y Mano de Obra, mediante los registros de las Cuentas de Producción (Código 7 – del PUC), debidamente certificado por Contador y/o Revisor Fiscal al cierre del mes inmediatamente anterior a la adjudicación del proceso. **(ii)** Certificado de calibración de la Báscula a utilizar durante la ejecución del contrato para la remisión de las emulsiones	**% de Avance: 100% o N/A ____** **Descripción del avance: Se reciben los documentos correspondientes.** **Entrega producto Si_x__ No_ ___** **Ubicación:** Archivo físico de la UAERMV.	

	asfálticas, con máximo seis meses de expedición.	
2	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato a más tardar dentro de los 4 días hábiles siguientes a la suscripción del ACTA DE INCIO del contrato, la siguiente documentación y/o certificaciones: **(i)** Copia del certificado de sistema de gestión de la calidad vigente de la norma ISO 9001, o la norma vigente sobre la materia, con alcance en la fabricación y comercialización de las emulsiones asfálticas. **(ii)** Manual de Especificaciones Técnicas para las emulsiones asfálticas suministradas, donde contenga como mínimo la siguiente información: producto terminado a suministrar, norma de especificación, pruebas a realizar al material, ensayo con el cual se realiza la prueba, unidades de trabajo y equipo a utilizar para el ensayo. En cada uno de los ensayos a realizar informar la periodicidad y frecuencia en el que se realiza los ensayos mencionados. **(iii)** Certificados de competencia del personal que hace los procesos de control de calidad, junto con los soportes de formación académica, certificados laborales y tarjeta profesional que los faculta para ejercer y firmar los certificados de calidad de las emulsiones asfálticas objeto de esta contratación. Así mismo el supervisor verificará que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales del Sistema de Seguridad Social en Salud. **(iv)** Anexo firmado por el Representante Legal y Revisor	**% de Avance: 100% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Archivo físico de la UAERMV.

	Fiscal (cuando aplique) en donde indique el número de personas que empleará para la ejecución del contrato. **(v)** Realizar visita técnica a la planta de producción de la entidad con el fin de hacer el reconocimiento de las zonas donde quedarán dispuestos los tanques de almacenamiento de las emulsiones asfálticas objeto del presente proceso. **(vi)** Entregar un cronograma de actividades que contemple todas las actividades referentes al traslado, descargue e izaje de los tanques de almacenamiento en la ubicación definida por la entidad en la planta de producción "La Esmeralda", así como también todo lo referente al suministro e instalación de las motobombas, variadores y demás equipos adicionales necesarios con sus accesorios para la puesta en marcha del sistema bombeo de carga y descarga de las emulsiones asfálticas.	
3	El contratista deberá garantizar la puesta en marcha de este sistema debe estar en operación a más tardar, al mes de firmada el acta de inicio del contrato.	**% de Avance: 100% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación: Sede de Producción**
4	La instalación y trabajos de metalmecánica, así como los trabajos eléctricos estarán a cargo del contratista y deberán cumplir con la normatividad RETIE vigente que los certifique, estos trabajos estarán supervisados por profesionales de la Entidad.	**% de Avance: 100% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No__x__** **Ubicación:**
5	Los tanques de almacenamiento de las emulsiones asfálticas que suministre en comodato el contratista deben adaptarse al	**% de Avance: 100% o N/A ____** **Descripción del avance:**

	terreno, a la cimentación y al área dispuestas por la entidad para este fin.	**Entrega producto Si___ No x** **Ubicación:**
6	El contratista deberá adelantar el mantenimiento de los sedimentos que se generen en los tanques por las características físicas propias del material.	**% de Avance: o N/A _x___** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
7	El contratista deberá garantizar el cumplimiento a satisfacción del objeto y alcance del contrato, hasta agotar su valor total y/o periodo contractual, de conformidad con las condiciones establecidas en la Ficha Técnica, dejando exenta a la UAERMV de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
8	El contratista deberá brindar una debida orientación ante cualquier requerimiento técnico en la implementación de la emulsión asfáltica suministrada, que permitan una mayor optimización de estos durante la ejecución del contrato, y cuando la supervisión del mismo lo requiera.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
9	El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y vigentes referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte, las condiciones técnico-mecánicas y las de control de emisiones contaminantes de los mismos. Como consecuencia de ello, el contratista deberá tener al día los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, cumplir con la Resolución No. 004100 del Ministerio de Transporte y el Decreto 1609 de 2002 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y demás normatividad vigente sobre la materia.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**

10	El contratista deberá entregar mensualmente al supervisor del contrato, cuadro de control financiero del contrato donde se evidencie su estado a la fecha de corte de cada acta parcial de cobro con la siguiente información como mínimo a contener: debe tener los datos básicos del contrato (Número del contrato, fecha de suscripción, objeto, valor de adiciones en caso de que aplique, fecha de inicio, fecha de terminación), valores ejecutados (bruto y neto), porcentaje de ejecución del contrato y observaciones, con la periodicidad que este le requiera.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
11	El contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato que el suministro de las emulsiones asfálticas cumpla con los requisitos de calidad, especificaciones de la ficha técnica, los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, de acuerdo con lo establecido en el proceso de selección, entregando la emulsión asfáltica en los lugares que establezca la UAERMV en un término no mayor al establecido en la solicitud que realice por escrito la supervisión.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
12	El contratista deberá asumir la totalidad de los gastos de transporte de los productos que se originen por las entregas requeridas por la UAERMV a través del supervisor del contrato, así como los gastos adicionales en los que incurra el contratista, en caso de que las emulsiones asfálticas suministrada sea rechazada y/o devuelta, así como la reposición del mismo, no se originaran gastos adicionales a la UAERMV a causa de la mala calidad de las emulsiones. Para efectos de lo anterior, el contratista dará	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**

	cumplimiento a lo señalado para este aspecto en la matriz de riesgos, correspondiente a este proceso.	
13	En el evento que el contratista por razones o situaciones de mantenimiento, adecuación u otra circunstancia que pueda ser prevista no pueda realizar el suministro, este debe adelantar las acciones conducentes para que el objeto del contrato se desarrolle sin restricciones o dilaciones que lleven a afectar la operación de la entidad.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
14	En el caso que la emulsión asfáltica sea rechazada por la entidad, el contratista deberá nuevamente suministrarlas máximo durante las setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha y hora en que se generó el rechazo.	**% de Avance: _____ o N/A x** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
15	El contratista deberá acatar las recomendaciones y sugerencias que la entidad contratante le formule por conducto del supervisor del contrato, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a sanearlas inmediatamente.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
16	Realizar todos los actos necesarios y formular oportuna y diligentemente las sugerencias y recomendaciones que conduzcan a la correcta ejecución del contrato de conformidad con el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
17	Responder por cualquier daño que se ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos suyos o del personal a su cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata. Igualmente responderá por los perjuicios	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**

	que ocasione por disposición inadecuada del suministro de las emulsiones asfálticas, por defecto, por descuido del manejo del equipo que transporte de los insumos, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumpliendo de la normatividad vigente. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa serán a cargo y costas del contratista.	
18	El contratista debe aplicar todas las medidas señaladas por las normas de seguridad industrial para evitar cualquier accidente de sus empleados que pudiera presentarse en las instalaciones de la UAERMV.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
19	El contratista deberá informar al supervisor acerca de la identificación tanto de los vehículos como del personal que realizará el suministro de las emulsiones asfálticas que ingresará a cada una de las instalaciones de la entidad.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
20	El contratista deberá entregar los certificados de los resultados de los ensayos de laboratorio, donde se dé constancia que los insumos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo ficha técnica para cada una de las entregas de los insumos o cada vez que el supervisor los solicite.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
21	El contratista deberá entregar los reportes, informes del suministro de manera periódica (mensual) que incluyan, como mínimo la siguiente información: fecha de pedido, fecha de entrega, número de remisión, número de ingreso a la entidad, cantidades entregadas, sitio de entrega, valor por unidad y valor total. Lo anterior, no obstante, la posibilidad que se le	**% de Avance: 23,86%o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**

	solicite mayor información a través del supervisor.	
22	El contratista deberá dar cabal cumplimiento con lo establecido en las normas ambientales, así mismo, como con todas las condiciones señaladas en el Decreto 1609 de 2002, *"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera",* o la norma vigente sobre la materia.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
23	Cuando el Contratista entregue el material objeto del suministro, deberá garantizar el no impacto o afectación al medio ambiente o los recursos naturales aledaños.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
24	El contratista deberá cumplir con las normas NTC 4786-2 “para transporte de materiales o sustancias peligrosas", o la norma vigente sobre la materia.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
25	El contratista deberá acogerse a las políticas de regulación y demás parámetros de control a terceros estipulados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en la ciudad de Bogotá D.C.	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
26	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del objeto y alcance del contrato, así como las que le sean asignadas por el supervisor del contrato para el cumplimiento cabal del mismo, así como también las descritas en el anexo “Ficha Técnica –	**% de Avance: 23,86% o N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**

	Requerimientos y Especificaciones Mínimas".	

VERIFICACIÓN DE OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE DEBEN MANTENERSE DURANTE LA EJECUCIÓN Verifique en los pliegos o invitación cuales son. Por ejemplo: INCENTIVO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Aplicación Decreto 392 de 2018) - CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Aplicación Decreto 1860 de 2021)		
Nº	**Ofrecimiento** (incluya tantas líneas como se requiera)	**Estado de avance de la obligación**
1		**% de Avance: _____ o N/A __x__**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No_ ___ **Ubicación:** (indique si se anexa al informe o el lugar físico o repositorio virtual donde puede consultarse. Incluya tantos documentos como considere necesarios para evidenciar el cumplimiento de la obligación en el periodo reportado)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	X SI	NO	N/A
Descripción del avance: Certificado por parte del contratista del cumplimiento en la normatividad			
Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Certificado de cumplimiento vehículos.			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	X SI	NO	N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	SI	NO	N/A

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	**Descripción (igual a la Matriz)**	**Monitoreo realizado**	**Evidencia**
13	Variación de los precios del mercado	**Se realiza seguimiento y control mediante las conciliaciones plasmadas en las actas de recibo parcial.**	**Acta N°3 de recibo parcial.**
14	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	**Se realiza seguimiento y control mediante el cumplimiento a las obligaciones contractuales**	**Informe de Supervisión parcial.**

		plasmadas en el informe de supervisión parcial.	
15	Imposición de medida cautelar a la entidad que impida el giro de pagos al contratista por parte de la entidad	**Se realiza el seguimiento junto con el equipo de la subdirección de intervención dentro del comité de seguimiento a los contratos entre los cuales se encuentra incluido el presente.**	**Acta de reunión seguimiento contractual del proyecto.**
15	Derrames de la emulsión asfáltica por fugas del sistema de los tanques de almacenamiento	**Inspección física en la sede de producción**	**Informe de Supervisión parcial.**
16	Mal funcionamiento de los tanques de almacenamiento por fallas en la instalación o su mantenimiento	**Se realiza seguimiento y control mediante el cumplimiento a las obligaciones contractuales plasmadas en el informe de supervisión parcial.**	**Informe de Supervisión parcial.**
17	Retrasos en las entregas de las emulsiones a suministrar a causas atribuibles al contratista	**Se realiza seguimiento y control mediante el cumplimiento a las obligaciones contractuales plasmadas en el informe de supervisión parcial.**	**Informe de Supervisión parcial.**
17	Mala calidad de las emulsiones suministradas	**Se realiza seguimiento y control mediante el cumplimiento a las obligaciones contractuales plasmadas en el informe de supervisión parcial.**	**Informe de Supervisión parcial.**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**

¿Se remitió informe de hechos que pudieran constituir incumplimiento**?**	**SI**		**NO**	**X**
Numero de Radicado con el que se remitió el informe				
Si se inició procedimiento administrativo sancionatorio indique el estado				

RECOMENDACIONES	
1	
2	
3	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (03) días del mes de diciembre de 2025.

Supervisor
Nombre: Roberto Carlos Gómez
Cargo: Gerente de Infraestructura Rural

Original: Expediente del contrato.
Publicación en Secop o TVC

-ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES - (Incluido este texto)-.