INFORME DE CONTRATISTA

CAR-LP-0975-2025 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No 4 REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se han desarrollado las obligaciones estipuladas dentro de las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 05/02/2025
PLAZO TOTAL: TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO: 17/03/2025
PRÓRROGA: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO SUSPENSIÓN: N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 16/04/2026
VALOR DEL CONTRATO: ($ 3.723.759.112) TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE IVA e AIU Incluido y todo costo DIRECTO e INDIRECTO.
ADICIÓN: N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($ $ 3.723.759.112)
MODIFICATORIO: N/A

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

- **RESUMEN EJECUTIVO**

Este informe tiene como **objetivo** presentar los avances del proyecto **CAR**-LP-0975-2025. Para este corte, y de acuerdo con las actividades y productos presentados, se reporta un **porcentaje de ejecución general** de 34%.

Dificultades encontradas:

Se continúan presentando las dificultades reportadas en el acta #3. Eprodesa con la intención de presentar a consideración de la Interventoría y por su intermedio a la CAR documentos con propuestas, así:

Eprodesa remite a la interventoría, mediante oficio EPTEJAR-101 del 11 de noviembre del 2025, análisis de condicionantes y limitantes para la consecución de predios para el objetivo a y adicionalmente propone se considere estas propuestas (*Anexo 1: oficio EPTEJAR-101*)

• Gestión del grupo de supervisión del contrato CAR Tejar CAR-LP-0975-202 ante la dependencia correspondiente de la CAR (Según oficio del 30 de octubre del 2025 sería la Subdirección de Gestión del Entorno Natural -SGEN o la que corresponda) la viabilidad de autorizar la implementación en predios, que a pesar de tener procesos sancionatorios, expresan su voluntad de vincularse al proyecto, apoyando y disponiendo de áreas con afectación natural o antrópica o con sistemas productivos, para realizar actividades de restauración -- Enriquecimiento, rehabilitación y aislamiento, especialmente en la Zona de Reserva Forestal protectora “Cuchilla el Choque” con propietarios que ya se habían adelantado acciones (expresión de voluntad de vincularse al proyecto poniendo a disposición áreas y apoyando las acciones requeridas, visitas técnicas, análisis en comités técnicos, documentos técnicos) lo que le permitiría a la CAR adicionalmente adelantar acciones contempladas en el plan de manejo de esta área protegida.

• Permitir la implementación de enriquecimiento en áreas de bosque altoandino.

• Gestión de la CAR ante la Alcaldía y el Consejo municipal de Chocontá la promulgación de un acto administrativo de incentivo o exención tributaria con el propósito de conservar la cobertura boscosa e incentivar su ampliación en la microcuenca Tejar.

En la reunión del comité de seguimiento realizada en la sede de la CAR – Bogotá el día 12 de noviembre, se expusieron los limitantes, condicionantes y las propuestas para el cumplimiento de las metas del objetivo 1. En esta reunión la CAR solicito consolidar la propuesta por escenarios. Atendiendo a esta solicitud, Eprodesa propone los siguientes escenarios técnicos modificatorios para el objetivo 1:

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

ESCENARIOS TECNICOS MODIFICATORIOS OBJETIVO 1

TIPO	META	ÁREAS DEFINIDAS	NÚMERO	PROPUESTA
ENRIQUECIMIENTO	45 hectáreas en proceso de restauración ecológica mediante el enriquecimiento florístico del ecosistema de subpáramo.	(subpáramo) en la microcuenca El Tejar en el Municipio de Chocontá	1	Viabilidad para implementar enriquecimiento por fuera del ecosistema de paramo y contemplar otros como el bosque andino y alto andino
			2	Viabilidad para trabajar con predios sancionados
REHABILITACIÓN	75 hectáreas en proceso de rehabilitación ecológica de ecosistemas de matorral subxerofítico altoandino del altiplano cundiboyacense y bosque alto andino	Áreas potenciales de intervención para rehabilitación (rondas hídricas)	3	
			4	Viabilidad para implementar en áreas que no estén cercanas a las rondas hídricas que se puedan contemplar como conectividad entre bosques y/o parches de bosques aislados

La interventoría mediante oficio CM-0974-2025 – 299 del 19 de noviembre del 2025, enviado a la Directora Técnica de Biodiversidad de la CAR, Doctora MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO, copia a Eprodesa, cuyo asunto es: Traslado, Concepto y Recomendaciones de la Interventoría Comunicado EPTEJAR-101 Análisis Técnico de la Situación Predial y Planteamiento de Alternativas para Avanzar en la Implementación en el Área de la Microcuenca del Rio Tejar, en el cual presenta recomendaciones frente a las alternativas propuestas por Eprodesa con el fin de evaluar su pertinencia y coherencia frente a las condiciones técnicas, sociales, prediales y administrativas descritas en el mismo documento y a los lineamientos que rigen la implementación del proyecto en la microcuenca El Tejar:

• EN CUANTO A LA ALTERNATIVA DE GESTIÓN PARA EVALUAR LA VIABLIDAD DE AUTORIZAR POR PARTE DE LA CAR INTERVENCIONES EN PREDIOS CON PROCESOS SANCIONATORIOS, concluye que En consecuencia, la interventoría recomienda que cualquier avance en esta alternativa quede estrictamente supeditado a la decisión formal de la CAR, dado que únicamente la autoridad ambiental tiene competencia para decidir si un predio con un proceso sancionatorio puede o no ser intervenido, si corresponde o no a la línea de base del daño investigado, y si la actividad ejecutada en el marco del proyecto puede ser considerada, eventualmente, como una medida válida de compensación ambiental.

Esta revisión, además, garantizará la seguridad jurídica de la intervención, evitará actuaciones que puedan contravenir medidas preventivas o resoluciones sancionatorias, y asegurará que la implementación se mantenga alineada con las obligaciones institucionales de la CAR y con los parámetros técnicos y ambientales que rigen el proyecto.

• EN CUANTO A LA ALTERNATIVA DE PERMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO EN ÁREAS DE BOSQUE ALTOANDINO, concluye que, frente a la alternativa formulada por el contratista para permitir la implementación de actividades de enriquecimiento en áreas de bosque altoandino, esta interventoría considera que dicha posibilidad únicamente puede ser analizada si se soporta en información técnica clara, verificable y vinculada a la disponibilidad real de áreas dentro del territorio.
Esto resulta necesario considerando que, según el mismo documento del contratista, la superficie susceptible de enriquecimiento fuera de áreas protegidas es reducida, y que una parte importante del subpáramo identificado se encuentra
en buen estado de conservación, lo cual limita su intervención. Por tal razón, cualquier ajuste territorial debe basarse en datos objetivos que permitan a la CAR determinar la pertinencia ambiental de la propuesta.

• EN CUANTO A LA ALTERNATIVA DE GESTIONAR ANTE LA ALCALDÍA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTÁ LA EXPEDICIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVO O EXENCIÓN TRIBUTARIA ORIENTADO A LA CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS

VEGETALES, concluye que dicha gestión solo puede evaluarse con fundamento en información jurídicamente verificable y administrativamente sustentada.
La pertinencia y viabilidad de esta alternativa dependen, en primera instancia, de la existencia o ausencia de disposiciones en el Estatuto Tributario Municipal vigente que permitan acoger este tipo de beneficios, así como de la capacidad del ente territorial para ajustar su normativa fiscal dentro de los límites de su autonomía y de su sostenibilidad financiera.

En ese sentido, cualquier avance debe construirse sobre una base clara que permita determinar si la propuesta es compatible con el marco tributario municipal y con la realidad fiscal de los predios involucrados.

• CONCLUSIÓN DE LA INTERVENTORÍA
En atención al documento presentado por el contratista y al análisis efectuado por esta interventoría respecto de las tres alternativas planteadas, se concluye que cada una de ellas implica alcances y requisitos diferenciados que requieren procedimientos formales, soportes técnicos verificables y la intervención directa de las autoridades competentes.
Las alternativas relacionadas con predios con procesos sancionatorios, ajuste de zonas para intervención (bosque altoandino) y posibles incentivos tributarios municipales, si bien pueden constituir aportes para avanzar en la ejecución del proyecto, solo podrán valorarse previa verificación técnico–jurídica y conforme a los instrumentos contractuales y normativos vigentes.
Dado que la alternativa de implementar acciones de enriquecimiento y rehabilitación implica un cambio en las zonas de intervención definidas en las especificaciones técnicas, cualquier decisión deberá tramitarse ante la CAR mediante el procedimiento correspondiente a un modificatorio contractual, sujeto a la evaluación técnica y jurídica de la entidad.
Solicitud de Eprodesa:

Por los argumentos aquí planteados lo que ha dificultado concertar la vinculación de más áreas para la ejecución del objetivo 1 y considerando lo planteado en las especificaciones técnicas de realizar dos (02) mantenimientos dirigidos a las áreas de siembra tanto de rehabilitación como de enriquecimiento. El primero después de tres (03) meses de haberse establecido la siembra, y el segundo trascurrido seis (6) meses del momento de la siembra, Eprodesa solicita, que una vez analizadas y definidas las propuestas aquí planteadas, se prorrogue el termino de ejecución del contrato por un periodo de cinco (5) meses, contados a partir del 17 de abril del 2026 hasta el 17 de septiembre del 2026, sin que esta prórroga implique modificar el presupuesto.

Se está en espera de lo que se defina sobre esta propuesta.

Recomendaciones para optimización: Se continua en la visita de predios para ampliar la cobertura del objetivo 1, se amplía el equipo de siembra conforme avance la firma de los acuerdos.

Medidas correctivas implementadas: No aplica

Otros aspectos: Resumen de las actividades realizadas en cada objetivo

Avances en el objetivo 1. Implementar acciones de restauración y/o rehabilitación ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos.

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

Se ha avanzado en la siembra de enriquecimiento, rehabilitación y aislamiento en los siguientes predios:

Propietario	Nombre del predio	Rehabilitación hectáreas	Aislamiento/Metros
León Jaramillo	Rancho Viejo	0,18	150
Jesús Rodríguez	Sierra Saramaria	0.44	350
Raúl Farfán	El Arenal	0.38	205
Iván Flórez	El Silencio	0,71	164
German Garnica	Hacienda Roxi	0,17	200
Ricardo Garnica	San Antonio	0.17	250
Total		**2,05**	**1.319**

En cuanto a instalación de perchas, refugio para mamíferos y anfibios y reptiles se avanzó en:

MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE PERCHAS - REFUGIOS ANFIBIOS - MADRIGUERAS MAMÍFEROS

PREDIO	*NOMBRE DEL PROPIETARIO*	*VEREDA*	*# DE PERCHAS*	*# REFUGIOS PARA ANFIBIOS*	*# MADRIGUERAS MAMIFEROS*
BUENOS AIRES LOTE II	*WILLIAM PEDRAZA*		*2*	*1*	
EL ARENAL	RAÚL FARFÁN	RETIRO DE BLANCOS	3	3	1
ZAMORA	JUAN CARLOS ARDILA			1	
ALTO REDONDO	CIRO GUTIÉRREZ	RETIRO DE BLANCOS			1
EL REFUGIO	JAIRO GÓMEZ	TEJAR	1	2	
VILLA ROSITA	JOSÉ ÁLVARO JIMÉNEZ	TEJAR	1	2	
VILLA YALY	ELSA YOLANDA SARMIENTO	TEJAR	1		
HORIZONTE	JUAN MARIA RUEDA	TEJAR	1		
EL DIVISO	CAMILA IBARNEGARAY	TEJAR	1		
ATENEA	MIGUEL RODRIGUEZ	TEJAR			1
LA ESMERALDA	MIGUEL FORERO	TEJAR			1
HORIZONTE	JUAN RUEDA	TEJAR			1
		TOTALES	**10**	**9**	**5**

Avances en el objetivo 2: Impulsar acciones participativas en usos sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial

Se ha avanzado en la instalación de sistemas silvopastoriles que incluyen siembra y cercado eléctrico en los siguientes predios:

Nombre del predio	Nombre del Propietario	Vereda
EL ARENAL	RAÚL FARFÁN	RETIRO DE BLANCOS
EL TRIUNFO II	LUIS EDUARDO BECERRA	TEJAR
VILLA YALY	ELSA YOLANDA SARMIENTO	TEJAR
COLINA DE BARAQUEL	JUDITH MAYORGA	TEJAR
EL REFUGIO	JAIRO GOMEZ	TEJAR
	ALEJANDRO TORO MEDINA	TEJAR
ATENEA	MIGUEL FORERO	TEJAR
ELIUD	NAYIBER SARMIENTO	TEJAR
SAN JOSE	MARTHA CONSUELO QUEVEDO	RETIRO DE INDIOS
ZAMORA	JUAN CARLOS ARDILA	TEJAR

En cuanto a la instalación de Cubiertas de abono se avanzó en

PREDIO	*NOMBRE DEL PROPIETARIO*	*VEREDA*	*CUBIERTA PARA ABONOS*
EL REFUGIO	JAIRO GOMEZ	TEJAR	1
ZAMORA	JUAN CARLOS ARDILA	TEJAR	1
HORIZONTE	JUAN MARIA RUEDA	TEJAR	1
ATENEA	MIGUEL FORERO	TEJAR	1
EL RECUERDO	ALEJANDRO TORO MEDINA	RETIRO DE INDIOS	1
EL REFUGIO	MARTHA CONSUELO QUEVEDO	RETIRO DE INDIOS	1
VILLA ESPERANZA	HENRY SANDOVAL	RETIRO DE INDIOS	1
EL ARENAL	RAÚL FARFÁN	RETIRO DE BLANCOS	1
LA QUINTA	LILIA TRIANA	RETIRO DE INDIOS	1
		TOTAL	**9**

Se ha avanzado en la implementación de Abonos verdes en los siguientes predios:

ABONOS VERDES		
LOS PINOS	YULI ANDREA RUEDA	TEJAR
EL SILENCIO	HENRY SANDOVAL	RETIRO DE INDIOS
VILLA ROSITA	ÁLVARO JIMÉNEZ	TEJAR
EL ARENAL	RAÚL FARFÁN	RETIRO BLANCOS
EL REFUGIO	MIGUEL ROBAYO	RETIRO INDIOS

Se ha avanzado en la implementación de Establecimiento de mayor cobertura en los siguientes predios

ESTABLECIMIENTO DE MAYOR COBERTURA		
SANTA ROSA	ENRIQUE FLORES	RETIRO DE INDIOS
SIERRA SARA MARIA	JOSE RODRIGUEZ	TEJAR
EVENECER	DIANA MIREYA SANCHEZ	TEJAR
KELUT	FERNANDO SARMIENTO	TEJAR
SANTA ANA	CAMILO TORRES	TEJAR

En cuanto a la formulación de los planes de vida: Para el mes de noviembre, se avanzó en la construcción de 10 planes de vida, con apoyo de las familias de los firmantes de los acuerdos socioambientales, a través de jornadas de evaluación y planificación, se concertaron los diseños donde se trazan los conectores ecológicos dentro de las fincas y se destinan áreas de producción, conservación y protección

Avances en el objetivo 3. Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde una visión de microcuenca.

Se implementó el segundo encuentro intergeneracional: Se implementó la segunda jornada intergeneracional, puesta en común de la visión del territorio, esta se realizó con la participación de los estudiantes de las sedes rurales de la institución educativa departamental Rufino Cuervo (sedes Chingacio Alto y Bajo, Retiro de Indios, Retiro de Blancos Alto y Bajo y Tejar) y los propietarios y firmantes de los acuerdos socioambientales. Esta jornada incluyó una salida de los estudiantes a los predios en los que se ha implementado las actividades del proyecto generando espacios de diálogo entre profesores, estudiantes y participantes del proyecto que de primera mano lograron compartir un poco de sus prácticas culturales, así como los resultados del proyecto hasta el momento. Se contó con la participación de 77 personas.

Se realizaron dos (2) jornadas de actividades lúdicas creativas: Las jornadas se realizaron con temas de capacitación de fotografía y video con dispositivo móvil de la actividad lúdica con foro completo e interés de la comunidad donde se realizó la articulación con lo que realiza el proyecto en la microcuenca el tejar para disponer y colocar al servicio del proyecto lo aprendido en el taller y documentar lo que realiza el equipo en las veredas del municipio de Chocontá. Se ha evidenciado el progreso técnico de toma fotográfica comparando las primeras fotografías de los participantes con las de la última jornada reflejando un aprendizaje óptimo en las jornadas realizas y mejorando sus habilidades para desarrollar esta función.Han calificado la capacitación con 10/10 en su metodología e implementación la cual es teórico práctica lo que ha llamado la atención de los participantes.

Se realizo jornada del proceso de adaptación del cambio climático y gestión del riesgo: Jornada pedagógica correspondiente al Módulo 3, denominada en las especificaciones técnicas detalladas: “Sistema de alertas comunitarias, manejo integral del fuego”, como componente del Plan de formación y gestión para la cualificación y entrenamiento de los integrantes de los equipos locales de seguimiento (formación en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres), correspondiente al objetivo de Empoderamiento de Actores Locales en la Gestión Territorial.

La metodología aprobada incluyó la elaboración participativa de preguntas orientadoras sobre el “manejo integral del fuego” y la “gestión del riesgo de incendios forestales”. Igualmente, con un mapa base de la microcuenca, impreso en un tamaño pliego, se realizó la cartografía social, que a partir de la memoria colectiva de los participantes identificaron y ubicaron algunos incendios forestales en la microcuenca. Junto con el apoyo del facilitador y

la información existente sobre "zonas críticas" potenciales o de riesgo de incendios forestales en la microcuenca, se señala la vereda de Retiro de Indios, en la microcuenca. Se abordaron los temas de sistemas de alertas comunitarias, proyecto para la prevención de incendios forestales, manejo integral del fuego, reconocimiento del riesgo de un incendio forestal, cómo prevenir los incendios forestales y cómo responder ante un incendio forestal

Actividades pendientes para el próximo periodo: a continuación, se mencionan las actividades pendientes para el próximo periodo (Listado de actividades próximas)

Objetivo 1:

- Siembra de áreas de rehabilitación – Diseños: 15 has.
- Siembra de áreas de enriquecimiento: 10 has.
- Aislamiento en alambre de púa: 5.000 metros lineales
- Perchas artificiales: 23
- Refugio de anfibios y reptiles: 10
- Refugio para mamíferos pequeños (No voladores): 10
- Registro fílmico: 1 (Durante)
- Continuación con la selección de predios y firma de Actas de acuerdos con propietarios en zonas a intervenir

Objetivo 2:

- Planes de vida familiar evaluación: 4
- Planes de vida familiar: 4
- Realizar dos Jornadas pedagógicas con comunidad en los temas de manejo agroecológico
- Implementación de 4 hectáreas en sistemas silvopastoriles
- Cercado eléctrico en 4 has.
- Construcción de 6 cubiertas para la producción de abonos
- Inicio de la producción de abonos sólidos y líquidos en 4 composteras
- Continuación con la selección de predios y firma de Actas de acuerdos con propietarios en zonas a intervenir
- Implementación abonos verdes: 5
- Establecimiento de mayor cobertura: 5

Objetivo 3

- Realización de la tercera jornada intergeneracional
- Cuarta jornada lúdico recreativa realizada
- Continuar con la implementación de Instrumentos de comunicación – Cartilla digital
- Realización de una jornada del plan de formación en cambio climático
- Continuación con la selección de predios y firma de Actas de acuerdo con propietarios en zonas a intervenir
- Conformación equipo comunitario de monitoreo

- **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

- **PLAN DE TRABAJO JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

- **Plan de trabajo:**

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

Dadas las condiciones de trabajo en la cuenca se presenta un Plan de Intensificación que incluye un cronograma y flujo de inversión del proyecto. Expone los antecedentes del retraso, las dificultades en la obtención de información cartográfica y la firma de acuerdos socioambientales, además de los compromisos de entrega pendientes.

Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Cumplimiento
Fase I: Recopilación y revisión de información secundaria	Revisión de información secundaria - 23 documentos	Coordinador	03/17/2025	03/10/2025	Revisados una vez iniciado el contrato
	Fuentes consultadas: Políticas públicas, documentos técnicos, CAR, Alcaldía de Chocontá, trabajos académicos				
Fase II: Análisis de la revisión recopilada	Consolidación de la información recopilada en una matriz con número, nombre de documento y descripción tipología del documento,	Coordinador	04/04/2025	04/04/2025	Matriz elaborada e incorporada en un drive para su organización y disposición del equipo ejecutor
	Revisión de la cartografía existente del área del proyecto, especialmente la del IGAC, con los temas coberturas, predios, fuentes hídricas, división política, áreas protegidas.				Cartografía básica disponible
	Priorización de documentos de consulta frecuente por el equipo técnico en la ejecución del proyecto				Documentos priorizados e incorporados en un drive y disponibles para consulta
	Identificar otros proyectos que estén en ejecución o en planeación en el área del proyecto, para identificar complementariedades o exclusiones de los posibles beneficiarios.				Proyectos identificados: Entornos sustentables, PSA, Aprolecho, Umata
Fase III: Aprestamiento	Análisis en el equipo del enfoque y de los ejes orientadores del proyecto planteados por la CAR	Coordinador	04/07/2025	10/07/2025	Restauración con participación, enfoque sistémico y visión de microcuenca apropiada por el equipo
	Reunión para analizar las actividades, productos y tiempos definidos para el desarrollo del contrato, así como la recopilación de	Coordinador	10/07/25	11/07/25	Cronograma preliminar elaborado

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

	información técnica				
Fase IV Metodologías a utilizar	Elaboración del plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca	Social - Orlando Salcedo	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado y avalado por la interventoría
	Elaboración del Plan del componente de Restauración Ecológica	Biólogo - Juan Felipe Ortega	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado y avalado por la interventoría
	Elaboración del Plan de componente de Agroecosistemas	Ingeniero agrónomo - Fabio Calero	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado y avalado por la interventoría
	Presentación de los planes formulados a Interventoría	Coordinador	11/04/2025		Planes presentados a Interventoría para revisión
	Ajustes solicitados por la Interventoría incorporados en los planes	Biólogo - Juan Felipe Ortega; Ingeniero agrónomo - Fabio Calero, Social - Orlando Salcedo	11/04/2025	21/06/2025	Planes ajustados atendiendo requerimientos de Interventoría en proceso de aval
	Planes avalados	Interventoria - Coordinador		21/06/2025	Planes avalados
	Elaboración de la Metodología desarrollada para la Selección de predios	Equipo técnico	04/2025	05/2025	Metodología desarrollada
	Ajustes a los modelos de acuerdos socio ambientales presentados para aprobación a interventoria	Equipo técnico	05/2025	17/06/2025	Se realiza reunión el 17 de junio en la sede principal de la CAR. Se solicitan ajustes a los modelos de acuerdos socioeconómicos. Se realizó reunión con interventoría en junio 20 para ajustar los modelos
	Presentación de modelos de acuerdos socioambientales para aprobación	Coordinador	24/06/2025		Se aprobó el modelo de acuerdos, se gestionó la firma con los actores sociales y la realización de acto protocolario el

					21 de agosto para la firma
Elaboración de productos considerados en las especificaciones técnicas para la segunda entrega	Elaboración de productos considerados en las especificaciones técnicas para la segunda entrega	Equipo técnico	04/2025	30/06/2025	Productos elaborados y entregados con la presente acta parcial

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO	PRODUCTO ASOCIADO	OBSERVACIÓN QUE INCLUYA EL ANÁLISIS DE AVANCE CONFORME AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO	EVIDENCIA VERIFICABLE, NÚMERO DE RADICADOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, ETC
	1. Presentar una vez suscrita el acta de inicio el plan de trabajo junto con el cronograma de actividades, el plan de contingencia ambiental y el plan de gestión social acorde a las necesidades del proyecto, para la aprobación y verificación por parte de la Interventoría.	Plan de gestión de manejo de residuos Plan de contingencia ambiental Plan de gestión social Cronograma de inversión Sistema de gestión de SGSST MEDEVAC Matriz de identificación de riesgos de peligros Plan de capacitación del personal de obra Conformación de comité de obra ATS Póliza inicial del contrato Hojas de vida de personal	100%	Requeridos por interventoría	Estos documentos fueron entregados en el primer mes de ejecución del proyecto. Con este informe se presentan los planes de contingencia e intensificación	Anexo 10. Avances consolidado a noviembre 30

	2. Adelantar y ejecutar cada una de las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	Se presentan atrasos que fueron sustentados en la primera y segunda acta. Se han elaborado planes de contingencia y plan de intensificación para subsanar los atrasos.	26%%	Acta de obra	Por la dificultad en la consecución de predios no se ha logrado dar cumplimiento al cronograma	Memorias de cálculo que se presentan en esta acta
	3. Implementar acciones de restauración de los ecosistemas altoandinos.	Se presentan atrasos que fueron sustentados en la primera y segunda acta. Se han elaborado planes de contingencia y plan de intensificación para subsanar los atrasos.	26%	Acta de obra	Por la dificultad en la consecución de predios no se ha logrado dar cumplimiento al cronogram	Anexos 5 y 6
	4. Integrar prácticas sostenibles en los agroecosistemas de la microcuenca El Tejar.	Plan de trabajo de Agroecosistemas Siembra de sistemas silvopastoriles Cercado eléctrico Instalación Cubierta de abonos Entrega e instalación de Bebederos complementarios Entrega e instalación de cosecha de agua	90%	Acta de obra	Se cuentan con los 25 predios con firma de acuerdos socioambientales. En el presente periodo se han implementado 10 predios para un consolidado de 21 predios. Se ha entregado 25 tanques Zamorano, 25 cubiertas de abono y 25 bebederos complementarios	Anexo 7, 8 y 9
	5. Articular los procesos sociales con la gestión ambiental del territorio.	Plan de trabajo de gestión integral del territorio Diagnóstico territorial comunitario de la microcuenca	28 %	Objetivo 3. Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde	Se realizo la segunda jornada intergeneracional, dos actividades lúdico creativas y una jornada de adaptación al cambio climático.	Anexos 2, 3 y 4 y 21

		Identificación de actores y caracterización de los conflictos socioambientales en la microcuenca Jornada intergeneracional Jornadas pedagógicas Actividades ludico creativas		una visión de microcuenca.	La metodología diseñada fue concertada con interventoría y la CAR. La participación ha sido muy buena de acuerdo con los convocados y con continuidad. Se han realizado 51. Se presenta relacion de las jornadas realizadas	
	6. Cambiar o reemplazar los insumos y materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, atendiendo el requerimiento que para el efecto realice la Interventoría del contrato.	Esta actividad no se realizó en este periodo				
	7. Garantizar durante toda la ejecución del contrato que el vivero que proveerá el material vegetal a establecer en las zonas objeto de intervención, cuente con la debida Certificación o resolución expedida por el ICA, conforme a lo establecido en la Resolución ICA 2457 de 2010. Sin embargo, en el evento en el cual en el área de influencia se encuentren viveros comunitarios o municipales que cumplan con las	Se visitaron los viveros La Cabaña, el Nativo, al Verde vivo, Arrayan, Roble, sembrando vida. Se adquirieron plantas enel vivero el Nogal	26%	Siembra de los arreglos florísticos para los procesos de rehabilitación ecológica en rondas hídricas en 75 ha. Siembra de áreas de enriquecimiento:45 has. Sistemas silvopastoriles en 25 has.	Se cuenta con el material vegetal y de insumos en bodega para implementaciones de los objetivos 1 y 2.	Anexo 11. Certificación ICA

	especificaciones técnicas exigidas por la CAR, el contratista podrá adquirir especies de estos viveros, sin superar el 30% del total de individuos arbóreos. Deberá presentar certificado de sanidad del material del vivero, origen de las semillas y también el uso de micorrizas durante la etapa de siembra.					
	8. Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos generados en campo durante la ejecución de actividades, tales como empaques de insumos, alambre residual, bolsas, entre otros.	Se realiza de conformidad con el plan de Residuos sólidos entregados. A la fecha del informe se ha aplicado lo concerniente a refrigerios de eventos y a los materiales sobrantes de la restauracion y sistemas sostenibles	100%	Plan de gestión de residuos solidos	Las acciones se adelantan de conformidad con el plan.	Anexos 12. Actas de reunión y seguimiento con la SISO
	9. Atender las visitas programadas por la Interventoría del contrato al (los) vivero(s) ofertado(s), en aras de verificar la disponibilidad de los mismos y la calidad del material vegetal.	En este periodo no se realizaron visitas a viveros ya que con el material adquirido se están realizando las implementaciones de los objetivos 1 y 2	100%	En el Plan de trabajo formulado y avalado se contempla el requerimiento de visita a viveros	Se han realizado visitas a viveros: La Cabaña, el Nativo, Al Verde Vivo, Arrayan, Roble, sembrando vida	Las visitas realizadas fueron reportadas en las actas anteriores
	10. Realizar el mantenimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación a las estrategias y acciones implementadas, de acuerdo con las	Se elaboró y presentó a la Interventoría el plan de monitoreo	26%	Metodología para seguimiento y evaluación comunitaria al proyecto y la microcuenca; seguimiento y valoración mínimo	Se elaboró el plan de monitoreo y se entregó a la Interventoría la cual realizo observaciones que se incorporaron en el	Anexo 13. Plan de monitoreo

	actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.			al 70% de las áreas implementadas. Informe del plan de seguimiento y monitoreo comunitario en restauración, uso sostenible, social realizadas en el periodo con seguimiento en un 100%	documento. Se elaboro metodología para el monitoreo y seguimiento la que fue concertada con interventoría y la CAR. Está en proceso de conformación del comité comunitario		
	11. Presentar para aprobación de la Interventoría informes mensuales de ejecución del contrato en los cuales se discriminan y detallen las diferentes actividades desarrolladas, los soportes documentales, registros fotográficos y vídeos de sobrevuelo.	Se presentó informe correspondiente al mes de mayo, junio, agosto y lo correspondiente al presente informe	26%	Elaboración de informes de avance mensual	Se han reportado 4 informes mensuales:	Anexo 14. Informes mensuales	
	12. Elaborar y presentar un Informe Final de ejecución del contrato, con los respectivos soportes, registros fotográficos y demás documentación que le sea requerida, el cual debe ser aprobado por la Interventoría.	No aplica para este periodo porque en el momento se está en ejecución					
	13. Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y enfermedades que estipule el	Se cuenta con el protocolo de bioseguridad de la Fundación	100%	Se aplica para la implementacion de los 3 objetivos.	No se reporta eventos por virus o enfermedades en las actividades realizadas	Anexo 15. Protocolo de bioseguridad	

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

	gobierno central y la CAR.					
	14. Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	Para la elaboración de documentos se ha contemplado lo establecido por el Sistema de Gestión de la Corporación	100%	Aplica para todos los documentos que se elaboran dentro de la ejecución del proyecto		Se tiene en cuenta el SIGC en los documentos elaborados
	15. Remitir para revisión y aprobación de la CAR toda la cartografía generada durante la ejecución del contrato en formato shapefile y/o en Geodatabase junto Territorio Ambientalmente Sostenible" Av. Esperanza # 62 – 49 Costado Esfera Pisos 6 y 7 PBX 5801111 A.A. 11645 - www.car.gov.co - Bogotá, D.C. Página 7 de 22 con los metadatos correspondientes.	SE ha elaborado cartografía para documentos técnicos	26%	Informes técnicos presentados a interventoría	La Información cartografica elaborada sustenta informes tecnicos y se utiliza en la planeacion de las implementaciones	Anexo 16. Shappes y Cartografía
	15. Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones del pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y de la naturaleza del Contrato.	No se han recibido actividades adicionales				
	16.. Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien	No se reciben bienes de la Corporación.				

	garantizando las especificaciones técnicas de este.					

- **CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS AL CONTRATO**

ITEM	PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN (SI APLICA)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Realización segunda jornada intergeneracional	100%	NA		Anexo 2
2	Realización segunda y tercera jornada lúdico creativa	100%	N/A		Anexo 3
3	Realización tercer modulo adaptación al cambio climático y gestión del riesgo	100%	N/A		Anexo 4
4	Siembra de áreas de rehabilitación, enriquecimiento y aislamiento	%	NA		Anexo 5
5	Perchas artificiales, refugio de anfibios y reptiles, refugio para mamíferos pequeños (No voladores)	%	NA		Anexo 6
6	Sistema silvopastoril	%	NA		Anexo 7
7	Instalaciones cubiertas de abono	%	NA		Anexo 8
8	Planes de vida familiar evaluación y planificación	%	N/A		Anexo 9

- **RECURSOS UTILIZADOS**

- **Personal asignado**

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE APROBACION DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO	EVIDENCIA VERIFICABLE	OBSERVACIONES
Coordinador del proyecto	Profesional Biólogo	Carolina Gomez	Abril 01 de 2025	Si	
Profesional de apoyo SIG	Profesional Geógrafo	David Steven Castaño López	Mayo 12 de 2025	Si	
Profesional Biólogo énfasis en Restauración Ecológica	Biólogo	Juan Felipe Ortega	Abril 01 de 2025	Si	
Técnico en ciencia ambientales	Administrador ambiental	Luis Antonio Perea Santacruz	Mayo 12 de 2025	Si	
Profesional en agroecosistemas	Ingeniero Agrónomo	Fabio Calero	Mayo 12 de 2025	si	

Profesional Especialista en gestión de riesgos naturales	Magister en Desarrollo Sustentable	Paola Tatiana Gomez	Julio 02 de 2025	SI	
Profesional Social I	Magister en medio ambiente y desarrollo	Orlando Salcedo	Noviembre 11 de 2025	Si	
Profesional social II	Especialista en Intervención y Gerencia Social	Sandra Casallas	Noviembre 11 de 2025	Si	

- **Equipos y herramientas utilizadas:**
- Computadoras portátiles asignadas al equipo técnico y administrativo.
- Microsoft Excel para control y seguimiento del avance.
- Plataforma Google Meet para reuniones de coordinación técnica.
- Impresora multifuncional Epson para emisión de documentos físicos

- **Movilidad y Representación**
- Transporte del equipo a la zona de trabajo
- Hospedaje equipo de trabajo
- Alimentación durante la estadía
- Papelería y materiales de oficina menores utilizados en la reunión

- **OBSERVACIONES ADICIONALES**

- **ANEXOS (FOTOGRAFÍAS, COPIAS DE PERMISOS, REGISTROS, ACTAS DE REUNIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES ETC.)**

Anexo 1. Oficio EPTEJAR-101
Anexo 2.. Informe segunda jornada intergeneracional
Anexo 3. Informe jornadas lúdico creativa
Anexo 4. Informe modulo 3 adaptación al cambio climático
Anexo 5. Siembra rehabilitación y aislamiento
Anexo 6. Instalación Perchas artificiales, refugio de anfibios y reptiles, refugio para mamíferos pequeños (No voladores)
Anexo 7. Sistema silvopastoril
Anexo 8. Instalaciones cubiertas de abono
Anexo 9. Planes de vida familiar
Anexo 10. Avances consolidados a noviembre 30
Anexo 11. Certificado Ica Vivero
Anexo 12. Acta de reunión y seguimiento SISO
Anexo 13. Plan de Monitoreo
Anexo 14. Informes mensuales
Anexo 15. Protocolo de bioseguridad
Anexo 16. Shappes cartografía
Anexo 17. Certificado pago seguridad social - EPRODESA
Anexo 18. Planilla seguridad social Eprodesa

Anexo 19. Bitácora
Anexo 20. Informe HSE
Anexo 21. Relacion de jornadas realizadas

Los anexos pueden ser consultados en:
https://drive.google.com/drive/folders/1aMyPSd3BrR_e1YeyiJq3l2mD-ilJT0h1?usp=sharing

- **INFORME FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.723.759.112
ADICIONES (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.723.759.112
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 951.409.148
VALOR PRESENTE PAGO	$ 325.618.466
VALOR EJECUTADO	$ 1.277.027.614
SALDO A FAVOR DE LA CAR	N/A
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.446.731.498

- **APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el representante legal y/o revisor fiscal de FUNDACION EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL , identificado con cédula de Ciudadanía 94.233.140, deja constancia que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales exigidos por la ley, de conformidad con la certificación emitida el día 02 del mes diciembre de 2025, la cual se adjunta al presente informe (Anexo 17).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de contratista bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a 02 de diciembre de 2025.



Eduardo José Gómez Londoño
CC. 94.233.140 de Zarzal, Valle del Cauca
Representante Legal
FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Original: Carpeta del Contrato N°0975 de 2025
1ª copia: Supervisor CAR. Magdala Lizbeth Iregui Quevedo