FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

INFORME DE CONTRATISTA

CAR-LP-0975-2025 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR INFORME DE ACTIVIDADES No 2 REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se han desarrollado las obligaciones estipuladas dentro de las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 05/02/2025
PLAZO TOTAL: TRECE (13) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO: 17/03/2025
PRÓRROGA: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO SUSPENSIÓN: N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 16/04/2026
VALOR DEL CONTRATO: ($ 3.723.759.112) TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENT DOCE PESOS MCTE IVA e AIU Incluido y todo costo DIRECTO e INDIRECTO.
ADICIÓN: N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($ $ 3.723.759.112)
MODIFICATORIO: N/A

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

- **RESUMEN EJECUTIVO**

Este informe tiene como **objetivo** presentar los avances del proyecto **CAR**-LP-0975-2025. Para este corte, y de acuerdo con las actividades y productos presentados, se reporta un **porcentaje de ejecución general** de 11.93%

Dificultades encontradas:

La cuenca del rio Tejar tienen un área de 3.152 hectáreas de las cuales 1.356 hectáreas están dentro de áreas naturales protegidas de carácter regional y nacional, en estas no tiene injerencia la CAR y por lo tanto no son a considerar dentro de la ejecución del proyecto, quedando disponibles1.796 has. Así mismo, las áreas ubicadas por cobertura de tejido urbano discontinuo equivalen a 2,29 ha. De esta manera quedarían disponibles para ejecutar las acciones del proyecto 1.793.71 ha. Esto nos plantea que aproximadamente el 8% del área de la cuenca se restauraría siendo un porcentaje elevado. Adicionalmente los predios ubicados dentro de la cuenca son minifundios en donde se utiliza todo el predio en sistemas productivos, especialmente ganadería y cultivos de papa, lo que dificulta que siendo tan pequeños dediquen áreas a procesos de restauración. Otra dificultad encontrada es la resistencia a las instituciones expresadas en las visitas de campesinos con el propósito de motivar su participación en el proyecto.

Con lo avanzado en implementación a la fecha en predios, se considera que puede ser motivador para superar la resistencia de algunos propietarios que se habían identificado en la fase de preselección de predios y que no manifestaron su voluntad de participar en el proyecto. Con el propósito de motivar y vincular nuevos predios se programaran visitas del equipo que logró los beneficiarios que firmaron los acuerdos socioambientales resaltando las acciones concretas que se estan adelantando y si lo consideran se realizarán visitas a predios en implementación.

El proceso de selección de predios incluye dos componentes, uno relacionado con la implementación del enfoque participativo que plantea la CAR y el otro el componente técnico que es el de conservación. La metodología desarrollada implica acciones de participación de actores sociales, actores institucionales, consultas a entidades, organizaciones sociales que en su desarrollo están condicionadas a la disponibilidad de los posibles beneficiarios, el mecanismo de socialización del proyecto y la firma de los acuerdos socioambientales. Se pretende además de la aplicación del enfoque participativo, que esté proceso se desarrolle con mecanismos de amplia convocatoria. Algunos participantes del proyecto que habían manifestado su deseo de participación en el proyecto y diligenciado la información entregada, a la firma del acuerdo han expresado su no conformidad y por lo tanto se retiran como beneficiarios. Se ha continuado con la visita a predios y se avanza en su remplazo.

Recomendaciones para optimización: Se continua en la visita de predios para ampliar la cobertura del objetivo 1, se espera ampliar el equipo de siembra conforme avance la firma de los acuerdos.

Medidas correctivas implementadas: No aplica

Otros aspectos:

Se presenta resumen de los avances obtenidos en la ejecución del proyecto

Se diseñaron modelos de **acuerdos socioambientales**, que fueron presentados a la interventoría la cual solicito ajustes. Una vez realizados estos se procedió con un taller con funcionarios de la CAR donde se revisó minuciosamente cada componente de acuerdo, se realizaron ajustes y se

concertó el modelo de acuerdo "ACUERDO SOCIOAMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA, USO SOSTENIBLE Y GESTIÓN INTEGRAL EN LA MICROCUENCA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA":

En lo relacionado con la **selección de predios**, se elaboró metodología que parte de socializaciones, visitas a predios, diseño de matrices de criterios habilitantes y de calificación de estos y se concreta con la firma de un acta donde, una vez aplicados criterios técnicos, el propietario manifiesta su voluntad de participar en el proyecto. A la fecha se cuenta los siguientes resultados:

- Total, predios preseleccionados: 52
- Predios seleccionados y con firma de acuerdos: 38
- Predios seleccionados y con acuerdo firmado para los objetivos 1 y 2: 12
- Predios seleccionados y con acuerdo firmado para el objetivo 1: 21
- Predios seleccionados y con acuerdo firmado para el objetivo 2: 24

Se realizo el acto protocolario para la firma de los acuerdos el 21 de agosto con participación de la CAR, Fondo Adaptación, firmantes de los acuerdos socioambientales, Alcalde de Chocontá, interventoría y Eprodesa

Se han identificado y visitado **viveros** que tengan disponibilidad de suministro de plantas en cantidad y de acuerdo con las especificaciones técnicas planteadas por la CAR y con los documentos definidos por la normatividad relacionada con estos y se han adquirido plántulas para la implementación de los dos objetivos.

Avances en el objetivo 1. Implementar acciones de restauración y/o rehabilitación ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos.

Se avanzo en la instalación de una valla y con autorización del propietario del predio.

Se elaboro el documento **"Identificación de escenarios y barreras a la restauración (limitantes y tensionantes)"** La información relacionada a los limitantes y tensionantes responde al objetivo 1, en el producto "Documento con la propuesta de diseños florísticos para las áreas de rehabilitación (rondas hídricas) y las de enriquecimiento (subpáramo) priorizados" y la propuesta de "Tratamientos de fauna". Teniendo como referencia lo que se plantea el plan de restauración y la ruta de trabajo del objetivo 1, se realizó esta fase diagnóstica, mediante visitas a la microcuenca y los predios, así como recopilación de información secundaria para identificar los limitantes y tensionantes que deben ser gestionados de manera integral con las actividades del convenio, esto con el fin de contar con los resultados de conservación deseados en la microcuenca El Tejar. Este documento esta en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Se elaboró el documento **"Plan de monitoreo de las acciones de rehabilitación ecológica participativa"** Este presenta una estructura general o trasversal para todo el proyecto, este busca responder a las diferentes fases de desarrollo y objetivos en los cuales se divide. Así, las formas de proceder o los métodos planteados pueden variar dependiendo del objetivo o fase a realizar. Se propone: Conformación de un grupo de seguimiento y monitoreo comunitario, Jornada pedagógica que permita la identificación de indicadores y definición del método de seguimiento y cronograma de trabajo (Diversos métodos), Espacios de seguimiento mensual y bimensual de reporte de indicadores, Hoja metodológica de seguimiento de indicadores seleccionados. Este documento esta en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Se entrego el documento **"Elaboración de diseños de restauración"**. Se ha desarrollado mediante visitas a la microcuenca y algunos predios para priorizar acciones de Restauración, se tiene en cuenta además el anexo técnico del convenio para la selección de las herramientas (diseños) de restauración a utilizar, se plantea la elaboración de cartográfica social y diseños por predio, lo que permitirá la cuantificación de insumos y presupuestos por predios, estas últimas actividades se suman al proceso de concertación participativa de los diseños y métodos de restauración priorizados con cada beneficiario. Este documento está en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Se ha iniciado el proceso de implementación de actividades en Restauración, instalación de perchas para aves, refugio para mamíferos y refugios para anfibios y reptiles las cuales se reportan en el presente informe.

Avances en el objetivo 2: Impulsar acciones participativas en usos sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial

Se elaboro el documento **"Identificación y priorización de áreas susceptibles de recuperación y conservación de suelos**". La información generada permitió identificar y priorizar áreas críticas bajo criterios técnicos, con el objetivo de orientar acciones concretas de recuperación ecológica, manejo sostenible del suelo y protección de recursos hídricos. En este sentido, se propone una jerarquización de zonas según su nivel de susceptibilidad a la degradación, lo que permitirá optimizar los recursos disponibles y fortalecer la planificación ambiental del territorio. Este documento busca ser una herramienta de soporte para la toma de decisiones por parte de autoridades ambientales, entidades territoriales y comunidades locales, contribuyendo a una gestión integral del territorio que garantice la sostenibilidad de la microcuenca El Tejar a largo plazo. Este documento está en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Se ha iniciado el proceso de implementación:

- Siembra de áreas de rehabilitación – Diseños: 3 has.
- Aislamiento en alambre de púa: 1.500 metros lineales
- Planes de vida familiar evaluación: 7
- Planes de vida familiar planificacion: 7
- Perchas artificiales: 10
- Refugio de anfibios y reptiles: 4
- Refugio para mamíferos pequeños (No voladores): 4
- Entrega e instalación de bebederos complementarios: 12
- Bebederos complementarios: 13
- Intalacion una valla
- Sistema silvopastoril: 3 has
- Cercado eléctrico: 3
- Cubierta de abonos. 3

Avances en el objetivo 3. Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde una visión de microcuenca.

Se realizo el taller sobre **"Caracterización de actores y conflictos socioambientales de la microcuenca del rio Tejar",** en el cual se realizó diagnóstico territorial participativo de la microcuenca del río El Tejar que permitió caracterizar sus dimensiones ecosistémica, productiva y sociocultural, identificar los hitos históricos relevantes, establecer el estado actual del territorio y sus recursos antes de la implementación del proyecto, reconocer a los actores sociales e institucionales, sus relaciones con el ambiente y los conflictos socioambientales existentes, con el fin de generar insumos clave para la formulación del Plan de Vida de la microcuenca y definir rutas de manejo participativo. Este documento está en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

En cuanto al **"Plan de formación en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres**", se realizó reunión con los miembros del Consejo Municipal de Gestión el Riesgo de Desastres de Chocontá, socializando el proyecto y concertando los temas a tratar y la logística para su desarrollo. Se realizo el módulo 1. Conceptos básicos y acción participativa para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres.

Se elaboro la metodología para realizar la jornada de intercambio generacional. Este documento está en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

Se elaboro la propuesta metodológica para la realización de las jornadas lúdico recreativas. Este documento está en ajuste atendiendo las observaciones de la interventoría.

Actividades pendientes para el próximo periodo: a continuación, se mencionan las actividades pendientes para el próximo periodo (Listado de actividades próximas)

Objetivo 1:

- Siembra de áreas de rehabilitación – Diseños: 14 has.
- Siembra de areas de enriquecimiento: 6 has.
- Aislamiento en alambre de pua: 5.000 metros lineales
- Perchas artificiales: 15
- Refugio de anfibios y reptiles: 10
- Refugio para mamíferos pequeños (No voladores): 10
- Continuación con la selección de predios y firma de Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir

Objetivo 2:

- Planes de vida familiar evaluación: 10
- Planes de vida familiar: 10
- Entrega e instalación de bebederos complementarios: 19
- Continuación con la selección de predios y firma de Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir.

- Realizar dos Jornadas pedagógicas con comunidad en los temas de manejo agroecológico
- Implementación de 8 hectáreas en sistemas silvopastoriles
- Cercado eléctrico en 8 has.
- Establecimiento de 10 sistemas de cosecha de agua.
- Construcción de 8 cubiertas para la producción de abonos
- Inicio de la producción de abonos sólidos y líquidos en 4 composteras
- Continuación con la selección de predios y firma de Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir

Objetivo 3

- Realización de una jornada intergeneracional
- Una jornada lúdico recreativa realizada
- Continuar con la implementación de Instrumentos de comunicación
- Continuación con la selección de predios y firma de Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir

- **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

He cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

- **PLAN DE TRABAJO JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

- **Plan de trabajo:**

Dadas las condiciones de trabajo en la cuenca se presenta un Plan de Contingencia que incluye un cronograma y flujo de inversión del proyecto. Expone los antecedentes del retraso, las dificultades en la obtención de información cartográfica y la firma de acuerdos socioambientales, además de los compromisos de entrega pendientes.

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Cumplimiento
Fase I: Recopilación y revisión de información secundaria	Revision de informacion secundaria - 23 documentos	Coordinador	03/17/2025	03/10/2025	Revisados una vez iniciado el contrato
	Fuentes consultadas: Políticas públicas, documentos técnicos, CAR, Alcaldía de Chocontá, trabajos académicos				
Fase II: Análisis de la revisión recopilada	Consolidación de la información recopilada en una matriz con número, nombre de documento y descripción tipología del documento,	Coordinador	04/04/2025	04/04/2025	Matriz elaborada e incorporada en un drive para su organización y disposición del equipo ejecutor
	Revisión de la cartografía existente del área del proyecto, especialmente la del IGAC, con los temas coberturas, predios, fuentes hídricas, división política, áreas protegidas.				Cartografía básica disponible
	Priorización de documentos de consulta frecuente por el equipo técnico en la ejecución del proyecto				Documentos priorizados e incorporados en un drive y disponibles para consulta
	Identificar otros proyectos que estén en ejecución o en planeación en el área del proyecto, para identificar complementariedades o exclusiones de los posibles beneficiarios.				Proyectos identificados: Entornos sustentables, PSA, Aprolecho, Umata
Fase III: Aprestamiento	Análisis en el equipo del enfoque y de los ejes orientadores del proyecto planteados por la CAR	Coordinador	04/07/2025	10/07/2025	Restauración con participación, enfoque sistémico y visión de microcuenca apropiada por el equipo

	Reunión para analizar las actividades, productos y tiempos definidos para el desarrollo del contrato, así como la recopilación de información técnica	Coordinador	10/07/25	11/07/25	Cronograma preliminar elaborado
Fase IV Metodologías a utilizar	Elaboración del plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca	Social - Orlando Salcedo	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado
	Elaboración del Plan del componente de Restauración Ecológica	Biologo - Juan Felipe Ortega	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado
	Elaboración del Plan de componente de Agroecosistemas	Ingeniero agronomo - Fabio Calero	07/04/2025	11/04/2025	Plan elaborado
	Presentación de los planes formulados a Interventoría	Coordinador	11/04/2025		Planes presentados a Interventoría para revision
	Ajustes solicitados por la Interventoría incorporados en los planes	Biologo - Juan felipe Ortega; Ingeniero agrónomo - Fabio Calero,Social - Orlando Salcedo	11/04/2025	21/06/2025	Planes ajustados atendiendo requerimientos de Interventoría
	Planes avalados	Interventoria - Coordinador		21/06/2025	Planes avalados
	Elaboración de la Metodología desarrollada para la Selección de predios	Equipo técnico	04/2025	05/2025	Metodología desarrollada
	Ajustes a los modelos de acuerdos socio ambientales presentados para aprobación a interventoria	Equipo técnico	05/2025	17/06/2025	Se realiza reunión el 17 de junio en la sede principal de la CAR. Se solicitan ajustes a los modelos de acuerdos socioeconómicos. Se realizó reunión con

					interventoría en junio 20 para ajustar los modelos
	Presentación de modelos de acuerdos socioambientales para aprobación	Coordinador	24/06/2025		Se está en espera de la aprobación por la interventoría y de la CAR
Elaboración de productos considerados en las especificaciones técnicas para la segunda entrega	Elaboración de productos considerados en las especificaciones técnicas para la segunda entrega	Equipo técnico	04/2025	30/06/2025	Productos elaborados y entregados con la presente acta parcial

- **Cronograma mayo sep 2025**

Para mejor visualización se adjunta anexo en PDF). **Anexo 0.-**

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO	PRODUCTO ASOCIADO	OBSERVACIÓN QUE INCLUYA EL ANÁLISIS DE AVANCE CONFORME AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO	EVIDENCIA VERIFICABLE, NÚMERO DE RADICADOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, ETC
	1. Presentar una vez suscrita el acta de inicio el plan de trabajo junto con el cronograma de actividades, el plan de contingencia ambiental y el plan de gestión social acorde a las necesidades del proyecto, para la aprobación y verificación por parte de la Interventoría.	Plan de gestión de manejo de residuos Plan de contingencia ambiental Plan de gestión social Cronograma de inversión Sistema de gestión de SGSST MEDEVAC Matriz de identificación de riesgos de peligros Plan de capacitación del personal de obra	100%	Requeridos por interventoría	Estos documentos fueron entregados en el primer mes de ejecución del proyecto	Se presentaron en el acta 1

Correo: eprosam.proyectos@gmail.com
Dirección: Calle 47 C Norte 2i N -15
Teléfono: 320 7270447

		Conformación de comité de obra ATS Póliza inicial del contrato Hojas de vida de personal				
	2. Adelantar y ejecutar cada una de las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	Revisión previa de la información secundaria Presentación y validación del proyecto con las instituciones y comunidades	100% 100%			Se presentan en esta acta
	3. Implementar acciones de restauración de los ecosistemas altoandinos.	Plan de trabajo del componente de restauración Siembra de rehabilitación	100%	Plan de trabajo del componente de restauración		Anexo 3.
	4. Integrar prácticas sostenibles en los agroecosistemas de la microcuenca El Tejar.	Plan de trabajo de Agroecosistemas Siembra de sistemas silvopastoriles Cercado eléctrico Cubierta de abonos Bebederos comunitarios	100 %	Plan de trabajo del componente agroecosistemas		Anexo 12.
	5. Articular los procesos sociales con la gestión ambiental del territorio.	Plan de trabajo de gestión integral del territorio Diagnóstico territorial comunitario de la microcuenca Identificación de actores y caracterización de los	100 %	Plan de trabajo componentes gestión integral		Anexo 1 Anexo 2

		conflictos socioambientales en la microcuenca				
	6. Cambiar o reemplazar los insumos y materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, atendiendo el requerimiento que para el efecto realice la Interventoría del contrato.	Esta actividad no está contemplada en el periodo informado				
	7. Garantizar durante toda la ejecución del contrato que el vivero que proveerá el material vegetal a establecer en las zonas objeto de intervención, cuente con la debida Certificación o resolución expedida por el ICA, conforme a lo establecido en la Resolución ICA 2457 de 2010. Sin embargo, en el evento en el cual en el área de influencia se encuentren viveros comunitarios o municipales que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la CAR, el contratista podrá adquirir especies de estos viveros, sin superar el 30% del total de individuos arbóreos. Deberá presentar certificado de sanidad del material del vivero, origen de las semillas y también el uso de micorrizas durante la etapa de siembra.	Se visitaron los viveros La Cabaña, el Nativo, al Verde vivo, Arrayan, Roble, sembrando vida. Se adquirieron plantas enel vivero el Nogal	100%	Siembra de los arreglos florísticos para los procesos de rehabilitación ecológica en rondas hídricas en 75 ha. Siembra de áreas de enriquecimien to:45 has. Sistemas silvopastoriles	El producto no está programado dentro del periodo del informe	
	8. Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos generados en campo	Se realiza de conformidad con el plan de Residuos sólidos entregados. A	100%	Plan de gestión de residuos solidos	Las acciones se adelantan de conformidad con el plan	El plan fue presentado en la anterior acta

	durante la ejecución de actividades, tales como empaques de insumos, alambre residual, bolsas, entre otros.	la fecha del informe se ha aplicado lo concerniente a refrigerios de eventos y a los materiales sobrantes de la restauracion y sistemas sostenibles				
	9. Atender las visitas programadas por la Interventoría del contrato al (los) vivero(s) ofertado(s), en aras de verificar la disponibilidad de los mismos y la calidad del material vegetal.	Se realizan visitas frecuentes de la interventoría al área del proyecto. Se realizo visita de seguimiento con la CAR y el Fondo Adaptacion el 29 de septiembre	100%	Seguimiento a las actividades de los objetivos 1 y 2 en los predios el Porvenir y el Salvio	La visita evalúa el estado de avance y se presentan observaciones para ser atendidas y tenidas en cuenta para posteriores actividades.	Actas de la Interventoría
	10. Realizar el mantenimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación a las estrategias y acciones implementadas, de acuerdo con las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	Se elaboró y presentó a la Interventoría el plan de monitoreo	100%	Metodología para seguimiento y evaluación comunitaria al proyecto y la microcuenca; seguimiento y valoración mínimo al 70% de las áreas implementadas. Informe del plan de seguimiento y monitoreo comunitario en restauración, uso sostenible, social realizadas en el periodo con seguimiento en un 100%	Se elaboró el plan de monitoreo y se entregó a la Interventoría la cual ha realizado observaciones que están en proceso de elaboración para entrega	Se presento en la anterior acta

	11. Presentar para aprobación de la Interventoría informes mensuales de ejecución del contrato en los cuales se discriminan y detallen las diferentes actividades desarrolladas, los soportes documentales, registros fotográficos y vídeos de sobrevuelo.	Se presentó informe correspondiente al mes de mayo, junio, agosto y lo correspondiente al presente informe	100%	Elaboración de informes de avance mensual	Se ha dado cumplimiento al cronograma referente al informe mensual. Se presenta retrasos en el cronograma por cartografía	
	12. Elaborar y presentar un Informe Final de ejecución del contrato, con los respectivos soportes, registros fotográficos y demás documentación que le sea requerida, el cual debe ser aprobado por la Interventoría.	No aplica para este periodo				
	13. Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y enfermedades que estipule el gobierno central y la CAR.	Se cuenta con el protocolo de bioseguridad de la Fundación	100%			Anexo 18. Protocolo de bioseguridad
	14. Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	Para la elaboración de documentos se ha contemplado lo establecido por el Sistema de Gestión de la Corporación	100%	Aplica para todos los documentos que se elaboran dentro de la ejecución del proyecto		
	15. Remitir para revisión y aprobación de la CAR toda la cartografía generada durante la ejecución del contrato en formato shapefile y/o en Geodatabase junto Territorio Ambientalmente Sostenible" Av. Esperanza # 62 – 49	No aplica para este periodo				

	Costado Esfera Pisos 6 y 7 PBX 5801111 A.A. 11645 - www.car.gov.co - Bogotá, D.C. Página 7 de 22 con los metadatos correspondientes.					
	15. Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones del pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y de la naturaleza del Contrato.	No se han recibido actividades adicionales				
	16.. Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	No se reciben bienes de la Corporación.				

- **CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS AL CONTRATO**

ITEM	PRODUCTO	% CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN (SI APLICA)	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Identificación de actores y caracterización de los conflictos socioambientales en la microcuenca.	100%	NA		Anexo 1.
2	Siembra de áreas de rehabilitación	4%	NA		Anexo 2.
3	Aislamiento en alambre de pua	3%	NA		Anexo 3 .
4	Perchas artificiales	25%	NA		Anexo 4.
5	Refugio de anfibios y reptiles	18%	NA		Anexo 5.
6	Refugio para mamíferos pequeños (No voladores)	18%	NA		Anexo 6.
7	Instalación valla	100%	N/A		Anexo 7.
8	Planes de vida familiar evaluación	13%	N/A		Anexo 8.
9	Planes de vida familiar planificación	30%	N/A		Anexo 9.
10	Bebederos complementarios	50%	N/A		Anexo 10.
11	Sistema silvopastoril.	6%	N/A		Anexo 11

12	Cubierta de abonos	6%	N/A		Anexo 12.

- **RECURSOS UTILIZADOS**

- **Personal asignado**

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE APROBACION DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO	EVIDENCIA VERIFICABLE	OBSERVACIONES
Coordinador del proyecto	Profesional Biólogo	Carolina Gomez	Abril 01 de 2025	Si	
Profesional de apoyo SIG	Profesional Geógrafo	David Steven Castaño López	Mayo 12 de 2025	Si	
Profesional Biólogo énfasis en Restauración Ecológica	Biólogo	Juan Felipe Ortega	Abril 01 de 2025	Si	
Técnico en ciencia ambientales	Administrador ambiental	Luis Antonio Perea Santacruz	Mayo 12 de 2025	Si	
Profesional en agroecosistemas	Ingeniero Agrónomo	Fabio Calero	Mayo 12 de 2025	si	
Profesional Especialista en gestión de riesgos naturales	Magister en Desarrollo Sustentable	Paola Tatiana Gomez	Julio 02 de 2025	SI	
Profesional Social I	Antropóloga	Patricia Perlaza	Abril 01 de 2025		
Profesional social II	Magister en medio ambiente y desarrollo	Orlando Salcedo	Abril 01 de 2025	Si	

- **Equipos y herramientas utilizadas:**
- Computadoras portátiles asignadas al equipo técnico y administrativo.
- Microsoft Excel para control y seguimiento del avance.
- Plataforma Google Meet para reuniones de coordinación técnica.
- Impresora multifuncional Epson para emisión de documentos físicos

- **Movilidad y Representación**
- Transporte del equipo a la zona de trabajo
- Hospedaje equipo de trabajo
- Alimentación durante la estadía
- Papelería y materiales de oficina menores utilizados en la reunión

- **OBSERVACIONES ADICIONALES**

- **ANEXOS (FOTOGRAFÍAS, COPIAS DE PERMISOS, REGISTROS, ACTAS DE REUNIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA, ACUERDOS SOCIOAMBIENTALES ETC.)**

Anexo 1. Identificación de actores y caracterización de los conflictos socioambientales en la microcuenca.
Anexo 2. Siembra de áreas de rehabilitación
Anexo 3. Aislamiento en alambre de púa
Anexo 4. Perchas artificiales
Anexo 5. Refugio de anfibios y reptiles
Anexo 6. Refugio para mamíferos pequeños (No voladores)
Anexo 7. Instalación valla
Anexo 8. Planes de vida familiar evaluación
Anexo 9. Planes de vida familiar planificación
Anexo 10. Bebederos complementarios
Anexo 11. Sistema silvopastoril.
Anexo 12. Cubierta de abonos
Anexo 13. Pago de seguridad social

Los anexos pueden ser consultados en:
https://drive.google.com/drive/folders/1D5gL6b2MBD4Iotp72AQRTNivZ-wwBaTe?usp=sharing

- **INFORME FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.723.759.112
ADICIONES (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.723.759.112
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 259.546.010
VALOR PRESENTE PAGO	$ 153.626.882
VALOR EJECUTADO	$ 413.287.085
SALDO A FAVOR DE LA CAR	N/A
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.310.586.220

- **APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el representante legal y/o revisor fiscal de FUNDACION EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL , identificado con cédula de Ciudadanía 94.233.140, deja constancia que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales exigidos por la ley, de conformidad con la certificación emitida el día 09 del mes octubre de 2025, la cual se adjunta al presente informe (Anexo 05).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de contratista bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a 09 de octubre de 2025.

Eduardo José Gómez Londoño
CC. 94.233.140 de Zarzal, Valle del Cauca
Representante Legal
FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Original: Carpeta del Contrato N°0975 de 2025
1ª copia: Supervisor CAR. Sebastián Saldarriaga Rivera