	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GDM-F-03
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
		Fecha: 28/05/2025
	FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Página 1 de 1

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	
Hoja No.	De
1	

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000- Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030- Oficina de Contratación
Código y nombre de la serie documental	1030-19 CONTRATOS
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.06 Contrato de Interventoría
Nombre del expediente	**CONSORCIO EDUCATIVO AR R.L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES**

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2025/12/10	2025/10/31	INFORME MENSUAL No.1 INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1378-1389		
2	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 1 ACTA DE RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTIRA	1390-1564		
3	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 2 ACTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL	1565-1578		
4	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES	1579-1580		
5	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 4 CONTROL ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES	1581-1587		
6	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 5 INSPECCIÓN DE EPP	1588-1590		
7	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 6 INSPECCIÓN LOCATIVA	1591-1593		
8	2025/12/10	2025/10/31	ANEXO 7 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	1594-1596		

RESPONSABLES

Elaborado por		Responsable del área u oficina productora	
Nombres y apellidos:		**Nombres y apellidos:**	
Cargo:		**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (- -)			

INFORME MENSUAL No. 01
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2851 DE 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.".

PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
   2.1 OBJETIVO GENERAL: 5
   2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5
   - Ofrecer acompañamiento y apoyo a las actividades realizadas por el contratista en las áreas intervenidas. 5
   - Identificar los riesgos y peligros que se encuentran presentes y puedan generar una afectación a los trabajadores. 5
   - Realizar seguimiento continuo a los procesos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, esto incluye a todo el personal que se encuentre activo y laborando en la empresa evitando que se presenten actos inseguros que perjudiquen el bienestar y la integridad física de los trabajadores. 5
3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6
4. ACTIVIDADES DEL SG-SST EJECUTADAS EN EL PERIODO 7
8. AUSENTISMO LABORAL: 9
9. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD. 10
10. SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 10
11. ORDEN Y ASEO 11

LISTA DE ANEXOS

Anexo N°1 GES-FO-33 Acta de relación de personal de interventoría
Anexo N°2 GES-FO-39 Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscales
Anexo N°3 Cronograma de capacitaciones.
Anexo N°4 Control de Asistencia a capacitaciones.
Anexo N°5 Inspección de EPP.
Anexo N°6 Inspección locativa
Anexo N°7 Inspección de equipos de emergencia

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la ejecución del contrato No 2851 de 2025 y en alineación con los procedimientos establecidos, el presente documento expone las consideraciones y actividades reglamentarias implementadas para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Entre los pilares fundamentales de la gestión de esta interventoría, está el compromiso firme con la prevención de riesgos laborales en todas las etapas del proyecto. El CONSORCIO EDUCATIVO AR reconoce que la seguridad y salud de sus trabajadores son prioridades esenciales que inciden directamente en la eficiencia y el éxito de cada proyecto. En este sentido, se implementan protocolos y procedimientos rigurosos en el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Dichos marcos regulatorios establecen la obligación de aplicar medidas estrictas de seguridad y salud en el trabajo, así como garantizar el adecuado pago de la seguridad social y parafiscales a todos sus empleados. En este informe se detallan las actividades realizadas en el marco de la ejecución y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mitigar o de ser posible reducir cualquier riesgo al que estén expuestos los trabajadores y que esté relacionado con las actividades que pueda desencadenar un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ofrecer acompañamiento y apoyo a las actividades realizadas por el contratista en las áreas intervenidas.
- Identificar los riesgos y peligros que se encuentran presentes y puedan generar una afectación a los trabajadores.
- Realizar seguimiento continuo a los procesos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, esto incluye a todo el personal que se encuentre activo y laborando en la empresa evitando que se presenten actos inseguros que perjudiquen el bienestar y la integridad física de los trabajadores.
- Realizar el oportuno seguimiento a la seguridad social del personal empleado en la ejecución de la obra presentada mensualmente por el contratista y que esta misma se haga dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Realizar actividades de Promoción y Prevención.
- Presentar las evidencias correspondientes, de acuerdo con la ejecución de las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
VALOR DEL PROYECTO:	MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS ($1.099.998.014)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS ($1.099.998.014)
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EDUCATIVO AR**
CORREO ELECTRÓNICO:	consorcioeducativoar@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO		
FECHA DE INICIO:		01/10/2025
PRORROGA:		N/A
SUSPENSIÓN:		N/A
TIEMPO:		N/A
REINICIO:		N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		30/09/2026
12 Meses	0	Días

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

4. ACTIVIDADES DEL SG-SST EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades relacionadas con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del CONSORCIO EDUCATIVO AR se desarrollan conforme al Plan de Trabajo Anual establecido para el año 2025 y teniendo en cuenta las necesidades del proyecto. A continuación, se presentan las acciones ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre del 2025 en cumplimiento y seguimiento a los lineamientos del SG-SST.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
01/10/2025	Inducción al personal nuevo	*FORMATO CI-SG-FT-08*
03/10/2025	Charla reglamento interno de trabajo Control de asistencia Supervisión en obra	*FORMATO CI-SG-FT-11*
06/10/2025	Entrega inicial de dotación Acompañamiento a actividades en obra	*FORMATO CE-SG-FT-03*
09/10/2025	Inspección a extintor Supervisión en obra Registro fotográfico	*FORMATO CE-SG-FT-11* *FORMATO CE-SG-FT-06*
13/10/2025	Charla sobre uso obligatorio de los epp Inspección uso de epp Supervisión en obra Acompañamiento a actividades	*FORMATO CE-SG-FT-11* *FORMATO CE-SG-FT-04*
15/10/2025	Capacitación sobre la higiene postural Control de asistencia Acompañamiento a actividades	*FORMATO CE-SG-FT-11*
21/10/2025	Inspección a camilla Supervisión en obra Acompañamiento a actividades Registro fotográfico	*FORMATO CE-SG-FT-01*
24/10/2025	Charla sobre prevención de enfermedades laborales *Inspección al uso de EPP* Supervisión en obra Registro fotográfico	*FORMATO CI-CA-FT-11* *FORMATO CI-CA-FT-04*
23/10/2025	Supervisión en obra Acompañamiento en obra Registro fotográfico	*REGISTRO FOTOGRAFICO*

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
27/10/2025	Supervisión en obra Registro fotográfico	*REGISTRO FOTOGRAFICO*
29/10/2025	Charla sobre riesgo eléctrico Control de asistencia Inspección al uso de epp Supervisión en obra	*FORMATO CI-CA-FT-11* *FORMATO CI-CA-FT-04*
31/10/2025	Charla de seguridad sobre problemas lumbares Inspección locativa Supervisión en obra Registro fotográfico	*REGISTRO FOTOGRAFICO* *FORMATO CI-CA-FT-11* *FORMATO CI-CA-FT-02*

5. PERSONAL ACTUAL- PROFESIONALES VIGENTES

NOMBRE	CARGO	%DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
DEPENDIENTES				
Robinson Fernando Marroquín	Director de interventoría	50%		
Manuel Molina Clavijo	Residente de interventoría	100%		
Alexander Solarte Benavides	Residente estructural	60%		
Víctor Manuel Rodríguez	Ingeniero ambiental	40%		
Holman Ubeimar Suarez	Ingeniero eléctrico	49,2%		
INDEPENDIENTES				
Wilson Alexander Gonzales	Especialista hidráulico	40%		
Carol Roció Ochoa	*Residente social*	*40%*		
Manuela Fernanda Moreno	*Secretaria*	*40%*		

Andrés Fernando Osuna	Topógrafo	40%		

Anexo N°1 hojas de vida profesional
GES-FO-33 Acta de relación de personal de interventoría

6. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Se presenta el reporte correspondiente a la certificación del pago de la seguridad social, pensión y riesgos laborales de las personas vinculadas al contrato N°2851-2023, en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Esta interventoría garantiza la aplicación de las disposiciones establecidas en la legislación laboral y de seguridad social, asegurando que la documentación requerida sea anexada en los informes correspondientes cada vez que se registre una novedad de ingreso de personal.

En cumplimiento de estos lineamientos, se adjunta la planilla detallada de los pagos efectuados a las entidades prestadoras de salud (EPS), administradoras de riesgos laborales (ARL), fondos de pensión y aportes parafiscales, con el propósito de certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en materia de seguridad social.

Anexo N°2 GES-FO-39 Acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscales (se agrega planilla de seguridad social)

7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales se practican al personal antes de su incorporación laboral, esto con el fin de evaluar si el trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud o si presenta alguna observación médica que le impida realizar sus actividades.
Los exámenes periódicos y de retiro se llevan a cabo según el tiempo de permanencia del trabajador en la organización.

Para el periodo del 01 al 31 de octubre del 2025 se presentaron ingresos por parte de la interventoría.

8. AUSENTISMO LABORAL:

El ausentismo laboral es un problema significativo que afecta negativamente a las empresas en múltiples aspectos. Se define como la ausencia injustificada de un trabajador en su puesto de trabajo,

lo que implica que el empleado no cumple con sus obligaciones laborales sin una razón válida. Este fenómeno tiene consecuencias económicas directas e indirectas, como costos por días no trabajados, pérdida de productividad y gastos adicionales para cubrir las ausencias.

Además, el ausentismo laboral también tiene un impacto negativo en el clima laboral, ya que puede disminuir la motivación laboral y el compromiso de los empleados. Esto, a su vez, puede afectar la imagen y reputación de la empresa.

9. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

Durante el periodo de ejecución, las actividades de formación y capacitación en el área SST, han tenido un impacto positivo en el clima organizacional, ya que ha mejorado la comunicación interpersonal y la sensibilización propia sobre el cuidado de cada individuo.

Algunos de los beneficios de realizar actividades de prevención son:

- Reducción de incidentes laborales
- Mejora de la comunicación interpersonal
- Cambio positivo en el ambiente laboral dando prioridad a la seguridad y salud en el trabajador.
- Reducción de costos
- Conciencia constante del autocuidado.

Como resultado, se ha observado una reducción en la frecuencia de incidentes y enfermedades laborales, un aumento en la productividad y un mayor nivel de cumplimiento de los estándares legales y de certificación en SST.

Anexo N°3 Cronograma de capacitaciones.
Anexo N°4 Control de Asistencia a capacitaciones.

10. SUMINISTRO DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

Los Elementos de Protección Personal (EPP) deben utilizarse como una medida esencial de *seguridad, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este sistema abarca la evaluación integral de los peligros y al hacer uso correcto de ellos, brindar formación a los colaboradores y periódicamente capacitarlos, garantiza que los empleados ejecuten las actividades del contrato de una forma óptima y segura, minimizando la presencia de los riesgos que se encuentran asociados a cada tarea*

Los EPP son equipos de seguridad de uso individual diseñados para proteger al trabajador de los riesgos inherentes o derivados de su labor. Para su correcta selección, se utiliza la matriz de elementos de protección, la cual establece la relación entre el cargo, la actividad a ejecutar y el equipo de protección requerido.

Se mantiene un registro detallado de la entrega de los EPP, tanto en el momento de ingreso del trabajador como en los cambios periódicos cuando estos sean necesarios. Para la reposición el trabajador debe entregar los elementos que desea cambiar, garantizando así un control eficiente sobre su uso y mantenimiento.

Anexo N°5 -CI-CA-FT-04 *Inspección de EPP*

11. ORDEN Y ASEO

Durante la obra se ejecuta un seguimiento continuo de orden y limpieza en todos los espacios de trabajo, garantizando su óptimo estado. Con esto se busca aprovechar el uso eficiente del espacio y prevenir problemas de higiene y riesgos y enfermedades laborales
Para lograr el objetivo de permanecer el espacio limpio y sin obstrucción de elementos, se implementa una gestión rigurosa de residuos sólidos a través de puntos ecológicos ubicados en cada zona de trabajo. Estos puntos están claramente señalizados y diferenciados por categorías de la siguiente manera:

- Reciclables
- Orgánicos
- no reciclables

con el fin de facilitar la separación y disposición adecuada de desechos. Gracias a esta estrategia, se fomenta el cuidado ambiental y se asegura el cumplimiento de las mejores prácticas de sostenibilidad durante toda la ejecución de la obra.

12. INSPECCION LOCATIVA

La inspección locativa se implementa en las organizaciones con la finalidad de evaluar las condiciones físicas del lugar en donde diariamente se desarrollan las actividades laborales, nos ayuda a identificar los riesgos para la salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores.
Por otro lado, la oportuna identificación del riesgo, nos ayuda a prevenir accidentes y enfermedades laborales detectando condiciones inseguras a tiempo para realizar acciones correctivas y mejorar la calidad de trabajo.
Anexo N°6 Inspección locativa

13. INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

Las inspecciones mensuales de los equipos de emergencia nos permiten garantizar que estos se encuentren en condiciones óptimas y funcionales en caso tal de que se presente una emergencia. De ser necesario se realizará un mantenimiento de los equipos para reforzar la confianza de los trabajadores en el actuar del área SSt.
Esta interventoría al realizar dichas inspecciones está dando cumplimiento con la normatividad legal y los protocolos internos de seguridad y salud en el trabajo, los equipos más comunes son:

1. Extintor
2. Camilla de emergencia
3. Botiquín de primeros auxilios

Y son la primera línea de defensa para proteger la vida de los trabajadores y minimizar daños en situaciones de emergencia.

Anexo N°7 Inspección de equipos de emergencia

Firma

Nombre: HECTOR A. GOMEZ JAIMES

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

N° Matrícula Profesional: 25202-369626 CND

Firma

Nombre: LUISA FERNANDA FALLA

PROFESIONAL SST
Resolución Profesional. 6300-2020

CONSORCIO EDUCATIVO AR

ANEXO N°1

GES-FO-33 Acta de relación de personal de interventoría

1391

CONSORCIO EDUCATIVO AR	CONSORCIO EDUCATIVO AR	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 30/09/2025
	ACTA DE RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA	Versión: 01

CONTRATO N°	2851 de 2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR
NIT:	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2025	a	5 de octubre de 2025		AFILIACIÓN							
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	%	Caja de Compensación	%
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN	DIRECTO DE INTERVENTORÍA	86.053.753	DEPENDIENTE	$ 9,964,500.00	SANITAS	4.00%	PROTECCIÓN	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	17.649.583	DEPENDIENTE	$ 8,541,000.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES	RESIDENTE ESTRUCTURAL	1.143.837.949	DEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	INGENIERO AMBIENTAL	1.121.924.954	DEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO	INGENIERO ELECTRICO	80.040.405	DEPENDIENTE	$ 5,694,000.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS	PROFESIONAL HIDRAULICO	86.066.292	DEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	PROTECCION	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
CAROL ROCIO OCHOA PRADA	RESIDENTE SOCIAL	1.018.416.724	DEPENDIENTE	$ 5,694,000.00	COMPENSAR	4.00%	COLFONDOS	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
MANUELA FERNANDA MORENO VASQUEZ	SECRETARIA	1.006.823.316	DEPENDIENTE	$ 2,135,250.00	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
ANDRES FERNANDO OSUNA SALAZAR	TOPOGRAFO INSPECTOR	80.220.968	DEPENDIENTE	$ 3,416,400.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 05 de noviembre de 2025

Firma:

Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional 25202-369626 CND

Firma:

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1392

CONSORCIO EDUCATIVO AR	CONSORCIO EDUCATIVO AR	Código: GES-FO-33
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 30/09/2025
	ACTA DE RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA	Versión: 01

CONTRATO N°	2851 de 2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR
NIT:	
OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	6 de octubre de 2025	a	31 de octubre de 2025										
					AFILIACIÓN								
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	%	Caja de Compensación	%
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN	DIRECTO DE INTERVENTORÍA	86.053.753	INDEPENDIENTE	$ 9,964,500.00	SANITAS	4.00%	PROTECCIÓN	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
MANUEL MOLINA CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	17.649.583	DEPENDIENTE	$ 8,541,000.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES	RESIDENTE ESTRUCTURAL	1.143.837.949	INDEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ	INGENIERO AMBIENTAL	1.121.924.954	INDEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO	INGENIERO ELECTRICO	80.040.405	INDEPENDIENTE	$ 5,694,000.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
WILSON ALEXANDER GONZALEZ RIVEROS	PROFESIONAL HIDRAULICO	86.066.292	INDEPENDIENTE	$ 7,117,500.00	SANITAS	4.00%	PROTECCION	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
CAROL ROCIO OCHOA PRADA	RESIDENTE SOCIAL	1.018.416.724	INDEPENDIENTE	$ 5,694,000.00	COMPENSAR	4.00%	COLFONDOS	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
MANUELA FERNANDA MORENO VASQUEZ	SECRETARIA	1.006.823.316	INDEPENDIENTE	$ 2,135,250.00	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%
ANDRES FERNANDO OSUNA SALAZAR	TOPOGRAFO INSPECTOR	80.220.968	INDEPENDIENTE	$ 3,416,400.00	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16.0%	SURA	6.96%	COFREM	4.0%

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el 05 de noviembre de 2025

Firma:

Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional 25202-369626 CND

Firma:

Nombre: ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1393

	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	
CODIGO: CE-SG-FT-08	**VERSIÓN: 01**	**FECHA: 01/10/2025**

MARQUE CON UNA X

INDUCCIÓN	X	**REINDUCCIÓN**	

NOMBRES Y APELLIDOS:	Robinson Fernando MCarvajal		
IDENTIFICACIÓN:	86.053.753	**CARGO:**	Director Inter

	CONTENIDO	**SI**	**NO**	**N/A**
1.	**INDUCCIÓN GENERAL**			
1.1	Presentacion de la empresa	X		
1.2	Misión y Visión de la empresa	X		
1.3	Historia de la empresa	X		
1.4	Estructura Organizacional	X		
1.5	Principios y valores de la empresa	X		
2.	**INDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN**	**SI**	**NO**	**N/A**
2.1	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X		
2.2	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.3	Politica integral	X		
2.4	Politica integral de Seguridad Vial	X		
2.5	Politica de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.	X		
2.6	Politica de Responsabilidad Social Empresarial	X		
2.7	Objetivos Sistema Integrado de Gestión	X		
2.8	Programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.9	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea	X		
2.10	Reporte de incidentes de trabajo	X		
2.11	Factores de riesgo y sus controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo.	X		
2.12	Primeros auxilios, manejo y control de incendios	X		
2.13	Plan de emergencias	X		
2.14	Plan de evacuación (Medevac)	X		
2.15	Hojas de seguridad productos químicos a manipular	X		
2.16	Manejo defensivo y seguridad vial	X		
2.17	Acciones Correctivas y de mejora	X		
2.18	Importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente	X		
2.19	Mapa de procesos e interacción de los mismos	X		
2.20	Mecanismos de comunicación, participación y consulta	X		
2.21	programa de ambiental			X
3.	**INDUCCIÓN GESTION HUMANA**	**SI**	**NO**	**N/A**
3.1	Manual de funciones y responsabilidades (especificas en el cargo)	X		
3.2	Matriz capacitación y entrenamiento	X		
3.3	Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales (Reglamento interno de trabajo)	X		

OBSERVACIONES:

Me Comprometo a cumplir mis Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el trabajo, Normas Establecidas por la empresa, los reglementos, politicas y demas mandatos de la empresa y de Seguridad recibidas en la Inducción, cuyo objetivo es evitar Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales, protegiendo mi salud e integridad Fisica, Psicológica y Social y a la vez mantener las instalaciones, vehiculos, materiales, herramientas, máquinas y equipos de la Empresa en condiciones normales de funcionamiento, para asi obtener una mayor productividad y bienestar social para el beneficio de todos.

Hago constar que se me han explicado y he entendido los temas contenidos en esta Inducción / Reinducción.

Robinson Fernando M	01-10-2025
FIRMA DEL EMPLEADO	**FECHA: DD/MM/AAAA**

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina
Teléfono: 608 663 83 78
armconsulting@gmail.com
Villavicencio-Meta-Colombia

1394

	ENTREGA DE DOTACIÓN	CE-SG-FT-03
		VERSION 1
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	9/30/2025

Nombre: Robinson Fernando Narvaez

Cargo: Director de interventoria

C.C. No.: 86.053.753

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	Camisa manga larga dotacion	M	2
2	Jean Dotacion	34	2
3	Boto de seguridad	40	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Notas y Observaciones

Autorizado por: Hector Armando Gomez Fecha: 01-10-25

Recibido,

Robinson Fernando M

1395

HOJA DE VIDA

ROBINSON FERNANDO
MARROQUIN PEREZ

ING. CIVIL, ESP. INGENIERIA DE PAVIMENTOS

CEL: 315- 354- 8455
E-mail: roma7750@hotmail.com

1396

HOJA DE VIDA

PERFIL PROFESIONAL



Como Ingeniero Civil, Especialista en Ingeniería de Pavimentos estoy capacitado para desempeñarme eficaz y eficientemente en las distintas áreas de una organización, gracias a los conocimientos adquiridos durante el transcurso de mi carrera y los cinco años de experiencia laboral en el área. Soy capaz de afrontar grandes retos para cumplir metas a escala personal y profesional, me caracterizo por ser una persona trabajadora, me adapto fácilmente a cualquier condición y entorno laboral.

DATOS PERSONALES

NOMBRES	ROBINSON FERNANDO
APELLIDOS	MARROQUIN PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	86.053.753 de Villavicencio (meta).
FECHA DE NACIMIENTO	17 de Julio de 1977
ESTADO CIVIL	Soltero
PROFESIÓN	Ingeniero Civil.
DIRECCIÓN	Cr 37 H No. 19 – 07 Barrio la Esperanza 8ª etapa – Villavicencio - Meta.
TELEFONO	(0986)6-67 81 55 315-3 64 84 55. (Cel.)

ESTUDIOS REALIZADOS

BASICA PRIMARIA

Escuela Jhon F. Kennedy
Villavicencio. (Meta)

SECUNDARIA

Colegio José Manuel Marroquín
Bogotá D.C. (Cundinamarca)

UNIVERSITARIOS

- Universidad Cooperativa de Colombia
  Titulo: Ingeniero Civil.
  Villavicencio. (Meta), 2001

- Universidad Católica de Colombia
  Especialista en Ingeniería de Pavimentos
  Bogotá D.C., 2003

- Ceres Piedemonte – Universidad de los Llanos
  Especialización en Gerencia de Proyectos
  Castilla la Nueva (En Ejecución), 2008

OTROS

- Universidad Católica de Colombia
  "Actualización de la normativa técnica y las especificaciones generales de construcción del instituto nacional de vías"INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y CORASFALTOS
  Bogotá D.C.

- Cruz Roja de la Juventud Colombiana
  Titulo: Brigadista.
  Bogotá D.C.

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 711/2002 CONSTRUCCION DE CINCO AULAS SEGUNDO PISO SOBRE BLOQUE ZONA CENTRAL COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITAN, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 1328/2003 CONSTRUCCION DE LOS ANDENES (COSTADO DERECHO) DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA INSPECCION LA BALSA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 2054/2003 CONSTRUCCION DE PISOS EN EL AREA DE RECEPCIÓN Y LA ZONA DE INGRESO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN LA SECCION PREESCOLAR DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 2978/2003 REMODELACIONES DE LA INSTITUCIÓN DOCE DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META).

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 3201/2003 REHABILITACION POLIDEPORTIVO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS – META.
- ENTIDAD: CONSORCIO PLAN VIAL URBANO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – Arq WILSON GOMEZ
  DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO - CASTILLA LA NUEVA (META)

- ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL META
  OBJETO: 2717/2003 ADECUACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE NIÑAS DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE LA ESPERANZA CDE EN EL MUNICIPIO

CONTRATISTA INDEPENDIENTE

1399

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	Ing. James Orjuela Gamba Esp. Diseño Construcción y Mantenimiento de vías
TELEFONO	Cel: 313-4421807
NOMBRE	Ing. Miguel Sánchez Ing. Tránsito y transporte
TELEFONO	Cel: 315-3261607

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE	Giomar Pérez
EMPRESA	Jefe enfermeras Urgencias Hospital regional de Villavicencio - Meta
TELEFONO	(0986)6 70 27 77.

ROBINSON MARROQUIN PEREZ
C.C. 86.053.753. Villavicencio
M.P.25202090337 CND.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 86.053.753
APELLIDOS MARROQUIN PEREZ
NOMBRES ROBINSON FERNANDO
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1977
PUERTO LOPEZ
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
28-AGO-1995 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69115951-M-0086053753-20040109 00090 04009O 02 146075134

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202090337CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 21/02/2002
APELLIDOS
MARROQUIN PEREZ
NOMBRES
ROBINSON FERNANDO
C.C. 86.053.753
UNIVERSIDAD
COOPERAT. DE COLOMBIA

Presidente del Consejo

1401

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.983 del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

Robinson Fernando Marroquín Pérez

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 86'053.753 DE VILLAVICENCIO

Ha cumplido con todos los estudios
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma
en Santafé de Bogotá a los 18 días del mes de diciembre de 2001

Rector

Rector Honorario

Director Académico

Decano de Facultad

Director Seccional

Secretario General

Registros y Diplomas

Anotado al folio No. 1426 del libro de Registros y Diplomas No. 02 Refrendado en Santafé de Bogotá el 13 de DIC de 2001

1402

Universidad Católica de Colombia

Personería Jurídica No. 2771 de Julio 7 de 1970 - Ministerio de Justicia

Considerando que:

Robinson Fernando Marroquin Pérez

C.C. 86053753 de Villavicencio (Meta)

Aprobó los estudios de posgrado programados por la Universidad y cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y los reglamentos, le confiere el título de

Especialista en Ingeniería de Pavimentos

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma, en Bogotá, D.C.

a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003)

El Rector

El Secretario General

El Decano

Alfonso Montejo H.
El Director del Posgrado

5111

1403

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Creada mediante Ordenanza número 005 de Mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TÍTULO DE:

Especialista en Gerencia de Proyectos

En convenio con la

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Creada mediante ley 8a. de 1974 y Decreto 2513 de 1974

A:

Robinson Fernando Marroquin Pérez

Identificado(a) con C.C. No. 86.053.753 Expedida en Villavicencio

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué a Septiembre 30 de 2009

El Decano de la Facultad

El Secretario General
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

El Rector de la Universidad

Rector
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

No. 008

EL SECRETARIO GENERAL

Universidad del Tolima
Libro de Registro No. 11
Folio No. 90
Registro No. 52647

UNIVERSIDAD DEL NORTE
Biblioteca Digital
Repositorio Institucional
Colección de Tesis Electrónicas
Este documento forma parte del Repositorio Institucional de la Universidad del Norte, que reúne y difunde la producción científica y académica generada por los miembros de la comunidad universitaria. Para más información visite: http://manati.uninorte.edu.co

1404

CONSORCIO EDUCATIVO AR	**INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN**	
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	
CODIGO: CE-SG-FT-08	**VERSIÓN: 01**	**FECHA: 01/10/2025**

MARQUE CON UNA X

INDUCCIÓN	X	**REINDUCCIÓN**	

NOMBRES Y APELLIDOS:	Victor Manuel Olaya		
IDENTIFICACIÓN:	17.642.583	**CARGO:**	

	CONTENIDO	**SI**	**NO**	**N/A**
1.	**INDUCCIÓN GENERAL**			
1.1	Presentacion de la empresa	X		
1.2	Misión y Visión de la empresa	X		
1.3	Historia de la empresa	X		
1.4	Estructura Organizacional	X		
1.5	Principios y valores de la empresa	X		
2.	**INDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN**	**SI**	**NO**	**N/A**
2.1	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X		
2.2	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.3	Politica integral	X		
2.4	Politica integral de Seguridad Vial	X		
2.5	Politica de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.	X		
2.6	Politica de Responsabilidad Social Empresarial	X		
2.7	Objetivos Sistema Integrado de Gestión	X		
2.8	Programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.9	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea	X		
2.10	Reporte de incidentes de trabajo	X		
2.11	Factores de riesgo y sus controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo.	X		
2.12	Primeros auxilios, manejo y control de incendios	X		
2.13	Plan de emergencias	X		
2.14	Plan de evacuación (Medevac)	X		
2.15	Hojas de seguridad productos quimicos a manipular	X		
2.16	Manejo defensivo y seguridad vial	X		
2.17	Acciones Correctivas y de mejora	X		
2.18	Importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente	X		
2.19	Mapa de procesos e interacción de los mismos	X		
2.20	Mecanismos de comunicación, participación y consulta	X		
2.21	programa de ambiental	X		X
3.	**INDUCCIÓN GESTION HUMANA**	**SI**	**NO**	**N/A**
3.1	Manual de funciones y responsabilidades (especificas en el cargo)	X		
3.2	Matriz capacitación y entrenamiento	X		
3.3	Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales (Reglamento interno de trabajo)	X		

OBSERVACIONES:

Me Comprometo a cumplir mis Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el trabajo, Normas Establecidas por la empresa, los reglementos, politicas y demas mandatos de la empresa y de Seguridad recibidas en la Induccion, cuyo objetivo es evitar Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales, protegiendo mi salud e integridad Fisica, Psicológica y Social y a la vez mantener las instalaciones, vehiculos, materiales, herramientas, máquinas y equipos de la Empresa en condiciones normales de funcionamiento, para así obtener una mayor productividad y bienestar social para el beneficio de todos.

Hago constar que se me han explicado y he entendido los temas contenidos en esta Inducción / Reinducción.

Victor Manuel	01-10-25
FIRMA DEL EMPLEADO	**FECHA: DD/MM/AAAA**

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina
Teléfono: 608 663 83 78
armconsulting@gmail.com
Villavicencio-Meta-Colombia

1403
1405

	ENTREGA DE DOTACIÓN	CE-SG-FT-03
		VERSION 1
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	9/30/2025

Nombre: Victor Manuel Clavijo

Cargo: Residente de Interventoria

C.C. No.: 17.642.583

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	camisas manga larga - Dotacion	M	2
2	Jean de Dotacion	32	2
3	Botas de seguridad	41	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Notas y Observaciones

Autorizado por: Hector Armando Gomez Fecha: 01-10-25

Recibido,

Victor Manuel

	ENTREGA DE DOTACION	CE-SO-F-02
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	VERSION 1
		9/3/2020

Nombre: _____

Cargo: _____

C.C. No.: _____

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Notas y Observaciones:

Autorizado por: _____ Fecha: _____

Recibido:

1906

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
MOLINA	CLAVIJO	MANUEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 17.642.583

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 10 MES 12 AÑO 1972

DEPTO CAQUETA

MUNICIPIO FLORENCIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

MZ 34 casa 12A Bosques de Rosablanca

PAÍS COLOMBIA DEPTO META

MUNICIPIO Villavicencio

TELÉFONO 3134679854 EMAIL manuelmolina@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER
PRIMARIA					SECUNDARIA			MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 12 AÑO 1989

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No.SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
PREG	10	X		INGENIERO CIVIL	ABR	2001	2520286168CND

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

1907

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CONSORCIO BILIOPARQUE CASTILLA 2012		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
META	CASTILLA LA NUEVA	armconsulting@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(8) 6836614	DÍA 24 MES 01 AÑO 2013	DÍA 05 MES 12 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE	INTERVENTORIA	CASTILLA LA NUEVA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ARM CONSULTING		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
META	VILAVICENCIO	armconsulting@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
(8) 6836614	DÍA 18 MES 11 AÑO 2009	DÍA 27 MES 09 AÑO 2010

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
RESIDENTE	INTERVENTORIA	Calle 2ª No 30-56, Villavicencio

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

1408

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	15	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.649.583
MOLINA CLAVIJO

APELLIDOS
MANUEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1972
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

12-FEB-1991 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00166566-M-0017649583-20090805 0014513620A 1 28477244



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
MATRICULAS PROFESIONALES AUXILIARES

MATRICULA No. 2520208616BCND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2001/05/17
APELLIDOS
MOLINA CLAVIJO
NOMBRES
MANUEL
C.C. 17.649.583
UNIVERSIDAD
UNIAGRARIA

La Fundación Universitaria Agraria de Colombia

Personería Jurídica No. 2599 del 13 de marzo de 1986

1410

En nombre de la República de Colombia
y mediante autorización del Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Manuel Molina Clavijo

cédula de ciudadanía No. 17.649.383 de Florencia (Caquetá)

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución
y las disposiciones legales y reglamentarias. le confiere el Título de

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma en
Bogotá, D.C., el 16 de Abril del año 2001

Secretaría General "Uniagraria"
Registro del título No. 000962 Libro 4 Folio 12
Bogotá, D.C. 16 de Abril del año 2001

El Rector

El Vicerrector Académico

El Decano

El Secretario General

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

1411

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3822290

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MANUEL MOLINA CLAVIJO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17649583, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086168 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2403.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

1,5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	M3	20,99
1,6	EXCAVACIÓN VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	M3	541,87
1,7	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES, BORDILLO Y CONCRETOS	M3	980,63
2	**FILTROS**		
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	M3	2.515,88
2,2	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR FILTRANTE: MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	39,12
2,3	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR FILTRANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	M2	327,00
2,4	GEODREN PLANAR H=2,0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-
3	**PAVIMENTACIÓN**		
3,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE UNA CAPA DE MATERIAL PÉTREO	M3	17.246,20
3,2	AFIRMADO	M3	6.148,73
3,3	ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL: GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	-
3,4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	14.284,75
3,5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE (INCLUYE TRANSPORTE) NORMA INVIAS	M3	15.382,07
3,6	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	32.990,70
3,7	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) MDC- 1 NORMA INVIAS	M3	-
3,8	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) MDC - 2 NORMA INVIAS	M3	6.557,28
3,9	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) MDC - 3 NORMA INVIAS	M3	-
3,10	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO TIPO BEE-1	M3	384,03
3,11	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3	-
4	**SARDINELES Y ANDENES**		
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-10	ML	-
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A-85	ML	-
5	**SEÑALIZACIÓN**		
5,1	SEÑAL VERTICAL GRUPO I	UN	100,00
5,2	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	14.730,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	2.387,00
5,4	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	400,00
6	**OBRAS DE PROTECCIÓN**		
6,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO	M3	1.690,77
6,2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	2.803,95

6,3	MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO NO INCLUYE GEOTEXTIL	M3	-
6,4	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	145,00
6,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES	M3	-
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CIRCULAR METÁLICA CORRUGADA DE 84 PULGADAS	ML	-
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CIRCULAR METÁLICA CORRUGADA DE 60 PULGADAS	ML	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS		
7,01	CÁRCAMO PROTECCIÓN TUBERÍA DE 12"	ML	584,40
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 10" PVC	ML	85,80
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 12" PVC	ML	75,50
7,04	CONSTRUCCIÓN CUNETA EN CONCRETO CLASE C, f'c = 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA)	M3	1.196,93
7,05	TRASLADO DE POSTES Y RED ELÉCTRICA	UND	10,00
7,06	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	69.006,96
7,07	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M H=0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ML	25,50
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2600	M2	2.244,44
7,09	CARGUE POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	46,00
7,10	REUBICACIÓN REDES DE GAS	ML	2.000,00
7,11	CÁRCAMO PROTECCIÓN TUBERÍA ENTRE 4 Y 6"	ML	72,80
7,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UND	5,00
7,13	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	235,26
7,14	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UND	39,00
7,15	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6"	ML	202,10
7,16	TERRAPLENES	M3	3.812,47
7,17	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	183,63
7,18	BARANDA METÁLICA	ML	-
7,19	POZO DE INSPECCIÓN D=1,7 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	28,00
7,20	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-coulvert)	M3	126,52
7,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	8,00
7,22	CERCA EN ALAMBRE DE PÚA 6 HILOS	ML	-
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	200,00
7,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO Ø=47"	ML	484,63
7,25	CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	1.701,03
7,26	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR. 41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	-
7,27	LIMPIEZA DE VALLADO, INCLUYE CARGUE DE RESIDUOS DISTANCIA MENOR A 5KM	ML	-
7,28	EMPRADIZACION (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	-
7,29	REFORESTACIÓN	UND	-
7,30	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	15,90
7,31	CERCA EN ALAMBRE DE PÚA 6 HILOS EN POSTES DE CONCRETO 2,4	ML	1.073,10
7,32	CERCA EN ALAMBRE DE PÚA 6 HILOS EN POSTES DE CONCRETO 3,5	ML	263,00
7,33	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	102,20

7,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	-
7,35	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	82,66
7,36	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	1.020,20
7,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	2.074,24
7,38	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	1.089,22
7,39	CEMENTO PORTLAND	KG	22.873,54

Valor Final ejecutado del Contrato de Obra 003 de 2014 = **$16.573.613.390,00**

Que el personal empleado para el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría fue el siguiente:

Cargo	Nombre y Periodo	Identificación	Profesión	Dedicación
Director de Interventoría	Robinson Ramírez Parra (03/03/14 – 31/08/2014)	C.C. 79.707.711 M.P. 25202-63095	Ingeniero Civil	50%
	Martha Isabel Alvarado Jiménez (01/09/14 – 22/12/2015)	C.C. 40.390.069 M.P. 25202-54802	Ingeniera Civil	
Residente de Interventoría 1	John Jairo Salazar Ortiz (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 2.969.104 M.P. 25202-133210	Ingeniero Civil	100%
Residente de Interventoría 2	Manuel Molina Clavijo (18/09/14 – 22/12/2015)	C.C. 17.649.583 M.P. 25202-086168	Ingeniero Civil	100%
Asesor Ambiental	Rosa Eugenia Suarez Castillo (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 40.037.737 M.P. 15236-62782	Ingeniero Sanitario y Ambiental	30%
Asesor Estructural	Luis German Bulla Baquero (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 19.201.493 M.P. 15304	Ingeniero Civil	20%
Especialista en Pavimentos	Robinson Fernando Marroquín Pérez (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 86.053.753 M.P. 25202-090337	Ingeniero Civil	30%
Especialista en Tránsito y Vías	Johathan Andrés Gaviria Contreras (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 1.121.844.182 M.P. 25202-193762	Ingeniero Civil	30%
Especialista en Hidráulica	Carlos Andrés Rogeliz Prada (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 80.853.138 M.P. 25202-142336	Ingeniero Civil	15%
Especialista en Geotecnia	Cesar Augusto Segura Segura (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 80.468.361 M.P. 25202-143091	Ingeniero Civil	10%
Sociólogo	David Antonio Gaitán Briceño (03/03/14 – 01/03/2015)	C.C. 79.187.447	Sociólogo	20%
	Carol Rocio Ochoa Prada (02/03/15 – 22/12/2015)	C.C. 1.018.416.724 M.P. 197191011-1	Trabajadora Social	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	CERTIFICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 001 DE 2014			
	CODIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/02/2015	Página 5 de 5

Abogado	Camilo Ernesto Rey Forero (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 86.064.173 M.P. 131.386	Abogado	30%
Contador	Rosalba Tunjano Niño (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 52.665.849 M.P. 97660-T	Contador	30%
Auxiliar técnico de campo 1	Cesar Camilo Navarrete Acero (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 1.070.005.039 M.P. 25202-261699	Ingeniero Civil	100%
Auxiliar técnico de campo 2	Robinson Favián Torres Arévalo (18/09/14 – 22/12/2015)	C.C. 1.070.007.667	Estudiante de Ingeniería Civil	100%
Auxiliar técnico de campo 3	Camilo Andrés Garzón Ramírez (01/04/15 – 22/12/2015)	C.C. 1.016.036.621 M.P.	Ingeniero Civil	100%
Topógrafo 1	Ruby Johana Villareal González (03/03/14 – 22/12/2015)	C.C. 41.952.332 M.P. 01-12479	Tecnólogo en Topografía	100%
Topógrafo 2	Justino Guarnizo Guzmán (18/09/14 – 22/12/2015)	C.C. 5.920.878 M.P. 01-2140	Topógrafo	100%

Se expide la presente a los cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis (2016).

Dr. DANIEL A. AYALA MORA
Secretario General
Municipio de Cajicá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN,

HACE CONSTAR:

Que el municipio de Puerto Gaitán suscribió el contrato de interventoria No. 141 del 11 de Agosto de 2010 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2 Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL-MALECON PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL RIO MANACACÍAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**, con el CONSORCIO INTERAMBIENTAL MANACACIAS, con NIT 900.367.430–4, conformado por los integrantes: INGECINCO con el 10% de participación, ARM Consulting Ltda. con el 15% de participación, Marco Tulio Benítez Mateus el 25% de participación y José Jairo Jaramillo Muriel con el 50% de participación, para un total del 100%.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO:	141 de 2010
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS FASES 1 Y 2, Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL OBSERVATORIO AMBIENTALMALECÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL RIO MANACACÍAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.308.817.530,00
VALOR ADICIÓN N° 1:	$ 409.999.993,20
VALOR ADICIÓN N° 2:	$ 234.993.417,12
VALOR ADICIÓN N° 3:	$ 220.489.312,00
VALOR ADICIÓN N° 4:	$ 191.311.910,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.365.082.039,32
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SUPERVISOR:	ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	18 MESES
PRORROGA N. 01:	7 MESES
PRORROGA N. 02:	1 MES
PRORROGA N. 03:	7 MESES
PRORROGA N. 04:	6 MESES
PRORROGA N. 05:	5 MESES
PRORROGA N. 06:	4 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	48 MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE AGOSTO DE 2010
FECGA DE TERMINACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUSTICIA. *El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética*

Que en desarrollo de la interventoría participaron los profesionales relacionados a continuación:

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JOSE JAIRO JARAMILLO MURIEL	3.292.967	Representante Legal y asesor arquitectónico
2	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	7.210.392	Director de Interventoría
3	WILLIAM MEDINA CARO	17.446.448	Gerente del Proyecto
4	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	86.053.753	Ingeniero residente de interventoría
5	MANUEL MOLINA CLAVIJO	17.649.583	Ingeniero Residente de Interventoría
6	YIMMY ALEXANDER CORREDOR	79.625.372	Ingeniero Residente de Interventoría
7	EDNA CONSTANZA MORENO SANTANA	40.391.040	Arquitecta Residente de interventoría
8	JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS	79.333.991	Arquitecto Residente de interventoría
9	MABEL RIVEROS TABARES	51.959.380	Arquitecta-Ingeniera Residente
10	FABIO LÓPEZ VILLEGAS	98.569.307	Arquitecto Residente de Interventoría
11	DAVID ANTONIO GAITAN BRICEÑO	79.187.447	Sociólogo
12	DANNYS GARAVITO	17.416.286	Ingeniero Catastral y Geodesta
13	WILSON ANTONIO GOMEZ TORRES	79.729.580	Arquitecto Urbanista
14	FERNANDO COLORADO LOPEZ	4.452.345	Ingeniero Electricista
15	ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ	79.626.005	Especialista en calidad
16	ROSA EUGENIA SUAREZ CASTILLO	40.033.737	Ingeniera Ambiental
17	JAIRO HERNANDO ROJAS LEAL	19.315.366	Geólogo
18	LUIS GERMAN BULLA BAQUERO	19.201.493	Ingeniero Estructural
19	JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	13.460.203	Ingeniero Geotecnista
20	JUAN ANDRÉS GALARZA GUZMAN	79.429.941	Especialista Hidrologia e Hidráulica
21	MAURICIO ROMERO	1.116.992.123	Inspector de interventoría
22	HEIDY MARCELA GRIMALDO	1.121.823.666	Inspector de interventoría
23	MANUEL GUILLERMO RAMIREZ	93.359.033	Topógrafo
24	RUBY JOHANNA VILLAREAL GONZALEZ	41.952.332	Topógrafo
25	CAROLINA BETANCOURT	1.121.852.769	Auxiliar Administrativa
26	ALBARO ROSO BARON	17.417.919	Laboratorista
27	JOSE ANTONIO CARO CARDENAS	15.904.856	Cadenero

Que la ejecución del contrato realizó la interventoría a la etapa de Consultoría (Estudios, Diseños y Gestión predial) y etapa de construcción al contrato de obra No.140 de 2010 el cual contempla la ejecución de los siguientes hitos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUSTICIA. *El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética*

HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS + PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMACION, LICENCIAMIENTO
HITO 2 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 1
HITO 3 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 2
HITO 4 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 3
HITO 5 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 4
HITO 6 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 5
HITO 7 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 6
HITO 8 - OBRAS PRELIMINARES TRAMO 7
HITO 9 - IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
HITO 10 - REFORESTACION
HITO 11 - PAISAJISMO TRAMO 1
HITO 12 - PAISAJISMO TRAMO 2
HITO 13 - PAISAJISMO TRAMO 3
HITO 14 - PAISAJISMO TRAMO 4
HITO 15 - PAISAJISMO TRAMO 5
HITO 16 - PAISAJISMO TRAMO 6
HITO 18 - ESTABILIZACION DE LA RIBERA TRAMO 4
HITO 19 - ESTABILIZACION DE LA RIBERA TRAMO 5
HITO 20 - ESTABILIZACION DE LA RIBERA TRAMO 6
HITO 23 - UN (1) KIOSCO CONTROL MUELLE - TRAMO 3
HITO 24 - UN KIOSCO ARTESANAL Y/O COMERCIAL TRAMO 3
HITO 25 - UN (1) KIOSCO DE BAÑO TRAMO 4
HITO 26 - UN (1) KIOSCO DE BAÑO TRAMO 6
HITO 27 - UN (1) KIOSCO ARTESANAL Y/O COMERCIAL TRAMO 2
HITO 28 - UN (1) KIOSCO ARTESANAL Y/O COMERCIAL TRAMO 5
HITO 29 - UN (1) KIOSCO ARTESANAL Y/O COMERCIAL TRAMO 6
HITO 30 - UN (1) KIOSCO ARTESANAL Y/O COMERCIAL TRAMO 2
HITO 31 - UN(1) KIOSCO COMERCIAL Y/O ARTESANAL TRAMO 4
HITO 32 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 1
HITO 33 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 2
HITO 34 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUSTICIA. *El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética*

HITO 35 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 4
HITO 36 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 5
HITO 37 - PLAZOLETAS Y SENDEROS PEATONALES TRAMO 6
HITO 46 - VIA VEHICULAR DE USO RESTRINGIDO TRAMO 4 K. 0+067.53 a K0+170
HITO 47 - VIA VEHICULAR DE USO RESTRINGIDO TRAMO 5 K0+170 a K0+290
HITO 48 - VIA VEHICULAR DE USO RESTRINGIDO TRAMO 6 K0+290 a K+470
HITO 49 - VIA VEHICULAR DE USO RESTRINGIDO TRAMO 7 K0+470 a K0+536
HITO 50 - UN (1) PUENTE PEATONAL TRAMO 3
HITO 51 - UN (1) PUENTE PEATONAL TRAMO 5
HITO 52 - CENTRO DE CONVENCIONES
HITO 53 - MOBILIARIO URBANO TRAMO 1
HITO 54 - MOBILIARIO URBANO TRAMO 2
HITO 55 - MOBILIARIO URBANO TRAMO 3
HITO 57 - MOBILIARIO URBANO TRAMO 5
HITO 58 - MOBILIARIO URBANO TRAMO 6
HITO 60 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 1
HITO 61 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 2
HITO 62 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 3
HITO 63 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 4
HITO 64 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 5
HITO 65 - INSTALACIONES SANITARIAS TRAMO 6
HITO 67 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 1
HITO 68 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 2
HITO 69 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 3
HITO 70 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 4
HITO 71 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 5
HITO 72 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 6
HITO 73 - INSTALACIONES RED PLUVIAL TRAMO 7
HITO 74 - RED HIDRAULICA TRAMO 1
HITO 75 - RED HIDRAULICA TRAMO 2

JUSTICIA. *El servidor público debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y subordinados. Código de Ética*

HITO 76 - RED HIDRAULICA TRAMO 3
HITO 77 - RED HIDRAULICA TRAMO 4
HITO 78 - RED HIDRAULICA TRAMO 5
HITO 79 - RED HIDRAULICA TRAMO 6
HITO 81 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 1
HITO 82 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 2
HITO 83 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 3
HITO 84 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 4
HITO 85 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 5
HITO 86 - ACOMETIDAS, REDES DE RIEGO Y CONTRAINCENDIO TRAMO 6
HITO 88 - ESTRUCTURA EN CONCRETO TRAMO 2
HITO 89 - ESTRUCTURA EN CONCRETO TRAMO 6
HITO 90 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 1
HITO 91 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 2
HITO 92 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 3
HITO 93 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 4
HITO 94 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 5
HITO 95 - INSTALACIONES ELECTRICAS TRAMO 6
HITO 97 - ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y/O ADICIONALES

En constancia se firma a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2014 a solicitud del interesado.

ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1421

	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ESTADO: CONTROLADO
CODIGO T.R.D: 120.07.023		

LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA

Que **EL CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012,** representada legalmente por **ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.053.753 suscribió el Contrato de Interventoria, **No. 2012-258** con **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**, así:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META NIT. 800098190-4
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012 NIT 900580445-6 R/L: ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ C.C. No. 86.053.753
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005".
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($993.125.833,oo).
ADICION EN VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($346.264.157). M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 1.339.389.990) M/CTE

	CERTIFICACION	
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ESTADO: CONTROLADO

CODIGO T.R.D: 120.07.023	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	ENERO 24 DE 2013
PRORROGA N° 1	TRES (3) MESES
PRORROGA N° 2	CINCO (5) MESES
PRORROGA N° 3	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMIANCION:	DICIEMBRE 9 DE 2014
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO Y EN LIQUIDACION

La Directora de la Dirección de contratación una vez revisado el expediente contractual se permite manifestar:

PERSONAL VINCULADO ESCENARIOS DEPORTIVOS

Una vez revisada la propuesta presentada por el contratista, y los documentos relacionados durante la ejecución del proyecto el CONSORCIO BIBLIOPATRQUE CASTILLA, presenta el siguiente personal para el desarrollo del proyecto 2012501500009 Escenarios deportivos.

CARGO	IDENTIFICACION	PERIODO LABORADO
DIRECTOR	WILLIAM MEDINA CARO C.C.17.446.448 Mat. Prof 25202-81719	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
RESIDENTE	AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ C.C 76.323.199 Mat. Prof 19202-82149	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
SALUD OCUPACIONAL	JOSE IVAN RODIRGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.691 Mat – Prof 25202-084589	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	JUAN CARLOS CORTES CORTES C.C. 80.229.176 Mat. Prof 25202-121612	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
INGENIERO SANITARIO	ROSA EUGENIA SUAREZ CASTILLO C.C. 40.033.737 Mat . Prof 15236-62782	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014

Castilla!	CERTIFICACION	castilla
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ESTADO: CONTROLADO
CODIGO T.R.D: 120.07.023 .		

PERSONAL VINCULADO BIBLIOPARQUE

Una vez revisada la propuesta presentada por el contratista, y los documentos relacionados durante la ejecución del proyecto el CONSORCIO BIBLIOPATRQUE CASTILLA, presenta el siguiente personal para el desarrollo del proyecto 2012501500059 Biblioparque.

CARGO	IDENTIFICACION	PERIODO LABORADO
DIRECTOR	ROBINSOS MARROQUIN PEREZ C.C. 86.053.753 Mat Prof. 25202-090337	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
RESIDENTE INGENIERO CIVIL	MANUEL MOLINA CLAVIJO C.C 17.649.583 Mat. Prof. 25202-086168	24 Enero de 2013 Al 05- Diciembre -2013
AUXILIAR INGENIERO CIVIL	MAURICIO ROMERO VARGAS C.C. 1.116.992.123 Mat. Prof. 25202-187578	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
ARQUITECTO ASESOR	CLAUDIA PTRICIA CASTRO C.C. 40.392.150 Mat. Prof.A 25132004-40392150	24 Enero de 2013 Al 02- Octubre -2014
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	JUAN CARLOS CORTES CORTES C.C. 80.229.176 Mat. Prof. 25202-121612	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014
INGENIERO SANITARIO	ROSA EUGENIA SUAREZ CASTILLO C.C. 40.033.737 Mat. Prof 15236-62782	24 Enero de 2013 Al 09- Diciembre -2014

Se expide la presente en Castilla la Nueva, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015).

DAISSY LILIANA CHIVATA LOPEZ
Directora de Contratación

Elaboro: Yenifer Astrid Ramirez Amezquita/ Tc Adm Dirección de Contratación
Reviso: Daissy Liliana Chivata López/ Directora de Contratación

114424

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	CERTIFICACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA 001 DE 2014			
	CODIGO:	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/02/2015	Página 1 de 5

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

CERTIFICA:

Que la Firma **CONSORCIO MOLINO MANAS**, identificado con el NIT. 900.696.967-8 y representada legalmente por el Ingeniero ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 79.628.005 de Bogotá D.C., suscribió y ejecutó el Contrato de Consultoría No. 001 de 2014 que a continuación se relaciona.

Número del Contrato	001 DE 2014
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MOLINO MANAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA".
Vr. Inicial del Contrato	$ 430.403.600,00
Valor Adicional	$ 692.992.000,00
Vr. Final del Contrato	$ 1.123.395.600,00
Fecha de Inicio	03 de Marzo de 2014
Plazo Inicial del Contrato	Once (11) Meses
Prórrogas	Diez (10) Meses y Veinte (20) días
Suspensiones	N.A.
Plazo Final	Veintiún (21) Meses y Veinte (20) días
Fecha de Terminación	22 de Diciembre de 2015
Integrantes del Consorcio	ARM Consulting Ltda. 70% Ingecinco Ltda 25% Ribayco S.A.S. 5%

Que las obras ejecutadas por el CONSORCIO VÍA MOLINO e intervenidas por el CONSORCIO MOLINO MANAS comprenden los siguientes Ítems y cantidades:

	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDADES FINALES
1	PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERA)	M2	40.021,60
1,2	MANEJO DE TRÁNSITO, SEGURIDAD, IMPACTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	MES	18,00
1,3	DESCAPOTE MECÁNICO Y LIMPIEZA HASTA E=20 CMS (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	M2	10.085,60
1,4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR A 5 KM)	M3	54.478,07

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Oficina de Planeación
Área de Infraestructura

1425

CERTIFICA

Que **el CONSORCIO INTERU AR 2018** identificado con 901.181.708-1, conformado por ARM CONSULTING LTDA (15%) con Nit 822.007.239-7 y RAMDCO SAS (85%) con Nit 900.134.299-5 y representado legalmente por ROBINSON MARROQUIN PEREZ con cédula de ciudadanía No. 86.053.753 de Villavicencio suscribió con la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS el Contrato de Interventoría No. 2123 de 2018, contrato del cual se comunica la información a continuación:

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO	INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN LA SEDE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 03 02 11 2017.
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE MAYO DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	04 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCION	VEINTE (20) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGAS CONTRATO	
FECHA DE LA PRORROGA No. 01	30 DE MARZO DE 2019
TIEMPO	DOS (02) MESES
FECHA DE LA PRORROGA No. 02	12 DE JULIO DE 2019
TIEMPO	CINCO (05) MESES
FECHA DE LA PRORROGA No. 03	12 DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO	DOS (02) MESES
FECHA DE LA PRORROGA No. 04	19 DE AGOSTO DE 2020
TIEMPO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIONES CONTRATO	
FECHA DE LA SUSPENSION No.01	15 DE MAYO DE 2019
TIEMPO:	UN (01) MES
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN:	14 DE JUNIO DE 2019
TIEMPO:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
REINICIACION:	VENTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	CATORCE (14) DE JULIO DE 2019
FECHA DE LA SUSPENSION No.02	24 DE ENERO DE 2020
TIEMPO:	UN (01) MES
AMPLIACION 1 DE SUSPENSION:	24 DE FEBRERO DE 2020
TIEMPO:	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 2 DE SUSPENSION:	12 DE MARZO DE 2020
TIEMPO:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION 3 DE SUSPENSION:	27 DE MARZO DE 2020
TIEMPO:	DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 4 DE SUSPENSION:	13 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO:	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 5 DE SUSPENSION:	30 DE ABRIL DE 2020
TIEMPO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 6 DE SUSPENSION:	30 DE MAYO DE 2020
TIEMPO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 7 DE SUSPENSION:	TREINTA DE JUNIO DE 2020
TIEMPO:	UN (01) MES
REINICIACION :	29 DE JULIO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20 DE AGOSTO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	**4 DE OCTUBRE DE 2020**
FECHA DE LIQUIDACION	**18 DE DICIEMBRE DE 2020**
MODIFICATORIAS	

FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 01	30 DE MARZO DE 2019
FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 02	12 DE JULIO DE 2019
FECHA DE LA MODIFICATORIA No. 03	19 DE AGOSTO DE 2020

Obras ejecutadas:

Interventoría a la Construcción de un edificio académico administrativo de seis (6) niveles con sótano y un área total construida de 4.052 m2. se dotó a la sede san Antonio de la Universidad de los llanos de 11 oficinas y 19 aulas con la siguientes especificaciones:

- Sótano: 32 parqueaderos para automóviles y 15 para motocicletas, cuarto de aseo, subestación eléctrica, planta de emergencia y tanque Almacenamiento de agua potable. de 160 m3, cuarto de bombas para la red contraincendios y red de agua potable, y un sistema de ventilación.
- Primer piso: 5 oficinas, Sala de espera y zona de bancos, baños públicos.
- Segundo piso: 3 oficinas, 2 salones de baile, baños públicos.
- Tercer piso: 6 aulas, 2 oficinas, baños.
- Cuarto piso: 6 aulas, 1 oficina, baños.
- Quinto Piso: 5 aulas, terraza, baños.
- Sexto piso: bodega y cubierta.
- Ascensor en todos los niveles,

Además de lo anterior se instaló un circuito cerrado de televisión, se construyeron plazoletas externas y en el quinto piso una terraza con vista al centro de la ciudad de Villavicencio. Se instalaron aires acondicionados en aulas y oficinas, el edificio se construyó con un sistema aporticado en concretos reforzados con resistencias de 3000, 4500 y 5000 PSI, cuenta con un voladizo en acero estructural con una luz en volado de 19 metros en tres niveles de la edificación, se uso una fachada flotante en sistema solovit.

Personal:

CARGO	PERSONAL	DEDICACION	PERIODO					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ROBINSON MARROQUIN P. CC. 86.053.753	50%	2018	06	01	2020	10	04
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MANUEL MOLINA C. C.C. 17.649.583	100%	2018	06	01	2019	12	31
	ROLANDO GONZALEZ R. C.C. 74.392.527	100%	2020	01	01	2020	10	04
ESP. EN ING. DE FUNDACIONES	FERNANDO GARCIA SARAY C.C 86.054.553	50%	2018	06	01	2018	08	31
ING. CIVIL CON ESP. EN AMBIENTAL	LULU CARO V. C.C.52.458.269	50%	2018	06	01	2019	02	28
PROFESIONAL EN SALUD OCUPASIONAL	CAROL OCHOA C.C 1.018.416.724	100%	2018	06	01	2019	02	28
ESP. EN ESTRUCTURAS	FERNANDO ORTIZ C.C 80.074.961	50%	2018	06	01	2019	02	28

La presente certificación se expide de acuerdo con la información que reposa en las carpetas de la oficina jurídica de la Universidad de los llanos.

En constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

ING. DANIEL ALFONSO DURÁN P.
Supervisor Contrato No. 2123 de 2018
Universidad de los Llanos
RESOLUCION RECTORAL No: 2014 de 2018

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
- Emblema y Orgullo de Nuestra Región -
NIT: 800098190-4

OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS MPAL

EL JEFE DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil MANUEL MOLINA CLAVIJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.649.583 de Florencia y con Matricula Profesional No. 25202-086168 de Cundinamarca, se desempeño como Residente de Interventoría, con una dedicación del 100%, en el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2006 y el 24 de agosto de 2007, en la ejecución del contrato de Interventoría No. 2006- 002, suscrito entre el Municipio de Castilla la Nueva y el CONSORCIO INTERCOL CASTILLA. Identificado con el NIT 900.060.911-6, integrado por ARM CONSULTING LTDA (85%) y TREINCO LTDA. (15%), Representado Legalmente por el Ingeniero MAURICIO ALVAREZ BECERRA.

Datos del contrato:

Nº del contrato	2006 - 002
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA CASTILLA LA NUEVA META, SECCION SECUNDARIA Y DE LA CONSTRUCCION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCION SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES.
Vr. Inicial	$ 454.306.112
Vr. Adicional	$ 139.786.496
Vr. Recibido	$ 594.092.608 Interventoría al Diseño ($30.595.793) Interventoría Edificaciones ($431.667.666) Interventoría Obras de Urbanismo ($ 131.829.149)

Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6750077 / 6750146
E-MAIL: mpiocastillalanueva@castillalanueva.gov.co

111

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
- Emblema y Orgullo de Nuestra Región -
NIT: 800098190-4

1428

OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS MPAL

Fecha de Iniciación	Enero 26 de 2006
Fecha de Recibido	Agosto 24 de 2007
Fecha de Liquidación	Septiembre 24 de 2007
Actividades Desarrolladas	Interventoria a los estudios, diseños y a la construcción de un área cubierta de 7501 m^2, comprendido por las diferentes aulas, administración, portería, C.I.R.E., plazoleta de comidas, ágora y pérgolas. Un área total construida de 14480 m^2; la cual comprende lo ya mencionado mas la plazoleta de banderas, parqueadero, polideportivo, zonas verdes, tanques, descoles y accesos, además de lo anterior se realizo la Interventoria a la construcción de la red contra incendios, la red eléctrica (regulada, de baja y media tensión), red hidro- sanitaria y red de voz y datos incluyendo la conectividad en fibra óptica. En la construcción se emplearon estructuras metálicas para la ejecución de las pérgolas el ágora y la plazoleta de comidas, las demás estructuras se desarrollaron en concreto reforzado, mamposteria en ladrillo estructural a la vista y cubiertas tipo sándwich Deck.

Se expide la presente a los veintiún (21) días del mes de Noviembre del año dos mil siete (2007).

Arq. AGUSTÍN ALONSO TORRES GONZÁLEZ
Jefe de Obras Públicas

Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6750077 / 6750146
E-MAIL: mpiocastillalanueva@castillalanueva.gov.co
PROGRESO GARANTIZADO

1429

ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES



CURRICULUM VITAE

Ciudad:	Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:	3154136254
E-mail:	asbingenio@gmail.com
Fecha de nacimiento:	Julio 2 de 1991
Lugar de nacimiento:	San Juan de Pasto, Nariño, Colombia
Cedula:	1143837949 de Cali.

MATRICULA PROFESIONAL — Fecha de Expedición: 16/12/2015

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE TITULO EN CHILE — N° 1011/2018

FORMACIÓN ACADÉMICA

MAESTRÍA	Magister en Ingeniería, Énfasis en Ing. Civil, Orientado a Estructuras Universidad del Valle. Cali, Valle del Cauca, Colombia 2014-2017 (ACTA No 930)
ESPECIALIZACIÓN	Especialista en Estructuras Universidad del Valle. Cali, Valle del Cauca, Colombia 2015-2017 (ACTA No 922)
PREGRADO	Ingeniero Civil Universidad del Valle. Cali, Valle del Cauca, Colombia 2008-2014 (ACTA No 898)

DISTINCIÓN

MERITORIO	Trabajo de Grado de Pregrado Meritorio (ACTA No. 004 – 2014)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil, Especialista y Magister del área de Estructuras, con tarjeta profesional, experiencia certificada, habilitado para firmar y tramitar licencias de construcción, con una experiencia de 10 años relacionada con cálculo de estructuras metálicas, de hormigón y cimentaciones o elementos de obra civil, experiencia en el diseño de edificaciones, puentes, muros de contención, estructuras Oil & gas, bodegas y galpones, estudios de patología y vulnerabilidad, reforzamientos estructurales, revisión de especificaciones, elaboración de documentación técnica, presupuestos y cantidades de obra. Excelentes relaciones interpersonales, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, honestidad, alto sentido de responsabilidad y compromiso.

Dominio de software como SAP2000, ETABS, DC-CAD, SAFE, RAM, CYPECAD, MATLAB, AUTOCAD, CIVIL 3D, SKETCHUP y herramientas de ofimática como Windows, Word, Excel, MS Project.

EXPERIENCIA LABORAL

1430

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL SENIOR:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2023-08-09	Actualmente	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero de estructuras tipo Oil & Gas.

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2017-07-10	2018-12-31	CONSORCIO JASB-ARM 2017
2018-11-16	2019-10-15	CONSORCIO INTERVIVIENDAS
2018-10-02	2020-12-07	UT INFRAESTRUCTURA COTA

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero.

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2022-06-20	2023-08-30	ZUBE CONSTRUCTORA S.A.S.

Ingeniero Civil Estructural de la interventoría del seguimiento periódico del estado estructural del tanque elevado del conjunto los Laureles en el municipio de San José del Guaviare.

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2021-04-14	2021-08-13	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
2020-09-27	2021-12-15	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero, puentes vehiculares y peatonales, muros de contención. Construcción de planos, memorias de cálculo, presupuesto de la obra, especificaciones técnicas, procesos constructivos. Construcción de proyectos de consultoría para estudios y diseños. Visitas de campo y conceptos de patologías.

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2019-05-09	2019-07-09	EA PROYECTOS E INGENIERÍA

Ingeniero Civil Estructural encargado del estudio de patología y vulnerabilidad del edificio la Voz del Llano.

- Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2019-05-09	2019-07-09	SANMIGUEL OLEJUA INGENIEROS CIVILES LTDA.

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero. Construcción de planos, memorias de cálculo y presupuesto de la obra.

1431

■ Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2017-05-01	2019-04-30	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA – GTECO S.A.S.

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero. Construcción de planos, memorias de cálculo y presupuesto de la obra.

■ Como INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2017-05-01	2019-04-30	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA – GTECO S.A.S.

Ingeniero Civil Estructural encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero. Construcción de planos, memorias de cálculo y presupuesto de la obra.

■ Como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2017-01-09	2017-04-30	CHAVEZ MEDELLIN LTDA
2016-08-05	2016-12-30	CHAVEZ MEDELLIN LTDA
2016-04-10	2016-05-30	CHAVEZ MEDELLIN LTDA

Ingeniero Civil encargado de la interventoría de suministro de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas, logística de trasporte y cumplimiento de procesos constructivos de diferentes proyectos de construcción de obra civil.

■ Como AUXILIAR DE INGENIERÍA:

DEL	AL	DEPENDENCIA
2014-07-01	2014-08-01	CARLOS ANDRADE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.

Ingeniero Civil encargado del análisis y diseño de estructuras en concreto y acero. Construcción de planos y memorias de cálculo.

REFERENCIAS PROFESIONALES

LUIS FERNANDO DIAZ CRUZ
MsC. en Infraestructura Vial
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas sede Villavicencio.
Teléfono: 3202274342

EMIRO ANDRES LOZANO PEREZA
MsC. en Infraestructura Vial
Gerente EA Proyectos.
Teléfono: 3219231796

REFERENCIAS PERSONALES

MARIO SOLARTE ROJAS.
Odontólogo
Gerente OdontoSol
Universidad Eloy Alfaro (Manabi – Ecuador).
mario.odontosol@gmail.com
Teléfono: 3206571714

JUAN SALVADOR MANTILLA LOPEZ.
MsC. en Ingeniería Civil.
Universidad del Valle (Cali – Colombia).
juan.salvador.mantilla@correounivalle.edu.co
Teléfono: 3006747322

JOSE DAVID SALDARRIAGA.
Esp. en Estructuras.
Universidad del Valle (Cali – Colombia).
jose.saldarriaga.v@correounivalle.edu.co
Teléfono: 3122933990

1432

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

a

Alexánder Solarte Benavides

Identificado con C.C. 1143837949
En testimonio de ello le expide el presente Diploma,
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 7 días del mes de Junio de 2014

El Rector

El Decano

052321

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

1433

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Especialista en Estructuras

a

Alexander Solarte Benavides

Identificado con c.c. **1143837949**
En testimonio de ello le expide el presente Diploma,
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 21 días, del mes de Abril de 2017

El Rector

El Decano

Registro al folio 446-16 del Libro 3 de Diplomas, a los 21 días, del mes de Abril de 2017

1434

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Magíster en Ingeniería

a

Alexander Solarte Benavides

Identificado con **C.C. 1143837949**
En testimonio de ello le expide el presente Diploma,
en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 16 días del mes de diciembre de 2017

1435

CONSULTORIA Y DISEÑO DE INGENIERIA
www.gteco-sas.com

- Diseño Estructural y Vulnerabilidad Sísmica
- Diseño de Cimentaciones y Estudios de Suelos
- Diseño de Pavimentos
- Patología Estructural y de la Construcción
- Laboratorio de Control de Calidad
- Asesoría y Consultoría
- Consultoría en Gestión de Calidad
- Interventoría y construcción de obras civiles y ambientales.

CE-196-19

Tuluá – Valle del Cauca, 04 de mayo de 2019

Asunto: Certificación Laboral

Mediante el presente se certifica que el señor ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.837.949 expedida en Cali, laboró en nuestra empresa desde el día uno (1) de mayo de dos mil diecisiete (2017), hasta el veintinueve (29) de abril de Dos mil diecinueve (2019), desempeñando el cargo de Ingeniero Calculista.

La presente se expide a solicitud del interesado, al cuatro (04) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente,

CARLOS ERNESTO TORRES ORTEGA.
Gerente GRUPO CALIDAD - ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA – GTECO.

1436

CONSORCIO JASB-ARM 2017

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO JASB-ARM 2017
NIT: 901.090.320-5

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.143.837.949 de Cali, se desempeñó como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL,** durante el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2018, en la ejecución y desarrollo del contrato de Interventoría DIVCAD-CINT-001-2017 suscrito con la **UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**.

Datos del Contrato:

Contrato No:	DIVCAD-CINT-001-2017
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, SEGÚN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LA MODALIDAD DE FACTOR MULTIPLICADOR
Valor Final:	$985.269.325,00
Fecha Inicio:	10 de julio de 2017
Fecha Terminación	15 de julio de 2019
Área Construida Cubierta	7245,50 m2

Se expide a los 17 días del mes de noviembre de 2020.

CONSORCIO JASB-ARM 2017
R/L. Jorge Álvaro Sánchez B.
C.C. No. 79.785.874

1437

CONSORCIO INTERVENVIVIENDAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVIVIENDAS NIT: 901.192.026-2

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.143.837.949 de Cali, se desempeñó como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL,** con dedicación del 100%, en la ejecución y desarrollo del contrato de Interventoría 619 de 2018 suscrito con la SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.

Contrato No:	619 de 2018
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
Valor Final:	$774.484.554,00
Fecha Inicio:	16 de Noviembre de 2018
Fecha Liquidación	15 de Octubre de 2019
Actividades Intervenidas	510 mejoramientos de vivienda en modalidad habitabilidad

Se expide a los 22 días del mes de Enero de 2020.

CONSORCIO INTERVIVIENDAS
R/L. Jorge Álvaro Sánchez B.
C.C. No. 79.785.874

14381

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadania No 1.143.837.949 de Cali, desempeño funciones como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL**, con una dedicacion del 25%, en ejecucion del siguiente contrato:

Contrato No. 791 de 2018


Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS, CONSTRUCCION CASA DE LA JUSTICIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEL ABRA MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO: 02 DE OCTUBRE DE 2018
SUSPENSION 1: 16/10/2018 A 09/11/2018 (25 DIAS)
SUSPENSION 2: 05/12/2018 A 24/12/2018 (20 DIAS)
PRORROGA 1: SEIS (6) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
PRORROGA 2: DOS (2) MESES
SUSPENSION 3: 10/10/2019 A 12/11/2019 (33 DIAS)
PRORROGA 3: SETENTA Y CUATRO (74) DIAS
SUSPENSION 4: 02/01/2020 A 10/02/2020 (39 DIAS)
SUSPENSION 5: 20/03/2020 A 03/06/2020 (75 DIAS)
SUSPENSION 6: 05/06/2020 A 05/07/2020 (30 DIAS)
PRORROGA 4: CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $1.724.120.946,79

Se expide a solicitud del interesado a los 8 dias del mes de Junio de 2021.



O VARGAS
AL

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0149

Villavicencio, 22 de marzo del 2022

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Carrera 35 No 19A-34 sur
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL DE ESCENARIO, DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO LA RELIQUIA**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el señor **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** y **DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES** en el proyecto **CONSTRUCCIÓN ESCENARIO, DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO LA RELIQUIA**, mediante el cual se otorgó la licencia de construcción No. L-21-0281 de octubre 12 de 2021 con fecha ejecutoria del 15-10-2021.

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324-3
CONTRATO No.	968 del 14 de ABRIL DE 2021
PUBLICADO EN (MARQUE CON X)	SECOP I Ó SECOP II X
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.143.837.949 de Cali
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	$22.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINNA PAOLA LEÓN VANEGAS

Escaneado con CamScanner

1440

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

1440

FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14/04/2021
FECHA DE INICIO:	14/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/08/2021

A continuación, se detallan las áreas de las unidades estructurales independientes:

UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	DESCRIPCIÓN	AREA (M2)
UE1	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1139.34
UE2	POLIDEPORTIVO	1019.52
UE3	GRADERÍA MODULO 1	107.74
UE4	GRADERÍA MODULO 2	107.74
	TOTAL	2379.14

Cordialmente,

ING Gina Paola León Vanegas.
Directora de obras civiles
Secretaría de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

1441

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0151

Villavicencio, 22 de marzo del 2022

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Carrera 35 No 19A-34 sur
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN A LA MUJER**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el señor **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** y **DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES** en el proyecto **CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN A LA MUJER**, mediante el cual se otorgó la licencia de construcción No. L-22-0002 con fecha ejecutoria del 04-01-2022.

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324-3
CONTRATO No.	968 del 14 de ABRIL DE 2021
PUBLICADO EN (MARQUE CON X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X__
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.143.837.949 de Cali
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	$22.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINA PAOLA LEÓN VANEGAS

Escaneado con CamScanner

1442

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14/04/2021
FECHA DE INICIO:	14/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/08/2021
AREA (M2)	1747.46

Cordialmente,

ING Gina Paola León Vanegas.
Directora de obras civiles
Secretaría de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0152

Villavicencio, 22 de marzo del 2022

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Carrera 35 No 19A-34 sur
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARA EL PARQUE METROPOLITANO ALMAVIVA**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el señor **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ASESOR** y **REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE** en el proyecto **PARQUE METROPOLITANO ALMAVIVA**, mediante número de resolución 50001-1-22-0006 con fecha ejecutoria 18-02-2022.

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324-3
CONTRATO No.	968 del 14 de ABRIL DE 2021
PUBLICADO EN (MARQUE CON X)	SECOP I ___ Ó SECOP II X
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.143.837.949 de Cali
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	$22.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINA PAOLA LEÓN VANEGAS
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14/04/2021

Escaneado con CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

FECHA DE INICIO:	14/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/08/2021

A continuación, se detallan las áreas de las unidades estructurales independientes:

UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	DESCRIPCIÓN	AREA (M2)
UE1	AUDITORIO	577.20
UE2	APROVECHAMIENTO ECONOMICO 3	102.00
UE3	EDIFICIO DE ACCESO	502.84
UE4	APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1	171.05
UE5	APROVECHAMIENTO ECONOMICO 2	171.05
UE6	SALA AMBIENTAL	316.31
UE7	MUSEO	1754.88
	TOTAL	3595.33

Cordialmente,

ING Gina Paola León Vanegas.
Directora de obras civiles
Secretaría de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

1445

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

1202-19.18/0150

Villavicencio, 22 de marzo del 2022

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Carrera 35 No 19A-34 sur
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO (POLIDEPORTIVO, POLIFUNCIONAL, GRADERÍAS CON CUBIERTA EN CANCHA DE FUTBOL) EN EL BARRIO PORFÍA**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el señor **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** y **DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES** en el proyecto **DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA PARA ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO (POLIDEPORTIVO, POLIFUNCIONAL, GRADERÍAS CON CUBIERTA EN CANCHA DE FUTBOL) EN EL BARRIO PORFÍA**, mediante el cual se otorgó la licencia de construcción con numero de resolución 50001-1-21-0078 con fecha ejecutoria del 21-12-2021.

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324-3
CONTRATO No.	968 del 14 de ABRIL DE 2021
PUBLICADO EN (MARQUE CON X)	SECOP I _____ Ó SECOP II X
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.143.837.949 de Cali
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO QUE ADELANTAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	$22.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES

Escaneado con CamScanner

1446

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN
DE OBRAS CIVILES

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GINNA PAOLA LEÓN VANEGAS
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14/04/2021
FECHA DE INICIO:	14/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/08/2021

A continuación, se detallan las áreas de las unidades estructurales independientes:

UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE	DESCRIPCIÓN	AREA (M2)
UE1	POLIFUNCIONAL	132.94
UE2	POLIDEPORTIVO	1013.83
UE3	CUBIERTA GRADAS MODULO 1	107.84
UE4	CUBIERTA GRADAS MODULO 2	107.84
	TOTAL	1362,45

Cordialmente,

ING Gina Paola León Vanegas.
Directora de obras civiles
Secretaría de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: MASSY ENERGY SAS
NIT 830.090.773
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en las instalaciones de CHEVRON Bogotá, con medidas de 15mx30m.
Fecha terminación Contrato: junio de 2021.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1'200.000 de pesos colombianos
Área total: 450 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

John Jacobo Trochez
Gerente general.

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: NORPACK S.A.S.
NIT 900.449.378-1
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en Soledad, con medidas de 30mx60m.
Fecha terminación Contrato: enero de 2022.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1'700.000 de pesos colombianos
Área total: 1800 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

John Jacobo Trochez
Gerente general.

Página 1 de 1

Carpintez Group S.A.S. — Matrícula No. 760021 16 — CARPINTEZ Group

NIT. 903005232-9 — Colombia Suramérica

Señores:

A quien pueda interesar

Cordialmente nos dirigimos **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1 152837548 de Cali fue contratada con nuestra compañía como INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado e satisfactorio:

CONTIJE TANTE WORDPACK S.A.S
NIT 900.440.978-1
Objeto: Análisis, dimensionamiento y cálculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en Soledad con medidas de 60mx60m
Fecha terminación Contrato enero de 2022.
Duración 1 mes
Dedicación 100%
Valor del Contrato $17'000.000 de pesos colombianos
Área total: 1800 m2

Para constancia se firma en Cali a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede contactar mediante nota carta al correo dlg.corporativo@carpintez.com.co o vía telefónica en Yumbo (V) al 602 3249511 o celular movil 318 4413953.

Atentamente,

John Jacobo Duque
Gerente general

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 817.001.528-5
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en Barranquilla, con medidas de 20mx50m.
Fecha terminación Contrato: febrero de 2021.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1'800.000 de pesos colombianos
Área total: 1000 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

John Jacobo Trochez
Gerente general.

Carpatez Group S.A.S. — Matrícula No. 729671 de la Colombia-Suramérica

NIT.: 903005327-9

CARPATEZ Group

Señores

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES, persona natural identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.827.984 de Cali, fue contratado con nuestra compañía como INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción.

CONTRATANTE: PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT. 812.007.570-5
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Cálculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en Barranquilla, compuestas de 20mx50m
Fecha terminación Contrato: febrero de 2021.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1.300.000 de pesos colombianos
Área total: 1000 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntando esta carta al correo d.ocampo@carpatezgroup.com o vía telefónica en Yumbo (V) al 057 (2)8520 11 y teléfono móvil 318 4423855

Atentamente,

John Jacobo Trejos
Gerente general

Oficina y Planta de Prefabricados
Calle 10 N°22-15 Sector Industrial Ciudelino
Yumbo – Colombia Suramérica

Telefono fijo: (57 602 374 6611
Movil: +57 318 442 8253

1450

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: PAVCO DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 817.001.528-5
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 1 nave industrial ubicada en Barranquilla, con medidas de 20mx40m.
Fecha terminación Contrato: marzo de 2021.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1'500.000 de pesos colombianos
Área total: 800 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

John Jacobo Trochez
Gerente general.

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA OPERADORA INTERNACIONAL S.A.
NIT 8904014350
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 2 naves industriales ubicadas en Cartagena, cada una de área de 2.875 m2.
Fecha terminación Contrato: mayo de 2021.
Duración: 2 meses
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $4'000.000 de pesos colombianos
Área total: 5720 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

John Jacobo Trochez
Gerente general.

Carpatez Group S.A.S. Matrícula No.: 769671-16
NIT.: 90300532-9 Colombia-Suramérica

CARPATEZ Group

Señores:

A quien pueda interesar

Certificamos que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** persona natural identificada con cedula de ciudadanía N°1143837949 de Cali fue contratado con nuestra compañía como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** para el diseño y análisis estructural del siguiente proyecto terminado a satisfacción:

CONTRATANTE: PLASTICOS RIMAX S.A.S.
NIT 890.300.794-6,
Objeto: Análisis, Asesoramiento y Calculo Estructural para 1 nave industrial ubicada Yumbo - Valle, con medidas de 17mx79m.
Fecha terminación Contrato: enero de 2022.
Duración: 1 mes
Dedicación: 100%
Valor del Contrato: $1'400.000 de pesos colombianos
Área total: 1343 m2

Para constancia se firma en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2022.

Para verificar la autenticidad del mismo, nos puede escribir adjuntado esta carta al correo director.comercial@carpatez.com.co, o vía telefónica en Yumbo (v) al 602 3246611 o teléfono móvil 318 4428955.

Atentamente,

JHN TROCHEZ

John Jacobo Trochez
Gerente general.

1453

PINARC 901390986-7

PROYECTOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS

Villavicencio – Meta, 16 de marzo de 2023

Estimado
ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Carrera 35 No 19A-34 sur
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com
Ciudad

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTE VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el señor ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó como INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA en el proyecto MANTENIMIENTO Y OBRAS DE PROTECCIÓN DE PUENTE VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META con numero de contrato N°3086 DE 2022, El contrato tubo un valor de $3'000.000 (Tres millones de pesos).

A continuación, se detallan las estructuras que conforman el proyecto:

DESCRIPCIÓN	AREA (M2)
PUENTE VEHICULAR	355
OBRAS DE MITIGACIÓN	100
TOTAL	455

Atentamente;

R/L CARLOS ANDRES AMARILLO USME
PROYECTOS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
PINARC SAS
NIT. 901.390.986 – 6

1454



Villavicencio, 06 de junio de 2023

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL CLINICA MEDICENTRO IPS BOGOTA D.C.**


Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contra[illegible] **OS NO ESTRU**[illegible]

ENTIDA	ASSAN INGENIEROS
NIT	901173
CONTR	02 del 25 NOVIEMBRE D
CLASE	P[illegible]ÓN [illegible]VICIOS P
OBJET	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA C[illegible] TRO FAMILIAR IPS BOGOTA D.C.
	CONDICIONES DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO:	$15 000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
NOMBRE DEL SUPERVIS	ING. ANDRES BASTIDAS
FECHA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/12/2022
AREA (M2)	27300

Cordialmente,

ING.ANDRES BASTIDAS
Representante Legal
BASSAN INGENIEROS SAS



ARQCO

Puerto Asís - Putumayo 31 de mayo del 2023

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES
Cel: 3154136254
Correo: asbingenio@gmail.com

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CALCULO ESTRUCTURAL CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ASESOR CALCULISTA** y **DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**.

ENTIDAD CONTRATANTE	ARQCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
NIT	9003721861
CONTRATO No.	01 del 14 de JUNIO DE 2022
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
OBJETO:	CONSULTORIA TECNICA EN LA ESTRUCTURACION ELABORACION DE DISEÑO ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y SEDE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
CONDICIONES DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$22.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ING YAMIL CAMILO BASTIDAS ARCINIEGAS
FECHA DE INICIO:	14/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/12/2022
AREA (M2)	2472

Cordialmente,

ARQ GABRIEL CORAL J.
Gerente
ARQCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

314 293 67 92
arq.copuertoasis@gmail.com
gabrielcoral87@hotmail.com
Cra. 20 No 20 - 25 Barrio Centro
Puerto Asís, Putumayo

892 099 242-8	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE LEJANIAS NIT 892099242-8	Continuamos Liderando con La Comunidad
	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	VERSION: 2
	CERTIFICACIONES	FECHA DE ACTUALIZACION: ABRIL 2012
		CODIGO TRD: 110.05

LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS, META

CERTIFICA:

Que, revisados los archivos físicos de la oficina de contratación, adscrita a la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se encontró que **INGENIERIA Y CONSULTORIA JCC, R.L CARLOS ANDRES GODOY MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1123086841** de Guamal – Meta, celebró con la Alcaldía del Municipio de Lejanías, durante la Vigencia 2022, el siguiente Contrato de Consultoría, como se detalla a continuación:

NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 230 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LEJANIAS – META NIT. 892099242-8
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA JCC SAS NIT: 901418082-8 R/L: CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO C.C. 1.123.086.841
OBJETO:	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO SECO UBICADO EN ZONA LIMÍTROFE ENTRE LAS VEREDAS LA CRISTALINA Y ESPAÑOLA ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS META
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 44.999.850)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 18 DE 2022
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 28 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 28 DE 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN	DICIEMBRE 30 DE 2022

Que una vez revisado el expediente contractual, la propuesta y los documentos relacionados durante la ejecución del contrato, se permite manifestar que el personal que participo en la ejecución del contrato de la referencia es el siguiente:

Director de Consultoría	**ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON** Cédula de Ciudadanía: 79.659.401

892 099 242-8	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE LEJANIAS NIT 892099242-8	Continuamos Liderando con La Comunidad
	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	VERSION: 2
	CERTIFICACIONES	FECHA DE ACTUALIZACION: ABRIL 2012
		CODIGO TRD: 110.05

	Profesión: Ingeniero Civil, Esp. En Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas. Matricula Profesional: 25202-74200 CND
Profesional en Geotecnia	**JUAN DIEGO TRUJILLO ALDINO** Cédula de Ciudadanía: 1.121.836.893 Profesión: Ingeniero Civil Matricula Profesional: 25202-336555 CND
Especialista en Hidráulica	**HECTOR HUGO HERRERA TORRES** Cédula de Ciudadanía: 79.865.133 Profesión: Ingeniero Civil, Esp. Hidráulico Matricula Profesional: 25202-198443 CND
Especialista en Estructuras	**ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** Cédula de Ciudadanía: 1.143.837.949 Profesión: Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería con énfasis en Estructuras Matricula Profesional: 76202-319334
Especialista en Vías	**ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON** Cédula de Ciudadanía: 79.659.401 Profesión: Ingeniero Civil, Esp. En Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas. Matricula Profesional: 25202-74200 CND
Profesional de Programación y Presupuesto	**CARLOS ANDRÉS GODOY MORENO** Cédula de Ciudadanía: 1.123.086.841 Profesión: Ingeniero Civil Matricula Profesional: 091037-0515524 CND
Profesional Ambiental	**YULI MARCELA GANTIVA MERCHAN** Cédula de Ciudadanía: 1.122.134.379 Profesión: Ingeniera Ambiental Matricula Profesional: 25238-339793 CND
Topógrafo	**DAYRON ORLANDO ANGARITA AVILA** Cédula de Ciudadanía: 1.018.410.100 Profesión: Tecnólogo en Topografía Licencia Profesional: 01-16859

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días, del mes de mayo del año 2023.

Lina María Mateus Castañeda

LINA MARIA MATEUS CASTAÑEDA
Secretaria de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana

Profesional en Geotecnia	
Especialista en Hidrauli a	
Especialista en Estructuras	
Especialista en Vías	
Profesional de Programación y Presupuesto	
Profesional Ambiental	
Topógrafo	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2020.

LINA MARIA MATEUS CASTAÑEDA
Secretaria de Gobierno Seguridad y Convivencia Ciudadana

DocuSign Envelope ID: 574BCB5D-4BD3-46A7-B167-3EFD1E2C2331

1458

455

IDOM

Carrera 42 N° 3 Sur – 81Oficina 1303, Centro Empresarial Milla de Oro
Teléf.: (4) 3229366 Medellín
E-mail: idomcolombia@idom.com

Medellín, lunes 04 de septiembre de 2023.

La Empresa
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U con NIT 900.483.711-5

CERTIFICA QUE:

Alexander Solarte Benavides con C.C. 1.143.837.949, labora en la empresa desde el 09 de agosto de 2023 hasta la actualidad, desempeñándose como Ingeniero Civil Estructuras, devengando un salario básico mensual de $ 6.500.000 (Seis millones quinientos mil pesos) con un contrato a término indefinido.

Ante cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse al teléfono 6043229366.

Cordial Saludo.

Yurlady Cuervo Correa
Responsable de Área de Personas Colombia
IDOM
Carrera 42 número 3 Sur - 81 Oficina 1303 Torre 1
Medellín, Colombia.
Teléfono: +604 322 9366

1459

ZUBE
Constructora
Diseña y Construye tu Futuro

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ZUBE CONSTRUCTORA S.A.S

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1143837949 de Pasto-Nariño, realizó la interventoría del seguimiento periódico del estado estructural del tanque elevado del Conjunto Los Laureles en el municipio de San José del Guaviare-Guaviare por un valor Total de Sesenta y tres millones de pesos M/CTE ($63.000.000), durante el período comprendido del 20 de junio de 2022 al 30 de agosto de 2023.

Durante este tiempo, el Ingeniero Solarte Benavides se encargó de evaluar y monitorear las condiciones estructurales del tanque, asegurándose de que cumpliera con los estándares de seguridad y funcionamiento establecidos. Su labor incluyó la inspección regular, la identificación de posibles fallas o deterioros y la recomendación de medidas correctivas cuando fue necesario.

Su desempeño ha sido satisfactorio, demostrando un alto grado de profesionalismo, conocimiento técnico y compromiso con la calidad y seguridad de las instalaciones evaluadas.

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

Luis Fdo Galindez Z

LUIS FERNANDO GALINDEZ ZÚÑIGA
C.C 76.330.689 Popayán (Cauca)
R.L ZUBE CONSTRUCTORA S.A.S

EA PROYECTOS E INGENIERÍA
NIT. 901524959-5

CEL:3219231796
Villavicencio (Meta)

Villavicencio 20 de mayo del 2024

ING. ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES

Cel: 3154136254

Correo: asbingenio@gmail.com

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL DE LA INTERVENTORÍA DEL ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO LA VOZ DEL LLANO.**

Cordial Saludo;

Mediante la presente se certifica que el ingeniero **ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES** identificado con cedula de ciudadanía número 1143837949 de Cali, trabajó en el contrato que se especifica a continuación. Mediante este contrato se desempeñó como **INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL**.

ENTIDAD CONTRATANTE	EA PROYECTOS E INGENIERÍA
NIT	901524959-5
CONTRATO No.	01 del 05 de NOVIEMBRE DE 2019
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
OBJETO:	INTERVENTORIA DEL ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO LA VOZ DEL LLANO
CONDICIONES DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$9'000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
NOMBRE DEL DIRECTOR:	ING EMIRO ANDRES LOZANO PEREZ
FECHA DE INICIO:	05/11/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/12/2019
AREA (M2)	900



EA PROYECTOS E INGENIERIA
901524959-5

1461

WCHM
CHAVEZ MEDELLIN LTDA
NIT# 900201339-9

Cali, Octubre 7 de 2.024


A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Certificamos que el Ing.ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.143.837.949 de Cali, según MATRICULA PROFESIONAL 76202-319334, se desempeñó como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA CIVIL para la obra civil para la reparación del suelo en concreto entrada No.2 de la planta de LLOREDA S.A en el periodo comprendido abril 10 de 2.016 a mayo 30 2.016

Ejerciendo las siguientes funciones:

- Interventoría al suministro, cumplimiento de especificaciones técnicas, logística de transporte e instalación de componentes estructurales de la obra.
- Interventoría al suministro de materiales para la construcción de la estructura de concreto supervisando y aprobando los resultados de los cilindros testigos de concreto.
- Revisión y aprobación de los cronogramas de obra, así como los informes mensuales de seguimiento.

Cordialmente,



Ing. WILLIAM CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

1462

WCHM
CHAVEZ MEDELLIN LTDA
NIT# 900201339-9

Cali, enero 15 de 2.024


A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Certificamos que el Ing.ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.143.837.949 de Cali, según MATRICULA PROFESIONAL 76202-319334, se desempeñó como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA para la obra de construcción cimentación silo 400TN – ARGOS YUMBO en el periodo comprendido agosto 5 de 2.016 a diciembre 30 2.016

Ejerciendo las siguientes funciones:

Interventoría al suministro, cumplimiento de especificaciones técnicas, logística de transporte e instalación en la obra civil, dentro de las funciones que se realizaron en el periodo de la interventoría comprendieron asistencia a las reuniones semanales conjuntas (propietario, constructor e interventoría), realizando de informes mensuales de avance de obra, seguimiento al cumplimiento de la normatividad constructiva y aprobación de especificaciones de materiales.

Cordialmente,



Ing. WILLIAM CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT.

1463

WCHM
CHAVEZ MEDELLIN LTDA
NIT# 900201339-9

Cali, enero 15 de 2.024


CERTIFICACIÓN:

Que el Ing.ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.143.837.949 de Cali, según MATRICULA PROFESIONAL 76202-319334, se desempeñó como RESIDENTE CIVIL DE INTERVENTORIA para el proyecto OBRA CIVIL BOX COULVERT CONCRETO 3.000PSI PARA EL CLIENTE DE CARNES FRIAS ENRIKO en el periodo comprendido enero 9 de 2.017 a abril 30 2.017

Realizando las siguientes funciones:

Interventoría al suministro, cumplimiento de especificaciones técnicas, logística de transporte e instalación en la obra civil, dentro de las funciones que se realizaron en el periodo de la interventoría comprendieron asistencia a las reuniones semanales conjuntas (propietario, constructor e interventoría), realizando de informes mensuales de avance de obra, seguimiento al cumplimiento de la normatividad constructiva y aprobación de especificaciones de materiales.

Cordialmente,



Ing. WILLIAM CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT.

1464

	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	
CODIGO: CE-SG-FT-08	**VERSIÓN: 01**	**FECHA: 01/10/2025**

MARQUE CON UNA X

INDUCCIÓN	X	**REINDUCCIÓN**	

NOMBRES Y APELLIDOS:	Victor Manuel Rodriguez		
IDENTIFICACIÓN:	1.121.024.954	**CARGO:**	Ambiental

	CONTENIDO	**SI**	**NO**	**N/A**
1.	**INDUCCIÓN GENERAL**			
1.1	Presentacion de la empresa	X		
1.2	Misión y Visión de la empresa	X		
1.3	Historia de la empresa	X		
1.4	Estructura Organizacional	X		
1.5	Principios y valores de la empresa	X		
2.	**INDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN**	**SI**	**NO**	**N/A**
2.1	Reglamento de higiene y seguridad industrial	X		
2.2	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.3	Política integral	X		
2.4	Política integral de Seguridad Vial	X		
2.5	Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.	X		
2.6	Política de Responsabilidad Social Empresarial	X		
2.7	Objetivos Sistema Integrado de Gestión	X		
2.8	Programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X		
2.9	Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea	X		
2.10	Reporte de incidentes de trabajo	X		
2.11	Factores de riesgo y sus controles, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo.	X		
2.12	Primeros auxilios, manejo y control de incendios	X		
2.13	Plan de emergencias	X		
2.14	Plan de evacuación (Medevac)	X		
2.15	Hojas de seguridad productos químicos a manipular	X		
2.16	Manejo defensivo y seguridad vial	X		
2.17	Acciones Correctivas y de mejora	X		
2.18	Importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente	X		
2.19	Mapa de procesos e interacción de los mismos	X		
2.20	Mecanismos de comunicación, participación y consulta	X		
2.21	programa de ambiental	X		
3.	**INDUCCIÓN GESTION HUMANA**	**SI**	**NO**	N/A
3.1	Manual de funciones y responsabilidades (especificas en el cargo)	X		
3.2	Matriz capacitación y entrenamiento	X		
3.3	Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales (Reglamento interno de trabajo)	X		

OBSERVACIONES:

Me Comprometo a cumplir mis Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el trabajo, Normas Establecidas por la empresa, los reglementos, politicas y demas mandatos de la empresa y de Seguridad recibidas en la Inducción, cuyo objetivo es evitar Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales, protegiendo mi salud e integridad Fisica, Psicológica y Social y a la vez mantener las instalaciones, vehículos, materiales, herramientas, máquinas y equipos de la Empresa en condiciones normales de funcionamiento, para asi obtener una mayor productividad y bienestar social para el beneficio de todos.

Hago constar que se me han explicado y he entendido los temas contenidos en esta Inducción / Reinducción.

	01-10-25
FIRMA DEL EMPLEADO	**FECHA: DD/MM/AAAA**

Carrera 2A No. 30-56 Barrio La Coralina
Teléfono: 608 663 83 78
armconsulting@gmail.com
Villavicencio-Meta-Colombia

1465

	ENTREGA DE DOTACIÓN	CE-SG-FT-03
		VERSION 1
	CONSORCIO EDUCATIVO AR	9/30/2025

Nombre: Victor Manuel Rodriguez

Cargo: Ingeniero Ambiental

C.C. No.: 1.121.924.954

ITEM	DESCRIPCION	TALLA	CANTIDAD
1	Jean Dotacion	34	2
2	Camisco manga larga Dotacion	L	2
3	Botas de seguridad	41	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Notas y Observaciones

Autorizado por: Hector Armando Gomez Fecha: 01-10-25

Recibido,

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental **Mgs. Gestión Ambiental Sostenible**



Nombre:	**Víctor Manuel Rodríguez Márquez**
Cedula de ciudadanía	**1.121.924.954**
Matricula Profesional	**25238-363479 CND**
Teléfono Celular	**3132146769**
Correo electrónico	**ing.victorod@gmail.com**

1467

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental Mgs. Gestión Ambiental Sostenible

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Ambiental, Magister en Gestión Ambiental Sostenible, auditor de sistemas integrados, con 7 años de experiencia profesional en empresas del sector privado, en las áreas de medio ambiente, social y de construcción sostenible, orientado al cumplimiento de la normatividad vigente, sistema de gestión ambiental, gestión de proyectos, gestión de permisos ambientales ante las entidades competentes, control de la contaminación, aprovechamiento sostenible de recursos naturales con capacidad para la dirección de áreas de Desarrollo Sostenible.

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Universidad Corporación universitaria del Meta
Fecha de Egreso Junio 2017.
Título Obtenido **INGENIERO AMBIENTAL**

POSGRADO

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
Universidad: Universidad de los Llanos
Fecha Egreso: Diciembre 2020
Título Obtenido: **MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE**

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

DIPLOMADO EN AUDITORIA DE SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ
Universidad Corporación universitaria del Meta

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad Universidad Tecnológica de Pereira

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental Mgs. Gestion Ambiental Sostenible

PERFIL PROFESIONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Universidad
Fecha de Egreso Junio 2017
Título Obtenido INGENIERO AMBIENTAL

POSGRADO

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
Universidad:
Fecha Egreso:
Título Obtenido: MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

DIPLOMADO EN AUDITORIA DE SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ
Universidad

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad

EXPERIENCIA LABORAL

- PROYECTOS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PRIAR S.A.S.)

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO AMBIENTAL.

Periodo: 1 Julio 2017 – 31 Marzo 2018

- CONSORCIO MAIZARO BAMBU

Cargo: INGENIERO AMBIENTAL.

"CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO SECTOR CARRERA 42 SERVIMEDICOS BARRIO BARZAL, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SECTOR ALTO BAMBÚ DEL MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEPARTAMENTO DEL META."

Valor: $ 15´203.292.540 COP.

Periodo: 1 de abril 2018 – 31 de Agosto 2018

Dedicación: 50%

- CONSORCIO EL CARMEN

Cargo: INGENIERO AMBIENTAL

"CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER SEDE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS –META."

Valor: $ 17.170.803.446 COP.

Periodo: 16 Mayo 2018 – 09 Marzo 2020

- CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL

- **PROYECTO No.: 2017005500344** "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE CABUYARO CON LA VEREDA EL VISO, MUNICIPIO DE CABUYARO – META"

Valor: $ 1.210.491.219,00 COP.

Periodo: 03 Octubre 2018 – 02 Enero 2019

- **PROYECTO No.: 2017005500437** MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN PABLO II DESDE LA VÍA DEL AMOR HASTA LA VÍA PUERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Valor: $ 980.417.774,65 COP.

Periodo: 16 Octubre 2018 – 15 Enero 2019

- **PROYECTO No.: 028 / 2017** MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA ALTO DIAMANTE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE URIBE META

Valor: $ 3.250.772.055,79 COP.

Periodo: 16 Octubre 2018 – 15 Julio 2019

PROYECTO No.: 2017005500444 MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA CARRERA 37 ENTRE LA CALLE 22B SUR Y CALLE 26 SUR ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Valor: $ 5.548.432.128,48 COP.

Periodo: 12 Septiembre 2018 – 11 Mayo 2020

- **CONSORCIO INFRADEPORTIVA**

PROYECTO No.: 2019005500297 "AMPLIACIÓN DE RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN TÁCTICA, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO. 7 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - DEPARTAMENTO META"

Valor: $ 276.863.388,81 COP

Periodo: 14 Agosto 2020 – 13 de Noviembre 2020

- **CONSORCIO PUENTE OCOA SAMAN BRASILIA**

Cargo: Ingeniero Ambiental

"CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OCOA QUE COMUNICA EL BARRIO SAMAN DE LA RIVERA Y LA URBANIZACION BRASILIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

Valor: $ 19.564.670.288 COP.

Periodo: 04 Septiembre 2020 – 16 Octubre 2021

- **CONSORCIO HOPE**

Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL.

CONTRATO DE OBRA NO. 1380-1287-2020: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN SEDE NUEVA GRANADA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO, REQUERIDOS POR EL PAF FIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

Periodo: 20 Octubre 2021 – 20 enero 2023

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental Mgs. Gestión Ambiental Sostenible

Ciudad: Armenia- Quindío

- **CONSORCIO TRANSFORMAR VIAS ARMENIA**

Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL.

CONTRATO DE OBRA NO. 004-2022: "INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O COLECTIVA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II (CARRERA 14 A AV. CENTENARIO), INCLUYENDO GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Periodo: 23 Enero 2023 – 07 Junio 2023

Ciudad: Armenia- Quindío

- **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**

Cargo: ASESOR AMBIENTAL.

CONTRATO DE OBRA NO. 1394-2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE ES "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Periodo: 05 Junio - Actualmente

Ciudad: Pereira-Risaralda

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental **Mgs. Gestión Ambiental Sostenible**

REFERENCIAS PERSONALES

LUCERO VEGA MÁRQUEZ
Prima
Ing. sistemas
3108816229

OSCAR RODRÍGUEZ MOYA
Tío
Policía Patrullero
3124456765

REFERENCIAS LABORALES.

Nombre Jazmín Rojas Grisales
Profesional Social
Teléfono 3184972877 – Dos quebradas – Risaralda

Nombre Santiago Giraldo Salazar
Arquitecto
Teléfono 3127368510 – Pereira - Risaralda

VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.
CC: 1.121.924.954
MATRICULA PROFESIONAL: 25238-363479 CND

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental **Mgs. Gestión Ambiental Sostenible**

República de Colombia

La Rectora y Secretaria
de la
Corporación Universitaria del Meta

En virtud de la autorización que le confiere la Ley y sus propios reglamentos y en atención a que el Alumno señor (a)

Victor Manuel Rodríguez Márquez

Natural de Villavicencio (Meta) y con C.C. No. 1.121.924.954 de Villavicencio, ha cursado la totalidad de las asignaturas y realizado las pruebas, que previene el plan de estudios de la carrera profesional de:

Ingeniería Ambiental

y ha sido aprobado en todos los exámenes, le confiere el título de:

Ingeniero Ambiental

En fe de lo cual, expedimos el presente Diploma y para que conste lo firmamos y sellamos con el sello de la universidad, en esta ciudad de Villavicencio a los 29 días del mes de Junio del año de gracia del Señor de 2017.

El Presidente,

La Rectora,

El Decano,

Personería jurídica No. 12.349 del 5 de agosto de 1.983 emanada del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia; Registrado en el libro de Actas de Grados al folio No. 191 -5622 del libro de Diplomas No. 1 de esta Universidad. De conformidad con los Decretos 2150 de 1.995 y 635 de 1.996 la Universidad está autorizada para que lleve el registro de los títulos profesionales que expide.

El Secretario General

República de Colombia

La Rectora y Claustro
de la

Corporación Universitaria del Meta

En virtud de la autorización que le confiere la ley y sus propios reglamentos.

Certifica que:

Victor Manuel Rodriguez Márquez

C.C. No. 1.121.924.954 de Villavicencio
con la intensidad de 200 horas cursó el

Diplomado en Auditoría de Sistemas Integrados HSEQ

En fe de lo cual, expedimos el presente Diploma y para que conste lo firmamos y sellamos con el sello de la universidad, en esta ciudad de Villavicencio a los 29 días del mes de Marzo del año de gracia del Señor de 2017.

La Rectora, _____ La Vicerrectora, _____

Personería Jurídica del Ministerio de Educación Nacional No. 12.249 del 5 de agosto de 1.985 Registrado en el libro de certificados No. 1 al Folio 192-4392 de esta Universidad.

El Secretario General _____

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Ingeniero Ambiental Mgs. Gestión Ambiental Sostenible

1493

8

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CONFIERE EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

A

Víctor Manuel Rodríguez Márquez

C. C. Nº 1.121.924.954 de Villavicencio

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

Nº 61

EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, A LOS
18 días del mes de diciembre de 2020

Rector

Decano

Secretario General

Registro 5013 Libro 6 Folio 187

14174

Universidad Tecnológica de Pereira

La Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira

CERTIFICA

Que:

VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ MÁRQUEZ

Número de identificación 1121924954

Participó en el Diplomado:

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Realizado del 02 de agosto al 23 de noviembre de 2024, con una intensidad de 120 horas

Aprobado mediante Acta de Consejo de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades Nro. 2 del 25 de enero de 2024.

En constancia se firma en la ciudad de Pereira el 13 de diciembre de 2024

YETSIKA NATALIA VILLA MONTES
Directora Admisiones, Registro y Control Académico
Universidad Tecnológica de Pereira

ENRIQUE DEMESIO ARIAS CASTAÑO
Decano Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Universidad Tecnológica de Pereira

CERTIFICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
25238-363479 CND
Fecha de Expedición: **14/07/2017**

Nombre:
VICTOR MANUEL
RODRIGUEZ MARQUEZ

Identificación:
C.C. 1121924954

Profesión:
INGENIERO AMBIENTAL

Institución:
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META



168706/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590