servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

*SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN*

## RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 041 DE 2025

### DESAJ- NEIVA

| FECHA | MUNICIPIO | ORDEN DE TRABAJO No. | ZONA DE CLIMATIZACIÓN | EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD BTU | DETALLE | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | PALERMO | 25357 | SALA DE AUDIENCIA | MINISPLIT | LG | 34.000 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP | 1 | UND | $ 66.778 | $ 66.778 |
| 20/11/2025 | ED PRINCIPAL | 25402 | JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA - OF 301B | MINISPLIT | LG | 18.000 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU | 1 | UND | $ 88.061 | $ 88.061 |
| 20/11/2025 | ED PRINCIPAL | 25403 | JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA - OF 301B | MINISPLIT | LG | 24.000 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU | 1 | UND | $ 792.552 | $ 792.552 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 | 25 | ML | $ 17.095 | $ 427.375 |
| | | | | | | | NITROGENO | 2 | UND | $ 66.110 | $ 132.220 |
| 21/11/2025 | ED PRINCIPAL | 25409 | JUZGADO 4PENAL DEL CIRCUITO DE NEIVA OFF-302B | MINISPLIT | TRANE | 12.000 | DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU | 1 | UND | $ 88.061 | $ 88.061 |
| | | | | | | | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU | 1 | UND | $ 616.429 | $ 616.429 |
| | | | | | | | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | 2 | LB | $ 51.156 | $ 102.312 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | 30 | ML | $ 11.220 | $ 336.600 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 | 20 | ML | $ 17.095 | $ 341.900 |
| 29/11/2025 | ED PRINCIPAL | 25132 | TERRAZA 3 PISO | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" - ADICIONAL | 6 | ML | $ 15.000 | $ 90.000 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" - ADICIONAL | 5 | UND | $ 5.000 | $ 25.000 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 2" - ADICIONAL | 5 | UND | $ 2.002 | $ 10.010 |
| 01/12/2025 | ED PRINCIPAL | 25091 | GIMNASIO | MINISPLIT | LG | 24.000 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU | 1 | UND | $ 792.552 | $ 792.552 |
| | | | | | | | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | 1 | LB | $ 51.156 | $ 51.156 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | 6 | ML | $ 33.659 | $ 201.954 |
| | | | | | | | CURVA PLANA 100X45 | 8 | UND | $ 49.597 | $ 396.776 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | 30 | ML | $ 11.220 | $ 336.600 |

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

*SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | ED PRINCIPAL | 25092 | GIMNASIO | MINISPLIT | LG | 24.000 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU | 1 | UND | $ 792.552 | $ 792.552 |
| | | | | | | | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | 1 | LB | $ 51.156 | $ 51.156 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | 2 | ML | $ 33.659 | $ 67.317 |
| | | | | | | | CURVA PLANA 100X45 | 3 | UND | $ 49.597 | $ 148.791 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | 15 | ML | $ 11.220 | $ 168.300 |
| 03/12/2025 | ED PRINCIPAL | 25410 | TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA - MG RAMIRO APONTE PINO - OF1105 | MINISPLIT | TRANE | 15.000 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| 02/12/2025 | ED PRINCIPAL | 25093 | GIMNASIO | MINISPLIT | LG | 24.000 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU | 1 | UND | $ 792.552 | $ 792.552 |
| | | | | | | | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | 1 | LB | $ 51.156 | $ 51.156 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | 4 | ML | $ 33.659 | $ 134.636 |
| | | | | | | | CURVA PLANA 100X45 | 4 | UND | $ 49.597 | $ 198.388 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | 20 | ML | $ 11.220 | $ 224.400 |
| 02/12/2025 | ED PRINCIPAL | 25094 | GIMNASIO | MINISPLIT | LG | 24.000 | INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU | 1 | UND | $ 792.552 | $ 792.552 |
| | | | | | | | SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER | 1 | LB | $ 51.156 | $ 51.156 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 | 4 | ML | $ 33.659 | $ 134.636 |
| | | | | | | | CURVA PLANA 100X45 | 4 | UND | $ 49.597 | $ 198.388 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO | 1 | UND | $ 412.139 | $ 412.139 |
| | | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE | 20 | ML | $ 11.220 | $ 224.400 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | **$ 11.399.550** |
| **IVA** | | | | | | | | | | | **$ 2.165.915** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **$ 13.565.465** |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

P007

**NUMERO DE ORDEN:** 25357

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN: Angulos

E-MAIL:

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: LG | |
| CAPACIDAD: 34000 BTU | |

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 21.2 / 14 L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R22 |
| Voltaje operación | 230V |
| Presión de baja (PSI) | 63 PSI |
| Presión de alta (PSI) | ~ |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 12° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☑ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☑ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☑ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalacion de Breker de 40AMP
Equipo puesto en marcha

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Breker de 40 AMP | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 18/11/25 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Ivan P / Eikin P. | | |
| Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25402

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama - Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° de

UBICACIÓN: pequeñas causas y competencias

E-MAIL: multiples de Neiva 301 B

## DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18ZC7
MODELO CONDENSADOR: US18ZC7
SERIAL EVAPORADOR: 209TAGHBC
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 12 - 000000113003
CAPACIDAD: 18.000 BTU

## TIPO DE EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410 |
| Voltaje operación | |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmontaje de aire acondicionado

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 20/11/2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del técnico: Ibon Pinzón, William R. | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25403

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia, Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 4° de

UBICACIÓN: pequeñas causas y competencias

E-MAIL: multiples de Neiva 301B

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: US247C7 | MODELO CONDENSADOR: US247C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TAPWQF66 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: lg - 12-000000114216

CAPACIDAD: 24.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 218 |
| Presión de baja (PSI) | 125 |
| Presión de alta (PSI) | - |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10 |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 24 |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, equipos operando correctamente

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Cable encauchetado 3x12 | 35 m |
| | |
| Bamido y preservado con antigrano | 3 m² |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 20/11/2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Iván Pinzon, William R. | | |
| Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25409

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Peral

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva. ofi. 302 B.

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 4MYW45KA1000AA | MODELO CONDENSADOR: 4MYW45KA1000AA

SERIAL EVAPORADOR: 12000001049811 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 12.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| T | | T | | — | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| T | | — | | — | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 6.2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | — |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 24° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☑ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☑ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje, mantenimiento, instalación y Ajuste de Refrigerante Equipo trane Operativo.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Refrigerante R410A | 2 Lbs. |
| Bomba de Condensado | 1 |
| manguera Cristal | 30 mts. |
| Encauchetado 3x12 | 20 mts. |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 21/noviembre/2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Juan Pinzon / Elkin Perdomo. | | |
| Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25132

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Terraza 3er piso

UBICACIÓN:

E-MAIL:

| DATOS DEL EQUIPO | |
|---|---|
| MODELO EVAPORADOR: | MODELO CONDENSADOR: |
| SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: |
| MARCA: | |
| CAPACIDAD: | |

| TIPO DE EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☐ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3____/____ (COMP1 COMP2)

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | |
| Voltaje operación | |
| Presión de baja (PSI) | |
| Presión de alta (PSI) | |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se cobra tubería PVC. Se cambia tubería vieja por nueva

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Tubo PVC 2 pulgadas | 6 m |
| Uniones | 3 |
| Codos | 5 |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 29 - 11 - 2023 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Nombre del técnico: Juan Pinzon - William R. | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

348

**NUMERO DE ORDEN:** 25091

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12:0000011421 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 1 | | 1 | | 1 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| 1 | | 1 | | 1 | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8,2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | -c- |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☑ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☑ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado., Ajuste de Refrigerante 110 gramos.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Canaleta 100 x 45 | 3 |
| Curvas 100 x 45 | 8 |
| Bomba de Condensado | 1 |
| manguera Cristal | 30 mts. |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 01-12-2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Pinzon – Elkin Perdomo<br>Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25092

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva.

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-0000011421Z | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | — | — | — | — | — |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| — | — | — | — | — | — |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8,1 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | — |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 23° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| Montaje / Desmontaje | ☑ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☑ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado., Ajuste de Refrigerante 410

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de Condensado. | 1 |
| Manguera Cristal | 15 mts. |
| Canaleta 100 x 45 | 1 |
| Curva 100 x 45 | 3 |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 02-12-2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Anzon, Elkin Perdomo<br>Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25410

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Contencioso

UBICACIÓN: Administrativo del Huila magistrados

E-MAIL: Ramiro aponte Pino Of.1105

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: 4TVB0015C1000A | MODELO CONDENSADOR: 4TVB0015C1000A

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 15.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☐ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☑ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | — |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☐ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☐ | 6. Reparación | ☐ | ☐ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☐ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☐ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☐ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro, instalacion de bomba de Condensado, Equipo Operativo.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de Condensado | 1 |
| | |
| | |
| | |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 03/12/2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
| Juan Pinzon — Elkin Perdomo<br>Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25093

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacion de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: UM24LC7 | MODELO CONDENSADOR: UM24LC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000114213 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | | | | | |
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | -- |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☑ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☑ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado, Ajuste de Refrigerante.

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de Condensado. | 1 |
| Canaleta 100x45 | 2 |
| Curvas 100x45 | 4 |
| Manguera cristal | 20 mts. |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 03-12-2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Anzon, Elkin Pardomo. | | |
| Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

# ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

**NUMERO DE ORDEN:** 25094

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio

UBICACIÓN:

E-MAIL:

**DATOS DEL EQUIPO**

MODELO EVAPORADOR: VM24UC7 | MODELO CONDENSADOR: VM24UC7

SERIAL EVAPORADOR: R20000011421U | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

**TIPO DE EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SISTEMA VRF | ☐ | TIPO PAQUETE | ☐ |
| EQUIPO CENTRAL | ☐ | MURAL O SPLIT | ☑ |
| FAN COIL | ☐ | PISO - TECHO | ☐ |
| CHILLER | ☐ | CASSETTE | ☐ |
| NEVERA | ☐ | OTRO | ☐ |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FALLAS DETECTADAS**

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 |
| | | | | | |

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

| L1 | | L2 | | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 | COMP1 | COMP2 |
| 8,2 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de refigerante | R410A |
| Voltaje operación | 220V |
| Presión de baja (PSI) | 125 PSI |
| Presión de alta (PSI) | — |
| Temperatura de suministro de Aire (°C) | 10° |
| Temperatura interna o ambiente (°C) | 22° |

## RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

| | SI | NO | | SI | NO | | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equipo en buen estado | ☑ | ☐ | 4. Se Evidencia fallas en el voltaje | ☐ | ☑ | 6. Reparación | ☐ | ☑ |
| 2. Montaje / Desmontaje | ☑ | ☐ | 5. Se presentaron daños durante el mantenimiento. | ☐ | ☑ | 7. Requiere Repuestos | ☐ | ☑ |

## INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado, Ajuste de Refrigerante

| REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | CANTIDAD |
|---|---|
| Bomba de Condensado | 1 |
| manguera Cristal | 20 mts. |
| Canaleta 100 x45 | 1 |
| Curva 100 x45 | 3 |

## RECEPCIÓN DEL TRABAJO

| Fecha: 04-12-2025 | Hora Inicio del servicio: | Hora fin del servicio: |
|---|---|---|
| Ivan Anzon - Elkin Perdomo. | | |
| Nombre del técnico: | Revisado por jefe: | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: |