	CRONOGRAMA										
			Mes 1						Mes 2		
10	**AREAS EXTERIORES CANAL**	**%**	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**Sem 5**	**Sem 6**	**Sem 7**	**Sem 8**	**Sem 9**
10,1	Localización y replanteo	0,41%									
10,2	Descapote, retiro y limpieza	2,43%									
10,3	Retiro de sobrantes - incluye disposicion final	9,99%									
10,4	Relleno en material seleccionado	2,76%									
10,5	Concreto solado para fondo de canal 2000 psi	3,96%									
10,6	Concreto 3500 psi para fondo de canal e: 20 cm	12,53%									
10,7	Concreto 3500 psi para paredes de canal e: 20 cm	10,30%									
10,8	Conformacion y rectificacion de Canal	2,23%									
10,9	Acero de refuerzo PDR 60000 PSI	28,37%									
10,1	Placa en concreto de 4000 psi para circulacion sobre canal e: 20 cm, incluye vigas	22,34%									
10,11	Andenes en concreto 3000 PSI, incluye malla electrosoldada.	4,68%									