SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 29 de diciembre de 2025 Al: 02 de enero de 2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 86 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba

Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE Superintendencia de notariado y registro SEDE

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION
Ejecucion programada (%)	3,00%	83,00%
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 671.593.274,92

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Contrato No.	2759 DE 2025
Valor Inicial:	$ 809.148.524
Valor Actualizado:	$ 809.148.524
Plazo Inicial:	Dos (2) meses
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses cinco (5) dias
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	15 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

ALISTAMIENTO MATERIALES




ALISTAMIENTO MATERIALES




ALISTAMIENTO MATERIALES





ALISTAMIENTO MATERIALES

ALISTAMIENTO MATERIALES

ALISTAMIENTO MATERIALES

ALISTAMIENTO MATERIALES

ALISTAMIENTO MATERIALES

ALISTAMIENTO MATERIALES

DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

TENIENDO EN CUENTA CONTINGENCIA POR FESTIVIDADES PROPIAS DE FIN DE AÑO Y ALGUNAS DIFICULTADES DE ORDEN PUBLICO SE REALIZA PROGRAMACION DE ENTREGAS APARTIR DEL DIA 5 DE ENERO DE 2025

ALISTAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS SEDES DE AMALFI - DABEIBA Y SEVILLA Y PENDIENTES DE LAS SEDES ENTREGADAS INCIALMENTE (QUIBDO- ABEJORRAL- PUERTO TEJADA Y CALOTO)

LOS DESPACHOS SE VEN AFECTADOS POR TEMAS DE ORDEN PUBLICO

OBSERVACIONES : TENIEMNDO EN CUENTA QUE EN ESTA SEMANA NO SE PUEDEN REALIZAR DESPACHOS SE REGISTRA UN AVANCE MINIMO EN ESTA SEMANA APROX DE UN 3% CONSISTENTE EN ALISTAMIENTO DE MATERIALES PARA DESPACHO - EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO TENIEDO EN CUENTA ENTREGAS REALIZADAS Y MATERIAL LISTO PARA DESPACHO ALCANZA UN 83% QUEDANDO UN 16% DE EJECUCION REPRESENTADO EN COSTOS DE DESPACHOS PENDIENTES Y COSTOS DE INSTALACION

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS