| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 03/12/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ..... (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ..... (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 12D (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 112.877.474

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 04-12-2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | RICARDO ANDRES TRIANA J. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 04-12-2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MARIA FERNANDA SOLANILLA | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 05/12/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 09/12/2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FERNANDO GARCIA GIRALDO | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 10/12/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 17/12/2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JESSICA L. RODRÍGUEZ D. | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 4223 DE 2024

**OBJETO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901.881.463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 113.537.373 VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

, ortización de anticipo)

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** Acta de ajuste definitivo 12D (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: FERNANDO GARCIA GIRALDO
Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 09/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FERNANDO GARCIA GIRALDO
Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
Fecha firma: 09/12/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: **11/12/2025**
(Suscribe según su competencia)

Firma
RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2025.12.17 23:11:52 -05'00'
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 17/12/2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE AJUSTE | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-5-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

**FECHA** 3 / 12 / 2.025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** **(P)** **ACTA DE AJUSTE FINAL:** SI ☐ NO ☑

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** OCTUBRE DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 12 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 221.297.112.870 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 221.297.112.870

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

**DATOS ESPECIFICOS**

**INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:** $ 22.736.360.350
**INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:** $ 21.373.252.213

| GRUPO DE AJUSTE | ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado __Septiembre-2024 | ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Septiembre de 2025 | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BÁSICO DE OBRA | VALOR BÁSICO A AMORTIZAR | VALOR BÁSICO A AJUSTAR | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES | VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Io | I | I / Io | (A) | (B) | Po=A-B | Pi=Po*(I/Io) | Pi-Po | |
| 11402 | 129,81 | 135,38 | 1,04291 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 11601 | 126,36 | 133,59 | 1,05722 | $ 101.466.087 | $ 7.051.893 | $ 94.414.194 | $ 99.816.574 | $ 5.402.380 | |
| 11602 | 129,28 | 135,51 | 1,04819 | $ 75.697.425 | $ 5.260.971 | $ 70.436.454 | $ 73.830.787 | $ 3.394.333 | |
| 11603 | 140,08 | 148,44 | 1,05968 | $ 510.727.982 | $ 35.495.595 | $ 475.232.387 | $ 503.594.256 | $ 28.361.869 | |
| 11604 | 126,37 | 130,37 | 1,03165 | $ 282.578.928 | $ 19.639.235 | $ 262.939.693 | $ 271.261.734 | $ 8.322.041 | |
| 11605 | 135,27 | 142,81 | 1,05574 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 11606 | 129,13 | 134,25 | 1,03965 | $ 50.638.913 | $ 3.519.404 | $ 47.119.509 | $ 48.987.798 | $ 1.868.289 | |
| 11607 | 142,08 | 146,41 | 1,03048 | $ 405.189.821 | $ 28.160.693 | $ 377.029.128 | $ 388.520.976 | $ 11.491.848 | |
| 11608 | 124,85 | 134,46 | 1,07697 | $ 113.641.239 | $ 7.898.066 | $ 105.743.173 | $ 113.882.225 | $ 8.139.052 | |
| 14104 | 136,87 | 142,60 | 1,04186 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 15105 | 140,01 | 145,73 | 1,04085 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 34106 | 127,48 | 132,22 | 1,03718 | $ 135.131.753 | $ 9.391.657 | $ 125.740.096 | $ 130.415.113 | $ 4.675.017 | |
| | | | **TOTALES** | $ 1.675.072.148 | $ 116.417.514 | $ 1.558.654.634 | $ 1.630.309.463 | $ 71.654.829 | $ - |

PORCENTAJE AMORTIZADO: 6,950% (%) (tres decimales)

| GRUPO DE AJUSTE | ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado __Septiembre-2024_____ | ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado __Octubre de 2025_____ | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BÁSICO DE OBRA | VALOR BÁSICO A AMORTIZAR | VALOR BÁSICO A AJUSTAR | VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES | VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Io | I | I / Io | (A) | (B) | Po=A-B | Pi=Po*(I/Io) | Pi-Po | |
| 11402 | 129,81 | 135,02 | 1,04014 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.421.688 |
| 11601 | 126,36 | 133,62 | 1,05745 | $ 64.255.045 | $ 4.472.151 | $ 59.782.894 | $ 63.217.421 | $ 3.434.527 | $ 32.155.431 |
| 11602 | 129,28 | 135,44 | 1,04765 | $ 47.936.622 | $ 3.336.389 | $ 44.600.233 | $ 46.725.434 | $ 2.125.201 | $ 5.519.534 |
| 11603 | 140,08 | 147,91 | 1,05590 | $ 323.426.779 | $ 22.510.504 | $ 300.916.275 | $ 317.737.495 | $ 16.821.220 | $ 485.287.642 |
| 11604 | 126,37 | 129,67 | 1,02611 | $ 178.947.689 | $ 12.454.759 | $ 166.492.930 | $ 170.840.060 | $ 4.347.130 | $ 23.375.042 |
| 11605 | 135,27 | 142,28 | 1,05182 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.793.722 |
| 11606 | 129,13 | 133,94 | 1,03725 | $ 32.067.913 | $ 2.231.927 | $ 29.835.986 | $ 30.947.376 | $ 1.111.390 | $ 27.438.871 |
| 11607 | 142,08 | 145,09 | 1,02119 | $ 256.593.026 | $ 17.858.875 | $ 238.734.151 | $ 243.792.928 | $ 5.058.777 | $ 116.694.998 |
| 11608 | 124,85 | 134,48 | 1,07713 | $ 71.965.157 | $ 5.008.775 | $ 66.956.382 | $ 72.120.728 | $ 5.164.346 | $ 25.881.450 |
| 14104 | 136,87 | 141,54 | 1,03412 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 15105 | 140,01 | 145,10 | 1,03635 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 80.421.507 |
| 34106 | 127,48 | 132,54 | 1,03969 | $ 85.574.375 | $ 5.955.977 | $ 79.618.398 | $ 82.778.452 | $ 3.160.054 | $ 36.566.202 |
| | | | **TOTALES** | $ 1.060.766.606 | $ 73.829.357 | $ 986.937.249 | $ 1.028.159.894 | **$ 41.222.645** | **$ 843.556.087** |
| | | | | | | | VALOR AJUSTE | $ 112.877.474 | $ 843.556.087 |
| | | | | | | | VALOR IVA | $ 659.899 | $ 4.931.558 |
| | | | | - | | | VALOR TOTAL | $ 113.537.373 | $ 848.487.645 |

PORCENTAJE AMORTIZADO: 6,960% (%) (tres decimales)

**NOTA:** En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

| RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR | | |
|---|---|---|
| *VALOR AJUSTE _____ | $ | 112.877.474 |
| VALOR IVA | $ | 659.899 |
| *VALOR TOTAL AJUSTE_____ | $ | 113.537.373 |

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

| | | |
|---|---|---|
| VALOR AJUSTE DEFINITIVO | $ 112.877.474 | $ 843.556.087 |
| VALOR IVA | $ 659.899 | $ 4.931.558 |
| VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | $ 113.537.373 | $ 848.487.645 |

**FECHA** 3 | 12 | 2.025 (Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 112.877.474

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 113.537.373 (Indicar el valor incluido IVA)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

**NOTAS:**

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (l) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.12.05 08:42:29 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Cidadania No.: 31.470.706

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 | DE 1 |

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

| | | % |
|---|---|---|
| ANTICIPO | | |
| PAGO ANTICIPADO | | |
| DESEMBOLSO | | |

| **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | | | |
| ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| ACTA DE AJUSTE | X | 12D | OCTUBRE DE 2025 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| OTRO | | | |
| CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1072924 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 1072924 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 1072924 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 1072924 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 1072924 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401023-2 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | $ 113.537.373 |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 82725 | RUBRO No. | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |

TOTAL ACTA $ 113.537.373

*ORDENADOR DEL PAGO*

NOMBRE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Mantricula N° 186784

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato No.** 4223 de 2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**Objeto del Contrato:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**Acta de Ajuste**
**Acta No.** **12D** **Valor basico** $ 112.877.474 **Período** OCTUBRE DE 2025

**Valor incluido el Iva** $ 113.537.373

## VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

#¡REF!

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial (Incluye IVA 19%) | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 | $ 113.537.373 | | $ - | **$ 113.537.373** |
| 2 | | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | **$ -** |
| 3 | | GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%) | | | | **$ -** |
| 4 | | RUTINARIO | | | | **$ -** |
| 5 | | SERVICIOS DE OPERACIÓN | | | | **$ -** |
| 6 | | GASTOS REEMBOLSABLES | | | | **$ -** |
| | | | | | | **$ -** |
| | **TOTALES** | | **$ 113.537.373** | **$ -** | **$ -** | **$ 113.537.373** |

## VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | QUINDIO | VALOR SIN IVA | VALOR CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890000464-3 | Armenia | Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA | $ - | $ - |
| 890000441-4 | Calarcá | Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA | $ 40.389.214 | $ 40.625.336 |
| 890001127-0 | Salento | Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA | $ 16.751.242 | $ 16.849.172 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 57.140.456** | **$ 57.474.508** |

| | DEPARTAMENTO 2 | TOLIMA | VALOR SIN IVA | VALOR CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890700850-2 | Cajamarca | Mantenimiento rutinario, servicios al usuario sector 2, sostenibilidad, obras ambientales PAGA | $ 55.737.018 | $ 56.062.865 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 55.737.018** | **$ 56.062.865** |

Firma
Nombre : **JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202106314 ANT

Firma
Nombre : **MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA**
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.12.05 08:43:01 -05'00'

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 de 5 |
| | | FECHA | 03/12/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 960.181.391 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 875.555.555 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 10.622.222.222 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 987.790.832 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.554.250.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | 20 | Propios | Principal | $ 11.154.453.465 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 9.270.680.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.037.180.374 | $ 1.037.180.374 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 17.947.109.456 | $ 4.226.331.549 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 963.111.111 | $ 963.111.111 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 58.800.000.000 | $ 7.303.439.200 |
| 2026 | | | | | Principal | $ 107.124.578.464 | $ 107.124.578.464 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 221.297.112.870** | **$ 120.654.640.698** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 221.297.112.870,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02** | $10.622.222.222 | $ 221.297.112.870 | | | | |
| 1 | Acta de obra | Noviembre de 2024 | $ 2.949.521.976 | $ 477.642.031 | $ 3.427.164.007 | $ - | $3.427.164.007 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $7.195.058.215 | $ 217.869.948.863 | No. 18843 del 16-12-2024 | | X | |
| 2 | Acta de obra | Diciembre de 2024 | $ 4.362.659.275 | $ 499.847.212 | $ 4.862.506.487 | $ - | $4.862.506.487 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $2.332.551.728 | $ 213.007.442.376 | No. 19094 del 16-12-2024 | | X | |
| 1D | Acta de ajuste definitivo | Noviembre de 2024 | $ 47.005 | $ 275 | $ 47.280 | | $47.280 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $2.332.504.448 | $ 213.007.395.096 | | | | |
| 3 | Acta de obra | Enero de 2025 | $ 1.960.087.771 | $ 372.416.677 | $ 2.332.504.448 | | $2.332.504.448 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $0 | $ 210.674.890.648 | No. 712 del 28-02-2025 | | X | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02** | $987.790.832 | $ 210.674.890.648 | | | | |
| 3 | Acta de obra | Enero de 2025 | $ 840.947.466 | $ 146.843.366 | $ 987.790.832 | | $987.790.832 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | $0 | $ 209.687.099.816 | No. 712 del 28-02-2025 | | X | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02** | $ 1.554.250.000 | $ 209.687.099.816 | | | | |
| 3 | Acta de obra | Enero de 2025 | $ 1.554.250.000 | $ - | $ 1.554.250.000 | | $1.554.250.000 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $0 | $ 208.132.849.816 | No. 712 del 28-02-2025 | | X | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02** | $875.555.555 | $ 208.132.849.816 | | | | |
| 3 | Acta de obra | Enero de 2025 | $ 34.946.878 | $ - | $ 34.946.878 | | $34.946.878 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | $840.608.677 | $ 208.097.902.938 | No. 712 del 28-02-2025 | | X | |
| 2D | Acta de obra | Diciembre de 2025 | $ - | $ - | $ - | | $0 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | $840.608.677 | $ 208.097.902.938 | | | | |
| 4 | Acta de obra | Febrero de 2025 | $ 706.393.846 | $ 134.214.831 | $ 840.608.677 | | $840.608.677 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | $0 | $ 207.257.294.261 | | | | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02** | $960.181.391 | $ 207.257.294.261 | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 960.181.391 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 875.555.555 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 10.622.222.222 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 987.790.832 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.554.250.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | 20 | Propios | Principal | $ 11.154.453.465 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 9.270.680.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.037.180.374 | $ 1.037.180.374 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 17.947.109.456 | $ 4.226.331.549 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 963.111.111 | $ 963.111.111 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 58.800.000.000 | $ 7.303.439.200 |
| 2026 | | | | | Principal | $ 107.124.578.464 | $ 107.124.578.464 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 221.297.112.870** | **$ 120.654.640.698** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 221.297.112.870,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 4 | Acta de obra | Febrero de 2025 | $ 806.875.118 | $ 153.306.273 | $ 960.181.391 | | $960.181.391 | | Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | $0 | $ 206.297.112.870 | | | | |
| | | | | | | | | | **Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02** | $11.154.453.465 | $ 206.297.112.870 | | | | |
| 4 | Acta de obra | Febrero de 2025 | $ 2.463.885.247 | $ 236.096.048 | $ 2.699.981.295 | | $2.699.981.295 | | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | $8.454.472.170 | $ 203.597.131.575 | | | | |
| | ANTICIPO No.1 | | | | | | | $ 6.500.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | $1.954.472.170 | $ 197.097.131.575 | | | | |
| 2D | Acta de ajuste definitivo | Diciembre de 2024 | -$ 1.932.918 | -$ 11.300 | -$ 1.944.218 | | -$1.944.218 | $ 6.500.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | $1.956.416.388 | $ 197.099.075.793 | | | | |
| 3D | Acta de ajuste definitivo | Enero de 2025 | $ 11.924.061 | $ 69.710 | $ 11.993.771 | | $11.993.771 | $ 6.500.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | $1.944.422.617 | $ 197.087.082.022 | | | | |
| 5 | Acta de obra | Marzo de 2025 | $ 1.633.968.586 | $ 310.454.031 | $ 1.944.422.617 | | $1.944.422.617 | $ 6.500.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | $0 | $ 195.142.659.405 | | | | |
| | | | | | | | | | **Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02** | $9.270.680.000 | $ 195.142.659.405 | | | | |
| 5 | Acta de obra | Marzo de 2025 | $ 2.679.374.232 | $ 205.636.710 | $ 2.885.010.942 | | $2.885.010.942 | $ 6.500.000.000 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $6.385.669.058 | $ 192.257.648.463 | | | | |
| 4D | Acta de ajuste definitivo | Febrero de 2025 | $ 16.891.500 | $ 98.750 | $ 16.990.250 | | $16.990.250 | $ 6.500.000.000 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $6.368.678.808 | $ 192.240.658.213 | | | | |
| 5D | Acta de ajuste definitivo | Marzo de 2025 | $ 36.642.743 | $ 214.219 | $ 36.856.962 | | $36.856.962 | $ 6.500.000.000 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $6.331.821.846 | $ 192.203.801.251 | | | | |
| 6 | Acta de obra | Abril de 2025 | $ 5.705.515.532 | $ 545.717.588 | $ 6.251.233.120 | $ 204.415.323 | $6.046.817.797 | $ 6.295.584.677 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $285.004.049 | $ 186.156.983.454 | | | | |
| 6D | Acta de ajuste definitivo | Abril de 2025 | $ 85.861.288 | $ 501.958 | $ 86.363.246 | | $86.363.246 | $ 6.295.584.677 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $198.640.803 | $ 186.070.620.208 | | | | |
| 7 | Acta de obra | mayo de 2025 | $ 166.925.045 | $ 31.715.758 | $ 198.640.803 | | $198.640.803 | $ 6.295.584.677 | Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | $0 | $ 185.871.979.405 | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 960.181.391 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 875.555.555 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 10.622.222.222 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 987.790.832 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.554.250.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | 20 | Propios | Principal | $ 11.154.453.465 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 9.270.680.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.037.180.374 | $ 1.037.180.374 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 17.947.109.456 | $ 4.226.331.549 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 963.111.111 | $ 963.111.111 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 58.800.000.000 | $ 7.303.439.200 |
| 2026 | | | | | Principal | $ 107.124.578.464 | $ 107.124.578.464 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 221.297.112.870** | **$ 120.654.640.698** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 221.297.112.870,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | $ 6.295.584.677 | **Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02** | $58.800.000.000 | $ 185.871.979.405 | | | | |
| 7 | Acta de obra | mayo de 2025 | $ 7.178.835.143 | $ 507.306.596 | $ 7.686.141.739 | $ 257.832.389 | $7.428.309.350 | $ 6.037.752.288 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $51.371.690.650 | $ 178.443.670.055 | | | | |
| 7D | Acta de ajuste definitivo | Mayo de 2025 | $ 153.829.038 | $ 899.308 | $ 154.728.346 | | $154.728.346 | $ 6.037.752.288 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $51.216.962.304 | $ 178.288.941.709 | | | | |
| 8 | Acta de obra | junio de 2025 | $ 6.614.036.039 | $ 531.815.521 | $ 7.145.851.560 | $ 233.669.346 | $6.912.182.214 | $ 5.804.082.942 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $44.304.780.090 | $ 171.376.759.495 | | | | |
| | | | | | | | | $ 5.804.082.942 | **Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02** | $17.947.109.456 | $ 171.376.759.495 | | | | |
| | ANTICIPO No.2 | | | | | | | $ 6.500.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | $11.447.109.456 | $ 164.876.759.495 | | | | |
| | ANTICIPO TOTAL | | | | | | | $ 12.304.082.942 | **Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02** | $44.304.780.090 | $ 164.876.759.495 | | | | |
| 9 | Acta de obra | Julio de 2025 | $ 6.580.497.888 | $ 540.644.179 | $ 7.121.142.067 | $ 494.207.259 | $6.626.934.808 | $ 11.809.875.683 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $37.677.845.282 | $ 158.249.824.687 | | | | |
| 8D | Acta de ajuste definitivo | junio de 2025 | $ 95.558.201 | $ 558.648 | $ 96.116.849 | | $96.116.849 | $ 11.809.875.683 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $37.581.728.433 | $ 158.153.707.838 | | | | |
| 10 | Acta de obra | Agosto de 2025 | $ 6.227.858.180 | $ 623.490.455 | $ 6.851.348.635 | $ 476.168.730 | $6.375.179.905 | $ 11.333.706.953 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $31.206.548.528 | $ 151.778.527.933 | | | | |
| 9D | Acta de ajuste definitivo | Julio de 2025 | $ 119.268.339 | $ 697.261 | $ 119.965.600 | | $119.965.600 | $ 11.333.706.953 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $31.086.582.928 | $ 151.658.562.333 | | | | |
| 11 | Acta de obra | Septiembre de 2025 | $ 6.168.258.365 | $ 574.047.716 | $ 6.742.306.081 | $ 468.590.273 | $6.273.715.808 | $ 10.865.116.680 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $24.812.867.120 | $ 145.384.846.525 | | | | |
| 10D | Acta de ajuste definitivo | Agosto de 2025 | $ 100.287.267 | $ 586.295 | $ 100.873.562 | | $100.873.562 | $ 10.865.116.680 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $24.711.993.558 | $ 145.283.972.963 | | | | |
| 12 | Acta de obra | Octubre de 2025 | $ 6.217.642.512 | $ 548.904.923 | $ 6.766.547.435 | $ 470.951.701 | $6.295.595.734 | $ 10.394.164.979 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $18.416.397.824 | $ 138.988.377.229 | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4223 DE 2024

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025

**PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4236 DE 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 960.181.391 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 875.555.555 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 10.622.222.222 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 987.790.832 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.554.250.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | 20 | Propios | Principal | $ 11.154.453.465 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 9.270.680.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.037.180.374 | $ 1.037.180.374 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 17.947.109.456 | $ 4.226.331.549 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 963.111.111 | $ 963.111.111 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 58.800.000.000 | $ 7.303.439.200 |
| 2026 | | | | | Principal | $ 107.124.578.464 | $ 107.124.578.464 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 221.297.112.870** | **$ 120.654.640.698** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 221.297.112.870,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 11D | Acta de ajuste definitivo | Septiembre de 2025 | $ 112.302.089 | $ 656.535 | $ 112.958.624 | | $112.958.624 | $ 10.394.164.979 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $18.303.439.200 | $ 138.875.418.605 | | | | |
| | ANTICIPO No.3 | | | | | | | $ 11.000.000.000 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $7.303.439.200 | $ 127.875.418.605 | | | | |
| | ANTICIPO TOTAL | | | | | | | $ 21.394.164.979 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | $7.303.439.200 | $ 127.875.418.605 | | | | |
| | | | | | | | | $ 21.394.164.979 | **Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02** | $11.447.109.456 | $ 127.875.418.605 | | | | |
| 13 | Acta de obra | Noviembre de 2025 | $ 7.130.631.271 | $ 630.308.010 | $ 7.760.939.281 | $ 540.161.374 | $7.220.777.907 | $ 20.854.003.605 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | $4.226.331.549 | $ 120.654.640.698 | | | | |
| 12D | Acta de ajuste definitivo | Octubre de 2025 | $ 112.877.474 | $ 659.899 | $ 113.537.373 | | $113.537.373 | $ 20.854.003.605 | Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | $4.112.794.176 | $ 120.541.103.325 | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 72.826.666.457** | **$ 7.075.339.483** | **$ 79.902.005.940** | **$ 3.145.996.395** | **$ 76.756.009.545** | **$ 20.854.003.605** | | **$4.112.794.176** | **$ 120.541.103.325** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DE OBRAS | $ 24.488.835.435,0 | $ 143.165.499,0 | $ 24.632.000.934,0 |
| PROVISION PARA AJUSTES | $ 843.556.087,0 | $ 4.931.558,0 | $ 848.487.645,0 |
| GESTION AMBIENTAL | $ 2.129.019.457,0 | $ 14.593.016,0 | $ 2.143.612.473,0 |
| GESTION SOCIAL | $ 335.242.619,0 | $ 1.553.564,0 | $ 336.796.183,0 |
| GESTION PREDIAL | $ 22.560.463,0 | $ 1.560.981,0 | $ 24.121.444,0 |
| TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J | $ 656.758.834,0 | $ 124.784.178,0 | $ 781.543.012,0 |

## INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

**UNIDAD EJECUTORA:** SMCN - GRUPO ORIENTE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4223 DE 2024

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2025

**PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4236 DE 2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 960.181.391 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 875.555.555 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 10.622.222.222 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 987.790.832 | $ - |
| 2024 | 1072924 25/10/2024 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.554.250.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401017-02 | 20 | Propios | Principal | $ 11.154.453.465 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401023-02 | 20 | Propios | Principal | $ 9.270.680.000 | $ - |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401025-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.037.180.374 | $ 1.037.180.374 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401029-02 | 20 | Propios | Principal | $ 17.947.109.456 | $ 4.226.331.549 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401051-02 | 20 | Propios | Principal | $ 963.111.111 | $ 963.111.111 |
| 2025 | 82725 19/02/2025 | C-2401-0600-118-51102D-2401053-02 | 20 | Propios | Principal | $ 58.800.000.000 | $ 7.303.439.200 |
| 2026 | | | | | Principal | $ 107.124.578.464 | $ 107.124.578.464 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 221.297.112.870** | **$ 120.654.640.698** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 221.297.112.870,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO | | | | | | $ 2.366.818.084,0 | | $ 449.695.433,0 | | $ 2.816.513.517,0 | | | | | |
| TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN | | | | | | $ 32.910.322.108,0 | | $ 6.252.961.200,0 | | $ 39.163.283.308,0 | | | | | |
| TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES | | | | | | $ 9.073.553.370,0 | | $ 82.094.054,0 | | $ 9.155.647.424,0 | | | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$ 72.826.666.457** | | **$ 7.075.339.483** | | **$ 79.902.005.940** | | | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.12.05 08:43:33 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA**

**OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.**

**ACTA DE OBRA No.** 12

MES: OCTUBRE DE 2025

# CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

| MES DEL PROGRAMA | VALORES ACUMULADOS | | VALORES MENSUALES | | VALOR PARA AJUSTAR | MES INDICE | SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | | | |
| nov-24 | $ 66.150.000 | $ 66.204.096 | $ 66.150.000 | $ 66.204.096 | $ 66.204.096 | nov-24 | $ - |
| dic-24 | $ 1.385.808.279 | $ 1.393.674.410 | $ 1.319.658.279 | $ 1.327.470.314 | $ 1.327.470.314 | dic-24 | $ 7.866.131 |
| ene-25 | $ 2.760.299.555 | $ 1.993.996.806 | $ 1.374.491.276 | $ 600.322.396 | $ 600.322.396 | ene-25 | $ (766.302.749) |
| feb-25 | $ 5.675.864.210 | $ 2.546.031.472 | $ 2.915.564.655 | $ 552.034.666 | $ 552.034.666 | ene-25 | $ (3.129.832.738) |
| mar-25 | $ 8.567.336.205 | $ 3.650.989.919 | $ 2.891.471.995 | $ 1.104.958.447 | $ 214.268.083 | ene-25 | $ (4.916.346.286) |
| | | | | | $ 890.690.364 | feb-25 | |
| REPROGRAMACION No. 1 | | | | | | | |
| abr-25 | $ 11.517.549.538 | $ 5.705.551.909 | $ 2.950.213.333 | $ 2.054.561.990 | $ 2.024.874.291 | feb-25 | $ (5.811.997.629) |
| | | | | | $ 29.687.699 | mar-25 | |
| REPROGRAMACION No. 2 | | | | | | | |
| may-25 | $ 8.817.707.269 | $ 9.242.108.450 | $ 1.280.726.977 | $ 3.536.556.541 | $ 3.536.556.541 | may-25 | $ 424.401.181 |
| jun-25 | $ 10.961.161.161 | $ 11.483.517.691 | $ 2.143.453.892 | $ 2.241.409.241 | $ 2.241.409.241 | jun-25 | $ 522.356.530 |
| REPROGRAMACION No. 3 | | | | | | | |
| jul-25 | $ 13.817.230.519 | $ 13.931.170.827 | $ 2.856.069.358 | $ 2.447.653.136 | $ 2.447.653.136 | jul-25 | $ 113.940.308 |
| REPROGRAMACION No. 4 | | | | | | | |
| ago-25 | $ 17.316.345.524 | $ 16.116.974.794 | $ 3.499.115.005 | $ 2.185.803.967 | $ 2.185.803.967 | ago-25 | $ (1.199.370.730) |
| sep-25 | $ 20.312.485.607 | $ 18.637.413.459 | $ 2.996.140.083 | $ 2.520.438.665 | $ 1.199.370.730 | ago-25 | $ (1.675.072.148) |
| | | | | | $ 1.321.067.935 | sep-25 | |
| REPROGRAMACION No. 5 | | | | | | | |
| oct-25 | $ 22.736.360.350 | $ 21.373.252.213 | $ 2.423.874.743 | $ 2.735.838.754 | $ 1.675.072.148 | sep-25 | $ (1.363.108.137) |
| | | | | | $ 1.060.766.606 | oct-25 | |
| nov-25 | $ 25.843.361.495 | | $ 3.107.001.145 | | | | |
| dic-25 | $ 28.371.183.986 | | $ 2.527.822.491 | | | | |
| ene-26 | $ 30.910.058.554 | | $ 2.538.874.568 | | | | |
| feb-26 | $ 34.808.809.335 | | $ 3.898.750.781 | | | | |
| mar-26 | $ 38.564.499.136 | | $ 3.755.689.802 | | | | |
| abr-26 | $ 43.196.896.056 | | $ 4.632.396.920 | | | | |
| may-26 | $ 49.920.321.079 | | $ 6.723.425.022 | | | | |
| jun-26 | $ 60.700.294.462 | | $ 10.779.973.383 | | | | |
| jul-26 | $ 69.902.807.484 | | $ 9.202.513.022 | | | | |

DANE

# Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

**A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo**

| Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C. | Código subclases CPC V 2.0 A.C. | Código de tipología de obra | Tipología de obra | Código de agregación a nivel de obra-capítulo | Código Capítulo Constructivo | Capítulo constructivo | Ponderación al tipo de obra (%) | 2024 | 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Septiembre | marzo | Abril | Mayo | junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
| | | | | | | | | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11601 | 01 | Preliminares y explanación | 22,06 | 126,36 | 131,29 | 131,71 | 131,91 | 132,16 | 133,22 | 133,64 | 133,59 | 133,62 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11602 | 02 | Afirmados, subbases y bases | 18,69 | 129,28 | 133,27 | 133,53 | 133,71 | 134,99 | 135,02 | 135,36 | 135,51 | 135,44 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11603 | 03 | Pavimentos asfalticos / concreto | 38,51 | 140,08 | 147,77 | 148,31 | 146,39 | 146,28 | 148,35 | 148,80 | 148,44 | 147,91 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11604 | 04 | Estructuras hidráulicas y drenajes | 7,09 | 126,37 | 130,61 | 130,62 | 130,58 | 130,32 | 130,79 | 130,82 | 130,37 | 129,67 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11606 | 06 | Obras geotécnicas y mitigación ambiental | 4,07 | 129,13 | 134,67 | 134,60 | 134,62 | 134,25 | 134,67 | 134,71 | 134,25 | 133,94 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11607 | 07 | Señalización y control de transito | 4,40 | 142,08 | 146,42 | 148,26 | 147,43 | 147,46 | 146,33 | 147,38 | 146,41 | 145,09 |
| 530201 | 53211 | 53211_06 | Vías interurbanas | 11608 | 08 | Transporte y sobre acarreos | 4,22 | 124,85 | 129,10 | 129,20 | 130,85 | 130,89 | 132,57 | 132,81 | 134,46 | 134,48 |
| 530203 | 53252 | 53252_32 | Construcción de líneas de media y baja tensión | 34106 | 06 | Conexiones | 1,38 | 127,48 | 132,85 | 132,7 | 132,4 | 132,14 | 133,15 | 132,83 | 132,22 | 132,54 |

**FACTURA PROFORMA No.**

**OV-00000025**

**UNION TEMPORAL VIAS CALARCA**

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

# ORDEN DE VENTA

**Nombre:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**Dirección:** TV 45 26 60 BOGOTA
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** 7056000

**Fecha:** 03/12/2025
**Forma de pago:** CREDITO A 10 DIAS
**Moneda:** COP
**Vendedor:** SSP

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor bruto | Valor IVA | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|
| VS0024 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) | 1.0000 | $86,828,826.00 | $0.00 | $86,828,826.00 |
| VS0053 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) | 1.0000 | $21,707,207.00 | $0.00 | $21,707,207.00 |
| VS0054 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) | 1.0000 | $868,288.00 | $0.00 | $868,288.00 |
| VS0038 | OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) | 1.0000 | $3,473,153.00 | $659,899.00 | $3,473,153.00 |
| | | **TOTALES** | **$112,877,474.00** | **$659,899.00** | **$113,537,373.00** |

**Notas**

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTES 12D PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

| ssalazar | cagarcia | |
|---|---|---|
| Elaborado | Aprobado | Recibido |

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA NIT: 901881463
Fecha: 2025-12-04 Hora: 10:07:21
Naturaleza: CORRESPONDENCIA TECNICA
Procedencia: CONSORCIO AYP LA LINEA
Registrado por: Laura Maria Aristizabal Giraldo

Registro: 46912

**RECIBIDO**
***Por Consorcio AYP la linea fecha 10:19 , 04/12/2025***

Cajamarca, 03 de diciembre de 2025

Ingeniero:
**PEDRO PABLO BORJA BARABARAN**
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
pedro.borja@consorcioayplalinea.com
correspondencia@consorcioayplalinea.com
Cajamarca – Tolima

**Referencia:** Contrato 4223 de 2024, "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA".

**Asunto**: Remisión acta de ajuste definitivo No.12D mes octubre de 2025

Respetado Ingeniero

Adjunto enviamos para revisión y trámite acta de ajustes definitivos No. 12D correspondiente al mes de octubre de 2025 con sus respectivos anexos.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

**JORGE ANTONIO ARROYAVE SOTO**
Gerente del proyecto
Unión temporal vías Calarcá - Cajamarca
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
Transcribió: Carlos Ariel Uribe C.
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo de obra

F-TI-06-01

V1

Cajamarca, 5 de Diciembre de 2025

Consecutivo: **4236-1440-2025**

Ingeniero
**FERNANDO GARCÍA GIRALDO**
Director Territorial (e) Quindío
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Email atencionciudadano@invias.gov.co
Av. Bolívar No. 1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Armenia Quindío.

—
**Referencia:**

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC)**.
2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio A Y P La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

**Asunto:** Remisión Acta de Ajustes 12D, Contrato de Obra 4223 de 2024. Comunicación 46912 del 04 de diciembre de 2025.

Respetados Ingenieros:

En desarrollo del Contrato de Obra 4223-2024, adjuntamos para su revisión y firma, el Acta de Ajustes Definitivo No. 12D, correspondiente al mes de octubre de 2025. Estos documentos fueron remitidos por la Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca y revisados y firmados la Interventoría.

De igual forma, remitimos los siguientes documentos soporte para la revisión de las Actas:

**ACTA DE AJUSTES 12D**

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 - HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 12D.
2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 - ACTA DE AJUSTE 12D.
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 12D.
4. AFINCO-FR-13 - IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 12D.

5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA AJUSTES 12D.
6. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES OCT-25.
7. CUADRO RESUMEN INDICES ICOCIV.
8. ACTA DE AJUSTES 12D - REV INT. (EXCEL)
9. FACTURA_PROFORMA_12D.
10. COMUNICACIÓN 46912.

Finalmente, solicitamos nos remitan los documentos concernientes a las Actas de ajustes No.1D a la No.11D, aprobados y firmados por la DT-QUI y la Unidad Ejecutora del Invias.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.

—

Cordialmente,

**PEDRO PABLO BORJA BARBARAN**
**Director de Interventoría**

Anexos: Lo enunciado

c.c. Gerente Grupo Oriente - SMCN INVIAS – Dra. Jessica L. Rodríguez D. - atencionciudadano@invias.gov.co

Elaboró: RAT/ Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 28

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

| | |
|---|---|
| Señor(es): | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| C.C o NIT: | 800215807 2 |
| Direccion: | TV 45 26 60 BOGOTA |
| Ciudad: | Bogotá, D.C. |
| Telefono: | 4280400 |
| e-mail: | cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co |

Fecha
16.12.2025
20:17:26

Vencimiento
26.12.2025

Contrato | Condición de Pago: 10D CREDITO A 10 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

| Líneas | Descripción | Valor Bruto | IVA | Valor IVA | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) | $86,828,826 | 0 % | $0.00 | $86,828,826 |
| 2 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) | $21,707,207 | 0 % | $0.00 | $21,707,207 |
| 3 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) | $868,288 | 0 % | $0.00 | $868,288 |
| 4 | OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) | $3,473,153 | 19 % | $659,899.00 | $4,133,052 |
| | #$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$<br>ACTA DE AJUSTES 12D PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024<br>IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30% | | | | |

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $112,877,474 |
| IVA | $659,899 |
| RETE FUENTE | $0 |
| DEDUCCION ANTICIPO | $0 |
| TOTAL | $113,537,373 |

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

| ssalazar | mzuluaga |
|---|---|
| Elaborado | Aprobado |

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 12/16/25 8:17:29 PM

CUFE: 70ca9d0768f5392409630fd455010644e0deef8704b1948cec9ab16ecf24dfa2592392c7307c275d6dc511e958a0d380

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 28

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

| | |
|---|---|
| Señor(es): | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| C.C o NIT: | 800215807 2 |
| Direccion: | TV 45 26 60 BOGOTA |
| Ciudad: | Bogotá, D.C. |
| Telefono: | 4280400 |
| e-mail: | cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co |

Fecha
16.12.2025
20:17:26

Vencimiento
26.12.2025

Contrato | Condición de Pago: 10D CREDITO A 10 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

| Líneas | Descripción | Valor Bruto | IVA | Valor IVA | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) | $86,828,826 | 0 % | $0.00 | $86,828,826 |
| 2 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) | $21,707,207 | 0 % | $0.00 | $21,707,207 |
| 3 | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) | $868,288 | 0 % | $0.00 | $868,288 |
| 4 | OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) | $3,473,153 | 19 % | $659,899.00 | $4,133,052 |
| | #$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$<br>ACTA DE AJUSTES 12D PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024<br>IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30% | | | | |

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $112,877,474 |
| IVA | $659,899 |
| RETE FUENTE | $0 |
| DEDUCCION ANTICIPO | $0 |
| TOTAL | $113,537,373 |

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

| ssalazar | mzuluaga |
|---|---|
| Elaborado | Aprobado |

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 12/16/25 8:17:29 PM

CUFE: 70ca9d0768f5392409630fd455010644e0deef8704b1948cec9ab16ecf24dfa2592392c7307c275d6dc511e958a0d380