	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.217.642.512

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05-11-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO ANDRES TRIANA J.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05-11-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA FERNANDA SOLANILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	06-NOV/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA PEÑA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	07-NOV/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA PEÑA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10-NOV-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4223 DE 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901881463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 6.295.595.734 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de recibo parcial de obra No. 12 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 12/11/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2025.11.24 09:39:48 -05'00'
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24/11/2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				CAPITULO 1 - OBRA										
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
1	11601	201-22		Demolición de estructuras	m3	1.164,00	$ 192.500,00	$ 224.070.000	1.310,00	$ 252.175.000,00	549,60	$ 105.798.000	1.310,00	$ 252.175.000
2	11601		201.7.1P	Abujardado superficie de concreto para realce muros	m2	188,00	$ 16.465,00	$ 3.095.420	188,00	$ 3.095.420,00		$ -		$ -
3	11601	201-22		Remoción de alcantarillas	m	20,00	$ 83.519,00	$ 1.670.380	20,00	$ 1.670.380,00		$ -		$ -
4	11601	201-22		Retiro de juntas existentes	m	80,00	$ 141.345,00	$ 11.307.600	80,00	$ 11.307.600,00		$ -		$ -
5	11601	211-22		Remoción de derrumbes	m3	4.000,00	$ 20.461,00	$ 81.844.000	4.000,00	$ 81.844.000,00	742,00	$ 15.182.062	3.822,00	$ 78.201.942
				Subtotal				**$ 321.987.400**		**$ 350.092.400,00**		**$ 120.980.062**		**$ 330.376.942**
				BASES Y SUBBASES										
6	11602	320-22		Sub-Base granular clase a	m3	80,00	$ 250.779,00	$ 20.062.320	1.500,00	$ 376.168.500,00	493,00	$ 123.634.047	493,00	$ 123.634.047
7	11602	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	432,00	$ 262.504,00	$ 113.401.728	576,00	$ 151.202.304,00		$ -		$ -
				Subtotal				**$ 133.464.048**		**$ 527.370.804,00**		**$ 123.634.047**		**$ 123.634.047**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
8	11603	420-22		Riego de imprimacion con emulsión asfáltica CRL-57	m2	20.826,00	$ 4.577,00	$ 95.320.602	548,00	$ 2.508.196,00		$ -		$ -
9	11603	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	41.938,00	$ 2.042,00	$ 85.637.396	12.532,40	$ 25.591.160,80		$ -	11.580,00	$ 23.646.360
10	11603		450.2.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC 19 con asfalto modificado tipo II	m3	2.936,00	$ 1.595.000,00	$ 4.682.920.000	1.535,00	$ 2.448.325.000,00		$ -	1.020,00	$ 1.626.900.000
11	11603		450.2.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	2.083,00	$ 1.551.000,00	$ 3.230.733.000	20,00	$ 31.020.000,00		$ -		$ -
12	11601	460-22		Fresado de pavimento asfáltico	m3	2.083,00	$ 74.653,00	$ 155.502.199	1.416,00	$ 105.708.648,00		$ -	901,00	$ 67.262.353
				Subtotal				**$ 8.250.113.197**		**$ 2.613.153.004,80**		**$ -**		**$ 1.717.808.713**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
13	11603	500-22		Pavimento en concreto hidráulico	m3	864	$ 1.068.279	$ 922.993.056	864,00	$ 922.993.056,00	6,30	$ 6.730.158	6,30	$ 6.730.158
				Subtotal				**$ 922.993.056**		**$ 922.993.056,00**		**$ 6.730.158**		**$ 6.730.158**
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
13	14104		4.1P	Reparación de junta de dilatación T-50 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	40,00	$ 1.837.291,00	$ 73.491.640	10,00	$ 18.372.910,00		$ -		$ -
14	14104		4.2P	Reparación de junta de dilatación T-80 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	10,00	$ 2.406.656,00	$ 24.066.560	5,00	$ 12.033.280,00		$ -		$ -
15	14104		4.3P	Reparación de junta de dilatación T-160 (incluye adecuaciones, bloques de transición y anclajes estructurales con epoxicos)	m	30,00	$ 3.762.000,00	$ 112.860.000	5,00	$ 18.810.000,00		$ -		$ -
16	11601	600-22		excavaciones varias sin clasificar	m3	8.114,00	$ 32.461,00	$ 263.388.554	18.728,00	$ 607.929.608,00	1.383,00	$ 44.893.563	3.154,60	$ 102.401.471
17	11601	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	10.000,00	$ 36.456,00	$ 364.560.000	6.671,00	$ 243.197.976,00		$ -	6.670,60	$ 243.183.394
18	11601	610-22		rellenos para estructuras con suelo	m3	10.110,00	$ 38.956,00	$ 393.845.160	18.804,00	$ 732.528.624,00	-68,90	$ (2.684.069)	3.224,00	$ 125.594.144
19	11603		621.1P	Pilote de concreto de 21 mpa vaciado in situ, de diámetro 25 cm (incl. excavación en material común, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y suministro de lechada) (no incluye refuerzo)	m	2.016,00	$ 492.100,00	$ 992.073.600	1.260,40	$ 620.242.840,00		$ -	1.260,00	$ 620.046.000
20	11603		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	328,00	$ 2.818.572,00	$ 924.491.616	220,00	$ 620.085.840,00		$ -	118,70	$ 334.564.496
21	11603		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	174,00	$ 3.983.069,00	$ 693.054.006	1.224,00	$ 4.875.276.456,00		$ -		$ -
22	11603		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.6 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	594,00	$ 4.265.000,00	$ 2.533.410.000	1,80	$ 7.677.000,00		$ -		$ -
23	11603		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye excavación en material común, retiro de material sobrante y colocación de concreto de 28 mpa, no incluye refuerzo)	m	405,00	$ 5.615.000,00	$ 2.274.075.000	405,00	$ 2.274.075.000,00		$ -		$ -
24	11606		623.1P	Pernos de fijación d= 1"	m	4.672,00	$ 178.123,00	$ 832.190.656	3.322,70	$ 591.849.292,10	12,00	$ 2.137.476	318,00	$ 56.643.114
25	11606	623-22		Anclajes activos de 30 toneladas (longitud variable)	m	1.920,00	$ 344.646,00	$ 661.720.320	220,00	$ 75.822.120,00		$ -		$ -

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	11606	623-22		Anclajes activos de 40 toneladas (longitud variable)	m	3.995,00	$ 358.086,00	$ 1.430.553.570	9.163,60	$ 3.281.356.869,60	225,00	$ 80.569.350	225,00	$ 80.569.350
27	11603	623-22		Concreto clase 42 mpa, para dóvelas sucesivas de puentes	m3	1.886,00	$ 1.995.586,00	$ 3.763.675.196	2.342,00	$ 4.673.662.412,00		$ -		$ -
28	11603	630-22		Concreto clase 35 mpa, para pilas de puentes y vastagos	m3	1.158,00	$ 1.489.557,00	$ 1.724.907.006	754,50	$ 1.123.870.756,50		$ -		$ -
29	11603	630-22		Concreto resistencia 28 mpa	m3	830,00	$ 1.018.161,00	$ 845.073.630	830,00	$ 845.073.630,00	238,70	$ 243.035.031	830,00	$ 845.073.630
30	11603		630.1.3.2P	Concreto lanzado a cielo abierto 28 mpa	m3	232,00	$ 1.195.002,00	$ 277.240.464	859,00	$ 1.026.506.718,00	31,70	$ 37.881.563	31,70	$ 37.881.563
31	11603	630-22		Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas	m3	927,00	$ 1.125.000,00	$ 1.042.875.000	2.386,00	$ 2.684.250.000,00		$ -		$ -
32	11603	630-22		Concreto resistencia 21mpa	m3	93,00	$ 1.042.575,00	$ 96.959.475	93,00	$ 96.959.475,00	12,20	$ 12.719.415	71,20	$ 74.231.341
33	11603	630-22		Concreto resistencia 17.5 mpa	m3	16,00	$ 868.214,00	$ 13.891.424	97,10	$ 84.303.579,40	28,10	$ 24.396.813	65,20	$ 56.607.552
34	11603	630-22		Concreto ciclópeo 60-40	m3	33,00	$ 588.437,00	$ 19.418.421	491,20	$ 289.040.254,40		$ -	254,30	$ 149.639.529
35	11603	640-22		Acero de refuerzo fy = 420 mpa (incluye transporte)	Kg	1.508.310,00	$ 8.050,00	$ 12.141.895.500	1.743.760,00	$ 14.037.268.000,00	36.878,10	$ 296.868.705	124.185,70	$ 999.694.885
36	11603	640-22		Suministro e instalación de malla electrosoldada 6,5 mm.	m2	9.620,00	$ 9.370,00	$ 90.139.400	9.620,00	$ 90.139.400,00	545,20	$ 5.108.524	545,20	$ 5.108.524
37	11603	641-22		Acero de preesfuerzo	Tf-m	2.019.161,00	$ 2.250,00	$ 4.543.112.250	2.113.467,00	$ 4.755.300.750,00		$ -		$ -
38	11604	661-22		Tubería de concreto reforzado 21 mpa de 900 mm de diametro interior	m	11,00	$ 1.065.901,00	$ 11.724.911	11,00	$ 11.724.911,00		$ -		$ -
39	11604		663.1P	Tubería para filtro PVC RDE 21 ø 12"	m	2.400,00	$ 185.753,00	$ 445.807.200	7.200,00	$ 1.337.421.600,00		$ -		$ -
40	11604	673-22		Geotextil no tejido	m2	9.611,00	$ 9.992,00	$ 96.033.112	23.979,00	$ 239.598.168,00	8.307,20	$ 83.005.542	13.297,40	$ 132.867.620
41	11604	673-22		Material granular drenante	m3	1.800,00	$ 253.720,00	$ 456.696.000	3.199,00	$ 811.650.280,00	1.172,80	$ 297.562.816	1.843,10	$ 467.631.332
42	11604	674-22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	2.790,00	$ 148.663,00	$ 414.769.770	1.042,00	$ 154.906.846,00	510,00	$ 75.818.130	727,00	$ 108.078.001
43	11402		680P	Suministro e instalación de bolsacretos.	m3	1.922,00	$ 1.020.520,00	$ 1.961.439.440	813,70	$ 830.397.124,00		$ -	812,10	$ 828.764.292
44	11606	685-22		Geobolsa (0.94*0.94*1.15) llena con material de sitio incluye clasificación del material.	un	1.100,00	$ 222.186,00	$ 244.404.600	629,00	$ 139.754.994,00		$ -	629,00	$ 139.754.994
45	11604	810-22		Revegetalización con cespedon	m2	2.000,00	$ 32.889,00	$ 65.778.000	2.000,00	$ 65.778.000,00		$ -	1.612,20	$ 53.023.646
46	11604	811-22		Suministro e instalación de manto permanente para el control de erosión	m2	2.000,00	$ 74.929,00	$ 149.858.000	2.080,00	$ 155.852.320,00	68,60	$ 5.140.129	326,00	$ 24.426.854
47	11604		PT-1	Cuneta flexible.	m	53,00	$ 133.580,00	$ 7.079.740	53,00	$ 7.079.740,00		$ -		$ -
48	11604		PT-2	Perforación y colocación de epóxico para anclaje de acero estructural.	cm3	354.407,00	$ 1.321,00	$ 468.171.647	104.407,00	$ 137.921.647,00		$ -	38.045,40	$ 50.257.974
49	11604		PT-3	Desmonte y retiro de ataguia	un	2.160,00	$ 29.917,00	$ 64.620.720	1.465,00	$ 43.828.405,00		$ -	1.465,00	$ 43.828.405
				Subtotal				**$ 40.519.351.588**		**$ 47.621.546.826,00**		**$ 1.206.452.988**		**$ 5.579.872.111**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
50	11607	700-22		línea demarcación en pintura acrílica con microesferas	m	787.657,00	$ 3.310,00	$ 2.607.144.670	170.835,00	$ 565.463.850,00	1.171,90	$ 3.878.989	11.271,80	$ 37.309.658
51	11607	700-22		Marcas viales con pintura en frio	m2	25.000,00	$ 52.768,00	$ 1.319.200.000	13.130,30	$ 692.859.670,40	587,50	$ 31.001.200	10.505,90	$ 554.375.330
52	11607	702-22		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccionales reflectivas con espigo	u	3.000,00	$ 25.617,00	$ 76.851.000	3.168,00	$ 81.154.656,00	40,00	$ 1.024.680	1.480,00	$ 37.913.160
53	11607	703-22		Tachas electrónicas solares led	u	20,00	$ 153.680,00	$ 3.073.600	20,00	$ 3.073.600,00		$ -		$ -
54	11607	710-22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y/o si (90cm x 90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva tipo xi.	u	500,00	$ 894.963,00	$ 447.481.500	153,00	$ 136.929.339,00	28,00	$ 25.058.964	140,00	$ 125.294.820
55	11607	710-22		Suministro e instalación de delineadores de curva horizontal sp-75 (50x40) cr tipo xi	u	300,00	$ 553.147,00	$ 165.944.100	308,00	$ 170.369.276,00		$ -	80,00	$ 44.251.760
56	11607	710-22		Postes de referencia, señalización vertical (1 y 2 dígitos) 1 bandeja, cr tipo xi	u	80,00	$ 618.779,00	$ 49.502.320	23,00	$ 14.231.917,00		$ -	22,00	$ 13.613.138
57	11607	730-22		Defensas metálicas doble altura o doble línea	m	1.000,00	$ 347.227,00	$ 347.227.000	159,00	$ 55.209.093,00		$ -		$ -
58	11607		730.1.1P	Abatimiento 8m, para defensa doble línea	m	8,00	$ 348.899,00	$ 2.791.192	8,00	$ 2.791.192,00		$ -		$ -
59	11607	201-22		Desinstalación y retiro de defensa metálica	m	1.000,00	$ 8.184,00	$ 8.184.000	1.150,00	$ 9.411.600,00		$ -		$ -
60	11607	740-22		Captafaros	u	2.000,00	$ 15.183,00	$ 30.366.000	2.044,00	$ 31.034.052,00		$ -		$ -
61	11607		6P	Lavado de muros	m2	15.000,00	$ 3.171,00	$ 47.565.000	30.005,20	$ 95.146.489,20	3.786,40	$ 12.006.674	30.005,20	$ 95.146.489
62	11607		7P	Pintura de muros con pintura en frio acrílica pura base agua lt	m2	8.000,00	$ 29.897,00	$ 239.176.000	30.000,60	$ 896.927.938,20	3.496,52	$ 104.535.458	24.420,57	$ 730.101.781
63	11607		8P	Bandas alertadoras	m2	50,00	$ 451.096,00	$ 22.554.800	50,00	$ 22.554.800,00		$ -	46,26	$ 20.867.701
				Subtotal				**$ 5.367.061.182**		**$ 2.777.157.472,80**		**$ 177.505.965**		**$ 1.658.873.837**

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				OBRAS VARIAS										
64	11605	802-22		Poda tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 723.047,00	$ 72.304.700	100,00	$ 72.304.700,00		$ -		$ -
65	11605	802-22		Poda tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 701.617,00	$ 140.323.400	200,00	$ 140.323.400,00		$ -	102,00	$ 71.564.935
66	11601		802.1P	Tala tipo I altura mayor a 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	20,00	$ 1.417.312,00	$ 28.346.240	20,00	$ 28.346.240,00		$ -	7,00	$ 9.921.184
67	11601		802.2P	Tala tipo II altura de 10,1 m - 20,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	40,00	$ 998.923,00	$ 39.956.920	40,00	$ 39.956.920,00		$ -	9,00	$ 8.990.307
68	11601		802.3P	Tala tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	100,00	$ 244.664,00	$ 24.466.400	100,00	$ 24.466.400,00	2,00	$ 489.328	30,00	$ 7.339.920
69	11601		802.4P	Tala tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	200,00	$ 127.254,00	$ 25.450.800	200,00	$ 25.450.800,00	9,00	$ 1.145.286	42,00	$ 5.344.668
70	11601	802-22		Poda tipo III altura de 5,1 m - 10,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	400,00	$ 680.187,00	$ 272.074.800	400,00	$ 272.074.800,00	0,70	$ 476.131	83,60	$ 56.863.633
71	11601	802-22		Poda tipo IV altura menor a 5,0 m (no incluye remoción total, retiro y disposición final).	u	800,00	$ 140.277,00	$ 112.221.600	800,00	$ 112.221.600,00	3,00	$ 420.831	104,00	$ 14.588.808
72	11607	9P	9P	Lavado de Tuneles	m2	1.800.000,00	$ 3.150,00	$ 5.670.000.000	389.922,00	$ 1.228.254.300,00	54.076,20	$ 170.340.030	370.908,40	$ 1.168.361.460
73	11603		REV.1	Retiro de pintura existente con método de Wetblasting	m2	16.567,00	$ 70.568,00	$ 1.169.100.056	3.449,90	$ 243.452.543,20		$ -	3.356,10	$ 236.833.265
74	11603		REV.2	Protección de acero expuesto con recubrimiento especial	m	611,00	$ 43.627,00	$ 26.656.097	763,80	$ 33.322.302,60		$ -	340,60	$ 14.859.356
75	11603		REV.3	Tratamiento con inyecciones hasta 1 mm de las fisuras mediante aplicación de resina epoxíca bi-componente.	m	660,00	$ 1.731.250,00	$ 1.142.625.000	2.822,80	$ 4.886.972.500,00		$ -	2.725,60	$ 4.718.695.000
76	11603		REV.4	Tratamiento de la superficie en concreto, con el uso de un mortero en espesor de 1 cm.	m2	7.827,00	$ 86.987,00	$ 680.847.249	7.270,20	$ 632.412.887,40	2.003,90	$ 174.313.249	7.270,20	$ 632.412.887
77	11603		REV.5	Pintura epóxica para hastiales	m2	19.567,00	$ 60.459,00	$ 1.183.001.253	3.285,00	$ 198.607.815,00	547,50	$ 33.101.303	1.500,20	$ 90.700.592
78	11603		REV.6	Inyecciones con resinas poliuretano para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 235.719,00	$ 144.024.309		$ -		$ -		$ -
79	11603		REV.7	Inyecciones con grout de alta resistencia para sellado de filtraciones.	Kg	611,00	$ 18.361,00	$ 11.218.571		$ -		$ -		$ -
80	15105		INST.1	Suministro e instalación de Datalogger inalámbrico de radio de 5 canales de cuerda vibrante. Incluye 4 baterías por cada datalogger y soporte a pared.	un	20,00	$ 16.524.105,00	$ 330.482.100	20,00	$ 330.482.100,00		$ -	20,00	$ 330.482.100
81	15105		INST.2	Suministro e instalación de Gateway para la transferencia de datos. Permite la conexión de múltiples nodos o dataloggers, en un radio de hasta 15 Km con visibilidad.	un	3,00	$ 42.859.216,00	$ 128.577.648	4,00	$ 171.436.864,00		$ -	4,00	$ 171.436.864
82	15105		INST.3	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para ethernet del gateway.	un	3,00	$ 1.229.479,00	$ 3.688.437	4,00	$ 4.917.916,00		$ -	4,00	$ 4.917.916
83	15105		INST.4	Suministro e instalación de Protección contra descargas eléctricas para antena del gateway.	un	3,00	$ 1.834.625,00	$ 5.503.875	4,00	$ 7.338.500,00		$ -	4,00	$ 7.338.500
84	15105		INST.5	Suministro e instalación de Switch Fibra óptica para Gateway.	un	3,00	$ 14.552.278,00	$ 43.656.834	4,00	$ 58.209.112,00		$ -	4,00	$ 58.209.112
85	15105		INST.6	Suministro e instalación de Poste en acero inoxidable y tablero plástico IP67.	un	22,00	$ 4.603.438,00	$ 101.275.636	20,00	$ 92.068.760,00		$ -	20,00	$ 92.068.760
86	15105		INST.7	Material consumible y componentes Fibra óptica.	un	9,00	$ 3.837.232,00	$ 34.535.088		$ -		$ -		$ -
87	15105		INST.10	Suministro e instalación instrumentación sensorizada para convergencias	m	300,00	$ 8.715.000,00	$ 2.614.500.000	188,00	$ 1.638.420.000,00		$ -	133,40	$ 1.162.581.000
				Subtotal				**$ 14.004.837.013**		**$ 10.241.040.460,20**		**$ 380.286.158**		**$ 8.863.510.267**
				TRANSPORTES										
88	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-Km	200.000,00	$ 1.915,00	$ 383.000.000	200.000,00	$ 383.000.000,00	6.737,40	$ 12.902.121	65.990,40	$ 126.371.617
				Subtotal				**$ 383.000.000**		**$ 383.000.000,00**		**$ 12.902.121**		**$ 126.371.617**
				MANTENIMIENTO RUTINARIO										
89		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL		MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - QUINDÍO	mes	21	$ 56.528.746,00	$ 1.187.103.666	21,00	$ 1.187.103.666,00	1,00	$ 56.528.746	12,00	$ 678.344.952
90		MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL		MANTENIMIENTO RUTINARIO (CON CUMPLIMIENTO DEL 100 % DE LOS INDICADORES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN VIAL INTEGRAL) - TOLIMA	mes	21	$ 124.697.761,00	$ 2.618.652.981	21,00	$ 2.618.652.981,00	1,00	$ 124.697.761	12,00	$ 1.496.373.132
				CAPITULO 2 - OPERACIÓN		Cantidad/Vez								
91	INST.8	N/A		MONITOREO INSTRUMENTACIÓN TÚNEL	mes	9,00	$ 61.500.000	$ 553.500.000	11,68	$ 718.320.000,00	1,18	$ 72.570.000	10,18	$ 626.070.000
92	INST.9	N/A		LECTURAS DE INSTRUMENTOS INCLINÓMETROS Y/O PIEZOMETROS INCLUYE INFORME ESCRITO	mes	42,00	$ 12.695.736	$ 533.220.912	29,02	$ 368.430.258,72	1,39	$ 17.647.073	20,78	$ 263.817.394

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
93	OPE-01	N/A		NÓMINA DE OPERACIÓN	mes	21,00	$ 511.600.000	$ 10.743.600.000	21,00	$ 10.743.600.000,00	0,99	$ 506.484.000	11,55	$ 5.908.980.000
94	OPE-03	N/A		PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)	un	525,00	$ 14.391.280	$ 7.555.422.000	525,00	$ 7.555.422.000,00	24,00	$ 345.390.720	287,00	$ 4.130.297.360
95	OPE-04	N/A		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (RONDEROS)	un	21,00	$ 17.268.083	$ 362.629.743	21,00	$ 362.629.743,00	1,00	$ 17.268.083	12,00	$ 207.216.996
96	OPE-05	N/A		RADIOS DE COMUNICACIÓN MULTICANAL	un	525,00	$ 756.000	$ 396.900.000	525,00	$ 396.900.000,00	26,00	$ 19.656.000	312,00	$ 235.872.000
97	OPE-06	N/A		BRIGADA DE BOMBEROS	un	63,00	$ 139.520.000	$ 8.789.760.000	63,00	$ 8.789.760.000,00	3,00	$ 418.560.000	36,00	$ 5.022.720.000
98	OPE-07	N/A		SERVICIO DE AMBULANCIAS TIPO TAM	un	84,00	$ 61.580.248	$ 5.172.740.832	84,00	$ 5.172.740.832,00	4,00	$ 246.320.992	48,00	$ 2.955.851.904
99	OPE-08.1	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLANCHÓN	un	42,00	$ 47.569.374	$ 1.997.913.708	42,00	$ 1.997.913.708,00	2,00	$ 95.138.748	23,95	$ 1.139.286.507
100	OPE-08.2	N/A		SERVICIO DE GRÚA TIPO PLUMA	un	42,00	$ 90.138.748	$ 3.785.827.416	42,00	$ 3.785.827.416,00	2,00	$ 180.277.496	22,89	$ 2.063.275.943
101	OPE-09	N/A		SERVICIO DE CARROTALLER	un	42,00	$ 35.859.489	$ 1.506.098.538	42,00	$ 1.506.098.538,00	2,00	$ 71.718.978	23,60	$ 846.283.940
102	OPE-10.1	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24 HORAS CON CONDUCTOR	un	168,00	$ 18.700.000	$ 3.141.600.000	168,00	$ 3.141.600.000,00	8,00	$ 149.600.000	92,82	$ 1.735.734.000
103	OPE-10.3	N/A		CAMIONETAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 HORAS CON CONDUCTOR	un	21,00	$ 12.150.000	$ 255.150.000	21,00	$ 255.150.000,00	1,00	$ 12.150.000	12,00	$ 145.800.000
104	OPE-11	N/A		ALQUILER DE ELEVADOR DE 16,5 M	día	630,00	$ 1.471.961	$ 927.335.430	630,00	$ 927.335.430,00	31,00	$ 45.630.791	362,00	$ 532.849.882
105	OPE-12	N/A		BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL	un	63,00	$ 29.523.000	$ 1.859.949.000	51,18	$ 1.510.987.140,00	2,00	$ 59.046.000	24,50	$ 723.313.500
106	OPE-13	N/A		LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICO	m3	1.890,00	$ 324.000	$ 612.360.000	1.890,00	$ 612.360.000,00	113,00	$ 36.612.000	1.352,10	$ 438.080.400
107	OPE-14	N/A		BAÑOS PORTÁTILES	un	252,00	$ 1.533.600	$ 386.467.200	252,00	$ 386.467.200,00	12,00	$ 18.403.200	134,30	$ 205.962.480
108	OPE-15	N/A		CONTROL DE PLAGAS, ROEDORES Y ANIMALES PONZOÑOSOS	mes	21,00	$ 4.454.114	$ 93.536.394	21,00	$ 93.536.394,00	1,00	$ 4.454.114	12,00	$ 53.449.368
109	OPE-16	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTINE LOS VERTIDOS PELIGROSOS	m3	320,00	$ 4.617.240	$ 1.477.516.800	320,00	$ 1.477.516.800,00	7,00	$ 32.320.680	35,00	$ 161.603.400
110	OPE-17	N/A		PERSONAL SERVICIOS GENERALES	mes	504,00	$ 3.587.973	$ 1.808.338.392	504,00	$ 1.808.338.392,00	23,00	$ 82.523.379	282,20	$ 1.012.525.981
111	OPE-18	N/A		PERSONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO TÚNELES	mes	420,00	$ 2.597.400	$ 1.090.908.000	420,00	$ 1.090.908.000,00	20,00	$ 51.948.000	223,30	$ 579.999.420
112	OPE-19	N/A		LIMPIEZA DEL TANQUE QUE CONTIENE AGUAS DE ESCORRENTIA Y LAVADO DE CANA	m3	1.040,00	$ 241.920	$ 251.596.800	1.040,00	$ 251.596.800,00	61,00	$ 14.757.120	219,00	$ 52.980.480
113	OPE-20	N/A		EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LIMPIEZA DE CANAL ACO (Transporte de residuos peligrosos)	mes	21,00	$ 42.600.000	$ 894.600.000	21,00	$ 894.600.000,00	1,00	$ 42.600.000	11,63	$ 495.438.000
114	OPE-21	N/A		CUADRILLA PARA INSPECCION DE STARI Y LINEA DE ADUCCION (DIURNA)	mes	21,00	$ 7.020.000	$ 147.420.000	21,00	$ 147.420.000,00	1,00	$ 7.020.000	11,80	$ 82.836.000
				CAPITULO 3 - REEMBOLSABLES							-		-	
115	N/A	N/A		SERVICIO DE ENERGÍA	mes	21,00	$ 505.000.000,00	$ 10.605.000.000	21,000	$ 10.605.000.000,00	0,414	$ 209.070.000	10,543	$ 5.324.215.000
116	N/A	N/A		SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	18,000	$ 216.000.000,00	0,567	$ 6.804.000	6,554	$ 78.648.000
117	N/A	N/A		SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACUEDUCTO	mes	21,00	$ 12.000.000,00	$ 252.000.000	21,000	$ 252.000.000,00		$ -	10,100	$ 121.200.000
118	N/A	N/A		SISTEMA DE MEDICIONES, PRUEBAS, ENSAYOS, MONITOREO	un	21,00	$ 40.000.000,00	$ 840.000.000	21,000	$ 840.000.000,00	2,705	$ 108.200.000	12,600	$ 504.000.000
119	N/A	N/A		REUNIONES CON COMUNIDAD	mes	21,00	$ 300.000,00	$ 6.300.000	21,000	$ 6.300.000,00		$ -	7,410	$ 2.223.000
120	N/A	N/A		SOFTWARE DE GESTIÓN DE TÚNELES (OBRAS CIVILES, EQUIPOS)	un	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	15,000	$ 60.000.000,00		$ -	1,478	$ 5.912.000
121	N/A	N/A		COMBUSTIBLES	mes	21,00	$ 6.500.000,00	$ 136.500.000	18,000	$ 117.000.000,00	0,020	$ 130.000	0,295	$ 1.917.500
122	N/A	N/A		CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO	un	21,00	$ 11.000.000,00	$ 231.000.000	25,000	$ 275.000.000,00	0,927	$ 10.197.000	22,237	$ 244.607.000
123	N/A	N/A		PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA	mes	21,00	$ 4.000.000,00	$ 84.000.000	21,000	$ 84.000.000,00	0,334	$ 1.336.000	7,488	$ 29.952.000
124	N/A	N/A		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	mes	21,00	$ 6.000.000,00	$ 126.000.000	21,000	$ 126.000.000,00		$ -	7,970	$ 47.820.000
125	N/A	N/A		RECOLECCION, ACOPIO, CLASIFICACIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES	mes	21,00	$ 2.500.000,00	$ 52.500.000	21,000	$ 52.500.000,00	0,369	$ 922.500	3,897	$ 9.742.500
126	N/A	N/A		ENTRENAMIENTO BRIGADAS Y RESCATE	un	3,00	$ 4.600.000,00	$ 13.800.000	2,000	$ 9.200.000,00		$ -		$ -
127	N/A	N/A		CURSOS DE TRABAJO EN ALTURA	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	21,000	$ 16.800.000,00	2,975	$ 2.380.000	7,962	$ 6.369.600
128	N/A	N/A		SIMULACROS	un	5,00	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000	2,000	$ 20.000.000,00		$ -		$ -
129	N/A	N/A		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	un	21,00	$ 800.000,00	$ 16.800.000	31,995	$ 25.596.000,00		$ -	22,046	$ 17.636.800
130	N/A	N/A		CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	un	5,00	$ 26.000.000,00	$ 130.000.000	5,000	$ 130.000.000,00		$ -	1,341	$ 34.866.000
131	N/A	N/A		SEÑALIZACIÓN VIAL (CONOS)	un	1,00	$ 225.000.000,00	$ 225.000.000	0,960	$ 216.103.286,30		$ -	0,557	$ 125.325.000
132	N/A	N/A		DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA OFICINAS CCO	un	21,00	$ 3.500.000,00	$ 73.500.000	17,000	$ 59.500.000,00	0,046	$ 161.000	2,856	$ 9.996.000

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
133	N/A	N/A		ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIONAL	un	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	21,000	$ 42.000.000,00		$ -		$ -
134	N/A	N/A		PROVISIÓN PEAJES VEHÍCULOS OPERACIÓN (BUSES, GRÚAS, AMBULANCIAS, BOMBEROS,CAMIONETAS)	un	21,00	$ 18.000.000,00	$ 378.000.000	21,000	$ 378.000.000,00	0,723	$ 13.014.000	9,333	$ 167.994.000
135	N/A	N/A		REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS	un	21,00	$ 96.000.000,00	$ 2.016.000.000	22,500	$ 2.160.000.000,00	1,325	$ 127.200.000	7,296	$ 700.416.000
136	N/A	N/A		CONTENEDORES	mes	21,00	$ 2.000.000,00	$ 42.000.000	20,000	$ 40.000.000,00		$ -	10,165	$ 20.330.000
137	N/A	N/A		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO	un	21,00	$ 3.400.000,00	$ 71.400.000	4,000	$ 13.600.000,00		$ -	1,185	$ 4.029.000
138	N/A	N/A		SOPORTES ESPECIALIZADOS	un	21,00	$ 40.500.000,00	$ 850.500.000	21,000	$ 850.500.000,00	0,003	$ 121.500	18,785	$ 760.792.500
				ITEMS NO PREVISTOS OBRA							-	-	-	-
139	11607	NP-01P	700-22	Línea demarcación en pintura acrílica con microesferas ancho 15cm	m		$ 4.098,00	$ -	587.736,00	$ 2.408.542.128,00	70.039,00	$ 287.019.822	259.819,10	$ 1.064.738.672
141	11607	NP-02P	710-22	Suministro e instalacion de señal marcador de obstaculo DOLL de 90x30cm. Lamina galvanizada calibre 16, angulos 1/4 y 1/8, cinta reflectiva según norma 2024	un		$ 384.529,00	$ -	223,00	$ 85.749.967,00	70,00	$ 26.917.030	218,00	$ 83.827.322
142	11608	NP-03P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de demolición	m3-Km		$ 2.362,00	$ -	63.951,20	$ 151.052.734,40	27.111,70	$ 64.037.835	41.343,60	$ 97.653.583
143	34106	NP-04P	NP-04P	Traslado de red eléctrica y posteria en media tensión MT de propiedad de Celsia en la Vereda Bermellon nueva subestación Túnel de la Línea municipio de Cajamarca	un		$ 1.003.209.671,00	$ -	1,00	$ 1.003.209.671,00	0,22	$ 220.706.128	1,00	$ 1.003.209.671
144	11606	NP-05P	NP-05P	Suminstro e instalación TUBO SCH40 6" E 7.11mm	m		$ 423.519,00	$ -	1.260,00	$ 533.633.940,00		$ -	1.260,00	$ 533.633.940
145	11608	NP-06P	900-22	Transporte sobre acarreo de materiales provenientes de excavación	m3-Km		$ 2.193,00	$ -	129.620,00	$ 284.256.660,00	49.551,50	$ 108.666.440	83.452,50	$ 183.011.333
				Subtotal				$ -		**$ 4.466.445.100,40**		**$ 707.347.255,00**		**$ 2.966.074.521**
				ITEMS NO PREVISTOS OPERACIÓN							-	-	-	-
140	NP-OPE-22P		NP-OPE-22P	BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CAPACIDAD 25 PASAJEROS	mes		$ 20.520.000,00	$ -	17,00	$ 348.840.000,00		$ -	10,50	$ 215.460.000
				Ajuste al Peso						$ 101.586,50				$ -
*	**SUBTOTAL OBRAS**							**$ 69.902.807.484**		**$ 69.902.807.484**		**$ 2.735.838.754**		**$ 21.373.252.213**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 5.200.000.000		$ 5.200.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES							$ 9.000.000.000		$ 9.000.000.000				$ 618.376.524
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA							$ 2.303.385.592		$ 2.303.385.592		$ -		$ -
*	VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 86.406.193.076		$ 86.406.193.076		$ 2.735.838.754		$ 21.991.628.737
*	**VALOR DEL IVA**							**$ 505.143.898**		**$ 505.143.898**		**$ 15.994.134**		**$ 128.566.444**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)**							**$ 86.911.336.974**		**$ 86.911.336.974**		**$ 2.751.832.888**		**$ 22.120.195.181**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)							$ 2.016.806.723		$ 2.016.806.723		$ -		$ 351.976.659
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)**							**$ 383.193.277**		**$ 383.193.277**		**$ -**		**$ 66.875.565**
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J**							**$ 2.400.000.000**		**$ 2.400.000.000**		**$ -**		**$ 418.852.224**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)**							**$ 23.990.000.000**		**$ 23.990.000.000**		**$ 208.749.117**		**$ 2.125.790.045**
*	**VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L**							**$ 113.301.336.974**		**$ 113.301.336.974**		**$ 2.960.582.005**		**$ 24.664.837.450**
*	**Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 3.805.756.647**		**$ 3.805.756.647**		**$ 181.226.507**		**$ 2.174.718.084**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ -		$ -
*	**IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 1.103.093.763**		**$ 1.103.093.763**		**$ 34.433.036**		**$ 413.196.433**
*	**TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO**							**$ 6.908.850.410**		**$ 6.908.850.410**		**$ 215.659.543**		**$ 2.587.914.517**
*	**TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)**							**$ 54.344.391.165**		**$ 54.344.391.165**		**$ 2.548.097.374**		**$ 29.835.704.955**

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
*	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN							$ 4.300.000.000		$ 4.300.000.000		$ 42.018.168		$ 378.459.984
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 8.500.000.000		$ 8.500.000.000		$ -		$ -
*	COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)							$ 67.144.391.165		$ 67.144.391.165		$ 2.590.115.542		$ 30.214.164.939
*	**IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN**							**$ 12.757.434.321**		**$ 12.757.434.321**		**$ 492.121.953**		**$ 5.740.691.338**
*	**TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN**							**$ 79.901.825.486**		**$ 79.901.825.486**		**$ 3.082.237.495**		**$ 35.954.856.277**
*	**GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 16.595.100.000**		**$ 16.595.100.000**		**$ 479.536.000**		**$ 8.217.991.900**
*	PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.400.000.000		$ 1.400.000.000		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA							$ 2.000.000.000		$ 2.000.000.000		$ -		$ -
*	GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)							$ 19.995.100.000		$ 19.995.100.000		$ 479.536.000		$ 8.217.991.900
*	ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES							$ 1.000.000.000		$ 1.000.000.000		$ 23.976.800		$ 410.899.595
*	**IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 190.000.000**		**$ 190.000.000**		**$ 4.555.592**		**$ 78.070.923**
*	**TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES**							**$ 21.185.100.000**		**$ 21.185.100.000**		**$ 508.068.392**		**$ 8.706.962.418**
*	**VALOR TOTAL**							**$ 221.297.112.870**		**$ 221.297.112.870**		**$ 6.766.547.435**		**$ 71.914.570.662**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 4 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 13.000.000.000	6,300%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 470.951.701	6,960%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.605.835.021	20,045%
Valor Saldo por Amortizar	$ 10.394.164.979	79,955%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.735.838.754	$ 15.994.134	$ 2.751.832.888
GESTION AMBIENTAL	$ 140.079.022	$ 1.212.654	$ 141.291.676
GESTION SOCIAL	$ 64.857.387	$ 300.559	$ 65.157.946
GESTION PREDIAL	$ 2.012.500	$ 286.995	$ 2.299.495
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ -	$ -	$ -
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 181.226.507	$ 34.433.036	$ 215.659.543
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 2.590.115.542	$ 492.121.953	$ 3.082.237.495
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 503.512.800	$ 4.555.592	$ 508.068.392
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 6.217.642.512**	**$ 548.904.923**	**$ 6.766.547.435**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 120.980.062	$ 330.376.942
SB	$ 123.634.047	$ 123.634.047
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 1.717.808.713
PH	$ 6.730.158	$ 6.730.158
OA	$ 1.206.452.988	$ 6.113.506.051
SCT	$ 491.442.817	$ 2.807.439.831
OV	$ 600.992.286	$ 9.866.719.938
T	$ 185.606.396	$ 407.036.533
TOTAL	**$ 2.735.838.754**	**$ 21.373.252.213**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 165.721.132	$ 971.866.824
11602	$ 123.634.047	$ 123.634.047
11603	$ 834.154.761	$ 10.473.625.138
14104	$ -	$ -
11606	$ 82.706.826	$ 810.601.398
11604	$ 461.526.617	$ 880.113.832
11402	$ -	$ 828.764.292
11607	$ 661.782.847	$ 3.975.801.291
11605	$ -	$ 71.564.935
15105	$ -	$ 1.827.034.252

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 de 7

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.217.642.512 **MES** OCTUBRE DE 2025

CONTRATO No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 221.297.112.870 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 221.297.112.870

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 17/10/25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
											11608	$ 185.606.396	$ 407.036.533	
											34106	$ 220.706.128	$ 1.003.209.671	
											TOTAL	**$ 2.735.838.754**	**$ 21.373.252.213**	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.217.642.512

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.746.690.811

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.295.595.734 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

LOS GASTOS REEMBOLSABLES SE DEJAN CON 3 DECIMALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DADO QUE SE PAGA CONTRA FACTURA, LA CANTIDAD DEL ITEM SE CALCULA DIVIDIENDO LA SUMATORIA DE LAS FACTURAS SOBRE EL VALOR UNITARIO Y REDUCIR UN (1) DECIMAL REPRESENTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA FRENTE AL VALOR REAL.

EN RELACIÓN A LOS ITEMS DE PAGO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, NO CONTIENEN ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES, DADO QUE CITA AL MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FRENTE A LOS ITEMS DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

FINALMENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS NUMEROS DE ORDEN DE REEMBOLSABLES NO APLICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES NI PARTICULARES CONFORME A LO DEFINIDO EN LA PROPUESTA ECONOMICA.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.05 11:59:20 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	12	OCTUBRE DE 2025
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-2	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$	6.295.595.734

TOTAL ACTA $ 6.295.595.734

ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Mantricula N° 186784

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4223 DE 2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

Objeto del Contrato: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

Acta de Obra

Acta No. 12 **Valor basico** $ 6.217.642.512 **Período** OCTUBRE DE 2025

Valor incluido el Iva $ 6.766.547.435

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial (Incluye IVA 19%)	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003; 4003A	VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 2.751.832.888	$ -	$ -	**$ 2.751.832.888**
2	4003; 4003A	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	$ -	**$ -**
3	4003; 4003A	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%)	$ -	$ 208.749.117	$ -	**$ 208.749.117**
4	4003; 4003A	SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ -	$ -	$ 215.659.543	**$ 215.659.543**
5	4003; 4003A	SERVICIOS DE OPERACIÓN	$ -	$ -	$ 3.082.237.495	**$ 3.082.237.495**
6	4003; 4003A	GASTOS REEMBOLSABLES	$ -	$ -	$ 508.068.392	**$ 508.068.392**
						$ -
	TOTALES		**$ 2.751.832.888**	**$ 208.749.117**	**$ 3.805.965.430**	**$ 6.766.547.435**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	QUINDIO	VALOR SIN IVA
890000464-3	Armenia	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ -
890000441-4	Calarcá	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 2.224.763.611
890001127-0	Salento	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 922.710.510
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 3.147.474.121**

	DEPARTAMENTO 2	TOLIMA	
890700850-2	Cajamarca	Mantenimiento rutinario, servicios al usuario sector 2, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 3.070.168.391
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.070.168.391**

Firma
Nombre : **JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202106314 ANT

Firma
Nombre : **MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA**
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.05 13:42:42 -05'00'

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 6.217.642.512

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4223 de 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO A Y P LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 221.297.112.870,0** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 221.297.112.870,0**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
GPP1 (E) (Items 1,2,3,4,5)	$321.987	0,46%	0,47%	% P	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,02%	0,04%
				$ P	$0	$7.161	$0	$8.316	$19.250	$33.376	$12.593	$25.410	$29.949	$0	$11.088	$11.088	$51.210	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$11.088	$47.654	$11.088	$26.468
	$350.092	0,50%	$ 330.376,94	$ E	$0	$0	$56.999	$20.907	$573	$4.297	$8.936	$26.640	$23.342	$14.784	$52.918	$120.980									
				% E	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,03%	0,02%	0,08%	0,17%									
GPP2 (SB) (Item 6)	$20.062	0,03%	0,18%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$376.169
	$376.169	0,54%	$ 123.634,05	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$123.634									
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%									
GPP3 (B) (item 7)	$113.402	0,16%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$5.670	$13.125	$28.350	$0	$0	$0	$0	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$15.120	$13.335				$0
	$151.202	0,22%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
GPP4 (P ASF.) (Items 8,9,10,11,12)	$8.250.113	11,80%	2,46%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$451.249	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$239.953	$239.953	$0	$0	$0	$1.681.997
	$2.613.153	3,74%	$ 1.717.808,71	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$328.740	$562.312	$557.432	$269.324	$0	$0									
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,80%	0,80%	0,39%	0,00%	0,00%									
GPP5 (P HIDR.) (Item 13)	$922.993	1,32%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,12%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$46.150	$85.462	$160.242	$0	$0	$0	$0	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$92.299	$77.343				$0
	$922.993	1,32%	$ 6.730,16	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.730									
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%									
GPP6 (OA) (Items 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49)	$40.519.352	57,97%	8,75%	% P	0,00%	0,79%	1,29%	1,93%	2,06%	2,30%	1,26%	1,22%	3,02%	3,92%	2,79%	1,79%	3,05%	2,94%	3,01%	4,61%	4,41%	6,30%	8,55%	11,84%	7,50%
				$ P	$0	$549.742	$902.981	$1.347.182	$1.441.562	$1.610.114	$879.276	$849.350	$2.113.123	$2.742.889	$1.950.064	$1.253.750	$2.133.472	$2.056.231	$2.100.594	$3.224.038	$3.082.729	$4.403.539	$5.976.048	$8.273.224	$5.245.881
	$48.155.181	68,89%	$ 6.113.506,05	$ E	$66.204	$1.049.531	$422.319	$145.563	$174.695	$357.506	$337.982	$250.278	$267.342	$1.042.709	$792.922	$1.206.453									
				% E	0,09%	1,50%	0,60%	0,21%	0,25%	0,51%	0,48%	0,36%	0,38%	1,49%	1,13%	1,73%									
GPP7 (SCT) (Items 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$5.367.061	7,68%	4,02%	% P	0,00%	0,64%	0,19%	0,38%	0,00%	0,00%	0,21%	0,06%	0,20%	0,10%	0,23%	0,36%	0,01%	0,16%	0,34%	0,43%	0,47%	0,20%	0,88%	1,32%	1,34%
				$ P	$0	$447.537	$129.735	$263.840	$0	$0	$150.000	$38.902	$136.378	$72.489	$163.535	$251.173	$8.513	$126.266	$238.462	$298.037	$331.240	$139.020	$616.749	$923.963	$935.569
	$5.271.450	7,54%	$ 2.807.439,83	$ E	$0	$198.600	$8.091	$234.515	$395.660	$131.149	$380.822	$204.054	$289.112	$353.746	$120.247	$491.443									
				% E	0,00%	0,28%	0,01%	0,34%	0,57%	0,19%	0,54%	0,29%	0,41%	0,51%	0,17%	0,70%									
GPP8 (T) (Item 88)	$383.000	0,55%	0,58%	% P	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$28.725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.541	$609.043	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$818.309	1,17%	$ 407.036,53	$ E	$0	$0	$0	$4.507	$98	$1.961	$4.997	$50.516	$51.391	$28.531	$79.429	$185.606									
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,07%	0,04%	0,11%	0,27%									
GPP8 (OV) (Items 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)	$14.004.837	20,03%	14,11%	% P	0,09%	0,41%	0,49%	1,78%	1,91%	1,60%	0,34%	1,11%	0,99%	0,98%	1,09%	0,89%	0,28%	0,32%	0,12%	0,03%	0,00%	0,11%	0,12%	2,25%	1,34%
				$ P	$66.150	$286.493	$341.775	$1.244.407	$1.332.072	$1.118.131	$238.857	$778.543	$576.619	$683.737	$764.033	$619.903	$197.343	$226.818	$81.311	$18.214	$0	$78.750	$82.974	$1.571.698	$936.421
	$11.244.250	16,09%	$ 9.866.719,94	$ E	$0	$79.339	$112.913	$146.542	$553.933	$1.555.849	$2.475.079	$1.447.608	$1.259.034	$476.709	$1.474.922	$600.992									
				% E	0,00%	0,11%	0,16%	0,21%	0,76%	2,23%	3,55%	1,64%	1,80%	0,68%	2,11%	0,86%									
TOTAL OTROS ITEMS				% P																					
				$ P																					$8,4
	$8,360			$ E																					
				% E																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 69.902.807,48**	**100,0%**	**30,58%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 69.902.807,48**	**100,0%**	**$ 21.373.252,213**																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								REPROGRAMACIÓN No.1 (Acta Modif.Cantidades Obra No. 1)	REPROGRAMACIÓN No.2 (Acta Modif.Cantidades Obra No.2)		REPROGRAMACIÓN No.3 (Acta Modif.Cantidades Obra No.3)	REPROGRAMACIÓN No.4 (Acta Modif.Cantidades Obra No.4)		REPROGRAMACIÓN No.5 (Acta Modif.Cantidades Obra No.5)								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,09%**	**1,89%**	**1,97%**	**4,17%**	**4,14%**	**4,22%**	**1,83%**	**3,07%**	**4,09%**	**5,01%**	**4,29%**	**3,47%**	**4,44%**	**3,62%**	**3,63%**	**5,58%**	**5,37%**	**6,63%**	**9,62%**	**15,42%**	**13,16%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.319.658**	**$1.374.491**	**$2.915.565**	**$2.891.472**	**$2.950.213**	**$1.280.727**	**$2.143.454**	**$2.856.069**	**$3.499.115**	**$2.996.140**	**$2.423.875**	**$3.107.001**	**$2.527.822**	**$2.538.875**	**$3.898.751**	**$3.755.690**	**$4.632.397**	**$6.723.425**	**$10.779.973**	**$9.202.513**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,98%**	**3,95%**	**8,12%**	**12,26%**	**16,48%**	**12,61%**	**15,68%**	**19,77%**	**24,77%**	**29,06%**	**32,53%**	**36,97%**	**40,59%**	**44,22%**	**49,80%**	**55,17%**	**61,80%**	**71,41%**	**86,84%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.150**	**$1.385.808**	**$2.760.300**	**$5.675.864**	**$8.567.336**	**$11.517.550**	**$8.817.707**	**$10.961.161**	**$13.817.231**	**$17.316.346**	**$20.312.486**	**$22.736.360**	**$25.843.361**	**$28.371.184**	**$30.910.059**	**$34.808.809**	**$38.564.499**	**$43.196.896**	**$49.920.321**	**$60.700.294**	**$69.902.807**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**1,90%**	**0,86%**	**0,79%**	**1,58%**	**2,94%**	**5,06%**	**3,21%**	**3,50%**	**3,13%**	**3,61%**	**3,91%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.327.470**	**$600.322**	**$552.035**	**$1.104.958**	**$2.054.562**	**$3.536.557**	**$2.241.409**	**$2.447.653**	**$2.185.804**	**$2.520.439**	**$2.735.839**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,09%**	**1,99%**	**2,85%**	**3,64%**	**5,22%**	**8,16%**	**13,22%**	**16,43%**	**19,93%**	**23,06%**	**26,66%**	**30,58%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$66.204**	**$1.393.674**	**$1.993.997**	**$2.546.031**	**$3.650.990**	**$5.705.552**	**$9.242.108**	**$11.483.518**	**$13.931.171**	**$16.116.975**	**$18.637.413**	**$21.373.252**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.200.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 9.000.000,000	$ 618.376,524	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.303.385,592	$ -	%
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 86.406.193,076	$ -	%
VALOR DEL IVA	$ 505.143,898	$ 128.566,444	25,45%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 86.911.336,974	$ 22.120.195,181	25,45%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	$ 2.016.806,723	$ 351.976,659	17,45%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J)	$ 383.193,277	$ 66.875,565	17,45%
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 2.400.000,000	$ 418.852,224	17,45%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA 19%) (L)	$ 23.990.000,000	$ 2.125.790,045	%
VALOR TOTAL DE OBRAS = F + K + L	$ 113.301.336,974	$ 24.664.837,450	21,77%
Subtotal SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 3.805.756,647	$ 2.174.718,084	57,14%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
IVA 19% SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.103.093,763	$ 413.196,433	37,46%
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 6.908.850,410	$ 2.587.914,517	37,46%
TOTAL DE SERVICIOS DE OPERACIÓN (INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)	$ 54.344.391,165	$ 29.835.704,955	54,90%
PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN	$ 4.300.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 8.500.000,000	$ -	%
COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN (INCLUYE PROVISIÓN)	$ 67.144.391,165	$ 30.214.164,939	45,00%
IVA 19% DEL SERVICIÓN DE OPERACIÓN	$ 12.757.434,321	$ 5.740.691,338	45,00%
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 79.901.825,486	$ 35.954.856,277	45,00%
GASTOS REEMBOLSABLES	$ 16.595.100,000	$ 8.217.991,900	49,52%
PROVISION GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.400.000,000	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 2.000.000,000	$ -	%
GASTOS REEMBOLSABLES (INCLUYE PROVISION)	$ 19.995.100,000	$ 8.217.991,900	41,10%
ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.000.000,000	$ 410.899,595	41,09%
IVA 19% ADMINISTRACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES	$ 190.000,000	$ 78.070,923	41,09%
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 21.185.100,000	$ 8.706.962,418	41,10%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 151.394.305,386	$ 50.541.318,449	33,38%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 221.297.112,870	**$ 71.914.570,662**	**32,50%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO

Representante legal o apoderado del Contratista

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.05 13:43:31 -05'00'

Aprueba Firma:

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA

Representante legal o apoderado del Interventor

Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 4
		FECHA	31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 11.447.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 24.711.993.558
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 145.283.972.963**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$10.622.222.222	$ 221.297.112.870				
1	Acta de obra	Noviembre de 2024	$ 2.949.521.976	$ 477.642.031	$ 3.427.164.007	$ -	$3.427.164.007		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.195.058.215	$ 217.869.948.863	No. 18843 del 16-12-2024		X	
2	Acta de obra	Diciembre de 2024	$ 4.362.659.275	$ 499.847.212	$ 4.862.506.487	$ -	$4.862.506.487		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.551.728	$ 213.007.442.376	No. 19094 del 16-12-2024		X	
1D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2024	$ 47.005	$ 275	$ 47.280		$47.280		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.504.448	$ 213.007.395.096				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.960.087.771	$ 372.416.677	$ 2.332.504.448		$2.332.504.448		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 210.674.890.648	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$987.790.832	$ 210.674.890.648				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 840.947.466	$ 146.843.366	$ 987.790.832		$987.790.832		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 209.687.099.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$ 1.554.250.000	$ 209.687.099.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.554.250.000	$ -	$ 1.554.250.000		$1.554.250.000		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 208.132.849.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$875.555.555	$ 208.132.849.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 34.946.878	$ -	$ 34.946.878		$34.946.878		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938	No. 712 del 28-02-2025		X	
2D	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -		$0		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 706.393.846	$ 134.214.831	$ 840.608.677		$840.608.677		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 207.257.294.261				
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$960.181.391	$ 207.257.294.261				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 11.447.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 24.711.993.558
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 145.283.972.963**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 806.875.118	$ 153.306.273	$ 960.181.391		$960.181.391		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 206.297.112.870				
									Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$11.154.453.465	$ 206.297.112.870				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 2.463.885.247	$ 236.096.048	$ 2.699.981.295		$2.699.981.295		Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$8.454.472.170	$ 203.597.131.575				
	ANTICIPO No.1							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.954.472.170	$ 197.097.131.575				
2D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2024	-$ 1.932.918	-$ 11.300	-$ 1.944.218		-$1.944.218	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.956.416.388	$ 197.099.075.793				
3D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2025	$ 11.924.061	$ 69.710	$ 11.993.771		$11.993.771	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.944.422.617	$ 197.087.082.022				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 1.633.968.586	$ 310.454.031	$ 1.944.422.617		$1.944.422.617	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$0	$ 195.142.659.405				
									Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$9.270.680.000	$ 195.142.659.405				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 2.679.374.232	$ 205.636.710	$ 2.885.010.942		$2.885.010.942	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.385.669.058	$ 192.257.648.463				
4D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2025	$ 16.891.500	$ 98.750	$ 16.990.250		$16.990.250	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.368.678.808	$ 192.240.658.213				
5D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2025	$ 36.642.743	$ 214.219	$ 36.856.962		$36.856.962	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.331.821.846	$ 192.203.801.251				
6	Acta de obra	Abril de 2025	$ 5.705.515.532	$ 545.717.588	$ 6.251.233.120	$ 204.415.323	$6.046.817.797	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$285.004.049	$ 186.156.983.454				
6D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 85.861.288	$ 501.958	$ 86.363.246		$86.363.246	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$198.640.803	$ 186.070.620.208				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 166.925.045	$ 31.715.758	$ 198.640.803		$198.640.803	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 185.871.979.405				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 11.447.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 24.711.993.558
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 145.283.972.963**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ 6.295.584.677	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$58.800.000.000	$ 185.871.979.405				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 7.178.835.143	$ 507.306.596	$ 7.686.141.739	$ 257.832.389	$7.428.309.350	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.371.690.650	$ 178.443.670.055				
7D	Acta de ajuste definitivo	Mayo de 2025	$ 153.829.038	$ 899.308	$ 154.728.346		$154.728.346	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.216.962.304	$ 178.288.941.709				
8	Acta de obra	junio de 2025	$ 6.614.036.039	$ 531.815.521	$ 7.145.851.560	$ 233.669.346	$6.912.182.214	$ 5.804.082.942	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$44.304.780.090	$ 171.376.759.495				
								$ 5.804.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02**	$17.947.109.456	$ 171.376.759.495				
	ANTICIPO No.2							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$11.447.109.456	$ 164.876.759.495				
	ANTICIPO TOTAL							$ 12.304.082.942	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$44.304.780.090	$ 164.876.759.495				
9	Acta de obra	Julio de 2025	$ 6.580.497.888	$ 540.644.179	$ 7.121.142.067	$ 494.207.259	$6.626.934.808	$ 11.809.875.683	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$37.677.845.282	$ 158.249.824.687				
8D	Acta de ajuste definitivo	junio de 2025	$ 95.558.201	$ 558.648	$ 96.116.849		$96.116.849	$ 11.809.875.683	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$37.581.728.433	$ 158.153.707.838				
10	Acta de obra	Agosto de 2025	$ 6.227.858.180	$ 623.490.455	$ 6.851.348.635	$ 476.168.730	$6.375.179.905	$ 11.333.706.953	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$31.206.548.528	$ 151.778.527.933				
9D	Acta de ajuste definitivo	Julio de 2025	$ 119.268.339	$ 697.261	$ 119.965.600		$119.965.600	$ 11.333.706.953	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$31.086.582.928	$ 151.658.562.333				
11	Acta de obra	Septiembre de 2025	$ 6.168.258.365	$ 574.047.716	$ 6.742.306.081	$ 468.590.273	$6.273.715.808	$ 10.865.116.680	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$24.812.867.120	$ 145.384.846.525				
10D	Acta de ajuste definitivo	Agosto de 2025	$ 100.287.267	$ 586.295	$ 100.873.562		$100.873.562	$ 10.865.116.680	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$24.711.993.558	$ 145.283.972.963				
12	Acta de obra	Octubre de 2025	$ 6.217.642.512	$ 548.904.923	$ 6.766.547.435	$ 470.951.701	$6.295.595.734	$ 10.394.164.979	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$18.416.397.824	$ 138.988.377.229				
TOTALES			**$ 65.470.855.623**	**$ 6.443.715.039**	**$ 71.914.570.662**	**$ 2.605.835.021**	**$69.308.735.641**	**$ 10.394.164.979**		**$18.416.397.824**	**$ 138.988.377.229**				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 11.447.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 24.711.993.558
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 145.283.972.963**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BÁSICO DE OBRAS	$ 21.373.252.213,000	$ 124.951.320,000	$ 21.498.203.533,000
PROVISION PARA AJUSTES	$ 618.376.524,000	$ 3.615.124,000	$ 621.991.648,000
GESTION AMBIENTAL	$ 1.813.051.794,000	$ 13.875.205,000	$ 1.826.926.999,000
GESTION SOCIAL	$ 279.017.351,000	$ 1.293.008,000	$ 280.310.359,000
GESTION PREDIAL	$ 17.406.564,000	$ 1.146.123,000	$ 18.552.687,000
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 351.976.659,000	$ 66.875.565,000	$ 418.852.224,000
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 2.174.718.084,000	$ 413.196.433,000	$ 2.587.914.517,000
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 30.214.164.939,000	$ 5.740.691.338,000	$ 35.954.856.277,000
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 8.628.891.495,000	$ 78.070.923,000	$ 8.706.962.418,000
VALOR TOTAL	**$ 65.470.855.623**	**$ 6.443.715.039**	**$ 71.914.570.662**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.05 13:44:15 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

ACTA DE OBRA No. 12

MES: OCTUBRE DE 2025

CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS		VALORES MENSUALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
nov-24	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.204.096	nov-24	$ -
dic-24	$ 1.385.808.279	$ 1.393.674.410	$ 1.319.658.279	$ 1.327.470.314	$ 1.327.470.314	dic-24	$ 7.866.131
ene-25	$ 2.760.299.555	$ 1.993.996.806	$ 1.374.491.276	$ 600.322.396	$ 600.322.396	ene-25	$ (766.302.749)
feb-25	$ 5.675.864.210	$ 2.546.031.472	$ 2.915.564.655	$ 552.034.666	$ 552.034.666	ene-25	$ (3.129.832.738)
mar-25	$ 8.567.336.205	$ 3.650.989.919	$ 2.891.471.995	$ 1.104.958.447	$ 214.268.083	ene-25	$ (4.916.346.286)
					$ 890.690.364	feb-25	
REPROGRAMACION No. 1							
abr-25	$ 11.517.549.538	$ 5.705.551.909	$ 2.950.213.333	$ 2.054.561.990	$ 2.024.874.291	feb-25	$ (5.811.997.629)
					$ 29.687.699	mar-25	
REPROGRAMACION No. 2							
may-25	$ 8.817.707.269	$ 9.242.108.450	$ 1.280.726.977	$ 3.536.556.541	$ 3.536.556.541	may-25	$ 424.401.181
jun-25	$ 10.961.161.161	$ 11.483.517.691	$ 2.143.453.892	$ 2.241.409.241	$ 2.241.409.241	jun-25	$ 522.356.530
REPROGRAMACION No. 3							
jul-25	$ 13.817.230.519	$ 13.931.170.827	$ 2.856.069.358	$ 2.447.653.136	$ 2.447.653.136	jul-25	$ 113.940.308
REPROGRAMACION No. 4							
ago-25	$ 17.316.345.524	$ 16.116.974.794	$ 3.499.115.005	$ 2.185.803.967	$ 2.185.803.967	ago-25	$ (1.199.370.730)
sep-25	$ 20.312.485.607	$ 18.637.413.459	$ 2.996.140.083	$ 2.520.438.665	$ 1.199.370.730	ago-25	$ (1.675.072.148)
					$ 1.321.067.935	sep-25	
REPROGRAMACION No. 5							
oct-25	$ 22.736.360.350	$ 21.373.252.213	$ 2.423.874.743	$ 2.735.838.754	$ 1.675.072.148	sep-25	$ (1.363.108.137)
					$ 1.060.766.606	oct-25	
nov-25	$ 25.843.361.495		$ 3.107.001.145				
dic-25	$ 28.371.183.986		$ 2.527.822.491				
ene-26	$ 30.910.058.554		$ 2.538.874.568				
feb-26	$ 34.808.809.335		$ 3.898.750.781				
mar-26	$ 38.564.499.136		$ 3.755.689.802				
abr-26	$ 43.196.896.056		$ 4.632.396.920				
may-26	$ 49.920.321.079		$ 6.723.425.022				
jun-26	$ 60.700.294.462		$ 10.779.973.383				
jul-26	$ 69.902.807.484		$ 9.202.513.022				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 12 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 124.697.761	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 23.692.574	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 148.390.335		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 148.390.335 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.05 13:45:16 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 12 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 221.297.112.870,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Se realizan actividades de limpieza de cunetas, bermas y calzada, limpieza de obras hidráulicas y limpieza de descoles. Además, se realiza descombre manual, recolección de basuras y rocería mecánica. También, se realiza limpieza y retiro de derrumbes y atención de emergencia por caída de árbol. Asimismo, se realizan se realizan 2 recorridos diarios para verificar el estado de la vía, condiciones atmosféricas y movilidad en el corredor.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 56.528.746	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 10.740.462	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 67.269.208		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 67.269.208 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

Firma: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA — Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2025.11.05 13:46:02 -05'00'
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	12	FECHA	25 octubre 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	4223-2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	4236-2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 12 FECHA 25 octubre 2025			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Logistica para el desarrollo de reuniones contractuales (Inicio, Cierre y/o extraordinaria)	global	1	$ 59.500.000	$ 59.500.000	X		$ 61.270.125	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,21	$ 12.611.864	$ 48.658.261	
	Cuñas Radiales	unitario	50	$ 357.000	$ 17.850.000	x		$ 18.381.038	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,72	$ 2.471.400	$ 15.909.638	
	Volantes Impresión Laser	Unitario	20.000	$ 1.785	$ 35.700.000	x		$ 36.762.075	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	8011	$ 14.725.425	$ 22.036.650	
	Cartillas de Cierre	global	1	$ 23.800.000	$ 23.800.000	x		$ 24.508.050	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 24.508.050	
Cultura Vial y Participacion Comunitaria	Implementacion material de estrategia Cultura Vial y /o Participacion Comunitaria en el Area de Influencia del proyecto	global	1	$ 357.000.000	$ 357.000.000	x		$ 367.620.750	0,03	$ 10.000.000	2,5%	$ 297.500	$ 10.297.500	0,26	$ 96.797.580	$ 270.823.170	
	Implementacion de capacitaciones y fortalecimiento a la comunidad del area de influencia directa	global	1	$ 178.500.000,00	$ 178.500.000	X		$ 183.810.375	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,17	$ 30.880.143	$ 152.930.232	
Obras con Participación Comunitaria	Talleres con mujer lideres, JAC, Jovenes, en temas de inclusion social (en los municipios del AID)	global	1	$ 214.200.000	$ 214.200.000	X		$ 220.572.450	0,25	$ 53.275.500	2,5%	$ 1.584.946,00	$ 54.860.446,00	0,55	$ 122.206.096	$ 98.366.354	
	Capacitacion y Ejecución de la OPC a la Comunidad del AID. Salento	global	1	$ 95.200.000	$ 95.200.000	X		$ 98.032.200	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 98.032.200	
	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Cajamarca	global	1	$ 301.070.000	$ 301.070.000	X		$ 310.026.833	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 310.026.833	
Inclusion Social Perspectiva de genero y Transversalizacion	Capacitacion y ejecucion de la OPC a la comunidad del AID Calarca	global	1	$ 183.408.414	$ 183.408.414	X		$ 188.864.814	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,0	$ -	$ 188.864.814	
Gestion Social	Pendientes sociales proyecto cruce de la cordillera central	global	1	$ 476.000.000	$ 476.000.000	X		$ 490.161.000	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ 617.850,00	$ 489.543.150	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**12**		FECHA	**25 octubre 2025** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**SMCN-GRUPO ZONA ORIENTE**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**4223-2024**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Quindío**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**4236-2024**

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA *

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	25 AGOSTO 2024										
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ** **	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
																$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	63.275.500	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$	63.275.500	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	1.581.887
C	VALOR IVA MENSUAL	$	300.559	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	65.157.946
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	65.157.946	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	1.719.699.350	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	280.310.359
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$	2.000.009.709	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		14,02%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA ☑ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional N **05202-106314 ANT**

Firma
Nombre: MARIA MERCEDES BARRAZA VILLARREAL
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No : 309761030-1

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA ☑
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional N 31470706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.07 11:41:44 -05'00'

Firma
Nombre: LESLY HETSARY QUINTERO REYES
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 10 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** Quindío | **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 12 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO x (Indicar con una X) | **Resolución N°** 780 del 24 de agosto del 2001 (Indicar N° de Resolución día, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** x

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

N° CONTRATO 4223 | **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	221,297,213,478.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	221,297,213,478.00

AIU %:	32%
U %:	4%

Valor Provisión Ambiental inicial	$	20,562,869,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	20,562,869,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 1,826,926,999.07
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	18,735,942,540.93

INTERVENTORIA CONSORCIO A Y P LA LINEA

OBJETO Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.

N° CONTRATO 4236 | **FECHA DE INICIO** 01/11/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	17,999,932,598.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	17,999,932,598.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° ____ Fecha _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Atención de los requerimientos pendientes de los expedientes LAM 1029, LAM 6875, LAM 4602 y de permisos ambientales, que corresponde al saneamiento de expedientes.	X	X				1	GLB	$ 9,443,538,674	$ 9,443,538,674	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,443,538,674	$ -	$ -
DAGA-1.3-04	10.2.PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	SANEAMIENTO DE EXPEDIENTES, FASE 2- Propuesta técnica para el desarrollo de un diagnóstico técnico, ambiental y socioeconómico detallado de las áreas involucradas en los expedientes LAM 1029, LAM 4602 y LAM 6875-00.	X	X				1	GLB	$ 401,464,350	$ 0	$ 401,464,350	$ -	$ -	$ 3,632,297	$ -	$ 0	$ 405,096,647	$ -
DAGA-1.3-05	1. Gestión del proyecto.	3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pagos por seguimiento autoridad ambiental (ANLA, DBBSE, CRQ, CORTOLIMA).	x	x				1	GLB	$ 400,000,000	$ 400,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400,000,000	$ -	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 006-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal b, art. 3 por DRMI. 3040 arboles en el predio La Corralia CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025)	x			x	x	6080	und	$ 6,124	$ -	**$ 37,233,920**	$ -	$ -	$ 217,675	$ -	$ -	$ 37,451,595	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación del Acuerdo 007-2020 EXP 110-48-19 (02917-19) literal c, art. 3 por DRMI. 1732 arboles en el predio La Corralia. CRQ (pendientes 2 mantenimientos para 2025).	x			x	x	3464	und	$ 6,124	$ -	**$ 21,213,536**	$ -	$ -	$ 124,018	$ -	$ -	$ 21,337,554	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación de la Resolución 244/2021. SRFC-Reporteciación de puentes en Quindío, Predio la Corralia 1996 árboles (pendientes 6 mantenimientos entre los años 2025 y 2026)	x			x	x	11976	und	$ 6,124	$ -	**$ 73,341,024**	$ -	$ -	$ 428,763	$ -	$ -	$ 73,769,787	$ -
PBSE-4.2-14	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación de la Resolución 3758/2021, en el predio Arasma 1, 200 arboles (pendientes 1 mantenimientos en 2025)	x			x	x	200	und	$ 6,124	$ -	**$ 1,224,800**	$ -	$ -	$ 7,160	$ -	$ -	$ 1,231,960	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación de 40 arboles, Resolución 1087 del 16 de mayo del 2024 - Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislado (pendientes 4 mantenimientos en 2025)	x			x	x	160	und	$ 6,124	$ -	**$ 979,840**	$ -	$ -	$ 5,728	$ -	$ -	$ 985,568	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación de la Resolución 1356-2017, modificada por la res. 1631-2018 EXP ATV-0576 por especies en veda. 13213 arboles en el predio El Diamante. CRQ (pendiente 1 mantenimiento en 2025)	x			x	x	13210	und	$ 6,124	$ -	$ 80,898,040	$ -	$ -	$ 472,942	$ -	$ -	$ 81,370,982	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Mantenimiento a la compensación de la resolución 250/2011. 7152 árboles en el predio El Bosque. (pendientes 2 mantenimientos en 2025). Cortolima	x			x	x	7152	und	$ 6,124	$ -	**$ 43,798,848**	$ -	$ -	$ 256,055	$ -	$ -	$ 44,054,903	$ -
PBSE-4.3-15	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 4: Protección de la fauna en obra	Monitoreo y seguimiento, inventario de avifauna asociada a la restauración, en cumplimiento a los requerimientos 006-20 literal c y 007-20 literal d, art 3. Exp 110-48-19 (02917-19) en el predio La Corralia. CRQ (pendientes 2 monitoreos en 2025).	X			X	X	2	und	$ 8,452,780	$ -	**$ 16,905,560**	$ -	$ -	$ 98,833	$ -	$ -	$ 17,004,393	$ -
DAGA-1.3-03	10.2.PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO	Subprograma 3: Cumplimiento de requerimientos legales	Ejecución del Plan de Cierre y abandono del permiso de vertimientos de la Zodme Arasima 3 con Cortolima, en cumplimiento de lo requerido en el Auto 1714 del 2024.						1	und	$ 35,733,201	$ 0	**$ 35,733,201**	$ -	$ -	$ 323,300	$ -	$ 0	$ 36,056,501	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Establecimiento en cumplimiento del plan de restauración establecido en la Resolución 1690 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024 en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reserva forestal central (DBBSE).						587	und	$ 43,686	$ -	**$ 25,643,682**	$ -	$ -	$ 149,917	$ -	$ -	$ 25,793,599	$ -
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2: Recuperación de áreas afectadas.	Aislamiento en cumplimiento al plan de restauración establecido en la Resolución 1690 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024, en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reserva forestal central (DBBSE).						129.67	ml	$ 69,021	$ -	**$ 8,949,953**	$ -	$ -	$ 52,323	$ -	$ -	$ 9,002,276	$ -

CODIGO / FICHA	EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:							
		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
DAGA-1.3-03	0.00878	$ 0	$ 82,950,000	$ 0	$ 750,500	$ 0	$ 83,700,500	$ 0	0.01	$ 83,700,500	0.991	$ 9,359,838,174	Anexo N°1	Estudio de caracterización de fauna silvestre existente en el área de influencia del corredor vial cruce de la cordillera central, para identificar zonas puntuales del tránsito de fauna silvestre y establecimiento de medidas adecuadas para mitigar el atropellamiento de fauna
DAGA-1.3-04	0.0000000	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	0.16	$ 63,015,034	0.84	$ 342,081,613		
DAGA-1.3-05	0.0151221	$ 6,048,837	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,048,837	$ 0	$ 0	0.38	$ 152,316,541	0.62	$ 247,683,459	Anexo N°2	* A continuación se relacionan lo pagos relacionados en este cobro N° | Resolución por medio del cual se cobra | Fecha de seguimiento | Expediente | Acto Administrativo | Valor | Recibo N° | Fecha limite pago 1 | 1155 DEL 18/04/2024 | 01/05/2024 | 3940 | 4154 DEL 27/11/2020 | $ 346,887 | 4300837799 | 30/09/2024 2 | 3919 DEL 13/06/2024 | 17/07/2024 | 1602 | 9518 del 08/10/2020 | $ 1,407,074 | 4300837799 | 30/09/2024 3 | 7868 DEL 19/12/2024 | 23/12/2024 | 28764 | | $ 2,280,078 | 4300837740 | 30/09/2024 4 | 6127 DEL 14/10/2024 | 15/09/2024 | 34024 | 200 DEL 24/01/2011 | $ 2,211,997 | 4300837741 | 30/09/2024 ... |														$ 6,048,837				
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6080.00	$ 37,451,596	0	-$ 1		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3464.00	$ 21,337,554	0	$ -		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3992.00	$ 24,589,928	7984	$ 49,179,859		
PBSE-4.2-14	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	200.00	$ 1,231,960	0	$ -		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	120.00	$ 739,176	40	$ 246,392		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	13210.00	$ 81,370,982	0	-$ 0		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7152.00	$ 44,054,903	0	$ -		
PBSE-4.3-15	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2.00	$ 17,004,392	0	$ 1		
DAGA-1.3-03	0.00	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	1.00	$ 36,056,501	0	$ -		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	$ 0	587	$ 25,793,599		
PBSE-4.2-13	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	$ 0	129.67	$ 9,002,276		

PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2. Recuperación de áreas afectadas.	Instalación de perchas en cumplimiento al plan de restauración establecido en la Resolución 1930 de 2019, aprobada por el auto 348 de 2024, en la Zodme Cartón de Colombia etapa 6, por sustracción temporal de reserva forestal central (DBBSE).						15	und	$ 140,623	$ -	**$ 2,109,345**	$ -	$ -	$ 12,332	$ -	$ -	$ 2,121,677	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	$ 0	15	$ 2,121,677		
PBSE-4.2-13	4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Subprograma 2. Recuperación de áreas afectadas.	Establecimiento forestal en cumplimiento de la Resolución 1368 de 2017 en 1,21 hectáreas, y la Resolución 2022 de 2018 en 2.425 hectáreas, que suman un total de 3,635 hectáreas, por sustracción de reserva forestal en el predio El Edén. (Quindío) (DBBSE).						1429	und	$ 43,686	$ -	**$ 62,427,294**	$ -	$ -	$ 364,960	$ -	$ -	$ 62,792,254	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1429.00	$ 62,792,254	0	$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MIN1-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			
FECHA:	30 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MIN1-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			
FECHA:	30 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RELACION DE ADQUISICION PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: QUINDÍO MAGDALENA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"		
CONTRATO DE OBRA No	4223 de 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**4236 DE 2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo	
001-CA-T1-CCC	24.467.225	FLOR ALBA OSPINA HENAO	NA	NA	$ 576.382.680,00	05/02/2021
T-096	31406448 y OTROS	LILIANA MARIA JIMENEZ VALENCIA Y OTROS	K40+604,24	K40+698,82	$ 2.565.298,00	26/10/2021

Firma

Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma

Nombre: LUZ ADRIANA BELTRÁN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

PRE ACTA PREDIAL No: 12

PERIODO - MES: OCTUBRE DE 2025

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

FECHA ELABORACION: 31/10/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2026

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A

VALOR ADICIÓN No 1 : $ 0.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4236 DE 2024

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL LEVANTAMIENTO IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORA	MODIFICAR Y ACTUALIZAR SIN TRABAJO DE CAMPO	ELABORAR FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TITULOS	AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TITULOS PARA MEJORAS	ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL						ENAJENACIÓN VOLUNTARIA									TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS					RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO
													SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA REQUERIDA POR HECTÁREA	CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN DE COMPONENTES (RES. 2684/2018)	MEJORAS SIN TERRENO	AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 2 SMMLV	AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,9 SMMLV	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALUO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRAMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCION
001-I-T1-OMC	GUZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002-D-T1-OMCC	GLADYS NUBIA MACIAS Y JOEL GOMEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-D-T1-OMCC	GUZCOLL Y CIA SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T-096	LILIANA MARIA JIMENEZ VALENCIA Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Q-060	YOLANDA GIRALDO MORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
T-111A	DELFINA CASTAÑEDA ROA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Preacta gestión y adquisición No 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Firma
Nombre: PABLO ANDRES PIEDRAHITA MANRIQUE
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 76335-246353 VLL

Firma
Nombre: LUZ ADRIANA BELTRAN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE
DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

Pre-acta Predial No. 10
PERIODO - MES: AGOSTO DE 2025
FECHA ELABORACION: 31 de agosto de 2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 de 2024
OBJETO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 03 SECTOR ARMENIA CAJAMARCA - RUTA 4303A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4236 DE 2024

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: 0
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2026
VALOR ADICIÓN No 1: $ -
VALOR ADICIÓN No 2: $ -
VALOR ADICIÓN No 3: $ -
VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CERTIFICADO DE PAGO BANCO POPULAR	17/10/2025	T-111A	1298,78	SI	K43+303,98	K43+343,90	354-2901	AUTO DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 JUZGADO 4TO CIVIL DEL CTO DE IBAGUÉ	NA	5.892.642	BLADIMIR MARTINEZ CANTILLO	26/10/2021	$ 1.305.025,00	$ 500.000,00	$ -	PAGO A CURADOR ORDENADO POR EL JUZGADO
													TOTAL	$ 500.000	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
#¡REF!
Profesional Predial Contratista
#¡REF!

Firma
Nombre: LUZ ADRIANA BELTRÁN FRANCO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 25222-301765 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/10/2025
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:				2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO	**2025**	MES	SEPTIEMBRE		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A			TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024				
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"				
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA			NIT	
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA			NIT	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	0				
11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO:	01/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 500.000.000,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$ 221.297.112.870,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No 1:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 2:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 3:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 4:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No 5:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 0,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.394.000,00	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,	0	$ 805.500,00	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754.000,00	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.340.000,00	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 430.000,00	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 0,00	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 0,00	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 346.500,00	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 346.500,00	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	2	$ 749.000,00	1.498.000
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	0
1.5. ACTIVIDADES FUERA DE FORMATO	62. DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD. VALOR UNITARIO POR Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 13 DEL APENDICE F.	0	$ 4.650.000,00	0
	63. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10Km. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 1.600.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR RURAL - VALOR Km ADICIONAL. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 960.000,00	0
	64. INFORME GENRAL DEL SECTOR URBANO- VALOR CADA 500m. ESTA ACTIVIDAD HACE REFERENCIA AL NUMERAL 11.7. DEL APENDICE F.	0	$ 2.460.000,00	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		2		1.498.000
IVA				284.620
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**1.782.620**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO: MASPS-MN1-IN-5-FR-11 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:				2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	QUINDÍO
3. AÑO	**2025**	MES	SEPTIEMBRE		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	CALARCÁ -CAJAMARCA RUTAS 4003 -4003A		TRAMO:	CALARCÁ - CAJAMARCA
6. CONTRATO DE OBRA No:	4223 de 2024				
7. OBJETO:	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA"				
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA			NIT	
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO AYP LA LÍNEA			NIT	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	0				
11. PLAZO INICIAL:	21 meses	12. FECHA DE INICIO:	01/11/2024	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
14. PLAZO ACUMULADO:	21 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 5.665.713.872,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 500.000.000,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
T-111A	P	BLADIMIR MARTINEZ CANTILLO	5.892.642	354-2901	AUTO DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 JUZGADO 4TO CIVIL DEL CTO DE IBAGUÉ		$ 1.305.025,00		$ 1.305.025,00	$ 500.000,00	PAGO A CURADOR ORDENADO POR EL JUZGADO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**500.000,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	500.000,00
64. OTROS	$	14.500,00
65. IVA	$	2.375,00
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	516.875,00

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	2.012.500,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	286.995,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**2.299.495,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	1.782.620,00

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	4.251.000,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	1.498.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	11.329.022,00
74. OTROS	$	328.542,00
75. IVA	$	1.146.123,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	18.552.687,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**481.447.313,00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA Fecha: 2025.11.04 09:10:58 -05'00'	
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO		NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA	
C.C. X_ C.E. __	NUMERO 98669937		C.C. X C.E. __	NUMERO 31.470.706	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 05202-106314 ANT		MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	
Representante Legal [x]	Apoderado [ ]		Representante Legal [x]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	31/10/2025
	(Día / Mes / Año)
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PREACTA N°	12	DEL	1 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	12	DEL	1 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	X	**Resolución N° 780**	24 (Día)	8 (Mes)	2001 (Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO AYP LA LÍNEA
OBJETO	Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca Alto de La Línea - Calarcá	**OBJETO**	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea Calarcá.
N° CONTRATO	4223 de 2024	**N° CONTRATO**	4236 de 2024
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE 2024	**FECHA DE INICIO**	01 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DEL 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE JULIO DEL 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 221.297.112.870,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 221.297.112.870,00

AIU %:	30%
U %:	4%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 17.999.932.598,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 17.999.932.598,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ___01__ Fecha ___09/12/2024____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BASICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
					CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL						

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-106314 ANT

Vo. Bo. Firma
Nombre : JOHANA ESPINOSA URIBE
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. 54238125158NTS

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.11.06 17:00:27 -05'00'

Firma
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Vo. Bo. Firma
Nombre : ANGELA MARIA OSORIO LONDOÑO
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 66238-150021 RIS

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS DE VIGILANCIA OPE-03)

Fecha	31	10	25

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO No. 4223 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA **CONTRATO No.** 4236 DE 2024

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE NOV (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 221.297.112.870,00

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (Año)

OPE-03 PUESTO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES (PUESTOS FIJOS)

OBJETO: Se procede a realizar el reconocimiento de la diferencia entre el valor indicado en la circular externa CIRCULAR EXTERNA N° 20241300000445 "TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025. FECHA 30-12-2024" emitida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y los valores incluidos en el Contrato 4223 de 2024. Es decir:- Para el periodo comprendido entre el 1 enero de 2025 y 15 de julio de 2025 un valor de $1.492.708 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.707.396 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación. - Para el periodo del 16 de julio de 2025 y 31 de agosto de 2025 un valor de $1.750.757 por puesto, extraído de la diferencia entre el valor de $14.946.331 indicado en la circular y el valor $13.325.259 del costo directo del ítem OPE-03, sumándoles la administración del 8% que tiene el ítem de operación.

PUESTO DE VIGILANCIA	FRENTE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	UNIDAD	DIAS	MES	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR SUBTOTAL
OCTUBRE DE 2025									
PUESTO FIJO CCO BERMELLON	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
SUB-ESTACION GALICA S1LI	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
PORTERIA GALICIA	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
ENTRADA TUNEL OSO DE ANTEOJOS	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
SUB-ESTACION ALASKA	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
STARI -GALICIA	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
SUB-ESTACIÓN S7	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL BERMELLÓN (LORE OREJIAMARILLO)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL CINABRIO I (TAPIR ANDINO), TÚNEL CINABRIO II(LOS TUCAN	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL LOS TROGONES, TÚNEL LOS PEREZOSOS	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL PALOMA (LEON DE LA MONTAÑA)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL MARIAS (LOS AZULEJOS)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL TOPACIO (CARPINTERO REAL)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL LA JULIA (LAS TANGARAS)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL PORVENIR (LOS VENADOS), TÚNEL BALCANCITOS (LOS GUA	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL CURVA (LOS ARMADILLOS)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL LAS GUAGUAS	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
CIELO ABIERTO ITAIC	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL BUHO DE ANTEOJOS, TÚNEL OCELOTES	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL MONO AHULLADOR-TÚNEL LAS MARIPOSAS	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
CAJAMARCA (ZODME ANAIME)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 1)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
CCO DE AMERICAS (SERVICIO 2)	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
TÚNEL CONDOR DE LOS ANDES	OPERACIÓN	1/10/2025	31/10/2025	Mes	31,00	1,00	1,00	$ 1.750.757,00	$ 1.750.757,00
								TOTAL	**$ 42.018.168**

Firma:
Nombre: JULIAN GERARDO GOMEZ C.
DIRECTOR DE OPERACIÓN
Contratista

Firma:
Nombre: ALEXANDER FLOREZ QUINTERO
ING. ELECTROMECANICO
Interventor

circular externa CIRCULAR EXTERNA N° 20241300000445 "TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025. FECHA 30-12-2024											
		Trarifa base establecida Supervigilancia	**Seg. De vida**	**Sub-total**	**Admon 10%**	**Iva S/Admon**	**Valor total**	**vr. Contrato costo directo**	**Diferencia**	**AIU Ope contrato 8%**	**Total diferencia**
OPE-03	AÑO 2025	13.010.790,00	132.549	13.143.339	1.314.334	249.723	**14.707.396**	$ 13.325.259	**$ 1.382.137**	$ 110.571	**$ 1.492.708**
A PARTIR DER JULIO 15/2025											
OPE-03	AÑO 2025	13.224.315,00	132.549	13.356.864	1.335.686	253.780	**14.946.331**	$ 13.325.259	**$ 1.621.072**	$ 129.686	**$ 1.750.757**

Supervigilancia

CIRCULAR EXTERNA
N° 20241300000445

PARA:	**EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS, QUE UTILICEN EL MEDIO HUMANO Y/O MEDIO CANINO Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL POR PARTE DE ESTA ENTIDAD.**
DE:	**YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**
ASUNTO:	**TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2025.**
FECHA:	**30/12/2024**

Código de validación: VZh1 5nhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf T4A=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, Articulo 2.6.1.1.6.1. y subsiguientes de la sección 6 del capítulo 1 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015, Ley 1857 de 2017, Ley 1920 de 2018, Decreto 1588 de 2021, Decreto 1561 de 2022 y Decreto 2292 de 2023, a través de la presente circular comunica las tarifas mínimas vigentes para la vigencia del año 2025, para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o medio canino, y que se encuentran bajo la vigilancia, inspección y control por parte de esta entidad, así:

1. RÉGIMEN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2025.

Todas las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en los siguientes términos, previas las siguientes consideraciones:

a. El Valor del seguro de vida colectivo de que trata el artículo 5 de la Ley 1920 de 2018 y el Decreto 1588 de 2021 constituye un costo directo tal y como lo establece el artículo 2.6.1.1.6.3. del DUR 1070 de 2015 a saber:

> "**ARTÍCULO 2.6.1.1.6.3. Estructura de Costos y Gastos.** La tarifa calculada está dada sobre la base de los costos directos que incluyen los factores salariales, prestacionales, parafiscales, dotaciones y seguro de vida, e indirectos que incluyen los gastos de administración, supervisión y utilidades".

En estos términos, el valor de la prima del seguro de vida colectivo debe aplicarse antes del porcentaje de Administración y Supervisión (AyS), por

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

cuanto dicho valor hace parte de los costos directos de la estructura de la tarifa mínima.

b. Para efectos del cálculo de la tarifa mínima, deberá sumarse el valor individual de la prima del seguro de vida que corresponda al número de hombres que prestarán el servicio de vigilancia y seguridad privada.

c. El pago del valor de la tarifa, al ser de carácter mensual, no puede ser sometido a ningún tipo de plazo, en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y la estabilidad económica de la empresa.

Código de validación: VZh1 5nlHH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

1.1 TARIFA DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JULIO DE 2025 PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO (24) HORAS Y TREINTA (30) DÍAS AL MES.

Los usuarios de los sectores público, educativo privado, comercial y de servicios, industrial, aeroportuario, financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero, serán sujetos de la aplicación de la tarifa mínima equivalente a 9,14 salarios mínimos legales mensuales vigentes, necesaria para cubrir los costos laborales; más un porcentaje por concepto de gastos administrativos y de supervisión, de conformidad con los siguientes parámetros:

TARIFA	$1.423.500	X	9,14	=	$13.010.790	+	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA

TARIFA	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	VALOR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN	MODALIDAD/MEDIO	TARIFA + AyS
$13.010.790 + Valor prima - Seguro de Vida	8%	(($13.010.790 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 8%)	MEDIO HUMANO SIN ARMA	TARIFA BASE + AYS
$13.010.790 + Valor prima Seguro de Vida	10%	(($13.010.790 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 10%)	MEDIO HUMANO CON ARMA	TARIFA BASE + AYS
$13.010.790 + Valor prima Seguro de Vida	11%	(($13.010.790 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 11%)	MEDIO HUMANO CON CANINO	TARIFA BASE + AYS

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán descontar del valor de la tarifa hasta el diez por ciento (10%), siguiendo la siguiente fórmula:

((COSTO DIRECTO + PRIMA DEL SEGURO DE VIDA + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN) – (PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, SIN SUPERAR EL 10%))

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Para los Estratos Residenciales 4, 5, y 6, la tarifa mínima será de 9,14 salarios mínimos legales mensuales vigentes más, un 10% de administración y supervisión.

TARIFA	$1.423.500	X	9,14	=	$13.010.790	+	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA

SERVICIO	TARIFA	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	VALOR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN	TARIFA + A y S
24 HORAS 30 DÍAS AL MES	$13.010.790 + Valor prima Seguro de Vida	10%	(($13.010.790 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 10%)	TARIFA BASE + AYS

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán descontar del valor de la tarifa hasta el diez por ciento (10%), siguiendo la siguiente fórmula:

((COSTO DIRECTO + PRIMA DEL SEGURO DE VIDA + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN) – (PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, SIN SUPERAR EL 10%))

Para los Estratos Residenciales 1, 2 y 3 la tarifa a cobrar deberá garantizar al trabajador el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos.

1.2. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR HORAS Y DIAS CONTRATADOS

Cuando la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada que se requiera contratar sea inferior a veinticuatro (24) horas y/o treinta (30) días, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado y para efectos de obtener el valor correspondiente se debe:

a. Aplicar, según el caso, la variable de proporcionalidad sobre el valor del servicio establecido para un servicio de veinticuatro (24) horas y treinta (30) días al mes y en los términos de la jornada laboral vigente.

JORNADA LABORAL	VARIABLE DE PROPORCIONALIDAD
6:00 am a 2:00 pm (Turno de 8 Horas Diurno)	55,97%
2:00 pm a 9:00 pm (Turno de 7 Horas Diurno)	
9:00 pm a 6:00 am (Turno de 9 Horas Nocturnas	44,03%

b. Tomar el valor resultante de la aplicación de la variable de proporcionalidad anteriormente establecida, dividirlo por treinta (30) días y multiplicarlo por el número de días en que se prestará el servicio, luego dividirlo por la

Código de validación: VZh1 5nhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

jornada laboral y el resultado multiplicarlo por las horas requeridas del servicio.

Lo anterior, corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula matemática.

(((((SMLMV x TARIFA DEL SERVICIO (9,14 o 9,29) + PRIMA DEL SEGURO DE VIDA) x VARIABLE DE PROPORCIONALIDAD) / 30) x DÍAS QUE SE REQUIERE EL SERVICIO) / JORNADA LABORAL) x HORAS REQUERIDAS DEL SERVICIO)

Con el fin de promover la homologación en el cálculo de las tarifas para los diferentes servicios de vigilancia y seguridad privada para el año 2025 y teniendo en cuenta que, por analogía con el Derecho Comercial, se considera en principio para todos los efectos que el mes laboral tiene treinta (30) días, es procedente determinar la cantidad de días que deben ser tenidos en cuenta, así:

MES	DÍAS HÁBILES	SABADOS	DOMINGOS	FESTIVOS	TOTAL DÍAS
ENERO	20	4	4	2	30
FEBRERO	20	4	4	0	28
MARZO	19	5	5	1	30
ABRIL	20	4	4	2	30
MAYO	21	4	4	1	30
JUNIO	18	4	5	3	30
JULIO	22	4	4	0	30
AGOSTO	19	5	4	2	30
SEPTIEMBRE	22	4	4	0	30
OCTUBRE	21	4	4	1	30
NOVIEMBRE	18	5	5	2	30
DICIEMBRE	20	4	4	2	30
TOTAL	240	51	51	16	358
	20	4,2	4,2	1,3	29,83
	20	4	4	2	30

En consecuencia, la cantidad de días que deben ser tenidos en cuenta para el cobro de las tarifas mínimas en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para el año 2025, son los siguientes:

LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS	20
LUNES A VIERNES CON FESTIVOS	22
LUNES A SABADO SIN FESTIVOS	24
LUNES A SABADO CON FESTIVO	26
FESTIVOS	2

Código de validación: VZh1 5nhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SABADOS Y DOMINGOS	8
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS	10

1.3. TARIFA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO (24) HORAS Y TREINTA (30) DÍAS AL MES.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2101 de 2021 y el Decreto 1561 de 2022, a partir del 15 de julio del año 2025 las tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada, veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes de los sectores público, educativo privado, comercial y de servicios, industrial, aeroportuario, financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero serán sujetos de la aplicación de la tarifa mínima equivalente a 9,29 salarios mínimos legales mensuales vigentes, necesaria para cubrir los costos laborales; más un porcentaje por concepto de gastos administrativos y de supervisión, de conformidad con los siguientes parámetros:

TARIFA	$1.423.500	X	9,29	=	$13.224.315	+	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA

TARIFA	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	VALOR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN	MODALIDAD/MEDIO	TARIFA + A y S
$13.224.315 + Valor prima Seguro de Vida	8%	(($13.224.315 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 8%)	MEDIO HUMANO SIN ARMA	TARIFA BASE + AYS
$13.224.315 + Valor prima Seguro de Vida	10%	(($13.224.315 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 10%)	MEDIO HUMANO CON ARMA	TARIFA BASE + AYS
$13.224.315+ Valor prima Seguro de Vida	11%	(($13.224.315 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 11%)	MEDIO HUMANO CON CANINO	TARIFA BASE + AYS

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán descontar del valor de la tarifa hasta el diez por ciento (10%), siguiendo la siguiente fórmula:

((COSTO DIRECTO + PRIMA DEL SEGURO DE VIDA + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN) – (PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, SIN SUPERAR EL 10%))

Para los Estratos Residenciales 4, 5, y 6, la tarifa mínima será de 9,29 salarios mínimos legales mensuales vigentes más, un 10% de administración y supervisión.

TARIFA	$1.423.500	X	9,29	=	$13.224.315	+	VALOR PRIMA SEGURO DE VIDA

Código de validación: VZh1 5nlHH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SERVICIO	TARIFA	PORCENTAJE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	VALOR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN	TARIFA + A y S
24 HORAS 30 DÍAS AL MES	$13.224.315 + Valor prima Seguro de Vida	10%	(($13.224.315 + Valor Prima de Seguro de Vida) * 10%)	TARIFA BASE + AYS

Código de validación: VZh1 5nlHH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán descontar del valor de la tarifa hasta el diez por ciento (10%), siguiendo la siguiente fórmula:

((COSTO DIRECTO + PRIMA DEL SEGURO DE VIDA + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE SUPERVISIÓN) – (PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, SIN SUPERAR EL 10%))

Para los Estratos Residenciales 1, 2 y 3 la tarifa a cobrar deberá garantizar al trabajador el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos.

Nota: Para efectos del cálculo de los servicios de vigilancia y seguridad privada por horas y días contratados se deberá estarse a lo dispuesto en el numeral 1.2 de la presente circular.

2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA.

En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de salarios, recargos y prestaciones sociales y laborales.

Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: *"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto que, de acuerdo con lo*

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios".

Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores del sector.

Por tal razón, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y los conexos, estos deberán ser ofrecidos y cotizados por las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de manera separada a los elementos de la tarifa mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por ende, deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos, so pena de incurrir en prácticas restrictivas de la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir, aquellos que dan a los clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma empresa y cooperativa presta servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a regulación, con el ánimo de desplazar competidores o ganar posición dominante ante el mercado o clientes potenciales.

Cualquier tipo de desconocimiento a la aplicación de la tarifa de que trata el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, y Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015, afectaría derechos Constitucionales de nivel superior y, por tanto, alteraría jurídicamente cualquier prestación y contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada considerándose irregular.

La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio del respeto de los derechos constitucionales y legales, en especial el derecho a un debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que contraten servicios adicionales con entidades públicas o privadas están obligadas a evitar la incursión de alguna de las siguientes prácticas:

- El otorgamiento de descuentos financieros de cualquier índole cuyo efecto sea el pago de una cifra inferior a la tarifa regulada.

- El otorgamiento de descuentos por pronto pago.

- La subcontratación o presentación de consorcios o uniones temporales con empresas o cooperativas dedicadas a la intermediación laboral para vincular al personal operativo de vigilancia y seguridad privada.

- La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada, sin el reconocimiento en el precio final de al menos el costo laboral en que incurre por el mismo la empresa o cooperativa que se pretende contratar.

- La demanda y oferta de equipos para la vigilancia y seguridad privada, so

Código de validación: VZh1 5nhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

pretexto de ser valores agregados, a precios irrisorios o de amortizaciones contables por depreciación que no responden al valor real de mercado y a los costos asociados de instalación y mantenimiento de estos.

- En cuanto a los valores no contemplados en la tarifa, es necesario aclarar que los elementos de protección especial (EPP); elementos adicionales a la dotación regulada; la supervisión exclusiva; los sistemas de comunicación avanzada; el personal de dedicación exclusiva (Coordinadores, Jefes de Seguridad y Técnicos), deben ser cobrados de manera independiente, teniendo en cuenta que no hacen parte de la tarifa y son actividades especializadas del servicio, por ende, deben cotizarse a valores reales de mercado y competencia.

Código de validación: VZh15nhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

De igual manera, el 5 de julio de dos mil doce (2012), en sentencia correspondiente al radicado número: 25000-23-26-000-1995-00881-01 (23087), el Consejo de Estado estableció con relación al precio artificialmente bajo *"Lo cierto es que el precio señalado por el proponente debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa debe evitar".*

Es así, como en el mismo concepto, dicha Corporación concluye *"Sería absurdo pretender que una junta de adjudicación se reuniera a estudiar propuestas exclusivamente sobre la base del menor valor sin entrar a realizar un análisis de la viabilidad de la misma respecto a los valores de costos y gastos que tal ejecución de las obras demandan para el cumplimiento del contrato (…)".*

Respecto de la oferta con precio artificialmente bajo el Consejo de Estado se ha pronunciado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2020 exp. 43738, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, de la siguiente manera: *"[E]l numeral 6º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 edifica la responsabilidad de los contratistas que "formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato". En principio, del contenido normativo citado se extrae que la responsabilidad surge a partir de que el oferente adquiere la condición de contratista del Estado, por un evento ocurrido en la etapa precontractual, que consiste en haber presentado una propuesta engañosa o artificiosa, con el único objetivo de ser escogido como adjudicatario del contrato. […] Por vía jurisprudencial se ha considerado que aunque la Ley 80 de 1993 no contenga una disposición que expresamente establezca el rechazo de la oferta por contener precios artificialmente bajos, en el deber de la Administración de comparar las ofertas consultando los precios del mercado, debido a la responsabilidad futura de los contratistas cuando han fijado condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, se encuentra cimentada su facultad para descalificar a los oferentes i. cuando las propuestas no cumplan los requisitos que permitan compararlas entre sí para obtener una selección objetiva, ii. cuando los ofrecimientos efectuados contrastados con los precios del mercado resulten artificialmente bajos, lo cual puede acarrear para la Administración la inejecución del contrato o futuras reclamaciones del contratista, o iii) en eventos consagrados en el pliego de condiciones, siempre y cuando no sean contrarios a*

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

la ley. […] En tal sentido, una propuesta con condiciones económicas artificialmente bajas es aquella que contiene "un precio irrisorio o falso como valor de los bienes y servicios que se pretenden contratar, frente a lo que realmente arroja la realidad económica y financiera del mercado y las condiciones del proponente", en contravía con las prácticas de la libre competencia para poner en peligro la ejecución del contrato futuro."

Tanto la Contraloría General de la República como el Consejo de Estado, son claros en determinar que para que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente bajo, el punto de referencia al cual ha de acudirse es el de los precios del mercado. Así las cosas y conforme a la norma internacional NIIF se les recuerda a los usuarios y prestadores de los servicios de vigilancia, que todo valor agregado debe estar establecido dentro de las políticas contables de la empresa o cooperativa, como en el caso de la propiedad, planta y equipo, en el entendido que los mismos deberán estar contabilizados a valores razonables cuando estos generen renta o ganancia con su uso, o se obtengan beneficios económicos futuros derivados del mismo.

Dentro de su competencia la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, estará atenta a preservar el orden jurídico, velar por el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales y a remitir a la autoridad, respectiva cualquier actividad que considere atentatoria de los derechos del consumidor y las condiciones de libre y sana competencia en el mercado.

Lo anterior, de conformidad con la Ley 1340 de 2009, cuya finalidad pretende proteger la competencia en aras de adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y velar por el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional por conducto de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 y demás normas establecidas en el Estatuto Tributario - ET.

Los anteriores parámetros aplicarán únicamente para la determinación de las tarifas de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las Empresas y/o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada. Los impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de la prestación de dichos servicios se determinarán de acuerdo con las normas especiales que los establezcan.

4. MALAS PRACTICAS.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer multas, medidas cautelares y sanciones, tanto a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización, como a los vigilados que incurran en irregularidades, según lo dispuesto en el artículo 4 Numeral 20 del Decreto 2355 de 2006, en concordancia con el artículo 75 y 76 del Decreto Ley 356 de 1994, que expresa:

Código de validación: VZh1 5nlHH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Código de validación: VZh1 5nlhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

*"**Articulo 75. Medidas Cautelares:** La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización y a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en el presente Decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, así:*

1. *orden para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.*
2. *La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea del caso.*
3. *Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.*

***Artículo 76. Sanciones:** La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en este Decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, las siguientes sanciones:*

1. *Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades.*
2. *Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
3. *Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por 6 meses.*
4. *Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas".*

De igual forma, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá la facultad para imponer multas entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de que trata el artículo 91 del Decreto Ley 356 de 1994 a las personas naturales o jurídicas que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada que no tengan licencia de funcionamiento o que la misma se haya vencido.

Finalmente, se recuerda que el servicio de vigilancia y seguridad privada sólo puede ser prestado por empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada debidamente licenciadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y personal operativo acreditado ante esta Superintendencia.

Para mayor precisión se define como VIGILANTE, aquella persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad.


	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Supervigilancia

CIRCULAR EXTERNA
N° 20241300000445

La presente circular rige a partir de su publicación y deroga la circular No 20231300001105 del 30 de diciembre de 2023 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



Firmado digitalmente: YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada codigo 1-2 grado 25

YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO

SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Código de validación: VZh1 5nlhH uVU+ AQq7 uyZj AmAf TtA=
Dirección de validación: https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLARREAL	
Revisó y Aprobó	JHON FREDY LOPEZ FRANCO	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

GRUPO WAS SINCE 2000

GRUPOWAS.COM.CO

CERTIFICACIÓN
A QUIEN INTERESE

WEST ARMY SECURITY LTDA NIT 830069989-7 certifica que tiene suscrita Póliza colectiva de vida con Colmena Seguros, póliza por la cual se cancela una suma mensual de $132.549= por cada servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas.

La póliza da cubrimiento a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada que se tienen suscritos con el cliente **UNIÓN TEMPORAL VÍAS CALACA CAJAMARCA** NIT 901881463-4; contrato #ADM-168-2320-25.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025 a solicitud del interesado.

Contacto del contrato: CAROLINA PEÑA DELGADO
Comercial y administrativa Regional Sur
Móvil 320 8599811
Correo comercialibague@grupowas.com.co

Atentamente;

LUIS ALIRIO MEJIA LOZANO
CC # 5651852 de Guaca (S.S.)
Representante Legal
WEST ARMY SECURITY LTDA

C.C CARPETA CLIENTE

VoBo
Gerente UT-VCC

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

Medellín, 02 de noviembre de 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

La empresa **UNIÓN TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA**, con NIT 901.881.463-4, dispuso del personal necesario para la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **No. 4223 de 2024**, cuyo objeto es la *"Operación y Mantenimiento Integral de los Túneles y Vía a Cielo Abierto, así como la Atención de Sitios Críticos en el Corredor Calarcá - Túnel de La Línea - Cajamarca, y de la Vía a Cielo Abierto en el Corredor Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá"*.

Durante el mes de **septiembre de 2025**, el personal asignado se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, incluyendo **prestaciones sociales, salud, riesgos laborales, pensiones y aportes** a las siguientes entidades:

- **Cajas de Compensación Familiar**
- **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**
- **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**
- **Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción**

Todo lo anterior se realiza en cumplimiento de lo establecido en el **artículo 65 de la Ley 1819 de 2016** y el **artículo 3 del Decreto 1047 de 1983**.

Para constancia se firma en Medellín, el día 02 de noviembre de 2025.

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO

Representante legal

F-TI-06-01

V1

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463

Medellín, 22 de octubre de 2025

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL VIA CALARCA CAJAMARCA
CERTIFICA

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA con Nit. 901.881.463-4 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de septiembre de 2025, dentro del contrato de obra No. 4223 de 2024, "Operación Y Mantenimiento Integral De Los Túneles Y Vía A Cielo Abierto Y Atención De Sitios Críticos En El Corredor Calarcá – Túnel De La Línea – Cajamarca Y De La Vía A Cielo Abierto En El Corredor Cajamarca – Alto De La Línea - Calarcá".

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal
utv-cajamarca@ingevias.com

Cajamarca, 23 de octubre de 2025

Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).** Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá - Túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca – Alto de la línea - Calarcá.

2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio AYP La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

CERTIFICACIÓN DE PAGO PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Interventoría del Contrato No. 4236 de 2024 recibió del contratista de obra los soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de 2025 y la certificación del pago firmada por el Representante Legal de la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA, relacionados con la ejecución del Contrato de Obra No. 4223 de 2024, cuyo objeto se describe en la Referencia 1 del presente documento.

Luego de nuestra revisión CERTIFICAMOS que la UNION TEMPORAL VÍAS CALARCÁ – CAJAMARCA se encuentra a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
T.P: AN205-59229

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) 000014118147404 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Cajamarca 1 2 4

41. Dirección principal
ZN PEAJE BERMELLON RUTA 4003 P R ZN RUTA 4003 A

42. Correo electrónico gestiondocumental@latincosa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 0 1	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	4 2 9 0	2 0 2 4 1 0 1 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 1 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 6 6 9 9 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	PALACIO	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 4 0 9 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 4 0 9 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181474043

(415)7707212489984(8020) **000014118147404 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 1 4 6 3	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 2 4 4 9 8 2	8	2 7 9 0 9 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEDOYA	ZAPATA	ZULAY	VANESSA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122576381

(415)7707212489984(8020) 000014112257638 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 9 8 9 9	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVIAS S.A.S. BIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 A 1 SUR 188 ED DAVIVIENDA P 12 OF 1206

42. Correo electrónico cad@ingevias.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 5 5 8 7	3 2 0 6 7 2 2 4 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 8 0 3 2 2	4 2 9 0	1 9 8 8 0 3 2 2	7 7 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 05 / 10 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PALACIO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141063589648

(415)7707212489984(8020) 000014106358964 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 3 8 6 3 4	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 A 15 B 35 OF 817

42. Correo electrónico facturacion@megaproyectovial.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 1 6 6 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 2 9 0	2 0 0 3 0 4 1 0	4 9 2 3	4 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 18 / 10 : 22: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINESTROZA ARANGO SEBASTIAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914380462

(415)7707212489984(8020) 000001491438046 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGDECOL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 152 B 59 54 C 12

42. Correo electrónico ingdecolsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 4 1 7 7 9 0	3 1 1 6 9 7 8 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 1 6	7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 1 6		4 2 9 0	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 15 / 11 : 28: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PERALTA GUTIERREZ CIRO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 6 2 5 1 4 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 7 3 6 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PERALTA	GUTIERREZ	CIRO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14914380462

(415)7707212489984(8020) **000001491438046 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 7 6 1 1 1		1 1 0 0 7 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	ARARAT	CARMEN	SABRINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000022

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 04/11/2025
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$2,104,491,350.00	$0.00	$2,104,491,350.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$526,122,837.00	$0.00	$526,122,837.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$21,044,913.00	$0.00	$21,044,913.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$84,179,654.00	$15,994,134.00	$84,179,654.00
VS0048	SERVICIOS DE OPERACION	1.0000	$2,590,115,542.00	$492,121,953.00	$2,590,115,542.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$479,536,000.00	$0.00	$479,536,000.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$23,976,800.00	$4,555,592.00	$23,976,800.00
VS0039	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	1.0000	$1,498,000.00	$284,620.00	$1,498,000.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$502,000.00	$0.00	$502,000.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$12,500.00	$2,375.00	$12,500.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$63,275,500.00	$0.00	$63,275,500.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$1,581,887.00	$300,559.00	$1,581,887.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$6,048,837.00	$0.00	$6,048,837.00
VS0013	COBROS REEMBOLSABLES	1.0000	$127,647,795.00	$0.00	$127,647,795.00
VS0056	GESTION ADMINISTRATIVA	1.0000	$6,382,390.00	$1,212,654.00	$6,382,390.00
VS0049	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	1.0000	$181,226,507.00	$34,433,036.00	$181,226,507.00
		TOTALES	**$6,217,642,512.00**	**$548,904,923.00**	**$6,766,547,435.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 12 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

Amortizacion de Anticipo $470.951.701

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000022

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA

Nit: 901881463

CR 43A 1 SUR 188 OF 1206

Tel: Fax:

Medellín

UNIÓN TEMPORAL
VIAS CALARCÁ CAJAMARCA
NIT:901881463-4

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 04/11/2025
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: SSP

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
TOTALES			**$6,217,642,512.00**	**$548,904,923.00**	**$6,766,547,435.00**

Notas

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 12 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

Amortizacion de Anticipo $470.951.701

ssalazar	cagarcia	
Elaborado	Aprobado	Recibido

Cajamarca, 5 de noviembre de 2025

Consecutivo: **4236-1307-2025**

Ingeniero
LENNIN TITO MENDOZA PEÑA
Director (e) Territorial Quindío
Supervisor
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Av. Bolívar No.1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Email atencionciudadano@invias.gov.co
Armenia, Quindío

—

Referencia:

1. **Contratista de Obra No.4223 de 2024 – Unión Temporal Vías Calarcá – Cajamarca (UT-VCC).** Operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio A Y P La Línea.** Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto y atención de sitios críticos en el corredor Calarcá -túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - Alto de la línea – Calarcá.

Asunto: Remisión Acta Parcial de Obra No. 12.

Respetado Ingeniero:

En desarrollo del Contrato de Obra 4223-2024, adjuntamos para su revisión y firma, el Acta Parcial de Obra No. 12, correspondiente al mes de octubre de 2025. Estos documentos fueron remitidos por la Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca y revisados y firmados la Interventoría.

De igual forma, remitimos los siguientes documentos soporte para la revisión del Acta:

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA RUTA Y ORDEN PAGO CTO OBRA ACTA 12.
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA 12.
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ACTA 12.
4. AFINCO-FR-13 - IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA 12.
5. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 - SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12.
6. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA 12.
7. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES OCT-25.

8. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A-C - No.12.
9. MEPI-MN1-IN-4-FR-3 - RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO C-A - No.12.
10. MASPS-MN1-IN-3-FR-6 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.12.
11. MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL No.12.
12. MASPS-MN1-IN-5-FR-11 - PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No.12.
13. MASPS-MN1-IN-6-FR-4 PRE-ACTA MENSUAL INVERSION SOSTENIBILIDAD No.12.
14. RECONOCIMIENTO_INCREMENTO_COSTO_VIGILANCIA_OPE-03F_OCT_25.
15. CERTIFICACION_AFILIACIÓN_PARAFISCALES_UT-VCC OCTUBRE-25.
16. CERTIFICACIÓN PAGO APORTES - UT-VCC E INT SEPTIEMBRE-25.
17. RUT UT-VCC Y CONSORCIADOS.
18. FACTURA PROFORMA OV-22.
19. ANEXOS ACTA PARCIAL DE OBRA No.12.

Es importante mencionar que, se adjunta la certificación remitida por la UT-VCC del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales del mes de septiembre de 2025; al igual, que el Certificado de validación de la Interventoría.

De igual forma, se para el mes de octubre de 2025, la UT-VCC presentó certificado de afiliación al sistema de Seguridad social y Parafiscales; lo anterior, teniendo en cuenta que conforme a los últimos dos dígitos del NIT de la Unión Temporal (63), tienen plazo para pago de los aportes hasta el 18 noviembre de 2025. Una vez se efectúe y valide el pago de estos aportes, se remitirán los certificados correspondientes.

Finalmente, solicitamos nos remitan los documentos concernientes a las Actas Parciales de Obra No.1 a la No.7 y de la No.9 a la No.11, aprobados y firmados por la DT-QUI y la Unidad Ejecutora del Invias.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.
—

Cordialmente,

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado

c.c. Gerencia Grupo Oriente SMCN INVIAS – Dra. Jessica L. Rodríguez D. – atencionciudadano@invias.gov.co

laboró: RATJ / Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 23

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:07:21

Vencimiento
20.12.2025

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$2,104,491,350	0 %	$0.00	$2,104,491,350
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$526,122,837	0 %	$0.00	$526,122,837
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$21,044,913	0 %	$0.00	$21,044,913
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$84,179,654	19 %	$15,994,134.00	$100,173,788
5	SERVICIOS DE OPERACION	$2,590,115,542	19 %	$492,121,953.00	$3,082,237,495
6	COBROS REEMBOLSABLES	$479,536,000	0 %	$0.00	$479,536,000
7	GESTION ADMINISTRATIVA	$23,976,800	19 %	$4,555,592.00	$28,532,392
8	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	$1,498,000	19 %	$284,620.00	$1,782,620
9	COBROS REEMBOLSABLES	$502,000	0 %	$0.00	$502,000
10	GESTION ADMINISTRATIVA	$12,500	19 %	$2,375.00	$14,875
11	COBROS REEMBOLSABLES	$63,275,500	0 %	$0.00	$63,275,500
12	GESTION ADMINISTRATIVA	$1,581,887	19 %	$300,559.00	$1,882,446
13	COBROS REEMBOLSABLES	$6,048,837	0 %	$0.00	$6,048,837
14	COBROS REEMBOLSABLES	$127,647,795	0 %	$0.00	$127,647,795
15	GESTION ADMINISTRATIVA	$6,382,390	19 %	$1,212,654.00	$7,595,044
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	$181,226,507	19 %	$34,433,036.00	$215,659,543

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 12 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 16

Valor letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$6,217,642,512
IVA	$548,904,923
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$470,951,701
TOTAL	$6,295,595,734

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar
Elaborado

mzuluaga
Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:07:24 PM

CUFE: 61f74d46aed3a340c19642ddfefce418fa4619b21735c76bde91b26e551a3d24d429f47417b2e1038784d63b36cab24f

VIENE ...



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 23

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:07:21

Vencimiento
20.12.2025

Contrato	Condición de Pago:	30D CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	C. Operacion:	001-CONSTRUCCIÓN

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$6,217,642,512
IVA	$548,904,923
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$470,951,701
TOTAL	$6,295,595,734

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:07:24 PM

CUFE: 61f74d46aed3a340c19642ddfefce418fa4619b21735c76bde91b26e551a3d24d429f47417b2e1038784d63b36cab24f



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 23

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:07:21

Vencimiento
20.12.2025

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$2,104,491,350	0 %	$0.00	$2,104,491,350
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$526,122,837	0 %	$0.00	$526,122,837
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$21,044,913	0 %	$0.00	$21,044,913
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$84,179,654	19 %	$15,994,134.00	$100,173,788
5	SERVICIOS DE OPERACION	$2,590,115,542	19 %	$492,121,953.00	$3,082,237,495
6	COBROS REEMBOLSABLES	$479,536,000	0 %	$0.00	$479,536,000
7	GESTION ADMINISTRATIVA	$23,976,800	19 %	$4,555,592.00	$28,532,392
8	GESTION PREDIAL GRAVADA AL 19%	$1,498,000	19 %	$284,620.00	$1,782,620
9	COBROS REEMBOLSABLES	$502,000	0 %	$0.00	$502,000
10	GESTION ADMINISTRATIVA	$12,500	19 %	$2,375.00	$14,875
11	COBROS REEMBOLSABLES	$63,275,500	0 %	$0.00	$63,275,500
12	GESTION ADMINISTRATIVA	$1,581,887	19 %	$300,559.00	$1,882,446
13	COBROS REEMBOLSABLES	$6,048,837	0 %	$0.00	$6,048,837
14	COBROS REEMBOLSABLES	$127,647,795	0 %	$0.00	$127,647,795
15	GESTION ADMINISTRATIVA	$6,382,390	19 %	$1,212,654.00	$7,595,044
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO AL 19%	$181,226,507	19 %	$34,433,036.00	$215,659,543

#$24-02-00;4223-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 12 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 4223 DE 2024
IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 16

Valor letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$6,217,642,512
IVA	$548,904,923
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$470,951,701
TOTAL	$6,295,595,734

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar
Elaborado

mzuluaga
Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:07:24 PM

CUFE: 61f74d46aed3a340c19642ddfefce418fa4619b21735c76bde91b26e551a3d24d429f47417b2e1038784d63b36cab24f

VIENE ...



Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 23

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:07:21

Vencimiento
20.12.2025

Contrato	Condición de Pago:	30D CREDITO A 30 DIAS	Medio de Pago:	C. Operacion:	001-CONSTRUCCIÓN

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$6,217,642,512
IVA	$548,904,923
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$470,951,701
TOTAL	$6,295,595,734

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:07:24 PM



CUFE: 61f74d46aed3a340c19642ddfefce418fa4619b21735c76bde91b26e551a3d24d429f47417b2e1038784d63b36cab24f