INFORME DE SUPERVISIÓN

GENERALIDADES

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
NUMERO DE CONTRATO:	No. CIAD-004-2025-MS.	
OBJETO:	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISION, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO "REHABILITACION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 7 ENTRE LA CALLE 1 Y CALLE 4 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA".	
CONTRATISTA:	SITISEM SAS Nit. No. 901.904.656 - 1 Representante Legal VIVIANA DEL CARMEN FORNARIS VIGNA C.C. No. 32.744.601	
SUPERVISOR:	EVA ESTELA LUNA CAÑAS JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
PLAZO:	5 MESES	
FECHA DE INICIO	18 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACION:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL CONVENIO:	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($1.387.374.068,00) M/CTE.	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONTRATO	N/A	N/A
	N/A	N/A

SOPORTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Disponibilidad Presupuestal	CDP0129001	Fecha: 29/01/2025	$1.387.374.068,00

GARANTÍAS APROBADAS (En caso de no existir, colocar N/A)

Aseguradora	Póliza	
	No.	
Garantía	Vigencia	Suma Asegurada
N/A		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

En el desarrollo del objeto contractual del convenio, se deben de realizar las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

No. OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Coordinar y articular los trámites para la contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de	N/A	se coordinan y articulan oportunamente los trámites requeridos para la contratación de bienes y servicios indispensable

<table>
<tr><td>proyectos de SITISEM.</td><td></td><td>s para la adecuada ejecución de la obra.</td></tr>
<tr><td>Gestionar la supervisión y/o realizar el seguimiento a la interventoría de los proyectos de inversión que estructure SITISEM.</td><td>SI</td><td>El contratista presenta informe de supervisión por parte de SITISEM</td></tr>
<tr><td>Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una,</td><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td></td><td>CAP I: PRELIMINARES</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Demolición pavimento rígido incluye retiro botadero certificado</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Demolición de bordillos en concreto reforzado botadero certificado</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Demolición de andenes y sardineles botadero certificado</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP II: CAPAS Y RELLENOS GRANULARES</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Mejoramiento de subrasante involucrando suelos existentes</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Suministro, colocación y extendida de Material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 - 22</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 22 (incluye colocación, extendido y compactación)</td></tr>
<tr><td>2,4</td><td>Suministro y colocación de geomalla biaxial</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>suministro colocación y extendida de piedra ciclópea para mejoramiento de subrasante</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Pavimento en concreto Hidráulico MR 45</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP IV: OBRAS DE DRENAJE</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>Bordillos en concreto de 21 Mpa sección 0.15 x 0.20 m, incluye acero de refuerzo.</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>Andenes en concreto de 21 Mpa e:10cm</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP V: SEÑALIZACON PERMANENTE</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CAP VI: OBRAS COMPLEMENTARIAS</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>Reparación de acometidas de Acueducto</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>Reparación de acometidas de Alcantarillado</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>Nivelación y mantenimiento de manholes existentes</td></tr>
</table>
1. ESTUDIOS PRELIMINARES

se realizó la Demolición del pavimento rígido, de bordillos en concreto, de andenes y sardineles incluye retiro botadero certificado, también la excavación sin clasificar de la explanación y canales, y el transporte de material proveniente de la excavación de la explanación y canales.

CAPAS Y RELLENOS GRANULARES


Donde se realizó el Mejoramiento de subrasante involucrando suelos existentes, el suministro, colocación y extendida de Material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 – 22, clase B, INV 320 – 22,</td><td>Se verificó el desarrollo de las actividades adecuadamente en nivel de ejecución física del 100% al día 18 del mes de septiembre de 2025, se puede evidenciar la ejecución de las actividades ejecutadas.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>geomalla biaxial y el suministro colocación y extendida de piedra ciclópea para mejoramiento de subrasante

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

en esta etapa se procedió a colocar el Pavimento en concreto Hidráulico MR 45. Y a realizar obras de drenaje y señalización permanente

OBRAS COMPLEMENTARIAS

se realizaron obras de Reparación de acometidas de Acueducto de Alcantarillado Nivelación y mantenimiento de manholes existentes.</td><td></td></tr>
<tr><td>Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>CAP I: PRELIMINARES</th><th></th><th>% avance</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Demolición pavimento rígido incluye retiro botadero certificado</td><td>M2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Demolición de bordillos en concreto reforzado botadero certificado</td><td>ML</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Demolición de andenes y sardineles botadero certificado</td><td>M2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Excavación Sin Clasificar de la explanación y Canales</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Transporte de material proveniente de la excavación De La Explanación Y Canales</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP II: CAPAS Y RELLENOS GRANULARES</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Mejoramiento de subrasante involucrando suelos existentes</td><td>M2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Suministro, colocación y extendida de Material seleccionado de la zona según granulometría INV 311 - 22</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Suministro y colocación de subbase-granular clase B, INV 320 - 22 (incluye colocación, extendido y compactación)</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2,4</td><td>Suministro y colocación de geomalla biaxial</td><td>m2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2,5</td><td>suministro colocación y extendida de piedra ciclópea para mejoramiento de subrasante</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP III: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Pavimento en concreto Hidráulico MR 45</td><td>M3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP IV: OBRAS DE DRENAJE</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2</td><td>KG</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>Bordillos en concreto de 21 Mpa sección 0.15 x 0.20 m, incluye acero de refuerzo.</td><td>M</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>Andenes en concreto de 21 Mpa e:10cm</td><td>M2</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>CAP V: SEÑALIZACON PERMANENTE</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>Suministro e instalación de Señalización vertical definitiva, Grupo I (SP-SR)</td><td>UND</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CAP VI: OBRAS COMPLEMENTARIAS</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6.1</td><td>Reparación de acometidas de Acueducto</td><td>UND</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>Reparación de acometidas de Alcantarillado</td><td>UND</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>Nivelación y mantenimiento de manholes existentes</td><td>UND</td><td>100%</td></tr>
</table>
</td><td>Se verificaron las cantidades de obra ejecutadas, confirmando su corresponden cia con las especificacion es técnicas.</td></tr>
<tr><td>Registros fotográficos en medio</td><td>  
  
  </td><td>El registro fotográfico se evidencian las actividades ejecutadas correctamente</td></tr>
</table>



CONCEPTO Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del objeto del contrato durante el término (18 de febrero al 18 septiembre de 2025)	El contratista cumple cabalmente con el objeto del presente contrato SI. __X__ NO. _____
Evaluación y concepto de aprobación o rechazo del (servicio, obra, bien, suministro) obtenido por el municipio.	El Supervisión hace constar que el (servicio, producto, obra, suministro) del objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y recibido por el supervisor a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en las obligaciones contractuales. Aprobado __X__ o Rechazado ____ (Marcar con una x)
Recomendaciones para la adopción de medidas necesarias para evitar o corregir desviaciones que afecten la ejecución del objeto del contrato.	El supervisor deberá expresar si existentes recomendaciones o no

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista a la fecha ha venido desarrollando las actividades de conformidad con lo pactado en el convenio interadministrativo, permitiendo el cumplimiento de las funciones y competencias de la Secretaría De Planeación.

De igual forma se verifica el cumplimiento al presentar la cuenta de cobro con soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contratista adjunta el proceso en competencia, cuenta de cobro por los servicios prestados con cargo al contrato en mención, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($138.737.406.80), siendo el balance financiero del convenio a la fecha el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO DEL CONVENIO		COBRADO DE SITISEM A EL MUNICIPIO	REALMENTE GIRADO A SITISEM	SALDO PENDIENTE / DIFERENCIA
$1.387.374.068,00.	%	VALOR			
PRIMER GIRO	30%	$416.212.220,40	$ 416.212.220,40	$ 386.976.183,94	$ 0
SEGUNDO GIRO	40%	$416.212.220,40	$416.212.220,40	$1.160.750.572,97	$ 744.538.352,57
TERCER GIRO	80%	$416.212.220,40	$ 416.212.220,40	$1.161.495.110,97	$138.737.406.80
TOTAL			$ 1.248.636.661,20		
VALOR POR COBRAR			$ 138.737.406.80		
DIFERENCIA VALOR POR PAGAR					$ 138.737.406.80
TOTAL FINAL			$1.387.374.068,00		$ 138.737.406.80

Con corte al 18 de septiembre de 2025, el contrato presenta:

VALOR DEL CONTRATO:	$1.387.374.068,00
VALOR INICIAL TRANSFERIDO:	$416.212.220,40
VALOR EJECUTADO AL CONVENIO:	$1.387.374.068,00
VALOR A COBRAR POR EL PERIODO:	$138.737.406.80
VALOR TOTAL A TRANSFERIR	$138.737.406.80
SALDO POR EJECUTAR AL CONVENIO:	$0

SEGUIMIENTO JURÍDICO
La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Puede afirmarse que el convenio ha alcanzado un avance físico y financiero acorde a la programación contractual (100%), con resultados verificables que ratifican el cumplimiento de los objetivos planteados.

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el contratista cumple con sus obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por SITISEM SAS, en cumplimiento del objeto del contrato específico.

SI _X_ NO ___

De conformidad con lo anterior, la suscrita supervisora (o) del contrato emite concepto FAVORABLE para el pago por el periodo correspondiente, en razón CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($138.737.406.80), al registrar un avance de ejecución del 100%.

Dado en Sitionuevo Magdalena, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

EVA ESTELA LUNA CAÑAS.
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Municipio de Sitionuevo