2025

# Consorcio TAU



**1 AL 16 DE OCTUBRE Y DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025**

# INFORME TÉCNICO INTERVENTORÍA No. 4

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096-2025
## CONSORCIO TAU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA

## CONTRATO DE OBRA No. 087-2025
## CONSORCIO UNIDOS

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 1: UBATÉ – CUNDINAMARCA. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA

**BOGOTÁ – 2025**

## CONTROL DE REVISIONES

| Revisión | Descripción | Modificación | Fecha |
|---|---|---|---|
| V.1 | Documento Original | N/A | 10/12/2025 |

## INTERVENTORÍA CONSORCIO TAU

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| DIANA A. MALAGON B. | DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | 096 DE 2025 | | |
| **OBJETO:** | Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima. | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TAU | | |
| **SUPERVISOR:** | JENNY MILENA PÉREZ MECON | | |
| **INFORME No.** | **4** | **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** | **1 AL 16 DE OCTUBRE Y DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025** |

| | | | PARA DILIGENCIAR POR EL SUPERVISOR | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTENIDO** | **SE REQUIERE S / N** | **FOLIOS** | **CUMPLE CONDICIONES S / N** | **OBSERVACIONES** |
| **1. RESUMEN EJECUTIVO** | | | | |
| Localizacion | SI | 6 | | |
| Caracteristicas tecnicas del proyecto | SI | 6 | | |
| **2. INFORME BÁSICO** | | | | |
| Informe ejecutivo mensual de interventoria | SI | 13 | | |
| Informacion general de los contratos | SI | 15 | | |
| descripción general contrato interventoria | SI | 15 | | |
| Descripción general contrato de obra | SI | 16 | | |
| Descripcion de las actividades ejecutadas en el mes | SI | 17 | | |
| Seguimiento al plan de inversion y manejo del anticipo | NO | 23 | | |
| Seguimiento rendimientos financieros anticipo | NO | 23 | | |
| Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoria | SI | 23 | | |
| Estado financiero y presupuestal de los contratos fase I estudios y diseños | SI | 24 | | |
| Estado general del tiempo | NO | 32 | | |
| Seguimiento Garantias | SI | 32 | | |
| Seguimiento Programacion de Obra | SI | 36 | | |
| Seguimiento licencias, permisos y demas requeridos para la ejecucion de la obra | SI | 37 | | |
| Seguimiento ofrecimientos que otorgaron puntaje en los procesos de selección | SI | 38 | | |
| Seguimiento ofrecimiento personal joven | SI | 39 | | |
| Trabajadores con discapacidad interventoria | SI | 39 | | |
| Copia bitácora de obra | NO | 39 | | |
| Seguimiento plataforma SECOP ii – Consorcio Unidos | SI | 39 | | |
| Documentos plataforma SECOP ii – Consorcio Tau | SI | 40 | | |
| **2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO** | | | | |
| Actas de Vecindad | NO | 41 | | |
| Actas de reunion | SI | 41 | | |
| Actas de comité de obra | SI | 42 | | |
| Acta aprobacion de personal | SI | 42 | | |
| Control de personal | SI | 42 | | |
| Relación de correspondencia enviada y recibida | SI | 43 | | |
| Acta de suspensión | SI | 43 | | |
| Acta de reinicio | SI | 45 | | |
| Otras actas suscritas durante el periodo | NO | 45 | | |
| **2.2. ANEXO TÉCNICO** | | | | |
| Relacion de documentos | SI | 45 | | |
| Control Aportes Legales y Seguridad Social | SI | 46 | | |
| Acta especial para contratos de diseño y obra parte A | SI | 46 | | |
| Informes semanales de obra e interventoria | SI | 46 | | |
| Control de equipos y maquinaria | NO | 47 | | |
| Control de calidad, inspección y ensayos | NO | 47 | | |
| Control de seguridad industrial | NO | 47 | | |
| Acta de reunion comité de diseño | NO | 47 | | |
| Control de equipos de medicion | NO | 47 | | |
| Análisis de Precios Unitarios | NO | 47 | | |
| Especificaciones Tecnicas | NO | | | |
| Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos | SI | 48 | | |
| Cumplimiento normatividad ambiental | NO | | | |
| Seguimiento residuos de construccion y demolicion - RCD | NO | | | |
| Ficha de manejo ambiental - PGAS | NO | | | |
| Registro del plan de gestion ambiental y social - PGAS | NO | | | |
| Informe de interventoria del plan de gestion ambiental y social - PGAS | NO | | | |
| **2.3. ANEXO PRESUPUESTAL** | | | | |
| Informe de inversión y buen manejo del anticipo | NO | | | |
| Certificacion de rendimientos financieros y/o clausura de fiducia | NO | | | |
| Acta de entrega final contrato de obra | NO | | | |
| Acta de terminacion contrato de obra | NO | | | |
| Acta de entrega y recibo a la direccion seccional de administracion judicial | NO | | | |
| Acta de terminacion contrato de interventoria | NO | | | |
| Inventario entrega espacios | NO | | | |
| Proyecto acta de liquidacion obra | NO | | | |
| Proyecto acta de liquidacion interventoria | NO | | | |
| OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y su seguimiento) | | | | |

Página 1

Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoria.

**Presentado por:**

Firma:

Nombre: DIANA A. MALAGÓN B.
**DIRECTOR INTERVENTORIA**

**Aprobado por:**

Firma:

Nombre: JENNY MILENA PEREZ MECON
**SUPERVISOR**

**CONTENIDO**

1 RESUMEN EJECUTIVO ..... 6
1.1 LOCALIZACIÓN ..... 6
1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 6
2 INFORME BÁSICO ..... 13
2.1 INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA ..... 13
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ..... 15
2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENTORÍA ..... 15
2.2.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO ..... 23
2.2.3 SEGUIMIENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO ..... 23
2.2.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 23
2.2.5 ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS ..... 24
2.2.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 32
2.2.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS ..... 32
2.2.8 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA ..... 36
2.2.9 SEGUIMIENTO LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ..... 37
2.2.10 SEGUIMIENTO OFRECIMIENTO QUE OTORGARON PUNTAJE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ..... 38
2.2.11 SEGUIMIENTO OFRECIMIENTO PERSONAL JOVEN ..... 39
2.2.12 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA ..... 39
2.2.13 COPIA BITÁCORA DE OBRA ..... 39
2.2.14 SEGUIMIENTO PLATAFORMA SECOP II – CONSORCIO UNIDOS ..... 39
2.2.15 DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II – CONSORCIO TAU ..... 40
3 ANEXO ADMINISTRATIVO ..... 41
3.1 ACTAS DE VECINDAD ..... 41
3.2 ACTAS DE REUNIÓN ..... 41
3.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA ..... 42
3.4 ACTAS DE APROBACIÓN DE PERSONAL ..... 42
3.5 CONTROL DEL PERSONAL ..... 42

3.5.1 Personal de Contrato de Obra Fase I de Estudios y Diseños (ANEXO 6.3 Planillas Consorcio Unidos) 42

3.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ..... 43

3.7 ACTA DE SUSPENSIÓN ..... 43

3.8 ACTA DE REINICIO ..... 45

3.9 OTRAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO ..... 45

4 ANEXO TÉCNICO ..... 45

4.1 RELACIÓN DE DOCUMENTOS ..... 45

4.2 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL ..... 46

4.3 ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA PARTE A ..... 46

4.4 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA ..... 46

4.5 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA ..... 47

4.6 CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y ENSAYOS ..... 47

4.7 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ..... 47

4.8 ACTAS DE COMITÉ DE DISEÑOS ..... 47

4.9 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ..... 47

4.10 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS ..... 48

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 48

6 ANEXOS ..... 50

6.1 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA ..... 50

6.2 FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 50

6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – PARAFISCALES CONSORCIOS UNIDOS ..... 50

6.4 CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO - TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CONSORCIO UNIDOS ..... 50

6.5 CERTIFICADO PERSONAL JOVEN ..... 50

6.6 CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO - CONSORCIO TAU ..... 50

6.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - CONSORCIO TAU ..... 50

6.8 ACTA DE REUNIÓN ..... 50

6.9 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ..... 50

6.10 ACTAS DE APROBACIÓN ..... 50

# 1 RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 LOCALIZACIÓN

El desarrollo del presente proyecto está ubicado en el municipio de Lérida - Tolima predio localizado dentro del área urbana en la Avenida 8va No 11-31, con un área de 771 m2.




**Imagen 1: Predio de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura**
**Fuente: Anexo 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LÉRIDA**

## 1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el desarrollo permanente de sus funciones, orienta sus esfuerzos a fortalecer las edificaciones propias mediante el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas. Este compromiso se refleja en la implementación de soluciones espaciales adecuadas, altos estándares de calidad constructiva y la incorporación de nuevas tecnologías, en línea con los procesos de modernización del sistema judicial. Todo ello con el propósito fundamental de garantizar el bienestar, la calidad de vida, la seguridad, la eficiencia y la productividad de los funcionarios y usuarios del sistema.

En este contexto, y con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de la Sede Judicial del Municipio de Lérida – Tolima, se hace necesaria la demolición de la edificación actual, la cual presenta un deterioro significativo tanto a nivel estructural como en sus acabados. Además, la construcción existente no cumple con la normatividad vigente. Por tal motivo, se requiere la edificación de una nueva Sede Judicial que ofrezca condiciones óptimas de seguridad, permanencia y bienestar para quienes hacen uso del servicio de justicia.

Con el fin de dar cumplimento a los objetivos estratégicos de la Entidad, para la construcción del Edificio y zonas complementarias del Municipio de Lérida -Tolima se dispone de un predio localizado dentro del área urbana en la Avenida 8va No 11-31, con un área de 771 m2, Matrícula Inmobiliaria No. 352-9600 y

Número Predial Nacional 00-01-002-0022 y escritura pública No. 998 del 30 de junio de 1990 de la Notaria Cuarta única de Armero Guayabal-Tolima.

De igual forma se aclara que el área proyectada y el programa arquitectónico presentados en el marco del proceso de contratación correspondieron a una estimación preliminar orientada a viabilizar la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto. Estas estimaciones, si bien se fundamentaron en criterios generales de planificación y necesidades funcionales, no constituyen todavía condiciones definitivas del diseño.

En tal sentido, el objeto principal de la Fase I de Estudios y Diseños, consiste precisamente en desarrollar el análisis detallado que permitirá definir con precisión los requerimientos técnicos, espaciales y funcionales del proyecto, incluyendo el ajuste y validación del programa arquitectónico, las áreas requeridas, y los componentes estructurales, técnicos y normativos.

Esta fase contempla un proceso iterativo y técnico de concertación con el equipo formulador, el contratista y las entidades involucradas, para garantizar que las soluciones planteadas respondan a criterios de viabilidad técnica, cumplimiento normativo y pertinencia frente a las necesidades reales del proyecto.

El proyecto consiste en los estudios, diseños, demolición, construcción y dotación de una edificación con un área aproximada de 1.648,38 m2.

El contrato se desarrollará en dos (2) etapas:

FASE I – Estudios y diseños: En esta etapa el interventor deberá revisar, evaluar y aprobar los productos entregados por el contratista, los cuales son Aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos, topografía, arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, ambiental, red de detección y extensión de incendios, seguridad y control, transporte vertical, construcción sostenible, presupuesto, cronograma y flujo de caja, manual de especificaciones, licencias y permisos y certificaciones, manual de dotación y mobiliario, información catastral, entregable BIM, brochure, plan de emergencia.

FASE II – Construcción, dotación y puesta en funcionamiento: Esta etapa consiste en la ejecución de la obra resultado de la Fase I de los estudios y diseños, durante la ejecución de esta fase, se deberá ejecutar el proyecto en términos de tiempo, costo y calidad, así como atender las recomendaciones y normatividad vigente correspondiente a la edificación.

**Información general del contrato de interventoría**

| | |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | **27 de mayo de 2025** |
| **Fecha de inicio – Fase I** | **1 de julio de 2025** |
| **Plazo inicial** | **31 de diciembre de 2025** |
| **Plazo inicial – Fase I** | **3 meses** |
| **Fecha de terminación inicial – Fase I** | **30 de septiembre de 2025** |
| **Prorrogas – Fase I** | **1mes** |
| **Suspensiones** | **Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025** |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación – Fase I** | **10 de diciembre de 2025** |
| **Fecha de terminación contrato** | **9 de febrero de 2026** |

**Información financiera del contrato**

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| **VALOR FASE I**<br>**VALOR FASE II**<br>**VALOR INICIAL CONTRATO** | **$146.747.805,00**<br>**$548.691.855,00**<br>**$695.439.660,00** |
| **VALOR TOTAL DE ADICIONES**<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES** | **$00,00**<br>**$695.439.660,00** |

**Información general del contrato de obra:**

| | |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | **20 de mayo de 2025** |
| **Fecha de inicio – Fase I** | **1 de julio de 2025** |
| **Plazo inicial** | **31 de diciembre de 2025** |
| **Plazo inicial – Fase I** | **3 meses** |
| **Fecha de terminación inicial – Fase I** | **30 de septiembre de 2025** |
| **Prorrogas – Fase I** | **1mes** |
| **Suspensiones** | **Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025** |
| **Fecha de terminación – Fase I** | **10 de diciembre de 2025** |
| **Fecha de terminación contrato** | **9 de febrero de 2026** |

**Información financiera del contrato**

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| **VALOR FASE I**<br>**VALOR FASE II**<br>**VALOR PROVISIÓN**<br>**VALOR INICIAL CONTRATO** | **$305.830.000,00**<br>**$8.856.622.686,00**<br>**$ 57.525.165,00**<br>**$9.219.977.851,00** |
| **VALOR TOTAL DE ADICIONES**<br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES** | **$00,00**<br>**$9.219.977.851,00** |

De acuerdo con las características del proyecto las áreas están distribuidas así:

| PROGRAMA ARQUITECTONICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lérida - Tolima | | | | | | |
| Dirección | Av. 8 entre carreras 11 y 11B | | | Escritura No. / fecha | 998 / 1990 | |
| Matrícula No. | 352-9600 | | | Área del lote | 771,00 m2 | |
| AREA | ESPACIOS | No. DESPACHOS | No. FUNCIONARIOS x AREA | ÁREA ESTIMADA ESPACIO m2 | SUBTOTAL ÁREA DESPACHO | TOTAL ÁREA ESTIMADA m2 |
| DESPACHOS | | | | | | |
| PENAL CIRCUITO MIXTO | DESPACHO JUEZ | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 4 | 6,25 | 25 | |
| | PUESTO OTROS | | 1 | 5 | 5 | |
| | **SUBTOTAL PENAL CIRCUITO MIXTO** | **1** | | | **42** | **42** |
| CIVIL CIRCUITO | DESPACHO JUEZ | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 4 | 6,25 | 25 | |
| | PUESTO OTROS | | 1 | 5 | 5 | |
| | **SUBTOTAL CIVIL CIRCUITO** | **1** | | | **42** | **42** |
| PROMISCUO FAMILIA | DESPACHO JUEZ | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 5 | 6,25 | 31,25 | |

| PROGRAMA ARQUITECTONICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lérida - Tolima | | | | | | |
| Dirección | Av. 8 entre carreras 11 y 11B | | | Escritura No. / fecha | 998 / 1990 | |
| Matrícula No. | 352-9600 | | | Área del lote | 771,00 m2 | |
| AREA | ESPACIOS | No. DESPACHOS | No. FUNCIONARIOS x AREA | ÁREA ESTIMADA ESPACIO m2 | SUBTOTAL ÁREA DESPACHO | TOTAL ÁREA ESTIMADA m2 |
| | PUESTO OTROS | | 1 | 5 | 5 | |
| | **SUBTOTAL PROMISCUO FAMILIA** | **1** | | | **48,25** | **48,25** |
| PROMISCUO MUNICIPAL | DESPACHO JUEZ | 2 | 1 | 12 | 12 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 4 | 6,25 | 25 | |
| | PUESTO OTROS | | 1 | 5 | 5 | |
| | **SUBTOTAL PROMISCUO MUNICIPAL** | **2** | | | **42** | **84** |
| CENTRO DE SERVICIOS | SECRETARIO Centro de Servicios | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 5 | 6,25 | 31,25 | |
| | ARCHIVO | | 1 | 40 | 40 | |
| | **SUBTOTAL CENTRO DE SERVICIOS** | **1** | | | **80,25** | **80,25** |
| NUEVO JUZGADO PROYECTADO | DESPACHO JUEZ | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| | PUESTO FUNCIONARIO | | 3 | 6,25 | 18,75 | |
| | PUESTO OTROS | | 1 | 5 | 5 | |
| | **SUBTOTAL NUEVO JUZGADO PROYECTADO** | **1** | | | **35,75** | **35,75** |
| | OFICINA USO MULTIPLE | 1 | 10 | 9,50 | **95** | **95** |
| **TOTAL DESPACHOS** | | **7** | | | | **427,25 m2** |
| **SALAS** | | | | | | |
| | SALA DE AUDIENCIAS Tipo B | | 4 | 36 | 144 | |
| | SALA DE AUDIENCIAS VIRTUAL | | 2 | 9 | 18 | |
| | CÁMARA GESSEL | | 1 | 9 | 9 | |
| | SALA DE REUNIÓN | | 1 | 12 | 12 | |
| TOTAL | | | | | **183,00 m2** | |
| **TOTAL SALAS DE AUDIENCIA** | | | | | | **183,00 m2** |
| **AREAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| AREAS COMPLEMENTARIAS | ACCESO / RECEPCIÓN | | 1 | 7 | 7 | |
| | ARCHIVO INTERNO | | 8 | 16 | 128 | |

| PROGRAMA ARQUITECTONICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lérida - Tolima | | | | | | |
| Dirección | Av. 8 entre carreras 11 y 11B | | | Escritura No. / fecha | 998 / 1990 | |
| Matrícula No. | 352-9600 | | | Área del lote | 771,00 m2 | |
| **AREA** | **ESPACIOS** | **No. DESPACHOS** | **No. FUNCIONARIOS x AREA** | **ÁREA ESTIMADA ESPACIO m2** | **SUBTOTAL ÁREA DESPACHO** | **TOTAL ÁREA ESTIMADA m2** |
| | ARCHIVO GENERAL | | 1 | 43 | 43 | |
| | CUARTO TÉCNICO | | 1 | 8 | 8 | |
| | COCINETA | | 1 | 5 | 5 | |
| | BAÑOS FUNCIONARIOS | | 2 | 5 | 10 | |
| | BAÑOS PÚBLICOS Y DISCAPACITADOS | | 1 | 7 | 7 | |
| | BODEGA - ALMACÉN | | 1 | 6 | 6 | |
| | CUARTO ASEO | | 1 | 3 | 3 | |
| | CUARTO DE SEGURIDAD | | 1 | 6 | 6 | |
| | VESTIER VIGILANTES/ASEO | | 1 | 6 | 6 | |
| | CUARTO ELÉCTRICO | | 1 | 8 | 8 | |
| | CUARTO COMBUSTIBLES | | 1 | 4 | 4 | |
| | CUARTO BASURAS | | 1 | 6 | 6 | |
| **TOTAL** | | | | | **247,01 m2** | |
| **TOTAL ÁREAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | **247,01 m2** |
| TOTAL ÁREA ESTIMADA | | | | | | 857,26 |
| CIRCULACIONES | | 30% | | | | 257,1774 |
| MUROS Y ESTRUCTURA | | 15% | | | | 128,5887 |
| **SUBTOTAL CONSTRUIDA** | | | | | | **1.243,02 m2** |
| PARQUEADERO VEHICULOS | | | 5 | 25 | 125 | |
| PARQUEADERO MOTOS | | | 10 | 6,75 | 67,5 | |
| PARQUEADERO BICICLETAS | | | 15 | 1,76 | 26,4 | |
| **TOTAL PARQUEADEROS** | | | | | | **218,90 m2** |
| Total CONSTRUIDO(m2) | | | | | | 1.243,02 m2 |
| Total PARQUEADEROS (m2) | | | | | | 218,90 m2 |
| Total URBANISMO (m2) | | | 15% | | | 186,45 m2 |
| **TOTAL CONSTRUIDA CONSOLIDADA (m2)** | | | | | | **1.648,38 m2** |

**Tabla 1: Programa Arquitectónico – Consejo Superior de la Judicatura**
**Fuente: Anexo 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LÉRIDA**

La Interventoría en esta etapa de igual forma deberá verificar el proceso del desarrollo y fabricación del mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, dentro de este proceso el contratista deberá programar y realizar la adquisición de los elementos mencionados previniendo los correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, si se requiere, con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido.

El proyecto objeto del presente contrato no solo responde a una necesidad técnica y funcional del territorio, sino que adquiere un carácter estratégico como motor para el desarrollo económico y social del municipio y su área de influencia.

La ejecución del proyecto tiene el potencial de generar impactos positivos inmediatos y medibles, tales como:

- Generación de empleo directo e indirecto durante la fase de ejecución, contribuyendo a dinamizar el mercado laboral local y a mitigar parcialmente los niveles de desempleo.
- Estimulación de la demanda agregada, al incrementar el flujo de recursos en la economía local a través de la contratación de bienes y servicios en sectores como construcción, transporte, alimentación y comercio.
- Incremento en la productividad social y económica, al mejorar el acceso de la población a servicios esenciales y elevar la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos.
- Contribución al Producto Interno Bruto (PIB) regional, al fortalecer la infraestructura local, lo que a su vez puede atraer futuras inversiones públicas y privadas.

Desde esta perspectiva, el presente contrato puede entenderse no únicamente como un mecanismo para el cierre de brechas en infraestructura o servicios, sino también como una herramienta de política pública orientada a activar el tejido económico del municipio. Por tanto, se considera que su implementación contribuirá significativamente al desarrollo integral y sostenible del territorio.

Conforme a los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Lérida, ubicado en el norte del Tolima, cuenta con una población aproximada de 17.000 habitantes, con una distribución mayoritaria en áreas urbanas y un porcentaje significativo en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las tasas de desempleo, informalidad laboral y bajos ingresos promedio están por encima del promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de acciones concretas que impulsen el desarrollo territorial.

En este sentido, el proyecto objeto del contrato, en este municipio representa no solo una inversión en infraestructura institucional, sino una intervención de alto impacto estratégico para la región.

La ubicación del proyecto en Lérida posiciona al municipio como un nuevo nodo institucional a nivel nacional, lo cual tiene el potencial de reconfigurar su perfil económico y administrativo, donde se puede destacar:

- Durante la fase de ejecución, se prevé la generación de empleo directo en el sector de la construcción y empleo indirecto en actividades complementarias (transporte, alimentación, comercio local), lo que contribuirá a reducir la tasa de desocupación local y a dinamizar la economía formal.

- En la fase operativa, una vez construida y puesta en funcionamiento la sede, se anticipa la atracción de profesionales, funcionarios judiciales y visitantes, lo cual estimulará el sector servicios del municipio (alojamiento, restaurantes, transporte intermunicipal, entre otros).
- Este tipo de inversión actúa como motor de la demanda agregada, incrementando el flujo de recursos en la economía local, fortaleciendo encadenamientos productivos y ampliando las oportunidades de empleo y emprendimiento.
- Además, se espera una contribución al PIB regional, dado que el proyecto no solo eleva el nivel de infraestructura física del municipio, sino que también representa un punto de inflexión en la descentralización institucional y la equidad territorial.

En conclusión, el proyecto objeto de este contrato no solo atiende una necesidad del aparato judicial nacional, sino que representa una oportunidad significativa para impulsar el desarrollo económico local, mejorar las condiciones de vida de la población de Lerida y consolidar un modelo de inversión pública con impacto regional sostenible.

# 2 INFORME BÁSICO

## 2.1 INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido del 1 al 16 de octubre y del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, se desarrollaron de manera articulada las actividades técnicas, administrativas y de coordinación correspondientes a la Fase I – Estudios y Diseños del proyecto Sede Judicial Lérida – Tolima, bajo el seguimiento permanente de la Interventoría Consorcio TAU y en el marco del contrato suscrito con el Consorcio Unidos.

Durante el periodo del 1 al 16 de octubre de 2025, se avanzó de forma sostenida en la entrega y revisión de múltiples productos técnicos asociados a la etapa de estudios y diseños. En este periodo, el contratista remitió a la interventoría componentes relevantes como el anteproyecto estructural, los diseños hidrosanitarios, el sistema de red contra incendios (RCI) y el sistema de detección de incendios, así como planos preliminares y entregables parciales de los sistemas HVAC, transporte vertical y memorias de mampostería. De manera paralela, la interventoría adelantó la revisión técnica detallada de los entregables, emitiendo observaciones a los componentes eléctrico, ambiental, bioclimático, paisajismo, mobiliario y transporte vertical, las cuales fueron atendidas por el contratista mediante ajustes y nuevas versiones, garantizando la alineación con los lineamientos técnicos y normativos aplicables.

El día 30 de septiembre de 2025 se suscribió la primera modificación contractual, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución de la Fase I del contrato de obra No. 087 de 2025 por un término de un (1) mes, comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025. En consecuencia, se modificó en igual sentido el contrato de interventoría, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control al contrato de obra.

Así mismo, el Contrato de Obra No. 087 de 2025 permaneció suspendido por un término de cuarenta (40) días calendario, entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2025, razón por la cual la nueva fecha de terminación del contrato luego del reinicio quedó fijada para el 9 de febrero de 2026. En el mismo sentido, se efectuó la suspensión y posterior reinicio del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025.

Tras el reinicio, se desarrollaron actividades de seguimiento, coordinación y revisión técnica orientadas al cierre de compromisos y a la consolidación de los componentes del proyecto. Se reportaron avances en la coordinación de redes y en la entrega de componentes eléctricos, así como en los planos de detección de incendios y sistemas de seguridad, manteniéndose algunas observaciones puntuales en proceso de ajuste. En este periodo, el contratista informó la entrega de diez (10) componentes del proyecto, correspondientes a hidrosanitario, eléctrico, aire acondicionado, ambiental, red contra incendios, seguridad y control, transporte vertical, diseño de mobiliario, señalización y paisajismo, los cuales fueron recibidos por la interventoría para su revisión y coordinación técnica.

Durante el periodo del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, se concentraron las actividades orientadas al cierre técnico y administrativo de la Fase I – Estudios y Diseños. En este periodo se avanzó de manera decisiva en la revisión, ajuste y consolidación del presupuesto, el flujo de caja y el cronograma, atendiendo observaciones relacionadas con rendimientos, precios unitarios y variaciones de costos, principalmente asociadas a la actualización de cotizaciones de materiales. Se acordaron ajustes técnicos y económicos con el fin de consolidar un presupuesto técnicamente sustentado y coherente con el alcance del proyecto.

De forma paralela, se desarrollaron actividades de gestión administrativa y contractual, relacionadas con la preparación de documentos para la radicación formal, la verificación de licencias, permisos y certificaciones, la revisión de pólizas contractuales y la recopilación de soportes administrativos. Estas gestiones se complementaron con la coordinación con especialistas y la atención a los requerimientos de la interventoría, permitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega final de los productos. Se concluyó con la entrega integral de los componentes finales del proyecto, correspondientes a construcción sostenible; presupuesto y APU; cronograma; flujo de caja; manual de especificaciones; licencias, permisos y certificaciones; manual de dotación de mobiliario; información catastral; entregable BIM; aprobaciones ante empresas de servicios públicos; y la licencia de construcción, consolidando así el cierre de la Fase I – Estudios y Diseños y dejando el proyecto debidamente documentado, articulado y en condiciones de avanzar hacia las siguientes etapas contractuales.

Finalmente, 05 de diciembre de 2025 se aprobó la segunda novedad contractual, mediante la cual se modificó la cláusula 3 del Anexo de Condiciones del Contrato No. 096 de 2025 "FORMA DE PAGO" y se modificó de igual forma los entregables para el pago del contrato de obra y el Anexo técnico de entregables.

Una vez finalizada la Fase I, y con base en los productos resultantes de la misma, específicamente el presupuesto y el cronograma de ejecución de la Fase II, se estableció el valor global fijo de la Fase II de construcción, dotación y puesta en funcionamiento, que incluye aspectos técnicos que no podían ser previstos en la etapa de estructuración del proyecto, además, se definió que plazo total para la ejecución de la Fase II es de 10 meses. En este contexto, mediante comunicación No. CU-CSJ-141-2025 del 11 de diciembre de 2025, el contratista de obra Consorcio Unidos solicitó la modificación del contrato, fundamentando la necesidad de prórroga y adición en los referidos productos entregados en la Fase I y avalados por la interventoría. Este requerimiento fue igualmente aprobado por esta interventoría mediante comunicación No. CONSORCIO-TAU-108 de fecha 11 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se concluye que resulta necesario prorrogar el contrato de interventoría No. 096 de 2025 por un término de ocho (8) meses y veintiún (21) días, desde el 10 de febrero de 2026 hasta el 30 de octubre

de 2026 y adicionar su valor en la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($409.354.755,00) IVA incluido, con el fin de ajustar el alcance de la interventoría a las condiciones técnicas y programáticas actuales del proyecto.

Lo anterior con el propósito de garantizar la adecuada ejecución, seguimiento y continuidad de las funciones de interventoría en la obra, asegurando el control y vigilancia técnica, jurídica, administrativa y financiera durante el desarrollo de la Fase II del Contrato de Obra No. 087 de 2025.

## 2.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

### 2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Interventoría |
| **CONTRATO No.** | 096-2025 |
| **CONTRATANTE** | Consejo Superior de la Judicatura |
| **CONTRATISTA** | Consorcio TAU |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Stephan Iván Vallejo |
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($695.439.660) M/CTE |
| **VALOR FASE I** | CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($146.747.805) M/CTE |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO FASE I** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I** | 1 DE JULIO 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **PRORROGA N°1** | UN (01) MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| **FECHA TERMINACION CONTRATO:** | 9 de febrero de 2026 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

**Tabla 2: Descripción contrato de Interventoría**
**Fuente: Consorcio TAU**

## DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

El contrato No. 087-2025 tiene como finalidad fortalecer las edificaciones propias de la Rama Judicial, mediante el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, soluciones espaciales adecuadas, calidad constructiva, y la implementación de nuevas tecnologías en línea con la modernización del sistema judicial, de este modo se busca promover el bienestar, la calidad de vida, la eficiencia, la productividad, y la seguridad física tanto de los funcionarios como de los visitantes.

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **CONTRATO No.** | 087-2025 |
| **CONTRATANTE** | Consejo Superior de la Judicatura |
| **CONTRATISTA** | Consorcio Unidos |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Duver Osso Perdomo |
| **OBJETO** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($9.219.977.851) M/CTE |
| **VALOR FASE I** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000) M/CTE |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO FASE I** | TRES (03) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I** | 1 DE JULIO 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **PRORROGA N°1** | UN (01) MES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FASE I** | 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

**Tabla 3: Descripción contrato de Obra**
**Fuente: Consorcio TAU**

**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES**

Durante el periodo del 1 al 16 de octubre de 2025 y 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, la Interventoría Consorcio TAU realizó la revisión, validación y seguimiento de las actividades desarrolladas por el Consorcio Unidos en la Fase I – Estudios y Diseños del proyecto *"Construcción Despachos Judiciales Lérida, Tolima"*.

El proceso se enfocó en la supervisión técnica de los entregables por componente, la verificación de cumplimiento del cronograma contractual y el análisis de coherencia normativa y técnica entre las especialidades.

### 2.2.1.1 REVISIÓN DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y MOBILIARIO

La interventoría realizó la revisión integral al diseño de mobiliario, se revisaron las fichas técnicas, cuadros de mobiliario, planos de ubicación y el manual de dotación, evaluando aspectos de funcionalidad, durabilidad, normatividad aplicable, criterios de mantenimiento y correspondencia con los espacios arquitectónicos. Como resultado de esta revisión, se emitieron observaciones técnicas que fueron atendidas por el contratista mediante ajustes y versiones actualizadas.





**Imagen 2: Ficha técnica mobiliaria**

### 2.2.1.2 REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE MODELOS BIM

La interventoría adelantó el proceso de revisión y coordinación de los modelos BIM arquitectónico, estructural y MEP, verificando tanto la información geométrica como la información no geométrica asociada, incluyendo el cumplimiento del Plan de Ejecución BIM (PEB).

En este proceso se analizaron los reportes de interferencias generados por el contratista, validando la correcta identificación y resolución de conflictos entre disciplinas, especialmente en los cruces entre arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, HVAC y red contra incendios. La interventoría dejó registro de las observaciones técnicas correspondientes y realizó seguimiento a su subsanación hasta la obtención de un modelo coordinado y consistente.

AUTODESK NAVISWORKS

Informe de conflictos

| HVAC-ELE | Tolerancia | Conflictos | Nuevo | Activo | Revisado | Aprobado | Resuelto | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.020m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estático (conservador) | Antiguo |


| | | | | | | | | Elemento 1 | | | | Elemento 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | Nombre de conflicto | Estado | Distancia | Ubicación de rejilla | Descripción | Fecha de detección | Punto de conflicto | ID de elemento | Capa | Elemento Nombre | Elemento Tipo | ID de elemento | Capa | Elemento Nombre | Elemento Tipo |
|  | Conflicto1 | Nuevo | -0.076 | A-6 : PISO 1 | Estático (conservador) | 2025/12/2 19:26 | x:4787718.517, y:2095712.494, z:348.277 | *ID de elemento:* 2948702 | PISO 1 | Conducto rectangular | Sólido | *ID de elemento:* 3876047 | Nivel 1 | Bandeja de cables con uniones | Sólido |

**Imagen 3: Informe de colisiones**

### 2.2.1.3 REVISIÓN DEL COMPONENTE ESTRUCTURAL

La interventoría verificó los diseños estructurales, memorias de cálculo, planos y memorial de revisión independiente, corroborando su conformidad con la NSR-10 y demás normas técnicas aplicables. Así mismo, se realizó la revisión de la modificación estructural presentada con posterioridad a la primera revisión, la cual surgió como resultado de la identificación de conflictos con las redes hidráulicas, situación que obligó al diseñador estructural a ajustar el nivel de la cimentación.

Dicho ajuste implicó la modificación de las cantidades de obra y de los elementos estructurales, así como la actualización de los planos y memorias correspondientes, con el fin de garantizar la compatibilidad entre las diferentes especialidades y la viabilidad constructiva del proyecto. La interventoría evaluó la coherencia técnica de estos cambios, verificó su correcta incorporación en los diseños actualizados y realizó el seguimiento a su reflejo en el presupuesto y en los modelos BIM, dejando constancia de las observaciones formuladas y de su posterior subsanación por parte del diseñador.

### 2.2.1.4 REVISIÓN DEL COMPONENTE HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS.

La interventoría efectuó la revisión técnica de los diseños definitivos de las redes hidráulicas, sanitarias y pluviales, verificando recorridos, diámetros, detalles constructivos, memorias de cálculo y criterios de funcionamiento. Se evaluó la compatibilidad de estos diseños con la arquitectura y la estructura, así como su correcta representación en los modelos BIM.

De igual forma, se revisaron los diseños de la red contra incendios, analizando la ubicación de gabinetes, recorridos de tuberías, detalles constructivos y cumplimiento de la normativa aplicable. Las observaciones formuladas fueron debidamente comunicadas al contratista y atendidas mediante la entrega de versiones ajustadas.





**Imagen 4: Detalles planos hidráulicos.**





**Imagen 5: Plano pluvial cubierta.**

2.2.1.4.1 Revisión del Componente Eléctrico, Seguridad y Control Se propusieron estrategias pasivas para cada nivel del edificio:


La interventoría adelantó la revisión de los diseños eléctricos, de voz y datos, detección de incendios, CCTV y control de accesos, verificando planos, diagramas unifilares, memorias técnicas, especificaciones de equipos y criterios de eficiencia energética.

Así mismo, se revisó la documentación de radicación ante el operador de red, verificando su coherencia con los diseños aprobados. Las observaciones emitidas por la interventoría estuvieron orientadas a mejorar la claridad de la información, la correcta coordinación con otras especialidades y el cumplimiento normativo, las cuales fueron atendidas por el contratista dentro de los plazos establecidos.

#### 2.2.1.4.2 Revisión del Componente HVAC

La interventoría realizó la revisión técnica integral del componente HVAC, analizando las memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y su integración con los demás sistemas del proyecto. Durante este proceso se identificaron conflictos entre los criterios normativos aplicables y la selección de equipos inicialmente propuesta, los cuales fueron debidamente comunicados al diseñador mediante observaciones formales.

Como resultado de las observaciones emitidas por la interventoría, el contratista efectuó los ajustes correspondientes en el desarrollo de los diseños, garantizando la correcta selección y disposición de los equipos, así como el cumplimiento de la normativa técnica exigida para este tipo de sistemas. Una vez atendidas las observaciones, el componente HVAC fue entregado en su versión final y aprobado por la interventoría, verificándose su conformidad técnica, normativa y su adecuada coordinación con las demás especialidades del proyecto.



CONVENCIONES UND CONDENSADORA

| Numero | Descripcion |
|---|---|
| 1 | Unidad Condensadora de aire UCA |
| 2 | Unidad Evaporadora FP |
| 3 | Tuberias de cobre tipo L flexible |
| 4 | Bases en Neopreno resistente a al ambiente |
| 5 | Soporte tipo trapecio |
| 6 | Abrazadera tipo C |
| 7 | Chazo expansivo |
| 8 | Placa para montaje en pared |
| 9 | Sifon para drenaje |
| 10 | Aislamiento armaflex 1/2" |
| 11 | Tornillo+Chazo |
| 12 | Arandela |

**Imagen 6: Isométrico HVAC.**

#### 2.2.1.4.3 Revisión del Presupuesto, Cronograma y Flujo de Caja

La interventoría efectuó la revisión detallada del presupuesto del proyecto, incluyendo análisis de precios unitarios, rendimientos, estudios de mercado y coherencia entre cantidades, actividades y diseños aprobados. Se evaluaron las variaciones de costos derivadas de la actualización de cotizaciones y se solicitaron ajustes técnicos para garantizar un presupuesto sustentado y consistente.

De manera complementaria, se revisaron el cronograma y el flujo de caja, verificando su articulación con el presupuesto, la ruta crítica y las condiciones contractuales, incluyendo las prórrogas, suspensiones y reinicios autorizados.

### 2.2.1.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo del 1 al 16 de octubre de 2025 y del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, la Interventoría Consorcio TAU adelantó el seguimiento administrativo y contractual a las actividades desarrolladas por el Consorcio Unidos en el marco de la Fase I – Estudios y Diseños, verificando la correcta gestión documental, la trazabilidad de los trámites y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el contrato.

En relación con los entregables técnicos, durante este periodo el contratista continuó remitiendo a la interventoría los productos correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, los cuales fueron revisados de manera progresiva por la interventoría, emitiéndose observaciones técnicas y administrativas conforme a los lineamientos contractuales. Dichas observaciones fueron atendidas mediante la entrega de versiones ajustadas, permitiendo avanzar en la consolidación de los estudios y diseños.

En cuanto a los trámites administrativos externos, la interventoría mantuvo el seguimiento permanente al proceso de licenciamiento urbanístico, teniendo en cuenta que el proyecto fue radicado ante la Oficina de Planeación Municipal de Lérida el 28 de agosto de 2025, bajo el Radicado No. 003483, el trámite se encontró en curso, registrándose la emisión de observaciones por parte de la autoridad municipal, las cuales fueron subsanadas por el contratista y nuevamente radicadas, quedando a la espera de pronunciamiento definitivo. Este proceso condicionó parcialmente el avance de algunos componentes técnicos, al depender de definiciones propias de la licencia de construcción.

El 30 de septiembre de 2025 se formalizó la primera modificación contractual, a través de la cual se amplió el plazo de ejecución de la Fase I del Contrato de Obra No. 087 de 2025 por un periodo de un (1) mes, comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025. En concordancia con lo anterior, se ajustó el Contrato de Interventoría en los mismos términos, con el propósito de asegurar el correcto seguimiento y control del contrato de obra.

De igual manera, el Contrato de Obra No. 087 de 2025 fue objeto de suspensión por un lapso de cuarenta (40) días calendario, desde el 17 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2025. En correspondencia, el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, al que hace referencia la presente solicitud, también fue suspendido y posteriormente reiniciado.

Finalmente, durante el periodo del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, la interventoría acompañó el cierre administrativo y contractual de la Fase I, verificando la entrega integral de los productos finales, la consolidación de la documentación soporte, la revisión de licencias, permisos y certificaciones, y la correcta articulación de los componentes técnicos con el presupuesto, el cronograma y el flujo de caja. Estas actuaciones permitieron dejar debidamente documentado el cierre de la etapa de estudios y diseños y preparar el proyecto para las fases subsiguientes, conforme a lo que determine la Entidad Contratante.

#### 2.2.1.6 ACTIVIDADES DE CAMPO

Durante el periodo del presente informe, no se desarrollaron actividades de campo asociadas a levantamientos topográficos, ensayos técnicos o visitas de obra por parte del contratista, en atención a que el proyecto continuó en la Fase I – Estudios y Diseños, adicionalmente, estuvo condicionado por el periodo de suspensión contractual y los trámites administrativos asociados a la licencia de construcción.

### 2.2.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

Para esta Fase I de estudios y diseños no aplica el manejo del plan de inversión ni del anticipo

### 2.2.3 SEGUIMIENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO

Para esta Fase I de estudios y diseños no aplica el seguimiento a los rendimientos financieros del anticipo

### 2.2.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- **Estado físico del proyecto:** Con base en el seguimiento realizado por la interventoría y conforme a lo registrado en el Informe Semanal N.º 18, se deja constancia de que el Consorcio Unidos cumplió con la entrega de la totalidad de los entregables pendientes correspondientes a la Fase I – Estudios y Diseños, incluyendo los componentes técnicos, administrativos y financieros que se encontraban en revisión. En consecuencia, el atraso previamente evidenciado en el control de avance fue subsanado al cierre del periodo, quedando el avance físico ajustado al cumplimiento integral de los productos programados.

  Para efectos de control contractual, se precisa que la Fase I contó con una prórroga de un (1) mes, con vigencia del 1 al 31 de octubre del 2025, y posteriormente se ejecutó una suspensión comprendida entre el 17 de octubre al 25 de noviembre del 2025.

  En este sentido, y teniendo en cuenta los días efectivamente prorrogados y suspendidos, se establece que la fecha de corte del proyecto para el presente informe es el 10 de diciembre de 2025, fecha hasta la cual se verificó la entrega y consolidación de los productos correspondientes a la Fase I.

  **Cumplimiento de plazos:** De acuerdo con la verificación realizada por la interventoría al corte del 10/12/2025, y considerando que en el Informe Semanal N.º 18 se reportó el cumplimiento total de los productos y actividades programadas, se evidencia que el contratista dio alcance al cronograma

ajustado, cerrando los ítems que se encontraban pendientes y atendiendo los requerimientos de programación y control financiero que afectaban la verificación del avance en periodos anteriores. En consecuencia, para el cierre del periodo evaluado se deja constancia de que el proyecto cumple con el cronograma y las actividades asociadas a la Fase I – Estudios y Diseños, conforme a los plazos ajustados por prórroga y suspensión. La interventoría mantendrá la trazabilidad documental ante la Entidad Contratante, verificando que los productos finales queden debidamente registrados y soportados para las actuaciones administrativas posteriores y para la transición a las fases subsiguientes del contrato.

#### *2.2.4.1 Acciones Realizadas:*

- Se ha realizado el seguimiento detallado de los entregables del presente periodo.
- Se ha coordinado con el contratista verificación de los plazos de los entregables que se deben tener para el presente mes y se ha dado aprobación a la totalidad de estos, por lo cual se da por finalizada y recibida a satisfacción la totalidad de la Fase I de Estudios y Diseños.

#### *2.2.4.2 Acciones a Seguir:*

Con base en el estado actual del proyecto, y teniendo en cuenta que la totalidad de los productos correspondientes a la Fase I – Estudios y Diseños ha sido entregada, revisada y consolidada, no se requieren ni se programan acciones adicionales por parte de la interventoría en esta etapa final.

### 2.2.5 ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato y en la planificación financiera de los entregables, durante el periodo evaluado Consorcio Unidos presentó la solicitud correspondiente al segundo pago de la Fase I – Estudios y Diseños del Contrato de Obra No. 087 de 2025. No obstante, y en atención a los tiempos administrativos de la Entidad Contratante y a las condiciones del proceso de radicación y validación de los productos, se determinó unificar los porcentajes asociados a los pagos N.º 2 y N.º 3 con el fin de realizar una sola facturación.

En este sentido, para el contrato de interventoría se acordó la unificación de los porcentajes correspondientes al pago N.º 2 (60 %) y al pago N.º 3 (20 %), mientras que para el contrato de obra se procedió de igual manera con la unificación de los porcentajes del pago N.º 3 (25 %) y del pago N.º 4 (30 %).

La interventoría realizó la revisión técnica y documental de los productos entregados, verificando su correspondencia con los hitos contractuales definidos para dichos pagos, y dejó constancia de que la solicitud de pago consolidada se encuentra en trámite ante la Entidad Contratante. La gestión y efectividad

del pago quedarán sujetas a la culminación del proceso de validación formal y a la expedición de las aprobaciones administrativas correspondientes por parte de la Entidad.

Contrato de obra

| Pago | DESCRIPCIÓN | % | VALOR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía. | 20% | $61.166.000,00 | $ 244.664.000,00 |
| 2 | Memoria técnica arquitectónica, diseño arquitectónico en nivel de proyecto arquitectónico, diseño estructural y diseño de elementos no estructurales con memorias de cálculo, memorial de revisión independiente de los diseños estructurales y radicación para tramite de solicitud de licencia de construcción, avalados por la interventoría. | 20% | $61.166.000,00 | $ 183.498.000,00 |
| 3 | A la entrega de los estudios técnicos complementarios Hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, Ambiental, Red detección y extinción de incendios, Seguridad y control, Transporte vertical, Diseño mobiliario, Señalización, Paisajismo según apliquen, avalados por la interventoría. | 25% | $ 76.457.500,00 | $ 107.040.500,00 |
| 5 | A la entrega y recibo a satisfacción de construcción sostenible, presupuesto APUS, cronograma, flujo de caja, manual de especificaciones, licencias, permisos y certificaciones, manual de dotación de mobiliario, información catastral, entregable BIM, y todos aquellos que apliquen para la posterior construcción del proyecto, y entrega de la licencia de construcción, avalados por la interventoría. | 30% | $ 91.749.000,00 | $ 15.291.500,00 |
| **TOTAL, EJECUTADO** | | **95%** | **$ 290.538.500,00** | |
| **SALDO POR EJECUTAR (LIQUIDACIÓN)** | | **5%** | | **$ 15.291.500,00** |

**Tabla 4: Descripción entregables contrato de Obra - Modificación No. 2**
**Fuente: Consorcio unidos**

### *2.2.5.1 Contrato de interventoría*

| Pago | DESCRIPCIÓN | % | VALOR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A la entrega de aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía, avalados por la interventoría. | 20% | $ 29.349.561,00 | $ 117.398.244,00 |
| 2 | Componente arquitectónico, estructural, hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, Ambiental, Red de detección y extinción de incendios, seguridad y control y transporte vertical | 60% | $ 88.048.683,00 | $ 29.349.561,00 |
| 3 | Componente de Construcción sostenible, Presupuesto, Cronograma y flujo de caja, Manual de especificaciones, Licencias y permisos y certificaciones, Manual de dotación y mobiliario, Información Catastral, Entregable BIM. | 20% | $ 29.349.561,00 | $ 0 |
| **TOTAL EJECUTADO** | | **100%** | **$ 146.747.805,00** | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | **0%** | | **$ 0** |

**Tabla 5: Descripción forma de pago CTO 096-2025, Modificación No. 2**
**Fuente: Consorcio TAU**

### *2.2.5.2 Entregables Aprobados para Segundo y tercer Pago*

El segundo y tercer pago de la Fase I – Estudios y Diseños fueron solicitados con base en la entrega, verificación y validación de los productos técnicos y documentales del proyecto, conforme a los hitos contractuales establecidos para cada uno, los cuales se detallan a continuación:

**Actividades asociadas al Pago N.º 2:**

- Componente arquitectónico.
- Componente estructural.
- Componente hidrosanitario.
- Componente eléctrico.
- Componente de aire acondicionado (HVAC).
- Componente ambiental.
- Red de detección y extinción de incendios.
- Seguridad y control.
- Transporte vertical.

**Actividades asociadas al Pago N.º 3:**

- Construcción sostenible.
- Presupuesto.
- Cronograma.
- Flujo de caja.
- Manual de especificaciones.
- Licencias, permisos y certificaciones.
- Manual de dotación y mobiliario.
- Información catastral.
- Entregable BIM.

La interventoría realizó la revisión técnica y documental de la totalidad de los entregables relacionados, verificando su conformidad con las condiciones técnicas, normativas y contractuales, y dejando constancia de su aval una vez atendidas las observaciones formuladas.

Se deja constancia de que, de acuerdo con los tiempos administrativos de la Entidad Contratante, las solicitudes correspondientes al Pago N.º 2 y al Pago N.º 3 fueron unificadas en una sola facturación. A la fecha de corte del informe no se han efectuado desembolsos, encontrándose el trámite de pago por parte de la Entidad.

### *2.2.5.3 Condiciones para el Pago:*

Para la mencionada Fase I se estableció en el "Anexo Técnico Entregables Consultoría de Estudios y Diseños", que hace parte del proceso de selección LP-01-2025 que dio origen al Contrato 087 de 2025, los productos (entregables) que deben ser presentados por el contratista en las diferentes especialidades para lograr su cierre.

Teniendo en cuenta que en el citado Anexo, dentro del componente No. 8 "ELÉCTRICOS", en el capítulo "Memoria técnica eléctrica, voz y datos (incluye generación y almacenamiento de energía solar)", el Contenido Mínimo No. 13 exige la "Aprobación del proyecto eléctrico por la empresa prestadora del servicio", y que en el componente No. 19 "LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES" se incluye, en el capítulo "Documentos", la "Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio", trámite que tomo mayor tiempo del previsto por la Entidad en la estructuración del proyecto, lo que genero afectaciones al cronograma del proyecto y retraso el inicio de la Fase II de Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento, por lo cual, fue necesario realizar una serie de modificaciones sobre el Contrato de Obra No. 087 de 2025, que incluyo lo siguiente:

1. Modificar el "Anexo Técnico – Entregables Consultoría de Estudios y Diseños" del proceso LP-01-2025, correspondiente al Contrato 087 (sic) de 2025, en lo relativo al Tomo No. 8 - ELÉCTRICOS, reemplazando en el Contenido Mínimo No. 13 del Capítulo "Memoria técnica

eléctrica, voz y datos" la exigencia "Aprobación del proyecto eléctrico por la empresa prestadora del servicio" por "Factibilidad del servicio eléctrico emitida por el prestador del servicio".

2. Modificar igualmente el Tomo No. 19 - LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES, del "Anexo Técnico – Entregables Consultoría de Estudios y Diseños", ajustando el Contenido Mínimo No. 3 del capítulo "Documentos", así como el Entregable No. 6 y su Formato asociado, de manera que la obligación de presentar la "Aprobación del Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio" sea sustituida por la "Factibilidad del servicio eléctrico emitida por el prestador del servicio", la cual deberá entregarse en formato PDF.

3. Modificar la cláusula 3 "FORMA DE PAGO" del Anexo de Condiciones del Contrato 087 (sic) de 2025, en lo relacionado a eliminar el producto "aprobaciones ante las empresas de servicios públicos" de la descripción del Pago No. 4 de la Fase I - Estudios y Diseños, teniendo en cuenta que éstas sólo se encuentran previstas en el anexo antes señalado, que es objeto de la presente modificación.

4. Modificar la cláusula 3 "FORMA DE PAGO" del Anexo de Condiciones del Contrato 087 (sic) de 2025, incluyendo un parágrafo en el que se establezca como condición previa para el trámite del primer pago de acta de recibo parcial de la Fase II, que el contratista debe entregar la "Aprobación Proyecto Eléctrico avalado por el prestador del Servicio"

Como consecuencia de las anteriores modificaciones al Contrato 087 de 2025, se hizo necesario realizar la siguiente modificación sobre el Contrato de interventoría No. 096 de 2025:

1. Modificar en la cláusula No. 3 "FORMA DE PAGO" contenida en el Anexo de Condiciones del Contrato No. 096 de 2025, en lo relacionado a eliminar el producto "aprobaciones ante las empresas de servicios públicos" de la descripción del Pago No. 3 de la Fase I - Estudios y Diseños.".

2. Por otra parte, se evidencia que en el Pago No. 3 de la Fase I - Estudios y Diseños de la cláusula No. 3 "FORMA DE PAGO" del Anexo de Condiciones del Contrato de interventoría No. 096 de 2025 se incluyeron como productos un "Brochure" y un "Plan de emergencia", que no son requeridos en el Contrato de Obra No. 087 de 2025 y que no se encuentran previstos en el "Anexo Técnico Entregables Consultoría de Estudios y Diseños", que hace parte del proceso de selección LP-01-2025, que dio origen al Contrato 087 de 2025, por lo tanto, deben ser suprimidos de la descripción del Pago No. 3 de la Fase I - Estudios y Diseños.

Con fundamento en la petición presentada por el contratista de obra, el CONSORCIO TAU solicita modificar el contrato de interventoría No. 096 de 2025, mediante la comunicación No. CONSORCIO-TAU-0095 del 26 de noviembre de 2025, manifestando lo siguiente:

"(…) De igual forma, y teniendo en cuenta las modificaciones que deben realizarse al contrato de obra No. 087 de 2025, con el propósito de mantener la coherencia técnica y contractual entre los contratos asociados al proyecto, se solicita a la Entidad efectuar la modificación correspondiente en el contrato de interventoría No. 096 de 2025, de la siguiente manera:

- Modificar la descripción del pago No. 3 de la Fase I, eliminando la referencia a "las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos", toda vez que dicho entregable se elimina del contrato de obra y, por tanto, no constituye un producto sujeto a verificación por parte de la interventoría.

- Eliminar de la descripción del pago No. 3 de la Fase I los entregables "Brochure" y "Plan de emergencia", en la medida en que estos productos no hacen parte del alcance del contrato de obra No. 087 de 2025, y en consecuencia no corresponde exigir su recibo a satisfacción dentro del contrato de interventoría.

Estos ajustes buscan garantizar la alineación técnica entre los contratos, evitar exigencias que no corresponden al objeto contractualmente establecido y mantener la adecuada trazabilidad de los entregables sujetos a supervisión y pago.

La interventoría resalta que estas modificaciones no eximen al contratista de su obligación de gestionar y obtener la aprobación del proyecto eléctrico ante el operador de red, y valida que la solicitud no genera costos adicionales para la Entidad.

En consecuencia, se emite concepto favorable, en los términos expuestos, para que la Entidad evalúe y adopte las decisiones administrativas correspondientes. (…)"

De acuerdo a lo anterior, el resumen de la solicitud realizada fue:

Modificar la cláusula 3 "FORMA DE PAGO" contenida en el Anexo de Condiciones del contrato No. 096 de 2025, en lo relacionado a eliminar los productos "aprobaciones ante las empresas de servicios públicos", "Brochure" y "Plan de emergencia" de la descripción del Pago No. 3 de la Fase I - Estudios y Diseños, quedando de la siguiente manera:

> "Recibo a satisfacción del Presupuesto y cronograma de obra, Manual de especificaciones, Construcción sostenible, Diseño mobiliario, Señalización, Paisajismo, Licencias, permisos y certificaciones, Manual de dotación de mobiliario, Información catastral, Entregable BIM, Memorial e informe de la revisión independiente de los diseños estructurales y todos aquellos que apliquen para la posterior construcción del proyecto y entrega de la Licencia de construcción."

Lo anterior, teniendo en cuenta que no son requeridos en el Contrato de Obra No. 087 de 2025 y que no se encuentran previstos en el "Anexo Técnico Entregables Consultoría de Estudios y Diseños", que hace parte del proceso de selección LP-01-2025, que dio origen al Contrato 087 de 2025, por lo tanto, deben ser suprimidos de la descripción del Pago No. 3 de la Fase I - Estudios y Diseños.


El pago N°3 y 4 del CONSORCIO UNIDOS es autorizado una vez se verifique que:

- Todos los entregables aprobados estén debidamente documentados y conformes a lo estipulado en el contrato.
- No existan observaciones técnicas, jurídicas ni financieras que impidan su validación.
- El contratista haya cumplido con todas las condiciones establecidas para el pago según los plazos contractuales.

| No. DE PAGO | COMPONENTE | % |
|---|---|---|
| 1 | Entrega de Aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía, avalados por la interventoría | 20% |
| 2 | A la entrega de la memoria técnica arquitectónica, diseño arquitectónico en nivel del proyecto arquitectónico, diseño estructural y diseño de elementos no estructurales con memorias de cálculo, memorial de revisión independiente de los diseños estructurales y radicación para trámite de solicitud de licencia de construcción, avalados por la interventoría. | 20% |
| 3 | A la entrega de los estudios técnicos complementarios Hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, Ambiental, Red detección y extinción de incendios, Seguridad y control, Transporte vertical, Diseño mobiliario, Señalización, Paisajismo según apliquen, avalados por la interventoría. | 25% |
| 4 | A la entrega y recibo a satisfacción de construcción sostenible, presupuesto APUS, cronograma, flujo de caja, manual de especificaciones, licencias, permisos y certificaciones, manual de dotación de mobiliario, información catastral, entregable BIM, y todos aquellos que apliquen para la posterior construcción del proyecto, avalados por la interventoría. | 30% |
| 5 | Contra la liquidación del contrato.<br>Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo a satisfacción de la totalidad de los productos entregables correspondientes a la fase 1. | 5% |
| | **TOTAL** | **100%** |

**Tabla 6. Relación Productos etapa estudios y diseños**
**Fuente: Contrato de obra 087**

## *2.2.5.4 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA*



SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHncardena — NANCY YANETH CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-11:18 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2325 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7225 | Fecha Registro: | 2025-05-21 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 9.219.977.851,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 9.219.977.851,00 | Saldo x Obligar: | 9.219.977.851,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901938133 | Razón Social: | CONSORCIO UNIDOS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 35200002510 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 51750926 | Nombre: | NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 087 DE 2025 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2025-05-21 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL | C-2701-0800-37-2011D-2701018-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | Nación | 16 | CSF | | 9.219.977.851,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 9.219.977.851,00 | 0,00 | 9.219.977.851,00 | 9.219.977.851,00 |

| Objeto: | DEAJCPM25-483 Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima. |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-12-31 | 9.219.977.851,00 | 9.219.977.851,00 | NINGUNO |

Página 1 de 2

**Imagen 8: Registro Presupuestal de Gasto**
**Fuente: Consejo Superior de la Judicatura**

Se aclara que, a la fecha del presente informe, la información correspondiente a la solicitud de pago y los entregables asociados ha sido revisada y aprobada por la interventoría CONSORCIO TAU y se encuentra actualmente en trámite ante la Entidad, quien realiza la respectiva gestión del desembolso conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

### *2.2.5.5 ESTADO FINANCIERO INTERVENTORÍA FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS*


El valor de esta primera fase de estudios y diseños del contrato de interventoría se iniciará una vez se cuente con el recibo a satisfacción de los productos de estudios y diseños por parte de la INTERVENTORÍA y previo aval de la Entidad Contratante

La forma de pago de la FASE 1, se realizará conforme a lo siguiente:

| No. DE PAGO | COMPONENTE | % |
|---|---|---|
| 1 | Recibo a satisfacción de los Aspectos generales, Informe base preliminar, Geofísica y suelos y Topografía. | 20% |
| 2 | Recibo a satisfacción del Diseño arquitectónico en nivel de Proyecto arquitectónico, Diseño Estructural con memorias de cálculo, Estudios técnicos complementarios (Hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, Ambiental, Red detección y RCI, Seguridad y control, Transporte vertical, según apliquen), Memorial e informe de la revisión independiente de los diseños estructurales y radicación para trámite de solicitud de Licencia de construcción. | 60% |
| 3 | Recibo a satisfacción del Presupuesto y cronograma de obra, Manual de especificaciones, Construcción sostenible, Diseño mobiliario, Señalización, Paisajismo, Licencias, permisos y certificaciones, Manual de dotación de mobiliario, Información catastral, Entregable BIM, Brochure, Plan de emergencia, Memorial e informe de la revisión independiente de los diseños estructurales y todos aquellos que apliquen para la posterior construcción del proyecto. | 20% |
| | **TOTAL** | **100%** |

**Tabla 7. Relación Productos etapa estudios y diseños**
**Fuente: Contrato de interventoría 096**

### *2.2.5.6 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA*



SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyamado YILBER AMADO GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-1:57 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7025 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7825 | Fecha Registro: | 2025-05-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 695.439.660,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 695.439.660,00 | Saldo x Obligar: | 695.439.660,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901944138 | Razón Social: | CONSORCIO TAU | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 17700004773 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 51750926 | Nombre: | NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 096 DE 2025 | Tipo: | CONTRATO DE INTERVENTORIA | Fecha: 2025-05-27 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL | C-2701-0800-37-2011ID-2701018-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL | Nación | 16 | CSF | | 695.439.660,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 695.439.660,00 | 0,00 | 695.439.660,00 | 695.439.660,00 |

| Objeto: | DDEAJCPM25-519 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCTO SEDES JUDICIALES. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. SPV: SONIA MONSALVE, JMDG |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL | 5-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-06-30 | 695.439.660,00 | 695.439.660,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Imagen 13: Registro Presupuestal de Gasto**
**Fuente: Consejo Superior de la Judicatura**

## 2.2.6 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para esta Fase I de estudios y diseños no aplica el estado general del tiempo

## 2.2.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS

### *2.2.7.1 Pólizas contrato de Obra*

Como parte del seguimiento contractual, la interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la constitución y vigencia de las pólizas exigidas al contratista. Se constató que las pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y demás garantías exigidas en el contrato fueron presentadas dentro de los plazos establecidos y se encuentran vigentes conforme a lo estipulado. Asimismo, se revisó que las coberturas, aseguradoras y condiciones de las pólizas cumplan con los requisitos contractuales y normativos. La interventoría continuará realizando seguimiento periódico para asegurar la renovación oportuna y la permanencia de las garantías durante toda la ejecución del contrato. (ANEXO 6.1 - Formato Seguimiento a las Garantías contractuales)

| **NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 0** | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 19/05/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 19/08/2025 | 19/08/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| **NO. PÓLIZA CBC-100012866<br>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL<br>Anexo 0** | |
|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **SUMA ASEGURADA** |
| Amparo básico - Predios, labores y operaciones | $ 711.750.000,00 |
| Patronal | $ 711.750.000,00 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 711.750.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | $ 711.750.000,00 |

| **NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 1** | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 19/05/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 13/09/2025 | 13/09/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| **NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 2** | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 13/09/2025 | 13/09/2030 | $ 91.749.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 30/09/2025 | 30/09/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 4 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 01/10/2025 | 01/10/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 5 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 30/09/2025 | 30/09/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 6 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 30/09/2025 | 30/09/2030 | $ 91.749.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100066974<br>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>Anexo 7 | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Buen Manejo del Anticipo | 01/07/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Prestaciones Sociales | 01/07/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| Calidad del Servicio | 31/10/2025 | 31/10/2030 | $ 91.749.000,00 |
| Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $2.656.986.806,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100012866<br>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL<br>Anexo 2 | |
|---|---|
| **No. Póliza 100066974<br>Anexo 0** | **SUMA ASEGURADA** |
| Amparo básico - Predios, labores y operaciones | $ 711.750.000,00 |
| Patronal | $ 711.750.000,00 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 711.750.000,00 |
| Vehículos propios y no propios | $ 711.750.000,00 |

**Tabla 8. Relación de pólizas aprobadas**
**Fuente: SECOP II - Consorcio Unidos**

### *2.2.7.2 Pólizas contrato de Interventoría*

| NO. PÓLIZA CBC-100067299<br>Anexo 0 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 01/07/2025 | $ 139.087.932,00 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100067299<br>Anexo 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 01/07/2025 | $ 139.087.932,00 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100067299 Anexo 2 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 01/07/2025 | $ 139.087.932,00 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 |

| NO. PÓLIZA CBC-100067299 Anexo 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 01/07/2025 | $ 139.087.932,00 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 |
| **NO. PÓLIZA CBC-100067299 Anexo 4** | | | |
| **Amparo** | **VIGENTE (Fechas)** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 01/07/2025 | $ 139.087.932,00 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 |

**Tabla 11. Relación de pólizas aprobadas**
**Fuente: SECOP II - Consorcio Tau**

### 2.2.8 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA

En el marco del seguimiento realizado por la interventoría a la programación contractual de la Fase I – Estudios y Diseños, se deja constancia de que las observaciones relacionadas con atrasos y desfases identificadas en periodos anteriores fueron atendidas mediante la entrega progresiva y posterior consolidación de la totalidad de los productos contractuales, conforme a los ajustes de plazo formalmente aprobados.

Con base en lo verificado por la interventoría y conforme a lo registrado en el Informe Semanal N.º 18, el Consorcio Unidos cumplió con la entrega integral de los componentes técnicos y administrativos requeridos para el cierre de la Fase I, incluyendo diseño arquitectónico, presupuesto, manual de especificaciones, información catastral, cronograma, flujo de caja y entregables BIM, entre otros, permitiendo el cierre efectivo de la etapa sin pendientes programáticos.

En cuanto a los ajustes contractuales, se precisa que el contrato contó con una prórroga del 1 al 31 de octubre de 2025, y posteriormente una suspensión del 17 de octubre al 25 de noviembre, situaciones que fueron debidamente incorporadas al control de programación y a la trazabilidad contractual.

Teniendo en cuenta dichos ajustes, la fecha de finalización de la Fase I del proyecto y la fecha de corte para el presente informe corresponde al 10 de diciembre de 2025, fecha hasta la cual la interventoría verificó el cumplimiento del cronograma ajustado y la entrega total de los productos contractuales de la Fase I. En consecuencia, al cierre del periodo evaluado se evidencia que el proyecto cumple con la programación aprobada y con las actividades previstas para la Fase I – Estudios y Diseños, quedando superada la situación de atraso previamente advertida y sin requerirse la adopción de acciones correctivas adicionales en esta etapa del contrato.

### 2.2.9 SEGUIMIENTO LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante el presente periodo, se ha realizado el seguimiento a las licencias, permisos y demás documentos legales requeridos para la ejecución de la etapa de estudios y diseños del proyecto. Esta intervención tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y legales exigidos por las autoridades competentes para evitar inconvenientes durante la ejecución de la obra y asegurar la legalidad del proceso.

Dentro de los primeros acercamientos, el contratista informó como evidencia, dada por el municipio de Lérida, en cuanto a la disposición de residuos de construcción y/o demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL), que el municipio no cuenta dentro de su infraestructura institucional con una escombrera para disposición final. Por lo cual el Consorcio Unidos gestionará e informará para la Fase 2 —ejecución de la obra— las eventuales alternativas para la disposición de dichos residuos.

Durante el presente periodo, la interventoría verificó el avance del trámite de radicación de la solicitud de licencia de construcción y demolición total para el proyecto ubicado en la Avenida Calle 8A N.º 11–31, municipio de Lérida, Tolima.

El Consorcio Unidos realizó la entrega formal de la documentación técnica y jurídica requerida, radicada ante la Oficina de Planeación Municipal el 28 de agosto de 2025, bajo el Radicado N.º 003483.

La documentación presentada incluye los planos topográficos, estructurales y arquitectónicos, así como los soportes técnicos compuestos por el Estudio Geotécnico y la Memoria de Diseño Estructural. Igualmente, se relacionaron los documentos jurídicos de soporte: Formulario Único Nacional, Certificado de Tradición, Resolución de nombramiento y cédula profesional de la arquitecta responsable, RUT del Consejo Superior de la Judicatura, y el Certificado de delineación urbana emitido por Planeación Distrital.

En el mismo sentido, la Alcaldía del municipio de Lerida, emitió la Resolución No. 1514 del 2025 mediante la cual concede la licencia urbanística de construcción en las modalidades de obra nueva y demolición total y un movimiento de tierras, para el proyecto de la sede judicial.

### 2.2.10 SEGUIMIENTO OFRECIMIENTO QUE OTORGARON PUNTAJE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

Conforme a lo establecido en los lineamientos contractuales y en el marco del control y seguimiento que la interventoría realiza sobre el cumplimiento de las condiciones ofertadas por el contratista, se verificó en su propuesta y que le otorgaron ventajas comparativas durante el proceso de selección sean efectivamente cumplidos en el desarrollo del contrato, a continuación se mencionan las que aplican para la propuesta presentada para el presente periodo y el seguimiento realizado por la interventoría

| ÍTEM | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | SEGUIMIENTO POR INTERVENTORÍA PARA EL PRESENTE PERIODO |
|---|---|---|
| 1 | Factores de calidad (por lotes) | "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral sin costo adicional para la entidad, posterior a la firma del acta de recibo a satisfacción de la obra, para los equipos especiales; (Bombas, ascensores, plantas eléctricas, y aires acondicionados). Por seis (6) meses." (no aplica en esta fase) |
| 2 | Factores de sostenibilidad técnico-ambiental (por lotes) | Suministro e Instalación de una estación de ciclo-parqueaderos de mínimo 10 cupos.<br>La Interventoría verifica en el presente periodo el diseño de los ciclo-parqueaderos, los cuales fueron aprobados. |
| 3 | Apoyo a la industria nacional | El contratista cumple con la contratación de industria nacional, verificación de Parafiscales<br>(ANEXO 6.3) |
| 4 | Trabajadores con discapacidad. | Esta interventoría verificó la Certificación del Ministerio de Trabajo con vigencia de 6 meses a partir de su expedición, para los trabajadores con discapacidad, dichos certificados se encuentran en el (ANEXO 6.4) |

**Tabla 14. Criterios de evaluación**
**Fuente: Consorcio Unidos**

### 2.2.11 SEGUIMIENTO OFRECIMIENTO PERSONAL JOVEN

De acuerdo con lo dispuesto en las normas contractuales y dentro del proceso de control y monitoreo llevado a cabo por la interventoría para asegurar que el contratista cumpla con las condiciones propuestas, se comprobó el ofrecimiento de la contratación del personal joven (ANEXO 6.5), se adjunta contrato y parafiscales, del personal joven contratado.

### 2.2.12 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTERVENTORÍA

Con la certificación del Ministerio de Trabajo (ANEXO 6.6) se asegura que se está cumpliendo con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, promoviendo un entorno de trabajo justo y equitativo. La interventoría busca garantizar que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores, sin discriminación alguna.

### 2.2.13 COPIA BITÁCORA DE OBRA

Para esta Fase I de estudios y diseños no aplica la copia de la bitácora de obra.

### 2.2.14 SEGUIMIENTO PLATAFORMA SECOP II – CONSORCIO UNIDOS

La interventoría presenta el seguimiento realizado a la documentación que ha sido cargada por el contratista en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar la trazabilidad, oportunidad y conformidad con los requerimientos contractuales, normativos y de transparencia en la contratación pública, a saber:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18095403 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.18068340 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17804297 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17716186 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17419178 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17131506 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.16895759 | Seriedad de la oferta | | 1.197.493.754 pesos colombianos | - | 07/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17244949 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | Contrato de seguro | 11.613.123.806,5 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| CO1.WRT.17130999 | Responsabilidad civil extracontractual | Contrato de seguro | 711.750.000 pesos colombianos | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | 31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

**Imagen 15a: Garantías subidos por Consorcio Unidos**
**Fuente: Secop II – Consorcio Unidos**

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.RECIBO DE FASE 1.rar (Archivado) | 0.RECIBO DE FASE 1.rar | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 100012866_1-0.pdf (Archivado) | 100012866_1-0.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 100066974_3-0.pdf (Archivado) | 100066974_3-0.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025-09-04 ABROBACION ACTUA. CRONOGRAMA V2 C-TAU-00035.zip (Archivado) | 2025-09-04 ABROBACION ACTUA. CRONOGRAMA V2 C-TAU-00035.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.05.21 RP 7225 SUBUND 02-000 Cto 087 de 2025.pdf | 2025.05.21 RP 7225 SUBUND 02-000 Cto 087 de 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.13 Pago impuesto timbre.pdf | 2025.06.13 Pago impuesto timbre.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Fase I - Estudios y diseños.pdf | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Fase I - Estudios y diseños.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte I.zip | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte I.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte II.zip | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte II.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte III.zip | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte III.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte IV.zip | 2025.06.27 Hojas de vida - Parte IV.zip | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.01 ACTA DE INICIO FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | 2025.07.01 ACTA DE INICIO FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.01 Cronograma fase I aprobado.pdf | 2025.07.01 Cronograma fase I aprobado.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.01 Cumplimiento obligacion ambiental 16.pdf | 2025.07.01 Cumplimiento obligacion ambiental 16.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 2025.07.04 POLIZA CUMPLIMIENTO 100066974_3-0.pdf | 2025.07.04 POLIZA CUMPLIMIENTO 100066974_3-0.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.07.04 POLIZA RC 100012866_1-0.pdf | 2025.07.04 POLIZA RC 100012866_1-0.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.07.16 Aprobacion Obligacion 21 - Personal joven.pdf | 2025.07.16 Aprobacion Obligacion 21 - Personal joven.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.09.03 APROBACION INFORME MENSUAL 1 C-TAU-00034.zip | 2025-09-03 APROBACION INFORME MENSUAL 1 C-TAU-00034.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.09.04 APROBACION ACTUA. CRONOGRAMA V2 C-TAU-00035.zip | 2025-09-04 APROBACION ACTUA. CRONOGRAMA V2 C-TAU-00035.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.09.05 ACTA 2 APROBACION CAMBIO PROFESIONAL COSTO C. UNIDOS.pdf | 2025-09-05 ACTA 2 APROBACION CAMBIO PROFESIONAL COSTO C. UNIDOS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.09.30 APROBACION INFORME MENSUAL 2 C-TAU-00054.zip | 2025.09.30 APROBACION INFORME MENSUAL 2 C-TAU-00054.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.10.16 APROBACION INFORME MENSUAL 3 C-TAU-00067.zip | 2025.10.16 APROBACION INFORME MENSUAL 3 C-TAU-00067.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.11.07 JUSTIFICACION PRORROGA 1 SUSPENSION 1 CTO 087-25.pdf | 2025.11.07 JUSTIFICACION PRORROGA 1 SUSPENSION 1 CTO 087-25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 2025.12.10 Acta recibo y aprobacion FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | 2025.12.10 Acta recibo y aprobacion FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.12.10 Acta Terminacion FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | 2025.12.10 Acta Terminacion FASE I - CTO 087 DE 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025.12.10 informe mensual 4.pdf | 2025.12.10 informe mensual 4.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

**Imagen 15b: Documentos de ejecución del contrato - Consorcio Unidos**
**Fuente: Secop II – Consorcio Unidos**

## 2.2.15 DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II – CONSORCIO TAU

La interventoría informa que, para el presente periodo, ha sido cargada a la plataforma SECOP II la documentación correspondiente al seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato, incluyendo los informes semanales de avance, pólizas de garantía. La información se encuentra organizada conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad Contratante y busca garantizar la trazabilidad, transparencia y disponibilidad de la información relevante para el adecuado control del proyecto.

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2025.05.27 RP 7825 Cto 096 de 2025.pdf | 2025.05.27 RP 7825 Cto 096 de 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Inter Fase I - CTO 096 DE 2025 Parte I.pdf | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Inter Fase I - CTO 096 DE 2025 Parte I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Inter Fase I - CTO 096 DE 2025 Parte II.pdf | 2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Inter Fase I - CTO 096 DE 2025 Parte II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.01 ACTA DE INICIO FASE I INTERVENTORIA - CTO 096 DE 2025.pdf | 2025.07.01 ACTA DE INICIO FASE I INTERVENTORIA - CTO 096 DE 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.07 Informe semanal 1.pdf | 2025.07.07 Informe semanal 1.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.07 Informe supervisión 1 Cto 096 de 2025 Lerida- Tolima.pdf | Informe supervisión 1 Cto 096 de 2025 Lerida- Tolima.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.14 Informe semanal interventoria 2 - Fase I.pdf | 2025.07.14 Informe semanal interventoria 2 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.21 Informe semanal interventoria 3 - Fase I.pdf | 2025.07.21 Informe semanal interventoria 3 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.07.29 Informe semanal interventoria 4 - Fase I.pdf | 2025.07.29 Informe semanal interventoria 4 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.08.04 Informe semanal interventoria 5 - Fase I.pdf | 2025.08.04 Informe semanal interventoria 5 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.08.11 Informe semanal interventoria 6 - Fase I.pdf | 2025.08.11 Informe semanal interventoria 6 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.08.21 Informe semanal interventoria 7 - Fase I.pdf | 2025.08.21 Informe semanal interventoria 7 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.02 Informe semanal interventoria 8 - Fase I.pdf | 2025.09.02 Informe semanal interventoria 8 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.08 Informe semanal interventoria 9 - Fase I.pdf | 2025.09.08 Informe semanal interventoria 9 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.09 Informe semanal interventoria 10 - Fase I.pdf | 2025.09.09 Informe semanal interventoria 10 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.12 Informe Mensual 1 Fase I.pdf | 2025.09.12 Informe Mensual 1 Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.13 Informe Supervision 2 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | Informe Supervision 2 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.15 Informe semanal interventoria 11 - Fase I.pdf | 2025.09.15 Informe semanal interventoria 11 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.23 Informe semanal interventoria 12 - Fase I.pdf | 2025.09.23 Informe semanal interventoria 12 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.30 Informe Mensual 2 Fase I.pdf | 2025.09.30 Informe Mensual 2 Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.09.30 Informe Supervision 3 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | 2025.09.30 Informe Supervision 3 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.02 Informe semanal interventoria 13 - Fase I.pdf | 2025.10.02 Informe semanal interventoria 13 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.06 Informe Supervision 4 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | 2025.10.06 Informe Supervision 4 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.07 Informe semanal interventoria 14 - Fase I.pdf | 2025.10.07 Informe semanal interventoria 14 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.17 Informe semanal interventoria 15 - Fase I.pdf | 2025.10.17 Informe semanal interventoria 15 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.17 Informe semanal interventoria 16 - Fase I.pdf | 2025.10.17 Informe semanal interventoria 16 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.28 Informe Supervision 5 Cto interventoria 096-2025 Lerida Tolima.pdf | 2025.10.28 Informe Supervision 5 Cto interventoria 096-2025 Lerida Tolima.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | 2025.10.28 Informe Supervision 5 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf (Archivado) | 2025.10.28 Informe Supervision 5 Cto interventoria 096-2025 Lerida.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.10.30 Informe Mensual 3 Fase I.pdf | 2025.10.30 Informe Mensual 3 Fase I.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.11.07 JUSTIFICACION PRORROGA 1 SUSPENSION 1 CTO 096-25.pdf | 2025.11.07 JUSTIFICACION PRORROGA 1 SUSPENSION 1 CTO 096-25.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.12.03 Informe semanal interventoria 17 - Fase I.pdf | 2025.12.03 Informe semanal interventoria 17 - Fase I.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025.12.10 Acta de Terminacion Plazo Fase I - CTO 096 de 2025 (1).pdf | 2025.12.10 Acta de Terminacion Plazo Fase I - CTO 096 de 2025 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

**Imagen 16: Documentos de ejecución del contrato – Consorcio TAU**
**Tau Fuente: Secop II – Consorcio Tau**

# 3 ANEXO ADMINISTRATIVO

## 3.1 ACTAS DE VECINDAD

Para esta Fase I de estudios y diseños no aplica la elaboración de actas de vecindad.

## 3.2 ACTAS DE REUNIÓN

Durante el presente periodo se desarrollaron 3 comités de seguimiento, en los cuales se trataron temas de avance de los productos para la fase I de estudios y diseños, cronograma, documentación de contratación. (ANEXO 6.8)

| No. Acta | FECHA | ASUNTO |
|---|---|---|
| 13 | 02-10-2025 | Comité de seguimiento Cto 087 y 096 - 2025 |
| 14 | 09-10-2025 | Comité de seguimiento Cto 087 y 096 - 2025 |
| 15 | 20-10-2025 | Comité de seguimiento Cto 087 y 096 - 2025 |

**Tabla 15. Relación de actas de comité**
**Fuente: Consorcio TAU**

## 3.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para esta Fase I de estudios y diseños no se realizan comités de obra, se realizan comités de seguimiento y de diseños, mencionados en el numeral anterior. (ANEXO 6.8)

## 3.4 ACTAS DE APROBACIÓN DE PERSONAL

La interventoría remitió a la Entidad Contratante las actas de aprobación del personal clave propuesto por el contratista, de conformidad con los términos del proceso de selección y los requisitos establecidos en el contrato, una vez fueron revisadas y avaladas por la interventoría.
Así mismo, la Entidad Contratante envía el acta de aprobación del personal de interventoría, conforme a los términos contractuales.
Dichas actas contienen la validación del cumplimiento de los perfiles exigidos y la aprobación formal de los profesionales que deben participar en la ejecución del proyecto, para esta primera fase de estudios y diseños.

Durante el periodo del presente informe no se llevaron a cabo cambios tanto en el personal de obra, como en el de interventoría, por lo cual no se suscribieron actas de aprobación de personal.

## 3.5 CONTROL DEL PERSONAL

### 3.5.1 Personal de Contrato de Obra Fase I de Estudios y Diseños (ANEXO 6.3 Planillas Consorcio Unidos)

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE DISEÑO | Jairo Bonilla |
| ARQUITECTO DISEÑADOR | Luis Fernando Celis |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | Iván Mauricio Guevara |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | Juan Pablo Santana |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | Ricardo Granados |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | Germán Darío Tapia |
| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Andrés García |

| | |
|---|---|
| PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS | Giovanny Manuel bertal |

**Tabla 16. Relación de personal aprobado**
**Fuente: Consorcio Unidos**

**Personal de Interventoría Fase I Estudios y Diseños (Anexo 6.7 Planillas – Interventoría)**

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE DISEÑO | Diana Alejandra Malagón Bohada |
| ARQUITECTO DISEÑADOR | Clara Uribe |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | José Mauricio Moreno Silva |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO - SANITARIO | Camilo Albero Rojas Hoyos |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | Omar Olarte |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | José Mauricio Moreno Silva |
| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Carolina Mellizo |
| ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO | Stephan Vallejo |

**Tabla 17. Relación de personal aprobado**
**Fuente: Consorcio TAU**

## 3.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente periodo, la Interventoría realizó seguimiento a la gestión documental relacionada con el contrato, verificando la correspondencia enviada y recibida entre las partes. En este periodo se registró el envío de comunicaciones oficiales por parte de la interventoría, contratista y la recepción de comunicaciones por parte de la Entidad contratante, las cuales fueron revisadas y archivadas conforme a los procedimientos establecidos. En el ANEXO 6.9, se relaciona la correspondencia enviada y recibida por las partes

## 3.7 ACTA DE SUSPENSIÓN

Con fundamento en la solicitud de suspensión al contrato de obra No. 087 de 2025 presentada por el CONSORCIO UNIDOS a través del oficio No. CU-CSJ-068-2025 de fecha 9 de octubre de 2025, la interventoría CONSORCIO TAU remite a la Supervisora de la División de Construcciones la comunicación CONSORCIO-TAU-0065 de fecha 10 de octubre de 2025, a través del cual indica que se requiere suspender el contrato de interventoría por el mismo término del contrato obra, en razón a las siguientes consideraciones:

"(…)

- Que el contratista CONSORCIO UNIDOS, mediate el oficio No. CU – CSJ – 068-2025 solicito la suspensión temporal del contrato No. 087 de 2025 por un término de treinta (30) días calendario para la obtención de la licencia de construcción el proyecto Sede Judicial Lérida – Tolima.

- Que el contratista CONSORCIO UNIDOS, mediate el oficio No. CU – CSJ – 068-2025 solicito la suspensión temporal del contrato No. 087 de 2025 por un término de treinta (30) días calendario para la obtención de la licencia de construcción el proyecto Sede Judicial Lérida – Tolima.
- Que la solicitud de suspensión se sustenta en el trámite para la obtención de la licencia de construcción de obra nueva y demolición total para la Sede Judicial del Municipio de Lérida, Tolima. Este requisito, de carácter legal y técnico, es indispensable para cerrar la fase de diseños y habilitar el inicio de la Fase II.

- Si bien la solicitud de licencia fue radicada ante la Oficina de Planeación Municipal el 28 de agosto de 2025, se ha continuado con la ejecución de los demás productos correspondientes a esta fase. No obstante, se ha llegado a un punto en el que no es posible avanzar hasta tanto no se obtenga la licencia o se reciban las observaciones a los documentos técnicos radicados, dado que para concertar las demás especialidades resulta indispensable contar con dicha información.

  En este contexto, y considerando que a la fecha no se ha recibido respuesta ni observaciones oficiales por parte de la Oficina de Planeación, se estima necesario solicitar una suspensión por treinta (30) días calendario, equivalentes al tiempo estimado restante para que la autoridad competente concluya el trámite administrativo, emita las observaciones correspondientes —en caso de haberlas— y estas puedan ser atendidas y subsanadas oportunamente, con el fin de obtener la respectiva licencia de construcción.

- Que de conformidad con la solicitud de suspensión del contrato No.087 de 2025, la interventoría evidencio que la justificación para la solicitud de suspensión es válida y se encuentra dentro de los tiempos estándar necesarios para la revisión de dicho proyecto en la Secretaría de Planeación de Lérida - Tolima.

- Que el contratista de obra manifiesta, además, su plena disposición de levantar anticipadamente la suspensión en el momento en que se obtenga la licencia, evitando así impactos innecesarios sobre el cronograma contractual.

- Que mediante la comunicación CONSORCIO TAU 0064 la interventoría emite la aprobación a la solicitud de suspensión del contrato No.087 de 2025, por un lapso de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de publicación en la plataforma SECOP II.

  En consecuencia, el CONSORCIO TAU solicito la autorización a la suspensión del contrato de interventoría No. 096 de 2025, por el mismo termino que el contrato de obra, es decir, por treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación en la plataforma SECOP II. (…)

Por lo anterior, los contratos de obra y de interventoría fueron suspendidos desde el 17 de octubre de 2025 por un término de 30 días calendario, la cual fue prorrogada por 30 días adicionales.

### 3.8 ACTA DE REINICIO

En atención a las consideraciones expuestas, se evidenció que se superaron las causas que dieron origen a la suspensión del Contrato de Obra No. 087 de 2025 y, en consecuencia, del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025. Lo anterior obedeció a que la Alcaldía Municipal de Lérida expidió la Resolución No. 1514 de 2025, mediante la cual concedió la licencia urbanística de construcción en las modalidades de obra nueva y demolición total, así como el correspondiente movimiento de tierras, para el proyecto denominado Palacio de Justicia del municipio de Lérida, requisito indispensable para la ejecución del objeto contractual.

Así mismo, con fundamento en la solicitud de reactivación del Contrato de Obra No. 087 de 2025 presentada por el contratista mediante la comunicación No. CU-CSJ-104-2025, la interventoría CONSORCIO TAU manifestó, a través del oficio CONSORCIO-TAU-0094 del 21 de noviembre de 2025, la necesidad de reiniciar el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025 a partir del día 26 de noviembre de 2025, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control a la ejecución contractual.

En virtud de lo anterior, mediante la respectiva acta, las partes solicitaron el levantamiento de la suspensión y el reinicio del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, con el propósito de continuar con el seguimiento técnico especializado, jurídico, contable y administrativo al Contrato de Obra No. 087 de 2025, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo normal del proyecto.

En consecuencia, se recomendó y posteriormente se autorizó por parte de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial el reinicio del Contrato No. 096 de 2025 a partir del veintiséis (26) de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual se retomó la ejecución contractual y las actividades que habían sido aplazadas como consecuencia de la suspensión previamente decretada, estableciendo de tal forma como nueva fecha de terminación del contrato el 9 de febrero de 2026.

### 3.9 OTRAS ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo, no se ha suscrito ni registrado ninguna otra acta a los contratos de obra y de interventoría.

## 4 ANEXO TÉCNICO

### 4.1 RELACIÓN DE DOCUMENTOS

La interventoría deja constancia de que al presente informe mensual se anexa la documentación de soporte correspondiente al seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal del contrato. Entre los documentos adjuntos se incluyen actas, registro fotográfico, cronograma actualizado, reportes de avance físico y financiero, relación de personal en obra, comunicaciones relevantes con el contratista, relación de las garantías, y demás soportes que evidencian las actividades realizadas durante el periodo reportado. Esta

documentación respalda la información contenida en el informe y permite verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

## 4.2 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

En el marco de ejecución del Contrato de Interventoría N° 096 de 2025, correspondiente al proyecto en mención, se ha realizado un seguimiento detallado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes a la seguridad social y aportes legales por parte del contratista Consorcio Unidos y los subcontratistas involucrados en la ejecución de la etapa I de estudios y diseños. A la fecha, se ha verificado que los pagos correspondientes a los aportes a la seguridad social, que incluyen salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales, están siendo realizados conforme a la normativa vigente. Se adjunta al presente informe copia de las planillas por parte del Consorcio Unidos (ANEXO 6.3)

De igual forma, para el contrato de interventoría, se adjuntan los certificados del pago de parafiscales y las planillas correspondientes para el personal de interventoría.

## 4.3 ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA PARTE A

Durante el presente periodo, se efectuaron en su totalidad las entregas correspondientes a las actas de aprobación correspondientes a la FASE I.

Estas actas fueron revisadas, avaladas y remitidas por la interventoría a la Entidad Contratante, en cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el cronograma de entregables y en concordancia con el avance de la Fase I – Estudios y Diseños del proyecto. (ANEXO 6.10)

## 4.4 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

Los informes semanales han sido entregados oportunamente a la entidad contratante, y reposan tanto en el archivo de la interventoría como en los medios designados por la entidad para su recepción (correo electrónico) y en la plataforma SECOP II.

Así mismo, se mantiene actualizada la numeración y codificación de los informes para garantizar la trazabilidad de cada entrega y facilitar su consulta.

| INFORME | PERIODO | |
|---|---|---|
| | INICIO | FIN |
| Informe semanal No. 14 | 29/09/2025 | 05/10/2025 |
| Informe semanal No. 15 | 06/10/2025 | 12/10/2025 |
| Informe semanal No. 16 | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
| Informe semanal No. 17 | 26/11/2025 | 02/12/2025 |
| Informe semanal No. 18 | 03/12/2025 | 10/12/2025 |

**Tabla 18. Relación Informes Semanales**
**Fuente: Consorcio TAU**

## 4.5 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Para el presente periodo no se realizaron manejos de equipos ni maquinaria por parte del contratista ni de la interventoría.

## 4.6 CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos por parte del contratista ni de la Interventoría. Sin embargo, se mantuvo la revisión de la información existente y se continuará con la verificación en los siguientes periodos conforme a lo requerido.

## 4.7 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la etapa I de estudios y diseños del proyecto, no se han ejecutado actividades en campo por parte del contratista, razón por la cual las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo no aplican en esta fase. En este periodo, las labores se han limitado a la planeación y al desarrollo de los diseños preliminares, sin que exista exposición a riesgos en obra.

No obstante, la interventoría ha solicitado al contratista mantener previsto un plan de seguridad y salud en el trabajo como parte integral de la documentación de diseño, de manera que se cuente con un marco normativo de referencia que pueda ser implementado oportunamente en la fase de ejecución. Una vez inicien las actividades constructivas, la interventoría verificará el cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial y exigirá la presentación de los informes correspondientes.

## 4.8 ACTAS DE COMITÉ DE DISEÑOS

Durante el presente periodo no se realizaron comités de diseño, por lo cual no se generaron ni suscribieron actas de este tipo en el marco del desarrollo de las actividades correspondientes a este mes.

## 4.9 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Para esta etapa no se realizaron actividades de medición en campo por arte de la interventoría ni el contratista.

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:**

En el marco de la ejecución de la Fase I de Estudios y Diseños, fueron entregados la totalidad de APU´s por parte del contratista de obra y en igual sentido fueron revisados y aprobados por esta interventoría, haciendo parte integral de los productos correspondientes a esta fase.

## 4.10 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS

Durante el presente período, la interventoría ha realizado la verificación de los estudios y diseños entregados por el contratista, conforme a los requisitos establecidos en el contrato y las normativas vigentes. Se han revisado detalladamente los documentos y planos entregados, con el fin de asegurar que cumplan con los parámetros técnicos, definidos en el proyecto. Así mismo, se ha verificado que los diseños sean coherentes con los estudios preliminares realizados, tales como el estudio geotécnico, los análisis topográficos y las condiciones del sitio. En general, se ha encontrado que los entregables cumplen con las expectativas del proyecto, aunque se han identificado algunos ajustes menores que el contratista ha ajustado de acuerdo a lo solicitado.

Este proceso de verificación ha abarcado diferentes aspectos clave, como los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos y de instalaciones. Se ha corroborado que los planos entregados sean coherentes con los estudios preliminares, incluidos los estudios geotécnicos, topográficos. Además, se ha comprobado que las soluciones propuestas cumplen con los parámetros de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad requeridos por la legislación vigente y las normativas locales.

Durante esta fase, se han identificado algunos ajustes menores que se han implementados, particularmente en aspectos relacionados como en la distribución de espacios, materialidad y definición del mobiliario de cada zona se establecieron parámetros para el no uso de cielo raso y el uso de iluminación adecuada para este diseño, lo cual podría mejorar la eficiencia del proyecto. Estos ajustes fueron trabajados en los comités de diseño y se ha solicitado que sean incorporados en la versión final de los diseños.

Asimismo, se ha revisado que los cálculos estructurales, especificaciones técnicas y materiales propuestos sean adecuados y estén alineados con los estándares de calidad esperados para el tipo de obra a ejecutar.

# 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría Consorcio TAU realizó de manera integral, continua y oportuna las funciones de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable del Contrato de Obra No. 087 de 2025, durante el desarrollo de la Fase I – Estudios y Diseños, conforme a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 16 de octubre y del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, se efectuó la revisión detallada de la totalidad de los componentes técnicos del proyecto, incluyendo arquitectura, estructura, hidrosanitario, eléctrico, HVAC, red contra incendios, seguridad y control,

transporte vertical, ambiental, paisajismo, señalización, mobiliario y coordinación BIM, verificando su coherencia técnica, normativa y su adecuada articulación interdisciplinaria.

Las observaciones técnicas, administrativas y contractuales formuladas por la interventoría fueron debidamente atendidas por el contratista Consorcio Unidos, mediante la entrega de versiones ajustadas y documentación complementaria, permitiendo consolidar los estudios y diseños en su versión final, sin observaciones pendientes al cierre de la Fase I.

Las modificaciones contractuales realizadas durante la Fase I, incluyendo la prórroga, la suspensión y las modificaciones al Anexo Técnico de Entregables y a la cláusula de forma de pago, respondieron a circunstancias técnicas y administrativas no previsibles en la etapa de estructuración del proyecto, particularmente asociadas a los trámites de licenciamiento y aprobación del componente eléctrico, sin que ello afectara la calidad técnica de los productos entregados.

Al corte del 10 de diciembre de 2025, se dejó constancia del cumplimiento total del alcance contractual de la Fase I – Estudios y Diseños, verificándose la entrega, revisión y aprobación de todos los productos técnicos, administrativos y financieros establecidos contractualmente, conforme a los plazos ajustados por prórroga y suspensión.

El presupuesto, cronograma y flujo de caja consolidados reflejan de manera coherente el alcance técnico definido en los estudios y diseños aprobados, constituyéndose en una herramienta confiable para la planeación, ejecución y control de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento del proyecto.

La coordinación BIM permitió identificar, analizar y resolver interferencias entre las distintas especialidades del proyecto, garantizando la compatibilidad técnica de los diseños y reduciendo riesgos asociados a reprocesos, sobrecostos y conflictos durante la etapa constructiva.

Desde el punto de vista financiero, si bien se cumplo con el 100 % de la Fase I tanto del contrato de obra como de interventoría, de acuerdo con la forma de pago establecida en cada uno de los contratos, fueron tramitados el 95% del valor de la Fase I del Contrato de Obra, quedando el saldo del 5% pendiente sujeto al proceso de liquidación contractual, y para el contrato de interventoría el 100% del valor de la fase del contrato.

Con base en los productos resultantes de la Fase I, se estableció técnicamente el valor y el plazo definitivo de la Fase II del proyecto, lo cual sustentó la solicitud de prórroga y adición a los contratos de obra e interventoría, con el fin de cumplir con la construcción de la sede judicial y garantizar la continuidad del control y la vigilancia integral durante esta etapa constructiva. Estas solicitudes son conocimiento de la entidad y están en proceso de revisión y tramite. De igual forma, se informa que esta interventoría verifico y avalo que el valor adicional requerido para la Fase II – Ejecución de obra no supera el porcentaje máximo del 15% del valor estimado por la entidad para esta fase, razón por la cual no se configura la causal de imposibilidad de continuar con la Etapa II, siendo procedente la ejecución de esta conforme a lo pactado en el contrato.

En consecuencia, el proyecto cuenta con una base técnica, normativa, financiera y administrativa sólida, que permite su transición ordenada hacia la Fase II, mitigando riesgos técnicos y contractuales y asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales del Consejo Superior de la Judicatura

# 6 ANEXOS

**6.1 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

**6.2 FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – PARAFISCALES CONSORCIOS UNIDOS**

**6.4 CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO - TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CONSORCIO UNIDOS**

**6.5 CERTIFICADO PERSONAL JOVEN**

**6.6 CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO - CONSORCIO TAU**

**6.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - CONSORCIO TAU**

**6.8 ACTA DE REUNIÓN**

**6.9 CONTROL DE CORRESPONDENCIA**

**6.10 ACTAS DE APROBACIÓN**

# 6.1 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 4 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 1 al 16 de octubre de 2025 | Y EL | 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 |
| OBJETO | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA | | | | |
| LOCALIZACIÓN | LÉRIDA - TOLIMA | | | | |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 096 de 2025 | CONTRATO No.: | 087 DE 2025 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TAU | CONTRATISTA: | CONSORCIO UNIDOS |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2025 | PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 1 de julio de 2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 1 de julio de 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A | *FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: | 30 de septiembre de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN FASE I: | 30 de septiembre de 2025 |
| PRORROGA | 1 MES | PRORROGA | 1 MES |
| FECHA DE FINALIZACION ACTUAL | 31 de octubre de 2025 | FECHA DE FINALIZACION ACTUAL | 31 de octubre de 2025 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 25 | PLAZO ACTUALIZADO: | 25 |
| VALOR INICIAL : | 695.439.660,00 | VALOR INICIAL : | 9.219.977.851,00 |
| VALOR FASE I : | 146.747.805,00 | VALOR FASE I : | 305.830.000,00 |
| VALOR ADICION(ES): | - | VALOR ADICION(ES): | - |
| VALOR ACTUALIZADO: | 695.439.660,00 | VALOR ACTUALIZADO: | 9.219.977.851,00 |
| VALOR PAGADO: | 0 | VALOR PAGADO: | 0 |
| VALOR POR PAGAR: | 695.439.660,00 | VALOR POR PAGAR: | 9.219.977.851,00 |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | **CONTRATO DE OBRA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR | CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | | | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 27/05/2025 | 1/07/2025 | $ 139.087.932,00 | Cumplimiento del contrato | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 2.765.993.355,30 |
| Prestaciones Sociales | 27/05/2025 | 31/12/2028 | $ 69.543.966,00 | Buen Manejo del Anticipo | 19/05/2025 | 30/06/2026 | $ 3.542.649.075,00 |
| Calidad del Servicio | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 139.087.932,00 | Prestaciones Sociales | 19/05/2025 | 31/12/2028 | $ 921.997.785,10 |
| | | | | Calidad del Servicio | 13/09/2025 | 13/08/2030 | $ 91.749.000,00 |
| | | | | Calidad de los elementos | 31/12/2025 | 31/12/2026 | $ 921.997.785,10 |
| | | | | Estabilidad de la Obra | 31/12/2025 | 31/12/2030 | $ 2.656.986.806,00 |

## 3. RESUMEN DE PAGOS

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | **CONTRATO DE OBRA** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | % | VALOR | CONCEPTO | % | VALOR |
| A la entrega de aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía, avalados por la interventoría. | 20% | $ 29.349.561,00 | Aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía. | 20% | $ 61.166.000,00 |
| Componente arquitectónico, estructural, hidrosanitario, Eléctrico, Aire acondicionado, Ambiental, Red de detección y extinción de incendios, seguridad y control y transporte vertical | 60% | $ 88.048.683,00 | Memoria técnica arquitectónica, diseño arquitectónico en nivel de proyecto arquitectónico, diseño estructural y diseño de elementos no estructurales con memorias de cálculo, memorial de revisión independiente de los diseños estructurales y radicación para tramite de solicitud de licencia de construcción, avalados por la interventoría. | 20% | $ 61.166.000,00 |

## 4. BARRAS DE GANT



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO LERIDA | 89 días | mar 1/07/25 | vie 31/10/25 | |
| 130 | | 1.25 | FIN FASE I: ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO LE | 0 días | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 149 |
| 147 | | 1.24 | Contraliquidacion del contrato | 10 días | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 | |
| 149 | | 1.24.2 | Recibo a satisfaccion de la etapa de estudios y diseños | 1 día | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 148FF |
| 148 | | 1.24.1 | Revision de entregables por parte de interventoria | 10 días | lun 20/10/25 | vie 31/10/25 | |
| 138 | | 1.23 | Radicaciones, licencias y permisos | 51 días | lun 11/08/25 | lun 20/10/25 | |
| 144 | | 1.23.3 | Licencia de construcción | 16 días | lun 29/09/25 | lun 20/10/25 | |
| 146 | | 1.23.3.2 | Solicitud de licencia de construcción | 16 días | lun 29/09/25 | lun 20/10/25 | 29CC+15 días |
| 145 | | 1.23.3.1 | Recopilación de informe Geofísico y de suelos, Informe de topografía, Diseño Arquitectonico y Diseño Estructural para solicitud de licencia de construcción | 1 día | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 29CC+15 días |
| 142 | ✓ | 1.23.2 | Licencia de demoliciones | 32 días | lun 11/08/25 | mar 23/09/25 | |
| 143 | ✓ | 1.23.2.1 | Recopilación de información inicial | 20 días | lun 11/08/25 | mar 23/09/25 | 5FC+1 día |
| 139 | ✓ | 1.23.1 | Disponibilidad de servicios | 19 días | lun 11/08/25 | jue 4/09/25 | |
| 141 | ✓ | 1.23.1.2 | Energia | 19 días | lun 11/08/25 | jue 4/09/25 | 5FC+1 día |
| 140 | ✓ | 1.23.1.1 | Acueducto | 19 días | lun 11/08/25 | jue 4/09/25 | 5FC+1 día |
| 133 | | 1.22 | Entregable BIM | 25 días | lun 15/09/25 | vie 17/10/25 | |
| 137 | | 1.22.4 | Entrega entregable BIM | 2 días | jue 16/10/25 | vie 17/10/25 | 135 |
| 136 | | 1.22.3 | Brochure | 23 días | lun 15/09/25 | mié 15/10/25 | 135CC |
| 135 | | 1.22.2 | Informacion no geometrica | 23 días | lun 15/09/25 | mié 15/10/25 | 134CC |
| 134 | | 1.22.1 | Informacion geometrica | 23 días | lun 15/09/25 | mié 15/10/25 | 32CC+5 días |
| 128 | ✓ | 1.21 | Informacion catastral | 4 días | jue 17/07/25 | mar 22/07/25 | |
| 132 | ✓ | 1.21.4 | informe | 1 día | mar 22/07/25 | mar 22/07/25 | 131 |
| 131 | ✓ | 1.21.3 | tramites saneamiento | 3 días | jue 17/07/25 | lun 21/07/25 | 129FF |
| 130 | ✓ | 1.21.2 | Diagnostico catastral | 3 días | jue 17/07/25 | lun 21/07/25 | 129FF |
| 129 | ✓ | 1.21.1 | Recopilacion de informacion | 3 días | jue 17/07/25 | lun 21/07/25 | 4FF+5 días |
| 125 | | 1.20 | Manual de dotacion de Mobiliario | 34 días | lun 25/08/25 | jue 9/10/25 | |
| 127 | | 1.20.2 | Entrega de Manual de dotación de mobiliario para revisión y aprobación | 2 días | mié 8/10/25 | jue 9/10/25 | 126FF+1 día |
| 126 | | 1.20.1 | informe | 33 días | lun 25/08/25 | mié 8/10/25 | 32FF+10 días |
| 120 | | 1.19 | Manual de especificaciones | 35 días | lun 25/08/25 | vie 10/10/25 | |
| 124 | | 1.19.4 | Entrega de Manual de especificaciones para revisión y aprobación | 2 días | jue 9/10/25 | vie 10/10/25 | 123FF+1 día |
| 123 | | 1.19.3 | informe | 14 días | lun 22/09/25 | jue 9/10/25 | 122CC+10 días |
| 122 | | 1.19.2 | especificaciones de equipos | 21 días | lun 8/09/25 | lun 6/10/25 | 121CC+10 días |
| 121 | | 1.19.1 | especificaciones de obra | 33 días | lun 25/08/25 | mié 8/10/25 | 32FF+10 días |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

## 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el desarrollo de la Fase I – Estudios y Diseños, tanto el Contrato de Obra No. 087 de 2025 como el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025 fueron objeto de una suspensión contractual, la cual se ejecutó por un término de cuarenta (40) días calendario, comprendidos entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2025.

La suspensión obedeció a la necesidad de atender situaciones administrativas y técnicas asociadas al proceso de licenciamiento urbanístico y a la revisión de entregables clave, circunstancias que impactaron el normal desarrollo del cronograma contractual de la Fase I.

Una vez superadas las condiciones que dieron lugar a la suspensión, y previa solicitud del contratista de obra, se procedió al reinicio de ambos contratos a partir del 26 de noviembre de 2025, retomándose las actividades correspondientes al cierre técnico, administrativo y financiero de la Fase I – Estudios y Diseños.

Como consecuencia de la prórroga de un (1) mes otorgada previamente y del periodo de suspensión, la fecha de terminación efectiva de la Fase I quedó establecida para el 10 de diciembre de 2025, manteniéndose como fecha de terminación del contrato el 9 de febrero de 2026, conforme a las modificaciones contractuales suscritas.

Las actividades reportadas en el presente informe corresponden exclusivamente al periodo comprendido entre el 1 al 16 de octubre y del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la suspensión contractual ocurrida entre el 17 de octubre y el 25 de noviembre de 2025, durante la cual no se ejecutaron actividades contractuales.

En consecuencia:

- Las actividades descritas entre el 1 y el 16 de octubre de 2025 corresponden a la revisión técnica, emisión de observaciones y seguimiento a entregables parciales de los estudios y diseños.

- Las actividades desarrolladas entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025 se enfocaron en el cierre técnico, administrativo y financiero de la Fase I, la consolidación del presupuesto, cronograma y flujo de caja, así como en la validación final de los productos contractuales.

**DIRECTOR INTERVENTORÍA**

# 6.2 FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| FECHA | 10 | 12 | 2025 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No. 087 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDOS

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA.

**ORDEN DE INICIO** 1 DE JULIO DE 2025
(Fecha en la cual se imparte)

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO FASE I** 3 MESES
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** 30 de septiembre de 2025
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**PRORROGA No.1** 1 MES
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**SUSPENSIÓN No. 1:** Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE REINICIO:** 26 de noviembre de 2025
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** 10 de diciembre de 2025
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO** 09 de febrero de 2026

| | | **VIGENCIA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garantía Única de Cumplimiento: | X | DESDE: | 1 | 7 | 25 | HASTA | 30 | 6 | 26 |
| 1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado | X | DESDE: | 1 | 7 | 25 | HASTA | 30 | 6 | 26 |
| 1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | X | DESDE: | 1 | 7 | 25 | HASTA | 31 | 12 | 28 |
| 1.3. Estabilidad de la obra | X | DESDE: | 31 | 12 | 25 | HASTA | 31 | 12 | 30 |
| 1.4. Calidad de los Estudios y Diseños | X | DESDE: | 31 | 12 | 25 | HASTA | 31 | 12 | 26 |
| 2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | X | DESDE: | 19 | 5 | 25 | HASTA | 2 | 1 | 26 |

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Como parte del seguimiento contractual, la interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la constitución y vigencia de las pólizas exigidas al contratista. Se constató que las pólizas de cumplimiento, calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y demás garantías exigidas en el contrato fueron presentadas dentro de los plazos establecidos y se encuentran vigentes conforme a lo estipulado. Asimismo, se revisó que las coberturas, aseguradoras y condiciones de las pólizas cumplan con los requisitos contractuales y normativos. La interventoría continuará realizando seguimiento periódico para asegurar la renovación oportuna y la permanencia de las garantías durante toda la ejecución del contrato**

**Contratos Adicionales:**

| Modificación No. | Póliza No. |
|---|---|
| N/A | N/A |
| | |
| | |

Firma

Nombre: DIANA A. MALAGÓN B.
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-126878

# PÓLIZA CONSORCIOS UNIDOS

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** gFi+EMKFJ8bcQ2BMJAznMw==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100066974 | No. ANEXO | 9 | No. CERTIFICADO | 270193065 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 19/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/02/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO UNIDOS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.938.133-6 |
| DIRECCIÓN | CL 128 B # 59 B - 10 | TELÉFONO | 3228591627 |
| ASEGURADO | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.093.816-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 7 NO. 27 - 18 | TELÉFONO | 3127011 |
| BENEFICIARIO | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | No. DOC. IDENTIDAD | 800.093.816-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 7 NO. 27 - 18 | TELÉFONO | 3127011 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SEGUN COMUNICACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, EN LA POLIZA EN REFERENCIA.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

---

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA DE SUSPENSION N.1 DE FECHA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025, ACTA DE PRORROGA N.1 A LA SUSPENSION N.1 DE FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ACTA DE REINICIO N.1 DE FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, EN LA POLIZA EN REFERENCIA.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 01/07/2025 | 24:00 Horas Del 09/08/2026 | 2.765.993.355,30 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 01/07/2025 | 24:00 Horas Del 09/08/2026 | 3.542.649.075,00 | 145.588,32 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 01/07/2025 | 24:00 Horas Del 09/02/2029 | 921.997.785,10 | 34.101,29 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/10/2025 | 24:00 Horas Del 31/10/2030 | 91.749.000,00 | 0,00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 00:00 Horas Del 09/02/2026 | 24:00 Horas Del 09/02/2027 | 921.997.785,10 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 09/02/2026 | 24:00 Horas Del 09/02/2031 | 2.656.986.806,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 10.901.373.806,50 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| DPS ASESORES LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 179.689,61 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 179.689,61 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 34.141,03 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 213.830,64 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/12/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100066974 | No. ANEXO | 9 | No. CERTIFICADO | 270193065 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 19/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/02/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 087 DE 2025, CUYO OBJETO ES : REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LERIDA - TOLIMA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - OR INGENIERIA SAS NIT: 830060337-4 (PART. 35,0 %)
INTEGRANTE 2 - VERTICAL INFRAESTRUCTURA SAS NIT: 901656915-8 (PART. 15,0 %)
INTEGRANTE 3 - CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ CC: 7310251 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 4 - CONSTRUCTORA ZURIA SAS NIT: 900626021-7 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO UNIDOS)

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100066974** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **CONSORCIO UNIDOS** Asegurado o Beneficiario: **LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** , expedida por la Compañía en **15/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CEN BOGOTA CHAPINERO** a los **15** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 270193065 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 15/12/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CBC-100066974 |
| **Periodo Facturado** | 19/05/2025 — 09/02/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 14/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 179.689,61 |
| **IVA** | 34.141,03 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 213.830,64 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CONSORCIO UNIDOS |
| CL 128 B # 59 B - 10 | 901938133 |
| **Intermediario** | DPS ASESORES LTDA |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 270193065 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 15/12/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CBC-100066974 |
| **Periodo Facturado** | 19/05/2025 — 09/02/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 14/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 179.689,61 |
| **IVA** | 34.141,03 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 213.830,64 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CONSORCIO UNIDOS |
| CL 128 B # 59 B - 10 | 901938133 |
| **Intermediario** | DPS ASESORES LTDA |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000270193065(3900)21383064(96)20260114

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900000270193065(3900)21383064(96)20260114

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA CONSORCIOS TAU

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** /Oshrm4elMplC41YLEWfCw==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100067299 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 270193532 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 19/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 27/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/02/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO TAU | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.944.138-7 |
| **DIRECCIÓN** | DIAGONAL 59 NO. 24 20 | **TELÉFONO** | 3208133509 |
| **ASEGURADO** | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.093.816-3 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7 NO. 27 - 18 | **TELÉFONO** | 5658500 |
| **BENEFICIARIO** | LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.093.816-3 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7 NO. 27 - 18 | **TELÉFONO** | 5658500 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGÚN SOLICITUD LA COMPAÑIA INFORMA:

1) QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE REINICIO NO. 1 DE FECHA 21/11/2025 MEDIANTE LA CUAL SE CONFIRMA EL REINICIO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 26/11/2025.
2) QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO QUEDÓ PARA EL 9 DE FEBRERO DE 2026.
3) QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ANEXO MODIFICACIÓN NO. 02 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA CLÁUSULA 3 "FORMA DE PAGO"

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 26/11/2025 | 24:00 Horas Del 09/08/2026 | 139.087.932,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 26/11/2025 | 24:00 Horas Del 09/02/2029 | 69.543.966,00 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 09/02/2026 | 24:00 Horas Del 09/02/2031 | 139.087.932,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 347.719.830,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA | AGENTES | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 0,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 0,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/12/2025 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100067299 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 270193532 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 19/12/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 27/05/2025 | 24:00 Horas Del | 09/02/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

096 DE 2025 , CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. - NIT: 860.451.253-1 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - NIT: 900.416.314-9 (PART. 50,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO TAU )

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100067299** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO TAU** Asegurado o Beneficiario: **LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** , expedida por la Compañía en **19/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CEN BOGOTA CHAPINERO** a los **19** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 270193532 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 19/12/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CBC-100067299 |
| **Periodo Facturado** | 27/05/2025 — 09/02/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 18/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 00,00 |
| **IVA** | 00,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 00,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CONSORCIO TAU |
| DIAGONAL 59 NO. 24 20 | 901944138 |
| **Intermediario** | CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 270193532 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 19/12/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CBC-100067299 |
| **Periodo Facturado** | 27/05/2025 — 09/02/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 18/01/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 00,00 |
| **IVA** | 00,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 00,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CONSORCIO TAU |
| DIAGONAL 59 NO. 24 20 | 901944138 |
| **Intermediario** | CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000002701935 32(3900)0000(96)20260118

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299000002701935 32(3900)0000(96)20260118

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# 6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – PARAFISCALES CONSORCIO UNIDOS

CERTIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Yo, DUVER OSSO PERDOMO, identificado con cédula de ciudadanía No.12.117.074 de La Plata – Huila, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO UNIDOS

CERTIFICO

1. Que la información inicialmente presentada en el Formato 9 — Puntaje a Apoyo a la Industria Nacional (fecha 17 de marzo de 2025) se mantiene y, en consecuencia, se reitera la voluntad y el compromiso del CONSORCIO UNIDOS de apoyar la industria nacional, tal como se consignó originalmente.
2. Que, a la fecha de inicio de la ejecución del contrato, el CONSORCIO UNIDOS mantiene vinculado(s) por relación laboral o de prestación de servicios por encima del 40% del total de empleados y contratistas asignados al cumplimiento del contrato.
3. Que el CONSORCIO UNIDOS se compromete expresamente a mantener, durante la ejecución del contrato, un porcentaje igual o superior al cuarenta por ciento (40 %) de personal nacional vinculado al mismo, salvo fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por la Interventoría y la Entidad Contratante.

Para constancia se firma en Bogotá a los 10 días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente



DUVER OSSO PERDOMO
Representante Legal

**CU-CSJ-037-2025**

# CERTIFICACION

El suscrito representante legal del **CONSORCIO UNIDOS**, se permite certificar que el personal profesional relacionado, trabaja para el consorcio mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, con dedicación parcial al proyecto cuyo objeto es: "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima", en la FASE 1 estudios y diseños.". Los aportes a la seguridad social son pagados por cada uno de ellos como independientes o bajo la razón social de sus empresas.

| | Estudio Técnico | Responsable | Planilla aportes | Correo electronico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levantamiento Topografico | Ing. Roberto Rodriguez | aportante independiente | ingenierotopografo2012@gmail.com |
| 2 | Geotecnia | Ing. German Tapia | Ingercivil - | germantapia@ingercivil.com |
| 3 | Proyecto Estructural | Ing. Ivan Guevara | Guevara Alvarez Ingenieros ltda | imguevara@galingenieros.com.co |
| 4 | Proyecto Hidrosanitario | Ing. Juan Pablo Santana | aportante independiente | hidrest.gerencia@gmail.com |
| 5 | Proyecto Electrico y Telecomunicaciones | Ing. Ricardo granados | aportante independiente | rgalarcon19@hotmail.com |
| 6 | Proyecto HVAC | Ing. Gabriel Jimenez | HVAC consulting sas | gjimenez@hvac-consulting.net |
| 7 | Proyecto Sostenibilidad y Bioclimatica | Ing. Andres Mauricio Garcia trujillo | aportante independiente | ag@andresgarciabio.com |
| 8 | Coordinacion BIM | Arq. Nilton Yamith Quitian | aportante independiente | niyaga@gmail.com |

**DUVER OSSO PERDOMO**
Ingeniero Civil –
Representante Legal
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo, DUVER OSSO PERDOMO en mi calidad de representante legal identificado con la cedula de ciudadanía # 12.117.074 de La Plata – Huila.

CERTIFICO

Que el CONSORCIO UNIDOS, con NIT # 901.938.133-6, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales; dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, correspondientes al contrato # 087 de 2025 cuyo objeto es Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Para constancia se firma en Bogotá a los dos (02) del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente



DUVER OSSO PERDOMO
Representante Legal

**CERTIFICACION DE PARAFISCALES**

Yo **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA, en** mi calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 116.188 – T, de acuerdo a declaración verbal,

**CERTIFICO**

Que la empresa **VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS**, identificada con NIT. No. 901.656.915 - 8, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal hasta la fecha. También se encuentra exenta del pago de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Sena.

Para constancia se firma en Bogotá a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,




**MELBA BIBIANA PRADO ALDANA**
Contador Publico
T.P. 116.188 – T

CERT-BP 418

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A834A375BEAC2EEF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33701133 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 116188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Contadores Públicos Titulados

Especialistas en Gerencia Tributaria
Especialistas en Gerencia de empresas
Especialistas en Contabilidad Financiera Internacional-NIIF

PRADO ALDANA ASESORES

CERT-BP 418







**Cra. 11 No. 17 - 44 Oficina 103 Edif. Villamil – Celulares 311 506 42 35/314 204 26 46/312 489 14 99**
**www.bpaasesores.com - pradoaldanaasesores@gmail.com**
**Chiquinquirá – Boyacá**

**CERTIFICACION DE PARAFISCALES**

Yo **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA, en** mi calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 116.188 – T, de acuerdo a declaración verbal,

**CERTIFICO**

Que la empresa **CONSTRUCTORA ZURIA SAS**, identificada con NIT. No. 900.626.021-7, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal hasta la fecha. También se encuentra exenta del pago de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Sena.

Para constancia se firma en Bogotá a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,




**MELBA BIBIANA PRADO ALDANA**
Contador Publico
T.P. 116.188 – T

CERT-BP 418

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A834A375BEAC2EEF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33701133 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 116188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Contadores Públicos Titulados

Especialistas en Gerencia Tributaria
Especialistas en Gerencia de empresas
Especialistas en Contabilidad Financiera Internacional-NIIF

PRADO ALDANA ASESORES

CERT-BP 418







**Cra. 11 No. 17 - 44 Oficina 103 Edif. Villamil – Celulares 311 506 42 35/314 204 26 46/312 489 14 99**
**www.bpaasesores.com - pradoaldanaasesores@gmail.com**
**Chiquinquirá – Boyacá**

**CERTIFICACION DE PARAFISCALES**


Yo **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA, en** mi calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 116.188 – T, de acuerdo a declaración verbal,

**CERTIFICO**

Que el ingeniero **CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ**, identificada con C.C. No. 7.310.251 de Chiquinquirá, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal hasta la fecha; dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Bogotá a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,



**MELBA BIBIANA PRADO ALDANA**
Contador Publico
T.P. 116.188 – T

CERT-BP 418

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A834A375BEAC2EEF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33701133 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 116188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Contadores Públicos Titulados

Especialistas en Gerencia Tributaria
Especialistas en Gerencia de empresas
Especialistas en Contabilidad Financiera Internacional-NIIF

PRADO ALDANA ASESORES

CERT-BP 418







**Cra. 11 No. 17 - 44 Oficina 103 Edif. Villamil – Celulares 311 506 42 35/314 204 26 46/312 489 14 99**
**www.bpaasesores.com - pradoaldanaasesores@gmail.com**
**Chiquinquirá – Boyacá**

**CERTIFICACION DE PARAFISCALES**

Yo **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA, en** mi calidad de Contador Público con Tarjeta Profesional No. 116.188 – T, de acuerdo a declaración verbal,

**CERTIFICO**

Que la firma **OR INGENIERIA SAS**, identificada con NIT. No. 830.060.337-4, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de aportes de seguridad social y parafiscal hasta la fecha. También se encuentra exenta del pago de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Sena.

Para constancia se firma en Bogotá a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,




**MELBA BIBIANA PRADO ALDANA**
Contador Publico
T.P. 116.188 – T

CERT-BP 418

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A834A375BEAC2EEF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MELBA BIBIANA PRADO ALDANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33701133 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 116188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# Contadores Públicos Titulados

Especialistas en Gerencia Tributaria
Especialistas en Gerencia de empresas
Especialistas en Contabilidad Financiera Internacional-NIIF

PRADO ALDANA ASESORES

CERT-BP 418







**Cra. 11 No. 17 - 44 Oficina 103 Edif. Villamil – Celulares 311 506 42 35/314 204 26 46/312 489 14 99**
**www.bpaasesores.com - pradoaldanaasesores@gmail.com**
**Chiquinquirá – Boyacá**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901938133-6 | CONSORCIO UNIDOS | | CL 128 B # 59 B - 10 | 3228591627 | facturacion901938133@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 03/10/2025 | 90228604 | $1.380.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 93.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.400 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 101.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 405.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 405.400 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 373.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 373.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 211.900 | | | | 211.900 | 0 | 0 | 211.900 | | | 2.119 | 211.900 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 194.800 | 0 | 0 | 194.800 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 194.800 | 194.800 |
| Pensión | 2 | 778.800 | 778.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 211.900 | 211.900 |
| CCF | 1 | 194.800 | 194.800 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 6 | 1.380.300 | 1.380.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901938133-6 | CONSORCIO UNIDOS | | CL 128 B # 59 B - 10 | 3228591627 | facturacion901938133@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 03/10/2025 | 90228604 | $1.380.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1054802999 | ORTIZ CRUZ PABLO JOHANY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.533.334 | 405.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.533.334 | 101.400 | 14-11 | 2.533.334 | 4 | 110.300 | CCF24 | 2.533.334 | 101.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 79444633 | HERRERA MALAVERT RICARDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.333.334 | 373.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 2.333.334 | 93.400 | 14-11 | 2.333.334 | 4 | 101.600 | CCF24 | 2.333.334 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901656915 | 8 | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VERTICAL | CALLE 128B N 79A 30CA 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124345739 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1902469978 | 9493440885 | E | 2025/11/07 | 2025/11/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $792,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,300,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 1.044% | 2 | $14,900 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,300,000 | 4% | $52,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 6.96% | 5 | $99,100 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830060337-4 | O R INGENIERÍA S.A.S. | CALLE 128 B No 59 B - 10 | 5260564 | secretaria@oringenieria.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91147063 | $470.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 15.000 | | | | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | | | 150 | 15.000 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 114.000 | 0 | 0 | 114.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 114.000 | 114.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 15.000 | 15.000 |
| CCF | 1 | 114.000 | 114.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 470.800 | 470.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830060337-4 | O R INGENIERÍA S.A.S. | | CALLE 128 B No 59 B - 10 | 5260564 | secretaria@oringenieria.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 91147063 | $470.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 12117074 | OSSO PERDOMO DUVER | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 2969878 | ALONSO PEDRO PABLO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 35272252
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-11-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA ZURIA SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900626021 | D.V. | 7 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 17 NO 10 30 OF 201 | DEPARTAMENTO | BOYACA | MUNICIPIO | CHIQUINQUIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4112 | CORREO ELECTRÓNICO | CONSTRUCTORAZURIA@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6087260913 |
| FAX | 6087260913 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1053334125 | PRIMER APELLIDO | VIRGUEZ | SEGUNDO APELLIDO | RODRIGUEZ |
| PRIMER NOMBRE | KAREN | SEGUNDO NOMBRE | LICETH | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 10 | Año: 2025 | Mes: 11 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 4 | | $6.770.500 | | 35272252 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91155869 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | ARENAS CASTILLO MAURICIO | $1.423.500 |
| CC-1000149654 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO GOMEZ PAULA DANIELA | $1.423.500 |
| CC-7310251 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO | $1.423.500 |
| CC-1053334125 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | VIRGUEZ RODRIGUEZ KAREN LICETH | $2.500.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91155869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1000149654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 7310251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053334125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91155869 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1000149654 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 7310251 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1053334125 | COLPENSIONES | 30 | $2.500.000 | 0.1600000 | $400.000 | $0 | $0 | $400.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91155869 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0052200 | $7.500 |
| CC - 1000149654 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 7310251 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 1053334125 | SANITAS | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.500.000 | 2 | 0.0052200 | $13.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91155869 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1000149654 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-7310251 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1053334125 | COMFABOY | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 3 | $855.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $855.600 |
| PORVENIR | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $227.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 4 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $271.000 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | $0 | $271.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 4 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFABOY | 4 | $271.000 | 0 | $0 | $271.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $271.000 |
| PENSIONES | 2 | $1.083.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $218.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $271.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.844.200 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 34926222
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-11-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 7310251 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CR 55A 188 41 IN 104 | DEPARTAMENTO | BOYACA | MUNICIPIO | CHIQUINQUIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | CARLOS_INGCIVIL@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 7264702 |
| FAX | 7264702 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 10 | Año: 2025 | Mes: 10 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 34926222 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Extno obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-7310251 | 57 | No | No | No | 15 | 176 | 0 | Salario | MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO | $9.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 7310251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 7310251 | COLPENSIONES | 30 | $9.000.000 | 0.1600000 | $1.440.000 | $0 | $0 | $1.440.000 | $45.000 | $45.000 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 7310251 | SANITAS | 30 | $9.000.000 | 0.1250000 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $9.000.000 | 5 | 0.0052200 | $47.000 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-7310251 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | $1.440.000 | $0 | $0 | $45.000 | $45.000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.530.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1.125.000 | 0 | $0 | $0 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $1.125.000 | $0 | $0 | $1.125.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $47.000 | 0 | $0 | $0 | $47.000 | 0 | $0 | $47.000 | 0 | $0 | $0 | $47.000 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $1.125.000 |
| PENSIONES | 1 | $1.530.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $47.000 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $2.702.000 |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 35286742
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-12-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 7310251 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CR 55A 188 41 IN 104 | DEPARTAMENTO | BOYACA | MUNICIPIO | CHIQUINQUIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | CARLOS_INGCIVIL@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 7264702 |
| FAX | 7264702 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 11 | Año: 2025 | Mes: 11 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 35286742 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-7310251 | 57 | No | No | No | 15 | 176 | 0 | Salario | MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO | $9.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 7310251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 7310251 | COLPENSIONES | 30 | $9.000.000 | 0.1600000 | $1.440.000 | $0 | $0 | $1.440.000 | $45.000 | $45.000 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 7310251 | SANITAS | 30 | $9.000.000 | 0.1250000 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $9.000.000 | 5 | 0.0052200 | $47.000 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-7310251 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | $1.440.000 | $0 | $0 | $45.000 | $45.000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.530.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1.125.000 | 0 | $0 | $0 | $1.125.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $1.125.000 | $0 | $0 | $1.125.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $47.000 | 0 | $0 | $0 | $47.000 | 0 | $0 | $47.000 | 0 | $0 | $0 | $47.000 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $1.125.000 |
| PENSIONES | 1 | $1.530.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $47.000 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $2.702.000 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830060337-4 | O R INGENIERÍA S.A.S. | CALLE 128 B No 59 B - 10 | 5260564 | secretaria@oringenieria.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 03/12/2025 | 92049770 | $470.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 15.000 | | | | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | | | 150 | 15.000 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 114.000 | 0 | 0 | 114.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 114.000 | 114.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 15.000 | 15.000 |
| CCF | 1 | 114.000 | 114.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 470.800 | 470.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 830060337-4 | O R INGENIERÍA S.A.S. | | CALLE 128 B No 59 B - 10 | 5260564 | secretaria@oringenieria.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 03/12/2025 | 92049770 | $470.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 12117074 | OSSO PERDOMO DUVER | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 2969878 | ALONSO PEDRO PABLO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF22 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901656915 | 8 | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VERTICAL | CALLE 128B N 79A 30CA 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124345739 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1978054369 | 9495946284 | E | 2025/12/04 | 2025/12/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $696,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 15 | $711,750 | 16% | SIN RIESGO | $113,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113,900 | | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | COLPENSIONES | 15 | $711,750 | 16% | SIN RIESGO | $113,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113,900 | | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 15 | $711,750 | 16% | SIN RIESGO | $113,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113,900 | | SALUD TOTAL | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 15 | $711,750 | 16% | SIN RIESGO | $113,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113,900 | | SALUD TOTAL | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $114,000 | | | | | | $111,500 | | | | | | $15,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $114,000 | | | | | | $111,500 | | | | | | $15,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $114,000 | | | | | | $111,500 | | | | | | $15,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $28,500 | | COMPENSAR | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | ARL SURA | 15 | $711,750 | 1.044% | 2 | $7,500 | 15 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $28,500 | | COMPENSAR | 15 | $650,000 | 4% | $26,000 | ARL SURA | 15 | $711,750 | 0% | 2 | $0 | 15 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $28,500 | | COMPENSAR | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | ARL SURA | 15 | $711,750 | 1.044% | 2 | $7,500 | 15 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| $0 | $28,500 | | COMPENSAR | 15 | $711,750 | 4% | $28,500 | ARL SURA | 15 | $711,750 | 0% | 2 | $0 | 15 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $114,000 | | | | | | $111,500 | | | | | | $15,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901938133-6 | CONSORCIO UNIDOS | | CL 128 B # 59 B - 10 | 3228591627 | facturacion901938133@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | | 91831528 | $2.551.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 160.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 391.500 | | | | 391.500 | 0 | 0 | 391.500 | | | 3.915 | 391.500 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 360.000 | 0 | 0 | 360.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 360.000 | 360.000 |
| Pensión | 2 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 391.500 | 391.500 |
| CCF | 1 | 360.000 | 360.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 2.551.500 | 2.551.500 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901938133-6 | CONSORCIO UNIDOS | CL 128 B # 59 B - 10 | 3228591627 | facturacion901938133@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | | 91831528 | $2.551.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1054802999 | ORTIZ CRUZ PABLO JOHANY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.000.000 | 160.000 | 14-11 | 4.000.000 | 4 | 174.000 | CCF24 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 79444633 | HERRERA MALAVERT RICARDO ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 4 | 217.500 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 35606157
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-12-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA ZURIA SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900626021 | D.V. | 7 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 17 NO 10 30 OF 201 | DEPARTAMENTO | BOYACA | MUNICIPIO | CHIQUINQUIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4112 | CORREO ELECTRÓNICO | CONSTRUCTORAZURIA@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6087260913 |
| FAX | 6087260913 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1053334125 | PRIMER APELLIDO | VIRGUEZ | SEGUNDO APELLIDO | RODRIGUEZ |
| PRIMER NOMBRE | KAREN | SEGUNDO NOMBRE | LICETH | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 11 | Año: 2025 | Mes: 12 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 4 | | $6.770.500 | | 35606157 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91155869 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | ARENAS CASTILLO MAURICIO | $1.423.500 |
| CC-1000149654 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO GOMEZ PAULA DANIELA | $1.423.500 |
| CC-7310251 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO | $1.423.500 |
| CC-1053334125 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | VIRGUEZ RODRIGUEZ KAREN LICETH | $2.500.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91155869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1000149654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 7310251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053334125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91155869 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1000149654 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 7310251 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1053334125 | COLPENSIONES | 30 | $2.500.000 | 0.1600000 | $400.000 | $0 | $0 | $400.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91155869 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0052200 | $7.500 |
| CC - 1000149654 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 7310251 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 1053334125 | SANITAS | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.500.000 | 2 | 0.0052200 | $13.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91155869 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1000149654 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-7310251 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1053334125 | COMFABOY | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 3 | $855.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $855.600 |
| PORVENIR | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $227.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 4 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $271.000 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | $0 | $271.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 4 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFABOY | 4 | $271.000 | 0 | $0 | $271.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $271.000 |
| PENSIONES | 2 | $1.083.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $218.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $271.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.844.200 |

# 6.4 CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO - TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CONSORCIO UNIDOS

| | | |
|---|---|---|
| Trabajo | **PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**<br><br>**FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD** | **Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02**<br>**Versión: 4.0**<br>**Fecha: Enero 31 de 2021**<br>**Página 1 de 1** |

## EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

## A QUIEN INTERESE
## HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

| | |
|---|---|
| RADICADO: | 13EE2025721100000038680 |
| FECHA RADICADO: | 25/08/2025 |
| NOMBRE – RAZON SOCIAL: | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | 901.656.915-8 |

| | |
|---|---|
| **A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:** | 2 |
| **B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:**<br>*Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)* | 1 |
| **C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:**<br>*Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997*<br>*Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)* | 1 |
| **D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:**<br>*(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.* | 50.00% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01929

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"**

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

**Dado en, Bogotá D.C. el martes, 26 de agosto de 2025**



**CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ**

*Verificó y Elaboró:* A. Claro

**VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS**

FECHA: **29 FEBRERO 2024** CONSECUTIVO: **VIS-002**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL EMPLEADOR:** | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS |
| **DIRECCION:** | CALLE 128B No. 79ª 30 CA 2 |
| **NOMBRE DEL EMPLEADO** | GIANNI ALEJANDRO PALLI CUELLO |
| **DIRECCION:** | Av cra 9#166-60 apto 603 |
| **LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO:** | MARACAY-ARAGUA 06 OCT 2001 |
| **CEDULA DE CIUDADANIA** | 1.007.045.836 |
| **CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR:** | Servicios varios |
| **SALARIO:** | $650.000 (Quinientos Ochenta mil pesos M/cte.) y un Auxilio de Transporte por valor de $162.000 (Ciento Sesenta y dos mil pesos M/CTE) |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES:** | **29 marzo de 2023** |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR:** | Bogotá |

Entre el Empleador y el Trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados, como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato de trabajo a término fijo, regido además por las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:**
**OBJETO.**

**El Empleador** contrata los servicios personales del Trabajador y éste se obliga:

**a)** A poner al servicio del **Empleador** toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementadas del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta **El Empleador** directamente o a través de sus representantes.

**b)** A prestar servicios en forma exclusiva al **Empleador,** es decir a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

**c)** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.

**Parágrafo Primero:** Hace parte integral del presente contrato las funciones detalladas en el manual de competencias del presente cargo.

**Parágrafo Segundo:** La descripción anterior es general y no excluye ni limita para ejecutar labores conexas complementarias, asesorías o similares y en general aquellas que sean necesarias para un mejor resultado en la ejecución de la causa que dio origen al contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA:**
**REMUNERACION.**
**El Empleador** pagará al Trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades mensualmente sin que ello signifique que unilateralmente el **Empleador** pueda pagar por períodos menores.

**Parágrafo primero: SALARIO ORDINARIO** dentro del salario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos que tratan los capítulos I,II Y III del título VII del C.S.T. De igual manera se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 8.25% de dichos ingresos constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.25% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I Y II del título VIII del C.S.T **PARAGRAFO SEGUNDO:** las partes acuerdan que en los casos en que transporte, vestuario, auxilios en dinero o en especie o bonificaciones ocasionales, se consideran tales beneficios o reconocimientos como no salariales, y por tanto no se tendrá en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los ARTS. 15 Y 16 de la ley 50/90, en concordancia con el art.17 de la 344/96 **PARAGRAFO TERCER: El Trabajador** autoriza al **Empleador** para que la retribución así como cualquier otro beneficio, sea prestacional, descanso vacaciones etc. originado en la existencia y/o terminación del contrato sean consignadas o trasladadas a cuenta que desde ya el **Trabajador** autoriza al **Empleador** para que sea abierta a su nombre en una institución financiera.

**CLAUSULA TERCERA:**
**TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO.** Todo trabajo nocturno, suplementario o en las horas extras, y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunera conforme lo dispone expresamente la ley, salvo acuerdo contrario contenido de convección, pacto colectivo o laudo arbitral. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, El **Empleador** o sus representantes deberán haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al Empleador o sus representantes para su aprobación. El **Empleador**, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho. Tratándose de trabajadores de Dirección, confianza y Manejo, no habrá pago a horas Extras. El **Empleador** fijará las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades del servicio pudiendo variarlas durante la ejecución del presente contrato.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de VERTICAL INFRAESTRUCTURAS AS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | verticalinfraestructuras@gmail.com |
|---|---|---|

**CLAUSULA CUARTA:**
**JORNADA DE TRABAJO.**
**El Trabajador** se obliga a laborar la jornada **Medio Tiempo,** equivalente a 24 horas semanales laboradas: De lunes, a viernes de 8:00am a 12:00 pm; salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y dentro de las horas señalados por **El Empleador**, pudiendo hacer éste los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en la ley art 164 del C.S.T modificado por el art 23 de la ley 50 del 90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma según el art 167 IBIDEM.

**Parágrafo:** En desarrollo del Objeto Social del **Empleador**, este podrá designar al Trabajador para que realice las funciones en las obras.

**CLAUSULA QUINTA:**
**PERIODO DE PRUEBA.**
El primer mes del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, sin que se cause el pago de indemnización alguna.

**CLAUSULA SEXTA:**
**DURACION DEL CONTRATO.**
La duración del contrato será por (12) DOCE MESES mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.

**CLAUSULA SEPTIMA:**
**OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.**

1. Las establecidas en la Ley Laboral, reglamento interno de trabajo y el cumplimiento de las instrucciones emitidas por el Empleador en transcurso del desarrollo del Contrato.
2. Suscribir el acuerdo de Confidencialidad determinado por **El Empleador.**
3. No ejercer actos de Competencia desleal frente al **Empleador.**
4. Respetar los sitios de trabajo asignados por **El Empleador**, cumpliendo con las directrices de dichas Empresas.
5. Tener una excelente presentación personal.
6. Cumplir con los horarios estipulados por El Empleador para desarrollar las funciones con los empleados.
7. Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le sea dadas por la empresa o por quienes la representen, respecto al desarrollo de las actividades.
8. Demás obligaciones inherentes al presente Contrato.
9. Apoyar las actividades derivadas del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo.
10. Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas en el Plan de Emergencias.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de VERTICAL INFRAESTRUCTURAS AS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | verticalinfraestructuras@gmail.com |
|---|---|---|

**11.** Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en carácter de salud y seguridad en el trabajo.

**12.** Reportar cualquier condición, situación o acto que considere inseguro al área de Administración de Sistemas de Gestión para realizar la identificación, valoración y determinación de controle correspondientes.

**13.** Establecer procedimientos necesarios para el desarrollo y la mejora continua dentro de su proceso.

**14.** Apoyar la realización de las actividades descritas en los programas y planes de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que se encuentre en contra vía de lo estipulado.

**15.** Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas en el Plan de Continuidad del Negocio.

**CLAUSULA OCTAVA:**
**TERMINACION UNILATERAL.**

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las que establece la Ley, el reglamento interno, el presente contrato y/o las circulares que a lo largo de la ejecución del presente contrato establezcan conductas no previstas en virtud de hechos o tecnologías o cambios de actividad diferentes a las consideradas en el presente contrato. Se trata de reglamentaciones, ordenes instrucciones de carácter general o particular que surjan con posterioridad al presente acuerdo, cuya violación sea calificada como grave. Expresamente se califican en este acto como **faltas graves** la violación a las obligaciones y prohibiciones descritas y además las siguientes:

A) El incumplimiento de las normas y políticas que tenga la compañía para el uso de los sistemas, informática, software, claves de seguridad, materiales, maquinaria, etc., que la Empresa entrega al trabajador para la mejor ejecución de sus funciones. Así como violación a lo contenido en las normas de seguridad industrial.

B) La utilización para fines distintos a los considerados por el **Empleador** para el cumplimiento de su objeto social de las bases de datos de su propiedad.

C) Desatender las actividades de capacitación programadas por el Empleador así sea en horario diferente a la ordinaria.
D) La mala atención y desinterés para con los empleados a su cargo.
E) En caso de laborar en turnos, efectuar cambios sin la debida autorización del jefe inmediato.
F) Llegar tarde al sitio de trabajo.
G) No cumplir con las normas de seguridad industrial en los sitios de trabajo/ obras.
H) Negarse a cumplir con los protocolos y procesos para la prestación de servicios encomendados, y demás establecidos por la Empresa en desarrollo de su objeto social.
I) Desatender las obligaciones antes mencionadas constituye justa causa para dar por terminado el contrato por parte del **Empleador**.
J) Violar el acuerdo de confidencialidad determinado por la Empresa.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de VERTICAL INFRAESTRUCTURAS AS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | verticalinfraestructuras@gmail.com |
|---|---|---|

**CLAUSULA NOVENA:**
**INVENCIONES.**
Las invenciones realizadas por **El Trabajador** le pertenecen a la Empresa siempre y cuando estas sean realizadas con ocasión y dentro de la ejecución del contrato de trabajo, y como parte del cumplimiento de las obligaciones del cargo. También lo son aquellas que se obtienen mediante los datos y medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada.

**CLAUSULA DECIMA:**
**DERECHOS DE AUTOR.**
Los derechos patrimoniales sobre las obras, diseños invenciones, investigaciones etc. creadas por el **Trabajador** en ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas pertenecen al **Empleador.**

**CLAUSULA UNDECIMA:**
**MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES:**
El trabajador acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales determinadas por el empleador en ejercicio de su poder subordinante, tales como el horario de trabajo, el lugar de prestación y el cargo u oficio y/o funciones, de acuerdo a las necesidades del servicio siempre y cuando no se menos cabe el honor, la dignidad o se produzca una desmejora sustancial o grave perjuicio con ocasión a la citada orden art. 1 ley 50/90. El **Empleador** está obligado a asumir los gastos originados en el traslado. Siempre que sea una decisión unilateral de la Empresa de conformidad con el Numeral 8 del art 57 del C.S.T.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:**
**BENEFICIOS EXTRALEGALES.**
El **Empleador** podrá reconocer beneficios, primas, prestaciones de naturaleza extra legal, lo que se hace a título de mera liberalidad y estos subsistirán hasta que el **Empleador** decida su modificación o supresión, atendiendo su capacidad, todos los cuales se otorgan y reconocen, y el trabajador así lo acuerdan sin que tengan carácter salarial y por lo tanto no tienen efecto prestacional o incidencia en la base de aportes en la seguridad social o parafiscal en especial éste acuerdo se refiere a auxilios en dinero o en especie, primas periódicas o de antigüedad o en general beneficios de esa naturaleza los que podrán ser modificados o suprimidos por el **Empleador** de acuerdo con su determinación unilateral tal como fue otorgado.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA:**
**DESCUENTOS:**
**El Trabajador** autoriza para que el **Empleador** descuente cualquier suma de dinero que se cause dentro de la existencia y terminación del contrato de trabajo ya sea por concepto de préstamos, alimentación a bajo costo, bonos de alimentación, vivienda, utilización de medios de comunicación, aportes bienes dados a cargo y no reintegrados, u otros que se presenten en ejercicio de la labor que desarrolla. Este descuento se podrá realizar de la nómina quincenal o mensual o de las prestaciones sociales, indemnizaciones, descansos


| *LIBRE DISTRIBUCIÓN* | Este documento del Sistema de Gestión de VERTICAL INFRAESTRUCTURAS AS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | *verticalinfraestructuras@gmail.com* |
|---|---|---|

o cualquier beneficio que resulte con ocasión de la existencia o terminación del contrato por cualquier motivo.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA:**
**DIRECCION DEL TRABAJADOR.**
**El Trabajador** se compromete a informar por escrito al **Empleador** cualquier cambio de dirección teniéndose como suya, para todos los efectos, la última dirección registrada en la Empresa.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA:**
**EFECTOS.**
El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de éste contrato.

**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:**
**NORMATIVIDAD**
El presenta contrato se rige por las leyes 361 de 1197, ley estatutaria 1618 de 2013,- la contratación de personas con discapacidad se realiza bajo un marco de inclusión laboral o de responsabilidad social

**NOTA:** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborase en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**EL EMPLEADOR,**

**NANCY ARIADNA VELASCO CALVO**
C.C 51.903.393 Bogotá

Escaneado con CamScanner

**EL TRABAJADOR,**

**GIANNI ALEJANDRO PALLI CUELLO**
C.C. 1.007.045.836


LIBRE DISTRIBUCIÓN

Este documento del Sistema de Gestión de VERTICAL INFRAESTRUCTURAS AS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica.

verticalinfraestructuras@gmail.com



Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901656915 | 8 | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VERTICAL | CALLE 128B N 79A 30CA 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124345739 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1668992677 | 9489236337 | E | 2025/08/06 | 2025/08/01 | BANCOLOMBIA | 0 | $792,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,300,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 1.044% | 2 | $14,900 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,300,000 | 4% | $52,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 6.96% | 5 | $99,100 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901656915 | 8 | VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | VERTICAL | CALLE 128B N 79A 30CA 2 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3124345739 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1748597972 | 9490616713 | E | 2025/09/04 | 2025/09/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $792,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,423,500 | No | Fijo | PORVENIR | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | SALUD TOTAL | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $227,800 | | | | | | $57,000 | |
| | | | | | | $1,300,000 | No | Fijo | COLPENSIONES | 30 | $1,423,500 | 16% | SIN RIESGO | $227,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,800 | | ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $455,600 | | | | | | $114,000 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $57,000 | | | | | | $14,900 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,423,500 | 4% | $57,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 1.044% | 2 | $14,900 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| | $57,000 | | | | | | $52,000 | | | | | | $99,100 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |
| $0 | $57,000 | | COMPENSAR | 30 | $1,300,000 | 4% | $52,000 | ARL SURA | 30 | $1,423,500 | 6.96% | 5 | $99,100 | 30 | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | Si |
| | $114,000 | | | | | | $109,000 | | | | | | $114,000 | | | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | |

# 6.5 CERTIFICADO PERSONAL JOVEN

## CONSTRUCTORA ZURIA SAS

FECHA: **10 SEPTIEMBRE 2024** CONSECUTIVO: **CZSAS-009**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL EMPLEADOR:** | CONSTRUCTORA ZURIA SAS |
| **DIRECCION:** | CALLE 17 N 10-30 OFICINA 201 |
| **NOMBRE DEL EMPLEADO** | PAULA DANIELA MORENO GOMEZ |
| **DIRECCION:** | CRA 9ª N 1-88 |
| **LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO:** | BOGOTA, 24 Abril de 2001 |
| **CEDULA DE CIUDADANIA** | 1.000.149.654 de Chiquinquirá |
| **NACIONALIDAD** | COLOMBIA |
| **CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR:** | ARQUITECTA DISEÑADOR Y PROYECTISTA |
| **SALARIO:** | $3.000.000 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE |
| **FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES:** | 10 SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION** | INDEFINIDO |
| **PERIODO DE PAGO:** | MENSUAL VENCIDA |
| **CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR:** | CHIQUINQUIRA |
| **LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LABORES** | DIFERENTES PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA ZURIA SAS |
| **PERIODO DE PRUEBA** | 60 DIAS |

**DESCRIPCION DETALLADA DE LA LABOR A DESARROLLAR POR EL TRABAJADOR:**

1. Las establecidas en la Ley Laboral, reglamento interno de trabajo y el cumplimiento de las instrucciones emitidas por el Empleador en transcurso del desarrollo del Contrato.
2. Suscribir el acuerdo de Confidencialidad determinado por **El Empleador.**
3. No ejercer actos de Competencia desleal frente al **Empleador.**
4. Respetar los sitios de trabajo asignados por **El Empleador**, cumpliendo con las directrices de dichas Empresas.
5. Tener una excelente presentación personal.
6. Cumplir con los horarios estipulados por El Empleador para desarrollar las funciones con los empleados.
7. Demás obligaciones inherentes al presente Contrato.
8. Diseñar ideas con conceptos arquitectonicos
9. Diseñar espacios habitables y funcionales
10. Proponer materiales y acabados
11. Estudiar el entorno
12. Generar presentaciones visuales
13. Desarrollar lanos técnicos detallados
14. Cumplir con normas y reglamentos
15. Coordinar con ingenieros y especialistas los costos y tiempos de ejecución de obras
16. Supervisar avances del proyecto



| ***LIBRE DISTRIBUCIÓN*** | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | ***GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM*** |
|---|---|---|

17. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
18. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en carácter de salud y seguridad en el trabajo.
19. Reportar cualquier condición, situación o acto que considere inseguro al área de Administración de Sistemas de Gestión para realizar la identificación, valoración y determinación de controle correspondientes.
20. Establecer procedimientos necesarios para el desarrollo y la mejora continua dentro de su proceso.

Entre el Empleador y el Trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados, como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente Contrato **TERMINO INDEFINIDO**, regido además por las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:**
**OBJETO.**
**El Empleador** contrata los servicios personales del Trabajador y éste se obliga:

**a)** A poner al servicio del **Empleador** toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementadas del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta **El Empleador** directamente o a través de sus representantes.

**b)** A prestar servicios en forma exclusiva al **Empleador,** es decir a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

**c)** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo.

**d)** la ejecución de: a) Las tareas ordinarias y anexas al mencionado cargo, de conformidad con el Reglamento de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de calidad, Manual de Procesos y Procedimientos y/o Manual de Funciones, los cuales forman parte integral del presente contrato y que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente y por escrito EL TRABAJADOR, que los conoce y acepta en su totalidad y demás órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes

**Parágrafo Primero:** Hace parte integral del presente contrato las funciones detalladas en el manual de competencias del presente cargo.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

**Parágrafo Segundo:** La descripción anterior es general y no excluye ni limita para ejecutar labores conexas complementarias, asesorías o similares y en general aquellas que sean necesarias para un mejor resultado en la ejecución de la causa que dio origen al contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA:**
**REMUNERACION.**
**El Empleador** pagará al Trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades mensualmente sin que ello signifique que unilateralmente el **Empleador** pueda pagar por períodos menores.

**Parágrafo primero: SALARIO ORDINARIO** dentro del salario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos que tratan los capítulos I,II Y III del título VII del C.S.T. De igual manera se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 8.25% de dichos ingresos constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.25% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I Y II del título VIII del C.S.T
**PARAGRAFO SEGUNDO:** las partes acuerdan que en los casos en que transporte, vestuario, auxilios en dinero o en especie o bonificaciones ocasionales, se consideran tales beneficios o reconocimientos como no salariales, y por tanto no se tendrá en cuenta como factor salarial para la liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales y cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con los ARTS. 15 Y 16 de la ley 50/90, en concordancia con el art.17 de la 344/96
**PARAGRAFO TERCERO: El Trabajador** autoriza al **Empleador** para que la retribución, así como cualquier otro beneficio, sea prestacional, descanso vacaciones etc. originado en la existencia y/o terminación del contrato sean consignadas o trasladadas a cuenta que desde ya el **Trabajador** autoriza al **Empleador** para que sea abierta a su nombre en una institución financiera.

**CLAUSULA TERCERA:**
**TRABAJO NOCTURNO, SUPLEMENTARIO, DOMINICAL Y/O FESTIVO.** Todo trabajo nocturno, suplementario o en las horas extras, y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunera conforme lo dispone expresamente la ley, salvo acuerdo contrario contenido de convección, pacto colectivo o laudo arbitral. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, El **Empleador** o sus representantes deberán haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al Empleador o sus representantes para su aprobación. El **Empleador**, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho. Tratándose de trabajadores de Dirección, confianza y Manejo, no habrá pago a horas Extras. El **Empleador** fijará las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades del servicio pudiendo variarlas durante la ejecución del presente contrato.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

**CLAUSULA CUARTA:**
**JORNADA DE TRABAJO.**
**El Trabajador** JORNADA DE TRABAJO. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

De conformidad con las necesidades del servicio, las jornadas laborales podrán dividirse en presencial, remota y en las instalaciones de los clientes, según las instrucciones que le sean impartidas al trabajador.

**Parágrafo:** En desarrollo del Objeto Social del **Empleador**, este podrá designar al Trabajador para que realice las funciones en las obras.

**CLAUSULA QUINTA:**
**PERIODO DE PRUEBA.**
Los primeros sesenta (60) días del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, sin que se cause el pago de indemnización alguna.

**CLAUSULA SEXTA:**
**DURACION DEL CONTRATO:** Contrato Indefinido

**CLAUSULA SEPTIMA:**
**OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.**

1- Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR.
**2-** Responder por los elementos, herramientas, máquinas, vehículos, muebles y enseres, materiales, materias primas, etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo.
**3-** Entregar oportunamente a EL EMPLEADOR todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones.
**4-** Informar a EL EMPLEADOR oportunamente y por escrito, cualquier cambio de domicilió que será el lugar en donde recibirá las notificaciones de que habla la Ley 789 de 2002.
**5-** Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe EL EMPLEADOR o la empresa usuaria a las cuales hubiere sido citado.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

**6-** Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor.

**7-** Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con EL EMPLEADOR y la empresa cliente.

**8-** Presentar a más tardar al día siguiente ante EL EMPLEADOR, la justificación de su ausencia al puesto de trabajo causado por la incapacidad, certificada por el médico adscrito a la EPS donde se encuentre afiliado.

**9-** Cumplir con los planes de trabajo que se le indique por parte de EL EMPLEADOR.

**10-** Efectuar todas las demás labores que EL EMPLEADOR le encargue relacionadas directa o indirectamente con sus funciones.

**11-** Abstenerse de ejecutar actos y/o conductas constitutivas de competencia desleal en contra de EL EMPLEADOR.

**12-** PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL TRABAJADOR manifiesta bajo la gravedad de juramento el cual se considerará prestado mediante la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no proviene de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL TRABAJADOR autoriza expresamente a EL EMPLEADOR, para que consulte, sin restricción alguna, los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, EL EMPLEADOR procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL TRABAJADOR manifiesta que conoce y acoge expresamente y por escrito y sin restricción alguna mediante la suscripción por su parte del presente contrato que conoce las estipulaciones concernientes a la prevención y control del lavado de activos y se somete incondicionalmente al Sistema de Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Por lo que el incumplimiento de las políticas, códigos, manuales o requerimientos, referido a los mismos, por parte de EL TRABAJADOR, será considerado una falta grave, con las consecuencias establecidas en el reglamento interno de trabajo.

**13-** USO INDEBIDO DE SOFTWARE. El software desarrollado o licenciado por EL EMPLEADOR solamente puede ser instalado en los equipos que se encuentren al servicio de la empresa, en consecuencia, EL TRABAJADOR será el único responsable frente al titular de los derechos sobre el software, de la instalación del mismo y uso ilegal que se haga del mismo.

**14-** CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL - Se entiende que la cuenta de correo electrónico asignada a EL TRABAJADOR es una herramienta de trabajo que debe usarse, exclusivamente, para propósitos laborales y, por lo tanto, la información que circule por ese medio será material clasificado de propiedad de la empresa. EL TRABAJADOR acepta de manera expresa y escrita, mediante la suscripción del presente contrato que EL EMPLEADOR revise su cuenta de


| ***LIBRE DISTRIBUCIÓN*** | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | ***GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM*** |
|---|---|---|

correo electrónico en cualquier momento; sin que pueda alegar violación del derecho previsto por el artículo 15 de la Carta Política.

**CLAUSULA OCTAVA:**
**DEBERES DEL TRABAJADOR**

Son Deberes de EL TRABAJADOR en aspectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales y la reglamentación interna de la empresa.

• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, así como los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos, los equipos y/o elementos de protección personal y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

• Abstenerse de operar vehículos, máquinas y/o equipos o de ejecutar tareas que no le hayan sido asignados de manera expresa y escrita.

• Avisar de inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas, o fallas en las instalaciones, maquinaria, equipos, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos.

• Acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial y en caso necesario utilizar los servicios de primeros auxilios.

• No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores

• Procurar el cuidado integral de su salud, dándole aplicación a las instrucciones recibidas al iniciar su actividad laboral para la ejecución de sus funciones, que mediante la suscripción del presente acuerdo acepta EL TRABAJADOR que recibió a satisfacción de manos de EL EMPLEADOR.

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los Programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

• Participar en la prevención de Riesgos Laborales a través de los Comités Paritarios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales.

• Efectuar el auto reporte por escrito con destino a EL EMPLEADOR de las condiciones adversas de seguridad y salud que identifique en su lugar de trabajo.

• Informar oportunamente a EL EMPLEADOR acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.

• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, definidas en el plan.

• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG.SST.

• En caso que EL TRABAJADOR sufra un presunto accidente o incidente de trabajo en la ejecución de las tareas propias de su cargo o relacionadas con el mismo, será su


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

obligación inexcusable o de la persona que lo represente, dar inmediatamente aviso por escrito a EL EMPLEADOR o a su representante o ponerlo en conocimiento de la entidad correspondiente, en un término no mayor a veinticuatro (24) horas contadas a partir de la supuesta ocurrencia del suceso en mención. EL EMPLEADOR en consecuencia, no será responsable ante la inobservancia de lo dispuesto anteriormente o por la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones sufridas, por razón de no haber dado EL TRABAJADOR el aviso aludido o haberlo demorado sin justa causa.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: EL TRABAJADOR autoriza expresamente, mediante el presente escrito, irrevocablemente y sin limitación alguna a EL EMPLEADOR para que directamente, o a través de la persona o entidad que él designe, en forma permanente, periódica, particular, o aleatoria exija o tome muestras de sangre o similares, realice pruebas de alcoholemia y/o de consumo de narcóticos o drogas enervantes o similares, de igual manera y de considerarlo unilateralmente necesario, EL EMPLEADOR podrá hacer uso del polígrafo en los mismos momentos y circunstancias en la persona de EL TRABAJADOR, pues este último, mediante la suscripción de su puño y letra del presente contrato así lo autoriza y adopte las decisiones que correspondan.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL TRABAJADOR declara expresamente y hace constar que previamente a la suscripción del presente acuerdo, por su parte, recibió de EL EMPLEADOR la inducción verbal y escrita sobre:

1- La filosofía de la seguridad que maneja el mismo en la actualidad y la elaboración y participación previa de los métodos y procedimientos de trabajo en la tarea a desempeñar.
2- La afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral.
3- Los requisitos obligatorios para ingresar al proyecto.
4- Las normas que integran el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5- El cuidado del medio ambiente.
6- Las normas de seguridad industrial en el trabajo.
7- Los elementos de protección personal.
8- El uso y del calzado y vestido de labor.
9- Los riesgos a los que estaré expuesto en forma directa e indirecta durante la ejecución del presente contrato.
10- Los procedimientos en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral.
11- Las sanciones a los incumplimientos de todas y cada una de las disposiciones señaladas, comprometiéndome desde ya a laborar de manera estricta y rigurosa bajo las normas de auto cuidado.
12- La política de seguridad y salud en el trabajo recibiendo una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluyó entre otros la identificación y control de peligros en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

**PARÁGRAFO TERCERO**. No tendrán efecto jurídico alguno entre las partes, las informaciones, razones, comentarios, etc, que EL TRABAJADOR realice en forma verbal


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

o expresa a EL EMPLEADOR o a cualquiera de sus representantes durante la ejecución del presente contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO**. El único documento denominado CERTIFICACIÓN LABORAL expedido por EL EMPLEADOR de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 numeral 7 del Código Sustantivo del Trabajo que tiene validez y efectos jurídicos derivados directa e indirectamente de la misma, entre las partes, es la suscrita única y exclusivamente por el representante legal de EL EMPLEADOR para la fecha en que se expida dicho documento.

**CLAUSULA NOVENA**
**OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EL TRABAJADOR**.

a. Cumplir con las disposiciones éticas y de conducta que determine EL EMPLEADOR.
b. Conocer y acatar el código de ética y conducta desarrollando sus actividades bajo principios de respeto, solidaridad y rechazo a la discriminación, acosos, insultos, ofensas, abusos e intimidaciones y hostigamientos de cualquier tipo.
c. Participar activamente en las campañas, procedimientos y actividades que EL EMPLEADOR defina en beneficio del medio ambiente, así como en seguridad y salud en el trabajo.

**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:**
1. No prometer, ni llevar a cabo sobornos ni ninguna otra forma de halago a funcionario(s), cliente (s), asesor(es), consultor(es) o contratista(s) de EL EMPLEADOR que pueda(n) influir en la ejecución de su trabajo, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que tengan influencia sobre alguno(s) de ellos**.**
2. EL EMPLEADOR se compromete a no permitir que nadie, bien sea(n) empleado(s), asesor(es), consultor(es) o contratista(s) de EL EMPLEADOR lo haga(n) en su nombre.
3. EL TRABAJADOR no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

**CLAUSULA DECIMA:**
**TERMINACION UNILATERAL.**
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera de las partes, las que establece la Ley, el reglamento interno, el presente contrato y/o las circulares que a lo largo de la ejecución del presente contrato establezcan conductas no previstas en virtud de hechos o tecnologías o cambios de actividad diferentes a las consideradas en el presente contrato. Se trata de reglamentaciones, ordenes instrucciones de carácter general o particular que surjan con posterioridad al presente acuerdo, cuya violación sea calificada como grave. Expresamente se califican en este acto como **faltas graves** la violación a las obligaciones y prohibiciones descritas y además las siguientes:

A) El incumplimiento de las normas y políticas que tenga la compañía para el uso de los sistemas, informática, software, claves de seguridad, materiales, maquinaria, etc., que la Empresa entrega al trabajador para la mejor ejecución de sus


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

funciones. Así como violación a lo contenido en las normas de seguridad industrial.

B) La utilización para fines distintos a los considerados por el **Empleador** para el cumplimiento de su objeto social de las bases de datos de su propiedad.
C) Desatender las actividades de capacitación programadas por el Empleador así sea en horario diferente a la ordinaria.
D) La mala atención y desinterés para con los empleados a su cargo.
E) En caso de laborar en turnos, efectuar cambios sin la debida autorización del jefe inmediato.
F) Llegar tarde al sitio de trabajo.
G) No cumplir con las normas de seguridad industrial en los sitios de trabajo/ obras.
H) Negarse a cumplir con los protocolos y procesos para la prestación de servicios encomendados, y demás establecidos por la Empresa en desarrollo de su objeto social.
I) Desatender las obligaciones antes mencionadas constituye justa causa para dar por terminado el contrato por parte del **Empleador**.
J) Violar el acuerdo de confidencialidad determinado por la Empresa.

**CLAUSULA UNDECIMA:**
**INVENCIONES.**
Las invenciones realizadas por **El Trabajador** le pertenecen a la Empresa siempre y cuando estas sean realizadas con ocasión y dentro de la ejecución del contrato de trabajo, y como parte del cumplimiento de las obligaciones del cargo. También lo son aquellas que se obtienen mediante los datos y medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada.

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDO:**
**DERECHOS DE AUTOR.**
Los derechos patrimoniales sobre las obras, diseños invenciones, investigaciones etc. creadas por el **Trabajador** en ejercicio de sus funciones o con ocasión ellas pertenecen al **Empleador.**

**CLAUSULA DECIMO TERCERO:**
**MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES:**
El trabajador acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones de sus condiciones laborales determinadas por el empleador en ejercicio de su poder subordinante, tales como el horario de trabajo, el lugar de prestación y el cargo u oficio y/o funciones, de acuerdo a las necesidades del servicio siempre y cuando no se menos cabe el honor, la dignidad o se produzca una desmejora sustancial o grave perjuicio con ocasión a la citada orden art. 1 ley 50/90. El **Empleador** está obligado a asumir los gastos originados en el traslado. Siempre que sea una decisión unilateral de la Empresa de conformidad con el Numeral 8 del art 57 del C.S.T.

**PARAGRAFO PRIMERO**: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES: IUS VARIANDI GEOGRAFICO: Las partes convienen que el lugar asignado inicialmente para el desarrollo de la labor a ejecutar por parte de EL TRABAJADOR es el fijado en el


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

encabezado. En todo caso, queda entendido que éste no es de carácter definitivo en la medida en que: 1) El cargo requiera la posibilidad de asignarlo a otra(s) ciudad (es) donde su labor sea necesaria; 2) La actividad se encuentre dispersa por el territorio nacional. Esta es una condición que las partes hacen explicita como un supuesto inexcusable para el logro de los objetivos empresariales y como tal, EL TRABAJADOR declara conocerla suficientemente y estar en disposición de adaptarse personal y familiarmente a la misma, pues dicha flexibilidad es una circunstancia esencial para la celebración de este contrato y para la asignación del cargo. IUS VARIANDI FUNCIONAL: EL TRABAJADOR se compromete a desempeñar actividades correspondientes al nivel de su cargo, según los requerimientos del negocio y/o del servicio al cliente, exigencias de los planes de trabajo, o de cualquiera otra índole. Queda expresamente previsto que la característica de la estructura del cargo de EL TRABAJADOR es la poli funcionalidad en virtud de la cual EL TRABAJADOR puede ser asignado a las tareas que convenga o requiera el negocio, servicio al cliente, plan de trabajo y/o los objetivos empresariales entre las actividades propias del nivel que le corresponde y también, en la medida en que se requiera, deberá realizar las labores similares, conexas y complementarias. IUS VARIANDI TEMPORAL: En razón al área a la que EL TRABAJADOR está asignado, el programa de actividades según los requerimientos particulares del cliente y/o usuario, el horario de trabajo será esencialmente flexible, de lo cual EL TRABAJADOR manifiesta estar plenamente enterado. Por lo tanto, según los requerimientos propios de cada actividad se le informarán en cada evento y oportunamente los itinerarios para su realización

**CLAUSULA DECIMA CUARTO:**
**BENEFICIOS EXTRALEGALES.**

El **Empleador** podrá reconocer beneficios, primas, prestaciones de naturaleza extra legal, lo que se hace a título de mera liberalidad y estos subsistirán hasta que el **Empleador** decida su modificación o supresión, atendiendo su capacidad, todos los cuales se otorgan y reconocen, y el trabajador así lo acuerdan sin que tengan carácter salarial y por lo tanto no tienen efecto prestacional o incidencia en la base de aportes en la seguridad social o parafiscal en especial éste acuerdo se refiere a auxilios en dinero o en especie, primas periódicas o de antigüedad o en general beneficios de esa naturaleza los que podrán ser modificados o suprimidos por el **Empleador** de acuerdo con su determinación unilateral tal como fue otorgado.

**CLAUSULA DECIMA QUINTO:**
**DESCUENTOS:**

**El Trabajador** autoriza para que el **Empleador** descuente cualquier suma de dinero que se cause dentro de la existencia y terminación del contrato de trabajo ya sea por concepto de prestamos, alimentación a bajo costo, bonos de alimentación, vivienda, utilización de medios de comunicación, aportes bienes dados a cargo y no reintegrados, u otros que se presenten en ejercicio de la labor que desarrolla. Este descuento se podrá realizar de la nómina quincenal o mensual o de las prestaciones sociales, indemnizaciones, descansos o cualquier beneficio que resulte con ocasión de la existencia o terminación del contrato por cualquier motivo.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

**PARÁGRAFO PRIMERO**: EL TRABAJADOR adicionalmente autoriza a EL EMPLEADOR para que le descuente el valor correspondiente a la dotación de calzado y vestido de labor suministrada, estimado unilateralmente por el segundo en mención, si la terminación del presente contrato individual de trabajo se da antes de completar los tres (3) meses contados a partir de la fecha de ingreso, por renuncia o terminación con justa causa por parte de EL EMPLEADOR. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si a la finalización del presente contrato existen bienes muebles de propiedad, posesión o tenencia de EL EMPLEADOR en manos de EL TRABAJADOR, éste último autoriza al primero, mediante la suscripción del presente acuerdo, en caso de no existir devolución de los mismos, a estimar en forma unilateral su valor y a descontarlo de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones u otra cualquiera acreencia laboral en su favor. PARÁGRAFO TERCERO: De igual manera, si como consecuencia de la información suministrada por parte de EL TRABAJADOR al momento de su ingreso o durante la ejecución del presente contrato se generan sanciones de tipo pecuniario para la empresa, éste autoriza sin restricción alguna a EL EMPLEADOR para descontar dichas sumas de dinero de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones o de cualquiera otra acreencia laboral de la que fuera beneficiario

**CLAUSULA DECIMA SEXTO:**
**DIRECCION DEL TRABAJADOR.**
**El Trabajador** se compromete a informar por escrito al **Empleador** cualquier cambio de dirección teniéndose como suya, para todos los efectos, la última dirección registrada en la Empresa.

**CLAUSULA DECIMA SEPTIMO:**
**EFECTOS.**
El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquiera otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de éste contrato.

**CLAUSULA DECIMO OCTAVO:**
EL TRABAJADOR, mediante la suscripción del presente contrato hace constar expresamente y por escrito que recibió de manos de EL EMPLEADOR, la copia correspondiente al mismo acuerdo y sus anexos, dando cumplimiento legal y oportuno a lo dispuesto por la ley laboral

**CLAUSULA DECIMA NOVENO** EL TRABAJADOR expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague el salario en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación periódica en mención al igual que lo correspondiente a las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones o cualquiera otra acreencia laboral de la que sea beneficiario él mismo.

**CLAUSULA VIGESIMA**. EL TRABAJADOR declara expresamente y por escrito que previamente la suscripción del presente acuerdo recibió de EL EMPLEADOR la inducción sobre la filosofía de la seguridad que tiene el mismo y la elaboración y la participación


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

previa de los métodos y procedimientos de trabajo en la tarea a desempeñar, sobre la afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral, los requisitos obligatorios para ingresar al proyecto, las normas que integran el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cuidado del medio ambiente, las normas de seguridad industrial en el trabajo, los elementos de protección personal y su uso y del calzado y vestido de labor, sobre los riesgos a los que estaré expuestos directa e indirectamente durante la ejecución del presente contrato, los procedimientos en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral, y las sanciones a los incumplimientos de todas y cada una de las disposiciones señaladas, comprometiéndome desde ya a laborar bajo las normas del auto cuidado.

**CLAUSULA VIGESIMA PRIMERO**. De acuerdo a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 311 de 1996, EL TRABAJADOR declara bajo la gravedad del juramento, no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia y que en caso de que por su omisión y/o su negligencia en el cumplimiento de la señalada carga, EL EMPLEADOR fuere sancionado por la autoridad competente, autoriza desde ya; que el mismo efectúe la correspondiente compensación de los dineros adeudados a EL TRABAJADOR

.

**CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDO**.
**ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**.

Debido a la naturaleza del trabajo, se hace necesario que EL TRABAJADOR, maneje información confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, antes, durante y en la etapa posterior sobre los datos e información intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto del derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de proveedores, clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada sobre terceras personas. Se considera también información confidencial aquella que como conjunto o por la configuración, o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes, la que no sea de fácil acceso y aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo a las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. La parte receptora correspondiente solo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata. Este acuerdo regirá durante todo el tiempo que dure el vínculo laboral y hasta un año más contado a partir de su fecha.

**CLAUSULA VIGESIMO TERCERO**.
**ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD**.

En tanto se mantenga vigente el presente contrato, las actividades y servicios mencionados precedentemente, serán prestados por EL TRABAJADOR con exclusividad en favor de EL EMPLEADOR, en consecuencia, no podrá dentro de la ejecución del mismo, prestar su colaboración a terceras personas.


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

**CLAUSULA VIGESIMO CUARTO**. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del contrato civil celebrado entre la empresa contratante y nuestra empresa como contratista, la liquidación del mismo contrato y la entrega de las sumas de dinero retenidas en garantía durante la ejecución de los trabajos, el lugar en donde se desarrolla y los tramites a realizar tanto en la operación interna como externa de la empresa, para efectos del pago de la última mensualidad o quincena y la correspondiente liquidación definitiva de las prestaciones sociales, acepta expresamente y por escrito mediante la suscripción del presente contrato, conceder a EL EMPLEADOR el plazo que sea necesario para finiquitar todas y cada una de las operaciones mencionadas anteriormente en los diferentes sitios de trabajo y en consecuencia deja sin efecto alguno el cobro de la indemnización que por falta de pago se pudiera originar en cualquiera de esos retardos.

**CLAUSULA VIGESIMO QUINTO**.
**TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**. EL TRABAJADOR manifiesta que los datos que entregará a EL EMPLEADOR fueron obtenidos de manera leal y lícita conforme a la Ley 1581 de 2012, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y sus decretos reglamentarios. De igual manera manifiesta que el tratamiento de datos que tendrá lugar con ocasión del presente contrato fueron autorizados por el titular de los datos o son permitidos por la Ley. EL EMPLEADOR, actúa como tercero de buena fe frente a la información que le sea entregada por EL TRABAJADOR. En caso de presentarse alguna queja, reclamo, sanción y/o indemnización por falta de legitimidad de EL TRABAJADOR en cuanto al tratamiento de datos suministrados a EL EMPLEADOR, EL TRABAJADOR asumirá toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades. PARÁGRAFO: EL EMPLEADOR informa a EL TRABAJADOR que sus datos serán recolectados para los fines del presente contrato y que tiene los derechos previstos en la Constitución Nacional y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actualizar o rectificar su información. Es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o sobre menores de edad. Con la firma del presente contrato, EL TRABAJADOR autoriza de manera previa, expresa e informada a EL EMPLEADOR para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus datos personales los cuales podrán ser incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Esta información es, y será utilizada en desarrollo del presente contrato y/o las funciones propias de EL EMPLEADOR de forma directa o a través de terceros.

**CLAUSULA VIGESIMO SEXTO**. EL TRABAJADOR acepta expresamente y mediante la suscripción del presente escrito que si en la ejecución del presente convenio es éste quien da por terminado intempestivamente el contrato, sin justa causa, pagará a EL EMPLEADOR como indemnización anticipada de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar con tal decisión el equivalente a treinta (30) días de salario de lo que se le adeude por concepto de prestaciones sociales. En todo caso, EL EMPLEADOR depositará ante el juez el monto descontado por este concepto, hasta que la justicia laboral decida

**CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMO**. EL TRABAJADOR, mediante la suscripción del presente escrito hace constar expresamente y por escrito que es de su conocimiento


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

pleno el contenido del presente documento, el cual le fue puesto a su consideración previamente y que, en señal de su aceptación total, firma el mismo de su puño y letra, a los diez (10.) días del mes de septiembre de 2024, en dos ejemplares, del mismo tenor y valor, en la ciudad de Chiquinquirá, departamento de Boyacá

**NOTA:** Las modificaciones al presente contrato podrán elaborase en una hoja anexa a este documento, la cual hará parte del mismo y donde deberán consignarse los nombres y firmas de las partes contratantes, su documento de identidad y fecha en que se efectúe la modificación.

**EL EMPLEADOR,** **EL TRABAJADOR,**

**PAOLA CAROLINA BUITRAGO CORTES**
**C.C 1.053.331.233 CHIQUINQUIRÁ**

**PAULA DANIELA MORENO GOMEZ**
**C.C 1.000.149.654 CHIQUINQUIRA**


| LIBRE DISTRIBUCIÓN | Este documento del Sistema de Gestión de CONSTRUCTORA ZURIA SAS se publica bajo la licencia Creative Commons tipo **"Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Colombia"** por cuanto se puede: 1. Copiar, distribuir y comunicar públicamente. 2. Hacer obras derivadas. **Condiciones**: 1. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la manera especificada por el autor o el licenciador. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica. | GERENCIA@ZURIACONSTRUCTORA.COM |
|---|---|---|

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.149.654**

**MORENO GOMEZ**

APELLIDOS

**PAULA DANIELA**

NOMBRES

Paula Daniela Moreno G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ABR-2001**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.57** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**F** SEXO

**27-NOV-2019 CHIQUINQUIRA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0706700-01121670-F-1000149654-20191223 **00694**41332A 1 52735829

EMPLEADOR CONSTRUCTORA ZULIA SAS
INGRESO 10 Sep 2024
EPS Sanitas
AFP Colpensiones
ARL Sura
CCF Comfaboy
ENVIADO

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

182029537

*(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)*

## I. DATOS DEL TRÁMITE

**1. Tipo de Trámite:** A. Afiliación X B. Reporte de Novedades

**2. Tipo de Afiliación:** A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia X B. Colectiva D. De Oficio - Beneficiario o Afiliado adicional C. Institucional

**3. Régimen:** A. Contributivo X B. Subsidiado

**4. Tipo de Afiliado:** A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario

**5. Tipo de Cotizante:** A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado

**Código** (a registrar por la EPS)

## A. AFILIACIÓN

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

**6. Apellidos y nombres**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| Moreno | Gomez | Paula | Daniela |

**7. Tipo de documento de identidad:** CN TI CE CD RC CC X PA SC

**8. Número del documento de identidad:** 1000149654

**9. Sexo:** Femenino X Masculino

**10. Fecha de nacimiento:** 24 04 2001

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS

**Datos Personales**

**11. Etnia**

**12. Discapacidad** Tipo F N M Condición T P

**13. Puntaje SISBÉN**

**14. Grupo de población especial**

**15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL:** SURA

**16. Administradora de Pensiones:** Colpensiones

**17. Ingreso base de cotización - IBC:** 2.500.000

**18. Residencia**

Dirección: Cra 9A N1-33

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular: 3104981091

Correo Electrónico: Paulamorenogomez201@gmail.com

Municipio / Distrito: Chiquinquirá

Zona: Urbana X Rural

Localidad / Comuna: Polo

Departamento: Boyacá

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

**Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante**

**19. Apellidos y nombres**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

**20. Tipo de documento de identidad:** CN TI CE CD RC CC PA SC

**21. Número del documento de identidad**

**22. Sexo:** Femenino Masculino

**23. Fecha de nacimiento:** D D M M A A A A

**Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales**

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

**Datos Complementarios**

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B2 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B3 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B4 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B5 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo | Condición | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

**Selección de la IPS Primaria**

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | Salud Vital Chiquinquirá Mixta. | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo documento de Identificación | 37. Número del documento de Identificación | 38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| Constructora Zuru SAS | NIT X TI CE CC PA CD | 900626021 | |

**39. Ubicación**

Dirección: Calle 17 N 10-30 | Teléfono Fijo: 7260413

Correo Electrónico: recursoshumanos@zuruconstructora.com | Municipio / Distrito: Chiquinquirá | Departamento: Boyacá

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de Novedad**

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

**41. Datos básicos de identificación**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CN TI CE CD RC CC PA SC | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | D D M M A A A A: 10 09 2024 |

| 43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado | 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones |
|---|---|---|
| Sanitas | Código | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [x] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio |
|---|---|
| Paula Pamela Moreno G | |

## IX. ANEXOS

- [x] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad CN RC TI CC PA CE CD SC — TOTAL 1
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la Entidad Territorial | | 67. Datos del SISBÉN | | | 68. Fecha de Radicación | 69. Fecha de Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del Municipio | Código del Departamento | Número de ficha | Puntaje | Nivel | D D M M A A A A | D D M M A A A A |
| | | | | | | |

**70. Datos del funcionario que realiza la validación**

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario |
|---|---|---|
| | | |

**Observaciones:** Inicio relación laboral.

EPS Sanitas
10 SEP 2024
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
OFICINA CHIQUINQUIRÁ

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

| Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial | Sello de Radicación | Sticker procesamiento |
|---|---|---|
| | | #936. |

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **PAULA DANIELA MORENO GOMEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1000149654,** se encuentra afiliado/a desde **11/06/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 09 de diciembre de 2025.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 09 de diciembre de 2025

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA**

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que PAULA DANIELA MORENO GOMEZ identificado(a) con C1000149654 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10001496542535634695

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.18

# SOLICITUD PARA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES DEPENDIENTES

**Proceso:** Subsidio y Aportes

comfaboy unidos para crecer

*Por medio de la presente solicito a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá "COMFABOY" la Afiliación del Trabajador dependiente con beneficiarios.*

CIUDAD: Chiquinquirá | FECHA: Día 10 | Mes 04 | Año 2024

Uso Exclusivo de Comfaboy:

Código Empresa:

## I. DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL EMPLEADOR: CONSTRUCTORA ZUBIA SAS

NIT. / C.C. / C.E.: 900626021

## II. DATOS DEL TRABAJADOR:

PRIMER APELLIDO: Moreno | SEGUNDO APELLIDO: Gomez | NOMBRES: Paula Daniela

DOCUMENTO: C.C. [X] C.E. [ ] T.I. [ ] P.E.P. [ ] P.P.T. [ ] No. 1000149654

DIRECCIÓN RESIDENCIA: Cra 9a N 1-98 | CIUDAD RESIDENCIA: | DEPARTAMENTO: | FECHA DE NACIMIENTO: 24 / 04 / 2001 | TELÉFONO FIJO:

ESTADO CIVIL: SOLTERO [X] CASADO [ ] UNIÓN LIBRE [ ] SEPARADO [ ] VIUDO [ ] | CELULAR:

ORIENTACIÓN SEXUAL: HETEROSEXUAL [X] HOMOSEXUAL [ ] BISEXUAL [ ] INFORMACIÓN NO DISPONIBLE [ ]

NIVEL ACADÉMICO: BÁSICA PRIMARIA [ ] SECUNDARIA [ ] TÉCNICO [ ] TECNOLÓGICO [ ] PREGRADO [ ] POSTGRADO [X]

CORREO ELECTRÓNICO: Paulamorenogomez0@gmail.com | TIPO DE DISCAPACIDAD:

CONTRATO: INDEFINIDO [X] TÉRMINO FIJO [ ] TIEMPO PARCIAL [ ] | FECHA INGRESO: DÍA 10 | MES 04 | AÑO 2024 | CIUDAD DONDE TRABAJA:

INGRESO MENSUAL ($): 2500.000 | HORAS LABORADAS MES: 235 | ES VENDEDOR: SÍ [ ] NO [X]

ES PROPIETARIO DE: VIVIENDA [ ] LOTE [ ] NINGUNO [ ] ARRIENDO [ ] | SU PROPIEDAD ESTÁ UBICADA EN EL SECTOR: URBANO [ ] RURAL [ ]

HA RECIBIDO SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE COMFABOY Y/O DE OTRA ENTIDAD? SÍ [ ] NO [ ]

## III. DATOS OTROS EMPLEADORES PARA LOS CUALES TRABAJA "DILIGENCIAR ÚNICAMENTE TRABAJADORES DOMÉSTICOS"

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIT | HORAS LABORADAS MES | CAJA DE COMPENSACIÓN POR LA CUAL RECIBE CUOTA MONETARIA | SALARIO MES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## IV. DATOS CÓNYUGE O COMPAÑERA(O) ACTUAL

PRIMER APELLIDO: | SEGUNDO APELLIDO: | NOMBRES: | DOCUMENTO: C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] P.E.P. [ ] P.P.T. [ ] No.

DIRECCIÓN | CIUDAD | DEPARTAMENTO | CELULAR

TRABAJA: SÍ [ ] NO [ ] | SI TRABAJA REGISTRE NOMBRE EMPRESA: | SALARIO MENSUAL:

CONVIVE: SÍ [ ] NO [ ] | CAJA DE COMPENSACIÓN A LA CUAL ESTÁ AFILIADA(O)

## V. DATOS HIJOS, HERMANOS Y PADRES A CARGO

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | GÉNERO M | GÉNERO F | DOCUMENTO IDENTIDAD Tipo (1°) | DOCUMENTO IDENTIDAD NÚMERO | FECHA NACIMIENTO Día | FECHA NACIMIENTO Mes | FECHA NACIMIENTO Año | PARENTESCO HIJO | PARENTESCO HIJASTRO | PARENTESCO HERMANO | PARENTESCO PADRE | GRADO ESCOLARIDAD (2°) | NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN PADRE (3°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

1°. INDIQUE EL NÚMERO DE DOCUMENTO CON LAS SIGLAS: CC (Cédula de Ciudadanía) CE (Cédula de Extranjería) TI (Tarjeta de Identidad) PEP (Permiso Especial de Permanencia) NUIP (Número Único de Identificacion Personal)

2°. INDIQUE GRADO DE ESCOLARIDAD CON LAS SIGLAS: N (Ninguno), P (Primaria), B (Bachillerato), T(Técnico), PR (Profesional), O(Otro)

3°. REGISTRE EL NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO DE LOS HIJOS DIFERENTE AL TRABAJADOR APORTANTE.

## SI ES BENEFICIARIO DE CUOTA MONETARIA

ENTIDAD BANCARIA: | No. DE CUENTA | CUENTA DE AHORROS [ ] CUENTA CORRIENTE [ ]

## TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, identificada con el NIT. 891800213-8 domiciliada y ubicada en Tunja - Colombia en la dirección carrera 10 # 16-81, teléfono 608 744 1515 extensión 1220 y página web: www.comfaboy.com.co, declara que como responsable de la información protege los datos suministrados por afiliados, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios y otros interesados, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, e informa a éstos que los datos personales serán utilizados en los términos dados en la autorización por su titular.

Autorizo a COMFABOY, sobre la cual manifiesto conocer que cuenta con la prestación de servicios de vivienda, salud, educación y cultura, recreación y turismo, crédito social, aportes y subsidio y mecanismo de protección al cesante, para cumplir con las finalidades y las funciones asignadas establecidas en la normatividad, para que en el desarrollo de las mismas se sirva: recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a las personas jurídicas en las cuales tengan participación accionaria o de capital o entidades vinculadas, a sus aliados comerciales estratégicos, para que éstos sean incorporados en una base de datos con fines administrativos, comerciales y de mercadeo para el envío de información sobre los diferentes programas y servicios, y en especial para el envío de eventos, campañas, promociones o concursos de carácter comercial y publicitario, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios o investigaciones de mercado, realizar la preinscripción o inscripción al listado de proveedores y la comercialización de servicios y productos. Se informa que la base de datos en la que se encuentran sus datos personales es tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento de datos responsabilidad de COMFABOY. Las anteriores finalidades se podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos. Por lo anterior, autorizo el envío de comunicaciones utilizando mis datos de contactos, tales como: Número de teléfono móvil, correo electrónico, redes sociales, dirección de correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otro medio de contacto que permita la tecnología.

Usted podrá consultar la **"Política Tratamiento de Datos Personales"** en **www.comfaboy.com.co.** Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribirnos al correo **protecciondatos@comfaboy.com.co,** o hacerlo en cualquiera de nuestras sedes. Así mismo, COMFABOY le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (I) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (II) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibida o no haya sido autorizada. (III) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (IV) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (V) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (VI) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información. Al diligenciar y firmar este formulario autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada a COMFABOY, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales aquí contempladas, indicando que es completa, confiable, exacta y verídica.

Declaro que la información que se ha condensado en el presente formulario es veraz y se autoriza a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá – Comfaboy a que verifique la información en cualquier momento y a deducir de mi subsidio familiar en dinero los valores que me hayan dispuesto sin tener derecho a él, por este concepto o por el reporte inoportuno de las novedades.

Le recordamos que los subsidios monetarios puestos a su disposición y no cobrados, prescriben a los tres (3) años (Ley 21 de 1.982 Artículo 6).

El procedimiento de prescripción de cuota monetaria lo podrá consultar en la página web www.comfaboy.org

Paula Daniela Moreno G
FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADOR

**ESPACIO RESERVADO PARA COMFABOY**

Observaciones: | Cantidad de Folios:

RECIBIDO

F-12-274 / Versión 13 / 10-04-2024

Original: Depto. Aportes y Subsidios Copia: Empleador

VIGILADO SuperSubsidio

## DOCUMENTOS REQUERIDOS

- Anexe copias legibles y/o originales de los Documentos requeridos y entréguelos directamente o a través de su Empleador para que este los haga llegar a la oficina de Aportes y Subsidios de COMFABOY, solicite el recibido del formulario.
- No se aceptan documentos con enmendaduras y sin las respectivas firmas y sellos.
- Toda documentación completa que sea presentada antes del día 10, tiene derecho a percibir subsidio por el mes inmediatamente anterior.
- El Patrono debe averiguar precisamente sobre la veracidad de los datos registrados en el formulario; así mismo sobre que los hijos están vivos y dependen económicamente del trabajador.
- La ley establece que no hay derecho al subsidio en fracciones, pero será reconocido al trabajador permanente que haya prestado sus servicios al patrono durante 96 horas al mes y su remuneración sea proporcional a estas y al trabajador que labore el tiempo completo cuya remuneración mensual no sea inferior a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

## REQUISITOS GENERALES

*NOTA: PARA EL PAGO DE LA CUOTA MONETARIA ES INDISPENSABLE EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO " MODALIDAD DE PAGO" Y ANEXARLO A ESTE FORMULARIO*

**CUANDO EL TRABAJADOR ES CÓNYUGE DEL EMPLEADOR**

- Fotocopia del Contrato Laboral debidamente Firmado y demás documentos según sea el caso.

**TRABAJADOR SOLTERO:**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del trabajador, a blanco y negro.

**CON CÓNYUGE SIN HIJOS:**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Fotocopia de la cédula del trabajador, a blanco y negro.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del (a) cónyuge o compañero (a), a blanco y negro.
- Constancia laboral del cónyuge, cuando esté afiliado a otra caja de compensación o laborando
- Partida de Matrimonio. Si es unión libre Declaración Conjunta de Convivencia, Utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual lo podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).

**CON CÓNYUGE E HIJOS DE LA UNIÓN**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del trabajador, a blanco y negro.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del (a) cónyuge o compañero (a), a blanco y negro.
- Constancia Laboral del Cónyuge, cuando esté afiliado a otra caja de compensación o laborando.
- Partida de Matrimonio. Si es unión libre, Declaración Conjunta de Convivencia. Utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual lo podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- Registro Civil de nacimiento de los Hijos, demostrando parentesco y con No. Cédula de Ciudadanía de los Padres, legible y sin autenticar. Además la Tarjeta de identidad para mayores de 7 años, a blanco y negro y Cédula de Ciudadanía para mayores de 18 años, a blanco y negro.
- Certificado de estudio para mayores de 12 años y hasta los 18 años (Los 18 años se consideran hasta antes de cumplir los 19 años). En caso de estudios a distancia o validación anexar copia del carné de la E.P.S. del afiliado. Los certificados de escolaridad se deben renovar cada año, a excepción de los universitarios y técnicos que se renuevan cada seis meses.
- Para hijos con discapacidad: Certificado médico de la EPS donde conste el tipo de discapacidad.

**CON CÓNYUGE E HIJASTROS**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Documento de identificación del trabajador, a blanco y negro.
- Documento de identificación del cónyuge, a blanco y negro.
- Constancia Laboral del cónyuge, cuando esté afiliado a otra caja de compensación o laborando.
- Partida de Matrimonio. Si es unión libre Declaración Conjunta de Convivencia, Utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual lo podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- Registro Civil de nacimiento de los Hijastros, demostrando parentesco y con No. Cédula de Ciudadanía de los Padres, legible y sin autenticar. Además, la Tarjeta de identidad para mayores de 7 años , a blanco y negro y Cédula de Ciudadanía para mayores de 18 años, a blanco y negro.
- Certificado de estudio para mayores de 12 años y hasta los 18 años (Los 18 años se consideran hasta antes de cumplir los 19 años). Los certificados de escolaridad se deben renovar cada año, a excepción de los universitarios y técnicos que se renuevan cada seis meses. En caso de estudios a distancia o validación anexar copia del carné de la E.P.S. del afiliado.
- Documento de la custodia legal emitida por la correspondiente entidad competente (I.C.B.F., Comisaría de Familia. Juzgado de Familia).
- Para hijastros con discapacidad: Certificado médico donde conste la discapacidad, indicando tipo de discapacidad.
- Copia de la cédula de ciudadanía, a blanco y negro, de la madre o el padre biológico o número del documento de identidad legible inscrito en el registro civil.
- Dependencia económica de los hijastros: Utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- En caso de custodia compartida, certificación laboral de la madre o padre biológicos, según sea el caso, sobre ingresos y certificación si recibe o no subsidio por el mismo hijastro.

**TRABAJADOR SOLTERO O SEPARADO CON HIJOS:**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Documento de identificación del trabajador, a blanco y negro.
- Cédula de ciudadanía de la madre o padre del menor, a blanco y negro.
- Registro Civil de los Hijos, demostrando parentesco y con No. Cédula de Ciudadanía de los Padres, legible y sin autenticar. Además la Tarjeta de identidad para mayores de 7 años, a blanco y negro y Cédula de Ciudadanía para mayores de 18 años, a blanco y negro.
- Certificado de estudio para mayores de 12 años y hasta los 18 años (Los 18 años se consideran hasta antes de cumplir los 19 años). En caso de estudios a distancia o validación anexar copia del carné de la E.P.S. del afiliado. Los certificados de escolaridad se deben renovar cada año, a excepción de los universitarios y técnicos que se renuevan cada seis meses.
- Documento de la custodia legal emitida por la correspondiente entidad competente (I.C.B.F., Comisaría de Familia. Juzgado de Familia).
- Demostrar la separación anexando escritura pública o sentencia judicial de liquidación conyugal. Las uniones maritales cuya duración sea menor de dos años debe presentar la declaración conjunta de los compañeros permanentes, utilizando el formato establecido por el Ministerio de Trabajo, el cual podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- Para hijos con discapacidad: Certificado médico de la EPS donde conste el tipo de discapacidad.

**PADRES:**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Documento de identificación del trabajador, a blanco y negro.
- Documento de identificación del padre o madre, a blanco y negro.
- Registro Civil de nacimiento del trabajador con parentesco y con No. Cédula de Ciudadanía de los Padres, legible y sin autenticar.
- Manifestación de dependencia económica rendida por el padre o madre, firmado por el trabajador y padres: utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- Certificado de EPS donde conste el tipo de afiliación.
- Declaración de no recibir pensión, salario, ni renta, utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo. Padre o Madre deben ser mayores de 60 años, si es menor debe tener capacidad física disminuida y debe probarse mediante Certificado del médico de la EPS donde conste el tipo de discapacidad.
- Los padres no podrán estar afiliados a otra caja de compensación familiar a nivel Nacional. Ley 789 de 2002, Art. 3, parágrafo 1, numeral 3. Sopena de sanciones.

**HERMANOS HUÉRFANOS DE PADRES:**

- Formulario de Afiliación de Trabajadores diligenciado en su totalidad.
- Documento de identificación del trabajador, a blanco y negro.
- Declaración juramentada donde conste la convivencia y dependencia económica del hermano huérfano de padres, con el trabajador, utilizar formato establecido por el Ministerio del Trabajo, el cual podrá descargar en la página web de Comfaboy (link formularios).
- Registro Civil de nacimiento del trabajador con parentesco y con No. Cédula de Ciudadanía de los Padres, legible y sin autenticar.
- Registro Civil de nacimiento del hermano para acreditar parentesco y edad, legible. Además, la Tarjeta de identidad para mayores de 7 años, a blanco y negro y Cédula de Ciudadanía para mayores de 18 años, a blanco y negro.
- Registro Civil de defunción de los padres.
- Certificado de estudio para mayores de 12 años y hasta los 18 años (Los 18 años se consideran hasta antes de cumplir los 19 años). En caso de estudios a distancia o validación anexar copia del carné de la E.P.S. del afiliado. Los certificados de escolaridad se deben renovar cada año, a excepción de los universitarios y técnicos que se renuevan cada seis meses.
- Para hermanos con discapacidad: Certificado médico de la EPS donde conste el tipo de discapacidad.

***Para tener derecho al subsidio extraordinario por Muerte del Trabajador o de las personas afiliadas, el trabajador o su cónyuge debe presentar el registro civil de Defunción de la persona fallecida dentro de los 3 años siguientes al fallecimiento, en caso contrario perderá este derecho.***



Cima IPS Ocupacional

**MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL S.A.S**
NIT 900.889.250-5
Profesionales de Salud Ocupacional
CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
3828143 - 3015473361

## CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

No. 7241

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN | | | | TIPO DE EXÁMEN MÉDICO |
|---|---|---|---|---|
| 31 DIA | 8 MES | 2024 AÑO | BOGOTÁ (BOGOTÁ,COLOMBIA) CIUDAD | **EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS** |

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

| **CONSTRUCTORA ZURIA SAS** | **900626021-7** |
|---|---|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT |

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC. CEDULA DE CIUDADANÍA, CE. CEDULA DE EXTRANJERÍA, TI. TARJETA DE IDENTIDAD, PT. PASAPORTE)

| **PAULA DANIELA MORENO GOMEZ** | GENERO | EDAD | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES | **FEMENINO** | **23 AÑOS** | **C.C** | **1000149654** |
| | | | TIPO | NÚMERO |

CARGO

**ARQUITECTA**

CONCEPTO:

APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

OBSERVACIONES:

NINGUNA

| RESTRICCIONES LABORALES | TIPO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

EL CONCEPTO DE APTITUD SE DEFINIÓ A PARTIR DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES PRACTICADOS

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- OPTOMETRÍA
- PERFIL LIPÍDICO
- OSTEOMUSCULAR ( PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA
- GLICEMIA

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS.<br>2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES.<br>3. AUTOCUIDADO.<br>4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMIA).<br>5. PAUSAS ACTIVAS.<br>6. CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. | 7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA, LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASI COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE |

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor abajo mencionado a realizar mi examen médico registrado en este documento. El doctor abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría indada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado.Finalmente, manifiesto que he leido y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento

| | |
|---|---|
| PROFESIONAL: OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE | ASPIRANTE O TRABAJADOR<br>FIRMA<br>Paula Daniela M.G. |
| REGISTRO 1798-1990 2552 SST. | PAULA DANIELA MORENO GOMEZ<br>CC 1000149654 |

Scanned with CamScanner

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 35606157
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-12-04

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA ZURIA SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900626021 | D.V. | 7 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 17 NO 10 30 OF 201 | DEPARTAMENTO | BOYACA | MUNICIPIO | CHIQUINQUIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 4112 | CORREO ELECTRÓNICO | CONSTRUCTORAZURIA@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6087260913 |
| FAX | 6087260913 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1053334125 | PRIMER APELLIDO | VIRGUEZ | SEGUNDO APELLIDO | RODRIGUEZ |
| PRIMER NOMBRE | KAREN | SEGUNDO NOMBRE | LICETH | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 11 | Año: 2025 | Mes: 12 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 4 | | $6.770.500 | | 35606157 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91155869 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | ARENAS CASTILLO MAURICIO | $1.423.500 |
| CC-1000149654 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO GOMEZ PAULA DANIELA | $1.423.500 |
| CC-7310251 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 5411201 | Fijo | MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO | $1.423.500 |
| CC-1053334125 | 01 | No | No | No | 15 | 176 | 1711001 | Fijo | VIRGUEZ RODRIGUEZ KAREN LICETH | $2.500.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91155869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1000149654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 7310251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1053334125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91155869 | PORVENIR | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1000149654 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 7310251 | COLPENSIONES | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1053334125 | COLPENSIONES | 30 | $2.500.000 | 0.1600000 | $400.000 | $0 | $0 | $400.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91155869 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0052200 | $7.500 |
| CC - 1000149654 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 7310251 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 5 | 0.0696000 | $99.100 |
| CC - 1053334125 | SANITAS | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.500.000 | 2 | 0.0052200 | $13.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91155869 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1000149654 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-7310251 | COMFABOY | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1053334125 | COMFABOY | 30 | $2.500.000 | 0.0400000 | $100.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 3 | $855.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $855.600 |
| PORVENIR | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $227.800 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 4 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $271.000 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $271.000 | $0 | $0 | $271.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 4 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $218.800 | 0 | $0 | $0 | $218.800 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFABOY | 4 | $271.000 | 0 | $0 | $271.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $271.000 |
| PENSIONES | 2 | $1.083.400 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $218.800 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $271.000 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.844.200 |

# 6.6 CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO - CONSORCIO TAU

# CERTIFICACION - 0257 -

19 JUN 2025

## EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRRECCION TERRITORIA DE ANTIOQUIA

## A QUIEN INTERESE
## HACE CONSTAR:

**ESTE DOCUMENTO DEJA SIN EFECTO LOS ANTERIORES CERTIFICADOS.**

Se corrige el certificado 0185 del 2 de mayo de 2025 ya que realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **RADICADO:** | **13EE2025710500100012070** |
| **FECHA RADICADO:** | **28 DE MAYO DE 2025** |
| **NOMBRE – RAZON SOCIAL:** | **VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC** |
| **IDENTIFICACIÓN:** | **900416314-9** |

| | |
|---|---|
| **A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:** | 1 |
| **B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:**<br>*Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)* | 1 |
| **C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:**<br>*Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997*<br>*Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)* | 1 |
| **D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:**<br>*(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.* | 100,00 |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

-0257-

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

Dado en, Medellín 19 JUN 2025

**JOSE OSWALDO VELEZ SALDARRIAGA**
**COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES**

*Transcriptor: Maria Elda L*
*Elaboro: Maria Elda L.*
*Reviso/aprobó: J . Velez Saldarriaga*

| Trabajo | PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL<br><br>FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02<br>Versión: 4.0<br>Fecha: Enero 31 de 2021<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

## EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

## A QUIEN INTERESE
## HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

| | |
|---|---|
| RADICADO: | 13EE2025721100000011758 |
| FECHA RADICADO: | 12/03/2025 |
| NOMBRE – RAZON SOCIAL: | COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC |
| IDENTIFICACIÓN: | 901.256.066-3 |

| | |
|---|---|
| **A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:** | 1 |
| **B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:**<br>*Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)* | 1 |
| **C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:**<br>*Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997*<br>*Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)* | 1 |
| **D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:**<br>*(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.* | 100,00% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. **CD00812**

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"**

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

**Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 4 de abril de 2025**



**CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ**

*Verificó y Elaboró: R.Aldana*

# 6.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - CONSORCIO TAU

# CONSORCIO TAU
# NIT 901944138-7

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**
**CONSORCIO TAU**
**NIT 901.944.138-7**

**CERTIFICA DE PAGO DE PARAFISCALES**

Que **CONSORCIO TAU** Con NIT 901.944.138-7 se encuentra al día en el pago de las obligaciones parafiscales y seguridad social del sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Sistema de Pensiones y Cesantías, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y se encuentra a paz y salvo en los seis (6) meses anteriores.

En cuanto a los pagos de servicio nacional de aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la empresa es exenta de estos de acuerdo a La ley 1819 de 2016 en el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012.

*"Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."*

La presente se expide el cinco (05) del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

**MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZON**
**REVISORA FISCAL**
**T.P 35062 –T**

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.718.201**

**AROS GARZON**

APELLIDOS

**MYRIAM DEL SOCORRO**

NOMBRES



FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5788A9482ZEA4A9C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KELLY JULIETH CASTRO BERRIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022376630 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 277407-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8CC3C709AB8ADF5C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41718201 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 35062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**35062-T**



MYRIAM DEL SOCORRO
AROS GARZON
C.C 41718201
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 09/04/1992
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CONTRERAS RODRIGUEZ 43145

NOTARIA CATORCE DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CONSTA QUE ESTA FOTOSTATICA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA. BOGOTA, REPUBLICA DE COLOMBIA

21 MAR 2012

JORGE LUIS DUEÑAS ROJAS
NOTARIO CATORCE

FIRMA DEL TITULAR

57823

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

# CONSORCIO TAU
# NIT 901944138-7

## CERTIFICA

El suscrito **STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**, identificado con cédula de ciudadanía número **80.199.850 de BOGOTA D.C.** en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO TAU** con **NIT 901944138-7,** certifica que el personal profesional relacionado, trabaja para el consorcio mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, con dedicación parcial al proyecto cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 1: Ubaté – Cundinamarca. Lote 2: Lérida – Tolima". Los aportes a la seguridad social son pagados por cada uno de ellos como independientes o bajo la razón social de sus empresas.

Así mismo se relaciona, los profesionales que trabajan directamente con el Consorcio Tau, en el desarrollo del mencionado proyecto.

| | Estudio Técnico | Responsable | Planilla aportes | Correo electronico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitecto interventoria Diseño (BIM) | Ing .Clama Maria Uribe Madrid | aportante independiente | clarauribereformas@gmail.com |
| 2 | Geotecnia | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccion jmms@gmail.com |
| 3 | Estructural | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccionjmms@gmail.com |
| 4 | Hidrosanitario | Ing. Camilo Rojas | aportante independiente | carojash79@gmail.com |
| 5 | Proyecto Electrico y Telecomunicaciones | Ing. Omar Olarte | aportante independiente | omarolartetriana@outlook.com |
| 7 | Especialista Bioclimatica | Ing Leidy Carolina Mellizo Angulo | MELLIZOS ARQUITECTOS SAS | carolinamellizo.arquitectura@gmail.com |
| 8 | Topógrafo | Juan Pablo Ortiz | Vallejo H Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |
| 9 | Directora | Ing. Diana A. Malagón B. | Civing Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |

**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**
Ingeniero Civil
Representante Legal
**CONSORCIO TAU**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 23/10/2025 | 73658847 | $1.368.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 768.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Pensión | 1 | 768.000 | 768.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 1.368.000 | 1.368.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 0 0 5 | 73658847 | 1. .000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80826823 | ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.800.000 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.800.000 | 600.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 650.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 27.200 | | | | 27.200 | 0 | 0 | 27.200 | | | 272 | 27.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 650.000 | 650.000 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 27.200 | 27.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 677.200 | 677.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 19332090 | OLARTE TRIANA OMAR | 59 | 2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 5.200.000 | 650.000 | 14-23 | 5.200.000 | 1 | 27.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901233773 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PROTER LIFE SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 16A SUR # 48-29 | TELÉFONO: | 6044144 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades inmobiliarias realizadas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982981101** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1777118714 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 800.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 800.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 348.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 348.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.548.000** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.548.000** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: LICITACIONES (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| 1 | CC | 1015446268 | DE LA OSSA LOPEZ MEBYS SEGRIT | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS008 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| 2 | CC | 1019142956 | SALAZAR MURCIA KAREN LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS005 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF24 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | 0.522% | $14,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $686,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| **Centro de Trabajo: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| 3 | CC | 80199850 | VALLEJO PACHON STEPHAN IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $6,600,000 | $1,122,000 | EPS001 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | CCF24 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | 14-11 | 30 | $6,600,000 | 6.960% | $459,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,109,400 |
| **Total** | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,400,000 | $2,210,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | | $495,000 | | $0 | $0 | | $3,777,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $2,210,000 | $27,300 | $0 | $2,237,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $1,122,000 | $14,000 | $0 | $1,136,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,088,000 | $13,300 | $0 | $1,101,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $536,000 | $6,700 | $0 | $542,700 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $264,000 | $3,300 | $0 | $267,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $160,000 | $2,000 | $0 | $162,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $112,000 | $1,400 | $0 | $113,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $3,777,000 | $46,700 | $0 | $3,823,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |
| **Centro de Trabajo: BGENERAL (1 Afiliados)** | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| 1 | CC | 1024556986 | BONILLA MURILLO HAROLD EDUARDO | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)** | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| 2 | CC | 52257028 | MALAGON BOHADA DIANA ALEJANDRA | | 230301 | 30 | $6,500,000 | $1,105,000 | EPS010 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | CCF24 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | 14-11 | 30 | $6,500,000 | 6.960% | $452,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,077,400 |
| **Total Afiliados( 2)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $260,000 | $2,100 | $0 | $262,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $160,000 | $1,300 | $0 | $161,300 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$3,058,300** | **$24,600** | **$0** | **$3,082,900** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 315.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 7.900 | | | | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | | | 79 | 7.900 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 30.000 | 0 | 600 | 30.600 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 45.000 | 0 | 800 | 45.800 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 315.000 | 315.000 |
| Pensión | 2 | 420.000 | 420.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.900 | 7.900 |
| CCF | 1 | 60.000 | 60.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 45.000 | 45.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 30.000 | 30.000 |
| **TOTALES** | 7 | 877.900 | 877.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52912690 | VEGA QUIÑONES YULY PAULIN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 127.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 0 | CCF22 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80149080 | MORENO SILVA JOSE MAURICIO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 187.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF22 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSORCIO TAU
# NIT 901944138-7

## CERTIFICA

El suscrito **STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**, identificado con cédula de ciudadanía número **80.199.850 de BOGOTA D.C.** en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO TAU** con **NIT 901944138-7,** certifica que el personal profesional relacionado, trabaja para el consorcio mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, con dedicación parcial al proyecto cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 1: Ubaté – Cundinamarca. Lote 2: Lérida – Tolima". Los aportes a la seguridad social son pagados por cada uno de ellos como independientes o bajo la razón social de sus empresas.

Así mismo se relaciona, los profesionales que trabajan directamente con el Consorcio Tau, en el desarrollo del mencionado proyecto.

| | Estudio Técnico | Responsable | Planilla aportes | Correo electronico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitecto interventoria Diseño (BIM) | Ing .Clama Maria Uribe Madrid | aportante independiente | clarauribereformas@gmail.com |
| 2 | Geotecnia | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccion jmms@gmail.com |
| 3 | Estructural | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccionjmms@gmail.com |
| 4 | Hidrosanitario | Ing. Camilo Rojas | aportante independiente | carojash79@gmail.com |
| 5 | Proyecto Electrico y Telecomunicaciones | Ing. Omar Olarte | aportante independiente | omarolartetriana@outlook.com |
| 7 | Especialista Bioclimatica | Ing Leidy Carolina Mellizo Angulo | MELLIZOS ARQUITECTOS SAS | carolinamellizo.arquitectura@gmail.com |
| 8 | Topógrafo | Juan Pablo Ortiz | Vallejo H Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |
| 9 | Directora | Ing. Diana A. Malagón B. | Civing Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |

**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**
Ingeniero Civil
Representante Legal
**CONSORCIO TAU**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 23/10/2025 | 73658847 | $1.368.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 768.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Pensión | 1 | 768.000 | 768.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 1.368.000 | 1.368.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 0 0 5 | 73658847 | 1. .000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80826823 | ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.800.000 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.800.000 | 600.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 650.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 27.200 | | | | 27.200 | 0 | 0 | 27.200 | | | 272 | 27.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 650.000 | 650.000 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 27.200 | 27.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 677.200 | 677.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 19332090 | OLARTE TRIANA OMAR | 59 | 2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 5.200.000 | 650.000 | 14-23 | 5.200.000 | 1 | 27.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901233773 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PROTER LIFE SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 16A SUR # 48-29 | TELÉFONO: | 6044144 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades inmobiliarias realizadas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982981101** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1777118714 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 800.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 800.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 348.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 348.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.548.000** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.548.000** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: LICITACIONES (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| 1 | CC | 1015446268 | DE LA OSSA LOPEZ MEBYS SEGRIT | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS008 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| 2 | CC | 1019142956 | SALAZAR MURCIA KAREN LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS005 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF24 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | 0.522% | $14,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $686,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| **Centro de Trabajo: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| 3 | CC | 80199850 | VALLEJO PACHON STEPHAN IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $6,600,000 | $1,122,000 | EPS001 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | CCF24 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | 14-11 | 30 | $6,600,000 | 6.960% | $459,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,109,400 |
| **Total** | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,400,000 | $2,210,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | | $495,000 | | $0 | $0 | | $3,777,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $2,210,000 | $27,300 | $0 | $2,237,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $1,122,000 | $14,000 | $0 | $1,136,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,088,000 | $13,300 | $0 | $1,101,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $536,000 | $6,700 | $0 | $542,700 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $264,000 | $3,300 | $0 | $267,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $160,000 | $2,000 | $0 | $162,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $112,000 | $1,400 | $0 | $113,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $3,777,000 | $46,700 | $0 | $3,823,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |
| **Centro de Trabajo: BGENERAL (1 Afiliados)** | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| 1 | CC | 1024556986 | BONILLA MURILLO HAROLD EDUARDO | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)** | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| 2 | CC | 52257028 | MALAGON BOHADA DIANA ALEJANDRA | | 230301 | 30 | $6,500,000 | $1,105,000 | EPS010 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | CCF24 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | 14-11 | 30 | $6,500,000 | 6.960% | $452,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,077,400 |
| **Total Afiliados( 2)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $260,000 | $2,100 | $0 | $262,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $160,000 | $1,300 | $0 | $161,300 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$3,058,300** | **$24,600** | **$0** | **$3,082,900** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 315.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 7.900 | | | | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | | | 79 | 7.900 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 30.000 | 0 | 600 | 30.600 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 45.000 | 0 | 800 | 45.800 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 315.000 | 315.000 |
| Pensión | 2 | 420.000 | 420.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.900 | 7.900 |
| CCF | 1 | 60.000 | 60.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 45.000 | 45.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 30.000 | 30.000 |
| **TOTALES** | 7 | 877.900 | 877.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52912690 | VEGA QUIÑONES YULY PAULIN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 127.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 0 | CCF22 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80149080 | MORENO SILVA JOSE MAURICIO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 187.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF22 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# CONSORCIO TAU
# NIT 901944138-7

## CERTIFICA

El suscrito **STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**, identificado con cédula de ciudadanía número **80.199.850 de BOGOTA D.C.** en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO TAU** con **NIT 901944138-7,** certifica que el personal profesional relacionado, trabaja para el consorcio mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, con dedicación parcial al proyecto cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 1: Ubaté – Cundinamarca. Lote 2: Lérida – Tolima". Los aportes a la seguridad social son pagados por cada uno de ellos como independientes o bajo la razón social de sus empresas.

Así mismo se relaciona, los profesionales que trabajan directamente con el Consorcio Tau, en el desarrollo del mencionado proyecto.

| | Estudio Técnico | Responsable | Planilla aportes | Correo electronico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquitecto interventoria Diseño (BIM) | Ing .Clama Maria Uribe Madrid | aportante independiente | clarauribereformas@gmail.com |
| 2 | Geotecnia | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccion jmms@gmail.com |
| 3 | Estructural | Ing.Jose Mauricio Moreno Silva | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | consultoriayconstruccionjmms@gmail.com |
| 4 | Hidrosanitario | Ing. Camilo Rojas | aportante independiente | carojash79@gmail.com |
| 5 | Proyecto Electrico y Telecomunicaciones | Ing. Omar Olarte | aportante independiente | omarolartetriana@outlook.com |
| 7 | Especialista Bioclimatica | Ing Leidy Carolina Mellizo Angulo | MELLIZOS ARQUITECTOS SAS | carolinamellizo.arquitectura@gmail.com |
| 8 | Topógrafo | Juan Pablo Ortiz | Vallejo H Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |
| 9 | Directora | Ing. Diana A. Malagón B. | Civing Ingenieros | interventoria.consorciotau@gmail.com |

**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**
Ingeniero Civil
Representante Legal
**CONSORCIO TAU**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 23/10/2025 | 73658847 | $1.368.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 768.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Pensión | 1 | 768.000 | 768.000 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 1.368.000 | 1.368.000 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80826823-0 | CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS | | CARRERA 80 C # 13 A 32 TORRE 4 APTO. 501 | 3034269 | carojash79@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 25/08/2025 | 73658847 | $1.368.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80826823 | ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.800.000 | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.800.000 | 600.000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 650.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 27.200 | | | | 27.200 | 0 | 0 | 27.200 | | | 272 | 27.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 650.000 | 650.000 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 27.200 | 27.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 677.200 | 677.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 19332090 | OMAR OLARTE TRIANA | | Transversal 22A No. 53 D 45 Apto 302 | 0000000 | olarteomar@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-09 | 2025-09 | I | 17/10/2025 | 86998751 | $677.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 19332090 | OLARTE TRIANA OMAR | 59 | 2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 5.200.000 | 650.000 | 14-23 | 5.200.000 | 1 | 27.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901233773 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | PROTER LIFE SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 16A SUR # 48-29 | TELÉFONO: | 6044144 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades inmobiliarias realizadas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7982981101** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/09/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1777118714 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 800.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 800.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 348.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 348.000** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 1.548.000** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.548.000** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: LICITACIONES (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,800,000 | $1,088,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | $272,000 | | | $6,800,000 | | $35,600 | | $0 | $0 | | $1,667,600 |
| 1 | CC | 1015446268 | DE LA OSSA LOPEZ MEBYS SEGRIT | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS008 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| 2 | CC | 1019142956 | SALAZAR MURCIA KAREN LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS005 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF24 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | 0.522% | $14,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $686,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| **Centro de Trabajo: OBRA5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,600,000 | $1,122,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | $264,000 | | | $6,600,000 | | $459,400 | | $0 | $0 | | $2,109,400 |
| 3 | CC | 80199850 | VALLEJO PACHON STEPHAN IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $6,600,000 | $1,122,000 | EPS001 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | CCF24 | 30 | $6,600,000 | $264,000 | 14-11 | 30 | $6,600,000 | 6.960% | $459,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,109,400 |
| **Total** | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,400,000 | $2,210,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | $536,000 | | | $13,400,000 | | $495,000 | | $0 | $0 | | $3,777,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LICITACIONES | DIAGONAL 59 N 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1874170167 | 9493734144 | E | 2025/10/03 | 2025/10/23 | BANCOLOMBIA | 20 | $3,823,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $2,210,000 | $27,300 | $0 | $2,237,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $1,122,000 | $14,000 | $0 | $1,136,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,088,000 | $13,300 | $0 | $1,101,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $495,000 | $6,100 | $0 | $501,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $536,000 | $6,600 | $0 | $542,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $536,000 | $6,700 | $0 | $542,700 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $264,000 | $3,300 | $0 | $267,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $160,000 | $2,000 | $0 | $162,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $112,000 | $1,400 | $0 | $113,400 |
| TOTAL | | | | 3 | $3,777,000 | $46,700 | $0 | $3,823,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |
| **Centro de Trabajo: BGENERAL (1 Afiliados)** | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | $160,000 | | | $4,000,000 | | $20,900 | | $0 | $0 | | $980,900 |
| 1 | CC | 1024556986 | BONILLA MURILLO HAROLD EDUARDO | | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS005 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-11 | 30 | $4,000,000 | 0.522% | $20,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $980,900 |
| **Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)** | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $6,500,000 | $1,105,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | $260,000 | | | $6,500,000 | | $452,400 | | $0 | $0 | | $2,077,400 |
| 2 | CC | 52257028 | MALAGON BOHADA DIANA ALEJANDRA | | 230301 | 30 | $6,500,000 | $1,105,000 | EPS010 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | CCF24 | 30 | $6,500,000 | $260,000 | 14-11 | 30 | $6,500,000 | 6.960% | $452,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,077,400 |
| **Total Afiliados( 2)** | | | | | | | $10,500,000 | $1,745,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | $420,000 | | | $10,500,000 | | $473,300 | | $0 | $0 | | $3,058,300 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860451253 | 1 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA PRINCIPAL | TRANVERSAL 24 # 59-07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2411147 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1881119088 | 9493650244 | E | 2025/10/14 | 2025/10/27 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,082,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $1,745,000 | $14,000 | $0 | $1,759,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $473,300 | $3,800 | $0 | $477,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $420,000 | $3,400 | $0 | $423,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $260,000 | $2,100 | $0 | $262,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $160,000 | $1,300 | $0 | $161,300 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$3,058,300** | **$24,600** | **$0** | **$3,082,900** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 315.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 7.900 | | | | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | | | 79 | 7.900 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 30.000 | 0 | 600 | 30.600 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 45.000 | 0 | 800 | 45.800 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 315.000 | 315.000 |
| Pensión | 2 | 420.000 | 420.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.900 | 7.900 |
| CCF | 1 | 60.000 | 60.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 45.000 | 45.000 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 30.000 | 30.000 |
| **TOTALES** | 7 | 877.900 | 877.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901862801-1 | MORENO VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | CR 71 D No 12C 60 | 3174329493 | jose.moreno@mvic2024.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 07/10/2025 | 97854123 | $877.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52912690 | VEGA QUIÑONES YULY PAULIN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.500.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 127.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 0 | CCF22 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80149080 | MORENO SILVA JOSE MAURICIO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 187.500 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF22 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO CVP | DIAGONAL 59 NO 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1769947576 | 9884563252 | E | 2025/10/03 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,919,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 79857246 | ORTIZ GARCIA JUAN PABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,800,000 | $608,000 | EPS002 | 30 | $3,800,000 | $152,000 | CCF24 | 30 | $3,800,000 | $152,000 | 14-11 | 30 | $3,800,000 | $264,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,176,500 |
| 2 | CC | 1024549646 | RODRIGUEZ CHACON LEYDY MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | CCF24 | 30 | $2,400,000 | $96,000 | 14-11 | 30 | $2,400,000 | $167,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $743,100 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,200,000 | $992,000 | | | $6,200,000 | $248,000 | | | $6,200,000 | $248,000 | | | $6,200,000 | $431,600 | | $0 | $0 | | $1,919,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900416314 | 9 | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO CVP | DIAGONAL 59 NO 24-20 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3112118551 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 1769947576 | 9884563252 | E | 2025/10/03 | 2025/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,919,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $992,000 | $8,300 | $0 | $1,000,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $608,000 | $5,100 | $0 | $613,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $384,000 | $3,200 | $0 | $387,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $431,600 | $3,600 | $0 | $435,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $431,600 | $3,600 | $0 | $435,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $248,000 | $2,100 | $0 | $250,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $248,000 | $2,100 | $0 | $250,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $248,000 | $2,100 | $0 | $250,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $248,000 | $2,100 | $0 | $250,100 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$1,919,600** | **$16,100** | **$0** | **$1,935,700** |

# 6.8 ACTA DE REUNIÓN

# ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **013** | 02/10/2025 | 2:30 pm | 4:15 pm | virtual |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| **Realizar el respectivo comité de seguimiento No. 13 – Sede judicial municipio de Lérida, Tolima.** |

| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD** |
| Jenny Milena Pérez | Supervisora - CSJ |
| Diana Malagón | Directora Interventoría – Consorcio TAU |
| Ricardo Alberto Herrera | Coordinador de diseño – Consorcio Unidos |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | ASISTIO LIDER | | DELEGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO |
| Laura Sofia Aguirre | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Sebastián Cerón | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Daniel Munar Mora | Consejo Superior de la Judicatura | | X | X | |
| Pablo Ortiz Cruz | Consorcio Unidos | | X | X | |
| German Moreno | Consorcio Unidos | | X | X | |

## AGENDA

| TEMA | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| Comité de seguimiento | Verificación del avance contractual | Contratista | 1 hora |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.11:**

**Orden del día**

- compromisos del acta anterior
- cronograma - % ejecución

- actividades ejecutadas en la semana
- actividades programadas para la semana

- actividades a ejecutar la próxima semana
- varios

**Desarrollo de la reunión**

- **Revisión de compromisos anteriores**

Se revisaron los compromisos adquiridos en el comité anterior, identificando los puntos que fueron cumplidos y los que presentan retraso. La interventoría reiteró la importancia de dar cumplimiento a las fechas establecidas para evitar la acumulación de atrasos.

**Avances y cronograma**

Se socializó el estado actual del cronograma, informando lo siguiente:

- **Avance programado:** 89.77%
- **Avance ejecutado:** 58.39%
- **Atraso:** 31.37%

La interventoría solicitó a **Consorcio Unidos** mayor compromiso con las fechas de entrega, debido a que se han realizado entregas parciales pero el retraso se sigue evidenciando.

**Actividades de la semana**

Durante el comité se presentaron y se dejó constancia de las siguientes entregas:

- Planos preliminares anteproyecto HVAC
- Reunión lineamientos de eficiencia energética
- Reunión inquietudes CCTV
- Continuidad a los tramites prórroga a los contratos
- Se envío observaciones al entregable de paisajismo
- Se enviaron observaciones al componente ambiental
- Se enviaron observaciones al componente bioclimático
- Entrega parcial transporte vertical
- Entrega parcial memorias mampostería
- Observaciones enviadas componente eléctrico

## Actividades programadas y compromisos

La interventoría insistió en la necesidad de establecer compromisos claros y verificables para la entrega de los productos atrasados, toda vez que el tiempo contractual continúa su curso y el atraso acumulado podría incrementarse, afectando el cumplimiento del cronograma general.

Durante el periodo del presente informe, el Consorcio Unidos presentó solicitud de prórroga de la Fase I – Estudios y Diseños, mediante oficio CU-CSJ-036-2025 del 10 de septiembre de 2025, la cual fue avalada por la interventoría mediante oficio CONSORCIO-TAU-0041 y formalizada ante el Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio CONSORCIO-TAU-0042 del 12 de septiembre de 2025, otorgando una ampliación del plazo de ejecución por un (1) mes, a partir del 1 de octubre de 2025.

En atención a los retrasos identificados, la interventoría emitió los oficios CONSORCIO-TAU-0046, CONSORCIO-TAU-0051 y CONSORCIO-TAU-0053, en los cuales se advirtió sobre los posibles impactos del incumplimiento en la entrega de productos y se solicitó al contratista adoptar medidas correctivas para evitar la acumulación de atrasos y garantizar el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma aprobado.

Finalmente, se reitera la importancia de la entrega del anteproyecto arquitectónico, ya que constituye un producto clave para la validación técnica y la continuidad del proceso de pagos por parte de la entidad contratante.





**Conclusiones**

- Se ratificó que el avance ejecutado (89.77%) es inferior al programado (58.39%), con un atraso acumulado del 31.37%.
- La interventoría hizo énfasis en la necesidad de mejorar la planeación de entregas.
- Se solicito la actualización del cronograma
- Se acordó realizar la próxima sesión de seguimiento el **miércoles 08 de octubre de 2025 a las 2:30 p.m. virtual.**

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | Diseño arquitectónico | CONSORCIOS UNIDOS | 03/10/2025 |
| 2 | Actualización de cronograma | CONSORCIOS UNIDOS | 03/10/2025 |
| 3 | Generación acta anteproyecto | CONSORCIOS UNIDOS | 06/10/2025 |

*Anexos: SI(X) NO ()*
*Elaboró: ARE*
*Revisó: WES*

**LISTADO DE ASISTENCIA – COMITÉ VIRTUAL**

| No. | Nombre del asistente | Dependencia | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Milena Pérez | CSJ | |  |
| 2 | Daniel Munar Mora | CSJ | |  |
| 3 | Diana Malagón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 4 | Laura Sofía Aguirre | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 5 | Sebastián Cerón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 6 | Ricardo Alberto Herrera | Consorcio Unidos | |  |
| 7 | Pablo L Ortiz | Consorcio Unidos | |  |
| 8 | German Moreno | Consorcio Unidos | |  |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA - TOLIMA

# FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA TOLIMA

## COMITÉ SEMANAL No 13

## SEGUIMIENTO DE PROYECTO

DE 22 SEPTIEMBRE A 28 DE SEPTIEMBRE 2025



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# ORDEN DEL DIA

1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
2. CRONOGRAMA - % EJECUCION
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA
5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PROXIMA SEMANA
6. VARIOS

# 1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| No. 1 | TEMA | RESPONSABLE | ENTREGA | CUMPLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño arquitectónico | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 2 | Mobiliario | Consorcio Unidos | 26/09/2025 | |
| 3 | Hidrosanitarios | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 4 | Detección de incendios | Consorcio Unidos | 30/09/2025 | |
| 5 | Transporte vertical | Consorcio Unidos | 26/09/2025 | |
| 6 | Señalización | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 7 | Construcción Sostenible | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 8 | Respuesta Estructural | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 9 | Respuesta Eléctrico | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 10 | Respuesta Ambiental | Consorcio Unidos | 29/09/2025 | |
| 11 | Respuesta HVAC | Consorcio Tau | 29/09/2025 | |

# 2. CRONOGRAMA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Arquitectura** | **32 días** | **mar 5/08/25** | **mié 17/09/25** | | **$ 24.300.000,00** |
| 28 | Memoria tecnica arquitectonica | **5 días** | **mar 5/08/25** | **lun 11/08/25** | | **$ 1.500.000,00** |
| 29 | programa arquitectonico | 5 días | mar 5/08/25 | lun 11/08/25 | 5FC+1 día | $ 1.000.000,00 |
| 30 | Entregable de memoria tecnica arquitectonica a interventoria para revisión y aprobación | 0 días | lun 11/08/25 | lun 11/08/25 | 29 | $ 500.000,00 |
| 31 | Diseño arquitectonico | **32 días** | **mar 5/08/25** | **mié 17/09/25** | | **$ 20.700.000,00** |
| 32 | Plantas arquitectónicas | 5 días | mar 5/08/25 | lun 11/08/25 | 29CC | $ 14.700.000,00 |
| 33 | Cortes arquitectónicos | 15 días | mar 12/08/25 | lun 1/09/25 | 32;29CC | $ 1.000.000,00 |
| 34 | Fachadas arquitectónicas | 15 días | mar 12/08/25 | lun 1/09/25 | 32;29CC | $ 1.000.000,00 |
| 35 | Detalles y cuadros | 26 días | mar 12/08/25 | mar 16/09/25 | 32;29CC | $ 1.500.000,00 |
| 36 | Planta de cielo rasos | 26 días | mar 12/08/25 | mar 16/09/25 | 32;29CC | $ 500.000,00 |
| 37 | Planta de acabados de piso | 24 días | jue 14/08/25 | mar 16/09/25 | 32;29CC | $ 1.000.000,00 |
| 38 | Renders | 5 días | mié 10/09/25 | mar 16/09/25 | 32;29CC;37FF | $ 1.000.000,00 |
| 39 | Entrega de avance de anteproyecto arquitectonico a interventoria para revisión | 0 días | mié 17/09/25 | mié 17/09/25 | 36FC+1 día | $ 0,00 |
| 40 | Diseño Mobiliario | **7 días** | **mié 3/09/25** | **jue 11/09/25** | | **$ 2.100.000,00** |
| 41 | Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área. | 3 días | mié 3/09/25 | vie 5/09/25 | 32FF+19 días | $ 1.000.000,00 |
| 42 | Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D). | 3 días | lun 8/09/25 | mié 10/09/25 | 32;41 | $ 500.000,00 |
| 43 | Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario. | 3 días | lun 8/09/25 | mié 10/09/25 | 32;41 | $ 500.000,00 |
| 44 | Informe en formato Word, Planos en formato editable que corresponda, Fichas Técnicas de Mobiliario en formato Word, Anexos en formato editable que corresponda, Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel | 2 días | mar 9/09/25 | mié 10/09/25 | 32;41;43CC+1 día | $ 100.000,00 |
| 45 | Entrega de avance de anteproyecto arquitectonico incluyendo mobiliario a interventoria para revisión | 0 días | mié 10/09/25 | mié 10/09/25 | 44FF | $ 0,00 |
| 46 | Entrega de anteproyecto de transporte vertical a interventoria para revisión y aprobación | 0 días | jue 11/09/25 | jue 11/09/25 | 44FF+1 día | $ 0,00 |
| 47 | **Estructural** | **11 días** | **mar 12/08/25** | **mar 26/08/25** | | **$ 36.866.000,00** |
| 48 | Elaboracion memoria tecnica estructural | 3 días | mar 12/08/25 | jue 14/08/25 | 29;32 | $ 28.866.000,00 |
| 49 | definicion sistema estructural | 2 días | vie 15/08/25 | lun 18/08/25 | 48;29 | $ 2.000.000,00 |
| 50 | Diseño de estructuras | 5 días | mar 19/08/25 | lun 25/08/25 | 32;29;49 | $ 5.000.000,00 |
| 51 | Entrega de anteproyecto Estructural a interventoria para revisión y aprobación | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 50FF+1 día | $ 1.000.000,00 |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| Programado | 89,77 |
| Ejecutado | 58,39 |
| Atraso | 31,37 |

# 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1. | - Planos preliminares anteproyecto HVAC |
| 2. | - Reunión lineamientos de eficiencia energética |
| 3. | - Reunión inquietudes CCTV |
| 4. | - Continuidad a los tramites prórroga a los contratos |
| 5. | - Se envío observaciones al entregable de paisajismo |
| 6. | - Se enviaron observaciones al componente ambiental |
| 7. | - Se enviaron observaciones al componente bioclimático |
| 8. | - Entrega parcial transporte vertical |
| 9. | - Entrega parcial memorias mampostería |
| 10 | - Observaciones enviadas componente eléctrico |

# 4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | | **Arquitectura** | **31 días** | **lun 08/09/25** | **lun 20/10/25** |
| **1.5.1** | | **Memoria técnica arquitectonica** | **5 días** | **lun 08/09/25** | **vie 12/09/25** |
| 1.5.1.1 | | programa arquitectonico | 5 días | lun 08/09/25 | vie 12/09/25 |
| 1.5.1.2 | | Entregable de memoria tecnica arquitectoni | 0 días | vie 12/09/25 | vie 12/09/25 |
| **1.5.2** | | **Diseño arquitectonico** | **31 días** | **lun 08/09/25** | **lun 20/10/25** |
| 1.5.2.1 | | Plantas arquitectónicas | 5 días | lun 08/09/25 | vie 12/09/25 |
| 1.5.2.2 | | Cortes arquitectónicos | 15 días | lun 15/09/25 | vie 03/10/25 |
| 1.5.2.3 | | Fachadas arquitectónicas | 15 días | lun 15/09/25 | vie 03/10/25 |
| 1.5.2.4 | | Detalles y cuadros | 26 días | lun 15/09/25 | lun 20/10/25 |
| 1.5.2.5 | | Planta de cielo rasos | 25 días | lun 15/09/25 | vie 17/10/25 |
| 1.5.2.6 | | Planta de acabados de piso | 24 días | lun 15/09/25 | jue 16/10/25 |
| 1.5.2.7 | | Renders | 5 días | vie 10/10/25 | jue 16/10/25 |
| 1.5.2.8 | | Entrega de avance de anteproyecto arquitec | 0 días | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |
| **1.5.3** | | **Diseño Mobiliario** | **7 días** | **mar 07/10/25** | **mié 15/10/25** |
| 1.5.3.1 | | Plantas arquitectónicas con la ubicación y ref | 3 días | mar 07/10/25 | jue 09/10/25 |
| 1.5.3.2 | | Cuadro de mobiliario, con los respectivos dis | 3 días | vie 10/10/25 | mar 14/10/25 |
| 1.5.3.3 | | Especificaciones de materiales y elementos d | 3 días | vie 10/10/25 | mar 14/10/25 |
| 1.5.3.4 | | Informe en formato Word, Planos en format | 2 días | lun 13/10/25 | mar 14/10/25 |
| 1.5.3.5 | | Entrega de avance de anteproyecto arquitec | 0 días | mar 14/10/25 | mar 14/10/25 |
| 1.5.3.6 | | Entrega de anteproyecto de transporte verti | 0 días | mié 15/10/25 | mié 15/10/25 |
| **1.6** | | **Estructural** | **11 días** | **lun 15/09/25** | **lun 29/09/25** |
| 1.6.1 | | Elaboracion memoria tecnica estructural | 3 días | lun 15/09/25 | mié 17/09/25 |
| 1.6.2 | | definicion sistema estructural | 2 días | jue 18/09/25 | vie 19/09/25 |
| 1.6.3 | | Diseño de estructuras | 5 días | lun 22/09/25 | vie 26/09/25 |
| 1.6.4 | | Entrega de anteproyecto Estructural a interven | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.7** | | **Sistema Hidraulico** | **15 días** | **lun 29/09/25** | **vie 17/10/25** |
| 1.7.1 | | Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incl | 7 días | lun 29/09/25 | mar 07/10/25 |
| 1.7.2 | | Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-us | 6 días | mié 08/10/25 | mié 15/10/25 |
| 1.7.3 | | Memoria técnica instalaciones sanitarias (inclu | 3 días | mié 08/10/25 | vie 10/10/25 |
| 1.7.4 | | Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso | 4 días | lun 13/10/25 | jue 16/10/25 |
| 1.7.5 | | Entrega de anteproyecto Hidrosanitario a inter | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 |
| **1.9** | | **Aire acondicionado** | **16 días** | **lun 29/09/25** | **lun 20/10/25** |
| 1.9.1 | | memoria tecnica | 14 días | lun 29/09/25 | jue 16/10/25 |
| 1.9.2 | | memorias y calculos | 10 días | lun 29/09/25 | vie 10/10/25 |
| 1.9.3 | | planos | 5 días | lun 13/10/25 | vie 17/10/25 |
| 1.9.4 | | Entrega de anteproyecto de Aire acondicionado | 0 días | lun 20/10/25 | lun 20/10/25 |
| **1.10** | | **Ambiental** | **13 días** | **mar 30/09/25** | **jue 16/10/25** |
| 1.10.1 | | Riesgos ambientales | 9 días | mar 30/09/25 | vie 10/10/25 |
| 1.10.2 | | Informe arborización existente | 8 días | mar 07/10/25 | jue 16/10/25 |
| 1.10.3 | | Entrega de informe de estudio ambiental a inte | 0 días | jue 16/10/25 | jue 16/10/25 |
| **1.13** | | **Transporte vertical** | **14 días** | **lun 29/09/25** | **jue 16/10/25** |
| 1.13.1 | | Memoria tecnica | 10 días | lun 29/09/25 | vie 10/10/25 |
| 1.13.2 | | Planos | 3 días | lun 13/10/25 | mié 15/10/25 |
| 1.13.3 | | Entrega de anteproyecto de transporte vertical | 0 días | jue 16/10/25 | jue 16/10/25 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.15** | **Paisajismo** | **14 días** | **lun 29/09/25** | **jue 16/10/25** |
| 1.15.1 | Elaboracion planta arquitectónica de zonas inte | 10 días | lun 29/09/25 | vie 10/10/25 |
| 1.15.2 | Elaboracion corte y alzados, de los elementos | 10 días | mar 30/09/25 | lun 13/10/25 |
| 1.15.3 | Elaboracion de especificaciones y detalles cons | 10 días | mar 30/09/25 | lun 13/10/25 |
| 1.15.4 | Informe de las especies de vegetación propues | 2 días | mar 14/10/25 | mié 15/10/25 |
| 1.15.5 | Entrega de avance de anteproyecto arquitector | 0 días | jue 16/10/25 | jue 16/10/25 |
| **1.17** | **Presupuesto** | **44 días** | **lun 18/08/25** | **jue 16/10/25** |
| 1.17.1 | Estudio de mercado | 44 días | lun 18/08/25 | jue 16/10/25 |
| 1.17.2 | APUS | 39 días | lun 25/08/25 | jue 16/10/25 |
| 1.17.3 | Presupuesto detallado | 39 días | lun 25/08/25 | jue 16/10/25 |
| 1.17.4 | Presupuesto capitulos | 30 días | lun 01/09/25 | vie 10/10/25 |
| 1.17.5 | Informe general | 7 días | lun 06/10/25 | mar 14/10/25 |
| 1.17.6 | Entrega de presupuesto final a interventoría pa | 0 días | jue 16/10/25 | jue 16/10/25 |
| **1.18** | **Cronograma** | **39 días** | **lun 25/08/25** | **jue 16/10/25** |
| **1.18.1** | **Cronograma** | **38 días** | **lun 25/08/25** | **mié 15/10/25** |
| 1.18.1.1 | Definicion capitulos y actividades | 33 días | lun 25/08/25 | mié 08/10/25 |
| 1.18.1.2 | Definicion tiempos de duracion | 34 días | lun 25/08/25 | jue 09/10/25 |
| 1.18.1.3 | Definicion actividades predecesoras y sucesc | 19 días | jue 18/09/25 | mar 14/10/25 |
| 1.18.1.4 | definicion ruta critica | 19 días | jue 18/09/25 | mar 14/10/25 |
| 1.18.1.5 | Entrega de cronograma final a interventoría | 0 días | mié 15/10/25 | mié 15/10/25 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.19** | **Manual de especificaciones** | **35 días** | **lun 25/08/25** | **vie 10/10/25** |
| 1.19.1 | especificaciones de obra | 33 días | lun 25/08/25 | mié 08/10/25 |
| 1.19.2 | especificaciones de equipos | 21 días | lun 08/09/25 | lun 06/10/25 |
| 1.19.3 | informe | 14 días | lun 22/09/25 | jue 09/10/25 |
| 1.19.4 | Entrega de Manual de especificaciones para re | 0 días | vie 10/10/25 | vie 10/10/25 |
| **1.20** | **Manual de dotacion de Mobiliario** | **34 días** | **lun 25/08/25** | **jue 09/10/25** |
| 1.20.1 | Informe | 33 días | lun 25/08/25 | mié 08/10/25 |
| 1.20.2 | Entrega de Manual de dotación de mobiliario p | 0 días | jue 09/10/25 | jue 09/10/25 |
| **1.22** | **Entregable BIM** | **18 días** | **lun 15/09/25** | **mié 08/10/25** |
| 1.22.1 | Informacion geometrica | 18 días | lun 15/09/25 | mié 08/10/25 |
| 1.22.2 | Informacion no geometrica | 18 días | lun 15/09/25 | mié 08/10/25 |
| 1.22.3 | Brochure | 18 días | lun 15/09/25 | mié 08/10/25 |
| 1.22.4 | Plan de emergencia | 10 días | jue 18/09/25 | mié 01/10/25 |
| 1.22.5 | Entrega entregable BIM | 0 días | mié 08/10/25 | mié 08/10/25 |
| **1.23** | **Radicaciones, licencias y permisos** | **58 días** | **lun 11/08/25** | **mié 29/10/25** |
| **1.23.1** | **Disponibilidad de servicios** | **19 días** | **lun 11/08/25** | **jue 04/09/25** |
| 1.23.1.1 | Acueducto | 19 días | lun 11/08/25 | jue 04/09/25 |
| 1.23.1.2 | Energia | 19 días | lun 11/08/25 | jue 04/09/25 |

# VARIOS

# GRACIAS

# ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **014** | 09/10/2025 | 2:30 pm | 4:15 pm | virtual |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| **Realizar el respectivo comité de seguimiento No. 14 – Sede judicial municipio de Lérida, Tolima.** |

| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD** |
| Jenny Milena Pérez | Supervisora - CSJ |
| Diana Malagón | Directora Interventoría – Consorcio TAU |
| Ricardo Alberto Herrera | Coordinador de diseño – Consorcio Unidos |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | ASISTIO LIDER | | DELEGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO |
| Laura Sofia Aguirre | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Sebastián Cerón | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Daniel Munar Mora | Consejo Superior de la Judicatura | | X | X | |
| Pablo Ortiz Cruz | Consorcio Unidos | | X | X | |
| German Moreno | Consorcio Unidos | | X | X | |

## AGENDA

| TEMA | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| Comité de seguimiento | Verificación del avance contractual | Contratista | 1 hora |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.11:**

**Orden del día**

- compromisos del acta anterior
- cronograma - % ejecución

- actividades ejecutadas en la semana
- actividades programadas para la semana

- actividades a ejecutar la próxima semana
- varios

**Desarrollo de la reunión**

- **Revisión de compromisos anteriores**

Se revisaron los compromisos adquiridos en el comité anterior, identificando los puntos que fueron cumplidos y los que presentan retraso. La interventoría reiteró la importancia de dar cumplimiento a las fechas establecidas para evitar la acumulación de atrasos.

**Avances y cronograma**

Se socializó el estado actual del cronograma, informando lo siguiente:

- **Avance programado:** 63.79%
- **Avance ejecutado:** 58.89%
- **Atraso:** 4.91%

La interventoría solicitó a **Consorcio Unidos** mayor compromiso con las fechas de entrega, debido a que se han realizado entregas parciales pero el retraso se sigue evidenciando.

**Actividades de la semana**

Durante la semana 14, la interventoría continuó el seguimiento al contrato con base en el nuevo cronograma presentado por el Consorcio Unidos, el cual fue remitido tras la prórroga N.º 1 otorgada a partir del 1 de octubre de 2025. Este cronograma constituye la nueva referencia para la verificación del cumplimiento de las actividades reprogramadas y la programación de las próximas entregas.

En el transcurso de la semana, se desarrollaron diversas actividades técnicas y administrativas, entre las que se destacan: la entrega del anteproyecto estructural a la

interventoría para revisión y aprobación, y la recopilación de los informes geofísico, de suelos, topografía, diseño arquitectónico y diseño estructural requeridos para la solicitud de la licencia de construcción. Adicionalmente, se emitieron observaciones a la entrega de mobiliario, componente eléctrico y paisajismo, así como al entregable del transporte vertical.

El Consorcio Unidos remitió el informe ambiental, los diseños hidrosanitarios y de red contra incendios (RCI). De igual manera, se emitieron planos del sistema de detección

contra incendios, se actualizaron las pólizas de las partes y se radicó ante la entidad el informe técnico N.º 2.
La interventoría aprobó el informe mensual N.º 2, mientras que el contratista presentó una nueva versión del cronograma, la cual se encuentra en revisión, dado que requiere ajustes. Así mismo, se formalizó la prórroga N° 1 tanto para el Consorcio Unidos como para el Consorcio TAU, garantizando la continuidad contractual bajo los nuevos plazos establecidos.
En cuanto al avance físico, se evidencia que el Consorcio Unidos únicamente programó dos actividades para la semana, dilatando el desarrollo de las restantes mencionadas en los informes N.º 12 y N.º 13. A la fecha, se registra un porcentaje programado del 63.30%, un avance aprobado del 58.89% y un atraso del -4.41%, lo que refleja un riesgo de incumplimiento contractual si no se implementan medidas correctivas inmediatas.
Respecto a la ruta crítica, esta mantiene un avance consolidado del 8.13% con el nuevo cronograma, quedando como único punto crítico la Contra liquidación del contrato.

**Actividades programadas y compromisos**

Consorcio Unidos solicitará la suspensión temporal del contrato por un periodo de veinte (20) días, con el fin de dar trámite a la licencia de construcción y a las gestiones ante la entidad CELSA. Esta solicitud se realizará teniendo en cuenta que los tiempos de respuesta por parte de las entidades competentes superarán los plazos previstos, lo que impedirá el desarrollo normal de las actividades programadas.
La interventoría dejará constancia de esta gestión en el informe correspondiente, con el fin de iniciar el trámite formal de suspensión y ajustar el cronograma una vez se obtenga la respuesta oficial de las entidades involucradas.






**Conclusiones**

- Se ratificó que el avance ejecutado (63.79%) es inferior al programado (58.89%), con un atraso acumulado del 4.91%.
- La interventoría hizo énfasis en la necesidad de la actualización del cronograma
- Se radicará suspensión del contrato para dar solución a trámites ante curaduría y CELSA

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | Generación acta anteproyecto | CONSORCIOS UNIDOS | 09/10/2025 |
| 2 | Acta de suspensión de contrato | CONSORCIOS UNIDOS | 10/10/2025 |

*Anexos: SI(X) NO ()*
*Elaboró: ARE*
*Revisó: WES*

**LISTADO DE ASISTENCIA – COMITÉ VIRTUAL**

| No. | Nombre del asistente | Dependencia | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Milena Pérez | CSJ | |  |
| 2 | Daniel Munar Mora | CSJ | |  |
| 3 | Diana Malagón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 4 | Laura Sofía Aguirre | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 5 | Sebastián Cerón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 6 | Ricardo Alberto Herrera | Consorcio Unidos | |  |
| 7 | Pablo L Ortiz | Consorcio Unidos | |  |
| 8 | German Moreno | Consorcio Unidos | |  |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA - TOLIMA

# FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA TOLIMA

## COMITÉ SEMANAL No 14

## SEGUIMIENTO DE PROYECTO

DE 29 SEPTIEMBRE A 05 DE OCTUBRE 2025



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


# ORDEN DEL DIA

1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
2. CRONOGRAMA - % EJECUCION
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA
5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PROXIMA SEMANA
6. VARIOS

# 1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| No | TEMA | RESPONSABLE | ENTREGA | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño arquitectónico | Consorcio Unidos | 03/10/2025 | SI | Se dio cumplimiento el 07/10/2025 |
| 2 | Actualización de cronograma | Consorcio Unidos | 03/10/2025 | SI | Se emitieron observaciones el 07/10/2025 |
| 3 | Generación acta anteproyecto | Consorcio Unidos | 06/10/2025 | NO | No ha si emitido el anteproyecto |

# 2. CRONOGRAMA




| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| Programado | 63,79 |
| Ejecutado | 58,89 |
| Atraso | 4,91 |

# 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1. | La interventoría emitió observaciones a la entrega realizada de mobiliario. |
| 2. | Consorcio Unidos emitió el informe mensual N°2 con las observaciones atendidas. |
| 3. | La interventoría aprobó informe mensual N°2 de Consorcio Unidos. |
| 4. | La interventoría emitió observaciones a entregable eléctrico |
| 5. | La interventoría radico a la entidad el informe técnico N°2 |
| 6. | La interventoría emitió observaciones N°2 del componente de paisajismo. |
| 7. | Consorcio Unidos emite entregable del transporte vertical. |
| 8. | Se actualizaron las pólizas de las partes y fueron publicadas en el SECOP. |
| 9. | Consorcio Unidos emite planos de sistema de detección contra incendios. |
| 10. | Consorcio Unidos envía informe ambiental con las observaciones atendidas. |
| 11. | Consorcio Unidos envía diseños hidrosanitarios y RCI. |
| 12. | Consorcio Unidos presenta una nueva versión del cronograma, sin embargo la interventoría expresa que el mismo requiere de ajustes. |
| 13. | Consorcio Unidos presenta informe mensual N°3, del cual la interventoría emite las respectivas observaciones y se esta a la espera de la subsanación de las mismas. |
| 14. | Se efectuó la prorroga N°1 para el Consorcio Unidos y Consorcio TAU. |

# 4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA

Actividades programas para la semana N°14 correspondiente al periodo del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Estructural | 12/08/2025 | 26/08/2025 | 15 | 12,054% | $ 36.866.000,00 | | | | | | | |
| | Elaboracion memoria tecnica estructural | 12/08/2025 | 14/08/2025 | 3 | 9,439% | $ 28.866.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 7 |
| | Definicion sistema estructural | 15/08/2025 | 18/08/2025 | 4 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | 15/08/2025 | 8/09/2025 | 25 | 0 | -21 | | 8 |
| | Diseño de estructuras | 19/08/2025 | 25/08/2025 | 7 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | 26/08/2025 | 8/09/2025 | 14 | -7 | -14 | | 9 |
| | Entrega de anteproyecto Estructural a interventoria para revisión y aprobación | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | 26/08/2025 | 8/09/2025 | 14 | 31 | 21 | | 14 |
| | Licencia de construcción | 26/08/2025 | 20/10/2025 | 56 | 0,163% | $ 500.000,00 | | | | | | | |
| | Recopilación de informe Geofisico y de suelos, Informe de topografia, Diseñor Arquitectonico y Diseño Estructural para solicitud de licencia de construcción | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | 0,163% | $ 500.000,00 | 26/08/2025 | 1/09/2025 | 7 | 34 | 28 | | 14 |
| | Solicitud de licencia de construcción | 29/09/2025 | 20/10/2025 | 22 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 17 |



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 06 de octubre al 12 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Presupuesto | 18/08/2025 | 17/10/2025 | 61 | 14,142% | $ 43.249.000,00 | | | | | | | |
| | Estudio de mercado | 18/08/2025 | 16/10/2025 | 60 | 2,370% | $ 7.249.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | APUS | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto detallado | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto capitulos | 1/09/2025 | 10/10/2025 | 40 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Informe general | 6/10/2025 | 14/10/2025 | 9 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de presupuesto final a interventoría para revisión y aprobación | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cronograma y Flujo de caja | 25/08/2025 | 20/10/2025 | 57 | 2,943% | $ 9.000.000,00 | | | | | | | |
| | Cronograma | 25/08/2025 | 15/10/2025 | 52 | 2,289% | $ 7.000.000,00 | | | | | | | |
| | Definicion capitulos y actividades | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Definicion tiempos de duracion | 25/08/2025 | 9/10/2025 | 46 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Definicion actividades predecesoras y sucesoras | 18/09/2025 | 14/10/2025 | 27 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Definicion ruta critica | 18/09/2025 | 14/10/2025 | 27 | 0,981% | $ 3.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de cronograma final a interventoría para revisión y aprobación | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 06 de octubre al 12 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Manual de especificaciones | 25/08/2025 | 10/10/2025 | 47 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | | | | | |
| | Especificaciones de obra | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Especificaciones de equipos | 8/09/2025 | 6/10/2025 | 29 | 2,616% | $ 8.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Informe | 22/09/2025 | 9/10/2025 | 18 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de Manual de especificaciones para revisión y aprobación | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| 19 | Manual de dotacion de Mobiliario | 25/08/2025 | 9/10/2025 | 46 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | | | | | |
| | Informe | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de Manual de dotación de mobiliario para revisión y aprobación | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Entregable BIM | 15/09/2025 | 17/10/2025 | 33 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | | | | | |
| | Informacion geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,962% | $ 6.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Informacion no geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Brochure | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | plan de emergencia | 18/09/2025 | 1/10/2025 | 14 | 0,654% | $ 2.000.001,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de diseño BIM | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# VARIOS

# GRACIAS

# ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **015** | 20/10/2025 | 8:30 am | 9:30 am | virtual |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| **Realizar el respectivo comité de seguimiento No. 15 – Sede judicial municipio de Lérida, Tolima.** |

| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD** |
| Jenny Milena Pérez | Supervisora - CSJ |
| Diana Malagón | Directora Interventoría – Consorcio TAU |
| Ricardo Alberto Herrera | Coordinador de diseño – Consorcio Unidos |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | ASISTIO LIDER | | DELEGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | SI | NO |
| Laura Sofia Aguirre | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Sebastián Cerón | Int. Consorcio TAU | | X | X | |
| Daniel Munar Mora | Consejo Superior de la Judicatura | | X | X | |
| Pablo Ortiz Cruz | Consorcio Unidos | | X | X | |
| German Moreno | Consorcio Unidos | | X | X | |

## AGENDA

| TEMA | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| Comité de seguimiento | Verificación del avance contractual | Contratista | 1 hora |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.15:**

**Orden del día**

- Compromisos del acta anterior
- Cronograma - % ejecución
- Actividades ejecutadas en la semana
- actividades programadas para la semana
- Actividades a ejecutar la próxima semana
- Varios

**Desarrollo de la reunión**

- **Revisión de compromisos anteriores**

Se revisaron los compromisos adquiridos en el comité anterior, identificando los puntos que fueron cumplidos y los que presentan retraso. La interventoría reiteró la importancia de dar cumplimiento a las fechas establecidas para evitar la acumulación de atrasos.

**Avances y cronograma**

Se socializó el estado actual del cronograma, informando lo siguiente:

- **Avance programado:** 72.95%
- **Avance ejecutado:** 58.89%
- **Atraso:** 14.06%

La interventoría solicitó a **Consorcio Unidos** mayor compromiso con las fechas de entrega, debido a que se han realizado entregas parciales pero el retraso se sigue evidenciando.

**Actividades de la semana**

Durante la semana 15, la interventoría continuó el seguimiento al contrato con base en el nuevo cronograma presentado por el Consorcio Unidos, el cual fue remitido tras la prórroga N.º 1 otorgada a partir del 1 de octubre de 2025. Este cronograma constituye la nueva referencia para la verificación del cumplimiento de las actividades reprogramadas y la programación de las próximas entregas.

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades reprogramadas; sin embargo, no se entregó la información correspondiente a las actividades programadas en el nuevo cronograma para la semana 15, dentro de las cuales se incluyen: memorias técnicas, presupuesto por capítulos, cronograma (definición de capítulos y tiempos de

duración), manual de especificaciones (especificaciones de obra, especificaciones de equipos, informe y entrega del manual de especificaciones para revisión y aprobación), manual de dotación de mobiliario (informe y entrega del manual de dotación de mobiliario para revisión y aprobación) y el plan de emergencia.
El día 09 de octubre de 2025, durante el Comité de Seguimiento, el Consorcio Unidos manifestó su intención de solicitar la suspensión temporal del contrato por un periodo de treinta (30) días, con el fin de dar trámite a la licencia de construcción, dado que los tiempos de respuesta por parte de la entidad han superado los plazos previstos, impidiendo el desarrollo normal de las actividades contractuales.

**Actividades programadas y compromisos**

Dentro de la continuación de las actividades se espera que consorcios unidos realice las entregas programadas para la semana 15 y 16 de manera oportuna para evitar continuar con el retraso dentro de las actividades, adicionando el compromiso de consorcios unidos de la entrega del anteproyecto de arquitectura cumpliendo el decreto 2090.
Se da respuesta al oficio CU-CSJ-075-2025 en el que la interventoría da fecha de entrega de los componentes para el día 21/10/2025 quedando al día con las actividades mencionadas.






**Conclusiones**

- Se ratificó que el avance ejecutado (72.95%) es inferior al programado (58.89%), con un atraso acumulado del 14.06%.
- La interventoría se compromete a dar respuesta a los oficios pendientes
- Se radicará suspensión del contrato para dar solución a trámites ante curaduría
- Corrección de los puntos del acta anteproyecto

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | Generación acta anteproyecto | CONSORCIOS UNIDOS | 23/10/2025 |
| 2 | Ponerse al día con todas las actividades de la semana 15 | CONSORCIOS UNIDOS | 23/20/2025 |
| 2 | Entregar respuesta de los oficios | CONSORCIOS TAU | 21/10/2025 |

*Anexos: SI(X) NO ()*
*Elaboró: ARE*
*Revisó: WES*

**LISTADO DE ASISTENCIA – COMITÉ VIRTUAL**

| No. | Nombre del asistente | Dependencia | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Milena Pérez | CSJ | |  |
| 2 | Daniel Munar Mora | CSJ | |  |
| 3 | Diana Malagón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 4 | Laura Sofía Aguirre | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 5 | Sebastián Cerón | Consorcio Tau | interventoria.consorciotau@gmail.com |  |
| 6 | Ricardo Alberto Herrera | Consorcio Unidos | |  |
| 7 | Pablo L Ortiz | Consorcio Unidos | |  |
| 8 | German Moreno | Consorcio Unidos | |  |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA - TOLIMA

# FASE I – ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE JUDICIAL LÉRIDA TOLIMA

## COMITÉ SEMANAL No 15

## SEGUIMIENTO DE PROYECTO

DEL 06 OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE 2025



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


# ORDEN DEL DIA

1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
2. CRONOGRAMA - % EJECUCION
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA
5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PROXIMA SEMANA
6. VARIOS

# 1. COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| No | TEMA | RESPONSABLE | ENTREGA | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generación acta anteproyecto | Consorcio Unidos | 09/10/2025 | SI | Se emitieron observaciones el 15/10/2025 |
| 2 | Acta de suspensión de contrato, | Consorcio Unidos | 10/10/2025 | SI | Se dio cumplimiento el 10/10/2025 |

# 2. CRONOGRAMA




| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| Programado | 72,95 |
| Ejecutado | 58,89 |
| Atraso | 14,06 |

# 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| 1. | Consorcio Unidos emite planos arquitetônicos en formato .dwg, |
| 2. | Consorcio Unidos emite correcciones componente bioclimático. |
| 3. | Consorcio Unidos emite correcciones componente de paisajismo. |
| 4. | Mesa de trabajo hidrosanitario RCI |
| 5. | Consorcio Unidos envía informe ambiental con las observaciones atendidas. |
| 6. | Solicitud de suspensión por parte de la consultoría |
| 7. | Consorcio Unidos envía anteproyecto arquitectónico. |
| 8. | Interventoría envía observaciones del anteproyecto. |
| 9. | Consorcio Unidos emite correcciones componente riesgo ambiental |
| 10. | Interventoría envía correcciones planos de detección temprana de incendios |

# 4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 06 de octubre al 12 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Transporte vertical | 26/08/2025 | 19/09/2025 | 25 | 1,308% | $ 4.000.000,00 | | | | | | | |
| | Memoria tecnica | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Planos | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 3 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Entrega de anteproyecto de transporte vertical a interventoria para revisión y aprobación | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| 16 | Presupuesto | 18/08/2025 | 17/10/2025 | 61 | 14,142% | $ 43.249.000,00 | | | | | | | |
| | Estudio de mercado | 18/08/2025 | 16/10/2025 | 60 | 2,370% | $ 7.249.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | APUS | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto detallado | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto capitulos | 1/09/2025 | 10/10/2025 | 40 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Informe general | 6/10/2025 | 14/10/2025 | 9 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de presupuesto final a interventoria para revisión y aprobación | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| 18 | Manual de especificaciones | 25/08/2025 | 10/10/2025 | 47 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | | | | | |
| | Especificaciones de obra | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Especificaciones de equipos | 8/09/2025 | 6/10/2025 | 29 | 2,616% | $ 8.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Informe | 22/09/2025 | 9/10/2025 | 18 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de Manual de especificaciones para revisión y aprobación | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| 19 | Manual de dotacion de Mobiliario | 25/08/2025 | 9/10/2025 | 46 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | | | | | |
| | Informe | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de Manual de dotación de mobiliario para revisión y aprobación | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| 21 | Entregable BIM | 15/09/2025 | 17/10/2025 | 33 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | | | | | |
| | Informacion geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,962% | $ 6.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Informacion no geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Brochure | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | plan de emergencia | 18/09/2025 | 1/10/2025 | 14 | 0,654% | $ 2.000.001,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de diseño BIM | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 13 de octubre al 19 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diseño Mobiliario | 3/09/2025 | 11/09/2025 | 9 | 0,687% | $ 2.100.000,00 | | | | | | | |
| | Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área. | 3/09/2025 | 5/09/2025 | 3 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | 3/09/2025 | 26/08/2025 | -7 | 0 | 10 | | 10 |
| | Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D). | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | 0,163% | $ 500.000,00 | 8/09/2025 | | ejecución | 32 | ejecución | | 16 |
| | Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario. | 10/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | 0,163% | $ 500.000,00 | 8/09/2025 | | ejecución | 32 | ejecución | | 16 |
| | Informe en formato Word, Planos en formato editable que corresponda, Fichas Técnicas de Mobiliario en formato Word, Anexos en formato editable que corresponda, Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 2 | 0,033% | $ 100.000,00 | 9/09/2025 | | ejecución | 34 | ejecución | | 16 |
| | Entrega de avance de anteproyecto arquitectonico incluyendo mobiliario a interventoria para revisión | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | 10/09/2025 | | ejecución | 33 | ejecución | | 16 |
| | Entrega de anteproyecto de transporte vertical a interventoria para revisión y aprobación | 14/10/2025 | 15/10/2025 | | 0,000% | $ - | 10/09/2025 | | | 34 | ejecución | | 16 |
| 8 | Hidrosanitario | 26/08/2025 | 25/09/2025 | 31 | 4,578% | $ 14.000.000,00 | 26/08/2025 | | | | | | |
| | Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias) | 26/08/2025 | 3/09/2025 | 9 | 3,270% | $ 10.000.000,00 | 26/01/1900 | | ejecución | 45869 | ejecución | | 10 |
| | Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias) | 4/09/2025 | 15/09/2025 | 12 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | 4/09/2025 | | ejecución | 0 | ejecución | | 12 |
| | Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas lluvias) | 4/09/2025 | 16/09/2025 | 13 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias) | 17/09/2025 | 24/09/2025 | 8 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 13 |
| | Entrega de anteproyecto Hidrosanitario a interventoria para revisión y aprobación | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 13 de octubre al 19 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aire acondicionado | 26/08/2025 | 24/09/2025 | 30 | 6,133% | $ 18.757.500,00 | | | | | | | |
| | Memoria tecnica | 26/08/2025 | 12/09/2025 | 18 | 4,498% | $ 13.757.500,00 | 26/08/2025 | | ejecución | 0 | ejecución | | 11 |
| | Memorias y calculos | 26/08/2025 | 12/09/2025 | 18 | 0,981% | $ 3.000.000,00 | 15/09/2025 | | ejecución | -20 | ejecución | | 11 |
| | Planos | 15/09/2025 | 23/09/2025 | 9 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 13 |
| | Entrega de anteproyecto de Aire acondicionado a interventoria para revisión y aprobación | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| 12 | Red de detección y extinción de incendios | 19/08/2025 | 17/09/2025 | 30 | 3,597% | $ 11.000.000,00 | | | | | | | |
| | Memoria de calculo | 19/08/2025 | 16/09/2025 | 29 | 2,616% | $ 8.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Planos | 26/08/2025 | 17/09/2025 | 23 | 0,981% | $ 3.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Entrega de anteproyecto de red detección y extinción de incendios a interventoria para revisión y aprobación | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| 13 | Seguridad y control | 26/08/2025 | 17/09/2025 | 23 | 1,962% | $ 6.000.000,00 | | | | | | | |
| | Memoria tecnica | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 19 | 1,308% | $ 4.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Planos | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 5 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de anteproyecto de seguridad y control de incendios a interventoria para revisión y aprobación | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 17 |
| 14 | Transporte vertical | 26/08/2025 | 19/09/2025 | 25 | 1,308% | $ 4.000.000,00 | | | | | | | |
| | Memoria tecnica | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 12 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Planos | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 3 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Entrega de anteproyecto de transporte vertical a interventoria para revisión y aprobación | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# 5. ACTIVIDADES A EJECUTAR LA PRÓXIMA SEMANA

Actividades programas para la semana N°15 correspondiente al periodo del 13 de octubre al 19 de octubre de 2025:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Señalizacion | 26/08/2025 | 18/09/2025 | 24 | 0,360% | $ 1.100.000,00 | | | | | | | |
| | Plano de localizacion | 26/08/2025 | 15/09/2025 | 21 | 0,163% | $ 500.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 12 |
| | Elaboracion modelos graficos | 29/09/2025 | 15/10/2025 | 17 | 0,163% | $ 500.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Informe word y pdf | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,033% | $ 100.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de avance de anteproyecto arquitectonico incluyendo señalización a interventoria para revisión | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 17 |
| 16 | Presupuesto | 18/08/2025 | 17/10/2025 | 61 | 14,142% | $ 43.249.000,00 | | | | | | | |
| | Estudio de mercado | 18/08/2025 | 16/10/2025 | 60 | 2,370% | $ 7.249.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | APUS | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto detallado | 25/08/2025 | 16/10/2025 | 53 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Presupuesto capitulos | 1/09/2025 | 10/10/2025 | 40 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Informe general | 6/10/2025 | 14/10/2025 | 9 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de presupuesto final a interventoria para revisión y aprobación | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| 17 | Cronograma y Flujo de caja | 25/08/2025 | 20/10/2025 | 57 | 2,943% | $ 9.000.000,00 | | | | | | | |
| | Cronograma | 25/08/2025 | 15/10/2025 | 52 | 2,289% | $ 7.000.000,00 | | | | | | | |
| | Definicion capitulos y actividades | 25/08/2025 | 8/10/2025 | 45 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Definicion tiempos de duracion | 25/08/2025 | 9/10/2025 | 46 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Definicion actividades predecesoras y sucesoras | 18/09/2025 | 14/10/2025 | 27 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Definicion ruta critica | 18/09/2025 | 14/10/2025 | 27 | 0,981% | $ 3.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de cronograma final a interventoria para revisión y aprobación | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Flujo de caja | 15/10/2025 | 20/10/2025 | 6 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | | | | | |
| | Definicion costos | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Definicion valor mensual | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | 0,327% | $ 1.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Entrega de flujo de caja para revisión y aprobación | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 17 |
| 21 | Entregable BIM | 15/09/2025 | 17/10/2025 | 33 | 4,905% | $ 15.000.000,00 | | | | | | | |
| | Informacion geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,962% | $ 6.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Informacion no geometrica | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 1,635% | $ 5.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | Brochure | 15/09/2025 | 15/10/2025 | 31 | 0,654% | $ 2.000.000,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |
| | plan de emergencia | 18/09/2025 | 1/10/2025 | 14 | 0,654% | $ 2.000.001,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 15 |
| | Entrega de diseño BIM | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 2 | 0,000% | $ - | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado | | 16 |

# VARIOS

# GRACIAS

Pérgola



Hall de acceso



Hall de acceso



Centro de servicios



Centro de servicios



Corredor piso 1



Escalera



Puente




Hall piso 2

Sala de audiencia




Sala de audiencia

Juzgado tipo



Juzgado tipo



Oficina juez tipo



Oficina juez tipo






SEDE JUDICIAL
LERIDA-TOLIMA





SEDE JUDICIAL
LÉRIDA, TOLIMA


SEDE JUDICIAL








S SÓTANO
ESC.1 : 75




1 PISO 1
ESC.1 : 75

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*
*DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL*
*UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA*

PROYECTO:

**SEDE JUZGADOS LERIDA TOLIMA**

PLANO # A-02 DE 5

PROPIETARIO PROYECTO:

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Nit. 800.165.862-2

DIVISIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:

**DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN**
Unidad de Infraestructura Física

ARQUITECTO:

ARQUITECTO JOHN JAIRO BONILLA A.
Matrícula N° A25322005-79939049

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6


CONSULTOR DE DISEÑOS

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6
CONTRATO N° 087 de 2025

INTERVENTORÍA:

**CONSORCIO TAU**
Nit. 901.944.138-7
CONTRATO N° 096 de 2025

LOCALIZACIÓN:




DIGITALIZÓ:

**MALLA TALLER DE ARQUITECTURA SAS**

Arq. NATALIA PINILLA CASTAÑEDA
Arq. LUIS FERNANDO CELIS
Arq. GERMÁN MORENO VELÁSQUEZ

SEDE JUDICIAL:

**LÉRIDA**
**TOLIMA**
Av 8 N° 11- 31

CONTIENE:

Planta general sótano y piso 1

ESCALA: 1 : 75


FECHA: 18/09/2025 11:17:17 a. m.

APROBACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

ESCALA PLOTTER
**1:1**
PLIEGO

ARCHIVO
SLJT-ARQ-01.rvt

PLANO # A-02 DE 5




2 PISO 2
ESC.1 : 75




C CUBIERTA
ESC.1 : 75

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*
*DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL*
*UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA*

PROYECTO:

**SEDE JUZGADOS LERIDA TOLIMA**

PLANO # A-03 DE 5

PROPIETARIO PROYECTO:

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Nit. 800.165.862-2

DIVISIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:

**DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN**
Unidad de Infraestructura Física

ARQUITECTO:

ARQUITECTO JOHN JAIRO BONILLA A.
Matrícula N° A25322005-79939049

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6


CONSULTOR DE DISEÑOS

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6
CONTRATO N° 087 de 2025

INTERVENTORÍA:

**CONSORCIO TAU**
Nit. 901.944.138-7
CONTRATO N° 096 de 2025

LOCALIZACIÓN:




DIGITALIZÓ:

**MALLA TALLER DE ARQUITECTURA SAS**

Arq. NATALIA PINILLA CASTAÑEDA
Arq. LUIS FERNANDO CELIS
Arq. GERMÁN MORENO VELÁSQUEZ

SEDE JUDICIAL:

**LÉRIDA**
**TOLIMA**
Av 8 N° 11- 31

CONTIENE:

Planta general piso 2 y cubierta

ESCALA: 1 : 75


FECHA: 18/09/2025 11:17:19 a. m.

APROBACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

ESCALA PLOTTER
**1:1**
PLIEGO

ARCHIVO
SLJT-ARQ-01.rvt

PLANO # A-03 DE 5




S SÓTANO
ESC.1 : 75




1 PISO 1
ESC.1 : 75

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*
*DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL*
*UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA*

PROYECTO:

**SEDE JUZGADOS LERIDA TOLIMA**

PLANO # A-02 DE 5

PROPIETARIO PROYECTO:

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Nit. 800.165.862-2

DIVISIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:

**DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN**
Unidad de Infraestructura Física

ARQUITECTO:

ARQUITECTO JOHN JAIRO BONILLA A.
Matrícula N° A25322005-79939049

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6


CONSULTOR DE DISEÑOS

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6
CONTRATO N° 087 de 2025

INTERVENTORÍA:

**CONSORCIO TAU**
Nit. 901.944.138-7
CONTRATO N° 096 de 2025

LOCALIZACIÓN:




DIGITALIZÓ:

**MALLA TALLER DE ARQUITECTURA SAS**

Arq. NATALIA PINILLA CASTAÑEDA
Arq. LUIS FERNANDO CELIS
Arq. GERMÁN MORENO VELÁSQUEZ

SEDE JUDICIAL:

**LÉRIDA**
**TOLIMA**
Av 8 N° 11- 31

CONTIENE:

Planta general sótano y piso 1

ESCALA: 1 : 75


FECHA: 18/09/2025 11:18:03 a. m.

APROBACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

ESCALA PLOTTER
**1:1**
PLIEGO

ARCHIVO
SUT-ARQ-01.rvt

PLANO # A-02 DE 5




2 PISO 2
ESC.1 : 75




C CUBIERTA
ESC.1 : 75

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*
*DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL*
*UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA*

PROYECTO:

**SEDE JUZGADOS LERIDA TOLIMA**

PLANO # A-03 DE 5

PROPIETARIO PROYECTO:

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Nit. 800.165.862-2

DIVISIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD:

**DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN**
Unidad de Infraestructura Física

ARQUITECTO:

ARQUITECTO JOHN JAIRO BONILLA A.
Matrícula N° A25322005-79939049

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6


CONSULTOR DE DISEÑOS

**CONSORCIO UNIDOS**
Nit. 901.938.133-6
CONTRATO N° 087 de 2025

INTERVENTORÍA:

**CONSORCIO TAU**
Nit. 901.944.138-7
CONTRATO N° 096 de 2025

LOCALIZACIÓN:




DIGITALIZÓ:

**MALLA TALLER DE ARQUITECTURA SAS**

Arq. NATALIA PINILLA CASTAÑEDA
Arq. LUIS FERNANDO CELIS
Arq. GERMÁN MORENO VELÁSQUEZ

SEDE JUDICIAL:

**LÉRIDA**
**TOLIMA**
Av 8 N° 11- 31

CONTIENE:

Planta general piso 2 y cubierta

ESCALA: 1 : 75

FECHA: 18/09/2025 11:18:05 a. m.

APROBACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

ESCALA PLOTTER
**1:1**
PLIEGO

ARCHIVO
SLJT-ARQ-01.rvt

PLANO # A-03 DE 5

# 6.9 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA |
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | 096 de 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR:** | JENNY MILENA PEREZ MECON |

| FECHA | REFERENCIA / RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE |
|---|---|---|---|---|
| 3/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | DOCUMENTOS CAMBIO DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTO | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 10/09/2025 | Correo Consorcio Tau | SOLICITUD PRORROGA FASE 1 | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 22/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | INFORME FINAL GEOFISICA Y SUELOS | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 10/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | PRORROGA FASE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 10/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 12/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | RADICACION DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N°1 | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 12/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | CANTIDADES DE OBRA ESTRUCTURA | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 12/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | MEMORIAS DE CALCULO CARGA TERMICA HVAC | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 6/09/2025 | Correo Consorcio Tau | REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 17/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | RED DE DETECCION Y CONTROL DE INCENDIOS | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 18/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | APANTALLAMIENTO, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 18/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | DISEÑO HIDROSANITARIO | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 18/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | FICHA TECNICA MOBILIARIO NIVEL 1 Y 2 | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 18/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | INFORME MENSUAL 2 | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 20/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | REMISION OFICIO DE RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME ESTRUCTURAL | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 22/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | REMISION DE PLANOS HVAC | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 22/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | RESPUESTA OFICIO CONSORCIO-TAU-0037 REVISIÓN DISEÑO BIOCLIMÁTICO | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 22/09/2025 | Correo Consorcio Tau | OBSERVACIONES DISEÑOS HIDROSANITARIOS | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 22/09/2025 | Correo Consorcio Tau | ATRASO EN AVANCES Y CRONOGRAMA POR PARTE DE CONSORCIOS UNIDOS | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 24/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | REMISION INFORME RIESGOS AMBIENTALES | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 24/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | REMISION COMPONENTE PAISAJISMO | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 24/09/2025 | Correo Consorcio Tau | OBSERVACIONES ENTREGABLE PAISAJISMO | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 26/09/2025 | Correo Consorcio Tau | REVISIÓN DISEÑO BIOCLIMÁTICO – CUARTO INFORME | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 26/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | ENTREGA PARCIAL MEMORIAS MAMPOSTERIA | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 26/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | ENTREGA PARCIAL TRASPORTE VERTICAL | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | ENTREGA CORRECCIONES MOBILIARIO | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Unidos | PLANO COMERCIAL ASCENSOR | CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Tau | OBSERVACIONES ENTREGABLE ELÉCTRICO | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Tau | REMISION INFORME RIESGOS AMBIENTALES | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Tau | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Tau | OBSERVACIONES N°2 PAISAJISMO | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 29/09/2025 | Correo Consorcio Tau | SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| 30/09/2025 | Correo Consorcio Tau | APROBACIÓN INFORME MENSUAL FASE 2 – CONSORCIO UNIDOS | CONSORCIO TAU | CONSORCIO UNIDOS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Firma:**

**Nombre: DIANA A. MALAGÓN B.**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME DE GEOFÍSICA Y SUELOS** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe de Geofísica y Suelos** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe de Geofísica y Suelos | 1 pdf (37 pág) | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe de Geofísica y Suelos** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ALVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**GERMÁN DARÍO TAPIA MUÑOZ**
Especialista Geotecnia
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**JOSE MAURICIO MORENO SILVA**
Especialista Geotecnia
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-0036**

Señores
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

Copia
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

**ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CAMBIO DE PROFESIONAL PERSONAL CONTRATISTA**

Cordial saludo,

La interventoría Consorcio TAU, cumpliendo con las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, y de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, la interventoría ha revisado las hojas de vida del personal propuesto mediante comunicación enviada con radicado **CU-CSJ-034-2025**, correspondiente a la solicitud de cambio de profesional del área de presupuesto.

Una vez verificado el perfil, experiencia, formación académica y demás requisitos exigidos en los términos contractuales, nos permitimos informar que:

Se aprueban la hoja de vida del siguiente profesional:

| ÍTEM | PROFESIONAL SALIENTE | PROFESIONAL ENTRANTE | CARGO | CUMPLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO |
| 1 | Claudia Marcela Ramírez Ibáñez | Giovanny Manuel Bertel Carmona | Profesional en presupuestos | X | |

**Observaciones generales:**

La hoja de vida cumple con los requerimientos mínimos establecidos en el contrato, pliego de condiciones y el respectivo anexo No 1.

En caso de cualquier modificación o reemplazo de personal, deberá ser informado y autorizado previamente por esta interventoría.

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Sebastián Cerón Interventoría | Sebastian Cerón | 04.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón Directora de proyectos | | 04.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón Directora de proyectos | | 04.09.2025 |

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-0041**

Señores
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

Copia
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

**ASUNTO: AVAL SOLICITUD DE PRORROGA – CONSORCIO UNIDOS**

En atención a la comunicación radicada por el CONSORCIO UNIDOS mediante oficio CU-CSJ-036-2025 del 10 de septiembre de 2025, a través de la cual se solicita prórroga de VEINTE (20) días calendario para la ejecución de la Fase I – Estudios y Diseños del contrato de la referencia, esta Interventoría se permite emitir su concepto y aval, con fundamento en las siguientes consideraciones:

**Antecedentes contractuales**

El contrato 087/2025 inició la Fase I de estudios y diseños el 1 de julio de 2025.

Conforme a lo informado por el contratista, se presentaron circunstancias ajenas a su voluntad que impactaron el normal desarrollo de las actividades, tales como:

a) Paro arrocero nacional, ocurrido entre el 14 y el 24 de julio de 2025, el cual ocasionó bloqueos viales que impidieron el desplazamiento para la realización de actividades técnicas de campo, tales como topografía, ensayos de resistividad de suelos del componente eléctrico, verificación de cantidades de demolición, entre otros.

b) Tiempos de concertación y ajustes de diseño entre las partes intervinientes (Entidad – Interventoría – Contratista), que han requerido múltiples mesas de trabajo para garantizar la calidad y validez de los productos técnicos. Dichas mesas se han venido realizando cada ocho dias, con el fin de asegurar el avance de esta fase.

c) Trámite de licencia de demolición y construcción ante la Secretaría de Planeación de Lérida, en curso bajo radicado 003483 del 28 de agosto de 2025, cuyos tiempos de respuesta dependen de la administración municipal, conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. En caso de que el contratista finalice la ejecución de las actividades pendientes de la Fase I sin que exista un pronunciamiento por parte de dicha entidad, podría ser necesario solicitar la suspensión del contrato.

**Análisis técnico y jurídico**

Si bien a la fecha se encuentran aprobados los productos requeridos de aspectos generales, geofísica y suelos, y topografía, y se cuenta con la revisión de los informes, entregables parciales y cronograma ajustado evidenciado en el oficio CU CSJ 028 2025, además de avances significativos en las especialidades de arquitectura, estructural, hidrosanitario, eléctrico y demás complementarias, actualmente se están realizando mesas de trabajo para la revisión conjunta. Estas permiten garantizar un avance óptimo, ya que la entrega de presupuesto, manuales de especificaciones y demás documentos puede requerir tiempo adicional, en cuanto dependen de la concertación del detalle del proyecto arquitectónico, correspondiente a la definición de la materialidad y de los detalles propios de arquitectura (carpintería, acabados, colores, mobiliario, señalización, entre otros). Por lo cual, una vez revisado el cronograma presentado para la solicitud de prórroga, se considera que este tiempo adicional es suficiente para culminar la fase de estudios y diseños, teniendo en cuenta los rendimientos presentados.

En este sentido, y una vez revisado el contrato No. 087 de 2025, se tiene que en la Cláusula 7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se pactó en el numeral 9 la siguiente obligación:

“Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y/o de reinicio del contrato y requerir con al menos un (1) mes de antelación cualquier solicitud de prórroga o adición, debidamente soportada y justificada, de requerirlo (…).”

Los retrasos identificados obedecen a causas externas, imprevisibles y no imputables al contratista, por lo cual se configuran como hechos de fuerza mayor o circunstancias eximentes de responsabilidad, en los términos del artículo 64 del Código Civil y lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

La ampliación del plazo solicitada no genera adición de recursos ni sobrecostos al contrato, limitándose únicamente a la extensión del tiempo de ejecución de la Fase I.

## Concepto de la interventoría

Con base en lo expuesto, esta Interventoría **avala y recomienda una prórroga de VEINTE (20) días calendario para la culminación de la Fase I – Estudios y Diseños del contrato No. 087 de 2025**, con el propósito de garantizar la calidad técnica de los productos, la obtención del presupuesto definitivo y la continuidad en la ejecución de la Fase II de obra, en estricto cumplimiento de los objetivos contractuales. Aclarando que esta solicitud no genera costos adicionales para el Consejo Superior de la Judicatura y las demás condiciones del contrato permanecen sin modificar.

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Ing. Laura Aguirre<br>Ingeniera Civil | | 10.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 10.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 10.09.2025 |

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-0042**

Señores
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

Copia
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

**ASUNTO: AVAL SOLICITUD DE PRORROGA – CONSORCIO TAU**

Cordial saludo,

Como es de conocimiento de las partes, durante la ejecución de la Fase I de estudios y diseños se han presentado demoras por causas ajenas al contratista, en este sentido, se presentó por parte del CONSORCIO UNIDOS, solicitud de prórroga a la Fase I del contrato de obra No. 087 de 2025, ello a través del comunicado CU-CSJ-036-2025 radicado el 10 de septiembre de 2025, misma que fue objeto de aval por esta interventoría mediante comunicado No. CONSORCIO-TAU-0041. Derivado de lo anterior, y a afectos de alinear los tiempos de ejecución contractual del contrato principal y de la interventoría, nos permitimos solicitar al Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de entidad contratante, autorizar y tramitar la modificación del contrato de interventoría No. 096 de 2025, consistente en prorrogar el plazo de ejecución de **la Fase I Estudios y Diseños, en un (1) mes**.

Lo anterior, con el objetivo de que el contratista de obra finalice las actividades correspondientes a la Fase I en mención, y por ende que por parte de esta interventoría se lleven a cabo las revisiones necesarias para el recibo a satisfacción de los entregables correspondientes, de ahí que, previendo la naturaleza de vigilancia y control definida en el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, resulta igualmente necesaria y procedente la prórroga de la Fase I, de conformidad con lo siguiente:

**Análisis técnico y jurídico:**

El Contrato de Obra No. 087 de 2025 dio inicio a la Fase I de Estudios y Diseños el 1 de julio de 2025. No obstante, se han presentado circunstancias ajenas al contratista que han afectado los tiempos previstos en el contrato, tales como:

**a)** Paro arrocero nacional ocurrido entre el 14 y el 24 de julio de 2025, el cual ocasionó bloqueos viales que impidieron el desplazamiento para actividades técnicas de campo, tales como topografía, ensayos de resistividad de suelos del componente eléctrico, verificación de cantidades de demolición, entre otros.

**b)** **Tiempos de concertación y ajustes de diseño** entre Entidad – Interventoría – Contratista, que han requerido múltiples mesas de trabajo realizadas cada ocho (8) días, con el propósito de garantizar la calidad y validez de los productos técnicos.

**c)** **Trámite de licencia de demolición y construcción** ante la Secretaría de Planeación de Lérida, en curso bajo radicado 003483 del 28 de agosto de 2025, cuyos tiempos de respuesta dependen de la administración municipal, conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. En caso de que el contratista culmine las actividades de la Fase I sin que medie pronunciamiento de dicha entidad, podría ser necesario solicitar la suspensión del contrato.

A la fecha se encuentran aprobados los productos requeridos de aspectos generales, geofísica y suelos, y topografía, así como la revisión de informes, entregables parciales y cronograma ajustado (oficio CU CSJ 028 de 2025). Asimismo, existen avances significativos en arquitectura, estructural, hidrosanitario, eléctrico y demás especialidades, sin embargo, la entrega de presupuesto, manuales de especificaciones y demás documentos depende de la concertación de los detalles arquitectónicos (materialidades, carpinterías, acabados, mobiliario, señalización, entre otros), lo cual requiere tiempo adicional para su revision, aprobacion y recibo por parte de esta interventoria.

Asimismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, obligación específica No. 1, que dispone: *"Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato que tiene por objeto realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima",* se hace necesario asegurar la continuidad del contrato en los mismos términos en que fue aprobada la prórroga de la Fase I del contrato de obra, sobre el cual recae la interventoría. Ello con el fin de culminar las actividades correspondientes a la Fase I de estudios y diseños del proyecto de la sede judicial de Lérida – Tolima. En este sentido, se considera necesaria y procedente la prórroga del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, a fin de garantizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental del mencionado contrato de obra.

La ampliación solicitada no implica sobrecostos ni adición de recursos, limitándose a la extensión del plazo contractual de la Fase I.

De igual manera, en relación con el plazo de ejecución de la Fase II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento, la cual inicia con la entrega total de los productos de la Fase I (incluyendo presupuesto y cronograma), se precisa que al iniciar la Fase II se tendrá en cuenta el tiempo prorrogado en la Fase I, adoptando medidas que permitan compensar dicho periodo en el cronograma de obra. El plazo total del contrato se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025.

**Solicitud de la Interventoría**

Con fundamento en lo expuesto, esta Interventoría solicita:

- Autorizar la prórroga de **un (1) mes** para la culminación de la Fase I – Estudios y Diseños del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025.
- Se aclara que la prórroga no genera costos adicionales para el Consejo Superior de la Judicatura y que las demás condiciones contractuales permanecen sin modificar.

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Sebastián Cerón<br>Arquitecto | | 12.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 12.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 12.09.2025 |

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-00046**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

**ASUNTO: OBSERVACIONES DISEÑOS HIDROSANITARIOS**

En cumplimiento de nuestras funciones de interventoría, con base en la remisión de los diseños hidrosanitarios emitidos por el CONSORCIO UNIDOS el dia 18 de septiembre por medio del comunicado CU-CSJ-043-2025 esta interventoria se permite remitir las respectivas observaciones:

## 1. NORMATIVA REGULATORIA PARA LA REVISIÓN

• Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería – Cuarta actualización.
• Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979).
• Ley 142 de 1994 por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
• NSR-10 – Código colombiano de construcción sismo resistente Títulos J y K

## 2. INFORMACIÓN REVISADA

- MEMORIA CALCULO RCI
- SJLT-RCI
- SJLT-RCI-Sheet - RCI01 - RCI SÓTANO-NIVEL 1
- SJLT-RCI-Sheet - RCI02 - RCI NIVEL2-CUBIERTA
- SJLT-RCI-Sheet - RCI03 - RCI ISOMETRICOS
- MEMORIA CALCULO HS
- SJLT-HS-DESAGÜES
- SJLT-HS-SUMINISTRO
- SJLT-HS-DESAGÜES-Floor Plan - SÓTANO
- SJLT-HS-DESAGÜES-Sheet - HS04 - DESAGÜES SÓTANO NVEL 1
- SJLT-HS-DESAGÜES-Sheet - HS05 - DESAGÜES NIVEL 2 CUBIERTA
- SJLT-HS-DESAGÜES-Sheet - HS06 - DETALLES DESAGÜES
- SJLT-HS-SUMINISTRO-Sheet - HS01 - SUMINISTRO SÓTANO - DETALLES
- SJLT-HS-SUMINISTRO-Sheet - HS02 - SUMINISTRO NIVEL1
- SJLT-HS-SUMINISTRO-Sheet - HS03 - SUMINISTRO NIVEL 2 - DETALLES

## 3. COMENTARIOS

Se considera válido el diseño de la red híbrida de protección contra incendio con red manual en escaleras y tomas de 21/2” y sistema automático para gabinetes tipo II en los pisos del proyecto. Bomba de 200 GPM con potencia estimada de 25 HP.

Se considera válido el diseño de la red de agua potable y de las redes de desagüe proyectadas, con tanque de agua potable de 10.66 m3 y acometida de ¾”, con equipo de bombeo conformado por 2 bombas de 5 HP cada una y caudal estimado de 4.81 L/s, con hidroacumulador de 100 Litros

## 4. OBSERVACIONES

• Completar rótulos (Camilo Alberto Rojas Hoyos – 25202-184712 CND) con convenciones, notas constructivas, logos, firmas, versiones, nombres y codificaciones.
• Presentar memorial de diseñador responsable
• Falta complementar los planos con textos de diseño, como alturas de registro, diámetros de puntos hidráulicos, sifones, codos sanitarios, textos de las tuberías, pendientes, diámetros, material, etc.
• Se sugiere que la acometida de llenado de la red de incendio sea máxima en ¾”
• Se debe complementar el diseño con los detalles del sistema de bombeo, con numeración de accesorio y válvulas tanto en la red de agua potable, como en la red de incendio.



Bogotá D.C.
Diagonal 59 #24-20
311 211 8551 – 758 7901

• Se debe tener detalle de los tanques de almacenamiento, incorporando pases en muros, cárcamos y dimensiones en corte y en planta.
• La siamesa de la red de incendio debe tener como mínimo el diámetro de la columna de suministro
• Presentar detalles generales de las redes de suministro, como instalación de aparatos, cimentación de tuberías, tipo y altura de válvulas, tubería sanitaria, filtro Geodren, cajas de inspección, tragantes y sifones de cubierta, etc.
• Se debe rematar en cubierta con válvula expulsora de aire tanto para la red manual como para la red automática contra incendio
• Se debe rematar en cubierta con válvula expulsora de aire para la red de agua potable
• Faltan cotas de rasante y clave en las redes de desagüe de sótano
• Revisar bajantes 1 y 2 de piso 1 a sótano, ya que en sótano salen a la vista, tal vez se debería proponer ducto en algún muro
• Falta isometría de desagües
• Vincular diseño de sistemas en corte, para revisión en vertical de todas las redes
• En el informe de diseño demostrar que la estación de Ambalema es la que mejor representa las condiciones de intensidad para el cálculo de los caudales
• Los diámetros calculados y comprobados están acordes a la tabla 29 de bajante de agua lluvia, pero hay bajantes que en el cálculo recomendado se acerca a 4". ¿no valdría la pena subir un diámetro como factor de seguridad para esas bajantes? Por ejemplo, la bajante N. 3 tendría un área aferente de 189 m2 lo que daría un diámetro calculado de 3.92 pulgadas.
• Se debe adicionar la estructura al diseño de desagüe para evidenciar posibles cruces o pases

## 5. SEGUIMIENTO AL ANEXO TECNICO DE ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS

**Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)**

1.- Generalidades:
- a.- Localización
- b.- Bases técnicas
- c.- Materiales de construcción

2.- Instalaciones hidráulicas
- a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro
- b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro
- c.- Selección medidor general
- d.- Redes de distribución
- e.- Calculo equipo de presión

3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.

**Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)**

1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.
2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión
3.- Isométricos de las redes en todos los espacios
4.- Detalles constructivos

**Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)**

1.- Generalidades
    a.- Localización
    b.- Bases técnicas
    c.- Materiales de construcción
2.- Instalaciones hidráulicas
    a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro
    b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro
    c.- Selección medidor general
    d.- Redes de distribución
    e.- Calculo equipo de presión
3.- Instalaciones pluviales y sanitarias
    a.- Alcantarillado sanitario
    b.- Calculo de bajantes A.N.
    c.- Calculo de colectores sanitarios
    d.- Alcantarillado pluvial
    e.- Calculo de bajantes A.LL.
    f.- Calculo de colectores A.LL.
    g.- Sistema de drenaje de aguas residuales
    h.- Calculo del caudal
    i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible
    j.- Drenaje caudal de infiltración
    k.- Drenaje cuarto de bombas
4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.


**Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)**

1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.
2.- Detalles de cada una de las bajantes
3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario
3.- Isométricos de las bajantes
4.- Detalles constructivos


## 6. CONCLUSIONES

Los diseños hidrosanitarios y de RCI deben complementarse para ser aprobados por la interventoría de acuerdo a los puntos expuestos anteriormente.

Por lo anterior, solicitamos al CONSORCIO UNIDOS tomar las acciones necesarias y presentar de manera inmediata los entregables faltantes, conforme a las fechas estipuladas en el cronograma aprobado.



**ING. CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS**
**ESPECIALISTA HIDROSANITARIO**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Ing. Camilo Rojas<br>Especialista Hidrosanitario |  | 22.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos |  | 22.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos |  | 22.09.2025 |

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-00049**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*


**ASUNTO: OBSERVACIONES ENTREGABLE ELÉCTRICO**


En el marco del contrato de consultoría 087 del 2025 por parte de CONSORCIO UNIDOS el cual tiene como objeto *"Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima"*, luego de revisar la documentación recibida el 17 de septiembre del 2025, hace las siguientes observaciones:


El *"documento especificaciones técnicas generales, anexo 11 Anexo Técnico de Entregables Estudios y Diseños"* establece claramente, el contenido mínimo y entregables requeridos que el consultor debe entregar como de obligatorio cumplimiento. Con base en estos requerimientos se elaboró la siguiente tabla *"Matriz de Revisión interventoría"*, que se encuentra en el Anexo 1, adjunto al presente documento. Con base en la evaluación realizada en el Anexo 1 se indica las observaciones y comentarios sobre el diseño del sistema eléctrico y de Voz y Datos.

## Documentos presentados.

Los documentos presentados a la fecha se indican en los pantallazos siguientes:


ENTREGA ELECTRICO LERIDA SEP 17-2025_REVISADO
1.MEMORIA CALCULO HVAC-1199-CSJ LERIDA TOLIMA-MC-01-R0
CU-CSJ-040-2025 MEMORIAS DE CALCULO CARGA TERMICA HVAC
CU-CSJ-042-2025 APANTALLAMIENTO, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS
ILUMINACION LERIDA EB-2025 29 12 (1)
ILUMINACION LERIDA EB-2025 29 12
MEMORIA ILUMINACION


ENTREGA ELECTRICO LERIDA SEP 17-2025
Ordenar
Ver
Tipo
Nombre
Carpeta de arc... APANTALLAMIENTO
Carpeta de arc... ILUMINACION
Carpeta de arc... VOZ Y DATOS
Archivo DWG TOMAS 13 SEPT


ENTREGA ELECTRICO LERIDA SEP 17-2025
APANTALL
Ordenar
Ver
Nombre
Estado
APANTALLAMIENTO17 SEPT
MEMORIA APANTALLAMIENTO LERIDA




## Memoria Técnica Eléctrica Voz y Datos

Solo se presentó la memoria técnica de iluminación. De los demás capítulos, eléctrico, voz y datos, Sistema Solar y apantallamiento no fueron presentados.
Se debe presentar las memorias técnicas de cada uno de los demás capítulos donde se describa cada uno de los contenidos mínimos requeridos, cuadros de carga, diagrama unifilar etc.
Queda aprobado la memoria técnica de Iluminación.

## Diseño Eléctrico, Sistema Eléctrico y Sistema Voz y Datos.

Solo se presentaron los planos del sistema eléctrico y voz y datos los cuales no se aprueban por no tener descripción del proyecto, cuadros de carga, memorias de cálculo, diagrama unifilar etc.
Es fundamental tener en cuenta que los diseños eléctricos deben cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, conforme a la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. En particular, el Libro 3, numeral 3.3.1.1. señala que el diseño detallado debe contemplar, según corresponda al tipo de instalación, los siguientes aspectos:

a. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
b. Análisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de protección.



Bogotá D.C.
Diagonal 59 #24-20
311 211 8551 – 758 7901

c. Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y armónicos.
d. Coordinación de aislamiento eléctrico.
e. Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.
f. Análisis del nivel tensión requerido.
g. Cálculos de campos electromagnéticos.
h. Cálculo de transformadores incluyendo efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.
i. Sistema de puesta a tierra.
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.
k. Especificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor, de acuerdo con la norma IEC 60909 u otra equivalente.
l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción y soporte de redes de transmisión, de distribución, subestaciones y centrales de generación.
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.
n. Cálculos de canalizaciones (tubos, ductos, canales y electroductos), bandejas portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.)
o. Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.
p. Cálculos de regulación de tensión.
q. Áreas clasificadas como peligrosas.
r. Diagramas unifilares.
s. Planos eléctricos para construcción.

Finalmente, cabe resaltar que estos requisitos deben ajustarse al alcance específico del proyecto. En cuanto al sistema de voz y datos, se debe presentar la descripción del proyecto y las memorias de cálculo cumpliendo con la siguiente normatividad:

- Cableado horizontal ANSI/TIA-568.2-E. Incluir una matriz por punto y distancia
- Ductos y canalizaciones ANSI/TIA 569-E. Incluir memorias de cálculo de llenado con crecimiento futuro, en el trayecto que aplique.
- Administración ANSI/TIA 606-D donde se indique al detalle la marcación en el rack y en cada punto.
- Puesta a tierra y equipotencialización ANSI/TIA 607-E. Incluir en la descripción y en el plano el barraje de la sala de telecomunicaciones TMGB y su equipotencialización con el barraje principal del sistema de Puesta a Tierra.

Falta por último los diseños, descripción y memorias de cálculo del sistema solar.



Bogotá D.C.
Diagonal 59 #24-20
311 211 8551 – 758 7901

## Apantallamiento

Se debe entregar descripción del proyecto y memorias de cálculo conforme a la norma NTC 4552 1,2,3 o aquella que lo supla o sustituya.
Así mismo en los planos en corte vertical detallar las bajantes y la equipotencialización con el sistema de puesta a tierra general.
En la revisión de los planos especificar esta distancia:




## Iluminación

Se aprueba el sistema de iluminación.
Se solicita anexar una matriz con las luminarias por espacio como se solicita en los requisitos mínimos exigidos.
Atentamente,

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Ing. Omar Olarte<br>Interventoría | | 29.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 29.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 29.09.2025 |

**CONSORCIO-TAU-0050**

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

**ASUNTO: EMISIÓN DE OBSERVACIONES INFORME DE RIESGO AMBIENTAL.**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, se solicita al CONSORCIO UNIDOS, subsanar las siguientes observaciones correspondiente al Informe de Riesgo Ambiental perteneciente a **la Fase I Estudios y Diseños**:

**ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO**

1. No se describe en el documento las características climatológicas del municipio de Lérida Tolima lugar donde se desarrollará el proyecto de estudio.
2. No se evidencia en el documento las condiciones meteorológicas del área de influencia del proyecto. Adicionalmente, no se reportan las emisiones fijas y móviles existentes AID, es decir, el tipo de fuente que la genera y/o actividad económica), como también describir si durante las etapas del proyecto como viviendas, infraestructura social, económica, cultural, recreativa, zonas agropecuarias, áreas con espacios naturales y colegios son susceptibles de afectación de emisión por cada una de las etapas del proyecto.

3. Se verifica en el documento que no se anexa las condiciones de ruidos del área de influencia directa del proyecto las cuales se encuentre existentes y posibles receptores susceptibles de afectación por cada una de las fases del proyecto.
4. Se verifica que no se describe la sismicidad existente y/o eventos sísmicos históricos en el área de influencia del proyecto.
5. No se reporta la calidad de aire del área influencia del proyecto de acuerdo a la estación de monitoreo del IDEAM.

**Medio Biótico**

**Flora**

-Se evidencia que se describe y se identifican las `` especies vegetales de importancia o de preocupación``, sin embargo, no se manifiesta en el documento si se presentan especies de veda de protección en el AID del proyecto.

**Nota:** Se solicita describir si el área de influencia del proyecto a nivel regional se encuentran ecosistemas y áreas sensibles, áreas de reserva forestal y de conservación.

**Medio Socioeconómico**

-Se revisa que, en el documento presentado, no se manifiesta si el área de influencia del proyecto se encuentran asentamientos de grupos socioculturales.

**Medio Socioeconómico y Delimitación del área de influencia**

-Se evidencia que en el documento no se reporta una estimación de la población total, que posiblemente puede ser afectada por el proyecto, teniendo en cuenta los impactos ambientales que pueden generar a la población. Continuamente, no se describe los servicios públicos que se encuentran en la zona directa e indirecta del proyecto.

Por otra parte, no se reporta en el documento la identificación y localización de las principales actividades económicas de la población directa e indirecta del proyecto.



Bogotá D.C.
Diagonal 59 #24-20
311 211 8551 – 758 7901

**Delimitación del área de influencia**

- No se manifiesta en el documento los usos del agua del AID del proyecto y disposición de vertimientos.

De manera general se solicita reportar la **demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales** del proyecto contemplado en el municipio de Lérida Tolima.

**Identificación y Valoración de impactos para el escenario con proyecto**

- Se solicita revisar el número de consecutivo de la siguiente ¨Tabla 01 se definen los criterios mencionados anteriormente y los rangos que establecen los límites de la Calificación ambiental¨.

**Identificación y Valoración de impactos para el escenario sin proyecto**

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | IMPACTO | ATRIBUTOS AMBIENTALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C | P | M | D | E | Ca |
| ABIOTICO | AGUA | Alteración en la calidad | | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,51 |
| | | Variación en los parámetros fisicoquímicos del agua por vertimientos | | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| | SUELOS | Alteración en la calidad del suelo por vertimientos directos | | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,37 |
| | | Cambio en las propiedades fisicoquímicas del suelo | | 0,35 | 0,3 | 0,37 | 0,38 | 0,75 |
| | AIRE | Alteración de los niveles de ruido respecto a los Estándares de la Normatividad Ambiental Vigente. | | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,39 | 0,26 |
| | PAISAJE | Alteración de la calidad del paisaje natural | | 0,35 | 0,3 | 0,39 | 0,33 | 0,70 |
| BIOTICO | FLORA | Alteración en la diversidad de especies vegetales | | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 2,05 |
| | FAUNA | Alteración en número de micro fauna del suelo | | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 3,52 |
| SOCIAL - ECONOMICO | CALIDAD DE VIDA | Alteración del hábitat de especies | | 0,5 | 0,4 | 0,89 | 0,35 | 1,89 |
| | | Alteración de la perspectiva visual de la población | | 0,75 | 0,5 | 0,7 | 0,45 | 2,76 |
| | TRABAJO | Variación en los niveles de ingreso en la zona | | 0,25 | 0,4 | 0,35 | 0,33 | 0,49 |
| | | Modificación de la oferta y demanda laboral | | 0,35 | 0,3 | 0,37 | 0,33 | 0,70 |
| | PRODUCTIVIDAD | Cambios en la estructura económica local | | 0,39 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,64 |

"Tabla 01 Identificación y Valoración de impactos para el escenario sin proyecto"

- De acuerdo a lo anterior, se requiere señalar mediante diferente color la calificación ambiental con el fin de identificar los impactos de naturaleza negativa y positiva. Adicionalmente, se solicita diligenciar de manera completa la tabla presentada, debido a, que no se reporta el carácter Adverso (-1) o Benéfico (+1), para el cálculo de la calificación ambiental.

- De acuerdo a lo anterior, se solicita verificar nuevamente la calificación de los impactos ambientales e identificación de acuerdo a la metodología implementada para el proyecto.

De manera general, se solicita colocar la fuente en cada mapa tematico e ilustraciones presentadas en el documento.

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Ing. Mónica Solano |  | 26.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 26.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 26.09.2025 |

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-0051**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

**ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**

Respetados señores,

En el marco de las funciones de interventoría técnica, administrativa y financiera, y de acuerdo con la actualización del cronograma presentada el **1** de septiembre de 2025, mediante radicado **CU-CSJ-028-2025**, se ha evidenciado un incumplimiento reiterado en la entrega de los productos programados para las semanas **11** (CONSORCIO-TAU-0048) **y 12**, lo cual afecta el normal desarrollo de la Fase I y retrasa el avance contractual.

En la **semana 11** no se recibieron los entregables correspondientes a:

- **Memoria Técnica de Instalaciones Hidráulicas** (incluye recolección y re-uso de aguas lluvias).

En la **semana 12** se identificaron igualmente atrasos en los siguientes componentes:

- **Diseño arquitectónico**: detalles y cuadros, planta de cielos rasos, acabados de piso y avance de anteproyecto arquitectónico.
- **Red de detección y extinción de incendios**: planos y memorias técnicas.
- **Seguridad y control**: memoria técnica, planos y entrega de anteproyecto de seguridad y control de incendios.

- **Señalización**: plano de localización, modelos gráficos, informe en Word y PDF, y avance de anteproyecto arquitectónico.
- **Construcción sostenible**: medidas de bajo consumo de agua y otras estrategias de sostenibilidad, informe técnico para revisión y aprobación.
- **Presupuesto**: estudio de mercado.

De acuerdo con el avance consolidado de la **semana 11**, se evidencia que el incumplimiento continúa en aumento, situación que pone en riesgo el cumplimiento del cronograma y de la fecha final del contrato. En tal sentido, es necesario que CONSORCIO UNIDOS adopte de manera inmediata las acciones correctivas para subsanar los atrasos señalados y remitir los entregables faltantes en el menor tiempo posible.

Se entiende que se solicitó una prórroga (CONSORCIO-TAU-0042) el **12** de septiembre de 2025 de la cual no se tiene respuesta a la fecha, a lo cual no es posible aplicar el nuevo cronograma propuesto por consorcios unidos.

De esta manera, se reitera que el **Consorcio Unidos** no ha presentado un plan de contingencia para ninguno de los entregables pendientes, ni ha dado respuesta al comunicado **CONSORCIO-TAU-0048 "Atraso en avances y cronograma por parte de Consorcio Unidos"**. Esta situación resulta crítica si se tiene en cuenta que el contrato de la **Fase I** finaliza el **30 de septiembre de 2025**, lo cual deja sin margen de tiempo al **Consorcio TAU** para ejecutar las actividades pertinentes.

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de la pronta remisión de la documentación pendiente, así como de las acciones que permitan garantizar el cumplimiento oportuno del contrato.

Cordialmente,

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Sebastián Cerón<br>Arquitecto |  | 29.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos |  | 29.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 29.09.2025 |

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-00052**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

**ASUNTO: OBSERVACIONES N°2 PAISAJISMO**

En calidad de interventoría del contrato, el Consorcio TAU, en cumplimiento con las responsabilidades asignadas en el marco de la supervisión y seguimiento del proyecto, se permite emitir las siguientes observaciones a lo que corresponde al paisajismo del proyecto, en el comunicado relacionado al asunto de referencia.

A continuación, se detallan las observaciones encontradas:

1. **Observación de Interventoría:**
   - **. Plantas Arquitectónicas:**

   Dentro de la revisión de los planos y documentos entregados correspondientes al área de paisajismo y urbanismo, se pudo constatar que las plantas arquitectónicas de las zonas de intervención presentan un nivel de claridad adecuado y se encuentran correctamente zonificadas, permitiendo identificar los distintos espacios de tratamiento vegetal, circulación, mobiliario y áreas de control ambiental.

   - **Alzados y Cortes:**

   Se verificó la inclusión de alzados y cortes tanto del área de intervención paisajística como de las fachadas arquitectónicas colindantes, lo cual facilita la comprensión de la relación entre la propuesta de paisajismo y la volumetría edificada existente. Dichos cortes presentan cotas y referencias que permiten validar las proporciones y la adecuada inserción del diseño en el contexto del proyecto.

   - **Contenedor Especial – Guayacán Rosado**

   En relación con el contenedor especial destinado al árbol Guayacán Morado (Tabebuia impetiginosa), se observa que se desarrollaron alzados y cortes específicos que describen sus dimensiones, estructura de soporte, acabados y disposición técnica. Este elemento se considera fundamental, dado el carácter simbólico y ornamental del espécimen, así como la necesidad de garantizar sus condiciones de sostenibilidad, estabilidad y perdurabilidad en el tiempo.

En el área correspondiente al sótano se proyecta la siembra de dos especies arbóreas de porte imponente: Guayacán rosado y Yarumo.

Respecto al Guayacán rosado, resulta de especial importancia tener en cuenta:

La distancia mínima entre el diámetro de la copa (estimada entre 7 y 14 metros) y la fachada del edificio, con el fin de evitar interferencias futuras. Este criterio permitirá que, en los procesos de mantenimiento y podas, el árbol no sufra afectaciones severas que comprometan su estructura, vitalidad o estética.

Adicionalmente, se recomienda contemplar las siguientes consideraciones técnicas para ambas especies:

- Sistema radicular: Evaluar el comportamiento de las raíces en cuanto a su profundidad y expansión, con el propósito de prever impactos en cimentaciones, redes subterráneas y estructuras adyacentes.
- Manejo de residuos vegetales: Establecer un plan de control para la recolección periódica de hojas, flores y frutos, dada la generación de biomasa propia de estas especies, que puede afectar zonas de tránsito o sistemas de drenaje.
- Plan de manejo y mantenimiento: Definir protocolos de poda, fertilización y riego ajustados a los requerimientos fisiológicos de cada especie.

De esta manera, se asegura que la incorporación de árboles de gran porte en el diseño paisajístico se realice de manera sostenible, segura y compatible.

Asímismo, se puede identificar que no se evidencia dentro del cuerpo del informe el normograma

**2. Informe de las Especies Vegetales Propuestas:**

Se evidencia que el proyecto presenta la relación de especies arbóreas, arbustivas y ornamentales a implementar, acompañadas de su ficha técnica descriptiva en la cual se detallan:

- Nombre científico y común.
- Requerimientos de luz, suelo y humedad.
- Tolerancia a plagas y enfermedades.
- Crecimiento estimado y aporte paisajístico.

Esta información constituye un insumo fundamental para la correcta ejecución del plan de paisajismo y su mantenimiento a largo plazo.

Procesos de Plantación y Cuidados; La documentación revisada incluye los procesos de plantación especificados por especie, tales como:

- Dimensiones y preparación de cepas.
- Uso de sustratos mejorados y enmiendas orgánicas.
- Formas de plantación diferenciadas (aislada, en alineación, en macizo o en jardineras especiales).

Asimismo, se detallan los cuidados iniciales en la zona de intervención, que contemplan periodos de riego, abonado y podas de formación.

El diseño paisajístico contempla la implementación de sistemas de riego diferenciados según la especie y el área de implantación.

### 3. Entregables Verificados:

Se evidencia el cumplimiento en la entrega de documentos y planos requeridos por la interventoría, los cuales se encuentran presentados en los siguientes formatos:

Planos arquitectónicos y de paisajismo: en AutoCAD (DWG) y PDF.

Anexos técnicos y descriptivos: en PDF.

Memorias de cálculo: en Excel y PDF.

Lo anterior garantiza la disponibilidad de la información tanto en formatos editables como en formatos de control y archivo.

Estas observaciones deben ser atendidas y corregidas de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato, con el fin de garantizar que el estudio cumpla con los requisitos técnicos y normativos aplicables. Quedamos atentos a su respuesta.

**DIANA A. MALAGÓN B.**
**DIRECTORA DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Clara Ma. Uribe M.<br>Interventoría |  | 29.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos |  | 29.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos |  | 29.09.2025 |

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-0053**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

**ASUNTO: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO INFORME MENSUAL**

La interventoría, en el marco del contrato vigente, se permite reiterar que, de acuerdo con los compromisos adquiridos, los informes mensuales deben ser entregados dentro de los primeros cinco **(5)** días calendario de cada mes, con el fin de dar seguimiento oportuno a las actividades realizadas.

Sin embargo, se ha evidenciado que las entregas correspondientes a los informes de los meses de julio y agosto no se realizaron en las fechas establecidas, generando retrasos en el proceso de revisión por parte de la interventoría, lo cual afecta directamente la gestión de reporte ante el Consejo Superior de la Judicatura.

A manera de referencia, se relacionan las fechas de entrega:

- **Informe Mensual 1: 29/08/2025**
- **Informe Mensual 2: 18/09/2025**

En este sentido, se solicita al **CONSORCIO UNIDOS** dar estricto cumplimiento a las fechas pactadas para la entrega de los informes, con el fin de no generar afectaciones en el proceso de revisión, consolidación y reporte.

Agradecemos su atención y solicitamos tomar las medidas necesarias para evitar nuevos incumplimientos.
Cordialmente,

**ING. DIANA MALAGÓN**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Sebastián Cerón<br>Arquitecto | | 29.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 29.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 29.09.2025 |

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2025 **CONSORCIO-TAU-00054**

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

Copia
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

**ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL FASE 2 – CONSORCIO UNIDOS**

La interventoría CONSORCIO TAU, dando alcance a sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría No.096 de 2025 da **Aprobación al Informe Mensual de la FASE I** del contratista CONSORCIO UNIDOS, que corresponde al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.

Anexo: Informe Mensual N°2 Aprobado

**DIANA A. MALAGÓN B.**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**
**CONSORCIO TAU**

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Arq. Sebastián cerón<br>Arquitecto de apoyo | | 30.09.2025 |
| Revisó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 30.09.2025 |
| Aprobó | Ing. Diana Malagón<br>Directora de proyectos | | 30.09.2025 |

Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO UNIDOS**
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

**ASUNTO: REVISIÓN DISEÑO BIOCLIMÁTICO – CUARTO INFORME**

En relación al informe de Diseño Bioclimático, recibido el día 22 de septiembre de 2025, se tienen los siguientes comentarios.

1. Si bien se indica que el proyecto arquitectónico se encuentra dentro del rango de confort del 80% de aceptabilidad, no se evidencia en el documento. Solicitamos incluir las simulaciones generadas en el software para poder verificar; así mismo como si se están incluyendo las simulaciones de iluminación natural.

Cordialmente,

**ARQ. CAROLINA MELLIZO A.**
**ESPECIALISTA EN EDIFICACIÓN SOSTENIBLE**
**MASTER EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE**
**CONSORCIO TAU**

Bogotá D.C. Septiembre 3 de 2025
CU-CSJ-034-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad


**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **DOCUMENTOS CAMBIO DE PROFESIONAL DE PRESUPUESTO**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen los soportes académicos y de experiencia quien participará en la FASE 1, del Ingeniero GIOVANNY MANUEL BERTEL CARMONA, quien reemplazará a la Arquitecta CLAUDIA MARCELA RAMIREZ IBAÑEZ.

Cordial saludo



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Anexo: soportes académicos y de experiencia

Bogotá D.C. septiembre 10 de 2025
CU-CSJ-036-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Solicitud **PRORROGA FASE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Estimada Ingeniera:

Por medio de la presente comunicación me permito solicitar formalmente para su consideración una prórroga a de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** a la Fase I de Estudios y Diseños del contrato referenciado, teniendo en cuenta lo enunciado a continuación:

**ANTECEDENTES:**

Han trascurrido aproximadamente el 77% del plazo de ejecución de la FASE 1, la cual tuvo fecha de inicio 1 de Julio de 2025. Las actividades programadas en el cronograma inicial radicado a esa interventoría mediante oficio CU-CSJ-008-2025 el pasado 11 de junio de 2025 se ejecutaron de manera normal hasta mediados de agosto, donde se comenzó a evidenciar un atraso fundamentado en los tiempos de concertación de los diseños por parte de las partes intervinientes; entidad, interventoría y contratista, y posterior ajuste y nuevamente revisión, esto evidenciado en los diferentes cambios y mesas de trabajo realizadas para la obtención del diseño definitivo que han ocasionado demoras en las diferentes especialidades.

De igual forma, es para todos conocido, que el país se vio afectado por el paro arrocero que inicio el 14 de julio de 2025 y que luego de acuerdos culminó finalmente 11 días después, el 24 de julio de 2025. Este paro arrocero cuya acción principal fue el bloqueo de vías nacionales de acceso al sitio del proyecto; interrumpió los procesos de verificación de topografía, ensayos de resistividad de suelos del componente eléctrico, verificación de cantidades de demolición, entre otros. Esto se

traduce en una demora en los tiempos de ejecución de las actividades que debe ser compensada en la presente solicitud de prórroga de la FASE 1. Dicha información podrá ser verificada en el siguiente enlace del MINTIC: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/acuerdo-gobierno-productores-termina-paro-arrocero#:~:text=Con%20la%20firma%20del%20acta,14%20de%20julio%20de%202025.

Por lo anterior, por instrucciones del comité de diseño, fue necesario reprogramar las actividades y en este sentido se presentó a esa interventoría, la programación ajustada mediante oficio CU-CSJ-028-2025 la cual esta aprobada y en ejecución. Lo cual permitió evidenciar que el tiempo restante de ejecución de esta fase no es suficiente para su terminación y cumplimiento de los productos contratados.

Ahora bien, en la actualidad se encuentran aprobados los productos entregados de Aspectos generales, informe base preliminar, geofísica y suelos y topografía, por lo que continuamos avanzando en las demás especialidades involucradas, tales como: arquitectura, estructural, hidrosanitario, eléctrico, mobiliario, entre otras, y ya fue radicada de la solicitud de licencia de demolición total y construcción nueva, el pasado 28 de agosto de 2025, bajo radicado # 003483 en la Secretaria de Planeación de Lérida Tolima y radicada a esta interventoría el pasado 31 de agosto de 2025 mediante oficio CU-CSJ-033-2025, sin que a la fecha la Oficina de Planeación del Municipio de Lérida se haya pronunciado.

Así las cosas, dentro de las actividades próximas a ejecutar, se encuentra la concertación del detalle del proyecto arquitectónico definitivo; que corresponde a la definición de la materialidad y los detalles propios de arquitectura; tales como de carpintería, acabados, colores, mobiliario, señalización y demás, que por la dinámica observada en las ultimas semanas se avizora que tomen más tiempo del proyectado en el cronograma aprobado, por cuanto se requiere nuevamente de la concertación de las partes intervinientes; entidad, interventoría y contratista. Lo cual es de gran importancia, por cuanto este proceso culmina en un presupuesto de ejecución de obra, pues define la línea base de este, lo que significa que, hasta no tener el detalle de lo anteriormente mencionado, no es posible lograr un presupuesto ejecutable y ajustado a las condiciones del contrato.

Adicionalmente, el proceso de estudio de la solicitud de licencia de demolición y construcción de obra nueva, requiere de unos tiempos adicionales al proceso de FASE 1 que no están contemplados, y no son del control de las partes intervinientes del presente proceso, por lo que de acuerdo al decreto 1077 de 2015 es el Gobierno Municipal de Lérida quien define esos tiempos, lo que podría ocasionar cambios u observaciones que deban ser atendidas por los profesionales de arquitectura o ingeniería involucrados en el proceso.

Ahora bien, en lo que respecta al plazo de ejecución de la Fase II – Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento, la cual inicia al recibir la totalidad de los entregables de la Fase I, dentro de los cuales se encuentra el presupuesto y el cronograma, aspectos estos trascendentales al establecer criterios fundamentales para la ejecución del proyecto, se precisa que una vez se de inicio a la Fase II, se tendrá en cuenta el tiempo prorrogado con destino a la Fase I, a efectos de concretar medidas tendientes a compensar en el cronograma de obra dicho periodo.

**SOLICITUD:**

En atención a los factores externos expuestos que no estaban previstos dentro de los tiempos de la ejecución de la Fase I, solicitamos se analice y autorice prorrogar el plazo de la FASE I en **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** a fin de dar cumplimiento a lo requerido en el contrato suscrito con la entidad y obtener el presupuesto que permita iniciar la Fase II de obra.

Se enfatiza que el tiempo adicional solicitado corresponde a los rendimientos presentados y se aclara que la prórroga solicitada no genera costos adicionales a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.

Cordial saludo

DUVER OSSO PERDOMO
Ingeniero Civil –
Representante Legal
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Anexo: Cronograma.

Bogotá D.C. septiembre 12 de 2025
CU-CSJ-033-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **RADICACION DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N°1**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen la radicación de la licencia de construcción

Cordial saludo,

**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Anexo: archivos radicación

Bogotá D.C. septiembre 12 de 2025
CU-CSJ-039-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

C.C. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **CANTIDADES DE OBRA PARA EDIFICIO JUZGADOS LERIDA**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen las cantidades de acero y concreto y sus despieces.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 12 de 2025
CU-CSJ-040-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **MEMORIAS DE CALCULO CARGA TERMICA HVAC**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen las memorias de cálculo de carga térmica del proyecto.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 17 de 2025
CU-CSJ-041-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **RED DE DETECCION Y CONTROL DE INCENDIOS**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen las memorias de cálculo de la RCI, así como los planos.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 17 de 2025
CU-CSJ-042-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **APANTALLAMIENTO, ILUMINACION Y VOZ Y DATOS**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen los diseños y memorias de apantallamiento, iluminación y voz y datos.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 18 de 2025
CU-CSJ-043-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **DISEÑOS HIDROSANITARIOS**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen los diseños hidrosanitarios, y sus respectivos planos.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 18 de 2025
CU-CSJ-044-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **FICHA TECNICA MOBILIARIO NIVEL 1 Y 2**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivos que contienen la ficha técnica solicitada del mobiliario del nivel 1 y 2, a través del oficio CONSORCIO-TAU-00032.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 18 de 2025
CU-CSJ-045-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **INFORME MENSUAL 2**

Respetada Ingeniera

Adjunto archivo que contiene el informe mensual de obra correspondiente al mes de agosto, junto con sus respectivos anexos.

Cordialmente,



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 22 de 2025
CU-CSJ-047-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **PLANOS PRELIMINARES HVAC**

Respetada Ingeniera

Adjunto los planos correspondientes a la propuesta definitiva de diseño HVAC, para su revisión y aprobación.

**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 22 de 2025
CU-CSJ-048-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad
**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **RESPUESTA COMPONENTE BIOCLIMATICA**

Respetada Ingeniera

Por medio del presente, nos permitimos dar respuesta de cada punto establecido por la interventoría, mediante el oficio **CONSORCIO-TAU-0037; anexo documento.**

1. Se recomienda que, para Confort Lumínico, se tenga en cuenta el reglamento RETILAP 2024, la última actualización.

RTA/: Se tuvo en cuenta el reglamento de RETILAP 2024 relacionado en la página 5, de igual manera se presentan los cálculos de Iluminación Natural desde la página 28 a la 30.

2. Las recomendaciones bioclimáticas están muy bien descritas en el documento. Arquitectura debe implementarlas tal como lo describe el documento de diseño pasivo.

RTA/: se verificará en la etapa de obra el cumplimiento de las recomendaciones implementadas en la etapa de diseño.

3. En el próximo documento de avance de bioclimática, es necesario que contenga simulaciones térmicas y lumínicas de la arquitectura, en la cual se haya evaluado bajo simulador el comportamiento de las recomendaciones pasivas en el proyecto de edificio.

RTA/: Se presentan los cálculos de simulaciones térmicas desde la página 27 a la 28, para las simulaciones de Iluminación Natural desde la página 28 a la 30.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 24 de 2025
CU-CSJ-050-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **COMPONENTE PAISAJISMO**

Respetada Ingeniera

Adjunto los archivos correspondientes al componente de paisajismo, donde se encuentran los archivos de planta arquitectónica, cortes y alzados, especificaciones y detalles constructivos e informe de paisajismo.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 26 de 2025
CU-CSJ-051-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **ENTREGA PARCIAL MEMORIAS MAMPOSTERIA**

Respetada Ingeniera

Adjunto los archivos correspondientes las memorias de mampostería para su revisión.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 26 de 2025
CU-CSJ-052-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **ENTREGA PARCIAL TRASPORTE VERTICAL**

Respetada Ingeniera

Adjunto los archivos correspondientes al estudio de trafico de transporte vertical, para su revisión.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2025
CU-CSJ-053-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **ENTREGA CORRECCIONES MOBILIARIO**

Respetada Ingeniera

Adjunto los archivos correspondientes a las fichas técnicas del mobiliario, donde se encuentran las correcciones solicitadas respecto a los diseños actualizados de mesón de estar, sillas de área multipropósito, mobiliario de cocina, puesto de seguridad y demás observaciones.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2025
CU-CSJ-054-2025

Señores
**CONSORCIO TAU**
**Ingeniera DIANA MALAGON**
Directora de Interventoría
Ciudad

**Referencia:** Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

**Asunto:** Remisión **PLANO COMERCIAL ASCENSOR**

Respetada Ingeniera

Adjunto los archivos correspondientes a los planos comerciales del ascensor proyectado.



**Ricardo A Herrera M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995
Director de obra
**CONSORCIO UNIDOS**
Proyecto Lérida

# 6.10 ACTAS DE APROBACIÓN

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME AMBIENTAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No. 1** | 1 Mes |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Ambiental** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Ambiental | 1 carpeta ZIP | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Ambiental** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ALVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**LIZ MARIVEL MURILLO NARANJO**
Especialista Ambiental
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**MONICA ISABEL SOLANO SALGAR**
Especialista Ambiental
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME DISEÑO ARQUITECTÓNICO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 31 de octubre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Diseño Arquitectónico** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Diseño Arquitectónico | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Diseño Arquitectónico** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los siete (07) días del mes de octubre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME CATASTRAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe catastral** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe catastral | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe catastral** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.
Se suscribe la presente Acta a los 01 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**RICARDO A HERRERA M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**JHOAN SEBASTIÁN CERÓN MARTÍNEZ**
Arquitecto interventor
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME CONSTRUCCION SOSTENIBLE** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe construcción sostenible** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe construcción sostenible | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe construcción sostenible** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los diez (10) días del mes de diciembre 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**RICARDO HERRERA**
Ingeniero Civil
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**MONICA ISABEL SOLANO SALGAR**
Especialista Ambiental
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME SEGURIDAD Y CONTROL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe seguridad y control** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe seguridad y control | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe seguridad y control** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**RICARDO GRANADOS ALARCON**
ingeniero eléctrico o electricista
especialista en iluminación pública y privada
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**OMAR OLARTE**
Ingeniero eléctrico
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME MANUEL DE DOTACION DE MOBILIARIO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe manual de dotación de mobiliario** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe manual de dotación de mobiliario | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe manual de dotación de mobiliario** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los 01 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME DISEÑO MOBILIARIO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Diseño de mobiliario** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Diseño de mobiliario | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Diseño de mobiliario** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME ELÉCTRICO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe eléctrico** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe eléctrico | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe eléctrico** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**RICARDO GRANADOS ALARCON**
Ingeniero eléctrico o electricista
Especialista en iluminación pública y privada
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**OMAR OLARTE**
Ingeniero eléctrico
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME ENTREGABLE BIM** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe entregable BIM** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe entregable BIM | 2 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe entregable BIM** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME ESTRUCTURAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 31 de octubre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Estructural** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Estructural | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Estructural** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los siete (07) días del mes de octubre de 2025.

Entrega:




**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:




**IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ**
Ingeniero Estructural
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:



**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:



**JOSE MAURICIO MORENO SILVA**
Especialista Estructural
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME HIDROSANITARIO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe hidrosanitario** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe hidrosanitario | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe hidrosanitario** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**JUAN PABLO SANTANA**
ingeniero civil/ especialista en recursos hidráulicos y medio ambiente
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**CAMILO ROJAS HOYOS**
Ingeniero Hidrosanitario
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME AIRE ACONDICIONADO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1:** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe aire acondicionado HVAC** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe aire acondicionado HVAC | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe aire acondicionado HVAC** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**GABRIEL JIMÉNEZ**
Ingeniero Mecánico
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**PEDRO MUÑOZ MEDINA**
Ingeniero Mecánico
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe licencias, permisos y certificaciones** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe licencias, permisos y certificaciones | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe licencias, permisos y certificaciones** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los diez (10) días del mes de diciembre 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**RICARDO HERRERA**
Ingeniero Civil
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**MONICA ISABEL SOLANO SALGAR**
Especialista Ambiental
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME MANUAL DE ESPECIFICACIONES** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe manual de especificaciones** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe manual de especificaciones | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe manual de especificaciones** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**GIOVANNI BERTEL CARMONA**
Ingeniero Civil
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**
Ingeniero Civil
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME PAISAJISMO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No. 1** | 1 Mes |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Paisajismo** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Paisajismo | 1 carpeta ZIP | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Paisajismo** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ALVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME PRESUPUESTOS APUS** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe presupuestos APUS** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informes presupuestos APUS | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe presupuestos APUS** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los diez (10) días del mes de diciembre 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**GIOVANNY BERTEL CARMONA**
Ingeniero Civil
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON**
Ingeniero Civil
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe red detección y extinción de incendios** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe red detección y extinción de incendios | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe red detección y extinción de incendios** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**RICARDO GRANADOS ALARCON**
ingeniero eléctrico o electricista
especialista en iluminación pública y privada
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**ANDRÉS MORENO**
Ingeniero en automatización
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME SEÑALIZACIÓN** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe Señalización** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.


**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe Señalización | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe Señalización** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:



**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:



**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:



**LUIS FERNANDO CELIS SANJUAN**
Arquitecto Diseñador
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:



**CLARA MARÍA URIBE MADRID**
Arquitecta interventora de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME TRANSPORTE VERTICAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe transporte vertical** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe transporte vertical | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe transporte vertical** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Se suscribe la presente Acta a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Entrega:

**RICARDO HERRERA**
Ingeniero Civil
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA
Aprueba:

**PEDRO MUÑOZ MEDINA**
Ingeniero Mecánico
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **ACTA ESPECIAL PARA CONTRATOS DE DISEÑO Y OBRA**<br><br>**RECIBO Y APROBACIÓN – INFORME CATASTRAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO OBRA No.:** | 087 DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | LÉRIDA, TOLIMA |
| **VALOR FASE I:** | TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($305.830.000,00) MCTE. |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO UNIDOS |
| **PLAZO FASE I:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO FASE I:** | 1 de julio de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE I:** | 30 de septiembre de 2025 |
| **PRORROGA No.1** | 1 MES |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | Del 17 de octubre de 2025 al 25 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 26 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL FASE I:** | 10 de diciembre de 2025 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA No.:** | 096 DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TAU |
| **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:** | JENNY MILENA PÉREZ MECÓN |

De conformidad con los productos entregados por el Contratista, la interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales deja constancia del recibo y aprobación del **Informe catastral** del proyecto ubicado en el municipio de Lérida, Tolima, que se desarrolla a través del contrato en mención.

**ENTREGA DE PRODUCTOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VERSIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe catastral | 1 carpeta zip | 1 |

Se deja constancia que la Interventoría revisó, verificó y aprobó el **Informe catastral** de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.
Se suscribe la presente Acta a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega:

**JOHN JAIRO BONILLA ÁLVAREZ**
Director de Diseño
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Entrega:

**RICARDO A HERRERA M**
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
CONSORCIO UNIDOS
CONTRATISTA

Aprueba:

**DIANA ALEJANDRA MALAGÓN BOHADA**
Directora de Interventoría de Diseño
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA

Aprueba:

**JHOAN SEBASTIÁN CERÓN MARTÍNEZ**
Arquitecto interventor
CONSORCIO TAU
INTERVENTORÍA