ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/08/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	510
PLAZO TRANSCURRIDO:	262 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	262 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE FINALIZÓ LA ENTREGA DE LOS PORDUCTOS DE LA FASE EL 12-12-25

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)

REVISION DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUSPENDIDA LA ACCTIVIDAD DE INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA POR DAÑO DE RECICLADORA
- LIMPIEZA DE CUNETAS

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA
- LIMPIEZA DE CUNETAS

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATÉ (VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA
- LIMPIEZA DE CUNETAS

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	12-dic-25	247	0	-157
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	27-dic-25	262	7	-129
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-ago-26	419	1-sep-25	27-dic-25	118	-54	247

Plazo del proyecto: 509 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	14,05%	14,25%	0,19%
Durante el periodo	1,10%	0,70%	-0,40%
Acumulado Actual	15,16%	14,95%	-0,21%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	27-dic-25	SEMANA No.	37	DEL	20-dic-25	AL	26-dic-25


DURACION (DIAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
510	262,00	248	-1,07

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.968.281.366	$ 5.035.774.112	101%
Durante el periodo	$ 389.892.706	$ 248.027.166	64%
Acumulado Actual	$ 5.358.174.072	$ 5.283.801.278	99%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	74.372.793

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-0,21%

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Se realizó el comité de seguimiento N° 32 el día 23 de diciembre del 2025, en cual se revisó el estado actual del contrato, y se manifestó al contratista la necesidad de entregar los informes de caracterización pendientes por ajustar a los requerimientos señalados por el ICCU, en aras de continuar con el proceso de aprobación de presupuestos de intervención. En este comité, se realiza el control y seguimiento del avance físico con base en el cronograma de la prorroga 1 del contrato ICCU-138-2025, aprobada hasta el 31 de agosto del 2025.
Mediante oficio 766-521 Acta de cobro No. 2 del Contrato de Interventoría No. ICCU- 219-2025 del 22 de diciembre del 2025 la interventoría emite acta N°2 de cobro de la interventoría con todos los anexos solicitados ante la entidad supervisora ICCU a fin de que sea aprobada.
Mediante oficio 766-522 Acta de cobro No. 3 del Contrato de Interventoría No. ICCU- 219-2025 del 22 de diciembre del 2025 la interventoría emite acta N°3 de cobro de la interventoría con todos los anexos solicitados ante la entidad supervisora ICCU a fin de que sea aprobada.
Mediante oficio 766-523 Acta de cobro No. 4 del Contrato de Interventoría No. ICCU- 219-2025 del 22 de diciembre del 2025 la interventoría emite acta N°4 de cobro de la interventoría con todos los anexos solicitados ante la entidad supervisora ICCU a fin de que sea aprobada.
Mediante oficio 766-526 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-492 – Cronograma y pendientes sociales del 22 de diciembre del 2025, se emite por parte del área social de interventoría la solicitud de documentación que se encuentra pendiente por parte del contratista de obra.
Mediante oficio 766-528 RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-514. Desglose Presupuesto PAGAS por provincia V2 del 23 de diciembre del 2025 la interventoría dio aprobación de las pagas de todas las provincias relacionadas con el contrato de obra.
Mediante oficio 766-529 REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 36 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025 del 22 de diciembre del 2025 se realiza la entrega del informe semanal por parte de la interventoría a la entidad contratante ICCU.
Mediante oficio 766-530 Entrega del Informe mensual N° 7 de Interventoría-octubre de 2025 Contrato ICCU-219-2025 del 24 de diciembre del 2025, la interventoría realiza la entrega del informe gerencial del mes de octubre a la supervisión ICCU.
Mediante oficio 766-532 Notificación Ajuste Acta de Obra N° 1-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-522-Radicación Acta de Cobro de Obra N° 1 ajustada del 23 de diciembre del 2025, la interventoría da aprobación al acta N°1 del contratista esto teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en los municipios de Choachí y Junín.
Mediante oficio 766-531 Notificación Ajuste Acta de Obra N° 1-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-522-Radicación Acta de Cobro de Obra N° 1 ajustada del 23 de diciembre del 2025, la interventoría envía notificación a la supervisión ICCU
Mediante oficio 766-533 Remisión póliza 11-44-101250324 Anexo 4 Interventoría según Prorroga N° 1del 23 de diciembre del 2025 la interventoría realiza entrega de pólizas de la prórroga del contrato de interventoría.
Mediante oficio 766-534 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES CONSORCIO SOFÁN C-031, se emite concepto de legalidad por parte de la interventoría con respecto a el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Mediante oficio 766-535 Notificación Ajuste Acta de Obra N° 1-Conforme ICCU-I-2025-0022276, se emite aprobación del ajuste realizado al acta N°1 del contratista.
Mediante oficio 766-535 Aprobación Ajuste Acta de Obra N° 1-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-524 y Conforme ICCU-I-2025-0022276 del 26 de diciembre del 2025 se da aprobación del acta N°1 del contrato de obra por parte de la interventoría
Mediante oficio 766-536 Remisión del alcance al Plan de Gestión Social – relacionado con el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-525 del 29 de diciembre del 2025, se emite visto bueno por parte de interventoría para la aplicación del plan de gestión social, a fin de que la entidad supervisora de la aprobación final

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-520 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-489 respecto al tramo en intervención Municipio de Ubalá del 22 de diciembre del 2025 la interventoría emite comunicado el cual contiene los pasos a seguir que se deben cumplir por el contratista a fin de que se de inicio en el mes de enero de las actividades en el municipio de Ubalá.
Mediante oficio 766-524 Respuesta oficio FOR-CO-04-457, y solicitud a observaciones que aún se encuentran pendientes a la fecha. Se tramite oficio solicitando información que aun se encuentra pendiente por parte del contratista de obra.
Mediante oficio 766-525 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-469, revisión a las subsanaciones del oficio 766-456. Del 22 de diciembre de 2025, la interventoría genera nuevas observaciones con respecto al oficio o tramo ejecutado y otras no conformidades existentes en el tramo del municipio de Junín.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

Mediante oficio 766-527 Respuesta oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-447-Respuesta al Oficio 766-405 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-448-Respuesta al Oficio 766-406, se recuerda al contratista de algunos de los compromisos en los cuales quedo relacionado con la entrega de resultados de laboratorio pendientes y la toma de muestras en el municipio de Ubalá y Junín respectivamente.

PROVINCIA ORIENTE

Para esta semana comprendida del sábado 20 al viernes 26 de diciembre se continúa la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tercer tramo de Choachí desde la abscisa K5+900 hasta la abscisa K6+200 para un total de 300,00m.

PROVINCIA MEDINA

No se presentaron oficios de carácter ni administrativo ni técnico en relación a esta provincia.

PROVINCIA SOACHA

Mediante oficio 766-518 766-518 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031 504-RADICACION DE DOCUMENTOS PERSONAL SIBATE de 20 de diciembre del 2025, la interventoría

Mediante oficio 766-519 se da aprobación al informe de caracterización municipio de Sibaté-RTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-503.

Para esta semana comprendida del sábado 20 al viernes 26 de diciembre se continúa la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al tramo de Sibaté desde la abscisa K5+620 hasta la abscisa K6+800 para un total de 1.180,00m intervenidos.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 20 al 26 de diciembre del 2025

1. El día 22 de diciembre del 2025, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2. Se asiste a comité integral el día 23 de diciembre del 2025. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio, Oriente Y Soacha.
3. El día 22 de diciembre del 2025, el contratista remite el informe semanal vía correo electrónico.
4. Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5. Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio y Oriente donde se realizan las siguientes actividades:
- Verificación de delimitación y señalización.
- Inspección de campamento.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección baterías sanitarias campamento.
- Capacitación ambiental.
- Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.

6. Durante la semana, se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra habilitados, como lo es en el municipio de Junín, Choachí y Sibaté. Sin embargo, por motivo de la festividades, el día 25 de diciembre no se laboró.
7. Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
8. No se realizaron capacitaciones en los frentes habilitados.
9. Comunicados de la semana:

Comunicados remitidos por Interventoría:
- 766-528, RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-514. Desglose Presupuesto PAGAS por provincia V2. 23 de diciembre de 2025.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 22 de diciembre, se remitió a través de correo electrónico el visto bueno y aval para el envío del acta de la reunión de inicio No.5 del municipio de Ubalá, al Contratista.

El 22 de diciembre, la Interventoría radicó al Contratista el comunicado 766-520 como respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-489 -respecto al tramo en intervención Municipio de Ubalá.

El 22 de diciembre, el Contratista realizó el levantamiento de un acta de vecindad de un predio aledaño a la construcción de una alcantarilla en el tramo del municipio de Gama, la cual se identifica de manera interna con el consecutivo GGA-04.

El 23 de diciembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta del comité de participación No. 2 del municipio de Junín con el Visto Bueno y aval para remitirla a los asistentes que brindaron sus datos.

El 23 de diciembre, el Contratista remitió la copia del acta de la reunión de inicio No. 5 realizada el 12 y 19 de noviembre en el municipio de Ubalá, a los asistentes que brindaron sus datos.

El 23 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico a la Secretaría de Planeación y alcaldía de Gama, la copia de actas de vecindad que no contaron con el acompañamiento de los propietarios o poseedores, estas correspondieron a los consecutivos iniciado por GG: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A través del mismo medio y en la misma fecha, realizó el envío de las actas iniciadas por GG: 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, para un total de 20.

El 23 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico la copia del acta del comité de participación No. 2, realizado con la comunidad del municipio de Junín el 5 de diciembre, a los asistentes que brindaron sus datos.

El 23 de diciembre, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Junín que durante la semana del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero, no se brindará atención presentación en el Punto SAU, sin embargo, se continuará la atención a través de los canales virtuales.

El 23 de diciembre, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Ubalá que durante la semana del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero, no se brindará atención presentación en el Punto SAU, sin embargo, se continuará la atención a través de los canales virtuales.

El 23 de diciembre, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Gama que durante la semana del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero, no se brindará atención presentación en el Punto SAU, sin embargo, se continuará la atención a través de los canales virtuales.

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta de la reunión de inicio No. 5 del municipio de Ubalá a los asistentes que brindaron sus datos.

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia de las actas de vecindad (10) a la administración municipal de Gama, de los predios donde no fue posible establecer contacto con sus propietarios o poseedores. A través del mismo medio y en la misma fecha, se acuso recibido del segundo envío de la copia de las actas (10) a la administración municipal

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta del comité de participación No. 2 dirigido al municipio de Junín a los asistentes que brindaron sus datos, aclarando que, estas actas además de ser compartidas con los asistentes se deben compartir con los integrantes del comité de participación.

El 26 de diciembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 37, dirigida a la administración municipal de Junín, con el fin de adelantar gestiones para la intervención de la alcantarilla No 3, ajustada de acuerdo con la observación remitida por la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió a la Entidad la carta personalizada No. 37, con los ajustes requeridos atendidos por el Contratista.

El 26 de diciembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico a la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá, un mensaje indicando las fechas disponibles por parte de la Entidad para la realización de la reunión extraordinaria No. 3, debido a la falta de respuesta del secretario a través de WhatsApp y llamada telefónica. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso enterado del mensaje remitido a la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá para programar la fecha para llevar a cabo la reunión extraordinaria No. 3 como antesala al reinicio de actividades de obra en el municipio.

Provincia de Oriente

El 22 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de socialización realizada el 28 de noviembre, en la vereda La Caja del municipio de Choachí que tuvo como objetivo la notificación de la modificación del tramo a intervención con la comunidad del Área de Influencia Directa – AID.

El 23 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico la copia del acta del comité de participación no. 1, realizado con la comunidad del municipio de Choachí el 28 de noviembre, a los asistentes que brindaron sus datos.

El 23 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico a la Secretaría de Planeación y alcaldía de Choachí, la copia de las actas de vecindad que no contaron con el acompañamiento de los propietarios o poseedores, que faltaban por ser remitidas y corresponden a los consecutivos iniciados por OCH: 24, 39 y 49.

El 23 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta de socialización llevada a cabo el 28 de noviembre con los habitantes de la vereda la Caja en el municipio de Choachí, al correo electrónico de la JAC.

El 23 de diciembre, el Contratista notificó a través del grupo de WhatsApp de Choachí que durante la semana del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre al 2 de enero, no se brindará atención presentación en el Punto SAU, sin embargo, se continuará la atención a través de los canales virtuales.

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta del comité de participación No. 1 dirigido al municipio de Choachí los asistentes que brindaron sus datos, aclarando que, estas actas además de ser compartidas con los asistentes se deben compartir con los integrantes del comité de participación.

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado del envío de la copia de las actas de vecindad (3) a la administración municipal de Choachí, de los predios faltantes en la primera entrega, donde no fue posible establecer contacto con propietarios o poseedores.

Provincia de Medina

El 22 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el Visto Bueno de la información y las fotografías para solicitar el diseño de las vallas de los municipio de Medina y Paratebueno a la Entidad.

Provincia de Soacha

El 22 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico un llamado de atención al Contratista debido a que envió la presentación para el comité de participación No. 3 (Sibaté), fuera del plazo establecido dejando sin tiempo para realizar la revisión a la Interventoría y a la Entidad.

El 22 de diciembre, se llevó acabo el comité de participación No. 3, de manera virtual con la comunidad del municipio de Sibaté, a través del cual se socializó el avance en el tramo de obra y se resolvieron las inquietudes de los asistentes.

Generales - componente social.

El 22 de diciembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el informe semanal No. 26 donde reportó las actividades realizadas durante la semana del 13 al 19 de diciembre, para revisión de la Interventoría.

El 22 de diciembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-520 como respuesta al oficio 766-509-ICCU – Aprobación condicionada Informe Integral N° 7 (octubre 2025) CTO-138-2025.

El 22 de diciembre, la Interventoría radicó al Contratista el comunicado 766-526 como respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-492 – Cronograma y pendientes sociales.

El 22 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el Visto Bueno del informe semanal No. 24, donde el Contratista reportó las actividades realizadas entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre.

El 22 de diciembre, el Contratista remitió el informe semanal No. 26 mediante el cual reportó las actividades realizadas entre el 13 y el 19 de diciembre.

El 22 de diciembre, se llevó a cabo la mesa de trabajo No. 37 la cual contó con la participación de la Supervisión Social del ICCU y los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.

El 22 de diciembre, la Interventoría realizó acompañamiento a la jornada de atención presencial en Sibaté, verificando el estado del Punto SAU y la instalación de la valla.

El 23 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la lista de chequeo del componente social del mes de noviembre del 2025, para su revisión y firma.

El 23 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico mínimas observaciones a la proyección del alcance al Plan de Gestión Social, indicando el conducto regular para aprobación de la Entidad.

El 23 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el visto bueno del informe semanal No. 26, remitido el 22 de diciembre por parte del Contratista.

El 23 de diciembre, el componente social del Contratista y la Interventoría participó en el comité de seguimiento semanal No. 32.

El 24 de diciembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico mensaje solicitando al Contratista el ajuste de los listados matriz existentes así como la aplicación de dicho ajuste a aquellos que se encuentren pendientes de elaboración con el fin de evitar que queden copias de actas de vecindad sin entregar o enviar.

El 26 de diciembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-525 a la Interventoría con el alcance y actualización de procedimientos del Plan de Gestión Social – contrato ICCU no. 138 de 2025.

El 26 de diciembre, el Contratista radicó el comunicado No. SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-523 como respuesta al comunicado 766-486 observaciones al informe mensual No. 8.

El 26 de diciembre, se realizó la mesa de trabajo No. 38, del componente social en la cual participaron los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025

1.Comités: Interno el día 23 de diciembre 2025, con la participación de todos los componentes de la interventoría, Consorcio Sofán y ICCU.
Actividades desarrolladas en los municipios de: Choachí, Sibaté y Junín-Gama:
Punto de Choachí:
Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra.
Supervisión y acompañamiento en obra.
Inspección de maquinaria.
Instalación de PMT.
Jornada de orden y aseo.
Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos.
Inspección de Kit de emergencia.
Se brinda charla de 5 minutos.
Charlas de seguridad en el punto de Choachí:
22/12/2025: Lecciones Aprendidas.
23/12/2025: Uso adecuado del calzado de seguridad.
26/12/2025: Riesgo natural.
27/12/2025: Riesgo mecánico.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Choachí:
Recepción de carpetas personal del punto en mención.
Inducción de personal de ingreso.
Informe semanal.
Implementación formatos SST y Ambiental.
Punto de Sueva- Junín-Gama:
Limpieza de cunetas.
Supervisión y acompañamiento en obra.
Inventario de PMT.

Charlas de seguridad en el punto de Sueva- Junín-Gama:

22/12/2025: Porque instalar señalización vial (PMT).
23/12/2025: Kit de emergencia en sitio en obra (camilla, botiquín y extintor).

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Junín:

Punto de Sibaté:
Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra.
Supervisión y acompañamiento en obra.
Inspección de maquinaria.
Instalación de PMT.
Jornada de orden y aseo.
Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos.
Inspección de Kit de emergencia.
Se brinda charla de 5 minutos.
Charlas de seguridad en el punto de Sibaté:
22/12/2025: Lecciones Aprendidas.
23/12/2025: Uso adecuado del calzado de seguridad.
26/12/2025: Riesgo natural.
27/12/2025: Riesgo mecánico.

2.Gestión y apoyo administrativo de punto Sibaté:
Recepción de carpetas de personal.
Inducción de personal de ingreso.
Informe semanal.
Implementación formatos SST y Ambiental

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se recibieron los certificados de calibración de los equipos topográficos pendiente por entregar, y se encuentra en revisión el concepto del especialista de pavimento sobre la patología en una sección del municipio de Junín, desde el 22-12-25

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó respuesta integral mediante el comunicado 766-520 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-489 -respecto a la Intervención del municipio de Ubalá, teniendo en cuenta la reprogramación pendiente por realizar para reunión de reinicio de actividades en el municipio de Ubalá. Del contrato de interventoría se radicaron las actas 2, 3 y 4. Se emitió la aprobación del desglose de los presupuestos del PAGA de cada provincia a través del oficio 766-528 Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-514 Presupuesto PAGA v2.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -0,21%, ya que de acuerdo con la nueva programación aprobada de la prorroga el avance programado era del 15,16% y se ha ejecutado el 14,95% debido a fallas mecánicas presentadas en las recicladoras de los municipios de Junín y Choachí. Se espera que el contratista garantice la disponibilidad del kit de maquinaria en óptimas condiciones planificando adecuadamente el plan de trabajo para poder garantizar los 250 ml de intervención diaria por cada municipio. Actualmente, se ejecutan actividades de obra en los municipios de Choachí, Junín, Gama y Sibaté. Se encuentra en revisión la respuesta del contratista para la evaluación técnica de las alcantarillas por ejecutar en el municipio de Ubalá.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación del ajuste del acta de obra 1 por corrección aritmética del mismo mediante el oficio 766-532 Aprobación Ajuste Acta de Obra N° 1-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-522-Radicación Acta de Cobro de Obra N° 1 ajustada

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Así las cosas, a corte del 26 de diciembre del 2025, esta interventoría ha tramitado y aprobado la solicitud de pago del 75% de fase de caracterización, resultando en un acumulado de $ 2.084.166.072,00. Por otro lado, en relación, al desembolso del anticipo de obra, se ha tramitado y viabilizado por parte de la Interventoría hasta la solicitud N° 7 de este, presentándose a la fecha un valor acumulado aprobado de $7.771.702.614. Se aprobó el ajuste del acta N1 de obra por un valor de $1.056.301.732,18 y avance de ejecución física del 2,99%.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se encuentra bajo observación el tramo con fisuración temprana tipo Piel de Cocodrilo en el municipio de Junín.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suministro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del proyecto, se solicitó al contratista cronograma de posibles visitas para identificación de permisos ambientales a solicitar ante las Autoridades Ambientales Competentes.

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

Se identificaron situaciones problemáticas asociadas principalmente a debilidades en la planeación, coordinación y cumplimiento oportuno de los procedimientos del componente social por parte del Contratista, evidenciadas en el envío extemporáneo de insumos para revisión (como la presentación del comité de participación No. 3), la entrega incompleta o tardía de copias de actas de vecindad a las administraciones municipales. Estas situaciones se originan, en su mayoría, por fallas en el control interno de cronogramas, insuficiente verificación previa de los productos antes de su radicación y deficiencias en la articulación operativa con actores institucionales y comunitarios, lo cual obliga a la Interventoría a realizar llamados de atención, requerimientos de ajuste y seguimientos adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta gestión social del proyecto

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ajuste de informes de caracterización viabilizados Gama, Quetame, Chipaque	Consorcio Sofán C-031	22/12/2025
Presupuestos ajustados a los requerimientos del ICCU en los municipios de Sibaté y Gama	Consorcio Sofán C-031	Inmediato

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra finalizando la fase de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se detuvieron actividades por parte del contratista de obra en relación a las intervenciones de la rasante de la vía en el tramo teniendo en cuenta que la maquinaria sufrió daños, el ultimo sector trabajado fue el tramo del K4+400 AL K4+800 del municipio de Junín en la provincia del Guavio, se realizo la limpieza de cunetas en concreto que se encontraban entre el PR 1+701 al PR 1+882 también se realizo la limpieza de 2 alcantarillas mas para un total del 6 alcantarillas limpiadas, por solicitud de la interventoría se realizo nuevamente limpieza de las cunetas en concreto del tramo de este municipio ya que no se habían limpiado de acuerdo con las exigencias requeridas esto entre el PR 0+130 hasta PR 0+940; y en el municipio de GAMA se realizo la instalación de tubería de las 3 alcantarillas a ejecutar en este municipio se realizaron actividades de excavación pero estas se detuvieron teniendo en cuenta la temporada de fin de año.

Se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K5+900 a la K6+200 en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K5+620 a la K6+800 en el municipio de Sibaté en la provincia de Soacha.


A corte del 26 de diciembre de 2025, se reporta un atraso del -0,21% en el avance físico y financiero del contrato ICCU-138-2025 debido a daños mecánicos de las recicladoras en los municipios de Junín y Choachí sumados al incumplimiento de entregables de las Fase II.
La Interventoría realizó seguimiento integral al estado técnico, administrativo y financiero del contrato, verificando avances conforme al cronograma de la Prórroga N° 1, y reiterando al contratista la necesidad de cumplir con la entrega y ajuste de los informes de caracterización requeridos por el ICCU para continuar con la aprobación de presupuestos de intervención. Se recibieron y revisan ajustes del acta de obra 1. A corte del 26 de diciembre de 2025, se evidencia un manejo adecuado de los recursos, con pagos aprobados del 75% de la fase de caracterización, anticipo viabilizado hasta la solicitud N° 7

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

LIMPIEZA DE CUNETAS





LIMPIEZA DE CUNETAS







ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	27-dic-25	SEMANA No.	37	DEL	20-dic-25	AL	26-dic-25







PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

SUPERVISIÓN DE PMT Y TOPOGRAFÍA





ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE CEMENTO Y RECICLADO DE AFIRMADO Y CEMENTO





ACANALADO CON MOTONIVELADORA





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**





DOSIFICACIÓN Y RIEGO DE ADITIVO





MEZCLADO CON RECICLADORA DE AFIRMADO, CEMENTO Y ADITIVO, Y CEREO





COMPACTACIÓN





RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE BOLSAS DE CEMENTO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**





PROVINCIA DE SOACHA:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ TRAMO: VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN

SUPERVISIÓN DE PMT





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	27-dic-25	SEMANA No.	37	DEL	20-dic-25	AL	26-dic-25





EXTENDIDO DE CEMENTO





RECICLADO DE AFIRMADO CON CEMENTO





TOMA DE HUMEDADES DESPUÉS DE RECICLADO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**

VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN





RIEGO DE ADITIVO PROES CON AGUA





HOMOGENIZACIÓN CON RECICLADORA





TOMA DE HUMEDADES





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**





VERIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD ESTABILIZADA





CEREO





COMPACTACIÓN






PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**






RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE BOLSAS DE CEMENTO





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 32. 23 DE DICIEMBRE



VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE ATENCIÓN AL PUNTO SAU - SIBATÉ



LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - PREDIO CONTIGUO A LA PROYECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA - MUNICIPIO DE GAMA



PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**27-dic-25**	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**20-dic-25**	AL	**26-dic-25**




COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 3 - 22 DE DICIEMBRE



MESAS DE TRABAJO No, 37 Y 38 - 22 Y 26 DE DICIEMBRE





Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.12.30 10:33:25 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio