EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	23/01/2026	Acta No.	4
Nombre del CONTRATISTA:	GOLD GROUP CM SAS	Cédula o NIT:	901.301.040-5
Nombre Representante Legal:	EDWARD ADOLFO TELLO	Cédula o NIT:	94.230.342
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	Cédula o NIT:	901.516.933-0
Nombre Representante Legal:	JUAN CAMILO QUESADA BALDION	Cédula o NIT:	1.116.269.826

Tipo de Contrato	Obra Civil	X	Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.4-3-2025
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (SIPRA) EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA							
Fecha de suscripción	26 de junio de 2025 día - mes - año		Fecha de Inicio		27 de junio de 2025 día - mes - año		Fecha Terminación	24 de marzo de 2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 724.832.097		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	$ 724.832.096,79
Plazo Inicial:	SEIS (06) MESES		Plazo Final:		NUEVE (09) MESES		Vr.Final Ejecución:	$ 724.832.096,79

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	DEVOLUCION DE ITEM CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA
2	EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL
3	AJUSTE DE CANTIDADES CARGUE RETIRO A MAQUINA
4	RELLENO MATERIAL DE SITIO
5	ACARREO DE MATERIAL EXACAVACION Y PETREOS PARA FUNDICION
6	INSTALACION RED DE MEDIA TENSION - CONSTRUCCION CAJA, IZAJE DE POSTE, INSTALACION DE RETENIDA
7	TUBERIA PVC NOVAFORT DE 6"
8	INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA
9	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA DEL TANQUE
10	IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE
11	LLENADO Y DESINFECCION DEL TANQUE
12	INSTALACION CODO PVC 6" DE 45°
13	TUBERIA ACERO AL CARBON - RED DE FLAUTA CONEXIÓN
14	INSTALACION SILLA YEE 6 X 10
15	INSTALACION CODO SANITARIO 45° 6"
16	INSTALACION UNION PVC SANITARIA NOVAFORT
17	INSTALAION REDUCCION 6 X 4"
18	TEE PRESION DE 6" PVC

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44-101017446	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	$ 144.966.419,36	26/06/2025	26/09/2026	26/06/2025	26/06/2026
MANEJO ANTICIPO	$ 217.449.629,04	26/06/2025	26/07/2026	26/06/2025	26/06/2026
SALARIOS Y PREST.	$ 72.483.209,68	26/06/2025	26/03/2026	26/06/2025	26/06/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 144.966.419,36	26/06/2025	26/04/2031	26/06/2025	26/06/2026
PRESTACIONES LABORALES Y OPERACIONES	$ 144.966.419,36	26/06/2025	26/07/2026	26/06/2025	26/06/2026
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO					

	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	23/12/2025	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	24/12/2025	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD6-20250005
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	16/06/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP6-20250004
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	27/06/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta		$ 87.989.382	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración	31,50%	$ 27.716.655	Vr. Inicial	$ 724.832.097				$ 724.832.097	100%
Imprevistos	0%	$ -	Adicion						
Utilidad	6%	$ 5.279.363	vr. Total	$ 724.832.097				$ 724.832.097	100%
TOTAL AIU		$ 32.996.018	vr. Anticipo	217.449.629			217.449.629	$ 507.382.467,75	70%
IVA sobre la Utilidad %			Acta No. 1		$ 224.754.521,38	$ 67.426.356,41	$ 157.328.165	$ 350.054.303	48%
Incremento por Distancia (2%)		$ 1.751.379	Acta No. 2		$ 126.371.893	$ 37.911.567,90	$ 88.460.325	$ 261.593.978	36%
Subtotal Costos Indirectos		$ 34.747.398	Acta No. 3		$ 230.052.251	$ 69.015.675,30	$ 161.036.576	$ 100.557.402	14%
			Acta No. 4		$ 122.736.780	$ 36.821.033,99	$ 85.915.746	$ 14.641.656	2%
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA		$ 122.736.779,96	VR. TOTAL		$ 703.915.445	$ 211.174.634	$ 710.190.441		
			Saldo		$ 20.916.651,45	$ 6.274.995,44	$ 14.641.656		
			Sumas igual		$ 724.832.096,79	$ 217.449.629,04	$ 724.832.097		
A Facturar son:	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA C/TE							$	122.736.779,96

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

Certifica que recibió a satisfacción el informe del periodo de rendición del 11 de noviembre al 22 de enero de 2026, por parte del contratista contrato de No.100-10-10.4-3-2025, en la cual se establece cual es la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista GOLD GROUP CM SAS ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas, y presentó el pago de salud, pension y riesgos con soporte Planilla Aportes en Línea pago seguridad social y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintitres (23) días del mes de enero del 2026, por quienes en ello intervienen:

ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR