

Contenido:

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 06
(01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020)



- El valor del anticipo desembolsado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR para el desarrollo del Contrato de Obra No.COP 403 DE 2019, fue por un valor de ($1.946.674.861) MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE),a la fecha se ha efectuado el desembolso de una orden de operación por un valor de $20.133.286,00. Durante el periodo no se autorizaron Ordenes de Operación para desembolsos del Anticipo, por consiguinte el saldo actual es de $1.926.541.574,90.

10.3 GESTIÓN SOCIAL

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA solicita al contratista CONSORCIO OPORTO la actualización del cronograma de las actividades sociales teniendo en cuenta los programas que aplican para los parques de la etapa No 1 que se encuentra en etapa de ejecución de obra y las etapas No 2 y No 3, en las cuales se deben programar actividades para el levantamiento de actas de vecindad. Con relación a la solicitud del contratista CONSORCIO OPORTO puede realizar las reuniones de inicio primero que las actas de vecindad, pero se debe mejorar el tema de divulgación, ya que en las reuniones virtuales no hubo gran participación, lo cual puede generar inconformidades con la comunidad. Se debe realizar recorrido para revisar cuales predios tendrán actas de vecindad de fachada.

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA referente a las acciones que necesita el área técnica para atender al compromiso requerido por la comunidad en cuanto al cambio de mobiliarios, el área social refiere realizar la primera reunión de comité veedor con el fin de informar a la comunidad sobre los tramites que se requieren realizar ante el IDRD para dar respuesta.

10.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, que para el periodo de reporte se contó con la aprobación de los planes de manejo de tráfico, de los parques URBANIZACIÓN LA ESTANCIA (19-039) Y URBANIZACIÓN ESTANCIA (19-150), mediante el consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 38 del 17 de septiembre del 2020.

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLÍVAR, que para el periodo de reporte se dio inicio a las actividades de obra, en el parque DESARROLLO LAS HUERTAS 19-287, teniendo en cuenta el cumplimiento de la implementación de las medidas establecidas en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLÍVAR, que para el periodo de reporte el contratista de obra CONSORCIO OPORTO, remitió la información de ingreso mediante correo electrónico del personal operativo y administrativo, el cual fue autorizado mediante los oficios No. AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-144 del 14 de septiembre del 2020 y el AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-163 del 25 de septiembre del 2020.

Arq. HERNANDO DAZA BERRIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO CIN 405 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA

Ing. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
COORDINADORA DE INTERVENTORIA CONTRATO CIN 405 DE 2019
ARQUITECTURA URBANA LTDA

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-190

Bogotá, D.C., 10 de octubre de 2020

Recibido para:
Por: Nelsu S Lopez
Fecha: 13- Octubre 2020
Hora: 10:00

Señores:
ING. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
Especialista en Geotecnia
DIRECCIÓN: Cra 42 No. 22A-03
Contacto: 311 8538700 – (1) 2440222
E-MAIL: jamillanl@jam.com.co
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: SOLICITUD REVISIÓN Y VERIFICACIÓN INFORMES GEOTÉCNICOS ETAPA No DOS (2) – INFORME GEOTÉCNICO AJUSTADO PARQUE 19-149

Respetado Doctor **MILLAN,**

Enviamos para su revisión, verificación y aprobación los Informes Geotécnicos de los parques de la etapa No 2:

- CÓDIGO 19-724 V-1
- CÓDIGO 19-079 V-1
- CÓDIGO 19-325 V-1
- CÓDIGO 19-316 V-1
- CÓDIGO 19-368 V-1
- CÓDIGO 19-056 V-1
- CÓDIGO 19-475 V-1
- CÓDIGO 19-255 V-1
- CÓDIGO 19-022 V-1

Adicionalmente se adjunta el informe geotécnico ajustado por el contratista CONSORCIO OPORTO del parque 19-149.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Vo Bo: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Reviso y Verifico: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR - ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – APOYO A LA SUPERVISIÓN

Anexos UNA (1) CARPETA EN CIENTO CINCUENTA (150) FOLIOS

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

405

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-189

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2020

Fecha:	10 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	FDLCB	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No: AUB	20206910122842	

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
DR. RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local Ciudad Bolívar
Diagonal 62 Sur Nº 20F-20
Tel: (1) 7799280
La Ciudad

REFERENCIA.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CAMBIO DE MOBILIARIO PARQUE 19-484 URBANIZACION LA ESTANCIA

Respetado Doctor **RODRIGUEZ**,

Dando alcance a las indicaciones requeridas por la Entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, para el trámite que se requiere ante el INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD), a fin de gestionar el aval de la solicitud realizada por la comunidad aferente al parque URBANIZACIÓN LA ESTANCIA PARQUE CÓDIGO 19-484 para el cambio de MOBILIARIOS INFANTILES por MOBILIARIOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE la INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA, remite los documentos mencionados a continuación:

1. Acta de reunión de inicio y registro de asistencia fecha en que se realizó la solicitud (11/09/2020)
2. Acta de reunión participación ciudadana y registro de asistencia donde los lideres representantes confirman la decisión de realizar el cambio (25/09/2020)
3. Comunicado de los líderes Junta de Acción comunal Urbanización la Estancia donde refieren la solicitud.
4. Registro fotográfico.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	T.S. LILIANA CELIS RUIZ	– Residente Social de Interventoría
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA	– Coordinadora de Interventoría
Revisó y Verificó:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO	– Director de Interventoría
Con copia:	ING. JAVIER ANTONIO GUTIERREZ	– CONSORCIO OPORTO

Anexos: VOLANTES nuevo formato (convocatoria PDF (9) folios-Formato editable (9) folios)
VOLANTES nuevo formato (levantamiento de actas PDF (9) folios-formato editable (9) folios)
VOLANTES antiguo formato (inicio de obra-formato editable (1) folio)
VOLANTES antiguo formato (Planilla de presentación reuniones de inicio-Formato editable (35) folios)

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-188

Bogotá, D.C., 08 de octubre de 2020

Fecha:	08 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	AUG 20206970120942	

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº29D-12 (ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS - PARQUE 19-149 URBANIZACION LA ESTANCIA – V2

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

Dando alcance al comunicado 2020-124 mediante el cual CONSORCIO OPORTO remite el Estudio Geotécnico del PARQUE 19-149 URBANIZACION LA ESTANCIA ajustado de acuerdo a las observaciones emitidas por ARQUITECTURA URBANA LTDA, mediante comunicados escritos y reuniones con los especialistas, trasladamos CONCEPTO TECNICO emitido por el ING. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ especialista de interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.

"CONCEPTO TÉCNICO IV

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO DE SUELOS- CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO CIN 405 DE 2019- PARQUE 19-149

El presente concepto se emite para el estudio de suelos para la cancha en el parque Urbanización la Estancia:

Parque 19-149 Parque urbanización La Estancia – V2

- ***Se ajustó el diagnóstico y estado actual de la cancha.***
- ***Se amplió la exploración a dos apiques y se establece un modelo más preciso para el subsuelo, sin embargo, no hay figura de ubicación de los apiques.***
- ***No se establece de forma clara en el análisis de resultados si el material de la estructura denominado como relleno competente será el material granular encontrado entre los 0.06m y 0.8m.***

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-188

Conclusiones y recomendaciones

Se considera que la estructura está sobredimensionada, considerando los valores de CBR y la re-compactación dado el caso del uso del material actual hasta los 80 cm a utilizar como relleno, se debe ajustar considerando las condiciones del subsuelo. Adicional se sugiere añadir las recomendaciones asociadas a sobre-anchos y drenajes para la cancha ajustando el estudio de suelos.

Adicionalmente, es indispensable hacer la entrega formal de los resultados de laboratorio de suelos, debidamente firmados por el especialista que los realizo ya que hasta el momento se han presentado como imágenes del Informe de Geotecnia y no cuentan con firma del laboratorio que los ejecuto.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	ING. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ - ING Especialista de suelos Residente Técnico de Interventoría.
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA - Coordinadora de Interventoría
Revisó y Verificó:	ARQ. HERNANDO OAZA BERRIO - Director de Interventoría
C/C.	CONSECUTIVO CONTRATO / Supervisor y RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS. Alcalde Local CIUDAD BOLÍVAR
Anexos:	Sin anexos

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

Bogotá. D.C., 10 de Octubre de 2020

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
C.C. 79.276.215
Representante legal
DIRECCION. Calle 86 D # 30-38
Contacto 2572887
Email consorcio.oportogmail.com
Calle 98 No. 70-91 OF 812
Tel: (1) 7441529
La Ciudad

Fecha:	10 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ALU3 20206910121532	

REFERENCIA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No. 2020-130 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2020 – RESPUESTA CORREO ELECTRONICO DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2020.

Respetado ingeniero GUITIÉRREZ.

En calidad de Interventores del contrato objeto de esta interventoría, nos permitimos informar que acorde a la revisión y verificación de la documentación del personal, se evidencio:

1. Se emite el concepto de APROBACIÓN de la documentación de ingreso del siguiente personal mínimo requerido para el proyecto:

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	PROVEEDOR
JAIRO ALBERTO CARDENAS CARDONA	70.728.180	INSPECTOR	CONSORCIO OPORTO
MARYI ROCIO MORA CAMPOS	65.756.676	SECRETARIA	CONSORCIO OPORTO
SARA LILIANA RODRIGUEZ	52.487.763	CONTADORA	ANDINA JUEGOS Y PARQUES

2. Se emite el concepto de APROBACIÓN del siguiente personal así como del gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición:

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	PROVEEDOR
JIM ALEXANDER ANGULO SANCHEZ	91.133.109	OFICIAL	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SYS

NOMBRE DE CANTERA	PERMISO AMBIENTAL
REX INGENIERIA S.A.S - GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	RESOLUCION 0110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

3. NO se emite el concepto de aprobación de la documentación de ingreso del siguiente personal, teniendo en cuenta que ustedes como contratista de obra, deberán solicitar a la presente interventoría el cambio del mismo, teniendo en cuenta que por ser personal mínimo requerido se deberá hacer la revisión y verificación de la hoja de vida acorde a los pliegos de condiciones:

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIFICACION	CARGO	PROVEEDOR
DANIEL EDUARDO LEAL NUEVA	80.768.947	CADENERO	ANDINA JUEGOS Y PARQUES S.A.S.
RONALDO RIVERA MANDONADO	1.012.450.951	CADENERO	ANDINA JUEGOS Y PARQUES S.A.S.

Por lo anterior, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., solicita al contratista de obra CONSORCIO OPORTO, el envió de la documentación contractual de manera INMEDIATA, con el fin de realizar la respectiva revisión y verificación de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico ítem 5 Condiciones de ejecución del contrato – Personal mínimo requerido

De igual forma el contratista de obra CONSORCIO OPORTO, deberá remitir la documentación y solicitud de cambio del personal mínimo que ejecutara el cargo de CELADURIA, teniendo en cuenta que acorde a la solicitud mediante el oficio No. AU-INTERV-FOLCB-CIN-2019-OF0187 del 24 de septiembre remitido mediante correo electrónico este personal es INDISPENSABLE para la ejecución del contrato

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ING. DIANA MORALES VELASQUEZ Residente SISO Ambiental de Interventoría
Revisó y Verificó: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO - Director de Interventoría
Vo Bo. ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO - Director de Interventoría

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR / ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN - Apoyo a la supervisión

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-186

Fecha:	13 Octu 2020	
Enviado vía mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	x
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	x
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	x
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	
Radicado No:	SIN COPIA AL FDLCB	

Bogotá, D.C., 13 de octubre de 2020

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Represéntate Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº290-12(ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME No 5 DE CORTE SEPTIEMBRE DE 2020

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

COMPONENTE SOCIAL

1. Afiches informativos: el Ítem hace relación a los afiches que fueron fijados no a los volantes en este cuadro puede mencionar donde fueron fijados ejemplo: PSI, JAC, etc.

2. Puntos satélites de información: Este ítem refiere los PSI que se encuentran en funcionamiento y la actualización de piezas donde, reportar donde está situado y reportar si hubo cambios de PSI, el número de afiches fijados ya está expuesto en el ítem de afiches donde refiere las mismas cantidades.

3. Para todas las reuniones se debe contextualizar acerca de cuándo, con quien, a través de que medio, entidades y asistentes (cuantos) de la comunidad y los aspectos de mayor relevancia que sucedieron durante la actividad con la comunidad como compromisos. Los temas de la reunión se soportan en el acta de la misma. Esto para todas las reuniones.

4. Adicional al comentario anterior también puede referir lo sucedido con la participación de la comunidad y el registro de asistencia.

5. Refiere respuesta al oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-167, el cual ya fue relacionado en el informe como seguimiento, sin embargo, no se ha recibido respuesta oficial mediante oficio del mismo. Si bien se realiza la trazabilidad de las acciones de seguimiento a los canales de atención se debe dar respuesta de acuerdo a los conductos regulares. Es decir la respuesta a lo expuesto en comunicado a través del mismo medio.

Ahora bien menciona que realizó atención a la comunidad y anexa pantallazos informar en texto que tipo de atención, cuando, a quien, informa y reportar si se abrió solicitud de atención ciudadana

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

6. Informar que a este comité se integraron dos miembros más por los canales de atención

7. En reunión de participación ciudadana informar Cuantos se convocaron y cuantos asistieron, informar lo más representativo de la reunión como lo es, el tema del cambio de módulos parque 19- 484 ya que es un tema que continua en seguimiento

8. Imagen corporativa aclarar que son 8 de la primera etapa y se tienen en intervención 4 a la fecha del periodo

9. Programa de contratación la recepción de hojas de vida debe ser informado a la interventoría a través de los reportes semanales para poder coincidir en lo reportado en el informe.

Reportar en el informe un cuadro con los datos de las personas que envían hojas de vida el cual se debe ir actualizando a medida que se contrate personal trazabilidad.

ANEXOS:

1. Anexo No 1. En lugar del volante anexa informe mensual número 5 revisar. Todos los anexos, pantallazos, soportes de entrega, etc. deben estar acompañados del volante o pieza que fue divulgada.

2. Anexo No. 2. Nombra los anexos como Divulgación de volantes de convocatoria y Divulgación de volantes de inicio. Ya que parece que repitiera la información de volante de inicio

3. Anexo No 4. No abre el archivo de trazabilidad en los soportes

4. Anexo No. 6. No hay acta de reunión del comité (con observaciones ajustadas). *Refiere cuadro del grupo que conforma y asistencia de la reunión de comité, *No refiere información de los integrantes o lista de conformación de los otros comités,

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	T.S. LILIANA CELIS RUIZ	- Residente Social de Interventoría.
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA	- Coordinadora de Interventoría
Reviso y Verifico:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO	- Director de Interventoría
Copia:	Informe (43 folios)	

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

Recibido para:
Por: Nubia S Lopez
Fecha: 08-10 2020
Hora: 10:15

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-185

Bogotá, D.C., 06 de octubre de 2020

Señores:
ING. JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
Especialista en Geotecnia
DIRECCIÓN: Cra 42 No. 22A-03
Contacto: 311 8538700 – (1) 2440222
E-MAIL: jamillanl@jam.com.co
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: SOLICITUD REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARQUE 19-149 V-1

Respetado Doctor **MILLAN,**

Enviamos para su revisión, verificación y aprobación los Informes Geotécnicos de los parques relacionados a continuación:

- PARQUE 19-149 PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA

Cordialmente,

ING. MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Reviso y Verifico:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Con copia:	CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR - ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – APOYO A LA SUPERVISIÓN
Anexos	UNA (1) CARPETA EN VEINTE (20) FOLIOS

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

Fecha:	08 Oct 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	X
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ALCB 20206910120732	

AU-INTERV-FOLCB-CIN-405-2019-OF-184

Bogotá, D.C., 07 de octubre de 2020

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº29D-12 (ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

Oct. 8/2020
11:15 AM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FOLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: APROBACIÓN ORDEN DE OPERACIÓN No.2

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

Dando alcance al comunicado 2020-117, mediante el cual CONSORCIO OPORTO remitirte para revisión y aprobación de ARQUITECTURA URBANA LTDA la orden de Operación No.2, cuyo objeto el suministro e instalación de los juegos infantiles requeridos para el desarrollo de las implantaciones aprobadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR para la Etapa I, nos permitimos informar que la documentación cumple con los requerimientos por lo tanto se aprueba.

Se hace devolución de los siguientes documentos debidamente firmados:

1. Informe de Inversión de Anticipo (1 folio)
2. Formato de relación de pagos (1 folio)
3. Contrato de Compraventa OP-001/2020 y sus Anexos. (32 folios)
4. Cuenta de Cobro No.10/20 (1 folio)
5. Garantías (5 folios)
6. Certificación Bancaria (1 folio)
7. Formulario del Registro Único Tributario (6 folios)
8. Fotocopia de la cedula del Representante Legal de CONSORCIO OPORTO
9. Fotocopia de la cedula del Representante Legal de LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE S.A.S.

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-184

Se solicita que adicional a los documentos aquí relacionados, se adjunte para la entrega a la fiducia FIDUCIARIA CENTRAL copia del documento de CAMARA DE COMERCIO de la firma LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN ONLINE S.A.S., el cual hizo parte en el proceso de la revisión, verificación y aprobación del al Orden de operación No.2.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA - Coordinadora de Interventoría
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA - Coordinadora de Interventoría
Revisó y Verificó:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO - Director de Interventoría
Con copia:	COEJECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR - ARQ. LINA MARCELA CARDELA MARTÍN - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Anexos:	Orden de Operación No.2 (45 folios)

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-183

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2020

Fecha:	08 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	FDLCB	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ACLO 20206910120962	

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
DR. RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local Ciudad Bolívar
Diagonal 62 Sur Nº 20F-20
Tel: (1) 7799280
La Ciudad

REFERENCIA.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: PIEZAS DE INFORMACIÓN PARA AVAL Y/O APROBACIÓN

Respetado Doctor **RODRIGUEZ,**

De acuerdo al compromiso adquirido el pasado 29 de septiembre en comité integral de obra No. 13 referente a la implementación de piezas de divulgación, esta INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA, Adjunta al DEPARTAMENTO DE PRENSA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR los diseños actualizados por el CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO, para el desarrollo de las actividades.

1- Piezas informativas de invitación a reunión de inicio y levantamiento de actas de vecindad de acuerdo a los nuevos diseños emitidos por la Entidad DEPARTAMENTO DE PRENSA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, encargado John Fredy Cortes Flórez para su aprobación. Es importante aclarar que la fecha y lugar está sujeta a la programación de la actividad en su debido momento.

2. Piezas informativas de información a la comunidad y planilla de presentación para reuniones de inicio aprobadas por la señora Shirley Sáenz Buitrago a inicios del proyecto como encargada del Departamento de Prensa, Estas piezas son enviadas para su validación o envió de los nuevos formatos a implementar de los cuales también solicitamos el formato de volante de restricción de tráfico.

3. Programa de sostenibilidad: Con el fin de adelantar actividades con respecto a las acciones de sostenibilidad y brindar información sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y mantenimiento de las obras construidas.

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-183

se requiere la implementación de plegables los cuales inicialmente serán socializados en los parques de intervención con menor impacto; por esta razón, se solicita al Departamento de Prensa de la Entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, suministrar el formato o dar el aval para utilizar uno de otra fuente de un Plegable.

Agradecemos las indicaciones requeridas con el fin de remitir al contratista para la programación de las actividades de las nuevas fases y fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	T.S. LILIANA CELIS RUIZ	- Residente Social de Interventoría
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA	- Coordinadora de Interventoría
Revisó y Verificó:	ARQ. HERNANDO BAZA BERRIO	- Director de Interventoría
Con copia:	ING. JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	- CONSORCIO OPORTO
	CONSECUTIVO CONTRATO	

Anexos:
VOLANTES nuevo formato (convocatoria PDF (9) folios-Formato editable (9) folios)
VOLANTES nuevo formato (levantamiento de actas PDF (5) folios-Formato editable (9) folios)
VOLANTES antiguo formato (inicio de obra-Formato editable (1) folio)
VOLANTES antiguo formato (Planilla de presentación reuniones de inicio-Formato editable (35) folios)

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-182

Bogotá, D.C., 05 de octubre de 2020

Fecha:	07 Oct 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	x
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	x
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	x
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	x
Radicado No:	ALUB 20206910120902	

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº29D-12 (ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO 2020-118 DEVOLUCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA ETAPA No 1 CONTRATO DE OBRA COP-403 DE 2019

Respetado Doctor GUTIÉRREZ,

Por medio de la presente esta interventoría evidencia nuevamente el incumplimiento referente a la entrega física de la programación de los parques que constituyen la primera etapa, presentada por el CONSORCIO OPORTO mediante oficio 2020-1118 del 04 de octubre de 2020, la interventoria después de surtido el proceso de revisión y verificación, evidencia que esta no es la versión aprobada por esta interventoria, incumpliendo con las fechas de inicio ya previstas:

- 14-09-2020 PARQUE 19-287 PARQUE DE BOLSILLO DESARROLLO URBANIZACIÓN LAS HUERTAS
- 15-09-2020 PARQUE 19-150 PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN LA ESTANCIA
- 15-09-2020 PARQUE 19-484 PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN LA ESTANCIA
- 16-09-2020 PARQUE 19-038 PARQUE VECINAL LA ESTANCIA
- 16-09-2020 PARQUE 19-039 PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN LA ESTANCIA
- 17-09-2020 PARQUE 19-149 PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN LA ESTANCIA
- 18-09-2020 PARQUE 19-479 PARQUE VECINAL URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR PRIMERA ETAPA
- 02-10-2020 PARQUE 19-483 PARQUE DE BOLSILLO URBANIZACIÓN LA ESTANCIA

Acorde a lo mencionado, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realiza la devolución con el fin de realizar los respectivos ajustes, aclarando al contratista de obra que las observaciones emitidas deberán presentarse en un plazo no mayor a un (1) día a partir del recibo de este documento.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA - Coordinadora de Interventoría
Yo Bo: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA - Coordinadora de Interventoría
Revisó y Verificó: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría
Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR - ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – APOYO A LA SUPERVISIÓN
Anexos: 24 programaciones y 16 folios

Rodriguez
Oct 06/2020
9:14 am

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

Fecha:	08 Octubre 2020	
Enviado vía mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	✓
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	✓
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	✓
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	✓
Radicado No:	ALCB2020671012091	2

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-181

Bogotá, D.C., 08 de octubre de 2020

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Represéntate Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº29D-12(ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

Oct 08/2020
11:15 AM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENORÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME No 4 DE CORTE AGOSTO DE 2020 RADICADO MEDIANTE EL OFICIO No. 2020-105 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

1. COMPONENTE TECNICO

a. Revisar ortografía del documento
b. Verificar la redacción del documento
c. Las tablas se encuentran mal enumeradas
d. Varios títulos tanto de tablas como de capítulos se encuentran separados de su contenido, se solicita organizar el documento apropiadamente antes de imprimir.
e. Los textos en las imágenes deben ser legibles.
f. El anexo I no es legible.
g. Se debe incluir la tabla de imágenes.
h. Verificar que las copias de las pólizas que se anexan estén debidamente firmadas por el tomador.
i. En la Tabla del Plan de Inversión los porcentajes que se asignan a los rubros no son los aprobados.
j. La tabla No. 25 correspondiente a los saldos del anticipo es incorrecta

2. COMPONENTE SOCIAL:

a. Utilizar un solo un solo tamaño y estilo de letra para todo el documento.
b. Anexo No 2. El anexo debe tener el volante o pieza informativa de divulgada junto con los soportes de entrega (planilla o pantallazos)

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

c. Actas de vecindad: Revisar fechas de entrega de volantes y levantamiento de actas de acuerdo al comunicado de aprobación de los volantes y los tiempos de entrega AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-098.
d. Informes de gestión social: Relacionar oficio de las observaciones realizadas y anexar en soporte correo y AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-112 y rodos los que relacione en el documento.
e. Se anexa documento magnético de informe social No 4 con las observaciones realizadas por esta INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA.

3. COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

a. En el Anexo 1, se deberá adjuntar la documentación completa de ingreso como lo son examen médico, certificado de afiliación a la ARL al riesgo que corresponda según el cargo, del personal administrativo.
b. En los anexos, se deberán adjuntar las licencias correspondientes a los exámenes de ingreso realizados del personal.

Acorde a lo mencionado, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realiza la devolución del informe físico con el fin de realizar los respectivos ajustes, aclarando al contratista de obra que las observaciones emitidas deberán presentarse en un plazo no mayor a dos (2) días a partir del recibo de este documento.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	T.S. LILIANA CELIS	- Residente social de Interventoría.
	ING. DIANA MORALES VELASQUEZ	- Residente SISO Ambiental de Interventoría.
Reviso y Verifico:	ING. MARIA CAROLINA RUIZ	- Coordinadora de Interventoría.
Vo Bo:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO	- Director de Interventoría.

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR / ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – Apoyo a la supervisión.
Anexos: Informe Mensual No. 4 Tomo 1 Folios (1-200)
Informe Mensual No. 4 Tomo 2 (201-587)

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-180

Bogotá, D.C., 05 de octubre de 2020

Fecha:	06 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ALCB 2020691012095	2

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Represéntate Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº290-12(ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME No 3 DE CORTE JULIO DE 2020

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

COMPONENTE SOCIAL

El pasado 25 de agosto de 2020ª través del oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-120, la INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA realizó observaciones al informe de gestión social No. 3, el 1 de octubre de 2020, se recibe informe magnético correspondiente y se revisa junto con el documento físico enviado a la interventoría el 24 de septiembre de 2020 a través del comunicado 2020-102, encontrando lo siguiente:

Observaciones comunicado AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-120 emitido POR LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA el 25 de agosto de 2020 . y documento de informe en medio magnético con observaciones	**Documento de informe física y magnético enviado por el CONTRATISTA OPORTO el 24 de septiembre 2020 a través de oficio2020-102 y documento magnético enviado por correo del 01 de octubre de 2020**
Programa de divulgación: a. Puntos satélites de información: Se debe dar claridad a la información o pieza informativa correspondiente al registro fotográfico: (Actividad, fecha de instalación y número de ejemplares)	Documentos físico y magnético folios 589, 590, 591, 592, 593, 594 y 595 no se realizaron ajustes d información requerida en el programa de Divulgación. Documento magnético 01de octubre de 2020, no contiene información del componente social
Programa de Información: Mencionar que se trabajó en la elaboración de	Documentos físico y magnético folios 588 y 589 no se realizaron ajustes d información requerida en el programa

Diaz Rodriguez
Octubre 06/2020
9:14 am

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

presentaciones de reunión de inicio a las cuales la INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA, realizó ajustes AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-065	de Información. Documento magnético 01de octubre de 2020, no contiene información del componente social
Programa de atención a la comunidad: Explicar cuál es el sistema que se habilitó para la atención presencial a la comunidad (Punto de atención, Recorridos)	Documentos físico y magnético folios 599 y 600no se realizaron ajustes d información requerida en el programa de Información. Documento magnético 01 de octubre de 2020, no contiene información del componente social
Seguimiento de imagen corporativa: Revisar el soporte de revisión a reuniones ya que este hace parte del programa de información, por lo que debe relacionarse en ese programa o en programa de Divulgación.	Documentos físico y magnético folio 601 no se realizaron ajustes d información requerida en el programa de Información. Documento magnético 01 de octubre de 2020, no contiene información del componente social
Programa de capacitación y vinculación de Mano de Obra no calificada En general se deja claro el porcentaje de contratación a vincular para Mano de Obra no califica y para población vulnerable y los medios a través de los cuales se hacen los requerimientos, en este caso la Alcandía Local de Suba y líderes de la comunidad o La Empresa de Desarrollo Económico.	Documentos físico y magnético folio 601 y 602 no se realizaron ajustes d información requerida en el programa de Información. Documento magnético 01 de octubre de 2020, no contiene información del componente social

Por lo anterior, esta INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA, no da aprobación los documentos adjuntos ya que no se subsanaron las observaciones requeridas se anexan documentos.

COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

a. En el Anexo 1, se deberá adjuntar la documentación completa de ingreso como lo son examen médico, certificado de afiliación a la ARL al riesgo que corresponda según el cargo, del personal administrativo.
b. En los anexos, se deberán adjuntar las licencias correspondientes a los exámenes de ingreso realizados del personal.

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-180

Acorde a lo mencionado, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., realiza la devolución del informe físico con el fin de realizar los respectivos ajustes, aclarando al contratista de obra que las observaciones emitidas deberán presentarse en un plazo no mayor a dos (2) días a partir del recibo de este documento.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró:	T.S. LILIANA CELIS RUIZ	-Residente Social de Interventoría.
	ING. DIANA MORALES VELASQUEZ	-Residente SISO Ambiental de Interventoría
Vo Bo:	ING. CAROLINA RUIZ SIERRA	-Coordinadora de Interventoria
Reviso y Verifico:	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO	-Director de Interventoría
Con copia:	CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR / ARQ. JUAN CARLOS PRIETO SANCHEZ – Apoyo a la supervisión / ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – Apoyo a la supervisión.	
Anexos:	Informe Mensual No. 3 Tomo 1 Folios (1-200)	
	Informe Mensual No. 3 Tomo 2 (201-400)	
	Informe Mensual No. 3 Tomo 3(401-600)	
	Informe Mensual No. 3 Tomo 4 (601-753)	

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ARQUITECTURA
URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-179

Bogotá, D.C., 02 de octubre de 2020

Fecha:	02-Octu-2020	
Enviado via mail a:	FDLCB	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ALCB 20206910117302	

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
DR. RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local Ciudad Bolívar
Diagonal 62 Sur Nº 20F-20
Tel: (1) 7799280
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: TRASLADO HOJA DE VIDA TOPÓGRAFO – CONSORCIO OPORTO

Respetado Doctor RODRIGUEZ,

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de referencia, la presente interventoría se permite remitir la hoja de vida del profesional CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS, identificado con cedula de ciudadanía No 1'019,108,010 de Bogotá D.C y Matricula profesional No. LP. 01-16778, el cual reemplazará en el cargo de TOPÓGRAFO al profesional JAVIER ESPITIA RODRÍGUEZ CRUZ identificada con número de ciudadanía 80.352.983 de MADRID y Matricula profesional No. LP. 01-10167, a partir de la fecha.

Lo anterior, para fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoria
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Vo Bo: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Reviso y Verifico: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO

Anexos EN OCHO (8) FOLIOS

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO DE REVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº COP 403 DE 2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

			EXPERIENCIA			DOCUMENTOS							
CARGO	NOMBRE	DATOS PERSONALES	PERFIL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	CERT. LABORALES EXPERIENCIA ESPECIFICA	CEDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO VIGENCIA	ACTA O DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL (POSTGRADO)	ACTA O DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL (PREGRADO)	CARTA DE COMPROMISO	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	OBSERVACIONES Y / O REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES PERSONAL CLAVE													
TOPÓGRAFO	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS	Cédula de ciudadanía: 1'019.108.010 DE BOGOTÁ LP. 01-16778	TOPÓGRAFO	CUMPLE	X	X	X	X	N/A	X	X	N/A	El profesional cumple con Experiencia general de tres (3) años y dos (2) años de experiencia especifica en obras de infraestructura en espacio público, y/o parques. De acuerdo a lo requerido en el anexo tecnico del contrato

Conclusiones: El profesional se aprueba por esta interventoría ya que se acredita la documentación completa

Firma:

Nombre: ING. MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONSORCIO OPORTO

Calle 18 Sur No. 29 D 12
Tel 8054872 - 8054679
E-Mail:
consorcio.oporto@gmail.com

CARTA DE COMPROMISO

Mediante la presente me permito certificar mi disponibilidad para trabajar para el CONSORCIO OPORTO, en e contrato suscrito con e Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, que tiene por objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR , en el siguiente cargo y la siguiente disponiblidad:

CARGO	DISPONIBLIDAD
TOPÓGRAFO	30%

Así mismo declaro bajo gravedad de juramento que mi matrícula profesional se encuentra vigente y que no he sido sancionado dentro de los dos (2) años anteriores al cierre del proceso licitatorio del presente contrato.

Se firma en Bogotá a los treinta(30) días del mes de septiembre de 2020

Cristian Camilo Gamboa Castellanos
C.C 1019108010 de Bogotá D.C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.019.108.010
GAMBOA CASTELLANOS
APELLIDOS
CRISTIAN CAMILO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1995
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81 O+ M
ESTATURA G.S RH SEXO
29-MAY-2013 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00911654-M-1019108010-20170609 0055723539A 2 9910026323

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 180500/2020

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1019108010** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, bajo la Licencia Profesional **No. 01-16778** con fecha de expedición del **27 de Octubre de 2016.**

Que el(la) Señor(a) **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-16778** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **30 días del mes de Septiembre de 2020.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS

Cédula: **1.019.108.010**

Licencia Profesional No: **01-16778**

Resolución: 02-6779 - 27/10/2016

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS



Vicepresidente

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

RESOLUCIÓN No 02-6779
(27/oct/2016)

"POR LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA PROFESIONAL"

El Consejo Profesional Nacional de Topografía, en ejercicio de las facultades concedidas por el Artículo 8 de la Ley 70 de 1979 y

CONSIDERANDO:

1.- Que el(a) Señor(a) **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.019.108.010** de **Bogotá, D.C.**, egresado de **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, presentó y dejó para el archivo, los documentos requeridos para obtener la Licencia Profesional de Topógrafo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento Interno del C.P.N.T.

2.- Que hecha la revisión de la documentación presentada, se encontró correcta y completa conforme a la Ley y los Reglamentos del Consejo, siendo aprobada mediante Acta No. **015** de **27 de Octubre de 2016**

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Expedir a **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS, TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA,** la Licencia Profesional No. **01-16778** para ejercer su profesión legalmente en la República de Colombia.

ARTICULO SEGUNDO: Radíquese en el Libro correspondiente la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Elabórese y entréguese a **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS**, la Licencia Profesional, original de la Presente Resolución y Certificado de Vigencia.

ARTICULO CUARTO: Archívese el expediente que dio lugar a esta providencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los **27 días del mes de octubre de 2016.**

RAUL ORLANDO PATIÑO PEREZ
Vicepresidente

HENRY ISAIAS CARRILLO RODRIGUEZ
Director Ejecutivo

Elaboró: FIZOR BAUTISTA

R.747/2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Tecnólogo en Topografía

A

Cristian Camilo Gamboa Castellanos

[illegible] de Bogotá D.C

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS

EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

[illegible]

428

UNIÓN TEMPORAL RAPS DE SUBA

Bogotá D.C, Agosto 15 de 2018

UNION TEMPORAL RASP DE SUBA
NIT 900.794.046-1

CERTIFICA:

Que el señor **CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS** identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.019.108.010 de Bogotá**, laboro en nuestra compañía desde el 26 de Enero de 2016 hasta el 19 de Noviembre de 2018 desempeñándose como **TOPÓGRAFO**, perteneciente al objeto del Contrato IDU-1783-2014 "Estudios, Diseño y Construcción de las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Suba- Rincón ubicadas en Bogotá D.C."

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los Uno (1) días del mes de Septiembre del 2017.

Cordialmente,

ING. JOSE MARX REYES CASTELLANOS
Director de Obra
Unión Temporal Raps de Suba

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-178

Bogotá, D.C., 02 de Octubre de 2020

Fecha:	02 Octubre 2020	
Enviado via mail a:	Consorcio Oporto	
enviado de:	contrato.cin.405@gmail.com	X
recibido por:	consorcio.oporto@gmail.com	X
recibido por:	oporto.tsocial@gmail.com	
recibido por:	cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co	X
recibido por:	lina.candela@gobiernobogota.gov.co	X
Radicado No:	ALCB 2020691011764 2	

Señores:
CONSORCIO OPORTO
ING. JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal
DIRECCIÓN: Calle 18 Sur Nº29D-12 (ANDINA JUEGOS PARQUES SAS)
Contacto: (1)8054802-8054679
E-MAIL: consorcio.oporto@gmail.com
La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 405 DE 2019: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019".

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2020-115 CON ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE TOPÓGRAFO Y OFICIO 2020-116 CON ASUNTO: PROFESIONAL APOYO SOCIAL

Respetado Doctor **GUTIÉRREZ,**

La presente interventoría se permite indicar, que la documentación envidada por ustedes mediante oficio No. 2020-115 del 30 de septiembre del 2020, donde nos informan y ponen a consideración de la Interventoría el cambio del topógrafo JAVIER ESPITIA RODRÍGUEZ CRUZ por el SR. CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS. Una vez hecha la evaluación y verificación la Interventoría se permite dar la APROBACIÓN a la hoja de vida, la cual adjuntamos a la presente, ya que el profesional cumple con los requerimientos dispuestos en los anexos técnicos del contrato.

Con relación al oficio 2020-116 donde nos informan el cambio de la profesional social TATIANA LEMUS por el SR. FREDDY ORLANDO MARTÍNEZ LÓPEZ; en este caso, teniendo en cuenta que estos profesionales no están incluidos dentro de la plantilla mínima del anexo tecnico del contrato, esta interventoria acusa recibido el cambio sin observación al respecto y solicita se realicen las actualizaciones que haya a lugar, teniendo en cuenta que los datos de la profesional TATIANA LEMUS fueron divulgados entre la comunidad para el manejo de atención a la misma; razón por la cual se deben actualizar la piezas informativas e informar a las juntas de acción comunal estos cambios.

Cordialmente,

ING. MARIA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
Calle 38 No. 8-12 Oficina 301

Elaboró: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría
Vo Bo: ING. CAROLINA RUIZ SIERRA – Coordinadora de Interventoría

Revisó y Verificó: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO – Director de Interventoría

Con copia: CONSECUTIVO CONTRATO / FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR - ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTÍN – APOYO A LA SUPERVISIÓN
Anexos UN (1) FOLIO

CALLE 38 No. 8-12 - OF. 301
TELÉFONO: 703 53 70
E-mail: arquitecturaurbana277@hotmail.com
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO DE REVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº COP 403 DE 2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019

ARQUITECTURA URBANA LTDA.

			EXPERIENCIA			DOCUMENTOS							
CARGO	NOMBRE	DATOS PERSONALES	PERFIL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	CERT. LABORALES EXPERIENCIA ESPECIFICA	CEDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA O MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO VIGENCIA	ACTA O DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL (POSTGRADO)	ACTA O DIPLOMA DE TITULO PROFESIONAL (PREGRADO)	CARTA DE COMPROMISO	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	OBSERVACIONES Y / O REQUERIMIENTOS
PROFESIONALES PERSONAL CLAVE													
TOPÓGRAFO	CRISTIAN CAMILO GAMBOA CASTELLANOS	Cédula de ciudadanía: 1'013.108.010 DE BOGOTÁ LP. 01-16778	TOPÓGRAFO	CUMPLE	X	X	X	X	N/A	X	X	N/A	El profesional cumple con Experiencia general de tres (3) años y dos (2) años de experiencia especifica en obras de infreestructura en espacio público. y/o parques. De acuerdo a lo requerido en el anexo tecnico del contrato

Conclusiones: El profesional se aprueba por esta interventoría ya que se acredito la documentación completa

Firma:

Nombre: ING. MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA
Coordinadora de Interventoría
ARQUITECTURA URBANA LTDA

431

RECIBIDA DEL CONTRATISTA CONSORCIO OPORTO

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	*Versión*	*Código*	***ENTIDAD CONTRATANTE***
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA **ÁREA DE INTERVENTORÍA**	*1*		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	CIN 405 DE 2019
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÙBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPORTO
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA
SUPERVISOR:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATISTA -

FECHA	*CONSECUTIVO*	*ASUNTO*	*ENVÍA*	*RECIBE*	*OBSERVACIONES*
02-oct.-20	2020-118	RESPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-137 "REVISIÓN CRONOGRAMA PARQUES ETAPA No 1	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 02-10-2020
02-oct.-20	2020-119	ESTADO ESTUDIOS DE GEOTÉCNICOS Y RESPUESTA L OFICIO AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-168	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 02 DE OCTUBRE DE 2020
05-oct.-20	2020-120	DISEÑO DE VOLANTES INFORMATIVOS PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 05 DE OCTUBRE DE 2020
05-oct.-20	2020-121	AJUSTES PLAN RCD	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 05 DE OCTUBRE DE 2020
05-oct.-20	2020-122	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 05 DE OCTUBRE DE 2020
05-oct.-20	2020-123	ENTREGA DE INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403-2019 PARA LAS ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS OFICIO No. 2020-95,2020-96,2020-97,2020-98	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 05 DE OCTUBRE DE 2020
07-oct.-20	2020-124	REMISIÓN ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARQUE 19-149 VI	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 07-10-2020
07-oct.-20	2020-125	ENTREGA INFORME SOCIAL No 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 07 DE OCTUBRE DE 2020
05-oct.-20	2020-126	CARTA SOLICITUD DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO URBANIZACION LA ESTANCIA PARA CAMBIO DE PARQUE INFANTIL A ZONA DE MÓDULOS BIOSALUDABLES PARQUE CÓDIGO 19-484	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 08 DE OCTUBRE DE 2020
09-oct.-20	2020-127	REMISIÓN PMT SEGUNDA ETAPA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 09-10-2020
09-oct.-20	2020-128	REMISIÓN INFORME GEOTÉCNICO AJUSTADO 19-149, RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-188	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 09-10-2020
09-oct.-20	2020-129	REMISIÓN VERSIÓN ACTUALIZADA INFORMES GEOTÉCNICOS ETAPA 2	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 09-10-2020
09-oct.-20	2020-130	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 09 DE OCTUBRE DE 2020
13-oct.-20	2020-131	REMISIÓN ORDEN DE OPERACIÓN No 3	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 13-10-2020
14-oct.-20	2020-132	DISEÑO DE VOLANTES INFORMATIVOS PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 14 DE OCTUBRE DE 2020
14-oct.-20	2020-134	PERSONAL MÍNIMO E INGRESO DE PERSONAL	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 15 DE OCTUBRE DE 2020

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	CIN 405 DE 2019
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPORTO
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA
SUPERVISOR:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

15-oct.-20	2020-135	INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DE 2019	CONSORCIO OPORTO	MOVISTAR	RADICADO EL 16-10-2020
15-oct.-20	2020-136	ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME MENSUAL No. 3 TECNICO, SST, AMBIENTAL Y SOCIAL	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 15-10-2020
16-oct.-20	2020-137	ENTREGA DE INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403-2019 PARA LAS ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS OFICIO No. 2020-108,2020-109,2020-110,2020-111	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 16-10-2020
15-oct.-20	2020-138	INFORME MENSUAL SSTMA No 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 15 DE OCTUBRE DE 2020
15-oct.-20	2020-139	REMISIÓN PROGRAMACIONES PARQUE 1RA ETAPA Y FLUJOS DE CAJA EN MEDIO FÍSICO Y REPROGRAMACIÓN	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 15-10-2020
16-oct.-20	2020-140	INFORMES GEOTÉCNICOS PARQUES ETAPA 3	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 16-10-2020
16-oct.-20	2020-141	ENTREGA INFORME SST Y MA MENSUAL No 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 16-10-2020
16-oct.-20	2020-142	VOLANTE INVITACIÓN COMITÉ VEEDOR PARQUE 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 17 DE OCTUBRE DE 2020
16-oct.-20	2020-143	HOJA DE VIDA CONDUCTOR	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 16 DE OCTUBRE DE 2020
19-oct.-20	2020-144	ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME MENSUAL No 4 TECNICO, SST, AMBIENTAL Y SOCIAL	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 19-10-2020
20-oct.-20	2020-145	VOLANTE INVITACIÓN REUNIONES INICIO FASE 2 PARQUE COD.19-255 Y COD.19-022 Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD FINALIZACIÓN DE OBRA PARQUE COD. 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 20 DE OCTUBRE DE 2020
20-oct.-20	2020-147	SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 20 DE OCTUBRE DE 2020
20-oct.-20	2020-148	ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME TECNICO No. 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 22-10-2020
21-oct.-20	2020-149	PRESENTACIÓN INICIO DE OBRA PARQUE CÓDIGO 19-255 Y 19-022	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 21 DE OCTUBRE DE 2020
20-oct.-20	2020-151	REMISIÓN IMPLANTACIÓN Y PRESUPUESTO PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA CÓDIGO 19-484	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 21 DE OCTUBRE DE 2020
23-oct.-20	2020-153	RESPUESTA DE OBSERVACIONES FR ORDEN DE OPERACIÓN No 3	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 22-10-2020
23-oct.-20	2020-153	AFILIACIONES LABORATORISTA - DOCUMENTACIÓN RECICLADOS INDUSTRIALES	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 23 DE OCTUBRE DE 2020

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	CIN 405 DE 2019
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-006-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPORTO
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA
SUPERVISOR:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

26-oct.-20	2020-154	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-FDLCB-SIN-405-2019-OF-228	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 26 DE OCTUBRE DE 2020
26-oct.-20	2020-155	INFORMES GEOTÉCNICOS PARQUES 316 Y 022	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 26-10-2020
26-oct.-20	2020-156	ENTREGA PARQUE HUERTAS COD. 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 26 DE OCTUBRE DE 2020
26-oct.-20	2020-157	VOLANTE APLAZAMIENTO REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE PARQUE COD. 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 26 DE OCTUBRE DE 2020
27-oct.-20	2020-158	AJUSTES VOLANTES INFORMATIVOS DE APLAZAMIENTO REUNIÓN FINALIZACIÓN DE OBRA Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE PARQUE COD. 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 27 DE OCTUBRE DE 2020
27-oct.-20	2020-159	INFORME SOCIAL No 5 AJUSTADO	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 27 DE OCTUBRE DE 2020
27-oct.-20	2020-160	SOPORTES GESTIÓN SOCIAL MES OCTUBRE 2020	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 27 DE OCTUBRE DE 2020
28-oct.-20	2020-161	VERSIÓN ACTUALIZADA PARQUES 316 Y 475	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 28-10-2020
28-oct.-20	2020-162	VOLANTES INVITACIONES REUNIONES COMITÉ VEEDOR PARQUE PRIMERA ETAPA	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 28 DE OCTUBRE DE 2020
28-oct.-20	2020-163	REMISIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 42	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 28 DE OCTUBRE DE 2020
29-oct.-20	2020-164	VOLANTES INVITACIONES REUNIONES DE INICIO Y VOLANTES DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 29 DE OCTUBRE DE 2020
30-oct.-20	2020-165	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CELADORES	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020
30-oct.-20	2020-166	INFORME GEOTÉCNICO PARQUE 149	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RADICADO EL 30-10-2020
29-oct.-20	2020-167	RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-241	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 29 DE OCTUBRE DE 2020
30-oct.-20	2020-168	PRESENTACIONES REUNIONES INFORMATIVAS PLEGABLES - PLEGABLE SOSTENIBILIDAD PARQUE 19-287	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020
29-oct.-20	2020-170	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BARANDA M-83	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020
30-oct.-20	2020-171	ALCANCE OFICIO 2020-163 REMISIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 42	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA	Versión	Código	ENTIDAD CONTRATANTE
ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA ÁREA DE INTERVENTORÍA	1		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
NUMERO DE CONTRATO:	CIN 405 DE 2019
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FOLCB-LP-006-2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OPORTO
INTERVENTOR:	ARQUITECTURA URBANA LTDA
SUPERVISOR:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

30-oct.-20	2020-172	VOLANTES INVITACIÓN REUNIONES COMITÉ VEEDOR ETAPA I	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020
30-oct.-20	2020-173	CANTERA REX INGENIERÍA - DISEÑO DE MEZCLA	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 30 DE OCTUBRE DE 2020
31-oct.-20	2020-174	ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME TECNICO No. 5	CONSORCIO OPORTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	RECIBIDO CORREO ELECTRÓNICO 31 DE OCTUBRE DE 2020

Nombre: ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Cargo DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: ING. MARÍA CAROLINA RUIZ SIERRA
Cargo COORDINADORA Y RESIDENTE ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORÍA

436

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 31 de Octubre de 2020

2020-174

Recibido mediante Correo Elect
31-10-20 10:25

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME TÉCNICO No. 5

Respetado Arq. Daza:

Se remite las correcciones del informe tecnico No. 5, dando respuesta al oficio No. AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-244 donde se requiere realizar lo siguiente:

1. En el númeral 8.1 AVANCE FINANCIERO, se modifica los valores que se especifican en el plan de inversión del anticipo dentro del periodo de septiembre.
2. En la tabla No. 28 se suprime los acumulados.
3. En el númeral 8 AVANCE DEL CONTRATO, se inserta tabla No. 30 respectivo al reporte financiero del mes de septiembre del 2020, tabla No. 31 Fechas de inicio y tabla No. 32 Actividades que presentan atraso a corte 30 de septiembre de 2020.
4. De acuerdo a lo anterior esta información se encuentra actualizada en el contenido de las conclusiones

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Quinientos setenta y cuatro (574) No. Folios.

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-173

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20 16:46

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: Cantera Rex Ingenieria – Diseño de Mezcla

Respetado Arq. DAZA

De acuerdo con lo comunicado en el oficio 2020-167, consorcio oporto se permite enviar los permisos ambientales, mineros y ensayos de calidad de la Cantera Rex Ingenieria, para realizar los respectivos ensayos para el diseño de mezcla y asi mismo solicitar la disponibilidad de la interventoria para programar de forma conjunta la toma de muestras para realizar el diseño de mezcla, toda vez que la cantera autorizada actualmente Constriturar no provee el material agregado para concreto.

Adjuntamos diseño de mezcla, suministrado por el proveedor, el cual con algunos ajustes podría ser utilizado provisionalmente, por lo que solicitamos la autorización para realizar los debidos estudios.

Rex Ingenieria. Titulo minero No. 21323 cuya planta se encuentra ubicada en el Kilómetro 10 de la vía multifamiliar, sector los centauros - puente caído, de la vereda el Cocuy, predio San Luis, sobre el Río Guayuriba, entre los municipios de Villavicencio – Acacias, en el Departamento del Meta, cuyo titular es el señor Ramiro Alfonso López Rodríguez, cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. PS-GJ.2.6.08.0474 del 01 de julio de 2008 la cual se encuentra vigente.

Cordialmente

tín Tel: (1) 257 28 87 – 257 28 89 –Fax: 257 28 87
ırmacion@americanacorp.co ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Calle 86 D No. 30 – 38 B. San Martín Tel: (1) 257 28 87 – 257 28 89 –Fax: 257 28 87
E-Mail: informacion@americanacorp.co ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de octubre de 2020

2020-172

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20 10:14

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: VOLANTES INVITACIÓN REUNIONES COMITÉ VEEDOR ETAPA I

Respetado Arq. DAZA.

Por medio del presente me permito remitir volantes de invitación a reunión de comités veedores de los parques etapa I, de acuerdo a la reprogramación hecha por solicitud de Interventoría.

Cordialmente:

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Adjunto lo enunciado

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-171

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: ALCANCE OFICIO 2020-163 REMISIÓN ITEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 42

Respetado Arq. Daza:

Dando alcance al oficio 2020-163 en el cual se remitieron los No Previstos del 1 al 42,nos permitimos informar que el ítem:

Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
		Pres.	**WEB ABRIL DE 2019**		
			NO PREVISTOS NUEVOS NO CONTRACTUALES		
NP-42	15773	APU	Recubrimiento Acabado antideslizante	M2	$ 58.624

No aplica para las actividades a desarrollar en el contrato de la referencia teniendo en cuenta que en el ACTA DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS NO. 1 ya se tiene un ítem aprobado para dicha actividad.

Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
		Pres.	**WEB ABRIL DE 2019**		
			NO PREVISTOS NUEVOS NO CONTRACTUALES		
NP-14		M2	Recubrimiento sintetico + demarcacion(patinodromo-	M2	$ 97.103,00

CONSORCIO OPORTO

Por lo tanto solicitamos se programe una mesa de trabajo para revisión y aprobacion de los siguientes No previstos

Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
		Pres.	**WEB ABRIL DE 2019**		
			NO PREVISTOS NUEVOS NO CONTRACTUALES		
NP-35	12960	APU	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 18.587
NP-36	12957	APU	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 25.433
NP-37	12963	APU	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	UN	$ 63.623
NP-38	14649	APU	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	$ 2.126.347
NP-39		APU	BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287	ML	$ 137.115
NP-40	10154	APU	Cenefa confinamiento adoquin pegado en	ML	$ 16.599
NP-41		APU	MODULO COMPLEMENTO PARA BARANDA EXISTENTE PARQUE CÓD. 19-287	ML	$ 63.108

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: APUs DE ITEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 41 EN FORMATO PDF

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-170

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME SOCIAL MENSUAL No 5

Respetado Arq. Daza:

Por medio de la presente se remite el informe Social No. 5 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2020 con sus respectivos anexos.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Informe Social No 5 en 199 folios

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.096.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 30 octubre 2020
HORA: 02:55 PM
FOLIOS: 199 + oficio de ingreso
RECIBE: Adriana
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 06 de noviembre de 2020

2020-170-A

Recibido mediante Correo elect
06-11-20 14:26

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: Informe Prevencion del Contagio Covid-19

Respetado Arq. DAZA

De acuerdo con los compromisos estipulados en la reunion del dia 3 de noviembre, se envia informe de las medidas implementads frenta el caso positivo de Covid – 19 presentado.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, 29 de octubre de 2020

2020-170

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante legal
Dirección: CALLE 38 No. 8-12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogotá, D. C.
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLCB-403-2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Especificaciones Técncias Baranda M-83

Respetado Arq. DAZA:

En virtud del tema tratado durante el comité técnico realizado el pasado 29 de octubre, con respecto a las especificaciones técnicas para la Baranda M-83 me permito realizar las siguientes consideraciones:

1. El ítem de suministro e instalación de Baranda M 80 A referida en las espeficaciones técnicas de IDRD, no tiene precio definido en el listado de precios CIO que exprese el ítem en su conjunto, sin embargo, de acuerdo con las especificaciones técnicas es fácil de deducir que se compone por dos componentes que sí tienen precios CIO definidos, como son:

   Baranda cerramiento sin viga CIO 10292 y
   Módulo complemento Baranda CIO 11304

   Siendo así las cosas, el valor unitario para el suministro e instalación de la baranda M-80 A está compuesto por la sumatoria de los dos valores unitarios, como se evidencia en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	CÓD. CIO	UND	V. UNITARIO
Baranda de cerramiento sin viga	10292	ml	$ 220.995,75
Módulo complemento Baranda	11304	ml	$ 174.710,75
Valor total del suministro e instalación de la Baranda M-80 A		**Ml**	**$ 395.706,50**

CONSORCIO OPORTO

2. El presupuesto contractual del contrato contiene el ítem BARANDA CERRAMIENTO M-83 cuyo código CIO es el 14642 con un valor unitario de $235.569 como se evidencia el pantallazo que se transcribe a continuación

BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)			14642	ML		235.765,31		
	Instalación baranda M-83ES***			A12857	1 ML	0	61.728,31	61.728,31
	Suministro baranda M-83ES***			A12698	1 ML	0	178.037,00	178.037,00

Se evidencia así que dicho CIO se compone de dos insumos: El suminsitro de la baranda M-83 y su instalación.

Ahora, bien, el insumo A12698 en el CIO contiene la siguiente descripción:

Suministro baranda M-83ES***		12698	ML		178.037,00		
	Baranda cerramiento juego infantil M-83		100440	1 ML	0	178.037,00	178.037,00

Por lo tanto, no se encuentran evidencias en la cartilla de estructura de costos CIO que permitan concluir que la BARANDA M 80 A es la misma BARANDA M 83.

Sin embargo, sí se puede evidenciar que los dos precios mantienen una diferencia de precios sustancial, lo que permite concluir, atendiendo que la estructura de costos mantiene una base matemática equilibrada, que corresponden a especificaciones diferentes, siendo la Baranda M-80 A de una especificación mayor, como se evidencia en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	CÓD. CIO	UND	V. UNITARIO
Valor total del suministro e instalación de la Baranda M-80 A		**Ml**	**$ 395.706,50**
BARANDA CERRAMIENTO M-83	**14642**	**ML**	**$ 235.569,75**

Siendo así las cosas, se deduce que las especificaciones son totalmente diferentes.

Ahora bien, de acuerdo con la investigación realizada por CONSORCIO OPORTO se concluye que, la referencia con la que se cuenta para la Baranda de Cerramiento M-83 es la contenida en la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá, la cual, mediante Decreto 603 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., **adopta la actualización de la Cartilla de Mobiliario Urbano, señala que el diseño del Mobiliario Urbano de Bogotá, Distrito Capital, será el definido en los planos y gráficas que forman parte integrante del documento denominado "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá", elaborado por la Dirección de Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación".** Por ende el mobiliario que instala el Instituto Distrital para la Recreación y el deporte hace parte del Mobiliario Urbano de Bogotá, y se evidencia que los lineamientos generales toman como referencia dicha cartilla en sus especificaciones, como también en su participación en la elaboración, como se puede evidenciar a lo largo del documento, y como lo establece la Resolución No. 0564 de 2012 en la cual "Incorpora a la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D. C, la Baranda con malla eslabonada M-83, cuyos diseños, especificaciones y recomendaciones de ubicación se detallan en fichas anexas a la resolución, elaboradas por el **Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte**, en coordinación con la Dirección del Taller del Espacio Público de la Subsecretaría de Planeación Territorial.

CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO reitera a la interventoría la solicitud autorizar la continuación de la ejecución del ítem del suministro e instalación de Baranda de Cerramiento M-83 como se encuentra estipulado en los diagnósticos aprobados de los parques.

Muchas gracias.

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
consorcio.oporto@gmailcom

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-168

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: PRESENTACIONES REUNIONES INFORMATIVAS – PLEGABLE SOSTENIBILIDAD PARQUE 19-287

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos para su aprobación:

1. Presentaciones de reuniones de inicio de etapa 1
2. Presentación de reunión de finalización del parque 19-287.
3. Plegable de sostenibilidad del parque 19-287

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Lo enunciado

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, 29 de octubre de 2020

2020-167

Recibido mediante Correo Elect
29-10-20

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante legal
Dirección: CALLE 38 No. 8-12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogotá, D. C.
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLCB-403-2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Respuesta oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019 OF 241

Respetado Arq. DAZA:

Comedidamente me dirijo a usted para responder el requerimiento del asunto en los siguientes términos:

Debido a que CONSORCIO OPORTO, luego de haber entregado el diseño de mezclas requerido, éste presentó varias observaciones por parte de esta interventoría; y en vista de la posición de la interventoría a que se realice un diseño de mezcla en las condiciones que se relaciona en el oficio, y con el fin de acoger la solicitud, entendiendo que las acciones irán en pro de la mejora de los procesos técnicos contrato, el CONSORCIO OPORTO subsanará lo requerido de la siguiente forma:

1. Comunicarse, dentro de los siguientes dos días hábiles con las canteras autorizadas con el fin de solicitar la programación de muestras de agregados para realizar el respectivo diseño de mezclas, y explorar la posibilidad de acceder a posibles diseños de mezclas elaborados por dichas canteras que pudieran usarse temporalmente, con previo visto bueno de la interventoría.
2. De acuerdo con la respuesta de la cantera, se programará el retiro de material con representantes autorizados de la INTERVENTORIA y el CONSORCIO OPORTO para ser llevada al laboratorio de suelos y proceder al diseño de mezclas.
3. Programar la actividad de concretos que requiera el contrato de la referencia con concretos premezclados.

Asimismo, solicitamos la programación de una mesa de trabajo durante la próxima semana con las personas autorizadas por las dos partes con el fin de identificar, socializar y subsanar los certificados de calidad requeridos para este contrato.

Sirva la oportunidad para recordar que la imposición de multas o sanciones en los contratos estatales y más específicamente en el que nos avoca, proceden en caso de "mora o incumplimiento, total o parcial de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato", sin embargo la interventoría no establece la obligación incumplida parcialmente, y se vaticina un presunto incumplimiento

CONSORCIO OPORTO

infundado que crea un atmósfera alrededor de este contratista, que va en contra de su buen nombre y dignidad. Por lo que instamos a la promoción de relaciones mutuamente fluidas que permitan la correcta ejecución del contrato encomendado en un ambiente de respeto y reconocimiento por el otro.

No siendo otro el objeto de la presente.

Muchas gracias.

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
consorcio.oporto@gmailcom

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-166

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: a rq u i te c tura u rba n a2 77 @ho tma i l.c om
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME GEOTECNICO PARQUE 149

Respetado Arq. Daza:

Por medio de la presente me permito remitir informe geotécnico actualizado parque 19 – 149.

Le agradezco la atención prestada.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Veintisiete (27) folios.

NIT. 830.098.496-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 30 octubre 2020
HORA: 11:13 am
FOLIOS: 27 + oficio de 1 hoja
RECIBE: Adriana C.
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 30 de Octubre de 2020

2020-165

Recibido mediante Correo Elect
30-10-20 16:01

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: Personal Minimo Requerido - Celadores

Respetado Arq. DAZA

Por medio de la presente me permito enviar la documentación de los señores Andres Manuel Cuadrado y Javier Riaño Manrique – Celadores del contrato, se envía documentación para cambio y aprobación de hoja de vida, carta de compromiso, seguridad social vigente, cedula y examen medico ocupacional.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 29 de Octubre de 2020

2020-164

Recibido mediante Correo Elect
29-10-20 8:00

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: VOLANTE INVITACIONES REUNIONES DE INICIO Y VOLANTES DE LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD PARQUES FASE 2

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos volantes de invitación a reuniones de inicio y de levantamiento de actas de vecindad para los parques etapa 2, lo anterior para su aprobación.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Lo enunciado

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 28 de Octubre de 2020

2020-163

Recibido mediante Correo Elect
26-10-20 17:06

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: REMISIÓN ITEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 42

Respetado Arq. Daza:

Teniendo en cuenta los Items no Previstos identificados en campo, se realiza entrega de los siguientes Apu NP para su revisión y aprobación.

Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
		Pres.	**WEB ABRIL DE 2019**		
			NO PREVISTOS NUEVOS NO CONTRACTUALES		
NP-35	12960	APU	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 18.587
NP-36	12957	APU	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 25.433
NP-37	12963	APU	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	UN	$ 63.623
NP-38	14649	APU	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	$ 2.126.347
NP-39		APU	BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287	ML	$ 34.795
NP-40	10154	APU	Cenefa confinamiento adoquin pegado en	ML	$ 16.599

CONSORCIO OPORTO

Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
NP-41		APU	MODULO COMPLEMENTO PARA BARANDA EXISTENTE PARQUE CÓD. 19-287	ML	$ 163.108
NP-42	15773	APU	Recubrimiento Acabado antideslizante	M2	$ 58.624

Informamos que para la elaboración de los Nps 39 y 41 se toman como referencia insumos del listado de precios CIO. Por lo anterior no se requiere de cotizaciones para validar dichos Nps.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: APUs DE ITEMS NO PREVISTOS DEL 35 AL 42 EN FORMATO PDF

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

AREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

PRECIOS DE REFERENCIA ABRIL DE 2019

PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES TIPICAS

Control Integral de Obras

Pres.	Cap.	Sub.	Item	Código Alterno	Tipo	Descripción	Unidad	Valor Unitario OFERTADO
9					Pres.	**WEB ABRIL DE 2019**		
						NO PREVISTOS NUEVOS NO CONTRACTUALES		
			NP-35	12960	APU	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 18.587
			NP-36	12957	APU	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	$ 25.433
			NP-37	12963	APU	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	UN	$ 63.623
			NP-38	14649	APU	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	$ 2.126.347
			NP-39		APU	BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287	ML	$ 34.795
			NP-40	10154	APU	Cenefa confinamiento adoquin pegado en	ML	$ 16.599
			NP-41		APU	MODULO COMPLEMENTO PARA BARANDA EXISTENTE PARQUE CÓD. 19-287	ML	$ 163.108
			NP-42	15773	APU	Recubrimiento Acabado antideslizante	M2	$ 58.624

CONSORCIO OPORTO

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-35	CÓD. CIO APU	12960
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	$ 9.207,42	$ 460
101243		PLANTA PORTATIL	DD	0,0400	$ 70.337,00	$ 2.954
101012		PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0400	$ 23.413,00	$ 983
					SUBTOTAL	$ 4.398

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
0		0	0	0,00		$ -	$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
100943		CAMIONETA PICKUP	DD	0,04		$ 124.534,00	$ 4.981,36
						SUBTOTAL	$ 4.981

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	0,07	JRN		$ 141.652,61	$ 9.207
						SUBTOTAL	$ 9.207
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18.587

JUSTIFICACION

Como requisito técnico se deben retirar las plataformas existentes en los modulos existentes cuando solo sera mantenimiento general y pintura de cada modulo.

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-35	CÓD. CIO APU	12960
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

DESMONTE DE PLATAFORMA TRIANGULAR





JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)		12960	UN		18,586.65	
	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA		A11938	0,07 JRN	0	141652.61	9,207.42
	HERRAMIENTA MENOR %		102487	5 %	0	9,207.42	460,37
	PLANTA PORTATIL		101243	0,04 DO	0	70,337.00	2,954.15
	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		111112	0,04 DO	0	23,413.00	983,35
	CAMIONETA PICKUP		100941	0,04 DO	0	124,534.00	4,981.36

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 290-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-36	CÓD. CIO APU	12957
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	$ 12.465,43	$ 623
101243		PLANTA PORTATIL	DD	0,1000	$ 70.337,00	$ 7.034
101012		PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	$ 23.413,00	$ 702
					SUBTOTAL	$ 8.359

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
0		0	0	0,00		$ -	$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
100943		CAMIONETA PICKUP	DD	0,04		$ 124.534,00	$ 4.607,76
						SUBTOTAL	$ 4.608

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	0,09	JRN		$ 141.652,61	$ 12.465
						SUBTOTAL	$ 12.465

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 25.433

JUSTIFICACIÓN:

Como requisito técnico se deben retirar las plataformas existentes en los modulos existentes cuando solo sera mantenimiento general y pintura de cada modulo.

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-36	CÓD. CIO APU	12957
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

DESMONTE DE PLATAFORMA CUADRADA



JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)		**12957**	**UN**		**25,432.55**	
	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	A11939	0,09 JRN	0	41,652.81	12,465.43
	HERRAMIENTA MENOR %	102487	5 %	0	12,465.43	623.27
	PLANTA PORTATIL	111243	0,1 DO	0	70,337.00	7,033.70
	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	111012	0,03 DO	0	23,413.00	702.39
	CAMIONETA PICKUP	190343	0,04 DO	0	124,534.00	4,607.76

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-37	CÓD. CIO APU	12963
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
101251		DISCO DIAMANT.14"CONCRETO	UN	0,0200	$ 482.445,00	$ 10.131
100936		CORTADORA PAV.	DD	0,0200	$ 33.762,00	$ 709
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	$ 24.939,29	$ 1.247
101243		PLANTA PORTATIL	DD	0,1400	$ 70.337,00	$ 9.847
101012		PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	$ 23.413,00	$ 2.341
					SUBTOTAL	$ 24.276

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
0		0	0	0,00		$ -	$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
100943		CAMIONETA PICKUP	DD	0,06		$ 124.534,00	$ 7.472,04
						SUBTOTAL	$ 7.472

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A 255	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	0,03	M3		$ 311.768,08	$ 7.794
A11939		CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	0,17	JRN		$ 141.652,61	$ 24.081
						SUBTOTAL	$ 31.875
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 63.623

JUSTIFICACION

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-37	CÓD. CIO APU	12963
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

DESMONTE DE RODADERO EN ACERO INOXIDABLE LARGO



JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Rodadero largo en acero (desm.) STPM **		12961	UN		83.822,98	
	CONCRETO 1:2:3 Are.Lav.Rio+Grav	A255	0,03 M3	0	311.768,08	7.794,20
	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	A1939	0,17 JRN	0	141.652,61	24.080,94
	DISCO DIAMANT, 14"CONCRETO	101251	0,02 UN	0	462.445,00	10.131,35
	CORTADORA PAV.	100935	0,02 DD	0	33.762,00	709
	HERRAMIENTA MENOR %	102487	5 %	0	24.939,29	1.246,98
	PLANTA PORTATIL	101243	0,14 DD	0	70.337,00	9.847,18
	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	101012	0,1 DD	0	23.413,00	2.341,30
	CAMIONETA PICKUP	100943	0,06 DD	0	124.534,00	7.472,04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-38	CÓD. CIO APU	14649
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A14207		Rodadero Largo acero(Suministro)	UN	1,00		$ 2.023.000	$ 2.023.000
						SUBTOTAL	$ 2.023.000

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A10503	Rodadero largo acero(Instalación) **	1,00	UN		$ 103.346,82	$ 103.347
						SUBTOTAL	$ 103.347

TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.126.347

JUSTIFICACIÓN

Al retirar el rodadero existente debe ser reemplazado con uno totalmente nuevo, esto para continuar con el uso que tiene cada uno de los modulos.

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-38	CÓD. CIO APU	14649
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODADERO METALICO LARGO



JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)		'4640	UN		2.126.346,82		
	Rodadero largo acero(Instalación)**		A1503	1 UN	0	103.346,82	103.346,82
	Rodadero Largo acero(Suministro)		A14267	1 UN	0	2.023.000,00	2.023.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-39	CÓD. CIO APU	
UNIDAD DEL UNITARIO:	mL	BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	$ 28.330,52	$ 1.417
	102486	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP	DD	0,0500	$ 28.649,00	$ 1.432
	101243	PLANTA PORTATIL	DD	0,2000	$ 70.337,00	$ 14.067
	101012	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	$ 23.413,00	$ 3.512
	100971	COMPRESOR DE AIRE 1 HP +pistola para	DIA	0,0500	$ 29.892,00	$ 1.495
					SUBTOTAL	$ 21.923

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101010	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref.	KG	0,19		$ 8.913	$ 1.727
	104973	TUBO GALVANIZADO Ø 21/2" AGUA	mL	1,02		$ 36.182	$ 36.906
	106294	TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2"	ML	1,00		$ 19.695	$ 19.695
	1824	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y	GLN	0,02		$ 64.945	$ 1.082
	103063	LIJA 150 PLIEGO	UN	0,12		$ 1.161	$ 135
	1832	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin	GLN	0,02		$ 75.990	$ 1.267
	1070	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,02		$ 17.000	$ 283
						SUBTOTAL	$ 61.096

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,02		$ 109.873,00	$ 1.977,71
						SUBTOTAL	$ 1.978

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	0,20	JRN		$ 141.652,61	$ 28.331
	A11150	Dado cerramient 3000psi mezObra sin	0,03	M3		$ 553.274,05	$ 13.832
	A11943	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	0,07	JRN		$ 144.296,16	$ 9.956
						SUBTOTAL	$ 52.119
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 137.115

JUSTIFICACIÓN

Se requiere para acondicionar el cerramiento existente en el parque Urbanización las Huertas Cód. 19-287

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS


CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-39	CÓD. CIO APU	0
UNIDAD DEL UNITARIO:	mL	BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA EN PARQUE URBANIZACIÓN LAS HUERTAS CÓD 19-287





JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

BARANDA DE CERRAMIENTO INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL PARQUE URBANIZACION LAS HUERTAS CON CODIGO IDRD 19-287

HERRAMIENTA MENOR %	102487	5 %	0	28.330,52	1.416,53
EQUIPO SOLDADURA 220 AMP	102486	0,05 DD	0	28.649,00	1.432,45
PLANTA PORTATIL	101243	0,2 DD	0	70.337,00	14.067,40
PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	101012	0,15 DD	0	23.413,00	3.511,95
COMPRESOR DE AIRE 1 HP +pistola para	100971	0,05 DIA	0	29.892,00	1.494,60
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref.	101010	0,19 KG	-2	8.913,00	1.727,34
TUBO GALVANIZADO Ø 21/2" AGUA	104973	1,02 mL	-2	36.182,00	36.905,64
TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2"	106294	1 ML	0	19.695,00	19.695,00
ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y	1824	0,0167 GLN	-5	64.945,00	1.082,42
LIJA 150 PLIEGO	103063	0,1167 UN	-2	1.161,00	135,45
PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin	1832	0,0167 GLN	-5	75.990,00	1.266,50
THINNER EXTRAFINO	1070	0,0167 GLN	-2	17.000,00	283,33
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	102412	0,02 VJ	0	109.873,00	1.977,71
CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	A11939	0,2 JRN	0	141.652,61	28.330,52
Dado cerramient 3000psi mezObra sin	A11150	0,03 M3	0	553.274,05	13.831,85
CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	A11943	0,07 JRN	0	144.296,16	9.956,44
					137.115,13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-40	CÓD. CIO APU	10154
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Cenefa confinamiento adoquin pegado en			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1969		LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	4,20		$ 515	$ 2.163
						SUBTOTAL	$ 2.163

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1	0,10	JRN		$ 141.291,14	$ 13.493
	A12508	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,00	dd		$ 102.501,27	$ 144
	A 271	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	0,00	M3		$ 253.586,46	$ 799
						SUBTOTAL	$ 14.436

TOTAL COSTO DIRECTO $ 16.599

JUSTIFICACIÓN

Se requiere como confinamiento de la placa en concreto sobre la plazoleta en el Parque Urbanización La Estancia código 19-038

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-40	CÓD. CIO APU	10154
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Cenefa confinamiento adoquin pegado en			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

INSTALACIÓN CENEFA EN ADOQUIN



JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Cenefa confinamiento adoquin pegado en		10154	ML		16.595,60		
	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1		A1903	0,1 JRN	0	141.291,14	13.493,30
	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		A12508	0 dd	0	102.501,27	143,5
	MORTERO 1: 5 ARENA PEWA (M3)		A271	0 M3	-5	253.586,46	798,8
Cenefa confinamiento adoquin pegado en		10154	ML		16.595,60		
	LADRILLO LMIANO 24x12x7 Cocido Obra		1959	4,2 UN	-5	515	2.163,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-41	CÓD. CIO APU	
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	MODULO COMPLEMENTO PARA BARANDA EXISTENTE PARQUE CÓD. 19-287			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	3973	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	$ 9.169,00	$ 481
	1691	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	$ 407.478,00	$ 2.852
	102486	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP	DD	0,0400	$ 28.649,00	$ 1.146
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	2,0000	$ 111.875,33	$ 2.238
					SUBTOTAL	$ 6.717

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	104146	PLATINA 1/8 X 1/2"	ML	4,14		$ 917	$ 3.796
	100980	ANGULO 1" x 1/8"	ML	3,47		$ 3.345	$ 11.607
	100250	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt	GLN	0,02		$ 288.872	$ 5.893
	35	MALLA CERRAMIENTO	m2	0,71		$ 12.901	$ 9.211
	1025	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO	GLN	0,05		$ 34.384	$ 1.733
						SUBTOTAL	$ 32.241

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,04		$ 109.873,00	$ 3.955,43
						SUBTOTAL	$ 3.955

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTR ACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A11939	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	0,50	JRN		$ 141.652,61	$ 70.826
	A12548	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	0,26	JRN		$ 156.317,71	$ 41.049
	9999	PORCENTAJE CONTRATO	5,00	%		$ 166.391,19	$ 8.320
						SUBTOTAL	$ 120.195
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 163.108

JUSTIFICACIÓN

Se requiere como complemento del cerramiento de la baranda existente en el parque Urbanización Las Huertas Código 19-287

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	13	ITEM	NP-41	CÓD. CIO APU	0
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	MODULO COMPLEMENTO PARA BARANDA EXISTENTE PARQUE CÓD. 19-287			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

MODULO COMPLEMENTO DE BARANDA



JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

EQUIPO SOLDADURA 220 AMP	102486	0,04 DD	0	28.649,00	1.145,96
HERRAMIENTA MENOR %	102487	2 %	0	111.875,33	2.237,51
VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	102412	0,04 VJ	0	109.873,00	3.955,43
CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	A11939	0,5 JRN	0	141.652,61	70.826,30
CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	A12548	0,26 JRN	0	156.317,71	41.049,03
PORCENTAJE CONTRATO	9999	5 %	0	166.391,19	8.319,56
				$	163.108,29

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802	CONTRATO Nº COP-403-2019 OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM NP-42	CÓD. CIO APU	15773
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	Recubrimiento Acabado antideslizante		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00			
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019			
FECHA:	27/10/2020			

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	102487	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	$ 4.486	$ 224
					SUBTOTAL	$ 224

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	105650	Sikadur®-510/520 (Arenas finas de cuarzo)	kg	3,500		$ 1.822	$ 6.377
	105649	Sikafloor - 156 (Imprimante epóxico)	GLN	1,000		$ 21.126	$ 21.126
	105648	Sikafloor - 261 (Piso epóxico)	KG	1,000		$ 26.408	$ 26.408
						SUBTOTAL	$ 53.911

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11943		CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	0,03	JRN		$ 144.296,16	$ 4.486,00
A12508		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,00	dd		$ 102.501,27	$ 3,12
						SUBTOTAL	$ 4.489

TOTAL COSTO DIRECTO $ 58.624

JUSTIFICACION

Se requiere como acabado sobre la placa de asfalto de la zona de juegos existentes en el parque Urbanización La Estancia Código 19-150

JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO OPORTO NIT 901.351.629-6 DIRECCIÓN: Calle 18 Sur 29D-12 TELEFONOS: 8054802		CONTRATO Nº COP-403-2019 OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"			
NUMERO DE CAPITULO: (Nº)		ITEM	NP-42	CÓD. CIO APU	15773
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	Recubrimiento Acabado antideslizante			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00				
FECHA BASE DE DATOS CIO:	1/09/2019				
FECHA:	27/10/2020				

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

ZONA DE JUEGOS EXISTENTES PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA CÓDIGO 19-150





JAVIER GUTIERREZ
CONSORCIO OPORTO
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. HERNANDO DAZA
ARQUITECTURA URBANA LTDA
INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL

Recubrimiento Acabado antideslizante		**15773**	**M2**		**58.624,42**		
	CUADRILLA PINTURA 1:1 «PREST. "		A11943	0,03 JRN	0	144.296,16	4.386,60
	Dia de Trasiego con 2 ayudantes"		A12508	0 dd	0	102.501,27	102,5
	Sikadur®-510/520 (Arenas finas de cuarzo)		105650	3,5 kg	0	1.922,00	6.377,00
	Sikafloor - 156 (Imprimante epóxico)		105649	1 GLN	0	21.126,00	21.126,00
	Sikafloor - 261 (Piso epóxico)		105648	1 KG	0	26.408,00	26.408,00
	HERRAMIENTA MENOR %		102487	5 %	0	4.486,30	224,32

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 28 de Octubre de 2020

2020-162

Recibido mediante Correo Ele
25-10-2020

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: VOLANTE INVITACIONES REUNIONES COMITÉ VEEDOR PARQUE PRIMERA ETAPA

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos volantes de invitación a reuniones presenciales de comité veedor para su aprobación.

Parques con Código. 19-149, 19-150 y 19-484 reunión programada Viernes 30 octubre 2020 a las 9:00am en el parque 19-149

Parques con código 19-038, 19-039 y 19-483 reunión programada Viernes 30 octubre 2020 a las 10am en el parque 19-483

Parque con código 19-479 reunión programada Sábado 31 de octubre 2020 a las 9:30am.

Así mismo nos permitimos confirmar que la capacitación de empleados de obra se realizará el viernes 30 de octubre a las 7:30am.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Lo enunciado

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 28 de Octubre de 2020

2020-161

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitectura urbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: VERSION ACTUALIZADA PARQUES 316 Y 475

Respetado Arq. Daza:

Por medio de la presente me permito remitir la versión actualizada de los parques 19-316 y 19-475.

Le agradezco la atención prestada.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.058.193-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISION Y ESTUDIO
FECHA: 28 octubre 2020
HORA: 08:53 am
FOLIOS: 29
ANEXOS: ADJUNTO
FIRMA:

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Veintinueve (29) folios.

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 27 de Octubre de 2020

2020-160

Recibido mediante Correo Elect
27-10-20 13:37

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: SOPORTES GESTION SOCIAL MES OCTUBRE 2020

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente se anexan soportes de las actividades de Gestión Social realizada en el mes de Octubre 2020, de acuerdo a lo solicitado por Interventoría.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 27 de Octubre de 2020

2020-159

Recibido mediante Correo Electr
27-10-20 10:43

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME SOCIAL No 5 AJUSTADO

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente se anexa informe social No 5 con los ajustes a las observaciones hechas por interventoría con sus respectivos anexos.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Documento informe social mensual No 5
Anexos de informe en 7 carpetas.

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 27 de Octubre de 2020

2020-158

Remitida x Correo Electro
27-10-20 7:21

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: AJUSTES VOLANTES INFORMATIVOS DE APLAZAMIENTO REUNION FINALIZACION DE OBRA Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE PARQUE COD. 19-287

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos los volantes ajustados de acuerdo a las observaciones hechas por interventoría, para informar oficialmente a la comunidad el aplazamiento de la reunión de finalización y de la actividad de cierre de actas de vecindad del Parque Desarrollo Urbanización Las Huertas cód. 19-287, debido a los aspectos técnicos que surgieron en la entrega de este parque.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Volante invitación reunión de incio parques 2 etapa
Volante levantamiento actas de vecindad de cierre 19-287

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 26 de Octubre de 2020

2020-157

Recibido mediante Correo Elect.
26-10-20 15:41

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: VOLANTE APLAZAMIENTO REUNION FINALIZACION DE OBRA Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE PARQUE COD. 19-287

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos volantes para informar oficialmente a la comunidad el aplazamiento de la reunión de finalización y de la actividad de cierre de actas de vecindad del Parque Desarrollo Urbanización Las Huertas cód. 19-287, debido a los aspectos técnicos que surgieron en la entrega de este parque.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Volante invitación reunión de incio parques 2 etapa
Volante levantamiento actas de vecindad de cierre 19-287

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, 26 de octubre de 2020

2020-156

Recibido mediante Correo Elect
26-10-20 10:22

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante legal
Dirección: CALLE 38 No. 8-12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogotá, D. C.
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLCB-403-2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Entrega Parque HUERTAS COD. 19-287

Respetado Arq. DAZA:


En virtud del oficio AU-INTERV-FDLCB-SIN-405-2019-OF-228, remitido el día sábado 24 de octubre, en el cual, dentro de otros, la INTERVENTORIA realiza una serie de observaciones con respecto al parque URBANIZACION HUERTAS CÓD. 19-287, CONSORCIO OPORTO considera prudente cancelar la actividad de entrega a la comunidad programada para el día 27 de octubre, hasta tanto este parque sea recibido de forma satisfactoria técnicamente, de acuerdo con los últimos lineamientos de la INTERVENTORÍA.

Es de anotar que esta fecha de entrega a la comunidad se programó en reunión social del día martes 20 de octubre entre la coordinadora y la residente social de la interventoría. en conjunto con el Director de obra y la coordinadora social del CONSORCIO OPORTO. Ese mismo día se planificó una entrega técnica el día jueves 22 de octubre y la entrega a la comunidad el día martes 27 de octubre. En virtud que la ejecución del parque de la referencia ha sido supervisado permanentemente por la interventoría, CONSORCIO OPORTO consideró que la entrega técnica era solo una formalidad, y que las observaciones iban a ser solo detalles de pintura subsanables en un día; sin embargo, de acuerdo con el oficio citado del 24 de octubre, las observaciones han sido muy de fondo; por lo que se requiere un estudio de las especificaciones técnicas y demás requerimientos de la interventoría, para avanzar en la entrega como lo requiere la interventoría.

Esperamos entonces que de forma concertada se analicen las especificaciones técnicas del contrato, sobre todo en lo referente a la Baranda M-83 que hace parte de los ítems contractuales.

CONSORCIO OPORTO

Muchas gracias.



JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
consorcio.oporto@gmailcom

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 26 de Octubre de 2020

2020-155

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: a rq u i te c tura u rba n a2 77 @ho tma i l.c om
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORMES GEOTECNICOS PARQUES 316 Y 022

Respetado Arq. Daza:

Por medio de la presente me permito remitir los informes Geotécnicos actualizados de los parques 19-316 y 19-022 de acuerdo con las observaciones de la interventoría.

Le agradezco la atención prestada.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Veintinueve (29) folios.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 26 octubre 2020
HORA: 11:15 am
FOLIOS: 29
RECIBE: Adriana
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 26 de Octubre de 2020

2020-154

Recibido mediante Correo Elect
26-10-20 9:43

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-FDLCB-SIN-405-2019-OF-228

Respetado Arq. Daza:

Me permito comunicarle que el ítem contractual BARANDA CERRAMIENTO M-83(SUM+INST) CIO 14642, aprobado dentro de los presupuestos de diagnósticos de los parques del contrato de la referencia, hace parte de las ESPECIFICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE PARQUES DEL DISTRITO CAPITAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE; y su especificación está contenida dentro de la RESOLUCIÓN No. 0564 de 2012 por medio de la cual se incorpora la "Baranda con malla eslabonada M-83 en la cartilla de mobiliario urbano de Bogotá", con las cuales se encuentra elaborando tal mobiliario.

Sin embargo , si esta INTERVENTORÍA conoce otra especificación técnica vigente para esta baranda de cerramiento M-83, la cual no menciona en el citado oficio, nos permitimos solicitarle sea suministrada, en pro de avanzar dentro de la ejecución del contrato.

Por otra parte, se anota que en el oficio la INTERVENTORÍA no menciona la primera visita realizada a la empresa DIVERPARK, por el Arquitecto Nelson Mauricio Barrera el día 6 de octubre del 2020, antes de la instalación de los elementos, para verificar las especificaciones. Para el CONSORCIO OPORTO era claro que no podíamos iniciar a fabricar ni instalar sin esa visita preliminar , recomendación que fue acogida. En dicho oficio tampoco se menciona que las labores de mantenimiento del parque URBANIZACION LAS HUERTAS con código 19-287 ha contado con un seguimiento continuo en obra por parte de la INTERVENTORÍA desde el momento de inicio del mismo, el 24 de Septiembre, y finalización el día 16 de Octubre, sólo se pronuncia al finalizar el parque, el día sábado 24 de Octubre. Sin embargo, CONSORCIO OPORTO está atento a tomar los correctivos correspondientes de forma consensuada.

Le agradezco la atención prestada.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Resolución 0564-2012

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 23 de Octubre de 2020

2020-153

Recibido x Correo Electronico
23-10-20 10:01

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: Afiliaciones Laboratorista – Documentacion Reciclados Industriales

Respetado Arq. DAZA

Por medio de la presente me permito enviar la documentación abajo relacionada para su revisión y aprobación:

1. Afiliaciones al SGSS, Cedula y EMO del Laboratorista Fabio Eduardo Piracoca Riaño CC 80.012.679 quien se encuentra vinculado con el laboratorio Geopav Ltda con quien se tiene el contrato de prestación de servicios de laboratorio el cual se adjunta.
2. Permisos ambientales e informe de resultados de ensayo de análisis granulométricos de la subbase granular reciclada – SBG, de Reciclados Industriales.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Siberia - Tenjo.	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS	Fecha versión: 2018-09-18 Versión: 00 Página 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-23
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-213 13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-16

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales , asfaltos y mamposteria de RCD

MASA SUELO HUMEDA (g)	16 862	% COMPOSICION	
MASA SUELO SECA ANTES DE LAVADO (g)	15 650	% GRAVAS	76.6%
MASA SECA LAVADA (Tamiz N°200) (g)	14 984	%ARENAS	19.1%
HUMEDAD (%)	8.1%	% FINOS	4.3%

TAMIZ NORMAL	ABERTURA TAMIZ (mm)	MASA RETENIDA (g)	MASA RETENIDA CORREGIDA (g)	% RETENIDO	% PASA
3"	50.00	-	-	-	100,00
1 1/2"	37,50	712.4	712.64	4.55	95.45
1"	25,00	2 938.4	2 939.38	18.78	76.66
3/4"	19,00	1 931.2	1 931.84	12.34	64.32
1/2"	12,50	2 242.2	2 242.95	14.33	49.99
3/8"	9,50	1 340.8	1 341.25	8.57	41.42
1/4"	6,30	967.5	967.86	6.18	35.24
No. 4	4,75	629.2	629.38	4.02	31.22
No. 8	2,36	917.4	917.71	5.86	25.36
No. 10	2,00	204.6	204.67	1.31	24.05
No. 16	1,18	400.0	400.13	2.56	21.49
No. 30	0.600	558.5	558.69	3.57	17.92
No. 40	0.425	324.3	324.41	2.07	15.85
No. 50	0.300	289.6	289.70	1.85	14.00
No. 100	0.150	766.8	767.05	4.90	9.10
No. 200	0.075	444.0	444.15	2.84	6.26
FONDO		12.1	12.16	0.78	5.48
		14975.0	14984.0	95.74	

CURVA GRANULOMETRICA



IDU 2011 BG- Gr-1

Laboratorista | Elaboro | Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente sin la autorizacion escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien revisó y aprobó.

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LÍMITE LÍQUIDO Y PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD EN SUELOS	Fecha versión: 2018-09-18 Versión: 00 Página 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-26
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION.	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 125-13, INV E 126-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-24

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales , asfaltos y mamposteria de RCD		
METODO	A	VIA	SECA

LÍMITE LÍQUIDO (INV E-125)				
No. Golpes	-	-	-	--
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	-	-	-	--
Masa recipiente + suelo seco (g)	-	-	-	--
Masa recipiente (g)	-	-	-	--
Masa suelo seco (g)	-	-	-	--
% Humedad	-	-	-	--

PROCEDIMIENTO	Manual

LÍMITE PLÁSTICO (INV E-126)				HUMEDAD
Masa recipiente + suelo húmedo (g)	-	-	-	-
Masa recipiente + suelo seco (g)	-	-	-	-
Masa recipiente (g)	-	-	-	-
Masa suelo seco (g)	-	-	-	-
% Humedad	-	-	-	

Limite Liquido	NL
Limite Plástico	NP
Indice de plasticidad	NP

GRÁFICA LÍMITE LIQUIDO



Indice de consistencia	*Ic=(LL - Wn)/Ip*	-
Indice de liquidez	*Il.=(Wn - LP)/Ip*	-
Indice de flujo	Pendiente curva	-
Indice de tenacidad	*It = Ip / If*	-

OBSERVACIONES:

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es valido sin la firma original de quien reviso y aprobo.

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	Fecha versión: 2018-09-19 Versión: 00 Página 1 de 1


REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME	2020-07-06
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACIÓN/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 142-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-07-03

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales asfaltos y mampostería de RCD

		Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 4
COMPACTACION PROCTOR	MASA MOLDE + SUELO COMPACTADO (g)	6890	7335	7548	7218
	MASA MOLDE (g)	2800	2800	2800	2800
	MASA SUELO COMPACTADO (g)	4090	4535	4748	4418
	VOLUMEN DEL MOLDE (cm³)	2117	2117	2117	2117
	CONSTANTE DE CONVERSIÓN K (g/cm3)	1	1	1	1
	DENSIDAD HÚMEDA (g/cm³)	1 93	2 14	2 24	2 09
	DENSIDAD SECA (g/cm³)	1 80	1 95	2,01	1 83
	PESO UNITARIO SECO (lbf/pie³)	112,1	122 0	125,3	114,5
HUMEDAD DE MOLDEO	RECIPIENTE No	B5	B6	B7	10
	MASA SUELO HUMEDA + TARA (g)	2042 3	1756 0	1565,6	1916 2
	MASA SUELO SECO + TARA (g)	1916 3	1616 7	1418 3	1703 6
	MASA TARA (g)	166 3	165 8	162 9	158 3
	MASA AGUA (g)	132 0	139,3	147 3	212 6
	MASA SUELO SECO (g)	1744 0	1450 9	1255 4	1545 3
	HUMEDAD (%)	7 6	9 6	11 7	13 8

CURVA DE COMPACTACIÓN



$y = -2.212x^3 + 51.144x^2 - 308.8x + 2162,5$

DATOS DE ENSAYO	
VOLUMEN MOLDE (cm³):	2117,0
TIPO MARTILLO:	MANUAL
No CAPAS :	5
ALTURA DE CAÍDA:	18"
No GOLPES :	56

MÉTODO DE COMPACTACIÓN:	MÉTODO C
MÉTODO PREPARACIÓN MUESTRA:	SECO

RESULTADOS	
GRAVEDAD ESPECÍFICA (aprox. 0,01).:	2 60
% HUMEDAD ÓPTIMA (aprox. 0,1) :	11,30
P. UNITARIO SECO MÁX. (lbf/Pie³) aprox. 0,1:	125 6
P. UNITARIO SECO MÁX. (g/cm³) aprox. 0,01:	2 01
P. UNITARIO SECO MÁX. (kg/m³) aprox. 0,1:	2012
% FRACCIÓN GRUESA P_{FG} (aprox. 1%).	19
% FRACCIÓN DE ENSAYO P_{FE} (aprox. 1%):	81

OBSERVACIÓNES

Laboratorista	Elaboro	Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es valido sin la firma original de quien revisó y aprobó

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Vía Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	Fecha version 2015-09-15 Version 07 Pagina 1 de 2

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME	2020-06-10
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE MATERIALES		
IDENTIFICACIÓN/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 148-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-03-05

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

Descripción de la muestra	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales , asfaltos y mamposteria de RCD

Método de Compactación	INV E 142-13 C	**Via**	SECA
% Material retenido en tamiz 19 mm (3/4")	26%	**% Material sustituido para el ensayo**	26%
Condición de probetas :	Con inmersión previa		
Pesas de sobrecarga utilizadas (g)	4540	**Tiempo de inmersión (horas)**	96

% Gravas	76.6%	**Limite Liquido**	NL
%Arenas	19.1%	**Limite Plástico**	NP
% Finos	4.3%	**Índice de plasticidad**	NP

LECTURAS DE PENETRACIÓN		PROBETA 1 56 GOLPES		PROBETA 2 25 GOLPES		PROBETA 3 10 GOLPES	
in	mm	ESFUERZO MPa	CBR %	ESFUERZO MPa	CBR %	ESFUERZO MPa	CBR %
0.025	0.635	4.7330		3.4095		0.1628	
0.050	1.270	4.3171		3.6035		1.5871	
0.075	1.905	5.5308		4.5114		3.2711	
0.100	2.540	7.6545	108.758	6.3429	94.100	4.1496	59.849
0.125	3.175	9.0634		7.4205		4.5884	
0.150	3.810	9.9510		8.2394		4.9585	
0.175	4.445	11.0221		9.0094		5.7232	
0.200	5.080	12.2063	118.507	9.6259	93.455	6.2906	61.074
0.300	7.620	14.8902		11.5741		6.5472	
0.400	10.160	16.4283		13.1787		7.9887	
0.500	12.700	17.8504		14.4539		8.5256	
EXPANSIÓN							
Lectura inicial dial		10		10		10	
Lectura 1° dia		10		11		11	
Lectura 2° dia		11		11		12	
Lectura 3° dia		11		11		12	
Lectura 4° dia		11		11		12	
Expansion Total (mm)		0.27		0.27		0.27	
Expansion Total %		0.7		0.7		0.7	
HUMEDAD DE COMPACTACIÓN							
Masa suelo húmeda + Tara (g)		958.5		958.5		958.5	
Masa suelo seca + Tara (g)		872.1		872.1		872.1	
Masa Tara (g)		45.8		45.8		45.8	
Húmedad (%)		10.5		10.5		10.5	
COMPACTACIÓN CBR							
Masa molde + Suelo Compactado (g)		9421		9251		9177	
Masa molde (g)		4736		4833		4783	
Masa suelo compactado (g)		4688		4618		4394	
Volumen del molde (cm3)		2114		2114		2085	
Densidad seca (g/cm3)		2.00		1.98		1.91	
Peso Unitario seco (lbf/cm3)		125.0		123.5		118.9	
HUMEDAD DE PENETRACIÓN							
Masa suelo húmeda + Tara (g)		1307.9		1364.9		1619.9	
Masa suelo seca + Tara (g)		1174.7		1237.7		1510.7	
Masa Tara (g)		45.9		51.5		125.4	
Húmedad (%)		11.6		12.4		14.1	


Peso unitario seco Máximo (Kg/m3)	2.012
(95%) Peso unit. seco Máx. (Kg/m³)	1.911
Húmedad Óptima (%)	11.3
CBR 100% Proctor (%)	**119,8**
CBR 95% Proctor (%)	**62,4**

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia Costado Sur Cota Colombia	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO	Fecha versión: 2018-09-18 Versión: 01 Página 1 de 2

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME	2020-07-10
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO.	CARACTERIZACION DE MATERIALES		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
PROCEDENCIA:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 148-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-07-03

CURVAS PENETRACIÓN-ESFUERZO

CURVAS CBR VS PESO UNITARIO SECO Y HUMEDAD SECA



OBSERVACIONES

Laboratorista	Elaboro	Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es valido sin la firma origina de quien revisó y aprobó

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Siberia - Tenjo.	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	Fecha version 2018-09-18 Version 00 [illegible] Pagina 1 de *

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-23
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 133-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-17

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales , asfaltos y mamposteria de RCD

PROCEDIMIENTO	A

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Muestra ensayada (g)	123	123	124
Lectura arcilla (mm)	338	343	336
Lectura arena (mm)	69	66	65

Equivalente de Arena	21	20	20

Equivalente de Arena (%)	21

OBSERVACIONES

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo, este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien revisó y aprobó.

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Vía Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	Fecha version: 2019-01-24 Version: 09 Pagina 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-02
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCIÓN CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 211-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-05-25

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

PORCENTAJE RETENIDO SEGÚN GRANULOMETRÍA INV E 123-13	
TAMICES ENTRE	% RETENIDO
Mayores de 1-1/2"	4.6
1-1/2" - 3/4"	31.1
3/4" - 3/8"	22.9
3/8" - No 4	12.1
No 4 - No 16	9.7

PASA TAMIZ - TAMIZ RETIENE	MASA MINIMA A ENSAYAR (g)	MASA INICIAL, g	TAMIZ PARA LAVADO	MASA FINAL, g	TA&PD, %
Mayores de 1-1/2"	5000	670.4	No 4	661.5	1.3
1-1/2" - 3/4"	3000	2439.2	No 4	2419.1	0.8
3/4" - 3/8"	2000	1954.4	No 4	1930.8	1.2
3/8" - No 4	1000	793.1	No 8	785.6	0.9
No 4 - No 16	25	52	No 20	51.2	1.5
TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES DEL AGREGADO				1.00	

OBSERVACIONES

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente sin la autorizacion escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien reviso y aprobó.

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Vía Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO	Fecha version 2019-07-24 Version 01 Página N° [illegible] Pagina 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-07-06
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur, Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE MATERIALES		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 227-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-07-06

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

TAMAÑO DEL AGREGADO		Masa mínima de la muestra a ensayar	Masa total de la muestra evaluada	Masa de una cara fracturada	Particulas que no cumplen con el criterio	Masa de dos caras fracturadas	Particulas que no cumplen con el criterio	Porcentaje retenido de la gradación original
Pasa Tamiz	Retiene Tamiz	g	g	g	g	g	g	%
2"	1 1/2"	7500	-	-	-	-	-	4.6%
1 1/2"	1"	3000	3003.4	2996.6	6.8	2989.8	13.6	18.8%
1"	3/4"	1500	1502.8	1502.8	0	1502.8	0	12.3%
3/4"	1/2"	500	501.4	501.4	0	501.4	0	14.3%
1/2"	3/8"	200	201.8	194.7	7.1	187.6	14.2	8.6%
3/8"	N° 4	200	200	200	0	200	0	12.1%

PORCENTAJE DE UNA CARA FRACTURADA	99.5%
PORCENTAJE DE DOS CARAS FRACTURADAS	99.0%

OBSERVACIONES

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien revisó y aprobó.

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Siberia - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO	Fecha versión: 2019-03-01 Version: 00 Pagina 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-07-10
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur, Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOSICION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 220-13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-26

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

SOLUCIÓN EMPLEADA	SULFATO DE MAGNESIO

EXAMEN CUANTITATIVO

AGREGADO GRUESO

Tamaño Tamiz		Gradacion de la muestra original (%)	Masa de las fracciones antes del ensayo (g)	(%) Porcentaje que pasa el tamiz despues del ensayo	Perdida en porcentaje ponderada
Pasa	Retenido				
4"	3 1/2"	0.0	-	-	-
3 1/2"	3"	0.0	-	-	-
3"	2 1/2"	0.0	-	-	-
2 1/2"	2"	4.6	-	-	-
2"	1 1/2"				
1 1/2"	1"	31.1	1521	0.5	0.2
1"	3/4"				
3/4"	1/2"	22.9	1058	1.6	0.4
1/2"	3/8"				
3/8"	No 4	12.1	304	100	0
TOTALES		70.7	-	-	1

AGREGADO FINO

Tamaño Tamiz		Gradacion de la muestra original (%)	Masa de las fracciones antes del ensayo (g)	(%) Porcentaje que pasa el tamiz despues del ensayo	Perdida en porcentaje ponderada
Pasa	Retenido				
3/8"	No 4	12.1	100	7.0	0.8
No 4	No 8	5.6	101	6.3	0.4
No 8	No 16	3.5	101	6.8	0.3
No 16	No 30	3.6	101	7.1	0.3
No 30	No 50	3.8	100	6.1	0.2
No 50	No. 100	4.9	101	7.7	0.4
Menor a No. 100		1.2	101	8.4	0.6
TOTALES		29.3	-	-	2

PERDIDA PORCENTUAL PONDERADA DE LAS DOS FRACCIONES (GRUESOS Y FINOS)	1

EXAMEN CUALITATIVO

Tamaño Tamiz		No. De particulas antes del ensayo	No. De particulas en buen estado	No. De particulas agrietadas	No. De particulas partidas	No. De particulas vueltas lajas	No. De particulas desintegradas	No. De particulas escamosas
Pasa	Retenido							
4"	3 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
3 1/2"	3"	-	-	-	-	-	-	-
3"	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
2 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	3/4"	55	50	3	2	0	0	0

OBSERVACIONES:

Laboratorista	Elaboro	Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien reviso y aprobó

** FIN DEL INFORME **

SCM

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Via Sibena - Tenjo	INFORME DE RESULTADOS DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL	Fecha version 2020-02-26 Version 00 Informe N° RIMD-2020- Pagina 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-23
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur. Cota, Colombia.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOCISION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E - 238 -13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-18

DATOS INICIALES

IDENTIFICACIÓN DEL AGREGADO (TIPO, FUENTE Y TAMAÑO MAXIMO)	Gravas y arenas de trituracion concretos estructurales asfaltos y mamposteria de RCD

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

Tamices		Gradacion solicitada en Norma		
Pasa	Retiene	Numeral 7.2	Numeral 7.3	Numeral 7.4
Pulgadas	Pulgadas	Masa seca de ensayo g		
3/4"	5/8"	375		
5/8"	1/2"	375		
1/2"	3/8"	750	750	
3/8"	1/4"		375	750
1/4"	No.4		375	750
Tolerancia		1500 ± 5 g		

Tamaño del agregado		3/4"
Gradacion empleada		7.2
Masa carga abrasiva	Tolerancia 5000 ± 5 g	5002.1
Duracion del ensayo (minutos)		120
(A) Masa de la muestra seca (g)	Tolerancia 1500 ± 5 g	1501.3
(B) Masa de la muestra seca despues de ensayo retenida en el tamiz No 16 (g)		1062,6
Perdida en porcentaje del ensayo MICRO-DEVAL (%)		29,2

OBSERVACIONES:

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. El laboratorio no se hace responsable del proceso de muestreo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, sin la autorizacion escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma original de quien revisó y aprobó y el sello

** FIN DEL INFORME **

RECICLADOS INDUSTRIALES	Km 1 Vía Siberia - Tenic	INFORME DE RESULTADOS DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS	Fecha Versión 2020-02-26 Versión 00 Página 1 de 1

REFERENCIA N°	2020 - SBG A/B 01/06	FECHA DE INFORME:	2020-06-10
CLIENTE/ENTIDAD CONTRATANTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	DIRECCION CLIENTE:	Km 1.5 Via Bogotá D.C. - Siberia, Costado Sur.
OBRA/PROYECTO:	CARACTERIZACION DE AGREGADOS		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	SBG- A/B	PROFUNDIDAD:	N/A
COMPOCISION:	Materias primas RCD	LOCALIZACION:	PLANTA RIC
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E - 224 -13	FECHA DE ENSAYO:	2020-06-08

DATOS INICIALES

IDENTIFICACIÓN DEL AGREGADO (TIPO, FUENTE Y TAMAÑO MAXIMO)	Grava y arena en formas angulares de trituracion de concreto
TIPO DE AGREGADO	Agregados Triturados Normales

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

Condición del Agregado:	Seco		Saturado	
Carga aplicada f (N)	125.5	123.9	105.1	100.3
Masa del agregado usado (g), (M1) aprox 1g.	2450.1	2456.9	2331.3	2320.1
Masa Pasa Tamiz N° 8 [2.36mm] (g), aprox 1g. (M2)	266.7	286.4	211.5	197.1
Masa Retenida Tamiz N° 8 [2.36mm] (g), aprox 1g. (M3)	2183.4	2170.5	2119.8	2123.0
Porcentaje de finos producido, m, por la acción de cada carga f. (%)	10.9	11.7	9.1	8.5
Promedio de resultados de finos producidos (%)	11.3		8.8	

	Seco		Saturado	
VALOR DE 10% DE FINOS (kN)	120	110	110	110
VALOR DE 10% DE FINOS (kN) (PROMEDIO)	120		110	

RELACIÓN SATURADO SECO (%)	92%

OBSERVACIONES:

Laboratorista

Elaboro

Director Tecnico

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida al ensayo. El laboratorio no se hace responsable del proceso de muestreo. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite. Este informe no es valido sin la firma original de quien revisa y aprobó y el sello.

* FIN DEL INFORME *

SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA LTDA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN E IMPACTO DE AGREGADOS GRUESOS MAYORES DE 19 mm , UTILIZANDO LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
NTC 93 - 13
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN E IMPACTO DE AGREGADOS GRUESOS MENOR 37,5 mm , UTILIZANDO LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
NTC 98 - 19
Referencia SYP-PT-DT-I018-8/19

PROYECTO:	PLANTA RIC	FECHA ENSAYO:	2020-06-08
CLIENTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S.	ORDEN DE TRABAJO No.	4155
DIR CLIENTE:	KM 1,5 COSTADO SUR BOGOTÁ SIBERIA - COTA	INFORME DE ENSAYO No	4155-040
CÓDIGO:	2297		

MUESTRA:	SUBBASE BASE GRANULAR A/B
DESCRIPCIÓN:	Material reciclado con escombros y asfalto, de color gris claro.
OBSERVACIONES:	SBG-A/B -RIC - 2020-SBG A/B -05-06

EQUIPOS: Balanza No: 16 | Horno No: HN-01 | Maquina de los Angeles No:01

MUESTRA		SUBBASE BASE GRANULAR A/B		
Gradación Usada		A	-	-
Condición de humedad del Material		SECO	-	-
No. de esferas		12	-	-
No. de revoluciones		500	-	-
Pa = Masa muestra seca antes del ensayo	(g)	5021,4	-	-
Pb = Masa muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre Tamiz No. . 12	(g)	3191,7	-	-
Pa - Pb = Pérdida	(g)	1829,7	-	-
% desgaste = (Pa - Pb) / Pa		36,4%	-	-
A 500 revoluciones relación humedo/seco (2% máx)				-

DATOS SOBRE GRADACIÓN , CARGA ABRASIVA , Y REVOLUCIONES

TAMICES				PESO Y GRADACIÓN DE LA MUESTRA (g)						
NORMA				NTC 98 - 12				NTC 93 - 13		
Pasa		Retenido		A	B	C	D	1	2	3
Pulgadas	mm	Pulgadas	mm							
3"	75,0	2 1/2"	63,0					2500		
2 1/2"	63,0	2"	50,0					2500		
2"	50,0	1 1/2"	37,5					5000	5000	
1 1/2"	37,5	1"	25,0	1250					5000	5000
1"	25,0	3/4"	19,0	1250						5000
3/4"	19,0	1/2"	12,5	1250						
1/2"	12,5	3/8"	9,5	1250	2500					
3/8"	9,5	1/4"	6,3		2500	2500				
1/4"	6,3	No.4	4,75			2500				
No.4	4,75	No.8	2,36				5000			
Número de esferas				12	11	8	6	12	12	12
Número de revoluciones				500	500	500	500	1000	1000	1000

AAM

REVISÓ Y APROBÓ
GREGORIO ROJAS ROJAS — DIRECTOR TÉCNICO
MAGDA BUENAVENTURA T — ING. JEFE DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia
E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com

SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA LTDA

ACREDITADO ONAC
ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

INFORME DE ENSAYO
ENSAYO DE AZUL DE METILENO
(g DE COLORANTE POR Kg DE MATERIAL)
UNE- EN 933 -9:2010+A1
Referencia SYP-PT-DT-I 064- 4/15

PROYECTO:	PLANTA RIC	FECHA ENSAYO:	2020-06-08
CLIENTE:	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	4155
DIR CLIENTE:	KM 1,5 COSTADO SUR BOGOTÁ SIBERIA - COTA	INFORME DE ENSAYO No.	4155-037
CÓDIGO:	2297		

MUESTRA: **SUBBASE GRANULAR A/B**
DESCRIPCION: Material reciclado con escombros y asfalto, de color gris claro.
OBSERVACIONES: **SBG-A/B -RIC - 2020-SBG A/B -05-06**

EQUIPOS Balanza No: 16 Bureta No: 01 Cronometro No: 14

INDICE DE AZUL DE METILENO

M_1= Masa de muestra seca	(g)	200,7
V_1= Volumen de solución colorante añadido	(ml)	65
MB = Valor de Azul, gramo de colorante por kilogramo de material	(g*kg)	3,2

g= Gramos de colorante añadido Kg= Kilogramos de material

FIN DE INFORME

AAM

REVISÓ Y APROBÓ
☐ GREGORIO ROJAS ROJAS ☐ MAGDA BUENAVENTURA T
DIRECTOR TÉCNICO ING. JEFE DE LABORATORIO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISO Y APROBÓ, Y EL SELLO

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79 A No 62-37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D C. – Colombia
E - mail laboratoriosuelosypavimentos@gmail com./yahoo com

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación. Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 16/07/2019 18:57
Al Contestar cite este No.: 20192147136
Origen: Dirección de Evaluación. Seguimi
Destino:RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOM
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Ingeniero
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
GERENTE
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Tel: 8759047 -8966879
KM 1,5 VIA AUTOPISTA MEDELLIN Vereda Siberia
info@recicladosindustriales.co
Cota (Cundinamarca)

ASUNTO: Radicados 20191128152, 20191107555, 20192138736, 20181113348, 20191119530, : Solicitud inscripción como gestor de aprovechamiento de RCD

Respetado Ingeniero,

En atención a su solicitud de inscripción como Gestor de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, le informamos que en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, su número de Registro corresponde al 15 como gestor a la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., para el aprovechamiento de RCD en el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca.

Este registro se fundamenta con la información entregada con los radicado CAR 20191107555 del 28/02/2019 y 20181113348 del 28/03/2019, en el cual la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. remite a esta Corporación la certificación de uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación del municipio de Cota Cundinamarca. además y de conformidad con la documentación entregada a la CAR con radicados No. 20191128152, 20192138736, 20191119530 y las visitas técnicas realizadas por DESCA los días 25 de abril y julio 08 de 2019.

De igual forma, en la página web de la Corporación se publicará que el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca, se encuentra registrado como gestor para el aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD. Es importante mencionar que el registro y la publicación estarán sujetos a actualización periódica, de acuerdo con cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Así mismo, recordamos que la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. debe enviar en el primer trimestre el reporte de la cantidad de RCD proyectados y la relación de los volúmenes dispuesto en el predio en mención.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

En este contexto, la Corporación realizará seguimiento y control permanente, con el objeto de verificar el cumplimiento con lo descrito en el documento técnico y en general del adecuado manejo ambiental durante la operación del sitio como Gestor.

El presente comunicado no se constituye en ningún otro tipo de permiso o autorización ambiental ni urbanística y, por lo tanto, la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. deberá adelantar los trámites necesarios, en el caso de requerirse, para el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Respuesta a: 20191128152 del 13/06/2019

Elaboró: Helbes Enrique López Salazar / DESCA
Revisó: Jose Orlando Durán Caceres / DESCA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 2. Anexos. No.
Radicación: 2019EE260347 Proc 4574762 Fecha: 2019-11-06 16.17
Tercero: 900360954-1 - RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Bogotá DC

Señores:
RECICLADOS INDUSTRIALES S.A.S
Atn. Marco Tulio Urrego Cardenas
Director técnico
Avenida 19 No. 97 - 31 Oficina 506
Correo electrónico: info@recicladosindustriales.co
Teléfono: 0316234383
Ciudad.

Referencia: Radicados SDA No. **2019ER239843 - 2019ER212866** - Respuesta a oficios donde se solicita la publicación de la empresa Reciclados Industriales S.A.S en el directorio ambiental de la entidad.

Cordial saludo:

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP- de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*, en atención al radicado de la referencia mediante el cual el peticionario **Marco Tulio Urrego Cárdenas**, como Director Técnico de la empresa **Reciclados Industriales S.A.S**. solicita la publicación de dicha empresa en el directorio ambiental publicado en la página web de la entidad. y de acuerdo a ello se informa lo siguiente:

Respondiendo a su solicitud radicada bajo los números de procesos: 4605176 - 4574762 se informa que se realizó la verificación de dicha resolución (Registro CAR: 015 - 021) y se pudo constatar la veracidad de la misma; Por ende la entidad procede a realizar la publicación de dicha información

Se realizó la actualización en la página web de los sitios aprobados, incorporando los siguientes datos:

- Nombre: Reciclados industriales s.a.s
- Ubicación: - Cota / Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia y Mosquera / Vereda San José, predio las Juntas
- Registro CAR: 015 - 021

Podrá realizar la consulta en el siguiente enlace: http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/disposicion

Por último, es importante recordar que con el fin de evaluar el cumplimiento de la Resolución 01115 de 2012 y de la Resolución 00932 de 2015, el Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D C

Construcción; la Secretaría Distrital de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital, continuará realizando seguimiento y control a manejo eficiente de RCD, el cual incluye los centros de tratamiento y aprovechamiento de los mismos.

Atentamente,

JUAN MANUEL ESTEBAN MENA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Revisó y aprobó: Sergio Izquierdo Gelvis

Proyectó: MARIA ALEJANDRA AFANADOR ROJAS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Bogotá D.C., julio 26 de 2019

Señor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Km 1.5 Costado Sur, Vía Bogotá – Siberia
Cota – Cundinamarca

Referencia: Respuesta Radicado IDU No. 20195260868362.
Asunto: Inscripción Registro No. 487–2018 en el Directorio Ambiental de Proveedores del IDU.

Respetado señor:

Por medio del presente y en atención a su solicitud, relacionada con la inscripción en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición –RCD-*, una vez analizada la información del radicado de la referencia, se ha tomado en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 12 de Julio de 2019, con matricula mercantil a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., NIT: 900360954-1, representada legalmente por Fernando Ramírez Villamizar, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.146.573 de Bogotá, quien firmó el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio Ambiental de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, expedido el 16/07/2019 con el No. 20192147136, firmado por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa que:

   "ASUNTO: Radicados 20191128152, 20191107555, 20192138736, 20181113348, 20191119530: Solicitud inscripción como gestor de aprovechamiento de RCD

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18 03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Respetado Ingeniero,

En atención a su solicitud de inscripción como Gestor de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, le informamos que en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ***su número de Registro corresponde al 15 como gestor a la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., para el aprovechamiento de RCD en el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca.***

Este registro se fundamenta con la información entregada con los radicado CAR 20191107555 del 28/02/2019 y 20181113348 del 28/03/2019, en el cual la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. remite a esta Corporación la certificación de uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación del municipio de Cota Cundinamarca, además y de conformidad con la documentación entregada a la CAR con radicados No. 20191128152, 20192138736, 20191119530 y las visitas técnicas realizadas por DESCA los días 25 de abril y julio 08 de 2019.

De igual forma, en la página web de la Corporación se publicará que el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca, se encuentra registrado como gestor para el aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD. Es importante mencionar que el registro y la publicación estarán sujetos a actualización periódica, de acuerdo con cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Asi mismo, recordamos que la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. debe enviar en el primer trimestre el reporte de la cantidad de RCD proyectados y la relación de los volúmenes dispuesto en el predio en mención.

En este contexto, la Corporación realizará seguimiento y control permanente, con el objeto de verificar el cumplimiento con lo descrito en el documento técnico y en general del adecuado manejo ambiental durante la operación del sitio como Gestor.

El presente comunicado no se constituye en ningún otro tipo de permiso o autorización ambiental ni urbanística y, por lo tanto, la empresa RECICLADOS

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. deberá adelantar los trámites necesarios, en el caso de requerirse, para el desarrollo del proyecto."

Es importante mencionar que la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- provenientes de las diferentes obras de los contratistas del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, se realicen en el área del predio denominado Llave de Oro con matrícula inmobiliaria No. 50N20102303 y 20N20096677, en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota – Cundinamarca; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la Grafica N° 1:

Gráfica N° 1. Polígono del área Predio de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD



Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos, por cuanto procede a realizar la Inscripción del Registro número 487-2018 dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD-*, a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., cuya planta se ubica en el predio denominado Llave de Oro con matrícula inmobiliaria No. 50N20102303 y 20N20096677, en el kilómetro 1.5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota – Cundinamarca.

Esta inscripción cuenta con vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada por este Instituto en cualquier momento si se conoce de alguna infracción de la legislación vigente avalada y debidamente ejecutoriada por la autoridad ambiental o territorial.

Para la renovación de la vigencia del presente registro, podrán radicar los respectivos documentos con un mes de antelación a la fecha de perdida de la vigencia.

Igualmente, se establece por disposición de la Resolución IDU No. 001330 del mes de abril de 2019, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a la Dirección Técnica Estratégica los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en la página Web: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que deberá ser entregada al Contratista IDU.

Copia de la presente comunicación será remitida a la Dirección Regional Sabana Centro y a la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- y a la Alcaldía

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Municipal de Cota, de manera informativa para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 472 de 2017.

Cordialmente,

Joanny Camelo Y.

Joanny Camelo Yepez
Directora Técnica Estratégica
Firma mecánica generada en 26-07-2019 09:57 PM

Cc Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca Car Carlos Antonio Bello Quintero - Av Esperanza No 62 - 49 Piso 6 Cp (Bogota-D.C.)
cc Alcaldia Municipal De Cota - Carrera 4 No. 12 - 64 Palacio Municipal CP: (COTA-CUNDINAMARCA)
cc Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca Jose Vicente Gutierrez Torres- Calle 7a No 11 - 40 CP: (ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA)

Elaboró: Nelson Andres Romero Cardenas-Dirección Técnica Estrategica

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Bogotá D.C., julio 26 de 2019

Señor
FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Km 1.5 Costado Sur, Vía Bogotá – Siberia
Cota – Cundinamarca

Referencia: Respuesta Radicado IDU No. 20195260868362.
Asunto: Inscripción Registro No. 487–2018 en el Directorio Ambiental de Proveedores del IDU.

Respetado señor:

Por medio del presente y en atención a su solicitud, relacionada con la inscripción en la categoría de *Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición –RCD-*, una vez analizada la información del radicado de la referencia, se ha tomado en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 12 de Julio de 2019, con matricula mercantil a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., NIT: 900360954-1, representada legalmente por Fernando Ramírez Villamizar, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.146.573 de Bogotá, quien firmó el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio Ambiental de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento de la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR-, expedido el 16/07/2019 con el No. 20192147136, firmado por Carlos Antonio Bello Quintero en su calidad de Director, en el que informa que:

   "ASUNTO: Radicados 20191128152, 20191107555, 20192138736, 20181113348, 20191119530: Solicitud inscripción como gestor de aprovechamiento de RCD

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D C

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Respetado Ingeniero,

En atención a su solicitud de inscripción como Gestor de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, le informamos que en el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ***su número de Registro corresponde al 15 como gestor a la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., para el aprovechamiento de RCD en el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca.***

Este registro se fundamenta con la información entregada con los radicado CAR 20191107555 del 28/02/2019 y 20181113348 del 28/03/2019, en el cual la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. remite a esta Corporación la certificación de uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación del municipio de Cota Cundinamarca, además y de conformidad con la documentación entregada a la CAR con radicados No. 20191128152, 20192138736, 20191119530 y las visitas técnicas realizadas por DESCA los días 25 de abril y julio 08 de 2019.

De igual forma, en la página web de la Corporación se publicará que el predio "Llave de Oro" con matrícula inmobiliaria 50N20102303 y 20N20096677, ubicado en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota-Cundinamarca, se encuentra registrado como gestor para el aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD. Es importante mencionar que el registro y la publicación estarán sujetos a actualización periódica, de acuerdo con cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Así mismo, recordamos que la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. debe enviar en el primer trimestre el reporte de la cantidad de RCD proyectados y la relación de los volúmenes dispuesto en el predio en mención.

En este contexto, la Corporación realizará seguimiento y control permanente, con el objeto de verificar el cumplimiento con lo descrito en el documento técnico y en general del adecuado manejo ambiental durante la operación del sitio como Gestor.

El presente comunicado no se constituye en ningún otro tipo de permiso o autorización ambiental ni urbanística y, por lo tanto, la empresa RECICLADOS

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. deberá adelantar los trámites necesarios, en el caso de requerirse, para el desarrollo del proyecto."

Es importante mencionar que la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., deberá garantizar que el tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- provenientes de las diferentes obras de los contratistas del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, se realicen en el área del predio denominado Llave de Oro con matrícula inmobiliaria No. 50N20102303 y 20N20096677, en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota – Cundinamarca; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la Grafica N° 1:

Gráfica N° 1. Polígono del área Predio de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD



Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

DTE
20192150779891
Al responder cite este número

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos, por cuanto procede a realizar la Inscripción del Registro número 487-2018 dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD-*, a nombre de la empresa RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., cuya planta se ubica en el predio denominado Llave de Oro con matrícula inmobiliaria No. 50N20102303 y 20N20096677, en el kilómetro 1,5 vía Autopista Medellín costado sur en el municipio de Cota – Cundinamarca.

Esta inscripción cuenta con vigencia de un (1) año a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada por este Instituto en cualquier momento si se conoce de alguna infracción de la legislación vigente avalada y debidamente ejecutoriada por la autoridad ambiental o territorial.

Para la renovación de la vigencia del presente registro, podrán radicar los respectivos documentos con un mes de antelación a la fecha de perdida de la vigencia.

Igualmente, se establece por disposición de la Resolución IDU No. 001330 del mes de abril de 2019, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a la Dirección Técnica Estratégica los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en la página Web: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que deberá ser entregada al Contratista IDU.

Copia de la presente comunicación será remitida a la Dirección Regional Sabana Centro y a la Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- y a la Alcaldía

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311- 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
C018.03578
C018.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

DTE
20192150744641
Al responder cite este número

Municipal de Cota, de manera informativa para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 472 de 2017.

Cordialmente,

Joanny Camelo Y.

Joanny Camelo Yepez
Directora Técnica Estratégica
Firma mecánica generada en 19-07-2019 12:31 PM

Cc Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca Jose Vicente Gutierrez Torres - Calle 7a No 11 - 40 Cp: (Zipaquira-CUNDINAMARCA)
cc Alcaldia Municipal De Cota - Carrera 4 No. 12 - 64 Palacio Municipal CP: (COTA-CUNDINAMARCA)
cc Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca Car Carlos Antonio Bello Quintero - Av Esperanza No 62 - 49 Piso 6 CP: (BOGOTA-D.C.)

Elaboró: Nelson Andres Romero Cardenas-Dirección Técnica Estratégica

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Calle 20 No. 9 – 20 o
Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3
Código Postal 110311 - 110321
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.03578
CO18.00598

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 23 de Octubre de 2020

2020-153

Recibido x Correo Electronico
24-10-20 8:21

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: RESPUESTA DE OBSERVACIONES PRESENTACIÓN REUNIÓN DE INICIO SEGUNDA FASE – PARQUE DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA CÓDIGOS 19-255 Y 19-022

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente se remite la presentación de reunión de inicio con ajustes a las observaciones en respuesta al oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF 220 y al correo electrónico de fecha 21 de octubre 2020, en el cual interventoría menciona que a la fecha no se cuenta con la aprobación de la presentación para reunión de incio.

Al respecto, el Contratista se permite aclarar que el 15 de octubre 2020, recibió aprobación por parte del FDLCB a través de oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF 198 en el cual se menciona "*Por otra parte mediante correo electrónico del día 14 de octubre de 2020, la ARQ. LINA MARCELA CANDELA MARTIN profesional de apoyo a la supervisión del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR notifica que "la presentación enviada por ustedes no tiene ningún cambio y se puede socializar, quedó aprobada por el área de prensa.*

Con la aprobación mencionada el Contratista no consideró pertinente generar modificaciones al diseño ni a la información aprobada en las actividades que se mantienen para todos los parques, toda vez que se entiende que se hicieron los ajustes a las observaciones respectivas antes del envío para arobación al FDLCB.

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: presentación power point

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 22 de Septiembre de 2020

2020-152

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: RESPUESTA DE OBSERVACIONES DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 3

Respetado Arq. Daza:

Mediante la presente se remite la respuesta de las observaciones sobre la Orden de operación No. 3.Dando respuesta al oficio No. AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-215 donde se requiere realizar correcciones de la misma.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Ochenta y dos (82) No. Folios.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 22 octubre 2020
HORA: 8:49 am
FOLIOS: 82
RECIBE:
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 21 de Octubre de 2020

2020-151

Recibido X Correo Elect
21-10-20 17:16

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: REMISIÓN IMPLANTACIÓN Y PRESUPUESTO PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA CÓDIGO 19-484

Respetado Arq. Daza:

Se remite la implantación para el parque Urbanización La Estancia Cód. 19-484 la cual fue previamente consiliada con el residente de interventoría Arq. Mauricio Barrero y el presupuesto para su revisión.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: Presupuesto en digital y propuesta de implantación

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 21 de Octubre de 2020

2020-149

Recibido x Correo Electronico
21-10-20 12:51

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: PRESENTACIÓN INICIO DE OBRA PARQUE CÓDIGO 19-255 Y 19-022

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos presentación de inicio de obra para los parques con código 19-255 y código 19-022

Por otro lado continuamos en espera nos confirmen el diseño que maneja el Fondo Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para el plegable de sostenibilidad.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Presentación en Power Point inicio de obra 19-255 y 19-022

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 21 de Octubre de 2020

2020-148

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME TECNICO No. 5.

Respetado Arq. Daza:

Se remite el informe No. 5 version 2 correspondiente al mes de septiembre, dando respuesta al oficio No. AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-194 donde se requiere realizar las correcciones del contenido del Informe técnico.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexo: seiscientos diecisiete (617) No. Folios.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 22 octubre 2020
HORA: 08:49 am
FOLIOS: 607
FIRMA: Adriana G

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, 20 de octubre de 2020

2020-147

Recibido X Correo Electro
20-10-20 16:36

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante legal
Dirección: CALLE 38 No. 8-12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogotá, D. C.
La ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLCB-403-2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Solicitud cambio de especialista en Geotecnia

Respetado Arq. DAZA:

Por motivos ajenos al CONSORCIO OPORTO, el profesional EDER FERNANDO MARENTES PEÑUELA manifiesta que no presenta disponibilidad para atender las necesidades del proyecto. Por lo tanto, me permito solicitar el cambio del profesional por el profesional ROBINSON NOVA JEREZ, de quien anexamos los documentos respectivos para su revisión y aprobación.

Muchas gracias.

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C. 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
CALLE 86 D No. 30-38
Bogotá, D. C.
consorcio.oporto@gmailcom

Adjunto Carpeta de archivos con los documentos del profesional.

Hoja de Vida

Robinson Germán Nova Jerez

Carrera 3-2-68 Sáchica (Boyacá)

Celular: 3143241056

INGENIERO CIVIL

Tarjeta Profesional N°15202205652BYC.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS



Perfil profesional

Ingeniero Civil; Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos, idóneo para el cargo ya que cuento con el conocimiento necesario y los valores dignos de mi profesión, Con gran capacidad de trabajo, integración, flexibilidad, dinamismo, habilidad para enfrentar situaciones de desafío y superación, comunicación y dirección de personal, dinámico y habituado al trabajo bajo presión y en equipo; con experiencia en atención al cliente y gran sentido de responsabilidad así como alta vocación de servicio, capaz de generar valor

agregado a la organización mediante creación de ideas e iniciativa propia para la solución de problemas. Con conocimiento en algunos de los programas más utilizados del mercado.

Datos personales

Fecha de nacimiento	25 de febrero de 1988 Sáchica (Boyacá)
Identificación	1.054.091.050 de Villa De Leiva
Correo Electrónico	ingrobincivil@gmail.com
Celular	3143241056

Estudios realizados

Colegio Nueva Generación
De Sáchica (Boyacá)
Título Obtenido — **Bachiller Académico**

Universidad Pedagógica Y Tecnológica
De Colombia Tunja
Título Obtenido — **Ingeniero Civil**

Universidad Santo Tomas sede- Tunja
Título Obtenido — **Especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos**

Experiencia laboral

Entidad: Consorcio Interactivo Ramiriquí.

Representante Legal: Ingeniero, Carlos Gustavo Gómez Romero.

Cargo: Ingeniero Residente en la remodelación y construcción del parque central de Ramiriquí. Incluye construcción física, fuente interactiva cibernética.

Tiempo: 5 meses.

Facha de inicio 1 julio 2011.

Fecha terminación 30 de noviembre 2011.

Teléfono: 3132621785.

Entidad: VINCOL S.A.S con NIT.900.200.048-6

REPRESENTANTE LEGAL; JOSÉ GABRIEL VARGAS CARVAJAL

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

Tiempo: 9,5 meses.

Fecha de inicio: 15 de junio 2014

Fecha de terminación: 30 de marzo de 2015

Teléfono: 3202726890

Entidad: CONSORCIO INTERFA

NIT.900.861.429-4

REPRESENTANTE LEGAL; ANDREA FAJARDO CORREDOR

Cargo: INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA

Tiempo: 11,8 meses.

Fecha de inicio: 25 de abril 2016

Fecha de terminación: 13 de abril de 2017
Teléfono: 3263445808

Entidad: CONSORCIO MASTER H-M
NIT.901.029.642-3
REPRESENTANTE LEGAL; JAIME LUIS AMÍN MARTELO
Cargo: INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA
Tiempo: 7,0 meses.
Fecha de inicio: 09 de octubre 2017
Fecha de terminación: 12 de mayo de 2018
Teléfono: 3106049979

Entidad: CONSORCIO MASTER H-M
NIT.901.029.642-3
REPRESENTANTE LEGAL; JAIME LUIS AMÍN MARTELO
Cargo: INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA
Tiempo: 11 meses.
Fecha de inicio: 01 de junio 2018
Fecha de terminación: 30 de abril de 2019
Teléfono: 3106049979

Entidad: UNIÓN TEMPORAL ESFUERZO WAYUU
NIT.900.028.706-8
REPRESENTANTE LEGAL; OSCAR HUMBERTO GÓMEZ QUINTANA
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Tiempo: 7 meses.
Fecha de inicio: 08 de enero 2019
Fecha de terminación: 30 de julio de 2019
Teléfono: 301 2322365

Entidad: UNIÓN TEMPORAL EL CARMEN 2018
NIT.901.166.872-7
REPRESENTANTE LEGAL; LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO.

Objeto del contrato: construcción de la cancha multifuncional en la zona oriental del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

Valor contrato: $ 668.348.485

Cargo: Especialista en Geotecnia

Tiempo: 6 meses

Fecha de inicio: 25 de julio 2018

Fecha de suspensión: 13 de diciembre de 2018

Fecha reinicio: 27 de diciembre de 2018

Fecha de terminación: 13 de febrero de 2019

Teléfono: 3502355424

Entidad: UNIÓN TEMPORAL CICLO RUTA MANAURE

NIT.901.280.470-7

REPRESENTANTE LEGAL; DEYSI TAPIAS QUINTERO.

Objeto del contrato: construcción cicloruta y obras complementarias en el casco Urbano del municipio de Manaure, La guajira.

Valor contrato: $ 6.020.085.396,00

Cargo: Especialista en Geotecnia

Tiempo: 7 meses con 15 días

Fecha de inicio: 14 de mayo 2019

Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2019

Teléfono: 3104307155

Referencias Personales

Héctor Rodrigo Nova Jerez
Ingeniero Industrial
3112520316

Liliana ruge guerrero
Sicologa
311 2515251

Referencias Laborales

Ingeniero ISMAEL YESID LUQUE MARTÍNEZ
Ingeniero de Sistemas
3134832929

Jorge Villegas Oñate
Ingeniero civil
Especialista en gerencia de proyectos.
3008158415.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
CC: 1.054.091.050 DE VILLA DE LEIVA

YO NELSON HERNANDO VARGAS VARGAS

ARQUITECTO

CERTIFICO:

Que conozco al Ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**, desde hace dos años, desde cuando se desempeñó como Ingeniero Residente en la REMODELACION DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA, que él siempre ha demostrado buenas relaciones personales y laborales, cumplidor con sus deberes como profesional. Doy fe de su trabajo como Residente de obra en la Remodelación del Parque de Ramiriquí ya que durante su ejecución ejercí funciones como supervisor de la obra ya que ejercia el cargo de Secretario de Planeación del Municipio de Ramiriquí.

Para constancia y los fines pertinentes se firma a los veinticinco (25) días de enero de dos mil trece (13).

Arq. NELSON HERNANDO VARGAS VARGAS
C.C. No. 72 325 357 de Ramiriquí
T. P No. 25700-61007 CND
CEL 3115128772

LA EMPRESA VARGAS INGENIERIA COLOMBIANA "VINCOL" S.A.S
NIT No 900.200.048-6

HACE CONSTAR QUE:

El señor **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** identificado con la cedula de ciudadanía No 1.054.091.050 de Villa de Leyva, laboro para esta compañía desempañando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** para la ejecución de los contratos que tenian por objeto la "sustitución, construcción y/o reposición de las alcantarillas de los puntos críticos ubicados en los abcisados de la 181+300: 183+584; 189+480: 189+800; 223+000, línea férrea, en el tramo que de Bogotá conduce a belencito", desde el día 15 de Junio del año 2014 hasta el día 31 de Diciembre de 2014.

Durante este tiempo demostró ser una persona responsable, honesta, eficiente y trabajadora.

Se expide la presente a los CATORCE (14) días del mes de Mayo del año 2015.

Cordialmente,

JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL
Gerente General
Vincol S.A.S.

Con copia: Hoja de Vida



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO VIAL ROVINCO
NIT No 900.798.826-6

CERTIFICA QUE:

El señor **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** identificado con la cedula de ciudadania No 1.054.091.050 de Villa de Leyva, laboro para este Consorcio desempañando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** para la ejecución del contrato que tenían por objeto la "Rehabilitación de la vía cementerio autopista vereda Susagua del municipio de Cogua Cundinamarca", desde el dia 26 de Enero del año 2015 hasta el dia 30 de Abril de 2015.

Durante este tiempo demostró ser una persona responsable, honesta, eficiente y trabajadora.

Se expide la presente a los CATORCE **(14)** dias del mes de Mayo del año 2015.

Cordialmente.

JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL
Gerente General
Vincol S.A.S.

Con copia: Hoja de Vida

DIRECCIÓN: CALLE 95 NO 69-17 –TEL: (1) 6177656 – FAX: (1) 5002214
CORREO: LICITACIONES.VINCOLSAS@HOTMAIL.COM -
BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO INTERFA
NIT. 900.861.429-4

C.I ADM – 0118-17

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
CONSORCIO INTERFA
NIT 900.861.429-4

CERTIFICA

Que el Ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.091.050 de Villa de Leiva, y Matrícula Profesional No. 15202-205652BYC laboró en esta empresa desde el 25 de Abril del 2016 hasta el 13 de Enero del 2017 y desde el 15 de Febrero del 2017 hasta el 12 de Abril del 2017, con contrato individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada, desempeñando el cargo de **RESIDENTE DE INTERVENTORIA BARRANQUILLA**, en el siguiente proyecto:

Contrato No. **2151396 del 2015;** suscrito entre **CONSORCIO INTERFA Y FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE**, cuyo objeto es **"FABRICA DE INTERVENTORÍAS DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA."** Específicamente en la fase 2 de construcción del proyecto de "Construcción de infraestructura vía de las localidades sur-occidente, sur-oriente y metropolitana etapas III fase 1, IV y V, en el Municipio de Barranquilla Atlántico, en marco del contrato interadministrativo No. 113 entre DPS-FIP y el distrito de Barranquilla".

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de Octubre del 2017.

Atentamente,

ANDREA FAJARDO CORREDOR
Directora Administrativa
CONSORCIO INTERFA

Elaboró: C.L.

EL REPRESENTATE LEGAL DE
CONSORCIO MASTER-HM
NIT 901029642-3

CERTIFICA

Que **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.054.091.050, laboró en esta empresa desde el 09 de Octubre de 2017 hasta el 12 de Mayo del 2018, desempeñándose en el cargo de **RESIDENTE INTERVENTORIA** con contrato individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada, en el siguiente proyecto:

> Contrato No. 443-0938 suscrito con FONDECUN; cuyo objeto consistió en realizar lo **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS CORRESPONDIENTE A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ORocue-DEPARTAMENTO DEL CASANARE" VALOR $205.138.940.**

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de junio del 2018.

Atentamente,

JAIME LUIS AMIN MARTELO
Representante Legal

Elaboró: LA
Revisó: LA
Copia: Consecutivo
Archivo

Carrera 57 # 99 A - 65 Ofc 404
Edif. Torres del Atlántico
Barranquilla, Colombia

Tel: (5) 3133780
Cel: 3106049979
Correo: gestión.humana@master.net.co

EL REPRESENTATE LEGAL DE
CONSORCIO MASTER-HM
NIT 901029642-3

CERTIFICA

Que **ROBINSON GERMÁN NOVA JEREZ,** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.054.091.050, laboró en esta empresa, desempeñándose en el cargo de **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** con contrato Individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada, en el siguiente proyecto:

NO. CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CTO. INTERVENTORIA	FECHA INICIO CTO. LABORAL	FECHA FINAL CTO. LABORAL
203 - 2017	FONDECUN	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN RÍGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBÍA, LA GUAJIRA, TRANSVERSAL 3 OESTE, ENTRE LA DIAGONAL 4 A LA TRANSVERSAL 7 SUR (HOY CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 Y 19)	$ 129.966.195	1/06/2018	30/04/2019

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Barranquilla, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2019.

Atentamente,

JAIME LUIS AMIN MARTELO
Representante Legal
Elaboro E.S
Aprobó: J.A
Copia: Contratista
Archivo

U.T Esfuerzo Wayuu

UNIÓN TEMPORAL ESFUERZO WAYUU
NIT: 901.214.4646-5

CERTIFICA QUE

Que el suscrito **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** identificó con cedula de ciudadanía N.1054091050 de Villa de Leyva (Boy). Laboró para la **UNIÓN TEMPORAL ESFUERZO WAYUU. desempeñando el cargo de DIRECTOR DE OBRA** en el contrato 196 -2018 cuyo Objeto es realizar la: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS ABUCHAIBE Y ESFUERZO WAYUU PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA. LA GUAJIRA.** Con un valor presupuestal de Dos mil Ochocientos cuarenta uno millones doscientos cincuenta siete mil, novecientos ochenta y tres pesos $ 2.841.257.983 M/c

La vinculación laboral para este contrato Comprende el periodo entre el 08 Enero de 2019 a 30 de Julio 2019.

La presente se expide a solicitud de la interesada para fines pertinentes.

Dada en Uribia a los 31 días del mes de Julio del 2019

Atentamente:

OSCAR HUMBERTO GÓMEZ QUINTANA
RL. UNIÓN TEMPORAL ESFUERZO WAYUU
NIT: 901.214.4646-5

Calle 20#12-5 Barrio Aipiamana, Uribia, La Guajira. Tel: 3012322365.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1054091050

Cursó y aprobó la acción de Formación

MICROSOFT PROJECT: APLICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Armenia a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de Dos Mil Once (2011)

OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL QUINDIO

SGCV20113362895 24/06/2011
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Certifican que

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
C.C. 1054091050 de VILLA DE LEIVA

Participó en calidad de

ASISTENTE

II Seminario de Ingeniería Sísmica y Geotecnia

Realizado en la ciudad de Tunja lo días 22, 23 y 24 de octubre de 2008

Ing. Jorge Humberto Saavedra
Decano Facultad de Ingeniería

Ing. Luis Alberto Cáceres Cárdenas
Director GIISAG

Ing. Oscar Javier Gutiérrez Junco
Director Escuela Ingeniería Civil

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 20 de Octubre de 2020

2020-145

Recibido x Correo Electronico
20-10-20 14:14

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: VOLANTE INVITACIÓN REUNIONES INICIO FASE 2 PARQUE COD.19-255 Y COD.19-022 Y LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD FINALIZACIÓN DE OBRA PARQUE COD. 19-287

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos volante de invitación a reunión de inicio de los parques de etapa 2, y levantamiento de actas de vecindad de finalización de obra del parque Desarrollo urbanización Las Huertas cód. 19-287, lo anterior para su revisión y/o aprobación.

Por otro lado continuamos en espera nos confirmen el diseño que maneja el Fondo Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para el plegable de sostenibilidad.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Volante invitación reunión de incio parques 2 etapa
Volante levantamiento actas de vecindad de cierre 19-287

SAL

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 19 de Octubre de 2020

2020-144

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: ENTREGA DE CORRECCIONES DEL INFORME MENSUAL No. 4 TÉCNICO, SST, AMBIENTAL Y SOCIAL.

Respetado Arq. Daza:

Se remite el informe correspondiente del mes No. 4, dando respuesta al oficio No. AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-181 donde se requiere realizar las correcciones del Contenido del Informe técnico,Social, sst, ambiental y social.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Quinientos once (511) No. Folios.

ARQUITECTURA URBANA LTDA
NIT. 830.073.491-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 19 octubre 2020
HORA: 02:28 pm
FOLIOS: 511
RECIBE: Adriana
FIRMA:

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 16 de Octubre de 2020

2020-143

Recibido x Correo Electronico
16-10-2020 16:09

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C3
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: HOJA DE VIDA CONDUCTOR

Respetado Arq. Daza:

Mediante la presente se remite Hoja de Vida de DAVID FELIPE CARDONA GALEANO Conductor por cambio para su aprobación.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Seis (6) Folios



DAVID FELIPE CARDONA GALEANO
Fecha Nacimiento: 18/05/1995
C.C.1012422954
L.M.1012422954
CRA 78L #65H-03 SUR
CEL: 3202968226
Davidf.cardonag@ecci.edu.co

PERFIL

Tecnólogo en mantenimiento mecatrónica automotriz del Servicio Nacional de Aprendizaje organizado con capacidad para trabajar en equipo, eficiente, con un excelente servicio al cliente, orientado hacia la obtención a logros en cada proyecto que participo.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD ECCI
Ingeniería Mecánica Automotriz
Febrero de 2018 – Diciembre 2018 (segundo semestre)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Tecnólogo en mantenimiento mecatronico automotriz
Marzo de 2014 – Marzo de 2016

COLEGIO LICEO ALFREDO NOBEL

Bachiller académico

Febrero de 2007 – Diciembre de 2013

EXPERIENCIA LABORAL

DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.

CARGO: Técnico Mecánico
FUNCIONES: Técnico mecánico en mantenimientos preventivos y correctivos, Auxiliar técnico de colisión.
JEFE INMEDIATO: Juan Carlos Valero
TELEFONO: 3134338565
ABRIL 14 DE 2016 – FEBRERO 2 DE 2018

ZAPATITOS ANGELINOS S.A.S.

CARGO: Mantenimiento
FUNCIONES: Mantenimiento a los equipos de la empresa, a nivel informático y mecánico
JEFE INMEDIATO: Gloria Galeano
TELEFONO: 3223439043
FEBRERO 5 DE 2018 – AGOSTO 2 DE 2019

MATUSAN FORD

CARGO: Técnico mecánico FUNCIONES: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos del sistema mecánico de vehículos
JEFE INMEDIATO: Camilo Matusan
TELEFONO: 3116850332
SEPTIEMBRE 2 DE 2019 – DICIEMBRE 6 DE 2019

SIMPRE S.A.S.

CARGO: Auxiliar Técnico mecánico FUNCIONES: Realizar alineación y balanceos a vehículos del sistema integrado de transporte público (SITP) y Transmilenio
JEFE INMEDIATO: Dorian Patricia Hernández
TELEFONO: 3108076686
DICIEMBRE 30 DE 2019 – MARZO 30 DE 2020

REFERENCIA FAMILIAR

NOMBRE:	WENDY BLANCO GALEANO
CARGO:	Gerente de gestión humana y HSEQ
EMPRESA:	OMNITEMPUS
TELEFONO:	3229450673

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE:	CRISTIAN IGNACIO AYALA GONZALEZ
CARGO:	Auxiliar de deontología y conflictos internos
EMPRESA:	Philipi Prietocarroza Ferrero DU & Uría
TELEFONO:	3134822477

David Cardona

DAVID FELIPE CARDONA GALEANO
C.C. No.1.012.422.954 DE BOGOTA

547


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1013422954
APELLIDOS: GALEANO


2025
2035
2045

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 16 de Octubre de 2020

2020-142

Recibido x Correo Electronico
17-10-2020 12:02

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: VOLANTE INVITACIÓN COMITÉ VEEDOR PARQUE 19-287

Respetado Arq. Daza:

Por medio del presente remitimos volante de invitación a comité veedor del parque Desarrollo urbanización Las Huertas cód. 19-287, lo anterior para su revisión y/o aprobación. En este sentido solicitamos se confirme el diseño que maneja el Fondo Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para el plegable de sostenibilidad.

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ

C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO
Anexo: Volante invitación comité veedor 19-287

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 16 de Octubre de 2020

2020-141

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: ENTREGA INFORME SST Y MA MENSUAL No: 5

Respetado Arq. Daza:

Mediante la presente se remite el informen mensual SST y MA No. 5 en medio fisico

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Doscientos veintiseis (226) Folios

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.080.496-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 16 octubre 2020
HORA: 02:27 Pm
FOLIOS: 226
RECIBE: Adriana G
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 16 de Octubre de 2020

2020-140

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: Informes Geotecnicos parques Etapa 3

Respetado Arq. Daza:

Adjunto remitimos Informes Geotecnicos parques Etapa 3 asi:

CODIGO 19 - 394
CODIGO 19 - 144
CODIGO 19 - 393
CODIGO 19 - 598
CODIGO 19 - 401

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo Setenta y dos (72) Folios.

FECHA: 16 octubre 2020
HORA: 02:27pm
FOLIOS: 72
RECIBE: Adriana G.
FIRMA:

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 15 de Octubre de 2020

2020-139

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR**"

ASUNTO: REMISION PROGRAMACIONES PARQUE 1RA ETAPA Y FLUJOS DE CAJA EN MEDIO FISICO Y REPROGRAMACION

Respetado Arq. Daza:
AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-196

Lamentamos los inconvenientes logísticos que pudo haber causado la demora en la radicación de las programaciones de la etapa 1 en las condiciones de forma requeridas por esta Interventoria, toda vez que como el CONSORCIO OPORTO cumplió con el requisito de presentar las programaciones y flujos de caja y estas fueron aprobadas por la Interventoria. Se considero que se había cumplido tal obligación al 100%, Sin embargo, con el fin de atender el requerimiento de forma del oficio AU-INTERV-FDLCB-CIN-405-2019-OF-196; nos permitimos radicar las programaciones en medio físico en las condiciones ahí descritas.

Por otro lado, atendiendo las recomendaciones de la Interventoria del comité de seguimiento No 14 de fecha 6 de octubre del 2020, en vista de los atrasos debido a las fechas reales de inicio, luego de surtidas las aprobaciones de la implementación en obra del protocolo de bioseguridad (24 de septiembre) y las aprobaciones de Pmts por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad; CONSORCIO OPORTO considera prudente que se tenga encuenta el inicio rela para cada parque; por lo tanto se permite solicitar a esta interventoría sean aprobadas las reprogramaciones con estas fecha de inicio.

Siendo asi las cosas se solicitan los ajustes con las siguientes fechas de inicio:

Código de parque	Fecha de inicio
19-038 Urbanizacion La Estancia	30 Septiembre de 2020
19-039 Urbanizacion La Estancia	29 Septiembre de 2020
19-150 Urbanizacion La Estancia	28 Septiembre de 2020
19-483 Urbanizacion La Estancia	9 Octubre de 2020
19-287 Urbanizacion Las Huertas	24 Septiembre de 2020

CONSORCIO OPORTO

Código de parque	Fecha de inicio
19-479 Urbanizacion Candelaria La Nueva II Sector 1ra Etapa	5 Octubre de 2020

El parque 19-149, aunque se encuentra con la polisombra instalada, aún no inicia debido a la aprobación de la parte de geotecnia, así como por la aprobación para la disposición final de la malla contraimpacto por parte de la Supervisión. En cuanto se tenga dicha viabilidad, se remitirá la respectiva programación.

El parque 19-484, se encuentra en etapa de trámite de modificación de implantación debido a requerimientos de la comunidad.

Por lo tanto, las reprogramaciones para estos dos parques se entregaran en cuanto se surtan las viabilidades técnicas antes expuestas

Teniendo en cuenta los anterior expuesto, remitimos:

- Tres (3) juegos en original de Programaciones aprobadas etapa 1 para los parques 19-039, 19-038, 19-149, 19-150, 19-287, 19-479, 19-484, 19-483.
- Flujos de caja programaciones aprobadas etapa 1 para los parques 19-039, 19-038, 19-149, 19-150, 19-287, 19-479, 19-484, 19-483.
- Tres (3) juegos en original de Reprogramaciones para los parques etapa 1; 19-039, 19-038, 19-150, 19-287, 19-479, 19-483.
- Flujos de caja Reprogramaciones para los parques etapa 1; 19-039, 19-038, 19-150, 19-287, 19-479, 19-483.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO
Anexo: Treinta Folios (30) y Cuarenta y dos programaciones en tamaño pliego (42)

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.018.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 15 octubre 2020
HORA: 04:18PM
FOLIOS: 30, 42
RECIBE: Adriana G.
FIRMA:

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

CONTRATISTA

CONSORCIO OPORTO

INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA


FLUJOS DE CAJA

PROGRAMACIONES APROBADAS

Tareas	Todos

Parque Urbanización La Estancia Cod 19-038


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	$ -	$ -
		Semana 39	$ 4.393.421,95	$ 4.393.421,95
		Semana 40	$ 4.566.799,93	$ 8.960.221,87
	Total T3		$ 8.960.221,88	$ 8.960.221,87
	T4	Semana 41	$ 4.695.714,07	$ 13.655.935,95
		Semana 42	$ 4.349.108,87	$ 18.005.044,82
		Semana 43	$ 5.847.013,81	$ 23.852.058,63
		Semana 44	$ 8.945.326,46	$ 32.797.385,08
		Semana 45	$ 7.421.437,98	$ 40.218.823,06
		Semana 46	$ 9.015.571,48	$ 49.234.394,55
		Semana 47	$ 7.203.504,62	$ 56.437.899,16
		Semana 48	$ 5.653.307,24	$ 62.091.206,41
		Semana 49	$ 4.399.236,59	$ 66.490.443,00
		Semana 50	$ 3.628.514,56	$ 70.118.957,56
		Semana 51	$ 48.600.703,99	$ 118.719.661,55
		Semana 52	$ 37.406.462,34	$ 156.126.123,89
		Semana 53	$ 18.613.679,40	$ 174.739.803,29
	Total T4		$ 165.779.581,41	$ 174.739.803,29
Total 2020			$ 174.739.803,29	$ 174.739.803,29
2021	T1	Semana 53	$ 3.151.630,31	$ 177.891.433,61
		Semana 1	$ 32.308.592,40	$ 210.200.026,00
		Semana 2	$ -	$ 210.200.026,00
	Total T1		$ 35.460.222,71	$ 210.200.026,00
Total 2021			$ 35.460.222,71	$ 210.200.026,00
Total general			$ 210.200.026,00	$ 210.200.026,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque Cod 19-038 Urbanización La Estancia
Valores
Costo
Costo acumulado
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
Costo
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Parque urbanizacion La Estancia Cod 19-039


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	$ -	$ -
		Semana 39	$ 3.311.038,39	$ 3.311.038,39
		Semana 40	$ 2.060.068,16	$ 5.371.106,55
	Total T3		$ 5.371.106,55	$ 5.371.106,55
	T4	Semana 41	$ 5.062.684,81	$ 10.433.791,36
		Semana 42	$ 4.065.995,82	$ 14.499.787,18
		Semana 43	$ 4.852.052,45	$ 19.351.839,63
		Semana 44	$ 8.296.466,79	$ 27.648.306,42
		Semana 45	$ 7.177.636,03	$ 34.825.942,46
		Semana 46	$ 6.400.560,82	$ 41.226.503,28
		Semana 47	$ 2.524.267,68	$ 43.750.770,96
		Semana 48	$ 2.112.198,04	$ 45.862.969,00
		Semana 49	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 50	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 51	$ 39.961.433,37	$ 85.824.402,37
		Semana 52	$ 45.602.202,15	$ 131.426.604,52
		Semana 53	$ 25.015.181,92	$ 156.441.786,44
	Total T4		$ 151.070.679,88	$ 156.441.786,44
Total 2020			$ 156.441.786,43	$ 156.441.786,44
2021	T1	Semana 53	$ 6.004.038,62	$ 162.445.825,06
		Semana 1	$ 18.936.010,94	$ 181.381.836,00
	Total T1		$ 24.940.049,56	$ 181.381.836,00
Total 2021			$ 24.940.049,56	$ 181.381.836,00
Total general			$ 181.381.835,99	$ 181.381.836,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque urbanizacion La Estancia Cod 19-039
Valores
Costo
Costo acumulado
$50.000.000,00
$45.000.000,00
$40.000.000,00
$35.000.000,00
$30.000.000,00
$25.000.000,00
$20.000.000,00
$15.000.000,00
$10.000.000,00
$5.000.000,00
$-
Costo
$200.000.000,00
$180.000.000,00
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Parque urbanizacion La Estancia Cod 19-149


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	0	0
		Semana 39	$ 1.213.792,92	$ 1.213.792,92
		Semana 40	$ 5.392.901,99	$ 6.606.694,91
	Total T3		$ 6.606.694,91	$ 6.606.694,91
	T4	Semana 41	$ 10.398.894,99	$ 17.005.589,90
		Semana 42	$ 16.002.826,53	$ 33.008.416,43
		Semana 43	$ 19.462.897,13	$ 52.471.313,55
		Semana 44	$ 15.286.851,26	$ 67.758.164,81
		Semana 45	$ 7.870.526,69	$ 75.628.691,50
		Semana 46	$ 11.421.919,93	$ 87.050.611,43
		Semana 47	$ 9.785.249,20	$ 96.835.860,63
		Semana 48	$ 3.331.414,71	$ 100.167.275,34
		Semana 49	$ 4.833.864,86	$ 105.001.140,20
		Semana 50	$ 4.544.855,52	$ 109.545.995,73
		Semana 51	$ 6.019.693,44	$ 115.565.689,17
		Semana 52	$ 5.631.380,51	$ 121.197.069,67
		Semana 53	$ 4.870.383,14	$ 126.067.452,81
	Total T4		$ 119.460.757,91	$ 126.067.452,81
Total 2020			$ 126.067.452,82	$ 126.067.452,81
2021	T1	Semana 53	$ 760.997,37	$ 126.828.450,18
		Semana 1	$ 44.137.735,82	$ 170.966.186,00
		Semana 2	$ 6.765.633,22	$ 177.731.819,22
		Semana 3	$ 28.003.731,01	$ 205.735.550,23
		Semana 4	$ 33.027.452,34	$ 238.763.002,57
		Semana 5	$ 11.713.736,43	$ 250.476.739,00
	Total T1		$ 124.409.286,19	$ 250.476.739,00
Total 2021			$ 124.409.286,19	$ 250.476.739,00
Total general			$ 250.476.739,01	$ 250.476.739,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque Urbanización La Estancia Cod 19-149
Valores
Costo
Costo acumulado
50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Costo
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Parque Urbanizacion La Estancia 19-150


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	$ -	$ -
		Semana 39	$ 11.065.723,83	$ 11.065.723,83
		Semana 40	$ 6.936.664,54	$ 18.002.388,38
	Total T3		$ 18.002.388,37	$ 18.002.388,38
	T4	Semana 41	$ 5.703.177,18	$ 23.705.565,55
		Semana 42	$ 1.629.087,47	$ 25.334.653,02
		Semana 43	$ 1.629.087,47	$ 26.963.740,49
		Semana 44	$ 1.629.087,47	$ 28.592.827,97
		Semana 45	$ 1.629.087,47	$ 30.221.915,44
		Semana 46	$ 3.603.994,59	$ 33.825.910,02
		Semana 47	$ 3.052.710,97	$ 36.878.621,00
		Semana 48	$ -	$ 36.878.621,00
		Semana 49	$ -	$ 36.878.621,00
		Semana 50	$ 6.308.667,36	$ 43.187.288,36
		Semana 51	$ 28.879.660,97	$ 72.066.949,33
		Semana 52	$ 9.508.108,67	$ 81.575.058,00
		Semana 53	$ -	$ 81.575.058,00
	Total T4		$ 63.572.669,62	$ 81.575.058,00
Total 2020			$ 81.575.057,99	$ 81.575.058,00
2021	T1	Semana 53	$ -	$ 81.575.058,00
	Total T1		$ -	$ 81.575.058,00
Total 2021			$ -	$ 81.575.058,00
Total general			$ 81.575.057,99	$ 81.575.058,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque Urbanizacion La Estancia 19-150
Valores
Costo
Costo acumulado
$35.000.000,00
$30.000.000,00
$25.000.000,00
$20.000.000,00
$15.000.000,00
$10.000.000,00
$5.000.000,00
$-
Costo
$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Parque Urbanizacion Las Huertas Cod 19-287


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	$ 2.336.590,75	$ 2.336.590,75
		Semana 39	$ 3.855.098,08	$ 6.191.688,83
		Semana 40	$ 737.382,66	$ 6.929.071,49
	Total T3		$ 6.929.071,49	$ 6.929.071,49
	T4	Semana 41	$ 3.045.701,51	$ 9.974.773,00
	Total T4		$ 3.045.701,51	$ 9.974.773,00
Total 2020			$ 9.974.773,00	$ 9.974.773,00
Total general			$ 9.974.773,00	$ 9.974.773,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque Urbanizacion Las Huertas Cod 19-287
Valores
Costo
Costo acumulado
$4.500.000,00
$4.000.000,00
$3.500.000,00
$3.000.000,00
$2.500.000,00
$2.000.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$500.000,00
$-
Costo
$12.000.000,00
$10.000.000,00
$8.000.000,00
$6.000.000,00
$4.000.000,00
$2.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
T3
T4
2020
Semanal

Tareas	Todos

Parque urbanizacion Candelaria La Nueva II Sector 1A Etapa Cod 19-479


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	0	0
		Semana 39	$ 763.526,96	$ 763.526,96
		Semana 40	$ 1.549.908,40	$ 2.313.435,36
	Total T3		$ 2.313.435,36	$ 2.313.435,36
	T4	Semana 41	$ 3.527.312,14	$ 5.840.747,50
		Semana 42	$ 4.742.791,53	$ 10.583.539,02
		Semana 43	$ 4.559.955,03	$ 15.143.494,05
		Semana 44	$ 5.319.499,38	$ 20.462.993,43
		Semana 45	$ 4.272.466,05	$ 24.735.459,48
		Semana 46	$ 3.288.871,23	$ 28.024.330,71
		Semana 47	$ 2.649.358,03	$ 30.673.688,74
		Semana 48	$ 3.222.192,20	$ 33.895.880,94
		Semana 49	$ 3.916.890,50	$ 37.812.771,44
		Semana 50	$ 7.820.720,30	$ 45.633.491,73
		Semana 51	$ 6.069.536,80	$ 51.703.028,53
		Semana 52	$ 4.561.378,11	$ 56.264.406,64
		Semana 53	$ 29.365.347,02	$ 85.629.753,66
	Total T4		$ 83.316.318,32	$ 85.629.753,66
Total 2020			$ 85.629.753,68	$ 85.629.753,66
2021	T1	Semana 53	$ 6.020.905,75	$ 91.650.659,41
		Semana 1	$ 50.726.520,54	$ 142.377.179,95
		Semana 2	$ 34.218.392,82	$ 176.595.572,76
		Semana 3	$ 12.302.706,70	$ 188.898.279,46
		Semana 4	$ 41.118,54	$ 188.939.398,00
	Total T1		$ 103.309.644,35	$ 188.939.398,00
Total 2021			$ 103.309.644,35	$ 188.939.398,00
Total general			$ 188.939.398,03	$ 188.939.398,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque urbanizacion Candelaria La Nueva II Sector 1A Etapa Cod 19-479
Valores
Costo
Costo acumulado
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
Costo
200000000
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Parque urbanización La Estancia Cod 19-483


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 40	$ -	$ -
	Total T3		$ -	$ -
	T4	Semana 41	$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
	Total T4		$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
Total 2020			$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
Total general			$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque urbanización La Estancia Cod 19-483
Valores
Costo
Costo acumulado
$4.500.000,00
$4.000.000,00
$3.500.000,00
$3.000.000,00
$2.500.000,00
$2.000.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$500.000,00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 40
T3
Semana 41
T4
2020
Semanal

Tareas	Todos

Parque Urbanización La Estancia Cod 19-484

			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 38	$ 96.073,10	$ 96.073,10
		Semana 39	$ 3.506.284,83	$ 3.602.357,93
		Semana 40	$ 5.038.795,93	$ 8.641.153,86
	Total T3		$ 8.641.153,86	$ 8.641.153,86
	T4	Semana 41	$ 4.232.274,20	$ 12.873.428,06
		Semana 42	$ 2.732.579,05	$ 15.606.007,10
		Semana 43	$ 3.323.406,95	$ 18.929.414,05
		Semana 44	$ 3.323.406,95	$ 22.252.821,00
		Semana 45	$ 6.464.413,90	$ 28.717.234,91
		Semana 46	$ 5.856.618,10	$ 34.573.853,00
		Semana 47	$ -	$ 34.573.853,00
		Semana 48	$ -	$ 34.573.853,00
		Semana 49	$ -	$ 34.573.853,00
		Semana 50	$ 12.530.279,96	$ 47.104.132,96
		Semana 51	$ 64.047.651,58	$ 111.151.784,53
		Semana 52	$ 22.609.899,59	$ 133.761.684,12
		Semana 53	$ 1.994.596,88	$ 135.756.281,00
	Total T4		$ 127.115.127,16	$ 135.756.281,00
Total 2020			$ 135.756.281,02	$ 135.756.281,00
2021	T1	Semana 53	$ -	$ 135.756.281,00
	Total T1		$ -	$ 135.756.281,00
Total 2021			$ -	$ 135.756.281,00
Total general			$ 135.756.281,02	$ 135.756.281,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja
Parque Urbanización La Estancia Cod19-484
Valores
Costo
Costo acumulado
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
Costo
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"

CONTRATISTA

CONSORCIO OPORTO

INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA


FLUJOS DE CAJA

REPROGRAMACION

Tareas	Todos

Reprogramacion Parque Urbanización La Estancia Cod-19-038


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 40	$ -	$ -
	Total T3		$ -	$ -
	T4	Semana 41	$ 4.444.605,01	$ 4.444.605,01
		Semana 42	$ 3.494.894,77	$ 7.939.499,78
		Semana 43	$ 4.927.428,62	$ 12.866.928,40
		Semana 44	$ 4.600.557,76	$ 17.467.486,16
		Semana 45	$ 4.568.670,11	$ 22.036.156,27
		Semana 46	$ 9.434.588,38	$ 31.470.744,65
		Semana 47	$ 7.447.147,25	$ 38.917.891,90
		Semana 48	$ 9.057.341,25	$ 47.975.233,15
		Semana 49	$ 8.671.677,82	$ 56.646.910,98
		Semana 50	$ 4.928.666,47	$ 61.575.577,45
		Semana 51	$ 4.914.865,55	$ 66.490.443,00
		Semana 52	$ 1.051.444,56	$ 67.541.887,56
		Semana 53	$ 32.650.838,27	$ 100.192.725,83
	Total T4		$ 100.192.725,82	$ 100.192.725,83
Total 2020			$ 100.192.725,82	$ 100.192.725,83
2021	T1	Semana 53	$ 7.055.337,81	$ 107.248.063,64
		Semana 1	$ 48.878.060,25	$ 156.126.123,89
		Semana 2	$ 21.765.309,72	$ 177.891.433,61
		Semana 3	$ 32.308.592,40	$ 210.200.026,00
		Semana 4	$ -	$ 210.200.026,00
	Total T1		$ 110.007.300,18	$ 210.200.026,00
Total 2021			$ 110.007.300,18	$ 210.200.026,00
Total general			$ 210.200.026,00	$ 210.200.026,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanización La Estancia Cod-19-038
Valores
Costo
Costo acumulado
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
Costo
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$-
Costo acumulado
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Reprogramacion Parque Urbanizacion La Estancia Cod 19-039


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 40	$ 232.191,51	$ 232.191,51
	Total T3		$ 232.191,51	$ 232.191,51
	T4	Semana 41	$ 3.195.475,04	$ 3.427.666,55
		Semana 42	$ 1.755.103,94	$ 5.182.770,49
		Semana 43	$ 4.601.233,53	$ 9.784.004,02
		Semana 44	$ 4.838.958,04	$ 14.622.962,06
		Semana 45	$ 4.354.756,51	$ 18.977.718,57
		Semana 46	$ 8.084.461,19	$ 27.062.179,76
		Semana 47	$ 7.114.367,44	$ 34.176.547,21
		Semana 48	$ 6.764.780,67	$ 40.941.327,88
		Semana 49	$ 3.145.102,45	$ 44.086.430,34
		Semana 50	$ 1.776.538,66	$ 45.862.969,00
		Semana 51	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 52	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 53	$ -	$ 45.862.969,00
	Total T4		$ 45.630.777,47	$ 45.862.969,00
Total 2020			$ 45.862.968,98	$ 45.862.969,00
2021	T1	Semana 53	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 1	$ 80.650.137,75	$ 126.513.106,75
		Semana 2	$ 26.346.707,11	$ 152.859.813,85
		Semana 3	$ 28.522.022,15	$ 181.381.836,00
	Total T1		$ 135.518.867,01	$ 181.381.836,00
Total 2021			$ 135.518.867,01	$ 181.381.836,00
Total general			$ 181.381.835,99	$ 181.381.836,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanizacion La Estancia Cod 19-039
Valores
Costo
Costo acumulado
$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
$200.000.000,00
$180.000.000,00
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Reprogramacion Parque Urbanizacion La Estancia Cod 19-150


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 40	$ 232.191,51	$ 232.191,51
	Total T3		$ 232.191,51	$ 232.191,51
	T4	Semana 41	$ 3.195.475,04	$ 3.427.666,55
		Semana 42	$ 1.755.103,94	$ 5.182.770,49
		Semana 43	$ 4.601.233,53	$ 9.784.004,02
		Semana 44	$ 4.838.958,04	$ 14.622.962,06
		Semana 45	$ 4.354.756,51	$ 18.977.718,57
		Semana 46	$ 8.084.461,19	$ 27.062.179,76
		Semana 47	$ 7.114.367,44	$ 34.176.547,21
		Semana 48	$ 6.764.780,67	$ 40.941.327,88
		Semana 49	$ 3.145.102,45	$ 44.086.430,34
		Semana 50	$ 1.776.538,66	$ 45.862.969,00
		Semana 51	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 52	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 53	$ -	$ 45.862.969,00
	Total T4		$ 45.630.777,47	$ 45.862.969,00
Total 2020			$ 45.862.968,98	$ 45.862.969,00
2021	T1	Semana 53	$ -	$ 45.862.969,00
		Semana 1	$ 80.650.137,75	$ 126.513.106,75
		Semana 2	$ 26.346.707,11	$ 152.859.813,85
		Semana 3	$ 28.522.022,15	$ 181.381.836,00
	Total T1		$ 135.518.867,01	$ 181.381.836,00
Total 2021			$ 135.518.867,01	$ 181.381.836,00
Total general			$ 181.381.835,99	$ 181.381.836,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanizacion La Estancia Cod 19-150
Valores
Costo
Costo acumulado
$90.000.000,00
$80.000.000,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
$200.000.000,00
$180.000.000,00
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
T3
T4
T1
2020
2021
Semanal

Tareas	Todos

Reprogramacion Parque Urbanizacion Las Huertas Cod 19-287


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T3	Semana 39	0	0
		Semana 40	$ 4.368.029,30	$ 4.368.029,30
	Total T3		$ 4.368.029,30	$ 4.368.029,30
	T4	Semana 41	$ 2.008.604,64	$ 6.376.633,94
		Semana 42	$ 2.802.501,74	$ 9.179.135,68
		Semana 43	$ 795.637,32	$ 9.974.773,00
	Total T4		$ 5.606.743,70	$ 9.974.773,00
Total 2020			$ 9.974.773,00	$ 9.974.773,00
Total general			$ 9.974.773,00	$ 9.974.773,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanizacion Las Huertas Cod 19-287
Valores
Costo
Costo acumulado
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Costo
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Costo acumulado
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
T3
T4
2020
Semanal

Tareas	Todos

Parque Urbanización Candelaria La Nueva II Sector 1ra Etapa Cod 19-479


			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T4	Semana 41	$ 303.801,88	$ 303.801,88
		Semana 42	$ 1.220.536,86	$ 1.524.338,73
		Semana 43	$ 2.118.766,85	$ 3.643.105,58
		Semana 44	$ 5.274.047,23	$ 8.917.152,81
		Semana 45	$ 3.717.062,66	$ 12.634.215,47
		Semana 46	$ 5.403.864,80	$ 18.038.080,27
		Semana 47	$ 4.272.466,05	$ 22.310.546,31
		Semana 48	$ 4.210.094,71	$ 26.520.641,02
		Semana 49	$ 3.222.192,20	$ 29.742.833,22
		Semana 50	$ 2.649.358,03	$ 32.392.191,25
		Semana 51	$ 3.222.192,20	$ 35.614.383,45
		Semana 52	$ 4.776.423,95	$ 40.390.807,40
		Semana 53	$ 7.198.932,46	$ 47.589.739,86
	Total T4		$ 47.589.739,88	$ 47.589.739,86
Total 2020			$ 47.589.739,88	$ 47.589.739,86
2021	T1	Semana 53	$ 604.895,39	$ 48.194.635,26
		Semana 1	$ 5.338.766,80	$ 53.533.402,05
		Semana 2	$ 9.870.487,34	$ 63.403.889,40
		Semana 3	$ 54.377.078,60	$ 117.780.967,99
		Semana 4	$ 49.495.654,22	$ 167.276.622,21
		Semana 5	$ 20.155.497,54	$ 187.432.119,75
		Semana 6	$ 1.507.278,25	$ 188.939.398,00
	Total T1		$ 141.349.658,14	$ 188.939.398,00
Total 2021			$ 141.349.658,14	$ 188.939.398,00
Total general			$ 188.939.398,02	$ 188.939.398,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanización Candelaria La Nueva II Sector 1ra Etapa Cod 19-479
Valores
Costo
Costo acumulado
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$-
$200.000.000,00
$180.000.000,00
$160.000.000,00
$140.000.000,00
$120.000.000,00
$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$-
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
Semana 53
Semana 53
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
T4
2020
T1
2021
Semanal

Tareas	Todos

Reprogramacion Parque Urbanización La Estancia Cod 19-483

			Datos	
Año	Trimestre	Semana	Costo	Costo acumulado
2020	T4	Semana 41	$ -	$ -
		Semana 42	$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
	Total T4		$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
Total 2020			$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00
Total general			$ 4.250.747,00	$ 4.250.747,00


Tareas
Costo
Costo acumulado
Informe del flujo de caja Reprogramacion
Parque Urbanización La Estancia Cod 19-483
Valores
Costo
Costo acumulado
$4.500.000,00
$4.000.000,00
$3.500.000,00
$3.000.000,00
$2.500.000,00
$2.000.000,00
$1.500.000,00
$1.000.000,00
$500.000,00
$-
Costo
Costo acumulado
Semana 41
Semana 42
T4
2020
Semanal

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 15 de Octubre de 2020

2020-138

Recibido X Correo Electronico
15-10-2020 12:57

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8 – 12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: Informe Mensual SSTMA No 5

Respetado Arq. Daza:

Dando alcane al oficio AU-INTEV-FDLCB-CIN-2019-OF193 se envía Informe Mensual SSTMA No 5 ajustado en medio magnético dando alcance a las observaciones realizadas en dicho oficio

Sin otro particular,

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 16 de Octubre de 2020

2020-137

Señores:
ARQUITECTURA URBANA LTDA
ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
Representante Legal
DIRECCION:Calle 38 No. 8-12, Oficina 301
Contacto 7035370
E-MAIL: arquitecturaurbana277@hotmail.com
Bogota D.C
La Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403-2019 PARA LAS ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS CON LOS OFICIO No. 2020-108,2020-109,2020-110,2020-111

Cordial saludo:

Mediante la presente se remiten los oficios radicados a las empresas de servicios públicos , los cuales fueron enviados mediante correo certificado el día 01 de Octubre de 2020 por 4-72, cada uno con sus respectivos soportes que se describen a continuación:

1. **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL:** Oficio No. 2020-108 enviado mediante correo electrónico temporal-correspondencia@catastrobogota.gov.co, catastro responde el día 29 de Septiembre de 2020 que la solicitud se envió al área correspondiente y quedo radicada bajo el consecutivo 2020ERI7243.

2. **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A ESP-TIGO**: Oficio No. 2020-109 Radicado de envio No. RA281589143CO.

3. **MOVISTAR:** Oficio No. 2020-110 Radicado de envio No. RA281617290CO, sin embargo Movistar realizo la devolución indicando que la dirección para radicación es otra, mediante Oficio No. 2020-135 se envía información el día 15 de octubre del 2020 Radicado de envio No. 9100713702.

CONSORCIO OPORTO

4. **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP**: Oficio No. 2020-111 Radicado de envio No. RA281589130CO.

De acuerdo a lo anterior se adjuntan anexos.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Anexos: Cinco (21) folios

- Certificado de entrega Oficio 2020-108 radicado en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
- Certificado de entrega Oficio 2020-109 radicado en UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP-TIGO
- Certificado de entrega Oficio 2020-110 radicado en MOVISTAR
- Certificado de entrega Oficio 2020-135 radicado en MOVISTAR
- Certificado de entrega Oficio 2020-111 radicado en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBILICOS UAESP.

ARQUITECTURA URBANA LTDA.
NIT. 830.098.495-4
CONTROL CORRESPONDENCIA
PARA REVISIÓN Y ESTUDIO
FECHA: 16 Octubre 2020
HORA: 11:50 am
FOLIOS: 21
RECIBE: ADRIANA
FIRMA:

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 29 de Septiembre de 2020

2020-108

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Av. Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B, piso 2
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

Cordial saludo:

Me permito poner en conocimiento el incio de las obras para el mantenimiento de los parques del contrato N°403 del 2019 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"** y en cuyo alcance se encuentran los parques que se describen en la tabla No. 1.

Como quiera que en estos parques se adelantarán labores de excavación, solicitamos nos puedan brindar información con respecto a las redes existentes correspondientes a esta empresa de servicios públicos que puedan verse afectadas en los espacios públicos a intervenir.

Tabla N° 1. Parques a Intervenir Contrato 403 del 2019

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-483	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73i Con Avenida Calle 57r Sur Costado Sur-occidental
19-150	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I Con Calle 57 Y Sur Costado Nor-oriental
19-039	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Calle 60 A Sur Con Carrera 75 D (carrera 75 G) Y Diagonal 60 Sur (diagonal 62 G Sur)
19-038	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 61 Sur (calle 62 Sur) Con Calle 62 C Sur (calle 62 F

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
			Sur) Con Transversal 74 C, Costado Occidental
19-149	ESTANCIA	URBANIZACION LA ESTANCIA	Entre Calle 58 B Sur Y Calle 58 C Sur Con Carrera 73 K (parqueadero) Y Carrera 73 J (carrera 74 G)
19-479	CANDELARIA	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR 1A ETAPA	Carrera 49dbis Con Calle 68dbisb Sur Costado Nor-occidental
19-255	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Entre Calle 59 A Sur (diagonal 64 B Sur) Carrera 38 (transversal 38) Y Carrera 41 A
19-368	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73 B Bis Con Carrera 42, Costado Sur-occidental
19-475	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73f Sur Con Diagonal 72b Bis Sur Costado Sur Occidental
19-079	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Entre Transversal 73d, Transversal 73dbis Y Diagonal 70 Sur
19-724	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 73- Kr 73J/Calle 69D sur - Diagonal 73 B sur
19-056	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Carrera 42 Con Calle 69 N Sur Costado Sur Oriental
19-325	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 52 A 52a Calle 69f A 69 Sur
19-394	VARIOS	URBANIZACIÓN LAS QUINTAS	Entre Carrera 17 G Y Carrera 17 F Bis Con Calle 71 A Sur, Costado Norte
19-598	VARIOS	LA JOYA CENTRO EDUCATIVO	Costado Sur De La Calle 79 Bis Sur Entre Las Carreras 18 B Bis Y 18 C
19-144	MADELENA	URBANIZACËN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 70 Y Carrera 69 B Con Calle 61 Sur, Costado Sur
19-393	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Calle 61 Sur Entre Carrera 67 Y Carrera 68
19-401	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 68 A Y Carrera 68 C Con Transversal 70 D, Costado Norte
19-213	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Carrera 68c Entre Calle 60a Y Calle 61 Sur

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-316	**SIERRA MORENA**	DESARROLLO SIERRA MORENA	Diagonal 73 C Sur Entre Transversal 60 (transversal 59) Y Transversal 50, Costado Sur
19-022	**ARBORIZADORA**	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Calle 58 C Sur (diagonal 63 A Sur) Con Transversal 34, Costado Sur-oriental

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a lo solicitado.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

Gmail

CONSORCIO OPORTO <consorcio.oporto@gmail.com>

INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

2 mensajes

CONSORCIO.OPORTO <consorcio.oporto@gmail.com>
Para: temporal-correspondencia@catastrobogota.gov.co

29 de septiembre de 2020, 11:41

--
Cordialmente.
CONSORCIO OPORTO
COP-0403-2019

OFICIO 108 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL.docx
67K

Gladys Consuelo Diaz Corredor <gdiaz@catastrobogota.gov.co>
Para: "CONSORCIO.OPORTO" <consorcio.oporto@gmail.com>

29 de

Buen día

Me permito informar que su solicitud quedó radicada con el cordis **2020ER17243** y se envió al área correspondiente.

Gracias

GLADYS CONSUELO DIAZ C.
Supervisora SPN S A. 4-72
Subgerencia Administrativa y Financiera
Centro de documentación
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
www catastrobogota gov co

De: CONSORCIO.OPORTO <consorcio oporto@gmail com>
Enviado: martes, 29 de septiembre de 2020 11:41
Para: Tempporal Correspondecia - GCAU <temporal-correspondencia@catastrobogota gov co>
Asunto: INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

--
Cordialmente.
CONSORCIO OPORTO
COP-0403-2019

*2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es propiedad de **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital** puede ser privilegiada o confidencial, por lo cual solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Por lo anterior, usar esta información y sus anexos para propósitos diferentes de la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, así como su distribución o difusión se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.*



*2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es propiedad de **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital** puede ser privilegiada o confidencial, por lo cual solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Por lo anterior, usar esta información y sus anexos para propósitos diferentes de la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, así como su distribución o difusión se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.*



CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 29 de Septiembre de 2020

2020-109

Señores:
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A ESP-TIGO
C.C. CENTRO MAYOR CALLE 38 A SUR # 34 D-51 LOCAL 3036,3037,3038
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

Cordial saludo:

Me permito poner en conocimiento el incio de las obras para el mantenimiento de los parques del contrato N°403 del 2019 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"** y en cuyo alcance se encuentran los parques que se describen en la tabla No. 1.

Como quiera que en estos parques se adelantarán labores de excavación, solicitamos nos puedan brindar información con respecto a las redes existentes correspondientes a esta empresa de servicios públicos que puedan verse afectadas en los espacios públicos a intervenir.

Tabla N° 1. Parques a Intervenir Contrato 403 del 2019

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-483	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73i Con Avenida Calle 57r Sur Costado Sur-occidental
19-150	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I Con Calle 57 Y Sur Costado Nor-oriental
19-039	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Calle 60 A Sur Con Carrera 75 D (carrera 75 G) Y Diagonal 60 Sur (diagonal 62 G Sur)
19-038	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 61 Sur (calle 62 Sur) Con Calle 62 C Sur (calle 62 F

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
			Sur) Con Transversal 74 C, Costado Occidental
19-149	ESTANCIA	URBANIZACION LA ESTANCIA	Entre Calle 58 B Sur Y Calle 58 C Sur Con Carrera 73 K (parqueadero) Y Carrera 73 J (carrera 74 G)
19-479	CANDELARIA	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR 1A ETAPA	Carrera 49dbis Con Calle 68dbisb Sur Costado Nor-occidental
19-255	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Entre Calle 59 A Sur (diagonal 64 B Sur) Carrera 38 (transversal 38) Y Carrera 41 A
19-368	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73 B Bis Con Carrera 42, Costado Sur-occidental
19-475	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73f Sur Con Diagonal 72b Bis Sur Costado Sur Occidental
19-079	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Entre Transversal 73d, Transversal 73dbis Y Diagonal 70 Sur
19-724	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 73- Kr 73J/Calle 69D sur - Diagonal 73 B sur
19-056	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Carrera 42 Con Calle 69 N Sur Costado Sur Oriental
19-325	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 52 A 52a Calle 69f A 69 Sur
19-394	VARIOS	URBANIZACIÓN LAS QUINTAS	Entre Carrera 17 G Y Carrera 17 F Bis Con Calle 71 A Sur, Costado Norte
19-598	VARIOS	LA JOYA CENTRO EDUCATIVO	Costado Sur De La Calle 79 Bis Sur Entre Las Carreras 18 B Bis Y 18 C
19-144	MADELENA	URBANIZACËN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 70 Y Carrera 69 B Con Calle 61 Sur, Costado Sur
19-393	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Calle 61 Sur Entre Carrera 67 Y Carrera 68
19-401	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 68 A Y Carrera 68 C Con Transversal 70 D, Costado Norte
19-213	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Carrera 68c Entre Calle 60a Y Calle 61 Sur

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-316	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Diagonal 73 C Sur Entre Transversal 60 (transversal 59) Y Transversal 50, Costado Sur
19-022	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Calle 58 C Sur (diagonal 63 A Sur) Con Transversal 34, Costado Sur-oriental

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a lo solicitado.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

Entregando lo mejor de los colombianos

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Mixto Concesión de Correos

CORREO CERTIFICADO NACIONAL
Centro Operativo: PV.RESTREPO
Orden de servicio:
Fecha Admisión: 01/10/2020 14:37:50
Fecha Aprox Entrega: 02/10/2020

RA281589143CO

1111 541

Destinatario/Remitente
Nombre/ Razón Social: CONSORCIO OPORTO
Dirección:CALLE 18 SUR 29 D 12 NIT/C.C/T.I:
Referencia: Teléfono:8054802 Código Postal:111511107
Ciudad:BOGOTA D C. Depto:BOGOTA D.C. Código Operativo:1111534

Nombre/ Razón Social: UNEP EPM TELECOMUNICACIONES S.A ESP TIGO
Dirección:CALLE 38 A SUR 34 D 51 C.C CENTRO MAYOR LOCALES 3036,3037Y 3038
Tel: Código Postal:111511018 Código Operativo:1111541
Ciudad:BOGOTA D.C. - BOGOTA D C. Depto:BOGOTA D.C.

Causal Devoluciones:
RE Rehusado
NE No existe
NS No reside
NR No reclamado
DE Desconocido
Dirección errada
C1 C2 N1 N2 Cerrado / No contactado
FA Fallecido
AC Apartado Clausurado
FM Fuerza Mayor

Firma nombre y/o sello de quien recibe: Katerin Torres
C.C. Tel 300-7488320

Valores
Peso Físico(grs):200
Peso Volumétrico(grs):0
Peso Facturado(grs):200
Valor Declarado:$0
Valor Flete:$5.200
Costo de manejo:$0
Valor Total:$5.200

Dice Contener:
Observaciones del cliente:

Fecha de entrega: 2-10-20
Distribuidor:
C.C.
Gestión de entrega: 1er 2-10-20 2do 10:12

1111 534 PV.RESTREPO CENTRO A

1211534111541RA281589143CO

Principal Bogotá D.C. Calle 25 G # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional 01 8000 111 210 / Tel. conmutador 6504 472 7200. Mixto Transporte Ltda de carga [illegible] del 20 de mayo de 2004/Mixto MC Res. Mensajería Express 00951 de 5 septiembre del 200
El acceso a la información contenida en [illegible] de la información publicada en la página web 4-72 tendrá las [illegible] para realizar la entrega del envío. Para ejercer algún reclamo consúltelo en 4-72 o envíe a Para consultar la Política de Tratamiento de Información visite www.4-72.c

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 29 de Septiembre de 2020

2020-110

Señores:
MOVISTAR
C.C. CENTRO MAYOR CARRERA 27 # 38 A- 61 SUR PUERTA 5 LOCAL 1-106
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

Cordial saludo:

Me permito poner en conocimiento el incio de las obras para el mantenimiento de los parques del contrato N°403 del 2019 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"** y en cuyo alcance se encuentran los parques que se describen en la tabla No. 1.

Como quiera que en estos parques se adelantarán labores de excavación, solicitamos nos puedan brindar información con respecto a las redes existentes correspondientes a esta empresa de servicios públicos que puedan verse afectadas en los espacios públicos a intervenir.

Tabla N° 1. Parques a Intervenir Contrato 403 del 2019

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-483	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73i Con Avenida Calle 57r Sur Costado Sur-occidental
19-150	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I Con Calle 57 Y Sur Costado Nor-oriental
19-039	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Calle 60 A Sur Con Carrera 75 D (carrera 75 G) Y Diagonal 60 Sur (diagonal 62 G Sur)
19-038	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 61 Sur (calle 62 Sur) Con Calle 62 C Sur (calle 62 F

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
			Sur) Con Transversal 74 C, Costado Occidental
19-149	ESTANCIA	URBANIZACION LA ESTANCIA	Entre Calle 58 B Sur Y Calle 58 C Sur Con Carrera 73 K (parqueadero) Y Carrera 73 J (carrera 74 G)
19-479	CANDELARIA	URBANIZACIÓN CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR 1A ETAPA	Carrera 49dbis Con Calle 68dbisb Sur Costado Nor-occidental
19-255	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Entre Calle 59 A Sur (diagonal 64 B Sur) Carrera 38 (transversal 38) Y Carrera 41 A
19-368	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73 B Bis Con Carrera 42, Costado Sur-occidental
19-475	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Diagonal 73f Sur Con Diagonal 72b Bis Sur Costado Sur Occidental
19-079	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Entre Transversal 73d, Transversal 73dbis Y Diagonal 70 Sur
19-724	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 73- Kr 73J/Calle 69D sur - Diagonal 73 B sur
19-056	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Carrera 42 Con Calle 69 N Sur Costado Sur Oriental
19-325	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Transversal 52 A 52a Calle 69f A 69 Sur
19-394	VARIOS	URBANIZACIÓN LAS QUINTAS	Entre Carrera 17 G Y Carrera 17 F Bis Con Calle 71 A Sur, Costado Norte
19-598	VARIOS	LA JOYA CENTRO EDUCATIVO	Costado Sur De La Calle 79 Bis Sur Entre Las Carreras 18 B Bis Y 18 C
19-144	MADELENA	URBANIZACËN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 70 Y Carrera 69 B Con Calle 61 Sur, Costado Sur
19-393	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Calle 61 Sur Entre Carrera 67 Y Carrera 68
19-401	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Entre Carrera 68 A Y Carrera 68 C Con Transversal 70 D, Costado Norte
19-213	MADELENA	URBANIZACIÓN MADELENA III Y IV SECTOR	Costado Norte De La Carrera 68c Entre Calle 60a Y Calle 61 Sur

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

CONSORCIO OPORTO

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-316	SIERRA MORENA	DESARROLLO SIERRA MORENA	Diagonal 73 C Sur Entre Transversal 60 (transversal 59) Y Transversal 50, Costado Sur
19-022	ARBORIZADORA	DESARROLLO ARBORIZADORA BAJA	Calle 58 C Sur (diagonal 63 A Sur) Con Transversal 34, Costado Sur-oriental

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a lo solicitado.

Cordialmente

JAVIER ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ
C.C: 79.276.215
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OPORTO

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia

Entregando lo mejor de
los colombianos


4-72

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guia cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la direccion señalada.




La información aqui contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co


PARA: MOVISTAR
DIRECCION: C.C. CENTRO MAYOR CAR
A-61 SUR PUERTA 5 LOCAL 1-106
BOGOTA D,C.
REMITE: CONSORCIO OPORTO
DIRECCION: CALLE 18 SUR No. 29 D-12
CORREO ELECTRONICO: CONSORCIO.OPORTO@GMAIL.COM
BOGOTA D,C.
POLICARPA
SALAVARRIETA
COLOMBIA $100
Motivos de devolución
Cerrado
Fallecido
Fuerza Mayor
Fecha 1:
Fecha 2:
DIA
MES
AÑO
C.C.
Centro de Distribución:
Observaciones:
NO RECIBEN EN LA PRINCIPAL
DE MOVISTAR AV 60 114A-55

CONSORCIO OPORTO

Bogotá, D.C. 15 de Octubre de 2020

2020-135

Señores:
MOVISTAR
TRANSVERSAL 60 # 114 A- 55
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-403 DE 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"**

ASUNTO: INFORME INICIO DE OBRA CONTRATO 403 DEL 2019

Cordial saludo:

Me permito poner en conocimiento el incio de las obras para el mantenimiento de los parques del contrato N°403 del 2019 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, cuyo objeto es "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR"** y en cuyo alcance se encuentran los parques que se describen en la tabla No. 1.

Como quiera que en estos parques se adelantarán labores de excavación, solicitamos nos puedan brindar información con respecto a las redes existentes correspondientes a esta empresa de servicios públicos que puedan verse afectadas en los espacios públicos a intervenir.

Tabla N° 1. Parques a Intervenir Contrato 403 del 2019

COD. IDRD	SECTOR	NOMBRE PARQUE	DIRECCIÓN
19-483	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73i Con Avenida Calle 57r Sur Costado Sur-occidental
19-150	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Transversal 73 I Con Calle 57 Y Sur Costado Nor-oriental
19-039	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Calle 60 A Sur Con Carrera 75 D (carrera 75 G) Y Diagonal 60 Sur (diagonal 62 G Sur)
19-038	ESTANCIA	URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	Entre Calle 61 Sur (calle 62 Sur) Con Calle 62 C Sur (calle 62 F

Calle 18 sur No. 29D – 12 Tel: (1) 805 48 02-805 46 79
E-Mail: consorcio.oporto@gmail.com ;
Bogotá – Colombia