DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141104450326

(415)7707212489984(8020) 000014110445032 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 9 7 7 6	3	Impuestos de Cali	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social

FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal

CL 9 C 50 16 AP 1503 A

42. Correo electrónico fundacionadelanteporcolombia.1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 5 1 2 4 5 0	3 1 7 2 2 3 9 2 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 3 2 2	8 1 3 0	2 0 1 3 0 3 2 2	8 5 6 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ PINEDA JENNIFER LORENA

985. Cargo Analista IV

DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-11-2025 01:58:31PM

Santiago de Cali, 24 de noviembre de 2025

CERTIFCADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE PARAFISCALES-ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito **KIRIA DANYELY SALAMANCA TORO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.061.731.363** de Popayán, en calidad de representante legal de la **FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA** con NIT. **805.029.776-3**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de salarios durante el año 2024 y 2025, y con el pago a entidades promotoras de salud EPS, administradora de riesgos laborales ARL, Fondo de Pensiones AFP, Aporte parafiscales con destino a las cajas de compensación familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La presente certificación se expide por solicitud de quien corresponda, el día veinticuatro de noviembre del año 2025.

Atentamente,

Kiria Danyely Salamanca Toro
Representante legal FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA
CC. No. 1.061.731.363

No.	ACTIVIDADES	Unidad Medida	Acta	Ponderacion		Fecha Inicia	Fecha Termina	MESES DE EJECUCIÓN																						TOTAL	% TOTAL DE AVANCE	
								SEPTIEMBRE						OCTUBRE						NOVIEMBRE						DICIEMBRE							
								Q1			Q2			Q1			Q2			Q1			Q2			Q1			Q2				
			Meta	Comp	Activ			Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	EJECUTADO	PONDERADO	ACUMULADO
1	ACTIVIDAD 1. PRELIMINARES																															
1.1	Firma del Convenio	Convenio	1	5%	1%			1%	1%	1%											0%			0%			0%			1%	1%	5%
1.2	Firma Acta de Inicio	Acta	1		1%			1%	1%	1%																				1%	1%	
1.3	Gestion y aprobacion garantias del Convenio	Polizas	1		1%			1%	1%	1%																				1%	1%	
1.4	Elaboracion Plan Operativo de Actividades - POA	POA	1		1%			1%	1%	1%																				1%	1%	
1.5	Apertura cuenta conjunta convenio	Cuenta	1		1%			1%	1%	1%																				1%	1%	
2	ACTIVIDAD 2: ACCIONES DE CONCERTACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SST							Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Ejecutado	Ejecutado	
2.1	Socializaciones y divulgacion con actores comunitarios	Evento	2	10%	3%			1.5%	0.0%	0.0%	2.5%	1.5%	1.5%	2.5%	1.5%	1.5%														3%	3%	8%
2.2	Sistematizacion e informes (Fichas)	Informe	2		5%			2%	3%	3%							2.5%	0%	0%		0%			0%			0%			3%	3%	
2.3	Elaboracion e implementacion de plan de seguridad industrial y salud ocupacional	Global	1		2%			2.0%	2%	2%																				2%	2%	
3	ACTIVIDAD 3. ACTIVIDADES SILVICULTURALES							Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	EJECUTADO	PONDERADO	
3	TALA																															
3.1.1	Vinculación de personal operativo (Cuadrilla)	Global	1	40%	1%			1%	1%	1%																				1%	1%	24%
3.1.2	Adquisición materiales, insumos y herramientas	Global	1		1%			1%	1%	1%																				1%	1%	
3.1.3	Avanzada de verificación y microlocalización de los individuos forestales en riesgo	Arbol	4		1%			0.5%	1%	1%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%											1%	1%	
3.1.4	Verificación y medición de individuos a erradicar	Arbol	622		1%			1.0%	1%	1%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%											1%	1%	
3.1.5	Cerramiento del área de trabajo e instalación de dispositivos de seguridad (cinta de protección, conos, colombinas, señaléticas entre otros)	Global	1		1%						1%	1%	1%																	0%	0%	
3.1.6	tala de leucaena de 2 a 3m	Arbol	110		5%						1%	0%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	3%	3%	
3.1.7	tala de leucaena hasta 7m	Arbol	180		6%									2%	0%	0%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	3%	3%	
3.1.8	tala de leucaena de 7 a 14 m	Arbol	327		10%												3%	3%	3%	3%	3%	3%								6%	6%	
3.1.9	tala de leucaena mayor a 14m	Arbol	25		11%												3%	3%	3%	3%	3%	3%								6%	6%	
3.1.10	Levantamiento de soportes de la ejecución de las actividades (registros de control de ejecucion, registro fotografico, etc.)	Global	1		2%						1%	1.5%	1.5%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	1.5%	1.5%	
3.1.11	Recolección y disposición de residuos final en sitios autorizados	Global	1		1%						0.25%	0.25%	0.25%				0.25%	0.25%	0.25%				0.25%	0%	0%				0.25%	0%	##	0.5%	0.5%	
3.2	EXTRACCIÓN DE RAIZ							Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	EJECUTADO	PONDERADO	
3.2.1	Aislamiento del área de intervención	Global	1	30%	1%						1%	1%	1%																	1%	1%	17.5%
3.2.2	extraccion tocon leucaena de 2 a 3m	Tocon	110		5%						1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%											3%	3%	
3.2.3	extraccion tocon leucaena hasta 7m	Tocon	180		6%												2%	2%	2%	2%	1%	1%								3%	3%	
3.2.4	extraccion tocon leucaena de 7 a 14m	Tocon	327		10%						2%	0%		2%	0%		3%	3%	3%	3%	3.00%	3%	2%	0%		2%	0%				6%	6%	
3.2.5	extraccion tocon leucaena mayor a 14m	Tocon	25		4%						2%	0%		2%	0%		1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	0%		2%	0%				2%	2%	
3.2.6	Levantamiento de soportes de la ejecucion de las actividades (registros de control de ejecucion, registro fotografico, etc.)	Global	1		3%						1%	0%	1%	0.5%	0%	1%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	2.0%	2.0%	
3.2.5	Recolección y disposicion de residuos final en sitios autorizados	Global	1		1%						0.25%	0%	0%				0.25%	0%	0.5%				0.25%	0%	0%				0.25%	0%	##	0.50%	0.50%	
4	ACTIVIDAD 4: GESTIÓN TÉCNICA							Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	Planeado	Ejecutado	%	EJECUTADO	PONDERADO	
4.1	Georreferenciación de cada arbol intervenido	Puntos	622	15%	4%						1%	0%	1.5%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	2%	2%	6%
4.2	Procesamiento SIG	Global	1		4%						1%	0%	1%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	##	1%	1%	
4.3	Fichas tecnicas talas	Fichas	622		4%						1%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	2%	2%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%	0%	0.5%	0%		2%	2%	
4.4	Informe de avance	Informe	1		2%															2%	1%	1%								1%	1%	
4.5	Informe Final de actividades	Informe	1		1%																								1%	0%	##	0%	0%	
					100%																											60.00%	

Planeado	
Ejecutado	

KIRIA DANYELY SALAMANCA TORO
Representante Legal
FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA

ORLANDO BARRETO ARDILA
Supervisor
CVC

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 128 de 2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de especies invasoras en Santiago de Cali

CONVINIENTE: FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($499,448,438.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2109

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 12 de septiembre del 2025

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 24 de noviembre del 2025, siendo las 02:16 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: KIRIA DANYELY SALAMANCA TORO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1061731363 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA; y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7542905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 128 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 128 de 2025, ORLANDO BARRETO AGUDELO, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Segundo informe parcial de avance con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, el cual demuestra un avance técnico del 61,24% de las acciones concertadas en el plan operativo de actividades y entrega del informe financiero con una ejecución del 100% del primer desembolso de los aportes de la CVC con los respectivos soportes. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de DOSCIENTOS VEINTECUATRO MILLONES SETECIENTOS

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($224,751,797.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali, el día 24 de noviembre del 2025.

EL SUPERVISOR,

ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONVINEINTE,

KIRIA DANYELY SALAMANCA TORO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2025

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 24/11/2025

Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Número** 128 **Año** 2025

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de especies invasoras en Santiago de Cali

Fecha de Inicio: 12 de septiembre de 2025 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2025

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025

Valor Inicial: $499,448,438 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $499,448,438

Valor pagado a la fecha: $449,503,594 **Saldo:** $49,944,844

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/12/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/06/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/06/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO	Erradicación especie invasora con altura mayor a 14 MTS (Incluye extracción de tocón)	UNIDAD	25	15	15	60%	La fundación realizó la erradicación de 15 árboles de la especie Leucaena leuocephala con altura mayor de 14 mts.
REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO	Erradicación especie invasora altura entre 7 y 14mts: Leucaena (Incluye Extracción de tocón)	UNIDAD	327	196	196	59.94%	La fundación realizó la erradicación de 196 árboles de la especie Leucaena leuocephala con alturas entre 7 y 14 mts.

Informe No. 2-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/11/2025
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 128 **Año** 2025

REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO	Erradicación especie invasora altura hasta 7m: Leucaena (Incluye Extracción de tocón)	UNIDAD	160	96	96	60%	La fundación realizó la erradicación de 96 árboles de la especie Leucaena leuocephala con altura hasta 7 mts.
REALIZAR EL MANEJO DEL ARBOLADO URBANO	Erradicación especie invasora altura de 2,0 m hasta 3m: Leucaena (Incluye Extracción de tocón). Las plántulas de Leucaena menores a 2,0 metros serán erradicadas, pero por su facilidad no significan costo para el proyecto	UNIDAD	110	66	66	60%	La fundación realizó la erradicación de 66 árboles de la especie Leucaena leuocephala con altura de 2 hasta 3 mts.
REALIZAR SOCIALIZACIONES	Se deberán realizar dos (02) jornadas de socialización y divulgación de las acciones contempladas del convenio, con comunidades priorizadas, actores institucionales (operadores de las redes de servicio público), actores sociales locales (J.A.L., J.A.C., Comités Ambientales y Gestores Ambientales, entre otros); la programación de estas reuniones deberá ser entregada previamente a la CVC	JORNADAS	2	1	1	50%	La fundación realizó una (1) socialización en la comuna 5 en las instalaciones del Centro de Administración Local Integrada (CALI) del barrio los Guayacanes contando con la participación activa de la comunidad.
ELABORAR LA PROPUESTA METODOLÓGICA	La cual debe contener la identificación del problema, los objetivos del proyecto, el enfoque metodológico (cualitativo o cuantitativo), la descripción de las actividades, el cronograma, los recursos necesarios, entre otros. En general, es explicar de una manera detallada como se va a ejecutar el convenio	PROPUESTAS METODOLOGICAS	1		1	100%	El Conviniente entregó la propuesta metodológica la cual fue revisada y aprobada por el supervisor
ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES POA	El POA de la ejecución debe contener como mínimo los siguientes aspectos: componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal,	PLAN OPERATIVO	1		1	100%	El conviniente entregó el Plan Operativo de Actividades el cual fue revisado y aprobado por el supervisor

Informe No. 2-2025
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 24/11/2025
Nombre del Supervisor: BARRETO AGUDELO ORLANDO
Tipo CONVENIO **Número** 128 **Año** 2025

	ponderación de componentes y actividades. Para la formulación del POA se deben considerar las actividades, metas y flujo de recursos del convenio, el cual será aprobado por el supervisor designado.						
ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	El Conviniente debe implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional conforme a la normatividad vigente en Colombia. Cabe anotar que éste se deberá ajustar a las tareas específicas a desarrollar para dar cumplimiento al objeto contractual; se deben implementar los formatos y registros que den cumplimiento con el Plan SISO	INFORMES	1		0	0%	

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se recibe segundo informe parcial de avance con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, el cual demuestra un avance técnico del 61,24% de las acciones concertadas en el plan operativo de actividades y entrega del informe financiero con una ejecución del 100% del primer desembolso de los aportes de la CVC con los respectivos soportes. Por lo tanto considero procedente el pago

Firma del Supervisor:

BARRETO AGUDELO ORLANDO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702- 1177072025

FECHA: Santiago de Cali, 24 de noviembre de 2025

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Segundo desembolso del Convenio CVC No. 128 de 2025

De manera atenta, solicitamos tramitar el segundo desembolso del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 805.029.776-3
OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de especies invasoras en Santiago de Cali.*
CONCEPTO:	**Segundo Desembolso:** Equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de los recursos aportados por la CVC, previa entrega y recibo a entera satisfacción de la supervisión designada por la CVC, del informe parcial de avance con los parámetros exigidos por el protocolo de recepción de información geográfica, en el cual se demuestre un avance mínimo del 60% de las acciones concertadas en el plan operativo de actividades, y la ejecución del 90% del primer desembolso y entrega del informe financiero con los respectivos soportes.
VALOR:	($224.751.797.00) DOSCIENTOS VEINTECUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

ORLANDO BARRETO AGUDELO
Supervisor del Convenio

KIRIA DANYELY SALAMANCA TORO
Representante legal

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestión Ambiental (C)

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 24-11-2025

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2109

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0128-2025

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONVENIO 128 2025 - FUNDACION ADELANTE POR COLOMBIA

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1253	1090301	050050200020056008	$ 224.751.797,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $224.751.797,00

FIRMA AUTORIZADA
ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora Gestión Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO