
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 11 **MES O PERIODO: JUNIO - 2019**

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		7
2.1	Localización		X		7
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		9
2.3	Características técnicas del proyecto		X		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		13
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		24
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		26
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		29
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		35
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		41
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		54
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		76
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		79
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		82
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		84
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		85
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		87
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		91
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X	X	
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		110
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		19
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		20
5.3	Informes especialistas		X		20
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC			X	
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		127
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		133
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		135
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		137
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		143
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	146
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		146
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		147
7	**Anexos**				
7.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		149
7.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		152
7.3	Registro fotográfico y video de las actividades social y prediales		X		165
7.4	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales		X		155
7.5	Libro de Obra		X		204

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11
JUNIO 01 AL 30 DE 2019
Versión 0

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094
E-mail: copebaing@yahoo.com

BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización
2.2. Inventario y estado inicial de la vía
2.3. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3. Descripción ítems no previstos
3.4. Estado de avance y accione a seguir por parte de la interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra
4.3. Personal contrato de obra
4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra
4.5. Estado general del tiempo
4.6. Resumen ensayos de laboratorio
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8. Informe avance físico-financiero del contrato de obra
4.9. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
4.9.2. Seguimiento al programa de obra
4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones
4.9.4. Acta de comité de obra
4.9.5. Informes semanales
4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
4.11. Otros documentos seguimiento mensual
✓ Seguimiento a la inversión del anticipo
✓ Seguimiento al programa de obra

- ✓ Seguimiento al programa de inversiones
- ✓ Acta de comité de obra
- ✓ Acta de reunión
- ✓ Informes semanales

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
5.3. Informes especialistas
5.4. Informe del programa anual de caja-PAC
5.5. Información de otros programas y aplicativos

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo contrato de interventoría
6.2. Personal contrato de interventoría
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría
6.6. Seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría
6.7. Otros documentos al seguimiento mensual
- ✓ Seguimiento a la inversión del anticipo

7. ANEXOS

7.1. Relación de la correspondencia
7.2. Registro fotográfico
7.3. Informes especialistas
7.4. Libro de obra

ANEXOS

- *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3*
- *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*
- *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.*
- *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*
- *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10*
- ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12.*
- *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*
- El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.
- ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.
- ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA.
- ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

- ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN
- ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES
- ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.
- ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN
- ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.

- ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5
- ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7.
- ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9.
- ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-16.
- ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.
- ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO
- ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.*
- *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.*
- ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desarrolla el "Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial" el cual define criterios para priorizar la intervención en las zonas más necesitadas y urgidas para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este Acuerdo, y son: "i. los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii. El grado de afectación derivado del conflicto; iii. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión; iv. Y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles ejecuta el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017., con el resultante del bienestar para los usuarios, que comprenden las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS adjudicó el Contrato de Obra Nº 498 de 2018, de fecha 25 de enero de 2018, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien presentó la propuesta PDS18C00866 de fecha 25 de enero de 2018, la cual fue aprobada por el OCAD PAZ.

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS con el fin de dar acompañamiento técnico al Contrato de obra anteriormente citado, adjudicó el Contrato de Interventoría Nº 825 de 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, previo Concurso de Méritos CMA-DO-SRT-032-2018, a la firma COPEBA LTDA, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN

EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Los Contratos de Obra e Interventoría tuvieron orden de inicio el día 08 de agosto de 2018. El contrato de obra tiene un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y la interventoría tuvo un plazo inicial hasta el 07 de abril de 2019 y una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019.

El Contrato de Obra consta de dos etapas: una etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, y la otra etapa, que es la correspondiente a la construcción.
La primera etapa se dividió en dos fases. La primera corresponde a los Estudios y Diseños para la cual se definió un mes de plazo al contratista entre el 08 de agosto al 08 de septiembre de 2018 y seguida por la revisión de estos estudios y diseños por parte de la interventoría con un plazo de quince días, desde el 08 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2018. El día 03 de diciembre de 2018 mediante el oficio SRT-54505, INVÍAS hizo observaciones a dichos estudios. El día 14 de marzo de 2019, la Interventoría hizo entrega a INVÍAS de los documentos de la Revisión de los Estudios y Diseños. A la fecha de este informe no se han recibido observaciones por parte de INVÍAS.

En el presente Informe Mensual de Interventoría No.11 se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado durante el período comprendido entre el 01 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2019, correspondiente al undécimo mes de desarrollo y ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría del Proyecto.

Del Contrato de Interventoría, se incluyen los aspectos generales, las actividades de supervisión y la información financiera. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el INVIAS, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, de algunas vías de red secundaria del Quindío presentan un deterioro que amerita su pronta intervención principalmente en los tramos Pijao – Guacas, Génova – Guacas.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, del Sistema general de Regalías por EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ DEL SGR", "Para financiar proyectos de inversión, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el parágrafo 4 y los parágrafos transitorios 7 y 8 del artículo 361 de la constitución política, disponen que los proyectos de inversión que serán financiados con los recursos del SGR correspondientes a los excedentes del ahorro pensional territorial fuente SGR, y aquellos que componen la Asignación para la Paz serán definidos por el OCAD PAZ.

Que el artículo 2 de decreto Ley 1534 de 2017 establece que el OCAD PAZ es responsable de definir los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, o los recursos a los que se refiere al parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política. Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la entidad pública ejecutora en los términos señalados en la ley 1530 de 2012".

Como se comenta en el anterior párrafo, el Instituto Nacional de Vías, fue designado como entidad pública ejecutora de los contratos de obra e interventoría, en acuerdo con el "ACUERDO No.3 DEL 25/01/2018, por medio del cual se adoptan las decisiones relacionadas con proyectos de

inversión financiados o cofinanciados con recursos de Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías SGR".

El Objeto del Proyecto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La operación y mantenimiento del corredor vial Pijao - Guacas, Génova – Guacas, se encuentra a cargo del Departamento del QUINDÍO, por tratarse de vías secundarias. El proyecto se localiza al Sur-oriente del Departamento, iniciando sobre la carrera 6 calle 18 del casco urbano del municipio de Pijao, donde termina el pavimento hidráulico e inicia el afirmado de la vía (4°19'50.83"N) / 75°42'24.08"W); pasando por Puente Tabla, sobre río Lejos, la escuela Juan XXIII, Río Azul, Caserío la Maizena (escuela 7 de Agosto), quebrada La Maizena, Los Chorros, ingreso a la vereda El Jardín, La Laguna, escuela La Laguna, Guacas, siendo estos los puntos intermedios del recorrido; con un tramo de vía de 17.05 Km hasta con el tramo de Génova - Guacas, con las coordenadas (4°13"10.38"N / 75°46'41.80"W), en una longitud de 25.4km. Los puntos intermedios del tramo Génova-Guacas son: La escuela El Recreo, Finca Venecia, Finca El Porvenir. Quebrada Tamborales, hasta llegar a la glorieta (El caballo) con intersección de la vía Barragán-Génova




Figura1 - Localización general del Proyecto

2.2. Inventario y estado inicial de la vía

La longitud aproximada de la vía Pijao – Guacas – Génova es de 25.4 Km, subdividida en dos tramos el primero correspondiente al municipio de Pijao que es Pijao – Guacas de longitud 17,05 km y el segundo tramo corresponde al municipio de Génova que es Génova – Guacas con una longitud de 8.35km. La vía actualmente corresponde a una estructura conformada por una capa de afirmado y materiales granulares de espesores variables. El ancho de la calzada varía entre 4.0 y 5.0 m aproximadamente. La geometría horizontal es bastante irregular, con curvas de radios muy pequeños, algunas inferiores a 20m con deflexiones superiores a 90°; desde el punto de vista vertical el alineamiento presenta dificultades en algunos tramos de gran pendiente, en los cuales se tienen proyectadas las Placa – Huellas.

Existen 4 sitios en el sector de Pijao – Guacas y 5 en el sector Génova - Guacas donde se presenta pérdida de banca, y allí se tiene proyectado la construcción de muros de contención



K 12+839 Aspecto Inicial de la vía




Ancho promedio de la vía 3.7m


Como se observa en el registro anterior, el tramo a intervenir presenta un ancho restringido, lo cual permite una sección inicialmente proyectada de 4.10m que corresponde a dos placas huellas de 0.90 separadas por una franja de piedra pegada 0.90 y dos cunetas de 0.7m y con su respectivo bordillo. En visita efectuada por los especialistas de interventoría y contratista (geólogos y geotecnistas), consideran que la rasante existente se podría utilizar como Subrasante y en algunos sectores como sub-base.

2.3 Características técnicas del Proyecto

El proyecto presenta tres características específicas que son, la construcción de placas huella, la construcción de muros de contención y la construcción de alcantarillas u obras transversales; así:

De las placas huellas existen dos modelos: una con una calzada de 5,00 m y otra con calzada de 4,10 m, dependiendo del ancho disponible





SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA PROPUESTA POR EL ESTUDIO
PARA LA VÍA PIJAO – GUACAS – GENOVA




Figura 2.13 Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta




Figura 2.7 Corte Transversal Sección en Piedra Pegada

- Construcción de placas huella entre.

PLACA HUELLA			
PIJAO – GUACAS	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K3+169	K3+457	288
	K6+705	K7+005	300
	K10+165	K10+445	280
	K12+275	K12+400	125
	K12+400	K12+580	180
	K12+841	K13+071	230
	Sub-total		**1403**

PLACA HUELLA			
GUACAS – GENOVA	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K17+657	K18+002	345
	K18+002	K18+757	755
	K22+232	K22+332	100
	K23+755	K23+810	55
	Sub-total		**1255**

Ancho de calzada de 4.10m y 5,00 m, con cunetas en concreto de 0.7 m.

- Construcción de muros de contención.

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	ABSCISA	LONGITUD
PIJAO / GUACAS	1	K2+770	14,75
	2	K4+280	13,1
	3	K7+380	10
	4	K8+670	17,05
		Sub-total	**54,9**

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	ABSCISA	LONGITUD
GENOVA / GUACAS	1	K18+964	7,1
	2	K19+163	7,4
	3	K19+413	7
	4	K22+321	8,05
	5	K18+380	**5,00**
			34,55

Para los cuales se debe instalar la señalización preventiva previa su inicio de construcción.

- Construcción de alcantarillas

ALCANTARILLAS		
	ABSCISA	CANTIDAD
PIJAO / GUACAS	K4 + 280	1
	K6 + 670	1
	K6 + 878	1
	K6 + 960	1
	K7 + 280	1
	K7 + 380	1
	K8 + 350	1
	K8 + 640	1
	K8 + 750	1
	K10 + 150	1
	K10 + 350	1
	K10 + 545	1
	K10 + 660	1
	K10 + 800	1
	K11 + 933	1
	K12 + 905	1
	K13 + 000	1
	K16 + 668	1
Sub-total		**18**

ALCANTARILLAS		
	ABSCISA	CANTIDAD
GENOVA / GUACAS	K17 + 675	1
	K17 + 814	1
	K17 + 846	1
	K17 + 921.5	1
	K18 + 102	1
	K18 + 444.5	1
	K18 + 757	1
	K18 + 964	1
	K19 + 413	1
Sub-total		**9**

Ajustando los estudios y diseños a la estructura existente de la vía, obras transversales para drenaje en tubería de 36" en reemplazo de algunas existentes de 24" y otras que han colapsado que solo se detectan con la

limpieza de éstas.

El abscisado que se presenta en los cuadros anteriores de localización de las obras corresponde a la etapa de estudios y diseños.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

El Contrato de Obra N.º 498 de 2018 tiene como objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017.

Contrato Nº	: 498 de 2018
Contratista	: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Valor Inicial	: $5.419.238.921,23 moneda corriente
Plazo Inicial	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Prorrogado a	: Siete (07) de julio de 2019
Orden de Inicio	: 08 de agosto de 2018
Fecha de Terminación	: Siete (07) de julio de 2019
Contacto	: **JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS** – Director Ejecutivo - Comité Cafeteros del Quindío Km 3.5 vía Armenia, La Tebaida Armenia – Colombia Calle 44B No.57 A-76 PBX (57-6) 736 8999

3.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes de junio 2019

En el presente mes se realizó: en el tramo Pijao-Guacas, la continuación de la construcción de la placa huella La Laguna (k12+841 al k13+000), se inició la construcción de la placa huella Los Chorros (k12+275 al k12+580) con la construcción de la subbase y 24,00 ml de concreto. Se construyó el guardarrueda (bordillo) y cierres en el muro 1 K2+770, se instaló la tubería de la alcantarilla K2+770, se construyó la poceta (encole) y el cabezal de descarga de la misma. Se construyó la poceta de la alcantarilla doble k4+280, se construyó poceta de la alcantarilla K12+920, se instaló la tubería de la alcantarilla K12+756 y se construyó la poceta y descole de la alcantarilla k13+000.

En el tramo Génova-Guacas se terminó con la construcción del muro 3 K 19+413. Se continúa con la construcción de la placa huella El Recreo, tramo 1 K17+620 al k18+002, en una longitud de 280 ml. En la placa huella del Recreo tramo 2 K18+002 al k18+159, se ten parte de la construcción de la subbases. Se construyó en su totalidad la alcantarilla del k18+282.

Se sigue con el problema de transitabilidad por el sector de Don Joaquín (K11+200) e inconvenientes para el transporte de materiales hacia los sitios de obra. Por el cierre de la vía Río Verde Pijao y la autorización por parte de la Gobernación del Quindío, para transitar por la vía Río Verde-Córdoba-Pijao con restricción a mas 20 tn y dos ejes, la FNC ha tenido que disminuir el flujo de volquetas que transportan los materiales a los sitios de las obras de PIjao-Guacas.

Por el invierno que se ha presentado en la zona no ha sido posible que el Contratista, cumpla con el plan de contingencia presentado en enero, abril, mayo y junio

Comités Técnicos del Mes de junio 2019: (ver anexos)

- No.50 - del 06 de junio de 2019
- No.51 - del 13 de junio de 2019
- No.52 - del 18 de junio de 2019

- No.53 - del 25 de junio de 2019
- No.54 - del 26 de junio de 2019

Informes Semanales del Mes de junio 2019: (ver anexos)

- No.44 del 08 de junio de 2019
- No.45 del 11 de mayo de 2019
- No.41 del 19 de mayo de 2019
- No.42 del 25 de mayo de 2019
- No.43 del 01 de junio de 2019

3.3. Seguimiento ítems no previstos

A la fecha no hay ítems no previstos aprobados

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Estado de avance

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Básico del contrato de obra	5.138.283.252,00
Inversión de obra acumulada	4.072.199.402,93
Inversión de obra ejecutada acumulada	1.150.397.325,11
Avance de obra %	22,39%
Revisión y ajuste de estudios y diseño Ejecutado	99.034.808,84
Total Ejecutado	1.249.432.133,95
% Ejecución del contrato	24,32%

Acciones por parte de la interventoría

- ✓ Control semanal de cumplimiento del contrato
- ✓ Solicitud mediante oficio de aumento del personal, suministro de insumos y materiales
- ✓ Por las condiciones del invierno que ha afectado la ejecución delas obras, la interventoría ha aprobado la solicitud del contratista para la prórroga del contrato hasta noviembre 07de 2019

- ✓ La interventoría con la FNC están planteando la modificación del contrato, debido a ítems no previstos y mayores y menores cantidades de obra presentadas durante la ejecución del contrato. También debido al ajuste de los estudios y diseños presentados por la FNC y contemplados en el Volumen XIV Resumen Final Ejecutivo
- ✓ La interventoría en varios comités de obras y oficios, le ha solicitado a la FNC el aumento del personal, una mejor organización y utilización de los recursos, así como el pago oportuno de los trabajadores y suministro a tiempo de los materiales e insumos.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

En el *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3* se hace una descripción del avance del proyecto del período 01 de mayo al 31 de mayo de 2019.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*, en este período se relaciona maquinaria y equipo del contratista.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.* En este período se incluye el personal del contratista que participó en el proyecto durante el periodo 01 de mayo al 31 de mayo de 2019.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*

4.5. Estado general del tiempo

En el *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-*

El ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

El ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

- ✓ **Seguimiento al programa de obra**
  El ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

- ✓ **Seguimiento al programa de inversión**
  El ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN

  El ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES

- ✓ **Actas de comité de obra**

  El ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de mayo al 31 mayo de 2019.

- ✓ **Actas de reunión**

  El ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN

- ✓ **Informes semanales**
  El ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de mayo.

FR-10 se registra el estado del tiempo en el área del proyecto para este período. Se anexa el informe del estado del tiempo del mes de mayo (boletín del IDEAM) del Aeropuerto El Edén de la ciudad de Armenia (Q).

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Para el presente período se relacionan los ensayos de laboratorio del proyecto.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12*, presenta el seguimiento de la Interventoría sobre el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social del personal que labora para el Proyecto, en este período.

4.8 Informe avance físico-financiero contrato de obra

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*

4.9 Seguimiento a garantías y seguros contrato de obra

El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

4.10 Seguimiento del Plan de Calidad del contrato de obra

El ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

4.11. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión anticipo contrato de obra**

El ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

El ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

- ✓ **Seguimiento al programa de obra**
  El ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

- ✓ **Seguimiento al programa de inversión**
  El ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN

  El ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES

- ✓ **Actas de comité de obra**

  El ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de mayo al 31 mayo de 2019.

- ✓ **Actas de reunión**

  El ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN

- ✓ **Informes semanales**
  El ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de mayo.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato

El Contrato de Interventoría N.º 825 de 2018, tiene como objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contrato Nº	: 825 de 2018
Contratista	: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor Inicial	: $ 518.020.310 MONEDA CORRIENTE- IVA
Plazo Inicial	: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Orden de Inicio	: 08 DE AGOSTO DE 2018.
Aclaración	: ACLARACION Nº UNO (1) AL CONTRATO Nº 825 DE 2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES.
Fecha Terminación	: HASTA EL 07 DE ABRIL DE 2019
Prorroga 1	: Hasta el 07 de julio de 2019
Contacto	: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100-20 Of. 602 Tel. 2571094 2564013 2183292. Correo electrónico - copebaing@yahoo.com

La interventoría solicitó prórroga de su contrato mediante oficio ADM-INV-825-2018-070, teniendo en cuenta que el contratista hizo lo pertinente a su contrato para poder ejecutar actividades en un plazo prudente ya que el inicial se fue agotando en la etapa de estudios y diseños.

La prórroga le fue otorgada a la interventoría por el Comité de Adiciones y Prórrogas, hasta el 07 de julio de 2019 según Acta No. 74 del 18 de diciembre de 2018 y firmada el 28 de diciembre de 2018.

Se ha solicitado una prórroga y adición del contrato de interventoría hasta el día 07 de noviembre de 2019.

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes.

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los respectivos contratos, la Interventoría ejecutó las siguientes actividades:

✓ Trámite adecuado de la correspondencia, dando respuestas a las comunicaciones enviadas por el Contratista.

✓ Solicitar al contratista la entrega de manera oportuna de los documentos contractuales del contrato de obra 498 de 2018.

✓ Reuniones semanales con el contratista para la realización de los comités de seguimiento al contrato 498 de 2018 durante el mes de marzo de 2019.

✓ Aceptar, si considera pertinente, las recomendaciones del geotecnista y demás especialistas del Contratista

✓ La interventoría en varios comités de obras y oficios, le ha solicitado a la FNC el aumento del personal, una mejor organización y utilización de los recursos, así como el pago oportuno de los trabajadores y suministro a tiempo de los materiales e insumos.

5.3. Informes Especialistas de Interventoría

Para el presente período, se presentan informes de especialistas de las áreas Social y Ambiental de la interventoría.

INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la fecha actual han sido modificadas 6 veces.

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

  El ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO

  Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018

  El ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7. ANEXOS

7.1. Relación *de correspondencia.*

El *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.* Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las

5.4. Informes del Programa anual de caja-PAC

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

5.5. Información otros programas y aplicativos

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de mayo.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE

actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Libro de Obra

El ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

ANEXO 1. RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la fecha actual han sido modificadas 6 veces.

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

  El ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO

  Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018

  El ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7. ANEXOS

7.1. Relación *de correspondencia.*

El *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.* Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las

5.4. Informes del Programa anual de caja-PAC

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

5.5. Información otros programas y aplicativos

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de mayo.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE

actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Libro de Obra

El ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	MINFRA-M-INVI-13-01-3		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Dia) / 0 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO — PERIODO MES: 9/06/2019

CONTRATO DE OBRA No: 0800-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL CORO PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0 DE 0514 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018	PLAZO ACUMULADO	11.00
FECHA DE INICIACION	9 de agosto de 2018	FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REANUDACION		FECHA DE TERMINACION	7 de julio de 2019
VALOR INICIAL incluido IVA	$ 5,419,238,921.00	VALOR ADICIONAL ES	$ -
VALOR ACUMULADO	$ 5,419,238,921.00	AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0875-2018 — INTERVENTOR: COTEBA LTDA — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO PIJAO-GUACAS

ICTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

AVANCE FISICO DEL CONTRATO PIJAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO GUACAS-GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD

AVANCE FISICO DEL CONTRATO GUACAS-GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJE

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (incluido IVA)			E/P	Costos de Interventi (I)	C/B	I/C
		Obra(B)	Ajustes (A)	Total (C=B+B)				
En el mes:	$ 629,928,175.35	$ 392,935,576.00	$ -	$ 392,935,576.00		$ 52,442,666.00	100.00%	13.36%
Acumulado:	$ 2,065,059,261.84	$ 2,420,336,188.00	$ -	$ 2,420,336,188.00	86.71%	$ 429,730,519.00	100.00%	17.75%
		2,310,370,996.84	(E)					

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2018	$ 5,419,238,921
Total	$ 5,419,238,921

	B/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	46.05%	10.87	98.82%	0.13	$ 4,155,860,296.28	0	-	$ 4,155,860,296.28
Interventor:	7.93%	10.87	98.82%	0.13	$ 250,501,116.00	0	-	$ 250,501,116.00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA)

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	80,222,528.44
GESTION PREDIAL	$ 0.00
GESTION SOCIAL	0.00
GESTION AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	80,222,528.44

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/01/2018	07/01/2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/01/2018	07/07/2022
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2018	07/07/2024
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2018	07/07/2024

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/01/2018	07/07/2022
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El contratista realiza el mejoramiento de forma provisional en el sector del Verdal K0+000 (ultima semana de mayo/19). Siguen las fuertes lluvias y por deslizamientos y en el sector de la finca de Don Joaquin PR 11+200, la Gobernacion del Quindio, como operadora de la via se habia comprometido a suministrar material de cantera con el fin de mejorar la capa de rodadura de dicho tramo, el contratista ha sufrido atrasos considerables en la ejecucion de las obras por esto hasta no la ejecución de las placas huellas entre el K 11+200 al K 12+071. La ejecucion de la construcción de las placa huellas de Genova-Guacas se ha dificultado por los derrumbes presentados en la zona y por las lluvias continuas.

Firma:
Nombre: Nadina del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoria
Matricula No. 25202-56875 CND

Destino: Informe mensual de Seguimiento del contrato (Gestion con Administrativa)
Copia: Intervention Gestion Territorial

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		total
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)	I			A	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I			4
Retroexcavadora 2 CAT 420 F	A			A	I	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			20
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J																																0
Motoniveladora	I			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I			15
Vibro compactador 1				A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I			15
Vibro compactador 2																																0
Camioneta doble cabina	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			21
Volquetas de 7 m3 (1)	A			A	A	A	A	I				A	A	A	I		A	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I			14
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 1	A			A	A	A	A	I		A	I	I	I	I	I		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			16
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 2	A			A	A	A	A	I		A	I	I	I	I	I		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			16
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 3																																0
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 4																																0
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)																																0
Vibradores de concreto 2				I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A			A	A	A	A	A			7
Vibradores de concreto 3																																0
Equipo de Topografia				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	I	I	I	I			I	I	I	I	I			13
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y percusión (retroexcavadora)																																0
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	A			A	I	A	A	I		A	I	I	I	I	I		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			15
Compactadores manual vibratorio (Rana) (2)	A			A	I	A	A	I		A	I	I	I	I	I		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			15
total	7	0	0	11	8	11	11	1	0	9	5	6	6	6	1	0	10	10	5	9	10	10	0	0	7	7	7	7	7	0	0	171

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** GÉNOVA - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTAL
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)																																0
Retroexcavadora 2 John Deere 310 k	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			23
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J																																0
Motoniveladora	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A	A	A	A	A			6
Vibro compactador 1	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A	A	A	A	A			6
Vibro compactador 2																																0
Camioneta de Estacas	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			23
Volquetas de 7 m3 (1)	A			A	A	A	A	A		A	I	I	I	I	I		I	A	A	A	I	I			I	I	I	I	I			10
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 1	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			23
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 2	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			23
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 3																																0
Mezcladoras de concreto de minimo 2,0 bultos 4																																0
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)																																0
Vibradores de concreto 2	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			23
Vibradores de concreto 3																																0
Vibradores de concreto 4																																0
Equipo de Topografia	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	I			A	A	A	A	A			8
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1	A			A	I	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			20
Compactadores manual vibratorio (SALTARIN) (2)	A			A	I	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	I	A	A	A			A	A	A	A	A			20
TOTAL DIAS/MAQUINA	10	0	0	8	6	8	8	8	0	8	7	5	7	7	7	0	7	8	7	9	8	7	0	0	10	10	10	10	10	0	0	185

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-180530 CND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	ING RESIDENTE GÉNOVA	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PIJAO	X			X	X	X	X	X		X	X																					
GLORIA ELENA PELAEZ	SOCIAL-INCAPACIDATA	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
FABIO BETANCOURTH VALENCIA	MAESTRO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
ANDRES MAURICIO CLAVIJO PULGARIN	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
MARCOS COY ARIZA	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JOSE ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
ANDRES FELIPE SOTO ARISMENDY	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
DIEGO FERNANDO TOBON QUINTERO	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
HUGO OJEDA AREVALO	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
MARIA EDILMA ZAPATA MUÑOZ	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
CRISTIAN DAVID VELASQUEZ COLLAZOS	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
FRANCISCO JAVIER ARANDO HERNANDEZ	AYUDANTE 01 AL 06 JUNIO	X			X	X	X	X	X																								
CARLOS JILIO AVILA GUTIERREZ	AYUDANTE 01 AL 06 JUNIO	X			X	X	X	X	X																								

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma

Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA

Residente de Ob

Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO

Residente de Interventoría

Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE 17 AL 30 JUNIO																	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JAVIER BETANCUR MARIN	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
SEBASTIAN CARO MARIN	AYUDANTE 01 AL 15 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA GONZALEZ	AYUDANTE 01 AL 17 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X														
JEISSON STIVEN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JULIAN ALBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ	AYUDANTE 01 AL 12 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X																				
NELSON CIFUENTES GIRALDO	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
HUBER ALBERTO CORREA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
DIEGO FERNANDO ESCOBAR VELASCO	AYUDANTE 01 AL 17 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X															
JOHAN SEBASTIAN GARCIA ORTIZ	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X																			
HARVEY HINESTROZA VALENCIA	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X																			
JOSE RODRIGO JARAMILLO CARDENAS	AYUDANTE 01 AL 17 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X															
OSCAR MAURICIO JARAMILLO JRAMILLO	AYUDANTE 01 AL 17 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X															
FERNELLY MIRANDA MUÑOZ	AYUDANTE 01 AL 10 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X																						
WLLIAN ANDRES MIRANDA GRANADA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JHORMAN STIVEN MONTENEGRO GUALTEROS	AYUDANTE 01 AL 07 JUNIO	X			X	X	X	X																									
JUAN ELADIO MOSQUERA ALZATE	AYUDANTE 01 AL 22 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Ob
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		total
JUAN MANUEL MUÑOZ GUEVARA	AYUDANTE 01 AL 08 JUNIO	X			X	X	X	X	X																							
FREDY OROZCO OROZCO	AYUDANTE 01 AL 17 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X														
FABIAN OSORIO BARRAGAN	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X																		
JHON FREDDY PARRA CARDONA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
ABEL ANTONIO PULGARIN WALTERO	AYUDANTE 01 AL 22 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
OSCAR DANILO PULGARIN MIRA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JHONNY MAURICIO QUINTERO DONOSO	AYUDANTE 01 AL 14 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																	
JOSE MANUEL HENAO RICO	AYUDANTE 13 AL 16 JUNIO													X	X	X																
ADALBERTO RODRIGUEZ HIGUITA	AYUDANTE 01 AL 08 JUNIO	X			X	X	X	X	X																							
FRESNEY RODRIGO ROJAS GARCIA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X				
JUAN DIEGO SANCHEZ CASTRO	AYUDANTE 01 AL 26 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X						
JOSE ALEXANDER TOVAR VASQUEZ	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
SANTIAGO TRUJILLO CARDENAS	AYUDANTE 13 AL 14 JUNIO													X	X																	
WILLIAN ANDRES URREGO ROJAS	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
DAIRO ALFONSO VALENCIA GARZON	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X																		
JUAN PABLO VALENCIA CASTAÑO	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X																		
JEFERSON CAMILO VELASQUEZ ECHEVERRY	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma

Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA

Residente de Ot

Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO

Residente de Interventoría

Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARLOS ALBERTO GARCIA HERRERA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
DINIEL ALEJANDRO MARIN GARCIA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
JAVIER MARTINEZ ZULUAGA	AYUDANTE 01 AL 13 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X												X	X	X	X	X		
ESLEIDER MENDEZ SILVA	AYUDANTE 01 AL 10 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X																					
CARLOS ANDRES PIÑEROS COY	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
LIBARDO ANTONIO RAMIREZ CRUZ	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
MICHAEL ALEJANDRO ROMAN MONTOYA	AYUDANTE 01 AL 22 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
JUAN ANDRES VIDALES HENAO	AYUDANTE 01 AL 25 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X						
TOTAL																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Ing Residente
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED `ERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																															TOTA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
FABIAN ENRRIQUE SIERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
CLAUDIA ZULUAGA	SOCIAL GENOVA	X			X	X	X	X	X		X	X																					
JHON FABIO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JHOBANY ALBERTO ALVAREZ PEREZ	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
LUIS FERNANDO PEREZ RENDON	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JHON DAIRO MARIN GARCIA	AYUDANTE	X																															
JHON JAMES RENDON RENDON	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X																								
OSCAR JAVIER RINCON ALZATE	AYUDANTE	X			X	X	X	X	X																								
YEFERSON ARREDONDO CASTRO	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
URIEL BALDION RENDON	AYUDANTE 01 AL 05 JUNIO	X			X	X																											
CRISTIAN CAMILO BUSTOS MEDINA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
EDGAR JOHANY CARDONA MORILLO	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
CARLOS EVELIO CARDONA CASTAÑO	ING. 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JHONATAN DAVID CLAVIJO PULGARIN	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
RIGOBERTO CRUZ HENAO	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
HELMER ANDRES FLOREZ DUQUE	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
RIGOBERTO CRUZ HENAO	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
HELMER ANDRES FLOREZ DUQUE	AYUDANTE 01 AL 30 JUNIO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
TOTAL																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Ing Residente
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Dia) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0488 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiacion (Nacion o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	418	065-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	NACION	488	5,419,238,892.93
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 5,419,238,923

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.418 De (25/01/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Recibo parcial	ago-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,892.93	0.00	5,419,238,892.93	NA		NO	
2	Recibo parcial	sep-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,892.93	0.00	5,419,238,892.93	NA		NO	
3	Recibo parcial	oct-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,892.93	0.00	5,419,238,892.93	NA		NO	
4	Recibo parcial	nov-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,892.93	0.00	5,419,238,892.93	NA		NO	
5	Recibo parcial	dic-18	83,222,528.44	15,812,280.40	99,034,808.84	0.00	0.00	5,320,204,084.09	0.00	5,320,204,084.09	NA		NO	
6	Recibo parcial	ene-19	329,374,817.00	0.00	329,374,817.00	0.00	0.00	4,990,829,267.09	0.00	4,990,829,267.09	NA		NO	
7	Recibo parcial	feb-19	431,114,424.00	0.00	431,114,424.00	0.00	0.00	4,559,714,843.09	0.00	4,559,714,843.09	NA		NO	
8	Recibo parcial	mar-19	377,896,375.00	0.00	377,896,375.00	0.00	0.00	4,181,818,468.09	0.00	4,181,818,468.09	NA		NO	
9	Recibo parcial	abr-19	330,321,692.00		330,321,692.00	0.00	0.00	3,851,496,776.09	0.00	3,851,496,776.09	NA		NO	
						0.00	0.00	3,851,496,776.09	0.00	3,851,496,776.09	NA		NO	
						0.00	0.00	3,851,496,776.09	0.00	3,851,496,776.09	NA		NO	
	TOTALES													

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	5,138,283,209.00	0.00	5,138,283,209.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,528.44	15,812,280.40	99,034,808.84
GESTION PREDIAL (PREACTA)		0.00	0.00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	69,113,806.72	13,131,623.28	82,245,430.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	69,113,806.72	13,131,623.28	82,245,430.00
INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2018	14,647,058.82	2,782,941.18	17,430,000.00
SALDO			14.39
VALOR TOTAL	5,374,380,409.71	0.00	5,419,238,892.23

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No.: 63202-104523 QND

Firma:
Nombre: LANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 252026675 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	30	6	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/06/2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	20	24	24	24	24	24	19	24	24	24	24	22	21	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24		701
Lluvias moderadas	4											2	3	1																		10
Lluvias intensas							5																		4							9
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
	VERSIÓN			
	FECHA	1	DE	1

FECHA	30	6	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/06/2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA-GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	17	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24		704
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas							7						2	1											2							12
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	716

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ** I D E A M ***

GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

AÑO: 2019
MES: JUNIO
DIA: 27

ESTACION AEROPUERTO	PRECIPITACIÓN (mm)			DIAS CON LLUVIA		FENÓMENO METEOROLÓGICO RELEVANTE	TEMPERATURA (°C)		
	DIA	ACUMULADO EN EL MES	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADO EN EL MES	PROMEDIO MENSUAL		MED DIA	MAX DIA	MIN DIA
	27						27	27	28
Armenia	0,0	79,1	153,1	12	15	BANCOS DE NIEBLA	24,4	30,0	18,6

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA-GUACAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo psi	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	6/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Huella K17+740	10	14 días	23.6		CONCRESERVICIOS S.A.S
2	12/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Huella K17+750	11	7 días	21.8		CONCRESERVICIOS S.A.S
3	28/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Cuneta K12+890 al K12+900	9	28 días	20.2		CONCRESERVICIOS S.A.S
4	6/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Huella K7+740	10	28 días	28.3		CONCRESERVICIOS S.A.S
5	6/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Huella K7+740	10	28 días	28.5		CONCRESERVICIOS S.A.S
6	15/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Muro #3 Génova	12	21 días	12.7		CONCRESERVICIOS S.A.S
7	12/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Cuneta K17+750	11	28 días	30.4		CONCRESERVICIOS S.A.S
8	12/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Placa Cuneta K17+750	11	28 días	306.2		CONCRESERVICIOS S.A.S
9	15/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Muro #3 Génova	12	28 días	27.9		CONCRESERVCIOS S.A.S
10	15/06/2019	Ensayo a Compresion en Cilindros de Concreto	NTC 673/2010	Muro #3 Génova	12	28 días	26.5		CONCRESERVICIOS S.A.S
11	16/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K18+023 (Poceta)	8	28 días	3958		ByO
	16/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K18+023 (Poceta)	8	28 días	3894		ByO
	30/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K19+413 (Poceta)	10	14 días	3249		ByO
	24/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K17+700 (Poceta)	9	28 días	4298		ByO
	24/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K17+700 (Poceta)	9	28 días	4428		ByO
	9/05/2019	Ensayo de Rotura de Concretos y Morteros Hidraulicos	INV-E410-13, NTC673, ASTM C-39	K17+635 al K17+675 Génova	7	28 días	5072		ByO

OBSERVACIONES:

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: 63202-124123 QND

Firma
Nombre: Andrea del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO** **NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 716949

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
010	PLACA HUELLA K17+740	2019-06-06	30.7	30.7	15.4	186.3	1.99	28	2019-07-04	13522	1.00	2.365	523400	286.5	28.3	21	134.7	Cono y g
010	PLACA HUELLA K17+740	2019-06-06	30.5	30.5	15.1	179.1	2.02	28	2019-07-04	13420	1.00	2.457	507500	289.0	28.5	21	135.8	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-07-05*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 716269

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
009	CUNETA K12+890 AL K12+900	2019-05-31	30.5	30.5	15.3	183.9	1.99	28	2019-06-28	13869	1.00	2.473	368500	204.4	20.2	21	96.1	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-07-03*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISONEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. Nº:** 714331

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
011	PLACA CUNETA K17+750	2019-06-12	30.5	30.5	15.5	188.7	1.97	7	2019-06-19	14531	1.00	2.525	408000	220.5	21.8	21	103.6	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-06-20*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO** **NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. Nº:** 714593

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
010	PLACA HUELLA K17+740	2019-06-06	30.5	30.5	15.3	183.9	1.99	14	2019-06-20	13792	1.00	2.460	430400	238.7	23.6	21	112.2	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-06-20*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. Nº:** 717169

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
012	MURO #3 GENOVA	2019-06-15	20.3	20.3	10.7	89.9	1.90	21	2019-07-06	4476	1.00	2.452	113900	129.2	12.7	21	60.7	Cono y c

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-07-06*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Ingeniería Especializada y Consultoría Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 717849

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
011	PLACA CUNETA K17+750	2019-06-12	30.5	30.5	15.1	179.1	2.02	28	2019-07-10	14127	1.00	2.586	541200	308.2	30.4	21	144.8	Cono y g
011	PLACA CUNETA K17+750	2019-06-12	30.5	30.5	15.1	179.1	2.02	28	2019-07-10	13974	1.00	2.558	537800	306.2	30.2	21	143.9	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-07-10*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS E.U.A.S. INGENIERIA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 03-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO** **NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 718434

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
012	MURO #3 GENOVA	2019-06-15	20.5	20.5	10.2	81.7	2.01	28	2019-07-13	3996	1.00	2.386	226200	282.3	27.9	21	132.7	Cono y g
012	MURO #3 GENOVA	2019-06-15	20.5	20.5	10.2	81.7	2.01	28	2019-07-13	4093	1.00	2.443	215000	268.3	26.5	21	126.1	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-07-13*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

1194 **FECHA** jueves, 13 de junio de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	8	16-may-19	13-jun-19	28	2,52	88,25	240,8	278,27	3958	3000	131,93%	K18+023 (Poceta)	3	CUMPLE
1194	8	16-may-19	13-jun-19	28	2,35	86,59	232,5	273,80	3894	3000	129,81%		4	CUMPLE
1194	10	30-may-19	13-jun-19	14	2,49	80,12	179,5	228,46	3249	3000	108,31%	K19+413 (Poceta)	4	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

1194

FECHA sábado, 22 de junio de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	9	24-may-19	21-jun-19	28	2,47	80,12	237,4	302,16	4298	3000	143,25%	K17+700 (Poceta)	4	CUMPLE
1194	9	24-may-19	21-jun-19	28	2,45	81,71	249,5	311,35	4428	3000	147,61%		3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por escrito.

ENSAYO DE ROTURA DE CONCRETOS
Y MORTEROS HIDRAULICOS INV E-410-13, NTC 673, ASTM C-39

Ingeniería de Calidad

OBRA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ, FRENTE GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CLIENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

1194 FECHA jueves, 06 de junio de 2019

Codigo	No. Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura	Edad de Rotura	Densidad del Concreto	Area cms^2	Carga en KN	Resistencia Kg/cm^2	Resistencia PSI	Resistencia Diseño	% Alcanzado	Localización	Tipo de Falla	Estado
1194	7	9-may-19	6-jun-19	28	2,32	81,07	283,5	356,57	5072	3000	169,05%	K17+635 al K17+675, Genova	3	CUMPLE

Carrera 12 N° 8-06 Tel 7354640 Cel: 3183813710 - 3105056247
laboratorio.byo@gmail.com ARMENIA - QUINDIO

Ing. Frank osorio

Este informe no debe reproducirse sin nuestra autorizacion por esc

BYO

Ingeniería de Calidad

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO. METODO DEL CONO DE ARENA

(MÉTODO DEL CONO DE ARENA - E 161-13 AASHTO T-191-04 ASTM D-1556-00 NTC 1667)

Cod:	1104	**Fecha:**	18 de junio de 2019
Obra:	TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	**Material:**	SUB BASE
Localizacion:	GENOVA - QUINDIO . Placa huella K17+620 al K17+002	**Procedencia:**	AGREGADOS ÉXITO
Solicito:	ING. PABLO ALBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	**Densidad Max (gr/cm3)**	2,285
Cliente:	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	**Gravedad Especif. Agregado Grueso (gr/cm3)**	2,809

PRUEBA No.	N° 1	N° 2								
ABSCISA /UBICACIÓN	K17+860 Eje	K17+940 Derecho								
Peso frasco arena inicial (gr)	6185	6146								
Peso arena restante (gr)	2667	2634								
Peso arena usada (gr)	3518	3512								
Constante del cono (gr)	1606	1606								
Peso arena en el hueco (gr)	1912,0	1906,0								
Densidad de la Arena (gr/cm3)	1,350	1,350								
Volumen del hueco (cm3)	1416,3	1411,9								
Peso del material extraido con "3/4" en gr	3622,0	3541,0								
Peso del material retenido tamiz 3/4" en gr	610,0	685,0								
% de gravas retenidas "3/4"	16,84	19,34								
Densidad húmeda (gr/cm3)	2,557	2,508								
Humedad Ponderada %	7,50	7,30								
Densidad seca del sitio (gr/cm3)	2,379	2,337								
Densidad Corregida Laboratorio (gr/cm3)	2,359	2,371								
%Compactacion del terreno	100,8	98,6								

OBSERVACIONES: ENSAYO REALIZADO SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS 2013 CON CORRECCION POR HUMEDAD Y POR PARTICULAS GRUESAS SEGÚN INVIAS E-228-07 HUMEDAD SEGUN NORMA 150, 122, CON CORRELACION SEGÚN CALIBRACION EQUIPO.

ING: FRANK E. OSORIO VALENCIA

TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	REVISO	GERENTE
ANDRES FABIAN OCAMPO CAÑAS	ING. LUISA FERNANDA BURITICA	ING. FRANK EDWARD OSORIO

Carrera 12 N°8-06 Tel:7354640 e-mail: fosorio.byo@gmail.com, lfburitica.byo@gmail.com
ARMENIA - QUINDIO

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-201

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes																												EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA	JUNIO		7.585.550																														0		0		0		0	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	JUNIO	30	1.094.909.620	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		15971782	30	15971782	30	15971782	30	15971782	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	JUNIO	30	41.941.941	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		8494423965	30	8494423965	30	8494423965	30	8494423965		SERVICOL S.A.S	
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	INGENIERO AUXILIAR	JUNIO	30	1.112.758.152	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		15971782	30	15971782	30	15971782	30	15971782	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PGRO	JUNIO	11	30.396.182	X			X	X	X	X	X		X	X																			8494423965	11	8494423965	11	8494423965	11	8494423965	11	SERVICOL S.A.S	
GLORIA ELENA PELAEZ	SOCIAL INCAPACITADA	JUNIO	30	15.468.702	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		8494423965	30	8494423965	30	8494423965	30	8494423965	30	SERVICOL S.A.S	
FABIO BETANCOURTH VALENCIA	MAESTRO	JUNIO	30	14.951.951	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
ANDRES MAURICIO CLAVIJO PUEGARIN	AYUDANTE	JUNIO	30	1.099.683.380	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40603860	30	40603860	30	40603860	30	40603860	30	SOMOS ARMENIA SAS	
MARCOS COY ARIZA	OFICIAL	JUNIO	30	9.778.837	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
JOSE ALBERTO RAMIREZ QUINTERO	AYUDANTE	JUNIO	30	1060788600	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
ANDRES FELIPE SOTO ARISMENDY	AYUDANTE	JUNIO	30	9.738.489	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
DIEGO FERNANDO TOBON QUINTERO	AYUDANTE	JUNIO	30	1.096.738.216	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40603860	30	40603860	30	40603860	30	40603860	30	SOMOS ARMENIA SAS	
HUGO OJEDA AREVALO	AYUDANTE	JUNIO	30	74.752.500	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40603860	30	40603860	30	40603860	30	40603860	30	SOMOS ARMENIA SAS	
MARIA EDILMA ZAPATA MUÑOZ	SISO	JUNIO	30	1.057.591.212	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40603860	30	40603860	30	40603860	30	40603860	30	SOMOS ARMENIA SAS	
CRISTIAN DAVID VELASQUEZ COLLAZOS	AYUDANTE	JUNIO	30	1.094.709.655	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. Mediante oficios No FNC-825-2018-069, radicado el 22 de enero de 2019, y FNC-825-2018-100, se solicita al contratista los aportes de seguridad social y su vinculacion con SERVICOL, a la fecha de elaboracion de este informe solo se habia hecho llegar el del personal profesional. La Federación manifiesta que SERVICOL es una empresa temporal que se utiliza, mientras se vincula laboralmente al personal

4. Se anexan resoluciones de pensión del Ing Pablo Alberto Valencia (RESOL 2813 de 21 de enero de 2015 de la caja de Previsión Social) y de Maria Inés Vélez (RES 002543 DEL 2005 del Seguro Social (colpensiones)

5. La Federacion inicio a pagar la seguridad social del personal desde el 20 de enero de 2019, del Director, de los ingenieros Wilker Jordan, Pablo Alejandro Granada y Fabian Sierra.

6. Mediante el oficio No FNC-825-2018-080 de fecha 02 de febrero, solicita la rectificación de planilla de pago de algunos trabajadores del mes de diciembre, que laboraron mas de un dia y de otros que no aparecen y que trabajaron y el tipo de relacion de SIMARMENIA S.A.S con la FEDERACIÓN. No se ha obtenido respuesta

7. A la fecha de este informe la Federacion no ha hecho llegar la planilla de pago de los trabajadores de la obra ni de los operarios de maquinaria, cuya solicitud se ha reiterado en los comites de obra de los dias 07 y 14 de febrero de 2019. Se anexan y oficios FNC-825-2018-080 y FNC-825-2018-100

8. La social Gloria Elena Peláez se encuentra en incapacidad por accidente desde el 20 de febrero 2019. La federación aporta la seguridad social del mes de febrero del personal profesional mediante oficio QDE19C00397 de fecha 22 de marzo de 2019, quedante pendiente la entrega del personal en obra (obreros).

9. Mediante oficio FNC-825-2018-128, radicado el 03 de mayo de 2019, solicita al contratista planilla de pago de seguridad social del personal en obra(profesionales, maestros, oficiales, ayudantes, celadores, operadores de maquinaria en obra)

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité Cafeteros
Matricula No.: 63202-124123 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 252026675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0658-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: GENOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Dias mes (Base Liquidacion)	C.C.	Dias del Mes																												EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razon Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados		
FABIAN ENRRIQUE SIERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR	30	JUNIO	13.980.990	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	15971782	30	15971782	30	15971782	30	15971782	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	
CLAUDIA ZULUAGA	SOCIAL GENOVA	11	JUNIO	41.463.537	X			X	X	X	X	X		X	X																			8494423665	11	8494423665	11	8494423665	11	8494423665	11	SERVICOL S.A.S	
JHON FABIO PEREZ RENDON	AYUDANTE	30	JUNIO	4.426.458	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
JHUANY ALBERTO ALVAREZ PEREZ	AYUDANTE	30	JUNIO	90.503.041	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
LUIS FERNANDO PEREZ RENDON	AYUDANTE	30	JUNIO	9.600.220	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	40602755	30	40602755	30	40602755	30	40602755	30	SOMOS ARMENIA SAS	
JHON DARIO MARIN GARCIA	AYUDANTE	1	JUNIO	9.907.502	X																													40603000	1	40603000	1	40603000	1	40603000	1	SOMOS ARMENIA SAS	
JHON JAMES RENDON RENDON	AYUDANTE	8	JUNIO	98.011.483	X			X	X	X	X	X																						40602755	8	40602755	8	40602755	8	40602755	8	SOMOS ARMENIA SAS	
OSCAR JAVIER RINCON ALZATE	AYUDANTE	8	JUNIO	1.088.003.373	X			X	X	X	X	X																						40602755	8	40602755	8	40602755	8	40602755	8	SOMOS ARMENIA SAS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. Mediante oficios No FNC-825-2018-069, radicado el 22 de enero de 2019, y FNC-825-2018-100, se solicita al contratista los aportes de seguridad social y su vinculación con SERVICOL, a la fecha de elaboracion de este informe solo se habia hecho llegar el del personal profesional. La Federación manifiesta que SERVICOL es una empresa temporal que se utiliza, mientras se vincula laboralmente al personal

4. Se anexan resoluciones de pension del Ing Pablo Alberto Valencia (RESOL 2813 de 21 de enero de 2015 de la caja de Previsión Social) y de Maria Ines Velez (RES 002543 DEL 2005 del Seguro Social (cotpensiones)

5. La Federacion inicio a pagar la seguridad social del personal desde el 20 de enero de 2019, del Director, de los ingenieros Wilker Jordan, Pablo Alejandro Granada y Fabian Sierra.

6. Mediante el oficio No FNC-825-2018-080 de fecha 02 de febrero, solicita la rectificacion de planilla de pago de algunos trabajadores del mes de diciembre, que laboraron mas de un dia y de otros que no aparecen y que trabajaron y el tipo de relacion de SIMARMENIA S.A.S con la FEDERACION. No se ha obtenido respuesta

7. A la fecha de este informe la Federación no ha hecho llegar la planilla de pago de los trabajadores de la obra ni de los operarios de maquinaria, cuya solicitud se ha reiterado en los comites de obra de los dias 07 y 14 de febrero de 2019. Se anexan y oficios FNC-825-2018-080 y FNC-825-2018-100

8. La social Gloria Elena Pelaez se encuentra en incapacidad por accidente desde el 20 de febrero 2019. La federación aporta la seguridad social del mes de febrero del personal profesional mediante oficio QDE19C00397 de fecha 22 de marzo de 2019, quedante pendiente la entrega del personal en obra (obreros).

9. Mediante oficio FNC-825-2018-128, radicado el 03 de mayo de 2019, solicita al contratista planilla de pago de seguridad social del personal en obra(profesionales, maestros, oficiales, ayudantes, coladores, operadores de maquinaria en obra)

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matricula No.: 63202-124123 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe Perfecto Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Director Territorial

56

aportes en línea

Planil Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467358923	8494423965	E	2019/07/08	2019/07/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$351,709,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (4 Afiliados)																					$5,324,666	$852,100			$5,324,666	$213,200			$5,324,666	$123,700			$0	$0	$1,402,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																					$2,438,000	$390,100			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$0		$0	$0	$585,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$2,438,000	$390,100			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$0		$0	$0	$585,300
1	CC	30338367 PELAEZ GLORIA									X		X							25-14	30	$2,438,300	$390,100	EPS044	30	$2,438,000	$97,600	CCF43	30	$2,438,000	$97,600		30	$2,438,000	$0	30	$0	$0	$585,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0	$294,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0	$294,300
2	CC	41941541 PARDO JOHANNA										X								230201	30	$1,200,300	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000		30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0	$294,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																					$1,686,666	$270,000			$1,686,666	$67,600			$1,686,666	$67,600			$1,686,666	$117,400		$0	$0	$522,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$843,333	$135,000			$843,333	$33,800			$843,333	$33,800			$843,333	$58,700		$0	$0	$261,300
3	CC	41949031 ZULUAGA CLAUDIA	X										X					X		230301	11	$843,333	$135,000	EPS044	11	$843,333	$33,800	CCF43	11	$843,333	$33,800		11	$843,333	$58,700	11	$0	$0	$261,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					$843,333	$135,000			$843,333	$33,800			$843,333	$33,800			$843,333	$58,700		$0	$0	$261,300
4	CC	30396182 RAMIREZ JAQUELINE	X										X					X		230301	11	$843,333	$135,000	EPS005	11	$843,333	$33,800	CCF11	11	$843,333	$33,800		11	$843,333	$58,700	11	$0	$0	$261,300
Total Afiliados(4)																					$5,324,666	$852,100			$5,324,666	$213,200			$5,324,666	$213,200			$5,324,666	$123,700		$0	$0	$1,402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467358923	8494423965	E	2019/07/08	2019/07/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$351,709,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$852,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$390,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$270,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$123,700
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$123,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$213,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$179,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$33,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$213,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$131,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$81,800
TOTAL				4	$1,402,200

2019/07/09 10:47 AM

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA, identificado con CC 1094909620 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	15971762	E	2019/06/11	AFP	230301	PORVENIR	2019-05	2019-06	30																0	0,1600000	$ 525.800
				EPS	EPS044	MEDIMAS EPS			30																0	0,1250000	$ 410.800
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 228.800
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	$ 131.500
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 65.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	16128234	E	2019/07/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-06	2019-07	30																0	0,1600000	$ 525.800
				EPS	EPS044	MEDIMAS EPS			30																0	0,1250000	$ 410.800
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 228.800
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	$ 131.500
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 65.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA, identificado con CC 18468702 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	15971762	E	2019/06/11	AFP	230301	PORVENIR	2019-05	2019-06	30																0	0,1600000	$ 356.200
				EPS	EPS005	SANITAS			30																0	0,1250000	$ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	$ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	16123234	E	2019/07/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-06	2019-07	30																0	0,1600000	$ 356.200
				EPS	EPS005	SANITAS			30																0	0,1250000	$ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	$ 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	$ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	$ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FABIAN ENRIQUE SIERRA MORALES, identificado con CC 13993080 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	15971762	E	2019/06/11	AFP	230301	PORVENIR	2019-06	2019-06	30															0	0,1600000	$ 356.200
				EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.			30															0	0,1250000	$ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0,0696000	$ 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30															0	0,0400000	$ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30															0	0,0200000	$ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0,0000000	$ 0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16121234	E	2019/07/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-06	2019-07	30															0	0,1600000	$ 356.200
				EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.			30															0	0,1250000	$ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0,0696000	$ 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30															0	0,0400000	$ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30															0	0,0200000	$ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0,0300000	$ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0,0000000	$ 0

8

SEGURIDAD SOCIAL PIJAO

JUNIO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:13:30 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40603860

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				N	CLAVIJO PULGARIN ANDRES MAURICIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:09:24 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14951051		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BETANCOURTH VALENCIA FABIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	25-14		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS018		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:14:18 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40603860

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037391212		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZAPATA MUNOZ MARIA EDILMA	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																									Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS045		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:10:22 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099709655						Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	N	VELASQUEZ COLLAZOS CRISTIAN DAVID	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trsa. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trsa. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	230301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:14:03 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40603860

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099708218		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TOBON QUINTERO DIEGO FERNANDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 829.116	25-14		16 %	$ 829.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 829.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 829.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:09:52 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099708600						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	N	RAMIREZ QUINTERO JOSE ALBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	250301		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS041		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:13:48 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40603860

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74752500		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					OJEDA AREVALO HUGO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	ISC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	231001		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:09:37 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9778837		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COY ARIZA MARCOS	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Estranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	25-14		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	ESSC62		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:10:08 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9738469		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SOTO ARIZMENDY ANDRES FELIPE	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30							200201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SEGURIDAD SOCIAL GÉNOVA

JUNIO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:08:53 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1099683373		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RINCON ALZATE OSCAR JAVIER	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	V. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	8	8	8	8					$ 828.116	20301		16 %	$ 220.831	$ 35.400	$ 0	$ 0	ESSC62		12,5 %	$ 220.831	$ 27.700	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 220.831	$ 15.400	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 27.700	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:08:29 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9801143		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RENDON RENDON JHON JAMES	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	8	8	8	8			$ 828.116	230301		16 %	$ 220.831	$ 35.400	$ 0	$ 0	ESS062		12.5 %	$ 220.831	$ 27.700	$ 0	14-7	5	6.960 %	$ 220.831	$ 15.400	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIC	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 27.700	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.500

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:08:14 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				N	PEREZ RENDON LUIS FERNANDO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporta UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 828.116	230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:07:57 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4428458		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PEREZ RENDON JHON FABIO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCF	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	ESSC62		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:07:29 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40602755

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOMOS ARMENIA SAS				
Documento	NI 900706074	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I-40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	ALZATE ORTIZ BRAYANN JAIR	**Identificación**	CC 18402992		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98603041		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALVAREZ PEREZ JHOBANY ALBERTO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30							230201		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 828.116	$ 57.700	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 11:13:14 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 40603860

Periodo Cotización 201905 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-06-28

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SIMARMENIA SAS				
Documento	NI 900705153	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL I - 40		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7355557		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	MARIN VALDERRAMA ALCIDES	**Identificación**	CC 7520997		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 9801932		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MARIN GARCIA JHON DAIRO	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	1	1	1	1			$ 828.116	230201		16 %	$ 27.604	$ 4.500	$ 0	$ 0	EPS044		12.5 %	$ 27.604	$ 3.500	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 27.604	$ 2.000	CCF44	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFENALCO QUINDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CODIGO	MINFRA MN IN 15 FR 14		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACION: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO | **ACTA No:** 11 | **PERIODO MES:** JUNIO DE 2019 | **VALOR BÁSICO ACTA: $** 392,939,676.00

CONTRATO DE OBRA No	0498 - 2018	PLAZO INICIAL	31 de diciembre de 2018	PLAZO ACUMULADO (MESES)	11
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION	FECHA DE INICIACIÓN	8 de agosto de 2018	FECHA DE SUSPENSION	
CONTRATISTA	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	FECHA DE REANUDACION		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	7 de julio de 2019
SECTOR	PUAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 5,419,238,921.23	VALOR ADICIONALES	0
RUTA		VALOR ACUMULADO	$ 5,419,238,921.23	AMORTIZACION ANTICIPO	
TRAMO	PUAO - GÉNOVA	ANTICIPO CONCEDIDO	$		

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 025 de 2018 | INTERVENTOR: COPEBA LTDA | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE IF: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

1. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado		Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0498 - 2018	11.00		7/07/2019	$ 5,419,238,921.23	$ 5,419,238,921.23

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	$ 5,419,238,921
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
025	11	7 de julio de 2019	518,020,310.00	518,020,310.00

	Inversión Programado (P)		INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Interventi (I)	C/B	I/C
En el mes:	479,928,126.15		392,939,676.00	0.00	392,226,292.80		52,462,606.00	100.00%	13.73%
Acumulado:	2,905,659,267.64		2,420,336,168.00	0.00	2,420,336,168.00	86.71%	429,730,519.00		17.75%
			2,519,370,906.64	(E)					

	E/V		Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del arte.
Contratista:	46.49%		10.87	98.79%	0.13	2,899,867,924.39	0		2,899,867,924
Interventor:	7.93%		10.87	98.79%	0.13	$ 88,289,791.00	0		$ 88,289,791.00

E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (incluido IVA)


*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,528.64
GESTIÓN PREDIAL	0.00
GESTIÓN SOCIAL	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	83,222,528.64

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	7.6
Calzada	5
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4


Observacione: Sin placa huellas



CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	7.7
Calzada	4.1
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4

Observacione: Sin placa huellas



CONVENCIONES: Programado | Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

INFORME: 13

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	UNIDAD	Programado (m-mes)	Ejecutado (m-mes)	Programado Acumulado (PAc)	Ejecutado Acumulado (EAc) (m)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) En el mes Programado	En el mes Ejecutado	Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML	0.00	0.00	363.70	363.70	100.00%	$0	0	$1,720	1,720
PLACA HUELLAS	ML	98.11	171.19	632.80	643.12	101.14%	$62,920	109,147	$584,619	620,122
ALCANTARILLAS	UND	0.91	0.95	8.35	7.80	94.40%	$27,540	29,158	$253,536	239,352
MUROS DE CONTENCION	UND	0.48	0.03	3.35	1.00	32.44%	$122,684	7,746	$667,266	182,034
ITEMS NO PREVISTOS	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	$0	0	$0	0
							$213,145	195,051	$1,707,136	1,348,208
							$679,928	386,131	$2,905,856	2,723,406

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse un la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance fisico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa

Firma:
Nombre: FELIPE OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No: 63202-124123 CND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No: 2520266075 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA VIAL PUBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CODIGO	MINTRA-MAN-15-FR-14
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1

FECHA DE ELABORACION: 30 (DIA) 6 (Mes) 2019 (AÑo)

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No: 11 — PERIODO MES: JUNIO DE 2019 — VALOR BASICO ACTA: $ 392,939,576.00

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS
RUTA:
TRAMO: PUAO - GÉNOVA

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2019
FECHA DE INICIACION: 8 de agosto de 2018
FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 5,419,238,921.23
VALOR ACUMULADO: $ 5,419,238,921.23
ANTICIPO CONCEDIDO: $

PLAZO ACUMULADO (MES): 11
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE VENCIMIENTO A: 7 de julio de 2019
VALOR ADICIONALES: 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 825 de 2018 — INTERVENTOR: COPERA LTDA — SUPERVISOR DEL CONTRATO DE I: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado		Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0498 - 2018	11.00		07/07/2019	$ 5,419,238,921.23	$ 5,419,238,921.23

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	$ 5,419,238,921
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
825	11	7 de julio de 2019	$18,620,310.00	$18,620,310.00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (CxA+B)	EJP	Costos de Interventoría (I)	C/B	I/C
En el mes:	679,938,128.15	392,939,576.00	0.00	392,939,576.00		$ 52,482,066.00	100.00%	13.36%
Acumulado:	2,905,658,267.84	2,420,336,188.00	0.00	2,420,336,188.00	86.71%	$ 409,730,519.00	100.00%	17.75%
		2,519,370,966.84	(E)					


	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses
Contratista:	46.49%	7.82	71.21%	3.17	2,899,867,904.36	0		2,515,320,397
Interventor:	7.93%	7.82	71.21%	3.17	$ 86,269,791.00	0		$ 409,730,519.00

E. Inversión total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA)
V. Valor acumulado del contrato (incluido IVA)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	3.6
Calzada	7
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4


Observacion: Son placa huellas



CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	2.7
Calzada	4.1
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4

Observacion: Son placa huellas



*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,526.44
GESTIÓN PREDIAL	0.00
GESTIÓN SOCIAL	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	83,222,526.44

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES — Programado — Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

INFORME 13

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	UNIDAD	Programado (m-eses)	Ejecutado (m-eses)	Programado Acumulado a	Ejecutado Acumulado (EA) (m)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) En el mes Programado	En el mes Ejecutado	Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
AUSTAMIENTO DE VIAS	ML	97.39	150.01	725.65	600.02	110.32%	469.48	710	$3,402	$2,787
PLACA HUELLAS	ML	370.94	163.41	739.98	57.260	50.48%	379,067.18	167,005	$756,230	$301,128
ALCANTARILLAS	UNO	2.36	0.00	6.46	1.83	80.73%	71,297.04	0	$255,709	205,476
MUROS DE CONTENCION	UNO	0.11	0.10	1.36	1.31	100.77%	15,938.75	25,354	$163,149	165,307
ITEMS NO PREVISTOS	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	50	0
							466,783.45	193,076.52	1,198,522.80	775,197.94

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" o "Inversión programada acumulada" deben corresponder al cronograma de inversión vigente
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance Físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa

Firma
Nombre: HEIDIR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No. 63202-124173 CND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 252026675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 0498 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08/08/2018

PLAZO INICIAL: 31/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.23

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 99,034,808.84

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	31/12/2021
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	31/12/2018	31/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros		NA	Día	Día

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	07/07/2022
Calidad de Estudios y Diseños	30% Estudios	$ 29,511,474.00	31/12/2018	31/12/2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	06/07/2019	07/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7.21%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	31/12/2018
Otros	NA		Día	Día

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia la anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL		NA	NA	NA	NA	NA	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: 63202-124123 QND

(Firma)
(Nombre) ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. NA **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No.498 **DE** 2018

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia la anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS N NA **FECHA** NA **VALOR** NA
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matricula No. : 63202-124123 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Director Interventoría
Matricula No : 2520266675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

64

ANEXO 11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MNITRA-MN-IN-6 FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Dia)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RVMS SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 11 DE: JUNIO DE 2019 (Indicar mes y año)
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 362.994.578,00
SEGUIMIENTO No.: 11 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No!: 490 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAC PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1546 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 40 GN 09 CENOVA-CUALAL (Indicar la ruta y tramo del alcance del contrato según codificación)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018 (En meses según contrato u otrosí)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 05/09/2018 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5.419.238.921,60
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,60 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses incluir las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/01/2019 (Incluidas las suspensiones, indicar dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: (Indicar dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 (ago-18)	2 (sep-18)	3 (oct-18)	4 (nov-18)	5 (dic-18)	6 (ene-19)	7 (feb-19)	8 (mar-19)	9 (abr-19)	10 (may-19)	11 (jun-19)	12 (jul-19)	13 (ago-19)	14 (sep-19)	15 (oct-19)	16 (nov-19)	17	18	19	20	21	22
ALISTAMIENTO DE VIA	$4.813,81	0,42%	74,07%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,35%	0,00%	0,00%	7,65%	0,57%	1,02%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P					$0	$4.445	$0	$0	$368	$27	$49	$796	$0	$0	$0	$0						
				$ E					$0	$0	$0	$2.604	$473	$710	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,08%	9,82%	14,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
PLACA HUELLA	$428.499,91	39,54%	129,26%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,85%	19,93%	25,14%	53,08%	80,47%	21,04%	101,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P					$0	$7.912	$85.396	$107.740	$227.452	$379.087	$90.144	$436.190	$0	$0	$0	$0						
				$ E					$0	$40.228	$34.866	$77.599	$64.430	$167.005	$160.012	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,85%	8,14%	36,94%	15,04%	38,97%	37,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
ALCANTARILLAS	$166.786,17	27,98%	123,86%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,96%	43,85%	34,20%	42,75%	7,55%	38,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P					$0	$0	$36.638	$73.127	$57.036	$71.297	$12.588	$64.067	$0	$0	$0	$0						
				$ E					$0	$9.056	$60.450	$57.458	$79.102	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	36,49%	34,45%	47,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
ESTRUCTURAS DE CONTENCION	$171.869,76	22,27%	128,96%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,94%	19,79%	9,27%	9,27%	45,32%	257,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P					$0	$0	$121.950	$34.011	$15.939	$15.939	$77.899	$442.093	$0	$0	$0	$0						
				$ E					$0	$38.985	$54.093	$61.194	$7.171	$25.364	$37.877	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,93%	31,47%	35,60%	4,17%	14,76%	22,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES	$0,00	0,00%	0,00%	% P																						
				$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E																						
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		124,02%																							
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 771.969,65	100,00%	$ 957.686,38																							

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los items de pago significativos en Costo GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra ejecutado
3. El concepto programado inicial de Costo GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado"
4. El programa de inversiones se calcula conteniendo el valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. Para los conceptos ítems cuales se tengan consideración, ítems de obra que no se pueden clasificar con GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12.357	$243.966	$214.878	$300.797	$466.783	$180.681	$943.136	$0	$0	$0	$0							
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12.357	$256.323	$471.200	$771.997	$1.238.780	$1.419.461	$2.362.597	$2.362.597	$2.362.597	$2.362.597	$2.362.597							
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$87.269	$149.818	$193.855	$151.176	$193.080	$197.886	$0	$0	$0	$0	$0							
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$87.269	$237.087	$430.942	$582.118	$775.198	$973.084												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada u modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, MAYORES CANTIDADES Y/O OBRAS ADICIONALES	$	$
	$	$
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y 7 DIAS DE LA SEMANA	$	$
	$	$
PROVISION PARA MAYORES OBRAS, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO TIPO 24	$	$
	$	$
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.911,20	$ 41.911,20
	$ 41.911,20	$ 41.911,20
IVA REMANENTE AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.999,14	$ 7.999,14
	$ 7.999,14	$ 7.999,14
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA)	$ 45.873,14	$
	$ 45.873,14	$
GESTION AMBIENTAL (incluye PMA e IVA)	$ 45.873,14	$
	$ 45.873,14	$
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1995 DE 2018	$ 1.066,47	$
	$ 1.066,47	$
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141.530,55	$ 49.911,40
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 141.530,55	$ 49.911,40
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	$ 913.500,55	$ 0,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'+A+B')	$ 913.500,55	$ 1.007.597,78

NOTA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: JOSE MARTÍN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 36228-178190 VLL

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 252026667SCND

Original: Acompaña el pago de la cuenta / Subdirección Financiera
Copias: Unidad Ejecutora / Unidad de Interventoría y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	0 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS (ARGINIEGUCION RED TERCIARIA Y FERIA) — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 DE JUNIO DE 2019 (Indicar mes y año) — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 362.430.978.66

SEGUIMIENTO No. 11 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODIO PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): SEGUN EL PLIEGO CUANDO (Indique la ruta y tramo de la Base del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2018 — INTERVENTOR: COPESA LTDA

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018 (En meses según contrato (mes=mes))

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 05/09/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión con correspondencia con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5,419,238,921,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (Sumar contrato principal): (B) $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,921,00

PLAZO ACUMULADO: 13 meses (En meses según las prórrogas sin subsistencia)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2019 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 ago-18	2 sep-18	3 oct-18	4 nov-18	5 dic-18	6 ene-19	7 feb-19	8 mar-19	9 abr-19	10 may-19	11 jun-19	12 jul-19	13 ago-19	14 sep-19	15 oct-19	16 nov-19	17	18	19	20	21	22	23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos																								
ALISTAMIENTO DE VIA	$573.42	0.02%	$1,720	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
				$ P					$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							
				$ E					$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	300.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
PLACA HUELLA	$1,437,360.39	59.91%	$429,122	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%	27.00%	25.70%	40.63%	6.68%	6.08%	4.38%	49.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
				$ P					$23,047	$388,114	$369,439	$584,064	$95,763	$87,383	$62,920	$711,566	$0	$0	$0	$0							
				$ E					$0	$115,071	$152,552	$30,926	$108,083	$220,343	$158,147	$0	$0	$0	$0	$0							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.01%	13.40%	2.15%	7.52%	15.33%	11.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
ALCANTARILLAS	$358,633.99	14.94%	$239,322	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.21%	24.80%	29.85%	36.19%	9.16%	10.08%	7.58%	64.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
				$ P					$7,923	$88,925	$107,048	$129,802	$32,859	$36,145	$27,540	$232,044	$0	$0	$0	$0							
				$ E					$0	$45,120	$34,731	$77,140	$97,758	$15,425	$29,159	$0	$0	$0	$0	$0							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.58%	9.68%	21.51%	10.53%	4.30%	8.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
ESTRUCTURAS DE CONTENCION	$659,968.07	27.47%	$282,024	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.33%	14.93%	34.85%	26.11%	24.92%	11.49%	18.59%	69.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
				$ P					$8,795	$98,496	$224,790	$172,311	$164,458	$75,818	$122,664	$459,324	$0	$0	$0	$0							
				$ E					$0	$60,194	$54,012	$75,974	$35,205	$29,965	$27,745	$0	$0	$0	$0	$0							
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.15%	8.18%	11.51%	5.05%	4.67%	1.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES	$0.00	0.00%	$0	% P																							
				$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0							
				% E																							
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$			58.88%																							
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (K)	$ 2,456,300.87	100.00%	$ 1,346,200.49																								

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP se debe declarar el listado con los ítems de obra

CONVENCIONES

TIPO DE GRAFICO	PROGRAMADO		EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$40,913	$576,021	$701,278	$886,177	$293,080	$199,346	$213,145	$1,492,933	$0	$0	$0	$0						
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$40,913	$616,934	$1,318,212	$2,204,389	$2,009,518	$2,199,865	$2,413,010	$3,905,944	$3,905,944	$3,905,944	$3,905,944	$3,905,944							
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$176,144	$266,573	$195,051	$0	$0	$0	$0	$0							
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$883,584	$1,150,157	$1,345,208												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OTROS COMPLEMENTARIOS, NO OBRAS ADICIONALES	$	$
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO EN HORAS DIURNAS Y DIAS DE LA SEMANA	$	$
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y ADICIONES DE TRABAJO Y POR 24	$	$
REVISION, AJUSTE, NO ACTUALIZACION, NO MODIFICACION, NO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41,911.26	$ 41,911.26
	$ 41,911.26	$ 41,911.26
NO REVISION, AJUSTE, NO ACTUALIZACION, NO MODIFICACION, NO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,908.14	$ 7,908.14
	$ 7,908.14	$ 7,908.14
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 43,073.14	$
	$ 43,073.14	$
GESTION AMBIENTAL (Incluye PARA IVA)	$ 43,073.14	$
	$ 43,073.14	$
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1499 DE 2013	$ 7,908.41	$
	$ 7,908.41	$
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141,930.15	$ 49,819.40
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141,930.15	$ 49,819.40
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (K+A+B)	$ 141,930.15	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (K+A+B)	$ 2,598,088.87	$1,397,725.89

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Copias: con Financiera; Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 76228-178190 VLL

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

ANEXO 12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MONEDA MILES DE PESOS		
1	DE	1
30	6	2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Fluvial — QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No.

CONTRATO No. 498 de 2016

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODS PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 QN 01 GUACAS-GENOVA (Indique la ruta o tramo del acuerdo del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2016 — INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PLAZO INICIAL: 4.31 de diciembre de 2016
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06/06/2016
FECHA DE SUSPENSION: 0
VALOR INICIAL incluido IVA (A): $ 5,619,238,921.00
VALOR ACUMULADO incluido IVA (CHAPE): $ 5,619,238,921.00

PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses siguientes plantear en suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 7 de julio de 2019 (Incluidas las suspensiones. Indique Subrogable)
FECHA DE REALIGACION:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		Diciembre, 2018	Enero, 2019	Febrero, 2019	Marzo, 2019	Abril, 2019	Mayo, 2019	Junio, 2019	Julio, 2019	Agosto, 2019	Septiembre, 2019
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado										
Conformacion calzada existente	$4,277.74	0.18%	$2,787	% P	0.00%	100.92%	0.00%	0.00%	8.61%	10.76%	4.13%	18.61%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$4,465	$0	$0	$368	$460	$49	$796		
				$ E	$0	$0	$0	$3,054	$470	$0	$0			
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	60.66%	11.92%	10.00%				
Placa huellas - cunetas	$1,280,567.08	55.23%	$641,340	% P	0.00%	0.02%	6.66%	8.42%	17.73%	29.56%	7.03%	34.01%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$7,012	$95,299	$146,349	$227,462	$379,087	$90,144	$436,190		
				$ E	$0	$42,228	$83,966	$97,500	$94,400	$147,005	$160,050			
				% E	0.00%	3.25%	2.72%	2.96%	5.92%	13.02%				
Alcantarillas	$332,953.22	14.31%	$206,476	% P	0.00%	0.00%	11.00%	22.00%	12.16%	21.40%	3.70%	19.27%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$36,661	$73,122	$57,038	$71,297	$12,588	$64,057		
				$ E	$0	$0,056	$30,060	$57,456	$79,102	$0	$0			
				% E	0.00%	2.72%	10.31%	12.29%	23.60%	0.00%				
Estructuras de contencion	$703,143.65	30.28%	$221,053	% P	0.00%	0.00%	17.34%	4.84%	2.92%	2.21%	11.08%	62.87%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$121,950	$34,011	$15,500	$15,009	$72,899	$442,090		
				$ E	$0	$70,946	$54,093	$61,194	$7,171	$25,954	$37,977			
				% E	0.00%	5.12%	7.99%	8.70%	1.02%	3.01%				
items no previstos	$0.00	0.00%	$0	% P										
				% E										
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		61.00%											
VALOR BASICO ACTUALIZADO (A)	2,322,319.89	100.00%	973,086.18											
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES MAS AI			%		0.00%	0.53%	10.51%	9.25%	12.95%	20.10%	7.78%	40.61%	0.00%	0.00%
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$12,357	$243,908	$214,678	$300,797	$466,182	$180,597	$942,139	$0	$0
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MAS AI			%		0.00%	0.53%	11.04%	20.29%	31.51%	51.61%	59.39%	100.00%	0.00%	0.00%
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$12,357	$256,265	$471,293	$731,739	$1,198,523	$1,379,203	$2,322,340		
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$87,269	$237,087	$430,942	$582,118	$775,198	$973,086			
INVERSION OBRA EJECUTADA MES MAS AI			%		0.00%	3.76%	6.45%	8.35%	6.51%	9.31%				
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$87,269	$149,818	$193,855	$151,176	$193,080	$197,888	$0	$0	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA MAS AI			%		0.00%	3.76%	10.21%	18.56%	25.07%	33.38%				
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$87,269	$237,087	$430,942	$582,118	$775,198	$973,086			

"Estos conceptos deben corresponder a las relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$0
	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
	$0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$48,611
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$37,172
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$37,172
INVENTARIO Y CARACTERIZACION, VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3600 2013	$ 4,823.53
SUN INVENTARIO Y CARACTERIZACION, VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3600 2013	$ 916.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$129,802
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$129,802
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$2,451,942
VALOR CONTRATO 498 DE 2016	5,619,239

Diligenció: Nombre del Gestor Contractual
Revisó: Director Territorial / Contratista / Interventor o Director Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A')
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:
Nombre: JOSE MARTIN VASQUEZ BARBINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 52211-76190 VLL

Revisó Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No. 63202-13454 QND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No. [illegible]

Firma:
Nombre: ALFONSO MEZA [illegible]
Director Territorial
Matricula No. 63202-0988[illegible] QND

Firma:
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Director Unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-0031

Vo.Bo. Firma:
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-5 | 1 | 1 | DE | 1 | 30 (Día) | 6 (Mes) | 2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Ferrea — QUINDIO — PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva el número)

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09 PIJAO-GUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 826 de 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06/08/2018

FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo de acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5,419,238,921.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,921.00

PLAZO ACUMULADO: 11 meses (En meses seguidos (prórrogas sin vacaciones))

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07/07/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $

1	1	4		4	7	8	9	10	11	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Diciembre, 2018	Enero, 2019	Febrero, 2019	Marzo, 2019	Abril, 2019	Mayo, 2019	Junio, 2019	Julio, 2019	Agosto, 2019	Septiembre, 2019
Conformacion calzada existente	$1,720.30	0.06%	$1,720 / 100.00%	% P	66.66%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
Placa huellas - cunetas	$1,296,181.33	46.03%	$825,122 / 63.66%	% P	1.78%	29.94%	28.50%	45.06%	7.39%	6.74%	4.85%	54.90%	0.00%	0.00%
				$ P	$23,047	$388,114	$369,439	$584,064	$95,763	$87,383	$62,920	$711,566	$0	$0
				$ E	$0	$115,071	$192,552	$30,926	$108,083	$220,343	$158,167			
				% E	0.00%	8.88%	14.86%	2.39%	8.34%	17.00%				
Alcantarillas	$485,578.51	17.24%	$238,932 / 49.20%	% P	1.63%	18.31%	22.05%	29.73%	6.77%	7.44%	5.67%	47.79%	0.00%	0.00%
				$ P	$7,923	$88,925	$107,048	$129,802	$32,859	$36,115	$27,540	$232,044	$0	$0
				$ E	$0	$45,120	$34,731	$27,140	$37,758	$15,525	$29,159			
				% E	0.00%	9.29%	7.15%	15.89%	7.78%	3.18%				
Estructuras de contención	$1,032,463.42	36.66%	$282,034 / 27.32%	% P	0.85%	9.53%	21.77%	16.69%	15.98%	7.34%	11.88%	44.49%	0.00%	0.00%
				$ P	$8,795	$98,405	$224,790	$172,311	$164,958	$75,818	$122,684	$459,324	$0	$0
				$ E	$0	$80,194	$54,012	$75,974	$33,303	$30,805	$7,746			
				% E	0.00%	7.77%	5.23%	7.36%	3.23%	2.98%				
Items no previstos	$0.00	0.00%	$0	% P										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	0		42.88%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	2,815,943.56	100%	1,348,298.49											
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%			% P	1.45%	20.46%	24.90%	31.47%	10.41%	7.08%	7.57%	49.82%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ P	$40,913	$576,021	$701,278	$886,177	$293,080	$199,346	$213,145	$1,402,933	$0	$0
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			$PA	1.45%	21.91%	46.81%	78.28%	35.53%	42.61%	50.18%	100.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)			PA	40,913	616,934	1,318,212	2,204,389	$1,000,519	1,199,866	1,413,010	2,815,944		
				BR	$0	242,105	523,400	707,440	$1,000,519	$1,199,866	$1,413,010	$2,815,944		
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%			% E	0.00%	8.60%	9.99%	6.54%	6.36%	9.47%				
	VALOR (Miles de Pesos)			$ E	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$179,144	$266,573	$195,051	$0	$0	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			% EA	0.00%	8.60%	18.59%	25.12%	31.48%	40.95%				
	VALOR (Miles de Pesos)			$EA	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$886,584	$1,153,157	$1,348,208			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41,611.26
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,906.14 / $7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 45,073.14 / $45,073
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$45,073.14 / $45,073
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	$9,823.53
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	$ 1,866.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$151,353.68
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$2,967,297.2

NOTAS:
1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A')
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JOSÉ MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 76228-178190 VLL

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266875 CND

Vo Bo Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

Reviso Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-13454 QND

Firma:
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Director Territorial
Matricula No.: 63202-09691 QND

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Jefe unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-0831

Original: Archivo de Gestion Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 06 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 50
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Stella Sanchez	Asesor Gobernación	Gobernación
Ma Teresa Ramirez Palacio	Contratista	Gobernación
Hugo Cadavid Castaño	Ing Aux. Interv.	Copeba Ltda
Oscar Mauricio Ferro C.	DIRECTOR OBRA	FNC
Fabian E. Sierra Morales	Ing Aux. Gerencia	F.N.C.
Wilmer A Jordan M.	ING RESIDENTE PAVIMENTO	F.N.C.
Adriana P. Pardo	Aux. Adman.	FNC
Edisson Palacios Soto	Residente Interventoria	COPEBA LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Entrega de ajustes a los volúmenes de Estudios y Diseños en físico
- Información del estado del proyecto a las ingenieras Stella Sánchez y María Teresa Ramírez, delegadas de la Gobernación del Quindío

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Información del proyecto y su estado a la Gobernación en el presente Comité
B. Entrega de ajustes a los volúmenes de estudios y Diseños
C. Temas Varios

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Información del proyecto a las ingenieras María Teresa Ramirez y Stella Sánchez, delegadas de la Gobernación del Quindío: se dá información a grosso modo del avance de ejecución de obra, el estado de los sitios críticos, los inconvenientes que han generado retraso en la ejecución de obras y las necesidades que presenta la vía y que pueden ser tenidas en cuenta para futuras intervenciones.
La Gobernación manifiesta que continuará haciendo acompañamiento a los comités de obra y recopilará información que necesite para apoyo y gestión de proyectos de la vía Pijao - Guacas - Génova. Interventoría y contratista están en total disposición de colaborar para que lo que se pueda proyectar en cuestión de mejoramiento de esta vía, sea atendiendo las mayores necesidades y optimizando los recursos, por lo que desde ya, se recomienda que para una próxima fase o proyecto se prevea contar con un sitio para disposición de material, reduciendo los gastos por transporte, y autorizar o contar con una fuente autorizada para proveer material de mejoramiento de subrasante o afirmado, lo cual disminuye gastos por transporte desde los sitios que cuentan hoy con su documentación al día. Cabe mencionar que una de las necesidades de la vía es un buen mantenimiento para recuperar las obras de drenaje y el mismo ancho de la vía.
La Gobernación toma datos de contacto de contratista e interventoría para manejo de información.
B. En cuanto a la entrega de ajustes a los volúmenes de estudios y diseños el contratista mostró impreso el volumen III y manifiesta que hará la entrega completa de dichos volúmenes impresos el próximo lunes 10 de junio de 2019.
C. Temas Varios
- Se tiene pendiente por parte del contratista en lo que corresponde al área social, hacer entrega de la hoja de vida de la profesional social, informe mensual de marzo e informe trimestral de febrero a abril. El contratista manifiesta que se encuentra llevando a cabo el proceso de selección de la profesional social para dar cumplimiento con dichas entregas.
- La Gobernación manifiesta que tiene conocimiento de la resolución de ocupación de cauce de la quebrada Tamborales para el proyecto que hará intervención al puente; dicha resolución será aportada a la interventoría, ya que se está dando respuesta

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

	FECHA	06 (Día)	06 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

a una inquietud del comité de participación ciudadana del sector Génova - Guacas. La interventoría manifiesta que no ha recibido respuesta al oficio ADM-INV-825-2018-790 radicado a la Gobernación el día 06 de mayo de 2019 con el número: R-11692

- La interventoría recuerda al contratista estar pendiente del pago oportuno al personal de obra para que no se vuelva a presentar interrupción a la ejecución de obras por este motivo, de igual manera se recuerda que el pago debe ser completo debido a las quejas que se han presentado y los comentarios de los trabajadores de que se les paga completo lo que se les adeuda solo en el caso que se retiren o desvinculen del proyecto.
- El contratista manifiesta que el informe de seguimiento o monitoreo al puente sobre la Quebrada Tamborales será aportado a la interventoria los días viernes de cada semana a partir de mañana 07 de junio de 2019

94

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 06 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega completa de los volúmenes de estudios y diseños con los respectivos ajustes en forma impresa.	10 junio 2019	Contratista.
Informe de seguimiento o monitoreo al Puente sobre la Quebrada Tamborales (Occidentalmente)	07 Junio 2019	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Stella Sanchez Cg	
Ma. Teresa Ramirez Paladio	
Hugo Cardona Cortés	
Oscar Javier Pardo C.	
Fabian E. Sierra Morales	
Wilkes A. Jaramillo M.	
Johanna Patricia Pardo Cárdenas	
Edisson Palacios Cano	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 4	

FECHA: 13 (Día) 06 (Mes) 19 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 51
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Aux. Geneva	F.N.C.
Wilken A Jordan	INT RESID. PIJAO	F.N.C.
Johanna Patricia Pardo	Ing. Aux. Pijao	FNC
Luis Fernando Soto P	Ing Contrat	Interventoría
Oscar Javier Forero	DIRECTOR OBRA	FNC
Hugo Cardona Cortes	Ing Auxiliar	Copeba Ltda.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Entrega de Revisión de Estudios y diseños,
Avance y estado de las obras,
Condiciones laborales.
Actas faltantes

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se lee el acta anterior. No se hicieron observaciones.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Cumplimiento de Compromisos,
- Entrega de Ajustes de Estudios y Diseños,
- Ejecución del contrato Obras Físicas,
- Seguridad social exámenes médicos, Curso de Alturas,
- Actas de modificación y Actas de prórroga.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	4

	FECHA	13	06	19
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Cumplimiento de Compromisos.
-Seguimiento y monitoreo de Puente Tambo-las, ya fue entregado
-Entrega completa de Revisión de estudios y diseños.
No se cumplió con la fecha de entrega por parte de la ENC.
-Entrega de Ajustes de Estudios y diseños
La ENC hace entrega en físico de los siguientes volúmenes:
Volumen I Estudios de Tránsito, sin anexo, sin firma del profesional responsable
Volumen II. Trazado y Diseño geométrico, falta el informe del levantamiento topográfico, firma del profesional responsable Tanto en el oficio como en los planos.
Volumen III, Geología para Ingeniería y Geotecnia, ~~falta firma del~~ viene completo, sin anexos
Volumen IV Estudio de suelos, falta firma del profesional responsable, Están los anexos.
Volumen VI Estudio geotécnico. Falta firma del profesional responsable. Están los anexos
Volumen VII Estudio de Hidrología e hidráulica. Está firmado. Falta firma en los planos.
Volumen VIII, Estudio y Diseño de Estructuras, entrega el volumen, falta Planos. Está firmado el volumen.
Volumen XIV. Informe final ejecutivo falta.
Ejecución del contrato. Obras físicas
En el Tramo Pijao-Cuaca, se aumentó el personal, ya se encuentran dos cuadrillas haciendo la obra de concreto de los alcantarillas y terminando los bordillos de los muros.
En la placa huella hay una cuadrilla construyendo bordillos.
En el Tramo Cuaca-Cuaca, aumentaron el personal.
Este semana se fundó el vástago del muro 3 K19+413
Seguridad Social, exámenes médicos de ingreso y egreso, Curso de alturas.
La seguridad social de los obreros ya fue cancelada y su respectivo se hace llegar a la interventoría en el día de mañana. Se está programando para la otra semana un día para realización del examen médico de ingreso del personal. Sobre los exámenes médicos de egreso el contratista remitirá un oficio al trabajador que se

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	4
	FECHA	13 (Día)	06 (Mes)	19 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

setina, con el fin de que le haga el examen médico en Armenia.

El curso de alturas, solo lo hacen: 3 obreros la parte teórica y la parte práctica. El contratista realizará y gestionará para que los otros 6 obreros hagan la parte práctica del curso de altura.

Acta de modificación y acta de prórroga.

El acta de modificación 1 ya se hizo y fue revisada por la interventoría, para respectiva impresión y firma.

Hace falta como soporte: El acta de aprobación de APUs y aprobación de Presupuesto, el acta de concertación de APUs.

Sobre el acta de prórroga, la ENC presentará a la interventoría la solicitud de prórroga en el día de hoy, la interventoría la revisará, dará el concepto y se realizará la respectiva acta con los soportes.

El ingeniero Hermán Barreto, supervisor del contrato, solicita texto a la ENC como a la interventoría a entregar la solicitud, actas y documentos soportes de la prórroga a más tardar mañana en la mañana, con el fin de hacer firmar y revisar por él y por el Director de la Regional de INVIAS en el Quindío.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 13 (Día) 06 (Mes) 19 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega de Estudios y Diseño con todos los Firmas y Anexos.	14 Junio de 2019	FNC.
Entrega de Solicitud de Prórroga	14 Junio de 2019	FNC.
Concepto de prórroga y Elaboración acta	14 Junio de 2019	Copebe Ltda.
Elaboración de Adaprobación Estudios	24 Junio de 2019	Copebe Ltda.
Impresión y firma acta de modificación nº1.	14 Junio/19	FNC.
Entrega del Aprobado de Pagos SS	14 Junio/19	FNC.
Entrega de Curva de alturas	21 Junio/19	FNC
Entrega de Exámenes Médicos Ingreso	20 Junio/19	FNC

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20 (Día) Junio (Mes) 2019 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Fabian E. Sierra Morales	
Wilmen A. Jordan	
Johanna Patricia Pardo C.	
OSCAR JAVIER ZAMBO CASIDO	
Luis Fernando Soto P.	
Hugo Cadena C.	

Original. Informe mensual de Interventoría.
Copias. Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 18 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 52
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Andrea Peña S.	Directora Interventoría	Interventoría
Wilmen A. Jordan	Residente Obra Pavo	F.N.C.
Hugo Cardona Cortés	Aux. Interventoría	Copeba Ltda.
Edisson Palacios Ocio	Residente Interventoría	COPEBA LTDA
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Aux. Frente Obra	F.N.C.
JAVIER ZORRO	DIRECTOR OBRA	F.N.C.
Shanira Patricia Pardo	Ing. Auxiliar	FNC

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de la documentación a presentar a la dirección territorial del INVIAS - Quindío, por la solicitud de prórroga del contrato 00498 de 2018, realizada por el contratista.
Revisión de documentos que presentará el contratista con ajustes a volúmenes de estudios y diseños, elaboración de acta de aprobación a estos.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior # 51

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Revisión y recopilación de documentación para trámite de la prórroga del contrato, solicitada por el contratista.
B. Verificar los documentos o volúmenes de estudios y diseños que el contratista presenta en medio físico, con los ajustes solicitados.

100

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4

FECHA	18 (Día)	06 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Revisión a documentos con los que el contratista solicita prórroga al contrato de obra.
La interventoría y el contratista revisan la documentación presentada para solicitar prórroga al contrato, teniendo en cuenta que si se han presentado dificultades para la ejecución del contrato dando cumplimiento a la programación de inversión que se tiene a fecha 07 de julio de 2019

B. Revisión de ajustes a volúmenes de estudios y diseños:
Se hace revisión de Volumen de Tránsito el volumen se presento firmado por el Especialista, se verificó la actualización de las abcisas SUIFP.

Volumen II Trazado y diseño Geometrico: El volumen se presentó firmado por el Especialista. Se verificó la actualización de las abcisas SUIFP

Volumen III Geología para Ingeniería y Geotecnia: El volumen se presentó firmado por el Especialista. Se verificó la actualización de las abcisas SUIFP. Se verificó que el volumen incluyera las observaciones realizadas por INVIAS, respecto a Clasificación de suelos para excavaciones, fuentes de materiales y sitios establecidos para botaderos.

Volumen IV Estudio de Suelos para el diseño de fundaciones de Puentes, Obras de drenajes, otras estructuras de contención y placa huella: El volumen se presentó firmado por el especialista. Se verificó la actualización de las abcisas SUIFP. Se verificó la corrección de la Tabla 1, Tabla 2 y su abscisado. Se verificó la inclusión de los registros de perforación, resumen de ensayos de laboratorio y se presentó el cálculo del CBR

Volumen VI Estudio geotécnico para diseño de obras de contención placa huella y demás obras. El volumen se presentó firmado por el Especialista se verificó Se verificó la actualización de la Tabla 1, que dependía de los

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	3	DE	4

FECHA	18 (Día)	06 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

abscisas igual actualización se realizó en la Tabla 3. Se verificó que para el tramo Genova - Cuevas se cumplirá la meta de construir 5 muros de contención, Se verificó la inclusión de los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y en lo que respecta a las obras de drenaje, se verificó que se hubiese establecido en el volumen, que esta actividad se desarrolló en el Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica.

Volumen VII Estudio de Hidrología, Hidráulica: El volumen se presentó firmado por el Especialista. Se verificó la actualización de las abscisas SIIFP

Volumen VIII. Estudio y Diseños de Estructuras: El volumen se presentó firmado por el Especialista. Se verificó la actualización de las abscisas SIIFP. En el volumen VIII se aclara que el diseño de placa huella se estableció en el Volumen II Trazado y Diseño Geométrico. Respecto a las observaciones del INVIAS que incluyen en el Volumen VIII al presupuesto se aclara que las cantidades y presupuesto se establecieron en el Volumen XIV. Informe final ejecutivo. Se aclara que los diseños de las alcantarillas se establecieron en el volumen VII, por lo cual no hacen parte del volumen VIII.

Volumen XIV: Informe final Ejecutivo: El volumen se presentó firmado por el Especialista. se verificó la actualización de las abscisas. La Interventoría verificó que el volumen XIV incluyera la localización geográfica de los tramos de Vía, las obras proyectadas con sus características técnicas, la inclusión del cuadro de cantidades de obra y presupuesto con las metas físicas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 18 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Remitir 100% estudios en medio magnetico	Del 18-06-2019	Contratista
- Remitir todos los volumenes en medio físico para su radicación en INVIAS - Planta Central - Enviar por transporte terrestre Bogotá	27 Junio/2019	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Andrea del Pilar Peña Sánchez	
Wilmer A Jordan M.	Wilmer A Jordan
Hugo Cardona Cotazo	
Edisson Palacios Ruiz	
Fabian E. Sierra Morales	
JAVIER TORRES	
Johanna Patricia Pardo	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 25 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 53
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fabian E. Sierra Morales	Ing Aux Frente Genova	F.N.C
Edisson Palacios Silva	Residente Interventoria	COPEBA LTDA
Hugo Cardona Cotrina	Ing Auxiliar Int	Copeba Ltda.
Jacqueline Ramirez Toro	Trabajadora Social	Comite de Cafeteros
Alfonso Mesa Patiño	Director territorial	INVIAS
Hernán Barreto Agudelo	Supervisor proyecto	INVIAS
Claudia Lorena Zuluaga	trabajadora social	F.N.C

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control a la ejecución de la obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

se hizo lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A Verificacion de rendimientos de obra ejecutada en los dos tramos del proyecto
B Temas del área social

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	3

FECHA	25 (Día)	06 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A Verificación de rendimientos en la ejecución de obra

De acuerdo con presentación realizada por la interventoría respecto a los rendimientos en los tramos y observando que el rendimiento del tramo Pijao - Guacas es bajo para la cantidad de personal que tiene; la interventoría le sugiere al contratista mejoras en seis aspectos o puntos que se citan a continuación

- Planificación y organización
- Aumento organizado del personal
- Pago oportuno al personal
- Pago oportuno de la seguridad social
- Suministro de materiales en forma organizada y planificada (para evitar sobre acarreo)
- Presencia activa y efectiva del personal profesional la supervisión del proyecto (INVIAS) hace énfasis en que todo trabajador debe tener su seguridad social al día.

La dirección territorial del INVIAS requiere de una programación seria y que se le de cumplimiento, a fin de que la obra adquiera una normal ejecución y cumplimiento con el programa de inversión, dicha programación debe ser específica, concreta y con la posibilidad de ejercerle seguimiento continuo, obteniendo datos con precisión del avance y cumplimiento de lo programado

B. Temas del área social

- La interventoría solicita al contratista que se radique el plan de inversión social a la mayor brevedad, para continuar su respectivo trámite ante el INVIAS
- La interventoría solicita al contratista que se haga entrega del informe trimestral (feb - abr) del sector Génova - Guacas el cual ya fue revisado y tenía pendiente ser firmado; de igual modo se requiere la entrega del informe trimestral de febrero a abril del sector Pijao - Guacas para ser revisado.
- Se solicita al contratista la entrega de soportes de las actividades del mes de junio y el correspondiente informe de este mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2	DE 3

FECHA: 25 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega de actas parciales de obra hasta la # 10	02-07-2019	Contratista - Interventoría
Programación seria y objetiva para la realización de actividades	04-07-2019	Contratista
Entrega Plan inversión Social	02-07-2019	Contratista
Entrega de informe trimestral social de Febrero a abril, ambos tramos	02-07-2019	contratista
Entrega de soportes e informe del mes de junio (área social)	02-07-2019	contratista.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Fabian Enrique Sierra Morales	
Edisson Palacios Cano	
Hugo Cardona Cañaveo	
Angela Rocio Tuso	
Alfonso Meza Patiño	
Hernan Barreto Agudelo	
Alfonso Meza Patiño	
Claudia Lucero Zuluaga.	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 26 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 54
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ulver A. Jordan	ING Residente P.yno	F.N.C.
Edisson Palacios Euro	Residente Interventoria	COPEBA LTDA
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Aux. Frente Genova	F.N.C
JAVIER TORRO	DIRECTOR OBRA	FNC
Hugo Cardona Cortes	Ing Auxiliar Int	Copeba Ltda
Andrea Peñas	Directora	Interventoria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificación de cumplimiento de compromisos del acta # 52
Elaborar plan de contingencia para cumplimiento de metas físicas, exponiendo las cantidades que se deben ir ejecutando dentro del plazo solicitado por el contratista.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta # 52.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Se revisaron los compromisos del Acta de comite N° 52
2. Se elaboró el plan de contingencia por parte del contratista de obra, el dia 25 de junio de 2019,

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA	26 (Día)	06 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

al cual fue objeto de revisión por parte de la Interventoria en el presente Comité de Obra.

Dentro de las actividades revisadas por la Interventoria, se solicitó al contratista que presentara el plan de contingencia por cada tramo. y que se detallara cada una de las actividades tales como Placa huella, muros y alcantarillas, donde se especificaran las metas fisicas en metros lineales distribuida su programación en semanas, y determinando el número de cuadrillas con equipos necesarios para dar cumplimiento con las metas fisicas del proyecto en el plazo adicional solicitado para la prórroga del contrato de obra N: 498 de 2018.

la interventoria revisó el plan de contingencia ajustado por el contratista de obra.
El plan de contingencia cumple con los parámetros solicitados por la Interventoria.

FEP

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 26 (Día) 06 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Wilmer A. Jordan M.	Wilmer A. Jordan
Edisson Palacios Ruiz	
Fabian Enrique Sierra Morales	
JAVIER TORRO	
Hugo Cardenas Cortes	
Andres Perez Sanchez	

Original: Informe mensual de Interventoría

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14. INFORMES SEMANALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15.FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 29 (Día) / 6 (Mes) / 2,019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 47 del 24/06/2019 al 29/06/2019
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 27 obras transversales, 9 muros y 2668 m de placa huella

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.497 KM
ALCANTARILLAS : 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0498 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019
VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5,419,238,921.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0825 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019
VALOR INICIAL: $ 618,020,310.00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 618,020,310.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5,419,238,921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5,138,283,262.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5,138,279,155.47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2,349,057,496.22
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	45,72%
% PROGRAMADO	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 99,934,808.84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,448,992,305.16 47,64%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 239,662,255.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA:
FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 06+000 AL K 17+050)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	683,67		683,67
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	2,00		2,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)	363,41		363,41
OTROS (M)	698,71		698,71
PASA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	5		5
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	2		2
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
	0		0

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,950)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1817,66	0	1817,66
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1388,97	62,53	462,46
ROCERIa	HA	0,62	0	0,58
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6966,65	0	6362,5
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2393,18	4,1	424,62
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	61507,58	974,89	37724,1
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	961,56	42,85	651,12
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	351,75	5,51	145,34
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	994,24	0	699,7
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	0	91
SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	251,52	0	80,26
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	240,8	9,01	21,2
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	22490,88	136,57	2263,39
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	307,2	13,74	221,01

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	375,00	0	281,96
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	564,01	0	210,75
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	9,05	0	18
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	M3	5,60	0	5,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	104,54	3,03	102,04
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	21,05	0	21,61
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	11506,84	0	12081,06
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	54,72	0	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	16760,40	0	1530,2
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	529,15	0	259,92
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLLENO CON ARENA	m3	21,60	0	14,89
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	30,00	0	30
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780DE	ml	1403,00	0	437,2
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	12,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		412,56	412,56
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		7,00	7,00
ALISTAMIENTO VIA (M/L)		650,00	650,00
OTROS (M)		1.063,98	1.063,98
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,400)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN Y TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO Y PRESENTARON EL INFORME EJECUTIVO.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		1	1
Vibro compactador		1	1
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		4	4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		2	2
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de		0	0
Compactadores manuel vibratorio (canguro)		1	1
		0	0
		0	0
		0	0

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	4.695,60	0,00	3.250,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.199,74	99,00	802,79
ROCERIA	HA	0,55	0,00	7,32
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.760,25	0,00	5.554,90
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2.162,32	18,69	1.213,30
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	95.763,76	2.367,25	12.113,32
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	560,12	41,36	211,46
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	314,85	10,56	66,81
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	693,54	0,00	425,77
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	0,00	56,00
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	172,8	0,00	109,44
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	185,55	0,00	44,03
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11245,44	0,00	3.196,73
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	153,6	0,00	129,76

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	121,50	0,00	121,50
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	115,00	0,00	52,49
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	0,00	0,00	0,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	0,00	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	36,42	0,00	36,09
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	7,96	0,00	4,67
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.044,67	0,00	4.265,89
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	29,25	0,00	7,60
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	3.582,28	0,00	3.582,28
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	423,97	0,00	435,48
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLENO CON ARENA	m3	10,80	0,00	13,26
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	18,00	0,00	18,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780DE	ml	1.262,54	0,00	930,23
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	17,00	0,00	19,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la via Barragán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A	___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A	___
CONCESION DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A	___
OCUPACION DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A	___
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A	___
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A	___
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A	___

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 29) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO..NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	66
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
OTROS:	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PIJAO Y GENOVA
Un punto en cada tramo

OBSERVACION: Se han traladado los baños portátiles a la placa huella de La Laguna K12+841 al 13+071 y la placa huella del k17+620 al k18+002

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-152, de fecha 21 de junio de 2019, Solicitud de mejoramiento de obra y cumplimiento de programa de inversión.

Se realizo comité semanal en la sede del comité de cafeteros del Quindío, en donde se realizo modificaciones a la solicitud de prórroga del contrato de obra y del contrato de interventoria

Se realizo comité de obra en la sede de INVIAS Regional Quindío, el tema principal presentar los avances de las obras , las causas de los atrasos y los puntos a mejorar por parte del contratista

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-153, de fecha 25 de junio de 2019, Solicitud de equipo mínimo obligatorio para cada municipio.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-154, de fecha 25 de junio de 2019, Solicitud al contratista para mejorar la organización de los trabajos, personal y rendimiento en las obras.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2019-155, de fecha 26 de junio de 2019, remitiendo el oficio SOC-FNC-825-209-011 del Social de la Interventoría por requerimientos.

Tramo Pijao - Guacas

Se continua con la construcción de la placa huella entre el K12+651 a K12+841 faltando solo los bordillos y lesiosas junto a la lacantarilla K12+686

Se continúa con la construcción de la placa huella del k12+275 a k12+580

Se inicia con la construcción del cabezal de descarge alcantarilla k12+920

Se construye poceta y cabezal de descarge k13+000

Se termina la poceta del acantarillado doble del muro 2k4+290

Se construye muro en ciclopeo junto al alcantrilla k2+770, para unir con el muro existente y se construye el bordillo cuneta del muro 1 k2+770

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completa la del K2+770, k13+000. Se construye pocata del K4+280 y del K12+920. Tienen instalada la tuberia las alcantarillas del k4+095, k7+280, K7+380, k8+670, k8+750, K10+150, K10+360 y k12+766 ; Falta disipador de la alcantarilla K4+280 (muro2). Las demás no tienen construcción de pocetas (encole), cabezales y descoles.

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro 1 falta el sobre muro, modulos 1, 2 y 3), K4+280 (muro2) (completo), K7+380 (muro 3 completo, modulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 completo).

Sobre las placas huellas: Puente Table (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad. la La Laguna (k12+841 al 13+071) se han vaciado 223,00 ml,faltan bordillos y placas sobre las alcantarillas, bordillos se han construido 130 ml, la del Jardin (k12+651 al k12+841) se vació completa en 190 ml, acero de refuerzo y cirdas centrales, sobreanchos y cunetas de 190, 00 ml, faltando bordillos; la de Los Chorros (k12+275 al K 12+580), se han construido 24,00 ml. tiene instalada la subbase, rocería y conformacion de calzada y localización de placa huella. Se encuentra con parte de subbase el tramo de la placa huella k19+002 al k19+153 y k19+159 al k19+720. En las demás placas huellas no se han realizado actividades

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	INFRAMN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Tramo Guacas - Genova

Se continua con la construcción de la placa huella del K17+629 al K18+002. Complete ya desde k17+640 hasta el k17+791, con cinta centrales y cunetas hasta el k 17+907.

Se instala la subbase entre el k18+002 al k18+159 y parte del K18+159 a K18+320

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construida: K17+675, k17+700,17+738, k17+818 , k17+889, k18+023 y k18+292. La del k17+886 falta el descole con disipador. La del k18+714 tien la tuberia instalda por derrimbes consecutivos en el lado de la poceta no se he podido terminar

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4), y el muro 3 (k19+413). El muro 2 K 19+163, no se ha iniciado

Sobre la placas huellas solo se ha iniciado con la construcción de la localizacia entre 17+620 al 18+002, con roceria, conformacion de subrasante, tiene filtros y subbase entre el K17+620 al 18+002 y del K 18+380 al K 18+714. Entre el k17+620 al k17+907, se tiene construida la placa huella faltando solo algunos accesos a las alcantarillas y 50 mt de piedra pegada. Se encuentra parte de subbase instalada entre el k18+002 al k18+159 y entre el k17+300 al k17+700

NOTA: El rendimiento por la construcción del concreto de la placa disminuyó por renuncia de un oficial sinprevio aviso y daño en una mezcladora

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Continuacion de construcción de bordillos placa huella k12+841 al13+071 y de la placa huella k12+651 al k12+841

Continuación de la construcción de la placa huellak12+275 al k12+650

Construccion muro guellar o de conexion del muro 1 K2+770

Terminación de descoles de cunetas de la placa huella localizada K 3+169 al K 3+347

Construccion de cabezal de descarga y descoles alcantarilla del K7+380 y construccion del encole, cabezal de descarga de la alcantarilla del k10+159, k10+309, k11+933 y k12+920

NOTA: Con algunos contratiempos se ha podido transportar materiales de río por la vía alterna Río Verde-Córdoba-Pijao, debido al cierre de la vía Pijao- Río Verde. El clima ha mejorado el clima, el contratista no ha tenido problemas con el transporte de materiales por el paso de Don Joaquin (k11+200) a las placas huellas del Jardin (K 12+651 a K12+841 y de la Laguna K12+841 al K13+071

Tramo Guacas - Génova

Secontinua con la construcción de la placa huella entre el k18+002 al k18+159

Continuacion de la construcción de bordillo y cunetas adicionales en la placa huella k17+620 al k18+002

Terminación de descole y disipador de alcantarillas K 17+680

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: Hizo tiempo seco durante toda la semana en los dos tramos de vias menos el dia martes 25 de junio que llovio en el tramo Pijao-Guacas 4 horas y enel tramo Génova,Guacas 2 horas)

RUTA No. 40ONO3 NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

k 0 + 000 PIJAO — k 17+650 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Construccion placa huella k12+651 al k12+841,cunetas



Pijao, guardarueda muro2 k2+770



Génova, Construcción placa huella k17+629 al K18+002

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Reiterar al contratista sobre requerimientos, compromisos y incumplimientos.

Realizacion del comite tecnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato, acta de prórroga

Reiterar al contratista el aumento de los frentes de trabajo sobre todo en la construccion de las estructuras de las alcantarillas en Pijao

Reiterar al suministro oportuno de los materiales

Exigir al contratista la entrega de programaciones semanales de obra, debido a que los rendimientos, aunque mejoraron, están por debajo de lo esperado.

La PMC presentará para semana a semana de ejecución de obras y que debe cumplirse a partir del 1 de julio de 2019

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

No. MAT: 2520260257 CND

Unidad - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 22 (Día) JUNIO (Mes) 2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 46 (Numeración consecutiva) del 17/06/2019 al 22/06/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: 27 obras transversales, 9 muros y 2858 m de placa huella

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,400 KM
ALCANTARILLAS: 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,258 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS: 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0498 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019
VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0805 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019
VALOR INICIAL: $ 518.059.316,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 518.059.316,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.139.283.352,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 5.139.279.155,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.221.354.894,75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 43,23%
% PROGRAMADO 100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 99.034.808,84
(Estudios y Diseños, gestion predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2.320.389.703,59
45,16%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 230.662.255,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)


III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 69+000 AL K 17+050)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	645,99		645,99
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	1,00		1,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)	363,41		363,41
OTROS (M)	698,71		698,71
PAGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10,000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	5		5
Mezcladores de concreto de mínimo 2.0 bultos	2		2
Vibradores de concreto	0		0
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	1		1
	0		0

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM69-K17,050)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1817,06	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1380,97	0	419,95
ROCERIA	HA	0,82	0	0,88
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6965,85	0	6362,5
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2393,18	12,99	420,52
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	61507,58	2858,31	36749,22
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	961,56	56,36	609,27
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PEDRA PEGADA	M3	351,75	6,05	139,43
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	994,24	0	699,7
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	0	91
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	251,52	0	80,26
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	240,8	4,8	12,19
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	22490,86	416,51	2124,62
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	307,2	0	207,27

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	375,00	0	261,96
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	564,01	0	210,76
PILOTE DE CONCRETO VACIADO EN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	9,05	0	18
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,00 M, EN CONCRETO	M3	5,60	0	5,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	104,54	0	99,99
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	21,05	0,9	21,81
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	11506,84	0	12061,06
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	54,73	0	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	16760,40	0	1530,2
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	529,15	0	269,92
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLENO CON ARENA	m3	21,60	0	14,89
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	30,00	0	30
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780DE	ml	1403,00	0	437,2
MANTENIMIENTO PERIMPIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	12,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+600)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		361,48	361,48
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		5,00	5,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		800,00	800,00
OTROS (M)		1.063,98	1.063,98
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10,000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		4	4
Mezcladores de concreto de mínimo 2.0 bultos		3	3
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
		0	0
		0	0
		0	0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (K17.050-K25,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTADOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN 3. TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO Y PRESENTACION EL INFORME EJECUTIVO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	4.695,60	0,00	3.250,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.169,74	0,00	703,79
ROCERIA	HA	0,56	0,00	7,32
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.760,26	0,00	5.554,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2.162,32	13,98	1.194,61
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	55.753,76	2.595,51	9.756,07
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	560,12	57,08	170,08
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	314,65	23,71	56,03
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	980,54	0,00	425,77
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 28"	ML	56	0,00	56,00
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	172,8	0,00	105,44
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	105,56	0,00	44,03
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11345,64	0,00	3.186,73
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	153,6	0,00	129,76

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	121,50	0,00	121,50
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	116,00	0,00	52,49
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	0,00	0,00	0,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M. EN CONCRETO	ML	0,00	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	36,42	0,00	36,08
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (C)	M3	7,96	0,00	4,67
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.044,67	0,00	4.265,89
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	29,25	0,00	7,50
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M3	3.582,28	0,00	3.582,28
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	423,67	0,00	435,48
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLLENO CON ARENA	m3	10,80	0,00	13,26
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	18,00	0,00	18,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4780DE	ml	1.262,54	0,00	930,23
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	Und	17,00	0,00	16,00

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS ÉXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la via Barragán-Genova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO		N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	___	NO		N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	___	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO		N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRC LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD **RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	56	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PUIAO Y GENOVA	
OTROS:		Un punto en cada tramo	

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Laguna K12+841 al 13+071 y la placa huella del k17+620 al k18+002

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra

La interventoría mediante oficio FNC-325-2019-152, de fecha 21 de junio de 2019, hizo solicitud de mejoramiento de rendimientos de obra y cumplimiento del programa de inversión.

Se realizó comité semanal de seguimiento de obra en la sede del comité de cafeteros de Armenia - Quindío, en donde se hizo revisión a los documentos relacionados con la solicitud de prórroga realizada por el contratista y la entrega de los ajustes a los volúmenes de estudios y diseños

Tramo Pijao - Guacas

Se continuó con la construccionde la placa huella entre el K12+551 y el K12+841

Se continuó con la construcción de la placa huella del k12+275 al k12+580

Se inicia la construcción del cabezal de descarga de la alcantarilla del k12+920

Se construye, pocata y cabezal de descarga de la alcantarilla del k2+770

Se construye pocata del acantarillado doble del muro #2 (k4+280)

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completa la del K2+770. Se construye pocata del K4+280 y del K12+920, Tienen instalada la tubería las alcantarillas de (K4+095, k7+280, K7+360, k8+670, k8+750, K10+150, K10+360, k12+756 y 13+000. , se inició con la colocación del acero de la pocata y cabezal de la alcantarilla del K13+000, , las demás no tienen construcción de pocatas (encole), cabezales y descoles.

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el K2+770 (muro 1 falta el cuerda rueda sobre muro, modulos 1, 2 y 3), K4+280 (muro #2 completo), k7+360 (muro #3 completo), k8+670 (muro #4 completo).

Sobre las placas huellas: Puente Teiia (k3+169 al k3+457), esta construida en su totalidad, la La Laguna (k12+841 al 13+071) se han vaciado 223,00 ml,faltan bordillos y placas sobre las alcantarillas, bordillos se han construido 92 ml; la del Jardin (k12+651 al k12+841) se ha vaciado concreto en 190 ml, acero de refuerzo y cintas centrales y cunetas de 190 ml, faltando sobrenecho, bordillos, la de Los Chorros (k12+275 al K 12+580), tiene instalada la subbase, roceria y conformación de calzada y localización de placa huella, se han construido 331 ml de cintas y cunetas y piedra pegada. En las demás placas huellas no se han realizado actividades

Tramo Genova - Guacas

Se continua con la construcción de la placa huella del K17+620 al k18+002. Concreta con huellas y cunetas reforzadas y piedra pegada ya desde k17+640 hasta el k17+781, con cinta centrales y cunetas reforzadas se lleva hasta el k 17+855.

Sobre la construccion de las alcantarillas se encuentran completamente construido: K17+675, k17+738, k17+818 ,k18+023.y k17+700. La del K18+202 le hace falta terminar la construcción del cabezal de descarga

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K 18+386 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4) y el muro 3 (k15+413). El muro 2 del K 19+163, no se ha iniciado.

Sobre la placas huellas solo se ha iniciado con la construcción de la localizada entre 17+620 al 18+002, con roceria, conformacion de subrasante, tiene filtros y subbase entre el K17+620 al 18+002 y del K 18+380 al K 18+714. Se realizo la construcción de las cintas centrales , las cunetas y la piedra pegada en el sector comprendido entre el k 17+780, se realizó la construcción de las cintas centrales y las cunetas en el tramo k17+685

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Terminación de la construccion de la placa huella k 12+651 al k12+841, continuación de construcción de bordillos placa huella k12+841 al13+071

Continuación de la construcción de la placa huella del k12+275 al k12+580

Construcción de guardallevadas sobre muro y muro auxiliar o de conexión del muro 1 K2+770

Terminación de descoles de cunetas de la placa huella localizada K 3+169 al K 3+347

Construcción de cabezal de descarga y descoles alcantarilla del K7+360 y construcción del encole, cabezal de descarga de la alcantarilla del k10+150, k10+300, k11+933 y k13+000

NOTA: Con algunos contratiempos se ha podido transportar materiales de rio por la via alterna Rio Verde-Cordoba-Pijao, debido al cierre de la via Pijao- Rio Verde, aunque ha mejorado el clima, el contratista sigue teniendo problemas con el transporte de materiales por el paso de Don Joaquin (k11+200) a las placas huellas del Jardin (K 12+651 a K12+841 y de la Laguna K12+841 al K13+071

Tramo Guacas - Génova

Inicio de la construcción de la placa huella entre el k18+002 al K18+159

Continuación de la construcción de bordillo y cunetas adicionales en la placa huella k17+620 al k18+002

Terminación de encoles y cabezales de descarga de alcantarillas K18+282

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: Hizo tiempo seco durante toda la semana en los dos tramos de vía.

RUTA No. 4004CR [illegible] VIA CONFECCION DEPARTAMENTO DE LA VIA

k 0 + 000 PIJAO — k 17+050 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pijao, Construcción de placa huella del k12+275 al k12+580



Pijao, construcción aletas para encole alcantarilla del k4+280



Génova, Construcción placa huella k17+620 al K18+002

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Retirar el contratista sobre requerimientos, compromisos e incumplimientos

Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato, acta de prórroga

Ordenar al contratista el suspenso de los frentes de trabajo, sobre todo en la construcción de las estructuras de las alcantarillas en el tramo Pijao - Cajamba.

Ordenar el suministro oportuno de los imprevistos

Exigir al contratista la entrega de programaciones semanales de obra, debido a que las mismas, aunque mejoran, están por debajo de lo esperado

Solicitar la cordialidad un plan para terminar las obras en el plazo establecido.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ANDRES DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

NO. MAT: 25202066075 CND

Imagen - Carácter Ilustrativo con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 15 (Día) junio (Mes) 2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 45 del 10/06/2019 al 15/06/2019 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 27 obras transversales, 9 muros y 2658 m de placa huella

PIJAO - GUACAS		GENOVA - GUACAS	
KM PLACA HUELLA:	1,603 KM	KM PLACA HUELLA:	1,255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS :	35 ALCANTARILLAS	ALCANTARILLAS :	11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCION	MUROS DE CONTENCION:	5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No:	0498 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.419.238.921,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC-2018	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 7 JULIO 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 5.419.238.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COPEBA LTDA.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0826 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 518.550.316,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 07 ABRIL -2019	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 7 JULIO 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 518.550.316,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.138.283.252,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.126.958.231,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.093.124.980,74
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	40,74%
% PROGRAMADO	99,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 99.034.806,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.192.159.786,58 43%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 230.662.255,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


1/9

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+050)

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	601,94		601,94
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	0,00		0,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)	363,41		363,41
OTROS (M)	698,71		698,71
PAGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	6		6
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	3		3
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	1		1
	0		0

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1817,06	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1388,97	0	419,96
RODERA	HA	0,82	0	0,58
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6365,65	0	6362,5
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2383,19	20,65	407,53
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	61507,56	2502,32	33690,91
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	961,56	29,99	551,89
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	351,75	6,43	133,39
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	994,24	0	699,7
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	0	91
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	251,52	0	60,26
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	240,8	0	7,39
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	22490,88	0	1706,31
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	307,2	0	207,27


TRAMO Y/O SECTOR 1:

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	375,00	0	261,96
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	564,01	0	210,76
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	9,05	0	18
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	M3	5,60	0	5,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	164,54	0	95,98
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	21,05	0,29	20,3
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	11506,84	0	12081,06
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	84,73	0	10,26
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	16760,40	0	1530,2
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	529,15	0	259,92
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLENO CON ARENA	m3	21,60	0	14,89
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	30,00	5	30
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE	ml	1403,00	0	437,2
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	12,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+600)

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		311,26	311,26
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		6,00	6,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		1.063,98	1.062,98
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		4	4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		2	2
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
		0	0
		0	0
		0	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17.050-k25.40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN II TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO y PRESENTARON EL INFORME EJECUTIVO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	4.695,60	0,00	3.250,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.199,74	3,49	703,79
ROCERIA	HA	0,55	0,00	7,32
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9.760,25	0,00	5.654,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN (EN SECO)	M3	2.162,32	1,15	1.180,63
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	55.753,76	1.239,03	7.250,46
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	860,12	22,27	113,00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	314,66	3,92	32,32
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	600,54	0,00	425,77
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	66	0,00	66,00
SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	172,8	0,00	129,44
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	196,55	0,00	44,03
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11245,46	0,00	3.186,73
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	153,6	0,00	129,75

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	121,50	0,00	121,50
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	115,00	0,00	52,49
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	0,00	0,00	0,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	0,00	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	36,42	7,04	36,09
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	7,96	0,00	4,67
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.044,67	0,00	4.265,89
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	29,26	0,00	7,60
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M3	3.582,29	0,00	3.582,29
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	423,07	0,00	435,48
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLENO CON ARENA	m3	12,00	0,00	13,26
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	18,00	0,00	18,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC «TIGRE	ml	1.262,54	0,00	930,23
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	17,00	0,00	16,00

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: AGREGADOS EXITO

PERMISO MINERO: SI X NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACION: Kilometro 4 de la via Barragán-Génova

PERMISO MINERO: SI ___ NO ___
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontracista al profesional SST

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO, NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 56
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PUJAO Y GENOVA

Un punto en cada tramo
en 54.00 ml

OBSERVACION: Se han traladado los baños portátiles a la placa huella de La Laguna K12+641 al 13+071 y el otro alinicio de la placa huella de los Chorros K12+275

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MNIFRA-MN-IN-15-FR-0		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizo el comité semanal de obra.
La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-147, de fecha 10 de junio de 2019, Reiteracion continuidad y señalizacion para obras.
La interventoria mediante oficio ADM-INV-825-2018-035 de fecha 10 de junio de 2019, Aprobación hojas de vida.
La interventoria mediante oficio ADM-INV-825-2018-154, de fecha 13 de junio de 2019, Espera de respuesta al oficio (ADM-INV-825-2018-140) obras de reforzamiento del puente sobre la quebrada Tamborales (Vía Génova –Guacas).
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-034 de fecha 13 de junio de 2019, incumplimientos a la entrega de los informes de la gestion social trimestral, mensual y contratación del profesional social.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-036 de fecha 13 de junio de 2019, Solicitud hojas de vida profesionales sociales.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-037 de fecha 13 de junio de 2019, Solicitud rectificación plano de localización del eje de la vía en formato SHAPE al INVIAS para concepto de la subdirección de estudios e innovación.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-038 de fecha 13 de junio de 2019, incumplimiento en entrega de los volúmenes de estudios y diseños conforme a observaciones del INVIAS oficio INVIAS SRT 14127 de fecha 4 de abril de 2019.
La interventoria mediante oficio FNC-825-2018-148, de fecha 13 de junio de 2019, Incumplimiento al programe de inversión.
La interventoria mediante oficio ADM-FNC-825-2018-039, de fecha 14 de junio de 2019, Aprobacion hoja de vida residente social-Jacqueline Ramirez Toro - Trame Pijao
La interventoria mediante oficio FNC825-2018-149, de fecha 14 de junio de 2019, Entrega completa de planos a cada uno de los volúmenes de estudios y diseños.

Trame Pijao - Guacas

Se continua con la construcciónde la placa huella entre el K12+651 a K12+841
Se inicia con la construcción de la placa hulle del k12+275 a k12+560
Se inicia con la construcción ol cabezal de descarga alcantarilla k12+920
Se hace restitución de suelo en el cabezal de descarga alcantarilla k2+770
Sobre la construcción de las alcantarillas: Tienen instalada la tuberia las alcantarillas de los k2+770, k4+095, K4+280, k7+260, K7+360, k8+670, k8+750, K10+150, K10+350, k12+756 k12+920 y 13+000. Se terminó la construcción de pocata y se continua con la construcción del cabezal de descarga en la alcantarilla K12+920, se inicio con la colocación del acero dela poceta y cabezal de la alcantarlle del K13+000; se inició con la construcción de la poceta de la alcantarilla del k2+770. Las demás no tienen construcción de pocetas (encole), cabezales y descoles.
Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro 1 falta el sobre muro, modulos 1, 2 y 3), K4+280 (muro2) (completo), k7+360 (muro 3 completo, modulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 ,completo).
Sobre las placas huellas: Puente Tabia (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad, la La Laguna (k12+641 al 13+071) se han vaciado 223,00 ml faltan bordillos y placas sobre las alcantarillas, bordillos se han construido 92 ml; la del Jardin (k12+651 al k12+841) se inicio la vaciada del concreto completo en 152,00 ml, acero de refuerzo y cintas centrales de 20,00 ml, la de Los Chorros (k12+275 al K 12+560), tiene instalada la subbase, rocería y conformación de calzada y localización de placa huella, se iniciócon lainstalacionde aceroderefuerzo en 30,00 ml. En las demás placas huellas no se han realizado actividades

Trame Guacas - Genova

Se continua con la construcción de la placa huella del K17+620 al k18+002. Completa via desde k17+640 hasta el k17+750, con cinta centrales y cunetas hastael k 17+791. Se construyeron las cunetas de acceso y salida de las alcantarillas k17+765, k17+700 y l17+738.
Se construye el vástago del muro 3 K19+413

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construida: K17+676, k17+736, k17+818, k18+023, k17+700, k18+282.La k18+885 le hace falta la construcción del cabezal de descarga y disipador. En la alcantarilla k18+714, se encuentra con derrumbes continuos que no ha dejado construl la poceta
Sobre los muros de contecion se encuentran terminados los del K 18+390 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4), y el muro 3 (K18+413). El muro 2 K 19+163, no se ha iniciado.
Sobre la placas huellas solo se ha iniciado con la construcción de la localizada entre 17+620 al 18+002, con rocería, conformación de subrasante, tiene filtros y subbase entre el K17+620 al 18+002 y del K 18+380 al K 19+714. Se realizo la construcion de las cintas centrales, las cunetas y la piedra pegada en el sector comprendido entre el el K 17+620 al K17+791,60, se realizó la construcción de las cintas centrales y las cunetas en el tramo k17+620 al k17+750, con instalacion de acero y cintas centrales 41 ml mas.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Trame Pijao - Guacas

Terminación de la construccion de la placa huelle k 12+651 al k12+841, continuación de construcción de bordillos placa huella k12+841 al13+071
Continuación de la construcción de la placa hullak12+275 al k12+560
Construccion de guarderuedas o sobre muro y muro auxiliar o de conexión del muro 1 K2+770
Terminación de descoles de cunetas de la placa huella localizada K 3+169 al K 3+347

Construccion de cabezal de descarga y descoles alcantarilla del k2+770, k4+095 y construccion del encole, cabezal de descarga de la alcantarilla del k13+000

NOTA: Con algunos contratiempos se ha podido transportar materiales de rio por la vía alterna Rio Verde-Córdoba-Pijao, debido al cierre de la vía Pijao- Rio Verde. El contratista como ha podido con transbordo transportar materiales de rio entre el paso de Don Joaquin (k11+200) y las placas huellas del Jardin (K 12+651 a K12+841 y de la Laguna K12+841 al K13+071

Trame Guacas - Génova

Construcción de 40,00 ml de placa huella entre el K17+791 al k18+002.
Inicio de la construcción de la placa huelle k18+002al k18+159
Terminación de encoles y cabezales de descarga de alcantarillas K 18+282

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: En el tramo de Pijao-Guacas K0+000 al K17+050, los dias han sido asi: el 08 junio (seco), 10 junio (seco), 11 (seco),12 (2 lluvias moderadas), 13 (3 horas de lluvias moderadas), 14 (1 hora de lluvia moderada) y 15 (seco). En el tramo de Génova-Guacas K17+050 al K25+400, los dias: 09 (seco), 10 (seco) , 11 (seco), 12 (seco), 13(2 horas de lluvias intensas), 14 (1 hora de lluviasintensas) y15 (seco)

RUTA No. 40GN09 NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

K 0 + 000 PIJAO — K 17+050 GUACAS — K 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pijao, Construccion placa huella k12+651 al k12+841



Pijao, construccion placa huella K12+651 al K12+841



Génova, Construcción placa huella k17+620 al K18+002

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Reiterar al contratista sobre requerimientos, compromisos e incumplimientos.	
Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato, acta de prorroga.	
Reiterar al contratista el aumento de los frentes de trabajo sobre todo en la construcción de las estructuras de las alcantarillas en Pijao.	
Reiterar el suministro, apertura de los materiales.	FIRMA
Exigir al contratista la entrega de programaciones semanales de obra, debido a que los rendimientos están por debajo de lo esperado.	NOMBRE ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
	No. MAT 2520260075 CND

Vías, Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 8 (Día) | junio (Mes) | 2,019 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 44 (Numeración consecutiva) del 03/06/2019 al 08/06/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 27 obras transversales, 9 muros y 2658 m de placa huella

PIJAO - GUACAS

KM PLACA HUELLA: 1.403 KM
ALCANTARILLAS : 16 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS

KM PLACA HUELLA: 1.255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 11 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0826 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 5,419,238,921.00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019 — VALOR ACUMULADO: $ 5,419,238,921.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CODERA LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No: 0825 - 2018 — VALOR INICIAL: $ 519,020,310.00
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 7 JULIO 2019 — VALOR ACUMULADO: $ 519,020,310.00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5,419,238,921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A)	$ 5,158,283,252.09
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5,125,911,420.09
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B)	$ 2,057,390,071.73
AVANCE DE OBRA EN % (B/A)	39,88%
% PROGRAMADO	39,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestion predial, social, ambiental y otros)	$ 99,034,808.84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2,126,424,880.57

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informar el estado del tramite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 230,882,255.00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $


(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior, informar el estado del tramite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO 1: PUAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+060)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(ES)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	571,51		571,51
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (MI)	0,00		0,00
ALISTAMIENTO VIA (KM)	383,41		383,41
OTROS (M)	670,67		670,67
PASA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CANAL. TERIZACION VIA	0,00%		0,00%



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES)	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	1		1
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	4		4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 sutos	3		3
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	2		2
Motoniveladora	1		1
	0		0

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUAO -GUACAS(KM00-K17,060)

TRAMO Y/O SECTOR 1:


ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	1817,06	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1389,07	0	414,95
RODERA	HA	0,82	0	0,58
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6985,85	0	6382,5
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2383,16	0	385,86
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	81507,58	0	31386,59
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	961,56	5,61	522
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	351,75	3,65	126,95
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	994,24	36	699,7
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	6,5	91
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	251,52	5,35	80,26
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	240,8	0	7,39
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	22490,98	131,78	1708,31
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	307,2	14,81	207,27

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA SUBACUATICA	M3	575,60	0	251,96
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	564,01	0	210,76
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M,	ML	9,05	0	18
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	M3	5,60	0	5,6
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	104,54	0	95,98
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	21,65	0	19,72
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	11506,84	0	12081,06
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	54,73	0	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-3400 O SIMILAR TEJIDO	M2	16750,40	0	1530,2
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	529,15	0	259,92
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLENO CON ARENA	m3	21,60	1,59	16,48
REMOCION DE ALCANTARILLAS	mi	30,00	5	25
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA RTC 4 RIEB DIAMETRO 100mm	ml	1403,00	0	437,2
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	12,00	0	12

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+060 AL K 25+400)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		293,61	293,61
MUROS DE CONTENCION (ML)		39,75	39,75
ALCANTARILLAS (M)		5,00	5,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		1.063,98	1.063,98
PASA			
SOCIAL			
CANAL. TERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		1	1
Volquetas de 7 m3		4	4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 sutos		2	2
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de		0	0
Compactadores manual vibratorio (Canguro)		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17+050-k35+40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. YA SE HIZO ENTREGA DE LOS AJUSTES AL VOLUMEN 3. TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO y PRESENTARON EL INFORME EJECUTIVO.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	4.695,60	0,00	3.250,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.189,74	6,97	700,30
RODERA	HA	0,55	6,97	7,32
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.760,25	0,00	5.950,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	2.162,32	0,00	1.179,48
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	55.753,76	526,93	6.011,43
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	860,12	14,09	99,73
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	314,85	0,00	28,40
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	983,55	0,00	425,77
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	96	0,00	58,00
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	172,8	0,00	109,44
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	166,55	0,00	44,03
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11245,44	0,00	3.156,75
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	153,6	0,00	129,76

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	121,50	0,00	121,50
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	115,00	0,00	52,40
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	0,00	0,00	0,00
CAMPA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	0,00	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	36,42	3,85	31,05
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	7,96	0,54	4,67
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	5.044,67	734,92	4.265,89
Tuberia Perforada en PVC de 2'	ML	29,25	0,00	7,50
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M3	3.582,28	0,00	3.582,28
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	423,67	0,00	435,48
ITEMS NO PREVISTOS				
RELLLENO CON ARENA	m3	10,80	0,00	13,35
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	18,00	0,00	18,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4396DE DIAMETRO 100mm	ml	1.262,54	0,00	930,23
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	17,00	0,00	16,00

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la via Borrogán-Genova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO		N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST**

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN EL PROYECTO.

GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	68	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITE DE CAFETEROS PUACY GENOVA	
OTROS:		Un punto en cada tramo	

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Laguna K12+981 al 13+071 y el otro alinicio de la placa huella de los Chorros K12+275

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra

La interventoría mediante oficio ADM-INC-835-2018-032 de fecha 05 de junio de 2018, Solicitar la aprema de multa por incumplimientos PAGA, Seguridad y Salud en el trabajo

La interventoría mediante oficio ADM-INC-835-2018-031 de fecha 05 de junio de 2018, Aceptación Hoja de Vida Director de Obra - Fabio Oswar Jiraar Zarta

La interventoría mediante oficio INC-835-2018-144 de fecha 05 de junio de 2018, Incumplimiento de contrato de obra No 835 de 2018 por no pago de la seguridad social de los trabajadores

La interventoría mediante oficio INC-835-2018-145 de fecha 06 de junio de 2018, Reiteración para adelantar la construcción de las cunetas, cabezales y descargas de las alcantarillas en el tramo Pijao - Guácas. Ahmso en ejecución de obras transversales

La interventoría mediante oficio INC-835-2018-146 de fecha 07 de junio de 2018, Incumplimiento en la entrega de avales a los ajustes de estudios y diseños

Tramo Pijao - Guacas

Se continua con la construcción de la placa huella sobre el k12+651 a k12+841

Se instala tubería de la alcantarilla k12+356

Sobre la construcción de las alcantarillas. Fueron instalada la tubería las alcantarillas de los k2+270, k4+065, k4+280, k7+280, K7+380, k8+070, k8+750, K10+150, K10+350, k12+756 k12+920 y 13+000. Se terminó la construcción de proceta y se inicio la construcción del cabezal de descarga en la alcantarilla k12+920, se inicio con la colocación del acero dela boleta y cabezal de la alcantarilla del K13+000 , se inicio con la construcción de la poceta de la alcantarilla del k2+270 , las demás no tienen construcción de pecetas (arnotel), cabezales y descoles

Sobre los muros de contención. Se encuentran construidos, tres localizados en el k2+770 (muro 1 falta el sobre muro modulos 1, 2 y 3), K4+280 (muro20) (completo) k7+360 (muro 3 completo, modulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 completo)

Sobre las placas huellas. Puente Talda (k3+169 al k3+457), está construido en su totalidad. la La Laguna (k12+841 al 13+071) se han vaciado 220.00 mt faltan bordillos y placas sobre las alcantarillas. la del Jardin (k12+651 a k12+841) se inicio la vaciada del concreto completo en 81.00 mt, acero de refuerzo y cintas centrales de 30.00 ml, la de los Chorros (k12+275 al k 12+580), tiene instalada la subbase, reperia y conformación de cabeza y localización de placa huella. En las demás placas huelas no se han realizado actividades

Tramo Guacas - Genova

Se continua con la construcción de la placa huella del k17+639 al k18+002. Se construyeron las cunetas de acceso y salida de las alcantarillas k17+765, k17+700 y k17+738. Se construyeron 27 ml de cinta central

Se fundio la zampa del muro 8 k19+813, se instalo el acero de refuerzo del viaducto del mismo muro

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas K17+675, k17+786, k17+818, k18+002 y k17+760. La del k18+262, le hace falta terminar la construcción del cabezal de descarga

Sobre los muros de contención se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 51 y K20+501 (muro 41). El muro 2 K 19+363, no se ha iniciado, el muro 5 K 19+413, esta construido hasta el acero del viaducto

Sobre la placas huelles solo se ha vinculado con la construcción de la localizada entre 17+620 al 18+720, con rocería, conformación de subrasante, tiene filtros y sudbase entre el k17+620 al 18+000 y de K 18+360 al K 18+714. Se realizo la construcción de las cintas centrales y las cunetas en el tramo k17+620 al k17+750, con instalación de acero y cintas centrales 27 ml mas.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Terminación de la construcción de la placa huela k 12+661 al k13+071 , continuación de construcción de bordillos

Construccion de guardamuebles o sobre muro y muro auxiliar o de conexión del muro 1 k2+770

Terminación de descoles de cunetas de la placa huella localizada K 3+169 al K 3+367

Continuación de la construcción de la placa huella K12+651 a k12+841

Construcción de cabezal de descarga y descoles alcantarilla del k12+935, k2+770, k4+065 y construccion del arnotel, cabezal de descarga de la alcantarilla del k13+000

NOTA: Con algunos contratiempos se ha podido transportar materiales de rio por la ma alterna Rio Verde-Cordoba-Pijao, debido al cierre de la via Pijao- Rio Verde. El contratista como ha podido con transporte transportar materiales de rio entre el paso de Don Joaquin (k11+200) y las placas huellas del Jardin (K 12+651 a K12+841 y de la Laguna K12+841 al K13+071

Tramo Guacas - Genova

Construcción de 30.00 ml de placa huella sobre el k17+705 al k18+002, instalación de formaleta y acero de refuerzo de 40 ml

Terminación de arnotes y cabezales de descarga de alcantarillas K 18+262

Terminación de la construcción del muro 3 K18+413

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS En el tramo de Pijao-Guacas K0+000 al K17+050, los días han sido así: el 04 junio (seco), 05 junio (seco), 06 (3 horas lluvias),07 (8 horas lluvias intensas, 10 lluvias moderadas), 08 (seco). En el tramo de Génova-Guacas K17+050 al K25+400, los días 04 (seco), 05 (seco), 06 (4 horas moderadas), 07 (6 horas intensas, 10 horas moderadas), 08 (seco)

RUTA Nº 40GN09

NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

K 0 + 000 PIJAO — K 17+050 GUACAS — K 25 + 400 GENOVA

El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Construccion cabezal alcantarilla k12+920



Pijao, construccion placa huella k12+661 al K12+841

6 hoas moderadas



Génova, Construcción placa huella k17+620 al K18+002

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Mediante al contratista sobre requerimientos, compromisos e incumplimientos

Realización del comité técnico semanal para el control y seguimiento de la programación del contrato

Mediante al contratista el aumento de los frentes de trabajo, sobre todo en la construcción de las estructuras de las alcantarillas vs Pijao

Mediante el cumplimiento apertura de los materiales

Exigir al contratista la entrega de programas viales variables de obra, debido a que los rendimientos están por debajo de lo esperado

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ

No. MAT 2520-236875 CND

Invías - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 0825 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

INTERVENTORÍA: COPEBA LTDA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ESTACIÓN TOPCOM - GTS-255 KB 4182 Y NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM - AT-B2 SERIES 1985	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
CAMPERO DE MAS DE 2000 CC	MONTERO PLACA CVH 677 MODELO 2008	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
MOTOCICLETA	YAMAHA PLACA CFH33C MODELO 2012	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONCRESERVICIOS ARMENIA																			A	A	A							A	A		
OFICINA (dotacion de sillas, mesas, computadores, impresora)	PIJAO, CALLE 14 5-26 APTO 4	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: TODO EQUIPOS SA. CERTIFICADO No 0065. Estacion Total marco TOPCON. Y No 0088 . Nivel TOPCON (SE ANEXA)

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 63202-13454 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COPEBA LTDA
Nit 830.011122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830.011122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSU BISHI Montero | MODELO: 208 | PLACA: CHV 677

INSPECCIONÓ: Hector Fabio Zapata Pera | FECHA: 25-06-2019 - 29-06-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 113209 | KILOMETRAJE FINAL: 114216

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	X		X		X		X		X		X				
	Stops	X		X		X		X		X		X				
	Luces de tablero	X		X		X		X		X		X				
	Testigos de advertencia	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Defensa delantera	X		X		X		X		X		X				Fisura panoramico lado derecho
	Defensa trasera	X		X		X		X		X		X				
	Retrovisores	X		X		X		X		X		X				
	Antena	X		X		X		X		X		X				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	X		X		X		X		X		X				
	Panorámico delantero	X		X		X		X		X		X				
	Panorámico trasero	X		X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas delanteras	X		X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas traseras	X		X		X		X		X		X				
	Placas	X		X		X		X		X		X				
	Logotipos	X		X		X		X		X		X				
	Sillas	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de seguridad	X		X		X		X		X		X				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	X		X		X		X		X		X				
	Pito	X		X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios delanteros	X		X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	X		X		X		X		X		X				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	X		X		X		X		X		X				
	Encendido	X		X		X		X		X		X				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	X		X		X		X		X		X				
	Revisión y cambio de aceite de caja	X		X		X		X		X		X				
	Liquido de frenos	X		X		X		X		X		X				
	Refrigerante de radiador	X		X		X		X		X		X				
	Nivel de plumillas	X		X		X		X		X		X				
	Otros	X		X		X		X		X		X				
OTROS	Llantas	X		X		X		X		X		X				Llantas poca vida
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X				
	Rines	X		X		X		X		X		X				
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	X		X		X		X		X		X				
	Suspensión trasera	X		X		X		X		X		X				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	X		X		X		X		X		X				
	Frenos	X		X		X		X		X		X				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

C: Conforme | NC: No conforme

Vo.Bo. De quien recibe la preoperacional

129

COPEBA LTDA
Nit 830.011.123-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830.011.123-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSU BISHI - montero | MODELO: 208 | PLACA: CVM 677

INSPECCIONÓ: Hector Fabio Zapata Peña | FECHA: 17-06-2019 - 22-06-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 11 354 74 = 11 247 74 | KILOMETRAJE FINAL: 11.380 4

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)															
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	X		X		X		X		X		X		X		
	Stops	X		X		X		X		X		X		X		
	Luces de tablero	X		X		X		X		X		X		X		
	Testigos de advertencia	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Defensa delantera	X		X		X		X		X		X		X		
	Defensa trasera	X		X		X		X		X		X		X		
	Retrovisores	X		X		X		X		X		X		X		
	Antena	X		X		X		X		X		X		X		
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	X		X		X		X		X		X		X		→ Fisura lado derecho
	Panorámico delantero	X		X		X		X		X		X		X		
	Panorámico trasero	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrios puertas delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrios puertas traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Placas	X		X		X		X		X		X		X		
	Logotipos	X		X		X		X		X		X		X		
	Sillas	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X		X		
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito	X		X		X		X		X		X		X		
	Elevadores de vidrios delanteros	X		X		X		X		X		X		X		
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	X		X		X		X		X		X		X		
	Encendido	X		X		X		X		X		X		X		
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Revisión y cambio de aceite de caja	X		X		X		X		X		X		X		
	Líquido de frenos	X		X		X		X		X		X		X		
	Refrigerante de radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel de plumillas	X		X		X		X		X		X		X		
	Otros	X		X		X		X		X		X		X		
OTROS	Llantas	X		X		X		X		X		X		X		→ llantas agrietadas poca vida
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
	Rines	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	X		X		X		X		X		X		X		
	Suspensión trasera	X		X		X		X		X		X		X		
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos	X		X		X		X		X		X		X		

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al VEHÍCULO ASIGNADO al operario.

C: Cumple | NC: No cumple

Vo.Bo. De quien recibe el preoperacional

Jay Aguilar Jr.

13

COPEBA LTDA
Nit 830 011122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830 011122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSU BISHI - Montero | MODELO: 205 | PLACA: CVH-677

INSPECCIONÓ: Hector Fabio Zapata | FECHA: 10-06-2019 = 15-06-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 112922 | KILOMETRAJE FINAL: 113474

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	X		X		X										
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	X		X		X		X		X		X				
	Stops	X		X		X		X		X		X				
	Luces de tablero	X		X		X		X		X		X				
	Testigos de advertencia	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Defensa delantera	X		X		X		X		X		X				
	Defensa trasera	X		X		X		X		X		X				
	Retrovisores	X		X		X		X		X		X				
	Antena	X		X		X		X		X		X				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	X		X		X		X		X		X				Panoramico delantero tiene una pequeña fisura
	Panorámico delantero	X		X		X		X		X		X				
	Panorámico trasero	X		X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas delanteras	X		X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas traseras	X		X		X		X		X		X				
	Placas	X		X		X		X		X		X				
	Logotipos	X		X		X		X		X		X				
	Sillas	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de seguridad	X		X		X		X		X		X				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	X		X		X		X		X		X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	X		X		X		X		X		X				
	Pito	X		X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios delanteros	X		X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	X		X		X		X		X		X				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	X		X		X		X		X		X				
	Encendido	X		X		X		X		X		X				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	X		X		X		X		X		X				
	Revisión y cambio de aceite de caja	X		X		X		X		X		X				
	Líquido de frenos	X		X		X		X		X		X				
	Refrigerante de radiador	X		X		X		X		X		X				
	Nivel de plumillas	X		X		X		X		X		X				
	Otros	X		X		X		X		X		X				
OTROS	Llantas	X		X		X		X		X		X				Llantas desgastadas se hizo cotización.
	Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X				
	Rines	X		X		X		X		X		X				
	Kit de carretera	X		X		X		X		X		X				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	X		X		X		X		X		X				
	Suspensión trasera	X		X		X		X		X		X				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	X		X		X		X		X		X				
	Frenos	X		X		X		X		X		X				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

El Conductor | RC: No conforme

Vo.Bo. De quien recibe el preoperacional:

(3)

COPEBA LTDA Nit 830011122-9	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COPEBA LTDA Nit 830011122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSU BISHI - MONTERO | MODELO: 208 | PLACA: CVH-677

INSPECCIONÓ: Hector Fabio Cadena Pena | FECHA: 02-06-2019 al 8-06-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 112555 | KILOMETRAJE FINAL: 112922

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)			X		X		X		X		X				
	Exploradoras				X		X		X		X		X			
	Direccionales			X		X		X		X		X				
	Stops			X		X		X		X		X				
	Luces de tablero			X		X		X		X		X				
	Testigos de advertencia			X		X		X		X		X				
CABINA	Defensa delantera			X		X		X		X		X				
	Defensa trasera			X		X		X		X		X				
	Retrovisores			X		X		X		X		X				
	Antena			X		X		X		X		X				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)			X		X		X		X		X				
	Panorámico delantero			X		X		X		X		X				
	Panorámico trasero			X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas delanteras			X		X		X		X		X				
	Vidrios puertas traseras			X		X		X		X		X				
	Placas			X		X		X		X		X				
	Logotipos			X		X		X		X		X				
	Sillas			X		X		X		X		X				
	Cinturones de seguridad			X		X		X		X		X				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado			X		X		X		X		X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador			X		X		X		X		X				
	Pito			X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios delanteros			X		X		X		X		X				
	Elevadores de vidrios traseros				X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor			X		X		X		X		X				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado			X		X		X		X		X				
	Encendido			X		X		X		X		X				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor			X		X		X		X		X				
	Revisión y cambio de aceite de caja			X		X		X		X		X				
	Líquido de frenos			X		X		X		X		X				
	Refrigerante de radiador			X		X		X		X		X				
	Nivel de plumillas			X		X		X		X		X				
	Otros															
OTROS	Llantas			X		X		X		X		X				
	Llanta de repuesto			X		X		X		X		X				
	Rines			X		X		X		X		X				
	Kit de carretera			X		X		X		X		X				
	Kit anti derrame				X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera			X		X		X		X		X				
	Suspensión trasera			X		X		X		X		X				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)			X		X		X		X		X				
	Frenos			X		X		X		X		X				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

C: Conforme | NC: No conforme

Vo.Bo. Con quien recibe el preoperacional.

ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA PARA PAGO

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 0825 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

INTERVENTOR: COPEBA LTDA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA				X	X						X	X						X	X							X	X	X			
EDISSON PALACIOS GUIO	RESIDENTE INTERVENTORIA	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	SECRETARIA	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
NURY GARCIA LOPEZ	TRABAJADORA SOCIAL																	X	X	X	X											
JOHN OSWALDO CANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL																	X	X	X	X											
HECTOR FABIO ZAPATA	CONDUCTOR					X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
LUIS FERNANDO BORBON	TOPOGRAFO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
JONH MAYRON HINESTROZA	CADENERO	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
HUGO CARDONA CASTAÑO	AUXILIAR INTERVENTORÍA	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	INSPECTOR	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

MES INFORME MENSUAL: MAYO

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GÉNOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA-GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	418	005-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	518,020,310.00
			TOTAL			518,020,310.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 518,020,310.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1118 De (01/06/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 518,020,310.00		$ 518,020,310.00		
1	ago-18	$ 13,705,358.00	$ 2,604,018.00	$ 16,309,376.00	$ -	$ -	$ 501,710,934.00	$ 16,309,376.00	$ 501,710,934.00		
2	sep-18	$ 25,702,003.00	$ 4,883,381.00	$ 30,585,384.00	$ -	$ -	$ 471,125,550.00	$ 46,894,760.00	$ 471,125,550.00		
3	oct-18	$ 30,945,815.00	$ 5,879,705.00	$ 36,825,520.00	$ -	$ -	$ 434,300,030.00	$ 83,720,280.00	$ 434,300,030.00		
4	nov-18	$ 25,812,624.00	$ 4,904,399.00	$ 30,717,023.00	$ -	$ -	$ 403,583,007.00	$ 114,437,303.00	$ 403,583,007.00		
5	dic-18	$ 26,807,518.00	$ 5,093,428.00	$ 31,900,946.00	$ -	$ -	$ 371,682,061.00	$ 146,338,249.00	$ 371,682,061.00		
6	ene-19	$ 30,531,073.00	$ 5,800,904.00	$ 36,331,977.00	$ -	$ -	$ 335,350,084.00	$ 182,670,226.00	$ 335,350,084.00		
7	feb-19	$ 35,650,826.00	$ 6,773,657.00	$ 42,424,483.00	$ -	$ -	$ 292,925,601.00	$ 225,094,709.00	$ 292,925,601.00		
8	mar-19	$ 41,027,296.00	$ 7,795,186.00	$ 48,822,482.00	$ -	$ -	$ 244,103,119.00	$ 273,917,191.00	$ 244,103,119.00		
9	abr-19	$ 43,349,584.00	$ 8,236,421.00	$ 51,586,005.00	$ -	$ -	$ 192,517,114.00	$ 325,503,196.00	$ 192,517,114.00		
10	may-19	$ 43,302,053.00	$ 8,227,390.00	$ 51,529,443.00	$ -	$ -	$ 140,987,671.00	$ 377,032,639.00	$ 140,987,671.00		
11	jun-19	$ 44,103,081.00	$ 8,379,585.00	$ 52,482,666.00	$ -	$ -	$ 88,505,005.00	$ 429,515,305.00	$ 88,505,005.00		
TOTALES		$ 360,937,231.00	$ 68,578,074.00	$ 429,515,305.00			$ 140,987,671.00	$ 377,032,639.00	$ 244,103,119.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266875 CND

Firma
Nombre: HERNÁN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202 - 13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

FECHA	30 (DÍA)	6 (Día)	2019 (Mes)

AD EJECUTORA: _ SUBDIRECIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

TRATO DE INTERVENTORIA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA LTDA

Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PEÑA	52,253,696	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 6,254,000.00	$ 6,254,000.00	$ 32,700.00	$ 250,200.00	$ 1,063,300.00	$ -		
	EDISSON PALACIOS GUIO	7,167,367	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 215,800.00	$ 124,000.00	$ 496,000.00	$ -		
	HUGO CARDONA CASTAÑO	4,522,755	INGENIERO AUXILIAR	$ 2,435,000.00	$ 2,435,000.00	$ 169,500.00	$ 97,400.00	$ 389,600.00	$ -		
	NURY GARCIA LOPEZ	52,880,526	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1,553,116.00	$ 1,553,116.00	$ 8,200.00	$ 62,200.00	$ 248,500.00	$ -		
	JOHN OSWALDO CANO	79,858,440	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1,065,000.00	$ 828,116.00	$ 74,200.00	$ 103,600.00	$ 132,500.00	$ -		
	LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	4,118,715	INSPECTOR	$ 1,800,300.00	$ 1,800,300.00	$ 125,400.00	$ 72,100.00	$ 288,100.00	$ -		
	JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	24,989,802	SECRETARIA	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00	$ -		
	HECTOR FABIO ZAPATA	1099609081	CONDUCTOR	$ 811,116.00	$ 717,701.00	$ 50,000.00	$ 28,800.00	$ 114,900.00	$ -		
	LUIS FERNANDO BORBON	7,548,791	TOPOGRAFO	$ 1,820,241.00	$ 1,820,241.00	$ 126,700.00	$ 72,900.00	$ 291,300.00	$ -		
	JOHN MAYRON HINESTROZA	1,099,709,891	CADENERO	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00	$ -		
					$ 20,247,474.00	$ 923,700.00	$ 880,800.00	$ 3,302,600.00	$ -		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 20,577,773.00	TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					$ 5,107,100.00	

S:

otal de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

re: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
or de Interventoria
cula No.: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen Ge al de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467474952	8494433239	E	2019/07/08	2019/07/08	BANCOLOMBIA	0	$17,221,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COP BOGOTA (13 Afiliados)						$18,268,040	$3,025,800			$23,492,243	$1,010,600			$21,426,711	$857,500			$23,492,243	$115,700		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBABOG (13 Afiliados)						$18,268,040	$3,025,800			$23,492,243	$1,010,600			$21,426,711	$857,500			$23,492,243	$115,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$18,268,040	$3,025,800			$23,492,243	$1,010,600			$21,426,711	$857,500			$23,492,243	$115,700		$0	$0
1	CC	77181564	CARRILLO JABIB	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-18	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
2	CC	1032412944	CORREA WIDMER	230301	5	$433,334	$69,400	EPS008	5	$433,334	$17,400	CCF24	5	$433,334	$17,400	14-18	5	$433,334	$2,300	5	$0	$0
3	CC	1032412944	CORREA WIDMER	230301	25	$1,444,445	$231,200	EPS008	25	$1,444,445	$57,800	CCF24	0	$0	$0	14-18	25	$1,444,445	$0	0	$0	$0
4	CC	52011204	GARCIA DIANA	25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF24	30	$1,590,000	$63,600	14-18	30	$1,590,000	$8,300	30	$0	$0
5	CC	1026065571	GRANDE DAYANA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-18	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
6	CC	1105471099	GUTIERREZ CHRISTIAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-18	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
7	CC	80417735	GUTIERREZ RAFAEL	230201	30	$933,000	$149,300	EPS017	30	$933,000	$37,400	CCF24	30	$933,000	$37,400	14-18	30	$933,000	$4,900	30	$0	$0
8	CC	1014123799	JOVEL LUIS	25-14	30	$1,750,000	$280,000	EPS008	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-18	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
9	CC	50884314	JULIO ARELIS	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-18	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
10	CC	39779960	MENESES LUZ	230301	7	$207,029	$33,200		0	$0	$0	CCF24	7	$207,029	$8,300	14-18	30	$828,116	$4,400	7	$0	$0
11	CC	52251696	PEÑA ANDREA	25-14	30	$6,254,000	$1,063,300	EPS005	30	$6,254,000	$250,200	CCF24	30	$6,254,000	$250,200	14-18	30	$6,254,000	$32,700	30	$0	$0
12	CC	17181837	PEÑA EUGENIO		0	$0	$0	EPS001	30	$2,025,000	$81,000	CCF24	30	$2,025,000	$81,000	14-18	30	$2,025,000	$10,600	30	$0	$0
13	CC	1007999463	PINZON LAURA		0	$0	$0	EPS044	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
14	CC	41538853	SANCHEZ LUZ		0	$0	$0	EPS001	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-18	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA OBRA (2 Afiliados)						$3,353,416	$536,600			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$233,500		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA OBRA (2 Afiliados)						$3,353,416	$536,600			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$233,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,353,416	$536,600			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$134,300			$3,353,416	$233,500		$0	$0
15	CC	52889586	GARCIA NURY	25-14	30	$1,553,116	$248,500	EPS008	30	$1,553,116	$62,200	CCF24	30	$1,553,116	$62,200	14-18	30	$1,553,116	$108,100	30	$0	$0
16	CC	4118815	TORRES LUIS	230301	30	$1,800,300	$288,100	EPS017	30	$1,800,300	$72,100	CCF24	30	$1,800,300	$72,100	14-18	30	$1,800,300	$125,400	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 954 ANTIOQUIA (12 Afiliados)						$25,213,406	$4,162,300			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,812,800		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA954 (12 Afiliados)						$25,213,406	$4,162,300			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,812,800		$0	$0
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)						$25,213,406	$4,162,300			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,042,000			$26,041,522	$1,812,800		$0	$0
17	CC	3733020	ASCANIO DARLY	25-14	30	$3,800,000	$646,000	ESSC24	30	$3,800,000	$152,000	CCF03	30	$3,800,000	$152,000	14-18	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
18	CC	79108594	JUYO JOSE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-18	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
19	CC	1012899089	LOPEZ MARIANA	25-14	30	$850,400	$136,100	EPS040	30	$850,400	$34,100	CCF03	30	$850,400	$34,100	14-18	30	$850,400	$59,200	30	$0	$0
20	CC	46456565	MORALES BRIGIDA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-18	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
21	CC	1091866899	PEÑARANDA BLAS	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF03	30	$2,300,000	$92,000	14-18	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
22	CC	7183918	PULIDO HUGO	230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS044	30	$3,600,000	$144,000	CCF03	30	$3,600,000	$144,000	14-18	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0
23	CC	12101657	ROJAS RICAURTE		0	$0	$0	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF03	30	$828,116	$33,200	14-18	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
24	CC	7162323	SIERRA JONATHAN	230301	30	$5,400,000	$918,000	EPS044	30	$5,400,000	$216,000	CCF03	30	$5,400,000	$216,000	14-18	30	$5,400,000	$375,900	30	$0	$0
25	CC	1022395247	TILANO MAURICIO	25-14	27	$745,305	$119,300	EPS044	27	$745,305	$29,900	CCF03	27	$745,305	$29,900	14-18	27	$745,305	$51,900	27	$0	$0
26	CC	1018969316	URREGO ROBINSON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF03	30	$1,800,000	$72,000	14-18	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
27	CC	1099090981	ZAPATA HECTOR	230301	26	$717,701	$114,900	EPS010	26	$717,701	$28,800	CCF03	26	$717,701	$28,800	14-18	26	$717,701	$50,000	26	$0	$0

2019/07/08 05:16 PM

aportes en línea

Resumen Ge al de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1041149997	ZULETA CARLOS	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS044	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-18	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 825 QUINDIO (5 Afiliados)						$9,094,241	$1,455,300			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$633,200		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA825 (5 Afiliados)						$9,094,241	$1,455,300			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$633,200		$0	$0
Ciudad: PIJAO Depto: QUINDIO (5 Afiliados)						$9,094,241	$1,455,300			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$363,900			$9,094,241	$633,200		$0	$0
29	CC	24988802	ARDILA JOHANA	230201	30	$869,500	$139,200	EPS018	30	$869,500	$34,800	CCF43	30	$869,500	$34,800	14-18	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
30	CC	7548891	BORBON LUIS	230301	30	$1,820,241	$291,300	EPS044	30	$1,820,241	$72,900	CCF43	30	$1,820,241	$72,900	14-18	30	$1,820,241	$126,700	30	$0	$0
31	CC	4522755	CARDONA HUGO	230301	30	$2,435,000	$389,600	EPS037	30	$2,435,000	$97,400	CCF43	30	$2,435,000	$97,400	14-18	30	$2,435,000	$169,500	30	$0	$0
32	CC	1099709891	HINESTROZA JHON	25-14	30	$869,500	$139,200	EPS044	30	$869,500	$34,800	CCF43	30	$869,500	$34,800	14-18	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
33	CC	7167367	PALACIOS EDISSON	230201	30	$3,100,000	$496,000	EPS037	30	$3,100,000	$124,000	CCF43	30	$3,100,000	$124,000	14-18	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 1233 MONTERIA (2 Afiliados)						$959,200	$153,600			$959,200	$38,500			$959,200	$38,500			$959,200	$66,900		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA 1233 MONTERIA (2 Afiliados)						$959,200	$153,600			$959,200	$38,500			$959,200	$38,500			$959,200	$66,900		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$959,200	$153,600			$959,200	$38,500			$959,200	$38,500			$959,200	$66,900		$0	$0
34	CC	78038722	BEDOYA LUIS	230301	3	$405,400	$64,900	EPS037	3	$405,400	$16,200	CCF16	3	$405,400	$16,200	14-18	3	$405,400	$28,300	3	$0	$0
35	CC	76318823	MELO JIMMY	25-14	3	$553,800	$88,700	EPS037	3	$553,800	$22,200	CCF16	3	$553,800	$22,200	14-18	3	$553,800	$38,600	3	$0	$0
Total	**Afiliados(34)**					$36,888,303	$9,333,600			$62,940,622	$2,589,300			$60,875,090	$2,436,200			$62,940,622	$2,862,100		$0	$0

2019/07/08 05:16 PM

aportes en línea

Resumen Ger al de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467474952	8494433239	E	2019/07/08	2019/07/08	BANCOLOMBIA	0	$17,221,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$9,333,600	$0	$0	$9,333,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,156,000	$0	$0	$4,156,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,073,100	$0	$0	$4,073,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,104,500	$0	$0	$1,104,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,862,100	$0	$0	$2,862,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	33	$2,862,100	$0	$0	$2,862,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$2,436,200	$0	$0	$2,436,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$38,500	$0	$0	$38,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	$1,042,000	$0	$0	$1,042,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$363,900	$0	$0	$363,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$991,800	$0	$0	$991,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				33	$2,589,300	$0	$0	$2,589,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,200	$0	$0	$114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$207,400	$0	$0	$207,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$152,000	$0	$0	$152,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$28,800	$0	$0	$28,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$222,700	$0	$0	$222,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$773,200	$0	$0	$773,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$331,900	$0	$0	$331,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$657,000	$0	$0	$657,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$34,100	$0	$0	$34,100
TOTAL				34	$17,221,200	$0	$0	$17,221,200

2019/07/08 05:16 PM

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-07-02, 12:12:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 8923880840

Periodo Cotización: junio de 2019 **Periodo Servicio:** junio de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8924103900

PAGADO 02/07/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN OSWALDO CANO GARCIA		
Documento	CC79858440	**Dirección**	CL 17 8ESTE 04 TO 3 APTO 205
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8946688
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INGP	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SNP	Días PENSION	Días SALUD	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79858440	JOHN OSWALDO CANO GARCIA	53	00																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS023) EPS SANITAS	$ 828,116	$ 103,600	0.000	$ 0	$ 0	(NINGC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 828,116	$ 828,116	$ 0	$ 0	$ 132,500	$ 103,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236,100	$ 0	$ 236,100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30 (Dia)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

PLAZO INICIAL: 31-dic-18

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07-jul-19
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 518,020,310.00

VALOR ACUMULADO: $ 518,020,310.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNÁN BARRETO AGUDELO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,802,031	30	5	2018	30/06/2019		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 87,063,650	30	5	2018	30/06/2019		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,604,062	30	5	2018	31	12	2021
Calidad del servicio	30%	$ 155,406,093	31	12	2018	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso N.7 del 27-12-2018
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30 (Dia)	6 (Mes)	2019 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,802,031	30	5	2018	LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,604,062	30	5	2018	8	8	2022
Calidad del servicio	30%	$ 155,406,093	6	7	2019	7	7	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso N7 del 27-12-2018
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: ACTA 27 DIC DE 2018 APROBACIÓN PÓLIZA modificación- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 825 DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

El contratista mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 radicado el día 10 de septiembre de 2018, renuncia al anticipo

Hasta enero 31 de 2018, se han producido los siguientes endosos(No 2, No 3, No 4, No 5, No 7) con las correspondientes aprobaciones, menos el número 2. Se anexan

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma

Nombre: HERNÁN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QND)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 20. SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	30	6	2019
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 INTERVENTOR: COPEBA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA HERNAN BARRETO AGUDELO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoria renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060
Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

(Firma)
HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventori
Matricula No.: 63202-13454(QUINDIO)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

147

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO [x] (Marque X si corresponde) INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 825 DE

CUENTA BANCARIA No.: NA BANCO _____ SUCURSAL NA

ANTICIPO OTORGADO: NA %

VALOR DEL ANTICIPO: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoría renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060

Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - NA (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No FECHA NA VALOR $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoria
Matricula No. 63202-13454(QUINDIO)

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

146

ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Interventor : COPEBA LTDA

Contrato de Interventoria : 0825 - 2018

Objeto : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contratista : FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Contrato de Obra : 0498 - 2018

CONSECUTIVO	DIRIGIDO POR	DIRIGIDO A	FECHA ENVIADO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO JUNIO	OBSERVACIONES
ADM-FNC-825-2018-032	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	GERARDO ESTEBAN CHAMORRO-COORDINADOR INFRAESTRUCTURA QUINDIO	04/06/2019	05/06/2019	SOLICITUD DE APREMIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTOS PAGA	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-144	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	05/06/2019	05/06/2019-E1902259	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No.825 DE 2018 POR NO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES.	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-033	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	04/05/2019	05/06/2019	APROBACIÓN HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA-FEDOR OSCAR JAVIER ZORRO	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-150	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS QUINDIO	31/05/2019	05/06/2019-44636	ACTA DE COSTOS INTERVENTORÍA No.9	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-151	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	01/06/2019	05/06/2019-44639	RELACIÓN OFICIOS SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019	COPEBA LTDA
QDE19C00831	JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS-REPRESENTANTE LEGAL CONTARTISTA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	04/06/2019	06/06/2019	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DIRECTOR OBRA, INGENIERO RESEDENTE E INGENIERO AUXILIAR	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-145	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	FEDOR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO-DIRECTOR OBRA	05/06/2019	06/06/2019-E1902278	REITERACIÓN PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE LAS POCETAS, CABEZALES Y DISIPADORES DE LAS ALCANTARILLAS EN EL TRAMO PIJAO-GUACAS. ATRASO EN EJECUCIÓN DE OBRAS TRNSVERSALES	COPEBA LTDA
ADM825-2018-152	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	05/06/2019	05/06/2019-44585	APROBACIÓN HOJA DE VIDA ING OSCAR ZORRO-DIRECTOR OBRA	COPEBA LTDA
DT-QUI 22968	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	06/06/2019	07/06/2019	RESPUESTA A ENTREDA No.44636 CON FECHA 05/06/2019 ADMINV-825-2018-150 ACTA DE COSTOS INTERVENTORÍA No.9	INVIAS
ADM-FNC-825-2018-035	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	PABLO ALBERTO VALENCIA-DIRECTOR OBRA	07/06/2019	10/06/2019-E1902339	APROBACION HOJAS DE VIDA, PABLO ALEJANDRO GRANADA(ING RESIDENTE), JOHANNA PATRICIA PARDO(ING AUXILIAR)	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-146	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	07/06/2019	10/06/2019-E1902337	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE AJUSTES A LOS VOLÚMENES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-147	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	10/06/2019	10/06/2019-E1902338	REITERACIÓN CONTINUIDAD Y SELÑALIZACIÓN PARA OBRAS	COPEBA LTDA
QDE19C00868	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/06/2019	13/06/2019	RESPUESTA OFICIO FNC-825-2018-144	COMITÉ CAFETEROS
QDE19C00870	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/06/2019	13/06/2019	RESPUESTA OFICIO FNC-825-2018-145	COMITÉ CAFETEROS
QDEC00869	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/06/2019	13/06/2019	RESPUESTA OFICIO FNC-825-2018-146	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-148	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	11/06/2019	13/06/2019	INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIÓN	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-039	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	13/06/2019	14/06/2019-E1902408	APROBRACION HOJA DE VIDA RESIDENTE SOCIAL- JACQUELINE RAMIREZ TORO-TRAMO PIJAO	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-149	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	13/06/2019	14/06/2019-E1902410	ENTREGA COMPLETA DE AJUSTES A CADA UNO DE LOS VOLÚMENES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	COPEBA LTDA
ADM-FNC-825-2018-040	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	14/06/2019	14/06/2019-17/06/2019-E1902412	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE SOCIAL - CLAUDIA LORENA ZULUAGA - TRAMO GÉNOVA	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-150	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	14/06/2019	14/06/2019-17/06/2019 E1902411	OBSERVACIONES A SU OFICIO QDE19C00869 (CON FECHA DE RECIBIDO EN LAS OFICINAS DE INTERVENTORÍA EL DÍA 13/06/2019) EN RESPUESTA AL OFICIO FNC-825-2018-146 POR INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS AJUSTES A LOS VOLÚMENES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-156	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	15/06/2019	18/06/2019 - 48826	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019	COPEBA LTDA
DT-QUI 24896	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	18/06/2019	18/06/2019	RESPUESTA A ENTRADA No.48883 CON FECHA 18/06/2019- RECIBIDO DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLITUD DE PRORROGA CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	INVIAS QUINDIO
ADM-INV-825-2018-161	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR INVIAS TERRITORIAL QUINDIO	18/06/2019	18/06/2019 - 48883	REMISION DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATOS DEL 498 DE 2018 DE OBRA Y DE ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO 825 DE 2018 DE INTERVENTORÍA	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-157	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	17/06/2019	17/06/2019-48461	RESPUESTA OFICIO SRT 17326 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.5 Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.5	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-158	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	17/06/2019	19/06/2019	RESPUESTA OFICIO SRT 20543 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.6 Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.6	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-159	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	18/06/2019	19/06/2019	RESPUESTA A OFICIO DEL CONTRATISTA DE OBRA No. QDE19C00881 DE FECHA 14/06/2019, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No.498 DE 2018.	COPEBA LTDA

ADM-INV-825-2018-160	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	18/06/2019	19/06/2019	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.825 DE 2018.	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-153	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/06/2018	25/06/2019-E1902535	SOLICITUD DE EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO PARA CADA MUNICIPIO	COPEBA LTDA
FNC-825-2018-154	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCA JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/06/2019	25/06/2019-E1902534	SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PERSONAL Y RENDIMIENTO EN LAS OBRAS	COPEBA LTDA
ADM-INV-825-2018-163	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRCETOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	25/06/2019	25/06/2019-50530	RELACIÓN OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	COPEBA LTDA
QDE19C00914	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	21/06/2019	26/06/2019	REMISIÓN VOLÚMENES DE DISEÑO FINALES	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-155	ANDREA DEL PIPLAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO-DIRECTOR OBRA	28/06/2019	28/06/201-E1902584	REMISORIO DE OFICIO SOC-FNC-825-2018-011 DEL ESPECILISTA SOCIAL DE LA INTERVENTORIA POR REQUERIMIENTOS	COPEBA LTDA

ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAS TERCIARIAS–QUINDIO
ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.11



Pijao, contrucción placa huella K12+561 al k12+841



Pijao, cosntrucción bordillos placa huella K12+841 al K13+000



Pijao, construcción cabezalde descarga k12+920



Génova, construcción PH El Recreo Tramo 1 k17+620 al K18+002



Génova, construcción PH El Recreo Tramo 1 K17+620 al K18+002



Génova, cosntrucción PH El Recreo tramo 1. Piedra pegada

ANEXO 23. INFORMES ESPECIALISTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
COPEBA LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 825 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°11	
Periodo: 08 Junio - 07 Julio 2019	
Localización proyecto: Municipio de Píjao (Quindío).	Fecha elaboración: julio 08 de 2019.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 498 de 2018 **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:

- La interventoría realiza aprobación del documento PAGA Versión 4 presentado por el contratista para su implementación durante la ejecución del contrato y posterior cierre finalizadas las obras correspondientes al alcance de esta obra.

- Se realiza visita de campo los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2019 para revisar el estado de actividades de obra, haciendo recorrido para el tramo de Píjao y Génova respectivamente.

- Se realiza comité socio ambiental en conjunto entre contratista e interventoría para revisar los hallazgos encontrados en obra y que deben ser ajustados de acuerdo a lo establecido dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

- Se solicita al contratista presentar los insumos para la presentación de los informes trimestrales que hacen parte de los compromisos adquiridos por el contratista e interventoría, durante la ejecución del presente contrato.

- El contratista radica los informes mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

- Se solicitó al contratista agilizar los temas correspondientes al permiso de Ocupación de Cauce con el objeto de obtener la emisión del acto administrativo por parte de la Corporación; lo anterior, para no dejar pasivos ambientales existentes una vez finalizado el contrato de obra.

  La Federación se comprometió dentro del comité socio-ambiental a realizar la entrega de documentos solicitados a la Corporación para el 04 de julio de 2019.

- **Seguridad y Salud y Trabajo:**

Se solicita al contratista presentar la siguiente documentación para verificación por parte de la interventoría:

- Exámenes de ingreso del personal en obra.
- Pago de seguridad social desde el momento del ingreso a laborar y certificación del trabajador que se encuentra cotizando en riesgo cinco ante la ARL.
- Indicar cuál es el personal que realiza trabajos en altura, presentando el curso que lo acredita para el desarrollo de esta actividad con su correspondiente vigencia.
- Se solicita que el inspector de Seguridad se encuentre revisando los frentes de trabajo periódicamente, revisando y aprobando los análisis de trabajo seguro.

- **Ambiental:**

  - **Solicitud predio para disposición de material de excavación y/o derrumbes:**

    El contratista manifiesta que después de analizar el estado del contrato y según a las abscisas donde se va a realizar intervención para ejecución de obra no es viable tomar el predio "La Laguna" como punto para disposición para material de excavación por las distancias a recorrer dentro del tramo en ejecución y al estado actual de la vía.

Por lo anterior, se cancela esta solicitud, quedando únicamente el ZODME Machangara para la disposición de material de excavación.

- **Requerimientos legales:**

- **Permiso de Ocupación de Cauce:** La Corporación respondió a la Federación el día 4 de marzo de 2009, Donde solicitó adjuntar información en cuanto a los diseños para las obras que requieren Ocupación de Cauce, la Federación se encuentra compilando la información requerida por la CRQ Para su posterior radicación y continuación del trámite de presentarse acto administrativo, reiterando respuesta a la solicitud realizada para la ejecución de las obras, La interventoría aclara, que no se puede dar inicio a la construcción de las obras transversales hasta no contar con la expedición del permiso que avale su ejecución.

  La Federación se comprometió dentro del comité socioambiental a realizar la entrega de documentos solicitados a la Corporación para el 04 de julio de 2019.

- **Agua para uso industrial:** Presentar la certificación donde la Empresa de Servicios Públicos del Quindío autoriza a la federación la compra de agua en bloque antes de tratamiento, para la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

  La Federación manifiesta que por temas administrativos al interior de la empresa de servicios públicos no fue posible realizar la gestión para obtener la certificación de venta de agua en boque para uso industrial para el presente contrato; sin embargo, se comprometieron a continuar con la gestión para legalizar el tema de la compra de agua para la ejecución de las obras que hacen parte del presente contrato.

- **Permiso de tala de árboles por riesgo de caída en temporada de lluvias:** La interventoría reitera al contratista presentar un informe de la gestión realizada ante la Secretaría de Agricultura del municipio de Génova (Quindío), haciendo acompañamiento al propietario de la finca ubicada en inmediaciones del PR 17+600 solicitando autorización para la tala de los árboles que se encuentran en riesgo de caída por los portes que tienen y por encontrarse ubicados en zonas de derrumbe y suelos saturados.

  La Federación presenta el informe de tala de los arboles que se encontraban en riesgo de caída y por ser actividades de emergencia, la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Génova autorizo al dueño de la finca para realizar sus respectivos cortes y aprovechamiento por encontrarse dentro de su propiedad.

- **Biodiversidad:**

- **Escuelas verdes:** De acuerdo con el apéndice ambiental del contrato, el contratista debe implementar el Programa de "Escuelas Verdes" la interventoría solicitó la presentación del Plan de Implementación para este programa para la escuela del municipio de Píjao como para la de Génova, haciendo la claridad que los recursos invertidos, hacen parte de la administración del contrato.

  La Federación manifiesta, estar realizando los contactos con la gobernación del Quindío para involucrar los niños en capacitaciones de sensibilización para el cuidado, ahorro y preservación del recurso hídrico; del mismo modo, se van a realizar actividades de siembra con los niños de las escuelas con el objeto de enseñarles a conservar los recursos naturales.

➢ **Residuos sólidos:**

- **Brigada de orden y aseo**: La interventoría solicita la implementación de la brigada ambiental para el contrato, con el objeto de limpiar los frentes de obra que se encuentran finalizando obras, ya que se encuentran desechos de cajas de puntillas, madera que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores por tener puntillas en sus extremos, entre otros.

- **Residuos peligrosos y/o especiales**: Se solicita presentar certificación de entrega de las bolsas de cemento que están quedando como residuos especiales como consecuencia de la ejecución de las obras de concreto.

  La Federación informa que está terminando el proceso de vinculación de la empresa Emdepsa quién va a ser la encargada de retirar las bolsas de cemento para disposición final, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos en materia ambiental para ejecutar esta actividad.

  Solicitar certificación a la Asociación de volquetas, donde conste que las volquetas que envía al frente de obra cumplen con los documentos y mantenimientos preventivos y/o correctivos al día. Afiliaciones de seguridad social y pagos a la ARL conforme lo estipula la Ley para esa actividad.

➢ **Informes:**

- **Trimestral:** La interventoría solicita al contratista el diligenciamiento del formato del informe trimestral ambiental que se debe presentar en conjunto entre contratista e interventoría, para radicación ante la Subdirección de Medio Ambiente.

- **De Avance mensual:** Presentar informes de avance mensual, adjuntando soportes de cumplimiento que sirvan como herramienta para compilar el informe trimestral ambiental.

La Federación envía los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 para revisión por parte de la interventoría.

- **PAGA:**

  Se debe actualizar el PAGA para la ejecución del contrato. Complementando la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019, incluyendo el permiso de Ocupación de Cauce y el certificado de agua para uso industrial.

- Se realiza comité ambiental el día 18 de junio de 2019 donde se realizan recomendaciones por parte de la interventoría, incluyendo temas ambientales y de seguridad de acuerdo con las condiciones físicas de terreno y el microclima presentado en el área de influencia directa del contrato.

Descripción de actividades del periodo:

Dentro del recorrido de obra se observó lo siguiente:

En los frentes de obra de Génova donde se están construyendo las placas huella se encuentra ubicado un baño móvil para los trabajadores que se encuentran laborando en este sector.

En el tramo de Píjao y Génova se están construyendo muros para prevenir la pérdida de banca con el objeto de garantizar el libre tránsito de los usuarios de la vía que transitan las áreas rurales de los dos municipios.

	
Foto 1. Construcción de placa huella, con su correspondiente baño móvil para uso del personal de obra. Tramo Génova PR 17+835.	Foto 2. Caseta para almacenamiento de cemento. Tramo Génova. PR 17+785..

	
Foto 3. Material de construcción acopiado al borde de la vía. Tramo Génova PR 22+321.	Foto 4. Actividades de mezcla de concreto transportada en Boggys, para evitar contaminación del suelo. Tramo Génova PR 17+775.

Se solicita al contratista realizar un punto de acopio para las bolsas de cemento de tal forma que se evite su deterioro como consecuencia de fenómenos climáticos.



Foto 5. Bolsas de cemento acopiado al borde de la vía, expuesto a fenómenos climáticos como el sol y la lluvia.

Se reitera que la Federación no ha iniciado contacto con el rector de los colegios del área de influencia directa donde se va a implementar el programa de "Escuelas Verdes", el cual se encuentra incluido dentro del apéndice ambiental del contrato.

En el frente de Pijao se realizaron actividades de recolección de bolsas de cemento para almacenamiento temporal, mientras se entregan al gestor ambiental para disposición final.

	
Foto 6. Sendero peatonal para acondicionar dentro del programa de Escuelas Verdes.	Foto 7. Área del colegio a implementar con el programa de Escuelas Verdes.

	
Foto 8. Jornada de orden y aseo en el tramo de Pìjao. PR 12+900.	Foto 9. Instalación baño frente placa huella.PR 12+900.

Almacenamiento de bolsas de cemento en actividades de mezcla de concretos, se establecen jornadas de aseo en los frentes de obra, sin embargo la interventoría recomienda que se deben realizar con mayor frecuencia con el objeto de mantener el área de trabajo despejada y evitar accidentes con los usuarios de la vía.

La madera utilizada dentro del contrato proviene de venta legalizada mediante factura y proveedores que cuentan con la documentación para la compra y comercialización de este producto.

Del mismo modo, se instalan tubos provisionales para colectar el agua que cae de la peña con el objeto de evitar daños en el concreto durante su construcción.

	
Foto 10. Almacenamiento de bolsas de cemento en Foto 12. Cubrimiento de la placa con plástico para actividades mezcla de concreto Jornada de orden y prevenir contaminación de suelos. PR 12+610 aseo en el tramo de Pijao. PR 12+970.	Foto 13. Manejo de aguas mediante tuberia, Foto 11. Instalación de madera comprada para durante el proceso de construcción de la poseta. actividades de instalación de formaleta.PR 12+960. Tramo Pijao. PR 4+280.

CONCLUSIONES

- ***PAGA***. La interventoría expide oficio INVIAS-825-2018–008-AM con fecha 14 de febrero 2019, donde se aprueba el PAGA presentado por la Federación en su versión 4 para ser implementado durante la ejecución del presente contrato y posterior cierre una vez finalizadas las obras de construcción.

- ***Permisos ambientales.*** El contratista informa a la interventoría sobre el trámite del permiso de Ocupación de Cauce, manifiestan haber realizado la radicación el día 21 de diciembre de 2018 ante la Corporación para dar inicio formal a la solicitud de este acto administrativo.

  La Corporación respondió a la Federación el día 4 de marzo de 2009, Donde solicitó adjuntar información en cuanto a los diseños para las obras que requieren Ocupación de Cauce, la Federación se encuentra compilando la información requerida por la CRQ Para su posterior radicación y continuación del trámite de presentarse acto administrativo.

  El contratista se compromete mediante comité socioambiental, a realizar la radicación de la información faltante para el día 04 de julio de 2019.

La interventoría aclara que no se puede iniciar la construcción de las obras transversales que requieren Ocupación de Cauce, hasta no contar con el debido permiso emitido por la autoridad Ambiental.

El agua para uso industrial se va a comprar a la Empresa de Servicios Públicos del municipio. La interventoría se encuentra atenta a la entrega del convenio realizado entre la Empresa de Servicios Públicos y la Federación para el suministro de agua para uso industrial.

- ***Transporte de Material.*** La Federación dio inicio al traslado de material pétreo a los frentes de obra para construcción de muros, filtros y obras transversales.

  Realizó el mantenimiento al sector denominado como "el verdal" punto crítico para el paso vehicular de las volquetas que transportan material pétreo para la ejecución de las obras.

- ***ZODMES***. La Federación ya identifico un punto para disposición de material sobrante y/o escombros que se encuentra ubicado en el municipio e Quimbaya (Quindío) el cual cuenta con el permiso de la Alcaldía de Quimbaya y concepto de favorabilidad por parte de la Autoridad Ambiental para este uso.

RECOMENDACIONES

- ***PAGA.*** Realizar inducción al personal de obra tanto administrativo como operativo sobre la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Con el objeto de controlar y mitigar impactos que se puedan generar al ambiente y al entorno desde los componentes ambiental y social.

  Contar con un profesional ambiental al 100% dentro del contrato de obra que este pendiente de la implementación del PAGA y cree conciencia ambiental sobre los directos responsables de la ejecución de la obra, tanto en la parte administrativa como operativa del contrato.

  Crear la Brigada de orden aseo y limpieza para mantener organizado el frente de obra.

- ***Permisos ambientales.*** Hacer gestión ante la CRQ para dinamizar el proceso de obtención del permiso de Ocupación de Cauce; lo anterior, para poder ejecutar las obras que requieren de legalización ante la Autoridad Ambiental del Departamento y conocer las posibles medidas compensatorias solicitadas por la Corporación ya que se deben ejecutar antes del plazo de terminación del presente contrato.

Se aclara que las obras que requieren permiso ambiental no podrán ser iniciadas hasta no contar con el permiso expedido por la Autoridad Ambiental.

- ***Transporte de Material.*** La interventoría recomienda analizar puntos de acopio temporal de materiales de construcción debido a las condiciones del terreno y luego realizar trasiego de materiales en vehículos más pequeños que faciliten el acceso a los frentes de obra.

- ***ZODMES***. Verificar posibles puntos de disposición de material de excavación que se puedan legalizar para la ejecución del presente contrato.

  Realizar un buen manejo del material de excavación generado para evitar daños en los proyectos productivos que tienen las fincas que se encuentran en ambos costados de la vía, como son el café y el plátano.

Ing. John Oswaldo Cano
Especialista Ambiental
Copeba Ltda.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

INFORME FASE CONSTUCTIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO 0825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME DE JUNIO DE 2019

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha –Etapa	Elaboró
1 al 30 de junio de 2019	NURY JAZMIN GARCÍA LÓPEZ
Versión 0	
Cargo	Profesional Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ETAPA PRELIMINAR 6
3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 12
3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 23
3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA26
3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 32
3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 36
4 CONCLUSIONES 39

TABLAS

Tabla 1 Aprobaciones de documentos 6
Tabla 2 Revisión al Documento Paga 6
Tabla 3 Desarrollo de la Gestión Social en informes 7
Tabla 4 Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información 7
Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI 9
Tabla 6 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Pijao 9
Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova 10
Tabla 8 Indicadores de Gestión 11
Tabla 9 Control y Verificación por la Interventoría 11
Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio 12
Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao 13
Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova 15
Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas 16
Tabla 14 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación 21
Tabla 15 Indicadores de Gestión 22
Tabla 16 Control y Verificación por la Interventoría 22
Tabla 17 Entrega de copias de actas de vecindad 23
Tabla 18 Relación de Comunicados de actas de vecindad 23
Tabla 19 Actas de compromiso Pijao 23
Tabla 20 Actas de compromiso Génova 24
Tabla 21 Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos 25
Tabla 22 indicadores de Gestión 25
Tabla 23 Control y Verificación por la Interventoría 25
Tabla 24 Talleres de Cultura Vial 26
Tabla 25 Comités de Participación Comunitaria 27
Tabla 26 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria 30
Tabla 27 Indicadores de Gestión 30
Tabla 28 Control y Verificación por la Interventoría 31
Tabla 29 Contratación de la Mano de Obra 32
Tabla 30 Capacitación - Inducción 32
Tabla 31 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL 33
Tabla 32 Indicadores de Gestión 34
Tabla 33 Control y Verificación por la Interventoría 35
Tabla 34 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural 36
Tabla 35 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural 37
Tabla 36 Control y Verificación por la Interventoría 37

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de vías -INVIAS y COPEBA LTDA, interesados en involucrar la participación ciudadana en su proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Pijao y Génova en el Departamento de Quindío. Y permitiendo interactuar y participar activamente durante sus diferentes fases en el desarrollo del proyecto mejorando las condiciones físicas de los espacios que se encuentran en riesgo para la movilidad.

Así mismo, con la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, se contribuye a complementar el desarrollo rural y urbano, buscando mejorar la relación existente entre las personas y su territorio estimulando la consolidación de una cultura, permitiendo a las comunidades reconocerse como actores de cambio social y gestores de su propio desarrollo, bajo condiciones de dignidad y garantía de sus derechos ciudadanos relacionados con el bienestar colectivo. Es por esto que por medio de este proyecto, se lograra establecer condiciones favorables a futuro y a su vez pueda mejorar la movilidad propiciando mayor accesibilidad, conectividad, alternativas comerciales y económicas para los municipios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las acciones y en brindar la información del seguimiento y acompañamiento social, se realiza el informe de consolidación y verificación de las acciones de efectuadas por el contratista y supervisada por la interventoría social del CONTRATO 0825 DE 2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado cumplimiento de las actividades del "Apéndice E Obligaciones de Gestión Social" enmarcada dentro de las disposiciones de los Pliegos de Condiciones y los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, describiendo en forma concisa todos los aspectos relevantes del contrato, evidenciando el estado de evaluación del Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se realiza este informe.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas, propuestas y ejecutadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, respondiendo a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad con resultados, proporcionando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión realizada por el cumplimiento del proyecto de atención a la comunidad en el Punto SAU y atenciones ciudadanas, durante el desarrollo del contrato de los municipios de Pijao y Génova.

- Verificar la gestión ejecutada por el contratista frente al cumplimento del proyecto de información y divulgación durante las diferentes fases de ejecución, durante el desarrollo del contrato.

- Verificar el desarrollo del proyecto del manejo de la Infraestructura a predios y servicios públicos en el acompañamiento a las actividades técnicas, durante el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboración de los registros fotográficos, fílmicos de las vías y las actas de compromiso con la comunidad en el desarrollo del contrato.

- Verificar las acciones para el proyecto de recuperación al derecho de vía.

- Verificar la gestión por el contratista frente al desarrollo de proyecto de Cultura vial y la participación ciudadana durante el desarrollo del contrato.

- Verificar la gestión en la recepción y del proyecto de Contratación de la Mano de Obra No Calificada Local y población vulnerable en los municipios de Pijao y Génova

- Acompañar según concepto del ICANH las acciones a efectuar de posibles hallazgos arqueológicos.

3. ETAPA PRELIMINAR

El documento PAGA, tuvo observaciones emitidas por parte del INVIAS, mediante el comunicado SMA 18593 emitido el 8 de mayo y recibido el 15 de mayo de 2019.

Tabla 1 *Aprobaciones de documentos*

Fecha	Observaciones	Aprobación/ revisión
25 de septiembre de 2018	Plantillas y aprobación de formatos	QER18CO1219
2 de octubre de 2018	Aprobación formatos y plantillas	Correo electrónico

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 2 *Revisión al Documento Paga*

Fecha	Versión	Observaciones	Aprobación/ revisión
10 de septiembre de 2018	0	SOC.FNC-825-2018-001	Revisión
2 de octubre de 2018	1	QER18C01239	Revisión
11 de octubre de 2018	1	Mesa de trabajo	Revisión y ajustes
24 de octubre de 2018	2	QER18C01397	Revisión
1 de noviembre de 2018	3	SOC-FNC-825-2018-002	Aprobación del Capítulo de Gestión Social Paga V3 (Pendiente ajuste presupuesto)
11 de febrero de 2019	4	ADM-INV-825-2018-101	Aprobación interventoría y radicación al INVIAS
8 de mayo de 2019	1	SMA 18593	Observaciones del documento PAGA por parte de la SMA

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 3 *Desarrollo de la Gestión Social en informes*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No ha presentado el plan de inversión social y para el mes de junio de 2019 no hay registro de actividades del área social dado que las profesionales ingresaron el 24 de junio a trabajar	Se contrataron las profesionales sociales para cada uno de los tramos de intervención	Desde el 24 al 28 se realizaron actividades de empalme y reconocimiento del proyecto.

Elaborado COPEBA LTDA

3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

- **Punto SAU**

  La interventoría verificó que para el mes de junio de 2019, no se presentó atención en las oficinas de los puntos SAU que se encuentran en los Municipios de Pijao y Génova, se continua con la permanencia y actualización de los Puntos Satélites de información con sus respectivos buzones:

  1. Pijao – Fonda los Chorros
  2. Génova - Casa lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova

Tabla 4 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información*

Municipio de Pijao	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros- implementación del punto SAU móvil	Carrera 5 N 11 – 36 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:00 pm Jueves: 8:00 a.m. a 12 m Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m
No se prestó servicio a la comunidad	

Puntos Satélites - Fonda la Chorros	
	
Municipio de Génova	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros- implementación del punto SAU móvil	Calle 26 N 12 – 23 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:30 pm Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 pm Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m
No se prestó servicio a la comunidad	
Punto Satélite- Casa Lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova	
	

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 5 *Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se realizo atención a la comunidad. No se reporta seguimiento a las atenciones ciudadanas.	No se reportan para este periodo	Se envio un comunicado SOC-FCN-825-2018-010 – Seguimiento de las atenciones ciudadanas

Tabla 6 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Pijao

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Solicitud (traslado por competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura Rad. 28513)	26 de noviembre de 2018 27 de diciembre de 2018	Arley Arias	Finca el Jardín de los Cerezos, Vereda la Maicena	Revisar algunos PR de obras transversales y su diseño constructivo	**Abierta** Visita el 29 de diciembre de 2018
2	Reclamación	22 de enero de 2019	Hugo Hernán Murcia	Calle 13 # 3 -11	Adecuar el espacio y delimitar la zona de acopio de materiales de la zona de juegos y de permanencia de los niños.	**Cerrada** (28/01/2019) Se adecuo el espacio y por parte de la Alcaldía municipal se autorizó el uso del servicio de energía.
3	Queja	5 de febrero de 2019 |	Marco Álvarez	Correo electrónico	Inconformidad por el cierre total de vía puente tabla	**Cerrada** (8 de febrero de 2019 – respuesta correo electrónico) Se aclaró que por las intervencione

						s a realizar solo se podía realizar adecuaciones para el paso peatonal y las alternativas de transporte.
4	Solicitud	8 de abril de 2019	María Inés Mejía Gómez	Carrera 5 # 13- 42 finca Baltimore	Afectaciones a los cafetales y compensación por los daños causados por la obra	**Abierta**

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 7 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Génova

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Queja	28 de febrero de 2019	Alber Toro	Finca el Jazmín	Daños en columna de concreto de acceso a la finca, parqueadero, cerco y pintura en el zócalo de la vivienda	Abierta El 8 de marzo de 2019 nuevamente realiza petición estableciendo compromiso de reparación de los dos de su predio.
2	Queja	12 de marzo de 2019	Andréi Alexis Hortua	Barrio el porvenir	desvinculación laboral	Abierta
3	Queja	22 de marzo de 2019	Jhonatan Montenegro	Barrio la Isla	desvinculación laboral	Abierta

4	Solicitud	10 de mayo de 2019	Personería – Héctor Fabio Londoño Téllez	Tramo Génova	Solicitud de información por la afectación física del puente Tamborales	Abierta
5	Queja	14 de mayo de 2019	Trabajadores de la obra	Tramo Génova	Incumplimiento al pago de salarios	Abierta

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 8 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes Pijao = Número de manifestaciones presentadas en el mes en Pijao =	0/0*100% =0%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes en Génova= Número de manifestaciones presentadas en el mes en Génova =	0/2*100% =0%

Tabla 9 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificaron las actividades adelantadas por el contratista del cumplimiento contractual.	Etapa Preliminar	4 y 5 de diciembre de 2018
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa Preliminar	Mes de diciembre de 2018.
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22 y 23 de enero de 2019

Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	27,28 y 29 de marzo de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	23, 24 y 25 de abril de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22, 23 y 24 de mayo de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	17,18,19,20 y 21 de junio de 2019

3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La interventoría verifica que para el mes de junio de 2019 no se reportan actividades desarrolladas para este proyecto.

Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio

Fecha	Actividad
24 de octubre de 2018	Correo electrónico de la interventoría de los requerimientos para la reunión de inicio
3 de noviembre de 2018	Respuesta a correo electrónico del 24 de octubre de 2018 – reunión de inicio, adjunto cuña radial, invitación entidades y volante de convocatoria.
4 de noviembre de 2018	Presentación de inicio por parte del contratista.
6 de noviembre de 2018	Comunicado del contratista, respecto a las observaciones emitidas para la reunión de inicio
6 de noviembre de 2018	Respuesta ADM-FNC-825-2018-016 Observaciones a la revisión de actividades de las reuniones de inicio.
6 de noviembre de 2018	Entrega de documentos corregidos, invitación a entidades, cuña radial, volantes de Pijao.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Pijao	10 de noviembre de 2018	106	10	Desarrollada en el comité de cafeteros del municipio de Pijao
2	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Génova	10 de noviembre de 2018	36	16	Efectuada en el comité de cafeteros del municipio de Génova
3	Reunión extraordinaria	Solicitud ubicación PSI y el buzón	Quindío/ Pijao	14 de noviembre de 2018	2	1	Finca Los Chorros (propietaria Ruby Palechor)
4	Reunión extraordinaria	Socialización de los cierres viales	Quindío/ Pijao	11 de enero de 2019	2	1	Gerente de Empresa de Transporte de Pijao, (Juan Carlos Cañon) COOTRANSPIBU
5	Reunión extraordinaria	Establecer alternativas que mitiguen el impacto	Quindío/ Pijao	09 de febrero de 2019	1	3	Alternativas de movilidad

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
		de la movilidad en los cierres programados del 11 al 13 de febrero 2019					
6	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	11	2	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
7	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de la caja de inspección	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	1	1	Propietaria de la finca Baltimore por la afectación considerable de los cafetales, no permite que la obra ingrese a su propiedad privada.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 12 *Consolidado de reuniones de Génova*

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Génova	12 de febrero de 2019	21	3	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
2	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de alcantarilla dentro del predio Baltimore	Quindío/ Génova	30 de abril de 2019	1	1	Solicitud de permiso para la adecuación de la alcantarilla dentro del predio Baltimore.

Elaborado COPEBA LTDA

Divulgación:

Para el municipio de Pijao y Génova no se reportaron actividades.

Tabla 13 *Distribución de Piezas Comunicativas*

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Pijao	9 de octubre de 2018	39	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
2	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Génova	12 de octubre de 2018	11	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Génova
2	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	55	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
3	**Invitación a entidades municipales de Pijao**	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	15	INVIAS, Gobernación del Quindío, Alcaldía Local, Secretaría Gobierno, Secretaría Departamental, enlace municipal

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
					de víctimas, concejo municipal, Personería, Parroquia.
4	**Invitación a entidades municipales de Génova**	Quindío/ Génova	6 de noviembre de 2018	15	Invitaciones a las entidades: Alcaldía Local, Secretaría Gobierno y desarrollo social, planeación, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, Comando de policía, Instituciones educativas, Parroquia, defensa civil, trasportadores.
5	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Génova	6 y 8 de noviembre de 2018	75	Se distribuyeron en el Área de Influencia Directa

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
6	**Cuña radial**	Quindío/ Génova	6 al 10 de noviembre de 2018	30	Se emitieron 30 cuñas radiales en la emisora manantial 93.1 f.m en los siguientes horarios: 8 a.m, hasta las 6 pm cada hora.
7	**Comunicado 03** Cierre vial	Quindío/ Pijao	28 de diciembre de 2018	46	Se distribuyó en el AID y las empresas de transporte
8	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	09 de enero de 2019	42	Distribución en el AID y las empresas de transporte
9	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	25 de enero de 2019	61	Divulgación y distribución al AID, padres de familia y las empresas de transporte
10	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	8 de febrero de 2019	64	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte.

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
11	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	38	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
12	**Comunicado 03** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	18,19,20,25 y 26 de febrero de 2019	26	Volantes y actas de socialización del cierre
13	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	2 de marzo de 2019	25	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
14	**Comunicado 09** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	9 de marzo de 2019	33	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
15	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	21 y 22 de marzo de 2019	24	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
16	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	30 de marzo de 2019	37	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
17	**Comunicado 10** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	17 de abril de 2019	10	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
18	**Comunicado 11** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	36	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, concejo municipal.
19	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	23 de abril de 2019	35	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
20	**Comunicado 12** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	8 al 10 de mayo de 2019	46	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
21	**Comunicado 13** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	17 de mayo de 2019	75	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos, oficina de la gestión del riesgo,
22	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	4 de mayo de 2019	21	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
23	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	10 de mayo de 2019	14	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 14 *Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron actividades para el periodo de junio por ausencia de profesionales sociales.	No se presentaron	No se presentaron

Elaborado COPEBA LTDA

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Pijao / Número de reuniones programadas en el mes Pijao =	0/0*100% =0%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Pijao = / Total de comunicados propuestos para el periodo en Pijao	0/0*100%=0%

Tabla 15 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Génova / Número de reuniones programadas en el mes en Génova =	0/0*100% =0%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Génova / Total de comunicados propuestos para el periodo en Génova	0/0*100%=0%

Tabla 16 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 3 cierre de la vía	Etapa Preliminar e inicio de obra	Diciembre de 2018
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 4 y 5 del cierre total de la vía	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 6,y 7 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 3 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 8 y 9 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 4 y 5 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 10 y 11 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 6 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Abril de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 12 y 13 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 7 y 8 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Mayo de 2019
No se registraron actividades para el mes de junio de 2019		

3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

La interventoría verificó que para el mes de junio de 2019 no se reportaron actividades.

Tabla 17 *Entrega de copias de actas de vecindad*

Fecha	Municipio	Total
1 de febrero de 2019	Pijao	4
febrero de 2019	Génova	17

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 18 *Relación de Comunicados de actas de vecindad*

Fecha	Comunicado	Actividad
2 de octubre de 2018	QER18C01248	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018
9 de octubre de 2018	QDS18C01288	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales a partir del 9 de octubre de 2018 desde el k 0 hasta el k 24.9
9 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-004	Observaciones de actas de vecindad.
26 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-006	Aprobación actas de vecindad del municipio de Pijao
Se entregaron en original a la profesional social de Génova		Aprobación actas de vecindad del municipio de Génova

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 19 *Actas de compromiso Pijao*

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz Ortiz Prieto / Escuela Juan XXIII	Permiso de acopio de materiales

2	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Arley Arias Zuleta/Finca Los Cerezos	Permiso de acopio de materiales
3	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	José Orego Espinoza/ Finca el Pacifico – Vereda la Maicena	Permiso de acopio de materiales
4	16 de enero de 2019	Quindío/ Pijao	Dubian Alberto Henao/ Lote inicio de la obra finca la Laguna	Permiso de acopio de materiales
5	8 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Florentino Collazos Rodríguez/ acopio de materiales en la escuela la Maizena	Permiso de acopio de maquinaria y materiales
6	16 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Familia Gil – propietarios de las fincas el tabor, el pacífico, el encanto	Permiso para verificación de estudios técnicos en revisión de talud del margen IZ para la viabilidad de ampliación de la vía.
7	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Autorización para el tránsito vehicular de automotores por la vía interna de la finca la laguna
8	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Permiso para utilizar la bodega ubicada frente de la casa principal de la finca la laguna

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 20 *Actas de compromiso Génova*

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	23 de noviembre de 2018	Quindío/ Génova	Amanda Moncada García / Casa Lote el Mirador	Solicitud de ubicación del PSI y buzón de sugerencias

2	6 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Autorización de acopio de materiales
3	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca La Elda	
4	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Vereda el Recreo PR 18+169 al PR 18 + 510	
5	22 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca las Delicias – Vereda el Recreo	Espacio de corte y figurado de acero y cuarto de disposición del material

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 21 *Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han entregado las copias de acta de vecindad del municipio de Pijao. No se presentan actividades durante el mes de junio de 2019.	No se reportan en el periodo	No se presentan para el periodo

Tabla 22 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de actas propuestas = Total de actas levantadas y revisadas =	33/33*100% =100%
Productividad	Total de actas de entorno propuestas = Total de actas levantadas de entorno =	0/0* 100% = 0%

Tabla 23 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó actas de vecindad levantadas, donde se realizaron observaciones para su diligenciamiento y entrega	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018

Para el mes de noviembre no se presenta ninguna novedad		
Se revisó las actas de vecindad levantadas, con observaciones para su aprobación	Etapa Preliminar e inicio de obra	3 al 5 de diciembre de 2018
Se aprobó las actas de vecindad y entorno de los municipios de Pijao y Génova	Etapa Preliminar e inicio de obra	Enero de 2019
Se verificaron planillas de entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad del área de intervención directa	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificaron actas de compromiso en el área de intervención directa	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Para el mes de abril 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de mayo 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de junio 2019 no se presenta ninguna novedad		

3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Comité de participación

No se reportan actividades para este proyecto durante el mes de junio de 2019.

Tabla 24 *Talleres de Cultura Vial*

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
1	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	31 de enero de 2019	10	Se realizó charla informativa en el centro docente Juan XXIII – se entregó folleto
2	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	7	Se realizó charla informativa en el Centro Educativo Juan XXIII, al rector y padres de familia

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
3	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	9	Se realizó charla informativa al concejo municipal en recorrido que adelantaban en obra.
4	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	14	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
5	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	11	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela 7 de agosto

Tabla 25 *Comités de Participación Comunitaria*

No	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
1	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Pijao	10 de noviembre de 2018	5	0	Comunidad y representante de la empresa de trasportes

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
2	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Génova	10 de noviembre de 2018	1	3	Participó el personero, planeación y defensa civil y un integrante de la comunidad.
No se presentaron actividades en el mes de diciembre de 2018							
3	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	24 de enero de 2019	7	3	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, Transportadores, colegio.
4	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances y recorrido de obra	Quindío / Génova	19 de febrero de 2019	3	1	Participaron los integrantes del comité en compañía del área social y técnica
5	Segunda reunión comité de participa	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	26 de marzo de 2019	2	3	Representantes de la comunidad y

No	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	ción ciudadana						Transportadores
6	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Génova	20 de marzo de 2019	4	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.
7	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	30 de abril de 2019	3	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
8	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	24 de abril de 2019	3	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.
9	Cuarta reunión comité de	Avances de la obra, inconvenientes y cierres	Quindío / Génova	29 de mayo de 2019	1	3	Se presentaron los avances correspondientes al

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	participación	viales restringidos					puente Tamborales

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 26 *Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron actividades en este proyecto	No se presentaron	No se presentaron

Tabla 27 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Pijao = / Total de talleres ejecutados en Pijao =	0/0*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Pijao = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Pijao	0/0*100% =0%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Génova = / Total de talleres ejecutados en Génova =	0/0*100% =0%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Génova = / Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Génova	0/0*100% =0%

Tabla 28 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la metodología de talleres para las instituciones educativas	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó la conformación del comité de participación comunitaria	Etapa Preliminar	10 de noviembre de 2018
Se acordó no realizar actividades en este proyecto por temporada vacacional.	Etapa Preliminar	3, 4 y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la charla informativa al centro docente Juan XXIII y el primer comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Enero de 2019
El contratista informo las actividades informativas adelantadas en campo	Etapa Constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la segunda reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Marzo de 2019
Se verificó y acompaño a la tercera reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	24 y 30 abril de 2019
Se verificó la cuarta reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	23 y 24 de mayo de 2019
No se presentaron actividades en este proyecto	Etapa Constructiva	17 al 21 de junio de 2019

3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El contratista no reporto actividades para el periodo del mes de junio de 2019.

Tabla 29 *Contratación de la Mano de Obra*

Municipio	Total de trabajadores	Mano de Obra Calificada	Mano de Obra No Calificada
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019			
Pijao	54	29	25
Génova	12	6	6
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019			
Pijao	69	34	35
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019			
Pijao	44	20	24
Génova	30	14	16
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019			
Pijao	35	10	25
Génova	28	10	18
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019			
Pijao	27	10	17
Génova	18	9	9
Periodo del 1 al 30 de junio de 2019			
Pijao	No reporta		
Génova	No reporta		

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 30 *Capacitación - Inducción*

Fecha/ tramo	Tema	Asistentes
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019		
31 de enero de 2019/ Pijao	PAGA – ubicación del punto SAU y PSI	28 trabajadores
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		

Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019		
7 de marzo de 2019/ Pijao	Socialización PAGA	21 trabajadores
12 de marzo de 2019/Génova	Socialización PAGA	18 trabajadores
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019 – verificación del personal		
 		
Periodo del 1 al 30 de junio de 2019 – no reporto actividades		

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 31 *Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan actividades para el periodo	No reporta	No reporta

Tabla 32 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Pijao = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	0/0*100% =0%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Pijao / Total de inducciones programadas en Pijao	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Pijao / Total de capacitaciones programadas en Pijao	0/0*100% =0%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de trabajadores de vinculados de MONCL en Génova = Número de trabajadores de MONC en Pijao=	0/0*100% =0%
Productividad	Total de inducciones realizadas en Génova / Total de inducciones programadas en Génova	0/0*100% =0%
Productividad	Total de capacitaciones realizadas en Génova / Total de capacitaciones programadas en Génova	0/0*100% =0%

Tabla 33 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la recepción de las hojas de vida. Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información referente al proceso de contratación de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó atención a los ciudadanos e información para la recepción de hojas de vida, limitando el plazo de convocatoria	Etapa Preliminar	3,4,y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la asistencia en relación con la capacitación e inducción al personal	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información de la recepción de hojas de vida de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la asistencia a la capacitación al personal	Etapa constructiva	Marzo 2019
El contratista reporta la verificación del personal en los frentes de obra	Etapa constructiva	Mayo 2019
Para el mes de junio no se efectuaron actividades para el periodo	Etapa constructiva	Junio 2019

3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Para el periodo correspondiente no se reportaron actividades en este proyecto.

Tabla 34 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Fecha	Solicitud	Consecutivo	Observaciones
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación del estado de patrimonio arqueológico para el proyecto	ADM-INV-825-2018-019	Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación población indígena, minorías y ROM para el proyecto	ADM-INV-825-2018-020	Ministerio del interior
10 de septiembre de 2018	Respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-35688-DAI-2200	En las bases de datos del Ministerio del interior no hay presencia de comunidades indígenas y Kumpañy
17 de septiembre de 2018	Solicitud de pronunciamiento del patrimonio Arqueológico y procedimientos	ICANH 18 de septiembre 499	Comité de Cafeteros del Quindío
25 septiembre de 2018	Ratifican respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-38209-DAI-2200	No hay identificación ni registro de comunidades indígenas y Kumpañy (Gitanos)
30 de octubre de 2018	Respuesta del ICANH enviada mediante correo electrónico.	ICANH – 130 5445 N° Recibido 4669	Implementación del Programa de Arqueología Preventiva y

			el Plan de Manejo Arqueológico (aclaración)
27 de noviembre de 2018	Respuesta del ICANH, luego de la aclaración del tipo de obra.	ICANH – 130 6001 N° Recibido 4991	Certificación de la No implementación de las investigaciones de campo, sin embargo, de encontrar hallazgos se debe informar a la entidad de forma inmediata.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 35 *Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
N/A	No se reporta	Se recibió respuesta del ICANH, emitiendo el concepto de la No implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

Tabla 36 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó las comunicaciones conjuntas enviadas para el ICANH La interventoría entrego respuesta al contratista por parte del Ministerio del Interior.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
La interventoría entrego respuesta al contratista del ICANH para la implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Etapa Preliminar	30 de octubre de 2018
El contratista entrego el oficio del de la NO implementación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH.	Etapa Preliminar	4 de diciembre de 2018

Se socializó en los proyectos del PAGA procedimiento en caso de encontrar hallazgos arqueológicos	Etapa Constructiva	Marzo de 2019

4 CONCLUSIONES

- La interventoría verifica las actividades adelantadas en el cumplimiento de los proyectos establecidos en el PAGA, no se aportó insumos por la ausencia de profesionales sociales para el periodo correspondiente.

- Las profesionales sociales fueron contratadas el 20 de junio e ingresaron a laborar el 24 de junio de 2019, donde fue de empalme y reconocimiento de la zona, por lo tanto, no se adelantaron actividades en los proyectos.

ANEXO 24. LIBRO DE OBRA.

PyCC

01-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Hener, 23 ayudantes, 1 operador, 1 Conductores.
Equipo: 1 Retrocargador, 3 Volquetas, camioneta doble cabina, 2 Mezcladora, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de 2 cintas de placa huella rotegada entre el K12+700 y el K12+730.
Fundida Placa de cuneta entre el K12+780 y el K12+795 (Ol. D.). Se labori hasta las 2.00 P.M.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada. (4 horas)

Inspector Interventoría.

04-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Hener, 23 ayudantes, 3 operadores, 5 Conductores,
Equipo: Motoniveladora, Vibro compactador, 2 Retrocargadores, 4 Volquetas, Camioneta doble cabina, 2 Mezcladores, Herramienta menor.
Actividades: Traslado de Motoniveladora, y vibro compactador del Tramo Génova al Tramo Pijao.
Fundida de placa de cuneta entre el K12+795 y el K12+832 (Ol. D.) y Sobrancho entre el K12+832 y el K12+854.

205

Comisión de Topografía labora.
Estado del tiempo: Dia seco.
Inspector Interventoría.

05-06-2019: (Fundido) Personal en obra: Profesional Civil, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Peón, 21 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, 1 Volqueta, Camioneta doble Cabina, 2 Mezcladoras, Herramienta menor.
Actividades: Fundido de placa de cuneta entre el K12+735 y el K12+765, Fundida de Piedra Pegada. Excavación para Tubo de alcantarilla en el K12+773, Colocación de Cama de arena, Instalación de Tubo de 36", Relleno Con material Seleccionado.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoría.

06-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Peón, 21 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, 1 Volqueta, Camioneta doble Cabina, 2 Mezcladoras, Herramienta menor, Equipo de Topografía y Personal.
Actividades: Fundida de cunetas Reforzadas, 11 módulos (2 frentes)
Se Continua Corte, Nivelado, Conformado y Compactado de Hierro para placa huella. Excavación para viga y bordillo de cuneta.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoría.

07-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Civil, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Peón, 21 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Motoniveladora, 2 Retrocargadores, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, 2 Mezcladoras, Herramienta menor. Equipo de Topografía y Personal.

Actividades
huella
Corte,
Incli
Estado
Nota:
Para
Inspect
08-06-2019:
Por la
Compa
Estaca
Inspect
10-06-2019: Pe
1 Maes
1 Con
Equip
Camio
Equip
Actividad
el K12
Perfilac
entre e
Se Con
para pl
Estado
Inspec
11-06-2019: Pe
1 Maes
2 Con
Equip
Camio
Equip

Actividades: Fundida de cinta reforzada de placa huella, 6 módulos.
Corte, fogueado, armado y amarre de hierro para placa huella. excavación para viga y sobrecimiento.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (5 horas).
NOTA: Se laboró hasta las 2.00 P.m. Por capacitación para el personal.

Inspector Inventario.

08-06-2019.- No hubo personal trabajador de mano de obra por lo tanto no se ejecutó ninguna actividad, Tampoco laboró el personal operario de Ingeniería.
Estado del Tiempo: Día Soleado.

Inspector Inventario.

10-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 2 oficiales, 16 ayudantes, 3 operadores, 1 Conductor 2 (Comisión de Topografía)
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, camioneta doble Cabina, 2 Mezcladores, Herramienta menor, Equipo de Topografía.
Actividades: Fundida de Cinta de gradia Zagada, entre el K12+660 y el K12+690.
Perfilado y Conformación de nivel en peralte de curva entre el K12+705 y el K12+962.
Se continúa Corte, fogueado, armado y amarre de acero para placa huella.
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Inventario.

11-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Herrero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores, Comisión de Topografía (2)
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Camioneta doble cabina, 2 Mezcladores, Herramienta menor, Equipo de Topografía.

Actividades: Fundida de Placas de cuneta entre el K12+660 y el K12+690. (Ambos costados)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K13+030 y el K13+050 (M.D.)
Localización y Replanteo topográfico.
Estado del Tiempo: Día seco.

Inspector Interventoría.

17-06-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Ayudante, 29 ayudantes, 3 operadores, 3 conductores, Comisión de Topografía.
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, 2 volquetas, Camioneta doble Cabina, 2 Mezcladores, Equipo de topografía, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de placa huella, 2 cintas reflectivas, entre el K12+600 y el K12+632 - Placa de cuneta.
Se continúa armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K13+000 y el K13+030.
Corte, figurado, armado y amarre de hierro para Vigas riostras, excavación para vigas y placa de cuneta.
Estado del Tiempo: Lluvia moderada (2 horas).

Inspector Interventoría.

13-06-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Social, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Ayudante, 26 ayudantes, 1 operador, 4 Conductores, Comisión de Topografía.
Equipo: Retrocargador, 3 Volquetas, Camioneta doble Cabina, 2 Mezcladoras, Equipo de Topografía, Herramienta menor.
Actividades: Planeo de vagas en obra del K4+280(I.)
Retiro de material de derrumbe.
Armado de formaleta para placa huella entre el K12+580 y el K12+630. Armado y amarre de hierro.
Fundida de Placa de cuneta 4.35mts.

Fundi
Fundi de
K13+051.
Se cebra
llega m
Estado d
Inspector

17-06-2019.- Per
y Maest
2 Cond
Equipo
Volquete
Herram
Activi
cabezal
Fundid
al K12
K12+63
riostra
y amar
Estado
Inspect

Nota:
al mac
demas
capa a
caso o
se colo
que ha
do dis
fiesta
Ingeni
Inspect

Fundida de placa Piso para descole en obra K12+905
Fundida de bordillo de cuneta entre el K13+021 y el K13+051 (M.D.) y entre el K13+036 y el K13+051 (M.I.)
Se cobra material agregado en punto de mezclado.
Llega material agregado y Cemento (200 sacos)
Estado del tiempo: lluvia moderada (3 horas)

Inspector Interventoría.

17-06-2019: Personal en obra: 1 Ing. Auxiliar, 1 Profesional Esso, 1 Maestro, 4 oficiales, 4 Peones, 26 ayudantes, 3 operadores y Conductores.
Equipo: Motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador Volqueta, camioneta doble cabina, jeep, 2 Mezcladoras, Herramienta menor.
Actividades: Sustitución de material para muro cabezal en el K12+730 (M.I.)
Fundida de placa de cuneta, cintas reforzadas al K12+620, y placa de cuneta derecha al K12+637. Se continúa excavación para vigas riostras y placa de cuneta. Figuralmente armado zanjas de acero e instalación de formaletas.
Estado del tiempo: lluvia moderada (4 horas)

Inspector Interventoría.

NOTA: En reiteradas ocasiones se le ha observado al maestro de mano de obra, la no instalación de demasiada cantidad de piedra en la primera capa de la cinta de ciclopeo, pero se ha hecho caso omiso a ésta observación y por el contrario se coloca mayor cantidad y sobretamaño, lo que hace que la piedra a la vista quede demasiado dispareja en la superficie. Según lo manifiesta el personal de obra, esto es orden del Ingeniero Residente de Obra (Alejandro Bracho) (No he dicho eso) ojo

Inspector Interventoría.

16-06-2019.- Personal en obra: 2 oficiales, 7 ayudantes.
No hubo maquinaria.
Actividades: Armado y amarre de hierro para placa huella. excavación para viga riostra. entre el K12+550 y el K12+580.
Estado del tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoria,

17-06-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Helpero, 20 ayudantes, 3 operadores, 2 conductores, Comisión de topografia.
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, jeep, 2 Herramienta menor, Equipo de topografia.
Actividades: Solado para obra desde en el K12+720(M.D.)
Se fundio Solado para obra emole en el K12+280(M.I.)
Tendida de cinta de Placa huella. entre el K12+550 y el K12+580.
Corte, fundido, armado y amarre de hierro para placa huella y placa de cuneta.
Estado del tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoria.

18-06-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Helpero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores, Comisión de Topografia.
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, Campero jeep, 2 Herramienta menor, Equipo de topografia.
Actividades: Armado y amarre de hierro, cabezote desde K12+720(M.I.)
Limpieza de excavaciones para cuneta de emole de obra transversales en el K12+280(M.I.) y el K12+380(M.I.)
Colocación de niveleta para placa huella entre el K12+295 y el K12+375.
Instalación de material de base entre el K12+395 y el

K12+400.
Fundida de placa de cuneta entre el K12+620 y el K12+650. (M.I.).
Armado de formaleta para placa huella entre el K12+761 y el K12+797.
Armado de formaleta para bordillo entre el K12+980 y el K13+000 (M.I.)
Estado del tiempo: Dia Seco
Aspecto Interventoria.

19-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional SISO, 6 oficial, 1 tornero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores,
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, Campero Jeep, 2 Niveladora, Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta y fundida de copa de encole en obra del K2+770 (M.D.)
Solado para Copa encole de obra del K2+380 (M.I.)
Conformación de calzada de via entre el K12+275 y el K12+375.
Fundida de placa de Cuneta entre el K12+550 y el K12+580 (M.D.)
Armado de formaleta para bordillo entre el K12+950 y el K12+980 (M.I.)
Estado del tiempo: Dia Seco.
Aspecto Interventoria.

20-06-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Auxiliar, Profesional SISO, 6 oficial, 1 tornero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores, Comisión de Topografia.
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, Campero Jeep, 2 Niveladores, Herramienta menor, Equipo de Topografia.
Actividades: Armado de formaleta para obras descole K2+770 (I.)

7.1

Armado de hierro y para obra encofrado en el K4+280 (M.I.). Fundida de Placa piso.
Fundida de 8 módulos de placa huella contras reforzadas entre el K12+763 y el K12+787.
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+930 y el K12+950 (M.I.)
Estado del Tiempo: Dia seco.

Inspector: Interventoria

21-06-2019: Personal en obra: Ings Residente, Auxiliar, Profesional Siso, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Hierero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores,
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, Campero Jeep, 2 Mezcladores, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de cabezote descole en obra del K24+770. (M.I.). Armado y armare de hierro en obra del K4+280 (M.I.)
Fundida de Placa huella, Cintas de sobre ancho entre el K12+760 y el K12+787.
Estado del Tiempo: Dia seco.

18

Inspector Interventoria

22-06-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Profesional Siso, 5 oficiales, 1 Hierero, 23 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores,
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, Camioneta doble Cabina, Campero Jeep, 2 Mezcladores, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida Cinta Derecha sobre ancho entre el K12+760 y el K12+787. Placa de cuneta Derecha entre el K12+709 y el K12+729. También Pisada. Armado de formaleta para cabezote (cuneta) en obra del K4+280 (M.I.) se laboró hasta las 3:30 P.M.
Estado del Tiempo: Dia seco.

Inspector Interventoria

25-06-2019:
Inten
Perso
23 ay
Equi
Pero
Activ
Fund
K12+
K12+
el K
entr
Estad
Inspec
En la
se es
cuneta
por lo
instal
cada
(pad) e
con 2
de P
en el

26-06-2019
Sis
y C
Equi
pero
dor
Acti
en
Fun

21

25-06-2019.- NOTA: el día anterior (Lunes 24-06) hubo lluvia intensa (4 horas)
Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 3 oficiales, 23 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor,
Equipo: Retrocargador, Camioneta doble cabina, camper jeep, 2 Mezcladores, Herramienta Menor.
Actividades: Fundida de obra encole en el K1+280 (M.I.) Fundida de cinta sobre ancho entre el K1+760 y el K1+787 (M.D.). Placa de cuneta izquierda entre el K1+754 y el K1+766. Placa de cuneta derecha entre el K1+754 y el K1+760. Placa de cuneta izquierda entre el K1+739 y el K1+745.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (4 horas)
~~Inspector Interventoría.~~

En la nota del 14 de junio donde se manifiesta que se esta colocando demasiada piedra, se debe de tener en cuenta que el porcentaje de piedra es de 40% y concreto el 60% por lo tanto, para poder cumplir con el porcentaje se debe instalar suficiente piedra. haciendo los calculos de que por cada modulo deben de tener 1,6 bultos de cemento, por el cual no se estaba cumpliendo y se estaba haciendo con 2 bultos, por esta razón se aumentó el volumen de piedra, y así cumplir con los porcentajes establecidos en el contrato.

26-06-2019.- Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional Enlace, 6 oficiales, 34 ayudantes, 1 Herrero, 1 operador 1 Conductor,
Equipo: Retrocargador, camioneta doble cabina camper jeep, 2 Mezcladores, vibrador de concreto, Compactador manual (rana), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de muro en concreto ciclopeo en obra del K2+770 (M.D.)
Fundida de placa de cuneta entre el K1+766

y el Km1+787 (M.I.) y entre el Km1+775 y el Km1+787 (M.D.).
Se funde Cabezal de abradescole en el Km1+000 (D)
Estado del Tiempo: Dia seco.
Inspector de Veredas.

27-06-2019: Personal en obra: 2 Dgs Residente, Auxiliar, Profesional Soso, 7 Maestro, 6 oficiales, 34 Ayudantes, 1 Ferrero, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, 2 camperos Jeep, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: se continúa armado de formaleta para bordillo de muro #1.
Armado de formaleta para placa huella.
Fundida de placa de cuneta entre el Km1+550 y el Km1+580 (M.I.). Piedra pegada hasta el Km1+570
Corte, figurado, armado y amarre de hierro para placa huella.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
Inspector de Veredas

18. 28-06-2019. Hicieron presencia en obra los Dgs. Oscar Javier Zuñiga, Director del Proyecto, Wilker A. Jordan, Residente, Profesional Social Jakeline Ramirez, Ing. Auxiliar, 1 Maestro Profesional Siso, 6 oficiales, 32 ayudantes, 1 Ferrero, 1 operador 3 Conductores.
Equipo: Retrocargador, camioneta doble cabina, campero jeep, 2 Mezcladoras, vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se funde guardacuneta en el muro #1, Armado de formaleta para placa huella, entre el Km1+525 y el Km1+555. Excavación para Viga riostra, Armado y amarre de acero.
Se inicia armado de formaleta para cabezote descole en el Km1+905 (I.)
Se funde bordillo de cuneta entre el Km1+942 y el Km1+990 Esp. 98 m², Bordillo de cuneta entre el Km1+905

y el K13+089 izq. 27 mts.
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector de obra

29-06-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Seco,
1 Maestro, 6 oficiales, 1 Hierro, 32 ayudantes, 1 operador,
2 conductores.
Equipo: Retroexcavadora, camion de doble cabina, camperas,
2 Mezcladoras, vibrador de concreto, herramienta menor,
Actividades: se funde concreto ciclopeo para terminar
el muro t-t, K2+220 (D.)
Se funden 9 módulos de losa huella entre el K12+528
y el K12+555, (2 con tres refuerzos).
Se continúa armado de ferretería para cabezal derecho
de K12+905 (D.)
con tefigurado, armado y amarre de hierro para
losa huella, viga y cimiento.
Se laborá hasta las 2:30 P.M.
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector de obra

Cerca

01-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Alarife, 4 oficiales, 4 Hereros, 12 ayudantes, 3 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, camioneta de estacas, 2 Mezcladores, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta entrada en caja en obra K17+200 (D.I.) se continúa excavación para viga riostra, armado y amarre de hierro, Armado de formaleta para placa huella.
Se continúa armado y amarre de hierro para Zapata muro #3, K19+413 (D.D.)
Estado del tiempo: Día nublado, sin lluvia.

Inspector Interventoría.

Ing Aux FNC.

02-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Alarife, 4 oficiales,

1 Henero, 12 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: 1 Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas,
2 Mezcladores, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta, entre el KM 7+716
y el KM 7+738 (combinado). Fundida de Piedra pegada.
6 Moldes.
Se inicia armado y amarre de hierro Vertical, y armado de
formaleta para Zarpa del muro # 3, KM 7+413 (M.D)
Estado del Tiempo: Dia seco.

05-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales,
1 Henero, 12 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: 1 Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Mezcladores, Vibrador de Concreto, Herramienta.
Actividades: Armado de formaleta y amarre de hierro para
placa huella, entre el KM 7+738 y el KM 7+759.
Fundida de Piedra Pegada entre el KM 7+700 y el KM 7+738
Se finde Zarpa para muro # 3, KM 7+413 (M.D.)
Se continúa el Corte, figurado, armado y amarre de hierro
para muro # 3, KM 7+413 (M.D.).
Estado del Tiempo: Dia seco.

06-06-2019: Personal en obra: Maestro, 4 oficiales, Profesional SISO,
1 Henero, 12 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Mezcladores,
Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de 6 moldes de placa huella, entre el
KM 7+738 y el KM 7+759.
Se continúa armado y amarre de hierro para Vaciado muro
#3 en el KM 7+413 (M.D.)
Tratado e inicio de excavación para vigas riostras del KM 7+759
en adelante.
Estado del Tiempo:

Supervisor Vial,

Ing Aux Vial,

07-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales,
1 Henero, 12 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas,

08-06-2019: Pe
1 H
Equ
2 M
Act
Se
Est
Sup

10-06-2019:
1 He
Equ
2 M
Act
Se
Est
Sup

11-06-2019: P
1 He

2 Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Corte, figurado, armado y amarre de hierro, para placa huella. Se inicia armado y amarre de hierro en el muro #3.
Fundición de cuneta y pegado de piedra entre el KI+7700 y el KI+7738.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (2 horas)

Inspector Interventoría — Ing Aux FNC.

08-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 1 oficiales, 1 Herrero, 12 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, volqueta, camioneta de oficial, 2 Mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta entre el KI+7738 y el KI+7759. También piedra pegada.
Se continúa Corte, figurado y armado de hierro para vástago del muro #3. Igualmente para viga riostra.
Estado del tiempo: Día seco.

Inspector Interventoría — Ing. Aux FNC.

10-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Herrero, 13 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de oficial, 2 Mezcladoras, Vibrador de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se termina armado de hierro en el muro #3 y se inicia armado de formaleta para vástago.
Se continúa fundida de placa de cuneta entre el KI+7738 y el KI+7759.
Se continúa Corte, figurado, armado de hierro para viga riostra. Excavación para cuneta y viga riostra y armado de formaleta para placa huella.
Estado del tiempo: Día seco.

Inspector Interventoría — Ing Aux FNC

11-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 13 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor,

Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta entre el K17+759 y el K17+780.
Se continúa armado de formaleta para vástago del muro # 3.
Excavación para cuneta y viga riostral.
Se continúa armado y amarre de hierro para placa huella y armado de formaleta.
Estado del tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría — Ing. Aux FNC

12-06-2019: Personal en obra: 4 Maestro, 5 oficiales, 4 Hierro, 13 ayudantes, 2 operador, 4 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa (de cuneta) huella entre el K17+759 y el K17+785.
Fundida de piedra pegada (1 cintal) entre el K17+778 y el K17+738,
Continúa Corte, figurado, armado y amarre de hierro.
Se Continúa armado de formaleta para vástago del muro # 3, K19+913 (re-D.)
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría. — Ing. Aux FNC.

13-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 4 Maestro, 5 oficiales, 4 Hierro, 13 ayudantes, 2 operador, Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se Continúa Corte, figurado y armado de hierro para placa huella.
Fundida de placa huella al K17+791
se continúa excavación para viga riostras y placa de cuneta.
Continúa armado de formaleta para muro

#3 en el K19+413 (M.D.)
Estado del tiempo: lluvia intensa (2 horas)

Inspector Interventoría

Ing Aux FNC.

14-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 3 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor,
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor,
Equipo: de Topografía: Comisión,
Actividades: Fundida de placa de cuneta al K17+791, ambos Costados.
Se continúa excavación para viga riostra.
Corte, figurado, armado y anclaje de hierro para placa huella.
Se continúa armado de formaleta para muro #3 en el K19+413 (M.D.)
Estado del tiempo: lluvia intensa (1 hora)

Inspector Interventoría.

Ing. Aux FNC.

15-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 3 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de Vástago de muro #3 en el K19+413 (M.D.)
se continúa Corte, figurado, armado de hierro para placa huella.
Estado del tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría.

Ing Aux FNC.

17-06-2019 Personal en obra: Auxiliar Ing, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 4 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa Huella entre el K17+791 y el K19+816.
Desarmado de formaleta de muro #3

Se continua corte, fresado, armado y amarrado hierro para placa huella.
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria

Ing Aux. FNC.

18-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 14 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Vibradores, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de cuneta entre el K17+791 y el K17+818.
Fundida de Ciclopeo (piedra pegada) entre el K17+738 y el K17+748.
Corte, fresado, armado de hierro para placa huella, excavacion para placa de cuneta y viga riostra.
Estado del tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria

Ing. Aux FNC

19-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales, 1 Herrero, 14 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Comision de Topografia.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Vibradores, Vibrador de Concreto, Herramienta menor, Equipo de Topografia.
Actividades: Fundida de Piedra Pegada entre el K17+798 y el K17+760
Fundida de placa huella (2 cintas reforzadas) entre el K17+818 y el K17+835.
Estado del tiempo: Dia Seco

Inspector Interventoria

Ing. Aux FNC.

20-06-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 5 oficiales, 1 Herrero, 14 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores,
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 2 Vibradores, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Instalacion de piedra pegada entre el K17+760

21-06-2019. Per

22-06-2019.

220

y el K1+772.
Fundida de placa huella (con refuerzo) y placa de cuneta entre el K1+818 y el K1+835.
Se continua corte, figurado, armado y amarre de hierro para placa huella y placa de cuneta. Excavación para viga y dados y placa de cuneta.
Estado del tiempo: Día seco.

Inspector Interventoría

Ing. Aux FNC.

21-06-2019. Personal: Maestro de obra, 4 oficiales, 13 ayudantes. Hace presencia en la mañana el ing. auxiliar de ingeniería pero el ingeniero residente de obra que recientemente fue aprobada su hoja de vida por parte de la interventoría, no ha hecho presencia. El día de hoy se encuentra durante todo el día el ingeniero residente del subcontratista.
Equipo:
3 Mezcladoras: una de ellas inactiva.
1 Vibrador para concreto
Compactador (canguro)
Retrocargador
Actividades: Se concentran únicamente en construcción de placa huella instalando piedra pegada entre el K1+760 y el K1+770; construcción de huellas reforzadas y cunetas entre el 1+835 y el 1+855.
Se observa un rendimiento de 18 a 20 ml de placa huella en el día
La interventoría da la instrucción de incrementar el personal y poner a trabajar la tercera mezcladora que se tiene en obra.
Estado del tiempo: día seco

Residente interventoría

Ing Residente del Subcontratista

22-06-2019. Personal en obra: Ing Auxiliar, 1 Maestro, 4 oficiales, 13 ayudantes, 1 Herrero, 1 operador, 1 Conductor,
Equipo: Retrocargador, Camioneta de enlaces, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Instalación de piedra Pegada, entre el K1+770 y el K1+780. Fundida de Placa huella. Corte, figurado, armado y amarre de hierro para placa huella.

Estado del tiempo: Seco.

Inspector de Fiscalización.

Ing. Aux. FNC.

25-06-2019. Nota: Hubo lluvia moderada el día anterior (lunes 24 de junio). 3 horas.

Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Maestro, 3 oficiales, 1 Peneo, 17 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor, Comisión Topografía.

Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor, equipo de topografía.

Actividades: Instalación de piedra Pegada, Excavación para viga riostra y cuneta, entre el K17+850 y el K17+870.

Se continúa corte, figurado, armado y amarre de hierro para placa huella.

Estado del tiempo: Lluvia intensa (2 horas)

Inspector de Fiscalización.

Ing Aux FNC.

26-06-2019. Personal en obra: Maestro, Ing. Auxiliar, 4 oficiales, 1 Peneo, 17 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor. Comisión: Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor. Equipo de Topografía.

Actividades: Instalación de piedra pegada @ K17+791 Fundida de cintas reforzadas de placa huella entre el K17+855 y el K17+867.

Excavación para viga riostra, y cuneta entre el K17+870 y el K17+800.

Corte, figurado, armado y amarre de hierro.

Estado del tiempo: Seco.

Inspector de Fiscalización.

Ing Aux FNC.

27-06-2019 Personal en obra: Maestro, 4 oficiales, 1 Peneo, 17 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor Comisión de Topografía,

Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor. Equipo de Topografía,

Actividades: se encuentra el personal instalando piedra Pegada (1 oficial, 1 ayudante). Encofrado de placa de

cuneta (1 oficial, 1 ayudante) Armado de hierro (2 ayudantes). Armado de formaleta (2 oficiales, 2 ayudantes), Corte y figurado de hierro (1 Herrero, 1 ayudante), Selección y lavado de piedra (2 ayudantes).
NOTA: A esta hora (11.10 am.) No hay presencia de Ings. Residente y Auxiliar del Contratista.

Ver nota aclaratoria.

Ing Aux FNC.

INS Residente Sub-Contratista.

Se funde placa huella 7 Módulos (2 cintas reforzadas y placa de cuneta). Piedra Pegada (Modular).
Estado del Tiempo: Día seco.

Inspector Primera Clase

28-06-2019: Personal en obra: 7 Maestro, 4 oficiales, 4 Herrero, 12 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta de obras, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: se encuentra el personal fundiendo placa huella (14 ayudantes, 1 oficial). 2 oficiales armando formaleta, instalando piedra Pegada (1 oficial), Selección y lado de Piedra (2 ayudantes), Corte, figurado, de hierro (1 Herrero, 1 ayudante).
A esta hora (10.20 a.m.) No hay presencia en obra de Ings. Residente, y Auxiliar por Parte del Contratista.
Hace presencia en este momento el Ing. Fabian Sierra Ing. Auxiliar de obra.
Nota: 1) El dia martes 25 de Junio de 2019 se realizo el traslado de la siguiente maquinaria al frente de obra.
1 motoniveladora + 1 vibrocompactador + Volqueta.
2) En el transcurso de esta semana se fundieron 62 m que comprenden a la huellas y las cunetas desde la abscisa K17+833 al K17+901
3) Se aclara que el dia 27 de Junio del 2019, se realizaron trabajos en conjunto con personal de interventoria en las oficinas de interventoria en el municipio de Pijao por lo tanto ese es el motivo de ausencia del dia 27 de junio del 2019.

Se fundan cintas de plena huella y plena de cuneta hasta el K17+887.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria.

29-06-2012: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 7 Maestro, 9 oficial, 1 Herrero, 17 ayudantes, 3 operadores, 2 conductores,
(Comisión de Topografia)
Equipo: Motoniveladora, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta, camioneta de estacas, 2 Mezcladoras, Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Instalación de piedra Pegada al K17+810 Cinta Central de 0.9 m y laterales de 0.45 m.
Fundida de Placa huella reforzada y Cuneta hasta el K17+896.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Inspector Interventoria