REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14
SEPTIEMBRE 01 AL 31 DE 2019
Versión 0

Carrera 21 No. 100 – 20, Oficina 602 - Telefax: 2183292 - 2564013 – 2581094
E-mail: copebaing@yahoo.com

BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización
2.2. Inventario y estado inicial de la vía
2.3. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes
3.3. Descripción ítems no previstos
3.4. Estado de avance y accione a seguir por parte de la interventoría

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra
4.3. Personal contrato de obra
4.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra
4.5. Estado general del tiempo
4.6. Resumen ensayos de laboratorio
4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra
4.8. Informe avance físico-financiero del contrato de obra
4.9. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo
4.9.2. Seguimiento al programa de obra
4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones
4.9.4. Acta de comité de obra
4.9.5. Informes semanales
4.10. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra
4.11. Otros documentos seguimiento mensual
✓ Seguimiento a la inversión del anticipo
✓ Seguimiento al programa de obra

- ✓ Seguimiento al programa de inversiones
- ✓ Acta de comité de obra
- ✓ Acta de reunión
- ✓ Informes semanales

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor
5.3. Informes especialistas
5.4. Informe del programa anual de caja-PAC
5.5. Información de otros programas y aplicativos

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo contrato de interventoría
6.2. Personal contrato de interventoría
6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría
6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría
6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría
6.6. Seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría
6.7. Otros documentos al seguimiento mensual
- ✓ Seguimiento a la inversión del anticipo

7. ANEXOS

7.1. Relación de la correspondencia
7.2. Registro fotográfico
7.3. Informes especialistas
7.4. Libro de obra

ANEXOS

- *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3*
- *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*
- *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.*
- *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*
- *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10*
- ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11
- *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12.*
- *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14*
- EI ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.
- ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRAEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.
- ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA.
- ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.
- ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN
- ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES
- ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1.
- ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN
- ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2.
- ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5

- ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7.
- ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9.
- ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
- ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA-MINFRA-MN-IN-15-FR-16.
- ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.
- ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO
- ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.*
- *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.*
- ANEXO 29. LIBRO DE OBRA.

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Reforma Rural Integral, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, desarrolla el "Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial" el cual define criterios para priorizar la intervención en las zonas más necesitadas y urgidas para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este Acuerdo, y son: "i. los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii. El grado de afectación derivado del conflicto; iii. La debilidad de la institucionalidad administrativa y de capacidad de gestión; iv. Y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS con los recursos disponibles ejecuta el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017., con el resultante del bienestar para los usuarios, que comprenden las obras prioritarias que tengan mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma que se garantice una operación segura.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS adjudicó el Contrato de Obra Nº 498 de 2018, de fecha 25 de enero de 2018, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, quien presentó la propuesta PDS18C00866 de fecha 25 de enero de 2018, la cual fue aprobada por el OCAD PAZ.

Igualmente, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS con el fin de dar acompañamiento técnico al Contrato de obra anteriormente citado, adjudicó el Contrato de Interventoría Nº 825 de 2018, de fecha 30 de mayo de 2018, previo Concurso de Méritos CMA-DO-SRT-032-2018, a la firma COPEBA LTDA, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN

EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Los Contratos de Obra e Interventoría tuvieron orden de inicio el día 08 de agosto de 2018. El contrato de obra tiene un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y una segunda hasta el 07 de noviembre de 2019 y la interventoría tuvo un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2018, una primera prórroga hasta el 07 de julio de 2019 y una segunda hasta el 07 de noviembre de 2019.

El Contrato de Obra consta de dos etapas: una etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, y la otra etapa, que es la correspondiente a la construcción.
La primera etapa se dividió en dos fases. La primera corresponde a los Estudios y Diseños para la cual se definió un mes de plazo al contratista entre el 08 de agosto al 08 de septiembre de 2018 y seguida por la revisión de estos estudios y diseños por parte de la interventoría con un plazo de quince días, desde el 08 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2018. La interventoría realizó acta parcial de aprobación de estudios y diseños el 15 de noviembre de 2018. El día 03 de diciembre de 2018 mediante el oficio SRT-54505, INVÍAS hizo observaciones a dichos estudios. El día 18 de junio de 2019 la interventoría realizó y firmó el acta parcial 2 de aprobación de estudios y diseños. El día 19 de junio de 2019, la interventoría firma el acta de aprobación definitiva de estudios y diseños y radicada en INVÍAS el día 05 de julio de 2019, mediante el oficio ADM-INV-825-2018-170

En el presente Informe Mensual de Interventoría No.14 se reportan las actividades más importantes que se han ejecutado durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2019, correspondiente al catorceavo mes de desarrollo y ejecución de los Contratos de Obra y de Interventoría del Proyecto.

Del Contrato de Interventoría, se incluyen los aspectos generales, las actividades de supervisión y la información financiera. Al final del Informe se incluye algunos comentarios, conclusiones y observaciones de los aspectos más relevantes del desarrollo y ejecución general del Proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización

De acuerdo con las evaluaciones efectuadas por el INVIAS, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, de algunas vías de red secundaria del Quindío presentan un deterioro que ameritaban su pronta intervención principalmente los tramos Pijao – Guacas, Génova – Guacas.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, del Sistema general de Regalías por EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD PAZ DEL SGR", "Para financiar proyectos de inversión, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el parágrafo 4 y los parágrafos transitorios 7 y 8 del artículo 361 de la constitución política, disponen que los proyectos de inversión que serán financiados con los recursos del SGR correspondientes a los excedentes del ahorro pensional territorial fuente SGR, y aquellos que componen la Asignación para la Paz serán definidos por el OCAD PAZ.

Que el artículo 2 de decreto Ley 1534 de 2017 establece que el OCAD PAZ es responsable de definir los proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de la Asignación para la Paz, o los recursos a los que se refieren al parágrafo 4 del artículo 361 de la Constitución Política. Este OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la entidad pública ejecutora en los términos señalados en la ley 1530 de 2012".

Como se comenta en el anterior párrafo, el Instituto Nacional de Vías, fue designado como entidad pública ejecutora de los contratos de obra e interventoría, en acuerdo con el "ACUERDO No.3 DEL 25/01/2018, por medio del cual se adoptan las decisiones relacionadas con proyectos de

inversión financiados o cofinanciados con recursos de Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías SGR".

El Objeto del Proyecto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

La operación y mantenimiento del corredor vial Pijao - Guacas, Génova – Guacas, se encuentra a cargo del Departamento del QUINDÍO, por tratarse de vías secundarias. El proyecto se localiza al Sur-oriente del Departamento, iniciando sobre la carrera 6 calle 18 del casco urbano del municipio de Pijao, donde termina el pavimento hidráulico e inicia el afirmado de la vía (4°19'50.83"N / 75°42'24.08"W); pasando por Puente Tabla, sobre el río Lejos, la escuela Juan XXIII, Río Azul, Caserío la Maizena (escuela 7 de Agosto), quebrada La Maizena, Los Chorros, ingreso a la vereda El Jardín, La Laguna, escuela La Laguna, Guacas, siendo estos los puntos intermedios del recorrido; con un tramo de vía de 17.05 Km hasta con el tramo de Génova - Guacas, con las coordenadas (4°13''10.38"N / 75°46'41.80"W), en una longitud de 17,05 km. Los puntos intermedios del tramo Génova-Guacas son: La escuela El Recreo, Finca Venecia, Finca El Porvenir. Quebrada Tamborales, hasta llegar a la glorieta (El caballo) con intersección de la vía Barragán-Génova, con una longitud del tramo Guacas-Génova de 8,35 km y un total de la vía Pijao-Guacas-Génova de 25,40 kms




Figura1 - Localización general del Proyecto

2.2. Inventario y estado inicial de la vía

La longitud aproximada de la vía Pijao – Guacas – Génova es de 25.4 Km, subdividida en dos tramos el primero correspondiente al municipio de Pijao que es Pijao – Guacas de longitud 17,05 km y el segundo tramo corresponde al municipio de Génova que es Génova – Guacas con una longitud de 8.35 km. La vía actualmente corresponde a una estructura conformada por una capa de afirmado y materiales granulares de espesores variables. El ancho de la calzada varía entre 4.0 y 5.0 m aproximadamente. La geometría horizontal es bastante irregular, con curvas de radios muy pequeños, algunas inferiores a 20m con deflexiones superiores a 90°; desde el punto de vista vertical el alineamiento presenta dificultades en algunos tramos de gran pendiente, en los cuales se tienen proyectadas las Placa – Huellas.

Existen 4 sitios en el sector de Pijao – Guacas y 5 en el sector Génova - Guacas donde se presenta pérdida de banca, y allí se tiene proyectado la construcción de muros de contención



K 12+839 Aspecto Inicial de la vía




Ancho promedio de la vía 3.7m


Como se observa en el registro anterior, el tramo a intervenir presenta un ancho restringido, lo cual permite una sección inicialmente proyectada de 4.10m que corresponde a dos placas huellas de 0.90 separadas por una franja de piedra pegada 0.90 y dos cunetas de 0.7m y con su respectivo bordillo. En visita efectuada por los especialistas de interventoría y contratista (geólogos y geotecnistas), consideran que la rasante existente se podría utilizar como Subrasante y en algunos sectores como sub-base.

2.3 Características técnicas del Proyecto

El proyecto presenta tres características específicas que son, la construcción de placas huella, la construcción de muros de contención y la construcción de alcantarillas, obras transversales u obras de arte; así:

De las placas huellas existen dos modelos: una con una calzada de 5,00 m y otra con calzada de 4,10 m, dependiendo del ancho disponible





SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA PROPUESTA POR EL ESTUDIO
PARA LA VÍA PIJAO – GUACAS – GENOVA




Figura 2.13 Corte Berma-cuneta Sección en la Cuneta




Figura 2.7 Corte Transversal Sección en Piedra Pegada

- Construcción de placas huella entre.

PLACA HUELLA			
PIJAO – GUACAS	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K3+169	K3+457	288
	K6+705	K7+005	300
	K10+165	K10+445	280
	K12+275	K12+400	125
	K12+400	K12+580	180
	K12+841	K13+071	230
	Sub-total		**1403**

PLACA HUELLA			
GUACAS – GENOVA	DESDE	HASTA	LONGITUD
	K17+657	K18+002	345
	K18+002	K18+757	755
	K22+232	K22+332	100
	K23+755	K23+810	55
	Sub-total		**1255**

Ancho de calzada de 4.10 m y 5,00 m, con cunetas en concreto de 0.7 m.

Con los ajustes de los estudios y diseños las placas huellas a construir quedaron así:

PLACA HUELLA					
	NOMBRE	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**
TRAMO PIJAO-GUACAS	Puente Tabla	K3+159	K3+457	288,00	5,00
	El Sinabrio	K6+749	K6+849	100,00	5,00
	La Maizena	K10+220	K10+500	280,00	4,10
	Silvio	K11+929	K11+939	10,00	5,00
	Los Chorros	K12+275	K12+580	305,00	4,10
	El Jardín	K12+651	K12+841	190,00	4,10
	La Laguna	K12+841	K13+071	230,00	4,10
	TOTAL			**1.403,00**	

PLACA HUELLA					
	NOMBRE	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**
TRAMO GÉNOVA-GUACAS	El Recreo tramo 1	K17+620	K18+002	282,00	5,00
	El Recreo tramo 2	K18+002	K18+159	157,00	4,10
	El Recreo tramo 3	K18+159	K18+720	561,00	5,00
	Venecia	K22+232	K22+332	100,00	5,00
	Castellanos	K23+755	K23+810	55,00	5,00
	TOTAL			**1.403,00**	

- Construcción de muros de contención.

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	**ABSCISA**	**LONGITUD**
PIJAO / GUACAS	1	K2+770	14,75
	2	K4+280	13,1
	3	K7+380	10
	4	K8+670	17,05
		Sub-total	**54,9**

MUROS DE CONTENCION			
	MURO	**ABSCISA**	**LONGITUD**
GENOVA / GUACAS	1	K18+964	7,1
	2	K19+163	7,4
	3	K19+413	7
	4	K22+321	8,05
	5	K18+380	**5,00**
			34,55

- Construcción de alcantarillas

ALCANTARILLAS		
PIJAO / GUACAS	ABSCISA	CANTIDAD
	K4 + 280	1
	K6 + 670	1
	K6 + 878	1
	K6 + 960	1
	K7 + 280	1
	K7 + 380	1
	K8 + 350	1
	K8 + 640	1
	K8 + 750	1
	K10 + 150	1
	K10 + 350	1
	K10 + 545	1
	K10 + 660	1
	K10 + 800	1
	K11 + 933	1
	K12 + 905	1
	K13 + 000	1
	K16 + 668	1
Sub-total		**18**

ALCANTARILLAS		
GENOVA / GUACAS	ABSCISA	CANTIDAD
	K17 + 675	1
	K17 + 814	1
	K17 + 846	1
	K17 + 921.5	1
	K18 + 102	1
	K18 + 444.5	1
	K18 + 757	1
	K18 + 964	1
	K19 + 413	1
Sub-total		**9**

Ajustando los estudios y diseños a la estructura existente de la vía, obras transversales para drenaje en tubería de 36" en reemplazo de algunas existentes de 24" y otras que han colapsado que solo se detectaron con la limpieza de éstas.

Quedando así en junio de 2019 (acta de aprobación de estudios y diseños)

ALCANTARILLAS		
TRAMO PIJAO-GUACAS	**ABSCISA**	**LOCALIZACION**
	K2+770	Muro 1
	K4+095	Colapso finca El Guayabo
	K4+280	Muro 2
	K5+823	Finca El Verdal

	K7+280	Finca Baltimore
	K7+380	Muro 3. Finca Baltimore
	K8+350	Finca los cerezos. Muros direccionales
	K8+670	Muro4
	K8+750	
	K10+150	Escuela 7 de agosto. La Maizena
	K10+300	Placa huella La Maizena
	K10+545	Finca El Tabor
	K10+660	Finca El Tabor
	K10+800	Finca El Tabor
	K11+933	Placa huella Silvio
	K12+756	Placa huella El Jardín
	K12+920	Placa huella La Laguna
	K13+000	Placa huella La Laguna
	K13+770	Finca La Laguna
	K16+668	Alto de Guacas
TOTAL	**19 más 1 con muros direccionales**	

En el mes de agosto de 2019, sufrieron colapso las alcantarillas del k11+690 (finca de Silvio) y k14+580 (entrada a la escuela La Laguna), por el tráfico de volquetas del proyecto y existen PQRs de la comunidad solicitando su arreglo.
Por lo anterior balanceando el contrato para reconstruir las dos alcantarillas colapsadas no se van ejecutar la de los muros direccionales k8+350 (no tiene permiso de ocupación de cauce y del k10+545 (está en buen estado)

ALCANTARILLAS		
TRAMO GÉNOVA-GUACAS	**ABSCISA**	**LOCALIZACION**
	K17+675	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+700	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+738	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+818	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K17+885	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+023	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+105	Placa huella El Recreo 1 tramo

	K18+282	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+360	Reconstruir cabezal
	K18+714	Placa huella El Recreo 1 tramo
	K18+964	Muro 1
	K19+413	Muro 3
	K19+682	Finca La Laguna
	K22+252	Finca Venecia
TOTAL	**13 más 1 sola con reconstrucción de cabezal**	

El abscisado que se presenta en los cuadros anteriores de localización de las obras corresponde a la etapa inicial de estudios y diseños.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

El Contrato de Obra N.º 498 de 2018 tiene como objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARÍAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMTBE DE 2017.

Contrato Nº	: 498 de 2018
Contratista	: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Valor Inicial	: $5.419.238.921,23 moneda corriente
Plazo Inicial	: Treinta y uno (31) de diciembre de 2018
Prórroga 1	: Al Siete (07) de julio de 2019
Prórroga 2	: Al 07 de noviembre de 2019
Orden de Inicio	: 08 de agosto de 2018

Fecha de Terminación : Siete (07) de noviembre de 2019

Contacto : **JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS** –
Director Ejecutivo - Comité Cafeteros del Quindío
Km 3.5 vía Armenia, La Tebaida
Armenia – Colombia
Calle 44B No.57 A-76
PBX (57-6) 736 8999

3.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes de septiembre 2019

Debido al atraso en la ejecución de obras de acuerdo con el plan de contingencia, la supervisión solicitó una reprogramación a dicho plan, la cual fue presentada y revisada en comité del día 09 de septiembre y con la cual se hará seguimiento en adelante a la ejecución de obras en los tramos Pijao – Guacas y Génova – Guacas.

Tramo Pijao - Guacas

Construcción de alcantarillas:
Se construyeron las alcantarillas del K10+660 y k10+800, las cuales estaban programadas en el nuevo plan de contingencia. El 05 de septiembre se dio inicio con la excavación para la construcción de la alcantarilla de K5+823, obra que no fue terminada de construir en este mes de acuerdo con lo programado. Se realizó la construcción del encole para la alcantarilla de k7+380, la cual se adelantó de acuerdo con la reprogramación del plan de contingencia. Se dio cumplimiento con la construcción del descole para la alcantarilla del k12+756 y se adelantó la construcción de la alcantarilla del k16+668 y del encole del K8+670. Otra obra construida en el mes de septiembre y que fue adelantada respecto a la reprogramación presentada, fue la alcantarilla del K13+770. Por emergencia en la vía, dada por la ruptura de un tubo que se encontraba a 20 cms de profundidad respecto a la superficie, tuvo que removerse la alcantarilla existente en el K11+690 y construirse una nueva alcantarilla. Se menciona que se dejó de ejecutar según la reprogramación, la alcantarilla

del K4+095, pero en cuanto a rendimiento está compensada teniendo en cuenta lo que se adelantó.

Construcción de placa huella:
Se terminó la construcción de la placa huella de La Maizena k10+220 al k10+500, quedando pendiente la construcción de los bordillos.
Se terminaron de construir los bordillos en la placa huella del K11+929 al K11+939.
Se terminaron de construir las cunetas faltantes en la placa huella del sector La Laguna (K12+841 al K13+071), pero quedaron pendientes los bordillos que faltaban, también falta el canal de descarga de la cuneta del K12+860 y la reparación de dos huellas fracturadas en el K12+842.
Se terminaron de construir las cunetas faltantes en la placa huella del sector El Jardín (K12+651 al K12+841), pero queda pendiente por terminar de construir los bordillos
Se hizo construcción de bordillos para la placa huella del sector Los Chorros, la cual se lleva bastante adelantada según la reprogramación.
Se da inicio con la construcción de placa huella del sector Partida para El Sinabrio, la cual está acorde con la programación al finalizar el mes de septiembre.

Construcción de muros de contención:
Los cuatro muros de este tramo se encuentran construidos pero hace falta adecuar o empalmar con gavión existente junto al muro #2 (K4+280) y con terreno natural susceptible a socavación en k8+670 (muro 4).

Tramo Génova - Guacas

Construcción de alcantarillas:
Se terminó de construir la caja para encole de la alcantarilla localizada en el K18+105. Se construyó la alcantarilla del K18+714, de acuerdo con la reprogramación de obra. No se dio cumplimiento con la construcción de las alcantarillas localizadas en K18+964 y la del K22+252, tampoco se dio cumplimiento con el realce para el descole de la alcantarilla existente en

K18+360, lo cual estaba incluido en la reprogramación de obra o plan de contingencia de este mes.

Construcción de placa huella:
Se construyeron huellas reforzadas y cunetas reforzadas en dos sub tramos de la placa huella comprendida entre el K18+159 y el K18+720; es decir entre K18+223 y K18+476, y entre el K18+505 y K18+571
Se hizo construcción de filtro para la placa huella del sector Venecia; entre el K22+190 y el K22+249; 59 m de 74m por construir.
Respecto a la reprogramación o plan de contingencia se presenta atraso en la construcción de bordillos del tramo dos de la placa huella del sector El Recreo, es decir para la placa huella comprendida entre el K18+002 y el K18+159.
La placa huella del tramo 1 del sector El recreo, es decir la comprendida entre el K17+620 y el K18+002 fue terminada en su totalidad, respecto a lo faltante de bordillos y piedra pegada que se reportó como en el informe del mes anterior.

Comités Técnicos del Mes de septiembre 2019: (ver anexos)

- No.63 - del 04 de septiembre de 2019
- No.64 - del 09 de septiembre de 2019
- No.65 - del 19 de septiembre de 2019
- No.66 - del 26 de septiembre de 2019
- No.14 - del 12 de septiembre de 2019 Socio-Ambiental
- No.15 - del 26 de septiembre de 2019 Socio-Ambiental

Informes Semanales del Mes de septiembre 2019: (ver anexos)

- No.57 del 07 de septiembre de 2019
- No.58 del 14 de septiembre de 2019
- No.59 del 21 de septiembre de 2019
- No.60 del 28 de septiembre de 2019

3.3. Seguimiento ítems no previstos

A la fecha hay ítems no previstos aprobados en el acta de modificación No 1 del 02 de enero de 2019, donde se modificaron los APUS y las cantidades de obra, que son las que se están siguiendo en todas las obras.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el mes de julio de 2019, se prorroga el contrato de obra hasta el día 07 de noviembre de 2019 y el contratista presenta una reprogramación de ejecución de la obra.

Estado de avance

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Básico del contrato de obra	$ 5.138.283.247,26
Inversión de obra acumulada	$ 4208467558,29
Inversión de obra ejecutada acumulada	$ 4220419168,15
Avance de obra %	82,14%
Revisión y ajuste de estudios y diseño Ejecutado	99.034.808,84
Total, Ejecutado	$ 4.319.453.976,99
% Ejecución del contrato	84,06%

Acciones por parte de la interventoría

- ✓ Control semanal al cumplimiento del contrato.
- ✓ Solicitud mediante oficio de la caracterización vial y elaboración de planos record.
- ✓ La interventoría con la FNC está planteando la modificación del contrato, debido a ítems no previstos y mayores y menores cantidades de obra presentadas durante la ejecución del contrato. También debido

al ajuste de los estudios y diseños presentados por la FNC y contemplados en el Volumen XIV Resumen Final Ejecutivo

- ✓ Se ha firmado con el contratista una reprogramación al plan de contingencia o de ejecución de obras y se ha hecho seguimiento durante los comités de obra semanales.
- ✓ La interventoría ha solicitado a la FNC tener presentes los hallazgos de la DNP, mantener señalización en los sitios de obras y mantener al personal de trabajadores con sus elementos de protección personal.
- ✓ Se hace reunión el 09 de septiembre de 2019 en INVÍAS para tratar el tema del atraso de las obras y el seguimiento que se hará con la nueva reprogramación al plan de contingencia o de obras.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto

En el *ANEXO 1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO – MINFRA-MN-IN-15-FR-3* se hace una descripción del avance del proyecto del período 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

En el *ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-4*, en este período se relaciona maquinaria y equipo del contratista durante el período 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019.

4.3 Personal contrato de obra

En el *ANEXO 3. CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-8.* En este período se incluye el personal del contratista que participó en el proyecto durante el periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019.

4.4. Informe Financiero y presupuestal contrato de obra

En el *ANEXO 4. – INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA - MINFRA-MN-IN-15-FR-8*

4.5. Estado general del tiempo

En el *ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO – MINFRA-MN-IN-15-FR-10* se registra el estado del tiempo en el área del proyecto para este período. Se anexa el informe del estado del tiempo del mes de septiembre (boletín del IDEAM) del Aeropuerto El Edén de la ciudad de Armenia (Q).

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO – MINFRA-MN-IN-15-FR-11 Para el presente período se relacionan los ensayos de laboratorio del proyecto.

4.7. Control aportes legales y seguridad social contrato de obra

El *ANEXO 7. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA – MINFRA-MN-IN-15-FR-12*, presenta el seguimiento de la Interventoría sobre el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones de afiliación a los sistemas de seguridad social del personal que labora para el Proyecto, en este período.

4.8 Informe avance físico-financiero contrato de obra

El *ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-14.*

4.9 Seguimiento a garantías y seguros contrato de obra

El ANEXO 9. SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

4.10 Seguimiento del Plan de Calidad del contrato de obra

El ANEXO 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA SEGUMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

4.11. Otros documentos seguimiento mensual

✓ **Seguimiento a la inversión anticipo contrato de obra**

El ANEXO 11. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

El ANEXO 12. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-2. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO ANTICIPO DE OBRA. El contratista renunció al anticipo del contrato, pues trabaja con recursos propios.

✓ **Seguimiento al programa de obra**

El ANEXO 13. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA – MINFRA-MN-IN-2-FR-1.

✓ **Seguimiento al programa de inversión**

El ANEXO 14. MINFRA-MN-IN-6-FR-1. PROGRAMA DE INVERSION O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN.

El ANEXO 15. MINFRA-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA INVERSIONES.

✓ **Actas de comité de obra**

El ANEXO 16. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA – MINFRA-MN-IN-14-FR-1. Se adjuntan copias de las actas de los comités técnicos efectuados durante el periodo 01 de septiembre al 30 septiembre de 2019.

✓ **Actas de reunión**

El ANEXO 17. MINFRA-MN-IN-14-FR-2. ACTA DE REUNIÓN

- ✓ **Informes semanales**

  El ANEXO 18. INFORME SEMANAL – MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Se adjunta copia de los informes semanales que fueron elaborados durante el presente mes de septiembre.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del contrato

El Contrato de Interventoría N.º 825 de 2018, tiene como objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contrato Nº	: 825 de 2018
Contratista	: COPEBA SAS
Valor Inicial	: $ 518.020.310 MONEDA CORRIENTE- IVA
Plazo Inicial	: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Orden de Inicio	: 08 DE AGOSTO DE 2018.
Aclaración	: ACLARACION Nº UNO (1) AL CONTRATO Nº 825 DE 2018 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES.
Fecha Terminación	: 07 de noviembre de 2019
Prorroga 1	: Hasta el 07 de julio de 2019
Prorroga 2	: Hasta el 07 de noviembre de 2019

Contacto : ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Bogotá, D.C. Carrera 21 No. 100-20 Of. 602
Tel. 2571094 2564013 2183292.
Correo electrónico - copebaing@yahoo.com

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes.

Además de las obligaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones y en los respectivos contratos, la Interventoría ejecutó las siguientes actividades:

✓ Trámite adecuado de la correspondencia, dando respuestas a las comunicaciones enviadas por el Contratista.

✓ Solicitar al contratista la entrega de manera oportuna de los documentos contractuales del contrato de obra 498 de 2018.

✓ Reuniones semanales con el contratista para la realización de los comités de seguimiento al contrato 498 de 2018 durante el mes de septiembre de 2019.

✓ Aceptar, si considera pertinente, las recomendaciones del geotecnista y demás especialistas del Contratista

✓ Se ha firmado con el contratista una reprogramación al plan de contingencia de ejecución de obras y se ha hecho su seguimiento durante los comités de obra

✓ Se hicieron reuniones el 04 y 09 de septiembre de 2019 en INVÍAS para tratar el tema del atraso de las obras y la reprogramación del plan de contingencia.

5.3. Informes Especialistas de Interventoría

Para el presente período, se presentan informes de especialistas de las áreas Social y Ambiental de la interventoría.

5.4. Informes del Programa anual de caja-PAC

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

5.5. Información otros programas y aplicativos

No aplica para este contrato de obra ni para el contrato de interventoría

6. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo contrato de interventoría

El ANEXO 19. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Para el presente periodo, se relaciona el equipo disponible con el que cuenta la interventoría para el proyecto.

6.2. Personal contrato de interventoría

El ANEXO 20. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – MINFRA-MN-IN-15-FR-7. En el formato mencionado, se relaciona el personal que participó en el proyecto, para el presente mes de septiembre.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El ANEXO 21. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORPIA – MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el formato mencionado se detalla este informe.

6.4. Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

El ANEXO 22. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. Se verificó la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal de interventoría que a la fecha labora en el proyecto.

6.5. Seguimiento garantías contrato de interventoría

El ANEXO 23. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA- MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Se relacionaron las garantías entregadas a la entidad contratante, INVIAS, las cuales a la fecha actual han sido modificadas 7 veces.

6.6. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

El ANEXO 24. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

  El ANEXO 25. MINFRA-MN-IN-3-FR-1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO

  Como se mencionó en el anterior informe mensual, la Interventoría renunció de manera voluntaria al anticipo del 20% del contrato de interventoría. Esta renuncia la realizó mediante comunicación ADM-INV-825-2018-023 de fecha 10 de septiembre de 2018 dirigida al INVIAS, y con radicado 77060 de fecha 10 de septiembre de 2018

  El ANEXO 26. MINFRA-MN-IN-3-FR-2 INFORMA DE INVERSIÓN DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

7. ANEXOS

7.1. Relación ***de correspondencia.***

El *ANEXO 27. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. Se entrega* el formato implementado por la Interventoría para el seguimiento y control de la correspondencia enviada y recibida, durante el desarrollo del Contrato para el presente período.

7.2 Registro Fotográfico

El *ANEXO 28. REGISTRO FOTOGRÁFICO.* Se entrega el formato implementado por la Interventoría para el registro fotográfico de las

actividades realizadas por la interventoría y el contratista a los sitios de obra.

7.3 Libro de Obra

El ANEXO 29. LIBRO DE OBRA, se adjunta copia de los libros de obra de los tramos Pijao –Guacas y Génova – Guacas, correspondientes al mes de septiembre de 2019.

ANEXO 1. RESUMEN ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: 0 SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATO DE OBRA No: 0490-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0625-2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACION	8 de agosto de 2018
FECHA DE REANUDACIÓN	
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 5,419,238,921.23
VALOR ACUMULADO	$ 5,419,238,921.23
ANTICIPO CONCEDIDO	$ -
PLAZO ACUMULADO	15.00
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE TERMINACION	2 de noviembre de 2019
VALOR ADICIONALES	$ -
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIJAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100%
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML	382.40
PLACA HUELLAS	M	1403.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	10.00
MUROS DE CONTENCIÓN	M	54.90

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO PIJAO-GUACAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100.00%
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML	382.40
PLACA HUELLAS	M	1,277.80
ALCANTARILLAS	UNIDAD	11.00
MURO DE CONTENCIÓN	M	54.90
OTROS	ML	

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO GUACAS-GENOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100%
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML	818.00
PLACA HUELLAS	M	1,200.00
ALCANTARILLAS	UNIDAD	9.00
MUROS DE CONTENCIÓN	M	34.50
OTROS		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO GUACAS -GÉNOVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJE
ESTUDIO Y DISEÑOS	%	100
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML	818.00
PLACA HUELLAS	M	824.75
ALCANTARILLAS	UNIDAD	9.00
MURO DE CONTENCIÓN	M	27.75
OTROS		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Interventoría (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 207,055,767.00	$ 369,204,033.00	$ -	$ 369,204,033.00	178.31%	$ 59,174,846.00	100.00%	16.03%
Acumulado:	$ 4,299,467,556.00	$ 3,695,151,632.00	$ -	$ 3,695,151,632.00	87.80%	$ 593,831,374.00	100.00%	16.07%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2019	$ 5,419,238,921.23
Total	$ 5,419,238,921.23

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	88.19%	13.93	92.87%	1.07	$ 1,724,087,269.23	0	-	$ 1,724,087,269.23
Interventor:	114.63%	13.93	92.87%	1.07	-$ 75,811,064.00	0	-	-$ 75,811,064.00

E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	63,222,528.43
GESTION PREDIAL	$ 0.00
GESTION SOCIAL	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	63,222,528.43

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25/01/2018	LIQUIDACION CONTRATO
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25/01/2018	07/11/2022
Calidad de Estudios y Diseños	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de aprobación definitiva de la complementacion de ajustes a estudios y diseños.	
Estabilidad y Calidad de Obra	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Instituto.	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/01/2018	07/11/2019
Otros		

Documento y fecha de aprobación ultima garantia y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma

Nombre: Andrea del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoría
Matricula No: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)
Copias: Interventor, Direccion Territorial

ANEXO 2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	total
Retroexcavadora 1 Cat		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Retroexcavadora 2 CAT 420 F (con martillo)		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Motoniveladora		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibro compactador 1		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibro compactador 2		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Camioneta doble cabina		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		6
Volquetas de 7 m3 (1)		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 1		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		25
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 2		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		25
Mezcladoras de concreto de mínimo 0,5 bultos 3		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		25
Campero Jeep		A	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		20
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibradores de concreto 2		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		25
Vibradores de concreto 3		A	A	A	A	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Camioneta de Estacas		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A		7
Equipo de Topografía		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Planta Electrica		I	I	I	I	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		17
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Compactadores manual vibratorio (Canguro(2)		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Compresor		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A		6
total																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma

Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **CONTRATO No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** GÉNOVA - GUACAS (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Retroexcavadora 1 Cat (con martillo)		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Retroexcavadora 2 John Deere 310 k		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Retroexcavadora 3 John Deere 410 J		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Motoniveladora		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibro compactador 1		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibro compactador 2		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Camioneta de Estacas		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		I		21
Volqueta de 7 m3 (1)		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		A		22
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 1		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 2		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		25
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 3		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos 4		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Vibradores de concreto 1 (yamaha YP 3DT)		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Vibradores de concreto 2		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
Vibradores de concreto 3		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Vibradores de concreto 4		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Equipo de Topografía		A	A	A	A	A	I		A	A	I	A	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		9
Compactadores manual vibratorio (Rana) 1		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I		0
Compactadores manual vibratorio (SALTARIN) (2)		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		24
TOTAL DIAS/MAQUINA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO=I.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-180530 CND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PIJAO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
GLORIA ELENA PELAEZ	SOCIAL-INCAPACITADA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
ALVARO VILLADA	TOPOGRAFIA CONT		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	TOPOGRAFIA CONT		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JULIAN ANDRES PIMENTEL BETANCURT	TOPOGRAFIA CONT		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JUAN CAMILO ARENAS OSPINA	TOPOGRAFIA CONT		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
LUIS ELOY LOPEZ CASTRILLON	OPERARIO DE MAQUINA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JULIO CESAR BARBOSA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
ESENJAWER MARIN BETANCOURT	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA GONZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JEISON STIVEN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
VICTOR ALFONSO CASTRO LOZANO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X																					
NELSON CIFUENTES GIRALDO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	

Firma Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
HUBER ALBERTO CORREA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
JOSE ANCIZAR DUQUE GUTIERREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X																						
JORGE ALBERTO DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X						
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO FLOREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
ANDRES FELIPE GUALTEROS JURADO	MAESTRO		X	X	X	X	X	X		X	X																						
FABIAN GIULLIANO GUERRERO MOLINA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
JOSE RODRIGO JARAMILLO CARDENAS	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JHON FREDY JURADO JARAMILLO	AYUDANTE		X																													
CESAR AUGUSTO LENIS PAEZ	AYUDANTE		X	X	X	X																										
SANTIAGO MAHECHA BARRERA	AYUDANTE		X	X	X	X																										
WILLIAN ANDRES MIRANDA GRANADA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
FERNELLY MIRANDA MUÑOZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
JHONATAN DAVID MONTENEGRO WALTEROS	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JHON ALEXANDER MONTOYA CARDONA	SUBCONTRATISTA		X	X	X	X																										
GILBERTO DE JESUS MONTOYA QUINTERO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X																						
JUAN ELADIO MOSQUERA ALZATE	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
FERNEY DE LA CRUZ MUÑOZ MARIN	AYUDANTE		X	X																												
JORGE ANDRES OLIVEROS GONZALEZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
FREDY OROZCO OROZCO	AYUDANTE		X	X																												
LUIS EDUARDO OROZCO PEREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
WILLIAN ANDRESORREGO ROJAS	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		
FABIAN OSORIO BARRAGAN	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JHON FREDY PARRA CARDONA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		

NOTA:

Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma:
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No. 0498 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	tota
OSCAR FARLEY PARRA TIQUE	AYUDANTE		X	X	X	X																										
LUIS FABIAN PULGARIN BETANCOURTH	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
ABEL ANTONIO PULGARIN WALTERO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JUAN SEBASTIAN QUICENO GIL	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JHON FREDY QUINTERO SANCHERZ	AYUDANTE		X	X	X												X	X	X	X	X	X		X	X	X							
DIEGO ALEJANDRO TRUJILLO NARANJO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JEFERSON CAMILO VELASQUEZ ECHEVERRY	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X																						

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma W. Wilker A. Jordan
Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-223247 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

	FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	ING RESIDENTE GÊNOVA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
FABIAN SIERRA MORALES	ING.AUXILAR GÊNOVA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
CLAUDIA ZULUAGA	SOCIAL GENOVA		X																													
CARLOS ADRIAN CASTAÑO GIRALDO	OPERARIO DE MAQUINA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
HECTOR JAIME MONTOYA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
WILINTON DAVILA LOPEZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X																								
RIGOBERTO CRUZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X																					
NOLBERTO MARIN	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JUAN CAMILO BADILLO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X																					
CARLOS ANDRES PIÑEROS	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
DIEGO FERNANDO GARZON	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
LUIS ALBERTO SUAREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	
ANDRES MAURICIO CLAVIJO	HERRERO		X	X	X	X	X	X																X	X	X	X	X	X		X	
JUAN CARLOS SOTO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X																						
HERNANDO CARDONA	MAESTRO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
CARLOS EVELIO CARDONA CASTAÑO	ING-SUB CONTRATISTA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JORGE ALEJANDRO MUÑOZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X																							X	
BRAHY DAVID MONTOYA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
OSCAR IVAN VALENCIA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
JULIANO ARIAS	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							X										
ERMER ELIAS GARCIA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JUAN CAMILO ALVAREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
TOTAL																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA	30	9	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
CARLOS ALBERTO GARCIA	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JULIO FERNANDO PEREZ	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JHON JAIRO ARBOLEDA	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JOSE RICAURTE PARRA	OFICIAL		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JIOVANY ALBERTO ALVAREZ	HERRERO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				
JACINTO PERODOMO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
FABIO PEREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JUAN JOSE AGUILAR	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JEFERSON ARREDONDO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X																									
ALEJANDRO GARCIA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
JOSE ALEJANDRO TOVAR	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
ANDRES FLOREZ	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
MICHAEL ALEJANDRO ROMAN	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
ALEJANDRO GONZALES	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
URIEL BALDION	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X																						
JOSE ANDRES SILVA	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
REINEL DE JESUS HENAO	AYUDANTE		X	X	X	X	X	X																									
JHONATAN ARBOLEDA	AYUDANTE									X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
HAROLD VALENCIA	AYUDANTE																X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
DIEGO MARIN	AYUDANTE																	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
JUAN ANDRES VIDALES	AYUDANTE																X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
TOTAL																																	

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copies: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	30	9	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** 0498 - 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO -GENOVA

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** GÉNOVA - GUACAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
CARLOS ANDRES LOPEZ	AYUDANTE										X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
CARLOS ANDRES PIÑEROS	OFICIAL									X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
DIEGO FERNANDO GARZON	OFICIAL									X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											
CRISTIAN CAMILO MEDINA	AYUDANTE									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
CRISTIAN CAMILO AMARILES	AYUDANTE										X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
ANDRES MAURICIO CLAVIJO	HERERO												X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
CRITIAN CAMILO GODAY	AYUDANTE																X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		
LISMARIO DIOSA GARCIA	AYUDANTE																																
JORGE LEONARDO HOLGUIN	AYUDANTE																							X	X	X	X	X	X		X		
ANDRES FELIPE GUALTEROS	AYUDANTE																							X	X	X	X	X	X		X		
MIGUEL ANDRES VALENCIA	OFICIAL																														X		
DAIRO ALEJANDRO GONZALEZ	HERRERO																														X		
JHONATAN CLAVIJO	HERRERO																														X		
JHON JAIRO GARZON	OFICIAL																														X		
JHON JAIRO GAMBOA	AYUDANTE																								X	X	X	X	X		X		
CARLOS AFRAIN SUAREZ	AYUDANTE																														X		
CARLOS ALBERTO SUAREZ	AYUDANTE																														X		
TOTAL																																	

Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matricula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	118	005-2402-0003-2018-130101-0001	A63000	NACION	498	5,419,238,921.23
2019	119	005-2402-0003-2018-130101-0001	A76000	NACION	498	5,419,238,921.23
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 5,419,238,921.23

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.418 De (25/01/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Recibo parcial	ago-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
2	Recibo parcial	sep-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
3	Recibo parcial	oct-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
4	Recibo parcial	nov-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,238,921.23	0.00	5,419,238,921.23	NA		NO	
5	Recibo parcial	dic-18	83,222,527.73	15,812,280.27	99,034,808.00	0.00	0.00	5,320,204,113.23	99,034,808.00	5,320,204,113.23	NA		NO	
6	Recibo parcial	ene-19	329,374,215.00	0.00	329,374,215.00	0.00	0.00	4,990,829,898.23	428,409,023.00	4,990,829,898.23	NA		NO	
7	Recibo parcial	feb-19	431,125,498.00	0.00	431,125,498.00	0.00	0.00	4,559,704,400.23	859,534,521.00	4,559,704,400.23	NA		NO	
8	Recibo parcial	mar-19	377,889,389.00	0.00	377,889,389.00	0.00	0.00	4,181,815,011.23	1,237,423,910.00	4,181,815,011.23	NA		NO	
9	Recibo parcial	abr-19	330,329,628.00	0.00	330,329,628.00	0.00	0.00	3,851,485,383.23	1,567,753,538.00	3,851,485,383.23	NA		NO	
10	Recibo parcial	may-19	459,658,744.00	0.00	459,658,744.00	0.00	0.00	3,391,826,639.23	2,027,412,282.00	3,391,826,639.23	NA		NO	
11	Recibo parcial	jun-19	392,944,788.00	0.00	392,944,788.00	0.00	0.00	2,998,881,851.23	2,420,357,070.00	2,998,881,851.23	NA		NO	
12	Recibo parcial	jul-19	546,147,484.00	0.00	546,147,484.00	0.00	0.00	2,452,734,367.23	2,966,504,554.00	2,452,734,367.23	NA		NO	
13	Recibo parcial	ago-19	359,443,045.00	0.00	359,443,045.00	0.00	0.00	2,093,291,322.23	3,325,947,599.00	2,093,291,322.23	NA		NO	
14	Recibo parcial	sep-19	369,204,033.00	0.00	369,204,033.00	0.00	0.00	1,724,087,289.23	3,695,151,632.00	1,724,087,289.23	NA		NO	
TOTALES			3,679,339,351.73	15,812,280.27	3,695,151,632.00			1,724,087,289.23	3,695,151,632.00	1,724,087,289.23				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	5,138,283,252.00	0.00	5,138,283,252.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0.00	0.00	0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,528.43	15,812,280.40	99,034,808.83
GESTION PREDIAL (PREACTA)		0.00	0.00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	69,113,806.89	13,131,623.31	82,245,430.20
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	69,113,806.89	13,131,623.31	82,245,430.20
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	14,647,058.82	2,782,941.18	17,430,000.00
SALDO			
VALOR TOTAL	5,374,380,453.03	44,858,468.20	5,419,238,921.23

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No.: 25202120989 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520269675 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)
Copias: Interventor y Direccion Territorial

ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/09/2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	21	22	23	22	22	23	22	18	22	24	22	22	21		690
Lluvias moderadas																			2	1	2								2			7
Lluvias intensas																	2	3				2	1	2	6	2		2		3		23
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma: Wilker A. Jordan

Nombre: WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-223247 QND

Firma:

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/09/2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PIJAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA-GUACAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	21	18	22	22	21	22	23	22	18	21	24	22	22	20			680
Lluvias moderadas														2						2	3								2				9
Lluvias intensas																	3	6	2			2	1	2	6	3		2		4			31
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0		696

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Se anexa Boletin Diario del Estado del Tiempo mes Febrero (Registro plubiométrico del IDEAM)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Residente de Obra
Matrícula No.: 63202-180530 QND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0751 FEB/05

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ** I D E A M ***

GRUPO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA

BOLETÍN DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO

AÑO: 2019
MES: SEPTIEMBRE
DIA: 29

ESTACION	PRECIPITACIÓN (mm)			DIAS CON LLUVIA		FENÓMENO METEOROLÓGICO	TEMPERATURA (°C)		
	DIA	ACUMULADO	PROMEDIO	ACUMULADO	PROMEDIO		MED	MAX	MIN
AL PUERTO	29	EN EL MES	MENSUAL	EN EL MES	MENSUAL	RELEVANTE	DIA 29	DIA 29	DIA 30
Armenia	26,3	218,6	182,9	15	17	Tormenta y Lluvias	19,7	26,4	18,0

ANEXO 6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA-GUACAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (días)	Resultado del Ensayo psi	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	6/09/2019	Ensayo a compresión en Cilindros de Concreto	NTC 673/2012	Placa Huella Cinta Derecha K10+230	18	28	41.6	SI	CONCRESERVICIOS
2	6/09/2019	Ensayo a compresión en Cilindros de Concreto	NTC 673/2012	Placa Huella Cinta Derecha K10+230	18	28	42.8	SI	CONCRESERVICIOS
3	26/09/2019	Ensayo a compresión en Cilindros de Concreto	NTC 673/2013	Placa Huella K6+840	19	21	34.1	-	CONCRESERVICIOS
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra - Comité de Cafeteros
Matrícula No.: 25202120989 CND

Firma

Nombre: Andrea del Pilar Peña Sanchez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONCRESERVICIOS S.A.S. INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163		**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. N°:** 741089

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra N°	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
019	PLACA HUELLA K6+840	2019-09-26	30.5	30.5	15.1	179.1	2.02	28	2019-10-24	13922	1.00	2.549	621400	353.8	34.9	21	166.3	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-10-25*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. Nº:** 738711

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm²)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm³)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm²)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
019	PLACA HUELLA K6+840	2019-09-26	30.7	30.7	15.2	181.5	2.02	21	2019-10-17	13611	1.00	2.443	613900	345.0	34.1	21	162.1	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-10-17*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Ingeniería especializada y consultoría Armenia CRA 16 N 26-53 Tel: 3174039163	ACREDITADO ONAC ISO/IEC 17025:2005 09-LAB-021	**INFORME DE ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO NTC 673/2010**	**Código:** F-EM-01/07 **CR:** 06142 **Inf. Nº:** 737136

Observaciones: Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras ensayadas.

N=Normal B=Bajo

Muestra Nº	Localización	Fecha de toma (aa-mm-dd)	h (cm)	h1 (cm)	D (cm)	A (cm^2)	Relación (h'/D)	Edad (Días)	Fecha ensayo (aa-mm-dd)	Peso (g)	Factor Correc.	Densidad (g/cm^3)	Carga máxima (N)	Esfuerzo corregido (Kg/cm^2)	Esfuerzo corregido (MPa)	fc (MPa)	Desarrollo (%)	Forma de Falla
018	PLACA HUELLA CINTA DERECHA K10+230	2019-09-06	20.5	20.5	10.2	81.7	2.01	28	2019-10-04	4091	1.00	2.442	337900	421.7	41.6	21	198.2	Cono y g
018	PLACA HUELLA CINTA DERECHA K10+230	2019-09-06	21.0	21.0	10.0	78.5	2.10	28	2019-10-04	4100	1.00	2.486	333800	433.4	42.8	21	203.7	Cono y g

FIN DE INFORME

LABORATORIO	RECIBIDO	
FIRMA: Luisa Montes LUISA MONTES Ing. Jefe de laboratorio	**FIRMA:** _____ **FECHA:** _____	*Pág. 1/1* *2019-10-09*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS LTDA.

ANEXO 7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA	SEPTIEMBRE	30	7.565.550		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16449008	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
WILMER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	SEPTIEMBRE	30	1.094.089.629		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16449008	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	SEPTIEMBRE	30	41.941.541		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16449008	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PIJAO	SEPTIEMBRE	30	30.396.192		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	8496669674	30	8496669674	30	8496669674	30	8496669674	30	SERVICOL	
GLORIA ELENA PULEZ	SOCIAL-INCAPACITADA	SEPTIEMBRE	30	66.868.702																											%											
ALVARO VILLADA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	7.553.422		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	7.566.377		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JULIAN ANDRES PIMENTEL BETANCURT	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	1.094.942.844		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CAMILO ARENAS OSPINA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	1.094.984.697		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
CARLOS ADRIAN CASTAÑO GIRALDO	OPERARIO DE MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	16.470.595		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16527469	30	16527469	30	16527469	30	16527469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA	
LUIS FLOY LOPEZ CASTRILLON	OPERARIO DE MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	11.930.115		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16527469	30	16527469	30	16527469	30	16527469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA	
JULIO CESAR BARBOSA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	4.522.649		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
EDWAR DARIO BENITEZ SANCHEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.708.489		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
ESEN JAVIER MARIN BETANCOURT	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	10.061.601		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA GONZALEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	4.523.655		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
JEISON STIVEN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.709.709		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
VICTOR ALFONSO CASTRO LOZANO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	10	1.094.082.457		X	X	X	X	X	X		X	X																						16534294	10	16534294	10	16534294	10	16534294	10	LUIS FERNANDO SOTO	
NELSON CIFUENTES GIRALDO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	1.089.706.731		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO	
HUBER ALBERTO CORREA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	4.404.221		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO	
LUIS MIGUEL DIAZ GONZALEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	1.089.709.722		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO	
JOSE ANGEL VERGARA GUTIERREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	9	10.197.432		X	X	X	X	X	X		X																							16534294	9	16534294	9	16534294	9	16534294	9	LUIS FERNANDO SOTO	
JORGE ALBERTO DUQUE RAMIREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	25	4.523.920		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X							16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO	
DIEGO ALEJANDRO GIRALDO FLOREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.094.894.359		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	
ANDRES FELIPE QUALTEROS JURADO	MAESTRO	SEPTIEMBRE	10	1.089.694.236		X	X	X	X	X	X		X	X																						16534294	10	16534294	10	16534294	10	16534294	10	LUIS FERNANDO SOTO	
FABIAN GUILLERMO GUERRERO MOLINA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	1.005.843.206		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																		16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO	
JOSE RODRIGO JARAMILLO CARDENAS	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.709.627		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30		30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre : OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité Cafeteros
Matricula No : 25202120980 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No : 2520206675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACION DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
JHON FREDY JURADO JARAMILLO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	1	89.005.437		X																												16534294	1	16534294	1	16534294	1	16534294	1	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CESAR AUGUSTO LENIS PAEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	5	94.526.544		X	X	X	X																									16534294	5	16534294	5	16534294	5	16534294	5	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
SANTIAGO MANCHA BARBETA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	5	1.005.004.664		X	X	X	X																									16534294	5	16534294	5	16534294	5	16534294	5	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
WILLIAN ANDRES MIRANDA GRANADA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	1.000.700.789		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
EDINELLY MIRANDA MUÑOZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	16.221.052		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHONATAN DAVID MONTENEGRO WALTEROS	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.000.957.770		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON ALEXANDER MONTOYA CARDONA	SUBCONTRATISTA	SEPTIEMBRE	5	1.007.724.745		X	X	X	X																									16534294	5	16534294	5	16534294	5	16534294	5	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
GILBERTO DE JESUS MONTOYA QUINTERO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	10	1.437.737		X	X	X	X	X			X	X																				16534294	10	16534294	10	16534294	10	16534294	10	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN ELADIO MOSQUERA ALZATE	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	1.094.889.042		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
FERNEY DE LA CRUZ MUÑOZ MARIN	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	2	1.035.953.705		X	X																											16534294	2	16534294	2	16534294	2	16534294	2	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JORGE ANDRES OLIVEROS GONZALEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.000.709.091		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
FREDY OROZCO OROZCO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	3	1.002.757.802		X	X																											16534294	3	16534294	3	16534294	3	16534294	3	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
LUIS EDUARDO OROZCO PEREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	18.435.411		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
WILLIAN ANDRE SORRESO ROJAS	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	9773457		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
FABIAN OSORIO DARRAGAN	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.000.709.142		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDY PARRA CARDONA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	14	18.435.488		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																16534294	14	16534294	14	16534294	14	16534294	14	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
OSCAR FARLEY PARRA TIQUE	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	5	94.287.591		X	X	X	X	X																								16534294	5	16534294	5	16534294	5	16534294	5	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
LUIS FABIAN PULGARIN BETANCOURTH	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	9.808.990		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ARIEL ANTONIO PULGARIN WALTERO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	94.251.981		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN SEBASTIAN QUIÑONEZ GIL	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	25	1.000.709.585		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X						16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDY QUINTERO SANCHEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	4	1.845.581		X	X	X																										16534294	4	16534294	4	16534294	4	16534294	4	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO ALEJANDRO TIRADO NARANJO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.000.710.057		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOHERSON CAMILO VELASQUEZ ECHEVERRY	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	9	11.210.110.649		X	X	X	X	X	X		X																					16534294	9	16534294	9	16534294	9	16534294	9	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-625-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.

4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma:
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comite Cafeteros
Matricula No.: 25202120989 CND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202066875 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRI

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
CARLOS ADRIAN CASTAÑO GIRALDO	OPERARIO MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	18.474.545		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	165227469	30	165227469	30	165227469	30	165227469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS	
LUIS ELCIX LOPEZ CASTELLON	OPERARIO MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	11.883.195		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	165227469	30	165227469	30	165227469	30	165227469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligacion contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2019-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12,correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comite Cafeteros
Matricula No.: 252021200989 QND

Firma
Nombre: AUDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 252020260675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)
Copias: Interventor, Direccion Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0439-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA - QUIACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	INGENIERO RESIDENTE	SEPTIEMBRE	30	18.468.702	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	10449000	30	10449000	30	10449000	30	10449000	30	FNC	
FABIAN ENRIQUE TERAN MORALES	INGENIERO AUXILIAR	SEPTIEMBRE	30	13.960.080	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	10449000	30	10449000	30	10449000	30	10449000	30	FNC	
CLAUDIA ZULUAGA	SOCIAL GÉNOVA	SEPTIEMBRE	30	41.463.527	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	8490880674	30	8490880674	30	8490880674	30	8490880674	30	SERVICOL	
ALVARO VILLADA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	7.553.422	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	7.548.577	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JULIAN ANDRES PIMIENTEL BETANCURT	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	1.094.942.844	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CAMILO ARENAS OSPINA	TOPOGRAFIA CONT	SEPTIEMBRE	30	1.094.964.897	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	41870643	30	41870643	30	41870643	30	41870643	30	HAROLD GARCIA MEJIA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.

4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12,correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes

Firma
Nombre: CESAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comite de Cafeteros
Matricula No.: 2520212026 80 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MNIN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0499-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: GENOVA - QUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
ELDER ALVARO ARIAS TORO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	1	1.114.756.640	X																											16534294	1	16534294	1	16534294	1	16534294	1	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
YEFERSON ARREDONDO CASTRO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.005.367.516	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
URIEL ELIANCON BENDON	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	9.801.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CRISTIAN CAMILO BUSTOS MEDINA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.090.093.167	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
NORBERTO CARDONA GUTIERREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	2	18.494.578	X	X																											16534294	2	16534294	2	16534294	2	16534294	2	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
EDGAR JOHANNES CARDONA MORILLO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.090.082.666	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHONATAN DAVID CLAVIJO PULGARIN	MAESTRO	SEPTIEMBRE	30	1.144.209.845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
ROGERBETO CRUZ HENAO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.082.492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
GERLEY MAURICIO QUERVO CASTRO	OFICIAL	SEPTIEMBRE	25	1.088.324.788	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
WILINTON DAVILA LOPEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	19	1.116.803.167	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	19	16534294	19	16534294	19	16534294	19	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HELMER ANDRES FLOREZ DUQUE	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.082.796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CARLOS ANDRES FLOREZ VILLAMIL	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	25	18.434.115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON FREDY PRONCO RESTREPO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	25	1.089.082.737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HELMER ELIAS GARCIA GOMEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	1	1.116.252.553	X																												16534294	1	16534294	1	16534294	1	16534294	1	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DIEGO FERNANDO GARZON PEÑA	OFICIAL	SEPTIEMBRE	25	79.887.778	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	25	16534294	25	16534294	25	16534294	25	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CARLOS EVELIO CARDONA CASTAÑO	ING SUBCONTRATISTA	SEPTIEMBRE	30	4.522.512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE ALEJANDRO GONTALES GARCIA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.584.018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JUAN DAVID HERRERA GALEANO	CONDUCTOR	SEPTIEMBRE	30	1.089.799.555	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DANIEL ALEJANDRO MARIN GARCIA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.583.676	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
NORBERTO MARIN MARIN	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	8	10066277?	X	X	X	X	X	X	X																						16534294	8	16534294	8	16534294	8	16534294	8	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	14.777.075	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
FALEDER MENDEZ SILVA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	9.772.969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
HECTOR JAIME MONTAÑO RODELO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.584.002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
BRAYAN DAVID MONTOYA CASTILLO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	8	1.089.583.207	X	X	X	X	X	X	X																						16534294	8	16534294	8	16534294	8	16534294	8	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
OSCAR DANILO PULGARIN MIRA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.584.206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JHON ALEXANDER RIBAYO HERANDEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	19	1.007.777.744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										16534294	19	16534294	19	16534294	19	16534294	19	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DAGOBERTO RODRIGUEZ COLORADO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	12	1.007.777.082	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	16534294	12	16534294	12	16534294	12	16534294	12	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
MICHAEL ALEJANDRO ROMAN MONTOYA	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.007.365.048	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
JOSE ALEXANDER TOBAR VASQUEZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	30	1.089.682.099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16534294	30	16534294	30	16534294	30	16534294	30	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
OSCAR IVAN VALENCIA BLANCO	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	8	1.088.031.385	X	X	X	X	X	X	X																						16534294	8	16534294	8	16534294	8	16534294	8	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
DUBERNEY VALENCIA PEREZ	AYUDANTE	SEPTIEMBRE	3	94.151.474	X	X																											16534294	3	16534294	3	16534294	3	16534294	3	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	
CRISTIAN ANDRES GOMES RODELO	OPERARIO MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	1.094.912.877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16527469	30	16527469	30	16527469	30	16527469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS	
JAIRO DE JESUS HABIN JOSPALDO	OPERARIO MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	7.532.025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16527469	30	16527469	30	16527469	30	16527469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS	
JESUS OVIDIO VALENCIA	OPERARIO MAQUINA	SEPTIEMBRE	30	94.396.707	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16527469	30	16527469	30	16527469	30	16527469	30	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS	
ANDRES FELIPE MENDOZA TORRES	CONDUCTOR	SEPTIEMBRE	30	18.597.685	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8487117234	30	8487117234	30	8487117234	30	8487117234	30	ANDRES FELIPE MENDOZA TORRES	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Union Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-025-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.

4. Se anexa el MINFRA-MNIN-15-FR-12,correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes.

Firma
Nombre: OSCAR ARMET ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matricula No.: 25202120909 CND

Firma
Nombre: MADREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520260675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	31 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: PUAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes																											EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
HEDOR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	DIRECTOR OBRA	AGOSTO	30	79.841.647																																					
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA	INGENIERO RESIDENTE	AGOSTO	30	1.094.909.820																																					
JOHANA PARDO	INGENIERO AUXILIAR	AGOSTO	12	41.941.541		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																			8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12		
JACQUELINE RAMIREZ	SOCIAL PUAO	AGOSTO	30	38.290.162		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12		
GLORIA ELENA PELAEZ	SOCIAL INCAPACITADA	AGOSTO	30	18.468.762		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12	8495568049	12		
ALVARO VILLADA	TOPOGRAFIA CONT.	AGOSTO	30	7.563.422		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30		
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	TOPOGRAFIA CONT.	AGOSTO	30	7.556.377		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN ANDRES PIMIENTEL BETANCOUR	TOPOGRAFIA CONT.	AGOSTO	30	1.094.942.844		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CAMILO ARTEAGA OSPINA	TOPOGRAFIA CONT.	AGOSTO	30	1.094.964.807		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019.
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12 correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité Cafeteros
Matricula No.: 25202120969 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520206675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0490-2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUAO - GENOVA

SECTOR: GÉNOVA - GUACAS

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA	INGENIERO RESIDENTE	AGOSTO	30	18.468.782		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		16449008	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
FABIAN ENRIQUE SERRA MORALES	INGENIERO AUXILIAR	AGOSTO	30	13.993.080		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		16449008	30	16449008	30	16449008	30	16449008	30	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	
CLAUDIA ZULUAGA	SOCIAL GÉNOVA	AGOSTO	30	41.463.527		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		491768364	30	491768364	30	491768364	30	491768364	30	SERVICOL	
ANDRES FELIPE MENDOZA TORRES	CONDUCTOR	AGOSTO	30	18.297.685		x	X	x	x	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		8495404149	30	8495404149	30	8495404149	30	8495404149	30	ANDRES FELIPE MENDOZA TORRES	
ALVARO VILLADA	TOPOGRAFIA CONT	AGOSTO	30	7.583.422		x	X	x	x	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CARLOS GARCIA MEJIA	TOPOGRAFIA CONT	AGOSTO	30	7.558.377		x	X	x	x	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JULIAN ANDRES PIMENTEL DITANCORH	TOPOGRAFIA CONT	AGOSTO	30	1.094.962.844		x	X	x	x	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	
JUAN CAMILO ARENAS OSPINA	TOPOGRAFIA CONT	AGOSTO	30	1.094.964.897		x	X	x	x	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X		41547997	30	41547997	30	41547997	30	41547997	30	HAROLD GARCIA MEJIA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. A la fecha de cierre de este informe, la FNC no ha hecho entrega del comprobante del pago de la seguridad social del personal profesional, obreros. Mediante correo electronico del dia 09 de septiembre de 2019, se le recordó esta obligación contractual y ratificado mediante el oficio FNC-825-2018-175, radicado el dia 25 de septiembre de 2019
4. Se anexa el MINFRA -MN-IN-15-FR-12,correspondiente al mes de julio con sus soportes correspondientes

Firma
Nombre : OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comite de Cafeteros
Matricula No.: 25202120989 QND

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FEDOR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO, identificado con CC 79841647 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16449008	E	2019/09/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-08	2019-09	30															0	0,1600000	$ 1.006.800
				EPS	EPS005	SANITAS			30															0	0,1250000	$ 786.600
				ARP	14-11	ARL SURA			30															0	0,0696000	$ 438.000
				CCF	CCF22	COLSUBSIDIO			30															0	0,0400000	$ 251.700
				SENA	SENA	SENA			30															0	0,0200000	$ 125.900
				ICBF	ICBF	ICBF			30															0	0,0300000	$ 188.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30															0	0,0000000	$ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30															0	0,0000000	$ 0

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA, identificado con CC 1094909620 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Período pensión	Período salud	Días	Novedades															Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
	16449008	E	2019/09/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-08	2019-09	30																0	0,1600000	¤ 525.800
				EPS	EPS044	MEDIMAS EPS			30																0	0,1250000	¤ 410.800
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	¤ 228.800
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	¤ 131.500
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	¤ 65.800
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	¤ 98.600
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	¤ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	¤ 0

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que FABIAN ENRIQUE SIERRA MORALES, identificado con CC 13993080 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS NI 860007538 Sucursal No.0

Referencia de pago	Número planilla	Tipo planilla	Fecha de pago	Tipo	Código	Administradora	Periodo pensión	Periodo salud	Días	Novedades														Tarifa	Cotización
										ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		
	16449008	E	2019/09/09	AFP	230301	PORVENIR	2019-08	2019-09	30																0	0,1600000	¤ 356.200
				EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.			30																0	0,1250000	¤ 278.300
				ARP	14-11	ARL SURA			30																0	0,0696000	¤ 155.000
				CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO			30																0	0,0400000	¤ 89.100
				SENA	SENA	SENA			30																0	0,0200000	¤ 44.600
				ICBF	ICBF	ICBF			30																0	0,0300000	¤ 66.800
				ESAP	ESAP	ESAP			30																0	0,0000000	¤ 0
				Ministerio	Ministerio	Ministerio			30																0	0,0000000	¤ 0

PAGADO

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado ICBF
900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
9-08	2019-09	491768364	8496669674	E	2019/09/06	2019/09/06	BANCOLOMBIA	0	$363,316,500

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
CURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (2 Afiliados)																						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200
dad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
CC	41949031	ZULUAGA CLAUDIA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
dad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
CC	10396182	RAMIREZ JACQUELINE																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF11	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
al	**Afiliados(2)**																					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200

o existen empleados marcados en esta liquidación.

SuAporte |

Fecha creación reporte: 2019-10-11, 11:16:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 41870643

Periodo Cotización: septiembre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019

PAGADO 10/10/2019

TOS DEL APORTANTE

ón Social	HAROLD GARCIA MEJIA				
umento	NI7557281	**Dirección**	CALLE 20		
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7412538		
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
ad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
esentante Legal	GARCIA MEJIA HAROLD EDWAR	**Identificación**	CC7557281		

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
cación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
22	VILLADA ALVARO	01	00															0	30	30	30	30	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	COOMEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600
77	GARCIA MEJIA JUAN CARLOS	01	00		X													0	15	15	15	15	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 414.058	$ 66.300	EPS SURA	$ 414.058	$ 16.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 414.058	$ 28.900	COMFENALCO QUINDIO	$ 414.058	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.400
42844	PIMENTEL BETANCURT JULIAN ANDRES	01	00		X													0	15	15	15	15	COLPENSIONES	$ 414.058	$ 66.300	MEDIMAS EPS	$ 414.058	$ 16.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 414.058	$ 28.900	COMFENALCO QUINDIO	$ 414.058	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.400
84697	ARENAS OSPINA JUAN CAMILO	01	00															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
2.484.348	$ 2.484.348	$ 2.484.348	$ 2.484.348	$ 397.600	$ 0	$ 0	$ 99.600	$ 173.200	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.000	$ 0	$ 770.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900488489
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2019-09-24
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-18470515
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS ADRIAN CASTAÑO GIRALDO
EPS	EPS SURA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	16527469
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2019-08
PERIODO SALUD	2019-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

NG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.847.826	0,1600000	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.847.826	0,0400000	$ 74.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.847.826	0,0696000	$ 128.700	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.847.826	0,0400000	$ 74.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 295.700	$ 74.000	$ 128.700	$ 74.000	$ 572.400

SOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900488489
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2019-09-24
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-11880115
NOMBRE EMPLEADO	LUIS ELOY LOPEZ CASTRILLON
EPS	MEDIMAS EPS S.A.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	16527469
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2019-08
PERIODO SALUD	2019-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

cesantia zoogroma

ÍG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.760.870	0,1600000	$ 281.800	$ 0	$ 0	$ 281.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.760.870	0,0400000	$ 70.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.760.870	0,0696000	$ 122.600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.760.870	0,0400000	$ 70.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 281.800	$ 70.500	$ 122.600	$ 70.500	$ 545.400

SOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900488489
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2019-09-24
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7532023
NOMBRE EMPLEADO	JAIRO DE JESUS NARANJO GIRALDO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	16527469
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2019-08
PERIODO SALUD	2019-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

NG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.869.565	0,1600000	$ 299.200	$ 0	$ 0	$ 299.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.869.565	0,0400000	$ 74.800	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.869.565	0,0696000	$ 130.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.869.565	0,0400000	$ 74.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 299.200	$ 74.800	$ 130.200	$ 74.800	$ 579.000

SOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900488489
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2019-09-24
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-94399707
NOMBRE EMPLEADO	JESUS OVIDIO YAILL ZULUAGA
EPS	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco COMFENALCO QUINDIO
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	16527469
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2019-08
PERIODO SALUD	2019-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

IG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.416.270	0,1600000	$ 226.700	$ 0	$ 0	$ 226.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.416.270	0,0400000	$ 56.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.416.270	0,0696000	$ 98.600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.416.270	0,0400000	$ 56.700	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 226.700	$ 56.700	$ 98.600	$ 56.700	$ 438.700

aportes en línea

Planilla Resumen

OS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal P	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA - ICBF
8397685		MENDOZA TORRES ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUINTAS DEL CACIQUE MZA B CASA 13	CALARCA-QUINDIO	6742772	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-09	2019-09	499306772	8497117234	I	2019/10/21	2019/09/25	BANCOLOMBIA	0	$443,500

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
CC	18397685	MENDOZA TORRES ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,433,120	$229,300	EPS044	30	$1,433,120	$179,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,433,120	$35,000	0	$0	$0	No	$443,500
																						$1,433,120	$229,300			$1,433,120	$179,200			$0	$0			$1,433,120	$35,000		$0	$0		$443,500

al **Afiliados(1)**

Gracias Cordialmente Cordoba Colaco

2019/09/25 01:41 PM

SUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7516691	0	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CALLE 21 N 13 51 OFICINA 503		0			lfsotoposada@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-08	2019-09	16534294	E	2019-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	18.340.600	135.000	BANCO COLPATRIA
FILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
85 de 85	16534294	2019-09-30	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total
1114786680	ARIAS TORO ELIBER JULIANO	828.116	X															0			1	1	1	1	PROTECCION -230201	27.604	4.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	300	0,01044	27.604	600	900	0	0	01	0	11
1005367516	ARREDONDO CASTRO YEFERSON	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368
9801300	BALDION RENDON URIEL	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	828.116	132.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319
4522649	BARBOSA JULIO CESAR	828.116	X															0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	220.831	35.400	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	220.831	27.700	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	220.831	8.900	220.831	15.400	0,06960	220.831	4.500	6.700	0	0	01	0	98
1099708489	BENITEZ SANCHEZ EDWARD DARIO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368
1010061661	BETANCOURT MARIN ESENJAWER	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368
1099683597	BUSTOS MEDINA CRISTIAN CAMILO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368
18464539	CARDONA GUTIERREZ NORBERTO	828.116	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	55.208	8.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	55.208	7.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	55.208	2.300	55.208	3.900	0,06960	55.208	1.200	1.700	0	0	01	0	25
1099682066	CARDONA MORILLO EDGAR JOHANY	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368

ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Co	Sub. Tipo	Total
1523955	CASTAÑEDA GONZALEZ GERARDO ANTONIO	828.116																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.5
1099709700	CASTAÑEDA SANCHEZ JEISSON STIVEN	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.5
1094882457	CASTRO LOZANO VICTOR ALFONSO	828.116	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	276.039	44.200	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	276.039	34.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	276.039	11.100	276.039	19.300	0,06960	276.039	5.600	8.300	0	0	01	0	123.1
1099708731	CIFUENTES GIRALDO NELSON	828.116		X														0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	386.455	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	26.900	0,06960	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	172.1
1144201085	CLAVIJO PULGARIN JHONATAN DAVID	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.5
4404271	CORREA HUBER ALBERTO	828.116		X														0			14	14	14	14	PROTECCION -230201	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	26.900	0,06960	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	172.1
1099682692	CRUZ HENAO RIGOBERTO	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.5
1088324286	CUERVO CASTRO GERLEY MAURICIO	828.116	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	690.097	110.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	690.097	86.300	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	690.097	27.700	690.097	7.300	0,01044	690.097	13.900	20.800	0	0	01	0	266.2
1110463167	DAVILA LOPEZ WILINTON	828.116	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	524.474	84.000	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	524.474	65.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	524.474	21.000	524.474	5.500	0,01044	524.474	10.500	15.800	0	0	01	0	202.4
1099709772	DIAZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	828.116		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	386.455	61.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	26.900	0,06960	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	172.
10197432	DUQUE GUTIERREZ JOSE ANCIZAR	828.116	X	X														0			9	9	9	9	PROTECCION -230201	248.435	39.800	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	248.435	31.100	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	248.435	10.000	248.435	17.300	0,06960	248.435	5.000	7.500	0	0	01	0	110.
4523920	DUQUE RAMIREZ JORGE ALBERTO	828.116	X															0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	690.097	110.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	690.097	86.300	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	690.097	27.700	690.097	48.100	0,06960	690.097	13.900	20.800	0	0	01	0	307.
1099682796	FLOREZ DUQUE HELMER ANDRES	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	57.700	0,06960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.
18436115	FLOREZ VILLAMIL CARLOS ANDRES	828.116	X															0			25	25	25	25	PROTECCION -230201	690.097	110.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	690.097	86.300	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	690.097	27.700	690.097	48.100	0,06960	690.097	13.900	20.800	0	0	01	0	307.
1099682237	FRANCO RESTREPO JOHN FREDY	828.116	X	X														0			25	25	25	25	PROTECCION -230201	690.097	110.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	690.097	86.300	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	690.097	27.700	690.097	7.300	0,01044	690.097	13.900	20.800	0	0	01	0	266
1116232553	GARCIA GOMEZ HEIMER ELIAS	828.116	X															0			1	1	1	1	PROTECCION -230201	27.604	4.500	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	300	0,01044	27.604	600	900	0	0	01	0	11
79887778	GARZON PEÑA DIEGO FERNANDO	828.116	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	690.097	110.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	690.097	86.300	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	690.097	27.700	690.097	7.300	0,01044	690.097	13.900	20.800	0	0	01	0	266
1094694359	GIRALDO FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	319
1099709952	GIRALDO FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	828.116	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,06960	27.604	600	900	0	0	01	0	12
1099708420	GIRALDO FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	828.116		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	386.455	61.900	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	386.455	48.400	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	386.455	15.500	386.455	26.900	0,06960	386.455	7.800	11.600	0	0	01	0	172
1096006762	GIRALDO FLOREZ DIEGO ALEJANDRO	828.116	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	27.604	4.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	27.604	3.500	COMFENALCO QUINDIO-CCF43	27.604	1.200	27.604	2.000	0,06960	27.604	600	900	0	0	01	0	12

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7516691	0	LUIS FERNANDO SOTO POSADA	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CALLE 21 N 13 51 OFICINA 503	0	lfsotoposada@hotmail.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

O PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
019-08	2019-09	16534294	E	2019-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	18.340.600	135.000	BANCO COLPATRIA

FILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5 de 85	16534294	2019-09-30	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
42.178.733	42.178.733	42.178.733	42.178.733	42.178.733

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
dministradoras: 4)				85	6.751.700	0	50.000	0	6.801.700
VENIR	230301	800224808	8	50	3.897.400	0	28.800	0	3.926.200
PENSIONES	25-14	900336004	7	10	910.100	0	6.800	0	916.900
FONDOS	231001	800227940	6	4	419.600	0	3.100	0	422.700
TECCION	230201	800229739	0	21	1.524.600	0	11.300	0	1.535.900
dministradoras: 13)				85	5.278.800	0	39.300	0	5.318.100
C ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	480.000	0	3.600	0	483.600
-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	10.400	0	100	0	10.500
IMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	18	1.095.200	0	8.100	0	1.103.300
IMAS EPS	EPS044	901097473	5	13	839.500	0	6.200	0	845.700
VA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	8	459.500	0	3.400	0	462.900
VA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	22	1.530.200	0	11.300	0	1.541.500
-EPS	EPS018	805001157	2	2	120.900	0	900	0	121.800
Total					11.287.400	0	83.600	0	11.371.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANAR	EPS017	830003564	7		48.400	0	400	0	48.800
MEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	120.900	0	900	0	121.800
SURA	EPS010	800088702	2	1	34.600	0	300	0	34.900
TAS	EPS005	800251440	6	1	103.600	0	800	0	104.400
D TOTAL	EPS002	800130907	4	10	387.200	0	2.900	0	390.100
S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	48.400	0	400	0	48.800
dministradoras: 1)				85	2.363.900	0	17.500	0	2.381.400
SURA	14-11	890903790	5	85	2.363.900	0	17.500	0	2.381.400
dministradoras: 1)				85	1.693.200	0	12.500	0	1.705.700
FENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	85	1.693.200	0	12.500	0	1.705.700
Administradoras: 1)				85	848.200	0	6.300	0	854.500
	PASENA	899999034	1	85	848.200	0	6.300	0	854.500
dministradoras: 1)				85	1.269.800	0	9.400	0	1.279.200
	PAICBF	899999239	2	85	1.269.800	0	9.400	0	1.279.200
otal					18.205.600	0	135.000	0	18.340.600

AGOSTO 2019

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	479886162	8495588049	E	2019/08/08	2019/08/08	BANCOLOMBIA	0	$368,266,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: ESPECIALIZADOS ARMENIA (4 Afiliados)																					$1,202,900	$300,800			$7,518,000	$1,804,320			$7,518,000	$322,800			$7,518,000	$160,100	30	$7,518,000	$160,100	$2,127,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																					$390,100	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$0			$2,438,000	$0	30	$0	$0	$585,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$390,100	$97,600			$2,438,000	$97,600			$2,438,000	$0			$2,438,000	$0	30	$0	$0	$585,300
1	CC 30338367	PELAEZ GLORIA									X									25-14	30	$2,438,000	$390,100	EPS044	30	$2,438,000	$97,600	CCF43	30	$2,438,000	$97,600		30	$2,438,000	$0	30	$0	$0	$585,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																					$480,000	$76,800			$480,000	$19,200			$480,000	$19,200			$480,000	$2,400		$0	$0	$117,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$480,000	$76,800			$480,000	$19,200			$480,000	$19,200			$480,000	$2,400		$0	$0	$117,800
2	CC 41941841	PARDO JOHANNA	X									X								230201	12	$480,000	$76,800	EPS005	12	$480,000	$19,200	CCF43	12	$480,000	$19,200		12	$480,000	$2,400	12	$0	$0	$117,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)																					$736,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200			$4,600,000	$320,200		$0	$0	$1,424,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$368,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
3	CC 41949031	ZULUAGA CLAUDIA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS044	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					$368,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0	$712,100
4	CC 30396182	RAMIREZ JACQUELINE																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF11	30	$2,300,000	$92,000		30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0	$712,100
Total Afiliados(4)																					$7,518,000	$1,804,320			$7,518,000	$300,800			$7,518,000	$322,800			$7,518,000	$322,800		$0	$0	$2,127,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568326	9	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ESPECIALIZADOS ARMENIA	CALLE 17 No 14-48	ARMENIA-QUINDIO	7467373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	479886162	8495588049	E	2019/08/08	2019/08/08	BANCOLOMBIA	0	$368,266,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	#FILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,202,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$390,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$736,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$76,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$322,800
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$322,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$300,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$208,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$300,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$189,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$111,200
TOTAL				4	$2,127,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18397685		MENDOZA TORRES ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUI... ...L CACIQUE MZA B CASA 13	CALARCA-QUINDIO	6742772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	494466519	849541 4049	I	2019/09/19	2019/09/13	BANCOLOMBIA	0	$443,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vto	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18397685	MENDOZA TORRES ANDRES FELIPE																		230201	30	$1,433,120	$229,300	EPS044	30	$1,433,120	$179,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,433,120	$35,000	0	$0	$0	No	$443,500
Total			Afiliados(1)																				$1,433,120	$229,300			$1,433,120	$179,200			$0	$0			$1,433,120	$35,000		$0	$0		$443,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18397685		MENDOZA TORRES ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	...AS DEL CACIQUE MZA B CASA 13	CALARCA-QUINDIO	6740772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-08	494466519	8495414049	I	2019/09/19	2019/09/13	BANCOLOMBIA	0	5443,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,300	$0	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$229,300	$0	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$0	$0	$35,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,000	$0	$0	$35,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,200	$0	$0	$179,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$179,200	$0	$0	$179,200
TOTAL				1	$443,500	$0	$0	$443,500

A9(1)

SuAporte |

Fecha creación reporte: 2019-09-13, 09:19:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 41547997

Periodo Cotización: agosto de 2019 **Periodo Servicio:** septiembre de2019

PAGADO 13/09/2019

TOS DEL APORTANTE

n Social	HAROLD GARCIA MEJIA				
mento	NI7557281	**Dirección**	CALLE 20		
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7412538		
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
ad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
esentante Legal	GARCIA MEJIA HAROLD EDWAR	**Identificación**	CC7557281		

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
2	VILLADA ALVARO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	COOMEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600
7	GARCIA MEJIA JUAN CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	EPS SURA	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600
2944	PIMENTEL BETANCURT JULIAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600
4697	ARENAS OSPINA JUAN CAMILO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	$ 828.116	$ 33.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 828.116	$ 57.700	COMFENALCO QUINDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600

OTALES

ensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
3.312.464	$ 3.312.464	$ 3.312.464	$ 3.312.464	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 230.800	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400	$ 0	$ 1.026.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-10-11, 03:02:48 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 41843582

Periodo Cotización 201909 **Periodo Servicio** 201909

Cliente:

PAGADA 2019-10-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAROLD EDWAR GARCIA MEJIA				
Documento	CC 7557281	**Dirección**	B/ SAN ANDRES MZ 5 CASA 13		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7414921		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7557281		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Labor**
Tipo Cotizante	57	00					GARCIA MEJIA HAROLD EDWAR	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafisc		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	
															0	30	30	30	0			$ 1.000.000	25-14		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.000.000	$ 69.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Fir
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.6

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-09-11, 01:06:04 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 41524092

Periodo Cotización 201908 **Periodo Servicio** 201908

Cliente:

PAGADA 2019-09-11

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAROLD EDWAR GARCIA MEJIA				
Documento	CC 7557281	**Dirección**	B/ SAN ANDRES MZ 5 CASA 13		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7414921		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7557281		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Labor**
Tipo Cotizante	57	00					GARCIA MEJIA HAROLD EDWAR	63001000 - 63		QUINDIO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											**Extranjero**	**S. Integral**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafisc**		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	
															0	30	30	30	0				26-14		16 %	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	EPS044		12,5 %	$ 2.500.000	$ 312.500	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 2.500.000	$ 174.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Fi
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 312.500	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.5

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ANEXO 8. INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA
MINFRA-MN-IN-15-FR-14 PIJAO-GÉNOVA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
VERSION	1			
PAGINA	1	DE	1	
FECHA DE ELABORACION	30 (Día)	0 (Mes)	2019 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO — **ACTA No:** 14 — **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DE 2019 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 369,204,032.00

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA - GUACAS
RUTA:
TRAMO: PIJAO - GENOVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 825 de 2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIACION: 8 de agosto de 2018
FECHA DE REANUDACION:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 5,419,236,921.23
VALOR ACUMULADO: $ 5,419,236,921.23
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO (MESES): 15.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019
VALOR ADICIONALES: 0
AMORTIZACION ANTICIPO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVE| INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado		Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0498 - 2018	15.00		07/11/2019	5,419,236,921.23	5,419,236,921.23

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2019	$ 5,419,236,921.23
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
825	11	7 de noviembre de 2019	518,020,310.00	518,020,310.00
825-02-2018 DE 2019	15	7 de noviembre de 2019	160,342,629.00	678,362,939.00

	Inversión Programada (P)	Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		INVERSION EJECUTADA OBRA (incluido IVA)						
En el mes:	207,055,767.00	369,204,033.00	0.00	369,204,033.00	178.31%	59,174,846.00	100.00%	16.03%
Acumulado:	4,208,467,558.00	3,695,151,632.00	0.00	3,695,151,632.00	87.80%	593,831,374.00	100.00%	16.07%

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	68.19%	13.93	92.80%	1.07	1,724,087,289.23	0	-	$ 1,724,087,289.23
Interventor:	114.63%	13.93	126.67%	-2.93	$ 84,531,565.00	0	-	$ 84,531,565.00

E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona:	3.6
Calzada:	5
Bermas:	0
Sub base:	0.15
Base:	0
Carpeta:	0.15
Cuneta:	1.4


Observaciones: Son placa huellas



CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona:	2.7
Calzada:	4.1
Bermas:	0
Sub base:	0.15
Base:	0
Carpeta:	0.15
Cuneta:	1.4

Observaciones: Son placa huellas



*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83,222,528.43
GESTIÓN PREDIAL	0.00
GESTIÓN SOCIAL	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	83,222,528.43

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada.

CONVENCIONES: Programado — Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	UNIDAD	K0	K4	K8	K12	PR16	PR20	PR24	PR28+400
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML		EN VARIOS TRAMOS						
PLACA HUELLAS	ML		100% K3+159 AL K3+457 K11+973 AL K11+913	99% K12+841 AL K13+971	98% K12+651 AL K12+841	98% K12+275 al K12+580	98% K10+220 AL K10+560		
ALCANTARILLAS	UND		Falla disipador k2+770 y k4+280. Con tuberia y pocета k7+280. Colocacion de tuberia en las alcantarillas de los k4+095, k7+380, k8+670, k8+750	En proceso de construccion		100% k10+150, k10+350, k10+660, k10+600, k11+933, k12+750, k12+929, k13+000, k13+770, k16+663 y k11+960			
MUROS DE CONTENCION	UND	100% K2+770	100% K4+280	100% K7+280	100% K8+670				
ITEMS NO PREVISTOS	ML								

INFORME 14

ACTIVIDAD	Programado (m-mes)	Ejecutado (m-mes)	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA) (m)	EA / PA	Inversión en el mes Programado	Inversión en el mes Ejecutado	Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	0.00	0.00	363.42	363.41	100.00%	$0	0	$1,720	1,720
PLACA HUELLAS	121.56	105.30	1,218.99	1,090.30	89.45%	$112,301	97,283	$1,126,183	1,297,063
ALCANTARILLAS	2.27	2.45	13.28	6.00	45.18%	$68,851	74,354	$402,957	398,558
MUROS DE CONTENCION	10.08	0.00	39.19	54.90	140.00%	$189,545	0	$736,942	304,634
ITEMS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	$0	0	$0	0
						$370,697	171,637	$2,267,803	2,001,974
						$731,540	414,088	$4,053,111	3,639,350

(INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA — millones de pesos)

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversion vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance fisico acumulado de la obra" en una sola hoja se podra presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre FEDOR OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No. 25202120980 QND

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Directora de Interventoria
Matricula No. 2520266875 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestion del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Direccion Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA DE ELABORACION	31 (Día) 12 (Mes) 2019 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No: 14 | PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2019 | VALOR BÁSICO ACTA $ 369,204,633.00

CONTRATO DE OBRA No	0498 - 2018	PLAZO INICIAL	31 de diciembre de 2018	PLAZO ACUMULADO (MES	15.00
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION	FECHA DE INICIACION	8 de agosto de 2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	
CONTRATISTA	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	FECHA DE REANUDACION		FECHA DE VENCIMIENTO /	7 de noviembre de 2019
SECTOR	PIJAO - GUACAS, Y GENOVA - GUACAS	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 5,419,238,921.23	VALOR ADICIONALES	0
RUTA		VALOR ACUMULADO	$ 5,419,238,921.23	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
TRAMO	PIJAO - GENOVA	ANTICIPO CONCEDIDO	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 825 de 2018 | INTERVENTOR: COFEPA S.A.S | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTER: INGENIERO HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FISICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
0498 - 2018	15.00	07/11/2019	5,419,238,921.23	5,419,238,921.23

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	$ 5,419,238,921
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
825	11	7 de julio de 2019	518,020,310.00	518,020,310.00
825-82-2018 de 2019	15	7 de noviembre de 2019	160,342,629.00	678,362,939.00

	Inversión Programada (P)	INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Interventi (I)	C/B	I/C
En el mes:	207,055,757.00	369,204,633.00	0.00	369,204,633.00	178.31%	$ 59,174,946.00	100.00%	16.03%
Acumulado:	4,208,467,556.00	3,695,151,632.00	0.00	3,695,151,632.00	87.80%	$ 593,631,374.00	100.00%	16.07%

d

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses
Contratista:	93.16%	13.93	92.89%	1.07	$ 724,087,289.23	0	-	$ 1,724,087,289.23
Interventor:	114.63%	13.93	126.67%	1.07	$ 84,531,565.80	0	-	$ 84,531,565.00

I: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA)
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	3.6
Cajraca	5
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4


Observaciones: Son placa huellas



CARACTERISTICAS TECNICAS

Sección	Metros
Corona	2.7
Cajraca	4.1
Bermas	0
Sub base	0.15
Base	0
Carpeta	0.15
Cuneta	1.4

Observaciones: Son placa huellas



*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	63,222,528.43
GESTIÓN PREDIAL	0.00
GESTIÓN SOCIAL	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL	0.00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	63,222,528.43

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

CONVENCIONES: Programado | Ejecutado

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	UNIDAD	PF 0+000	PF 2+000	PF 4+000	PF 6+000	PF 8+000	PF 10+000	PF 12+000	PF 14+000	PF 16+000	PF 18+000	PF 20+000	PF 22+000	Programado (m-mes)	Ejecutado (m-mes)	Programado Acumulado (PA)	Ejecutado Acumulado (EA) (m)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) En el mes Programado	En el mes Ejecutado	Acumulado Programado	Acumulado Ejecutado
ALISTAMIENTO DE VIAS	ML					80%								31.11	0.00	972.50	850.00	87.41%	147.25	0	$4,130	3,787
PLACA HUELLAS	ML					100% k17+420 al k18+067	50% k18+067 al k18+110	25% k18+110 al k18+770	en proceso de construccion k20+737 al k21+332					220.52	195.90	970.54	736.76	75.91%	225,360.63	200,201	$991,861	1,113,627
ALCANTARILLAS	UNO							100% k17+675 k17+720 k17+738 k17+818 k18+023 k18+120, k18+282, k18+714	En proceso de construccion Con tubería entrada k21+256					1.04	1.00	9.33	7.00	75.03%	31,409.31	41,500	$282,002	274,250
MUROS DE CONTENCIÓN	UNO					100% k18+360, k18+960		100% k19+413	25.0% k22+331					5.15	0.04	25.15	27.65	109.94%	103,865.94	750	$507,315	245,780
ITEMS NO PREVISTOS	ML													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	$0	0
																			360,843.13	242,451.44	1,765,308.71	1,637,384.24

NOTAS:
1 Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente
2 El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago
3 El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra
4 Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa

Firma
Nombre FEDOR OSCAR JAVIER CARO CASTRO
Director de Obra
Matrícula No 252021208

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matrícula No 2526206675 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 541,923,892.00	25/01/2018	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1,083,847,784.00	25/01/2018	07/11/2022
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 1,625,771,676.00	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta entrega y recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Instituto.	
Calidad de Estudios y Diseños	30%Estudios	$ 29,710,443.65	Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la complementación de ajustes a estudios y diseños.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2039272-3

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7%	$ 390,621,000.00	25/01/2018	07/11/2019
Otros	NA		Dia	Dia

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533641-9 **OTRAS PÓLIZAS No.** NA

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Suramericana de Seguros

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520266675 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:

Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia al anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTA, referente al anticipo

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL		NA	NA	NA	NA	NA	

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoria.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)

(Nombre) OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matrícula No.: 25202120989 QND

(Firma)

(Nombre) ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula No.: 2520266675 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. NA **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No.498 **DE** 2018

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ **ENTIDAD FINANCIERA:** _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ **SUCURSAL** _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

Mediante el oficio QER18C01151 del 13 septiembre de 2018, radicado en INVÍAS con el número 79570 el 18 de septiembre de 2018, la FNC manifiesta que renuncia al anticipo consagrado en la cláusula OCTAVA DEL CONTRATO No 498 de 2018, que se aprobó mediante la MODIFICACIÓN No UNO (1)contrato 498 de 2018 el 28 de noviembre de 2018 (CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el CONTRATO 498 DE 2018, en sentido de suprimir la CLAUSULA OCTAVA, referente al anticipo

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: NA
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No NA **FECHA** NA **VALOR** NA
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : OSCAR JAUER ZORRO CASTRO
Director de Obra Comité de Cafeteros
Matricula No. : 25202120989 QND

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Director Interventoria
Matricula No : 2520266675 CND

Original Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias. Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 11. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

MINFRA-MN-IN-6-FR-2 PIJAO-GÉNOVA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-IP16-FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Dia)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA
DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No.: 14 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 369.204.033,00

CONTRATO No: 008 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAT PIAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09 PUAD-GUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 025 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018 (En meses segun contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5,419,238,821,23 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,821,23
PLAZO ACUMULADO: 16 (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19				100%
ALISTAMIENTO DE VIA	$1,720.30	0.04%	$1,720	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.66%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				$ P					$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				$ E					$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PLACA HUELLA	$1,296,181.33	46.03%	$1,297,063	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.78%	20.94%	26.50%	45.00%	7.30%	0.74%	4.85%	7.28%	7.28%	7.85%	8.26%	4.85%				
				$ P					$23,047	$386,114	$369,439	$585,064	$95,783	$87,383	$62,920	$94,380	$94,380	$112,301	$107,078	$62,920				
				$ E					$0	$115,071	$192,552	$30,926	$109,083	$220,343	$158,787	$107,074	$107,584	$97,283	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.88%	14.86%	2.39%	8.34%	17.00%	12.20%	20.60%	8.30%	7.51%	0.00%	0.00%				
ALCANTARILLAS	$485,578.27	17.24%	$398,558	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.63%	18.31%	22.05%	26.73%	6.77%	7.44%	5.67%	5.67%	14.18%	14.18%	8.51%	8.51%				
				$ P					$7,923	$88,925	$107,048	$129,802	$32,856	$36,145	$27,540	$27,540	$68,851	$68,851	$41,311	$41,311				
				$ E					$0	$45,120	$34,731	$77,140	$49,758	$15,425	$22,540	$34,190	$52,300	$74,354	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.29%	7.15%	15.87%	7.78%	3.18%	5.67%	7.04%	10.77%	15.31%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS DE CONTENCION	$1,032,463.42	36.66%	$384,634	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.85%	9.59%	21.25%	16.69%	15.93%	15.93%	7.34%	7.34%	18.30%	18.30%	17.01%	11.02%				
				$ P					$8,795	$98,409	$224,326	$172,311	$164,458	$164,458	$75,818	$75,818	$188,545	$188,545	$181,794	$113,727				
				$ E					$0	$40,194	$54,012	$75,974	$33,303	$30,805	$7,746	$19,751	$2,849	$0	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.77%	5.23%	7.36%	3.23%	2.98%	0.75%	1.91%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%				
ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES	$0.00	0.00%	$0	% P																				
				$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E																				
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		71.00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2,815,943.32	100.00%	$ 2,001,924.45																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor basico de obra programada"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar bajo GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra

CONVENCIONES

TIPO DE DISEÑO	PROGRAMADO		EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$40,913	$576,021	$700,813	$886,177	$293,079	$287,985	$166,278	$197,736	$352,777	$370,697	$330,183	$217,958							
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$40,913	$616,934	$1,317,747	$2,203,924	$1,000,519	$1,288,504	$1,454,783	$1,652,522	$2,005,299	$2,375,996	$2,706,178	$2,924,136							
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$179,144	$266,573	$193,433	$321,015	$162,733	$171,637	$0	$0							
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$886,584	$1,153,157	$1,346,590	$1,667,605	$1,830,338	$2,001,974									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
PROVISION PARA M.A DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41,611.26	$ 41,611.26
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,906.14	$ 7,906.14
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Polyp IVA)	$ 45,073.14	$ -
GESTION AMBIENTAL (incluye PACA e IVA)	$ 45,073.14	$ -
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1050 DE 2013	$ 1,886.47	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141,530.15	$ 49,517.40
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 141,530.15	$ 49,517.40
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 141,530.15	$ 0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 2,957,473.47	$ 2,051,491.85

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JOSE MARTÍN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 79229-178190 VLL

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 2520266875CND

Digital: Anexo para el pago de la Cuenta (Subdirección/Territorial)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINFRA-MN-ING-FR-2		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RIVAS SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 14 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 369,204,033.09

CONTRATO No: 491 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL DCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 4510409 GENOVA-QUIMBAYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2019 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 6,419,238,921.23 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 6,419,238,921.23

PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19				
ALISTAMIENTO DE VÍA	$4,277.74	0.18%	$3,787	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	103.92%	0.00%	0.00%	8.61%	10.76%	0.91%	1.15%	3.44%	3.44%	2.20%	1.73%				100%
				$ P					$0	$4,445	$0	$0	$368	$460	$39	$49	$147	$147	$94	$74				
				$ E					$0	$0	$0	$2,604	$473	$710	$0	$0	$0	$0	$0	$53				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.86%	11.07%	16.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PLACA HUELLA	$1,282,567.08	55.23%	$1,010,609	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	6.66%	8.40%	17.73%	29.56%	7.03%	7.03%	10.54%	17.57%	12.12%	10.54%				
				$ P					$0	$7,912	$85,396	$107,740	$227,452	$379,067	$90,144	$90,144	$135,216	$225,361	$155,489	$135,216				
				$ E					$0	$42,228	$34,856	$72,599	$64,430	$367,005	$186,012	$200,467	$171,899	$97,283	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	2.72%	5.66%	5.02%	13.03%	12.48%	15.63%	13.39%	7.59%	0.00%	0.00%				
ALCANTARILLAS	$302,353.22	14.31%	$307,143	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.02%	22.00%	12.15%	21.45%	3.79%	3.79%	9.47%	9.47%	9.47%	5.68%				
				$ P					$0	$0	$36,621	$73,177	$57,038	$71,297	$12,587	$12,588	$31,469	$31,469	$31,469	$18,882				
				$ E					$0	$9,056	$60,860	$57,458	$79,102	$0	$0	$17,894	$8,619	$74,354	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	18.31%	17.29%	23.80%	0.00%	0.00%	5.32%	2.59%	22.37%	0.00%	0.00%				
ESTRUCTURAS DE CONTENCION	$703,141.65	30.28%	$245,030	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.34%	4.84%	2.27%	2.27%	11.08%	11.08%	14.77%	14.77%	14.77%	13.08%				
				$ P					$0	$0	$121,850	$34,011	$15,939	$15,939	$77,900	$77,899	$103,866	$103,866	$103,866	$91,961				
				$ E					$0	$35,985	$54,093	$81,194	$7,171	$25,304	$37,877	$6,955	$16,392	$0	$0	$0				
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.12%	7.69%	8.70%	1.02%	3.61%	5.39%	0.99%	2.33%	0.00%	0.00%	0.00%				
ITEMS NO PREVISTOS CONTRACTUALES	$0.00	0.00%	$0	% P																				
				$ P					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	0		67.46%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2,322,339.69	100.00%	$ 1,566,569.36																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Incluir los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan consideradas ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se deje diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12,357	$243,968	$214,878	$300,797	$466,780	$186,670	$180,681	$270,699	$360,843	$290,918	$246,113							
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$12,357	$256,325	$471,203	$771,719	$1,238,499	$1,379,193	$1,103,797	$1,424,496	$1,785,339	$2,076,257	$2,322,349							
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$87,269	$149,818	$193,855	$151,176	$193,080	$197,888	$225,136	$196,710	$171,637	$0	$0							
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$87,269	$237,087	$430,942	$582,118	$775,199	$973,086	$1,198,222	$1,394,933	$1,566,569									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
PROVISION PARA MANO DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41,611.26	$ 41,611.26
NA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41,611.26	$ 41,611.26
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 7,906.14	$ 7,906.14
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 45,073.14	$ -
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	$ 45,073.14	$ -
	$ 1,666.47	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 141,530.15	$ 49,517.40
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 141,530.15	$ 49,517.40
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 141,530.15	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ 2,463,869.84	$1,616,086.76

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JOSE MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 76228-178190 VLL

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266675CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 12. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PIJAO-GÉNOVA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-ING-FR-1		
1		
1	DE	1
30 (Día)	9 (Mes)	2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Férrea — QUINDIO — PROGRAMA DE INVERSIONES [ ] (Indicar con una X) — REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 ON 09 PIJAO-GUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 826 de 2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018 — PLAZO ACUMULADO: 16.00 meses (Entre meses seguir las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 08/08/2018 — FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 07/11/2019

FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACION: (Indique las suspensiones, indique cuál/es/s/o)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 6,419,238,921.23 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 6,419,238,921.23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	5 Diciembre, 2018	6 Enero, 2019	7 Febrero, 2019	8 Marzo, 2019	9 Abril, 2019	10 Mayo, 2019	11 Junio, 2019	12 Julio, 2019	13 Agosto, 2019	14 Septiembre, 2019	15 Octubre, 2019	16 Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente			100.00%	% P	66.66%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,720.30	0.06%	$1,720	$ P	$1,147	$573	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$1,720	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Placa huellas - cunetas	$0.00		100.00%	% P	1.78%	29.94%	28.50%	45.06%	7.39%	6.74%	4.85%	7.28%	7.28%	8.66%	8.26%	4.85%
	$1,296,181.33	46.03%	$1,297,093	$ P	$23,047	$388,114	$369,439	$584,064	$95,763	$87,383	$62,920	$94,360	$94,360	$112,301	$107,078	$62,920
				$ E	$0	$115,071	$192,552	$30,926	$108,083	$220,343	$168,147	$267,074	$167,584	$97,283		
				% E	0.00%	8.88%	14.86%	2.39%	8.34%	17.00%						
Alcantarillas			82.06%	% P	1.63%	18.31%	22.05%	26.73%	6.77%	7.44%	5.67%	5.67%	14.18%	14.18%	8.51%	8.51%
	$485,578.27	17.24%	$398,558	$ P	$7,923	$88,925	$107,048	$129,802	$32,859	$36,135	$27,540	$27,540	$68,851	$68,851	$41,311	$41,311
				$ E	$0	$45,120	$34,731	$77,140	$37,758	$15,425	$27,540	$34,190	$52,200	$74,354		
				% E	0.00%	9.29%	7.15%	15.89%	7.78%	3.18%						
Estructuras de contención			29.51%	% P	0.85%	9.53%	21.73%	16.09%	15.93%	15.93%	7.34%	7.34%	18.36%	18.36%	17.61%	11.02%
	$1,032,463.42	36.66%	$304,634	$ P	$8,795	$98,408	$224,326	$172,311	$164,458	$164,458	$75,818	$75,818	$189,545	$189,545	$181,794	$113,727
				$ E	$0	$80,184	$54,012	$75,974	$23,303	$30,805	$7,746	$19,751	$2,949	$0		
				% E	0.00%	2.77%	5.23%	7.09%	3.23%	2.98%						
Items no previstos				% P												
	$0.00	0.00%	$0													
				% E												
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		71.09%													
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	2,815,943.32	100%	2,001,974.40													

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	% P	1.45%	20.46%	24.89%	31.47%	10.41%	10.23%	5.90%	7.02%	12.53%	13.16%	11.73%	7.74%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ P	$40,913	$576,021	$700,813	$886,177	$293,079	$287,985	$166,278	$197,739	$352,777	$370,697	$330,180	$217,958
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	$ PA	1.45%	21.91%	46.80%	78.27%	35.53%	45.76%	51.66%	54.84%	67.37%	80.53%	92.26%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	PA	40,913	616,934	1,317,747	2,203,924	$1,000,519	$1,288,505	$1,454,783	$1,544,329	$1,897,106	2,267,803	2,597,985	2,815,943
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	% E	0.00%	8.60%	9.99%	6.54%	6.36%	9.47%	6.87%	11.40%	5.78%	6.10%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ E	$0	$242,105	$281,295	$184,040	$179,144	$266,573	$193,433	$321,015	$162,733	$171,637	$0	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	% EA	0.00%	8.60%	18.59%	25.12%	31.48%	40.95%	47.82%	59.22%	65.00%	71.09%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ EA	$0	$242,105	$523,400	$707,440	$886,584	$1,153,157	$1,346,590	$1,667,605	$1,830,338	$2,001,974		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0 / $0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0 / $0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0 / $0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41,611.26 / $41,611.26
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7,906.14 / $7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 45,073.14 / $45,073
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$45,073.14 / $45,073
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3260 DE 2013	$9,823.53
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 3260 DE 2013	$ 1,866.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$151,353.68
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$0.00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$2,967,297.8

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ MARTIN VÁSQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 76228-178190 VLL

Reviso Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13484 CND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 3520266675 CND

Firma
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Director Territorial
Matrícula No.: 63202-09691 CND

Vo.Bo Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No. 63202-26140 CND

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Jefe unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINTRA-MN-IN-6 FR-1

1	DE	1
30	9	2019
Día	Mes	Año

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Férrea — QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES [ ] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe iniciar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS — LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09, GENOVA-QUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 825 de 2018 — INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018 — PLAZO ACUMULADO: 16.00 (Expresar según las prorrogas con suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTL: 7 de noviembre de 2019 (Restarle las suspensiones, incluir mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACION: (Indique mes/año)

VALOR INICIAL (PESOS) (A): $ 5,419,238,921.23 (Elegir celdas unidas)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,921.23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	8 Diciembre, 2018	9 Enero, 2019	10 Febrero, 2019	11 Marzo, 2019	13 Abril, 2019	14 Mayo, 2019	15 Junio, 2019	16 Julio, 2019	17 Agosto, 2019	18 Septiembre, 2019	19 Octubre, 2019	20 Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente			88.53%	%P	0.00%	103.92%	0.00%	0.00%	8.61%	10.78%	0.91%	1.15%	3.44%	3.44%	2.29%	1.24%
	$4,277.74	0.18%	$3,787	$P	$0	$4,445	$0	$0	$368	$460	$39	$49	$147	$147	$94	$53
				$E	$0	$0	$0	$2,604	$473	$719	$0	$0	$0			
				%E	0.00%	0.00%	0.00%	60.86%	11.07%	16.80%						
Placa huellas - cunetas			66.82%	%P	0.00%	0.02%	6.66%	6.40%	17.73%	29.56%	7.03%	7.03%	10.54%	17.57%	12.12%	10.54%
	$1,282,567.08	55.23%	$1,110,527	$P	$0	$7,612	$85,306	$107,740	$227,452	$379,087	$90,144	$90,144	$135,216	$225,361	$155,489	$135,216
				$E	$0	$42,228	$34,866	$72,599	$64,430	$167,005	$39,012	$200,487	$171,699	$200,201		
				%E	0.00%	3.29%	2.72%	5.66%	5.02%	13.02%						
Alcantarillas			82.53%	%P	0.00%	0.00%	11.02%	22.00%	17.46%	21.45%	3.79%	3.79%	9.47%	9.47%	9.47%	5.68%
	$332,353.22	14.31%	$274,290	$P	$0	$0	$36,621	$73,127	$58,036	$71,297	$12,587	$12,588	$31,469	$31,469	$31,469	$18,882
				$E	$0	$0.056	$60,860	$57,458	$79,102	$0	$0	$17,694	$8,619	$41,500		
				%E	0.00%	2.72%	18.31%	17.29%	23.80%	0.00%						
Estructuras de contención			34.95%	%P	0.00%	0.00%	17.34%	9.84%	2.27%	2.27%	11.08%	11.08%	14.77%	14.77%	14.77%	13.06%
	$703,141.65	30.28%	$245,780	$P	$0	$0	$121,950	$34,011	$15,939	$15,939	$77,900	$77,899	$103,866	$103,866	$103,866	$91,961
				$E	$0	$35,985	$54,093	$61,194	$7,171	$25,364	$37,877	$6,955	$16,392	$750		
				%E	0.00%	5.12%	7.69%	8.70%	1.02%	3.61%						
Items no previstos			0.00%	%P												
		0.00%	$0	$P												
				%E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	0		70.51%													
VALOR BASICO ACTUALIZADO (A')	2,322,339.60	100.00%	1,637,384.24													

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES MAS AI	%	0.00%	0.53%	10.51%	9.25%	12.95%	20.10%	7.78%	7.78%	11.66%	15.54%	12.53%	10.60%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$12,357	$243,966	$214,676	$300,797	$466,783	$180,670	$180,681	$270,699	$360,843	$290,916	$246,113
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MAS AI	%	0.00%	0.53%	11.04%	20.29%	31.51%	51.61%	59.39%	49.68%	61.34%	76.88%	89.40%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$12,357	$256,325	$471,203	$731,739	$1,198,523	$1,379,193	$1,153,787	$1,424,486	$1,785,309	$2,076,227	$2,322,340
INVERSION OBRA EJECUTADA MES MAS AI	%	0.00%	3.76%	6.45%	8.35%	6.51%	8.31%	8.52%	9.69%	8.47%	10.44%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$87,269	$149,818	$193,855	$151,176	$193,080	$197,808	$225,136	$196,710	$242,451	$0	$0
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA MAS AI	%	0.00%	3.76%	10.21%	18.56%	25.07%	33.38%	41.90%	51.60%	60.07%	70.51%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$87,269	$237,087	$430,942	$582,118	$775,198	$973,006	$1,198,222	$1,394,933	$1,637,384		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0 / $0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$0 / $0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0 / $0
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41,611
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$7,906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$37,172
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$37,172
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1464 DE 2018	$ 4,823.53
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1464 DE 2018	$ 916.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$129,602
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$129,602**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$2,451,942**
VALOR CONTRATO 498 DE 2018	**5,419,239**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ MARTIN VÁSQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No. 76204-178190 VLL

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520256675CND

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Director Unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-0631

Revisó Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-13454 QND

Firma
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Director Territorial
Matricula No. 63202-09691 QND

Vo.Bo Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

ANEXO 13. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 4

FECHA: 26 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 66
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	F.N.C.
Maria E Zapata Muñoz	SST	F.N.C.
Wilmer A Jordan	Residente F.N.C	F.N.C.
Oscar Javier Zorro C.	DIRECTOR OBRA	F.N.C.
Fabian E. Sierra Morales	Ing Aux Genova	F.N.C
Hugo Cardona Cano	Ing Aux Interv	(OPEBA SAS)
Edisson Palacios Cano	Residente Interventoria	COPEBA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificacion de compromisos
Verificación de cumplimiento de la programación o plan de contingencia.
Seguimiento y control a la obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior #65

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de Compromisos
B. Cumplimiento del plan de contingencia

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	4

FECHA	26 (Día)	09 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A. Verificación de compromisos

Entrega del permiso de ocupación de cauce: el contratista manifiesta que hará entrega de este a la interventoría, durante el transcurso del día de hoy

Entrega de actas parciales de pago: el contratista manifiesta que se entregarán a comienzo de la próxima semana para revisión.

Oficio de documentos para la liquidación: fue radicado por la interventoría el día anterior, a la federación nacional de cafeteros

Inicio de programa de escuelas verdes: está fijado para el 03-10-2019

Inicio de limpieza de obras: está fijado para el 01-10-2019 pero el contratista ya está haciendo limpieza en las placas huellas de ambos sectores

B. Cumplimiento del plan de contingencia

- Sector Pijao - Guacas
  - No se construyó el cunal de desagüe de la cuneta sobre el descole de la alcantarilla del K 3+299
  - No se dio inicio con las reparaciones a la escuela finca XXIII del sector de puente tabla
  - No se dio cumplimiento con la conección del descole y el disipador existente para la alcantarilla del K2+770
  - No se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K4+095. Pero este incumplimiento en cantidad se puede compensar con el hecho de que ya se hizo la construcción de la alcantarilla del K16+668 que estaba programada realizar entre el 02 y el 08 de octubre.
  - No se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K5+823 pero si se construyó la alcantarilla del K13+770
  - No se ha dado cumplimiento a la reconstrucción del descole de la alcantarilla del K10+150. A cambio se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K8+670 que estaba programada para terminarse el 25 de octubre
  - Se tiene adelantada la construcción del descole de la alcantarilla del K8+750 la cual estaba programada para entregar el 31 de octubre
  - Placa Huella K6+749 al K6+849: está cumpliendo en su ejecución excepto por que no se han fundido 19 m de cuneta por izquierda
  - Placa huella K10+220 - K10+500: de todo lo programado

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

hasta la fecha, se ha incumplido en fundir 16m de cuneta junto a la alcantarilla del K10+350, pero se tiene adelantada la construcción de bordillo

- Placa huella del K12+275 al K12+651: no se ha dado cumplimiento con la construcción del canal de descarga de cuneta, pero la construcción de bordillo se tiene muy adelantada ya que de los 230m de bordillo que están programados para construir en octubre, tanto por derecha como por izquierda, solo hace falta construir 75 m de bordillo por izquierda y 105 m de bordillo por derecha, es decir que ya se tiene construido un 50% del bordillo que está programado para el mes de octubre.
- Placa huella del K12+651 al K12+891: queda pendiente por terminar de construir 8m de bordillo por izquierda y 8m de bordillo por derecha; ya se está haciendo limpieza
- Placa huella del K12+891 al K13+071: No se ha dado cumplimiento con la reconstrucción de dos huellas reforzadas de 3m c/una, falta construir 15 m de bordillo por izquierda y 11 m de bordillo por derecha.

Por las pequeñas longitudes que se encuentran en atraso por construirse, se observa que el tiempo restante de la programación permitirá dar cumplimiento con la construcción de las obras del tramo Pijao - Guacas.

- Sector Génova - Guacas
- Placa huella del K17+620 al K18+002: terminada y se está haciendo limpieza tanto de la placa huella como de las obras de drenaje que existen en ella.
- Placa huella del K18+002 al K18+159: tiene pendiente por terminar de construirse 13.2 m de piedra pegada y 71 m de bordillo por izquierda
- Placa huella del K18+159 al K18+720. presenta un retraso en la construcción de 96m de huellas y cunetas reforzadas, de igual modo para piedra pegada.
- En cuanto a construcción de alcantarillas, se encuentra en atraso la construcción de la alcantarilla del K22+232.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA: 26 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega del permiso de ocupación de cauce	26-09-2019	FNC
Entrega de apoyos a seguridad del personal de obra del mes de agosto	03-10-2019	FNC

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en el intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Claudia Lorena Zuluaga Parra	
Wilmen A. Jiménez	Wilmen A. Jiménez.
Fabian E. Siena Morales.	
OSCAR JAVIER TORRO	
H-40 Conductor Cotino	
Mónica Edilma Zapata Munoz.	Mónica E. Zapata.
Edisson Palacios Ruiz	

Original: Informe mensual de interventoría

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 19 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 65
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 **DE** 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Hugo Cadena Castaño	Ing Auxil. Jur.	COPEBA SAS.
Iván Oswaldo Cano García	Esp. Ambiental	Copeba SAS.
Edisson Palacios Ellio	Residente Interventoría	COPEBA SAS
Wilmer A. Jordan.	Residente Obra 8.	F.N.C.
María E Zapata	SST	F.N.C.
Claudia Lorena Zoluaga P.	Residente social	F.N.C.
Johanna Pedrera. Pinto	Ing. Auxiliar	F.N.C.
Oscar Javier Zorro	DIRECTOR OBRA	F.N.C.
Jacqueline Paez Pino	residente Social	FNC.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificacion del cumplimiento del plan de contingencia

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A) Verificacción a cumplimiento de plan contingencia
B) Temas Socio - Ambientales

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

en la construcción de placas centrales y cunetas del K18+099 al K18+112
Tampoco se ha dado cumplimento con la construcción de filtro programada.
Se tiene un atraso en construcción de huellas y cunetas de 18m entre el K18+002 y el K18+159, también se presenta atraso en la construcción de placa huella del tramo comprendido entre el K18+159 y el K18+720, en 24 m de huellas y cunetas reforzadas y en 60 m de piedra pegada.

El contratista manifiesta que tuvo inconveniente para el cumplimento de lo programado en ambos sectores, debido a las fuertes lluvias de los días 17, 18 y 19 de septiembre.
otra dificultad que manifiesta el contratista es que no se consigue personal para el sector de Génova - Bucaras, en especial oficiales y que ya ha hecho convocatorias.
La interventoría le solicita al contratista aportar los soportes de dichas convocatorias de personal para la obra
El contratista informará diariamente el avance y sucesos de la obra, y semanalmente emitirá oficio a la interventoría de ello.
Una de las medidas que tomará el contratista frente a la temporada de lluvias es que instalará 90 ml de cubierta en plástico para que no se interrumpan las actividades; también cambiará el tipo de cemento (por tipo estructural) para obtener mayor resistencia a menor tiempo.

B) Temas Socio - Ambientales
- El área social del contratista manifiesta haber recibido PQR del sector la laguna, por alcantarillas que no surten y porque la vía se dañó debido a las fuertes lluvias de los días 17 y 18 del presente mes (esto en los kilometros 14 y 15 especialmente)
- La interventoría ambiental solicita hacer limpieza en las zonas donde ya se terminaron obras
- El programa escuelas verdes se comenzará en 15 días, manifiesta el contratista
- La interventoría solicita al contratista aportar los certificados de trabajo en alturas

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A.) Verificación a cumplimiento de plan contingencia:

- Sector Pijao - Guacas
  - Se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K10+660
  - Se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K10+800
  - No se dio cumplimiento con la construcción de la alcantarilla del K9+095, pero se adelantó la terminación de la alcantarilla del K12+756 que se tenía para el 29 de septiembre
  - No se dio cumplimiento con la construcción de disipador en la obra existente en el K10+595 debido a que se encontró roca y se indicó por la necesidad de atender la construcción de alcantarilla en el K11+690 que colapsó por tener el tubo muy superficial y porque era un riesgo para los usuarios de la vía y los vehículos de la misma obra, aplazar la construcción de dicho disipador.
  - Se dio cumplimiento con la construcción de los 20m de bordillo de la placa huella entre K11+929 y K11+939
  - No se dio cumplimiento con la corrección o adecuación del descole de la alcantarilla del K2+770 con el disipador existente; el contratista dispuso de materiales en el sitio pero no ha iniciado el trabajo.
  - De la placa huella del sector La Manzana (K10+220 - K10+300) se dio cumplimiento parcial, debido a que no se alcanzó a fundir 16 m de cuneta
  - Se dio cumplimiento con las cantidades pendiente de construir en la placa huella del sector El Jardín (K12+651 - K12+841)
  - Para la placa huella del sector La Laguna (K12+841 - K13+071) se dio cumplimiento con lo programado casi en su totalidad, excepto por que no se pudo cumplir con la construcción de los 3 m de huellas izquierda y derecha, ya que estas 2 placas están pendientes de demoler y volver a construir debido a que se fracturaron.

- Sector Génova - Guacas

De acuerdo con la programación o plan de contingencia presentado para este sector, no se ha dado el estricto cumplimiento a todo lo planificado, presentando incumplimiento en los llenos tras los bordillos y junto a los muros del disipador de la obra del K17+885, también se presenta atraso

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

FECHA	19	09	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La interventoría manifiesta la preocupación en la inversión social que ya es hora de realizarla. La social Jacqueline manifiesta que el próximo jueves Tendrá reunión con la social de la interventoría en INVIAS, para tratar este tema, y lograr la aprobación del Plan de inversión social y así poder realizarlo y ejecutarlo.

También la social Jacqueline manifiesta la preocupación por la obra colapsada en el ingreso a la escuela La Laguna, la interventoría manifiesta que por el contrato no hay recursos, posiblemente se incluya en un adicional.

La interventoría le recuerda a la FNC la contratación y ejecución de la caracterización vial. El ingeniero Jairo manifiesta que está en esto y que ya tiene el profesional que lo realizará.

La interventoría le manifiesta a la FNC, la necesidad de presentar las actas parciales de obra de acuerdo con el acta de modificación Nº 1, aprobada por el ingeniero Polanía de Invías oficina central.

La interventoría manifiesta que ya es hora de ir haciendo el inicio de la liquidación del contrato y que para ello solicitará los documentos que se requieren I que son inherentes a la FNC como son las pólizas con sus aprobaciones, la seguridad social del personal vinculado al proyecto paz y salvo y liquidaciones de los mismos.

Se hace énfasis también sobre los hallazgos de la auditoría de la DNP continuando con la señalización de la obra y la verificación de entrega y uso de los elementos de protección personal.

La FNC comunica que la CRQ ya emitió el permiso para la ocupación del cauce de las quebradas, y que la hará llegar a la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	5	DE	5

FECHA: 19 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega del permiso de ocupación de cauces por la CRQ	26-09-2019	FNC.
Entrega de actas parciales de pago	26-09-2019	FNC.
Entrega de oficio de documentos para la liquidación	26-09-2019	Copeba SAS.
Inicio de programa de escuela Verde	03-10-2019	FNC-Copeba SAS.
Inicio de limpieza de obras	01-10-2019	FNC.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 26 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año).

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Hugo Cardona Castaño	
John Oswaldo Cano García	
Edisson Palacios Ruiz	
Wilmer A. Jordan	Wilmer A. Jordan
María E Zapata Muñoz	María E Zapata.
Claudia Lorena Zuluaga Parra	
Johanna Palmera Rendón	
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO	
Jacqueline Pulido Jon	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 09 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 64
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fabian Enrique Sierra M.	Ing. Aux. Frente Genova	F.N.C.
Johanna Palmera Ponce	Ing. Auxiliar Pijao	F.N.C.
Hugo Cardona C.	Ing Aux Int.	Copeba SAS
Pablo Alejandro Granada V.	Ing Residente Génova	F.N.C.
Wilmen A. Jurado	ING RESIDENTE PIJAO	F.N.C.
JAVIER ZORRO	DIRECTOR OBRA	FNC
Hernán Barreto A.	Supervisor Interv.	Invias. Quindío
Edisson Palacios Cuiro	Residente Interventoria	COPEBA S.A.S.
ALFONSO MEZA PATIÑO	DIRECTOR TERRITORIAL	INVIAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de la reprogramación al plan de contingencia para la ejecución de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se hizo lectura del acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de la reprogramación del plan de contingencia del sector Pijao - Cuacas

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSION	1		
	PÁGINA	2	DE	3

FECHA	09 (Día)	09 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Revisión de la reprogramación del plan de contingencia del sector Pijao - Cuacas

Supervisión solicita incluir la actividad de aseo limpieza para cada obra, en la programación Esta actividad puede comenzase en las obras ya terminadas

La supervisión solicita hacer chequeo al balance de obra para tener certeza que se cuenta con el recurso para cumplir con la totalidad de placa huella del K6+799 al K6+899, esto para la próxima semana.

Se hacen los ajustes a la programación que se trajo y se expuso.

Revisión de la reprogramación del plande contingencia del sector Génova - Cuacas

De igual modo la Supervisión solicita que se haya el chequeo al balance y presupuesto del sector de Génova.

También se realicen ajustes a la reprogramación de este sector.

Se adjuntan a la presente acta, las reprogramaciones de los sectores Pijao - Cuacas y Génova - Cuacas, obtenidas de la mesa de trabajo realizada hoy.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	3	DE	3

FECHA: 09 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Dar cumplimiento a la ejecucion de obra, de acuerdo con la reprogramación del plan de contingencia, adjunto a la presente acta.	inmediato	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Fabian E. Sierra Morales	
Johanna Patricia Pardo Cardenas	
Pdte-ga Cardoza Castaño	
Pablo Alejandro Granada Valencia.	
Wilmer A. Jordan	Wilmer A. Jordan
JAVIER ZORRO	
Hernán Borrero A.	
Edisson Palacios Buro	

Original Informe mensual de Interventoría
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INVIAS

PROGRAMACIÓN DE OBRA Y DE RECURSOS FALTANTES

SECTOR PIJAO-GUACAS

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SECTOR PIJAO-GENOVA

Contrato No 0498 de 2018	Contrato de interventoría No 925 de 2018	FECHA: 09/09/2019
CONTRATISTA	INTERVENTOR	VERSION: 2

DESCRIPCION CUADRILLAS

Cuadrilla # 1: 1 Oficial + 3 Ayududantes
Cuadrilla # 2: 1 Oficial + 3 Ayudantes
Cuadrilla # 3: 2 Oficiales + 6 Ayudantes
Cuadrilla # 4: 4 Oficiales + 16 Ayudantes
Cuadrilla # 5: 1 Oficial + 4 Ayudantes
Cuadrilla # 6: 1 Oficial + 4 Ayudantes
Cuadrilla #Aseo General#7: 4 Ayudantes

PLACA HUELLA 100m a=5,0	K 6+749 - K 6+849		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE																OCTUBRE																	
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Subbase		Topografía, Motoniveladora, Vibrocompactador			100									25	25	25	25																								
Formaleta y Acero	4	Herram. Menor			100											14		14		14		14		14		14		16													
Huella Izquierda	4	Mezcladora # 1 + 1			100												14		14		14		14		14		16													
Huella Derecha	4	Vibrador concreto			100												14		14		14		14		14		16													
Cinta No Reforzada Centro	4	Mezcladora # 2			100														14		14		14		14		14		16											
Cuneta Izquierda	4	Mezcladora # 1			100													14		14		14		14		14		16												
Cuneta Derecha	4				100													14		14		14		14		14		16												
Bordillo Superior Izquierdo	4	Mezcladora # 2			100																	28			28			28		16										
Bordillo Inferior Izquierdo	4	Mezcladora # 1			100													14		14		14		14		14		16												
Bordillo Superior Derecho	4	Mezcladora # 2			100																	28			28			28		16										
Bordillo Inferior Derecho	4	Mezcladora # 1			100													14		14		14		14		14		16												
Vigas	4	Mezcladora # 1			197												28		28		28		28		28		28													
Sobreancho IZQ	4	Mezcladora # 1																	14		14		14		14		14		16											
Sobreancho DER		Mezcladora # 1																																						
Cuneta adicional		Mezcladora # 1																																						
ASEO Y LIMPIEZA	4													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

PLACA HUELLA 280m a=4,1	K 10+220 - K 10+500		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE																OCTUBRE																	
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Formaleta y Acero	4	Herram. Menor			298		9	9							50		50		50		50	50		30																	
Huella Izquierda	4	Mezclacora # 1 + 1			18				18																															
Huella Derecha	4	Vibrador concreto			18				18																															
Cinta Piedra Centro	4	Mezcladora # 2			18					16																															
Cuneta Izquierda		Mezcladora # 1			0																																			
Cuneta Derecha	4				66				18	16	32																													
Bordillo Superior Derecho	4	Mezcladora # 2			280											50		50		50		50		30																
Bordillo Inferior Derecho		Mezcladora # 1			66				18	16	32																													
Vigas		Mezcladora # 1			30					30																														
Sobreancho DER	4	Mezcladora # 1			54			6		16		16		16																										
ASEO Y LIMPIEZA	4																								X	X	X	X	X											

PLACA HUELLA 10m a=5,0	K 11+929 - K 11+939		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE																OCTUBRE																	
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Formaleta y Acero	4	Herram. Menor			20						20																														
Bordillo Superior Izquierdo	4	Mezcladora # 2			10							10																													
Bordillo Superior Derecho	4	Mezcladora # 2			10							10																													
ASEO Y LIMPIEZA	4											X	X	X																										

PLACA HUELLA 376m a=4,1	K 12+275 - K 12+651		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE															OCTUBRE																			
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Formaleta y Acero	3	Herram. Menor			628											50		50		88		50		50		50		50		50		50		50		50		50		10			
Cuneta Izquierda	3	Mezcladora # 1	12+531	12+541	18															18																						
Bordillo Superior Izquierdo	3	Mezcladora # 2	12+275	12+651	305												25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		5			
Bordillo Inferior Izquierdo	3	Mezcladora # 1	12+531	12+541	18															18																						
Bordillo Superior Derecho	3	Mezcladora # 2	12+275	12+651	305												25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		5			
Muro descarga cuneta	3	Mezcladora # 1	12+552		1															1																						
Muro descarga cuneta	3	Mezcladora # 1	12+378		1																								1												
Canal para descarga de cuneta	3				9												3	3	3																						
ASEO Y LIMPIEZA	3																																					X	X	X	X	X	X

PLACA HUELLA 190m a=4,1	K 12+651 - K 12+841		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE															OCTUBRE																			
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Formaleta y Acero	3	Herram. Menor			263,1		54,30		54,30		67		67		21,50																											
Cuneta Izquierda	3	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+756	12+800	12,3					4,3			8																													
Cuneta Derecha			12+790	12+800	8,5								8,5																													
Bordillo Superior Izquierdo	3	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	12+651	12+841	93			25		25		25		18																											
Bordillo Inferior Izquierdo	3	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+756	12+800	12,3				4,3		8																														
Bordillo Superior Derecho	3	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	12+651	12+841	128,5			25		25		25		32		21,5																									
Bordillo Inferior Derecho	3	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+790	12+800	8,5						8,5																														
ASEO Y LIMPIEZA	3												X	X	X	X	X																							

PLACA HUELLA 230m a=4,1	K 12+841 - K 13+071		SUB-TRAMO		LONG FALTANTE	SEPTIEMBRE															OCTUBRE																			
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo			ML	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Formaleta y Acero	2	Herram. Menor			135,2					37		38	6	9	32,5		14,7																									
Huella Izquierda	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+841	12+844	3									3																											
Huella Derecha			12+841	12+844	3									3																												
Cuneta Izquierda	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+920	13+005	29,4						3,7		11			14,7																									
Cuneta Derecha			13+000	13+015	15						15																														
Bordillo Superior Izquierdo	2	Mezcladora # 2	12+920	13+071	37,7						10		3,7		9			15																								
Bordillo Inferior Izquierdo	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+920	13+000	29,4						3,7		11			14,7																									
Bordillo Superior Derecho	2	Mezcladora # 2	12+990	13+015	21,3								10			11																									
Bordillo Inferior Derecho	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	13+000	13+015	15						15																														
Sobreancho IZQ	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	12+920	12+931	11								11																												
Sobreancho DER	2	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	13+000	13+071	14,8						8					6,8																									
Canal para descarga de cuneta	2	Herram. Menor	12+855	12+845	9												3	3	3																						
ASEO Y LIMPIEZA	2																X	X	X	X	X																			

OBRAS COMPLEMENTARIAS	K 00+000 - K 17+050		ABSCISA	FALTANTE	SEPTIEMBRE																OCTUBRE																						
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo		UND	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
Canal descarga cuneta	-	Herram. Menor, Mezcladora # 1	K 3+299											X	X	X																										
Reparaciones Escuela Juan XXIII	-	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	K 3+280														X	X	X	X	X																				
Conectar descole con disipador existente	-	Mezcladora # 1 + 1 Vibrador concreto	K 2+770							X	X	X	X																												
Empalme muro con cajon	1	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	K 4+280																			X	X	X	X																
Disipador	1	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	K 4+280	4 m																						X	X	X	X	X											
Disipador	1	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	K 7+380	3 m																											X	X	X	X							
Disipador	1	Mezcladora # 2 + 1 Vibrador concreto	K8 +760	4 m																															X	X	X	X			
ASEO Y LIMPIEZA	1																																				X	X	X	X	X	X
ALCANTARILLAS			**ABSCISA**	**FALTANTE**	**SEPTIEMBRE**																**OCTUBRE**																						
ELEMENTO	Cuadrilla	Equipo		UND	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
ALCANTARILLA	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 4+095	ENC - DES						X	X	X	X	X																												
ALCANTARILLA	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 5+823	ENC - DES											X	X	X	X	X																						
ALCANTARILLA	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 7+280	DESCOLE																X	X	X	X	X																		
ALCANTARILLA	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 7+380	ENCOLE																					X	X	X	X	X													
MURO DIRECCIONAL	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 8+360	ENC - DES																										X	X	X	X								
ALCANTARILLA Y EMPALME DE MURO	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 8+870	ENCOLE																														X	X	X	X	X			
ALCANTARILLA	5	Mezcladora # 3 + Vibrador concreto	K 8+750	ENC - DES																																			X	X	X	X
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 10+150	DESCOLE													X	X	X	X	X																				
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 10+660	ENC - DES	X	X																																			
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 10+800	DESCOLE			X	X	X																																
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 12+756	DESCOLE								X	X	X	X	X																									
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 13+770	ENC - DES																		X	X	X	X	X																
ALCANTARILLA	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K 16+668	ENC - DES																							X	X	X	X	X											
DISCIPADOR	6	Mezcladora # 4 + Vibrador concreto	K10+545							X	X																														
ASEO Y LIMPIEZA	5 Y 6																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASEO GENERAL	UNA CUADRILLA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR EL ASEO GENERAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE	CUADRILLA N°7

Elaboró
INGENIERO RESIDENTE
Firma: Wilker A. Jordan.
WILKER ANTONIO JORDAN MOSQUERA
T.P:6320222347CND

Revizó
DIRECTOR DE OBRA
Firma:
OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
T.P:25202120989 CND

Aprobó
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:
EDISSON PARICIOS GUIO MONTERLAND
T.P:01105-0751

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 04 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 63
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: COPEBA SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jacqueline Ramirez Tapo	Residente Social	FNC.
Johanna Patricia Pardo	Ingeniera Auxiliar	FNC
Hernán Borreto A	Superv. Invias	INVIAS Q.
Fabian E. Sierra Morales	Ing. Auxiliar	FNC.
Jose Mauricio Chaves L	Director Ejecutivo	FNC
Wilmer A Jurado	Ing Residente Piso	FNC.
[illegible]	DIRECTOR OBRA	FNC.
Pablo Alejandro Granada V.	Residente Génova	F.N.C.
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	F.N.C.
Alfonso Meza Patiño	Director Territorial	INVIAS
Hugo Cardona Cortes	Ing Aux Interventoria	F. (COPEBA SAS)
Andrea Peña S	Directora Interventoria	Copeba SAS.
Edesson Palacios Ruiz	Residente Interventoría	COPEBA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informe de estado y avance del proyecto a la direccion territorial

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentacion del estado y avance del proyecto

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA	04 (Día)	09 (Mes)	2014 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se hace presentación del estado y avance de ejecución. El tramo de Pijao se encuentra a corde con la programación, excepto en que no se tienen terminados los bordillos, la supervisión manifiesta que la construcción de bordillos y area de la obra requiere de tiempo y esto podría generar retraso en la entrega de este tramo. La dirección territorial indica establecer compromisos de acuerdo a una programación, dejando fechas que sean cumplibles

La dirección territorial manifiesta que debe hacerse señalones y propuestas y no venir a comité con la dirección territorial a presentar o manifestar los inconvenientes que no permiten cumplir con la programación

La supervisión solicita para la proxima semana una reprogramación al plan de contingencia que se lleva. De igual modo que se asignen las labores o funciones a cada integrante de las cuadrillas

La dirección de interventoria propone informar a diario el rendimiento de acuerdo con la reprogramación al plan de contingencia.

Se discuten inconvenientes observados en obra y posibles alternativas de solución. Se requiere mejorar el suministro de la ferreteria principalmente, tambien suministro de material (cemento) y equipos.

Se programa reunión en la dirección territorial, para el próximo lunes 09 de septiembre, para presentar la reprogramación a las 08:00 horas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 04 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Reprogramación al plan de contingencia	09-09-2019	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jacqueline Ramírez Toro	
Johanna Patricia Pardo C.	
Fabian Enrique Serna Morales	
Hernán Barrios L.	
José Mario Vesga P.	
William D. Durán M.	
JAVIER ZORRO	
Pablo Alejandro Granada Valencia.	
Claudia Lorena Zuluaga P.	
Andrea del Pilar Peña Sánchez	
Hugo Cardona Cortés	
Edisson Palacios Ellio	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA 26 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: " INTERVENTORÍA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Diana Patarroyo	Gestora Social	SMA / INVIAS
jaqueline Perez Tapia	Residente social	F. N. C.
Nury Garcia Lopez	Prof Social Int	Copcbo. S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo - INVIAS, interventoria contratista, temas generales del Contrato.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Desarrollo de los proyectos PAGA
- Plan de Inversión social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	3

FECHA	26 (Día)	09 (Mes)	2019 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

proyecto 1 atención al ciudadano. se revisan por parte de la supervisión del invias. el proyecto 1 de PAGA, donde recomienda el cierre oportuno de todos los PQRS.

proyecto 2. Información y divulgación La supervisión recomienda la entrega de la presentación y volantes sean enviados con tiempo para el visto bueno. y se programe la reunión de Finalización y se invite a la subdirección.

proyecto 3. Manejo a la infraestructura de predios y servicios públicos. La supervisión recomienda el cierre de las actas de vecindad y actas de compromiso para agilizar procesos.

proyecto 5. Cultura vial y participación ciudadana. la supervisión recomienda que la entrega soportada en actas de reunion, registro fotografico y lista de asistencia.

proyecto 6. Contratación de mano de obra. la supervisión Solicita para el Cierre el Certificado del Contador del Pago a los trabajadores. O satisfacción de salarios.

- Plan de inversión : ajustarlo a la nueva versión del PAGA.

- Adelantar todo lo relacionado con el balance social de cierre y las certificaciones de las entidades municipales, y certificación de interventoría de que no esta pendientes pasivos sociales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	26 (Día)	09 (Mes)	2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Versión PAGA actualizado. INVIAS.	4/10/2019	Contratista Interventoría.
Entrega de plan de inversión social. a/ INVIAS.	4/10/2019	Contratista Interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Diana Patricia Villalobos	
Jacqueline Rave Toro	
Nury Garcia Lopez	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 12 (Día) 09 (Mes) 19 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: " MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018

INTERVENTOR: Copeba Ltda

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Claudia Lorena Zuluaga P.	Residente Social	F.N.C.
Nury Garcia	Profesional Social Interventoria	COPEBA S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a los compromisos y a los proyectos PAGA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Programas de la Gestión Social

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 12 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Proyecto 1 de atención a la comunidad El Contratista informa el proceso de consolidación de la información. La interventoría da las respectivas indicaciones para organizar la información.
- Proyecto 2: de Información y divulgación. se indica por parte de la interventoría la programación de la reunión de finalización la cual queda con fecha tentativa de 17 de octubre de 2019. se continua recibiendo volantes hasta culminación de las actividades
- Proyecto 3: Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos la interventoría da la viabilidad del cierre de las actas de entorno, actas de compromiso y actas de vecindad una vez las obras esten culminadas en cada sector
- Proyecto 4: N/A
- Proyecto 5 cultura vial y participación comunitaria. se realizara taller de cierre con las Centros educativos de cultura vial para el cierre del comité de participación se debe entregar carpetas con todos los actos y registros. consignados en el proceso.
- Proyecto 6: Contratación de mano de obra. se realizara capacitación al personal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 12 (Dia) 09 (Mes) 2019 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Enviar la presentación de Finalización ajustada y revisado por todas la áreas.	9/Oct/2019	Contratista.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Realizar las gestiones correspondiente al proceso de cierre con el DNP. (Interventoría)

FECHA PRÓXIMO REUNIÓN

____ (Dia) ____ (Mes) ____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Nini García López	
Claudia Lorena Zuluaga Parra	

Original. Informe mensual de Interventoría

Copias. Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14. INFORMES SEMANALES

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 28 (Día) / 9 (Mes) / 2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 80 (Numeración consecutiva) del 23/09/2019 al 28/09/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TECNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 32 obras transversales, 9 muros y 2658 m de placa huella

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,403 KM
ALCANTARILLAS : 19 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,255 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0498 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,23
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 0825 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE -201
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 NOV 2019
VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
ADICIONES: $ 160.342.629,00
VALOR ACUMULADO: $ 678.362.939,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.138.283.247,36
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.296.447.666,29
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 4.220.419.166,15
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	82,14%
% PROGRAMADO	81,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 99.034.808,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.319.453.976,99 84,06%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 530.475.360,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


II. AVANCE FÍSICO

NOTA: A partir del 07 de julio de 2019 se realizó prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 08 de julio el acta de modificación 2, donde ingresan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se rallizó la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+050)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	1.277,58		1.277,58
MUROS DE CONTENCIÓN (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	11,00		11,00
ALISTAMIENTO VÍA (M)	363,41		363,41
OTROS (M)	612,87		612,87
PAGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACIÓN VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	4		4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	3		3
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y	1		1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1
Campero	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050)


ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	64722,4	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1039,59	1,4	668,33
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,62	0	0,62
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	8101,1	0	7668,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	13,52	959,05
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	68402,6	3444,92	64812,3
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75096	119,25	1120
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,38	14,2	170
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	0	87,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	439,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	484	0	25
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	66,72	925,42
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	0	123,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	10,3	127,71
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	218,55	22,03	77,49
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	1280,5	8085,2
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,68	47,84	378,23
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,18	0,51	37
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	11,315	1,97	7,62
RELLLENO CON ARENA	M3	30,06	0	25,96
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	78

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	166,04	0,00	160,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	208,08
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	5,09
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	131,06	0,00	106,56
CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	M3	9,36	0,00	9,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.408,46
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	39,10	0,00	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	760,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	220,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	283,65	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	238,40	0,00	54,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINA RO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	2,00	46,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	636,00	85,00	554,50

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		924,75	924,75
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		9,00	9,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		530,00	530,00
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10,000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		3	3
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
Planta eléctrica		1	1
Camioneta		1	1
		0	0

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	20.125,00	0,00	4.001,00
PLACA HUELLA				
SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	992,98	0,00	817,00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,00	0,00	0,35
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.625,70	0,00	5.879,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.018,55	10,02	1.000,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.268,44	3.907,09	49.727,13
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.055,00	77,02	628,32
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	186,92	12,47	147,29
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	0,00	329,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	0,00	151,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 130mm	ML	1.169,00	0,00	1.170,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	615,14	0,00	565,35
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	91	0,00	60,60
SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	73,2	0,00	73,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	0,00	90,62
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11116,56	0,00	4.247,72
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	338,79	0,00	159,79
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,22	0,00	26,00
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	9,24	0,00	2,25
RELLENO CON ARENA	M3	22,82	0,00	11,53
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	65	0,00	48,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	10,20
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,28
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	9,50	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE D E DIAMETRO EXTERIOR 1,59 M, EN CONCRETO	ML	9,50	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,66	0,00	37,74
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	5,12	0,00	5,10
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.950,78	0,00	4.451,62
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	13,15	0,00	7,00
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	0,00	120,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	0,00	14,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	68,26	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	1,68	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	35,65	0,00	35,35
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	UND	30,00	0,00	16,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	471,19	95,00	471,19

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	AGREGADOS EXITO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Kilometro 4 de la vía Barragán-Génova	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE, EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de aguas que tendrán ocupación del cauce y el día 19 de septiembre de 2019 el ingeniero Zorro en el Comité de obra comunicó que la CRQ había dado el permiso de vertimiento

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	73	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PIJAO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han traladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+720

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra en INVIAS

La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-175 de fecha 25 de septiembre de 2019. Reiteración entrega de planillas de seguridad social del mes de agosto de 2019.

La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-176 de fecha de 25 septiembre de 2019. Reiteración sobre la realización de la caracterización vial y elaboración de planos récord

La interventoría mediante oficio FNC-825-2018-177 de fecha de 25 de septiembre de 2019. Algunos documentos para la liquidación del contrato en referencia.

La interventoría mediante oficio ADM-INV-825-2018-044 de fecha 25 de septiembre de 2019. Solicitud información para liquidación del contrato de obra 496 de 2018

Tramo Pijao - Guacas

Se continúa con la terminación de obras en concreto en la placa huella El Jardín k12+651 al k12+841 (bordillos ya terminados)

Se continúa con la construcción de los bordillos de la placa huella de Los Chorros

Se termina la construcción de obras en concreto de las alcantarillas k13+770

Se termina la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k16+668

Se continúa con la construcción de la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 (con los bordillos)

Se inicia con la construcción de la placa huella El Sinabrio k8+749 al k 8+849

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completas k10+150, k10+350, k10+690, K10+900, k11+060, k11+935, k12+756, k12+920, k13+000, k13+770 y k16+668. Se tiene construida las pocetas del k7+280 ,del k7+380 y del k8+670. Construido cabezal de descarga del k8+750 Tienen instalada la tubería de las alcantarillas del k4+095, k5+823. Falta disipador de la alcantarilla k2+770

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)(completo), K4+280 (muro2) (completo), k7+380 (muro 3 completo, módulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 ,completo)

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad, La Laguna (k12+841 al 13+071) faltan cunetas adicionales, la del Jardín (k12+651 al k12+841) falta cunetas adicionales y descoles; la de Los Chorros (k12+275 al K 12+560), falta descoles (2 cunetas disipdoras y realce de alcantarillas); la de Silvio (k11+029 al k11+939), ya se terminó. De La Maizena k10+220 al k10+500 falta la dos zonas de transición y parte de bordillos, la del Sinabrio k7+749 al k8+849, se han construido 132.00 ml de cintas centrales, 66 ml de cuneta, y 24 ml de concreto sin reforzar (donde iba la piedra pegada)

NOTA: Se presentaron lluvias lunes 1 hora, martes 2 horas, miercoles 6 horas y jueves 2 horas

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO de 2019): El compromiso de la semana era construir en la placa huella de La Maizena (k10+220 al k10+500) 70 ml de piedra pegada (ya se hizo), 70 ml de bordillos superiores (se ejecutaron 78 ml), 140 ml de bordillos inferiores (ya se ejecutaron), construccion de la alcantarilla 6+350 (se construyó la poceta, falta disipador). Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+841 (canal de desague de cuneta k12+651 y cuneta adicional k12+780); terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071) (falta 14,00 ml de bordillo, demoler y construir un módulo de placa huella (3,00ml); las alcantarillas del k2+770 y K4+280 no se han construido los disipadores (incumplió); de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplió), de la alcantarilla del k7+380 (falta disipador) (incumplió), se construyeron las obras de concreto de la alcantarilla k11+690 (cumplió) y k13+680 (cumplió),k8+670 (falta disipador), y k8+750. Adelantó obras en concreto de la alcantarilla k16+668, No se inició con la construcción de las obras de concreto de las alcantarillas k4+095 y k5+823. En general el contratista esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas (adelantó la construcción de la placa huella El Sinabrio , cuyas obras en concreto estaban para la 2 semana de octubre) y sigue incumpliendo con los bordillos y con las alcantarillas. Esta cumpliendo con las cuadrillas de placas huellas y alcantarillas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo incumplimiento en la inversión semanal de $108 millones programados se invirtieron $149 millones (incluida piedra pegada y concreto de 21 mpa d eplaca huella que no se incluyeron en la semana pasada) . Sobre el acumulado programado de $2.428 millones se lleva ejecutado $2.363 millones, está por debajo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (09 de septiembre de 2019): De la placa huella El Sinabrio K5+749 al k6+849: se ejecutaron 132 ml de placahuella de los 168 ml programados, 24 ml de cintas no reforzadas, de 28 ml progrmadas, 66 ml de cunetas de 66 ml programadas. De la placa huella de La Malzena (k10+220 al k10+500), 76 ml de bordillos de los 75 ml programados, en la placa huella de Los Chorros hay ejecutados 360 ml de bordillos (de los 150 ml programados), 17 ml de cunetas de los 36 ml programados, los otros 19 ml progrmados ya estban construidos; en la placa huella del Jardin (k12+561 al k12+841) falta el canal de descarga de cunetas y cuneta adicional k12+780; De la placa huella La Laguna solo falta 13 ml de bordillo , la demolición y reconstrucción de un módulo de cintas centrales (3,00ml). De las alcantarillas de terminaron las del k12+770 y k18+668, que estaban programadas para octubre, se adelantaron obras de las alcantarillas k7+380 (poceta), K8+670 (poceta) y k8+750 (cabezal) . Se cumplió en gran parte con la programacion diaria; se adelantaron obras como alcantarillas en sitios no programados.

Tramo Guacas - Genova

Se terminan obras en concreto en la placa huella El Recreo tramo 1 k17+620 al k18+002

Se continua con la construcción de la placa huella del K18+002 al k18+159. Falta k18+107 a k18+119, bordillos.

Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+720, con dos cuadrillas.

Se continua con la construcción de piedra pegada en la placa huella El Recreo tramo 3 k18+159 al k18+720

Se continua la construcción de piedra pegada en la placa huellak18+159 al k18+720

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas: K17+675, k17+700,17+738, k17+816 , k17+885, k18+023, k18+105, k18+262, k18+714. Falta construr las obras de concreto de la alcantarilla del k22+252

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4) y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 19+163 no se ha iniciado por evitar el cierre de la via que impidiria el traslado de materiales e insumos hacia la placa huella del k18+002 alk18+720

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002. Se terminó obras de concreto entre el k18+002 al k18+159, falta 26,00 ml de bordillos.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720 326 ml de obras de concreto .

NOTA: Se presentaron lluvias lunes 2 horas, martes 2 horas, miercoles 7 horas, jueves 2 horas, viernes 1 hora y sábado 1 hora.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso era realizar la construcción del cabezal de descarga de la alcantarilla k19+413 (muro 3) (no se ejcutó), e iniciar la construcción de muro 2 (k19+163) (no se cumplió). Además de eso se debía construir parte de las obras atrasadas: terminar los bordillos de la placa huella del k18+002 al k18+159 (no se hizo), 300 ml de placa huella k18+159 al k18+720 (no se hizo), 100 ml de la placa huella de de Venecia (no se hizo) y 55 ml de placa huella Castellanos (no se hizo), construcción cabezal de la alcantarilla k18+360 (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k22+252 (no se hizo), instalacion de tuberia alcantarillas k18+964 y k19+413 (no se hizo). De ésto solo se ejecutó 48 ml piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720, en la placa huella del k18+002 al k18+159, se terminaron las obras en concreto y la piedra pegada; en la placa huella K18+159 al K18+720, solo se han ejecutado 350 ml de los 561 a construir en cinta central y cunetas. En conclusión aunque se abrió otro frente de trabajo para las placas huellas , el rendimiento no ha sido lo suficiente para construir como mínimo 100 ml Esta esemana ejecutar 62 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversión semanal programada de $96 millones se ejecutaron $74 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $1.871 millones esta por por encima de la programada de $1779 millones. En el contrato en general se han ejecutado $3.377 millones de $3.368,12 programados

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DIARIA (09 de septiembre de 2019): Placa huella El Recreo tramo 1 (k17+620 al k18+002) se terminaron todas las obras programadas y faltantes, en la placahuella El Recreo tramo 2 (k18+002 al k18+159), se hicieron obras faltantes como cintas centrales, sobreanchos y cunetas, se hicieron los 12,80 ml de piedra pegada, de los 294,30 ml de bordillos se han construido 229 ml. De la placa huella El Recreo K18+002 al K18+720, se construyeron las cintas, sobreanchos y cunetas entre el k18+207 al k18+258 y del k18+430 al k18+476 (82ml placa en concreto y cunetas) de los 48 ml programados; en la placa huella Venecia K22+232 al k22+332 , no se terminaron los filtros, ni las obras en concreto de la alcantarilla allí localizada, al muro 1 no se hecho nada sobr el porte de varillas y sobre la instalacion de tuberia y construcción obras de concreto (poceta, disipador). Hay atrasos en la construcción de las alcantarillas k18+282, k18+964, k19+413

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Continuación de la construccion de las obras de concreto de la placa huella El Sinabrio (k6+749 al k6+849)

Continuación de construcción de bordillos placa huella k12+275 AL K12+585 e iniciar construcción de cunetas disipadoras

Terminacion de las placas de cunetas adicionales k12+940 y reconstrucción de placas centrales el k12+841 al k12+844

Construcción disipador de alcantarilla k8+670 (muro4) y de k7+360 (muro3)

Paredes del cabezal de descarga k7+280- Construcción de obras de concreto 4+095, 5+623, y reparar cabezal k10+150

Terminación de la construcción de obras de concreto en la placa huella La Malzena K10+220 al k10+500, incluyendo los ingresos y continuación de la construcción de los bordillos

Tramo Guacas - Génova

Terminación de la construcción de bordillos de la placa huella entre el k18+002 al k18+159

Ejecutar 80 ml de obras en concreto de la placa huella K13+159 al K18+720

Continuar con la construcción de la piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720

Construcción cabezal del 18+360

Terminar construcción de filtro en la placa huella Venecia k22+232 al K22+332

Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252

La alcantarilla del k18+964 y k19+413, no se pueden construir porque impidiria el suministro de materiales hacia la placa huella del k18+159 al k18+720

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: En el tramo Pijao-Guacas se presentaron lluvias lunes 1 hora, martes 2 horas, miercoles 6 horas y jueves 2 horas. En el tramo Génova.-Guacas se presentaron lluvias lunes 2 horas, martes 2 horas, miercoles 7 horas, jueves 2 horas, viernes 1 hora y sábado 1 hora

RUTA No. 40QN09

NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

k 0 + 000 PIJAO — k 17+050 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pijao, Construccion bordillos placahuela Los Chorros k12+275 al k12+580

FOTO 2



Pijao, construcción placa huella El Sinabrio K6+749 al 6+049



Génova, Construcción placa huella El Recreo tramo 2 K18+159 al k18+720

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa diario establecido

Continuar con el control del Plan de trabajo diario para la conclusión total de las obras por puntos de trabajo (seguimiento diario)

Se notificará al contratista e INVIAS el incumplimiento presentado al programa de inversión y plan de contingencia. Se solicitará el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportará a INVIAS

R DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ

No. MAT: 2520266675 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAM48-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 21 (Día) / 9 (Mes) / 2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS; TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 59 (Numeración consecutiva) del 16/09/2019 al 21/09/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL

FECHA DE INICIO: 06-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 32 obras transversales, 9 muros y 2056 m de placa huella

PIJAO - GUACAS
- KM PLACA HUELLA: 1.493 KM
- ALCANTARILLAS: 19 ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
- KM PLACA HUELLA: 1.255 KM PLACA HUELLA
- ALCANTARILLAS: 13 ALCANTARILLAS
- MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0499 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.419.238.921,25
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC-2018	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 5.419.238.921,25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	COPEBA LTDA.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0025 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 518.020.310,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE -201	ADICIONES:	$ 160.342.629,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 NOV 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 678.362.939,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.138.265.247,26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.001.411.790,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.997.260.477,75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	77,79%
% PROGRAMADO	77,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)	$ 99.034.000,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.096.265.466,59 (79,72%)

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 481.736.296,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAMINF-15-FR 2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

III. AVANCE FISICO


NOTA: A partir del 07 de julio de 2019 se realizó prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 08 de julio el acta de modificación 2, donde ingresan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se ralizó la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PIJAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+050)

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	1.189,77		1.189,77
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	8,00		8,00
ALISTAMIENTO VIA (M)	363,41		363,41
OTROS (M)	532,33		532,33
PAGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compestador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	4		4
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	3		3
Vibradores de concreto	3		3
Compresor de 126 pie3 o superior, con martillo de rotación y	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PIJAO -GUACAS(KM00-K17,050)

TRAMO Y/O SECTOR 1:

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADOA EXISTENTE	M2	64722,4	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1029,59	49,98	664,93
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,62	0	0,62
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6101,1	500	7686,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	7,1	945,53
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59402,6	1376,82	61367,38
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75096	0	1116,54
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,38	0	170
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	0	87,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	459,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	484	0	25
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	0	856,7
TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	0	123,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	271,23	0	109,41
CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (D)	M3	218,55	6,51	55,46
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	0	6785,7
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,58	26,59	328,39
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,18	0	37
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (E)	M3	11,316	0,73	5,65
RELLENO CON ARENA	M3	30,06	0	25,96
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	78

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	166,04	0,00	166,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	209,00
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	5,09
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	151,66	0,00	108,56
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (E)	M3	9,36	0,00	9,20
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.408,45
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	39,10	0,00	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	700,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	226,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	293,65	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (3) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	226,40	0,00	64,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	4,00	44,00
REMOCION DE DERRUMBES	M3	636,00	85,00	469,50

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		878,97	878,97
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		7,00	7,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		435,00	435,00
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		3	3
Mezcladores de concreto de mínimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores manual vibratorio (canguro)		1	1
Planta eléctrica		1	1
		0	0
		0	0

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	20.125,00	0,00	4.001,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	962,98	0,00	917,00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,00	0,00	0,35
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.625,70	0,00	5.879,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.018,55	100,71	955,90
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.268,44	1.426,10	46.820,04
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.055,00	32,56	561,30
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	196,92	3,70	134,82
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	259,00	329,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	259,00	271,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100mm	ML	1.109,00	74,00	1.170,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	615,14	0,00	565,36
TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	91	0,00	60,50
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	73,2	0,00	73,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	0,29	90,62
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11116,56	0,00	4.247,72
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	339,79	0,00	159,79
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,22	0,00	20,00
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	8,74	0,00	2,25
RELLENO CON ARENA	M3	22,62	0,00	11,53
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	55	0,00	48,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	0,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,28
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M.	ML	9,50	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	9,50	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,86	0,00	37,74
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	5,12	0,00	5,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	9.950,78	0,00	4.451,62
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	13,15	0,00	7,60
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,76	0,00	112,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,25	0,00	11,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE 3	M3	66,25	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (S) (CICLOPEO)	M3	1,68	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100mm	ML	35,65	0,00	35,35
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMP. TZA DE OBRAS TRANSVERSALES	UND	30,00	0,00	16,00
REMOCION DE DERRUMBES	M3	471,19	0,00	435,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA.MNIN.15.FR.2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la vía Barragán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE, EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de aguas que tendrán ocupación del cauce y el día 19 de septiembre de 2019 el Ingeniero Zorro en el Comité de obra comunicó que la CRQ había dado el permiso de vertimiento

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALUOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	73	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	18
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PIJAO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+720

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra en INVIAS

La interventoría mediante oficio ADM-ENC-825-2019-041 de fecha 17 septiembre de 2019. Estado de cumplimiento plan de contingencia - seguimiento semana No.59 del 9 al 14 de septiembre de 2019.

Tramo Pijao - Guacas

Se continúa con la terminación de obras en concreto en la placa huella El Jardín k12+651 al k12+841 (bordillos ya terminadados)

Se inicia con la construcción de los bordillos de la placa huella de Los Chorros

Se termina la construcción de obras en concreto de las alcantarillas k11+900

Se inicia la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k16+668

Se continúa con la construcción de la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completa la del K2+770, k13+000, k12+756, k12+620, k10+150, k10+350, k10+680 K10+808,k11+960 y k11+933. Se tiene construida las pocetas del k7+280. Tienen instalada la tubería las alcantarillas del k4+986, k5+823, K7+380, k9+670, k9+760, k11+690, k13+770 y k16+668. Falta disipador de la alcantarilla k2+770 (muro 1). K4+280 (muro2).

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)(completo), K4+280 (muro2) (completo), k7+380 (muro 3 completo, módulos 1, 2 y 3), k9+670 (muro 4 completo).

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad, La Laguna (k12+641 al 13+071) faltan cunetas adicionales y acceso a las alcantarillas k12+620, la del Jardín (k12+651 al k12+841) faltan los bordillos, cunetas adicionales y descoles y el acceso a la alcantarilla 12+756; la de Los Chorros (k12+275 al K 12+560), falta descoles y el acceso izquierdo a la alcantarilla.k12+560 (ingreso a la vereda El Jardín); la de Silvio (k11+929 al k11+939), ya se terminó. De La Maizena k10+220 al k10+500,falta la dos zonas de transición y los bordillos.

NOTA: Empezaron las lluvias desde el día martes 17 de septiembre y llovió todos los días

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso de la semana era construir 70 ml de placa y cunetas en la placa huella La Maizena K10+220 al k10+500 y ya esta construida, construccion alcantarilla k13+770, se ha instalado la tubería. Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+841 (faltan bordillos, accesos a la alcantarilla k12+756 y canal de desague de cuneta k12+651), terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071); las alcantarillas del k2+770 y K4+280 no se has construido los disipadores (incumplió); de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplió), de la alcantarilla del k7+380, no se han iniciado la construcción de las obras en concreto; se construyeron las obras de concreto de la alcantarilla k11+690 (cumplió). No se inició con la construcción de las obras de concreto de las alcantarillas k4+009, k5+823 ,k9+670, k9+760. En general el contratista esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas y sigue incumpliendo con los bordillos y con las alcantarillas. Adelantó las obras de concreto de la placa huella del K10+220 al k10+500 de la placa huella k11+929 al k11+939 y la instalación de la tubería de las alcantarilla del k9+350, k13+770 y k16+668. Se pudo ingresar agua para terminar las obras de las placas huellas de Los Chorros, El Jardín y La Laguna). Esta cumpliendo con las cuadrillas de placas huellas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo incumplimiento en la inversión semanal de $100 millones programados se invirtieron $35 millones. Sobre el acumulado programado de $2.326 millones se lleva ejecutado $2.21442 millones, está por debajo. Sobre la programacion diaria: Se ejecutaron 75 ml de subbase de la placa huella de El Sinabio k8+749 al k8+849. De la placa huella de La Maizena (k10+220 al k10+500) De placa central se hicieron 19 ml de los 19 programados, de cunetas se ejecutaron 59 ml de 54 programados, de sobreanchos de ejecutaron 49 ml de 48 programados, de bordillos 257 ml de 104 programados, de alcantarillas de terminaron las del k10+680 y del k10+800 que estaban programadas. Se adelantó la terminación de la alcantarilla del 12+756. Se cumplió con la programacion diaria

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION DIARIA (09 de septiembre de 2019): Se ejecutaron 75 ml de subbase de la placa huella de El Sinabio k8+749 al k8+849. De la placa huella de La Maizena (k10+220 al k10+500), 40 ml de cunetas de los 32 ml programados, no se ejcutaron los bordillos, se ejecutaron todos los bordillos de la palca huella k11+929 al k11+939, en la placa huella de Los Chorros se ejecutaron 54,00 ml de bordillos (no estaban programados), en la placa huella del Jardín (k12+651 al k12+841) se ejecutaron 145 ml de bordillos de los 100 ml programados, no se ejcutaron las cunetas; de la placa huella de La Laguna se ejecutaron las cintas y sobreanchos faltantes entre el k12+900 al k13+071 y en este mismo sector 29,60 ml de cunetas de las 10,70 ml programadas. De las alcantarillas de terminó la del k11+960 (que reemplaza a la del k10+445) y la del k12+756 que estaban programadas . Se cumplió en gran parte con la programacion diaria faltando algunos bordillos; se adelantaron obras como subbase, sobreanchos y bordillos ensitios no programados.

Tramo Guacas - Genova

Se construyen muros direccionales en la alcantarilla k17+818

Se continua con la construcción de la placa huella del K18+002 al k18+159. Falta k18+107 a k18+118, bordillos 13,7 ml de placa huella y accesos a alcantarilla k18+106

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	INFRAMN15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Se termina con la construcción de bordillos en la placa huella k17+620 al k18+002 faltando un tramos en el k17+095 de 6.00 ml
Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+720, con dos cuadrillas.
Se continua con la construcción de piedra pegada en la placa huella El Recreo tramo 2 k18+002 al k18+159 (faltando tramo k18+099 al k18+112)
Se continúa la construcción de piedra pegada en la placa huella k18+159 al k18+720
Se terminan la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k18+714

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas: K17+675, k17+700,17+738, k17+818 , k17+895, k18+023, k18+105, k18+282, k18+714. Falta construir las obras de concreto de la alcantarilla del k22+252

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4) y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 19+163, no se ha iniciado por evitar el cierre de la via,que impidiria el traslado de materiales e insumos hacia la placa huella del k18+002 alk18+720

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002 incluida la piedra pagada, faltan solo 6 ml de bordillos en el k17+095. Se han construido 147 ml de placa huella entre el k18+002 al k18+159, con 147 ml de piedra pegada.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720, 235,00 ml.

NOTA: Empezaron las lluvias desde el dia martes 17 de septiembre y llovió todos los dias

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA (JUNIO): El compromiso era realizar en la placa huella k18+159 al k18+720: 20 ml de filtros (ya estaban construidos), construir 100 ml de la place huella Venecia del K22+232 al k22+332 (no se hizo), construcción poceta de la alcantarilla k19+413 y no se hizo. Además de eso se debia construir parte de las obras atrasadas: terminar los bordillos de la placa huella del k18+002 al k18+159 (no se hizo), 300 ml de placa huella k18+159 al k18+720 (no se hizo), 100 ml de la placa huella de de Venecia (no se hizo) y 65 ml de placa huella Castellanos (no se hizo), construcción cabezal de la alcantarilla k18+360 (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k22+252 (no se hizo), instalacion de tuberia alcantarillas k18+964 y k19+413 (no se hizo) De ésto solo se ejecutó 15 ml piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720, en la placa huella del k18+002 al k18+159, se terminaron las obras en concreto; en la placa huella K18+159 al K18+720, solo se han ejecutado 288 ml. En conclusión aunque se abrió otro frente de trabajo para las placas huellas , el rendimiento no ha sido lo suficiente para construir como mínimo 100 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversión semanal programada de $98 millones se ejecutaron $95 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $1.795 millones esta por por encima de la programada de $1691 millones.

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DIARIA (09 de septiembre de 2019): Placa huella El Recreo tramo 1 (k17+620 al k18+002) se terminaron todas las obras programadas y faltantes, en la placahuella El Recreo tramo 2 (k18+002 al k18+159), se hicieron obras faltantes como cintas centrales, sobreanchos y cunetas, los 12,00 ml de piedra pegada no se hicieron, de los 294,30 ml de bordillos se han construido 192 ml. De la place huella El Recreo K18+002 al K18+720, se construyeron las cintas, sobreanchos y cunetas entre el k18+184 al k18+291; entre la tramo k18+361 al k18+720, se han construido 64 ml de cintas, cunetas, sobreanchos (no programados) , de la place huella Venecia (k22+232 al k22+332), se construyeron los 74 ml de filtros de la margen derecha , faltando los 88 ml de la margen izquierda, al muro 1 no se hecho nada sobre le corte de varillas y sobre la instalcion de tuberia y construcción obras de concreto (poceta, disipador). Hay atrasos en la construcción de las alcantarillas k18+282, k18+664

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Iniciación de la construccion de las obres de concreto de la place huella El Sinabrio (k6+749 al k6+849)
Continuación de construcción de bordillos placa huella k12+276 AL K12+680 e iniciar construcción de cunetas disipadores
Terminación de las placas de cunetas junto a la alcantarilla del k12+620 y reconstrucción de placas centrales el k12+841 al k12+844
Continuación del acceso izquierdo faltante de la alcantarilla k12+660
Construcción de disipador de la alcantarilla del K2+770
Paredes del cabezal de descarga k7+280- Construcción de obras de concreto 4+095, 5+825, k10+160
Terminación de la construcción de obras de concreto en la place huella La Maizena K10+220 al k10+500, incluyendo los ingresos via iniciación de la construcción de los bordillos

Tramo Guacas - Génova

Terminación de la construcción de bordillos de la placa huella entre el k18+002 al k18+159
Ejecutar 48 ml de obras en concreto de la place huella K18+159 al K18+720
Terminar piedra pegada de la place huella del k18+002 al k18+159
Continuar con la construcción de la piedra pegada de la place huella k18+159 al k18+720
Construcción cabezal del 18+360
Terminar construcción de filtro en la place huella Venecia k22+232 al k22+332
Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252
La alcantarilla del k18+954 y k19+413, no se pueden construir porque impidiria el suministro de materiales hacia la placa huella del k18+159 al k18+720

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRABO DE LAS OBRAS: Se inició la temporada de lluvias el día martes 17 de septiembre de 2019, con lluvias intensas y moderadas en los dos tramos todos los dia

RUTA No. 40QN09 NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

k 0 + 000 PIJAO k 17+050 GUACAS k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Pijao, Construccion sobreanchos cunetas placahuela la maizena k10+220 al k10+500



Pijao, construcción acceso alcantarilla k13+000, PH La Laguna



Génova, Construcción filtros placa huella Venecia 22+232 al k22+332

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Notificar al contratista sobre el inicio de la caracterización vial mediante oficio, ya se había hecho en el comité d sobra semanal
Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa diario establecido
Continuar con el control del Plan de trabajo diario para la conclusión total de las obras por puntos de trabajo (seguimiento diario)
Se notificará al contratista e INVIAS el incumplimiento presentado al programa de inversión y plan de contingencia. Se solicitara el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportará a INVIAS

R DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ

No. MAT: 2520264679 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MINFRAMNIP-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 14 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 58 (Numeración consecutiva) del 09/09/2019 al 14/09/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: _____ KM A REHABILITAR _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: 32 obras transversales, 9 muros y 2658 m de placa huella

PIJAO - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1.493 KM
ALCANTARILLAS : 19 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN: 4 MUROS DE CONTENCION

GENOVA - GUACAS
KM PLACA HUELLA: 1,205 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS : 13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCION: 5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0499 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC-2018
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,23
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,23

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: COPEBA LTDA.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 0026 - 2018
PLAZO INICIAL: HASTA 07 ABRIL -2019
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 07 NOV 2019
VALOR INICIAL: $ 518.020.310,00
ADICIONES: $ 160.342.629,00
VALOR ACUMULADO: $ 678.362.939,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 5.138.283.247,26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 3.794.356.019,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.987.287.437,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 75,27%
% PROGRAMADO 73,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 99.034.808,84
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 3.969.422.245,92 77,19%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 481.736.296,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA:
FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


III. AVANCE FISICO

NOTA: A partir del 07 de julio de 2019 se realizó prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 08 de julio el acta de modificación 2, donde ingresan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se ralizó la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PUAO - GUACAS (K 0K+000 AL K 17+050)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	1.175,07		1.175,07
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	6,00		6,00
ALISTAMIENTO VIA (M)	363,41		363,41
OTROS (M)	449,88		449,88
PACA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	3		3
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	3		3
Vibradores de concreto	3		3
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y	0		0
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	0		0
Planta eléctrica	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUAO -GUACAS(KM00-K17,050)


TRAMO Y/O SECTOR 1:

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	64722,4	0	1017,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	1029,59	0	614,85
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,62	0	0,62
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9101,1	205	7186,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	3,25	938,43
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	68402,6	1376,82	59990,56
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75086	58,8	1116,54
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,38	0	173
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1694	0	97,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	439,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	404	0	25
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	34,37	856,7
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 26"	ML	132	0	123,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	271,23	0	109,41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	218,55	4,95	48,95
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	0	6795,7
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,68	0	301,8
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,18	0	37
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	11,315	0	4,92
RELLENO CON ARENA	M3	30,06	0	25,96
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	78

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	166,04	0,00	166,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	200,08
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1.50 M EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	6,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	131,06	0,00	106,56
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	9,36	0,00	9,20
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.408,45
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	39,10	0,00	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	700,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	226,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,92	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	293,65	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (D) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	238,40	0,00	54,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	6,00	40,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	636,00	65,00	384,50

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		807,16	807,16
MUROS DE CONTENCIÓN (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		7,00	7,00
ALISTAMIENTO VÍA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		435,00	435,00
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACIÓN VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10.000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		2	2
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos		4	4
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores manual vibroterio (canguro)		1	1
Planta eléctrica		1	1
		0	0
		0	0

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACIÓNDE CALZADOA EXISTENTE	M2	20.125,00	0,00	4.001,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	982,98	0,00	816,32
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,00	0,00	0,35
CONFORMACIÓNDE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.625,70	0,00	5.879,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.018,55	100,71	960,80
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.268,44	1.425,85	44.391,94
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.055,00	35,62	518,74
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	186,92	5,29	131,04
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	0,00	70,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	0,00	12,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ML	1.189,00	0,00	1.095,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	515,14	0,00	565,55
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 26"	ML	91	0,00	60,50
SUB BASE GRANULAR CLASE 3	M3	73,2	0,00	73,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	35,46	90,33
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11116,56	65,00	4.247,72
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	339,79	13,29	159,79
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,22	0,00	26,78
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	8,24	0,00	2,25
RELLLENO CON ARENA	M3	22,82	0,00	11,53
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	60	0,00	48,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	9,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,28
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	9,60	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	9,60	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,80	0,00	37,74
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	5,12	0,00	5,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.950,78	0,00	4.461,62
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	13,15	0,00	7,60
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	0,00	112,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	0,00	11,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	68,25	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (S)(CICLOPEO)	M3	1,98	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ML	35,65	0,00	35,35
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE CUNETAS TRANSVERSALES	UND	30,00	0,00	16,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	471,19	0,00	435,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la vía Barragán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 23) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO. EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de aguas que tendrán ocupación del cauce

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	73	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PLIAO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+720

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra en INVIAS

Tramo Pliao - Guacas

Se continua con la terminación de obras en concreto en la placa huella El Jardín k12+651 al k12+841 (bordillos)

Se termina la construcción de obras en concreto de las alcantarillas k10+660, k10+756

Se inicia la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k11+690

Se continua con la construcción de la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completa la del K2+770, k13+000, k12+756, k12+620, k10+150, k10+350, k10+660, K10+800 y k11+835. Se tiene construidas las pocetas del k7+280. Se ha la excavación de poceta y excavación de la locantarilla k11+690, Tienen instalada la tubería las alcantarillas del k4+095, k5+823, K7+380, k8+670, k8+760, k11+690, k13+770 y k16+668. Falta disipador

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)completo), K4+280 (muro2) (completo), k7+380 (muro 3 completo, módulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 completo).

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad. La Laguna (k12+841 al 13+071) faltan cunetas adicionales y acceso a las alcantarillas k12+820, la del Jardín (k12+651 al k12+841) faltan todos los bordillos, cunetas adicionales y descoles y el acceso a la alcantarilla 12+756; la de Los Chorros (k12+275 al K 12+580), falta descoles y el acceso izquierdo a la alcantarilla. k12+650 (ingreso a la vereda El Jardín); la de Silvio (k11+923 al k11+933), faltan los bordillos. De La Maizena k10+220 al k10+500 falta una bahía, las dos zonas de transición y los bordillos

NOTA: No se pudo continuar con la terminación de las placas huellas La Laguna, Los Chorros y El Jardín, porque el carrotanque no ha podido ingresar por la vía está cerrada en el k10+200.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: El compromiso de la semana era construir 70 ml de subbase en la placa huella La Maizena K10+220 al k10+500 y ya esta construida, construccion alcantarilla k10+545 (esta alcantarilla se sustituye por la colapsada del k11+690), que tiene instalada la tubería. Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+841 (faltan bordillos, accesos a la alcantarilla k12+756 y canal de desague de cuneta k12+651; terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+841 al k13+071), terminar laos bordillos de la placa huella del k11+923 al k11+933; las alcantarillas del k2+770 y K4+280 no se han construido los disipadores (incumplió); de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplió), de la alcantarilla del k7+380, no se han Iniciado la construcción de las obras en concreto, de las alcantarilla K10+800 (cumplió); alcantarilla k10+660 se instaló la tubería (incumplió no ha terminado el cabezal de descarga), la alcantarilla k12+756 le hace falta las paredes del cabezal (incumplió). No se inició la construcción de las obras de concreto de las alcantarilles k4+095, k8+670. En general el contratista esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas y sigue incumpliendo con los bordillos y con las alcantarillas. Adelantó las obras de concreto de la placa huella del K10+220 al k10+500 y la instalación de la tubería de las alcantarilla del k12+920, k12+929, k13+770 y k16+668. Se pudo ingresar agua para terminar las obras de las placas huellas de Los Chorros, El Jardín y La Laguna (lo poco que han ejecutado han transportado el agua en pimpinas y tanques plásticos). Esta cumpliendo con las cuadrillas de placas huellas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo incumplimiento en la inversión semanal de $108 millones programados se invirtieron $54 millones. Sobre el acumulado programado de $2.211 millones se lleva ejecutado $2.172 millones, está por debajo. Sobre la programacion diaria: De placa central se hicieron 18 ml de los 18 programados, de cunetas se ejecutaron 59 ml de 54 programados, de sobreanchos de ejecutaron 49 ml de 48 programados, de bordillos 257 ml de 104 programados, de alcantarillas de terminaron las del k10+660 y del k10+800 que estaban programadas. Se adelantó la terminación de la alcantarilla del 12+756. Se cumplió con la programacion diaria

Tramo Guacas - Genova

Se construyen muros direccionales en la alcantarilla k17+810

Se continua con la construcción de la placa huella del K18+002 al k18+159. Falta k18+107 a k18+118, bordillos 13.7 ml de placa huella y accesos a alcantarilla k18+106

Se termina con la construcción de bordillos en la placa huella k17+620 al k18+002 faltando un tramos en el k17+695 de 6.00 ml

Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+720, con dos cunetrillas.

Se continua con la construcción de piedra pegada en la placa huella El Recreo tramo 2 k18+002 al k18+159 (faltando tramo k18+099 al k18+112)

Se continua la construcción de piedra pegada en la placa huellak18+159 al k18+720

Se terminan la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k18+714

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas: K17+675, k17+700,17+730, k17+810 , k17+695, k18+020, k18+105, k18+282, k18+714. Falta construr las obras de concreto de la alcantarilla del k22+252

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K 18+360 (muro 5), K18+984 (muro 1) y K22+321 (muro 4) y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 19+103, no se ha iniciado por evitar el cierre de la vía que impidaria el traslado de materiales e insumos hacia la placa huella del k18+002 alk18+720

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002 incluida la piedra pegada, faltan solo 6 ml de bordillos en el k17+695. Se han construido 147 ml de placa huella entre el k18+002 al k18+159, con 147 ml de piedra pegada.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720. 256,00 ml.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MI-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: El compromiso era realizar en la placa huella k18+159 al k18+720: 61 ml de bordillo superior izquierdo y 161 ml de bodrillo superior derecho (no se ejecutaron). construir 50 ml d ela placahuella Venecia K22+232 al k22+332 (no se hizo), 55 ml de placa huella Castellanos K23+755 al k25+810 (no se hizo), instalacion de tuberia de la alcantarilla k18+413 y no se hizo. Ademas de eso se debia construir parte de las obras atrasadas: terminar los bordillos de la placa huella del k18+002 al k18+159 (no se hizo), 200 ml de placa huella k18+159 al k19+720 (no se hizo), 100 ml de la placa huella de deVenecia y 55 ml de placa huella Castellanos) y instalacion tuberia k19+413 (no se hizo). al cabezal de la alcantarilla k18+360 (no se hizo), obras de concreto de la alcantarilla k22+252 (no se hizo), instalacion de tuberia alcantarillas k18+664 y k19+413 (no se hizo) De ésto solo se ejecutó 15 ml piedra pegada en la placa huella k18+159 al k19+720, en la placa huella del k18+002 al k18+159, no se terminaron las obras en concreto porque no se ha terminado la alcantarilla del k18+105; en la placa huella K18+159 al K18+720, solo se han ejecutado 197 ml. En conclusión aunque se abrió otro frente de trabajo para las placas huellas , el rendimiento no ha sido lo suficiente para construir como mínimo 100 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversión semanal programada de $90 millones se ejecutaron $79 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $1.702 millones esta por por encima de la programada de $1583 millones. Con respecto a la programación diaria: De bordillos de construyeron 95 ml de lo 36 ml programados, cinta central 37 ml de los 93,70 ml programados, piedr apegada 21,00 ml d elos 37,20 mlprogramados, cunetas 37 ml de los 93,70 ml programados.Se adelantó la terminación de la alcantarilla k19+714. Se incumplió. No hubo sumnistrode materiales alinterior de las placas huellas por el daño de la retroexcavadora

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Continuación de construcción de bordillos placa huella k12+651 al k12+641
Terminación de las placas de cunetas junto a la alcantarilla del k12+620 y reconstrucción de placas centrales al k12+641 al k12+644
Continuación del acceso izquierdo faltante de la alcantarilla k12+650
Construcción de disipador de la alcantarilla del k2+770 y k4+280
Paredes del cabezal de descarga k7+280- Construcción de obras de concreto K4+095, K8+670, k9+750, k7+380, k5+823, k9+690
Terminación de la construcción de obras de concreto en la placa huella La Meizena K10+220 al k10+500 Incluyendo piedra pegada

Tramo Guacas - Génova

Terminación de la construcción de la placa huella entre el k18+002 al k18+159
Ejecutar 100 ml de obras en concreto de la placa huella K18+159 al K18+720
Terminar piedra pegada de la placa huella del k18+002 al k18+159
Terminar la construcción de bordillo y cunetas adicionales en la placa huella k17+620 al k18+002
Continuar con la construcción de bordillos de la placa huella k18+002 al k18+159
Terminar con la construcción de piedra pegada de la placa huella k18+002 al k18+159
Continuar con la construcción de la piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720
Construcción cabezal del 18+360
Construcción de filtro en la placa huella Venecia k22+232 al k22+332
Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252
La alcantarilla del k18+664 y k19+413, no se puede construir porque impidiría el suministro de materiales hacia la placa huella del k18+159 al k18+720

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: Hizo tiempo seco durante toda la semana en los dos tramos de vias

RUTA No. 40QNO9

NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA


k 0 + 000 PIJAO — k 17+060 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pijao, Construccion bordillos placa huella k12+651 al k12+641



Pijao, construcción placa huella k10+220 al k10+500



Génova, Construcción de la placa huella El Recreo Tramo 3 k18+159 al k18+720

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Notificar la contratista sobre el inicio de la caracterización vial
Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa semanal establecido
Se inició elcontrol Plan de trabajo diario para la conclusión total de las obras por puntos de trabajo (seguimiento diario)
Se notificará al contratista e INVIAS el incumplimiento presentado al programa de inversión y plan de contingencia. Se solicitará el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportará a INVIAS

FIRMA DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ

No. MAT: 2620216679 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINTRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 7 (Día) / 9 (Mes) / 2.019 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

TRAMO Y/O SECTOR(S): TRAMO 1: PIJAO - GUACAS
TRAMO 2: GUACAS - GENOVA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 57 (Numeración consecutiva) del 02/09/2019 al 07/09/2019

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING ALVARO POLANÍA RIVERA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO,MANTENIMIIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

KM A MEJORAR: ____ KM A REHABILITAR ____ KM A CONSTRUIR: ____ No. PUENTES: ____ OTROS: 32 obras transversales, 9 muros y 2658 m de placa huella

PIJAO - GUACAS		GENOVA - GUACAS	
KM PLACA HUELLA:	1.410 KM	KM PLACA HUELLA:	1.265 KM PLACA HUELLA
ALCANTARILLAS :	19 ALCANTARILLAS	ALCANTARILLAS :	13 ALCANTARILLAS
MUROS DE CONTENCIÓN:	4 MUROS DE CONTENCION	MUROS DE CONTENCION:	5 MUROS DE CONTENCION

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0499 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 5.419.238.921,23
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC-2018	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 5.419.238.921,23

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	COPEBA LTDA.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	0826 - 2018	VALOR INICIAL:	$ 618.020.310,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 07 ABRIL -2019	ADICIONES:	$ 180.342.029,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 07 NOV 2019	VALOR ACUMULADO:	$ 678.362.339,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2018	2019	2020	2021
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 5.419.238.921		$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 5.138.203.747,28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3.587.300.249,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.728.040.469,17
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	72,55%
% PROGRAMADO	69,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 99.034.809,84
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.827.075.299,01 74,49%

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: ____
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: ____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 491.736.296,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: ____
VALOR FACTURA: ____ FECHA FACTURA: ____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAMNI-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1


III. AVANCE FISICO

NOTA: A partir del 07 de julio de 2019 se realizó prórroga del contrato hasta el 07 de noviembre de 2019 y el 08 de julio el acta de modificación 2, donde ingresan los ítems no previstos y se modifican cantidades de acuerdo con el Volumne XIV Resumen Final Ejecutivo de los ajustes de estudios y diseños y se relizó la reprogramación correspondiente

TRAMO 1: PLIAO - GUACAS (K 00+000 AL K 17+050)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(ES):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,00%		100,00%
PLACA HUELLAS (M)	1.136,94		1.136,94
MUROS DE CONTENCION (ML)	54,90		54,90
ALCANTARILLAS (M)	7,00		7,00
ALISTAMIENTO VIA (M)	363,41		363,41
OTROS (M)	384,03		384,03
PAGA	0,00%		0,00
SOCIAL	0,00%		0,00
CARACTERIZACION VIA	0,00%		0,00%

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(ES):	1		TOTAL
Retrocargador 1	1		1
Vibro compactador	0		0
Carrotanque de agua de 10.000 litros	0		0
Volquetas de 7 m3	3		3
Mezcladoras de concreto de mínimo 2,0 bultos	2		2
Vibradores de concreto	2		2
Compresor de 126 pie3 o superior, con martillo de rotación y	1		1
Compactadores manual vibratorio (Rana)	1		1
Motoniveladora	0		0
Mezcladora adicional de 1/2 saco	1		1
Planta eléctrica	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: PLIAO -GUACAS(KM00+K17,050)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	54722,4	0	1817,06
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	1029,59	0	614,95
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,62	0	0,62
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6101,1	0	6981,16
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1270,52	20,96	935,16
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	68402,6	5271,01	58813,74
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1145,75096	40,59	1116,54
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	173,38	0	173
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	1894	0	87,5
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	439,6	0	15
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704/07 DIAMETRO 100mm	ML	484	0	25
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1176,77	25,42	822,33
TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ML	132	6,5	123,5
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	271,23	0	109,41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	218,55	8,47	44
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	19760,52	294,87	6795,7
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	574,68	7,96	301,8
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	37,16	0	37
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (E)	M3	11,315	0	4,92
RELLENO CON ARENA	M3	30,06	1,37	25,96
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	90	0	78


TRAMO Y/O SECTOR 1:

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	166,04	0,00	166,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	480,13	0,00	209,09
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ML	24,00	0,00	24,00
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M EN CONCRETO	ML	24,00	0,00	5,09
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	151,06	0,00	106,56
CONCRETO RESISTENCIA 17 5MPA (E)	M3	9,58	0,00	9,20
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	13.220,99	0,00	12.400,45
Tubería Perforada en PVC de 2"	ML	39,10	0,00	10,25
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	794,76	0,00	700,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	226,00	0,00	226,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	199,92	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	263,65	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	18,44	0,00	0,50
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704/07 DIAMETRO 100mm	ML	236,40	0,00	64,90
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	7,00	34,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	636,00	319,50	319,50

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRAMN-8.-15.FR.2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			100,00%
PLACA HUELLAS (M)		767,35	767,35
MUROS DE CONTENCION (ML)		27,75	27,75
ALCANTARILLAS (M)		8,00	8,00
ALISTAMIENTO VIA (ML)		650,00	650,00
OTROS (M)		435,00	435,00
PAGA			
SOCIAL			
CARACTERIZACION VIA			0,00%
			0



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 2: GUACAS-GENOVA (k17,050-k25,40)

NOTA: LA INTERVENTORIA APROBO TODOS LOS VOLUMENES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):		2	TOTAL
Retroexcavadora		1	1
Motoniveladora		0	0
Vibro compactador		0	0
Carrotanque de agua de 10,000 litros		0	0
Volquetas de 7 m3		3	3
Mezcladoras de concreto de mínimo 2.0 bultos		3	3
Vibradores de concreto		2	2
Compresor de 125 pie3 o superior, con martillo de rotación y		0	0
Compactadores manual vibrolorio (canguro)		1	1
Planta eléctrica		1	1
		0	0
		0	0

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ALISTAMIENTO DE VIA		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	20.125,00	0,00	4.001,00
PLACA HUELLA				
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	962,98	0,00	816,32
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,50	0,00	0,35
CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	6.626,70	0,00	5.879,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.018,55	9,90	950,90
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	59.268,44	2.207,16	42.966,09
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	1.055,00	33,70	483,12
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PIEDRA PEGADA	M3	186,92	9,34	125,75
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	M2	4.161,50	0,00	70,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	713,40	0,00	12,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	1.189,00	0,00	1.096,00
ALCANTARILLAS				
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	510,14	24,31	585,35
TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 20"	ML	91	8,50	80,50
SUB-BASE GRANULAR CLASE 3	M3	73,2	0,00	73,00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	109,7	3,95	54,87
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	11116,56	0,00	4.181,82
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	330,79	41,40	146,50
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	26,22	0,00	26,00
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	9,24	0,00	2,25
RELLENO CON ARENA	M3	22,62	1,29	11,53
REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	65	0,00	48,00

TRAMO 2: GUACAS - GENOVA (K 17+050 AL K 25+400)

ESTRUCTURAS DE CONTENCION		CANTIDADES PROGRAMADAS APROBADAS	CANTIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	10,72	0,00	9,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	169,42	0,00	77,29
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1 M	ML	9,50	0,00	9,50
CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M EN CONCRETO	ML	9,50	0,00	3,90
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	52,96	0,00	37,74
CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	5,12	0,00	6,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.950,78	0,00	4.451,62
Tuberia Perforada en PVC de 2"	ML	13,15	0,00	7,60
GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	124,78	0,00	112,00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	14,26	0,00	11,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	92,83	0,00	0,00
SUB - BASE GRANULAR CLASE B	M3	69,25	0,00	0,00
CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) (CICLOPEO)	M3	1,08	0,00	0,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ML	35,65	0,00	35,35
ITEMS NO PREVISTOS				
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	UNO	30,00	0,00	16,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	471,19	45,00	435,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRAMINF-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: AGREGADOS EXITO — PERMISO MINERO: SI X NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___

UBICACIÓN: Kilometro 4 de la via Barragán-Génova — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		NA	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	NA	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	NA	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	NA	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		NA	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	NA	
EMISIONES:	SI		NO	X	NA	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	NA	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA RADICÓ ANTE LA CRQ LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTO RADICADO AL ACTA DE COMITE DE OBRA N° 22) Y SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICHA ENTIDAD RESPECTO A LA OCUPACION DE CAUCE. HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO. EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019, un funcionario de la CRQ realizó visita de campo para verificar las fuentes de aguas que tendrán ocupación del cauce

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Se encuentra en ejecución. El contratista contrató al especialista ambiental y por intermedio de un subcontratista al profesional SST

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	NA
AVALÚOS APROBADOS:	NA
PREDIOS ADQUIRIDOS:	NA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PROYECTO. NO HAY ADQUISICIÓN DE

GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	97	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: SEDES COMITÉ DE CAFETEROS PIJAO Y GENOVA	
OTROS:			

OBSERVACION: Se han trasladado los baños portátiles a la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500 y la placa huella del k18+159 al k18+720

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó el comité semanal de obra en INVIAS

Se realizó reunión en el comité de cafeteros, interventoría, FNC, subcontratista con el fin de hacer plenteamiento para terminación de las obrasne el tiempo previsto

Plan de accion para terminación de obras en el plazo contractual

Tramo Pijao - Guacas

Se instaló tubería de las alcantarillas k5+823

Se termina la construcción de obras en concreto de las alcantarillas k10+660, y la poceta k10+660

Se instala acero de refuerzo y se continuo placa piso del cabezal de descarga DEL LA LACANTARILLA DEL K10+660

Se continúa con la construcción de la placa huella de La Maizena K10+220 al k10+500

Sobre la construcción de las alcantarillas: Tiene construida completa la del K2+770, k13+000, k12+920, k10+160, k10+350, K10+600 y k11+933. Se tiene construidas las pocetas del k7+280, K10+660 y k12+756. Se han iniciado con la colocacion de acero del cabezal k10+660, Tienen instalada la tubería las alcantarillas del k4+095, k5+823, K7+380, k8+670, k8+750, k11+600 ,k15+770 y k16+668. Falta disipador de

Sobre los muros de contención: Se encuentran construidos los localizados en el k2+770 (muro1)(completo), K4+280 (muro2) (completo), k7+380 (muro 3 completo, módulos 1, 2 y 3), k8+670 (muro 4 ,completo).

Sobre las placas huellas: Puente Tabla (k3+169 al k3+457), está construida en su totalidad, La Laguna (k12+641 al 13+071) faltan cunetas adicionales y acceso a las alcantarillas k12+920, la del Jardín (k12+651 al k12+641) faltan todos los bordillos, cunetas adicionales y descoles y el acceso a la alcantarilla 12+756; la de Los Chorros (k12+275 al K 12+980), falta descoles y el acceso izquierdo a la alcantarilla. k12+560 ingreso a la vereda El Jardín - la de Silvia (k11+923 al k11+933), faltan los bordillos. De La Maizena k10+220 al k10+500 se llevan construidos 276 m, fatlando las huellas, las zonas de transición.

NOTA: No se pudo continuar con la terminación de las placas huellas La Laguna, Los Chorros y El Jardín, porque el carrotanque no ha podido ingresar por la vía está cerrada en el k10+260.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: El compromiso de la semana era construir 70 ml de subbase en la placa huella La Maizena K10+220 al k10+500 y ya esta construida, construccion alcantarilla k5+823 (se instaló la tubería). Otro compromiso era terminar todas las obras en la placa huella del k12+651 al k12+641 (faltan bordillos, accesos a la alcantarila k12+756 y canal de desagüe de cuneta k12+651; terminar las obras de la placa huella de La Laguna (k12+641 al k13+071), terminar laos bordillos de la placa huella del k11+923 al k11+933; cunetas y accesos a las alcantarillas k12+920 y k13+000 (se termino); las alcantarillas del k2+770 y K4+280 no se han construido los disipadores (incumplió); de la alcantarilla k7+280, solo se ha construido la poceta (incumplió), de la alcantarilla del k7+380, so se han iniciado la construcción de las obras en concreto, de las alcantarilla K10+600 (cumplió); alcantarilla k10+660 se instaló la tubería (incumplió no ha terminado el cabezal de descarga), la alcantarilla k12+756 le hace falta las paredes del cabezal (incumplió). No se inició la construcción de las obras de concreto de las alcantarillas k4+095, k8+670. En general el contratista esta cumpliendo con la construcción de las placas huellas y sigue incumpliendo con los bordillos y con las alcantarillas. Adelantó las obras de concreto de la placa huella del K10+220 al k10+500 y la instalación de la tubería de las alcantarilla del k12+929, k13+000, k13+770 y k16+668. No se pudo ingresar el carrotanque con agua para terminar las obras de las placas huellas de Los Chorros, El Jardín y La Laguna jlo poco que han ejecutado han transportado el agua en pimpinas). Esta cumpliendo con las cuadrillas de placas huellas. Con los equipos se está cumpliendo. Esta semana hubo cumplimiento en la inversión semanal de $108 millones programados se invirtieron $110 millones. Sobre el acumulado programado de $2101 millones se lleva ejecutado $2.119 millones, está por encima

Tramo Guacas - Genova

Se termina construcción de cuneta bordillo k17+768 al k 17+784

Se continua con la construcción de la placa huella del K18+002 al k18+159. Falta k18+107 a k18+118, bordillos 10 ml de placa huella y accesos a alcantarilla k19+105

Se instaló tubería de la alcantarilla Venecia k22+252

Se termina con la construcción de bordillos en la placa huella k17+620 al k18+002 faltando un tramos en el k17+095 de 0.00 ml

Se continua con la construcción de la placa huella del k18+159 al k18+720, con dos cuadrillas

Se continua con la construcción de piedra pegada en la placa huella El Recreo tramo 2 k18+002 al k18+159 (faltando tramo k18+099 al k18+112)

Se inicia la construcción de piedra pegada en la placa huellak18+159 al k18+720

Se inició la construcción de obras de concreto de la alcantarilla k18+714

Sobre la construcción de las alcantarillas se encuentran completamente construidas: K17+675, k17+700,17+736, k17+818 , k17+885, k18+020, k18+105 y k18+262. Falta construr las obras de concreto k18+714; tiene la tubería instalada y el acero la del 18+714. Tenia instalada la tubería la del k22+252

Sobre los muros de contencion se encuentran terminados los del K18+340 (muro 5), K18+964 (muro 1) y K22+321 (muro 4) y el muro 3 (k19+413) (falta bordillo). El muro 2 K 18+183, no se ha iniciado por evitar el cierre de la vía,que impidiria el traslado de materiales e insumos hacia la placa huella del k18+002 alk18+720

Sobre la placas huellas se ha construido la placa huella entre 17+620 al 18+002 incluida la piedra pegada, faltan solo 6 ml de bordillos en el k17+885. Se han construido 147 ml de placa huella entre el k18+002 al k18+159, con 147 ml de piedra pegada.Se han construido en la placa huella del k17+159 al k17+720. 197,00 ml.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MINFRAMNIN15FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: El compromiso era realizar en la placa huella k18+159 al k18+720: 100,00 (no se ejecutaron), construir 100 ml de filtros en la placa huella k18+159 al k18+720 B (ya estaban construidos), instalar la tubería de la alcantarilla k18+498 (muro 1)(no se hizo por no impedir el suministrode materiales hacia las placas huellas del Recreo), construir el cabezal de la alcantarilla k22+252 (no se hizo). Además de eso se debía construir parte de las obras atrasadas: terminar los bordillos de la placa huella del k18+002 al k18+159 (no se hizo), 300 ml de placa huella k18+159 al k18+720 (no se hizo), las obras de concreto de las alcantarillas k18+714 (se reiniciaron) y instalacion tuberia y poceta k18+964 (no se hizo), y el cabezal de la alcantarila k18+360 (no se hizo). De ésto solo se ejecutó 15mml piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720, en la placa huella del k18+002 al k18+159, no se terminaron las obras en concreto porque no se ha terminado la alcantarilla del k18+105; en la placa huella K18+159 al K18+720, solo se han ejecutado 197 ml. En conclusión aunque se abrió otro frente de trabajo para las placas huellas , el rendimiento no ha sido lo suficiente para construir como mínimo 100 ml. Con el equipo si se cumplió. Sobre la inversión semanal programada de $96 millones se ejecutaron $ 67 millones. Sobre la inversion ejecutada semanal acumulada de $1.623 millones esta por encima de la programada de $1.485 millones.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Tramo Pijao - Guacas

Continuación de construcción de bordillos placa huella k12+851 al k12+841
Terminación de las placas de cunetas junto a la alcantarilla del k12+920 y reconstrucción de placas centrales el k12+841 al k12+844
Continuación del acceso izquierdo faltante de la alcantarilla k12+650
Construcción de disipador de la alcantarilla del k2+770 y k4+280
Construcción de cabezal de descarga K12+756, Paredes del cabezal de descarga k7+280 y k10+660- Construcción de obras de concreto K4+095, K8+670, k8+750, k7+380, k5+823
Terminación de la construcción de obras de concreto en la placa huella La Maicena K10+220 al k10+500, incluyendo piedra pegada

Tramo Guacas - Génova

Terminacion de la construcción de la placa huella entre el k18+002 al k18+159
Ejecutar 100 ml de obras en concreto de la placa huella K18+159 al K18+720
Terminar piedra pegada de la placa huella del k18+002 al k18+159
Terminar la construccion de bordillo y cunetas adicionales en la placa huella k17+620 al k18+002
Continuar con la construcción de bordillos de la placa huella k18+002 al k18+159
Terminar con la construcción de piedra pegada de la placa huella k18+002 al k18+159
Continuar con la construcción de la piedra pegada de la placa huella k18+159 al k18+720
Construcción cabezal del 18+360, paredes de la poceta y cabezal del k18+714
Construcción de filtro en la placa huella Venecia k22+232 al k22+332
Iniciar la construcción de obras de concreto de alcantarilla k22+252
La alcantarilla del k18+964 y k19+13, no se puede construir porque impidiría el suministro de materiales hacia la placa huella del k18+159 al k18+720
OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO COMO FACTOR DE RETRASO DE LAS OBRAS: Hizo tiempo seco durante toda la semana en los dos tramos de vias

RUTA No. 40QNQ9

NOTA: CODIFICACION DEPARTAMENTAL DE LA VIA

k 0 + 000 PIJAO — k 17+050 GUACAS — k 25 + 400 GENOVA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pijao, Construccion alcantarilla k10+600



Pijao, construcción placahuella k10+220 al k10+500



Génova, Construcción de la placa huella El Recreo Tramo 3 k18+159 al k18+720

NOTA:

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Notificar la contratista sobre el inicio de la caracterización vial
Cumplir con la reprogramación de las obras de acuerdo con el programa semanal establecido
Plan de trabajo para la conclusión total de las obras por puntos de trabajo (seguimiento diario)
Se notificará al contratista e INVIAS el incumplimiento presentado al programa de inversion y plan de contingencia. Se solicitará el inicio del proceso del incumplimiento del contrato de obra y se reportará a INVIAS

XII. DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ

No. MAT: 2520216675 CND

ANEXO 15. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

CONTRATO No. 0825 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

INTERVENTORÍA: COPEBA S.A.S.

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	ESTACIÓN TOPCOM - GTS-255 KB 4182 Y NIVEL DE PRECISIÓN TOPCOM - AT-B2 SERIES 1985		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A		A	
CAMPERO DE MAS DE 2000 CC	MONTERO PLACA CVH 677 MODELO 2008		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A		A	
MOTOCICLETA	YAMAHA PLACA CFH33C MODELO 2012		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A		A	A	A	A		A	
LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	CONCRESERVICIOS ARMENIA		I	I	I	I	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	
OFICINA (dotacion de sillas, mesas, computadores, impresora)	PIJAO, CALLE 14 5-26 APTO 4		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografia, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehiculos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehiculos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: TODO EQUIPOS SA. CERTIFICADO No 0065. Estacion Total marco TOPCON. Y No 0088 . Nivel TOPCON (SE ANEXA)

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente Interventoria
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. : 63202-13454 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

COPEBALTDA
Nit 830.011.122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBALTDA
Nit 830.011.122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSUBISHI MONTERO | MODELO: 2008 | PLACA: CVH-677

INSPECCIONÓ: EDISSON PALACIOS | FECHA: 23-09-2019 — 28-09-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 120695 | KILOMETRAJE FINAL: 127.790

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				La plumilla izquierda continúa amarrada entre sus dos partes principales, pero funcionando. Se hará el cambio la próxima semana.
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)		X		X		X		X		X		X			
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Se realizó cambio de aceite de motor en forma oportuna. Próximo cambio queda para los 126.737 Kms
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional será realizada UNICAMENTE a CONDUCTORES autorizados

C: Conforme | NC: No conforme

V.o.B. De quien recibe el preoperacional

COPEBA LTDA
Nit 830.011.122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830.011.122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MITSUBISHI MONTERO | MODELO: 2008 | PLACA: CVH-671

INSPECCIONÓ: EDISSON PALACIOS | FECHA: 16-09-2019 - 21-09-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 120.300 | KILOMETRAJE FINAL: 120685

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Se daño plumilla izquierda, se encuentra provisionalmente unida
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		✓			X		X		X		X			
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X		X			
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: [illegible] DIARIAMENTE [illegible] C: Conforme | NC: No conforme

Nota: De quien recibe el preoperacional

COPEBA LTDA
Nit 830 011 122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830 011 122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: NISSAN NP300 | MODELO: 2018 | PLACA: SYH 027

INSPECCIONÓ: EDISON ARANGO | FECHA: 9 sep al 14 sep 2024

KILOMETRAJE INICIAL: 120171 | KILOMETRAJE FINAL: 120350

ÍTEM	DETALLE	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
LUCES DE TRABAJO	Faroles (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		X		X				
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X					
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE a VEHÍCULOS en servicio

C: Conforme

NC: No conforme

Vo.Bo. De quien recibe el preoperacional

COPEBA LTDA
Nit 830 011122-9

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COPEBA LTDA
Nit 830 011122-9

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MARCA DEL VEHÍCULO: MATSUBISHI montero | MODELO: 208 | PLACA: CVH677

INSPECCIONÓ: Hector Fabio Zapata | FECHA: 2-Sep-2019 al 7-Sep-2019

KILOMETRAJE INICIAL: 119587 | KILOMETRAJE FINAL: 120171

ÍTEM	DETALLE	LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC	OBSERVACIONES
LUCES DE TRABAJO	Farolas (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Exploradoras		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				→ Direccional izquierda rota por Accidente
	Stops	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Luces de tablero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Testigos de advertencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Defensa delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Defensa trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Retrovisores	✓		✓		✓		✓		X		X				→ No tiene Retrovisor Izquierdo por Accidente
	Antena	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Plumillas (limpiadores de panorámico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico delantero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Panorámico trasero	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrios puertas traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Placas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Logotipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Sillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
AIRE ACONDICIONADO	Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios delanteros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Elevadores de vidrios traseros		X		X		X		X		X					
	Ventilador refrigerante de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Ventilador refrigerante aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FLUÍDOS	Revisión y cambio de aceite de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Revisión y cambio de aceite de caja	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Líquido de frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Refrigerante de radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Nivel de plumillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				guardabarro izquierdo roto por Accidente
	Otros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				→
OTROS	Llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Rines	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit de carretera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Kit anti derrame		X		X		X		X		X					
	Suspensión delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Documentos del vehículo (Soat, tecnicomecánica, Póliza, Tarjeta de propiedad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Accidente. Fecha 2019.09.05

hora: 3:10 pm

Via. cordoba: Fijao

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el CONDUCTOR del vehículo

C: Conforme | NC: No conforme

Vo.Bo. De quien recibe el preoperacional

ANEXO 16. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	30 (Día)	9 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA PARA PAGO

MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0825 - 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA				X	X	X					X	X					X	X						X	X						
EDISSON PALACIOS GUIO	RESIDENTE INTERVENTORIA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	SECRETARIA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
NURY GARCIA LOPEZ	TRABAJADORA SOCIAL										X	X	X	X					X	X					X	X						
JOHN OSWALDO CANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL					X	X											X	X	X	X						X	X				
HECTOR FABIO ZAPATA	CONDUCTOR		X	X	X	X	X	X		X	X																					
JONH MAYRON HINESTROZA	CADENERO		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
HUGO CARDONA CASTAÑO	AUXILIAR INTERVENTORÍA		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	INSPECTOR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma

Nombre: EDISSON PALACIOS GUIO
Residente de Interventoria
Matricula No.: 01105-0751 FEB/05

Firma

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GENOVA-GUACAS

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	1118	005-2402-0603-2018-130101-0002	A03000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	$ -
2019	1019	005-2402-0603-2018-130101-0001	A03000	Nación	Contrato principal 825 de 2018	$ 516,020,310.00
2019	7919	005-2402-0603-2018-130101-0001	A03000	Nación	Contrato 825-02-2018 DE 2019	$ 160,342,629.00
		TOTAL				676,362,939.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 676,362,939.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1019 De (11/01/2019) y	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 516,020,310.00		$ 516,020,310.00		
							$ 516,020,310.00				
							$ 1,036,040,620.00		$ 1,036,040,620.00		
1	ago-18	$ 13,705,358.00	$ 2,604,018.00	$ 16,309,376.00	NA	NA	$ 501,710,934.00	$ 16,309,376.00	$ 501,710,934.00		
2	sep-18	$ 25,702,003.00	$ 4,883,381.00	$ 30,585,384.00	NA	NA	$ 471,125,550.00	$ 46,894,760.00	$ 471,125,550.00		
3	oct-18	$ 30,945,615.00	$ 5,879,705.00	$ 36,825,320.00	NA	NA	$ 434,300,030.00	$ 83,720,280.00	$ 434,300,030.00		
4	nov-18	$ 25,812,624.00	$ 4,904,399.00	$ 30,717,023.00	NA	NA	$ 403,583,007.00	$ 114,437,303.00	$ 403,583,007.00		
5	dic-19	$ 26,807,518.00	$ 5,093,428.00	$ 31,900,946.00	NA	NA	$ 371,682,061.00	$ 146,338,249.00	$ 371,682,061.00		
6	ene-19	$ 30,338,379.00	$ 5,764,292.00	$ 36,102,671.00	NA	NA	$ 335,579,390.00	$ 182,440,920.00	$ 335,579,390.00		
7	feb-19	$ 35,080,618.00	$ 6,665,317.00	$ 41,745,935.00	NA	NA	$ 293,833,455.00	$ 224,186,855.00	$ 293,833,455.00		
8	mar-19	$ 40,835,210.00	$ 7,758,690.00	$ 48,593,900.00	NA	NA	$ 245,239,555.00	$ 272,780,755.00	$ 245,239,555.00		
9	abr-19	$ 42,712,164.00	$ 8,115,311.00	$ 50,827,475.00	NA	NA	$ 194,412,080.00	$ 323,608,230.00	$ 194,412,080.00		
10	may-19	$ 42,803,633.00	$ 8,132,690.00	$ 50,936,323.00	NA	NA	$ 143,475,757.00	$ 374,544,553.00	$ 143,475,757.00		
11	jun-19	$ 44,589,081.00	$ 8,471,925.00	$ 53,061,006.00	NA	NA	$ 90,414,751.00	$ 427,605,559.00	$ 90,414,751.00		
12	jul-19	$ 43,702,334.00	$ 8,303,443.00	$ 52,005,777.00	NA	NA	$ 38,408,974.00	$ 479,611,336.00	$ 556,429,284.00		
	ADICIONAL No. 1						$ 160,342,629.00				REG. No. 7919 de 2019-01-10
13	ago-19	$ 46,256,464.00	$ 8,788,728.00	$ 55,045,192.00	0	0	$ 143,706,411.00	$ 534,656,528.00	$ 501,384,092.00		
14	sep-19	$ 49,726,761.00	$ 9,448,085.00	$ 59,174,846.00	0	0	$ 84,531,565.00	$ 593,831,374.00	$ 442,209,246.00		
	TOTALES	$ 499,017,962.00	$ 94,813,412.00	$ 593,831,374.00			$ 84,531,565.00	$ 593,831,374.00	$ 442,209,246.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoria
Matricula No: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No. 63202 - 13454 (QUINDIO)

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 18. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE

FECHA	30 (DÍA)	9 (Día)	2019 (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: _ SUBDIRECIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 0825-2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ PEÑA	52,253,696	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 6,254,000.00	$ 1,472,400.00	$ 435,300.00	$ 250,200.00	$ 1,063,300.00			
2	EDISSON PALACIOS GUIO	7,167,367	RESIDENTE INTERVENTORIA	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00	$ 215,800.00	$ 124,000.00	$ 496,000.00			
3	HUGO CARDONA CASTAÑO	4,522,755	INGENIERO AUXILIAR	$ 2,435,000.00	$ 2,435,000.00	$ 169,500.00	$ 97,400.00	$ 389,600.00			
4	NURY GARCIA LOPEZ	52,880,526	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1,553,116.00	$ 1,553,116.00	$ 108,100.00	$ 62,200.00	$ 248,500.00			
5	JOHN OSWALDO CANO	79,858,440	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 1,065,000.00	$ 828,116.00	$ 74,200.00	$ 103,600.00	$ 132,500.00			
6	LUIS ABDENAGO TORRES VARGAS	4,118,715	INSPECTOR	$ 1,800,300.00	$ 1,800,300.00	$ 125,400.00	$ 72,100.00	$ 288,100.00			
7	JOHANA ROCIO ARDILA ARIZA	24,989,802	SECRETARIA	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00			
8	HECTOR FABIO ZAPATA	1,099,609,081	CONDUCTOR	$ 415,209.00	$ 828,116.00	$ 28,900.00	$ 16,700.00	$ 66,500.00			
10	JOHN MAYRON HINESTROZA	1,099,709,891	CADENERO	$ 869,500.00	$ 869,500.00	$ 60,600.00	$ 34,800.00	$ 139,200.00			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 18,361,625.00	$ 13,756,048.00	$ 1,278,400.00	$ 795,800.00	$ 2,962,900.00	$ -		
	TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES									$	5,037,100.00

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QUINDIO)

Original Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Dirección Territorial

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	97461364	8497461364	E	2019/10/07	2019/10/02	BANCO AV VILLAS	0	$20,198,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 825 QUINDIO (5 Afiliados)						$7,689,209	$1,230,500			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$535,400		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA825 (5 Afiliados)						$7,689,209	$1,230,500			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$535,400		$0	$0
Ciudad: PIJAO Depto: QUINDIO (5 Afiliados)						$7,689,209	$1,230,500			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$535,400		$0	$0
1	CC	24989802	ARDILA ARIZA JOHANA ROCIO	230201	30	$869,500	$139,200	EPS018	30	$869,500	$34,800	CCF43	30	$869,500	$34,800	14-18	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
2	CC	4522755	CARDONA CASTAÑO HUGO	230301	30	$2,435,000	$389,600	EPS037	30	$2,435,000	$97,400	CCF43	30	$2,435,000	$97,400	14-18	30	$2,435,000	$169,500	30	$0	$0
3	CC	1099709891	HINESTROZA VALENCIA JHON MAYRON	25-14	30	$869,500	$139,200	EPS044	30	$869,500	$34,800	CCF43	30	$869,500	$34,800	14-18	30	$869,500	$60,600	30	$0	$0
4	CC	7167367	PALACIOS GUIO EDISSON MONTHERLANT	230201	30	$3,100,000	$496,000	EPS037	30	$3,100,000	$124,000	CCF43	30	$3,100,000	$124,000	14-18	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
5	CC	1099709081	ZAPATA PEÑA HECTOR FABIO	230301	11	$415,209	$66,500	EPS010	11	$415,209	$16,700	CCF43	11	$415,209	$16,700	14-18	11	$415,209	$28,900	11	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$7,689,209	$1,230,500			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$307,700			$7,689,209	$535,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tele.	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	97461364	8497461364	E	2019/10/07	2019/10/02	BANCO AV VILLAS	0	$20,198,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$10,248,300	$0	$0	$10,248,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,695,500	$0	$0	$4,695,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,414,500	$0	$0	$4,414,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,138,300	$0	$0	$1,138,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$4,127,100	$0	$0	$4,127,100
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	31	$4,127,100	$0	$0	$4,127,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$2,864,100	$0	$0	$2,864,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$485,700	$0	$0	$485,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$659,300	$0	$0	$659,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$307,700	$0	$0	$307,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,251,400	$0	$0	$1,251,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$2,959,400	$0	$0	$2,959,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,200	$0	$0	$114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$365,500	$0	$0	$365,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$16,700	$0	$0	$16,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$245,000	$0	$0	$245,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$706,500	$0	$0	$706,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,700	$0	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$696,400	$0	$0	$696,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$733,600	$0	$0	$733,600
TOTAL				32	$20,198,900	$0	$0	$20,198,900

2019/10/29 10:54 AM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación Reporte: 2019-10-11, 02:42:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENT **Número Planilla:** 8927151990

Periodo Cotización: septiembre de 2019 **Periodo Servicio:** septiembre de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8924103900

PAGADO 10/10/2019 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN OSWALDO CANO GARCIA		
Documento	CC79858440	**Dirección**	CL 17 8ESTE 04 TO 3 APTO 205
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8946688
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	IRET	IRET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORI	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IGE	Días LMA	Días AVP	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79858440	JOHN OSWALDO CANO GARCIA	03	00																		0	30	30	0	(23301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 828.116	$ 103.600	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 828.116	$ 828.116	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.100	$ 200	$ 236.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 19. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 08-ago-18

PLAZO INICIAL: 31-dic-18

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07-nov-19 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 518,020,310.00

VALOR ACUMULADO: $ 518,020,310.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. HERNÁN BARRETO AGUDELO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 51,802,031	30 5 2018	LIQUIDACION
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 87,063,650	30 5 2018	LIQUIDACION
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,604,062	30 5 2018	31 12 2021
Calidad del servicio	30%	$ 155,406,093	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso Nº 3 del 09-07-2018
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento	10%	$ 67,836,294
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 135,672,588
Calidad del servicio	30%	$ 203,508,882

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
8	8	2018		LIQUIDACION DEL CONTRATO		
8	8	2018		7	11	2022
Vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad en el contrato objeto de interventoria						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 107493

Certificado de modificación o anexo No.: Endoso N° 9 del 16-07-2019
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUREXPO BANCOLDEX- CESCE

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: ACTA 27 DIC DE 2018 APROBACIÓN PÓLIZA modificación- CONTRATO DE INTERVENTORÍA 825 DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

El contratista mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 radicado el día 10 de septiembre de 2018, renuncia al anticipo

Hasta julio 31 de 2018, se han producido los siguientes endosos(No 2, No 3, No 4, No 5, No 7 y No 9) con las correspondientes aprobaciones, menos el número 2. Se anexan

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma

Nombre: HERNÁN BARRETO AGUDELO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 (QND)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 20. SEGUIMIENTO INVERSIÓN ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	9	2019
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA HERNAN BARRETO AGUDELO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoria renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el dia 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060
Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
N	NA	NA	NA	NA	NA	NA	%
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografia, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. No aplica para compra de vehículos.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso especifico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

(Firma)
HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventori
Matricula No.: 63202-13454(QUINDIO)

Original Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA REDTERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCION TERRITORIAL: QUINDIO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO [X] (Marque X si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 825 DE 2018

CUENTA BANCARIA No.: NA BANCO NA SUCURSAL NA

ANTICIPO OTORGADO: NA %

VALOR DEL ANTICIPO: NA (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

Mediante el oficio No ADM-INV-825-2018-023 del 10 de septiembre de 2018, la interventoría renuncia al anticipo, radicado ante INVÍAS el día 10 de septiembre de 2018 mediante el número 77060

Se aprobó mediante MODIFICACIÓN No UNO (1) al contrato principal 825 de 2018, con fecha del 07 de diciembre de 2018, se aprobó " CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Modificar el contrato No 825 de 2018, se suprime la CLAUSULA SÉPTIMA, referente al ANTICIPO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoria Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): NA (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - NA (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No NA FECHA NA VALOR $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma

Nombre : ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula No. : 2520266675 CND

Firma

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No. 63202-13454(QUINDIO)

Original Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 21. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Interventor : COPEBA LTDA

Contrato de Interventoria : 0825 - 2018

Objeto : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Contratista : FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Contrato de Obra : 0498 - 2018

CONSECUTIVO	DIRIGIDO POR	DIRIGIDO A	FECHA ENVIADO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
02/09/2019	JACKELINE -SOCIAL PIJAO	NURY JAZMIN GARCIA LOPEZ - SOCIAL INTERVENTORÍA	02/09/2019	02/09/2019	INFORME MENSUAL ESTADO SOCIAL DE PROYECTOS 3 FOLIOS	COMITÉ CAFETEROS
FNC-825-2018-174	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	30/08/2019	30/08/2019 - 02/09/2019-E1903625	REMISORIO PARA EL OFICIO SOC-FNC-825-2018-016 DEL ESPECIALISTA SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-208	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	02/09/2019	02/09/2019-72504	RELACIÓN DE OFICIOS SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	COPEBA S.A.S.
DT-QUI 36173	ALFONSO MEZA PATIÑO-DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	29/08/2019	02/09/2019	DEVOLUCIÓN DE INFORME Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTYORÍA DEL MES DE JULIO DE 2019, CONTINUE CON EL TRAMITE	INVIAS
QDE19C01284	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	02/09/2019	02/09/2019	RELACIÓN ENTREGA DE EPP AL PERSONAL DE OBRA	COMITÉ CAFETEROS
ADM-INV-825-2018-209	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	02/09/2019	03/09/2019-72938	RTA OFICIO SRT 36850 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 INTERVENTORÍA	COPEBA S.A.S.
ADM-825-2018-210	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	03/09/2019	05/09/2019-74395	RADICACIÓN INFORME TRIMESTRAL - ESTADO SOCIAL DE PROYECTOS	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-212	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO-SUBDIRECTOR MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL BOGOTA	04/09/2019	05/09/2019-74401	SOLICITUD DE REUNIÓN CON EL AREA SOCIAL - PLAN DE INVERSIÓN	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-213	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	09/09/2019	09/09/2019-75323	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 7 FEBRERO 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-214	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	09/09/2019	09/09/2019-75327	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.8 MARZO 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-215	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	09/09/2019	09/09/2019-75331	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.9 ABRIL 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-216	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	09/09/2019	09/09/2019-75335	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.10 MAYO 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-217	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	09/09/2019	09/09/2019-75338	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.11 JUNIO 2019	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-218	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ALVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO BOGOTA	13/09/2019	13/09/2019-77279	INFORME MENSUAL Y ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No.12 JULIO 2019	COPEBA S.A.S.
SRT 37862	RICARDO ANTONIO CORRDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	09/09/2019	17/09/2019	DEVOLUCIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1- MINFRA-MN-IN-7-FR-1-CONTRATO DE OBRA No.498 DE 2018	INVIAS
SRT 37931	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/09/2019	10/09/2019	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIALES DE OBRA, DESDE LA No.6 A LA 11, DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO DE 2019, CONTRATO 498 DE 2019	INVIAS
SRT 37911	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA-SUBDIRECTOR RED TERCAIRIA Y FERREA	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	10/09/2019	18/09/2019	SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 825 DE 2018	INVIAS
ADM-INV-825-2018-219	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ÁLVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO PROYECTO SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA	19/09/2019	20/09/2019-79501	RESPUESTA OFICIO INVIAS SRT 37911 Y RADICACIÓN HV DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INVIAS
ADM-INV-825-2018-220	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	ÁLVARO POLANIA RIVERA-GESTOR TÉCNICO PROYECTO SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA	19/09/2019	20/09/2019-79503	ATENCIÓN OFICIO INVIAS SRT 37911 DE FECHA 10 SEPTIEMBRE DE 2019 Y RADICADIO EN LA INTERVENTORÍA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019-CON ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.825 DE 2019	INVIAS
FNC-825-2018-175	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/09/2019	25/09/2019-E1904016	REITERACIÓN ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	COPEBA S.A.S.
FNC-825-2018-176	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/09/2019	25/09/2019-E1904017	REITERACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN VIAL Y ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD	COPEBA S.A.S.
FNC-825-2018-177	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/09/2019	25/09/2019-E1904015	ALGUNOS DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA	COPEBA S.A.S.
ADM-INV-825-2018-044	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ-DIRECTOR INTERVENTORÍA	OSCAR JAVIER ZORRO-DIRECTOR OBRA	25/09/2019	25/09/2019-E1904018	SOLICITUD INFORMACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 498 DE 2018	COPEBA S.A.S.

ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION VIAS TERCIARIAS–QUINDIO
ANEXO FOTOGRÁFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.14



Pijao, Fundición descole K10+600



Génova, Construcción de huellas y cunetas reforzadas K18+390



Pijao, Fundición de huellas reforzadas K6+820



Génova, Construcción de caja para encole K18+714



Pijao, Fundición de huellas reforzadas K10+440



Génova, Fundición bordillo K18+095

ANEXO 23. INFORMES ESPECIALISTAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
COPEBA LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 825 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°14	
Periodo: 08 Septiembre - 07 octubre 2019	
Localización proyecto: Municipio de Píjao (Quindío).	Fecha elaboración: octubre 08 de 2019.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 498 de 2018 **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:

- La interventoría realiza aprobación del documento PAGA Versión 4 presentado por el contratista para su implementación durante la ejecución del contrato y posterior cierre finalizadas las obras correspondientes al alcance de esta obra.

- Se realiza actualización del documento PAGA dando alcance a las observaciones realizadas por el INVIAS a través de la Subdirección de Medio Ambiente.

- Se realiza visita de campo los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 2019 para revisar el estado de actividades de obra, haciendo recorrido para el tramo de Píjao y Génova respectivamente.

- Se realiza comité socio ambiental en conjunto entre contratista e interventoría para revisar los hallazgos encontrados en obra y que deben ser ajustados de acuerdo con lo establecido dentro del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

- Se solicita al contratista presentar los insumos para la presentación de los informes trimestrales que hacen parte de los compromisos adquiridos por el contratista e interventoría, durante la ejecución del presente contrato.

- El contratista radica los informes mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019, los cuales se encuentran aprobados por la interventoría.

- Con respecto al permiso de Ocupación de Cauce, el contratista manifiesta que la Autoridad Ambiental realizó la visita técnica al contrato el día 05 de agosto de 2019; quedando atentos al concepto técnico y posterior elaboración del Acto administrativo por parte del departamento jurídico de la CRQ; lo anterior. La Federación en el comité informa que el Acto Administrativo ya fue expedido por la CRQ, la interventoría está atenta a las obligaciones del contratista con el objeto de no dejar pasivos ambientales existentes una vez finalizado el contrato de obra.

- **Seguridad y Salud y Trabajo:**

Se solicita al contratista presentar la siguiente documentación para verificación por parte de la interventoría:

  - Exámenes de ingreso del personal en obra.
  - Pago de seguridad social desde el momento del ingreso a laborar y certificación del trabajador que se encuentra cotizando en riesgo cinco ante la ARL.
  - Indicar cuál es el personal que realiza trabajos en altura, presentando el curso que lo acredita para el desarrollo de esta actividad con su correspondiente vigencia.
  - Se solicita que el inspector de Seguridad se encuentre inspeccionando los frentes de trabajo periódicamente, revisando y aprobando los análisis de trabajo seguro.

- Ambiental:

  - **Solicitud predio para disposición de material de excavación y/o derrumbes:**

    El contratista manifiesta que después de analizar el estado del contrato y según a las abscisas donde se va a realizar intervención para ejecución de obra no es viable tomar el predio "La Laguna" como punto para disposición para material de excavación por las distancias a recorrer dentro del tramo en ejecución y al estado actual de la vía.

Por lo anterior, se cancela esta solicitud, quedando únicamente el ZODME Machangara aprobado para la disposición de material de excavación.

- **Requerimientos legales:**

- **Permiso de Ocupación de Cauce:** La Autoridad Ambiental realizó la visita técnica al contrato el día 05 de agosto de 2019; quedando atentos al concepto técnico y posterior elaboración del Acto administrativo por parte del departamento jurídico de la CRQ.

  La interventoría aclara, que no se puede iniciar la construcción de las obras transversales hasta no contar con la expedición del permiso que avale su ejecución.

  El contratista informa en comité realizado el día 19 de agosto que el Acto Administrativo ya fue expedido por la CRQ.

- **Agua para uso industrial:** Presentar la certificación donde la Empresa de Servicios Públicos del Quindío autoriza a la federación la compra de agua en bloque antes de tratamiento, para la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

  La Federación manifiesta que por temas administrativos al interior de la empresa de servicios públicos no fue posible realizar la gestión para obtener la certificación de venta de agua en boque para uso industrial para el presente contrato; sin embargo, se comprometieron a continuar con la gestión para legalizar el tema de la compra de agua para la ejecución de las obras que hacen parte del presente contrato. La interventoría reitera esta solicitud, para que sea entregada de forma inmediata.

- **Permiso de tala de árboles por riesgo de caída en temporada de lluvias:** La interventoría reitera al contratista presentar un informe de la gestión realizada ante la Secretaría de Agricultura del municipio de Génova (Quindío), haciendo acompañamiento al propietario de la finca ubicada en inmediaciones del PR 17+600 solicitando autorización para la tala de los árboles que se encuentran en riesgo de caída por los portes que tienen y por encontrarse ubicados en zonas de derrumbe y suelos saturados.

  La Federación presenta el informe de tala de los árboles que se encontraban en riesgo de caída y por ser actividades de emergencia, la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Génova autorizo al dueño de la finca para realizar sus respectivos cortes y aprovechamiento por encontrarse dentro de su propiedad.

  Además de lo anterior, se realiza un nuevo trámite ante la oficina de Gestión del riesgo del municipio de Génova para la tala de otro árbol ubicado en el PR 17

aproximadamente y que por fenómenos de reptación se desprendió quedando sujetado del árbol del frente, presentando un estado inminente de riesgo para los usuarios de la vía y comunidad que habita en los alrededores.

La visita se realizó por parte de los funcionarios de Gestión del riesgo la última semana de julio, donde se autorizó su correspondiente tala, teniendo en cuenta las condiciones presentadas. Esta autorización se presenta a nombre directo del propietario del predio, quién hace uso exclusivo de la madera aprovechada para fines domésticos exclusivamente.

- **Biodiversidad:**

- **Escuelas verdes:** De acuerdo con el apéndice ambiental del contrato, el contratista debe implementar el Programa de "Escuelas Verdes" la interventoría solicitó la presentación del Plan de Implementación para este programa para la escuela del municipio de Píjao como para la de Génova, haciendo la claridad que los recursos invertidos, hacen parte de la administración del contrato.

  La Federación manifiesta, estar realizando los contactos con la gobernación del Quindío para involucrar los niños en capacitaciones de sensibilización para el cuidado, ahorro y preservación del recurso hídrico; del mismo modo, se van a realizar actividades de siembra con los niños de las escuelas con el objeto de enseñarles a conservar los recursos naturales.

  A corte del presente informe, La Federación de Cafeteros en convenio con la Gobernación del Quindío iniciaron los talleres de conservación del recurso hídrico, quedando pendiente la siembra de los árboles en las entidades educativas.

- **Residuos sólidos:**

- **Brigada de orden y aseo**: La interventoría solicita la implementación de la brigada ambiental para el contrato, con el objeto de limpiar los frentes de obra que se encuentran finalizando obras, ya que se encuentran desechos de cajas de puntillas, madera que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores por tener puntillas en sus extremos, entre otros.

  El contratista ha venido realizando las jornadas de limpieza en los frentes de obra, sin embargo, se solicita aislar y señalizar los materiales de construcción ubicados en los frentes de obra, para minimizar el riesgo de accidentes con los usuarios de la vía.

- **Residuos peligrosos y/o especiales**: Se solicita presentar certificación de entrega de las bolsas de cemento que están quedando como residuos especiales como consecuencia de la ejecución de las obras de concreto.

  La Federación informa que está terminando el proceso de vinculación de la empresa Emdepsa quién va a ser la encargada de retirar las bolsas de cemento para disposición final, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos en materia ambiental para ejecutar esta actividad.

  La primera entrega de bolsas de cemento se realizó el día 03 de septiembre de 2019.

  La Federación entregó certificación expedida por la Asociación de volquetas, donde conste que las volquetas que envía al frente de obra cumplen con los documentos y mantenimientos preventivos y/o correctivos al día. Afiliaciones de seguridad social y pagos a la ARL conforme lo estipula la Ley para esa actividad.

➢ **Informes:**

- **Trimestral:** La interventoría solicita al contratista el diligenciamiento del formato del informe trimestral ambiental que se debe presentar en conjunto entre contratista e interventoría, para radicación ante la Subdirección de Medio Ambiente.

- **De Avance mensual:** Presentar informes de avance mensual, adjuntando soportes de cumplimiento que sirvan como herramienta para compilar el informe trimestral ambiental.

  La Federación envía los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 para revisión por parte de la interventoría.

  La interventoría aprueba los informes mensuales presentados por el contratista, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019.

➢ **PAGA:**

  Se radicó la actualización del PAGA para la ejecución del contrato. Complementando la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019, incluyendo el permiso de Ocupación de Cauce y el certificado de agua para uso industrial.

- Se realiza comité ambiental el día 19 de septiembre de 2019 donde se realizan recomendaciones por parte de la interventoría, incluyendo temas ambientales de

acuerdo con las condiciones físicas de terreno y el microclima presentado en el área de influencia directa del contrato.

Descripción de actividades del periodo:

Dentro del recorrido de obra se observó lo siguiente:

Se realiza recorrido de obra entre contratista, interventoría. Para verificar las actividades constructivas ejecutadas durante del contrato.

Se está realizando el acopio de bolsas de cemento para ser entregadas al gestor para disposición final.



Foto 1. Almacenamiento temporal de bolsas de cemento para disposición final.



Foto 2. Almacenamiento temporal de bolsas de cemento para disposición final.

Se realiza entrega de bolsas de cemento para disposición final por parte del gestor ambiental.



Foto 3. Retiro de material especial como son bolsas de cemento por el gestor ambiental.




Foto 4. Retiro de material especial como son bolsas de cemento por el gestor ambiental.

Almacenamiento de bolsas de cemento en bolsas plásticas para evitar daños por procesos meteorológicos.

	
Foto 5. Almacenamiento de bolsas de cemento en bolsas plásticas.	Foto 6. Punto de acopio de bolsas de cemento.

Placa huella terminada en el sector de Puente Tabla.

	
Foto 7. Placa huella terminada sector Puente Tabla.	Foto 8. Placa huella terminada sector Puente Tabla.

Instalación de baños móviles para los trabajadores que se encuentran en los frentes de trabajo.

Material aislado en los frentes de obra para construcción de cajas para colectar aguas lluvias de escorrentía.

	
Foto 9. Baño móvil frente de obra.	Foto 10. Baño móvil frente de obra.
	
FOTO 11. Construcción de encole alcantarilla ubucada en el PR 7+469.	Foto 12. Construcción de encole alcantarilla ubucada en el PR 7+469.

CONCLUSIONES

- ***PAGA.*** La interventoría expide oficio INVIAS-825-2018 –008-AM con fecha 14 de febrero 2019, donde se aprueba el PAGA presentado por la Federación en su versión 4 para ser implementado durante la ejecución del presente contrato y posterior cierre una vez finalizadas las obras de construcción.

  Se radicó la actualización del PAGA para la ejecución del contrato. Complementando la información solicitada por el INVIAS mediante oficio SMA 18593 del 08 de mayo de 2019, incluyendo el permiso de Ocupación de Cauce y el certificado de agua para uso industrial.

- ***Permisos ambientales.*** El contratista informa a la interventoría sobre el trámite del permiso de Ocupación de Cauce, manifiestan haber realizado la radicación el día 21 de

diciembre de 2018 ante la Corporación para dar inicio formal a la solicitud de este acto administrativo.

La corporación respondió a la Federación el día 4 de marzo de 2009, Donde solicitó adjuntar información en cuanto a los diseños para las obras que requieren Ocupación de Cauce, la Federación se encuentra compilando la información requerida por la CRQ Para su posterior radicación y continuación del trámite de presentarse acto administrativo.

El contratista se compromete mediante comité socio ambiental, a realizar la radicación de la información faltante para el día 04 de julio de 2019.

La interventoría aclara que no se puede iniciar la construcción de las obras transversales que requieren Ocupación de Cauce, hasta no contar con el debido permiso emitido por la autoridad Ambiental.

A corte del presente informe el Acto administrativo del permiso de Ocupación de Cauce se encuentra en el Departamento Jurídico de la CRQ, la interventoría está a la espera de la expedición del permiso, con el objeto de evidenciar la necesidad de iniciar actividades de compensación como consecuencia del otorgamiento del presente permiso.

El 18 de septiembre de 2019 bajo resolución 2179 la CRQ expide el Acto Administrativo de Ocupación de Cauce.

El agua para uso industrial se compra a la Empresa de Servicios Públicos del municipio. La interventoría se encuentra atenta a la entrega del convenio realizado entre la Empresa de Servicios Públicos y la Federación para el suministro de agua para uso industrial.

- ***Transporte de Material.*** La Federación dio inicio al traslado de material pétreo a los frentes de obra para construcción de muros, filtros y obras transversales.

  Realizó el mantenimiento al sector denominado como "el verdal" punto crítico para el paso vehicular de las volquetas que transportan material pétreo para la ejecución de las obras.

- ***ZODMES.*** La Federación ya identifico un punto para disposición de material sobrante y/o escombros que se encuentra ubicado en el municipio e Quimbaya (Quindío) el cual cuenta con el permiso de la Alcaldía de Quimbaya y concepto de favorabilidad por parte de la Autoridad Ambiental para este uso.

RECOMENDACIONES

- *PAGA.* Realizar inducción al personal de obra tanto administrativo como operativo sobre la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Con el objeto de controlar y mitigar impactos que se puedan generar al ambiente y al entorno desde los componentes ambiental y social.

  Contar con un profesional ambiental al 100% dentro del contrato de obra que este pendiente de la implementación del PAGA y cree conciencia ambiental sobre los directos responsables de la ejecución de la obra, tanto en la parte administrativa como operativa del contrato.

  Crear la Brigada de orden aseo y limpieza para mantener organizado el frente de obra.

- ***Permisos ambientales.*** Hacer gestión ante la CRQ para dinamizar el proceso de obtención del permiso de Ocupación de Cauce; lo anterior, para poder ejecutar las obras que requieren de legalización ante la Autoridad Ambiental del Departamento y conocer las posibles medidas compensatorias solicitadas por la Corporación ya que se deben ejecutar antes del plazo de terminación del presente contrato.

  Una vez, finalizadas las obras que hacen parte del permiso se debe solicitar el cierre ya archivo del expediente del permiso de Ocupación de Cauce.

- ***Transporte de Material.*** La interventoría recomienda analizar puntos de acopio temporal de materiales de construcción debido a las condiciones del terreno y luego realizar trasiego de materiales en vehículos más pequeños que faciliten el acceso a los frentes de obra.

- *ZODMES.* Verificar posibles puntos de disposición de material de excavación que se puedan legalizar para la ejecución del presente contrato.

  Realizar un buen manejo del material de excavación generado para evitar daños en los proyectos productivos que tienen las fincas que se encuentran en ambos costados de la vía, como son el café y el plátano.

Ing. John Oswaldo Cano
Especialista Ambiental
Copeba Ltda.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FERREA

INFORME DE LA GESTIÓN SOCIAL - FASE CONSTRUCTIVA

CONTRATO 0825 DE 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

COPEBA LTDA

INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019

REGISTRO DE REVISIONES Y APROBACIONES

Fecha –Etapa	Elaboró
1 al 30 de septiembre de 2019	
Versión 0	
Cargo	Profesional Social – Interventoría
Descripción	Elaboración del documento para revisión inicial

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. ETAPA PRELIMINAR 6
3.1 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 16
3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 31
3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 35
3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA . 43
3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL 47
4 CONCLUSIONES 50

TABLAS

Tabla 1 Aprobaciones de documentos 6
Tabla 2 *Revisión al Documento Paga* 6
Tabla 3 Desarrollo de la Gestión Social en informes 7
Tabla 4 *Ubicación Punto SAU y Puntos Satélites de Información* 7
Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI 9
Tabla 6 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Pijao 9
Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova 13
Tabla 8 Indicadores de Gestión 15
Tabla 9 *Control y Verificación por la Interventoría* 15
Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio 17
Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao 17
Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova 21
Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas – Pijao 22
Tabla 14 Distribución de Piezas – Génova 26
Tabla 15 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación 29
Tabla 16 *Indicadores de Gestión* 29
Tabla 17 *Indicadores de Gestión* 29
Tabla 18 *Control y Verificación por la Interventoría* 30
Tabla 19 Entrega de copias de actas de vecindad 31
Tabla 20 Relación de Comunicados de actas de vecindad 31
Tabla 21 Actas de compromiso Pijao 31
Tabla 22 Actas de compromiso Génova 33
Tabla 23 Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos 34
Tabla 24 Indicadores de Gestión 34
Tabla 25 *Control y Verificación por la Interventoría* 34
Tabla 26 Talleres de Cultura Vial 35
Tabla 27 Comités de Participación Comunitaria 37
Tabla 28 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria 41
Tabla 29 *Indicadores de Gestión* 41
Tabla 30 *Control y Verificación por la Interventoría* 42
Tabla 31 Contratación de la Mano de Obra 43
Tabla 32 Capacitación - Inducción 44
Tabla 33 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL 45
Tabla 34 Indicadores de Gestión 46
Tabla 35 *Control y Verificación por la Interventoría* 46
Tabla 36 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural 47
Tabla 37 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural 48
Tabla 38 Control y Verificación por la Interventoría 49

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de vías -INVIAS y COPEBA LTDA, interesados en involucrar la participación ciudadana en su proyecto encaminado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Pijao y Génova en el Departamento de Quindío. Y permitiendo interactuar y participar activamente durante sus diferentes fases en el desarrollo del proyecto mejorando las condiciones físicas de los espacios que se encuentran en riesgo para la movilidad.

Así mismo, con la ejecución de acciones conjuntas, articuladas y sostenibles, se contribuye a complementar el desarrollo rural y urbano, buscando mejorar la relación existente entre las personas y su territorio estimulando la consolidación de una cultura, permitiendo a las comunidades reconocerse como actores de cambio social y gestores de su propio desarrollo, bajo condiciones de dignidad y garantía de sus derechos ciudadanos relacionados con el bienestar colectivo. Es por esto que por medio de este proyecto, se lograra establecer condiciones favorables a futuro y a su vez pueda mejorar la movilidad propiciando mayor accesibilidad, conectividad, alternativas comerciales y económicas para los municipios.

Por lo tanto, en el cumplimiento de las acciones y en brindar la información del seguimiento y acompañamiento social, se realiza el informe de consolidación y verificación de las acciones de efectuadas por el contratista y supervisada por la interventoría social del CONTRATO 0825 DE 2018 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Dado cumplimiento de las actividades del "Apéndice E Obligaciones de Gestión Social" enmarcada dentro de las disposiciones de los Pliegos de Condiciones y los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría, describiendo en forma concisa todos los aspectos relevantes del contrato, evidenciando el estado de evaluación del Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA se realiza este informe.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas, propuestas y ejecutadas por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, mediante el Comité de Cafeteros del Quindío, respondiendo a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad con resultados, proporcionando la información pertinente en el manejo de los impactos sociales en la ejecución del presente proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la gestión realizada por el cumplimiento del proyecto de atención a la comunidad en el Punto SAU y atenciones ciudadanas, durante el desarrollo del contrato de los municipios de Pijao y Génova.

- Verificar la gestión ejecutada por el contratista frente al cumplimento del proyecto de información y divulgación durante las diferentes fases de ejecución, durante el desarrollo del contrato.


- Verificar el desarrollo del proyecto del manejo de la Infraestructura a predios y servicios públicos en el acompañamiento a las actividades técnicas, durante el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboración de los registros fotográficos, fílmicos de las vías y las actas de compromiso con la comunidad en el desarrollo del contrato.

- Verificar las acciones para el proyecto de recuperación al derecho de vía.

- Verificar la gestión por el contratista frente al desarrollo de proyecto de Cultura vial y la participación ciudadana durante el desarrollo del contrato.

- Verificar la gestión en la recepción y del proyecto de Contratación de la Mano de Obra No Calificada Local y población vulnerable en los municipios de Pijao y Génova

- Acompañar según concepto del ICANH las acciones a efectuar de posibles hallazgos arqueológicos.

	
Puntos Satélites - Fonda la Chorros	**PSI Comité de Cafeteros Pijao**
	
Municipio de Génova	
Punto SAU	**Ubicación**
Punto SAU- Oficina del Comité de Cafeteros- implementación del punto SAU móvil	Calle 26 N 12 – 23 Piso 2 **Horario de atención** Miércoles: 2:00 pm a 5:30 pm Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 pm Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m
No se reporto	
Punto Satélite- Casa Lote el Mirador en la vía alto de Guascas Génova –(no se reportó)	

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 5 Desarrollo de la Gestión Social SAU – PSI

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se han cerrado la totalidad de las PQRS que se encuentran abiertas,por lo tanto el contratista continua presentado incumplimientos.	Se dio seguimiento y cierre algunas PQRS, abiertas y atención a la comunidad.	Se realizo la recomendación del cierre de los PSI y su desmonte, en el sector de Pijao

Tabla 6 *Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas* – Pijao

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Solicitud (traslado por competencia de la Secretaría de Aguas e Infraestructura Rad. 28513)	26 de noviembre de 2018 27 de diciembre de 2018	Arley Arias	Finca el Jardín de los Cerezos, Vereda la Maicena	Revisar algunos PR de obras transversales y su diseño constructivo	**Abierta** Visita el 29 de diciembre de 2018.
2	Reclamación	22 de enero de 2019	Hugo Hernán Murcia	Calle 13 # 3 -11	Adecuar el espacio y delimitar la zona de acopio de materiales de la zona de juegos y de permanencia de los niños.	**Cerrada** (28/01/2019) Se adecuo el espacio y por parte de la Alcaldía municipal se autorizó el uso del servicio de energía.

6	Queja	29 de mayo de 2019	Orlando Meza	Calle 13 # 7 -18	Pago por concepto de transportes $1.000.000	**Abierta** Fue cancelada, falta paz y salvo por el peticionario para hacer su respectivo cierre.
7	Solicitud	12 de julio de 2019	Juan Pino Sánchez	Armenia	Requerimiento de información del K 12+370 continuación de las obras	**Cerrada** Se estableció comunicación telefónica al 3167966737. Para dar la aclaración respecto a los alcances de la obra.
8	Solicitud	12 de julio de 2019	Jesús Aurelio Jiménez	Vereda Topacia	Oportunidad laboral como cadenero	**Cerrada** Se establece comunicación telefónica al 3112436371. No se requiere el personal por culminación de las obras.
9	Solicitud	18 de julio de 2019	Silvio Cortez	Finca el Vergel	Alcantarilla que colapso por paso de volquetas.	**Cerrada** Se dio aprobación de los recursos por parte del INVIAS. Se está ejecutando la obra.

10	Solicitud	19 de julio de 2019	Julián Alberto Mahecha	Finca la Estrella – Vereda Puente Tabla	Planilla de pagos a la seguridad social	**Cerrada** Se hace entrega de las planillas al peticionario
11	Solicitud	1 de agosto de 2019	Lilian Lorena Franco	Escuela la Laguna	Solicitud de información alcantarilla K14 + 580	**Abierta**
12	Solicitud	20 de septiembre de 2019	Aguirre Yepez	Finca la Cascada y comunidad la Maizena	Transporte y trasbordo por cierres de las partidas del Sinabrio	**Cerrada** 21 de septiembre de 2019

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 7 Consolidado y estado de las Atenciones Ciudadanas – Génova

N°	Tipología	Fecha	Peticionario	Ubicación	Observación	Estado
1	Queja	28 de febrero de 2019	Alber Toro	Finca el Jazmín	Daños en columna de concreto de acceso a la finca, parqueadero, cerco y pintura en el zócalo de la vivienda. Visita el 29 de julio de 2019 se verifica el estado de los daños con el compromiso de repararlos una vez se terminen las labores.	**Abierta** El 8 de marzo de 2019 nuevamente realiza petición estableciendo compromiso de reparación de los dos de su predio.
2	Petición	22 de marzo de 2019	Jhonatan David Montenegro	Barrio la Isla	Pago de liquidación $270.324	**Cerrada** Julio 16 de 2019
3	Queja	12 de marzo de 2019	Andréi Alexis Hortua	Barrio el porvenir	desvinculación laboral	**Cerrada** Se contacta al señor Andrei Hortua quien luego de expresar su inconformidad acepta el cierre de la PQRS.
4	Queja	22 de marzo de 2019	Jhonatan Montenegro	Barrio la Isla	desvinculación laboral	**Cerrada**

						Septiembre de 2019
5	Solicitud	23 de abril de 2019	Leonardo Ruiz	Vereda el Recreo	Arreglo de suiche, afectación a esquina del cuarto donde se corta el acero. El 31 de julio de 2019 se verifica, sin embargo como continúan los trabajos se restablecerá el daño al terminar dicha labor.	**Abierta**
6	Solicitud	10 de mayo de 2019	Personería – Héctor Fabio Londoño Téllez	Tramo Génova	Solicitud de información por la afectación física del puente Tamborales (Pendiente trámite al DNP)	**Cerrada** El 5, 6 y 23 de agosto de 2019 se radicaron oficios al consejo municipal, personería y planeación.
7	Queja	14 de mayo de 2019	Trabajadores de la obra	Tramo Génova	Incumplimiento al pago de salarios El 30 de julio de 2019 se confirma con los trabajadores el pago de los salarios. a los que continúan sus	**Abierta** No se aportan los paz y salvos por lo tanto no se da por cerrada.

					trabajos con la FNC	
8	Reclamación	30 de septiembre de 2019	Benjamín Campuzano	Tramo Génova	Realizar limpieza y material de la finca la Laguna 1 Rollo de alambre de Pua por afectación a la cerca	**Abierta**

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 8 Indicadores de Gestión

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes Pijao = Número de manifestaciones presentadas en el mes en Pijao =	5/12*100% =41%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de manifestaciones cerradas en el mes en Génova= Número de manifestaciones presentadas en el mes en Génova =	0/8*100% =0%

Tabla 9 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificaron las actividades adelantadas por el contratista del cumplimiento contractual.	Etapa Preliminar	4 y 5 de diciembre de 2018
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa Preliminar	Mes de diciembre de 2018.

Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22 y 23 de enero de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	27,28 y 29 de marzo de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	23, 24 y 25 de abril de 2019
Verificación de documentos, actualización de PSI	Etapa constructiva	22, 23 y 24 de mayo de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	17,18,19,20 y 21 de junio de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	8 y 9 de julio de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	8 y 9 de agosto de 2019
Verificación de documentos y actividades, actualización de PSI	Etapa constructiva	septiembre de 2019

3.2 PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

La interventoría verifica el cumplimiento del proyecto en los municipios de Pijao y Génova en la implementación de las estrategias contractuales de información y divulgación, por otro lado la interventoría solicitó la programación de las reuniones de finalización las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 10 Trazabilidad de las reuniones de inicio

Fecha	Actividad
24 de octubre de 2018	Correo electrónico de la interventoría de los requerimientos para la reunión de inicio
3 de noviembre de 2018	Respuesta a correo electrónico del 24 de octubre de 2018 – reunión de inicio, adjunto cuña radial, invitación entidades y volante de convocatoria.
4 de noviembre de 2018	Presentación de inicio por parte del contratista.
6 de noviembre de 2018	Comunicado del contratista, respecto a las observaciones emitidas para la reunión de inicio
6 de noviembre de 2018	Respuesta ADM-FNC-825-2018-016 Observaciones a la revisión de actividades de las reuniones de inicio.
6 de noviembre de 2018	Entrega de documentos corregidos, invitación a entidades, cuña radial, volantes de Pijao.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 11 Consolidado de reuniones de Pijao

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Pijao	10 de noviembre de 2018	106	10	Desarrollada en el comité de cafeteros del municipio de Pijao
2	Reunión extraordinaria	Solicitud ubicación PSI y el buzón	Quindío/ Pijao	14 de noviembre de 2018	2	1	Finca Los Chorros (propietaria Ruby Palechor)

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
3	Reunión extraordinaria	Socialización de los cierres viales	Quindío/ Pijao	11 de enero de 2019	2	1	Gerente de Empresa de Transporte de Pijao, (Juan Carlos Cañon) COOTRANSPIBU
4	Reunión extraordinaria	Establecer alternativas que mitiguen el impacto de la movilidad en los cierres programados del 11 al 13 de febrero 2019	Quindío/ Pijao	09 de febrero de 2019	1	3	Alternativas de movilidad
5	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	11	2	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
6	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcci	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	1	1	Propietaria de la finca Baltimore

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
		ón de la caja de inspección					por la afectación considerable de los cafetales, no permite que la obra ingrese a su propiedad privada.
7	Reunión extraordinaria	Reunión avance de la obra	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	9	2	Padres de familia del centro educativo Juan XXIII y residentes del sector y socialización del cierre de la vía.
8	Reunión extraordinaria	Reunión de avance de la obra	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	5	2	Padres de familia del centro educativo la Maizena y residentes del sector y socialización del cierre de la vía.
9	Reunión extraordinaria	Reunión con la empresa	Quindío/ Pijao	16 de julio de 2019	1	2	Cierres emitidos en los volantes

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
		Cootraspibu					# 14 y # 15 para establecer estrategias por el impacto de la movilidad.
10	Reunión extraordinaria	Reunión con la empresa Cootraspibu	Quindío/ Pijao	1 de agosto de 2019	2	4	Alternativas de movilidad para el sector de la Maizena por cierre de vía
11	Reunión extraordinaria	Reunión con el Departamento Nacional de Planeación	Quindío/ Pijao	8 de agosto de 2019	20	14	Escuela 7 de agosto de 2019 , Ejercicio de control social
12	Reunión extraordinaria	Reunión Gerencia de Coontranspibu	Quindío/ Pijao	10 de septiembre de 2019	1	1	Información del cierre total vial en el sector del Sinabrio
13	Reunión extraordinaria	Reunión contrasportador	Quindío/ Pijao	24 de septiembre de 2019	1	2	Acuerdo de los trasportadores para el transbordo

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 12 Consolidado de reuniones de Génova

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	funcionarios	
1	Inicio Etapa preliminar	Reunión de inicio	Quindío/ Génova	10 de noviembre de 2018	36	16	Efectuada en el comité de cafeteros del municipio de Génova
2	Reunión extraordinaria	Socialización concejo municipal	Quindío/ Génova	12 de febrero de 2019	21	3	Citación al concejo municipal, para presentar avances de la obra.
3	Reunión extraordinaria	Socialización de la construcción de alcantarilla dentro del predio Baltimore	Quindío/ Génova	30 de abril de 2019	1	1	Solicitud de permiso para la adecuación de la alcantarilla dentro del predio Baltimore.

Elaborado COPEBA LTDA

Divulgación:

Para el municipio de Pijao, se revisó y aprobó las siguientes piezas informativas:

- Volante N°18: el 4 de septiembre de 2019, cierre total de la vía en el Km 5+823, 400 mts después del Verdal a partir del 5 hasta el 6 de septiembre 2019.
-
- Volante N° 19: el 12 de septiembre de 2019, cierre total de la vía en el Km 6+749 hasta Km 6 + 849 (Las Partidas del Sinabrio), a partir del 19 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2019.

Para el municipio de Génova se revisó la siguiente pieza informativa:

- Volante N° 10 Cierre total de la vía, ampliación de paso de cierre del 04 de septiembre de 2019, entre el PR 17 +635 al PR 18+ 714, sector El recreo.

Tabla 13 Distribución de Piezas Comunicativas – Pijao

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Pijao	9 de octubre de 2018	39	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
2	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	55	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Pijao.
3	**Invitación a entidades municipales de Pijao**	Quindío/ Pijao	6 de noviembre de 2018	15	INVIAS, Gobernación del Quindío, Alcaldía Local, Secretaría Gobierno, Secretaría

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
					Departamental, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Parroquia.
4	**Comunicado 03** Cierre vial	Quindío/ Pijao	28 de diciembre de 2018	46	Se distribuyó en el AID y las empresas de transporte
5	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	09 de enero de 2019	42	Distribución en el AID y las empresas de transporte
6	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	25 de enero de 2019	61	Divulgación y distribución al AID, padres de familia y las empresas de transporte
7	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	8 de febrero de 2019	64	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte.
8	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	15 de febrero de 2019	38	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
9	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	2 de marzo de 2019	25	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
10	**Comunicado 09** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	9 de marzo de 2019	33	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
11	**Comunicado 10** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	17 de abril de 2019	10	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte cierre desde el 12 de marzo al 12 de mayo de 2019
12	**Comunicado 11** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	30 de abril de 2019	36	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, concejo municipal.
13	**Comunicado 12** Cierre restringido de la vial	Quindío/ Pijao	8 al 10 de mayo de 2019	46	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
14	**Comunicado 13** Cierre total de la vial	Quindío/ Pijao	17 de mayo de 2019	75	Personería, planeación distribución al AID, empresas de transporte, policía, cuerpo de bomberos, oficina de la gestión del riesgo,
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019					
15	**Comunicado 14** Continuac cierre de vía	Quindío/ Pijao	5 de julio de 2019	25	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
16	**Comunicado 15** Cierre de vía	Quindío/ Pijao	11de julio de 2019	17	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
17	**Comunicado 16** Cierre de vía	Quindío/ Pijao	26 de julio de 2019	40	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
Periodo del 1 al 31 de agosto de 2019					
18	**Comunicado 17** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	28 de agosto de 2019	41	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte, planeación , personería
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019					
19	**Comunicado 18** Cierre total de la vía	Quindío/ Pijao	04 de septiembre de 2019	30	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte, planeación, personería
20	**Comunicado 19**	Quindío/ Pijao	12 de septiembre de 2019	44	Divulgación y distribución al AID, empresas de


N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
	Cierre total de la vía				transporte, centros educativos, planeación, personería

Tabla 14 Distribución de Piezas – Génova

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
Etapa Preliminar 1 al 31 de octubre de 2018					
1	**Comunicado 01** Levantamiento de actas de vecindad	Quindío/ Génova	12 de octubre de 2018	11	Se distribuyeron en el área de intervención directa del Municipio de Génova
2	**Invitación a entidades municipales de Génova**	Quindío/ Génova	6 de noviembre de 2018	15	Invitaciones a las entidades: Alcaldía Local, Secretaría Gobierno y desarrollo social, planeación, enlace municipal de víctimas, concejo municipal, Personería, Bomberos, Hospital San Vicente de Paul, Comando de policía, Instituciones educativas, Parroquia, defensa civil, trasportadores.

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
3	**Comunicado 02** Invitación a reuniones de inicio	Quindío/ Génova	6 y 8 de noviembre de 2018	75	Se distribuyeron en el Área de Influencia Directa
4	**Cuña radial**	Quindío/ Génova	6 al 10 de noviembre de 2018	30	Se emitieron 30 cuñas radiales en la emisora manantial 93.1 f.m en los siguientes horarios: 8 a.m, hasta las 6 pm cada hora.
5	**Comunicado 03** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	18,19,20,25 y 26 de febrero de 2019	26	Volantes y actas de socialización del cierre
6	**Comunicado 04** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	21 y 22 de marzo de 2019	24	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
7	**Comunicado 05** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	30 de marzo de 2019	37	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte

N°	Tipo de pieza	Departamento/ Municipio	Fecha	Total	Observación
8	**Comunicado 06** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	23 de abril de 2019	35	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
9	**Comunicado 07** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	4 de mayo de 2019	21	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte
10	**Comunicado 08** Cierre total de la vial	Quindío/ Génova	10 de mayo de 2019	14	Divulgación y distribución al AID y empresas de transporte
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019					
11	**Comunicado 9** Cierre total de la vía	Quindío/ Génova	16 de julio de 2019	27	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte y centros educativos.
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019					
12	**Comunicado 10** Cierre total de la vía	Quindío/ Génova	04 septiembre de 2019	21	Divulgación y distribución al AID, empresas de transporte y centros.





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 15 Desarrollo de la Gestión Social Información y Divulgación

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron	Tramo de Pijao, se distribuyó para los cierres viales en las zonas de intervención se distribuyeron los volantes N° 18 y 19 revisados y aprobados por la interventoría Municipio de Génova se realizó la distribución del volante N° 10	No se presentaron

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 16 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Pijao Número de reuniones programadas en el mes Pijao =	2/2*100% =100%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Pijao = Total de comunicados propuestos para el periodo en Pijao	74/74*100%=100%

Tabla 17 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Número de reuniones desarrolladas en el mes en Génova Número de reuniones programadas en el mes en Génova = 	0/0*100% =0%
Productividad	Total de comunicados distribuidos en el periodo en Génova Total de comunicados propuestos para el periodo en Génova	21/21*100%=0%

Tabla 18 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 3 cierre de la vía	Etapa Preliminar e inicio de obra	Diciembre de 2018
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 4 y 5 del cierre total de la vía	Etapa constructiva	Enero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 6,y 7 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 3 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 8 y 9 del cierre total de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 4 y 5 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Marzo de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 10 y 11 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 6 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Abril de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de volante N° 12 y 13 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 7 y 8 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Mayo de 2019
No se registraron actividades para el mes de junio de 2019		
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 14, 15 y 16 del cierre de la vía para el municipio de Pijao y las planillas del volante N° 9 para el municipio de Génova	Etapa constructiva	Julio de 2019
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 17 del cierre de la vía para el municipio de Pijao	Etapa constructiva	Agosto
Se verificó planillas de distribución de entrega de los volantes N° 18 y 19 del cierre de la vía para el municipio de Pijao	Etapa constructiva	Septiembre

3.3 PROYECTO DEL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para el mes de septiembre de 2019 la interventoría verificó las siguientes actividades:

Tabla 19 Entrega de copias de actas de vecindad

Fecha	Municipio	Total
1 de febrero de 2019	Pijao	4
febrero de 2019	Génova	17
Julio de 2019	Pijao	10

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 20 Relación de Comunicados de actas de vecindad

Fecha	Comunicado	Actividad
2 de octubre de 2018	QER18C01248	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2018
9 de octubre de 2018	QDS18C01288	Inicio a la elaboración de actas de vecindad iniciales a partir del 9 de octubre de 2018 desde el k 0 hasta el k 24.9
9 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-004	Observaciones de actas de vecindad.
26 de enero de 2019	SOC-FNC-825-2018-006	Aprobación actas de vecindad del municipio de Pijao
Se entregaron en original a la profesional social de Génova		Aprobación actas de vecindad del municipio de Génova

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 21 Actas de compromiso Pijao

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz Ortiz Prieto / Escuela Juan XXIII	Permiso de acopio de materiales

2	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	Arley Arias Zuleta/Finca Los Cerezos	Permiso de acopio de materiales
3	16 de noviembre de 2018	Quindío/ Pijao	José Orego Espinoza/ Finca el Pacifico – Vereda la Maicena	Permiso de acopio de materiales
4	16 de enero de 2019	Quindío/ Pijao	Dubian Alberto Henao/ Lote inicio de la obra finca la Laguna	Permiso de acopio de materiales
5	8 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Florentino Collazos Rodríguez/ acopio de materiales en la escuela la Maizena	Permiso de acopio de maquinaria y materiales
6	16 de febrero de 2019	Quindío/ Pijao	Familia Gil – propietarios de las fincas el tabor, el pacífico, el encanto	Permiso para verificación de estudios técnicos en revisión de talud del margen IZ para la viabilidad de ampliación de la vía.
7	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Autorización para el tránsito vehicular de automotores por la vía interna de la finca la laguna
8	7 de marzo de 2019	Quindío/ Pijao	Dubián Alberto Henao Henao	Permiso para utilizar la bodega ubicada frente de la casa principal de la finca la laguna
9	3 de junio de 2019	Quindío/ Pijao	Hugo Hernán Murcia	Restablecimiento de daños por acopio de materiales.
10	22 de julio de 2019	Quindío/ Pijao	Ernesto Gómez	Autorización de intervención de los escoles dentro de la finca Baltimore Km 7+380

11	28 de agosto de 2019	Quindío/ Pijao	Luz Albeniz	Entrega de dos tejas del salón en la Institución Educativa Juan XXIII
12	17 de septiembre de 2019	Quindío/ Pijao	María Inés Mejía de Gómez	Permiso de acopio de material finca el Recuerdo
13	18 de septiembre de 2019	Quindío/ Pijao	Gustavo Orozco Toro	Permiso de acopio de material finca Buenos Aires

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 22 Actas de compromiso Génova

N°	Fecha	Municipio	Delegado/Ubicación	Actividad
1	23 de noviembre de 2018	Quindío/ Génova	Amanda Moncada García / Casa Lote el Mirador	Solicitud de ubicación del PSI y buzón de sugerencias
2	6 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Autorización de acopio de materiales
3	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca La Elda	
4	9 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Vereda el Recreo PR 18+169 al PR 18 + 510	
5	22 de febrero de 2019	Quindío/ Génova	Finca las Delicias – Vereda el Recreo	Espacio de corte y figurado de acero y cuarto de disposición del material
6	3 de julio de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Acopio de materiales y herramientas
7	30 de julio de 2019	Quindío/ Génova	Finca la Siberia	Aprovechamiento forestal
8	9 de septiembre de 2019	Quindío/ Génova	Finca el Jazmín	Arreglo de pintura de fachada, cerco y patio al interior de la finca el Jazmín

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 23 *Desarrollo de la Gestión Social Manejo de Predios y Servicios Públicos*

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron	Se entregaron las tejas al centro educativo Juan XXIII.	No se reportaron para el periodo. Se recomendó por parte de la interventoría iniciar los cierres de las actas de compromiso para la finalización del contrato.

Tabla 24 Indicadores de Gestión

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de actas propuestas = Total de actas levantadas y revisadas =	33/33*100% =100%
Productividad	Total de actas de entorno propuestas = Total de actas levantadas de entorno =	2/2* 100% = 100%

Tabla 25 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó actas de vecindad levantadas, donde se realizaron observaciones para su diligenciamiento y entrega	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Para el mes de noviembre no se presenta ninguna novedad		
Se revisó las actas de vecindad levantadas, con observaciones para su aprobación	Etapa Preliminar e inicio de obra	3 al 5 de diciembre de 2018
Se aprobó las actas de vecindad y entorno de los municipios de Pijao y Génova	Etapa Preliminar e inicio de obra	Enero de 2019
Se verificaron planillas de entrega de copias de actas de vecindad a la comunidad del área de intervención directa	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificaron actas de compromiso en el área de intervención directa	Etapa constructiva	Marzo de 2019

Para el mes de abril 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de mayo 2019 no se presenta ninguna novedad		
Para el mes de junio 2019 no se presenta ninguna novedad		
Se verifico planillas de control de entrega de las copias de actas de vecindad	Etapa constructiva	Julio de 2019
Se verificaron las actas de compromiso para iniciar con el respectivo cierre de los compromisos pactados con la comunidad	Etapa constructiva	Agosto de 2019
Verificación de actas de compromiso de acopio de material	Etapa constructiva	Septiembre de 2019

3.4 PROYECTO DE CULTURA VÍAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Comité de participación

Se reportan actividades para este proyecto durante el mes de septiembre de 2019, como se relacionan a continuación:

Tabla 26 Talleres de Cultura Vial

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
1	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	31 de enero de 2019	10	Se realizó charla informativa en el centro docente Juan XXIII – se entregó folleto
2	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	7	Se realizó charla informativa en el Centro Educativo Juan XXIII, al rector y padres de familia
3	Charla informativa de seguridad vial	Quindío / Pijao	6 de febrero de 2019	9	Se realizó charla informativa al concejo municipal en recorrido que

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
					adelantaban en obra.
4	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	14	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
5	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	11	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela 7 de agosto
6	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	30 de mayo de 2019	14	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
7	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	19 de julio de 2019	17	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo Juan XXIII
8	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	31 de julio de 2019	16	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela el Recreo
9	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	6 de agosto de 2019	8	Se desarrolló taller de cultura vial en el Centro Educativo escuela de Rio Rojo

N°	Objetivo	Departamento/ Municipio	Fecha	N°. Asistentes	Observaciones
10	Taller de Cultura vial	Quindío / Pijao	13 de agosto de 2019	12	Talle de Cero Derroche
11	Taller de Cultura vial	Quindío/ Génova	27 de septiembre de 2019	22	Centro Educativo José Antonio Galán y Escuela el Recreo

Tabla 27 Comités de Participación Comunitaria

No	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
1	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Pijao	10 de noviembre de 2018	5	0	Comunidad y representante de la empresa de trasportes
2	Reunión de inicio	Conformación del comité de participación ciudadana	Quindío / Génova	10 de noviembre de 2018	1	3	Participó el personero, planeación y defensa civil y un integrante de la comunidad.
No se presentaron actividades en el mes de diciembre de 2018							


N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
3	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	24 de enero de 2019	7	3	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, Transportadores, colegio.
4	Primera reunión comité de participación ciudadana	Avances y recorrido de obra	Quindío / Génova	19 de febrero de 2019	3	1	Participaron los integrantes del comité en compañía del área social y técnica
5	Segunda reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	26 de marzo de 2019	2	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
6	Segunda reunión comité de participación	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Génova	20 de marzo de 2019	4	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	ciudadana						
7	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra y cierres viales	Quindío / Pijao	30 de abril de 2019	3	3	Representantes de la comunidad y Transportadores
8	Tercera reunión comité de participación ciudadana	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	24 de abril de 2019	3	4	Representantes de la comunidad, Alcaldía Municipal, personería.
9	Cuarta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	29 de mayo de 2019	1	3	Se presentaron los avances correspondientes al puente Tamborales
10	cuarta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	10 de julio de 2019	2	5	Planeación y gestión del riesgo donde se les solicito la verificación

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
							de los predios de los centros educativos.
11	Quinta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales, recorrido de obra puente Tamborales	Quindío / Génova	12 de julio de 2019	4	3	Se verificó por parte del C.P.C los aspectos sociales, ambientales y técnicos.
12	Sexta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	30 de agosto de 2019	2	3	Se verifican actividades C.P.C y recomendaciones para la adaptación de las alcantarillas
13	Quinta reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Pijao	14 de agosto de 2019	2	5	Sexta reunión comité de participación
14	Sexta reunión comité de	Avances de la obra, inconvenientes y cierres	Quindío / Pijao	20 de septiembre de 2019	5	4	Desarrollo del comiré de participació

N°	Tipo de reunión	Objetivo	Departamento / Municipio	Fecha de reunión	N°. Asistentes		Observaciones
					Comunidad	Funcionarios	
	participación	viales restringidos					n comunitaria
15	Séptima reunión comité de participación	Avances de la obra, inconvenientes y cierres viales restringidos	Quindío / Génova	30 de septiembre de 2019	2	4	Se verifican actividades C.P.C





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 28 Desarrollo de la Gestión Social Cultura Vial y Participación Comunitaria

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentaron	Se desarrollaron talleres en los centros educativos y los comités de participación ciudadana en Pijao y Génova.	No se presentaron

Tabla 29 *Indicadores de Gestión*

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Pijao = / Total de talleres ejecutados en Pijao =	1/1*100% =0%

Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Pijao = Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Pijao	1/1*100% =100%

Indicador	Formula	Final
Productividad	Total de talleres propuestas en Génova = Total de talleres ejecutados en Génova =	1/1*100% =100%
Productividad	Reuniones de Comité de participación Comunitaria convocados en Génova = Reuniones de Comité de participación Comunitaria efectuados en Génova	1/1*100% =100%

Tabla 30 *Control y Verificación por la Interventoría*

Control	Etapa	Verificación
Se verificó la metodología de talleres para las instituciones educativas	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
Se verificó la conformación del comité de participación comunitaria	Etapa Preliminar	10 de noviembre de 2018
Se acordó no realizar actividades en este proyecto por temporada vacacional.	Etapa Preliminar	3, 4 y 5 de diciembre de 2018
Se verificó la charla informativa al centro docente Juan XXIII y el primer comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Enero de 2019
El contratista informo las actividades informativas adelantadas en campo	Etapa Constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la segunda reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	Marzo de 2019
Se verificó y acompaño a la tercera reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	24 y 30 abril de 2019

Se verificó la cuarta reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	23 y 24 de mayo de 2019
No se presentaron actividades en este proyecto	Etapa Constructiva	17 al 21 de junio de 2019
Se verificó, lista de asistencia y la quinta reunión del comité de participación comunitaria	Etapa Constructiva	8 y 9 de julio de 2019
Se verificó, lista de asistencia y la quinta reunión del comité de participación comunitaria y la ejecución de los talleres en los centros educativos.	Etapa Constructiva	8 y 9 de agosto de 2019
Se verificó, lista de asistencia y la quinta reunión del comité de participación comunitaria y la ejecución de los talleres en los centros educativos.	Etapa Constructiva	septiembre de 2019

3.5 PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

El contratista reporto actividades para el periodo del mes de septiembre de 2019, como se relaciona a continuación:

Tabla 31 ***Contratación de la Mano de Obra***

Municipio	Total de trabajadores	Mano de Obra Calificada	Mano de Obra No Calificada
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019			
Pijao	54	29	25
Génova	12	6	6
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019			
Pijao	69	34	35
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019			
Pijao	44	20	24
Génova	30	14	16
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019			
Pijao	35	10	25

Génova	28	10	18
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019			
Pijao	27	10	17
Génova	18	9	9
Periodo del 1 al 30 de junio de 2019			
Pijao	No reporta		
Génova	No reporta		
Periodo del 1 al 30 de julio de 2019			
Pijao	48	5	43
Génova	27	11	16
Periodo del 1 al 31 de agosto de 2019			
Pijao	38	13	25
Génova	44	8	36
Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019			
Pijao	39	9	30
Génova	60	17	43

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 32 *Capacitación - Inducción*

Fecha/ tramo	Tema	Asistentes
Periodo del 1 al 31 de enero de 2019		
31 de enero de 2019/ Pijao	PAGA – ubicación del punto SAU y PSI	28 trabajadores
Periodo del 1 al 28 de febrero de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de marzo de 2019		
7 de marzo de 2019/ Pijao	Socialización PAGA	21 trabajadores
12 de marzo de 2019/Génova	Socialización PAGA	18 trabajadores
Periodo del 1 al 30 de abril de 2019		
No se reportan actividades para este periodo en ninguno de los municipios		
Periodo del 1 al 31 de mayo de 2019 – verificación del personal		
		

Periodo del 1 al 30 de junio de 2019 – no reporto actividades		
Periodo del 1 al 31 de julio de 2019		
17 de julio de 2019	Área social y consumo de SPA	18 trabajadores
22 de agosto de 2019	Aclaraciones al personal retirado de la obra.	25 trabajadores
5 de septiembre de 2019	Áreas técnico, ambiental y social	17 trabajadores
25 de septiembre de 2019	Derechos de los trabajadores	18 trabajadores





Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 33 Desarrollo de la Gestión Social Contratación de MONCL

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
No se presentan	Se realizó capacitación al personal de los temas generales de la obra	Se recomendó al contratista el trámite de las cartas de territorialidad del personal del área local.

Se verificó formato para la recolección y sistematización de la información de la recepción de hojas de vida de la Mano de Obra No calificada Local.	Etapa constructiva	Febrero de 2019
Se verificó la asistencia a la capacitación al personal	Etapa constructiva	Marzo 2019
El contratista reporta la verificación del personal en los frentes de obra	Etapa constructiva	Mayo 2019
Para el mes de junio no se efectuaron actividades para el periodo	Etapa constructiva	Junio 2019
Para el mes de julio se verifican planillas de asistencia del personal con inducción y capacitación	Etapa constructiva	Julio 2019
Para el mes de agosto se verifican planillas de asistencia del personal a capacitación	Etapa constructiva	Agosto 2019
Para el mes de septiembre se verifican planillas de asistencia del personal a capacitación	Etapa constructiva	Septiembre 2019

3.6 PROYECTO DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Para el periodo correspondiente no se reportaron actividades en este proyecto.

Tabla 36 Proceso del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Fecha	Solicitud	Consecutivo	Observaciones
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación del estado de patrimonio arqueológico para el proyecto	ADM-INV-825-2018-019	Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
4 de septiembre de 2018	Solicitud de certificación población indígena, minorías y ROM para el proyecto	ADM-INV-825-2018-020	Ministerio del interior

10 de septiembre de 2018	Respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-35688-DAI-2200	En las bases de datos del Ministerio del interior no hay presencia de comunidades indígenas y Kumpañy
17 de septiembre de 2018	Solicitud de pronunciamiento del patrimonio Arqueológico y procedimientos	ICANH 18 de septiembre 499	Comité de Cafeteros del Quindío
25 septiembre de 2018	Ratifican respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud ADM-INV-825-2018-020	OFI18-38209-DAI-2200	No hay identificación ni registro de comunidades indígenas y Kumpañy (Gitanos)
30 de octubre de 2018	Respuesta del ICANH enviada mediante correo electrónico.	ICANH – 130 5445 N° Recibido 4669	Implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico (aclaración)
27 de noviembre de 2018	Respuesta del ICANH, luego de la aclaración del tipo de obra.	ICANH – 130 6001 N° Recibido 4991	Certificación de la No implementación de las investigaciones de campo, sin embargo, de encontrar hallazgos se debe informar a la entidad de forma inmediata.

Elaborado COPEBA LTDA

Tabla 37 Desarrollo de la Gestión Social Patrimonio Arqueológico y Cultural

Atrasos	Adelantos	Eventualidades
N/A	No se reporta	Se recibió respuesta del ICANH, emitiendo el concepto de la No implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

Tabla 38 Control y Verificación por la Interventoría

Control	Etapa	Verificación
Se verificó las comunicaciones conjuntas enviadas para el ICANH La interventoría entrego respuesta al contratista por parte del Ministerio del Interior.	Etapa Preliminar	11 y 12 de octubre de 2018
La interventoría entrego respuesta al contratista del ICANH para la implementación del Programa de Arqueología Preventiva y el Plan de Manejo Arqueológico	Etapa Preliminar	30 de octubre de 2018
El contratista entrego el oficio del de la NO implementación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH.	Etapa Preliminar	4 de diciembre de 2018
Se socializó en los proyectos del PAGA procedimiento en caso de encontrar hallazgos arqueológicos	Etapa Constructiva	Marzo de 2019

4 CONCLUSIONES

- La interventoría verifica las actividades adelantadas en el cumplimiento de los proyectos establecidos en el PAGA, los insumos se aportan por el contratista para la elaboración del informe.

- Proyecto de atención a la comunidad, nuevamente se solicitó al contratista ir haciendo los cierres de PSI con las cartas de agradecimiento y desmonte con registro fotográfico

- Proyecto de información, se solicitó cronograma para la programación de las reuniones de finalización conforme a la logística implementada en las reuniones de inicio.

- Proyecto de manejo de infraestructura, se permite realizar los cierres de las actas de vecindad donde los tramos se hayan finalizado en su totalidad, así como las actas de compromiso.

- Se realizaron mesas de trabajo para dar las recomendaciones respectivas para la entrega del informe trimestral, final y el proceso de liquidación del contrato, así mismo, con las recomendaciones dadas por la supervisión de área social.

ANEXO 24. LIBRO DE OBRA.

Pipeo

02-09-2019: Personal en obra: Dtg. Residente, Maestro General, 5 oficiales, 2 Hemeros, 24 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Camioneta doble cabina, Compactador, 3 Alcantadores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado y amarre de hierro para vigas riostras. Armado de formaleta para placa huella entre el K10+261 y el K10+294. Armado y amarre de hierro en viga longitudinal y placas reforzadas.
Fundida de concreto en cuña central entre el K10+294 y el K10+315. Fundida de Concreto e instalación de piedra pegada (3 módulos) entre el K10+315 y el K10+324.
Fundida de solado para pocetas en obra del K10+660 (M. I.) 04-09-2019.
Se inicia fundida de poceta en obra del K10+800 (M. I.)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+732 y el K12+747 (I.)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+758 y el K12+767 (I.)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+756 y el K12+776 (I.)
Estado del tiempo: Día Seco

Inspector de Interventoría.

Wilmer A. Jordan
Ing. Residente

03-09-2019: NOTA: Se encuentra fundiendo placa de cuneta en el K13+009 (I) en la cual el personal no cuenta con vibrador de Concreto. Se han fundido 6 ml de placa de cuneta.

Residente Interventoría

- Personal en obra: Maestro General, 5 oficiales, 2 Hemeros, 28 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta doble cabina, 3 Alcantadores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado y amarre de acero para viga riostras (7 Hemeros)
Armado de formaleta para placa huella (1 oficial, 1 Ayt.) 05-09-20

(Se inicia) fundida de placa huella, cinta reforzada (11 modulos) entre el K10+261 y el K10+294. (2 oficiales 20 Ayudantes.)
Se finaliza armado y amarre de hierro de refuerzo para poceta en obra del K10+660 (M.I.) (2 Ayudte.
Se termina fundida de poceta en obra del K10+800 (M.I.) (2 oficiales, 2 ayudantes.)
Fundida de placa de cuneta en el K13+009, ambos costados (2 oficial, 3 ayudantes).
NOTA: Hicieron presencia en obra los Ingenieros, Oscar Javier Rojas, director de obra por parte del Contratista, Yoana Pardo, Ing. Auxiliar del Tramo Pijao - Guacar.
Estado del tiempo: Dia Seco

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoria.

4-09-2019: Personal en obra: Profesional SISO, Maestro General, 16 ayudantes, 6 oficiales, 2 Veneros, 1 operador, 1 Conductor.
Equipos: Retrocargador, Camioneta doble cabina, 3 Herradoras, 2 vibradores de Concreto, 1 quedó fuera de servicio en la tarde, Herramienta Menor.
Actividades: Figurado de hierro para Vigas Riostras (1 Herrero).
Armado de formaleta para placa huella (1 oficial, 1 Ayudante).
Excavación para viga longitudinal y viga riostra.
Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada, entre el K10+261 y el K10+294, (2 oficiales, 11 ayudantes).
Armado y amarre de acero para viga, (1 Herrero, 3 ayudantes).
Excavación para viga riostra y placa de cuneta, (8 ayudantes).
Fundida de Cabezote descole en obra del K10+800 (M.D.) (3 oficiales, 2 ayudantes).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta en el K12+740 y el K12+756 (M.D.) (1 oficial, 3 ayudantes).
Estado del tiempo: Dia Seco.

Wilmer A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoria.

5-09-2019: Personal en obra: Ings. Residente, Auxiliar, Profesional

social, Profesional Siso, Maestro General, 6 oficiales, 2 Peones, 25 agendante, 1 operador, 1 Conductor. 07-09-20
Equipo: Retrocargador, Camioneta doble Cabina, 3 Mezcladores, 1 Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Limpieza de obras Transversales, Se inicia excavación para alcantarilla en el K51823. Continúa excavación para Viga riostra (Agendantes), entre el K10+2. K10+250. Se Termina armado de formaleta para p. huella. Armado de hierro y encofrado en vigas refuerzo de placa huella. Instalación de viga riostra. Fundida de placa piso en obra del K10+660 (D.I. Desencofrado de formaleta en cabezote descole obra del K10+800 (D.D.), Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+730 y el K10+756 (D.I.),
Estado del Tiempo: Dia Seco
Wilmen A. Domian
ING. RESIDENTE
Inspector de Interventoría

06-09-2019: Personal en obra: Profesional Siso, Maestro General, 6 oficiales, 2 Peones, 24 agendante, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Camioneta doble Cabina, 3 Mezcladoras, 1 Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se termina excavación para alcantarilla en el K51823. Cama de Arena, Se instala Tubo P.V.C de 36". Se realiza lleno. (2 agendantes, operador)
Limpieza de obras transversales.
Fundida placa huella entre el K10+708 y el K10+744 Cunetas reforzadas. Placa de transición a Batea. (20 agendantes, 3 oficiales). armado y encofrado de hierro para placa de acceso a Batea. (2 Peones.)
Fundida de placa piso para Cabezote descole obra del K10+660 (D.D.), Se inicia Fundida de Pocela. (3 oficiales, 2 agendantes).
Estado del Tiempo: Dia Seco
Wilmen A. Domian
ING. RESIDENTE
Inspector de Interventoría

10-09-201

07-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Sr.SO, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hemeros, 24 ayudantes, Topo, 1 Conductor.
Equipo: Camioneta doble Cabina, 3 Mezcladores, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se continua limpieza de obras Transversales, Fundida de Concreto e instalación de piedra Pegada entre el K10+223 y el K10+256. Fundida de placa central al K10+259. Fundida de placa de acceso a Bateo al K10+262. Fundida de placa de salida de bateo al K10+268. Fundida de placas reforzadas y Central al K10+271.
Se terminó fundida de pocetta en obra del K10+660 (I.)
Estado del Tiempo: Dia Seco.

Wilmen A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector de Obra

09-09-2019: Personal en obra: Profesional Sr.SO, Maestro General, 5 oficiales, 1 Hemero, 13 ayudantes, 1 operador, Conductor.
Equipo: Retro cargador, Camper o Jeep, 2 Mezcladores, 1 Vibrador, de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Continúa limpieza de obras transversales, (3 ayudantes).
Excavación para Vigas riostras y placa de cuneta entre el K10+439 y el K10+449 (1 oficial, 5 ayudantes.)
Armado de hierro para Vigas (1 Hemero, 1 ayudante).
Armado de formaleta para cabezote descole e inicio de fundida en obra del K10+660 (Ol.D) (3 oficiales, 1 ayudante).
Fundida de bordillo de cuneta entre (entre) el K12+700 y el K12+720 (Ol. I). y entre el K12+731 y el (K12+756 (Ol. D.) 1 oficial, 3 ayudantes).
Traslado de materiales a puntos de obra (Retrocargador).
Estado del Tiempo: Dia Seco

Wilmen A. Jordan
ING. RESIDENTE

Inspector de Obra

0-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 6 oficiales, 1 Hemero, 26 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.

10

Equipo: Retrocargador, Campero Jeep, 3 mezcladora, 2 vibradora de Concreto, Herramienta menor. 12-09-2019
Actividades: Limpieza de obras Transversales,
Fundida de placa de Cuneta entre el K10+287 y el K10+303 (M.D.) y entre el K10+321 y el K10+340 (M.D.),
Se termina fundida de Cabezote desnivel en obra del K10+660 (M.D.),
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+713 y el K12+731 (M.D.), entre el K12+902 y el K12+720 (M.I.).
(ES) NOTA: Hizo presencia en obra el Ing. Oscar Javier Toro, Director del Proyecto por parte del Contratista la Ingeniera, Johanna Pardo, Auxiliar del Tramo Pijao - Circasia.
Estado del Tiempo: Dia Seco.

WILMER A. JORDAN
ING. RESIDENTE

Respecto Interventoria,

11-09-2019: NOTA. Hicieron presencia en obra los Ingenieros, Martin Vasquez Director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindio, 13-09-20
Ing. Chamorro, Director Tecnico del Comité, Oscar Javier Toro, Director del Proyecto.
Personal: Ing. Residente, 1 Cuadro General, 6 oficiales, 2 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Campero Jeep, 3 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor,
Actividades: Fundida de placa de cuneta entre el K10+268 y el K10+284 (M.D.),
Replanteo para bahia entre el K10+367 y el K10+382 (D.)
Armado de viga y acero de refuerzo para huella entre el K10+429 y el K10+447. Armado de formaleta.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+680 y el K12+702 (M.I.). entre el K12+690 y el K12+713 (M.D.).
Se Inicia armado de formaleta para Cabezote en obra del K12+756 (M.I.),
Estado del Tiempo: Dia Seco.

WILMER A. JORDAN
ING. RESIDENTE

14-09-2019:

Respecto Interventoria

12-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Social, 1 Maestro General, 6 oficiales, 2 Heneros, 20 ayudantes, 1 Conductor.
Equipo: Compero Jeep, 3 Mezcladores, 3 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Limpieza de obras Transversales, (2 ayudantes).
Corte y figurado de hierro para obras Transversales, (2 oficiales, 1 ayudante.),
Fundida de placa huella, 2 cunetas reforzadas y sobreancho entre el K10+429 y el K10+497, (2 oficiales, 2 Heneros, ayudantes).
Fundida de Bordillo de cuneta entre el K12+650 y el K12+680 (M.I.) y entre el K12+665 y el K12+690 (M.D.). Armado de formaleta.
Se termina armado de formaleta para cabezote en obra del K12+756 (M.I.).
Estado del tiempo: Día Seco.

Wilmer A. Brown
ING. RESIDENTE

Inspector Interventoría.

13-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Social, Profesional SISO, 1 Maestro General, 8 oficiales, 2 Heneros, 20 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Compero Jeep, 3 Mezcladoras, 3 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Limpieza de obras Transversales,
Corte y figurado de hierro para obras Transversales,
Fundida de Grita Central entre el K10+429 y el K10+497,
Fundida de placa de cuneta entre el K10+429 y el K10+497 (M.D.)
Excavación para pozeta y descole en obra del K11+683.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+630 y el K12+650 (M.I.) entre el K12+615 y el K12+665 (M.D.).
Fundida de Cabezote descole en obra del K12+756 (M.I.).
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría

1-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, 1 Maestro General, 2 oficiales, 2 Heneros, 1 operador, 1 Conductor, 2 ayudantes.
Equipo: Retrocargador, Compero Jeep, 3 Mezcladoras, 3 Vibradores de

Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Se Continúa Fundiendo de obras Transversales.
Fundida de Sobreancho (Babia) entre el K10+367 y el K10+385 (M.D.)
Fundida de Bordillo de cuneta entre el K10+610 y el K10+630
(M.I.) y entre el K10+625 y el K10+645 (M.D.).
Estado del Tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoria.

16-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 4 oficiales, 2 Herreros, 18-
21 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Compero Jeep, 3 Mezcladoras, 3 vibradores de concreto, Herramienta menor.
Actividades: Continúa fundiendo de obras transversales.
se funde placa de cuneta entre el K10+223 y el K10+289 (M.D.)
y entre el K10+299 y el K10+320 (M.D.).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta en placa huella
del K11+933.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+600 y el K12+610
(M.I.), y entre el K12+600 y el K12+625 (M.D.).
Fundida de solado para Rocela y cabezote en obra
Transversal del K11+683. Corte y figurado de hierro para
Obras transversales.
Armado de hierro de refuerzo para bordillo de cuneta.
Estado del Tiempo: Dia Seco.
Inspector Interventoria.

17-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 6 oficiales,
2 Herreros, 26 Ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Compero Jeep, 3 Mezcladoras, 3 vibradores
de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Continúa fundiendo de alcantarillas,
Se inicia armado de formaleta para bordillo de cuneta en 19-09-2019
el Sector "La Maizena". Se funde bordillo en obra del
K11+933, ambos Costados. Se funde bordillo de cuneta
entre el K12+570 y el K12+600 (M.I.) y entre el K12+570

y el K12+590 (M.D.). Se funde Placa Piso ensole y descole obra K11+683. Se funde placa frontal en obra del K12+756 (M.I.) y placa de descole de cuneta a la misma obra. Se funde placa de cuneta entre el K12+785 y el K12+797 (M.D.). Armado y amarre de hierro para placa de cuneta y bordillo en la margen izquierda.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (2 horas, 5,0 a 7.0 P.M.)

Inspector Interventoría

18-09-2019: Personal en obra: Ing Residente, Profesional social, Maestro General, 6 oficiales, 2 Herrero, 26 ayudantes, 1 Operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Campero Jeep, 3 Mezcladoras, 3 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Continua limpieza de alcantarillas.
Coste y fundido para obra Transversales.
Armado de formaleta para bordillo de cuneta en el sector la Maizena.
Armado de hierro y formaleta para Poceta y cabezote en obra del K11+683.
Reparación de bordillo de cuneta dañado por la lluvia del dia anterior, entre el K12+570 y el K12+600 (M.I.) y entre el K12+570 y el K12+590 (M.D.). Fundida de placa de cuneta entre el K12+780 y el K12+800 (M.I.). Armado y amarre de hierro para placa huella frontal en obra del K12+920 (M.I.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (3 horas) (3.0 a 6.0 P.M.).

Inspector Interventoría.

1 NOTA: Hicieron presencia en obra los Ingenieros Hydver Felipe , Ambiental por parte del Contratista, y Jhon Cano, Especialista ambiental por parte de la Interventoría.

19-09-2019: Personal en obra: Maestro General, 6 oficiales, 2 Herrero, 25 ayudantes, 1 Operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Campero Willis, 3 Mezcladoras, 3 vibradores de Concreto, Herramienta Menor.

Actividades: Limpieza de obras Transversales. 21-07-201
Corte y figurado de hierro placa huella.
Se inicia fundida de pocetas en obra del K11+683 (M.D.).
en la que se presentan dificultades de rendimiento por
diferencia en suministro de combustible para las
maquinas y daños en el funcionamiento de la misma
Según manifestaciones hechas por el Maestro Serafin
Ramirez, quien es el encargado de la ejecución de las
citadas obras.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+530 y el K12+570
(M.D.), y entre el K12+550 y el K12+570 (M.I.),
Fundida de Sobrecanto y placa de cuneta entre el
K12+990 y el K13+010 (M.D.).
Armado y amarre de hierro para cuneta y bordillo adicionales
del K13+071 al K13+085 (M.I.). Se continua trabajo
en obra del K1+671+668.
Estado del tiempo: Lluvia moderada (2 horas, 3.0 a 5.0 P.M.).

Inspector Interventoria

20-07-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso,
Maestro General, 6 oficiales, 2 Ayudantes, 25 ayudantes,
1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Compac Willie, 3 Vibradores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta Menor,
Actividades: Limpieza de obras Transversales.
Corte y figurado de hierro para placa huella.
Se termina fundida de poceta en obra del K11+670 (M.D.)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta y fundida
entre el K12+500 y el K12+530 (M.D.) y entre el K12+530
y el K12+550 (M.I.)
Se fundo placa de cuneta entre el K13+071 y el 24-07-
K13+085 (M.I.). Se continua trabajos en obras del
K13+770 y el K1+671+668.
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada (1 hora).

Inspector Interventoria

21-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 6 oficiales, 2 Heneros, 25 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.
Equipo: Retrocargador, Compero Willis, 3 Mezcladores, 1 Vibrador de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Corte y figurado de hierro para placa huella. Limpieza de obras Transversales.
Se inicia fundida de cabezote descole en obra del KM1+690 (Rt. I.).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K1+465 y el K1+500 (Rt. D.).
Bomado de cajones para placa huella en el sector "El Sinabrio".
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada (2 horas).

Inspector de Interventoria

23-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 7 oficiales, 2 Heneros, 24 ayudantes, 1 operador, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, Compero Willis, Camioneta de estacas, 3 Mezcladores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para placa de cuneta en el Sector "El Sinabrio". Traslado de equipos y Herramienta.
Se termina fundida de cabezote descole en obra del KM1+690 (I.)
Se funde bordillo de cuneta entre el K1+465 y el K1+500 (D.)
y entre el K1+523 y el K1+530 (Rt. I.).
Fundida de placa de acceso a finca en el K1+550 (Rt. I.) y placa de cuneta descole a obra.
Fundida placa frontal en obra del K1+920 (Rt. I.).
Estado del Tiempo: Lluvia Intensa (4 hora).

Inspector de Interventoria

24-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 6 oficiales, 34 ayudantes, 2 Heneros, 1 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Compero Willis, Camioneta de estacas, 3 Mezcladores, 2 Vibradores de Concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Se continua limpieza de obras Transversales.

excavación para viga riostra, Armado de cajones para placa huella en el Sector Sinabio. Corte y Fundado de hierro para Vigas.
Se inicia replanteo de excavaciones para poceta de obra K7+380 (I.
Se Termina fundida de dados de anclaje en obra del K8+670
Continúa armado de formaleta para bordillo de cuneta en el Sector "La Horsera".
Desarmado de formaleta de cabezote descole en obra K11+690 (I.
Se funde bordillo de cuneta entre el K12+461 y el K12+523 (I-D)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+430 y el K12+465 (I.D.).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+995 y el K13+015 (I.D.) y entre el K12+997 y el K13+012 (I-D).
Armado de acero y fundida de placas de Piso para poceta y cabezote descole en obra del K13+770.
Continúan trabajos en obra del K16+668.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas).
Inspector Interventoria.

25-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Siso, Profesional Social, 1 Jefe General, 6 oficiales, 2 Herreros, 31 Ayudantes, 2 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Compresor, camioneta de enlace, Compero Willys, 3 Mezcladores, 2 vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Se continúa limpieza de obras Transversales, excavación en roca para cuneta en el Sector "El Sinabio" Instalación de hierro en viga riostra y placa huella, armado de formaleta para placa huella.
Armado y amarre de hierro para bóveda y poceta en obra del K7+380 (M.I.). Fundida de Solados y placas para Pozos.
Conformación para anclaje de encole en obra del K8+750 (I.) 27-09-20.
Fundida de Muro de contención entre el K10+171 y el K10+180

(M.D.) Fundida de bordillo de cuneta entre el K10+480 y el K6+498 (oc. D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+415 y el K12+465 (o.D.)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+420 y el K12+461 (oc. I.).
Continuan trabajos en obras transversales del K13+770 y el K16+668.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (3 horas, 2:00 a 7:00 A.M.).

Inspector de interventoria.

26-09-2018. Personal en obra: Ing. Residente, Maestro General, 9 oficiales, 2 Veneros, 34 Ayudantes, 2 operadores, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, Compresor, Camioneta de estacas, Compactador Wilson, 3 Vibradores, 2 vibradores de concreto, Herramienta Menor.
Actividades: Se continua fundida de obras transversales.
Fundida de Sardinel de placa huella entre el K6+827 y el K6+845.
Armado de formaleta para Box y pocela en obra del K12+380 (I.)
Armado y amarre de hierro para placa piso de cabezote derecho en obra del K8+750 (oc. D.). Fundida de placa.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K10+491 y el K10+471 (M.D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+411 y el K12+461 (M.I.). Armado de formaleta entre el K12+375 y el K12+415 (oc. D.).
Armado de formaleta para cabezote izquierdo en obra del K13+770 (oc. I.).
Armado de formaleta para cabezote derecho en obra del K16+668 (oc. I.).
Estado del tiempo: Lluvia intensa (2 horas).

Inspector de interventoria.

27-09-2018: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional SISO, Maestro General, 7 oficiales, 2 Veneros, 37 Ayudantes,

2 Operadores, 2 Conductores,
Equipos: Retrocargador, Compresor, Camión de de alcoar, Compero Willis, 3 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de Cinta Central de placa huella entre el K6+821 y el K6+815.
Fundida de Box de ampliación y poceta a nivel de Box, en obra del K7+380 (R.T.).
Armado de formaleta para cabezote descole en obra del K8+750 (R.D.).
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+421 y el K10+441 (R.D.).
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+370 y el K12+415 (R.D.).
Armado de formaleta entre el K12+370 y el K12+411 (R.T.).
Se Termina fundida de cabezote Descole en obra del K13+370 (R.T.).
Fundida de Cabezote descole en obra del K16+668 (R.T.).
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector de Interventoría

30-09-2019: 1 S 09 Eq

28-09-2019: Personal en obra: Ing Residente, Profesional SISO, Maestro General, 7 oficiales, 2 Herreros, 33 ayudantes, 2 operadores, 2 Conductores.
Equipos: Retrocargador, Compresor, Camioneta de citacas, Compero Willis, 5 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa huella, 2 cintas reforzada entre el K6+812 y el K6+821, se funde cinta Central.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K10+421 y el K10+441(D)
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+370 y el K12+411(R.T.)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+340 y el K12+370 (R.D.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas.)

Inspector de Interventoría.

0-09-2019: Personal en obra: Ing. Residente, Profesional Sso, Maestro General, 5 oficiales, 2 Peones, 34 Hyundai, 1 Operador, 2 Conductores. Equipo: Retrocargador, Camioneta de estacas, Compero Weller, 3 Vibradores de Concreto, Herramienta menor.
Actividad: Fundida de placa de cuneta entre el K67+821 y el K67+845, ambos costados. Armado de hierro, entre el K67+812 y el K67+821. Ambos costados.
Se termina fundida de Pocete en obra del K7+380 (Izq.)
Se termina fundida de Cabezote Pocete en obra del K84+750 (D.)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K10+385 y el K10+421 (Izq. D.). Fundida de bordillo.
Fundida de bordillo de cuneta entre el K12+340 y el K12+331 (D.)
Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K12+320 y el K12+290 (Izq. D.). Empezo de placa huella.
Estado del tiempo: lluvia intensa (3 horas).

Inspector de Vigilancia.

FENOVA

Corte, fijado, armado y amarre de hierro para placa huella y losa de cuneta.
Estado del Tiempo: Dia Seco

Inspector Interventoría.

Ing residente

12-09-19. Personal en obra: 1 ingeniero subcontratista, 1 maestro, 2 Herreros, 1 conductor, 1 celador, 6 oficiales, 25 ayudantes, 1 operador.
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, 1 Retroexcavadora, 1 camioneta Estacas, 1 Volqueta, 1 Saltarin, Equipo de Topografia
Tiempo: Seco todo el dia.
Obras ejecutadas: instalacion de Acero y formaleta en la Placa Huella. K18+223 al K18+250, Placa K18+357 al K18+381.
Placa Pegada: K18+379 4 modulos, Bordillos en el mundo Acero de Refuerzo.

Jhon Cadena Ing Aux. Inte.

Ing residente

13-09-19 Personal en obra: 1 Ingeniero de Subcontratista, 1 Ingeniero FNC, 1 maestro, 2 Herreros, 1 Conductor, 1 celador, 6 oficiales, 25 ayudantes 1 Operador
Maquinaria: 4 mezcladoras, 2 Vibradores de concreto, 1 Retroexcavadora, 1 Camioneta de estacas, 1 Volqueta, 1 Saltarin. Equipo de Topografia
Tiempo: Seco todo el dia.
Obras Ejecutadas: Continuacion de Construccion de Placas huellas K18+223, a K18+250 y del K18+357 al K18+381
Instalacion de Acero para cuneta bordillo K17+766 al K17+754.00

Media pegada 1 oficial, entre el k18+153 al k18+167.

Ing Aux. Interventoria

Ing residente

04-09-19. Personal en obra: 1 Ingeniero del subcontratista, 1 Maestro, 6 Oficiales, 2 Herreros, 1 celador, 25 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor

Maquinaria y Equipo: 1 mezcladora, 2 vibradores de concreto 1 Retroexcavadora, 1 Salteria (Cargue), 1 camioneta de estacas, 1 volqueta, Equipo de Topografia

Tiempo: Seco todo el dia.

Actividades Desarrolladas: Vaciado de Piso de Concreto peatonal Abcs k18+714. Vaciado de concreto de bordillo y cuneta bordillo entre el k17+766 al K17+794.00

Colocacion de Acero de Refuerzo de L Placa huella entre el. k18+381 al k18+396 = 11.

Colocacion del acero de Refuerzo y formaleta Placa huella entre el k18+291.25 al K18+313.00 18.00

Ing Aux. Interventoria.

Ing residente

05-09-19. Personal en obra: 1 Ingeniero del subcontratista, 1 Maestro 6 Oficiales, 2 Herreros, 1 celador, 25 ayudantes, 1 operador, 1 Conductor.

Maquinaria, Equipo: 1 mezcladoras, 2 vibradores de concreto, 1 Retroexcavadora, 1 Salteria (Cargue), 1 Camioneta de estacas, 1 volqueta, Equipo de topografia.

Actividades Desarrolladas: Vaciado de concreto de Sardinel entre el K17+795 al K18+023.

Vaciado de concreto Placa huella (Cinta) cuneta) entre el K17+760 al K17+794.00. y del k18+381 al k18+396 y del k18+291.25 al K18+312.00.

Excavacion para instalacion de Tuberia de Alcantarillado en el sector Vereda K22+252.

Ing Auxiliar Interventoria

Ing residente

06-09-2019: Soft Com Eq Ame mo Activ En En Fun ent Arma Placa Arma Placa Arma En d Esta Tarpe

07-09-2019: Soft Equ. 1 del Activ. K18+ Fiend. Pego Y lo Fiend el K1 Anch Se Co Esfac

06-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 2 Heneros, 22 ayudantes, 1 operador, 2 conductores. Comisión de Topografía.
Equipos: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de enlace, 4 vibradores de concreto, Compactador manual (Canguro), Equipo de Topografía.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+975 y el K18+023 (M.I.).
y entre el K18+975 y el K18+023 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+167 y el K18+175, Cinta Central y laterales.
Armado de formaleta e instalación de acero para placa huella en el K18+220/244 (M.I.).
Armado de formaleta e instalación de hierro para placa huella al K18+400.
Armado y amarre de hierro para pocetas y sobrante en obra del K18+774.
Estado del tiempo: Día Seco.

Inspector de obra

Ing residente

07-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 2 Heneros, 22 ayudantes, 1 operador, 2 conductores.
Equipos: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de enlace, 4 vibradores de concreto, Compactador manual.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+975 y el K18+023, (cambio cortador.).
Fundida de concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+175 y el K18+187, entrada central y laterales.
Fundida de placa huella y placa de cuneta entre el K18+220 y el K18+244 (M.I.). Fundida de placa huella y placa de cuneta al K18+400 (M.D.).
Se continúa armado de hierro en obra K18+714.
Estado del tiempo: Día Seco.

Inspector de obra

Ing residente

09-09-2019: Personal de obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 2 Heneros, 23 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Comisión de topografía.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores de concreto, Compactador manual (Canguro), Equipo de topografía, Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+012 y el K18+023 (M.I.) y entre el K18+023 y el K18+047 (M.I.), y entre el K18+995 y el K18+009 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra Pegada entre el K18+182 y el K18+189, Cuneta central y laterales. Armado de formaleta y colocación de hierro para placa huella y placa de cuneta entre el K18+220 y el K18+244 (M.D.) Armado de formaleta y acero para placa huella y cuneta del K18+400 (M.D.).
Se tendrina armado y anclaje de hierro para obra del K18+714:
Estado del tiempo: Día seco.

Inspector de interventoría

Ing residente.

10-09-2019: Personal en obra: Ings. Director de obra, Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 2 Heneros, 24 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Comisión de topografía. (1 oficial incapacitado)
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Canguro.), Equipo de Topografía, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de Cuneta entre el K18+012 y el K18+023, entre el K18+025 y el K18+049 (M.I.). entre el K17+995 y el K18+009 (M.D.).
Fundida de placa huella y cuneta entre el K220 y el K18+244 (M.D.). Fundida de placa huella y cuneta al K18+400 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra Pegada entre el K18+189 y el K18+196, Cuneta Central y laterales.
Se inicia armado de formaleta para pocetas de obra

11-09-2019: Te
Eq
Activ
Arm
WOTA
220
Estaq
Inspec

12-09-2019: Te
y Her
Equip
2 Vib
Topog
Activ
Fund
Arma
placa
Fund
Estac
Inspe

13-09-2019: T
ciales
Com
Equip
dora,
Equip
Activ
y al
Fundi

en el K184714 (D.I.).
Armado y amarre de hierro para viga riostra
Estado del Tiempo: Día Seco

Inspector Interventoría.

Ing residente.

11-09-2019: Personal en obra: 1 oficial, 5 ayudantes.
Equipo: Herramienta menor.
Actividades: Fundida bordillo de cuneta.
Armado de formaleta para poceta en obra del K184714
NOTA: El día de hoy no laboró todo el personal de obra por no habérsele cancelado el salario correspondiente.
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría.

12-09-2019: Personal en obra: Mg. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 1 Herrero, 2 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Comisión de topografía
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (canguro), Equipo de topografía, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de aleta de muro en obra del K184818(I)
Fundida de bordillo de cuneta.
Armado de formaleta y acero para placa huella y placa de cuneta en dos tramos.
Fundida de poceta en obra del K184714 (D.I.)
Estado del Tiempo: Día Seco.

Inspector Interventoría

(NOTA: 2 oficiales Incapacitados)

13-09-2019: Personal en obra: Mg. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 1 Herrero, 2 ayudantes, 1 operador, 2 conductores, Comisión de topografía. (2 oficiales Incapacitados).
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (Canguro) Equipo de topografía, Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta al K184038(M.D) y al K184059 (D.I.).
Fundida de placa huella y cuneta al K184224 y placa

de cuneta al K18+250 (ambos costados).
Fundida de placa al K18+413, cinta reforzada, y placa de cuneta al K18+395 (ambos costados).
Armado de formaleta para cabezote descole en obra del K18+714 (M.D.).
Se realiza levantamiento topográfico.
Estado del Tiempo: Día Seco

Inspector Interventoría

14-09-2019. Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 7 Heneros, 19 Ayudantes, 7 operador, 2 conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores de concreto, Compactador manual (Canguro), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de placa de descole en obra del K17+818 (M.D.).
Fundida de muro en el K17+870 (M.D.).
Armado de formaleta para placa huella y instalación de hierro de refuerzo.
Corte y figurado de hierro para viga.
Excavación para viga riostra.
Estado del Tiempo: Lluvia Moderada (2 horas).

Inspector Interventoría

16-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 Oficiales, 7 Heneros, 24 Ayudantes, 7 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Vibradores de Concreto, Compactador Manual (Canguro). Herramienta menor.
Actividades: Fundida de muro para descole de cuneta en obra del K17+885 (M.D.) y obra del K17+975 (M.D.).
Fundida de placa huella Cinta Central reforzada entre el K18+274 y el K18+287.
Fundida de placa huella reforzada entre el K18+395 y el K18+410.

Estado del Tiempo: Día Seco.
~~Inspector de Vigilancia~~
Inspector Interventoría

17-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Cadete, 5 oficiales, 1 Hierro, 2 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 1 Mezcladora, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+053 y el K18+076 (M.D.) y entre el K18+059 y el K18+077 (M.I.).
Excavación para placa de cuneta y armada de formaleta entre el K18+274 y el K18+282 (M.D.). Fundida de placa de cuneta.
Armado de hierro y formaleta para placa de cuneta entre el K18+395 y el K18+410 (M.D.).
Desencofrado de formaleta de cabezote en obra del K18+714 (M.D.).
Excavación para filtro entre el K22+190 y el K22+220.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (3 horas).
~~Inspector de Vigilancia~~
Inspector Interventoría

18-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, 1 Cadete, 5 oficiales, 1 Hierro, 2 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores, Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 1 Mezcladora, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual, (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+053 y el K18+076 (M.D.) y entre el K18+059 y el K18+077 (M.I.).
Armado de formaleta para placa de cuneta entre el K18+274 y el K18+282 (M.I.) Fundida de placa. Fundida de placa de cuneta entre el K18+395 y el K18+410 (M.D.). y armado de formaleta para placa de cuneta entre el K18+395 y el K18+410 (M.I.)
Continuo excavación para filtro entre el

K22+220 y el K22+269 (Ol. D.).
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (6 horas).
NOTA: Hicieron presencia en obra los Ingenieros Andres Felipe Mendoza, Especialista Ambiental por parte del contratista, y el Ingeniero Jhon Cano, Especialista Ambiental de Interventoria.

Inspector Interventoria.

19-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 4 Hierros, 26 ayudantes, 2 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladores, 2 Vibradores de concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+076 y el K18+099 (M.D.). y entre el K18+079 y el K18+095 (M.I.). Fundido. Armado de formaleta e instalación de hierro para placa huella entre el K18+282 y el K18+290. y entre el K18+410 y el K18+430.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas).

Inspector Interventoria.

20-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 5 oficiales, 4 Hierros, 26 Ayudantes, 2 operador, 2 Conductores.
Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladores, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual, (Saltarin). Herramienta menor.
Actividades: Tendida de Sobreancho acero a obra del K18+085 (M.D.).
Tendida de placa huella, 2 cintas reforzadas y placas de cuneta en ambos costados entre el K18+282 y el K18+290 y entre el K18+410 y el K18+430.
Instalación de geotextil, Tubo de dienge y material filtrante entre el K22+180 y el K22+215 (M.D.)

Estad
Inspec
21-09-2019: Pe
5 ofi
Equi
4 Mez
(Salta
Activ
entre
Arma
el K18
se mi
excav
Estado
Inspec
23-09-2019:
6 ofici
Equipo
4 Mezc
(Salta
Activi
el K18
Fundi
de cu
Contr
de hier
excava
para p
el K18
Estado
Inspec
24-09-2019: Pe
6 oficial

Estado del tiempo: Lluvia moderada: (2 horas).

Inspector de interventoria

21-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 2 Meneos, 26 ayudantes, 1 operador, 2 conductores. Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladora, 2 Vibradores de concreto, Compactador manual (saltarin), Herramienta menor.

Actividades: Armado de formaleta para placa huella entre el K18+107 y el K18+112. Armado y amarre de hierro. Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+038 y el K18+053 (M.D.).

Se inicia armado de formaleta para placa huella y excavación de viga riostra entre el K18+430 y el K18+440.

Estado del tiempo: Lluvia moderada (3 horas).

Inspector de interventoria

23-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 2 Meneos, 30 ayudantes, 1 operador, 2 Conductores. Equipo: Retrocargador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladora, 2 Vibradores de concreto, Compactador manual, (saltarin), Herramienta Menor.

Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+038 y el K18+053 (M.D.). Armado K18+099 al K18+120. Fundida de placa huella, cinta reforzada y placa de cuneta entre el K18+107 y el K18+112.

Continua armado de formaleta, instalación y amarre de hierro para placa huella entre el K18+430 y el K18+440. Excavación para viga riostra y armado de formaleta para placa huella, Armado y amarre de hierro, entre el K18+505 y el K18+517.

Estado del tiempo: Lluvia intensa (4 horas).

Inspector de interventoria

-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 6 oficiales, 2 Meneos, 29 Ayudantes, 1 operador, 2 Conductores.

Equipo: Retroexcavador, volqueta, camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 2 Vibradores de concreto, compactador manual (bailarina) Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K184+099 y el K184+120 (ambos D.).
Fundida de concreto e instalación de Piedra Pegada entre el K184+207 y el K184+218, Cinta Central y laterales.
Fundida de placa huella, y cinta reforzada entre el K184+430 y el K184+445.
Fundida de placa huella, y cinta reforzada entre el K184+505 y el K184+517.
Colocación de geotextil para filtro entre el K224+215 y el K224+233, Tubo de drenaje y material filtrante.
Estado del tiempo: Lluvia intensa (2 horas).

Inspector Interventoría

28-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxiliar, Profesional SISO, Maestro General, 6 oficiales, 2 Veneros, 29 Ayudantes, 4 operadores, 2 Conductores.
Equipo: Retroexcavador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladoras, 2 Vibradores de concreto, Compactador manual (bailarina) Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K184+120 y el K184+140 (ambos D.)
Fundida de concreto e instalación de Piedra Pegada entre el K184+218 y el K184+228, Cinta Central y laterales, (Fundida) Armado de formaleta para placa huella, instalación y anclaje de hierro entre el K184+445 y el K184+460.
Armado de formaleta para placa huella, instalación y anclaje de acero entre el K184+517 y el K184+529.
Excavación para viga riostra y cuneta.
Instalación de Geotextil para filtro, Tubo de drenaje y material filtrante entre el K224+233 y el K224+249 (ambos D.)
Estado del tiempo: Lluvia intensa (6 horas).

Inspector Interventoría

26-09-2019: Pe
2 Herre
Equipo
4 Mez
manua
Activi
y el K
Fundi
el K18
Fundi
Fundid
y el K
Estado

Inspecto

27-09-2019: Pe
6 ofici
Equipo
Concr
meno
Activi
cuneta
Fundida
entre el
y Cin
Armad
excav
y el K
Armad
de hie
entre
Estado

Inspecto

28-09-2019: Pe
6 ofici

26-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxilior, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hermeros, 28 ayudantes, 1 operador, 2 conductores,
Equipo: Retroexcavador, Volqueta, Camioneta de estacas, 4 Mezcladores, 2 vibradores de concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+120 y el K18+140 (M.D.).
Fundida de concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+228 y el K18+238, cinta Central y laterales,
Fundida de placa huella entre el K18+425 y el K18+460
Fundida de placa huella, cinta reforzador entre el K18+517 y el K18+529.
Estado del ~~Tiempo~~: lluvia intensa (3 horas)
~~Inspector~~ Intervención

27-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxilior, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hermeros, 28 ayudantes.
Equipo: Retroexcavador, 4 Mezcladores, 2 vibradores de concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Armado de formaleta para bordillo de cuneta entre el K18+140 y el K18+160 (M.D.)
Fundida de concreto e instalación de piedra pegada entre el K18+238 y el K18+250 y el K) cinta Central y cintas laterales.
Armado de formaleta e instalación de hierro, excavación para viga riostras entre el K18+460 y el K18+476.
Armado de formaleta para placa huella, instalación de hierro y armare, excavación para viga riostra entre el K18+529 y el K18+541.
Estado del Tiempo: Seco.
~~Inspector~~ Intervención

28-09-2019: Personal en obra: Ing. Auxilior, Maestro General, 6 oficiales, 2 Hermeros, 28 Ayudantes, 1 operador,

Equipo: Retro cargador, 1 Mezcladora, 2 vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta menor.
Actividades: Fundida de bordillo de cuneta entre el K18+140 y el K18+160 (m.D.).
Fundida de Concreto e instalación de Piedra Pegada K18+258, Cinta Central y Lateral.
Fundida de plaza huella, center reforzador entre el K18+460 y el K18+496.
Fundida de plaza huella, Center reforzador entre el K18+529 y el K18+541.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa (2 horas)
Inspector Televentoria.

30-09-2019: NOTA: Lluvia intensa el dia anterior (29 Domingo) (3 horas).
Personal en obra: Ing. Auxiliar, Maestro General, 8 oficiales, 2 Herreros, 32 Ayudantes, 1 Conductor, 1 Operador.
Equipo: Retro cargador, Volqueta, 1 Mezcladora, 2 Vibradores de Concreto, Compactador manual (Saltarin), Herramienta Menor.
Actividades: Limpieza de obras y via.
Retiro de materiales, y agua de cajones para piedra Pegada entre el K18+258 y el K18+278.
Armado y anclaje de hierro para sobreancho y Placa de cuneta entre el K18+430 y el K18+460.
Excavación para viga riostra y placa de cuneta entre el K18+541 y el K18+571. armado y anclaje de acero para plaza huella y Placa de cuneta entre el K18+541 y el K18+471.
Corte y figurado de hierro para viga riostra, plaza huella, placa de cuneta y bordillo.
Estado del Tiempo: Lluvia intensa: (4 horas).
Inspector Televentoria.