Acta Consecutivo No.	017	**Lugar y Fecha**	Villavicencio, 29 de octubre 2025
Asunto	Comité de Obra		
Oficina Productora	CONSORCIO INTERFAC 2025		
Hora Inicio	3:30 am	**Hora Finalización**	04:30 pm
Asistentes	Ing. Fabian Fajardo (director interventoría) Ing. Fabian Castillo (director Obra) Cap. Álvaro Bohórquez (Supervisor contrato) Ing. Jaime González (RL contratista) Ing. Laura Rodríguez (Coordinadora interventoría) Daniela Portilla (Inspector Sisoma interventoría) Arq. Alejandra Castrillón (Residente interventoría) Ing. Juan Sebastián Guevara (Residente interventoría)		

Orden del día:

- **Compromisos acta anterior**
- **Aspectos administrativos**
- **Aspectos técnicos**
- **Avance de obra**
- **Aspectos SST - AMBIENTAL**
- **Varios**

Desarrollo:

COMPROMISOS COMITÉ OBRA 016.

- Entrega de los 5 NP´S faltantes.
- Verificación y aprobación de los NP´S faltantes (5 und).
- Entrega de modificatorio N°1.
- Revisión y aprobación modificatorio N°1.
- Entrega informe mensual 3 de obra.
- Subsanación observaciones informes mensuales N°3 SST, AMBIENTAL, OBRA.
- Respuesta oficios 74, 79, 83, 84.
- Entrega informe anticipo.
- Poliuretano en obra.
- Prueba de carga cubierta.
- Planos taller de estructura (sujeto a entrega de diseños), diseño red potable y sanitaria.
- Fecha entrega CASA AS-15.
- Entrega Supermercado.
- Visita proveedor puertas acero inoxidable alojamientos (confirmar por contratista).
- Fecha entrega ALOJAMIENTO SOLDADOS.
- Entrega casino suboficiales.
- Entrega diseños de cubierta oficiales.
- Entrega diseño de mezcla 3000 psi.
- Detalle anclajes.
- Reporte personal obra.
- Retiro material sobrante, cálculo de volumen.
- Hoja de vida residente obra N°2.
- Ingreso residente obra N°2.

- **ENTREGA DE LOS 5 NP´S FALTANTES.** La interventoría informa que realizará mesa de trabajo con el contratista para revisar y aprobar estos 5 No previstos.

- **VERIFICACION Y APROVACION DE NUEVOS NP.** La interventoría informa que la interventoría queda pendiente de la entrega de estos no previstos para la respectiva verificación y aprobación.
- **ENTREGA MODIFICATORIO N°1.** La interventoría manifiesta que se debe entregar con los 5 no previstos faltantes y radicar antes del 4 de noviembre 2025.
- **REVISION Y APROBACION MODIFICATORIO N°1:** Una vez sea entregada la modificatoria por el contratista de obra, la interventoría y la supervisión realizaran las respectivas verificaciones y observaciones y se dará el trámite respectivo, según la reunión realizada con el ordenador del gasto la próxima semana se dará una ponencia a la modificación.
- **ENTREGA INFORME MENSUAL N°3.** La interventoría informa que se le envió oficio al contratista con las observaciones pertinentes y den respuesta a las mismas, el contratista informa que dará respuesta a más tardar el 30 oct 2025. Los informes mensuales de obra se deben entregar entre el 25 y 28 de cada mes y ser radicados a la supervisión los 3 primeros días de cada mes, se solicita de manera urgente la entrega de estas subsanaciones y cumplir con los tiempos establecidos.
- **SUBSANACION OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES N°3 SST, AMBIENTAL, OBRA.** Por parte de la interventoría se informa que se enviaron los respectivos oficios solicitando toda la documentación pendiente y el compromiso de entrega se había pactado para el 14 de octubre, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del contratista. El contratista manifiesta que el día de hoy realizará la entrega de todo lo pendiente del área ambiental, sst y técnico. Por otra parte, la interventoría informa que está pendiente la respuesta de los oficios 74, 79, 83, 84 que son las solicitudes y reiteraciones de los oficios, de igual manera se está a la espera de la entrega por parte del contratista del informe del anticipo que mediante oficio ya se había solicitado y quedó pactado la entrega para el 17 de octubre, pero no hubo repuesta positiva a este requerimiento. El contratista informa que son oficios reiterativos y que la mayoría son de aspectos sst, de igual manera manifiesta que se está terminando de dar respuesta a los oficios y que el día de hoy queda enviado mediante oficio a la interventoría.
- **INFORME DE ANTICIPO.** La interventoría manifiesta que recibió el informe el 24 de octubre 2025, el cual se encuentra en proceso de revisión y verificación por otra parte, la interventoría manifiesta que está con gran preocupación por la no llegada del poliuretano para la terminación de las cubiertas ya que varias de las actividades que nos presentaron como soportes se dan como cumplidas, el contratista informa que ya realizo la compra del poliuretano y que debe estar llegando a obra entre el día jueves o viernes y se procede a la instalación del mismo.
- **PRUEBA DE CARGA CUBIERTA ALOJAMIENTOS.** La interventoría reitera que a la fecha no se ha dado cumplimiento a este compromiso y que se debe construir un tramo de 6 ml y se debe cargar con bultos de cemento, no se autoriza la prueba de carga en los frentes que ya tiene instalado la cubierta al 100%, por otra parte, la interventoría solicita la disposición del poliuretano en obra para poder culminar con la instalación de la cubierta en los diferentes frentes. El contratista manifiesta que el día 31 de octubre 2025 llegará a obra el poliuretano faltante y poder avanzar en las cubiertas,
- **PLANOS TALLER DE ESTRUCTURA.** La interventoría informa que respecto a los diseños de redes hidrosanitarias según lo acordado entre las partes se desarrollará en campo y quedará consignado en bitácora y se levantaran los planos pertinentes. Como se acordó por parte de la supervisión en realizar demolición parcial de la estructura existente, el contratista de obra realizará la propuesta de los diseños arquitectónicos y será presentada a la interventoría y supervisión para su respectiva aprobación, una vez esté aprobado se realizarán los diseños hidro-sanitarios y se presentaran al contratista.
- **FECHA ENTREGA CASA AS-15.** El contratista informa que está a la espera de la entrega de los muebles de cocina y habitaciones, ya la obra blanca está terminada. Por otra parte, el contratista manifiesta que esta a la espera de la aprobación de los NP´S y poder continuar con las obras programadas y cumplir con los tiempos establecidos.
- **ENTREGA DE BAR SOLDADOS CACOM2:** La interventoría refiere que ese frente de trabajo se programo la fecha de entrega con la supervisión, contratista de obra, interventoría, contratista del supermercado que se debe entregar el 7 de noviembre 2025.

- **VISITA PROVEEDOR PUERTAS ACERO INOXIDABLE ALOJAMIENTOS.** El contratista informa que el proveedor si estuvo en obra, pero no se puedo concordar la reunión, se enviará un bosquejo a la interventoría de lo hablado con el proveedor para que sea revisado y aprobado por la interventoría, el día de mañana 30 de octubre se realizará el envió del detalle de las puertas en acero inoxidable.
- **FECHA ENTREGA ALOJAMIENTO SOLDADOS.** El contratista informa que está a la espera de la llegada del poliuretano para dejar esta actividad al 100%, de igual manera dice que según programación de obra este frente se debe entregar en el mes de diciembre pero que harán el esfuerzo para entregarlo en el mes de noviembre.
- **ENTREGA CASINO SUBOFICIALES.** El contratista informa que los materiales ya fueron comprados en ALFA y que llegaran aproximadamente el martes 04 de noviembre de 2025.
- **ENTREGA DISEÑOS DE CUBIERTA OFICIALES.** La interventoría presentará el diseño estructural con sus respectivos detalles para que el contratista pueda ejecutar las obras de cubierta.
- **ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA 3000 PSI.** El contratista informa que fue enviado el diseño de mezcla y granulometría esta mañana con sus respectivos anexos.
- **RETIRO MATERIAL SOBRANTE, CÁLCULO DE VOLUMEN.** La interventoría informa que desde el área ambiental no han entregado el volumen de retiro escombros, la semana pasada se retiro 36 m3 de material sobrante. Se solicita tener los respectivos soportes de salida de material de disposición final, es importante hacer entrega mediante oficio de los certificados mensuales.
- **HOJA DE VIDA RESIDENTE OBRA N°2.** El contratista informa que el día de mañana 30 de octubre el contratista realizara la entrega oficial de la hoja de vida del residente 2.

- **ASPECTOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS:**

  La supervisión del contrato reitera la solicitud de respuesta al oficio que tiene como asunto el cambio de cuenta, la cual deben anexar el certificado bancario y la modificación del acuerdo consorcial ya que se requiere para realizar la modificación en la plataforma.

  La interventoría reitera que, dentro de los temas propuestos, se tiene la formalización de los procesos de recepción frentes de trabajo y entrega a la entidad, esto es un tema imperioso y que a la fecha únicamente se han entregado formalmente 3 frentes de trabajo como son: Oficina CPMS, Andenes barracas oficiales, Colegio. Según la programación entregada por el contratista desde hace más de 1 mes hoy todas las entregas a excepción de CPMS se han incumplido, de igual manera de aclarar que para el frente de SUPERMERCADO, la supervisión solicitó la inclusión de más mantenimiento de este frente y su fecha de entrega quedó actualizada para el 7 de noviembre 2025.

  El contratista manifiesta que, para la CASA AS-15 está pendiente la entrega del mesón en mármol y los muebles para las habitaciones. La interventoría reitera que según lo pactado con el contratista la obra civil debió quedar culminada el 01 y la obra blanca el 15 de octubre 2025 y según recorrido realizado no se cumplió con este acuerdo.

  BAR SOLDADOS CACOM2: Como se dijo anteriormente la fecha pactada de este frente es para el 07 de noviembre de 2025.

  ALOJAMIENTO SOLDADOS 1: El contratista aclara que está realizando las respectivas observaciones realizada por la interventoría y la supervisión, se está trabajando en el cielo raso del baño, estuco exterior e interior, enchape de muros para baño, nuevamente se le reitera la entrega del detalle o diseño de las puertas en acero inoxidable de los baños.

CASINO SUB OFICIALES: Según programación se tenía prevista la entrega para el 10 de octubre 2025, El contratista informa que ya realizó el pedido del enchape y la grama y que espera de que el 04 de noviembre de 2025 este el material en obra.

HANGARES: Según lo programado se tiene como fecha para el 10 de noviembre 2025.

PTAR: Hoy en día ya se tiene el lavado de los tanques, pintura de tanques redondos y cuadrado (falta la parte superior del tanque cuadrado), se debe realizar visita y definir si se incluye anden perimetral en el desarenador. No se tiene fecha de entrega de esta locación.

CASINO DE OFICIALES: El contratista manifiesta que, si bien este frente no quedó en la programación de entregas, se le solicita a la interventoría la entrega de los diseños de cubierta, hidráulicos, eléctricos, etc. La interventoría manifiesta que, si está pendiente la entrega de los diseños de cubierta, redes sanitarias. Se entregarán diseños de cubierta el día 31-11-25.

Se informa que a la fecha se tienen: 43 frentes para intervenir de los cuales hay 18 frentes iniciados, 6 frentes activos, 3 frentes entregados.

Se le reitera al contratista la entrega planillas de seguridad social, el contratista informa que el día de mañana hará la respectiva entrega.

- **ASPECTOS TECNICOS**

Frentes en ejecución a la fecha y avances con reprogramación de obra.

- CAMPAMENTO 100%
- COLEGIO 100%
- CASA AS-15 63,89%
- ACUEDUCTO: 66,59%
- ALOJAMIENTO SOLDADOS 1 77,87%
- CASINO SUB OFICIALES 34.43%
- CASINO OFICIALES 11,82%
- CASA 52 SUB 17,68%
- SEDE SOCIAL CASINO CIVILES 11,73%
- PTAR: 67,65%
- CASA 53 SUB 15.69%
- CAPILLA 93.63%
- CASA COMANDO 100.00%
- CPMS: 100.00%
- POLIDEPORTIVO: 20,82%
- BARRACA OF 1: 12,35%
- BARRACA OF 2: 45,27%
- BARRACA OF 3: 54,04%
- HANGAR 1: 66,72%
- HANGAR 2: 87,83%
- ALMACEN AERONAUTICO: 63,18%
- BAR SOLDADOS CACOM 2: 79,90%

Se realiza avance de ejecución de obra con la reprogramación de obra aprobada el día de hoy, para la semana 17, el porcentaje programado reportado es de 50,38% y un porcentaje ejecutado acumulado de 30,13%, el cual nos arroja un porcentaje de atraso de 20,25%.


Respecto al porcentaje programado se informa que semana a semana va incrementando, de igual manera de aquí en adelante en la curva S se aprecia los incrementos significativos en los porcentajes programados.

Por otra parte, se reitera nuevamente que los frentes que estén abiertos o iniciados deben terminarlos y entregarlos al 100% a la interventoría y a la supervisión y no continuar dejando las locaciones sin terminar y sin personal.

De igual manera se le reitera al contratista tener buena calidad en la ejecución de las obras, los cortes de enchapes se deben realizar con maquina cortadora todo debe quedar en óptimas condiciones y que se reciba a satisfacción por las partes.

La interventoría reitera que no autorizará la apertura de ningún otro frente hasta que se finalice las entregas programadas y seas recibidas a satisfacción por las partes.

Respecto al detalle de los anclajes, la interventoría informa que se debe utilizar acero de ½ con epoxico sikadur anchorfix 3000 o similar, realizar la perforación con broca de 5/8" a una profundidad de 12 a 15 cm.



Nuevamente la supervisión reitera la contestación formal a los oficios enviados tanto a contratista de obra y a interventoría y llevar la trazabilidad correspondiente.
De igual forma, es muy importante que radique la modificatoria de obra con su respectiva programación, NP´S, especificaciones técnicas, la interventoría manifiesta que si se llega a un acuerdo con los NP´S se radica el día 31 de octubre 2025.

ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTES

1. **ETAA**

Fecha de inicio programada: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación programada: 28 de octubre de 2025

Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado actividades

Estado actual: Sin intervención

Personal actual destinado en el frente: Ninguno

% de avance del frente: 0%

2. **GRUAL**
   Fecha de inicio programada: 28 de octubre de 2025
   Fecha de terminación programada: 25 de noviembre de 2025
   Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado actividades
   Estado actual: Sin intervención
   Personal actual destinado en el frente: Ninguno
   % de avance del frente: 0%
3. **COLEGIO**
   Fecha de inicio programada: 1 de septiembre de 2025
   Fecha de terminación programada: 8 de octubre de 2025
   Fecha de inicio real: 26 de julio de 2025.
   Estado actual: Frente terminado y entregado a satisfacción
   Personal actual destinado en el frente: No aplica
   % de avance del frente: 100%
4. **HANGAR PINTURA**
   Fecha de inicio programada: 15 de septiembre de 2025
   Fecha de terminación programada: 7 de octubre de 2025
   Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado actividades
   Estado actual: Sin intervención
   Personal actual destinado en el frente: Ninguno
   % de avance del frente: 0%
5. **CASA AS 15**
   Fecha de inicio programada: 1 de septiembre de 2025
   Fecha de terminación programada: 24 de noviembre de 2025
   Fecha de inicio real: 16 de julio de 2025
   Estado actual: En ejecución. Pendiente ejecución de mobiliario, puertas, divisiones de baño.
   Personal actual destinado en el frente: 1 personas
   % de avance del frente: 59,80%
6. **ESTADO MAYOR**
   Fecha de inicio programada: 15 de septiembre de 2025
   Fecha de terminación programada: 25 de noviembre de 2025
   Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado actividades
   Estado actual: Sin intervención
   Personal actual destinado en el frente: Ninguno
   % de avance del frente: 0%
7. **ACUEDUCTO**
   Fecha de inicio programada: 18 de septiembre de 2025
   Fecha de terminación programada: 9 de diciembre de 2025
   Fecha de inicio real: 25 de agosto de 2025
   Estado actual: En espera que continue su ejecución de cubiertas, no se presenta personal en el frente.
   Personal actual destinado en el frente: 0 personas
   % de avance del frente: 59,92%

8. **ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS**

Fecha de inicio programada: 1 de septiembre de 2025
Fecha de terminación programada: 5 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 16 de julio de 2025
Estado actual: En ejecución. Pendiente cambio de enchape, finalización de cielo raso, cubierta, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, dotación de sanitarios, orinales y mesones de lavamanos.
Personal actual destinado en el frente: 2 personas
% de avance del frente: 72,87%

9. **CASINO SUBOFICIALES**

Fecha de inicio programada: 25 de septiembre de 2025
Fecha de terminación programada: 9 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 17 de julio de 2025.
Estado actual: Suspendido, no hay personal en el frente. Pendiente ejecución de enchape de fachada y terraza, así como instalación de grama.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 34,83%

10. **CASINO DE OFICIALES**

Fecha de inicio programada: 12 de agosto de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de julio de 2025
Estado actual: En ejecución. Se encuentran instalando el enchape de gres de piso.
Personal actual destinado en el frente: 1 persona
% de avance del frente: 11,82%

11. **CASA 50 SUB**

Fecha de inicio programada: 17 de julio de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: Este frente no se ha iniciado
Estado actual: Sin intervención
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 0%

12. **CASA 51 SUB**

Fecha de inicio programada: 12 de septiembre de 2025
Fecha de terminación programada: 1 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: Este frente no se ha iniciado
Estado actual: Sin intervención
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 0%

13. **CASA 52 SUB**

Fecha de inicio programada: 1 de septiembre de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de julio 2025
Estado actual: En ejecución

Personal actual destinado en el frente: 3 personas
% de avance del frente: 17,68%

14. **CASA 53 SUB**
    Fecha de inicio programada: 28 de agosto de 2025
    Fecha de terminación programada: 20 de noviembre de 2025
    Fecha de inicio real: 15 de julio de 2025.
    Estado actual: En ejecución
    Personal actual destinado en el frente: 3 personas
    % de avance del frente: 15,69%
15. **ALMACEN AERONAUTICO**
    Fecha de inicio programada: 5 de septiembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: 9 de septiembre de 2025
    Estado actual: Suspendido. Está pendiente la terminación de la cubierta.
    Personal actual destinado en el frente: 0 personas
    % de avance del frente: 63,18%
16. **BLOQUE 3 Y APTO CASA OFICIALES**
    Fecha de inicio programada: 26 de septiembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 26 de noviembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no se ha iniciado.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
17. **COMPLEJO COMBUSTIBLE**
    Fecha de inicio programada: 1 de octubre de 2025
    Fecha de terminación programada: 19 de noviembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no se ha iniciado.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
18. **BLOQUE 6 OFICINAS**
    Fecha de inicio programada: 8 de octubre de 2025
    Fecha de terminación programada: 20 de noviembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no se ha iniciado.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
19. **BARRACA 3 SUBOFICIALES**
    Fecha de inicio programada: 8 de octubre de 2025
    Fecha de terminación programada: 12 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: 10 de octubre de 2025

Estado actual: En ejecución. Se encuentran instalando cielo raso PVC, luminarias, estuco y pintura de muros.
Personal actual destinado en el frente: 3 personas.
% de avance del frente: 54,04%

20. SEDE SOCIAL CASINO DE CIVILES

Fecha de inicio programada: 15 de septiembre de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de julio de 2025
Estado actual: En ejecución. Se encuentran ejecutando actividades de placa de contrapiso y demolición de muros
Personal actual destinado en el frente: 4 personas
% de avance del frente: 10,40%

21. BAR DE SOLDADOS CACOM-2

Fecha de inicio programada: 15 de octubre de 2025
Fecha de terminación programada: 27 de noviembre de 2025 (se pactó fecha de entrega para el 7 de noviembre)
Fecha de inicio real: 20 de septiembre de 2025
Estado actual: En ejecución
Personal actual destinado en el frente: 6 personas
% de avance del frente: 79,90%

22. RANCHO DE TROPA

Fecha de inicio programada: 17 de octubre de 2025
Fecha de terminación programada: 12 de noviembre de 2025
Fecha de inicio real: Este frente no se ha iniciado aún.
Estado actual: Sin intervención
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 0%

23. HANGAR 1

Fecha de inicio programada: 31 de octubre de 2025
Fecha de terminación programada: 11 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 9 de septiembre de 2021
Estado actual: En ejecución. Se encuentran realizando actividades de desmonte e instalación de cielo raso, está pendiente el cierre total de cubierta de hangar 1 y terminación de cielo raso de oficinas.
Personal actual destinado en el frente: 1 persona
% de avance del frente: 66,72%

24. HANGAR 2

Fecha de inicio programada: 30 de octubre de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 9 de septiembre de 2025.
Estado actual: Suspendido. Pendiente la terminación de la malla de gallinero y el cierre total de cubierta de hangar 2.
Personal actual destinado en el frente: 0 personas

% de avance del frente: 87,83%

25. PTAR

Fecha de inicio programada: 5 de noviembre de 2025
Fecha de terminación programada: 11 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de septiembre de 2025
Estado actual: Suspendido. Pendiente finalizar pintura de tanques, terminar pintura en lamina llena y cubiertas.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 48%

26. POLIDEPORTIVO

Fecha de inicio programada: 7 de noviembre de 2025
Fecha de terminación programada: 11 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 3 de septiembre de 2025.
Estado actual: Suspendido. Pendiente finalizar pintura de cerchas de polideportivo.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 20,82%

27. BARRACA 1 OFICIALES

Fecha de inicio programada: 4 de noviembre de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de agosto de 2025.
Estado actual: Suspendido. Se ejecutaron andenes, pero falta la ejecución interna de todas las actividades previstas en la barraca.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 12,35%

28. BARRACA 2 OFICIALES

Fecha de inicio programada: 5 de noviembre de 2025
Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de agosto de 2025.
Estado actual: Suspendido. Se ejecutaron andenes, pero falta la ejecución interna de todas las actividades previstas en la barraca.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 45,47%

29. BARRACA 3 OFICIALES

Fecha de inicio programada: 30 de octubre de 2025
Fecha de terminación programada: 3 de diciembre de 2025
Fecha de inicio real: 15 de agosto de 2025.
Estado actual: Suspendido. Se ejecutaron andenes, pero falta la ejecución interna de todas las actividades previstas en la barraca.
Personal actual destinado en el frente: Ninguna
% de avance del frente: 54,04%

30. **BARRACA 5 OFICIALES**
    Fecha de inicio programada: 5 de noviembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 15 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado ejecución.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
31. **BARRACA 2 SUBOFICIALES**
    Fecha de inicio programada: 4 de noviembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 11 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado ejecución.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
32. **BARRACA 4 SUBOFICIALES**
    Fecha de inicio programada: 5 de noviembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 12 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado ejecución.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
33. **BARRACA SUBOFICIALES 1**
    Fecha de inicio programada: 4 de noviembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 11 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: Este frente aún no ha iniciado ejecución.
    Estado actual: Sin intervención
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 0%
34. **CPMS**
    Fecha de inicio programada: 6 de noviembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 12 de diciembre de 2025
    Fecha de inicio real: 12 de septiembre de 2025.
    Estado actual: Suspendido. Se finalizaron las actividades en oficina, pero están pendiente la ejecución de las actividades en cárcel.
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna
    % de avance del frente: 62%
35. **CAPILLA**
    Fecha de inicio programada: 1 de septiembre de 2025
    Fecha de terminación programada: 8 de octubre de 2025
    Fecha de inicio real: 15 de julio de 2025.
    Estado actual: Suspendido. Está pendiente remates finales para recibir el frente.
    Personal actual destinado en el frente: Ninguna

% de avance del frente: 93,63%

36. CASA COMANDO

Fecha de inicio programada: 6 de noviembre de 2025

Fecha de terminación programada: 4 de noviembre de 2025

Fecha de inicio real: 17 de julio de 2025.

Estado actual: Suspendido. Está pendiente remates finales para recibir muro

Personal actual destinado en el frente: Ninguna

% de avance del frente: 46,76%

TEMA AMBIENTAL – SST

La interventoría realiza seguimiento diario al personal del contratista de obra y el cual arroja que: a la fecha se tiene 18 frentes iniciados y un promedio aproximado de 16 personas, lo cual quiere decir que se tiene menos de 1 persona por frente, siendo así nuevamente se le reitera al contratista aumentar el número de personal y poder cumplir con los plazos de entrega de cada frente y los plazos contractuales.

El contratista informa que se está llevando el registro en los formatos establecidos pero que aún no Se tiene el consolidado de o que se ha retirado y se están realizando las observaciones realizadas por parte de la interventoría respecto al tema ambiental.

Nuevamente la interventoría reitera la importancia de abrir los permisos de trabajo tanto de equipos, andamios y trabajos.

De igual forma, la interventoría le solicita al contratista que para cada comité el profesional SST nos reporte lo siguiente:

- Residuos sólidos reciclados en el periodo
- Vidrio
- Cartón
- Papel oficina
- PVC
- Acero
- Aluminio
- Incidentes
- Accidentes

Nuevamente se le reitera al contratista tener el reporte actualizado de los residuos sólidos retirados de la base y entregados a la supervisión para tener los respectivos valores, se solicita tenerla lista para el próximo comité de obra.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Entrega de los 5 NP faltantes	Obra	30/10/25
Verificación y aprobación NP´S (5 un)	Interventoría-Obra	30/10/25
Entrega de modificatorio N°1.	Obra	31/10/25
Revisión y aprobación modificatorio N°1	Interventoría-Supervisión	04-11-25
Entrega informe mensual N°3	Obra	30-10-25
Subsanación observaciones informes mensuales N°3 SST, AMBIENTAL, OBRA.	Obra	30-10-25
Respuesta oficios 74, 79, 83, 84	Obra	30-10-25
Poliuretano en obra	Obra	31-10-25
Prueba de carga de cubierta alojamientos	Obra	04-11-25
Planos taller de estructura (sujeto a entrega de diseños), diseño red potable y sanitaria	Interventoría – supervisión-obra	04-11-25
Fecha entrega CASA AS-15	Obra	07-11-25
Entrega Supermercado	Obra	07-11-25
Fecha entrega ALOJAMIENTO SOLDADOS	Obra	15-11-25
Entrega casino suboficiales	Obra	15-11-25
Entrega diseños de cubierta oficiales	Interventoría	31-10-25
Retiro material sobrante, cálculo de volumen	Obra	04-11-25
Reporte personal obra	Interventoría	04-11-25
Hoja de vida residente obra N°2	Obra	30-10-25
Ingreso de residente Obra N°2	Obra	04-11-25

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	COMITÉ OBRA 018		
Fecha - Hora	05/11/25 03:30 PM	**Lugar**	VIRTUAL

FIRMAS,




Firma.
FABIAN FAJARDO
Director Interventoría



Firma.
FABIAN CASTILLO
Director OBRA



Firma.
JAIME GONZALEZ
RL CONSORCIO BLESSED 2025



Firma.
LAURA RODRIGUEZ
Coordinadora interventoría



Firma.
Cap. ALVARO BOHORQUEZ
Supervisor



Firma.
DANIELA PORTILLA
Inspector Sisoma interventoría



Firma.
ALEJANDRA CASTRILLON
Residente interventoría



Firma.
JUAN SEBASTIAN GUEVARA
Residente Interventoría