CONSORCIO INTERFAC 2025

Apiay, 8 de agosto de 2025.

INTERFAC-029-2025

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTOS BLESSED 2025
Jaime Cesar González Pulido
cmantenimientosblessed@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC.

Asunto: Observaciones solicitud de desembolso No. 1

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales, con toda atención me permito enviar memoria de cálculo de teja tipo sándwich correspondiente al ítem 3.1.2 con el objeto que en sus procesos de compra y/o fabricación con terceros, se tenga claro que la distancia máxima a la que se podrá poner apoyos con una carga última de 110 kgf/m² es de 2.7 m.

Lo anterior teniendo en cuenta nuestras conversaciones previas en lo que respecta al ítem que motiva el presente escrito, en donde se confirmó por parte del CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED 2025, que la teja que tienen proyectada instalar, cumple con dichos parámetros técnicos de teja tipo sándwich.

Atentamente,

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director del Proyecto
CONSORCIO INTERFAC 2025
Anexos: Nueve (09) folios con memoria de cálculo y definición de carga última para cubierta tipo sándwich Apiay
Elaboró: JSG, Revisó: FF