Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° PA-099-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA NO. 2"

INFORME No. 6

VERSIÓN 3

29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2025

DICIEMBRE DE 2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle	Elaboró
1	**18 noviembre**	**Informe mensual N° 6**	**Isabel Afanador**
2	**17 Diciembre**	**Informe mensual N° 6**	**Isabel Afanador**
3	**29 Diciembre**	**Informe mensual N° 6**	**Isabel Afanador**

CONTROL DE REVISION Y APROBACION

	ESTADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
	VERSIÓN	**1**			
INTERVENTORIA	ELABORÓ	Ing. Isabel Afanador Rosas Ing. Hainer Navarro José Mario Alba Néstor Cuaspud	Ing. Residente Ing. Residente Especialista de transito Especialista Pavimentos		
		María Bertilda Niño Julieth Carolina Galvis Laura Diaz	Profesional Social Profesional SST Profesional Ambiental		
	REVISÓ	Ing. Roberto Pablo Silva	Director		
ANSV		Ing. Edwin Barreto	Apoyo a la Supervisión		

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTENIDO

Página

1. INTRODUCCIÓN 8

2. OBJETIVOS 9

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 10

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ALCANCE 12

4.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA 12
4.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 13
4.3 PERÍODO DE REPORTE. 14
4.4 BALANCE Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 15
4.4.1 CONTRATO DE OBRA NO. PA-024-2025. 15
4.5 BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 16
4.6 ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 16
4.6.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA. 18
4.6.2 ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
4.7 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 22
4.8 NOVEDADES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA. 23
4.9 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE PERMITA PROCEDER CON EL AVAL DEL PAGO MENSUAL DE LOS VALORES EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME. 23

5. SEGUIMIENTO LEGAL 24

5.1 SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 24
5.2 SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
5.3 SEGUIMIENTO A LA APERTURA Y CIERRE DE INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA. 24
5.4 REPORTE DE SITUACIONES QUE DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LA ANSV Y QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA. . 24
5.5 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO DEL CONTRATO DE OBRA. .. 25

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 26

6.1 A) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES: 27
6.2 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 27
6.3 ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 28
6.4 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 28
6.5 INGENIERO AMBIENTAL 28
6.6 PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 29
6.7 INGENIERO PROFESIONAL SIG. 29
6.8 INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA 29
6.9 INGENIERO AUXILIAR DE APOYO 30

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.10 TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST 30
6.11 SEGUIMIENTO AL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA: 30
6.11.1 SEGUIMIENTO AL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31
6.12 SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA31
6.13 SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DE INTERVENTORÍA: 32
6.14 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO INFORMADO 33
6.15 RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS: 36

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO 38

7.1 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL PERIODO DEL INFORME. 38
7.2 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO DEL INFORME.....38
7.2.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS. 39
7.2.2 ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 39
7.2.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y DE LAS METAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA FASE DE OBRA.....40
7.2.4 INFORMES DE CIERRE DE HALLAZGOS, VALIDADOS POR LA INTERVENTORÍA.....41
7.2.5 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE APROPIACIÓN, DEBIDAMENTE SUSCRITAS POR LAS PARTES, DE LOS DISEÑOS DE LAS MEDIDAS INTEGRALES DE SEGURIDAD VIAL.....41
7.2.6 RELACIÓN DE LAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS A LOS PUNTOS DE INTERVENCIÓN.42
7.2.7 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL CONSOLIDADO DE LAS CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADAS EN TODOS LOS PUNTOS DE LA ZONA DEL CONTRATO. 43
7.2.8 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADAS, QUE INCLUYA EL VALOR DE LA OBRA, LAS HECTÁREAS Y LA LONGITUD (EN KM) PARA CADA ID (PUNTO). 43
AL CORTE DEL INFORME, SE REGISTRA LA ENTREGA A LOS ENTES TERRITORIALES, DE PUNTOS ENLISTADOS A CONTINUACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADAS SEGÚN LOS DISEÑOS APROPIADOS:.....43
7.2.9 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES PARA EL RECIBO Y PAGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL. 44
7.2.10 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS TRAMOS IMPLEMENTADOS, DEBIDAMENTE SUSCRITAS.....44
7.2.11 GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS PMT POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PRESENTACIONES, RADICACIONES Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES VIALES Y AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO QUE CORRESPONDAN.45
7.2.12 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS MATRICES DE GARANTÍAS DE TODOS LOS TRAMOS VIABILIZADOS PARA IMPLEMENTACIÓN.....45

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

7.2.13 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (INP), SI APLICA, INCLUYENDO VALOR Y OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LA ANSV.....45

7.2.14 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LAS BITÁCORAS DE OBRA, DEBIDAMENTE SUSCRITAS. 45

7.2.15 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD, DE LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SISCOL.....46

7.2.16 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SCV RETIRADOS, FIRMADAS POR LAS PARTES. 46

7.2.17 COMPONENTE DE TOMA DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO. 47

7.2.18 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LAS TOMAS DE INFORMACIÓN E INFORMES DE PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS, QUE INCLUYE FECHAS DE APROBACIÓN, NO. DE OFICIO Y VALOR PAGADO, PARA LOS ESCENARIOS EX-ANTE Y EX-POST, PARA TODOS LOS SECTORES SELECCIONADOS Y APROBADOS POR LA ANSV.48

7.2.19 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE LOS INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO. 49

7.2.20 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS. 49

7.2.21 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES, DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 49

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST 52

9. SEGUIMIENTO SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 53

10. CONSOLIDADO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 54

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56

12. ANEXOS 57

12.1 ACTAS DE REUNIÓN PARA EL PERIODO INFORMADO. 57
12.2 INFORMES SEMANALES.....57
12.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 57
12.4 PÓLIZAS.....58
12.5 FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.....58

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV 11
Tabla 2. Datos generales del contrato de Interventoría 12
Tabla 3 Datos generales del contrato de obra 13
Tabla 4 Reporte informes mensuales 14
Tabla 5 Balance del contrato de obra No. PA-024-2025. 15
Tabla 6. Relación de las facturas del contrato de obra No. PA-024-2025 15
Tabla 7 Balance del contrato de Interventoría No. PA-099-2025. 16
Tabla 8 Relación de las facturas del contrato de interventoría No. PA-099-2025. 16
Tabla 9 Fases del proyecto 17
Tabla 10 Estado de los contratos de obra 18
Tabla 11 Estado de los productos del contratista de obra para la fase I – Planeación. 18
Tabla 12 Plan de contingencia presentado por el contratista. 19
Tabla 13 Estado de avance de los productos fase II 19
Tabla 14 Estado del contrato de interventoría 20
Tabla 15 Estado de los productos del contrato de interventoría 21
Tabla 16Pólizas Contrato de obra 22
Tabla 17 Pólizas del Contrato de interventoría 22
Tabla 18 Seguimiento Legal contrato de obra 24
Tabla 19 Seguimiento Legal contrato de interventoría 24
Tabla 20 Relación de los comités de seguimiento semanal. 26
Tabla 21 Personal de Obra 30
Tabla 22 Personal Mínimo requerido Interventoría 31
Tabla 23 Seguimiento a los informes semanales del contratista de Obra 31
Tabla 24 Seguimiento a los informes mensuales del contratista de Obra 32
Tabla 25 Seguimiento a los informes semanales de la interventoría 32
Tabla 26 Seguimiento a los informes mensuales de la interventoría 32
Tabla 27 Seguimiento al cronograma 34
Tabla 28 Puntos entregados a los entes territoriales 35
Tabla 29 Seguimiento al cumplimiento de las fases del proyecto 35
Tabla 30 Ejecución presupuestal contrato de interventoría 38
Tabla 31 seguimiento al plan de contingencia 40
Tabla 32 Relación visitas técnicas realizadas 42
Tabla 33 Relación aprobación de los puntos para la toma de información de impacto. 47

Página

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 – OPV.....10

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ABREVIATURAS

ANSV	Agencia Nacional de Seguridad Vial
APU	Análisis de precios unitarios
EDT	Estructura de desglose del trabajo
ET	Entidad Territorial
OPV	Obras por la vida
PMT	Plan de manejo de tráfico
SIG	Sistema de información geográfica
SST	Seguridad y salud en el trabajo

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV considera necesario atender prioritariamente los puntos o tramos críticos con mayor siniestralidad del país, en la red vial departamental, municipal y nacional no concesionada en el territorio nacional, realizando medidas de seguridad vial para mitigar los riesgos identificados.

En este sentido, la ANSV ha suscrito convenios interadministrativos, en el marco del programa "*Obras por la Vida*", con los entes territoriales u organismos responsables de la administración vial de los tramos críticos priorizados, con el objeto de: "*Aunar esfuerzos entre la ANSV y el organismo o entidad responsable, con el fin de implementar programas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad vial en los puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad priorizados en la red vial no concesionada a cargo del ente territorial o entidad responsable, y favorecer la mitigación de riesgos para proteger a los actores viales más vulnerables*".

Como parte del desarrollo de este programa, se llevó a cabo una invitación abierta privada N° 004 DE 2024 cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONESEN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL YMITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV*.

De esta forma, se adjudica a CONSORCIO INTERSEG el contrato N° PA-099-2025 para realizar la Interventoría del contrato PA 024-2025 cuyo Objeto es "Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de Seguridad Vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, Zona 2", correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

El contrato objeto a realizar interventoría tiene una duración de 10 meses, a ejecutar en cuatro fases así:

- Fase I: Plan de gestión y cronograma de actividades.
- Fase II: Implementación de diseños integrales de seguridad vial.
- Fase III: Toma, procesamiento y análisis de información para la evaluación de impacto.
- Fase IV: Resultados e informa final de obra.

Como parte de la fase II, este documento presenta el INFORME MENSUAL No. 6 comprendido entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, servirá para el desarrollo de los compromisos contractuales adquiridos, el cual contiene el alcance del contrato.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2. OBJETIVOS

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 2"

OBJETIVOS DEL PRESENTE INFORME

1. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el logro del objeto contractual y, tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el tratamiento recomendado en los documentos del proceso.

2. Reportar el seguimiento del cumplimiento en cuanto a los plazos del contrato en sus diferentes etapas y del cronograma aprobado para la ejecución, solicitando las medidas de ajuste y las alertas pertinentes por desviación de estos.

3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste, evaluarlas y transmitirlas oportunamente a la ANSV para su validación y autorización según corresponda.

4. Establecer el enlace oportuno y eficiente para el cumplimiento del objeto contractual entre el contratista, la Entidad y demás actores externos.

5. Controlar el recibo de los bienes, obras o servicios; en cuanto a su cantidad, la calidad, las especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos contractuales y demás especificaciones.

6. Aprobar o rechazar oportunamente y de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.

7. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes técnicos y demás acciones documentales correspondientes.

8. Solicitar los informes periódicos de los diferentes componentes y convocar a las reuniones requeridas para el seguimiento de las obligaciones contractuales.

9. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes


10. Presentar el avance de las actividades desarrolladas por el contratista de obra e interventoría en el periodo del reporte.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato de **interventoría** hace parte del programa "Obras por la Vida" (OPV), el cual contempla la intervención en lugares que la ANSV ha identificado con alta incidencia de siniestros viales graves o con un riesgo potencial. A cargo de Ingenieros Civiles en Tráfico, Transporte y Vías se adjudica la zona 2 de intervención, correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. mediante contrato PA-099- 2025 Para esta zona la ANSV ha asignado un total de 8 municipios, cuya localización general se muestra en la siguiente figura 1.

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 – OPV



Suan _Atlántico
Ponedera -Atlántico
Aguachica -Cesar
Valledupar -Cesar
Fonseca-Guajira
Riohacha-Guajira
Ciénaga-Magdalena
Santa marta Magdalena

Fuente: Elaboración propia.

En total se han asignado a la zona 2 un total de 32 diseños integrales de seguridad vial, para intervención en el marco del programa OPV.

En la siguiente Tabla 1 se indican los puntos y/o tramos específicos a intervenir.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Tabla 1 Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DIVIPOLA DEL DISEÑO	COORDENADAS O PR INICIAL Y PR FINAL	DIRECCIÓN O CÓDIGO VÍA
1	Cesar	Aguachica	20011-003	8.30499, -73.62106	Calle 9 con Carrera 12
2			20011-001	8.30668, -73.62646	Calle 7 con Carrera 8
3			20011-002	8.30975, -73.60339	Calle 5 con Carrera 33
4			20011-008	8.3144, -73.6069	Carrera 29 con calle 1ra
5			20011-017	8.3056, -73.5999	Carrera 37 Calle 10N
6		Valledupar	20001-012	10.4824, -73.25661	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44
7			20001-015	10.46356, -73.23564	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4D-015
8			20001-017	10.45007, -73.25102	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 No.35-42
9			20001-014	10.46953, -73.2471	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80
10			20001-016	10.45896, -73.25948	I.E. TÉCNICO UPAR Diagonal 19 No.23-014
1	Magdalena	Ciénaga	47189-001	11.0119, -74.2549	Calle 7 con Carrera 7
2			47189-002	11.0122, -74.2537	Calle 7 con Carrera 9
3			47189-012	11.0072, -74.2488	Calle 18 entre Carrera 14 y 17
4			47189-016	11.0120, -74.2543	Calle 7 con Carrera 8
5			47189-022	11.0131, -74.2493	Calle 7 con Carrera 15
6		Santa Marta	47001-002	11.2423, -74.2041	Carrera 12 Avenida de los Estudiantes desde la Calle 14 o Avenida del Libertador hasta la Calle 30.
7			47001-014	11.2422, -74.1940	Carrera 19 con Calle 12 Esquina Intersección
8			47001-015	11.2411, -74.1902	Avenida del Libertador con Carrera 21
9			47001-017	11.2254, -74.1980	Prolongación Carrera 19 en intersección con la Carrera 23 (Ciudadela 29de Julio) y la Calle 23
10			47001-001	11.2398, -74.2091	Calle 22 con Carrera 7
1	Atlántico	Suan	08770-001	10.3385, -74.8791	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR – CLL 5 No. 22 – 30
2		Ponedera	08560-001	10.510030, -74.812448	I.E. RAFAEL NUÑEZ- CARRERA 19 No. 3-50
1	Guajira	Fonseca	44279-007	10.8857, -72.8497	Carrera 17 con Calle 17
2			44279-008	10.8949, -72.8292	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.
3			44279-010	10.8896, -72.8622	Institución Educativa Técnica - Agropecuaria De Fonseca
4			44279-005	10.8851, -72.8553	Carrera 21 entre 16 y 17
5		Riohacha	44001-003	11.541317, -72.911391	Carrera 15 con Calle 11
6			44001-018	11.539635, -72.912236	Calle 16 Carrera 12
7			44001-019	11.5366, -72.9180	Calle 18 Carrera 16 – Institución educativa
8			44001-012	11.5460, -72.9153	Carrera 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla
9			44001-014	11.5434, -72.9201	Calle 13 entre Carrera 17 y 18, colegio nuestra señora de los remedios
10			44001-023	11.545118, -72.908302	Calle 14 entre Carrera 8 y 0

Fuente: Elaboración propia

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ALCANCE

4.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del contrato de Interventoría No. PA-099-2025:

Tabla 2. Datos generales del contrato de Interventoría

Datos del CONTRATANTE y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.
Nombre del CONTRATISTA y documento de identificación:	CONSORCIO INTERSEG NIT: 901907415-5 Representante Legal Principal SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. N° 1.062.398.686 de San Diego, Cesar. Representante Legal Suplente: ADRIANA LUCIA ORTIZ TORRES C.C. N° 52.093.613 de Bogotá D.C.
Objeto del contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 2"
Localización	Departamentos de: - Magdalena - La Guajira - Atlántico - Cesar
Valor del contrato:	**MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.275.343.944),** incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia definitivos.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión	569 del 16 de junio de 2024.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Plazo del contrato:	Diez meses y medio (10,5), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Identificación garantía	Responsabilidad Civil Extracontractual NB-100097143 Seguros mundial Póliza de cumplimiento NB-100375248 de Seguros mundial
Fecha de aprobación de garantía	Póliza de cumplimiento, aprobada en fecha dos de (2) de septiembre de 2025 póliza RCE, aprobada en fecha dos (02) de Septiembre de 2025
Fecha de inicio	Veintinueve (29) de abril de 2025
Fecha de terminación:	Quince (15) de marzo de 2026
Secop enlace	https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.6618616%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
Director de Interventoría	Ing. Roberto Pablo Silva
Supervisor del contrato	Ing. William Pedraza

4.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan los datos generales del contrato de obra No. PA-024-2025:

Tabla 3 Datos generales del contrato de obra

Datos del CONTRATANTE y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.
Nombre del CONTRATISTA y documento de identificación:	**ICOVIAS S.A.S.** NIT 830.128.149-0
Objeto del contrato:	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV, ZONA 2.
Valor del contrato:	El valor del contrato será por un valor de **hasta SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000)**, incluidos costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en su propuesta económica presentada en la plataforma SECOP II. El valor del contrato será ejecutado a monto agotable.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión	532 del 23 de mayo de 2024.
Plazo del contrato:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
Identificación garantía	Responsabilidad civil extracontractual 11-40-101074295 de Seguros del Estado Póliza de cumplimiento 11-45-101160079 de Seguros del Estado
Fecha de aprobación de garantía	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual veintiséis (26) de mayo de 2025 Póliza de cumplimiento veintiséis (26) de mayo de 2025
Fecha de inicio	Veintinueve (29) de abril de 2025
Fecha de terminación:	Veintiocho (28) de febrero de 2026
Secop Enlace	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6343468&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fuente; Elaboración propia

4.3 PERÍODO DE REPORTE.

A continuación, se presentan los periodos correspondientes a los informes mensuales de Interventoría, elaborados a la fecha del presente reporte. El informe presentado corresponde al informe N°6 para el periodo del 29 de septiembre al 28 de octubre de 2025.

Tabla 4 Reporte informes mensuales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Informe No.	Fecha inicio período	Fecha final período	Estado	Radicado a la Ansv	Versión	Fecha de Aprobación por la Entidad
1	29/04/2025	28/05/2025	Aprobado	5/08/2025	V3	08/08/2025
2	29/05/2025	28/06/2025	Aprobado	16/08/2025	V2	20/08/2025
3	29/06/2025	28/07/2025	Aprobado	22/09/2025	V3	24/09/2025
4	29/07/2025	28/08/2025	Aprobado	22/10/2025	V3	22/10/2025
5	29/08/2025	28/09/2025	Aprobado	13/11/2025	V3	02/12/2025

Fuente; Elaboración propia

4.4 BALANCE Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

4.4.1 CONTRATO DE OBRA NO. PA-024-2025.

A continuación, la Tabla 5 presenta el balance de ejecución presupuestal del contrato de obra No. PA-024-2025.

Tabla 5 Balance del contrato de obra No. PA-024-2025.

Valor del contrato	$	6.800.000.000,00
Adición (si aplica)	$	-
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	$	1.531.296.706,56
Valor pagado del contrato antes de esta fecha	$	773.827.991,25
Valor del presente pago	$	773. 827.991,25
Saldo por ejecutar (saldo del contrato a la fecha del presente informe)	$	6.026.172.008,75
Porcentaje ejecutado de recursos a la fecha %		11,38%

Fuente; Elaboración propia

La *Tabla 6*, presenta la relación de las facturas del contrato de obra

Tabla 6. Relación de las facturas del contrato de obra No. PA-024-2025

Mes No.	Obra (a)	Estudios y Diseños (b)	Valor (c)	Valor acumulado	%	Saldo
1	$ 773.827.991,25 -	$ -	$ -	$ 773.827.991,25 -	0%	$ 6.026.172.008,75
TOTAL	**$** 773.827.991,25 -	**$** -	**$** -	$ 773.827.991,25 -	0%	$ 6.026.172.008,75

Fuente; Elaboración propia

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Nota: A la fecha el contrato de obra generó cobros de ejecución No. 1..

4.5 BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el balance de ejecución presupuestal del contrato de interventoría No. PA-099-2025.Tabla 7

Tabla 7 Balance del contrato de Interventoría No. PA-099-2025.

Valor del contrato	$ 1.275.343.944,00
Adición (si aplica)	0
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	$ 383.197.127,36
Valor pagado del contrato antes de esta fecha	$ 332.176.369,60
Valor del presente pago	$ 51. 0913.757,76
Saldo por ejecutar (saldo del contrato a la fecha del presente informe)	$ 892.153.816,64
Porcentaje ejecutado de recursos a la fecha %	30,51%

Fuente; Elaboración propia

Tabla 8 Relación de las facturas del contrato de interventoría No. PA-099-2025.

Cta No	Informe Mensual	Obras entregadas	Valor	Factura No	Valor acumulado	%	Saldo
1	$ 51.013.757,76	0$	$ 51.013.757,76	N°3	$ 51.013.757,76	4%	$ 1.224.330.186,24
2	$ 51.013.757,76	0$	$ 51.013.757,76	N°4	$ 102.027.515,52	8%	$ 1.173.316.428,48
3	$ 51.013.757,76	0$	$ 51.013.757,76	N.° 5	$ 153.041.273,28	12%	$ 1.122.302.670,72
4	$ 51.013.757,76	$	$ 51.013.757,76	No. 6	$ 204.055.031,0	16%	$ 1.071.288.912,96
5	$ 51.013.757,76	$ 77.107.580,80	$ 128.121.338,56	N° 7	$332.176.369,60	26.%	$ 943.167.574,40
Total	$ 255.068.788,80	$ 77.107.580,80	$ 332.176.369,60				

Fuente; Elaboración propia

En el periodo del presente informe, la interventoría ha remitido facturas correspondientes a los pagos establecidos en el literal (a) de la cláusula novena del contrato, como se relaciona en la Tabla 8, se remitieron facturas N°3 correspondiente a la cuenta del mes Numero1, Factura N°4 correspondiente a la cuenta del mes N°2, factura No. 5 del mes No. 3, y factura No. 6 del mes No. 4, se tiene proyectado el cobro No. 5 que incluye el cobro fijo y el correspondiente al cobro por avance de obra.

4.6 ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Se presenta el Balance Técnico del contrato. Este balance involucra los aspectos establecidos en el anexo técnico del contrato llevados a cabo hasta la fecha de este informe, como son:

- Estado de avance por cada una de las fases y productos requeridos en el contrato

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- Estado de apropiación de los diseños entregados
- Gestión, avances y particularidades sobre los PMT tramitados por punto
- Estado de las actividades realizadas en cada punto
- Aspectos técnicos, modificaciones surgidas en desarrollo de las actividades, problemas y soluciones adoptadas.

La Tabla 9, presenta los productos a entregar que contiene cada fase del proyecto.

Tabla 9 Fases del proyecto

FASE	PRODUCTO
I. PLAN DE GESTIÓN Y CRONOGRAMA	Plan de gestión, metodología y cronograma.
	Plan de inspección y ensayos
	Planes ambientales, sociales y SST
	APU y listado de insumos
	Revisión información secundaria y plan de intervenciones
II. IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS INTEGRALES DE SEGURIDAD VIAL	Informe de Visita técnica de viabilidad de implementación
	Diseño apropiado por el contratista
	Plan de manejo de tránsito (PMT) por municipio de intervención.
	Matriz de garantías
	Actas de vecindad de inicio
	Actas de aceptación
	Actas de entorno (si aplica)
	Actas de vecindad cerradas
	Reportes de certificados de calibración, seguimiento a estado de los equipos y control de obra.
	Resultados de ensayos de campo
	Registro fotográfico y de video antes, durante y después de implementación de la obra.
	Actas y archivos de entrega de las medidas implementadas.
	Bitácoras de obra
	Registro vinculación personal grupos vulnerables
III. TOMA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	Informes de análisis y resultados escenario Ex-ante
	Informes de análisis y resultados escenario Ex-post

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FASE	PRODUCTO
IV. INFORMES DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL	Informe final por zona intervenida
	Archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato, de la correspondencia que se produzca y de todas las actas de las reuniones que se adelanten en el desarrollo del contrato, junto con los documentos que soporten el contenido de estas.

Fuente; Elaboración propia

4.6.1 ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

La Tabla 10, reporta el estado del contrato de obra.

Tabla 10 Estado de los contratos de obra

No. Contrato	Tipo	Estado
024-2025	OBRA	EN EJECUCION

Fuente; Elaboración propia

La FASE III – Planeación del contrato de obra No. PA-024-2025 objeto de interventoría se encuentra en ejecución.Tabla 11

Tabla 11 Estado de los productos del contratista de obra para la fase I – Planeación.

Producto	Estado	Fecha
Plan de gestión, metodología y cronograma.	APROBADO	12/05/2025
Plan de inspección y ensayos.	APROBADO	09/05/2025
Plan de gestión social.	APROBADO	20/05/2025
Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo.	APROBADO	20/05/2025
Plan de manejo ambiental.	APROBADO	04/06/2025
Formato de declaración de bienes y rentas.	APROBADO	27/05/2025
Análisis de Precios Unitario (APU).	APROBADO	27/05/2025
Instalaciones físicas.	APROBADO	15/06/2025

Fuente; Elaboración propia

El estado general del contrato en su fase II, presenta cuatro (4) hitos contractuales de ejecución a la fecha del informe:

- Mes 3: El hito contractual consistente en avance de ejecución del 10%. del valor del contrato.
- Mes 4: El hito contractual consistente en avance de ejecución del 25%. del valor del contrato.
- Mes 5: El hito contractual consistente en avance de ejecución del 40%. del valor del contrato.
- Mes 6: El hito contractual consistente en avance de ejecución del 55%. del valor del contrato.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

El contratista presentó el plan de contingencia solicitado, el día 28 de agosto, el cual fue avalado por la interventoría según el oficio: 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-123-Documentosoportedescargos-V001. El plan de contingencia consistió en aumentar los frentes de trabajo para lograr el equilibrio con los hitos contractuales a la semana 35 de ejecución. A continuación, se relaciona el enlace de consulta del mencionado oficio:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M04/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-123-Documentosoportedescargos-V001.pdf?csf=1&web=1&e=RKzHed

La Tabla 12 presenta el plan de ejecución ajustado según el plan de contingencia:

Tabla 12 Plan de contingencia presentado por el contratista.

Fecha de Corte		CONTRACTUAL	CONTRACTUAL ACUMULADO		PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO
28/07/2025	semana 13	$ 680.000.000,00	$ 680.000.000,00	10,00%	$ -	$ -
28/08/2025	semana 18	$ 1.020.000.000,00	$ 1.700.000.000,00	25,00%	$ 536.141.511,00	$ 536.141.511,00
28/09/2025	semana 22	$ 1.020.000.000,00	$ 2.720.000.000,00	40,00%	$ 524.212.319,00	$ 1.060.353.830,00
28/10/2025	**semana 26**	**$ 1.020.000.000,00**	**$ 3.740.000.000,00**	**55,00%**	**$ 1.149.581.902,00**	**$ 2.209.935.732,00**
28/11/2025	semana 31	$ 1.020.000.000,00	$ 4.760.000.000,00	70,00%	$ 2.091.204.776,00	$ 4.301.140.508,00
28/12/2025	semana 35	$ 1.020.000.000,00	$ 5.780.000.000,00	85,00%	$ 1.513.702.587,00	$ 5.814.843.095,00
28/01/2026	semana 39	$ 1.020.000.000,00	$ 6.800.000.000,00	100,00%	$ 985.156.905,00	$ 6.800.000.000,00

Al corte del presente informe, y según el ajuste al plan de contingencia se tienen los siguientes porcentajes generales de ejecución del contrato de obra:

- Porcentaje programado: % 32,50
- Valor Programado: $ 2.209.935.732,00
- Porcentaje Ejecutado: % 45,33
- Valor ejecutado: $ 3.082.627.058,36

Con los datos presentados se tiene un avance superior al programado a la fecha según el plan de contingencia presentado por el contratista de obra; por lo que no procede, según el concepto de esta interventoría, ninguna acción adicional de ajuste o llamado a cumplimiento.

En cuanto al estado de los productos entregados por el contratista y gestionados por la interventoría, con los entes territoriales y la entidad (ANSV), a la fecha se ha dado cumplimiento a la gestión de todas las aprobaciones. En la Tabla 13Tabla 13 se presenta el estado de la totalizad de los productos aprobados.

Tabla 13 Estado de avance de los productos fase II

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Departamento	Municipio	INFORMES VISITA DE INSPECCION			PLANOS DE DISEÑO			APROPIACION			PMT		
		Remitido contratista	aprobación por interventoría	enviados a la entidad	Remitidos por contratista	aprobación por interventoría	radicación Ente Territorial	Recibido del contratista	Aprobado por Interventoría	Remitido a la ANSV	aprobación por interventoría	radicado al ET	PMT aprobado por ET
Cesar	Aguachica	16/06/2025	20/06/2025	26/06/2025	4/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	28/07/2025	22/08/2025	26/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	28/08/2025
	Valledupar	11/06/2025	12/06/2025	19/06/2025	26/07/2025	11/08/2025	12/08/2025	31/07/2025	23/08/2025	26/08/2025	20/087202 6	22/08/2025	2/09/2025
Magdalena	Ciénaga	4/06/2025	9/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	9/07/2025	11/07/2025	9/07/2025	16/07/2025	26/08/2025	4/07/2025	5/07/2025	17/07/2025
	Santa Marta	31/05/2025	9/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	9/07/2025	11/07/2025	7/07/2025	16/07/2025	26/08/2025	4/07/2025	5/07/2025	9/07/2025
Atlántico	Suan	26/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	28/07/2025	6/08/2025	13/08/2025	31/07/2025	15/08/2025	26/08/2025	11/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
	Poneder a	25/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	28/07/2025	6/08&2025	13/08/2025	31/07/2025	15/08/2025	26/08/2025	11/08/2025	22/08/2025	25/08/2025
Guajira	Fonseca	11/06/2025	13/06/2025	19/06/2025	22/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	25/07/2025	22/08/2025	26/08/2025	22/07/2025	24/07/2025	30/07/2025
	Riohacha	11/06/2025	13/06/2025	19/06/2025	27/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	22/07/2025	22/08/2025	26/08/2025	22/07/2025	24/07/2025	26/08/2025

fuente; Elaboración propia

4.6.2 ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el estado del contrato **Tabla 14**

Tabla 14 Estado del contrato de interventoría

No. Contrato	Tipo	Estado
PA-099-2025	INTERVENTORÍA	EN EJECUCION

Fuente; Elaboración propia

El contrato de interventoría No. PA-099-2025 se encuentra actualmente en fase de ejecución y avanza de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades. Hasta la fecha, se han efectuado visitas técnicas a los puntos de intervención, revisión y aprobación de los productos de la fase I entregados por el contratista de obra, revisión y aprobación de los productos de la fase II entregados por el contratista a la fecha de corte del presente informe, la Tabla 15 relaciona el estado de los productos e informes entregados a la Entidad, con el oficio o comunicado remisorio, así como su fecha de radicación ante la Entidad (ANSV).

La interventoría ha entregado los resultados de las revisiones realizadas a los diferentes documentos que integran los entregables contractuales de la FASE I – Planeación y a las actividades preliminares correspondientes a la FASE II. No se han registrado novedades que afecten la ejecución, manteniéndose una coordinación constante con el contratista de obra y con la supervisión de la ANSV.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Igualmente, se continua con el seguimiento a la implementación de los puntos que el contratista ejecuta en el periodo del informe:

- ID 47001-002 en el municipio de Santamarta.
- ID 47001-017 en el municipio de Santamarta
- ID 44001-014 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-023 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-019 en el municipio de Riohacha.
- ID 20001-012 en el municipio de Valledupar.
- ID 20001-016 en el municipio de Valledupar

El avance general del contrato de interventoría es favorable, y se continuará con el control técnico, administrativo, jurídico, financiero, social y ambiental del proyecto hasta su finalización y posterior liquidación. A continuación, se relacionan los entregables de la interventoría correspondientes a la FASE I, los cuales han sido presentados a la supervisión del contrato. Tabla 15

Tabla 15 Estado de los productos del contrato de interventoría

Producto	Entrega realizada	Fecha entrega	Medio de presentación	Consecutivo correspondencia enviada	Radicado de recibo ANSV	Versión aprobada
Plan de inspección y ensayos de la Interventoría.	Aprobación ANSV v	24/06/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-024-Remisionplaninspeensalnt V3-V001 (1)	**Radicado No. 20253000060631**	V3
Documento de seguimiento del contrato.	Formato seguimiento del Contrato semanas No. 23	07/10/2025	Correo Ele.	001OPV-INT-ZO2-DGL-GEA-026-Seguimientodelcontrato23-V001	7/10/2025	V1 No aprobado
	Formato seguimiento del Contrato semana No. 24	14/10/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-DGL-GEA-027-seguimientodelcontrato24-V001	14(10/2025	V1 No aprobado
	Formato seguimiento del Contrato semana No. 25	21/10/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-DGL-GEA-028-seguimientodelcontrato25-V002	21/10/2025	V2 No aprobado
	Formato seguimiento del Contrato semana No. 26	28/10/2025	Correo Elec.	001OPV-INT-ZO2-DGL-GEA-029-seguimientodelcontrato26-V001	28/10/2025	V1 no aprobado
Informe semanal.	Informe semanal No. 23	07/10/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-023-Informesemanal-V001	07/10/2025	V1 No aprobado
	Informe semanal No. 24	14/10/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-025-Informesemanal24-V001	14/10/2025	V1 No aprobada
	Informe semanal No. 25	21/10/2025	Correo Elec.	001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-026-Informesemanal25-V003	21/10/2025	V3 No aprobada
	Informe semanal No. 26	28/10/2025	Correo elec.	001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-027-Informe semanal26-V001	28/10/2025	V1 No aprobada

Fuente; Elaboración propia

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4.7 INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

La

Tabla 16 Presenta la relación de las garantías emitidas por la aseguradora para el cubrimiento de los riesgos para el contrato de obra

Tabla 16 Pólizas Contrato de obra

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	29/04/2025	28/12/2026	2.040.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	26/02/2026	28/02/2029	2.040.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2026	28/12/2029	680.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Salarios y prestaciones sociales	29/04/2025	28/02/2029	680.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Estabilidad de Obra	28/12/2026	28/12/2031	1.360.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Predios labores y operaciones	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.
Daño emergente y lucro cesante	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.
Perjuicios Extrapatrimoniales	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.
Póliza actualizada para los puntos: 47001-001 Y47001- 014 DE Santa Marta Y Los puntos 47189-001, 47189-016, 47189-022, 47189-002, 47189-012 de Ciénaga					
Estabilidad de Obra	25/09/2025	25/09/2030	154.765.598,00	11-45-101160079. Anexo 6	Seguros del Estado S.A.

Fuente; Elaboración propia

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la relación de las garantías emitidas por la aseguradora para el cubrimiento del contrato de Interventoría

Tabla 17 Pólizas del Contrato de interventoría

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	29/04/2025	14/01/2027	$382.603.185,00	100375248	Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	29/04/2025	16/03/2029	$127.534.395,00	100375248	Seguros Mundial
Calidad del servicio	29/04/2025	16/03/2031	$382.603.185,00	100375248	Seguros Mundial
RCE	29/04/2025	26/03/2026	$284.700,00	100097143	Seguros Mundial

Fuente; Elaboración propia

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4.8 NOVEDADES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En el período del reporte no se presentó novedades en el desarrollo contractual. Se tiene el seguimiento al plan de contingencia presentado por parte del contratista en el periodo anterior, para dar subsanación a los hitos de avance de ejecución del contrato de obra.

El plan presentado fue objeto de seguimiento, y al corte del informe se reporta una ejecución en cumplimiento a los porcentajes de avance presentados en el plan de contingencia. No se presentan novedades contractuales en el contrato de obra, así como tampoco se presentan novedades en el contrato de Interventoría.

4.9 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE PERMITA PROCEDER CON EL AVAL DEL PAGO MENSUAL DE LOS VALORES EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME.

La interventoría realizó la revisión y aprobación de los soportes pertinentes para el cobro de la cuenta N°1 del contrato de obra, entre los que se incluye el informe de supervisión debidamente aprobado:
A continuación, se relaciona el enlace de la documentación aprobada para el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DCO/001OPV-CTA-ZO2-CDC-COO-001-CuentaCobroNo.1-V002-1-F.pdf?csf=1&web=1&e=beK9Hx

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5. SEGUIMIENTO LEGAL

5.1 SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la Tabla 18 se relacionan datos del contrato de obra

Tabla 18 Seguimiento Legal contrato de obra

Acta de inicio	Contrato	fecha	Representante Legal
Contrato	PA-024-2025	29 de abril de 2025	EDUL JAIRO RUBIANO BARRERO

Fuente; Elaboración propia

5.2 SEGUIMIENTO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la **Tabla 19** se relacionan datos del contrato de interventoría.

Tabla 19 Seguimiento Legal contrato de interventoría

Acta de inicio	Contrato	Fecha	Representante Legal
Contrato	PA-099 - 2025	29 de Abril de 2025	SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA

Fuente; Elaboración propia

5.3 SEGUIMIENTO A LA APERTURA Y CIERRE DE INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA.

A corte del presente informe no se tiene en ejecución ninguna acción por incumplimiento al contrato de obra. Si bien se solicitó al contratista la presentación de un plan de contingencia, y este dio cumplimiento a lo solicitado; esta interventoría conceptuó que no se generará ningún procedimiento sancionatorio o apertura de acción de incumplimiento, al contrario, se surte un control de avance semanal y mensual en condiciones normales de supervisión; y se reportará alerta en cuanto se vislumbre atraso al plan de contingencia.

5.4 REPORTE DE SITUACIONES QUE DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LA ANSV Y QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA.

Al corte del presente informe, la entidad conoce del plan de contingencia presentado por el contratista de obra para subsanar la meta contractual del numeral 3.2.8.3 Metas de implementación de diseños integrales de seguridad vial…." Del anexo técnico del contrato de obra
Al corte del informe el plan de contingencia es objeto de seguimiento, el mismo que se reporta en el numeral 7.1.3 *SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y DE LAS METAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA FASE DE OBRA*.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5.5 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO DEL CONTRATO DE OBRA.

Se ha realizado el seguimiento semanal a los productos de la Fase I, y fase II, como se evidencia en los formatos de seguimiento correspondientes al mes de N°6; se relaciona el siguiente link de consulta:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGP/FOR/M06?csf=1&web=1&e=g1AZjs

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

En el período comprendido del presente informe, se llevaron a cabo comités de seguimiento semanal con la participación del contratista, la ANSV y la interventoría, como se relacionan a continuación: Tabla 20

Tabla 20 Relación de los comités de seguimiento semanal.

Fecha	Tipo de Reunión	Participantes	Temas tratados	Estado
01/10/2025	Comité de seguimiento N° 22. Virtual	-ANSV -Contratista ICOVIAS -interventoría interseg	1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 2. Reporte de actividades ejecutadas 3. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma y plan de trabajo semanal 4. Seguimiento a los puntos de evaluación de Impacto 5. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma 6. Resumen financiero Contrato de Interventoría 7. Resumen financiero Contrato de obra 8. Programación actividades social 9. Actividades Componente SST-MA 10. Establecimiento de compromisos para el próximo comité	Cumplido
08/10/2025	Comité de seguimiento N° 23. Virtual	-ANSV -Contratista ICOVIAS -interventoría interseg	1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 2. Reporte de actividades ejecutadas 3. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma y plan de trabajo semanal 4. Seguimiento a los puntos de evaluación de Impacto 5. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma 6. Resumen financiero Contrato de Interventoría 7. Resumen financiero Contrato de obra 8. Programación actividades social 9. Actividades Componente SST-MA 10. Establecimiento de compromisos para el próximo comité	Cumplido
15/10/2025	Comité de seguimiento N° 24. Virtual	-ANSV -Contratista ICOVIAS -interventoría interseg	1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 2. Reporte de actividades ejecutadas 3. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma y plan de trabajo semanal 4. Seguimiento a los puntos de evaluación de Impacto 5. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma 6. Resumen financiero Contrato de Interventoría 7. Resumen financiero Contrato de obra 8. Programación actividades social 9. Actividades Componente SST-MA 10. Establecimiento de compromisos para el próximo comité	Cumplido
22/10/2025	Comité de seguimiento N° 25. Presencial	-ANSV -Contratista ICOVIAS	1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 2. Reporte de actividades ejecutadas	Cumplido

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Fecha	Tipo de Reunión	Participantes	Temas tratados	Estado
		-interventoría interseg	3. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma y plan de trabajo semanal 4. Seguimiento a los puntos de evaluación de Impacto 5. Programación detallada de obra y seguimiento al cronograma 6. Resumen financiero Contrato de Interventoría 7. Resumen financiero Contrato de obra 8. Programación actividades social 9. Actividades Componente SST-MA 10. Establecimiento de compromisos para el próximo comité	
24/10/2025	Visita de obra a los puntos de Valledupar	Interventoría/ Contratista /Entidad	1. Visita del punto 20001-015 2. Visita del punto 20001-016 3. Visita del punto 20001-012 4. Visita del punto 20001-014	Cumplido
22/10/2025	Visita de obra a los puntos de Riohacha	Interventoría/ Contratista /Entidad	1. Visita del punto 44001-023 2. Visita del punto 44001-014 3. Visita del punto 44001-019 4.Visita del punto 44001-012	Cumplido

Fuente; Elaboración propia

La información correspondiente a las actas de comités y mesas de trabajo, se cargaron en el siguiente enlace del SharePoint de la ANSV, incluyendo actas de visita de Riohacha y Valledupar del día 22 y 24 de octubre respectivamente:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-064-ActadereunionRiohacha-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=4L6A5h

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-065-ActadereunionValledupar-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=osh6zr

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06?csf=1&web=1&e=M8qfWt

6.1 A) ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

Para el presente periodo del informe se cuenta con la aprobación plena de los profesionales y especialistas tanto del Contratista de Obra como de la Interventoría

Las funciones y obligaciones de los profesionales aprobados por la Entidad se describen a continuación:

6.2 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

El profesional, en el periodo del reporte, en general, realizó lineamientos y coordinación de las actividades administrativas, documentales y de campo. Así como coordinación y dirección de los comités de seguimiento semanales (5 comités) y suscripción de documentación contractual.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Adelantó las actividades pertinentes a la disposición de los recurso técnicos y logísticos para la realización de las actividades de seguimiento y supervisión en la implementación, de los siguientes puntos:

Punto 47001-017 = Santa Marta
Punto 44001-023 = Riohacha
Punto 44001-014 = Riohacha
Punto 44001-019 = Riohacha
Punto 44001-012 = Riohacha
Punto 20001-012 = Valledupar.
Punto 20001-016 = Valledupar
Punto 20001-014 = Valledupar.
Punto 20001-015 = Valledupar
Punto 20001-017 = Valledupar

6.3 ESPECIALISTA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Asistió a las reuniones y comités, virtuales Comité N° 23, comité N° 24, Comité N° 25, comité N° 26. la visita previa de revisión de los puntos implementados, de Riohacha ID 44001-023, 44001-012,44001-014,44001-019 y Santa Marta 47001-002 y 47001-017.

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-064-ActadereunionRiohacha-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=4L6A5h

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-065-ActadereunionValledupar-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=osh6zr

6.4 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

.
Asistió a las reuniones y comités, tanto los virtuales como los presenciales. Comité N° 23, comité N°24, Comité N° 25, comité N° 26, Colaboración en la elaboración de los informes semanales y mensuales.

6.5 INGENIERO AMBIENTAL

Las acciones y actividades adelantadas por la profesional del componente se reportan en detalle en el respectivo informe N°6 del componente SST-MA.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.6 PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

La profesional social, realizó la asistencia a los comités semanales de seguimiento, tanto presénciales como virtuales. Comité N° 23, comité N° 24, Comité N° 25, comité N° 26.
La profesional social realiza el reporte pormenorizado de las actividades del componente en el respectivo informe mensual Social N°6.

6.7 INGENIERO PROFESIONAL SIG.

En el periodo del reporte, el profesional SIG, revisó y aprobó la georreferenciación de las medidas implementadas y la parametrización de las bases de datos en la plataforma SISCOL. Para los puntos terminados y entregados a los entes territoriales de Santa Marta y Ciénaga.

A continuación, se relaciona el enlace del oficio aprobatorio:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M05/01OPV-INT-ZO2-COE-GEA-164-Vistobuenoyaprobaciongeodatabase-V002.pdf?csf=1&web=1&e=PtcfnK

6.8 INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA

El profesional, en el periodo de reporte del presente informe realizó el seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución de la fase en desarrollo, la revisión de los informes semanales y mensual No. 6 entregados por el contratista de obra generados en el periodo y la elaboración de los informes semanales y mensual de Interventoría para ser presentados a la Entidad.

El residente N°2, se desempeñó en el seguimiento de las labores de inspección de campo y el correspondiente reporte de actividades realizadas, en los puntos de implementación:

Punto 47001-017 = Santa Marta
Punto 47001-002 = Santa Marta
Punto 44001-023 = Riohacha
Punto 44001-014 = Riohacha
Punto 44001-019 = Riohacha
Punto 44001-012 = Riohacha
Punto 20001-012 = Valledupar.
Punto 20001-016 = Valledupar
Punto 20001-014 = Valledupar.
Punto 20001-015 = Valledupar
Punto 20001-017 = Valledupar

Las actividades del profesional se ven reflejadas en las respectivas tablas de actividades adelantadas en los puntos en desarrollo, reportadas en los informes semanales y el informe mensual; así como el

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

aporte del registro fotográfico para cada uno de los informes semanales de interventoría, los registros fotográficos enviados a la entidad periódicamente y la suscripción de la respectiva bitácora de obra anexa a este informe.

6.9 INGENIERO AUXILIAR DE APOYO

En el periodo del reporte, el profesional realizó apoyo a la gestión pertinente al registro de la correspondencia enviada y recibida Por la interventoría y registrada como anexo en los capítulos pertinentes a este informe.

6.10 TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST

Durante el periodo se llevó a cabo el seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de trabajo tanto del contratista como de la interventoría, acciones que se reportan en el respectivo informe del componente

6.11 SEGUIMIENTO AL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA:

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra No. PA-024-2025 vigente para el período del presente informe:Tabla 21

Tabla 21 Personal de Obra

N°.	NOMBRE	CARGO
1	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director
2	Diana Paola Parada Sierra	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
3	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
4	Margarita Rosa Pardo	Especialista en Pavimentos
5	Diego Ignacio Gualteros Chávez	Ingeniero Residente de Obra
6	Víctor Andrés Moreno Cristancho	Ingeniero Residente de Obra
7	Anderson Yecid Niño Castillo	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
8	Antonio de Jesús Rivas	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
9	Giovani Alexander Brito Núñez	Tecnólogo en SIG
10	Luis Alfredo Carrillo Morales	Tecnólogo en Dibujo
11	Michel Virginia López España	Tecnólogo en Dibujo
12	Irina Rocío Gutiérrez Durán	Ingeniero Ambiental
13	Yulid Liliana Gelves	Tecnólogo en STT
14	Jesús Guillermo Hernández Cervantes	Tecnólogo en STT
15	Jenifer Yudith Rodríguez	Profesional Social y de Comunicaciones
16	Elizabeth Suárez Garcés	Profesional Social y de Comunicaciones
17	Vanessa Fernanda Cabrales Yépez	Profesional Social y de Comunicaciones

Fuente; Elaboración propia

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6.11.1 SEGUIMIENTO AL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO de INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de Interventoría PA-099-2025 vigente para el período del presente informe:Tabla 22

Tabla 22 Personal Mínimo requerido Interventoría

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
1.	ROBERTO SILVA	Director
2.	JOSE MARIO ALBA RUIZ	Especialista de Transito
3	NÉSTOR ARTURO CUASPUD GUAYTARILLA	Especialista de Pavimentos
4	MARIA BERTILDA NIÑO	Profesional Social
5	ISABEL AFANADOR	Residente de Interventoría
6	HAINER NAVARRO	Residente de Interventoría
7	MARIA INEZ REYES	Residente de Interventoría
8	JONATHAN DUQUE	Auxiliar de apoyo
9	JULIETH GALVIS	Profesional SST
10	HUMBERTO CRUZ	Profesional SIG
11	LAURA DIAZ	Profesional Ambiental

Fuente; Elaboración propia

En periodo se presenta novedad en los profesionales vinculados al desarrollo contractual, del contratista de interventoría. Se presenta solicitud de cambio para el profesional Residente de interventoría con oficio 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-156-SustitucionpersonalInterventoría-V001, del 6 de octubre 2025.

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M06/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-156-SustitucionpersonalInterventor%C3%ADa-V001.pdf?csf=1&web=1&e=qqCLZf

6.12 SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se presenta y relaciona el control y seguimiento a los informes semanales entregados por el contratista de obra. Tabla 23

Tabla 23 Seguimiento a los informes semanales del contratista de Obra

INFORMES SEMANALES OFICIO DE APROBACION	PERIODO	FECHA ENTREGA	FECHA APROBACIÓN
001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-029-Aproabacioninformesemanal23,24,25,26-V001 (Infor. No.23)	29/9/2025-5/10/2025	6/10/2025	5/11/2025
001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-029-Aproabacioninformesemanal23,24,25,26-V001(Inf. No. 24)	06/10/2025- 12/10/2025	13/10/2025	5/11/2025
001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-029-Aproabacioninformesemanal23,24,25,26-V001(Inf. No. 25)	13/10/2025- 19/10/2025	20/10/2025	5/11/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

001OPV-INT-ZO2-ISM-GEA-029-Aproabacioninformesemanal23,24,25,26-V001(Inf.No.26)	20/10/2025-27/10/2025	28/109/2025	5/11/2025

Fuente; Elaboración propia

La relación de informes mensuales se presenta a continuación:Tabla 24

Tabla 24 Seguimiento a los informes mensuales del contratista de Obra

INFORME MENSUAL	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe mensual N°1. Versión 1	29/04/2025 - 28/05/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-002-AprobacioninformeMensual-V001
Informe mensual N°2. Versión 1	29/05/2025 - 28/06/2025	01OPV-INT-ZO2-COE-GEA-058-AprobacióninformeMensual2-V001
Informe mensual N°3. Versión 3	29/06/2025- 28/07/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-131-AprobacionIFM3-V001
Informe mensual N°4 Versión	29/07/2025- 28/08/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-149-AprobacioninformeMensual4-V001
Informe mensual N°5 Versión	29/08/2025- 28/09/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-158-AprobacíoninformeMensual5-V001
Informe Mensual No. 6 Versión 1 y V2Social	29/09/2025- 28/10/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-197-AprobaciónInformeMensual6-V001

Fuente; Elaboración propia

6.13 SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DE INTERVENTORÍA:

La relación de los informes semanales se presenta a continuación: Tabla 25

Tabla 25 Seguimiento a los informes semanales de la interventoría

INFORMES SEMANALES	PERIODO	FECHA DE PRESENTACION	FECHA DE EMISION DE OBSERVACIONES	VERSION PRESENTADA	FECHA DE ATENCION	ABROBACION
Informe N 23	01/09/2025-7/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	V5	29/12/2025	Aprobado
Informe N 24	08/09/2025-14/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	V5	29/12/2025	Aprobado
Informe N 25	15/09/2025-21/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	V5	29/12/2025	Aprobado
Informe N 26	22/09/2025-28/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	V5	29/12/2025	Aprobado

Fuente; Elaboración propia

Adicionalmente, se relaciona la entrega de los informes mensuales con el correspondiente estado a fecha de corte del presente informe, en Tabla 26:

Tabla 26 Seguimiento a los informes mensuales de la interventoría

INFORME MENSUAL	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe mensual N°1. Versión 3	29/04/2025 - 28/05/2025	Radicado 0253000077861
Informe mensual N°2. Versión 2	29/05/2025 - 28/06/2025	Radicado 20253000082501

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co


INFORME MENSUAL	PERIODO	OFICIO DE APROBACIÓN
Informe mensual N°3. Versión 3	29/06/2025 - 28/07/2025	Radicado No. 20253000094201
Informe mensual N°4. Versión 3	29/07/2025 - 28/08/2025	Radicado No. 20253000107011
Informe mensual N°5. Versión 3	29/08/2025 - 28/09/2025	Radicado No. 20253000129591

Fuente; Elaboración propia

6.14 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO INFORMADO

Se hace control a las actividades de obra desarrolladas en el periodo del informe, a continuación, se presenta la curva s al corte del informe:

Ilustración 1: Curva "S"



	20	21	22	23	24	25	26
Avance físico programado	$ 798.247.671	$ 929.300.750	$ 1.060.353.830	$ 1.347.749.306	$ 1.635.144.781	$ 1.922.540.257	$ 2.209.935.732
Ejecución financiera	$ 0	$ 0	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991
Ejecución contractual mínima	$ 1.684.870.000	$ 1.684.870.000	$ 2.695.792.000	$ 2.695.792.000	$ 2.695.792.000	$ 2.695.792.000	$ 2.695.792.000
Semáforo	$ 0	$ 0	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991	$ 773.827.991
Avance físico	$ 1.143.418.115	$ 1.301.499.425	$ 1.551.425.610	$ 1.843.314.435	$ 2.229.196.093	$ 2.523.855.805	$ 3.082.627.058

Fuente: Elaboración ANSV

De otro lado se tiene el siguiente reporte de los puntos en desarrollo de implementación de los diseños al corte del presente informe, incluyendo los puntos terminados y entregados a los entes territoriales:

Puntos en desarrollo:

- ID 47001-002 en el municipio de Santamarta.
- ID 47001-017 en el municipio de Santamarta

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- ID 44001-014 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-023 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-019 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-012 en el municipio de Riohacha.
- D 20001-012 en el municipio de Valledupar.
- ID 20001-016 en el municipio de Valledupar

Puntos entregados a los entes territoriales:

- ID 47001-001 en el municipio de Santamarta.
- ID 47001-014 en el municipio de Santamarta.
- ID 47189-001 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-002 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-012 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-016 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-022 en el municipio de Ciénaga.

La Tabla 27, detalla el cronograma de implementacion por punto, así como el porcentaje de ejecución a fecha de corte pertienente a la presentación del informe N°6, incluyendo los puntos entregados a los entes territoriales

Tabla 27 Seguimiento al cronograma

				SEMANA 26			
				20/10/2025-26/10/2025			
Detalle item	Inicio	Fin	Presupuesto punto	Programado acumulado		Ejecutado acumulado	
STA MTA 47001-001 ENTREGADO			$ 141.522.835,00	100,00%	$ 141.522.835,00	108,52%	$ 153.576.868,52
STA MTA 47001-002 EN EJECUCIÓN	lun 15/09/25	mar 23/12/25	$ 418.276.330,20	81,29%	$ 340.000.000,00	80,95%	$ 338.602.803,09
STA MTA 47001-014 ENTREGADO	vie 25/07/25	11/09/25	$ 165.501.504,30	100,00%	$ 165.501.504,30	99,26%	$ 164.271.271,08
STA MTA 47001-017 EN EJECUCIÓN	sáb 30/08/25	mar 1 1/11/25	$ 373.713.495,10	98,72%	$ 368.921.983,92	94,50%	$ 353.174.279,03
CIÉNAGA47189-001 ENTREGADO	mar 5/08/25	mié 24/09/25	$ 70.768.899,40	100,00%	$ 70.768.899,40	101,53%	$ 71.852.806,13
CIÉNAGA47189-002	lun 1 1/08/25		$ 77.014.927,30	100,00%	$ 77.014.927,30	105,71%	$ 81.410.899,36
CIÉNAGA47189-012 ENTREGADO	sáb 16/08/25		$ 132.050.002,50	99,75%	$ 131.720.231,94	99,75%	$ 131.718.517,63
CIÉNAGA47189-016 ENTREGADO	lun 1 1/08/25		$ 79.293.016,70	100,00%	$ 79.293.016,70	84,29%	$ 66.835.286,57
CIÉNAGA47189-022 ENTREGADO	séb 16/08/25	jue 11/09/25	$ 79.055.255,40	84,30%	$ 66.643.452,84	131,76%	$ 104.162.341,96
RIOHACHA44001-019 EN EJECUCIÓN	mié 13/08/25	lun 24/1 1 /25	$ 309.504.069,80	33,57%	$ 103.900.000,00	44,21%	$ 136.817.099,99
RIOHACHA44001-012 EN EJECUCIÓN	lun 25/08/25	dom 26/10/25	$ 333.821.883,80	76%	$ 255.000.000,00	81,27%	$ 271.281.619,48
RIOHACHA44001-014 EN EJECUCIÓN	mié 13/08/25	vie 7/1 1 /25	$ 144.801.591,70	91,16%	$ 132.000.000,00	96,46%	$ 139.682.546,31
RIOHACHA44001-023 EN EJECUCIÓN	mié 13/08/25	mié 22/10/25	$ 315.147.389,20	90,12%	$ 284.000.000,00	95,97%	$ 302.455.718,63
VALLEDUPAR20001-012 EN EJECUCIÓN	jue 16/10/25	mié 24/12/25	$ 493.179.085,40	57,99%	$ 286.000.000,00	64,20%	$ 316.624.804,90

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

				SEMANA 26 20/10/2025-26/10/2025			
Detalle item	Inicio	Fin	Presupuesto punto	Programado acumulado		Ejecutado acumulado	
VALLEDUPAR20001-015 EN EJECUCIÓN	mié 22/10/25	mié 10/12/25	$ 285.463.754,60	38,53%	$ 110.000.000,00	41,34%	$ 118.014.282,49
VALLEDUPAR20001-017 EN EJECUCIÓN	mar 16/09/25	vie 19/12/25	$ 310.547.231,30	4,83%	$ 15.000.000,00	9,15%	$ 28.408.442,75
VALLEDUPAR20001-014 EN EJECUCIÓN	dom 16/1 1/25	mié 28/01 /26	$ 443.906.070,10	27,03%	$ 120.000.000,00	30,70%	$ 136.298.657,13
VALLEDUPAR20001-016 EN EJECUCIÓN	dom 16/1 1/25	mié 28/01 /26	$ 354.172.421,80	42,35%	$ 150.000.000,00	47,28%	$ 167.438.813,30

Fuente: Elaboración propia

La Siguiente tabla relaciona los puntos entregados al ente territorial, incluyendo los porcentajes finales ejecutados y sus valores de inversión:

Tabla 28 Puntos entregados a los entes territoriales

Punto Entregado	Presupuesto Apropiado por punto	Porcentaje Ejecutado	Valor Ejecutado
STA MTA 47001-001	$ 141.522.835,00	108,52%	$ 153.576.868,52
STA MTA 47001-014	$ 165.501.504,30	99,26%	$ 164.271.271,08
CIÉNAGA47189-001	$ 70.768.899,40	101,53%	$ 71.852.806,13
CIÉNAGA47189-002	$ 77.014.927,30	105,71%	$ 81.410.899,36
CIÉNAGA47189-012	$ 132.050.002,50	99,75%	$ 131.718.517,63
CIÉNAGA47189-016	$ 79.293.016,70	84,29%	$ 66.835.286,57
CIÉNAGA47189-022	$ 79.055.255,40	131,76%	$ 104.162.341,96
		TOTAL	**$ 773.827.991,25**

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la Tabla 29 se relaciona el estado de los productos entregables fase 1 y fase II y fase III:

Tabla 29 Seguimiento al cumplimiento de las fases del proyecto

FASE	ACTIVIDAD / PRODUCTO	ESTADO
I. PLAN DE GESTIÓN Y CRONOGRAMA	Plan de gestión, metodología y cronograma.	CUMPLIDO
	Plan de inspección y ensayos	CUMPLIDO
	Planes ambientales, sociales y SST	CUMPLIDO
	APU y listado de insumos	CUMPLIDO
	Revisión información secundaria y plan de intervenciones	CUMPLIDO
	Informe de Visita técnica de viabilidad de implementación	CUMPLIDO
	Diseño apropiado al contratista	CUMPLIDO
	Plan de manejo de tránsito (PMT) por municipio de intervención.	CUMPLIDO
	Matriz de garantías	CUMPLIDO

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FASE	ACTIVIDAD / PRODUCTO	ESTADO
	Actas de vecindad de inicio	CUMPLIDO
	Actas de aceptación	EN DESARROLLO: Se realizaron (7) actas correspondientes a los puntos entregados a los entes territoriales.
	Actas de entorno (si aplica)	NA
	Actas de vecindad cerradas	EN DESDARROLLO: Se realizaron las actas de cierre correspondiente a los puntos entregados a los entes territoriales.
	Reportes de certificados de calibración, seguimiento a estado de los equipos y control de obra.	CUMPLIDO
	Resultados de ensayos de campo	CUMPLIDO
	Registro fotográfico y de video antes, durante y después de implementación de la obra.	EN DESARROLLO. Se hizo revisión de los registros antes de implementación para todos los puntos. Y los registros después para los puntos entregados a los entes territoriales
	Actas y archivos de entrega de las medidas implementadas.	CUMPLIDO, para los puntos entregados a los entes territoriales
	Bitácoras de obra	CUMPLIDO: se realiza suscripción y seguimiento de las actividades de obra en las respectivas actas Una (1), para cada municipio.
III. TOMA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	Informe y análisis de resultados ex_ante Informe de análisis de resultados ex_post	A la fecha del corte del informe se dio aprobación al informe de evaluación de impacto para los Municipios de Ciénaga y Santa Marta
IV. INFORMES DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL	Informe final por zona intervenida	SIN INICIO
	Archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato, de la correspondencia que se produzca y de todas las actas de las reuniones que se adelanten en el desarrollo del contrato, junto con los documentos que soporten el contenido de estas.	SIN INICIO

Fuente; Elaboración propia

6.15 RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS:

Las comunicaciones enviadas y recibidas correspondientes al presente informe se encuentran en los siguientes enlaces:

Relación de correspondencia recibida:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COR/M06?csf=1&web=1&e=l8nbrT

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Relación de correspondencia enviada:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M06?csf=1&web=1&e=WcTD6L

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO

7.1 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL PERIODO DEL INFORME.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, se efectuaron actividades de la fase II.

En el periodo se realiza la solicitud al contratista el cumplimiento del hito de ejecución consiste en un avance del 10% del avance del contrato como lo especifica el anexo técnico.

Se envió al contratista la solicitud de cumplimiento del anexo técnico con el radicado No. 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-118-Cumplimientoanexotecnico-V001, con base en el numeral 3.2.8.3 Metas de implementación de diseños integrales de seguridad vial. "…El plan de trabajo debe contemplar una ejecución mínima mensual del valor del presupuesto en el Fase II en función de los porcentajes indicados por mes en la siguiente tabla: Tabla 3 Metas de ejecución de la Fase II…".

Se realizó comité el día 28 de agosto, donde el contratista presentó el plan de contingencia solicitado donde se expuso detalladamente las causas del atraso y el plan de cronograma para el logro de la nivelación con los hitos contractuales.

Por lo expuesto el seguimiento financiero se realiza con las fechas y valores presentadas por el contratista en el plan de contingencia. Tabla 12.

7.2 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO DEL INFORME.

Tabla 30 Ejecución presupuestal contrato de interventoría

Cuenta No.	Informe mensual	Obras entregadas CO	Valor	Factura No.	Fecha emisión	Fecha envío email a la ANSV	Valor acumulado	%	Saldo
1	$ 51.013.757,76	$ -	$ 51.013.757,76	No.3	4/09/2025	4/09/2025	$ 51.013.757,76	4,00 %	$ .224.330.186,24
2	$ 51.013.757,76	$ -	$ 51.013.757,76	No. 4	4/09/2025	4/09/2025	$ 102.027.515,52	8,00 %	$ 1.173.316.428,48
3	$ 51.013.757,76	$ -	$ 51.013.757,76	No. 5	7/10/2025	7/10/2025	$ 153.041.273,28	12,00 %	$ 1.122.302.670,72
4	$ 51.013.757,76	$ -	$ 51.013.757,76	No. 6	10/11/2025	10/11/2025	$ 204.055.031,04	16,00 %	$ 1.071.288.912,96
Total	**$ 204.055.031,04**	**$ -**	**$ 204.055.031,04**						

COMPONENTE DE OBRA

En el periodo para el componente técnico se reporta el desarrollo de la implementación de los diseños en los siguientes puntos:

Puntos en desarrollo:

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- ID 47001-002 en el municipio de Santamarta.
- ID 47001-017 en el municipio de Santamarta
- ID 44001-014 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-023 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-019 en el municipio de Riohacha.
- ID 44001-012 en el municipio de Riohacha.
- D 20001-012 en el municipio de Valledupar.
- ID 20001-016 en el municipio de Valledupar

Puntos entregados a los entes territoriales:

- ID 47001-001 en el municipio de Santamarta.
- ID 47001-014 en el municipio de Santamarta.
- ID 47189-001 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-002 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-012 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-016 en el municipio de Ciénaga.
- ID 47189-022 en el municipio de Ciénaga.

El detalle de avance y estado de cada punto se desarrolló en el numeral *5.12 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO INFORMADO*

7.2.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS.

Se dio cumplimiento a las consideraciones especificadas en el anexo técnico de obra numeral 3.1.2 Fase II: Implementación de diseños integrales de seguridad vial (Primeros nueve meses de ejecución contractual.

7.2.2 ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

Posterior a la visita técnica de los puntos a implementar, el contratista de obra presentó a consideración, algunas interferencias vislumbradas en algunos de los puntos, que hacen inviable su implementación.

En el Municipio de Santa Marta se encuentra que el punto 47001-015 no es posible su implementación dadas las condiciones inadecuadas en la superficie de rodadura, el análisis técnico se consigna en el acta de visita de reconocimiento realizada durante la etapa de apropiación de los diseños, del 27 de mayo de 2025, se relaciona el enlace del acta mencionada:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M02/Acta%20de%20visita%20Santa%20Marta/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-007-ActadevisitainicSantaMarta4-V001.pdf?csf=1&web=1&e=dAzSdi

En el Municipio de Fonseca, se encuentra que los puntos 47279-010, 47279-008, se encuentran dentro del corredor vial 8801 en administración del INVIAS y es objeto de operación y mantenimiento por esta entidad; por lo cual se concluye la inviabilidad para la implementación de los diseños suministrados por

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

la ANSV, por la coexistencia de proyectos. La interventoría conceptúa mediante oficio relacionado en el siguiente enlace:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M04/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-106-NoviabilidadpuntosFonseca44279-08-010-V001.pdf?csf=1&web=1&e=sqlOgR

En el municipio de Riohacha, se encontró interferencias para la implementación de las obras, consiste en intervención por terceros (Acueducto de Riohacha) en los puntos (44001-003, 44001-018) mediante la realización de obra civil, lo que haría inviable la implementación de los diseños en estos puntos. El contratista emite el oficio 001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-075-V001, donde detalla la naturaleza de la interferencia y su concepto respecto de la inviabilidad para la implementación de los diseños. Al corte del informe la interventoría está en evaluación para concepto de lo requerido. Se incluye a continuación el enlace del oficio referido:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M03/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-075-Onservacionesalosdise%C3%B1osrRiohacha-V001.pdf?csf=1&web=1&e=49uDVx

La entidad emitió concepto de viabilidad modificaciones en puntos de Riohacha, mediante oficio 202530000852. A continuación, el enlace de oficio:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/ASV/ZO2/DGL/COE/001OPV-ASV-ZO2-PQE-GEA-001-R0065202.pdf?csf=1&web=1&e=3tZH14

7.2.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y DE LAS METAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS PARA LA FASE DE OBRA.

A la fecha de cumplimiento del mes No. 6, el contratista de obra debía alcanzar la meta mínima de ejecución del 55%, equivalente a un valor de $ 3.740.000.000,00. En este sentido el contratista presentó en plan de contingencia relacionado en la tabla 12. El plan presentado fue avalado por la interventoría según comunicado: 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-123-Documentosoportedescargos-V001. El plan de contingencia se relaciona en la Tabla 12

Tabla 31 seguimiento al plan de contingencia

PROGRAMADO		PROGRAMADO ACUMULADO	PROGRAMADO %	EJECUTADO %	EJECUTADO ACUMULADO
semana 23	$ 287.396.225	$ 1.347.749.305,50	19,82%	27,11%	$ 1.843.314.434,77
semana 24	$ 287.396.225	$ 1.635.144.781,00	24,05%	32,78%	$ 2.229.196.093,39
semana 25	$ 287.396.225	$ 1.922.540.256,50	28,27%	37,12%	$ 2.523.855.804,98
semana 26	$ 287.396.225	$ 2.209.935.732,00	32,50%	45,33%	$ 3.082.627.058,36

Según la tabla presentada se tiene:
Porcentaje programado 32,50 % valor $ 2.209.935.732

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Porcentaje ejecutado: 45,33 %. Valor $ 3.082.627.058

Lo anterior no genera acciones de alerta o atrasos que deban gestionarse como acciones de incumplimiento hacia el contrato de obra.

7.2.4 INFORMES DE CIERRE DE HALLAZGOS, VALIDADOS POR LA INTERVENTORÍA.

Al corte del informe no se tiene cierre de informe de hallazgos.

7.2.5 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE APROPIACIÓN, DEBIDAMENTE SUSCRITAS POR LAS PARTES, DE LOS DISEÑOS DE LAS MEDIDAS INTEGRALES DE SEGURIDAD VIAL.

Al corte del informe se tiene aprobadas las actas de apropiación pertinente a todos los puntos de implementación viabilizados. Los oficios de aprobación emitidos por la interventoría para debidamente suscritos se relacionan en los siguientes enlaces:

Municipio de Santa Marta:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/CG/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-CG.pdf?csf=1&web=1&e=Uh43lF

Municipio Ciénaga:
https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/SM/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-SM.pdf?csf=1&web=1&e=SKsFtN

Municipio de Fonseca:
https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/M04/LGJ/FON/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-FO.pdf?csf=1&web=1&e=zmzRLN

Municipio de Riohacha:
https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/M04/LGJ/RHA/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-RH.pdf?csf=1&web=1&e=Ly8fqx

Municipio de Valledupar:
https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/M04/CSR/VDP/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-VL.pdf?csf=1&web=1&e=1RQ6Dw

Municipio de Aguachica:

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/M04/CSR/AGC/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-AG.pdf?csf=1&web=1&e=MKXjW0

Municipios de Suan y Ponedera:
https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/AAP/M04/ATL/001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-008-ActaApropiacionDisenos-AT-F.pdf?csf=1&web=1&e=YJ1RqH

7.2.6 RELACIÓN DE LAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS A LOS PUNTOS DE INTERVENCIÓN.

Tabla 32 Relación visitas técnicas realizadas

MUNICIPIO	CODIGO	Dirección	Fecha Visita
RIOHACHA	44001-023	Calle 14 entre Carrera 8 y 10	30/05/2025
	44001-018	Calle 16 Carrera 12	30/05/2025
	44001-014	Calle 13 entre cra 17 y 18. colegio nuestra señora de los remedios	30/05/2025
	44001-019	Calle 18 Carrera 16 — Institución educativa	30/05/2025
	44001-003	Carrera 15 Calle 1 1	3/06/2025
	44001-012	Cra 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla	3/06/2025
FONSECA	44279-007	Carrera 17 con Calle 1 7	4/06/2025
	44279-008	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.	4/06/2025
	44279-010	Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca	4/06/2025
	44279-005	Carrera 21 entre 16 y 17	4/06/2025
VALLEDUPAR	20001-012	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44	5/06/2025
	20001-015	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4001.5	5/06/2025
	20001-017	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 NO.35-42	5/06/2025
	20001-014	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80	6/06/2025
	20001-016	LE. TECNICO UPAR Diagonal 19 No.23-14	6/06/2025
AGUACHICA	2001 1-001	Calle 7 con cra 8	9/06/2025
	2001 1-002	Calle 5 cra 33	9/06/2025
	2001 1-003	Calle 9 con cra 12	9/06/2025
	2001 1-008	Cra 29 con calle 1ra	10/06/2025
	2001 1-017	Carrera 37 Calle 10N	10/06/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

MUNICIPIO	CODIGO	Dirección	Fecha Visita
Suan	08770-001	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR - CLI 5 NO. 22 - 30	17/06/2025
Ponedera	08560-001	I.E. RAFAEL NUÑEZ- CRA 1 9 No. 3-50	17/06/2025

Fuente; Elaboración propia

7.2.7 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL CONSOLIDADO DE LAS CANTIDADES TOTALES DE OBRA EJECUTADAS EN TODOS LOS PUNTOS DE LA ZONA DEL CONTRATO.

Al corte del presente reporte o se dio desarrollo a las acciones de entrega a los entes territoriales de los diseños implementados y relacionados a continuación.

- ID 47001-001 en el muinicipio de Santamarta.
- ID 47001-014 en el muinicipio de Santamarta.
- ID 47189-001 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-002 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-012 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-016 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-022 en el muinicipio de Ciénaga.

Se suscribió el respectivo formato: planillas de implementación para los puntos anteriormente relacionados.

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG?csf=1&web=1&e=8feGi7

Al corte del presente informe se tienen aprobados para entrega los siguientes puntos

- ID 47001-002 en el muinicipio de Santamarta.
- ID 47001-017 en el muinicipio de Santamarta.
- ID 47189-012 en el muinicipio de Riohacha.
- ID 47189-014 en el muinicipio de Riohacha.
- ID 47189-019 en el muinicipio de Riohacha.
- ID 47189-023 en el muinicipio de Riohacha.

7.2.8 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADAS, QUE INCLUYA EL VALOR DE LA OBRA, LAS HECTÁREAS Y LA LONGITUD (EN KM) PARA CADA ID (PUNTO).

Al corte del informe, se registra la entrega a los entes territoriales, de puntos enlistados a continuación con las medidas de seguridad vial implementadas según los diseños apropiados:

- ID 47001-001 en el muinicipio de Santamarta.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- ID 47001-014 en el muinicipio de Santamarta.
- ID 47189-001 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-002 en el municipio de Ciénaga
- ID 47189-012 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-016 en el muinicipio de Ciénaga.
- ID 47189-022 en el muinicipio de Ciénaga.

Los respectivos documentos de entrega como son los Planillas de implementación, los planos récord, actas de recibo, se relaciona el siguiente enlace de consulta:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG?csf=1&web=1&e=8feGi7

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/ARS/MAG?csf=1&web=1&e=5sBzVa

7.2.9 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES PARA EL RECIBO Y PAGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL.

La interventoría realizó la revisión de los documentos y soportes para el pago N° 1, correspondientes a los informes de ejecución N°1 al informe N°5 de contrato de obra.

7.2.10 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS TRAMOS IMPLEMENTADOS, DEBIDAMENTE SUSCRITAS.

La interventoría junto a la entidad (ANSV), realizó la entrega a satisfacción de los puntos implementados, a los entes territoriales (Tránsito de Santa Marta y Dirección de tránsito de Ciénaga).

En el siguiente enlace se relacionan las actas suscritas por las partes:
Actas de Valledupar suscritas el día 5 diciembre 2025
Actas de Riohacha suscritas el día 5 noviembre 2025
Actas de Santa Marta suscritas el día 25 septiembre 2025:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/ARS?csf=1&web=1&e=det8dM

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

7.2.11 GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS PMT POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PRESENTACIONES, RADICACIONES Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES VIALES Y AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO QUE CORRESPONDAN.

Al corte del presente informe se tiene aprobados los planes de manejo de tráfico PMT, para todos los municipios objeto de las intervenciones. En la Tabla 13 se reporta el estado de los productos de la fase II, incluyendo la fecha de aprobación de los PMT.

En el periodo, el contratista de obra elevó a la interventoría, la solicitó la prórroga a los PMT, del Municipio Fonseca y Santa Marta, según los oficios: 001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-198-SolTrámitePrórrogaPMTFON-V001 y 001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-199-V001.

La interventoría a la fecha de corte del informe se encuentra en proyección de la solicitud a los Entes Territoriales.

7.2.12 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS MATRICES DE GARANTÍAS DE TODOS LOS TRAMOS VIABILIZADOS PARA IMPLEMENTACIÓN.

Al corte del presente informe se tiene aprobadas la totalidad de las matrices de garantías de los tramos viabilizados para implementación.

En el siguiente enlace se puede consultar las matrices de garantías aprobadas:

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DTC/MAT?csf=1&web=1&e=HNtc3b

7.2.13 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (INP), SI APLICA, INCLUYENDO VALOR Y OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LA ANSV.

En el periodo del reporte no se generaron ítems no previsto para revisión de la Interventoría.

7.2.14 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE LAS BITÁCORAS DE OBRA, DEBIDAMENTE SUSCRITAS.

En el siguiente enlace se consigna las bitácoras suscritas en el periodo del reporte, correspondiente a los municipios de Santa Marta, Ciénaga y Riohacha, Valledupar

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGP/IFM/M06/001OPV-INT-ZO2-BIT-GEA-010-Bitacorasnatamartafinal-V001.pdf?csf=1&web=1&e=UwzWrl

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/BIT/001OPV-CTA-ZO2-BIT-SGL-002-RHA-V001.pdf?csf=1&web=1&e=O9ymHh

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/BIT/001OPV-CTA-ZO2-BIT-SGL-003-VDP-V001.pdf?csf=1&web=1&e=gMxhPI

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGP/ISM/M06/001OPV-CTA-ZO2-BIT-SGL-004-CIA-V001.pdf?csf=1&web=1&e=H9IleP

7.2.15 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD, DE LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS EN LA PLATAFORMA SISCOL.

La interventoría aprobó la georreferenciación de las medidas implementadas y la parametrización de las bases de datos en la plataforma SISCOL. Para los puntos terminados y entregados a los entes territoriales de Santa Marta y Ciénaga.

A continuación, se relaciona el enlace del oficio aprobatorio:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M05/01OPV-INT-ZO2-COE-GEA-164-Vistobuenoyaprobaciongeodatabase-V002.pdf?csf=1&web=1&e=PtcfnK

7.2.16 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SCV RETIRADOS, FIRMADAS POR LAS PARTES.

En el siguiente enlace se presentan las actas de entrega a los entes territoriales de la señalización vertical y SCV retirados suscritas y revisadas por el contratista de obra, Interventoría y ente territorial

Actas de entrega al ente Territorial de Ciénaga:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047189-001.pdf?csf=1&web=1&e=6v8feh

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047189-002.pdf?csf=1&web=1&e=fuwmgF

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047189-012.pdf?csf=1&web=1&e=ftyVIy

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047189-022.pdf?csf=1&web=1&e=pT6ed8

Actas de entrega al ente Territorial de Santa Marta:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047001-014.pdf?csf=1&web=1&e=BRE5A7

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DGP/PIM/MAG/Acta%20Se%C3%B1alizaci%C3%B3n%20Retirada%2047001-001.pdf?csf=1&web=1&e=cZldUs

7.2.17 COMPONENTE DE TOMA DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO.

Los puntos aprobados para la toma de información de evaluación de impacto se reportan en la siguiente tabla, así como las fechas de toma de la información ex ante, revisada y avalada por esta interventoría:

Tabla 33 Relación aprobación de los puntos para la toma de información de impacto.

N°	Punto	Municipio	Dirección	ETAPA	entrega informe	revisado/apro
1	44001-014	Riohacha	Carrera 18 con calle 13	EX-ANTE	29/09/2025	7/10/2025
				EX-POST		
2	44001-012	Riohacha	Carrera 15 con calle 12A	EX-ANTE	17/10/2025	4/11/2025
				EX-PST		
3	47001-017	Santa Marta	Calle 26 con carrera 23	EX-ANTE	9/09/2025	16/09/2025
				EXPOST		
4	44279-007	Fonseca	Calle 17 con carrera 17	EX-ANTE	22/10/2025	8/11/2025
				EX-POST		
5		Valledupar	I.E. Prudencia Daza Calle 19 B 12-80	EX-ANTE	24/10/2025	4/11/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

N°	Punto	Municipio	Dirección	ETAPA	entrega informe	revisado/apro
	20001-014			EX-POST		
6	49789-016	Ciénaga	Carrera 8 con calle 7	EX-ANTE	22/09/2025	30/09/2025
				EX-POST	12/08/2025	
7	20011-001	Aguachica	Calle 7 con Carrera 7	EX-ANTE	23/10/2025	30/09/2025
				EX-POST		
8	08770-001	Suan	Carrera 20 con calle 4	EX-ANTE	21/10/2025	24/11/2025
				EX-POST		
9	08560-001	Ponedera	Calle 4 con carrera 19	EX-ANTE	12/11/2025	14/11/2025
				EX-POST		

Fuente: Elaboración propia

7.2.18 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LAS TOMAS DE INFORMACIÓN E INFORMES DE PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS, QUE INCLUYE FECHAS DE APROBACIÓN, NO. DE OFICIO Y VALOR PAGADO, PARA LOS ESCENARIOS EX-ANTE Y EX-POST, PARA TODOS LOS SECTORES SELECCIONADOS Y APROBADOS POR LA ANSV.

El numeral 7.1.17 presenta las fechas de toma de información ex ante, las mismas que fueron revisadas y posteriormente aprobadas por esta interventoría.

La Interventoría emitió aprobación al informe de evaluación de impacto en el escenario ex -a ante para el punto 016 del municipio de Ciénaga según el oficio: 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-151-AprobacioninformeEvaimapCienaga016-V001 (2) – copia:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M06/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-151-AprobacioninformeEvaimapCienaga016-V001%20(2)%20-%20copia.pdf?csf=1&web=1&e=s1CdJ2

Oficio aprobatorio: 001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-157-AprobacionInfevaluacionIMpactoRH-V001 del punto 44001-014 de Riohacha

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/COE/M06/001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-157-AprobacionInfevaluacionIMpactoRH-V001.pdf?csf=1&web=1&e=qJdLhU

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

7.2.19 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE LOS INDICADORES DE IMPACTO DEL PROYECTO.

Al corte del presente informe el contratista ha entregado indicadores de impacto, en el escenario de toma de información ex ante, los mismos que fueron revisados por esta interventoría cumpliendo con los parámetros requeridos en el anexo técnico El informe presentado, incluye los capítulos de forma ordenada en concordancia con los lineamientos del Apéndice F: Toma procesamiento y análisis Evaluación de Impacto, reportando la información entregada como diagnóstico de estado, la descripción de medida adoptada (Incluyendo diseño de implementación); seguido del reporte de la toma de datos ex ante, para conformar la línea base.

En el mismo sentido la Interventoría avaló en campo la toma de información consignada en el informe de evaluación de impacto ex – ante reportados en el numeral 7.2.18. Los puntos avalados son: Riohacha 44001-0014. 44001-012, Fonseca 44279-007, Valledupar 20001-014, Ponedera 08560-001, Suan 08770-001 y Aguachica 20011-001

7.2.20 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS.

Al corte del presente informe se han realizado la ejecución de las entrevistas semiestructuradas en el escenario ex_ante, en acción conjunta interventoría- Contratista. La gestión, procedimientos y formatos para la ejecución de esta acción se reporta detalla mente en informe del componente social N°6.

A continuación, se relaciona el enlace del formato de control y registro de las entrevistas semiestructuradas desarrollados en el marco de esta obligación contractual:

https://ansv.sharepoint.com/:x:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGP/FOR/M07/001OPV-INT-ZO2-EVI-GSO-001-seguimientoentrevistas%20-V001.xlsx?d=wc6cbd3aae8664390b7a4cf6e3b14b650&csf=1&web=1&e=8h0Sc2

7.2.21 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES, DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La interventoría dio cumplimiento a la obligación contractual de la revisión y aprobación de los informes presentados por el contratista de obra pertinentes al periodo del reporte del informe mensual N°5 y los informes semanales N° 23, N°24, N°25 y N° 26. Las fechas de entrega y aprobación se registran en la Tabla 23 Seguimiento a los informes semanales del contratista de Obra; y Tabla 24 Seguimiento a los informes mensuales del contratista de Obra .

7.2 SEGUIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Respecto al componente, la viabilidad emitida a los diseños a implementar, fue sujeta a observaciones realizadas en sitio, por esta interventoría y por las entidades de tránsito territorial, las cuales quedaron establecidas en el acta de apropiación de diseño.
El alcance de los conceptos y sugerencias emitidas para los diferentes tramos, en todos los puntos de implementación, finalmente fueron revisados en los planos y documentos que presentó el contratista de obra, con los ajustes propuestos para apropiación final de los diseños e implementación de estos.

En cuanto a las acciones para el seguimiento al impacto a la seguridad vial objeto final de las acciones de implementación de las obras; se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de la toma de información y los procedimientos contractuales para este componente:

Durante el mes N°2 esta interventoría valoró, realizó petición de ajuste y finalmente aprobó la propuesta de puntos de evaluación de impactos, elevada por el contratista de obra.

La Entidad ANSV solicitó la revisión de los periodos de toma de información, para lo cual se realizó una mesa de trabajo el día 25 de julio de 2025, con lo cual se acordó un ajuste a la propuesta de los puntos de evaluación de impactos, la misma que fue ajustada por el contratista y avalada por esta interventoría. La Entidad, realizó viabilidad a la propuesta en una mesa de trabajo del 29 de julio. Finalmente en el mes 3, el 1 de agosto la interventoría emite el aval final a la propuesta de, la cual fue remitida a la ANSV el 21 de agosto.

A la fecha de corte del presente informe, se tiene avance a los documentos de evaluación de impactos de los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Riohacha, Fonseca y Valledupar. El estado de la evaluación, así como el cumplimiento de la toma de información detallada de los datos ex – ante se reporta en el numeral 7.1.17: Componentes de la toma de información Procesamiento y análisis para la evaluación de impacto, Numeral 7.1.18 . Gestión de la interventoría con relación a la aprobación de la toma de información e informes procesamiento de análisis que incluye techos de aprobación número de oficio y valor pagado para los escenarios ex_ante y ex_post para todos los sectores seleccionados y aprobados por la ANSV; Numeral 7.,1.19. Gestión de la interventoría con relación a la entrega de los indicadores de impacto del proyecto. 7.1.20. Gestión de la interventoría con relación a la ejecución procesamiento y análisis de los resultados obtenidos con las entrevistas semiestructuradas.

Asi, se tiene desarrolladas las acciones de toma de información y revisados los informes de la evaluación para los escenarios ex – ante pertinente a la fase III. Toma, procesamiento y análisis de información para la evaluación de impacto (Durante el periodo de ejecución contractual: RIOHACHA44001-012, RIOHACHA44001-014, STA MTA 47001-017, FONSECA44279-007, CIÉNAGA47189-016, y VALLEDUPAR20001-014. ; se tiene cronograma para la toma de información de AGUACHICA20011-001, SUAN-ATLANTICO08770-001, PONEDERA08560-001.

De otro lado en lo pertinente a la seguridad vial durante las acciones de implementación de obras; la interventoría ha realizado la valoración de los planes de Tránsito PMT,s elevados por el contratista de obra y realizado las gestiones con los organismos locales de tránsito para su respectiva aprobación. Con el objeto de tener vigentes las aprobaciones de los PMT, esta actividad se realiza según el avance de obra requerido, en este sentido, la solicitud de permisos se inició durante el mes N°2 en donde se entregaron los PMT asociados a los municipios de Santa Marta y Ciénaga, los cuales recibieron el aval por parte de las entidades territoriales durante el mes de julio.
Como parte del informe del mes 3, se enviaron los PMT,s asociados a los municipios de Riohacha y Fonseca, mientras que en el mes N° 4 se radicaron a esta interventoría, los documentos de Aguachica, Fonseca, Suan y Ponedera. EL contratista radicó esta interventoría la actualización de los PMT de Santa Marta y Fonseca, los cuales están en gestión de esta interventoría al corte del informe presente.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

El numeral 3.6.1 estado general de obra. Tabla 13: estado de los productos fase III; se detalla el estado de aprobación y fechas de gestión pertinentes a cada uno de los PMTs.

El seguimiento a la correcta implementación de los mismos se documenta en el informe SST semanales y mensuales presentados por esta interventoría a la entidad, en los cuales se ha concluido un adecuado cumplimiento, sin novedad o llamado de atención a su cumplimiento hasta la fecha de presentación del presente informe.

Adjunto el enlace del registro fotográfico de toma de información para los escenarios ex ante y el respectivo acompañamiento por parte de la interventoría.

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/REF/M06/MAG/001OPV-INT-ZO2-REF-GEA-004-RegistrofotogtaficotomadeInf.exante-V001...pdf?csf=1&web=1&e=nDPces

En cuanto al seguimiento y control a las acciones de implementación, el componente de transito revisó y aprobó las apropiaciones de los diseños a implementar, así como se conceptuó sobre los ajustes durante el desarrollo de implementación de los diseños; al corte del informe se tiene reporte de la fase Fase II: Implementación de diseños integrales de seguridad vial, con la entrega a los entes territoriales los puntos de Cienaga ID 47189-001, ID 47189-002, ID 47189-012, ID 47189-016, ID 47189-022 y los puntos Santa Marta ID 47001-001. ID 47001-014. En desarrollo Punto 47001-017, Punto 47001-002, Punto 44001-023, Punto 44001-019, Punto 44001-014, Punto 44001-012,Punto 20001-016, Punto 20001-012, Punto 20001-014, Punto 20001-015, Punto 20001-017.

El componente de tránsito revisó emitió observaciones a los puntos a entregar previa visita de verificación de los entes territoriales y la entidad, suscribiendo las respectivas actas de las observaciones a corregir. Posteriormente se revisa y aprueba los documentos resultados de la entrega como los planos récord, las planillas de implementación, acta de recibo a satisfacción, matriz de garantías.

El componente de transito y transporte desde el contrato de Interventoría ha venido realizando acompañamiento constante y permanente a las acciones de implementación y entrega a los entes territoriales, así como emitiendo los conceptos y revisiones a los documentos y procedimientos emitidos por el contratista pertinentes al componente.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST

El seguimiento al componente ambiental y SST se reporta en el informe mensual N°6 del respectivo componente.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9. SEGUIMIENTO SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

El seguimiento al componente social, se reporta en el informe mensual N°6 del respectivo componente

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

10. CONSOLIDADO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista presento el Plan de Inspección de ensayos mediante el comunicado ICV-341-C006001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-001 Entrega Plan Gestión General – Plan Social y Plan de Inspección y ensayos y fue aprobado por la interventoría mediante 001OPV-INT-ZO2-IGN-COO-001-Aprobacionplaninspeccion-V002, el 12 de mayo de 2025.

El plan de inspección de Ensayos de Interventoría se entregó a la entidad el 25/06/2025 001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-025-InformePlaninspeccionensIntV3-V001, y fue aprobado mediante Radicado No. 20253000060631 del 3 de julio de 2025.

En el periodo de actividades de obra se verificó, mediante la gestión documental la conformidad con los parámetros de calidad para los materiales implementados en los elementos de señalización horizontal:

Se verifica el certificado de calidad para el material **IMPRIMANTE ACRÍLICO ECOTRAFFIC NEGRO**, si bien para este material no se contemplaron los parámetros en el documento de inspección y ensayos, la interventoría encuentra conformidad a los límites de los valores parametrizados en la norma la Norma Técnica Colombiana NTC 1360. Se anexa certificado de calidad emitido para el proveedor ECOTRAFFIC INTERNACIONAL S.A.S.

Se verifica especificaciones del material **PINTURA PARA TRÁFICO PLASTICO EN FRIO TIPO LLANA ORBITEX**, según la ficha técnica en la cual establece el cumplimiento de los parámetros en conformidad a los límites de los valores parametrizados en la norma la Norma Técnica Colombiana NTC 1360. Se anexa ficha técnica **FT-G.LAB-70** emitido para el proveedor PINTUFLEX

Se verifica especificaciones para el material **PINTURA PARA TRÁFICO PLASTICO EN FRIO TIPO SPRAY ORBITEX**, según la ficha técnica en la cual establece el cumplimiento de los parámetros en conformidad a los límites de los valores parametrizados en la norma la Norma Técnica Colombiana NTC 1360. Se anexa ficha técnica **FT-G.LAB-72** emitido para el proveedor PINTUFLEX.

Se verifica especificaciones para el material **FICHA TÉCNICA MICROESFERA**, según la ficha técnica en la cual establece el cumplimiento de los parámetros en conformidad a los límites de los valores parametrizados en la norma la Norma Técnica UNE 135-282-94; principalmente en lo pertinente a la granulometría, esfericidad, de los componentes. Se anexa ficha técnica **FT-G.LAB-93** emitido para el proveedor PINTUFLEX.

Se verifica especificaciones para el material: **TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL BLANCO/ROJO.** Según certificado de garantía CBTD-TS-081/2025 emitido por el proveedor 3M Perú S.A. cumpliendo los parámetros de la norma ASTM D 4280 especificada para este producto.

Se verifica especificaciones para el material: **LÁMINAS RETRO REFLECTIVAS GRADO DIAMANTE AL CUBO DG3 SERIE 4000 y SOBRE LAMINADO 1170C** Según certificado de garantía CBTD-TS-080/2025 emitido por el proveedor 3M Colombia S.A. cumpliendo los parámetros de la norma Norma ASTM D 4956; asimismo, se muestra el cuadro con los Coeficientes de Retrorreflexión mínimos expresados en candelas por lux por m2 el cual se conduce de acuerdo con la Norma ASTM 810.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Los materiales avalados se acogen a las normas: Norma Técnica Colombiana NTC 1360 y Norma Técnica UNE 135-282-94, referenciadas en el plan de inspección y ensayos.

Se realiza la validación de los ensayos de laboratorio y mediciones pertinentes a la retro reflectividad de los elementos instalados horizontales y los elementos suministrados de la señalización vertical, a sí como las mediciones en campo de las condiciones de implementación.

El siguiente enlace relaciona los formatos de, los ensayos y mediciones referidas:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DTC/EDL/M06/001OPV-CTA-ZO2-EDL-SGL-001-FtoEDL-V001.pdf?csf=1&web=1&e=4SUZcv

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/CTA/ZO2/DTC/EDL/M06/001OPV-CTA-ZO2-EDL-SGL-002-FtoApliPintura-V001.pdf?csf=1&web=1&e=WbE6m4

Los ensayos de laboratorio fueron tomados juntamente con el contratista.

De la misma forma se anexan los informes de laboratorio realizados independiente por esta interventoría:

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGP/EDL/M05/001OPV-INT-ZO2-EDL-GAM-001-Ensayosse%C3%B1alizvertical-V001.pdf?csf=1&web=1&e=MVjkZ0

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/EDL/001OPV-INT-ZO2-REF-GEA-003-RegistroFotograficodeensayos-V001.pdf?csf=1&web=1&e=5cofLv

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/EDL?csf=1&web=1&e=bH9r90

Se concluye, de la realización de las pruebas y ensayos que los materiales y procedimientos se ajustan a los parámetros de calidad requeridos en la implementación de los diseños, en el anexo técnico del contrato de obra.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó el seguimiento al contrato en el aspecto administrativo, Financiero, técnico, social, ambiental y jurídico, bajo los lineamientos y obligaciones estipuladas en la documentación contractual, y demás documentos aplicables al desarrollo del proyecto. Se dispuso de los recursos de personal, tecnológicos, administrativos y financieros, para el desarrollo del contrato de interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales y las metas y objetivos proyectados para el periodo del presente informe.

- Se realizó el seguimiento oportuno al cronograma de obra presentado por el contratista, y plasmado en único el plan de contingencia presentado al corte del presente informe. A la fecha el desarrollo del proyecto no presenta alertas o ajustes que deban considerarse, igualmente la interventoría emitirá las alertas respectivas de requerirse los ajustes respectivos.

- Se dispuso y se cumplió con los acompañamientos de los profesionales contractuales en las actividades de campo programadas para el periodo, así como la gestión previa con las Entidades territoriales para estableces su participación en las visitas correspondientes.

- La interventoría encontró acorde y ajustada a los parámetros requeridos en el anexo técnico, la toma de información de impacto en los puntos adelantados e informes presentados al corte del presente informe. Información importante para establecer la línea base que determina, junto con la información ex post, el análisis de los indicadores de impacto de implementación de los diseños de seguridad vial.

RECOMENDACIÓN

- El contratista de obra ha presentado la documentación e informes competentes a sus obligaciones contractuales, oportunamente a la interventoría, se recomienda continuar con la misma dinámica para un adecuado desarrollo contractual.

- Respecto al cronograma de facturación del contrato de interventoría, al corte se tiene tramitado el cobro N°5 y se debe ajustar los tiempos de entrega para cumplir con el cronograma de facturación

- El contrato de obra ha realizado el cobro pertinente a la primera entrega de obra y se recomienda ajustar la entrega de la documentación y soportes requeridos al realizar el segundo cobro de obra.

,

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

12. ANEXOS

12.1 ACTAS DE REUNIÓN PARA EL PERIODO INFORMADO.

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-060-Actadereunion23-V003..pdf?csf=1&web=1&e=4AoCuC

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-061-Actade%20reunion%2024-V002.pdf?csf=1&web=1&e=Mnyhih

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-062-Actadereunion25-V002...pdf?csf=1&web=1&e=4laOQL

https://ansv.sharepoint.com/:w:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-063-Actadereunion26-V001.docx?d=w33500658e33a40029f6632e842c27803&csf=1&web=1&e=5iNOy3

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-064-ActadereunionRiohacha-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=4L6A5h

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGL/ARE/M06/001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-065-ActadereunionValledupar-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=osh6zr

12.2 INFORMES SEMANALES

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DGP/ISM/M06?csf=1&web=1&e=X6jlUA

12.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/REF/M06/MAG/001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-020-RegistrofotograficoSantaMarta-V001.pdf?csf=1&web=1&e=WBlyb2

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/REF/M06/LGJ/001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-021-RegsitrofotograficoRiohacha-V001%20(2).pdf?csf=1&web=1&e=YU2eY4

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DTC/REF/M06/CSR/001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-022-RegistroFotograficoValledupar-V001.pdf?csf=1&web=1&e=uR6rv1

12.4 PÓLIZAS

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DCO/001OPV-INT-ZO2-PLC-NAP-001-PolizadecumplimientoINT-V001.pdf?csf=1&web=1&e=2wWUDW

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/3P/INT/ZO2/DCO/001OPV-INT-ZO2-PLC-NAP-002-PolizaRCEdeINT-V002.pdf?csf=1&web=1&e=cyLJCI

https://ansv.sharepoint.com/:b:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/CTA/ZO2/DCO/001OPV-CTA-ZO2-PLC-COO-004-CumplimientoCta1-V002-1.pdf?csf=1&web=1&e=m0k1aN

12.5 FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

https://ansv.sharepoint.com/:f:/r/sites/DiseoyConstruccin/Documentos%20compartidos/Dise%C3%B1o%20y%20construcci%C3%B3n/001OPV/2C/INT/ZO2/DGP/FOR/M06?csf=1&web=1&e=Sdi0y4