GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA Nº 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 1,909,464,791.11 | PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2025 | FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO No :	1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025	PLAZO INICIAL:	540 DIAS
OBJETO:	"CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	FECHA DE INICIACION:	3 DE JUNIO DE 2025
		FECHA DE REANUDACIÓN 01:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA	FECHA DE REANUDACIÓN 02:	
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):	CHAPARRAL - TOLIMA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1508 DEI 31 MARZO DE 2025	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 8,796,457,494.01
		VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 8,796,457,494.01

				PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ACUMULADO:	105 DIAS
				FECHA DE SUSPENSIÓN 01:			
				FECHA DE SUSPENSIÓN 02:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2026		
				VALOR ADICIÓN No. :			
				VALOR TOTAL EN ADICIONES:	$ -		

			CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.01 de fecha 14/11/2025		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES													
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7750.13	$ 10,140.00	$ 78,586,318.20	7,750.75	$78,592,605.00	7750.75	$78,592,605.00		$ -	7,750.75	$78,592,605.00
1.2	EXPLANACION Y CAJEO	M3	2709.83	$ 33,280.00	$ 90,183,142.40	7,676.39	$255,470,259.20	6317.66	$210,251,808.00	1358.73	$ 45,218,451.20	7,676.39	$255,470,259.20
1.3	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	9323.73	$ 13,000.00	$ 121,208,490.00	13,148.73	$170,933,490.00	11075.44	$143,980,687.23	1358.73	$ 17,663,457.50	12,434.16	$161,644,144.73
1.4	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	4122.68	$ 80,050.00	$ 330,020,534.00	2,841.39	$227,453,269.50	2828.73	$226,440,093.25	12.66	$ 1,013,192.85	2,841.39	$227,453,286.10
1.5	ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M	M3	532.16	$ 28,070.00	$ 14,937,731.20	486.91	$13,667,563.70	394.09	$11,062,022.09	92.81	$ 2,605,120.56	486.90	$13,667,142.65
Subtotal					**$ 634,936,215.80**		**$ 746,117,187.40**		**$ 670,327,215.57**		**$ 66,500,222.11**		**$ 736,827,437.68**
2. EXCAVACIONES													
2.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS)	M3	4046.77	$ 52,120.00	$ 210,917,652.40	3,838.73	$200,074,607.60	3,838.73	$200,074,463.84		$ -	3,838.73	$200,074,463.84
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS)	M3	777.27	$ 75,550.00	$ 58,722,748.50	443.06	$33,473,183.00	443.06	$33,473,238.70		$ -	443.06	$33,473,238.70
2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	665.06	$ 49,220.00	$ 32,734,253.20	486.90	$23,965,218.00	394.09	$19,396,962.14	92.81	$ 4,568,009.76	486.90	$23,964,971.90
2.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 2 A 4 MTS)	M3	48.76	$ 64,370.00	$ 3,138,681.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
Subtotal					**$ 305,513,335.30**		**$ 257,513,008.60**		**$ 252,944,664.68**		**$ 4,568,009.76**		**$ 257,512,674.44**
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS													
3.1	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	7750.13	$ 10,170.00	$ 78,818,822.10	8,112.41	$82,503,209.70	6,452.95	$65,626,501.50	1,659.46	$ 16,876,708.20	8,112.41	$82,503,209.70
3.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1162.52	$ 117,670.00	$ 136,793,728.40	3,954.39	$465,313,071.30	2,254.84	$265,327,022.80	1,699.55	$ 199,985,636.66	3,954.39	$465,312,659.46
3.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1322.01	$ 169,920.00	$ 224,635,939.20	1,423.74	$241,921,900.80	1,127.42	$191,571,206.40	295.93	$ 50,284,765.44	1,423.35	$241,855,971.84
3.4	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA RELLENO RECEBO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	48.76	$ 86,280.00	$ 4,207,012.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
Subtotal					**$ 444,455,502.50**		**$ 789,738,181.80**		**$ 522,524,730.70**		**$ 267,147,110.30**		**$ 789,671,841.00**
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS													
4.1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	1162.52	$ 1,221,360.00	$ 1,419,855,427.20	1,193.81	$1,458,071,781.60	786.45	$960,538,572.00	407.36	$ 497,532,256.94	1,193.81	$1,458,070,828.94
4.2	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1965.55	$ 48,000.00	$ 94,346,400.00	2,117.00	$101,616,000.00	1,421.00	$68,208,000.00	696.00	$ 33,408,000.00	2,117.00	$101,616,000.00
4.3	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	42	$ 2,440.00	$ 102,480.00	42.00	$102,480.00	0.00	$0.00	42.00	$ 102,480.00	42.00	$102,480.00
Subtotal					**$ 1,514,304,307.20**		**$ 1,559,790,261.60**		**$ 1,028,746,572.00**		**$ 531,042,736.94**		**$ 1,559,789,308.94**
5. CONCRETOS													
5.1	ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	1283.1	$ 170,150.00	$ 218,319,465.00	2,022.05	$344,051,807.50			2,022.05	$ 344,051,807.50	2,022.05	$344,051,807.50
5.2	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	42	$ 92,770.00	$ 3,896,340.00	42.00	$3,896,340.00			42.00	$ 3,896,340.00	42.00	$3,896,340.00
Subtotal					**$ 222,215,805.00**		**$ 347,948,147.50**		**$ 0.00**		**$ 347,948,147.50**		**$ 347,948,147.50**
6. ACERO													
6.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	28446.96	$ 10,190.00	$ 289,874,522.40	28,574.18	$291,170,894.20	19,500.00	$198,705,000.00	9,074.18	$ 92,465,894.20	28,574.18	$291,170,894.20
6.2	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	6294.67	$ 12,930.00	$ 81,390,083.10	5,723.20	$74,000,976.00	3,841.60	$49,671,888.00	1,881.60	$ 24,329,088.00	5,723.20	$74,000,976.00
Subtotal					**$ 371,264,605.50**		**$ 365,171,870.20**		**$ 248,376,888.00**		**$ 116,794,982.20**		**$ 365,171,870.20**
7. FILTROS Y DRENAJES													
7.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6772.5	$ 18,270.00	$ 123,733,575.00	6,920.16	$126,431,323.20	5,459.50	$99,745,065.00	1,460.66	$ 26,686,258.20	6,920.16	$126,431,323.20
Subtotal					**$ 123,733,575.00**		**$ 126,431,323.20**		**$ 99,745,065.00**		**$ 26,686,258.20**		**$ 126,431,323.20**
8. ALCANTARILLADO													
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	1707.53	$ 6,370.00	$ 10,876,966.10	1,149.65	$7,323,270.50	1,149.65	$7,323,270.50		$ -	1,149.65	$7,323,270.50
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	864.45	$ 134,280.00	$ 116,078,346.00	551.91	$74,110,474.80	551.91	$74,111,089.48		$ -	551.91	$74,111,089.48
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	537.84	$ 103,570.00	$ 55,704,088.80	111.10	$11,506,627.00	111.10	$11,506,627.00		$ -	111.10	$11,506,627.00

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

PÁGINA 1 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA Nº 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 1,909,464,791.11 | PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2025 | FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025
OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): CHAPARRAL - TOLIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1508 DEI 31 MARZO DE 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA

PLAZO INICIAL: 540 DIAS | PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ACUMULADO: 105 DIAS
FECHA DE INICIACION: 3 DE JUNIO DE 2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN 01:
FECHA DE REANUDACIÓN 01: | FECHA DE SUSPENSIÓN 02:
FECHA DE REANUDACIÓN 02: | FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 8,796,457,494.01 | VALOR ADICIÓN No.:
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 8,796,457,494.01 | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	234	$ 198,303.00	$ 46,402,902.00	88.70	$17,589,476.10	88.70	$17,589,476.10		$ -	88.70	$17,589,476.10
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	863.47	$ 274,210.00	$ 236,772,108.70	378.66	$103,832,358.60	378.66	$103,832,358.60		$ -	378.66	$103,832,358.60
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"	ML	427.53	$ 368,680.00	$ 157,621,760.40	416.41	$153,522,038.80	416.41	$153,522,038.80		$ -	416.41	$153,522,038.80
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	ML	353.02	$ 441,320.00	$ 155,794,786.40	246.31	$108,701,529.20	246.31	$108,701,529.20		$ -	246.31	$108,701,529.20
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 18"	ML	36.06	$ 573,740.00	$ 20,689,064.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 24"	ML	91.02	$ 1,072,650.00	$ 97,632,603.00	91.02	$97,632,603.00	91.02	$97,632,603.00		$ -	91.02	$97,632,603.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	50	$ 592,220.00	$ 29,611,000.00	14.00	$8,291,080.00	14.00	$8,291,080.00		$ -	14.00	$8,291,080.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	18	$ 765,840.00	$ 13,785,120.00	10.00	$7,658,400.00	10.00	$7,658,400.00		$ -	10.00	$7,658,400.00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	15	$ 888,200.00	$ 13,323,000.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
Subtotal					**$ 954,291,745.80**		**$ 590,167,858.00**		**$ 590,168,472.68**		**$ 0.00**		**$ 590,168,472.68**
9.ACUEDUCTO													
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	142.09	$ 111,920.00	$ 15,902,712.80	145.70	$16,306,744.00	119.25	$13,346,864.94	26.45	$ 2,959,860.15	145.70	$16,306,725.10
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	83	$ 91,810.00	$ 7,620,230.00	114.00	$10,466,340.00	58.00	$5,324,980.00	56.00	$ 5,141,360.00	114.00	$10,466,340.00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	83	$ 46,880.00	$ 3,891,040.00	114.00	$5,344,320.00	58.00	$2,719,040.00	56.00	$ 2,625,280.00	114.00	$5,344,320.00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	415	$ 19,200.00	$ 7,968,000.00	403.60	$7,749,120.00	174.00	$3,340,800.00	229.60	$ 4,408,320.00	403.60	$7,749,120.00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	83	$ 74,930.00	$ 6,219,190.00	114.00	$8,542,020.00	58.00	$4,345,940.00	56.00	$ 4,196,080.00	114.00	$8,542,020.00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	83	$ 57,880.00	$ 4,804,040.00	114.00	$6,598,320.00	58.00	$3,357,040.00	56.00	$ 3,241,280.00	114.00	$6,598,320.00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	454.06	$ 105,120.00	$ 47,730,787.20	515.40	$54,178,848.00	435.00	$45,727,200.00	80.40	$ 8,451,648.00	515.40	$54,178,848.00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 2"	ML	14.27	$ 68,130.00	$ 972,215.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ML	477.96	$ 169,130.00	$ 80,837,374.80	468.20	$79,186,666.00	456.00	$77,123,280.00	12.20	$ 2,063,386.00	468.20	$79,186,666.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ML	120.93	$ 320,107.00	$ 38,710,539.51	152.50	$48,816,317.50	118.00	$37,772,626.00	34.50	$ 11,043,691.50	152.50	$48,816,317.50
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	30	$ 182,490.00	$ 5,474,700.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	2	$ 185,790.00	$ 371,580.00	2.00	$371,580.00	0.00	$0.00	2.00	$ 371,580.00	2.00	$371,580.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 2" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	2	$ 940,880.00	$ 1,881,760.00	2.00	$1,881,760.00	0.00	$0.00	2.00	$ 1,881,760.00	2.00	$1,881,760.00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 3" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	1	$ 744,220.00	$ 744,220.00	1.00	$744,220.00	1.00	$744,220.00		$ -	1.00	$744,220.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	1	$ 443,510.00	$ 443,510.00	1.00	$443,510.00	1.00	$443,510.00		$ -	1.00	$443,510.00
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6 X 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	2	$ 1,766,670.00	$ 3,533,340.00	2.00	$3,533,340.00	1.00	$1,766,670.00	1.00	$ 1,766,670.00	2.00	$3,533,340.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 3" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	1	$ 62,630.00	$ 62,630.00	1.00	$62,630.00	1.00	$62,630.00		$ -	1.00	$62,630.00
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	UND	1	$ 79,580.00	$ 79,580.00	1.00	$79,580.00	1.00	$79,580.00		$ -	1.00	$79,580.00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 4". SOLDADO	UND	30	$ 258,770.00	$ 7,763,100.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 6". SOLDADO	UND	15	$ 479,020.00	$ 7,185,300.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 4"	UND	2	$ 268,590.00	$ 537,180.00	2.00	$537,180.00	0.00	$0.00	2.00	$ 537,180.00	2.00	$537,180.00
9.22	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 2"	UND	2	$ 932,520.00	$ 1,865,040.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 3"	UND	1	$ 1,082,350.00	$ 1,082,350.00	1.00	$1,082,350.00	1.00	$1,082,350.00		$ -	1.00	$1,082,350.00
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 4"	UND	3	$ 1,300,840.00	$ 3,902,520.00	2.00	$2,601,680.00	2.00	$2,601,680.00		$ -	2.00	$2,601,680.00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO 6"	UND	1	$ 2,129,810.00	$ 2,129,810.00	1.00	$2,129,810.00	1.00	$2,129,810.00		$ -	1.00	$2,129,810.00
Subtotal					**$ 251,712,749.41**		**$ 250,656,335.50**		**$ 201,968,220.94**		**$ 48,688,095.65**		**$ 250,656,316.60**
10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO													

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

PÁGINA 1 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA Nº 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 1,909,464,791.11 | PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2025 | FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO No.: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025
OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): CHAPARRAL - TOLIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1508 DEI 31 MARZO DE 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA

PLAZO INICIAL: 540 DIAS | PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ACUMULADO: 105 DIAS
FECHA DE INICIACION: 3 DE JUNIO DE 2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN 01: | FECHA DE SUSPENSIÓN 02:
FECHA DE REANUDACIÓN 01: | FECHA DE REANUDACIÓN 02: | FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 8,796,457,494.01 | VALOR ADICIÓN No.:
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 8,796,457,494.01 | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

10.1	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	40	$ 1,205,860.00	$ 48,234,400.00	35.00	$42,205,100.00	35.00	$42,205,100.00		$ -	35.00	$42,205,100.00
10.2	PAÑETE INTERIOR	ML	65	$ 204,670.00	$ 13,303,550.00	57.06	$11,678,470.20	50.26	$10,286,714.20	6.80	$ 1,391,756.00	57.06	$11,678,470.20
10.3	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	65	$ 1,597,790.00	$ 103,856,350.00	60.00	$95,867,400.00	60.00	$95,866,705.31		$ -	60.00	$95,866,705.31
10.4	CONO DE REDUCCIÓN H=065M	UND	40	$ 846,480.00	$ 33,859,200.00	35.00	$29,626,800.00	35.00	$29,626,800.00		$ -	35.00	$29,626,800.00
10.5	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	233	$ 53,230.00	$ 12,402,590.00	143.00	$7,611,890.00	140.00	$7,452,200.00	3.00	$ 159,690.00	143.00	$7,611,890.00
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	40	$ 1,345,190.00	$ 53,807,600.00	35.00	$47,081,650.00	35.00	$47,081,650.00		$ -	35.00	$47,081,650.00
10.7	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	83	$ 944,630.00	$ 78,404,290.00	30.00	$28,338,900.00	30.00	$28,338,900.00		$ -	30.00	$28,338,900.00
10.8	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE SUMIDERO CON CAJA DESARENADORA - REJILLA 83,5 X 45,5	UND	26	$ 1,563,810.00	$ 40,659,060.00	26.00	$40,659,060.00	26.00	$40,659,060.00		$ -	26.00	$40,659,060.00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL MONOLITICO RD200V H33	ML	57	$ 1,363,110.00	$ 77,697,270.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
Subtotal					**$ 462,224,310.00**		**$ 303,069,270.20**		**$ 301,517,129.51**		**$ 1,551,446.00**		**$ 303,068,575.51**
11.OBRAS ADICIONALES A LA VIA													
11.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	3300	$ 8,160.00	$ 26,928,000.00	3,300.00	$26,928,000.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.2	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	3300	$ 3,170.00	$ 10,461,000.00	3,300.00	$10,461,000.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.3	CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	50.4	$ 91,460.00	$ 4,609,584.00	50.40	$4,609,584.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.4	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO(CEBRA)	M2	548.4	$ 52,390.00	$ 28,730,676.00	548.40	$28,730,676.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.5	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	498	$ 89,980.00	$ 44,810,040.00	498.00	$44,810,040.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.6	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	32	$ 819,180.00	$ 26,213,760.00	32.00	$26,213,760.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
11.7	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	3074.96	$ 41,430.00	$ 127,395,592.80	1,449.01	$60,032,484.30	1,449.00	$60,032,235.72		$ -	1,449.00	$60,032,235.72
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO 3 METALICO CON TABLERO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	4172.21	$ 61,240.00	$ 255,506,140.40	3,236.36	$198,194,686.40	3,236.36	$198,194,808.88		$ -	3,236.36	$198,194,808.88
11.9	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	DIA	10	$ 1,137,500.00	$ 11,375,000.00	10.00	$11,375,000.00	10.00	$11,375,000.00		$ -	10.00	$11,375,000.00
11.10	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"	DIA	10	$ 1,390,100.00	$ 13,901,000.00	10.00	$13,901,000.00	10.00	$13,901,000.00		$ -	10.00	$13,901,000.00
11.11	DEFENSA METALICA	ML	30	$ 532,757.00	$ 15,982,710.00	30.00	$15,982,710.00	0.00	$0.00		$ -	0.00	$0.00
11.12	SECCION FINAL DEFENSA METALICA	UND	2	$ 323,700.00	$ 647,400.00	2.00	$647,400.00	0.00			$ -	0.00	$0.00
Subtotal					**$ 566,560,903.20**		**$ 441,886,340.70**		**$ 283,503,044.60**		**$ 0.00**		**$ 283,503,044.60**
12. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA													
12.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	81.9	$ 64,620.00	$ 5,292,378.00	114.14	$7,375,726.80	114.14	7,375,726.80		$ -	114.14	7,375,726.80
12.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO	M3	1.96	$ 49,220.00	$ 96,471.20	3.23	$158,980.60	3.23	158,980.60		$ -	3.23	158,980.60
12.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	26.6	$ 111,110.00	$ 2,955,526.00	63.31	$7,034,374.10	63.31	7,034,374.10		$ -	63.31	7,034,374.10
12.4	RELLENOS PARA LA RECONFORMACION DE TALUDES	M3	405.43	$ 127,470.00	$ 51,680,162.10	405.43	$51,680,162.10	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00
12.5	CONCRETO DE 21 MPA	M3	13.83	$ 1,389,060.00	$ 19,210,699.80	25.70	$35,698,842.00	25.70	35,698,842.00		$ -	25.70	35,698,842.00
12.6	CONCRETO DE 14 MPA	M3	0.84	$ 1,305,990.00	$ 1,097,031.60	1.38	$1,802,266.20	1.38	1,802,266.20		$ -	1.38	1,802,266.20
12.7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	908.84	$ 12,270.00	$ 11,151,466.80	1,652.58	$20,277,156.60	1,652.58	20,277,156.60		$ -	1,652.58	20,277,156.60
12.8	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	4.9	$ 180,350.00	$ 883,715.00	6.40	$1,154,240.00	6.40	1,154,240.00		$ -	6.40	1,154,240.00
12.9	FILTRO EN GEODREN 4" DE H=1.00 MTS TUBULAR INCL. EXCAVACIONES Y RETIROS	ML	432.6	$ 171,130.00	$ 74,030,838.00	432.60	$74,030,838.00	432.60	74,030,838.00		$ -	432.60	74,030,838.00
12.10	REVEGETALIZACION DE TALUDES CON CESPED Y VETIER	M2	2660.7	$ 45,950.00	$ 122,259,165.00	2,268.19	$104,223,143.71	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00
Subtotal					**$ 288,657,453.50**		**$ 303,435,730.11**		**$ 147,532,424.30**		**$ 0.00**		**$ 147,532,424.30**
13. ALUMBRADO PÚBLICO													
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION KIT DE LUMINARIA SOLAR	UND	41	$ 6,956,190.00	$ 285,203,790.00	41.00	$ 285,203,790.00				$ -	0.00	$ -
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO HEXAGONAL DE 10mt DE ALTURA	UND	41	$ 4,230,440.00	$ 173,448,040.00	41.00	$ 173,448,040.00				$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 458,651,830.00**		**$ 458,651,830.00**		$ -		$ -		$ -

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3

PÁGINA 1 DE 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Carrera 3 entre calle 10 y 11 | ACTA Nº 3 | VALOR BÁSICO ACTA: 1,909,464,791.11 | PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2025 | FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO No: 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025
OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA: CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): CHAPARRAL - TOLIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1508 DEI 31 MARZO DE 2025
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA

PLAZO INICIAL: 540 DIAS | PLAZO ADICIONAL: | PLAZO ACUMULADO: 105 DIAS
FECHA DE INICIACION: 3 DE JUNIO DE 2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN 01:
FECHA DE REANUDACIÓN 01: | FECHA DE SUSPENSIÓN 02:
FECHA DE REANUDACIÓN 02: | FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 8,796,457,494.01 | VALOR ADICIÓN No.:
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 8,796,457,494.01 | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

14.TRANSPORTE

14.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	1,052,948.66	$ 1,660.00	$ 1,747,894,775.60	1,215,817.92	$ 2,018,257,740.20	874,673.95	**$ 1,451,958,761.79**	300,323.97	$ 498,537,782.45	1,174,997.92	$ 1,950,496,544.25
14.2	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	103,115.52	$ 2,060.00	$ 212,417,971.20	0.00	$ -	0.00			$ -	0.00	$ -
SUBTOTAL					**$ 1,960,312,746.80**		**$ 2,018,257,740.20**		**$ 1,451,958,761.79**		**$ 498,537,782.45**		**$ 1,950,496,544.25**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 8,558,835,085.01**		**$ 8,558,835,085.01**		**$ 5,799,313,189.78**		**$ 1,909,464,791.11**		**$ 7,708,777,980.89**

PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	$ 111,587,000.00	$ 111,587,000.00	$ -	$ -
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 126,035,409.00	$ 126,035,409.00	$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 237,622,409.00**	**$ 237,622,409.00**		$ -
VALOR TOTAL	**$ 8,796,457,494.01**	**$ 8,796,457,494.01**	**$ 5,799,313,189.78** 21.71%	**$ 1,909,464,791.11** 87.64%	**$ 7,708,777,980.89**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 8,796,457,494.01	$ 8,796,457,494.01
VALOR ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8,796,457,494.01	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 2,760,329,873.73	
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 3,038,983,316.05	
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 1,909,464,791.11	
VALOR ACUMULADO EN ACTAS	$ 7,708,777,980.89	
SALDO POR COBRAR	**$ 1,087,679,513.12**	
SUMAS IGUALES	**$ 8,796,457,494.01**	**$ 8,796,457,494.01**

VALOR A CANCELAR		PORCENTAJE A COBRAR
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 1,909,464,791.11	**21.71%**
TOTAL VALOR A CANCELAR PRESENTE	**$ 1,909,464,791.11**	

VALOR BÁSICO EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS

NOTAS:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre : ING. RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO TULUNI 2025

Firma:
Nombre: LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAS 04

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: ING. EDWIN VEGA MONTIEL
APOYO A LA SUPERVISION

Firma
Nombre: ING. NEIL HAROLD LEAL PAVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	1.2 EXPLANACION Y CAJEO			**UNIDAD**	M3
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0	0.75	44.10
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9	0.75	4.57
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		9.8	5.85	0.75	43.00
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0	0.75	36.00
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55	0.75	10.31
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1	0.75	27.68
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5	0.75	11.81
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2	0.75	8.28
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6	0.75	40.50
Fallos-0+010 Der		25.00	3.5	0.85	74.38
Fallos-0+075_Der		55.00	2.5	0.45	61.88
Fallos-0+075_Izq		55.00	3	0.65	107.25
fallo Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		5.00	3.5	0.7	12.25
fallo Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		6.5	4.5	0.90	26.33
fallo Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	2	0.65	11.70
fallo Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		6.60	5.1	0.75	25.25
fallo via k+180		45.00	4	0.85	153.00
fallo via k0+052		65.00	5	0.75	243.75
fallo via k0+100		35.00	4.15	0.65	94.41
fallo via k0+136		70.00	5	0.85	297.50
emplame via		10.00	6.2	0.40	24.80
SUBTOTAL					**1,358.73**
TOTAL					**1,358.73**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	1.3 CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)			**UNIDAD**	M3
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
EXCAVACIONES ITEM 1.2					1,358.73
SUBTOTAL					**1,358.73**
TOTAL					**1,358.73**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	1.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	**UNIDAD**	M3/COMP

1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

Detalle	DESC ESTRUC	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 3"	0.95	80.40	0.6	0.15	7.24
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 4"	0.95	12.20	0.7	0.15	1.28
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 6"	0.95	34.50	0.8	0.15	4.14
SUBTOTAL					**12.66**
TOTAL					**12.66**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	1.5 ACARREO INTERNO EN OBRA HASTA 50M			**UNIDAD**	M3
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES					
Detalle		**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
EXCAVACIONESINTEM 2.3					92.81
SUBTOTAL					**92.81**
TOTAL					**92.81**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	**UNIDAD**	M3

2. EXCAVACIONES

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m3)
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 3"		80.40	0.6	1.10	53.06
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 4"		12.20	0.7	1.10	9.39
EXCAVACION RED ACUEDUCTO 6"		34.50	0.8	1.10	30.36
					92.81
TOTAL					**92.81**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	3.1 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE			**UNIDAD**	M2
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m2)**
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		180.00	7.2		1,297.80
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0		58.80
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9		6.09
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		9.8	5.85		57.33
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0		48.00
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55		13.75
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1		36.90
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5		15.75
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2		11.04
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6		54.00
emplame via		10	6.0		60.00
SUBTOTAL					**1,659.46**
TOTAL					**1,659.46**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	3.2 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)			**UNIDAD**	M3/COMP
	3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		180.00	6.2	0.40	446.40
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0	0.40	23.52
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9	0.40	2.44
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		*9.8*	*5.85*	*0.40*	*22.93*
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0	0.40	19.20
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55	0.40	5.50
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1	0.40	14.76
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5	0.40	6.30
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2	0.40	4.42
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6	0.40	21.60
Fallos-0+010 Der		25.00	3.5	0.85	74.38
Fallos-0+075_Der		55.00	2.5	0.45	61.88
Fallos-0+075_Izq		55.00	3	0.65	107.25
fallo Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		5.00	3.5	0.7	12.25
fallo Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		*6.5*	*4.5*	*0.90*	*26.33*
fallo Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	2	0.65	11.70
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		6.60	5.1	0.75	25.25
fallo via k+180		45.00	4	0.85	153.00
fallo via k0+052		65.00	5	0.75	243.75
fallo via k0+100		35.00	4.15	0.65	94.41
fallo via k0+136		70.00	5	0.85	297.50
emplame via		10.00	6.2	0.40	24.80
SUBTOTAL					**1,699.55**
TOTAL					**1,699.55**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	3.3 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRANSPORTE)			**UNIDAD**	M3/COMP
	3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		180.00	6.2	0.20	223.20
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0	0.20	11.76
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9	0.20	1.22
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		9.8	5.85	0.20	11.47
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0	0.20	9.60
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55	0.20	2.75
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1	0.20	7.38
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5	0.20	3.15
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2	0.20	2.21
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6	0.20	10.80
emplame via		10	6.2	0.20	12.40
SUBTOTAL					**295.93**
TOTAL					**295.93**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	4.1 CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.			**UNIDAD**	M3
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		297	6.0	0.15	267.30
EMPLAME 0+000 A 0+010 Via Sup		2.2	6.0	0.15	1.98
0+289 a 0+322 Sector Arboles		33	5.6	0.15	27.47
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0	0.15	8.82
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9	0.15	0.91
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		9.8	5.85	0.15	8.60
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0	0.15	7.20
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55	0.15	2.06
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1	0.15	5.54
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5	0.15	2.36
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2	0.15	1.66
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6	0.15	8.10
BORDILLO completo		609.30	0.17	0.50	51.79
Bordillo Accesos		70.70	0.17	0.38	4.57
placa empalme		10	6.0	0.15	9.00
SUBTOTAL					**407.36**
TOTAL					**407.36**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	4.2 CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA			**UNIDAD**	ML
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**@**	**L_ CANASTILLA**	**Total (ml)**
AVENIDA TULUNI -VIA INFERIOR	120	330	3.0	5.80	696.00
SUBTOTAL					**696.00**
TOTAL					**696.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	4.3 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	**UNIDAD**	ML

4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS

Detalle	cantidad	Long (ml)	@	L_ CANASTILLA	Total (ml)
Calzada inicial e inferior (K0+000)		6			6.00
Calzada inicial e inferior (K0+150)		6.00			6.00
Calzada inicial e inferior (K0+270)		6.00			6.00
Calzada superior (K0+080)		6.00			6.00
Calzada superior (K0+220)		6			6
Calzada superior (K0+340)		6.00			6.00
Calzada inicial e inferior (K0+735)		6			6
SUBTOTAL					**42.00**
TOTAL					**42.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 26 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA	
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA
ITEM	5.1 ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION
UNIDAD	M2

3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Detalle	cantidad	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (m2)
0+000-0+150 Izq Via Inf		150.00	1.0		150.00
0+160-0+270 Izq Via Inf		110.00	1.0		110.00
0+280-0+290 Izq Via Inf		10.00	1.0		10.00
0+160 - 0+735 Der Via Inf		575	1.0		575.00
0+000-0+075 Via Sup		75.00	1.0		75.00
0+081 - 0+215 Via Sup		134.00	1.0		134.00
0+221 - 0+326 Via Sup		105.00	1.0		105.00
0+332 - 0+340		8.00	1.0		8.00
ANDEN 0+000 A 0+176 VIA INF LD		176.00	1.00		176.00
GARAJE 0+070 LI		5.00	2.50		12.50
GARAJE 0+077 LI		6.00	2.50		15.00
GARAJE 0+085 LI		5.00	2.50		12.50
GARAJE 0+093 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+100 LI		4.00	2.50		10.00
GARAJE 0+105 LI		4.00	2.50		10.00
GARAJE 0+115 LI		3.30	2.50		8.25
GARAJE 0+123 LI		1.60	2.50		4.00
GARAJE 0+132 LI		1.00	2.50		2.50
GARAJE 0+140 LI		2.50	2.50		6.25
ANDEN 0+160 LI MONUMENTO		15.00	1.00		15.00
ANDEN 0+170 LI MONUMENTO		18.00	1.00		18.00
GARAJE 0+180 LI		7.40	2.50		18.50
GARAJE 0+185 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+190 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+200 LI		3.50	2.50		8.75
GARAJE 0+215 LI		6.20	2.50		15.50
GARAJE 0+220 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+227 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+235 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+245 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+260 LI		5.50	2.50		13.75
GARAJE 0+280 LI		6.00	2.50		15.00
GARAJE 0+29 LI		5.00	2.50		12.50
GARAJE 0+300 LI		4.00	2.50		10.00
GARAJE 0+310 LI		3.00	2.50		7.50
SEPARADOR 0+305 A 0+361		56.00	3.30		184.80
SENDERO PEATONAL 0+310 LI		4.50	1.00		4.50
SENDERO PEATONAL 0+450 LI		10.00	1.00		10.00
SENDERO PEATONAL 0+500 LI		15.00	1.00		15.00
SENDERO PEATONAL 0+600 LI		21.00	1.00		21.00
SENDERO PEATONAL 0+660 LI		14.00	1.00		14.00
ANDEN 0+635 A 0+735 LI		100.00	1.00		100.00
ANDEN 0+330 DOS LADOS VIA SUP		18.00	1.00		18.00
SUBTOTAL					2,022.05
TOTAL					2,022.05

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	5.2 VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO			**UNIDAD**	ML
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**@**	**L_ CANASTILLA**	**Total (ml)**
Cll- Intersecc 0+000 - Via Inf		6			6.00
Cll-Intersec-0+155 - Via Inf		6			6.00
Cll-Intersec-0+275 - Via Inf		6			6.00
Cll-Intersec-0+735 - Via Inf		6.00			6.00
Cll-Intersec-0+080 - Via Sup		6.00			6.00
Cll-Intersec-0+220 - Via Sup		6.00			6.00
Cll-Intersec-0+330- Via Sup		6			6.00
SUBTOTAL					**42.00**
TOTAL					**42.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	6.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	**UNIDAD**	KG

6. ACERO

Detalle	cantidad	Long (ml)	kg x pozo		Total (kg)
refuerzo bordillos		340			3,267.18
refuerzzo pozoz	5.00		253.00		1,265.00
refuerzo de cruces o zonas irregulares		340.00			4,542.00
SUBTOTAL					**9,074.18**
TOTAL					**9,074.18**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	6.2 ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)			**UNIDAD**	KG
6. ACERO					
Detalle	**CANT CANS**	**CANT DOVELAS**	**LON DOVELA**	**ML DOVELA**	**Total (kg)**
AVENIDA TULUNI -VIA INFERIOR	120	2400	0.35	840.00	1,881.60
SUBTOTAL					**1,881.60**
TOTAL					**1,881.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA					
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	7.1 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO			**UNIDAD**	M2
7. FILTROS Y DRENAJES					
Detalle	**cantidad**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m2)**
CALLE 6 - CRA 2 A 3 -VIA SUPERIOR		180.00	6.1		1,098.00
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf		9.80	6.0		58.80
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf. Curvas.		2.1	2.9		6.09
Cll-Intersec-0+155 Via_Inf Curvas		9.8	5.85		57.33
Cll-Intersec-0+275 Via_Inf		8	6.0		48.00
0+280 A 0+305 Amp_Curva		25.00	0.55		13.75
Intersecc_Separador 0+370 Via Inf		9.00	4.1		36.90
Cll-Intersec-0+075 Via Sup		6.3	2.5		15.75
Cll-Intersec-0+220 Via Sup		1	9.2		11.04
Cll-Intersec-0+330-Via_Sup		9.00	6		54.00
emplame via		10	6.1		61.00
SUBTOTAL					**1,460.66**
TOTAL					**1,460.66**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	CONSORCIO VIAS 04
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA				
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA				
ITEM	9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)			**UNIDAD**	M3
9.ACUEDUCTO					
Detalle	**CAN**	**Long (ml)**	**Ancho (ml)**	**Alto(m)**	**Total (m3)**
DOMICILIARIAS	56.00	3.50	0.3	0.2	11.76
	DESC TUB				
RED ACUEDUCTO 3"	0.73	80.40	0.6	0.2	8.91
RED ACUEDUCTO 4"	0.20	12.20	0.7	0.2	1.51
RED ACUEDUCTO 6"	1.26	34.50	0.8	0.2	4.26
SUBTOTAL					**26.45**
TOTAL					**26.45**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS	56				56.00
SUBTOTAL					**56.00**
TOTAL					**56.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS		56.00			56.00
SUBTOTAL					**56.00**
TOTAL					**56.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	**UNIDAD**	,ML

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
DOMICILIARIAS	56	4.10			229.60
SUBTOTAL					**229.60**
TOTAL					**229.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS	56				56.00
SUBTOTAL					**56.00**
TOTAL					**56.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (und)
DOMICILIARIAS	56				56.00
SUBTOTAL					**56.00**
TOTAL					**56.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	**UNIDAD**	,ML

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED PRINCIPAL		80.40			80.40
SUBTOTAL					**80.40**
TOTAL					**80.40**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	**UNIDAD**	,ML

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO		12.20			12.20
SUBTOTAL					**12.20**
TOTAL					**12.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	**UNIDAD**	,ML

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO		34.50			34.50
SUBTOTAL					**34.50**
TOTAL					**34.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO	2				2.00
SUBTOTAL					**2.00**
TOTAL					**2.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 4 X 2" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO	2				2.00
SUBTOTAL					**2.00**
TOTAL					**2.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6 X 4" PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO	1				1.00
SUBTOTAL					**1.00**
TOTAL					**1.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	9.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 4"	**UNIDAD**	UND

9.ACUEDUCTO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
RED ACUEDUCTO	2				2.00
SUBTOTAL					**2.00**
TOTAL					**2.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	10.2 PAÑETE INTERIOR	**UNIDAD**	ML

10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	Alto(m)	Total (ml)
2A PLUVIA					1.30
3 SANITARIO					1.40
4 SANITARIO					1.30
5 SANITARIO					1.50
6 SANITARIO					1.30
SUBTOTAL					**6.80**
TOTAL					**6.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA			
CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	10.5 PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	**UNIDAD**	UND

10. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO

Detalle	UNIDAD	Long (ml)	Ancho (ml)	pasos	Total (und)
2A PLUVIA	1			3.0	3.00
SUBTOTAL					**3.00**
TOTAL					**3.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025	**CONSORCIO VIAS 04**
R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA	**R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES**

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO No : 1387 DEL 28 DE MARZO DE 2025 OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA

CONTRATISTA	CONSORCIO TULUNI 2025 R.L RICARDO ORTIGOZA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAS 04 R.L LISETH MARYORI NIEVES HERERA		
ITEM	14.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	**UNIDAD**	M3/KM

14.TRANSPORTE

Detalle	cantidad(m3)	EXPANSIÓN MATERIAL	Total (m3)	Dist (km)	Total (m3/km)
afirmado	1,699.55	1.30	2209.41	75.00	165,705.78
base	295.93	1.30	384.71	75.00	28,853.37
lecho arena	26.45	1.30	34.38	75.00	2,578.51
excavavacion	1358.73	1.30	1766.35	5.00	8,831.73
concreto mr 42	407.36	M3	M3	M3	
arena	346.255337	1.30	450.13	75.00	33,759.90
triturado	305.52	1.30	397.18	75.00	29,788.14
recebo para anden					
2,022.05	303.31	1.30	394.30	75.00	29,572.48
RECEBO ZANJA COMPACTADA	12.66	1.30	16.45	75.00	1,234.06
SUBTOTAL					**300,323.97**
TOTAL					**300,323.97**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO TULUNI 2025

R.L. CONTRATISTA RICARDO ORTIGOZA

CONSORCIO VIAS 04

R.L INTERVENTORIA ING. LISETH MARYORI NIEVES