DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	ENERO / 2026	Numero de contrato:	CD-12-2025-8211
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JUAN PABLO HERAZO PEÑA** **CC. 1011089132**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al 31 de diciembre de 2025.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE L SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($6.240.000 COP)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS		

ACTIVIDADES

En este periodo se brindó apoyo y acompañamiento técnico a los supervisores de EDUBAR y a la ingeniera Rita en la supervisión y seguimiento de las obras de los módulos asignados, de acuerdo con la programación y frentes activos reportados en los informes oficiales de interventoría.

MÓDULO 2 (Barrio Los Pinos)

Este módulo se centró principalmente en las **Obras 66 y 67**, las cuales presentaban retos por la gestión de servicios públicos y el estado del terreno.

- **Inicio de mes:** Se realizaron labores de topografía y replanteo. Hubo demoras debido a la necesidad de coordinar con las empresas de servicios públicos para el traslado de redes.
- **Mediados de mes:** Se iniciaron las excavaciones para la subrasante en la **Obra 66**. Se reportó el retiro de material sobrante y la llegada de materiales de base.
- **Final de mes:** En la **Obra 67**, se comenzó con la adecuación de terreno para suelo cemento y la construcción de los primeros metros de bordillos.
- **Fase de Pavimentación:** El 10 de diciembre se realizó la fundida de concreto MR 41 en la **Obra 66** (aprox. 40 ml).
- **Finalización de tramos:** Para el 15 de diciembre, la Obra 66 se reportó terminada en su calzada principal, quedando pendiente el espacio público. La **Obra 67** avanzó significativamente en la construcción de andenes y registros domiciliarios de alcantarillado hasta el 31 de diciembre.

MÓDULO 5 (Barrio San Felipe)

Este módulo mostró un ritmo constante, enfocándose en la infraestructura hidrosanitaria antes de la pavimentación definitiva.

- **Enfoque Hidrosanitario:** Gran parte del mes se destinó a la **Obra 14**, con la instalación de tubería de

alcantarillado y la construcción de cámaras de inspección.

- **Espacio Público:** En la **Obra 15**, se avanzó en la demolición de andenes viejos y la excavación manual para las nuevas estructuras.
- **Retrasos:** Se reportaron días de lluvia que afectaron la compactación del terreno.
- **Pavimentación y Acabados:** Se completó la instalación de suelo cemento en la **Obra 14**.
- **Entrega de Tramos:** La **Obra 15** finalizó el mes con el 100% del concreto de la vía fundido y los andenes prácticamente terminados, entrando en fase de limpieza y retiro de escombros para la entrega final.

RESUMEN EJECUTIVO DE OBRAS (MOD 2 Y 5)

Módulo 2 (Los Pinos - Obras 66 y 67):

- **Estado:** En fase de acabados y espacio público.
- **Logros:** Se superaron las interferencias con redes de servicios públicos. Se logró la fundida total de las calzadas de concreto rígido programadas para el cierre de año.
- **Pendientes:** Terminación de registros domiciliarios, resanes de andenes y limpieza general de las vías.

Módulo 5 (San Felipe - Obras 14 y 15):

- **Estado:** Muy avanzado / Próximo a entrega.
- **Logros:** Éxito en la renovación de la red de alcantarillado (punto crítico en este sector). La Obra 15 se consolidó como uno de los tramos más rápidos en ejecución del periodo.
- **Pendientes:** Nivelación de algunas tapas de registro y retiro de material vegetal/escombros en la Obra 14.

Atentamente,

Juan Pablo Herazo Peña

JUAN PABLO HERAZO PEÑA

C.C No. **1011089132**
Contratista

ANEXO FOTOGRAFICO:








